

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE160401494360	Proyecto de inversión	636,255.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:636255.0, modificado:0.0}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EH04197, EN EL MUNICIPIO DE HUAUACHINGO, PUEBLA.	Puebla	Huauchingo	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-748-18	N	0	0	239	{(geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LOCALIDAD FCO CRANOTO CENTRO 11,HUACHINAN GO,HUACHINAN GO,PUEBLA, lon:-98.20896, lat:20.176479])	04-04-2019	01-08-2019						Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Otros, avance:0.0)}		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE160201559325	Proyecto de inversión	580,015.16	{f1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALE(S)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:580015.16, modificado:57983.38}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA, ESTUDIO, ARCHIVO, AUDIO Y GRABACION (PROYECTO DE CONTINUIDAD), EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MU011158H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTANHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190015	N	0	0	107	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:89.21, meta_modificada: 89.21)}	21-05-2019	18-08-2019	579,835.38	579,835.38	258,770.01	258,770.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:17.84)}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE160201567314	Proyecto de inversión	1,279,311.41	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALE(S)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:1279311.41, modificado:1279311.41}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMÉrita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA	Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉrita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190922	N	0	0	19233	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 21780.54)}	17-06-2019	15-07-2019	1,279,311.41	533,046.42	533,046.42	533,046.42	533,046.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)}	{(1567214/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	PUE1602015617401	Proyecto de inversión	7,853,861.77	{f1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALE(S)APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS], monto:7853861.77, modificado:7853861.77}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMÉrita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CONTABILIDAD PÚBLICA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES E INSTITUTO DE CIENCIAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO (CCL) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y LOS MUNICIPIOS DE ATLUCCO, CHILTULA DE TAPPA, DUCAS DE MATAMOROS, LIBRES, ZACAPOXTLA, CUETZALAN, CHONAHUAPAN, HUALUCHINGANGO Y TEHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉrita UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190954	N	0	0	16948	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:74075.48, meta_modificada: 74075.48)}	17-06-2019	15-07-2019	7,853,861.77	3,272,442.42	3,272,442.42	3,272,442.42	3,272,442.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0)}	{(1567401/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE16160400819663	Proyecto de inversión	3,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:3000000.0, modificado:2124651.74}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Mexico 68, Clave 21AB0479, Municipio De Tlatlaquapac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-270	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	25-10-2016		2,124,651.74	2,124,651.74	2,124,651.74	2,124,651.74	2,124,651.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400819694	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:4000000.0, modificado:2612428.0}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Heroes De Puebla, Clave 21AB0474, Municipio De Cuautlaningo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-228	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	29-09-2016		2,612,428.00	2,612,428.00	2,612,428.00	2,612,428.00	2,612,428.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400819807	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:4000000.0, modificado:2962326.46}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En D C.E. Doctor Alfredo Torquí Fernández De Lara, Clave 21AB0496, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-217	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	29-09-2016		2,962,326.46	2,962,326.46	2,962,326.46	2,962,326.46	2,962,326.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}	{(295338/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400819816	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:4000000.0, modificado:2845731.211}	22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El C.E. General Rafael Aníbal Camacho, Clave 21AB0474, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-235	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Mtro Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	24-10-2016		2,845,731.21	2,845,731.21	2,845,731.21	2,845,731.21	2,845,731.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}	{(925349/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400820004	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:5000000.0, modificado:3401967.79}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 21AB04076, Municipio De Atepehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-161	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	29-09-2016		3,401,967.79	3,401,967.79	3,401,967.79	3,401,967.79	3,401,967.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}	{(925576/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400820067	Proyecto de inversión	5,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:5000000.0, modificado:3682325.54}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Y/Mejoramiento En La Escuela Gabino Barreda, Clave 21AB0436m, Municipio De San Salvador El Verde, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-177	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	19-12-2016		3,682,325.54	3,682,325.54	3,682,325.54	3,682,325.54	3,682,325.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}	{(925654/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400820114	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:4000000.0, modificado:2657549.77}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento Plantel No. 23 Zacatlan, Clave 21AC0020, Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-179	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	21-10-2016		2,657,549.77	2,657,549.77	2,657,549.77	2,657,549.77	2,657,549.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}	{(925715/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE16160400820456	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDICOMISOS], monto:4000000.0, modificado:2687667.7}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 12 I Matamoros, Clave 21AC0007, Municipio De Itzac de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-172	N	0	0	0	{(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	24-10-2016		2,687,667.70	2,687,667.70	2,687,667.70	2,687,667.70	2,687,667.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1, unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	2	PUE16160400820423	Proyecto de Inversión	1,802,916.11	[(fi: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:1802916.11, modificado:1729107.18)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación/Construcción En La Escuela Gabino Barrera, Clave 216807916, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-244	N	0	0	0	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 14, localidad1, direccion: lon-98.1975, lat:19.045277))]	24-10-2016		1,729,107.18	1,729,107.18	1,729,107.18	1,729,107.18	1,729,107.18	1,729,107.18	(tlot: Ripo, obra,Obra, numero_contrato:CAPCEE-36/2016-FED, contratista:GRUPO CONSTRUCTORES NMOBILIARIO BLIHOX, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1729107.18, importe_modificado:1729107.18)	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	92608/proyecto_NICIO, 92608/proyecto_FIR, 92608/proyecto_IN, 92608/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE16160400821158	Proyecto de Inversión	496,185.69	[(fi: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:496185.69, modificado:472807.71)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación De La Escuela Quetzalcóatl, Clave 21680652z, Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-255	N	0	0	0	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 7, localidad1, direccion: lon-97.727777, lat:18.852777))]	24-10-2016		472,807.71	472,807.71	472,807.71	472,807.71	472,807.71	(tlot: Ripo, obra,Obra, numero_contrato:CAPCEE-36/2016-FED-A, contratista:CONSTRUCIONES Y PERFORACIONES ROMARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:472807.71, importe_modificado:472807.71)	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	926917/proyecto_FIN, 926917/proyecto_INICIO, 926917/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances		
2019	2	PUE1617020080754	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[(fi: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:1923076.92, modificado:192452.13)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Digital Hum. Camacho, Clave 21680528z, Municipio De Chiautla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-287	N	0	0	109	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio4: 7, localidad1, direccion: lon-98.603888, lat:18.3))]	10-03-2017		1,922,452.13	1,922,452.13	1,922,452.13	1,922,452.13	1,922,452.13	(tlot: Ripo, obra,Obra, numero_contrato:CAPCEE-02/2017-FED, contratista:PROEY Y ACABADOS CONSTRUGAVA SA DE CV, convocante:CAPCE, monto:1922452.13, importe_modificado:1922452.13)	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	Terminado	Validado avances			
2019	2	PUE16170200891952	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[(fi: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:1923076.92, modificado:1919562.44)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Profesor Aurelio Fuentes Bobadilla, Clave 21680695x, Municipio De Vahuatitlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-193	N	0	0	242	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio2: 05, localidad1, direccion: lon-97.67169, lat:18.80184))]	10-03-2017		1,919,562.44	1,919,562.44	1,919,562.44	1,919,562.44	1,919,562.44	(tlot: Ripo, obra,Obra, numero_contrato:CAPCEE-03/2017-FED-A, contratista:480 EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919562.44, importe_modificado:1919562.44)	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	Terminado	Validado avances			
2019	2	PUE18180101070004	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[(fi: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:1923076.92, modificado:1922120.56)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Digital Hum. En El Municipio De Ahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-128-18	N	0	0	106	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio7: 7, localidad1, direccion: lon-98.28444, lat:18.498611))]	26-02-2018		1,922,120.56	1,922,120.56	1,922,120.56	1,922,120.56	1,922,120.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	Terminado	Validado avances			
2019	2	PUE1830301400525	Proyecto de Inversión	300,000.00	[(fi: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:300000.0, modificado:287242.42)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMPESADOR CUAHTMOC CLAVE 21680110z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-516-18	N	0	0	485	0	[(meta: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 14, localidad1, direccion:Avenda Mexico Angeles De Puebla, San Sebastian De Aparicio, Puebla, Puebla, lon-98.160433, lat:19.102887))]	05-09-2018	03-09-2019	287,243.42	287,243.42	287,243.42	287,243.42	287,243.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))]	Terminado	Validado avances			
2019	2	PUE1830301400576	Proyecto de Inversión	350,000.00	[(fi: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:300000.0, modificado:311923.35)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21680984z, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-568-18	N	0	0	416	0	[(meta: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 14, localidad1, direccion:Prolongacion de la 14 sur Infonavit San Jorge 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.218159, lat:18.985181))]	31-08-2018	26-02-2019	331,923.35	331,923.35	331,923.35	331,923.35	331,923.35	331,923.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))]	Terminado	Validado avances		
2019	2	PUE1830301400631	Proyecto de Inversión	300,000.00	[(fi: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:300000.0, modificado:288339.33)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 2168100z, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martin Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-626-18	N	0	0	240	0	[(meta: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 14, localidad1, direccion:Prologacion de la 14 sur Infonavit San Jorge 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.218159, lat:18.985181))]	05-09-2018	03-09-2019	288,339.33	288,339.33	288,339.33	288,339.33	288,339.33	288,339.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Otros , avance:1.0))]	Terminado	Validado avances		
2019	2	PUE180201566417	Proyecto de Inversión	5,299,183.99	[(fi: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:5299183.99, modificado:5299183.99)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE MANUFACTURA DIGITAL ADITIVA AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC. CLAVE 21681100z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	20190780	N	0	0	0	0	[(meta: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 5, localidad1, direccion:Av. 10 Pte. 105, San Miguel, 71809 Amozoc, Pue., México, lon-98.04472877, lat:19.04913751))]	25-06-2019	15-07-2019	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	5,299,183.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Equip amiento, avance:0.0))]	Terminado	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1802015667418	Proyecto de Inversión	231,566.98	[(fi: (ciclo_recurso2019, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:231566.98, modificado:231566.98)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGÚNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEEMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. EN LA PREPARATORIA REGIONAL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190917	N	0	0	163	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 74, localidad1, direccion:Vicente Lombardo Tolandano 3, Centro, Pue., México, lon-97.6993862, lat:19.81487756))]	17-06-2019	15-07-2019	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))]	1567418/proyecto_NICIO)	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE16160400819786	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[(fi: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre_8, tipo_recurso_FEDICOMISOS), monto:2500000.0, modificado:2399787.56)]	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 20 Romero Vargas, Clave 21680009v, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-220	N	0	0	0	0	[(meta: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geot: (cve_municipio1: 14, localidad1, direccion: lon-98.1975, lat:19.045277))]	18-10-2016		2,399,787.56	2,399,787.56	2,399,787.56	2,399,787.56	2,399,787.56	2,399,787.56	2,399,787.56	(tlot: Ripo, obra,Obra, numero_contrato:CAPCEE-34/2016-FED, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DRENA SA DE CV, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2399787.56, importe_modificado:2399787.56)	[(meta: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0))]	925315/proyecto_INICIO, 925315/proyecto_PROCESO, 925315/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE17170401047219	Proyecto de inversión	1,442,307.69	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1438596.91]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento De La Escuela Fernando Montes De Oca, Clave 21602049, En El Municipio De Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITÉ	CONV-123-17	N	0	0	108	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion: lon-98.34559, lat:19.171388])}	29-09-2017		1,438,596.91	1,438,596.91	1,438,596.91	1,438,596.91	1,438,596.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17180101076093	Proyecto de inversión	4,326,923.08	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326923.08, modificado:4324587.23]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro de Capacitación Para El Trabajo Industrí. Un. 8 Clave 21d80008b, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS COMITÉ	CONV-033-18	N	0	0	2232	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:14, localidad:0, direccion: lon-98.197495, lat:19.043999])}	26-02-2018		4,324,587.03	4,324,587.03	4,324,587.03	4,324,587.03	4,324,587.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17180201141335	Proyecto de inversión	3,365,384.62	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3364157.65]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Media Superior Simón Bolívar Clave 21601333, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-200-18	N	0	0	291	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:18, localidad:1, direccion: lon-98.486388, lat:19.079512])}	11-06-2018		3,364,157.65	3,364,157.65	3,364,157.65	3,364,157.65	3,364,157.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301040067	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285594.22]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 21EBH05386, EN EL MUNICIPIO DE OCCUYCAN, PUEBLA.	Puebla	Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-363-18	N	0	0	143	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:06, localidad:1, direccion:Calle Carretera Ocoyucan Malcatzacpac, Ocoyucan, Puebla , lon-98.29528, lat:18.357116])}	31-08-2018	26-02-2019	285,594.22	285,594.22	285,594.22	285,594.22	285,594.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400387	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287079.89]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOSEFA ORTE DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EBH05331, EN EL MUNICIPIO DE IZTAC DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-384-18	N	0	0	102	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:05, localidad:16, direccion:Calle Carretera Internacional Ninguno 0 La Galazra, Izúcar de Matamoros, Puebla, lon-98.4559, lat:18.6661])}	31-08-2018	26-02-2019	287,079.89	287,079.89	287,079.89	287,079.89	287,079.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400417	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286946.35]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 14 CLAVE 21ECB00194, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-414-18	N	0	0	534	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 42 Sur Infonave La Margarta 0, Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.380742, lat:18.999261])}	31-08-2018	26-02-2019	286,946.35	286,946.35	286,946.35	286,946.35	286,946.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400488	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2017,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286650.8]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E.COMUNITARIO DEL SUR LICENCIADO MANUEL BARTLETT DIAZ CLAVE 21EBH12531, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-484-18	N	0	0	181	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Heliotropos San Ramon Castilla de Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.3975, lat:19.044])}	31-08-2018	26-02-2019	286,650.80	286,650.80	286,650.80	286,650.80	286,650.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400552	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:286040.56]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA LARGUILA CLAVE 21EBH09092, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-543-18	N	0	0	421	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 33 Poniente Ninguno 0, Herencia Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon-98.221289, lat:19.039536])}	10-09-2018	08-03-2019	286,040.56	286,040.56	286,040.56	286,040.56	286,040.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400607	Proyecto de inversión	400,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400000.0, modificado:382356.05]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NFM. 39 CLAVE 21EBH0992X, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPAN, PUEBLA.	Puebla	Tlaxiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-599-18	N	0	0	89	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:11, direccion:Avda Allende San Juan Cuauhtemoc 1, San Juan Cuauhtemoc, Tlaxiapan, Puebla , lon-98.595026, lat:19.387696])}	31-08-2018	26-02-2019	382,356.05	382,356.05	382,356.05	382,356.05	382,356.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400613	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285632.76]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EBH0207Q, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	Puebla	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-605-18	N	0	0	39	{meta: [unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:06, localidad:1, direccion:Calle Presidencia Municipal Ninguno 0, Zacapala, Zacapala, Puebla , lon-98.065278, lat:18.351944])}	31-08-2018	26-02-2019	285,632.76	285,632.76	285,632.76	285,632.76	285,632.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Otros , avance:1.0]}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180201566433	Proyecto de inversión	3,628,655.11	{f1: [ciclo_recurso:2018,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628655.11, modificado:3628655.11]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ROBOTICA INDUSTRIAL (SEGUNDA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BUNGEE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21MSU120L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UTBSP	20190518	N	0	0	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle 7 Ote. 705, Barrio de San Miguelito, De San Miguelito, Pue., México, lon-97.76870728, lat:19.13735236])}	25-06-2019	15-07-2019	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0]}		Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1804000819667	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{f1: [ciclo_recurso:2016,ramo:33,modalidad:1,prog_pre:8,tip_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1869470.85]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 7 Chautla Clave 21C0000A, Municipio De Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-231	N	0	0	0	{meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0], (geo: [cve_municipio:47, localidad:1, direccion: lon-98.039888, lat:18.3])}	13-10-2016		1,869,470.85	1,869,470.85	1,869,470.85	1,869,470.85	1,869,470.85	{t1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-324/2016-FED, contratista:MITRE EXPRESITOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, importe_modificado:1869470.85]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	{meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]}	925162/proyecto_INICIO, 925162/proyecto_PROCESO, 925162/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	MITAS	GLORIFICANCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	2	PUE16160400821170	Proyecto de inversión	1,306,730.42	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1306730.42, modificado:1337963.01}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Del Estado , Clave 21et0012y, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-248	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 97, localidad:1, direccion: lon: 98.276388, lat:18.330555}}	25-10-2016		1,237,903.01	1,237,903.01	1,237,903.01	1,237,903.01	1,237,903.01	1,237,903.01	{t01: {ipo: obra,Obra, numero_contrato: CAPICE-401/2018-FID, contratas: INFRAESTRUCTURA CIVIL, ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convenio:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1337963.01, importe_modificado:1237903.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{f26931: {proyecto: (INICIO), 26931 (PROCESO)}}	Terminado	Validado avances
2019	2	PUE17170401047180	Proyecto de inversión	1,442,307.69	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1414027.15}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Mejoramiento En La Escuela 20 De Noviembre, Clave 21ab00319u, Municipio De Tecal De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-092-17	N	0	0	117	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 93, localidad:46, direccion: lon: 97.918842, lat:18.846421}}	18-07-2017		1,414,027.15	1,414,027.15	1,414,027.15	1,414,027.15	1,414,027.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE16180101068063	Proyecto de inversión	477,101.63	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477101.63, modificado:472020.32}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Carlos Camacho Monreal, Clave 21ae00953h, Municipio De Tochtepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-280	N	0	0	60	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 89, localidad:7, direccion: lon: 97.923186, lat:18.79753}}	26-10-2017		472,020.32	472,020.32	472,020.32	472,020.32	472,020.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17180101076062	Proyecto de inversión	2,115,384.62	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2111086.88}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Carlos Camacho Espiritu Clave 21eb0265g, En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-026-18	N	0	0	299	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 94, localidad:0, direccion: lon: 98.197495, lat:18.043999}}	26-02-2018		2,111,086.68	2,111,086.68	2,111,086.68	2,111,086.68	2,111,086.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE17180101076083	Proyecto de inversión	3,846,133.85	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846133.85, modificado:3842081.95}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Num: 16 Clave 21ae0046p, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-030-18	N	0	0	1331	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 94, localidad:0, direccion: lon: 98.434168, lat:18.908848}}	26-02-2018		3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180201141218	Proyecto de inversión	288,441.54	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288441.54, modificado:287307.69}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato General Num. 244 Clave 21eb1220z, En El Municipio De Tlanguamanalco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-202-18	N	0	0	47	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 9, localidad:5, direccion: lon: 98.476944, lat:18.980555}}	08-05-2018		287,307.69	287,307.69	287,307.69	287,307.69	287,307.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400259	Proyecto de inversión	853,591.31	{f1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:853591.31, modificado:853591.31}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN RUJIO CLAVE 21EH0410B, EN EL MUNICIPIO DE HUAHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huahueta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-628-18	N	0	0	99	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio: Huahueta, Puebla, lon: 97.610556, lat:20.128333}}	17-07-2018	13-11-2018	853,591.31	853,591.31	853,591.31	853,591.31	853,591.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400342	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMIREZ CALZADAN CLAVE 21EH00030V, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-338-18	N	0	0	568	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 9, localidad:1, direccion:Calle O. Atlixco, Atlixco, Puebla, lon: 98.440207, lat:18.903358}}	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	287,108.87	287,108.87	287,108.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400415	Proyecto de inversión	900,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:900000.0, modificado:862864.05}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 21EH0396Z, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-412-18	N	0	0	73	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 9, localidad:5, direccion:Calle Carretera Matamoros Abasco, Chietla, Puebla, lon: 98.603231, lat:18.309289}}	31-08-2018	26-02-2019	862,864.05	862,864.05	862,864.05	862,864.05	862,864.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400427	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287108.87}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO BENEFACTOR INSTITUTO NORMA DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTOFOMO BONILLA CLAVE 21EH0525C, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-424-18	N	0	0	923	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:1 14, localidad:1, direccion:Boulevard Hermanos Serán Aquiles Serdán 203, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: 98.224, lat:19.0465}}	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	287,108.87	287,108.87	287,108.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE180301400533	Proyecto de inversión	300,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287128.55}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ROMÁN ROSAS CLAVE 21EH0393N, EN EL MUNICIPIO DE CATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-524-18	N	0	0	83	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}} {geo1: {cve_municipio:5 1, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros Abasco, Acatlan, Puebla, lon: 98.057666, lat:18.261946}}	31-08-2018	26-02-2019	287,218.55	287,218.55	287,218.55	287,218.55	287,218.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE190201559326	Proyecto de inversión	580,292.99	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580292.99, modificado:580011.95}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS LABORATORIO DE AGRONOMIA Y CENTRO DE INFORMACION, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21MSU090K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190909	N	0	0	856	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}} {geo1: {cve_municipio:1 14, localidad:1, direccion:Carretera Palomas Tlapa de, Tecomatlán, Puebla, lon: 98.309323, lat:18.122478}}	12-07-2019	10-08-2019	580,011.95	580,011.95	580,011.95	580,011.95	580,011.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances	