CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160400639434	Proyecto de inversión	30,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto3500000.0, modificado:13240847227)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Universidad Pedagógica Nacional Nueva Chusón, Municipio De Chichimucón De Seam, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N137	N	0	0	500	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:45, localidad:1, direccion:, lon:-97.44666, lat:18.88444)]	04-03-2016	01-08-2016	25,240,384.72	25,240,384.72	25,120,997.67	25,120,997.67	25,120,997.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(171070)proyecto_INICIO	Validado avances		
2018	5	PUE16160400819694	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto4000000.0, modificado:354983144)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Herón De Puebla, Clave 216b00146, Municipio De Cuautlaquingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-228	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:, lon:-98.975, lat:19.08772)]	29-09-2016		3,343,803.44	3,343,803.44	3,306,174.59	3,306,174.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925152)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE16160400819773	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto5000000.0, modificado:47990533)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El Plantel No. 1 Toluimhuacan, Clave 216c00109, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-156	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.975, lat:19.045277)]	13-06-2016		4,799,805.30	4,799,805.30	4,784,747.60	4,784,747.60	4,784,747.60	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-484/2016, FED, contratista:CA. ADRIANA LOPEZ GARCIA, convocado:CONV-1493187.87, importe_modificado:393187.87)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925295)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819845	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto2500000.0, modificado:239633041)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 30 Tacamesac, Clave 216c00319, Municipio De Tacatepec De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-219	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:, lon:-97.63333, lat:18.86444)]	30-09-2016		2,396,330.41	2,396,330.41	2,283,771.05	2,283,771.05	2,283,771.05	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-236/2016, FED, contratista:CVU TIHUACAN URBANIZADORA SA DE CV, convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2396330.41, importe_modificado:2396330.41)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925383)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820096	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto4000000.0, modificado:364048122)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Y Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Antonio Garfias Clave 216c00118, Municipio De Atlixo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-164	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.977, lat:18.90888)]	19-12-2016		3,840,481.22	3,840,481.22	3,828,310.73	3,828,310.73	3,828,310.73	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-493/2016, FED, contratista:CARCE, convocado:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, monto:282552.14, importe_modificado:282552.14)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925683)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820111	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1000000.0, modificado:95201828)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Cultura Popolista Clave 216c00109, Municipio De Tecpan De Lopez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-289	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:161, localidad:1, direccion:, lon:-97.56027, lat:18.9300)]	24-10-2016		952,018.28	952,018.28	947,914.76	947,914.76	947,914.76	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-381/2016, FED, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS DE LA SIERRA GAD SA DE CV, convocado:CAPCEE, monto:92018.28, importe_modificado:952018.28)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925953)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820329	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto2500000.0, modificado:23910411)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 14 La Margarita, Clave 216c00131, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-169	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.975, lat:19.045277)]	05-10-2016		2,391,041.10	2,391,041.10	2,380,734.88	2,380,734.88	2,380,734.88	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-386/2016, FED, contratista: E FERNANDO IVAN RODRIGUEZ AMADOR, convocado:CAPCEE, monto:2391041.1, importe_modificado:2391041.1)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(925953)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820507	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto2000000.0, modificado:190187492)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Juan Rullo, Clave 216b04103, Municipio De Huautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-211	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:72, localidad:1, direccion:, lon:-97.62333, lat:20.1075)]	24-10-2016		1,901,874.92	1,901,874.92	973,441.34	973,441.34	973,441.34	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-389/2016, FED, contratista:RGA GRUPO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocado:CAPCEE, monto:132632.68, importe_modificado:132633.68)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(926189)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820511	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto3500000.0, modificado:3354211.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Profesor Enrique Martínez Mariquez, Clave 216d0104, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-174	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.975, lat:19.045277)]	24-10-2016		3,354,221.98	3,354,221.98	3,343,030.94	3,343,030.94	3,343,030.94	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-330/2016, FED, contratista:FICAS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocado:CAPCEE, monto:2596322.13, importe_modificado:2596322.13)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(926184)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400821132	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto3000000.0, modificado:287950085)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela San Andrés, Clave 216b0320, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-249	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:119, localidad:33, direccion:, lon:-98.29528, lat:19.04528)]	19-10-2016		2,879,500.85	2,879,500.85	2,870,342.92	2,870,342.92	2,870,342.92	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-346/2016, FED, contratista:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:212463.75, importe_modificado:212463.75)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(926884)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400821179	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto3000000.0, modificado:287061126)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela San Marcos Tacoyaco, Clave 216c00134, Municipio De Tacatepec De Benito Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-256	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:177, localidad:1, direccion:, lon:-97.63333, lat:18.86444)]	25-10-2016		2,873,061.26	2,873,061.26	1,688,330.07	1,688,330.07	1,688,330.07	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-389/2016, FED, contratista:SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL SANJES SA DE CV, convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:115501.42, importe_modificado:211330.42)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(926944)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16170000809754	Proyecto de inversión	1,922,076.92	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1922076.92, modificado:192246213)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Niños San Camilo, Clave 216b05282, Municipio De Chistul, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-287	N	0	0	109	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:, lon:-98.60388, lat:18.3)]	10-03-2017		1,922,452.13	1,922,452.13	1,914,165.68	1,914,165.68	1,914,165.68	[ctcti: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-030/2017, FED, contratista:DISERVA Y LACABADOS CONSTRUCCION SA DE CV, convocado:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1922462.13, importe_modificado:1922462.13)]	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]	(927053)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17170000969129	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1442307.69, modificado:18323173)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa De Las Américas, Clave 216d01516, Municipio De Ixcotelco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-074-17	N	0	0	246	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:106, localidad:1, direccion:, lon:-98.30388, lat:18.97644)]	15-09-2017		1,836,223.73	1,836,223.73	1,830,789.89	1,830,789.89	1,830,789.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE161700010413178	Proyecto de inversión	24,038,461.54	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto24038461.54, modificado:24038461547)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación De La Unidad Regional De San José Chispa.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-287	N	0	0	150	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:, lon:-97.77, lat:19.24888)]	05-06-2017		24,038,461.54	24,038,461.54	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE171700010417415	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:191792088)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Olavito Paz Clave 216d0030, Municipio De Amatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-081-17	N	0	0	209	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:, lon:-97.79861, lat:20.05055)]	18-07-2017		1,917,920.88	1,917,920.88	1,878,678.73	1,878,678.73	1,878,678.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717000104174162	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1923076.92, modificado:191415014)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 216c00282, Municipio De Pahuatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-086-17	N	0	0	193	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:109, localidad:1, direccion:, lon:-98.27611)]	18-07-2017		1,914,150.14	1,914,150.14	1,908,274.94	1,908,274.94	1,908,274.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717000104174173	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1442307.69, modificado:133360015)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Juan Escuela, Clave 216d03276, Municipio De Coyamepan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-090-17	N	0	0	120	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:36, localidad:1, direccion:, lon:-98.28722, lat:18.28472)]	16-08-2017		1,333,600.15	1,333,600.15	1,327,851.88	1,327,851.88	1,327,851.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717000104174197	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto1442307.69, modificado:143794461)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Francisco Boscán, Clave 216b05191, Municipio De Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-096-17	N	0	0	91	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion:, lon:-97.89188, lat:19.99867)]	18-07-2017		1,437,944.61	1,437,944.61	1,388,259.15	1,388,259.15	1,388,259.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717000104174208	Proyecto de inversión	2,403,946.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto2403946.15, modificado:240394669)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Jose María Lafragua, Clave 216b00109, Municipio De San Miguel Soledad, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-122-17	N	0	0	141	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoi: (cve_municipio:136, localidad:1, direccion:, lon:-98.30888, lat:19.16916)]	06-10-2017		2,400,946.69	2,400,946.69	2,392,928.81	2,392,928.81	2,392,928.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1717000104174265	Proyecto de inversión	1,829,053.71	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto182905																													

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GIORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1717040147274	Proyecto de Inversión	769,230.77	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Quetzalcóatl, Clave 21e0b0909b, Municipio De Xayacatan De Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-127-17	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:196, localidad:5, direccion:, lon:97.979883, lat:18.236666)]	29-09-2017		768,032.32	768,032.32	764,721.84	764,721.84	764,721.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147700	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1000000.00, modificado:951445.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Digital Num. 211, Clave 21e0b1197c, Municipio De Oriental, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-036-17	N	0	0	34	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:108, localidad:5, direccion:, lon:97.62994, lat:18.409166)]	22-09-2017		931,465.71	931,465.71	927,450.74	927,450.74	927,450.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101088100	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3725151.67)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento De La Escuela Francisco I. Madero Clave 21e0d170c, Municipio De Amozac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-130-17	N	0	0	627	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:15, localidad:3, direccion:, lon:98.045, lat:19.046111)]	02-03-2018		3,725,515.67	3,725,515.67	3,710,230.34	3,710,230.34	3,710,230.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101079374	Proyecto de Inversión	3,365,384.62	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3368878.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Los Heroes Puebla, Clave 21e0b0940c, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-085-18	N	0	0	251	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.197, lat:19.052777)]	26-02-2018		3,360,878.60	3,360,878.60	3,329,499.45	3,329,499.45	3,329,499.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076069	Proyecto de Inversión	1,682,692.31	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1682102.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Carlos Gaspar Navarro Clave 21e0b0138c, En El Municipio De Acatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-027-18	N	0	0	43	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:3, localidad:0, direccion:, lon:98.040806, lat:18.202901)]	26-02-2018		1,682,102.54	1,682,102.54	1,674,852.09	1,674,852.09	1,674,852.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076095	Proyecto de Inversión	4,326,233.08	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:4326233.08, modificado:4321011.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Num. 104 Clave 21e0c030b0, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-034-18	N	0	0	844	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:98.139749, lat:19.06899)]	26-02-2018		4,321,011.99	4,321,011.99	3,940,990.56	3,940,990.56	3,940,990.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140775	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:202198.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Lombardo Tolentino Clave 21e0d024dy, Ubicado En La Cabeza Municipio De Masapithec De Juárez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181516	N	0	0	96	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:96, localidad:1, direccion:, lon:97.701466, lat:19.120277)]	13-07-2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140815	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:201480.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Amado Nervo Clave 21e0b0268d, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necatlán, Municipio De Espatán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180562	N	0	0	114	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:82, localidad:3, direccion:, lon:98.383888, lat:18.61215)]	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201143129	Proyecto de Inversión	662,011.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662011.00, modificado:662010.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato 230 Clave 21e0c129dy, Ubicado En La Localidad De Francisco I. Madero, Municipio De Tepic De Azúa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180855	N	0	0	51	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:161, localidad:2, direccion:, lon:97.464444, lat:18.491055)]	15-06-2018		661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201143126	Proyecto de Inversión	504,600.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504600.00, modificado:502860.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didácticos En El Colegio De Bachilleres Planes 5 Clave 21e0c00191, Ubicado En La Cabeza Municipio De San Martín Telemelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181158	N	0	0	699	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:98.433611, lat:19.285277)]	13-07-2018		502,860.00	502,860.00	502,860.00	502,860.00	502,860.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142542	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:202235.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21e0b0062f, Ubicado En La Cabeza Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180809	N	0	0	191	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:98.306111, lat:19.061388)]	21-06-2018		202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142546	Proyecto de Inversión	598,792.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.00, modificado:598566.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato 12 De Octubre Clave 21e0b0909b, Ubicado En La Cabeza Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180911	N	0	0	472	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:142, localidad:1, direccion:, lon:97.666666, lat:19.136111)]	21-06-2018		598,566.96	598,566.96	598,566.96	598,566.96	598,566.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142554	Proyecto de Inversión	438,709.68	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438709.68, modificado:438709.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave 21e0b0012a, Ubicado En La Localidad De Santiago Momongan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180923	N	0	0	342	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:98.30694, lat:19.073611)]	22-06-2018		438,709.68	438,709.68	438,709.68	438,709.68	438,709.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400360	Proyecto de Inversión	1,279,083.01	[FI: (icido_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:1279083.01, modificado:1279083.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MECACAPA CLAVE 21E0B0124C, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Pantepec		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-629-18	N	0	0	129	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:111, localidad:19, direccion:Carretera Mexapapapa Lazoa Carriñan Ninguno 5, Mexapapapa, Pantepec, Puebla, (lon: 97.851127, lat:18.531456)]	17-07-2018	13-11-2018	1,279,083.01	1,279,083.01	382,724.90	382,724.90	382,724.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400367	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:300000.00, modificado:285594.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FRANCISCO VILLA CLAVE 21E0B02036, EN EL MUNICIPIO DE OTOYUCAN, PUEBLA.	Puebla	Otoyucan		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-369-18	N	0	0	143	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:106, localidad:1, direccion:Carretera Otoyucan Malacatepec Ninguno 0, Santa María Malacatepec, Otoyucan, Puebla, (lon:98.295238, lat:18.97116)]	31-08-2018	26-02-2019	285,594.22	285,594.22	236,867.63	236,867.63	236,867.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400387	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:300000.00, modificado:287079.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21E0B01831, EN EL MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcar de Matamoros		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-384-18	N	0	0	102	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:85, localidad:16, direccion:Carretera Internacional Ninguno 0, La Galera, Izcar de Matamoros, Puebla (lon:98.4059, lat:18.69611)]	31-08-2018	26-02-2019	287,079.89	287,079.89	264,274.64	264,274.64	264,274.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400413	Proyecto de Inversión	900,000.00	[FI: (icido_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:900000.00, modificado:861904.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ISIDOROS CAMPOS PONCE CLAVE 21E0B0098b, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-410-18	N	0	0	125	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:51, localidad:1, direccion:Carre Victoria Ninguno 0, Chietla, Puebla, (lon: 98.888887, lat:18.21137)]	31-08-2018	26-02-2019	861,904.61	861,904.61	774,425.64	774,425.64	774,425.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400568	Proyecto de Inversión	700,000.00	[FI: (icido_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto:700000.00, modificado:671220.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO AMADO NERVO CLAVE 21E0B0280d, EN EL MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Epatlán		Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-559-18	N	0	0	88	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot1: (ve_municipio:62, localidad:1, direccion:Carre Puerto Diaz Ninguno 0, Santa Ana Necatlán, Epatlán, Puebla, (lon: 98.388888, lat:18.61215)]	26-09-2018	24-03-2019	671,220.92	671,220.92	201,366.28	201,366.28	201,366.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1616040081400613	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto300000.0, modificado285632.76]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EN LA ZARAGOZA CLAVE 21E1BH0207, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.	Puebla	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-605-18	N	0	0	39	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:206, localidad:1, direccion:Carretera Municipal Nrgano 0, Zacapala, Zacapala, Puebla - lon:-98.065278, lat:18.591544]]	31-08-2018	26-02-2019	285,632.76	285,632.76	85,689.83	85,689.83	85,689.83	85,689.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otrs, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado
2018	5	PUE151601006039415	Proyecto de Inversión	2,650,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2650000.0, modificado2543825.54]]	33-Aportaciones Federales y Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Primera Zona De Zacapaaxta, Clave 21d9188J, Municipio De Zacapaaxta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N139	N	0	0	599	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:207, localidad:1, direccion:lon:-97.878333, lat:19.871666]]	04-02-2016	01-06-2016	2,543,825.54	2,543,825.54	2,543,825.54	2,543,825.54	2,543,825.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(717069/proyecto_INICO, 717069/proyecto_PROCESO, 717069/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400819667	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2000000.0, modificado1860470.85]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Planter No. 7 Chautla Clave 21e02002A, Municipio De Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-231	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:47, localidad:1, direccion:lon:-98.603888, lat:18.18]]	13-10-2016		1,869,470.85	1,869,470.85	1,842,523.98	1,842,523.98	1,842,523.98	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-124/2016-FID, contratas:METRE EXPERTOS INMOBILIARIOS, S.A DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1869470.85, importe_modificado:1869470.85])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925162/proyecto_INICO, 925162/proyecto_PROCESO, 925162/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400819683	Proyecto de Inversión	496,185.69	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto496185.69, modificado476573.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación En La Escuela Tehuacan Clave 21a0h058A, Municipio De San Andres Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-271	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:119, localidad:1, direccion:lon:-97.997222, lat:19.051111]]	19-10-2016		476,573.38	476,573.38	474,519.17	474,519.17	474,519.17	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-346/2016-FED, contratas:OSVAR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:476573.38, importe_modificado:476573.38])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925181/proyecto_INICO, 925181/proyecto_PROCESO, 925181/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400819816	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto4000000.0, modificado3837480.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El C. General Rafael Avila Camacho, Clave 21a0h0740, Municipio De San Martin Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-235	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:lon:-98.433611, lat:19.285777]]	24-10-2016		3,837,480.05	3,837,480.05	3,825,213.97	3,825,213.97	3,825,213.97	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-371/2016-FED, contratas:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO BAHON SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:3837480.05, importe_modificado:3837480.05])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925349/proyecto_INICO, 925349/proyecto_PROCESO, 925349/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400819867	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto4000000.0, modificado3841429.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Manuel Avila Camacho, Clave 21a0h0204, Municipio De Xicotepetl, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-238	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:197, localidad:1, direccion:lon:-97.955, lat:20.274166]]	25-10-2016		3,841,429.00	3,841,429.00	3,535,846.88	3,535,846.88	3,535,846.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925419/proyecto_INICO, 925419/proyecto_PROCESO, 925419/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400819947	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto5000000.0, modificado4774929.05]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Planter No. 15 Rrova Anaya, Clave 21a0h0204, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-159	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:-98.2975, lat:19.045777]]	17-10-2016		4,774,692.05	4,774,692.05	4,757,117.98	4,757,117.98	4,757,117.98	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-339/2016-FED, contratas:REMODELAT INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:5337508.98, importe_modificado:337508.98])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925511/proyecto_INICO, 925511/proyecto_PROCESO, 925511/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400820131	Proyecto de Inversión	496,185.69	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto496185.69, modificado472330.61]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Juan Equita, Clave 21a0h0208E, Municipio De Guazulupé Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-291	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:67, localidad:1, direccion:lon:-97.34394, lat:19.291388]]	24-10-2016		472,330.61	472,330.61	470,294.70	470,294.70	470,294.70	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-140/2016-FED, contratas:FIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:472330.61, importe_modificado:472330.61])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925511/proyecto_INICO, 925511/proyecto_PROCESO, 925511/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400820146	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto1000000.0, modificado951923.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Vasco De Quiroga Clave 21a0h0204, Municipio De Zacapaotla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-292	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:207, localidad:1, direccion:lon:-97.583333, lat:19.874666]]	24-10-2016		951,923.07	951,923.07	951,923.07	951,923.07	951,923.07	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-185/2016-FED, contratas:CEMENTANDO SQUEZ, S.A. DE CV, convocante:CAPECE, monto:951923.07, importe_modificado:951923.07])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(925755/proyecto_INICO, 925755/proyecto_PROCESO, 925755/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400820385	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2500000.0, modificado2390989.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21a0h0267e, Municipio De Jopala, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-263	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:89, localidad:1, direccion:lon:-97.667777, lat:20.164444]]	25-10-2016		2,390,989.20	2,390,989.20	812,308.88	812,308.88	812,308.88	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-396/2016-FED, contratas:PROCVI CONTRACTORES DE PUEBLA SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:2390989.4, importe_modificado:235939.4])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(926170/proyecto_INICO, 926170/proyecto_PROCESO, 926170/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400820492	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto5000000.0, modificado4736171.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Presidente Juan N. Méndez, Clave 21e1h0303D, Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-207	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:208, localidad:1, direccion:lon:-97.993333, lat:19.933333]]	14-10-2016		4,736,171.06	4,736,171.06	4,738,178.57	4,738,178.57	4,738,178.57	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-131/2016-FED, contratas:SERVAL Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:1302711.07, importe_modificado:1302711.07])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(926170/proyecto_INICO, 926170/proyecto_PROCESO, 926170/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400821123	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto4000000.0, modificado3838952.74]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Sierra, Clave 21a0h0189J, Municipio De Los Hornos Choluta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-241	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:110, localidad:1, direccion:lon:-98.296287, lat:19.042333]]	24-10-2016		3,838,952.74	3,838,952.74	3,816,246.42	3,816,246.42	3,816,246.42	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-368/2016-FED, contratas:VICTOR GABRIEL ROSALES SANCHEZ, convocante:CAPECE, monto:3838952.5, importe_modificado:2859635.5])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(926874/proyecto_INICO, 926874/proyecto_PROCESO, 926874/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16160400821153	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2500000.0, modificado2390989.2]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21a0h019w, Municipio De San Salvador Hucoicotsa, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-261	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:144, localidad:1, direccion:lon:-97.779833, lat:18.921944]]	25-10-2016		2,390,989.20	2,390,989.20	2,367,931.71	2,367,931.71	2,367,931.71	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-396/2016-FED, contratas:PROCVI CONTRACTORES DE PUEBLA SA DE CV, convocante:CAPECE, monto:2390989.2, importe_modificado:262927.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(926911/proyecto_INICO, 926911/proyecto_PROCESO, 926911/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16170200891584	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto1923076.92, modificado1934848.11]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bach. Gral. CE Emiliano Zapata, Clave 21a0h0749N, Municipio De Cajalb, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-206	N	0	0	126	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:26, localidad:1, direccion:lon:-98.468611, lat:18.105555]]	26-05-2017		1,918,483.81	1,918,483.81	1,910,214.49	1,910,214.49	1,910,214.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE16170400819629	Proyecto de Inversión	2,717,923.28	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2717923.28, modificado3824662.36]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Planter No. 17 Tatlatzingue Clave 21a0h021q, Municipio De Tlatlayuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-218	N	0	0	692	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:186, localidad:1, direccion:lon:-97.495277, lat:19.862777]]	10-03-2017		3,824,662.36	3,824,662.36	3,813,027.11	3,813,027.11	3,813,027.11	(ctot: [tipo_obraObra, numero_contrato:CAPECE-026/2017-FED, contratas:EPSER SOLUIONES, S.A DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2699381.0, importe_modificado:2699381.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	(1002898/proyecto_INICO, 1002898/proyecto_PROCESO, 1002898/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE17170401047181	Proyecto de Inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2403846.15, modificado2399683.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Enrique De La Vega Valencia, Clave 21a0h0204, Municipio De Coxcatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-116-17	N	0	0	216	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:35, localidad:1, direccion:lon:-97.146388, lat:18.264444]]	06-10-2017		2,399,633.05	2,399,633.05	2,392,386.11	2,392,386.11	2,392,386.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE17170401047202	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto1923076.92, modificado1927166.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Bachillerato Emiliano Zapata, Clave 21a0h021q, Municipio De Atlatzinga, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-120-17	N	0	0	163	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:23, localidad:18, direccion:lon:-97.320442, lat:18.905460]]	06-09-2017		1,917,166.07	1,917,166.07	1,837,825.06	1,837,825.06	1,837,825.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE17170401047298	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2884615.38, modificado2821918.20]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Heroes Del 50o Mayo, Clave 21a0h0717, Municipio De Huexotzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-17-17	N	0	0	379	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:74, localidad:96, direccion:lon:-98.139266]]	26-10-2017		2,821,918.92	2,821,918.92	2,795,770.79	2,795,770.79	2,795,770.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado	
2018	5	PUE17170401047321	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDCOMISOS, monto2																													

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180101068063	Proyecto de inversión	477,101.63	[FI: icido_recursos2016, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477101.63, modificado:472020.32]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Carlos Manríquez, Clave 21e80018, Municipio De Tototpec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-280	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:189, localidad:7, direccion:, lon:-97.829186, lat:18.7973)]	26-10-2017		472,020.32	472,020.32	466,929.82	466,929.82	466,929.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140899	Proyecto de inversión	247,196.00	[FI: icido_recursos2018, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247196.00, modificado:246576.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plaxatl 19 Clave 21e80001, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtlingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018095	N	0	0	654	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:, lon:-97.782222, lat:18.983666)]	29-06-2018		246,576.56	246,576.56	246,576.56	246,576.56	246,576.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140915	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: icido_recursos2018, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:201501.28]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Tallado Comunitario Num. 8 Clave 21e80001, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtlingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180551	N	0	0	31	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:, lon:-97.920055, meta_modificada:1.0)]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140958	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: icido_recursos2018, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:201480.4]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Guillermo González Camarena Clave 21e80334, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzacamp, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180567	N	0	0	82	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:-98.34712, lat:19.026944)]	20-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301889783	Proyecto de inversión	1,000,000.00	[FI: icido_recursos2016, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.00, modificado:1000000.00]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES GENERALES EN EDIF. "I" BIBLIOTECA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCACAR DE MATAMOROS CLAVE 21E80334, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181523	N	0	0	260	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:253.92, meta_modificada:253.0)]	[geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Clave De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.43223, lat:18.617044)]	28-09-2018	25-01-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:253.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400254	Proyecto de inversión	1,161,774.57	[FI: icido_recursos2015, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161774.57, modificado:1115318.39]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E80592 MUNICIPIO DE TLAPA, PUEBLA.	Puebla	Tlapa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-014-17	N	0	0	51	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:176, localidad:3, direccion:Calle Principal Ninguno 0, Camapala San Bartolo Cuexepala , Tlapa, Puebla, lon:-98.59972, lat:18.629444)]	14-08-2017	12-10-2017	1,115,318.39	1,115,318.39	486,130.11	486,130.11	486,130.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400303	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:286271.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. NITOS HÍRCEZ DE LA CLAVE 21E80002, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-209-18	N	0	0	1079	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carretera Bolevvard Herrera De La Cruz Clave Ángel O, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.19178, lat:19.044)]	31-08-2018	26-02-2019	286,271.54	286,271.54	85,881.46	85,881.46	85,881.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400311	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:286940.85]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUANA DE ABAJAL CLAVE 21E80294, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Piaxtla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-307-18	N	0	0	75	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Carretera Atravesando Avenida Progreso, Piaxtla, Puebla , lon:-98.310556, lat:18.03697)]	31-08-2018	26-02-2019	286,940.85	286,940.85	264,333.49	264,333.49	264,333.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400320	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:287108.87]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 3 CLAVE 21E80012, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-316-18	N	0	0	703	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle Ricardo Flores Magón San Jeronimo Calera 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.212088, lat:18.09391)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400354	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.00, modificado:430133.89]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO TERESA Y LUIS DE LA CLAVE 21E80147, EN EL MUNICIPIO DE CHIATLA, PUEBLA.	Puebla	Chiatla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-350-18	N	0	0	51	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle Plaza De Teresa, Chiata, Ninguno 0, Pilaaya San Juan Pilaaya , Chiatla, Puebla, lon:-98.70894, lat:18.236944)]	31-08-2018	26-02-2019	430,133.89	430,133.89	129,040.17	129,040.17	129,040.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400390	Proyecto de inversión	500,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:477099.77]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21E80460, EN EL MUNICIPIO DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-387-18	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Chantrel Cruz Verde 0, Izucar De Matamoros, Puebla , lon:-98.47889, lat:18.609763)]	03-09-2018	01-03-2019	477,093.77	477,093.77	143,128.13	143,128.13	143,128.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400415	Proyecto de inversión	900,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado:862864.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE SAN VICENTE CLAVE 21E80366, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-412-18	N	0	0	73	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Carretera Matamoros Atencingo Pionero 1.5.5 Ninguno 0, Atencingo, Chietla, Puebla, lon:-98.66223, lat:18.50986)]	31-08-2018	26-02-2019	862,864.05	862,864.05	258,859.22	258,859.22	258,859.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400447	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2017, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:283640.19]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ CLAVE 21E80427, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-444-18	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Calle Carretera A Los Laureles Ninguno 0, Laguna De Bayán Atencingo , Chietla, Puebla, lon:-98.69516, lat:18.45499)]	31-08-2018	26-02-2019	285,640.19	285,640.19	204,921.06	204,921.06	204,921.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400552	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2018, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:286040.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CLAVE 21E80092, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-543-18	N	0	0	421	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 33 Pionero Ninguno 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:-98.21289, lat:19.039536)]	10-09-2018	08-03-2019	286,040.56	286,040.56	256,017.96	256,017.96	256,017.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400631	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: icido_recursos2018, ramo33, modalidadL, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.00, modificado:288139.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21E80299, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-626-18	N	0	0	240	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:152, localidad:13, direccion:Calle Jalisco Ninguno 0, San Martín Texmelucan, Puebla, lon:-98.47274, lat:19.288138)]	05-09-2018	03-03-2019	288,339.33	288,339.33	269,685.34	269,685.34	269,685.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201440816	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202157.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21ab0000N, Ubicado En La Cabecera Municipal De Pueta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180915	N	0	0	140	[meta: [unidad_medidaLote, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:113, localidad:1, direccion:lon:98.35, lat:18.197777]]	15-06-2018		202,157.84	202,157.84	202,157.84	202,157.84	202,157.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaLote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201441335	Proyecto de inversión	3,365,384.62	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365384.62, modificado:3364157.65]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Media Superior Simón Bolívar Clave 21eb00133p, En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-200-18	N	0	0	291	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:138, localidad:1, direccion:lon:98.486388, lat:18.03033]]	11-06-2018		3,364,157.65	3,364,157.65	3,234,943.35	3,234,943.35	3,234,943.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros Cuadrados, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201442331	Proyecto de inversión	607,028.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607028.0, modificado:606620.84]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Telebachillerato Comunitario Num. 65 Clave 21ab0004w, Ubicado En La Localidad De Santa María Coapan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180857	N	0	0	26	[meta: [unidad_medidaLote, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:156, localidad:1, direccion:lon:97.399444, lat:18.421666]]	15-06-2018		606,620.84	606,620.84	606,620.84	606,620.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaLote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201442337	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:202235.56]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Licenciado José Bruno Morales C. Clave 21ab0004w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapoatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180907	N	0	0	1197	[meta: [unidad_medidaLote, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:207, localidad:1, direccion:lon:97.585333, lat:19.871666]]	21-06-2018		202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaLote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389789	Proyecto de inversión	3,900,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO "D" QUE CONSISTE EN SALAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA XC EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ACATEPEC DE JUARAZ CLAVE 21MSU1918L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATEPEC, PUEBLA.	Puebla	Xicotepéc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181529	N	0	0	1006	[meta: [unidad_medidaMetros, meta.264.45, meta_modificada:264.0]]	[geot: [ve_municipio:197, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Xicotepéc De Juarez, Xicotepéc, Puebla, lon:97.9579216, lat:20.237838]]	28-09-2018	25-01-2019	3,900,000.00	3,897,896.69	3,897,896.69	3,897,896.69	3,897,896.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros, avance:264.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301389790	Proyecto de inversión	4,300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300000.0, modificado:1624888.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y ADAPTACION DE PISO MODULAR PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL CLAVE 21MSU188B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181530	N	0	0	162	[meta: [unidad_medidaMetros, meta.1749.0, meta_modificada:1749.0]]	[geot: [ve_municipio:108, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD Sin Nombre 0, Oriental, Puebla, Puebla, lon:97.621005, lat:19.38796]]	03-10-2018	01-03-2019	1,624,688.04	1,598,159.51	1,598,159.51	1,598,159.51	1,598,159.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaMetros, avance:1749.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400340	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO MANUEL AL TAMBARO CLAVE 21EB0030W, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-336-18	N	0	0	135	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Camino Antigua 4 Sin Nombre Tlanguistlanico Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:98.44217, lat:18.391804]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400342	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IGNACIO RAMON CALZADA CLAVE 21EB0030W, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-338-18	N	0	0	568	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera Cuernavaca Ninguno 0, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:98.44607, lat:18.303358]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400427	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287108.87]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO BENEPMATO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTOBAL BONILLA CLAVE 21EB0030W, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-424-18	N	0	0	923	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Boleard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 202, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.24, lat:19.0653]]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400533	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:287218.55]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO NOMIN ROSAS CLAVE 21EB0235N, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-524-18	N	0	0	83	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Abal Ninguno 0, San Vicente Equitativa, Acatlán, Puebla, lon:98.05766, lat:18.263468]]	31-08-2018	26-02-2019	287,218.55	287,218.55	179,225.79	179,225.79	179,225.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400553	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:281847.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO NOMIN ROSAS CLAVE 21EB0230D, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-544-18	N	0	0	559	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Lomas De San Miguel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.17988, lat:18.95397]]	10-09-2018	08-03-2019	281,847.32	281,847.32	254,309.26	254,309.26	254,309.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400602	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:285719.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO N°M. 65 CLAVE 21EB0030W, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-594-18	N	0	0	30	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:3, localidad:79, direccion:Carretera Zimatlan Ninguno 0, Zimatlan Buena Vista, Acatlán, Puebla, lon:98.2139, lat:17.836]]	31-08-2018	26-02-2019	285,719.90	285,719.90	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400733	Proyecto de inversión	1,932,742.10	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932742.1, modificado:1929764.08]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO H DE DERECHO JULIAS Y SALA DE JUICIOS ORALES) QUE CONSISTE EN DOS SALAS DIDACTICAS Y SALA DE JUICIOS ORALES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MSU1158H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPINTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181561	N	0	0	2310	[meta: [unidad_medidaLote, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:72, localidad:6, direccion:Carre Principal a Lupintahuaca, México, lon:97.633169, lat:20.080248]]	17-10-2018	17-10-2018	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	1,929,764.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaLote, avance:0.69]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494321	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 65 CLAVE 21EB0030W, EN MUNICIPIO DE IDZAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-704-18	N	0	0	150	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:85, localidad:21, direccion:PLAZA PRINCIPAL NUM. 1 NINGUNO VISTA HERMOOSA, IZAR DE MATAMOROS, PUEBLA, lon:98.37102, lat:18.565234]]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.95]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401494349	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO JOSE VASCOZ CLAVE 21EB0461, EN MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	Puebla	Atlixco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-733-18	N	0	0	102	[meta: [unidad_medidaOtros, meta.1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:REPUBLICA DE VASCOZ CLAVE ALFONSO OATLIXCO ATLIXCO, Puebla, lon:98.14464, lat:18.912186]]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medidaOtros, avance:0.13]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16160401501622	Proyecto de inversión	8,478,428.16	[FI: (ciclo_recursos2018_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=8478639.16, modificado=8478639.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SEMO, SEGUNDA ETAPA, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE DERECHO, EDIFICIO DEPT UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2018107	N	0	0	3899	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1418.28, meta_modificada=1418.28)]	[geot: (ov_municipio:114, localidad:1, direccion=av. Universidad, Cd. Universitaria, Casad. Puebla, Pue., México, lon=98.19542746, lat=19.00012745)]	08-11-2018	07-12-2018	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	8,478,428.17	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1418.28)]	(1501622/proyecto_FIN, 1501622/proyecto_NINICO, 1501622/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400819626	Proyecto de inversión	2,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2018_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=2000000.0, modificado=1915933.63)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION EN EL PANTAN 40, ALIQUO, CLAVE 2146C044, MUNICIPIO DE ALIQUO, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-223	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion=, lon=98.437777, lat=18.908888)]	24-10-2016		1,915,933.63	1,915,933.63	1,849,928.94	1,849,928.94	1,849,928.94	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-178/2016-FED, contrato:C. LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, convocante:COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=1915933.63, importe_modificado=1915933.63)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925109/proyecto_NINICO, 925109/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819636	Proyecto de inversión	1,306,730.42	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=1306730.42, modificado=135472.123)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Ctra 235, Clave 2146D034, Municipio De Carian, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-240	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:26, localidad:1, direccion=, lon=98.465611, lat=19.105555)]	25-10-2016		1,255,472.23	1,255,472.23	1,074,776.73	1,074,776.73	1,074,776.73	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925122/proyecto_FIN, 925122/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819827	Proyecto de inversión	4,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=4000000.0, modificado=383720.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Pantan No. 13, Xalta, Clave 2146D016, Municipio De San Miguel Xalta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-224	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:136, localidad:1, direccion=, lon=98.465611, lat=19.169566)]	24-10-2016		3,837,202.48	3,837,202.48	3,825,500.23	3,825,500.23	3,825,500.23	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-372/2016-FED, contrato:GRUPO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIO BUNOH SA DE CV, convocante:COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto=2714922.19, importe_modificado=2714922.19)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925365/proyecto_FIN, 925365/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819969	Proyecto de inversión	2,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=2000000.0, modificado=188461.38)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Mateoquez 2000, Clave 2146D030, Municipio De Tlatlaulmelpec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-277	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:186, localidad:1, direccion=, lon=97.892277, lat=19.852777)]	25-10-2016		1,884,615.38	1,884,615.38	1,876,492.04	1,876,492.04	1,876,492.04	numero_contrato:CAPCEE-180/2016-FED, contrato:SAUPERVON, CONVENCION Y EDIFICACION LEO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto=1884613.38, importe_modificado=1884613.38)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925533/proyecto_NINICO, 925533/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400819984	Proyecto de inversión	2,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=2000000.0, modificado=1885369.53)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION EN LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 2146D077, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-278	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:1, localidad:1, direccion=, lon=97.951111, lat=19.103333)]	24-10-2016		1,885,369.53	1,885,369.53	1,794,077.97	1,794,077.97	1,794,077.97	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925553/proyecto_NINICO, 925553/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820004	Proyecto de inversión	5,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=5000000.0, modificado=456081.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Emiliano Zapata, Clave 2146D076, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-161	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion=, lon=97.30206, lat=19.360742)]	29-09-2016		4,566,861.48	4,566,861.48	4,537,323.12	4,537,323.12	4,537,323.12	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-427/2016-FED, contrato:SANMIM DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto=4409376.79, importe_modificado=361597.79)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925575/proyecto_NINICO, 925575/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820065	Proyecto de inversión	5,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=5000000.0, modificado=464641.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Pantan No. 26 Chachapa, Clave 2146D031, Municipio De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-163	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion=, lon=98.465611, lat=19.046111)]	14-10-2016		4,466,147.17	4,466,147.17	4,453,088.33	4,453,088.33	4,453,088.33	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-133/2016-FED, contrato:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 2 RH, SA DE CV, monto=3029469.66, importe_modificado=3029469.66)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925652/proyecto_NINICO, 925652/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820067	Proyecto de inversión	5,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=5000000.0, modificado=479219.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA GABRILO BARRERA, CLAVE 2146D071, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-177	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:143, localidad:1, direccion=, lon=97.925122, lat=19.278333)]	19-12-2016		4,799,319.81	4,799,319.81	4,779,694.28	4,779,694.28	4,779,694.28	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-503/2016-FED, contrato:CAPCEE, convocante:ARCO INMOBILIARIAS PORRAS RODRIGUEZ, monto=3882325.54, importe_modificado=3882325.54)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925694/proyecto_NINICO, 925694/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820114	Proyecto de inversión	4,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=4000000.0, modificado=3807963.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento Pantan No. 23 Zacatlan, Clave 2146D036, Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-179	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:208, localidad:1, direccion=, lon=97.960555, lat=19.913333)]	21-10-2016		3,807,563.05	3,807,563.05	3,755,185.97	3,755,185.97	3,755,185.97	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-349/2016-FED, contrato:CAPCEE, convocante:GRUPO ARQUINIA SA DE CV, monto=2657549.77, importe_modificado=2657549.77)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925715/proyecto_NINICO, 925715/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820100	Proyecto de inversión	3,500,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=3500000.0, modificado=3317528.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION EN EL C.E. Profesor Gregorio De Clante, Clave 2146D042, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-168	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:114, localidad:1, direccion=, lon=98.1975, lat=19.045777)]	14-10-2016		3,317,528.26	3,317,528.26	3,307,564.26	3,307,564.26	3,307,564.26	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-163/2016-FED, contrato:ARCO INMOBILIARIO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:CAPCEE, monto=3316507.71, importe_modificado=2311650.73)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(925920/proyecto_NINICO, 925920/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820371	Proyecto de inversión	2,300,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=2300000.0, modificado=2392377.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Pantan No. 35 Villa Frontera, Clave 2146D047, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-190	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:114, localidad:1, direccion=, lon=98.1975, lat=19.045777)]	05-10-2016		2,292,377.78	2,292,377.78	2,276,097.19	2,276,097.19	2,276,097.19	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-307/2016-FED, contrato:C. FERNANDO IVAN RODRIGUEZ MARADOR, convocante:CAPCEE, monto=2392377.78, importe_modificado=2392377.78)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926006/proyecto_NINICO, 926006/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820407	Proyecto de inversión	5,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=5000000.0, modificado=4793973.65)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION EN LA ESCUELA JOSE YACAZONCO, CLAVE 2146D029, MUNICIPIO DE VENUTIANO CARRANZA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-194	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:194, localidad:1, direccion=, lon=97.686555, lat=20.506666)]	24-10-2016		4,792,873.65	4,792,873.65	4,692,513.64	4,692,513.64	4,692,513.64	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-194/2016-FED, contrato:TRUJ GROUP CONSTRUCTORA SA DE CV, monto=3160584.62, importe_modificado=3360584.62)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926239/proyecto_NINICO, 926239/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820549	Proyecto de inversión	5,000,000.0	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=5000000.0, modificado=465623.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela, Clave2146D031, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-212	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:132, localidad:1, direccion=, lon=98.433611, lat=19.285277)]	29-09-2016		4,456,523.73	4,456,523.73	4,432,966.04	4,432,966.04	4,432,966.04	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-489/2016-FED, contrato:COMERCIALIZADORA POSIDON SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto=3698623.89, importe_modificado=3698623.89)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926239/proyecto_NINICO, 926239/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400821158	Proyecto de inversión	496,165.69	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=496165.69, modificado=472807.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación De La Escuela Quetzalcoatl, Clave 2146B0652, Municipio De Tecamachich, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-255	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:154, localidad:1, direccion=, lon=97.777777, lat=18.862777)]	24-10-2016		472,807.71	472,807.71	470,769.73	470,769.73	470,769.73	(ciclo_tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-366/2016-FED A, contrato: CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES ROMARRA, SA. DE CV, convocante:CAPCEE, monto=496165.69, importe_modificado=496165.69)	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926917/proyecto_NINICO, 926917/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16160400821200	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=3000000.0, modificado=2866364.02)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Cuauhtémoc, Clave 2146D028, Municipio De Xicotelco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-250	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:199, localidad:1, direccion=, lon=97.326511, lat=19.796666)]	24-10-2016		2,866,364.02	2,866,364.02	2,827,273.62	2,827,273.62	2,827,273.62	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926239/proyecto_NINICO, 926239/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16170300967253	Proyecto de inversión	3,846,153.85	[FI: (ciclo_recursos2016_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=3846153.85, modificado=3728709.51)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Tecamich, Clave 2146B0244, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-418	N	0	0	123	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:132, localidad:1, direccion=, lon=98.433611, lat=19.285277)]	16-09-2017		3,718,709.51	3,718,709.51	3,704,764.03	3,704,764.03	3,704,764.03	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance=1.0)]	(926917/proyecto_NINICO, 926917/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE171704014047148	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recursos2017_ramo33_modalidad1_prog_pres8_tipo_recursos_FIDICOMMSO5, monto=1923076.92, modificado=1891661.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Jaime Nuno, Clave 2146B077m, Municipio De Honey, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-082-17	N	0	0	508	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=1.0, meta_modificada=1.0)]	[geot: (ov_municipio:57, localidad:1, direccion=, lon=98.242778, lat=20.342778)]	18-07-2017		1,891,661.58	1,891,661.58	1,885,747.61	1,885,747.61	1,885,747.61	sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Met				

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE16170401047215	Proyecto de Inversión	1,203,846.15	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203846.15, modificado:1203846.15]; [FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2403846.15]; [FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1903524.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Juana De Arbagá Clave 21ab0017a, En El Municipio De Piañita, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-024-17	N	0	0	73	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:113, localidad:6, direccion:, lon:-98.130255, lat:18.036569]	17-07-2017		1,200,283.80	1,200,283.80	1,195,110.17	1,195,110.17	1,195,110.17	1,195,110.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047287	Proyecto de Inversión	2,403,846.15	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403846.15, modificado:2403846.15]; [FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1903524.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Cobap Pintar No. 1, Clave 21ab0017a, En El Municipio De Teotihuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-132-17	N	0	0	456	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:153, localidad:3, direccion:, lon:-97.995844, lat:18.900555]	26-10-2017		2,369,017.46	2,369,017.46	2,360,273.86	2,360,273.86	2,360,273.86	2,360,273.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047195	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:956633.23]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Luis Donato Coloso Murrieta, Clave 21ab00301, Municipio De Hueytlalpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-034-17	N	0	0	89	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:77, localidad:4, direccion:, lon:-97.68666, lat:20.028611]	15-09-2017		956,633.23	956,633.23	952,509.81	952,509.81	952,509.81	952,509.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047710	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1903524.53]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela José Vasconcelos, Clave 21ab00428a, Municipio De Chautzingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-071-17	N	0	0	317	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:48, localidad:1, direccion:, lon:-98.4875, lat:19.209611]	15-09-2017		1,903,524.53	1,903,524.53	1,887,754.16	1,887,754.16	1,887,754.16	1,887,754.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047720	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1913962.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Octavio Paz, Clave 21ab00164, En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-075-17	N	0	0	246	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:180, localidad:6, direccion:, lon:-98.581666, lat:19.193111]	18-08-2017		1,913,962.57	1,913,962.57	1,907,194.72	1,907,194.72	1,907,194.72	1,907,194.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047727	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:232749.46]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela José Vasconcelos, Clave 21ab0078, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-076-17	N	0	0	241	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:65, localidad:4, direccion:, lon:-97.70722, lat:18.895553]	15-09-2017		2,382,749.46	2,382,749.46	2,369,334.40	2,369,334.40	2,369,334.40	2,369,334.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101088185	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923076.92, modificado:1913962.57]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela General Ignacio Zaragoza Clave 21ab00078, En El Municipio De Zapotitlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-141-17	N	0	0	200	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:209, localidad:6, direccion:, lon:-97.47222, lat:18.339444]	15-03-2018		1,915,805.05	1,915,805.05	1,906,000.11	1,906,000.11	1,906,000.11	1,906,000.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076085	Proyecto de Inversión	9,134,615.38	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9134615.38, modificado:9134607.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial De Servicios Num 184 Clave 21ab00039, En Municipio De Ixcotel de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-031-18	N	0	0	884	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:85, localidad:6, direccion:, lon:-98.465406, lat:18.602311]	26-02-2018		9,134,607.92	9,134,607.92	2,740,382.38	2,740,382.38	2,740,382.38	2,740,382.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140872	Proyecto de Inversión	28,482.52	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28482.52, modificado:28462.92]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Para Un Aula Didáctica En El Bachillerato Juan Galindo Clave 21ab00182y, Ubicado En La Localidad De San Nicolás, Municipio De Juan Galindo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181812	N	0	0	258	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:91, localidad:1, direccion:, lon:-98.00722, lat:20.212777]	13-07-2018		28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	28,462.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140889	Proyecto de Inversión	460,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:459597.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Bachillerato General Digital Num. 24 Clave 21ab00979, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chapultitlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180906	N	0	0	99	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:46, localidad:3, direccion:, lon:-97.742937, lat:18.812976]	21-06-2018		459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	459,597.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141147	Proyecto de Inversión	1,682,692.31	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682692.31, modificado:1681542.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 54 Clave 21ab01067y, En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-201-18	N	0	0	28	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:73, localidad:3, direccion:, lon:-98.781944, lat:18.271388]	08-06-2018		1,681,542.00	1,681,542.00	1,498,542.83	1,498,542.83	1,498,542.83	1,498,542.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201141206	Proyecto de Inversión	4,326,913.08	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4326913.08, modificado:4324877.63]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Media Superior Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Num 151 Clave 21ab0108y, En El Municipio De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-169-18	N	0	0	1081	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon:-97.9025, lat:18.960555]	08-06-2018		4,324,877.63	4,324,877.63	3,355,346.38	3,355,346.38	3,355,346.38	3,355,346.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142334	Proyecto de Inversión	1,300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1296460.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Didáctica, En El Bachillerato Natalia Serán Alariza Clave 21ab01128y, Ubicado En La Localidad De Santiago Momongan, San Pedro Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180848	N	0	0	54	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.246944, lat:19.079611]	15-06-2018		1,299,540.19	1,299,540.19	1,299,540.19	1,299,540.19	1,299,540.19	1,299,540.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142334	Proyecto de Inversión	662,012.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662012.0, modificado:661509.72]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Num. 258 Clave 21ab01238y, Ubicado En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180858	N	0	0	46	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:105, localidad:11, direccion:, lon:-97.224722, lat:18.591588]	15-06-2018		661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142537	Proyecto de Inversión	1,019,930.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.0, modificado:1019121.54]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Dal C.E. General Miguel Negrete Nova Clave 21ab00821, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180908	N	0	0	460	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon:-97.9025, lat:18.960555]	21-06-2018		1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	1,019,412.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142569	Proyecto de Inversión	1,218,892.11	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218892.11, modificado:1208011.7]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación De La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Módulo Sanitario, En El Bachillerato Rafael Num. 231 Clave 21ab01207y, Ubicado En La Localidad De Tlayatita Joya De Rodríguez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181145	N	0	0	46	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon:-97.860277, lat:19.065555]	12-07-2018		1,208,011.70	1,208,011.70	1,208,011.70	1,208,011.70	1,208,011.70	1,208,011.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400259	Proyecto de Inversión	853,591.31	[FI: [ciclo_recursos2016, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853591.31, modificado:853591.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO JUAN RUFO CLAVE 21EB048H, EN EL MUNICIPIO DE HUETZELTA, PUEBLA.	Puebla	Huetzelta		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-628-18	N	0	0	99	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:72, localidad:9, direccion:, lon:-98.269444, lat:20.128333]	17-07-2018	13-11-2018	853,591.31	853,591.31	790,759.16	790,759.16	790,759.16	790,759.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400488	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:286650.80]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. COMENTARIO DEL SUR D'ENCAJADO MANUEL BARTLETT CLAVE 21ab01207y, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-484-18	N	0	0	181	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:114, localidad:11, direccion:, lon:-97.224722, lat:18.591588]	31-08-2018	26-02-2019	286,650.80	286,650.80	223,502.87	223,502.87	223,502.87	223,502.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400551	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recursos2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:286904.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO COC MARÍA LA FRAGUA CLAVE 21EB038A, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-542-18	N	0	0	139	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]; [geo: [ve_municipio:114, localidad:11, direccion:, lon:-97.224722, lat:18.591588]	10-09-2018	08-03-2019	286,904.48	286,904.48	86,071.34	86,071.34	86,071.34	86,071.34	Sin contratos nuevos en el trimestre				

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE18030140576	Proyecto de Inversión	350,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_530000.0, modificado:31923.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITALIZATI CLAVE 21EB04942, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-548-18	N	0	0	416	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prolongacion De La Sur Hinojart San Jorge 0, Hericla Piedad De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon: -98.218159, lat:18.96138)]	31-08-2018	26-02-2019	331,923.35	331,923.35	204,301.76	204,301.76	204,301.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr vs, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140585	Proyecto de Inversión	600,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_600000.0, modificado:571496.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EB04979X, EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-577-18	N	0	0	285	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:154, localidad:44, direccion:Calle 14 Oriente Colonia D, San Andrés Tlaxiapa, Tecamachalco, Puebla, lon:-97.732216, lat:18.918088)]	31-08-2018	26-02-2019	571,456.81	571,456.81	568,993.63	568,993.63	568,993.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr vs, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030140607	Proyecto de Inversión	400,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_400000.0, modificado:382356.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NFM CLAVE 21EB04997X, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPAN, PUEBLA	Puebla	Tlaxiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-599-18	N	0	0	89	[meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:180, localidad:11, direccion:Avenda Alameda San Juan Cuautemec 1, San Juan Cuautemec, Tlaxiapan, Puebla, lon:-98.599405, lat:19.387696)]	31-08-2018	26-02-2019	382,356.05	382,356.05	354,107.39	354,107.39	354,107.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otr vs, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301494741	Proyecto de Inversión	1,279,083.01	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_1279083.01, modificado:1279083.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ADOBLES SERDÁN CLAVE 21EB03861, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA	Puebla	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-627-18	N	0	0	160	[meta: (unidad_medida:Kilometros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:111, localidad:1, direccion:Alameda Lopez Mateos 1, Chioy, Pantepec, Pue, México, lon:-97.939388, lat:20.516442)]	17-07-2018	13-11-2018	1,279,083.01	1,279,083.01	1,273,569.72	1,273,569.72	1,273,569.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otros metros cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030149577	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_5000000.0, modificado:480517.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela José Ortiz De Domínguez, Clave 21e080134a, Municipio De Cauactlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-225	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:41, localidad:1, direccion:lon: -98.2725, lat:19.089722)]	29-09-2016		4,801,577.98	4,801,577.98	4,785,590.81	4,785,590.81	4,785,590.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Otros metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925175/proyecto_IN, 925175/proyecto_F IN, 925175/proyecto_NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030149595	Proyecto de Inversión	1,802,916.11	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_1802916.11, modificado:1700123.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación/Construcción En La Escuela Carlos Camacho Egido, Clave 21e080261a, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-239	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lat:19.042777)]	25-10-2016		1,700,123.00	1,700,123.00	1,692,794.89	1,692,794.89	1,692,794.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301495807	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_4000000.0, modificado:384044.69)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Doctor Alfredo Touqui Fernandez De Lara, Clave 21e080999, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-237	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:119, localidad:1, direccion:lon: -98.2972, lat:19.051111)]	29-09-2016		3,840,144.69	3,840,144.69	3,229,042.20	3,229,042.20	3,229,042.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925339/proyecto_IN, 925339/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301495958	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_2000000.0, modificado:1903846.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Macropapas, Clave 21e08024c, Municipio De Pantepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-276	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:111, localidad:1, direccion:lon: -97.939166, lat:20.520555)]	24-10-2016		1,903,846.16	1,903,846.16	571,153.85	571,153.85	571,153.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925252/proyecto_IN, 925252/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496032	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_5000000.0, modificado:458006.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No 2 Angelópolis, Clave 21e08011j, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-162	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lat:19.042777)]	17-10-2016		4,580,606.78	4,580,606.78	4,567,053.57	4,567,053.57	4,567,053.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496050	Proyecto de Inversión	496,185.69	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_496185.69, modificado:474969.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Contrucción En La Escuela Tamahuac, Clave 21e080203a Del Municipio De Xicotepetl, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-282	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:197, localidad:1, direccion:lon: -97.4055, lat:20.374166)]	18-10-2016		474,969.30	474,969.30	472,922.02	472,922.02	472,922.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925462/proyecto_IN, 925462/proyecto_F IN, 925462/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030149602068	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_2000000.0, modificado:1889073.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Vicente Suarez, Clave 21e080689m, Municipio De Tlaxiá, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-284	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:183, localidad:1, direccion:lon: -97.929055, lat:20.138611)]	24-10-2016		1,889,073.60	1,889,073.60	1,844,671.18	1,844,671.18	1,844,671.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925555/proyecto_IN, 925555/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030149602021	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_2000000.0, modificado:1915800.9)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Contrucción En La Escuela Vicente Suarez Ferrer, Clave 21e08074k, Municipio De Teziutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-290	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -97.390555, lat:19.818888)]	25-10-2016		1,915,800.90	1,915,800.90	1,907,543.13	1,907,543.13	1,907,543.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496020134	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_3500000.0, modificado:3174625.33)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Contrucción En La Escuela Campa Tlaxesi, Clave 21e080109b, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-180	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lat:19.042777)]	24-10-2016		3,174,625.33	3,174,625.33	3,163,567.15	3,163,567.15	3,163,567.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496020210	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_2000000.0, modificado:1918103.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Licenciado Mariano Pila Days, Clave 21e080583, Municipio De Tlachichuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-293	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:179, localidad:1, direccion:lon: -97.429166, lat:19.116111)]	05-10-2016		1,918,703.58	1,918,703.58	1,910,433.31	1,910,433.31	1,910,433.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(925823/proyecto_F IN, 925823/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496020461	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_4000000.0, modificado:3816201.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El Plantel No. 18 Tlachichuca, Clave 21e080009, Municipio De Tlachichuca, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-198	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:179, localidad:1, direccion:lon: -97.429166, lat:19.116111)]	24-10-2016		3,816,201.96	3,816,201.96	3,804,713.23	3,804,713.23	3,804,713.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301496021170	Proyecto de Inversión	1,306,730.42	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_1306730.42, modificado:1237903.01)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Colegio De "Estudios Científicos" Tecnológicos Del Estado, Clave 21e08007a, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-248	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:157, localidad:1, direccion:lon: -98.276388, lat:18.330555)]	25-10-2016		1,237,903.01	1,237,903.01	1,198,200.58	1,198,200.58	1,198,200.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(926981/proyecto_IN, 926981/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030149602091595	Proyecto de Inversión	2,429,785.56	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recurso_FIDOCOMISOS, monto_2429785.56, modificado:3359290.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez Clave 21e080206f, Municipio De Yehualtepec, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-195	N	0	0	242	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (ve_municipio:205, localidad:1, direccion:lon: -97.674891, lat:18.80124)]	10-03-2017		3,359,290.52	3,359,290.52	3,348,823.96	3,348,823.96	3,348,823.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1002862/proyecto_PROCESO, 1002862/proyecto_IN, 1002862/proyecto_I NICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE1617020081955	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:2403846.15, modificado:237987.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Panteón N° 9 Teutlan, Clave 21ab00308, Municipio De Teutlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-181	N	0	0	442	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:174, localidad:6, direccion:, lon:-97.390555, lat:19.818688)]	24-10-2016		2,379,807.99	2,379,807.99	2,357,752.56	2,357,752.56	2,357,752.56	numero_contrato:CAJCEE-188/2016-FED, contrata:CAJCEE-COPORATIVO SA DE CV, convocacion:CAJCEE, monto:237987.99, importe_modificado:237987.69]	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047180	Proyecto de inversión	1,442,307.69	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:1442307.69, modificado:141407.15)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela 20 De Noviembre, Clave 21ab00308, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-032-17	N	0	0	117	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:153, localidad:6, direccion:, lon:-97.91842, lat:18.866542)]	18-07-2017		1,414,027.15	1,414,027.15	1,401,644.96	1,401,644.96	1,401,644.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047198	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:1923076.92, modificado:1883612.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21ab00308, Municipio De Chihuitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-119-17	N	0	0	168	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:213, localidad:17, direccion:, lon:-97.871693, lat:20.302613)]	29-09-2017		1,883,612.96	1,883,612.96	1,877,886.94	1,877,886.94	1,877,886.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047259	Proyecto de inversión	480,769.23	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:480769.23, modificado:480293.88)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Gilberto Borgeaux Salazar, Clave 21ab00308, Municipio De Santa Isabel Choluta, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-124-17	N	0	0	77	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:148, localidad:1, direccion:, lon:-98.379444, lat:18.395669)]	29-09-2017		469,293.88	469,293.88	467,271.07	467,271.07	467,271.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101068180	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:2884615.38, modificado:2883738.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Alfonso Reyes Clave 21ab00308, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-139-17	N	0	0	253	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:124, localidad:6, direccion:, lon:-97.24266, lat:18.319682)]	02-03-2018		2,880,378.91	2,880,378.91	2,871,566.94	2,871,566.94	2,871,566.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076052	Proyecto de inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:2403846.15, modificado:2402578.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. General Emilio Zapata Clave 21ab00308, En El Municipio De Chihuahua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-024-18	N	0	0	209	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:47, localidad:6, direccion:, lon:-98.60791, lat:18.299523)]	26-02-2018		2,402,578.00	2,402,578.00	2,236,364.81	2,236,364.81	2,236,364.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140825	Proyecto de inversión	28,648.52	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:28648.52, modificado:28642.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ab07890, Ubicado En La Localidad De Jaticua, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181513	N	0	0	51	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:64, localidad:13, direccion:, lon:-97.817777, lat:20.819723)]	13-07-2018		28,642.92	28,642.92	28,642.92	28,642.92	28,642.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140829	Proyecto de inversión	28,648.52	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:28648.52, modificado:28642.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica, En El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ab08262, Ubicado En La Localidad De Coyote (El Coyote), Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181514	N	0	0	47	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:64, localidad:13, direccion:, lon:-97.699255, lat:20.399723)]	13-07-2018		28,642.92	28,642.92	28,642.92	28,642.92	28,642.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140830	Proyecto de inversión	247,196.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:247196.00, modificado:247026.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Coyote Puebla, Planet Magdalena Acayote Clave 21ab00314, Ubicado En La Localidad De La Magdalena-Frta. Mena, Municipio De Acayote, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180867	N	0	0	696	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:1, localidad:6, direccion:, lon:-97.046933, lat:18.304693)]	29-06-2018		247,026.64	247,026.64	247,026.64	247,026.64	247,026.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140849	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:202304.00, modificado:201501.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num 82 Clave 21ab00314, Ubicado En La Localidad De La Minilla (La Garita), Municipio De Itzacamalitan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180552	N	0	0	27	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:81, localidad:59, direccion:, lon:-97.813888, lat:19.465666)]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140861	Proyecto de inversión	662,012.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:662012.00, modificado:661814.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21ab08254, Ubicado En La Localidad De Jilajapa, Municipio De Acateno, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180705	N	0	0	67	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:2, localidad:25, direccion:, lon:-97.279222, lat:20.076111)]	10-05-2018		661,814.80	661,814.80	661,814.80	661,814.80	661,814.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140903	Proyecto de inversión	247,196.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:247196.00, modificado:247026.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Luis Casarriñas Barra Clave 21ab00310, Ubicado En La Localidad De Cabeceza Municipal De Chihuahua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180925	N	0	0	80	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:47, localidad:13, direccion:, lon:-98.603888, lat:18.31)]	22-06-2018		247,026.64	247,026.64	247,026.64	247,026.64	247,026.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140962	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:202304.00, modificado:201501.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo González Piva Clave 21ab00314, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Teotitlan, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180553	N	0	0	157	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:114, localidad:13, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.042177)]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201142330	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:202304.00, modificado:201501.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ab04200, Ubicado En La Localidad De San Bartolo Teotitlan, Municipio De Tepapano De López, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180548	N	0	0	202	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:161, localidad:5, direccion:, lon:-97.523888, lat:18.490277)]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201142310	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:202304.00, modificado:201501.28)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num 240 Clve 21ab12126, Ubicado En La Localidad De Toluca, Municipio De Ocampo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180554	N	0	0	52	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:172, localidad:10, direccion:, lon:-97.830225, lat:19.50252)]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142530	Proyecto de inversión	534,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:534000.00, modificado:528388.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C.E. En El Bachillerato Rufino Tamayo Clave 21ab08252, Ubicado En La Cabeceza Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181160	N	0	0	277	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.390555, lat:18.463888)]	13-07-2018		528,938.75	528,938.75	528,938.75	528,938.75	528,938.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142532	Proyecto de inversión	130,225.31	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:130225.31, modificado:128845.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas, En El Bachillerato Ometépec Clave 21ab00317, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo Ometépec, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181176	N	0	0	146	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:189, localidad:1, direccion:, lon:-97.85472, lat:18.85833)]	18-07-2018		129,845.76	129,845.76	129,845.76	129,845.76	129,845.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142557	Proyecto de inversión	498,940.36	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:498940.36, modificado:498940.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José María Sánchez Rojas Clave 21ab08262, Ubicado En La Cabeceza Municipal De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180969	N	0	0	200	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:19.046111)]	29-06-2018		498,940.36	498,940.36	498,940.36	498,940.36	498,940.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142556	Proyecto de inversión	695,581.09	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pre8, tipo_recursoFEDERALES, monto:695581.09, modificado:695581.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula De Medios, En El Bachillerato Emilio Zapata Clave 21ab08262, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Teotitlan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180975	N	0	0	132	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo:1: (ve_municipio:205, localidad:10, direccion:, lon:-97.71273, lat:18.759877)]	29-06-2018		695,581.16	695,581.16	695,581.16	695,581.16	695,581.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1803014389747	Proyecto de Inversión	1,250,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:1250000.0, modificado:1240921.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERAS EN ESTRUCTURA L11C EN EL CEOTE PUEBLA, PUNTEL HUEJOTINGO CLAVE 21ET0025, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181406	N	0	0	390	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.42, meta_modificada:178.0)]	[geot: (ove_municipio:74, localidad:1, direccion:Calte Guadalupe Victoria Tercero O, Huejotzingo, Puebla, lon:98.4687, lat:19.1604)]	20-08-2018	17-11-2018	1,240,922.08	1,240,922.08	1,240,922.08	1,240,922.08	1,240,922.08	1,240,922.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803014405181	Proyecto de Inversión	1,684,397.49	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:1684397.49, modificado:1684397.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DEL COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LOS NIVELES (DIA, ET, PPA), EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA, EN LA CALLE 21MS12129E, EN CALLE POPCATTRETT S/N, COLONIA TRIS CENTROS, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	20181385	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:114, localidad:40, direccion:Posceatngt S/N, Tres Centros, 72480 Puebla, lon:98.197495, lat:19.04399)]	17-10-2018	17-10-2018	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	1,684,397.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803014400265	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:2000000.0, modificado:1520046.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA BENEVENTURO INSTITUTO NORRAL DEL ESTADO GENERAL JUAN CRISTOBONO BONILLA CLAVE 21MS090110, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-015-18	N	0	0	250	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Boalveard Hermanos Serdan Aquiles Serdan 203, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:98.224048, lat:19.085476)]	09-04-2018	06-08-2018	1,922,040.84	1,922,040.84	1,736,508.66	1,736,508.66	1,736,508.66	1,736,508.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.98)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803014400336	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ANTONIO GARRFAS CLAVE 21B8M01110, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-332-18	N	0	0	444	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Calte Balbuena Lomas De Tapahuac O, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:98.4342, lat:18.9088)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803014400345	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:287108.87)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 057 VASCON CELOS CLAVE 21B8M05212, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA.	Puebla	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-341-18	N	0	0	226	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:Carle 2 Norte Camino A Buena Vista Nimguero O, Atlixco, Atlixco, Puebla, lon:98.4246, lat:18.9409)]	31-08-2018	26-02-2019	287,108.87	287,108.87	86,132.66	86,132.66	86,132.66	86,132.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803014404310	Proyecto de Inversión	496,819.51	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:496819.51, modificado:496819.51)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA FRANCISCO I MADRID CLAVE 21EM00019, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA.	Puebla	Tepecco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-693-18	N	0	0	165	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:168, localidad:2, direccion:GUERRERO NINGUNO O CALMICA SAN JUAN CALMICA, TEPEXCO, PUEBLA, lon:98.637201, lat:18.629730)]	08-11-2018	07-03-2019	475,767.31	475,767.31	142,730.19	142,730.19	142,730.19	142,730.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.00)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1804014494347	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DE EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E8M0749E, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA.	Puebla	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-731-18	N	0	0	130	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:26, localidad:3, direccion:CAMINO AL MONTE NINGUNO O SAN MARCO OZCOLO, CALPAN, PUEBLA, lon:98.524883, lat:19.104793)]	08-11-2018	07-03-2019	287,450.63	287,450.63	86,235.19	86,235.19	86,235.19	86,235.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.1)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1804014494348	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:300000.0, modificado:300000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 12 CLAVE 21E8M0914E, EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA.	Puebla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-732-18	N	0	0	538	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:136, localidad:1, direccion:CAMINO AL MONTE NINGUNO VICTORIA SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, lon:98.302483, lat:19.167426)]	08-11-2018	07-03-2019	288,124.57	288,124.57	86,437.37	86,437.37	86,437.37	86,437.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.25)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001819604	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:5000000.0, modificado:4755307.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Niños Hereros De Chapultepec, Clave 21a00000, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-153	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.04577)]	17-10-2016		4,755,507.56	4,755,507.56	4,161,666.58	4,161,666.58	4,161,666.58	4,161,666.58	[ctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-338/2016, FED, CONTRATAS-BROUENRIGAS AMBIENTALES, SA. DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3320264.67, importe_modificado:3320264.67)]	[meta1: (925082/proyecto_NICO, 925082/proyecto_P ROCEISO, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001819680	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:5000000.0, modificado:4772879.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construccion En El Plantel No. 21a00000B Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-154	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.04577)]	19-12-2016		4,772,879.92	4,772,879.92	4,757,884.66	4,757,884.66	4,757,884.66	4,757,884.66	[ctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-487/2016, FED, CONTRATAS-CORPORATIVO CONSTRUCTOR CURUSA, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3478899.42, importe_modificado:3478899.42)]	[meta1: (925178/proyecto_NICO, 925178/proyecto_P ROCEISO, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001819977	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:5000000.0, modificado:4496163.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 3 San Jeronimo C, Clave 21a000012, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-160	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.1975, lat:19.04577)]	13-06-2016		4,499,612.10	4,499,612.10	4,485,478.25	4,485,478.25	4,485,478.25	4,485,478.25	[ctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-441/2016, FED, CONTRATAS-EMO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:3279057.87, importe_modificado:3279057.87)]	[meta1: (925544/proyecto_NICO, 925544/proyecto_P ROCEISO, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001820090	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:2000000.0, modificado:1907909.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Profesor Nicolas Reyes Alegre, Clave 21a0025E, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-286	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:87, localidad:1, direccion:, lon:97.34194, lat:19.291388)]	13-10-2016		1,907,909.78	1,907,909.78	1,886,466.69	1,886,466.69	1,886,466.69	1,886,466.69	[ctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-333/2016, FED, CONTRATAS INMOBILIARIA 28R, SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:1907909.78, importe_modificado:1907909.78)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001820323	Proyecto de Inversión	3,900,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:3900000.0, modificado:3358960.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Quetzalcoatl, Clave 21a0025e, Municipio De Huehuetlangua, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-243	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:89, localidad:1, direccion:, lon:98.544423, lat:18.77933)]	24-10-2016		3,358,960.83	3,358,960.83	3,347,747.20	3,347,747.20	3,347,747.20	3,347,747.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001820728	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:5000000.0, modificado:4796163.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Jose Ignacio Merillas C, Clave 21a00044w, Municipio De Zacapaotla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-214	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:207, localidad:1, direccion:, lon:97.88333, lat:19.87166)]	29-09-2016		4,798,962.64	4,798,962.64	4,746,993.59	4,746,993.59	4,746,993.59	4,746,993.59	[ctot: (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-465/2016, FED, CONTRATAS INGENIERIA Y DISEÑO DEL CENTRO SA DE CV, convocante:CAPCEE, monto:333754.9, importe_modificado:3361754.9)]	[meta1: (925442/proyecto_NICO, 925442/proyecto_P ROCEISO, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001821194	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:4000000.0, modificado:3674309.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Independencia, Clave 21a0025E, Municipio De Xicotepac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-245	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:107, localidad:1, direccion:, lon:97.9555, lat:20.274166)]	29-09-2016		3,674,309.48	3,674,309.48	2,482,156.22	2,482,156.22	2,482,156.22	2,482,156.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE161604001821219	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL1, prog_prcs, tipo_recursos_FIDUCIARIOS, monto:4000000.0, modificado:3425062.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Benito Juarez, Clave 21a0025E, Municipio De Zacatlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-246	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ove_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:97.99555, lat:19.93333)]	29-09-2016		3,425,062.78	3,425,062.78	3,403,164.39	3,403,164.39	3,403,164.39	3,403,164.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE16170200890728	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2393272.56}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción/Mejoramiento C.E. General Emiliano Zapata Clave 21600799, Municipio de Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-259	N	0	0	195	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:47, localidad:5, direccion:, lon:-98.603588, lat:18.31}]	10-03-2017		2,393,272.56	2,393,272.56	2,381,123.92	2,381,123.92	2,381,123.92	[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2393272.56, modificado:2393272.56}]	({ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2393272.56, modificado:2393272.56})	CONSTRUCIONES Y CONSULTORIA S.A. DE CV, convocante:CAPCEC, monto:2393272.56, importe_modificado:2393272.56)	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1001870)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170200891590	Proyecto de Inversión	1,151,949.97	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1151949.97, modificado:1148719.92}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Frida Bhalo Clave 2160089121, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-205	N	0	0	127	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:41, localidad:5, direccion:, lon:-98.2725, lat:18.087723}]	10-03-2017		1,148,719.92	1,148,719.92	974,920.96	974,920.96	974,920.96	[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1148719.92, modificado:1148719.92}]	({ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1148719.92, modificado:1148719.92})	FED. convocante:GRUPO BARRA Y VILA DE PUEBLA S.A. DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1148719.92, importe_modificado:1148719.92)	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1001870)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170200891592	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1919562.44}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Profesor Aurelio Fuentes Bobadilla Clave 21600909, Del Municipio De Tehuiletepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-193	N	0	0	242	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:205, localidad:5, direccion:, lon:-97.674091, lat:18.100244}]	10-03-2017		1,919,562.44	1,919,562.44	1,911,288.47	1,911,288.47	1,911,288.47	[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1919562.44, modificado:1919562.44}]	({ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1919562.44, modificado:1919562.44})	FED. convocante:ABD EDIFICACIONES S.A. DE CV., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1919562.44, importe_modificado:1919562.44)	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170200892611	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2872599.78}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Agustin Melgar, Clave 21600310, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-187	N	0	0	256	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:72, localidad:5, direccion:, lon:-97.675275, lat:18.306668}]	26-02-2017		2,872,559.78	2,872,559.78	2,634,184.27	2,634,184.27	2,634,184.27	[{ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2872599.78}]	({ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2872599.78})	FED. convocante:CAPCEC-032/2017, FED. convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2872599.78, importe_modificado:2872599.78)	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147186	Proyecto de Inversión	1,442,307.69	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1418036.66}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Francisco Salas Hernández, Clave 21600310, Municipio De Lafraña, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-093-17	N	0	0	103	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:81, localidad:5, direccion:, lon:-97.268888, lat:18.304666}]	18-07-2017		1,418,636.66	1,418,636.66	1,334,180.74	1,334,180.74	1,334,180.74	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1418036.66, modificado:1418036.66}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1418036.66, modificado:1418036.66})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147246	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3627009.10}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Obispo Platero No. 18, Xalmimulco, Clave 21600002, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-004-17	N	0	0	765	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:74, localidad:0, direccion:, lon:-98.602591, lat:19.211944}]	06-09-2017		3,657,009.19	3,657,009.19	3,644,466.27	3,644,466.27	3,644,466.27	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3627009.10, modificado:3627009.10}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3627009.10, modificado:3627009.10})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147264	Proyecto de Inversión	3,846,153.85	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3846153.85, modificado:3663461.31}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Bachillerato C.E. Profesor Enrique Martínez Márquez, Clave 21600310, Municipio De Huehuetla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-107-17	N	0	0	585	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:74, localidad:5, direccion:, lon:-98.602591, lat:19.161944}]	06-09-2017		3,663,046.13	3,663,046.13	3,650,809.97	3,650,809.97	3,650,809.97	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3663461.31, modificado:3663461.31}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:3663461.31, modificado:3663461.31})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147282	Proyecto de Inversión	4,807,692.31	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:4807692.31, modificado:4718118.82}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento Del Bachillerato 12 De Octubre, Clave 21600099, En El Municipio De San Salvador El Chico, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-129-17	N	0	0	284	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:142, localidad:5, direccion:, lon:-97.640555, lat:19.196111}]	26-10-2017		4,718,188.82	4,718,188.82	4,649,383.87	4,649,383.87	4,649,383.87	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:4718118.82, modificado:4718118.82}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:4718118.82, modificado:4718118.82})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076004	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1922120.56}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 277 Clave 21600258, En El Municipio De Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-128-18	N	0	0	106	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:7, localidad:5, direccion:, lon:-98.284444, lat:18.498611}]	26-02-2018		1,922,120.56	1,922,120.56	1,432,264.30	1,432,264.30	1,432,264.30	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1922120.56, modificado:1922120.56}]	({ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1922120.56, modificado:1922120.56})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076062	Proyecto de Inversión	2,115,384.62	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2115384.62, modificado:2110965.68}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Carlos Camacho Eguitu Clave 21600258, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-026-18	N	0	0	299	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:114, localidad:5, direccion:, lon:-98.193495, lat:18.048591}]	26-02-2018		2,111,086.68	2,111,086.68	2,101,987.17	2,101,987.17	2,101,987.17	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2110965.68, modificado:2110965.68}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:2110965.68, modificado:2110965.68})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076107	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1921731.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Colegio De Bachilleres Platero 7 Clave 21600003, En El Municipio De Chautla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-037-18	N	0	0	284	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:47, localidad:0, direccion:, lon:-98.602591, lat:18.299651}]	26-02-2018		1,921,731.11	1,921,731.11	1,703,257.67	1,703,257.67	1,703,257.67	[{ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1921731.11, modificado:1921731.11}]	({ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FIDECOMISOS, monto:1921731.11, modificado:1921731.11})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140817	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21600610, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina Los Reyes, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180557	N	0	0	101	[meta: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:63, localidad:1, direccion:, lon:-97.375555, lat:18.891661}]	19-04-2018		201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	201,501.28	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28}]	({ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:201501.28})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140821	Proyecto de Inversión	639,798.00	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639798.0, modificado:639416.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Oficial Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21600407, Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180917	N	0	0	469	[meta: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:63, localidad:1, direccion:, lon:-97.375555, lat:18.891661}]	21-06-2018		639,416.36	639,416.36	639,416.36	639,416.36	639,416.36	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639798.0, modificado:639416.36}]	({ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639798.0, modificado:639416.36})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140824	Proyecto de Inversión	173,768.00	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num.17 Clave 21600970, Ubicado En La Localidad De San Juan Topile, Municipio De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180713	N	0	0	46	[meta: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:88, localidad:0, direccion:, lon:-97.98111, lat:18.301881}]	10-05-2018		171,424.80	171,424.80	171,424.80	171,424.80	171,424.80	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8}]	({ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173768.0, modificado:171424.8})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140847	Proyecto de Inversión	499,264.00	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498940.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 21600471, Ubicado En San Agustín Tlaxi, Municipio De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180968	N	0	0	131	[meta: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:88, localidad:0, direccion:, lon:-97.98111, lat:18.028111}]	29-06-2018		498,940.36	498,940.36	498,940.36	498,940.36	498,940.36	[{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498940.36}]	({ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499264.0, modificado:498940.36})	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida:Lot e, avance:1.0}]	(1002890)/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140855	Proyecto de Inversión	346,413.12	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:R, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346413.12, modificado:346097.60}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José Ignacio Clave 21600219, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180972	N	0	0	121	[meta: {unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]	[geol: {coordenada:88, localidad:1, direccion:, lon:-97.951111, lat:18.303331}]	29-06-2018													

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17180201142311	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:202304.0, modificado:201480.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Fida Bahía Y Calderón Clave 21e0h094, Ubicado En La Localidad De Santa María Coahuila, Municipio De San Salvador El Seco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180564	N	0	0	205	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:142, localidad:142, direccion:lon: -97.885255, lat:18.102777)]	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180304189787	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:1200000.0, modificado:1200000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES GENERALES EN LA EDIF. "N" GIMNASIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZCACAR DE MATAMOROS CLAVE 21E0H0J55, UBICADA EN LA CALLE CARRETERA MUNICIPAL DE IZCACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izcatl de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181527	N	0	0	260	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0)]	[geo1: (ovc_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, lugar:De Matamoros, Puebla, lon: -98.49223, lat:18.617044)]	28-09-2018	25-01-2019	1,200,000.00	1,199,139.65	1,199,139.65	1,199,139.65	1,199,139.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:405.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180304140046	Proyecto de inversión	750,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:750000.0, modificado:718466.55)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21E0H0353, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-403-18	N	0	0	66	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:51, localidad:1, direccion:Calla Reforma Ninguno 0, Bureno de Chieta, Puebla, lon: -98.59389, lat:18.460556)]	04-09-2018	02-03-2019	718,466.55	718,466.55	364,292.04	364,292.04	364,292.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803041400536	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:300000.0, modificado:287130.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO NICOLÁS BRAVO CLAVE 21E0H0922, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-527-18	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:3, localidad:1, direccion:Calla Reforma Ninguno 0, San Bernardino, Acatlán, Puebla, lon: -98.103611, lat:18.213333)]	31-08-2018	26-02-2019	287,130.26	86,199.08	86,199.08	86,199.08	86,199.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401842995	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 22, CLAVE 21E0H0022, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-134-17	N	0	0	413	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:45, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL L. FLORES SIN NOMBRE COL 1 0, CIUDAD SESMA CHALCHICOMU LA DE SESMA,PUEBLA, lon: -97.456725, lat:18.389544)]	16-02-2018	16-05-2018	2,356,456.71	2,356,456.71	2,349,236.43	2,349,236.43	2,349,236.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE151601000639413	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2015_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2399797.25)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Primaria Nicolás Bravo Clave 21E0H029, Municipio De Zacapaotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	N/140	N	0	0	578	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:207, localidad:1, direccion:lon: -97.885277, lat:18.871666)]	04-02-2016	01-06-2016	2,399,767.25	2,399,767.25	2,389,473.43	2,389,473.43	2,389,473.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(717064/proyecto_ PROCESO, 1710794/proyecto_J NICO, 717064/proyecto_F IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400819663	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2882043.68)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Mexico 68, Clave 21e0h071p, Municipio De Tlaxiahuatltepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-270	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:186, localidad:1, direccion:lon: -97.492777, lat:18.862777)]	25-10-2016		2,882,043.68	2,882,043.68	2,882,043.65	2,882,043.65	2,882,043.65	ADASTRONOMETRÍA E INSTALACIONES CONVOCANTE CAPECE, MONTO:214661.74, importe_modificado:214661.74)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400819735	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4628984.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Miguel Hidalgo Y Costilla, Clave 21e0h015c, Municipio De Zacapaotlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-155	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:154, localidad:1, direccion:lon: -97.885277, lat:18.852777)]	14-10-2016		4,628,084.22	4,628,084.22	4,562,083.47	4,562,083.47	4,562,083.47	FED, CONTRATA:CONTRATO CONVOCANTE LUIS ENRIQUE PEREZ TAMAYO, MONTO:192911.24, importe_modificado:192911.24)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(925243/proyecto_ NICO, 925243/proyecto_P ROCESO, 925243/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820039	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:3334411.24)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El C.E. Manuel Espinosa Iñiguez Clave 21e0h028m, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-176	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.2975, lat:19.045277)]	19-12-2016		3,334,411.24	3,334,411.24	3,270,738.43	3,270,738.43	3,270,738.43	FED, CONTRATA:CONTRATO DE CV, CONVOCANTE CAPECE, MONTO:2338989.55, importe_modificado:2338989.55)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(925648/proyecto_ NICO, 925648/proyecto_P ROCESO, 925648/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820326	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2860868.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El C.E. Heroes De Zacapaotlán Clave 21e0h029a, Municipio De Zacapaotlán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-185	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:207, localidad:1, direccion:lon: -97.885277, lat:18.871666)]	02-01-2017		2,860,868.56	2,860,868.56	2,848,537.22	2,848,537.22	2,848,537.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(925948/proyecto_ NICO, 925948/proyecto_P ROCESO, 925948/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820367	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:4463042.61)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Solidaridad, Clave 21e0h010x, Municipio De Tototzepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-170	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:189, localidad:86, direccion:lon: -97.829398, lat:18.864648)]	14-10-2016		4,463,042.61	4,463,042.61	4,449,992.96	4,449,992.96	4,449,992.96	FED, CONTRATA:ATADO PROYECTOS SA DE CV, CONVOCANTE CAPECE, MONTO:302717.19, importe_modificado:302717.19)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(926000/proyecto_ NICO, 926000/proyecto_P ROCESO, 926000/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820396	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2881368.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Licenciado Miguel Catalán De Alarcón, Clave 21e0h073o, Municipio De Libre, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-254	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:94, localidad:1, direccion:lon: -97.866666, lat:19.466388)]	18-10-2016		2,881,368.30	2,881,368.30	2,836,334.21	2,836,334.21	2,836,334.21	FED, CONTRATA: VICTOR MANUEL FRANCISCO PEREZ CONVOCANTE CAPECE, MONTO:213657.46, importe_modificado:213657.46)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820427	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3322511.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. José María Morelos Y Pavón, Clave 21e0h006z, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-171	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.3975, lat:19.045277)]	14-10-2016		3,322,511.00	3,322,511.00	3,311,443.55	3,311,443.55	3,311,443.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]	(926090/proyecto_ NICO, 926090/proyecto_P ROCESO, 926090/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160400820496	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3836008.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 211, Matamoros, Clave 21e0h007y, Municipio De Izcucar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-172	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:85, localidad:117, direccion:lon: -98.468517, lat:18.621177)]	24-10-2016		3,836,008.78	3,836,008.78	3,824,424.00	3,824,424.00	3,824,424.00	FED, CONTRATA:CONTRATO CONVOCANTE BURGOS SA DE CV, MONTO:287667.7, importe_modificado:287667.7)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170400809466	Proyecto de inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2873121.21)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Mariano Matamoros, Clave 21e0h009d, Municipio De Izcucar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-202	N	0	0	215	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:85, localidad:117, direccion:lon: -98.468517, lat:18.621177)]	26-02-2017		2,873,321.21	2,873,321.21	2,861,580.91	2,861,580.91	2,861,580.91	FED, CONTRATA:CONTRATACIONES Y ABASTECIMIENTO DE MANUTENIA CIOBARR, S.A. DE CV, CONVOCANTE COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, MONTO:272750.81, importe_modificado:272750.81)	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE171704010407168	Proyecto de inversión	3,365,384.62	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3361284.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Benito Juárez, Clave 21e0h014k, Municipio De Ahuatempan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-114-17	N	0	0	292	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:6, localidad:1, direccion:lon: -97.802727, lat:20.0079)]	06-10-2017		3,361,284.49	3,361,284.49	3,336,086.01	3,336,086.01	3,336,086.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170401041914	Proyecto de inversión	1,538,461.54	[FI: (ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:1538461.54, modificado:1535837.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento De La Escuela Luis Donaldo Colosio Murieta, Clave 21e0h063q, Municipio De Cayula De Andrés Bello, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-021-17	N	0	0	112	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:42, localidad:1, direccion:lon: -98.18333, lat:18.488333)]	17-07-2017		1,535,837.36	1,535,837.36	1,529,217.36	1,529,217.36	1,529,217.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17170401047283	Proyecto de inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11_tipo_recursoFIDICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1858925.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Bachillerato General Ochoa Yriarte, Clave 21e0h024y, Municipio De Coahuila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-111-17	N	0	0	362	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovc_municipio:24, localidad:46, direccion:lon: -98.309944, lat:19.332322)]	06-09-2017		1,858,925.45	1,858,925.45	1,853,220.23	1,853,220.23	1,853,220.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717040147329	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2846150.74)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Juan De Padua Y Mendosa, Clave 216b04254, En El Municipio De San Jose Chipay, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-143-17	N	0	0	129	[meta: (ve_municipio138, localidad1, direccion:, lon:97.777, lat:18.245889)]	[geot: (ve_municipio138, localidad1, direccion:, lon:97.777, lat:18.245889)]	16-11-2017		2,848,150.74	2,848,150.74	2,839,476.04	2,839,476.04	2,839,476.04		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1717040147342	Proyecto de Inversión	769,230.77	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:735547.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato So Isaura MacLa Cruz, Clave 216b03406, En El Municipio De Camacotzac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-147-17	N	0	0	58	[meta: (ve_municipio28, localidad9, direccion:, lon:97.72949, lat:20.037217)]	[geot: (ve_municipio28, localidad9, direccion:, lon:97.72949, lat:20.037217)]	26-10-2017		735,547.16	735,547.16	475,427.55	475,427.55	475,427.55		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.88)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101088078	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2822897.23)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela C.E. Francisco Lico Y Madero, Clave 216b03002a, Municipio De Chichonchula De Soera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-067-17	N	0	0	385	[meta: (ve_municipio45, localidad80, direccion:, lon:97.46178, lat:18.992819)]	[geot: (ve_municipio45, localidad80, direccion:, lon:97.46178, lat:18.992819)]	01-02-2018		2,822,897.23	2,822,897.23	2,814,339.54	2,814,339.54		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101088094	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1892745.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Diego Rivera, Clave 216b02287, En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-121-17	N	0	0	149	[meta: (ve_municipio109, localidad18, direccion:, lon:98.150658, lat:20.296026)]	[geot: (ve_municipio109, localidad18, direccion:, lon:98.150658, lat:20.296026)]	09-03-2018		1,892,745.44	1,892,745.44	1,887,001.04	1,887,001.04	1,887,001.04		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180101076001	Proyecto de Inversión	2,211,538.46	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2211538.46, modificado:2207640.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato Digital Num. 204 Clave 216b01389, En El Municipio De Jolalpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-013-18	N	0	0	59	[meta: (ve_municipio87, localidad6, direccion:, lon:98.844298, lat:18.320573)]	[geot: (ve_municipio87, localidad6, direccion:, lon:98.844298, lat:18.320573)]	26-02-2018		2,207,640.66	2,207,640.66	1,957,411.99	1,957,411.99	1,957,411.99		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE17180201141317	Proyecto de Inversión	3,363,384.62	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3363384.62, modificado:3363383.26)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agrupatorio No. 305 Clave 216b02009, En El Municipio De Metepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-198-18	N	0	0	25	[meta: (ve_municipio98, localidad4, direccion:, lon:97.91111, lat:18.78833)]	[geot: (ve_municipio98, localidad4, direccion:, lon:97.91111, lat:18.78833)]	06-06-2018		3,362,863.25	3,362,863.25	2,056,741.67	2,056,741.67	2,056,741.67		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201142337	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:999266.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Contracción De Un Aula De Medios Y Barda Perimetral, En La Clave 216b01389, En El Municipio De Tehuacan, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180854	N	0	0	132	[meta: (ve_municipio205, localidad10, direccion:, lon:97.71273, lat:18.798777)]	[geot: (ve_municipio205, localidad10, direccion:, lon:97.71273, lat:18.798777)]	15-06-2018		998,266.92	998,266.92	998,266.92	998,266.92		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201142336	Proyecto de Inversión	662,012.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:662012.0, modificado:661509.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Digital Num. 242 Clave 216b01218, Ubicado En La Localidad De Cuernavaca, Municipio De Teatlalpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180861	N	0	0	32	[meta: (ve_municipio174, localidad6, direccion:, lon:97.34694, lat:19.95666)]	[geot: (ve_municipio174, localidad6, direccion:, lon:97.34694, lat:19.95666)]	15-06-2018		661,509.72	661,509.72	661,509.72	661,509.72		[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201142560	Proyecto de Inversión	499,264.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499264.0, modificado:498027.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Fernando Montes De Oca Clave 216b02045, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180970	N	0	0	107	[meta: (ve_municipio181, localidad1, direccion:, lon:94.34555, lat:19.171388)]	[geot: (ve_municipio181, localidad1, direccion:, lon:94.34555, lat:19.171388)]	29-06-2018		498,027.44	498,027.44	498,027.44	498,027.44		[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201142571	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:202304.0, modificado:202198.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 216b03244, Ubicado En La Localidad De Matamoros De Guerrero, Municipio De San Sebastián Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181157	N	0	0	41	[meta: (ve_municipio145, localidad7, direccion:, lon:98.83772, lat:18.28944)]	[geot: (ve_municipio145, localidad7, direccion:, lon:98.83772, lat:18.28944)]	13-07-2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44		[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201142573	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:202304.0, modificado:202198.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tzinatimpel Clave 216b03244, Ubicado En La Localidad De Zacatopac De Bravo, Municipio De San Sebastián Tlaxiaco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181270	N	0	0	48	[meta: (ve_municipio145, localidad8, direccion:, lon:96.8538, lat:18.259252)]	[geot: (ve_municipio145, localidad8, direccion:, lon:96.8538, lat:18.259252)]	26-06-2018		202,198.44	202,198.44	202,198.44	202,198.44		[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301189786	Proyecto de Inversión	3,800,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3800000.0, modificado:3800000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMACOTZAC, CLAVE 216b02009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181526	N	0	0	974	[meta: (ve_municipio154, localidad4, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Teacamachalco, Puebla, lon:97.72185, lat:18.86549)]	[geot: (ve_municipio154, localidad4, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Teacamachalco, Puebla, lon:97.72185, lat:18.86549)]	02-10-2018	29-01-2019	3,800,000.00	3,792,510.28	3,792,510.28	3,792,510.28	3,792,510.28		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.758.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301189791	Proyecto de Inversión	2,380,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2380000.0, modificado:2380000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES GENERALES EN EL EDIF. "M" UNIDAD DE DOCENCIA LO-2, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMACOTZAC, CLAVE 216b02009, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iscar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181533	N	0	0	260	[meta: (ve_municipio85, localidad1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Ojucar De Matamoros, Puebla, lon:98.45223, lat:18.61704)]	[geot: (ve_municipio85, localidad1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Ojucar De Matamoros, Puebla, lon:98.45223, lat:18.61704)]	28-09-2018	25-01-2019	2,380,000.00	2,379,603.24	2,379,603.24	2,379,603.24	2,379,603.24		[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2378.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301189799	Proyecto de Inversión	8,724,533.22	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8745332.22, modificado:815484.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO DE MECATRONICA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUJUITZINGO CLAVE 216b02009, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMILILICO, HUJUITZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huajuitzingo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181538	N	0	0	1087	[meta: (ve_municipio74, localidad29, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Santa Ana Xalmililico, Huajuitzingo, Puebla, lon:98.39088, lat:19.20873)]	[geot: (ve_municipio74, localidad29, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Santa Ana Xalmililico, Huajuitzingo, Puebla, lon:98.39088, lat:19.20873)]	10-09-2018	14-11-2018	8,154,804.84	8,154,804.84	8,154,804.84	8,154,804.84		[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400264	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:958409.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA TOLEADO CLAVE 216B04027, EN EL MUNICIPIO DE MAZAPITPEC DE HUATZ, PUEBLA.	Puebla	Mazapitpec de Huatze		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-145-17	N	0	0	96	[meta: (ve_municipio96, localidad1, direccion:Avda Reforma Ninguno 0, Mazapitpec De Huatze, Mazapitpec, Puebla, lon:97.703187, lat:19.120196)]	[geot: (ve_municipio96, localidad1, direccion:Avda Reforma Ninguno 0, Mazapitpec De Huatze, Mazapitpec, Puebla, lon:97.703187, lat:19.120196)]	04-04-2018	02-06-2018	958,409.64	958,409.64	454,949.87	454,949.87		[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400278	Proyecto de Inversión	1,750,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1678998.22)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO INSURGENTES CLAVE 216B02266, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-273-18	N	0	0	494	[meta: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Carla Alto De Juarez Centro Matamoros 0, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.198349, lat:19.098228)]	[geot: (ve_municipio114, localidad1, direccion:Carla Alto De Juarez Centro Matamoros 0, Heredia Puebla De Zaragoza, Puebla, lon:98.198349, lat:19.098228)]	31-08-2018	26-02-2019	1,678,998.22	1,678,998.22	684,762.52	684,762.52		[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400360	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:284850.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO MANUEL VILA CAMACHO CLAVE 216B03092 EN EL MUNICIPIO DE CHAUTLA, PUEBLA.	Puebla	Chautla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-356-18	N	0	0	114	[meta: (ve_municipio47, localidad1, direccion:Avda Reforma Ninguno 0, Tlaxiaco, Chautla, Puebla, lon:98.69592, lat:18.48653)]	[geot: (ve_municipio47, localidad1, direccion:Avda Reforma Ninguno 0, Tlaxiaco, Chautla, Puebla, lon:98.69592, lat:18.48653)]	31-08-2018	26-02-2019	284,850.34	284,850.34	85,455.10	85,455.10		[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400364	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_pre8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300000.0, modificado:285265.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ELIZER TRULLIO CAJATO CLAVE 216B03746, EN EL MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA.	Puebla	Chila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-360-18	N	0	0	74	[meta: (ve_municipio55, localidad1, direccion:Carla Bugambillas Ninguno 0, Chila, Chila, Puebla, lon:97.86166, lat:17.970016)]	[geot: (ve_municipio55, localidad1, direccion:Carla Bugambillas Ninguno 0, Chila, Chila, Puebla, lon:97.86166, lat:17.970016)]	31-08-2018	26-02-2019	285,265.70	285,265.70	85,579.71	85,579.71		[meta: (unidad_medida:Otr os, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE180301400380	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto30000.0, modificado286968.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL Y M. 20X CLAVE C18B017E, EN EL MUNICIPIO DE IZTAPALCO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iztlapalco de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-376-18	N	0	0	46	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio85, localidad39, direccionCalleLa Paz Nigangón 5, Santa Clara Xuchapan, Iztlapalco de Matamoros, Puebla, lon:-98.45111, lat:18.5241871]	31-08-2018	26-02-2019	286,968.56	286,968.56	254,210.00	254,210.00	254,210.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medidaOtr os, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400418	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto300000.0, modificado286013.68]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO POSGRADO FIDECOMISOS EN EL MUNICIPIO DE IZTAPALCO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iztlapalco de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-415-18	N	0	0	97	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio85, localidad39, direccionCalle Carretera 4 Iztlapalco Nigangón 5, Matamoros, Iztlapalco de Matamoros, Puebla, lon:-98.48800, lat:18.560762]	31-08-2018	26-02-2019	286,013.68	286,013.68	207,564.67	207,564.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medidaOtr os, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400510	Proyecto de Inversión	700,000.00	[FI: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto700000.0, modificado671310.94]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO FIDECOMISOS GONZALEZ CLAVE 21EB047R, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-501-18	N	0	0	323	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio114, localidad11, direccionCalle4 Norte Libertad 0, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:-98.232573, lat:19.0749571]	31-08-2018	26-02-2019	671,310.04	671,310.04	201,393.01	201,393.01	201,393.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medidaOtr os, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400525	Proyecto de Inversión	300,000.00	[FI: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto300000.0, modificado287243.42]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO EMPLEADOR CLAVE 21E8021E, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-516-18	N	0	0	485	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio114, localidad11, direccionAvenida Mexico Anguiano, Puebla 0, San Sebastian De Aparicio, Puebla, Puebla, lon:-98.16043, lat:19.1028871]	05-09-2018	03-03-2019	287,243.42	287,243.42	253,150.72	253,150.72	253,150.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medidaOtr os, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400555	Proyecto de Inversión	600,000.00	[FI: ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto600000.0, modificado574758.43]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ADOLFO LPEZ MATEOS CLAVE 21E8021E, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLN EL GRANDE, PUEBLA.	Puebla	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-546-18	N	0	0	108	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio150, localidad11, direccionCalle Del Niño, Santo Domingo Huahuatlán, Huahuatlán El Grande, Puebla, lon:-98.16361, lat:18.7991671]	31-08-2018	26-02-2019	574,758.41	574,758.41	514,500.88	514,500.88	514,500.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1] [unidad_medidaOtr os, avance0.0]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301400573	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto5000000.0, modificado480385.12]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. General Rafael Cravioto Pacheco, Clave 21a8020Y, Municipio De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-221	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio71, localidad1, direccion, lon:-98.05777, lat:20.176666]	29-09-2016		4,803,855.12	4,803,855.12	4,782,657.40	4,782,657.40	4,782,657.40	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-484/2016-FED, contratista CESARIBLADORA HERMES SA DE CV, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto380138.4, importe_modificado3801638.41]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925272/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400819765	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto4000000.0, modificado345009.91]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 25 Llavres Clave 21a8020Y, Municipio De Llavres, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-217	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio94, localidad1, direccion, lon:-97.68666, lat:19.466388]	29-09-2016		3,542,009.91	3,542,009.91	3,500,930.62	3,500,930.62	3,500,930.62	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-442/2016-FED, contratista C. LUIS ENRIQUE FED, CONTRATISTA CONDOMINIO DE PUEBLA SA DE CV, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto2932884.98, importe_modificado2932884.98]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925284/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400819786	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto2500000.0, modificado2399787.56]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Plantel No. 20 Romero Vargas, Clave 21a8020Y, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-220	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio114, localidad1, direccion, lon:-98.1975, lat:19.043771]	18-10-2016		2,399,787.56	2,399,787.56	2,383,791.12	2,383,791.12	2,383,791.12	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-343/2016-FED, contratista CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA OREM SA DE CV, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto2399787.56, importe_modificado2399787.56]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925315/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400819857	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto5000000.0, modificado479623.21]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Licenciado Jesus Reyes Heróles, Clave 21a8020Y, Municipio De Tlaxiotepec De Benito Juarez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-227	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio177, localidad1, direccion, lon:-98.54721, lat:18.484444]	29-09-2016		4,796,232.22	4,796,232.22	4,780,305.81	4,780,305.81	4,780,305.81	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-491/2016-FED, contratista CONDOMINIO DE PUEBLA SA DE CV, convocanteCOMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto3697973.94, importe_modificado3697973.94]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925407/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820100	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto2000000.0, modificado1874975.15]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Cuauhtémoc, Clave 21a8020Y, Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-288	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio188, localidad1, direccion, lon:-98.57777, lat:18.893888]	12-10-2016		1,874,975.15	1,874,975.15	1,845,089.61	1,845,089.61	1,845,089.61	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-331/2016-FED, contratista MITRE EXPERTOS MANOJALDO SA DE CV, convocanteCAPCEE, monto1874975.15, importe_modificado1874975.15]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925597/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820219	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto4000000.0, modificado3831084.05]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El C.E. Profesor Gregorio De Gante, Clave 21a8020Y, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-167	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio114, localidad1, direccion, lon:-98.1975, lat:19.043771]	13-06-2016		3,833,084.05	3,833,084.05	3,804,475.19	3,804,475.19	3,804,475.19	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-492/2016-FED, contratista CONSTRUCTORA TEMPLEX SA DE CV, convocanteCAPCEE, monto3831084.05, importe_modificado3831084.05]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925815/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820220	Proyecto de Inversión	496,343.51	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto496343.51, modificado472172.51]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación En El Bachillerato Digital Clave 21a8020Y, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-294	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio143, localidad1, direccion, lon:-98.54721, lat:19.270833]	24-10-2016		472,172.50	472,172.50	470,137.27	470,137.27	470,137.27	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-336/2016-FED, contratista C. LUIS GERARDO SANTIAGO BENEITEZ, convocanteCAPCEE, monto472172.5, importe_modificado472172.51]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925815/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820301	Proyecto de Inversión	3,500,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto3500000.0, modificado3322200.43]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Cadete Juan Escutia, Clave 21a8012R, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-184	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio114, localidad1, direccion, lon:-98.1975, lat:19.043771]	24-10-2016		3,322,200.43	3,322,200.43	3,311,147.41	3,311,147.41	3,311,147.41	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-362/2016-FED, contratista ARI. OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocanteCAPCEE, monto3500000.0, importe_modificado3500000.0]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925815/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820349	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto4000000.0, modificado3838644.54]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Francisco Javier Badillo Aguilar, Clave 21a8020Y, Municipio De Huauchinango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-251	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio71, localidad1, direccion, lon:-98.05777, lat:20.176666]	24-10-2016		3,838,644.04	3,838,644.04	3,826,475.98	3,826,475.98	3,826,475.98	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-374/2016-FED, contratista OBRUP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BUHO SA DE CV, convocante1234, monto3838644.54, importe_modificado382986.4]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925997/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820369	Proyecto de Inversión	496,185.69	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto496185.69, modificado476505.33]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Benito Juarez, Clave 21a8039Y, Municipio De Iztlapalco de Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-268	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio85, localidad117, direccion, lon:-98.488317, lat:18.521170]	24-10-2016		476,505.33	476,505.33	474,451.44	474,451.44	474,451.44	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-389/2016-FED, contratista BAZARWY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocanteCAPCEE, monto496185.69, importe_modificado476505.33]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(925815/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180400820477	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadL, prog_presE, tipo_recursoFIDECOMISOS, monto5000000.0, modificado4779116.18]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Cuauhtémoc, Clave 21a8020Y, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-201	N	0	0	0	[meta:1] [unidad_medidaOtros, meta1.0, meta_modificada1.0]	[geo:1] [geo_municipio119, localidad1, direccion, lon:-98.29772, lat:19.051111]	14-10-2016		4,779,116.18	4,779,116.18	4,763,514.01	4,763,514.01	4,763,514.01	(ctot:1) [tipo_obraObr, numero_contratoCAPCEE-338/2016-FED, contratista OBRUP SA DE CV, convocanteCAPCEE, monto5000000.0, importe_modificado34866.84]	[meta:1] [unidad_medidaMe tros Cuadrados, avance1.0]	(926151/proyecto_NIC0)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE16160408206243	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto300000.0), modificado:4638856.08]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mi mejoramiento En El Plantel No. 11 Xicotepet, Clave 21e00029, Municipio De Xicotepet, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-213	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:197, localidad:1, direccion:, lon:97.955, lat:20.274196)]	29-09-2016		4,638,856.08	4,638,856.08	4,320,866.89	4,320,866.89	4,320,866.89	4,320,866.89	4,320,866.89	(ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-434/2016-FED, contratista:CLUMANS SA DE CV, convocante:CAPCEI, monto:3463975.54, importe_modificado:3463975.54)	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[926337/proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16160408206207	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto400000.0), modificado:3556339.32]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El C.E. Presidente Lázaro Cárdenas, Clave 21e00019, Municipio De Bucar De Matamoros, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-178	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:98.466277, lat:18.602777)]	29-09-2016		3,555,339.32	3,555,339.32	3,544,007.35	3,544,007.35	3,544,007.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[927919/proyecto_PROCESO_927919/proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE16170200891612	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2884615.38, modificado:2878033.64)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Francisco Z. Mena, Clave 21e00017, Municipio De Francisco Z. Mena, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-186	N	0	0	265	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:84, localidad:1, direccion:, lon:97.851944, lat:20.735551)]	26-05-2017		2,878,035.64	2,878,035.64	2,866,475.77	2,866,475.77	2,866,475.77	2,866,475.77	2,866,475.77	(ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-019/2017-FED, contratista:CSBA ACABADOS Y REMODELACIONES SA DE CV, convocante:CAPCEI, monto:2681888.92, importe_modificado:2681888.92)	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1002881/proyecto_927919/proyecto_NICHO]	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE16170200891651	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2884615.38, modificado:4325533.05)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación En La Escuela Benemérito Instituto Normal Del Estado Bine, Clave 21e00033, Municipio De Puebla, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-158	N	0	0	1401	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:98.3975, lat:18.662777)]	19-12-2016		4,325,533.05	4,325,533.05	4,121,477.82	4,121,477.82	4,121,477.82	4,121,477.82	(ctot:1 (tipo_obraObra, numero_contrato:CAPCEE-473/2016-FED, contratista:OBRO CONSTRUCTORA M.C.S.A. DE C.V., convocante:CAPCEI, monto:3470828.21, importe_modificado:3470828.21)	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE16170300677255	Proyecto de Inversión	2,884,615.38	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2884615.38, modificado:286438.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Profesor Ignacio Ido, Clave 21e00035, Municipio De San Martín Texmelucan.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-419	N	0	0	223	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:132, localidad:38, direccion:, lon:98.439886, lat:19.207383)]	16-09-2017		2,864,538.12	2,864,538.12	2,855,456.98	2,855,456.98	2,855,456.98	2,855,456.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101040806	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado:192042.132)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Sor Juana Inés De La Cruz, Clave 21e00018, Municipio De Nopalucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-08-17	N	0	0	194	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:104, localidad:1, direccion:, lon:97.82394, lat:19.216888)]	09-03-2018		1,920,452.12	1,920,452.12	1,914,489.78	1,914,489.78	1,914,489.78	1,914,489.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101040809	Proyecto de Inversión	2,403,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto2403846.15, modificado:2400309.77)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21e00037, Municipio De Tepetitlan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-089-17	N	0	0	127	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:167, localidad:1, direccion:, lon:97.862777, lat:19.9797)]	09-02-2018		2,400,309.77	2,400,309.77	2,377,939.26	2,377,939.26	2,377,939.26	2,377,939.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076005	Proyecto de Inversión	1,923,076.92	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto1923076.92, modificado:1922621.47)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato General Clave 21e01137, En La Ciudad De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-014-18	N	0	0	43	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:51, localidad:5, direccion:, lon:97.878533, lat:18.519366)]	26-02-2018		1,922,621.47	1,922,621.47	576,786.44	576,786.44	576,786.44	576,786.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076008	Proyecto de Inversión	8,653,846.15	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto8653846.15, modificado:8647833.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agaperecuno Num. 185 Clave 21e00020, En El Municipio De Chietla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-032-18	N	0	0	430	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:51, localidad:5, direccion:, lon:98.578333, lat:18.530666)]	26-02-2018		8,647,833.54	8,647,833.54	3,591,775.12	3,591,775.12	3,591,775.12	3,591,775.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076009	Proyecto de Inversión	4,326,923.08	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto4326923.08, modificado:4324987.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Capacitación Para El Trabajo Industrial Un. 8 Clave 21e00008, En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-033-18	N	0	0	232	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:114, localidad:3, direccion:, lon:98.137499, lat:19.048999)]	26-02-2018		4,324,587.03	4,324,587.03	4,305,946.57	4,305,946.57	4,305,946.57	4,305,946.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140804	Proyecto de Inversión	150,127.20	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto150127.2, modificado:149392.24)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Mecapalpa Clave 21e00018, Ubicado En La Localidad De Mecapalpa, Municipio De Panterpet, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018151	N	0	0	129	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:111, localidad:3, direccion:, lon:97.85894, lat:20.526666)]	13-07-2018		149,192.24	149,192.24	149,192.24	149,192.24	149,192.24	149,192.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140879	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto202304.0, modificado:200281.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21e00018, Ubicado En La Localidad De San Luis Acolotlan (Acolotlan), Municipio De Catemac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018171	N	0	0	50	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:27, localidad:6, direccion:, lon:97.425277, lat:18.1875)]	26-07-2018		170,925.80	170,925.80	170,925.80	170,925.80	170,925.80	170,925.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140883	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto202304.0, modificado:201480.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Hermanos Serdan Clave 21e00006, Ubicado En La Localidad De San Francisco Cuajalpancingo (El Barrio), Municipio De Chalchicomula De Secama, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018063	N	0	0	89	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:45, localidad:17, direccion:, lon:97.415, lat:18.9975)]	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140892	Proyecto de Inversión	173,768.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto173768.0, modificado:173617.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21e00029, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Municipio De Acatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018071	N	0	0	151	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:4, localidad:7, direccion:, lon:97.723117, lat:19.048999)]	29-06-2018		173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201140897	Proyecto de Inversión	173,768.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto173768.0, modificado:173617.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num.29 Clave 21e00018, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Tetzela, Municipio De Acatepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018073	N	0	0	81	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:4, localidad:8, direccion:, lon:97.789166, lat:19.028888)]	29-06-2018		173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	173,617.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180201141172	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto202304.0, modificado:201480.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Digital Num. 185 Clave 21e01136, Ubicado En La Localidad De Tecolotlan, Municipio De Chilpancingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180561	N	0	0	74	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:53, localidad:3, direccion:, lon:98.216024, lat:19.886831)]	19-06-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201141218	Proyecto de Inversión	288,461.54	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFIDEICOMISOS, monto288461.54, modificado:287307.49)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato General Num. 244 Clave 21e01220, En El Municipio De Tangamangaño, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-202-18	N	0	0	47	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:175, localidad:5, direccion:, lon:98.479944, lat:18.980666)]	08-05-2018		287,307.69	287,307.69	153,346.81	153,346.81	153,346.81	153,346.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180201141314	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto202304.0, modificado:201480.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Gilberto Boleques Saldivar Clave 21e00005, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018065	N	0	0	80	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:148, localidad:1, direccion:, lon:98.374444, lat:18.996666)]	19-04-2018		201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	201,480.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE17180201141317	Proyecto de Inversión	1,082,280.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto1082280.0, modificado:1080026.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rufino Tamayo Clave 21e00025, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018056	N	0	0	277	[meta:1 (unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot:1 (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:97.393655, lat:18.463888)]	19-04-2018		1,080,028.44	1,080,028.44	1,080,028.44	1,080,028.44	1,080,028.44	1,080,028.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Litro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201442548	Proyecto de inversión	557,264.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557264.0, modificado:556878.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Rafael Alonso Villa Clave 21ab0060in, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tulcingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180914	N	0	0	361	[meta: [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:191, localidad:1, direccion:, lon:-88.44311, lat:18.045833]]	21-06-2018		556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201442552	Proyecto de inversión	557,264.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557264.0, modificado:556878.88]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Manuel Avila Camacho Clave 21ab0060in, Ubicado En La Localidad De Villa Avila Camacho (La Ceiba), Municipio De Axtotepic, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180916	N	0	0	334	[meta: [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:197, localidad:29, direccion:, lon:-87.83388, lat:20.38777]]	21-06-2018		556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	556,878.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180301839809	Proyecto de inversión	675,407.28	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675407.28, modificado:674366.60]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO H DE DERECHO (AULAS Y SALA DE JUICIOS ORALES) QUE CONSIETE EN DOS AULAS DIDACTICAS Y SALA DE JUICIOS ORALES (PROYECTO DE CONTINUIDAD) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MS1151SM, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181561	N	0	0	107	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.82, meta_modificada:228.82]] [geo: [ve_municipio:72, localidad:6, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 6, Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, lon: -97.627311, lat:20.082129]]	28-09-2018	25-01-2019	674,366.60	674,366.60	674,366.60	674,366.60	674,366.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.73]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18030184004000	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:285713.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	BACHILLERATO EN EL PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 21B80000in, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-397-18	N	0	0	660	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Prologacion De La 3 Sur Y 119 Poniente San Bartolo Cuatrop, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -96.23774, lat:18.98133]]	31-08-2018	26-02-2019	285,715.82	285,715.82	261,257.52	261,257.52	261,257.52	261,257.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18030184004117	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:286946.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL 14 CLAVE 21EB003M, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-414-18	N	0	0	534	[meta: [unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle 42 Sur Interovial La Merced 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.186742, lat:18.99938]]	31-08-2018	26-02-2019	286,946.35	286,946.35	86,083.91	86,083.91	86,083.91	86,083.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1803018400615	Proyecto de inversión	300,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:286321.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO AQUILIS SEIBERDN CLAVE 21B8003V, EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA.	Puebla	Teopantlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-607-18	N	0	0	99	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:159, localidad:1, direccion:Camino Viejo A Huehuetlan Ninguno 0, Teopantlan, Puebla, lon: -98.262004, lat:18.71821]]	04-09-2018	02-03-2019	282,823.75	282,823.75	84,847.13	84,847.13	84,847.13	84,847.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Otr os, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE15160100639410	Proyecto de inversión	2,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:246198.73]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento En La Primaria Clara F. Rojas De Belancourt Clave 21ep0040, Municipio De Xicotelic, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N141	N	0	0	544	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:199, localidad:43, direccion:, lon:-97.23295, lat:19.72222]]	05-02-2016	01-06-2016	2,401,580.70	2,401,580.70	2,401,580.70	2,401,580.70	2,401,580.70	2,401,580.70	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-028/2016-FED, convoca:CE, CELEBRINO VELAZQUEZ VELAZQUEZ, convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:249766.92, importe_modificado:2397738.17]) [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:717060/proyecto_FIN, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639480	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:2920943.78]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento En La Primaria Clara F. Rojas De Belancourt Clave 21at0040, Municipio De Tlaxiahuac, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N131	N	0	0	564	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:186, localidad:1, direccion:, lon:-97.49277, lat:18.82777]]	02-03-2016	01-06-2016	2,924,943.78	2,924,943.78	2,924,943.78	2,924,943.78	2,924,943.78	2,924,943.78	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-040/2016-FED, convoca:HS06, S.A. DE C.V., convoca:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1043413.13, importe_modificado:2920943.87]) [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:717144/proyecto_FIN, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639645	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3845366.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento En La Primaria José Joaquín Peado Clave 21ep0040, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N120	N	0	0	711	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:110, localidad:107, direccion:, lon:-97.55499, lat:18.94210]]	10-03-2016	01-07-2016	3,845,366.19	3,845,366.19	3,845,366.19	3,845,366.19	3,845,366.19	3,845,366.19	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-081/2016-FED, convoca:PLAN 8 ANTIESTRUCUTURAS E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convoca:CAPCE, monto:3999380.84, importe_modificado:3845366.19]) [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:717334/proyecto_FIN, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160100639656	Proyecto de inversión	3,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2651773.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dp0032, Municipio De San Martín Temelecán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N110	N	0	0	707	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.43661, lat:19.28277]]	09-03-2016	01-07-2016	2,651,723.48	2,651,723.48	2,651,723.48	2,651,723.48	2,651,723.48	2,651,723.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:717346/proyecto_FIN, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639712	Proyecto de inversión	5,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4318604.44]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento De La Primaria José María Macul Clave 21dp3440, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N91	N	0	0	763	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.96377]]	08-01-2016	01-05-2016	4,318,604.44	4,318,604.44	4,318,604.44	4,318,604.44	4,318,604.44	4,318,604.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:717407/proyecto_FIN, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160400819974	Proyecto de inversión	2,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1918588.82]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Construcción En La Escuela Lazaro Cardenas, Clave 21ab00402n, Municipio De Atlixo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-265	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:98.43777, lat:18.30688]]	22-09-2016		1,918,588.82	1,918,588.82	1,918,588.82	1,918,588.82	1,918,588.82	1,918,588.82	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCE-281/2016-FED, convoca:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN SA DE CV, convoca:CONSTRUCCIONES INTEGRALES SAN MARTIN SA DE CV, monto:2810390.13, importe_modificado:1918588.13]) [meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:92541/proyecto_FIN, avance:1.0]]	Terminado	Validado avances		
2018	5	PUE15160400820017	Proyecto de inversión	4,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3842280.13]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	Mejoramiento En El Bachillerato General Oficial Profesor Cándido Reyes Alga, Clave 21ab0070n, Municipio De San Martín Temelecán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-165	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.43661, lat:19.28277]]	12-10-2016		3,842,280.13	3,842,280.13	3,842,280.13	3,842,280.13	3,842,280.13	3,842,280.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]] [proceso: [proceso:92573/proyecto_FIN, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301839757	Proyecto de inversión	13,000,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000000.0, modificado:12997307.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS AUTOMOTRICES Y LABORATORIO PARA PROCESOS MANUFACTURERA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21MSU02E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181870	N	0	0	915	[meta: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:15, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Amozoc, Puebla, lon: -98.042148, lat:19.074347]]	27-08-2018	10-11-2018	12,997,307.00	12,997,307.00	12,997,307.00	12,997,307.00	12,997,307.00	12,997,307.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301839798	Proyecto de inversión	6,023,546.93	[FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadA1, prog_pres_8, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6023546.93, modificado:5621518.38]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DEL LABORATORIO DE MECATRONICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN CLAVE 21MSU12A16, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181537	N	0	0	780	[meta: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [geo: [ve_municipio:156, localidad:18, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Amozoc, Tepetzingo, Tehuacan, Puebla, lon: -97.244236, lat:18.414640]]	10-09-2018	14-11-2018	5,621,518.38	5,621,518.38	5,621,518.38	5,621,518.38	5,621,518.38	5,621,518.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0]]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180301389756	Proyecto de Inversión	8,904,081.10	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8904081.10, modificado:8899023.35)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE BOTANICA INDUSTRIAL (PRIMERA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 218H0200, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CHAPA, PUEBLA.	Puebla	San José Chapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181469	N	0	0	150	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:138, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, San Jose Chapa, San Jose Chapa, Puebla, lon: -97.775866, lat:19.216731)]	27-08-2018	10-11-2018	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	8,899,023.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389806	Proyecto de Inversión	202,304.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:202304.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21E18H0801, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAMANCINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181581	N	0	0	78	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:3, localidad:5, direccion:Ninguno Ninguno Ninguno 0, Barro Colorado, Puebla, lon: -98.241389, lat:18.60973)]	25-10-2018	25-11-2018	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389813	Proyecto de Inversión	202,684.48	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202684.48, modificado:202386.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS LABORATORIO DE BIOMATOLOGIA SEGUNDA ETAPA, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181593	N	0	0	856	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Tecomatlan, Tecomatlan, Puebla, lon: -98.310277, lat:18.128229)]	13-09-2018	12-11-2018	202,386.36	202,386.36	202,386.36	202,386.36	202,386.36	202,386.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15160100639424	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	[FI: (ciclo_recursos2015, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.00, modificado:2401210.66)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Primera Etapa, Seres De Huachichingo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	S/N138	N	0	0	496	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, Huachichingo, Puebla, lon: -97.34184, lat:20.176666)]	04-02-2016	01-06-2016	2,401,210.66	2,401,210.66	2,401,210.66	2,401,210.66	2,401,210.66	2,401,210.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[717079/proyecto_INICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400819734	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4616689.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela 4 De Noviembre De 1920, Clave 21E18H0806, Municipio De Guadalupe Victoria, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-226	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, lon: -97.34184, lat:19.291388)]	29-09-2016		4,616,689.20	4,616,689.20	4,616,689.20	4,616,689.20	4,616,689.20	4,616,689.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[925244/proyecto_INICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400819804	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4806763.2)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En El Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, Clave 21E18H0525, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-157	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, lon: -98.1975, lat:19.045277)]	13-06-2016		4,806,763.20	4,806,763.20	4,806,763.20	4,806,763.20	4,806,763.20	4,806,763.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[925336/proyecto_INICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400820020	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	[FI: (ciclo_recursos2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.00, modificado:2881696.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Dimitepek, Clave 21E18H0737, Municipio De Tochtepec., Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-281	N	0	0	0	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:189, localidad:86, direccion:Sin Nombre Sin Nombre, lon: -97.82398, lat:18.846443)]	24-10-2016		2,881,696.24	2,881,696.24	2,881,696.24	2,881,696.24	2,881,696.24	2,881,696.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[1925583/proyecto_INICO]	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389792	Proyecto de Inversión	567,527.56	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567527.56, modificado:568713.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DE PLAN DE PALAYO Y MINICODA CLAVE 21E18H0210, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181544	N	0	0	473	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Avenda Emilián Zapata, San Miguel 0, De San Miguel 0, Heroica Puebla De Zaragoza, Puebla, lon: -98.17883, lat:18.992597)]	26-09-2018	26-10-2018	566,713.36	566,713.36	566,713.36	566,713.36	566,713.36	566,713.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389811	Proyecto de Inversión	598,792.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598792.00, modificado:598792.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO JOSÉ ORSICO MORALES E. CLAVE 21E18H0400, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181577	N	0	0	1197	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Carb. Bachilleres Ninguno 0, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Puebla, lon: -97.586472, lat:18.866971)]	25-10-2018	25-11-2018	598,792.00	598,792.00	598,792.00	598,792.00	598,792.00	598,792.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1803014002756	Proyecto de Inversión	1,091,676.00	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091676.00, modificado:1091676.00)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21E18H0604, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JILAPAN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181587	N	0	0	67	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Sin Nombre Ninguno, Jilapan, Acatlán, Puebla, lon: -97.1903, lat:20.076123)]	28-10-2018	28-11-2018	1,091,676.00	1,091,676.00	1,091,676.00	1,091,676.00	1,091,676.00	1,091,676.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494944	Proyecto de Inversión	2,037,978.98	[FI: (ciclo_recursos2017, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037978.98, modificado:2037902.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMPLEMENTO DEL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE BIOMATOLOGÍA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN AGRONOMÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181719	N	0	0	856	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:155, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO NINGUNO 0, TECOMATLAN, TECOMATLAN, PUEBLA, lon: -98.312717, lat:18.116848)]	30-10-2018	28-11-2018	2,037,902.96	2,037,902.96	2,037,902.96	2,037,902.96	2,037,902.96	2,037,902.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494970	Proyecto de Inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21E18H0480, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANHUATPEC DEL CAMINO, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181842	N	0	0	57	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:45, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO O, ANHUATPEC DEL CAMINO, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: -97.485239, lat:19.04542)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494983	Proyecto de Inversión	265,459.04	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NINGUNO 13 CLAVE 21E18H0138, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MANAVILLAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181855	N	0	0	22	[meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:45, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO O, MANAVILLAS, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: -97.485239, lat:18.91317)]	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401498385	Proyecto de Inversión	434,741.55	[FI: (ciclo_recursos2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_8, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434741.55, modificado:430462.43)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, SEGUNDA ETAPA, A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA LOS EDIFICIOS LOCAL, LOCAL, LOCAL Y LOCAL, EN LA PREPARATORIA GENERAL LEONARDO CAROLAN DEL DFO, PERTENECIENTE A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN CALLE ATACAYACAN 17, FRACCIONAMIENTO	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181704	N	0	0	291	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3561.38, meta_modificada:3561.38)]	[geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Barra San Felipe 18, Zona Sin Aguas, Nombre de Col 15, Villa Posadas, Puebla, Pue., México, lon: -98.2188894, lat:19.0706928)]	07-11-2018	21-11-2018	420,452.43	420,452.43	420,452.43	420,452.43	420,452.43	420,452.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3561.38)]	[1498385/proyecto_INICO]	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE180401400755	Proyecto de Inversión	437,330.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437330.00, modificado:437330.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA ALAS DIDACTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL DE LOS REYES ALBERTO REYES ALBERTO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181584	N	0	0	656	[meta1: (unidad_medida:Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:132, localidad:1, direccion:Sin Nombre Niaguas, San Martín Texmelucan de Zabala, Puebla, lon:-98.422299, lat:19.276251)]	28-10-2018	28-11-2018	435,058.00	435,058.00	435,058.00	435,058.00	435,058.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e_avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494996	Proyecto de Inversión	471,488.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471488.96, modificado:471488.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL BACHILLERATO LOS REYES ALBERTO CLAVE ZIEBENHORR, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181877	N	0	0	251	[meta1: (unidad_medida:Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO DIBERNO NINGUNO PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon:-98.121119, lat:18.975876)]	21-12-2018	26-12-2018	471,488.96	471,488.96	471,488.96	471,488.96	471,488.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e_avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401494997	Proyecto de Inversión	139,467.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139467.96, modificado:139467.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL BACHILLERATO BENITO JUAREZ CLAVE ZIEBENHORR, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN, MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181878	N	0	0	38	[meta1: (unidad_medida:Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:208, localidad:39, direccion:NINGUNO NINGUNO DIBERNO NINGUNO PUEBLA DE ZACATLAN, PUEBLA, lon:-97.902051, lat:19.921012)]	21-12-2018	26-12-2018	139,467.96	139,467.96	139,467.96	139,467.96	139,467.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e_avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401499621	Proyecto de Inversión	855,292.83	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855292.83, modificado:855292.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SIMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS KUAP (CIENCIAS EXACTAS)	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181516	N	0	0	1776	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16338.68, meta_modificada:16338.68)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Carlos, Cd. Universitaria, Cdad. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon:-98.203299, lat:19.0013995)]	05-10-2018	31-01-2019	855,292.83	855,292.83	855,292.83	855,292.83	855,292.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16338.68)]	(1499621/proyecto_INICIO, 1499621/proyecto_FIN, 1499621/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401501106	Proyecto de Inversión	2,426,770.48	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426770.48, modificado:2426770.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EDIFICIO P12	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181713	N	0	0	2572	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2070.04, meta_modificada:2070.04)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 One 405, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon:-98.1994206, lat:19.0419737)]	14-11-2018	03-12-2018	2,426,770.48	2,426,770.48	2,426,770.48	2,426,770.48	2,426,770.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2070.04)]	(1501106/proyecto_INICIO, 1501106/proyecto_FIN, 1501106/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401501154	Proyecto de Inversión	1,847,067.62	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1847067.62, modificado:1847067.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SIMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EDIFICIO P511	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181701	N	0	0	2572	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.12, meta_modificada:1205.12)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 4 Sur 305, Cd. Cuadrados, Puebla, Pue., México, lon:-98.1993799, lat:19.0419739)]	07-11-2018	26-11-2018	1,847,067.62	1,847,067.62	1,847,067.62	1,847,067.62	1,847,067.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1205.12)]	(1501154/proyecto_INICIO, 1501154/proyecto_FIN, 1501154/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180401502578	Proyecto de Inversión	1,704,084.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704084.00, modificado:1704084.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA ACACOMETIA Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VOX DATOS, PARA LOS EDIFICIOS LOCAL, LOCAL, LOCAL Y LOCAL DE LA PREPARATORIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RÍO, PERTENECIENTE A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN CALLE ATYVAY NO. 17, FRACCIONAMIENTO	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181569	N	0	0	291	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3561.38, meta_modificada:3561.38)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:San Felipe Jada 3 36 Pie, Zona Sin Asignación de Nombre de Col 15, Villa Posadas, Puebla, Pue., México, lon:-98.21863174, lat:19.07363712)]	12-10-2018	10-11-2018	1,704,084.00	1,704,084.00	1,704,084.00	1,704,084.00	1,704,084.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3561.38)]	(1502578/proyecto_INICIO, 1502578/proyecto_FIN, 1502578/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE151601001939396	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFIDICOMISOS], monto:2500000.00, modificado:2402717.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Primera Etapa Varios Clave 2160P0816, Municipio De Tlaxiahuaptec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5/N142	N	0	0	418	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:186, localidad:1, direccion:lon:-97.495277, lat:19.852777)]	04-03-2016	01-06-2016	2,402,717.02	2,402,717.02	2,402,717.02	2,402,717.02	2,402,717.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(1717043/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE16160400820082	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFIDICOMISOS], monto:1000000.00, modificado:959450.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Aldo Herrera Varios Clave 2160P0816, Municipio De Xicuitlico, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-285	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:199, localidad:1, direccion:lon:-97.329460, lat:19.797222)]	24-10-2016		959,450.47	959,450.47	959,450.47	959,450.47	959,450.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([ciclo: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-170/2016-FED, contratista:ELBA LORENA MARTINEZ ANDINO], nombreContrato: 925674/proyecto_I, monto:959450.47, importe_modificado:959450.47])	925674/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE161604008200961	Proyecto de Inversión	3,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFIDICOMISOS], monto:3000000.00, modificado:2882325.27])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Unión / Progreso Clave 2160P0816, Municipio De Hueytamalco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-189	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:76, localidad:1, direccion:lon:-97.287222, lat:19.938888)]	02-01-2017		2,882,325.27	2,882,325.27	2,882,325.27	2,882,325.27	2,882,325.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]	([ciclo: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-468/2016-FED, contratista:CAPCEE, convocante:INMOBILIARIA 2 88 SA DE CV, monto:2882325.27, importe_modificado:2882325.27])	925993/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101074867	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.00, modificado:2500000.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción De Estacionamiento En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21mu12186, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180441	N	0	0	235	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:-98.1975, lat:19.045777)]	25-04-2018		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17180101076003	Proyecto de Inversión	3,842,181.95	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFIDICOMISOS], monto:3842181.95, modificado:3842181.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios, Clave 2160Q0469, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-Q30-18	N	0	0	1331	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:19, localidad:1, direccion:lon:-98.434168, lat:18.908848)]	26-03-2018		3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	3,842,081.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301839788	Proyecto de Inversión	1,800,000.02	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.02, modificado:1799894.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO INTERDISCIPLINARIO (PIM) ACTUALIZACIÓN VERSIÓN 1.0, EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA CLAVE 21MSU100H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181528	N	0	0	2029	[meta1: (unidad_medida:Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre Niaguas, San Martín Texmelucan de Zabala, Puebla, Puebla, lon:-98.44385, lat:19.060973)]	10-09-2018	14-11-2018	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	1,799,894.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e_avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE180301839804	Proyecto de Inversión	305,775.07	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305775.07, modificado:305339.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IOB8-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM.13 CLAVE 21ETR001F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEAMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Seama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181579	N	0	0	22	[meta1: (unidad_medida:Unidad, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (ve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle Emilio Zapata, N. Ninguno, Maravillas, Chalchicomula De Seama, Puebla, lon:-97.4865, lat:18.9445)]	26-09-2018	26-10-2018	305,395.52	305,395.52	305,395.52	305,395.52	305,395.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e_avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180301390607	Proyecto de Inversión	3,655,975.45	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadL1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655975.45, modificado:3655975.45])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	MANTENIMIENTOS EN MULTIPLES EDIFICIOS PARA LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, QUE INCLUYEN: FACULTAD DE MEDICINA, COMPLEJO REGIONAL NORDORIENTAL, CENTRO UNIVERSITARIO DE LA SALUD, EDIFICIOS EMMA Y EX CASA DE LAS MONJAS UBICADOS EN TEZUITLÁN, PUEBLA; FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, COMPLEJO REGIONAL SUR, EDIFICIO TH7, UBICADO EN TEHUACÁN, PUEBLA; FACULTAD DE ENFERMERIA, COMPLEJO REGIONAL NORTE, EDIFICIOS TTT1 Y TETA, UBICADOS TETELA DE OCAMPO, PUEBLA; FACULTAD DE CULTURA FISICA, EDIFICIO F73, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181389	N	0	0	2452	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_7578.13, meta_modificada:7578.13)]	(geo1: (ove_municipio156, localidad12, direccion:Carretera Libramiento Tecnológico, San Marcos Noventa km 7.5, Col. Llano Cárdenas Sur, Tehuacán, Puebla, lon: 97.261399, lat:18.462184))	05-09-2018	05-10-2018	3,655,975.45	3,655,975.45	3,655,975.45	3,655,975.45	3,655,975.45	3,655,975.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7578.13))	139067/proyecto_NICIO	Terminado	Validado	avances
2018	5	PUE180401499551	Proyecto de Inversión	3,117,011.83	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117011.83, modificado:3117011.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INSTITUTO DE CIENCIAS (IQUIP (CIENCIAS NATURALES).	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181515	N	0	0	3354	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_29334.49, meta_modificada:29334.49)]	(geo1: (ove_municipio114, localidad11, direccion:Car. Cd. Universitaria, Cad. Universitaria, 7292 Puebla, Pue., México, lon: 98.2037231, lat:19.0040397))	01-10-2018	02-11-2018	3,117,011.83	3,117,011.83	3,117,011.83	3,117,011.83	3,117,011.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29334.49))	149951/proyecto_NICIO	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180401499888	Proyecto de Inversión	734,164.07	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734164.07, modificado:734164.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, EDIFICIOS A01 Y A02, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181711	N	0	0	6832	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_3770.42, meta_modificada:3770.42)]	(geo1: (ove_municipio114, localidad11, direccion:Car. Cd. Universitaria, 7292 Puebla, Pue., México, lon: 98.2038887, lat:19.0048444))	14-11-2018	28-11-2018	734,164.07	734,164.07	734,164.07	734,164.07	734,164.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3770.42))	149988/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE15160100393949	Proyecto de Inversión	5,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2015, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.00, modificado:4350610.54])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Primera General De División Maximino Abarca y Administrativa 21e01045d, Municipio De Huajuastengo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	N/135	N	0	0	1108	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio74, localidad16, direccion:Car. 1837414, lat:19.139246))	04-03-2016	01-07-2016	4,350,610.54	4,350,610.54	4,350,610.54	4,350,610.54	4,350,610.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	717108/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE16160400819618	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.00, modificado:3841875.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento En La Escuela Ignacio Ruelas Caldas, Clave 21e010003w, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-222	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio19, localidad1, direccion:Car. 1837775, lat:18.908888))	24-10-2016		3,841,875.87	3,841,875.87	3,841,875.87	3,841,875.87	3,841,875.87	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-185/2016, FED, contratista:LECONA CONSTRUCCIONES SA DE CV, comprobante:CAPCE, monto:2700165.59, importe_modificado:2700165.59])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	92509/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE16160400820206	Proyecto de Inversión	4,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.00, modificado:3836573.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción Y Mejoramiento En La Escuela Fernando Galvan Lavreros Clave 21e01002r, Municipio De Acaxtla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-182	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio1, localidad1, direccion:Car. 1830333, lat:19.103333))	19-12-2016		3,836,573.06	3,836,573.06	3,836,573.06	3,836,573.06	3,836,573.06	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-494/2016, FED, contratista:CAPCEE, comprobante:AR01501ALDO PORBAS RODRIGUEZ, monto:2821821.24, importe_modificado:2821821.24])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	925819/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE16160400820235	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.00, modificado:1919107.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción En La Escuela Alvaro Galvez Y Fuentes, Clave 21e01003k, Municipio De Tezuitlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CONV-296	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio174, localidad1, direccion:Car. 9730555, lat:19.318888))	22-09-2016		1,919,077.05	1,919,077.05	1,919,077.05	1,919,077.05	1,919,077.05	(ctot1: [tipo_obraObr, numero_contrato:CAPCEE-382/2016, FED, contratista:C. JORGE VICTOR RIOS PERALTA, comprobante:CAPCEE, monto:1819077.05, importe_modificado:])	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	925915/proyecto_NICIO	Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180301389794	Proyecto de Inversión	202,304.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:202304.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO DIJAN ESCUETA CLAVE 21E01004R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACAPAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA.	Puebla	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181546	N	0	0	98	[meta1: (unidad_medida:Litro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio161, localidad14, direccion:Carretera Ninguno, San Andres Cacapapan, Tepanco De Lopez, Puebla, lon: 97.58775, lat:18.914466))	25-10-2018	25-11-2018	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litro, avance:1.0))		Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180301389808	Proyecto de Inversión	202,304.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.00, modificado:202304.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO RAFAEL MORAÑO VALLE CLAVE 21E01003W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA.	Puebla	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181586	N	0	0	361	[meta1: (unidad_medida:Litro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio191, localidad11, direccion:Proteccion Lopez Mateos Ninguno 0, Tulcingo De Valle, Tulcingo, Puebla, lon: 98.427624, lat:18.043415))	25-10-2018	25-11-2018	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	202,304.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litro, avance:1.0))		Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180401494971	Proyecto de Inversión	265,459.04	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:265459.04])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 176 CLAVE 21E01153J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEMAMATLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181843	N	0	0	39	[meta1: (unidad_medida:Litro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio45, localidad24, direccion:NINGUNO TEMAMATLA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon: 97.510806, lat:18.504551))	10-12-2018	14-12-2018	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	265,459.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litro, avance:1.0))		Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180401494984	Proyecto de Inversión	265,459.04	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265459.04, modificado:137047.58])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21E01003W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA TEPETITLAN, MUNICIPIO DE TLACHUCHUCA, PUEBLA.	Puebla	Tlachuchuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181856	N	0	0	105	[meta1: (unidad_medida:Litro, meta_1.0, meta_modificada:1.0)]	(geo1: (ove_municipio179, localidad22, direccion:NINGUNO NINGUNO SANTA CECILIA TEPETITLAN, TLACHUCHUCA, PUEBLA, lon: 97.43088, lat:19.190197))	10-12-2018	14-12-2018	137,047.58	137,047.58	137,047.58	137,047.58	137,047.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litro, avance:1.0))		Terminado	Validado	avances	
2018	5	PUE180401499705	Proyecto de Inversión	892,540.40	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadA1, prog_pres_R, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892540.40, modificado:892540.40])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, EDIFICIO FCOY Y FCOU UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181712	N	0	0	1854	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_6029.45, meta_modificada:6029.45)]	(geo1: (ove_municipio114, localidad11, direccion:Av. San Claudio 14, Cd. Universitaria, Cad. Universidad, 7292 Puebla, Pue., México, lon: 98.2034629, lat:19.0050751))	14-11-2018	28-11-2018	892,540.40	892,540.40	892,540.40	892,540.40	892,540.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6029.45))	1499705/proyecto_FIN	Terminado	Validado	avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	FUE1803014911716	Proyecto de inversión	471,339.35	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471339.35, modificado:471339.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTITA DE LA PREPARATORIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADA EN EL NORTE DE C. CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181400	N	0	0	255	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4416.47, meta_modificada:4416.47)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carle 4 Nte 204 Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.24931913, lat:19.04884366)]	05-09-2018	24-10-2018	471,339.35	471,339.35	471,339.35	471,339.35	471,339.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4416.47)]	(199716/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1803014913207	Proyecto de inversión	434,793.52	[FI: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434793.52, modificado:431833.64}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	20181634	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181634	N	0	0	850	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.86, meta_modificada:471.86)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El Barrio 21, Barrio Territorial Alhacayotl, San Juan Bata, 72480 Puebla, Pue., México, lon:-98.24931913, lat:18.9753046)]	02-10-2018	01-12-2018	431,833.64	431,833.64	431,833.64	431,833.64	431,833.64	(ttot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-175/2018, A CONTRATO GRUPO INMOBILIARIAS ANE S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:88337.17, importe_modificado:88337.17))	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.86)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE1803014907727	Proyecto de inversión	202,304.00	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202304.0, modificado:20235.56}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO MARCELINO SÁNCHEZ MONTES CLAVE ZIERHOFF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGLIA, PUEBLA.	Puebla	Lafregua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181583	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:93, localidad:1, direccion:saltillo lafragua, lon: -97.289853, lat:19.295793)]	06-10-2018	06-11-2018	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	202,235.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE180401494966	Proyecto de inversión	331,823.80	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331823.8, modificado:331823.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA EL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CLAVE ZIERHOFF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE QUECHUAC (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA.	Puebla	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181838	N	0	0	109	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geot: (cve_municipio:67, localidad:12, direccion:NINGUNO NINGUNO OQUECHUAC (SANTA CRUZ), GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, lon: -97.8475, lat:19.368442)]	10-12-2018	14-12-2018	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	331,823.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE180401490978	Proyecto de inversión	2,700,073.85	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700073.85, modificado:2700073.85}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181514	N	0	0	20598	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52894.37, meta_modificada:52894.37)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Sr. Claudio SM, Cd Universitario, Calle Universitaria, 72592 Puebla de Zaragoza, Puebla, México, lon:-98.3802897, lat:19.06166937)]	03-10-2018	01-11-2018	2,700,073.85	2,700,073.85	2,700,073.85	2,700,073.85	2,700,073.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52894.37)]	(1499078/proyecto_FIN, 1499078/proyecto_INICIO, 1499078/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2018	5	FUE180401499668	Proyecto de inversión	7,028,049.99	[FI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028049.99, modificado:7028049.99}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ID08-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	REPARACIONES DE DAÑOS CAUSADOS POR SISMO EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS SIGUIENTES FACULTADES: FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECIA, FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, FACULTAD DE ENFERMERÍA, INSTITUTO DE FISIOLÓGIA Y FACULTAD DE CULTURA FÍSICA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20181520	N	0	0	14294	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69632.03, meta_modificada:69632.03)]	[geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1418, Cd Universitario, 72592 Puebla, Pue., México, lon:-98.2035647, lat:19.00491549)]	01-10-2018	03-11-2018	7,028,049.99	7,028,049.99	7,028,049.99	7,028,049.99	7,028,049.99	7,028,049.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69632.03)]	(1499668/proyecto_FIN, 1499668/proyecto_INICIO, 1499668/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances