

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190201566417	Proyecto de inversión	5,299,183.36	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299183.36, modificado:5189012.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE MANUFACTURA DIGITAL ADITIVA AVANZADAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC CLAVE 21E180010Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	20190780	N	0	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 42.0)] [cve_municipio:15, localidad:1, direccion: 30 Pta. 105, San Miguel, 72880 Amozoc, Pue., México, lon: -98.84473877, lat:19.04913751]	25-06-2019	15-07-2019	5,189,012.31	5,189,012.31	5,189,012.31	5,189,012.31	5,189,012.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Equip.americo, avance:21.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570098	Proyecto de inversión	90,844.91	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90844.91, modificado:90844.91)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTILL 34 CLAVE 21E180005Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DOS AGUAS, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	Puebla	Acateño	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191468	N	0	0	66	[meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 3.0)] [cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA PUEBLA, ACATYOPOLUBA-MEXICO 10 NINGUNO, DOS AGUAS, ACATEÑO, PUEBLA, lon: -97.263397, lat:20.9714379]	20-09-2019	19-12-2019	90,844.91	88,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570109	Proyecto de inversión	128,461.56	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128461.56, modificado:128461.56)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO JOSÉ GÁLVEZ CALVE 21E180005Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, MUNICIPIO DE XITUTELCO, PUEBLA.	Puebla	Xituteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191479	N	0	0	131	[meta1: (unidad_medida:1, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)] [cve_municipio:159, localidad:56, direccion:CALLE SAN ISIDRO DEL CERRO, XALTIPAN, XITUTELCO, PUEBLA, lon: -97.339677, lat:19.761793]	20-09-2019	19-12-2019	128,461.56	128,400.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570114	Proyecto de inversión	1,600,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1280516.999)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL ECOTE PUEBLA, PUNTE AMALIZAMEN ACATE CLAVE 21E120013X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETEA MORELOS, MUNICIPIO DE ACATEPE, PUEBLA.	Puebla	Acatepe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191497	N	0	0	805	[meta1: (unidad_medida:1, meta:761.28, meta_modificada: 761.28)] [cve_municipio:1, localidad:4, direccion:AVENIDA JUAREZ Y LA MAGDALENA TETEA MORELOS, LA MAGDALENA TETEA MORELOS, ACATEPE, PUEBLA, lon: -97.742074, lat:19.820299]	27-09-2019	26-12-2019	1,280,516.99	1,273,965.39	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401685248	Proyecto de inversión	80,204.40	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO RAYDINO DE GANTY CLAVE 21E180599B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLAPA, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191710	N	0	0	63	[meta1: (unidad_medida:1, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)] [cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE AJUNTAMIENTO S/N, SAN JOSÉ TLAPA, COXCATLÁN, PUEBLA, lon: -97.100778, lat:18.1616479]	31-10-2019	29-01-2020	80,204.40	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190301570102	Proyecto de inversión	80,204.40	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO EL SANJOAQUÍN FACTOR CLAVE 21E180577I, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATEPE (SAN ANTONIO), MUNICIPIO DE ZOCUITLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zocuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191472	N	0	0	78	[meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [cve_municipio:217, localidad:27, direccion:CALLE CERRO HUESERO KILOMETRO 1.5 0 NINGUNO, ACATEPEC SAN ANTONIO, ZOCUITLÁN, PUEBLA, lon: -97.041457, lat:18.385799]	20-09-2019	19-12-2019	80,204.40	80,204.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570113	Proyecto de inversión	1,900,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1529000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MÓDULO SANITARIO Y COBERTURA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO IGNACIO JARAQUA CLAVE 21E180538A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AÉRICA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA.	Puebla	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191495	N	0	0	40	[meta1: (unidad_medida:1, meta:40, meta_modificada: 129.92)] [cve_municipio:123, localidad:2, direccion:NINGUNO 0 NINGUNO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA lon: -97.707894, lat:20.1386949]	27-09-2019	26-12-2019	1,520,000.00	1,459,316.88	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570116	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:960000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO N.ºM. 21 CLAVE 21E180010Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191500	N	0	0	37	[meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 137.28)] [cve_municipio:75, localidad:29, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 0 NINGUNO, BUENAVISTA, HUEYAPAN, PUEBLA, lon: -97.442, lat:19.9059]	27-09-2019	26-12-2019	960,000.00	916,513.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570118	Proyecto de inversión	5,172,836.76	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172836.76, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21H5U1219E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191504	N	0	0	850	[meta1: (unidad_medida:1, meta:2.0, meta_modificada: 2.0)] [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circulo de las Flores Sur S/n, San Colón, Heredia Puebla de Zaragoza, Puebla, lon: -98.197495, lat:19.049999]	04-10-2019	03-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190401685243	Proyecto de inversión	399,616.47	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399616.47, modificado:399616.47)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE CÓMPUTO, EN EL BACHILLERATO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21E180728V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191704	N	0	0	425	[meta1: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:RETORNO RAFAEL MORENO S/N INFORMANT MONUMENTO OBERO (LA CHINGAL), HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, lon: -98.197495, lat:19.0452789]	26-12-2019	07-01-2020	399,616.47	205,840.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685247	Proyecto de inversión	123,623.03	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_gres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTILL 26 CLAVE 21E180013X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191709	N	0	0	645	[meta1: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada: 3.0)] [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRADOS S/N CHACHAPA PUEBLA, AMOZOC, PUEBLA, lon: -98.09898, lat:19.0433333]	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Loce, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	4	PUE190401685258	Proyecto de inversión	121,968.71	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121968.71, modificado:121968.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO GUILLERMO PRIETO CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ICOTITLA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA	Puebla	Naupan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191721	N	0	0	73	[geo: [cve_municipio:100, localidad:17, direccion:CALLE DERECHO DERECHO 46 ICOTITLA, ICOTITLA, NAUPAN, PUEBLA, lon:-98.104306, lat:20.244183]]	26-12-2019	07-01-2020	121,968.71	110,990.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685266	Proyecto de inversión	123,623.03	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR HUICOCOTLA, PUEBLA	Puebla	San Salvador Huicocotla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191729	N	0	0	203	[geo: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE 414 SAN ANTONIO, SAN SALVADOR HUICOCOTLA, SAN SALVADOR HUICOCOTLA, PUEBLA, lon: -97.987581, lat:18.918852]]	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685273	Proyecto de inversión	1,200,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:999.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN O MÓDULO SANTARMO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACH. GENERAL OTE, JOSE MANUEL CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191736	N	0	0	170	[geo: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CUERPOS, 204 CENTRO, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon:-98.315165, lat:19.035884]]	31-10-2019	29-01-2020	959,999.94	955,363.48	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metro Cuadrado, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190201559326	Proyecto de inversión	580,292.99	[FI] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580292.99, modificado:279474.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AGRONOMÍA Y CENTRO DE INFORMACIÓN) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE ZANUSUQUO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Tecomatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190909	N	0	0	856	[geo: [cve_municipio:155, localidad:1, direccion:Carretera Palomas-Tlaxa km. 19.5, Tecomatlan, Puebla, lon: 98.309323, lat:18.224793]]	12-07-2019	10-08-2019	579,474.52	579,474.52	579,474.52	579,474.52	579,474.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:2.0]]		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190201559333	Proyecto de inversión	4,601,636.61	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4601636.61, modificado:461616.94)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEHUACUÁN CLAVE ZANUSUQUO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACUÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20190574	N	0	0	3450	[geo: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Carretera Tehuacan-Tehuacan a Tehuacan S/N km. 1.47, lon: 97.398619, lat:18.437499]]	15-07-2019	15-10-2019	4,601,636.94	4,596,791.30	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570089	Proyecto de inversión	106,690.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DIDACTICA, EN EL BACHILLERATO DIEGO RIVERA CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOTEPEC, MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191459	N	0	0	75	[geo: [cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE LA LAGUNA O NINGUNO, TECOTEPEC, COCATLAN, PUEBLA, lon: -97.079167, lat:18.325793]]	20-09-2019	19-12-2019	106,690.84	104,695.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570093	Proyecto de inversión	399,937.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 340 CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA	Puebla	Tetela de Ocampo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191463	N	0	0	39	[geo: [cve_municipio:172, localidad:25, direccion:CALLE EDUARDO ABRERO O NINGUNO, LA LAGUNILLA, TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, lon: -97.830226, lat:19.902583]]	19-09-2019	18-12-2019	399,937.84	302,496.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685241	Proyecto de inversión	399,616.47	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399616.47, modificado:399616.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DIDACTICA, EN EL BACHILLERATO FRIEDA GARZA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MINILAS (LA GARZA), MUNICIPIO DE IXTACAMAHTLÁN, PUEBLA	Puebla	Ixtacamahtlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191702	N	0	0	37	[geo: [cve_municipio:83, localidad:59, direccion:CALLE DERECHO S/N, MINILAS (LA GARZA) IXTACAMAHTLAN, PUEBLA, lon: 97.813889, lat:19.486667]]	26-12-2019	07-01-2020	399,616.47	205,850.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685244	Proyecto de inversión	54,837.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54837.84, modificado:54837.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL BACHILLERATO FRIEDA GARZA CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACALOC, MUNICIPIO DE ZOQUIULÁN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiután		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191706	N	0	0	49	[geo: [cve_municipio:217, localidad:3, direccion:NINGUNO O NINGUNO S/N, CACALOC, ZOQUIULAN, PUEBLA, lon: 97.099444, lat:18.353056]]	26-12-2019	07-01-2020	54,837.84	54,800.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685250	Proyecto de inversión	54,837.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54837.84, modificado:54837.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL BACHILLERATO CUAUHTEMOC CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALHAJACA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Vicente Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191713	N	0	0	87	[geo: [cve_municipio:155, localidad:3, direccion:NINGUNO O NINGUNO S/N, ALHAJACA, VICENTE GUERRERO, PUEBLA, lon: 97.165936, lat:18.567673]]	26-12-2019	07-01-2020	54,837.84	54,800.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685252	Proyecto de inversión	80,204.40	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO KAMLO CLAVE ZIEBERHOF, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUIULÁN, PUEBLA.	Puebla	Zoquiután		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191715	N	0	0	75	[geo: [cve_municipio:217, localidad:10, direccion:NINGUNO O NINGUNO S/N, VITLAMA, ZOQUIULAN, PUEBLA, lon: 97.015556, lat:18.3055]]	31-10-2019	29-01-2020	80,204.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Lot, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401685257	Proyecto de inversión	80,204.40	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACAO ESPINOSA CLAVE 21EBH073, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COCOTLÁN, MUNICIPIO DE ACATEPEC, PUEBLA	Puebla	Acayote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191720	N	0	0	111	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:2.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:2.0)	(geo: (cve_municipio:1, localidad:11, direccion:AVENIDA CHARALTEPEC 12 SAN JERONIMO COCOTLAN, SAN JERONIMO COCOTLAN, ACATEPEC, PUEBLA, lon:97.954863, lat:19.028951))	31-10-2019	29-01-2020	80,204.40	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685268	Proyecto de inversión	150,245.52	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150245.52, modificado:150245.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM.20 CLAVE 21EBH073, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191731	N	0	0	50	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:3.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:3.0)	(geo: (cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HERRERA 23-S/N, LIBERTAD ALVARO OBREGON, SOLTEPEC, PUEBLA, lon:97.768333, lat:19.134722))	26-12-2019	07-01-2020	150,245.52	145,500.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685308	Proyecto de inversión	9,197,511.80	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9197511.8, modificado:9197511.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA HUEJOTZINGO CLAVE 21MSU10916, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALAMMILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Puebla	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191821	N	0	0	1087	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:1.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:1.0)	(geo: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Camino, Huel San Mateo S/N, 74169 Santa Ana Xalamilco, Puebla, lon: 98.390847, lat:19.208892))	20-11-2019	18-02-2020	9,197,511.80	9,192,054.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190301570095	Proyecto de inversión	399,937.84	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA EL BACHILLERATO MURRIETA CLAVE 21EBH073, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUILTLA, PUEBLA	Puebla	Aquiltla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191465	N	0	0	136	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:1.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:1.0)	(geo: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:MINGUN O MINGUNO, AQUILTLA, PUEBLA, lon:97.833591, lat:19.792979))	20-09-2019	19-12-2019	399,937.84	302,505.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE19030170105	Proyecto de inversión	232,814.51	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232814.51, modificado:232814.51)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTIL 6 CLAVE 21EC00009, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXCQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	Ixcquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191475	N	0	0	667	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:6.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:6.0)	(geo: (cve_municipio:82, localidad:11, direccion:CALLE COSTADO NORTE DEL PANITON MUNICIPAL O MINGUNO SAN JUAN IXCQUIXTLA, PUEBLA, lon: 97.833378, lat:18.467585))	20-09-2019	19-12-2019	232,814.51	210,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685245	Proyecto de inversión	101,179.52	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101179.52, modificado:101179.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO ALDO VIVEROS VALERA CLAVE 21EBH080M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR (NARANILLO), MUNICIPIO DE XIUTITELCO, PUEBLA.	Puebla	Xiutitlco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191707	N	0	0	122	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:2.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:2.0)	(geo: (cve_municipio:99, localidad:12, direccion:MINGUN O MINGUNO S/N, SAN SALVADOR (NARANILLO), XIUTITELCO, PUEBLA, lon: 97.813, lat:19.813189))	26-12-2019	07-01-2020	101,179.52	101,150.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685251	Proyecto de inversión	106,690.84	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLDO MURRIETA CLAVE 21EBH073, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191714	N	0	0	45	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:1.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:1.0)	(geo: (cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CAMINO A TETCALCO S/N, SANTA MARÍA DEL MONTE, VICENTE GUERRERO, PUEBLA, lon: 97.203333, lat:18.338899))	26-12-2019	07-01-2020	106,690.84	98,990.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685254	Proyecto de inversión	79,291.31	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79291.31, modificado:79291.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21EBH064N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JULIAPAN, MUNICIPIO DE ACATZHO, PUEBLA.	Puebla	Acatzho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191717	N	0	0	57	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:3.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:3.0)	(geo: (cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO VECINAL A ARROYO BLANCO S/N, JULIAPAN, ACATZHO, PUEBLA lon:97.180278, lat:20.076111))	26-12-2019	07-01-2020	79,291.31	77,920.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685364	Proyecto de inversión	599,844.34	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599844.34, modificado:599844.34)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE GUILLERMO DE LA ROSA CLAVE 21EBH064N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191727	N	0	0	256	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:1.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:1.0)	(geo: (cve_municipio:53, localidad:11, direccion:Diag. Revolucion 5/A, 7300 Tototampán, Pue, Méxic, lon:98.0474653, lat:19.82872399))	01-11-2019	30-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685267	Proyecto de inversión	154,045.03	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154045.03, modificado:154045.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO MURRIETA CLAVE 21EBH073, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COPILA, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191730	N	0	0	105	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:4.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:4.0)	(geo: (cve_municipio:100, localidad:2, direccion:PEREADA DE LACADO MURRIETA S/N, COPILA, NAUPAN, PUEBLA, lon: 98.0858, lat:20.2692))	26-12-2019	07-01-2020	154,045.03	154,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685272	Proyecto de inversión	54,837.84	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, sub_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54837.84, modificado:54837.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL BACHILLERATO ROSARIO GATELLA CLAVE 21EBH078M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALUPAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191735	N	0	0	59	(meta:1: unidad_medida:1 ote_metal:1.0) (meta:2: unidad_medida:1 ote_metal:1.0)	(geo: (cve_municipio:35, localidad:25, direccion:CALLE 2 DE ABIL S/N, CALUPAN, COXCATLAN, PUEBLA, lon: 97.166414, lat:18.294229))	26-12-2019	07-01-2020	54,837.84	54,800.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida:1, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190401685274	Proyecto de inversión	171,375.43	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171375.43, modificado:171375.43)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EBH0255, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191738	N	0	0	177	[meta: (unidad_medida:0, meta:4.0, meta_modificada:4.0)]	[geo: (cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CAJALE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, NAUPAN, PUEBLA, lon:-98.18655, lat:20.225687)]	26-12-2019	07-01-2020	171,375.43	170,475.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190301570108	Proyecto de inversión	154,723.79	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154723.79, modificado:154723.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO CUTZAHUAC CLAVE 21EBH02055, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XIUTTECO, PUEBLA.	Puebla	Xiuteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191478	N	0	0	242	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CAJALE PORFIRIO DIAZ O, XIUTTECO, PUEBLA, lon:-97.327194, lat:19.79481)]	20-09-2019	19-12-2019	154,723.79	154,200.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570111	Proyecto de inversión	146,925.11	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146925.11, modificado:146925.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO MANRIQUEZ CLAVE 21EBH02055, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Tizamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191481	N	0	0	90	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CAJALE CABRETERA HUAYUTLA S/N, TIZAMAPAN DE GALEANA, TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA, lon:-97.575556, lat:20.066941)]	27-09-2019	26-12-2019	146,925.11	142,500.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685246	Proyecto de inversión	123,623.03	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO FERNANDO GALVAN LAUREANO CLAVE 21EBH01400, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACAETE, PUEBLA.	Puebla	Acate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191708	N	0	0	405	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRODIN GACION REFORMA S/N, ACAETE, PUEBLA, lon:-97.944027, lat:19.118496)]	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685256	Proyecto de inversión	98,579.96	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98579.96, modificado:98579.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EBH0488A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL SILAS, MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Tizamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191719	N	0	0	69	[meta: (unidad_medida:1, meta:2.0, meta_modificada:2.0)]	[geo: (cve_municipio:192, localidad:7, direccion:CAJALE CABRETERA A HERMUTLA S/N, TETELILLA DE MIGUEL SILAS, TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA, lon:-97.548057, lat:20.072232)]	26-12-2019	07-01-2020	98,579.96	98,550.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685265	Proyecto de inversión	150,245.52	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150245.52, modificado:150245.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO 195 CLAVE 21EBH1712, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191728	N	0	0	84	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion:NINGUN O NINGUNO S/N, TANAMAACONAN, HUEYAPAN, PUEBLA, lon:-97.43054, lat:19.887266)]	26-12-2019	07-01-2020	150,245.52	150,200.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190301570094	Proyecto de inversión	163,916.79	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163916.79, modificado:163916.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DIDACTICA, EN EL BACHILLERATO NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EBH0218W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191464	N	0	0	249	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAJALE ALVARO OBREGON O CHAPULCO, CHAPULTEPEC, PUEBLA, lon:-97.43057, lat:18.620669)]	20-09-2019	19-12-2019	163,916.79	160,600.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570101	Proyecto de inversión	106,690.84	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDACTICA, EN EL BACHILLERATO FLORES MAGÓN CLAVE 21EBH0218W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TIZACALOYAN, PUEBLA.	Puebla	Tizacaloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191471	N	0	0	48	[meta: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:153, localidad:2, direccion:CAJALE AVIENIMIENTO O NINGUNO, SAN MIGUEL, ACUEXCOMAC, TIZACALOYAN, PUEBLA, lon:-98.026944, lat:18.619444)]	20-09-2019	19-12-2019	106,690.84	104,675.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570107	Proyecto de inversión	103,835.75	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103835.75, modificado:103835.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDACTICAS, EN EL BACHILLERATO GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21EBH0765B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUJUTLITPEPEC, MUNICIPIO DE TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.	Puebla	Huixtlapec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191477	N	0	0	69	[meta: (unidad_medida:1, meta:3.0, meta_modificada:3.0)]	[geo: (cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAJALE ZARAGOZA O TIZAMAPAN DE GALEANA, TIZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA, lon:-97.534235, lat:20.097749)]	20-09-2019	19-12-2019	103,835.75	103,800.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570115	Proyecto de inversión	500,000.00	[TI: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO DIGITAL, NOM. 195 CLAVE 21EBH1712, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TANAMAACONAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191499	N	0	0	84	[meta: (unidad_medida:1, meta:74.88, meta_modificada:74.88)]	[geo: (cve_municipio:75, localidad:8, direccion:NINGUN O NINGUNO S/N, TANAMAACONAN, HUEYAPAN, PUEBLA, lon:-97.43054, lat:19.887266)]	27-09-2019	26-11-2019	400,000.00	399,921.17	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570117	Proyecto de inversión	5,336,614.99	[TI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pnes_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5336614.99, modificado:5336614.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21MEU1149Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA.	Puebla	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191254	N	0	0	2310	[meta: (unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo: (cve_municipio:90, localidad:7, direccion:Carretera del Ejeo Serrano y/o Sin Nombre, Juan C. Bonilla, Puebla, lon:-98.33013, lat:19.110695)]	31-07-2019	29-10-2019	5,336,614.99	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida:0, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190401685253	Proyecto de inversión	125,262.11	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125262.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 56 CLAVE 21E190950, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATECA, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.	Puebla	Xiutelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191716	N	0	0	31	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	{geo: [ve_municipio:59, localid:3, direccion:MEXUN 0 NINGUNO/S/N-ATECA, XIUTELCO, PUEBLA, lon:-97.2697, lat:19.6987]}	26-11-2019	07-01-2020	125,262.11	125,200.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685260	Proyecto de inversión	123,623.03	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO FRANCISCO J. MADRO CLAVE 21E190174P, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE CUAPAXTLA DE MADRO, PUEBLA.	Puebla	Cuapaxtla de Madro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191723	N	0	0	161	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	{geo: [ve_municipio:38, localid:1, direccion:Carretera 18, Cuapaxtla Victoria, 75420 Cuapaxtla de Madro, Pue., Mexico, lon:-97.82912008, lat:18.91765412]}	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685261	Proyecto de inversión	123,623.03	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO QUITZACÓTLI CLAVE 21E190172P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CACAQUICHIL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.	Puebla	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191724	N	0	0	310	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	{geo: [ve_municipio:69, localid:3, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO S/N CACAQUICHIL, CACAQUICHIL, HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.47814, lat:18.788583]}	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190401685263	Proyecto de inversión	82,757.39	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82757.39, modificado:82757.39}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21E190492Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.	Puebla	Xiutelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191726	N	0	0	49	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	{geo: [ve_municipio:59, localid:11, direccion:CALE METZAHUALCIVOT S/N SAN JOSÉ, XIUTELCO, PUEBLA, lon:-97.33889, lat:19.803056]}	26-12-2019	07-01-2020	82,757.39	82,700.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401691404	Proyecto de inversión	854,137.36	[TI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854137.36, modificado:854137.36}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IÓN DE DAÑOS POR SISMO CUARTA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DOS) DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEHERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y EN IGF	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEHERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191758	N	0	0	6680	{meta1: [unidad_medida:Cuadrados, meta:9862.52, meta_modificada: 9862.52]}	{geo: [ve_municipio:114, localid:1, direccion:18-C Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72500 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.208882, lat:19.052401]}	13-11-2019	02-12-2019	854,137.36	854,137.36	854,137.36	854,137.36	85,413.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:9862.52]}	1691404/proyecto_1691404/proyecto_FIN, PROCESO		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	4	PUE1902001567197	Proyecto de inversión	1,812,481.00	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812481.00, modificado:1812481.00}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN SANTARDO, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA BENEHERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN PREPARATORIAS URBANAS Y PREPARATORIAS REGIONALES UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, ZACATLÁN, SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN, ATLÚC y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEHERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190952	N	0	0	3488	{meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, meta:20294.45, meta_modificada: 20294.43]}	{geo: [ve_municipio:114, localid:1, direccion:Don Juan De Padua y Mendoza 402, Centro, 72000 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.192268, lat:19.04302613]}	17-06-2019	15-07-2019	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	1,812,481.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:20294.43]}	1507197/proyecto_1507197/proyecto_FIN		En Ejecución	Validado avances		
2019	4	PUE190301570900	Proyecto de inversión	128,461.56	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128461.56, modificado:128461.56}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1005 AULAS DIDÁCTICAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 13 CLAVE 21E17003F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MANIULLA, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191460	N	0	0	27	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:2.0, meta_modificada: 2.0]}	{geo: [ve_municipio:45, localid:12, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA 0 NINGUNO, MANIULLA, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, lon:-97.4885, lat:18.91465]}	20-09-2019	19-12-2019	128,461.56	128,430.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570100	Proyecto de inversión	106,690.84	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚM. 35 CLAVE 21E190998R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE COLORADO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA.	Puebla	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191470	N	0	0	54	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	{geo: [ve_municipio:46, localid:1, direccion:CALE AQUILES SERDAN 35 NINGUNO, PUENTE COLORADO, CHAPULCO, PUEBLA, lon:-97.3661, lat:18.70479]}	20-09-2019	19-12-2019	106,690.84	104,675.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570104	Proyecto de inversión	123,623.03	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO QUITZACÓTLI CLAVE 21E19042X, UBICADO EN LA CABEERA MUNICIPAL DE ICACQUIHTLA, PUEBLA.	Puebla	Icaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191474	N	0	0	109	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:3.0, meta_modificada: 3.0]}	{geo: [ve_municipio:82, localid:1, direccion:CALE COSTADO NORTE DEL PANTERON MUNICIPAL 0 NINGUNO, SAN JUAN ICACQUIHTLA, ICACQUIHTLA, PUEBLA, lon:-97.81111, lat:18.460833]}	20-09-2019	19-12-2019	123,623.03	123,600.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances	
2019	4	PUE190301570106	Proyecto de inversión	599,844.12	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599844.12, modificado:599844.12}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM-Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL BACHILLERATO JUAN GALINDO CLAVE 21E19057Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAJA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA.	Puebla	Juan Galindo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191476	N	0	0	296	{meta1: [unidad_medida:1, ote_meta:1.0, meta_modificada: 1.0]}	{geo: [ve_municipio:91, localid:1, direccion:CALE ALDAMAA 0 NINGUNO, NUEVO NECAJA, JUAN GALINDO, PUEBLA, lon:-98.005972, lat:20.211377]}	20-09-2019	19-12-2019	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta: [unidad_medida:Loge, avance:0.0]}		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401570112	Proyecto de inversión	1,950,000.00	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.00, modificado:1453304.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL, C. DEL EL BACHILLERATO RENACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH01652, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAH, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191489	N	0	0	435	[geot: {cve_municipio:140, localid:14, direccion:CALLE CHOLULTECAS NORTE O NINGUNO, meta:202.08, meta_modificada: 202.08}]	27-09-2019	26-12-2019	1,453,304.05	1,452,304.14	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190401685242	Proyecto de inversión	80,204.40	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80204.4, modificado:80204.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO JUAN ALDAMA CLAVE 21EBH0909, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO LAGUNAS, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191703	N	0	0	70	[geot: {cve_municipio:195, localid:12, direccion:Carra Asumbilla Troncones de Obz 530, Santa María del Monte, Pue, México, lon: -97.1897915, lat:18.5380445}]	31-10-2019	29-01-2020	80,204.40	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685249	Proyecto de inversión	123,623.03	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO BENITO MACÍAS ZARATE CLAVI 21EBH011X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CAPULAC (A EX-HACIENDA), MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191712	N	0	0	139	[geot: {cve_municipio:15, localid:14, direccion:NINGUN D CAMINO EN HACIENDA CAPULAC 2021 FABRIS CONCEPCION CAPULAC (A EX-HACIENDA), AMOZOC, PUEBLA, lon: -98.060565, lat:19.0920991}]	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685255	Proyecto de inversión	399,616.47	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399616.47, modificado:399616.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE COMPUTO, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NOM. 91 CLAVE 21EBH1073V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEXICALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMILTAN, PUEBLA.	Puebla	Ixtacamiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191718	N	0	0	48	[geot: {cve_municipio:8, localid:20, direccion:CALLE 5 DE MAYO SIN MEXICALTEPEC, IXTACAMILTAN PUEBLA, lon: -97.732129, lat:19.5910181}]	26-12-2019	07-01-2020	399,616.47	205,852.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685259	Proyecto de inversión	123,623.03	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.03, modificado:123623.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, EN EL BACHILLERATO DE NOVIEMBRE CLAVE 21EBH0191, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATITPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERREÑA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191722	N	0	0	125	[geot: {cve_municipio:153, localid:2, direccion:AVENIDA BACHILLERATO SIN AVIATEPEC, TECALI DE HERREÑA, PUEBLA, lon: -97.820087, lat:18.8519131}]	31-10-2019	29-01-2020	123,623.03	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685262	Proyecto de inversión	106,690.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106690.84, modificado:106690.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 21 CLAVE 21E1002102, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191726	N	0	0	37	[geot: {cve_municipio:75, localid:28, direccion:CALLE SAN FRANCISCO SIN BUENAVISTA, HUEYAPAN, PUEBLA, lon: -97.4421, lat:19.9051}]	26-12-2019	07-01-2020	106,690.84	104,695.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685270	Proyecto de inversión	599,844.12	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599844.12, modificado:599844.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE COMPUTO, EN EL BACHILLERATO DEL C. E. HERODES DE ZACAPAXTLA CLAVE 21EBH329A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA.	Puebla	Zacapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191733	N	0	0	416	[geot: {cve_municipio:207, localid:1, direccion:CALLE UNIDAD EDUCOC SIN, ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.584412, lat:19.8906311}]	31-10-2019	29-01-2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401685271	Proyecto de inversión	71,533.56	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71533.56, modificado:71533.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DIDÁCTICA, EN EL BACHILLERATO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21EBH083N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE XIUTELCO, PUEBLA.	Puebla	Xiutelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191734	N	0	0	104	[geot: {cve_municipio:199, localid:8, direccion:CALLE PRINCIPAL 215 SIN SAN ANDRÉS, XIUTELCO, PUEBLA, lon: -97.338889, lat:19.7991}]	26-12-2019	07-01-2020	71,533.56	71,530.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401691498	Proyecto de inversión	110,171.68	[FI] (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110171.68, modificado:110171.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC, CLAVE 21MBJ1202E, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMOZOC, PUEBLA.	Puebla	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	20191850	N	0	0	250	[geot: {cve_municipio:15, localid:1, direccion:Amozoc, Pue, México, lon: -98.947894, lat:19.0438291}]	19-12-2019	19-04-2020	110,171.68	110,171.68	110,171.68	110,171.68	110,171.68	110,171.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190301570091	Proyecto de inversión	399,937.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA EL BACHILLERATO NICOLÁS REYES ALSEBE CLAVE 21EBH0191, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191461	N	0	0	236	[geot: {cve_municipio:140, localid:1, direccion:CALLE COATEPEC O NINGUNO, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}]	20-09-2019	19-12-2019	399,937.84	202,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances
2019	4	PUE190301570092	Proyecto de inversión	399,937.84	[FI] (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399937.84, modificado:399937.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, PARA EL BACHILLERATO GILBERTO ROSALES SALDARIVA CLAVE 21EBH0191, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20191462	N	0	0	62	[geot: {cve_municipio:148, localid:1, direccion:CALLE ITURBIDO O NINGUNO, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.378291, lat:18.997041}]	20-09-2019	19-12-2019	399,937.84	202,500.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:0.0}]		En Ejecución	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAL	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE19020155937	Proyecto de inversión	1,683,006.66	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683006.66, modificado:1678856.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE LICENCIADOS QUE CONSISTE EN UN AULA DIDACTICA, ESTRADO, ARCHIVO, AUDIO Y GRABACION (PROYECTO DE CONTINUACION) EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SPURITAHUACA, MUNICIPIO DE HUJHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2019035	N	0	0	107	[geot: (meta:1, localidad:6, direccion:Calle Cuadrados, meta:89.21, meta_modificado: 89.21)]	[geot: (meta:1, localidad:6, direccion:Calle Cuadrados, meta:89.21, meta_modificado: 89.21)]	21-05-2019	18-08-2019	1,678,856.99	1,678,856.99	1,678,856.99	1,678,856.99	1,678,856.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:89.21]	[meta:1, avance:89.21]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401691960	Proyecto de inversión	166,053.16	[TI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166053.16, modificado:166053.16)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO CUARTA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA HOSPITAL DE PEQUEÑAS ESPECIES	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191763	N	0	0	4352	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:6971.93, meta_modificado: 6971.93)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:6971.93, meta_modificado: 6971.93)]	11-11-2019	05-12-2019	166,053.16	166,053.16	166,053.16	166,053.16	166,053.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:97.93]	[meta:1, avance:97.93]	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190201567312	Proyecto de inversión	575,451.94	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575451.94, modificado:575451.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CULTURA FÍSICA Y COMPLEJO UNIVERSITARIO DE LA SALUD (CUS), UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190911	N	0	0	1414	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:12628.77, meta_modificado: 12628.77)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:12628.77, meta_modificado: 12628.77)]	17-06-2019	15-07-2019	575,451.94	575,451.94	575,451.94	575,451.94	575,451.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:12628.77]	[meta:1, avance:12628.77]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567253	Proyecto de inversión	246,638.60	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246638.60, modificado:246638.60)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN UN EDIFICIO EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190940	N	0	0	1879	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:9666.57, meta_modificado: 9666.57)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:9666.57, meta_modificado: 9666.57)]	17-06-2019	15-07-2019	246,638.60	246,638.60	246,638.60	246,638.60	246,638.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:9666.57]	[meta:1, avance:9666.57]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190201567314	Proyecto de inversión	1,279,311.41	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279311.41, modificado:1279311.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE FÍSICA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190922	N	0	0	19223	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:21780.54, meta_modificado: 21780.54)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:21780.54, meta_modificado: 21780.54)]	17-06-2019	15-07-2019	1,279,311.41	1,279,311.41	1,279,311.41	1,279,311.41	1,279,311.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:21780.54]	[meta:1, avance:21780.54]	Terminado	Validado avances
2019	4	PUE190401691963	Proyecto de inversión	772,166.92	[TI: (ciclo_recurso:2018_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772166.92, modificado:772166.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, CUARTA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, ULICA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191765	N	0	0	10551	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:28260.44, meta_modificado: 28260.44)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:28260.44, meta_modificado: 28260.44)]	13-11-2019	02-12-2019	772,166.92	772,166.92	772,166.92	772,166.92	772,166.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:28260.44]	[meta:1, avance:28260.44]	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401691969	Proyecto de inversión	334,020.83	[TI: (ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:1_prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334020.83, modificado:334020.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS E INSTITUTO DE FÍSICA ING. LUIS RIVERA TERRAZAS, UBICADOS EN CIUDAD	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191743	N	0	0	1867	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:1494.46, meta_modificado: 1494.46)]	[geot: (meta:1, localidad:14, direccion:Carretera Cuadrados, meta:1494.46, meta_modificado: 1494.46)]	28-10-2019	26-11-2019	334,020.83	334,020.83	334,020.83	334,020.83	334,020.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, avance:1494.46]	[meta:1, avance:1494.46]	Terminado	Validado / Registrado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPTURA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	4	PUE190201567298	Proyecto de inversión	88,055.97	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88055.97, modificado:88055.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMA, SEGUNDA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190944	N	0	0	1773	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:118, Cód. Univ:Univ, Cd. Universitaria, Cdad. Universitaria, meta:5902.0], meta_modificada: 5902.0) [Pue, Méxco, lon:-98.1941291, lat:19.00093899]	17-06-2019	15-07-2019	88,055.97	88,055.97	88,055.97	88,055.97	88,055.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:5902.0])	(1567298/proyecto_INICIO, 1567298/proyecto_PROCESO, 1567298/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances			
2019	4	PUE190201567350	Proyecto de inversión	7,194,385.05	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7194385.05, modificado:7194385.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE LENGÜAS, FACULTAD DE EDUCACIÓN Y LETRAS, FACULTAD DE PSICOLOGÍA, FACULTAD DE ARTES Y FACULTAD DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO OCCU Y CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190939	N	0	0	7679	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Prof. Friz Thoms 2006, Xonaca, 72280 Puebla, Pue., meta_modificada: 47775.21], meta:47775.21, meta_modificada: 47775.21) [Pue, Méxco, lon:-98.1708827, lat:19.042432]	17-06-2019	15-07-2019	7,194,385.05	7,194,385.05	7,194,385.05	7,194,385.05	7,194,385.05	7,194,385.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:47775.21])	(1567350/proyecto_INICIO, 1567350/proyecto_PROCESO, 1567350/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190401691958	Proyecto de inversión	358,610.38	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358610.38, modificado:358610.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE SALUD DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN EL EDIFICIO ENAI MULTISALAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA, UBICADO EN EL ÁREA DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191761	N	0	0	12024	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Manuel Espinosa Yglesias o Av. 31 poniente 1159A, Los Volcans, 72410 Puebla, Pue., México, lon:-98.2132726, lat:19.0378996], meta:13150.42], meta_modificada: 13150.42) [Pue, Méxco, lon:-98.21476936, lat:19.03757601]	11-11-2019	05-12-2019	358,610.38	358,610.38	358,610.38	358,610.38	358,610.38	358,610.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:13150.42])	(1691958/proyecto_INICIO, 1691958/proyecto_PROCESO, 1691958/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2019	4	PUE190401691971	Proyecto de inversión	1,095,028.97	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095028.97, modificado:1095028.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS FACULTADES DE LA COMUNICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191744	N	0	0	12068	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 1436, Jardines de San Manuel, 72570 Puebla, Pue., México, lon:-98.2012525, lat:19.0481941], meta:37623.24], meta_modificada: 37623.24) [Pue, Méxco, lon:-98.1970041, lat:19.00191284]	30-10-2019	28-11-2019	1,095,028.97	1,095,028.97	1,095,028.97	1,095,028.97	1,095,028.97	1,095,028.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:37623.24])	(1691971/proyecto_INICIO, 1691971/proyecto_PROCESO, 1691971/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2019	4	PUE190401691972	Proyecto de inversión	174,703.16	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174703.16, modificado:174703.16)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA QUÍMICA, CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y FACULTAD D	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191745	N	0	0	9307	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 123, Cd. Universitaria, Cdad. Universitaria, meta:35860.43], meta_modificada: 35860.43) [Pue, Méxco, lon:-98.1970824, lat:19.0021563]	30-10-2019	28-11-2019	174,703.16	174,703.16	174,703.16	174,703.16	174,703.16	174,703.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:35860.43])	(1691972/proyecto_INICIO, 1691972/proyecto_PROCESO, 1691972/proyecto_FIN)	Terminado	Validado / Registrado avances		
2019	4	PUE190201559325	Proyecto de inversión	580,035.05	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580035.05, modificado:579835.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO "H" AULAS Y SALA DE JUEGOS ORALES QUE CONSISTE EN UN AULA DIDÁCTICA, ESTRADO, ARCHIVO, AUDIO Y GRABACION (PROYECTO DE CONTINUACION) EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE 21MS11518H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IPUQUITAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.	Puebla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	20190305	N	0	0	107	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Av San Claudio 183B, Cuit. Manuel A...], meta:89.21], meta_modificada: 89.21) [Huehuetla, Puebla, lon:-97.626696, lat:20.0833788]	21-05-2019	18-08-2019	579,835.38	579,835.38	579,835.38	579,835.38	579,835.38	579,835.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:89.21])	(1691972/proyecto_INICIO, 1691972/proyecto_PROCESO, 1691972/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances		
2019	4	PUE190201567389	Proyecto de inversión	3,566,672.97	(FI) (Ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad:prog_pre:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566672.97, modificado:3566672.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, DEL INSTITUTO DE QUÍMICAS, FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y ZOOTECNIA FACULTAD DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y EN LOS MUNICIPIOS DE TEGAMACHALCO, CIUDAD SERDÁN, LOS REYES DE JARRES Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190949	N	0	0	3718	(geo: [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:118 B, Cód. Univ:Univ, Cd. Universitaria, Cdad. Universitaria, meta:45160.33], meta_modificada: 45160.33) [Pue, Méxco, lon:-98.1944186, lat:19.00095933]	17-06-2019	15-07-2019	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	3,566,672.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:45160.33])	(1567389/proyecto_INICIO, 1567389/proyecto_PROCESO, 1567389/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	4	PUE190401691973	Proyecto de inversión	116,426.06	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116426.06, modificado:116426.06}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL, TERCERA ETAPA, EN EDIFICIO DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE ARTES HUMANAS (DEPARTAMENTO GARCÍA GORTÁIZ MUNEIRA, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191757	N	0	0	87	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Av. 4 Ota 404, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19442749, lat:19.04238999}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Av. 4 Ota 404, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19442749, lat:19.04238999}, meta:2823.83}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Av. 4 Ota 404, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19442749, lat:19.04238999}, meta:2823.83}}]	11-11-2019	05-12-2019	116,426.06	116,426.06	116,426.06	116,426.06	116,426.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:2823.83}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:2823.83}]	169197/proyecto_INICIO, 169197/proyecto_FIN, 169197/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado / Registrado avances
2019	4	PUE190401567308	Proyecto de inversión	1,937,953.57	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937953.57, modificado:1937953.57}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA EN AZÓTLA Y PRELITES EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, EDIFICIO 2	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190946	N	0	0	2660	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Av. 4 Ota 404, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19442749, lat:19.04238999}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1937841, lat:19.04173418}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1937841, lat:19.04173418}}]	17-06-2019	15-07-2019	1,937,953.57	1,937,953.57	1,937,953.57	1,937,953.57	1,937,953.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:4736.69}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:4736.69}]	1567308/proyecto_INICIO, 1567308/proyecto_PROCESO, 1567308/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401567360	Proyecto de inversión	10,430,010.53	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10430010537, modificado:10430010537}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA MUNICIPIO DE PUEBLA Y EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190947	N	0	0	8020	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1937841, lat:19.04173418}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1937841, lat:19.04173418}, meta:58394.0}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1937841, lat:19.04173418}, meta:58394.0}}]	17-06-2019	15-07-2019	10,430,010.53	10,430,010.53	10,430,010.53	10,430,010.53	10,430,010.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:58394.0}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:58394.0}]	1567360/proyecto_INICIO, 1567360/proyecto_PROCESO, 1567360/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401567401	Proyecto de inversión	7,853,861.77	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7853861.77, modificado:7853861.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FACULTAD DE BIENESTAR, FACULTAD DE ECONOMÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA Y COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU) EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y EN LOS MUNICIPIOS DE ATzacatlan, CHIAUTLA DE TAPAJ, IZCACAR DE MATAMOROS, LIBRES, ZACAPÁN, CUETZALAN, CHIHUALHUAPAN, HUACHINANGO Y TEHUACÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190954	N	0	0	16048	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:74075.48}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:74075.48}}]	17-06-2019	15-07-2019	7,853,861.77	7,853,861.77	7,853,861.77	7,853,861.77	7,853,861.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:74075.48}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:74075.48}]	1567401/proyecto_INICIO, 1567401/proyecto_PROCESO, 1567401/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401567463	Proyecto de inversión	3,628,655.11	[TI: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628655.11, modificado:3628655.11}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN EL INSTITUTO DE FÍSICA LUIS RIVERA TERESA Y EN EL IMAM MULTIFACULTADES, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA	Puebla	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UTBSP	20190518	N	0	0	0	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:1.0}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:1.0}}]	25-06-2019	15-07-2019	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	3,628,655.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Equipos, avance:4.0}], [meta2: {unidad_medida:Equipos, avance:4.0}]	1691962/proyecto_INICIO, 1691962/proyecto_FIN, 1691962/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401567407	Proyecto de inversión	5,344,440.81	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5344440.81, modificado:5344440.81}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE MEDICINA, FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN EL INSTITUTO DE FÍSICA LUIS RIVERA TERESA Y EN EL INSTITUTO DE FÍSICA LUIS RIVERA TERESA Y EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA Y LOS MUNICIPIOS DE HUACHINANGO, TEHUACÁN Y TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190962	N	0	0	14165	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.21138878, lat:19.03889447}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.21138878, lat:19.03889447}, meta:62997.38}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.21138878, lat:19.03889447}, meta:62997.38}}]	17-06-2019	15-07-2019	5,344,440.81	5,344,440.81	5,344,440.81	5,344,440.81	5,344,440.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:62997.38}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:62997.38}]	1567407/proyecto_INICIO, 1567407/proyecto_PROCESO, 1567407/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190401567418	Proyecto de inversión	231,566.98	[TI: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres_8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231566.98, modificado:231566.98}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA REPARATORIA REGIONAL, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190937	N	0	0	163	[geot: {localidad:114, localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, {meta1: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:59.36}}, {meta2: {unidad_medida: {localidad:1, direccion:Carretera 3 Cuadrados, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19425383, lat:19.04064437}, meta:59.36}}]	17-06-2019	15-07-2019	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	231,566.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:59.36}], [meta2: {unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:59.36}]	1567418/proyecto_INICIO, 1567418/proyecto_PROCESO, 1567418/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	4	PUE190401691959	Proyecto de inversión	636,867.20	(TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636867.2] modificado:636867.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN EL EDIFICIO FINAL DE LA FACULTAD DE ARTES, UBICADO EN EL COMPLEJO CULTURAL UNIVERSITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191762	N	0	0	937	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4950.24] (meta_modificada: 4950.24)	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Proppa TEC, Reserva Territorial Atlixcoatl, Puebla, Pue, México, lon:-98.24309149, lat:19.0212627], [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino de Vago 2143, Altiplano Terrestre Atlixcoatl, 7150 Puebla, Pue, México, lon:-98.24120022, lat:19.02130741], [geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino de Vago, Reserva Territorial Atlixcoatl, Puebla, Pue, México, lon:-98.24222225, lat:19.02130741], [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:110-C FIAP, Cd. Universitaria, Cdad. Universitaria, 72502 Puebla, Pue, México, lon:-98.20212225, lat:19.00386051], [meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18894.0] (meta_modificada: 18894.0)]	13-11-2019	02-12-2019	636,867.20	636,867.20	636,867.20	636,867.20	636,867.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:4950.24]	[1691959/proyecto_NICIO, 1691959/proyecto_FIN, 1691959/proyecto_PROCESO]	1691959/proyecto	Terminado	Validado / Registrado avances		
2019	4	PUE190401691967	Proyecto de inversión	2,122,426.63	(TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122426.63, modificado:2122426.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL, SEGUNDA ETAPA, EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS QUÍMICAS Y CIENCIAS BIOLÓGICAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20191742	N	0	0	3119	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18894.0] (meta_modificada: 18894.0)]	28-10-2019	26-11-2019	2,122,426.63	2,122,426.63	2,122,426.63	2,122,426.63	2,122,426.63	2,122,426.63	2,122,426.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:18894.0]	[1691967/proyecto_NICIO, 1691967/proyecto_FIN, 1691967/proyecto_PROCESO]	1691967/proyecto	Terminado	Validado / Registrado avances	
2019	4	PUE190201567235	Proyecto de inversión	155,412.83	(TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155412.83, modificado:155412.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS NATURALES DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y CIENCIAS BIOLÓGICAS, UBICADOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190935	N	0	0	3119	[meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8838.58] (meta_modificada: 8838.58)]	17-06-2019	15-07-2019	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	155,412.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:8838.58]	[1567235/proyecto_NICIO, 1567235/proyecto_FIN, 1567235/proyecto_PROCESO]	1567235/proyecto	Terminado	Validado avances	
2019	4	PUE190201567244	Proyecto de inversión	849,046.63	(TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849046.63, modificado:849046.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	TRABAJO DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR SISMO, TERCERA ETAPA EN DIVERSOS EDIFICIOS EN LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE LA BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE ARQUITECTURA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin Identificar	BENEEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	20190936	N	0	0	9763	[geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:116 B Metros Cuadrados, Calle Universitaria, Cd. Universitaria, Cdad. Universitaria, 72502 Puebla, Pue, México, lon:-98.19442749, lat:19.00887843], [meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7366.17] (meta_modificada: 7366.17)]	17-06-2019	15-07-2019	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	849,046.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1, unidad_medida:Metro a Cuadrado, avance:7366.17]	[1567244/proyecto_NICIO, 1567244/proyecto_FIN, 1567244/proyecto_PROCESO]	1567244/proyecto	Terminado	Validado avances