

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE071301000702	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251- 10 Al Km 26.927.73, Con Una Long De 2.678 Km. En El Municipio De Puebla.	20060411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2007	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	511,551.12	511,551.12	511,551.12	511,551.12	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	16.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0713010044781	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada E.C. (Coyula - Cahucanani) - Xochitlanop, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 200, En La Localidad De Xochitlanop, En El Municipio De Zaragoza.	20171243	Puebla	Atlixahuacán	San Francisco Xochitlanop	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2007	650,031.41	184,375.00	184,375.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0813010009023	Construcción De La Carretera Acceso Al Territorio De Zacapaotla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 746.	20090734	Puebla	Zacapaotla	Zacapaotla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	5,707,163.00	5,707,162.62	5,707,162.62	5,707,162.62	4,212,624.74	4,212,624.74	4,212,624.74	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	74.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE0813010009075	Conservación De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090851	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,570,785.85	1,570,785.85	1,570,785.85	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0813010009098	Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km.	20090852	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,601,782.35	1,601,782.35	1,601,782.35	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE08130100090183	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andrés De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grilalba Y Calle Fray Tomás De Castillas, Colonia Tres Cruces.	20100794	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2008	846,718.00	877,010.45	877,010.45	877,010.45	646,125.86	646,125.86	646,125.86	73.67	\$0	Metros Cuadrados	1,682	100.00	73.23	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0813020015192	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada E.C. (Coyula - Cahucanani) - Xochitlanop, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 200, En La Localidad De Xochitlanop, En El Municipio De Zaragoza.	20080222	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	574,996.92	574,996.92	574,996.92	574,996.92	533,151.50	533,151.50	533,151.50	92.72	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE0813010045184	Conservación De Las Áreas Delineadas, Dirección Provisional, Sanluisito Y Escalera En El Barrio Sanluisito, Ubicación En El Municipio De Zaragoza.	20171243	Puebla	Atlixahuacán	San Francisco Xochitlanop	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	131,824.03	8,694.78	8,694.78	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100058212	Construcción De Una Unidad Académica Tipo I En El Área Especie De Concreto (Ing. Química Y Biología) En El Ins. Tec. 3er. Cuatr. 21rmo.9097m	20091039	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	2,433,170.93	2,433,170.93	2,433,170.93	100,682.81	100,682.81	100,682.81	4.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE 100.882.81 GENERADOS DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100058213	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benigno Juárez" Del C/ps00010	20100137	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CAPCEE	
PUE09130100058218	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aguiles Serrán, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tlaxiaco.	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	142,311.35	142,311.35	142,311.35	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072481	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pita Olaya Y Baranaca, Colonia Tlilostoc	20070112	Puebla	Tlaxiaco	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	1,908,095.00	1,908,095.19	1,908,095.19	1,908,095.19	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072487	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estadales 2011, En El Estado De Puebla.	20100909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2009	1,484,053.00	1,484,053.32	1,484,053.32	1,484,053.32	61,409.10	61,409.10	61,409.10	4.14	\$0	Metros Cuadrados	3,410	100.00	4.14	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100072488	Supervisión De Termino Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estadales 2011, En El Estado De Puebla.	20110191	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	-	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100121715	Supervisión De Termino Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Segunda Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,250,597.00	1,250,597.46	1,250,597.46	1,250,597.46	1,247,919.54	1,247,919.54	1,247,919.54	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	99.79	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100122228	Generación De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Segunda Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090625	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,330,116.00	1,330,116.35	1,330,116.35	1,330,116.35	1,327,362.50	1,327,362.50	1,327,362.50	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	99.79	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130100122255	Generación De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090626	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,333,463.00	1,333,462.93	1,333,462.93	1,333,462.93	1,330,702.14	1,330,702.14	1,330,702.14	99.79	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	99.79	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE09130200139683	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños José María Morelos Y Pavim. Clave 21dc0455c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	137,883.75	137,883.75	137,883.75	137,883.75	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0913010044790	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón En Cuyuca De Andrade	20171262	Puebla	Cuyuca de Andrade	San Pedro Cuyuca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	1,726,844.94	1,726,844.94	1,726,844.94	1,726,844.94	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0913010044794	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende En Cuyuca De Andrade	20171263	Puebla	Cuyuca de Andrade	San Pedro Cuyuca	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	1,526,473.65	1,526,473.65	1,526,473.65	1,526,473.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0913010044798	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada Entrenque Carretero (Kilómetro 100 Carretera Federal Mexico-Puebla), San Andrés Calpan, Con Una Longitud De 3.0 Kilómetros, D	20171370	Puebla	Cholula de Rivadavia	San Pedro Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	5,466,320.60	5,170,722.90	5,170,722.90	5,170,722.90	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0913010044802	Construcción De Adoqunamiento De La Calle En Calles Rica Ellocochitlan, Pue	20171445	Puebla	Ellocochitlan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	896,629.62	411,584.97	411,584.97	411,584.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0913010055024	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	2017076	Puebla	Pahuatlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2009	10,705,975.65	10,705,975.65	10,705,975.65	10,705,975.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE10130100088302	Reconstrucción De La Carretera "Tehuacan-Tlaxiaco" Límite De Estados Puebla-Oaxaca, Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 20 000 Al Kilómetro 42 300, En Las Localidades De Caltepec.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: 140119.67 INTERESES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE10130100088303	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 84 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla.	20110175	Puebla	Coxcatlán	Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	43,831,056.02	43,831,056.02	43,831,056.02	43,831,056.02	1,813,698.83	1,813,698.83	1,813,698.83	4.14	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	4.14	Financiera: RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE10130300197246	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 84 Y 86 Poniente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla.	20070438	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2010	1,866,964.55	655,021.65	655,021.65	655,021.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00		

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE12170401044805	2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2.304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col. 10 De Abril, Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre		Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	183,631.50	51,022.60	51,022.60	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE1313030019003	Hidráulico De Las Calles Adama Y Aliende Entre Callejón De Los Pozos Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Teztlilán, Pue.	20130490	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	1,420,540.55	1,420,540.55	1,420,540.55	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE1313030020501	Rehabilitación De La Carretera Venustiano Carranza Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE1313040025306	Rehabilitación De Camino Tramo Cuatiles-Sauca En El Municipio De Cuayucan De Andrade	20130822	Puebla	Cuayucan de Andrade	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE13130400274260	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Espozza Calle Del Jardín	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	512,228.93	512,228.93	512,228.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE13130400275691	Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Itetpan En El Municipio De Teztlilán, Pue.	20130031	Puebla	Teztlilán	Itetpan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	2,156,269.97	2,156,269.97	2,156,269.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: OBRA AUTORIZADA / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE1317020088226	Eloixochitlán, Con Una Longitud De 15.1 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 15 100, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad	20161056	Puebla	Eloixochitlán	Eloixochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	21,250,000.00	76,385.66	76,385.66	76,385.66	76,385.66	76,385.66	76,385.66	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14130300201369	Mobiliario Para Equipamiento Del Inmueble Para El Centro Integral Proyecto De Servicios Del Municipio De Teztlilán, Pue.	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	1,813,917.17	1,813,917.17	1,813,917.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71,571	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE1413030201396	Rehabilitación Y Adecuación De Inmueble Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	4,060,338.06	4,060,338.06	4,060,338.06	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE14140100307124	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Espozza Calle Del Jardín	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	512,228.92	512,228.92	512,228.92	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE14140300373781	Trabajos De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huixtla, Puebla, En El Municipio De Huixtla, Pue.	20140994	Puebla	Huixtla	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	1.00	4,759,622.33	4,759,622.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Fisica: OBRA CANCELADA / Registro:
PUE14140300373713	Obras Complementarias Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautla Ubicado En El Municipio San Salvador El Viejo, Puebla.	20140764	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	1,948,312.80	1,917,118.11	1,917,118.11	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Rinconada De 2.8 Kms. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20141461	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	745,281.87	745,281.87	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Fisica: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA
PUE14140400434100	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	20141843	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	12,065,460.27	11,578,900.12	11,578,900.12	11,578,900.12	11,578,900.12	11,578,900.12	11,578,900.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140400434169	Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paseo De San Francisco, Municipio De Puebla	20141377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	1,136,800.00	1,136,800.00	1,136,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Fisica: OBRA CANCELADA / Registro: OBRA CANCELADA
PUE14140400434223	Acometida Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Cívico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla, Puebla	20141383	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	1,136,800.00	980,000.00	980,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Fisica: CANCELADA / Registro: CANCELADA
PUE14140400434301	Trabajos De Obra Complementarias Para La Modernización Del Sistema De Ecolinas De Amuliano, Ubicado En El Municipio De Puebla, Puebla	20141407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	2,169,129.56	2,169,129.56	2,169,129.56	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Fisica: CANCELADA / Registro: CANCELADA
PUE14140400434340	Obra Complementaria Para El Pavilón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Raña, Localidad Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla	20141639	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	1,795,000.00	1,795,000.00	1,795,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Fisica: CANCELADA / Registro: CANCELADA
PUE14140400434558	Construcción Del Ruedil A San Bernardino Tehuacanrango En El Municipio De San Andrés Cholula	20141906	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxacandango	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	26,541,925.58	26,541,925.58	26,541,925.58	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Fisica: CANCELADA / Registro: OBRA CANCELADA
PUE14140400434728	Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 36.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 12.0 Metros, Ubicado En La Carretera Amozoc - Teztlilán, Tramo Amozoc - Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla	20140014	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	2,397,859.16	2,398,984.33	2,398,984.33	2,398,984.33	2,398,984.16	2,398,984.16	2,398,984.16	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE14150100492020	Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Sedupo 2009	20090426	Puebla	Cuauhtlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2009	8,404,635.90	7,914,694.87	7,914,694.87	7,914,694.87	7,914,694.87	7,914,694.87	7,914,694.87	100.00	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA Y TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150200515230	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxacandango	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	99.38	\$0	Lote	1	0.00	99.38	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150200516887	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal Y Municipio	20150421	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	99.71	\$0	Lote	1	0.00	99.71	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	99.51	\$0	Lote	1	0.00	99.51	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,301.40	2,696,301.40	2,696,301.40	95.24	\$0	Lote	1	0.00	95.24	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF				33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	99.88	\$0	Lote	1	0.00	99.88	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14150400619876	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8,886,043.38	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	57.84	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisica: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA
PUE14160100638066	Terminación Del Colector En Margén De La Barranca Paralela A La Calle Ochoa Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Zona Conurbada De Nopalucan De La Granja Las Ochoas Y San	20141483	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	500,000.00	343,701.67	343,701.67	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Fisica: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA
PUE1416030078277	Paseo Histórico 5 De Mayo (Troné 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes)	20160676	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	5,951,309.83	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,538,822	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA Y REPORTADA EN 2016 NO PERMITE TERMINAR PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA Y REPORTADA EN 2016 / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel
PUE14170100851007	Ampliación A Cuatro Carriles Del Aseo Norte Del Perifoneo De Las Calles Central Y Entradas De La Autopista Puebla-Tlaxcala	20151285	Puebla	Coronango	San Francisco Coatlán (Coatlán)	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2014														

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510100490227	Reparaciones Generales En La Primera "Carmen Galena"	20090204	Puebla	Hermenegildo Galena	San Antonio Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	134,099.36	134,099.36	134,099.36	134,099.36	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100490284	Reparaciones Generales En La Primera "Jaime Nunor" Clave 216p0072w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galena	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	163,100.62	163,100.62	163,100.62	163,100.62	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1510100490302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Camerón Santa Ana Chismarum, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	777,251,127.67	9,782,566.58	9,782,566.58	9,782,566.58	9,782,566.58	9,782,566.58	9,782,566.58	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15101004903107	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Camerón Santa Ana Chismarum, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20141472	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	8,210,026.79	7,120,556.43	7,120,556.43	7,120,556.43	7,120,556.43	7,120,556.43	7,120,556.43	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1510100509568	Construcción De Cercado Perimetral Para El Parque La Constancia, Ubicado En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150499	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	4,898,279.72	4,898,373.42	4,898,373.42	4,898,373.42	4,898,373.42	4,898,373.42	4,898,373.42	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE1510100536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Externos En El Arco De Seguridad	20150519	Puebla	Huixtutzingo	Santa Ana Xalmilulco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	9,000,000.00	8,994,992.62	8,994,987.42	8,994,987.42	8,994,987.42	8,994,987.42	8,994,987.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15101005067073	Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, En El E, C, Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 216e4936e	20150635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,936,845.88	2,927,175.64	2,927,175.64	2,927,175.64	2,927,170.15	2,927,170.15	2,927,170.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,663	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010040616981	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barrotes El Candel En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla.	20151064	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	12,238,143.96	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	23.61	Financiera / Fisica / Registro: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Fisica: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTECIPADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE151010040618813	Construcción De La Fachada De Las Torres Del Telégrafo En La Zona De Los Fuertes	20151568	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SINTRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	30,000,000.02	29,975,575.97	29,975,575.97	29,975,575.97	29,975,575.97	29,975,575.97	29,975,575.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE151010040816610	Construcción De Dos Áreas Dotación En Estructura U-t-e Y Mejoramiento General De Áreas Dotación Y Saneamiento En El Edificio A En El Bath Francisco Villa Clave 216h0508tp, Municipio De Coxcoyan	20161462	Puebla	Coxcoyan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	114,978.61	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE151010040825163	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De San Martín Tezmelucan, Puebla	20160039	Puebla	San Martín Tezmelucan	San Martín Tezmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Seguridad	En Ejecución	2015	21,266,739.37	20,811,916.56	20,811,916.56	20,811,916.56	20,811,916.56	20,811,916.56	20,811,916.56	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$54482.81 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE151010040825226	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho, Municipio De Xicotepetl	20161644	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	237,690.99	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	100.00	\$0	Lot	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010040849645	Reconstrucción De La Carretera: Entranco Camero Kilómetro 40 (Tehuacan - Teacalcan) Zoquitlán, Con Una Longitud De 27.0 Kilómetros, De Kilómetro 3 000 Al Kilómetro 30 000, Por Vía Severa Del	20161057	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	15,582,426.65	15,582,426.65	15,582,426.65	15,582,426.65	15,582,426.65	15,582,426.65	15,582,426.65	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020809814	Reconstrucción De La Carretera: Alcomunga - Elcochitlán, Con Una Longitud De 15.1 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 15 100, Por Vía Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad	20161056	Puebla	Elcochitlán	Elcochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	218,695.91	272.69	272.69	272.69	272.69	272.69	272.69	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15101003064572	Adaptación De Espacios En El Edificio Del Instituto De Transparencia, Acceso A La Información Pública Y Protección De Datos Personales Del Estado De Puebla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla.	20170420	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2,000,000.00	1,614,334.93	1,614,334.93	1,614,334.93	1,614,334.93	1,614,334.93	1,614,334.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,587,027	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$37,697.44 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE15101003064582	Remodelación Y Ampliación De La Dirección General Del Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170512	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,805,535.16	1,793,237.13	1,793,237.13	1,793,237.13	1,344,893.32	1,344,893.32	1,344,893.32	75.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: CAPCEE
PUE1510100401049668	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Cadenamiento 0100 00 Al 01233 46 De La Calle 16 De Septiembre Y Del Cadenamiento 0 233 48 Al 0 415 00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Torres Carrizosa	20171375	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	43,143.43	4,279.01	4,279.01	4,279.01	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15101002082825	Exposición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Cobertura Local Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,369,035.00	8,539,333.28	8,539,333.28	7,855,062.75	7,855,062.75	7,855,062.75	7,855,062.75	91.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020629033	Trabajos De Obras Complementarias Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Penales Del Estado De Puebla, En La Herencia Puebla De Zaragoza, Municipio	20141442	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	1,460,697.10	1,460,697.10	1,460,697.10	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA CANCELADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA CANCELADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151010020629045	Pavimentación Con Barro Estampado De Calle Vicente Guerrero (Barro Las Flores, Mpio De Tulcingo de Valle)	20131107	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,058,370.79	2,058,370.79	2,058,370.79	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: RMNACIÓN ANTECIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100636486	Buap	S N	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	490,000,000.00	100.00	\$0	Otros	2,642	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: El presupuesto no ha ejercido en su totalidad, por lo que se cancela el estatus a término, mil pesos.
PUE151010020667756	Construcción De La Ciclovía Y Distribuidor Av. Hermanos Serdan En El Municipio De Puebla.	20160074	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	33,225,620.61	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020667776	Construcción De Espejos De Agua En La Ex Fábrica La Constancia (Precio Alzado)	20160468	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	7,992,000.00	5,683,631.16	5,683,631.16	5,683,631.16	5,683,631.16	5,683,631.16	5,683,631.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020669527	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Mota	20160131	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	14,246,774.75	13,825,397.07	13,825,397.07	13,825,397.07	13,825,397.07	13,825,397.07	13,825,397.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020669804	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Colector De Agua Sucia De Huauquechula	20160324	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	15,156,811.37	14,803,598.40	14,803,598.40	14,803,598.40	14,749,664.98	14,749,664.98	14,749,664.98	99.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.64	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020669828	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauchingango	20160147	Puebla	Huauchingango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	20,000,000.00	19,037,040.76	19,037,040.76	19,037,040.76	18,531,480.08	18,531,480.08	18,531,480.08	97.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020669878	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, Ubicada En El Municipio De Huauchingango.	20160462	Puebla	Huauchingango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	22,643,643.20	21,511,461.08	21,511,461.08	21,511,461.08	21,511,461.08	21,511,461.08	21,511,461.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151010020670271	Construcción De Dotación En Estructura U-t-e Y Obra Exterior, En El Bacheadero Octavio Paz Clave																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020077515	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana Del Primer Cuadrante Y Del Acceso Principal A La Cabecera Municipal Del Municipio De San Andrés Calpan	20160313	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	13,907,837.50	6,467,467.77	6,467,467.77	6,467,467.77	6,467,467.77	6,467,467.77	6,467,467.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1616020077599	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana En La Urbanización De Terrazas Del Municipio De Tehuiztlan, En El Estado De Puebla	20160312	Puebla	Tehuiztlan	Tehuiztlan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,000,000.00	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	2,783,738.88	2,783,738.88	2,783,738.88	70.52	\$0	Metros Cuadrados	10,548	0.00	69.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1616020077821	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepasca, Segunda Etapa	20160144	Puebla	Tepasca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	29,480,000.00	28,807,753.40	28,807,753.40	28,807,753.40	28,807,753.40	28,807,753.40	28,807,753.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE1616020077844	Proyecto Integral Del Mejoramiento Urbano A Lo Largo De La Vía Del Ferrocarril Puebla - Cholula	20160095	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	54,000,000.00	50,705,038.15	50,705,038.15	50,705,038.15	50,705,038.15	50,705,038.15	50,705,038.15	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300733882	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadrante Del Municipio De Huachinango	20160908	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	32,244.44	320,899.86	320,899.86	320,899.86	310,596.74	310,596.74	310,596.74	96.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.09	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300736704	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Mata	20160905	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mata	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	284,935.49	272,722.94	272,722.94	272,722.94	272,722.94	272,722.94	272,722.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300737117	Construcción Del Puente Vehicular Casahuate Blanco	20160592	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,485,436.83	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,020,651.66	4,020,651.66	4,020,651.66	92.16	\$0	Metros	0	0.00	92.16	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300737301	Construcción De Acceso Subterráneo Al Avión Del Parque Ecológico En La Ciudad De Puebla	20160390	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	7,151,026.54	6,900,044.91	6,900,044.91	6,900,044.91	6,900,044.91	6,900,044.91	6,900,044.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300737491	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Ciclovía Y Rehabilitación Del Camión Calle En El Municipio De Puebla	20160876	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	986,768.62	951,184.05	951,184.05	951,184.05	872,563.26	872,563.26	872,563.26	91.73	\$0	Kilómetro	0	0.00	91.74	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300737507	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicada En El Municipio De Puebla, Imagen Urbana A Precio Alzado En La Localidad De San Matías Tlalcancalec, En El Municipio De San Matías Tlalcancalec, En El Estado De Puebla	20160910	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	411,014.96	409,243.34	409,243.34	409,243.34	409,243.34	409,243.34	409,243.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300737607	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa	20160590	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	597,400.00	563,765.36	563,765.36	563,765.36	530,399.71	530,399.71	530,399.71	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.08	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300738123	Construcción Y Dignificación Del Parque Sonia	20160551	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	3,996,000.00	3,792,020.37	3,792,020.37	3,792,020.37	3,792,020.37	3,792,020.37	3,792,020.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300738139	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Dignificación Del Parque Sonia	20160504	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	92,162.90	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300738185	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa	20160906	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	934,725.88	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300738292	Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En Calle Privada Lazaro Cardenas, Localidad De Sta. Catarina Coatepec, Municipio De Sta. Catarina Coatepec	20160463	Puebla	Tlaxiaco	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	10,834,673.89	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	100.00	\$0	Metros	0	0.00	40.23	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PUE16160300738416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco, Pue.	20160067	Puebla	Tlaxiaco	Amanalco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,426,765.02	2,385,147.02	2,385,147.02	2,385,147.02	2,341,629.18	2,341,629.18	2,341,629.18	98.18	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160300739403	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Huaquechula	20160903	Puebla	Huaquechula	Catalochilchil	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	696,272.45	289,421.64	289,421.64	289,421.64	289,421.64	289,421.64	289,421.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300741099	Construcción De Plataformas E Instalación De Maquetos 2016 (Primer Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla	20160854	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,907,506.91	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160300741106	Construcción De Plataformas E Instalación De Maquetos 2016 (Segunda Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla	20160856	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,999,822.31	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160300741138	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estruct U-14 Y Mejoramiento Del De Aulas Didácticas Y Sanitarios En Edif B Y C Esc Sec Tec Núm. 110 2160119s, En Sta Ma Malatepec, Municipio De Ocoyucan	20161134	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,426,765.02	2,385,147.02	2,385,147.02	2,385,147.02	2,341,629.18	2,341,629.18	2,341,629.18	98.18	\$0	Metros Cuadrados	226	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160400816429	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuiltipan, Perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Pue.	20160993	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Santiago Yancuiltipan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6,281,590.21	603,927.56	603,927.56	603,927.56	603,927.56	603,927.56	603,927.56	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160400816604	Demolición De Edif Escuelas, Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Taller De Computo, Biblioteca, Sanitarios Y Estacionamiento U-2s, En El Bach Ignacio Zaragoza 216ms000b,	20161179	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160400816606	Rescate Y Rehabilitación De Las Antiguas Estaciones De Ferrocarril Puebla - Cholula Y La Infraestructura Histórica Patrimonial Asociada	20161289	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	19,885,293.34	19,979,162.73	19,979,162.73	19,979,162.73	8,724,631.03	8,724,631.03	8,724,631.03	44.56	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160400816609	Construcción De Un Laboratorio Polivalente En Estructura U-14 Y Mejoramiento General De Los Edificios A Y B, En El Balcónero Justo Sierra 216ms000b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuahuacan	20161992	Puebla	Cuahuacan	Cuahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,495,303.85	1,495,303.85	1,495,303.85	1,495,303.85	1,476,793.76	1,476,793.76	1,476,793.76	98.76	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE16160400817891	Mantenimiento Con Mezcla Asfáltica En Calleón De Polígono Central Del Municipio De Puebla	20161784	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	12,257,932.66	12,019,605.07	12,019,605.07	12,019,605.07	12,019,605.07	12,019,605.07	12,019,605.07	100.00	\$0	Metros cúbicos	108,780	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160400817929	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Dagonal Ferrocarril O 2 Sur Entre Las Calles 177 y 178 y Calle 6 Sur Entre Calles 9 Y 13 Oriente, Pavimentación De Las Calles Realatónes, 9 D.	20160630	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	7,994,000.00	5,859,327.13	5,859,327.13	5,859,327.13	5,859,327.13	5,859,327.13	5,859,327.13	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. / Física: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
PUE16160400817981	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Estampado En Las Calles Zaragoza (Entre Alameda Hidalgo) Y Alameda (Entre Zaragoza Y Juárez).	20161600	Puebla																										

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2017

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616040818474	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puentes El Encinal, Ubicados En La Localidad De Plana De Paris, Municipio De Zihuatlán.	20161074	Puebla	Zihuatlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	40,000,000.00	27,089,283.96	27,099,283.96	27,099,283.96	26,992,506.60	26,992,506.60	26,992,506.60	99.61	\$0	Piezas	0	0.00	99.61	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1617010083449	Reconstrucción De La Carretera: Entrepuerto De La Calle 20 Poniente A La Calle 15 Norte Y Calles Colindantes Para El Proyecto Del Tren Turístico Puebla - Cholula, En La Ciudad De Puebla.	20161969	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,300,992.46	6,231,567.01	6,231,567.01	6,231,567.01	6,231,567.01	6,231,567.01	6,231,567.01	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE16170100840346	Reconstrucción De La Carretera: Entrepuerto Camarero Kilómetro 40 (Tehuacan - Teotihuacan) - Coahuila, Con Una Longitud De 37.0 Kilómetros, Del Kilómetro 3 000 Al Kilómetro 30 000, Por Avenida Severa Del	20161057	Puebla	Zoquián	Zoquián	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,804,088.87	11,804,088.87	11,804,088.87	11,804,088.87	11,804,088.87	11,804,088.87	11,804,088.87	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170100840390	Proyecto Integral Para La Construcción De Infraestructura De Peaje En El Libramiento Sur De La Ciudad De México, Ubicados En El Km. 14 000 De La Autopista Siglo XXI, En El Municipio De Atlisco, Estado	20161985	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	17,264,714.39	17,264,714.39	17,264,714.39	17,264,714.39	17,264,714.39	17,264,714.39	17,264,714.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE16170100851071	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma Entre Emiliano Zapata Y Paraje Coyoco.	20161204	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,220,247.32	3,206,366.94	3,206,366.94	3,206,366.94	3,206,366.94	3,206,366.94	3,206,366.94	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Fisica: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170200898956	Reconstrucción De La Carretera: Acomungá - Elcochitán, Con Una Longitud De 15.1 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 15 000, Por Llave Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad	20161056	Puebla	Elcochitán	El Tepetzate	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	21,250,000.00	3,919,238.59	3,919,238.59	3,919,238.59	3,919,238.59	3,919,238.59	3,919,238.59	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO.
PUE16170200909758	Proyecto Integral Para La Construcción De Carriles De Desaceleración Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Penya Y Boulevard Atlixcoatl, En El Municipio De San Andrés C.	20162018	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,946,059.29	1,946,059.29	1,946,059.29	1,946,059.29	544,394.18	544,394.18	544,394.18	27.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1617020091038	Construcción De Faros Lineal En El Boulevard Atlixcoatl Sobre El Tramo Del Km 3 650 Al Nodo Cortopista Atlixcoatl- Parícutero En El Estado De Puebla.	20161684	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	9,194,788.49	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	5,204,846.97	5,204,846.97	5,204,846.97	56.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.61	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1617030064593	Terminación De La Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (CIP) En La Localidad De El Municipio De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20170380	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,953,232.99	1,943,369.23	1,943,369.23	1,943,369.23	1,464,877.52	1,464,877.52	1,464,877.52	75.38	\$0	Metros Cuadrados	43,882	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE16170400367124	Terminación De La Construcción Del Centro Integridad Serdán En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20170408	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,038,811.04	21,807.31	21,807.31	21,807.31	21,807.31	21,807.31	21,807.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100,492	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16170401045750	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Cadeneramiento 0 000 00 A 0 233 00 De La Calle 16 De Septiembre Y Del Cadeneramiento 0 233 00 A 0 415 00 De La Calle Guerrero Entre Calle Imberto Zaragoza	20171375	Puebla	Viome Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,152,054.26	2,567,630.21	2,567,630.21	2,567,630.21	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Fisica: EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro:
PUE16170401052097	Carrizal Del Colón, Alrededor Del Boulevard Niños Héroes Y Paseo De Los Frescos, Con Inicio En Calle 20 De No. Y Desagua En Barranca El Colón, Entre Calle De Atlisco Del Municipio De Atlisco	2017499-1	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATLISCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	226,239.65	226,239.65	226,239.65	226,239.65	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	86,600	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO, SE EJECUTA CON RECURSOS COMBINADOS LOS CUALES SE REPORTAN EN SU RUBRO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100839122	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Amozoc, Puebla.	20170041	Puebla	Amozoc de Mota	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,000,000.00	12,607,711.37	12,607,711.37	12,607,711.37	11,499,265.39	11,499,265.39	11,499,265.39	91.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.46	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839206	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Modernización De Carriles Centrales De La Autopista México - Puebla, Ubicados En Los Municipios De Coatepec, Cuautlanahuac Y Puebla.	20170004	Puebla	Coronango	San Antonio Mhuasán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	16,000,000.00	15,759,836.05	15,759,836.05	15,759,836.05	15,759,836.05	15,759,836.05	15,759,836.05	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE17170100839211	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Las Laterales De La Autopista México - Puebla En Los Tramos Cuzco - Parque Industrial Finca - Estado Coahuila, Ubicados En Los Municipios De Cuautlanahuac Y P.	20161989	Puebla	Cuautlanahuac	San Juan Cuautlanahuac	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	20,547,008.90	20,547,008.90	20,547,008.90	20,547,008.90	20,547,008.90	20,547,008.90	20,547,008.90	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE17170100839267	Construcción De Puente Pavimentado, Por Llave Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Localidad De Xicotepec, Municipio De Xicotepec.	20161975	Puebla	Pahuatlán	Agua del Machete	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	805,617.01	803,545.81	803,545.81	803,545.81	803,545.81	803,545.81	803,545.81	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: OBRA FINIQUITA PROYECTO TERMINADO
PUE17170100839302	Construcción Del Corredor Puebla-Cholula (Zona Arquitectónica) En El Estado De Puebla	20150944	Puebla	Puebla	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	32,056,593.93	30,553,888.50	30,553,888.50	30,553,888.50	30,553,888.50	30,553,888.50	30,553,888.50	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE17170100839328	Rehabilitación De Las Fuentes De La Escalinera Del Centro Expositor, Convenciones Y Zona De Los Fuentes En El Municipio De Puebla.	20161683	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	secretaria de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	16,021,145.42	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	89.80	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839371	Rehabilitación De Las Fuentes Y Monumentos Ubicados Sobre El Bulvar Hermanos Serdán, En El Municipio De Puebla, Puebla.	20161645	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,768,169.55	6,751,246.93	6,751,246.93	6,751,246.93	6,751,246.93	6,751,246.93	6,751,246.93	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: OBRA FINIQUITA PROYECTO TERMINADO
PUE17170100839399	Obras Complementarias Del Museo Del Automóvil En La Ciudad De Puebla	20170028	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	14,999,938.15	14,705,819.96	14,705,819.96	14,705,819.96	4,673,330.65	4,673,330.65	4,673,330.65	31.78	\$0	Metros	0	0.00	31.16	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839469	Reconstrucción A Precio Alzado De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Oramas: No Trascada Y Camino Nacional, Entre Avenidas 5 Oriente Y 11 Oriente, De La Localidad De Rafael Lara Grajales, Mex.	20161678	Puebla	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,475,754.87	3,475,754.87	3,475,754.87	3,475,754.87	3,475,754.87	3,475,754.87	3,475,754.87	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: PROYECTO TERMINADO OBRA FINIQUITA
PUE17170100839484	Construcción De Rampa De Conexión De Cortopista Parícutero - Ca San Andrés En El Estado De Puebla.	20161967	Puebla	San Andrés Cholula	Ejido Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,206,932.57	9,187,578.86	9,187,578.86	9,187,578.86	4,665,902.72	4,665,902.72	4,665,902.72	50.78	\$0	Lote	0	0.00	48.77	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839511	Proyecto Integral Para La Construcción De Carriles De Desaceleración Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Penya Y Boulevard Atlixcoatl, En El Municipio De San Andrés C.	20162018	Puebla	San Andrés Cholula	Caolaltepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,749,700.51	2,803,587.22	2,803,587.22	2,803,587.22	784,336.65	784,336.65	784,336.65	27.98	\$0	Metros	0	0.00	27.98	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839519	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20170050	Puebla	San Andrés Cholula	Cusandiatla	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,000,000.00	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	100.00	\$0	Metros	0	0.00	87.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839531	Imagen Urbana Verde En Las Manos Mercedarias No Interventadas Del Nuevo Núcleo Urbano En El Entorno De La Zona Industrial De San José Chiapa	20161682	Puebla	San José Chiapa	Coyahuatlalco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,820,279.06	2,844,514.09	2,844,514.09	2,844,514.09	2,844,514.09	2,844,514.09	2,844,514.09	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA/ Fisica: OBRA FINIQUITA/ Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839541	Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Coahuila - Puebla, Con Una Longitud De 26 000, Ubicados En El Estado De Puebla.	20161708	Puebla	San José Chiapa	Coyahuatlalco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	194,094,498.29	194,094,498.29	194,094,498.29	41.37	\$0	Metros	0	0.00	41.37	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170100839569	Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema Para El Manejo Y Disposición De Las Excedencias Y Efluentes De La Planta De Tratamiento De Aguas Resacas Municipales De San José Chiapa.	20161997	Puebla	San José Chiapa	Finca Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,233,001.17	5,233,001.1												



ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300959765	Reparación De Socavón En La Carretera Ramal Enrique Carretero (Autopista México - Puebla) En La Localidad De Chichula, En El Municipio De San Lucas El Grande, En El Municipio De San Martín Temelucan, Ubicado En El Tramo Calle Financiero Espinoza-Cuervo Del Carmen.	20170917	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	989,829.25	940,272.74	940,272.74	940,272.74	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE17170300959569	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Temelucan, Ubicado En El Tramo Calle Financiero Espinoza-Cuervo Del Carmen.	20170852	Puebla	San Martín Temelucan	San Martín Temelucan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	17,402,820.58	8,701,410.29	8,701,410.29	8,528,086.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009595874	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Acceso Al Municipio De San José Chiapa	20170845	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,786,371.25	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO - Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009595885	Rehabilitación De La Carretera Enteroque Carretero Kilómetro 31.2 (Puebla - Jalapa) - Mazapiltepec - Settepec, Con Una Longitud De 31.20 Kilómetros, Del Kilómetro 1000, Al Kilómetro 5 220, En La Localidad De Mazapiltepec, En El Municipio De Huautla, Estado De Puebla, Km 82 450, De La Carretera Federal México - Puebla, En La Localidad De San Mateo Capultitán	20170776	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,301,668.80	6,301,668.80	6,301,668.80	6,112,618.74	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009595888	Reconstrucción Del Muro De Concreto En El Municipio De Puebla, Km 82 450, De La Carretera Federal México - Puebla, En La Localidad De San Mateo Capultitán, En El Municipio De Huautla, En El Estado De Puebla.	20170657	Puebla	Huautla	San Mateo Capultitán	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,165,530.42	1,120,718.11	1,120,718.11	1,120,718.11	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: OBRA CONTRATADA
PUE171703009595916	Proyecto Integral Para La Promoción Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla	20170652	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,322,681.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	217,593.83	217,593.83	217,593.83	4.14	\$0	Metros	0	0.00	5.00	Financiera: 30% DE ANTIPOCO / Física: 30% DE ANTIPOCO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009595939	Remediación De Diferentes Inmuebles Del DF Estatal Ubicados En El Municipio De San Andrés Cholula.	20170531	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	21,454,774.01	21,087,795.82	21,087,795.82	21,087,795.82	16,649,554.27	16,649,554.27	16,649,554.27	78.95	\$0	Lote	0	0.00	77.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009595986	Proyecto Integral Para La Reparación De Falla Por Destamamiento Rotacional En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huautlahuango Nuevas Del Km 0.00 Al Km 2.810, Ubicados En La Calle Int. Ignacio Zaragoza Del Kilómetro 6.762 Al Kilómetro	20170497	Puebla	Huautlahuango	Huautlahuango	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,900,000.00	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,865,696.06	3,865,696.06	3,865,696.06	99.35	\$0	Metros	0	0.00	99.12	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596000	Construcción Del Parque Del Cerro De Amulucan, En El Municipio De Puebla, Presentación A Precio Fijo Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro En La Localidad De Nopalucan De La Granja, En El Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla.	20170413	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	24,081,082.93	24,081,082.93	24,081,082.93	86.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596048	Construcción De Puente Urbano De 48 M2, Por Llave Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicados En La Calle Int. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Chichauaxtla, En El Municipio De Tlaxiá	20161685	Puebla	Tlaxiá	Chichauaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,469,887.26	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,475,181.14	4,475,181.14	4,475,181.14	90.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.05	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596090	Reconstrucción De Puente Urbano De 52 M2, Por Llave Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicados En La Calle Int. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Chichauaxtla, En El Municipio De Tlaxiá	20161494	Puebla	Tlaxiá	Chichauaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE171703009596130	Reconstrucción De Puente Urbano De 48 M2, Por Llave Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicados En La Calle Ignacio Zaragoza (Kinder Nochebali) En La Localidad De Chichauaxtla, En El Municipio De Tlaxiá	20161489	Puebla	Tlaxiá	Chichauaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964317	Terminación De La Construcción De La "Unidad De Análisis De Información Para La Persecución Del Delito", Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula.	20170532	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2017	1,201,810.96	1,190,377.99	1,190,377.99	1,190,377.99	1,190,377.98	1,190,377.98	1,190,377.98	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,728,790	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044880	Ampliación Y Modernización Del Camino D Mejoramiento Tramo Villazora Cárdenas-Paso De Cárdenas Del Km 0.00 Al Km 2.810, Ubicados En La Calle Ignacio Zaragoza (Kinder Nochebali) En La Localidad De Chichauaxtla, En El Municipio De Tlaxiá	20171501	Puebla	Venezuano Carranza	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	19,402,527.24	9,722,032.22	9,722,032.22	9,722,032.22	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045016	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Histórico 9 De Mayo, Tercera Etapa C/ta De Asesoría Social Barrio de Amatepec, En El Municipio De Puebla.	20171592	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	15,266,999.90	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045069	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla.	20171731	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,998,520.06	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045089	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Asfalto Del Camino A La Carretera Municipal De Huehuetla.	20171597	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	2,500,000.00	450,000.00	450,000.00	443,700.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION - Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045110	Explanada De La Iglesia En Atlixco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Gobernanza Municipal)	20171739	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,647,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,274,044.54	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045130	Imagen Urbana En Zacatlán De Las Manzanas (Construcción Del Andador De Los Jilgueros)	20171740	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2017	2,988,500.00	1,544,000.00	1,544,000.00	1,213,631.21	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045958	Reparaciones Generales En La Primaria Aguiles Sentes Clave 216p02270, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171602	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,122,292.19	1,122,292.19	1,122,292.19	1,122,292.19	336,350.97	336,350.97	336,350.97	29.97	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045965	Reparaciones Generales En El Preescolar Rosaura Zapata Clave 216p01009, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171603	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,250,433.51	1,250,433.51	1,250,433.51	1,250,433.51	374,754.92	374,754.92	374,754.92	29.97	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045968	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Sentes Clave 216p12290, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171604	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,698,362.27	3,698,362.27	3,698,362.27	3,698,362.27	3,176,806.05	3,176,806.05	3,176,806.05	85.90	\$0	Metros Cuadrados	769	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045975	Reparaciones Generales En La Primaria Cristóbal Colón Clave 216p02080, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171605	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloayan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	678,496.09	678,496.09	678,496.09	678,496.09	203,345.28	203,345.28	203,345.28	29.97	\$0	Metros Cuadrados	506	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045977	Reparaciones Generales En La Secundaria Froy Batorone De Las Casas Clave 216p03030, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171606	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	731,633.76	731,633.76	731,633.76	731,633.76	219,270.64	219,270.64	219,270.64	29.97	\$0	Metros Cuadrados	701	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401045988	Reparaciones Generales En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 216p04500, Ubicado En El Municipio De Calpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171607	Puebla	Calpan	San Mateo Ozcoic	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	226,570.26	226,570.26	226,570.26	226,570.26	67,903.11	67,903.11	67,903.11	29.97	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046002	Reparaciones Generales En La Secundaria Mtro. De Río Blanco Clave 216p01146, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171611	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	711,475.87	711,475.87	711,475.87	711,475.87	213,229.32	213,229.32	213,229.32	29.97	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046012	Reparaciones Generales En El Preescolar Froy Batorone De Las Casas Clave 216p03030, Ubicado En El Municipio De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171612	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federnativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	394,013.08	394,013.08	394,013.08	394,013.08	118,085.72	118,085.72	118,085.72	29.97	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE1																												

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717040146036	Reparaciones Generales En El Preescolar Pizitcalli Clave 21ep0079n, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171616	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	391,484.25	391,484.25	391,484.25	391,484.25	117,327.83	117,327.83	117,327.83	29.97	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146048	Reparaciones Generales En La Primaria Fiberto Quira Clave 21ep0081, Ubicada En El Municipio De Chahuatl, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171617	Puebla	Chahuatl	Ciudad de Chahuatl de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	731,754.46	731,754.46	731,754.46	731,754.46	219,306.81	219,306.81	219,306.81	29.97	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146063	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jesús González Ortega Clave 21etv0133y, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171618	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Taxcalandingo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	290,004.36	290,004.36	290,004.36	290,004.36	86,914.31	86,914.31	86,914.31	29.97	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146074	Reparaciones Generales En La Primaria Benemérito De Las Americas Clave 21dpr1666, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171643	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146082	Reparaciones Generales De La Primaria Estelvio Balzar Clave 21dpo0489y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171644	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	634,964.50	634,964.50	634,964.50	634,964.50	396,019.20	396,019.20	396,019.20	62.37	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146090	Reparaciones Generales Del Preescolar Rosaura Zapata Clave 21dpo0425, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171645	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	620,030.36	620,030.36	620,030.36	620,030.36	185,923.04	185,923.04	185,923.04	29.99	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146112	Reparaciones Generales Del Preescolar Rosaura Zapata Clave 21dpo1226, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171646	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	630,000.18	630,000.18	630,000.18	630,000.18	590,177.83	590,177.83	590,177.83	93.68	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146143	Reconstrucción De La Telesecundaria José María Maldonado Clave 21ev0035n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171647	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146159	Reconstrucción De La Seso, Tec. Num. 4 Gral Emiliano Zapata Clave 21dpo0004, Ubicada En La Localidad De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Septiembre De 2017.	20171650	Puebla	Huaquechula	Champusco (Secundaria Técnica Número 4) [Escuela]	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,630,000.00	1,988,092.69	1,988,092.69	1,988,092.69	798,724.38	798,724.38	798,724.38	30.67	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE SOBRESALDO GENERADO DE LOS INTERESES / Registro: CAPCEE
PUE1717040146167	Reparaciones Generales En El Preescolar Taxcalipuca Clave 21ep00779, Ubicado En El Municipio De Xochitlapech, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171538	Puebla	Xochitlapech	Xochitlapech	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	407,899.27	407,899.27	407,899.27	407,899.27	122,247.41	122,247.41	122,247.41	29.97	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146180	Reparaciones Generales En La Primaria Simón Bolívar Clave 21dpr0274n, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171539	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	252,217.67	252,217.67	252,217.67	252,217.67	75,589.63	75,589.63	75,589.63	29.97	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146201	Reparaciones Generales En La Secundaria Lulu Bermúdez Galicia Clave 21dpo0019y, Ubicada En El Municipio De Atoyatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171540	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	571,714.13	571,714.13	571,714.13	571,714.13	171,342.73	171,342.73	171,342.73	29.97	\$0	Metros Cuadrados	371	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: capcee - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1717040146206	Reparaciones Generales En El Preescolar Alberto García Garza Clave 21ep0078n, Ubicada En El Municipio De Chahuatl, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Septiembre De 2017.	20171056	Puebla	Chahuatl	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,005,295.07	2,005,295.07	2,004,973.20	2,004,973.20	-	-	-	0.00	\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146215	Reparaciones Generales En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 21ep0035n, Ubicado En El Municipio De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171541	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	490,748.16	490,748.16	490,748.16	490,748.16	147,077.22	147,077.22	147,077.22	29.97	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146223	Reconstrucción Del C.E. Páez Lázaro Cárdenas Clave 21po4032t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171060	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	70,752,736.89	70,752,736.89	70,749,528.59	70,749,528.59	60,448,654.39	60,448,654.39	60,448,654.39	85.44	\$0	Metros Cuadrados	2,146	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146226	Reparaciones Generales En El Preescolar Silvestre Revueltas Clave 21dpo0079, Ubicado En El Municipio De Axutla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171542	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	138,184.72	138,184.72	138,184.72	138,184.72	41,413.96	41,413.96	41,413.96	29.97	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146234	Reconstrucción De La Sec. Santos Degollado Clave 21po0189g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171061	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,384,000.00	2,384,000.00	2,384,000.00	2,384,000.00	714,484.80	714,484.80	714,484.80	29.97	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146235	Reconstrucción De La Secundaria Casidillo Del Sur Clave 21dpo0026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171543	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	1,107,691.20	1,107,691.20	1,107,691.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146243	Reparaciones Generales En La Secundaria Profesor Honorato Tlaseca Barrera Clave 21dpo005, Ubicada En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171544	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	131,823.77	131,823.77	131,823.77	131,823.77	39,507.59	39,507.59	39,507.59	29.97	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146249	Reparaciones Generales En El Preescolar Ernesto Herrera Acevedo Clave 21dpo006t, Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171545	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,008.86	500,008.86	500,008.86	500,008.86	149,852.65	149,852.65	149,852.65	29.97	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146260	Reconstrucción De La Telesecundaria Manuel José Orozco Clave 21ev0103n, Ubicada En El Municipio De Tlanguanulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171503	Puebla	Tlanguanulco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	816,210.73	816,210.73	816,210.73	816,210.73	244,618.36	244,618.36	244,618.36	29.97	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146267	Reparaciones Generales En El Bachillerato General De Mayor Clave 21eb0056n, Ubicado En El Municipio De Cuauhtlaningo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171504	Puebla	Cuauhtlaningo	San Lorenzo Almolca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,643,143.33	1,643,143.33	1,643,143.33	1,643,143.33	492,450.06	492,450.06	492,450.06	29.97	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146276	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 180 Clave 21eb01167n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171505	Puebla	Pettalingo	Pettalingo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,849.99	149,849.99	149,849.99	29.97	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
PUE1717040146277	Reparaciones Generales En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpo001n, Ubicada En El Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171546	Puebla	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	865,773.74	865,773.74	865,773.74	865,773.74	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146286	Reparaciones Generales En El Preescolar General De Mayor Clave 21eb0056n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171506	Puebla	Chietla	Tzompahuacán	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	550,107.77	550,107.77	550,107.77	550,107.77	164,867.30	164,867.30	164,867.30	29.97	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146301	Reparaciones Generales En La Secundaria Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21dpo1119, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171547	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	894,330.72	894,330.72	894,330.72	894,330.72	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1717040146310	Reconstrucción Del Preescolar Xochil Clave 21ep0182k, Ubicado En La Lic. De San Antonio Alpanoan, Mpo De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171548	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,6										

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401046315	Reparaciones Generales En El Bach Gral Luis Donato Coloso Mures C2 21eh0167, Ubicado En El Municipio De Atoyacapan Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171507	Puebla	Atoyacapan	Atoyacapan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	262,237.50	262,237.50	262,237.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046327	Reparaciones Generales En La Telesecundaria General Alvaro Obregón Clave 21eh0906, Ubicada En El Municipio De Tehuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171508	Puebla	Tehuacán	Qualafajiga Culotepec (Santa Catalina Culotepec)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	338,661.00	338,661.00	338,661.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046334	Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Domínguez Clave 21dpr1538, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171549	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyacapan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	202,815.66	202,815.66	202,815.66	202,815.66	60,783.85	60,783.85	60,783.85	29.97	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046338	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plutarco Elías Calles Clave 21eh0905, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171509	Puebla	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	227,619.93	227,619.93	227,619.93	227,619.93	68,217.69	68,217.69	68,217.69	29.97	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046345	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Mariano Matamoros Clave 21eh0728, Ubicado En El Municipio De Huejutzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171511	Puebla	Huejutzingo	Santa María Nequapualco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	38,961.00	38,961.00	38,961.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046349	Reconstrucción De La Primaria Enrique G. León Ulbe Clave 21dpr0411, Ubicada En El Municipio De La Noia Hidalgo Municipio Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171550	Puebla	Tehuiztzingo	La Noia Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	1,107,691.20	1,107,691.20	1,107,691.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046357	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Siglo Veintiuno Clave 21eh0904, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171512	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	226,273.50	226,273.50	226,273.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046364	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0568, Ubicada En El Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171551	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	113,886.00	113,886.00	113,886.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	593	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046365	Reparaciones Generales En La Primaria Libertadores De America Clave 21dpr1608, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171513	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	23,797.32	23,797.32	23,797.32	23,797.32	7,132.06	7,132.06	7,132.06	29.97	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046375	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr1540, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171552	Puebla	Atlixco	San Felix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	60,602.59	60,602.59	60,602.59	60,602.59	18,162.60	18,162.60	18,162.60	29.97	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046377	Reparaciones Generales En La Tercer José Ma. Chica Linera C2 21eh0511, Ubicada En El Municipio De San Martín Tototepac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171514	Puebla	San Martín Tototepac	San Martín Tototepac	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	430,534.72	430,534.72	430,534.72	430,534.72	129,031.26	129,031.26	129,031.26	29.97	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046384	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Num. 34 Clave 21ah0989, Ubicada En El Municipio De Chiauhtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171515	Puebla	Chiauhtla	Ciudad de Chiauhtla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	263,736.00	263,736.00	263,736.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046386	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Num. 34 Clave 21ah0989, Ubicada En La Localidad Del Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171553	Puebla	Tanguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	1,107,691.20	1,107,691.20	1,107,691.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046393	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 30 Clave 21eh0989, Ubicada En El Municipio De Tapachalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171516	Puebla	Tapachalá	Santo Domingo Ayudilla	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	504,288.16	504,288.16	504,288.16	504,288.16	151,135.16	151,135.16	151,135.16	29.97	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046401	Reconstrucción De La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21eh0208, Ubicada En El Municipio De Tehuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171518	Puebla	Tehuacán	Tecuanián (San Miguel Tecuanián)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	879,989.46	879,989.46	879,989.46	879,989.46	263,732.83	263,732.83	263,732.83	29.97	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046405	Reconstrucción De La Secundaria Narciso Bassols Clave 21eh0806, Ubicada En La Localidad Del Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171554	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,496,000.00	2,496,000.00	2,496,000.00	2,496,000.00	748,051.20	748,051.20	748,051.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046414	Reparaciones Generales En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21eh0804, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171555	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	868	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046434	Reparaciones Generales En El Preescolar Nequapualco Clave 21dpr0896, Ubicado En El Municipio De Huejutzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171520	Puebla	Huejutzingo	Santa María Nequapualco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	226,273.50	226,273.50	226,273.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046463	Reparaciones Generales En La Secundaria Otilio Montano Clave 21eh0119, Ubicada En El Municipio De Ixcotelco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171521	Puebla	Ixcotelco	La Galazra	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	844,742.99	844,742.99	844,742.99	844,742.99	253,169.48	253,169.48	253,169.48	29.97	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046471	Reparaciones Generales En El Preescolar Neomezeta Clave 21dpr2250, Ubicado En El Municipio De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171556	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	637,185.42	637,185.42	637,185.42	637,185.42	190,964.47	190,964.47	190,964.47	29.97	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046482	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dpr0001, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171557	Puebla	Puebla	Herica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	887,794.69	887,794.69	887,794.69	887,794.69	266,072.07	266,072.07	266,072.07	29.97	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046489	Reparaciones Generales En El Preescolar Aranda Nieto Clave 21dpr1175, Ubicado En El Municipio De Tanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171558	Puebla	Tanguismanalco	San Baltazar Atlimayaya	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	540,076.65	540,076.65	540,076.65	540,076.65	161,860.97	161,860.97	161,860.97	29.97	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046504	Reparaciones Generales En La Primaria Benigno Rodríguez Clave 21dpr0981, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171559	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	748,108.29	748,108.29	747,360.18	748,108.29	224,208.05	224,208.05	224,208.05	29.97	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046523	Reparaciones Generales En La Primaria Benítez Guerrero Clave 21dpr2294, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171560	Puebla	Acatlán	Amatlán de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	750,018.18	750,018.18	750,018.18	750,018.18	224,780.44	224,780.44	224,780.44	29.97	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046536	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 21dpr0630, Ubicada En El Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171522	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	756,613.22	756,613.22	756,613.22	756,613.22	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046549	Reparaciones Generales En El Preescolar Gandhi Clave 21dpr0465, Ubicado En El Municipio De Huejutzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171523	Puebla	Huejutzingo	Santa María Tanguistenco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046562	Reparaciones Generales En La Secundaria Alejandro Quijano Clave 21dpr0101, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171524	Puebla	Acatlán	San Vicente Boquerón	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,040.32	1,500,040.32	1,498,540.28	1,500,0										

ENTIDAD: Puebla  
PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401046572	Reparaciones Generales En El Preescolar Popocatepetl Clave 21dsc0298, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171525	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	151,348.49	151,348.49	151,348.49	29.97	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046587	Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Villa Clave 21dgn080b, Ubicado En El Municipio De San Martín Tototepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171526	Puebla	San Martín Tototepec	San Martín Tototepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	286,879.52	286,879.52	286,879.52	286,879.52	85,977.79	85,977.79	85,977.79	29.97	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046611	Reparaciones Generales En El Preescolar Zaragoza Clave 21dpc2291c, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171527	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	397,844.36	397,844.36	397,446.52	397,844.36	119,233.95	119,233.95	119,233.95	29.97	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046623	Reparaciones Generales En El Preescolar Moreno Valle Clave 21dgn0001s, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171528	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	323,708.36	323,708.36	323,708.36	323,708.36	97,015.40	97,015.40	97,015.40	29.97	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046633	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 143 Clave 21dtd0154y, Ubicada En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171561	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmilulco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	113,886.00	113,886.00	113,886.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046640	Reparaciones Generales En El Preescolar Papacostli Clave 21dgn099a, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171529	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	495,221.95	495,221.95	495,221.95	495,221.95	148,418.02	148,418.02	148,418.02	29.97	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046645	Reparaciones Generales En El Preescolar Cendi Núm. 13 Clave 21dgn037a, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171565	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	338,661.00	338,661.00	338,661.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046656	Reparaciones Generales En El Preescolar Arquímides Clave 21dgn1132a, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171530	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,754,332.32	1,754,332.32	1,754,332.32	1,754,332.32	525,773.40	525,773.40	525,773.40	29.97	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046665	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Juan De Zumarraga Clave 21dgn1029n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171566	Puebla	Chietla	Vibrillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,763.97	127,763.97	127,763.97	127,763.97	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046675	Reparaciones Generales En El Preescolar Saavedra Clave 21dgn1019a, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171531	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	324,227.75	324,227.75	324,227.75	324,227.75	97,171.06	97,171.06	97,171.06	29.97	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046681	Reparaciones Generales En El Preescolar Quetzalcóatl Clave 21dgn118c, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171567	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	292,988.49	292,988.49	292,988.49	292,988.49	87,808.65	87,808.65	87,808.65	29.97	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046685	Reparaciones Generales En El Preescolar La Patria Clave 21dgn2229a, Ubicado En El Municipio De Tepej de Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171568	Puebla	Tepej de Rodríguez	Tepej de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,102,722.58	1,102,722.58	1,102,722.58	1,102,722.58	330,485.96	330,485.96	330,485.96	29.97	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046687	Reparaciones Generales En El Preescolar José Ángel González Clave 21dgn037a, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171532	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Antonio Costepec (Tierra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	95,613.93	95,613.93	95,613.93	95,613.93	28,655.50	28,655.50	28,655.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046691	Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21dgn0919a, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171569	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	143,626.48	143,626.48	143,626.48	143,626.48	43,044.85	43,044.85	43,044.85	29.97	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046694	Reparaciones Generales En El Preescolar Xalmilulco Clave 21dgn018z, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171533	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmilulco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	151,348.50	151,348.50	151,348.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	359	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046697	Reparaciones Generales En El Preescolar J.N. Tenochtitlan Clave 21dgn0467a, Ubicado En El Municipio De Chiautzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171570	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,072,476.10	1,072,476.10	1,072,476.10	1,072,476.10	321,421.09	321,421.09	321,421.09	29.97	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046703	Reparaciones Generales En El Preescolar Patria Clave 21dgn046m, Ubicado En El Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171534	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa María Zacapec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	188,811.00	188,811.00	188,811.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046706	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21dgn020x, Ubicado En El Municipio De Coronango, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171571	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	170,615.73	170,615.73	170,615.73	170,615.73	51,133.53	51,133.53	51,133.53	29.97	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046712	Reparaciones Generales En El Preescolar Nicolás Bravo Clave 21dgn0606, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171572	Puebla	Chietla	Atencingo (La Cabaña)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	263,736.00	263,736.00	263,736.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046714	Reparaciones Generales En El Preescolar Beatriz Amézquita Clave 21dgn0123z, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171535	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	151,348.50	151,348.50	151,348.50	29.97	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046716	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dgn044f, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171573	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Félix	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	67,044.37	67,044.37	67,044.37	67,044.37	20,093.20	20,093.20	20,093.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046717	Reparaciones Generales En La Primaria Tierra Y Libertad Clave 21dgn0483z, Ubicada En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171536	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Sección Cañada Sandía	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	503,151.80	503,151.80	503,151.80	503,151.80	150,794.60	150,794.60	150,794.60	29.97	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046722	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Albert Ensen Clave 21ems0017a, Ubicado En El Municipio De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171574	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	878,982.23	878,982.23	878,982.23	878,982.23	263,430.98	263,430.98	263,430.98	29.97	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046726	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21dtd0039k, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171537	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	625,693.01	625,693.01	625,693.01	625,693.01	187,520.20	187,520.20	187,520.20	29.97	\$0	Metros Cuadrados	863	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046741	Reparaciones Generales En El Bachillerato Prof. Enrique Martínez Márquez Cct 21ebh0104, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171575	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	910	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046748	Reparaciones Generales En La Primaria San Gregorio Terochitlan Clave 21dgn1329y, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171576	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	803,214.19	803,214.19	803,214.19	803,214.19	240,723.29	240,723.29	240,723.29	29.97	\$0	Metros Cuadrados	498	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170401046752	Reparaciones Generales En La Secundaria Ignacio Ramírez Clave 21dgn0012p, Ubicada En El Municipio De Chautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurred El Dia 19 De Septiembre De 2017.	20171577	Puebla	Chautla	Ciudad de Chautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	873,707.57	873,707.57	872,833.86	872,833.86	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE

ENTIDAD: Puebla

PERIODO: Cuarto Trimestre 2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1717040146758	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21d91001Y, Ubicado En El Municipio De Ixcotel De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171578	Puebla	Ixcotel de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,505,021.01	1,505,021.01	1,505,021.01	1,505,021.01	451,054.80	451,054.80	451,054.80	29.97	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1717040146763	Reparaciones Generales En La Secundaria Mariano Escobedo Clave 21a40090R, Ubicada En El Municipio De Ixcotel, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171579	Puebla	Méxicaxac	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	303,336.00	303,336.00	303,336.00	303,336.00	90,909.80	90,909.80	90,909.80	29.97	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1717040146767	Reparaciones Generales En El Preescolar Atlilco Clave 21d91001R, Ubicado En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171580	Puebla	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	245,414.27	245,414.27	245,414.27	245,414.27	73,550.66	73,550.66	73,550.66	29.97	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1717040146772	Reparaciones Generales En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21d91043Y, Ubicada En El Municipio De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171581	Puebla	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,624,000.00	5,624,000.00	5,624,000.00	5,624,000.00	1,745,452.80	1,745,452.80	1,745,452.80	29.97	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1717040146779	Reparaciones Generales En La Primaria Basilio Rodríguez Clave 21d91228H, Ubicada En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171582	Puebla	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	191,953.06	191,953.06	191,953.06	191,953.06	57,528.33	57,528.33	57,528.33	29.97	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE	
PUE1717040146784	Reparaciones Generales En El Preescolar Severiano Maceda Pérez Clave 21d91027H, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171583	Puebla	Acatlán	San Vicente Boquerón	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	294,182.02	294,182.02	294,182.02	294,182.02	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE1717040146791	Reparaciones Generales En La Primaria Maíra Morales Clave 21d91228H, Ubicada En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171584	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	961,887.91	961,887.91	961,887.91	961,887.91	288,277.71	288,277.71	288,277.71	29.97	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047011	Reparaciones Generales En El Preescolar Capote Acatlán Clave 21d91228H, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171585	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	562,242.73	562,242.73	562,242.73	562,242.73	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047015	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d91008R, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171586	Puebla	Chiautla	Tlancuapilcan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	338,536.25	338,536.25	338,536.25	29.96	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047019	Reparaciones Generales En Preescolar Ma. De Los Angeles Flores Fortan Cat 21d91045D, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171587	Puebla	Chiautla	Tlancuapilcan	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	112,381.49	112,381.49	112,381.49	29.97	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047026	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Gral Emiliano Zapata Clave 21d91001R, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171588	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	263,676.93	263,676.93	263,676.93	29.96	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047030	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Albino Zertuche Clave 21a40090R, Ubicada En El Municipio De Albino Zertuche, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171589	Puebla	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	505,000.00	505,000.00	505,000.00	151,285.16	151,285.16	151,285.16	29.96	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047036	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 21d91046R, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171590	Puebla	Chiautla	Santa Ana Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	113,817.72	113,817.72	113,817.72	29.95	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047041	Reparaciones Generales En La Primaria Avelino Cortes García Clave 21a40070P, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171591	Puebla	Chiautla	Plicaya (San Juan Plicaya)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	37,403.61	37,403.61	37,403.61	29.92	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047046	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Leonardo Vargas Machado Clave 21d91008R, Ubicada En El Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171593	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,548,384.01	1,548,384.01	1,548,384.01	1,548,384.01	464,050.69	464,050.69	464,050.69	29.97	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047048	Reparaciones Generales En El Preescolar Pipe Tao Clave 21d91070H, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171594	Puebla	Chiautla	Chiautla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	424,978.49	424,978.49	424,978.49	424,978.49	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047053	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Calmecac Clave 21d91000R, Ubicado En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171595	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	596,501.88	596,501.88	596,501.88	596,501.88	178,771.61	178,771.61	178,771.61	29.97	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047058	Reparaciones Generales En El Preescolar La Luz Del Pensamiento Clave 21d91043Z, Ubicado En El Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171600	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	177,153.83	177,153.83	177,153.83	177,153.83	53,093.00	53,093.00	53,093.00	29.97	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401047061	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Escuela Nacional Clave 21d91008R, Ubicada En El Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.		20171601	Puebla	Chiautla	Santa Ana Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	983,619.10	983,619.10	983,619.10	983,619.10	294,790.64	294,790.64	294,790.64	29.97	\$0	Metros Cuadrados	26	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE
PUE17170401048335	Construcción Del Colector Pluvial Del Boulevard Niños Héroes De Los Fresnos, Inicio En Calle 20 De Noviembre Y Desarga En Barranca El Cuexcomate En La Localidad De Atlilco Del Municipio De Atlilco.		20171499	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLILCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	165,618.08	165,618.08	165,618.08	165,618.08	165,618.08	165,618.08	100.00	\$0	Metros lineales	21,027	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE ELECCIÓN - ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSOS COMBINADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAFEF 2016 \$ 2028.86 - FAFEF 2017 \$ 165818.08 Y FISE 2017 \$54,807,176.58 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048967	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Que Beneficiara A Esa Cobertura Municipal De Cuautlanchán, En El Estado De Puebla.		20171761	Puebla	Cuautlanchán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,601,529.79	2,601,529.79	2,601,529.79	2,601,529.79	2,601,529.79	2,601,529.79	2,601,529.79	100.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ELECCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017	
PUE17170401051003	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Ahuacá Pertenece Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue.		20171765	Puebla	Vicente Guerrero	Ahuacá	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,649,894.83	1,649,894.83	1,649,894.83	1,649,894.83	1,649,894.83	1,649,894.83	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ELECCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017	
PUE17170401051006	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Ahuacá Pertenece Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue.		20171766	Puebla	Vicente Guerrero	Ahuacá	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,208,255.79	1,208,255.79	1,208,255.79	1,208,255.79	1,208,255.79	1,208,255.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ELECCIÓN / Física / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2017	
PUE17170401055006	Reparaciones Generales En El Estado De Puebla En La Localidad De Pahuatlán De Valle, Municipio De Pahuatlán.		20171485	Puebla	Pahuatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	