

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	1	PUE18180201140685	Proyecto de inversión	7,200,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7178183.09]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Proyecto Integral Para La Remediación Y Rehabilitación Del Inmueble Del Of Estatal, Desempeño e Hospital de San Juan de Dios, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181008	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:7255.0]]	[geo1: [geo_municipio:114, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:7255.0]]	29-05-2018	01-08-2018	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:7255.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180914064047	Acción	24,630,552.72	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24630552.72, modificado:2.331888827]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECOSISTEMICO EN LA AUTOPISTA 150 D MEXICO- PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN), MUNICIPIO DE COCONAUCA.	Puebla	Puebla		Comunicaciones	Sin identificar	SIEMT			N	0	0	11636	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, meta:320.0, localidad:0, direccion:LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN), MUNICIPIO DE COCONAUCA, bono=98.308074, lat:19.51121]]	[geo1: [geo_municipio:34, localidad:3, direccion: LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECOSISTEMICO EN LA AUTOPISTA 150 D MEXICO-PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN), MUNICIPIO DE COCONAUCA, bono=98.308074, lat:19.51121]]	10-11-2018	10-01-2019	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:320.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180401486409	Acción	4,500,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:444840.0]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RIEG. EN EL TRAMO DE EMPUJADO RM VC 039 28 CON SU GUADALUPE 11-173 AL KM VC 0 442.53 CON SU GUADALUPE 1+88.50, DEL TRER TURISTICO PUEBLA- CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	Puebla	Cuatlancingo		Transporte y vialidades	Sin identificar	SIEMT			N	0	0	21104	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, meta:1211.5, direccion:Cuatlancingo, bono=98.27311, lat:19.089347]]	[geo1: [geo_municipio:41, localidad:1, direccion:Cuatlancingo, bono=98.27311, lat:19.089347]]	30-11-2018	27-03-2019	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:1211.5]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE180401494950	Proyecto de inversión	3,394,542.29	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394542.29, modificado:314142.77]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EJECUTIVO ADMINISTRATIVO (EJ-42), EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE ZIMOLUBUY, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181747	N	0	0	7064	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NINGUNO HEREDIA PUEBLA DE ZIMOLUBUY, PUEBLA, bono=98.2019, lat:19.04383]]	[geo1: [geo_municipio:114, localidad:1, direccion:SAN NINGUNO HEREDIA PUEBLA DE ZIMOLUBUY, PUEBLA, bono=98.2019, lat:19.04383]]	21-11-2018	10-12-2018	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE190101511378	Proyecto de inversión	9,750,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.0, modificado:975000.0]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO YANCUITLAPAN- SAN MATEO OZCOCK, CON UNA LONGITUD DE 8.90 KILOMETROS DEL KILOMETRO DIFUSA KILOMETRO 3+000, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUITLAPAN Y SAN MATEO OZCOCK, MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190010	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:25740.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.485697, lat:19.072589]]	[geo1: [geo_municipio:138, localidad:3, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.485697, lat:19.072589]]	08-01-2019	30-08-2019	9,750,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro cuadrado, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	PUE14150200515320	Adquisición	580,151.53	[TI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Equipamiento De La Casa De Justicia Del Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CAMPAS/Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.300656, modificado:1.0]]	[geo1: [geo_municipio:119, localidad:1, direccion:Cobertura municipal, bono=98.300656, modificado:1.0]]	29-04-2015	01-12-2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	576,543.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE14150200516687	Adquisición	20,556,486.86	[TI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20556486.86, modificado:2.055488867]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CAMPAS/Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.300656, modificado:1.0]]	[geo1: [geo_municipio:114, localidad:0, direccion:Cobertura municipal, bono=98.300656, modificado:1.0]]	29-04-2015	01-12-2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180101740389	Proyecto de inversión	164,375.80	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164375.8, modificado:164375.8]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparación Generales En El Preescolar Néstor Cárdenas 21a+0092d, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenancingo, Municipio De Chixtla, Por Acciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180010	N	0	0	55	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.596466, lat:18.481111]]	[geo1: [geo_municipio:51, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:3.14]]	01-03-2018		164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010174894	Proyecto de inversión	97,732.66	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97732.66, modificado:91784.0]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparación Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Calle 21a+0124A, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlaco, Por Acciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180349	N	0	0	106	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.406862, lat:18.512378]]	[geo1: [geo_municipio:19, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:1.0]]	04-06-2018		91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180101075133	Proyecto de inversión	7,360,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7360000.0, modificado:7367000.04]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De México "Gonzalo Roa Arce" Ubicado En El Municipio De Atlaco	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171737	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:6676.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.437777, lat:18.908888]]	[geo1: [geo_municipio:19, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:6676.0]]	27-12-2017	01-03-2018	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:6676.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010176232	Proyecto de inversión	18,638,881.30	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18638881.3, modificado:181867493967]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Camerera Teófilan - San Juan Acteño Tramo Mima Idea - La Edificación.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180263	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:3.14, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.380555, lat:19.818888]]	[geo1: [geo_municipio:174, localidad:1, direccion:, bono_metro_modificado:3.14]]	01-03-2018	01-03-2018	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, avance:3.14]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010176399	Proyecto de inversión	800,795.66	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800795.66, modificado:814747.64]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Epazotlán, Ixcamilpa De Guerrero, Ixcatl De Matamoros, Ixcatl	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171741	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.197495, lat:19.043998]]	[geo1: [geo_municipio:0, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:800.3]]	27-12-2017	01-03-2018	714,747.64	714,747.64	714,747.64	714,747.64	714,747.64	714,747.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:800.3]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010176425	Proyecto de inversión	6,249,948.65	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249948.65, modificado:4457796.19]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chignahuacán, Actopan, Teocometlán, San Miguel Totoltepec, Chignahuacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171753	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, meta:4607.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.197495, lat:19.043998]]	[geo1: [geo_municipio:0, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:4607.0]]	27-12-2017	01-03-2018	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:4607.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201140662	Proyecto de inversión	3,895,125.10	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895125.1, modificado:3854646.51]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Señalización Horizontal, Vertical Y Semaforización De Los Cruces De Periférico Ecológico - Calle Ocho Oeste Y Periférico Ecológico - Entre Periférico Y Gasolinera El Punto En El Municipio De Coahuac	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180962	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.27311, lat:19.089347]]	[geo1: [geo_municipio:41, localidad:0, direccion:, bono_metro_modificado:20.0]]	29-05-2018	01-08-2018	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:20.0]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE190101511308	Acción	300,000,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000000.0, modificado:3.0E+8]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOSISTEMICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATILCAHUACI A LA CALLE INGENIERO DARABANDA, EN LAS LOCALIDADES DE HEREDIA PUEBLA DE ZIMOLUBUY, SAN BERNABINO TLACALANCIANO Y LOMAS DE SANTA CATERINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	140062	[meta1: [unidad_medida:Kilometro Cuadrado, meta:1867.27, direccion:LOCALIDAD SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, bono=98.2949148, lat:19.059957]]	[geo1: [geo_municipio:119, localidad:1, direccion:SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, bono=98.2949148, lat:19.059957]]	25-01-2019	20-04-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190101516155	Proyecto de inversión	320,586,813.40	[TI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320586813.4, modificado:3.205868144E+8]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	SERVICIO DE DUDA CORRESPONDIENTE AL CHECO CELEBRADO ANTE BEVA BANCOMER S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20190907	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Lote, meta:1.0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.27311, lat:19.089347]]	[geo1: [geo_municipio:114, localidad:0, direccion:LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, bono=98.27311, lat:19.089347]]	01-01-2019	31-12-2019	44,370,813.20	44,370,813.20	44,370,813.20	44,370,813.20	44,370,813.20	44,370,813.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Lote, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	META	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE17170401045968	Proyecto de inversión	3,698,362.27	[TI: (sic) recurso:2017, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698362.27, modificado:3694661.91]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Repaparaciones Generales En La Primaria Carmen Sereno Clave 21697238, Ubicada En El Municipio De Ixtac De Maratónes, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuernavaca El 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171604	N	0	0	769	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:50, direccion: , bono:98.594929, ut:18.559086]	08-01-2018		3,694,663.90	3,694,663.90	3,694,663.90	3,694,663.90	3,694,663.90	[ctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPECE-167/2017-C.M, contratacion:CONTRATACION CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:CAPECE, monto:3694663.91, importe_modificado:3694663.91)]	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101047382	Proyecto de inversión	500,000.00	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498840.00]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Repaparaciones Generales En La Telecoordinaria Mariano Jiménez Clave 216405336, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mexiquip, Municipio De Zacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180009	N	0	0	19	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:11, direccion: , bono:98.1575, ut:18.524444]	01-03-2018		498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101047454	Proyecto de inversión	257,300.88	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257300.88, modificado:254851.121]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Repaparaciones Generales En El Jardín De Niños Capote Izucar Clave 216402960, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixtac De Maratónes, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180074	N	0	0	32	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:11, direccion: , bono:98.468317, ut:18.631117]	07-03-2018	01-06-2018	254,851.12	254,851.12	254,851.12	254,851.12	254,851.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101047470	Proyecto de inversión	612,882.30	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612882.3, modificado:608342.731]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Repaparaciones Generales En La Primaria Malchor Quiroz Clave 216972092, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cayuacu, Municipio De Cuayucan De Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180153	N	0	0	146	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:42, direccion: , bono:98.186444, ut:18.492993]	30-03-2018		608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101057061	Proyecto de inversión	880,000.00	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:548795.861]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Reconstrucción En El Barriadero Digital Num. 183 Clave 21681192, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuila, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuernavaca El 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180269	N	0	0	28	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.806111, ut:18.207223]	05-04-2018		548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101057070	Proyecto de inversión	507,555.79	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507555.79, modificado:247750.02]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Repaparaciones Generales En La Primaria Del C.E General Emiliano Zapata Clave 216970735, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coahuila, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180419	N	0	0	296	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.603888, ut:18.18.3]	23-04-2018		247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101057129	Proyecto de inversión	8,503,312.41	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503312.41, modificado:8193289.981]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chachal De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Búta", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180371	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.04, ut:19.046113]	01-03-2018	01-04-2018	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:1.0]	(1212501/proyecto_ FIN, 1212501/proyecto_ PROCESO, 1212501/proyecto_ NICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101057564	Proyecto de inversión	12,539,884.61	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12539884.61, modificado:12485833.761]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Sereno Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2017735	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.197495, ut:19.043993]	27-02-2017		12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:3000.0]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101076237	Proyecto de inversión	3,845,288.85	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845288.85, modificado:3828714.331]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2017736	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.1975, ut:19.045277]	27-12-2017	01-03-2018	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:582.531]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180101076251	Proyecto de inversión	3,500,000.00	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3484999.991]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Patuxiama, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180259	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.1975, ut:19.045277]	01-03-2018		3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	[ctot: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ADM/SMT-20180259, contratacion:CONTRATO CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3499500.0, importe_modificado:3495000.0)]	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:4089.6]	(1213788/proyecto_ FIN, 1213788/proyecto_ PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180201140635	Proyecto de inversión	3,321,500.97	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321500.97, modificado:328109.421]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Seminario Integral De Crecer De Periférico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Volcanequillo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180953	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Piezas, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.197495, ut:19.043993]	29-05-2018	01-08-2018	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Piezas, avance:9.0]	(1280077/proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE18180201140792	Proyecto de inversión	900,000.00	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:88729.521]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SMT	20181143	N	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.1975, ut:19.045277]	01-07-2018		863,729.51	863,729.51	863,729.51	863,729.51	863,729.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:74.5]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE1818010400656	Acción	21,500,000.00	[TI: (sic) recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500000.0, modificado:213999098.771]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	ADICUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PAFERISAM SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Cultura y turismo	Sin identificar	SMT	20181094	N	0	0	0	0	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:5232.92, localid:1, direccion: , bono:98.197495, ut:18.043993]	14-09-2018	10-02-2019	17,623,701.54	17,623,701.54	17,623,701.54	17,623,701.54	17,623,701.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:5232.921]	(1400656/proyecto_ NICIO, 1400656/proyecto_ FIN, 1400656/proyecto_ PROCESO, 1400656/proyecto_ FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE19010511304	Acción	75,000,000.00	[TI: (sic) recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000000.0, modificado:75.577]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HUERTAMALCO AERODROMO TENAMPULCO, CON UNA LONGITUD DE 43.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+400, EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA LA VIRGEN, EL EDÉN, AYOTXICO DE GUERRERO, SOLIDARIO, LA LIMA, LA COSTERA, SAN ANSEL, CUAUQUICOTA, TACOTALPA, GACHAPINATE (BRANCHO NUEVO), TENAMPULCO Y HUERTAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUERTAMALCO, AYOTXICO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Huaytamilco	Puebla	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190014	N	0	0	99999993	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:21099.0, localid:1, direccion: Huaytamilco, Pue., bono:98.289568, ut:19.040277]	17-01-2019	24-08-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]		Validado / Registrado		
2019	1	PUE190105113184	Proyecto de inversión	52,500,000.00	[TI: (sic) recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500000.0, modificado:5.25571]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZACATLÁN - LA CUMBRE, TRAMO ZAPOTITLÁN LA CUMBRE (INTERSEMANAL), CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILOMETROS, DEL KM. 67+000 AL KM. 102+000, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZOITLA, SAN RAFAEL ANJOITLA, NAUZOITLA PRIMERA SECCIÓN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, EL PARASO, TONTECOMATA (GUAYUAPAN), XALTIPAC, ZOTEAPAN Y XICHTLILÁN DE ROMERO RUBIO (TETAMPAN), EN LOS MUNICIPIOS ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZOITLA, HUITZILÁN DE SERDÁN Y XICHTLILÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190006	N	0	0	10162	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:7780.36, localid:1, direccion: ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, Pue., bono:97.715079, ut:20.002123]	02-01-2019	21-09-2019	52,500,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]		Validado / Registrado	
2019	1	PUE190105113190	Proyecto de inversión	28,750,000.00	[TI: (sic) recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28750000.0, modificado:28.751]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA (COPIULA - COMUECAN) - TOOHMIZOLCO SAN MARTÍN ZACATAMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZACATAMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190012	N	0	0	1	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:6440.55, localid:11, direccion: SAN MARTIN ZACATAMPA, Pue., bono:98.57366, ut:18.892048]	15-03-2019	20-09-2019	28,750,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:0.0]		Validado / Registrado	
2019	1	PUE190105114110	Proyecto de inversión	5,099,789.27	[TI: (sic) recurso:2019, ramo:33, modalidad, prog_prc_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099789.27, modificado:5099789.271]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFIF	TARJETÓN 2019 "EXPEDICION DE TARJETON DE TRANSPORTE MERCANTIL DE CARGA, DE PERSONAL Y ESCOLAR DEL ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Puebla	Puebla	Otros proyectos de inversión	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES		N	0	0	18587	[meta1: unidad_medida:Lot, meta:1.0, localid:1, direccion: , bono:98.197495, ut:19.043993]	02-01-2019	30-06-2019	5,099,789.27	1,418,429.38	1,418,429.38	1,418,429.38	1,418,429.38	1,418,429.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: unidad_medida:Lot, avance:0.0]		Validado / Registrado	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORRENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2019	1	PUE14150200517118	Adquisicion	2,831,790.77	[TI: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sotom, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CENAFAS Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:Logo, meta:1.0, modificado:1.0]]	[goal: [eve_municipio:45, localidad:1, direccion:Coahuila Municipal, ton:97.444896, meta_1:0, meta_modificado:1.0]]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	[ciclo: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-632/2015 FEDICOMISO 2212, contratacion:DATRIBUCIONES Y PRODUCTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.45366887, importe_modificado:2.45366887, cto2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-638/2015 FEDICOMISO 2212, contratacion:MAS GEOSIGNIFICAN S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013058887, importe_modificado:2.013058887], cto3: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-640/2015 FEDICOMISO 2212, contratacion:INTEGRALES TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.501544.6, importe_modificado:1.501544.6], cto4: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566-642/2015 FEDICOMISO 2212, contratacion:INTEGRALES REG S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:52482.0, importe_modificado:52482.0], cto5: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:566/541/2015 FEDICOMISO 2212, contratacion:NETWORK CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6770936.0, importe_modificado:7182338.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1.0]]	[33126/proyecto_P RCEISO, 53126/proyecto_NICO, 53126/proyecto_FI NV	En Ejecucion	Validado avances	
2019	1	PUE09170401044790	Proyecto de inversion	131,824.03	[TI: [ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131824.03, modificado:131824.03]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Pavimentación De Concreto Hídrico En La Calle Ricardo Flores Magón En Coyuca De Andrade	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	2017262	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:98.188333, ut:18.488333]]	[goal: [eve_municipio:42, localidad:1, direccion:, ton:98.188333, ut:18.488333]]	23-12-2017	01-03-2018	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:1300.0]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180101050767	Proyecto de inversion	375,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.04]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reconstrucción En La Telecomunicaria Luis Donaldo Coloso Murria Clave 21e070769, Ubicada En La Localidad De Cuauhtémoc Victoria, Municipio De Juan N. Méndez.Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180772	N	0	0	46	[meta1: [unidad_medida:Logo, meta:1.0, modificado:1.0]]	[goal: [eve_municipio:92, localidad:4, direccion:, ton:97.846833, ut:18.539383]]	05-04-2018		374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Logo, avance:1.0]]		En Ejecucion	Validado avances	
2019	1	PUE18180101054531	Proyecto de inversion	5,200,270.07	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200270.07, modificado:5199914.29]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Histórico Y De Mayo Terces Elase Casa De Asistencia Social Barrio De Xanentlan, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20175192	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:200.0, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	02-01-2018		5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:200.0]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180101057581	Proyecto de inversion	2,761,740.92	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761740.92, modificado:2627318.74]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Tehuacán En La Localidad De Magdalena Cuayucatepec, San Ma	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171713	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:97.393999, ut:18.462184]]	[goal: [eve_municipio:156, localidad:1, direccion:, ton:97.393999, ut:18.462184]]	27-12-2017		2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:16550.0]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818020140546	Proyecto de inversion	2,734,331.11	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734331.11, modificado:2676331.11]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Mantenimiento A Las Oficinas Del Centro Integral De Servicios De Tehuacan, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180818	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:97.393999, ut:18.462184]]	[goal: [eve_municipio:156, localidad:1, direccion:, ton:97.393999, ut:18.462184]]	08-05-2018	01-08-2018	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:13869.67]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818010400465	Proyecto de inversion	15,000,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.00, modificado:14143819.77]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCION DE RAMBLAS DEL PAGO BRAVO SOBRE LA 13 CALLE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181093	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:2100.4, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR CENTRO PUEBLA, ton:98.197495, ut:19.04399]]	14-09-2018	12-03-2019	14,142,381.97	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:2100.4]]	[640064/proyecto_NICO]	En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818010400661	Proyecto de inversion	2,951,497.31	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951497.31, modificado:2888329.74]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SMIT	20181327	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:4634.88, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:18.462184]]	[goal: [eve_municipio:156, localidad:1, direccion:Libramiento Tecnológico S/N, Santa María Coapan, Sta María Coapan, 75720 Tehuacan, Pue., México, ton:97.393999, ut:18.462184]]	04-07-2018	05-07-2018	2,808,329.74	2,808,329.74	2,808,329.74	2,808,329.74	2,808,329.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:4634.88]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE180401404949	Proyecto de inversion	4,165,650.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165650.00, modificado:4157000.77]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACION INTEGRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED. A2) EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181764	N	0	7064	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:500.0, localidad:1, direccion:, ton:98.2019, ut:19.04393]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO SAN ANTONIO HEREDIA PUEBLA DE meta_modificado:500.0]]	26-11-2018	25-12-2018	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:500.0]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE181801050956	Proyecto de inversion	6,194,704.27	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194704.27, modificado:6194704.27]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIERRA, MUNICIPIO DE TIERRA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H Ayuntamiento de Tehuacan	20181862	N	0	0	3500	[meta1: [unidad_medida:Metro x Lineales, meta:7500.0, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:18.462184]]	[goal: [eve_municipio:164, localidad:1, direccion:Ind. Cuauhtémoc Sur 100, Barrio del Centro, 73200 Tehuacan, Pue., México, ton:97.393999, ut:18.462184]]	28-12-2018	27-03-2019	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	[ciclo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:TEP20181862-05-13, contratacion:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIERRA, PUEBLA, monto:6194704.27, importe_modificado:6194704.27]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Lineales, avance:5221.0]]	[1500956/proyecto_NICO, 1500956/proyecto_NICO]	En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180101057045	Proyecto de inversion	2,540,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.00, modificado:2537496.13]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Num. 440 Clave 21a025154, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocuilú Del 09 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20182050	N	0	0	54	[meta1: [unidad_medida:Logo, meta:1.0, modificado:1.0]]	[goal: [eve_municipio:19, localidad:1, direccion:, ton:98.437777, ut:18.906888]]	04-06-2018		2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Logo, avance:1.0]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180101076259	Proyecto de inversion	11,000,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.00, modificado:10779999.97]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Aftehuac,Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180281	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	02-01-2018	01-03-2018	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	[ciclo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ADP/SMIT-20180281, contratacion:CONSORCIO CONSTRUCTORES MAGESTIC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.0787, importe_modificado:1.0787]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:2101.77]]	[1213800/proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180201135279	Proyecto de inversion	8,743,359.79	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743359.79, modificado:8411713.99]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadrón De La Cabecera Municipal Del Municipio De Nopacacan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181065	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:98.2019, ut:19.04393]]	[goal: [eve_municipio:104, localidad:1, direccion:, ton:98.2019, ut:19.04393]]	06-07-2018	01-10-2018	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:4413.88]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180201404060	Proyecto de inversion	5,318,973.82	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5318973.82, modificado:5107958.59]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Primera Sección, Incluye Empaques De Cancha De Fútbol, Módulos Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples y Juegos Infantiles En La Localidad De San Marcos Tlalzacac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180938	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:7004.4, localidad:1, direccion:, ton:98.496163, ut:18.334477]]	[goal: [eve_municipio:134, localidad:1, direccion:, ton:98.496163, ut:18.334477]]	23-05-2018	01-08-2018	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	[ciclo: [tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/ADP/30/SMIT-20180938, contratacion:GRUPO PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5297083.7, importe_modificado:5297083.7]]	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:7084.42]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818020140723	Proyecto de inversion	14,769,997.88	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14769997.88, modificado:147250999.77]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reconstrucción Con Concreto Hídrico De La Troncal Del Perifoneo Ecologico En Los Municipios De San Pedro Cholula Y San Andrés Cholula, Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SMIT	20181034	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:1.0, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	31-05-2018	01-08-2018	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:2183.87]]	[1288179/proyecto_FIN]	En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818010189741	Proyecto de inversion	10,000,000.00	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.00, modificado:9991879.21]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y AUDITORIO (SEGUNDA ETAPA), EN EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20183116	N	0	0	1539819	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:685.64, localidad:1, direccion:, ton:98.188492, ut:18.048233]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Nombre Puebla, ton:98.188492, ut:18.048233]]	11-07-2018	06-01-2019	9,991,879.21	9,991,879.21	8,961,404.05	8,961,404.05	8,961,404.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:685.64]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE18180104005468	Proyecto de inversion	1,541,194.95	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541194.95, modificado:1500772.90]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	MANTENIMIENTO DE LA LINDAZ GERONTOLOGICA SISTEMA DE AGUA DEL DUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SMIT	20181420	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, meta:578.93, localidad:1, direccion:, ton:98.197495, ut:19.04399]]	[goal: [eve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 No. 1818, Santa Rosa, 73000 Puebla, Pue., México, ton:98.197495, ut:19.04399]]	07-08-2018	30-09-2018	1,500,972.09	1,500,024.91	1,500,024.91	1,500,024.91	1,500,024.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados, avance:578.93]]		En Ejecucion	Validado avances
2019	1	PUE1818010486455	Proyecto de inversion	3,078,248.35	[TI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pre_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078248.35, modificado:3047499.99]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO HIDRAGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	20181415	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metro x Cuadrados													

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	1	PUE19010151267	Acción	2,944,584.91	[{tipo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944584.91, modificado:2944584.91}]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BULEVARD CAMELITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190004	N	0	0	1000000	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:292.49, meta_modificada:292.49}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:Las Camelitas, Tres Cerros, Puebla, Pue., México, lat: -98.248528, lon: -98.19949979}]]	10-01-2019	11-04-2019							Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:0.0}]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	PUE19010151310	Proyecto de inversión	82,300,000.00	[{tipo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82300000.00, modificado:82300000.00}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COACUYINGA Y ADJUNTILLA TETELA DE OCAMPO, CON UNA LONGITUD DE 45.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0 HASTA EL KILOMETRO 49+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTIÁN, LA LOMA, CHICHICAMITA, EL TERRENO, PACHOQUILLA, COACUYINGA, CUANRANCOS, TONALARA, ZOHATITLA, BUENAVISTA, SAN MARTÍN (EL LLANO), SAN VICENTE, GUANAJUATIL, TLACOMULCO, ATECOCO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO Y AJUNTILLA, EN LOS MUNICIPIOS DE AJUNTILLA, CHICHANAHUAPA Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190011	N	0	0	13497	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:315000.00, meta_modificada:315000.00}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:172, localidad:1, direccion:TETELA DE OCAMPO, lon: -97.805972, meta_modificada:315000.00, lon: -97.805972}]]	04-01-2019	22-06-2019	82,300,000.00						Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta2: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:0.0}]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	PUE19010151640	Proyecto de inversión	336,568,588.21	[{tipo: 'recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336568588.21, modificado:336568588.21}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	SERVICIO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CREDITO CILBERADO ANTE BANCO INVERSIONES S.A (ACTUALMENTE BANDOTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20089020	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:11 Ore 2124, Acapulca, 72050 Puebla, Pue., México, lat: -98.188154, lon: -101.0337516}]]	01-01-2019	31-12-2019	58,082,582.90	58,082,582.90	58,082,582.90	58,082,582.90	58,082,582.90	58,082,582.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:0.0}]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	1	PUE12150200514066	Adquisición	570,117.51	[{tipo: 'recurso:2012, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tlaxiaco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPAI-Secretaria General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:155, localidad:1, direccion:lon: -97.391999, lat:18.462184}]]	29-04-2015	01-12-2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	336,791.50	[{tipo: 'obra:Adquisición, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2312, contratista:MAS GEDOSNEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.03058887, importe_modificado:2.03058887, cttid: [{}], tipo:obra:Adquisición, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2312, contratista:MAS GEDOSNEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6}]]	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}], [{}]	[{meta2: 'proyecto_P NICIO, avance:1.0}], [{}]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010174615	Proyecto de inversión	375,000.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373461.15}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparaciones Generales En El Prescolar Miguel Hidalgo Calle 21andresB, Ubicado En La Localidad De Huachimanta, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180125	N	0	0	75	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:87, localidad:4, direccion:lon: -98.964388, lon: -18.278133}]]	07-03-2018		373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010174661	Proyecto de inversión	302,114.37	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302114.37, modificado:299801.12}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21andresB, Ubicado En La Localidad De Atemexca, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180218	N	0	0	83	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:92, localidad:0, direccion:lon: -97.77329, lon: -18.540054}]]	07-03-2018		299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010175065	Proyecto de inversión	880,000.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:549124.44}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21andresB, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenochtitlan, Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180721	N	0	0	25	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:51, localidad:27, direccion:lon: -98.596666, lon: -18.481111}]]	05-04-2018		549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010175135	Proyecto de inversión	36,876,535.10	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36876535.1, modificado:3174631377}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En 17 De Localidad De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180027	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1917.623}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:198, localidad:0, direccion:lon: -98.437777, lon: -18.908888}]]	01-02-2018	01-04-2018	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:1917.63}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010175608	Proyecto de inversión	6,178,912.14	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:7433775.99}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Miyarado Trieno Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyula Del Km. 0.00 A Km. 2.80	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171501	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1409.976698}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:194, localidad:0, direccion:lon: -97.669381, lon: -18.568913}]]	02-01-2018		7,433,775.09	7,433,775.08	7,433,775.08	7,433,775.08	7,433,775.08	7,433,775.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:1409.2}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010175609	Proyecto de inversión	15,284,471.56	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15284471.56, modificado:152213072}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Construcción De Paso Superior Vehicular En La Intersección Del Boulevard Nonatcatpec En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20179387	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5774.981975}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lon: -19.045277}]]	06-12-2017		15,222,130.72	15,185,942.87	15,185,942.87	15,185,942.87	15,185,942.87	15,185,942.87	[{tipo: 'obra:Otra, numero_contrato:OP/APNADA/SMART-20170387, contratista:LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1558471568, importe_modificado:15184471568}]]	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:5774.4}]]	[{meta2: 'proyecto_P NICIO, avance:1.0}], [{}]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010176245	Proyecto de inversión	2,134,138.63	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134138.63, modificado:1915218.33}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Remodelación De La Casa Del Estudiante Del DIF Escolar Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180252	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:425.5}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lon: -19.045277}]]	01-03-2018	01-03-2018	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	[{tipo: 'obra:Otra, numero_contrato:OP/ADECOA/SMART-20180252, contratista:SERVIDO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.9799974187, importe_modificado:1.9799974187}]]	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:425.5}]]	[{meta2: 'proyecto_P FIN, avance:1.0}], [{}]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010178947	Proyecto de inversión	10,216,021.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10216021.0, modificado:818471.48}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercadería De Carga, De Personal Y Escoler Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES		N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaOtro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:0, localidad:0, direccion:lon: -98.197495, lon: -19.04399}]]	01-01-2018	01-12-2018	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaOtro, avance:1.0}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201135202	Proyecto de inversión	3,885,215.14	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885215.14, modificado:3846326.07}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Remodelación Al Precio Alzado De La Plaza De Toros El Rincón, Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181075	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1821.98197495}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:0, direccion:lon: -98.197495, lon: -19.04399}]]	06-07-2018	01-10-2018	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:326.30}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180201141235	Proyecto de inversión	11,000,000.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.00, modificado:99809162}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Ampliación De Edificio Que Consiste En La Construcción De 4 Aulas Didácticas, Módulo Sanitario, Escuelas Y Obra Exterior, En El Instituto De Administración Pública, Ubicado En Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180626	N	0	0	1539819	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6816.981975}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lon: -19.045277}]]	12-06-2018		10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:681.64}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE14150200517517	Adquisición	2,831,790.77	[{tipo: 'recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamacahuac, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	1	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:154, localidad:1, direccion:Municipal, lon: -97.728416, meta_modificada:1.0, lon: -97.728416}]]	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,838,306.20	2,838,306.20	2,838,306.20	2,838,306.20	[{tipo: 'obra:Adquisición, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDECOMISO 2312, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:70956.0, importe_modificado:70956.0, cttid: [{}], tipo:obra:Adquisición, numero_contrato:SGG-540/2015 FIDECOMISO 2312, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:24192.0, importe_modificado:24192.0, cttid: [{}], tipo:obra:Adquisición, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMISO 2312, contratista:MAS GEDOSNEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:21305887, importe_modificado:21305887}]]	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}], [{}]	[{meta2: 'proyecto_P NICIO, avance:1.0}], [{}]	En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180101764585	Proyecto de inversión	8,000,000.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7980751.73}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Construcción De Un Laboratorio Y Aulas Para La Carrera De Ingeniería Civil, En El Instituto Tecnológico Superior De Tlaxiaco, Cauce 21andresB, Ubicado En El Municipio De Tlaxiaco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180058	N	0	0	201	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4961.97528111}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:186, localidad:0, direccion:lon: -97.528111, lon: -18.814722}]]	23-03-2018		7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, avance:496.11}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE1818010175073	Proyecto de inversión	1,053,432.68	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053432.68, modificado:1053432.68}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21andresB, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huachimanta, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180420	N	0	0	403	[{meta1: 'unidad_medidaLote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:89, localidad:0, direccion:lon: -98.544421, lon: -18.777933}]]	23-04-2018		1,053,432.68	1,053,432.68	1,052,410.51	1,052,410.51	1,052,410.51	1,052,410.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[{meta1: 'unidad_medidaLote, avance:1.0}]]		En Ejecución	Validado avances
2019	1	PUE18180101762428	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[{tipo: 'recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:594199.99}]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Causados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180258	N	0	0	0	[{meta1: 'unidad_medidaMetro cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1478.981975}], [{}]	[{geo: 'lugar_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1975, lon: -19.045277}]]	01-03-2018	01-03-2018	5,994,199.99	5,99									

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUMENTO EjECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2019	1	PUE181010176365	Proyecto de inversión	19,151,141.89	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9151161897, modificado:1.8317769947]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Rehabilitación De La Carretera: La Venta - San Diego D'Iragua, Con Una Longitud De 5.05 Kilómetros, De Kilómetro 0.00 A Kilómetro 5.050, En Las Locaciones De La Venta, San Juan Vallarta Y San Diego	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180373	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:15.15]	[geot: [sic] Eje_municipio:69, localid:0, direccion:, bono:, meta_modificada:1.0]	01-03-2018		18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, avance:15.15]	12113026/proyecto_INICIO, 1211926/proyecto_FIN, 1211932/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE1810201140706	Proyecto de inversión	158,580,000.00	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5858, modificado:1.5706471922E8]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Proyecto Integral Para La Construcción Del Cuartel Metropolitano De Tehuacan Ubicado En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SI-MT	20180655	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:156, localid:0, direccion:, bono:, meta_modificada:1.0]	30-07-2018		156,550,925.83	156,550,925.83	156,550,925.83	156,550,925.83	156,550,925.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Otros, avance:1.0]	12180159/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE1810201140777	Proyecto de inversión	8,644,452.69	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8330503.42]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SI-MT	20181183	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:716.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, bono:1974, lat:19.04377]	01-07-2018		8,330,592.62	8,330,592.62	734,830.07	734,830.07	734,830.07	734,830.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Piezas, avance:31.13]		En Ejecución	Validado avances	
2019	1	PUE181031189745	Proyecto de inversión	8,833,115.61	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8833115.61, modificado:8828801.24]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	TERMINACIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, FORADO DE MUJEROS CON LÁMINA METAL PERSONADA, ESCALERA METÁLICA Y OBRAS EXTERIOR QUE CONSISTE EN PERILGADO CON FERRILES ESTRUCTURALES, PLAZAS, ANDAMIOS, RED HORMIGÓN, RED SANITARIA Y ESTACIONAMIENTO, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE LEONARDO CABRERA CALVE 218H08504, UBICADO EN LA CABEERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Uzcar de Matamoros		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PBLANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181380	N	0	0	249	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:62.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:85, localid:1, direccion:Calle Alameda Centro S. Ducar De Matamoros, Ducar De Matamoros, Puebla, bono:98.468042, lat:18.605666]	23-07-2018	05-09-2018	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.23	8,828,801.23	8,828,801.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:251.09]		En Ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE181031400990	Proyecto de inversión	248,293,060.23	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244663029E8, modificado:1.2144663029E8, #2: [sic] recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:2017, monto:1.07022070786E8, modificado:0.0, #3: [sic] recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL 2018, monto:1.712809387, modificado:0.0]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIENCA NORO SUR DE LA OLA METROPOLITANA DE PUEBLA CORREDORES VALSOLICALO CARU	Puebla	Puebla		Sin tipo de proyecto o programa	Transportes y vialidades	Sin identificar	SI-MT	20170526	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1577.875]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:125 PTE, bono:98.197495, lat:19.04399]	25-09-2017	22-04-2018	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1577.875]	1400090/proyecto_FIN, 1400890/proyecto_Cuadrado, 1400890/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances		
2019	1	PUE101010088803	Proyecto de inversión	43,833,052.02	[TI: [sic] recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4383305202, modificado:1.31493161517]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan Teotihuacan De Izúcar,Puebla Ciudadal, Con Una Longitud De 22.5 Kilómetros, Del Kilómetro 30 000 Al Kilómetro 57.00, En Las Locaciones De Calpan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20101075	N	0	0	23.3	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:44.6]	[geot: [sic] Eje_municipio:35, localid:2, direccion:, bono:97.147113, lat:18.266133]	14-07-2011		13,149,316.51	13,149,316.51	13,149,316.51	13,149,316.51	13,149,316.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, avance:44.6]		Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE091010012255	Proyecto de inversión	1,333,463.00	[TI: [sic] recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333463.0, modificado:1333462.93]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecotológico Tezacoahuacan, Con Una Longitud De 30.150 Km Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros	Puebla	Gobierno de la Entidad		Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20090626	N	0	0	9	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:98.197495, lat:18.04399]	07-08-2009		1,333,462.93	1,333,462.93	1,330,702.14	1,330,702.14	1,330,702.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:1.0]		Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE18104010276	Proyecto de inversión	13,122,183.24	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.312218324E7, modificado:1.312218324E7]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CARMELITAS CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 4+220 AL KM 5+16.32, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SI-MT	20170538	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1296.12]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:Bole. Carmelitas, La Carmelita, Puebla, Méx., México, bono:98.1619708, lat:18.990003]	11-10-2017	08-01-2018	13,122,183.24	13,122,183.24	13,122,183.24	13,122,183.24	13,122,183.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, avance:1296.12]	1502276/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances		
2019	1	PUE0910100072487	Proyecto de inversión	1,484,053.00	[TI: [sic] recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484053.0, modificado:1484053.37]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guanoques, Calle Periferia Das Entre Calle Mariano Piña Olaya Y Barranca, Colonia Tlilolot	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100909	N	0	0	3409.96	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:98.197495, lat:18.04399]	20-09-2010		1,484,053.32	1,484,053.32	61,409.10	61,409.10	61,409.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0]		Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE10103000197346	Proyecto de inversión	1,866,964.55	[TI: [sic] recurso:2010, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866964.55, modificado:655021.65]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 98 Teotenista En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20070458	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:98.197495, lat:18.04399]	09-07-2007		655,021.65	655,021.65	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:0.0]		Suspendido	Suspensión validada			
2019	1	PUE08101000090023	Proyecto de inversión	5,707,162.62	[TI: [sic] recurso:2008, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5707162.62, modificado:5707162.62]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapanca, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 A Kilómetro 8 740	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20090734	N	0	0	0.26	[meta:1:unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:207, localid:1, direccion:, bono:97.588471, lat:18.873039]	21-10-2009		5,707,162.62	5,707,162.62	4,212,624.74	4,212,624.74	4,212,624.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Otros, avance:0.74]	99023/proyecto_INICIO, 99022/proyecto_FIN, 99023/proyecto_INICIO	Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE0710100074072	Proyecto de inversión	3,400,000.00	[TI: [sic] recurso:2007, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.073.13, Con Una Long De 2.876 Km, En El Ntejo De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20060411	N	0	0	2.67	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:2.68]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:98.197495, lat:18.04399]	09-10-2006		3,400,000.00	3,400,000.00	511,551.12	511,551.12	511,551.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, avance:2.68]		Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE181040102458	Proyecto de inversión	15,179,407.68	[TI: [sic] recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15179407687, modificado:1.517940768E7]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALACIOS Y MEDUZZA, EN LA LOCALIDAD DE HERENCIA PUEBLA DE ZAMBONDA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SI-MT	20181492	N	0	0	0	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:58626.41, meta_modificada:58626.41]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:Calle E 6142, Cnd. Miguel Auzá, 72570 Puebla, Pue., México, bono:98.20167277, lat:19.00467059]	23-11-2018	20-04-2019	15,179,407.68	15,179,407.68	15,179,407.68	15,179,407.68	15,179,407.68	15,179,407.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:58626.41]	[TI: [sic] tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/UPM014/SI-MT-20181492, contratista:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION USAMOROS, S.A. DE C.V., con convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.517940768E7, importe_modificado:1.517940768E7]	1502458/proyecto_INICIO, 1502458/proyecto_FIN, 1502458/proyecto_INICIO, 1502458/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2019	1	PUE0910100072481	Proyecto de inversión	1,908,095.19	[TI: [sic] recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908095.19, modificado:1908095.19]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juanito Aquiles Serdán, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 300, En La Localidad De San Antonio Juanito, En El Municipio De Tlaxiacoacán	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20070112	N	0	0	7.1	[meta:1:unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [sic] Eje_municipio:193, localid:1, direccion:, bono:98.048143, lat:18.841228]	30-03-2007		1,908,095.19	1,908,095.19	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Otros, avance:0.0]		Suspendido	Suspensión validada		
2019	1	PUE1210100082726	Proyecto de inversión	8,770,101.70	[TI: [sic] recurso:2012, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8770101.7, modificado:8770101.7]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Proyecto Integral Vial De La Ciudad Iguala Zaragoza (Tramo Diagonal Defensas De La República-Avenida Ejército De Oriente Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110031	N	0	0	2.2	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:268.9]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:, bono:98.197495, lat:19.04399]	18-04-2011		8,770,101.70	8,770,101.70	8,267,463.53	8,267,463.53	8,267,463.53	8,267,463.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Kilometros, avance:268.96]		Suspendido	Suspensión validada	
2019	1	PUE0810100000183	Proyecto de inversión	846,738.00	[TI: [sic] recurso:2008, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846738.0, modificado:177050.45]]	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guanoques, Calle Fray Andrés De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grijalva Y Calle Fray Tomas De Casias, Colonia Tres Cruces	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100794	N	0	0	1681.65	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:160.65]	[geot: [sic] Eje_municipio:114, localid:1, direccion:No se registro direccion, bono:98.197495, lat:18.04399]	17-09-2010		877,050.45	877,050.45	646,125.86	646,125.86	646,125.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1:unidad_medida:Metros cuadrados, avance:160.65]	[TI: [sic] tipo_obra:Otra, numero_contrato:OP/UP032/SI-MT-20181199, contratista:SI-LICA COMPAÑIA PAVIMENTADORA, S.A. DE C.V., con convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.58817765E7, importe_modificado:1.58817765E7]	1502458/proyecto_INICIO, 1502458/proyecto_FIN, 1502458/proyecto_INICIO, 1502458/proyecto_PROCESO	Suspendido	Suspensión validada	