

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	2	PUE190201561838	Proyecto de inversión	1,096,825.43	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096825.43, modificado:1096825.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PRESBITERIO "INTARJALUCOVITL" CON OTE, META 1.0 EN LA LOCALIDAD DE COLISTAN, EN EL MUNICIPIO DE HUETAPAN, PUEBLA.	Puebla	Huetyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUETAPAN, PUEBLA	19015	N	0	0	160	(meta: [unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol: [cve_municipio:75, localid:5, direccion:Huetapan, Pue., México, lon: -97.449888, lat:19.825688])	31-05-2019	15-07-2019	1,096,825.43	1,096,825.43	1,096,825.43	-	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:10015, contratista:TECNODASALITOS DE ORIENTE S.A DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE HUETAPAN, PUEBLA, monto:1096825.43, importe_modificado:1098825.43])	(meta: [unidad_medida:Metros, avance:0.0])	(156388/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561869	Proyecto de inversión	9,900,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:9900000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 1+742.2 EN LA COMUNIDAD DEL TIPO HUETAMALCO, HUETAMALCO, PUE.	Puebla	Huetyamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUETAMALCO	2019058	N	0	0	2274	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:3357.25, meta_modificada: 9157.06])	(geol: [cve_municipio:76, localid:60, direccion:Huetamalco, Pue., México, lon: -97.289661, lat:19.9401027])	18-06-2019	17-08-2019	9,900,000.00	9,987,986.36	2,966,395.91	2,966,395.91	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMHP/700201901, contratista:Boita Constructores S.A. DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE HUETAMALCO, monto:988798.36, importe_modificado:988798.36])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(156388/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561436	Proyecto de inversión	1,887,931.21	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887931.21, modificado:1887931.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA ESC. PRIMARIA (FRANCSO BARBARA) C.C.T. 210R16431, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRENES, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA.	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ORIENTAL	2019076	N	0	0	200	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada: 399.0])	(geol: [cve_municipio:108, localid:5, direccion:San Antonio Virenes, Pue., México, lon: -97.539444, lat:19.4051665])	18-07-2019	18-08-2019	1,887,931.21	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561503	Proyecto de inversión	887,592.22	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887592.22, modificado:887592.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN DIEGO DEL 0+000 AL 0+174.30 EN LA LOCALIDAD DE LAS SESANA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAÑO, PUEBLA.	2019040	N	0	0	175	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:890.4, meta_modificada: 890.4])	(geol: [cve_municipio:172, localid:57, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: -97.8780222, lat:19.8016466])	08-07-2019	08-09-2019	887,592.22	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015615074	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DOCTOR GONZALO BAUTISTA DEL 0+000 AL 0+130, ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE EMILIANO ZAVATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCO, PUEBLA.	Puebla	San Felipe Teotilalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCO	19-002	N	0	0	1200	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada: 1040.0])	(geol: [cve_municipio:122, localid:6, direccion:Calle Ignacio Zaragoza Nie, Puebla, México, lon: -98.495242, lat:19.2556149])	14-06-2019	14-08-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	-	-	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSFT/PE/15/19-002, contratista:EDIFICACIONES ALTEX S.A. DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCO, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1565074/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015615155	Proyecto de inversión	1,980,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINOQUE VA DE LA LOCALIDAD DE TUNEL DOS ALA LOCALIDAD DE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE HEBEO, EN LA LOCALIDAD DE COATEZTIN ORIENTE MUNICIPIO DE TILTALAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tiltilauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TILTALAUQUITEPEC, PUEBLA	19036	N	0	0	400	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada: 210.0])	(geol: [cve_municipio:186, localid:70, direccion:Carretera de Tiltalauquitepec, Pue., México, lon: -97.494047, lat:19.8544482])	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONMFP/OTROS FONDOS/198-19836, contratista:AVT DE MEXICO S.A. DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE TILTALAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1990000.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1565153/proyecto_PRCES0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015615149	Proyecto de inversión	728,680.60	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728680.6, modificado:728622.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE 6 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE APATLALHAC (SAN PEDRO APATLALHAC), CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cauutinchan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	2019059	N	0	0	800	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:874.99, meta_modificada: 874.99])	(geol: [cve_municipio:40, localid:63, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: -98.04281294, lat:18.59466332])	03-07-2019	11-08-2019	732,622.18	728,680.60	218,604.18	218,604.18	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MC-DOP-201909, contratista:ESTAVO ADOFO FLORES IÑENEZ, convocacion:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:728680.6, importe_modificado:728680.6])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0])	(1565419/proyecto_NINCO, 1565419/proyecto_PRCES0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617448	Proyecto de inversión	1,236,484.63	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236484.63, modificado:1236484.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVION PONIENTE ENTRE LA CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO Y CALLE REFORMA SUR.	Puebla	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	20190643	N	0	0	0	92	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1414.8, meta_modificada: 1414.8])	(geol: [cve_municipio:124, localid:61, direccion:Ma Moravia y Pavón 66, Puebla, México, lon: -97.3496185, lat:18.3202359])	02-07-2019	30-08-2019	1,236,484.63	1,236,484.63	1,236,484.63	-	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGCH-2019064-64, contratista:GRUPO ALFARQUE, S.A. DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:124237.19, importe_modificado:124237.19])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1567448/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE1902015617451	Proyecto de inversión	3,465,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465000.0, modificado:3465000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PUEBLA	Puebla	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZALA, PUE	20190884	N	0	0	550	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:351.75, meta_modificada: 351.75])	(geol: [cve_municipio:121, localid:61, direccion:Reforma 1, San Miguel Atzala, Pue., México, lon: -98.5380866, lat:18.5462464])	31-07-2019	30-09-2019	3,465,000.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617491	Proyecto de inversión	471,558.77	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471558.77, modificado:471558.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL TEPÉCAC ENTRE CALLE A LA MIMA Y CALLE JUAN DIEGO, LOCALIDAD JOALAPAN, MUNICIPIO JOALAPAN, PUEBLA	Puebla	Joalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOALAPAN, PUE	20191029	N	0	0	350	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada: 488.0])	(geol: [cve_municipio:87, localid:61, direccion:Joalapan, Pue., México, lon: -98.8498973, lat:18.3023806])	31-07-2019	30-09-2019	471,558.77	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617553	Proyecto de inversión	6,555,654.71	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6556547.1, modificado:6556547.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE HIDALGO NORTE DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL KM 0+407.97, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, PUEBLA	0	N	0	0	1250	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:3647.82, meta_modificada: 3647.82])	(geol: [cve_municipio:197, localid:641, direccion:Calle Hidalgo, Puebla, México, lon: -97.8002795, lat:20.2514029])	01-07-2019	30-09-2019	6,555,654.71	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617589	Proyecto de inversión	990,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:990000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE ARBOGADO ENTRE KM 0+000.00 Y KM. 0+150.83 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUALTECO, COHUACAN, PUEBLA.	Puebla	Cohuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE COHUACAN	2019-13	N	0	0	350	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:859.73, meta_modificada: 859.73])	(geol: [cve_municipio:33, localid:62, direccion:Unimad Road, Pue., México, lon: -98.71144474, lat:18.81131591])	01-07-2019	14-08-2019	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617640	Proyecto de inversión	742,500.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742500.0, modificado:742500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOTLA, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA	Puebla	Epatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUE	20191078	N	0	0	2996	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:102.0, meta_modificada: 102.0])	(geol: [cve_municipio:62, localid:63, direccion:Parra de la Cruz, Puebla, México, lon: -98.3023204, lat:18.61127158])	31-07-2019	30-09-2019	742,500.00	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617718	Acción	1,485,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE LOSOLOS MALTILLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL AXOLTLA DEL MUNICIPIO DE NAUQUINTLA, PUEBLA	Puebla	Nauquintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE NAUQUINTLA	20190382	N	0	0	561	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada: 511.0])	(geol: [cve_municipio:101, localid:63, direccion:Naauquintla, Pue., México, lon: -97.6037352, lat:19.960768])	11-06-2019	10-08-2019	1,485,000.00	1,483,526.64	1,483,526.64	-	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:10-211010002-02-2019, contratista:MAHITTA URBE CONSULTORIA, convocacion:MUNICIPIO DE NAUQUINTLA, monto:1483526.39, importe_modificado:1483526.39])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1567718/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015617763	Proyecto de inversión	2,176,020.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE EMERGENCIA Y FISCALIZACION DE LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191100	N	0	0	28679	(meta: [unidad_medida: Meters Cuadrados, meta:1105.88, meta_modificada: 1105.88])	(geol: [cve_municipio:154, localid:61, direccion:Avuapoyos 1, Infonavit Los Arcos, Centro, Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.26464036, lat:18.879546953])	18-07-2019	15-09-2019	2,176,020.00	-	-	-	(ctoi: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTF9/2019-1100/0105, contratista:EDIFICACIONES MECANICADO DE JULIO, S.A. DE CV., convocacion:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	2	PUE190201567767	Proyecto de inversión	519,323.08	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519323.08, modificado:519323.08])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE RAFAEL MORENO ENTRE CALLE 14 Y 16 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADENEYA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	20190314	N	0	0	0	150	(meta1: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Privada Rafael Moreno 20, Barrio de Santiago Miquita, 72775 De meta_modificada: 701.57])	02-05-2019	31-12-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201567969	Proyecto de inversión	2,153,557.07	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153557.07, modificado:2153557.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190380	N	0	0	0	1600	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2831.92, meta_modificada: 2831.92])	(geo1: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Calle 3 Sur 513, Sta Cruz Tahuilco, 72200 Tepeaca, Pue., México, lon: -97.90704489, lat:18.95974821])	23-07-2019	15-10-2019	2,153,557.07	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado
2019	2	PUE18180101073073	Proyecto de inversión	1,053,432.68	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053432.68, modificado:1053432.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 2149r0134, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauquichua, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180420	N	0	0	0	403	(meta1: [unidad_medida:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:69, localidad:05, direccion: -, lon: -98.54423, lat:18.77938])	23-04-2018	-	1,053,432.68	1,053,432.68	1,052,410.51	1,052,410.51	1,052,410.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot, avance:1.0])		En Ejecución	Validado	
2019	2	PUE1818010140777	Proyecto de inversión	8,644,452.69	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8644452.69])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	Iluminación De Rambal Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181183	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 716.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:2, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: -98.1975, lat:19.045277])	01-07-2018	-	2,784,046.59	734,830.07	734,830.07	734,830.07	734,830.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Pieza s, avance:53.13])		En Ejecución	Validado	
2019	2	PUE190101511304	Acción	75,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000000.00, modificado:75000000.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUERTAMALCO-ADOXICO-TENAMPULCO, CON UNA LONGITUD DE 43.0 KILOMETROS DEL KILOMETRO CUARDO AL KILOMETRO 43+000. EN LAS LOCALIDADES DE COLONIA LA VIRGEN, EL EDÉN, AYOTXICO DE GUERRERO, SOLÓRZANO, LA LINA, ILAGOTERA, SAN ÁNGEL CUAUJOCOTA, TACOTALPA, GACHUPATE (RANCHO NIÉRO), TENAMPULCO Y HUERTAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUERTAMALCO, AYOTXICO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Huertyamalco	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190014	N	0	0	0	99999993	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:23069.0, meta_modificada: 8459.45])	(geo1: [cve_municipio:76, localidad:05, direccion:Huertamalco, Pue., México, lon: -97.289563, lat:19.9401027])	17-01-2019	24-08-2019	72,744,812.29	72,744,812.29	3,010,130.16	3,010,130.16	3,010,130.16	(cto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PI/PO01/20190014, contratisa:SOULINTEC, S.A. DE C.V., convocacion:06/BENEF DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:274482287.7 importe_modificado:2.724481228E7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(11311304/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado		
2019	2	PUE190201511378	Proyecto de inversión	9,750,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750000.00, modificado:9750000.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN PEDRO YANCUILTAPAN - SAN MATEO OZCOLO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILOMETROS DEL KILOMETRO PRIMO AL KILOMETRO 3+900. EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUILTAPAN Y SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIOS DE GUAYMA Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190010	N	0	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada: 32740.0])	(geo1: [cve_municipio:138, localidad:03, direccion:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon: -98.485697, lat:19.072589])	08-01-2019	30-08-2019	9,750,000.00	8,990,037.50	372,001.55	372,001.55	372,001.55	(cto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PI/PO01/20190010, contratisa:GRUPO ITALO-POBLANO, S. DE R.L. DE C.V., convocacion:06/BENEF DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8990037.5 importe_modificado:8990037.5])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:746.0])	(1151378/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	
2019	2	PUE190201554537	Proyecto de inversión	935,546.23	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935546.23, modificado:935546.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICA EN TEPEXICO - 99997	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	99997	5	30	12	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:136.28, meta_modificada: 136.28])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:78, direccion:RANCHERIA SAN LORENZO TEPEXICO, 73312 SAN LORENZO TEPEXICO, ZACATLAN PUEBLA])	23-05-2019	22-07-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1550064/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	
2019	2	PUE190201554537	Proyecto de inversión	935,546.23	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935546.23, modificado:935546.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN EL PUEBLO DE TEPEXICO - 99997	Puebla	Huertyamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUERTAMALCO	110750	5	222	200	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2626.3, meta_modificada: 363.8])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:78, direccion:COLONIA CONTA, 7387 CONTA, HUERTAMALCO PUEBLA])	19-06-2019	30-08-2019	935,546.23	935,546.23	-	-	-	-	(cto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PI/PO01/20190201554537, contratisa:CONSTRACCIONES CALINI S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE HUERTAMALCO, monto:935546.23, importe_modificado:93546.23])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1554537/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado	
2019	2	PUE190201555666	Proyecto de inversión	2,475,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475000.00, modificado:2475000.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+200.00 AL 0+400.00 EN LA LOCALIDAD DE HUXTONDO, MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.	Puebla	Axtzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATZINTZINTLA	113377	5	238	195	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2626.3, meta_modificada: 333.15])	(geo1: [cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CAJAL HIDALGO PUEBLO ATZINTZINTLA, 75540 ATZINTZINTLA, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE MAYO, CALLE DE MAYO CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, lon: -97.3313045, lat:18.89460307])	03-06-2019	01-08-2019	370,551.50	370,551.50	370,551.50	370,551.50	370,551.50	(cto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAT-19/004/19, contratisa:URBEVECI S.A. DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE ATZINTZINTLA, monto:247345.62, importe_modificado:24734.862])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0])	(1555666/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado		
2019	2	PUE190201559401	Proyecto de inversión	1,479,709.61	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479709.61, modificado:1479709.61])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0+200.00 AL 0+400.00 EN LA LOCALIDAD DE HUXTONDO, MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de Inversión	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.	2019078	N	0	0	0	120	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0])	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CAJAL HIDALGO, Tacopan, Pue., México, lon: -97.43324876, lat:19.84399496])	03-06-2019	01-08-2019	1,479,709.61	1,479,709.61	443,912.88	443,912.88	443,912.88	(cto1: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAT/19/02774FE/406, contratisa:JOSE ALBERTO RODRIGUEZ LIMON, convocacion:MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA., monto:1479709.61, importe_modificado:147970.961])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0])		En Ejecución	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201559754	Proyecto de inversión	4,875,675.85	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4875675.85, modificado:4875675.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 1 AJUA DE MEDIOS, SANTIBARRIOS, DIRECCION Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHELARIATO DIGITAL HD-83 UBICADO EN LA LOCALIDAD "XACALCA", MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	20180798	N	0	0	0	111	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.78, meta_modificada: 342.78])	(geo1: [cve_municipio:35, localidad:15, direccion:1. Zaragoza S. Centro, 70580 Coxcatlán, Pue., México, lon: -97.14729309, lat:18.26664412])	15-07-2019	13-12-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE19020156477	Proyecto de inversión	792,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:72000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	Puebla	Los Reyes de Juarez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA	20190307	5	145	105	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada: 1008.0) (geo1: (cve_municipio:118, localidada:22, direccion:Carretera 312, Terera SECC, Bento Juarez, Pue, Méico, lon: 97.86155462, lat:19.0061627))	05-07-2019	18-08-2019	792,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19020156495	Proyecto de inversión	319,024.54	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319024.54, modificado:31902.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTEBAN AVEYUNDA UBICADA ENTRE CALLE DE LAS CARRANDEAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chiconcuautla	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19015	5	1700	1632	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:306.06, meta_modificada: 306.06) (geo1: (cve_municipio:49, localidada:1, direccion:Alameda 5, Chiconcuautla, Pue, Méico, lon: 97.94174194, lat:20.09398201))	25-06-2019	23-08-2019	319,024.54	319,024.54	319,024.54	95,727.76	95,727.76	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CFAD/P AFEF/015/2019, contratista:BAVIEGA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA, monto:319024.54, importe_modificado:31902.54)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE19020156380	Proyecto de inversión	2,368,984.70	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368984.7, modificado:2368984.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO DEL OHOLO AL D-197.27 Y MARZALAN DEL D-197.22 AL D-394.50, EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19014	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:197.0) (geo1: (cve_municipio:75, localidada:1, direccion:Hueyapan, Pue, Méico, lon: 97.445858, lat:19.8825658))	31-05-2019	15-07-2019	2,368,984.70	2,368,984.70	2,368,984.70	-	-	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:19014, contratista:TECNOASFALTOS DE ORIENTE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2368984.7, importe_modificado:2368984.7)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE19020156386	Proyecto de inversión	808,680.41	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808680.41, modificado:808680.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEONA VICOMI ENTRE LAS CALLES GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y GALIANA, EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19019	N	0	0	320	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0) (geo1: (cve_municipio:75, localidada:1, direccion:Hueyapan, Pue, Méico, lon: 97.445858, lat:19.8825658))	27-05-2019	15-07-2019	808,680.41	808,680.41	808,680.41	-	-	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:19019, contratista:AGROCARLOS BITUMINOSOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:808680.41, importe_modificado:808680.41)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE19020156154	Proyecto de inversión	1,980,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARRERAS DEL KM 0+00.00 AL KM 0+60.00 CALLEON HERMANDOS SERBAN DEL KM 0+00.00 AL KM 0+100.00 CALLE PRIVADA HERMANDOS SERBAN DEL KM 0+00.00 AL KM 0+200.00, INICIANDO DE LA CALLE HERMANDOS SERBAN CALLE CAMINO A HUEYACAPAN PARTIENDO DE LA CALLE HUEYAPAN DEL KM 0+00.00 AL KM 0+050.00, CALLE ROSA PARTIENDO DE LA CALLE HUEYAPAN DEL KM 0+200.00 AL KM 0+230.00 EN LA LOCALIDAD DE CONTILA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	19034	N	0	0	700	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0) (geo1: (cve_municipio:186, localidada:1, direccion:Cd de Tlatlaquitepec, Pue, Méico, lon: 97.494847, lat:19.85448482))	31-05-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CONMTR/OTROS FONDOS/186-19034, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0)	(1565134/proyecto_INICIO, 1565134/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19020156439	Proyecto de inversión	1,379,985.27	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379985.27, modificado:211177.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE UNION Y CALLE BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABO ALMOLOYA, CUANTZINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuantzinchan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUANTZINCHAN	20190617	N	0	0	900	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1574.46, meta_modificada: 1574.46) (geo1: (cve_municipio:40, localidada:2, direccion:San Jeronimo AlmoLOYA, Pue., Méico, lon: 98.01074982, lat:18.9354721))	04-07-2019	01-09-2019	251,177.41	251,177.41	-	-	-	-	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MC-DOP-20190617, contratista:CRECIENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante: AYUNTAMIENTO DE CUANTZINCHAN, monto:1379985.27, importe_modificado:1379985.27)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.78))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201565643	Proyecto de inversión	1,782,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:891000.0, modificado:891000.0), (F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, modificado:891000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA	Puebla	Xochitlan de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE VICENTE SUAREZ	2019043	N	0	0	11744	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada: 100.0) (geo1: (cve_municipio:202, localidada:6, direccion:Xochitlan de Vicente Suárez, Pue, Méico, lon: 97.629462, lat:19.9687452))	14-07-2019	30-08-2019	1,782,000.00	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567406	Proyecto de inversión	1,237,500.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MORELOS ENTRE AV. ALLENDE Y CALLE DIOS EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	20190374	S	103	84	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:117.85, meta_modificada: 117.85) (geo1: (cve_municipio:23, localidada:1, direccion:Av. Morelos, Méico, lon: 97.3271029, lat:18.894955))	03-06-2019	01-08-2019	369,888.49	369,888.48	369,888.48	369,888.48	369,888.48	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAT-1903019, contratista:DANIEL COLOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:246593.26, importe_modificado:246593.26)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68))	(1567406/proyecto_INICIO, 1567406/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201567485	Proyecto de inversión	305,589.12	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305589.12, modificado:305589.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEON VICTORIANO HUERTA DEL KM 0+00.00 AL KM 0+00.00 PARTIENDO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, LOCALIDAD JOLALPAN, MUNICIPIO JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	20190978	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada: 450.0) (geo1: (cve_municipio:87, localidada:1, direccion:Jolalpan, Pue, Méico, lon: 98.83026123, lat:18.31261085))	31-07-2019	30-09-2019	305,589.12	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567620	Proyecto de inversión	1,605,660.05	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605660.05, modificado:1605660.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EPICAND VALERA, ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE CARLOS GONZALEZ MORA, EN LA LOCALIDAD DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Teteltes de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO	20190514	N	0	0	4471	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:699.6, meta_modificada: 699.6) (geo1: (cve_municipio:173, localidada:1, direccion:Calle Epifanio Valera 39, Teteltes de Avila Castillo, Pue, Méico, lon: 97.45512486, lat:19.85847598))	03-06-2019	01-08-2019	1,605,660.05	1,605,600.05	481,524.02	481,524.02	481,524.02	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:COP-1730190504, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, monto:1605660.05, importe_modificado:160508.05)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.88))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567621	Proyecto de inversión	1,187,918.47	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911608.63, (F): (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:276309.84, modificado:276309.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA ALLENDE, ENTRE CADENAMIENTO OHOLO Y CADENAMIENTO OHOLO EN LA LOCALIDAD DENOMINADA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCCUYCAN, PUEBLA.	Puebla	Occuycan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OCCUYCAN 19035-53 (FAFEF)	N	0	0	5061	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada: 1200.0) (geo1: (cve_municipio:106, localidada:3, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Chalcatipa, San Bernardino, Pue, Méico, lon: 98.3301305, lat:18.97342549))	22-06-2019	31-07-2019	1,187,918.47	-	-	-	-	-	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CM-LOP-19035-53, convocante:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCCUYCAN, monto:1187918.47, importe_modificado:1187918.47)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	(1567621/proyecto_INICIO)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567642	Proyecto de inversión	382,623.26	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382623.26, modificado:382623.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUAN DE ALLENDE Y CALLE JUAN ESCOBEDA EN LA LOCALIDAD DE LA LIMA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	N	0	0	612	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:491.66, meta_modificada: 491.66) (geo1: (cve_municipio:158, localidada:1, direccion:Jolalpan, Pue, Méico, lon: 97.4054731, lat:20.1703061))	14-06-2019	12-08-2019	382,623.26	382,623.26	382,623.26	114,786.98	114,786.98	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201567579	Proyecto de inversión	737,018.47	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737018.47, modificado:737018.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 5 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191018	N	0	0	800	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0) (geo1: (cve_municipio:154, localidada:33, direccion:Jose Maria Pino Suarez, Puebla, Méico, lon: 97.7345058, lat:18.8664123))	18-07-2019	15-09-2019	737,018.47	-	-	-	-	-	(csto: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MTF/2019-18/08/2019, contratista:Celeroino Velazquez Velazquez (2), convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:737018.47, importe_modificado:737018.47)	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2019	2	PUE190201567764	Proyecto de inversión	894,960.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:894960.0, modificado:894960.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE Y CARRETERA RUBEN JARAMILLO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191001	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada: 798.0])	(geo1: [cve_municipio:154, localidad:32, direccion: Calle 3 Pte. Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.7312154, lat:18.88487799])	16-07-2019	16-07-2019	894,960.00					(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:MTF/2019/1001/2019, contratista:JUAN MIGUEL TENORIO MDRD, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:894960.0, importe_modificado:894960.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567774	Proyecto de inversión	9,900,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:9900000.0, modificado:9900000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 2 SUR-NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE NEGRETE ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190569	N	0	0	6500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11205.8, meta_modificada: 11205.8])	(geo1: [cve_municipio:164, localidad:1, direccion: Calle 2 Nte. 205, Barrio del Centro, 71300 Tepeaca, Pue., México, lon: 97.90022135, lat:18.96814952])	25-07-2019	01-11-2019	9,900,000.00				Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567775	Proyecto de inversión	1,615,680.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1615680.0, modificado:1615680.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZARZA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191016	N	0	0	2717	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1178.8, meta_modificada: 1178.8])	(geo1: [cve_municipio:154, localidad:1, direccion: Calle 4 Pte. 132, La Purísima de Hidalgo, Pue., México, lon: 97.79660225, lat:18.8132205])	19-07-2019	16-09-2019	1,615,680.00				(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:MTF/2019/1016/2019, contratista:Grupo Constructor LDMAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1615680.0, importe_modificado:1615680.0])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1818001140792	Proyecto de inversión	900,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:900000.0, modificado:863729.52])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remediación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SIMT	20181143	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 73.5])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA, lon: 98.1975, lat:19.040277])	01-07-2018		863,729.51	863,729.51	863,729.51	863,729.51	863,729.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:73.5])			En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190101511310	Proyecto de inversión	82,300,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:82300000.0, modificado:80956391.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA COACUYUNGA ¿ AQUEXTLA ¿ TETELA DE OCAMPO, CON UNA LONGITUD DE 45.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SEBASTIÁN, LA LOMA, CHOCHOCATLA, EL TERREÑO, PACHOLILLA, COACUYUNGA, CUAPANCIÑO, TOMALAPA, ZOTATILLA, BUENAVISTA, SAN MARTÍN (EL LLANO), SAN VICENTE, CUACUALACHACO, TLACOMILCO, ATECOXCO, CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO Y AQUILTIA, EN LOS MUNICIPIOS DE AQUILTIA, CHENAHUAPAN Y TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190011	N	0	0	13497	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:315000.0, meta_modificada: 315000.0])	(geo1: [cve_municipio:172, localidad:1, direccion:ESTADO DE OCAMPO, lon: 97.805972, lat:19.816758])	04-01-2019	22-06-2019	80,956,391.62	80,956,391.62	3,349,919.65	3,349,919.65	3,349,919.65	3,349,919.65	(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APROD 3/047/2019/001, contratista:MOVIMIENTO DE TIERRAS, PAVIMENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:80956391.62, importe_modificado:80956391.62])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1000.0])			En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190101511390	Proyecto de inversión	28,750,000.00	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:28750000.0, modificado:28750000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ENRIQUETE CARRERITO (COYULA-COHECUEAN)-TOCHIMILCO-SAN MARTIN ZACATEMPA, CON UNA LONGITUD DE 11.50 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190012	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6450.55, meta_modificada: 6450.55])	(geo1: [cve_municipio:188, localidad:11, direccion:SAN MARTIN ZACATEMPA, lon: 98.572166, lat:18.892924])	15-03-2019	20-09-2019	28,150,604.52	1,164,852.60	1,164,852.60	1,164,852.60	1,164,852.60	1,164,852.60	(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP/APROD 4/5MT/2019/0012, contratista:INFRAESTRUCTURA MAQUINARIA Y URBANIZACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:28150604.52, importe_modificado:28150604.52])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:400.55])			En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201550201	Proyecto de inversión	1,111,597.68	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:55798.84, modificado:55798.84], FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:55798.84, modificado:55798.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTES JILOTTINGO- 100498	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	100498	5	93	50	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:136.28, meta_modificada: 136.28])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:80, direccion:PUEBLO SANTA INES JILOTTINGO, 73112 SANTA INES ZACATLAN PUEBLA ENTRE Y EL COMEDOR SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21090028H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon: 97.93815621, lat:20.04486668])	23-05-2019	22-07-2019	471,236.43	471,236.43	471,236.43	471,236.43	471,236.43	(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-ZAC-2019/06, contratista:CONSTRUCCION 5 Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ZACATLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1111597.68, importe_modificado:1111597.68])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])			En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201550416	Proyecto de inversión	1,628,106.78	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:814053.39, modificado:814053.39], FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:814053.39, modificado:814053.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA TEODORO ALVAZAR BUSTAMANTE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN - 101080	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	101080	5	211	191	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:80, direccion:CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE BARRIO CUAUHTEMOC, 73130 ZACATLAN, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ORIENTE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CUAUHTEMOC 10 ORIENTE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon: 97.95133285, lat:19.94015389])	25-05-2019	24-07-2019	790,778.82	790,778.82	790,778.82	790,778.82	790,778.82	(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-ZAC-2019/06, contratista:MAURY ESTELA REGALADO LEON, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1628106.78, importe_modificado:1628106.78])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:150.0])	(1550416/proyecto_INICIO, 1550416/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201550655	Proyecto de inversión	845,723.18	(FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:422861.59, modificado:422861.59], FI: [ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres4_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:422861.59, modificado:422861.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEP	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 101686	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	101686	5	320	203	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52.66, meta_modificada: 52.66])	(geo1: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO CUAUHTEMOC, 73130 ZACATLAN, ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210906, lon: 97.95252893, lat:19.93951611])	25-05-2019	24-07-2019	737,091.86	737,091.86	737,091.86	737,091.86	737,091.86	(ctoi1: [tipo_obra_Obra, numero_contrato:OP-ZAC-2019/06, contratista:CONSTRUCCION 5 MIERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:845723.18, importe_modificado:845723.18])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0])	(1550653/proyecto_INICIO, 1550653/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	2	PUE19020156065	Proyecto de inversión	1,457,138.77	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728569.39, modificado:728569.39], F2: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728569.38, modificado:728569.38])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROMOCION/LAS CALLES ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y PRM QUINCE DE MAYO EN LA COLA LA CUMBRE - 2017A	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	101714	5	1788	1548	0	(meta1: [unidad_medida: Otros, meta:399.5, meta_modificada: 899.5])	(geol: [cve_municipio:208, localidada: direccion-CALLE INTERSEERANA BARRIO ATZINGO (LA CUMBRE), 7313 ATZINGO (LA CUMBRE), ZACATLAN PUEBLA ENTRE CALLE INTERSEERANA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE INTERSEERANA Y LIBERTAD EN EL BARRIO DE ATZINGO LA CUM. lon: 97.96218775, lat:19.98763733])	29-05-2019	28-07-2019					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros avances:0.0])	(1550665/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE19020156097	Proyecto de inversión	1,204,228.32	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204228.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE S CAMINOS ENTRE CALLE LOS REALES Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE GALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempán	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada: 1080.0])	(geol: [cve_municipio:17, localidada: direccion:5 Caminos, Puebla, México, lon:97.4154667, lat:19.85520479])	09-06-2019	01-08-2019	1,204,228.32	1,204,228.32	361,268.50	361,268.50	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MAP2019 0248444605, contratas:YVES DAMIAN SANTANDER LINON, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA, monto:1204228.32, importe_modificado:1204228.32])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0])	(1550665/proyecto _NICKO)	Validado/ Registrado avances			
2019	2	PUE19020156036	Proyecto de inversión	4,158,000.00	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158000.0, modificado:4158000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO VEREDA DE LA LOCALIDAD LA CONCORDIA MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	Puebla	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA	20190309	5	87	63	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4265.64, meta_modificada: 4265.64])	(geol: [cve_municipio:118, localidada:14, direccion:NIÑO PERDIDO, Concordia Aguiles Serdan, 0400 Los Reyes de Juárez, Pue., México, lon:97.82046318, lat:18.2920298])	25-06-2019	22-09-2019	4,158,000.00	4,152,253.67	1,345,676.10	1,345,676.10	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:0248444605, DOP:MRJ-009-19, convocante:JOSE GABRIEL TENORIO MORO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUE., México, monto:4152253.67, importe_modificado:4152253.67])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1560386/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201560763	Proyecto de inversión	8,990,037.50	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8990037.5, modificado:8990037.5])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: SAN PEDRO YANCUTLAPAN SAN MATEO OZCOLO, CON UNA LONGITUD DE 3.90 KILOMETROS DESDE KILOMETRO 0 HODO AL KILOMETRO 3+900, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO YANCUTLAPAN Y SAN MATEO OZCOLO, MUNICIPIOS DE CAJAPAN Y SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20190010	0	0	0	5407	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25740.0, meta_modificada: 25740.0])	(geol: [cve_municipio:138, localidada:0, direccion:16 de Septiembre 21, Tercera, 74800San Nicolás de los Ranchos, Pue., México, lon:98.48419189, lat:19.07302105], geol2: [cve_municipio:26, localidada:3, direccion:Av 16 de Septiembre 15, San Mateo Ozcol, Pue, México, lon: 98.51431847, lat:19.0993925])	25-04-2019	21-09-2019	8,990,037.50	8,990,037.50	372,001.55	372,001.55	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PEOD 15/MT-20190010, contratos:SRIPU (TAO - POBLANO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8990037.5, importe_modificado:8990037.5)])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1550763/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201560940	Proyecto de inversión	7,850,389.77	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850389.77, modificado:7850389.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ELOCHICHTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOCHICHTLÁN, PUEBLA.	Puebla	Elochichtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190543	N	0	0	1823	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3399.08, meta_modificada: 3399.08])	(geol: [cve_municipio:61, localidada:1, direccion:Elmoxtitlan, n. Pue, México, lon:96.964999, lat:18.4984254])	24-06-2019	21-09-2019	7,576,391.00	7,576,391.00			(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PROJ 05/MT-20190543, contratas:CONSPRICO ALSECA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7576391.0, importe_modificado:7576391.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1560386/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201561061	Proyecto de inversión	526,599.26	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526599.26, modificado:526599.26])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ENTIBUARD ENTRE CALLE MIRIAMLA ZAPATA Y FRANCISCO I MARRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOVATTILAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	5	292	285	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada: 1480.0])	(geol: [cve_municipio:70, localidada:4, direccion:Carretera, Cuadras, Zovattilapan, Pue, México, lon: 98.1479776, lat:18.65685779])	10-06-2019	28-08-2019	526,599.26	526,599.26			(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:CDHP/PR DG-1+1/INV-01/2019-06-, convocante:SUBMUNICIPIOS DE LA CONSTRUCCION DE COPOL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:526599.26, importe_modificado:526599.26])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0])	(1561061/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances		
2019	2	PUE190201561437	Proyecto de inversión	44,237,557.93	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44237557.93, modificado:44237557.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	REMEDIACION DE LA INTERSECCION DEL BOULEVARD NIÑO POBLANO, BOULEVARD ATUICO Y BOULEVARD ZAVALATA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20190482	N	0	0	1479984	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4722.28, meta_modificada: 4722.28])	(geol: [cve_municipio:119, localidada:13, direccion:Itzamaland nro. Pue, México, lon:98.2773195, lat:19.0273514], geol2: [cve_municipio:114, localidada:1, direccion:Puebla, Pue, México, lon: 98.2062727, lat:19.0414988])	12-06-2019	08-11-2019	43,100,481.82	43,100,481.82			(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PEOD 75/MT-20190482, contratas:ARQUITECTON K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHQUILIA, monto:4310048182.7, importe_modificado:4310048182.7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1561061/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201561667	Proyecto de inversión	1,199,999.99	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.99, modificado:1182026.82])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD UBICADOS EN LA CALLE 15 ORIENTE 1623, COLONIA ACCAZARATE MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190042	N	0	0	1434062	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:200.15, meta_modificada: 200.15])	(geol: [cve_municipio:114, localidada:1, direccion: Calle 15 Ori. 1623, Zona Sin Asignacion de Zona, Col 30, Barrio de Analco, Puebla, Pue, México, lon: 98.1952214, lat:19.0330526])	14-06-2019	11-10-2019	1,182,026.82				Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(1561061/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201561107	Proyecto de inversión	2,255,455.36	(F1: [ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:FSM, monto:112777.68, modificado:1125401.26], F2: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112777.68, modificado:1125401.26])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A TEDIHIC Y CALLE S DE MAYO, LOCALIDAD HUACALCALCA, MUNICIPIO DE CHICHQUILIA, PUEBLA	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILIA	20190493	N	0	0	2081	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada: 1126.0])	(geol: [cve_municipio:50, localidada:10, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: 97.07811356, lat:19.2902079])	05-06-2019	03-08-2019	2,250,802.52	2,250,802.52	675,240.76	675,240.76	(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:MCH-DDUOP-1821-19-20190492, contratas:IMARE CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHQUILIA, monto:2250802.52, importe_modificado:2250802.52])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0])	(1562107/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201563820	Proyecto de inversión	670,752.81	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670752.81, modificado:670752.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0212-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NATIVIDAD VIVEROS DEL O-2600 AL O-25541, EN LA LOCALIDAD DE TANAMACAYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19016	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Mímetro (lineal, meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	(geol: [cve_municipio:75, localidada:8, direccion:Carretera, Pue, México, lon: 97.4498688, lat:19.8825688])	01-06-2019	15-07-2019	670,752.81	670,752.81	670,752.81		(ctol: [tipo_obra:Obr, numero_contrato:19016, contratas:TECNODASPAFLOS DE ORIENTE S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:670752.81, importe_modificado:670752.81])	(meta1: [unidad_medida:Kiló metro (lineal, avance:0.0)])	(1563820/proyecto _NICKO)	En Ejecución	Validado/ Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE19020156384	Proyecto de inversión	1,753,432.07	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753432.07, modificado:1753432.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CAMBAMIENTO DE VOLUMEN AL NOROCCO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19018	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida: Metros Lineales, meta:200.0), meta_modificada: 200.0))	(geo1: (cve_municipio:75, localidada:1, direccion:1, municipio:Hueyapan, Pue., México, lon: -97.689858, lat:19.882688))	03-06-2019	15-07-2019	1,753,432.07	1,753,432.07	1,753,432.07		(meta1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:19018, contratos:AGRECIADOS BITUMINOSOS DEL CENTRO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1753432.07, importe_modificado:1753432.07))	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0))	(156384/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE19020156152	Proyecto de inversión	1,980,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TAMALAYO ALA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHACHTON DEL KM 042000 DE TAMALAYO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaulquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	19035	N	0	0	400	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:230.0), meta_modificada: 230.0))	(geo1: (cve_municipio:186, localidada:29, direccion:1, ciudad:Dir de Tlatlaulquitepec, Pue., México, lon: -97.494047, lat:19.854648))	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	(meta1: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:CON/MTP/OTROS FONDOS/186-19035, contratos:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros avance:0.0))	(156552/proyecto_INICIO, 156552/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567486	Proyecto de inversión	766,509.98	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766509.98, modificado:766509.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE A LA MINA ENTRE CALLE DEL PANADERO Y CALLE DON LA GUADALUPANA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	20190980	N	0	0	300	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:978.78, meta_modificada: 978.78))	(geo1: (cve_municipio:87, localidada:1, direccion:1, municipio:2, Jolalpan, Pue., México, lon: -98.83987427, lat:18.30889556))	31-07-2019	30-09-2019	766,509.98				Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances		
2019	2	PUE190201567490	Proyecto de inversión	905,544.30	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905544.3, modificado:905544.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIMERA PRIVADA VICENTE SUAREZ, CALLE PRIMERA PRIVADA VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y NARCISO MENDOZA, CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA VICENTE SUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA	Puebla	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN, PUE	20190980	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1408.22), meta_modificada: 1408.22))	(geo1: (cve_municipio:87, localidada:1, direccion:1, municipio:74710 Jolalpan, Pue., México, lon: -98.842641, lat:18.3262893))	31-07-2019	30-09-2019	905,544.30				Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567505	Proyecto de inversión	79,218,063.14	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79218063.14, modificado:79218063.14), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:99, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495E7, modificado:495E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	RECONSTRUCCION DE LAS CALLES LATERALES DE LA RECTA CHULLUA UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRES CHULLUA Y SAN PEDRO CHULLUA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	20190024	N	0	0	30000	(meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:7.0), meta_modificada: 7.0))	(geo1: (cve_municipio:119, localidada:1, direccion:1, municipio:Real a San Andrés Chullua, Pue., México, lon: -98.282382, lat:19.0387548))	23-05-2019	19-09-2019	79,218,063.14	77,700,327.66	3,215,185.97	3,215,185.97	(meta: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OP/PM/07/SMT-2019/0024, contratos:DRUP CONSTRUCTORES Y ARRANDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7700327667, importe_modificado:7700327667))	(meta: (unidad_medida:Kilómetros, avance:1.0))	(156705/proyecto_INICIO, 156705/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567638	Proyecto de inversión	2,113,030.89	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2113030.89, modificado:2113030.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL TECATEPE KM 0+000.00 AL 0+264.50, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	20190800	N	0	0	165	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1587.0, meta_modificada: 1587.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localidada:1, direccion:1, municipio:CO, PUEBLA, México, lon: -97.405467, lat:20.171229))	14-06-2019	11-09-2019	2,113,030.89	2,113,030.89	2,113,030.89	633,309.27	633,309.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567646	Proyecto de inversión	808,007.57	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808007.57, modificado:808007.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000.00 AL 0+264.50, LOCALIDAD SAN ANTONIO LUCIA, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	20190800	N	0	0	362	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:793.5, meta_modificada: 793.5))	(geo1: (cve_municipio:158, localidada:1, direccion:1, municipio:Tenampulco, Pue., México, lon: -97.405471, lat:20.170350))	14-06-2019	11-09-2019	808,007.57	808,007.57	808,007.57	242,402.27	242,402.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567647	Proyecto de inversión	8,952,596.62	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8476298.31, modificado:8476298.31), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4476298.31, modificado:4476298.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	AMPLIACION CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GENERAL DE DIVISION RARRE, AVIA CAMACHO ENTRE CALLE FRACCIONAMIENTO VILLA MARIA REYE Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XOLOCO DEL MUNICIPIO DE TEZUITLAN, PUEBLA.	Puebla	Tezuitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEZUITLAN, PUEBLA	R31/2019/013	N	0	0	86899	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:10640.0, meta_modificada: 10640.0))	(geo1: (cve_municipio:174, localidada:1, direccion:1, municipio:168, San Pedro Xoloco, 73870 Tezuitlan, Pue., México, lon: -97.3562479, lat:18.80923503))	28-06-2019	25-10-2019	8,952,596.62	8,952,596.62					(meta: (tipo_obra:Obrs, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN EST/2019/013, contratos:CONSTRUCCION SIA QUINTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZUITLAN PUEBLA, monto:8952596.62, importe_modificado:8952596.62))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1567647/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201567735	Proyecto de inversión	990,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	ADQUINAMIENTO EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	20190893	N	0	0	103	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1142.7, meta_modificada: 1142.7))	(geo1: (cve_municipio:189, localidada:1, direccion:1, municipio:168, San Pedro de San Miguel, 75610 Tochtepec, Pue., México, lon: -97.8252792, lat:18.8448181))	31-05-2019	09-07-2019					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190201567758	Proyecto de inversión	634,156.38	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634156.38, modificado:634156.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	ADQUINAMIENTO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	20190915	N	0	0	110	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:701.89), meta_modificada: 701.89))	(geo1: (cve_municipio:189, localidada:1, direccion:1, municipio:609, Barrio San Juan, San Lorenzo Ometepe, Pue., México, lon: -97.828281, lat:18.85715322))	31-05-2019	09-07-2019					Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1902002516687	Adquisición	20,556,486.86	(F1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20556486.86, modificado:20556486.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión ejecutiva CEAMPAI Secretaría (mensual) de Gobierno	20190421	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Mts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidada:1, direccion:1, municipio:0, Puebla, Pue., México, lon: -98.197495, lat:19.04899))	29-04-2015	01-12-2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	(meta: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGS-62320015 FIDECOMISO 232, contratos:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:245366887, importe_modificado:245366887), cmo2: (meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)), (156579/proyecto_INICIO, 156579/proyecto_PROCESO))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))	(536579/proyecto_INICIO, 536579/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2019	2	PUE145000251118	Adquisición	2,831,790.77	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Somaya, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAI, Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:1, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:045, localid:1, direccion: Cobertura Municipal, lon: -97.448496, lat:18.98829))	2019-04-05	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGG-62320615-FIEXCOMISO-2332, contraista: DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,45366867, importe_modificado:2,45366867), cto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-6362020-FIEXCOMISO-2332, contraista: MASA GEOSCIENCIAS S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,01305887, importe_modificado:2,01305887), cto3: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRMAGS/279/021, contraista: E TEX PROVIDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	(meta1: (unidad_medida:1, avance:1.0))	(537126/proyecto_PROCESO, 537126/proyecto_1_NICIO, 537126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE180201400648	Proyecto de inversión	1,541,194.95	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541194.95, modificado:1500024.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	MANUTENIMIENTO DE LA UNIDAD SEROTOLÓGICA SISTEMA ESTATAL DE GASA DEL ABUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SIMT	20181420	N	0	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:1, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localid:1, direccion: Calle 11 Cuadros, lon: -97.57833, meta_modificada: 5178.95))	07-08-2018	30-09-2018	1,500,024.91	1,500,024.91	1,500,024.91	1,500,024.91	1,500,024.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:5178.95))		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201511306	Acción	8,459,264.50	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8156237.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0000 AL KM 1.150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190013	N	0	0	0	21563	(meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada:12533.0))	(geo1: (cve_municipio:128, localid:1, direccion: San José Chiapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:19.238841))	10-01-2019	13-07-2019	8,156,237.23	8,156,237.23				(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1PE009/MT/20190013, contraista: ADIET CONSTRUCCION HINOJOSARCA S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.23, importe_modificado:8156237.23))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201554999	Proyecto de inversión	1,068,634.33	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9617079.0, modificado:9617079.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306861.43, modificado:306861.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLADO DEL KM CERRAMIENTOS EN EL KM CERRAMIENTOS EN LA LO - 110888	Puebla	Huaytamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAYTAMILCO	110888	S	172	100	0	0	(meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada:642.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localid:1, direccion: COLONIA HUERTAMALCO, 7380 HUERTAMALCO, PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FLORES MAGALLANES, CALLE LUIS DONALDO COLADO DEL KM 0000 AL KM 0+107 EN LA LOCALIDAD DE HUERTAMALCO, MUNICIPIO DE HUERTAMALCO, PUEBLA, lon: -97.28249198, lat:18.9652001))	18-06-2019	30-08-2019	1,068,634.33	1,068,634.33	320,900.30	320,900.30	320,900.30	320,900.30	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1PE009/MT/20191910, contraista: Construcciones Colibri S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE HUERTAMALCO, monto:1068634.33, importe_modificado:1068634.33))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201554549	Proyecto de inversión	2,475,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:0.0), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MORELOS ENTRE AV ALLENDE Y CALLE SILOS EN LA LOCALIDAD DE ATIZITZTLA DEL MUNICIPIO - 113021	Puebla	Aztlantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATIZITZTLA	113021	S	205	167	0	0	(meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada:117.80))	(geo1: (cve_municipio:23, localid:1, direccion: CALLE MORELOS PUEBLA ATIZITZTLA, ATIZITZTLA, PUEBLA, lon: -97.23891197, lat:18.8935001))	03-06-2019	01-08-2019	370,551.54	370,551.54	370,551.54	370,551.54	370,551.54	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-UP/00019, contraista: DANIEL COLOTE GARCIA, convocante: MUNICIPIO DE ATIZITZTLA, monto:246593.26, importe_modificado:246593.26))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:33.33))	(155544)/proyecto_NINCO, 155544)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201559752	Proyecto de inversión	300,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E8, modificado:3.0E8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	"RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECODUJO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ATIZITZTLA A LA CALLE (OMC) ZARAGOZA EN LAS LOCALIDADES DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SAN BERNARDINO TLAXIACANCSGO Y LOMAS DE SANTA CATARINA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190005	N	0	0	0	1489056	(meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada:186797.27))	(geo1: (cve_municipio:19, localid:1, direccion: San Andrés Cholula, Pue., México, lon: -98.296146, lat:19.084198))	26-04-2019	22-09-2019	57,835,610.18	292,645,705.14	57,835,610.18	57,835,610.18	57,835,610.18	57,835,610.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:56132.58))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201550776	Proyecto de inversión	19,999,898.16	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,9998988.67, modificado:1,9998988.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CTRAM) EN EL BOULEVARD ATIZITZTLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXIACANCSGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA."	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANPORTE	20190022	N	0	0	0	14517	(meta1: (unidad_medida: Meters Cuadrados, meta_modificada:7958.18))	(geo1: (cve_municipio:119, localid:1, direccion: Boulevard Atizitziy, Puebla, México, lon: 98.266185, lat:19.088579))	10-05-2019	06-09-2019	19,999,898.16	827,333.72	827,333.72	827,333.72	827,333.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1PE009/MT/20190022, contraista: CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE MANRIQUE CONER S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,9998988.67, importe_modificado:1,9998988.67))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560860	Proyecto de inversión	1,092,716.95	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092716.95, modificado:1092716.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS UBICADA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCLAUTLA, MUNICIPIO DE CHICONCLAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chiconauhtla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCLAUTLA	19014	S	1700	1632	0	0	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta_modificada:112.45))	(geo1: (cve_municipio:49, localid:1, direccion: Cuauhtémoc 2do. Primer Bloque, Chiconauhtla, Pue., México, lon: 97.94036865, lat:20.09333716))	24-06-2019	22-08-2019	1,092,716.95	1,092,716.95	1,092,716.95	327,815.09	327,815.09	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/ML/FAFI/014/2019, contraista: TRINIDAD ZAMORA RIVERA, convocante: MUNICIPIO DE CHICONCLAUTLA PUEBLA, monto:1092716.95, importe_modificado:1092716.95))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:320.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560923	Proyecto de inversión	12,531,600.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,2348452.287, modificado:1,2348452.287))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	REHABILITACION DE LA RUTA DE EVACUACION DEL VOLCAN POPocatepetl DE LA CARRETERA CHOLULA-PASO DE CORTES, TRAMO CHOLULA-KALTZINTLA, DEL KM. 8+500 AL KM. 16+100, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y MEXTLIACAN	Puebla	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190476	N	0	0	0	9944	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta_modificada:50160.0))	(geo1: (cve_municipio:102, localid:1, direccion: 7380 San Buenaventura Neutlican, Pue., México, lon: 98.4266472, lat:19.051791), geo2: (cve_municipio:140, localid:1, direccion: Cholula, Pue., México, lon: -98.315142, lat:19.0715040))	24-05-2019	20-10-2019	12,348,452.22	12,348,452.22	510,970.44	510,970.44	510,970.44	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE/SI-MT/1018049, contraista: GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,2348452287, importe_modificado:1,2348452287))	(meta1: (unidad_medida: Metr os Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	2	PUE190201561458	Proyecto de inversión	2,944,540.91	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944540.91, modificado:2944540.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOLEADERO CARBETITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190004	N	0	0	1434062	(meta1: (unidad_medida: direccion Calle 17 B Sur 11715A, La Calada O Pasero del Rio, Puebla, Pue., México, lon: -98.25555474, lat:18.9929877))	(ciclo: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADG/N/MT/20190004, contratas:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BOLEADERO CARBETITAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2944540.21, importe_modificado:2944540.21))	12-03-2019	09-06-2019	2,944,540.21	2,944,540.21	121,843.04	121,843.04	121,843.04	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE190201562121	Proyecto de inversión	2,257,970.81	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128985.41, modificado:1127941.3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATLANCO, MUNICIPIO DE CHICHQUIULA, PUEBLA	Puebla	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	20190493	N	0	0	829	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1101.24, meta_modificada: 1101.24))	(ciclo: (cve_municipio:50, localidad:5, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: 97.50781385, lat:19.1865641))	07-06-2019	05-08-2019	2,254,682.59	2,254,682.59	676,404.78	676,404.78	676,404.78	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:335.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1562221/proyecto _PROCESO, 1562121/proyecto _INICIO, importe_modificado:2254682.59)	
2019	2	PUE190201562495	Proyecto de inversión	499,186.28	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499186.28, modificado:499186.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TLEBACHILLERATO GENERAL VICENTE SUAREZ FERRE CON CLAVE 21E840795U EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TELETELTAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA	20190346	N	0	0	62	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:576.0))	(ciclo: (cve_municipio:18, localidad:5, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: 97.61707664, lat:18.55091041))	14-06-2019	29-07-2019	499,186.28	499,186.28	149,755.88	149,755.88	149,755.88	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:170.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1562485/proyecto _PROCESO, 1562485/proyecto _INICIO, importe_modificado:499186.28)	
2019	2	PUE190201562335	Proyecto de inversión	485,385.24	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485385.24, modificado:485385.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TLEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 69 CON CLAVE 21E70090W EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA	Puebla	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL, PUEBLA	20190344	N	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:576.0))	(ciclo: (cve_municipio:18, localidad:5, direccion:San Juan Cuadrados, Suñaz 18, Atexcal, Pue., México, lon: 97.64313931, lat:18.45066715))	14-06-2019	29-07-2019	485,385.24	485,385.24	145,615.57	145,615.57	145,615.57	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:170.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1562533/proyecto _PROCESO, 1562533/proyecto _INICIO, importe_modificado:485385.24)	
2019	2	PUE190201565100	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL JOSE MARIA LAFRIGOLA CCT 21E93070V, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN SECCION SEGUNDA, SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUE.	Puebla	San Jerónimo Xayacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	19-RE01	N	0	0	82	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada: 432.0))	(ciclo: (cve_municipio:127, localidad:1, direccion:Toldador G. P., Primer Centro, San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, México, lon: 97.51849414, lat:18.22129566))	14-06-2019	14-08-2019	1,485,000.00	1,485,000.00				(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1565500/proyecto _INICIO, importe_modificado:1485000.00)	
2019	2	PUE190201565130	Proyecto de inversión	990,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	ADQUINAMIENTO EN CALLE CUAHUHEMOC ENTRE NICOLAS BRAVO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA.	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	19-RE01	N	0	0	910	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada: 750.0))	(ciclo: (cve_municipio:190, localidad:1, direccion:calata municipal, 16 de Septiembre, Terera Sec. Totoltepec de Guerrero, Pue., México, lon: 97.85544991, lat:18.22251856))	03-07-2019	03-09-2019	990,000.00	990,000.00				(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1565130/proyecto _INICIO, importe_modificado:990000.00)	
2019	2	PUE190201565160	Proyecto de inversión	2,221,006.84	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221006.84, modificado:2221006.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	DEMOLICION Y CONTRUCCION TRES AULAS DIDACTICAS Y MEJORAMIENTO GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE PISOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANTARIAS, EN LA PRIMARIA ANAHUAC, CLAVE 21P0901A, UBICACION EN LA LOCALIDAD DE CHICUAUC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlaquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Aulas, meta:3.0, meta_modificada: 3.0))	(ciclo: (cve_municipio:186, localidad:12, direccion:CD de Tlatlaquitepec, Pue., México, lon: 97.4964471, lat:19.8544482))	06-06-2019	28-06-2019	2,221,006.84	2,221,006.84	2,221,006.84	2,221,006.84		(meta1: (unidad_medida: Aulas, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1565483/proyecto _INICIO, importe_modificado:2221006.84)		
2019	2	PUE190201565454	Proyecto de inversión	747,555.21	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747555.21, modificado:747005.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuatintchan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190999	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada: 896.0))	(ciclo: (cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo No. 202, Segunda Secc. Cuautinchan, Pue., México, lon: 98.01700473, lat:18.95746188))	01-07-2019	29-08-2019	750,205.21	747,555.21	224,266.56	224,266.56	224,266.56	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:358.4))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1565454/proyecto _INICIO, importe_modificado:747555.21)	
2019	2	PUE190201565982	Proyecto de inversión	4,673,103.04	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4673103.04, modificado:4673103.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES DE IM 04000 AL 045000 EN LA LOCALIDAD DE TEPANITLANYAN DEL MUNICIPIO DE YAOMAHUAC, PUEBLA.	Puebla	Yaomahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAOMAHUAC	20190612	N	0	0	130	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada: 690.0))	(ciclo: (cve_municipio:204, localidad:15, direccion:Yaomahuac, Pue., México, lon: 97.4648026, lat:19.8601490))	15-07-2019	15-07-2019	4,673,103.04	4,673,103.04				(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1565982/proyecto _INICIO, importe_modificado:4673103.04)	
2019	2	PUE190201567480	Proyecto de inversión	741,428.20	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741428.2, modificado:741428.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDIRIA	Puebla	San José Mahuacán	Sin tipo de proyecto o programa	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MAHUATLAN	20190623	N	0	0	101	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:638.4, meta_modificada: 638.4))	(ciclo: (cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Unimad Road, Puebla, México, lon: 97.27938652, lat:18.29806105))	16-07-2019	16-07-2019	741,428.20	741,428.20	441,805.12	441,805.12	441,805.12	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:400.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1567480/proyecto _PROCESO, 1567480/proyecto _INICIO, importe_modificado:1479350.4)	
2019	2	PUE190201567728	Proyecto de inversión	3,957,664.46	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3957664.46, modificado:3957664.46))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO DE LAS CALLES CLEMENTE VIVEROS, MARIBON CASTELLANO Y GUADALUPE VIVEROS EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD DE TETEL DE AVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETEL DE AVILA CASTILLO	20190515	N	0	0	4471	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2148.04, meta_modificada: 2148.04))	(ciclo: (cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Paves 6, Centro, Pue., México, lon: 97.6697713, lat:19.85875832))	17-06-2019	15-08-2019	3,957,664.46	3,953,894.45	1,186,168.34	1,186,163.34	1,186,163.34	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:644.41))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1567728/proyecto _PROCESO, 1567728/proyecto _INICIO, importe_modificado:3953894.46)	
2019	2	PUE190201567762	Proyecto de inversión	3,317,445.26	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317445.26, modificado:3317445.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRANCISCO I. MARRERO ENTRE CALLE CUAHUHEMOC SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	20190977	N	0	0	1500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3590.8, meta_modificada: 3590.8))	(ciclo: (cve_municipio:164, localidad:8, direccion:Carretera Gregorio Mabero 400, Barrio del Centro, 7320 Tepeaca, Pue., México, lon: 97.90015697, lat:18.96609997))	16-07-2019	13-10-2019	3,317,445.26	3,312,277.00	993,818.10	993,818.10	993,818.10	(meta1: (unidad_medida: Mtr os Cuadrados, avance:600.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	(1567762/proyecto _INICIO, importe_modificado:3312727.00)	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2019	2	PUE1450200517482	Adquisición	2,831,790.77	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de La Entidad	Puebla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA, Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:0, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:19, localidat:223, direccioncobertura:98.434168, lat:18.908848))	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:SGG-63820015-FI-ECECOMISO-2232, contratista:MAS GEOCONEX S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013055887, importe_modificado:2.013055887), ctto2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-62220015-FI-ECECOMISO-2232, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.43366487, importe_modificado:2.43366487), ctto3: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-54020015-FI-ECECOMISO-2232, contratista:INTEGRADORES RCT S A TR V (ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-MT-20190004, contratista:DEMOVIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2945440.21, importe_modificado:294454.021))	(meta1: (unidad_medida:Linea, avance:1.0))	(537579/proyecto_1_NICD, 537579/proyecto_P_RCECSO, 537579/proyecto_F_N)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190001511267	Acción	2,944,584.91	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944584.91, modificado:2944584.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO VADO CARRETTAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190004	N	0	0	100000	(meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:292.49, meta_modificada:12.07))	(geo1: (cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Las Camellitas, Tres Cerros, Puebla, Pue., México, lon: -98.2465328, lat:18.9940397))	10-01-2019	11-04-2019	2,944,540.21	2,944,540.21	121,843.04	121,843.04	121,843.04	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-MT-20190004, contratista:DEMOVIAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2945440.21, importe_modificado:294454.021))	(meta1: (unidad_medida:Metr os lineales, avance:0.15))	(511267/proyecto _NICD)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE19001516140	Proyecto de inversión	336,568,580.21	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336568580.21, modificado:336568582183))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	SERVICIO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCO INTERACCIONES S.A. (ACTUALMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20089020	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Av 11 Dte 223, Aguilera, Pue., México, lon: -98.189704, lat:19.037516))	01-01-2019	31-12-2019	175,536,002.98	175,536,002.98	175,536,002.98	175,536,002.98	175,536,002.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Linea, avance:0.0))	(511267/proyecto _NICD)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190021516404	Proyecto de inversión	610,231.04	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610231.04, modificado:610231.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANTIAGO Y PLUVIA, EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AGUILERAS SERDÁN Y MÁXIMO SERDÁN EN LOCALIDAD DE HUETAMALCO - 110896	Puebla	Huetyamalco	Huetyamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUETAMALCO	110896	S	167	100	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0))	(geo1: (cve_municipio:76, localidat:185, direccion:COLONIA HUETAMALCO, 75500 SALTENO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE AGUILERAS SERDAN Y CALLE MAXIMO SERDAN, EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CALLE AGUILERAS SERDAN Y MAXIMO SERDAN EN LOCALIDAD DE HUETAMALCO MUNICIPIO DE HUETAMALCO, Pue, lon: -97.2939916, lat:19.9370421))	18-06-2019	30-08-2019	610,231.04	610,231.04	183,069.31	183,069.31	183,069.31	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-207/00/2019/04, contratista:José Alfredo Gómez Zetina, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMALCO, monto:610231.04, importe_modificado:610231.04))	(meta1: (unidad_medida:Metr os lineales, avance:0.0))	(5154604/proyecto _NICD)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190021516406	Proyecto de inversión	1,396,846.96	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396846.96, modificado:1396846.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALICUO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Atempan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	(geo1: (cve_municipio:17, localidat:8, direccion:Miguel Hidalgo, Tacapan, Pue., México, lon: -97.4205346, lat:19.8377743))	03-06-2019	01-08-2019	1,396,846.96	1,396,846.96	419,054.09	419,054.09	419,054.09	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019-0528FAFAD07, contratista:JOSE ALBERTO RODRIGUEZ LIMON, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA., monto:1396846.96, importe_modificado:139846.96))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:500.0))	(5154604/proyecto _NICD)	En Ejecución	Registrado avances	
2019	2	PUE190021560833	Proyecto de inversión	94,217,882.11	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94217882.11, modificado:94217882117))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE ROTONDAS Y REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190564	N	0	0	107576	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:20812.76, meta_modificada:20832.76))	(geo1: (cve_municipio:14, localidat:1, direccion:Paiz, Puebla, Pue., México, lon: -98.2253993, lat:19.0564551))	01-07-2019	23-08-2019	94,217,882.11	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(5154604/proyecto _NICD)	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	PUE190021560855	Proyecto de inversión	8,459,264.50	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8459264.5, modificado:8459267.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 3 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 1.15 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO CERO AL KM 1+150, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190013	N	0	0	4821	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:12535.0, meta_modificada:12535.0))	(geo1: (cve_municipio:126, localidat:1, direccion:San José Chiapa, Pue., México, lon: -97.777154, lat:19.2388424))	24-06-2019	29-11-2019	8,156,237.23	8,156,237.23	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-9/SMT-20190013, contratista:ADET CONSTRUCCION INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8156237.23, importe_modificado:815623.723))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	(5154604/proyecto _NICD)	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	PUE190021560935	Proyecto de inversión	581,324.83	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581324.83, modificado:581324.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADOPQUAMIENTO EN LA CALLE GUAYUBA DAZ ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRITERA SANTA MARIA COAGUÁN EN SAN MIGUEL COSHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190391	S	202	196	0	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1494.5, meta_modificada:1494.5))	(geo1: (cve_municipio:70, localidat:7, direccion:Urbamed Rosal, Puebla, México, lon: -98.0293243, lat:18.6680996))	27-05-2019	15-07-2019	581,324.83	581,324.83	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-9/SMT-20190013, contratista:ESTEBAN ELIAS COATL, convocante:AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:581324.83, importe_modificado:581324.83))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:448.33))	(5156093/proyecto _NICD)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190021561306	Proyecto de inversión	500,428.48	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500428.48, modificado:500428.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON CLAVE 210702926 EN SAN LUCAS TELETETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.	Puebla	Atexcal	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATECAL, PUEBLA.	20190320	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:69.0, meta_modificada:69.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidat:5, direccion:Calle Reforma, Puebla, México, lon: -97.4070463, lat:18.35756004))	08-07-2019	08-07-2019	500,428.48	500,428.48	150,128.54	150,128.54	150,128.54	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-ZOP-FAFEP-AD-003/2019, contratista:APALITEX Y TERRASERBIAN MATEOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE ATECAL, PUEBLA, monto:500428.48, importe_modificado:500428.48))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:20.0))	(51561306/proyecto _NICD)	En Ejecución	Registrado avances
2019	2	PUE190021561488	Proyecto de inversión	555,319.91	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555319.91, modificado:555319.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADOPQUAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEPETZATLITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	S	735	718	0	(meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0))	(geo1: (cve_municipio:70, localidat:12, direccion:Benito Juárez, Tepetzatlitla, Pue., México, lon: -98.07134628, lat:18.4920221))	03-06-2019	31-07-2019	555,319.91	555,319.91	-	-	-	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADRESI-9/SMT-01/2019-05, contratista:MARIA GUANALITEX Y SERBANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:555319.91, importe_modificado:555319.91))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:480.0))	(51561488/proyecto _NICD)	En Ejecución	Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2019	2	PUE190201561601	Acción	40,000,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.00, modificado:931966417)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EQUIMITA CUETZALAN, CON UNA LONGITUD DE 11.88 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+888. EN LAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA GLORIA, XICOYAC, LOS MANTANIALES, OXTIMILAN, SUR, XAYAPAN Y CIUDAD DE CUETZALAN, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MODALIDADES Y TRANSPORTES	20190020	N	0	0	0	4844	(meta1: (cve_municipio:43, localidada:1, direccion:Zaragoza 12, Centro, 7360 Cd Cuetzalan, Pue., México, lon: 97.534325, lat:20.017369))	23-05-2019	18-11-2019	39,191,965.41	39,191,965.41	1,621,736.50	1,621,736.50	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PND06/SMF/20190020, contrato:144 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,935,954.47, importe_modificado:3,931,964.71)	(meta1: (unidad_medida:Kilo metro, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561294	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:189000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21094900, EN LA LOCALIDAD DE SAN YETECU, MUNICIPIO DE TEPEQUILMA, PUEBLA	Puebla	Tepequilma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPEQUILMA	20190361	N	0	0	0	126	(meta1: (cve_municipio:56, localidada:9, direccion: Calle practica, San Pedro Tevaya, Pue., México, lon: 98.4630964, lat:18.75496783))	28-05-2019	20-07-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	1,194,800.00	1,194,800.00	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-20190361, contrato:CONSTRUCTORA JOREVYS S.A. DE C.V., convocacion:MANEJO DE TEPEQUILMA, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:400.0))	(1562194/proyecto_INICO, 1562194/proyecto_INICO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE190201561845	Proyecto de inversión	1,359,828.63	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359828.63, modificado:1359828.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES MORELOS Y 72 MARZO EN LA LOCALIDAD DE NEERAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19021	N	0	0	0	500	(meta1: (cve_municipio:75, localidada:7, direccion: Calle Morelos, Hueyapan, Pue., México, lon: 97.454982, lat:19.8825658))	05-06-2019	15-07-2019	1,359,828.63	1,359,828.63	359,828.63	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:19021, contrato:PAVIMENTOS Y CONCRETOS S. DE R. L. DE C.V., convocacion:MANEJO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:1359828.63, importe_modificado:1359828.63)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561505	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21094900, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATAN	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATAN	19-RE03	N	0	0	0	86	(meta1: (cve_municipio:127, localidada:1, direccion: Calle 455, Primera Centro, México, lon: 97.91661501, lat:18.22320641))	24-06-2019	24-08-2019	1,485,000.00	1,485,000.00	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MP/19-RE03, contrato:VICTOR HUGO MORALES C. CONVOCACION H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATAN, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561519	Proyecto de inversión	1,980,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORENO Y CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE XALTENANGO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.	Puebla	Tlatlaulquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19037	N	0	0	0	600	(meta1: (cve_municipio:86, localidada:78, direccion: Cd de Tlatlaulquitepec, Pue., México, lon: 97.4949471, lat:18.8549482))	09-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/07025/FONDOS/188-1887, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561542	Proyecto de inversión	4,950,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:0.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	AMPLIACION DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC - TIZIUTLAN TRAMO ACATE - TEPETZALA TIPO BULEVARD, TRAMO ACATE - TEPETZALA DEL 130000 AL 1310000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACATE, PUE.	Puebla	Acate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ACATE	20190464	N	0	0	0	6000	(meta1: (cve_municipio:15, localidada:15, direccion: Santa Isabel Tepetzala, Centro, 7111 Acate, Pue., México, lon: 97.847713, lat:19.1149355))	29-06-2019	26-09-2019	-	-	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/FE/12019-02, contrato:VAMIE ANDRAE AGUILAR, convocacion:MANEJO DE TEPETZALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015617482	Proyecto de inversión	279,276.77	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279276.77, modificado:279276.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEON PASADIA, PROXIMO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+070.00 PARTENDO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, LOCALIDAD JOLAPAN, MUNICIPIO JOLAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOLAPAN	20190807	N	0	0	0	3000	(meta1: (cve_municipio:87, localidada:1, direccion: Zaragoza 24, Primera Secc, 74710 Jolapan, Pue., México, lon: 98.84476662, lat:18.22354565))	31-07-2019	30-09-2019	279,276.77	-	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/FE/12019-02, contrato:VAMIE ANDRAE AGUILAR, convocacion:MANEJO DE TEPETZALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015617484	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA DE OBREGON ENTRE CARRETERA ADOCHIAN HUACHINANTLA Y CALLE ALVARO OBREGON, LOCALIDAD JOLAPAN, MUNICIPIO JOLAPAN, PUEBLA.	Puebla	Jolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOLAPAN	20190914	N	0	0	0	300	(meta1: (cve_municipio:87, localidada:1, direccion: Palmas Tercera Secc, 74710 Jolapan, Pue., México, lon: 98.8463974, lat:18.31867798))	31-07-2019	30-09-2019	1,485,000.00	-	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/FE/12019-02, contrato:VAMIE ANDRAE AGUILAR, convocacion:MANEJO DE TEPETZALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561958	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SINTRO VILLAGO Y CARRETERA IZCAR DE MATAMOROS - HUAPUJAN DE LEON EN LA LOCALIDAD DE PETAJALCO DEL MUNICIPIO DE PETAJALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PETAJALCO, PUEBLA	20190604	N	0	0	0	1000	(meta1: (cve_municipio:112, localidada:1, direccion: Petalcingo, Pue., México, lon: 97.507256, lat:18.081157))	12-07-2019	12-07-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	450,000.00	450,000.00	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/FE/12019-02, contrato:VAMIE ANDRAE AGUILAR, convocacion:MANEJO DE PETAJALCO EN EL ESTADO DE PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:10.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015617578	Acción	4,950,000.00	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4950000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO NORTE DEL KM 0+000 AL KM 0+859.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO	Puebla	Coronango	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19400	N	0	0	0	14854	(meta1: (cve_municipio:34, localidada:1, direccion: Santa Maria Coronango, Pue., México, lon: 98.3033884, lat:19.114476))	10-07-2019	23-08-2019	4,950,000.00	-	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/PAD2019008, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE JALPAN, (avance:431.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015617617	Proyecto de inversión	2,730,063.83	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730063.83, modificado:2730063.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JOSEFA CRITZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN (LA ZONA) MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Puebla	Jalpan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	N	0	0	0	778	(meta1: (cve_municipio:86, localidada:12, direccion: Unimad 1160A, México, lon: 97.512712, lat:20.4585596))	07-06-2019	31-07-2019	2,730,063.83	2,730,063.83	2,730,063.83	676,733.17	676,733.17	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/PAD2019008, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE JALPAN, (avance:431.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:431.17))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE1902015617574	Proyecto de inversión	850,843.62	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850843.62, modificado:80843.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS CATENGO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	20190897	N	0	0	0	150	(meta1: (cve_municipio:189, localidada:10, direccion: Av. 3 de marzo, Centro, Pue., México, lon: 97.8187794, lat:18.88593448))	31-05-2019	09-07-2019	-	-	-	-	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/PAD2019008, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE JALPAN, (avance:431.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015617761	Proyecto de inversión	700,019.25	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700019.25, modificado:700019.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DR. SERGIO GUZMAN DEL GOBIERNO 0+000 AL CABENAMIENTO 0+134.85, EN LA LOCALIDAD DE EL CHICAL, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	N	0	0	0	1211	(meta1: (cve_municipio:158, localidada:7, direccion: Tenampulco, Pue., México, lon: 97.454731, lat:20.1703504))	23-06-2019	20-09-2019	700,019.25	700,019.25	700,019.25	210,005.77	210,005.77	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/PAD2019008, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE JALPAN, (avance:431.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:30.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE1902015617772	Proyecto de inversión	1,143,612.97	(F): (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143612.97, modificado:1143612.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE SANTA ROSA DEL KM 0+000 AL KM 0+200.00 EN LA LOCALIDAD EL CHICAL, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	N	0	0	0	1211	(meta1: (cve_municipio:158, localidada:7, direccion: Tenampulco, Pue., México, lon: 97.454731, lat:20.1703504))	14-06-2019	11-09-2019	1,143,612.97	1,143,612.97	1,143,612.97	343,883.89	343,883.89	(ctot): (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/FAFEF/PAD2019008, contrato:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocacion:MANEJO DE JALPAN, (avance:431.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:30.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2019	2	PUE190201567779	Proyecto de inversión	667,559.47	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667559.47, modificado:667559.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE INDUSTRIA ENTRE CALLE MANGANANES Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA SE RIADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA.	Puebla	San Pedro Cholulla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	2019032	N	0	0	200	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Calle Industria 31, San Sebastian Tlapacoyan, 72750 Cholulla, Pue., México, lon: 98.32946062, lat:19.05990265))	02-05-2019	31-12-2019							Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE14150200515320	Adquisición	580,151.53	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	Equipo de la Casa De Justicia De Cholulla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA, Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Cobertura Municipal, lon: 98.300566, lat:19.0599494))	29-04-2015	01-12-2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	576,543.20	(ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRM622/2015, contratista:ETEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6), ctot2: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSG/AL/2015 FIDEICOMISO 2332, contratista:ETWORLD CONSULTING, S. DE RL. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:716233.6)), ctot3: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSG/6382/2015 FIDEICOMISO 2332, contratista:MÁS GEOCIENTES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:716233.6)), ctot4: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSG/622/2015 FIDEICOMISO 2332, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,453,668.87, importe_modificado:2,453,668.87))	(meta1: (unidad_medida:Litros, avance:1.0))	(534881/proyecto_JNICO), (534883/proyecto_PROCESO), (534881/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE14150200515717	Adquisición	2,831,790.77	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	Equipo de la Casa De Justicia De Tehuacanillo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:154, localidad:1, direccion:Cobertura Municipal, lon: 97.728416, lat:18.8846921))	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	(tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSG/AL/2015 FIDEICOMISO 2332, contratista:ETWORLD CONSULTING, S. DE RL. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6570936.0, importe_modificado:716233.6)), ctot1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SSG/622/2015 FIDEICOMISO 2332, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,453,668.87, importe_modificado:2,453,668.87))	(meta1: (unidad_medida:Litros, avance:1.0))	(537622/proyecto_PROCESO), (537622/proyecto_FIN), (537622/proyecto_JNICO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE180301400645	Proyecto de inversión	15,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000000.00, modificado:15000000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE RAMBLAS DEL PASO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181093	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2190.41))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR CENTRO PUEBLA, lon: 98.197495, lat:19.04999))	14-09-2018	12-03-2019	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	14,120,848.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2190.41))		En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201550606	Proyecto de inversión	1,482,230.32	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741110.16, modificado:741110.16), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741110.16, modificado:741110.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LIC. LUIS CABRERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN -101563	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	101563	S	150	79	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:450.0))	(geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARAS COLONIA EL PROGRESO, 7110 ZACATLAN, Zacatlán, Puebla, México, lon: 97.8575294, lat:19.9392852))	25-05-2019	24-07-2019	736,472.22	736,472.22	736,472.22	736,472.22	736,472.22	736,472.22	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZAC-2019011), contratista:CONSTRUCCION SÁMBELSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:1482230.32, importe_modificado:1482230.32))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0))	(155060/proyecto_JNICO), (155060/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201550639	Proyecto de inversión	2,256,347.61	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128173.81, modificado:1128173.81), f2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128173.81, modificado:1128173.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MANUEL DOBLA NIÑOS HERODES -101638	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	101638	S	203	200	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1953.0))	(geo1: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO NIÑOS HERODES BARRIO CALIUTLALCO, 73110 ZACATLAN, Zacatlán, Puebla, México, lon: 97.8539249, lat:19.9381702))	29-05-2019	28-07-2019	1,137,549.56	1,137,549.56	1,137,549.56	1,137,549.56	1,137,549.56	1,137,549.56	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-ZAC-20190349), contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS PLAN LA DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:2256347.61, importe_modificado:2256347.61))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(155063/proyecto_JNICO), (155063/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2019	2	PUE190201550946	Proyecto de inversión	2,332,958.27	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332958.27, modificado:2332958.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CAMINO ALIMENTADOR DE LA SUPER CARRETERA VIRREYES-TIZIUTLAN Y CALLE BENTO JARRE EN LA LOCALIDAD DE EL CUARTO, MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.	Puebla	Atempan	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA.		N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2160.0))	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:14, direccion:Ignacio Zaragoza Road, Puebla, México, lon: 97.4571488, lat:19.79202968))	03-06-2019	01-08-2019	2,332,958.27	2,332,958.27	699,887.48	699,887.48	699,887.48	699,887.48	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP2019051841480, contratista:DKCAR CASANOVA BERNA, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPTAN, PUEBLA, monto:2332958.27, importe_modificado:2332958.27))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	1	PUE190201550743	Proyecto de inversión	2,079,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079000.00, modificado:2079000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPRINTACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ CCT. ZIEPROBIC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19011	S	1700	1632	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:174.0))	(geo1: (cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo 21, Cuarta Secc, Chiconcuautla, Pue., México, lon: 97.9918846, lat:20.09825408))	24-06-2019	22-08-2019	2,079,000.00	2,079,000.00	2,079,000.00	623,700.00	623,700.00	(ctot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP/RES/FAFEF/1912019), contratista:INTECOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA, monto:2079000.0, importe_modificado:2079000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0))	(1556073/proyecto_JNICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2019	2	PUE190201560826	Proyecto de Inversión	5,447,141.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5447141.0, modificado:5447141.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD ATLACAYOTL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRASPORTE	20190540	N	0	0	148579	(geo1: (cve_municipio:114, localid:1, direccion:Atlacayotl, Convexor Comercial Desarrollo Atlacayotl, Puebla, Pue., México, lon: 98.236578, lon:119.552575), geo2: (cve_municipio:119, localid:1, direccion:Boulevard Atlacayotl, Puebla, México, lon: 98.266185, lon:119.0885279))	01-07-2019	25-09-2019	5,447,141.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE190201560849	Proyecto de Inversión	2,762,191.83	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762191.83, modificado:2762191.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA	Puebla	San Antonio Cañada		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190581	N	0	0	2238	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 176.49))	(geo1: (cve_municipio:130, localid:1, direccion:Principa, San Antonio Cañada, Pue., México, lon: 97.29184019, lon:118.5630238))	08-07-2019	28-11-2019	2,762,191.83	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	PUE190201561426	Proyecto de Inversión	15,356,260.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15356260, modificado:15356257))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACIÓN DE 3 RUTAS DE EVALUACIÓN DEL VOLCAN POPocatepetel EN LAS CARRETERAS "E.C. (PUEBLA - DE MATAMOROS) TERRESTRE DEL KM. 0000 AL KM. 7+750 E.C. (COXULA - COHUACAN) - SAN PEDRO WAKATIPPEC, DEL KM. 0000 AL KM. 4+000 E.C. (COXULA - COHUACAN) - SAN FRANCISCO TEPANGO - EL DIVIAR DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800, EN LOS MUNICIPIOS DE ATIZHUACAN, ATIZHUACAN Y COHUACAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20190478	N	0	0	1624	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1031010.0))	(geo1: (cve_municipio:22, localid:1, direccion:lahuatapeec, Puebla, México, lon: 98.833264, lon:118.7892127), geo2: (cve_municipio:33, localid:5, direccion:Cahuacan, Pue., México, lon: 98.7198249, lon:118.7897020))	28-05-2019	25-08-2019	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE190201561241	Proyecto de Inversión	2,211,230.66	(F1: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:FSM, monto:1105615.33, modificado:1104718.83), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106515.33, modificado:1104718.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA BAVA, LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA, MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUEBLA	Puebla	Chichiquila		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	20190568	N	0	0	741	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1128.51))	(geo1: (cve_municipio:50, localid:5, direccion:San Martín Comalapa, Puebla, México, lon: 97.0006844, lon:119.2700704))	10-06-2019	08-08-2019	2,209,437.66	2,209,437.66	662,831.30	662,831.30	662,831.30	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0))	(meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561809	Proyecto de Inversión	36,894.96	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36894.96, modificado:36894.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MAZATLAN, EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA.	Puebla	Hueyapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	FAFF19010	N	0	0	250	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta_modificada: 281.0))	(geo1: (cve_municipio:75, localid:1, direccion:Hueyapan, Pue., México, lon: 97.4648838, lon:119.8825688))	17-05-2019	30-06-2019	36,894.96	36,894.96	36,894.36	36,894.36	36,894.36	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0))	(meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561970	Proyecto de Inversión	9,897,603.21	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9898016, modificado:4947864.79), F2: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599977.77), F3: (ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estad_mun:FSM, monto:3348801.61, modificado:3347387.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL CUINTLA-HERRERIA DEL KM 4+020.00 AL KM 5+800.00, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUINTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUINTLA, PUEBLA	Puebla	Olinta		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUINTLA PUEBLA	UNOMASUN2001-9-001	N	0	0	11641	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 8490.0))	(geo1: (cve_municipio:107, localid:1, direccion:CDMCLLD CONCIENDO CUINTLA PUEBLA MEXICO, lon: 97.684695, lon:119.5018175))	14-06-2019	10-12-2019	9,894,729.58	9,894,729.58	2,968,418.87	2,968,418.87	2,968,418.87	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.0))	(meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2547.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE190201561546	Proyecto de Inversión	737,846.60	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737846.6, modificado:749995.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE LA CALLE SUR ENTRE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN, PUEBLA.	Puebla	Cuatintchan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	20190767	N	0	0	600	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 85.0))	(geo1: (cve_municipio:40, localid:1, direccion: Calle 3 Sur Poniente, Cuautintchan, Pue., México, lon: 98.018186, lon:118.95162046))	05-07-2019	18-08-2019	740,995.10	737,846.60	221,353.98	221,353.98	221,353.98	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0))	(meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances		
2019	2	PUE1902015615500	Proyecto de Inversión	3,960,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960000.0, modificado:3960000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+193.86, EN LA PRIMERA SECCION DE ATLACAYOTPEC EN EL MUNICIPIO DE TEGAL DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	Tecal de Herrera		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TEGAL DE HERRERA	19026	N	0	0	4366	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 3960.0))	(geo1: (cve_municipio:153, localid:2, direccion:Av. Mariano Matamoros, Ahuatpec, Pue., México, lon: 97.91215095, lon:118.86022802), geo2: (cve_municipio:153, localid:2, direccion:Av. Mariano Matamoros, Ahuatpec, Pue., México, lon: 97.92084217, lon:118.86164079))	13-07-2019	13-07-2019	3,960,000.00	3,938,535.23	-	-	-	-	-	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0))	(meta3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0))	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2019	2	PUE1902015615790	Proyecto de Inversión	990,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUILES SERDAN DEL KM 0+000 AL 0+193.86, EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE CHIANTLA, MUNICIPIO DE CHIANTLA, PUEBLA.	Puebla	Chiantla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	h.ayuntamiento municipal de Chiantla, Puebla	20190635	N	0	0	1420	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 394.31))	(geo1: (cve_municipio:59, localid:1, direccion:Aguiles Serdan, Primera Secc, Chiantla, Pue., México, lon: 98.2658558, lon:118.2011821))	02-07-2019	02-09-2019	990,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE1902015619433	Proyecto de Inversión	4,950,000.00	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4950000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, CATASTRO, COMANDANCIA, DE REGIONES, DIRECCION DEPORTIVA, DE COMUNICACION, BOQUEAS Y SANITARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA	Puebla	Chietla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	20190972	S	2000	13000	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 125.0))	(geo1: (cve_municipio:51, localid:1, direccion:Zaragoza 2, Centro, Chietla, Pue., México, lon: 98.57849399, lon:118.51857898))	31-07-2019	31-10-2019	4,950,000.00	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2019	2	PUE1902015617488	Proyecto de Inversión	480,151.57	(F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480151.57, modificado:480151.57))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE A LA MINA Y CALLE JUAN DIEGO, LOCALIDAD JOALAPAN, MUNICIPIO JOALAPAN, PUEBLA	Puebla	Joalapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JOALAPAN, PUE	20190984	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 800.0))	(geo1: (cve_municipio:87, localid:1, direccion:Joalapan, Pue., México, lon: 98.85704041, lon:118.31281085))	31-07-2019	30-09-2019	480,151.57	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado	avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2019	2	PUE19020154685	Proyecto de Inversión	1,623,038.11	(FI: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811519.05, fzf: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811519.06, modificado:811519.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA PAZ Y ADOLFO LOPEZ ENTRE CALLE CHAMIZAL E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, PUEBLA 84348	Puebla	Huatlatlauca		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	84348	5	434	420	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1611.5, meta_modificada: 1611.5])	(geol: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATO ENTRE DOS RIOS NUEVO, HUATLATLAUCA, PUEBLA ENTRE CALLE MATO Y CALLE CHAMIZAL, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ADOLFO LOPEZ MATO ENTRE CALLE CHAMIZAL Y CALLE INDEPENDENCIA, lon: -98.0509464, lat:18.8779131])	25-05-2019	17-07-2019	809,881.56	809,881.56	809,881.56			([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303563.73, fzf: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303563.73, modificado:303563.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE DOS RIOS NUEVO HUETAMALCO, PUEBLA 110916	Puebla	Huetamalco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUETAMALCO	110916	5	185	100	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:2188.0, meta_modificada: 2188.0])	(geol: [cve_municipio:76, localidad:33, direccion:RAMOCHO DOS RIOS NUEVO, HUETAMALCO PUEBLA ENTRE LOCALIDAD DE DOS RIOS NUEVO HUETAMALCO, PUE, lon: -97.2873217, lat:20.15441108])	18-06-2019	30-08-2019	3,035,637.31	3,035,637.31	910,691.19	910,691.19	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303563.73, fzf: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303563.73, modificado:303563.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Puebla	Atlixco		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190474	N	0	0	5445632	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada: 10000.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Blvd. Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Rosa, Chapatipa, Atlixco, Pue., México, lon: -98.4453347, lat:18.9074727])	24-05-2019	21-08-2019	9,459,415.62	9,459,415.62			([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029115.78, modificado:1029115.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS CARRERAS UBICADA ENTRE IGNACIO ZAVALLA Y LA CALLE MANUEL ANTONIO CANO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA	Puebla	Chiconcuautla		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	19013	5	1700	1632	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:944.01, meta_modificada: 944.01])	(geol: [cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Eda. Zaragoza 23, Primera Sec., Chiconcuautla, Pue., México, lon: -97.94174194, lat:20.09204745])	24-06-2019	22-08-2019	1,029,115.78	1,029,115.78	1,029,115.78	308,734.73	308,734.73	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966000.0, modificado:966000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION DE LA RUTA DE EVALUACION DEL VOLCAN POPocatepetl DE LA CARRETERA COYULÁ AMACÁ, DEL KM 0+000 AL KM 7+500 EN LOS MUNICIPIOS DE ATlixco Y TOCHIMILCO	Puebla	Atlixco		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190474	N	0	0	5445632	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada: 10000.0])	(geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Blvd. Sor Juana Inés de la Cruz, Santa Rosa, Chapatipa, Atlixco, Pue., México, lon: -98.4453347, lat:18.9074727])	24-05-2019	21-08-2019	9,459,415.62	9,459,415.62			([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028058.89, modificado:1028058.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PASO REAL SAN FRANCISCO DEL KM 0+000 AL 0+100, EN LA LOCALIDAD DE PASO REAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Puebla	Hueyapan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19020	N	0	0	300	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada: 100.0])	(geol: [cve_municipio:75, localidad:104, direccion:Hueyapan, Pue., México, lon: -97.4454688, lat:19.8825658])	04-07-2019	15-07-2019	1,028,058.89	1,028,058.89	1,020,058.89			([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273964.68, modificado:2273964.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS ENTRE LA CALLE JUAN N. MENDEZ Y LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE XALTATEMPA DE LUCAS, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA.	Puebla	Tetela de Ocampo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	20190365	N	0	0	543	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1790.0, meta_modificada: 1790.0])	(geol: [cve_municipio:172, localidad:26, direccion:Linamed Road, Puebla, México, lon: -97.8480247, lat:19.87827297])	08-07-2019	08-09-2019	2,273,964.68					([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:1980000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TUNEL DOS ALA LOCALIDAD DE COATECCON ORIENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+280.00, EN LA LOCALIDAD DE TUNEL DOS, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlaquitepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	19038	N	0	0	280	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada: 210.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:104, direccion:Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, lon: -97.4946471, lat:19.8546482])	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2970000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOSPORTANTE EN EXPLANADA DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLABOR, KM. 325 VIENTES SUAREZ FERRER CON C.C.T. 21DTAZDSSX, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN PUE.	Puebla	Calpan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	20190387	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0])	(geol: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Maritza S/N, Primer Sec., 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon: -98.4437996, lat:19.10162064])	03-07-2019	10-09-2019	2,970,000.00	2,965,275.96				([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATIZTINTLA	20190369	5	119	97	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1313.15, meta_modificada: 1313.15])	(geol: [cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo, Segunda Sec., Atiztintla, Pue., México, lon: -97.3310293, lat:18.8949067])	03-06-2019	01-08-2019	370,551.50	370,551.50	370,551.50	370,551.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992143.60, modificado:992143.60])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y DE FERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	San José Miahuatlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	20190497	N	0	0	313	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.32, meta_modificada: 1060.32])	(geol: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Inmigrantes de San José Miahuatlan, 75970 San José Miahuatlan, Pue., México, lon: -97.28748879, lat:18.29579593])	01-06-2019	15-07-2019	992,143.60	992,143.60	594,612.50	594,612.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086499.17, modificado:2086499.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-TURPAN Y CALLE LA LINEA EN LA LINEA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+067.38, Y CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+107.00 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOGUALPAN, MUNICIPIO DE ALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ALPAN	20190502	N	0	0	294	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1205.47, meta_modificada: 1205.47])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:15, direccion:Vía de la Frontera, Lic. Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: -97.7627496, lat:20.43779052])	28-05-2019	28-07-2019	2,086,499.17	2,086,499.17	957,718.91	957,718.91	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567500.0, modificado:1567500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA	19038	N	0	0	280	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada: 210.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:104, direccion:Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, lon: -97.4946471, lat:19.8546482])	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2970000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOSPORTANTE EN EXPLANADA DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLABOR, KM. 325 VIENTES SUAREZ FERRER CON C.C.T. 21DTAZDSSX, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN PUE.	Puebla	Calpan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	20190387	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0])	(geol: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Maritza S/N, Primer Sec., 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon: -98.4437996, lat:19.10162064])	03-07-2019	10-09-2019	2,970,000.00	2,965,275.96				([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATIZTINTLA	20190369	5	119	97	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1313.15, meta_modificada: 1313.15])	(geol: [cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo, Segunda Sec., Atiztintla, Pue., México, lon: -97.3310293, lat:18.8949067])	03-06-2019	01-08-2019	370,551.50	370,551.50	370,551.50	370,551.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992143.60, modificado:992143.60])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y DE FERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	San José Miahuatlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	20190497	N	0	0	313	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.32, meta_modificada: 1060.32])	(geol: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Inmigrantes de San José Miahuatlan, 75970 San José Miahuatlan, Pue., México, lon: -97.28748879, lat:18.29579593])	01-06-2019	15-07-2019	992,143.60	992,143.60	594,612.50	594,612.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086499.17, modificado:2086499.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-TURPAN Y CALLE LA LINEA EN LA LINEA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+067.38, Y CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+107.00 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOGUALPAN, MUNICIPIO DE ALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ALPAN	20190502	N	0	0	294	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1205.47, meta_modificada: 1205.47])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:15, direccion:Vía de la Frontera, Lic. Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: -97.7627496, lat:20.43779052])	28-05-2019	28-07-2019	2,086,499.17	2,086,499.17	957,718.91	957,718.91	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567500.0, modificado:1567500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA	19038	N	0	0	280	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada: 210.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:104, direccion:Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, lon: -97.4946471, lat:19.8546482])	03-06-2019	28-06-2019	1,980,000.00	1,980,000.00	540,000.00	540,000.00	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970000.0, modificado:2970000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOSPORTANTE EN EXPLANADA DE CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGRICOLABOR, KM. 325 VIENTES SUAREZ FERRER CON C.C.T. 21DTAZDSSX, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN PUE.	Puebla	Calpan		Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN PUE	20190387	N	0	0	250	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada: 1360.0])	(geol: [cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Maritza S/N, Primer Sec., 74180 San Andrés Calpan, Pue., México, lon: -98.4437996, lat:19.10162064])	03-07-2019	10-09-2019	2,970,000.00	2,965,275.96				([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237500.0, modificado:1237500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ATIZTINTLA	20190369	5	119	97	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1313.15, meta_modificada: 1313.15])	(geol: [cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Calle Hidalgo, Segunda Sec., Atiztintla, Pue., México, lon: -97.3310293, lat:18.8949067])	03-06-2019	01-08-2019	370,551.50	370,551.50	370,551.50	370,551.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992143.60, modificado:992143.60])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y DE FERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Puebla	San José Miahuatlan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	20190497	N	0	0	313	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1060.32, meta_modificada: 1060.32])	(geol: [cve_municipio:129, localidad:1, direccion:Inmigrantes de San José Miahuatlan, 75970 San José Miahuatlan, Pue., México, lon: -97.28748879, lat:18.29579593])	01-06-2019	15-07-2019	992,143.60	992,143.60	594,612.50	594,612.50	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086499.17, modificado:2086499.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL PACHUCA-TURPAN Y CALLE LA LINEA EN LA LINEA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+067.38, Y CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y EL KM 0+107.00 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOGUALPAN, MUNICIPIO DE ALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE ALPAN	20190502	N	0	0	294	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1205.47, meta_modificada: 1205.47])	(geol: [cve_municipio:86, localidad:15, direccion:Vía de la Frontera, Lic. Lázaro Cárdenas, Pue., México, lon: -97.7627496, lat:20.43779052])	28-05-2019	28-07-2019	2,086,499.17	2,086,499.17	957,718.91	957,718.91	([ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567500.0, modificado:1567500.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AL 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ATIZTINTLA DEL MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA.	Puebla	Atiztintla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATIZTINTLA, PUEBLA	19038	N	0	0	280	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada: 210.0])	(geol: [cve_municipio:186, localidad:104, direccion:Cd de Tlatlaquitepec, Pue., México, lon: -97.4946471, lat:19.8546482])	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE190201567560	Proyecto de inversión	2,475,000.00	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475000.0, modificado:2475000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ABAGLO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA AGUIZANAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA.	Puebla	Juan N. Méndez	Juan N. Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N. MENDEZ	19009	N	0	0	866	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2483.42, meta_modificada: 2483.42))	(geo1: (lve_municipio:92, localidat:2, direccion:Juan N. Méndez, Pue., México, lon: 97.7727484, lat:18.5436828))	21-06-2019	19-08-2019	2,475,000.00	2,475,000.00	742,500.00	742,500.00	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:MIMI-DOP-LP01-19009, contrato:DUCE DAMIANA ROSALES GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2475000.0, importe_modificado:2475000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:700.0))	(1567560/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567510	Proyecto de inversión	2,704,736.90	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704736.9, modificado:2704736.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAREZ EN THE CALLE MUNIKIAN Y EL KM 0+160.00 Y DE LA CALLE MUNIKIAN ENTRE CALLE JUAREZ Y EL KM 0+107.00, EN LA LOCALIDAD DE SIRO MUNIKIAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan	Jalpan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO O DE JALPAN	20190506	N	0	0	294	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1869.0, meta_modificada: 1869.0))	(geo1: (lve_municipio:86, localidat:118, direccion:Unamed Road, Puebla, México, lon: 97.8874905, lat:20.48631098))	07-06-2019	31-07-2019	2,704,736.90	2,704,736.90	639,658.07	639,658.07	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:MP-FM20190506, contrato:SEALDA PROYECTOS E INGENIERIA DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2704736.9, importe_modificado:2704736.9))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:442.0))	(1567510/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567695	Proyecto de inversión	1,485,000.00	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LA PAZ PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL 140 SAN HIPOLITO JALAPA Y CALLE CORREDOR EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADRO, PUEBLA.	Puebla	Cuapaxtlá de Madro	Cuapaxtlá de Madro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADRO	20190811	N	0	0	200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2340.0, meta_modificada: 2340.0))	(geo1: (lve_municipio:38, localidat:3, direccion:Mexico 140, Puebla, México, lon: 97.83448577, lat:18.95355857))	02-07-2019	26-07-2019	1,485,000.00	-	-	-	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:MCM-UNOMAS/INO/20190811-19, contrato:IDIME PROYECTOS E INGENIERIA MODERNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADRO PUEBLA, monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	-	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567713	Proyecto de inversión	2,176,020.00	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	-	N	0	0	350	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada: 1662.0))	(geo1: (lve_municipio:154, localidat:26, direccion:Av. 16 de Septiembre, Segunda, Santa Rosa, Pue., México, lon: 97.781412, lat:18.882303))	17-07-2019	14-09-2019	2,176,020.00	-	-	-	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:MTF/2019-1809/020, contrato:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DE CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	-	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567760	Proyecto de inversión	990,070.39	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990070.39, modificado:990070.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL RODOLFO RODRIGUEZELON, C.C.T. 218090709, DE LA LOCALIDAD DE TETELES DE AVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	20190508	N	0	0	576	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:104.48, meta_modificada: 104.48))	(geo1: (lve_municipio:172, localidat:1, direccion: Calle la Laja 7, Huerta, Teteles de Avila Castillo, Pue., México, lon: 97.4566289, lat:19.8635997))	05-06-2019	03-08-2019	990,070.39	989,340.39	296,802.12	296,802.12	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:COR-1720190508, contrato:AVF DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, monto:989340.39, importe_modificado:989340.39))	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:31.34))	(1567760/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567765	Acción	1,485,000.00	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485000.0, modificado:1485000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUAMATZAPALM DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA.	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE NAUZONTLA	20190899	N	0	0	502	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada: 511.0))	(geo1: (lve_municipio:101, localidat:2, direccion:Plu 575, Puebla, México, lon: 97.5790245, lat:19.9583438))	25-06-2019	24-08-2019	1,485,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	-	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:ID-211010002-64-2019, contrato:18041 ROBLES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA, monto:1483500.0, importe_modificado:1483500.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	-	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances	
2019	2	PUE190201567778	Proyecto de inversión	1,310,301.53	(F): (solo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310301.53, modificado:1310301.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	REHABILITACION DEL PUENTE ATRANTADO DE LA AVENIDA ORIENTE, ENTRE LAS CALLES 10 Y 24 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	20191014	N	0	0	28679	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:844.24, meta_modificada: 844.24))	(geo1: (lve_municipio:154, localidat:1, direccion: Calle la 9 Octub, A22, Centro, 75480 Tecamachalco, Pue., México, lon: 97.72201538, lat:18.87137676))	19-07-2019	16-09-2019	1,310,301.53	-	-	-	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:MTF/2019-0104/020, contrato:Proyectos Constructivos Mexcenter, S. de R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1310301.53, importe_modificado:1310301.53))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	-	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE12150200514696	Adquisición	570,117.51	(F): (solo_recurso:2012, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	Equipo de De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEBAMPA/ Secretaría General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros l, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (lve_municipio:156, localidat:0, direccion: (lon: 97.391999, lat:18.462184))	29-04-2015	01-12-2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:SGG-630/2015 FIDUCIARIO 2232, contrato:MAS GEOSCIENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.01055887, importe_modificado:2.03055887), cto2: (tipo_obra_obra, numero_contrato:DRMS/278/2015, contrato:8-TEK PROYECTORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(534086/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	2	PUE180301387569	Proyecto de inversión	15,284,471.56	(F): (solo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15284471567, modificado:152321307267)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	Construccion De Paso Superior Vehicular En La Interseccion Del Boulevard Nonatepec En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170387	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 577.44))	(geo1: (lve_municipio:114, localidat:1, direccion: (lon: 98.1975, lat:19.045277))	06-12-2017	-	15,222,130.72	15,185,942.87	15,185,942.87	15,185,942.87	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:OP/INPO4-ADMT-20170387, contrato:LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:15184715663, importe_modificado:1511844715668))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:577.44))	(1213020/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	2	PUE180301387945	Proyecto de inversión	8,828,115.61	(F): (solo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88311545, modificado:8828801.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	TERMINACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, FORRADO DE MUROS CON LÁMINA MICRO PERFORADA, ESCALERA METALICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PENSILADO CON PERFILES ESTRUCTURALES, PLAZAS, ANDADORES, RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA Y ESTACIONAMIENTO, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE LAZARO CÁRDENAS, CALVE 21810919Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCATIVOS	20181380	N	0	0	249	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6251.09, meta_modificada: 6251.09))	(geo1: (lve_municipio:85, localidat:1, direccion: Calle Alameda Centro 0, Izucar De Matamoros, Izucar de Matamoros, Pue., México, lon: 98.468042, lat:18.605666))	23-07-2018	05-09-2018	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.23	8,828,801.23	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:OP/INPO4-ADMT-20170387, contrato:LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:15184715663, importe_modificado:1511844715668))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6251.09))	(1400656/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado	avances
2019	2	PUE180301400656	Acción	23,500,000.00	(F): (solo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500000.0, modificado:23359990967)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEF	ADECUACION Y CONSERVACION DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Cultura y turismo	Sin identificar	SIMT	20181094	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5232.92, meta_modificada: 5232.92))	(geo1: (lve_municipio:114, localidat:1, direccion:14 PONIENTE, CALVE, lon: 98.197495, lat:19.04999))	14-09-2018	10-02-2019	17,623,701.55	17,623,701.55	17,623,701.55	17,623,701.55	(cto1: (tipo_obra_obra, numero_contrato:OP/INPO4-ADMT-20170387, contrato:LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:15184715663, importe_modificado:1511844715668))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5232.92))	(1400656/proyecto_FINICO)	En Ejecución	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE190201550527	Proyecto de inversión	2,193,593.75	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209796.87, modificado:1096796.87) F2: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres14_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209796.88, modificado:1096796.88))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDALICO DE LA CALLE MEMEBRILLOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLES LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA. 101369	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	101369	5	296	120	0	(meta1: (cve_municipio208, localidad1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 7319 ZACATLÁN, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE DEL ROBLE, LA OBRASE UBICAN EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE EL URBANAMIENTO DIAGONAL PONIENTE Y CALLE DEL ROBLE, lon: 97.96349461, lat:19.9207815))	29-05-2019	28-07-2019	1,218,405.33	1,218,405.33	1,218,405.33	1,218,405.33	1,218,405.33	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-ZAC-2019050, (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0), meta_modificada: 1316.0))	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-ZAC-2019050, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:2193593.75, importe_modificado:2193593.75))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0))	(1550527/proyecto_NINCO, 1550527/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201550581	Proyecto de inversión	1,099,858.42	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549929.21, F2: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres14_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549929.21, modificado:549929.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRALICO DE LA CALLE MEMEBRILLOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLES LOS PERALES EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA. 101501	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	101501	5	1639	1512	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada: 1015.2))	(cve_municipio208, localidad15, direccion:CALE MEMEBRILLOS BARRO JICOLAPA, 7315 JICOLAPA, ZACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MEMEBRILLOS CALLE LOS PERALES LA OBRASE UBICAN EN CALLE MEMEBRILLO Y ENTRE CALLES LOS PERALES Y GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, lon: 97.9606028, lat:19.9611812))	29-05-2019	28-07-2019	718,513.50	718,513.50	718,513.50	718,513.50	718,513.50	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP-ZAC-20190525, convocante:MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA, monto:1099858.42, importe_modificado:1099858.42))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0))	(1550581/proyecto_NINCO, 1550581/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201550355	Proyecto de inversión	272,794,703.35	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,7491933018, modificado:2,7491933018, F2: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres14_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302770.34, modificado:302770.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRALICO DE LA CALLE INDUSTRIAL DEL KM CEROMASTRESCOS AL KM CEROMASTRESCOS DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO MUNI. 110792	Puebla	Huaytamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUAYTAMILCO	110792	5	249	200	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0))	(cve_municipio76, localidad11, direccion:AYAHUALCO, 7389 AYAHUALCO, HUAYTAMILCO PUEBLA ENTRE CARRETERA KM 0 A LAS OYAS CARRETERA N 260 CALLE INDUSTRIAL DEL KM 000 AL KM 0-300 DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALCO, MUNICIPIO DE HUAYTAMILCO PUEBLA, lon: 97.1366039, lat:19.96464947))	18-06-2019	30-08-2019	3,027,703.35	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(155835/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado avances	
2019	2	PUE190201559745	Acción	52,500,000.00	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5,25E7, modificado:5.25E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION DE LA CARRETERA ZACATLÁN LA CUMBRE, TRAMO ZAPOTITLÁN LA CUMBRE (INTERSEBRANA), CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILOMETROS, DEL KM 0+000 AL KM 10+000, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZOITLA, SAN RAFAEL AXILOTTA, NAUZOITLA PRIMERA SECCION, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, EL PARABO, TZONTZECMATÁ (CANDUAPAN), MULTIPARC, ZOTEATEPAN Y XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), EN LOS MUNICIPIOS ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, NAUZOITLA, HUITLÁN DE SERDÁN Y XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190006	N	0	0	0	8200	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77800.340, meta_modificada: 77800.340))	(cve_municipio208, localidad1, direccion:Camino a Casada de San Pedro sin San Pedro Zacatlán, Pue., México, lon: 97.95684814, lat:19.91267471))	22-04-2019	16-01-2020	51,000,560.71	51,000,560.71	36,432,888.76	36,432,888.76	36,432,888.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54746.11))	(1550581/proyecto_NINCO, 1550581/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE1902015519760	Proyecto de inversión	75,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7,2448122967))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REC ONSTRUC C IÓN DE LA C ARRETERA HUETAMALCO O AUTODORO TENAMPULCO, DE UN LONGITUD DE 43.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 43+000, EN LAS LOCALIDADES DE C OCUILA LA VIRGEN, EL EDÉN, AUTODORO DE GUERRERO, SOLBORANO, LA LIMA, LIAZOSTERA, SAN ANGELES CALUCO OTA, TAC OTIAPA, GAC HURMATE BLANCO NUEVO, TENAMPULCO Y HUETAMALCO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUETAMALCO, AUTODORO DE GUERRERO Y TENAMPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIEMT	20190014	N	0	0	0	12681	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210959.0, meta_modificada: 210959.0))	(cve_municipio76, localidad1, direccion:Huetamalco, Pue., México, lon: 97.2895663, lat:19.94010277))	24-05-2019	20-10-2019	72,744,812.29	72,744,812.29	3,010,130.16	3,010,130.16	3,010,130.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1560228/proyecto_NINCO, 1560228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201560228	Proyecto de inversión	811,519.05	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811519.05, modificado:811519.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA PAZ Y ADOLFO LOPEZ ENTRE CALLE CHAMIZAL E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190355	5	432	422	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.5, meta_modificada: 1611.5))	(cve_municipio70, localidad1, direccion:Adolfo López 114 Centro, Pue., México, lon: 98.05083275, lat:18.6777853))	25-05-2019	17-07-2019	811,519.05	811,519.05	811,519.05	-	-	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:CDP/PPR OG-1+UNV-05/2019-05, convocante:SUBMINISTRO DE LA CONSTRUCCION DE EPOP S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:809881.56, importe_modificado:809881.56))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.0))	(1560228/proyecto_NINCO, 1560228/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560254	Proyecto de inversión	526,599.26	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526599.26, modificado:526599.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO I MADRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOTUTLANANPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	20190521	5	300	277	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada: 1480.0))	(cve_municipio70, localidad14, direccion:Centenario, San Pablo Zotutlananpan, Pue., México, lon: 98.14777851, lat:18.65714241))	10-06-2019	28-08-2019	526,599.26	526,599.26	526,599.26	-	-	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:CDP/PPR OG-1+UNV-05/2019-06, convocante:SUBMINISTRO DE LA CONSTRUCCION DE EPOP S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:526599.26, importe_modificado:526599.26))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0))	(1560254/proyecto_NINCO, 1560254/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560811	Proyecto de inversión	19,854,494.69	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,98549494697, modificado:1,98549494697))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION DE 2 RUTAS DE EVALUACION DEL VOLCAN POPocatepetl DE LAS CARRETERAS EC (COYULACOLUCAN), HUACUQUICHA, DEL KM 0+000 AL KM 8+000 Y SAN JERONIMO COYULACOLUCAN, DEL KM 0+000 AL KM 4+570, EN LOS MUNICIPIOS DE HUACUQUICHA Y ATLCO.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190475	N	0	0	9627	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55599.0, meta_modificada: 56599.0))	(cve_municipio69, localidad1, direccion:Carretera Huacabchila, Puebla, México, lon: 98.5623239, lat:18.7592383))	24-05-2019	20-10-2019	19,854,494.69	19,854,494.69	-	-	-	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/AD/01 MT-20190475, convocante:GRUPO LATINOAMERICANO DE VIAS TERRESTRES, S.A. DE CV., convocante:H AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,98549494697, importe_modificado:1,98549494697))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1560811/proyecto_NINCO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560865	Proyecto de inversión	811,519.05	(F1: (ciclo_recurso2019_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811519.05, modificado:811519.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002-FAFEE	REHABILITACION CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LA PAZ Y ADOLFO LOPEZ ENTRE CALLE CHAMIZAL E INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	219055	5	432	422	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1611.5, meta_modificada: 1611.5))	(cve_municipio70, localidad1, direccion:Adolfo López 114 Centro, Pue., México, lon: 98.05109204, lat:18.6777966))	25-05-2019	17-07-2019	811,519.05	811,519.05	811,519.05	-	-	(ctoi: (tipo_obraObra, numero_contrato:CDP/PPR OG-1+UNV-05/2019-05, convocante:SUBMINISTRO DE LA CONSTRUCCION DE EPOP S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA, monto:809881.56, importe_modificado:809881.56))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.45))	(1560865/proyecto_NINCO, 1560865/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2019	2	PUE190201567586	Proyecto de inversión	2,378,700.10	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378700.1, modificado:2378700.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LOS PASEOS ENTRE CALLES PRULLES Y EL KM 0+271.15, EN LA LOCALIDAD DE LA GLOLIA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA.	Puebla	Jalpan	Jalpan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	20190505	N	0	0	413	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1413.33, meta_modificada: 1413.33))	(geo1: (cve_municipio:86, localid:ad.39, direccion:AVILA CASTILLO 1320, Puebla, México, lon:97.8837706, lat:20.4567274))	07-06-2019	31-07-2019	2,378,700.10	2,378,700.10	580,014.93	580,014.93	580,014.93	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:MJP-PA21019055, contratista:AYF DE MEXCO S.A DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2378700.1, importe_modificado:2378700.1))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:363.59))	(1567586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567622	Proyecto de inversión	691,695.11	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691695.11, modificado:691695.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ACCESO A LA CALLE DE EL JICARIL EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA	N	0	0	182	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada: 68.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localid:ad.10, direccion:Carretera a Pue., México, lon:97.494731, lat:20.179304))	14-06-2019	11-09-2019	691,695.11	691,695.11	691,695.11	207,508.53	207,508.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:30.0))	(1567586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances	
2019	2	PUE190201567656	Proyecto de inversión	5,423,701.69	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5423701.69, modificado:5423701.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE A NAUTLA ENTRE CALLE BENTO JAREY Y CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TETZUTLAN EN EL MUNICIPIO DE TETZUTLAN PUEBLA	Puebla	Tetzutlán	Tetzutlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TETZUTLAN PUEBLA	R31/2019/012	N	0	0	5899	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12667.2, meta_modificada: 12667.2))	(geo1: (cve_municipio:174, localid:ad.1, direccion:Nautila 15, El Carmo, 73800 Tetzutlan, Pue., México, lon:97.585242, lat:19.8228168))	28-06-2019	25-10-2019	5,423,701.69	5,423,701.69	-	-	-	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:112/09-FIM-EST/2019/012, contratista:CONSTRUCIONE S CORAZON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETZUTLAN PUEBLA, monto:5423701.69, importe_modificado:1.0847403867))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1567586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE190201567766	Proyecto de inversión	1,000,416.77	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000416.77, modificado:1000416.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PAVIMENTACION CON ADQUIN EN LA CALLE PNO. SUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO (CADENAMIENTO D-000) AL D-190 EN LA LOCALIDAD PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	Puebla	Tenampulco	Tenampulco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	N	0	0	278	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada: 1330.0))	(geo1: (cve_municipio:158, localid:ad.13, direccion:Tenampulco a Pue., México, lon:97.494731, lat:20.179304))	14-06-2019	11-09-2019	1,000,416.77	1,000,416.77	1,000,416.77	300,125.03	300,125.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:30.0))	(1567586/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances	
2019	2	PUE190201567770	Proyecto de inversión	1,806,688.20	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806688.2, modificado:1806688.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLES AZULES, SEDAN Y CALLE MARIANO CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE TETELDES DE AVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELDES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetel de Avila Castillo	Tetel de Avila Castillo	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELDES DE AVILA CASTILLO	20190555	N	0	0	4471	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1132.74, meta_modificada: 1132.74))	(geo1: (cve_municipio:173, localid:ad.1, direccion:20 de Noviembre 20, Centro, Pue., México, lon:97.434047, lat:19.8584934))	03-06-2019	01-08-2019	1,806,688.20	1,805,768.20	541,730.46	541,730.46	541,730.46	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:CDP-17320190555, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TETELDES DE AVILA CASTILLO, monto:1806688.2, importe_modificado:1806768.2))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:139.82))	(1567770/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado/ Registrado	avances
2019	2	PUE0190201567582	Proyecto de inversión	183,631.50	(F): (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183631.5, modificado:332354.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	1.3da Etapa Pavimentación De Carretera Adficta Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col. 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Adficta Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 En	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	-	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Otros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:106, localid:ad.1, direccion:, lon:98.301666, lat:18.949953))	27-12-2017	01-02-2018	332,354.84	332,354.84	332,354.84	332,354.84	332,354.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))	(1567582/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201074894	Proyecto de inversión	92,732.66	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92732.66, modificado:91784.00)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramirez Catalaeta Clave 2190240a, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PEOBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180240	N	0	0	106	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:91.784, meta_modificada: 91.784))	(geo1: (cve_municipio:19, localid:ad.207, direccion:, lon:98.408182, lat:18.181373))	04-06-2018	01-08-2018	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1121501/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201075129	Proyecto de inversión	8,503,312.41	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503312.41, modificado:8393289.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chacapa De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Pua", Municipio De Amacpac, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180371	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localid:ad.1, direccion:, lon:98.045, lat:18.946111))	01-03-2018	01-04-2018	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(1121501/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201075453	Proyecto de inversión	5,200,270.07	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200270.07, modificado:5199914.29)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Buses Histórico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barro De Xanetetta, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171592	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 200.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localid:ad.1, direccion:, lon:98.197495, lat:18.06399))	02-01-2018	01-09-2018	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.0))	(1121501/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201075908	Proyecto de inversión	6,178,912.14	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:7433775.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Isidoro Cárdenas-Paseo De Coytita Del Km. 0 000 Al Km. 2 810	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171501	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1409.21))	(geo1: (cve_municipio:194, localid:ad.2, direccion:, lon:97.469183, lat:20.504931))	02-01-2018	01-08-2018	7,433,775.09	7,433,775.09	7,433,775.09	7,433,775.09	7,433,775.09	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/PRO1 Q/SMT-20180587, contratista:AGEORSA REMEDIACION SUPERVISION Y OBRA, S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6178912.14, importe_modificado:3760967.27))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1409.21))	(1121301/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201075981	Proyecto de inversión	2,791,740.92	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791740.92, modificado:2627318.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Tehuacan En Las Localidades De Magdalena Cuayucotepac, San Ma	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171733	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 15550.0))	(geo1: (cve_municipio:156, localid:ad.2, direccion:, lon:97.391999, lat:18.462184))	27-12-2017	01-08-2018	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6550.0))	(1121301/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201076248	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5394199.99)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180258	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 34780.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localid:ad.3, direccion:, lon:98.13975, lat:18.045277))	01-03-2018	01-03-2018	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14780.0))	(1121372/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201076365	Proyecto de inversión	19,151,161.89	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19151161.89, modificado:18377694.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Rehabilitación De La Carretera: La Verita - San Diego El Original, Con Una Longitud De 5.05 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 5.050, En Las Localidades De La Venta, San Juan Valartira Y San Di	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180373	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Kilómetros, meta:1.0, meta_modificada: 15.15))	(geo1: (cve_municipio:69, localid:ad.3, direccion:, lon:98.541312, lat:18.797088))	01-03-2018	01-03-2018	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.15))	(1121392/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201140662	Proyecto de inversión	3,856,325.10	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856325.1, modificado:385466.51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	Sañalización Horizontal, Vertical Y Semoforización De Los Cruces De Perifoneo Ecológico Calle Diaz Ordaz Y Perifoneo Ecológico Entre La Calles De La Gasolina Y El Punto En El Municipio De Cuau	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180962	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 20.0))	(geo1: (cve_municipio:41, localid:ad.1, direccion:, lon:98.2731, lat:19.286471))	29-05-2018	01-08-2018	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	3,856,466.51	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/ADE/SI MT-20180962, contratista:INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES DE HABER, S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3856325.1, importe_modificado:385466.52))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20.0))	(1202110/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201405647	Acción	24,630,552.72	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24630552.72, modificado:233188352.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECOLOGICO A LA AUTOPISTA 150 D MEXICO - PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCCOTLAN (OCCOTLAN), MUNICIPIO DE CORONANGO.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SMT	20181558	N	0	0	11636	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:320.0, meta_modificada: 320.0))	(geo1: (cve_municipio:34, localid:ad.3, direccion:LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECOLOGICO EN LA AUTOPISTA 150 D MEXICO-PUEBLA EN LA CALCIADAD DE SAN FRANCISCO OCCOTLAN (OCCOTLAN), MUNICIPIO DE CORONANGO, lon:98.38074, lat:19.13100))	10-11-2018	10-01-2019	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	23,318,838.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:320.0))	(1400647/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances
2019	2	PUE18180201486441	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(F): (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog. pres.12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:348310.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SMT	1	N	0	0	105757	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 3702.26, meta_modificada: 3702.26))	(geo1: (cve_municipio:114, localid:ad.1, direccion:Carretera de mayo, Entre 16 y 18 de mayo, Puebla, México, lon:98.197495, lat:19.04999))	11-12-2018	28-02-2019	3,458,310.11	3,458,310.11	3,458,310.11	3,458,310.11	3,458,310.11	(ctoi: (tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/ADE/SI MT-20181852, contratista:INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES DE HABER, S.A. DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:348310.11, importe_modificado:3458310.11))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3702.26))	(148641/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado	avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICADORA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE1818010100690	Proyecto de inversión	248,293,063.23	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.241463301268, modificado:3.241463301268), #2: (ciclo_recurso2017_tipo_recursoESTATAL_prog_estatal_mun2017_monto:1.07022787865, modificado:0.0), #3: (ciclo_recurso2018_tipo_recursoESTATAL_prog_estatal_munESTATAL_2018_monto:1.71266938387, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	PROYECTO DE TRANSPORTE MAJURO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CORREDORES VALSQUILLO CAPU	Puebla	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Transportes y vialidades	Sin identificar	SI-MT	20170526	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:114, localid:4, direccion:METRO MAJURO Y Z.PTE. (lon: 98.197495, lat:19.042999))	25-09-2017	22-04-2018	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1578.75))	(140069/proyecto_FIN_140069/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101494959	Proyecto de inversión	3,394,542.29	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394542.29, modificado:3141142.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED-42). EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21MS0LUSVY, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar		20181747	H	0	0	7064	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:114, localid:4, direccion:NINGUNO meta1.0, meta_modificada:1.0))	21-11-2018	10-12-2018	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101019482	Proyecto de inversión	500,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:489400.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Mariano Jiménez Clave 21m03536, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mixtapa, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180009	N	0	0	19	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:206, localid:17, direccion:lon:98.1575, lat:18.524444))	01-03-2018		498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101070561	Proyecto de inversión	880,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:548795.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 21m011850, Ubicada En La Cabecera Del Estado De Chiapas, Municipio De San Juan Cancún, Del 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180269	N	0	0	28	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:32, localid:1, direccion:lon:98.80111, lat:18.207222))	05-04-2018		548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101070570	Proyecto de inversión	507,555.79	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507555.79, modificado:247750.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 21m070735, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180419	N	0	0	296	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:47, localid:1, direccion:lon:98.60388, lat:18.3))	23-04-2018		247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101079155	Proyecto de inversión	36,876,525.10	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36876525.1, modificado:35749583.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Acteox, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180027	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:19, localid:1, direccion:lon:98.42777, lat:18.50888))	01-02-2018	01-04-2018	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1976.23))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101048409	Acción	4,500,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:43848840.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RIEL EN EL TRAMO FERROVIARIO KM VC 0+032.03 CON SU IGUALDAD 11+173 AL KM VC 0 + 442.51 CON SU IGUALDAD 11 +483.00 DEL TRAYecto TURISTICO PUEBLA - CHIOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUATLAHANGÜO, PUEBLA.	Puebla	Cuauhtancingo	Puebla	Transportes y vialidades	Sin identificar	SI-MT	1	N	0	0	25104	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:41, localid:1, direccion:Cautiland nrg, lon:98.2731, lat:18.08192))	30-11-2018	27-02-2019	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	4,448,840.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.5))		Terminado	Validado avances		
2019	2	PUE18180101050956	Proyecto de inversión	6,194,704.27	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6194704.27, modificado:6194704.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Tepeaca	20181862	N	0	0	3500	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:164, localid:1, direccion:lon:98.21208, lat:18.965956))	28-12-2018	27-03-2019	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.5))	(150095/proyecto_FINCO) (ctto): (tipo: obra, obra, numero_contrato:TEP00181862-51, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, monto:1.09257447, importe_modificado:1.0925374447))		Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101070410	Proyecto de inversión	150,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148336.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Morán De Oca Clave 21m01232, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Orginal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180170	N	0	0	30	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:51, localid:1, direccion:lon:98.57853, lat:18.519365))	01-05-2018		148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101074484	Proyecto de inversión	595,535.65	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595535.65, modificado:594271.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21m00218, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180031	H	0	0	62	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:7, localid:1, direccion:lon:98.25611, lat:18.574722))	05-03-2018		594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101047661	Proyecto de inversión	302,114.37	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302114.37, modificado:299801.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pinar Casas Clave 21m02166, Ubicada En La Localidad De Atemezaca, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180218	N	0	0	83	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:92, localid:1, direccion:lon:97.7729, lat:18.540004))	07-03-2018		299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101050967	Proyecto de inversión	375,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.04))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reconstrucción En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Múrmata Clave 21m07066, Ubicada En La Localidad De San Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180272	N	0	0	46	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:92, localid:1, direccion:lon:97.86583, lat:18.535833))	05-04-2018		374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lon, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE181801010791526	Proyecto de inversión	269,086.21	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269086.21, modificado:267672.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos Actopan Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180035	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:5, localid:1, direccion:lon:98.71533, lat:18.767222))	01-02-2018	01-04-2018	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0))	(ctto): (tipo: obra, obra, numero_contrato:OP/AD/15/147-20180035, contratista:BIERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:267672.82, importe_modificado:267672.82)		Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180101079524	Proyecto de inversión	840,672.17	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840672.17, modificado:818849.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chautla Y Huamantla El Chino En Las Localidades De Tlaxiaco	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171743	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:0, localid:1, direccion:lon:98.197495, lat:19.043999))	27-12-2017	01-02-2018	818,849.43	818,849.43	818,849.43	818,849.43	818,849.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.23))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101141235	Proyecto de inversión	11,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.0, modificado:108095162.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Ampliación De Edificio Que Consiste En La Construcción De Aulas Didácticas, Módulo Sanitario, Escalera, Y Olor Exterior, En El Instituto De Administración Pública, Ubicado En Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180626	N	0	0	1599819	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:114, localid:1, direccion:lon:98.1317, lat:19.045277))	12-06-2018		10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.44))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101494948	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9989439.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OPMINAS QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE ACABADOS, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y SERVO EXTERIOR QUE CONSISTE EN PAVIMENTACIÓN EN LA CASA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHIOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Chiolula	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181743	N	0	0	10439	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:119, localid:1, direccion:NINGUNO meta1.0, meta_modificada:1.0))	29-11-2018	27-05-2019	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.23))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101041970	Proyecto de inversión	131,824.03	(F1: (ciclo_recurso2018_ramo33_modalidad1_prog_pres12_tipo_recursoFEDERALES(APORTACIONES,SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131824.03, modificado:131379.80))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón En Cuyuca De Andía	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171262	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: (geol: (cve_municipio:42, localid:1, direccion:lon:98.18313, lat:18.488333))	23-12-2017	01-03-2018	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	1,633,779.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0))		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2019	2	PUE019100104794	Proyecto de inversión	1,936,473.65	(FI: (ciclo_recurso2009, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926473.65, modificado:1654965.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171263	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 150.0))	(geo: (cve_municipio:42, localid:42, direccion:, lon:-98.36466, lat:18.48289))	23-12-2017	27-12-2017	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101047671	Proyecto de inversión	499,119.16	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499119.16, modificado:496576.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180220	N	0	0	146	(meta: (unidad_medida: Mts, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:19, localid:19, direccion:, lon:-98.43486, lat:18.90848))	07-03-2018		496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101047770	Proyecto de inversión	612,883.30	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612883.3, modificado:608342.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180153	N	0	0	146	(meta: (unidad_medida: Mts, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:42, localid:42, direccion:, lon:-98.18644, lat:18.49289))	30-03-2018		608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101073065	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:549124.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180271	N	0	0	25	(meta: (unidad_medida: Mts, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:51, localid:51, direccion:, lon:-98.59466, lat:18.48111))	05-04-2018		549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101075133	Proyecto de inversión	7,590,783.25	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7590783.25, modificado:7367000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171737	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 6676.0))	(geo: (cve_municipio:19, localid:19, direccion:, lon:-98.43777, lat:18.90888))	27-12-2017	01-03-2018	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:5676.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101075564	Proyecto de inversión	12,539,884.61	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12539884.61, modificado:12485833.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171735	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 300.0))	(geo: (cve_municipio:14, localid:14, direccion:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, A MOVILIDAD Y TRANSPORTES, lon:-98.19749, lat:19.04399))	27-02-2017		12,485,833.17	12,485,833.17	12,485,833.17	12,485,833.17	12,485,833.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:3000.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101076232	Proyecto de inversión	18,638,883.70	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18638883.7, modificado:18186749397))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180263	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Kilómetros, meta 1.0, meta_modificada: 3.14))	(geo: (cve_municipio:14, localid:14, direccion:, lon:-97.36055, lat:19.81888))	01-03-2018	01-03-2018	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	(ctto: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:PADE002 /JMT-2018032), contratista:MLC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2008385127, importe_modificado:2.608838515E7))	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:3000.0))	(1213762/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101076600	Proyecto de inversión	7,220,163.85	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220163.85, modificado:4693557.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171744	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 62.34))	(geo: (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04399))	27-12-2017	01-03-2018	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:622.84))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180201135284	Proyecto de inversión	4,287,768.31	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287768.31, modificado:4228904.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181074	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 540.75))	(geo: (cve_municipio:51, localid:51, direccion:, lon:-98.57833, lat:18.51936))	06-07-2018	01-10-2018	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:540.75))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180201140723	Proyecto de inversión	14,769,097.88	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14769097.88, modificado:14732095977))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Urbanización	Sin identificar	SMT	20181024	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 2833.87))	(geo: (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04399))	31-05-2018	01-08-2018	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:2833.87))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE190201054815	Proyecto de inversión	20,891.12	(FI: (ciclo_recurso2019, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20891.12, modificado:20891.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Puebla	Hueyapan		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	FAFEE19002	N	0	0	200	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, meta 145.0, meta_modificada: 145.0))	(geo: (cve_municipio:75, localid:75, direccion:Hueyapan, Pue., México, lon:-97.45488, lat:19.821568))	15-05-2019	30-06-2019	20,891.12	20,891.12	20,891.12	20,891.12	20,891.12	(ctto: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:FAFEE290 12, convocacion:PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y CAMINOS A SA DE C.V., convocacion:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA, monto:20981.12, importe_modificado:20891.12))	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:145.0))	(1504815/proyecto_PROCESO)	Terminado	Registrado avances	
2019	2	PUE18180101076237	Proyecto de inversión	3,845,288.85	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845288.85, modificado:3828734.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171736	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 582.53))	(geo: (cve_municipio:114, localid:114, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04377))	27-12-2017	01-03-2018	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:582.53))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101076253	Proyecto de inversión	5,332,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5332000.0, modificado:5327000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180260	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 2364.0))	(geo: (cve_municipio:114, localid:114, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04277))	01-03-2018	01-04-2018	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:2364.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101076625	Proyecto de inversión	6,249,943.65	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249943.65, modificado:4457736.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171753	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 460.71))	(geo: (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04399))	27-12-2017	01-03-2018	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:460.73))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE18180101078447	Proyecto de inversión	10,216,021.00	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10216021.0, modificado:8338473.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	-	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Otros, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:0, localid:0, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04399))	01-01-2018	01-12-2018	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Otros, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2019	2	PUE18180201162579	Proyecto de inversión	8,743,359.79	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743359.79, modificado:8431713.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181006	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 543.08))	(geo: (cve_municipio:104, localid:104, direccion:, lon:-97.82138, lat:19.24609))	06-07-2018	01-10-2018	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:543.08))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1816020069904	Proyecto de inversión	15,156,811.37	(FI: (ciclo_recurso2016, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15156811.37, modificado:14825864.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A TRANSPORTES	2016024	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 15000.0))	(geo: (cve_municipio:09, localid:09, direccion:, lon:-98.54423, lat:18.77933))	01-07-2016		14,803,598.40	14,803,598.40	14,803,598.40	14,803,598.40	14,803,598.40	(ctto: (tipo_obra:Otro, numero_contrato:OP/PE01 03/MT-2018007, contratista:ASESORA REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27))	(meta: (unidad_medida: Mts o Cuadrados, avance:15000.0))		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1818010104389	Proyecto de inversión	164,903.49	(FI: (ciclo_recurso2018, ramo.33, modalidad, prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164903.49, modificado:164375.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Puebla	Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201801010	N	0	0	55	(meta: (unidad_medida: Mts, meta 1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (cve_municipio:51, localid:51, direccion:, lon:-98.59466, lat:18.48111))	01-03-2018		164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Mts, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2019	2	PUE181800101074563	Proyecto de inversión	208,085.14	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208085.14, modificado:206940.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar No Reelccionado Clave 216j08726, Ubicado En La Localidad De San Pedro Cacanta, Municipio De Ixtac de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180188	N	0	0	23	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:85, localidad:6, direccion: lon-98.46566, lat:18.602231])	07-03-2018		206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lon, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE181800101074585	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7986751.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Construcción De Un Laboratorio Y Aula Para La Carrera De Ingeniería Civil, En El Instituto Tecnológico Superior De Tlaxiahuac, Ubicado En El Municipio De Tlaxiahuac, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180058	N	0	0	201	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 498.1])	(geo1: [cve_municipio:186, localidad:57, direccion: lon-97.52611, lat:19.847722])	23-03-2018		7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.1])		Terminado	Validado avances
2019	2	PUE181800101074615	Proyecto de inversión	375,000.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373161.15])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 216j0288, Ubicado En La Localidad De Huachimanta, Municipio De Jolápan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180125	N	0	0	75	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [cve_municipio:87, localidad:4, direccion: lon-98.96638, lat:18.278333])	07-03-2018		373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lon, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE181800101076251	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:349499.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Paratowari, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180259	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 4089.6])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion: lon-98.1975, lat:19.045277])	01-03-2018	01-03-2018	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADP/51/MT/201802105, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3495000.0, importe_modificado:3495000.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4089.6])	(1213788/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1818001140696	Proyecto de inversión	5,318,973.82	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5318973.82, modificado:5107958.59])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Primera Sección, Incluye Empastado De Cancha De Fútbol, Módulos Sanitarios, Cancha De Juegos Infantiles Y Juegos Infantiles En La Localidad De San Matías Tlaxiahuac	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180938	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 7094.43])	(geo1: [cve_municipio:134, localidad:4, direccion: lon-98.124427])	23-05-2018	01-08-2018	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	5,107,958.59	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROE/05/MT/20180938, contratista:ITPAD PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7297083.7, importe_modificado:7297083.7])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7094.43])		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1818001140635	Proyecto de inversión	3,321,560.97	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321560.97, modificado:3288109.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Semaforización De Cruce De Periférico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Valsequillo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180953	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 9.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion: lon-98.197495, lat:19.043999])	29-05-2018	01-08-2018	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Presupuesto, avance:9.0])	(1280077/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1818001140685	Proyecto de inversión	7,200,000.00	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7178183.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	Proyecto Integral Para La Remodelación Y Rehabilitación Del Inmueble Del Ex Estaral, Denominado Ex Hospital De San Juan De Dios, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181008	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 7255.0])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion: lon-98.197495, lat:19.043999])	29-05-2018	01-08-2018	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7255.0])		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE1818001486455	Proyecto de inversión	3,078,248.35	(F1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078248.35, modificado:3047499.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de inmuebles	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	1	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 14114.5])	(geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion: lon-98.197495, lat:19.043999])	03-09-2018	01-11-2018	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14114.5])		Terminado	Validado avances	
2019	2	PUE190201554610	Proyecto de inversión	202,174.30	(F1: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202174.3, modificado:202174.3], F2: [ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad: prog_pres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181956.87, modificado:181956.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEP	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE V DE FEBRERO ENTRE CALLE V DE MAYO Y PRIVADA CRISTOBAL COLON DE LA LOCALIDAD DE HUEY - 110904	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	110904	5	109	100	0	(meta1: [unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada: 169.4])	(geo1: [cve_municipio:76, localidad:8, direccion: lon-98.197495, lat:19.043999])	18-06-2019	30-08-2019	202,174.30	202,174.30	202,174.30	202,174.30	202,174.30	(ctto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMHP/200/700/201903, contratista:Protección y Gariá, convocante:MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, monto:202174.3, importe_modificado:202174.3])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.4])	(1554610/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	