

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18160200069904	Proyecto de inversión	15,156,811.37	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15156811.37, modificado:1474966498E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huaquechula	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160324	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15000.0)] [geo1: (cve_municipio:69, localidad:9, direccion:, lon:-98.54422, lat:19.77933)]	01-07-2016		14,749,664.98	14,749,664.98	14,749,664.98	14,749,664.98	14,749,664.98	(ciclo_tipo_obraObr, numero_contratoCP/ADICION/AMT-20180521, contratos:ASESORIA, REMEDIACION, SUPERVISION Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:376697.27, importe_modificado:376697.27)	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE171074001045016	Proyecto de inversión	2,290,049.98	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290049.98, modificado:2290049.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del Fandol De Paseo Histórico 5 De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barro De Xanumilla, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171592	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:4, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277)]	15-11-2017	01-12-2017	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074497	Proyecto de inversión	125,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123786.13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Priv. Gra: Ignacio Zaragoza Clave 21691532, Ubicada En La Localidad De Tschimilzingo, Municipio De San Diego La Mesa Tschimilzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181008	N	0	92		[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:121, localidad:1, direccion:, lon:-98.33955, lat:18.810833)]	07-03-2018		123,786.13	123,786.13	123,786.13	123,786.13	123,786.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074633	Proyecto de inversión	887,668.84	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887668.84, modificado:884154.3)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Num. 123 Clave 21691096, Ubicado En La Localidad De Zolotiquipá, Municipio De Tlaxiá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180128	N	0	0	15	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:176, localidad:7, direccion:, lon:-98.52722, lat:18.37611)]	07-03-2018		884,154.30	884,154.30	884,154.30	884,154.30	884,154.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074733	Proyecto de inversión	400,437.47	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400437.47, modificado:398401.5)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alberto Reyes Clave 21674963, Ubicada En La Localidad De San Martín Tlaxiá, Municipio De Tlaxiá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuartel E	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180145	N	0	0	62	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:175, localidad:4, direccion:, lon:-98.45888, lat:18.96666)]	07-03-2018		398,401.50	398,401.50	398,401.50	398,401.50	398,401.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074755	Proyecto de inversión	464,822.47	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464822.47, modificado:461309.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21690536, Ubicada En La Localidad De San Francisco Mullargo, Municipio De Tschimilzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180202	N	0	0	44	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:168, localidad:5, direccion:, lon:-98.57216, lat:18.82924)]	07-03-2018		461,309.17	461,309.17	461,309.17	461,309.17	461,309.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075065	Proyecto de inversión	880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:549124.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21691156, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexteco, Municipio De Chetum, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180271	N	0	0	25	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:51, localidad:27, direccion:, lon:-98.59666, lat:18.46113)]	05-04-2018		549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075075	Proyecto de inversión	505,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:503623.52)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato José María Morelos Y Pán de Oña Clave 21690234, Ubicado En La Localidad De San Francisco Yagumo, Municipio De Coahuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180421	N	0	0	60	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:33, localidad:3, direccion:, lon:-98.70222, lat:18.93644)]	23-04-2018		503,623.52	503,623.52	503,623.52	503,623.52	503,623.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075144	Proyecto de inversión	24,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000000.0, modificado:2279685876E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Un Techado Para El Tianguis Santiago Maricán, En San Andrés Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180285	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:, lon:-98.16188)]	01-02-2018	01-04-2018	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075681	Proyecto de inversión	2,791,740.92	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791740.92, modificado:2791740.92)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Municipio De Puebla En Las Localidades De Magdalena Cuayutlepec, San Ma	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171733	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:16050.0)] [geo1: (cve_municipio:156, localidad:5, direccion:, lon:-97.99199, lat:18.46218)]	27-12-2017		2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	2,627,318.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16050.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101075245	Proyecto de inversión	2,134,316.63	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134316.63, modificado:2070421.45)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Remediación De La Casa Del Estudiante Del Ofi Estatal Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180252	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:426.3)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277)]	01-03-2018	01-03-2018	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	(ciclo_tipo_obraObr, numero_contratoCP/ADICION/AMT-20180521, contratos:REMEDIACION, CONSTRUCCION Y URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.979997241E7, importe_modificado:1.979997241E7)	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.3)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076248	Proyecto de inversión	6,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5994200.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180258	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14780.0)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277)]	01-03-2018	01-03-2018	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14780.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076259	Proyecto de inversión	11,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.0, modificado:1107E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Ahuacate, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180281	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2101.7)] [geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04277)]	02-01-2018	01-03-2018	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	(ciclo_tipo_obraObr, numero_contratoCP/ADICION/AMT-20180521, contratos:CONSORCIO CONSTRUCTOR MAAGSTIC, S.A. DE C.V., convocacion:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.078E7, importe_modificado:1.078E7)	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101.7)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076600	Proyecto de inversión	7,220,163.85	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220163.85, modificado:7220163.85)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Los Municipios De Yahualtepec, Acapulco, Atoyac, Santo Tomás Hueyotlipán, Tec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171744	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.84)] [geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.04999)]	27-12-2017	01-03-2018	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.84)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101076625	Proyecto de inversión	6,249,943.65	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249943.65, modificado:6249943.65)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Los Municipios De Chinamiá, Acuña, Tecmatlán, San Miguel Luisán, Chignec	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171753	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:460.73)] [geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.04999)]	27-12-2017	01-03-2018	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.73)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101078447	Proyecto de inversión	10,216,021.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10216021.0, modificado:8358473.4)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Cargo De Personas Y Equipos Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	-	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.04999)]	01-01-2018	01-12-2018	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180201131678	Proyecto de inversión	160,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158016.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Que Beneficiará A Diversas Calles De La Localidad De Cuahuitlicó, Perteneciente Al Municipio De Líbres, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180896	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.13)] [geo1: (cve_municipio:94, localidad:11, direccion:DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUAHUITLICO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUE, lon:-97.67972, lat:19.48933)]	31-05-2018	01-08-2018	158,016.00	158,016.00	158,016.00	158,016.00	158,016.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometros, avance:1.13)]		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE.18180201131689	Proyecto de inversión	217,963.98	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217963.98, modificado:219006.86)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adriana A Tzadzoba De Aguas Riales Que Beneficia A La Localidad De Atoyatempán, Perteneciente Al Municipio De Atoyatempán, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181930	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE ALDAMA A TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE., lon:-97.507463, lat:18.817098)]	01-06-2018		215,005.86	215,005.86	215,005.86	215,005.86	215,005.86	215,005.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.54)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131700	Proyecto de inversión	278,713.54	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278713.54, modificado:274477.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lázaro Cárdenas, Calle Coctos, Calle Evario, Calle 5 De Octubre Y Calle Prolongación De Benito Juárez De La Localidad De Gilberto Camacho, Perteneciente Al	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181169	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, meta:1.0, meta_modificada:0.41)]	[geol: (ve_municipio:197, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVARIO, CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PERTENECIENTE A RICTORTEC, PUE., lon:-97.884676, lat:20.374846)]	01-06-2018		274,477.10	274,477.10	274,477.10	274,477.10	274,477.10	274,477.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.61)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140529	Proyecto de inversión	2,558,253.27	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2558253.27, modificado:2533744.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Auditorio De La Reforma Ubicados En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180715	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:0, lat:19.04599)]	24-04-2018	01-07-2018	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140546	Proyecto de inversión	2,734,331.11	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734331.11, modificado:2676331.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mantenimiento A Las Oficinas Del Centro Integral De Servicios De Tehuacan, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180818	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:13869.67)]	[geol: (ve_municipio:156, localidad:0, direccion:, lon:-97.393999, lat:18.462349)]	08-05-2018	01-08-2018	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	2,676,331.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13869.67)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140790	Proyecto de inversión	2,576,749.91	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576749.91, modificado:2569390.36)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Sañalización Y Señalización De La Carretera Oriental-Tepexhuacano Por Los Cruces De Acceso A Los Instalaciones De La Industria Militar Denominada "La Cabaña", Ubicados En El Municipio De Orizaba.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181293	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:77.0)]	[geol: (ve_municipio:108, localidad:0, direccion:, lon:-97.619353, lat:19.375803)]	01-07-2018		2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:77.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101068925	Proyecto de inversión	115,441.38	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115441.38, modificado:113767.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Tlacuapama Perteneciente Al Municipio De Tepetztlán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180344	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1278.0)]	[geol: (ve_municipio:167, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE TACUAPAMA, MUNICIPIO DE TEPETZTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.880555, lat:19.962777)]	13-04-2018		113,767.48	113,767.48	113,767.48	113,767.48	113,767.48	113,767.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:1278.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074938	Proyecto de inversión	755,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755000.0, modificado:753842.51)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción En El Bachillerato Guahabancin Clave 21400008, Ubicados En La Cabeza Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180013	N	0	0	118	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:188, localidad:0, direccion:, lon:-98.927777, lat:18.893988)]	01-03-2018		753,842.51	753,842.51	753,842.51	753,842.51	753,842.51	753,842.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074476	Proyecto de inversión	282,317.23	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282317.23, modificado:279530.19)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas Clave 21600109, Ubicada En La Cabeza Municipal De Chilo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180105	N	0	0	71	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:55, localidad:1, direccion:, lon:-97.862222, lat:17.974646)]	07-03-2018		279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074524	Proyecto de inversión	880,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:875636.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 216p0046, Ubicada En La Cabeza Municipal De Santa Isabel Choluta, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180184	N	0	0	183	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:140, localidad:0, direccion:, lon:-98.307506, lat:18.062484)]	07-03-2018		875,636.12	875,636.12	875,636.12	875,636.12	875,636.12	875,636.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074624	Proyecto de inversión	250,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248705.07)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato Quetzalcóatl Clave 2140025ig, Ubicados En La Localidad De Cacahuávil, Municipio De Huauquichula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2018064	N	0	0	322	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:69, localidad:64, direccion:, lon:-98.490646, lat:18.786203)]	07-03-2018	01-05-2018	248,705.07	248,705.07	248,705.07	248,705.07	248,705.07	248,705.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074642	Proyecto de inversión	72,727.69	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72727.69, modificado:72074.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Roca Clave 21400205, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acacañita, Municipio De Santa Isabel Choluta, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180129	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:148, localidad:4, direccion:, lon:-98.383055, lat:18.950555)]	07-03-2018		72,074.80	72,074.80	72,074.80	72,074.80	72,074.80	72,074.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074654	Proyecto de inversión	257,390.88	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257390.88, modificado:254853.12)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Cappel Izúcar Clave 216p1296, Ubicada En La Cabeza Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180074	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon:-98.468317, lat:18.620173)]	07-03-2018	01-06-2018	254,853.12	254,853.12	254,853.12	254,853.12	254,853.12	254,853.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074656	Proyecto de inversión	447,344.56	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447344.56, modificado:44339.55)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 72 Clave 21400088, Ubicada En La Localidad De San Andrés, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180217	N	0	0	304	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:10, localidad:0, direccion:, lon:-98.434168, lat:18.908488)]	07-03-2018		442,639.55	442,639.55	442,639.55	442,639.55	442,639.55	442,639.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074805	Proyecto de inversión	620,992.53	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620992.53, modificado:617560.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p1537, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tlanguayabán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180212	N	0	0	135	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:175, localidad:0, direccion:, lon:-98.448219, lat:18.97759)]	07-03-2018		617,560.54	617,560.54	617,560.54	617,560.54	617,560.54	617,560.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074837	Proyecto de inversión	250,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad4, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Unidad Educativa Miguel Hidalgo Clave 216p1099, Ubicada En La Cabeza Municipal De Guadalupe, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180243	N	0	0	31	[meta1: (unidad_medida:Logo, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geol: (ve_municipio:96, localidad:34, direccion:, lon:-98.130813, lat:18.098536)]	07-03-2018		247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Logo, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1818010175055	Proyecto de inversión	439,718.95	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439718.95, modificado:434241.94]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reconstrucción En La Primaria Virginia Apacua Clave 216922700, Ubicada En La Localidad Del El Carmen, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180254	N	0	0	402	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.413565, lat:18.886205)]	04-05-2018		434,241.94	434,241.94	434,241.94	434,241.94	434,241.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE1818010175133	Proyecto de inversión	7,390,783.25	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7390783.25, modificado:7590783.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Atlixco "Gonzalo Arango" Ubicado En El Municipio De Atlixco	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171737	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6678.0)] [geol:1 (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.413565, lat:18.908888)]	27-12-2017	01-03-2018	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	7,367,000.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6678.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010175189	Proyecto de inversión	6,178,912.14	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:6178912.14]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinosa-Cruero Del Carmen, Cuarta Etapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170852	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:726.0)] [geol:1 (ove_municipio:132, localidad:1, direccion:, lon:-98.47575, lat:19.282008)]	27-12-2017		6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros, avance:726.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176256	Proyecto de inversión	6,652,870.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6652870.00, modificado:6647870.00]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Población De Puebla, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180262	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.47577)]	01-03-2018	01-03-2018	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010176579	Proyecto de inversión	12,098,396.30	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12098396.30, modificado:12098396.30, modificado:1.6675486667]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 De Rehabilitación De Infraestructura De Salto En Los Municipios De Guatuzala, Tecmatán, Tehuiztlingo, Tulcín	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171747	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:0, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399)]	27-12-2017	01-04-2018	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818020140723	Proyecto de inversión	14,769,097.88	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14769097.88, modificado:14769097.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Troncal Del Perifoneo Ecologías En Los Municipios De San Pedro Cholula Y San Andrés Cholula, Del Distribuidor Vial Boulevard Forjados Al Distribuidor V	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181034	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:28183.87)] [geol:1 (ove_municipio:0, localidad:1, direccion:, lon:-98.47577, lat:19.04399)]	31-05-2018	01-08-2018	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28183.87)]	(1280279)proyecto_f	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818030187206	Proyecto de inversión	693,550.93	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693550.93, modificado:201466.64]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	"AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE XOCHINACACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXIALA EN EL ESTADO DE PUEBLA "	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180386	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5989.85)] [geol:1 (ove_municipio:183, localidad:1, direccion:, lon:-97.921259, lat:20.1364174)]	11-04-2018	09-07-2018	201,466.64	201,466.64	201,466.64	201,466.64	201,466.64	201,466.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5989.85)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401486455	Proyecto de inversión	3,078,248.35	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078248.35, modificado:3078248.35]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	1	N	0	0	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14114.5, meta_modificada:14114.5)] [geol:1 (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:Mercado Hidalgo, lon:-98.197495, lat:19.04399)]	03-09-2018	01-11-2018	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14114.5)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE12150200514696	Adquisición	570,117.51	[FI: [ciclo_recurso2012, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPA/Secretaria General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:156, localidad:1, direccion:, lon:-97.391999, lat:18.462184)]	29-04-2015	01-12-2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	336,791.50	336,791.50	[titul: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015 FIDECOMO 232, contratista:MAS GEOSCIENCIAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.030558867, importe_modificado:2.030558867], titul: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DRM45/278/2015, contratista:E.TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:150144.6, importe_modificado:150144.6]]	(534083)proyecto_0063, (534083)proyecto_FIN, (534083)proyecto_0063	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010168914	Proyecto de inversión	8,131,343.40	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8131343.4, modificado:8993133.39]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua En La Zona Industrial De Huajuotzingo, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180069	N	0	0	3684	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:3500.0)] [geol:1 (ove_municipio:20, localidad:1, direccion:ZONA INDUSTRIAL DE HUAJUOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.40863, lat:19.159008)]	14-03-2018	01-07-2018	6,959,313.39	6,959,313.39	6,959,313.39	6,959,313.39	6,959,313.39	6,959,313.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:3500.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174378	Proyecto de inversión	601,607.37	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601607.37, modificado:599237.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 216920026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180169	N	0	0	36	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.47575, lat:19.04399)]	07-03-2018		599,237.07	599,237.07	599,237.07	599,237.07	599,237.07	599,237.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174431	Proyecto de inversión	139,085.09	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139085.09, modificado:137730.29]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Nazario Basilio Clave 216620830, Ubicado En La Cabecera Municipal Del Tepetitl De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180103	N	0	0	18	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:169, localidad:1, direccion:, lon:-97.939388, lat:18.579444)]	07-03-2018		137,730.29	137,730.29	137,730.29	137,730.29	137,730.29	137,730.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174488	Proyecto de inversión	1,005,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005000.00, modificado:1002336.75]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reconstrucción En El Bachillerato Guillermo González Cárdenas Clave 216903144, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzacpa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180330	N	0	0	74	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon:-98.426723, lat:19.028444)]	02-03-2018		1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174528	Proyecto de inversión	999,244.53	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999244.53, modificado:997266.03]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato Del C.E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 216900091, Ubicado En La Galaxia, Municipio De Acapulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180036	N	0	0	468	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:-98.40863, lat:18.203133)]	02-03-2018		997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174542	Proyecto de inversión	76,211.27	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76211.27, modificado:81350.9]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Pitricanali Clave 216902079, Ubicado En La Localidad De El Platanar (San Juan) Del Poblado Municipal De Coahuatla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180038	N	0	0	15	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:32, localidad:1, direccion:, lon:-98.47575, lat:18.294152)]	02-03-2018		61,350.90	61,350.90	61,350.90	61,350.90	61,350.90	61,350.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010174593	Proyecto de inversión	136,111.92	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136111.92, modificado:133195.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Clave 216901890, Ubicado En La Localidad De La Galaxia, Municipio De Ixcotel de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180192	N	0	0	95	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)] [geol:1 (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.468406, lat:18.022311)]	07-03-2018		135,195.07	135,195.07	135,195.07	135,195.07	135,195.07	135,195.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE.1818010107464	Proyecto de inversión	124,533.27	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124533.27, modificado:123324.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Pecesalar Carmen Seida-Clave 2160805V, Ubicada En La Localidad De La Victoria, Municipio De Tezcuaplan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180130	N	0	0	41	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:206, localidad:0, direccion:, lon:-97.54, lat:18.65444])	07-03-2018		123,324.07	123,324.07	123,324.07	123,324.07	123,324.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010107469	Proyecto de inversión	836,667.86	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836667.86, modificado:832520.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerio Digital Núm. 199 Clave 21601175v, Ubicado En La Localidad De San Manuel La Princesa, Municipio De Sacam, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180138	N	0	0	38	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:85, localidad:0, direccion:, lon:-98.2025, lat:18.37166])	07-03-2018		832,520.65	832,520.65	832,520.65	832,520.65	832,520.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074727	Proyecto de inversión	2,114,175.75	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114175.75, modificado:2111377.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En La Secundaria Jaime Torres Bodet Clave 21602009v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180232	N	0	0	302	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:188, localidad:0, direccion:, lon:-97.5766, lat:18.89204])	07-03-2018		2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074749	Proyecto de inversión	426,774.30	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426774.3, modificado:422497.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Vianco Vargas Pedraza Clave 21602109v, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necozaco, Municipio De Españita, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180805	N	0	0	143	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:62, localidad:0, direccion:, lon:-98.39889, lat:18.61253])	07-03-2018	01-05-2018	422,497.21	422,497.21	422,497.21	422,497.21	422,497.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074779	Proyecto de inversión	468,086.53	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468086.53, modificado:466292.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerio Digital Núm. 231 Clave 21601227v, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Zacatepec, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180207	N	0	0	150	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:188, localidad:0, direccion:, lon:-97.5766, lat:18.89204])	07-03-2018		466,292.90	466,292.90	466,292.90	466,292.90	466,292.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074791	Proyecto de inversión	843,396.79	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843396.79, modificado:841746.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerio Digital Núm. 200 Clave 21601181v, Ubicado En La Localidad De San Martín Tepejala, Municipio De Atlix, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180209	N	0	0	150	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:87, localidad:0, direccion:, lon:-98.320517])	07-03-2018		841,746.12	841,746.12	841,746.12	841,746.12	841,746.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074830	Proyecto de inversión	1,017,881.53	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017881.53, modificado:1022707.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21602700v, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tlacotalpan, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180266	N	0	0	235	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:188, localidad:0, direccion:, lon:-98.58444, lat:18.91833])	07-03-2018		1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075045	Proyecto de inversión	2,540,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.00, modificado:2537496.13])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21601053v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 10 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180250	N	0	0	54	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:19, localidad:0, direccion:, lon:-98.43777, lat:18.30886])	04-06-2018		2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075070	Proyecto de inversión	507,555.79	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507555.79, modificado:247750.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emilio Zapata Clave 2160703v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180419	N	0	0	296	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:47, localidad:0, direccion:, lon:-98.60388, lat:18.31])	23-04-2018		247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075453	Proyecto de inversión	5,200,270.07	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200270.07, modificado:51523826.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Paseo Histórico 5 De Mayo Tercera Etapa De Asistencia Social Barrio De Xaneneña, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171592	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:200.0]) (geo:1 [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:18.04399])	02-01-2018		5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	5,199,914.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros, avance:200.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076365	Proyecto de inversión	19,151,161.89	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19151161.89, modificado:189827096.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Rehabilitación De La Carretera: La Venta - San Diego El Orginal, Con Una Longitud De 8.505 Kilómetros, Del Kilómetro 0000 Al kilómetro 5 000, En Las Localidades De La Venta, San Juan Vallarta Y San Di	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180373	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilomet, meta_modificada:15.15]) (geo:1 [cve_municipio:69, localidad:0, direccion:, lon:-98.54532, lat:18.77076])	01-03-2018		18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, avance:15.15]) (1218926/proyecto_INICIO, 1219392/proyecto_FIN, 1219392/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076417	Proyecto de inversión	2,445,012.01	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445012.01, modificado:2445012.01])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Las Infraestructuras De Salud En Los Municipios De Jalapa, Ahuatempan, Chichila, Coahuatlan, Tepequama, Tepeuxco.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171738	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:577.2]) (geo:1 [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399])	27-12-2017	01-02-2018	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101076524	Proyecto de inversión	840,672.17	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840672.17, modificado:840672.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Las Infraestructuras De Salud En Los Municipios De Chiautla Y Huautlañán El Chico En Las Localidades De Tlanca	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171743	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:225.25]) (geo:1 [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.04399])	27-12-2017	01-02-2018	818,849.43	818,849.43	818,849.43	818,849.43	818,849.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.25])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131673	Proyecto de inversión	106,247.70	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106247.7, modificado:105132.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Manantiales A Tránsito De Aguas Residuales Que Beneficia A La Localidad De Atoyatempan, Perteneciente Al Municipio De Atoyatempan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180895	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilomet, meta_modificada:0.19]) (geo:1 [cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CAJETA MANANTIALES A TRÁNSITO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD DE ATOTATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOTATEMPAN, PUE, lon:-97.90763, lat:18.81706])	01-06-2018		105,132.10	105,132.10	105,132.10	105,132.10	105,132.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, avance:0.19])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131679	Proyecto de inversión	256,447.64	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256447.64, modificado:251973.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Construcción De Drenaje Sanitario En Maxtao Por El Linderamiento A Matapan, En El Municipio De Tezcuaplan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180887	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Kilomet, meta_modificada:0.33]) (geo:1 [cve_municipio:174, localidad:37, direccion:MAXTACO, EN EL MUNICIPIO DE TEZCUPLAN, PUEBLA, lon:-97.345, lat:19.82583])	01-06-2018	01-08-2018	251,973.46	251,973.46	251,973.46	251,973.46	251,973.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Kilometro, avance:0.33])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140653	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_prio:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.00, modificado:9480757.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Kiosco Y Mejoramiento De La Plaza Principal En La Ciudad De Rafael Lara Grajales Del Municipio De Rafael Lara Grajales, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20180899	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1 [cve_municipio:117, localidad:0, direccion:, lon:-97.890551, lat:19.22594])	30-07-2018		9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:lot e, avance:1.0]) (1280100/proyecto_INICIO, 1280100/proyecto_FIN, 1280100/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.18180101074770	Proyecto de inversión	612,883.30	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612883.3, modificado:695342.73])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 2169209ic, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cayavá, Municipio De Cuicatlan De Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180153	N	0	0	146	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:42, localidad:42, direccion: lot:48.98545, lat:18.49289])	30-03-2018		608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	608,342.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075059	Proyecto de inversión	1,380,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1172057.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reconstrucción En El Bachillerato Nicolás River Alegre Clave 21ab0602i, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180268	N	0	0	222	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:140, localidad:117, direccion: lot:18.061388, lat:19.061388])	20-04-2018		1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075063	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:280362.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado José Vasconcelos Clave 21aj0009j, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180270	N	0	0	143	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:85, localidad:117, direccion: lot:18.632117, lat:18.632117])	05-04-2018		280,362.81	280,362.81	280,362.81	280,362.81	280,362.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101075608	Proyecto de inversión	6,178,912.14	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:7433775.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lazcano Cardenas-Paso De Coyula Del km. 0 KM0 Al km. 2 R30	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171501	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1409.2])	(geo:1 [cve_municipio:154, localidad:3, direccion: lot:97.699383, lat:18.504931])	02-01-2018		7,433,775.09	7,433,775.09	3,564,168.45	3,564,168.45	3,564,168.45	(ctot:1 [tipo_obra,Obras nuevas, contrato:OP149630/SIMT-2018/05], contratos:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3766967.27, importe_modificado:3766967.27))	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.25])	(1213018/proyecto_fm)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131641	Proyecto de inversión	2,783,900.18	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783900.18, modificado:2783907.42])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Proyecto Integral De Construcción De Tanque Elevado De Concreto De 100 M3 De Capacidad Instalada De 15 M. Para La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cuicatlan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180708	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:100.0])	(geo:1 [cve_municipio:44, localidad:13, direccion:LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUICATLAN, lot:97.61752, lat:19.59192])	25-05-2018		2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131666	Proyecto de inversión	134,581.56	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134581.56, modificado:120161.82])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Catlign Aldama Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatepan, Atoyatepan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180980	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:xi0metros, meta:1.0, meta_modificada:0.14])	(geo:1 [cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALEONES ALDAMA, LOCALIDAD DE ATOYATEPAN, ATOYATEPAN, lot:97.907453, lat:18.817098])	31-05-2018	01-08-2018	120,161.82	120,161.82	120,161.82	120,161.82	120,161.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:xi0 metro, avance:0.14])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140706	Proyecto de inversión	158,580,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158580000.0, modificado:156509258188])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Proyecto Integral Para La Construcción Del Cuartel Metropolitano De Tehuacán Ubicado En El Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20180615	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Dms, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:156, localidad:0, direccion: lot:18.462184])	30-07-2018		156,550,925.83	156,550,925.83	156,374,419.66	156,374,419.66	156,374,419.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Dm tres, avance:1.0])	(1280159/proyecto_fm)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101068917	Proyecto de inversión	11,478,482.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11478482967, modificado:112986112367])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Proyecto Integral Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zona Industrial De Huajuotzingo, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180370	N	0	0	3684	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:3500.0])	(geo:1 [cve_municipio:34, localidad:0, direccion:ZONA INDUSTRIAL DE HUAJUOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lot:98.40063, lat:19.159008])	14-03-2018	01-07-2018	11,298,611.23	11,298,611.23	11,298,611.23	11,298,611.23	11,298,611.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:3500.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101069366	Proyecto de inversión	285,264.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285264.96, modificado:279397.65])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180400	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1391.2])	(geo:1 [cve_municipio:155, localidad:216, direccion:LOCALIDAD COLONIA 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE TEHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lot:97.42055, lat:18.444722])	11-04-2018		279,397.65	279,397.65	279,397.65	279,397.65	279,397.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros, avance:1391.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101069901	Proyecto de inversión	145,088.22	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145088.22, modificado:145088.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Espiga, Municipio Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180340	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:217.0])	(geo:1 [cve_municipio:154, localidad:236, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPIGA, MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lot:98.06566, lat:19.095])	04-04-2018		140,834.04	140,834.04	140,834.04	140,834.04	140,834.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros, avance:217.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101073445	Proyecto de inversión	669,108.84	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669108.84, modificado:192859.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Tuzamapan De Tezcuayuan Al Municipio De Tezcuayuan De Galeana, Puebl	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180452	N	0	0	213	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1528.6])	(geo:1 [cve_municipio:152, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE EL ZORRAL, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lot:97.54115, lat:20.093422])	13-04-2018		192,859.47	192,859.47	192,859.47	192,859.47	192,859.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros, avance:1528.36])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101073469	Proyecto de inversión	833,416.62	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833416.62, modificado:809700.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautlatlan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180463	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:4637.7])	(geo:1 [cve_municipio:30, localidad:8, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTLATLAN (SAN JOSE), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lot:97.120807, lat:18.492885])	11-04-2018		809,700.85	809,700.85	809,700.85	809,700.85	809,700.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Metros, avance:4637.7])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074444	Proyecto de inversión	385,444.96	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385444.96, modificado:383938.83])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reparaciones Generales En El Preescolar Tomás De Cuevas 2169029i, Ubicada En La Localidad De Tula, Municipio De Tlaxiaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180158	N	0	0	55	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:169, localidad:18, direccion: lot:97.90772, lat:18.139444])	07-03-2018		383,938.83	383,938.83	383,938.83	383,938.83	383,938.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074518	Proyecto de inversión	285,909.13	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285909.13, modificado:284288.22])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reparaciones Generales En El Preescolar Tomás De Cuevas 2169029i, Ubicada En La Localidad De San Pedro Atlixo, Municipio De Tlaxiaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180112	N	0	0	51	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:175, localidad:0, direccion: lot:98.06566, lat:18.98055])	07-03-2018		284,288.22	284,288.22	284,288.22	284,288.22	284,288.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101074569	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pms12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497536.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Reparaciones Generales En La Secundaria José María Lafregua Clave 21ab0115a, Ubicada En La Localidad De Cholula De Brozosoma, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180189	N	0	0	630	(meta:1 [unidad_medida:lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo:1 [cve_municipio:140, localidad:0, direccion: lot:98.06566, lat:19.062484])	07-03-2018		497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2018	5	PUE.1818010174651	Proyecto de inversión	125,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:12441.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Justo Sierra Méndez Clave 214620566, Ubicado En La Localidad De San Francisco De Asís, Municipio De Tehuacingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180199	N	0	0	23	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:157, localidad:0, direccion:, lon:-98.791216, lat:18.331714))	07-03-2018		124,411.13	124,411.13	124,411.13	124,411.13	124,411.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010174819	Proyecto de inversión	250,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Tierra Y Libertad Clave 216501177, Ubicado En La Localidad De Yelá, Municipio De Piañita, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180093	N	0	14	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:113, localidad:0, direccion:, lon:-98.792511, lat:17.993055))	07-03-2018	01-05-2018	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE.1818010175061	Proyecto de inversión	880,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:548795.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 216811461, Ubicado En La Cabeza Municipal De Constanza, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180269	N	0	0	28	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:32, localidad:1, direccion:, lon:-98.792211, lat:18.207222))	05-04-2018		548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	548,795.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010175126	Proyecto de inversión	269,086.21	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269086.21, modificado:269086.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos Actopan Perteneciente Al	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180335	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1428.0)) (geo1: (ove_municipio:5, localidad:1, direccion:, lon:-98.767222, lat:18.767222))	01-02-2018	01-04-2018	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	(ctto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADJ/SMT/2018025, contratos:BEREMAD CONSTRUCTORA URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:267672.82, importe_modificado:267672.82))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1428.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010175135	Proyecto de inversión	36,876,525.10	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368765251.07, modificado:374983467.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1013-FAFEE	Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180277	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19376.23)) (geo1: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.437777, lat:18.908888))	01-03-2018	01-04-2018	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:19376.23))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010175141	Proyecto de inversión	14,483,789.23	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148378923.07, modificado:148378923.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General Del Estado De Matamoros Ubicado En El Municipio De Tzacur De Matamoros.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171745	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1010.58)) (geo1: (ove_municipio:85, localidad:1, direccion:, lon:-98.465277, lat:18.602777))	15-03-2018	01-03-2018	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1010.58))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010175153	Proyecto de inversión	54,992,985.33	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549929853.07, modificado:547988556.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Construcción Del Libramiento Arco Sur En El Municipio De Teziútlán, Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170006	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Kilomet ro, meta:1.0, meta_modificada:7.62)) (geo1: (ove_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon:97.365555, lat:19.818888))	24-02-2017	01-10-2017	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Kil ometro, avance:7.62))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010175164	Proyecto de inversión	12,539,884.61	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253988461.07, modificado:1253988461.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171735	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3000.0)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043999))	27-02-2017		12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:3000.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010176251	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Cultura Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180259	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4089.6)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043777))	01-03-2018	01-03-2018	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	(ctto1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/ADJ/SMT/2018025, contratos:CONDOMIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3495000.0, importe_modificado:3495000.0))	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4089.6))	(11217880/proyecto_Fin)	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010176319	Proyecto de inversión	2,841,097.13	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841097.13, modificado:2812686.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Remodelación Y Adecuación Del Edificio Denominado La Catedral De San Juan "Casa De La Cultura" Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180286	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.045277))	01-03-2018		2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010176399	Proyecto de inversión	800,795.66	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800795.66, modificado:800795.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Los Municipios De Españil, Ixcambá De Guerrero, Hicaj De Matamoros, Ixcapil	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171741	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:860.33)) (geo1: (ove_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043999))	27-12-2017	01-02-2018	714,747.64	714,747.64	714,747.64	714,747.64	714,747.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:860.33))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131651	Proyecto de inversión	1,202,448.19	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202448.19, modificado:490668.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Manejo De Aguas Pluviales En El Museo La Constanza, Perteneciente Al Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180959	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:MUSEO LA CONSTANZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.045277))	07-07-2018		490,668.02	490,668.02	490,668.02	490,668.02	490,668.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131660	Proyecto de inversión	2,467,186.34	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467186.34, modificado:2188084.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Integral De Un Sistema De Computar De Pisos Protección Ante Sismos Ubicada En La Ex-Compañía De Muebles De La Constanza, En Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180978	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:5.0)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:COMPLEJO DE MUEBOS DE LA CONSTANZA, EN PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277))	07-07-2018		2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piez as, avance:5.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131680	Proyecto de inversión	552,926.16	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552926.16, modificado:64023.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180991	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1757.64)) (geo1: (ove_municipio:195, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.227222, lat:18.911888))	01-06-2018		64,023.48	64,023.48	64,023.48	64,023.48	64,023.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:1757.64))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140680	Proyecto de inversión	204,755.74	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204755.74, modificado:204755.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Trabajos De Mantenimiento Preventivo Por Administración Directa De Escalera Eléctrica, Elevadores Y Sistema Contra Incendio En El Centro De Convenciones De Ciudad Modelo En El Municipio De San José Ch	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180868	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Lot e, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:128, localidad:0, direccion:, lon:-97.798833, lat:19.242071))	17-05-2018	01-08-2018	127,164.74	127,164.74	127,164.74	127,164.74	127,164.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140588	Proyecto de inversión	1,178,355.35	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178355.35, modificado:1161811.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Sabialización Horizontal Cruzos De Periférico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Valsequillo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20180681	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.197495, lat:19.043999))	30-07-2018		1,161,811.91	1,161,811.91	1,161,811.91	1,161,811.91	1,161,811.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140792	Proyecto de inversión	900,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_prie12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:863729.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SMT	20181143	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:79.52)) (geo1: (ove_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277))	01-07-2018		863,729.52	863,729.52	422,521.04	422,521.04	422,521.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:471))		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE180301400645	Proyecto de inversión	15,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.367, modificado:4.442.811.977])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE RAMBLAS DEL PASEO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181093	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.41, meta_modificada:2190.41])	(geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR CENTRO PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399])	14-09-2018	12-03-2019	14,142,381.97	14,142,381.97	10,014,292.07	10,014,292.07	10,014,292.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1809.5])	(1400645/proyecto_inicio)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE180301400690	Proyecto de inversión	248,293,060.23	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.24146301228, modificado:1.24146301228], FI2: [ciclo_recurso2017, tipo_recursoESTATAL, prog_estata_mun2017, monto:1.07022370788, modificado:1.07022370788], FI3: [ciclo_recurso2018, tipo_recursoESTATAL, prog_estata_mun_ESTATAL_2018, monto:1.71236593367, modificado:1.71236593367])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	PROYECTO DE TRANPORTE MASIVO DE LA CIENCIA NOTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CONEXION 3 VALSQUELLO CAPU	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	20170526	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modificada:15778.79])	(geo1: [ve_municipio:114, localidad:1, direccion:5 DE MAYO 7 PZ, lon:-98.197495, lat:19.04399])	25-09-2017	22-04-2018	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4528.5])	(1400690/proyecto_fin, 1400690/proyecto_proceso)	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101068930	Proyecto de inversión	637,396.57	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637396.57, modificado:637325.93])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamachitl Perteneciente Al Municipio De Tlatlaquiquep En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180345	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:75.0])	(geo1: [ve_municipio:186, localidad:2, direccion: LOCALIDAD DE ACAMACHITL, MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.523773, lat:19.889021])	11-04-2018		618,125.93	618,125.93	618,125.93	618,125.93	618,125.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:75.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101069319	Proyecto de inversión	523,503.42	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523503.42, modificado:511802.43])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tehuacán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180397	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.84, meta_modificada:2667.84])	(geo1: [ve_municipio:156, localidad:216, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.42555, lat:18.444722])	11-04-2018		511,802.43	511,802.43	511,802.43	511,802.43	511,802.43	511,802.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2667.84])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101069520	Proyecto de inversión	1,609,778.69	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609778.69, modificado:157752.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tequilo Perteneciente Al Municipio De Acacate En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180408	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3649.47])	(geo1: [ve_municipio:1, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEQUILO, MUNICIPIO DE ACACATE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.88605, lat:19.119166])	16-04-2018		1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3649.47])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101069741	Proyecto de inversión	1,236,594.54	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236594.54, modificado:120580.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Demolicion Y Reconstrucción Del Tanque Elevado En La Localidad De Atzala, Municipio De Atzala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180057	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10, meta_modificada:30.0])	(geo1: [ve_municipio:21, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:98.53305, lat:18.546388])	09-03-2018		1,205,580.14	1,205,580.14	1,205,580.14	1,205,580.14	1,205,580.14	1,205,580.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101069778	Proyecto de inversión	807,098.21	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807098.21, modificado:790382.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación Del Acueducto En La Localidad De San Bartolo Tenemepe, Municipio De Tepapano De Lopez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180059	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:30.0])	(geo1: [ve_municipio:161, localidad:5, direccion:LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEPEMEPE, MUNICIPIO DE TEPAPANO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.52388, lat:18.490277])	09-03-2018		790,382.85	790,382.85	790,382.85	790,382.85	790,382.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074396	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:249284.99])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Ángel Isas Quiroz Clave 214910008, Ubicado En La Localidad De San Vicente Boniquero, Municipio De Acapulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180112	N	0	56	56	56	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:3, localidad:9, direccion:lot:18.579722])	15-02-2018	01-04-2018	249,284.99	249,284.99	249,284.99	249,284.99	249,284.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074417	Proyecto de inversión	506,693.05	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506693.05, modificado:50406.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Telechallertres Comunitario N°10, 5 Clave 24600050, Ubicado En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tlatlaquiquep, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180102	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:161, localidad:5, direccion:lon:-98.373905, lat:18.505666])	07-03-2018		504,106.17	504,106.17	504,106.17	504,106.17	504,106.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074437	Proyecto de inversión	141,785.79	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141785.79, modificado:140404.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primera Niños Héroes Clave 214910070, Ubicada En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo), Municipio De Tepan De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180111	N	0	0	82	82	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:169, localidad:7, direccion:lon:-97.99937, lat:18.486999])	07-03-2018		140,404.06	140,404.06	140,404.06	140,404.06	140,404.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074490	Proyecto de inversión	168,863.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168863.00, modificado:16702.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Una Luz En La Montaña Clave 214910003, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180107	N	0	0	55	55	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:147, localidad:5, direccion:lon:-98.07232, lat:18.396111])	07-03-2018		166,702.77	166,702.77	166,702.77	166,702.77	166,702.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074492	Proyecto de inversión	249,638.82	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249638.82, modificado:246359.47])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Secundaria Carmen Serdán Clave 214910081, Ubicada En La Localidad De Tenemepe, Municipio De Atlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180181	N	0	0	39	39	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:19, localidad:5, direccion:lon:-98.434168, lat:18.306848])	07-03-2018		246,359.47	246,359.47	246,359.47	246,359.47	246,359.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074494	Proyecto de inversión	595,555.65	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595555.65, modificado:594271.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 214910018, Ubicado En La Ciénega Municipal De Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180031	N	0	0	62	62	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:7, localidad:1, direccion:lon:-98.25811, lat:18.574722])	05-03-2018		594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074585	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.00, modificado:79871.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Un Laboratorio Y Aulas Para La Carrera De Ingeniería Civil, En El Instituto Tecnológico Superior De Tlatlaquiquep Clave 214912400, Ubicados En El Municipio De Tlatlaquiquep, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180058	N	0	0	201	201	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:498.1])	(geo1: [ve_municipio:186, localidad:5, direccion:lon:-97.52011, lat:19.314722])	23-03-2018		7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	7,986,751.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.1])		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE18180101074588	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:497336.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 214910015, Ubicada En La Localidad De Ometécatl, Municipio De Tecomanán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180191	N	0	0	68	68	(meta1: [unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ve_municipio:155, localidad:5, direccion:lon:-98.314373, lat:18.110969])	07-03-2018		497,336.14	497,336.14	497,336.14	497,336.14	497,336.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717041045988	Proyecto de inversión	3,698,362.27	(FI: (sido_recurso2017, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698362.27, modificado:3694663.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Senda Clave 21691228u, Ubicada En El Municipio De Ixtapa De Mazatlan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Dia 19 De Septiembre De 2017.	Gobierno de la Entidad			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20171804	N	0	0	769	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:85, localidad:50, direccion:lon:48.559295, lat:18.559088])	08-01-2018		3,694,663.91	3,694,663.91	3,694,663.90	1,694,663.90	3,694,663.90	(ctot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPECE 16072017-C-M, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORA CURCOA, S.A. DE C.V., convocante:CAJECES, monto:3694663.91, importe_modificado:3694663.91])	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101069579	Proyecto de inversión	806,680.42	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806680.42, modificado:785716.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitlan Reschegagan De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181809	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:11489.5])	(geot:1 [ove_municipio:43, localidad:146, direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN RESCHEGAGAN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUICATLAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.498611, lat:20.083611])	13-04-2018		785,716.47	785,716.47	785,716.47	785,716.47	785,716.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:11489.5])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE1818010104387	Proyecto de inversión	4,630,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4630000.0, modificado:4320290.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21690249v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Dia 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180174	N	0	0	569	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:98.197495, lat:19.043999])	07-03-2018		4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074441	Proyecto de inversión	1,216,686.02	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216686.02, modificado:1211368.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21690958b, Ubicada En La Localidad De San Felipe Oltatepec, Municipio De Tepetztlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180156	N	0	0	202	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:169, localidad:1, direccion:lon:97.908611, lat:18.401944])	07-03-2018		1,211,368.49	1,211,368.49	1,211,368.49	1,211,368.49	1,211,368.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074481	Proyecto de inversión	121,196.64	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121196.64, modificado:120200.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21690788b, Ubicada En La Localidad De San Vicente Coytepec, Municipio De Coytepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180106	N	0	0	25	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:37, localidad:1, direccion:lon:97.83138, lat:18.405833])	07-03-2018		120,020.81	120,020.81	120,020.81	120,020.81	120,020.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074405	Proyecto de inversión	129,271.61	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129271.61, modificado:127967.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21690914a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180182	N	0	0	76	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:19, localidad:0, direccion:lon:98.434168, lat:18.90848])	07-03-2018		127,967.62	127,967.62	127,967.62	127,967.62	127,967.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074586	Proyecto de inversión	400,076.20	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400076.2, modificado:39814.14))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria José Mirjes Palencia Clave 21692267b, Ubicada En La Localidad De Atlaco, Municipio De Atlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180121	N	0	0	217	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:lon:98.437777, lat:18.908888])	07-03-2018		398,114.54	398,114.54	398,114.54	398,114.54	398,114.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074643	Proyecto de inversión	367,822.68	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367822.68, modificado:365822.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Secundaria Prefereces De Puebla Clave 21690426v, Ubicada En La Localidad De San Félix Río, Municipio De Tilapia, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180072	N	0	0	47	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:176, localidad:1, direccion:lon:98.520277, lat:18.620277])	07-03-2018	01-06-2018	365,822.02	365,822.02	365,822.02	365,822.02	365,822.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074649	Proyecto de inversión	380,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378326.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Valero Herrera Merino Clave 21690394v, Ubicada En La Localidad De Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180131	N	0	0	62	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:113, localidad:1, direccion:lon:98.310555, lat:18.036666])	07-03-2018		378,326.13	378,326.13	378,326.13	378,326.13	378,326.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074071	Proyecto de inversión	499,119.16	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499119.16, modificado:496576.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Clave 21691341c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Dia 19 De Septiembre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180220	N	0	0	146	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:19, localidad:0, direccion:lon:98.430848, lat:18.90848])	07-03-2018		496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074719	Proyecto de inversión	482,261.08	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482261.08, modificado:479885.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Prosperidad Camarena Clave 21691599v, Ubicada En La Localidad De Soles Vios, Municipio De Chichas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180143	N	0	0	49	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:59, localidad:1, direccion:lon:98.271111, lat:18.248611])	07-03-2018		479,885.90	479,885.90	479,885.90	479,885.90	479,885.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074776	Proyecto de inversión	787,686.45	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787686.45, modificado:786788.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21690956c, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Municipio De Huauquchula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180088	N	0	0	787,686.44	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:69, localidad:1, direccion:lon:98.434722, lat:18.836666])	07-03-2018	01-05-2018	786,788.65	786,788.65	786,788.65	786,788.65	786,788.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074817	Proyecto de inversión	125,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123786.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gil Jiménez Aguilar Clave 21690157v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Jolapan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Dia 19 De Septiembre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180214	N	0	0	69	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:87, localidad:0, direccion:lon:98.844296, lat:18.320517])	07-03-2018		123,786.12	123,786.12	123,786.12	123,786.12	123,786.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101074887	Proyecto de inversión	630,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:623739.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar José María Martínez Rodríguez Clave 21690974v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chichas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180247	N	0	0	109	(meta:1 [unidad_medida:Meta, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:51, localidad:1, direccion:lon:98.276888, lat:18.520277])	05-05-2018		623,739.84	623,739.84	623,739.84	623,739.84	623,739.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101075138	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1495000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Mesteepec, Municipio De Atlaco, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180331	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:lon:98.437777, lat:18.908888])	01-02-2018	01-04-2018	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101075609	Proyecto de inversión	15,284,471.56	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15284471567, modificado:1522130727))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Pase Superior Vehicular En La Intersección Del Boulevard Konatcatpec En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170387	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:577.44])	(geot:1 [ove_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:98.375888, lat:19.045277])	06-12-2017		15,212,130.72	15,212,130.72	15,105,031.25	15,105,031.25	15,105,031.25	(ctot:1 [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/INPD04/SIMT-20170387, contratista:LABORATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1515844715668, importe_modificado:1515844715668])	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:576.98])	(1213020)/proyecto_1213020/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180101076198	Proyecto de inversión	600,000.00	(FI: (sido_recurso2018, ramo:33, modalidad:I, prog_gres12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:588028.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción Parcial Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Área Regional Cholutla, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180330	N	0	0	0	(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot:1 [ove_municipio:110, localidad:1, direccion:lon:98.299722, lat:19.051111])	01-03-2018	01-04-2018	588,028.22	588,028.22	588,028.22	588,028.22	588,028.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 [unidad_medida:Meta, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE.1818010176232	Proyecto de inversión	18,638,881.70	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186388377, modificado:1.86388377)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Pavimento Con Concreto Hissalado De La Carretera Tezulitán - San Juan Azatán Tramo Kilómetros 10a - La Eración.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180263	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:xi0metr0, meta1.0, meta_modificada:3.14)]	[geo1: (ve_municipio:174, localidad:1, direccion:, lon:-97.38555, lat:19.181888)]	01-03-2018	01-03-2018	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	[tct01: (tipo_obraObra, numero_contrato:PADE002/SMT-2018058), contrato:MAC, CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.608835157, importe_modificado:2.608835157)]	[meta1: (unidad_medida:xi0 metro, avance:3.14)]	1213762/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010176333	Proyecto de inversión	1,561,915.27	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561915.27, modificado:1518349.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Obras Complementarias Para El Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicada En La Localidad De Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180394	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:5, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.0452777)]	01-03-2018		1,518,349.00	1,518,349.00	1,518,349.00	1,518,349.00	1,518,349.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131655	Proyecto de inversión	302,152.89	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302152.89, modificado:295868.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Drenaje Sanitario Por La Primera En La Localidad De Istacamaque Perterriente Al Municipio De Tezulitán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180963	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:xi0metr0, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:174, localidad:13, direccion:POR LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE OTLALHUACA, MUNICIPIO DE TEZULITAN, lon:-97.334959, lat:19.023087)]	01-06-2018		295,868.11	295,868.11	295,868.11	295,868.11	295,868.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:xi0 metro, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101131668	Proyecto de inversión	978,872.81	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978872.81, modificado:952632.35)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De 300 Baños Tipo Familiar Con Bioblogster Free Vivienda, En La Localidad De Sección Juquila, Perteneciente Al Municipio De Guerrero, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180981	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta1.0, meta_modificada:100.0)]	[geo1: (ve_municipio:195, localidad:69, direccion:LOCALIDAD DE SECCION JUQUILA MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.202456, lat:18.319772)]	01-06-2018	01-08-2018	952,632.35	952,632.35	952,632.35	952,632.35	952,632.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:100.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201131692	Proyecto de inversión	155,649.46	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155649.46, modificado:153493.24)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Pao Y Privada Manos Que Beneficiar A La Localidad De Atoyatepman, Del Municipio De Atoyatepman, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181033	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:xi0metr0, meta1.0, meta_modificada:0.48)]	[geo1: (ve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALE DEL FOCO Y PRIVADA MATEOS, LA LOCALIDAD DE ATOYATEPMAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEPMAN, PUE, lon:-97.390463, lat:18.137098)]	01-06-2018		153,439.24	153,439.24	153,439.24	153,439.24	153,439.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:xi0 metro, avance:0.48)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140635	Proyecto de inversión	3,321,560.97	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321560.97, modificado:3221560.97)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Semifortificación De Cruces De Periferico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Valsequillo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180953	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta1.0, meta_modificada:9.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.19495, lat:19.04399)]	29-05-2018	01-08-2018	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:9.0)]	11280077/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101140685	Proyecto de inversión	7,200,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:7200000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Remediación Y Rehabilitación Del inmueble Del DIF Estatal, Denominado Ex Hospital De San Juan De Dios, Ubicada En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181008	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:7255.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:0, direccion:, lon:-98.19495, lat:19.04399)]	29-05-2018	01-08-2018	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7255.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201140735	Proyecto de inversión	8,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7894096.81)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Barrio Smart En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181284	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lotes, meta1.0, meta_modificada:3.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-97.38555, lat:19.0452777)]	01-07-2018		7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:3.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201141235	Proyecto de inversión	11,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000000.0, modificado:1.098095162)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación De Edificio Que Consiste En La Construcción De 4 Aulas Didácticas, Módulo Sanitario, Estación Y Obra Exterior, En El Instituto De Administración Pública, Ubicado En Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180626	N	0	0	153919	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:685.64)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.0452777)]	12-06-2018		10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.64)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180201141333	Proyecto de inversión	976,442.78	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976442.78, modificado:971717.29)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mejoramiento Y Obra Exterior, En La Primaria General Emiliano Zapata (Alberque Indígena) Calle 21a0079a, Ubicada En La Localidad De Mirasol, Municipio De Amatián, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180769	N	0	0	110	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:5, direccion:, lon:-97.8134, lat:19.054663)]	30-05-2018		971,717.29	971,717.29	971,717.29	971,717.29	971,717.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180301400647	Acción	24,630,552.72	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24630552727, modificado:0.4630552727)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECONOMICO EN LA AUTOPISTA 150 O MIÉNCO - PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO.	Puebla	Puebla		Comunicaciones	Sin identificar	SMT	20181558	N	0	0	11686	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:320.0)]	[geo1: (ve_municipio:34, localidad:3, direccion:LATERAL NORTE DEL PERIFERICO ECONOMICO EN LA AUTOPISTA 150 O MIÉNCO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, lon:-96.30874, lat:19.131102)]	10-11-2018	10-01-2019	23,318,838.52	23,318,838.52	1,064,793.26	1,064,793.26	1,064,793.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1400647/proyecto_FIN, 1400647/proyecto_PROCESO, 1400647/proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE.18180301400648	Proyecto de inversión	1,541,194.95	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541194.95, modificado:1500972.09)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GERONTOLÓGICA SISTEMA ESTATAL DIF CASA DEL ABUELO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SMT	20181420	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:5178.9)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Nte. 1818, Santa Anita, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.197495, lat:19.04399)]	07-08-2018	30-09-2018	1,500,972.09	1,500,972.09	1,088,990.73	1,088,990.73	1,088,990.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4352.37)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.14170401045645	Proyecto de inversión	93,052.11	[FI: (ciclo_recurso2014, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93052.11, modificado:75127.65)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación De La Carretera Equimta / Cuetzalan, En El Kilómetro 8 000 En La Localidad De Equimta, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171405	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:xi0metr0, meta1.0, meta_modificada:0.03)]	[geo1: (ve_municipio:41, localidad:5, direccion:, lon:-97.56406, lat:19.966211)]	27-12-2017	01-02-2018	75,127.65	75,127.65	75,127.65	75,127.65	75,127.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:xi0 metro, avance:0.03)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.18180101084941	Proyecto de inversión	126,789.19	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126789.19, modificado:12300.73)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Tepizala (Primera Sección) Municipio De Cuautlaman En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180348	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta1.0, meta_modificada:477.0)]	[geo1: (ve_municipio:39, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE TEPIZALA PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE CUAUTAMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.78855, lat:19.305553)]	11-04-2018		123,000.73	123,000.73	123,000.73	123,000.73	123,000.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE.1818010174299	Proyecto de inversión	375,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373968.75)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcoatl Cave 21st4929a, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180007	N	0	0	29	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:147, localidad:5, direccion:, lon:-98.02222, lat:18.396111)]	15-02-2018	01-05-2018	373,968.75	373,968.75	373,968.75	373,968.75	373,968.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE.18180101074410	Proyecto de inversión	150,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148536.14]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Montes De Oca Clave 21d12121a, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Organal, Municipio De Chinita, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180170	N	0	0	30	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:51, localidad:8, direccion:, lon:-98.17951, lat:18.159365]]	01-05-2018		148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074460	Proyecto de inversión	132,995.64	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132995.64, modificado:131699.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 21d9d0427f, Ubicado En La Localidad De Las Flores, Municipio De Tepetztlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180160	N	0	0	113	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:169, localidad:8, direccion:, lon:-98.139433]]	07-03-2018		131,699.32	131,699.32	131,699.32	131,699.32	131,699.32	131,699.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074470	Proyecto de inversión	451,198.37	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451198.37, modificado:446951.32]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Niña Héctora Clave 21d0f0227f, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tlanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180179	N	0	0	27	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:175, localidad:8, direccion:, lon:-98.440219, lat:18.977790]]	07-03-2018		446,951.32	446,951.32	446,951.32	446,951.32	446,951.32	446,951.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074563	Proyecto de inversión	208,085.14	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208085.14, modificado:206040.43]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar No Relección Clave 21d08072b, Ubicado En La Localidad De Pedro Cantarla, Municipio De Ixcotel De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180188	N	0	0	23	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:85, localidad:9, direccion:, lon:-98.465496, lat:18.602331]]	07-03-2018		206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074665	Proyecto de inversión	505,862.88	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505862.88, modificado:501163.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Ignacio Zaragoza Clave 211d0591b, Ubicado En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Antonio Buenavista, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180133	N	0	0	150	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:127, localidad:2, direccion:, lon:-97.95383, lat:18.160055]]	07-03-2018		501,163.04	501,163.04	501,163.04	501,163.04	501,163.04	501,163.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074711	Proyecto de inversión	481,348.43	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481348.43, modificado:478604.26]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Cascalote Clave 21d1d0584e, Ubicado En La Localidad De Huauquechil, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180083	N	0	0	151	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:69, localidad:9, direccion:, lon:-98.44423, lat:18.77933]]	07-03-2018	01-05-2018	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074801	Proyecto de inversión	374,999.90	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374999.9, modificado:373160.51]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 21d0c033a, Ubicado En La Localidad De Colonia Agrícola De Ocotepex (Colonia San José), Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180090	N	0	0	70	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:19, localidad:9, direccion:, lon:-98.54444, lat:18.929722]]	07-03-2018	01-05-2018	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101074894	Proyecto de inversión	92,732.66	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92732.66, modificado:91784.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21d0d23d0b, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180249	N	0	0	106	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:19, localidad:20, direccion:, lon:-98.60899, lat:18.912173]]	04-06-2018		91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101075058	Proyecto de inversión	375,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.07]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21d0f0190b, Ubicado En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcaxco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180266	N	0	0	82	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:98, localidad:4, direccion:, lon:-97.84722, lat:18.64333]]	05-04-2018		374,733.07	374,733.07	374,733.07	374,733.07	374,733.07	374,733.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101075067	Proyecto de inversión	375,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.04]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murrrieta Clave 21d07076, Ubicado En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180272	N	0	0	46	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:92, localidad:4, direccion:, lon:-97.84813, lat:18.15333]]	05-04-2018		374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101075129	Proyecto de inversión	8,503,312.41	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503312.41, modificado:8393289.88]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chachapa De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Ruta", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180371	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:10, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-97.84611]]	01-03-2018	01-04-2018	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	8,393,289.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]	(1212501/proyecto_FIN, 1212502/proyecto_PROCESO, 1212503/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101076237	Proyecto de inversión	3,845,288.85	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845288.85, modificado:3845288.85]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Infraestructura De Salud En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171736	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:5882.53]] [geo1: [cve_municipio:114, localidad:4, direccion:, lon:-98.9975, lat:19.045277]]	27-12-2017	01-03-2018	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	3,828,714.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5882.53]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101076253	Proyecto de inversión	5,332,000.00	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5332000.0, modificado:5332000.0]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Central "Lic. Miguel Alemán y Madrid Hurtado", Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180260	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:2364.0]] [geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-97.84577]]	01-03-2018	01-04-2018	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2364.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180101076349	Proyecto de inversión	4,999,999.99	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:4.848094837]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Pavimentación De La Carretera : E.J. Píez Avila Carachico-Tlacotalpan Con Una Longitud De 10.0 Kilómetros, Del Kilómetro 2.500 Al Kilómetro 12.500, En Las Localidades De 5	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180369	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada:1.0]] [geo1: [cve_municipio:9, localidad:9, direccion:, lon:-98.19495, lat:19.04599]]	01-03-2018		4,848,043.00	4,848,043.00	4,848,043.00	4,848,043.00	4,848,043.00	4,848,043.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:1.0]]		En Ejecución	Validado avances		
2018	5	PUE.18180201131658	Proyecto de inversión	505,670.29	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505670.29, modificado:498186.37]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedro 1, Que Beneficiará A La Localidad De Caltepec Pertinente Al Municipio De Caltepec, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180964	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta_1.0, meta_modificada:2.69]] [geo1: [cve_municipio:27, localidad:1, direccion:MANANTIAL EL CEDRO 1, QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE CALTEPEC PERTINENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE, lon:-97.47944, lat:18.18333]]	01-06-2018		498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:2.69]]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE.18180201131687	Proyecto de inversión	124,345.37	[FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_012, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124345.37, modificado:122505.96]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle 11 Sur Entre Calle 5, Juárez Y S Poniente, La Población Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempán, Del Municipio De Atoyatempán, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181028	N	0	0	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometro cuadrado, meta_1.0, meta_modificada:0.49]] [geo1: [cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALE 11 SUR ENTRE CALLE 5, JUAREZ Y S PONIENTE, LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:-97.90743, lat:18.817098]]	01-06-2018		122,505.06	122,505.06	122,505.06	122,505.06	122,505.06	122,505.06	122,505.06	122,505.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:10, avance:0.49]]		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18180201131694	Proyecto de inversión	1,447,486.89	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447486.89, modificado:1409238.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD AMARITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXICHITLAN, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181109	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:0.88)]	[geo1: (cve_municipio:61, localidad:22, direccion:LOCALIDAD AMARITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXICHITLAN, PUE, lon:-96.94222, lat:18.46833)]	01-06-2018		1,409,288.04	1,409,288.04	1,409,288.04	1,409,288.04	1,409,288.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.88)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201131697	Proyecto de inversión	245,901.14	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245901.14, modificado:241794.6)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE Drenaje Sanitario En Colonia Los Parrochinos, Que Beneficiará A La Localidad De Venta Grande Del Municipio De Huachinango, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181130	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:0.6)]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:37, direccion:COLUMA LOS PARROCHOS, LOCALIDAD DE VENTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUE, lon:-98.09861, lat:20.11861)]	01-06-2018		241,794.60	241,794.60	241,794.60	241,794.60	241,794.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:0.6)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE18180201140777	Proyecto de inversión	8,644,452.69	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:833092.62)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 135 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT	20181183	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:716.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1075, lat:19.04277)]	01-07-2018		8,330,592.62	8,330,592.62	344,714.18	344,714.18	344,714.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances
2018	5	PUE180401486409	Acción	4,500,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.00, modificado:4500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RILES EN EL TRAMO FERROVIARIO KM VC-043.03 CON SU EQUIVALENCIA 13173 AL KM VC-442.33 CON SU EQUIVALENCIA 11-583.50, DEL TREN TURISTICO PUEBLA-CHICHILA EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCIANGO, PUEBLA	Puebla	Cautantancingo	Cautantancingo	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	1	N	0	0	25104	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1231.5, meta_modificada:1231.5)]	[geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:11-583.50, DEL TRN TURISTICO PUEBLA-CHICHILA EN EL MUNICIPIO DE CUATLANCIANGO, PUEBLA, lon:19.989347)]	30-11-2018	27-02-2019	4,448,840.00	4,448,840.00	306,816.55	306,816.55	306,816.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2018	5	PUE161603001738416	Proyecto de inversión	1,083,467.39	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083467.39, modificado:420813.44)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	secretaría de Infraestructura y Transportes	20160067	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1458.41, meta_modificada:1458.41)]	[geo1: (cve_municipio:183, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, PUE, lon:-98.172877)]	17-08-2016		420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:0.0)]		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170108095919	Proyecto de inversión	13,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000000.00, modificado:12772122.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170050	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:165.43)]	[geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:110, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE, lon:-98.28992, lat:19.03751)]	09-11-2016		12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1676.43)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1417020080972	Proyecto de inversión	54.00	[FI: (ciclo_recurso2014, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54.00, modificado:54.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreles De Desaceleración Y Del Cuadro Formado Por la Intersección De Las Calles Ocas Cruz, Perazo Y Boulevard Atlixcoyotl, En El Municipio De San Andrés C	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20162018	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:20750.0)]	[geo1: (cve_municipio:119, localidad:3, direccion:110, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE, lon:19.04332)]	03-01-2017	01-03-2017	54.00	54.00	54.00	54.00	54.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20750.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE171703000955752	Proyecto de inversión	959,406.91	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959406.91, modificado:939376.39)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALIANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE Ixcotelco, Perteneciente Al Municipio De Jostipán, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170875	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:3219.2)]	[geo1: (cve_municipio:87, localidad:10, direccion:LOCALIDAD DE IXCOTELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOSTIPAN, PUE, lon:-98.87611, lat:18.22833)]	03-10-2017	01-12-2017	930,376.39	930,376.39	930,376.39	930,376.39	930,376.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros, avance:3219.2)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401045089	Proyecto de inversión	450,000.00	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.00, modificado:450000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Lugar De Trabajo En La Cabecera Municipal De Huixtla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171597	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:415.21)]	[geo1: (cve_municipio:72, localidad:3, direccion:110, HUIXTLA, PUE, lon:-97.62131, lat:20.1073)]	15-11-2017	01-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.21)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101074389	Proyecto de inversión	164,903.49	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164903.49, modificado:164375.8)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En El Preescolar Xochitl Clave 2160/0092, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180010	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:51, localidad:27, direccion:110, CHIETLA, PUE, lon:-98.98666, lat:18.48111)]	01-03-2018		164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	164,375.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494949	Proyecto de inversión	4,165,650.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4165650.00, modificado:4127900.67)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED-42), EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 2160/0015, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181746	N	0	0	7064	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO D/JERARCO NINGUNO D/JERARCO PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUE, lon:-98.2019, lat:18.0433)]	26-11-2018	25-12-2018	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401502323	Proyecto de inversión	21,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000000.00, modificado:2.1E7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	MODERNIZACIÓN DEL EDIFICIO CARAMELITAS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARAMELITAS EN EL KM 1+890 Y SUS ACCESOS, EN EL MUNICIPIO DE Puebla.	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20170412	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Kilometros, meta:6070.39, meta_modificada:6070.39)]	[geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Blvd. Carmelitas, La Carmelita, Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.2619708, lat:18.9900303)]	24-10-2018	21-04-2018	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Kilometro, avance:6070.39)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160100628925	Proyecto de inversión	10,369,005.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10369005.00, modificado:8429238.04)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Exposición De Tarjón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Transportes	-	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:110, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE, lon:-98.197495, lat:19.04299)]	01-01-2016	01-06-2018	8,429,238.04	8,429,238.04	8,429,238.04	8,429,238.04	8,429,238.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160200609928	Proyecto de inversión	20,000,000.00	[FI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000000.00, modificado:1.80794007E13)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huachinango.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160147	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110, meta_modificada:301.89)]	[geo1: (cve_municipio:71, localidad:0, direccion:110, HUACHINANGO, PUE, lon:-98.05134, lat:20.17496)]	01-07-2016		19,037,040.76	19,037,040.76	19,037,040.76	19,037,040.76	19,037,040.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.89)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717010804084038	Proyecto de inversión	9,464,289.11	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9464289.11, modificado:7297927.76)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Exposición De Tarjón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	-	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:110, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE, lon:-98.197495, lat:19.04299)]	01-02-2017	01-06-2018	7,297,927.76	7,297,927.76	7,297,927.76	7,297,927.76	7,297,927.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE171702008046592	Proyecto de inversión	1,103,839.43	[FI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103839.43, modificado:1087171.83)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilchico Del Carmen Perteneciente Al Municipio De Huixtla En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170052	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:124.0)]	[geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:110, HUIXTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.65064, lat:20.080103)]	24-05-2017	01-10-2017	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:124.0)]		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINERAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717020084624	Proyecto de inversión	612,858.48	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612858.48, modificado:612858.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Pertenece Al Municipio De Tlaxiaco De Bamba Justo En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170068	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:466.79]) (geo: [ve_municipio:177, localidad:10, direccion:LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TLAIXIACO DE BAMB JUSTO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.5775, lat:18.68])	24-05-2017	01-10-2017	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:466.79])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717020084639	Proyecto de inversión	5,834,532.14	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5834532.14, modificado:5548523.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olintita, Vicente Guerrero, Omas Lotes, Bismarck Hernández Y Chiquahuatlán, Pertenece Al Municipio De Olintita	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170249	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:23384.53]) (geo: [ve_municipio:107, localidad:38, direccion:LOCALIDADES DE OLIINTITA, VICENTE GUERRERO, OMAS LOTES, BISMARCK HERNANDEZ Y CHIHUAHUATLAN, PERTENECE AL MUNICIPIO DE OLIINTITA, lon:-97.681871, lat:20.986568])	13-06-2017	01-03-2018	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:23384.53])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16170200890758	Proyecto de inversión	1,946,059.29	(IFI: [ciclo_recursos2016_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946059.29, modificado:892560.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreteras De Desaceleración Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Ocas Cruz, Perrey Y Boulevard Atlacayotl, En El Municipio De San Andrés C	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20162018	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20750.0]) (geo: [ve_municipio:119, localidad:1, direccion:lon:-98.29722, lat:19.05111])	03-01-2017	01-03-2017	892,560.94	892,560.94	892,560.94	892,560.94	892,560.94	892,560.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:20750.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030095743	Proyecto de inversión	322,394.18	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322394.18, modificado:312772.96])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biología En La Localidad De La Mesa Del Cruce (La Mesita), Municipio De Zihuatlana	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170947	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:19.0]) (geo: [ve_municipio:213, localidad:103, direccion:LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCE (LA MESITA), MUNICIPIO DE ZIHUATLAN, lon:-97.74065, lat:20.283607])	03-10-2017	01-12-2017	312,772.96	312,772.96	312,772.96	312,772.96	312,772.96	312,772.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piez as, avance:19.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030095744	Proyecto de inversión	561,906.55	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561906.55, modificado:542333.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biología En La Localidad De Atzac, Municipio De Coyamepan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170945	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:33.0]) (geo: [ve_municipio:36, localidad:5, direccion:LOCALIDAD DE ATZAC, MUNICIPIO DE COYAMEPAN, lon:-96.932366, lat:18.348337])	03-10-2017	01-12-2017	542,333.90	542,333.90	542,333.90	542,333.90	542,333.90	542,333.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piez as, avance:33.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030095869	Proyecto de inversión	17,402,820.58	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17402820.58, modificado:8701410.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinosa-Cruce Del Carmen, Cuarta Etapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20170852	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:726.0]) (geo: [ve_municipio:132, localidad:1, direccion:lon:-98.431861, lat:19.28277])	01-07-2017	01-12-2017	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:726.0])	(1082347/proyecto_INICIO, 1082347/proyecto_FIN, 1082347/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1717030095874	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:9786370.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Acoro Al Municipio De San José Chapa	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20170845	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:861.2]) (geo: [ve_municipio:128, localidad:1, direccion:lon:-97.77, lat:19.24588])	01-07-2017	01-12-2017	9,786,370.86	9,786,370.86	9,786,370.86	9,786,370.86	9,786,370.86	9,786,370.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:861.2])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300956130	Proyecto de inversión	1,568,573.87	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568573.87, modificado:1568373.87])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción De Puente Urbano De 45 Mts, Por Uvula Severa Del Sr. A Ocho Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Ignacio Zaragoza (líder Xochitl) En La Localidad De Chichahuatl, Municipio De Tlaxi	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20161489	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:45.0]) (geo: [ve_municipio:132, localidad:11, direccion:lon:-97.945355, lat:19.1425])	17-11-2016	01-12-2016	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:45.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401045069	Proyecto de inversión	3,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171731	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Lot es, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:11, direccion:lon:-98.1975, lat:19.94377])	27-12-2017	01-03-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE14170401045597	Proyecto de inversión	406,619.76	(IFI: [ciclo_recursos2014_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406619.76, modificado:261429.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 A 2 304.21 Entre La Intersección De La 15 Sur Y Cui 10 De Abril, Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 En	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171374	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1269.1]) (geo: [ve_municipio:106, localidad:39, direccion:lon:-98.301666, lat:18.943055])	27-12-2017	01-01-2018	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1269.1])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075073	Proyecto de inversión	1,053,432.68	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053432.68, modificado:1053432.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparaciones Generales En La Primera Miguel Hidalgo Cabe Zihuatlana, Ubicada En La Cabeza De Mesa Del Huauquichu, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180420	N	0	0	403	(meta: [unidad_medida:Lot es, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:106, localidad:39, direccion:lon:-98.544423, lat:18.77933])	23-04-2018		1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Lot e, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075655	Proyecto de inversión	1,015,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1015000.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Jugado Indígena En La Cabeza Municipal De Huautla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171597	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [ve_municipio:72, localidad:39, direccion:lon:-97.8249, lat:20.104138])	29-12-2017		1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301387314	Proyecto de inversión	1,139,792.26	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139792.26, modificado:1107764.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ALTO DE LAS LINDAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181424	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.86]) (geo: [ve_municipio:174, localidad:14, direccion:DE SAN JOSE, PUE, MEXICO, lon:-97.537876, lat:19.8162106])	13-06-2018	31-08-2018	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Kilometro, avance:3.86])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301389741	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(IFI: [ciclo_recursos2018_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:9991879.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	AMPLIACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS Y AUDITORIO (DE GUINDA ETAPA) EN EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181316	N	0	0	153919	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:85.64, meta_modificada:85.64]) (geo: [ve_municipio:114, localidad:11, direccion:Sin Nombre 6, Huelmo Puebla de Zaragoza, Puebla, lon:-98.188492, lat:19.048253])	11-07-2018	06-01-2019	9,991,879.21	9,991,879.21	9,991,879.21	9,991,879.21	9,991,879.21	9,991,879.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:85.64])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170100839511	Proyecto de inversión	4,749,700.51	(IFI: [ciclo_recursos2017_ramo33_modidad41_prog_09e12_tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749700.51, modificado:1285908.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreteras De Desaceleración Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Ocas Cruz, Perrey Y Boulevard Atlacayotl, En El Municipio De San Andrés C	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20162018	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:20750.0]) (geo: [ve_municipio:119, localidad:1, direccion:lon:-98.29697, lat:18.99514])	20-12-2016		1,285,908.29	1,285,908.29	1,285,908.29	1,285,908.29	1,285,908.29	1,285,908.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Me tros, avance:20750.0])		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE1717020084605	Proyecto de inversión	354,863.19	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354863.19, modificado:283763.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atamazo (Colonia El Masateal) Perteneciente Al Municipio De Zapotitlán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170960	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1228.9))	(geo: (cve_municipio:209, localidad:11, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATAMAZO, COLONIA EL MASATEAL) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.588712, lat:18.158055))	24-05-2017	01-10-2017	283,763.10	283,763.10	283,763.10	283,763.10	283,763.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:1228.9))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300953736	Proyecto de inversión	1,557,139.19	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557139.19, modificado:151339.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santo Tomás Otlattepec Del Municipio De Atzacatl, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170968	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6864.4))	(geo: (cve_municipio:18, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS OTLATTEPEC DEL MUNICIPIO DE ATZACATL, PUEBLA, lon: -97.770388, lat:18.296666))	03-10-2017	01-12-2017	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:6864.44))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300955740	Proyecto de inversión	118,776.80	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118776.8, modificado:118313.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biogrideros En La Localidad De Itzupam, Municipio De Jopala	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170949	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:14.0))	(geo: (cve_municipio:89, localidad:19, direccion:LOCALIDAD DE ITZUPAM, MUNICIPIO DE JOPALA, lon: -97.667739, lat:20.14951))	03-10-2017	01-12-2017	118,313.59	118,313.59	118,313.59	118,313.59	118,313.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:14.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300954746	Proyecto de inversión	2,501,163.00	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501163.0, modificado:2451121.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Cuamalcayo Y El Encinal Pertenecientes Al Municipio De Jopala, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170929	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:23600.0))	(geo: (cve_municipio:89, localidad:3, direccion:LOCALIDADES DE CUAMALCAYO Y EL ENCINAL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA, lon: -97.850426, lat:20.199631))	03-10-2017	01-12-2017	2,451,121.17	2,451,121.17	2,451,121.17	2,451,121.17	2,451,121.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:23600.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300955749	Proyecto de inversión	823,571.88	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823571.88, modificado:806520.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Acoxchtlan Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170880	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:345.4))	(geo: (cve_municipio:129, localidad:2, direccion:LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ACOXCHTLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUE, lon: -97.262777, lat:18.278333))	03-10-2017	01-12-2017	806,520.50	806,520.50	806,520.50	806,520.50	806,520.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:345.4))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300956000	Proyecto de inversión	28,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000000.0, modificado:27867.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Parque Del Corín De Amulucan, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170413	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742967.4))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Amulucan, lon: -98.1975, lat:19.04377))	06-09-2017	01-08-2018	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742967.4))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300956090	Proyecto de inversión	2,681,226.26	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681226.26, modificado:2681226.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Puente Urbano De 48 M2, Por Luvva Severa Del 05 De Agosto Del 2016, Ubicado En La Calle Int. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Chichauela, En El Municipio De Tlaola	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20161501	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0))	(geo: (cve_municipio:183, localidad:11, direccion: - lon: -97.94555, lat:18.1053))	17-11-2016	01-12-2016	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE00170401045582	Proyecto de inversión	183,631.50	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183631.5, modificado:332354.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	2da Etapa Pavimentación De Carretera Adicional Del Tramo 000 A 1.204.23 Entre La Prolongación De La 11 Sur / Col. 30 De Abril, Pavimentación De Carretera Adicional Del Tramo 000 A 0.953.42 En	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	-	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:106, localidad:6, direccion: - lon: -98.301666, lat:18.049055))	27-12-2017	01-02-2018	332,354.84	332,354.84	332,354.84	332,354.84	332,354.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401051903	Proyecto de inversión	1,648,894.83	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648894.83, modificado:1625146.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ahuaco Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20171765	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3313.87))	(geo: (cve_municipio:106, localidad:3, direccion:ALBUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon: -97.169526, lat:18.367671))	21-12-2017	01-12-2017	1,625,146.41	1,625,146.41	1,625,146.41	1,625,146.41	1,625,146.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3313.87))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301073538	Proyecto de inversión	4,996,053.50	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996053.5, modificado:4996053.5))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171731	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:5, direccion: - lon: -98.197495, lat:19.04399))	27-11-2017		4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180301140568	Proyecto de inversión	3,569,071.63	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569071.63, modificado:3569071.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Adoquinamiento De Las Calles 15, 17, 19 Norte De La Colonia Del Maestro, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20180587	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:63, localidad:13, direccion:CALLES 15, 17, 19 NORTE DE LA COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, lon: -97.37555, lat:18.04946))	01-07-2018		3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180401494948	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:9989439.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE ACABADOS, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PAVIMENTACIÓN EN LA CASA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	20181743	N	0	0	1049	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:325.32))	(geo: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO SAN ANDRÉS CHOLULA SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, lon: -98.295388, lat:19.058286))	29-11-2018	27-05-2019	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.32))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170100839328	Proyecto de inversión	16,021,145.42	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602114542.7, modificado:1434869372.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Mejoramiento E Integración De La Esplanada Del Centro. Expositor, Conveniencia Y Zona De Los Fuentes En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura y Transportes	20161683	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:64449.1))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion: - lon: -98.1975, lat:19.04377))	08-11-2016		14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	14,349,689.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64449.1))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170200889125	Proyecto de inversión	11,014,529.32	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad41, prog_gm12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101452932.7, modificado:7846812.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Suspensión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Cuauapamta Cuauapapan Del Km 000 Al Km 26.000, Ubicado En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170078	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Kmmet ro, meta:1.0, meta_modificada:10.0))	(geo: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion: - lon: -98.197495, lat:19.04399))	05-01-2017		7,846,812.28	7,846,812.28	7,846,812.28	7,846,812.28	7,846,812.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Km metro, avance:10.0))	(1000089/proyecto INICIO, 1000089/proyecto FIN, 1000089/proyecto PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2018	5	PUE17170300595765	Proyecto de inversión	908,829.25	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908829.25, modificado:936219.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reparación De Socavación En La Carretera Rural Entroque Carretero (Autopista México-Puebla) - Ex Hacienda De Chaures, En El Municipio 0190, En La Localidad De San Lucas El Grande, En El Municipio	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170917	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:95.87))	(geo: (cve_municipio:143, localidad:1, direccion:, lon:-88.479333, lat:19.305833))	01-07-2017	31-12-2017	936,219.84	936,219.84	936,219.84	936,219.84	936,219.84	936,219.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.87))	108231/proyecto_FIN, 108231/proyecto_FIN, 108231/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1717030055885	Proyecto de inversión	6,301,668.80	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6301668.80, modificado:6112618.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación De La Carretera: Entroque Carretero Kilómetro 31.2 (Pueblo-Jalisco) Mazapiltepec - Solespec, Con Una Longitud De 7.20 Kilómetros, Del Kilómetro 1.500, Al Kilómetro 5.230, En La L	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170776	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:810))	(geo: (cve_municipio:96, localidad:1, direccion:, lon:-101.207776, lat:19.120776))	01-07-2017	01-12-2017	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Kilómetros, avance:3.72))	1082376/proyecto_FIN, 1082376/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1717030055888	Proyecto de inversión	1,155,530.42	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155530.42, modificado:1155387.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción Del Muro De Concreto En El Kilómetro 82.40, De La Carretera Federal México-Puebla En La Localidad De San Mateo Capulitlan, En El Municipio De Huaytalingo, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170657	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.04))	(geo: (cve_municipio:74, localidad:1, direccion:, lon:-98.415277, lat:19.195))	01-07-2017	01-12-2017	1,115,887.43	1,115,887.43	1,115,887.43	1,115,887.43	1,115,887.43	1,115,887.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.04))	1082391/proyecto_FIN, 1082391/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300595939	Proyecto de inversión	21,464,774.01	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21464774.01, modificado:21087795.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Remodelación De Diferentes Secciones Del Estatal Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170531	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:81068.04))	(geo: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:, lon:-98.28687, lat:19.043523))	01-07-2017	01-12-2017	21,087,795.61	21,087,795.61	21,087,795.61	21,087,795.61	21,087,795.61	21,087,795.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81068.04))	1082392/proyecto_FIN, 1082392/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401045110	Proyecto de inversión	1,300,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.00, modificado:1113477.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Esplanada De La Iglesia En Altilico (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadrante De Cuicereca Municipal)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171739	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8129.67))	(geo: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.437777, lat:18.908888))	27-12-2017	01-02-2018	1,113,347.23	1,113,347.23	1,113,347.23	1,113,347.23	1,113,347.23	1,113,347.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8129.67))	1082393/proyecto_FIN, 1082393/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170401045130	Proyecto de inversión	1,344,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.00, modificado:1195062.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Imagen Urbana En Zacatlan De La Marañana (Construcción Del Andador De Los Illegales)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171740	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1374.33))	(geo: (cve_municipio:208, localidad:1, direccion:, lon:-97.96555, lat:19.933333))	27-12-2017	01-02-2018	1,195,062.03	1,195,062.03	1,195,062.03	1,195,062.03	1,195,062.03	1,195,062.03	1,195,062.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.33))	1082394/proyecto_FIN, 1082394/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401051096	Proyecto de inversión	1,208,255.79	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208255.79, modificado:1190307.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficia A La Localidad De Ahuaztepec perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20171766	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3711.0))	(geo: (cve_municipio:195, localidad:21, direccion:AHUATZTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, lon:-97.17904, lat:18.464398))	21-12-2017	01-12-2017	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3711.0))	1082395/proyecto_FIN, 1082395/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1803018197949	Proyecto de inversión	4,800,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800000.00, modificado:4800000.00))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 16 QUICHOAC PALMARTO TOCHAPAN, EN LA LOCALIDAD DE PALMARTO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUICHOAC, PUEBLA.	Puebla	Quecholac		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	H. AJUNTAMIENTO DE QUICHOAC	2111510001	N	0	0	51842	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5184.82, meta_modificada:5184.82))	(geo: (cve_municipio:115, localidad:9, direccion:Calte 15 Sur, San Diego, 7560 Palmarito Tochapán, Pue., México, lon:-97.662546, lat:18.909463))	08-08-2018	30-09-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	(ctot: (tipo_obraObr, numero_contrato:0, E11151806-E3-2018, contratista:RAFAELA MARGARITA TENORIO MATIAS, convocante:MUNICIPIO DE QUICHOAC, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5184.82))	1379748/proyecto_FIN, 1379748/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1803018197221	Proyecto de inversión	1,350,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.00, modificado:1318005.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AIALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180979	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0))	(geo: (cve_municipio:10, localidad:9, direccion:Atlixpan, Pue., México, lon:-97.591254, lat:18.378182))	01-06-2018	29-08-2018	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:75.0))	1082396/proyecto_FIN, 1082396/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180401494950	Proyecto de inversión	3,394,542.29	(IFI: (ciclo_recurso2018, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3394542.29, modificado:3141142.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EJERCICIO ADMINISTRATIVO (ED-42), EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21M0905, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181747	N	0	0	7064	(meta: (unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO DIBERCOA PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, B.A., lon:-98.2010, lat:19.0433))	21-11-2018	10-12-2018	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0))	1082397/proyecto_FIN, 1082397/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE18160300738185	Proyecto de inversión	587,400.00	(IFI: (ciclo_recurso2016, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587400.00, modificado:563765.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Supervisión, Verificación Y Control de Calidad Para La Digitalización De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepexco, Segunda Etapa.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160906	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:26424.41))	(geo: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:18.968953))	01-09-2016	01-12-2016	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26424.41))	1082398/proyecto_FIN, 1082398/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170100891922	Proyecto de inversión	13,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13877, modificado:1.26077113717))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Amozoc, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170041	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:206.0))	(geo: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:, lon:-98.045, lat:19.046111))	05-01-2017		12,607,711.37	12,607,711.37	12,607,711.37	12,607,711.37	12,607,711.37	12,607,711.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0))	1082399/proyecto_FIN, 1082399/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1717020084596	Proyecto de inversión	168,791.65	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168791.65, modificado:167040.38))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Acaantillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Putulunchichut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170053	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1010.13))	(geo: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion:LOCALIDAD DE PUTULUNCHICHUT (VISTA HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.615568, lat:20.155933))	20-05-2017	01-10-2017	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.13))	1082400/proyecto_FIN, 1082400/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1717020088460	Proyecto de inversión	211,314.57	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211314.57, modificado:209183.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putulunchichut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170054	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1786.20))	(geo: (cve_municipio:72, localidad:10, direccion:LOCALIDAD DE PUTULUNCHICHUT (VISTA HERMOSA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.615568, lat:20.155933))	20-05-2017	01-10-2017	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.20))	1082401/proyecto_FIN, 1082401/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170200884617	Proyecto de inversión	373,878.14	(IFI: (ciclo_recurso2017, ramo33, modalidadI, prog_preg12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373878.14, modificado:347113.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Tacamantlán En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170065	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:42.0))	(geo: (cve_municipio:23, localidad:106, direccion:LOCALIDAD DE EL SABINAL (SAN PEDRO) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TACAMANTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.82389, lat:19.576746))	02-06-2017	01-09-2017	347,113.10	347,113.10	347,113.10	347,113.10	347,113.10	347,113.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:42.0))	1082402/proyecto_FIN, 1082402/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2018	5	PUE1717030055751	Proyecto de inversión	427,988.11	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427988.11, modificado:416887.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Talcámán A Contrastes Perteneciente Al Municipio De Yaonahuac, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170879	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:6521.9)]	[geo1: (ve_municipio:204, localidad:7, direccion:LOCALIDADES DE TALCÁMAN A CONTRASTES Perteneciente Al MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.446705, lat:19.864123)]	03-10-2017	01-12-2017	416,087.48	416,087.48	416,087.48	416,087.48	416,087.48	416,087.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:6521.94)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE1717030055755	Proyecto de inversión	778,949.86	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778949.86, modificado:731073.26])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Las localidades De La Joya Y La Trinidad, Pertenecientes Al Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170873	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:2503.5)]	[geo1: (ve_municipio:104, localidad:57, direccion:LOCALIDADES DE LA JOYA Y LA TRINIDAD, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.804466, lat:19.236111)]	03-10-2017	01-12-2017	731,073.26	731,073.26	731,073.26	731,073.26	731,073.26	731,073.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:2503.25)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE1717030056048	Proyecto de inversión	3,469,887.26	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469887.26, modificado:4969527.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Pavimentación A Precio Alzado Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro En La Localidad De Nopalucan De La Granja, En El Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20161685	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4595.9)]	[geo1: (ve_municipio:104, localidad:1, direccion:lon:97.216388, lat:19.216388)]	03-01-2017	01-02-2017	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:4595.95)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE1617040145750	Proyecto de inversión	3,152,054.26	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152054.26, modificado:2511735.1])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Calceamiento 0 000.00 Al Q 233.48 De La Calle 16 De Septiembre Y Del Calceamiento 0 233.48 Al Q 415.00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Ignacio Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171375	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:415.0)]	[geo1: (ve_municipio:195, localidad:11, direccion:lon:97.227321, lat:18.581188)]	21-12-2017	01-04-2018	2,512,735.10	2,512,735.10	2,512,735.10	2,512,735.10	2,512,735.10	2,512,735.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:415.0)]	(1181451/proyecto_INICIO, 1181451/proyecto_FIN, 1181451/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101074382	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.00, modificado:498940.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Mariano Jiménez Clave 21600330, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mimang, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180009	N	0	0	19	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:206, localidad:2, direccion:lon:98.524444, lat:18.524444)]	01-03-2018		498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	498,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101076458	Proyecto de inversión	1,000,701.63	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000701.63, modificado:1000701.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Causados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Ahluac, Atzilhuacan, Totomilco Y Huauquechula En Las Loca	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171742	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:0, localidad:0, direccion:lon:98.045999, lat:19.045999)]	27-12-2017	01-02-2018	1,000,701.63	1,000,701.63	1,000,701.63	1,000,701.63	1,000,701.63	1,000,701.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE18180201140581	Proyecto de inversión	2,002,667.32	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002667.32, modificado:2002667.32])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Asfentamiento En Calle 13 Norte Y Prolongación 2 Posiente De La Calle El Esperanza, Municipio De Esperanza.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20180588	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:61, localidad:13, direccion:CALLE 13 NORTE Y PROLONGACIÓN 2 PONIENTE DE LA COLUMNA EL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, lon:97.375555, lat:18.859166)]	01-07-2018		2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE16160300737117	Proyecto de inversión	4,405,436.83	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4405436.83, modificado:4362869.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Construcción Del Puente Vehicular Casahuate Blanco.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160592	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:32.0)]	[geo1: (ve_municipio:86, localidad:1, direccion:lon:98.125555, lat:18.093055)]	20-09-2016	01-11-2016	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:32.0)]	(839313/proyecto_INICIO, 839313/proyecto_FIN, 839313/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado
2018	5	PUE17170100839484	Proyecto de inversión	9,206,932.57	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9206932.57, modificado:7363836.9])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Construcción De Rampa De Conexión De Colima Y Periferico - Cis San Andrés En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161367	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:602.0)]	[geo1: (ve_municipio:119, localidad:51, direccion:lon:98.297468, lat:18.981527)]	28-12-2016		7,363,836.90	7,363,836.90	7,363,836.90	7,363,836.90	7,363,836.90	7,363,836.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:602.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE17170100839836	Proyecto de inversión	13,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000000.00, modificado:12153981.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Zacatlan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170051	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1091.2)]	[geo1: (ve_municipio:208, localidad:50, direccion:lon:98.038956, lat:19.964058)]	17-02-2017		12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1091.23)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE1617020083038	Proyecto de inversión	9,194,788.49	(FI: [ciclo_recurso2016_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194788.49, modificado:917256.68])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Construcción De Parque Lineal En El Boulevard Atlixcatyotl Sobre El Tramo Del km 3 650 Al Nudo Cicloturista Atlixcatyotl-Periferico En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161684	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1352.0)]	[geo1: (ve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon:98.197575, lat:18.042771)]	03-01-2017	01-02-2017	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros Cuadrados, avance:1352.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE17170300955735	Proyecto de inversión	6,388,548.18	(FI: [ciclo_recurso2017_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6388548.18, modificado:6388548.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Terminación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Nezaca, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla (Continuación)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170969	N	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Dros, meta:1.0, meta_modificada:15.0)]	[geo1: (ve_municipio:91, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE NUEVO NEZACA MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, ESTADO DE PUEBLA, lon:98.004722, lat:20.212777)]	03-10-2017	01-12-2017	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Otr os, avance:15.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE18180101074661	Proyecto de inversión	302,114.37	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302114.37, modificado:299801.12])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21600330, Ubicada En La Localidad De Anayahuac, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180218	N	0	0	83	[meta1: (unidad_medida:Lot e, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ve_municipio:92, localidad:0, direccion:lon:97.77229, lat:18.340004)]	07-03-2018		299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Lot e, avance:1.0)]		Terminado	Validado
2018	5	PUE180301389744	Proyecto de inversión	11,166,299.53	(FI: [ciclo_recurso2018_ramo33_modidad11, prog_gres12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11166299.53, modificado:11162995367])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0121-FAFEE	TERMINACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, CUBIERTA MULTIPANEL, ESCALERA METALICA Y OBRAS EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA METALICA, CISTERNA, HIDROMÁLICA, RED ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPA VERTICAL EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL C.E. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21600330, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IQOACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izúcar de Matamoros		Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181378	N	0	0	2146	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5539.18)]	[geo1: (ve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izúcar De Matamoros, Izúcar De Matamoros, Puebla, lon:98.470851, lat:18.606999)]	23-07-2018	05-09-2018	11,166,299.53	11,166,299.53	11,166,299.53	11,166,299.53	11,166,299.53	11,166,299.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Me tros, avance:5539.18)]		Terminado	Validado

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE18030183974	Proyecto de Inversión	8,833,115.61	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8833115.61, modificado:882880124])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	TERMINACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, FORRADO DE MURDOS CON LAMINA MICRO PERFORADA, ESCALERA METALICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PAVIMENTACION CON PERFILES ESTRUCTURALES, PLAZAS, ANDADORES, RED HIBRÁLICA, RED SANITARIA Y RECONSTRUCCION EN EL BACHILLERATO DEL C.C. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CLAVE 31EBH0809D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IQOACAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Iucar de Matamoros		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181380	N	0	0	249	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6251.09, meta_modificada:6251.09]) (geo: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carla Abende Centro 0, Iucar de Matamoros, Iucar de Matamoros, Puebla, lon: -98.488042, lat:18.405666])	23-07-2018	05-09-2018	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6251.09])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18040150243	Proyecto de Inversión	4,834,117.91	(FI: [ciclo_recurso2018, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834117.91, modificado:4834117.91])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	MEJORAMIENTO EN LA AVENIDA JUAREZ DE LA CALLE 23 SUR A LA CALLE 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20170382	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16364.58, meta_modificada:16364.58]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juarez 2110, Zona Esmeralda, 72000 Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.2162994, lat:19.05044573])	25-09-2017	22-04-2018	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	(meta: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PLN001/SIMT-20170382, contrato:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:480703027, importe_modificado:5.5442434E7])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16364.58])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1616020067756	Proyecto de Inversión	33,225,620.61	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33225620617, modificado:33225620617]) (FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33225620617, modificado:33225620617])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Construcción De La Colegiata Y Distribuidor Av. Hermanos Serdan En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160074	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:6.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:El Municipio De Puebla, lon: -98.1945277])	18-06-2016	01-10-2016	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	6,937,652.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Kilometros, avance:6.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1616020077599	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:3947005.2]) (FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3947005.2])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Organización De La Imagen Urbana En La Localidad De Tehuacan De La Localidad De Tehuacan, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160312	N	0	0	10548	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3783.0, meta_modificada:3783.0]) (geo: [cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CARRETERA PRINCIPAL, lon: -98.291375, lat:18.330553])	12-05-2016	01-07-2016	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3783.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1616020073362	Proyecto de Inversión	322,244.44	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322244.44, modificado:220899.86]) (FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220899.86])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabeza Municipal De Huauclimango.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160008	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.89]) (geo: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:lon: -98.052777, lat:20.176666])	01-09-2016	01-01-2017	320,899.86	320,899.86	320,899.86	320,899.86	320,899.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.89])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1616020073041	Proyecto de Inversión	951,184.05	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951184.05]) (FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951184.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Colegiata Y Distribuidor Av. Hermanos Serdan En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20160876	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:6.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1945277, lat:19.045277])	01-10-2016	01-12-2016	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Kilometros, avance:6.0])		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE16160400818474	Proyecto de Inversión	40,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2016, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000000.0, modificado:2.700749872E7]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000000.0, modificado:2.700749872E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente El Encinal, Ubicado En La Localidad De Plana De Patia, Municipio De Chignahuapan.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20161074	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo: [cve_municipio:213, localidad:30, direccion:lon: -97.830831, lat:20.279920])	11-10-2016		27,007,498.72	27,007,498.72	27,007,498.72	27,007,498.72	27,007,498.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:1.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1717010089399	Proyecto de Inversión	14,999,938.15	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14999938157, modificado:5189675.45]) (FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189675.45])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Obras Complementarias Del Museo Del Automovil En La Ciudad De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170028	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3100.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.291375, lat:19.045277])	03-02-2017		5,189,675.45	5,189,675.45	5,189,675.45	5,189,675.45	5,189,675.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170100893801	Proyecto de Inversión	13,000,000.00	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000000.0, modificado:1.263330577E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Tehuacan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	20170046	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1000.0]) (geo: [cve_municipio:186, localidad:4, direccion:lon: -97.481511, lat:19.815731])	21-12-2016		12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170200884631	Proyecto de Inversión	1,644,346.00	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644346.0, modificado:1651176.49])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Cimol, En Las Colonias Guadalupe Y Matlacocan, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170069	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:211, direccion:LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANAN, EN LAS COLONIAS GUADALUPE Y MATLACOCAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.302055, lat:19.151944])	24-05-2017	01-11-2017	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300955738	Proyecto de Inversión	1,042,138.21	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042138.21, modificado:560492.06])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Construcción De Tanque Y Red De Distribución En Las Localidades De Tototpan, Tototpan, Lázaro Cárdenas Y Tototpan, Pertenecientes Al Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170960	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1917.9]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:201, direccion:LOCALIDAD DE TOTOTPAN, TEOTILAPAN, LAZARO CARDENAS Y TENEXTLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.042991, lat:19.845020])	03-10-2017	01-12-2017	560,492.06	560,492.06	560,492.06	560,492.06	560,492.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1917.9])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300955733	Proyecto de Inversión	464,511.63	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464511.63, modificado:403446.89])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Cahuilpan, Perteneciente Al Municipio De Pantepac, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170874	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3423.8]) (geo: [cve_municipio:111, localidad:9, direccion:LOCALIDAD DE CAHUILPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPAC, PUE, lon: -97.84896, lat:20.513314])	03-10-2017	01-12-2017	455,465.89	455,465.89	455,465.89	455,465.89	455,465.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3423.88])		Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE17170300955916	Proyecto de Inversión	5,328,681.66	(FI: [ciclo_recurso2017, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5328681.66, modificado:5258517.66])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Aditivo De Diversas Calles En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170652	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4398.0, meta_modificada:4398.0]) (geo: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.1945277, lat:19.045277])	01-07-2017	01-12-2017	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4398.0])	(1082411)proyecto_INICIO_1082411(proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2018	5	PUE1217040014805	Proyecto de Inversión	183,631.50	(FI: [ciclo_recurso2012, ramo33, modalidad1, prog_pme12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183631.5, modificado:51022.6])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	2da Etapa Pavimentación de Carretera Afáltica Del Tramo 000 A 2.39x2.3 Entre La Prolongación De La 13 Sur Y Col. De Abán, Perteneciente Al Municipio De Carretera Afáltica Del Tramo 000 Al 0.95x1.42 Entre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171374	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1269.81]) (geo: [cve_municipio:106, localidad:6, direccion:lon: -98.26202, lat:18.943555])	29-12-2017	01-02-2018	51,022.60	51,022.60	51,022.60	51,022.60	51,022.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.81])		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2018	5	PUE17170401049967	Proyecto de Inversión	2,601,529.79	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2601529.79, modificado:2554702.25))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Que Beneficia A Esa Cabecera Municipal De Cuautinchan, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20171761	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:40, localidad:0, direccion:CAJECERA MUNICIPAL DE CUATINCHAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: 98.019576, lat:18.595734))	21-12-2017	01-12-2017	2,554,702.25	2,554,702.25	2,554,702.25	2,554,702.25	2,554,702.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otrs, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE15170401049968	Proyecto de Inversión	43,143.43	(FI: (ciclo_recurso2015_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43143.43, modificado:437133))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Cademiento 0 000.00 A 0 233.48 De La Calle 16 De Septiembre Del Cademiento 0 233.48 A 0 415.00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Ignacio Zaragoza	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171375	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:415.0))	(geo: (cve_municipio:195, localidad:11, direccion:Chocomaucan, lon:97.238772, lat:18.381388))	26-12-2017	01-03-2018	4,187.53	4,187.53	4,187.53	4,187.53	4,187.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:415.0))	(1186240/proyecto_FIN, 1186240/proyecto_INICO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301387213	Proyecto de Inversión	792,000.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.00, modificado:77041.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICHICUAUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180888	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0))	(geo: (cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Chocomaucan, Pue., Mexico, lon: 97.379846, lat:20.046834))	01-06-2018	29-08-2018	772,041.60	772,041.60	772,041.60	772,041.60	772,041.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:44.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301399885	Adquisición	14,446,722.97	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14467229.77, modificado:1270482867))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD TEHUACAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	CFECSNP	20180000	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:97.391995, lat:18.462184))	15-10-2018	31-12-2018	13,272,061.39	13,272,061.39	13,272,061.39	13,272,061.39	13,272,061.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Otrs, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE1313030020001	Proyecto de Inversión	38,677,257.92	(FI: (ciclo_recurso2013_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38677257.92, modificado:38677257927))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuena Norte De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130187	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Kilometros, meta:12.5))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Chichicuautla, dirección:lon: 98.197495, lat:19.04399))	30-09-2013	01-02-2015	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Kilometros, avance:12.5))	(20574/proyecto_INICO, 20574/proyecto_FIN, 20574/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2018	5	PUE12140300384910	Proyecto de Inversión	887,502.57	(FI: (ciclo_recurso2012_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887502.57, modificado:423814.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20130334	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4512.78))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:98.197495, lat:19.04399))	30-09-2014		422,814.37	422,814.37	422,814.37	422,814.37	422,814.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4512.78))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300955739	Proyecto de Inversión	867,775.39	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867775.39, modificado:867775.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción De Sistema De Saneamiento A Base De Biodigestores En La Localidad De Limonc, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20170953	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:52.0))	(geo: (cve_municipio:41, localidad:12, direccion:LOCALIDAD DE LIMONCO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:97.48003, lat:20.079211))	03-10-2017	01-12-2017	867,775.39	867,775.39	867,775.39	867,775.39	867,775.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Piezas, avance:52.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300955986	Proyecto de Inversión	3,900,000.00	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.00, modificado:3898000.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Proyecto Integral Para La Reparación De Faja Por Desdoblamiento Residual En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huachuapango Naupan, En El Tramo Michuca-Naupan Del Kilómetro 6.762 Al Kilomet	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170497	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:72.0))	(geo: (cve_municipio:71, localidad:14, direccion:lon:98.082777, lat:20.305053))	01-07-2017	01-12-2017	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros, avance:72.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170300956118	Proyecto de Inversión	3,152,195.41	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3152195.41, modificado:3152195.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Reconstrucción De Puente Urbano De 52 M2, Por Lluvia Severa Del 15 A 16 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Chichauhuatl, Municipio De Tlaxiá	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20161494	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:52.0))	(geo: (cve_municipio:163, localidad:11, direccion:lon:97.945555, lat:20.14353))	17-11-2016	01-12-2016	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE17170401044980	Proyecto de Inversión	5,238,682.35	(FI: (ciclo_recurso2017_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238682.35, modificado:9680216.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lazaro Cardenas-Pasa De Coyata Del Km 0 000 Al Km. 2 810.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20171501	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1409.2))	(geo: (cve_municipio:194, localidad:18, direccion:lon:97.762429, lat:20.556544))	15-11-2017	01-12-2017	9,680,126.91	9,680,126.91	9,680,126.91	9,680,126.91	9,680,126.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1409.2))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE18180101075513	Proyecto de Inversión	93,440,695.43	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934406954367, modificado:934406954367))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Construcción Del Parque Del Cento De Amalucan, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170413	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:742967.4))	(geo: (cve_municipio:114, localidad:18, direccion:lon:98.197495, lat:19.04399))	06-09-2017		93,440,695.43	93,440,695.43	93,440,695.43	93,440,695.43	93,440,695.43	(ctto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/1PN006/SMT-2017413, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., comarcante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.915576954368, importe_modificado:2.915576954368))	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742967.4))		Terminado	Validado avances
2018	5	PUE180301400675	Acción	5,507,500.00	(FI: (ciclo_recurso2018_ramo33_modidad1_prig_pms12, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5507500.00, modificado:5285272.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JUVENES EN PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Cuetzalan del Progreso		Asistencia Social	Sin identificar	SIMT	20181181	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0))	(geo: (cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:97.30771, lat:20.01852))	30-08-2018	27-11-2018	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0))	(1400675/proyecto_INICO, 1400675/proyecto_PROCESO, 1400675/proyecto_FIN, 1400675/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances