

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Primer Trimestre	2018		
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Primer Trimestre 2018																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00180101074651	Reparaciones Generales En El Preescolar Justo Sierra Méndez Clave 216p2060, Ubicado En La Localidad De San Francisco De Asís, Municipio De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180199	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	124,411.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera : Pasa al siguiente nivel.
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del kilómetro 33.251.10 Al Km 30.927.13, Con Una Long. De 2.676 Km. En El Mpio De Puebla.	20090411	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2007	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	511,951.12	511,951.12	511,951.12	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	99.25	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE07170401044781	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada: E.C. (Coyula - Colhuacan) - Xochiteopan, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del kilómetro 0.000 Al kilómetro 3.400, En La Lds.	20171243	Puebla	Atlixhuacán	San Francisco Xochiteopan	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes	Transportes y validades	En Ejecución	2007	660,031.41	177,006.60	177,006.60	177,006.60	177,006.60	177,006.60	177,006.60	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera : 447046.82 corresponde a rendimientos financieros, obra finiquito / Física : obra finiquito / Registro:
PUE08130100090023	Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapaquila, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del kilómetro 8.480 Al kilómetro 8.740	20090734	Puebla	Zacapaquila	Zacapaquila	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y validades	En Ejecución	2008	5,707,163.00	5,707,162.62	5,707,162.62	5,707,162.62	4,212,624.74	4,212,624.74	4,212,624.74	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	73.81	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE08130100090075	Servicio De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Terera Etapa, Del kilómetro 28.500 Al kilómetro 30.150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090851	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,570,785.85	1,570,785.85	1,570,785.85	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	99.67	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE08130100090098	Servicio De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif Ecológico 2da Etapa, Del kilómetro 30.150.00 Al kilómetro 31.560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km.	20090852	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,601,762.35	1,601,762.35	1,601,762.35	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	99.67	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE08130100090183	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andrés De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grilbava Y Calle Fray Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces	20100794	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2008	846,718.00	850,896.11	850,896.11	850,896.11	646,125.86	646,125.86	646,125.86	75.93	\$0	Metros Cuadrados	1,682	100.00	72.00	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE08130200151992	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	20080222	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	574,996.92	574,996.92	574,996.92	574,996.92	533,151.50	533,151.50	533,151.50	92.72	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro : CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08170401045184	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl, Denominada: E.C. (Coyula - Colhuacan) - Xochiteopan, Con Una Longitud De 3.4 Kilómetros, Del kilómetro 0.000 Al kilómetro 3.400, En La Lds.	20171243	Puebla	Atlixhuacán	San Francisco Xochiteopan	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2008	131,824.03	9,307.34	9,307.34	9,307.34	9,307.34	9,307.34	9,307.34	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera : 117248.45 rendimientos financieros obra finiquito / Física : obra finiquito / Registro:
PUE091301000908212	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provincial, Santuario Y Escuela En El Bachiller Virgilio Uribe Clave 216bH0347q	20091039	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	2,433,167.94	2,433,167.94	2,433,167.94	100,682.81	100,682.81	100,682.81	4.14	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro : CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE091301000908213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo II En Estn. Especial De Concreto (Ing. Química Y Biología) En El Inst. Tec. 36 Clave 21msu0907m	20100137	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	6,272,605.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro : CAPCEE
PUE091301000908218	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 216p0013o	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	-	142,311.35	142,311.35	142,311.35	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro : CAPCEE
PUE09130100074281	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aguiles Sardiñ, Del Tramo Km 0.000 Al Km 7.100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tzitzacacyan	20070112	Puebla	Tzitzacacyan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y validades	En Ejecución	2009	1,908,095.00	1,908,095.19	1,908,095.19	1,908,095.19	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	0.00	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE09130100074287	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pita Olvera Y Baranca, Colonia Tlaxiaco	20100909	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2009	1,484,053.00	1,484,053.32	1,484,053.32	1,484,053.32	61,409.10	61,409.10	61,409.10	4.14	\$0	Metros Cuadrados	3,410	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro:
PUE09130100074290	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	20110191	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	-	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130101211715	Supervisión De Terrenos Y Pavimento Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Terera Etapa, Del kilómetro 28.500 Al kilómetro 30.150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090635	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,250,597.00	1,250,597.46	1,250,597.46	1,250,597.46	1,247,919.54	1,247,919.54	1,247,919.54	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	99.00	Financiera : / Física : / Registro : SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130101222228	General De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Segunda Etapa Del kilómetro 30.150 Al kilómetro 31.560 Con Una Longitud De 1.41 Kilómetros.	20090625	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,330,116.00	1,330,116.35	1,330,116.35	1,330,116.35	1,327,362.50	1,327,362.50	1,327,362.50	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	99.79	Financiera : obra en proceso / Física : obra en proceso / Registro:
PUE09130101222255	General De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Terera Etapa, Del kilómetro 28.500 Al kilómetro 30.150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros.	20090626	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	1,333,463.00	1,333,462.93	1,333,462.93	1,333,462.93	1,330,702.14	1,330,702.14	1,330,702.14	99.79	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	99.79	Financiera : terminacion anticipada / Física : terminacion anticipada / Registro:
PUE09130200139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 216cd0455c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	137,863.75	137,863.75	137,863.75	137,863.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro : CAPCEE
PUE09170401044790	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ricardo Flores Magón En Cuyuca De Andrade	20171262	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2009	1,728,844.94	1,674,026.57	1,131,571.83	1,131,571.83	1,131,571.83	1,131,571.83	1,131,571.83	67.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE09170401044794	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende En Cuyuca De Andrade	20171263	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2009	1,926,473.65	1,867,824.81	1,094,618.04	1,094,618.04	1,094,618.04	1,094,618.04	1,094,618.04	56.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE09170401044798	Conservación De La Ruta De Evacuación Del Volcán Popocatepetl Denominada: Entronque Carretero (kilómetro 100 Carretera Federal Mexico Puebla) Entre Andrés Calpan, Con Una Longitud De 3.0 Kilómetros, D.	20171370	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2009	5,466,320.60	5,170,722.90	3,619,506.03	3,619,506.03	3,619,506.03	3,619,506.03	3,619,506.03	70.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera : / Física : OBRA FINIQUITO / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE09170401044802	Construcción De Adquisimientto De La Calle En Califata Rica Eloxochitlán, Pue	20171445	Puebla	Eloxochitlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2009	896,629.62	411,584.97	411,584.97	411,584.97	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																										Primer Trimestre 2018			
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Primer Trimestre 2018																													
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE12140300384910	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla	20130334	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2012	887,502.57	422,814.37	422,814.37	422,814.37	422,814.37	422,814.37	422,814.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE12150200514696	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla.	20150423	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	570,117.51	570,117.51	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	59.07	\$0	Lote	1	0.00	59.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12170401044805	2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Cal. 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre.....	20171374	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2012	183,631.50	51,022.60	51,022.60	51,022.60	51,022.60	51,022.60	51,022.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE13130300205001	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuena Norte-Sur Del La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	20130197	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y validades	En Ejecución	2013	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200515320	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla.	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	99.38	\$0	Lote	1	0.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200516687	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	99.71	\$0	Lote	1	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula de Sesma, Puebla.	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	99.51	\$0	Lote	1	0.00	99.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	95.24	\$0	Lote	1	0.00	95.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	99.88	\$0	Lote	1	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400518876	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8,866,043.38	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	100.00	\$0	Otros	0	0.00	57.84	Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14160300738277	Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Puertos)	20160676	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	5,951,309.83	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	5,914,648.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,822	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA EN PERIODO 2016, SE REINTEGRO ECONOMIA POR 38,661.20 / Física: OBRA FINQUITADA / Registro:	
PUE14170200809722	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreles De Desaceleración Y Del Cruceero Formado Por La Intersección De Las Calles Oasis Cruz, Pense Y Boulevard Altacayotl, En El Municipio De San Andrés Cholula	20162018	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2014	54.00	53.77	53.77	53.77	53.77	53.77	53.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14170401046597	2da Etapa Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Cal. 10 De Abril; Pavimentación De Carretera Asfáltica Del Tramo 0 000 Al 0 953.42 Entre.....	20171374	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2014	406,619.76	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	261,429.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14170401046545	Rehabilitación De La Carretera: Equimita /Cuetzalan, En El Kilómetro 8 000 En La Localidad De Equimita, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, En El Estado De Puebla	20171405	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Equimita	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2014	93,062.11	75,127.65	75,127.65	75,127.65	75,127.65	75,127.65	75,127.65	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITA / Física: OBRA FINQUITA / Registro: OBRA FINQUITADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151501004090277	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Sendar" Clave 21dpb038p	20090204	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuauhtemoc	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	134,099.36	134,099.36	134,099.36	134,099.36	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE151501004090284	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dpb0872w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	163,100.62	163,100.62	163,100.62	163,100.62	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150200536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150519	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xanimitlucio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	9,000,000.00	8,994,992.62	8,994,987.42	8,994,992.62	8,994,992.62	8,994,992.62	8,994,992.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE151503005067073	Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, En El C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aaa4033e	20150635	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,936,846.88	2,927,176.64	2,927,176.64	2,927,176.64	2,927,176.64	2,927,176.64	2,927,176.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE15150400516981	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Baranaca El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151064	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	12,238,143.96	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	2,832,560.05	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	23.61	Financiera: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15160400816610	Construcción De Dos Aulas Para Las Ed Estructura U-Jc Y Mejoramiento General De Aulas Didacticas Y Sanitarios En El Edificio A, En El Bach Francisco Villa Clave 21dpb038p, Municipio De Ocoyucan.....	20161462	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	114,978.61	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	114,705.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE15160400825226	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Canchazo, Municipio De Xicotpec.	20161644	Puebla	Xicotpec	Xicotpec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CAPCEE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	237,690.99	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15170300964582	Remodelación Y Ampliación De La Dirección General Del Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla.	20170512	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,805,535.16	1,793,237.13	1,793,237.13	1,793,237.13	1,793,237.13	1,793,237.13	1,793,237.13	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE	
PUE15170401046968	Construcción De Pavimento Hídralico Del Camellamiento 0 000.00 Al 0 233.48 De La Calle 10 De Septiembre Y Del Camellamiento 0 233.48 Al 0 415.00 De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle 981989: 289889.....	20171375	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2015	43,143.43	4,279.01	4,279.01	4,187.53	4,187.53	4,187.53	4,187.53	97.86	\$0	Kilómetro	0	0.00	97.86	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA FINQUITADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100928925	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carapa, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla																												

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE16160200670335	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Imperm. Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sustitución De Acabados En Edif A, En Presencial Hermanos Serdán 21880000, Puebla.	20160377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,606,777.39	1,605,400.57	1,605,400.57	1,605,400.57	1,605,400.57	1,605,400.57	1,605,400.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160200670340	Terminación De La Construcción De Puente Atravesado En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlisco, Puebla.	20160402	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,100,000.00	1,095,484.25	1,095,484.25	1,095,484.25	1,095,484.25	1,095,484.25	1,095,484.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160200670346	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlisco, Puebla.	20160405	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,829,144.17	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160200670352	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuapaxtla De Madero, Puebla.	20160407	Puebla	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	2,200,000.00	2,199,205.79	2,199,205.79	2,199,205.79	2,199,205.79	2,199,205.79	2,199,205.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160200670362	Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20160411	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	8,347,349.18	8,333,736.52	8,333,736.52	8,333,736.52	8,333,736.52	8,333,736.52	8,333,736.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160200670510	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlapexi, Puebla.	20160419	Puebla	Atlapexi	Atlapexi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,700,000.00	1,695,948.58	1,695,948.58	1,695,948.58	1,695,948.58	1,695,948.58	1,695,948.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160200677999	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana En La Localidad De Tehuiztzingo Del Municipio De Tehuiztzingo, En El Estado De Puebla	20160312	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,000,000.00	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	3,947,605.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,548	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300733682	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauclirangango.	20160908	Puebla	Huauclirangango	Huauclirangango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	322,244.44	320,899.86	320,899.86	320,899.86	320,899.86	320,899.86	320,899.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300737117	Construcción Del Puente Vehicular Casahuate Blanco.	20160592	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,496,436.83	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	4,362,869.19	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300737491	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Dignificación De La Imagen Urbana Y Distribuidor Av. Hermanos Serdán En El Municipio De Puebla.	20160876	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	996,768.62	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	951,184.05	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300738185	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa.	20160906	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	587,400.00	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	563,765.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300738292	Planimetración A Precio Alzado De Concreto Hídrico En Calle Pineda Lazara Cardenas, Localidad De Sta. Catalina Coatzepec.	20160463	Puebla	Tlapanalá	Santa Catalina Coatzepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	934,725.88	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	904,507.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300738416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá, Pue.	20160067	Puebla	Tlaxiá	Amanatoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	secretaria de infraestructura y transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	10,834,073.89	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	420,813.44	100.00	\$0	Metros	0	0.00	40.23	Financiera: FINIQUITO TERMINACIÓN ANTICIPADA / Física: FINIQUITO TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: FINIQUITO TERMINACIÓN ANTICIPADA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160300741099	Construcción De Plataformas E Instalación De Muebles 2016 (Primer Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla	20160854	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,907,506.91	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	1,904,951.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160300741106	Construcción De Plataformas E Instalación De Muebles 2016 (Segunda Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Pue.	20160856	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,999,822.31	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	1,996,400.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160400816604	Demolición De Edif Externo, Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección, Taller De Carpintería, Biblioteca, Sanitarios Y Escaleras En Estructura U- 2c, En El Bch Ignacio Zaragoza 21880000b, Tlaxiá.	20161179	Puebla	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	2,821,216.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE16160400816606	Rescate Y Rehabilitación De Las Antiguas Estaciones De Ferrocarril Puebla - Cholula Y La Infraestructura Histórica Patrimonial Asociada	20161289	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	19,586,283.34	19,579,162.73	19,579,162.73	19,579,162.73	19,579,162.73	19,579,162.73	19,579,162.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16160400818474	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente El Encinal, Ubicado En La Localidad De Planta De Plata, Municipio De Zihuatlilla.	20161074	Puebla	Zihuatlilla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	40,000,000.00	27,099,283.96	27,099,283.96	27,007,563.62	27,007,563.62	27,007,563.62	27,007,563.62	99.66	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16170200890758	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreteras De Desahorro Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Oaxa Cruz, Puenes Y Boulevard Altiacoytl, En El Municipio De San Andrés C.	20162018	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,946,059.29	1,943,712.76	1,943,712.76	894,078.31	894,078.31	894,078.31	894,078.31	46.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO											
PUE16170200891038	Construcción De Parque Lineal En El Boulevard Altiacoytl Sobre El Tramo Del Km 1.650 Al Nudo Ciudadela Altiacoytl- Periférico En El Estado De Puebla	20161084	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	9,194,788.49	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	9,172,256.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE161703009094953	Terminación De La Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario), Ubicado En El Municipio De Chalchicomula De Serna, Puebla.	20170380	Puebla	Chalchicomula de Serna	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,953,232.99	1,943,369.23	1,943,369.23	1,943,369.23	1,943,369.23	1,943,369.23	1,943,369.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43,882	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE16170300967124	Terminación De La Construcción Del Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla	20170408	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN																												

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	%Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE17170300839511	Proyecto Integral Para La Construcción De Carreteras De Desaceleración Y Del Cruce Formado Por La Intersección De Las Calles Ocasí Cruz, Penco Y Boulevard Altiplano, En El Municipio De San Andrés C.	20162018	Puebla	San Andrés Cholula	Cacotépec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,749,700.51	2,800,206.46	2,800,206.46	1,288,094.23	1,288,094.23	1,288,094.23	1,288,094.23	46.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO - OBRA FINIQUITA EN ESPERA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300839519	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20170050	Puebla	San Andrés Cholula	Cuaxandata	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,000,000.00	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	12,727,122.48	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300839541	Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Cuapiaetla - Cuacopatlan Del Km 0.000 Al Km 26.000, Ubicado En El Estado De Puebla.	20161708	Puebla	San José Chiapa	Coyahuahualco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	469,129,521.26	100.00	\$0	Metros	0	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO EN ESPERA DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300839801	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Tlaxianguitepec, Puebla	20170046	Puebla	Tlaxianguitepec	Apoztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,000,000.00	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	12,613,105.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FINIQUITA Y TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300839836	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Jóvenes En Progreso En El Municipio De Zacatlán, Puebla	20170051	Puebla	Zacatlán	Ahueteacazo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	13,000,000.00	12,649,349.39	12,649,349.39	12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	12,153,981.31	96.08	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300840438	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,464,289.11	7,825,321.92	7,825,321.92	7,743,122.46	7,297,927.76	7,297,927.76	7,297,927.76	93.26	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Finiquito / Física: Finiquito / Registro: Iniquito, se solicita la terminación del proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300851020	Mejoramiento General De Los Edificios A Y B, En El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 214607066, Ubicado En La Localidad De Huixtlipeque, Municipio De Tlaxianguitepec, Puebla.	20161812	Puebla	Tlaxianguitepec	Huixtlipeque	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	4,798,271.84	3,299,445.09	3,299,445.09	3,299,445.09	3,280,844.39	3,280,844.39	3,280,844.39	99.44	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE											
PUE17170300851025	Demolición, Construcción, En Elbachillerato Ignacio Zaragoza Clave 214607066, Por Línea Deaves Del 05 De Agosto De 2016 Al 05 De Agosto De 2016, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tlaxianguitepec, Puebla.	20161179	Puebla	Tlaxianguitepec	Tlaxianguitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	8,297,159.59	5,465,892.32	5,465,892.32	5,465,892.32	5,445,581.84	5,445,581.84	5,445,581.84	99.63	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE											
PUE17170300851029	Mejoramiento Y Sustitución De Acabados De Los Edificios A Y B C, En El Bachillerato Hilario Tejeda Llave Clave 214607066, Ubicado En La Cabeza Municipal De Tepemexcalco, Puebla.	20161811	Puebla	Tepemexcalco	San Felipe Tepemexcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,600,000.00	1,115,413.23	1,115,413.23	1,115,413.23	872,706.78	872,706.78	872,706.78	78.24	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE											
PUE17170300884592	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chilcoyot del Carmen, En El Estado De Puebla	20170052	Puebla	Huehuetla	Chilcoyot del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,103,839.43	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	1,087,171.83	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300884596	Ampliación Del Sistema De Aclarantifilado Santuario Que Beneficiará A La Localidad De Putumichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla.	20170053	Puebla	Huehuetla	Putumichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	168,791.65	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	167,040.38	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018											
PUE17170300884600	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Putumichuchut (Vista Hermosa) Perteneciente Al Municipio De Huehuetla En El Estado De Puebla.	20170054	Puebla	Huehuetla	Putumichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	211,314.57	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	209,183.65	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300884605	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Atzumba (Colonia El Manantial) Perteneciente Al Municipio De Zapotlán En El Estado De Puebla	20170060	Puebla	Zapotlán	San Pedro Atzumba	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	354,883.19	344,961.10	344,961.10	344,961.10	283,763.10	283,763.10	283,763.10	82.26	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300884617	Ampliación Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Sabinal (San Pedro) Perteneciente Al Municipio De Itacamaxtlan En El Estado De Puebla.	20170065	Puebla	Itacamaxtlan	El Sabinal (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	373,878.14	347,113.11	347,113.11	347,113.11	347,113.10	347,113.10	347,113.10	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, SE REALIZA UN REINTEGRO POR \$0.01 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300884624	Construcción De La Línea De Construcción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San José Buenavista Perteneciente Al Municipio De Tlaxianguitepec, Puebla.	20170068	Puebla	Tlaxianguitepec	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	612,858.48	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	601,918.98	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018											
PUE17170300884631	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Camón, En Las Colonias Guadalupe Y Metlacuaplan, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla.	20170069	Puebla	Puebla	San Miguel Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,644,346.00	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	1,611,716.49	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300884639	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olimita, Vicente Guerrero, Dmas Lopez, Balamo Hernández Y Chigapahuatl, Pertenecientes Al Municipio De Olimita.	20170249	Puebla	Olimita	Olimita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,834,522.14	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	5,548,523.96	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300889125	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Rehabilitación De La Autopista Cuapiaetla - Cuacopatlan Del Km 0.000 Al Km 26.000, Ubicado En El Estado De Puebla	20170078	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	11,014,529.32	10,848,911.24	10,848,911.24	10,848,911.24	7,559,254.91	7,559,254.91	7,559,254.91	69.68	\$0	Metros	0	0.00	69.19	Financiera: EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:											
PUE17170300955735	Terminación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla (Continuación)	20170969	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,525,048.18	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	6,388,548.06	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018											
PUE17170300955736	Construcción Del Sistema De Aclarantifilado Santuario En La Localidad De Santo Tomás Otlatépec Del Municipio De Atecatlan, Puebla	20170968	Puebla	Atecatlan	Santo Tomás Otlatépec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,587,139.19	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	1,513,339.31	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300955738	Construcción De Tanque Y Red De Distribución En Las Localidades De Tottempan, Totetlan, Lázaro Cárdenas Y Tenetla, Pertenecientes Al Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla	20170960	Puebla	Chignahuapan	Tottempan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,042,138.21	992,512.58	992,512.58	992,512.58	375,340.40	375,340.40	375,340.40	37.82																	

Información General del Proyecto																											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE17170300956752	Construcción Del Sistema de Acantallado Sanitario Primera Etapa, Que Beneficiará A La Localidad De Xochitlaxtec, Perteneciente Al Municipio De Jolajipan, Pue	20170875	Puebla	Jolajipan	Xochitlaxtec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	959,406.91	930,376.39	930,376.39	930,376.39	930,376.39	930,376.39	930,376.39	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956753	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Caythupaan, Perteneciente Al Municipio De Xochitlaxtec, Pue	20170874	Puebla	Pantepec	Caythupaan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	464,551.63	455,465.89	455,465.89	455,465.89	455,465.89	455,465.89	455,465.89	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956755	Ampliación Del Sistema De Múltiple De Agua Potable Para Las Localidades De La Joya Y La Trinidad, Pertenecientes Al Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	20170873	Puebla	Nopalucan	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	778,949.86	768,250.67	768,250.67	768,250.67	731,073.26	731,073.26	731,073.26	95.16	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, SE REALIZA UN REINTEGRO POR \$37,177.41 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956765	Reparación De Socavación En La Carretera: Ramal Enriquez Camerero (Autopista México - Puebla) - Ex Hacienda De Chaula, En El Kilómetro 0.940, En La Localidad De San Lucas El Grande, En El Municipio De	20170917	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	969,829.25	940,272.74	940,272.74	940,272.74	940,272.74	940,272.74	940,272.74	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956859	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza-Cruero Del Carmen, Cuarta Etapa	20170862	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	17,402,800.58	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	8,701,410.29	100.00	\$0	Metros	0	0.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956874	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Acceso Al Municipio De San José Chiapa	20170845	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,786,371.25	9,786,371.25	9,786,371.25	9,786,370.86	9,786,370.86	9,786,370.86	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956885	Rehabilitación De La Carretera, Entronque Carretero Kilómetro 31.2 (Puebla - Jalapa) - Mazapiltepec, y, Sistema, Con Una Longitud De 3.720 kilómetros, Del Kilómetro 1 500, Al Kilómetro 5.220, En La Reconstrucción Del Muro De Concreto En El Kilómetro 62.480, De La Carretera Federal Mexico Puebla, En La Localidad De San Mateo Capulitlan, En El Municipio De Hueyatzingo, En El Estado De Puebla.	20170776	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,301,668.80	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	6,112,618.74	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956898	Proyecto Integral Para La Reparación De Faja Por Deslizamiento Rotacional En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huachuapingo-Naupan, En El Tramo Michoacán-Naupan Del Kilómetro 5.760, Al Kilómetr	20170657	Puebla	Hueyatzingo	San Mateo Capulitlan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,155,530.42	1,120,718.11	1,120,718.11	1,120,718.11	1,120,718.11	1,120,718.11	1,120,718.11	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956916	Proyecto Integral Para La Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Diversas Calles En El Municipio De Puebla	20170652	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,322,681.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	5,258,517.66	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956939	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Remodelación De Diferentes Inmuebles Del Dif Estatal Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula.	20170531	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	21,454,774.01	21,067,795.82	21,067,795.82	21,067,795.81	21,067,795.81	21,067,795.81	21,067,795.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956986	Proyecto Integral Para La Reparación De Faja Por Deslizamiento Rotacional En La Estructura Del Pavimento De La Carretera Huachuapingo-Naupan, En El Tramo Michoacán-Naupan Del Kilómetro 5.760, Al Kilómetr	20170497	Puebla	Huachuapingo	Huachuapitla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,900,000.00	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	3,890,800.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956900	Construcción Del Parque Del Cerro De Amaluacan, En El Municipio De Puebla	20170413	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956948	Pavimentación A PISO ALZADO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL PRIMER CUADRO EN LA LOCALIDAD DE Nopalucan De La Granja, En El Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	20161885	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,469,887.26	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	4,969,527.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956960	Construcción De Puente Urbano De 46 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Int. Ignacio Zaragoza En La Localidad De Chichauatlán, En El Municipio De Tlaxiá.	20161501	Puebla	Tlaxiá	Chichauatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	2,681,226.26	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956118	Reconstrucción De Puente Urbano De 52 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Chichauatlán, Municipio De Tlaxiá	20161494	Puebla	Tlaxiá	Chichauatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	3,152,195.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170300956130	Reconstrucción De Puente Urbano De 46 M2, Por Lluvia Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, Ubicado En La Calle Ignacio Zaragoza (Kilómetr Xochitlan) En La Localidad De Chichauatlán, Municipio De Tlaxiá	20161489	Puebla	Tlaxiá	Chichauatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	1,568,573.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITA - SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170401044980	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyula Del Km 0 000 Al Km. 2 810.	20171501	Puebla	Venustiano Carranza	Lázaro Cárdenas del Río	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	19,402,527.24	9,722,032.22	9,722,032.22	9,722,032.22	9,722,032.22	9,722,032.22	9,722,032.22	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	50.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170401045016	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Histórico S De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xanemela, En El Municipio De Puebla.	20171592	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	15,266,999.90	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	315,888.96	315,888.96	315,888.96	13.79	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170401045069	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla	20171731	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	8,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	57.44	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170401045089	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Juzgado Indígena En La Cabecera Municipal De Huehuetlá	20171597	Puebla	Huehuetlá	Huehuetlá	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2017	2,500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.18	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE17170401045110	Imagen Urbana, Rehabilitación De La Plaza Y Esplanada De La Iglesia En Alco (Intervención De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal)	20171739	Puebla																																				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Primer Trimestre 2018			
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Primer Trimestre 2018																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE1710401046002	Reparaciones Generales En La Secundaria Méndez De Río Blanco Clave 21e60314e, Ubicada En El Municipio De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171611	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	711,475.87	710,764.39	710,764.39	710,764.39	710,764.39	710,764.39	710,764.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046012	Reparaciones Generales En El Bach General Emiliano Zapata Clave 21e603020e, Ubicado En El Municipio De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171612	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	394,013.08	393,619.07	393,619.07	393,619.07	222,650.88	222,650.88	222,650.88	56.57	\$0	Metros Cuadrados	276	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046019	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 233 Clave 21e601209, Ubicado En El Municipio De Tepequima, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171613	Puebla	Tepequima	Santa María Xoyatlá	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	761,757.79	760,996.03	760,996.03	760,996.03	686,963.32	686,963.32	686,963.32	90.27	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046023	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 252 Clave 21e601228, Ubicado En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171614	Puebla	Tochimilco	Tecuapina (San Miguel Tecuapina)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,009.75	499,509.74	499,509.74	499,509.74	469,942.69	469,942.69	469,942.69	94.08	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	86.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046030	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Quetzalcóatl Clave 21e60042q, Ubicado En El Municipio De Ixcapauhtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171615	Puebla	Ixcapauhtla	San Juan Ixcapauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	668,297.52	667,629.22	667,629.22	667,629.22	667,629.22	667,629.22	667,629.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046036	Reparaciones Generales En El Preescolar Pitzacatl Clave 21e60070fe, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171616	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	391,484.25	391,092.77	391,092.77	391,092.77	391,092.77	391,092.77	391,092.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046048	Reparaciones Generales En La Primaria Filiberto Quirós Clave 21e600803f, Ubicada En El Municipio De Chilaula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171617	Puebla	Chilaula	Ciudad de Chilaula de Tapa	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	731,754.46	731,022.71	731,022.71	731,022.71	731,022.70	731,022.70	731,022.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046063	Reparaciones Grates En La Telesecundaria Jesús González Ortega Clave 21e60153b, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 18 De Septiembre De 2017.	20171618	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	290,004.36	289,714.36	289,714.36	289,714.36	257,573.39	257,573.39	257,573.39	88.91	\$0	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046074	Reparaciones Generales En La Primaria Benemérito De Las Americas Clave 21e61060f, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 18 De Septiembre De 2017.	20171643	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,000.00	499,134.23	499,134.23	499,134.23	499,134.23	499,134.23	499,134.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046082	Reparaciones Generales De La Primaria Eulogio Baltazar Clave 21e60408b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171644	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	634,964.50	633,204.50	633,204.50	633,204.50	528,231.82	528,231.82	528,231.82	83.42	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046090	Reparaciones Generales Del Preescolar Rosauro Zapata Clave 21e604025, Ubicado En La Cabeza Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171645	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	620,030.36	619,743.48	619,743.48	619,743.48	288,639.18	288,639.18	288,639.18	46.57	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046112	Reparaciones Generales Del Preescolar Rosauro Zapata Clave 21e601220, Ubicado En La Cabeza Municipal De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171646	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	630,000.18	629,155.44	629,155.44	629,155.44	590,177.84	590,177.84	590,177.84	93.80	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera / Física / LOTE / Registro: CAPCEE
PUE1710401046143	Reconstrucción De La Telesecundaria José María Maldonado Clave 21e600256, Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171647	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,380,000.00	1,378,243.39	1,378,243.39	1,378,243.39	1,177,943.16	1,177,943.16	1,177,943.16	85.47	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046159	Reconstrucción De La Sec. Tec. Num. 4 Grial Emiliano Zapata Clave 21e60004e, Ubicada En La Localidad De Champusco (Secundaria Técnica Número 4) [Escuela] Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Sep	20171650	Puebla	Huachuachula	Champusco (Secundaria Técnica Número 4) [Escuela]	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,630,000.00	1,987,398.18	1,987,398.18	1,987,398.18	184,140.86	184,140.86	184,140.86	9.27	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	38.00	Financiera / Física: UNIDAD DE MEDIDA LOTE / Registro: CAPCEE
PUE1710401046167	Reparaciones Generales En El Preescolar Tecuilalco Clave 21e60772f, Ubicado En El Municipio De Xochitlpec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171638	Puebla	Xochitlpec	Xochitlpec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	407,899.27	407,491.37	407,491.37	407,491.37	265,099.36	265,099.36	265,099.36	65.06	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046180	Reparaciones Generales En La Primaria Simón Bolívar Clave 21e62274m, Ubicada En El Municipio De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171639	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	252,217.67	251,965.45	251,965.45	251,965.45	75,589.63	75,589.63	75,589.63	30.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046201	Reparaciones Generales En La Secundaria Luis Bermúdez Galicia Clave 21e605061q, Ubicada En El Municipio De Atoyacampán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171540	Puebla	Atoyacampán	Atoyacampán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	571,714.13	571,142.42	571,142.42	571,142.42	171,342.73	171,342.73	171,342.73	30.00	\$0	Metros Cuadrados	371	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046206	Suministro De Mob Y Equipo Para La Tvesc Alberto García Coronales Cct 21e60578b, Localidad De Pícaya(San Juan Pícaya), Municipio De Chilaula, Por Afectaciones Deriv Del Sismo Ocurrido El 19 De Sep 2017	20171056	Puebla	Chilaula	Pícaya (San Juan Pícaya)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,005,296.07	2,004,973.20	2,004,973.20	2,004,973.20	2,004,973.20	2,004,973.20	2,004,973.20	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046215	Reparaciones Generales En El Preescolar Cuauhtémoc Clave 21e600309, Ubicado En El Municipio De Ixcar de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171541	Puebla	Ixcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	490,748.16	490,257.41	490,257.41	490,257.41	442,054.95	442,054.95	442,054.95	90.17	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046223	Reconstrucción Del C.E. Pdeu Lázaro Cárdenas Clave 21e60304f, Ubicado En La Cabeza Municipal De Ixcar de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171060	Puebla	Ixcar de Matamoros	Ixcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	70,752,736.89	70,749,528.59	70,749,528.59	70,749,528.59	69,683,236.50	69,683,236.50	69,683,236.50	98.49	\$0	Metros Cuadrados	2,146	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1710401046226	Reparaciones Generales En El Preescolar Silvestre Revueltas Clave 21e600729, Ubicado En El Municipio De Axutla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171542	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	138,184.72	138,046.54	138,046.54	138,046.54	138,046.54	138,046.54	138,046.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE1710401046234	Reconstrucción De La Sec. Santos Degollado Clave 21e60108g, Ubicada En La Cabeza Municipal De Santa Isabel Chilaula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171061	Puebla	Santa Isabel Chilaula	Santa Isabel Chilaula	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR																	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado	
PUE17170401046267	Reparaciones Generales En El Bachillerato General S De Mayo Clave 21ab0095c, Ubicado En El Municipio De Cuauhtlancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171504	Puebla	Cuauhtlancingo	San Lorenzo Almoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,643,143.33	1,641,500.19	1,641,500.19	1,641,500.19	1,259,894.13	1,259,894.13	1,259,894.13	76.75	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046276	Reparaciones Generales En El Bach. Gral Profrá Margarita De Gortari De Salinas Cdt 21ab0091g,Ubicado En El Municipio De Petatlancingo Por Afectaciones Deriv Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept 2017.	20171505	Puebla	Petatlancingo	Petatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	500,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	149,849.99	149,849.99	149,849.99	30.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046277	Reparaciones Generales En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21ab0774f, Ubicada En El Municipio De Tulancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171546	Puebla	Tulcingo	Xiengo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	865,773.74	864,907.97	864,907.97	864,907.97	760,946.62	760,946.62	760,946.62	87.98	\$0	Metros Cuadrados	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046286	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 180 Clave 21ab01137f, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171506	Puebla	Chietla	Tzompahuacán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	550,107.77	549,957.66	549,957.66	549,957.66	477,038.84	477,038.84	477,038.84	86.80	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046301	Reparaciones Generales En La Secundaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21ab0110f, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171547	Puebla	Acatlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	894,330.72	893,436.39	893,436.39	893,436.39	893,436.38	893,436.38	893,436.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046310	Reconstrucción Del Preescolar Xochil Clave 21ab0105d, Ubicado En La Loc. De San Antonio Alpanacan, Mpio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171548	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanacan	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,600,000.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,286,993.25	1,286,993.25	1,286,993.25	80.52	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046315	Reparaciones Generales En El Bach Gral Luis Donaldo Coloso Murreta Cdt 21ab0107f,Ubicado En El Municipio De Atoyatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20171507	Puebla	Atoyatempan	Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	875,000.00	874,125.00	874,125.00	874,125.00	262,237.50	262,237.50	262,237.50	30.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046327	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jesús Alonso Flores Clave 21ab0095e, Ubicada En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171508	Puebla	Tochimilco	Guadalupe Cuatrecop (Santa Catarina Cuatrecop)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,128,870.00	1,128,870.00	1,128,870.00	716,968.29	716,968.29	716,968.29	63.51	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046334	Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Domínguez Clave 21ab19153e, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171549	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	202,815.66	202,612.84	202,612.84	202,612.84	60,783.85	60,783.85	60,783.85	30.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046338	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plutarco Elías Calles Clave 21ab0095f, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171509	Puebla	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	227,619.93	227,392.31	227,392.31	227,392.31	201,182.81	201,182.81	201,182.81	88.47	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	86.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046345	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Manu Molina Clave 21ab07720, Ubicado En El Municipio De Huejatzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171511	Puebla	Huejatzingo	Santa María Neppuatico	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	130,000.00	129,870.00	129,870.00	129,870.00	38,961.00	38,961.00	38,961.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046349	Reconstrucción De La Primaria Enrique G. León Uribe Clave 21ab0441f, Ubicada En La Localidad De La Noria Hidalgo Municipio Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept.	20171560	Puebla	Tehuiztzingo	La Noria Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,696,000.00	3,692,304.00	3,692,304.00	3,692,304.00	1,939,542.12	1,939,542.12	1,939,542.12	52.53	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046357	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Siglo Xc Clave 21ab0781b, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171512	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	755,000.00	754,245.00	754,245.00	754,245.00	226,273.50	226,273.50	226,273.50	30.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046364	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21ab1905ah, Ubicada En El Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171561	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	379,620.00	379,620.00	379,620.00	113,886.00	113,886.00	113,886.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	593	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046366	Reparaciones Generales En La Primaria Libertadores De America Clave 21ab19100k, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171513	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	23,787.32	23,773.52	23,773.52	23,773.52	23,773.52	23,773.52	23,773.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046375	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ab19154m, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171562	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	60,602.99	60,541.99	60,541.99	60,541.99	18,162.60	18,162.60	18,162.60	30.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046377	Reparaciones Generales En La Terc. José Ma. Chico Linearte Cdt 21ab0441j, Ubicada En El Municipio De San Martín Tototepic, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171514	Puebla	San Martín Tototepic	San Martín Tototepic	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	430,534.72	430,104.19	430,104.19	430,104.19	390,967.11	390,967.11	390,967.11	90.90	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046384	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Num. 34 Clave 21ab0908b, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171515	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	880,000.00	879,120.00	879,120.00	879,120.00	772,166.29	772,166.29	772,166.29	87.83	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046386	Reconstrucción De La Prim. Aguiles Serdan Clave 21ab19153a, Ubicada En La Loc. De San Pedro Atlixco, Municipio De Tanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Set De 2017.	20171563	Puebla	Tanguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	3,696,000.00	3,692,304.00	3,692,304.00	3,692,304.00	3,157,437.86	3,157,437.86	3,157,437.86	85.51	\$0	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046393	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Num. 32 Clave 21ab0909m, Ubicado En El Municipio De Tlapanelá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171516	Puebla	Tlapanelá	Santo Domingo Ayoticha	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	504,288.16	503,783.87	503,783.87	503,783.87	449,191.14	449,191.14	449,191.14	89.16	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046401	Reconstrucción De La Telesecundaria Emiliano Zapata Clave 21ab0929n, Ubicada En El Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171518	Puebla	Tochimilco	Tecuapilla (San Miguel Tecuapilla)	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	879,989.46	879,109.47	879,109.47	879,109.47	831,142.34	831,142.34	831,142.34	94.54	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046405	Reconstrucción De La Secundaria Narciso Bassols Clave 21ab0904b, Ubicada En La Localidad Del Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017.	20171564	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	2,496,000.00	2,493,504.00	2,493,504.00	2,493,504.00	748,051.20	748,051.20	748,051.20	3						

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401046499	Reparaciones Generales En El Preescolar Amado Nervo Clave 216p11175p, Ubicado En El Municipio De Tlanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171568	Puebla	Tlanguismanalco	San Baltazar Atlixmeya	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	540,076.65	539,536.57	539,536.57	539,536.57	496,910.68	496,910.68	496,910.68	92.10	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046504	Reparaciones Generales En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 216p090101, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171569	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	748,108.29	747,360.18	747,360.18	747,360.18	686,715.11	686,715.11	686,715.11	91.89	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046523	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 216p02294, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171560	Puebla	Acatlán	Amatlán de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	750,018.18	749,268.16	749,268.16	749,268.16	224,780.44	224,780.44	224,780.44	30.00	\$0	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046536	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 216p0603a, Ubicada En El Municipio De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171522	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	756,613.22	755,856.61	755,856.61	755,856.61	714,140.41	714,140.41	714,140.41	94.48	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046549	Reparaciones Generales En El Preescolar Gandhi Clave 216p04659, Ubicado En El Municipio De Huejatzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171523	Puebla	Huejatzingo	Santa María Tanguiltemco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	250,000.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	74,925.00	74,925.00	74,925.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046562	Reparaciones Generales En La Secundaria Alejandro Quijano Clave 216p010104, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171524	Puebla	Acatlán	San Vicente Boquerón	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,500,040.32	1,498,540.28	1,498,540.28	1,498,540.28	449,562.08	449,562.08	449,562.08	30.00	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046572	Reparaciones Generales En El Preescolar Popocatepetl Clave 216p02099, Ubicado En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171525	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	504,495.00	504,495.00	504,495.00	151,348.49	151,348.49	151,348.49	30.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046587	Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Villa Clave 216p0308b, Ubicado En El Municipio De San Martín Tototepiec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept.De 2017.	20171526	Puebla	San Martín Tototepiec	San Martín Tototepiec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	286,879.52	286,592.64	286,592.64	286,592.64	257,671.46	257,671.46	257,671.46	89.91	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046611	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 216p02291c, Ubicada En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171527	Puebla	Acatlán	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	397,844.36	397,446.52	397,446.52	397,446.52	119,233.95	119,233.95	119,233.95	30.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046628	Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Moreno Valle Clave 216p00013, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept.De 2017.	20171528	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	323,708.36	323,384.65	323,384.65	323,384.65	253,630.41	253,630.41	253,630.41	78.49	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046633	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Nóm. 143 Clave 216p01054y, Ubicada En El Municipio De Huejatzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171561	Puebla	Huejatzingo	Santa Ana Xanamilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	379,620.00	379,620.00	379,620.00	346,037.22	346,037.22	346,037.22	91.15	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046640	Reparaciones Generales En El Preescolar Papacotalli Clave 216p00096, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171529	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	495,221.95	494,726.73	494,726.73	494,726.73	148,418.02	148,418.02	148,418.02	30.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046645	Reparaciones Generales En El Preescolar Cerdal Nam. 5 Clave 216p00005, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171565	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,128,870.00	1,128,870.00	1,128,870.00	1,042,017.00	1,042,017.00	1,042,017.00	92.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046656	Reparaciones Generales En El Preescolar Arquímides Clave 216p1133a, Ubicado En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171530	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,754,332.32	1,752,577.99	1,752,577.99	1,752,577.99	525,773.40	525,773.40	525,773.40	30.00	\$0	Metros Cuadrados	174	0.00	96.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046665	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Juan De Zumarraga Clave 216p1020n, Ubicado En El Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171566	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	127,763.97	127,636.21	127,636.21	127,636.21	110,127.89	110,127.89	110,127.89	86.28	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046675	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Suárez Clave 216p1038p, Ubicado En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171531	Puebla	Atlilco	Atlilco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	324,227.75	323,903.52	323,903.52	323,903.52	97,171.06	97,171.06	97,171.06	30.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046681	Reparaciones Generales En El Preescolar Quetzalcóatl Clave 216p1132n, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171567	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	292,988.49	292,695.50	292,695.50	292,695.50	292,695.50	292,695.50	292,695.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046685	Reparaciones Generales En La Primaria Padre De La Patria Clave 216p02226, Ubicada En El Municipio De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171568	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tepesi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,102,722.58	1,101,619.86	1,101,619.86	1,101,619.86	1,000,688.69	1,000,688.69	1,000,688.69	90.84	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046687	Reparaciones Generales En El Preescolar José Angel Cervantes Clave 216p07075p, Ubicado En El Municipio De Huehuetlán El Grande, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept.De 2017.	20171532	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Antonio Coatepec (Tierra Blanca)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	95,613.93	95,518.32	95,518.32	95,518.32	95,518.31	95,518.31	95,518.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046691	Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Senter Clave 216p0310n, Ubicada En El Municipio De Atlilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171569	Puebla	Atlilco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	143,626.48	143,482.85	143,482.85	143,482.85	43,044.85	43,044.85	43,044.85	30.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046694	Reparaciones Generales En El Preescolar Xanamilulco Clave 216p01032, Ubicado En El Municipio De Huejatzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171533	Puebla	Huejatzingo	Santa Ana Xanamilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	504,495.00	504,495.00	504,495.00	447,463.87	447,463.87	447,463.87	88.70	\$0	Metros Cuadrados	359	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046697	Reparaciones Generales En El Preescolar J.N. Tenochtitlan Clave 216p04067, Ubicado En El Municipio De Chautzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171570	Puebla	Chautzingo	San Antonio Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,072,476.10	1,071,403.62	1,071,403.62	1,071,403.62	433,879.53	433,879.53	433,879.53	40.50	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Primer Trimestre	2018		
ENTIDAD: Puebla																									PERIODO: Primer Trimestre 2018			
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401046717	Reparaciones Generales En La Primaria Tierra Y Libertad Clave 21d90463d, Ubicada En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017.	20171536	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Sección Cañada Santa	Rural	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	503,151.80	502,648.65	502,648.65	502,648.65	354,175.80	354,175.80	354,175.80	70.46	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046722	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Albert Einstein Clave 21em0017k, Ubicado En El Municipio De Tlapanalá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171574	Puebla	Tlapanalá	Tlapanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	678,962.23	678,103.25	678,103.25	678,103.25	667,127.02	667,127.02	667,127.02	79.25	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	76.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046726	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 32 Clave 21d00039a, Ubicada En El Municipio De San Andrés Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017.	20171537	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	625,693.01	625,067.32	625,067.32	625,067.32	543,823.29	543,823.29	543,823.29	87.00	\$0	Metros Cuadrados	863	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046741	Reparaciones Generales En El Bachillerato Gral Prof. Enrique Martínez Márquez Cct 21eh010046, Ubicado En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Sept De 2017.	20171575	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,750,000.00	1,748,766.66	1,748,766.66	1,748,766.66	1,598,100.31	1,598,100.31	1,598,100.31	91.38	\$0	Metros Cuadrados	910	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046748	Reparaciones Generales En La Primaria La Gran Tenochtitlan Clave 21d91323y, Ubicada En El Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171576	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	803,214.19	802,410.98	802,410.98	802,410.98	703,817.26	703,817.26	703,817.26	87.71	\$0	Metros Cuadrados	498	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046752	Reparaciones Generales En La Secundaria Ignacio Ramírez Clave 21d900012p, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171577	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	673,707.57	672,833.86	672,833.86	672,833.86	672,833.86	672,833.86	672,833.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401046758	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21d000011y, Ubicado En El Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171578	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,505,021.01	1,503,515.99	1,503,515.99	1,503,515.99	451,054.80	451,054.80	451,054.80	30.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046763	Reparaciones Generales En La Secundaria Mariano Escobedo Clave 21d00099c, Ubicada En El Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171579	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	303,336.00	303,032.66	303,032.66	303,032.66	303,032.66	303,032.66	303,032.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046767	Reparaciones Generales En El Preescolar Atlixco Clave 21d90628, Ubicado En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171580	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	245,414.27	245,168.86	245,168.86	245,168.86	214,992.28	214,992.28	214,992.28	87.69	\$0	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046772	Reconstrucción De La Primaria Guadalupe Clave 21d90407, Ubicada En El Municipio De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171581	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	5,824,000.00	5,818,176.00	5,818,176.00	5,818,176.00	4,562,208.45	4,562,208.45	4,562,208.45	78.41	\$0	Metros Cuadrados	301	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046779	Reparaciones Generales En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21d97261, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171582	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	191,963.06	191,761.11	191,761.11	191,761.11	67,528.33	67,528.33	67,528.33	30.00	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046784	Reparaciones Generales En El Preescolar Severiano Mazaola Pérez Clave 21d00731, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171583	Puebla	Acatlán	San Vicente Boquerón	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	294,182.02	293,887.84	293,887.84	293,887.84	293,887.84	293,887.84	293,887.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401046791	Reparaciones Generales En La Primaria José María Montes Clave 21d97280a, Ubicada En El Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171584	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	961,887.91	960,926.32	960,926.32	960,926.32	288,278.11	288,278.11	288,278.11	30.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE
PUE17170401047011	Reparaciones Generales En El Preescolar Capote Acatlán Clave 21d97286b, Ubicado En El Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171585	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	562,242.73	561,680.49	561,680.49	561,680.49	561,680.49	561,680.49	561,680.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401047015	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d970081, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171586	Puebla	Chiautla	Tlancualtipán	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,130,000.00	1,128,454.18	1,128,454.18	1,128,454.18	1,015,963.72	1,015,963.72	1,015,963.72	90.03	\$0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047019	Reparaciones Generales En Preescolar Ma. De Los Angeles Flores Frontan Cct 21d97054d, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171587	Puebla	Chiautla	Tlancualtipán	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	375,000.00	374,604.97	374,604.97	374,604.97	251,079.86	251,079.86	251,079.86	67.03	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401047026	Reparaciones Generales En El Preescolar C.E. Gral Emiliano Zapata Clave 21d90576, Ubicado En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171588	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	880,000.00	878,923.09	878,923.09	878,923.09	878,923.09	878,923.09	878,923.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047030	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Albino Zertuche Clave 21d60538p, Ubicada En El Municipio De Albino Zertuche, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171589	Puebla	Albino Zertuche	Acacahualtlan de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	505,000.00	504,283.85	504,283.85	504,283.85	504,283.85	504,283.85	504,283.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE17170401047036	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 21d970648b, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171590	Puebla	Chiautla	Santa Ana Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	380,000.00	379,392.40	379,392.40	379,392.40	379,392.40	379,392.40	379,392.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047041	Reparaciones Generales En La Primaria Amelio Cortes García Clave 21d970720p, Ubicada En El Municipio De Chiautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171591	Puebla	Chiautla	Picayca (San Juan Picayca)	Rural	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	125,000.00	124,676.69	124,676.69	124,676.69	124,676.69	124,676.69	124,676.69	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / 1 LOTE / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047046	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Leonardo Vargas Machado Clave 21d00874d, Ubicado En El Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20171593	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012-FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	1,548,384.01	1,546,835.63	1,546,835.63	1,546,835.63	464,050.69	464,050.69	464,050.69	30.00	\$0	Metros Cuadrados				

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Primer Trimestre 2018			
ENTIDAD: Puebla																												
PERIODO: Primer Trimestre 2018																												
Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE17170401055106	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ahuatepec Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, Pue.	20171766	Puebla	Vicente Guerrero	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,208,255.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	1,190,307.79	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: OBRA FINIQUITADA SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE17170401050536	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla.	20171485	Puebla	Pahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	1,638,967.20	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101068914	Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Acantariilado Sanitario En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla	20180069	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	8,131,343.40	8,131,343.40	8,131,343.40	8,131,343.40	8,131,343.40	8,131,343.40	8,131,343.40	100.00	\$0	Metros	3,684	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068917	Proyecto Integral Para La Construcción Del Sistema De Acantariilado Pluvial En La Zona Industrial De Huejotzingo, En El Estado De Puebla	20180070	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	11,478,482.96	11,478,482.96	11,478,482.96	11,478,482.96	11,478,482.96	11,478,482.96	11,478,482.96	100.00	\$0	Metros	3,684	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068925	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaquimpa Perteneciente Al Municipio De Tepetzintla En El Estado De Puebla	20180344	Puebla	Tepetzintla	Tlaquimpa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	115,441.38	115,441.38	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068930	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Acamalola Perteneciente Al Municipio De Tlaxauquepec En El Estado De Puebla	20180345	Puebla	Tlaxauquepec	Acamalola	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	637,396.57	637,396.57	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068937	Ampliación Del Sistema De Acantariilado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tapacholoya Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	20180347	Puebla	Cuautempan	Tapacholoya	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	856,822.77	856,822.77	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	537	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101068941	Construcción Del Sistema De Acantariilado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepiztlá (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	20180348	Puebla	Cuautempan	Tepiztlá (Primera Sección)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	126,789.19	126,789.19	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069156	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tecpanzacolco Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	20180377	Puebla	Ajalpan	Tecpanzacolco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	288,318.36	288,318.36	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069249	Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcozaman Perteneciente Al Municipio De Yahauhuac En El Estado De Puebla	20180386	Puebla	Tlaxiá	Xochimnacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	693,650.93	693,650.93	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069319	Construcción Del Sistema De Acantariilado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	20180397	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	522,503.42	522,503.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069366	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	20180400	Puebla	Tehuacán	Colonia 18 de Marzo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	285,284.96	285,284.96	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069470	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chiconila Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla	20180407	Puebla	Jopala	Chiconila	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,635,836.83	1,635,836.83	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069520	Ampliación Del Sistema De Acantariilado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepicuc Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla	20180408	Puebla	Acajete	San Juan Tepicuc	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,609,778.69	1,609,778.69	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069579	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitlan Reyeshoguán De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuertalan Del Progreso En El Estado De Puebla	20180409	Puebla	Cuertalan del Progreso	Tepetitlan Reyeshoguán de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	806,690.42	806,690.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069741	Demolición Y Reconstrucción Del Tanque Elevado En La Localidad De Aztatla, Municipio De Aztatla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20180057	Puebla	Aztatla	Aztatla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,236,594.54	1,236,594.54	1,236,594.54	1,236,594.54	1,236,594.54	1,236,594.54	1,236,594.54	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101069778	Rehabilitación Del Acueducto En La Localidad De San Bartolo Tenemepec, Municipio De Teganeco De López, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20180059	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Tenemepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	807,098.21	807,098.21	807,098.21	807,098.21	807,098.21	807,098.21	807,098.21	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069881	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De San Miguel Espino, Municipio De Puebla	20180341	Puebla	Puebla	San Miguel Espino	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	445,135.59	445,135.59	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101069901	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Privada 5 De Mayo En La Localidad De San Miguel Espino, Municipio De Puebla	20180340	Puebla	Puebla	San Miguel Espino	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	145,088.22	145,088.22	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073445	Construcción Del Sistema De Acantariilado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zorrillo Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana, Puebl	20180452	Puebla	Tuzamapan de Galeana	El Zorrillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	669,108.84	669,108.84	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	213	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018
PUE18180101073469	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotapan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	20180453	Puebla	Ajalpan	Cuautotapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	833,416.62	833,416.62	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: SE INGRESA PARA SU VALIDACIÓN E INCLUSIÓN EN EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074297	Terminación De La Construcción Del Centro De Información Y Documentación, En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21m00206, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla, Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcóatl Clave 21m00206, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180002	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,450,203.05	1,450,203.05	1,450,203.05	1,450,175.64	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074299	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Quetzalcóatl Clave 21m00206, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180007	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,968.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPECE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074371	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle Clave 21m00208b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre.																											

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE18180101074393	Reparaciones Generales En La Primera Federal Clave 21d9p0686, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumita, Municipio De Puebla . Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180198	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	374,987.47	374,987.47	374,987.47	373,523.67	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074396	Reparaciones Generales En El Preescolar Angel Iñan Quinz Clave 21d9p0708r, Ubicado En La Localidad De San Vicente Bogareron, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180012	Puebla	Acatlán	San Vicente Boguerón	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,285.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074398	Reconstrucción En El Bachillerato Cuauhtémoc Clave 21d9p0576r, Ubicado En La Cabrera Municipal De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180013	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	755,000.00	755,000.00	755,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074400	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21d9p0021e, Ubicado En La Cabrera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180216	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	10,641.64	10,641.64	10,641.64	10,545.70	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074406	Reparaciones Generales En El Telebachillerato Innoe Vázquez Clave 21d9p0138k, Ubicado En La Cabrera Municipal De Tepejuma, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180015	Puebla	Tepejuma	Tepejuma	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074410	Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Montes De Oca Clave 21d9p2121s, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Organal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180170	Puebla	Chietla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	148,536.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074416	Reconstrucción En La Primera Cuauhtémoc Clave 21d9p0116, Ubicada En La Cabrera Municipal De Domingo Arenas, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,247,337.50	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	777	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074417	Reparaciones Generales En El Telebachillerato Comunitario Núm. 5 Clave 21d9p0005s, Ubicado En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido.	20180102	Puebla	Tulancingo	Zaragoza de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	506,603.05	506,603.05	506,603.05	504,106.18	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074418	Reparaciones Generales En La Secundaria Gabriela Mistral Clave 21d9p0078q, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalmimulco, Municipio De Hueytlalzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180171	Puebla	Hueytlalzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,165,494.65	1,165,494.65	1,165,494.65	1,163,199.81	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	582	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074425	Reconstrucción En El Preescolar Profesor Honorato Tlaseca Barrera Clave 21d9p056p, Ubicado En La Cabrera Municipal De Huautlañán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De.	20180018	Puebla	Huautlañán el Chico	Huautlañán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	237,303.46	237,303.46	237,303.46	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074427	Reparaciones Generales En El Preescolar Escudo Nacional Clave 21d9p119r, Ubicado En La Cabrera Municipal De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180172	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074431	Reparaciones Generales En El Preescolar Narciso Bassola Clave 21d9p0858r, Ubicado En La Cabrera Municipal De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180103	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tepesi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	139,085.09	139,085.09	139,085.09	137,730.39	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074433	Reparaciones Generales En El Bachillerato Alfonso Pineda Clave 21d9p0112s, Ubicado En La Localidad De Cuauhtán, Municipio De Juan C. Bonilla , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180173	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074435	Reparaciones Generales En El Preescolar Ana María Arriol Castañán Clave 21d9p0578r, Ubicado En La Cabrera Municipal De Huautlañán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180175	Puebla	Huautlañán el Chico	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	162,872.41	162,872.41	162,872.41	161,279.93	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074437	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 21d9p0497h, Ubicada En La Localidad De Chahuquepe (Santo Domingo), Municipio De Tehuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180111	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Chahuquepe (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	141,785.79	141,785.79	141,785.79	140,404.07	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074441	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21d9p0502b, Ubicado En La Localidad De San Felipe Otlatépec, Municipio De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180156	Puebla	Tepesi de Rodríguez	San Felipe Otlatépec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,216,686.02	1,216,686.02	1,216,686.02	1,211,368.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074442	Reconstrucción En El Preescolar Carmen G. Besorut Clave 21d9p0648r, Ubicado En La Localidad De Tzicatlán, Municipio De Huautlañán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De S.	20180019	Puebla	Huautlañán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	231,285.53	231,285.53	231,285.53	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE												
PUE18180101074443	Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 21d9p0592b, Ubicado En La Localidad De Copalcatlán, Municipio De Huautlañauca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180176	Puebla	Huautlañauca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	177,030.51	177,030.51	177,030.51	175,206.48	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074444	Reparaciones Generales En El Preescolar Pablo Venusta Clave 21d9p0526r, Ubicado En La Localidad De Tula, Municipio De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180158	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tula	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	385,444.96	385,444.96	385,444.96	383,939.32	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074448	Reparaciones Generales En El Preescolar Aquiles Serdán Clave 21d9p0964r, Ubicado En La Cabrera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180022	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE												
PUE18180101074452	Reconstrucción En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21d9p0172a, Ubicada En La Cabrera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180024	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	338	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074456	Reconstrucción En La Telesecundaria Benito Juárez Clave 21d9p04027h, Ubicada En La Localidad De Xochitlán, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180177	Puebla	Jolalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	843,396.79	843,396.79	843,396.79	840,902.74	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074458	Reparaciones Generales En La Telesecundaria John Nepper Clave 21d9p0083g, Ubicada En La Cabrera Municipal De Atlixhuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre.	20180025	Puebla	Atlixhuacán	Santiago Atlixhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	755,000.00	755,000.00	755,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074460	Reparaciones Generales En La Primera Margarita Maza De Juárez Clave 21d9p04027i, Ubicada En La Localidad De Las Flores, Municipio De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180160	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	132,995.64	132,995.64	132,995.64	131,701.82	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074464	Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado Adolfo López Mateos Clave 21d9p0150r, Ubicado En La Localidad De Matzac, Municipio De Ixcotel De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180178	Puebla	Ixcotel de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	401,384.55	401,384.55	401,384.55	399,349.52	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074467	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Profesor Rodolfo Merediviá Pérez Clave 21d9p0130r, Ubicado En La Cabrera Municipal De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180104	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	248,870.98	248,870.98	248,870.98	247,662.77	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074470	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Niños Héroes Clave 21d9p0227h, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tlanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180179	Puebla	Tlanguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	451,198.37	451,198.37	451,198.37	448,978.53	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																									Primer Trimestre 2018				
ENTIDAD: Puebla																													
PERIODO: Primer Trimestre 2018																													
Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101074475	Reconstrucción En La Telesecundaria José Azueta Clave 21eae0801, Ubicada En La Localidad De Santa Lucía Cosamaloapan, Municipio De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180028	Puebla	Atlisco	Santa Lucía Cosamaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074476	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas Clave 21d9f0107p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chila, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180105	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	282,317.23	282,317.23	282,317.23	279,530.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074480	Reconstrucción En La Telesecundaria Gabriel Leyva Clave 21eae0d0c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180029	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	124,712.50	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074481	Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21d0c078b, Ubicado En La Localidad De San Vicente Coyotepec, Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180106	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	121,196.64	121,196.64	121,196.64	120,020.82	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074487	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21d9f099a, Ubicado En La Localidad De El Limón, Municipio De Petatlancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180180	Puebla	Petatlancingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	123,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074488	Reconstrucción En El Bachillerato Guillermo González Camarena Clave 21eab014e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzacpa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180030	Puebla	San Gregorio Atzacpa	San Gregorio Atzacpa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE / CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074490	Reparaciones Generales En La Primaria Lina Luz En La Montaña Clave 21d8d003b, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180107	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	168,863.00	168,863.00	168,863.00	168,054.83	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074492	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21eae0831, Ubicada En La Localidad De Solares De Tenenepetec, Municipio De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180181	Puebla	Atlisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	249,628.82	249,628.82	249,628.82	246,359.48	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074494	Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21eae001b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180031	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	595,535.65	595,535.65	595,535.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074495	Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21d9f091a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlisco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180182	Puebla	Atlisco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	129,271.61	129,271.61	129,271.61	128,015.04	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074497	Reparaciones Generales En La Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Clave 21d9f155f, Ubicada En La Localidad De Tochmiltzingo, Municipio De San Diego La Mesa Tochmiltzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180108	Puebla	San Diego la Mesa Tochmiltzingo	Tochmiltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	123,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074503	Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica 27 Progreso Clave 21eae003p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180109	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	248,856.68	248,856.68	248,856.68	247,648.49	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074504	Reconstrucción En La Secundaria 6 De Febrero Clave 21eae026b, Ubicada En La Localidad San Lucas Colucan, Municipio De Ixcatepec De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180032	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	Ixcatepec De Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	987,838.14	987,838.14	987,838.14	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074509	Reparaciones Generales En El Preescolar Albert Einstein Clave 21d9f013a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chinantla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180110	Puebla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	165,803.78	165,803.78	165,803.78	164,181.89	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074513	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Agustín de Iturbide Clave 21eae028f, Ubicada En La Localidad De Peña Colorado, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180183	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	504,544.66	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074516	Reparaciones Generales En El Preescolar Jesús García Clave 21d9f010p, Ubicado En La Localidad De San Luis Chalma, Municipio De Tlapamala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180033	Puebla	Tlapamala	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	622,292.18	622,292.18	622,292.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074518	Reparaciones Generales En El Preescolar Tontutli Clave 21d9f036e, Ubicado En La Localidad De San Pedro Atlisco, Municipio De Tlanguanmalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180112	Puebla	Tlanguanmalco	San Pedro Atlisco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	285,909.13	285,909.13	285,909.13	284,515.73	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074522	Reconstrucción En El Bachillerato Cuilhahuac Clave 21eab0034, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlapamala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180034	Puebla	Tlapamala	Tlapamala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	111,243.36	111,243.36	111,243.36	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074523	Reparaciones Generales En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21eab0257y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180113	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	747,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074524	Reparaciones Generales En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21d9f004a, Ubicada En La Localidad De Santa María Acucmacas, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180184	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	880,000.00	880,000.00	880,000.00	875,636.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	183	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074527	Reparaciones Generales En La Primaria Morelos Clave 21d9d0298, Ubicada En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180114	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	381,361.99	381,361.99	381,361.99	379,872.69	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074528	Reparaciones Generales En El Bachillerato Del C.E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21eab0009, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180036	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	999,244.53	999,244.53	999,244.53	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	468	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074529	Reparaciones Generales En El Preescolar Itzocatl Clave 21d9f105c, Ubicado En La Localidad De Cholula De Rivasbata, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180185	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	253,211.18	253,211.18	253,211.18	250,974.92	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074533	Reconstrucción En El Preescolar Mariano Matamoros Clave 21d9f015b, Ubicada En La Localidad De El Calvario, Municipio De Ixcatepec De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180115	Puebla	Ixcatepec De Matamoros	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	390,473.61	390,473.61	390,473.61	386,605.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074534	Reconstrucción En La Telesecundaria Agustín Yañez Clave 21eae053a, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alpancan, Municipio De Tehuichilo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180037	Puebla	Tehuichilo	San Antonio Alpancan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,251,971.12	1,251,971.12	1,251,971.12	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	207	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101074540	Reparaciones Generales En El Preescolar José Azueta Clave 21d9f067a, Ubicado En La Localidad De Amatlán De Azueta, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180116	Puebla	Acatlán	Amatlán de Azueta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	625,000.00	625,000.00	625,000.00	619,337.25	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101074542	Reparaciones Generales En El Preescolar Pitzacali Clave 21d9f0107, Ubicado En La Localidad De El Pitancur (San José El Pitancur), Municipio De Coetzacoatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180038	Puebla	Coetzacoatlán	El Pitancur (San José El Pitancur)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS																		

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE18180101074545	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 49 Clave 214n0054z, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Pedro Yelolahuaca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180117	Puebla	San Pedro Yelolahuaca	San Pedro Yelolahuaca	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,994,404.18	1,994,404.18	1,994,404.18	1,991,300.44	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074548	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 214n0429z, Ubicada En La Localidad De San Isidro Huatpec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180039	Puebla	Atlixco	San Isidro Huatpec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	124,611.92	124,611.92	124,611.92	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074550	Reparaciones Generales En El Preescolar Ricardo Castro Clave 214p0222z, Ubicado En La Localidad De San Buenaventura Nealtican, Municipio De Nealtican, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180118	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	295,806.54	295,806.54	295,806.54	294,363.65	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	219	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074554	Reparaciones Generales En El Preescolar Eva Ruedezregre Clave 214p0080v, Ubicado En La Localidad De Chiaufla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180042	Puebla	Chiaufla	Ciudad de Chiaufla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074556	Reparaciones Generales En El Preescolar Muñoz Bravo Clave 214p0108f, Ubicado En La Localidad De San Isidro Labrador, Municipio De San Pedro Yelolahuaca, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180187	Puebla	San Pedro Yelolahuaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	128,512.07	128,512.07	128,512.07	127,126.36	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074558	Reparaciones Generales En La Primaria Hermanos Serdán Clave 214p0308f, Ubicada En La Localidad De Herdicia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180119	Puebla	Puebla	Herdicia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	374,996.54	374,996.54	374,996.54	373,532.69	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074561	Reparaciones Generales En El Preescolar Crn Cui Clave 214p0109, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz El Mirador, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180043	Puebla	Chietla	Santa Cruz el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074563	Reparaciones Generales En El Preescolar No Reelección Clave 214p0072z, Ubicado En La Localidad De San Pedro Calanilla, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180188	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	208,085.14	208,085.14	208,085.14	206,040.43	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074565	Reparaciones Generales En El Preescolar Bandera Mexicana Clave 214p0102z, Ubicado En La Localidad De San Miguel La Torna, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180120	Puebla	Chietla	San Miguel la Torna	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,329.52	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074569	Reparaciones Generales En La Secundaria José María Lafargueta Clave 214n0118z, Ubicada En La Localidad De Cholutla De Rivasada, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180189	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,536.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	630	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074570	Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 214p0104z, Ubicado En La Localidad De Escapce de Lagunillas, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180044	Puebla	Chietla	Escapce de Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	625,000.00	625,000.00	625,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074579	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 214n0100z, Ubicada En La Cabeza Municipal De Chiaufla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180045	Puebla	Chiaufla	Ciudad de Chiaufla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,365.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074583	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 214p0488z, Ubicada En La Cabeza Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre.	20180190	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,761.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074585	Reparaciones Generales En El Instituto Tecnológico Superior De Tlatlauiquepec Clave 214n0124m, Ubicado En El Municipio De Tlatlauiquepec, Puebla.	20180058	Puebla	Tlatlauiquepec	Almoloni	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074586	Reparaciones Generales En La Primaria José Mirón Palencia Clave 214p0262b, Ubicada En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180121	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	400,076.20	400,076.20	400,076.20	398,512.04	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074588	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 214p0101z, Ubicada En La Localidad De Ocotlán, Municipio De Tecomatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180191	Puebla	Tecomatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,536.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074591	Reparaciones Generales En El Preescolar Zama Clave 214p0112b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tecolaco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180122	Puebla	Chietla	San Miguel Tecolaco	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	380,000.00	380,000.00	380,000.00	376,236.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074592	Reparaciones Generales En La Secundaria Aquiles Serdán Clave 214n0028z, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatetec, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180060	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Coatetec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	625,000.00	625,000.00	625,000.00	623,970.41	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074593	Reparaciones Generales En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Clave 214p0108b, Ubicado En La Localidad De La Gaitana, Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180192	Puebla	Izúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	136,111.92	136,111.92	136,111.92	135,204.79	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074598	Reparaciones Generales En La Primaria Alvaro Obregón Clave 214p0288f, Ubicada En La Cabeza Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180123	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	562,706.21	562,706.21	562,706.21	560,491.53	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	354	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074602	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Rural Núm. 47 Tlaxiaco Clave 214n0047z, Ubicado En La Cabeza Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180061	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	338,810.87	338,810.87	338,810.87	335,458.91	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074603	Reparaciones Generales En El Preescolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 214p0542m, Ubicado En La Localidad De Santiago Metzpec, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180193	Puebla	Jolalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,706.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074604	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 214p0245z, Ubicada En La Localidad De Ayutla (San Felipe Ayutla), Municipio De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180124	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	882,056.02	882,056.02	882,056.02	877,681.88	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	303	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074612	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Héroes Num. 108 Clave 214n0114z, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre.	20180062	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,124,386.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074615	Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 214p0208z, Ubicado En La Localidad De Huachmanilla, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180125	Puebla	Jolalpan	Huachmanilla	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,341.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074616	Reparaciones Generales En El Preescolar Gabriela Mistral Clave 214p0424z, Ubicado En La Localidad De Tepicillo, Municipio De Petatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180194	Puebla	Petatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,536.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074617	Reparaciones Generales En El Preescolar General Clave 214p0142z, Ubicado En La Cabeza Municipal De Acapulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180063	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FA																															

Información General del Proyecto																								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado											
PUE18180101074624	Reparaciones Generales En El Bachillerato Quetzalcóatl Clave 21ab0125g, Ubicado En La Localidad De Cacaloxitl, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180064	Puebla	Huauquechula	Cacaloxitl	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,705.09	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	322	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074626	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Caleté Juan Escutia Clave 21av0109, Ubicada En La Localidad De Tezotteopan De Ixmiquilpan, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180195	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	674,510.13	674,510.13	674,510.13	672,522.74	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074630	Reconstrucción En La Secundaria Sócrates Clave 21ad0486, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlpec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180065	Puebla	Xochitlpec	Xochitlpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,544,000.00	2,544,000.00	2,544,000.00	2,541,961.23	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074633	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Núm. 123 Clave 21ab0106, Ubicado En La Localidad De Zolotzuapapa, Municipio De Tlaxpa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180128	Puebla	Tlaxpa	Zolotzuapapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	887,668.84	887,668.84	887,668.84	884,154.31	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074637	Reparaciones Generales En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dp0161sm, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecomanán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180196	Puebla	Tecomanán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	502,511.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074640	Reparaciones Generales En El Centro De Estudios Tecnológicos Industriales Y De Servicios Núm. 67 Clave 21de0001, Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Tepetitla, Municipio De San Pedro Cholula.	20180197	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	518	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074641	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 173 Clave 21ab0133l, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Cuauhtemotlá, Municipio De Tehuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180066	Puebla	Totomichino	Santa Cruz Cuauhtemotlá	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	527,734.74	527,734.74	527,734.74	526,934.12	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074642	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Rea Clave 21ad0059a, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acozacuitla, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180129	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozacuitla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	72,727.69	72,727.69	72,727.69	72,074.81	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074643	Reparaciones Generales En La Secundaria Defensores De Puebla Clave 21ad0483l, Ubicada En La Localidad De San Félix Río, Municipio De Tlaxiapa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180072	Puebla	Tlaxpa	San Félix Río	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	367,622.68	367,622.68	367,622.68	365,622.03	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074644	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dc0089a, Ubicado En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180130	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	124,533.27	124,533.27	124,533.27	123,324.08	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074648	Reparaciones Generales En El Bachillerato José Ortega y Gasset Clave 21em0023a, Ubicado En La Localidad De Peña Colorada, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180073	Puebla	Acatlán	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	504,268.81	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074649	Reparaciones Generales En El Preescolar Valdes Herreás Menes Clave 21dp0094a, Ubicado En La Localidad De Progreso, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180131	Puebla	Piaxtla	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	380,000.00	380,000.00	380,000.00	378,326.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074654	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Campo Izúcar Clave 21dp0298a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180074	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	257,390.88	257,390.88	257,390.88	254,853.12	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074656	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 72 Clave 21ad0008a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180217	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	447,344.56	447,344.56	447,344.56	445,591.33	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	304	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074658	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dp0960a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180132	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,786.13	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074660	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm.105 Clave 21ds0113y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180075	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	393,200.35	393,200.35	393,200.35	391,270.49	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074661	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21et0185d, Ubicada En La Localidad De Atemayuca, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180218	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	302,114.37	302,114.37	302,114.37	299,801.12	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074665	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Ignacio Zaragoza Clave 21ad0691l, Ubicado En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180133	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,862.88	505,862.88	505,862.88	503,875.57	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074666	Reparaciones Generales En El Preescolar Antea Clave 21dp1007b, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo De Porfirio Díaz, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180219	Puebla	Chietla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	143,921.72	143,921.72	143,921.72	142,421.46	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074668	Reparaciones Generales En La Primaria Manuel Rojas Clave 21dp0735b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180076	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	750,035.51	750,035.51	750,035.51	746,321.48	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074671	Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler Clave 21dp0341d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180220	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	499,119.16	499,119.16	499,119.16	496,576.18	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074673	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Clave 21ab0132a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180077	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	760,830.49	760,830.49	760,830.49	757,062.49	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074677	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rosendo Castellanos Clave 21ad0630a, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Caleras, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180134	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	249,780.77	249,780.77	249,780.77	249,050.23	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	91	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074682	Reparaciones Generales En El Preescolar Gabriela Mistral Clave 21dp0208a, Ubicado En La Localidad De Tecomanán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180221	Puebla	Tecomanán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	124,411.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074684	Reparaciones Generales En El Preescolar Enrique González Martínez Clave 21dp0641n, Ubicado En La Localidad De Cacaloxitl, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180079	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	428,602.41	428,602.41	428,602.41	426,931.70	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.										
PUE18180101074686	Reparaciones Generales En El Preescolar General Clave 21dp0511a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180222	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	19,999.83	19,999.83	19,999.83	19,671.83	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										
PUE18180101074687	Reparaciones Generales En El Preescolar Fortino Ayquiua Clave 21dp1039b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurredo El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180136	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	755,000.00	755,000.00	755,000.00	751,638.64	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE										

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado												
PUE18180101074690	Reparaciones Generales En El Preescolar Antonio Casas Clave 216jn046n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180223	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	880,000.00	880,000.00	880,000.00	877,396.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074691	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 37 Clave 216j0046zn, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180080	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	190,681.08	190,681.08	190,681.08	184,974.27	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074693	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 199 Clave 216h1171n, Ubicado En La Localidad De San Manuel La Parota, Municipio De Ixcar De Matamoros . Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180138	Puebla	Ixcar de Matamoros	San Manuel La Parota	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	836,667.86	836,667.86	836,667.86	832,520.66	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074695	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 Clave 216d0003n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180224	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	538,214.92	538,214.92	538,214.92	536,098.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	865	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074696	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Pedro De Gante Clave 216jn060zn, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Necotlán, Municipio De Epitlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180081	Puebla	Epitlán	Santa Ana Necotlán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	294,553.71	294,553.71	294,553.71	292,396.08	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074697	Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 216c1008n, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180139	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	261,483.36	261,483.36	261,483.36	260,212.09	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074698	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Miguel Alemán Valdez Clave 216c0566n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ixcar De Matamoros. Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180226	Puebla	Ixcar de Matamoros	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	604,098.07	604,098.07	604,098.07	601,520.16	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074703	Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 216c0398n, Ubicado En La Localidad De Cuajote, Municipio De Cuajute de Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180082	Puebla	Cuajute de Andrade	Cuajote	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	377,871.90	377,871.90	377,871.90	377,283.85	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074704	Reparaciones Generales En El Bachillerato Niños Héroes Clave 216h0478n, Ubicado En La Localidad De Xochitlpec, Municipio De Jolajalan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180227	Puebla	Jolajalan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	255,000.00	255,000.00	255,000.00	253,761.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074705	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 216c0778n, Ubicado En La Localidad De Barrio Santiago Ilamacingo, Municipio De Acatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180140	Puebla	Acatlán	Barrio Santiago Ilamacingo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,036.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074708	Reparaciones Generales En El Bachillerato Benemérito De Las Américas Clave 216h0534n, Ubicada En La Localidad De San Lucas Colucan, Municipio De Ixcar de Matamoros . Por Afectaciones Del Sismo.	20180228	Puebla	Ixcar de Matamoros	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	121,794.64	121,794.64	121,794.64	118,616.39	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074709	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 216c0434n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180141	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	329,904.85	329,904.85	329,904.85	328,291.47	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074711	Reparaciones Generales En El Preescolar Cuicacali Clave 216jn0584n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180083	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	481,348.43	481,348.43	481,348.43	478,604.27	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	151	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074713	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Braulio Alonso Moreno Clave 216m0036n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180142	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	212,523.99	212,523.99	212,523.99	210,434.90	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074715	Reparaciones Generales En El Bachillerato Emilio Zapata Clave 216m0020n, Ubicado En La Localidad De Huachinilla, Municipio De Jolajalan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180229	Puebla	Jolajalan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	628,146.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074719	Reparaciones Generales En La Primaria Prosperidad Campesina Clave 216pr1599n, Ubicada En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Chinamilta, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180143	Puebla	Chinamilta	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	482,261.08	482,261.08	482,261.08	479,885.91	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074720	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 164 Clave 216h1141n, Ubicado En La Localidad De La Huerta, Municipio De Acatlán . Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180230	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE												
PUE18180101074722	Reparaciones Generales En El Preescolar Gregorio Aztopma Clave 216jn0856n, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gregorio Aztopma, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180144	Puebla	San Gregorio Aztopma	San Gregorio Aztopma	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,348.64	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074723	Reparaciones Generales En El Preescolar Vicente Suárez Clave 216c0204n, Ubicado En La Localidad De Cuadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180231	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	166,025.24	166,025.24	166,025.24	165,521.72	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074727	Reparaciones Generales En La Secundaria Jaime Torres Bodet Clave 216c0089n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuiztzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180232	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,114,175.75	2,114,175.75	2,114,175.75	2,111,377.41	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074731	Reparaciones Generales En El Preescolar Josefa Ortiz De Domínguez Clave 216jn0770n, Ubicado En La Localidad De Tecuahuilán, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día	20180233	Puebla	Piaxtla	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,536.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074733	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 216c0883n, Ubicada En La Localidad De San Martín Tlapala, Municipio De Tlanguismanalco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido E	20180145	Puebla	Tlanguismanalco	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	400,437.47	400,437.47	400,437.47	398,471.43	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074737	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas Clave 216m0137n, Ubicada En La Localidad De San Pedro Ixtuategpec, Municipio De Atlixhuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180200	Puebla	Atlixhuacán	San Pedro Ixtuategpec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,536.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074739	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Nicolás Bravo Clave 216c0596n, Ubicada En La Localidad De San Esteban Zoquiátlpec, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180146	Puebla	Atlixco	San Esteban Zoquiátlpec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	249,627.62	249,627.62	249,627.62	246,960.69	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074742	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdán Clave 216pr2413n, Ubicada En La Localidad De Tecotones de Benilla, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180084	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	492,031.90	492,031.90	492,031.90	486,988.47	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	329	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074743	Reparaciones Generales En El Preescolar Máximo Serdán Clave 216jn0807n, Ubicado En La Localidad De Santiago Atlixhuacán, Municipio De Atlixhuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180147	Puebla	Atlixhuacán	Santiago Atlixhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15																					

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE18180101074749	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Clave 21d0v033m, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Necotlán, Municipio De Epitlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180085	Puebla	Epitlán	Santa Ana Necotlán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	426,774.30	426,774.30	426,774.30	422,497.22	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074754	Reparaciones Generales En El Preescolar Severiano Martínez Muñoz Clave 21d0c092m, Ubicado En La Localidad De Segunda Sección De Xayacatlán de Bravo, Municipio De Xayacatlán De Bravo.	20180150	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	255,002.71	255,002.71	255,002.71	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.												
PUE18180101074755	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21e0v030u, Ubicada En La Localidad De San Francisco Huilango, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180202	Puebla	Tochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	464,822.47	464,822.47	464,822.47	462,534.51	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074756	Reconstrucción En El Centro De Atención Múltiple Clave 21d0i003b, Ubicado En La Cabeza Municipal De Acatlán De Osorio, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180151	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	643,972.90	643,972.90	643,972.90	640,789.18	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074757	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Himno Nacional Clave 21d0v038z, Ubicada En La Localidad De Troncal, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180203	Puebla	Huauquechula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	590,801.60	590,801.60	590,801.60	587,883.73	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074761	Reparaciones Generales En El Preescolar Conahit Clave 21d0j090b, Ubicado En La Localidad De Tezonteopan De Bonilla, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180086	Puebla	Huauquechula	Tezonteopan de Bonilla	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	490,188.73	490,188.73	490,188.73	489,245.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074763	Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Domínguez Martínez Clave 21d0r0411, Ubicado En La Cabeza Municipal De Xayacatlán De Bravo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180152	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	255,000.11	255,000.11	255,000.11	252,433.83	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074764	Reparaciones Generales En El Preescolar Juan De La Barrera Clave 21e0j094k, Ubicado En La Cabeza Municipal De Ixcázar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180204	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	115,676.92	115,676.92	115,676.92	115,047.18	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074766	Reparaciones Generales En El Preescolar Luis Donaldo Coloso Murieta Clave 21e0r0867s, Ubicado En La Cabeza Municipal De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre.	20180205	Puebla	Jolalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	126	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074769	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez Clave 21d0p215d, Ubicada En La Localidad De Cacaloxitl, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180087	Puebla	Huauquechula	Cacaloxitl	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,011,060.87	1,011,060.87	1,011,060.87	1,010,078.61	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	489	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074770	Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21d0p203e, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cuayuca, Municipio De Cuayuca De Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180153	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	612,883.30	612,883.30	612,883.30	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	146	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE												
PUE18180101074773	Reparaciones Generales En La Primaria Maximino Avila Camacho Clave 21d0p160b, Ubicada En La Cabeza Municipal De Piaola, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Setiembre De 2017.	20180206	Puebla	Piaola	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	746,661.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074774	Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 21d0c059y, Ubicado En La Cabeza Municipal De San Juan Atzompa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180234	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	216,710.02	216,710.02	216,710.02	215,324.27	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074776	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21d0p095c, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Costepec, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180088	Puebla	Huauquechula	Santa Ana Costepec	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	787,860.45	787,860.45	787,860.45	786,788.66	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	787,660	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074777	Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Enrique Pestalozzi Clave 21d0j0007m, Ubicado En La Cabeza Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180154	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	748,402.70	748,402.70	748,402.70	740,936.17	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	173	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074779	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Nám. 203 Clave 21e0h1127k, Ubicada En La Localidad De San Martín Zacatepec, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre.	20180207	Puebla	Tochimilco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	468,086.53	468,086.53	468,086.53	466,484.38	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074785	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d0p252b, Ubicada En La Localidad De Magdalena Alguazapán, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180208	Puebla	Juan N. Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	216,361.53	216,361.53	216,361.53	215,709.41	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074786	Reparaciones Generales En La Primaria Profesor Celsoino Cano Clave 21d0p2503p, Ubicada En La Cabeza Municipal De Ixcázar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180155	Puebla	Ixcázar de Matamoros	Ixcázar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,142,522.60	2,142,522.60	2,142,522.60	2,139,832.59	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074787	Reparaciones Generales En El Preescolar Verusitiano Carrera Clave 21d0j020b, Ubicado En La Localidad De San Mateo Ostotlán, Municipio De Epitlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180089	Puebla	Epitlán	San Mateo Ostotlán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	120,545.45	120,545.45	120,545.45	119,423.45	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074791	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Nám. 205 Clave 21e0h1111b1, Ubicado En La Localidad De Santiago México, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180209	Puebla	Jolalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	843,396.79	843,396.79	843,396.79	841,746.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074793	Reparaciones Generales En El Preescolar Rosalva Rodríguez Clave 21d0j008a, Ubicado En La Localidad De San Juan Ixcacuilola, Municipio De Ixcacuilola, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180157	Puebla	Ixcacuilola	San Juan Ixcacuilola	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	314,247.11	314,247.11	314,247.11	312,812.56	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074796	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Jaime Salinas Clave 21e0v062b, Ubicada En La Localidad De San Francisco Xochiteopan, Municipio De Atlixhuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180235	Puebla	Atlixhuacán	San Francisco Xochiteopan	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074797	Reparaciones Generales En El Preescolar Estado De Veracruz Clave 21d0r070b, Ubicado En La Localidad De San Luis Tehuacutla, Municipio De Molcazac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre.	20180210	Puebla	Molcazac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	89,471.70	89,471.70	89,471.70	89,384.04	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074798	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Nám. 73 Clave 21d0i0082z, Ubicada En La Localidad De Huachinaniita, Municipio De Jolalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180159	Puebla	Jolalpan	Huachinaniita	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074799	Reparaciones Generales En El Preescolar El Nuevo Amanecer Clave 21d0r043b, Ubicado En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcazac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180236	Puebla	Molcazac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	335,682.70	335,682.70	335,682.70	332,903.39	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074800	Reparaciones Generales En El Preescolar Yolot'Si Clave 21e0j1273p, Ubicado En La Localidad De Santa María Atepec, Municipio De Huejotzingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180211	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,068,143.93	1,068,143.93	1,068,143.93	1,064,976.65	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE1																																							

Información General del Proyecto																									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	%Avance Acumulado												
PUE18180101074805	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr1517r, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tanguismanalco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180212	Puebla	Tanguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	620,992.53	620,992.53	620,992.53	617,923.71	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074808	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Miguel Hidalgo Clave 21etv0075r, Ubicada En La Localidad De San Miguel Aguacamilucan, Municipio De Atlixhuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180237	Puebla	Atlixhuacán	San Miguel Aguacamilucan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074810	Reparaciones Generales En El Preescolar Ernesto Elordy Clave 21dpr0522r, Ubicado En La Localidad De El Progreso (San Antonio), Municipio De Tepex De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180091	Puebla	Tepex de Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	231,342.35	231,342.35	231,342.35	229,065.07	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074811	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Lizaso Cárdenas Del Río Clave 21n00654r, Ubicada En La Localidad De Santa Martha Hidalgo, Municipio De Ocoyucan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180162	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	380,000.00	380,000.00	380,000.00	378,516.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074813	Reparaciones Generales En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0527r, Ubicada En La Localidad De Zacatepec, Municipio De Tepex De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180213	Puebla	Tepex de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	502,468.77	502,468.77	502,468.77	500,495.04	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074814	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 6 Clave 21dnt0038b, Ubicada En La Localidad De Atemcingo, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180163	Puebla	Chietla	Atemcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	406,036.22	406,036.22	406,036.22	404,245.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	387	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074815	Reparaciones Generales En El Preescolar Netzahualcóytl Clave 21tcc0033r, Ubicado En La Localidad De San Juan Ocotepéc, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180092	Puebla	Atlixco	San Juan Ocotepéc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.17	375,000.17	375,000.17	372,662.31	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074817	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gil Jiménez Aguilar Clave 21n00175r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jalapaan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuando El Día 18 De Septiembre.	20180214	Puebla	Jalapaan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	125,000.00	125,000.00	125,000.00	123,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074818	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2509a, Ubicada En La Localidad De Barrio De Dolores, Municipio De Icaquieta , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180238	Puebla	Icaquieta	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	137,895.20	137,895.20	137,895.20	136,946.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074819	Reparaciones Generales En El Preescolar Tierra Y Lientel Clave 21dnt1117r, Ubicada En La Localidad De Yetla, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180093	Puebla	Piaxtla	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,536.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074821	Reparaciones Generales En La Primaria Hermenegildo Galeana Clave 21dpr1569r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumila, Municipio De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180164	Puebla	Puebla	San Andrés Azumila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	374,972.29	374,972.29	374,972.29	373,506.54	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	553	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074822	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21dnt023r, Ubicada En La Localidad De San Isidro El Orginal, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180215	Puebla	Chietla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	502,511.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074823	Reparaciones Generales En El Preescolar Enrique C Ríosman Clave 21dpr0134r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuando El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180239	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,536.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074824	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 26 Clave 21dnt0028a, Ubicada En La Localidad De San Juan Raboso, Municipio De Itáicar de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180105	Puebla	Itáicar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,376,937.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	246	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074825	Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Núm. 135 "Ciriariana" Clave 21dnt0146p, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tehuacanga, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180094	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuacanga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	171,164.19	171,164.19	171,164.19	169,488.69	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074827	Reparaciones Generales En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0435r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepex De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180240	Puebla	Tepex de Rodríguez	Tepex de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,766,584.82	1,766,584.82	1,766,584.82	1,763,087.80	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074830	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0700r, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Yancuitlapán, Municipio De Tochimilco , Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180166	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlapán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,017,681.53	1,017,681.53	1,017,681.53	1,013,646.95	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074831	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 18 Clave 21dnt0018u, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tototitpec De Guerrero, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180095	Puebla	Tototitpec de Guerrero	Tototitpec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,002.07	500,002.07	500,002.07	497,537.50	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074832	Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr1598r, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Aichipn, Municipio De Ahuehuetlita, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180241	Puebla	Ahuehuetlita	Guadalupe Aichipn	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	302,381.35	302,381.35	302,381.35	299,393.68	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074834	Reparaciones Generales En El Preescolar Itzamma Clave 21dpr0376r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuando El Día 18 De Septiembre De 2017.	20180167	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,431.95	250,431.95	250,431.95	247,963.77	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074836	Reparaciones Generales En El Preescolar Salvador Novo Clave 21dpr0372r, Ubicado En La Localidad De Santa María Malacatepec, Municipio De Ocoyucan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Cuando El Día	20180096	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	880,000.00	880,000.00	880,000.00	877,396.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074837	Reparaciones Generales En La Unidad Educativa Ameyalc Clave 21dpr1125r, Ubicada En La Localidad De Xochitpec, Municipio De Jalapaan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180243	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,536.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074839	Reparaciones Generales En El Preescolar Ameyalc Clave 21npr1125r, Ubicada En La Localidad De Xochitpec, Municipio De Jalapaan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180168	Puebla	Jalapaan	Xochitpec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,786.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074840	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Plan De Ayala Clave 21dnt0237u, Ubicada En La Localidad De San Lucas Matlala, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180244	Puebla	Huauquechula	San Lucas Matlala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	551,519.69	551,519.69	551,519.69	548,798.23	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	33	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074841	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Gómez Camacho Clave 21dnt0029h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180097	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	371,387.28	371,387.28	371,387.28	369,566.49	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	83	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											
PUE18180101074846	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carlos De Sigüenza Y Góngora Clave 21nvt0189r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Minahuapan, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180245	Puebla	Molcaxac	San Andrés Minahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	176,138.56	176,138.56	176,138.56	174,578.07	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE											
PUE18180101074847	Reconstrucción En La Telesecundaria Héroes De Chapultepec Clave 21dnt0002r, Ubicada En La Localidad De Escampe De Lagunitas, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180098	Puebla	Chietla	Escampe de Lagunitas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,485,765.46	1,485,765.46	1,485,765.46	1,479,858.54	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.											

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE18180101074860	Reparaciones Generales En La Primaria Bicentenario Clave 21ep018071, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180246	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	348,286.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE18180101074862	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Avaro Gálvez Y Fuentes Clave 21du010132, Ubicada En La Localidad De San Pablo Ahuatempan, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180099	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	60,000.00	60,000.00	60,000.00	49,360.24	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074867	Reconstrucción En La Secundaria Miguel Cabádo De Alvarado Clave 21ds00031w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180100	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	4,783,440.00	4,783,440.00	4,783,440.00	4,778,692.69	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074863	Reconstrucción En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dp01531e, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acazuitla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180101	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acazuitla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	586,619.14	586,619.14	586,619.14	585,928.31	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE18180101074867	Reparaciones Generales En El Preescolar José María Martínez Rodríguez Clave 21dp09047e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180247	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	623,739.84	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE18180101074889	Reparaciones Generales En El Preescolar José Ángeles Clave 21dp10707b, Ubicado En La Localidad De Cuauaná, Municipio De Juan C. Bonilla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180248	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuauaná	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	373,161.15	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101074894	Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21dp0230de, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180249	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	92,732.66	92,732.66	92,732.66	91,784.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	106	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075045	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21ds01051a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180250	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,540,000.00	2,540,000.00	2,540,000.00	2,537,496.14	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075048	Reconstrucción En El Preescolar Local Clave 21dc01112e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepex de Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180251	Puebla	Tepex de Rodríguez	Tepex de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	154,238.88	154,238.88	154,238.88	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075050	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 139 Clave 21ds01050b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180253	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075055	Reconstrucción En La Primaria Virgilio Ayauacá Clave 21dp02770a, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180254	Puebla	Atlixco	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	439,718.95	439,718.95	439,718.95	437,996.21	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075058	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21ev01090p, Ubicada En La Localidad De San José de Gracia, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180266	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075059	Reconstrucción En El Bachillerato Nicolás Reyes Alegre Clave 21eh00062, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180268	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,172,067.81	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE
PUE18180101075061	Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 21eh01160, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coatezaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180269	Puebla	Coatezaco	Santa María Coatezaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075063	Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado José Vasconcelos Clave 21ap0009y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcatepec De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180270	Puebla	Ixcatepec de Matamoros	Ixcatepec de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075065	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21eh01169d, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexicaco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180271	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenexicaco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	880,000.00	880,000.00	880,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075067	Reconstrucción En La Telesecundaria Luis Donaldo Coloso Murrúa Clave 21ev0766g, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180272	Puebla	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075069	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Horacio De Balzac Clave 21ev0384d, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Arcechipi, Municipio De Ahuehuetlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180418	Puebla	Ahuehuetlán	Guadalupe Arcechipi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075070	Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 21ap07035e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiaufla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	20180419	Puebla	Chiaufla	Ciudad de Chiaufla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	507,555.79	507,555.79	507,555.79	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	296	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075073	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ap0135a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	20180420	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075075	Reparaciones Generales En El Bachillerato José María Martínez / Padín Clave 21ms00022a, Ubicado En La Localidad De San Francisco Tepicapan, Municipio De Coahuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180421	Puebla	Coahuacan	San Francisco Tepicapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	505,000.00	505,000.00	505,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075076	Reparaciones Generales En La Telesecundaria José Luis Rodríguez Alarcado Clave 21ev06077w, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Coyula, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	20180040	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	374,616.24	374,616.24	374,616.24	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE	
PUE18180101075126	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionalmente Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos Acatopan Perteneciente Al	20180035	Puebla	Acatopan	Acatopan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	269,086.21	269,086.21	269,086.21	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075129	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Troncal De Chichapa De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Tula", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla	20180371	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y validades	En Ejecución	2018	8,503,312.41	8,503,312.41	8,503,312.41	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075133	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionalmente Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Atlixco "Gonzalo Río Arce" Ubicado En El Municipio De Atlixco.	20171737	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	7,590,783.25	7,590,783.25	7,590,783.25	7,590,783.25	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101075135	Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla.	20180027	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	36,876,525.10	36,876,525.10	36,876,525.10	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075138	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionalmente Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Metepec, Municipio De Atlixco - Puebla.	20180331	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Educación	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101075141	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionalmente Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2																											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																										Primer Trimestre				2018
ENTIDAD: Puebla																														
PERIODO: Primer Trimestre 2018																														
Información General Del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE18180101075144	Proyecto Integral Para La Construcción De Un Techado Para El Tianguis Santiago Mixquilia, En San Pedro Cholula, Puebla	20180285	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2018	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075149	Reconstrucción Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Justo Sierra, Municipio De Santo Tomás Hueyotlipán, Puebla	20180329	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Educación	En Ejecución	2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075153	Construccion Del Libramiento Arco Sur En El Municipio De Texztitlán, Estado De Puebla.	20170006	Puebla	Texztitlán	Texztitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	54,992,985.33	54,992,985.33	54,992,985.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075453	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pasaje Histórico S De Mayo Terena Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Xananelila, En El Municipio De Puebla.	20175192	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2018	5,200,270.07	5,200,270.07	5,200,270.07	5,200,270.07	215,183.59	215,183.59	215,183.59	4.14	\$0	Metros	0	0.00	4.14	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075513	Construcción Del Parque Del Cerro De Amaluacán, En El Municipio De Puebla	20170413	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	93,449,095.43	93,449,095.43	93,449,095.43	93,449,095.43	3,866,883.95	3,866,883.95	3,866,883.95	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.14	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075538	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla.	20171731	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2018	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	1,593,296.55	1,593,296.55	1,593,296.55	31.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075564	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano Ubicado En El Municipio De Puebla	20171735	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	12,539,884.61	12,539,884.61	12,539,884.61	12,539,884.61	3,509,172.02	3,509,172.02	3,509,172.02	27.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.98	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075589	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Tramo Calle Florencio Espinoza Cruceiro Del Camen, Cuarta Etapa	20170852	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	6,178,912.14	6,178,912.14	6,178,912.14	6,178,912.14	2,067,110.99	2,067,110.99	2,067,110.99	33.45	\$0	Metros	0	0.00	33.45	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075608	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Lázaro Cárdenas-Paso De Coyula Del Km. 0.000 Al Km. 2.80	20171501	Puebla	Vernadillo Carranza	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Comunicaciones	En Ejecución	2018	6,178,912.14	7,449,204.39	7,449,204.39	7,449,204.39	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075609	Construccion De Paso Superior Vehicular En La Interseccion Del Boulevard Xonacatepec En El Municipio De Puebla	20170387	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	15,284,471.56	15,284,471.56	15,284,471.56	15,284,471.56	632,460.89	632,460.89	632,460.89	4.14	\$0	Kilómetro	0	0.00	86.72	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:		
PUE18180101075655	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Juzgado Indígena En La Cabecera Municipal De Huehuetla	20175197	Puebla	Huehuetla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2018	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	1,015,000.00	784,612.38	784,612.38	784,612.38	77.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.30	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075681	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Tehuacán En Las Localidades De Magdalena Cuauhtlepec, San Ma	20171733	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	2,791,740.92	2,791,740.92	2,791,740.92	2,791,740.92	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101075827	Construcción De La Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo, En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20180071	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	24,600,304.88	24,600,304.88	24,600,304.88	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076198	Reconstrucción Parcel Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20180330	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076223	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Tlaxcalancingo De La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Yula", Municipio De San Andrés Cholula, Estado De Puebla.	20180370	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,608,853.73	7,608,853.73	7,608,853.73	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076232	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Texztitlán - San Juan Aceteno Tramo Nueva Idea - La Estación.	20180263	Puebla	Texztitlán	Texztitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	18,638,883.70	18,638,883.70	18,638,883.70	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076237	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En El Municipio De Puebla	20171736	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	3,845,288.85	3,845,288.85	3,845,288.85	3,845,288.85	733,834.49	733,834.49	733,834.49	19.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	19.10	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076245	Remodelación De La Casa Del Estudiante Del Df Estatal Ubicada En El Municipio De Puebla.	20180252	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,124,325.63	2,124,325.63	2,124,325.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076248	Reconstrucción Parcel Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla.	20180258	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076251	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Palafoxiana, Municipio De Puebla.	20180259	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076253	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Central Estatal "Lc. Miguel De La Madrid Hurtado", Municipio De Puebla.	20180260	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	5,332,000.00	5,332,000.00	5,332,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076256	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En San Pedro Museo De Arte, Municipio De Puebla.	20180262	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	6,652,870.00	6,652,870.00	6,652,870.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076259	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Atlético Puebla.	20180281	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE18180101076306	Construccion De Jagüeyes Para Agua Pluvial En Comunidades De La Region Sur Del Municipio De Zacatlán, Puebla	20180423	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	17,150,187.64	17,150,187.64	17,150,187.64	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,081	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION		
PUE18180101076319	Remodelación Y Adecuación Del Edificio Denominado Ex-Colegio De San Juan "Casa De La Cultura" Ubicada En El Municipio De Puebla	20180286	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Educación	En Ejecución	2018	2,841,097.13	2,841,097.13	2,841,097.13	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:		
PUE18180101076333	Obras Complementarias Para El Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20180394	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,561,915.27	1,561,915.27	1,561,915.27	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE18180101076349	Pavimentación De La Carretera "E.C. Presa Avila Camacho - Tlaxcalancingo - San Nicolás Huauqueam, Con Una Longitud De 10.0 Kilómetros, Del Kilómetro 2.500 Al Kilómetro 12.900, En Las Localidades De S.	20180369	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,																			

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Primer Trimestre 2018

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE18180101076370	Construcción De Jagüeyes Para Agua Pivotal En Comunidades De La Región Poniente Del Municipio De Zacatlán, Puebla	20180425	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	20,205,174.22	20,205,174.22	20,205,174.22	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,881	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101076399	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Ixcamilán, Ixcamilpa De Guerrero, Ixcotel De Matamoros, Jaltaco, Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jaltaco, Axtlahuacán, Chietla, Coatepec, Tepehuac, Tepehuac,	20171741	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	800,795.66	800,795.66	800,795.66	800,795.66	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE18180101076417	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jaltaco, Axtlahuacán, Chietla, Coatepec, Tepehuac, Tepehuac,	20171738	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,445,012.01	2,445,012.01	2,445,012.01	2,445,012.01	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE18180101076424	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Riesgo Social Del Municipio De Zacatlán, Puebla	20180424	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	21,153,890.72	21,153,890.72	21,153,890.72	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	8,440	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE18180101076436	Rehabilitación Y Revestimiento De Caminos En Comunidades De La Región Norte Del Municipio De Zacatlán, Puebla	20180426	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2018	21,490,747.42	21,490,747.42	21,490,747.42	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	16,115	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONTRATACION	
PUE18180101076446	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado	20089020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	79,923,650.40	79,923,650.40	79,923,650.40	79,923,650.40	79,923,650.40	79,923,650.40	79,923,650.40	100.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: LA META CORRESPONDE A UN PAGO / Registro: A MARZO SE HAN PAGADO 79,923,650.40 CON RECURSOS FAPEF 2018. DERIVADO DE LA CESIÓN DEL 18-06-14 PORCIÓN B INTERACCIONES 3,783,675.74 DE CAPITAL Y 5,693,575.42 DE INTERESES. PORCIÓN A BIVA BANCOMER 13,962,288.33 DE CAPITAL Y 56,494,111.11 DE INTERESES	
PUE18180101076458	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Atlixco, Atlixhuacán, Toluquillo Y Huastecón En Las Loc	20171742	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	1,000,701.53	1,000,701.63	1,000,701.63	1,000,701.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro:
PUE18180101076459	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Biva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	62,288,665.45	62,288,665.45	62,288,665.45	62,288,665.45	62,288,665.45	62,288,665.45	62,288,665.45	100.00	\$0	Otros	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: LA META CORRESPONDE A UN PAGO / Registro: A MARZO SE HAN PAGADO 62,288,665.45 CON RECURSOS FAPEF 2018. 11,559,925.38 CORRESPONDEN A CAPITAL Y 50,728,740.07 A INTERESES	
PUE18180101076524	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chietla Y Huehuetlán El Chico En Las Localidades De Tlanco	20171743	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	840,672.17	840,672.17	840,672.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE18180101076579	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Y Rehabilitación De Infraestructura De Salud En Los Municipios De Guadalupe, Tecuán, Tehuacan, Tlaxiaco,	20171747	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	12,098,396.30	12,098,396.30	12,098,396.30	12,098,396.30	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE18180101076600	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Yehualtepec, Acatepec, Amozoc, Santo Tomás Hueyotlipan, Tec	20171744	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	7,220,163.85	7,220,163.85	7,220,163.85	7,220,163.85	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101076625	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chietla, Axtlahuacán, Tecuán, San Manuel Jaltaco, Chietla,	20171753	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2018	6,249,943.65	6,249,943.65	6,249,943.65	6,249,943.65	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE18180101077323	Reconstrucción En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21ep0142g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huehuetlán El Chico, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20180503	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	118	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE	
PUE18180101077325	Reconstrucción En La Telesecundaria Mariano Escobedo Clave 21etv0398e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chila De La Sal, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	20180504	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE	
PUE18180101078447	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla,	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	10,216,021.00	2,381,787.00	2,381,787.00	1,424,846.26	1,424,846.26	1,424,846.26	1,424,846.26	59.82	\$0	Otros	0	0.00	52.92	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA SIN CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	