

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2018	4	PUE14151400013876	Proyecto de inversión	8,866,043.38	(FI: (socio_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8866043.38, modificado:497860.25))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Tecaca, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SINTRA	20151607	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:91, localidad:0, direccion: (lon:98.04772, lat:20.212777))	23/12/2015		4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	4,979,640.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Otros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076600	Proyecto de inversión	7,220,163.85	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7220163.85, modificado:7220163.85))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Tehuacan, Acatepec, Amozac, Santo Tomás Huayotlán, Tec	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171744	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:0, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	27/12/2017	01/02/2018	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	4,693,557.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301387206	Proyecto de inversión	693,550.93	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693550.93, modificado:201466.64))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	"AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHINACANACTAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180386	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:183, localidad:23, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:20.1164174))	11/04/2018	09/07/2018	201,466.64	201,466.64	201,466.64	201,466.64	201,466.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5989.85])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069366	Proyecto de inversión	285,284.96	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285284.96, modificado:279397.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Colonia 18 De Marzo Perteneciente Al Municipio De Tehuacán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180400	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:156, localidad:316, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.425555, lat:18.444723))	11/04/2018		279,397.65	279,397.65	279,397.65	279,397.65	279,397.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1391.27])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069470	Proyecto de inversión	1,635,836.83	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635836.83, modificado:483379.7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chicontla Perteneciente Al Municipio De Joquía En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180407	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:83, localidad:4, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:20.245413))	17/04/2018		483,379.70	483,379.70	483,379.70	483,379.70	483,379.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8138.58])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201311526	Proyecto de inversión	3,811,638.76	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811638.76, modificado:1122007.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Canoá, En Las Colonias Guadalupe Y Matamoros, Pertenecientes Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180614	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:211, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:20.245413))	23/05/2018	01/10/2018	1,122,907.13	1,122,907.13	1,122,907.13	1,122,907.13	1,122,907.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8800.01])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101131641	Proyecto de inversión	2,783,900.18	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783900.18, modificado:2783897.62))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral De Construcción De Tanque Elevado De Concreto De 100 M3 De Capacidad Con Torre De 15 M. Para La Localidad De Ignacio Zaragoza, Municipio De Coyucah	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180708	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:0, localidad:13, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:19.59132))	25/05/2018		2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	2,783,897.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201131651	Proyecto de inversión	1,202,448.19	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202448.19, modificado:490668.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Manejo De Aguas Pluviales En El Museo La Constancia, Perteneciente Al Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180959	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:1, direccion: (lon:98.197495, lat:19.045277))	07/07/2018		490,668.02	490,668.02	490,668.02	490,668.02	490,668.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201131658	Proyecto de inversión	505,670.29	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505670.29, modificado:498186.37))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable Del Manantial El Cedral 1, Que Beneficiará A La Localidad De Coltepec Perteneciente Al Municipio De Coltepec, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180964	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:27, localidad:1, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:18.183333))	01/06/2018		498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	498,186.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro Cuadrado, avance:2.69])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201131668	Proyecto de inversión	979,872.81	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979872.81, modificado:952632.35))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De 100 Baños Tipo Familiar Con Biodegestor Para Vivienda, En La Localidad De Sección Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180981	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:195, localidad:69, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399), (lon:97.9212959, lat:18.533872))	01/06/2018	01/08/2018	952,632.35	952,632.35	952,632.35	952,632.35	952,632.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140639	Proyecto de inversión	2,140,812.56	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140812.56, modificado:1343576.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Muro Gavilón En El Fraccionamiento Bosques Del Atzacay En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMIT	20181292	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:1, direccion: (lon:98.197495, lat:19.045277))	01/07/2018		2,134,376.28	2,134,376.28	2,134,376.28	2,134,376.28	2,134,376.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1159.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140529	Proyecto de inversión	2,559,253.27	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559253.27, modificado:2533744.79))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Remediación Del Auditorio De La Reforma Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180715	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	24/04/2018	01/07/2018	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	2,533,744.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075153	Proyecto de inversión	54,992,985.33	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54992985.33, modificado:5477988557))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Libramiento Arco Sur En El Municipio De Tezcuilán, Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170006	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro Cuadrado, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:174, localidad:1, direccion: (lon:97.920555, lat:19.818988))	24/02/2017	01/10/2017	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	54,779,888.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7.62])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140635	Proyecto de inversión	3,321,560.97	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321560.97, modificado:321560.97))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Semaforización De Cruce De Periferico Ecológico Con Sus Cruces En Calle 24 Sur Y Blvd. Vallesillo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180953	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	29/05/2018	01/08/2018	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	3,288,109.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:9.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140792	Proyecto de inversión	900,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Ampliación Y Remodelación De Las Instalaciones Del Servicio Médico Forense Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SMIT	20181143	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:1, direccion: (lon:98.197495, lat:19.045277))	01/07/2018		861,729.52	861,729.52	422,521.04	422,521.04	422,521.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401486455	Proyecto de inversión	3,078,248.35	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078248.35, modificado:3078248.35))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMIT	1	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:1, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	03/09/2018	01/11/2018	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	3,047,499.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14114.5])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE18180101075538	Proyecto de inversión	4,996,053.50	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996053.5, modificado:4996053.5))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción Del "Centro De Atención Integral Para Ciegos Y Débiles Visuales" Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171731	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	27/12/2017		4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	4,996,053.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075564	Proyecto de inversión	12,539,884.61	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12539884.61, modificado:12539884.61))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jojalpan, Ahuatemán, Chietla, Coatepeque, Tepeyac.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171735	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:114, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	27/02/2017		12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	12,485,833.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076417	Proyecto de inversión	2,445,012.01	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445012.01, modificado:2445012.01))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Jojalpan, Ahuatemán, Chietla, Coatepeque, Tepeyac.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171738	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0], (meta_1:0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (socio_municipio:0, localidad:0, direccion: (lon:98.197495, lat:19.04399))	27/12/2017	01/02/2018	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	2,437,151.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076524	Proyecto de inversión																														

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180101076248	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5994200.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción Parcial Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro Cultural Poblano, Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180258	N	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	01/03/2018	01/03/2018	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	5,994,199.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101076259	Proyecto de inversión	11,000,000.00	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107, modificado:1107))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Museo Regional Casa Del Atletismo, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180281	N	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	02/01/2018	01/03/2018	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	10,779,999.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2101.77])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101075144	Proyecto de inversión	24,000,000.00	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467, modificado:23796858767))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción De Un Techado Para El Tianguis Santiago Matheo, En San Pedro Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180285	N	0	0	0	0	(geol: (ove_municipio:140, localidat:1, direccion:, lon:-98.30611, lat:19.061388))	01/02/2018	01/04/2018	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	22,796,858.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1818010140581	Proyecto de inversión	2,002,667.32	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002667.32, modificado:2002667.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Adoquinamiento En Calle 13 Norte Y Prolongación 2 Poniente De La Colonia El Maestro, Municipio De Esperanza	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20180588	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:63, localidat:1, direccion:CALE 13 NORTE Y PROLONGACION 2 PONIENTE DE LA COLONIA EL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, lon:-97.97555, lat:18.89166))	01/07/2018		2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	2,002,667.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010106920	Proyecto de inversión	1,609,778.69	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609778.69, modificado:1577572.95))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Típico Perteneciente Al Municipio De Esperanza	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180408	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:140, localidat:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TÍPICO, MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.98805, lat:19.19196))	16/04/2018		1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	1,577,752.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3649.47])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069579	Proyecto de inversión	806,690.42	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806690.42, modificado:798716.47))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepeatlan Revolucion De Hidalgo Perteneciente Al Municipio De Cuetzalán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180409	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1489.5]) (geol: (ove_municipio:43, localidat:146, direccion:LOCALIDAD DE TEPETITAN REVOLOCION DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.49361, lat:20.08361))	13/04/2018		785,716.47	785,716.47	785,716.47	785,716.47	785,716.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11489.5])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101073445	Proyecto de inversión	669,108.84	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669108.84, modificado:632839.47))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De El Zompo Perteneciente Al Municipio De Tuamapan De Galeana, Puebl	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180452	N	0	0	213	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1528.36]) (geol: (ove_municipio:192, localidat:8, direccion:LOCALIDAD DE ZOMBO, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.54135, lat:20.09462))	13/04/2018		192,859.47	192,859.47	192,859.47	192,859.47	192,859.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1528.36])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101073469	Proyecto de inversión	833,416.62	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833416.62, modificado:809700.85))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cuautotlanpan (San José) Perteneciente Al Municipio De Ajalpan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180453	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:4637.7]) (geol: (ove_municipio:10, localidat:8, direccion:LOCALIDAD DE CUAUTOTLANPAN (SAN JOSE), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.12907, lat:18.432985))	11/04/2018		809,700.85	809,700.85	809,700.85	809,700.85	809,700.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4637.7])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075513	Proyecto de inversión	93,449,695.43	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93449695.43, modificado:93449695.43))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Parque Del Cerro De Amalucan, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170413	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:742967.4]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon:-98.19749, lat:19.04399))	06/09/2017		93,449,695.43	93,449,695.43	93,449,695.43	93,449,695.43	93,449,695.43	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:742967.4]) (meta:2: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PPN05/SMT/20170413, contratista:CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.91557695438, importe_modificado:2.91557695438))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101076232	Proyecto de inversión	18,638,883.70	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18638883.7, modificado:1.86388837))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Carretera Teulatlán - San Juan Acatano Tramo Misma Idea - La Estación.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180263	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:1.0, meta_modificad a:3.14]) (geol: (ove_municipio:174, localidat:1, direccion:, lon:-97.8055, lat:19.818388))	01/03/2018	01/03/2018	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	18,186,749.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:3.14])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010131660	Proyecto de inversión	2,467,186.34	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467186.34, modificado:18868.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral De Un Sistema De Compuertas Para Protección Ante Situaciones De Inundación En El Complejo De Museos De La Constanza, En Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180978	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:5.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:COMPLEJO DE MUSEOS DE LA CONSTANZA, EN PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277))	07/07/2018		2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	2,188,084.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, avance:5.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010131666	Proyecto de inversión	134,581.56	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134581.56, modificado:120161.82))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Callejón Aldama Que Beneficiará A La Localidad De Ataytampam, Atoyatampam	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180990	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros, meta:1.0, meta_modificad a:3.14]) (geol: (ove_municipio:174, localidat:1, direccion:, lon:-97.8055, lat:19.818388))	31/05/2018	01/06/2018	120,161.82	120,161.82	120,161.82	120,161.82	120,161.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros, avance:14])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010140777	Proyecto de inversión	8,644,452.69	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644452.69, modificado:8644452.69))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181183	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:716.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277))	01/07/2018		8,330,592.62	8,330,592.62	344,714.18	344,714.18	344,714.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180901400675	Acción	5,507,500.00	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5507500.0, modificado:5285272.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE JÓVENES EN PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuatralán Del Progreso	Asistencia Social	Sin identificar	SMT	20181181	N	0	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificad a:1200.0]) (geol: (ove_municipio:43, localidat:1, direccion:CUETZALAN DEL PROGRESO, lon:-97.952077, lat:20.03850))	30/08/2018	27/11/2018	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	5,285,272.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1200.0]) (meta:2: (proyecto_P ROCCSO), 1400675/proyecto_P ROCCSO))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140649	Proyecto de inversión	3,507,473.48	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507473.48, modificado:3494369.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Inmueble Determinadas Antigua Colegio De Puebla, Ubicado En La Avenida 4 Poniente 719, Centro Histórico Del Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	SMT	20181294	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:AVENIDA 4 PONIENTE 719, CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.1975, lat:19.045277))	01/07/2018		3,494,209.62	3,494,209.62	3,494,209.62	3,494,209.62	3,494,209.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076319	Proyecto de inversión	2,841,097.13	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841097.13, modificado:2812886.16))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Remodelación Y Adecccación Del Edificio Denominado Ex-Colegio De San Juan "Casa De La Cultura" Ubicada En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180286	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:114, localidat:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277))	01/03/2018		2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	2,812,686.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400647	Acción	24,630,552.72	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24630552.72, modificado:40305272))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR DE LA LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO A LA AUTOPISTA ISO 9 MÉXICO - PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORDONANGO.	Puebla	Puebla	Comunicacione s	Sin identificar	SMT	20181558	N	0	0	11636	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificad a:320.0]) (geol: (ove_municipio:34, localidat:3, direccion:LATERAL NORTE DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA AUTOPISTA ISO 9 MÉXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), MUNICIPIO DE CORDONANGO, lon:-98.308079, lat:19.13102))	10/11/2018	10/11/2019	23,318,838.52	23,318,838.52	1,064,793.26	1,064,793.26	1,064,793.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075149	Proyecto de inversión	400,000.00	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:392034.28))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Justo Sierra, Municipio De Santo Tomás Hueyotlán, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180129	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:151, localidat:1, direccion:, lon:-97.866388, lat:18.891944))	01/02/2018	01/04/2018	392,034.28	392,034.28	392,034.28	392,034.28	392,034.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140580	Proyecto de inversión	204,755.74	(FI: (sico_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204755.74, modificado:204755.74))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Trabajos De Mantenimiento Preventivo Por Administración Directa De Escalera Eléctrica, Elevadores Y Sistema Contra Incendios En El Centro De Convenciones De Ciudad Modelo En El Municipio De San José Ch	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180868	N	0	0	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: (ove_municipio:128, localidat:0, direccion:, lon:-97.76823, lat:19.342071))	17/05/2018	01/08/2018	127,164.74									

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180201140723	Proyecto de inversión	14,769,097.88	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4769097887, modificado:1.4769097887))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Troncal Del Periférico Ecológico En Los Municipios De San Pedro Cholula Y San Andrés Cholula, Del Distribuidor Vial Boulevard Fajadores Al Distribuidor V	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181034	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:28183.87])	(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:), lon:-98.197495, lat:19.04399)	31/05/2018	01/08/2018	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	14,725,095.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:28183.87])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201135292	Proyecto de inversión	3,885,215.14	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885215.14, modificado:3885215.14))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Remediación A Precio Alzado De La Plaza De Toros El Relicario, Ubicada En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181075	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:332.39])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:), lon:-98.197495, lat:19.04399)	06/07/2018	01/10/2018	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	3,846,326.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:332.39])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140568	Proyecto de inversión	3,569,071.63	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3569071.63, modificado:3569071.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Adoquinamiento De Las Calles 15, 17, 19 Norte De La Colonia Del Maestro, Municipio De Esperanza, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20180787	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLES 15, 17, 19 NORTE DE LA COLONIA DEL MAESTRO, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA, lon:-97.375555, lat:18.859166))	01/07/2018		3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	3,569,071.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400645	Proyecto de inversión	15,000,000.00	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	CONSTRUCCIÓN DE RAMBLAS DEL PASEO BRAVO SOBRE LA 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181093	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:2190.41, meta_modificad a:2190.41])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 SUR CENTRO PUEBLA, lon:-98.197495, lat:19.04399))	14/09/2018	12/03/2019	14,142,381.97	14,142,381.97	10,014,292.07	10,014,292.07	10,014,292.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1809.5])	(1400645/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301399885	Adquisición	14,446,722.97	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4446722977, modificado:1.4446722977))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD TEHUACAN	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	CECSNSP		N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.391999, lat:18.642184))	15/10/2018	31/12/2018	13,272,061.99	13,272,061.99	13,272,061.99	13,272,061.99	13,272,061.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Otros, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150200517118	Adquisición	2,831,790.77	(FI: (oclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida -Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Calcutema Municipal, lon:-97.448496, lat:18.98826))	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	(ctto: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.83166687, importe_modificado:2.83166687), ctto2: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:MAS GESCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013058887, importe_modificado:2.013058887), ctto3: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:TEK PROYECTOS EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6), ctto4: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-640/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:INTEGRADORES RCCL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0))	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	(537126/proyecto_PROCISO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401486441	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA PROYECTORIA DE LA DEFENSA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SMT	1	N	0	0	10575	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:3702.26, meta_modificad a:3702.26])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Carle 5 de mayo, Entre 6y y 18 Oriente, lon:-98.197495, lat:19.04399))	11/12/2018	28/02/2019	3,458,310.11	3,458,310.11	143,102.49	143,102.49	143,102.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	PUE081010009183	Proyecto de inversión	846,718.00	(FI: (oclo_recurso:2008, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846718.0, modificado:850896.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Froy Andrés De Córdoba Entre Calle Froy Juan De Grihava Y Calle Froy Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100794	N	0	0	1681.65	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1601.65])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registro direccion, lon:-98.197495, lat:19.04399))	17/09/2010		850,896.11	850,896.11	646,125.86	646,125.86	646,125.86	(ctto: (tipo_obra-Obra, numero_contrato:OPAFEDIS/SMT-201818, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5588177657, importe_modificado:1.5588177657))	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1601.65])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101078447	Proyecto de inversión	10,216,021.00	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0216021, modificado:858673.4))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Persona Y Escolar Del Estado De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Otros proyectos de Inversion	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES		N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:), lon:-98.197495, lat:19.04399))	01/01/2018	01/12/2018	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	8,358,473.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Otros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101076579	Proyecto de inversión	12,098,396.30	(FI: (oclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209839637, modificado:1.67568667))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Per El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Y Rehabilitación De Infraestructura De Salud En Los Municipios De Guadalupe, Tecuánitlan, Tehuacan, Tulcan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171747	N	0	0	0	(meta: [unidad_medida -Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:), lon:-98.197495, lat:19.04399))	27/12/2017	01/04/2018	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	16,675,686.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1150200514696	Adquisición	570,117.51	(FI: (oclo_recurso:2012, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:570117.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150423	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida -Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:156, localidad:0, direccion:), lon:-97.391999, lat:18.642184))	29/04/2015	01/12/2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	(ctto: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-638/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:MAS GESCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.013058887, importe_modificado:2.013058887), ctto2: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:TEK PROYECTOS EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6))	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	(534083/proyecto_I_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150200516687	Adquisición	20,556,486.86	(FI: (oclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0556486867, modificado:2.0556486867))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	1	(meta: [unidad_medida -Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:114, localidad:0, direccion:), lon:-98.197495, lat:19.04399))	29/04/2015	01/12/2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	(ctto: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-622/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:DISTRIBUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.83166687, importe_modificado:2.83166687), ctto2: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG-640/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:INTEGRADORES RCCL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6254952.0, importe_modificado:6254952.0), ctto3: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:SGG/541/2015-FIDICOMISO 2332, contratista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:570936.0, importe_modificado:7162536.0), ctto4: (tipo_obra-Adquisiciones, numero_contrato:DRMSG/278/2015, contratista:TEK PROYECTOS EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6))	(meta: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	(536579/proyecto_I_NICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE091010007481	Proyecto de inversión	1,908,095.19	(FI: (oclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908095.19, modificado:1908095.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAJEF	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juarez Aquiles, Sección, Del Tramo Km 0 Doo Al Km 7.100, En La Localidad De San Antonio Juarez, En El Municipio De Tecuacan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20070112	N	0	0	7.1	(meta: [unidad_medida -Otros, meta:1.0, meta_modificad a:1.0])	(geol: (cve_municipio:193, localidad:0, direccion:), lon:-98.049143, lat:18.844228))	30/03/2007		1,908,095.19	1,908,095.19	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida: Otros, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE09180100122255	Proyecto de inversión	1,333,463.00	(FI: (ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333463.0, modificado:1333462.93))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Gerencia de Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del kilómetro 28 500 Al kilómetro 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilómetros	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20090626	N	0	0	9	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registro dirección, lon:98.197495, lat:19.04399))	07/08/2009		1,333,462.93	1,333,462.93	1,330,702.14	1,330,702.14	1,330,702.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180100170508	Proyecto de inversión	6,178,912.14	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:494904.39))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Y Modernización Del Camino Tipo D Mejorado Tramo Villa Izarra Cárdenas-Paso De Coyula Del km. 0 000 Al km. 2 B10	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171501	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:194, localidad:0, direccion:-, lon:97.669383, lat:20.504991))	02/01/2018		7,433,775.09	7,433,775.09	3,564,168.45	3,564,168.45	3,564,168.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:674.25])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180100176245	Proyecto de inversión	2,134,335.63	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134335.63, modificado:2076432.45))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Remediación De La Cua Del Estudiante Del Dif Estatal Ubicada En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180252	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:98.1975, lat:19.045277))	01/03/2018	01/03/2018	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	1,915,219.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180100176340	Proyecto de inversión	4,999,999.99	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, modificado:484094367))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Pavimentación De La Carretera ; E.C. Presa Ánita Camacho - Tacatcoyan - San Nicolás Huajuapán, Con Una Longitud De 10.0 Kilómetros, Del kilómetro 2 500 Al kilómetro 12 500, En Las Localidades De S	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180369	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:98.197495, lat:19.04399))	01/03/2018		48,480,943.00	48,480,943.00	48,480,943.00	48,480,943.00	48,480,943.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180100176256	Proyecto de inversión	6,652,870.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6652870.0, modificado:6478710.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En San Pedro Museo De Arte, Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180362	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:-, lon:98.1975, lat:19.045277))	01/03/2018	01/03/2018	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	6,647,870.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE181801001507141	Proyecto de inversión	14,883,789.23	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148837892317, modificado:1.08202591917))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 Del Hospital General De Iscar De Matamoros Ubicado En El Municipio De Iscar De Matamoros	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171745	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:-, lon:98.463277, lat:18.60777))	15/02/2018	01/03/2018	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	10,820,259.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:103.58])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180100400690	Proyecto de inversión	248,293,060.23	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.241465301268, modificado:1.241465301268), (FI: (ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:2017, monto:1.07028707888, modificado:1.07028707888), (FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:ESTATAL 2018, monto:1.71236939387, modificado:1.71236939387))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CUENCA NORTE SUR DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA CORREDORES 3 VALSEQUELO CAPU	Puebla	Puebla	Puebla	Sin tipo de proyecto o programa	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20170526	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:5 DE MAYO 725 PTE, lon:98.197495, lat:19.04399))	25/09/2017	22/02/2018	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	124,146,530.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:628.5])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180001393960	Proyecto de inversión	28,308,637.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4141818587, modificado:1.800700317), (FI: (ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estad_mun:ORGANIZACION DRENAJE 2018, monto:797239.26, modificado:797239.26), (FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707159.25, modificado:693850.19))	16-Medio Ambiente Recursos Naturales	1012-FAFEP	5074 Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento / O12-FAFEP	Puebla	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	20181149	N	0	0	15000	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2940.05, meta_modificada:2940.05]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:COLLECTOR 7 OBIENTE, lon:98.197495, lat:19.04399))	26/06/2018	23/09/2018	27,938,709.81	27,938,709.81	27,938,709.81	27,938,709.81	27,938,709.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2940.05])	(1393600/proyecto_INICIO, 1393600/proyecto_5 IN, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_I NICIO, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_5 IN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE09180100074287	Proyecto de inversión	1,484,053.00	(FI: (ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484053.0, modificado:1484053.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pilla Díaz Y Barranca, Colonia Tiliostoc	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20100909	N	0	0	3409.96	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registro dirección, lon:98.197495, lat:19.04399))	20/09/2010		1,484,053.32	1,484,053.32	61,409.10	61,409.10	61,409.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE181801001068941	Proyecto de inversión	126,789.19	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126789.19, modificado:133000.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepalpa (Primera Sección) Municipio De Cuautempan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180348	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:39, localidad:17, direccion:LOCALIDAD DE TEPALPA (PRIMERA SECCION) MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.788055, lat:19.905555))	11/04/2018		123,000.73	123,000.73	123,000.73	123,000.73	123,000.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:477.0])	(1393600/proyecto_INICIO, 1393600/proyecto_5 IN, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_I NICIO, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_5 IN)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14150200015717	Adquisición	2,831,790.77	(FI: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachaco, Pueblo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	1	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:154, localidad:0, direccion: Cobertura Municipio, lon:97.728416, lat:18.864602))	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	3.00	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0]) (geol: (cve_municipio:154, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VEINTE GUERRERO, lon:97.224722, lat:18.581388))	(1393600/proyecto_INICIO, 1393600/proyecto_5 IN, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_I NICIO, 1393600/proyecto_P ROCESO, 1393600/proyecto_5 IN)	(53762/proyecto_P ROCESO, 53762/proyecto_5 IN, 53762/proyecto_IN ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE181801001076625	Proyecto de inversión	6,249,943.65	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6249943.65, modificado:494943.65))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En Infraestructura De Salud En Los Municipios De Chinamta, Acatlán, Tecomatlán, San Miguel Ixtlán, Oajima	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171753	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:98.197495, lat:19.04399))	27/12/2017	01/03/2018	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	4,457,736.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180001131680	Proyecto de inversión	552,926.16	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552926.16, modificado:64021.48))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Rancho Nuevo, Municipio De Vicente Guerrero	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180991	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:195, localidad:11, direccion:RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VEINTE GUERRERO, lon:97.224722, lat:18.581388))	01/06/2018		64,021.48	64,021.48	64,021.48	64,021.48	64,021.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1757.64])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180001131692	Proyecto de inversión	155,649.46	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155649.46, modificado:13439.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Del Pozo Y Privada Mateos Que Beneficiará A La Localidad De Atoyatempan, Del Municipio De Atoyatempan, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181033	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE DEL POZO Y PRIVADA MATEOS, LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, DEL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUE, lon:97.807453, lat:18.578088))	01/06/2018		153,439.24	153,439.24	153,439.24	153,439.24	153,439.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetro, avance:48])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180001140653	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9480757.87))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción De Kosko Y Mejoramiento De La Plaza Principal En La Ciudad De Rafael Lara Grajalés Del Municipio De Rafael Lara Grajalés, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20180699	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:117, localidad:0, direccion:-, lon:97.804651, lat:19.225384))	30/07/2018		9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	9,480,757.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	(1280100/proyecto_INICIO, 1280100/proyecto_5 IN, 1280100/proyecto_P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180001140735	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.00, modificado:7894506.81))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción De Barrio Smart En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181284	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:98.1975, lat:19.046277))	01/07/2018		7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	7,894,506.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE14150200515320	Adquisición	580,151.53	(FI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	0	1	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:115, localidad:13, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300566, lat:19.050494])	29/04/2015	01/12/2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	(meta:1: [unidad_medida: M2, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: M2, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14150200517482	Adquisición	2,831,790.77	(FI: [ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	1	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.434168, lat:18.908848])	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	(meta:1: [unidad_medida: M2, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: M2, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180201075135	Proyecto de inversión	36,876,525.10	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368765251.07, modificado:368765251.07])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De La Plaza Del Productor (Primera Etapa), Ubicada En La Localidad De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180027	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.437777, lat:18.908888])	01/02/2018	01/04/2018	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	35,749,583.37	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19376.23])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:19376.23])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201075126	Proyecto de inversión	269,086.21	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269086.21, modificado:269086.21])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Reparación Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En El Centro De Salud San Marcos, Atlixco, Perteneciente Al	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180035	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:5, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	01/02/2018	01/04/2018	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	267,672.82	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:428.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:428.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201076251	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pastora, San Marcos, Atlixco, Perteneciente Al	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180059	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	01/03/2018	01/03/2018	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	3,494,999.99	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4089.6])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4089.6])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140606	Proyecto de inversión	5,318,973.82	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5318973.82, modificado:5318973.82])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación De Unidad Deportiva De Primera Sección, Incluye Empadame De Canchas De Fútbol, Módulos Sanitarios, Cancha De Usos Múltiples Y Juegos Infantiles En La Localidad De San Martín Tlalamecán	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180038	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:134, localidad:0, direccion:, lon:-98.498163, lat:19.324277])	23/05/2018	01/08/2018	5,107,958.59	5,107,958.59	4,640,590.32	4,640,590.32	4,640,590.32	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.63])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180014000566	Acción	23,500,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23500000.0, modificado:23500000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL SANTA ROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Puebla	Cultura y turismo	Sin identificar	SMT	20181094	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5232.92, meta_modificada: 5232.92)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:14 PONIENTES Y NORTE, lon:-98.187495, lat:19.043999])	14/09/2018	10/02/2019	23,359,999.09	23,359,999.09	9,107,801.69	9,107,801.69	9,107,801.69	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3946.2])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3946.2])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201144706	Proyecto de inversión	158,580,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158580000.0, modificado:158580000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción Del Cuartel Metropolitano De Tehuacán Ubicado En El Municipio De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20180015	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:156, localidad:0, direccion:, lon:-97.391999, lat:18.462184])	30/07/2018		156,500,925.83	156,500,925.83	156,374,419.66	156,374,419.66	156,374,419.66	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201076253	Proyecto de inversión	5,332,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5332000.0, modificado:5332000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Central Estatal "Lic. Miguel de La Madrid Hurtado", Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180040	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	01/03/2018	01/04/2018	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	5,327,000.00	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2364.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2364.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201076365	Proyecto de inversión	19,151,161.89	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19151161.89, modificado:19151161.89])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación De La Carretera La Venta - San Diego El Original, Con Una Longitud De 5.05 Kilómetros, Del kilómetro 0 000 Al kilómetro 1.050, En Las Localidades De La Venta, San Juan Valbuena Y San Di	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180073	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Kilometro, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:69, localidad:0, direccion:, lon:-98.541532, lat:18.770708])	01/03/2018		18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	18,357,769.94	(meta:1: [unidad_medida: Kilometro, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: Kilometro, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201075589	Proyecto de inversión	6,178,912.14	(FI: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6178912.14, modificado:6178912.14])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martín Texmelicán, Ubicado En El Tramo Calle Florencia Episcopa Cuauac Del Carmen, Cuarta Etapa	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20170852	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:132, localidad:0, direccion:, lon:-98.455516, lat:19.282938])	27/12/2017		6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	6,152,278.89	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE10130300197246	Proyecto de inversión	1,866,964.55	(FI: [ciclo_recurso:2010, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866964.55, modificado:1866964.55])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Pavimentación De La Calle Prolegación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Poniente En La Colonia Revolucionaria Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	20070438	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.043999])	09/07/2007		655,021.65	655,021.65	-	-	-	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE009170401044794	Proyecto de inversión	1,936,473.65	(FI: [ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936473.65, modificado:1936473.65])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Allende En Cuyauac De Andrade	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171263	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:42, localidad:42, direccion:, lon:-98.186445, lat:18.492899])	23/12/2017	27/12/2017	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	1,654,965.48	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1450.0])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1450.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE171704010405016	Proyecto de inversión	2,290,049.98	(FI: [ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290049.98, modificado:2290049.98])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Construcción Del Ramal De Pesaje Histórico S De Mayo Tercera Etapa Casa De Asistencia Social Barrio De Anenitlan, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20171592	N	0	0	0	0	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon:-98.1975, lat:19.045277])	15/11/2017	01/12/2017	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	2,290,049.98	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE17010100074072	Proyecto de inversión	3,400,000.00	(FI: [ciclo_recurso:2007, ramo:33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0])	33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1012-FAFEP	Construcción Del Tramo "BT" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del kilómetro 33.251.00 Al km 33.807.33, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20060411	N	0	0	2.67		(meta:1: unidad_medida: Kilometro, meta:1.0, meta_modificada: 2.68)	(geo:1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-98.197495, lat:19.043999])	09/10/2006		3,400,000.00	3,400,000.00	511,551.12	511,551.12	511,551.12	(meta:1: [unidad_medida: Kilometro, avance:2.68])	(meta:1: [unidad_medida: Kilometro, avance:2.68])	En Ejecución	Validado avances



OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180201131697	Proyecto de inversión	245,901.14	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:245901.14, modificado:241794.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Drenaje Sanitario En Colonia Los Paredones, Que Beneficiará A La Localidad De Venta Grande, Del Municipio De Huachangango, Pue	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181130	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0.6))	(geo:1 [(socio_municipio:71, localidad:37, direccion:COLONIA LOS PAREDONES, LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, DEL MUNICIPIO DE HUACHANGANGO, PUE., lon:-98.098611, lat:20.118611)])	01/06/2018		241,794.60	241,794.60	241,794.60	241,794.60	241,794.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: kilómetros, avance:0.6))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201131700	Proyecto de inversión	278,713.54	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:278713.54, modificado:274477.1))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Lizama Cárdenas, Calle Pedros, Calle Evans, Calle 5 De Octubre Y Calle Prolongación De Benito Juárez De La Localidad De Gilberto Camacho, Petenencuete de A	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181169	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0.61))	(geo:1 [(socio_municipio:197, localidad:4, direccion:CALE LIZAMO CARDENAS, CALLE CEDROS, CALLE EVANHO CALLE 5 DE OCTUBRE Y CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, PETENENCUETE DE A, lon:-97.884676, lat:20.374846)])	01/06/2018		274,477.10	274,477.10	274,477.10	274,477.10	274,477.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: kilómetros, avance:0.61))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140790	Proyecto de inversión	2,576,749.91	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2576749.91, modificado:2563930.26))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Señalización Y Semáforización De La Carretera Oriental-Tehuacanahua Por Cruce De Acceso A Las Instalaciones De La Industria Militar Denominada "La Celeda", Ubicados En El Municipio De Oriental,	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20181293	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Pistas, meta:1.0, meta_modificada:1.77.0))	(geo:1 [(socio_municipio:108, localidad:0, direccion:), lon:-97.619511, lat:19.375803]])	01/07/2018		2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	2,563,930.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Pistas, avance:77.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400661	Proyecto de inversión	2,951,497.31	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2951497.31, modificado:2908481.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDORTIVO EN EL TECNOLOGICO NACIONAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA.	Puebla	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SMT	20181327	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:4634.88, meta_modificada:4634.84))	(geo:1 [(socio_municipio:156, localidad:1, direccion: Ubramiento Tecnológico SN, Santa María Coapan, Sta María Coapan, 7370 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.919999, lat:18.462184)])	04/07/2018	05/07/2018	2,808,481.92	2,808,329.74	2,808,329.74	2,808,329.74	2,808,329.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4634.84))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180301400848	Proyecto de inversión	1,541,194.95	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1541194.95, modificado:1541194.95))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GERONTOLÓGICA SISTEMA ESTATAL DE CASA DEL ABUE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SMT	20181420	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:5178.93, meta_modificada:5178.93))	(geo:1 [(socio_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Nte. 1818, Santa Anita, 72090 Puebla, Pue., México, lon:-98.197499, lat:18.048999)])	07/08/2018	30/09/2018	1,500,972.09	1,500,972.09	1,088,990.73	1,088,990.73	1,088,990.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4352.37))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE181802011076198	Proyecto de inversión	600,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:600000.0, modificado:58028.22))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción Parcial Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre Del 2017 En El Museo Regional Cholula, Municipio Por San Andrés Cholula, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180130	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:119, localidad:1, direccion:), lon:-98.29972, lat:19.00111]])	01/03/2018	01/04/2018	588,028.22	588,028.22	588,028.22	588,028.22	588,028.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE181802011075138	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1500000.0, modificado:1495600.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción Y Rehabilitación Por Daños Ocasionados Por El Sismo Del 19 De Septiembre De 2017 En La Biblioteca Pública Metepac, Municipio De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180331	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:119, localidad:1, direccion:), lon:-98.473777, lat:18.908888)])	01/02/2018	01/04/2018	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140546	Proyecto de inversión	2,734,331.11	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2734331.11, modificado:2676331.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Mantenimiento A Las Oficinas Del Centro Integral De Servicios De Tehuacan, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20180818	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:155, localidad:0, direccion:), lon:-97.919999, lat:18.462184)])	08/05/2018	01/08/2018	2,676,331.11	2,224,111.85	2,224,111.85	2,224,111.85	2,224,111.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.833))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE181802011075129	Proyecto de inversión	8,503,312.41	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8503312.41, modificado:8393289.88))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Terminal De Chichapaq On La Línea 1 De La Red Del Sistema De Transporte Articulado "Ruta", Municipio De Amozoc, Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20180071	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Lots, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:15, localidad:1, direccion:), lon:-98.046, lat:19.04611]])	01/03/2018	01/04/2018	8,393,289.98	8,393,289.98	347,308.55	347,308.55	347,308.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lots, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201140685	Proyecto de inversión	7,200,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:7200000.0, modificado:7200000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Remodelación Y Rehabilitación Del Inmueble Del DIF, Ubicados En El Hospital De San Juan De Dios, Estado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTE	20181008	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:114, localidad:0, direccion:), lon:-98.197499, lat:18.048999)])	29/05/2018	01/08/2018	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	7,178,183.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201135279	Proyecto de inversión	8,743,359.79	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:8743359.79, modificado:8743359.79))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal Del Municipio De Nopalucan	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181065	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:104, localidad:0, direccion:), lon:-97.832838, lat:19.216000]])	06/07/2018	01/10/2018	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	8,431,713.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201135284	Proyecto de inversión	4,287,768.31	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4287768.31, modificado:4287768.31))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Estructural Del Puente Los Leones, Ubicados En El Municipio De Chietla En La Carretera De Matamoros Atlixco Y Av. Victoria Cerca De San Miguel La Toma, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	administración y control de obra	20181074	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.440.75))	(geo:1 [(socio_municipio:51, localidad:0, direccion:), lon:-98.578153, lat:18.519395)])	06/07/2018	01/10/2018	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	4,228,904.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:540.75))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401486409	Acción	4,500,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4500000.0, modificado:4500000.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE RIEL EN EL TRAMO FERROVIARIO KM VC 0932.03 CON SU IGUALDAD 1+1179 AL KM VC 0 442.33 CON SU IGUALDAD 11 +682.30, DEL TRON TURISTICO PUEBLA - CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE CUAUHLANCIINGO, PUEBLA.	Puebla	Cauquahuancingo	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	1	N	0	0	25104	(meta: (unidad_medida kilometros, meta:123.15, meta_modificada:123.15))	(geo:1 [(socio_municipio:41, localidad:1, direccion:Cauquahuancingo, lon:-98.2731, lat:19.093974)])	30/11/2018	27/02/2019	4,448,840.00	4,448,840.00	306,816.55	306,816.55	306,816.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances	
2018	4	PUE180401500956	Proyecto de inversión	6,194,704.27	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:6194704.27, modificado:6194704.27))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. Ayuntamiento de Tepeaca	20181862	N	0	0	3500	(meta: (unidad_medida Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0))	(geo:1 [(socio_municipio:184, localidad:1, direccion: Blvd. Cuauhuancingo Sur 300, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90183067, lat:18.96559265)])	28/12/2018	27/03/2019	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	6,194,704.27	(cto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:TEP20181862-0-13, contrato:GRUPO CONSTRUCTORA MANCER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, monto:1.0925514467, importe_modificado:1.0925514467))	(meta: (unidad_medida: Metros lineales, avance:2500.0))	(1500956/proyecto_RINICI)	En Ejecución	Registrado avances
2018	4	PUE09170401055024	Proyecto de inversión	10,705,975.65	(FI: (socio_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:107059756567, modificado:1.07059756567))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atlix, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla.	Puebla	Pahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	20171076	N	0	0	0	(meta: (unidad_medida Metros, meta:1.0, meta_modificada:3500.0))	(geo:1 [(socio_municipio:109, localidad:0, direccion:), lon:-98.14991, lat:20.375700]])	12/10/2017		10,705,975.65	10,705,975.65	10,705,975.65	10,705,975.65	10,705,975.65	(cto:1 (tipo_obra:Otra, numero_contrato:APP/PL/PE/001/2017, contratista:MARIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLÁN PUEBLA, monto:1.746835367, importe_modificado:1.746835367))	(meta: (unidad_medida: Metros, avance:5000.0))	(1191882/proyecto_RINICIO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401489489	Proyecto de inversión	4,165,650.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:4165650.0, modificado:4165650.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED.42) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21M5J06S17, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181746	N	0	0	7064	(meta: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:114, localidad:1, direccion: direccion:NINGUNO NINGUNO 0, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.2019, lat:19.0433)])	26/11/2018	25/12/2018	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	4,157,500.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Registrado avances
2018	4	PUE180401489490	Proyecto de inversión	3,394,542.29	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:3394542.29, modificado:3394542.29))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO (ED.42) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA CLAVE 21M5J06S19, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181747	N	0	0	7064	(meta: (unidad_medida Lots, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:114, localidad:1, direccion: direccion:NINGUNO NINGUNO 0, HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA,PUEBLA,PUEBLA, lon:-98.2019, lat:19.0433)])	21/11/2018	10/12/2018	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	3,141,142.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lots, avance:0.0))		En Ejecución	Registrado avances
2018	4	PUE18180201074396	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:250000.0, modificado:249284.99))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Ángel Itzás Quiroz Clave 21a00R08, Ubicado En La Localidad De San Vicente Bogaques, Municipio De Acapulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180012	N	0	0	56	(meta: (unidad_medida Lots, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:134, localidad:15, direccion:), lon:-98.06, lat:18.279722]])	15/02/2018	01/04/2018	249,284.99	249,284.99	249,284.99	249,284.99	249,284.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Lots, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201074398	Proyecto de inversión	755,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres_12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:755000.0, modificado:753842.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En El Bachillerato Cuauhtémoc Clave 21e0b0676, Ubicado En El Cabecera Municipal De Tlaxiimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180013	N	0	0	118	(meta: (unidad_medida Lots, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1 [(socio_municipio:188, localidad:1, direccion:), lon:-98.572777, lat:18.893888)])	01/03/2018		753,842.51	753,842.51								

OCLTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180101074528	Proyecto de inversión	999,244.53	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999244.53, modificado:99726.03))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Del C.E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 216bh0010, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acapulco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El D	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180036	N	0	0	468	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, lon:-98.048611, lat:18.203333])	02/03/2018		997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	997,266.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074535	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7986751.72))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Construcción De Un Laboratorio Y Aulas Para La Carrera De Ingeniería Civil, En El Instituto Tecnológico Superior De Tlaxiahuacalpan Clave 21msu1240h, Ubicado En El Municipio De Tlaxiahuacalpan, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180058	N	0	0	201	(meta:1: [unidad_medida: Almetros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:186, localidad:57, direccion:, lon:97.526111, lat:19.814722])	23/03/2018		7,986,751.75	7,986,751.75	7,330,450.89	7,330,450.89	7,330,450.89	7,330,450.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Almetros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074641	Proyecto de inversión	527,734.74	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527734.74, modificado:526876.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 175 Clave 216bh1111, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Cuauhtémoc, Municipio De Tochimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180066	N	0	0	51	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:188, localidad:3, direccion:, lon:-98.693166, lat:18.889346])	07/03/2018	01/05/2018	526,876.07	526,876.07	526,876.07	526,876.07	526,876.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074643	Proyecto de inversión	367,822.68	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367822.68, modificado:365822.02))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Dolores De Puebla Clave 216d0423, Ubicado En La Localidad De San Félix Río, Municipio De Tlaxiahuacalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180072	N	0	0	47	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:176, localidad:6, direccion:, lon:-98.550277, lat:18.202277])	07/03/2018	01/06/2018	365,822.02	365,822.02	365,822.02	365,822.02	365,822.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074654	Proyecto de inversión	257,390.88	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257390.88, modificado:254853.12))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Capel Itzacar Clave 216d12290, Ubicado En La Cabecera Municipal De Itzacar De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180074	N	0	0	32	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:85, localidad:11, direccion:, lon:-98.468177, lat:18.832117])	07/03/2018	01/05/2018	254,853.12	254,853.12	190,825.59	190,825.59	190,825.59	190,825.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074711	Proyecto de inversión	481,348.43	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481348.43, modificado:478604.26))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Cuicatli Clave 216d0804h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huachichilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180083	N	0	0	151	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:89, localidad:59, direccion:, lon:-98.544433, lat:18.779333])	07/03/2018	01/05/2018	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	478,604.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074801	Proyecto de inversión	374,999.90	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374999.9, modificado:373163.51))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Emiliano Zapata Clave 216d0304, Ubicado En La Localidad De Colonia Agrícola De Ocotlán, Colonia San José, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180090	N	0	0	70	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:19, localidad:69, direccion:, lon:-98.544444, lat:18.292922])	07/03/2018	01/05/2018	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	373,160.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074825	Proyecto de inversión	171,164.19	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171164.19, modificado:169237.11))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica Núm. 135 "Cinturino" Clave 216d0140h, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Tehuacanigo, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180094	N	0	0	38	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:10, localidad:68, direccion:, lon:-98.403333, lat:18.779333])	07/03/2018	01/05/2018	169,237.11	169,237.11	169,237.11	169,237.11	169,237.11	169,237.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074417	Proyecto de inversión	506,603.05	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506603.05, modificado:504106.17))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Telebachillerato Comunitario Núm. 5 Clave 216d0902h, Ubicado En La Localidad De Zaragoza De La Luz, Municipio De Tulancingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180102	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:191, localidad:7, direccion:, lon:-98.173055, lat:18.051666])	07/03/2018		504,106.17	504,106.17	504,106.17	504,106.17	504,106.17	504,106.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074467	Proyecto de inversión	248,870.98	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248870.98, modificado:247442.24))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Profesor Rodolfo Mendivil Reyes Clave 216d0839h, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Yaxacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180104	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:127, localidad:26, direccion:, lon:97.917076, lat:18.239933])	07/03/2018		247,442.24	247,442.24	247,442.24	247,442.24	247,442.24	247,442.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074476	Proyecto de inversión	282,317.23	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282317.23, modificado:279530.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Fray Bartolomé De Las Casas Clave 216d10010h, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chilá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180105	N	0	0	71	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:55, localidad:1, direccion:, lon:-98.019744, lat:18.417222])	07/03/2018		279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	279,530.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074481	Proyecto de inversión	121,196.64	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121196.64, modificado:120203.81))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 216d0787h, Ubicado En La Localidad De San Vicente Coyotepec, Municipio De Coyotepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180106	N	0	0	25	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:37, localidad:1, direccion:, lon:-97.831888, lat:18.405833])	07/03/2018		120,020.81	120,020.81	120,020.81	120,020.81	120,020.81	120,020.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074497	Proyecto de inversión	125,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123786.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Prim. Gral. Ignacio Zaragoza Clave 216d1552h, Ubicado En La Localidad De Tochimilcingo, Municipio De San Diego La Mesa Tochimilcingo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180108	N	0	0	92	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:121, localidad:1, direccion:, lon:-98.393555, lat:18.018033])	07/03/2018		123,786.13	123,786.13	123,786.13	123,786.13	123,786.13	123,786.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074503	Proyecto de inversión	248,856.68	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248856.68, modificado:246420.33))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Técnica 27 Progresiva Clave 216d09020h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180109	N	0	0	258	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon:-98.019744, lat:18.417222])	07/03/2018		246,420.33	246,420.33	246,420.33	246,420.33	246,420.33	246,420.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074437	Proyecto de inversión	141,785.79	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141785.79, modificado:140404.00))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes Clave 216d08070h, Ubicada En La Localidad De Chautepetec (Santo Domingo), Municipio De Tepetz de Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180111	N	0	0	82	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:169, localidad:7, direccion:, lon:-97.990737, lat:18.486699])	07/03/2018		140,404.06	140,404.06	140,404.06	140,404.06	140,404.06	140,404.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074518	Proyecto de inversión	285,909.13	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285909.13, modificado:284288.22))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Tonatiuh Clave 216d0306h, Ubicado En La Localidad De San Pedro Atlixco, Municipio De Tlaxiahuacalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180112	N	0	0	51	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:175, localidad:5, direccion:, lon:-98.476944, lat:18.889555])	07/03/2018		284,288.22	284,288.22	284,288.22	284,288.22	284,288.22	284,288.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074538	Proyecto de inversión	562,706.21	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562706.21, modificado:558871.37))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Álvaro Obregón Clave 216d1286h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180123	N	0	0	354	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:, lon:-98.437777, lat:18.908888])	07/03/2018		555,871.37	555,871.37	555,871.37	555,871.37	555,871.37	555,871.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074615	Proyecto de inversión	375,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373161.15))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Miguel Hidalgo Clave 216d0208h, Ubicado En La Localidad De Huachimantla, Municipio De Jobalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180125	N	0	0	75	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:87, localidad:6, direccion:, lon:-98.966388, lat:18.279333])	07/03/2018		373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	373,161.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074633	Proyecto de inversión	887,668.84	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887668.84, modificado:884154.3))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Núm. 123 Clave 216bh1096h, Ubicado En La Localidad De Colónias, Municipio De Tlaxiahuacalpan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180128	N	0	0	15	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0]) (geol: [cve_municipio:176, localidad:7, direccion:, lon:-98.572322, lat:18.576111])	07/03/2018		884,154.30	884,154.30	884,154.30	884,154.30	884,154.30	884,154.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074441	Proyecto de inversión	1,216,686																													

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE18180101074444	Proyecto de inversión	385,444.96	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385444.96, modificado:383938.83))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Pablo Neruda Clave 214d90299, Ubicado En La Localidad De Tula, Municipio De Tepetztlaco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:169, localidad:18, direccion:, lon: 97.909702, lat:18.539444))	20180158	N	0	0	55		07/03/2018		383,938.83	383,938.83	383,938.83	383,938.83	383,938.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074460	Proyecto de inversión	132,995.64	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132995.64, modificado:131699.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Margarita Maza De Juárez Clave 216d904271, Ubicada En La Localidad De La Flores, Municipio De Tlaxiaco De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:169, localidad:4, direccion:, lon: 98.010509, lat:18.539433))	20180160	N	0	0	113		07/03/2018		131,699.32	131,699.32	131,699.32	131,699.32	131,699.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074470	Proyecto de inversión	451,198.37	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451198.37, modificado:446951.32))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Niños Héroes Clave 216d02270, Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tlanguanmático, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:175, localidad:0, direccion:, lon: 98.448219, lat:18.777593))	20180179	N	0	0	27		07/03/2018		446,951.32	446,951.32	446,951.32	446,951.32	446,951.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074492	Proyecto de inversión	249,628.82	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249628.82, modificado:246359.47))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Carmen Serdán Clave 216d08311, Ubicada En La Localidad De Solares De Tenexepa, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:19, localidad:48, direccion:, lon: 98.434168, lat:18.908848))	20180181	N	0	0	39		07/03/2018		246,359.47	246,359.47	246,359.47	246,359.47	246,359.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074588	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497536.14))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216d90195, Ubicada En La Localidad De Olmetlán, Municipio De Tecomanillo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:155, localidad:0, direccion:, lon: 98.314273, lat:18.110966))	20180191	N	0	0	68		07/03/2018		497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074593	Proyecto de inversión	136,111.92	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136111.92, modificado:131595.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Gustavo Adolfo Bequer Clave 216d01806, Ubicada En La Localidad De La Galaxia, Municipio De Tlaxiaco De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:85, localidad:0, direccion:, lon: 98.466406, lat:18.602211))	20180192	N	0	0	95		07/03/2018		135,195.07	135,195.07	135,195.07	135,195.07	135,195.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074651	Proyecto de inversión	125,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124411.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Justo Sierra Méndez Clave 216d12066, Ubicada En La Localidad De San Francisco De Asís, Municipio De Tehuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:157, localidad:0, direccion:, lon: 98.276126, lat:18.33714))	20180199	N	0	0	23		07/03/2018		124,411.13	124,411.13	124,411.13	124,411.13	124,411.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074727	Proyecto de inversión	2,114,175.75	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114175.75, modificado:2111377.39))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Jaime Torres Bodet Clave 216d0809W, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochitlan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:108, localidad:0, direccion:, lon: 98.572166, lat:18.89224))	20180232	N	0	0	302		07/03/2018		2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	2,111,377.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101075070	Proyecto de inversión	507,555.79	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507555.79, modificado:247750.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Del C.E. General Emiliano Zapata Clave 216d9735, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chautla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:, lon: 98.603888, lat:18.183))	20180419	N	0	0	296		23/04/2018		247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	247,750.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:0.3)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101075073	Proyecto de inversión	1,053,432.68	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053432.68, modificado:1053432.68))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 216d9734, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huauquehula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:69, localidad:59, direccion:, lon: 98.544423, lat:18.77933))	20180420	N	0	0	403		23/04/2018		1,053,432.68	1,053,432.68	1,053,432.68	855,903.63	855,903.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101141235	Proyecto de inversión	11,000,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.08095162E7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Ampliación De Edificio Que Consiste En La Construcción De 4 Aulas Didácticas, Módulo Sanitario, Escaleras Y Obra Exterior, En El Instituto De Administración Pública, Ubicado En Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:, lon: 98.1976, lat:18.04277))	20180626	N	0	0	1539819		12/06/2018		10,980,951.62	10,980,951.62	10,980,951.62	9,832,983.15	9,832,983.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE1800101389741	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9991879.131))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	AMPLIACION DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y AUDITORIO (SEGUNDA ETAPA) EN EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:685.64, meta:1.0: meta_modificada: ±685.64)	(geol: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Sin Nombre, Héroes Puebla De Zaragoza, Puebla, Puebla, lon:98.188492, lat:18.048253))	20181316	N	0	0	1539819		11/07/2018	06/01/2019	9,991,879.21	9,991,879.21	9,991,879.21	5,611,423.24	5,611,423.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:24.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101076446	Proyecto de inversión	7,992,650.40	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992650.4, modificado:3.207710558E8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Calabrado Ante El Bna Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado	Puebla	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Otros, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399))	20089020	N	0	0	0		01/01/2018	30/01/2018	330,771,055.80	330,771,055.80	330,771,055.80	330,771,055.80	330,771,055.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Otros, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101076459	Proyecto de inversión	62,288,665.45	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.22886654E7, modificado:2.58986869E8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Calabrado Ante Bna Bancamer SA. Por El Gobierno Del Estado	Puebla	Gobierno de la Entidad	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Otros, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.04399))	20109007	N	0	0	0		01/01/2018	01/03/2018	258,986,869.84	258,986,869.84	258,986,869.84	258,986,869.84	258,986,869.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Otros, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180401484948	Proyecto de inversión	10,000,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	TERMINACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS QUE CONSISTE EN ADQUISICIÓN DE ACABADOS, INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONUMÁTICO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PAVIMENTACIÓN EN LA CASA DE JUSTICIA PARA ADULSCENTES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:110, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO EN SAN ANDRES CHOLULA,SAN ANDRES CHOLULA,PUEBLA, lon:98.295388, lat:18.910298))	20181743	N	0	0	10439		29/11/2018	27/05/2019	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	9,989,439.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2018	4	PUE17170401049568	Proyecto de inversión	3,698,362.27	(FI: (sco_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698362.27, modificado:369463.91))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Carmen Serdán Clave 216d1228A, Ubicada En El Municipio De Tlaxiaco De Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:85, localidad:50, direccion:, lon: 98.556929, lat:18.539888))	20173004	N	0	0	769		08/01/2018		3,694,663.91	3,694,663.91	3,694,663.90	3,694,663.90	3,694,663.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)	lote: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:CAPCEE-167/2017-C-M, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTORES CIENFOSA S.A. DE C.V., convocante:CAPCEE, monto:3694663.91, importe_modificado:3694663.91)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074299	Proyecto de inversión	375,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:373968.75))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria Quetzalcóatl Clave 216d0929A, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:147, localidad:5, direccion:, lon: 98.07232, lat:18.39611))	20180007	N	0	0	29		15/02/2018	01/05/2018	373,968.75	373,968.75	373,968.75	373,968.75	373,968.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074488	Proyecto de inversión	1,005,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005000.0, modificado:1003336.70))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En El Bachillerato Guillermo González Camarena Clave 216d0314L, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:125, localidad:1, direccion:, lon: 98.344722, lat:19.026944))	20180030	N	0	0	74		02/03/2018		1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	1,002,336.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074527	Proyecto de inversión	381,361.99	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381361.99, modificado:378419.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Morelos Clave 216d9029, Ubicada En La Localidad De Gabino Barreda, Municipio De San Jerónimo Axtatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:127, localidad:2, direccion:, lon: 97.95683, lat:18.168053))	20180114	N	0	0	62		07/03/2018		378,419.52	378,419.52	378,419.52	378,419.52	378,419.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074586	Proyecto de inversión	400,076.20	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400076.2, modificado:398114.54))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria José Miguel Palencia Clave 216d2729B, Ubicada En La Localidad De Atlixco, Municipio De Atlixco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Sin identificar	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada: ±1.0)	(geol: (cve_municipio:19, localidad:																			

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE1818010174665	Proyecto de inversión	505,862.88	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505862.88, modificado:501163.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Albergue Escolar Ignacio Zaragoza Clave 21a00919, Ubicado En La Localidad De Gabino Barredo, Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180133	N	0	0	150	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:127, localidad:2, direccion:, lon:-97.95363, lat:18.168053])	07/03/2018		501,163.04	501,163.04	501,163.04	501,163.04	501,163.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174693	Proyecto de inversión	836,667.86	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836667.86, modificado:832320.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 109 Clave 21a01175v, Ubicado En La Localidad De San Manuel La Parota, Municipio De Izúcar De Matamoras, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180138	N	0	0	38	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:85, localidad:25, direccion:, lon:-98.4925, lat:18.374665])	07/03/2018		832,520.65	832,520.65	832,520.65	832,520.65	832,520.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174705	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49036.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21a02078, Ubicado En La Localidad De Barrio Santiago Ixmiquilpan, Municipio De Atlixán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180140	N	0	0	31	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:3, localidad:27, direccion:, lon:-98.24188, lat:18.019722])	07/03/2018		495,036.13	495,036.13	495,036.13	495,036.13	495,036.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174746	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Juan Escutla Clave 21a02133h, Ubicado En La Localidad De La Palma (El Timbre), Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180149	N	0	0	21	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:51, localidad:51, direccion:, lon:-98.602692, lat:18.474438])	30/03/2018		247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174770	Proyecto de inversión	612,883.30	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612883.3, modificado:608842.73))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21a02095, Ubicada En La Localidad De San Pedro Cayavá, Municipio De Cayavá De Andrade, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180153	N	0	0	146	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:42, localidad:42, direccion:, lon:-98.186446, lat:18.492893])	30/03/2018		608,342.73	608,342.73	182,502.82	182,502.82	182,502.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174830	Proyecto de inversión	1,017,681.53	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017681.53, modificado:1012707.84))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21a02700, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Yucatán, Municipio De Tehuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180166	N	0	0	235	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:188, localidad:6, direccion:, lon:-98.90844, lat:18.030831])	07/03/2018		1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	1,012,707.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174755	Proyecto de inversión	464,822.47	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464822.47, modificado:461389.17))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21e0203a, Ubicada En La Localidad De San Francisco Huilongo, Municipio De Tehuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180202	N	0	0	44	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:188, localidad:0, direccion:, lon:-98.572166, lat:18.892924])	07/03/2018		461,309.17	461,309.17	461,309.17	461,309.17	461,309.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174695	Proyecto de inversión	538,214.92	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538214.92, modificado:534832.19))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 Clave 21a02003a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180224	N	0	0	865	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:19, localidad:6, direccion:, lon:-98.434168, lat:18.998483])	07/03/2018		534,832.19	534,832.19	534,832.19	534,832.19	534,832.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010175055	Proyecto de inversión	439,718.95	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439718.95, modificado:434241.94))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Primaria Virgilio Anaya Clave 21a02720, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180254	N	0	0	402	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:19, localidad:16, direccion:, lon:-98.413985, lat:18.888205])	04/05/2018		434,241.94	434,241.94	434,241.94	434,241.94	434,241.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010175058	Proyecto de inversión	375,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374733.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21e0203g, Ubicada En La Localidad De San José De Gracia, Municipio De Molcaxac, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180266	N	0	0	82	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:98, localidad:4, direccion:, lon:-97.847222, lat:18.643333])	05/04/2018		374,733.07	374,733.07	374,733.07	374,733.07	374,733.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010175065	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:549124.44))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 181 Clave 21a0115396, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexco, Municipio De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180271	N	0	0	25	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:51, localidad:27, direccion:, lon:-98.296666, lat:18.461111])	05/04/2018		549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	549,124.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.2])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010175075	Proyecto de inversión	505,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:503623.52))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato José María Morelos Y Pavón Clave 21e0201a, Ubicado En La Localidad De San Francisco Tepehuacán, Municipio De Coahuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180421	N	0	0	60	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:33, localidad:5, direccion:, lon:-98.702422, lat:18.836944])	23/04/2018		503,623.52	503,623.52	503,623.52	503,623.52	503,623.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818020141333	Proyecto de inversión	976,442.78	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976442.78, modificado:971717.29))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Mejoramiento Y Obra Exterior, En La Primaria General Emiliano Zapata (Albergue Indígena) Clave 21a0d037a, Ubicada En La Localidad De Miraflores, Municipio De Amatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180769	N	0	0	110	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:14, localidad:5, direccion:, lon:-97.81134, lat:20.046563])	30/05/2018		971,717.29	971,717.29	971,717.29	971,717.29	971,717.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1717040105036	Proyecto de inversión	1,638,967.20	(FI: (socio_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638967.2, modificado:1775291.17))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pahuatlán De Valle, Municipio De Pahuatlán, Estado De Puebla.	Pahuatlán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H. AYUTAMIENTO DE PUAHUATLÁN	20171485	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:34500.0]) (geol: [cve_municipio:109, localidad:0, direccion:, lon:-98.14991, lat:20.757576])	22/11/2017		1,775,291.17	1,775,291.17	1,775,291.17	1,775,291.17	1,775,291.17	(toto:1 (tipo_obra, numero_contrato:APP/1/PEN02/2017, contrato:GRUPO CONSTRUCTO MARCAR Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUAHUATLÁN PUEBLA, monto:2.99805714E7 importe_modificado:2.99805714E7))	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34000.0])	(1191877/proyecto_1191877/proyecto_f IN)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174634	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248705.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Quintadecid Clave 21a01255, Ubicado En La Localidad De Cacaloxitlán, Municipio De Huaquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180264	N	0	0	322	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:69, localidad:64, direccion:, lon:-98.490646, lat:18.786392])	07/03/2018	01/05/2018	248,705.07	248,705.07	248,705.07	248,705.07	248,705.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE180401502276	Proyecto de inversión	13,122,183.24	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13122183247, modificado:13122183247))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CARMELITAS CON CONCRETO HIRALUADO DEL K.M 4+220 A KM 5+156.12, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20170538	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1296.12]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Blvd. Carmelitas, La Carmelita, Puebla, Pue., México, lon:-98.2619708, lat:18.9906503])	11/10/2017	08/03/2018	13,122,183.24	13,122,183.24	11,772,762.44	11,772,762.44	11,772,762.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1296.83])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502458	Proyecto de inversión	15,179,407.68	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15179407687, modificado:15179407687))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 18 SUR UBICADA ENTRE LA AV. SAN CLAUDIO Y DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SMT	20181492	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:5806.41, meta_modificad a:5806.41]) (geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Calle E 6142, Col. Miguel Alemán, 72070 Puebla, Pue., México, lon:-98.20163727, lat:19.00457099])	23/11/2018	20/04/2019	15,179,407.68	15,179,407.68				(toto:1 (tipo_obra, numero_contrato:CP/PNU4/SMT- SUBIAR, contratos:GRUPO DE CONSULTORIA EN CONSTRUCCION LISANAHMBC, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.872041803E7 importe_modificado:3.872041803E7))	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE1818010174382	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49840.0))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Mariano Jiménez Clave 21a0003B, Ubicada En La Localidad De San Mateo Mimigapan, Municipio De Zacapala, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180009	N	0	0	19	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:206, localidad:17, direccion:, lon:-98.1575, lat:18.524444])	01/03/2018		498,940.00	498,940.00	149,682.00	149,682.00	149,682.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE1818010174494	Proyecto de inversión	595,535.65	(FI: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595535.6, modificado:594271.12))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 21a0003B, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatlán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180031	N	0	0	62	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0]) (geol: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:, lon:-98.26511, lat:18.574722])	05/03/2018		594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	594,271.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.89])		En Ejecución	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FINANCIOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180101074542	Proyecto de inversión	76,211.27	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76211.27, modificado:61350.9))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Pitzincalli Clave 21491007, Ubicado En La Localidad De El Planarun (San José El Planarun), Municipio De Coahuila, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180038	N	0	0	15	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:32, localidad:3, direccion:, lon: -98.70009, lat:18.294621))	02/03/2018		61,350.90	61,350.90	61,350.90	61,350.90	61,350.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074697	Proyecto de inversión	261,483.36	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261483.36, modificado:25298.46))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Lázaro Cárdenas Clave 21dcd1000, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180139	N	0	0	16	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:147, localidad:5, direccion:, lon: 98.072222, lat:18.396111))	07/03/2018		259,046.46	259,046.46	259,046.46	259,046.46	259,046.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075063	Proyecto de inversión	500,000.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:28042.81))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Licenciado José Visoanetas Clave 21491009, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tacahú de Matamoros, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180270	N	0	0	143	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:85, localidad:117, direccion:, lon: 98.466117, lat:18.832117))	05/04/2018		280,362.81	280,362.81	280,362.81	280,362.81	280,362.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075067	Proyecto de inversión	375,000.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374732.04))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Telesecundaria Luis Donaldo Coloso Murruta Clave 214910786, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Victoria, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180272	N	0	0	46	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:92, localidad:4, direccion:, lon: 97.848833, lat:18.536833))	05/04/2018		374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	374,732.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0-45])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074431	Proyecto de inversión	159,085.09	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159085.09, modificado:157730.29))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Narciso Bassoli Clave 21dcd0863, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepesi De Rodríguez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180103	N	0	0	18	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:, lon: 97.926388, lat:18.579444))	07/03/2018		157,730.29	157,730.29	157,730.29	157,730.29	157,730.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE15160400825236	Proyecto de inversión	237,690.99	(F1: (socio_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237690.99, modificado:154375.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Canaboh, Municipio De Xicotepc.	Puebla	Xicotepc	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XICOTEPCC	20161644	N	0	0	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: +22608.28]) (geol: (cve_municipio:197, localidad:1, direccion:, lon: 97.955, lat:20.274166))	13/01/2017		237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	237,690.09	(ccto: (tipo_obra:Otra, numero_contrato:MPF108/20160464, contratista:OCESA BALBOA PARRÉ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPCC, PUEBLA, monto:3.5855206467, importe_modificado:3.5855206467))	(meta:1: [unidad_medida: M2, avance:2008.28])	931580/proyecto_fi_1, 931580/proyecto_in_1, 931580/proyecto_in_1	En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE18180101074389	Proyecto de inversión	164,303.49	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164303.49, modificado:154375.6))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Mochil Clave 21491092, Ubicado En La Localidad De San Nicolás Tenexcoatl, Municipio De Chistá, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180100	N	0	0	55	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:51, localidad:27, direccion:, lon: 98.596666, lat:18.481111))	01/03/2018		164,375.80	164,375.80	49,312.74	49,312.74	49,312.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:0.9])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074749	Proyecto de inversión	426,774.30	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426774.3, modificado:42497.21))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Evaristo Vargas Pedraza Clave 21dcd0130, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Neocate, Municipio De Espatán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180085	N	0	0	143	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:62, localidad:63, direccion:, lon: 98.434722, lat:18.412121))	07/03/2018	01/05/2018	422,497.21	422,497.21	422,497.21	422,497.21	422,497.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074776	Proyecto de inversión	787,660.45	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787660.45, modificado:78678.63))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dcd0956, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Coatepec, Municipio De Huauquechula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180088	N	0	0	787660.44	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:69, localidad:19, direccion:, lon: 98.434722, lat:18.866666))	07/03/2018	01/05/2018	786,786.65	786,786.65	786,786.65	786,786.65	786,786.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074819	Proyecto de inversión	250,000.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Tierra Y Libertad Clave 21dcd1117, Ubicado En La Localidad De Yeta, Municipio De Piaxtla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180093	N	0	0	14	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:112, localidad:13, direccion:, lon: 98.315277, lat:17.993653))	07/03/2018	01/05/2018	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074400	Proyecto de inversión	168,863.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168863.0, modificado:166702.77))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Una Luz En La Montaña Clave 21dcd0004, Ubicado En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180107	N	0	0	55	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:147, localidad:5, direccion:, lon: 98.072222, lat:18.396111))	07/03/2018		166,702.77	166,702.77	166,702.77	166,702.77	166,702.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074523	Proyecto de inversión	750,000.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:747786.12))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 2149102579, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180113	N	0	0	148	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon: 98.016944, lat:18.417222))	07/03/2018		747,786.12	747,786.12	747,786.12	747,786.12	747,786.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074642	Proyecto de inversión	72,727.69	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72727.69, modificado:72074.8))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Joaquín Rea Clave 21dcd0250, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acazote, Municipio De Santa Isabel Chucua, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180129	N	0	0	55	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:148, localidad:4, direccion:, lon: 98.383055, lat:18.555555))	07/03/2018		72,074.80	72,074.80	72,074.80	72,074.80	72,074.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074644	Proyecto de inversión	124,533.27	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124533.27, modificado:123324.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcd0806, Ubicado En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zaachapan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180130	N	0	0	41	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:206, localidad:24, direccion:, lon: 97.94, lat:18.654444))	07/03/2018		123,324.07	123,324.07	123,324.07	123,324.07	123,324.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074649	Proyecto de inversión	380,000.00	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:378236.13))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Valois Herrera Merino Clave 21dcd0946, Ubicado En La Localidad De Progreso, Municipio De Puente, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180131	N	0	0	62	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:111, localidad:6, direccion:, lon: 98.310555, lat:18.036666))	07/03/2018		378,326.13	378,326.13	378,326.13	378,326.13	378,326.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074709	Proyecto de inversión	329,904.85	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329904.85, modificado:326258.01))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21dcd0494, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180041	N	0	0	140	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:147, localidad:1, direccion:, lon: 98.016944, lat:18.417222))	07/03/2018		326,258.01	326,258.01	326,258.01	326,258.01	326,258.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074719	Proyecto de inversión	482,261.08	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482261.08, modificado:479885.9))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Prosperidad Campesina Clave 21dcd1998, Ubicada En La Localidad De Buena Vista, Municipio De Chantamán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180143	N	0	0	49	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:59, localidad:3, direccion:, lon: 98.271111, lat:18.248611))	07/03/2018		479,885.90	479,885.90	479,885.90	479,885.90	479,885.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074733	Proyecto de inversión	400,437.47	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400437.47, modificado:398401.5))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21dcd0863, Ubicado En La Localidad De San Martín Tlapala, Municipio De Tlaxiahuacán, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido E	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180145	N	0	0	62	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:175, localidad:4, direccion:, lon: 98.438889, lat:18.566666))	07/03/2018		398,401.50	398,401.50	398,401.50	398,401.50	398,401.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074378	Proyecto de inversión	601,607.37	(F1: (socio_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601607.37, modificado:599237.07))	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Centro De Atención Múltiple Clave 21dcd00224, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180169	N	0	0	36	(meta:1: [unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada: +1.0]) (geol: (cve_municipio:114, localidad:4, direccion:, lon: 98.197495, lat:19.049399))	07/03/2018		599,237.07	599,237.07	599,237.07	599,237.07	599,237.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Lote, avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

OCLD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180101074410	Proyecto de inversión	150,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148536.14)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Fernando Montes De Oca Clave 21d192121, Ubicado En La Localidad De San Isidro El Original, Municipio De Chetum, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180170	N	0	0	30	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:51, localidad:0, direccion: , lono: 98.57853, lat:18.139860)	01/05/2018		148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	148,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.97)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074427	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248786.13)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Escuela Nacional Clave 21d191195, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180172	N	0	0	51	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:157, localidad:0, direccion: , lono: 98.276126, lat:18.331714)	07/03/2018		248,786.13	248,786.13	248,786.13	248,786.13	248,786.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074387	Proyecto de inversión	4,830,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4830000.0, modificado:4319290.84)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d192028, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180174	N	0	0	569	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:114, localidad:0, direccion: , lono: 98.197495, lat:18.04399)	07/03/2018		4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	4,319,290.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074495	Proyecto de inversión	129,271.61	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129271.61, modificado:127967.62)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Revolución Mexicana Clave 21d10994k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180182	N	0	0	76	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:19, localidad:0, direccion: , lono: 98.434168, lat:18.908848)	07/03/2018		127,967.62	127,967.62	127,967.62	127,967.62	127,967.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074524	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:87636.12)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria General Vicente Guerrero Clave 21d09084k, Ubicado En La Localidad De Santa María Acuexoman, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180184	N	0	0	183	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:140, localidad:0, direccion: , lono: 98.307656, lat:19.062484)	07/03/2018		875,636.12	875,636.12	875,636.12	875,636.12	875,636.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074563	Proyecto de inversión	208,085.14	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208085.14, modificado:206040.43)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar No Reelección Clave 21d190782, Ubicado En La Localidad De San Pedro Calamita, Municipio De Tzuc de Melchor, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180188	N	0	0	23	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:85, localidad:0, direccion: , lono: 98.464608, lat:18.602211)	07/03/2018		206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	206,040.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.95)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074569	Proyecto de inversión	500,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497938.14)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Secundaria José María Lafregua Clave 21d10118, Ubicada En La Localidad De Cholulá De Rivasuanda, Municipio De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180189	N	0	0	630	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:140, localidad:0, direccion: , lono: 98.307656, lat:19.062484)	07/03/2018		497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	497,536.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074779	Proyecto de inversión	468,086.53	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468086.53, modificado:466292.9)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 251 Clave 21d18227b, Ubicado En La Localidad De San Martín Zacatepan, Municipio De Tlaxiimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180207	N	0	0	150	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:108, localidad:0, direccion: , lono: 98.572166, lat:18.89224)	07/03/2018		466,292.90	466,292.90	466,292.90	466,292.90	466,292.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074791	Proyecto de inversión	843,396.79	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843396.79, modificado:841746.12)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Digital Núm. 205 Clave 21d01181f, Ubicado En La Localidad De Santiago Mixtepec, Municipio De Jalapa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180209	N	0	0	150	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:87, localidad:0, direccion: , lono: 98.844298, lat:18.320517)	07/03/2018		841,746.12	841,746.12	841,746.12	841,746.12	841,746.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074805	Proyecto de inversión	620,992.53	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620992.53, modificado:61760.54)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d19337f, Ubicado En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tlaxiimilco, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180212	N	0	0	135	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:175, localidad:0, direccion: , lono: 98.468219, lat:18.97759)	07/03/2018		617,600.54	617,600.54	617,600.54	617,600.54	617,600.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074817	Proyecto de inversión	125,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:123786.12)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gil Jiménez Aguilar Clave 21d190357, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jalapa, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180214	N	0	0	69	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:87, localidad:0, direccion: , lono: 98.844298, lat:18.320517)	07/03/2018		123,786.12	123,786.12	123,786.12	123,786.12	123,786.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074856	Proyecto de inversión	447,344.56	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447344.56, modificado:442839.53)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 73 Clave 21d10083k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180217	N	0	0	304	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:19, localidad:0, direccion: , lono: 98.434168, lat:18.908848)	07/03/2018		442,639.55	442,639.55	442,639.55	442,639.55	442,639.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074861	Proyecto de inversión	302,114.37	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302114.37, modificado:299801.12)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Pablo Casals Clave 21d10056f, Ubicado En La Localidad De Atoyac, Municipio De Juan N. Méndez, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180218	N	0	0	83	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:92, localidad:0, direccion: , lono: 97.7728, lat:18.44004)	07/03/2018		299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	299,801.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.98)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074871	Proyecto de inversión	499,119.16	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499119.16, modificado:496576.18)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Francisco Gallardo Soler Clave 21d19234d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180220	N	0	0	146	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:19, localidad:0, direccion: , lono: 98.434168, lat:18.908848)	07/03/2018		496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	496,576.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.98)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074837	Proyecto de inversión	250,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:247536.13)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En La Unidad Educativa Miguel Hidalgo Clave 21d11090z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180243	N	0	0	31	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:166, localidad:0, direccion: , lono: 98.130813, lat:18.098536)	07/03/2018		247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	247,536.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074887	Proyecto de inversión	630,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:623739.84)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar José María Martínez Rodríguez Clave 21d19094f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chietla, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180247	N	0	0	109	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:51, localidad:0, direccion: , lono: 98.57853, lat:18.32077)	05/05/2018		623,739.84	623,739.84	187,121.95	187,121.95	187,121.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.83)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101074894	Proyecto de inversión	92,732.66	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92732.66, modificado:91784.0)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Preescolar Rafael Ramírez Castañeda Clave 21d19234b, Ubicado En La Localidad De San Alfonso, Municipio De Atlixo, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180249	N	0	0	106	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:19, localidad:0, direccion: , lono: 98.408582, lat:18.912373)	04/06/2018		91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	91,784.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.99)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075045	Proyecto de inversión	2,540,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, modificado:2537496.13)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 140 Clave 21d18031a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coatepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180250	N	0	0	54	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:19, localidad:0, direccion: , lono: 98.43777, lat:18.90888)	04/06/2018		2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	2,537,496.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:0.97)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075059	Proyecto de inversión	1,380,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:137267.8)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reparaciones Generales En El Bachillerato Nicolás Reyes Alzaga Clave 21d10062b, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180268	N	0	0	222	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0: meta_modificada:1.0) geo:1: (sco_municipio:140, localidad:0, direccion: , lono: 98.30611, lat:19.061388)	20/04/2018		1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	1,172,057.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta_modificada:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101075061	Proyecto de inversión	880,000.00	(FI: (sco_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:848795.86)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	Reconstrucción En El Bachillerato Digital Núm. 183 Clave 21d18116k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coatepec, Por Afectaciones Derivadas Del Sismo Ocurrido El Día 19 De Septiembre De 2017.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PDLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20180269	N	0</															

OCLTO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE180301389744	Proyecto de inversión	11,166,884.39	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1166884397, modificado:1.1161299537}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	TERMINACIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, CUBIERTA MULTIPANEL, ESCALERA METALICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN ESTRUCTURA METALICA, CISTERNA, RED HIDRAULICA, RED ELECTRICA, SUBESTACION, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPA VERTICAL, EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL C.E. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CALVE 234545237, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181178	N	0	0	2146	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:5539.18, meta_modificada:5539.18}}	{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Sin Nombre Sin Nombre 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.470831, lat:18.608899}}	23/07/2018	05/09/2018	11,161,299.53	11,161,299.53	11,161,299.53	11,161,299.53	11,161,299.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:5539.18}}		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301389745	Proyecto de inversión	8,833,115.61	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8833115.61, modificado:8833115.61}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	TERMINACIÓN DE EDIFICIO QUE CONSISTE EN PINTURA, FORRADO DE MUROS CON LÁMINA MICRO PERFORADA, ESCALERA METALICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN PERGOLADO CON PERFILES ESTRUCTURALES, PLAZAS, ANDADORES, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y ESTACIONAMIENTO, EN EL BACHILLERATO DEL C.E. PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CALVE 21808080, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.	Puebla	Izucar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20181180	N	0	0	249	{meta1: {unidad_medida: Metros, meta:8259.09, meta_modificada:8259.09}}	{geol: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle Alvinde Centro 0, Izucar De Matamoros, Izucar De Matamoros, Puebla, lon:-98.468042, lat:18.605666}}	23/07/2018	05/09/2018	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.24	8,828,801.23	8,828,801.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros, avance:8259.09}}		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE180301387221	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MUNICIPIO DE AJALPAN	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180979	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	{geol: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:Ajalpan, Pue., México, lon:-97.2391254, lat:18.3781582}}	01/06/2018	29/08/2018	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	1,318,005.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:75.0}}		Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301387213	Proyecto de inversión	792,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:772041.6}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180988	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	{geol: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:Chiconcuautla, Pue., México, lon:-97.9379846, lat:20.084884}}	01/06/2018	29/08/2018	772,041.60	772,041.60	772,041.60	772,041.60	772,041.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:44.0}}		Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180301387234	Proyecto de inversión	1,139,792.26	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139792.26, modificado:1107764.1}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	"CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO ALTO DE LA JUNTA AJALPAN DE MEXCALCUALTELA (MUNICIPIO DE TEZUTLÁN)"	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20181424	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:3.86, meta_modificada:3.86}}	{geol: {cve_municipio:174, localidad:14, direccion:Teztlán, Pue., México, lon:-97.3570576, lat:19.8140106}}	13/06/2018	31/08/2018	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	1,107,764.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, avance:3.86}}		Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE0913010007490	Proyecto de inversión	271,073.00	{f1: {ciclo_recurso:2009, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271073.0, modificado:215131.87}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Supervisión y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Recontrucción De Carreteras Y Puentes Estables 2011, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20110191	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:lon: -98.197499, lat:19.043999}}	27/06/2013		215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	215,131.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:337.0}}	{f2490/proyecto_IM_C0, 72490/proyecto_FIN_C0}	Terminado	Validado avances	
2018	4	PUE180401502243	Proyecto de inversión	4,834,117.91	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4834117.91, modificado:4834117.91}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MEJORAMIENTO EN LA AVENIDA JÁREZ DE LA CALLE 23 SUR A LA CALLE 13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20170382	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:36364.58, meta_modificada:36364.58}}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Juárez 2119, Zona Esmeralda, 72090 Puebla, Pue., México, lon:-98.2163994, lat:19.0504573}}	25/09/2017	22/04/2018	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	4,834,117.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:36364.58}}	{f101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PANOS/SMT-20170382, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.8370050217, importe_modificado:5.5442248477}}		Terminado	Validado / Registrado avances
2018	4	PUE180401502323	Proyecto de inversión	21,000,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.117, modificado:2.117}}	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CARMELITAS CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CARMELITAS EN EL KM 1+800 Y SUS ACCESOS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SIMT	20170412	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, meta:6070.39, meta_modificada:6070.39}}	{geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: Blvd. Carmelitas, La Carmelita, Puebla, Pue., México, lon:-98.216708, lat:18.990603}}	24/10/2017	21/04/2018	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Kilómetros, avance:6070.39}}	{f101: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PANOS/SMT-20170412, contratista:ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.8370050217, importe_modificado:3.059778059818}}		Terminado	Validado / Registrado avances