

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Omitir	Fondo Omitido	Nombre	Ilustración Ejecutiva (Logo de Proyecto)	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Completado	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Ed de del Polidominio	Avance en Amas
P0081040042466	Apertura de Paso Provisional Por Aterrizajes de Helicópteros y Desarrollo de los Caminos Palmital - Talismán - 100 Al. y 100 Al. y 100 Al.	20141905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD		En Ejecución	2008	\$5,820,260	\$5,820,260	\$5,820,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE DIO DE ALTA EN SISTEMA Y SE CAPTURÓ A SOLICITUD DE LA SPA, NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO EN LA BASE DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0081040042749	Ampliación de Sistema Múltiple de Agua Potable en Xicotepetl - Cdo. San Lorenzo-Las Pilas - Jalisco	20141800	Puebla	Xicotepetl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE AGUAS Y SANITARIO		En Ejecución	2014	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$1,765,865	\$529,760	\$529,760	\$529,760	30.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SOLO DE LICITÓ Y CONTRATÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 PAGO DE REPUESTO. / Física: LA OBRA NO SE INICIÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. / Registro: SE DIO DE ALTA EN SISTEMA Y SE CAPTURÓ A SOLICITUD DE LA SPA, NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO EN LA BASE DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0081030010162	Construcción de Un Lab. de Idiomas En El Centro Integrador de 14' Av. Alamo Clave 21010019	20092007	Puebla	Alamo	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2009	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$115,303	\$115,303	\$115,303	87.01	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P00810300221643	Construcción Del Hospital de la Comunidad, Localidad de Tetela de Ocampo, Municipio de Tetela de Ocampo	20100038	Puebla	Tetela de Ocampo	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD		En Ejecución	2009	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	#####	\$134,240,489	\$134,240,489	\$134,240,489	98.47	\$0	0.00	98.47	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P00810400429636	Ampliación de Sistema Múltiple de Agua Potable en Xicotepetl - Cdo. San Lorenzo-Las Pilas - Jalisco	20141800	Puebla	Xicotepetl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE AGUAS Y SANITARIO		En Ejecución	2014	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$753,534	\$226,000	\$226,000	\$226,000	30.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: LA OBRA SOLO DE LICITÓ Y CONTRATÓ LA OBRAS AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014 PAGO DE REPUESTO. / Física: LA OBRA NO SE INICIÓ DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014. / Registro: SE DIO DE ALTA EN SISTEMA Y SE CAPTURÓ A SOLICITUD DE LA SPA, NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO EN LA BASE DE CONTABILIDAD - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P00810400429515	Rehabilitación de la Modernización del Camino Tipo "Y" San Antonio - Camino Límite Santa Catarina - Xicotepetl, Mpio. 2101 270 Km Tramo del km 0 000 Al. km 2 700 Urbado	20141439	Puebla	San Antonio	Cafetal Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD		En Ejecución	2010	\$7,448,003	\$7,448,003	\$7,448,003	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P00810400429515	Asfiliado y Riego de Sello en Tramo Asfiliado de La Calle 1 Sur de Av. Margarita A San Andrés Amatlán, En El Municipio de Puebla	20141520	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD		En Ejecución	2010	\$1,520,238	\$1,520,238	\$1,520,238	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P00810400444158	Estabilización y Reasfaltado de Talud en El Polidromo Huixtlan de Serdán	20141512	Puebla	Huixtlan de Serdán	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2010	\$1,103,994	\$1,103,994	\$1,103,994	\$1,103,994	\$1,103,994	\$1,103,994	\$1,103,994	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003951	Construcción de Un Muro de Contención en La Primera Adolfo López Mateos Clave 1000010, Urbado en La Localidad de Peppa De Saragosa, Municipio de Ajalcoman, Pue	20121178	Puebla	Ajalcoman	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003952	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121184	Puebla	Esperanza	San José Oyuapaca Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003954	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121188	Puebla	Amatzingo	Tetela Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003955	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121189	Puebla	Quecholac	Palmito Topopan Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003956	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121190	Puebla	Mananguilap	San Martín Juicera Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003957	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121218	Puebla	Ajalcoman	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003958	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121237	Puebla	Mananguilap	San Martín Juicera Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003959	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121238	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$0	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003960	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121239	Puebla	Quecholac	Palmito Topopan Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003961	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121240	Puebla	Amatzingo	San Sebastián Tetela Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003962	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121241	Puebla	Esperanza	San José Oyuapaca Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003964	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121262	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P008103001003965	Construcción de Un Laboratorio De Compu, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador de Servicios	20121274	Puebla	Puebla	San Miguel Caman Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		En Ejecución	2011	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0081030010039849	Ampliación de Sistema Múltiple de Agua Potable en Xicotepetl - Cdo. San Lorenzo-Las Pilas - Jalisco	20141800	Puebla	Xicotepetl	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDAD		En Ejecución	2011	\$15,691,830	\$15,691,830	\$15,691,830	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	91.34	\$0	0.00	91.34	Financiera / Física / Registro: EST. 8 GRAGA EL 24/11/2011 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Anual	Avance Acum	Observaciones			
PER113020019322	Comité de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas De La Telesecundaria Lázaro Cárdenas, Clave 21021213, Ubicada En La Localidad De Buenavista Municipio De Chimaltenango	20121213	Pública	Chimaltenango	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	227,335	227,335	227,335	227,335	227,335	227,335	227,335	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113020017131	Comité de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas De La Telesecundaria "Gustavito", Clave 21021213, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio Santa Inés Abasco, Pue.	20121213	Pública	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	216,348	216,348	216,348	216,348	216,348	216,348	216,348	100.00	0	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020943	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	En 20130196	Pública	Tapachula	San Cristóbal López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020945	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	En 20130199	Pública	Tehuacán	San Cristóbal Tepicapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020959	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	En 20130200	Pública	Quechulac	Palmarito Topocapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020963	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	En 20130201	Pública	Ajalán	San Sebastián Acomagca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020965	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	En 20130202	Pública	Maravillavieja	San Martín Ríozapán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER113030020967	Comité de Instalación De Sistema Solar (Caldas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	En 20130205	Pública	Antigua	San Sebastián Tepeita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	279,017	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140200301456	Construcción Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telematría, Aula Cocina, Dirección Y Aula De Uso Multiples En El Centro Integrador De Servicios	20121185	Pública	Tapachula	San Bartolo López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	56,339,851	56,339,851	56,339,851	56,339,851	56,339,851	56,339,851	56,339,851	100.00	0	Obra	4,799	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER1140200301516	Comité de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematría Y Un Aula De Uso Multiples En El Centro Integrador De Servicios	20121203	Pública	Tapachula	San Bartolo López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	1,181,769	1,181,769	1,181,769	1,181,769	1,181,769	1,181,769	1,181,769	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140200301528	Comité de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematría Y Un Aula De Uso Multiples En El Centro Integrador De Servicios	20121223	Pública	Tapachula	Chapultepic (San) Rodríguez Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,618	279,618	279,618	279,618	279,618	279,618	279,618	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140200301551	Comité de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematría Y Un Aula De Uso Multiples En El Centro Integrador De Servicios	20121228	Pública	Tapachula	San Jojoym de Rodríguez (Palencia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140200301619	Comité de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telematría Y Un Aula De Uso Multiples En El Centro Integrador De Servicios	20121229	Pública	Tapachula	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	279,339	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140200301927	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telematría, Un Aula Cocina, Dirección Y Servicios En El Centro Integrador De Servicios	20121257	Pública	Tapachula	San Bartolo López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	219,299	219,299	219,299	219,299	219,299	219,299	219,299	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER1140400426559	Reconstrucción De Pavimento ASFáltico Y Riego De Sello En Tronco Asfaltado De La Calle 11 Sur De Av. Margarita A San Andrés Amatitlán, En El Municipio De Puebla	20141520	Pública	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transporte Y Servicios Públicos	En Ejecución	2011	1,766,203	1,766,203	1,766,203	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera Informe Definitivo / Físico Informe Definitivo / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER12130100095818	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Miguel (Tlaltepac), Municipio De Tlaxiaco	20120285	Pública	Tlaxiaco	San Miguel Tlaltepac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua Y saneamiento	Terminado	2014	1,358,756	229,162	229,162	229,162	229,162	229,162	229,162	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094439	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado Atapacapan - Cárdenas, 2.500 Km. (Primera Etapa) Del Km. 0 000 Al Km. 2 500	20120129	Pública	Atapacapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	2,370,548	2,370,548	2,370,548	2,370,548	2,370,548	2,370,548	2,370,548	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094441	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D San Sebastián Cholibuhapan - San Hipólito Achicapan De 2,203,997 Km. De Longitud Meta 2012: 2,203,997 Km. De Km. 0 000 Al Km. 2,203,997	20120127	Pública	Ocoyucan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Asistencia Social	Terminado	2012	2,612,925	2,612,925	2,612,925	2,612,925	2,612,925	2,612,925	2,612,925	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094442	Camino Tipo D Mejorado La Pagoda - Las Guacamayas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Malapan - A.C. De 21,000 Km. De Longitud Meta 2012: 3,026 Km. (Ira. Etapa)	20120128	Pública	Huayapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Asistencia Social	Terminado	2012	2,580,685	2,580,685	2,580,685	2,580,685	2,580,685	2,580,685	2,580,685	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094443	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorando El Ochozaco - Buena Vista, De 17 Km. De Longitud Meta 2012: 1,037,2 Km. (Segunda Etapa) Del Km. 10 346.28 Al Km. 12 700	20120129	Pública	Tehuacan	El Ochozaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Asistencia Social	Terminado	2012	287,404	287,404	287,404	287,404	287,404	287,404	287,404	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094444	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorando Ocosingo - E.C. (Ira. Etapa) Acomatzingo - Pabonigo De 4,96 Km. De Longitud, Meta 2012: 1,000 Km. (Primera Etapa) Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	20120130	Pública	Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Asistencia Social	Terminado	2014	2470,000	2470,000	2470,000	2470,000	2470,000	2470,000	2470,000	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PER12130100094445	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorando Apatzaco De 1,76 Km. De Longitud, Tramo 0,000 Al Km. 1,760, Ubicado En El Municipio De Apatzaco, En El Estado De Puebla.	20120183	Pública	Atapacapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Asistencia Social	En Ejecución	2012	2294,460	2294,460	2294,460	2294,460	2294,460	2294,460	2294,460	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proya	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed de del Polidación	Uomo	Amo	Amo	Amo	Amo	
PUE12130100094430	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "Y" Balcón-Las Animas Tepic-Moqui-La Unión	20120186	Puebla	Interoctm	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	100.00	\$0	Kilometro	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094437	Construcción Del Puente Vehicular Don Cecilio De 212.48 Metros De Longitud, Ubicado En El Camino Rural Al Molino - El Estero Perreneciente Al Municipio De Panzacán En El Estado De Puebla	20120197	Puebla	Panzacán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	\$10,865,003	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094438	Aplicación Del Camino Tipo D Meyreles Xilacoma-La Chicomanzala De 10.26 Km De Longitud, Meta 2012 Del Programa De Desarrollo Rural 2012 (Dm.7.380) A Chicomanzala Km. 2.820 (Km. 10.200)	20120199	Puebla	Chicomanzala	Rural	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	\$414,025	100.00	\$0	Kilometro	2,820	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.
PUE12130100094439	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primer Etapa) Don Cecilio De 1.422 Metros De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3.422, Perreneciente Al Municipio De Tepic En El Edo De Puebla.	20120204	Puebla	Tepic	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	\$668,411	100.00	\$0	Kilometro	457	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094441	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz (Barrio), Municipio De Amixtlán	20120223	Puebla	Amixtlán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	\$100,606	100.00	\$0	Metros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094442	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De San Luis Tehuixtla, Municipio De Molcanes	20120238	Puebla	Molcanes	San Luis Tehuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	\$199,085	100.00	\$0	Metros	651	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094443	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Plan De Ayala, Municipio De Tlaxiahuac	20120248	Puebla	Tlaxiahuac	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$151,315	\$151,315	\$151,315	\$151,315	\$151,315	\$151,315	\$151,315	100.00	\$0	Metros	420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094444	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De San José Cuayucapan, Municipio De Esperanza	20120251	Puebla	Esperanza	San José Cuayucapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	\$189,930	100.00	\$0	Metros	231	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094447	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo D y Mejora Las Condiciones - Repetico De 6.15702 Km De Longitud, Ubicado En El Camino Rural, Del Km. 0 000 Al Km. 4.157.02	20120296	Puebla	Ixcatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	\$1,672,296	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094449	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo D y Mejora las Condiciones De Jalisco - San Pedro Tlatla - Mezcala De Las Flores - Los Hornos De Longitud 9.99 Km De Longitud	20120297	Puebla	Xicotepetlac	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	\$1,390,118	100.00	\$0	Kilometro	37,960	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094450	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo D y Mejora las Condiciones - "Agua Caliente - Pozos De 6.22 Km. De Longitud, Meta 2012 Del Programa De Desarrollo Rural 2012 (Dm.7.380) Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2.180	20120300	Puebla	Hueytlalpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	\$495,892	100.00	\$0	Kilometro	138	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.
PUE12130100094451	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo D y Mejora las Condiciones - Lázaro Cardenas (La Dora) - San Bartolomé Escobedo De 4.75 Km De Longitud, Meta 2012 Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2.170	20120305	Puebla	Yamulpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	\$1,157,050	100.00	\$0	Kilometro	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094452	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primer Etapa) Don Benito A Las Localidades De Tepic, Socon, Cruzitlán Y San Isidro, Perreneciente Al Municipio De Chignahuila, Puebla	20120306	Puebla	Chignahuila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	\$729,635	100.00	\$0	Metros	6,297	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.
PUE12130100094453	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lachayo, Municipio De Hermenegildo Galeana	20120307	Puebla	Hermenegildo	Lachayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$225,171	\$225,171	\$225,171	\$225,171	\$225,171	\$225,171	\$225,171	100.00	\$0	Metros	230	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094454	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oaxaca, Municipio De Hermenegildo Galeana	20120308	Puebla	Hermenegildo	Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	\$180,184	100.00	\$0	Metros	498	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094455	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Senca, Municipio De Hermenegildo Galeana	20120309	Puebla	Hermenegildo	El Senca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$199,187	\$199,187	\$199,187	\$199,187	\$199,187	\$199,187	\$199,187	100.00	\$0	Metros	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094474	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oaxiyo, Municipio De Hermenegildo Galeana	20120310	Puebla	Hermenegildo	Oaxiyo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$56,814	\$56,814	\$56,814	\$56,814	\$56,814	\$56,814	\$56,814	100.00	\$0	Metros	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094472	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Oyooy, Municipio De Hermenegildo Galeana	20120311	Puebla	Hermenegildo	Oyooy	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$159,654	\$159,654	\$159,654	\$159,654	\$159,654	\$159,654	\$159,654	100.00	\$0	Metros	2,221	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094474	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierras De Heróndez, Municipio De Tepic	20120316	Puebla	Tepic	Heróndez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$596,728	\$596,728	100.00	\$0	Metros	9,514	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094476	Aportación Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Camerillo De Alvaro Obregón, Municipio De Juan N. Méndez	20120410	Puebla	Juan N. Méndez	Camerillo de Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$148,783	\$148,783	\$148,783	\$148,783	\$148,783	\$148,783	\$148,783	100.00	\$0	Línea de Conducción	879	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094477	Aportación Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Magdalena Alquisagán, Municipio De Juan N. Méndez	20120411	Puebla	Juan N. Méndez	Magdalena Alquisagán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$172,641	\$172,641	\$172,641	\$172,641	\$172,641	\$172,641	\$172,641	100.00	\$0	Línea de Conducción	866	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094478	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Interoctm, Municipio De Panzacán	20120449	Puebla	Panzacán	Interoctm	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$270,416	\$270,416	\$270,416	\$270,416	\$270,416	\$270,416	\$270,416	100.00	\$0	Metros	866	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094479	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De Almoloyan (San Antonio), Municipio De Oaxaca	20120452	Puebla	Chamulá	San Antonio Almoloyan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$393,466	\$393,466	\$393,466	\$393,466	\$393,466	\$393,466	\$393,466	100.00	\$0	Metros	866	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	
PUE12130100094479	Aplicación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tototlán Y San Juan Amatlán (Parte Alta), Municipio De Caltepec	20120458	Puebla	Caltepec	Tototlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$217,608	\$217,608	\$217,608	\$217,608	\$217,608	\$217,608	\$217,608	100.00	\$0	Metros	267	100.00	100.00	Financiera / Física / Registra SISTEMA	Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Convencional	Nombre	Descripción Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed. de Red	Polidifusión	Uso de Materiales	Observaciones		
PER121302015389	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Telecabinas Y Un Aula De Educación Digital 2 De Nueva Creación Digital No 1031. Clave 21ab12122	20121249	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2012	2789,312	2789,312	2789,312	2789,312	2789,312	2789,312	2789,312	100.00	0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130300190127	Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Nueva Creación y Resurrección, Puebla.	20121149	Puebla	Puebla	La Resurrección, Puebla.	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE EDUCACION SA	En Ejecución	2012	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	100.00	61.71	0	Metro Cuadrado	0	100.00	62.00	Financiera / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER12130300209823	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	20130194	Puebla	Espesmana	San José Chuchupa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130300209851	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	20130203	Puebla	Chalchicomula de Juarez	San Juan Arroyo Cj de Agua Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130300209867	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	20130204	Puebla	San Pedro	San Gregorio Toluila Sanpedropan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130300209901	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Dirección En El Jardín De Niños Lazaro Cardenas, Clave Identificación: Unidad De Distancia De Nueva Creación Localidad De Tierra Buena, Municipio De Santa Ines Abascoapan Puc.	20121210	Puebla	Santa Inés	Tierra Buena Abascoapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2011	224,143	224,143	224,143	224,143	224,143	224,143	224,143	224,143	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400204578	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios	20130810	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepeitlan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	2280,000	100.00	0	Mobiliario	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400204633	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Universidad De Ciencias A Distancia De Nueva Creación Situada En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero, Puc.	20130429	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	2279,015	2279,015	2279,015	2279,015	2279,015	2279,015	2279,015	2279,015	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400204649	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Bachillerato Leonarado Da Vinci, Clave 21ab04670	20130762	Puebla	Tlaxiá	Xochimacatlan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	224,737	224,737	224,737	224,737	224,737	224,737	224,737	224,737	100.00	0	Lote	52	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400204672	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Bachillerato Leonarado Da Vinci, Clave 21ab04670	20131105	Puebla	Tlaxiá	Xilixtepetlan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	212,598	212,598	212,598	212,598	212,598	212,598	212,598	212,598	100.00	0	Lote	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400204908	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Salles De Computo En El Bachillerato General Digital No. 16 Separación Clave 21ab09984	20130988	Puebla	Tlaxiotepec	De Benito Tepeotlan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	2428,977	2428,977	2428,977	2428,977	2428,977	2428,977	2428,977	2428,977	100.00	0	Lote	22	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400205093	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital No. 14 San Mateo Tlaxiapan Clave 21ab09977	20130992	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	2426,338	2426,338	2426,338	2426,338	2426,338	2426,338	2426,338	2426,338	100.00	0	Obra	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER12130400207392	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Llano Grande, Municipio De Tehuacan	20120801	Puebla	Tehuacan	Llano Grande Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento Municipal	Terminado	2014	2203,656	2203,656	2203,656	2203,656	2203,656	2203,656	2203,656	2203,656	100.00	0	Metro Cuadrado	193	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER121402002091724	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Moctezuma Ometzucala - Elibanera De 3.000 Dm. De Longitud Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Elibanera	20120207	Puebla	Elibanera	Cobertura Municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES SA	Terminado	2014	21,097,214	21,097,214	21,097,214	21,097,214	21,097,214	21,097,214	21,097,214	21,097,214	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER1214020020918424	Construcción Del Camino Tipo "C" Moctezuma Ometzucala - Elibanera De 3.000 Dm. De Longitud Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Elibanera	20120206	Puebla	Elibanera	Cobertura Municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES SA	Terminado	2014	22,142,928	22,142,928	22,142,928	22,142,928	22,142,928	22,142,928	22,142,928	22,142,928	100.00	0	Kilómetro	0	21.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER121404002046600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Salto En Tramo Aislado De La Calle 10 Sur De Sr. Margarita A San Andrés Amatlán, En El Municipio De Puebla	20141920	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Servicios Públicos Municipal	En Ejecución	2012	29,856,018	29,856,018	29,856,018	0	0	0	0	0	0	0.00	0	Metro Cuadrado	9,943	0.00	0.00	Financiera / Informe Definitivo / Física/ Informe Definitivo / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121404002049422	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Zócalo - Cj. Ocañ San Lorenzo-Las Pilas-Tlalquilá	20140800	Puebla	Xicotepec	Cobertura Municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento Municipal	En Ejecución	2014	21,353,613	21,353,613	21,353,613	21,353,613	21,353,613	21,353,613	21,353,613	21,353,613	100.00	0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera/ LA OBRA SOLO FUE LICITADA Y CONTRATADA PARA EL EJERCICIO 2014 Y SE PADE EL ANUNCIO. / Física/ LA ADJUDICACIÓN NO INICIO DIBANTE RITE EJERCICIO / Registrar SE BOTÓ PARA SU VALIDACIÓN SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER13101001008927	Rehabilitación De La Carretera Federal 100 Al Kilómetro 3 000 De La Carretera Federal 100, Ubicada En El Municipio De Tlaxiapan En El Estado De Puebla	20121173	Puebla	Tlaxiapan	Atzacatlan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES SA	Terminado	2013	21,082,481	21,082,481	21,082,481	21,082,481	21,082,481	21,082,481	21,082,481	21,082,481	100.00	0	Kilómetro	25,326	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER13130201016421	Edificación De Nueva Infraestructura En La Localidad De Tlaxiapan En El Municipio De Tlaxiapan, Pue	20130220	Puebla	Tlaxiapan	Tlaxiapan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES SA	Terminado	2013	2935,745	2935,745	2935,745	2935,745	2935,745	2935,745	2935,745	2935,745	100.00	0	Metro Cuadrado	25,513	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER13130201016814	Construcción Del Sistema De Agua Potable (segunda Etapa) Que Beneficiará A Las Localidades De Tlaxiapan, San Cristóbal Y San Isidro, Pertencientes Al Municipio De Chignahuila, Puebla	20130048	Puebla	Chignahuila	Cobertura Municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento Municipal	Terminado	2013	2520,117	2520,117	2520,117	2520,117	2520,117	2520,117	2520,117	2520,117	100.00	0	Metro Cuadrado	7,121	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER13130201016927	Reconstrucción De La Carretera Federal 100 Al Kilómetro 2 28 Del Kilómetro 9 200 Al Kilómetro 12 480, En La Localidad De San Agustín Arzoapa	20121194	Puebla	Chignahuila	San Agustín Arzoapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES SA	Terminado	2013	21,883,742	21,883,742	21,883,742	21,883,742	21,883,742	21,883,742	21,883,742	21,883,742	100.00	0	Kilómetro	2,280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER13130201017141	Construcción Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Cocina, Dirección Y Sanitarios En El Cj. San Miguel Canoa, Puebla, Pue	20130134	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Apoyar a las Entidades Federales para la Construcción de Espacios Educativos	ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	25,886,530	25,886,530	25,886,530	25,886,530	25,886,530	25,886,530	25,886,530	25,886,530	100.00	0	Obra	180	95.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avenca Financiero						Avenca Fisico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Puho Convencio	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Resumen (Millonero)	Comprimido	Desarrollado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado ad de No	Reintegrado Nuevo	Reintegrado Anterior	Reintegrado Total	
PER113020015820	Construcción de Trece Aulas Televisivas, Dirección, Modelo de Saneamiento y Escuelas En Baniillo General Digital Min. 129 Clave 24800303, Situado En La Localidad De Baniillo	20130149	Puebla	Baniillo	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Educación	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$1,113,278	\$1,186,220	\$1,186,220	\$1,186,220	\$1,186,220	\$1,186,220	\$1,186,220	100.00	\$0	Obra	90	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113020015859	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para De Laboratorio De Computo, Trece Aulas Didacticas, De Aula Televisiva Y Construcción En El Centro Integrador de Servicios Educativos En La Localidad De San Miquel	20130119	Puebla	Puebla	San Miguel Canon Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Educación	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecucion	2013	\$1,601,587	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	\$1,601,565	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113020015871	Terminación De La Construcción Del Camino De 1.00 Km. De Longitud, Cuidado De 1.00 Km. Del Km. 0 500 Al Km 4 500 Pertencientes Al Municipio De Anaxilán En El E	20130099	Puebla	Anaxilán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$1,295,772	\$1,295,772	\$1,295,772	\$1,295,772	\$1,295,772	\$1,295,772	\$1,295,772	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113020015879	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle Libertad, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20130171	Puebla	Puebla	La Resurrección Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$37,840	\$37,840	\$37,840	\$37,840	\$37,840	\$37,840	\$37,840	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158819	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canon, Colonia San Miguel, Barrio De Tepepan Y Barrio De Santa Cruz, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	20130172	Puebla	Puebla	San Miguel Canon Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$22,380	\$22,380	\$22,380	\$22,380	\$22,380	\$22,380	\$22,380	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158829	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle Las Torres, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	20130173	Puebla	Puebla	La Resurrección Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$12,770	\$12,770	\$12,770	\$12,770	\$12,770	\$12,770	\$12,770	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158834	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Calle 24 De Febrero, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20130178	Puebla	Puebla	La Resurrección Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$50,181	\$50,181	\$50,181	\$50,181	\$50,181	\$50,181	\$50,181	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158840	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canon, Colonia Tianguayo, Calle 20 De Abril, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20130179	Puebla	Puebla	San Miguel Canon Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	\$15,136	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158845	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Miguel Canon, Colonia Juárez, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20130180	Puebla	Puebla	San Miguel Canon Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$19,528	\$19,528	\$19,528	\$19,528	\$19,528	\$19,528	\$19,528	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158873	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepepa De Zaragoza, En El Municipio De Atoyac, Del Estado De Puebla	20130169	Puebla	Atoyac	Tepepa de Zaragoza Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$67,504	\$67,504	\$67,504	\$67,504	\$67,504	\$67,504	\$67,504	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158875	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Anaxilán, Barrio De Tepepan Y Barrio De Santa Cruz, En El Municipio De Anaxilán, Del Estado De Puebla	20130177	Puebla	Anaxilán	Anaxilán Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$165,383	\$165,383	\$165,383	\$165,383	\$165,383	\$165,383	\$165,383	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158888	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur Sección 7a Meyuca, En El Municipio De Atoyac, Del Estado De Puebla.	20130159	Puebla	Atoyac	Cala Sur Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	\$75,423	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158887	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio, Sección 14 De Septiembre Y 20 De Noviembre En El Municipio De Atoyac, Del Estado De Puebla.	20130161	Puebla	Atoyac	San Antonio Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$60,937	\$60,937	\$60,937	\$60,937	\$60,937	\$60,937	\$60,937	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158890	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teahuatpec, Calle Santa Isabel, En El Municipio De Atoyac, Del Estado De Puebla.	20130170	Puebla	Atoyac	Teahuatpec Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$60,141	\$60,141	\$60,141	\$60,141	\$60,141	\$60,141	\$60,141	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158895	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Para Las Localidades De Alquiwayes Y Ignacio Aliende, Primera Etapa, Del Municipio De Alquiwayes, En El Estado De Puebla	20130060	Puebla	Alquiwayes	Alquiwayes municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$1,500,882	\$1,500,882	\$1,500,882	\$1,500,882	\$1,500,882	\$1,500,882	\$1,500,882	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158905	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Benito Juárez Pertencientes Al Municipio De Atoyac, En El Estado De Puebla, Segunda Etapa	20130069	Puebla	Atoyac	San Pedro Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2014	\$1,228,811	\$1,195,709	\$1,195,709	\$1,195,709	\$1,195,709	\$1,195,709	\$1,195,709	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158908	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Calle Aliende Paraje Rayuillal, En El Municipio De Atoyac, Del Estado De Puebla	20130174	Puebla	Atoyac	San Pedro Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$54,094	\$54,094	\$54,094	\$54,094	\$54,094	\$54,094	\$54,094	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158406	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teotihuacan, Calle Juarez, En El Municipio De Chicomautla, Del Estado De Puebla.	20130167	Puebla	Chicomautla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	\$42,477	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158598	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tlacotalpan, Calle Buzumillas, Mito Perdido, 10 De Agosto En El Municipio De Chicomautla, Del Estado De Puebla.	20130181	Puebla	Chicomautla	San Lorenzo Tlacotalpan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$63,802	\$63,802	\$63,802	\$63,802	\$63,802	\$63,802	\$63,802	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158621	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Otopotlan, Barrio Otopotlan, En El Municipio De Soquialá, En El Estado De Puebla	20130158	Puebla	Soquialá	Otopotlan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2014	\$100,166	\$100,166	\$100,166	\$100,166	\$100,166	\$100,166	\$100,166	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158693	Aplicación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atoyac (San Antonio) Sección, En El Municipio De Soquialá, Del Estado De Puebla.	20130157	Puebla	Soquialá	Atoyac (San Antonio) Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2014	\$206,907	\$206,907	\$206,907	\$206,907	\$206,907	\$206,907	\$206,907	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158714	Obra de Construcción del Camión Tipo "D" Mejorado Gómez Orta y S.C. (Línea Atoyac-Tlacotalpan) De 4.18 Km. De Longitud, Meta 2011, 140 Km (Segunda Etapa), Del Km. 0 860 Al Km. 1 400	20130053	Puebla	Tlacotalpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2014	\$2,003,979	\$2,003,979	\$2,003,979	\$2,003,979	\$2,003,979	\$2,003,979	\$2,003,979	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130200158719	Modernización Y Aplicación Del Camión Tipo "C" S.C. (Tlacotalpan - Teahuatpec) Pertencientes - San José De Benito Juárez, En El Estado De Puebla, Longitud, Etapa 1 Del Tramo Del Km. 0 500 Al Km. 1 831.61	20130065	Puebla	Tlacotalpan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		31- Aportaciones Federales para la Infraestructura	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Terminado	2014	\$945,970	\$945,970	\$945,970	\$945,970	\$945,970	\$945,970	\$945,970	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Observaciones											
						Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Operativo	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado	Saldo de No Devengado							
PE01130200167930	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada Cholina El Mirador, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla.	20130176	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	\$31,544	\$31,544	\$31,544	\$31,544	\$31,544	\$31,544	\$31,544	100.00	\$0	Pieza	5,110	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200167412	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada Cholina, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla.	20130179	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	\$16,932	\$16,932	\$16,932	\$16,932	\$16,932	\$16,932	\$16,932	\$16,932	100.00	\$0	Pieza	5,110	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01130200167812	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De Cuauhtlan, Del Estado De Puebla.	20130166	Puebla	Elmoctillián	Cuauhtlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$48,034	\$48,034	\$48,034	\$48,034	\$48,034	\$48,034	\$48,034	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200167946	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Agua Residuales En La Localidad De Agua Zarca, Del Estado De Puebla.	20130071	Puebla	Hermosillo de Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	\$566,092	\$566,092	\$566,092	\$566,092	\$566,092	\$566,092	\$566,092	100.00	\$0	Metros	586	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200168100	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De Chilonyo del Carmen, Del Estado De Puebla.	20130160	Puebla	Huahuatlán	Chilonyo del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$152,720	\$152,720	\$152,720	\$152,720	\$152,720	\$152,720	100.00	\$0	Kilometro	889	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200168206	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De Cinco de Mayo, Ctl., Barranca Seca, En El Municipio De Huahuatlán, Del Estado De Puebla.	20130182	Puebla	Huahuatlán	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	\$83,134	\$83,134	\$83,134	\$83,134	\$83,134	\$83,134	100.00	\$0	Kilometro	1,588	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200168323	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado La Paqueta - Las Verdaderas - Paso Real - La Aurora	20130054	Puebla	Hueyapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$2,593,706	\$2,593,706	\$2,593,706	\$2,593,706	\$2,593,706	\$2,593,706	\$2,593,706	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PE01130200169236	Adornamiento De Calle Principal Entre Carretera A Huamantla Y Barranca En La Localidad De Cerro Gordo Municipio De Cerro Gordo y Andrade	20130140	Puebla	Chuyupa de Andrade	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	\$421,387	100.00	\$0	M2. Adornado listo o en espera	85	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200169348	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De San Miguel del Progreso, Del Estado De Puebla.	20130185	Puebla	Huitzilán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	\$234,647	\$234,647	\$234,647	\$234,647	\$234,647	\$234,647	100.00	\$0	Kilometro	1,960	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200169404	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De Cuarta Sección, En El Municipio De Huitzilán de Serdán, Del Estado De Puebla.	20130186	Puebla	Huitzilán de Serdán	Cuarta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	\$74,607	\$74,607	\$74,607	\$74,607	\$74,607	\$74,607	100.00	\$0	Kilometro	619	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200169447	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" del Camino San Andrés Tepexaco - La Unión - Huamantla - Huamantla - Longuita, Meta 2013 1.10 Km. Tramo Del Km. 1 897.24 Al Km. 3 577.24 Ubicado	20130066	Puebla	Intercam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$884,407	\$884,407	\$884,407	\$884,407	\$884,407	\$884,407	\$884,407	\$884,407	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130200170105	Aplicación de La Red de Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Calle Principal, Barranca y Casa de Salud En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla.	20130165	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$27,422	\$27,422	\$27,422	\$27,422	\$27,422	\$27,422	\$27,422	100.00	\$0	Pieza	1,110	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01130300190413	Terminación De La Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" del Camino Mejorado, E.C. Puente Seco-La Guacamilla, De 1.75 Km. De Longitud (Tercera Etapa)	20130038	Puebla	Tehuacan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$2,260,851	\$2,260,851	\$2,260,851	\$2,260,851	\$2,260,851	\$2,260,851	\$2,260,851	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
PE01130300190363	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De Tlaxiahuatlán, Municipio De Tlaxiahuatlán	20130119	Puebla	Tlaxiahuatlán	Tlaxiahuatlán Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$121,010	\$121,010	\$121,010	\$121,010	\$121,010	\$121,010	\$121,010	88.05	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
PE01130300190392	Equipamiento De Pozo, Línea de Conducción Y Tanque de Regulación En La Localidad De Plan de Ayala, Municipio De Tlaxiahuatlán	20130520	Puebla	Tlaxiahuatlán	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,209	\$176,209	\$176,209	\$176,209	\$175,967	\$175,967	\$175,967	99.86	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PE01130300190446	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De El Sacatal, Municipio De Tlaxiahuatlán	20130521	Puebla	Tlaxiahuatlán	El Sacatal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	\$642,291	\$642,291	\$642,291	\$642,291	\$642,291	\$642,291	\$642,291	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PE01130300190570	Terminación De La Construcción Del Camino Rural Tipo "D" Huamantla - Coatepec de 1.85 Km De Longitud Meta 2013 1.9578 Km.	20130012	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$2,161,352	\$2,161,352	\$2,161,352	\$2,161,352	\$2,161,352	\$2,161,352	\$2,161,352	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PE01130300190678	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Tepaxtlán, Municipio De Tepaxtlán	20130449	Puebla	Tepaxtlán	Tepaxtlán Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.		
PE011303001906810	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Kuchililaco (San Balduino), Municipio De Tepaxtlán	20130448	Puebla	Tepaxtlán	Kuchililaco (San Balduino)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$628,231	\$628,231	\$628,231	\$628,231	\$628,231	\$628,231	\$628,231	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PE01130300190697	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tepaxtlán - Apatzingán 78 Km. De Long. (Segunda Etapa) Meta 2013 1.78 Km. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 1 780	20130052	Puebla	Atempan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$1,135,737	\$1,135,737	\$1,135,737	\$1,135,737	\$1,135,737	\$1,135,737	\$1,135,737	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PE01130300190730	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Chuchucapa, Municipio De Esperanza	20130228	Puebla	Esperanza	San José Chuchucapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,234	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	\$57,496	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA Pasa al siguiente nivel.	
PE01130300190842	Rehabilitación Del Camino Pavimentado De Santa Catarina Villanueva Con Una Longitud De 1.1 Km. Del Km 0 000 Al Km 1 100, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina Villanueva	20130231	Puebla	Quechilá	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Terminado	2013	\$2,247,543	\$2,247,543	\$2,247,543	\$2,247,543	\$2,247,543	\$2,247,543	\$2,247,543	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE011303001908185	Construcción De Drenaje Sanitario En La Localidad De Tepaca, Proyecto Joya De Rodríguez, Municipio De Tepaca	20130342	Puebla	Tepaca	Tlayalpa Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	\$360,360	\$360,360	\$360,360	\$360,360	\$360,360	\$360,360	\$360,360	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE011303001909542	Construcción De Techado En Local De Cines Municipales En La Localidad De La Victoria, Municipio De Zacapaná	20130018	Puebla	Zacapaná	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y SA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$299,110	\$299,110	\$299,110	\$299,110	\$299,110	\$299,110	\$299,110	100.00	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polidación	Avance Anual	Avance Acum	Observaciones			
PUE113030019930	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Guadalupe Amolesmay Municipio De San Diego La Mesa Tuxtla	2013036	Puebla	San Diego La Mesa	Guadalupe Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$11,878	\$11,878	\$11,878	\$11,878	\$11,878	\$11,878	\$11,878	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE113030020222	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo, Municipio De San Jerónimo Tlaxiaco	2013037	Puebla	San Jerónimo Tlaxiaco	San Miguel Papantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$500,610	\$500,610	\$500,610	\$500,610	\$500,610	\$500,610	\$500,610	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE113030020286	Construcción Del Sistema De Agua Potable (línea de Conducción) En La Localidad De Coatepec, Municipio De Coatepec	2013031	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$112,964	\$112,964	\$112,964	\$112,964	\$112,964	\$112,964	\$112,964	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE113030020795	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Itatpa, Municipio De Cadetza Mexiaca	2013065	Puebla	Cadetza Mexiaca	San José Itatpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,600,443	\$1,600,443	\$1,600,443	\$1,600,443	\$1,600,443	\$1,600,443	\$1,600,443	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / REP. 6 FINIQUITO PAGADA EL 03/07/2014. FINIQUITA. SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300201350	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Chigaa, Municipio De San José Chigaa	2013027	Puebla	San José Chigaa	San José Chigaa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300201631	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De La Calavera y Villa Alegre Del Municipio De La Calavera	2013047	Puebla	San Felipe Hualahuila	La Calavera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$631,482	\$631,482	\$631,482	\$631,482	\$631,482	\$631,482	\$631,482	100.00	\$0	Metros	21,993	100.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300202057	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (línea Central) En La Localidad De Santa María Coatepec, Municipio De San Salvador El Seco	20130616	Puebla	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$995,132	\$924,011	\$924,011	\$924,011	\$924,011	\$924,011	\$924,011	100.00	\$0	Litros por segundo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300204407	Mejoramiento De Caminos (Segunda Etapa), Meta 2013 1,120 Km. Del Tramo Del Km. 21.22 Persemincero A Los Municipios De Sonopala	20130055	Puebla	Chauatepec municipal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$1,411,977	\$1,411,977	\$1,411,977	\$1,411,977	\$1,411,977	\$1,411,977	\$1,411,977	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300206416	Construcción Del Sistema Mixtilo De Agua Potable Para Las Localidades De Las Cabras, Municipio Y El Sitio, Municipio De Chignahuapan	2013085	Puebla	Chignahuapan municipal	n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaria de infraestructura	Terminado	2013	\$63,647	\$63,647	\$63,647	\$63,647	\$63,647	\$63,647	\$63,647	100.00	\$0	Litros por segundo	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300208215	Terminación De La Modernización Y Ampliación De La Línea De Agua Potable "Libertad" - Chilgaa De Vicente Guerrero	20130219	Puebla	Sancti Spiritus	Chilgaa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$16,191,489	\$16,191,489	\$16,191,489	\$16,191,489	\$16,191,489	\$16,191,489	\$16,191,489	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300209888	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Trazo Alas Dibujantes, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Un Aula De Informática, Un Centro de Servicios Especiali En El Centro Integrador De Servicios Urbano	20130256	Puebla	Tepepan de Rodríguez	Tepepan de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$8,046,782	\$8,046,782	\$8,046,782	\$8,046,782	\$8,046,782	\$8,046,782	\$8,046,782	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300209910	Montaje e Instalación de Sistema Solar (Cables solares) En El Centro Integrador de Servicios.	20130266	Puebla	Tepepan de Rodríguez	Tepepan de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300210000	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Muebles En El Edificio Municipal En El Bachillerato General José Martí Clave Z4802936	20130380	Puebla	Chilchotlan	Chilchotlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$385,637	\$385,637	\$385,637	\$385,637	\$385,637	\$385,637	\$385,637	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300215257	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De San Pablo, Municipio De Pahuatlán	20130670	Puebla	Pahuatlán	San Pablo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$763,596	\$763,596	\$763,596	\$763,596	\$763,596	\$763,596	\$763,596	100.00	\$0	Metros	2,851	100.00	100.00	Financiera / Fisical / OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300215298	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Zoyatlá De Guerrero, Municipio De Pahuatlán	20130280	Puebla	Pahuatlán	Zoyatlá de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$420,878	\$420,878	\$420,878	\$420,878	\$420,878	\$420,878	\$420,878	100.00	\$0	Metros	915	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300215566	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" - San Bernardino Chilchotlan - San Hipólito Achilgaa De S. 201397 Km. De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km. 3 000 Agua De Neopan	20130011	Puebla	Neupan	Neupan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$2,404,471	\$2,404,471	\$2,404,471	\$2,404,471	\$2,404,471	\$2,404,471	\$2,404,471	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130300215962	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" - San Bernardino Chilchotlan - San Hipólito Achilgaa De S. 201397 Km. De Longitud, Meta 2013 1,20197 Km. Del Km. 4 000 Al Km. 5 203,197.	20130056	Puebla	Ocoyucan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Transportes y vialidades	Terminado	2013	\$649,130	\$645,947	\$645,947	\$645,947	\$645,947	\$645,947	\$645,947	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130400212415	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Valle De Computo En El Edificio Municipal En El No. 17 San Juan Tepic Clave Z4802971	20130878	Puebla	Anaxtla	San Juan Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$1,183,455	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PUE1130400213952	Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Acceso, Muro Perimetrico E Instalación De Subestación Eléctrica De 30 Kva/ En El Centro Integrador de Servicios	20131101	Puebla	Anteojos	San Sebastián Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	\$1,183,455	\$1,183,455	\$1,183,455	\$1,183,455	\$1,183,455	\$1,183,455	\$1,183,455	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130400214005	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Ayalga Que Consiste En La Construcción De Estacionamiento Y Trabajo Complementario En El Centro Integrador de Servicios	20131263	Puebla	Ayalga	San Sebastián Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	\$849,600	100.00	\$0	Obra	572	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130400214029	Reparaciones Generales Que Consisten En La Reemplazo De Pintura, Limpieza Y Sustitución De Piso En La Universidad A Distancia	20131309	Puebla	Ayalga	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	\$133,428	100.00	\$0	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE1130400214100	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Dibujantes, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática Y Un Centro En El Centro Integrador de Servicios	20130738	Puebla	Cañada Moreles	San José Itatpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subito	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Comunitario	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1 Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado	Saldo de No Amortizado	Observaciones				
PEI1330400264748	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 119, Clave I2abbb026	20130493	Puebla	Tlatlauqui tepac	Tepehula	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400264478	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Tomando De Vínculo Clave I2abbb076	20131308	Puebla	Tlaxiaco	Xalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	1598,921	1598,921	1598,921	1598,921	1598,921	1598,921	1598,921	100.00	0	Lote	45	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400264479	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 113, Clave I2abbb044	20130574	Puebla	Tlatlauqui tepac	Tlaxiocalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400264932	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 117, Clave I2abbb026	20130425	Puebla	Tlahuapán	Santa Cruz Otletla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400264972	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 81, Clave I2abbb099	20130438	Puebla	Tlaxotepec de Santo	Cuadajahuic Victoria Cuahuic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400264984	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 114, Clave I2abbb026	20130440	Puebla	Tlaxiaco	temascalapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265052	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 115, Clave I2abbb026	20130460	Puebla	Tlaxiaco	Sanabria	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	35	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265067	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 124, Clave I2abbb046	20130420	Puebla	Tehuacan	San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265095	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 51, Clave I2abbb076	20130426	Puebla	Tehuacan	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	22	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265112	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 49, Clave I2abbb076	20130465	Puebla	Tehuacan	Chapultepec (San) Rodríguez Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	19	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265113	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 105, Clave I2abbb076	20130516	Puebla	Tehuacan	Chapultepec (San) Rodríguez Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	18	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265155	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 71, Clave I2abbb076	20130518	Puebla	Tlaxiaco	tlaxiocalpan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265176	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 125, Clave I2abbb076	20130430	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265213	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 116, Clave I2abbb099	20130517	Puebla	Tehuacan	San Pedro La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265342	Segunda Etapa Del Centro Integrador de Servicios Ubicado En La Localidad De San Bartolo López, Pue.	20131327	Puebla	Tehuacan	San Bartolo López	Tehuacan	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265367	Suministro de Mobiliario y Equipo Para El Laboratorio de Computo, Trazo Ancho Dibujadora, De Anilín Dibujadora y Opciones En El Laboratorio De Servicios Ubicado En La Cabeza	20130271	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	1,145,161	1,145,161	1,145,161	1,145,161	1,145,161	1,145,161	1,145,161	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PEI1330400265396	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Mm. 33 San Francisco Jalapeño Clave I2abbb046, Ubicado En La Localidad De San Francisco Jalapeño, Municipio De Tehuacan, Pue.	20130865	Puebla	Tehuacan	San Francisco Jalapeño	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	348,967	348,967	348,967	348,967	348,967	348,967	348,967	348,967	100.00	0	Obra	38	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PEI1330400265426	Suministro de Mobiliario y Equipo Para El Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 33 San Francisco Jalapeño Clave I2abbb046	20131001	Puebla	Tehuacan	San Francisco Jalapeño	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	100.00	0	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PEI1330400265446	Supervisión Para La Construcción De El Centro Integrador de Servicios Ubicado En La Cabeza	20130415	Puebla	Tehuacan	San Bartolo López	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Comisión Administradora Porlano para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	160,968	160,968	160,968	160,968	160,968	160,968	160,968	160,968	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PEI1330400265481	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria En 315 "José Alzate Flores", En La Localidad De San Juan Tejuapa, Municipio De Atlixahuacán, Pue.	20130764	Puebla	Atlixahuacán	San Juan Tejuapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Secretaría de Infraestructura	En Ejecución	2013	797,000	797,000	797,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	1,000	100.00	0.00	Financiera / Fisical AUTORIZADA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PEI1330400265603	Construcción De Acabado y Pavimentación Asfáltica De La Calle Tepeyac De La Localidad De San Juan Tejuapa En El Municipio De Atlixahuacán	20130863	Puebla	Atlixahuacán	San Juan Tejuapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Secretaría de Asistencia Social	En Ejecución	2013	1,225,000	1,225,000	1,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Metro Cuadrado	100	100.00	0.00	Financiera / Fisical AUTORIZADA / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avenca Financiera																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subito	Tipo de Recursos	gran Fondo Conto	Fondo Convencio	Item	Iluminación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	1 Avenca	Reintegrado ad de Nel Polinario	Avance Anual	Observaciones					
PER113040026527	Equipo de Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Mm. 48. Clave I26b055	20130467	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa Maria)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PER113040026543	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 103. Clave I26b012	20130578	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026551	Equipo de Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Mm. 92. Clave I26b038, Ubicado En La Localidad de Aja, Municipio De Ajalpan, Pue.	20130621	Puebla	Ajalpan	Aja	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	18	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026562	Apoyación Al Servicio De Conectividad Para El Servicio De Energía Eléctrica	20130847	Puebla	Axixtlahuacán	San Cruz Xantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2013	119,860	119,860	119,860	119,860	119,860	119,860	119,860	119,860	100.00	0	Pago	100	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026563	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 47. Clave I26b004	20130437	Puebla	Ajalpan	Zacatlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	19	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026569	Equipo de Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Mm. 84. Clave I26b077, Municipio De Ajalpan, Pue.	20130623	Puebla	Ajalpan	Cuautotlan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	32	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026571	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 46. Clave I26b035	20130461	Puebla	Ajalpan	Sancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	26	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026576	Segunda Etapa Del Centro Integrador De Servicios De Televisión En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, En El Municipio De Tehuacan, Pue.	20131331	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026584	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 52. Clave I26b009	20130444	Puebla	Atempan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026589	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 21. Clave I26b097d	20130815	Puebla	Atempan	Ola Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	29	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026605	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 53. Clave I26b007c	20130427	Puebla	Ayotlán	San Antonio Metzapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026627	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 55. Clave I26b042e	20130462	Puebla	Cadafra	Llano Grande Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026626	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 96. Clave I26b043d	20130515	Puebla	Cadafra	Boa Nopal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	28	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026629	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 96. Clave I26b043f	20130550	Puebla	Cadafra	Guadalupe Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026632	Construcción De 3 Aulas Didacticas, Lab De Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial/ En El Cte	20130678	Puebla	Cadafra	San José Itapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	8,731,403	8,731,403	8,731,403	8,731,403	8,731,403	8,731,403	8,731,403	8,731,403	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040026639	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 57. Clave I26b030v	20130457	Puebla	Chignahuacán	Ajalcoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	14	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER1130400266410	Reparaciones Generales / En El Bachillerato General Digital Mm. 18 Clave I26b005a, Ubicado En La Localidad De Jimco Pedernales, Municipio De Chignahuacán, Pue.	20130859	Puebla	Chignahuacán	Jimco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	241,088	241,088	241,088	241,088	241,088	241,088	241,088	241,088	241,088	100.00	0	Obra	25	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400266537	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 59 Clave I26b005b	20130881	Puebla	Chignahuacán	Jimco Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	428,977	100.00	0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400266560	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 100. Clave I26b048e	20130432	Puebla	Chignahuacán	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	35	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER1130400266569	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 85. Clave I26b047c	20130466	Puebla	Chignahuacán	Los Barajas (Españolero)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400266589	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 98. Clave I26b046e	20130536	Puebla	Chignahuacán	Topi	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	11	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Comu	Fondo Comunitario	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Pagar	Saldo de No Pagar en Cuenta de Ahorro	Observaciones		
PER1330400266631	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 87, Clave Z16b0549	20130523	Puebla	Chichiltepec	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266642	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 63, Clave Z16b0516	20130430	Puebla	Coxcatlán	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266708	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 43, Clave Z16b0994	20130462	Puebla	Coxcatlán	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266726	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Mm. 44 Coxcatlán Clave Z16b0500ff, Ubicado En La Localidad De Chichiltepec, Municipio De Coxcatlán, Pue.	20130856	Puebla	Coxcatlán	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	332,665	332,665	332,665	332,665	332,665	332,665	332,665	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266743	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 44 Coxcatlán Clave Z16b0500ff	20130871	Puebla	Coxcatlán	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266824	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 104, Clave Z16b0551	20130424	Puebla	Oyameapan	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266855	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 102, Clave Z16b0543	20130441	Puebla	Oyameapan	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266874	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 109, Clave Z16b0566	20130564	Puebla	Oyameapan	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266886	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 80, Clave Z16b0536	20130572	Puebla	Oyameapan	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266922	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 93, Clave Z16b0521	20130622	Puebla	Oyameapan	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266952	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 140, Clave Z16b0579	20130562	Puebla	Cuatlanhchá	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400266977	Reparaciones Generales / En El Bachillerato General Digital Mm. 19 San Jerónimo Almoloya Clave Z16b0972, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuatlanhchá, Pue.	20130860	Puebla	Cuatlanhchá	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	643,380	643,380	643,380	643,380	643,380	643,380	643,380	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400267002	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 19 San Jerónimo Almoloya Clave Z16b0972	20130876	Puebla	Cuatlanhchá	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400268876	Reconstrucción De La Reducción Y Ampliación Del Domo Tipo "C" Mejorando El Aislamiento Térmico Y la Ventilación	20130929	Puebla	Jalpan	n.a.		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	64,846,000	14,274,587	64,274,587	64,274,587	64,274,587	64,274,587	64,274,587	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400268968	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa En La Localidad De Buenos Aires, Municipio De Jopala	20130893	Puebla	Jopala	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2013	1,132,815	1,132,815	1,132,815	1,132,815	1,132,815	1,132,815	1,132,815	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269583	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 60, Clave Z16b0536	20130558	Puebla	Cuatlan del Progreso	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269637	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 139, Clave Z16b058f	20130559	Puebla	Cuatlan del Progreso	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269695	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Digital Mm. 11 Tzacamal Clave Z16b0988ff, Ubicado En La Localidad De Tzacamal, Municipio De Cuatlan del Progreso, Pue.	20130796	Puebla	Cuatlan del Progreso	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	614,444	614,444	614,444	614,444	614,444	614,444	614,444	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269748	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 42 Xonoyola Clave Z16b0995	20130872	Puebla	Cuatlan del Progreso	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	628,977	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269771	Reparaciones Generales / En El Bachillerato General Digital Mm. 42 Xonoyola Clave Z16b0995, Ubicado En La Localidad De Xonoyola, Municipio De Cuatlan del Progreso, Pue.	20130875	Puebla	Cuatlan del Progreso	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	603,827	603,827	603,827	603,827	603,827	603,827	603,827	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400269817	Equipo de Dispositivo Multimedia (Equipo de Opc. Clave En Memo), Para El Bachillerato General Digital Mm. 133, Clave Z16b0560	20130621	Puebla	Minchichilán	Rural		Aportaciones Federales		1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polidario	Avance Anual	Observaciones					
PER1130400271495	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Mm. 95. Clave Z16b0181c	20130424	Pública	Quiché	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400271511	Equipamiento de Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Mm. 137. Clave Z16b0181c. Localidad De Colonia La Lobosera, Municipio De San Antonio Cadeña, Puc.	20130430	Pública	San Jacinto	Colonia La Lobosera	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400271542	Segunda Etapa Del Centro Integrado De Servicio De Quezaltenango	20131146	Pública	Quiché	Palenque Totopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	\$1,088,380	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400271565	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Mm. 67. Clave Z16b0181g	20130428	Pública	Pantepec	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400271716	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Mano), Para El Bachillerato General Digital Mm. 7. Clave Z16b0181e	20130456	Pública	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400273930	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Cumbre, Municipio De San Sebastián Tlaxiaco	20130978	Pública	San Sebastián	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$271,242	\$271,242	\$271,242	\$271,242	\$271,242	\$271,242	\$271,242	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400274239	Equipamiento de Dispositivo Multimedia Para El Bachillerato General Digital Mm. 116. Clave Z16b0181g. Localidad De La Lagunilla, Municipio De Villahermosa, Puc.	20130448	Pública	Tianquián	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1140100309520	Equipamiento de Dispositivo Multimedia (Equipo De Opa Clave En Mano) Para El Bachillerato General Digital Mm. 137. Clave Z16b0181f	20130423	Pública	Hueytlalán	El Axmal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	Terminado	2013	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1140100309328	Activos Comunitarios En La Aplicación De Planes De Mejoramiento En El Bachillerato Tepeyacal Clave Z16b0181v.	20130335	Pública	Palmar de San Miguel	Tepeyacal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	Terminado	2013	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	100.00	0	Obra	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003093792	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 22 Libertad Alvaro Obregón Clave Z16b0181j.	20130816	Pública	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003093826	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Taller De Computo En El Bachillerato General Digital Mm. 11 Tacapan Clave Z16b0181k.	20130817	Pública	Chetumal	Tacapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	0	Lote	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094023	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial) En El Centro Integrador De Servicios	20131048	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	\$9,066,894	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094077	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Cables Colores) En El Centro Integrador de Servicios (Unido En La Localidad De Santa Orzula Chicomopac, Municipio De General Felipe Aguilera, Puc.	20131081	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094151	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Cables Colores) En El Centro Integrador de Servicios (Unido En La Localidad De Santa Orzula Chicomopac, Municipio De General Felipe Aguilera, Puc.	20131156	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094374	Estudio De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Escuelas En El Centro Integrador de Servicios (Unido En La Localidad De Santa Orzula Chicomopac, Municipio De General Felipe Aguilera, Puc.	20131159	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	0	Obra	150	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094577	Supervisión Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial / En El Cl	20131162	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	0	Obra	#####	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094993	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Escuelas En El Centro Integrador de Servicios (Unido En La Localidad De Santa Orzula Chicomopac, Municipio De General Felipe Aguilera, Puc.	20131200	Pública	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	100.00	0	Obra	49	5.00	81.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	SUSPENDIDA POR PROTECCION CIVIL / Registro SISTEMA
PER11401003094966	Segunda Etapa Del Centro Integrado De Servicio De Manantiales Que Consta En La Construcción De Una Línea Eléctrica Y Trabajos Complementarios En El Centro Integrador De Servicio	20131273	Pública	Huehuetlán	San Martín Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	100.00	0	Obra	150	40.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003095071	Suministro e Instalación de Plana de Luz En El Centro Integrador de Servicios, (Unido En La Localidad De Santa Orzula Chicomopac	20131154	Pública	General Felipe	Santa Orzula Chicomopac	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11401003094727	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Tres Aulas Didácticas y Dirección) En El Bachillerato Rafael Moreno Valle, Clave Z16b0182b	20131185	Pública	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	\$129,681	100.00	0	Lote	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1140100310011	Coordinación Para La Ampliación De Electrificación Rural (Cableado, C. C. Tabulante, En La Localidad De Nueva Santa, Municipio De San Pablo Anicaco	20131483	Pública	San Pablo Anicaco	Nueva Santa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Secretaría de Urbanización	En Ejecución	2013	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	\$238,762	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA REVISIÓN DEL PROYECTO / Registro SISTEMA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Convencional	Nombre	Ilustración Ejercicio (Tipo de Proyecto)	Estatus	Ciclo Recursos	Avenca Financiero					Avenca Fisico			Observaciones					
														Programado	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avenca		Reintegrado	Ed de del Población	Uomo	Ames	Area
PUE114020048784	Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Pías 2013	20130638	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Obras Proyectos	En Ejecución	2013	\$57,280	\$36,155	\$36,155	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	79.51	\$0	Piezas	0	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE114030039372	Rep. Obras Consorte De La Aplic De Pint E Impero Y Saba De La Zona Elctrica, Hidro y Snt Digital En El Ranchi Gral Digital No. 34 Tepicoclo Clara Zinaberrn Soc. De Tepicoclo	20130990	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tepicoclo Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAACER Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	\$425,693	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE114030040170	Rep Obras Consa La Aplic De Pint E Imper Y Saba De La Inst Elctrica, Hidro Y Snt Digital En El Ranchi Gral Digital No. 20 Libero La Cruz Clara Zinaberrn, Lib. De La Cruz De Lib Alí Vera Maa De Sol	20130864	Puebla	Soltepec	Libertad Álvaro Obregón		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano para la Educación Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	\$420,037	100.00	\$0	Obras	28	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE114030040173	Rep Oval Que Consa En La Aplic De Pint E Imper Y Saba De La Inst Elctrica, Hidro Y Snt Digital En El Ranchi Gral Digital No. 17 San Juan Tepicoclo Clara Zinaberrn, Lib. De La Cruz De San Juan Tepicoclo. Maa De Anaxeta	20131045	Puebla	Anaxeta	San Juan Tepicoclo Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano para la Educación Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	\$406,019	100.00	\$0	Obras	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140400419319	Construcción Del Casino De Anexas Al Nuevo Centro de Salud Tramo Del 15 AL 400 AL 20 440 En El Municipio De Huixtlan De Serdán, Puebla.	20141954	Puebla	Huixtlan de Serdán	Huixtlan Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,548,623	\$2,717,198	\$2,717,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / INTERSEB B1, 424.63 LA OBRAS EN SU CICLO CONTRACTUAL / AUTORIZADA / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140400428074	Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipio - CE - 001/2014	20141225	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	\$1,888,154	100.00	\$0	Instalaci	1,006	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140400428139	Programa De Sanitarios Con Biodegradables Para Viviendas En El Estado De Puebla	20141230	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2014	\$70,159,767	\$70,159,767	\$70,159,767	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7,258	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140400428931	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico (Segunda Etapa)	20141214	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR Poblano PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS Educación	En Ejecución	2013	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	\$78,888,000	100.00	\$0	Obras	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140400429314	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac - El Caltón- Concreción Pías Jalteplila	20141800	Puebla	Xicotepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,579,021	\$1,579,021	\$1,579,021	\$1,579,021	\$473,706	\$473,706	\$473,706	30.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera / LA OBRAS SOLO POR LICITADA Y CONTRATADA DURANTE EL EJERCICIO 2014 Y SE REGISTRAR EL PAJO DE ANTICIPO. / Fisica / NO SE INICIO CON LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRAS AL TERMINO DEL EJERCICIO 2014 / Registro DE OBRAS PARA SU VALIDACION - SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE114030020219	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Pías De San Miguel, Municipio De Caltepec	20130305	Puebla	Caltepec	Pías de San Miguel Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$63,897	\$63,897	\$63,897	\$63,897	\$63,897	\$63,897	\$63,897	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140300274412	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Boas Hoyal, Municipio De Ciudad Muevitas	20130323	Puebla	Ciudad Muevitas	Boas Hoyal Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$163,340	\$163,340	\$163,340	\$162,670	\$162,670	\$162,670	\$162,670	99.59	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / REG. 6 FINQUITO PAGADA EL 02/07/2014 FINQUITO, SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140100204621	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepicoclo De La Localidad De Cala Sur Pertenciente Al Municipio De Atempan, Puebla.	20140236	Puebla	Atempan	Cala Sur Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$138,737	\$136,373	\$136,373	\$136,373	\$97,154	\$97,154	\$97,154	71.24	\$0	Metros	2,235	100.00	70.00	Financiera / Fisica / REG. 5 FINQUITO PAGADA EL 11/11/2014 PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140100204628	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepicoclo De La Localidad De Tepicoclo Pertenciente Al Municipio De Atempan, Pue.	20140237	Puebla	Atempan	Tepicoclo Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$176,440	\$172,809	\$172,809	\$172,809	\$159,462	\$159,462	\$159,462	92.28	\$0	Metros	1,625	100.00	91.94	Financiera / Fisica / REG. 1 PAGADA EL 10/12/2014 PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE1140100204639	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará Al Paraje Tepicoclo De La Localidad De Tepicoclo Pertenciente Al Municipio De Atempan, Pue.	20140238	Puebla	Atempan	Tepicoclo Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$60,824	\$59,708	\$59,708	\$59,708	\$57,585	\$57,585	\$57,585	96.44	\$0	Metros	1,625	100.00	96.29	Financiera / Fisica / REG. 1 PAGADA EL 22/10/2014 / PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046256	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Santa Isabel Y Ampliación 16 De Septiembre De La Localidad De Tepicoclo Pertenciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140251	Puebla	Atempan	Tepicoclo Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$32,780	\$32,082	\$32,082	\$32,082	\$32,082	\$32,082	\$32,082	100.00	\$0	Metros	1,625	100.00	100.00	Financiera / Fisica / REG. 2 FINQUITO TRÁMATA EL 08/12/2014 FINQUITO, SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046794	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, En El Estado De Puebla.	20140400	Puebla	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$174,276	\$171,580	\$171,580	\$171,580	\$135,395	\$135,395	\$135,395	78.91	\$0	Metros	852	0.00	78.00	Financiera / Fisica / REG. 3 PAGADA EL 3-11-2014 / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046802	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle Tepicoclo Zaragoza De La Localidad De Atempan, Puebla	20140201	Puebla	Atempan	Apatzayan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA Social	En Ejecución	2014	\$43,958	\$35,858	\$35,858	\$35,858	\$35,858	\$35,858	\$35,858	100.00	\$0	Metros	1,662	100.00	100.00	Financiera / Fisica / REG. 2 FINQUITO TRÁMATA. / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046970	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Calle El Pedregal De La Localidad De Atempan, Puebla	20140203	Puebla	Atempan	Apatzayan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA Social	Terminado	2014	\$94,922	\$92,834	\$92,834	\$92,834	\$92,834	\$92,834	\$92,834	100.00	\$0	Metros	1,662	100.00	100.00	Financiera / Fisica / REG. 4 TRÁMATA EL 19/10/2014 FINQUITO, SOLICITA LA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046750	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio Ocoas De La Localidad De Atempan, Puebla	20140205	Puebla	Atempan	Apatzayan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$72,085	\$70,599	\$70,599	\$70,599	\$67,147	\$67,147	\$67,147	95.11	\$0	Kilometro	1,662	100.00	44.94	Financiera / Fisica / REG. 3 TRÁMATA EL 19-12-2014 / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046753	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Huastotlan, En El Municipio De Atempan, Puebla	20140207	Puebla	Atempan	Huastotlan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$54,423	\$53,081	\$53,081	\$53,081	\$50,089	\$50,089	\$50,089	94.36	\$0	Metros	1,662	100.00	94.12	Financiera / Fisica / REG. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046754	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Localidad De Atempan, Puebla	20140209	Puebla	Atempan	Las Delicias Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$46,291	\$45,291	\$45,291	\$45,291	\$36,734	\$36,734	\$36,734	81.11	\$0	Metros	659	100.00	80.29	Financiera / Fisica / REG. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11401002046754	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andrés Yahualtlan, Municipio De Atempan, Puebla	20140218	Puebla	Zavilla	San Andrés Yahualtlan Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$293,336	\$296,994	\$296,994	\$296,994	\$296,994	\$296,994	\$296,994	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / OBRAS FINQUITO, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE114010020462145	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Isidro Reynosa, Municipio De Quimintlán	20140216	Puebla	Quimintlán	San Isidro Reynosa Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$216,413	\$201,723	\$201,723	\$201,723	\$201,723	\$201,723	\$201,723	100.00	\$0	Metros	2,010	100.00	100.00	Financiera / Fisica / OBRAS FINQUITO, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de Med Polidación	Costo Amort Amort Amort	Observaciones				
PUE14140200302175	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Acacamilco, En El Municipio de Quimintlán	20140217	Puebla	Quimintlán	Acacamilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$96,354	\$86,837	\$86,837	\$86,837	\$86,837	\$86,837	\$86,837	100.00	\$0	Metros Cuadrado	100	100.00	100.00	Financiera / Fisical OBRA PENDING. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200303947	Terminación de La Modernización y Ampliación Del Centro Biotecnológico Apartado de 8.53 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Situado En El Nudo de Juan Galindo, En El Estado de Puebla	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y viaductos	En Ejecución	2013	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,937,205	\$26,937,205	\$26,937,205	99.85	\$0	Kilometro	10,213	0.00	99.83	Financiera / Fisical OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200303028	Aplicación de Electricificación En La Localidad de Tlaxianguan, Calle 15 De Septiembre, En El Municipio de Cuetzalan del Progreso, Del Estado de Puebla.	20130168	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y viaductos	Terminado	2013	\$79,335	\$79,335	\$79,335	\$79,335	\$79,335	\$79,335	\$79,335	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030318	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Ixtapa, Perteneciente Al Municipio de Zozocolilco, En El Estado de Puebla.	20140208	Puebla	Zozocolilco	Ixtapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,264	\$243,806	\$243,806	\$243,806	\$126,947	\$126,947	\$126,947	52.07	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	65.00	Financiera / Fisical OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030303050	Construcción de Red de Conducción y Distribución de Agua Potable Sección 8a. En La Localidad de Atempan, En El Municipio de Atempan, Puebla	20140204	Puebla	Atempan	Atempan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$269,714	\$264,253	\$264,253	\$264,253	\$132,937	\$132,937	\$132,937	50.31	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	50.14	Financiera / Fisical OBRA EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030455	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable En Dependencia Localidad de Tezahuatpec, En El Municipio de Atempan, Puebla	20140224	Puebla	Atempan	Tezahuatpec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$74,805	\$73,503	\$73,503	\$73,503	\$45,740	\$45,740	\$45,740	62.33	\$0	Metros Cuadrado	0	100.00	60.99	Financiera / Fisical/ RPT. 2 PAGADA EL 07/11/2014 PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030786	Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Pedro Benito Juárez - San Juan Coscomatepec Colonia Agrícola de Coscomatepec, De 2 375 De Longitud, Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 375	20140219	Puebla	Alixaco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,002,613	\$2,002,613	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	4	0	0.00	0.00	Financiera/ POR TRANSPARENCIA DE RECURSOS / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.
PUE141402003030981	Aplicación de Electricificación En La Localidad de Araxapa, Los Ranchos En El Municipio de Interoctmattlan Del Estado de Puebla	20140545	Puebla	Interoctmattlan	Araxapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$83,972	\$83,972	\$83,972	\$83,972	\$83,972	\$83,972	\$83,972	100.00	\$0	Piezas	25,326	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030015	Aplicación de Electricificación En La Localidad de Balcones En El Municipio de Interoctmattlan Del Estado de Puebla	20140556	Puebla	Interoctmattlan	Xalcomulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$86,827	\$86,827	\$86,827	\$86,827	\$86,827	\$86,827	\$86,827	100.00	\$0	Piezas	25,326	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030028	Aplicación de Electricificación En Localidad de Oyamtepec Sección San Pedro El Centro y Tlalana En El Municipio de Interoctmattlan Del Estado de Puebla	20140613	Puebla	Interoctmattlan	Oyamtepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$256,932	\$256,932	\$256,932	\$256,932	\$256,932	\$256,932	\$256,932	100.00	\$0	Piezas	25,326	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030094	Aplicación de Electricificación En La Localidad de Palenquita En El Municipio de Chicomocuilco Del Estado de Puebla	20140530	Puebla	Chicomocuilco	Palenquita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$103,997	\$103,997	\$103,997	\$103,997	\$103,997	\$103,997	\$103,997	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030095	Aplicación de Electricificación En La Localidad de San Juan Tepicón, Calle 15 Sur y 1 Poniente En El Municipio de Amatepec Del Estado de Puebla	20140599	Puebla	Amatepec	San Juan Tepicón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$81,164	\$81,164	\$81,164	\$81,164	\$81,164	\$81,164	\$81,164	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030589	Aplicación de Electricificación En La Localidad de Tlalahuacán En El Municipio de Chicomocuilco Del Estado de Puebla	20140549	Puebla	Chicomocuilco	Tlalahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2014	\$120,485	\$60,243	\$60,243	\$60,243	\$60,243	\$60,243	\$60,243	50.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030826	Aplicación de Electricificación En La Localidad de San Juan Tepicón, Privada 4 Sur En El Municipio de Amatepec Del Estado de Puebla	20140599	Puebla	Amatepec	Amatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	\$13,629	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical/ PENDING. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE141402003030911	Construcción de Sistema de Agua Potable En La Localidad de Rugubillas (La Cruz), Municipio de Jopala	20140526	Puebla	Jopala	Rugubillas (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$672,180	\$605,523	\$605,523	\$605,523	\$605,523	\$605,523	\$605,523	100.00	\$0	Metros Lineal	12,997	100.00	100.00	Financiera / Fisical OBRA PENDING. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030303529	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales En La Localidad de Cincos Señores, Perteneciente Al Municipio de Ajalpan, En El Estado de Puebla.	20140518	Puebla	Ajalpan	Cincos Señores	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$339,216	\$333,976	\$333,976	\$333,976	\$236,933	\$236,933	\$236,933	70.44	\$0	Metros Lineales	0	30.00	70.25	Financiera / Fisical/ RPT. 4 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030304580	Construcción de Sistema de Agua Potable En La Localidad de Tepicón, Municipio de Coyamegan	20140527	Puebla	Coyamegan	Tepicón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$102,754	\$97,844	\$97,844	\$97,844	\$4,049	\$4,049	\$4,049	4.14	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical/ ANTECIPIO DEL 30% PAGADO EL 04/08/2014 PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030304998	Construcción Del Sistema de Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad de Tlaxianguan Del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla	20140202	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tlaxianguan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$433,771	\$394,262	\$394,262	\$394,262	\$239,422	\$239,422	\$239,422	55.20	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	65.53	Financiera / Fisical/ RPT. 5 TRÁMATA EL 21/12/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030303037	Construcción Del Sistema de Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad de Tejiocón Del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla	20140212	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tejiocón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$248,174	\$242,592	\$242,592	\$242,592	\$229,872	\$229,872	\$229,872	94.76	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	94.53	Financiera / Fisical/ RPT. 4 TRÁMATA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030303095	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad de Xobitlan Del Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla	20140514	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xobitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$318,403	\$311,912	\$311,912	\$311,912	\$218,942	\$218,942	\$218,942	70.19	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	69.28	Financiera / Fisical/ RPT. 4 TRÁMATA EL 21/12/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030304183	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Localidad de Hueytec, Municipio de Cuetzalan del Progreso	20140523	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Hueytec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$392,058	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	\$363,714	100.00	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical/ RPT. 4 PENDING TRAMATA EL 19/12/2014 PENDING. SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200303041493	Construcción de Sistema de Agua Potable En La Localidad de El Teocante, Municipio de Francisco I. Mena	20140501	Puebla	Francisco I. Mena	El Teocante	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$279,131	\$267,927	\$267,927	\$267,927	\$212,948	\$212,948	\$212,948	79.48	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	78.97	Financiera / Fisical/ RPT. 3 PAGADA EL 25/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030304350	Construcción de Sistema de Agua Potable En La Localidad de Jalisco, Municipio de Francisco I. Mena	20140506	Puebla	Francisco I. Mena	Jalisco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$342,780	\$328,714	\$328,714	\$328,714	\$256,110	\$256,110	\$256,110	77.91	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	77.89	Financiera / Fisical/ RPT. 3 PAGADA EL 25/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030304394	Construcción Del Sistema de Alcantarillado Sanitario En La Colonia Norte (Mortecón)	20140410	Puebla	Huehuetlán (Barra Alto)	Huehuetlán (Barra Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$157,961	\$154,588	\$154,588	\$154,588	\$113,065	\$113,065	\$113,065	73.14	\$0	Metros Cuadrado	0	0.00	71.98	Financiera / Fisical/ RPT. 5 TRÁMATA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proya	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegrado	Saldo de la Cuenta	Avance Plazo	Observaciones		
PR1414020044411	Aplicación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Lipuntabana (Aportación)	20140519	Puebla	Huahueta Lipuntabana	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$231,507	\$225,937	\$225,937	\$225,937	\$114,003	\$114,003	\$114,003	50.46	\$0	Metros	0	0.00	49.73	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 3 PAGADA EL 11/10/2014 EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044410	Aplicación Del Sistema Multiple De Agua Potable (Aportación)	20140516	Puebla	Huahueta Huahueta	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$56,201	\$612,318	\$632,318	\$632,318	\$346,195	\$346,195	\$346,195	54.75	\$0	Metros	0	0.00	57.61	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 4 TRANSMITIDA EL 21/12/2014 EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044529	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Coahuatlan, perteneciente al Municipio de Huixtlan de Serdán, En El Estado de Puebla	20140211	Puebla	Huixtlan de Serdán	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$225,908	\$220,245	\$220,245	\$220,245	\$151,173	\$151,173	\$151,173	68.64	\$0	Metros	0	0.00	72.61	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 4 TRANSMITIDA EL 19/12/2014 EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044598	Construcción Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Kinachapan de Serdán Alienda, Perteneciente Al Municipio de Huixtlan de Serdán, En El Estado de Puebla	20140239	Puebla	Huixtlan Kinachapan de Serdán Alienda	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,211	\$498,682	\$498,682	\$498,682	\$401,672	\$401,672	\$401,672	80.55	\$0	Metros	0	0.00	80.78	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 3 PAGADA EL 04/12/2014 EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044528	Construcción De Sistema de Agua Potable en La Localidad de El Chacal, Municipio de Tenapiquillo	20140585	Puebla	Tenapiquillo El Chacal	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$352,077	\$346,794	\$346,794	\$346,794	\$170,449	\$170,449	\$170,449	49.15	\$0	Metros	6,772	100.00	46.96	Financiera / Físico / OBRAS EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044599	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Atzacan Para Oriente Calle Niza En El Municipio de Atempan Del Estado de Puebla	20140561	Puebla	Atempan Atzacan	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$33,852	\$33,852	\$33,852	\$33,852	\$33,852	\$33,852	\$33,852	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044564	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Atzacan Para Oriente Calle y Privada 12 de Octubre En El Municipio de Atempan Del Estado de Puebla	20140568	Puebla	Atempan Atzacan	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$14,494	\$14,494	\$14,494	\$14,494	\$14,494	\$14,494	\$14,494	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044719	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Tebutatepec Sentido Sur, Tebutatepec Privada 12 de Diciembre y Tebutatepec En El Municipio de Atempan Del Estado de Puebla	20140551	Puebla	Atempan Tebutatepec	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	\$61,739	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR1414020044626	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Alequiquyan Calle Cuadras Victoria En El Municipio de Alequiquyan Del Estado de Puebla	20140560	Puebla	Alequiquyan an	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$33,132	\$33,132	\$33,132	\$33,132	\$33,132	\$33,132	\$33,132	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200446274	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Ignacio Alienda En El Municipio de Alequiquyan Del Estado de Puebla	20140563	Puebla	Alequiquyan Ignacio Alienda (Comopción)	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$80,395	\$80,395	\$80,395	\$80,395	\$80,395	\$80,395	\$80,395	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200446403	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Santa María La Alta Calle 8 Sur, Privada 4 Sur y Unión a La Calle En El Municipio de Tlaxiotepec De Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140536	Puebla	Tlaxiotepec Santa María La Alta	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$36,717	\$36,717	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200446474	Aplicación Del Sistema de Agua Potable de La Zona Amalía de La Reaurrección, Municipio de Puebla	20140206	Puebla	Puebla La Reaurrección	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,738,818	\$1,625,700	\$1,625,700	\$1,625,700	\$1,507,997	\$1,507,997	\$1,507,997	92.76	\$0	Metros	1,539,819	100.00	92.68	Financiera / Físico / OBRAS EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447955	Aplicación De Electrificación En La Localidad de San Pedro Benito Juárez Parera Escorial, Calle Morales y Zelaya En El Municipio de Atlixco Del Estado de Puebla	20140620	Puebla	Atlixco San Pedro Benito Juárez	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$54,347	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,173	\$27,173	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447706	Construcción De Pomas Séptimas Tipo Familiar En La Localidad de Santa Cruz Tezmalquilla, Barrio San Juanero, Municipio de Atlixco	20140504	Puebla	Atlixco Santa Cruz Tezmalquilla	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$71,000	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	\$72,899	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 4 FINIQUITA TRANSMITIDA EL 04/12/2014 REGISTRADA, SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447783	Aplicación Del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Cañada Morelia	20140502	Puebla	Cañada Morelia	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$683,112	\$564,650	\$564,650	\$564,650	\$435,506	\$435,506	\$435,506	77.13	\$0	Metros	0	0.00	76.14	Financiera / Físico / REGISTRO RET. 2 PAGADA EL 21/10/2014 EN PROCESO / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447847	Aplicación De Electrificación En La Localidad de San Marcos Tlaxiotepec de Calle 3 Poniente Sur 1 Sur y 15 Sur En El Municipio de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140542	Puebla	Tlaxiotepec San Marcos Tlaxiotepec	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$56,681	\$56,681	\$56,681	\$56,681	\$56,681	\$56,681	\$56,681	100.00	\$0	Piezas	48,268	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447865	Aplicación De Electrificación En La Localidad de San Marcos Tlaxiotepec de Calle 3 Poniente Sur 1 Sur y 15 Sur En El Municipio de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140546	Puebla	Tlaxiotepec San Marcos Tlaxiotepec	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$22,429	\$22,429	\$22,429	\$22,429	\$22,429	\$22,429	\$22,429	100.00	\$0	Piezas	48,268	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447880	Aplicación De Electrificación En La Localidad de San Marcos Tlaxiotepec Boulevard Las Águilas En El Municipio de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140552	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$21,554	\$21,554	\$21,554	\$21,554	\$21,554	\$21,554	\$21,554	100.00	\$0	Piezas	48,268	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447917	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Santa María La Alta Calle La Santa Victoria En El Municipio de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140555	Puebla	Tlaxiotepec Santa María La Alta	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$17,808	\$17,808	\$17,808	\$17,808	\$17,808	\$17,808	\$17,808	100.00	\$0	Piezas	48,268	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200447915	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Santa María La Alta Carretera Al Centro de La Población En El Municipio de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140558	Puebla	Tlaxiotepec Santa María La Alta	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$19,151	\$19,151	\$19,151	\$19,151	\$19,151	\$19,151	\$19,151	100.00	\$0	Lote	48,268	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro OBRAS FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200448228	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Tlaxiotepec de Benito Juárez Del Estado de Puebla	20140571	Puebla	Tlaxiotepec Tlaxiotepec	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$32,516	\$32,516	\$32,516	\$32,516	\$32,516	\$32,516	\$32,516	100.00	\$0	Piezas	19,826	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200448261	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Xaltapetla Calle Morales y Vicente Guerrero En El Municipio de Tlaxiotepec Del Estado de Puebla	20140572	Puebla	Tlaxiotepec Xaltapetla	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$82,326	\$82,326	\$82,326	\$82,326	\$82,326	\$82,326	\$82,326	100.00	\$0	Piezas	19,826	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200448279	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Xaltapetla Calle Otilia Aguirre, Construcción En El Municipio de Tlaxiotepec Del Estado de Puebla	20140573	Puebla	Tlaxiotepec Tlaxiotepec	Rural		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$25,619	\$25,619	\$25,619	\$25,619	\$25,619	\$25,619	\$25,619	100.00	\$0	Piezas	19,826	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PR14140200448317	Aplicación De Electrificación En La Localidad de Xaltapetla En El Municipio de Tlaxiotepec Del Estado de Puebla	20140574	Puebla	Tlaxiotepec Xaltapetla	Urbano		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	\$244,800	100.00	\$0	Piezas	19,826	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proya	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Ed de del Polación	Uomo Anos ena Anum			
PER141020048830	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Ocutumpita En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla	20140570	Puebla	Tlaxiaco	Ocutumpita	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$135,837	\$135,837	\$135,837	\$135,837	\$135,837	\$135,837	\$135,837	100.00	\$0	Pieza	19,826	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048842	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Xochimacatlán Barrio De Guatitlan En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla	20140578	Puebla	Tlaxiaco	Xochimacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$163,983	\$163,983	\$163,983	\$163,983	\$163,983	\$163,983	\$163,983	100.00	\$0	Pieza	19,826	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048846	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Cuauila Chereverra A Cuauila Y Corredor Xavo En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla	20140577	Puebla	Tlaxiaco	Cuauila	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$26,346	\$26,346	\$26,346	\$26,346	\$26,346	\$26,346	\$26,346	100.00	\$0	Pieza	19,826	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048878	Construcción De Línea De Distribución Conducción Línea De Distribución De Agua Potable En La Localidad Las Delicias, perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140210	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$294,435	\$287,250	\$287,250	\$287,250	\$134,694	\$134,694	\$134,694	46.89	\$0	Metre	0	13.00	45.00	Financiera / Física/ REG. 1 PAGADA EL 04/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048875	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Tlaxiaco Calle Binoe Sarcoy Y Camino A Cuauila En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla	20140588	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$16,221	\$16,221	\$16,221	\$16,221	\$16,221	\$16,221	\$16,221	100.00	\$0	Pieza	19,826	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048905	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Hombucana, Municipio De Chichiquila	20140225	Puebla	Chichiquila	Hombucana	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$666,405	\$543,507	\$543,507	\$543,507	\$536,692	\$536,692	\$536,692	98.75	\$0	Metre	0	0.00	98.67	Financiera / Física/ REG. 5 PAGADA EL 08/12/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048915	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Barrio De Atempan De La Localidad De Coyula En El Municipio De Zozocolilco En El Estado De Puebla	20140515	Puebla	Zozocolilco	Coyula	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$110,503	\$108,790	\$108,790	\$108,790	\$108,425	\$108,425	\$108,425	99.46	\$0	Proyecto	0	100.00	99.47	Financiera / Física/ OBRAS EN PROCESO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048910	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tepetitlan, Xovita Y Dos Cañones, Pertenecientes Al Municipio De Zozocolilco, En El Estado De Puebla.	20140517	Puebla	Zozocolilco	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$239,364	\$235,410	\$235,410	\$235,410	\$199,435	\$199,435	\$199,435	78.08	\$0	Proyecto	0	100.00	77.90	Financiera / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048923	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zozocolilco, Municipio De Zozocolilco, Pue.	20140522	Puebla	Zozocolilco	Zozocolilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,060,467	\$1,033,627	\$1,033,627	\$1,033,627	\$791,170	\$791,170	\$791,170	76.54	\$0	Proyecto	0	100.00	75.86	Financiera / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048931	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Anaxep (San Antonio), Municipio De Zozocolilco	20140587	Puebla	Zozocolilco	Anaxep (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$163,664	\$161,687	\$161,687	\$161,687	\$161,687	\$161,687	\$161,687	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINQUITAS, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048934	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xitlala, Municipio De Zozocolilco	20140583	Puebla	Zozocolilco	Xitlala	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$288,608	\$286,127	\$286,127	\$286,127	\$286,127	\$286,127	\$286,127	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINQUITAS, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048902	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tzucuilán, Municipio De Quetzilán.	20140215	Puebla	Quetzilán	Tzucuilán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$576,860	\$544,289	\$544,289	\$544,289	\$539,636	\$539,636	\$539,636	99.15	\$0	Metre	0	100.00	99.12	Financiera / Física/ OBRAS EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141020048908	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Comopé, Municipio De Quetzilán	20140507	Puebla	Quetzilán	Comopé	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$237,883	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	\$200,946	100.00	\$0	Metre	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINQUITAS, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER1410200489120	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Morones Calle El Hornito En El Municipio De Tzucuilán Del Estado De Puebla	20140538	Puebla	Tzucuilán	Morones	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$19,298	\$19,298	\$19,298	\$19,298	\$19,298	\$19,298	\$19,298	100.00	\$0	Pieza	5,983	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER14102004891249	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Justa Para Larga Calle Los Hornos En El Municipio De Tzucuilán Del Estado De Puebla	20140507	Puebla	Tzucuilán	Justa Para Larga	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$23,181	\$23,181	\$23,181	\$23,181	\$23,181	\$23,181	\$23,181	100.00	\$0	Pieza	5,983	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER14102004891859	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tzucuilán, Municipio De Vicente Guerrero, Pue.	20140417	Puebla	Vicente Guerrero	Tzucuilán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$867,113	\$841,492	\$841,492	\$841,492	\$652,391	\$652,391	\$652,391	77.53	\$0	Metre	24,217	100.00	77.28	Financiera / Física/ REG. 2 PAGADA EL 20/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER14102004891999	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetitlan Del Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla	20140512	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$704,349	\$694,130	\$694,130	\$694,130	\$507,816	\$507,816	\$507,816	73.16	\$0	Metre	24,217	100.00	72.00	Financiera / Física/ REGISTRO 2 PAGADA EL 20/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER14102004892058	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tepetitlan, Municipio De Vicente Guerrero	20140524	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$205,654	\$199,998	\$199,998	\$199,998	\$165,563	\$165,563	\$165,563	82.78	\$0	Metre	24,217	100.00	82.64	Financiera / Física/ REG. 3 PAGADA EL 29/10/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141030036671	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Anaxep	20140561	Puebla	Anaxep	Apango	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	\$270,186	100.00	\$0	Metre	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINQUITAS / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141030036654	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles 4 De Octubre Y Las Torres De La Localidad De Teuchitlan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140399	Puebla	Atempan	Teuchitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$61,334	\$58,706	\$58,706	\$58,706	\$24,940	\$24,940	\$24,940	42.48	\$0	Metre	0	100.00	3.00	Financiera / Física/ REG. 1 PAGADA EL 22/10/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER141030036662	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles 4 De Octubre Y 7 De Mayo De La Localidad De Tampan Atempan, Puebla	20140405	Puebla	Atempan	Tampan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$70,546	\$67,558	\$67,558	\$67,558	\$67,558	\$67,558	\$67,558	100.00	\$0	Metre	0	100.00	100.00	Financiera / Física/ REG. 2 FINQUITO TERMINADO EL 22-10-2014 FINQUITO, SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER1410300366729	Aplicación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles Los Perceles, Los Brillos Y El Mirador De La Localidad De Cala Sur Perteneciente Al Municipio De Atempan, Puebla	20140407	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$116,297	\$112,888	\$112,888	\$112,888	\$96,656	\$96,656	\$96,656	85.62	\$0	Metre	0	100.00	85.00	Financiera / Física/ REG. 1 PAGADA EL 11/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER1410300366759	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada Del Barrio De La Localidad De Tampan Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla	20140460	Puebla	Atempan	Tampan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$28,399	\$28,183	\$28,183	\$28,183	\$25,482	\$25,482	\$25,482	90.41	\$0	Metre	0	100.00	3.00	Financiera / Física/ REG. 1 PAGADA EL 11/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PER1410300367005	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A Las Calles De Venustiano Carranza De La Localidad De Atzacán Perteneciente Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla	20140461	Puebla	Atempan	Atzacán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	Terminado	2014	\$105,706	\$102,720	\$102,720	\$102,720	\$92,873	\$92,873	\$92,873	90.41	\$0	Metre	0	100.00	90.00	Financiera / Física/ REG. 2 PAGADA EL 07/11/2014 EN PROCESO / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Neg Poliarbitrio	Saldo de Neg Amm	Saldo de Neg Amm	Observaciones			
PER1414030367025	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Privada 4 De Octubre De La Localidad De Tecpan Benemérita Al Municipio De Atempan, Estado De Puebla	20140478	Puebla	Atempan	Tecpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$29,085	\$27,847	\$27,847	\$27,847	\$27,847	\$27,847	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica/ EST. 2 PENSUETO TRANSMITIDA EL 19/12/2014 PERUQUITA, SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367216	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Chichiquila	20140553	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$564,595	\$459,743	\$459,743	\$459,743	\$459,743	\$459,743	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica/ EST. 4 PENSUETO TRANSMITIDA EL 19/12/2014 PERUQUITA, SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367275	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De El Progreso, Municipio De Chichiquila	20140594	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$609,889	\$553,255	\$553,255	\$553,255	\$419,239	\$419,239	68.78	\$0	Metros	0	100.00	82.63	Financiera / Fisica/ EST. 6 PAGADA EL 18/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367309	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatlahuan, Municipio De Cuicatlan	20141017	Puebla	Cuicatlan	Alpatlahuan (San Pedro Alpatlahuan)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$266,539	\$293,220	\$293,220	\$293,220	\$10,478	\$10,478	4.14	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica/ ANTICIPO DEL 308 PAGADO EL 09/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367333	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Mateo, Benemérita Al Municipio De San Mateo, Estado De Puebla	20141049	Puebla	San Mateo	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$773,594	\$767,381	\$767,381	\$767,381	\$518,086	\$518,086	67.12	\$0	Metros	0	100.00	64.66	Financiera / Fisica/ EST. 2 PAGADA EL 04/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367405	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huixtla, Municipio De Francisco I. Mena	20140414	Puebla	Francisco I. Mena	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,424	\$316,036	\$316,036	\$316,036	\$291,618	\$291,618	82.08	\$0	Metros	0	100.00	86.63	Financiera / Fisica/ EST. 3 PAGADA EL 02/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367423	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Francisco I. Mena (Aportación)	33167	Puebla	Francisco I. Mena	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$206,971	\$202,693	\$202,693	\$202,693	\$107,449	\$107,449	51.91	\$0	Metros	0	100.00	55.00	Financiera / Fisica/ EST. 4 TRANSMITIDA EL 22/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367434	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Col. Barranca Seca (Aportación)	43170	Puebla	Huixtla	San Felipe Col. Barranca Seca	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$103,153	\$98,362	\$98,362	\$98,362	\$80,531	\$80,531	77.87	\$0	Metros	0	100.00	81.10	Financiera / Fisica/ EST. 2 PAGADA EL 15/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367449	Aplicación Del Sistema Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Col. Las Chabas (Aportación)	43168	Puebla	Huixtla	Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$181,724	\$177,525	\$177,525	\$177,525	\$91,682	\$91,682	51.04	\$0	Metros	0	100.00	50.65	Financiera / Fisica/ EST. 2 PAGADA EL 18/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367459	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlacotal, Benemérita Al Municipio De San Mateo, Estado De Puebla	20140241	Puebla	San Mateo	Tlacotal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$206,723	\$196,344	\$196,344	\$196,344	\$147,671	\$147,671	71.51	\$0	0.00	0.00	75.01	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.			
PER1414030367573	Aplicación Del Sistema De Agua Potable De San Andrés Amatitlán, Benemérita Al Municipio De San Andrés Amatitlán, Estado De Puebla	20140411	Puebla	San Andrés Amatitlán	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,295,689	\$1,201,597	\$1,201,597	\$1,201,597	\$937,524	\$937,524	72.43	\$0	Metros	0	100.00	62.79	Financiera / Fisica/ EST. 2 PAGADA EL 03/12/2014 EN PROCESO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030367778	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tepetitlan, Municipio De Vicente Guerrero, Pue	20140564	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$243,503	\$240,570	\$240,570	\$240,570	\$240,570	\$240,570	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica/ EST. 4 PENSUETO PAGADA EL 17/12/2014 SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030370070	Construcción De Muros Colindantes, Muro De Protección De Caldas Y Colocación De Saneamiento Nacional Y Vertical, En La Localidad De Capulitlan, En El Municipio De Tlaxiaco, En El Estado De Puebla	20140996	Puebla	Tlaxiaco	Capulitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,481,358	\$1,481,358	\$1,481,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica/ LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030379244	Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento	20140604	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$74,669,481	\$74,669,481	\$74,669,481	\$67,139,298	\$62,481,090	\$62,481,090	83.68	\$0	Metros Cuadrados	40,171	0.00	95.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030379418	Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Apoyo Financiero Y Subsidio Federal Para Vivienda	20140841	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$11,808,129	\$11,808,129	\$11,808,129	\$11,808,129	\$11,808,129	\$11,808,129	100.00	\$0	Ación	52,875	0.00	97.20	Financiera/ EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Fisica EN PROCESO, SE REPORTARA CUANDO SE CUMPLE EL PROGRAMA / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030379466	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control De La Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Apoyo Financiero Y Subsidio Federal Para Vivienda	20141016	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,354,244	\$2,431,940	\$2,431,940	\$2,431,940	\$2,310,343	\$2,310,343	95.00	\$0	Ación	52,875	0.00	97.00	Financiera/ EL AVANCE ESTÁ VINCULADO AL PROGRAMA DE REFORMAS AGICOLAS/ Fisica EN PROCESO, SE REPORTARA CUANDO SE CUMPLE EL PROGRAMA / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030384836	Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos	20140751	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$61,638,000	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	100.00	\$0	Cote	12,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030393440	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Medio, Secundas En El Municipio De Puebla, Puebla	20140711	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRATIVO O FORO PARA LA COORDINACION DE ESPORTAS ESCOLARES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	100.00	\$0	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.			
PER1414030404162	Comer De Tres Almas Diocésias, Un Lab De Cosecha, Un Aula Para Un Aula Cocina, Una Dlr Y San Do Com En El Centro Y De Operación En La Lda De San Andrés Amatitlán, Mm De Puebla	20140530	Puebla	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CANICE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,200,000	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414030404173	San De San Y Equipo Para Un Lab De Comer, Tres Almas Diocésias, Un Aula Telemática Y Dlr En El Centro Integrado De Serv Dicado En La Lda De San Andrés Amatitlán, Mm De Puebla, Pue	20140636	Puebla	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CANICE	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,295,809	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	100.00	\$0	Mobiliario	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER1414040404044	Construcción De Drenaje Sanitario En Sanitla, Municipio De Fabatlan, Pue.	20141503	Puebla	Fabatlan	Sanitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,133,857	\$1,133,857	\$1,133,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica/ LA OBRA NO HA SIDO CONTRATADA AUTORIZADA / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER14140404042019	Requisición De Agua Potable Que Beneficiará Al Compuo Habitacional (14 Viviendas) De La Localidad De Capulitlan, En El Municipio De Tlaxiaco, En El Estado De Puebla	20141486	Puebla	Tlaxiaco	Capulitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$270,301	\$270,301	\$270,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	133	0.00	0.00	Financiera / Fisica/ LA OBRA NO SE HA COMPROMETIDO AUTORIZADA / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.		
PER14140404048211	Programa Estatal De Colocación De Techos	20141513	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$25,077,701	\$25,077,701	\$25,077,701	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Vivienda	8,828	0.00	0.00	Financiera / Fisica/ / Registrar SISTEMA/ Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Fondo	Nombre	Actividad Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Ed. de Mal Población	Unos Amos	Unos Amos		
PUE14140400429416	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Obispa Huartago Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	\$41,275	100.00	0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINIQUITA. SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400429451	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Calle Religión Carmona En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	\$37,182	100.00	0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400429472	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Calle Sin Nombre En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	20140729	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	\$32,059	100.00	0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ OBRAS FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400430089	Unidades Novelas Alimentarias Tercera Etapa	20141289	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,513,536	\$1,513,536	\$1,513,536	\$1,501,879	\$0	\$0	0.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400432986	Aportación Al Gobierno De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipio - Cte - 001/2014	20141225	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	\$2,330,728	100.00	0	Instalación	1,233	0.00	100.00	Financiera / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400433123	Aportación Al Gobierno De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipio - Cte - 002/2014	20141959	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	\$18,465,499	100.00	0	Instalación	4,169	0.00	100.00	Financiera / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400434085	Aportación Al Gobierno Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Descomulgada Proyecto Integral De Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades	20141962	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2014	\$28,664,986	\$28,664,986	\$28,664,986	\$28,664,986	\$28,664,986	\$28,664,986	95.84	0	9974.37 m2	21,450	0.00	0.00	Financiera / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.	
PUE14140400435126	Programa Estatal Cuartos Dormitorio	20141626	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,440,000	\$89,203,659	\$89,203,659	\$89,203,659	\$43,025,674	\$43,025,674	\$43,025,674	48.23	0	Vivienda	22,344	0.00	50.00	Financiera/ EL PAGO SE HA REALIZADO CORRESPONDE AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física/ EN PROCESO. SE REPORTARA CUANDO SE CUMPLE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PUE14140400435162	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio	20141627	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,555,827	\$2,173,840	\$2,173,840	\$2,173,840	\$724,613	\$724,613	\$724,613	33.33	0	Acción	22,344	0.00	50.00	Financiera/ EL PAGO SE HA REALIZADO CORRESPONDE AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física/ EN PROCESO. SE REPORTARA CUANDO SE CUMPLE / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.
PUE14140400435386	Estufas Ecologicas En Viviendas De La Localidad De Depuhtilla, Municipio De Tlaxiaco	20141285	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS	Entidades	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$188,839	\$188,839	\$188,839	30.00	0	Vivienda	563	0.00	100.00	Financiera / Física/ / Registro/ SISTEMA/ Para al siguiente nivel.