

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Fisico	Observaciones				
PRI2130100043374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Héroes De Chetumal Clave 21d029117	20120548	Puebla	Quintalán Tzucubil	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	\$193,083	100.00	\$0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PRI2130100043375	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21d007079	20120513	Puebla	Quintalán San Isidro Reyes Rural	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	\$203,787	100.00	\$0	Obra	106	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043376	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d097030	20120559	Puebla	Quintalán Tepetitán	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	\$200,188	100.00	\$0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043378	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Benigno De Tarsa Clave 21d029707	20120580	Puebla	Los Reyes Buenavista de de Juárez	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2012	\$0	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	\$219,544	100.00	\$0	Obra	151	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PRI2130100043379	Construcción De Un Aula De Medicina En Estructura Regional C En La Primaria Republica Argentina Clave 21d027279	20120598	Puebla	Los Reyes de Juárez La Comedica	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	\$419,742	100.00	\$0	Obra	357	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043380	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Adrián López Mateos Clave 21d029293	20120597	Puebla	Los Reyes Los Reyes de Juárez	Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	\$204,950	100.00	\$0	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043381	Construcción De Un Aula Didáctica Adonada En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños 20101911 Clave 21d02118v	20120550	Puebla	Los Reyes Los Reyes de Juárez	Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	\$183,004	100.00	\$0	Obra	105	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043382	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21d02776e	20120595	Puebla	Los Reyes San Juan Acaoc	Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	\$175,665	100.00	\$0	Obra	657	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043383	Construcción De Bodega Perimetral En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21d00018j, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20120723	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	\$237,765	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043384	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adonadas En Estructura D-2s En La Secundaria De La Unidad Educativa Eleonora Torres De María Clave 21e00339k	20120349	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	\$387,835	100.00	\$0	Obra	344	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043385	Construcción De Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria de Eleonora Torres De María Clave 21e01977e	20120348	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	\$422,212	100.00	\$0	Obra	690	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043386	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alejandro García, Clave 21e01318i	20120390	Puebla	San Andrés Cholula	Tlaxiaco Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	\$387,432	100.00	\$0	Obra	57	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043387	Construcción De Un Aula De Medicina En Estructura Regional C En La Primaria Cristóbal Colón Clave 21d02923j	20120625	Puebla	San Andrés Cholula	Tlaxiaco Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	\$401,355	100.00	\$0	Obra	483	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043388	Construcción De Un Aula De Medicina En Estructura Regional C En La Primaria 24 De Febrero Clave 21d01662e	20120375	Puebla	San Andrés Cholula	Tlaxiaco Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	\$399,902	100.00	\$0	Obra	462	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043389	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Benigno Manuel Ortega Clave 21d02011v	20120359	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	100.00	\$0	Obra	179	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043390	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Tepanacoatl Clave 21d00813j	20120331	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Municipal		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	\$262,132	100.00	\$0	Obra	140	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043391	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En La Secundaria 24 De Febrero Clave 21d00136v	20120346	Puebla	San Andrés Cholula	San Rafael Comac Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	\$314,763	100.00	\$0	Obra	266	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043392	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Secundaria General Luis Enrique Erro, Clave 21e01717f.	20120561	Puebla	San Andrés Cholula	Tlaxiaco Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	\$252,482	100.00	\$0	Obra	175	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043393	Construcción De Un Aula Didáctica Y De Aula De Medicina Adonada A Estructura Regional C En La Telesecundaria Otilio Montado Clave 21e01041b	20120589	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	\$469,778	100.00	\$0	Obra	143	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043394	Construcción De Una Cancha De Fútbol Y Vestiarios En Estructura D-1or En El Centro Escolar Dr. Alfredo Touqui Fernández De Lara Clave 21e00464i	20120174	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	\$2,452,131	100.00	\$0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043395	Construcción De 3 Salas De Clase 3 Aulas Didácticas Dirección Sección Y Salones de Bitón de Concreto Esp En El C. De Educación A Distancia Del C. De Tlaxiaco Touqui Péd de Lara Oct 21e00556g	20120173	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	\$3,633,321	100.00	\$0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Anulado	Saldo Acum		
PBI213010004339	Construcción de Dos Aulas Didácticas Adosadas a Estructura U-10 En La Secundaria Benito Juárez Clave 21e0369n		Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	En Ejecución	2012	0	239,365	239,365	239,365	239,365	239,365	239,365	239,365	100.00	0	Obra	359	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004339	Construcción de Un Aula de Computo En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Arvia Camacho Clave 21e0372n		Puebla	San José Chiapa	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula de Medicina En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21e0373n		Puebla	San José Chiapa	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21e0376p		Puebla	San José Chiapa	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Techado de Plaza Civica En La Primaria Miguel Balbuja Clave 21e0377n		Puebla	San José Huixtatlán Huixtatlán	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21e0378v		Puebla	San José Huixtatlán Huixtatlán	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Buena Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-20 En La Primaria Margarita Nava De Juárez Clave 21e0379n		Puebla	San Martín Santa María Texmelucan Moxitlango	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	712	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Banda Perimetral Y Acceso En El Jardín de Niños Hilario Salazar Serrano, Clave 21e0380o		Puebla	San Miguel Italtlán	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	27	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Banda Perimetral En La Secundaria Tomás De Mier Clave 21e0381o		Puebla	San Nicolás de los Rios Rancheo	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	359	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín de Niños Camilano Quiroz, Clave 21e0385e		Puebla	San Nicolás de los Rios Rancheo	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de 3 Aulas Didácticas En Estructura de Comercio Especial, Construcción de Un Aula Didáctica Y Repetición Constante En La Telesecundaria Lic. Álvaro Calles 7º Paralelo Clave 21e0386n		Puebla	San Nicolás de los Rios Rancheo	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula Ocho En Estructura Regional C En La Primaria Ramón Salazar Ramirez, Clave 21e0387l		Puebla	Amixtlán Amixtlán	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	283,007	283,007	283,007	283,007	283,007	283,007	283,007	283,007	100.00	0	Obra	162	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004340	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz Clave 21e0389p		Puebla	Amixtlán El Conzal	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	173,944	173,944	173,944	173,944	173,944	173,944	173,944	173,944	100.00	0	Obra	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004341	Construcción de Banda Perimetral En El Jardín de Niños Francisco Javier Clavero Clave 21e03817y		Puebla	San Pedro Cholula de Cholula Sivadavia	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004342	Construcción de Banda Perimetral En La Telesecundaria Rafael Sánchez De Vega Clave 21e0315m		Puebla	San Pedro San Francisco Cholula Ocuja	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	127	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004342	Construcción de Cercos Perimetral Y Cierreno En El Jardín de Niños Tami Kubota Clave 21e0381ia		Puebla	San Pedro Cholula de Cholula Sivadavia	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	174	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004343	Construcción de Estructura U-10 En La Secundaria Rafael Ramirez Castañeda Clave 21e0304o		Puebla	San Pedro Cholula	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	713	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004344	Construcción de Un Aula de Medicina En Estructura Regional C En La Primaria Melitopolitana Clave 21e03826e		Puebla	San Pedro San Cristóbal Cholula Tepicilla	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	206	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004345	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Alfonso Torres Parrales de Lara Lopez Clave 21e0316i		Puebla	San Pedro San Gregorio Cholula Sanpedran	Rural		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004346	Construcción de Trea Aulas Didácticas En Estructura U-10 En La Secundaria General José Vasconcelos Clave 21e03803o		Puebla	San Salvador el Seco	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	260	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PBI213010004347	Construcción de Un Aula Polivalente En Estructura Regional C En La Secundaria Luis Góngora Colmenares Clave 21e0303o		Puebla	Santa Catarina Tlaxiempán	Urbano		Aportaciones Federales		1007 FOM	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2012	0	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	suma Anual	suma Anual	Observaciones			
PRI2130100043429	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Juanes, Clave 21402121	20120822	Puebla	Santa Inés	Santa Inés	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	81	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043429	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telescondría José Vasconcelos, Clave 21404942	20120799	Puebla	Santiago	San José Monte	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	433	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043430	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telescondría José Vasconcelos, Clave 21404958	20120809	Puebla	Santiago	San José Monte	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	20	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043431	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial C/ En La Telescondría Fray Pedro De Gante, Clave 2140920m	20120448	Puebla	Tenali de Herrera	Tenali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	00	\$ 3,430,229	\$ 468,639	\$ 468,639	\$ 468,639	\$ 468,639	\$ 468,639	13.66	00	Obra	46	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043432	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Francisco José Guzmán Soler, Clave 2140128m	20120943	Puebla	Tecamachalco	Municipal		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	49	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043433	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Bodegas En Estructura De Concreto Especial En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21404041	20121182	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	1,002	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043434	Construcción De Una Cancha De Fútbol Y Viveredero En Estructura U-10 En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21404041.	20121186	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	1,002	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043435	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telescondría Charitas De Guille, Clave 2140222r	20120847	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	339	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043436	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telescondría Charitas Obsterera, Clave 21402211	20120819	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	345	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043437	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Diego Rivera, Clave 21401179	20120904	Puebla	Tepatlalco	Tepatlalco de Hidalgo Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	69	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043438	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria José María Calderón Y Tessa, Clave 21402002	20120477	Puebla	Tepatlalco	Tepatlalco de Hidalgo Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	65	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043439	Construcción De Un Muro De Contención En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21403097a	20120379	Puebla	Tepetitlán	Totmalillo	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	287	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043440	Construcción De Doce Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Lic. Benito Juárez, Clave 2140433m	20120449	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tepesi de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	589	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043441	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Secundaria Miguel Salas Aceves, Clave 2140107a	20120416	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tepesi de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	341	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043442	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata, Clave 2140292r	20120681	Puebla	Tepetlalco	Tepetlalco	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	141	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043443	Construcción De Techo De Placa Civilta En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21402008	20120965	Puebla	Tepetlalco	Chichimauila	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	229	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043444	Construcción Del Techo De La Placa Civilta En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21402041	20120566	Puebla	Tepetlalco	Tepetlalco	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	201	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043445	Construcción Del Techo De La Placa Civilta En La Primaria República Argentina, Clave 21402912	20120594	Puebla	Tepetlalco	San José Chichimauila	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	450	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043446	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telescondría Chalmers, Clave 2140755d	20120358	Puebla	Tilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	28	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043447	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Secundaria Técnica No. 20, Clave 21402020	20120624	Puebla	Tlaxiotepec	San Marcos Juárez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	271	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PRI2130100043448	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telescondría Nueva Creación, Clave 21403090	20120556	Puebla	Tlaxiotepec	Santo Domingo Juárez	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	\$ 3,430,229	100.00	00	Obra	26	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado					
FRE1213010004349	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primera Sección Alameda Clave 21d09569	20120552	Puebla	Tlaxiotepec	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	725	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004350	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primera Sección Francisco I Madero Clave 21d09568	20120540	Puebla	Tlaxiotepec	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004351	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primera Sección Enrique A. Cervantes, Clave 21d09549	20120679	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Santo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004352	Construcción de Una Clase en El Jardín de Niños Juan Escutia Clave 21d09548	20120647	Puebla	Tlaxiotepec	de Santo Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004353	Construcción de Seis Aulas Didácticas, Dirección y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primera Sección María Morán Clave 21d09509	20120393	Puebla	Tlaxiotepec	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004354	Construcción de Un Aula Didáctica, Dirección, Sanitarios y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín de Niños Benito Juárez, Clave 21d09861	20120481	Puebla	Axexal	Agua el Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	\$595,281	100.00	00	Obra	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FRE1213010004355	Construcción de Seis Aulas Didácticas y Escaleras En Estructura C-20 En La Primera Sección Cuauhtémoc Clave 21d09542	20120763	Puebla	Tlaxiotepec	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	284	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004356	Construcción de Tres Aulas Didácticas, Módulo de Sanitarios y Dirección En Estructura Regional C Clave 21d09585	20120949	Puebla	Tlaxiotepec	Santa Rita Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004357	Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín de Niños Carmen Serdan Clave 21e131761	20120365	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	95	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004358	Construcción de Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Herman Benav Clave 21e00844	20120675	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004359	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Juana Ortiz De Domínguez, Clave 21e00830	20120878	Puebla	Tlaxiotepec	San Martín Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	209	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004360	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas y Escaleras En Estructura D-20 En La Secundaria Técnica No. 104, Clave 21d09112	20120480	Puebla	Alliango	Alliango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	\$962,200	100.00	00	Obra	981	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FRE1213010004361	Demolicion Del Edificio C Y Lab Polifuncionales, Aula Auditorio y 2 Sanitarios En Estructura D-30 Y Separaciones Generales En La Secundaria Técnica No. 104 Clave 21d09004	20120478	Puebla	Alliango	Alliango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	\$5,131,721	100.00	00	Obra	987	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FRE1213010004362	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21d09547	20120407	Puebla	Tlaxiotepec	Xitlapaco de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004363	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Vasco Núñez De Balboa Clave 21e00430	20120395	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004364	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín de Niños Francisco Ovalando Juárez Clave 21d09223n	20120358	Puebla	Huamantla	Villa Lázaro Carrasco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	118	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004365	Construcción de Un Taller de Computo En Estructura Regional C En La Telesecundaria Bernardino Galvez, Clave 21d091012	20120890	Puebla	Vicente Guerrero	Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	265	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004366	Demolicion Del Edificio C Y Construcción de Un Salón de Clase Múltiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Bernardino Galvez, Clave 21d09078n	20120553	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Itapaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004367	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín de Niños Enrique Benavente Clave 21d09202n	20120958	Puebla	Xitlapaco	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004368	Construcción de Una Bodega Perifoneal En La Primera Sección de Leones No. 2 Clave 21d09851	20120994	Puebla	Xitlapaco	Xitlapaco de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FRE1213010004370	Construcción Del Trabajo de La Plaza Civica / En La Primera Sección Enrique Ortega Clave 21d09706	20120987	Puebla	Xitlapaco	Xitlapaco de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	00	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	00	Obra	113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Común	Item	Descripción Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado del de del Polidación	Avance Financiero	Observaciones					
PUE12130100043523	Construcción De Un Muro De Contención En El Jardín De Niños Bustosilla Clave 21d02023	20120416	Puebla	Bustosilla	Bustosilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	239,723	239,723	239,723	239,723	239,723	239,723	239,723	100.00	0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043528	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Rafael Avila Camacho, Clave 21e09097	20120554	Puebla	Huehuetzingo	Huehuetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	648,562	648,562	648,562	648,562	648,562	648,562	648,562	100.00	0	Obra	352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043529	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Niños Heroes Clave 21d02073	20120613	Puebla	Huaygan	Tamamoyan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	310,705	310,705	310,705	310,705	310,705	310,705	310,705	100.00	0	Obra	142	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043530	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Calinesar Clave 21d02102	20120687	Puebla	Huaygan	Huaygan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	221,359	221,359	221,359	221,359	221,359	221,359	221,359	100.00	0	Obra	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043531	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Juan Cristóbal Benítez, Clave 21d02494	20120674	Puebla	Alequixyan	Alequixyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	367,932	367,932	367,932	367,932	367,932	367,932	367,932	100.00	0	Obra	77	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043532	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Juan Sierra Clave 21e09137	20120394	Puebla	San Antonio de los Rios	San Antonio de los Rios	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	177,963	177,963	177,963	177,963	177,963	177,963	177,963	100.00	0	Obra	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043533	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21d02244	20120467	Puebla	Itatepec	Kanatuchubut	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	221,338	221,338	221,338	221,338	221,338	221,338	221,338	100.00	0	Obra	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043534	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria Atenco Clave 21e09085	20120420	Puebla	Isidor de Santa María Matamoros	Isidor de Santa María Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	640,630	640,630	640,630	640,630	640,630	640,630	640,630	100.00	0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043535	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Juan De La Barrera Clave 21e02094x	20120343	Puebla	Isidor de Matamoros	Isidor de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	502,747	502,747	502,747	502,747	502,747	502,747	502,747	100.00	0	Obra	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043536	Construcción De Una Cabaña De Usos Múltiples En La Secundaria Primaria No. 105 Clave 21d02113y	20120342	Puebla	Isidor de Matamoros	Isidor de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	522,572	522,572	522,572	522,572	522,572	522,572	522,572	100.00	0	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043537	Construcción Del Tejado De La Plaza Civica En El Jardín De Niños Isidro Barrera Acevedo Clave 21d02054	20120840	Puebla	Isidor de Matamoros	Alchichico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	235,473	235,473	235,473	235,473	235,473	235,473	235,473	100.00	0	Obra	258	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043538	Construcción Del Tejado De La Plaza Civica En El Jardín General Rodolfo Sánchez Taborda Clave 21d02020	20120922	Puebla	Isidor de Matamoros	Isidor de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	991,147	991,147	991,147	991,147	991,147	991,147	991,147	100.00	0	Obra	1,039	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043539	Demolicion De 4 Aulas Didácticas Y Construcción De Comedores Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Niños Heróicos De Naguapetec Clave 21e09460x	20120778	Puebla	Isidor de Matamoros	Isidor de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	1,119,302	1,119,302	1,119,302	1,119,302	1,119,302	1,119,302	1,119,302	100.00	0	Obra	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043540	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Felipe Alvarez Lopez Clave 21d02054x	20120494	Puebla	Cafetal Morelos	San José Itatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	252,337	252,337	252,337	252,337	252,337	252,337	252,337	100.00	0	Obra	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043541	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Bicentennial, Clave 21e0919A.	20120483	Puebla	Cafetal Morelos	Garcías	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	208,665	208,665	208,665	208,665	208,665	208,665	208,665	100.00	0	Obra	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043542	Construcción De Una Bodega Perimetral En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21d02450x	20120823	Puebla	Cafetal Morelos	Guadalupe Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	338,439	338,439	338,439	338,439	338,439	338,439	338,439	100.00	0	Obra	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043543	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A1 En La Secretaría Técnico No. 18 Clave 21e01019x	20120744	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	1,219,442	1,219,442	1,219,442	1,219,442	1,219,442	1,219,442	1,219,442	100.00	0	Obra	353	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043544	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I En La Secretaría Técnica No. 18 Clave 21d01019x	20120825	Puebla	Palmar de Bravo	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	559,889	559,889	559,889	559,889	559,889	559,889	559,889	559,889	100.00	0	Obra	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE12130100043545	Demolicion De Edificación C Y D Dep Ora Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sanitarios De Edificio A, B, E, F, G, H, I En La Secretaría Técnica No. 18 Clave 21d01019x	20121265	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	3,999,072	3,999,072	3,999,072	3,999,072	3,999,072	3,999,072	3,999,072	100.00	0	Obra	106	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043546	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio A, B, C Y D En La Primaria Dr. Gonzalo Martínez Castañón Clave 21d02169x	20120877	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	221,381	221,381	221,381	221,381	221,381	221,381	221,381	100.00	0	Obra	650	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE12130100043547	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En El Edificio O En La Telesecundaria Urdía Reyes Heróicos Clave 21e09076x	20120767	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	269,725	269,725	269,725	269,725	269,725	269,725	269,725	100.00	0	Obra	321	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	gran Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Completado	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Anulado	Observaciones			
FRE12130100043573	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Cambio De Lentes Y Reemplazo De Los Interruptores En La Primaria Delian Zapata, Clave 21d02559.	20120488	Puebla	Tepetit de Sarcelala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	\$0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043574	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Edificios A, B, C, D, E, F, Y G En La Primera 18 De Mayo Clave 21d04945.	20120793	Puebla	Tepetit de Sarcelala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	140	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043575	Reparaciones Generales! Sustitución De Lentes, Reemplazo De La Red Eléctrica, Aplicación De Pintura E Impermeabilización En El Edificio Al Del Barrio De San Mateo Morales Clave 21d060859.	20120570	Puebla	Tepetit de Sarcelala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	142	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043576	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria Benito Juárez Clave 21d03577.	20120622	Puebla	Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	355	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043577	Rehabilitación De Módulo Sanitario/ En La Primaria Benito Juárez, Clave 21d03577.	20120785	Puebla	Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	947	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043580	Reparaciones Generales! Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilización, Rehabilitación De Sanitarios/ En La Secundaria "Mémora No. 46 Clave 21d04030.	20120745	Puebla	Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	720	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043581	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Pisos De La Plaza Civiles En La Secundaria De Hoy Clave 21d01031.	20120587	Puebla	Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043582	Reparaciones Generales Que Consisten En El Cambio De Techumbre En El Edificio B En La Secundaria Sierra, Clave 21d07066.	20120880	Puebla	Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043584	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z En La Secundaria General Adolfo Casas Clave 21d040714.	20120747	Puebla	Tulancingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	288	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043585	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre Y Rehabilitación De La Red Eléctrica De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21d07141.	20120406	Puebla	Tulancingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	171	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043586	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre Y Rehabilitación De La Red Eléctrica De La Primaria Hilo Acillico Clave 21d01180.	20120422	Puebla	Tulancingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	71	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043587	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización Y Rehabilitación De Red Eléctrica En La Primaria Benito Juárez Clave 21d07277.	20120836	Puebla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	239	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043588	Reparaciones Grales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Sanitarios En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z En La Primaria Progreso, Clave 21d02846.	20120602	Puebla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	143	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043589	Sustitución De Techumbre, Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En La Primaria General Oct 21d0474v.	20120950	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043590	Adornación Para Un Aula "Telamones" En La Telesecundaria Salvador Díaz Mirón Clave 21d0919.	20120603	Puebla	Zapotitlán Etzatlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	\$88,158	100.00	\$0	Obra	43	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043591	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21d02626.	20120762	Puebla	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	684	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043593	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización Y Limpieza De Pisos En La Secundaria José Vascocelso, Clave 21d04030p.	20120993	Puebla	Caxhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	\$433,969	100.00	\$0	Obra	235	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FRE12130100043595	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios, Aplicación De Pintura E Impermeabilización En El Edificio D/ En La Primaria Hermanos Serdan Clave 21d07076.	20120882	Puebla	Choroangó	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	722	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043596	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Pisos De La Plaza Civiles En La Primaria Juan De Dios Peza Clave 21d07040.	20120881	Puebla	Choroangó	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	717	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043597	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21d0050p.	20120910	Puebla	Choroangó	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	659	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FRE12130100043598	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Rehabilitación De Sanitarios, Instalaciones Eléctricas Y De Red Eléctrica/ En El Centro Cívico De Buenavista Cuicatlan Clave 21d0050p.	20120853	Puebla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012	\$0	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	\$5,030,078	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Neg. Político	Saldo de Neg. Adm. en Proceso	Observaciones			
PUB12130100043599	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Muebles En El Centro Educativo De Acceso En La Primaria General Delicias, Clave 21d2p0774	20120751	Pública	Chicalá	Atencampo	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$238,096	\$238,096	\$238,096	\$238,096	\$238,096	\$238,096	\$238,096	100.00	\$0	Obra	112	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043600	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sanitización De Pisos Y Aplicación De Pintura E Impermeabilización En El Edificio 7 En La Secundaria General Miguel Castillo De Alvarado Clave 21d2p0316	20120805	Pública	Chicalá	Chicalá	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	\$518,019	100.00	\$0	Obra	276	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043601	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, En La Secundaria Del Centro 2	20120726	Pública	Chignahuap	Ciudad de San Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	\$1,434,833	100.00	\$0	Obra	454	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043602	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilización Y Pintura En El Edificio A Y Colocación De Luminarias En La Telesecundaria Alvaro Obregón Y Puentes Clave 21d2p0376	20120688	Pública	Chignahuap	Chignahuap	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	\$107,012	100.00	\$0	Obra	199	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043603	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Colocación De Malla Ciclónica / En La Telesecundaria Juan Ruiz Cisneros Clave 21d2p0376	20120737	Pública	Chignahuap	Chignahuap	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	\$176,631	100.00	\$0	Obra	96	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043604	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, En La Secundaria Manuel Altamirano Clave 21d2p1131	20120748	Pública	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$389,899	\$389,899	\$389,899	\$389,899	\$389,899	\$389,899	100.00	\$0	Obra	585	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043605	Reparaciones Generales Que Consisten En La Separación De La Red Sanitaria Y Rehabilitación De Pisos De Anillo De La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21d2p2871	20120969	Pública	General Felipe	Guadalupe Anillo	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	\$506,522	100.00	\$0	Obra	158	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043606	Reparaciones Generales/ Colocación De Fianc De Luminaria, Aplicación De Pintura Y Aplicación De Impermeabilización En El Edificio C Y D, De La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21d2p0326	20120464	Pública	Guadalupe Victoria	Sancti Spiritus (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	\$447,749	100.00	\$0	Obra	167	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043607	Adornación De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura E Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios Y Red Eléctrica En La Tv Sec Vicente Suarez Con 21d2p0436	20120692	Pública	Huahuastla	Ciudad de Mayo	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	\$708,845	100.00	\$0	Obra	68	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043608	Adornación De Un Aula Telemática Y Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura E Impermeabilización Y Rehabilitación De Sanitarios Y Red Eléctrica En La Tv Sec Francisco Marquez Pánuco, Clave 21d2p0326	20120608	Pública	Huahuastla	Panukuhuhuch (Vieta Hermana)	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	\$284,520	100.00	\$0	Obra	85	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043609	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Impermeabilización De Sanitarios Y Red Eléctrica En El Jardín De Ricos Rosales Zapata, Clave 21d2p058p	20120682	Pública	Inacapulco	San Juan a Inacapulco	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$178,027	\$178,027	\$178,027	\$178,027	\$178,027	\$178,027	100.00	\$0	Obra	245	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043610	Reparaciones Generales/ Sustitución De Techos Por Láminas Milliplex), Sustitución De Pisos, Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Red Eléctrica De La Primaria María Morelos Y Puentes Con 21d2p0316g	20120742	Pública	Interoctm	Tlanala	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	\$334,384	100.00	\$0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043611	Reparaciones Generales/ Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Rehabilitación De Sanitarios Y Red Eléctrica En El Edificio F De La Primaria Carmen Serdan Clave 21d2p128b	20120798	Pública	Isidoros de Matamoros	El Calvario	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	\$696,066	100.00	\$0	Obra	740	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043612	Reparaciones Generales/ Sustitución De Lona En Los Edificios C Y F, Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilización En El Edificio C Clave 21d2p781	20120440	Pública	Isidoros de Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	\$479,215	100.00	\$0	Obra	138	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043613	Reparaciones Generales/ Pintura(Muros, Lona, Puertas, Etc) Camio de Tronchero Y Cercado, Rehabilitación De Andadores, Sanitarios, Red Eléctrica Y Red Hidráulica En La Primaria Obrero Mundial Con 21d2p4081	20120560	Pública	Juan Galindo	Nuevo Mexaca	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	\$5,938,640	100.00	\$0	Obra	550	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043615	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Berleson Medina, Clave 21d2p0448	20120403	Pública	Olmeca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	\$40,291	100.00	\$0	Lote	261	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043616	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Guillermo Alvarez Maniel, Clave 21d2p0821	20120683	Pública	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	\$0	Lote	181	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043617	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Juarez, Clave 21d2p0411	20120665	Pública	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	\$0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043618	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Alemán, Clave 21d2p0556g	20120620	Pública	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	\$0	Lote	92	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043619	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Un Taller De Computo Y Un Aula Telemática En La Secundaria Técnica No. 17 Clave 21d2p0077a	20120795	Pública	Palmar de Bravo	Chignahuap	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	\$1,143,977	100.00	\$0	Lote	351	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUB12130100043620	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Un Laboratorio Politécnico Y Un Aula Telemática En La Secundaria Técnica No. 18 Clave 21d2p008a	20120766	Pública	Palmar de Bravo	San Miguel Xalapa	Rural	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Apoyos Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2012	\$0	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	\$519,711	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Anual	Observaciones				
PER12130100043621	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Un Aula de Medición En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21e02019	20120760	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$205,442	\$205,442	\$205,442	\$205,442	\$205,442	\$205,442	100.00	\$0	Lote	175	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043622	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21e02022	20120578	Puebla	Pantepoc	Pantepoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	100.00	\$0	Lote	248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043623	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Aula de Opción En La Secundaria Técnica N° 118 Clave 21e02023	20120743	Puebla	Puebla	Héroe Piedad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	\$504,999	100.00	\$0	Lote	391	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043624	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. 79, Clave 21e02079	20120793	Puebla	Puebla	Héroe Piedad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$0	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	\$425,006	100.00	\$0	Lote	807	100.00	100.00	Financiera EL CICLO DE EJERCICIO CORRIENTE ES 2012. / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043625	Ministerio de Mobiliario Básico Para Diecinueve Aulas Didácticas En La Primaria Aquiles Serdán, Clave 21e02025	20120373	Puebla	Quechulac	Pedernales Topoques Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	762	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043626	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín de Niños Miguel Alemán Jimenez, Clave 21e02026	20120419	Puebla	Quechulac	San Simón de Bravo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043631	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Alfonso Caso, Clave 21e02037	20120706	Puebla	Quintanilán	San Isidro Reynosa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	\$0	Lote	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043632	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín de Niños Rosal Tubulac, Clave 21e02071	20120668	Puebla	Quintanilán	Rosavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	\$0	Lote	96	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043633	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín de Niños Niños Hermanos de Cholulac, Clave 21e02017	20120728	Puebla	Quintanilán	Tehuacán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	\$0	Lote	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043634	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21e02033	20120630	Puebla	Quintanilán	Tepetitán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	\$24,564	100.00	\$0	Lote	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043635	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Común En El Jardín de Niños Amigo de Yareta Clave 21e02076	20120756	Puebla	Los Reyes	Rosavista de Juárez Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	\$84,207	100.00	\$0	Lote	151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043636	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín de Niños Yolotlipil, Clave 21e02137	20120703	Puebla	Los Reyes	Los Reyes de Juárez Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	\$16,697	100.00	\$0	Lote	108	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043637	Ministerio de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria de la Unidad Educativa Blasiana Torres de María Clave 21e02039	20120384	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	\$24,426	100.00	\$0	Lote	344	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043638	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula de Once Multiples En El Jardín de Niños Fausto Manuel Orta Clave 21e02016	20120360	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	100.00	\$0	Lote	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043639	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula de Once Multiples En El Jardín de Niños Tempanonil Clave 21e02037	20120374	Puebla	San Andrés Cholula	Tlacotalancingo Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	\$11,873	100.00	\$0	Lote	140	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043640	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula de Once Multiples En La Secundaria María Serdán Alarcón Clave 21e02039	20120347	Puebla	San Andrés Cholula	San Rafael Comac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	\$11,925	100.00	\$0	Lote	266	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043641	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General Luis Enrique Erro, Clave 21e02077	20120363	Puebla	San Andrés Cholula	Tehuacán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	\$12,213	100.00	\$0	Lote	178	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043642	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Un Aula de Medicina En La Secundaria Cultural Colón Clave 21e02283	20120783	Puebla	San Andrés San Luis Cholula	Tehuacán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	\$153,659	100.00	\$0	Lote	483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043643	Ministerio de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Aula de Medicina En La Secundaria Osilio Montaño Clave 21e02043	20120591	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	\$167,388	100.00	\$0	Lote	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043645	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula de Didáctica En La Telesecundaria Graciela Hidalgo Moreno Clave 21e02076	20120664	Puebla	San José Chiapas	Nuevo Viencino Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.
PER12130100043646	Ministerio de Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didácticas, Computativa Y Dirección En La Primaria Margarita Mesa de Juárez Clave 21e02028	20120626	Puebla	San Martín Santa María Texmelocan	Santa María Texmelocan Mexyotango Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	712	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Píaiso	Observaciones			
PRI2130100043647	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Lic. José Gálvez Y Fuentes, Clave 21d0v02b.	20120472	Puebla	San Nicolás de los Ríos	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria Lic. José Gálvez Y Fuentes, Clave 21d0v02b.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043648	Comitro de Mobilario Básico Para Una Aula Didáctica En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz, Clave 21d0v029.	20120494	Puebla	San Andrés	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Una Aula Didáctica En La Telesecundaria Eduardo Arroyo Cruz, Clave 21d0v029.	Terminado	2012	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	\$13,773	100.00	\$0	Lote	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043649	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Alfonso Trujillo Perdomo de Lara, Clave 21d0v036.	20120516	Puebla	San Pedro Cholula	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Alfonso Trujillo Perdomo de Lara, Clave 21d0v036.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	232	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043650	Comitro de Mobilario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Primaria Motahabulmoyetl Clave 21d0v032.	20120546	Puebla	San Pedro Cholula	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Primaria Motahabulmoyetl Clave 21d0v032.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	206	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043651	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Fray Pedro De Gante Clave 21d0v020.	20120450	Puebla	Tecali de Herrera	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria Fray Pedro De Gante Clave 21d0v020.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043652	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Amado Herro, Clave 21d0v046.	20120701	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Amado Herro, Clave 21d0v046.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043653	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, Clave 21d0v041.	20120497	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Miguel Serrano Daza, Clave 21d0v041.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043654	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Estelita Zapata, Clave 21d0v040.	20120700	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Estelita Zapata, Clave 21d0v040.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043655	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Geova Ochoyeroa Clave 21d0v031.	20120835	Puebla	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Geova Ochoyeroa Clave 21d0v031.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	345	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043656	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Diego Rivera, Clave 21d0v033.	20120663	Puebla	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Diego Rivera, Clave 21d0v033.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	69	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043657	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria José María Caldero Y Tapia, Clave 21d0v026.	20120704	Puebla	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria José María Caldero Y Tapia, Clave 21d0v026.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043658	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Miguel Salas Arce, Clave 21d0v017.	20120460	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Miguel Salas Arce, Clave 21d0v017.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	341	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043659	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula De Uso Multiplice En La Telesecundaria María Luisa Guzman Clave 21d0v038.	20120784	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula De Uso Multiplice En La Telesecundaria María Luisa Guzman Clave 21d0v038.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043660	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En La Primaria Jardín De Niños Antonio Sandoval Padilla Clave 21d0v021.	20120689	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En La Primaria Jardín De Niños Antonio Sandoval Padilla Clave 21d0v021.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043661	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Cuauhtémoc Clave 21d0v025.	20120399	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Cuauhtémoc Clave 21d0v025.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043662	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Enrique A Cervantes, Clave 21d0v045.	20120714	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Enrique A Cervantes, Clave 21d0v045.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043663	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Cecilia No. 20 Clave 21d0v020.	20120759	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Cecilia No. 20 Clave 21d0v020.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	271	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043664	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Telesecundaria Nueva Creación, Clave 21d0v020.	20120814	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En La Telesecundaria Nueva Creación, Clave 21d0v020.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	26	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043665	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Antonio Sandoval Padilla Clave 21d0v047.	20120772	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Antonio Sandoval Padilla Clave 21d0v047.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	47	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043666	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños La Primavera Clave 21d0v048.	20120845	Puebla	Tehuacan	Rural	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños La Primavera Clave 21d0v048.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PRI2130100043667	Comitro de Mobilario Para Una Biblioteca En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21d0v020.	20120729	Puebla	Tehuacan	Urbano	Apoyaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica	1007 FOM	31-	COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Comitro de Mobilario Para Una Biblioteca En La Primaria Vicente Guerrero, Clave 21d0v020.	Terminado	2012	\$0	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	107	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Fisico	Observaciones			
PER12130100043668	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula-Didactico En La Primaria Ignacio Alzate, Clave 21d00596	20120709	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	725	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043669	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas Y Una Direccion En El Jardin De Niños Benito Juárez, Clave 21d00861	20120678	Puebla	Axacual	Agua el Cabral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	\$28,926	100.00	\$0	Lote	22	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043670	Ministerio De Mobiliario Basico Para Una Aula Didactica En La Primera Cuadramo Clave 21d00540	20120781	Puebla	Tlaxiotepec	San Juan Cuahutemoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	284	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043671	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Carmen Serdan Clave 21d00376	20120439	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	95	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043672	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez, Clave 21d00549	20120886	Puebla	Tlaxiotepec	San Martín Cutzamal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	209	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043673	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Benito Juárez, Clave 21d03907	20120711	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	43	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043674	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardin De Niños San Juan José De La Cruz Clave 21d00290	20120412	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043675	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21d00147	20120427	Puebla	Tlaxiotepec	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	53	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043676	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Oscar Rojas De Balboa Clave 21d00480	20120440	Puebla	Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Salinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	106	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043677	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Oscar Flores Magón Clave 21d00300	20120335	Puebla	Tlaxiotepec	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	97	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043678	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Francisco Geronimo Soler Clave 21d00220	20120596	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	118	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043679	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 21d00778	20120684	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	80	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043680	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardin De Niños Xicotlatel Clave 21d00377	20120287	Puebla	Xicotlatel	San Juan Xicotlatel	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	48	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043681	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas Y Direccion En La Telesecundaria Cuauhtemoc Clave 21d00500	20120250	Puebla	Xicotlatel	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	61	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043682	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Esperanza Lira, Clave 21d00210	20120263	Puebla	Xicotlatel	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$0	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	100.00	\$0	Lote	84	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043683	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardin De Niños Pamela Irujo Sarmiento Clave 21d00250	20120253	Puebla	Xicotlatel	Maltipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$0	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	\$14,115	100.00	\$0	Lote	130	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043684	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Antonio Galán Zapata, Clave 21d00109	20120270	Puebla	Xicotlatel	Maltipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	299	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043685	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Rufino Gomez Clave 21d00547	20120265	Puebla	Xicotlatel	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	44	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043690	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Salon De Usos Multiples En La Primaria Kalmecac Clave 21d00807	20120247	Puebla	Xicotlatel	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	125	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043691	Ministerio De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Primera Vicente Guerrero Clave 21d00786	20120741	Puebla	Zapotlan	Zapotlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	139	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER12130100043693	Ministerio De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Cuauhtemoc, Clave 21d00509	20120738	Puebla	Xicotlatel	Yobala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avenencia Financiera							Avenencia Fisica			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Operativo	Item	Iluminación Ejecución de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Ed de del Polinario	Avance Anual	Avance Acum		
PRI2130100043694	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Secundaria General Pray Sideral Teresa De Meer Clave 21d0249y	2012084	Puebla	Apotitlan	Apotitlan Salinas Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	100.00	00	Lote	244	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043695	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Secundaria Tecnica No 27, Clave 21d0250z	2012041	Puebla	Zautla	San Miguel Tenenatilayan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	100.00	00	Lote	421	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043696	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Secundaria Tecnica No 27, Clave 21d0250z	20120816	Puebla	Zautla	San Miguel Tenenatilayan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 1,011,618	\$ 1,011,618	\$ 1,011,618	\$ 1,011,618	\$ 1,011,618	\$ 1,011,618	100.00	00	Lote	79	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043697	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Miguel Sideral Clave 21d0251z0020765	20120765	Puebla	Cocaculán	Ocotlanemec Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	100.00	00	Lote	101	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043698	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín de Niños Simito Juárez, Clave 21d0244z	2012089	Puebla	Cocaculán	Ocotlanemec Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	100.00	00	Lote	120	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043699	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín de Niños Simito Juárez, Clave 21d0258x	2012089	Puebla	Cocaculán	Xacalco Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	100.00	00	Lote	58	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043700	Comodoro de Mobilario Basico Para Una Dirección En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21d0491z	2012088	Puebla	Cocaculán	Tequapalco Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	\$ 13,430,229	100.00	00	Lote	92	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043702	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Juan Aldama Clave 21d0943z	2012086	Puebla	Chuminchá	Turiza (San Baltazar Turiza) Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 13,773	\$ 13,773	\$ 13,773	\$ 13,773	\$ 13,773	\$ 13,773	100.00	00	Lote	60	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043703	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín de Niños Francisco Ferreras, Clave 21d0262z	2012049	Puebla	Coyaco	Temeala Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 16,018	\$ 16,018	\$ 16,018	\$ 16,018	\$ 16,018	\$ 16,018	100.00	00	Lote	111	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043704	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Justo Sierra Clave 21d01213z	20120424	Puebla	Chignahuila	Zona Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	23,865	\$ 218,571	\$ 218,571	\$ 218,571	\$ 218,571	\$ 218,571	\$ 218,571	100.00	00	Lote	430	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043705	Comodoro de Mobilario Basico Para Dos Aulas Didacticas En La Telesecundaria Joaquín García Icañabata Clave 21d0297z	20120865	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Cruzela Chicomicpac Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 27,545	\$ 27,545	\$ 27,545	\$ 27,545	\$ 27,545	\$ 27,545	100.00	00	Lote	250	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043706	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula de Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barreda, Clave 21d0127z	2012069	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	100.00	00	Lote	471	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043707	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Secundaria General Miguel Sideral, Clave 21d0288z	20120874	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	\$ 12,614	100.00	00	Lote	94	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043708	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula de Usos Múltiples En La Primaria Gabino Barreda, Clave 21d0217z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Puc	20120725	Puebla	Guadalupe	Guadalupe Victoria Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	100.00	00	Lote	750	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043709	Comodoro de Mobilario y Equipo Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Vicente Guerrero Panzagua, Clave 21d0432z	20120707	Puebla	Huahuatl	Pulmunchuchut (Vicente Guerrero) Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	00	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	100.00	00	Lote	85	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043710	Comodoro de Mobilario y Equipo Para Un Aula Didactica En La Telesecundaria Vicente Guerrero, Clave 21d0434z	20120715	Puebla	Huahuatl	Cinco de Mayo Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	\$ 212,115	100.00	00	Lote	68	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043711	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula de Usos Múltiples En El Jardín de Niños Niños Mercedes Clave 21d0297z	20120773	Puebla	Huayapan	Tamascocyan Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	\$ 11,934	100.00	00	Lote	142	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043712	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En El Jardín de Niños Calceac, Clave 21d0213z	2012069	Puebla	Huayapan	Huayapan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 16,697	\$ 16,697	\$ 16,697	\$ 16,697	\$ 16,697	\$ 16,697	100.00	00	Lote	76	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043713	Comodoro de Mobilario Basico Para Dos Aulas Didacticas En El Jardín de Niños Juan De Herrera Clave 21d0284z	20120710	Puebla	Altepizayan	Altepizayan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 12,214	\$ 12,214	\$ 12,214	\$ 12,214	\$ 12,214	\$ 12,214	100.00	00	Lote	77	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043714	Comodoro de Mobilario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Justo Sierra Clave 21d0127z	2012043	Puebla	Ixtanamac	San Antonio de las Iltan Pizco Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 23,865	\$ 23,865	\$ 23,865	\$ 23,865	\$ 23,865	\$ 23,865	100.00	00	Lote	31	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRI2130100043715	Comodoro de Mobilario Basico Para Tres Aulas Didacticas En El Jardín de Niños Juan De Herrera Clave 21d0294z	2012044	Puebla	Ixtanamac	Talisco de Ixtanamac Matamoros Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	00	\$ 45,437	\$ 45,437	\$ 45,437	\$ 45,437	\$ 45,437	\$ 45,437	100.00	00	Lote	99	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed de del Polidación	Uomo Anos en su Avam						
PBR12130100043714	Comité de Mobilización Básica Para Una Dirección En La Telesecundaria Arzobispo Obispo Clave 21005855	20120421	Puebla	Indador de Santa María Mateoscoyxtla	Xurbepa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 27,647	\$ 27,647	\$ 27,647	\$ 27,647	\$ 27,647	\$ 27,647	100.00	0	Lote	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PBR12130100043717	Comité de Mobilización Y Espacio Para Quinto Anos Didácticos, Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio De Computo En La Primaria Obrero Mundial, Clave 21004901	20120779	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Mexaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 1,133,659	\$ 1,133,659	\$ 1,133,659	\$ 1,133,659	\$ 1,133,659	\$ 1,133,659	100.00	0	Lote	550	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PBR12130100043718	Comité de Mobilización Básica Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Rincón de las Alcañices Clave 21004936	20120493	Puebla	Cafedra	San José Itzapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	\$ 16,549	100.00	0	Lote	99	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100043719	Comité de Mobilización Básica Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Rincón de las Alcañices Clave 21004936	20120484	Puebla	Cafedra	Morales	Garcias	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	Terminado	2012	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	\$ 13,477	100.00	0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100057345	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Heroico Nemesio Clave 21007448	20120374	Puebla	Olinola	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 410,350	\$ 410,350	\$ 410,350	\$ 410,350	\$ 410,350	\$ 410,350	\$ 410,350	100.00	0	Obra	261	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100057346	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Empeño Huetamo, Clave 21007920	20121083	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 338,444	\$ 338,444	\$ 338,444	\$ 338,444	\$ 338,444	\$ 338,444	\$ 338,444	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100057347	Construcción De Un Aula Didáctica, Sanitarios Y Escalera En Estructura C En La Primaria Técnica 94, Clave 21007100	20121072	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	\$ 1,822,253	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100057348	Permanencia De La Telesecundaria Guillermo Jimenez Morales Clave 21007127, El Centro En La Colonia Guadalupe Hidalgo	20121079	Puebla	Puebla	Heródica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	\$ 378,023	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057349	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura Regional C En La Nueva Creación Clave 21007020	20120844	Puebla	San Andrés	San Bernardino Cholula	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	Terminado	2012	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	\$ 1,398,256	100.00	0	Obra	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PBR12130100057350	Construcción De Diez Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez, Clave 21007410	20120919	Puebla	San Pedro	Cholula de Xilixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 2,581,133	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057351	Construcción De Una Banda Perimanente En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21007043	20121017	Puebla	San Pedro	Cholula de Xilixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057352	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Primaria Amado Bove Clave 21007050	20120642	Puebla	Tenexmahualco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 305,621	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057353	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Miguel Servano Daza Clave 21007041	20120880	Puebla	Tenexmahualco	La Villita (kilómetro 59)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 194,522	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057354	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21007042	20120646	Puebla	Tenexmahualco	San José la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 194,522	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057355	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Área Administrativa Y Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C, En El Centro de Atención Múltiple Con Tepalaco Clave 21007015	20121098	Puebla	Tepalaco	Tepalaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057356	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Enrique Romero Pelayo Clave 21007079	20120568	Puebla	Tepalaco	Chichimequillas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057357	Construcción De Un Aula De Once Multiples En Estructura Regional C En La Telesecundaria Martín Luis Guzmán Clave 21007039	20120623	Puebla	Tepalaco	Tlaxiaco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 194,597	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PBR12130100057358	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Felipe Salazar Clave 21007048	20120793	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco de San Mateo Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057359	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Adolfo Pineda Clave 21007074	20120771	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco de San Mateo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 248,460	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057360	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De 12 Aulas Didácticas, 2 Lab Polifuncionales, 1 Aula Auditorial Y 2 Servicios En Estructura C En La San Gerónimo Mochel Clave 21007004	20121094	Puebla	Alliaco	Alliaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	\$ 137,855	100.00	0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PBR12130100057361	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria México Clave 21007037	20120995	Puebla	Xicotepec	Competitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos Y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	0	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	\$ 2,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	gran Fondo Contr	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polidación	suma Anual	suma Anual	
PER1213010009743	Equipo para De Aula De Computo En La Primaria Delicias Zapata, Clave 21d021741	20120907	Puebla	Axtitlan	San Mateo Chatepec Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009745	Equipo para De Aula De Computo En La Secundaria Vicente Jose Anzures, Clave 21e01002a	20120980	Puebla	Axtitlan	Axtitlan Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	\$14,841	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009746	Equipo para De Aula De Computo En La Secundaria John Hepper, Clave 21e00083p	20120993	Puebla	Axtitlan	Axtitlan Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	\$89,046	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009749	Suministro De Mobiliario Basico Para Cuatro Aulas Dedicadas En La Primaria Luis Casarubias Tharras Clave 21d0211ip	20120985	Puebla	Coronango	Coronango Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009749	Suministro De Mobiliario Basico Para Cinco Aulas Dedicadas En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21d0116ia	20120915	Puebla	Concepción	Colipan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009746	Suministro De Mobiliario Basico Y Equipo Para Dos Aulas Dedicadas, Una Dedicada Y Un Aula De Computo En La Telesecundaria Jose Revuelata, Clave 21e0V032a	20120963	Puebla	Cuatlan del Progreso	Cuatlan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	\$183,681	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009742	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecun En La Telesecundaria Cueto De Adajar, Clave 21dV0149f	20120908	Puebla	Chapulin	Puente Colorado Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009743	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecun En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dV022zn	20120911	Puebla	Chapulin	Chapulin Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	\$211,967	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009744	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Dedicadas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Jaime Rizo Clave 21e0V098i	20120899	Puebla	Chiantzing	San Agustín Atampa Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	\$361,993	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009745	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Dedicadas Y Un Taller Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Homeno Luis Bernal Lopez Clave 21e0V020a	20120914	Puebla	Chiantzing	San Antonio Tlanaco Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	\$348,216	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009746	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Seis Aulas Dedicadas, Un Aula De Computo Y Dedicada En La Telesecundaria Juan Sanchez Acosta, Clave 21e0V028a	20120928	Puebla	Chichiquila	Chichiquila Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	\$241,697	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009747	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Dedicada En La Primaria Gabino Barreda Clave 21d01128p	20120498	Puebla	Chignahuila	San Isidro Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009748	Equipo para De Aula De Computo En La Secundaria Diego Velazquez, Clave 21e0V037p	201211198	Puebla	Himey	La Cumbre del Mazano Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	\$145,713	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009749	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula De Once Múltiples En La Secundaria Plutarco Elias Calles, Clave 21e0V037q	20120986	Puebla	Huajuclilla	Huajuclilla Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	\$11,832	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009749	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Dedicada En La Primaria Dr Alfonso Caso Clave 21d02124a	20120497	Puebla	Ixtapex	Kanatchuchut Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	\$24,734	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009741	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Dedicadas Y Un Aula De Computo En La Primaria Homeno Lopez De Chantzepec Clave 21e0V040a	20120977	Puebla	Isidro de Isidro de Matamoros	Matamoros Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	\$223,899	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009742	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telesecun En La Secundaria Jose Luis Cuevas, Clave 21e0V045w	20120945	Puebla	Jalpan	Techolotla Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009743	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telesecun En La Telesecundaria Delicias Zapata, Clave 21e0V069h	20120931	Puebla	Jalpan	Benito Juárez Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$0	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	\$424,286	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009744	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecun En La Secundaria Diego Rivera, Clave 21d0e0109i	20120894	Puebla	Ahuacatlan	Ahuacatlan Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	\$212,143	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009448	Construccion De Un Aula De Computo En Estructura Regional C En La Telesecundaria Miguel De Cervantes Saavedra Clave 21e0V017a	20120588	Puebla	Quintanilla	Quintanilla Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	\$208,446	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA
PER1213010009446	Construccion De Un Laboratorio Funcional En Estructura Regional C En La Secundaria General Alvaro Obregón, Clave 21e0e0107m	20120564	Puebla	Cuapixtlan	Cuapixtlan Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$610,744	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	gran Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Poliarritmo Nuevo Anos en su Anam	Observaciones			
PER121302001923	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pinturas En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Calle 14 Clave 21460071	20120711	Puebla	Chignahuap	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	2758,970	2758,970	2758,970	2758,970	2758,970	2758,970	2758,970	100.00	0	Obra	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020019892	Construcción 3 Aulas Didácticas En Estructuras 0-10 Y Reparaciones Generales En El Centro Escolar General Vicente Guerrero Calle 14 Clave 21460071	20121187	Puebla	Tecamachón	Tecamachón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	62,732,214	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020014151	Adecuación de Aulas Estancas Para Que Operen Como Aulas Telesecundarias En La Unidad Y Correspondiente A La Zona de Puebla 2012	20121128	Puebla	Ayacah	Ciudad de Ayacah	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	891,467	891,468	891,468	891,468	891,468	891,468	891,468	100.00	0	Obra	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010859	Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Primito Rubio, Clave 21020790, Unidad En San Mateo Municipal De Zacatlán, Pue.	20120790	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	0	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010867	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructuras 0-10 De La Secundaria Técnica No. 135 Clave 21020749, Santa Cruz Tehuacan, Atlilco, Pue	20130004	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2013	62,352,614	62,352,614	62,352,614	62,352,614	62,352,614	62,352,614	62,352,614	100.00	0	Obra	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010923	Construcción De Un Taller Laboratorio En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Ciego Rivera", Clave 21460069, Unidad 20 En La Localidad De San Juan Tomatlán, Municipio De Zacatlán, Pue	20120750	Puebla	Zacatlán	San Juan Tomatlán (San Juan Tomatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	2187,468	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Méquina	500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010928	CONSTRUCCIÓN DE UN LAB DE COMPUTO, 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SANITARIOS, BIBLIOTECA VIRTUAL Y SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DEL C. E. PDA VENUSTIANO CARRANZA JIACATEPEC	20130034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2013	57,753,555	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	100	60.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010101	Ministerio De Mobiliario Y Equipo 2 Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Bibliotecas Virtuales En El Centro De Educación A Distancia C. E. PDA Venustiano Carranza JIACATEPEC, Tehuacan	20130035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2013	61,850,000	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010103	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Alfonso Reyes", Clave 21460766, Clave 21460766	20120561	Puebla	Xochiltépec	Ayotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	2200,743	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1213020010104	Reparaciones Generales Que Consisten En La Remoción De Piso Y Aplicación De Pintura E Instalación De Sanitarios En El Edificio "A" Del Centro De Educación Preescolar Indígena Clave 21460811b	20120992	Puebla	San Felipe Tepatlán	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	2254,203	2254,203	2254,203	2254,203	2254,203	2254,203	2254,203	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER12130200101378	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Área Sanitaria Y Biblioteca Virtual En El Centro De Atención Múltiple "San Sebastián", Clave 21460101c	20120197	Puebla	Tepatlán	Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	2465,105	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER12130200101382	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria "San Sebastián", Clave 21460421r, Zona De Castiella, Zacula, Pue.	20120934	Puebla	Zacula	Zona de Castiella	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	254,640	254,640	254,640	254,640	254,640	254,640	254,640	100.00	0	Obra	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013475	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv San Francisco Del Progreso, Clave 21460411, San Francisco Del Progreso, Zacula	20120925	Puebla	Zacula	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	266,704	266,704	266,704	266,704	266,704	266,704	266,704	100.00	0	Obra	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013478	Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21460766, Tehuacan, Oaxaca, Pue.	20120920	Puebla	Oaxaca	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	249,486	249,486	249,486	249,486	249,486	249,486	249,486	100.00	0	Obra	176	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013466	Ministerio De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En El Jardín De Niños Juan De Berrugará, Clave 21460089, Unidad Alameda (Comopcon), Atlixco, Oaxaca	20120916	Puebla	Atlixco	Unidad Alameda (Comopcon)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	249,338	249,338	249,338	249,338	249,338	249,338	249,338	100.00	0	Obra	71	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013465	Ministerio De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Jardín De Niños Clave 21460089, Santa Rita Tlahuapan, Tlahuapan, Pue.	20120912	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	261,432	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	143	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013471	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec Alberto Santos Dumont, Clave 21460076, Chilapa De Vicente Guerrero, Zacula	20120906	Puebla	Zacula	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	278,769	278,769	278,769	278,769	278,769	278,769	278,769	100.00	0	Obra	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013480	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Lab De Computo En La Tv Sec José Guadalupe Gómez, Clave 21460517c, Oaxaca, Zacula, Pue.	20120905	Puebla	Zacula	Oaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	248,259	248,259	248,259	248,259	248,259	248,259	248,259	100.00	0	Obra	37	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013486	Ministerio De Mobiliario Básico Para Diez Aulas Didácticas, Dirección Y Computo En La Primaria "Sanito Juárez", Clave 21460749, Tehuacan, Oaxaca, Pue.	20121103	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	255,648	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	689	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013487	Ministerio De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Fidencio Melina Reyes, Clave 21460766, Tlahuapan, Tlahuapan, Pue.	20120902	Puebla	Tlahuapan	Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	216,448	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	63,430,229	100.00	0	Obra	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER121302001013492	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Nueva Amaluz, Clave 2146018b, Tlaxiaco, Zacula, Pue.	20120897	Puebla	Zacula	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Terminado	2012	284,453	284,453	284,453	284,453	284,453	284,453	284,453	100.00	0	Obra	48	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Otre	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polidación Nuevo Animo en su Avance						
PER1213020015490	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Sec. Tec. Numero 20, Clave 21d00920, San Miguel Teneatliloyan, Zautla, Pue.	20120896	Puebla	Zautla	San Miguel Teneatliloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	120,648	120,648	120,648	120,648	120,648	120,648	120,648	100.00	0	Lote	374	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020015500	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Computo En La Prim 9000 Adolfo Lopez Mateos, Clave 21d01920, San Miguel Teneatliloyan, Zautla, Pue.	20120895	Puebla	Zautla	San Miguel Teneatliloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	100.00	0	Lote	356	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020015508	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Clara Vasconcelos Clave 21d00584, San José Chiquito, Santiago Matías, Pue.	20120891	Puebla	Santiago Matías	San José Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	13,718	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020015517	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria "Don Benito Gómez" de Nueva Creación, Clave 21d016076	20121105	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	86,490	86,490	86,490	86,490	86,490	86,490	86,490	100.00	0	Lote	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020015522	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Joaquín Herrera, Clave 21d000096, Totoltepec de Guerrero, Pue.	20120888	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Cuaculapac de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	516,446	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015529	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Melitiano Zapata, Clave 21d01420, San José Matías, Chiquito, Santiago Matías, Pue.	20120883	Puebla	Santiago Matías	San José Matías	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	524,743	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	433	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015538	Comodoro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Nueva Creación" Clave 21d00940, Chilpan de La Localidad de Izúcar De Matamoros, Municipio De Izúcar De Matamoros, Pue.	20120955	Puebla	Izúcar de Matamoros	Viata Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	526,395	526,395	526,395	526,395	526,395	526,395	526,395	526,395	100.00	0	Lote	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015540	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Once Múltiples En La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21d01000, San Pablo de Las Tumas, General Felipe Angeles	20120864	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de Las Tumas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	100.00	0	Lote	582	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015545	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Once Múltiples En La Primaria Adolfo López Mateos, Clave 21d01010, San Gabriel Chilac, Pue.	20120862	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	111,847	100.00	0	Lote	374	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015549	Reparaciones Generales En La Escuela Rural Normal "Carmelita Serván" Clave 21d010046	20121108	Puebla	Tepeh de Avila	Tepeh de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	23,588,773	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Obra	526	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015551	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Corona Aragón, Clave 21d00420, Conila, Zautla, Pue.	20120896	Puebla	Zautla	Conila	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	266,008	266,008	266,008	266,008	266,008	266,008	266,008	266,008	100.00	0	Lote	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015552	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Empireo Robles", Clave 21d02020, Unidad En La Cabecera Municipal De Xicotapeh, Pue.	20120959	Puebla	Xicotapeh	Xicotapeh de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	516,446	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015553	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Telesecundaria Clara Vasconcelos Clave 21d00931, Coatlilco, Zautla, Pue.	20120895	Puebla	Zautla	Coatlilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	536,194	536,194	536,194	536,194	536,194	536,194	536,194	536,194	100.00	0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015559	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Primaria "Don Juan de La Cruz", Clave 21d00096, Santiago Matías, Zautla, Pue.	20120884	Puebla	Zautla	Santiago Matías	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	84,453	84,453	84,453	84,453	84,453	84,453	84,453	84,453	100.00	0	Lote	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015564	Comodoro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Mariano Matamoros, Clave 21d00730, San Isidro, Matías, Pue.	20120843	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	596,518	100.00	0	Lote	89	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015565	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Las Edificios A, B, Aplicación De Impermeabilizante En El Edificio A, En La Secundaria "Benigno C. Robles" Clave 21d00076	20120961	Puebla	Palmar de Bravo	Cuaculapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	2848,998	2848,998	2848,998	2848,998	2848,998	2848,998	2848,998	2848,998	100.00	0	Obra	151	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015575	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Benito Juárez, Clave 21d00010, Santa Inés Ahuatempan, Pue.	20120838	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	516,446	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	81	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015587	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria José Modero Clave 21d00000, Santa María La Alta, Xicotapeh de Benito Juárez, Pue.	20120834	Puebla	Xicotapeh de Benito Juárez	Santa María La Alta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	105,145	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015591	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Luis Comolín Cisneros Clave 21d008010, La Libertad, Sanapaná, Pue.	20120833	Puebla	Sanapaná	La Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	524,743	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015597	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Dirección En El Jardín De Niños "El Encanto" Clave 21d00044, Unidad En La Cabecera Municipal De Xicotapeh, Pue.	20120985	Puebla	Xicotapeh	Xicotapeh de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	228,510	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020015602	Comodoro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Once Múltiples En El "El Encanto" Escuela Primaria Clave 21d00792, Chichinaucua, Tepoztlalco, Pue.	20120812	Puebla	Tepoztlalco	Chichinaucua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	111,847	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	13,430,229	100.00	0	Lote	76	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Oms	Fondo Oms	Item	Ilustración Ejemplar	Fig. de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed. de Med. Pol. de la Salud	Avance Anual	Avance Acum.	Observaciones				
PER1213020013607	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Escuela Alianza, Clave 21d97456, Ayotlán, Michoacán, Pue.	20120818	Pública	Mochiltepec	Ayotlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$24,743	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013611	Ministerio de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Francisco de Oquendo", Clave 21d96458, San Nicolás de los Ranchos, Pue.	20120802	Pública	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$16,446	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013630	Construcción Del Tejado De La Plaza Divina, En El Jardín De Niños "Francisco de Oquendo", Clave 21d97456, San José Mahualatlán, Pue.	20120727	Pública	San José Mahualatlán	San José Mahualatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$39,322	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Obra	202	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013633	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria Vicente Suarez, Clave 21d97456, Santa Ana Xaminilulco, San José Mahualatlán, Pue.	20120649	Pública	San José Mahualatlán	San José Mahualatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	\$401,877	100.00	\$0	Obra	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013641	Ministerio de Mobiliario Básico Para Techo Y Nuevo Aula Teledidáctica En La Unidad Y Correspondiente A La Zona De Poder De Metamorfo Del Estado De Puebla.	20121140	Pública	Amatlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	\$993,063	100.00	\$0	Lote	1,010	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013645	Ministerio de Mobiliario Básico Para Una Dirección En La Telesecundaria "Ignacio", Clave 21d95044, Ubicada En La Calle De Tzuculilco, Municipio De Coahuilco, Pue.	20121004	Pública	Coahuilco	Tzuculilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$8,205	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013653	Ministerio de Mobiliario Básico Para Cuarenta Aulas Teledidáctica En La Región Y Correspondiente A La Zona De Poder Del Estado De Puebla.	20121141	Pública	Acajutla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	\$1,018,526	100.00	\$0	Lote	1,050	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013662	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Trece Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Baños En Estructura De Concreto Armado A Distancia Para Nivel Medio Del "Cem".	20130042	Pública	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$3,635,159	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Obra	2,766	64.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013701	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Instalación De Sanitarios Y Sanitización De Comedores Y Lavaderos En El Centro Escolar "Hra. Lic. Miguel Alemán".	20130041	Pública	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$6,231,508	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Obra	2,766	53.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013722	Equipamiento Para Un Aula De Computo En La Primaria "Miguel López Mateos", Clave 21d93747e, Ubicada En La Calle "San Juan Tejoja", Municipio De Acapulco, Pue.	20121015	Pública	Acapulco	San Juan Tejoja	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	\$81,798	100.00	\$0	Lote	74	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013747	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional "C", En La Telesecundaria "Guatemala", Clave 21d97456, Ubicada En La Localidad De Tierra Nueva, Municipio De Santa Inés Abasco, Pue.	20130029	Pública	Santa Inés Abasco	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$389,497	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Obra	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013774	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Diferentes Áreas, En El Jardín De Niños "Francisco de Oquendo" (Codi) De Nueva Creación sin Nombre, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuauhtlaningo, Pue.	20121021	Pública	Cuauhtlaningo	San Juan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	\$2,532,006	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1213020013783	Estudio De Memoria De Soporte Para La Construcción De Trece Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "José María Calderón Y Tapia", Clave 21d96090a, Ubicado	20121034	Pública	Tepeatlaco	Tepeatlaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$26,985	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Estudio	73	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013774	Estudio De Memoria De Soporte Para La Construcción De Once Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "San Juan", Clave 21d94936, Ubicado	20121035	Pública	Tepeatlaco	Tepeatlaco de Rodríguez Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$93,417	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Estudio	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013778	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Trece Aulas Didácticas, Un Laboratorio Polifuncional Y Dirección En La Secundaria Técnica No. 129 Clave 21d97456, Chiantzingo	20121035	Pública	Chiantzingo	San Lorenzo Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	\$112,268	100.00	\$0	Obra	215	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013785	Estudio De Memoria De Soporte Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas, Aula De Computo, Dirección, Baños Y Sanitarios En Estructura Regional "C", Clave 21d97456, Ubicado	20121036	Pública	Chiantzingo	Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	\$43,783	100.00	\$0	Estudio	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013797	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Una Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. 129 Clave 21d97456, Chiantzingo	20121039	Pública	Chiantzingo	Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	\$9,134	100.00	\$0	Estudio	218	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013802	Ministerio de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Secundaria Técnica No. Clave 21d97456, Chiantzingo	20121089	Pública	Chiantzingo	Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	\$24,970	100.00	\$0	Lote	776	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013807	Estudio De Memoria De Soporte Para La Construcción De Trece Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Diego Rivera", Clave 21d96193, Ubicado En La Cabecera Municipal	20121040	Pública	Tepeatlaco	Tepeatlaco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$27,444	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	\$1,430,229	100.00	\$0	Estudio	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013811	Ministerio de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La "Primaria "Benito Juárez", Clave 21d97456, Chiantzingo	20121086	Pública	Chiantzingo	Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	\$49,284	100.00	\$0	Lote	353	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1213020013815	Ministerio de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Trece Aulas Didácticas Y Dirección En Estructura Regional "C", Ubicado En La Cabecera Municipal	20121172	Pública	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	\$734,988	100.00	\$0	Lote	1,482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado	Saldo Anulado	Observaciones			
PUR1213020019816	Mantenimiento y Suministro de Cables de Alta Tensión de Alta Tensión En La Zona de Góndola En La Localidad De San Mateo, Municipio De Chalchicomula, Clave 21e09797.		Puebla	Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$68,416	\$68,416	\$68,416	\$68,416	\$68,416	\$68,416	\$68,416	100.00	\$0	Lote	1,808	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019818	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Clases Y Cobertura De Plaza Cívica En La Primera Etapa Construcción Clave 21e09979, Ubicado En La Localidad De Boca Del Monte, Municipio De Esp		Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	\$14,457	100.00	\$0	Estudio	65	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019830	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Dico Alula Didáctica En El Centro Escolar General 'Sánchez Taboada', Clave 21e04033		Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$906,878	\$906,878	\$906,878	\$906,878	\$906,878	\$906,878	\$906,878	100.00	\$0	Lote	1,120	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019833	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional 'C' En La Localidad De San Isidro, Clave 21e01216, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio		Puebla	Chignahuastla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	\$6,552	100.00	\$0	Estudio	395	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019841	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Construcción En Estructura Regional 'C' En El Centro de Prescolar Clave 21e01404.		Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	\$47,739	100.00	\$0	Estudio	151	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019844	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional 'C' En El Jardín De Niños 'Cecilia C. de la Cruz', Ubicada En La Localidad De Asunción, Municipio		Puebla	Huixtla	Asunción	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$9,087	\$9,087	\$9,087	\$9,087	\$9,087	\$9,087	\$9,087	100.00	\$0	Estudio	37	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019851	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Cincos Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Centro Escolar General 'Vicente Guerrero', Clave 21e04041		Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$784,957	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	1,335	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019853	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Clases Y Cobertura De Plaza Cívica En La Primera Etapa Construcción Clave 21e01261		Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	\$16,799	100.00	\$0	Estudio	96	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019856	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Un Aula De Computo, Dirección, Construcción Y Escuelas En La Telesecundaria 'Juan Sánchez Acosta', Clave 21e010284		Puebla	Chilchiquila	Chilchiquila	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	\$63,855	100.00	\$0	Estudio	159	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019861	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa Y Construcción De Escuelas En La Primera Etapa Construcción Clave 21e010700		Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	\$40,679	100.00	\$0	Estudio	91	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019870	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Nueve Aulas Didácticas, Dirección, Construcción, Señalización Y Escuelas En Estructura Regional 'C' En La Primera Etapa Construcción Clave 21e01223.		Puebla	San Martín	Santa María Texmelucan Neocatequense	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$40,679	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Estudio	713	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019871	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección, Construcción Y Escuelas En Estructura Regional 'C' En La Primera Etapa Construcción Clave 21e01341g, Ub		Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$86,806	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Estudio	736	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019876	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Servicio Médico, Material, Laboratorio, Pedagogía, Psicología, Vigilancia, Sala De Maestros, La		Puebla	Meriela Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales				107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	\$2,374,226	100.00	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019878	Estudio de Medicina de Soporte Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional 'C' En La Primera Etapa Construcción Clave 21e01341g, Ubicada En La C		Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	\$11,051	100.00	\$0	Estudio	484	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019900	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller-Laboratorio De Computo En La Telesecundaria 'Guerrero Montes', Clave 21e01132		Puebla	Yicance	Santa María del Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$306,060	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Lote	309	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019922	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor En La Telesecundaria 'Guerrero Montes', Clave 21e012046		Puebla	Esperanza	San José Guaymas	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$86,495	\$86,495	\$86,495	\$86,495	\$86,495	\$86,495	\$86,495	100.00	\$0	Lote	75	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019969	Estudio de Medicina de Soporte Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños 'José Vasconcelos', Clave 21e01317g, Ubicada En La Localidad De Chilchiquila, Municipio De Chilchiquila, Pue		Puebla	Quintana	Limonilla	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$16,738	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	\$16,549	100.00	\$0	Lote	800	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019970	Equipo para Un Aula Didáctica De Computo En La Primera Etapa Construcción Clave 21e01317g, Ubicada En La Localidad De Chilchiquila, Municipio De Chilchiquila, Pue		Puebla	Axtitlán	San Miguel Axtitlán	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	\$51,771	100.00	\$0	Lote	600	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019973	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Las Edificaciones A, B, C, Y Sustitución De Luminarias En La Telesecundaria Unidad Nacional Clave 21e010305a		Puebla	Axtitlán	Guerrero (Santa Gertrudis)	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	\$289,561	100.00	\$0	Obra	27	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019977	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional 'C' En El Jardín De Niños Pedro Bravo Clave 21e013081		Puebla	Axtitlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$189,290	\$189,290	\$189,290	\$189,290	\$189,290	\$189,290	\$189,290	100.00	\$0	Obra	55	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUR1213020019972	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pedro Bravo Clave 21e013081		Puebla	Axtitlán	San Bernardo	Rural	Aportaciones Federales			107 FAN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2012	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	\$16,739	100.00	\$0	Lote	55	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Ocm	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed de del Polinario	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones		
PER113040280145	Construcción de Sanitarios En Aportaciones Regionales "C" En La Primera "Lic. Alfredo V. Bonfil" Clave 1200300, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotihuacan, Pue.	2010286	Puebla	San Felipe Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012		\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	\$404,821	100.00	\$0	Obra	452	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040280155	Construcción de Un Aula De Uso Múltiple En Estructura Regional "C" En La Primera "Lic. Alfredo V. Bonfil" Clave 1200300, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac	2010269	Puebla	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012		\$138,968	\$138,968	\$138,968	\$138,968	\$138,968	\$138,968	\$138,968	100.00	\$0	Obra	374	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040280166	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primera "Lic. Alfredo V. Bonfil" Clave 1200300, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotihuacan, Pue.	2010287	Puebla	San Felipe Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012		\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	\$49,468	100.00	\$0	Lote	359	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200145184	Reparaciones Generales En La Secundaria General "Ciego Rivera" Clave 1204019H, Ahusahuatlán, Puebla	2010261	Puebla	Ahusahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2011		\$246,721	\$246,721	\$246,721	\$246,721	\$246,721	\$246,721	\$246,721	100.00	\$0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200101258	Construcción de Sala De Computo, Y Aulas Didácticas, Dirección, Sección Y Escuela En El Centro de Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. C. Miguel Alemán Clave 1204019H	2010138	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2013		\$2,606,475	\$1,634,585	\$1,634,585	\$1,634,585	\$1,634,585	\$1,634,585	\$1,634,585	62.71	\$0	Obra	504	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200101355	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Primera "Lic. Alfredo V. Bonfil" Clave 1200300, Ubicado En La Cabecera Municipal De Los Reyes de Juárez, Pue.	2010248	Puebla	Los Reyes de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012		\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	\$24,743	100.00	\$0	Lote	657	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200101512	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula De Uso Múltiple En El Jardín De Niños Adolfo López Mateos Clave 1204019H, Los Reyes de Juárez, Pue.	2010289	Puebla	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012		\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	\$11,847	100.00	\$0	Lote	58	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200101659	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo En La Secundaria General "Covarrubias" Clave 1204019H, Interocton, Puebla	2010202	Puebla	Zautla	Interocton	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013		\$60,324	\$60,324	\$60,324	\$60,324	\$60,324	\$60,324	\$60,324	100.00	\$0	Lote	500	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130200101860	Suministro de Mobiliario Básico Para 3 Aulas Didácticas Dirección, Cooperativa En La Sección "Lic. Bonfil" Clave 1204019H, Ajalpan, Pue.	2010103	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012		\$64,880	\$64,880	\$64,880	\$64,880	\$64,880	\$64,880	\$64,880	100.00	\$0	Lote	92	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020028937	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Lic. Miguel Alemán Clave 1204019H, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Pue.	2010137	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2013		\$4,347,267	\$4,229,830	\$4,229,830	\$4,229,830	\$4,229,830	\$4,229,830	\$4,229,830	97.30	\$0	Obra	504	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020028945	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio En El Centro Escolar Indígena Clave 1204019H	2010160	Puebla	Axixtlahuacán	San Juan Amecac	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$92,816	\$91,798	\$91,798	\$91,798	\$91,798	\$91,798	\$91,798	98.83	\$0	Lote	33	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020028993	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Lic. Miguel Alemán Clave 1204019H	2010209	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$280,000	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	504	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029024	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Lic. Miguel Alemán Clave 1204019H	2010210	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$280,000	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	33.26	\$0	Lote	2,766	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029077	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza Clave 1204019H	2010211	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$280,000	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	33.26	\$0	Lote	100	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029124	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar General Rodolfo Sánchez Taborda, Clave 1204019H	2010212	Puebla	Anteojos	Anteojos	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$280,000	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	866	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029193	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar Dr. Alfredo Tompa Fernández de Lara Clave 1204019H	2010213	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2012		\$280,000	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	\$0	Lote	1,482	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029220	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 1204019H	2010214	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2013		\$280,000	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	33.26	\$0	Lote	1,002	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029260	Construcción de Una Casaca de Fútbol En El Centro Escolar Lic. Miguel Alemán Clave 1204019H	2010216	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$1,999,995	\$1,332,323	\$1,332,323	\$1,332,323	\$1,332,323	\$1,332,323	\$1,332,323	66.63	\$0	Obra	504	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029284	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas Y Dirección, Cooperativa En La Sección "Lic. Bonfil" Clave 1204019H	2010217	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$1,102,512	\$734,936	\$734,936	\$734,936	\$734,936	\$734,936	\$734,936	66.54	\$0	Lote	504	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029303	Construcción de Seis Aulas Didácticas Y Módulo De Escuelas En Estructura "C-20" En La Primera Ignacio Zaragoza Clave 1204019H	2010232	Puebla	General Felipe	Santa Úrsula Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$3,101,272	\$1,453,541	\$1,453,541	\$1,453,541	\$1,453,541	\$1,453,541	\$1,453,541	46.87	\$0	Obra	556	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER11303020029322	Suministro de Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas En La Primera Ignacio Zaragoza, Clave 1204019H	2010234	Puebla	General Felipe	Santa Úrsula Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2013		\$271,162	\$134,297	\$134,297	\$134,297	\$134,297	\$134,297	\$134,297	49.16	\$0	Lote	556	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Ed de Med	Políticas	Normas	Amo	Amo	Amo	Amo	Amo
PER113030209426	Reparaciones Generales En La Primera Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ep0931	20130395	Puebla	Puebla	Hercilia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,161,247	\$2,161,843	\$2,161,843	\$2,161,843	\$2,161,843	\$2,161,843	\$2,161,843	100.00	\$0	Obra	2,876	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113030209483	Reparaciones Generales En La Primera Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21ep0931; Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130410	Puebla	Puebla	Hercilia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,148,064	\$2,148,315	\$2,148,315	\$2,148,315	\$2,148,315	\$2,148,315	\$2,148,315	100.00	\$0	Obra	2,876	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400234915	Seminario de Equipamiento Didáctico Que Consiste En 15,000 Libros Didácticos Para Escuelas de Nivel Básico, En El Estado De Puebla.	20130694	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$8,891,400	\$8,891,400	\$8,891,400	\$8,891,400	\$8,891,400	\$8,891,400	\$8,891,400	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400234932	Seminario de Equipamiento Didáctico Que Consiste En 15,000 libros Didácticos con Láminas Murales Educativas Para Escuelas de Nivel Básico, En El Estado De Puebla.	20130718	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$11,677,500	\$11,677,500	\$11,677,500	\$11,677,500	\$11,677,500	\$11,677,500	\$11,677,500	100.00	\$0	Lote	585,916	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400234979	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura 0-20; En La Primera Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Benito Juárez Clave 21ep0931	20130723	Puebla	Acatlán	Acatlán de Gueorrio	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$425,276	\$425,276	\$425,276	\$425,276	\$425,276	\$425,276	\$425,276	100.00	\$0	Obra	639	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235012	Seminario De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primera Del Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Juárez Clave 21ep0931	20131092	Puebla	Acatlán	Acatlán de Gueorrio	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$425,276	\$22,597	\$22,597	\$22,597	\$22,597	\$22,597	\$22,597	100.00	\$0	Obra	639	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235058	Adquisición De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telelíticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Insuar De Matamoros 2013.	20131180	Puebla	Acatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$322,387	\$322,387	\$322,387	\$322,387	\$322,387	\$322,387	\$322,387	100.00	\$0	Obra	1,387	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235092	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura 0-10; En La Primera Hericilia Mendoza Clave 21ep2296	20130773	Puebla	Axtatzingo	Axtatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$256,182	\$256,182	\$256,182	\$256,182	\$256,182	\$256,182	\$256,182	100.00	\$0	Obra	391	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235129	Seminario De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primera Hericilia Mendoza Clave 21ep2296	20130887	Puebla	Axtatzingo	Axtatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	100.00	\$0	Lote	61	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235191	Seminario De Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesemdunaria Niños De La Cuscutla Clave 21ep0706	20130393	Puebla	Atlixco	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235209	Seminario De Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesemdunaria Alvaro Silveo Y Poesma Clave 21ep0706	20130384	Puebla	Atlixco	Mixtla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235305	Seminario De Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesemdunaria Eduardo Arroyo Cruz Clave 21ep0706	20130403	Puebla	Atlixco	El Conzal	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	100.00	\$0	Lote	31	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235316	Seminario De Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesemdunaria Froy Vazco De Quiroga Clave 21ep0706	20130412	Puebla	Atlixco	Axtitlán	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	\$12,567	100.00	\$0	Lote	156	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235374	Reparaciones Generales / En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21ep0706	20131131	Puebla	Atempan	Calá Sur	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	100.00	\$0	Obra	62	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235387	Adquisición De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telelíticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Tehuacan 2013.	20131268	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	100.00	\$0	Obra	2,161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235412	Construcción De Una Aula Didáctica, Dirección 5 Semestres En Estructura Regional C, En El Seminario Central Melchor Ocampo Clave 21ep0044	20130778	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,299,635	\$2,299,635	\$2,299,635	\$2,299,635	\$2,299,635	\$2,299,635	\$2,299,635	100.00	\$0	Obra	656	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235468	Seminario De Mobiliario Básico Para Once Aulas Didácticas En La Secretaría Melchor Ocampo Clave 21ep0044	20130891	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$148,220	\$148,220	\$148,220	\$148,220	\$148,220	\$148,220	\$148,220	100.00	\$0	Lote	656	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235466	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección 5 Semestres En Estructura Regional C, En El Seminario Cuatrecasas, Clave 21ep0506	20131209	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$1,199,504	\$1,199,504	\$1,199,504	\$1,199,504	\$1,199,504	\$1,199,504	\$1,199,504	100.00	\$0	Obra	134	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235477	Equipoamiento Para La Primera Escuelas Barroca, Clave 21ep0396	20130557	Puebla	Atoyacacapan	Atoyacacapan	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$108,750	\$108,750	\$108,750	\$108,750	\$108,750	\$108,750	\$108,750	100.00	\$0	Lote	560	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235486	Adquisición De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telelíticas En La Región VII Correspondiente A La Zona De Tehuacan 2013.	20131179	Puebla	Atoyacacapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$756,137	\$756,137	\$756,137	\$756,137	\$756,137	\$756,137	\$756,137	100.00	\$0	Obra	3,381	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400235528	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Seminario En Estructura Regional "C" / En El Centro De Prescolar Indígena, Clave 21ep0270	20130189	Puebla	Atlixco	San Juan Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$552,893	\$552,893	\$552,893	\$552,893	\$552,893	\$552,893	\$552,893	100.00	\$0	Obra	33	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Omita	Fondo Omita	Item	Uso del Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restingros Ad de No Poliarán como Anos en Acum	Avance Fisico	Observaciones				
FEI113400235557	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura Regional C/ En La Secundaria Regional Patricia Clara 21d70795	20130828	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2386,703	2386,703	2386,703	2386,703	2386,703	2386,703	2386,703	100.00	0	Obra	94	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235573	Reparaciones Generales/ En El Albergue Científico Benito Juárez Clave 21d10360	20131260	Puebla	Comacuilán	Comacuilán Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejercicio	2013	22,606,448	22,606,448	22,606,448	22,606,448	22,606,448	22,606,448	22,606,448	100.00	0	Obra	270	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235670	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria José Ortega Y Gasset, Clave 21d70838	20130842	Puebla	Cobatalán	Santa María Cobatalán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2129,067	2129,067	2129,067	2129,067	2129,067	2129,067	2129,067	100.00	0	Lote	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235688	Construcción De Un Aula Didáctica Adscrita A Estructura Regional C/ En La Primaria El Pensador Mexicano Clave 21d70370	20130879	Puebla	Comacuilán	Xacalco Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2197,338	2197,338	2197,338	2197,338	2197,338	2197,338	2197,338	100.00	0	Obra	254	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235722	Construcción De Barde Perimetral/ En El Presencial Capiacti Clave 21d70079	20130860	Puebla	Comacuilán	Comacuilán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	291,419	291,419	291,419	291,419	291,419	291,419	291,419	100.00	0	Obra	122	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235731	Suministro De Equipamiento/ Para La Telesecundaria Ignacio Zaragoza, Clave 21d70460	20130882	Puebla	Comacuilán	Chichiltitlan Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	100.00	0	Lote	59	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400235998	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Primaria El Pensador Mexicano, Clave 21d71290	20130871	Puebla	Comacuilán	Xacalco Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	226,533	226,533	226,533	226,533	226,533	226,533	226,533	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236008	Construcción Del Tablero De La Pista Oliva/ En La Secundaria Técnica Hom. 95 Clave 21d70339	20130724	Puebla	Comacuilán	San José Tilapa Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	21,325,707	20,130,724	21,325,707	21,325,707	21,325,707	21,325,707	21,325,707	0.26	0	Obra	133	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236038	Construcción De Barde Perimetral/ En La Primaria Ricardo Flores Magón Clave 21d71856	20130725	Puebla	Comacuilán	Comacuilán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2693,142	2693,142	2693,142	2693,142	2693,142	2693,142	2693,142	100.00	0	Obra	402	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236054	Construcción De Barde Perimetral/ En La Primaria Oaxaqueña Clave 21d71879	20130728	Puebla	Comacuilán	Pala Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2304,468	2304,468	2304,468	2304,468	2304,468	2304,468	2304,468	100.00	0	Obra	94	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236090	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Semitaller En Estructura Regional C/ En El Presencial Carmen Serdan Clave 21d70360	20130743	Puebla	Cuatlanlani	San Juan Cuatlancingo Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2927,078	2927,078	2927,078	2927,078	2927,078	2927,078	2927,078	2927,078	100.00	0	Obra	96	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236104	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección/ En El Presencial Carmen Serdan Clave 21d70360	20131056	Puebla	Cuatlanlani	San Juan Cuatlancingo Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	288,354	288,354	288,354	288,354	288,354	288,354	288,354	288,354	100.00	0	Lote	93	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236114	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Semitaller En Estructura Regional C/ En El Presencial Xocoyol Clave 21d70278	20130770	Puebla	Cuatlan del Progreso	Xocoyol Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2909,615	2909,615	2909,615	2909,615	2909,615	2909,615	2909,615	100.00	0	Obra	29	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236123	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Una Dirección/ En El Presencial Xocoyol Clave 21d70278	20130885	Puebla	Cuatlan del Progreso	Xocoyol Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	220,924	220,924	220,924	220,924	220,924	220,924	220,924	100.00	0	Lote	29	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FEI113400236142	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21d71244	20130906	Puebla	Cuatlan del Progreso	Teyanapán Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	177	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236149	Reparaciones Generales / En La Primaria Cabán Francisco Márquez Clave 21d700149	20131181	Puebla	Cuatlan del Progreso	Cuautlamaná Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	100.00	0	Obra	178	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236162	Reparaciones Generales / En La Telesecundaria Petajajilán Clave 21d70160	20131194	Puebla	Cuatlan del Progreso	Taincapán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	100.00	0	Obra	251	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236179	Reparaciones Generales/ En La Primaria Profesor Bell Laido Burgos, Clave 21d71293	20131276	Puebla	Cuatlan del Progreso	Taincapán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	2995,409	100.00	0	Obra	317	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236190	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas Y Un Aula De Uso Multiples/ En La Telesecundaria Enrique Gómez Soto Clave 21d70409	20131295	Puebla	Cuatlan del Progreso	Xocoyol Rural		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2426,726	2426,726	2426,726	2426,726	2426,726	2426,726	2426,726	2426,726	100.00	0	Lote	68	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236203	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Ricardo Flores Magón, Clave 21d701379	20131248	Puebla	Alamochilán	Alamochilán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	100.00	0	Obra	214	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FEI113400236217	Reparaciones Generales/ En La Primaria Kintomochil, Clave 21d700176, Unidad En La Cabecera Municipal De Alamochilán, Pue-	20131277	Puebla	Alamochilán	Alamochilán Urbano		Aportaciones Federales			31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	2995,349	100.00	0	Obra	319	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Dispuesto	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Ed de del Polidación	Uso de Amm	Uso de Amm				
PER1330400216320	Reparaciones Generales / En La Primaria Veracruz Flores Magón, Clave 21031870, Ubicada En La Localidad De Iona Santa, Municipio De Eloxochitlan, Pue.	20131312	Puebla	Eloxochitlan	Iona Santa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	299,349	299,349	299,349	299,349	299,349	299,349	299,349	299,349	100.00	0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PER1330400216323	Construcción Del Tachado De La Plaza Ciudad De La Primavera Miguel Hidalgo Clave 21031313	20130401	Puebla	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	513,730	513,730	513,730	513,730	513,730	513,730	513,730	513,730	100.00	0	Obra	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PER1330400216324	Construcción De Dos Cuadras De Infraestructura Regional "C" En La Secundaria Benito Juárez Clave 21031016, Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Pue.	20130478	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	442,785	442,785	442,785	442,785	442,785	442,785	442,785	442,785	442,785	100.00	0	Obra	713	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216326	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Cuadras De La Secundaria Benito Juárez Clave 21031016, Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Pue.	20130479	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	210,942	210,942	210,942	210,942	210,942	210,942	210,942	210,942	100.00	0	Obra	713	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PER1330400216327	Reparaciones Generales / En La Telesecundaria Océano Cuauhtémoc Clave 21030774, Ubicada En La Localidad De La Mezquita, Municipio De Francisco I. Mena, Pue.	20131255	Puebla	Francisco I. Mena	La Mezquita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	270,062	270,062	270,062	270,062	270,062	270,062	270,062	270,062	270,062	100.00	0	Obra	51	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216327	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Dos Direcciones Y Un Laboratorio De Ciencias En La Telesecundaria Océano Cuauhtémoc, Clave 21030774	20131345	Puebla	Francisco I. Mena	La Mezquita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	2275,149	100.00	0	Obra	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216330	Construcción De Ties Aulas Didácticas En Infraestructura Regional C/ En La Primaria José María Morelos Clave 21032126	20131157	Puebla	General Felipe Angeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	2746,785	100.00	0	Obra	402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216330	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Bibliotecas En La Primaria Andrés Bello, Clave 21032163	20131165	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Cruz Chicomtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	2144,826	100.00	0	Obra	440	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216331	Construcción De Un Aula Didáctica En Infraestructura Regional C/ En La Telesecundaria Felipe Ángeles Clave 21030281	20131382	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tumbas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	2211,520	100.00	0	Obra	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216331	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásicas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Serdan 2013 (Segunda Etapa)	20131265	Puebla	Guadalupe Victoria	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	4432,080	100.00	0	Obra	891	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216332	Reparaciones Generales / En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Clave 21032706, Ubicada En La Localidad De Nueva Vista, Municipio De Honey, Pue.	20131253	Puebla	Honey	Nueva Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	2995,412	100.00	0	Obra	198	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216333	Construcción De Un Aula En Infraestructura Regional C/ Reparaciones Generales / En La Telesecundaria Quiéreme González Casanova, Clave 21030528, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huastla Nueva, Pue.	20131178	Puebla	Huastla Nueva	Huastlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	100.00	0	Obra	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216333	Reparaciones Generales / En La Primaria Ignacio Altamirano, Clave 21031714, Ubicada En La Localidad De Tepetitlanita, Municipio De Huastla Nueva, Pue.	20131186	Puebla	Huastla Nueva	Tepetitlanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	100.00	0	Obra	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216335	Reparaciones Generales / En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Clave 21030314, Ubicada En La Localidad De Tepetitlanita, Municipio De Huastla Nueva, Pue.	20131254	Puebla	Huastla Nueva	Tepetitlanita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	2995,410	100.00	0	Obra	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216339	Reparaciones Generales / En El Centro de Educación A Distancia Para Nivel Básico Del Centro Escolar Rafael Cavazos Padua, Clave 21040310	20130593	Puebla	Huastla Nueva	Huastlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	5,086,454	100.00	0	Obra	2,432	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216342	Construcción Del Centro, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Juntas Y Escuelas En El Centro de Educación A Distancia Para Nivel Básico Del Centro Escolar Rafael Cavazos Padua, Clave 21040310	20130732	Puebla	Huastla Nueva	Huastlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	33,587,167	100.00	0	Obra	2,432	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216352	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásicas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huastlahuac 2013.	20131182	Puebla	Huastla Nueva	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	4436,163	100.00	0	Obra	995	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216359	Reparaciones Generales / En La Secundaria Benito Juárez, Clave 21031011, Ubicada En La Localidad De Atoyac, Municipio De Huastlahuac, Pue.	20131193	Puebla	Huastla Nueva	Atoyac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	100.00	0	Obra	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216362	Reparaciones Generales / En La Secundaria Licenciado Benito Juárez, Clave 21030310, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huastlahuac, Pue.	20131270	Puebla	Huastla Nueva	Huastlahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	2995,408	100.00	0	Obra	620	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216365	Construcción De Una Cancha De Deseo Múltiple Y Reparaciones Generales / En El Albergue Valentín Gómez Ferrer, Clave 21030310, Ubicada En La Localidad De Huastlahuac, Municipio De Huastlahuac, Pue.	20131289	Puebla	Huastla Nueva	Huastlahuac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	1,032,382	100.00	0	Obra	272	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400216369	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásicas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huastlahuac 2013 (Segunda Etapa).	20131424	Puebla	Huastla Nueva	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA ELIMINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	23,420,841	100.00	0	Obra	1,233	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	grupos Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolubilado	Saldo de No Devolubilado				
FEI1313400228504	Suministro de Mobiliario Básico Para La Primera Secundaria (en La Secundaria Juan De La Cruz, Clave 21e00771) En La Cabecera Municipal de Espulucón, Pue.	20130907	Puebla	Spulucón	Espulucón de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$40,424	\$40,424	\$40,424	\$40,424	\$40,424	\$40,424	\$40,424	100.00	\$0	Lote	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228414	Construcción de Área Administrativa y Diagnóstico, Tree Semillero) En El Centro de Atención Múltiple (Cem) José Vasconcelos Clave 21e10008)	20130507	Puebla	Fabuelán	Ciudad de Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2013	\$1,430,228	\$1,430,228	\$1,430,228	\$1,430,228	\$1,430,228	\$1,430,228	\$1,430,228	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228518	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Viena Guerrero, Clave 21d91218)	20130565	Puebla	Fabuelán	Zoyatlán de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	100.00	\$0	Lote	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228707	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Metabológico) Clave 21d90936, Ubicada En La Localidad de Xolotla, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130567	Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228768	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional C) De La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21d90732)	20130893	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$210,636	\$210,636	\$210,636	\$210,636	\$210,636	\$210,636	\$210,636	100.00	\$0	Obra	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228783	Suministro de Mobiliario y Equipo Para 3 Las Secundarias, Área Administrativa, Área De Diagnóstico Y Atención En El Cem José Vasconcelos, Clave 21e10008)	20130568	Puebla	Fabuelán	Ciudad de Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$454,913	\$454,913	\$454,913	\$454,913	\$454,913	\$454,913	\$454,913	\$454,913	100.00	\$0	Lote	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FEI1313400228670	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Gregorio Torres Dalmazo, Clave 21d93911)	20130569	Puebla	Fabuelán	Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228691	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Francisco Villa, Clave 21d92670)	20130584	Puebla	Fabuelán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228931	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Telesecundaria Juan García Ruiz, Clave 21e00936, Ubicada En La Localidad de Aita, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130586	Puebla	Fabuelán	Aita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	100.00	\$0	Lote	146	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228972	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Telesecundaria De Nueva Creación, Clave 21e00948, Ubicada En La Localidad De Kohmilim, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130587	Puebla	Fabuelán	Kohmilim	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	\$16,600	100.00	\$0	Lote	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400228987	Reparaciones Generales) En La Primera Estación Unidos Mexicanos Clave 21d9102x)	20130884	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$760,436	\$760,436	\$760,436	\$760,436	\$760,436	\$760,436	\$760,436	100.00	\$0	Obra	485	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227005	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Francisco Serrano, Clave 21d90936, Ubicada En La Localidad De Milpa, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130588	Puebla	Fabuelán	Milpa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227019	Reparaciones Generales) En La Primera Benito Juárez, Clave 21d91716, Ubicada En La Localidad De Tlaxiaco, Municipio De Santa, Pue.	20131212	Puebla	Zautla	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$99,390	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Obra	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227038	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Benito Juárez, Clave 21d90846, Ubicada En La Localidad De Acapulco, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130589	Puebla	Fabuelán	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227055	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Niveles, Clave 21d9102x, Ubicada En La Localidad De Tlaxiaco de Libre, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130590	Puebla	Fabuelán	Tlaxiaco de Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227072	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Heremogildo Galano, Clave 21d90811)	20130591	Puebla	Fabuelán	Comandante de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227083	Suministro de Mobiliario Básico) Para Un Aula Didáctica) En La Telesecundaria Ignacio Zaragoza Clave 21d90732)	20130922	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Rural Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$19,222	\$19,222	100.00	\$0	Mobiliario	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227086	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Carmen Sereno, Clave 21d90811, Ubicada En La Localidad De Monteliano, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130592	Puebla	Fabuelán	Monteliano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227100	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Francisco J. Madero, Clave 21d90732, Ubicada En La Localidad De Xolotla, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130597	Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227112	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera Ninos Héroe, Clave 21d93930, Ubicada En La Localidad De Acapulco, Municipio De Fabuelán, Pue.	20130627	Puebla	Fabuelán	Acapulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	\$16,714	100.00	\$0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1313400227136	Suministro de Mobiliario Básico) Para La Primera José María Morelos, Clave 21d90936, Ubicada En La Cabecera Municipal De Fabuelán, Pue.	20130628	Puebla	Fabuelán	Ciudad de Valle Hermoso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31-	COMITE ADMINISTRADOR Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2013	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	\$17,199	100.00	\$0	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Otre	Fondo Convencional	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Amortizado	Observaciones			
P0113304002168	Banitorio de Mobiliario Básico Para La Primaria Ignacio Zaragoza, Clave 21d019043, Ubicada En La Localidad De San Pablo, Municipio De Fabatán, Pue.	20130717	Puebla	Fabatán	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		217,139	217,139	217,139	217,139	217,139	217,139	217,139	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400217173	Reparaciones Generales/ En El Baulero De Niños Pablo Calenda Clave 21d020104	20130811	Puebla	Pantepoc	Pantepoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		262,385	262,385	262,385	262,385	262,385	262,385	262,385	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218157	Banitorio de Mobiliario Básico Para El Preescolar Biliabali, Clave 21d020146, Ubicada En La Localidad De Atla, Municipio De Fabatán, Pue.	20131093	Puebla	Fabatán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		15,080	15,080	15,080	15,080	15,080	15,080	15,080	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218195	Banitorio de Mobiliario Básico Para La Primaria Rafael Sembrar Camadela, Clave 21d019404	20131099	Puebla	Fabatán	Xochilcoatl	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		16,774	16,774	16,774	16,774	16,774	16,774	16,774	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218256	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escritorios En Estructura Regional C/ En La Primaria Enrique C. Roberson Clave 21d020175	20130812	Puebla	Pantepoc	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,773	295,773	295,773	295,773	295,773	295,773	295,773	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218276	Reparaciones Generales / En La Secundaria 28 De Enero, Clave 21d020176	20131225	Puebla	Fabatán	Ciudad de Fabatán de Valle Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,390	295,390	295,390	295,390	295,390	295,390	295,390	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218321	Reparaciones Generales / En La Primaria Rafael Sembrar Camadela, Clave 21d01946, Ubicada En La Localidad De San Pablo, Municipio De Fabatán, Pue.	20131175	Puebla	Fabatán	Xochilcoatl	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,401	295,401	295,401	295,401	295,401	295,401	295,401	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218344	Reparaciones Generales/ En La Telesecundaria Cuarta Cruz De Domingos, Clave 21d020326, Ubicada En La Localidad De Bolonja, Municipio De Fabatán, Pue.	20131264	Puebla	Fabatán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,412	295,412	295,412	295,412	295,412	295,412	295,412	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218459	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" (Edificio 01) Reparaciones Generales / En El Preescolar Melchor Ocampo Clave 21d020926	20131175	Puebla	Quintanilla	Tlaxiampala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218487	Reparaciones Generales / En La Telesecundaria Lázaro Cárdenas, Clave 21d020646, Ubicada En La Localidad De Buenavista, Municipio De Quintanilla, Pue.	20131252	Puebla	Quintanilla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218530	Reparaciones Generales/ En La Telesecundaria Cleopatra Rivera Clave 21d020176, Ubicada En La Localidad De San Juan Tabilio, Municipio De Zacapanotla, Pue.	20131198	Puebla	Zacapanotla	San Juan Tabilio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218551	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" (Edificio 01) Reparaciones Generales/ En La Primaria José María Morelos Clave 21d020144	20131448	Puebla	Quintanilla	Tlaxiampala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	295,409	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218557	Banitorio de Equipamiento Para La Telesecundaria Carmen Velaz, Clave 21d020041	20130819	Puebla	Pantepoc	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218669	Construcción De Un Aula De Once Multiples Y Reparaciones Generales / En El Preescolar Del Centro Escolar Doctor Alfredo Toponi Fernández De Lara Clave 21d020146	20130480	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2012		237,457	237,457	237,457	237,457	237,457	237,457	237,457	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218962	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Brilliano Zapata Clave 21d020326	20130482	Puebla	San Andrés San Bernardino Cholula	Tlaxiampalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2012		226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218975	Banitorio de Equipamiento Para La Telesecundaria Carlos González Peña, Clave 21d020411	20130870	Puebla	Pantepoc	Alameda (Mancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	238,454	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400218979	Reparaciones Generales / En La Primaria Miguel Martínez Carrasco Clave 21d021744	20131207	Puebla	Zacapanotla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	295,541	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400219017	Reparaciones Generales / En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d020286, Ubicada En La Localidad De San Pedro Tomantlanilla, Municipio De San Andrés Cholula, Pue.	20130483	Puebla	San Andrés Cholula	Tomantlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	226,189	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400219042	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional "C" En La Secundaria De La Unidad Educativa Blasónes Torres De Merla Clave 21d020176	20130484	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		1,195,089	1,195,089	1,195,089	1,195,089	1,195,089	1,195,089	1,195,089	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400219069	Reparaciones Generales/ En La Primaria Venustiano Carranza, Clave 21d020091	20131261	Puebla	Pantepoc	Ejido Carrizal Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		295,201	295,201	295,201	295,201	295,201	295,201	295,201	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
P011330400219109	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Juan Rolfo Clave 21d02089, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130509	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		Terminado	2013		264,297	264,297	264,297	264,297	264,297	264,297	264,297	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Ocm	Item	Uso de Recursos	Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado	Saldo de No Devengado	Observaciones			
PER113040021932	Reparaciones Generales En El Prescolar Alotomani Clave 21d00246, Ubicado En La Localidad De San Juan Tabillo, Municipio De Zacapanca, Pue.	20131294	Puebla	Zacapanca	San Juan Tabillo Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	295,841	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	100.00	0	Obra	78	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021940	Reparaciones Generales En La Primaria Profesora Paz Montañez Clave 21d00245, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130510	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2794,026	2794,026	2794,026	2794,026	2794,026	2794,026	2794,026	100.00	0	Obra	973	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021952	Reparaciones Generales En La Telescuela Billiano Zapata, Clave 21d01934	20131123	Puebla	Pantepoc	Ejido Cervinal Viejo Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	2994,410	100.00	0	Obra	34	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021959	Reparaciones Generales En La Primaria Francisco Márquez Clave 21d02020, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130511	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2952,437	2952,437	2952,437	2952,437	2952,437	2952,437	2952,437	100.00	0	Obra	649	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021974	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primera Benítez C. Sebastian, Clave 21d02072	20131004	Puebla	Pantepoc	Agua Linda Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2106,534	2106,534	2106,534	2106,534	2106,534	2106,534	2106,534	100.00	0	Mobiliario	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021929	Reparaciones Generales En El Prescolar Francisco Márquez Clave 21d02020, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130512	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2685,222	2685,222	2685,222	2685,222	2685,222	2685,222	2685,222	100.00	0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021907	Reparaciones Generales En La Telescuela Jaime Torres Bodet Clave 21d05259	20131179	Puebla	San Antonio	San Antonio Cañada Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2995,147	2995,147	2995,147	2995,147	2995,147	2995,147	2995,147	100.00	0	Obra	183	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021941	Demolición Y Sustitución De Lona En Dos Aulas Didácticas En El Edificio 1, Construcción De Aula Didáctica En Estructura C-2 Y Banda Perimetral En La Secundaria López Mendez Clave 21d00931	20130549	Puebla	San Andrés Cholula	Cholulapopan Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	22,132,925	22,132,925	22,132,925	22,132,925	22,132,925	22,132,925	22,132,925	100.00	0	Obra	368	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021948	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Centro De Primaria, Clave 21d01869	20130595	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	290,046	290,046	290,046	290,046	290,046	290,046	290,046	100.00	0	Lote	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021949	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reembalaje En La Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21d00179	20131194	Puebla	San Antonio	San Antonio Cañada Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2995,386	2995,386	2995,386	2995,386	2995,386	2995,386	2995,386	100.00	0	Obra	352	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021950	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura C-2 En El Prescolar Centro De Educación Primaria Clave 21d01869	20130613	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2399,596	2399,596	2399,596	2399,596	2399,596	2399,596	2399,596	100.00	0	Obra	115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021952	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C-2 En El Prescolar Roberto Clave 21d01871	20130640	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2335,300	2335,300	2335,300	2335,300	2335,300	2335,300	2335,300	100.00	0	Obra	123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021953	Construcción De Tejado De Placa Clavada En Telescuela Secundaria Técnica Mm. 84 Clave 21d0202b	20130735	Puebla	Hochitlán de Vicente Suárez	Hochitlán de Vicente Suárez Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	En Ejecución	2013	2859,770	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	100.00	0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021956	Construcción De Un Aula De Once Múltiples Adosadas A Estructura Regional C-2 En El Prescolar Montani Clave 21d02043	20130656	Puebla	San Andrés Cholula	San Rafael Comac Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2314,270	2314,270	2314,270	2314,270	2314,270	2314,270	2314,270	100.00	0	Obra	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021954	Reparaciones Generales En El Prescolar Juanita Ortiz De Domínguez Clave 21d00781	20131220	Puebla	San Antonio	San Antonio Cañada Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2995,400	2995,400	2995,400	2995,400	2995,400	2995,400	2995,400	100.00	0	Obra	64	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021955	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección En El Jardín De Niños Fernando Orozco Y Berro, Clave 21d02013b	20130801	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	225,388	225,388	225,388	225,388	225,388	225,388	225,388	100.00	0	Lote	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021961b	Construcción De Un Salón De Once Múltiples En Estructura Regional C-2 En La Telescuela Manuel M. Flores Clave 21d0204b	20130730	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2329,958	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	293,119	100.00	0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021964b	Construcción De Dirección Y Módulo Auxiliar En Estructura Regional C-2 En El Prescolar Fernando Orozco Y Berro Clave 21d02013b	20130802	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2398,288	2398,288	2398,288	2398,288	2398,288	2398,288	2398,288	100.00	0	Obra	57	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER1130400219661	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C-2 En El Prescolar Telescala Clave 21d02011k	20130826	Puebla	San Andrés Cholula	Telescala Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2351,414	2351,414	2351,414	2351,414	2351,414	2351,414	2351,414	100.00	0	Obra	46	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PER113040021967b	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Justo Sierra, Clave 21d00934p	20130880	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo Urbano		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	2246,665	2246,665	2246,665	2246,665	2246,665	2246,665	2246,665	2246,665	100.00	0	Lote	740	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040021968b	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Yocencia, Clave 21d02011a	20130882	Puebla	San Andrés Cholula	Telescala Rural		Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	100.00	0	Lote	35	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Convencio	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de Med Polidicri	Valor Anula en su Avance	Observaciones			
PER1130400219748	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General López Mateos, Clave 21de0091	2011064	Puebla	San Andrés Cholula	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	227,098	227,098	227,098	227,098	227,098	227,098	227,098	100.00	0	Lote	179	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219750	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Bandera Nacional Clave 21de0092	2011071	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	553,315	553,315	553,315	553,315	553,315	553,315	553,315	100.00	0	Obra	314	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219791	Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Bandera Nacional Clave 21de0111	2011079	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	445,340	445,340	445,340	445,340	445,340	445,340	445,340	100.00	0	Obra	733	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219812	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria de La Unidad Educativa Blasón Torres de Heróles Clave 21de0177	2011088	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	553,267	553,267	553,267	553,267	553,267	553,267	553,267	100.00	0	Lote	533	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219831	Construcción De Techo De Chamba De Once Módulos En La Primaria Marcial Mateos Clave 21de0141	2011074	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	644,617	644,617	644,617	644,617	644,617	644,617	644,617	100.00	0	Obra	641	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219836	Reparaciones Generales En La Primaria Cristóbal Colón, Clave 21de0181, Ubicada En La Localidad De San Mateo, Municipio De San Andrés Cholula, Pue.	2011189	Puebla	San Andrés Cholula	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	592,369	100.00	0	Obra	504	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219846	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Sustitución De Candelabros En Los Edificios A, B, C Y D, En La Primaria Lázaro Cárdenas, Clave 21de0191	2011121	Puebla	San Andrés Cholula	Tomantlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	503,896	503,896	503,896	503,896	503,896	503,896	503,896	100.00	0	Obra	640	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219861	Reparaciones Generales En La Primaria Aquiles Serdan, Clave 21de0211, Ubicada En La Localidad De Cuicatlan, Municipio De San Andrés Cholula, Pue.	2011122	Puebla	San Andrés Cholula	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	976,950	976,950	976,950	976,950	976,950	976,950	976,950	100.00	0	Obra	769	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219892	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura D-201 En La Secundaria General Alfredo Torres Clave 21de0101	2011072	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	337,939	337,939	337,939	337,939	337,939	337,939	337,939	100.00	0	Obra	378	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219939	Reparaciones Generales En La Primaria Dono Héroles, Clave 21de0191, Ubicada En La Localidad De Tlaxiaco, Municipio De San Andrés Cholula, Pue.	2011124	Puebla	San Andrés Cholula	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	987,752	987,752	987,752	987,752	987,752	987,752	987,752	100.00	0	Obra	732	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219953	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura C-101 En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21de0101, Ubicada En La Localidad De El Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Pue.	2011076	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	504,066	504,066	504,066	504,066	504,066	504,066	504,066	100.00	0	Obra	191	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219954	Reparaciones Generales En El Preescolar Tomantlanilla, Clave 21de0181, Ubicada En La Localidad De Tomantlanilla, Municipio De San Andrés Cholula, Pue.	2011123	Puebla	San Andrés Cholula	Tomantlanilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	312,780	312,780	312,780	312,780	312,780	312,780	312,780	100.00	0	Obra	88	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219981	Terminación De Una Chamba De Puntos Y Ventaneros En Estructura C-101 En La Secundaria General Alfredo Torres Parámetros De Lara, Clave 21de0101	2011456	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	277,095	277,095	277,095	277,095	277,095	277,095	277,095	100.00	0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400219992	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C-101 En La Primaria Horacio Serdan Clave 21de0141	2011079	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	219,609	219,609	219,609	219,609	219,609	219,609	219,609	100.00	0	Obra	405	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240030	Terminación Del Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. C. Dr. Alfredo Torres Parámetros De Lara, Clave 21de0101	2011459	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	584,125	584,125	584,125	584,125	584,125	584,125	584,125	100.00	0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240114	Reparaciones Generales En El C.C. Dr. Alfredo Torres Parámetros De Lara, Clave 21de0101, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. (Segunda Etapa)	2011459	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	231,743	231,743	231,743	231,743	231,743	231,743	231,743	100.00	0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240150	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C-101 En El Preescolar Guillermo Prieto Clave 21de0214	2011077	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	203,290	100.00	0	Obra	263	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240156	Suministro de Equipamiento Para Un Aula Telemática En La Secundaria General Miquel Alemán, Clave 21de0141	2011080	Puebla	San Miguel Italtán	San Miguel Italtán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	100.00	0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240165	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitarios, Puntos Y Ventaneros En Estructura Regional C-101 En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue. (Segunda Etapa)	2011461	Puebla	San Miguel Xicatlá	San Miguel Xicatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2,315,451	2,315,451	2,315,451	2,315,451	2,315,451	2,315,451	2,315,451	100.00	0	Obra	333	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240179	Construcción Del Techo De Plaza Civica En El Preescolar Carlos Chávez Clave 21de0101, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Pue.	2011154	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	53,119	100.00	0	Obra	139	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1130400240184	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C-101 En La Secundaria General Profesor Leonardo Torres Meléndez Clave 21de0101	2011073	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	811,519	811,519	811,519	811,519	811,519	811,519	811,519	100.00	0	Obra	973	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Otre	Fondo Convencio	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polidario	Usoo Anual	Usoo Anual	Observaciones		
PER1330400240239	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Dr. Alfonso Barrero Hino, Clave 21a00010	20130803	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	100.00	\$0	Mobiliario	839	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240231	Construcción de Banda Perimetral En La Telesecundaria Marco De Santa Clara 21a00014, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue.	20130774	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$448,734	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	234	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240204	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas (Equipo) Para La Primaria Ignacio Alzamora Clave 21a00039a	20130744	Puebla	San Pedro Cholula	Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$190,194	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	561	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240246	Reparaciones Generales En El Salón De Honor Del Centro Escolar Héroes de Chapultepec Clave 21a00040, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130393	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,967,697	\$2,967,697	\$2,967,697	\$2,967,697	\$2,967,697	\$2,967,697	\$2,967,697	100.00	\$0	Obra	1,033	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240277	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Mémica Num. 41, Clave 21a0007c	20130804	Puebla	San Martín Texmelucan	Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	\$26,593	100.00	\$0	Mobiliario	306	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240279	Reparaciones Generales En La Secundaria Del Centro Escolar Héroes de Chapultepec Clave 21a00040, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130405	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$1,593,640	\$1,593,640	\$1,593,640	\$1,593,640	\$1,593,640	\$1,593,640	\$1,593,640	100.00	\$0	Obra	2,081	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240289	Construcción De Trea Aulas Didácticas, Dirección, Secretaría Y Escuelas En Estructura U-20r En La Escuela Secundaria Mémica Clave 21a00131a	20130464	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,551,779	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240292	Reparaciones Generales En La Primaria Del Centro Escolar Héroes de Chapultepec Clave 21a00040, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130408	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,081,344	\$2,081,344	\$2,081,344	\$2,081,344	\$2,081,344	\$2,081,344	\$2,081,344	100.00	\$0	Obra	2,876	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240301	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C/ En El Jardín De Esmora Silvia Herero Clave 21a00011c	20130747	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$405,855	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240305	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Televisión En La Telesecundaria Carmen Serdan Clave 21a00011c	20130895	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$354,792	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240308	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional C/ En El Jardín De Esmora Sembrador Clave 21a00284c	20130790	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$138,693	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240313	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Trea Aulas Didácticas Y Dirección En La Escuela Secundaria Mémica, Clave 21a00131a	20130736	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$128,069	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Equipo	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240314	Construcción De Plaza Cívica En La Telesecundaria Profesor Jesús Landoltz En Clave 21a0011a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue.	20130794	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$134,823	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	169	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240343	Reparaciones Generales En La Secundaria Del Centro Escolar Héroes de Chapultepec Clave 21a00040, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130411	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,462,876	\$2,462,876	\$2,462,876	\$2,462,876	\$2,462,876	\$2,462,876	\$2,462,876	100.00	\$0	Obra	2,081	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240357	Suministro Y Colocación De Una Subestación Eléctrica De 75 Vva En La Secundaria Josefa María Lafraña Clave 21a0011a	20130797	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$245,590	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	630	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240358	Construcción De Banda Perimetral En La Secundaria Terecisa Salazar Casanovi García Clave 21a00131y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130474	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$167,609	\$167,609	\$167,609	\$167,609	\$167,609	\$167,609	\$167,609	100.00	\$0	Obra	512	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240361	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Bernardino Berdejo Clave 21a00131b	20130892	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	\$26,559	100.00	\$0	Mobiliario	401	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240363	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Televisión En La Telesecundaria Ignacio López Rayón Clave 21a00171a	20131103	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$223,709	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240365	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Esmora El Depo Sembrador, Clave 21a00284c	20130798	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$20,871	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	170	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240373	Demolición Y Construcción De Lote En El Edificio C/ En El Preescolar Tlaxi Xochitl Clave 21a00111c	20130799	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$366,373	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	164	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1330400240374	Construcción De Trea Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria José María Meléndez Y Verde Clave 21a00131b	20131188	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$1,200,030	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Mad. Policiario	Saldo de Mad. Am. en su Actum	Observaciones			
PER1130400240390	Reparaciones Generales En La Primaria Defensores de Puebla de 1861 Clave 21d0240h, Ubicada En La Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Pue.	20130765	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	214,405	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	189	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1130400240394	Reparaciones Generales En La Secundaria Del Centro Escolar Niños Héroe de Chauliropo Clave 21d0209e, Ubicada En La Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Pue.	20130475	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	62,438,233	62,439,233	62,439,233	62,439,233	62,439,233	62,439,233	100.00	0	Obra	2,081	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240392	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabiliza E Sanitización de los Edificios A, B Y C) En La Secundaria Juan Aldama Clave 21d0501a	20131201	Puebla	San Salvador al Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2846,774	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	153	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240400	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Salas Didácticas En La Primaria Defensores de Puebla de 1861, Clave 21d0240h	20130767	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	290,387	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240408	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Salas Didácticas En El Jardín De Niños Tami Michilli, Clave 21d0201a	20130772	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	290,387	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	164	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240414	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Sandra Medina, Clave 21d03011	20130897	Puebla	San Martín Texmelucan de Labrada	San Martín Texmelucan de Labrada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Mobiliari	749	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240417	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante En los Edificios A Y B En El Preescolar Guayero Calderón Clave 21d0401q	20130809	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	290,284	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240420	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Salas Didácticas En La Secundaria 20 de Noviembre, Clave 21d0202z	20130818	Puebla	San Pedro Cholula	Santa María Asunción	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	226,993	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	297	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240431	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Salas Didácticas En La Secundaria Marcos Medina, Clave 21d0209a, Ubicada En La Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Pue	20130914	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	226,949	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240432	Reparaciones Generales En El Preescolar José María Morelos Y Pavón, Clave 21d0207a, Ubicada En La Localidad De El Progreso, Municipio De Xicotelco, Pue.	20131216	Puebla	Xicotelco	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2999,364	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	82	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240433	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C) En El Jardín De Niños San Juan Vuelca Clave 21d0269z	20130916	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2193,416	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	94	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240434	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C) En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21d0207y	20131018	Puebla	San Martín Texmelucan de Labrada	San Rafael Texmelucan Tlaxiálapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2228,390	2228,390	2228,390	2228,390	2228,390	2228,390	100.00	0	Obra	644	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240440	Suministro De Mobiliario Básico Para Biblioteca Y Mobiliario Básico Para La Primaria Ricardo Flores Magón, Clave 21d0201e	20130938	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2165,491	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	255	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240452	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez, Clave 21d02010, Ubicada En La Localidad De San Francisco Cuapa, Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20131124	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Cuapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2990,697	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	304	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240459	Reparaciones Generales En El Preescolar José Vasconcelos, Clave 21d0201n, Ubicada En La Localidad De San Gregorio Xanagochpan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20131126	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Xanagochpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2732,653	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240465	Construcción De Bodega Perimetral En La Escuela Secundaria Tlaxiálapan, Rue. 111, Clave 21d02020	20131132	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Xanagochpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2994,975	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	193	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240472	Reparaciones Generales En El Preescolar Neocro, Clave 21d02011, Ubicada En La Localidad De San Francisco Cuapa, Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20131247	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Cuapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2948,113	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	53	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240476	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Guisano Prieto Clave 21d02024	20131059	Puebla	San Martín Texmelucan de Labrada	San Rafael Texmelucan Tlaxiálapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	220,973	220,973	220,973	220,973	220,973	220,973	100.00	0	Mobiliari	282	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240481	Construcción De Techo De Plaza Cívica Y Reparaciones Generales En La Telescomedia La Alfrada, Ubicada En La Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Pue.	20131251	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Xanagochpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	21,377,658	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	231	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240485	Construcción De Techo De Plaza Cívica En La Primaria Empedrado Cuauahuac, Clave 21d02019, Ubicada En La Cabecera Municipal de San Pedro Cholula, Pue.	20131256	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	21,025,323	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	703	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1130400240486	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C) Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Allende, Clave 21d02070	20131264	Puebla	Xicotelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2995,276	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Oms	Fondo Oms	Item	Uso de Recursos	Figura de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devengado	Observaciones			
PER1330400240492	Adornación de Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telesecundarias En La Región IV Correspondientes A La Zona De San Pedro Cholula Clave 21031292	20131292	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013		\$1,122,743	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	4,620	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240498	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21031384	20131384	Puebla	San Martín Texmelucan	El Rural	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013		\$27,098	\$27,098	\$27,098	\$27,098	\$27,098	\$27,098	\$27,098	100.00	\$0	Mobiliario	191	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240500	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Margarita Guerrero Caldeño, Clave 21031300	20131300	Puebla	San Pedro Cholula de Cholula	Xixadavia	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$13,224	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	114	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240506	Adornación de Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telesecundarias En La Región IV Correspondientes A La Zona De San Pedro Cholula 2013 (Tercera Etapa)	20131381	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013		\$1,674,029	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	1,983	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240511	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas y Dirección En La Telesecundaria Profesora Leonor Varguez Mochales, Clave 21030476	20131449	Puebla	San Martín Texmelucan	Temelucan de Labordia	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$58,708	\$58,925	\$58,925	\$58,925	\$58,925	\$58,925	\$58,925	100.00	\$0	Mobiliario	573	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240515	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional CI En La Telesecundaria Rodolfo Vela, Clave 21030513	20130513	Puebla	Sancti Spíritus San Juan Huixtlaque	San Juan Huixtlaque	Rural	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$214,615	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	72	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240521	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Carmo Vazquez Clave 21030724, Ubicada En La Localidad De La Palma, Municipio De Xixtlaque, Pue.	20131374	Puebla	Xixtlaque	La Palma	Rural	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$994,963	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	38	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240522	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura (D-202) En La Telesecundaria Rosendo Clave 21030178	20130215	Puebla	Santo Tomás Huixtlaque	Santo Tomás Huixtlaque	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$616,140	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	116	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240542	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16 Clave 21040016	20131026	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$1,435,345	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240551	Equipoamiento De 15 Unidades De Edificio Para De Transferencia De La Escuela Secundaria Técnica Num. 16 Clave 21040016	20131348	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$1,435,345	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Equipo	219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240574	Reparaciones Generales En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21040461, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Pue	20131467	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$1,466,667	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	1,002	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240579	Suministro De Equipoamiento Para La Primaria Basilio Badillo, Clave 21030528	20130528	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$35,988	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240580	Terminación De La Construcción De Fútbol De Fierro Basilio Badillo, Clave 21030528	20131468	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$600,000	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	1,002	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240582	Terminación De Lab De Concreto, Y Aulas Didácticas, Dirección, Sanitización Y Encalado En Estructura De Concreto Especial) En El C.R. Del Vicente Guerrero, Clave 21040461	20131470	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$94,755	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	1,002	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240585	Suministro De Equipoamiento Para La Telesecundaria Nicolás Bonadetti, Clave 21030814	20130530	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$35,988	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240600	Suministro De Equipoamiento Para La Primaria Lázaro Cárdenas, Clave 21030374	20130374	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$35,988	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240613	Suministro De Equipoamiento Para La Primaria General Ignacio Zaragoza, Clave 21030376	20130376	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$35,988	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240624	Suministro De Equipoamiento Para La Primaria 3 De Mayo, Clave 21030384	20130384	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$35,988	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240645	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Luis Donaldo Colón Hurtado, Clave 21030376, Ubicada En La Localidad De San Juan Tlaxiotepec, Municipio De Tlaxiotepec, Pue.	20131379	Puebla	Tlaxiotepec	San Juan Tlaxiotepec	Rural	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$994,410	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240717	Reparaciones Generales En La Primera Doctor Y General Rafael Moreno Valle, Clave 21030406, Ubicada En La Localidad De San Francisco La Unión (San Vicente), Municipio De Tlaxiotepec, Pue.	20131352	Puebla	Tlaxiotepec	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$618,290	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1330400240720	Reparaciones Generales En La Primaria Juan Crisóstomo Benítez Clave 21030476, Ubicada En La Localidad De San Juan Tlaxiotepec, Municipio De Tlaxiotepec, Pue.	20131204	Puebla	Tlaxiotepec	Santa María Tlaxiotepec	Urbano	Apartaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Educación	Terminado	2013		\$995,410	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Porcentaje del de del Polinario	Avance Anual	Observaciones					
PER1130400241720	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria "Venustiano Carranza" Clave 21d00464, Ubicada En La Localidad de Santa Cruz Oaxitlan, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111230	Puebla	Tlaxiahuac	Santa Maria Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$99,410	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	940	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER1130400241734	Reparaciones Generales En La Primaria Milliano Zapata Clave 21d00945, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Oaxitlan, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111349	Puebla	Tlaxiahuac	Santa Rita Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$99,410	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	141	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241737	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De Estructura Regional C) En La Primaria Unión Y Progreso, C) Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111184	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$1,210,376	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	310	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241743	Reparaciones Generales En La Primaria Otilio Montaño, Clave 21d00700, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111185	Puebla	Tlaxiahuac	Tlaxiahuac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$629,201	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	67	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241744	Reparaciones Generales En La Primaria Milliano Zapata, Clave 21d00409, Ubicada En La Localidad De Omete Oriente, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111187	Puebla	Tlaxiahuac	Omete Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$1,241,442	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	251	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241749	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Licenciado Alvarez Obalves Puentes, Clave 21d00580, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111190	Puebla	Tlaxiahuac	Amocanautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$993,199	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	115	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241753	Reparaciones Generales En El Preescolar Alfonso Reyes, Clave 21d00719, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20111234	Puebla	Tlaxiahuac	Omete Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$881,436	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	122	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241755	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C) En La Primera Tierra Y Libertad, Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alzamora, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110776	Puebla	Tlaxiahuac	San Antonio Alzamora	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$405,867	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	174	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241758	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Computo En La Primera Tierra Y Libertad, Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De San Antonio Alzamora, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110813	Puebla	Tlaxiahuac	San Antonio Alzamora	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$246,665	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	176	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241761	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria En Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21d00945, Ubicada En La Localidad De San Martín Sacatepeque, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110824	Puebla	Tlaxiahuac	San Martín Sacatepeque	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$369,612	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	46	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241763	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria En La Telesecundaria Juan Ruiz De Alarcón Clave 21d00910, Ubicada En La Localidad De San Francisco Bulcamp, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110869	Puebla	Tlaxiahuac	San Francisco Bulcamp	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$369,612	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	51	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241765	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria En La Telesecundaria Dolores Zapata Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De San Miguel Tenampala, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110874	Puebla	Tlaxiahuac	Tenampala (San Miguel Tenampala)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$369,612	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	65	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241768	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C) En La Primera Tierra Y Libertad, Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad Municipal De Tlaxiahuac, Pue.	20110130	Puebla	Tlaxiahuac	Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$398,521	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Obra	369	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241769	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telesecundaria En La Telesecundaria Dolores Zapata Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Oaxitlan, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110180	Puebla	Tlaxiahuac	Santa Cruz Oaxitlan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$11,937	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	68	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241772	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria José Roberto Álvarez, Clave 21d00010, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuac, Pue.	20110553	Puebla	Tlaxiahuac	Tlaxiahuac de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$26,533	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241773	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Ignacio Ramírez, Clave 21d00920, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuac, Pue.	20110554	Puebla	Tlaxiahuac	Tlaxiahuac de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$26,533	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	91	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241776	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Juan Francisco López, Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De Tlaxiahuac, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110555	Puebla	Tlaxiahuac	Tlaxiahuac de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$26,533	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	198	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241778	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Agustín Melgar, Clave 21d00920, Ubicada En La Localidad De El Tuti, Municipio De Tlaxiahuac, Pue.	20110556	Puebla	Tlaxiahuac	El Tuti	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$26,533	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	\$9,119	100.00	\$0	Lote	40	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241780	Reparaciones Generales En El Preescolar Roberto Owen, Clave 21d00446	20110550	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	100.00	\$0	Obra	122	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241783	Reparaciones Generales (Segunda Etapa) En La Secundaria Del Centro Escolar Miguel Alemán De Chapultepec Clave 21d00109	20111463	Puebla	Puebla	Hércules Puebla de Ixaranga	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$747,447	\$745,986	\$745,986	\$745,986	\$745,986	\$745,986	\$745,986	\$745,986	100.00	\$0	Obra	2,081	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1130400241790	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria "Melicón Hernández" Clave 21d00109	20111450	Puebla	Puebla	Hércules Puebla de Ixaranga	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$81,293	\$80,952	\$80,952	\$80,952	\$80,952	\$80,952	\$80,952	\$80,952	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Contable	Fondo Convencional	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado del de No Poliarización	Uso de Recursos	Avance Acumulado					
FE1133400241804	Estudios de Mecánica De Suelo Para La Construcción De Trabajos De Infraestructura Educativa En El Nivel Básico Para A Paso 2013 (Segunda Etapa)	20131391	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	100.00	\$0	Supervisión	712	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400244729	Reparaciones Generales / En La Dirección General Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21400479, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130394	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,132,497	\$2,132,497	\$2,132,497	\$2,132,497	\$2,132,497	\$2,132,497	\$2,132,497	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246573	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Dirección / En La Primera Programa Clave 21401511,	20131380	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	\$48,388	100.00	\$0	Lote	122	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246566	Suministro De Mobiliario Básico Para La Construcción De 12 Obras De Infraestructura Educativa De Nivel Básico Pertencientes Al Programa Paso X Paso 2013 (Primera Etapa).	20131377	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,646	\$590,646	100.00	\$0	Retenido	11,059	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246609	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En El Preescolar Sonoltepec Clave 21401210, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130959	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$2,061,344	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Lote	124	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246638	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En La Escuela Secundaria Técnica No. 116, Clave 21401219, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130960	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	340	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246674	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En La Primera Hérix Méndez Clave 21401219, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Pue.	20130840	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,559	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Lote	476	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246610	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En La Secundaria General, Clave 21401211, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130962	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246618	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diécticas / En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21401211, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130963	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$106,237	\$106,237	\$106,237	\$106,237	\$106,237	\$106,237	\$106,237	100.00	\$0	Lote	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246676	Construcción De 3 Aulas Diécticas, Semilares Y Estalera En Estructura D-20/ En La Escuela Secundaria Técnica No. 101 Clave 21401320,	20131360	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,168,707	\$3,168,707	\$3,168,707	\$3,168,707	\$3,168,707	\$3,168,707	\$3,168,707	100.00	\$0	Obra	92	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246638	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En La Escuela Secundaria Técnica No. 42, Clave 21401049, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130961	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	476	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246647	Construcción De Dirección Semilares En Estructura Regional C/ En La Talismán F, Reparaciones Generales En La Primera Programa Clave 21401101,	20131357	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	100.00	\$0	Obra	408	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400246674	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Diécticas / En La Escuela Primaria Cervantes, Clave 21401219, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130965	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$159,356	\$159,356	\$159,356	\$159,356	\$159,356	\$159,356	\$159,356	100.00	\$0	Lote	569	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400247340	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En El Preescolar Santa Fe, Clave 21401049, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130968	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Lote	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400247369	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En La Escuela Secundaria Técnica No. 13, Clave 21401076, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130969	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	931	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400248463	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para 3 Aulas Diécticas Y Dirección / En El Centro De Educación Primaria, Clave 21401701,	20131347	Puebla	Puebla	Hérix Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	\$208,190	100.00	\$0	Lote	408	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1133400249031	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintas En La Talismán F, Clave María Revuela Clave 21401036, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix, Pue.	20131203	Puebla	Zapotlán	Atlix (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$995,349	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Obra	181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1133400249397	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diéctica / En El Preescolar Niños Héroes, Clave 21401216, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Pue.	20130788	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$20,871	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Lote	79	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1133400249255	Suministro De Equipamiento Para La Primera Benito Juárez, Clave 21401771, Ubicada En La Localidad De Tlacuilla, Municipio De San Sebastián Tlaxiotepec, Pue.	20130566	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$35,988	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Lote	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1133400249264	Suministro De Equipamiento Para Un Aula De Computo / En La Primaria Carlos A. Cervillo Clave 21401771, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Alfaro, Municipio De Atlix, Pue.	20130842	Puebla	Atlix	San Jerónimo Alfaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$58,000	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Lote	79	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1133400249967	Construcción De Un Aula Diéctica En Estructura Regional C/ Reparaciones Generales En La Primaria Profesora Paul Isidro Borge, Clave 21401129,	20131249	Puebla	Tenaxpuga	Salguipedeo (Cerro de la Campana)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$995,276	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	\$93,119	100.00	\$0	Obra	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Común	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Anulado	Observaciones		
PER13130400249971	Estudio de Impacto Ambiental Para la Construcción de 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Construcción De Muros, Taller De Concreto Especial En El C/ De Nueva Creación	20131416	Puebla	Tecuiliano	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400249974	Suministro e Instalación de Plancha de Luz En El Centro Integrador de Servicios De Muro de Santa Cruz, Municipio De Tecuiliano, Pue.	20131416	Puebla	Tecuiliano	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400249976	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Cables Cableas) En El Centro Integrador de Servicios De Nueva Creación.	20131417	Puebla	Tecuiliano	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400249979	Estudio de Menú de Bienes Para la Construcción de 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Otopo Y Sanitarios En Estructura de Concreto Especial En El C/ De Nueva Creación	20131427	Puebla	Tecuiliano	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$160,000	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	33.20	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400251001	Construcción de Obra Auxiliar Y Trabajos Complementarios En El Preescolar Enrique Suberán Clave 21d20202b, Ubicado En La Localidad de Nueva Creación Municipio De Xicotapeh, Pue.	20131457	Puebla	Xicotapeh	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$114,598	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400252104	Reparaciones Generales En La Primera Unidad Primaria, Clave 21d20478b, Ubicada En La Localidad de Matías Torres, Municipio De Tepicapa, Pue.	20131193	Puebla	Tepicapa	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la construcción de espacios educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$995,410	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	5.34	\$0	Obra	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400252266	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria "Molina San 75, Clave 21d20579b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepicapa, Pue.	20131219	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la construcción de espacios educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$995,410	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	5.34	\$0	Obra	843	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400255942	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Rafael Romero Valle, Clave 21d20598b, Ubicada En La Localidad de Matías Torres, Municipio De Atlilco, Pue.	20131151	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la construcción de espacios educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	100.00	\$0	Obra	187	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256248	Suministro de Mobiliario Básico Para La Secundaria Oficial "Profrontera Carlos Arce Alvarado, Clave 21d20260b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130552	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$63,742	\$63,742	\$63,742	\$63,742	\$63,742	\$63,742	100.00	\$0	Obra	264	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256405	Construcción de Un Aula Didáctica Adosada En Estructura "G-D-7" En La Secundaria Técnica Bón. 14 José Martí y Justino Jiménez, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130522	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$247,230	\$247,230	\$247,230	\$247,230	\$247,230	\$247,230	100.00	\$0	Obra	776	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256424	Reparaciones Generales, Rehabilitación Eléctrica Y Hidrosanitarias En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d20701b	20131197	Puebla	Zoquiátlán	Xilitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$995,396	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	5.34	\$0	Obra	466	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256434	Reparaciones Generales En La Secundaria Del Centro Escolar Gustavo Díaz Vial, Clave 21d20111b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130640	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$28,828	\$28,828	\$28,828	\$28,828	\$28,828	\$28,828	100.00	\$0	Obra	587	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256510	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización En Las Edificaciones C, D, F Y G En La Primaria Santa Juana Clave 21d20490b	20131206	Puebla	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$994,366	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	5.34	\$0	Obra	437	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256521	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Carmen Dolores, Clave 21d20044b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130943	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Obra	253	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256552	Construcción de Un Aula Didáctica Adosada En Estructura de Concreto Especial En La Primaria de la Unidad Educativa Blandina Torres De Mero Clave 21d201577a	20130809	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$382,222	\$382,222	\$382,222	\$382,222	\$382,222	\$382,222	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256577	Reparación Del Edificio Y Construcción de 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Fracción Cuarenta y Seis, Clave 21d20044b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130946	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	\$1,121,117	100.00	\$0	Obra	569	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256614	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Carmen Alan Clave 21d20444b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130945	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$733,909	\$733,909	\$733,909	\$733,909	\$733,909	\$733,909	100.00	\$0	Obra	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256616	Construcción de Muro de Contención, Cerco Perimetral Y Andamios En El Almacén Escolar 646 Clave 21d21046g	20131236	Puebla	Zoquiátlán	Coyulape	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	100.00	\$0	Obra	44	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256630	Suministro de Mobiliario Básico Para El Área de Diagonales En El Centro de Atención Multigrado (CAM) Clave 21d21011v	20131134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256643	Construcción de Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 21d20144b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130946	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$640,615	\$640,615	\$640,615	\$640,615	\$640,615	\$640,615	100.00	\$0	Obra	638	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13130400256653	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar José María de Tapaca, Clave 21d20242b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130949	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Obra	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	gran Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar	Fig. de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Población	suma Anual	suma Anual	Observaciones				
PER113040026473	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primera Secundaria Alameda, Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130950	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	247	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026490	Suministro de Mobiliario de Centro Aulas Didácticas En La Secundaria Lic. Alfredo V. Bonfil, Clave 21d91026	20130365	Puebla	San Felipe Teotihuacan	San Felipe Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$180,092	\$180,092	\$180,092	\$180,092	\$180,092	\$180,092	\$180,092	100.00	\$0	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026507	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primera Secundaria Alameda, Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130951	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	492	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026529	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primera Secundaria Alameda, Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130952	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	240	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026569	Suministro de Mobiliario de Cinco Aulas Didácticas En La Telesecundaria Niños Héroes De Chalapepec Clave 21d91026	20130399	Puebla	San Felipe Teotihuacan	San Felipe Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$193,047	\$193,047	\$193,047	\$193,047	\$193,047	\$193,047	\$193,047	100.00	\$0	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026590	Reparaciones Generales En Construcción En La Aplicación De Pintura, Pintado De Pisos Y Muro En El Edificio B Y Construcción De Muro De Contención En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21d91026	20131228	Puebla	Equilatán	Atzacapán (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	100.00	\$0	0.00	275	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040026685	Reparaciones Generales En Construcción Del Edificio B Y Separación General En Los Edificios V Y B En La Primaria Miguel Ávila Camacho Clave 21d91026	20131128	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$10,000,000	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	605	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PER113040026687	Reparaciones Generales En La Primaria Sebastián Lerdo De Tejada Clave 21d91026	20130649	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$325,993	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	100.00	207	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040026695	Construcción Del Tejado De La Casa De Don Melipal En La Primaria Miguel Rodríguez Clave 21d91026	20130545	Puebla	San Teodoro Tlacuichilpan	Los Reyes Tlacuichilpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$639,552	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040026947	Construcción De Un Aula Didáctica Alameda En Sectores Regional C1 En El Distrito De Niños Héroes Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Pue.	20130740	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$255,444	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	93	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040026970	Construcción Del Tejado De Plaza Civica En El Prescolar Chichimilco Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Toton, Pue.	20130812	Puebla	Xochitlán Toton	Xochitlán Toton	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$802,193	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	144	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040026989	Suministro de Equipamiento Para Un Aula de Computo En La Secundaria Telesecundaria Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Toton, Pue.	20130841	Puebla	Xochitlán Toton	Xochitlán Toton	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$290,000	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	362	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027009	Construcción De Un Aula Didáctica En Sectores Regional C1 En La Primaria Narciso Méndez Clave 21d91026	20130827	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$173,824	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	443	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027023	Suministro de Equipamiento Para Un Aula de Computo En La Primaria Narciso Méndez Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Toton, Pue.	20130843	Puebla	Xochitlán Toton	Xochitlán Toton	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$145,000	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	507	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027080	Demolición De Edificio Existente En El Albergue Escolar Rural Don. D2 Clave 21d91026	20131178	Puebla	Xicotapepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	100.00	\$0	100.00	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027127	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Prescolar Matutino Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130953	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	100.00	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027139	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Técnica Rafaela Camacho García, Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130954	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	100.00	512	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027152	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Prescolar Teotilli, Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130955	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	100.00	204	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027165	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria De La Unidad Educativa Telesecundaria Clave 21d91026, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130956	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	100.00	131	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027166	Construcción Del Tejado De Plaza Civica En La Telesecundaria Niños Héroes Clave 21d91026	20130496	Puebla	San José San José Huauclilla	San José Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$516,713	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER113040027177	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Construcción, Comed En El Albergue Escolar Rural Don. D2 Clave 21d91026, Ubicada En La Localidad De Villa Ávila Camacho, Municipio De Xicotapepec De Juárez, Pue.	20131286	Puebla	Xicotapepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	PORTAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$767,337	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	100.00	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Operativo	Item	Iluminación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Anulado	Saldo Acum	Observaciones	
PER131340029178	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En El Preescolar Licencio Olvera Y Fuentes, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130987	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Lote	145	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1313400291786	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Licencio Olvera Y Fuentes, Clave 21802029, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130988	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	152	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1313400291721	Construcción Del Techo De Plaza Cívica En La Primaria General Cuauhtémoc Clave 21804087	20130497	Pública	Puebla	San José Mariano Mixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$516,530	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	583	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1313400291724	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Licencio Olvera Y Fuentes, Clave 21801179, Ubicada En La Localidad De Santo Tomas Chautla - Municipio De Puebla, Pue.	20130986	Pública	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1313400291729	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Marcos De Puebla, C, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130986	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	179	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917307	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Aula Diadística En La Telesecundaria Octavio Paz, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130987	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	100.00	\$0	Lote	311	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917316	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Catorcenario 5 De Mayo, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130970	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	188	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917323	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Aula Diadística En La Telesecundaria José Vasconcelos Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130971	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	\$38,433	100.00	\$0	Lote	361	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917315	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Escuela Secundaria Técnica N.º 14, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130972	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	719	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917340	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Benavente Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20131176	Pública	Veracruz	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$995,384	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	309	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917343	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Secundaria Técnica Francisco I. Madero, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130973	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	863	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917367	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Emilio Zapata, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130974	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	746	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917376	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria José Meléndez Amador, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130975	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	844	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917382	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Del C. S. Manuel Espinoza Iglesias, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130976	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	742	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917399	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20131202	Pública	Veracruz	Santa María del Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$995,382	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Obra	216	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917401	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En El Preescolar Licencio Olvera Y Fuentes, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130977	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	\$41,847	100.00	\$0	Lote	104	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917414	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Juanjo Sierra, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130979	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	3	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917450	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Escuela Secundaria Técnica N.º 14, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130981	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	\$26,949	100.00	\$0	Lote	680	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917463	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Presidente Adolfo López Mateos, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130983	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917475	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Diadística En La Primaria Calles Juan Escutón, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130984	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	555	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER13134002917480	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diadísticas En La Primaria Calles Alamo, Clave 21801179, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130985	Pública	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2013		\$106,534	\$106,534	\$106,534	\$106,534	\$106,534	\$106,534	\$106,534	100.00	\$0	Lote	237	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Oms	Fondo Oms	Item	Uso de Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Neg. Político	Saldo de Neg. Am. Econ. Acum.	Observaciones	
PER113040027524	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Alemán, Clave 1dgr0246, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013098	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	53,267	53,267	53,267	53,267	53,267	53,267	100.00	0	Lote	165	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027537	Reparaciones Generales / En El Preescolar Pablo Juárez, Clave 1dgr0030, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013104	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	6719,308	6719,308	6719,308	6719,308	6719,308	6719,308	100.00	0	Obra	155	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027548	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General de Ciencias, Clave 12e00091, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013109	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	100.00	0	Lote	507	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027555	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar El Castiello, Clave 1dgr0039, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013106	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	841,946	841,946	841,946	841,946	841,946	841,946	100.00	0	Lote	87	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027559	Reparaciones Generales De La Primaria Ignacio Manuel Alzamora, Clave 1dgr0660, Ubicada En La Localidad De Jalapuerta, Municipio De Tlaxiaco, Pue.	2013126	Puebla	Tlaxiaco	Xaltipatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	899,408	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	640	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027561	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Escuela Secundaria Técnica, Clave 1dgr0032, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013114	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	100.00	0	Lote	56	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027570	Construcción De Trazo Anillo Didáctico En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave 1dgr0096, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013174	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	1,127,133	1,127,133	1,127,133	1,127,133	1,127,133	1,127,133	100.00	0	Obra	699	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027572	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre En El Albergue Francisco J. Muñoz Clave 1dgr0031	2013128	Puebla	Vicente Guerrero	Talpañán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	3302,463	3302,463	3302,463	3302,463	3302,463	3302,463	100.00	0	Obra	507	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027575	Reparaciones Generales / En La Primaria Carlos F. Petrazam Colchagua Clave 1dgr0044, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013121	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	899,410	899,410	899,410	899,410	899,410	899,410	100.00	0	Obra	475	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027582	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura D-20/ En La Secundaria Técnica, Rm. 108 Clave 1dgr0119, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013121	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	899,410	899,410	899,410	899,410	899,410	899,410	100.00	0	Obra	318	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027585	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En La Primaria Sabino Obeso Clave 1dgr0019, Ubicada En La Localidad De La Gallera, Municipio De Tlaxiaco, Pue.	2013174	Puebla	Tlaxiaco	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	894,344	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	65	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027587	Reparaciones Generales / En El Preescolar Julián Ríos Clave 1dgr0149, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013129	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	882,781	882,781	882,781	882,781	882,781	882,781	100.00	0	Obra	304	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027595	Construcción De Fértil de Ancoax, San Juan, San Mateo, San Valeriano, Adolfo, Guadalupe, Compañeros, En El C. E. Niños Hermanos De Chapultepec Clave 12e0037a	2013120	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	6,749,864	6,749,864	6,749,864	6,749,864	6,749,864	6,749,864	100.00	0	Obra	7,675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027598	Reparaciones Generales / En El Centro Escolar Niños Hermanos De Chapultepec Clave 12e0037a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013119	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	6642,824	6642,824	6642,824	6642,824	6642,824	6642,824	100.00	0	Obra	7,675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027599	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Polanco, Clave 1dgr0038, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiaco, Pue.	2013140	Puebla	Tlaxiaco	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	830,130	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Lote	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027600	Construcción De Techado De Cacho De Ocho Municipios En La Primaria Benito Juárez Clave 1dgr0016	2013069	Puebla	San Martín Texmelucan	San Lucas Texmelucan (San Sebastián)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	899,306	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	536	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027608	Reparaciones Generales / En El Centro Escolar Niños Hermanos De Chapultepec Clave 12e0037a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	2013140	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	6354,834	6354,834	6354,834	6354,834	6354,834	6354,834	100.00	0	Obra	7,675	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027612	Adenovación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásico En La Región De Tlaxiaco A La Zona De Trabajo 2013 (Segunda Etapa).	2013167	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	2,008,834	2,008,834	2,008,834	2,008,834	2,008,834	2,008,834	100.00	0	Obra	3,799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027618	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación de Caneles En El Preescolar A. B Y C/ En La Primaria Miguel Alemán, Clave 1dgr0046	2013121	Puebla	San Gregorio Cholula	San Gregorio Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	894,156	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027645	Construcción De Dirección Y Sanitarios, Reparaciones Generales, Clave 12tr0001b	2013120	Puebla	Tlaxiaco	Colonia Agrícola Santa Vista (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	880,204	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	422	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER113040027676	Adenovación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telebásico En La Región De Tlaxiaco A La Zona De Trabajo 2013 (Segunda Etapa).	2013141	Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAN	31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA ELABORACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	2684,168	893,119	893,119	893,119	893,119	893,119	100.00	0	Obra	594	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Mad. Policial	Saldo de Mad. Am. Am. Am. Am.	Observaciones		
PER113040027688	Suministro de Equipamiento Para La Telesecundaria Tepeyacapa. Clave 21dV042a	20130541	Puebla	San Sebastián	La Cumbre Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$30,487	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Mobiliario	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027699	Construcción de Módulo De Plaza Civica Y Recreacion General En El Preescolar Manuel González. Clave 21dV042a	20131267	Puebla	Tlachichuc	Santa Inés Varela la Luz Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$14,012	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	41	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027711	Suministro de Equipamiento Para La Telesecundaria Diego Rivera. Clave 21dV042a	20130542	Puebla	San Sebastián	Tepeyacapa Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$30,487	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Mobiliario	55	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027722	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria 14 De Marzo. Clave 21dV042a	20130791	Puebla	Tepeyahualco	Xaltipanga Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,534	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	121	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027732	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria General Lázaro Chidre. Clave 21dV042a	20130795	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,534	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	222	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027733	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria General Lázaro Chidre. Clave 21dV042a	20130797	Puebla	Tepeyahualco	Mecatlan (El Triunfo) Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,534	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	54	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027787	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Veracruz. Clave 21dV0431	20130888	Puebla	Atzacotlán	Santa Cruz Atzacotlán Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$58,853	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	34	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027795	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo. Clave 21dV0431	20130798	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,534	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	149	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027797	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemática En La Telesecundaria Regional C En La Altiplana Clave 21dV0332	20131057	Puebla	Tepeyahualco	San Francisco de Asís Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$58,853	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	52	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027806	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños 24 De Febrero. Clave 21dV0431	20130641	Puebla	Tepeaco	Calmea (San Juan Calmea) Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$348,485	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	171	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027814	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Substitución De Contrapeso Eléctrico En El Edificio A1 En La Primaria Cleo Roldán Clave 21dV042a	20130526	Puebla	Tepeaco	Tepeaco Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$55,051	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	450	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027818	Reparaciones Generales, Demolición Y Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional C En La Primaria Jaime Torres Bodet. Clave 21dV042a	20131113	Puebla	Tepeaco	Caracoles Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$95,963	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	12	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027822	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Ignacio Zaragoza. Clave 21dV0431	20130799	Puebla	Tepeyahualco	Tepeaco Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,534	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	41	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027825	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C En La Telesecundaria General En La Localidad De El Chocón, Municipio De Tepeaco. Pua.	20131159	Puebla	Tepeaco	El Chocón Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$95,963	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	91	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027840	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Maestro Avila Camacho. Clave 21dV0431	20130823	Puebla	Tepeyahualco	Salamanca Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,237	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	199	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027853	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Ocho, Taller De Obrero Y Sanitarios En Estructura De Construcción Especial En El Cio De Nueva Creación	20131415	Puebla	Tepeaco	Santa Cruz Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	En Ejecución	2013	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027864	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Siete Aulas Didácticas, Un Taller De Obrero Y Dirección En El Cio De Nueva Creación En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Tepeaco. Pua.	20131429	Puebla	Tepeaco	Santa Cruz Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$838,376	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027866	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata. Clave 21dV0431	20130853	Puebla	Tepeyahualco	Tepeaco Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$106,237	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	199	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027871	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En Estructura Regional C En La Primaria Maestro Avila Camacho. Clave 21dV0431	20130795	Puebla	Tepeaco	Francisco I. López Madero Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$563,518	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	283	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027877	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura D-10 En La Secundaria Técnica Num. 17 Clave 21dV0431	20130784	Puebla	Tepeaco	Segundo de López Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$316,881	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Obra	528	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER113040027880	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas, Dirección Y Biblioteca En La Primaria Maestro Avila Camacho. Clave 21dV0431	20130785	Puebla	Tepeaco	Francisco I. López Madero Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Básica			31- COMITE ADMINISTRADOR Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	EDUCACION	Terminado	2013	\$178,944	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	\$33,119	100.00	\$0	Lote	278	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Iluminación Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado del de No Poliarización	Avance Anual	Avance Anual	Observaciones		
FRE113040027890	Reparaciones Generales Que Consisten En La Remoción Y Sustitución De Las de Andas En El Edificio C) De La Secundaria Miltrina de Camasca, Clave 21a0327	2013027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	243,877	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	646	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027892	Reparaciones Generales En La Secundaria Miltrina Ben. 17, Clave 21a0308, Ubicada En La Cabecera Municipal de Tepayahuacán, Pue.	2013083	Puebla	Tepayahuacán	Tepayahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	210,016	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	193	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027897	Reparaciones Generales En El Edificio B) De La Primaria Profesor Juares H. Herico Clave 21a0476	2013123	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	249,069	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	742	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027900	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Miltrina Ben. 17, Clave 21a0308, Ubicada En La Cabecera Municipal de Tepicapa de López, Pue.	2013079	Puebla	Tepicapa de López	Tepicapa de López	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	253,297	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	532	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027907	Suministro de Equipamiento Para Un Aula Televisión En La Telesecundaria Ignacio Romero Vargas, Clave 21a0395, Ubicada En La Localidad De El Puerto De La Unión, Municipio De Tepayahuacán, Pue.	2013099	Puebla	Tepayahuacán	El Puerto de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	274,531	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	80	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027910	Obra de Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En La Secundaria Juan De La Barroca Clave 21a0444, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepicapa De Hidalgo, Pue.	2013048	Puebla	Tepicapa	Tepicapa de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	21,274,133	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	834	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027918	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Medios Y Equipamiento Para La Primaria Rafael Ramirez, Clave 21a0293n	2013076	Puebla	Tepicapa	Tepicapa de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2315,127	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027920	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez, Clave 21a0909, Ubicada En La Localidad El Puerto de La Unión, Municipio De Tepayahuacán, Pue.	2013090	Puebla	Tepayahuacán	El Puerto de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2106,237	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	387	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027923	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-C En La Secundaria De La Independencia Clave 21a0426v	2013192	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2833,431	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	708	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027924	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez, Clave 21a0476v	2013171	Puebla	Tepicapa	San Nicolás Zizapalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2999,410	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	532	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027929	Rehabilitación / En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza, Clave 21a0438n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	2013172	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	27,000,000	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	1,155	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027933	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Educación 201, Clave 21a0910, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Garza, Municipio De Tepayahuacán, Pue.	2013107	Puebla	Tepayahuacán	Guadalupe Garza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2106,534	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027939	Reparaciones Generales / En El Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza, Clave 21a0439n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	2013129	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	29,324,179	29,324,179	29,324,179	29,324,179	29,324,179	29,324,179	29,324,179	100.00	0	Obra	1,155	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027944	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias, Sustitución De Pisos Y Juntas En Los Edificios A Y B En El Albergue	20131261	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Tezalaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	2,961,995	2,961,995	2,961,995	2,961,995	2,961,995	2,961,995	2,961,995	100.00	0	Obra	118	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027947	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Vicente de Quirós, Clave 21a0911n, Ubicada En La Localidad De Itzamal (San Miguel), Municipio De Tepayahuacán, Pue.	2013108	Puebla	Tepayahuacán	Itzamal (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2106,534	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	174	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027948	Reparaciones Generales En El Preescolar Juan De Matos Nieto Clave 21a0907n, Ubicada En La Localidad De San Hipólito Zizapalapan, Municipio De Tepicapa, Pue.	20131285	Puebla	Tepicapa	San Hipólito Zizapalapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2999,898	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Obra	58	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE113040027991	Reparaciones Generales En Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C) En La Telesecundaria Rosa Méndez De Chapultepec Clave 21a0910n, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Felipe Teotihuacán, Pue.	2013024	Puebla	San Felipe Teotihuacán	San Felipe Teotihuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2878,384	2878,384	2878,384	2878,384	2878,384	2878,384	2878,384	100.00	0	Obra	357	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE11401001012613	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 21a0921ab	2013096	Puebla	Cutzamal del Progreso	Tepetitán Teotihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	253,119	100.00	0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE1140200048611	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Televisión En La Telesecundaria Antonio Ruiz Castillo, Clave 21a0518b	20140551	Puebla	Imiquilpan	Cuatro Rayos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2013	2111,949	2111,949	2111,949	2111,949	2111,949	2111,949	2111,949	100.00	0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE1140200348987	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Manuel Epitacio Yglesias Clave 21a0930v	20140017	Puebla	Puebla	Herfias Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	2318,400	2284,207	2284,207	2284,207	2284,207	2284,207	2284,207	100.00	0	Obra	575	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
FRE114020037019	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sr. Ignacio Manuel Barlett Díaz Clave 21a0931f	20140018	Puebla	Puebla	Herfias Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	2368,419	2300,035	2300,035	2300,035	2300,035	2300,035	2300,035	100.00	0	Obra	646	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Disponible	Saldo Anulado	Saldo Acumulado	Observaciones	
PER1140200347027	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 114020347	20140019	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	En Ejecución	2013	222,375	221,493	221,493	221,493	221,493	221,493	221,493	100.00	0	0	299	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347037	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Saul Velasco De Santiago Clave 11404040	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	En Ejecución	2014	1750,000	1727,503	1727,503	1727,503	1727,503	1727,503	1727,503	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347042	Reparaciones Generales En El C. E. José María Morelos Y Pardo Clave 11404044	20140021	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	En Ejecución	2013	220,261	223,688	223,688	223,688	223,688	223,688	223,688	100.00	0	0	4,489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347047	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 11401025b	20140022	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	206,845	206,770	206,770	206,770	206,770	206,770	206,770	100.00	0	0	269	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347052	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pardo Clave 11404046	20140023	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1750,000	1673,540	1673,540	1673,540	1673,540	1673,540	1673,540	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347055	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pardo Clave 11402042	20140024	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	228,051	227,322	227,322	227,322	227,322	227,322	227,322	100.00	0	0	1,018	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347060	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 11409702b	20140025	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	445,968	442,293	442,293	442,293	442,293	442,293	442,293	100.00	0	0	780	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347065	Construcción De Cuatro Aulas Adicionales Y Escaleras En Estructura D-2n (Edificio D) Y Reparaciones Generales En El C. E. Coronel Saul Velasco De Santiago Clave 11404000	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1470,347	1456,239	1456,239	1456,239	1456,239	1456,239	1456,239	100.00	0	0	1,400	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347069	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Presidente Gregorio De Gante Clave 11409036	20140027	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	225,218	228,367	228,367	228,367	228,367	228,367	228,367	100.00	0	0	874	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347073	Construcción De Cuatro Aulas Adicionales Y Escaleras En Estructura D-2n (Edificio D) Y Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Coronel Saul Velasco De Santiago Clave 11404000	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1531,700	1515,742	1515,742	1515,742	1515,742	1515,742	1515,742	100.00	0	0	586	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347078	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Presidente Gregorio De Gante Clave 11409036	20140029	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1401,247	1420,848	1420,848	1420,848	1420,848	1420,848	1420,848	100.00	0	0	667	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347082	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 11404797	20140030	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1228,604	1220,409	1220,409	1220,409	1220,409	1220,409	1220,409	100.00	0	0	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347087	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 11404030	20140031	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1591,816	1516,179	1516,179	1516,179	1516,179	1516,179	1516,179	100.00	0	0	687	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347099	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Comunitario Manuel Bartlett Díaz Clave 11409036	20140032	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1201,462	1194,494	1194,494	1194,494	1194,494	1194,494	1194,494	100.00	0	0	687	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347103	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 11401025b	20140033	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1750,000	1682,309	1682,309	1682,309	1682,309	1682,309	1682,309	100.00	0	0	570	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347110	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Comunitario Bartlett Díaz Clave 11404030b	20140034	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1750,000	1712,557	1712,557	1712,557	1712,557	1712,557	1712,557	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347119	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pardo Clave 11409036	20140035	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1268,727	1260,070	1260,070	1260,070	1260,070	1260,070	1260,070	100.00	0	0	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347128	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Póte 11404036	20140036	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1750,000	1719,898	1719,898	1719,898	1719,898	1719,898	1719,898	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347131	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 11402044	20140037	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1378,140	1363,005	1363,005	1363,005	1363,005	1363,005	1363,005	100.00	0	0	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347136	Reparaciones Generales En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 11404030b	20140038	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1213,288	1202,540	1202,540	1202,540	1202,540	1202,540	1202,540	100.00	0	0	2,181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1140200347148	Construcción Tres Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Y Muro Externo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Gregorio De Gante Clave 11404036	20140039	Puebla	Puebla	Hérida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales			31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Educación	Terminado	2013	1750,000	1663,885	1663,885	1663,885	1663,885	1663,885	1663,885	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocmre	Fondo Ocmre	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Poliarán	Saldo Anulado	Observaciones			
PER1140200347152	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Manuel Epigonia Yglesias Clave Z1ep1501	20140040	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2537,770	2494,094	2494,094	2494,094	2494,094	2494,094	2494,094	100.00	0	Obra	742	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347161	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave Z1se0741	20140041	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	1133,941	1133,937	1133,937	1133,937	1133,937	1133,937	1133,937	100.00	0	Obra	378	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347167	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave Z1se0730	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	595,449	595,284	595,284	595,284	595,284	595,284	595,284	100.00	0	Obra	299	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347173	Reparaciones Generales/ En El Gimnasio Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z1se0404	20140043	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2119,597	2119,344	2119,344	2119,344	2119,344	2119,344	2119,344	100.00	0	Obra	4,489	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347178	Reparaciones Generales/ En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z1se0404	20140044	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2111,904	2111,584	2111,584	2111,584	2111,584	2111,584	2111,584	100.00	0	Obra	4,489	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347183	Reparaciones Generales/ En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1se0430	20140045	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2175,959	2175,705	2175,705	2175,705	2175,705	2175,705	2175,705	100.00	0	Obra	4,073	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347188	Reparaciones Generales/ En El C. E. Manuel Epigonia Yglesias Clave Z1se0516	20140046	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2153,355	2153,242	2153,242	2153,242	2153,242	2153,242	2153,242	100.00	0	Obra	2,823	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347190	Suministro De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Manuel Epigonia Yglesias Clave Z1se0516	20140047	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	284,854	284,870	284,870	284,870	284,870	284,870	284,870	100.00	0	Lote	2,823	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347607	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1se0506	20140049	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2146,851	2146,555	2146,555	2146,555	2146,555	2146,555	2146,555	100.00	0	Obra	286	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200347649	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Seminario En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Primaria Clave Z1se0738	20140058	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2798,147	2798,147	2798,147	2798,147	2798,147	2798,147	2798,147	100.00	0	Obra	215	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200348118	Suministro De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Presidente Cuatrecasas Díaz Ordaz Clave Z1se0430	20140048	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	284,854	284,836	284,836	284,836	284,836	284,836	284,836	100.00	0	Lote	4,663	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200348566	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura 10-0 Y Reparaciones Generales/ En El C. E. General Miguel Segrete Nueva Clave Z1se0405	20140056	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	2014	2133,865	2174,010	2174,010	2174,010	2174,010	2174,010	2174,010	100.00	0	Obra	1,395	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200348954	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Héctor de Zampocatlá Clave Z1ep1511	20140058	Puebla	Zampocatlá	Zampocatlá	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2130,047	2129,689	2129,689	2129,689	2129,689	2129,689	2129,689	100.00	0	Obra	127	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140200348988	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Héctor de Zampocatlá Clave Z1ep1512	20140059	Puebla	Zampocatlá	Zampocatlá	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2160,846	2160,500	2160,500	2160,500	2160,500	2160,500	2160,500	100.00	0	Obra	37	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140400405023	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Seminario En Estructura Regional/ En La Escuela Secundaria Técnica Hm. 121 Clave Z1se0738, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	2014	2123,608	2123,608	2123,608	2123,608	2123,608	2123,608	2123,608	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER114040020030304	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Salón De Usos Múltiples/ En La Telesombrera Manuel M. Flores, Clave Z1se10416	20130886	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	213,165	213,165	213,165	213,165	213,165	213,165	213,165	100.00	0	Mobiliario	257	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140400200304650	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Álvaro Gilvelo Y Fuentes Clave Z1ep1579, Ubicado En La Localidad De Santo Tomás Chavila, Municipio De Puebla, Pue.	20130941	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chavila	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2593,676	2593,676	2593,676	2593,676	2593,676	2593,676	2593,676	100.00	0	Obra	179	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140400200304670	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En El Preescolar Del C. E. Héctor de Zampocatlá, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130942	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	241,847	100.00	0	Lote	223	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1140100303292	Suministro De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Presidente Cuatrecasas Díaz Ordaz Clave Z1se0430	20140048	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	2013	2763,687	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	100.00	0	Lote	4,663	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1140100303305	Suministro De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z1se0404	20140050	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	2014	2763,687	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	2480,739	100.00	0	Lote	4,489	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1140100303348	Construcción Y Aulas Didácticas, Seminario Y Seminario Y Foro Regional/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. General Miguel Segrete Nueva Clave Z1se0405	20140055	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	2014	2675,000	23,848,491	23,848,491	23,848,491	23,848,491	23,848,491	23,848,491	23,848,491	100.00	0	Obra	1,395	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Finje	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Común	Año	Uso del Eje Temático de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Aprovechamiento Financiero							Aprovechamiento Físico			Observaciones			
														Presupuesto	Modificado	Reasignado (Ministrado)	Comprometido	Disponible	Pagado	% Avance	Reintegrado	Adm. de Act. de Inv.	Adm. de Act. de Inv.		Adm. de Act. de Inv.		
FRE141020033356	Reparaciones Generales En El Edificio C/ En La Primaria Del C. Infantil61	20140058	Puebla	Zacapanatl	Zacapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS	Educación	Terminado	2014	\$4,156,766	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	100.00	0	Obra	127	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033361	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En El Preescolar Del C. E. Niños De Zacapanatl Clave Z1400292	20140059	Puebla	Zacapanatl	Zacapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$811,460	\$303,439	\$303,439	\$303,439	\$303,439	\$303,439	\$303,439	100.00	0	Obra	37	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033365	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B/ En La Secundaria Del C. E. Niños De Zacapanatl Clave Z1400377	20140060	Puebla	Zacapanatl	Zacapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$1,929,292	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	100.00	0	Obra	62	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033669	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En El C. E. Niños De Zacapanatl Clave Z1400470	20140062	Puebla	Zacapanatl	Zacapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$2,131,174	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	100.00	0	Obra	347	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033684	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En La Primaria Del C. E. Presidente Manuel Arista Camacho Clave Z1400496	20140063	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$6,956,922	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	100.00	0	Obra	561	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033760	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y F/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Manuel Arista Camacho Clave Z1400589	20140065	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$2,165,304	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	100.00	0	Obra	225	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033762	Construcción De 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Perimetral/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Niños De Zacapanatl Clave Z1400470	20140066	Puebla	Zacapanatl	Zacapanatl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$4,250,000	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	100.00	0	Obra	573	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033767	Construcción De 2 Aulas Didácticas Adosadas En Estructura D-20 Y Reparaciones Generales En Los Edificios A, C, D, E Y F/ En La Primaria Del C. E. General Miguel Herrera Boyca Clave Z1400146	20140067	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$2,695,122	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	100.00	0	Obra	514	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033770	Reparaciones Generales En El Edificio C/ En La Secundaria Del C. E. Presidente Manuel Arista Camacho Clave Z1400129	20140068	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$570,158	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	100.00	0	Obra	253	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033777	Construcción De 3 Aulas, Taller De Artes Y Oficios, Talleres De Carpintería, Escaleras En D-20/ En La Secundaria 1 Aulas En Construcción Especial/ En El C. E. Presidente Licenciado Miguel Alemán Clave Z1400389	20140070	Puebla	San Pedro Cholula de Cholula	Xixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$3,357,928	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	100.00	0	Obra	2,781	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033912	Reparaciones Generales En Los Edificios Y Q/ En El Gimnasio Del C. E. Presidente Manuel Arista Camacho Clave Z1400400	20140075	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$1,894,568	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	100.00	0	Obra	2,587	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020033923	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, N, O, P Y Q/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave Z1400075	20140076	Puebla	Ixcotel de Ixcotel de Matamoros	Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$1,232,463	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	100.00	0	Obra	349	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034007	Construcción De 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Perimetral/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Guadalupe Victoria Clave Z1400308	20140078	Puebla	Chignahuapan Ciudad de an	Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$9,256,159	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034037	Construcción De Dirección, Vestíbulo, Servicio Médico, Aula De Telepedagogía, Prefectura, Sanitarios Y Escaleras/ En El C. E. Doctor Alfredo Toussaint Ferreras De Lara Clave Z1400594	20140079	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$6,451,768	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	100.00	0	Obra	1,482	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034029	Construcción De Taller De Computo En Estructura D-10/ En La Secundaria Técnica Clave Z1400316	20140139	Puebla	Incapital San Juan a	Incapital	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$1,668,369	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	100.00	0	Obra	89	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034039	Reparaciones Generales En El Edificio "A" En La Primaria "Otilio Isabel Betancourt" Clave Z1400530	20140158	Puebla	Sanjonián	Sanjonián	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	100.00	0	Obra	994	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034021	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En La Secundaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave Z1400316	20140159	Puebla	Sanjonián	Sanjonián	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$2,054,585	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	100.00	0	Obra	365	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034023	Construcción De 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Perimetral/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Juan B. Mendez Clave Z1400416	20140161	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	100.00	0	Obra	150	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034026	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura D-10/ En El C. E. General Belisario Zapata Clave Z1400296	20140162	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$2,764,111	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	100.00	0	Obra	691	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034025	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Edificio Administrativo/ En El C. E. General Belisario Zapata Clave Z1400296	20140165	Puebla	Chiutla	Ciudad de Chiutla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$930,930	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	100.00	0	Obra	691	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
FRE141020034028	Suministro De Mobiliario Móvil Y Equipo (Botanas Y Computo)/ En La Secundaria Herman Benítez Clave Z1400944	20140180	Puebla	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ELIMINACION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS	Educación	Terminado	2014	\$224,622	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	100.00	0	Localidad	144	100.00	0.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Oms	Fondo Oms	Item	Uso/Actividad/Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Policiado	Saldo de No Asumido	Observaciones				
PER1414020304293	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo En La Unidad Educativa, Clave 21401311	20140191	Puebla	Incapitlan	Incapitlan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	247,113	246,202	246,202	246,202	246,202	246,202	246,202	100.00	0	0	38	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414020304322	Construcción 4 Aulas, 4 Lab De Computo, 2 Bibliotecas, 4 Oficinas, Aula Telemática, 3 Mód De Sanitarios, 872 M ² C. De Edu. A Distancia Del C. E. Sede Manuel María Camacho Clave 21404040	20140223	Puebla	Tecuilán	Tecuilán	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	113,294,850	111,756,848	111,756,848	111,756,848	111,756,848	111,756,848	111,756,848	100.00	0	0	160	100.00	99.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414020304330	Suministro de Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Presidente Juan B. H. Mendez Clave 21404040	20140227	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	11,149,400	574,266	574,266	574,266	574,266	574,266	574,266	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414020304334	Suministro de Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Héctor De Zacapanala Clave 21404040	20140228	Puebla	Zacapanala	Zacapanala	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	11,149,400	574,650	574,650	574,650	574,650	574,650	574,650	100.00	0	0	150	100.00	74.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414020304365	Suministro de Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección Y Forja, Taller De Carpintería En El C. E. Presidente Miguel Alemán Clave 21404038	20140234	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	11,593,588	1,585,755	1,585,755	1,585,755	1,585,755	1,585,755	1,585,755	100.00	0	0	2,781	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414020304350	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403710	20140657	Puebla	Atzacal	San Martín Atzacal Rural	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	654,856	653,607	653,607	653,607	653,607	653,607	653,607	653,607	100.00	0	0	151	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304356	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403710	20140658	Puebla	Atzacal	San Martín Atzacal Rural	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	1106,873	1106,439	1106,439	1106,439	1106,439	1106,439	1106,439	1106,439	100.00	0	0	151	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304359	Estudio De Medicinas De Soles Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403710	20140665	Puebla	Atzacal	San Martín Atzacal Rural	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	118,991	118,287	118,287	118,287	118,287	118,287	118,287	118,287	100.00	0	0	Estudio	151	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414020304374	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C	20140673	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	317,663	316,359	316,359	316,359	316,359	316,359	316,359	316,359	100.00	0	0	124	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304376	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Calpan Con Clave 21403688 Ubicado En La Cabecera Municipal De Calpan, Pue.	20140674	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	337,904	337,668	337,668	337,668	337,668	337,668	337,668	337,668	100.00	0	0	124	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304376	Estudio De Medicinas De Soles Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403688 Ubicado En La Cabecera Municipal De Calpan, Pue.	20140675	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	29,212	29,006	29,006	29,006	29,006	29,006	29,006	29,006	100.00	0	0	Estudio	94	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414020304384	Estudio De Medicinas De Soles Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403270	20140676	Puebla	Calpan	San Mateo Ocolotlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	112,806	112,709	112,709	112,709	112,709	112,709	112,709	112,709	100.00	0	0	Estudio	640	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414020304386	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera Avda. Rodríguez Clave 21403270 Ubicado En La Localidad De San Mateo Ocolotlán, Municipio De Calpan, Pue.	20140677	Puebla	Calpan	San Mateo Ocolotlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	844,191	844,191	844,191	844,191	844,191	844,191	844,191	844,191	100.00	0	0	268	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304389	Estudio De Medicinas De Soles Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Telescopista Simón Bolívar Clave 21406709	20140678	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo Rural	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	57,170	57,122	57,122	57,122	57,122	57,122	57,122	57,122	100.00	0	0	Estudio	54	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414020304395	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Telescopista Simón Bolívar Clave 21406709	20140679	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo Rural	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	224,245	224,564	224,564	224,564	224,564	224,564	224,564	224,564	100.00	0	0	54	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304397	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Telescopista Simón Bolívar Clave 21406709	20140683	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	339,058	339,120	339,120	339,120	339,120	339,120	339,120	339,120	100.00	0	0	640	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304428	Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicio Sanitario Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera Gabriela Miral Clave 21407176	20140669	Puebla	Chietla	Encage de Lapeñoles Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	12,355,828	11,911,451	11,911,451	11,911,451	11,911,451	11,911,451	11,911,451	11,911,451	100.00	0	0	333	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304443	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Ocho Aulas Didácticas, Dirección Y Cooperativa, En La Primera Gabriela Miral Clave 21407176	20140670	Puebla	Chietla	Encage de Lapeñoles Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	516,170	513,844	513,844	513,844	513,844	513,844	513,844	513,844	100.00	0	0	259	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304471	Suministro de Mobiliario Y Equipo 3 Aulas Didácticas, Un Lab De Computo Y Dirección, En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Medio Del C. E. Presidente González Martínez Clave 21404038	20140465	Puebla	Chignahuap	Ciudad de Chignahuap Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	11,149,400	11,144,243	11,144,243	11,144,243	11,144,243	11,144,243	11,144,243	11,144,243	100.00	0	0	150	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304593	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera José María Morelos Con Clave 21402186	20140662	Puebla	General Paliza	San Pablo de las Angéles Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	880,642	874,646	874,646	874,646	874,646	874,646	874,646	874,646	100.00	0	0	411	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414020304605	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primera José María Morelos Con Clave 21402186	20140663	Puebla	General Paliza	San Pablo de las Angéles Urbano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Infraestructura Educativa Básica	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	213,745	212,879	212,879	212,879	212,879	212,879	212,879	212,879	100.00	0	0	411	100.00	100.00	Financiera/ Fisical/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Iluminación Ejecución de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Porcentaje del de del Planificación versus Anos en el Anum	Observaciones					
PER14140200311643	Estudio de Medicina de Bases Para la Construcción de Cuatro Aulas Didácticas y Escuelas En Primaria José María Morelos Con Clave 21400566	20140566	Puebla	Sancti Spiritus	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014	226,413	217,565	217,565	217,565	217,565	217,565	217,565	217,565	100.00	0	Realizado	411	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PER14140200311720	Reparaciones Generales En La Primaria José María Morelos Clave 21400565	20140565	Puebla	Huautlán el Chico	Tlaxiácala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	620,158	618,577	618,577	618,577	618,577	618,577	618,577	618,577	618,577	100.00	0	Obra	256	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200311739	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Tlaxiácala, Clave 21400570	20140565	Puebla	Huautlán el Chico	Tlaxiácala	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	19,674	19,558	19,558	19,558	19,558	19,558	19,558	19,558	19,558	100.00	0	Lote	60	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200311773	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21400156	20140156	Puebla	Huautzingo	Huautzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	1,241,559	825,864	825,864	825,864	825,864	825,864	825,864	825,864	825,864	100.00	0	Obra	223	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200311782	Reparaciones Generales En El C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21400468	20140468	Puebla	Huautzingo	Huautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	2,906,326	1,728,595	1,728,595	1,728,595	1,728,595	1,728,595	1,728,595	1,728,595	1,728,595	100.00	0	Obra	1,854	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200311802	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21400527	20140565	Puebla	Huautzingo	Huautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	1,700,000	1,132,176	1,132,176	1,132,176	1,132,176	1,132,176	1,132,176	1,132,176	1,132,176	100.00	0	Obra	531	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200314678	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21400592	20140072	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	3,547,559	3,180,101	3,180,101	3,180,101	3,180,101	3,180,101	3,180,101	3,180,101	3,180,101	100.00	0	Obra	730	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200314686	Reparaciones Generales En El C. E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21400731	20140073	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	1,899,132	1,737,947	1,737,947	1,737,947	1,737,947	1,737,947	1,737,947	1,737,947	1,737,947	100.00	0	Obra	2,146	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200314693	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21400187v	20140074	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	962,044	961,686	961,686	961,686	961,686	961,686	961,686	961,686	961,686	100.00	0	Obra	451	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200314690	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Vivienda Niños Niños De Chapultepec Clave 21400543	20140671	Puebla	Mezquites	San Buenaventura Mezquites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	223,204	224,091	224,091	224,091	224,091	224,091	224,091	224,091	224,091	100.00	0	Obra	309	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140200314697	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Niños Niños De Chapultepec Clave 21400544	20140672	Puebla	Mezquites	San Buenaventura Mezquites	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	2106,873	2106,439	2106,439	2106,439	2106,439	2106,439	2106,439	2106,439	2106,439	100.00	0	Lote	60	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003146918	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Dirección Adm. Dirección Gral., Verificación, Servicio Médico, Aula De Psicopedagogía Y Prefectura En El C. E. Doctor Alfredo Tzuc Fernández De Lara Clave 21404055q	20140464	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	846,607	858,413	858,413	858,413	858,413	858,413	858,413	858,413	858,413	100.00	0	Lote	1,482	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003146927	Construcción De Bases Perimetral Y Plaza Divisa En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21400349v	20140629	Puebla	San José Huautlán	San José Huautlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	816,200	818,448	818,448	818,448	818,448	818,448	818,448	818,448	818,448	100.00	0	Obra	39	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003146956	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Computador, Cámara General, Móvil, Sirena, Aula De Computación, Aulas Y Preescolar, J. Material Y 3 Lactancia, Laboratorio, Comedor, Juegos, Lavandería, Etc. Cendi Clave 21400449	20140449	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	Terminado	2014	2,526,081	2,468,792	2,468,792	2,468,792	2,468,792	2,468,792	2,468,792	2,468,792	2,468,792	100.00	0	Lote	150	100.00	56.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147654	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinoza Yglesias Clave 21400339v	20140017	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	1,802,226	1,610,507	1,610,507	1,610,507	1,610,507	1,610,507	1,610,507	1,610,507	1,610,507	100.00	0	Obra	575	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147665	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comandante Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21400391f	20140018	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	2,087,709	1,983,534	1,983,534	1,983,534	1,983,534	1,983,534	1,983,534	1,983,534	1,983,534	100.00	0	Obra	646	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147669	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Comandante Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21400874b	20140019	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	1,260,123	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,209,795	1,209,795	100.00	0	Obra	399	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147683	Construcción Y Aulas, Lab Computo, Dirección, Secretaría, Reclutamiento Y Muro Redondel En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raúl Velasco De Santiago Clave 21404008	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	4,250,000	4,122,758	4,122,758	4,122,758	4,122,758	4,122,758	4,122,758	4,122,758	4,122,758	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147693	Reparaciones Generales En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21400348	20140021	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	1,588,143	1,267,563	1,267,563	1,267,563	1,267,563	1,267,563	1,267,563	1,267,563	1,267,563	100.00	0	Obra	4,489	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147698	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinoza Yglesias Clave 21400325v	20140022	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	1,172,122	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	1,171,698	100.00	0	Obra	269	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141402003147707	Construcción Y Aulas, Lab Computo, Dirección, Secretaría, Reclutamiento Y Muro Redondel En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21404034	20140023	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos y Municipales	En Ejecución	2014	4,250,000	3,816,726	3,816,726	3,816,726	3,816,726	3,816,726	3,816,726	3,816,726	3,816,726	100.00	0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar	Figura de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de Neg. Político	Saldo de Neg. Am. Econ. Acum.	Observaciones			
PER14140200347793	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z14e0242z	20140024	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,287	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	100.00	\$0	Obra	1,018	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347860	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Raúl Valcázar Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave Z14e0273z	20140025	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,578,152	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	100.00	\$0	Obra	790	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347869	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escuelas En Estructura De Edificio D1 Y Reparaciones Generales/ En El C. E. Coronel Raúl Valcázar De Santiago Clave Z14e0450z	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,665,302	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	100.00	\$0	Obra	1,409	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347879	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z14e0451z	20140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	100.00	\$0	Obra	874	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347885	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escuelas En Estructura De Edificio D1 Y Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Raúl Valcázar De Santiago Clave Z14e0450z	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,012,967	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	100.00	\$0	Obra	586	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347901	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z14e0202z	20140029	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,839,267	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	100.00	\$0	Obra	667	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347905	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z14e0470z	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,301,098	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	100.00	\$0	Obra	385	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200347916	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z14e0442z	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,353,624	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	100.00	\$0	Obra	1,112	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347943	Construcción 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escuelas Y Muro Externo/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Epitacio Yglesias Clave Z14e0421z	20140033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200347939	Construcción 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escuelas Y Muro Externo/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Comisario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave Z14e0430z	20140034	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348008	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z14e0201z	20140035	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,528,452	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	100.00	\$0	Obra	1,148	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348023	Construcción 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escuelas Y Muro Externo/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pde Gustavo Díaz Ordaz Clave Z14e0431z	20140036	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,079,413	\$4,079,413	\$4,079,413	\$4,079,413	\$4,079,413	\$4,079,413	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348031	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z14e0244z	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,142,795	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	100.00	\$0	Obra	615	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348042	Reparaciones Generales/ En El C. E. Comisario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave Z14e0430z	20140038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,631	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	100.00	\$0	Obra	2,181	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348068	Construcción 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escuelas Y Muro Externo/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z14e0430z	20140039	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348075	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Manuel Epitacio Yglesias Clave Z14e0351z	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,047,366	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	100.00	\$0	Obra	742	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348087	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Raúl Valcázar De Santiago Clave Z14e0274z	20140041	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$759,001	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	100.00	\$0	Obra	378	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348101	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Coronel Raúl Valcázar De Santiago Clave Z14e0175z	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$540,875	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	100.00	\$0	Obra	299	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348115	Reparaciones Generales/ En El Gimnasio Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z14e0430z	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$677,713	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	100.00	\$0	Obra	4,489	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348121	Reparaciones Generales/ En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morales Y Pavón Clave Z14e0434z	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$634,121	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	100.00	\$0	Obra	4,489	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348129	Reparaciones Generales/ En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z14e0430z	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Federales y Municipales	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$997,101	\$995,643	\$995,643	\$995,643	\$995,643	\$995,643	\$995,643	100.00	\$0	Obra	4,071	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocmre	Fondo Ocmre	Item	Uso/Actividad/Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Disponible	Saldo Anulado	Observaciones				
PER14140200348140	Reparaciones Generales/ En El C. E. General Miguel Velasco Clave 12a0221f	20140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2014	\$66,011	\$68,373	\$68,373	\$68,373	\$68,373	\$68,373	\$68,373	100.00	\$0	Obra	2,823	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER14140200348170	Reparaciones Generales/ En El Presencial Del C. E. General Gregorio De Gomez Clave 12a02066	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2014	\$832,154	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	100.00	\$0	Obra	286	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348206	Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. General Raúl Velasco De Santiago Clave 12a04040	20140051	Puebla	Puebla	San Miguel Canón	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$480,840	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	100.00	\$0	Lote	1,409	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348212	Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. General Gregorio De Gomez Clave 12a04030	20140052	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$480,840	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	100.00	\$0	Lote	4,078	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348223	Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. General Don Luis Manuel Bartlett Díaz Clave 12a04036	20140053	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$480,840	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	100.00	\$0	Lote	2,181	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348234	Construcción De Trea Aulas Didacticas, Laboratorio Y Equipo Polivalente Y Remolque En Estructura D-27 En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 12a01248	20140102	Puebla	Puebla	Sandiego Victoria Valdequillo	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$2,514,389	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	100.00	\$0	Obra	230	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348240	Construcción De Sanitario En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 88 Clave 12a02094	20140140	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$1,161,420	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	100.00	\$0	Obra	651	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348250	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Trea Aulas Didacticas Y Dirección En El Centro De Educación Primaria Clave 12a07344	20140141	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$260,668	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	100.00	\$0	Lote	307	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348266	Construcción De Trea Aulas Didacticas, Dirección, Sanitario Y Remolque En Estructura D-27 En El Centro De Educación Primaria Clave 12a07342	20140142	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$2,595,585	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	100.00	\$0	Obra	307	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348274	Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas En La Secundaria Técnica Num. 108 Clave 12a01015v	20140181	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$54,195	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	100.00	\$0	Lote	318	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348283	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas Y Un Laboratorio Polivalente En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 12a01028	20140192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$290,612	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	100.00	\$0	Lote	210	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348335	Ministerio De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didacticas En La Primaria Del C. E. General Raúl Velasco De Santiago Clave 12a01944	20140226	Puebla	Puebla	San Miguel Canón	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$213,745	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	100.00	\$0	Lote	886	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348344	Ministerio De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didacticas/ En El C. E. General Raúl Velasco De Santiago Clave 12a04040	20140233	Puebla	Puebla	San Miguel Canón	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$109,067	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	100.00	\$0	Lote	1,409	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348372	Ministerio De Mobiliario Y Equipo Consultorio, Oficina General, Módulo De Ventilación, Aulas De Computación, 8 Dificultades, Laboratorio, Comedor, Área De Juegos, Lavandería, HCl/ En El Centro Del Ocmre	20140472	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$2,526,081	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348375	Reparaciones Generales/ En El Presencial Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a01068	20140061	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$2,589,223	\$1,472,490	\$1,472,490	\$1,472,490	\$1,472,490	\$1,472,490	\$1,472,490	\$1,472,490	100.00	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348383	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura (U.C.) En El Presencial Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a01068	20140064	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$1,155,860	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	100.00	\$0	Obra	166	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER14140200348401	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a03066	20140163	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$1,382,598	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	100.00	\$0	Obra	328	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348409	Ministerio De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Salón De Usos Múltiples/ En El Presencial Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a01068	20140193	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$109,033	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	100.00	\$0	Lote	166	100.00	1.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348421	Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas/ En La Secundaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a01944	20140195	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$54,195	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	\$0	Lote	514	100.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348425	Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas/ En El C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a04045	20140214	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$54,195	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	\$0	Lote	1,395	100.00	1.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER14140200348446	Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 12a04045	20140229	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	\$1,140,440	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	100.00	\$0	Obra	1,395	100.00	1.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Común	Fondo Común	Nombre	Ubicación y Descripción de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo de Cancelación			
PE01414020034884	Suministro de Mobiliario y Equipo a Aula, 4 Lab. Computo, 2 Bibliotecas, 6 Salones y Aula Telemática En la Secundaria Educación A Distancia Del C. E. José Manuel Ariza Camacho Clave 21404040	20140323	Puebla	Tecuilán	Tecuilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$2,181,319	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	100.00	\$0	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE014140200352997	Reparaciones Generales En El Prescolar Del C. E. José María Huerta y Avda. Clave 21400007, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140032	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	CACEE	En Ejecución	2014	\$1,541,616	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	100.00	\$0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01414020035054	Reparaciones Generales En El Prescolar Del C. E. Manuel Epifanio Yglesias Clave 21400047, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140047	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	CACEE	Terminado	2014	\$763,687	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	100.00	\$0	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE01414030036792	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-20 En La Secundaria Benito Juárez Con Clave 21404070	20141022	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$699,740	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	100.00	\$0	100	790	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036874	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C) En El Prescolar Carmen Serdán Alarcón Clave 21400790	20141034	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	100.00	\$0	100	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036879	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C) En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21400037	20141047	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$1,165,235	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	100.00	\$0	100	791	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036873	Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y D En La Primaria Acajete Clave 21400160	20141048	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$354,830	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	100.00	\$0	100	174	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036882	Construcción De Un Aula De Once Múltiples En Estructura Regional C) En La Primaria Benito Juárez Clave 21400197	20141062	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$340,653	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	100.00	\$0	100	238	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036883	Estudio De Medicinas De Suoles Para La Construcción De Un Aula De Once Múltiples En Estructura Regional C) En La Primaria Hermenegildo Serdán Clave 21400768	20141074	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$20,867	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	100.00	\$0	100	640	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036884	Construcción De Techado De Placa Cimentada En La Telemática Antonio Aráoz Con Clave 21400276	20141105	Puebla	Acajete	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$542,121	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	100.00	\$0	100	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036842	Construcción 3 Aulas Didácticas, Lab. De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Perimetral En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. José Luis Benito Juárez Clave 21404027	20140808	Puebla	Axtlán	Axtlán de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$7,621,715	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	100.00	\$0	100	1,826	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036855	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Sanitarios En Estructura Regional C) En La Primaria Miguel Carrillo Alarcón Centro Con Clave 21400811	20141083	Puebla	Amanaco	Amanaco de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$1,371,622	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	100.00	\$0	100	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036847	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C) En El Prescolar El Menasco Clave 21400798	20141038	Puebla	Aquieta	Chichimeca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$215,000	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036882	Estudio De Medicinas De Suoles Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C) En El Prescolar El Menasco Clave 21400798	20141039	Puebla	Aquieta	Chichimeca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$6,235	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036882	Suministro de Mobiliario Para Comedor Escolar En El Prescolar El Menasco Clave 21400798	20141066	Puebla	Aquieta	Chichimeca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036899	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C) En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21400235	20140956	Puebla	Axilco	Axilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$413,675	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	100.00	\$0	100	344	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036892	Estudio De Medicinas De Suoles Para La Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C) En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21400235	20140976	Puebla	Axilco	Axilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$11,997	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	100.00	\$0	100	344	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036893	Estudio De Medicinas De Suoles Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C) En La Secundaria Mónica Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21400460	20140998	Puebla	Axilco	Santa Cruz Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$43,240	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	100.00	\$0	100	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036893	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-20 En La Secundaria Mónica Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21400460	20140999	Puebla	Axilco	Santa Cruz Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$1,491,022	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	100.00	\$0	100	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036842	Construcción De Tres Aulas Didácticas y Sanitarios En Estructura U-20 En La Secundaria Mónica Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21400460	20141002	Puebla	Axilco	Axilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$3,149,557	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	100.00	\$0	100	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE01414030036848	Estudio De Medicinas De Suoles Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-20 En La Secundaria Mónica Josefina Ortiz De Domínguez Clave 21400460	20141007	Puebla	Axilco	Axilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2014	\$91,337	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	100.00	\$0	100	62	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo Ocm	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar	Fig. de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Policiación	Saldo Anulado	Saldo Acum	Observaciones				
PER14140300386952	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Química Y Salas Lecturas En La Secundaria General Melchor Ocampo Clave 21640034	20141023	Puebla	Axilano	Axilano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2707,828	2706,490	2706,490	2706,490	2706,490	2706,490	2706,490	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300386956	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria General Orta de Domínguez Clave 21640116	20141042	Puebla	Axilano	Axilano	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	581,293	578,683	578,683	578,683	578,683	578,683	578,683	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300386959	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica Num. 115 "Cilindro" Clave 21640149	20141043	Puebla	Axilano	Santa Cruz Tehuacanigo	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	581,293	578,683	578,683	578,683	578,683	578,683	578,683	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387603	Mantenimiento General En La Primaria Profesor Rafael Ramírez Clave 21640744	20140744	Puebla	Axixtlalco	Paseo Carretas	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	225,706	225,002	225,002	225,002	225,002	225,002	225,002	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387615	Mantenimiento General En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21640753	20140753	Puebla	Axixtlalco	Coahuilape	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2741,374	2741,682	2741,682	2741,682	2741,682	2741,682	2741,682	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387628	Mantenimiento General En La Primaria Jose María Morelos Y Pavon Clave 21640767	20140767	Puebla	Axixtlalco	Axixtlalco	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	5607,998	5607,303	5607,303	5607,303	5607,303	5607,303	5607,303	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387638	Mantenimiento General En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21640762	20140762	Puebla	Axixtlalco	Santa Cruz Tehuacanilla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2444,243	2443,839	2443,839	2443,839	2443,839	2443,839	2443,839	2443,839	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387674	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas de Medicina En La Secundaria Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21640172	20140771	Puebla	Axixtlalco	Axixtlalco	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2445,315	2448,265	2448,265	2448,265	2448,265	2448,265	2448,265	2448,265	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387679	Construcción De Dos Aulas de Medicina En Estructura U-10 En La Escuela Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21640172	20140775	Puebla	Axixtlalco	Axixtlalco	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2550,418	2548,443	2548,443	2548,443	2548,443	2548,443	2548,443	2548,443	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387688	Estudio De Mediciones De Sonido Para La Construcción De Dos Aulas de Medicina En Estructura U-10 En La Escuela Secundaria Técnica Num. 115 Clave 21640172	20140814	Puebla	Axixtlalco	Axixtlalco	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	215,962	215,953	215,953	215,953	215,953	215,953	215,953	215,953	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387707	Reparaciones Generales En La Tallasecundaria Alvaro Obregón Con Clave 21640056	20140566	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2750,000	2748,490	2748,490	2748,490	2748,490	2748,490	2748,490	2748,490	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387722	Reparaciones Generales En La Primera Infraestructura Ocmo De Avila Con Clave 21640036	20140687	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2356,070	2353,916	2353,916	2353,916	2353,916	2353,916	2353,916	2353,916	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387741	Estudio De Mediciones De Sonido Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primera Infraestructura Ocmo De Avila Clave 21640036	20140721	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	211,312	210,988	210,988	210,988	210,988	210,988	210,988	210,988	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387751	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21640141	20140697	Puebla	Chicomucuil	Chicomucuil	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	21,173,552	21,169,278	21,169,278	21,169,278	21,169,278	21,169,278	21,169,278	21,169,278	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387757	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarior En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21640141	20140698	Puebla	Chicomucuil	Chicomucuil	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	23,074,915	22,698,704	22,698,704	22,698,704	22,698,704	22,698,704	22,698,704	22,698,704	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387817	Estudio De Mediciones De Sonido Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarior En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Número 130 Clave 21640141	20140700	Puebla	Chicomucuil	Chicomucuil	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	288,013	286,444	286,444	286,444	286,444	286,444	286,444	286,444	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387858	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección (Bancas Y Computadoras) En La Secundaria Técnica 130 Clave 21640141	20140728	Puebla	Chicomucuil	Chicomucuil	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2354,280	2353,689	2353,689	2353,689	2353,689	2353,689	2353,689	2353,689	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387896	Estudio De Mediciones De Sonido Para La Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Computadora, Sanitarior Y Bancas En La Primera Ombrela Mural Clave 21640737	20140717	Puebla	Chicla	Encaje de Zapicuil	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	264,675	263,751	263,751	263,751	263,751	263,751	263,751	263,751	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387904	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Pse Presencial Nites Clave 21640816	20140894	Puebla	Choroang	San Martín Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2230,268	2230,215	2230,215	2230,215	2230,215	2230,215	2230,215	2230,215	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387921	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Pse Presencial Nites Clave 21640816	20140897	Puebla	Choroang	San Martín Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	218,952	218,844	218,844	218,844	218,844	218,844	218,844	218,844	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER14140300387916	Mantenimiento General En La Primera Infraestructura Ocmo Clave 21640737	20140898	Puebla	Choroang	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	21,039,818	2081,621	2081,621	2081,621	2081,621	2081,621	2081,621	2081,621	100.00	0	0	0	0	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	gran Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado del de No Poliarán	de No Poliarán	de No Poliarán	de No Poliarán				
PER1414030397924	Estudio de Medición de Suelos Para la Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Mita Clara 2140899	20140899	Puebla	Chromango	San Martín Zoquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$6,478	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	100.00	\$0	\$0	100	114	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.		
PER1414030397937	Construcción de Módulo De Bodega y Sanitario En Estructura Regional C/ En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clara 21408201	20140892	Puebla	Chromango	San Francisco Coatlán (Coatlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$124,928	\$124,895	\$124,895	\$124,895	\$124,895	\$124,895	\$124,895	\$124,895	100.00	\$0	\$0	100	204	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030397949	Sustitución De Lomas En Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Anaxágora Clara 21408474	20140967	Puebla	Chromango	Santa María Chromango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$498,604	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	100.00	\$0	\$0	100	239	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030397960	Estudio de Medición de Suelos Para la Construcción de Módulo De Bodega y Sanitario En Estructura Regional C/ En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clara 21408201	20140895	Puebla	Chromango	San Francisco Coatlán (Coatlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$9,423	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	100.00	\$0	\$0	100	204	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398040	Construcción de Un Aula Didáctica y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clara 21407895	20140703	Puebla	Cutzamal del Progreso	Hueytec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,651,074	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	100.00	\$0	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398081	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica y Un Taller Laboratorio En La Telesecundaria Narciso Mendoza. Clara 21407895	20140704	Puebla	Cutzamal del Progreso	Hueytec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$187,567	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	100.00	\$0	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398111	Estudio de Medición de Suelos Para la Construcción de Un Aula Didáctica y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clara 21407895	20140720	Puebla	Cutzamal del Progreso	Hueytec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$47,880	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	100.00	\$0	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398118	Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección y Sanitario En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clara 21407895	20141093	Puebla	Cutzamal del Progreso	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$2,342,725	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	100.00	\$0	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398244	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Octavio Paz Clara 21407749	20141095	Puebla	Cutzamal del Progreso	Xalauhahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$522,667	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	100.00	\$0	\$0	100	138	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398361	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Octavio Paz Clara 21407749	20141109	Puebla	Cutzamal del Progreso	Xalauhahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$53,438	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	100.00	\$0	\$0	100	138	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398369	Suministro de Mobiliario y Equipo de Laboratorio y Aulas Didácticas y Dirección en el Centro de Educación Básica Nivel Medio. Clara 21407811	20140129	Puebla	Huachichilgo	Huachichilgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$265,694	\$264,246	\$264,246	\$264,246	\$264,246	\$264,246	\$264,246	\$264,246	100.00	\$0	\$0	100	432	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398367	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Dirección y Sanitario En Estructura Regional C/ En El Centro de Educación Primaria Clara 21407776	20140706	Puebla	Huitzilán	San Miguel del de Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	\$3,374,914	100.00	\$0	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398375	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas y Dirección en el Centro de Educación Primaria Clara 21407776	20140713	Puebla	Huitzilán	San Miguel del de Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$263,939	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	100.00	\$0	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398378	Estudio de Medición de Suelos Para la Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Dirección y Sanitario En Estructura Regional C/ En El Centro de Educación Primaria Clara 21407776	20140715	Puebla	Huitzilán	San Miguel del de Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$97,873	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	100.00	\$0	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398385	Construcción de Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica 100 Clara 21408076	20140880	Puebla	Huitzilán	San Miguel del de Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,684,280	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	100.00	\$0	\$0	Obra	285	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398393	Construcción de Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica 100 Clara 21408076	20140869	Puebla	Inequivalencia	San Juan Inequivalencia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$1,668,611	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	100.00	\$0	\$0	100	89	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398398	Estudio de Medición de Suelos Para la Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Santa Juana Clara 21402815r	20140788	Puebla	San C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,914	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	100.00	\$0	\$0	100	380	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030398902	Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Santa Juana Clara 21402815r	20140789	Puebla	San C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$376,356	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	100.00	\$0	\$0	100	380	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030399307	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Primaria Santa Juana Clara 21402815r	20140793	Puebla	San C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	100.00	\$0	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030399315	Construcción de Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Bravo Tlapacoyán Clara 21407013k	20140794	Puebla	San C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$992,230	\$991,729	\$991,729	\$991,729	\$991,729	\$991,729	\$991,729	\$991,729	100.00	\$0	\$0	100	135	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030399320	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Aula Didáctica En La Telesecundaria Bravo Tlapacoyán Clara 21407013k	20140795	Puebla	San C. Bonilla	Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$117,923	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	100.00	\$0	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera/ Física/ Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avenances Financieros										Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Comu	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Porcentaje del de del Polidación	Avance Anual	Avance Acum	Observaciones				
PER1414030039321	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Donato Bravo Tzucucubán Clave 21400131		Puebla	Juan C. Bonilla	Cosamtlá	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	217,179	216,996	216,996	216,996	216,996	216,996	216,996	100.00	00	100	135	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039326	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Bravito Rodríguez Clave 21400274		Puebla	Los Reyes	Rumavieta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	81,814,108	81,633,457	81,633,457	81,633,457	81,633,457	81,633,457	81,633,457	100.00	00	100	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039329	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Bravito Rodríguez Clave 21400274		Puebla	Los Reyes	Rumavieta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	52,609	52,609	52,609	52,609	52,609	52,609	52,609	100.00	00	100	393	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039333	Reparación General/ En La Primaria Melchor Gómez Clave 21400778		Puebla	Los Reyes	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	2748,696	2746,003	2746,003	2746,003	2746,003	2746,003	2746,003	100.00	00	100	483	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039336	Reparación General/ Que Consisten En La Sustitución De Luminarias Y Empalmado En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Primaria Octavio Paz Clave 21403586		Puebla	Los Reyes	Sanito Juárez	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	689,211	682,933	682,933	682,933	682,933	682,933	682,933	100.00	00	100	179	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039341	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21400190		Puebla	Molcaxtán	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	8407,487	8405,179	8405,179	8405,179	8405,179	8405,179	8405,179	100.00	00	100	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039343	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas/ En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21400190		Puebla	Molcaxtán	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	278,615	277,810	277,810	277,810	277,810	277,810	277,810	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039345	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21400190		Puebla	Molcaxtán	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	812,224	811,517	811,517	811,517	811,517	811,517	811,517	100.00	00	100	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039349	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Hilón Méndez De Chantlery Clave 21400814		Puebla	Sozialista	San Buenaventura Sozialista	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	56,756	56,481	56,481	56,481	56,481	56,481	56,481	100.00	00	100	309	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039353	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21400411		Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	564,273	562,929	562,929	562,929	562,929	562,929	562,929	100.00	00	100	291	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039355	Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21400411		Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	2,216,327	2,196,699	2,196,699	2,196,699	2,196,699	2,196,699	2,196,699	100.00	00	100	291	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039357	Mantenimiento General/ En El Preescolar Jardín De Niños Tzucucubán Clave 21400312		Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	1336,022	1334,407	1334,407	1334,407	1334,407	1334,407	1334,407	100.00	00	100	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039360	Mantenimiento General/ En El Preescolar Jardín De Niños Tzucucubán Clave 21400312		Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	564,565	564,987	564,987	564,987	564,987	564,987	564,987	100.00	00	100	255	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039368	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Kuchikali Clave 21400091		Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	551,213	551,832	551,832	551,832	551,832	551,832	551,832	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039372	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ Y Mantenimiento En La Primaria De Nueva Oración		Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	1,190,828	1,144,384	1,144,384	1,144,384	1,144,384	1,144,384	1,144,384	100.00	00	100	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039376	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El Preescolar Kuchikali Clave 21400091		Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	556,856	556,501	556,501	556,501	556,501	556,501	556,501	556,501	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414030039377	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dall Cos Clave 21400226		Puebla	Fabuelán	Tlalcurru de Libres	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	5718,403	5718,023	5718,023	5718,023	5718,023	5718,023	5718,023	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PER1414030039379	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21400348		Puebla	Fabuelán	Kuchikali	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	1,230,678	1,227,988	1,227,988	1,227,988	1,227,988	1,227,988	1,227,988	1,227,988	100.00	00	100	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414030039380	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Kuchikali Clave 21400091		Puebla	Fabuelán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	59,903	59,727	59,727	59,727	59,727	59,727	59,727	59,727	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414030039388	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dall Cos Clave 21400226		Puebla	Fabuelán	Tlalcurru de Libres	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	113,889	113,677	113,677	113,677	113,677	113,677	113,677	113,677	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PER1414030039390	Estudio de Mecánica De Soportes Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21400348		Puebla	Fabuelán	Kuchikali	Rural	Aportaciones Federales		1007 FOM	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	235,690	235,610	235,610	235,610	235,610	235,610	235,610	235,610	100.00	00	100	52	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	grupos Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplo Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polinario	Avance Anual	Avance Acum	Observaciones		
PER141403039392	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria De Nueva Creación	20140763	Puebla	Fabuelán	Xilitla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	213,889	213,677	213,677	213,677	213,677	213,677	100.00	0	100	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039396	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemedicina En La Telesecundaria Gale Gómez Colosio Huasteca Com Clave 21dgv0414	20140954	Puebla	Fabuelán	Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	573,336	573,654	573,654	573,654	573,654	573,654	100.00	0	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039400	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Diferenciales En La Primaria De Nueva Creación	20140971	Puebla	Fabuelán	Xilitla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	220,463	220,881	220,881	220,881	220,881	220,881	100.00	0	100	180	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039402	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Diferenciales En La Telesecundaria Salvador Dali Com Clave 21dgv0286	20140978	Puebla	Fabuelán	Tlaxiucur de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	573,336	573,903	573,903	573,903	573,903	573,903	100.00	0	100	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039404	Reparaciones de Barda Perimetral y Construcción de Muro de Contención En La Telesecundaria Tomas Alva Edison Clave 21dgv0326	20140774	Puebla	Pantepac	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	11,725,260	11,723,892	11,723,892	11,723,892	11,723,892	11,723,892	100.00	0	100	231	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039403	Mantenimiento General En La Primaria Niños Heroes De Chantepac Clave 21dgv0474	20140893	Puebla	Pantepac	Pantepac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5681,876	5678,740	5678,740	5678,740	5678,740	5678,740	100.00	0	100	115	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER141403039401	Construcción de Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dgv2820	20140892	Puebla	Pantepac	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5500,293	5492,546	5492,546	5492,546	5492,546	5492,546	100.00	0	100	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394019	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dgv0355	20140903	Puebla	Pantepac	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	9,596	9,761	9,761	9,761	9,761	9,761	100.00	0	100	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394023	Suministro de Mobiliario Para Un Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dgv2820	20140940	Puebla	Pantepac	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	579,365	578,866	578,866	578,866	578,866	578,866	100.00	0	100	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394027	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dgv2820	20140970	Puebla	Pantepac	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	514,508	514,096	514,096	514,096	514,096	514,096	100.00	0	100	295	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394030	Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ Y Mantenimiento General En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dgv0355	20140974	Puebla	Pantepac	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	21,489,611	21,335,195	21,335,195	21,335,195	21,335,195	21,335,195	100.00	0	100	118	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394034	Construcción de Tres Aulas Diferenciales En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dgv01470	20140968	Puebla	Puebla	Hércules Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	21,383,615	21,380,276	21,380,276	21,380,276	21,380,276	21,380,276	100.00	0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394037	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Tres Aulas Diferenciales En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dgv01470	20140969	Puebla	Puebla	Hércules Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	840,125	840,070	840,070	840,070	840,070	840,070	100.00	0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394044	Construcción de Tres Aulas Diferenciales, Dirección, Sanitarios y Escalera En Estructura U-20/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dgv01436	20140977	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	22,770,149	22,770,149	22,770,149	22,770,149	22,770,149	22,770,149	100.00	0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394046	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Tres Aulas Diferenciales, Dirección, Sanitarios y Escalera En Estructura U-20/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dgv01436	20140977	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	596,544	596,732	596,732	596,732	596,732	596,732	100.00	0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394051	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Aulas Diferenciales En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dgv01470	20141008	Puebla	Puebla	Hércules Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	581,293	578,683	578,683	578,683	578,683	578,683	100.00	0	100	110	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394055	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Diferenciales Y Dirección En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dgv01436	20141019	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5129,681	5129,533	5129,533	5129,533	5129,533	5129,533	100.00	0	100	171	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394058	Construcción de Un Aula de Medicina En Estructura Regional C/ En La Primaria Juan Carlos Sierra Clave 21dgv0936p	20141084	Puebla	San Gabriel Chilac	Tlaxiamañonigo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	604,996	603,124	603,124	603,124	603,124	603,124	100.00	0	100	732	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394062	Construcción de Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria General Salazar Ochoyón Clave 21dgv2815y	20140961	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	4336,644	4336,574	4336,574	4336,574	4336,574	4336,574	100.00	0	100	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394066	Construcción de Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Adolfo Sepeda Miraflores Clave 21dgv3010z	20140962	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	4336,644	4336,574	4336,574	4336,574	4336,574	4336,574	100.00	0	100	346	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1414030394070	Estudio de Medicin de Sueños Para La Construcción de Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria General Lázaro Ochoyón Clave 21dgv2815y	20140965	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Urbano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Apoyaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	212,663	212,600	212,600	212,600	212,600	212,600	100.00	0	100	172	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Abstio	Tipo de Recursos	gran Fondo Contr	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Saldo de No Pagar			
PER140300394159	Estudio de Medicinas de Suelo Para La Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tomashub Con Clave 21603364	20141052	Puebla	Tlaxiempala	San Pedro Atlixco Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$5,303	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	100.00	\$0	Estudio	\$1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394160	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Tomashub Con Clave 21603364	20141054	Puebla	Tlaxiempala	San Pedro Atlixco Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$18,952	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	100.00	\$0	Lote	\$1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394162	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tomashub Con Clave 21603364	20141055	Puebla	Tlaxiempala	San Pedro Atlixco Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$182,793	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	100.00	\$0	Obra	\$1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394171	Reparaciones Generales En La Primera Nivel Niños de Convulsiones Clave 21603501	20140761	Puebla	Tlaxiempala	Ximilco Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$389,152	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	100.00	\$0	Obra	\$8	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394174	Mantenimiento General En La Secundaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21603316	20140779	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$235,820	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	100.00	\$0	Obra	\$1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394178	Mantenimiento General En La Primaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21603255	20140780	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	100.00	\$0	Obra	\$14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394184	Estudio de Medicinas de Suelo Para La Construcción de Lab Computo, Dirección, Sembreros y Muro Perimetral En El Centro de Educación A Distancia C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21604049	20140781	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$123,700	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	100.00	\$0	Estudio	\$84	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394188	Mantenimiento General En El C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21604049	20140782	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	100.00	\$0	Obra	\$84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394192	Construcción de Lab Computo, Dirección, Sembreros y Muro Perimetral En El Centro de Educación A Distancia C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21604049	20140783	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$4,787,265	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	100.00	\$0	Obra	\$84	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394193	Mantenimiento General En El Preescolar Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21603106	20140784	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	100.00	\$0	Obra	\$5	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394198	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Cables Solares) En El Centro de Educación A Distancia Para Nivel Básico C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21604049	20140796	Puebla	Tlaxiempala	Ciudad de Tepec Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$18,952	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	100.00	\$0	Lote	\$84	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394201	Mantenimiento General En La Primaria Proyeron C. Reyes Clave 21604816	20141079	Puebla	Tlaxiempala	Tlaxiempala Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$538,838	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	100.00	\$0	Obra	\$69	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394203	Construcción de Banca Perimetral En La Secundaria Benito Juárez Clave 21603164	20141080	Puebla	Tlaxiempala	La Magdalena Tehuacuilalpan Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	100.00	\$0	Obra	\$86	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394209	Reparaciones Generales En La Primera Nivel Niños Juárez Clave 21603778	20140809	Puebla	Tlaxiempala	Barrio de San Juan Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$396,698	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	100.00	\$0	Obra	\$42	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394212	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria Outilabuc Clave 21603336	20140735	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$403,154	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	100.00	\$0	Obra	\$40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394214	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria Outilabuc Clave 21602464	20140736	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$248,891	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	100.00	\$0	Obra	\$38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394218	Estudio de Medicinas de Suelo Para La Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Bello Yon Bahling Con Clave 21602464	20140737	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014		\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	100.00	\$0	Estudio	\$38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394219	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Outilabuc Clave 21602464	20140746	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$19,454	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	100.00	\$0	Lote	\$38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394221	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria Outilabuc Clave 21603226	20140769	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$13,633	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	100.00	\$0	Lote	\$30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394223	Estudio de Medicinas de Suelo Para La Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria Outilabuc Clave 21603226	20140772	Puebla	Tehuacan	Ejido de Rancho Chico Rural		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$11,664	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	100.00	\$0	Estudio	\$40	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER140300394226	Construcción de Tres Aulas Didácticas, Sembreros y Dirección En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21602126	20140701	Puebla	Tehuacan	Tehuacan Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Apoyaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014		\$2,606,563	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	100.00	\$0	Obra	\$1	0.00	74.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ser de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Otre	Fondo Convencio	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millimetrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de del Polación	Uomo Anom eme Anom	Observaciones			
PER1414030094230	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Tres Aulas Didácticas y Dirección En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave Z14010346	20140702	Puebla	Zimatlac	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	119,681	119,766	119,766	119,766	119,766	119,766	119,766	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094234	Construcción de Techo de Plata Cónica En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave Z14010346	20140705	Puebla	Zimatlac	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	11,598,509	11,597,573	11,597,573	11,597,573	11,597,573	11,597,573	11,597,573	100.00	00	00	0.00	74.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094236	Estudio de Medicina De Sueños Para La Construcción de Tres Aulas Didácticas y Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave Z14010346	20140719	Puebla	Zimatlac	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	887,189	886,661	886,661	886,661	886,661	886,661	886,661	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094240	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas y Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave Z14010346	20140738	Puebla	Zimatlac	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	11,509,842	11,322,844	11,322,844	11,322,844	11,322,844	11,322,844	11,322,844	100.00	00	00	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094242	Mantenimiento General En La Primera Cuchumatlan Clave Z1400179	20140994	Puebla	Zimatlac	Chilpancingo de los Barriles	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	570,000	574,596	574,596	574,596	574,596	574,596	574,596	100.00	00	00	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094244	Mantenimiento General En La Primera Rafael Ramírez Clave Z1400189	20140727	Puebla	Zimatlac	Zimatlac	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	330,837	330,349	330,349	330,349	330,349	330,349	330,349	100.00	00	00	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094276	Estudio de Medicina De Sueños Para La Construcción de Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Miguel Hidalgo Clave Z1400189, Huixtla En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave Z14010346	20141053	Puebla	Acajutla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	33,850	33,566	33,566	33,566	33,566	33,566	33,566	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094284	Reparaciones Generales En La Secundaria Adolfo López Huelmo Clave Z1400189, Huixtla En La Secundaria General de San Salvador El Verde, Pue.	20141029	Puebla	San Salvador	San Andrés Huixtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	En Ejecución	2014	932,144	1,215,608	1,215,608	1,215,608	1,215,608	1,215,608	1,215,608	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094396	Suministro de Equipamiento Didáctico Que Consiste En 20,000 Globos Perforados Diferenciados Para Creación De Nivel Básico, En El Estado De Puebla	20141009	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	220,012,272	220,007,091	220,007,091	220,007,091	220,007,091	220,007,091	220,007,091	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094484	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General de Nueva Creación Clave Z1400189, Huixtla En La Cobertura Municipal de Zimatlac, Puebla	20140731	Puebla	Zimatlac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	1197,169	1193,685	1193,685	1193,685	1193,685	1193,685	1193,685	100.00	00	00	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094792	Estudio de Medicina De Sueños Para La Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General de Nueva Creación Clave Z1400189	20140732	Puebla	Zimatlac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	25,718	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER1414030094761	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Secundaria General de Nueva Creación Clave Z1400189, Huixtla En La Cobertura Municipal de Zimatlac, Puebla	20140741	Puebla	Zimatlac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	111,633	111,444	111,444	111,444	111,444	111,444	111,444	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948137	Suministro de Mobiliario y Equipo Para 20 Aulas Didácticas, Dirección Y Aula Cónica En La Primaria Miguel Avila Gomez Clave Z1400216	20141761	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	100.00	00	00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948494	Construcción de Un Aula Cónica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave Z1400111	20141610	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	330,472	330,472	330,472	330,472	330,472	330,472	330,472	100.00	00	00	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948513	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar José Alfredo Rodríguez Clave Z1401028	20141617	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	239,547	239,547	239,547	239,547	239,547	239,547	239,547	100.00	00	00	0.00	6.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948627	Estudio de Medicina De Sueños Para La Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar José Alfredo Rodríguez Clave Z1401028	20141659	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	26,947	26,947	26,947	26,947	26,947	26,947	26,947	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948643	Estudio de Medicina De Sueños Para La Construcción de Un Aula Cónica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave Z1400111	20141750	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	110,164	110,164	110,164	110,164	110,164	110,164	110,164	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948659	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Cónica En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave Z1400111	20141762	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	275,537	275,537	275,537	275,537	275,537	275,537	275,537	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER14140300948676	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar José Alfredo Rodríguez Clave Z1401028	20141759	Puebla	Yauhmo	Yauhmo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	118,952	118,952	118,952	118,952	118,952	118,952	118,952	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER141403009487193	Mantenimiento General En La Primera José Francisco Gomez Clave Z1400761	20141757	Puebla	Santhiahuac	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	612,363	612,363	612,363	612,363	612,363	612,363	612,363	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PER141403009488208	Construcción Del Techo de La Plaza Cívica En La Primaria Benito Juárez Clave Z1400411	20141003	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	Terminado	2014	2702,430	2702,430	2702,430	2702,430	2702,430	2702,430	2702,430	100.00	00	00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	gran Fondo Contable	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Porcentaje del de del Polidominio	Valor Acumulado	Observaciones	
PER141400047852	Reparaciones Generales Que Consisten En La Impermeabilización De Losa, Sustitución De Ladreros Y Colocación De Pisos Cerámicos En Los Edificios A, B, C, D Y E De La Primaria Benito Juárez Clave 214	20141169	Puebla	Los Reyes Los Reyes de Juárez	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400047846	Suministro de Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas En La Primaria Rosalvo Rodríguez Clave 2140777, Ubicado En La Localidad de Buenavista de Juárez, Municipio De Los Reyes de Juárez, Puebla	20141773	Puebla	Los Reyes Buenavista de Juárez	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048828	Suministro de Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas En La Primaria Francisco García Clave 21401431 Ubicada En La Localidad De San Antonio Virreyes En El Municipio De Oriental, Pue.	20141405	Puebla	San Antonio Virreyes	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	2133,591	2133,591	2133,591	2133,591	2133,591	2133,591	2133,591	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048810	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Valler de Soldadura Y Para Un Área de Soldadura, Un Aula Didáctica Y Biblioteca En La Secundaria General 28 de Mayo Clave 21404237	20141466	Puebla	Fabuelán Ciudad de Fabuelán de Vall	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048815	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (19 Mesas Y 20 Sillas) En El Precolector Ciudad Clave 21400749, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141455	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	229,248	229,248	229,248	229,248	229,248	229,248	229,248	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048826	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (20 Mesas Y 20 Sillas) En El Precolector Citlalanobhil Clave 21402056, Ubicado En La Localidad De San Andrés Aguafria, Municipio De Puebla, Puebla.	20141456	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048827	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (19 Mesas Y 20 Sillas) En El Precolector Ciudad Clave 21400770, Ubicado En La Cabecera Municipal De Anajete, Pue.	20141113	Puebla	Anajete Anajete	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048823	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (20 Mesas Y 40 Sillas) En El Precolector Serón Alarriba Clave 21404110, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141457	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048832	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Rosalvo Rodríguez Clave 2140777, Ubicado En La Cabecera Municipal De Anajete, Puebla.	20141135	Puebla	Anajete Anajete	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048832	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (6 Mesas Y 30 Sillas) En El Precolector General Ligueros Clave 21400316, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141458	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048838	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (20 Mesas Y 40 Sillas, 12 Escritorios Para Maestros) En El Precolector David Alfaro Siqueiros Clave 21403770	20141465	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488475	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (2 Mesas Y 10 Sillas) En El Precolector Ciudad Clave 21402286, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141466	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	210,036	210,036	210,036	210,036	210,036	210,036	210,036	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488464	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (72 Mesas Y 180 Sillas, 8 Escritorios Para Maestros) En El Precolector San Cosme Clave 21400519	20141467	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	274,551	274,551	274,551	274,551	274,551	274,551	274,551	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488478	Monto Total De Pintura E Impermeabilización De La Instalación Eléctrica Y Hidrofontalaria para Anclados Y Otra Sin Sólidos Y En El Precolector C E Pasa Lio Sentio Juárez Clave 21400770 Acapulco	20141137	Puebla	Acatlán Acatlán de Osorio	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014	1,015,981	1,015,981	1,015,981	1,015,981	1,015,981	1,015,981	1,015,981	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488461	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (2 Mesas Y 10 Sillas) En El Precolector Amado Bercy Clave 21402179, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141753	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	22,552	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488472	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (20 Mesas Y 20 Sillas) En El Precolector Ciudad Clave 21402206, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141755	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	211,600	211,600	211,600	211,600	211,600	211,600	211,600	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER1414000488478	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Aquiles Serón Alarriba Clave 21400519, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141903	Puebla	San Sebastián de Anajete	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	239,308	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER14140004884815	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (12 Mesas Y 30 Sillas) En El Precolector Ciudad Clave 21402286, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141958	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER14140004884826	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-20) En La Secundaria Elemental Torrey Clave 21400319, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20141161	Puebla	San Andrés Cholula	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Terminado	2014	2,445,985	2,445,985	2,445,985	2,445,985	2,445,985	2,445,985	2,445,985	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PER141400048849079	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas) En La Secundaria Elemental Torreón Clave 21401190, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20141930	Puebla	San Andrés Cholula	Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN		31- COMITÉ ADMINISTRADOR	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	En Ejecución	2014	272,711	272,711	272,711	272,711	272,711	272,711	272,711	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Gran Fondo Conto	Fondo Operativo	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed de del Polidación		Uomo	Amo	Amo	Amo	Amo	
PEI1414040046900	Estudio de Mediciones de Suelos Para La Construcción De Un Aula De Clase Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primera Sección Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$ 9,879	\$ 9,879	\$ 9,879	\$ 9,879	\$ 9,879	\$ 9,879	\$ 9,879	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047073	Estudio de Mediciones de Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Diferenciales En Estructura Regional C/ En El Preseñal Carmen Serdán Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047104	Construcción De Tres Aulas Diferenciales En Estructura Regional "C" En La Primera Sección Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047145	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Diferenciales En La Primera Sección Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047177	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Clase Múltiples En La Telesecundaria Pablo Galasso Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De Apaxtla De Zaragoza, Municipio De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Apaxtla De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047293	Estudio de Mediciones de Suelos (100 Sillas de Paleta) / En La Primera Municipalidad Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepicito En El Municipio De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	San Juan Tepicito	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047349	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diferenciales En El Preseñal Carmen Serdán Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047383	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diferenciales En La Primera Miguel Hidalgo Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047440	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas de Paleta) / En La Primera Miguel Hidalgo Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047472	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas de Paleta) / En La Primera Sección Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047497	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Diferencial En La Primera Sección Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.		Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- COMITÉ ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047587	Mantenimiento General En La Secundaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047634	Estudio de Mediciones de Suelos Para El Nivel Básico Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixán, Pue.		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047685	Mantenimiento General En La Primaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixán, Pue.		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047705	Mantenimiento General En El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixán, Pue.		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047739	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixán, Pue.		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047769	Suministro E Instalación De Sistema Solar En El Centro De Educación A Distancia Para El Nivel Básico Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clara Ziegler1977		Puebla	Atlixán	Atlixán de Ocorío	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047817	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez (Alameda) Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De Vista Hermosa Zuyilapa, Municipio De Atlixán, Puebla.		Puebla	Ajalpan	Vista Hermosa Zuyilapa	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047860	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Diferenciales En La Primera Miguel Hidalgo Alameda Clara Ziegler1977, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Pue.		Puebla	Amozoc	Amozoc de Notz	Urbano	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040047935	Construcción De Una Dirección Y Instalación De El Pabellón José María Y Jaramillo Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De San Juan Portuñuelo, Municipio De Atlixán, Puebla.		Puebla	Atlixán	San Juan Portuñuelo	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040048012	Estudio de Mediciones de Suelos En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Carmen Serdán Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpozaca, Municipio De Chantlucubán, Puebla.		Puebla	Chantlucubán	Santa Cruz Alpozaca	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	Terminado	2014	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040048028	Estudio de Mediciones de Suelos En La Telesecundaria Carmen Serdán Clara Ziegler1977, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpozaca, Municipio De Chantlucubán, Puebla.		Puebla	Chantlucubán	Santa Cruz Alpozaca	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ 9,400	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PEI1414040048176	Estudio de Mediciones de Suelos En La Primaria Octavio Paz Clara Ziegler1977 Ubicada En La Localidad De Talcahuana, Municipio De Chantlucubán, Puebla.		Puebla	Chantlucubán	Talcahuana	Rural	Aportaciones Federales		1007 FAN	Infraestructura Educativa Básica	31- Aportaciones Federales para Unidades Federales y Municipales	CANICE	Educación	En Ejecución	2014	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	100.00	\$ 0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Fuente de Recursos	Nombre	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones							
													Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Ed. de Incl. Población	vs. Ant. Avance Acum.			
PUE1414040458201	Estudio De Medicin De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera Zona Escolar Clave 21041361, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tix	20141361	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	suburbana	municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	225,705	225,705	225,705	225,705	225,705	225,705	100.00	0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458218	Estudio De Medicin De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21041673, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatipan, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Pue.	20141673	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Rural	Tepango	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	567,939	567,939	567,939	567,939	567,939	567,939	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458237	Equipo En La Telesecundaria De Nueva Creación Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatipan, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla.	20141674	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Rural	Tepango	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	Terminado	2014	165,803	165,803	165,803	165,803	165,803	165,803	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458245	Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primera Zona Escolar Clave 21041362, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141362	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	suburbana	municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	Terminado	2014	51	582,532	582,532	582,532	582,532	582,532	582,532	100.00	0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1414040458267	Reparaciones Generales En La Primera Zona Escolar Clave 21041485, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Chilcomulac, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla.	20141485	Puebla	General Felipe Angeles	Rural	Santa Cruz Chilcomulac	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	Terminado	2014	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	164,736	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458275	Estudio De Medicin De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Primeros Los Heras Barra Del Romero Clave 21041490, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141490	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	suburbana	municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	117,421	117,421	117,421	117,421	117,421	117,421	100.00	0	Estudio	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458291	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Trinidad Laban Cárdenas Clave 21041947, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141947	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	suburbana	municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	529,122	529,122	529,122	529,122	529,122	529,122	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1414040458294	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Trinidad Laban Cárdenas Clave 21041947, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141914	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	suburbana	municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa México	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	Educación	En Ejecución	2014	51	1264,497	1264,497	1264,497	1264,497	1264,497	1264,497	100.00	0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.