

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Reversión	Ramo	Situación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual Acum
PUE00130200141758	Reparaciones Generales: Sustitución de La Cubierta Del Gimnasio Del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec "C.E.N.H.Ch." Clave 21ae037a, Municipio de Puebla	20110245	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141767	Reparaciones General: Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura En El Edificio "A" De La Escuela Sec Gral "Héroes De La Reforma" Com C.C.T. 21ee0096, Puebla, Pue.	20110248	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141773	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Secundaria General "Carlos A. Carrillo" Clave 21de006r, Zozquitlán	20110249	Puebla	Zozquitlán	Zozquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141786	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Cantona" Clave 21etv092k, Hacienda Nueva (San Pedro El Águila), Guadalupe Victoria, Pue.	20110276	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141798	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Primaria "Carlos B. Zetina" Clave 21dqv029p, Guadalupe Victoria Pue	20110277	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141832	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Carolina Agazzi" Clave 21djd044l, San Andrés Cholula.	20110296	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141843	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Jesús González Ortega" Clave 21etv013y, San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula	20110297	Puebla	San Andrés Cholula	San Antonio Cacalotepec (El Petlayo)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141850	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Tomás Alva Edison" Clave 21etv013z, San Andrés Cholula	20110298	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141858	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura "U-1c" En El Jardín De Niños Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Tomay de Lara" Clave 21ejn114e, San Andrés Cholula	20110299	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141869	Reparaciones Generales: Suministro Y Aplicación De Impermeabilizante Y Pintura, Rehabilitación De La Red Sanitaria, En El J De N Quequetzalli Clave 21djm0092z, San Andrés Cholula, Pue.	20110300	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141921	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Primaria "Carlos B. Zetina" Clave 21dqv029p, Guadalupe Victoria	20110304	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141939	Reparaciones Generales: Rehabilitación De Sanitarios, Red Eléctrica E Hidráulica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En La Primaria "Benito Juárez" Clave 21dpr0279u, San Andrés Cholula, Pue.	20110305	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141959	Suministro De Mobiliario Básico Para La Dirección De La Telesecundaria "Cantona" Clave 21etv022k, Ubicada En La Localidad De Hacienda Nueva (San Pedro El Águila), Municipio De Guadalupe Victoria.	20110306	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141968	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional "C" En La Primaria "Prof. Abraham Sánchez López" Clave 21dpr0279u, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula	20110310	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200141983	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En La Secundaria Técnica Número 20 Clave 21dmd002l, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Pue	20110311	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142009	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Primaria "Lic. Adolfo López Mateos" Clave 21dpr1047k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Pue.	20110312	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Beneficiario	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
PUE00130200142068	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Secundaria General "Juan De La Barrera" Clave 21des0044x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Pue.	20110313	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142088	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial Y Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños "José Clemente Orozco" Clave 21djs0104x, Tepatlaxco De Hidalgo, Pue.	20110326	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142157	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2e En La Sec. Gral Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara" Clave 21des0123x, San Andrés Cholula, Pue.	20110369	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142175	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Juan Blanco Espinosa" Clave 21dsv0058x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue.	20110371	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142197	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Primaria "Rafael Isidro Burgos" Clave 21dps0054x, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santiago Miahuatlán	20110373	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142204	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2e En La Telesecundaria "Dña. G. Urbina" Clave 21dsv0151x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula	20110374	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142219	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Federico García Lorca" Clave 21dsv0151x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cacaolapan, Tepanco De López	20110375	Puebla	Tepanco de López	San Andrés Cacaolapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142284	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Bernal Díaz Del Castillo" Clave 21dsv0170x, Miguel Hidalgo, San Nicolás Buenos Aires, Pue.	20110394	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142294	Reparaciones Generales: Rehabilitación De La Red Eléctrica, Luminarias Y aplicación De Pintura E Impermeabilizante De La Estancia "Chauhinós" Clave 21dps047x, Tehuixtlingo, Pue.	20110395	Puebla	Tehuixtlingo	Tehuixtlingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142317	Construcción: Aula Didáctica Y Reparaciones Grales: Red Eléctrica, Pintura E Impermeabilizante Del J De N Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dcs0199x, Chicomtepec (San Simón), Tepetzintla, Pue.	20110401	Puebla	Tepetzintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142327	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Prof. Ramón Díaz Ocaña" Clave 21eps0489y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Pue.	20110402	Puebla	Zinacatepec	Zinacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142339	Demolición De Un Aula Atípica Dañada Y Construcción De Un Aula En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "José María Morelos" Clave 21dps0126x, San Bartolomé Coscomayo, Quecholac, Pue.	20110405	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142348	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dps1953m, Ubicada En La Localidad De Guadalupe Enriquez, Municipio De Quecholac, Pue.	20110408	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142371	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab Polifuncional, Sanitarios Y Escalera En Estructura "C-2c" En La Sec. Gral De Nueva Creación Clave 21es01433x, Santiago Alsesea, Tecamachalco	20110412	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alsesea	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142386	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional "C" En La Primaria "Mátrires De La Inmaculada" Clave 21dps0151p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Pue.	20110414	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142429	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Norma Augusta Rodríguez González" Clave 21dps0151a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Quecholac, Pue.	20110416	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución								0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual Acum
PUE00130200142435	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura "U-10" En La Secundaria Técnica Clave 21det0120n, Ubicada En La Localidad De San Gregorio Zacapachpan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20110418	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142443	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños "Alta" Clave 21djp0216n, Ubicado En La Localidad De San José Auxunco, Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	20110424	Puebla	San José Miahuatlán	San José Auxunco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142458	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El J De N José Vasconcelos Clave 21djp0419n, San Gregorio Zacapachpan, San Pedro Cholula, Pue.	20110426	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142479	Construcción De Dirección, Bodega Y Sanitarios Encuadrado Especial En La Telesecundaria "Marino López Jurado" Clave 21drtv0330z, San Antonio Tecolco, Tecamachalco, Pue.	20110427	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142489	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria "Salvador Allende" Clave 21drtv0186c, Santa Rosa, Tecamachalco, Pue.	20110428	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142514	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" Y Un Muro De Contención En La Telesecundaria "Luis Cabrera Lobato" Clave 21drtv0508w, Tlaquiampa, Tepetitl, Pue.	20110431	Puebla	Tepetitl	Tlaquiampa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142523	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Profr. Jesús Leonardo García" Clave 21drtv0154k, San Pedro Cholula, Pue.	20110432	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142531	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-10 En La Secundaria Técnica No. 76 Clave 21det0084t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco	20110433	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142546	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La TV Sec José Vasconcelos Clave 21drtv077z, Santa María Tlangstenco, Huejotzingo, Pue.	20110434	Puebla	Huejotzingo	Santa María Tlangstenco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142557	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura "U-10" En La Primaria "Justo Sierra Méndez" Clave 21drtv0119z, Ubicada En La Localidad De Palmarito Tochapán, Municipio De Quechulac, Pue.	20110438	Puebla	Quechulac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142580	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional "C" En El J De N "Nepopulco" Clave 21djp0095x, Santa María Nepopulco, Huejotzingo, Pue.	20110440	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopulco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142592	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "Carolina Agazzi" Clave 21djp05441, San Andrés Cholula, Pue.	20110441	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142604	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Vicente Suárez Ferrer" Clave 21drtv0139n, El Mirador Guadalupeño, Quimixtlán	20110442	Puebla	Quimixtlán	El Mirador Guadalupeño	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142617	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Moctezuma Xocoyotzin" Clave 21drtv0771z, Ubicada En La Localidad De Copila Municipio De Naupan	20110443	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142627	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Álvaro Obregón" Clave 21drtv0461z, Ubicado En La Localidad De El Triunfo, Municipio De Quimixtlán, Pue.	20110444	Puebla	Quimixtlán	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200142632	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Nicolás Bravo" Clave 21drtv0604n, Ubicado En La Localidad De Ahuacapan, Municipio De Quimixtlán, Pue.	20110445	Puebla	Quimixtlán	Ahuacapan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Referencial	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegración de Med
PUED0130200142644	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Fernando Montes De Oca" Clave 21dp0881B, Ubicada En La Localidad De Limoncilla, Municipio De Quimixtlán	20110446	Puebla	Quimixtlán	Limoncilla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142701	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Juan N. Méndez" Clave 21dp0834A, Ubicada En La Localidad De Xochitlaxco, Municipio De Tepetzintla, Pue	20110449	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltasar)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142708	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional "C" En La Primaria "Miguel Hidalgo" Clave 21dp0934A, Ubicada En La Localidad De San Simón De Bravo, Municipio De Quecholac, Pue	20110450	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142737	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Carmen Serdán" Clave 21dp0970Z, Ubicado En La Localidad De Tlaquiapa, Municipio De Tepetzintla, Pue	20110453	Puebla	Tepetzintla	Tlaquiapa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142748	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura De Concreto Especial En La Prin José María Morelos Clave 21dp0936G, Santa Catarina Villanueva, Quecholac, Pue	20110454	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142759	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños "José Vasconcelos" Clave 21dp0943N, San Gregorio Zacapachan, San Pedro Cholula, Pue	20110455	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapachan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142833	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En La Secundaria General "Maestro Rural" Clave 21dp09042B, San Martín Texmelucan, Pue	20110458	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142857	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica De La Primaria "Presidente Adolfo López Mateos" Clave 21dp09464G, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo	20110460	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142867	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En La Primaria "Jaime Torres Bodet" Clave 21dp09334X, José María Pino Suárez, Tecamachalco	20110461	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142932	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura "U-2c" En La Secundaria Técnica No. 18 Clave 21dp0918T, San Miguel Xaltepec, Palmar De Bravo, Pue	20110467	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142939	Construcción Del Tejado De La Plaza Cívica En La Telesecundaria "Marco De Gante" Clave 21dp09054M, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue	20110468	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142948	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Antonio Zepeda" Clave 21dp09059Y, Tlaxotepec De Benito Juárez, Pue.	20110469	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200142960	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección, Bodega Y Sanitarios En Concreto Especial En El J De N Juan Aldama Clave 21dp0903A, San Gabriel Tetzoyocan, Yehualtepec, Pue.	20110470	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200143108	Construcción: Salón De Usos Múltiples En Estructura U-1c En La Sec Gral "Belisario Domínguez Palencia" Clave 21dp0974V, Tlaxcalancingo (San Bernardino), San Andrés Cholula	20110474	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200143175	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 21dp09022A, Canoajapan, (San José), Quimixtlán, Pue	20110475	Puebla	Quimixtlán	Canoajapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200143196	Construcción De Seis Aulas Didácticas Adosadas A Estructura "U-1c" En La Secundaria "José María La Fragua" Clave 21dp0911A, San Pedro Cholula, Pue	20110476	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Reversión	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual
PUED0130200144323	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Primaria "Ignacio Manuel Alcantara" Clave 21ep0412j, Ubicada En La Localidad De San Mateo Tlaxiupan, Municipio De Tecamachalco, Pue.	20110489	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiupan Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144357	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Torruel De Lara" Clave 21ejn1340, San Andrés Cholula, Pue	20110491	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144385	Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura "U-1c" En La Secundaria General "Narciso Mendoza" Clave 21ees0298a, San Pedro Cholula	20110493	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144451	Reparaciones Generales: Red Eléctrica, Pintura, Impermeabilizante, Y Reconstrucción De La Barda Perimetral En El Jardín De Niños "Percyguibuzán" Clave 21ejn0847e, Huejotzingo, Pue.	20110513	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144461	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Juan Rodríguez Puebla" Clave 21ajp0364r, Palmarito Tochapán, Quecholac, Pue.	20110522	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144472	Demolición De Edificios Dañados, Construcción: Taller Lab, Reparaciones Generales: Red Eléctrica En La Tv Sec Octavio Paz Clave 21dv0386b, San José Tuzupán, Quecholac, Pue	20110527	Puebla	Quecholac	San José Tuzupán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144492	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Laboratorio Polifuncional En Estructura "U-1c" En La Secundaria Técnica No. 19 Clave 21es0019s, Palmar De Bravo, Pue	20110528	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144509	Construcción De Diseño, Cooperativa Y Sanitarios En Concreto Especial En La Prim Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21djb0012n, San Francisco Esperilla, Tlaxotepec De Benito Juárez, Pue	20110529	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144553	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños Montessori Clave 21dcl1591, San Juan Zacabasco, Tlaxotepec De Benito Juárez, Pue.	20110533	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	San Juan Zacabasco Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144560	Construcción De Barda Perimetral Y Reparaciones Generales: Red Eléctrica, Pintura Y Impermeabilizante En La Tv Sec Nicolás Copérnico Clave 21etv0207a, San José Auxaco, San José Miahuatlán	20110534	Puebla	San José Miahuatlán	San José Auxaco Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144573	Construcción De Diseño Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Mexcalaucotl" Clave 21dco022n, Colostitán, Hueyapan, Pue.	20110536	Puebla	Hueyapan	Colostitán Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144596	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Carmen Millán" Clave 21dcl1561, Hueyapan, Pue.	20110537	Puebla	Hueyapan	Hueyapan Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144661	Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura "U-1c" En La Secundaria Técnica No. 46 Clave 21dar0012n, Tlaxotepec De Benito Juárez, Pue	20110545	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144701	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura "U-1c" En La Secundaria Técnica No. 13 Clave 21es0012z, Cuamopalan, Palmar De Bravo, Pue	20110547	Puebla	Palmar de Bravo	Cuamopalan Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144727	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Ricardo Flores Magón" Clave 21dgr3889s, Comhuitzilla, Quimixtlán, Pue.	20110549	Puebla	Quimixtlán	Comhuitzilla Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUED0130200144736	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria "Ignacio Romero Vargas" Clave 21etv0316f, Quecholac, Pue.	20110550	Puebla	Quecholac	Quecholac Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Reversión	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración de Med	Población Avance Anual
PUE00130200144765	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Yolox'chi" Clave 21djn2108w, San Marcos Tlacoyale, Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.	20110553	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyale	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144786	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Maximino Ávila Camacho" Clave 21ep0485, Jalapasco, Tepayahuac de Hidalgo, Pue	20110555	Puebla	Tepayahuac de Hidalgo	Jalapasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144794	Reparaciones Generales: Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En La Primaria "José María Morelos" Clave 21dpe2816q, Cuauhtémoc, Lafragua, Pue.	20110556	Puebla	Lafragua	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144816	Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Salas Didácticas Y Escalera En La Prim Mártires De La Enseñanza De 1937 Clave 21dpe2791t, Tepango de Rodríguez, Pue	20110589	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144823	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Raquel Flores González" Clave 21dpe1479n, Xalacapan, Zacapoaxtla, Pue.	20110591	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144829	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Miguel Lerdo de Tejada" Clave 21dpe1821c, Santa Catarina Otzolotepec, Tehuacán, Pue.	20110592	Puebla	Tehuacán	Santa Catarina Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144835	Reparaciones Generales De La Primaria "Benifacio Valle" Clave 21dpe0711l, Ubicada En La Cabeza Municipal De Tulcingo Del Valle, Pue.	20110593	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144845	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica De La Telesecundaria "José Revueltas" Clave 21etv0252l, San Antonio Texcala, Zapotitlán Salinas, Pue	20110594	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144862	Suministro De Mobiliario Básico Para Dirección En La Telesecundaria "Bernal Díaz Del Castillo" Clave 21dtv0507x, Miguel Hidalgo, San Nicolás Buenos Aires, Pue	20110595	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144870	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria "Tomás Alva Edison" Clave 21etv0312t, San Andrés Cholula, Pue	20110596	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144880	Reparaciones Generales: Módulo De Sanitarios, Red Eléctrica E Hidráulica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Del J De N Bernardino García Clave 21djn0847f, Tehuiztzingo, Pue	20110598	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144881	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria "Isaías Cabrera Lobato" Clave 21dtv0508w, Tlaqueipa, Tepetzintla, Pue	20110599	Puebla	Tepetzintla	Tlaqueipa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144883	Reparaciones Generales: Red Eléctrica Y Sustitución De Los Techos En La Prim "Emperador Cuauhtémoc" Clave 21dpe0487y, San José Miahuatlán, Pue.	20110601	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144888	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Medios En La Estructura Regional "C" En La Primaria "Prof. Abraham Sánchez López" Clave 21ep0270b, San Andrés Cholula, Pue	20110602	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144904	Reparaciones Generales: Red Eléctrica E Hidráulica Y Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El J De N Sandalo Mejía Castelán Clave 21djn0002r, Huauchinguango, Pue.	20110605	Puebla	Huauchinguango	Huauchinguango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144913	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Juan Escutia" Clave 21dco086c, Huauchinguango, Pue.	20110606	Puebla	Huauchinguango	Huauchinguango	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Revenafin	Ramo	Situación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual
PUE00130200144916	Reparaciones Generales de La Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" Clave 21ep0541d, San Nicolás de Los Ranchos, Pue.	20110607	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144920	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria "Pedro Pacheco Zarate" Clave 21etv022fo, San Bartolo Teontepiec, Tepango De López, Pue.	20110608	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepiec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144928	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Primaria "Viesca Y Ramírez" Clave 21dpr028h, San Miguel Espejo, Puebla, Pue.	20110611	Puebla	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144939	Suministro De Mobiliario Básico De Ocho Aulas Didácticas En La Primaria "Martines De La Soledad De 1935" Clave 21dpc22781, Tepango De Rodríguez, Pue.	20110616	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144942	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas En La Primaria "General Ignacio Zaragoza" Clave 21dpr242k, Zaragoza, Pue.	20110617	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144986	Suministro Básico De Mobiliario De Un Aula Didáctica En La Primaria "Vicente Suárez Ferrer" Clave 21ep153w, El Mirador Guadalupe, Quimixtlán, Pue.	20110625	Puebla	Quimixtlán	El Mirador Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200144989	Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Lic. Benito Juárez" Clave 21etv0511, San Francisco Jalapecco, Teopantlán, Pue.	20110626	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapecco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145000	Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 21dpc071c, Cuautamania, Xochiapulco, Pue.	20110633	Puebla	Xochiapulco	San Juan de los Rios, Cuautamania	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145004	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria General Del Centro Escolar "Dr. Alfredo Toxqui Fernández De Lara" Clave 21eas032k, San Andrés Cholula, Pue.	20110634	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145013	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Jesús González Ortega" Clave 21etv013y, San Antonio Cacalotepec, San Andrés Cholula, Pue.	20110636	Puebla	San Andrés Cholula	San Antonio Cacalotepec (El Peñal)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145021	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "José Rubén Romero" Clave 21djm089r, San José Guamba, San José Chiapa, Pue.	20110638	Puebla	San José Chiapa	San José Guamba	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145025	Construcción De Un Taller - Laboratorio Adosado A Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Evangeliata Torricelli" Clave 21etv0489e, Teopantlán, Pue.	20110640	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145030	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Secundaria General "Basil Isidro Burgos" Clave 21dco076e, Totutla, Huixtlan De Serdán, Pue.	20110641	Puebla	Huixtlan de Serdán	Totutla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145058	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "La Primavera" Clave 21dco065h, San Marcos Tlacoyalco, Tlacotepec De Benito Juárez, Pue.	20110563	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145064	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Volot 'Si" Clave 21dco125k, San Juan Tahitic, Zacapaocatl, Pue.	20110564	Puebla	Zacapaocatl	San Juan Tahitic	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145067	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Prof. Rafael Molina Betancourt" Clave 21dpe2416u, Mexpan, Hueyapan, Pue.	20110565	Puebla	Hueyapan	Mexpan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración de Med
PUE00130200145069	Construcción De Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "General Vicente Guerrero" Clave 21epr312, San Martín Texmelucan, Pue.	20110566	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145093	Construcción De Un Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura "U-1e" En La Secundaria Técnica No. 17 Clave 21epr0217, Cuamapalan, Palmar De Bravo, Pue	20110571	Puebla	Palmar de Bravo	Cuamapalan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145096	Construcción De Un Taller De Soldadura Y Forja En Estructura "U-1e" En La Sec Giral "Águilas De Andhuac" Clave 21dpr0999, Santiago Momoxpan, Pedro Cholula, Pue	20110573	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145100	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura "U-1e" En El Jardín De Niños Del Centro Escolar "Prof. Jorge Murad MacLuf" Clave 21epr1139, Tetela de Ocampo, Pue	20110574	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145107	Demolición Del Edificio Existente Dañado Y Construcción De Cinco Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "General Ignacio Zaragoza" Clave 21dpr2428, Zaragoza, Pue	20110576	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145109	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Emperador Cuauhtémoc" Clave 21dpr2693x, San José Chiapa, Pue	20110577	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145113	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "El Pipila" Clave 21epr0883j, Zacapoaxtla, Pue.	20110578	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145115	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Montesuma Xocoyotzin" Clave 21dpr0273z, Copila Naupan, Pue.	20110579	Puebla	Naupan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145121	Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura De Concreto Especial En La Telesecundaria "Ottilio Montaño" Clave 21dpr019f, La Galarza, Isúcar De Matamoros, Pue.	20110580	Puebla	Isúcar de Matamoros	La Galarza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145124	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños "Amélica Castro De La Puente" Clave 21dpr0035t, Comaltepec, Zacapoaxtla, Pue.	20110581	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145127	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura "U-2e" En La Primaria Del C.E. "Jorge Murad MacLuf" Clave 21epr1542j, Tetela De Ocampo, Pue.	20110582	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145138	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Concreto Especial En La Tv Sec "Octavio Paz" Clave 21epr0910f, Rancho Cabras (San Salvador Otsolotepec), Tehuacán, Pue	20110585	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Otsolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145142	Construcción De Tres Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional "C" En La Primaria "Prof. Librado Labastida Navarrete" Clave 21dpr3488u, Puebla, Pue	20110586	Puebla	Puebla	Hércida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145145	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura "U-2e" En La Primaria "Luis Donaldo Colosio" Clave 21dpr3642x, Puebla, Pue	20110587	Puebla	Puebla	Hércida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145148	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria "José María Morelos" Clave 21dpr2626t, San Bartolomé De Coscomayo, Quecholac, Pue	20110642	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomayo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145152	Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional "C" Y Un Muro De Contención En La Tv Sec "Salvador Díaz Mirón" Clave 21epr0681com1n, Tepetitlán, Pue.	20110643	Puebla	Tepetitlán	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00		Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual Acum
PUE00130200145155	Demolición Del Edificio Dañado Y Construcción De 6 Aulas Didácticas Y Dirección En La Primaria "República De Argentina" Clave 21dpt292a, San Antonio La Portilla, Tecamachalco, Pue.	20110647	Puebla	Tecamachalco	San Antonio La Portilla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145166	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Oscarino Par" Clave 21etv0191, Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec), Tehuacan, Pue.	20110652	Puebla	Tehuacán	Rancho Cabras (San Salvador Otzolotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145167	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada A Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Papalotla" Clave 21dpt049m, Tlaxcalancingo (San Bernardino), San Andrés Cholula, Pue.	20110653	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145170	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Juan N. Méndez" Clave 21etv033m, Xochitlaxaco, Tepetzintla, Pue.	20110654	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxaco (San Saltazar)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145175	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria "Ignacio Romero Vargas" Clave 21etv034d, Quecholac, Pue.	20110655	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145179	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Benito Juárez" Clave 21dpt059d, San José Buena Vista, Tlacoatepec De Benito Juárez, Pue.	20110656	Puebla	Tlacoatepec De Benito Juárez	San José Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145180	Suministro De Mobiliario Básico De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpt193m, Guadalupe Enriquez, Quecholac, Pue.	20110657	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145185	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria "Salvador Allende" Clave 21etv018c, Santa Rosa, Tecamachalco, Pue.	20110659	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145192	Suministro De Mobiliario Básico Para Dirección En La Telesecundaria "Martín López Jurado" Clave 21dpt030z, San Antonio Tecolco, Tecamachalco, Pue.	20110663	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145198	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El Jardín De Niños (sin Nombre Clave 21dpt018j), Santa María Del Monte, Vicente Guerrero, Pue.	20110665	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145202	Construcción De Sanitarios Y Reparaciones Generales: Red Eléctrica E Hidráulica Y Aplicación De Pintura En La Primaria "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 21dpt049b, Huehuetlán El Grande, Pue.	20110666	Puebla	Huehuetlán El Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145999	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En El J De N Jaime Torres Bodet Clave 21dpt018y, Tepetzintla, Vicente Guerrero, Pue.	20110674	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200145991	Construcción De Un Taller De Cómputo En Estructura "U-1c" En La Primaria "Águiles Serdán" Clave 21dpt0281, Cacalotepec, San Andrés Cholula, Pue.	20110675	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146009	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Primaria "Melitón Ramírez Valdes" Clave 21dpt029p, San Gabriel Chilac, Puebla.	20110676	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146030	Reparaciones Generales: Pintura E Impermeabilizante Y Construcción De Un Muro De Contención En La Tv Sec 18 De Noviembre Clave 21dpt011g, La Magdalena Tlaxlauguitepec, Pue.	20110679	Puebla	La Magdalena Tlaxlauguitepec	La Magdalena Tlaxlauguitepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146043	Demolición De Edificio Dañado Y Construcción De 6 Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En La Primaria "Cuauhtémoc" Clave 21dpt042c, San Juan Cuauhtémoc, Tlaxiapa, Pue.	20110680	Puebla	Tlaxiapa	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegración de Med	Población Avance Anual
PUE00130200146058	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Red Eléctrica En La Telesecundaria "José María Pino Suárez" Clave 21etv01291, Puebla, Pue	20110682	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146090	Construcción De Dirección Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial En El J De M De San Marcos Tlacoyalco Clave 21dco0489, San Marcos Tlacoyalco, Tlaxcopec De Benito Juárez, Pue.	20110684	Puebla	Tlaxcopec De Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146142	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional "C" Y Ampliación De Plaza Cívica En El J De M Amado Nervo Clave 21dnd175w, Puebla, Pue	20110685	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146417	Reparaciones Generales En Concreto Especial Y Reparaciones Generales: Red Eléctrica E Hidráulica Y Pintura En La Primaria "República De Cuba" Clave 21dpr0404, Santa Rosa, Tecamachalco, Pue	20110686	Puebla	Tecamachalco	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146425	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Sanitarios En El Jardín De Niños "Mochiliba" Clave 21djo081k, Puebla, Pue	20110687	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146547	Suministro De Mobiliario Básico De Un Aula Didáctica En La Primaria "Máximo Ávila Camacho" Clave 21dpr0485, Jalisco DE Barrientos, Tepeyahualco De Hidalgo, Pue.	20110689	Puebla	Tepeyahualco	Jalisco DE Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146569	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C-1c", En La Secundaria General No. 3 "Gobernador Merino Fernández" Clave 21dss0277, Puebla, Pue	20110690	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146587	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura Tipo En La Telesecundaria "Nueva Creación" Clave 21etv0944w, Puebla, Pue	20110691	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146618	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica Número 20 Clave 21dss0205, San Miguel Xoxtla, Pue.	20110697	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146628	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave 21dpr0444z, Tepetzitziñtla, Vicente Guerrero, Pue.	20110698	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146682	Reparaciones Generales En La Primaria "Club De Leones No. 2" Clave 21dpe2267c, Puebla, Pue	20110700	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146703	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Secundaria Técnica No. 9 Clave 21dst0009m, Tepeyahualco De Hidalgo, Pue	20110701	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146713	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Técnica No. 18 Clave 21dss018z, San Miguel Xaltepec, Palmar De Bravo, Pue.	20110702	Puebla	Palmar De Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146726	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Telesecundaria "Guillermo González Camarena" Clave 21etv0923m, Huactlatlauca, Pue.	20110703	Puebla	Huactlatlauca	Huactlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146756	Construcción De Una Cocina/Desayunador En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños "Ignacio Zaragoza" Clave 21djo044z, Puebla, Pue.	20110704	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146766	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Primaria "Nicolás Bravo" Clave 21dpr0224q, Buena Vista, Tetela De Ocampo, Pue.	20110705	Puebla	Tetela De Ocampo	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Reversión	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración de Med	Población Avance
PUE00130200146774	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional "C" En La Telesecundaria "Ignacio Zaragoza" Clave 21dpr0414b, San Pedro Cholula, Pue.	20110706	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146787	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria "Junto Sierra Méndez" Clave 21dpr0112g, Palmarito Tochapán, Quecholac, Pue	20110710	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146869	Demolición Del Edificio Dañado, Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Reparaciones Generales Primaria "18 De Marzo" Clave 21dpr0495f, Almolonga (Todos Santos), Tepexi De Rodríguez, Pue	20110711	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Almolonga (Todos Santos) Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200146861	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Primaria "Mitos Héroes De Chapultepec" Clave 21dpr0988v, San Martín Texmelucan, Pue	20110712	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200151258	Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.R. Lic. Miguel Cábulo De Alatriste 21aas010v	20130138	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001302001519570	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2012	20121117	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001302001519621	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región Vii Correspondiente A La Zona De Tehuacán Del Estado De Puebla	20121139	Puebla	Tehuacán	Tehuacán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001302001519679	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región Ii Correspondiente A La Zona De Teziutlán Del Estado De Puebla	20121142	Puebla	Teziutlán	Teziutlán Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001302001519698	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula Del Estado De Puebla	20121143	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001302001519795	Estudio De Mecanica De Suelos Para La Construcción De cimentación Y Cubierta de Plaza Cívica En La Primaria Jose María Morelos Y Pavon, Clave 21dpr0122t.	20121091	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200170799	Dddd	2012	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepexioco Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200172676	Reparaciones Generales En La Primaria Lic. Benito Juárez Clave 21dpr0880d	20090493	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130200172680	Reparaciones Generales En La Telesecundaria "Carlos Darwin" Clave 21dpr0495f	20090776	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130300208907	Reparaciones Generales En El "Centro Escolar Lic. Miguel Cábulo De Alatriste" Clave 21aas010v, ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Pue.	20130137	Puebla	Libres	Ciudad de Libres Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130300209202	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Escolar General Vicente Guerrero, Clave 21aas0446i	20130214	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00130300209426	Reparaciones Generales En La Primaria Del Centro Escolar Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr0193j	20130395	Puebla	Puebla	Héroeica Puebla de Zaragoza Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población Avance	Avance Acumulado		
PUE00130300221614	Educativo	20136003	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE00130300221632	Educativo	20136004	Puebla	Acajete	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE00130300221668	Educativo	20136006	Puebla	Acajete	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE00130400223833	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Enrique C. Rebsamen Clave 21dpr0175z	20130612	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE00130400223957	Reparaciones Generales: En El Preescolar Juan Rufó Clave 21dpr0889y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130509	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002239523	Construcción De Techado De Plaza Cívica/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 84 Clave 21dnt092B	20130735	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002240380	Reparaciones Generales: En La Primaria Defensores De Puebla De 1863 Clave 21dpr2849b, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Pue.	20130765	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002240446	Reparaciones Generales: En La Primaria Miguel Hidalgo, Clave 21dpr045c, Ubicada En La Localidad De San Gregorio Zacapechpan, Municipio De San Pedro Cholula, Pue.	20131215	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002240463	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C. Reparaciones Generales, Clave 21dpr0729g	20131244	Puebla	Xiutetelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002257198	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dnt087w Ubicada En La Localidad De Cruzsitzin Municipio De Chignautla, Pue.	20130188	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002263478	Aportación Del Programa Peso A Peso Nivel Básico 2013	MTPOPO21-2013	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001304002280108	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Cubierta Del Edificio "A". Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De La Red Eléctrica/ En La Primaria "Benito Juárez" Clave 21dpr0288b	20120541	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Juan Tlalco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE001401002298806	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Losa Y Aplicación De Pintura En El Edificio A De La Primaria Mariano Matamoros Clave 21dpr1811j	20130851	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE00140100304305	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En La Primaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21dpr1514n	20140195	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$64,195	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	00	Lote	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140100312621	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Primaria Cadete Francisco Márqu	20131181	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chauhtamasaco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población		Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE00140200347934	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ejm0001r	20140032	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,141,616	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE00140200348150	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección: En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aos218r	20140047	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00140200348152	Suministro De Mobiliario Y Equipo: En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos034d	20140050	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00140300386747	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didáctica/ En La Telesecundaria Felipe Ángeles Clave 21etv0296i	20141045	Puebla	General Felipe	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001404003481019	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21eas0352e	20140732	Puebla	Zinacatepec	Zinacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00140400441795	Construcción De Barda Perimetral/ En La Secundaria Benito Juárez Clave 21eas0316z	20141080	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Tancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00140400441812	Reparaciones Generales / En La Primaria Niños Héroes De Chiquitepec Clave 21dqr3950i	20140761	Puebla	Tlaxiahuac	Xomiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00140400441832	Mantenimiento General/ En La Secundaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21eas0311e	20140779	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00140400441845	Mantenimiento General / En La Primaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21epr1525t	20140780	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00140400441909	Mecánica De Suelos/ Construcción Lab Computo, Dirección Y Escaleras En Concreto Especial Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21eas049f	20140781	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400441924	Mantenimiento General/ El C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21eas049f	20140782	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400441951	Construcción/ Lab Computo, Dirección Y Escaleras En Concreto Especial Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21eas049f	20140783	Puebla	Tlaxiahuac	Ciudad de Tlaxiahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fondo ConVENIO - Convenio	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE00140400441970	Mantenimiento General / En El Preescolar Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 213jn115	20140784	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400441995	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Cómputo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aa049f	20140787	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	100.00	\$0	Lote	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400442013	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En Elemento De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21aa048f	20140796	Puebla	Tlatlauqui tepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	100.00	\$0	Lote	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400442048	Demolición Del Edificio A/ En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21djn2218d	20141348	Puebla	Tlaxotepec	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400442070	Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C/ En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 213jn2218d	20141358	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400445979	Educación Basica	26	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00140400445139	Construccion De Aula Jardin De Niños Tonatiuh, San Pedro Atlixco	DDP-FISM/2014010	Puebla	Tlanguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001404004451915	Rehabilitacion De Escuela Primaria Vicente Guerrero,Tlanguismanalco	DDP-FISM/2014010	Puebla	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001404004452132	Educación Basica	64	Puebla	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001404004452869	Infraestructura Educativa	78	Puebla	Ajalpan	Macuilauauhtilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001404004453585	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Ricardo Marin Garcia, Tlanguismanalco.	DDP-FISM/2014010	Puebla	Tlanguismanalco	Tlanguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001404004458236	Infraestructura	103	Puebla	Acteopan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE00140400458318	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Preescolar Luz María Sierra Del Romero Clave 21djm218d, Ubicado En La Cabecera Municipal de Tlaxcopec De Benito Juárez.	20141927	Puebla	Tlaxcopec de Benito Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	81	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458324	Reparaciones Generales En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0276x, Ubicada En La Localidad De San Juan Acozac, Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla.	20141110	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00140400458795	Kkk	2222	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00140400458890	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dsv0323q	20141533	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$124,149	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458891	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dsv0323q	20141728	Puebla	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-915-2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-915-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458896	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21dsv0963k	20141673	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA POR OFICIO SFA-DSI-AI-911-2015 / Física: OBRA CANCELADA POR OFICIO SFA-DSI-AI-911-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458898	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección: En La Telesecundaria De Nueva Creación	20141674	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	100.00	\$0	Lote	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458906	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr2139h	20141485	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chicomquiac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458911	Reparaciones Generales De Los Acabados En Alberca, Borda Perimetral, Techado, Tanque Elevado, Luminarias Y Punta De Poeses/ En El Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21a0s032f	20141947	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,146	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00140400458913	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Luminaria, Piso De Lata E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y D/ En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpr0276x	20141110	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00140400458926	Reparaciones Generales/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0377v	20141169	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150100487633	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Ocho Aulas Didácticas, Dirección Y Cooperativa/ En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dps3717x, Ubicada En La Localidad De Escape De Lagunillas Municipio	20140670	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
PUE00150100467642	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicios Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717	20140717	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	100.00	\$0					Estudio de preinversión	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490118	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Adrián Zepeda Mirafuentes Clave 21dpr3010k, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Ga	20140966	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	\$0					Estudio de preinversión	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490133	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr2651y, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20140961	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490146	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Preescolar José María Lafraña Clave 21dpr1407o, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Pu	20141089	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490170	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Adrián Zepeda Mirafuentes Clave 21dpr3010k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	20140962	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490181	Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21dpr1111, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac, Puebla.	20141615	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490189	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dpr1028q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac, Puebla.	20141617	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490202	Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicios Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21dpr3717a, Ubicada En La Localidad De Escape D	20140669	Puebla	Chietla	Escape de Lagunillas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490212	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación Y Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Losa En Azotea Y Rehabilitación De Red Sanitaria En Los Edificios A Y B/ En El Preescolar Roberto Ow	20130500	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490237	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dpr1028q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac, Puebla.	20141759	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$1	100.00	\$0					Equipamiento	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100490267	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitario, Portico Y Escaleras En Estructura U-3c/ En La Primaria José María Lafraña, Clave 21dpr 167f, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla.	20131461	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	100.00	\$0					Metros Cuadrados	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00150100490198	Suministro De Mobiliario Básico Para El Área De Diagnóstico/ En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Héctor Manuel Delgadillo Romero, Clave 21dpr167f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20131134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	100.00	\$0					Equipamiento	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE00150100492121	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar José Allende Rodríguez Clave 21dcci028q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac	20141659	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	100.00	\$0		1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492137	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21djm01311, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac	20141750	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	100.00	\$0		1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492166	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Cocina: En El Preescolar Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21djm01311, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaonáhuac, Puebla.	20141752	Puebla	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	100.00	\$0		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492214	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Preescolar José María Lafraña Clave 21ejm1407q, Ubicado En La Cabece	20141088	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	100.00	\$0		1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492269	Suministro De Mobiliario Básico (100 Sillas De Plástico) En La Primaria Macuilxochitl Clave 21djb0046q, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco En El Municipio De Acajete, Puebla.	20141921	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$0		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492475	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpr2651y, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabr	20140965	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$12,600	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0		1	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492553	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Adrián Zepeda Miraflores Clave 21dpr3010k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Ga	20140966	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$12,600	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0		1	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100492769	Ztn	ztn 04	Puebla	Zoquiltán	Atsempa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		Educación	En Ejecución	2015	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0		0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE00150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas: En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 21dct0121z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20150292	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	100.00	\$0		335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel. CAPCEE -	
PUE00150100493827	Construcción De Cercado Perimetral: En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dsv0129v, Ubicada En La Localidad De Francisco Osorno, Municipio De Hermenegildo Galeana, Puebla.	20150293	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos (CAPCEE)	Educación	En Ejecución	2014	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	100.00	\$0		0	0.00	1,000.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para revisar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00130200142146	Construcción Del Techoado De La Plaza Cívica De La Secundaria Técnica No. 42, Clave 21dct0035k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula	20110361	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE01030400238421	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Cómputo En La Primaria José María Morelos, Clave 21dpr0046q	20130307	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración de Med	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE10130400240144	Reparaciones Generales; En La Secundaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21es0139.	20130793	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE101401002395809	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Cómputo En La Telesecundaria Licenciado Benito Juárez, Clave 21etv06511	20130312	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapexco Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130200144932	Suministro De Mobiliario Básico De Un Aula Didáctica En La Primaria "Hogar Y Patria" Clave 21dpr0366p, La Concepción, Santa Inés Ahuatempan, Pue	20110613	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400234840	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región IV Correspondiente A La Zona De Puebla 2013 .	20130751	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400235586	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región III Correspondiente A La Zona De Ciudad Serdan 2013	20130760	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400236327	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región IV Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2013 .	20130753	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400236337	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.F. Rafael Cravioto Pacheco Clave 21as04031p	20131328	Puebla	Huachinango	Huachinango Urbano		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,432	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCSE - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
PUE11130400236636	Reparaciones Generales ; En La Secundaria De La Unidad Educativa Blandina Torres De Marín Clave 21es0139k, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Pue.	20130793	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400240566	Reparaciones Generales En La Secundaria José María La Fragua Clave 21es0343k, Ubicada En La Localidad De Santiago Alseaca, Municipio De Tecamachalco, Pue.	20130761	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseaca Rural		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400249956	Reparaciones Generales Que Consisten En La Colocación De Malla Ciclóptica; En La Secundaria General Clave 21es0350g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	20130852	Puebla	Tehuacán	Tehuacán Urbano		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400249991	Reparaciones Generales / En La Primaria Mártires De La Empeñana De 1938 Clave 21dpr22781, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepango De Rodríguez, Pue.	20130808	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez Urbano		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11130400249719	Reparaciones Generales; En La Primaria Tirso Sánchez Taboada Clave 21dpr0362t, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20130763	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza Urbano		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población Avance
PUE1130400257626	Reparaciones Generales/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave Z1ep07649, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla, Pue.	20130825	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043378	Construccion De Un Aula Cocina En Estructura Regional C/ En El Jardín De Niños Benigno De Yarra Clave Z1d1n0176p	20120580	Puebla	Los Reyes Teotlalcingo	Buena Vista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043396	Construccion De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2c/ En La Primaria Benito Juárez Clave Z1ep0368m,	20120542	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043397	Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil Clave Z1dpr1900b	20120586	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043566	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura/ En La Secundaria Técnica No. 20 Clave Z1darc0201, Ubicada En La Cabeza Municipal De San Miguel Xoxtla, Pue.	2012072	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043583	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Aplicación De Impermeabilizante Y Sustitución De Techumbre / En La Primaria Manuel Avila Camacho Clave Z1ep0023t	2.01E+07	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043644	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez, Clave Z1ep0368m	20120673	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043666	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Esperanza Iris, Clave Z1d1n01319b	20120263	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100043687	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Pascual Díaz Saavedra Clave Z1d0c1054c	20120253	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100057410	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección En El Jardín De Niños Centro De Educación Preescolar Clave Z1e1n1404r	20121060	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100057411	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños José Vasconcelos, Clave Z1d0c1191r	20120644	Puebla	Quimixtlán	Limontitla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100082465	Construccion De Sanitarios En Estructura Regional C En La Primaria Vicente Suarez, Clave Z1dpr3511e	20120649	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN OTROS PROYECTOS VICENTE SUAREZ CLAVE Z1dpr3511e	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población Avance
PUE12130200144721	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura De Concreto Especial En La Primaria 'Hogar Y Patria' Clave Zidpr0366p, La Concepción, Santa Inés Ahuatempan, Pue	20110548	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200150998	Reparaciones Generales: Pintura E Impermeabilizante, Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria, Sustitución de Fuso Y Lona En El C.E. Pde Venustiano Carranza Zlaos4039z Tehuacan	20130033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151039	Reparaciones Orales: Pintura E Impermeabilizante, Sanitarios, Cancelería Y Lámparas; En El C.E. Pde Lic Miguel Alemán Zlaos4038z San Pedro Cholula, Pue.	20130041	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151058	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didactica En La Primaria Ignacio Allende, Clave Zidpr0765h, Ayotlá, Xochiltsepec, Pue.	20120818	Puebla	Xochiltsepec	Ayotlá	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151089	Construcción Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Lic Miguel Alemán Zlaos4038z	20130042	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151137	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Salón De Usos Múltiples En La Primaria Kalembak Clave Zidpb0807u	20120247	Puebla	Xiutetelco	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151290	Suministro De Mobiliario Basico Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección En La Telesecundaria Cuauhtemocclave Zidcv0559g	20120250	Puebla	Xiutetelco	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200151371	Suministro De Mobiliario Basico Para Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Niños Heroes Clave Zidcv0487y	20120265	Puebla	Xiutetelco	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200152003	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En La Primaria Mariano Matamoros, Clave Zidpb0323q, San Isidro, Zautla, Pue.	20120843	Puebla	Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200153619	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 4 Aulas Didácticas, 2 Lab De Computo, Salón De Usos Múltiples Y Dirección En La Uni De Educación A Distancia Campus Xiutetelco	20120768	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200153725	Construcción De Dos Laboratorios De Computo, Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios, Biblioteca Virtual Y Escalera En Estructura De Concreto Especial; En El Centro De Educación A Distancia Para	20130034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130200167003	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Teleclicadas En La Región V Correspondiente A La Zona De Puebla 2012	20111126	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE12130200171157	Suministro De Mobiliario Básico Para Treinta Y Nueve Aulas Telemticas En La Región VI Correspondiente A La Zona De Idscar De Matamoros Del Estado De Puebla.	20121140	Puebla	Idscar de Matamoros	Idscar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE12130200171298	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Jardín De Niños 'Sayit' Clave 21e3n189p, Amubilla, Nicolás Bravo, Pue	20120377	Puebla	Nicolás Bravo	Amubilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE12130200142655	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños 'Jesús N. Merino' Clave 21d3n010v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Los Reyes De Juárez, Pue.	20110447	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130200144444	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas A Estructura U-2e En La Primaria 'Miguel Hidalgo Y Cuauhtlan' Clave 21d3n017w, Ubicada En La Localidad De Vicente Guerrero, Munic Los Reyes De Juárez, Pue	20110511	Puebla	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130200145104	Reparaciones Generales: Red Eléctrica Y Aplicación De Pintura, Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Primaria 'Juan Crisóstomo Bonilla' Clave 21e3n036a, Los Reyes De Juárez, Pue.	20110575	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130400235374	Reparaciones Generales / En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21ca1070a	20131231	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEX - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400235387	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Tezuitlan 2013.	20131268	Puebla	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,161	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEX - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400235573	Reparaciones Generales/ En El Albergue Licenciado Benito Juárez Clave 21da10036o	20131260	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEX - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400236352	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemticas En La Región I Correspondiente A La Zona De Huachinango 2013.	20131182	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capce - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400236394	Reparaciones Generales / En El Albergue Ignacio Allende Clave 21da10019y,	20131259	Puebla	Huitzilán de Serdán	Totutla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130400236514	Construcción De Área Administrativa Y Diagnóstico, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Módulo Sanitario / En El Centro De Atención Múltiple (Cam) José Vasconcelos Clave 21em10008j	20130507	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130400240123	Suministro De Mobiliario Básico Para El Área De Diagnóstico/ En El Centro De Atención Múltiple (Cam) Héctor Manuel Delgadillo Romero, Clave 21em1001v	20131134	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE13130400241804	Estudios De Mecánica De Suelo Para La Construcción De Treinta Obras De Infraestructura Educativa De Nivel Básico Pertenecientes Al Programa Paso A Paso 2013 (Segunda Etapa)	20131391	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	\$970,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130400245597	Reparaciones Generales En El N.º Roberto Owen Clave 21djd0148x	20130500	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130400246276	Construcción De 3 Aulas Didácticas, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 121 Clave 21dtd0132x	20131360	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130400246467	Construcción De Dirección, Sanitarios En Estructura Regional C En El Edificio F, Reparaciones Generales En La Primaria Progreso Clave 21dpr15581.	20131357	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	\$2,701,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130400249971	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial/ En El Cis De Nueva Creación	20131414	Puebla	Tecolcalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400249974	Suministro E Instalación De Planta De Luz/ En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Tecolcalco, Pue.	20131416	Puebla	Tecolcalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400249976	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares)/ En El Centro Integrador De Servicios De Nueva Creación,	20131417	Puebla	Tecolcalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400255942	Reparaciones Generales/ En La Telesecundaria Rafael Moreno Valle, Clave 21cvt0090b, Ubicada En La Cabeecera Municipal De Atlixco, Pue.	20131151	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	\$1,902,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400256616	Construcción De Muro De Contención, Cerca Perimetral Y Andadores/ En El Albergue Escolar 646 Clave 21sai0646g	20131236	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	\$1,676,211	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400256790	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura, Sustitución De Piso Y Muro En El Edificio B Y Construcción De Muro De Contención/ En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21dai0025i	20131258	Puebla	Zoquitlán	Antepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	\$438,906	100.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400257080	Demolición De Edificio Existente/ En El Albergue Escolar Rural Num. 52 Clave 21sac0052x	20131278	Puebla	Xicotepetl	Villa Avila Canacho (La Ceiba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	\$4,936,996	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400257572	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Techumbre/ En El Albergue Francisco I. Madero Clave 21dai002im	20131228	Puebla	Vicente Guerrero	Telpatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	\$302,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE13130400257612	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemticas En La región V Correspondiente A La Zona De Puebla 2013 (Segunda Etapa).	20131367	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	\$2,008,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13130400257853	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cta De Nueva Creación	20131415	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	\$7,691,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400257946	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas E Hidrosanitarias, Sustitución De Pisos Y Lomas En Los Edificios A Y B; En El Albergue	20131261	Puebla	Tehuacán	Santa Ana Teixtotoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	\$1,961,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100312613	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Guadalupe Victoria Clave 21q02016h	20130896	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Zacatipán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	\$53,119	100.00	\$0	Lote	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140200346811	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Telemtica; En La Telesecundaria Antonio Rava Castillo, Clave 21e00181h	20140651	Puebla	Ixcaxtli	Chatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13140200346987	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21e00303w	20140017	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$318,040	\$284,207	\$284,207	\$284,207	\$284,207	\$284,207	\$284,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347019	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21e00293f	20140018	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$368,419	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	\$350,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347027	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Diaz Clave 21e300874b	20140019	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$222,375	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$213,493	\$213,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347037	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21a004060b	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$727,503	\$727,503	\$727,503	\$727,503	\$727,503	\$727,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347042	Reparaciones Generales En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a00374d	20140021	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$280,261	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347047	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21e3n1025h	20140022	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$206,845	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347052	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a00374d	20140023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE13140200347055	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ees0242z	20140024	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$282,051	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347060	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21epr0752h	20140025	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$454,968	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347065	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales / En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aas4060b	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$470,347	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,409	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347069	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21epr0615e	20140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$215,218	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	874	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347073	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1546f	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$531,700	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347078	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ees0200a	20140029	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$501,047	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347082	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21epr0470j	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$229,606	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347087	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21epr042b	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$591,816	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347098	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0001r	20140032	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$201,462	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347103	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aas0218r	20140033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347110	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Edu. A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave 21aas4036b	20140034	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347119	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21epr0261u	20140035	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$269,727	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Rubro	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE13140200347128	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pdce Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1aos033e	20140036	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347131	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1aos0284d	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$378,140	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347136	Reparaciones Generales/ En El C. E. Comisariado Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave Z1aos036b	20140038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$213,288	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,181	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13140200347148	Construcción: Tres Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1aos035c	20140039	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347152	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Z1epr1501j	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$537,770	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347161	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1aos0124i	20140041	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$133,941	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347167	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1epr1175o	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$95,449	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347173	Reparaciones Generales/ En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1aos4034d	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$119,597	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347178	Reparaciones Generales/ En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1aos4034d	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$111,904	\$111,584	\$111,584	\$111,584	\$111,584	\$111,584	\$111,584	\$111,584	\$111,584	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347183	Reparaciones Generales/ En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1aos4035c	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$175,959	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347188	Reparaciones Generales/ En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Z1aos0218r	20140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$153,255	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,823	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200347196	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Z1aos5218r	20140047	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$84,854	\$84,570	\$84,570	\$84,570	\$84,570	\$84,570	\$84,570	\$84,570	\$84,570	100.00	\$0	Lote	2,823	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE13140200347607	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ejn0006m	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$146,851	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140200348158	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Gustavo Diaz Ordaz Clave 21aos4033e	20140048	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$84,854	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	100.00	\$0	Lote	4,663	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140200348566	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c Y Reparaciones Generales/ En El C. E. General Miguel Regreze Novoa Clave 21aos4045j	20140056	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,133,865	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13140200348954	Reparaciones Generales/ En La Primaria Del C. E. Héctor De Zacapoaxtla Clave 21epr1516l	20140058	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$130,047	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	\$129,689	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140200349988	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Héctor De Zacapoaxtla Clave 21ejn1062l	20140059	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$160,846	\$160,500	\$160,500	\$160,500	\$160,500	\$160,500	\$160,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE131404003455025	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 12 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla		Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301302	Reparaciones Generales En Los Edificios Sp-2, Sp-4 Y Sp-5/ En La Secundaria Del C. E. Comunicario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21eas0293f	20140018	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,315,774	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301725	Reparaciones Generales En Los Edificios Pe-5 Y Pe-6/ En El Preescolar Del C. E. Comunicario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21ejn0874b	20140019	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,001,372	\$2,001,372	\$2,001,372	\$2,001,372	\$2,001,372	\$2,001,372	\$2,001,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301796	Construcción: 3 Aulas, Lab. De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Acústico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aos4060b	20140020	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301819	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y F/ En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos4034d	20140021	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,522,345	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301874	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y F/ En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Iglesias Clave 21ejn1025h	20140022	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,861,605	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100301893	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Acústico/ En El Centro De Educación A Distancia C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aos414d	20140023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140100301914	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E, F Y G/ En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1as0242	20140024	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,538,456	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100302001	Reparaciones Generales En Los Edificios Pr-1, Pr-2, Pr-3 Y Pr-4/ En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave Z1ep9782h	20140025	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,094,712	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100302022	Construcción: 4 Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales En Los Edificio A, B Y C/ En El C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1as0460b	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,233,127	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,409	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100302060	Reparaciones Generales En Los Edificios P-A, P-B, P-C Y P-D/ En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1ep9615e	20140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,936,966	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	874	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302075	Construcción: 4 Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c Y Reparaciones Generales En Los Edificio A, B Y C/ En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1ep91546f	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,785,300	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302084	Reparaciones Generales En Los Edificios S-A, S-B, S-C, S-D, S-E, S-F Y S-G/ En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1as02209s	20140029	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,509,424	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302106	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y G/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1ep90470j	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,066,450	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302151	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Y L/ En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1ep96442b	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,326,344	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302180	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Manuel Espinosa Velasco Clave Z1as05218f	20140033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302202	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Edu. A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave Z1as0436b	20140034	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100302212	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1ep9261u	20140035	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,427,541	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100302234	Construcción: 3 Aulas, Labde Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1as04033e	20140036	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140100302243	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y M. En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21ees0254d	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,403,262	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100302291	Reparaciones Generales En Los Edificios 9p-1 Y Td-1 En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21aac036d	20140038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,919,590	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,181	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140100302305	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Receleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aac035c	20140039	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140100302325	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C Y D/ En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21epr1501j	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,839,934	\$1,111	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	0.09	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100302647	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B/ En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ees034i	20140041	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,205,472	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140100303223	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1170e	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$859,037	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100303246	Reparaciones Generales En El Edificio 05/ En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aac034d	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,076,368	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100303257	Reparaciones Generales En El Edificio 1/ En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aac034d	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,007,133	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140100303261	Reparaciones Generales En Los Edificios B-A, B-B Y B-C/ En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aac035c	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,583,631	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100303284	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas, Lab de Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aac0328r	20140047	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$763,687	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Lote	2,823	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140100303292	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas, Lab de Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aac033e	20140048	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$763,687	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	100.00	\$0	Lote	4,663	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140100303298	Reparaciones Generales En Los Edificios J-A, J-B, J-C, J-D, J-E Y J-F/ En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21epr006e	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,321,657	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140100303305	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a04034d	20140050	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$763,687	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	\$480,739	100.00	\$0	Leto	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pas
PUE14140100303348	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21a04045j	20140055	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,750,000	\$3,848,491	\$3,848,491	\$3,848,491	\$3,848,491	\$3,848,491	\$3,848,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303356	Reparaciones Generales En El Edificio C/ En La Primaria Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr0161i	20140058	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,156,766	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	\$758,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303361	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B/ En El Preescolar Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr0162j	20140059	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$911,460	\$909,499	\$909,499	\$909,499	\$909,499	\$909,499	\$909,499	100.00	\$0	Metros Cuadrados	37	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303365	Reparaciones Generales En Los Edificios C Y D/ En La Secundaria Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21epr0167k	20140060	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,929,292	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	\$1,894,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303369	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En El C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21a04047h	20140062	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,131,174	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	\$2,023,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303364	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En La Primaria Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21epr0499e	20140063	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,956,922	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	\$6,268,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	561	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303370	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B, C, D, E Y F/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21epr0069y	20140065	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,165,304	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	\$1,973,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	225	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE14140100303372	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21a04047h	20140066	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	\$3,868,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE141401003033767	Construcción De 2 Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c Y Reparaciones Generales En Los Edificios A, C, D Y F/ En La Primaria Del C.E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21epr0151n	20140067	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,695,122	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	\$1,517,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE141401003033770	Reparaciones Generales En El Edificio C/ En La Secundaria Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21epr0012g	20140068	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$570,158	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	\$569,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas
PUE141401003033777	Construcción: 3 Aulas, Taller De Herrería Y Forja, Taller De Carpintería, Escalera En U-2c/ Construcción: 1 Aula En Concreto Especial/ En El C.E. Presidente Licenciado Miguel Aleman Clave 21a04038z	20140070	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,357,926	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	\$3,268,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pas

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140100303912	Reparaciones Generales En Los Edificios F Y G/ En El Gimnasio Del C. E. Presidente Manuel Avila Camacho Clave 21a04040c	20140076	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,894,568	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	\$1,892,418	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140100303923	Reparaciones Generales En Los Edificios K, L, M, N, O Y P/ En El Preescolar Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21e3n0067z	20140076	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,232,463	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	\$1,232,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	349	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100304007	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Guadalupe Victoria Clave 21a04030b	20140078	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,256,159	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	\$4,072,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304037	Construcción: Direcciones, Vestíbulo, Servicio Médico, Aula De Psicopedagogía, Prefectura, Sanitarios Y Escaleras/ En El C. E. Doctor Alfredo Tozqui Fernandez De Lara Clave 21a04055q	20140079	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,451,768	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	\$3,917,251	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,482	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100304139	Construcción De Taller De Computo En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21d0r031b	20140139	Puebla	Ixcacuitlana	San Juan Ixcacuitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,668,369	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	\$1,661,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100304199	Reparaciones Generales En El Edificio "A" En La Primaria "Carlos Imazil Betancourt" Clave 21e3p019b	20140158	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	\$3,363,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	994	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100304212	Reparaciones Generales En Los Edificios A, B Y C/ En La Secundaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21e0s031c	20140159	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,054,585	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	\$1,209,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100304223	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Presidente Juan M. Mendez Clave 21a0s041n	20140161	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	\$4,491,389	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304236	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura U-1c/ En El C. E. General Emiliano Zapata Clave 21a0s0429s	20140162	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,764,111	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	\$1,789,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304251	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Edificio Administrativo/ En El C. E. General Emiliano Zapata Clave 21a0s0429s	20140165	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$930,930	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	\$618,260	100.00	\$0	Lote	691	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304286	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo (Escritorios Y Computo) En La Telesecundaria Herman Hesse Clave 21e0b084f	20140180	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$224,622	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	\$224,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100304293	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Computo/ En La Secundaria Técnica, Clave 21d0r031b	20140191	Puebla	Ixcacuitlana	San Juan Ixcacuitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$467,113	\$466,202	\$466,202	\$466,202	\$466,202	\$466,202	\$466,202	\$466,202	\$466,202	100.00	\$0	Lote	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Titulación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE1414010030432	Construcción: 4 Aulas, 4 Lab De Computo, 2 Bibliotecas, 6 Cubículos, Aula Telemática, 3 Mód. De Sanitarios. Sra: En El C. De Edu. A Distancia Del C. E. Pápe Manuel Ávila Camacho Clave 21aas040	20140223	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,194,850	\$11,756,848	\$11,756,848	\$11,756,848	\$11,756,848	\$11,756,848	\$11,756,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414010030433	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Juan N. Méndez Clave 21aas04041n	20140227	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,400	\$764,266	\$764,266	\$764,266	\$764,266	\$764,266	\$764,266	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414010030434	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Héroes De Zacapoaxtla Clave 21aas04047h	20140228	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,400	\$763,650	\$763,650	\$763,650	\$763,650	\$763,650	\$763,650	100.00	\$0	Lote	573	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414010030436	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Taller De Herreria Y Paja, Taller De Carpinteria; En El C. E. Presidente Licenciado Miguel Alemán Clave 21aas04038z	20140234	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,593,588	\$1,585,755	\$1,585,755	\$1,585,755	\$1,585,755	\$1,585,755	\$1,585,755	\$1,585,755	100.00	\$0	Lote	2,781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020030150	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o, Ubicada En La Cabeceza Municipal De Atexcal, Pue.	20140657	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$654,856	\$653,607	\$653,607	\$653,607	\$653,607	\$653,607	\$653,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030156	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas/ En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o, Ubicada En La Cabeceza Municipal De Atexcal, Pue.	20140658	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	100.00	\$0	Lote	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030159	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpr2371o	20140665	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$18,991	\$18,287	\$18,287	\$18,287	\$18,287	\$18,287	\$18,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030171	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C	20140673	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$317,663	\$316,359	\$316,359	\$316,359	\$316,359	\$316,359	\$316,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030174	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El Preescolar Calpan Con Clave 21djp0368x Ubicada En La Cabeceza Municipal De Calpan, Pue.	20140674	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$37,904	\$37,668	\$37,668	\$37,668	\$37,668	\$37,668	\$37,668	100.00	\$0	Lote	124	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030176	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Calpan Con Clave 21djp0368x Ubicada En La Cabeceza Municipal De Calpan, Pue.	20140675	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,212	\$9,006	\$9,006	\$9,006	\$9,006	\$9,006	\$9,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030184	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Miguel Negrete Con Clave 21dpr2257w	20140676	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,806	\$12,709	\$12,709	\$12,709	\$12,709	\$12,709	\$12,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020030186	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Miguel Negrete Con Clave 21dpr2257w Ubicada En La Localidad De San Mateo Ozolco, Municipio De Calpan, Pue.	20140677	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$441,571	\$440,191	\$440,191	\$440,191	\$440,191	\$440,191	\$440,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140200330897	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Simón Bolívar Patrios Clave 21etv0709s	20140678	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,170	\$7,122	\$7,122	\$7,122	\$7,122	\$7,122	\$7,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200330958	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Simón Bolívar Patrios Clave 21etv0709s	20140679	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$247,245	\$245,564	\$245,564	\$245,564	\$245,564	\$245,564	\$245,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200330978	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Rufosina Camacho De Ávila Clave 21epr0053n	20140683	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$390,058	\$389,120	\$389,120	\$389,120	\$389,120	\$389,120	\$389,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200331471	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas Didácticas, Un Lab De Cómputo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Guadalupe Victoria Clave 21aas030b	20140465	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,400	\$1,144,243	\$1,144,243	\$1,144,243	\$1,144,243	\$1,144,243	\$1,144,243	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200331591	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escuelas En Estructura U-2c/ En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k	20140662	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$880,442	\$749,646	\$749,646	\$749,646	\$749,646	\$749,646	\$749,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200331605	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas/ En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k	20140663	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$213,745	\$212,879	\$212,879	\$212,879	\$212,879	\$212,879	\$212,879	100.00	\$0	Lote	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200331663	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escuelas En Estructura U-2c/ En La Primaria José María Morelos Con Clave 21dpr2136k	20140666	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$26,413	\$17,565	\$17,565	\$17,565	\$17,565	\$17,565	\$17,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	411	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200331720	Reparaciones Generales En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr2784e	20140655	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$520,158	\$518,577	\$518,577	\$518,577	\$518,577	\$518,577	\$518,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200331739	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El Preescolar Tzicatl, Clave 21dps0607g	20140656	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$19,674	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	\$19,558	100.00	\$0	Lote	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200331773	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21ejn108q	20140156	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,241,359	\$825,864	\$825,864	\$825,864	\$825,864	\$825,864	\$825,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200331782	Reparaciones Generales En El C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21aas030b	20140468	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,906,326	\$1,728,595	\$1,728,595	\$1,728,595	\$1,728,595	\$1,728,595	\$1,728,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200331802	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Profesor Enrique Martínez Márquez Clave 21ejn127f	20140565	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,700,000	\$1,132,176	\$1,132,176	\$1,132,176	\$1,132,176	\$1,132,176	\$1,132,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	531	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140200346878	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21epr0592k	20140072	Puebla	Idázar de Matamoros	Idázar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,547,599	\$3,180,101	\$3,180,101	\$3,180,101	\$3,180,101	\$3,180,101	\$3,180,101	\$3,180,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	730	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200346886	Reparaciones Generales En El C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21aos032zf	20140073	Puebla	Idázar de Matamoros	Idázar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,899,132	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	\$1,737,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200346893	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Presidente Lazaro Cardenas Clave 21eas0187w	20140074	Puebla	Idázar de Matamoros	Idázar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$962,044	\$961,686	\$961,686	\$961,686	\$961,686	\$961,686	\$961,686	\$961,686	\$961,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200346900	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Niños Héroes De Chaltepéc Clave 21dqb0654g	20140671	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$225,204	\$224,091	\$224,091	\$224,091	\$224,091	\$224,091	\$224,091	\$224,091	\$224,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200346907	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En La Primaria Niños Héroes De Chaltepéc Clave 21dqb0654g	20140672	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	\$106,439	100.00	\$0	Lote	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200346918	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Dirección Adm, Dirección Gral, Vestíbulo, Servicio Médico, Aula De Psicopedagogía Y Prefectura/ En El C. E. Doctor Alfredo Toxqui Fernández De Lara Clave 21aos055q	20140464	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$840,607	\$558,413	\$558,413	\$558,413	\$558,413	\$558,413	\$558,413	\$558,413	\$558,413	100.00	\$0	Lote	1,482	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200346927	Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica/ En La Secundaria Nicolás Bravo Clave 21eas034zf	20140629	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$836,200	\$818,448	\$818,448	\$818,448	\$818,448	\$818,448	\$818,448	\$818,448	\$818,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEX - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140200346956	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Computadoras, Cámara Digital, Módulo Site, Aula De Computación, Aulas: 1 Preescolar, 2 Maternal Y 3 Lactantes, Lactario, Comedor, Juegos, Lavandería, Etc. Cendi	20140469	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,526,081	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	\$2,468,792	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEX - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140200347654	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21eas0303w	20140017	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,802,226	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	\$1,610,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	575	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140200347666	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. Comisario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21eas0293zf	20140018	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,087,709	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	\$1,983,534	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140200347669	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. Comisario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21eaj0874b	20140019	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,260,123	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	\$1,209,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140200347683	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave 21aos0060b	20140020	Puebla	San Miguel Canoa	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	\$4,122,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140200347693	Reparaciones Generales: En El C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Zlaos4034d	20140021	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,588,143	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	\$1,267,563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347698	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Z1ejni1025h	20140022	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,172,122	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	\$1,171,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347707	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Zlaos4034d	20140023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	\$3,816,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347793	Reparaciones Generales: En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Zlaos0242z	20140024	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,287	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	\$1,543,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347860	Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Barlett Díaz Clave Z1egpr0752h	20140025	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,578,152	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	\$2,449,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	790	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347869	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Zlaos4060b	20140026	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,665,302	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	\$2,585,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,409	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347879	Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1egpr0615e	20140027	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	\$1,180,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	874	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347885	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1egpr164z	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,012,967	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	\$2,922,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347901	Reparaciones Generales: En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Zlaos0200z	20140029	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,839,267	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	\$2,384,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200347905	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1ejn0470j	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,301,098	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	\$1,248,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200347916	Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1egpr0642b	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,353,624	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	\$3,038,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200347943	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Zlaos5218r	20140033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	\$3,866,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Situación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140200347999	Construcción: 3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Comunitario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave Z1aas034b	20140034	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	\$4,037,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348008	Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1epr0261u	20140035	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,528,452	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	\$1,473,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,148	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348023	Construcción:3 Aulas, Lab Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Póte Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1aas4035c	20140036	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	\$4,079,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348031	Reparaciones Generales: En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave Z1eas034d	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,142,795	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	\$2,057,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348042	Reparaciones Generales: En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave Z1aas034b	20140038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,208,631	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	\$1,147,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,181	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348068	Construcción: 3 Aulas, Lab De Computo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1aas4035c	20140039	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,250,000	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	\$3,762,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348075	Reparaciones Generales: En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave Z1epr1501j	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,047,366	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	\$2,799,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200348097	Reparaciones Generales: En La Secundaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1eas034d	20140041	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$759,001	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	\$758,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200348101	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave Z1epr1175o	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$540,875	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	\$539,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348115	Reparaciones Generales: En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1aas4034d	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$677,713	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	\$676,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348121	Reparaciones Generales: En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave Z1aas4034d	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$634,121	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	\$632,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348129	Reparaciones Generales: En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave Z1aas4035c	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$997,101	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	\$995,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Titulación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración de Med	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140200348140	Reparaciones Generales: En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21a05218r	20140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$869,011	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	\$868,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,823	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348170	Reparaciones Generales: En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21e1j0006m	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$832,154	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	\$830,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348206	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección: En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21a04060b	20140051	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$480,840	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	\$480,804	100.00	\$0	Lote	1,409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348212	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección: En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21a04035c	20140052	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$480,840	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	\$480,669	100.00	\$0	Lote	4,073	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348223	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección: En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Comendario Del Sur Lic Manuel Bartlett Díaz Clave 21a04036b	20140053	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$480,840	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	\$480,365	100.00	\$0	Lote	2,181	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348234	Construcción: Dos Aulas Didacticas, Laboratorio Polifuncional Y Escaleras En Estructura U-2r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 21d00126b	20140102	Puebla	Puebla	Guadalupe Victoria Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,514,389	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	\$2,513,682	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348240	Construcción De Sanitarios En Estructura U-2r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 88 Clave 21d00086y	20140140	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,161,420	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	\$1,160,792	100.00	\$0	Metros Cuadrados	651	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348250	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección: En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpe3724g	20140141	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$260,668	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	\$258,035	100.00	\$0	Lote	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348266	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De U-2c En El Centro De Educación Primaria Clave 21dpe3724g	20140142	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	\$2,455,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	307	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348274	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas: En La Escuela Secundaria Técnica Num. 108 Clave 21d00116v	20140181	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$54,195	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	\$53,281	100.00	\$0	Lote	318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200348283	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Laboratorio Polifuncional: En La Escuela Secundaria Técnica Num. 117 Clave 21d00126b	20140192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	\$289,259	100.00	\$0	Lote	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200348335	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas: En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epe1546f	20140226	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$213,745	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	\$140,666	100.00	\$0	Lote	586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140200348344	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas/ En El C. E. Coronel Raúl Velasco De Santiago Clave 21aoc406b	20140233	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$109,067	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	\$71,478	100.00	\$0	Lote	1,409	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348372	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Consultorios, Cámara Gessel, Móvil Site, Ventilador, Aulas De Computación, 6 Didácticas, Lactario, Comedor, Área De Juegos, Lavandería, Etc/ En El Cendi Del Cenah	20140472	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,526,081	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	\$2,479,833	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140200348575	Reparaciones Generales/ En El Preescolar Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h	20140061	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,589,223	\$1,485,295	\$1,485,295	\$1,485,295	\$1,485,295	\$1,485,295	\$1,485,295	\$1,485,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348583	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura 01-C/ En El Preescolar Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h	20140064	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,155,860	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	\$727,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348601	Reparaciones Generales/ En La Secundaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21eas0306t	20140163	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,382,596	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	\$921,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	326	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140200348609	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Salón De Usos Múltiples/ En El Preescolar Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ejn1066h	20140193	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$109,033	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	\$71,830	100.00	\$0	Lote	166	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348621	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En La Primaria Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21epr1514n	20140195	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$54,195	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	\$0	Lote	514	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348625	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21aoc4045j	20140214	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$54,195	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	\$35,521	100.00	\$0	Lote	1,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348646	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas, Lab Computo Y Dirección/ En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Gral Miguel Negrete Novoa Clave 21aoc4045j	20140229	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,149,400	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	\$763,277	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,395	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348844	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 4 Aulas, 4 Lab Computo, 2 Bibliotecas, 6 Cubículos Y Aula Telemática/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Pdte Manuel Ávila Camacho Clave 21aoc4040o	20140232	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,181,319	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	\$1,451,533	100.00	\$0	Lote	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348997	Reparaciones Generales En El Preescolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21ejn0001r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140032	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,141,616	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	\$1,102,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
PUE14140200349054	Suministro De Mobiliario Y Equipo En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Reginosa Yglesias Clave 21aod518r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140047	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$763,687	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	\$479,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejercicio	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acum	
PUE14140300386792	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-1c/ En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21dps0079	20141022	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$695,340	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	\$692,757	100.00	\$0	100	790	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386794	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Carmen Serdán Alatriste Clave 21djs2090p	20141034	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$458,303	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	\$456,367	100.00	\$0	100	149	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386799	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0003f	20141047	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,167,235	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	\$1,165,200	100.00	\$0	100	791	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386791	Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C Y D/ En La Primaria Acajete Clave 21dpr3660m	20141048	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$354,830	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	\$354,416	100.00	\$0	100	174	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386795	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j	20141049	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$719,554	\$719,527	\$719,527	\$719,527	\$719,527	\$719,527	\$719,527	100.00	\$0	100	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386822	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f	20141062	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$340,653	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	\$339,203	100.00	\$0	100	238	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386828	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j	20141074	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,867	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	\$20,729	100.00	\$0	100	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386834	Construcción De Techado De Plana Cívica/ En La Telesecundaria Antonio Audirac Con Clave 21epr0037g	20141105	Puebla	Acajete	Tlacamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$542,121	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	\$539,554	100.00	\$0	100	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386842	Construcción: 3 Aulas Didácticas, Lab De Cómputo, Dirección, Sanitarios, Escaleras Y Muro Escénico/ En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Pedro Lic Benito Juárez Clave 21aas027u	20140808	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,621,715	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	\$6,928,814	100.00	\$0	100	1,826	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386855	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Miguel Castulo Alatriste Castro Con Clave 21epr1601i	20141083	Puebla	Amozoc	Amozoc de Nota	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,371,622	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	\$1,224,366	100.00	\$0	100	116	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386877	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En El Preescolar El Manzano Clave 21djs0799m	20141038	Puebla	Aquixtla	Chichicaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$215,000	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	\$214,620	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386882	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En El Preescolar El Manzano Clave 21djs0799m	20141039	Puebla	Aquixtla	Chichicaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,235	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	\$6,106	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	Tipología de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
PUE1414030038692	Suministro De Mobiliario Para Comedor Escolar En El Preescolar El Manzano Clave 21d3n0799m	20141066	Puebla	Aquixtla	Chichixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$79,365	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	100.00	\$0	100	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386904	Construcción De Un Aula Didáctica Y Sanitarios En Estructura Regional C / En El Preescolar José Manzo Y Jaramillo Clave 21d3n1102k	20140906	Puebla	Atlixco	San Juan Fortuvelo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE14140300386909	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21d3p2236j	20140956	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$413,675	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	\$411,568	100.00	\$0	100	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386920	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21d3p2236j	20140976	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,997	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	\$11,936	100.00	\$0	100	344	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386930	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c/ En La Secundaria Técnica Num. 135 "Cicilalmina" Clave 21d3t0146p	20140998	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$43,240	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	\$42,959	100.00	\$0	100	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386935	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c/ En La Secundaria Técnica Num. 135 "Cicilalmina" Clave 21d3t0146p	20140999	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,491,022	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	\$1,489,852	100.00	\$0	100	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386942	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c/ En La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21d3t0149m	20141002	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,149,557	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	\$2,679,478	100.00	\$0	100	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386948	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c/ En La Secundaria Técnica Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21d3t0149m	20141007	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$91,337	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	\$90,914	100.00	\$0	100	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386952	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Cómputo Y Sala De Lectura/ En La Secundaria General Melchior Ocampo Clave 21d3n070k	20141023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$707,925	\$706,490	\$706,490	\$706,490	\$706,490	\$706,490	\$706,490	100.00	\$0	100	656	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386956	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas/ En La Secundaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21d3t0149m	20141042	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,293	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	100.00	\$0	100	62	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300386959	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas/ En La Secundaria Técnica Num. 135 "Cicilalmina" Clave 21d3t0146p	20141043	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,293	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	100.00	\$0	100	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387603	Mantenimiento General/ En La Primaria Profesor Rafael Ramírez Clave 21d3p2284z	20140744	Puebla	Atlixco	Paso Carreras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$225,706	\$225,002	\$225,002	\$225,002	\$225,002	\$225,002	\$225,002	100.00	\$0	100	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Evento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Med. Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
PUE14140300387615	Mantenimiento General/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0924k	20140753	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$743,374	\$741,682	\$741,682	\$741,682	\$741,682	\$741,682	\$741,682	100.00	\$0	100	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387628	Mantenimiento General/ En La Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21epr0047c	20140754	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$607,998	\$607,303	\$607,303	\$607,303	\$607,303	\$607,303	\$607,303	100.00	\$0	100	506	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387638	Mantenimiento General/ En La Primaria Felipe Carrillo Puerto Clave 21dpr0099b	20140762	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Teomalacilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$444,243	\$443,839	\$443,839	\$443,839	\$443,839	\$443,839	\$443,839	100.00	\$0	100	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387674	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas De Medios/ En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 115 Clave 21dsc0127a	20140771	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$455,315	\$448,265	\$448,265	\$448,265	\$448,265	\$448,265	\$448,265	100.00	\$0	100	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387679	Construcción De Dos Aulas De Medios En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 115 Clave 21dsc0127a	20140775	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$550,418	\$548,443	\$548,443	\$548,443	\$548,443	\$548,443	\$548,443	100.00	\$0	100	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387688	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas De Medios En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 115 Clave 21dsc0127a	20140814	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,962	\$15,953	\$15,953	\$15,953	\$15,953	\$15,953	\$15,953	100.00	\$0	100	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387707	Reparaciones Generales / En La Telesecundaria Alvaro Obregón Con Clave 21dtr0095d	20140686	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$748,490	\$748,490	\$748,490	\$748,490	\$748,490	\$748,490	100.00	\$0	100	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387722	Reparaciones Generales/ En La Primaria Rufosina Camacho De Avila Con Clave 21epr0053n	20140687	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$356,070	\$353,916	\$353,916	\$353,916	\$353,916	\$353,916	\$353,916	100.00	\$0	100	648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387741	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Rufosina Camacho De Avila Clave 21epr0053n	20140721	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,312	\$10,988	\$10,988	\$10,988	\$10,988	\$10,988	\$10,988	100.00	\$0	100	640	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387751	Construcción De Barda Perimetral/ En La Escuela Secundaria Tecnica Número 130 Clave 21dsc0141u	20140697	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,173,552	\$1,169,278	\$1,169,278	\$1,169,278	\$1,169,278	\$1,169,278	\$1,169,278	100.00	\$0	100	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387757	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Tecnica Número 130 Clave 21dsc0141u	20140698	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,034,915	\$2,698,704	\$2,698,704	\$2,698,704	\$2,698,704	\$2,698,704	\$2,698,704	100.00	\$0	100	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387817	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Tecnica Número 130 Clave 21dsc0141u	20140700	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$88,013	\$86,444	\$86,444	\$86,444	\$86,444	\$86,444	\$86,444	\$86,444	100.00	\$0	100	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Med. de Med. Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
PUE14140300387858	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Computadoras; En La Secundaria Técnica 130 Clave 21d0141u	20140728	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$354,280	\$353,689	\$353,689	\$353,689	\$353,689	\$353,689	\$353,689	100.00	\$0	100	132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14140300387904	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Mitze Clave 21djp0810s	20140896	Puebla	Coronango	San Martín Zouquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$230,268	\$230,215	\$230,215	\$230,215	\$230,215	\$230,215	\$230,215	100.00	\$0	100	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14140300387931	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En El Preescolar Mitze Clave 21djp0810s	20140897	Puebla	Coronango	San Martín Zouquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$18,952	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	100.00	\$0	100	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14140300387936	Mantenimiento General; En La Primaria Mariano Abasolo Clave 21dpt187w	20140898	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,039,818	\$881,621	\$881,621	\$881,621	\$881,621	\$881,621	\$881,621	\$881,621	100.00	\$0	100	484	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387934	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Mitze Clave 21djp0810s	20140899	Puebla	Coronango	San Martín Zouquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,678	\$6,640	\$6,640	\$6,640	\$6,640	\$6,640	\$6,640	\$6,640	100.00	\$0	100	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387937	Construcción De Módulo De Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21djp02301	20140902	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$324,929	\$324,895	\$324,895	\$324,895	\$324,895	\$324,895	\$324,895	\$324,895	100.00	\$0	100	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387949	Sustitución De Losas En Dos Aulas Didácticas Y Reparaciones Generales; En El Preescolar Asayacatl Clave 21djm0451w	20140967	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$498,604	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	\$498,483	100.00	\$0	100	239	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300387960	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Bodega Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Preescolar Doctor Alejandro Fleming Clave 21djp02301	20140975	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,423	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	\$9,399	100.00	\$0	100	204	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300390401	Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21etv0895d	20140703	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Necteppec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,651,034	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	\$1,647,930	100.00	\$0	100	152	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300390801	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio; En La Telesecundaria Narciso Mendoza, Clave 21etv0895d	20140704	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Necteppec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$187,567	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	\$186,861	100.00	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393811	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Un Taller Laboratorio En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Narciso Mendoza Clave 21etv0895d	20140720	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Necteppec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$47,880	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	\$46,964	100.00	\$0	100	152	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393818	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0963k	20141093	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenango Zacatipan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,342,725	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	\$2,308,316	100.00	\$0	100	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Med. de Med. Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140300393824	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Mantenimiento General En La Primaria Octavio Paz Clave Zidpb0794g	20141095	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalchuahuta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$522,667	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	\$521,641	100.00	\$0	100	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393831	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Octavio Paz Clave Zidpb0794g	20141109	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalchuahuta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$53,436	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	\$51,307	100.00	\$0	100	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393839	Suministro De Mobiliario Y Equipo: Lab Cómputo, 3 Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C.E. Rafael Cravioto Pacheco Clave Z1aac4031g	20140129	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$565,694	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	\$564,246	100.00	\$0	100	2,432	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393847	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Primaria Clave Zidpe3727d	20140706	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,374,914	\$3,133,301	\$3,133,301	\$3,133,301	\$3,133,301	\$3,133,301	\$3,133,301	100.00	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393875	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas Y Dirección En El Centro De Educación Primaria Clave Zidpe3727d	20140713	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$263,939	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	\$262,829	100.00	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393878	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Primaria Clave Zidpe3727d	20140715	Puebla	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$97,873	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	\$96,500	100.00	\$0	100	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393885	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica 100 Clave Zidat017m	20140800	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,684,280	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	\$1,679,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393893	Construcción De Techado De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Técnica Clave Zidat0131n	20140699	Puebla	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,668,511	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	\$1,663,610	100.00	\$0	100	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393898	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave Zidpe2815r	20140788	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,914	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	\$10,805	100.00	\$0	100	390	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393902	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave Zidpe2815r	20140789	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$376,356	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	\$375,247	100.00	\$0	100	390	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393907	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Benito Juárez Con Clave Zidpe2815r	20140793	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	\$153,920	100.00	\$0	100	90	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393915	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave Z1ev011k	20140794	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$592,239	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	\$591,729	100.00	\$0	100	135	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Med. Población	Avance Anual		Avance Acumulado		
PUE14140300393920	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Con Clave 21etv0113k	20140795	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$117,923	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	\$116,716	100.00	\$0	100	90	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300393921	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Donato Bravo Izquierdo Clave 21etv0113k	20140810	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$17,175	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	\$16,996	100.00	\$0	100	135	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393926	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c/ En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpe0274s	20141046	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,814,108	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	\$1,633,457	100.00	\$0	100	393	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393929	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21dpe0274s	20141097	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	\$52,609	100.00	\$0	100	393	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393933	Reparaciones Generales; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21dpe0272a	20141100	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$748,696	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	\$746,003	100.00	\$0	100	483	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393936	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Luminarias E Impermeabilizante En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Primaria Octavio Paz Clave 21dpe3596b	20141101	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$685,211	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	\$682,933	100.00	\$0	100	179	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393941	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140758	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$407,467	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	\$405,179	100.00	\$0	100	80	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393943	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140759	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$78,615	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	\$77,810	100.00	\$0	100	60	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393945	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Alejandro Fleming Clave 21etv0190p	20140760	Puebla	Molcaxac	San José de Gracia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,224	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	\$11,517	100.00	\$0	100	80	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393949	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpe0654g	20140716	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,756	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	\$6,481	100.00	\$0	100	309	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393953	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpe1643i	20141020	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$64,273	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	\$62,929	100.00	\$0	100	291	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393955	Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Módulo De Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21dpe1643i	20141021	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,216,327	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	\$1,996,699	100.00	\$0	100	291	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Puntos	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Med. Población	Avance Anual		Avance Acumulado		
PUE14140300393957	Mantenimiento General/ En El Preescolar Jardín De Niños Tezozomo Clave 21djn0191z	20141027	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$336,022	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	\$334,407	100.00	\$0	100	255	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140300393960	Mantenimiento General/ En El Preescolar Jardín De Niños Tezozomo Clave 21djn0191z	20141028	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$645,665	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	\$643,987	100.00	\$0	100	255	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140300393968	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Xochicali Clave 21dec0911	20140724	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$512,213	\$511,832	\$511,832	\$511,832	\$511,832	\$511,832	\$511,832	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393972	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Mantenimiento/ En La Primaria De Nueva Creación	20140725	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,190,828	\$1,144,384	\$1,144,384	\$1,144,384	\$1,144,384	\$1,144,384	\$1,144,384	100.00	\$0	100	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393976	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El Preescolar Xochicali Clave 21dec0911	20140726	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$56,856	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,501	\$56,501	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300393977	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dali Con Clave 21etv0028n	20140734	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$718,403	\$718,023	\$718,023	\$718,023	\$718,023	\$718,023	\$718,023	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300393979	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21etv0948n	20140742	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,230,678	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	\$1,227,988	100.00	\$0	100	52	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE14140300393980	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Xochicali Clave 21dec0911	20140750	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,903	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	\$9,727	100.00	\$0	100	60	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140300393986	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dali Con Clave 21etv0028n	20140752	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,889	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	100.00	\$0	100	60	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140300393990	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21etv0948n	20140755	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$35,690	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	\$35,610	100.00	\$0	100	52	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140300393992	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria De Nueva Creación	20140763	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,889	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	\$13,677	100.00	\$0	100	180	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140300393996	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas/ En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Murieta Con Clave 21etv0743z	20140954	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,336	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	\$573,654	100.00	\$0	100	60	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Med. de Med.	Población	Avance Anual		Avance Acumulado
PUE14140300394000	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas: En La Primaria De Nueva Creación	20140971	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$240,463	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	\$230,881	100.00	\$0	100	180	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394002	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telemáticas: En La Telesecundaria Salvador Dall Con Clave 21etv0028n	20140978	Puebla	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$574,336	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	\$571,903	100.00	\$0	100	60	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394004	Reparaciones De Barda Perimetral Y Construcción De Muro De Contención / En La Telesecundaria Tomas Alva Edison Clave 21dvt0032a	20140714	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,725,260	\$1,723,892	\$1,723,892	\$1,723,892	\$1,723,892	\$1,723,892	\$1,723,892	100.00	\$0	100	231	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300394013	Mantenimiento General/ En La Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 21dai0047u	20140891	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$681,876	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	\$678,740	100.00	\$0	100	115	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394017	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c	20140892	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$500,293	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	\$492,546	100.00	\$0	100	295	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394019	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr1955c	20140903	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,596	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	\$6,761	100.00	\$0	100	118	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394023	Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c	20140940	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$79,365	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	\$78,866	100.00	\$0	100	295	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394027	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21dpr2820c	20140970	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$14,508	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	\$14,096	100.00	\$0	100	295	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394030	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Mantenimiento General/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr1955c	20140974	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,489,611	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	\$1,335,195	100.00	\$0	100	118	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394034	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dvt0147o	20140968	Puebla		Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,383,615	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	\$1,380,276	100.00	\$0	100	110	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394037	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dvt0147o	20140969	Puebla		Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$40,125	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	\$40,070	100.00	\$0	100	110	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394044	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dvt0143s	20140973	Puebla		San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,380,844	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	\$2,770,149	100.00	\$0	100	171	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140300394046	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s	20140977	Puebla	Puebla	San Andrés Asumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$98,044	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	\$96,732	100.00	\$0	100	171	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394051	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21dst0147o	20141008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,293	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	100.00	\$0	100	110	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394055	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21dst0143s	20141019	Puebla	Puebla	San Andrés Asumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$129,681	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	\$125,533	100.00	\$0	100	171	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394058	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C/ En La Primaria Justo Sierra Clave 21dpr039p	20141084	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$604,996	\$603,124	\$603,124	\$603,124	\$603,124	\$603,124	\$603,124	100.00	\$0	100	732	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394076	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21dst0101t	20140791	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$263,757	\$263,544	\$263,544	\$263,544	\$263,544	\$263,544	\$263,544	100.00	\$0	100	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394080	Mantenimiento De Sanitarios/ En La Primaria Chauhemoac, Clave 21dpr039p	20140792	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$426,717	\$424,093	\$424,093	\$424,093	\$424,093	\$424,093	\$424,093	100.00	\$0	100	461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394083	Sustitución De Losa En Tres Aulas Didácticas/ En El Preescolar Conscenario Con Clave 21dpr0354t	20140815	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$803,913	\$803,237	\$803,237	\$803,237	\$803,237	\$803,237	\$803,237	100.00	\$0	100	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394089	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21dst0101t	20140816	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,649	\$7,528	\$7,528	\$7,528	\$7,528	\$7,528	\$7,528	100.00	\$0	100	326	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394090	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21dst0101t	20141067	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,633	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	\$13,195	100.00	\$0	100	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394106	Mantenimiento General Y Construcción De Banda Perimetral/ En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0541d	20141085	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,005,281	\$2,715,497	\$2,715,497	\$2,715,497	\$2,715,497	\$2,715,497	\$2,715,497	100.00	\$0	100	792	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394109	Mantenimiento General Y Construcción De Banda Perimetral/ En La Secundaria Técnica Num. 12 Clave 21dst0012z	20141102	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,704,935	\$2,485,064	\$2,485,064	\$2,485,064	\$2,485,064	\$2,485,064	\$2,485,064	100.00	\$0	100	340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394119	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Platon Clave 21dpr0183r	20141071	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,427	\$6,339	\$6,339	\$6,339	\$6,339	\$6,339	\$6,339	100.00	\$0	100	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140300394124	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Platon Clave 21djd0183r	20141072	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$221,633	\$220,862	\$220,862	\$220,862	\$220,862	\$220,862	\$220,862	\$220,862	100.00	\$0	100	202	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394128	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21dtdv058d	20141073	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$390,666	\$388,815	\$388,815	\$388,815	\$388,815	\$388,815	\$388,815	\$388,815	\$388,815	100.00	\$0	100	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394132	Construcción De Módulo De Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpe3721j	20141075	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$307,645	\$305,532	\$305,532	\$305,532	\$305,532	\$305,532	\$305,532	\$305,532	\$305,532	100.00	\$0	100	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394135	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Jose Vasconcelos Clave 21dtdv058d	20141076	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,329	\$11,177	\$11,177	\$11,177	\$11,177	\$11,177	\$11,177	\$11,177	\$11,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394139	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21dtdv0569p	20141077	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$457,833	\$455,235	\$455,235	\$455,235	\$455,235	\$455,235	\$455,235	\$455,235	\$455,235	100.00	\$0	100	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394144	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpe3721j	20141078	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$915,093	\$912,576	\$912,576	\$912,576	\$912,576	\$912,576	\$912,576	\$912,576	\$912,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394146	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Diego Rivera Clave 21dpe3721j	20141081	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$35,459	\$34,720	\$34,720	\$34,720	\$34,720	\$34,720	\$34,720	\$34,720	\$34,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394150	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21dtdv0569p	20141082	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,277	\$13,101	\$13,101	\$13,101	\$13,101	\$13,101	\$13,101	\$13,101	\$13,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394153	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U-ic Y Suministro Y Colocación De Transformadores En La Escuela Secundaria Técnica Nóm. 106 Clave 21dct0114x	20141006	Puebla	Tehuizimingo	Tehuizimingo Tercera Sección (Humuchilera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,193,903	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	\$2,190,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394154	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpe3925h	20141015	Puebla	Tepatlancalco	Tepatlancalco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$275,581	\$274,706	\$274,706	\$274,706	\$274,706	\$274,706	\$274,706	\$274,706	\$274,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394159	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tomatiuh Con Clave 21djd0366z	20141052	Puebla	Tianquismalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,201	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	\$5,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394160	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En El Preescolar Tomatiuh Con Clave 21djd0366z	20141064	Puebla	Tianquismalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$18,952	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	\$18,844	100.00	\$0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140300394162	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tomatiah Con Clave Z13p0566	20141065	Puebla	Tlanguismanalco	San Pedro Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$182,793	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	\$181,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394171	Reparaciones Generales En La Primaria Niños Héroes De Chalpuitepec Clave Z1dpr30501	20140761	Puebla	Tlaxiahuacan	Xomiacó	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$389,152	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	\$387,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394174	Mantenimiento General En La Secundaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1eas0311e	20140779	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	\$235,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394178	Mantenimiento General En La Primaria Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1epr1535c	20140780	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	\$208,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394184	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción: Lab Cómputo, Dirección, Escaleras Y Muro Sedenico En El Centro De Educación A Distancia C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1aas4049f	20140781	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$123,700	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	\$122,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394188	Mantenimiento General En El C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1aas4049f	20140782	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	\$64,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394192	Construcción: Lab Cómputo, Dirección, Escaleras Y Muro Sedenico En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1aas4049f	20140783	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,787,265	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	\$4,351,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394193	Mantenimiento General En El Preescolar Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1epr1616e	20140784	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	\$160,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394195	Suministro De Mobiliario Y Equipo: 3 Aulas Didácticas, Lab Cómputo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1aas4049f	20140787	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$766,267	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	100.00	\$0	Lote	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394198	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En Elemento De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave Z1aas4049f	20140796	Puebla	Tlaxiahuacan	Ciudad de Tlaxiahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$319,952	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	\$270,667	100.00	\$0	Lote	284	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394201	Mantenimiento General En La Primaria Froylan C Manjarrez Clave Z1epr0616e	20141079	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$538,835	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	\$526,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394203	Construcción De Banda Perimetral En La Secundaria Benito Juárez Clave Z1eas0311e	20141080	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yancuhtlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Fuente	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140300394209	Reparaciones Generales/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21dp3507s	20140809	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Barrio de San Juan Rural	Aportaciones Federales		1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$396,698	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	\$392,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394212	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura UI-C/ En La Secundaria Cuiclahuac Clave 21e50128e	20140735	Puebla	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$403,154	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	\$402,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394214	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a	20140736	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$248,891	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	\$247,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394218	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a	20140737	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	\$7,218	100.00	\$0	Metros Cuadrados	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14140300394219	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Telesecundaria Emilio Von Behring Con Clave 21etv0246a	20140746	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$19,654	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	\$19,453	100.00	\$0	Lote	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394221	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Secundaria Cuiclahuac Clave 21e50128e	20140769	Puebla	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,633	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	100.00	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394223	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria Cuiclahuac Clave 21e50128e	20140772	Puebla	Yehualtepec	Ejido de Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,664	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	\$11,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394226	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k	20140701	Puebla	Zacapoxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,006,503	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	\$2,690,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394230	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k	20140702	Puebla	Zacapoxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$129,681	\$128,766	\$128,766	\$128,766	\$128,766	\$128,766	\$128,766	100.00	\$0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394234	Construcción De Techado De Plaza Cívica/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k	20140705	Puebla	Zacapoxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,598,509	\$1,597,573	\$1,597,573	\$1,597,573	\$1,597,573	\$1,597,573	\$1,597,573	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140300394236	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional C/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0134k	20140719	Puebla	Zacapoxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$87,189	\$86,661	\$86,661	\$86,661	\$86,661	\$86,661	\$86,661	\$86,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394240	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2e/ En La Primaria Emilio Carranza Clave 21dp2846k	20140738	Puebla	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,508,542	\$1,322,844	\$1,322,844	\$1,322,844	\$1,322,844	\$1,322,844	\$1,322,844	\$1,322,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Asignación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140300394242	Mantenimiento General/ En La Primaria Cuauhtemoc Clave 21dpo327m	20140984	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$742,596	\$742,596	\$742,596	\$742,596	\$742,596	\$742,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300394244	Mantenimiento General/ En La Primaria Rafael Ramirez Clave 21dpo889v	20140727	Puebla	Zinacatepec	Zinacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$393,837	\$390,349	\$390,349	\$390,349	\$390,349	\$390,349	\$390,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	574	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401076	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr003f, Ubicada En Acajete, Puebla.	20141053	Puebla	Acajete	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$33,850	\$33,566	\$33,566	\$33,566	\$33,566	\$33,566	\$33,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401154	Reparaciones Generales/ En La Clase Secundaria Adolfo López Mateos Clave 21epr052v, Ubicada En La Localidad De San Andrés Hueyacatilla, Municipio De San Salvador El Verde, Pue.	20141029	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140300401281	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica/ En La Primaria Benito Juárez Con Clave 21epr0451, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Pue.	20141003	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$704,390	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401396	Suministro De Equipamiento Didáctico Que Consiste En 10,800 Globos Terraqueos Inteligentes Para Escuelas De Nivel Básico, En El Estado De Puebla	20141009	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$20,032,272	\$20,007,091	\$20,007,091	\$20,007,091	\$20,007,091	\$20,007,091	\$20,007,091	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401484	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla.	20140731	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$197,169	\$193,685	\$193,685	\$193,685	\$193,685	\$193,685	\$193,685	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401752	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e	20140732	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,718	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300401761	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 21ees0352e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacatepec, Puebla.	20140741	Puebla	Zinacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$13,633	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400401157	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 26 Aulas Didácticas, Dirección Y Aula Cocina/ En La Primaria Miguel Ávila Camacho Clave 21epr0216h	20141751	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	100.00	\$0	Lote	575	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400401701	Mantenimiento General/ En La Primaria Juan Francisco Lucas Clave 21dpo3761g	20141757	Puebla	Xochiapulco	Cuauximolayan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400402028	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica/ En La Primaria Benito Juárez Con Clave 21epr04511	20141003	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	592	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Titulación Ejecutoria	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población Avance	Avance Anual Acumulado		
PUE14140400447852	Reparaciones Generales Que Consisten En La Impermeabilización De Lomas, Sustitución De Lámparas Y Colocación De Piso De Cerámico En Los Edificios A, B, C, D Y E; En La Primaria Benito Juárez Clave 21d	20141169	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	\$746,945	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400447946	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas En La Primaria Braulio Rodríguez Clave 21d9p0274e, Ubicada En La Localidad De Buenavista De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla	20141773	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448028	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En La Primaria Francisco Sarabia Clave 21d9p1643i Ubicada En La Localidad De San Antonio Virreyes En El Municipio De Oriental, Pue.	20141405	Puebla	Oriental	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$133,591	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	\$132,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448104	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Soldadura Y Forja, Un Área Administrativa, Un Aula Didáctica Y Biblioteca; En La Secundaria General 28 De Enero Clave 21e5e0237n	20141464	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	\$748,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448165	Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas (39 Mesas Y 78 Sillas); En El Preescolar Citlala Clave 21d9c0748q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141455	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	\$29,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448236	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Preescolar Citlaxochitl Clave 21d3j0635c, Ubicado En La Localidad De San Andrés Amatlán, Municipio De Puebla, Puebla	20141456	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	\$10,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448277	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-1c; En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21e5d070y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Pue.	20141113	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	\$20,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPF-DEI-AI-906-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448323	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 40 Sillas); En El Preescolar Máximo Serdán Alariste Clave 21ejn1410b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141457	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	\$15,892	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448352	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Emiliano Zapata Con Clave 21e5j197f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Pue.	20141135	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$53,107	\$53,107	\$53,107	\$53,107	\$53,107	\$53,107	\$53,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448362	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (6 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar General Ignacio Zaragoza Clave 21d3j0039e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141458	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	\$7,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448398	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 40 Sillas, 12 Escritorios Para Maestro Y 12 Sillas Para Maestro); En El Preescolar David Alaró Siqueiros Clave 21ejn1373o	20141465	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	\$36,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE14140400448475	Suministro De Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas(12 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar Ehecatl Clave 21d3j1027g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141466	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	\$10,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Situación Ejecuti	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acum	
PUE14140400448544	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica(72 Mesas Y 180 Sillas, 8 Escritorios Para Maestro Y 8 Sillas Para Maestro); En El Preescolar Din Don Don Clave 21ejm0019q	20141167	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	\$74,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448578	Manejo Gral De Pintura E Imperme Rehabilitación De La Instalación Elea E Hidromanitaria Bust Acachabas Y Obra Ext Eda E Y Edif C Preescolar C S Pres Lic Benito Juárez Clave 21ejm0071m Acatlán	20141137	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$1,015,981	\$1,015,981	\$1,015,981	\$1,015,981	\$1,015,981	\$1,015,981	\$1,015,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448663	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (2 Mesas Y 10 Sillas); En El Preescolar Amado Nerro Clave 21djm2175w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141753	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	\$2,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400448727	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (20 Mesas Y 20 Sillas); En El Preescolar Víctor Puebla Clave 21djm2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141755	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	\$11,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro:
PUE14140400448768	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Aquiles Serdán Alarcáez Clave 21ecv0121r, Ubicado En La Cabecera De San Sebastián De Aparicio, Municipio De Puebla	20141903	Puebla	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro:
PUE14140400448815	Suministro De Mobiliario Básico Para Aula Didáctica (12 Mesas Y 30 Sillas); En El Preescolar Cuiclanmac Clave 21djm2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141958	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	\$9,280	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400448926	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2c; En La Secundaria Blandina Torres De Marín Clave 21eas0339r, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20141161	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$1,445,985	\$1,445,985	\$1,445,985	\$1,445,985	\$1,445,985	\$1,445,985	\$1,445,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449079	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Secundaria Blandina Torres De Marín Clave 21eas0339r, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20141930	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	\$72,711	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449111	Substitución De Barda Perimetral; En La Primaria Cuauhtemoc, Clave 21ep0077y Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gregorio Atzompa, Pue.	20141148	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$444,495	\$444,495	\$444,495	\$444,495	\$444,495	\$444,495	\$444,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449218	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria José María Lafregua Clave 21ep1567z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla.	20141160	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$440,018	\$440,018	\$440,018	\$440,018	\$440,018	\$440,018	\$440,018	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449301	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Una Dirección; En El Preescolar José María Lafregua Clave 21ejm1407o, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	20141762	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449352	Reparaciones Generales En La Telesecundaria Adolfo López Mateos Clave 21eas0337z, Ubicada En La Localidad De San Andrés Hueyacatitla, Municipio De San Salvador El Verde, Pue.	20141432	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Remanente	Ramo	Asignación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140400449400	Terminación De La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-30 En La Escuela Secundaria Técnica Clave 21dpe02131c, Ubicada En La Cabecera Municipal.	20141820	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449444	Reparaciones Generales En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpe0374y, Ubicada En Localidad De San Miguel Zacaola, Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan, Puebla.	20141528	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449676	Reparaciones Orles Sustitución De Luminarias P150 Lozeta E Impermeabilizante Bifit A, B, C Y D P15a Melchor Ocampo Clave 21dpe0276x, Loc San Juan Acozac Nteo Los Reyes De Juárez	20141110	Puebla	Los Reyes de Juárez	San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449885	Construcción De Un Aula De Cómputo En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpe1251v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla.	20141128	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400449933	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Guillermo Prieto Clave 21dpe0249b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco De Hidalgo, Pue.	20141129	Puebla	Tepatlaxco	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450301	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpe0373k, Ubicada En La Cabecera Municipal	20141529	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	\$490,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450358	Estudio De Mecánica De Suelos En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 106 Clave 21dpe114v, Ubicada En La Localidad De Tehuiztingo Tercera Sección (Humuchilera), Municipio De Tehuiztingo, Puebla.	20141170	Puebla	Tehuiztingo	Tehuiztingo Tercera Sección (Humuchilera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DST-AI-905/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DST-AI-905/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450408	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Profesor Filiberto Quiroz Clave 21dpe0005y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla	20141489	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450462	Mantenimiento En La Escuela Normal Rural Carmen Serán Clave 21dpe1004n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teteles De Avila Castillo, Puebla.	20141829	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450521	Construcción De Barda Perimetral Y Plaza Cívica/ En La Primaria José María Morelos Clave 21dpe047m, Ubicada En La Localidad De San Diego, Municipio De Teziutlán, Puebla.	20141469	Puebla	Teziutlán	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450582	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados/ En El Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 21dpe0480o, Ubicado En La Cabecera Municipal	20141948	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450635	Mantenimiento General En La Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dpe1537z Ubicada En La Localidad De San Francisco Buenavista, Municipio De Tianguismanalco, Pue.	20141163	Puebla	Tianguisma nanco	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración de Med	Población	Avance Anual	Avance Acum		
PUE1414040045078	Construcción De Una Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria Ricardo Mario Garcia Con Clave 21e0v016u Ubicada En La Cabecera Municipal De Tianguismanalco, Pue.	20141430	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$443,458	\$442,824	\$442,824	\$442,824	\$442,824	\$442,824	\$442,824	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400450772	Demolición Del Edificio A/ En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21d3j2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141348	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400450879	Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C/ En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21d3j2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez	20141358	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400450969	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Preescolar Luz María Serra Del Romero Clave 21d3j2218d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez	20141927	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400451025	Suministro En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Presidente Adolfo López Mateos Clave 21a0s4049f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaucaltepec, Pue.	20140787	Puebla	Tlatlaucaltepec	Ciudad de Tlatlaucaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400456900	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete	20141365	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA CON FOLIO SPA-DSI-AI-909-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400457073	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Carmen Serdán Alariste Clave 21d3j2080p	20141487	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA CON FOLIO SPA-DSI-AI-912-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400457104	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" / En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141726	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400457145	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21epr1597f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141732	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400457177	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios/ En La Telesecundaria Pablo Galana Clave 21e0v0261t, Ubicada En La Localidad De Apango De Zaragoza, Municipio De Acajete, Puebla.	20141738	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	\$455,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400457293	Suministro De Mobiliario Básico (100 Sillas De Paleta) / En La Primaria Escuinhuatlán Clave 21d3b0994w, Ubicada En La Localidad De San Juan Tepulco En El Municipio De Acajete, Puebla.	20141921	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE14140400457349	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En El Preescolar Carmen Serdán Alariste Clave 21d3j2080p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141922	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2014	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Evento	Ramo	Clasificación Ejecución	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE14140400457363	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas/ En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep0003f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141923	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457440	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Paleta) / En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21ep02769f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141924	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457472	Suministro De Mobiliario Básico (200 Sillas De Paleta) / En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21ep0197f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141925	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457497	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21ep0768f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20141926	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457597	Mantenimiento General En La Secundaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21ep0016f	20141150	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457634	Estudio De Mecánica De Suelos En C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21a0s4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	20141152	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA CON FOLIO SPA-DSI-AI-908-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457685	Mantenimiento General En La Primaria Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21ep0016f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	20141175	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457705	Mantenimiento General En El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21a0s4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	20141150	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457739	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21a0s4027u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	20141777	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457769	Suministro E Instalación De Sistema Solar En El Centro De Educación A Distancia Para El Nivel Básico Del C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21a0s4027u	20141830	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457817	Reparaciones Generales En La Primaria Benito Juárez (Albergue) Clave 21a01902f, Ubicado En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Municipio De Ajalpan, Puebla.	20141461	Puebla	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457860	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas/ En La Primaria Miguel Castulo Alatríste Castro Con Clave 21ep1601f, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Pue.	20141440	Puebla	Amozoc	Amozoc de Nota	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Elemento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de Med		Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
PUE14140400457935	Construcción De Una Dirección Y Sanitarios En El Preescolar José Manzo Y Jaramillo Clave 21djn102x, Ubicado En La Localidad De San Juan Portezuelo, Municipio De Atlixco, Puebla.	20141516	Puebla	Atlixco	San Juan Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458012	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dsv032g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyea, Municipio De Chautinchán, Puebla.	20141533	Puebla	Chautinchán	Santa Cruz Alpuyea	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458026	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dsv032g, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyea, Municipio De Chautinchán, Puebla.	20141728	Puebla	Chautinchán	Santa Cruz Alpuyea	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-915-2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-915-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458176	Estudio De Mecánica De Suelos En La Primaria Octavio Paz Clave 21dwb079k, Ubicada En La Localidad De Xalchuhuta, Municipio De Chetzalan Del Progreso, Pue.	20141669	Puebla	Chetzalan del Progreso	Xalchuhuta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-914-2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-914-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458201	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr058z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tla.	20141361	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-917-2015 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv096k, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatipan, Municipio De Chetzalan Del Progreso, Pue.	20141673	Puebla	Chetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA POR OFICIO SPA-DSI-AI-911-2015 / Física: OBRA CANCELADA POR OFICIO SPA-DSI-AI-911-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458237	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo En La Telesecundaria De Nueva Creación Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatipan, Municipio De Chetzalan Del Progreso, Puebla.	20141674	Puebla	Chetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458245	Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr058z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141362	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	01	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400458267	Reparaciones Generales En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dex2139t, Ubicada En La Localidad De Santa Úrsula Chiconquiac, Municipio De General Felipe Ángeles, Puebla.	20141485	Puebla	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458275	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección En Estructura Regional C/ En El Preescolar Las María Serra Del Romero Clave 21djm2218d, Ubicado En La Cabecera Muni	20141490	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-910-2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-910-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458291	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Presidente Lázaro Cárdenas Clave 21sco031f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcár De Matamoros, Puebla.	20141947	Puebla	Ixcár de Matamoros	Ixcár de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14140400458294	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr058z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxotepec De Benito Juárez, Puebla.	20141914	Puebla	Tlaxotepec de Benito Juárez	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	01	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.