

Información General del Proyecto													Avance Financiero																
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondos Ombre	Fondo Operativo	Item	Activación Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado ad de NoI	Población beneficiada Anual	Observaciones					
FPE1414030079782	Trabajos De Mantenimiento En Múltiples Edificios Y Areas Deportivas Ubicados Dentro De Ciudad De Mexicali Puebla Y Unidades Regionales	20141092	Puebla	Puebla	Comerciales	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	RESERVA DE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$8,524,763	\$8,289,639	\$8,289,639	\$8,289,639	\$8,289,639	\$8,289,639	100.00	\$0	MTOS	61,675	0.00	59.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030079402	Suministro De Equipamiento Especializado En La Universidad Politécnica De Mecolli Clave Zim1022e	20141035	Puebla	Ayacac	Ayacac de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	OSMA	492	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030079414	Construcción De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias En La Universidad Universitaria Del Estado De Puebla Clave Zim10515b	20140690	Puebla	Huahuastla	Lipuntahuastla	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	OSMA	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030094625	Construcción De Unidad De Docencia De Nivel De Licenciatura De Ingeniería Civil En La Universidad Tecnológica De Tehuacan Clave Zim10114b, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetztlaco	20140965	Puebla	Tehuacan	Comerciales	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLAMO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$12,623,003	\$12,623,003	\$12,623,003	\$11,270,021	\$11,270,021	\$11,270,021	89.28	\$0	Proyecto	0	0.00	56.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030094973	Estudio De Medicina De Gestión Para La Construcción De Unidad De Docencia De Nivel De Licenciatura De Ingeniería Especialista En La Universidad Tecnológica De Tehuacan Clave Zim10412a	20140866	Puebla	Tehuacan	municipal	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR PORLAMO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$366,567	\$362,276	\$362,276	\$362,276	\$362,276	\$362,276	100.00	\$0	Estudio	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030044770	Suministro De Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Gestión Especialista En El Comercio Tecnológico De Tecomatlán Clave Zim10091f	20141322	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Lote	785	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030044782	Perforación Y Equipamiento De Dos Pozos (Construcción De Dos Líneas De Conducción) En El Centro Tecnológico De Tecomatlán Clave Zim10091a	20141499	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Obra	423	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE1414030044783	Suministro De Mobiliario Y Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Mantenimiento de Vehículos y de Motores de Automóviles En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave Zim10003b	20141249	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Lote	5,790	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449308	CONSTRUCION DE UNO DE LOS BACHILLEROS GENERALES JUAN BASTIEN CLAVE ZIM10014f, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huapan, Puebla.	20141195	Puebla	Huapan	Huapan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$364,470	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Lote	1,854	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449309	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Vicente Guerrero Clave Zim10014f, Ubicado En La Localidad De Mazatongo De Guerrero, Municipio De San Sebastián Tlaxiotespec, Puebla.	20141291	Puebla	San Sebastián	Mazatongo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449317s	CONSTRUCION DE UNO DE LOS BACHILLEROS GENERALES JUAN BASTIEN CLAVE ZIM10014f, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenenatlattoyan, Municipio De Axixtlá, Puebla.	20141282	Puebla	Axixtlá	San Miguel Tenenatlattoyan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Lote	1,854	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449324s	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Cuauhtémoc Clave Zim10015b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepetztlaco, Puebla.	20141283	Puebla	Tepetztlaco	Tepetztlaco	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Lote	229	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449339	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato Profrat De Las Américas Clave Zim10011a	20141384	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Obra	261	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449367	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato Cecarvo Paz Clave Zim10014e.	20141385	Puebla	Puebla	San Andrés Amantla	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$33,934	\$33,985	\$33,985	\$33,985	\$33,985	\$33,985	100.00	\$0	Obra	287	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449474	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Restricción de Amoblados En El Bachillerato General Digital Mm. 182 Clave Zim10110a.	20141387	Puebla	Chihmipashan	Teonilhualilo	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	100.00	\$0	Obra	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449523	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Cuatrecas Clave Zim10010a.	20141388	Puebla	Zihuatenejál	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$85,085	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	100.00	\$0	Obra	158	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449528	Trabajos De Mantenimiento General En Las Preparaciones Clave Bolívar De Altilio, Fregata Alfonso Calderón En Puebla, Preparación Benito Juárez En Puebla	20141359	Puebla	Ciudad	Preparación municipal	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	100.00	\$0	MTOS, PREPAS, SUD	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449576	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato José Vasconcelos Clave Zim10020v.	20141389	Puebla	Vicente	Villa Idaró Carrasco	Córdoba (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$20,141,389	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Obra	563	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
FPE14140400449739	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato Santa Inés Clave Zim10026d.	20141391	Puebla	Epitán	Santa Ana Huautla	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	100.00	\$0	Obra	95	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449779	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Amoblados En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Cuatrecas Clave Zim10029f.	20141392	Puebla	Huapan	Huapan	Urbano	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Obra	166	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
FPE14140400449893	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Cuatrecas Clave Zihuatenejál, Ubicado En La Localidad De La Unión, Municipio De Zihuatenejál, Puebla.	20141279	Puebla	Zihuatenejál	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y	1008 FAM	31-	Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	Educación	Terminado	2014	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	100.00	\$0	Lote	158	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto												Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Ejecución	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Grupos Puntos de Control	Fuente	Uso	Inicio Ejecución del Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Resumen (Miles de pesos)	Comprometido	Disponible	Ejecutado		Pagado	% Avance	Realizado	Edificios	Instalaciones	Ampliación	Reparación	Reforma	Ampliación
PRO141600044021	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Juan Escobedo Clave Z14802099.	20141393	Puebla	Zautla	San Miguel Tenestatlaloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	207	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044025	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato C. C. General Miguel Reguera Bravo Clave Z14803211.	20141394	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	100.00	0	Obra	183	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044039	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Rodolfo Beland Rojas Clave Z14804049.	20141397	Puebla	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	158	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044039	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave Z14805099.	20141398	Puebla	Tlaxiátlán	Tlaxiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	135	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044039	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Octavio Paz Clave Z148061201.	20141399	Puebla	Siltepec	Siltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	264	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044030	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave Z14803241.	20141400	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	San Sebastián Tlacotepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	2014	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	52	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO141600044021	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura 0-10 En El Colegio De Bachillerato Planal 17 Clave Z14805214.	20141402	Puebla	Tlaxiátlán	Ciudad de Tlaxiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	100.00	0.00		695	0.00	0.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440467	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Florio Sierra Clave Z14805078.	20141410	Puebla	Jalpan	Jalpan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	60	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440511	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Belisario Zapata Clave Z14805227.	20141411	Puebla	Jolalpan	Bachimamla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	75	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440555	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Digital MÓN. DE SAN ANDRÉS HUAYUCAETLA Clave Z14809798.	20141412	Puebla	San Salvador al Verde	San Andrés Huayucanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	100.00	0	Obra	83	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440588	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Digital Profesores Claudio Serna Alegre Clave Z14805079.	20141413	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	442	0.00	0.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440637	Construcción De Rampas Y Reparaciones Generales En El Colegio De Bachillerato Planal 21 Clave Z14805099.	20141414	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440672	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Digital MÓN. 235 Clave Z14801211.	20141415	Puebla	Zoquiátlán	Amelán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	100.00	0	Obra	60	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440703	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Ignacio Manuel Altamirano Clave Z14805098.	20141416	Puebla	Chignahuila	Chignahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	545	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO1416000440726	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Acabados En El Colegio De Bachillerato Planal 19 Clave Z14805099.	20141418	Puebla	Axactlán	Acaxiátlán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	100.00	0	Obra	0	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004407678	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Digital MÓN. DE LLANO VERDE Clave Z14803987.	20141419	Puebla	Chignahuila	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	0	Obra	28	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004407894	Construcción De Dos Aulas Adidónicas En Estructura 0-10 En El Colegio De Bachillerato Planal 31 Clave Z14805226. Ubicado En La Localidad De Mezquital Municipio De San Martín. Puebla.	20141420	Puebla	Acaxiátlán	Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	En Ejecución	2014		\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	\$1,397,394	100.00	0	Obra	846	0.00	0.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004407992	Reparaciones Generales Que Consisten En La Sustitución De Pisos Y Acabados En El Colegio De Bachillerato Planal 18 Clave Z14805099.	20141421	Puebla	Huejotzing San Mateo	San Sebastián	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$323,363	\$323,363	\$323,363	\$323,363	\$323,363	\$323,363	\$323,363	100.00	0	Obra	737	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004408077	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Digital MÓN. DE SAN DIEGO BUENAVISTA Clave Z14809819.	20141422	Puebla	Huejotzing San Diego	San Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$151,903	\$151,903	\$151,903	\$151,903	\$151,903	\$151,903	\$151,903	100.00	0	Obra	19	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004408115	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilización, Rehabilitación De Trazado Sanitario Y Sustitución De Acabados En El Colegio De Bachillerato Planal 24 Clave Z14805099.	20141423	Puebla	Xapótlitlán Zoquiátlán de de Méndez	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$254,415	\$254,415	\$254,415	\$254,415	\$254,415	\$254,415	\$254,415	100.00	0	Obra	153	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PRO14160004408192	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Ignacio Zaldívar Clave Z14805099.	20141424	Puebla	Tlacotepec	Tlacotepec de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN	Aplicaciones Federales para la Educación	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	0	Obra	490	0.00	100.00		Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Otre	Fondo Otre	Item	Ilustración Ejemplar de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado	1 Avance	Reintegración del de No Policiación o como Amos para	Avance Fisio	Observaciones				
FRE141404044823	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reemplazamiento De El Bachillerato 12 De Octubre Clave 214040299	20141423	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044840	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reemplazamiento De El Bachillerato Baudilio Gomez Sosa Clave 214040109	20141427	Puebla	Excellin	Excellin	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	375	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FRE141404044846	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reemplazamiento De El Bachillerato General Quiroz Num. 241 Clave 214041216	20141433	Puebla	Tetela de Ocampo	Capulhuque	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	100.00	\$0	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044849	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Curles Camacho Espirito Clave 214040741	20141434	Puebla	Esaúl Lera Steales	Ciudad de Esaúl Lera Grajales	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044853	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Pablo Gonzalez Rivas Clave 214040266	20141435	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	En Ejecución	2014		\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	\$90,969	100.00	\$0	168	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044865	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reemplazamiento De Acabados En El Bachillerato General Digital Num. 150 Clave 214041133	20141437	Puebla	San Jerónimo Tecuampa	San Miguel Tepicapa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	100.00	\$0	44	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044871	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Manuel Altamirano Clave 214040298	20141453	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	102	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044881	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Pío Pedro De Gante Clave 214040592	20141454	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	72	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044885	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Melchor Melencore Clave 214040744	20141460	Puebla	Teiotepec de Lomas de Melencore	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	189	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044889	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Lázaro Cárdenas Clave 214040228	20141550	Puebla	Caltepec	Caltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	81	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044893	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Cuadocero Clave 214040650	20141564	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	229	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044899	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Oscar A. Reyes Cabrera Clave 214040541	20141567	Puebla	Spelán	San Juan Spelán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	70	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044903	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Odilon Barreda Clave 214040198	20141571	Puebla	San Salvador el Verde	San Luna el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	497	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FRE141404044909	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Rafael Fuentes Clave 214040787	20141607	Puebla	Puebla	Verónica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	En Ejecución	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	282	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044912	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reemplazamiento De Acabados En El Colegio de Bachilleres Plantel 23 Clave 214040307	20141624	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$686,529	\$686,529	\$686,529	\$686,529	\$686,529	\$686,529	\$686,529	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044918	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Francisco Aguán Dieguito Clave 214040232	20141672	Puebla	Quetzalten	Rayachopan de Gregorio Miranda	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	67	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044921	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Bachillerato Campo Tlaxcal Clave 214040188	20141684	Puebla	Puebla	Aplicación la Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$111,255	\$111,255	\$111,255	\$111,255	\$111,255	\$111,255	\$111,255	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044924	Construcción De Un Taller De Cuento En Betancourt El-Ci En El Bachillerato Cayte Puebla Plantel 1205 Clave 214040226	20141729	Puebla	Xicotlán	Xicotlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	En Ejecución	2014		\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	\$0	69	0.00	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FRE141404044929	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Colegio de Bachilleres Plantel 33 Clave 214040616	20141731	Puebla	San Miguel	San Miguel Xucilá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	100.00	\$0	550	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.		
FRE141404044937	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Antonio Paz Clave 214040246, Ubicado En La Localidad De San Andrés Amatitlán, Municipio De Puebla, Puebla	20141139	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	100.00	\$0	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FRE141404044939	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Sosa Clave 214040146, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amuzac, Puebla	20141200	Puebla	Ahuacatlán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Edificios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA EDUCACION	Terminado	2014		\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	-1	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Gran Fondo	Cuenta	Fondo	Avance Financiero		Avance Físico					Observaciones									
											Plan	Ejecución	Ejecutado	Compras	Cobros	Pagados	A. Avance		Reintegración	Ed. de Matr.	Población	Habit. Nuevas	Anos				
																								Programado	Modificado	Realizado (Millonario)	Comprometido
PE14140400450237	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0871. Ubicado En La Localidad De Llano Verde, Municipio De Chichemuc, Pab.	20141220	Puebla	Chichemuc municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2374,449	2374,449	2374,449	2374,449	2374,449	2374,449	2374,449	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450290	Comité de Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 2140B0910, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	20141221	Puebla	Libres municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450347	Comité de Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 13 Clave 2140B0911, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141223	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450405	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0912, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepetlac, Pue.	20141224	Puebla	Xicotepetlac municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450430	Comité de Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 2140B0913, Ubicado En La Localidad De Macuilán, Municipio De Zacatlán, Puebla.	20141226	Puebla	Zacatlán municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450488	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Casar A. Reyes Cabrera Clave 2140B0914, Ubicado En La Cabecera Municipal De Espatlán, Puebla.	20141227	Puebla	Espatlán municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450539	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0915, Ubic. En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141228	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2299,054	2299,054	2299,054	2299,054	2299,054	2299,054	2299,054	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450624	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0916, Ubic. En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141231	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	689,256	689,256	689,256	689,256	689,256	689,256	689,256	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450636	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0917, Ubic. En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141232	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	3306,502	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450635	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0918, Ubic. En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141233	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450633	Adquisición De Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Los Programas Académicos De Los Campos De Biotecnología, En Bioinformática, En Electrónica Y Telecomunicaciones E Informática De Es	20141219	Puebla	Juan C. Bonilla	Urbanos		Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y HABINDO AL MONTO DE LAS ADSCRIPCIONES DE PROYECTO LLEVADO A CABO POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES FISICAS DEL AÑO 2014 - SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PE14140400450650	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0919, Ubicado En La Localidad De Huchimilán, Municipio De Jalisco, Puebla.	20141235	Puebla	Jalisco municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,365	3364,365	3364,365	3364,365	3364,365	3364,365	3364,365	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450654	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0920, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Tecuampa, Puebla.	20141236	Puebla	San Jerónimo Tecuampa municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450668	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0921, Ubicado En La Localidad De San Baltazar Tepeala, Municipio De Puebla, Puebla.	20141239	Puebla	Puebla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	425,674	425,674	425,674	425,674	425,674	425,674	425,674	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450667	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Esmé Torres Clave 2140B0922, Ubicado En La Localidad De San Vicente Bopoguen, Municipio De Acatlán, Puebla.	20141250	Puebla	San Vicente Bopoguen	Urbanos		Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,210	3364,210	3364,210	3364,210	3364,210	3364,210	3364,210	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450682	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0923, Ubicado En La Localidad De Tepasapa, Municipio De Tepasapa, Puebla.	20141240	Puebla	Tepasapa municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	405,397	405,397	405,397	405,397	405,397	405,397	405,397	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450684	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General Digital Mm. 19 Línea Verde Clave 2140B0924, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Tecuampa, Puebla.	20141241	Puebla	San Jerónimo Tecuampa municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,419	3364,419	3364,419	3364,419	3364,419	3364,419	3364,419	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450688	Reparación Gruesa Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados En El Mejoramiento General Esmé Torres Clave 2140B0925, Ubicado En La Localidad De San Vicente Bopoguen Municipio De Acatlán.	20141248	Puebla	San Vicente Bopoguen	Urbanos		Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	85,085	85,085	85,085	85,085	85,085	85,085	85,085	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450686	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General 12 De Octubre Clave 2140B0926, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla.	20141242	Puebla	San Salvador El Seco municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450680	Comité de Equipo Para El Mejoramiento General José Vasconcelos Clave 2140B0927, Ubicado En La Localidad De Villa Lázaro Cardenas (La Dho), Municipio De Venustiano Carranza, Puebla.	20141243	Puebla	Venustiano Carranza municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	3364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PE14140400450693	Comité de Equipo Para El Jardín De Niños María Auxiliadora y Jardín De Niños Niños De La Cruz Clave 2140B0928, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xmitla, Puebla.	20141244	Puebla	San Miguel Xmitla municipal			Apoyaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Apoyaciones Federales para Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	2199,202	2199,202	2199,202	2199,202	2199,202	2199,202	2199,202	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Punto Convencio	Item	Iluminación Ejecución de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Saldo de No Devolución	Saldo Anulado	Saldo Acum	Observaciones	
PRO141040045710	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Cooperación En El Bachillerato General Alfonso Herrera Del Municipio De Chianila, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chianila, Puebla.	20141245	Pública	Chianila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400454771	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Acabados En El Bachillerato General Jose María Zabala101449, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ahuatempan, Puebla.	20141136	Pública	Ahuatempan Ahuatempan	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO141040045588	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ab022926, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20141253	Pública	Atlixco Atlixco	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO141040045952	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Carmen Clave 21ab022926, Ubicado En La Localidad De Catepec, Municipio De Catepec, Puebla.	20141255	Pública	Catepec Catepec	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456028	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 182 Clave 21ab021156, Ubicado En La Localidad De Tecuahuacan, Municipio De Chigmahuacan, Puebla.	20141261	Pública	Chigmahuacan	Tecnológico Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456272	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ab022926, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chigmahuaca, Puebla.	20141246	Pública	Chigmahuaca Chigmahuaca	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456359	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Francisco Aguilar Irujo Clave 21ab021320, Ubicado En La Localidad De San Mateo Mirador, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla.	20141222	Pública	Cuatlan Cuicatlan	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456560	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Juan Herrero Clave 21ab020484, Ubicado En La Localidad De San Juan Teacapa, Municipio De Spatián, Puebla.	20141269	Pública	Spatián Santa Ana	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456640	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura 21-C1 En El Bachillerato General Puebla Plantele Guadalupe Clave 21ab020700, Ubicado En La Cabecera Municipal De Guadalupe Victoria, Puebla.	20141742	Pública	Guadalupe Victoria	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456714	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 30 San Diego Buenavista Clave 21ab021089, Ubicado En La Localidad De San Diego Buenavista, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141270	Pública	Huejotzingo San Diego	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456764	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Multimedia En El Bachillerato General Digital Num. 109 Clave 21ab021717, Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Tecuahuacan, Puebla.	20141275	Pública	Inacapulca Cuatro Rayas	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456815	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Mariano Matamoros Clave 21ab020848, Ubicado En La Localidad De Lomas De Alchichila, Municipio De Matamoros, Puebla.	20141273	Pública	Matamoros Lomas de Alchichila	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400456855	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Juan Clave 21ab020776, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jalpan, Puebla.	20141274	Pública	Jalpan Jalpan	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457008	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Programa De Las Américas Clave 21ab021610, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cooyucun, Puebla.	20141257	Pública	Cooyucun Cooyucun	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457163	Suministro de Equipo Para El Colegio de Bachilleres Plantele 21 Clave 21ab020096, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141251	Pública	Puebla Puebla	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457271	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para El Bachillerato General Rafael Ramirez Clave 21ab020737, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141254	Pública	Puebla Puebla	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457318	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Ompa Tizamez Clave 21ab021089, Ubicado En La Localidad De San Andrés, Municipio De Puebla, Puebla.	20141278	Pública	Puebla La Resurrección	Rural		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457477	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Camacho Espiritu Clave 21ab020743, Ubicado En La Cabecera Municipal De Rafael Lara Grajales, Puebla.	20141266	Pública	Rafael Lara Grajales	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457504	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Oficial Profesor Cecilio Reyes Alegre Clave 21ab020786, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20141247	Pública	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	-1	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PRO1410400457594	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Otilio Barreda Clave 21ab021396, Ubicado En La Localidad De San Lorenzo El Grande, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	20141256	Pública	San Salvador El Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PRO1410400457597	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Oficial Manuel Díaz Digital Num. 20 San Andrés Buenavista Clave 21ab021156, Ubicado En La Localidad De San Andrés Buenavista, Municipio De Tecuahuacan, Puebla.	20141239	Pública	San Salvador El Verde	Urbano		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31- Aportaciones Federales para la Educación de los Estados, Municipios y Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estado de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Fondo Operativo	Item	Descripción Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Existencia de Mal Pagaré de No Pagaré de No Avance Acum	Observaciones						
PRO140400457652	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Oswaldo Paz Clave Z14001201, Ubicado En La Cabecera Municipal De Saltepec, Puebla.	20141280	Puebla	Saltepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PRO140400457730	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Pray Pedro De Gomez Clave Z14009191, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20141267	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	En Ejecución	2014	\$20,141,267	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400457797	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Computo En El Colegio De Bachilleres Planal 16 Clave Z14002029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Puebla.	20141276	Puebla	Tlachichuca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400457806	Suministro de Equipo Para El Colegio De Bachilleres Planal 24 Clave Z14002029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Apaxtlán de Méndez, Puebla.	20141268	Puebla	Apaxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400457853	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Digital Hm. 1 Tlaltenango Clave Z14009196, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20141272	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400457888	Suministro de Equipo Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave Z14000909, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiá, Puebla.	20141277	Puebla	Tlaxiá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400457959	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Benedicto Serrafín Soza Clave Z14001009, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zanatlán, Puebla.	20141271	Puebla	Zanatlán	Zanatlán Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400458104	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Digital Hm. 241 Clave Z14012176, Ubicado En La Localidad De Copulahuac, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	20141237	Puebla	Tetela de Ocampo	Copulahuac Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PRO140400460375	Reparaciones Operativas Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización, Sustitución De Anclajes En El Bachillerato General Digital Hm. 3 Tlaltenango Clave Z14009196.	20141436	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y	31- Aportaciones Federales para la Construcción de Espacios Educativos	COMITE ADMINISTRADOR	COMITE ADMINISTRADOR	POBLADO PARA LA EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.