



Información General del Proyecto										Avance Financiero																				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Programa Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de deudas	Saldo de deudas	Políticas de deudas	Avance Financiero	Observaciones				
PDR0913020012228	Generación de Proyecto Para La Construcción Del Tramo 14' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Exterior Segunda Etapa Del Kilómetro 30 150 Al Kilómetro 31 500 Con Una Longitud De 1.45 Kilómetros	2009026	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,327,963	\$1,327,963	99.79	0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0913010012279	Generación de Proyecto Para La Construcción Del Tramo 14' Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Exterior Segunda Etapa Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.45 Kilómetros	2009026	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,330,702	\$1,330,702	99.79	0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0913020011969	Separación Generales En El Jardín De Niños "Mariano Y Pardo" Clave 210004556	2009077	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$0	\$0	0.00	0	Proyecto	70	1.00	0.00	Financiera / EL REGISTRO ES 2009 / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PDR0913020011947	Reconstrucción De La Carretera Huapalco - Apacoyan Tepeapoy, Con Una Longitud De 13.60 Kilómetros, Del Kilómetro 0 500 Al Kilómetro 13 600, En La Localidad De Huapalco Y Apacoyan	2011004	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura estatal municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y Vialidades	Terminado	2009	\$40,346,698	\$40,346,698	\$40,346,698	\$40,346,698	\$40,346,698	\$40,346,698	\$40,346,698	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914030018851	Adquisición Del Predio Designado "Masonceli" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Domicilio De Via Para La Construcción Del Distribuidor	2009087	Puebla	Amacoac	Amacoac de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Comunicaciones	En Ejecución	2009	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041087	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141810	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	3,320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041110	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141804	Puebla	Xochitlán	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	2,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041162	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141795	Puebla	Xicotepetlac	Tlaxcalamongo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	1,602	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041219	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141817	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuacá	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	2,067	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041670	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141805	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	1,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041693	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141822	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	1,877	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041362	Terminación De La Modernización Y Aplicación Del Centro Tipo "C" Modelo Anielán Cuicatlan De 2003 En De Longitud, Área 2011 Del Km 0 500 Al Km 1 500, Perteneciente Al Municipio De Anielán	2011056	Puebla	Anielán	Anielán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$11,725,898	\$861,657	\$861,657	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / EL CICLO DE REGISTRO ES 2009 / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041365	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios Ubicado En La Localidad De San Sebastián Tezalea En El Municipio De Axtatzingo, Puebla.	20141802	Puebla	Axtatzingo	San Sebastián Tezalea	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	2,031	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041374	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141791	Puebla	Tepepan de Tepic	Rodríguez Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	2,942	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041379	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141806	Puebla	Tepepan de San Bartolomé	López Tepeapoy	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	4,794	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041370	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141801	Puebla	Tepeapoy	El Chamal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	1,025	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041417	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141796	Puebla	Tezalea	San José Axtatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	3,027	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041431	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141807	Puebla	Chalchicomula de la Real	San Juan Arcos de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	1,323	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041461	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141794	Puebla	Tezuacán	San Cristóbal Tepetlapán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	2,314	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PDR0914040041463	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141799	Puebla	Tezuacán	Tezuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$328,993	\$328,993	\$328,993	\$328,993	\$328,993	\$328,993	\$328,993	\$328,993	100.00	0	Lote	101,248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PDR0914040041664	Equipo para un Módulo de Registro Civil a Integrarse En El Centro Integrador de Servicios	20141792	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Xanapetlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	0	Lote	5,915	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Grana Fondo Cont	Puño Operativo	Item	Descripción Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Resumen (Millonero)	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado	L Avance	Restregro ad de Nd Polación	Uomo Anu enre Anu	Observaciones				
PDR0914040048951	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En Centro Integrador De Servicios	20141826	Puebla	Quintalán Xacumolcan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	836	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PDR0914040047014	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En Centro Integrador De Servicios	20141808	Puebla	Quechulac	Palmarito Toluapan Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEF			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	14,631	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047026	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En Centro Integrador De Servicios	20141812	Puebla	Experanza	San José Chuyachap Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2009	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	860	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047253	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En Centro Integrador De Servicios	20141788	Puebla	Puebla	San Andrés Asumiela	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	3,212	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047297	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integral de Atención, Prevención y Participación Ciudadana (Bosque de San Sebastián)	20141798	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	100.00	\$0	Lote	11,895	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047325	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integral de Atención, Prevención y Participación Ciudadana (Bosque de San Sebastián)	20141803	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	100.00	\$0	Lote	11,895	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047388	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integral de Atención, Prevención y Participación Ciudadana (Agua Sacra)	20141814	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	\$4,650	100.00	\$0	Lote	11,895	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047456	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integrador De Servicios	20141827	Puebla	Puebla	San Miguel Camo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2014	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	12,634	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047471	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integrador De Servicios	20141789	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Orualá Chicomilap Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2009	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	4,888	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR0914040047477	Construcción 3 aulas, Dirección y Sanitarios (Edificio A) y Taller de Música, Botega e Intendencia (Edificio B) en el Seminario Regional "C" En el Prescomar Cuervo Como Palmarito Clase Zidipililla	2014844	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2009	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	100.00	\$0	Obra	84	0.00	0.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PDR0914040048559	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integrador De Servicios	20141790	Puebla	Mezquitlan	San Martín Juchitán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Otros Proyectos	Terminado	2009	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	767	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR09140400488154	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Sebastián Alcomaga En El Municipio De Ajalpan, Puebla.	20141793	Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomaga	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Educación	Terminado	2009	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	153,612	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR09140400488297	Equipo para un Módulo de Registro Civil e Integrarse En el Centro Integral de Atención, Prevención y Participación Ciudadana Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141819	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA UNIDADES FEDERATIVAS Y EDUCATIVAS	Educación	Terminado	2009	\$511,743	\$511,743	\$511,743	\$511,743	\$511,743	\$511,743	\$511,743	\$511,743	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088932	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chicomilap Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	En Ejecución	2010	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	100.00	\$0	Kilometros	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088933	Reconstrucción De La Carretera Toluapan-Mezquitlan Con Estación Puebla (Oaxaca), Con Una Longitud De 22.5 Kilómetros, Del Kilómetro 30 SO Al Kilómetro 52 SO, En Las Localidades De Colimán	20110176	Puebla	Coahuila	Colimán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	En Ejecución	2010	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	100.00	\$0	Kilometros	23	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088934	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Equipamiento Del Río Aroyan En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20110267	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	Terminado	2010	\$66,837	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$66,838	\$66,838	100.00	\$0	Kilometros	5	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088935	Proyecto Ejecutivo Consultoría En La Elaboración Del Cálculo Estructural, Instalaciones Eléctricas, Hidroeléctricas, Voz, Datos Y Video, Catálogo De Conceptos, Bases Generales, Análisis	20110590	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula Xicuitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	Terminado	2010	\$23,404	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100019746	Pavimentación De La Calle Promocion De La 3 Burea Entre 94 Y 96 Burea En La Colonia Revolución Mexicana En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	20070438	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	Secretaría de Infraestructura Social	En Ejecución	2010	\$1,866,965	\$65,022	\$65,022	\$65,022	\$65,022	\$65,022	\$65,022	\$65,022	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088971	Reconstrucción De La Carretera Cuatlan-Toluapan, Con Una Longitud De 14.0 Kilómetros, Del Kilómetro 0 SO Al Kilómetro 14 SO, En La Localidad De Cuatlan En El Municipio De Cuatlan	20110085	Puebla	Cuatlan	Ciudad de Progreso Cuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	Terminado	2011	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	\$18,904,090	100.00	\$0	Kilometro	14	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088972	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chicomilap Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	En Ejecución	2011	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	#####	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	\$360,718,162	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088974	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Equipamiento Del Río Aroyan En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20110267	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	Terminado	2011	\$28,894	\$28,892	\$28,892	\$28,892	\$28,892	\$28,892	\$28,892	\$28,892	100.00	\$0	Kilometro	5	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PDR1130100088975	Proyecto Integral de Auditoría Del Módulo de Registro Civil e Integrarse En la Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chicomilap	20110271	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para la Unidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIABILIDADES	Terminado	2011	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	\$1,170,418	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisical / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Observaciones											
Clares del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comu	Punto de Inversión	Item	Ubicación Ejecutor (Tipo de Proyecto)	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Ed de del Población	Uomo	Amo	Amo	Amo	Amo	Amo	Amo	Amo
PUE113010008673	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Municipio de Zaragoza	2010272	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION	Terminado	2011	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	\$1,446,985	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130400273953	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Municipio de Zaragoza	2010364	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEOPAF	Terminado	2011	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	\$9,745,109	100.00	\$0	Obra	4,308	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130400273974	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Municipio de Zaragoza	2010364	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEOPAF	Terminado	2011	\$9,206,888	\$9,206,888	\$9,206,888	\$9,206,888	\$9,206,888	\$9,206,888	\$9,206,888	100.00	\$0	Obra	10,276	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130400274035	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Municipio de Zaragoza	2010368	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEOPAF	Terminado	2011	\$5,822,572	\$5,822,572	\$5,822,572	\$5,822,572	\$5,822,572	\$5,822,572	\$5,822,572	100.00	\$0	Obra	7,416	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE114030008947	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2011123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION	En Ejecución	2011	\$6,868,030	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE114040044672	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2014907	Puebla	Tehuacan	San Pablo Tepehuan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2011	\$2,425,432	\$2,425,432	\$2,425,432	\$2,425,432	\$2,425,432	\$2,425,432	\$2,425,432	100.00	\$0	Obra	1,527	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE113010004036	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2012161	Puebla	Quintanán Quintanán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	\$2,007,543	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100042637	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2010398	Puebla	Tlachichuc	Tlachichuc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	\$1,921,939	100.00	\$0	Obra	70	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100042638	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2010392	Puebla	Xicotepetlac	Xicotepetlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	\$2,511,967	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100053857	Proyecto de Construcción de un Centro Educativo en el Estado de Puebla	2010267	Puebla	Xicotepetlac	Xicotepetlac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	\$5,721,202	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089726	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Interiores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010031	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2012	\$8,442,728	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	100.00	\$0	Kilometro	2	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089727	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Surono 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	2010044	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	\$34,835,603	100.00	\$0	Metros	803	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089728	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Surono 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	2010062	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$29,996,462	\$29,996,339	\$29,996,339	\$29,996,339	\$29,996,339	\$29,996,339	\$29,996,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	166,000	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089729	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza Con Boulevard Surono 5 De Mayo, Ubicado En El Municipio De Puebla	2010142	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	\$35,639,798	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089730	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010261	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Terminado	2012	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	\$11,017,627	100.00	\$0	Metros Cuadrados	931	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089731	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010265	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OTROS PROYECTOS	Terminado	2012	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	\$4,941,832	100.00	\$0	Supervial Gm	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089733	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010267	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OTROS PROYECTOS	Terminado	2012	\$740,261	\$740,261	\$740,261	\$740,261	\$740,261	\$740,261	\$740,261	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089734	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010269	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OTROS PROYECTOS	Terminado	2012	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	\$926,827	100.00	\$0	Metros	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089735	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010270	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OTROS PROYECTOS	Terminado	2012	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	\$1,870,035	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089736	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010271	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OTROS PROYECTOS	Terminado	2012	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	\$5,359,380	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089737	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010334	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	\$13,560,591	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089739	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010342	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	Terminado	2012	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	\$10,004,696	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			
PUE1130100089740	Proyecto Integral Viaducto de la Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonales Exteriores De La República) Ubicado En El Municipio De Puebla	2010344	Puebla	Puebla	Herficia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	\$1,864,226	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.			

Información General del Proyecto													Avenances Financieros						Avenances Fisicos			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Fecho	Entidad	Municipio	Localidad	Sabido	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Sum	Identificación Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Preagotado	Modificado	Requerido (Millonarios)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	L Avenance		Reintegración	Saldo de Saldo	Programación de Saldo	Observaciones		
PUE1213010082741	Proyecto Integral del Modelo de Información y Vigilancia del Acceso Monumental Y De Dos Modelos de Servicios, Ubicado En El Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101945	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	\$ 4,448,643	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082742	Supervisión Y Control De Calidad Externa De 6 Proyectos Integrales Monumento Bahadricorio De Los 150 Años, Polígono No. 1, Plaza De Las Artes, Consolidación E Iluminación De Los Puentes De Lereno	20101947	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	\$ 3,690,238	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082743	Proyecto Integral De La Plaza Del Agua, Ubicado En El Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101948	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	\$ 3,799,138	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082744	Proyecto Integral de La Remediación Del Planetario, Ubicado En El Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla.	20101949	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	\$ 2,495,376	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082745	Supervisión Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral de Redes Generales Eléctricas Y De Iluminación Del Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$ 406,238	\$ 406,238	\$ 406,238	\$ 406,238	\$ 406,238	\$ 406,238	\$ 406,238	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082746	Proyecto Integral Y Puerta En El Centro Cívico S De Mayo, Tratamiento Y Sistema De Siego, Puerta En Centro Cívico S De Mayo Ubicado En La Ciudad De Puebla	20101953	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	\$ 11,439,808	100.00	0	Litro por segundo	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082747	Supervisión Integral Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Y Puerta En Operación De La Planta de Tratamiento Y Sistema De Siego, Para La Unidad	20101961	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$ 343,194	\$ 343,194	\$ 343,194	\$ 343,194	\$ 343,194	\$ 343,194	\$ 343,194	100.00	0	Litro por segundo	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082748	Proyecto Integral Para Obras De Visitadas Complementarias En El Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101928	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	\$ 12,408,687	100.00	0	Metro Cuadrado	1,676	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082749	Supervisión Y Control De Calidad Externa Del Proyecto Integral Para Obras De Visitadas Complementarias En El Centro Cívico S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101968	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 372,261	\$ 372,261	\$ 372,261	\$ 372,261	\$ 372,261	\$ 372,261	\$ 372,261	100.00	0	Metro Cuadrado	1,676	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082750	Rehabilitación De La Línea Urbana De La Ciudad De Fabatlan De Valle, 80 H Municipio De Fabatlan (Primera Etapa)	20101909	Puebla	Fabatlan	Ciudad de Fabatlan de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	\$ 11,053,596	100.00	0	Metro Cuadrado	1,259	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082751	Restauración Y Conservación De La Ex Fabrica La Constructora Mexicana, Segunda Etapa, En El Municipio De Puebla	20101911	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	\$ 3,904,526	100.00	0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082752	Proyecto Integral Para La Construcción Del Corredor Troncal De Transporte Público De La Zona Metropolitana De Puebla Segunda Etapa, Consistente En La Construcción Del Centro de Control Y Mandatos	20100102	Puebla	Ciudad de Puebla	Metropolitano	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	\$ 59,922,448	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082753	Proyecto Integral Para La Construcción Del Lago De La Comarca, Ubicado En El Centro Cívico Cultural S De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20101919	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	\$ 50,439,212	100.00	0	Metro Cuadrado	11,723	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082754	Intervención A La Imagen Urbana Del Centro Histórico De Zacapala Primera Etapa	20120076	Puebla	Zacapanotla	Zacapanotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	\$ 7,522,685	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082756	Imagen Urbana Primer Cuadro Ciudad Serdán	20120218	Puebla	Chalchicomula de Verdes	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	\$ 8,487,165	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082757	Remediación De Parque Hidalgo En La Localidad De Cañada Morelos, Municipio De Cañada Morelos, Puebla	20120226	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	\$ 2,356,755	100.00	0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082759	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Acatepec, Municipio De Chaltepéc	20120239	Puebla	Chaltepéc	Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$ 163,186	\$ 163,186	\$ 163,186	\$ 163,186	\$ 163,186	\$ 163,186	\$ 163,186	100.00	0	Metro Límiteles	1,235	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082760	Equipo De Pozo Y Línea De Distribución En La Localidad De Ahuatatepec De Ahuatatepec De La Sierra (Ahuatatepec), Municipio De Esperanza	20120240	Puebla	Esperanza	Ahuatatepec de la Sierra (Ahuatatepec)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$ 182,353	\$ 182,353	\$ 182,353	\$ 182,353	\$ 182,353	\$ 182,353	\$ 182,353	100.00	0	Metro	39	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082761	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo	20120268	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	\$ 13,370,040	100.00	0	Metro Cuadrado	16,250	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082762	Construcción De Plata Baja En El Complejo Deportivo Ubicado En La Localidad De San Juan Cuauhtlanco En El Municipio De Cuauhtlanco, Puebla	20120271	Puebla	Cuauhtlanco	San Juan Cuauhtlanco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Educación	Terminado	2012	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	\$ 7,429,022	100.00	0	Metro Cuadrado	7,992	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082763	Construcción De Visitadas Del Centro Integral de Servicios Y Atención Ciudadana, Ubicado En La Ciudad De Puebla	20120289	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	\$ 117,956,231	100.00	0	Metro Cuadrado	25,500	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082764	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De Barrio El Mirador, Municipio De Tulcingo	20120298	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$ 187,249	\$ 187,249	\$ 187,249	\$ 187,249	\$ 187,249	\$ 187,249	\$ 187,249	100.00	0	Metro	3,384	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082765	Remediación Y Fabricación De Molinos de Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	20120302	Puebla	Ciudad de Puebla	Metropolitano	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$ 966,414	\$ 966,414	\$ 966,414	\$ 966,414	\$ 966,414	\$ 966,414	\$ 966,414	100.00	0	Módulo	9	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1213010082766	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco	20120321	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	\$ 24,250,000	100.00	0	Metro Cuadrado	5,590	100.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.



Información General del Proyecto											Avance Financiero																			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ser de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo	Cuenta	Fecha	Nombre	Unidad Ejecutiva (Sigla de Proyecto)	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonero)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Cad de Mod	Políticas	Normas	Actividad	Observaciones		
PUE1213010082914	Proyecto Integral para la Construcción de la Torre de Asesoramiento en la Secretaría Municipal, Municipio de Coronango, Puebla.	20120848	Puebla	Coronango	San Francisco Coatlan (Coatlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	\$689,114	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082916	Mejoramiento de la Imagen Urbana de Technilco	20120982	Puebla	Technilco	Technilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,999,834	\$2,310,942	\$2,310,942	\$2,310,942	\$2,310,942	\$2,310,942	\$2,310,942	100.00	\$0	Metro Cuadrado	18,222	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082917	Remediación Del Parque De San Francisco En El Centro Histórico De Puebla.	20121003	Puebla	Puebla	Hérfica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,351	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082918	Integración Turística De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	20121005	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	\$8,659,773	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,720	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082919	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De La Integración Con El Turístico De San Andrés Cholula ( 2a. Etapa )	20121007	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$131,875	\$131,875	\$131,875	\$131,875	\$131,875	\$131,875	\$131,875	100.00	\$0	Supervisión	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082921	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Alvarez Obregón, Municipio De Atlisco	20121050	Puebla	Atlisco	Atlisco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	Terminado	2012	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	\$379,785	100.00	\$0	Metro Cuadrado	793	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082922	Electrificación De La Carretera 10 Sur, Municipio De San Salvador El Seco	20121051	Puebla	San Salvador El Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	\$204,970	100.00	\$0	Metro Cuadrado	554	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082923	Creación De La Sede Turística Cultural Del Centro Histórico De Huejotzingo, Segunda Etapa.	20121057	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	7,574	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Ciudad De Pueblañán De Valle, Del Municipio De Pueblañán (2a Etapa).	20121063	Puebla	Pueblañán	Ciudad de Pueblañán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	\$2,819,126	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082925	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Construcción Del Mirador Del Cerro De Tlacotaltepec	20121106	Puebla	Tlacotaltepec	Tlacotaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	\$1,821,454	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,979	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082926	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Chuyune De Adolfo, Pue.	20121111	Puebla	Chuyune de Adolfo	San Pedro Chuyune	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	\$747,125	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,910	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082927	Construcción De Adoqunamiento De Calle 3 Entre Burea Av. Huasteca Y C. 3 Poniendo En Batavijas Cuauteman	20121114	Puebla	Chuyone de Adolfo	Batavijas Cuauteman	Rural	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	\$87,931	100.00	\$0	Metro Cuadrado	475	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082928	Mejoramiento Y Restauración Del Palacio Municipal En La Localidad De San José Acatepec	20121115	Puebla	Acatepec	San José Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	951	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082929	Construcción Del Boleavard Querobalar, Tramo Del Kilómetro 1 000 Al Kilómetro 2 273.29, En La Localidad De Querobalar, Ubicado En El Estado De Puebla.	20121152	Puebla	Querobalar	Querobalar	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	\$4,810,253	100.00	\$0	Kilometro	1	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082930	Construcción De La Procuraduría Municipal En La Ciudad Integrada, Servicios Periféricos Del Cerro De Zaragoza, En La Herficia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20121158	Puebla	Puebla	Hérfica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2012	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	\$52,180,505	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,513	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082931	Imagen Urbana De Tepesal De Rodriguez	20121160	Puebla	Tepesal de Rodriguez	Tepesal de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	19,163	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PUE1213010082932	Construcción De Alcantarilla En La Barranca De Rehagag, Municipio De Tecumalán	20121165	Puebla	Tecumalán	Tecumalán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$4,687,828	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	\$4,688,701	100.00	\$0	Metro Lineales	3,360	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082933	Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Cabecera Municipal De Xicotapec, Pue. 2a. Etapa.	20121167	Puebla	Xicotapec	Xicotapec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	\$3,447,822	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,268	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082934	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepicapa	20121168	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	\$1,579,506	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,593	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082935	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Cuautlan Del Progreso Pueblo Mágico	20121184	Puebla	Cuautlan del Progreso	Ciudad de Cuautlan del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$6,500,000	\$6,499,902	\$6,499,902	\$6,499,902	\$6,499,902	\$6,499,902	\$6,499,902	\$6,499,902	100.00	\$0	Metro Cuadrado	4,938	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082936	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papagayos	20121207	Puebla	Chualtemango	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	100.00	\$0	Metro Oblicuo	2,213	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082937	Rehabilitación De La Carretera San Andrés Payuca - E.C. Puebla - Teziutlán Del Km 0 000 Al Km 3 100 De 3.100 Kilómetros De Longitud, Ubicado En El Estado De Oaxaca	20121259	Puebla	Oaxaca	San Andrés Payuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transporte y Vialidades	Terminado	2012	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	\$1,199,991	100.00	\$0	Kilometro	4	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE1213010082949	Proyecto Integral para la Construcción De Pavimentación, Obras de Vialidad, Iluminación, Ampliación De Red De Agua y Alcantarillado Sanitario, Canalización Para Red De Voz Y Datos	20120471	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	\$26,424,806	100.00	\$0	Metro Cuadrado	63,457	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PUE12130100102134	Rehabilitación Y Protección De Infraestructura Sanitaria Y Retención Del Colector Atzacap	20120770	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Tezcuahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1012	PAFDF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESPECIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	\$2,247,274	100.00	\$0	Obra	21,000	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Finje	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa	Fondo Objetivo	Nombre del Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Millonés)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		Presupuesto del Estado	Presupuesto del Estado	Presupuesto del Estado				
PUE1130200102135	Substitución Y Rehabilitación De Infraestructura Sanitaria Y Desahucio De Tuberia Del Barrio San Martín Texmelucan	20120769	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESPECIAL DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2012	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	\$2,002,006	100.00	\$0	Obra	49,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1130200102136	COMISIÓN DE ALIMENTACIÓN Sanitario En La Localidad De Alíncome (Todón Rodríguez Santos) Municipio De Tlaxiahuacán	20121029	Puebla	Yapeati de Alíncome (Todón Rodríguez Santos)	Rural	Apariciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO DE AGUA Y saneamiento	Terminado	2012	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	\$835,526	100.00	\$0	Obra	109	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200102683	Programa De Pavimentación En El Municipio De San Martín Texmelucan	20120222	Puebla	San Martín Texmelucan	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	Terminado	2012	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	\$14,017,126	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200119702	COMITÉ ADMINISTRADOR DEL COMPLEJO DE COMPUER, 5 Aulas Didácticas, Auditorio, Dirección, Módulos Sanitarios Y 2 Módulos De Resaleas En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Honey, Pue	20121001	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	\$1,930,673	100.00	\$0	Obra	75	95.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140522	Comité Administrador Del Complejo De Compuer, 2 Lab De Compuer, Salón De Usos Múltiples Y Dirección En La Universidad De Educación A Distancia Campus Mexiquico.	20120768	Puebla	Xiutatlán	San Juan Xicuitlan	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	\$978,750	100.00	\$0	Obra	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140537	Comité Administrador Del Complejo De Compuer, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón De Compuer En La Universidad De Educación A Distancia, Tlaxiahuacán, Pue.	20120999	Puebla	Tlaxiahuacán	Tlaxiahuacán	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	\$328,061	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140548	Comité Administrador Del Complejo De Compuer, 5 Aulas Didácticas, Dirección Y Auditorio En La Universidad De Educación A Distancia, Honey, Pue.	20121000	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$377,572	\$377,572	\$377,572	\$377,572	\$377,572	\$377,572	\$377,572	\$377,572	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140578	Comité Administrador Del Complejo De Compuer, 4 Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples, Dirección, 2 Módulos Sanitarios, 2 Módulos De Resaleas, Directorio Y Módulo De Educación A Distancia, Babuatla, Pue.	20121016	Puebla	Babatula	Babatula	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	\$8,530,117	100.00	\$0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140578	Comité Administrador Del Complejo De Compuer, 4 Aulas Didácticas, Dirección, Salón De Usos Múltiples, 2 Lab De Compuer, 2 Módulos Sanitarios, 2 Módulos De Resaleas, Directorio Y Módulo De Educación A Distancia, Babuatla	20121018	Puebla	Babatula	Babatula	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	\$1,574,649	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200140584	Equipamiento "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación" Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicotépec De Juárez	20121193	Puebla	Xicotépec	Xicotépec de Juárez	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2012	\$473,033	\$473,033	\$473,033	\$473,033	\$473,033	\$473,033	\$473,033	\$473,033	100.00	\$0	Lote	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200141190	Comunidad De Educación De Av. Novales Entre C. J. Hurtos Y C. Batutilla Cuautempec	20121115	Puebla	Cuautempec	Batutilla Cuautempec	Rural	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	559	559	559	559	559	559	559	559	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200142000	Construcción De Guarniciones Y Adornamiento En Arroyo De La Calle Tlaxo Y Calle María Vidali En El Barrio De San Antonio Del Municipio De Amatlán, Puebla	20121138	Puebla	Amatlán	Amatlán de Guerrero	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$155,307	\$155,305	\$155,305	\$155,305	\$155,305	\$155,305	\$155,305	\$155,305	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200144584	Reparación De La Ingeniería Urbana "Cintal de Las Almas", Municipio De Chilpancingo	20120862	Puebla	Chilpancingo	Ciudad de Chilpancingo	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	\$2,063,234	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200145032	Ampliación De Drenaje En La Localidad De Patagatán En El Municipio De Cuicatlan De Ixcotel	20121164	Puebla	Cuicatlan del Patagatán	Rural	Apariciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	\$999,177	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200146129	Construcción Del Centro Cultural De San Juan Xicuitatlán, Puebla.	20121164	Puebla	Xicuitatlán	Ciudad municipal	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$876,874	\$876,218	\$876,218	\$876,218	\$876,218	\$876,218	\$876,218	\$876,218	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200146578	Construcción De Edificio Del Complejo De Compuer, 10 Aulas Didácticas, Dirección, 10 Módulos Sanitarios, 10 Módulos De Resaleas Y Directorio En La Universidad De Educación A Distancia, Babuatla	20120078	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	\$16,335,288	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100,439	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200146173	Mejoramiento De La Ingeniería Urbana De La Ciudad De Cholula De Rivecourt En El Municipio De San Pedro Cholula, (Segunda Etapa)	20121139	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivecourt	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200148390	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Manicimiento En El Centro Histórico De Tehuacán De Oaxaca, Pue	20121002	Puebla	Tehuacán	Ciudad de Tehuacán de Oaxaca	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	En Ejecución	2012	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$860,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200152302	Mejoramiento De La Ingeniería Urbana De Líbrea	20121049	Puebla	Líbrea	Ciudad de Líbrea	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	\$3,628,955	100.00	\$0	Metro Cuadrado	49,093	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200153120	Construcción Lab Compuer, Salón De Usos Múltiples, Dirección, 2 Módulos Sanitarios, 2 Módulos De Resaleas Y Directorio En La Universidad De Educación A Distancia, Babuatla	20121164	Puebla	Quintanilán	Quintanilán	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Terminado	2013	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	\$2,793,017	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200153322	Mejoramiento De La Ingeniería Urbana De La Ciudad De Pahuatlán De Valle, En El Municipio De Pahuatlán (2a Etapa).	20121063	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2009	\$2,721,240	\$1,676,606	\$1,676,606	\$1,676,606	\$1,676,606	\$1,676,606	\$1,676,606	\$1,676,606	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE11302001599210	Consultoría De Estudio Municipal En La Av. De La Juventud SIN Hacer De La Colonia De Batutilla	20121171	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$886,485	\$843,105	\$843,105	\$843,105	\$843,105	\$843,105	\$843,105	\$843,105	100.00	\$0	Metro Cuadrado	236,229	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200199414	Rehabilitación Del Complejo Residencial "El Calvario" Cuarta Etapa, Ubicado En Calle J que No. 1313 De La Colonia Guadalupe Hidalgo	20121169	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apariciones Federales	1012 FAFEF	31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	Terminado	2012	\$3,052,310	\$2,172,799	\$2,172,799	\$2,172,799	\$2,172,799	\$2,172,799	\$2,172,799	\$2,172,799	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto										Avance Financiero																					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Contri	Fondo Operativo	Nombre	Ubicación Ejecutor (Tipo de Proyecto)	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegración	Saldo de Neg	Población	Uso	Avance	Observaciones				
PUE1213300201263	Pavimentación con Asfalto de La Calle San Romero, Municipio de Tecmatlán	20121121	Puebla	Tecmatlán	Tecmatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$796,013	\$796,013	\$796,013	\$796,013	\$796,013	\$796,013	\$796,013	100.00	0	Metro Cuadrado	5,420	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PUE1213300203064	Construcción de Inspectoría, Municipio de Atlilco	20121153	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$239,795	\$239,707	\$239,707	\$239,707	\$239,707	\$239,707	\$239,707	\$239,707	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1213300213884	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Caldas Solares), En La Universidad de Educación A Distancia De Nueva Creación Situada En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Pue.	20130391	Puebla	Tlachichuca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$1,198,993	\$266,865	\$266,865	\$266,865	\$266,865	\$266,865	\$266,865	\$266,865	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1213300214992	Construcción de Adquisición de La Calle Aguero Lara En La Cabecera Municipal Del Municipio De Petalesingo	20121162	Puebla	Petalesingo	Petalesingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2012	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	\$850,578	100.00	0	Metro Cuadrado	9,382	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133040265292	Pavimentación con Concreto Asfáltico de La Calle Real Alzamán En El Municipio de Atlilco	20130844	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$20,130,844	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	0	Metro Cuadrado	127,062	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133040275755	Suministro de Mobiliario Y Equipo Cuatro Aulas Didácticas, Dos Laboratorios de Computo, De Once Millipiles Y Dirección En La Universidad de Educación A Distancia De Nueva Creación	20131432	Puebla	Quintana	Quintana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2012	\$300,702	\$300,702	\$300,702	\$300,702	\$300,702	\$300,702	\$300,702	\$300,702	100.00	0	Sote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1214010030966	Aportación al Concreto de Concreción Para la Transición Área Urbana Para el Mejoramiento de La Imagen Urbana de Tlachichuca	20131160	Puebla	Tuchmilco	Tuchmilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2012	\$689,292	\$689,292	\$689,292	\$689,292	\$689,292	\$689,292	\$689,292	\$689,292	100.00	0	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12140200310066	Dreces Fijadas Laterales Al Camino Perimetral de La Zona Industrial de San José Chiapa En El Estado de Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$9,314,498	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	\$8,597,155	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12140300384910	Supervisión, Verificación Y Control de Calidad Para La Construcción de La Procuraduría General de Justicia Y Unidad Integral de Servicios Periciales Del Estado de Puebla	20130334	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Seguridad	En Ejecución	2012	\$887,503	\$887,503	\$887,503	\$887,503	\$887,503	\$887,503	\$887,503	\$887,503	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12140400464693	Construcción de Una Cafetería Escolar En Estructura Especial de Concreto En La Universidad Tecnológica de Tehuacan Clave 1004107	20141907	Puebla	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2012	\$360,492	\$360,492	\$360,492	\$360,492	\$360,492	\$360,492	\$360,492	\$360,492	100.00	0	Obra	1,527	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133010096864	Construcción de Oficinas En El Asentamiento de La Secretaría de Finanzas Del Gobierno Del Estado, Puebla.	20120797	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$8,664,645	\$15,431,095	\$15,431,095	\$15,431,095	\$15,431,095	\$15,431,095	\$15,431,095	\$15,431,095	100.00	0	Metro Cuadrado	3,625	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133010097002	Reparación de La Imagen Urbana Calle de Las Almas, Municipio de Chignahuapan	20120852	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$2,975,751	\$8,020,990	\$8,020,990	\$8,020,990	\$8,020,990	\$8,020,990	\$8,020,990	\$8,020,990	100.00	0	Metro Cuadrado	16,987	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133010099716	Reconstrucción con Concreto Hidráulico de La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papalapan	20121207	Puebla	Chauclami	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	100.00	0	Metro Cuadrado	2,113	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE12133010099760	Dignificación de La Imagen Urbana Del Municipio de Tepicapa	20121168	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,640,762	\$3,640,086	\$3,640,086	\$3,640,086	\$3,640,086	\$3,640,086	\$3,640,086	\$3,640,086	100.00	0	Metro Cuadrado	3,593	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330100997864	Integración Turística de San Andrés Cholula ( De Xopa)	20121005	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	En Ejecución	2013	\$20,206,137	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	100.00	0	Metro Cuadrado	8,720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE121330100997736	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Otorgado Ante El Banco Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado.	20089920	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	\$19,717,450	100.00	0	Pago	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330100997781	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Otorgado Ante Bnc Interacciones S.A. Por El Gobierno Del Estado.	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$89,720,058	\$133,084,292	\$133,084,292	\$133,084,292	\$133,084,292	\$133,084,292	\$133,084,292	\$133,084,292	100.00	0	Pago	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330100998132	Construcción de La Procuraduría General de Justicia Y La Unidad Integral de Servicios Periciales Del Estado de Puebla, En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	20121158	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	\$159,602,031	100.00	0	Metro Cuadrado	4,513	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330100108465	Construcción de Dos Laboratorios de Computo, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón de Once Millipiles En La Universidad de Educación A Distancia De Nueva Creación	20121001	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	\$4,504,737	100.00	0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330201019688	Suministro de Mobiliario Y Equipo 2 Laboratorios de Computo, 4 Aulas Didácticas, Dirección Y Salón de Once Millipiles En La Universidad de Educación A Distancia De Nueva Creación, Tlachichuca, Pue.	20120999	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	\$764,031	100.00	0	Sote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330201041635	Construcción del Corredor General de Atravesamiento de Tuxtla de Coatepec	20120876	Puebla	Tuxtla de Coatepec	Ciudad de Tuxtla de Coatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Cultura y Turismo	Terminado	2013	\$3,322,860	\$4,592,193	\$4,592,193	\$4,592,193	\$4,592,193	\$4,592,193	\$4,592,193	\$4,592,193	100.00	0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330201168064	Reutilización de Colector Sanitario de La 11 Sur, En La Localidad de Heróica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	20130351	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	\$12,824,545	100.00	0	Kilometro	11	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE121330201171327	Construcción de Dos Laboratorios de Computo, Cuatro Aulas Didácticas, Dirección Y Salón de Once Millipiles, Dirección, De Once Millipiles Y Dirección, De Once Millipiles Y Dirección, De Once Millipiles En La Universidad de Educación A Distancia De Nueva Creación	20120998	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POKLAND PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2013	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	\$4,453,728	100.00	0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero																		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Fondo Operativo	Item	Ubicación Ejecutiva (Tipo de Proyecto)	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restingote Ad de	Met de	Presupuesto	Avance	Observaciones		
PUE11330300190179	Modernización De Concreto Hidráulico En Carriles Centrales, Laterales De Boulevard 1 De Mayo Y El Boulevard Valenciano	20120532	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	\$ 4,303,820	100.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300190505	Trabajos Para El Demarcación Y Demarcación En El Edificio De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla	20121113	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2012	\$ 162,938	\$ 162,938	\$ 162,938	\$ 162,938	\$ 162,938	\$ 162,938	\$ 162,938	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300190898	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 3 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20130300	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$ 7,727,473	\$ 6,954,726	\$ 6,954,726	\$ 6,954,726	\$ 6,954,726	\$ 6,954,726	\$ 6,954,726	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300191689	Proyecto Integral Para La Construcción, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Oaxaca	20121002	Puebla	Oaxaca	Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ 580,000	\$ 580,000	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300192356	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipio Del Gran De Puebla, Tercera Etapa.	20130302	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 1,000,000	\$ 904,051	\$ 904,051	\$ 904,051	\$ 904,051	\$ 904,051	\$ 904,051	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	837,177	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300192809	Construcción De Preparatoria 2 De Octubre De 1988 Reconstrucción Temporal De La Memoria Universidad Autónoma De Puebla, Clave 2140000ip (Primera Etapa)	20130507	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION	Terminado	2012	\$ 8,694,253	\$ 8,615,427	\$ 8,615,427	\$ 8,615,427	\$ 8,615,427	\$ 8,615,427	\$ 8,615,427	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300193211	Construcción Del Boulevard Querobolero (Etapa 1) Del Kilometro 1 000 Al Kilometro 2 979.29, En La Localidad Querobolero, En El Municipio De Querobolero, Ubicada En El Estado De Puebla	20121152	Puebla	Querobolero	Querobolero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	\$ 3,566,022	100.00	\$ 0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300193412	Construcción Del Boulevard Benito Juárez Del Km 116 100-000 Al Km 118 921 De La Localidad De Xicotepetel	20110630	Puebla	Xicotepetel	Xicotepetel de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	\$ 18,335,087	100.00	\$ 0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300193952	Construcción Del Centro Recreativo De Integración Familiar En La Localidad De Tehuacan, Municipio De Tehuacan.	20130309	Puebla	Tehuacan	San Miguel Zonula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 2,640,356	\$ 2,914,289	\$ 2,914,289	\$ 2,914,289	\$ 2,914,289	\$ 2,914,289	\$ 2,914,289	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300194909	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Alameda Entre Callejón De San Ponzo Y Calle Realitón Segunda Del Municipio De Tehuacan. Pue	20130490	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	\$ 1,420,541	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	11,328	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300194992	Rehabilitación Del Complejo Demarcado "El Calvario" Cuarta Etapa, Ubicado En Calle 3 sur Km. 1311 De La Colonia Guadalupe Hidalgo	20121169	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 2,122,056	\$ 2,069,856	\$ 2,069,856	\$ 2,069,856	\$ 2,069,856	\$ 2,069,856	\$ 2,069,856	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300200132	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Antonio, Pertenciente Al Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla, Segunda Etapa.	20130059	Puebla	Zonitla	San Antonio Rayón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2014	\$ 383,639	\$ 351,838	\$ 351,838	\$ 351,838	\$ 351,838	\$ 351,838	\$ 351,838	\$ 351,838	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11330300200168	Rehabilitación De La Carretera y Carrizales - San Antonio Rayón - Tehuacan, Ubicada En Kilometros 17 700 Y 20 900 En La Localidad De San Antonio Rayón, Npn Zonitla	20130532	Puebla	Zonitla	San Antonio Rayón Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 2,165,926	\$ 2,150,850	\$ 2,150,850	\$ 2,150,850	\$ 2,150,850	\$ 2,150,850	\$ 2,150,850	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	857	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE11330300200194	Construcción Para Punto de Monitoreo De La Policía Federal "Carretera Siglo 21" En El Km. 6 800, En El Municipio De Atlacomulco En El Estado De Puebla	20130208	Puebla	Atlacomulco	Cobertura estatal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 5,744,939	\$ 5,687,818	\$ 5,687,818	\$ 5,687,818	\$ 5,687,818	\$ 5,687,818	\$ 5,687,818	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE113303002002821	Trabajos Construcción De Trazado Hidráulico Del Arroyo Jardines De Concreto Hidráulico En La Localidad De La Feria Hidalgo Del Municipio De Tehuacan, Puebla.	20121147	Puebla	Tehuacan	La Feria Hidalgo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	\$ 478,500	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	977	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113303002002986	Reconstrucción E Integración Del Conjunto De Las Ruinas De Chalchicomula De Juarez, Municipio De San Salvador El Verde.	20130388	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chaltula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 29,302,736	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	\$ 6,982,368	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	28,419	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE11330300200501	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Comarca Norte De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	20130197	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	\$ 18,677,258	100.00	\$ 0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113303002005410	Supervisión Para La Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructuras Vicia En El Centro De Rehabilitación General Antonio Caso, Clave 248000000	20130630	Puebla	Miatla	Miatla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA EDUCACION DE ESPERANZAS EDUCATIVAS	Terminado	2013	\$ 22,828	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ 11,414	\$ 11,414	100.00	\$ 0	Supervision	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113303002005828	Construcción Del Trazado De Plaza Cívica Y El Reducido Para María Madre De Torralba Clara Hildebrandt	20130563	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA EDUCACION DE ESPERANZAS EDUCATIVAS	Terminado	2013	\$ 278,904	\$ 287,658	\$ 287,658	\$ 287,658	\$ 287,658	\$ 287,658	\$ 287,658	\$ 287,658	100.00	\$ 0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113303002007071	Impago Urbana En La Localidad De Temengo De Las Flores, Municipio De Huamantla	20130606	Puebla	Huamantla	Temengo de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	En Ejecución	2013	\$ 8,572,952	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	\$ 8,572,288	100.00	\$ 0	Metros Cuadrado	6,936	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113303002007636	Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Arroyuelo (Agencia De Aguas), Municipio De Huamantla, Puebla	20130901	Puebla	Huamantla	Cobertura al Chico municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	\$ 143,781	100.00	\$ 0	Metros Lineal	551	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113304002007140	Renovación De Malla De Seguro De Desastres Naturales	20	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	\$ 39,576,925	100.00	\$ 0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113304002007219	Seguro De Desastres Naturales	20	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL	Terminado	2013	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	\$ 62,202,819	100.00	\$ 0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE113304002008661	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Los Reyes De Juárez, Municipio De Los Reyes De Juárez	20131472	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION EFATPA DE AGUA Y saneamiento DE POBLA	Terminado	2013	\$ 4,500,000	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	\$ 4,359,620	100.00	\$ 0	Obra	15,035	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Finje	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Fondo	Nombre	Descripción Ejercicio de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Avenca Financiero				Avenca Fisico				Observaciones						
														Promulgado	Modificado	Revisado (Millonate)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance		Reintegrado	Ed. de No. Población	Vanos Anos	Vanos Anos		
PUE1130400239817	Terminación, Estabilización Y Puente En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	20131473	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$546,714	\$526,103	\$526,103	\$526,103	\$526,103	\$526,103	\$526,103	100.00	\$0	Obra	17,263	100.00	100.00	Financiera/ DE TIENE UN EJERCICIO Y UN PAGADO DE \$522,329.43 CON UN REINTERO DE \$3,773.68 / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.	
PUE1130400239855	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas	20131478	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,078,738	\$1,060,183	\$1,060,183	\$1,060,183	\$1,060,183	\$1,060,183	\$1,060,183	\$1,060,183	100.00	\$0	Obra	5,864	100.00	97.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400239885	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Lorenzo Chautzingo, Municipio De Chautzingo	20131479	Puebla	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$1,087,754	\$1,068,718	\$1,068,718	\$1,068,718	\$1,068,718	\$1,068,718	\$1,068,718	\$1,068,718	100.00	\$0	Obra	7,477	100.00	90.00	Financiera/ EL CICLO DEL RECURSO ES 2013 / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400239918	Estabilización De Aguas Residuales En La Localidad De San Simón Atlatzacoatlán, Municipio De San Salvador El Verde	20131480	Puebla	San Salvador El Verde	San Simón Atlatzacoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,080,065	\$1,061,489	\$1,061,489	\$1,061,489	\$1,061,489	\$1,061,489	\$1,061,489	\$1,061,489	100.00	\$0	Obra	3,494	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400239982	Comisión Estatal de Agua Y Saneamiento De Puebla	20131492	Puebla	Atoyacapan	Atoyacapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,581,473	\$2,583,954	\$2,583,954	\$2,583,954	\$2,583,954	\$2,583,954	\$2,583,954	\$2,583,954	100.00	\$0	Obra	5,539	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240029	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa María Tlahuapan, Municipio De Tlahuapan	20131493	Puebla	Tlahuapan	Santa María Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,954,383	\$1,920,770	\$1,920,770	\$1,920,770	\$1,920,770	\$1,920,770	\$1,920,770	\$1,920,770	100.00	\$0	Obra	3,754	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240066	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santiago Chiltzingo, Municipio De Tlahuapan	20131494	Puebla	Tlahuapan	Santiago Chiltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,828,814	\$1,482,344	\$1,482,344	\$1,482,344	\$1,482,344	\$1,482,344	\$1,482,344	\$1,482,344	100.00	\$0	Obra	3,155	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240092	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Rita Tlahuapan, Municipio De Tlahuapan	20131495	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,190,368	\$2,107,791	\$2,107,791	\$2,107,791	\$2,107,791	\$2,107,791	\$2,107,791	\$2,107,791	100.00	\$0	Obra	8,412	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240102	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De Aguas Residuales De La Localidad De San Nicolás Bumbuco Aires, Municipio De San Nicolás Bumbuco Aires	20131496	Puebla	San Nicolás Bumbuco Aires	San Nicolás Bumbuco Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$2,167,647	\$2,104,512	\$2,104,512	\$2,104,512	\$2,104,512	\$2,104,512	\$2,104,512	\$2,104,512	100.00	\$0	Obra	2,870	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240106	Colector Pluvial Chapulco En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chapulco), Municipio De Puebla	20131288	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	33- CUERPO PLUVIAL CUERPO DE LA LOCALIDAD FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$4,257,207	\$4,072,435	\$4,072,435	\$4,072,435	\$4,072,435	\$4,072,435	\$4,072,435	\$4,072,435	100.00	\$0	Obra	16,886	100.00	100.00	Financiera/ SE TIENE UN MONTO EJERCIDO Y PAGADO DE \$3,241,982.44 Y UN REINTERO DE \$411,192.45 / Fisica/ / Registro/ REGISTRO CAPTURADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400240317	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Saltillo, Municipio De San Salvador El Verde	20131482	Puebla	San Salvador El Verde	San Antonio Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$1,868,956	\$1,935,092	\$1,935,092	\$1,935,092	\$1,935,092	\$1,935,092	\$1,935,092	\$1,935,092	100.00	\$0	Obra	16,125	100.00	18.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400243387	Ataque, Rehabilitación Y Puente En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Acaxtla, Municipio De Acaxtla	20130992	Puebla	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$757,500	\$757,081	\$757,081	\$757,081	\$757,081	\$757,081	\$757,081	\$757,081	100.00	\$0	Planta	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400248918	Construcción De Baños Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chigambuco, Municipio De Chigambuco, En El Estado De Puebla	20131434	Puebla	Chigambuco	Ciudad de Chigambuco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	\$262,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,867	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400259358	Rehabilitación De Camino Tramo Cuauhtémoc En El Municipio De Cuauhtémoc De Andrés Bello	20131082	Puebla	Cuauhtémoc	Cuauhtémoc	n.a.	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	214	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400265356	Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Eléctricas Para La Transmisión Aérea Subterránea En La Cambrera Municipal De Atilaco, Pue.	20131050	Puebla	Atilaco	Atilaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	\$1,085,479	100.00	\$0	Metros	127,062	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400270128	Universidad Autónoma De Puebla (Uapb) (Pafef)	20	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Educación	Terminado	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Trabajado	3,724	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400271391	Drenos Pluviales Interiores Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chigau En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chigau	San José Chigau	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,973,236	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400271709	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Fincas Para El Conjunto Habitacional (114 Viviendas) Municipio De Tlaxiaco	20131257	Puebla	Tlaxiaco	Capulitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	Terminado	2013	\$3,000,000	\$2,992,738	\$2,992,738	\$2,992,738	\$2,992,738	\$2,992,738	\$2,992,738	\$2,992,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400273657	Reubicación De Hata, Cerca E Instalaciones Eléctricas En Parcela Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De Los Metros Del Nivel Municipal Libre Y Demolición De Tramo Excesivo	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,207	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400273845	Remediación Del Parque Público En La Localidad De Santo Tomás Moyulilpan, Municipio De Santo Tomás Moyulilpan, Puebla.	20130648	Puebla	Santo Tomás Moyulilpan	Santo Tomás Moyulilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	\$1,892,209	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400273993	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Bases E Integración Del Conjunto De La Esplanada De Chautzingo, En El Estado De Puebla, Municipio De San Salvador El Verde	20131446	Puebla	San Salvador El Verde	San Salvador El Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,000	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400274113	Asignación De Recursos Para El Fondo Mixto (Foma)	20	Puebla	Puebla	Ciudad Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	COMISION FEDERAL PARA AGUA Y saneamiento	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Proyecto	100,000	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.
PUE1130400274136	Aplicación De Sol De Alimentación En Variedad Colónias En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130830	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	31-	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	\$5,606,943	100.00	\$0	Obra	4,568	100.00	100.00	Financiera/ / Fisica/ / Registro/ SISTEMA/ Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avenca Financiera						Avenca Fisico		Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Area de Proycto	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contr	Fondo Operativo	Item	Linea de Ejecución de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonates)	Comprometido	Obrigado		Ejercido	Pagado	% Avenca	Reintegrado de de del Polinario Nuevo Año en el Año	Avenca Fisico	Avenca Fisico			
PER1313400274168	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130617	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE AGUA Y saneamiento SA	Terminado	2013	\$2,924,996	\$2,924,996	\$2,924,996	\$2,924,996	\$2,924,996	\$2,924,996	\$2,924,996	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PER1313400274206	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130912	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	Terminado	2013	\$1,000,000	\$974,071	\$974,071	\$974,071	\$974,071	\$974,071	\$974,071	\$974,071	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274221	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131352	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	En Ejecución	2013	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	100.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274235	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130917	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	Terminado	2013	\$1,560,320	\$1,558,745	\$1,558,745	\$1,558,745	\$1,558,745	\$1,558,745	\$1,558,745	\$1,558,745	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274250	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131341	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Transportes y vialidades SA	Terminado	2013	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274260	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130999	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	En Ejecución	2013	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274284	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131061	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Otros Proyectos SA	Terminado	2013	\$2,432,088	\$2,281,190	\$2,281,190	\$2,281,190	\$2,281,190	\$2,281,190	\$2,281,190	\$2,281,190	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400274286	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131037	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Agua y saneamiento SA	Terminado	2013	\$12,000,000	\$11,432,662	\$11,432,662	\$11,432,662	\$11,432,662	\$11,432,662	\$11,432,662	\$11,432,662	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275588	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130338	Puebla	San Miguel Zanateca	Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	Terminado	2013	\$551,143	\$523,037	\$523,037	\$523,037	\$523,037	\$523,037	\$523,037	\$523,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275591	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130301	Puebla	Tehuacan	Zanateca Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Asistencia Social SA	En Ejecución	2013	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275643	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131171	Puebla	Cobertura estatal municipal			Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Transportes y vialidades SA	Terminado	2013	\$151,885	\$149,919	\$149,919	\$149,919	\$149,919	\$149,919	\$149,919	\$149,919	100.00	\$0	Kilometro	#####	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275682	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131369	Puebla	Honey	Honey Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275686	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131370	Puebla	Honey	Honey Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275716	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131042	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	\$2,410,851	100.00	\$0	Obra	1,685	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275728	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131168	Puebla	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	\$2,589,149	100.00	\$0	Obra	1,685	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275762	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131379	Puebla	Quintanilla Quimistán	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	\$1,919,749	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400275768	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131409	Puebla	Quintanilla Quimistán	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	\$2,004,093	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400276003	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130926	Puebla	Huixtling San Miguel o Tlapazucino	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Agua y saneamiento SA	Terminado	2013	\$219,846	\$219,846	\$219,846	\$219,846	\$219,846	\$219,846	\$219,846	\$219,846	100.00	\$0	Litro por segundo	100	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1313400276781	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131482	Puebla	Quintanilla Quimistán	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PORNANO PARA LA EDUCACION DE ESPACIOS ESCOLARES	Terminado	2013	\$623,869	\$623,869	\$623,869	\$623,869	\$623,869	\$623,869	\$623,869	\$623,869	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER13140100300992	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131160	Puebla	Tochimilco Tochimilco	Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Cultura y turismo SA	En Ejecución	2013	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	100.00	\$0	Instalación	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER13140100303500	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130834	Puebla	Tepexjuma Tepexjuma	Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Agua y saneamiento SA	Terminado	2013	\$301,680	\$301,680	\$301,680	\$301,680	\$301,680	\$301,680	\$301,680	\$301,680	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER13140100309510	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20131383	Puebla	San Andrés Cholula	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Urbanización SA	Terminado	2013	\$5,500,000	\$5,499,807	\$5,499,807	\$5,499,807	\$5,499,807	\$5,499,807	\$5,499,807	\$5,499,807	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PER1314090296456	Mejoramiento del Servicio de Aseo Urbano en la Cabecera Municipal de Zaragoza, Municipio De Zaragoza, Estado de Puebla	20130334	Puebla	Herérica Puebla de Zaragoza	Urbano		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31- Aportaciones Federales para Euidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE Seguridad SA	En Ejecución	2013	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Fisical / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto												Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Inicio de Proy.	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	gran Fondo Cont.	Puño Operativa	Item	Uso/Fin Ejercicio de Proyec	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Rescudo (Millonero)	Compras/In	Derogado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegr. del G	del Polinario	decano	Amo	entre	Acum	
PER141404004438	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Demarcada Proyecto De San José De Usulután Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades.	20141962	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	En Ejecución	2013	\$2,535,014	\$1,861,026	\$1,861,026	\$1,861,026	\$1,861,026	\$1,861,026	\$1,861,026	100.00	\$0	9974.37	22	21,400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER1413030020166	Mobilización Para Equipamiento Del Hospital Para El Centro Integral Proyecto De Servicios Del Municipio De Tecamachalco	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2013	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	100.00	\$0	Pieza	71,571	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER14130300201396	Rehabilitación Y Adornación De Edificios Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2013	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER1413040027896	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En Chula Vista - El Carmen En La Localidad De Herfina Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130362	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SEGOPIAP	SEGOPIAP	Terminado	2013	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	\$12,159,782	100.00	\$0	Obra	5,248	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER14130400274010	Substitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En La Ciudad - Santiago En La Localidad De Herfina Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130367	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SEGOPIAP	SEGOPIAP	Terminado	2013	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	\$8,279,269	100.00	\$0	Obra	4,864	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER14130400274364	Impresibilización De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Ciudad De Puebla 2013	20130121	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SEGOPIAP	SEGOPIAP	Terminado	2013	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	\$5,276,021	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER14130400274370	Aplicación De Red De Agua Potable En Diferentes Colonias De La Ciudad De Puebla 2013	20131213	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SEGOPIAP	SEGOPIAP	Terminado	2013	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	\$1,837,088	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039352	OMISE ADMINISTRADOR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20140081	Puebla	Xicotepetlac	Xicotepetlac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Terminado	2014	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	\$4,150,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	10.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039482	Trabajos De Obra Civil Y Instalaciones Eléctricas En La Subestación De La Cámara Municipal De Atlilco, Pue.	20131050	Puebla	Atilco	Atilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	100.00	\$0	Metros	127,062	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039494	Operación De Deuda Correspondiente Al Crédito Colocado Ante El Banco Fideicomisario S.A. Por El Gobierno del Estado	20089920	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Terminado	2014	\$9,525,602	\$176,911,138	\$176,911,138	#####	\$176,911,138	\$176,911,138	\$176,911,138	\$176,911,138	100.00	\$0	Pago	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039856	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Colocado Ante Banco Fideicomisario S.A. Por El Gobierno del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Terminado	2014	\$65,813,002	\$133,074,797	\$133,074,797	#####	\$133,074,797	\$133,074,797	\$133,074,797	\$133,074,797	100.00	\$0	Pago	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039936	Construcción De Balcón Para Fianzo De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chigmabugan, Municipio De Chigmabugan, En El Estado De Puebla.	20131474	Puebla	Chigmabugan	Ciudad de Chigmabugan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Terminado	2014	\$582,792	\$582,792	\$582,792	\$582,792	\$582,792	\$582,792	\$582,792	\$582,792	100.00	\$0	Metros	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039566	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Plataforma E Infraestructura Básica Para El Complejo Habitacional (114 Viviendas) Municipio De Tlaxiaco	20131257	Puebla	Tlaxiaco	Capulitlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$2,985,511	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER1414010020397124	Aplicación De Canal De Obra Millipilas Y Fianzo Clivio De La Colonia Bellavista Sur En El Prolongamiento De La 1ª Sur Esplanada Calle Del Jardín.	20130399	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$512,229	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039941	Drenaje Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039971	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131149	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	\$2,651,347	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039465	Rehabilitación De Plata, Obras E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Río, Municipio Libre Y Demarcación De Trazo Existente	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039959	Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Nuevo Internacional Del Barroero En El Municipio De San Andrés Cholula	20140054	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039959	Terminación De Trabajo En La Antepista Oaxaca-Cuicatlan En El OJO AL EN 000	20140220	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039618	Proyecto Integral Para La Obra Concreto Hidráulico Que Dará Acceso De Línea De 14.00 metros De Ancho Entre Calle 1 de Mayo Y Periferico, Municipio De San Andrés Cholula del Estado De Puebla.	20131141	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Terminado	2014	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	\$2,277,000	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039974	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Primer Cuadro De La Junta Auxiliar De San Francisco Chicomanduc Del Municipio De Puebla.	20130912	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Terminado	2014	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	\$2,922,212	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039409	Operación Con Flantera Anti Gráfica En Pasadizo De Drenaje Urbano Y Fuentes De La Zona Metropolitana De Puebla	20131061	Puebla	Puebla	Herfina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Terminado	2014	\$5,674,874	\$5,322,777	\$5,322,777	\$5,322,777	\$5,322,777	\$5,322,777	\$5,322,777	\$5,322,777	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039553	Construcción De La Red Eléctrica En Medio Y Baja Tensión Ubicada En La 14 Oriente Entre Calle 1 de Mayo Y Periferico, Municipio De San Andrés Cholula del Estado De Puebla.	20131183	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Terminado	2014	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	\$12,814,500	100.00	\$0	Proyecto	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PER141401002039722	Construcción De Elementos Urbanos Adyunta Al Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	20131192	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	En Ejecución	2014	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Aprovechamiento Financiero						Aprovechamiento Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Sede de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Convencio	Item	Descripción Ejecutiva de Proyectos	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonero)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Ed de del Polidación	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida			
PUE1414020023318	Renovación de Poliza de Desastres Naturales		Puebla	Cobertura	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS Y OTROS ENTIDADES FEDERATIVAS Y N	Terminado	2014	\$8,663,040	\$8,663,040	\$8,663,040	\$8,663,040	\$8,663,040	\$8,663,040	\$8,663,040	100.00	0	Pago	0	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.		
PUE1414020028948	Universidad Autonoma de Puebla (Pafef 2014)		Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano		Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INVESTIGACIONES Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y CIENTIFICOS	Terminado	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	#####	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	\$200,000,000	100.00	0	Trabajado	1,736	0.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020033785	Aplicación Del Sistema De Alimentación Semestral Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuila, Municipio De Chignahuila, Pue.	20140627	Puebla	Chignahuila	Chignahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,435	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034292	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Villa Alegre Sección 1, 2 Y 3 En El Municipio De Santiago Mahahuila Del Estado De Puebla	20140598	Puebla	Santiago Mahahuila	Villa Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA	Terminado	2014	\$53,556	\$53,556	\$53,556	\$53,556	\$53,556	\$53,556	\$53,556	\$53,556	100.00	0	Pista	0	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034501	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, Municipio De Tehuacán	20140586	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$88,999	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	100.00	0	Metro	274,906	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034621	Alcantarillado Fluvial En La Colonia Iva, Sección De San Ramón (Calle Beltrinos) En La Localidad De Herencia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140415	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$662,041	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034587	Construcción De Sistema Multiple De Agua Potable Para La Colonia Guadalupe Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Amateo Del Municipio De Tezitlán, En El Estado De Puebla	20140513	Puebla	Tezitlán	San Juan Amateo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,463	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	100.00	0	Metro	92,246	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034590	Aplicación De Red De Alcantarillado Fluvial En La Colonia La Naciente En La Localidad De Herencia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140416	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,209,022	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034593	Construcción De Colector Prometeo En La Localidad De San Andrés Amatlán, Municipio De Puebla	20140459	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$713,587	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034597	Construcción De La Sección De Policía Turística Ubicada En La Cabeza Municipal De Puebla, Pue.	20140467	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,390,656	\$19,786,536	\$19,786,536	\$19,786,536	\$19,786,536	\$19,786,536	\$19,786,536	\$19,786,536	99.85	0	Obra	1,434,062	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020034593	Construcción De Colector Fluvial 155 Plm. 2da Etapa En La Localidad De Herencia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140463	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,685,792	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346016	La Constancia Museo De La Música Sa Itapa, Casa De La Música Viva, Puebla.	20140528	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$36,901,798	\$36,901,798	\$36,901,798	\$36,901,798	\$36,901,798	99.73	0	Obra	1,434,062	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346040	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Etapa En La Localidad De San Miguel Coate, Municipio De Puebla	20140590	Puebla	Puebla	San Miguel Coate	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,676,558	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346111	Remate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Y Centro Histórico El Centro Histórico, Puebla	20140529	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$33,000,000	\$33,000,000	\$33,000,000	\$32,910,793	\$32,910,793	\$32,910,793	\$32,910,793	\$32,910,793	99.73	0	Obra	1,434,062	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346283	Aplicación Y Blandimiento Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Juma Auxiliar Santa María Ubicada En La Calle 5 Sur Número 110 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Pu.	20140591	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA OTROS PROYECTOS	En Ejecución	2014	\$920,068	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	100.00	0	Lote	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346297	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Semestral Que Beneficiará A La Localidad De Xoicotlan, Municipio De Tezitlán, Pue.	20140469	Puebla	Tezitlán	Xoicotlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$478,676	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	100.00	0	Metro	0	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346308	Construcción Del Colector Fluvial En La Colonia Francisco I. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla.	20140593	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,343,109	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346343	Construcción Para La Fomentación De Negocios Y Bancos, Rehabilitación De Instalaciones Existentes De La Sección De Finanzas Y Administración Aplicación Y Blandimiento Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Juma Auxiliar Santa María Ubicada En La Calle 5 Sur Número 110 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140610	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	100.00	0	Metro Cuadrado	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346376	Aplicación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Juma Auxiliar Santa María Ubicada En La Calle 5 Sur Número 110 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140612	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,666,932	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	100.00	0	Metro	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346438	Aplicación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Juma Auxiliar Santa María Ubicada En La Calle 5 Sur Número 110 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla.	20140661	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA OTROS PROYECTOS	En Ejecución	2014	\$30,846,175	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	100.00	0	Metro Cuadrado	1,539,819	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347561	Suministro De Red De Distribución De Agua Potable Incluye Plan De Mantenimiento Y Demarcación De Parcelas En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco	20140625	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	En Ejecución	2014	0	\$1,152,213	\$1,152,213	\$1,152,213	\$1,152,213	\$1,152,213	\$1,152,213	\$1,152,213	100.00	0	Metro	0	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348812	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Tepicán En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla	20140564	Puebla	Zacatlán	Tepicán	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$762,062	\$762,062	\$762,062	\$762,062	\$762,062	\$762,062	\$762,062	\$762,062	100.00	0	Pista	0	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200349051	Aplicación De Electrificación En La Localidad De San Miguel Tenango Varías Calles En El Municipio De Zacatlán Del Estado De Puebla	20140561	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAJEF	31-	SECRETARIA DE FEDERATAS PARA INFRASUTRUCTURA AGUA Y saneamiento	Terminado	2014	\$492,256	\$492,256	\$492,256	\$492,256	\$492,256	\$492,256	\$492,256	\$492,256	100.00	0	Pista	0	100.00	100.00		100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Grupos Fondo Comu	Fondo Operativo	Item	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonista)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de		Ed de	Med	Políticas	Norma	Amo	Activa	Activa	Activa	Activa
FE1414020049375	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Xonotla En El Municipio De Sacatán Del Estado De Puebla	20140547	Puebla	Sacatán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$291,020	\$291,020	\$291,020	\$291,020	\$291,020	\$291,020	\$291,020	\$291,020	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049452	Modernización Y Ampliación Del Camino Rigo "D" Mejorado Gómez Cisneros - S.C. (Línea Ajoconango - Pablogro) De 6.96 Km De Longitud, Meta 2014 1, 14 Km. (Tercera Etapa)	20140406	Puebla	Tlatlauqui	Cobertura tapac municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,136,766	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	100.00	0	Kilometro	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049487	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Primero de Septiembre En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140533	Puebla	Tlatlauqui	Primero de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$38,695	\$38,695	\$38,695	\$38,695	\$38,695	\$38,695	\$38,695	\$38,695	100.00	0	Pieza	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049511	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Gómez Oriente En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140535	Puebla	Tlatlauqui	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$427,998	\$427,998	\$427,998	\$427,998	\$427,998	\$427,998	\$427,998	\$427,998	100.00	0	Lote	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049523	Aplicación De Electrificación En La Localidad De San José Huabartilla San Francisco En El Municipio De San José Huabartilla Del Estado De Puebla	20140563	Puebla	San José Huabartilla	San José Huabartilla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049638	Aplicación De Electrificación En La Localidad Triunfoanepetec Sección 12 En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140553	Puebla	Tlatlauqui	Tapac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	\$28,653	100.00	0	Pieza	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049673	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Amotepa Privada 16 Septiembre Calle Las Flores 2 En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140559	Puebla	Tlatlauqui	Ajoconango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	\$185,940	100.00	0	Pieza	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049696	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Cuauhtlanepetec En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140562	Puebla	Tlatlauqui	Tapac	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	\$46,606	100.00	0	Pieza	51,495	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049746	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Cuauhtlanepetec En El Municipio De Cuauhtlanepetec Del Estado De Puebla	20140534	Puebla	Cuauhtlanepetec	Cuauhtlanepetec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$58,128	\$58,128	\$58,128	\$58,128	\$58,128	\$58,128	\$58,128	\$58,128	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049761	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Xonotla En El Municipio De Cuauhtlanepetec Del Estado De Puebla	20140537	Puebla	Cuauhtlanepetec	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$549,439	\$549,439	\$549,439	\$549,439	\$549,439	\$549,439	\$549,439	\$549,439	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049858	Aplicación De Electrificación En La Localidad De Tenitlapetec En El Municipio De Cuauhtlanepetec Del Estado De Puebla	20140539	Puebla	Cuauhtlanepetec	Tenitlapetec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	Terminado	2014	\$114,054	\$114,054	\$114,054	\$114,054	\$114,054	\$114,054	\$114,054	\$114,054	100.00	0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049861	Construcción Del Anexo Posterior Volcanes A La Planta De La Volcanes, Ubicada En El Municipio De Cuauhtlanepetec Del Estado De Puebla	20130139	Puebla	Cuauhtlanepetec	San Lorenzo Ajoconango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	Terminado	2014	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	\$10,977,713	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049863	Trabajo De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Bioretación, Ubicado En El Municipio De Huixtla	20140994	Puebla	Huixtla	Ajoconango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	\$4,759,622	100.00	0	Litro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049873	Parque Paseo Del Teleférico, Ubicado En La Servicio Publico De Recreación Del Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	Merced Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	\$24,527,310	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049885	Administración Y Colocación De Placas De Señalización En El Tránsito Del Sistema De Bypass De Bypass En El Tránsito Del Bypass, En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140981	Puebla	Puebla	Merced Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049898	Modernización Y Promoción De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Merced Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	100.00	0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049903	Obra Complementaria Para El Recarte E Integración Del Camino De La Ruta De Chantla Ubicado En El Municipio San Salvador El Verde, Puebla	20140764	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chantla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	\$1,946,313	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049918	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pumasachochuhut Petenoncote En El Municipio De Omitlán, En El Estado De Puebla	20140644	Puebla	Omitlán	Pumasachochuhut	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,793	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	\$344,606	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049924	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Soa, Municipio De Chignahuila, Pue.	20140624	Puebla	Chignahuila	Soa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100	\$133,590	\$133,590	\$133,590	\$133,590	\$133,590	\$133,590	\$133,590	\$133,590	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049939	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2º Etapa En La Localidad De Coyopitl, Municipio De Texiutlán.	20140595	Puebla	Texiutlán	Coyopitl	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$333,930	\$333,930	\$333,930	\$333,930	\$333,930	\$333,930	\$333,930	\$333,930	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FE1414020049953	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Llano Grande (Méjico Viejo), Municipio De Tlachichuca	20140529	Puebla	Tlachichuca	San José Llano Grande (Méjico Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049968	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetelcingo En El Municipio De Amatlán	20140473	Puebla	Amatlán	Tetelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE1414020049984	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Ajoconango Del Municipio De Tlatlauquitepec, En El Estado De Puebla	20140418	Puebla	Tlatlauqui	Ajoconango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	100.00	0	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FE141402005002516	Programa De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Oficinas Catastrales 2014	00	Puebla	Cobertura tapac municipal	Cobertura tapac municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTRUMENTO REGULATORIO Y CAPITAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	0.00	0	Programa	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Serie de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comu	Fecha Comen	Financiamiento	Inicio Ejecución	Figura de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de la Fed	Políticas de Red	Políticas de Am	Observaciones				
PUE14140300382571	Programa de Modernización Catastral.	IM	Puebla				Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL DISTRITO FEDERAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	100.00	\$0	Programa	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.		
PUE14140300385920	Pavimentación de Concreto Hidráulico de La Calle Zapata En San Miguel Cotto	20140016	Puebla	Puebla	San Miguel Cotto	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	\$1,675,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Informe Definitivo / Físico / Informe Definitivo / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.		
PUE14140400428115	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	20141551	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,800,000	\$20,800,000	\$20,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,630	0.00	100.00	Financiera / Informe Definitivo / Físico / Informe Definitivo / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400430914	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Instalación Para El Centro Integral De Servicios	20141839	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	100.00	\$0	Obra	76,296	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400430938	Estudio De Medicina De Sueños Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Instalación Para El Centro Integral De Servicios	20141839	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	100.00	\$0	Estudio	76,296	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400430960	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Puentes En El 20142004	20142004	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,553,688	\$3,660,569	\$3,660,569	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera / Informe Definitivo / Físico / Informe Definitivo / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400430995	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Puentes En El 20142004	20142004	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,229,721	\$1,229,721	\$1,229,721	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera / Informe Definitivo / Físico / Informe Definitivo / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400431053	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D Y E En El Instituto Tecnológico Superior De Zacapaotla Clave 23400315	20141706	Puebla	Zacapaotla	Zacapaotla	Rural	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Obra	1,131	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.		
PUE14140400431295	Construcción De La Tercera Etapa Que Consiste En Obra Exterior Y Trabajo Complementario En La Estación De Buses Operativa Estación De Buses Operativa	20141721	Puebla	Viçente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	100.00	\$0	Obra	120	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400431359	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141614	Puebla	Tlatlauquapetec	Tlatlauquapetec	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	100.00	\$0	Obra	47,351	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400431384	Estudio De Medicina De Sueños Para La Rehabilitación Del Centro Integral De Servicios	20141841	Puebla	Tlatlauquapetec	Tlatlauquapetec	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$462,873	\$462,873	\$462,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	47,351	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400431623	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Hidráulico Tipo Prevacón La Primera Clave 23400488	20141744	Puebla	Tlatlauquapetec	Santa María la Alta	Rural	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	100.00	\$0	Obra	258	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400431746	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141670	Puebla	Tzucuilán	Tzucuilán	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	100.00	\$0	Obra	88,970	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400432893	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Análisis De Ovario Para El Centro Integral De Servicios	20141577	Puebla	Anastlán	Anastlán de Ocoiro	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	100.00	\$0	Obra	120	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433060	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Acopos, En La Calzada Comercio Zaragoza Entre Avda. Juárez - Puebla Y Embarque A De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20110292	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	Terminado	2014	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	\$18,195,629	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433210	Conservación De La Carretera La Colón - Anastlán Tzucuilán - Anastlán, Del Kilómetro 122.600 Al Kilómetro 122.680 En La Localidad De Anastlán De Ocoiro, En El Municipio De Anastlán De Ocoiro	20141373	Puebla	Anastlán	Anastlán de Ocoiro	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$204,784	\$102,392	\$102,392	\$102,392	\$102,392	\$102,392	\$102,392	\$102,392	\$102,392	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400433431	Construcción De Trabajo De La Plaza Cívica Y Gradivo De La Ciudad Santa María Amatoac, Puebla (Segunda Etapa)	20141865	Puebla	Amatoac	Amatoac de Mota	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433483	Estudio De Medicina De Sueños Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Análisis De Ovario Para El Centro Integral De Servicios	20141929	Puebla	Anastlán	Anastlán de Ocoiro	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,636	\$10,636	\$10,636	\$10,636	\$10,636	\$10,636	\$10,636	\$10,636	100.00	\$0	Estudio	120	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433603	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Frente Al Centro Cívico Cultural S De Mayo, De La Ciudad De Puebla.	20130300	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433623	Rehabilitación Y Adaptación Del Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa Del Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	100.00	\$0	Litro por segundo	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.
PUE14140400433630	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Acopos, Entre Avda. Juárez - Puebla Y Embarque A De Mayo, Del Municipio De Puebla.	20130993	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	
PUE14140400433667	Parque Urbano Zaplay de Agua Santa 20131128	20131128	Puebla	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1012 FAFEF		31- Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA / Para el siguiente nivel.	



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Finje	Entidad	Municipio	Localidad	Subio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Contable	Fondo Operativo	Año	Descripción Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Relevado (Millonario)	Completado	Derogado	Ejercido	Pagado	Avance Físico			Observaciones								
																					% Avance	Reintegrado	Ed. de Mal Población		Avance Acum							
PR141404043378	Rehabilitación y Adaptación del Centro de Salud Para El Centro Integral de Servicios	20141760	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	100.00	\$0	Obra	10,478	0.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.			
PR141404043370	Modernización con Pavimento de Concreto Hidráulico Ubicada En Camino Juan Pablo I Entre Blvd. Atlilco y Boulevard Vicente Suárez del Municipio de Puebla	20131238	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043378	Reparaciones Generales Que Consiste En La Reubicación De Pintura E Impermeabilización En La Primera Linea Delimito Culebra Clave 21e040435	201414743	Puebla	Tepesi de Rodríguez	Tepesi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	100.00	\$0	Obra	580	0.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043373	Construcción De Plaza Civica, Andador e Instalación De Luces En La Preparativa 2 De Octubre de 1968 Clave 21e040435	20141444	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Obra	200	0.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043373	Demolicion Del Edificio Estanera Y Construcción De Centro Auxilio Social En El Centro Regional C. Clave 21e041448	20141935	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	100.00	\$0	Obra	73	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043378	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura En El Colono De Baulillera Planteo 28 Clave 21e040444	20141715	Puebla	Alliaco	Alliaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	100.00	\$0	Obra	2,011	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043381	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	20140864	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043382	Estudios Y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan Ubicada En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan	20141417	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$244,935	\$244,935	\$244,935	\$244,935	\$244,935	\$244,935	\$244,935	\$244,935	100.00	\$0	Lote	75,528	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043386	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan Ubicada En El Segundo Cuadro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Primera Etapa	20141494	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043379	Construcción De Sanitario Ecológico Y Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización En La Rehabilitación 21e30344c	20141931	Puebla	Alliaco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	100.00	\$0	Obra	458	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043395	Construcción De Tres Alías Ecológicas, Dirección, Sanitario Y Sochales En Barriera U-20r En Primera Manera 21e040435	20141934	Puebla	Alliaco	Santa Cruz Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	En Ejecución	2014	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.		
PR141404043387	Reconstrucción De Las Reconstrucción De La Carretera Lado Verde Rincón de 2.5 Km. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	20141451	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$745,282	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043474	Transmisión, Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Del Municipio De Chignahuapan, Municipio De Hómeo, Pue.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Chignahuapan (Bajo Terreal)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	\$2,419,278	100.00	\$0	Litro	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043410	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	20141843	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043410	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Sereban De Acapulco Entre La Avenida La Compañía A La Av. Antonia Mexico-Puebla E Incorporación Al Boulevard Hermanos Serdán	20141337	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	\$3,237,938	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043412	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Entre Avenida Dos Mayo Y Boulevard del Río Pablos En El Municipio De Puebla	20141338	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	\$4,991,844	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043414	Equipoamiento, Mobiliario E Instalación De 10 Aparatos Del Ministerio Público De La Zona Metropolitana De Puebla	20141446	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$0	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	\$5,901,973	100.00	\$0	Equipo	2,000,000	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.
PR141404043417	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Periferia Del Parque Ecológico, En La Calle 30 Sur, Entre 13 Oros Y Juan De Palafox Y Mendoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	20141339	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043419	Construcción De Obra Civil Y Red De Saneamiento Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paso De San Francisco, Municipio De Puebla	20141377	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043423	Alimentación Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Cívico Y De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20141383	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	100.00	\$0	Metro	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043428	Reconstrucción De Calles De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En La Periferia Del Parque Ecológico, En Diferentes Puntos Ubicados En El Estado De Puebla	20141394	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	\$1,292,009	100.00	\$0	Kilometro circulo	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043429	Pavimentación De La Calle Principal Segundo Sur En El Municipio De Cuayucan De Andrés B. Pue.	20141599	Puebla	Cuayucan	San Pedro Cuayucan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	
PR141404043430	Trabajos De Obras Complementarias Para La Rehabilitación Del Boulevard Sereban De Acapulco, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20141407	Puebla	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		31-	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Para el siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avenances Financieros								Avenances Fisico			Observaciones									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Finje	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Punto de Inversión	Nombre	Ubicación Ejecutiva del Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Ed de Mad	Población	Uso de	Antes	Después	Acum	
FEI1414040414364	Colector Fluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapulin) De La Localidad de Hericón Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141495	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,175,332	\$1,175,332	\$1,175,332	\$1,175,332	\$1,175,332	\$1,175,332	\$1,175,332	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414366	Revisamentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tehuacan-Mexiquique Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla	20131108	Puebla	Cuatlan del Progreso	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414390	Construcción De Colector Fluvial Chupicuaro Segunda Etapa En La Localidad de Hericón Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141496	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,578,452	\$4,578,452	\$4,578,452	\$4,578,452	\$4,578,452	\$4,578,452	\$4,578,452	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414409	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla	20141637	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$599,970	\$599,970	\$599,970	\$599,970	\$599,970	\$599,970	\$599,970	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414430	Obras Complementarias Para El Pabellón Deportivo De Fútbol Multipista, Ubicado En La Unidad Deportiva Márquez Saade, Localidad Hericón Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla	20141638	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414455	Relembiación En Concreto Asfáltico Del Boulevard San Felipe Entre Carmen Villalá A Josefa Ortiz De Domínguez En San Felipe Hueyotlipán.	20141899	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414489	Relembiación De Las Calles Aquiles Serdán Y Eugenia Díaz Que Mejía Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Y Calle General Gándara A Privada A Us. De La 14 de Septiembre	20141908	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414548	Revisamentación Con Concreto Estampado De La Calle Lateral Hospital de Psomatología En El Municipio De Tecuamán	20141900	Puebla	Tecuamán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414558	Construcción Del Radial A San Bernardino Tlaxiacoquingo En El Municipio De San Andrés Cholula	20141906	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Cholula Tlaxiacoquingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414645	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Restauración De Acabados En El Museo Del Valle De Tehuacán	20141713	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR JOHANNES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	100.00	\$0	Obra	260,923	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FEI1414040414656	Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Obras Exteriores, Trabajos Complementarios Y Instalación De Subestaciones Eléctricas De 40 Kva. En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sise Sudeste	20141747	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros	120	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414675	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Restauración De Acabados En El Bachillerato General Clave Jicahuitiño	20141693	Puebla	Chuculcan	San José Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	100.00	\$0	Obra	1,323	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414721	Construcción De Puente Vehicular En Buzos Aires-Monte De Chile, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	20131161	Puebla	Jopala	Buzos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414765	Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica De 75 Kv En El Centro de Desarrollo Infantil	20141749	Puebla	Chuculcan	San Juan Chuculcaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	Terminado	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	120	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414769	Instalación Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Para La Zona Comarbal de Higuales De La Granja (La Zona Comarbal)	20141483	Puebla	Higuales	Higuales de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414779	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad de San Cristóbal Tepeotlan, Municipio De Tehuacán, Pue.	20140639	Puebla	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414828	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaxiaco, En El Municipio De Santa Clara Coahuacan.	20131120	Puebla	Otoyucan	Santa Clara Coahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414856	Rehabilitación Y Adaptación Del Anticentro Comercial De Tehuacán Para El Centro Integral de Servicios	20141443	Puebla	Tecuamán	Tecuamán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Salud	En Ejecución	2014	\$11,258,617	\$11,423,361	\$11,423,361	\$11,258,617	\$11,258,617	\$11,258,617	\$11,258,617	90.63	\$0	Obra	71,971	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414874	Colocación De Saneamiento Sanitario En La Zona Comarbal de Higuales de la Granja, Municipio De Tehuacán, Puebla	20141447	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$82,310	\$82,310	\$82,310	\$82,310	\$82,310	\$82,310	\$82,310	\$82,310	100.00	\$0	Pieza	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
FEI1414040414911	Demolición De Edificio Dañado Y Construcción De Servicios A Salud, Lab Polifuncional, Sanitarios, Comedores, Compañerías Y Escuelas En U-207 En La Sec T6c 27 Programa SIDA0200	20141933	Puebla	Santa Inés Ahuatempan Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	100.00	\$0	Obra	268	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414917	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Puesto Siniático Ubicado En El Jardín Del Arte, Municipio De Puebla.	20141259	Puebla	Puebla	Hericón Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040414918	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Atención Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla.	20141945	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
FEI1414040415026	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmer De Bravo.	20140617	Puebla	Palmer de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Unidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto											Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Acto de Proyo	Entidad	Municipio	Localidad	Subtipo	Tipo de Recursos	Programa Fondo Común	Fondo Operativo	Nombre	Unidad Ejecutora	Figura de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Completado		Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración de los Recursos	Ed de las Población	de las Amas de Casa	Avance			
PEI14140400435080	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Salud de El Puerto Querido A Alvarez, Tuxtla de Centeno, Puebla Del Ex. 0 261 Al Ex. 0 477. (Segunda Etapa)	20141610	Puebla	Tuxtla de Centeno	Tuxtla de Centeno	Obertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435128	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Calle Apetlin para Segunda Etapa, en la Cabecera Municipal de Peñalcingo, Municipio de Peñalcingo	20141601	Puebla	Peñalcingo	Peñalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435340	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en El Callejón de Acristado con Tuberías de 8" De P.C.C. Que Beneficiará a las Localidades de Teziutián, Municipio de Teziutián, Pue.	20141160	Puebla	Teziutián	Teziutián	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$77,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435393	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141488	Puebla	Tlaxiotes De Benito Juárez	Tlaxiotes De Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435772	Terminación de Instalaciones Especiales De Voz Y Datos, Sistema Centro Operativo, Cve Y Sise En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141746	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obras	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435788	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141748	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Obras	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435822	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141169	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	100.00	\$0	Proyecto	1,434,062	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435700	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141206	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	100.00	\$0	Proyecto	1,434,062	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435761	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141216	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	100.00	\$0	Proyecto	1,434,062	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435728	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20140014	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435640	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141686	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	100.00	\$0	Obras	1,434,062	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435649	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Covarrubias Pacheco Clave 21a04019	20141745	Puebla	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Obras	2,432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435673	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141735	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	100.00	\$0	Obras	1,434,062	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435696	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Covarrubias Pacheco Clave 21a04019	20141845	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	100.00	\$0	Obras	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435771	Construcción de Muro de Contención Y Barde. En La Primera Loteamiento Revolución Mexicana Clave 21a0717b	20141932	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	100.00	\$0	Obras	378	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435745	Demolición Del Edificio A, B Y Construcción A Nueva Y Entarea En El Centro Escolar Rafael Covarrubias Pacheco Clave 21a04019	20141936	Puebla	San Miguel Camón	San Miguel Camón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	100.00	\$0	Obras	821	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435774	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Arroyo Del Municipio De Xicotlán Salina, Pue	20141449	Puebla	Xicotlán Salina	Xicotlán Salina	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,652	\$244,652	\$244,652	\$244,652	\$244,652	\$244,652	\$244,652	\$244,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435818	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gregorio A Galaz Clave 21d00157	20141937	Puebla	Huamantla	Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	COMITÉ ADMINISTRADOR APORTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Obras	203	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435952	Proyecto Integral Para La Construcción De La Intercomunidad Peatonal Entre El Parque Del Niño Poblado V El Valle Del Arroyo, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla	20141134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	100.00	\$0	Proyecto	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400435953	Revisión del Plan de Obras y Ejecución de la Obra de Rehabilitación de la Carretera Federal 150 Para Otmar Camino De Acozac a Las Zonas Agrícolas de Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiotes De Benito Juárez	20141628	Puebla	Xicotlán Salina	Xicotlán Salina	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PEI14140400436237	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Santo, Municipio Del Nono Hombre, Pue.	20141103	Puebla	Xicotlán Salina	Xicotlán Salina	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Observaciones										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Ejec.	Entidad	Municipio	Localidad	Abstio	Tipo de Recursos	Gran Fondo Cont.	Fondo Operativo	Nombre	Ubicación	Ejercicio de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Revisado (Ministrado)	Comprometido	Obrigado	Ejercido	Pagado	% Avance	Balanceado	Saldo de Mad. Población	Saldo de Mad. Población	Saldo de Mad. Población	Saldo de Mad. Población	Saldo de Mad. Población	Saldo de Mad. Población	Observaciones
PUE1414040418297	Construcción de Oleoducto Subterráneo Que Beneficiará A La Localidad De Tacotalán, Municipio Del Hmo. Nuevo Laredo, Pue.	20141106	Puebla	Tacotalán	Tacotalán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418319	Construcción de Edificio Operativo En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$6,780,000	\$6,780,000	\$6,780,000	\$6,780,000	\$6,780,000	\$6,780,000	\$6,780,000	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418325	Apertura de Pano Provisional Por Aterrizajes de Derrumbes y Desvalve De Los Caminos Palmarillo - Chaltemeucan Kilometros 1 500 Al 1 340	20141905	Puebla	Cobertura estatal Municipal	Cobertura estatal Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418349	Construcción de Torres de Monitoreo y Vigilancia En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418383	Operaciones Mixtas En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Puebla.	20141179	Puebla	Palmer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014		\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	100.00	\$0	Obra	1,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418402	Construcción De Carreteras De Aceleración Y Desaceleración En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Pue.	20141333	Puebla	Palmer de Bravo	Palmer de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$4,996,328	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418438	Construcción de Edificio Operativo En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Huastotzingo, Municipio De Huastotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418442	Trabajo Complementario Que Consiste En La Obra Exterior En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Puebla.	20141849	Puebla	Palmer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418610	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas (La Oca), Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	20141260	Puebla	Venustiano Villa Lázaro Cárdenas (La Oca)	Cárdenas (La Oca)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014		\$2,361,054	\$2,361,054	\$2,361,054	\$2,361,054	\$2,361,054	\$2,361,054	\$2,361,054	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418841	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura y Colocación De Jaras En La Universidad Politécnica De Puebla Calle Jimuliláp	20141710	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuamá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014		\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	100.00	\$0	Obra	1,497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418875	Construcción De Torres de Monitoreo y Vigilancia En El Arco de Seguridad	20140888	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418878	Construcción de Bahía de Operaciones Mixtas En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Huastotzingo, Municipio De Huastotzingo, Puebla.	20141181	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	100.00	\$0	Obra	3,648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418883	Construcción De Carreteras De Aceleración Y Desaceleración En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Huastotzingo, Municipio De Huastotzingo, Puebla.	20141332	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	100.00	\$0	Obra	538,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418860	Trabajo Para La Transición Aprovechando Áreas De Línea De Alta y Media Tensión En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Kalmimillico, Municipio De Huastotzingo, Puebla.	20141848	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Obra	5,383,133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418888	Rehabilitación y Adaptación Del Anticipo Hospital De Ingresos De Meteosco Para El Centro Integral de Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ingreso de Meteosco, Puebla.	20141492	Puebla	Ingreso de Ingreso de Meteosco	Ingreso de Meteosco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014		\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	100.00	\$0	Obra	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418899	Mejoramiento, Obra de Protección y Reconstrucción de Los Acercos Del Poblado "Los Pifiales" Ubicado En El Cerro de Xicotepetl, Municipio De Los Pifiales - Tlaxiaco.	20140013	Puebla	Xicotepetl	Los Pifiales (Agua Dulce)	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040418944	Trabajo Complementario Que Consiste En La Obra Exterior En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Huastotzingo, Municipio De Huastotzingo, Puebla.	20141851	Puebla	Huastotzingo Santa Ana	Kalmimillico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014		\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	100.00	\$0	Obra	538,313	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040419091	Reconstrucción y Modernización Del Poblado "El Tepetate" Con Una Longitud De 130.00 Metros Y Un Ancho De Calzada De 7.70 Metros, Ubicado En La Carretera Pachuca - Tlaxiaco.	20140015	Puebla	Xicotepetl	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040419211	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Repetible Para La Construcción y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alzár de Batallón de Infantería y Su Unidad Subordinada Militar	20141625	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE URBANISMO	Urbanización	En Ejecución	2014		\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040419368	Trabajo Para La Transición Aprovechando Áreas De Línea De Alta y Media Tensión En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmer De Bravo, Puebla.	20141850	Puebla	Palmer de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014		\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros	Líneas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040419426	Construcción De Una Edificación Que Consiste En Borne Auxiliar, Sanitario, Laboratorio, Multidisciplinario, Laboratorio De Infecciones, Laboratorio De Estructura 0-2o Y Edificio Que Consiste En Área Adm.	20141852	Puebla	Huastotzingo	Huastotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014		\$10,801,902	\$10,801,902	\$10,801,902	\$10,801,902	\$10,801,902	\$10,801,902	\$10,801,902	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040419459	Programa de Expedición De Tarjetas De Transporte Becarial De Cargo De Personal Y Recorrido Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal Municipal	Cobertura estatal Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014		\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	100.00	\$0	Documento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA	Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	año de Proye	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comu	Fondo Convencio Federal/FSA	Nombre	Ubicación Ejecutiva de Proyecto	Estatus	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Ed. de Mej. Población	Benef. Anulado Acum		
PUE14140400454202	Supervisión de Obra de Ampliación de Agua Potable en La Ciudad de Puebla 2014	20141880	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOADAP	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,238,330	\$1,238,330	\$1,238,330	\$1,238,330	\$1,238,330	\$1,238,330	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE14140400454499	Sustitución de Red de Agua Potable y Trazo Domiciliarios en la Colonia San Manuel en la Localidad de Puebla, Municipio de Puebla	20141879	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOADAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	100.00	\$0	Obra	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE14140500325748	Suministro e Instalación de Equipamiento de Computo, Telecomunicaciones y Aplicativos Especiales Para las Casas de Justicia de Buenavista, Saniluis, Tlaxiaco de Melamencia y Anahim de Oaxaca	20140589	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	31-	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva Federal para el Desarrollo y la Participación	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,974,072	\$28,974,072	\$28,974,072	\$28,974,072	\$28,974,072	\$28,974,072	100.00	\$0	Lote	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA Para el siguiente nivel.