

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201556784	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116079	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	116079	0	0	0	Otros	25	28-01-2019	13-03-2019	879848.49	879848.49	879848.49	879848.49	879848.49	879848.49	Validado avances
2019	2	PUE190201556666	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOS PONIENTE ENTRE CALLE CINCO SUR Y SIETE SUR - 115809	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	115809	3421	3000	6,421	Metros Cuadrados	1579.3	21-01-2019	20-04-2019	1030408.88	1030408.88	1030408.88	1030408.88	1030408.88	1030408.88	Validado avances
2019	2	PUE190201556732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEIS SURENTE CALLE CINCO Y NUEVE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NENETZINTLA ACAJETE PUE - 115968	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	115968	2024	2000	4,024	Metros Cuadrados	1337.5	24-01-2019	23-04-2019	949117.08	949117.08	949117.08	949117.08	949117.08	949117.08	Validado avances
2019	2	PUE190101509948	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO - 18485	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ACATENO	18485	300	300	600	Metros Cuadrados	5040	04-03-2019	31-12-2019	4127785.91	4127785.91	4127785.91	3095839.43	3095839.43	3095839.43	Validado avances
2019	2	PUE190201556454	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA DEL MUN - 115332	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	115332	544	666	1,210	Metros Cuadrados	952	03-06-2019	03-09-2019	505373.79	505373.79	505373.79	505373.79	505373.79	505373.79	Validado avances
2019	2	PUE190201557776	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS SOLARES EN LA CALLE OCHO PTE DE LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA - 118250	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	118250	544	666	1,210	Otros	12	06-06-2019	06-08-2019	471919.53	471919.53	471919.53	471919.53	471919.53	471919.53	Validado avances
2019	2	PUE190201541064	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LACALLE CINCO SUR ENTRE TRES Y CINCO ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE ENTRE TRES Y CINCO - 59517	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ALJOJUCA	59517	89	110	199	Metros lineales	390.01	18-01-2019	06-02-2019	595657.39	595657.39	595657.39	595657.39	595657.39	595657.39	Validado avances
2019	2	PUE190201531155	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI - 42673	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	42673	11100	10000	21,100	Metros lineales	4674.6	25-02-2019	24-06-2019	8430502.2	8430502.2	8430502.2	3406883.12	3406883.12	3406883.12	Validado avances
2019	2	PUE190201549615	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCHO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE REFORMA - 98676	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	98676	54	36	90	Metros lineales	133	26-06-2019	25-07-2019	130595.13	130595.13	130595.13	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201550149	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETAS ENTRE AVENIDA SAN JOSÉ LA LAGUNA Y PRIVADA EL ROSAL LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA - 100367	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	100367	81	54	135	Metros lineales	204	26-06-2019	25-07-2019	195789.62	195789.62	195789.62	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201554594	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN MARTIN DEL CADENAMIENTO CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO UNO SETENTA Y CUATRO DE LA - 110875	Puebla	15	Amozoc	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	110875	32	22	54	Metros lineales	99	26-06-2019	25-07-2019	103568.22	103568.22	103568.22	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201550071	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NARANJOS ENTRE POZO EXISTENTE Y BARRANCA COLONIA ARENAL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 100174	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	100174	27	18	45	Metros lineales	185	26-06-2019	25-07-2019	173475.3	173475.3	173475.3	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201555344	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DOS Y DOCE SUR DEL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA - 112768	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	112768	54	36	90	Metros Cuadrados	2728	17-06-2019	19-08-2019	3008274.26	3008274.26	3008274.26	3008274.26	3008274.26	1825415.66	Validado avances
2019	2	PUE190201556606	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SABINO ENTRE PRIVADA CHABACANO Y BARRANCA COL PINOS DEL SUR AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 115658	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	115658	27	18	45	Metros lineales	185	26-06-2019	25-07-2019	182698.76	182698.76	182698.76	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556775	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL C DE SEIS POR OCHO PARA ZONAS C Y D PRIMARIA FEDERAL PROFESOR JESUS MERINO NIETO CLAVE CCT - 116067	Puebla	15	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL	116067	27	18	45	Otros	1	17-06-2019	14-09-2019	424944.89	424944.88	424944.88	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201555129	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 112250	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota		Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	112250	0	0	0	Otros	1	19-06-2019	16-09-2019	150000	150000.25	150000.25	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201548281	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAUREL ENTRE - 95691	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	95691	200	133	333	Metros lineales	613	17-06-2019	15-08-2019	698362.32	698362.32	698362.32	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549880	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE AMOZOC PUE - 99655	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	99655	243	162	405	Metros lineales	1992	17-06-2019	14-09-2019	1626056.45	1626056.45	1626056.45	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201550228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CAPULINES Y PRIVADA JOSE GUADALUPE NOLASCO LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA MUNICIPIO DE AMOZO - 100568	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	100568	113	76	189	Metros lineales	62	26-06-2019	25-07-2019	150100.86	150100.86	150100.86	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRTOS ENTRE AVENIDA NACIONAL Y BARRANCA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 115300	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	115300	57	38	95	Metros lineales	313	26-06-2019	25-07-2019	396843.58	396843.58	396843.58	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201548933	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA LOS ALAMOS ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE - 96750	Puebla	15	Amozoc	Los Álamos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	96750	119	79	198	Metros lineales	1335	17-06-2019	14-09-2019	1163517.44	1163517.44	1163517.44	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL CRISTO ENTRE CALLE DEL PARAISO Y PROLONGACION DE LA DOS SUR - 98791	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	98791	59	40	99	Metros lineales	181	17-06-2019	15-08-2019	376260.76	376260.76	376260.76	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AZTECA ENTRE AV MANUEL ALONSO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA AMOZOC EN - 114721	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	114721	122	81	203	Metros lineales	401	17-06-2019	15-08-2019	631046.09	631046.09	631046.09	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201548961	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE BUGAMBILIA DEL CADENAMIENTO CERRO MÁS TRES CEROS AL CERRO MAS TRECIENTOS VEINTISIETE - 96810	Puebla	15	Amozoc	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	96810	49	32	81	Metros lineales	317	17-06-2019	31-08-2019	488418.56	488418.56	488418.56	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201555182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 112369	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Otros Proyectos	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	112369	0	0	0	Equipamiento	1	24-06-2019	08-07-2019	76000	76356.8	76356.8	76356.8	76356.8	76356.8	Validado avances
2019	2	PUE190201550571	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIEZ ORIENTE ENTRE AV LIBERTAD NORTE Y AV DE LAS TORRES DEL CADENAMIENTO CERRO MÁS TRES CEROS AL - 101477	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	101477	81	54	135	Metros lineales	330	22-04-2019	21-05-2019	493627.36	493627.36	493627.36	493627.36	493627.36	493627.36	Validado avances
2019	2	PUE190201541212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMANDANCIA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 85390	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	85390	3875	2582	6,457	Otros	152.58	15-05-2019	15-08-2019	1683000	1683000	1683000	1683000	1683000	1683000	Validado avances
2019	2	PUE190201547244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUATRO NORTE LOCALIDAD DE ATEMPAN - 68507	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	68507	3581	3875	7,456	Metros lineales	127	01-03-2019	31-03-2019	268380.41	268380.41	268380.41	268380.41	268380.41	268380.41	Validado avances
2019	2	PUE190201541305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES QUINCE DE SEPTIEMBRE MORELOS CUAHUTEMOC MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA LAS PALMAS CALA SUR - 85575	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	85575	274	166	440	Metros lineales	2175.69	15-05-2019	15-08-2019	1792000	1792000	1792000	1792000	1792000	1792000	Validado avances
2019	2	PUE190201541369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRONTERA EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO - 85658	Puebla	17	Atempan	Tanhuiuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	85658	762	508	1,270	Metros Cuadrados	2400	15-05-2019	15-08-2019	1525000	1525000	1525000	1525000	1525000	1525000	Validado avances
2019	2	PUE190201549934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 99813	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	99813	118	117	235	Otros	7301.4	01-07-2019	28-09-2019	2950714.89	426166.87	2950714.89	426166.87	426166.87	426166.87	Validado avances
2019	2	PUE190201550070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 100171	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	100171	108	107	215	Otros	5203.67	01-07-2019	28-09-2019	2281142.28	329461.57	2281142.05	329461.57	329461.57	329461.57	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE190201547342	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA PRIMERA ETAPA - 94370	Puebla	80	Attequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	94370	49	64	113	Metros Cuadrados	96	15-04-2019	12-08-2019	546070.79	546070.79	546070.79	406000	406000	406000	Validado avances	
2019	2	PUE190201550128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDA - 100291	Puebla	80	Attequizayan	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	100291	45	45	90	Metros Cuadrados	1251.88	13-03-2019	26-04-2019	887444.89	887445.03	887445.03	887445.03	887445.03	887445.03	Validado avances	
2019	2	PUE190201525000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31394	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31394	147	85	232	Piezas	58	08-04-2019	08-05-2019	289332.93	289332.93	289332.93	289332.93	289332.93	289332.93	Validado avances	
2019	2	PUE190201525299	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31828	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31828	108	100	208	Piezas	52	08-04-2019	08-05-2019	259401.94	259401.94	259401.94	259401.94	259401.94	259401.94	Validado avances	
2019	2	PUE190201525247	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31754	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31754	180	120	300	Piezas	75	08-04-2019	08-05-2019	374137.41	374137.41	374137.41	374137.41	374137.41	374137.41	Validado avances	
2019	2	PUE190201524973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31336	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31336	100	60	160	Piezas	40	08-04-2019	08-05-2019	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	Validado avances	
2019	2	PUE190201525162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31654	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31654	108	52	160	Piezas	40	08-04-2019	08-05-2019	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	Validado avances	
2019	2	PUE190201525197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31692	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31692	75	85	160	Piezas	40	08-04-2019	08-05-2019	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	199539.95	Validado avances	
2019	2	PUE190201525268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31790	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31790	110	40	150	Piezas	35	08-04-2019	08-05-2019	174597.46	174597.46	174597.46	174597.46	174597.46	174597.46	Validado avances	
2019	2	PUE190201525223	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA DOS MIL DIECINUEVE - 31719	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	31719	140	100	240	Piezas	60	08-04-2019	04-05-2019	299309.93	299309.93	299309.93	299309.93	299309.93	299309.93	Validado avances	
2019	2	PUE190201555552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN - 113250	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	113250	80	91	171	Metros lineales	695.88	07-03-2019	05-05-2019	505359.86	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201555982	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ABRAHAM SÁNCHEZ LÓPEZ - 114219	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	114219	60	80	140	Metros Cuadrados	48	05-06-2019	02-09-2019	822447.76	822447.76	822447.76	822447.76	274115.44	274115.44	Validado avances	
2019	2	PUE190201519209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA SEGUNDA ETAPA - 21344	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21344	100	140	240	Metros Cuadrados	1012	15-01-2019	15-02-2019	608306.38	608306.38	608306.38	608306.38	608306.38	608306.38	Validado avances	
2019	2	PUE190201519203	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC - 21328	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21328	3500	4500	8,000	Otros	1	15-01-2019	15-02-2019	147364.89	147364.89	147364.89	147364.89	147364.89	147364.89	Validado avances	
2019	2	PUE190201519215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 21378	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21378	7	5	12	Metros lineales	60	15-01-2019	15-02-2019	84039.76	84039.76	84039.76	84039.76	84039.76	84039.76	84039.76	Validado avances
2019	2	PUE190201519200	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE - 21321	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21321	40	40	80	Metros lineales	140	15-01-2019	15-02-2019	190547.84	190547.84	190547.84	190547.84	190547.84	190547.84	Validado avances	
2019	2	PUE190201519220	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR EN PRIMARIA BENITO JUAREZ - 21390	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21390	70	110	180	Metros Cuadrados	168	15-01-2019	15-03-2019	391780.25	391780.25	391780.25	391780.25	391780.25	391780.25	Validado avances	
2019	2	PUE190201555587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CALLE CHPULTEPEC Y CALLE SIN NOMBRE - 113336	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	113336	80	91	171	Metros lineales	685.05	20-03-2019	18-05-2019	1256364.53	1256364.53	1256364.53	1256364.53	1256364.53	1256364.53	Validado avances	
2019	2	PUE190201519191	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE - 21304	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	21304	40	40	80	Metros lineales	140	15-01-2019	15-02-2019	104218.67	104218.67	104218.67	104218.67	104218.67	104218.67	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201555947	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO CALLE DIEZ DE ABRIL CALLE DÍAZ ORDÁZ CALLE MONTE OLIVET Y AVENIDA JUÁREZ - 114142	Puebla	22	Atiztzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	114142	280	385	665	Metros lineales	1026.9	02-04-2019	30-06-2019	1547512.36	1547512.36	1547512.36	1547512.36	1547512.36	1547512.36	Validado avances
2019	2	PUE190201555711	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC - 113621	Puebla	22	Atiztzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	113621	280	294	574	Otros	1	11-03-2019	11-04-2019	204873.81	204873.81	204873.81	204873.81	204873.81	204873.81	Validado avances
2019	2	PUE190201555933	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTOS CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN - 114101	Puebla	22	Atiztzihuacán	Atiztzihuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	114101	100	100	200	Celdas solares	200	20-03-2019	18-06-2019	1048018.24	1048018.24	1048018.24	1048018.24	1048018.24	1048018.24	Validado avances
2019	2	PUE190201556041	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA - 114373	Puebla	22	Atiztzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	114373	600	712	1,312	Metros lineales	561.58	03-05-2019	31-07-2019	1360554.07	1360554.07	1360554.07	1360554.07	1360554.07	1360554.07	Validado avances
2019	2	PUE190201519211	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 21363	Puebla	22	Atiztzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	21363	7	5	12	Metros lineales	60	15-01-2019	15-02-2019	42443.7	42443.7	42443.7	42443.7	42443.7	42443.7	Validado avances
2019	2	PUE190201519272	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 21497	Puebla	22	Atiztzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN	21497	2800	3200	6,000	Metros lineales	70	20-02-2019	20-03-2019	37515.64	37515.64	37515.64	37515.64	37515.64	37515.64	Validado avances
2019	2	PUE190201554991	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SN EN LA LOC DE HUEHUEPIAXTLA - 111909	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	111909	18	12	30	Metros Cuadrados	358	15-05-2019	13-07-2019	240195.65	240195.65	240195.65	72058.7	72058.7	72058.7	Validado avances
2019	2	PUE190201542899	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL MIGUEL HIDALGO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN - 87895	Puebla	25	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo De Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	87895	1400	1511	2,911	Metros Cuadrados	3118.4	27-05-2019	24-08-2019	2970000	2970000	2970000	866736.15	866736.15	866736.15	Validado avances
2019	2	PUE190201553644	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL DRENAJE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA AYOTOXCO DE GUERRERO PUE - 108934	Puebla	25	Ayototxo de Guerrero	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	108934	50	70	120	Metros lineales	1452.8	14-06-2019	11-09-2019	1934360.58	1934360.58	1934360.58	580308.17	580308.17	580308.17	Validado avances
2019	2	PUE190201540350	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS CAJAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA - 58436	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	CONTRATISTA	58436	80	87	167	Metros lineales	254.6	04-04-2019	29-04-2019	470570.7	470570.7	470570.7	470570.7	470570.7	470570.7	Validado avances
2019	2	PUE190201531607	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA - 44163	Puebla	99	Cañada Morelos	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO	44163	107	111	218	Vivienda	25	13-05-2019	15-07-2019	1715490.77	1858841.4	1858841.4	1858841.4	1058841.4	875686.39	Validado avances
2019	2	PUE190201530276	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y MODULO DE DIRECCION SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA UNESCO - 40035	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	40035	127	142	269	Otros	4	16-04-2019	17-07-2019	2519029.79	2424708.47	2519029.79	1500000	1500000	694512.18	Validado avances
2019	2	PUE190201531608	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEZUAPAN SAN ISIDRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEB - 44164	Puebla	99	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	44164	413	376	789	Metros lineales	1	03-05-2019	03-07-2019	1626423.16	1626423.16	1626423.16	1626423.16	487926.95	487926.95	Validado avances
2019	2	PUE190201531611	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VEINTICINCO CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 44170	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	44170	85	72	157	Vivienda	25	24-04-2019	11-06-2019	1715490.77	1913748.2	1913748.2	1913748.2	1513748.2	875686.39	Validado avances
2019	2	PUE190201530474	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE CALLES BARTOLOME DE LAS CASAS Y ALAMO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MORELOS - 40675	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	40675	68	56	124	Metros Cuadrados	1800	16-04-2019	17-05-2019	1016713.65	1016713.65	1016713.65	1016713.65	874970.68	874970.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201530324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA UNESCO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MORELOS - 40165	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	40165	127	142	269	Otros	1	22-04-2019	23-08-2019	1061357.09	1058525.39	1058525.39	500000	500000	317557.62	Validado avances
2019	2	PUE190201530675	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE ONCE Y SIETE NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPA MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 41220	Puebla	99	Cañada Morelos	San José Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	41220	1966	1813	3,779	Metros Cuadrados	1045.56	17-04-2019	18-06-2019	904962.4	904962.4	904962.4	698745.32	698745.32	271488.72	Validado avances
2019	2	PUE190201530680	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE VALLEJO CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MORELOS - 41237	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	41237	270	211	481	Otros	104	16-04-2019	17-05-2019	511629.03	510529.34	510529.34	510529.34	510529.34	510529.34	Validado avances
2019	2	PUE190201536384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA BAÑOS CON BIODIGESTOR EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 51447	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	51447	70	60	130	Piezas	30	30-04-2019	30-06-2019	1891753.81	1928055.33	1928055.33	1928055.33	1928055.33	1928055.33	Validado avances
2019	2	PUE190201530658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VEINTE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS - 41178	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	41178	80	50	130	Otros	20	16-04-2019	17-05-2019	1261169.21	1254863.36	1254863.36	1254863.36	1254863.36	1254863.36	Validado avances
2019	2	PUE190201531619	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE - 44181	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	44181	267	189	456	Otros	8	24-04-2019	15-05-2019	485927	485850.22	485850.22	485850.22	485850.22	485850.22	Validado avances
2019	2	PUE190201553150	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE CAXHUACAN - 107814	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	107814	55	45	100	Metros lineales	149.86	22-02-2019	07-05-2019	1812320.75	1812586.24	1812586.24	1812586.24	1812586.24	1812586.24	Validado avances
2019	2	PUE190201553326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 108231	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	108231	43	36	79	Metros lineales	413	23-02-2019	08-05-2019	964528.91	959446.21	959446.21	959446.21	959446.21	959446.21	Validado avances
2019	2	PUE190201553106	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS EN CAXHUACAN - 107710	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	107710	34	20	54	Otros	32.71	01-01-2019	08-02-2019	802740.81	802743.81	802743.81	802743.81	802743.81	802743.81	Validado avances
2019	2	PUE190201555569	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOS NORTE SUR ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE PRIMER ETAPA - 113289	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	113289	12704	11120	23,824	Metros lineales	396	04-02-2019	11-02-2019	318251.15	318251.15	318251.15	318251.15	318251.15	318251.15	Validado avances
2019	2	PUE190201556031	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE COLECTOR PLUVIAL COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 114349	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	114349	12704	11120	23,824	Otros	1	07-02-2019	16-03-2019	447683.73	447683.73	447683.73	447683.73	447683.73	447683.73	Validado avances
2019	2	PUE190201555858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DOS NORTE SUR ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE SEGUNDA ETAPA - 113953	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	113953	12704	11120	23,824	Metros Cuadrados	322	04-02-2019	09-03-2019	1161857.72	1161857.72	1161857.72	1161857.72	1161857.72	1161857.72	Validado avances
2019	2	PUE190201556228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE DESAZOLVE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 114823	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	114823	12704	11120	23,824	Metros lineales	9145	27-02-2019	05-03-2019	933288.22	933288.22	933288.22	933288.22	933288.22	933288.22	Validado avances
2019	2	PUE190201556381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DOS NORTE - 115165	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	115165	12704	11120	23,824	Metros lineales	384	25-02-2019	06-03-2019	337678.75	337678.75	337678.75	337678.75	337678.75	337678.75	Validado avances
2019	2	PUE190201555674	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DOS NORTE SUR ENTRE CALLE DOS ORIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE PRIMER ETAPA - 113541	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	113541	12704	11120	23,824	Metros lineales	233	04-02-2019	01-03-2019	222158.53	222158.53	222158.53	222158.53	222158.53	222158.53	Validado avances
2019	2	PUE190201556489	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE DOS NORTE - 115411	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	115411	12704	11120	23,824	Metros lineales	426	25-02-2019	06-03-2019	398133.8	398133.8	398133.8	398133.8	398133.8	398133.8	Validado avances
2019	2	PUE190201542282	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SEGUNDA DE LOS ANGELES - 86895	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	86895	140	220	360	Metros Cuadrados	1680	21-06-2019	12-09-2019	1825821.84	1825821.84	1754432.21	307025.64	307025.64	307025.64	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201549878	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS UN AULA UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT VEINTIÚN DPBO CIENTO SESENTA Y CUATRO 5 - 99650	Puebla	50	Chichiquila	San José Acatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99650	26	29	55	Metros Cuadrados	137	28-05-2019	25-08-2019	993510.01	500000	993510.01	248645.11	248645.11	248645.11	Validado avances
2019	2	PUE190201549751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 99105	Puebla	50	Chichiquila	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99105	77	73	150	Vivienda	25	02-05-2019	30-07-2019	3843319.61	2000000	3843319.61	770447.74	770447.74	770447.74	Validado avances
2019	2	PUE190201549911	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE VEINTIÚN DPBO CERO VEINTIOCHO O - 99749	Puebla	50	Chichiquila	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99749	120	100	220	Metros lineales	131	29-05-2019	26-08-2019	546841.54	229158.74	546841.54	229158.74	229158.74	229158.74	Validado avances
2019	2	PUE190201549854	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO CERO AL OCHENTA - 99564	Puebla	50	Chichiquila	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99564	90	80	170	Metros Cuadrados	410	27-05-2019	25-07-2019	658877.49	304730.75	658877.49	304730.75	304730.75	304730.75	Validado avances
2019	2	PUE190201549859	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN ANEXO DIRECCIÓN Y SANITARIO EN EL BACHILLERATO DIGITAL CINCUENTA Y SIETE CLAVE VEINTIÚN EBH MIL OCHO Y - 99584	Puebla	50	Chichiquila	Acalocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99584	20	18	38	Metros Cuadrados	200	28-05-2019	24-09-2019	1951840.73	1000000	1951840.73	342298.98	342298.98	342298.98	Validado avances
2019	2	PUE190201552592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE LIBRAMIENTO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA RAYA LOCALIDAD SAN MARTÍN COMALAPA MUNICIPIO DE - 106404	Puebla	50	Chichiquila	San Martín Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106404	359	382	741	Metros Cuadrados	1129	10-06-2019	08-08-2019	3316845.99	1104718.83	1104718.83	266632	266632	266632	Validado avances
2019	2	PUE190101507663	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA - 12070	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	12070	160	140	300	Vivienda	50	11-03-2019	08-07-2019	7655734.39	5000000	7569742.12	2938489.04	2938489.04	2938489.04	Validado avances
2019	2	PUE190101507695	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12146	Puebla	50	Chichiquila	Colonia Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	12146	96	84	180	Vivienda	30	13-03-2019	10-07-2019	4634124.7	3000000	4571187.55	1412829.51	1412829.51	1412829.51	Validado avances
2019	2	PUE190101507866	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 12557	Puebla	50	Chichiquila	San José De La Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	12557	45	39	84	Vivienda	14	15-03-2019	12-06-2019	2232473.82	1500000	2197822.47	549513	549513	549513	Validado avances
2019	2	PUE190201552588	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE CINCO DE MAYO LOCALIDAD HUAXCALECA MUNICIPIO DE C - 106397	Puebla	50	Chichiquila	Huaxcaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106397	1105	976	2,081	Metros Cuadrados	1326	05-06-2019	03-08-2019	3383183.04	1125401.26	1125401.26	264487.71	264487.71	264487.71	Validado avances
2019	2	PUE190201552589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATLAXCO MUNICIPIO DE CHICHIQUILA PUEBLA - 106399	Puebla	50	Chichiquila	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106399	419	410	829	Metros Cuadrados	1101	07-06-2019	05-08-2019	3386956.22	1127341.3	1127341.3	262053.24	262053.24	262053.24	Validado avances
2019	2	PUE190201549760	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99131	Puebla	50	Chichiquila	San José De Las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99131	44	40	84	Vivienda	17	24-05-2019	21-08-2019	2672103.62	1500000	2672103.62	816510.34	816510.34	816510.34	Validado avances
2019	2	PUE190201549851	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99557	Puebla	50	Chichiquila	San Luis Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99557	46	44	90	Vivienda	15	26-04-2019	24-07-2019	2290551.82	1600000	2290551.82	1428916.07	1428916.07	1428916.07	Validado avances
2019	2	PUE190201550063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE VEINTIÚN EBHO SEISCIENTOS VEINTIÚN F - 100156	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	100156	26	26	52	Metros Cuadrados	600	29-05-2019	26-08-2019	2296044.57	1500000	2296044.57	623324.46	623324.46	623324.46	Validado avances
2019	2	PUE190201552587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ESCUELA PRIMARIA LOCALIDAD OJO DE AGUA MUN - 106396	Puebla	50	Chichiquila	Ojo De Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	106396	481	517	998	Metros Cuadrados	1540	05-06-2019	03-08-2019	3393117.87	1129286.74	1129286.74	271185.11	271185.11	271185.11	Validado avances
2019	2	PUE190201549855	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PRIMARIA Y JUZGADO - 99568	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99568	294	303	597	Metros lineales	27	27-05-2019	24-08-2019	1218177.57	538598.43	1218177.57	538598.43	538598.43	538598.43	Validado avances
2019	2	PUE190201549853	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 99559	Puebla	50	Chichiquila	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA	99559	43	41	84	Vivienda	14	30-04-2019	28-07-2019	2229326	1600000	2229326	1335097.4	1335097.4	1335097.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201552590	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PROGRESO LOCALIDAD JESUS MARIA ACATLA MUNICIPIO - 106400	Puebla	50	Chichiquila	Jesús María Acatala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	106400	334	354	688	Metros Cuadrados	365	07-06-2019	05-08-2019	1369896.88	454906.69	454906.69	233736.18	233736.18	233736.18	Validado avances
2019	2	PUE190201553084	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR SEMPOAXOCHITL EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA DEL MUNICIPIO - 107656	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA	107656	780	770	1,550	Metros Cuadrados	247.84	28-06-2019	26-08-2019	1096023.37	1096023.37	1096023.37	1096023.37	250000	250000	Validado avances
2019	2	PUE190201552971	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 107396	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA	107396	980	986	1,966	Metros Cuadrados	600	28-06-2019	26-08-2019	1669683.25	1669683.25	1669683.25	1669683.25	290000	290000	Validado avances
2019	2	PUE190201553113	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA DEL MUNICIPIO DE CHICO - 107730	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA	107730	780	770	1,550	Metros Cuadrados	651	28-06-2019	26-08-2019	2184293.38	2184293.38	2184293.38	2184293.38	350000	350000	Validado avances
2019	2	PUE190201551651	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO NORIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 104149	Puebla	55	Chila	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	104149	155	151	306	Otros	1	08-04-2019	06-07-2019	426189.8	426189.8	426189.8	426189.8	369736	369736	Validado avances
2019	2	PUE190201538810	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE GIRASOLES ENTRE CARRETERA FEDERAL HUJUAPAN ACATLÁN Y CALLE SIN NOMBRE A LLEVARSE A CABO EN LA L - 81359	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	81359	86	78	164	Otros	6	28-03-2019	28-05-2019	237690.02	237690.02	237690.02	237690.02	142614.01	142614.01	Validado avances
2019	2	PUE190201538464	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL UNO MAS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO VEINTIOCHO AL UNO - 80880	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	80880	412	369	781	Metros lineales	394	12-03-2019	06-04-2019	463471.85	463471.85	463471.85	463471.85	463471.85	463471.85	Validado avances
2019	2	PUE190201538673	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS CUATRICNETOS SETENTA Y OCHO PUNTO VE - 81156	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	81156	412	369	781	Metros lineales	1478	14-05-2019	17-06-2019	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	Validado avances
2019	2	PUE190201538891	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA AÉREA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTE PRIVADA BENITO JUÁREZ Y ULTIMA CASA A LLEVARSE A CABO EN LA LOCALIDAD CHILA - 81478	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	81478	38	32	70	Otros	5	28-03-2019	28-05-2019	267836.91	267836.91	267836.91	267836.91	267836.91	267836.91	Validado avances
2019	2	PUE190201533592	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 73467	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA	73467	0	0	0	Otros	1	14-01-2019	23-04-2019	88500	88500	88500	88500	88500	88500	Validado avances
2019	2	PUE190201549821	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REFORMA ENTRE CAMINO A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACI - 99334	Puebla	58	Chilchotla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	99334	280	283	563	Metros lineales	756	27-05-2019	25-07-2019	2258246.55	2258246.55	2258246.55	2258246.55	1620338.37	1620338.37	Validado avances
2019	2	PUE190201549849	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA SEIS ORIENTE ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE OCHO SUR - 99552	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	99552	375	350	725	Metros lineales	388	21-05-2019	04-07-2019	920290.08	920290.08	920290.08	920290.08	721907.92	721907.92	Validado avances
2019	2	PUE190201549831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA - 99366	Puebla	58	Chilchotla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	99366	277	280	557	Metros lineales	431	27-05-2019	20-07-2019	1635983.09	1635983.09	1635983.09	1635983.09	490794.93	490794.93	Validado avances
2019	2	PUE190201538062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN AVENIDA ALVARO OBREGON ENTRE AVENIDA DIAZ ORDAZ Y CAMINO A SAN ANTONIO - 80239	Puebla	58	Chilchotla	Barrio Del Corazón De Jesús Tercera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	80239	20	25	45	Metros lineales	131	11-02-2019	17-03-2019	564106.21	564106.21	564106.21	564106.21	564106.21	564106.21	Validado avances
2019	2	PUE190201538076	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES - 80307	Puebla	58	Chilchotla	Barrio De Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	80307	300	305	605	Metros Cuadrados	2004.1	10-04-2019	09-05-2019	1594100.63	1594100.63	1594100.63	1594100.63	1594100.63	1594100.63	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201538064	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA ALLENDE - 80261	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	80261	125	130	255	Metros lineales	390	25-03-2019	15-04-2019	449470.93	449470.93	449470.93	449470.93	449470.93	449470.93	Validado avances
2019	2	PUE190201551464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE ZOQUIAPAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA PUEBLA - 103669	Puebla	59	Chinantla	Chinantla (Zoquiapan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHINANTLA PUEBLA	103669	764	656	1,420	Otros	1	06-05-2019	31-07-2019	634985.65	634985.65	634985.65	150000	150000	150000	Validado avances
2019	2	PUE190101509650	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO COHUECAN PUEBLA - 17916	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN PUEBLA	17916	58	47	105	Metros lineales	670.02	30-03-2019	24-05-2019	814582	813404.66	813404.66	490260.81	490260.81	490260.81	Validado avances
2019	2	PUE190101505126	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS DIRECCIÓN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN DE DOS AULAS - 4938	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	4938	97	97	194	Otros	6	22-01-2019	22-03-2019	4499730.8	4499730.8	4499730.8	4499730.8	4499730.8	4499730.8	Validado avances
2019	2	PUE190101508922	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GENERAL IGNACIO ALLENDE Y CALLE ZARAGOZA - 16595	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	16595	700	600	1,300	Metros Cuadrados	1172.21	16-02-2019	16-04-2019	1829424.91	1837602.97	1837602.97	1837602.97	1837602.97	1837602.97	Validado avances
2019	2	PUE190201546430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL - 67470	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLÁN PUEBLA	67470	3410	3421	6,831	Metros lineales	2518.3	12-03-2019	24-06-2019	4194780.49	4190073.35	4190073.35	3238824.24	3238824.24	3238824.24	Validado avances
2019	2	PUE190201546286	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS ENTRE CALLE JOSEFA O DE DGUEZ Y CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA CARMEN SE - 67226	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	67226	130	100	230	Metros lineales	95	01-03-2019	20-03-2019	92578.6	92078.1	92078.1	92078.1	92078.1	92078.1	Validado avances
2019	2	PUE190201546284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN ENTRE AV REVOLUCION Y BOL TEHUACAN TEOTITLAN DE LA COL ZAPATA PERTENE - 67220	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	67220	122	98	220	Metros lineales	143.2	01-03-2019	30-03-2019	267381.29	282296.15	282296.15	282296.15	282296.15	282296.15	Validado avances
2019	2	PUE190201546288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA IGNACIO RAYON Y CALLE IGNACIO RAYON ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y NARCISO MENDOZA - 67228	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	67228	85	60	145	Metros lineales	155	05-03-2019	03-04-2019	263629.72	276086.12	276086.12	276086.12	276086.12	276086.12	Validado avances
2019	2	PUE190201546292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TEHUACAN TEOTITLAN A LA ALTURA DEL CONALEP EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN - 67234	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	67234	13000	10000	23,000	Otros	25	01-03-2019	30-03-2019	608135.66	607499.5	607499.5	607499.5	607499.5	607499.5	Validado avances
2019	2	PUE190201546806	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 67881	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Otros Proyectos	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN	67881	0	0	0	Lote	1	15-03-2019	30-04-2019	176000	176000	176000	176000	176000	176000	Validado avances
2019	2	PUE190201549670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO NORTE Y CALLE CINCO SUR - 98839	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	98839	40	60	100	Metros lineales	628.77	24-05-2019	24-06-2019	334194.69	225301.75	225301.75	225301.75	225301.75	225301.75	Validado avances
2019	2	PUE190201549686	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SIETE PONIENTE ENTRE CALLE CINCO SUR Y CALLE NUEVE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC - 98891	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	98891	70	45	115	Metros Cuadrados	1516	28-05-2019	26-07-2019	360979.45	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549595	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LAS CALLES CUATRO NORTE OCHO NORTE Y OCHO SUR - 98625	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	98625	24	26	50	Metros lineales	406	28-05-2019	28-06-2019	294825.86	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NUEVE NORTE ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y TELEBACHILLERATO BARRIO LA CANDELERIA COYOTEPEC PUEBLA - 99057	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	99057	55	40	95	Otros	2	20-05-2019	20-06-2019	103822.87	103822.87	103822.87	103822.87	103822.87	103822.87	Validado avances
2019	2	PUE190201550209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ALDAMA Y FERROCARRIL - 100515	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	100515	65	35	100	Otros	9	04-03-2019	10-04-2019	593554.4	593554.4	593554.4	593554.4	593554.4	593554.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201550493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL NEGRETE - 101288	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	101288	60	40	100	Otros	5	04-05-2019	14-05-2019	60000	60000	60000	60000	60000	60000	Validado avances
2019	2	PUE190201550371	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO - 100935	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	100935	50	40	90	Otros	1	23-04-2019	07-05-2019	102301.06	102301.06	102301.06	102301.06	102301.06	102301.06	Validado avances
2019	2	PUE190201550024	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - 100064	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	100064	250	250	500	Otros	25	21-01-2019	19-02-2019	300000	300000	300000	300000	300000	300000	Validado avances
2019	2	PUE190201550103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN PREESCOLAR CAIC CUAPIAXTLA CLAVE - 100245	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	100245	67	55	122	Otros	2	26-02-2019	25-06-2019	942698.53	942698.53	942698.53	942698.53	942698.53	942698.53	Validado avances
2019	2	PUE190201550241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE - 100605	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	100605	30	20	50	Metros lineales	423	18-03-2019	10-04-2019	318448.1	318448.1	318448.1	318448.1	318448.1	318448.1	Validado avances
2019	2	PUE190201550429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE LAZARO CARDENAS Y MIGUEL NEGRETE - 101109	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	101109	60	40	100	Otros	4	04-05-2019	14-05-2019	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Validado avances
2019	2	PUE190201535143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS - 49141	Puebla	39	Cuauteopan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	49141	0	0	0	Metros lineales	1197.8	16-01-2019	15-04-2019	1972342.08	1972342.08	1972342.08	1972342.08	1972342.08	1972342.08	Validado avances
2019	2	PUE190201535175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HDALGO EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUT - 49202	Puebla	39	Cuauteopan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	49202	0	0	0	Otros	136.62	22-03-2019	20-06-2019	325060.22	325060.22	325060.22	325060.22	325060.22	325060.22	Validado avances
2019	2	PUE190201542425	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ARTURO J FUENTES CCT - 61730	Puebla	39	Cuauteopan	Hueytentan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	61730	0	0	0	Piezas	1	09-04-2019	08-07-2019	448986.52	448986.52	448986.52	448986.52	448986.52	448986.52	Validado avances
2019	2	PUE190201556633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PU - 115721	Puebla	39	Cuauteopan	San Esteban Cuautempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	115721	0	0	0	Metros lineales	183.95	07-06-2019	07-07-2019	250359.15	250359.15	250359.15	250359.15	250359.15	250359.15	Validado avances
2019	2	PUE190201538649	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN SECUNDARIA GENERAL FEDERAL CUAUTEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN - 81109	Puebla	39	Cuauteopan	San Esteban Cuautempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	81109	0	0	0	Metros lineales	399	26-04-2019	25-07-2019	484593.4	484593.4	484593.4	484593.4	484593.4	484593.4	Validado avances
2019	2	PUE190201554395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO EL AXUCHIL AL CUAJILOTE DEL CADENAMIENTO Y DEL CADENAMIENTO - 110520	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Axúchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	110520	0	0	0	Metros Cuadrados	1300	10-06-2019	10-08-2019	1980000	1980000	1980000	1980000	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201553367	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CHAYOQUILA - 108336	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108336	40	40	80	Otros	11	27-04-2019	25-06-2019	717656.19	717656.19	717656.19	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201553388	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE TEPEYACAPAN - 108382	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108382	33	32	65	Otros	12	27-04-2019	25-06-2019	654311.21	654311.21	654311.21	186851.83	186851.83	186851.83	Validado avances
2019	2	PUE190201553318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ATZINTAN - 108220	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108220	65	60	125	Otros	16	20-04-2019	03-07-2019	1233272.71	1233272.71	1233272.71	938714.86	938714.86	938714.86	Validado avances
2019	2	PUE190201553279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CAMINO A TEPETZINTAN - 108131	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	108131	394	420	814	Otros	374	20-04-2019	03-07-2019	1682073.4	1832505.01	1832505.01	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201552282	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CIENTO OCHENTA Y CUATRO PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD - 105706	Puebla	44	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUYOACO PUEBLA	105706	50	60	110	Metros Cuadrados	4	30-03-2019	28-06-2019	861871.3	861871.3	861871.3	100000	100000	100000	Validado avances
2019	2	PUE190201549397	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA - 89474	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	89474	3933	3488	7,421	Otros	600	30-05-2019	22-06-2019	1427560	1427560	1427560	666194.67	666194.67	666194.67	Validado avances
2019	2	PUE190201542426	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA PRINCIPAL HUEIOTZINGO SAN ANDRÉS CALPAN ENTRE CALLE TENANCAMILPA Y CARRETERA SAN DIEGO BUENAV - 87078	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	87078	149	131	280	Metros lineales	3678.8	13-05-2019	21-06-2019	1431270	1431270	1431270	953346.21	953346.21	953346.21	Validado avances
2019	2	PUE190201548341	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA - 88542	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	88542	3108	2756	5,864	Otros	1	22-05-2019	25-06-2019	712500	712500	712500	226883.53	226883.53	226883.53	Validado avances
2019	2	PUE190201542389	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COCOLEXTLA DE PARAJE TENANCAMILPA A CALLE COCOLEXTLA EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC MUNICIPIO DE D - 87028	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	87028	63	57	120	Metros lineales	732.49	15-04-2019	29-04-2019	287170.16	287170.16	287170.16	287170.16	287170.16	287170.16	Validado avances
2019	2	PUE190201553678	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL LA PUERTA ESPERANZA PUE - 109009	Puebla	63	Esperanza	San Manuel La Puerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	109009	74	84	158	Metros Cuadrados	2115.3	22-05-2019	10-07-2019	899214.86	899214.86	899214.86	899214.86	899214.86	899214.86	Validado avances
2019	2	PUE190201553228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ABAJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 108012	Puebla	63	Esperanza	San Antonio De Abajo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	108012	125	127	252	Metros lineales	905.4	25-02-2019	09-04-2019	900575.19	900575.19	900575.19	900575.19	900575.19	900575.19	Validado avances
2019	2	PUE190201553048	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ABAJO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 107563	Puebla	63	Esperanza	San Antonio De Abajo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	107563	70	80	150	Metros lineales	922.33	25-02-2019	09-04-2019	492241.14	492241.14	492241.14	492241.14	492241.14	492241.14	Validado avances
2019	2	PUE190201553255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIO CARRANZA CON CLAVE VEINTIUNO EES CERO CIENTO OCHENTA Y SEISX UBICADA EN - 108079	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	108079	344	380	724	Otros	1	27-05-2019	30-06-2019	2474999.72	2474999.72	2474999.72	2474999.72	2474999.72	2474999.72	Validado avances
2019	2	PUE190201553590	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE S N EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 108807	Puebla	63	Esperanza	Boca Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	108807	205	200	405	Metros lineales	166.4	22-04-2019	24-05-2019	183962.54	183962.54	183962.54	183962.54	183962.54	183962.54	Validado avances
2019	2	PUE190201551967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AZTECA ENTRE CALLE REFORMA Y FIN DE LA CALLE EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSE - 104960	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	104960	78	65	143	Metros Cuadrados	1644.1	08-05-2019	30-06-2019	1732505	393280.8	393280.8	393280.8	393280.8	393280.8	Validado avances
2019	2	PUE190201555122	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN GARCIA ICABZBALCETA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSUL - 112239	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	112239	2675	2459	5,134	Otros	803.25	21-06-2019	30-07-2019	1344710.52	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201552196	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESASOLVE Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS - 105508	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo De Las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	105508	1694	1468	3,162	Metros lineales	6000	17-05-2019	30-05-2019	285372.3	285372.3	285372.3	285372.3	285372.3	285372.3	Validado avances
2019	2	PUE190201554181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 110165	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo De Las Tunas	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	110165	0	0	0	Estudio de preinversión	27	04-03-2019	30-05-2019	377580	377580	377580	377580	377580	377580	Validado avances
2019	2	PUE190201552942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE DEL KM CERO AL KM CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON QUINCE EN LA LOC - 107319	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	107319	505	433	938	Metros Cuadrados	2782.97	07-06-2019	07-08-2019	2970000	2970000	2970000	185175.04	185175.04	185175.04	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE190201541112	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DEL BARRIO DE SAN RAFAEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA - 85095	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	85095	60	37	97	Otros	1	14-02-2019	05-03-2019	150487.68	150487.68	150487.68	150487.68	150487.68	150487.68	Validado avances	
2019	2	PUE190201539127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CALAVERAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA - 55994	Puebla	66	Guadalupe	Las Calaveras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	55994	39	38	77	Otros	1	14-02-2019	05-03-2019	149512.32	149512.32	149512.32	149512.32	149512.32	149512.32	Validado avances	
2019	2	PUE190201541135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE PUEBLA - 85176	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	85176	1161	1034	2,195	Metros lineales	82	05-02-2019	04-04-2019	1546000	1546000	1546000	1546000	1546000	1546000	Validado avances	
2019	2	PUE190101510008	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CALLE AV NACIONAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CARRETERA ACATLAN MARISCALA EN EL MUNICIPIO DE GUADAL - 18591	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE GUADALUPE	18591	1144	944	2,088	Metros Cuadrados	1159.31	22-01-2019	05-03-2019	1061489.46	1061489.46	1061489.46	1061489.46	1061489.46	1061489.46	Validado avances	
2019	2	PUE190201553873	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD GUADALUPE MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA - 109466	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	109466	1161	1034	2,195	Metros lineales	639.56	08-04-2019	04-06-2019	1538414.71	1538414.71	1538414.71	1538414.71	1538414.71	1538414.71	Validado avances	
2019	2	PUE190201556463	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CINCO NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y DOS PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 115351	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	115351	250	250	500	Metros Cuadrados	1288	07-03-2019	06-05-2019	901896.38	901896.38	901896.38	901896.38	901896.38	901896.38	901896.38	Validado avances
2019	2	PUE190201555631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 113435	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	113435	150	150	300	Metros lineales	230	21-01-2019	19-02-2019	364951.37	364951.37	364951.37	364951.37	364951.37	364951.37	364951.37	Validado avances
2019	2	PUE190201555337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC - 112755	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	112755	400	400	800	Metros Cuadrados	96	11-02-2019	11-04-2019	1052258.99	1052258.99	1052258.99	1052258.99	1052258.99	1052258.99	1052258.99	Validado avances
2019	2	PUE190201556375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 115152	Puebla	67	Guadalupe Victoria	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	115152	375	375	750	Otros	3	20-02-2019	12-03-2019	300172.41	300172.41	300172.41	300172.41	300172.41	300172.41	300172.41	Validado avances
2019	2	PUE190201555564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOS SUR ENTRE AV CINCO DE MAYO Y CALLE TRES ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 113279	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	113279	2500	2500	5,000	Metros Cuadrados	1288	14-01-2019	12-02-2019	985348.7	985348.7	985348.7	985348.7	985348.7	985348.7	985348.7	Validado avances
2019	2	PUE190201556414	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE LAS CALLES DOS Y TRES SUR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 115252	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	115252	250	250	500	Metros Cuadrados	2104	07-03-2019	06-05-2019	1505429.3	1505429.3	1505429.3	1505429.3	1505429.3	1505429.3	1505429.3	Validado avances
2019	2	PUE190201556567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIEZ PONIENTE ENTRE LAS CALLES DIECISIETE Y DIECINUEVE NORTE - 115574	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	115574	150	150	300	Metros lineales	63.5	01-04-2019	15-04-2019	201059.69	201059.69	201059.69	201059.69	201059.69	201059.69	201059.69	Validado avances
2019	2	PUE190201555486	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO ENTRE EL PANTEON MUNICIPAL Y LA DESCARGA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 113099	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	113099	2500	2500	5,000	Metros lineales	623	11-02-2019	12-03-2019	801592.21	801592.21	801592.21	801592.21	801592.21	801592.21	801592.21	Validado avances
2019	2	PUE190201555736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 113672	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Canolitas (San Antonio Canolitas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	113672	275	275	550	Otros	49	13-02-2019	14-03-2019	211757.99	211757.99	211757.99	211757.99	211757.99	211757.99	211757.99	Validado avances
2019	2	PUE190201555800	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 113823	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	113823	150	150	300	Otros	39	13-02-2019	14-03-2019	168542.07	168542.07	168542.07	168542.07	168542.07	168542.07	168542.07	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201556292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 114970	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Maravillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	114970	425	425	850	Otros	110	13-02-2019	14-03-2019	475375.08	475375.08	475375.08	475375.08	475375.08	475375.08	Validado avances
2019	2	PUE190201556324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 115047	Puebla	67	Guadalupe Victoria	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	115047	375	375	750	Otros	101	13-02-2019	14-03-2019	436480.75	436480.75	436480.75	436480.75	436480.75	436480.75	Validado avances
2019	2	PUE190201543569	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV JUVENTUD ENTRE CALLE SEIS SUR Y CALLE Y CALLE CUATRO SUR. EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO - 63239	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	63239	0	0	0	Metros lineales	200	22-02-2019	03-03-2019	275811.27	267197.61	267197.61	267197.61	267197.61	267197.61	Validado avances
2019	2	PUE190201518664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 19872	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	19872	3592	3051	6,643	Otros	600	08-03-2019	08-06-2019	623568.4	119985.64	119985.64	119985.64	119985.64	119985.64	Validado avances
2019	2	PUE190201518628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AHUATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA - 19758	Puebla	70	Huatlatlauca	Ahuatempán (San Lucas Ahuatempán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	19758	150	100	250	Metros lineales	550.4	18-03-2019	15-06-2019	421137.18	139989.83	139989.83	139989.83	139989.83	139989.83	Validado avances
2019	2	PUE190201549008	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALZADA LOS FRANCISCOS ENTRE CAMINO A LA CRUZ Y PREDIO MIGUEL GARCÍA VEGA Y CONTIN - 96963	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	96963	778	706	1,484	Metros Cuadrados	703	03-04-2019	03-07-2019	1432652.84	1432652.84	1432652.84	1018702.01	1018702.01	1018702.01	Validado avances
2019	2	PUE190201545229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM CIENTO OCHO GAGARIN - 91436	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	91436	667	659	1,326	Metros Cuadrados	137	01-06-2019	01-09-2019	1135454.24	1135454.24	1135454.24	340636.27	340636.27	340636.27	Validado avances
2019	2	PUE190201549794	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN COLONIA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 99249	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	99249	914	983	1,897	Metros lineales	1002	21-05-2019	21-07-2019	1026404.15	1026404.15	1026404.15	307921.25	307921.25	307921.25	Validado avances
2019	2	PUE190201555413	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 112949	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	112949	350	314	664	Piezas	25	11-06-2019	14-08-2019	1628809.3	1628809.3	1628809.3	488642.79	488642.79	488642.79	Validado avances
2019	2	PUE190201549539	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD D - 98466	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	98466	778	706	1,484	Metros Cuadrados	298.16	06-05-2019	06-08-2019	876663.11	876663.11	876663.11	262998.93	262998.93	262998.93	Validado avances
2019	2	PUE190201554316	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C ASÍ COMO CISTERNA EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 110396	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	110396	914	983	1,897	Metros Cuadrados	137.28	19-06-2019	17-08-2019	1296089.03	1296089.03	1296089.03	388826.71	388826.71	388826.71	Validado avances
2019	2	PUE190201556701	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 115891	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	115891	679	642	1,321	Otros	1	24-06-2019	22-08-2019	955857.93	955857.93	955857.93	286757.38	286757.38	286757.38	Validado avances
2019	2	PUE190201551969	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA - 104965	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	104965	350	314	664	Metros Cuadrados	2655.6	06-06-2019	06-08-2019	1499200	1499200	1499200	449760	449760	449760	Validado avances
2019	2	PUE190201550151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 100371	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	100371	0	0	0	Otros	1	04-03-2019	02-06-2019	1408240	1408240	1408240	1408240	1408240	1408240	Validado avances
2019	2	PUE190201542430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SEGUNADA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE JUAREZ SUR Y AQUILES SERDÁN EN LA CABECERA - 87085	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	87085	939	829	1,768	Metros Cuadrados	232	10-04-2019	10-05-2019	522295.15	522295.15	522295.15	522295.15	522295.15	522295.15	Validado avances
2019	2	PUE190201556871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO SOLAR DE POZO PROFUNDO UNO DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLAN EL CHICO TZICATLAN - 116253	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	116253	300	300	600	Otros	1	15-04-2019	13-07-2019	2266785.3	2266785.3	2266785.3	2266785.3	1897950	1897950	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE19020155679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 115599	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	115599	800	750	1,550	Otros	1	25-01-2019	25-03-2019	596394	596394	596394	596394	596394	596394	Validado avances	
2019	2	PUE190201553573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 108775	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	108775	300	300	600	Otros	1	28-01-2019	28-03-2019	612545	620545	620545	620545	620545	620545	Validado avances	
2019	2	PUE190201556677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 115831	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	115831	300	300	600	Otros	1	31-01-2019	31-03-2019	625218	625218	625218	625218	625218	625218	Validado avances	
2019	2	PUE190201552482	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO UNO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 106126	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	106126	800	750	1,550	Otros	1	24-01-2019	24-03-2019	665843	665843	665843	665843	665843	665843	Validado avances	
2019	2	PUE190201553132	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 107776	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	107776	0	0	0	Piezas	7	10-05-2019	18-07-2019	462670.84	420000	420000	420000	420000	420000	Validado avances	
2019	2	PUE190201553353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE EL TRIANGULO Y PUENTE EL TORITO EN LA COLONIA DE SAN ANTONIO COATEPE - 108306	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	108306	200	200	400	Metros Cuadrados	513.34	20-05-2019	12-07-2019	475000	0	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201531126	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 42572	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	42572	280	200	480	Metros lineales	217	20-03-2019	08-04-2019	193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	Validado avances	
2019	2	PUE190201524909	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 31199	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	31199	1000	800	1,800	Metros lineales	53154	11-03-2019	08-04-2019	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	Validado avances	
2019	2	PUE190201552845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ARROPAMIENTO DE LA CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN RIO PRINCIPAL DE HUEHUETLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN - 107080	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	107080	1274	1326	2,600	Otros	87	10-05-2019	10-06-2019	462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	Validado avances	
2019	2	PUE190201553137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE EL DESTINO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO - 107787	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	107787	175	125	300	Metros Cuadrados	1199.5	13-06-2019	12-07-2019	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	Validado avances
2019	2	PUE190201553235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA ALBERTO EINSTEIN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO - 108029	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	108029	175	125	300	Metros Cuadrados	639.11	14-05-2019	12-07-2019	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	Validado avances
2019	2	PUE190201556268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FEBRERO EN EL PARAJE DE XOMETEA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN HUEYAPAN PUEBLA - 114909	Puebla	75	Hueyapan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114909	186	489	675	Metros lineales	277	12-06-2019	30-06-2019	692271.21	692271.21	692271.21	692271.21	692271.21	692271.21	Validado avances	
2019	2	PUE190201555884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ATMOLONI EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 114007	Puebla	75	Hueyapan	Atmoloni	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114007	180	160	340	Metros lineales	482	16-05-2019	30-06-2019	633975.37	633975.37	633975.37	633975.37	633975.37	633975.37	Validado avances	
2019	2	PUE190201556229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES DE MAYO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL M - 114824	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114824	877	850	1,727	Metros lineales	145	22-05-2019	30-06-2019	188020.09	188020.09	188020.09	188020.09	188020.09	188020.09	188020.09	Validado avances
2019	2	PUE190201555019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 111985	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	111985	180	160	340	Metros Cuadrados	900	11-05-2019	30-06-2019	137434.39	137434.39	137434.39	137434.39	137434.39	137434.39	Validado avances	

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201555493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ATMOLONI EN EL MUNICIPIO DE HU - 113111	Puebla	75	Hueyapan	Atmoloni	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	113111	150	120	270	Metros Cuadrados	628.11	15-05-2019	30-06-2019	89100	89100	89100	89100	89100	89100	Validado avances
2019	2	PUE190201556009	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELOY ROJAS LEMINI EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 114299	Puebla	75	Hueyapan	La Aurora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114299	124	115	239	Metros lineales	352	18-05-2019	30-06-2019	421930.4	421930.4	421930.4	421930.4	421930.4	421930.4	Validado avances
2019	2	PUE190201555783	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LOS AGUACATES EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 113793	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	113793	877	850	1,727	Metros lineales	300	16-05-2019	30-06-2019	374618.2	374618.2	374618.2	374618.2	374618.2	374618.2	Validado avances
2019	2	PUE190201556049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV MAZATLAN EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 114396	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114396	3227	3000	6,227	Metros lineales	281	18-05-2019	30-06-2019	332054.59	332054.59	332054.59	332054.59	332054.59	332054.59	Validado avances
2019	2	PUE190201555837	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIMERO DE ENERO Y MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATMOLONI EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 113898	Puebla	75	Hueyapan	Atmoloni	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	113898	180	160	340	Metros lineales	538	16-05-2019	30-06-2019	652427.63	652427.63	652427.63	652427.63	652427.63	652427.63	Validado avances
2019	2	PUE190201555949	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 114149	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114149	3227	3000	6,227	Metros lineales	707.75	18-05-2019	30-06-2019	800909.22	800909.22	800909.22	800909.22	800909.22	800909.22	Validado avances
2019	2	PUE190201556196	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 114752	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	114752	877	850	1,727	Metros lineales	145	22-05-2019	30-06-2019	358793.3	358793.3	358793.3	358793.3	358793.3	358793.3	Validado avances
2019	2	PUE190201555392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLES ZARAGOZA Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN EN EL MUNICIPIO DE HUE - 112885	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	112885	3227	3000	6,227	Metros Cuadrados	595	11-05-2019	30-06-2019	89100	89100	89100	89100	89100	89100	Validado avances
2019	2	PUE190201555421	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NATIVIDAD VIVEROS EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN EN EL MUNICIPIO - 112963	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	112963	877	850	1,727	Metros Cuadrados	1300	15-05-2019	30-06-2019	179365.6	179365.6	179365.6	179365.6	179365.6	179365.6	Validado avances
2019	2	PUE190201552310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINCE DE MAYO EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL - 105763	Puebla	77	Hueytlalpan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	105763	82	74	156	Otros	1	23-04-2019	21-06-2019	485985.31	485985.31	485985.31	232740	232740	232740	Validado avances
2019	2	PUE190201552324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA JOSÉ MARIA LA FRAGUA EN LA LOCALIDAD DE LA SKANSIPI - 105788	Puebla	77	Hueytlalpan	Skansiipi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	105788	162	159	321	Otros	1	27-04-2019	25-07-2019	1550000	1550000	1550000	823686	823686	823686	Validado avances
2019	2	PUE190201544674	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATRO SUR ENTRE CALLES TRECE Y QUINCE ORIENTE - 90707	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	90707	27	23	50	Metros lineales	133	24-05-2019	04-06-2019	171915.22	171915.22	171915.22	171915.22	171915.22	171915.22	Validado avances
2019	2	PUE190201549439	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANT - 98192	Puebla	82	Ixcaquixtla	Santa Cecilia Clavijero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA	98192	20	20	40	Metros lineales	250	10-04-2019	08-06-2019	518862.73	518862.73	518862.73	518862.73	444946.21	444946.21	Validado avances
2019	2	PUE190201549496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO NAVA CASTILLO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LA - 98360	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA	98360	297	220	517	Otros	57.39	10-04-2019	08-06-2019	479442.6	479442.6	479442.6	479442.6	360297.11	360297.11	Validado avances
2019	2	PUE190201549184	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR SOR JUANAS DE LA CRUZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 97476	Puebla	82	Ixcaquixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA	97476	59	50	109	Metros lineales	262	10-04-2019	08-06-2019	413516.79	413516.79	413516.79	413516.79	206932.91	206932.91	Validado avances
2019	2	PUE190201549408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN LOCALIDAD DE SAN JU - 98102	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Nepomuceno (Rancho Chico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE IXCAQUIXTLA PUEBLA	98102	13	10	23	Metros lineales	174.1	10-04-2019	08-06-2019	426653.57	426653.57	426653.57	426653.57	266419.32	266419.32	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201553816	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS CALLEJONES PRIVADOS NORTE PRIV SIETE NORTE PRIVADA LISANDRO CAMPOS Y CALLE DEL TEHUXTLE - 109342	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA PUEBLA	109342	18	12	30	Metros lineales	234.3	02-07-2019	30-08-2019	326631.07	326631.07	326631.07	326631.07	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL BOULEVARD GRAL ANTONIO NAVA CASTILLO CARRETERA SAN JUAN ICAQUIXTLA SANTA MARÍA NATIVITAS Y - 98530	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA PUEBLA	98530	30	30	60	Metros lineales	2291.45	18-03-2019	05-06-2019	959313.72	959313.72	959313.72	959313.72	665337.21	665337.21	Validado avances
2019	2	PUE190201550454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 101178	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA PUEBLA	101178	0	0	0	Otros	1	27-02-2019	13-05-2019	321000	321000	321000	321000	321000	321000	Validado avances
2019	2	PUE190201549463	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN LAS LOCALIDADES DE LA SOLEDAD SANTA CECILIA CLAVIERO Y SAN JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE ICAQUI - 98255	Puebla	82	Ixcaquixtla	La Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA PUEBLA	98255	594	450	1,044	Otros	3	04-06-2019	18-06-2019	235639.8	235639.8	235639.8	235639.8	235639.8	235639.8	Validado avances
2019	2	PUE190201549638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE CALLE GENERAL DE DIVISIÓN ANTONIO NAVA CASTILLO Y LA CALLE CUATRO PTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN - 98742	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA PUEBLA	98742	20	20	40	Metros Cuadrados	1248.5	27-05-2019	25-07-2019	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	Validado avances
2019	2	PUE190201553232	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS NEGRAS MUNICIPIO DE JALPAN - 108023	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JALPAN	108023	56	38	94	Metros lineales	257.41	11-06-2019	08-09-2019	564263.49	564263.49	564263.49	564263.49	198417.85	198417.85	Validado avances
2019	2	PUE190201553197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE APAPANITLA MUNICIPIO DE JALPAN ESTADO DE PUEBLA - 107947	Puebla	86	Jalpan	Apapanitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JALPAN	107947	62	42	104	Metros lineales	269.04	11-06-2019	08-09-2019	418017.81	418017.81	418017.81	417017.81	205947.59	205947.59	Validado avances
2019	2	PUE190201548907	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPE - 96704	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	96704	450	400	850	Metros lineales	966.93	08-05-2019	08-05-2019	990000	990000	990000	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201557694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE E IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA NORTE Y REFORMA - 118070	Puebla	93	Lafragua	La Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	118070	60	100	160	Metros Cuadrados	1660.3	14-06-2019	14-08-2019	1142896.8	1142896.8	1142896.8	342869.04	342869.04	342869.04	Validado avances
2019	2	PUE190201557786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIETE NORTE ENTRE CUATRO PONIENTE Y OCHO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC - 118266	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	118266	150	200	350	Metros Cuadrados	1337	19-06-2019	19-08-2019	1215384.45	116118.75	116118.75	34835.63	34835.63	34835.63	Validado avances
2019	2	PUE190101510058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 18665	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA	18665	0	0	0	Estudio de preinversión	15	07-03-2019	07-05-2019	459993.19	459993.19	459993.19	459993.19	459993.19	459993.19	Validado avances
2019	2	PUE190101510063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALES ORTEGA Y FRANCISCO Y MADERO - 18678	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA	18678	65	70	135	Metros lineales	27	23-02-2019	27-02-2019	57478.02	57478.02	57478.02	57478.02	57478.02	57478.02	Validado avances
2019	2	PUE190101510142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CCT - 18804	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LA FRAGUA	18804	120	120	240	Piezas	48	07-03-2019	07-06-2019	1127705.8	1127705.8	1127705.8	1127705.8	1127705.8	1127705.8	Validado avances
2019	2	PUE190201532765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE OBREGON DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ PERTENECIENTE AL - 72178	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	72178	128	122	250	Metros Cuadrados	2340	10-06-2019	14-07-2019	2512407.88	2512407.88	2507504.82	752251.45	752251.45	752251.45	Validado avances
2019	2	PUE190201544968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE MIL DOSCIENTOS CALENTADORES SOLARES CON CARACT D COTIZACION ECODIEZ APORT MUNICIPAL Y APORTACION BENEFICIARIOS PARA LA CAB - 65389	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	65389	3480	2520	6,000	Celdas solares	1200	08-04-2019	27-04-2019	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Validado avances
2019	2	PUE190201544877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MALINTZI ENTRE CALLE JUAN C BONILLA Y LOMA BONITA - 65256	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	65256	180	120	300	Metros lineales	342	25-02-2019	11-03-2019	200240.68	200240.68	200240.68	200240.68	200240.68	200240.68	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE190201549455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 98230	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	98230	300	200	500	Metros lineales	480	26-04-2019	26-05-2019	503970.98	503970.98	503970.98	503970.98	503970.98	503970.98	Validado avances	
2019	2	PUE190201549436	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN - 98188	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	98188	39	40	79	Metros Cuadrados	86	30-04-2019	28-06-2019	671968.94	671968.94	671968.94	671968.94	671968.94	671968.94	Validado avances	
2019	2	PUE190101506596	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 8803	Puebla	98	Molcaxac	Barrio San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	8803	550	600	1,150	Metros lineales	750	11-03-2019	12-04-2019	624048.12	624048.12	624048.12	624048.12	624048.12	624048.12	Validado avances	
2019	2	PUE190201552551	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE Y CONST DE ALUMBRAD - 106325	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NAUPAN	106325	1300	1060	2,360	Metros Cuadrados	3360	03-06-2019	01-09-2019	6925782.81	6925782.81	6925782.81	2077152.72	2077152.72	2077152.72	Validado avances	
2019	2	PUE190201552532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE BACHILLERATO GUILLERMO PRIETO CON CLAVE EN LA LOC INDÍGENA DE ICZOTITLA P - 106280	Puebla	100	Naupan	Icztotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NAUPAN	106280	130	100	230	Metros Cuadrados	587.13	01-04-2019	29-06-2019	2049777.66	2049777.66	2049777.66	1750145.12	1750145.12	1750145.12	Validado avances	
2019	2	PUE190201552563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ESC PRIM FED VICENTE GUERRERO CON CLAVE DOSUNODPRDOSCUATRODOS OCHOZ EN LA LOCALIDAD DE METZTLA ARRIBA PERTENECIENTE AL M - 106353	Puebla	100	Naupan	Metztla Arriba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NAUPAN	106353	50	25	75	Otros	5	13-06-2019	26-08-2019	624193.97	624193.97	624193.97	0	0	0	Validado avances	
2019	2	PUE190201552545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PROGRAMA DE VIVIENDA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 106311	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE NAUPAN	106311	600	650	1,250	Otros	240	06-05-2019	04-07-2019	1717200	1717200	1717200	1687900	1687900	1687900	Validado avances	
2019	2	PUE190201556776	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AV REFORMA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE Y PLAZA HIDALGO - 116071	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	116071	45	37	82	Metros lineales	294	10-04-2019	03-05-2019	468085.66	468085.66	468085.66	468085.66	468085.66	468085.66	Validado avances	
2019	2	PUE190201557050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN - 116581	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	116581	6350	6100	12,450	Otros	400	15-03-2019	01-04-2019	430513.12	430513.12	430513.12	430513.12	430513.12	430513.12	Validado avances	
2019	2	PUE190201551340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL CEN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 103222	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan De La Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	103222	156	104	260	Metros Cuadrados	224.64	19-06-2019	19-08-2019	1292621.02	1292621.02	1292621.02	387786.31	387786.31	387786.31	Validado avances	
2019	2	PUE190201551330	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE ARRANCADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE - 103120	Puebla	104	Nopalucan	El Rincón Citaltépet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	103120	2095	3141	5,236	Otros	1	26-03-2019	29-03-2019	87298.12	87298.12	87298.12	87298.12	87298.12	87298.12	Validado avances	
2019	2	PUE190201547646	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CHAMIZAL - 94830	Puebla	105	Ocotepc	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCOTEPEC	94830	120	90	210	Metros Cuadrados	1086	05-06-2019	08-09-2019	1135288.35	1135288.35	1135288.35	424868.53	424868.53	424868.53	Validado avances	
2019	2	PUE190201540757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUAN N MENDEZ ENTRE ULTIMO TRAMO PAVIMENTADO Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS CINCUENTA Y - 84456	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84456	187	172	359	Metros Cuadrados	1490.4	01-04-2019	30-06-2019	1697547.36	1207158.73	1207158.73	1207158.73	1207158.73	1207158.73	Validado avances	
2019	2	PUE190201539790	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA HIDALGO Y PRIVADA JAGUEY - 82889	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	82889	153	141	294	Metros lineales	341	01-04-2019	30-06-2019	751347.54	751347.54	751347.54	751347.54	751347.54	751347.54	Validado avances	
2019	2	PUE190201540799	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC Y SAN BERNABE TEMOXTITLA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA - 84507	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84507	23	21	44	Vivienda	10	01-04-2019	30-06-2019	843405	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	Validado avances
2019	2	PUE190201541081	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 85024	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	85024	0	0	0	Estudio de preinversión	1	01-04-2019	30-06-2019	982101.81	982102.7	982102.7	982102.7	982102.7	982102.7	Validado avances		

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190101509486	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS SUR - 17601	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	17601	320	300	620	Metros Cuadrados	2382.48	02-03-2019	31-05-2019	1510805.11	1510805.11	1510805.11	1510805.11	1510805.11	1510805.11	Validado avances
2019	2	PUE190201552303	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPIACION SEGUNDA ETAPA - 105752	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	105752	90	82	172	Otros	440.5	01-04-2019	30-06-2019	499827.26	499827.26	499827.26	499827.26	499827.26	499827.26	Validado avances
2019	2	PUE190201539672	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN - 82723	Puebla	106	Ocoyucan	San Isidro Petlácatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	82723	2537	2333	4,870	Otros	1	01-04-2019	30-06-2019	474867.22	474867.22	474867.22	474867.22	474867.22	474867.22	Validado avances
2019	2	PUE190201539728	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CAPTACION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 82802	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	82802	674	620	1,294	Otros	1	01-04-2019	30-06-2019	930923.56	1147589.94	1147589.94	1147589.94	1147589.94	1147589.94	Validado avances
2019	2	PUE190201541063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE RUIZ CORTINES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO - 84989	Puebla	106	Ocoyucan	10 De Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84989	1861	2023	3,884	Metros Cuadrados	981.08	02-04-2019	30-06-2019	1017895.17	1017895.17	1017895.17	1017895.17	1017895.17	1017895.17	Validado avances
2019	2	PUE190201541083	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA SANTA MARTHA HIDALGO Y SANTIAGO COLTZINGO PARA EL PROGRAMA MUNICI - 85025	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	85025	44	41	85	Vivienda	17	01-04-2019	30-06-2019	1311962.82	1491147.38	1491147.38	1491147.38	1491147.38	1491147.38	Validado avances
2019	2	PUE190201541827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AL EIDDO - 86265	Puebla	106	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	86265	59	53	112	Metros lineales	225	01-04-2019	30-06-2019	467174.85	467174.85	467174.85	467174.85	467174.85	467174.85	Validado avances
2019	2	PUE190201541429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA HACERLOBIEN - 85726	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	85726	25	23	48	Vivienda	10	01-04-2019	30-06-2019	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	Validado avances
2019	2	PUE190201541455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CISTERNA PARA AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PRIMARIA VESP GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - 85769	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	85769	127	116	243	Otros	1	01-04-2019	30-06-2019	299908.29	333192.08	333192.08	333192.08	333192.08	333192.08	Validado avances
2019	2	PUE190201541765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MALACATEPEC PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA HACERLO BIEN - 86188	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	86188	25	23	48	Vivienda	10	01-04-2019	30-06-2019	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	Validado avances
2019	2	PUE190201539770	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LAS DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 82848	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	82848	1466	1348	2,814	Metros Cuadrados	4136.52	01-04-2019	30-06-2019	1507245.84	1521306.55	1521306.55	1521306.55	1521306.55	1521306.55	Validado avances
2019	2	PUE190201540723	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA HACERLOBIEN - 84403	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84403	25	23	48	Vivienda	10	01-04-2019	30-06-2019	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	Validado avances
2019	2	PUE190201540622	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROVIDENCIA SEGUNDA ETAPA - 84275	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84275	80	74	154	Metros lineales	404.24	01-04-2019	30-06-2019	472497.99	589822.17	589822.17	589822.17	589822.17	589822.17	Validado avances
2019	2	PUE190201540679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA - 84343	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	84343	25	23	48	Vivienda	10	01-04-2019	30-06-2019	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	937116.66	Validado avances
2019	2	PUE190101509558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA Y SANTA MARÍA MALACATEPEC PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL VIVIENDA DIGNA HACER - 17728	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	17728	52	48	100	Otros	320	09-03-2019	06-06-2019	1857023.75	1857023.75	1857023.75	1857023.75	1857023.75	1857023.75	Validado avances
2019	2	PUE190201541675	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRISTO REY ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICTORIA - 86081	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	86081	79	71	150	Metros lineales	256.89	01-04-2019	30-06-2019	427926.78	427926.78	427926.78	427926.78	427926.78	427926.78	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPON SABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201557592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCCHUCHUT - 117833	Puebla	107	Olintla	Pumacachocchuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	117833	75	61	136	Metros lineales	5982	01-04-2019	29-07-2019	2282928.38	2282928.38	2282928.38	1200000	1200000	1200000	Validado avances
2019	2	PUE190201541792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL OLINTLA HUEHUETLA PROG UNO MAS UNO - 60854	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	60854	5958	5670	11,628	Metros Cuadrados	8490	01-05-2019	31-10-2019	3348801.61	3347387.02	3347387.02	1004216.1	1004216.1	1004216.1	Validado avances
2019	2	PUE190201541804	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA LOMA VICENTE GUERRERO - 60891	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	60891	5958	5670	11,628	Metros Cuadrados	16560	29-01-2019	14-03-2019	1567908.27	1567908.27	1567908.27	1567908.27	1567908.27	1567908.27	Validado avances
2019	2	PUE190201539592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ACCESO A IGNACIO ZARAGOZA - 56955	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	56955	32	28	60	Metros lineales	126.6	11-02-2019	12-03-2019	258729.57	258729.57	258729.57	258729.57	258729.57	258729.57	Validado avances
2019	2	PUE190201539565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINTLA - 56896	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	56896	1009	880	1,889	Otros	200	16-02-2019	17-03-2019	1567606.88	1567606.88	1567606.88	1567606.88	1567606.88	1567606.88	Validado avances
2019	2	PUE190201541810	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO LA CAMPANA - 60896	Puebla	107	Olintla	Chipahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	60896	587	561	1,148	Otros	1	01-03-2019	30-03-2019	216215.76	216215.76	216215.76	216215.76	216215.76	216215.76	Validado avances
2019	2	PUE190201554739	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA COCO - 111286	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ORIENTAL	111286	72	40	112	Metros lineales	1592	10-06-2019	08-08-2019	1743812.18	523143.65	523143.65	523143.65	523143.65	523143.65	Validado avances
2019	2	PUE190201556976	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA COCO MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 116452	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	116452	72	40	112	Metros lineales	1677	10-06-2019	08-08-2019	255928.06	76778.42	76778.42	76778.42	76778.42	76778.42	Validado avances
2019	2	PUE190201557375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA CALLE VIA CORTA A XOLOTLA - 117272	Puebla	109	Pahuatán	Ciudad De Pahuatán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	117272	0	0	0	Metros Cuadrados	3300	10-06-2019	10-08-2019	4950000	4950000	4946369.7	1483910.91	1483910.91	1483910.91	Validado avances
2019	2	PUE190201557405	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE TANQUES DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES LOCALIDADES - 117354	Puebla	109	Pahuatán	Ciudad De Pahuatán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	117354	0	0	0	Otros	1000	10-06-2019	30-06-2019	1900000.06	1900000.08	1900000.08	1900000.08	1900000.08	1900000.08	Validado avances
2019	2	PUE190201540816	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE BARRANCA PONIENTE DE LA CALLE ONCE SUR A LA CALLE CUATRO SUR DE LA LOCALIDAD DE CUESTA B - 59177	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	59177	1837	1811	3,648	Metros lineales	819.7	29-04-2019	12-07-2019	2298436.05	1990659.99	1990659.99	1990659.99	1990659.99	1990659.99	Validado avances
2019	2	PUE190201531991	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA - 45361	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purisima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	45361	46	32	78	Vivienda	20	13-03-2019	11-05-2019	1863664.49	1863664.49	1863664.49	1863664.49	1863664.49	1863664.49	Validado avances
2019	2	PUE190201531921	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS - 45162	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	45162	1268	1224	2,492	Metros Cuadrados	2019	15-03-2019	13-05-2019	1804495.65	1804495.65	1804495.65	1804495.65	1804495.65	1804495.65	Validado avances
2019	2	PUE190201540892	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE AV MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS - 59262	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	59262	714	587	1,301	Metros Cuadrados	1075.3	15-04-2019	14-05-2019	1134844.58	1134844.58	1134844.58	1134844.58	1134844.58	1134844.58	Validado avances
2019	2	PUE190201532005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 45394	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	45394	28	26	54	Vivienda	23	15-04-2019	29-04-2019	2294744.97	2294744.97	2294744.97	2294744.97	2294744.97	2294744.97	Validado avances
2019	2	PUE190201540860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE DOS NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO - 59233	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purisima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	59233	1533	1452	2,985	Metros Cuadrados	1036	26-04-2019	24-06-2019	931725.9	931725.9	931725.9	931725.9	931725.9	931725.9	Validado avances
2019	2	PUE190201540948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE STA CRUZ MONTERROSAS MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 59325	Puebla	110	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	59325	379	378	757	Vivienda	10	23-04-2019	06-06-2019	1031469.48	1031469.48	1031469.48	1031469.48	1031469.48	1031469.48	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201531955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE CUACNOPALAN CUESTA BLANCA MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAV - 45270	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	45270	4407	4109	8,516	Otros	640	06-03-2019	04-04-2019	2282931.97	2282931.97	2282931.97	2282931.97	2282931.97	2282931.97	Validado avances
2019	2	PUE190201531926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE - 45191	Puebla	110	Palmar de Bravo	Bellavista De Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	45191	225	200	425	Otros	1	12-03-2019	30-04-2019	499352.47	499352.47	499352.47	499352.47	499352.47	499352.47	Validado avances
2019	2	PUE190201557802	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 118290	Puebla	111	Pantepec	Tenexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	118290	101	89	190	Metros lineales	299.57	25-03-2019	22-06-2019	1385459.47	1385459.47	1385459.47	710936.64	710936.64	710936.64	Validado avances
2019	2	PUE190201557864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRADA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 118393	Puebla	111	Pantepec	AmelUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	118393	602	565	1,167	Metros Cuadrados	849.32	18-04-2019	01-07-2019	1256908.34	1256908.34	1256908.34	553005.21	553005.21	553005.21	Validado avances
2019	2	PUE190201557747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EJIDO MECAPALAPA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO - 118196	Puebla	111	Pantepec	El Pacifico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	GOBIERNO MUNICIPAL	118196	113	98	211	Metros lineales	960	09-03-2019	02-04-2019	220225.62	220225.62	220225.62	220225.62	220225.62	220225.62	Validado avances
2019	2	PUE190201557661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACALMANCILLO MUNICIPIO DE PANTEPEC - 117979	Puebla	111	Pantepec	Acalmancillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	117979	183	142	325	Otros	1	25-03-2019	29-03-2019	75986.32	75986.32	75986.32	75986.32	75986.32	75986.32	Validado avances
2019	2	PUE190201557716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POZO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 118128	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	118128	446	365	811	Otros	1	04-03-2019	02-04-2019	298638.07	298638.07	298638.07	298638.07	298638.07	298638.07	Validado avances
2019	2	PUE190201557843	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA - 118357	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	118357	367	343	710	Metros Cuadrados	921.15	08-03-2019	21-04-2019	875867.04	875867.04	875867.04	875867.04	875867.04	875867.04	Validado avances
2019	2	PUE190201543128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO DE POZO CON PANELES Y BOMBA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 88160	Puebla	112	Petalcingo	El Limón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	88160	320	250	570	Otros	1	19-06-2019	10-09-2019	485000	485000	485000	485000	485000	485000	Validado avances
2019	2	PUE190101509520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALITRILLO MUNICIPIO DE PETALCINGO - 17663	Puebla	112	Petalcingo	Santa Gertrudis Saltrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	17663	324	301	625	Otros	905	06-03-2019	30-03-2019	785000	339696	339696	339696	339696	339696	Validado avances
2019	2	PUE190201542934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DIGITAL EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ - 87938	Puebla	112	Petalcingo	Texcalapa De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	87938	250	200	450	Metros lineales	568	25-04-2019	30-05-2019	458245	440546.24	440546.24	440546.24	440546.24	440546.24	Validado avances
2019	2	PUE190201543033	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN BACHILLERATO DIGITAL EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE - 88052	Puebla	112	Petalcingo	Sección Sexta Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	88052	200	150	350	Metros lineales	426	25-04-2019	30-05-2019	354824	331110.64	331110.64	331110.64	331110.64	331110.64	Validado avances
2019	2	PUE190201556349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 115091	Puebla	113	Pixtla	Pixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	115091	591	730	1,321	Otros	20	03-06-2019	03-08-2019	786532.55	786532.55	786532.55	235959.77	235959.77	235959.77	Validado avances
2019	2	PUE190201556396	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE - 115210	Puebla	113	Pixtla	Tlaxcuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	115210	179	220	399	Otros	1	06-04-2019	06-06-2019	228450	228450	228450	228450	228450	228450	Validado avances
2019	2	PUE190201556241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE PUENTE Y CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA - 114853	Puebla	113	Pixtla	Pixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	114853	591	730	1,321	Metros Cuadrados	963.61	11-03-2019	30-03-2019	1143421.07	1143421.07	1143421.07	1143421.07	1143421.07	1143421.07	Validado avances
2019	2	PUE190201556284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE - 114947	Puebla	113	Pixtla	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA PUEBLA	114947	505	616	1,121	Otros	1	19-03-2019	27-04-2019	240467.36	240467.36	240467.36	240467.36	240467.36	240467.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201519334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21601	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	21601	7800	8200	16,000	Piezas	4000	05-06-2019	07-11-2019	25000000	25000000	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201542334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y LA CALLE LAS TORRES DE LA COLONIA RESURRE - 61594	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61594	43	40	83	Otros	680	02-05-2019	03-07-2019	248246.01	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201535687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE EN CALLE JARDÍN DEL CLAVEL - 50177	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	50177	124	100	224	Metros lineales	329.01	03-06-2019	23-08-2019	548205	274692.94	274600.76	82380.23	82380.23	82380.23	Validado avances
2019	2	PUE190201535593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN ANTONIO EL QUIZOTE ENTRE SAN MARCOS - 50005	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50005	400	376	776	Otros	436	02-05-2019	03-06-2019	189560.84	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201542569	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE CAMINO REAL A CERRO DE LA MESA ENTRE CALLE CAMINO REAL A LA LOBERA Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE L - 61908	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61908	50	40	90	Otros	645	02-05-2019	03-07-2019	193210.96	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201519336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21604	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	21604	7800	8200	16,000	Celdas solares	4000	05-06-2019	07-11-2019	38589400	38589400	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201535638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LOS PINOS SN ENTRE Y - 50083	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	50083	1000	538	1,538	Otros	273	02-05-2019	03-07-2019	85033.94	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201543630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MAR AZUL Y MAR ROJO ENTRE CALLE VENUS Y LA CALLE DE LA COLONIA MARBELLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE S - 63321	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63321	40	30	70	Otros	244	02-05-2019	03-07-2019	86565.71	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201542378	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAGO JANITZIO Y CERRADA ENTRE YERMO Y PARRIS Y LA CALLE JOSE MARIA LA FRAGUA - 61668	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61668	120	100	220	Otros	159	02-05-2019	03-07-2019	96461.19	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201531402	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CERRADA VEINTE DE NOVIEMBRE Y CDA STA CAROLINA ENTRE XALTONAC Y PROPIEDAD PRIVADA - 43568	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIFICACIÓN	43568	95	80	175	Otros	140	15-03-2019	07-06-2019	109979.28	109979.28	109979.28	109979.28	109979.28	109979.28	Validado avances
2019	2	PUE190201531329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE PROLONGACIÓN HERMANOS SERDAN Y HEBERTO RODRIGUEZ CONCHA - 43397	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIFICACIÓN	43397	60	53	113	Otros	90	15-03-2019	07-06-2019	68244.68	68244.68	68244.68	68244.68	68244.68	68244.68	Validado avances
2019	2	PUE190201535472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CARRETERA SAN BALTAZAR ENTRE SAN ANTONIO LOS CANTILES Y A UN KM DE SECUNDARIA - 49741	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49741	100	89	189	Otros	440	02-05-2019	03-07-2019	322101.09	322101.09	322101.09	322101.09	322101.09	322101.09	Validado avances
2019	2	PUE190201531433	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AGUSTIN MELGAR Y PERIFERICO - 43640	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIFICACIÓN	43640	150	100	250	Otros	200	15-03-2019	07-06-2019	71232.15	71232.15	71232.15	71232.15	71232.15	71232.15	Validado avances
2019	2	PUE190201535494	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE HÉROES DE ZACAPOAXTLA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y VEINTE DE NOVIEMBRE SUR - 49794	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49794	543	400	943	Otros	200	02-05-2019	03-07-2019	127487.54	132125.06	132125.06	132125.06	132125.06	132125.06	Validado avances
2019	2	PUE190201549780	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE ANTONIO ALVAREZ DE LA COLONIA HEROES DELCINCODE MAYOSURDE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACA - 63480	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63480	45	30	75	Otros	50	02-05-2019	03-07-2019	16492.17	17073.69	17073.69	17073.69	17073.69	17073.69	Validado avances
2019	2	PUE190201543718	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE SAN PEDRO ENTRE AVENIDA SAN PEDRO DE LA COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA - 63411	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63411	25	20	45	Otros	200	02-05-2019	03-07-2019	107976.29	107901.2	107901.2	107901.2	107901.2	107901.2	Validado avances
2019	2	PUE190201531477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA PRIMERA PRIVADA LOS SABINOS ENTRE PRIVADA PALMAS Y CALLE SABINOS - 43759	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIFICACIÓN	43759	63	50	113	Otros	90	15-03-2019	15-06-2019	35807.74	35807.74	35807.74	35807.74	35807.74	35807.74	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE190201535506	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE Y PV CEDROS ENTRE ARTÍCULO PRIMERO Y JUAN CABRAL DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DIECIOCHO DE MARZO - 49819	Puebla	114	Puebla	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49819	400	332	732	Otros	130	02-05-2019	03-07-2019	73774.55	71238.41	71238.41	71238.41	71238.41	71238.41	Validado avances	
2019	2	PUE190201531376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE PROLONGACION SEIS SUR ENTRE CARRETERA A TETELA Y CALLE HERMANOS SERDAN - 43513	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACIÓN	43513	108	80	188	Otros	150	15-03-2019	07-06-2019	53551.63	53551.63	53551.63	53551.63	53551.63	53551.63	Validado avances	
2019	2	PUE190201531422	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE ALAMOS ENTRE LAURELES Y MARGARITA MORAN VELEZ - 43613	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACIÓN	43613	90	60	150	Otros	150	15-03-2019	07-06-2019	77307.26	77307.26	77307.26	77307.26	77307.26	77307.26	Validado avances	
2019	2	PUE190201531453	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y TRES DE JUNIO - 43683	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRIFICACIÓN	43683	115	100	215	Otros	172	15-03-2019	07-06-2019	112083.9	112083.9	112083.9	112083.9	112083.9	112083.9	Validado avances	
2019	2	PUE190201553697	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUATRO NORTE DEL KM CERO MAS CERO CERO AL KM CERO MAS DOCIENTOS ENTRE CALLES SEIS ORIENTE Y CARR - 109060	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	109060	8608	8605	17,213	Otros	1428.1	24-05-2019	22-07-2019	1307409.4	1307409.4	1307409.4	1307409.4	809063.09	809063.09	Validado avances	
2019	2	PUE190201553800	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA SALA ENTRE CALLES DOS Y NUEVE ORIENTE CAMINO SAN AGUSTIN ENTRE CALLE DE LA SALA - 109306	Puebla	115	Quecholac	San Simón De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	109306	2580	2400	4,980	Metros lineales	1108	31-05-2019	29-07-2019	2060040.18	2060040.18	2060040.18	2060040.18	618012.05	618012.05	Validado avances	
2019	2	PUE190201553927	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE QUEBRADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CALLE HIDALGO ENTRE CALLE QUEBRADA Y LIMITE PREDIAL CALLE - 109601	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	109601	1120	1100	2,220	Otros	2537.2	03-06-2019	01-08-2019	2177312.87	2177312.87	2177312.87	2177312.87	653193.86	653193.86	Validado avances	
2019	2	PUE190201553019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIEZ NORTE ENTRE CALLE CUATRO ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO - 107496	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	107496	8608	8605	17,213	Otros	2659	13-05-2019	11-07-2019	2245484.76	2245484.76	2245484.76	2245484.76	1253969.17	1253969.17	Validado avances	
2019	2	PUE190201553874	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLES DOS Y CUATRO NORTE CALLE SEIS ORIENTE ENTRE CALLES OCHO Y DIEZ NORTE - 109467	Puebla	115	Quecholac	San Simón De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	109467	2580	2400	4,980	Metros lineales	1232	31-05-2019	29-07-2019	2145459.57	2145459.57	2145459.57	2145459.57	643637.87	643637.87	Validado avances	
2019	2	PUE190201553296	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE NUEVE NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO T - 108173	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	108173	8608	8605	17,213	Otros	1372.9	13-05-2019	11-07-2019	1447255.5	1447255.5	1447255.5	1447255.5	858215.01	858215.01	Validado avances	
2019	2	PUE190201527143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 35010	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	35010	140	100	240	Otros	3100	22-03-2019	20-05-2019	1874909.45	1874909.45	1874909.45	1874909.45	1874909.45	1874909.45	Validado avances	
2019	2	PUE190201552923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PORFIRIO DIAZ Y CALLE OCHO ORIENTE PONIENTE EN LOCALIDAD - 107268	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	107268	1900	1504	3,404	Metros lineales	908	06-05-2019	04-07-2019	1923642.79	1923642.79	1923642.79	1923642.79	1923642.79	1923642.79	Validado avances	
2019	2	PUE190201552875	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CON BALASTRO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BALASTRO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA GUADALUPE ENRIQUEZ Y PALMARITO TOCHAPAN - 107153	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	107153	140	100	240	Otros	3600.5	06-05-2019	04-07-2019	2290447.21	2290447.21	2290447.21	2290447.21	2290447.21	2290447.21	Validado avances	
2019	2	PUE190201524947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN - 31285	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	31285	1702	1702	3,404	Metros lineales	706	18-03-2019	16-05-2019	1601956.96	1601956.96	1601956.96	1601956.96	1601956.96	1601956.96	1601956.96	Validado avances
2019	2	PUE190201525050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 31507	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enríquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	31507	878	879	1,757	Metros lineales	473	18-03-2019	16-05-2019	1601943.01	1601943.01	1601943.01	1601943.01	1601943.01	1601943.01	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201555097	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNILLO - 112178	Puebla	116	Quimixtlán	Duraznillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	112178	39	23	62	Vivienda	12	24-05-2019	21-08-2019	1638599.91	1638599.91	1638599.91	491579.97	491579.97	491579.97	Validado avances
2019	2	PUE190201557641	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA COMALAPAN - 117939	Puebla	116	Quimixtlán	Jesús María Comalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	117939	35	21	56	Vivienda	10	07-06-2019	07-09-2019	1362913.73	1362913.73	1362913.73	408874.12	408874.12	408874.12	Validado avances
2019	2	PUE190201557850	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 118376	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	118376	46	23	69	Vivienda	12	05-06-2019	02-09-2019	1577455.73	1577455.73	1577455.73	473236.72	473236.72	473236.72	Validado avances
2019	2	PUE190201557295	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO - 117080	Puebla	116	Quimixtlán	El Mirador Guadalupeño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	117080	32	21	53	Vivienda	10	03-06-2019	31-08-2019	1393902.11	1393902.11	1393902.11	418170.63	418170.63	418170.63	Validado avances
2019	2	PUE190201554925	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 111763	Puebla	116	Quimixtlán	Xacaxomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	111763	46	34	80	Vivienda	16	22-05-2019	19-08-2019	2082842.56	2082842.56	2082842.56	2082842.56	624852.77	624852.77	Validado avances
2019	2	PUE190201549183	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CUATRO PONIENTE ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y AV SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD CD DE RAFAEL LARA - 97470	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	97470	120	80	200	Metros Cuadrados	1228	14-06-2019	13-07-2019	2970000	990000	990000	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201551265	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO GARCIA CON CLAVE DOSUNOETVCEROUNOTRESOCHOT - 102981	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	102981	41	58	99	Metros Cuadrados	74.88	01-06-2019	31-08-2019	489255.64	486346.97	486346.97	145904.09	145904.09	145904.09	Validado avances
2019	2	PUE190201551318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE LA CALLE TRES PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CORREDOR TURÍSTICO ACTIPAN COMAC TONANTIZ - 103086	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIFICACIONES	103086	99	108	207	Otros	17	01-07-2019	30-12-2019	678302.74	678302.74	678302.74	678302.74	678302.74	678302.74	Validado avances
2019	2	PUE190201551319	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRO PARACENOCHO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE DIECISÉI - 103091	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRIFICACIONES	103091	46	49	95	Otros	22	01-07-2019	30-12-2019	718299.49	718299.49	718299.49	718299.49	718299.49	718299.49	Validado avances
2019	2	PUE190201542284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y CASETA DEL POZO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO - 86898	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	86898	1500	1225	2,725	Metros lineales	234.61	24-05-2019	23-07-2019	536406.28	536406.28	536406.28	160921.88	160921.88	160921.88	Validado avances
2019	2	PUE190201542240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET - 86834	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	86834	90	64	154	Otros	1	03-06-2019	31-08-2019	1645918.43	1645918.43	1645918.43	493775.53	493775.53	493775.53	Validado avances
2019	2	PUE190201545795	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PROGRAMA UNO MAS UNO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO VOLTA - 92383	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Esteban Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	92383	54	37	91	Otros	1	01-07-2019	29-09-2019	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	1485000	Validado avances
2019	2	PUE190201557587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE Y ALBAÑALES MUNICIPAL Y DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN - 117825	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	117825	410	320	730	Otros	2	29-04-2019	16-05-2019	104400	104400	104400	104400	104400	104400	Validado avances
2019	2	PUE190201557473	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO VIEJO A LA SOLEDAD - 117520	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Ampliación De San Diego La Mesa Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	117520	266	230	496	Otros	105.6	20-05-2019	24-06-2019	184284.29	184284.29	184284.29	184284.29	184284.29	184284.29	Validado avances
2019	2	PUE190201553935	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLA - 109615	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	La Soledad Tepehuaxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	109615	80	70	150	Otros	1	15-04-2019	06-05-2019	162400	162400	162400	162400	162400	162400	Validado avances
2019	2	PUE190201519827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE SERAPIO RENDON ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 22999	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	22999	1010	990	2,000	Metros lineales	341.4	11-02-2019	10-03-2019	982910.03	982910.03	982910.03	982910.03	982910.03	982910.03	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201548889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AFRICA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE T - 96628	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	96628	75	80	155	Vivienda	39	10-05-2019	28-06-2019	1485000	1485000	1485000	1485000	445500	445500	Validado avances
2019	2	PUE190201548862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL TRAMO DE SAN FELIPE TEPATLAN A LA LOCALIDAD DE AFRICA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN - 96570	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	96570	1200	1080	2,280	Metros lineales	4000	13-02-2019	13-03-2019	900000	900000	900000	900000	900000	900000	Validado avances
2019	2	PUE190201548876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XOCHICUGTLA DEL CADENAMIENTO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN - 96597	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	La Guadalupeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	96597	1230	1000	2,230	Metros lineales	3000	30-04-2019	19-06-2019	675800.55	675800.55	675800.55	675800.55	675800.55	675800.55	Validado avances
2019	2	PUE190201539637	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EXGOBERNADOR RAFAEL ROJAS Y CALLE CINCO PONIENTE - 82677	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	82677	2189	2189	4,378	Metros lineales	599	15-05-2019	29-05-2019	720594.27	720594.27	720594.27	720594.27	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201519845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN - 23094	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	23094	390	310	700	Otros	10000	11-02-2019	11-03-2019	954729.64	954729.64	954729.64	954729.64	954729.64	954729.64	Validado avances
2019	2	PUE190201557734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 118172	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Otros Proyectos	Otros	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	118172	0	0	0	Otros	1	01-01-2019	31-12-2019	220632	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201557712	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE CINCUENTA WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA - 118121	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	118121	250	200	450	Otros	165	19-02-2019	10-03-2019	548397.75	614870.2	614870.2	614870.2	614870.2	614870.2	Validado avances
2019	2	PUE190201557596	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA - 117843	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	117843	360	280	640	Metros lineales	10000	18-03-2019	06-04-2019	558645.58	558645.58	558645.58	558645.58	558645.58	558645.58	Validado avances
2019	2	PUE190201555915	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES CALLEJON DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ABASOLO INDEPENDENCIA PRIVADA NIÑOS HEROES - 114066	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	114066	76	74	150	Otros	27	14-03-2019	11-06-2019	1365193.22	1365193.22	1365193.22	1365193.22	1365193.22	1365193.22	Validado avances
2019	2	PUE190201551250	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 102941	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Otros Proyectos	Otros	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	102941	0	0	0	Otros	12	06-02-2019	07-03-2019	98500	98500	98500	98500	98500	98500	Validado avances
2019	2	PUE190201551257	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 102950	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Otros Proyectos	Otros	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	102950	0	0	0	Otros	8	06-02-2019	07-03-2019	211973.9	211973.9	211973.9	211973.9	211973.9	211973.9	Validado avances
2019	2	PUE190201551266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN - 102982	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	102982	79	71	150	Piezas	1	15-04-2019	13-06-2019	543016.09	543016.09	543016.09	543016.09	543016.09	543016.09	Validado avances
2019	2	PUE190101509835	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EMISOR DE DESCARGAS DEL DRENAJE SANITARIO A LAGUNA DE OXIDACION DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATENCO - 18292	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	18292	1080	900	1,980	Metros lineales	100	26-02-2019	12-03-2019	402351.73	402351.73	402351.73	402351.73	402351.73	402351.73	Validado avances
2019	2	PUE190101509990	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMISOR FINAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC - 18559	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	18559	305	280	585	Metros lineales	299	11-03-2019	23-05-2019	1680087.6	1680087.66	1680087.66	1680087.66	1680087.66	1680087.66	Validado avances
2019	2	PUE190201525687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P MONTES COL LA JOYA - 32741	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	32741	21	19	40	Otros	1	15-04-2019	24-05-2019	274349.87	274349.87	274349.87	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201525955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL - 33200	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	33200	18460	17040	35,500	Otros	1	01-05-2019	31-05-2019	3198415.42	3198415.42	3198415.42	1599207.71	1599207.71	1599207.71	Validado avances
2019	2	PUE190201547493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 68892	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	68892	0	0	0	Lote	1	29-04-2019	19-06-2019	1184603.76	1184603.76	1184603.76	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201548766	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR SAN BALTAZAR TEMAXCALAC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 96356	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA	96356	80	72	152	Metros Cuadrados	93.17	01-07-2019	16-08-2019	350978.23	270978.23	270978.23	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201546318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PROLONGACIÓN VICTORIA Y CALLE MINAS ENTRE CALLE MINAS Y CALLE CINCO DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTI - 92968	Puebla	133	San Martín Tottolepec	San Martín Tottolepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC	92968	20	20	40	Metros lineales	113	10-06-2019	05-07-2019	190557.38	190557.38	190557.38	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201551180	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA - 102800	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Buenavista (San José Buenavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	102800	100	100	200	Otros	1086	18-06-2019	02-08-2019	861650.24	861650.24	861650.24	861650.24	86165.02	0	Validado avances
2019	2	PUE190201538429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 54884	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO SAN NICOLAS BUENOS AIRES	54884	0	0	0	Kilómetro	1	28-01-2019	28-05-2019	254795.15	254795.15	254795.15	254795.15	254795.15	254795.15	Validado avances
2019	2	PUE190201538433	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO SAN NICOLÁS POZO GUERRA RENTA MAQUINARIA - 54887	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Pozo Guerra [Ejido]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO SAN NICOLAS BUENOS AIRES	54887	250	250	500	Otros	16	14-02-2019	28-05-2019	76606.77	76606.77	76606.77	76606.77	76606.77	76606.77	Validado avances
2019	2	PUE190201549690	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 98907	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	98907	2850	2850	5,700	Metros lineales	7135.4	10-06-2019	07-09-2019	6748402	6748402	6748402	6748402	2024520.6	2024520.6	Validado avances
2019	2	PUE190201532441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL JAGUEY UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 71674	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71674	1425	1425	2,850	Otros	100	20-05-2019	29-06-2019	2502308.65	2494089.68	2494089.68	2494089.68	2494089.68	2494089.68	Validado avances
2019	2	PUE190201548687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A TEOTON ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS - 71107	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71107	9	9	18	Metros lineales	161.4	15-05-2019	21-05-2019	127935.43	125914.45	125914.45	125914.45	125914.45	125914.45	Validado avances
2019	2	PUE190201548679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 71097	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71097	0	0	0	Piezas	8	01-03-2019	29-04-2019	440386.27	440386.27	440386.27	440386.27	440386.27	440386.27	Validado avances
2019	2	PUE190201532176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CHAVEZ - 71316	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71316	125	125	250	Piezas	1	01-04-2019	29-06-2019	1093835.66	1090102.69	1090102.69	1090102.69	1090102.69	1090102.69	Validado avances
2019	2	PUE190201548742	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES ORIENTE ENTRE DIEZ Y DOCE SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA - 71188	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71188	11	11	22	Metros lineales	103.2	10-04-2019	15-04-2019	127002.75	124872.58	124872.58	124872.58	124872.58	124872.58	Validado avances
2019	2	PUE190201533633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TULAPA Y EL PEDREGOSO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 73552	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	73552	41	32	73	Metros Cuadrados	292	28-01-2019	23-02-2019	205276.9	205276.9	205276.9	205276.9	205276.9	205276.9	Validado avances
2019	2	PUE190201533887	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TULAPA Y EL PEDREGOSO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 73931	Puebla	139	San Pablo Anicano	Pedregoso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	73931	44	27	71	Metros Cuadrados	196.4	28-01-2019	23-02-2019	138211.8	138211.8	138211.8	138211.8	138211.8	138211.8	Validado avances
2019	2	PUE190201534850	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TULAPA Y EL PEDREGOSO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 75191	Puebla	139	San Pablo Anicano	Pozo Guamúchil (Pedregoso)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	75191	13	13	26	Metros Cuadrados	76	28-01-2019	23-02-2019	53483.18	53483.18	53483.18	53483.18	53483.18	53483.18	Validado avances
2019	2	PUE190201552309	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y TERCERA PRIVADA BENITO JUÁREZ - 105762	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	105762	44	52	96	Metros lineales	253.5	10-05-2019	24-05-2019	276180	276180	276180	276180	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201552320	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA DE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE TEACALCO Y CERRADA - 105784	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	105784	26	30	56	Metros lineales	267.52	30-04-2019	14-05-2019	301712.71	301712.71	301712.71	301712.71	0	0	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201552337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PLUVIAL EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO - 105830	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	105830	300	350	650	Metros lineales	1002.65	03-01-2019	20-01-2019	1158543.01	1158543.01	1158543.01	1158543.01	1158543.01	1158543.01	Validado avances
2019	2	PUE190201546762	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 93549	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	93549	10000	10000	20,000	Otros	1800	01-01-2019	31-12-2019	4022098.44	4022098.44	4022098.44	2011048.5	2011048.5	2011048.5	Validado avances
2019	2	PUE190201543204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 88286	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	88286	4000	4000	8,000	Otros	1	07-05-2019	13-05-2019	15631.81	15631.81	15631.81	15631.81	15631.81	15631.81	Validado avances
2019	2	PUE190201546000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR PLUTARCO ELIAS CALLES CCT EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 92613	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	92613	97	90	187	Metros lineales	55.75	23-05-2019	21-06-2019	259268.15	259268.15	259268.15	259268.15	259268.15	259268.15	Validado avances
2019	2	PUE190201543031	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE SAN JUANITO REPARACION DE BOMBA EN SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 88050	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	88050	4000	4000	8,000	Otros	1	07-05-2019	13-05-2019	81278.88	81278.88	81278.88	81278.88	81278.88	81278.88	Validado avances
2019	2	PUE190201545881	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN LA ESCUELA PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA - 92469	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	92469	135	120	255	Otros	1	20-05-2019	19-06-2019	120121.15	120121.15	120121.15	120121.15	120121.15	120121.15	Validado avances
2019	2	PUE190201532734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 72133	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	72133	113	110	223	Otros	44	13-05-2019	11-07-2019	1430190.59	429057.18	429057.18	429057.18	429057.18	429057.18	Validado avances
2019	2	PUE190201533430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA TIPO D MAZATEOPAN CUAXUCHPA DEL KM CERO AL KM UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLA - 73201	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San Martín Mazateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	73201	787	739	1,526	Metros lineales	1000	23-05-2019	18-11-2019	8019176.97	3677926.91	3677926.91	3677926.91	3677926.91	3677926.91	Validado avances
2019	2	PUE190201532748	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JOSE PETLAPA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUE - 72152	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	72152	264	262	526	Metros lineales	885	13-05-2019	11-08-2019	1672660.07	501798.02	501798.02	501798.02	501798.02	501798.02	Validado avances
2019	2	PUE190201532783	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC - 72199	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Villa Del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	72199	72	76	148	Piezas	30	13-05-2019	11-08-2019	1925663.2	577689.96	577689.96	577689.96	577689.96	577689.96	Validado avances
2019	2	PUE190201548190	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE OVATERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 70172	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Ovatero Y Atevaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	70172	61	68	129	Otros	26	13-05-2019	11-07-2019	849263.81	254779.14	254779.14	254779.14	254779.14	0	Validado avances
2019	2	PUE190201548232	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZITTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 70245	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Cruztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	70245	73	77	150	Otros	30	13-05-2019	11-07-2019	983435.38	295030.61	295030.61	295030.61	295030.61	295030.61	Validado avances
2019	2	PUE190201542311	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CADENAMIENTO LOCALIDAD DE SANTA - 86926	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	86926	594	483	1,077	Metros Cuadrados	2040	24-06-2019	22-08-2019	2140397.59	2472057.41	2472057.41	741617.22	741617.22	741617.22	Validado avances
2019	2	PUE190201519867	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE IGLESIA Y MISMA CALLE MIGUEL HIDALGO - 23172	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	23172	267	243	510	Metros Cuadrados	1275.9	21-03-2019	25-05-2019	1967630.25	1966426.19	1966426.19	1966426.19	1966426.19	1966426.19	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_MUJE PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201539009	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 81649	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	81649	0	0	0	Piezas	1	08-04-2019	07-05-2019	300400	300400	300400	300400	300400	300400	Validado avances	
2019	2	PUE190201538794	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 81336	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	81336	0	0	0	Piezas	1	16-04-2019	25-04-2019	128764.7	128764.7	128764.7	128764.7	128764.7	128764.7	Validado avances	
2019	2	PUE190201539699	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA TIPO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN - 82781	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	82781	190	156	346	Otros	46	22-04-2019	25-05-2019	1662088.91	1831119.72	1831119.72	1831119.72	1831119.72	1831119.72	Validado avances
2019	2	PUE190201519567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL RURAL DE CONAFE EN LA COMUNIDAD DEL PAJAR - 22240	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULA	22240	917	700	1,617	Otros	1	04-02-2019	30-03-2019	639241.87	639241.87	639241.87	639241.87	639241.87	639241.87	Validado avances
2019	2	PUE190201543980	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RENOVACION MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE ALLUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AV NACIONAL SUR Y ONCE PONIENTE ENTRE CALLE - 89605	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN	89605	8345	5564	13,909	Otros	90	21-02-2019	12-03-2019	1193866.44	1193866.44	1193866.44	1193866.44	1193866.44	1193866.44	Validado avances
2019	2	PUE190201544318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE TRECE SUR ENTRE CALLE NUEVE PONIENTE Y CALLE TRECE PONIENTE COLONIA CRISTO REY MUNICIPIO DE SANTIAGO M - 90186	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN	90186	390	260	650	Otros	876.76	30-05-2019	28-06-2019	304940.03	304940.03	304940.03	304940.03	304940.03	304940.03	Validado avances
2019	2	PUE190201544852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE QUINCE DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SANTA CLARA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO M - 90929	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santa Clara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN	90929	10000	8486	18,486	Metros lineales	960.5	22-02-2019	25-03-2019	592234.62	592234.62	592234.62	592234.62	592234.62	592234.62	Validado avances
2019	2	PUE190201556573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUATRO NORTE ENTRE CALLE OCHO Y DOCE ORIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115590	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	115590	110	100	210	Otros	220	26-03-2019	28-04-2019	300000	300000	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRECE SUR ENTRE AV HIDALGO Y CALLE CINCO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115533	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	115533	125	120	245	Otros	535	26-03-2019	28-04-2019	720000	720000	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN EL PREESCOLAR - 115996	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	115996	50	50	100	Otros	1	05-04-2019	05-07-2019	650000	650	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 115438	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	115438	0	0	0	Otros	1	01-03-2019	30-12-2019	195000	195000	0	0	0	0	Validado avances	
2019	2	PUE190201556509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE LA VIA DEL TREN ENTRE LUJO CABAÑAS Y CUATRO PONIENTE - 115447	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	115447	105	96	201	Otros	220	26-03-2019	28-04-2019	360000	360000	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201546392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA - 93072	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	93072	2671	2485	5,156	Metros lineales	2681.2	22-05-2019	20-06-2019	1449862.25	1449862.25	1449862.25	636353.11	636353.11	636353.11	Validado avances
2019	2	PUE190201546740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO Y BARRIO DE ANALCO - 93520	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	93520	999	929	1,928	Otros	2	15-04-2019	30-04-2019	290376.47	290376.47	290376.47	290376.47	290376.47	290376.47	Validado avances
2019	2	PUE190201545664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE VICENTE GUERERO Y AV LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPE - 92162	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	92162	26	24	50	Metros lineales	248.12	06-05-2019	17-05-2019	376229.44	376229.44	376229.44	376229.44	376229.44	376229.44	Validado avances
2019	2	PUE190201550317	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE DE COLECTOR COLECTOR PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN EL DREN VALSEQUILLO - 100788	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	100788	2450	2450	4,900	Otros	14000	08-04-2019	30-06-2019	2279393.28	2277984	2277984	683395.44	683395.44	683395.44	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201550409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y PROLONGACION DE LA DE MAYO - 101048	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	101048	104	99	203	Metros lineales	303.1	23-04-2019	30-06-2019	208817.31	190034.73	190034.73	190034.73	190034.73	0	Validado avances
2019	2	PUE190201550578	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL - 101497	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	101497	411	395	806	Metros lineales	1007.7	14-05-2019	30-07-2019	5055719.62	5006259.39	5006259.39	1501877.82	1501877.82	0	Validado avances
2019	2	PUE190201519052	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CENTENARIO SECCION PRIMERA TEHUITZING PUE - 20877	Puebla	157	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	20877	47	30	77	Otros	270.5	15-01-2019	15-02-2019	373530.85	373530.85	373530.85	373530.85	373530.85	373530.85	Validado avances
2019	2	PUE190201544340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TECOLUTLA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CLAVELAS SECCIÓN PRIMERA PERTENECIENTE AL MUNICI - 90222	Puebla	157	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	90222	85	35	120	Metros lineales	100	15-04-2019	15-05-2019	284352.04	284352.04	284352.04	284352.04	284352.04	284352.04	Validado avances
2019	2	PUE190201519067	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE LAS HIEDRAS Y CARRETERA INTERNACIONAL SECCIÓN CUARTA PERTENECIENTE - 20912	Puebla	157	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	20912	85	65	150	Metros lineales	73	11-02-2019	04-03-2019	221918.61	221918.61	221918.61	221918.61	221918.61	221918.61	Validado avances
2019	2	PUE190201519091	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 21012	Puebla	157	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	21012	0	0	0	Lote	1	06-02-2019	08-03-2019	400113.98	400113.98	400113.98	400113.98	400113.98	400113.98	Validado avances
2019	2	PUE190201556107	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CARRETERA A HUEHUETLAN ENTRE BACHILLER Y UNIDAD DEPORTIVA - 114548	Puebla	159	Teopantlán	Héroes Revolucionarios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEHUITZINGO	114548	0	0	0	Otros	11	17-06-2019	17-08-2019	362117.73	362117.73	362117.73	108635.31	108635.31	108635.31	Validado avances
2019	2	PUE190201550699	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 101820	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango De Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	101820	660	540	1,200	Metros Cuadrados	576	16-05-2019	15-07-2019	734800.37	734800.37	734800.37	220440.11	220440.11	220440.11	Validado avances
2019	2	PUE190201550681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO JUAN DE LA BARRERA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 101762	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango De Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	101762	330	270	600	Metros Cuadrados	576	16-05-2019	15-07-2019	750199.63	750199.63	750199.63	225059.89	225059.89	225059.89	Validado avances
2019	2	PUE190101509477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA - 17585	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango De Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	17585	55	45	100	Vivienda	20	18-03-2019	17-06-2019	1871181.22	1871181.22	1871181.22	1871181.22	1871181.22	1871181.22	Validado avances
2019	2	PUE190201552992	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA - 107440	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	107440	3000	1500	4,500	Otros	150	03-06-2019	17-06-2019	151759.38	151759.38	151759.38	151759.38	151759.38	151759.38	Validado avances
2019	2	PUE190201552910	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CUATRO PTE ENTRE CALLE ONCE PTE Y LIMITE CON ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 107241	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	107241	130	120	250	Metros lineales	325	15-04-2019	30-05-2019	1178078.42	1178078.42	1178078.42	1178078.42	1178078.42	1178078.42	Validado avances
2019	2	PUE190201548503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUATRO PONIENTE ENTRE ONCE PONIENTE Y REFORMA DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA DOS - 95995	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	95995	120	150	270	Metros lineales	325	20-05-2019	10-06-2019	93897.36	93897.36	93897.36	93897.36	93897.36	93897.36	Validado avances
2019	2	PUE190201552886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO AL PANTEON DE SANTA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 107180	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	107180	116	100	216	Metros lineales	670	10-05-2019	30-05-2019	243976.23	243976.23	243976.23	243976.23	243976.23	243976.23	Validado avances
2019	2	PUE190201548434	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL PANTEON SANTA MARTHA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA - 95902	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	95902	116	100	216	Metros lineales	530	10-04-2019	30-05-2019	948692.41	948692.41	948692.41	948692.41	948692.41	948692.41	Validado avances
2019	2	PUE190201554086	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE DIEZ AULAS TIPO U DOS C EN COMPLEJO REGIONAL CENTRO PREPARATORIA TEPEACA - 109969	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	109969	336	224	560	Metros Cuadrados	715.18	03-04-2019	31-07-2019	7019371.7	7019371.7	7019371.7	4018692.83	4018692.83	4018692.83	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201557865	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CUAJUHTEMOC, CARDENAS DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE NEZAHUALCOYOTL Y PUENTE VEHICULAR EN SAN FRANCISCO - 118394	Puebla	166	Tepeojuma	San Francisco El Astillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	118394	105	85	190	Metros lineales	459.23	25-03-2019	28-06-2019	645009.93	643720.11	643720.11	611534.1	611534.1	556861.23	Validado avances
2019	2	PUE190201557878	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE IRINEO VAZQUEZ Y DEPORTIVO IRINEO VAZQUEZ DE LA LOCALIDAD - 118417	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	118417	55	35	90	Metros Cuadrados	1795	22-05-2019	25-07-2019	1825560	1825560	1825560	547668	547668	547668	Validado avances
2019	2	PUE190201557807	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN TEPEOJUMA PUEBLA - 118297	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	118297	1650	820	2,470	Otros	1	01-03-2019	25-07-2019	2000000	1995942.03	1995942.03	1703782.6	1703782.6	1703782.6	Validado avances
2019	2	PUE190201557837	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FERROCARRILES Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA MUNICIPIO DE TEPEOJUMA - 118345	Puebla	166	Tepeojuma	San Pedro Teyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	118345	90	60	150	Metros lineales	308.62	20-03-2019	25-06-2019	409423.38	406561.22	406561.22	406561.22	369105.09	369105.09	Validado avances
2019	2	PUE190201557392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS - 117325	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	117325	0	0	0	Computadoras	10	15-03-2019	30-06-2019	85000	81160	81160	81160	81160	81160	Validado avances
2019	2	PUE190201557746	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 118194	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	118194	140	80	220	Metros lineales	320.25	20-02-2019	15-05-2019	350827.76	347316.01	347316.01	347316.01	347316.01	347316.01	Validado avances
2019	2	PUE190201556354	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO Y VÁLVULAS DE COMPUERTA PARA AGUA POTABLE - 115097	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	115097	2359	1987	4,346	Otros	2	08-04-2019	12-04-2019	50000	47402.77	47402.77	47402.77	47402.77	47402.77	Validado avances
2019	2	PUE190201542187	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REAL A ZACATLAN - 86770	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86770	130	120	250	Metros Cuadrados	1005.5	20-05-2019	18-07-2019	495000	495000	495000	297000	297000	297000	Validado avances
2019	2	PUE190101509860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 18335	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	18335	302	283	585	Metros lineales	470	11-03-2019	08-06-2019	1893156.69	1893156.69	1893156.69	1713217.58	1713217.58	1713217.58	Validado avances
2019	2	PUE190201541849	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TEMPEXTLA - 86296	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86296	45	40	85	Metros Cuadrados	1025	20-05-2019	18-07-2019	495000	495000	495000	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201542144	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN - 86728	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca De Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86728	65	55	120	Metros Cuadrados	1200	21-05-2019	20-07-2019	495000	495000	495000	297000	297000	297000	Validado avances
2019	2	PUE190201549669	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 98830	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	98830	113	102	215	Metros Cuadrados	137.28	13-05-2019	10-08-2019	990508.08	990508.08	990508.08	448107.73	448107.73	448107.73	Validado avances
2019	2	PUE190201541997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TECPA - 86520	Puebla	167	Tepetzintla	Tecpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86520	77	63	140	Metros Cuadrados	900	21-05-2019	20-07-2019	495000	495000	495000	297000	297000	297000	Validado avances
2019	2	PUE190201542110	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA SECCIÓN DE KUIZALINCO - 86681	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86681	73	65	138	Metros Cuadrados	1075	22-05-2019	20-06-2019	495000	495000	495000	297000	297000	297000	Validado avances
2019	2	PUE190201541946	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A OMITLÁN - 86438	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86438	32	28	60	Metros Cuadrados	1000	22-05-2019	20-07-2019	495000	495000	495000	366279.4	366279.4	366279.4	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201542589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN CHICOMETEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEB - 87411	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	87411	105	95	200	Metros lineales	1727.3	30-04-2019	29-07-2019	2010228.43	2010228.43	2010228.43	1170500	1170500	1170500	Validado avances
2019	2	PUE190201541607	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALIXCO - 85974	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	85974	175	160	335	Metros lineales	779.9	06-05-2019	04-07-2019	395605.91	395605.91	395605.91	395605.91	395605.91	395605.91	Validado avances
2019	2	PUE190201542040	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A XOCHITLAXCO - 86594	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	86594	80	70	150	Metros Cuadrados	900	21-05-2019	20-07-2019	495000	495000	495000	495000	495000	495000	Validado avances
2019	2	PUE190201554097	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE BIODIGESTORES - 109985	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Atenti Oriente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	109985	282	188	470	Piezas	95	03-05-2019	29-09-2019	6276331.04	1882899.31	1882899.31	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201554755	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 111326	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xilitetítla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	111326	176	117	293	Metros lineales	3180.8	05-06-2019	02-09-2019	1980790.26	594237.07	594237.07	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201552952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE RED ELÉCTRICA - 107336	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Buenavista Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	107336	75	50	125	Otros	4307	02-04-2019	09-08-2019	4568866.06	4568866.06	4568866.06	4044203.86	4044203.86	4044203.86	Validado avances
2019	2	PUE190201553922	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUAN N MENDEZ - 109594	Puebla	172	Tetela de Ocampo	La Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	109594	26	17	43	Metros Cuadrados	81	18-05-2019	16-07-2019	583872.5	285763.29	285763.29	285763.29	285763.29	285763.29	Validado avances
2019	2	PUE190201553747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LAS CRUCES CUXATENO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUXATENO - 109179	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Cuxateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	109179	154	103	257	Metros lineales	1000	22-05-2019	26-07-2019	1511982.6	632219.14	632219.14	632219.14	632219.14	632219.14	Validado avances
2019	2	PUE190201556233	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO - 114836	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Chalahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	114836	80	54	134	Metros lineales	1456.3	12-06-2019	10-09-2019	1798030.6	539409.18	539409.18	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190101506612	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZITLALCUAUTLA LAS CHAPAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS - 8840	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	8840	137	92	229	Otros	2509.5	15-03-2019	15-04-2019	918710.1	918710.1	918710.1	918710.1	918710.1	918710.1	Validado avances
2019	2	PUE190101509836	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 18294	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Otros Proyectos	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	18294	0	0	0	Estudio de preinversión	7	01-03-2019	25-03-2019	399600	399600	399600	399600	399600	399600	Validado avances
2019	2	PUE190201552785	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO COMUNITARIO - 106939	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	106939	233	156	389	Metros lineales	55	02-04-2019	01-06-2019	783397.87	783397.87	783397.87	783397.87	783397.87	783397.87	Validado avances
2019	2	PUE190101506638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA CAÑADA OROCTIPAN EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPAN - 8903	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Oroctipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	8903	98	65	163	Otros	1981	15-03-2019	15-04-2019	725878.2	725878.2	725878.2	725878.2	725878.2	725878.2	Validado avances
2019	2	PUE190101509774	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 18158	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Otros Proyectos	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	18158	0	0	0	Estudio de preinversión	7	01-03-2019	25-03-2019	680400	680400	680400	680400	680400	680400	Validado avances
2019	2	PUE190101506567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZACALOMA TAXCANTLA EN LA LOCALIDAD DE TAXCANTLA - 8743	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Taxcantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	8743	120	80	200	Otros	4130.9	15-03-2019	22-04-2019	1508306.02	1508306.02	1508306.02	1508306.02	1508306.02	1508306.02	Validado avances
2019	2	PUE190101509628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ACCESOS A CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE ROSARIO DÍAZ Y CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CAST - 17871	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	17871	3056	2633	5,689	Metros Cuadrados	696	28-01-2019	26-04-2019	787398.82	262001.61	262001.61	262001.61	262001.61	262001.61	Validado avances
2019	2	PUE190101509582	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA LAJA VISTA HERMOSA Y MANUEL POZOS DE LA LOCALIDAD DE HUIXTA DEL MUNICIPIO DE TE - 17767	Puebla	173	Teteles de Avila Castillo	Teteles De Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO	17767	100	90	190	Metros lineales	515.6	28-01-2019	28-03-2019	568860.51	568860.51	568860.51	568860.51	568860.51	568860.51	Validado avances
2019	2	PUE190201538979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PRIMERA ETAPA - 81615	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81615	12	20	32	Piezas	8	11-03-2019	11-04-2019	119543.82	119543.52	119543.52	119543.52	119543.52	119543.52	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201538961	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PRIMERA ETAPA - 81584	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81584	100	150	250	Piezas	10	11-03-2019	11-04-2019	149581.84	149581.84	149581.84	149581.84	149581.84	149581.84	Validado avances
2019	2	PUE190201539011	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PRIMERA ETAPA - 81650	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81650	32	48	80	Piezas	75	11-03-2019	11-04-2019	298859.56	298859.56	298859.56	298859.56	298859.56	298859.56	Validado avances
2019	2	PUE190201538484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUPERPOSTE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA - 80906	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca Rural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	80906	400	600	1,000	Otros	10	29-04-2019	24-05-2019	2040000	2080000	2080000	2080000	2080000	2080000	Validado avances
2019	2	PUE190201538596	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA EN LAS LOCALIDADES DE AVILA CAMACHO SANTA INES VARELA LA LUZ GUADALUPE LIBERTAD RIO VALIENTE - 81057	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca Rural	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81057	100	200	300	Metros lineales	34744.5	06-04-2019	06-06-2019	622560	622560	622560	622560	622560	622560	Validado avances
2019	2	PUE190201539019	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PRIMERA ETAPA - 81656	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81656	35	53	88	Piezas	75	11-03-2019	11-04-2019	328593.47	328593.47	328593.47	328593.47	328593.47	328593.47	Validado avances
2019	2	PUE190201538988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PRIMERA ETAPA - 81626	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA	81626	24	36	60	Piezas	75	11-03-2019	11-04-2019	224144.67	224144.67	224144.67	224144.67	224144.67	224144.67	Validado avances
2019	2	PUE190201553210	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE - 107976	Puebla	177	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	107976	147	153	300	Metros Cuadrados	262.08	05-06-2019	31-08-2019	1616146.35	1616146.35	1616146.35	484843.91	484843.91	484843.91	Validado avances
2019	2	PUE190201552935	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CAMINO A XOCHITLAN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO MU - 107297	Puebla	177	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Tepazolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	107297	29	44	73	Metros Cuadrados	1389	04-06-2019	18-07-2019	1610284.92	1610284.92	1610284.92	483085.48	483085.48	483085.48	Validado avances
2019	2	PUE190201553102	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPE - 107702	Puebla	177	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Santa María La Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	107702	261	223	484	Otros	148.72	25-05-2019	22-08-2019	1230630.92	1230630.92	1230630.92	369189.28	369189.28	369189.28	Validado avances
2019	2	PUE190201553044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CALLEJÓN LAS BUGAMBILIAS CALLEJÓN EL PEDREGAL CUATRO CALLEJÓN BASILIO CALLEJÓN LOS L - 107554	Puebla	177	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	Santa María La Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	107554	78	42	120	Metros lineales	817.4	18-05-2019	16-06-2019	1345256.12	1345256.12	1345256.12	403576.84	403576.84	403576.84	Validado avances
2019	2	PUE190201552259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE DE JESÚS ÁNGELES RAMÍREZ Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLACUITLAPAN - 105661	Puebla	177	Tlaxcoatepec de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	105661	126	56	182	Metros lineales	1195.3	06-05-2019	04-06-2019	1401050.44	1401050.44	1401050.44	1251847.26	1251847.26	1251847.26	Validado avances
2019	2	PUE190201557703	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y CONSERVACION DEL CAMINO LA CUEVA EN TRONQUE CAMINO TLACUILOTEPEC CUAXTLA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 118094	Puebla	178	Tlaxcoatepec	La Cueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	PRESIDENCIA MUNICIPAL	118094	120	80	200	Metros lineales	5400	30-03-2019	08-06-2019	2260533.63	2260533.63	2260533.63	2260533.63	1841591.62	1841591.62	Validado avances
2019	2	PUE190201557742	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA ECOLOGICA METALICA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JERI - 118188	Puebla	178	Tlaxcoatepec	El Jericó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	118188	60	40	100	Vivienda	16	09-05-2019	30-06-2019	899219.79	899219.79	899219.79	899219.79	899219.79	788017.73	Validado avances
2019	2	PUE190201557655	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA CON ESTUFA TIPO LORENA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL JERICÓ - 117970	Puebla	178	Tlaxcoatepec	El Jericó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	117970	60	40	100	Vivienda	29	05-03-2019	19-04-2019	1686185.18	1686185.18	1686185.18	1686185.18	1686185.18	1686185.18	Validado avances
2019	2	PUE190101508925	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CONSERVACIÓN Y RODERAS DEL CAMINO CUAUTEPEC LA LOMA DE LA COLMENA TRAMOS CRÍTICOS - 16600	Puebla	178	Tlaxcoatepec	La Loma De La Colmena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	16600	108	72	180	Metros lineales	5500	09-02-2019	25-03-2019	1627325.24	1627325.24	1627325.24	1627325.24	1627325.24	1627325.24	Validado avances
2019	2	PUE190101509612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA BARRIO LOMA DE LAS FLORES EN EL ZACATAL - 17846	Puebla	178	Tlaxcoatepec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	17846	49	32	81	Vivienda	18	10-02-2019	22-03-2019	1218695.84	1218695.84	1218695.84	1218695.84	1218695.84	1218695.84	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190101509722	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO Y COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EL TEMAXCAL SEGUNDA ETAPA - 18057	Puebla	178	Tlaciulotepec	El Temaxcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18057	11	7	18	Vivienda	7	15-02-2019	13-03-2019	480127.53	480127.53	480127.53	480127.53	480127.53	480127.53	Validado avances
2019	2	PUE190201557633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA TECHOS CON LAMINA GALVANIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCOTIPA - 117926	Puebla	178	Tlaciulotepec	Papalocotipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	117926	420	280	700	Metros Cuadrados	5460	27-02-2019	06-04-2019	1962100	1962100	1962100	1962100	1962100	1962100	Validado avances
2019	2	PUE190101509782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE LA COLMENA - 18171	Puebla	178	Tlaciulotepec	La Loma De La Colmena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18171	57	38	95	Vivienda	21	25-02-2019	05-04-2019	1236049.11	1236049.11	1236049.11	1236049.11	1236049.11	1236049.11	Validado avances
2019	2	PUE190101508820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE PLAN DE AYALA A LOMA CHULA - 14726	Puebla	178	Tlaciulotepec	Plan De Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	14726	108	72	180	Metros Cuadrados	4345.6	15-02-2019	01-04-2019	1100577.18	1100577.18	1100577.18	1100577.18	1100577.18	1100577.18	Validado avances
2019	2	PUE190201557689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES EL MUÑECO Y LA CUEVA - 118056	Puebla	178	Tlaciulotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	PRESIDENCIA MUNICIPAL	118056	24	14	38	Vivienda	8	08-03-2019	08-04-2019	570867.75	570867.75	570867.75	570867.75	570867.75	570867.75	Validado avances
2019	2	PUE190201554413	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA INGENIERO SANDOVAL ENTRE CALLE DEL OLVIDO Y PANTEON - 110553	Puebla	180	Tlahaupan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	110553	1524	1500	3,024	Metros lineales	430.72	01-03-2019	29-03-2019	746912.84	746912.84	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201554380	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO VIEJO - 110494	Puebla	180	Tlahaupan	San Martinito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	110494	75	75	150	Metros lineales	240	05-06-2019	27-06-2019	200377.65	200377.65	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201554354	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE PUENTE DE LA AUTOPISTA MEXICO PUEBLA CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA - 110453	Puebla	180	Tlahaupan	Santa Rita Tlahaupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	110453	250	200	450	Metros lineales	1440	03-06-2019	28-06-2019	1501454.86	1501454.86	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201543317	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA - 88476	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	88476	0	0	0	Otros	45	14-03-2019	10-04-2019	591600	591600	591600	591600	591600	591600	Validado avances
2019	2	PUE190201542437	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 87102	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	87102	0	0	0	Otros	123	12-02-2019	26-02-2019	746839.14	746839.14	746839.14	746839.14	746839.14	746839.14	Validado avances
2019	2	PUE190201543311	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y PAVIMENTO EXISTENTE - 88447	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	88447	0	0	0	Metros lineales	342.63	19-02-2019	20-03-2019	212294.93	212294.93	212294.93	212294.93	212294.93	212294.93	Validado avances
2019	2	PUE190201543309	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 88446	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Otros Proyectos	Otros	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	88446	0	0	0	Otros	1	18-02-2019	12-03-2019	225315.78	225315.78	225315.78	225315.78	225315.78	225315.78	Validado avances
2019	2	PUE190201549714	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN ÚNICA POR CONCEPTO DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA PROGRAMA UNO MAS UNO - 98990	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	98990	0	0	0	Otros	1	10-05-2019	10-05-2019	226723.29	226723.29	226723.29	226723.29	226723.29	226723.29	Validado avances
2019	2	PUE190201557817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 118313	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Otros Proyectos	Otros	MUNICIPIO DE Tlapacoya PUEBLA	118313	0	0	0	Estudio de preinversión	1	06-04-2019	30-05-2019	510000	510000	510000	510000	510000	510000	Validado avances
2019	2	PUE190201553260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LAS CALLES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ SUR DE LA LOCAL - 108091	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	108091	1450	1404	2,854	Metros lineales	1289	26-02-2019	27-05-2019	2165153.04	2165153.04	2165153.04	2165153.04	2165153.04	2165153.04	Validado avances
2019	2	PUE190201553347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 108285	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad De Tlatlauquitepec	Otros Proyectos	Otros	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	108285	0	0	0	Lote	1	20-02-2019	27-02-2019	687414.26	687414.26	687414.26	687414.26	687414.26	687414.26	Validado avances
2019	2	PUE190201553507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE OYAMELES JMATLACO EL DURAZNILLO PLAN DE GUADALUPE ZINCULAPAN - 108635	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	108635	1450	1404	2,854	Otros	3060	15-04-2019	14-06-2019	1601328.14	1601328.14	1601328.14	1601328.14	1601328.14	1601328.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201553761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN ZONA RURAL PARA LA LOCALIDAD DE - 109211	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Tepezintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	109211	84	107	191	Otros	39	15-05-2019	15-05-2019	519066	519066	519066	519066	519066	519066	Validado avances
2019	2	PUE190201553827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TEPEZINTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 109365	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Tepezintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	109365	84	107	191	Piezas	39	15-05-2019	15-05-2019	367036	367036	367036	367036	367036	367036	Validado avances
2019	2	PUE190201553488	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 108595	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	Ciudad De Tlaltlauquitepec	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	108595	0	0	0	Lote	1	01-04-2019	15-04-2019	781525.25	781525.25	781525.25	781525.25	781525.25	781525.25	Validado avances
2019	2	PUE190201553592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO EL MIRADOR UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS - 108810	Puebla	186	Tlaltlauquitepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	108810	1367	1223	2,590	Otros	962	01-04-2019	31-05-2019	1134079.95	1134079.95	1134079.95	1134079.95	1134079.95	1134079.95	Validado avances
2019	2	PUE190201551254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 102947	Puebla	187	Tlaxco	Dos Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	102947	65	63	128	Metros lineales	3491	14-06-2019	11-09-2019	2269718.73	2269718.73	2269718.73	680915.62	680915.62	680915.62	Validado avances
2019	2	PUE190201551273	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO PUEBLA - 102999	Puebla	187	Tlaxco	Peña Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	102999	25	27	52	Otros	18	01-07-2019	30-09-2019	1400000	1400000	1400000	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201551237	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 102918	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	102918	165	155	320	Metros Cuadrados	96	21-05-2019	18-08-2019	577410.88	173223.26	577410.88	173223.26	173223.26	173223.26	Validado avances
2019	2	PUE190201551247	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ANEXO SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN TLAXCO PUEBLA - 102935	Puebla	187	Tlaxco	Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	102935	213	169	382	Piezas	48	29-05-2019	26-08-2019	377622.8	377622.8	377622.8	113286.84	113286.84	113286.84	Validado avances
2019	2	PUE190101507741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINO SUAREZ FCO I MADERO Y AV REFORMA NORTE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VERACRUCITO - 12271	Puebla	189	Tochtepec	Ejido Veracruzito (San Felipe La Nopalera)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	12271	25	20	45	Metros lineales	331.28	13-05-2019	26-06-2019	169643.18	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201549227	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHT - 97621	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	97621	450	350	800	Metros lineales	3359.6	17-05-2019	15-07-2019	911550.26	634690.11	634690.11	634690.11	634690.11	634690.11	Validado avances
2019	2	PUE190201550677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC - 101746	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	101746	620	580	1,200	Metros lineales	2260.1	03-06-2019	01-08-2019	991429.9	297428.97	297428.97	297428.97	297428.97	297428.97	Validado avances
2019	2	PUE190201519871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO - 23202	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec De Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	23202	629	526	1,155	Otros	1350	15-02-2019	11-03-2019	493442.38	493442.38	493442.38	493442.38	493442.38	493442.38	Validado avances
2019	2	PUE190201552509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA PINO SUÁREZ CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ CALLE SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA - 106191	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	106191	1000	1000	2,000	Otros	410	08-04-2019	06-07-2019	1327718.47	1325268.36	1325268.36	1325268.36	1325268.36	1325268.36	Validado avances
2019	2	PUE190201554213	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y ARROYO LOS TEPETATES - 110232	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	110232	100	100	200	Metros Cuadrados	1206.52	06-06-2019	04-08-2019	1026003.3	1026003.3	1026003.3	205649.73	205649.73	205649.73	Validado avances
2019	2	PUE190201553284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MARIANO MATAMOROS - 108140	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	108140	100	100	200	Metros Cuadrados	1366	06-06-2019	04-08-2019	1103996.7	1103996.7	1103996.7	331199.01	331199.01	331199.01	Validado avances
2019	2	PUE190201556713	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO - 115921	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	115921	928	672	1,600	Metros Cuadrados	1356	03-06-2019	17-08-2019	2061985.15	618595.15	2061985.15	618595.54	618595.54	618595.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201553963	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TZICATLACOYAN A SAN ANTONIO JUAREZ - 109684	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN PUEBLA	109684	2668	1932	4,600	Metros Cuadrados	2015	27-05-2019	27-07-2019	1485000	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201552975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DAMIÁN CARMONA - 107403	Puebla	194	Venustiano Carranza	Ciudad De Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	107403	6245	6108	12,353	Metros Cuadrados	660	15-04-2019	15-07-2019	1114506.63	984354	1114506.63	984354	984354	984354	Validado avances
2019	2	PUE190201539080	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALO BAUTISTA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO DE LA LOC - 81774	Puebla	197	Xicoteppec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	81774	660	568	1,228	Metros Cuadrados	1440	01-04-2019	30-04-2019	1100300.78	1100300.78	1100300.78	330090.23	330090.23	330090.23	Validado avances
2019	2	PUE190201539328	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE VENU - 82271	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	82271	870	710	1,580	Metros Cuadrados	1897.7	01-04-2019	30-04-2019	1561100.27	1561100.27	1561100.27	468330.08	468330.08	468330.08	Validado avances
2019	2	PUE190201539291	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 82217	Puebla	197	Xicoteppec	Xicoteppec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	82217	131	125	256	Metros Cuadrados	651.58	01-04-2019	30-04-2019	1280035.98	1280035.98	1280035.98	384010.79	384010.79	384010.79	Validado avances
2019	2	PUE190201557287	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN UBICADO EN LA SECCION DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 117064	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan (Sección Décima)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	117064	148	100	248	Otros	130	10-06-2019	30-08-2019	2253806.31	2253806.31	2253806.31	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201552578	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA A CHALMA - 106384	Puebla	199	Xiutetelco	Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	106384	100	70	170	Metros lineales	299.18	04-06-2019	19-07-2019	436283.13	130884.94	130884.94	130884.94	130884.94	130884.94	Validado avances
2019	2	PUE190201557179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL CAPULÍN - 116841	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	116841	230	190	420	Otros	354	08-06-2019	08-08-2019	564646.66	169394	169394	169394	169394	169394	Validado avances
2019	2	PUE190201552586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR LAS PILAS TRAMO DE LA CALLE DE LAS PILAS A CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO PUEBLA - 106394	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	106394	4241	4100	8,341	Otros	332.61	22-05-2019	27-07-2019	1389910.65	1389910.65	1389910.65	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201557139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL PIRUL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 116772	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	116772	230	190	420	Metros lineales	381.59	07-06-2019	08-08-2019	525388.18	157616.45	157616.45	157616.45	157616.45	157616.45	Validado avances
2019	2	PUE190201552584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MIGUEL NEGRETE - 106391	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	106391	165	100	265	Metros lineales	252.03	15-05-2019	29-06-2019	829866.82	829866.82	829866.82	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201557077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SECCION QUINTA XIUTETELCO PUEBLA DEL CERO - 116652	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	116652	100	200	300	Metros Cuadrados	1500	30-05-2019	30-08-2019	2136745.09	2136745.09	2136745.09	641023.53	641023.53	641023.53	Validado avances
2019	2	PUE190201557339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EN LA CALLE BENITO JUAREZ COL EL CARMEN SECCION OCTAVA XIUTETELCO PUEBLA - 117197	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	117197	371	100	471	Metros Cuadrados	354	19-06-2019	30-08-2019	2008268.94	2008268.94	2008268.94	602480.68	602480.68	602480.68	Validado avances
2019	2	PUE190201536786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO - 78367	Puebla	200	Xochiapulco	Cuatamanis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO PUEBLA	78367	35	20	55	Vivienda	12	21-02-2019	21-05-2019	904137.65	904137.65	904137.65	904137.65	904137.65	904137.65	Validado avances
2019	2	PUE190201551088	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 102642	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán De Vicente Suárez	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	102642	0	0	0	Otros	1	18-04-2019	18-05-2019	720046.52	720046.52	720046.52	720046.52	720046.52	720046.52	Validado avances
2019	2	PUE190201552192	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NUEVE PONIENTE ENTRE CALLE CINCO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD XOCHITLAN - 105493	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	105493	20	15	35	Metros lineales	42	22-03-2019	25-05-2019	526045.13	526045.13	526045.13	526045.13	526045.13	526045.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201552759	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA - 106891	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	106891	600	500	1,100	Metros lineales	1070	06-05-2019	14-06-2019	500000	500000	500000	500000	500000	500000	Validado avances
2019	2	PUE190201552136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES QUINCE ORIENTE ENTRE CALLE CUATRO SUR Y CALLEIÓN CUAUHTEMOC Y CALLE PRIVADA DE LA TRES NORTE - 105372	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS PUEBLA	105372	40	30	70	Metros lineales	244.99	22-03-2019	28-05-2019	584536.1	584536.1	584536.1	584536.1	584536.1	584536.1	Validado avances
2019	2	PUE190201556720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XII DE DICIEMBRE DEL KM CEROMASTRESCEROS AL CEROMASCIENTOCUARENTAYSIETE LOC DE AHUHUETES - 115940	Puebla	204	Yaonáhuac	Ahuehuetes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	115940	150	150	300	Metros Cuadrados	882	24-06-2019	24-08-2019	1482057.65	1482057.65	1482057.65	1482057.65	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201556782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES QUE BENEFICIARA A LAS LOC DE TETELTIPAN TEKXACO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC - 116077	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	116077	800	900	1,700	Metros lineales	1009.5	17-06-2019	17-07-2019	760823.41	760479.97	760479.97	228247.02	228247.02	228247.02	Validado avances
2019	2	PUE190201556885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 116280	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	116280	0	0	0	Otros	10	02-04-2019	30-06-2019	301600	301600	301600	301600	301600	301600	Validado avances
2019	2	PUE190201553377	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLES CENTENARIO Y AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNIC - 108356	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	108356	70	50	120	Metros Cuadrados	1096	22-05-2019	30-06-2019	670725	670725	670725	637375.09	637375.09	637375.09	Validado avances
2019	2	PUE190201553675	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y A OBREGON EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPE EN EL MUNI - 109006	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	109006	69	45	114	Metros Cuadrados	983.5	23-05-2019	01-07-2019	675675	675675	675675	377819.27	377819.27	377819.27	Validado avances
2019	2	PUE190201553797	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE CINCO NORTE DEL KM CERO MAS TRESCIENTOS SETENTA AL CERO MAS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ENTRE - 109299	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	109299	75	45	120	Metros Cuadrados	1274	06-06-2019	25-07-2019	779130	779130	779130	233739	233739	233739	Validado avances
2019	2	PUE190201553902	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MATAMOROS Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO D - 109552	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	109552	64	44	108	Metros Cuadrados	1120	23-05-2019	01-07-2019	716760	716760	716760	716760	716760	716760	Validado avances
2019	2	PUE190201539919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 83091	Puebla	206	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	83091	135	117	252	Metros lineales	68.34	22-03-2019	16-05-2019	835724.92	835724.92	835724.92	835724.92	835724.92	835724.92	Validado avances
2019	2	PUE190201539882	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPALA - 83031	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	83031	2262	1962	4,224	Metros lineales	166	11-02-2019	20-04-2019	856482.84	856482.84	856482.84	856482.84	856482.84	856482.84	Validado avances
2019	2	PUE190201550021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC SEGUNDA ETAPA - 100053	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	100053	77	70	147	Vivienda	29	29-04-2019	27-07-2019	1853952.17	1853952.17	1853952.17	1853952.17	1390358.81	1390358.81	Validado avances
2019	2	PUE190201549910	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM DIAZ DE LA LOCALIDAD DE TATZECUALA - 99746	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatzecuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	99746	50	61	111	Otros	6	08-04-2019	08-06-2019	187623.22	187623.22	187623.22	187623.22	120000	120000	Validado avances
2019	2	PUE190201550067	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE XILITA - 100167	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	100167	460	431	891	Otros	1544	08-04-2019	07-07-2019	2284949.85	2284949.85	2284949.85	2284949.85	1762399.67	1762399.67	Validado avances
2019	2	PUE190201555620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLORES MAGON DE LA COLONIA INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE ATACAPAN DEL MUNICIPIO DE - 113403	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	113403	775	775	1,550	Metros lineales	192	19-06-2019	18-07-2019	275441.41	275441.41	275441.41	275441.41	0	0	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC TORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201554685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA LOMA ENTRE CALLES ZITLALCUAUTLA Y TALICAN EN LA LOCALIDAD DE LOS CRISTALES - 111122	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Cristales (Talican)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111122	800	760	1,560	Metros lineales	618.2	24-04-2019	24-06-2019	729197.74	729197.74	729197.74	729197.74	607116.36	607116.36	Validado avances
2019	2	PUE190201554878	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION DE BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA EL ANDADOR ABRAHAM SOSA - 111647	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111647	520	450	970	Otros	145	13-05-2019	11-08-2019	1209067	1209068	1209068	1209068	362720.4	362720.4	Validado avances
2019	2	PUE190201554990	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AHUACATTIAN ENTRE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y CARRETERA ESTATAL A XOCHIAPULCO ZACAPOAXTLA - 111907	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111907	125	125	250	Otros	1831.3	03-06-2019	31-08-2019	2293470.22	2293470.22	2293470.22	2293470.22	688041.07	688041.07	Validado avances
2019	2	PUE190201554661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DIECSÉS DE SEPTIEMBRE CUAUHTÉMOC PRIVADAS UNO Y DOS - 111028	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111028	118	100	218	Otros	9	06-05-2019	04-08-2019	817225.42	817225.42	817225.42	817225.42	767202.88	767202.88	Validado avances
2019	2	PUE190201554950	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA - 111815	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111815	2287	2286	4,573	Metros lineales	1898	20-05-2019	18-08-2019	1973856.13	2606261.95	2606261.95	2606261.95	592156.83	592156.83	Validado avances
2019	2	PUE190201555558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION - 113266	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	113266	105	105	210	Otros	6	03-06-2019	31-08-2019	641571.22	641571.22	641571.22	641571.22	192471.37	192471.37	Validado avances
2019	2	PUE190201555452	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALE RAMIROJO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC - 113024	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	113024	43	42	85	Otros	10	10-06-2019	07-09-2019	931679.87	931679.87	931679.87	931679.87	279503.96	279503.96	Validado avances
2019	2	PUE190201555732	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	UNICA APORTACIONUNO MAS UNO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUACATLAN - 113661	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	113661	620	500	1,120	Metros Cuadrados	4119.2	05-07-2019	02-09-2019	1621569.44	1621569.44	1621569.44	1621569.44	1621569.44	1621569.44	Validado avances
2019	2	PUE190201549591	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA CARLOS BETANCOURT MOLINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTL - 98604	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	98604	345	330	675	Metros Cuadrados	633.01	01-05-2019	31-05-2019	606271.25	606271.25	606271.25	606271.25	606271.25	606271.25	Validado avances
2019	2	PUE190201547697	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL EXISTENTE UBICADO EN EL ÁREA DEL MONUMENTO LA CORTADURA - 94903	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	94903	4384	4000	8,384	Otros	2	05-03-2019	03-06-2019	1574592.88	1574592.88	1574592.88	1574592.88	1574592.88	1574592.88	Validado avances
2019	2	PUE190201554789	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAIE SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y PRIVADA DE LA UPN EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC MUNICIPI - 111419	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111419	175	175	350	Metros lineales	366	25-03-2019	10-05-2019	474906.2	474906.2	474906.2	474906.2	474906.2	474906.2	Validado avances
2019	2	PUE190201549992	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION Y BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE ZACAPOAXTLA SEGUNDA ETAPA - 99965	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	99965	321	270	591	Otros	497.83	08-04-2019	23-06-2019	1951893.35	1951893.35	1951893.35	1951893.35	1951893.35	1951893.35	Validado avances
2019	2	PUE190201554706	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CINCO DE MAYO ORIENTE ENTRE CARRETERA A XOCHIAPULCO Y ENTRADA A COMALTEPEC - 111187	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	111187	225	225	450	Metros Cuadrados	523	01-04-2019	30-05-2019	399407.21	399407.21	399407.21	399407.21	399407.21	399407.21	Validado avances
2019	2	PUE190201549889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 99676	Puebla	208	Zacatlán	Tlatempa Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	99676	15	15	30	Metros Cuadrados	200	16-04-2019	15-07-2019	380423.51	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	Validado avances
2019	2	PUE190201551593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 103984	Puebla	208	Zacatlán	Popotoluico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	103984	15	10	25	Metros Cuadrados	160	16-04-2019	15-07-2019	307104.21	307104.21	307104.21	107486.49	107486.49	107486.49	Validado avances
2019	2	PUE190201549529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES EN REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 98441	Puebla	208	Zacatlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	98441	15	15	30	Metros Cuadrados	200	16-04-2019	15-07-2019	380423.51	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD_ RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_ PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201549693	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y COMUNIDADES DE REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 98911	Puebla	208	Zacatlán	Ayehualulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	98911	15	15	30	Metros Cuadrados	200	16-04-2019	15-07-2019	380423.51	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	126807.83	Validado avances
2019	2	PUE190201551660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104177	Puebla	208	Zacatlán	Zoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	104177	15	10	25	Metros Cuadrados	160	16-04-2019	15-07-2019	307104.21	307104.21	307104.21	107486.49	107486.49	107486.49	Validado avances
2019	2	PUE190201535761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN XALPANCINGO ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOC DE ATZINGO - 76897	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	76897	1548	3336	4,884	Metros Cuadrados	228.69	16-04-2019	15-06-2019	388885.75	388885.75	388885.75	388885.75	388885.75	388885.75	Validado avances
2019	2	PUE190201535808	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE HIDALGO Y CUAHUTEMOC EN LA LOC DE JICOLAPA - 76973	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	76973	1512	3151	4,663	Metros Cuadrados	232.27	18-04-2019	17-06-2019	278995.45	278995.45	278995.45	278995.45	278995.45	278995.45	Validado avances
2019	2	PUE190201551700	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104275	Puebla	208	Zacatlán	Tetelancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	104275	15	10	25	Metros Cuadrados	160	16-04-2019	15-07-2019	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	Validado avances
2019	2	PUE190201551722	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104322	Puebla	208	Zacatlán	Cuacuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	104322	15	10	25	Metros Cuadrados	160	16-04-2019	15-07-2019	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	Validado avances
2019	2	PUE190201532929	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72406	Puebla	208	Zacatlán	San Miguel Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	72406	709	554	1,263	Metros lineales	990	21-02-2019	22-05-2019	1343870.97	1343870.97	1343870.97	1343870.97	1343870.97	1343870.97	Validado avances
2019	2	PUE190201532954	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METLAXITLA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72441	Puebla	208	Zacatlán	Metlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	72441	170	187	357	Metros lineales	414	21-02-2019	22-05-2019	215105.84	215105.84	215105.84	215105.84	215105.84	215105.84	Validado avances
2019	2	PUE190201538315	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 80697	Puebla	208	Zacatlán	San Miguel Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	80697	756	527	1,283	Otros	54	18-04-2019	17-06-2019	117191.4	117191.4	117191.4	117191.4	117191.4	117191.4	Validado avances
2019	2	PUE190201556890	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 116288	Puebla	208	Zacatlán	Atotonilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	116288	297	284	581	Metros lineales	846	21-02-2019	22-05-2019	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	Validado avances
2019	2	PUE190201532997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS PARA LA LOCALIDAD DE AYEJUALULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 72486	Puebla	208	Zacatlán	Ayehualulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	72486	412	384	796	Metros lineales	280	20-02-2019	21-05-2019	618040.33	618040.33	618040.33	618040.33	618040.33	618040.33	Validado avances
2019	2	PUE190201539240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82128	Puebla	208	Zacatlán	Tlatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	82128	1142	1047	2,189	Otros	1	22-01-2019	23-03-2019	283286.94	283286.94	283286.94	283286.94	283286.94	283286.94	Validado avances
2019	2	PUE190201539273	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 82184	Puebla	208	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	82184	282	285	567	Otros	1	22-01-2019	23-03-2019	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	Validado avances
2019	2	PUE190201539295	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE REZAGO SOCIAL BAJO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 82225	Puebla	208	Zacatlán	Xonotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	82225	401	354	755	Otros	1	22-01-2019	23-03-2019	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	314763.27	Validado avances
2019	2	PUE190201551756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA EN COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ETAPA UNO - 104398	Puebla	208	Zacatlán	Zompactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	104398	15	10	25	Metros Cuadrados	160	16-04-2019	15-07-2019	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	307104.21	Validado avances
2019	2	PUE190201556997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DEL ACCESO SUR AL CENTRO CULTURAL ZACATLAN - 116487	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	116487	40163	36133	76,296	Metros Cuadrados	558	19-03-2019	17-06-2019	1407142.29	1407142.29	1407142.29	1407142.29	1407142.29	1407142.29	Validado avances
2019	2	PUE190201535471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PROLONGACIÓN H GALEANA ELOXOCHITLÁN - 76136	Puebla	208	Zacatlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	76136	107	227	334	Metros Cuadrados	210.45	16-04-2019	15-06-2019	514849.47	514849.47	514849.47	514849.47	514849.47	514849.47	Validado avances
2019	2	PUE190201535868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VÁZQUEZ Y PRESIDENTE LUCIANO MÁRQUEZ EN JICOLAPA - 77057	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	77057	1512	3151	4,663	Metros Cuadrados	262.66	18-04-2019	17-06-2019	356037.42	356037.42	356037.42	356037.42	356037.42	356037.42	Validado avances

CICLO	TRIME STRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTAR IO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONS ABLE	ID_MUNICI PIO_RESPO NSABLE	MUNICIPIO_RESPO NSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_MUJE PROYECTO	MUJE RES	HOMBRE S	BENEFIC IARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE190201538235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO - 80582	Puebla	208	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	80582	756	527	1,283	Otros	54	18-04-2019	17-06-2019	224090.29	224090.29	224090.29	224090.29	224090.29	224090.29	Validado avances	
2019	2	PUE190201533420	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 73187	Puebla	209	Zapotitán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	73187	60	50	110	Metros lineales	150	08-03-2019	11-04-2019	397020.23	397020.23	397020.23	397020.23	397020.23	397020.23	Validado avances	
2019	2	PUE190201552120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ APORTACIÓN - 105330	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán De Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ	105330	808	939	1,747	Otros	711.97	01-06-2019	30-07-2019	1485000	1485000	1485000	668315.91	668315.91	668315.91	Validado avances	
2019	2	PUE190201548389	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 95848	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán De Méndez	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ	95848	0	0	0	Otros	5	22-04-2019	22-05-2019	174481.23	174481.23	174481.23	174481.23	174481.23	174481.23	Validado avances	
2019	2	PUE190201548863	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LAS ÁREAS QUE BRINDAN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CIUDADANAS - 96571	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán De Méndez	PRODIM	PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ	96571	0	0	0	Equipamiento	1	01-04-2019	28-06-2019	145272.12	145272.12	145272.12	145272.12	145272.12	145272.12	Validado avances	
2019	2	PUE190201548610	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO PARA LAS ÁREAS QUE BRINDAN ATENCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA - 96154	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán De Méndez	PRODIM	PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ	96154	0	0	0	Lote	1	01-04-2019	28-06-2019	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	Validado avances	
2019	2	PUE190201519942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 23414	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán De Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	23414	874	873	1,747	Metros Cuadrados	585.62	18-02-2019	19-04-2019	1239924.84	1239924.84	1239924.84	1239924.84	1239924.84	1239924.84	Validado avances	
2019	2	PUE190201544417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO EN LA CALLE DIECISIETE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 90341	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	90341	0	0	0	Metros Cuadrados	824	30-05-2019	30-07-2019	1036346.01	887500	1036346.01	0	0	0	Validado avances	
2019	2	PUE190201544581	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFINO TAMAYO - 90580	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	90580	0	0	0	Metros Cuadrados	673.08	01-06-2019	01-08-2019	1092266.67	327680	1092266.67	0	0	0	Validado avances	
2019	2	PUE190201545068	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN PRIVADA DIECISIÉS ORIENTE ENTRE CALLE DIECISIÉS ORIENTE EN LA COLONIA EL SALTILLO - 91200	Puebla	211	Zaragoza	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	91200	0	0	0	Metros lineales	92	01-06-2019	20-06-2019	108597.02	108597.02	108597.02	108597.02	108597.02	108597.02	Validado avances	
2019	2	PUE190201544951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE DIEZ NORTE Y CALLE DOCE NORTE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 91067	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	91067	0	0	0	Metros lineales	131.7	30-05-2019	18-06-2019	237790.3	237790.3	237790.3	237790.3	237790.3	237790.3	Validado avances	
2019	2	PUE190201542255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ATAHUTZALAN ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 61494	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	61494	27	23	50	Metros Cuadrados	410	07-05-2019	31-05-2019	535999.78	535999.78	535999.78	535999.78	535999.78	535999.78	535999.78	Validado avances
2019	2	PUE190201542337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL AL LADO DERECHO ENTRE LA CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN - 61604	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	61604	26	20	46	Metros Cuadrados	878.82	02-05-2019	31-05-2019	1236847.65	1236847.65	1236847.65	1236847.65	1236847.65	1236847.65	1236847.65	Validado avances
2019	2	PUE190101509126	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 17018	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO	17018	0	0	0	Otros	1	23-02-2019	25-03-2019	210000	210000	210000	210000	210000	210000	Validado avances	
2019	2	PUE190201545846	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAPNEPANTLA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 92434	Puebla	217	Zoquitlán	Cuapnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	92434	94	85	179	Otros	174.87	14-05-2019	12-08-2019	578984.47	0	0	0	0	0	Validado avances	
2019	2	PUE190201547496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL RENACIMIENTO CON CCT EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN - 94646	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	94646	116	102	218	Metros Cuadrados	600	30-05-2019	27-08-2019	1476875.45	0	0	0	0	0	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2019	2	PUE190201546088	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 92693	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	92693	219	205	424	Otros	3	13-05-2019	10-08-2019	1469976.72	463818.76	463818.76	463818.76	463818.76	463818.76	Validado avances
2019	2	PUE190201546710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE DE CENTRO DE TRAB - 93483	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	93483	133	109	242	Otros	2	15-05-2019	12-08-2019	1188658.24	198055.43	198055.43	198055.43	198055.43	198055.43	Validado avances
2019	2	PUE190201546852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CACALOC DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 93656	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	93656	70	65	135	Piezas	25	29-05-2019	27-08-2019	1424270.54	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201547821	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE TEPANZACALCO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN - 95058	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	95058	234	216	450	Metros lineales	2560.1	10-06-2019	07-09-2019	2512204.67	0	0	0	0	0	Validado avances
2019	2	PUE190201541020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA PRIMERA ET - 84929	Puebla	217	Zoquitlán	Tepeixlotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	84929	206	169	375	Metros Cuadrados	2100	13-05-2019	30-08-2019	3849681.73	2145039.04	2145039.04	2145039.04	2145039.04	2145039.04	Validado avances
2019	2	PUE190201540532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 84099	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	84099	1576	1289	2,865	Otros	1	25-03-2019	22-06-2019	1481456.22	1100568.06	1100568.06	1100568.06	1100568.06	1100568.06	Validado avances
2019	2	PUE190201547676	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL PANTEÓN DEL KM Y CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA LUIS DONALDO - 94869	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	94869	784	710	1,494	Metros Cuadrados	2989	10-06-2019	07-09-2019	5000000	0	0	0	0	0	Validado avances