

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE00130200165152	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal De Acceso Al Pozo En La Localidad De Teioltla	001/FOPADEM/2013	Puebla	Zihuateutla	Teioltla Rural		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de zihuateutla	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130300200132	Construcción De Dormitorios Varonil Primer Nivel, En El Municipio De Zacapoaxtla	20130006	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla Urbano		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130300203037	Reconocamiento De La Calle 11 Sur, Municipio De Atlilco	20121118	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400239952	Rehabilitación, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmimilco, Municipio De Hueyotlango	20131482	Puebla	San Salvador el Verde	San Simón Atlixco Urbano		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400253414	Construcción De La Red Alcantarillado En Priv. 1, 2 Y 3 Entre Las Vías Del Tren Y Prolong. De La 2 Pce. Y Barranca Col. La Palma	ME-03013	Puebla	Esperanza	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400259258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 14 De Septiembre En El Municipio De Tecamatlan	20121155	Puebla	Tecamatlan	Tecamatlan Urbano		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400259351	Reconstrucción De La Carretera: Cacocoyuga - Aquitla - Tetela De Ocampo, Con Una Longitud De 45.0 Kilómetros, Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 45 000	20131171	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400273632	Construcción De La Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ubicada En La 14 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Periférico, Municipio De San Andrés Cholula Estado De Puebla.	201301383	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		23- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE00130400277359	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De La Cumbre Cuanepeixca	3DEP21063765	Puebla	Zihuateutla	Chaunepixca (La Cumbre) Rural		Aportaciones Federales	IO12 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012

PUE00140100287874	Universidad Autónoma De Puebla (Fafef 2014)	-	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012							
PUE00140100309489	Modernización Del Distribuidor Vial Cholula	20131243	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140100309841	Supervisión, Verificación y Control De Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla	20110271	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140100309846	Supervisión, Verificación y Control De Calidad Para El Proyecto Integral De La Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla	20110271	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140100310046	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33,211.10 Al Kilómetro 35 927.13.	20060411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140100310126	Supervisión, Verificación y Control De Calidad Para La Modernización De Concreto Hidráulico Avenida 11 Norte Sur (1a Etapa)	20130192	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140200341093	Construcción Para Puerto De Monitoreo De La Policía Federal "Carretera Siglo 21" En El Km. 6 800, En El Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla	20130208	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE00140300377741	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Número 1109 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20140661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012								
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Al Km 35,927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla.	20060411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2007	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$511,551	\$511,551	\$511,551	15.05	00	Kilometro	3	100.00	15.05	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012

PUE0913010005213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo Ii En Estr. Especial De Concreto (Ing. Química Y Biológica) En El Inst. Tec. 36 Clave 21500307m	20100137	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	00	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$6,272,606	\$6,272,606	89.35	00	Metros Cuadrados	1	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE0913010005218	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 219b0011c	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	00	\$142,311	\$142,311	\$142,311	\$142,311	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE09130100072481	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aquiles Sardan, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tlaxiacoayan	20070112	Puebla	Tlaxiacoayan	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	00	00	0.00	00	Kilómetro	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072487	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pina Olaya Y Barranca, Colonia Tlaxiacoac	20100909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$61,409	\$61,409	4.14	00	Metros Cuadrados	3,410	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE09130100072488	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiatampán, Ubicado En El Municipio De Puebla	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	100.00	00	Kilómetro	5	100.00	94.44	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE09130100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	20110191	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	00	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$215,132	\$215,132	79.36	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE09130100072491	Proyecto Ejecutivo Consistente En La Elaboración Del Cálculo Estructural, Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, Voz, Datos Y Video, Catálogo De Conceptos, Números Generadores, Análisis	20110590	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE09130100121715	Supervisión De Terracerías Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 18 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De	20090635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,247,920	\$1,247,920	99.79	00	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE09130100121745	Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayoacoac - Tenampulco, Con Una Longitud De 13.60 Kilómetros, Del Kilometro 0 000 Al Kilometro 13 600, En La Localidad De Hueytamalco Y Ayoacoac, En Los Mu	20110064	Puebla	Hueytamalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PUE0913010012228	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Segunda Etapa Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilometros	20090625	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Saragosa	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,327,363	\$1,327,363	99.79	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE0913010012225	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilometros	20090626	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Saragosa	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,330,702	\$1,330,702	99.79	00	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012	
PUE09130200139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "Jose Maria Morelos Y Pavón" Clave 21d0c0455c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	70	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE09130200152478	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle La Fregata Entre Pavimento Existente Y Fuente A Camino A Atotonilco, Colonia Santa Clara La Venta	20091483	Puebla	San Salvador el Seco	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE09130200152707	Pavimento De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Vista Hermosa Y Calle Buena Vista Entre Calle Adolfo López Mateos Y Límite De Calle, Colonia San Baltazar Tetela	20091460	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE09130300210561	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20130414	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE09140300388311	Adquisición Del Predio Dominado "Tenexcolachi" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Derecho De Via Para La Construcción Del Distribuidor	20090971	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2009	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CAPTURADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE09140400431693	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios	20141822	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepatlán Rural		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	00	Lote	1,877	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE09140400433362	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorada Amixtlan Cauactolica De 6.00863 Kms. De Longitud, Meca 2011: Del Km 0 000 Al Km 1 900, Perteneciente Al Municipio De Amixtlan	20131055	Puebla	Amixtlan	Amixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$11,725,898	\$861,657	\$861,657	00	00	00	00	0.00	00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012

PUE09140400437477	Construcción: 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios (Edificio A) Y Taller De Música, Rodaje E Intendencia (Edificio B) En Estructura Regional C/ En El Preescolar Celestino Cano Palacios Clave 219jn1113a	20141844	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR FOROJANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	100.00	00	Metros Cuadrados	84	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.	-2-1012
PUE0910200538486	Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro De Salud Tramo Del Km 10 400 Al 10 640 En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla.	20141934	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$7,721,345	\$2,782,915	\$2,782,915	\$2,528,424	\$871,901	\$871,901	\$871,901	31.33	00	Metros	0	0.00	34.48	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012	
PUE1013010008302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiantempam, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	94.44	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012	
PUE1013010008303	Reconstrucción De La Carretera Tehuacan-Tecuilan(Límite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilometros, Del Kilometro 30 000 Al Kilometro 32 300, En Las Localidades De Calipan	20110175	Puebla	Coxcatlán	Calipan Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$1,813,699	\$1,813,699	4.14	00	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CAPTURADA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE10130100132131	Aportación Al Convenio Para La Sustitución Del Hospital Comunitario De Tecamachalco De 30 Camas	20101294	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012		
PUE10130100132166	Aportación Al Convenio Para La Sustitución Del Hospital Comunitario De Tecamachalco De 30 Camas	20101294	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012		
PUE10130100132173	Aportación Al Convenio Para La Sustitución Del Hospital Comunitario De Tecamachalco De 30 Camas	20101294	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012		
PUE10130200141177	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 3 Norte Entre Av. Morelos Y C. 7 Fuente En Matlitas Cuautempan	20121114	Puebla	Coyotepec	Matlitas Cuautempan Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012		
PUE10130200152773	Reclamación De Concreto Artístico Calle Hacienda Cooyoc Entre Calle San Francisco Y Avenida Juan Pablo II, Colonia La Hacienda	20100772	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012		

PUE12150200514696	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	20150423	Puebla	Tehuacan	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEMMPA-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecucion	2012	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012		
PUE12150200543356	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	20150418	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecucion	2012	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	\$5,723,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012		
PUE13130100097604	Integración Turística De San Andrés Cholula (2a. Etapa)	20121005	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$20,206,137	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	\$18,602,417	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,720	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE13130200152967	Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas, Iluminación, Ampliación De Red De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario, Canalización Para Red De Voz Y Datos	20120471	Puebla	Huejotzín	Huejotzín	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion								0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012			
PUE13130200153138	Re laminación De Concreto Asfáltico Privada A De La 16 De Septiembre Entre Calle 111 A Periferico, Colonia Loma Encantada, Puebla, Puebla	20091418	Puebla	Tlaquiloltepec	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012			
PUE13130300190988	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Civico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20130300	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecucion	2013	\$7,727,473	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	\$6,954,726	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012	
PUE13130300191669	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Remedio En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue.	20121002	Puebla	Tetela de Ocampo	Cludad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$575,356	\$575,356	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE13130300199093	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Aliende Entre Callejón De Los Pozos Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuiztzingo, Pue	20130490	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecucion	2013	\$1,420,541	\$1,420,541	\$1,420,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE13130300205001	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	20130197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2013	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	80.56	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012

PUE13130300210731	Imagen Urbana En La Localidad De Tenango De Las Flores, Municipio De Huaschlingango	20130606	Puebla	Huaschlingango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,572,852	\$8,572,288	\$8,572,288	\$8,249,433	\$8,249,433	\$8,249,433	\$8,249,433	96.23	\$0	Metros Cuadrados	6,936	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400253058	Rehabilitación De Camino Tramo Cuajilota-Sauce En El Municipio De Cuayuca De Andrade	20130822	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400271391	Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,973,236	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$78,515,642	\$78,515,642	94.42	\$0	Metros	0	100.00	95.45	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400273657	Reubicación De Pista, Cerca E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Rio Atoyac, En Zona De Rio Atoyac A Partir De 100 Metros Del Blvd. Municipio Libre Y Demolicion De Tramo Existente	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$654,207	\$654,207	\$654,207	\$654,188	\$654,188	\$654,188	\$654,188	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400273993	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Rescate E Integración Del Contorno De La Ex Hacienda De Chantla, In Erapa, Municipio De San Salvador El Verde	20131446	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$240,000	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	\$225,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400274221	Construcción De Puentes Urbanos Interactivos En El Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	20131352	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE13130400274260	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13130400275065	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Hidalgo - Moteruma En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130368	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SCAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012
PUE13130400275591	Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Iticapan En El Municipio De Teziutlán, Pue.	20130031	Puebla	Teziutlán	Iticapan	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012

PUE13140100300992	Aportación Al Convenio De Coordinación Para La Transición Aérea Subterránea Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tehuimilco	20131160	Puebla	Tehuimilco	Tehuimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE13140100308971	Drenos Fluviiales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	\$83,152,669	100.00	0	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE13140300384356	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla.	20130334	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2013	\$2,090,090	\$2,090,090	\$2,090,090	\$1,186,420	\$1,186,420	\$1,186,420	\$1,186,420	56.76	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012	
PUE13140400434298	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades.	20141962	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEFICARIA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$21,535,014	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	\$16,861,026	100.00	0	9974.37 M2	23,400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE13140400449280	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Chula Vista - El Carmen En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130362	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE13140400450362	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Piedad-Hantiego En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130367	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE13140400450699	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Colonias De La Ciudad De Puebla 2013	20130830	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE13140400450850	Sustitución De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Hidalgo - Moteruma En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20130368	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE13130300201369	Mobiliario Para Equipamiento Del Inmueble Para El Centro Integral Proyecto De Servicios Del Municipio De Tecamachalco	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	0	0	0	0	0.00	0	0	71,571	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012

PUE1413030201396	Rehabilitación Y Adscuación De Timbales Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1410100295842	Trabajos De Obra Civil E Instalaciones Electromecánicas Para La Transición Area Subterránea En La Cabecera Municipal De Atlixco, Pue.	20131050	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	\$2,514,694	100.00	\$0	Metros	127,062	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1410100301566	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Construcción De Plataformas E Infraestructura Básica Para El Conjunto Habitacional (134 Viviendas) Municipio De Tlaxiaco	20131257	Puebla	Tlaxiaco	Capultitlan	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,985,511	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	\$2,978,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410100307124	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Salones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Hacienda Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1410100309041	Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131123	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$14,059,176	\$13,275,163	\$13,275,163	94.42	\$0	Metros	0	100.00	95.93	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE1410100309071	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	20131143	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,651,347	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	\$2,631,216	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410100309465	Reubicación De Pista, Cerca E Instalaciones Eléctricas, En Paseo Río Atoyac, En Zona De Río Atoyac A Partir De 100 Metros Del Bivie Municipio Libre Y Demolición De Tramo Existente	20131063	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,417	\$1,477,395	\$1,477,395	\$1,477,395	\$1,477,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410100309509	Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Museo Internacional Del Barroco En El Municipio De San Andrés Cholula	20140054	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$81,633	\$81,633	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO.	-2-1012
PUE1410100309559	Terminación De Trabajos En La Autopista Cuernavaca-Chapultepec-Chalchicomula Cuernavaca Del Km 0 000 Al Km 11 000.	20140220	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,421,309	\$40,421,309	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012

PUE14100100310722	Construcción De Elementos Urbanos Interactivos En La Esplanada Adjunta Al Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	20131352	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,129,624	\$22,102,211	\$22,102,211	99.88	50	Metros Cuadrados	0	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012
PUE1410200333789	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Chignautla, Municipio De Chignautla, Pue.	20140627	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$230,435	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	\$225,802	100.00	50	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14102003450113	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Cristóbal Tepetecapan, Municipio De Tehuacan	20140586	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetecapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$88,999	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	\$86,872	100.00	50	Metros	274,906	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410200345821	Alcantarillado Fluvial En La Colonia 3ra. Sección De San Ramón (Calle Helicópteros) En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140415	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$662,041	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	\$655,221	100.00	50	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410200345887	Construcción De Sistema Múltiple De Agua Potable Para La Colonia Cuahuque Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Acateno Del Municipio De Teziutlan, En El Estado De Puebla	20140513	Puebla	Teziutlan	San Juan Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,463	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	\$178,026	100.00	50	Metros	92,246	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410200345890	Ampliación De Red De Alcantarillado Fluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140416	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,209,022	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$2,165,402	\$1,675,581	\$1,675,581	77.38	50	Metros	1,539,819	100.00	76.41	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE1410200345938	Construcción De Colector Fontante En La Localidad De San Andrés Acumiatla, Municipio De Puebla	20140459	Puebla	Puebla	San Andrés Acumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$711,587	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	\$673,330	100.00	50	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE1410200345957	Construcción De La Estación De Policía Turística Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	20140467	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$15,190,656	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	\$19,796,536	100.00	50	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1410200345983	Construcción De Colector Fluvial 105 Pcs. 2da. Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140463	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,685,792	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	\$1,641,515	100.00	50	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012

PUE14140200346016	La Confrancia Museo De La Música Sa Etapa, Casa De La Música Vienna, Puebla.	20140528	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. -2-1012	
PUE14140200346040	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20140590	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,676,555	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,589,524	\$1,252,337	\$1,252,337	78.79	00	Metros	1,539,819	100.00	77.85	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. -2-1012	
PUE14140200346131	Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla	20140529	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$33,000,000	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	\$32,998,374	100.00	00	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. -2-1012
PUE14140200346283	Proyecto Ejecutivo De La Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 3 Sur Número 1195 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Pa	20140591	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$920,068	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	\$815,457	100.00	00	Lote	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012	
PUE14140200346297	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Xoloteno, Municipio De Teziutlán, Pue.	20140619	Puebla	Teziutlán	Xoloteno	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$478,976	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	\$464,632	100.00	00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012	
PUE14140200346308	Construcción Del Colector Fivrial En La Colonia Francisco T. Madero En La Ciudad De Puebla, Municipio De Puebla.	20140593	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,343,109	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	\$9,707,224	100.00	00	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012
PUE14140200346343	Construcción Para La Pavimentación Con Concreto Estampado En Esplanada Y Bandejas, Rehabilitación De Escalineras Exteriores De La Secretaría De Finanzas Y Administración	20140610	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	\$1,989,628	100.00	00	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012
PUE14140200346376	Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Del Municipio De Puebla. Que Beneficiará A La Localidad De Santa María Xonacatepec, Municipio	20140612	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,666,932	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	\$1,571,866	100.00	00	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012
PUE14140200346438	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 3 Sur Número 1195 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20140661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,946,175	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$25,684,296	\$25,684,296	51.29	00	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	49.19	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. -2-1012	

PUE14140200347561	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiara A La Localidad De Atlixco	20140625	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	100.00	\$0	Metros	0	100.00	39.86	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140200349452	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "B" Mejorado Gomez Oriente - E.C. (Etapa - Ajocotzingo - Pabligo) De 6.36 Kms. De Longitud, Meta 2014: 3.36 Kms. (Tercera Etapa)	20140406	Puebla	Tlatlauc	Cobertura Municipal	R.R.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$2,336,766	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	\$2,204,402	100.00	\$0	Kilómetro	51,495	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140300377361	Trabajos De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huejotzingo, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo	20140994	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$4,759,622	\$4,759,622	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140300377433	Parque Paseo Del Teléferico, Ubicado En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20140991	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	\$24,527,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140300377485	Suministro Y Colocación De Placas De Acero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Puente 11 Sur Y Puente De Río Atocay, En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20140981	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	\$267,040	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140300377538	Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Urbano Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	75.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012
PUE14140300377613	Obras Complementarias Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautla Ubicado En El Municipio San Salvador El Verde, Puebla	20140764	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,946,313	\$1,917,118	\$1,917,118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140300377839	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Pumacachocochut Pertenciente Al Municipio De Ointla, En El Estado De Puebla	20140644	Puebla	Ointla	Pumacachocochut	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$348,793	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	\$343,294	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140300378048	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De La Soa, Municipio De Chignautla, Pue.	20140624	Puebla	Chignautla	Soa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	\$121,651	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012

PUE14140300378325	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Llano Grande (Máquina Vieja), Municipio De Tlachahuaca	20140525	Puebla	Tlachahuaca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	0	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	\$330,588	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012	
PUE14140300378529	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tetelecingo En El Municipio De Acatlán	20140473	Puebla	Acatlán	Tetelecingo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	0	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	\$738,427	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140300378544	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ajcoztzingo Del Municipio De Tlatlauiquepac, En El Estado De Puebla.	20140418	Puebla	Tlatlauiquepac	Ajcoztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	\$156,167	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012	
PUE14140300382516	Programa De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Oficinas Catastrales 2014	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012		
PUE14140300382571	Programa De Modernización Catastral.	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	\$12,242,040	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400428115	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	20141501	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,490,092	\$20,490,092	\$20,490,092	\$20,490,092	\$6,352,517	\$6,352,517	\$6,352,517	31.00	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro:	-2-1012		
PUE14140400430914	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para El Centro Integral De Servicios	20141639	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	\$17,311,908	100.00	0	0.00	76,296	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400430938	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para El Centro Integral De Servicios	20141839	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	\$83,800	100.00	0	0.00	76,296	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400430960	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	\$3,553,688	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	-2-1012		

PUE14140400430995	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Fuente En El Municipio De Puebla	20142004	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2012	\$1,225,721	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	\$1,189,532	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:	-2-1012
PUE14140400431053	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura En Los Edificios A, B, C, D Y E; En El Instituto Tecnológico Superior De Zacapoaxtla Clave 21msu1003f	20141706	Puebla	Zacapoaxtla	Atzacapan Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0	1,131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400431295	Construcción De La Tercera Etapa Que Consiste En Obra Exterior Y Trabajos Complementarios En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20141721	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Urbano Monte	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	\$2,021,378	100.00	0	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400431359	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141614	Puebla	Tlaltlauquizepec	Ciudad de Tlaltlauquizepec Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	\$16,995,619	100.00	0	47,151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400431384	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141841	Puebla	Tlaltlauquizepec	Ciudad de Tlaltlauquizepec Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$462,873	\$455,902	\$455,902	\$455,902	\$455,902	\$455,902	\$455,902	100.00	0	47,151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400431623	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura De Concreto Especial En El Preescolar La Primavera Clave 216ou048bu	20141744	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	\$912,835	100.00	0	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400431746	Construcción Del Centro Integral De Servicios	20141670	Puebla	Teziutlán	Teziutlán Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	\$23,105,263	100.00	0	88,970	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400432983	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios	20141577	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	\$10,388,692	100.00	0	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400433210	Conservación De La Carretera: La Colorada - Acatlán Tramo Tacapulula - Acatlán, Del Kilómetro 122 600 Al Kilómetro 122 680 - En La Localidad De Acatlán De Osorio, En El Municipio De Acatlán De Osori	20141373	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$204,784	\$100,745	\$100,745	\$100,745	\$100,745	\$100,745	\$100,745	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012

PUE14140400433613	Construcción De Pecho De La Plaza Cívica Y Círculo De La Colonia Benito Juárez, Amozoc, Puebla (Segunda Etapa)	20141865	Puebla	Amozoc de Meto	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,563,134	\$1,485,145	\$1,485,145	\$61,454	\$61,454	3.93	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400433483	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Rehabilitación Y Adaptación Del Antigua Hospital De Acatlán De Osorio Para El Centro Integral De Servicios	20141929	Puebla	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	\$150,636	100.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400433603	Rehabilitación De La Plaza De La Victoria, Ubicada En El Centro Cívico Cultural 5 De Mayo, En La Ciudad De Puebla	20130300	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	\$1,554,733	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400433623	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$311,822	\$311,822	33.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.92	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400433630	Modernización De Pavimento Con Concreto Hidráulico Ubicada En Avenida 23 Poniente - Oriente, Entre Boulevard Escobedo De Antuñano Hasta La Avenida 24 Sur Del Municipio De Puebla.	20130993	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	\$1,129,459	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400433667	Parque Urbano Jaguey De Agua Santa	20131128	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,751,230	\$1,751,230	\$1,751,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.58	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400433678	Rehabilitación Y Adaptación Del Centro De Salud Para El Centro Integral De Servicios	20141760	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	\$1,615,482	100.00	0	Metros Cuadrados	10,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400433701	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. Atlilco Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla	20131238	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$17,024,078	\$9,672,372	\$9,672,372	56.82	0	Kilometros	0	0.00	91.49	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400433708	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0435u	20141743	Puebla	Tepaxi de Tepaxi de Rodríguez Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	\$263,208	100.00	0	Metros Cuadrados	580	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012

PUE14140400433729	Construcción De Pizcas Civiles, Andadores E Instalación De Luminarias/ En La Preparatoria 2 De Octubre De 1968 Clave 21ubh0001p	20141444	Puebla	Tepasca	Tepasca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400433739	Demolicion Del Edificio Existente Y Construcción De Cuatro Aulas Didacticas En Estructura Regional C, Clave 21eov0144d	20141935	Puebla	Ajalpan	Cludad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	\$2,293,261	100.00	00	Metros Cuadrados	73	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400433780	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura, En El Colegio De Bachilleres Plantele 28 Clave 21eab0044a	20141715	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	\$90,410	100.00	00	Metros Cuadrados	2,011	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400433813	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	20140864	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$50,445,143	\$44,151,334	\$44,151,334	87.52	00	Metros Cuadrados	0	0.00	99.83	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400433826	Estudios Y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan	20141417	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$244,935	\$232,758	\$232,758	\$232,758	\$232,758	\$105,563	\$105,563	45.35	00	Lote	75,518	0.00	45.35	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400433868	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Primera Etapa	20141494	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,164,486	\$8,029,911	\$8,029,911	\$1,550,744	\$1,550,744	18.99	00	Metros Cuadrados	0	0.00	15.83	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400433879	Construcción De Sanitario Ecológico Y Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehabilitación 21dpc0380e	20141931	Puebla	Atlixco	San Alfonso	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	\$1,645,621	100.00	00	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400433959	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección, Sanitarios Y Escalera En Estructura U-2c/ En La Primaria Moctezuma Ihuacamina Clave 21epr01602g	20141934	Puebla	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpan	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	\$3,131,373	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Almonada De 2.3 Km. De Longitud Del Km. 15 000 al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	20141451	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUE14140400434074	"Terminación, Estabilización Y Puerta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales" Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre, Pue.	20141890	Puebla	Chignahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$12,096,392	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$2,237,829	\$750,767	\$750,767	33.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400434100	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	20141843	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434109	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En El Boulevard Esteban De Antuñano Entre La Privada La Concordancia A La Autopista México-Puebla E Incorporación Al Boulevard Hermanos Serdán	20141337	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,237,998	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	\$3,176,011	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400434132	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Sirio Entre Avenida Osa Mayor Y Boulevard Del Niño Poblano En El Municipio De Puebla	20141338	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,991,844	\$4,850,123	\$4,850,123	\$4,850,123	\$4,850,123	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400434140	Equipamiento, Mobiliario E Informático De 10 Agencias Del Ministerio Publico De La Zona Metropolitana De Puebla	20141446	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	\$5,901,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: EL EQUIPAMIENTO SE ENCUENTRA ADQUIRIDO, SIN EMBARGO NO SE HAN EQUIPADO LAS AGENCIAS. / Registro:	-2-1012
PUE14140400434147	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En La Periferia Del Parque Ecológico, En La Calle 30 Norte-Sur, 35 Oriente Y Juan De Palafox Y Mendoza, Ubicado En El Municipio De Puebla	20141339	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$13,105,107	\$10,936,387	\$10,936,387	\$10,936,387	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.74	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400434169	Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paseo De San Francisco, Municipio De Puebla	20141377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434233	Acometida Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Cívico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20141383	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA.	-2-1012
PUE14140400434283	Suministro Y Colocación De Placas De Anero Para Tapar Juntas De Dilatación En Periférico Ecológico En Diferentes Puntos Ubicados En El Estado De Puebla	20141394	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,292,009	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	\$1,272,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012

PUE14140400434299	Favimentación De La Calle Principal Segunda Etapa Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Pue.	20141599	Puebla	Cuayuca De Andrade	Rural	San Pedro Cuayuca	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,470,070	\$1,093,585	\$1,093,585	74.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400434301	Trabajos De Obras Complementarias Para La Modernización Del Boulevard Esteban De Artuñano, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20141407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434364	Colector Fluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapiquico) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141495	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,375,332	\$1,140,431	\$1,140,431	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434366	Favimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Tepango-Nectepet Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	20131108	Puebla	Cuetzalan Del Progreso	Rural	Tepango	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,128,949	\$2,128,949	74.89	\$0	Kilometro	0	0.00	74.89	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14140400434390	Construcción De Colector Fluvial Chingüinoso Segunda Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20141496	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,578,452	\$4,303,700	\$4,303,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434409	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico En La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla	20141637	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$599,970	\$599,970	\$599,970	\$538,703	\$538,703	\$538,703	\$538,703	89.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400434430	Obra Complementaria Para El Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Páez, Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla.	20141638	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE14140400434455	Relaminación En Concreto Asfáltico Del Boulevard San Felipe Entre Carmen Willán A Josefa Ortiz De Domínguez En San Felipe Hueyotlipán.	20141899	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,828	\$1,999,828	\$82,752	\$82,752	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO.	-2-1012
PUE14140400434489	Relaminación De Las Calles Agüelles Sarden Y Zapata Entre Cua Merio Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Tramo De 20 De Noviembre A Privada A Ote. De La 16 De Septiembre	20141908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012

PUE14140400434548	Favimentación Con Concreto Estampado De La Calle Lateral Hospital De Tecomatlan En El Municipio De Tecomatlan	20141900	Puebla	Tecomatlan	Cobertura Municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecucion	2014	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,800,000	\$5,743,207	\$5,743,207	\$4,749,792	\$4,749,792	81.89	\$0	Metros	0	0.00	82.70	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400434558	Construccion Del Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo En El Municipio De San Andrés Cholula	20141906	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2014	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA AUTORIZADO	-2-1012
PUE14140400434643	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados) En El Museo Del Valle De Tehuacan	20141733	Puebla	Tehuacan	Tehuacan Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecucion	2014	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	\$203,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400434656	Construcción De La Segunda Etapa Que Consiste En Obra Exterior, Trabajos Complementarios Y Instalación De Subestación Eléctrica De 40 Kv; En El Centro De Desarrollo Infantil Candi Sin Nombre	20141747	Puebla	Tehuacan	Tehuacan Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecucion	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400434675	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados) En El Bachillerato General Clave 21ebh0939b	20141693	Puebla	Coxcatlan	San José Tilapa Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecucion	2014	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	\$231,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,323	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400434721	Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chila, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	20131161	Puebla	Jopala	Buenos Aires Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidades	En Ejecucion	2014	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,181,518	\$5,181,518	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.25	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14140400434769	Terminación Del Colector En Margen Izquierda De La Barranca Paralela A La Calle Guasca Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Zona Conurbada De Hopalucan De La Granja (La Joya, O	20141483	Puebla	Hopalucan	Hopalucan De La Granja Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$491,002	\$491,002	\$20,317	\$20,317	4.06	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO.	-2-1012
PUE14140400434779	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De San Cristóbal Tepetopan, Municipio De Tehuacan, Pue.	20140639	Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetopan Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	\$1,205,869	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400434828	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaxcaliel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	20131120	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$4,521,139	\$4,521,139	53.66	\$0	Metros	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012

PUE14140400434856	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Tecamachalco Para El Centro Integral De Servicios	20141443	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Salud	En Ejecución	2014	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	\$11,258,817	100.00	00	Metros Cuadrados	71,571	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400434874	Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De La Carretera Tehuacán-Tecuilán Para Dar Acceso A La Zona Arqueológica De Tehuacán Viejo A La Altura Del Kilometro 2 000.00, En El	20141447	Puebla	Tehuacán	Cobertura Municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$82,310	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	\$80,300	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400434911	Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Edificio: 4 Aulas, Lab Polifuncional, Sanitarios, Intendencia, Cooperativa Y Escuelas En U-207 En La Sec Tec 27 Progres 21dsu0030p	20141933	Puebla	Santa Inés Ahuatempán	Santa Inés Ahuatempán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	\$6,618,260	100.00	00	Metros Cuadrados	258	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400434917	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético Ubicado En El Jardín Del Arte, Municipio De Puebla.	20141259	Puebla	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$8,214,157	\$7,418,887	\$7,418,887	90.32	00	Metros Cuadrados	0	0.00	89.90	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14140400434918	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla.	20141945	Puebla	Tehuacán	Cobertura Municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,958,119	\$1,251,806	\$1,251,806	63.93	00	Metros Cuadrados	0	0.00	81.95	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE14140400434926	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Purísima, Municipio De Palmar De Bravo.	20140617	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,750,480	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	\$1,560,786	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400435080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Cima De Salud De El Puerto Camino A Alvarado, Tetela De Ocampo, Puebla	20141610	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,038,737	\$1,038,737	\$42,982	\$42,982	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO, ANTICIPO PAGADO.
PUE14140400435128	Pavimentación Con Asopán De La Calle Agustín Lara Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Petlalcingo, Municipio De Petlalcingo	20141601	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,108,022	\$1,074,246	\$1,074,246	\$1,055,469	\$1,055,469	\$1,055,469	\$1,055,469	98.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE14140400435340	"Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Callejón De Ayotzingo Con Tubería De 8" P.V.C. Que Beneficiara A La Localidad De Tezuitlán, Municipio De Tezuitlán, Pue.	20141140	Puebla	Tezuitlán	Tezuitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,512	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	\$65,290	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.

PUE14140400435391	Colocación De Señalamiento Turístico Vertical De Las Carreteras Federal 150 Para Señalar Camino De Acceso A Las Sonas Arqueológicas De Santo Hombre, En El Municipio De Tlacotepec De Benito Juárez	20141448	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$61,075	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	\$59,581	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400436772	Terminación De Instalaciones Especiales De Voz Y Datos, Sistema Contra Incendios, Cctv Y Filtros En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141746	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437688	Construcción De Una Banda Perimetral De El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre	20141748	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	0	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437582	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Constancia Museo De La Música Ya Etapa, Casa De La Música Viena, Puebla.	20141149	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	\$1,005,952	100.00	0	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437600	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para El Rescate De La Antigua Cárcel De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla	20141206	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	100.00	0	1,434,062	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437617	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para La Construcción De La Estación De Policía Turística Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20141216	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	100.00	0	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437628	Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 39.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 12.0 Metros, Ubicado En La Carretera Amozoc - Taxitlán, Tramo: Amozoc - Zaragoza, Kilómetro	20140014	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,347,959	\$2,349,984	\$2,349,984	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	99.26	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400437640	Trabajos Para La Ejecución De La Reubicación Del Archivo General Del Estado Y El Archivo General De Notarías, Ubicados En El Municipio De Puebla, Puebla.	20141686	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	100.00	0	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400437649	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Fraydino Pacheco Clave 21804031g	20141745	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	0	2,432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	-2-1012

PUE14140400437673	Construcción De Escuelas Metálicas; En La Plaza De La Concordia Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141735	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y Turismo	En Ejecución	2014	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	100.00	00	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE14140400437696	Reparaciones Generales/ En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Crea Puebla)	20141845	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	\$2,170,580	100.00	00	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE14140400437711	Construcción De Muro De Contención Y Barda / En La Primaria Revolución Mexicana Clave 219qr2774h	20141932	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	100.00	00	Metros Cuadrados	378	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE14140400437745	Demolición Del Edificio A, B Y Construcción: 6 Aulas Y Escalera En U-2c/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 219qr288e	20141936	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	100.00	00	Metros Cuadrados	821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400437754	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia El Pedregal, Del Municipio De Zapotitlán Salinas, Pue.	20141449	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,652	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	\$239,375	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. -2-1012
PUE14140400437818	Reparaciones Generales En El Preescolar Doctor Gregorio A Salas Clave 219jn0157c	20141937	Puebla	Huachuclilla	Huachuclilla Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	203	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400437952	Proyecto Integral Para La Construcción De La Interconexión Peatonal, Entre El Parque Del Niño Poblano Y El Jardín Del Arte, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla	20141134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$8,011,503	\$8,011,503	72.88	00	Metros Cuadrados	0	0.00	71.81	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. -2-1012	
PUE14140400437953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista - Tezocoyohuac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla Del Km. 2 100 Al Km. 2 758.01 (Segunda Etapa)	20141628	Puebla	Zacapoaxtla	San José Buena Vista Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,391,835	\$3,354,941	\$3,354,941	\$138,825	\$138,825	4.09	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO. -2-1012	
PUE14140400438237	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20141103	Puebla	Zacatlán	Zacatlán Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO -2-1012	

PUE14140400438297	Construcción De Colector Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán, Municipio Del Mismo Nombre, Pue.	20141106	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$764,366	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012
PUE14140400438319	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140710	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438323	Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Derrumbes Y Desaholvo En Los Caminos Paisesquilita - Tlaltenango Kilometros 1 100 Al 1 340	20141905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,938,573	\$1,917,392	\$1,917,392	\$1,917,392	\$1,917,392	\$975,549	\$975,549	50.88	0	0.00	50.88	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE14140400438349	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	20140712	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438383	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141179	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438402	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141333	Puebla	Palmar Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438438	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	20140887	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438442	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141849	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - CAPCEE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14140400438610	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Villa Lázaro Cardenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	20141260	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cardenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,361,054	\$2,258,650	\$2,258,650	\$2,258,650	\$2,258,650	\$1,354,428	\$1,354,428	59.97	0	0.00	59.97	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012

PUE14140400438643	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura Y Colocación De Jardinería En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msul149z	20141710	Puebla	Juan C. Bonilla	Chanaia Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	100.00	00	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE14140400438753	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad	20140888	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	100.00	00	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400438785	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141181	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	100.00	00	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400438835	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141332	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	100.00	00	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400438860	Trabajos Para La Transición Aérea-Subterránea-Aérea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141848	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400438888	Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital De Tráscar de Matamoros Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20141492	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400438898	Mejoramiento, Obras De Protección Y Reconstrucción De Los Accesos Del Puente Vehicular "Los Pifiales" Ubicado En El Camino Rural Xicotepac - Los Pifiales - Tixtlan,	20140013	Puebla	Xicotepac	Los Pifiales (Agua Dulce) Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,289,038	\$3,040,684	\$3,040,684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	0	0.00	84.47	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. -2-1012
PUE14140400438944	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20141851	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	100.00	00	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE14140400439091	Reconstrucción Y Modernización Del Puente "El Tepetate" Con Una Longitud De 141.00 Metros Y Un Ancho De Calzada De 7.70 Metros, Ubicado En La Carretera: Pachuca - Tuxpan,	20140015	Puebla	Xicotepac	El Tepetate Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,149,236	\$3,146,830	\$3,146,830	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	0	0.00	93.39	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. -2-1012

PUE14140400439231	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regularizable Para La Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojjar Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar	20141625	Puebla	Xicotepetlac	Xicotepetlac De Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012	
PUE1414040048368	Trabajos Para La Transición Aérea-Subterránea-Aérea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad) Ubicada En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20141850	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAFCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400448426	Construcción De Dos Edificios Que Consiste En Nueve Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Informática, Dos Escuelas En Estructura P+Dc Y Edificio Que Consiste En Área Adm	20141852	Puebla	Huejotzín	Huejotzín	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,801,902	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	\$9,396,259	100.00	0	0	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: CAFCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1414040048993	Trabajos Para La Transición Aérea-Subterránea-Aérea De Líneas De Alta Y Media Tensión En El Arco De Seguridad	20141850	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAFCER - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14140400454159	Programa De Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,732,671	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,310,055	\$2,310,055	\$2,310,055	\$2,310,055	\$2,310,055	97.39	0	0	0.00	29.81	Financiera: se corrigen en atención a los montos efectivamente ejercidos / Física: / Registro:	-2-1012	
PUE14140400454202	Impermeabilización De Tanques De Almacenamiento De Agua Potable En La Ciudad De Puebla 2014	20141880	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Vivienda	En Ejecución	2014	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	\$3,238,330	100.00	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	-2-1012	
PUE14140400454493	Sustitución De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En La Colonia San Manuel En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	20141879	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	100.00	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	-2-1012	
PUE14150100492290	Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Sedap 2009	20090426	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$7,914,695	\$7,914,695	\$7,914,695	\$7,914,695	94.17	0	1	0.00	94.17	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CAPTURADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE14150200507968	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nenehuaca, Municipio De Chichiquila	20140225	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$66,664,048	\$6,664,048	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	

PUE14150200515320	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernaridin o Tlacacalan Cingo Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14150200516687	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20150424	Puebla	Chalchico mula de Sesma	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	20150422	Puebla	Tecamacha lco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE141502005195975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	20150418	Puebla	Tehuacan	Tehuacán Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,452,547	\$6,452,547	\$6,452,547	\$1,091,736	\$1,091,736	\$1,091,736	\$1,091,736	16.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14150200536288	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	20150415	Puebla	Atlixco	Atlixco Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE14150200536372	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	20150414	Puebla	Chalchico mula de Sesma	Ciudad Sevidón Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	\$3,840,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE14150200536716	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150100	Puebla	Puebla	Encinos Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Comunicaciones	En Ejecución	2014	\$23,894,962	\$23,894,962	\$23,894,962	\$2,230,356	\$2,230,356	\$2,230,356	\$2,230,356	9.33	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: ADICIONALMENTE SE AUTORIZARON 12,920,149.83 DE INTERESES / Fisica: / Registro:	-2-1012

PUE14150200536940	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	20150416	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE14150200537210	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	20150420	Puebla	Tecamacha lco	Tecamacha lco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE15150100482343	Póliza De Seguro De Desastres Naturales	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$270,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	\$130,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100486068	Programa De Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Cargo, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$191,858	\$191,858	\$191,858	\$191,858	1.00	\$0	Piezas	0	0.00	7.09	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE15150100489841	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Y Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20089020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,438,800	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	\$85,482,273	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A JUNIO SE HAN PAGADO \$5,482,273.12 CON FAPEF; RESULTADO DE LA SESION DEL 18-12-14) PORCION B INTERACCIONES 5,359,141.92 CAP Y 5,871,908.47 INT; POR CION B BBVA 19,243,652.85 CAP Y 54,587,585.88 INT
PUE15150100489858	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$32,640,525	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	\$67,181,949	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: A JUNIO SE HAN PAGADO \$67,181,949.28 FAPEF; \$14,809,509.20 CAP Y 25,372,440.08 INTERESES / Fisica: / Registro:
PUE15150100490277	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 216pb638p	20090204	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Chankitpec	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.	
PUE15150100490284	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nunon" Clave 216pb672w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Fila	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE15150100492179	Ampliación Del Sistema De Adecuación Sanitaria Que Beneficiara A La Localidad De Palmarito Tochapán, Municipio De Quecholac, Pue.	20140622	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$122,069	\$122,069	\$122,069	\$106,719	\$106,719	\$106,719	\$106,719	\$106,719	87.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.

PUE1510100492564	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papaloapan.	20121207	Puebla	Cuatlanlango	Sanctorum Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,411,130	\$3,409,431	\$3,409,431	99.95	\$0	Kilometro	1	0.00	99.95	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100492636	Suministro Y Colocación De Subestación Eléctrica De 75 Kv; En El Centro De Desarrollo Infantil Cendi Sin Nombre De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlaningo, Pue.	20141749	Puebla	Cuatlanlango	San Juan Chautlan Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAFOE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100492933	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero En Calle Revolución Y Avenida Papaloapan	20121207	Puebla	Cuatlanlango	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,482,362	\$1,482,362	99.95	\$0	Kilometro	0	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012	
PUE1510100493022	"Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautampam, Ubicado En El Municipio De Puebla."	20110067	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$777,201,128	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	99.44	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE1510100493107	Modernización Con Concreto Hidráulico De La Avenida Osa Mayor Entre Boulevard Del Niño Poblano Y Boulevard Atlixcoyotl En La Zona Metropolitana De Puebla	20141472	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,210,027	\$8,210,027	\$8,210,027	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510100493173	Zih	zih 03	Puebla	Zihuateutla	Ejido Tenanguit Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	aa	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE1510100493184	"Construcción De La Nueva Casa Del Adolescente En El Municipio De San Andrés Cholula"	20121292	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,200,045	\$4,239,235	\$4,239,235	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100493229	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Drenes Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla	20131143	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$236,706	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100493312	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Tlatcupapach-Acalcochero En El Municipio De Tlatlauquitepec Del Estado De Puebla	20140730	Puebla	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$240,992	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	-2-1012

PUE151010049393	Construcción De Foro Cultural (2a Etapa)	20141675	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012
PUE1510100494006	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tanhuicco Perteneciente Al Municipio De Atempan Del Estado De Puebla.	20150012	Puebla	Atempan	Tanhuicco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$417,057	\$417,057	\$417,057	\$222,774	\$222,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO.	-2-1012
PUE1510100494012	Construcción Del Centro Integral De Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal De Chalchicomula De Sesa, Puebla.	20150103	Puebla	Chalchicomula de Sesa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$17,747,109	\$17,747,109	\$17,747,109	\$17,747,109	44.37	\$0	Lote	0	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100494037	Construcción De Drenaje Pluvial En El Boulevard Atlincayotl En El Kilometro 4 500 En La Ciudad De Puebla.	20150013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$717,931	\$717,930	\$717,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510100494057	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Edificio De La Coordinación General De Comunicación, Difusión Y Promoción En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20150199	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510100494077	Construcción Del "Mercado De Artesanías, Colores Y Sabores" Y Museo "Bacon Mexic" En El Municipio De Acatlán.	20150253	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,610,354	\$9,610,353	\$9,610,353	\$9,321,466	\$9,321,466	\$385,716	\$385,716	4.01	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO	-2-1012
PUE1510100494098	Espedición De Trajeón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla	FAPEF 01	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	-2-1012	
PUE1510100494134	Construcción Del Centro Integral De Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla	20150001	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$19,074,171	\$19,074,171	\$19,074,171	\$19,074,171	\$7,968,880	\$7,968,880	\$7,968,880	41.78	\$0	Metros lineales	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510100494164	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150100	Puebla	Puebla	Encinos	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$7,092,922	\$7,092,922	\$4,230,677	\$4,230,677	\$4,230,677	\$4,230,677	59.65	\$0	Equipamiento	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012

PUE1510200509505	Proyecto Integral Para La Remediación Del Estadio De Béisbol Hermanos Sordán, En La Ciudad De Puebla	20150543	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012	
PUE1510200509536	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Felipe Oclaltepec, Varias Calles, En El Municipio De Tepexi De Rodríguez, Del Estado De Puebla	20150522	Puebla	Tepexi De Rodríguez	San Felipe Oclaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$131,661	\$131,661	\$131,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509568	Construcción De Cercado Perimetral Para El Parque La Constantia, Ubicado En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150499	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,969,280	\$4,969,280	\$4,969,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012	
PUE1510200509592	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chila De Juárez, Sección Totomocotla, Pocitos, Boye En El Municipio De Honey, Del Estado De Puebla	20150488	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$222,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509611	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Colonia Centro Calle Sin Nombre, En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20150487	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509644	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Ampliación 2 Marzo, Calle Unión, Vladimira, Jorge Obispo, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20150410	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	\$81,982	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509660	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Monserrat, Calle Carrizos, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla.	20150403	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	\$22,155	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509675	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Juan Atzingo, Calle Del Manantial, En El Municipio De San Gabriel Chilac, Del Estado De Puebla.	20150400	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	\$48,879	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509691	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Buenavista, Sección 2a., Colonia Tatlayán, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	20150393	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	\$29,908	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012

PUE1510200509566	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atemeya, Calle Ignacio Zaragoza, En El Municipio De Yaonahuauc, Del Estado De Puebla	20150372	Puebla	Yaonahuauc	Atemeya	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	\$12,025	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509713	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Acocogta, Pochan, Calle 17 Oriente Alcanah, En El Municipio De Yaonahuauc, Del Estado De Puebla	20150370	Puebla	Yaonahuauc	Acocogta Pochan	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	\$57,153	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509733	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Leonn Viciario, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla.	20150367	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	\$24,813	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509769	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tepeixco, Varias Calles, En El Municipio De Zacatlán, Del Estado De Puebla.	20150362	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	\$120,601	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509789	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Mazatonal, Calle Mazatonal Y Calle 5 De Febrero, En El Municipio De Yaonahuauc, Del Estado De Puebla.	20150359	Puebla	Yaonahuauc	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	\$23,838	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509804	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xalticopac, Segunda Sección, En El Municipio De Zacapoatlán, Del Estado De Puebla.	20150356	Puebla	Zacapoatlán	Xalticopac	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	\$43,563	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509817	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Centro De Acopio, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla.	20150354	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	\$5,006	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509827	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Coahuilco, Calles Aldama, Fortuna Y Benito Juárez, En El Municipio De Teteles De Ávila Castillo, Del Estado De Puebla.	20150343	Puebla	Teteles de Ávila	Coahuilco	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	\$95,789	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012
PUE1510200509843	Instalación De 19 Luminarias En La Calle Esfuzante En La Localidad De San Pedro Quocón Del Municipio De Chila De La Sal.	20150333	Puebla	Chila de la Sal	San Pedro Quocón	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$633,000	\$633,000	\$633,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA	-2-1012

PUE1510200509855	Instalación De 12 Luminarias En La Calle Reforma En La Localidad De Tototocamil Municipio De Ixcamipla De Guerrero	20150332	Puebla	Ixcamipla de Guerrero	Tototocamila Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,014	\$394,014	\$16,304	\$16,304	4.08	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO. ANTICIPO PAGADO	-2-1012
PUE1510200509870	Instalación De 21 Luminarias En La Calle Independencia En La Localidad De Cuadalupe Altiende Del Municipio De Tehuiztlingo	20150331	Puebla	Tehuiztlingo	Cuadalupe Altiende (El Pitayo) Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012
PUE1510200510055	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza S/N En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla.	20141098	Puebla	Puebla	Hercólio Puebla de Urbano Zaragoza	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$380,816,844	\$380,816,844	\$380,816,844	\$258,834,215	\$258,834,215	\$17,620,068	\$17,620,068	4.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.71	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO	-2-1012
PUE1510200512496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla - Amozoc En El Municipio De Amozoc	20150006	Puebla	Amozoc	Amozoc de Urbano Heca	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$195,645,761	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,399,991	\$10,399,991	99.53	\$0	Metros	0	0.00	20.46	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO.	-2-1012
PUE1510200518285	Fortalecimiento De Actividades Institucionales (Fafef 2015)	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	\$215,000,000	100.00	\$0	Lote	3,940	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: UNIDAD DE MEDIDA PERSONAL JUBILADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	-2-1012
PUE1510200518328	Proyecto Y Construcción De La Rehabilitación De Los Pozos Existentes Malintzin Y Estadio A Tipo Bunker En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	20150500	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	\$5,454,197	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE1510200518339	Instalación De Red Santitaria En Fivinda Emiliano Zapata, En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuacoman, Municipio San Pedro Cholula.	20150323	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	\$480,681	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE1510200518363	Trabajos Complementarios Del Manantial En La Zona Del Ahuahuete, En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuacoman, Municipio San Pedro Cholula.	20150324	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Salud	En Ejecución	2015	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	\$357,193	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012
PUE1510200518387	Limpieza Y Rescate Del Canal (Agua De Manantial) Denominado De La Ciénega, En La Junta Auxiliar De Santa Maria Acuacoman, Municipio San Pedro Cholula.	20150327	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	\$610,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	-2-1012

PUE1510200536216	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla	20150329	Puebla	Acatlán	Acatlán De Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,010,827	\$3,010,827	\$3,010,827	\$3,008,230	\$3,008,230	\$3,008,230	\$3,008,230	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150519	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200536663	Construcción Del Área Para Talleres De Capacitación Para El Trabajo, Un Salón De Usos Múltiples, Un Auditorio, En El Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana	20131362	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$5,488,894	\$5,488,894	\$5,488,894	\$5,488,894	\$5,488,894	\$5,488,894	\$5,488,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200536740	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios	20150537	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,472,718	\$4,472,718	\$4,472,718	\$4,468,530	\$4,468,530	\$4,468,530	\$4,468,530	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200536838	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150520	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537068	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios	20150413	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$246,057	\$246,057	\$246,057	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537117	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20150481	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,933,711	\$4,933,711	\$4,933,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537169	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	20150330	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,052,093	\$3,052,093	\$3,052,093	\$3,048,988	\$3,048,988	\$3,048,988	\$3,048,988	99.90	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537279	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo, Puebla.	20150328	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,911,481	\$2,911,481	\$2,911,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.

PUE1510200537311	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Teztlutlán, Puebla.	20150478	Puebla	Teztlutlán Teztlutlán Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,326,920	\$7,326,920	\$7,326,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537357	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquiquepec, Puebla.	20150322	Puebla	Tlatlaquiquepec Ciudad de Tlatlaquiquepec Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,915	\$2,320,915	\$2,320,915	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200537387	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20150326	Puebla	Zacatlán Zacatlán Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,207,107	\$4,207,107	\$4,207,107	\$4,203,238	\$4,203,238	\$4,203,238	\$4,203,238	99.91	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEB - SISTEMA: Pasa -2-1012 al siguiente nivel.
PUE1510200540132	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regularizable Para La Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojaf Un Batallón De Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar	20141625	Puebla	Xicotepetl Xicotepetl Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: -2-1012