

Clave del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Nombre del Proyecto	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revolvente (Requerido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso		Unidad de Medida	Polación	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE13170000236	20141006	Puebla	Enechitlán	Enechitlán	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2013	21,250,000.00	76,365.56	76,365.56	76,365.56	-	-	-	-	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE141300020169	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	1,813,917.17	1,813,917.17	1,813,917.17	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	71,571	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE141300020136	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	4,060,338.06	4,060,338.06	4,060,338.06	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010037124	20130099	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	512,228.92	512,228.92	512,228.92	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030073761	20140394	Puebla	Huastotzingo	Huastotzingo	Rural	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	1.00	4,759,622.33	4,759,622.33	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	FINANCIA CANCELADA / FÍSICO CANCELADO / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030073738	20140317	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	100.00	51,568,779.08	51,568,779.08	51,568,779.08	51,568,779.08	51,568,779.08	51,568,779.08	100.00	0	0.00	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030073713	20140264	Puebla	San Sebastián el Viejo	San Andrés Cholula	Rural	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	1,046,312.80	1,017,118.11	1,017,118.11	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043063	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	919,205.38	752,535.12	752,535.12	752,535.12	752,535.12	752,535.12	752,535.12	100.00	0	0.00	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040043067	20141401	Puebla	Chignahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	745,281.87	745,281.87	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043060	20141843	Puebla	San Nicolás Buenavista	San Nicolás Buenavista	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	12,665,400.27	11,562,785.56	11,562,785.56	11,578,900.12	11,578,900.12	11,578,900.12	99.87	0	0.00	99.00	0	0.00	99.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1414040043069	20141377	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	1,136,800.00	1,136,800.00	1,136,800.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043033	20141383	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	1,136,800.00	980,000.00	980,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043001	20141407	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	2,169,129.56	2,169,129.56	2,169,129.56	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043066	20131108	Puebla	Cuatlan del Progreso	Tepejaco	Rural	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	2,842,758.43	2,841,715.38	2,841,715.38	2,841,715.38	2,841,715.38	2,841,715.38	2,841,715.38	100.00	0	0.00	92.70	0	0.00	92.70	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040043040	20141638	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	1,765,000.00	1,765,000.00	1,765,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043059	20141006	Puebla	San Andrés Cholula	San Benito del Tlacotal	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	26,541,922.58	26,541,922.58	26,541,922.58	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043048	20131120	Puebla	Coyuacan	Santa Clara Coyuacan	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8,425,322.28	8,424,825.91	8,424,825.91	8,424,825.91	8,424,825.91	8,424,825.91	8,424,825.91	100.00	0	0.00	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414040043028	20140204	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y Vialidad	En Ejecución	2014	2,397,859.16	2,399,984.33	2,399,984.33	2,399,984.33	2,399,984.16	2,399,984.16	2,399,984.16	100.00	0	0.00	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1415010042039	20090426	Puebla	Cuautlaningo	Sancarlos	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2009	8,404,635.90	8,404,635.90	8,404,635.90	8,404,635.90	7,914,694.87	7,914,694.87	94.17	0	0.00	94.17	0	0.00	94.17	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415020015330	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Benito del Tlacotal	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEMPA-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	578,543.20	578,543.20	99.88	0	0.00	99.88	0	0.00	99.88	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415020015067	20150421	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Apoyos Federales	012 FAFEF			33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEMPA-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	99.71	0	0.00	99.71	0	0.00	99.71	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415020015116	20150426	Puebla	Chalchicomula de la Sierra	Cobertura municipal	Apoyos Federales	012 FAFEF			33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEMPA-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	99.51	0	0.00	99.51	0	0.00	99.51	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415020015182	20150425	Puebla	Alicoli	Cobertura municipal	Apoyos Federales	012 FAFEF			33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEMPA-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	95.24	0	0.00	95.24	0	0.00	95.24	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14150200152017	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Apoyos Federales	012 FAFEF			33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Comisión Ejecutiva CEMPA-Secretaría General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	99.88	0	0.00	99.88	0	0.00	99.88	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415040000295	20151054	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	5,433,000.00	5,433,000.00	5,433,000.00	5,433,000.00	5,433,000.00	5,433,000.00	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	1,639,619	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	CAPCE		
PUE1415040000064	20151054	Puebla	Aytlán	Ciudad de Aytlán	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	14,666,667.67	14,666,667.67	14,666,667.67	14,666,667.67	14,666,667.67	14,666,667.67	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	60,621	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	CAPCE		
PUE1415040000064	20151054	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	3,733,332.61	3,733,332.61	3,733,332.61	3,733,332.61	3,733,332.61	3,733,332.61	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	248,716	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	CAPCE		
PUE1415040000024	20150573	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Infraestructura de Infraestructura y Transportes	En Ejecución	2014	20,193,834.49	20,048,223.45	20,048,223.45	20,048,223.45	20,048,223.45	20,048,223.45	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415040014676	20151007	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Nemesa	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SENER	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	8,976,043.38	4,979,942.22	4,979,942.22	4,979,942.22	4,979,942.22	4,979,942.22	55.49	0	0.00	57.84	0	0.00	57.84	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1415040000006	20141483	Puebla	Nepacuilco	Nepacuilco de la Grana	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	500,000.00	343,301.67	343,301.67	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro	TERMINACIÓN ANTECIPADA / REGISTRO: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300730277	20160276	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2014	5,914,648.83	5,914,648.83	5,914,648.83	5,914,648.83	5,914,648.83	5,914,648.83	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	1,539,622	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE14150400004613	20161463	Puebla	Huastotzingo	Santa Ana Ximiltepec	Urbano	Apoyos Federales	012 FAFEF		33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	5,065,326.50	3,073,132.12	3,073,132.12	3,073,132.12	3,073,132.12	3,073,132.12	100.00	0	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro	PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE 11,802.194.36 GENERADO DE LOS INTERESES / FÍSICO / REGISTRO: CAPCE		
PUE1710190001907	20151285	Puebla	Concepción																											

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenir - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Presupuesto	Modificado	Revisado (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retenido		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15100000506	Construcción de Colectores Perimetrales Para El Parque La Cosecha, Ubicados En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20154940	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	4,969,279.72	4,932,443.09	4,932,443.09	4,898,373.42	4,898,373.42	4,898,373.42	98.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000505	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicados En La Colonia Ignacio Zaragoza SN, En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla	20141038	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	380,816,844.21	#####	373,854,574.76	373,854,574.76	#####	373,854,574.76	373,854,574.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registre SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100000504	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla - Amozac En El Municipio De Amozac	20153305	Puebla	Amozac	Amozac de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	10,645,760.78	10,309,991.28	10,309,991.28	10,309,991.28	10,309,991.28	10,309,991.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000503	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Ejecutadas En El Área De Seguridad	20150219	Puebla	Huixtliang	Santa Ana Jalatlaco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	9,000,000.00	8,094,902.62	8,094,902.62	8,094,902.62	8,094,902.62	8,094,902.62	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000502	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Ejecutadas En El Área De Seguridad	20150220	Puebla	Palmar de Bravo	Cuanta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	4,950,000.00	4,947,531.24	4,947,531.24	4,947,531.24	4,947,531.24	4,947,531.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000501	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cuauhtémoc, En El Municipio De San Martín Texmelucan	20150796	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzing	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	17,402,399.98	2,033,076.96	2,033,076.96	2,033,076.96	2,033,076.96	2,033,076.96	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000500	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Tzucucan De Galeana, Municipio De Tzucucan De Galeana	20150274	Puebla	Tzucucan de Galeana	Tzucucan de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,143,307.75	1,045,548.93	1,045,548.93	1,045,548.93	1,045,548.93	1,045,548.93	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000497	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad De Santa Toms	20150269	Puebla	Puebla	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	3,909,904.93	3,798,087.06	3,798,087.06	3,798,087.06	3,798,087.06	3,798,087.06	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000496	Construcción De Colectores Sanitarios Marginal No. 16, Ramal A, Ubicados En La Localidad De Herencia Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20150658	Puebla	Puebla	Ampliación Y Rehabilitación	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	364,949.06	350,441.98	350,441.98	350,441.98	350,441.98	350,441.98	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000495	Trabajos Complementarios En Cierpo 8 En Las Bahías De Operaciones Móbiles En El Área De Seguridad, Ubicados En La Localidad De Cuauhtémoc, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla, Resoluciones Generales, Ponderación De La Instalación De Las Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, En El Municipio De Palmar De Bravo, Puebla	20150672	Puebla	Palmar de Bravo	Cuanta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	6,377,004.90	6,318,857.80	6,318,857.80	6,318,857.80	6,318,857.80	6,318,857.80	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,131	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000494	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Atlix, En El Municipio De Atlix	20150635	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	2,026,845.88	2,027,175.64	2,027,175.64	2,027,175.64	2,027,175.64	2,027,175.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,663	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000493	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Atlix, En El Municipio De Atlix	20150870	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	4,076,157.13	4,209,861.60	4,209,861.60	4,209,861.60	4,209,861.60	4,209,861.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	975,704	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000492	Mantenimiento Del Muro Perimetral De La Construcción De Colectores Sanitarios En La Localidad De San Mateo Atlix, En El Municipio De Atlix	20150923	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	6,500,000.00	6,380,900.00	6,380,900.00	6,380,900.00	6,380,900.00	6,380,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000491	Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Primaria (UAP) Y Unidad De Investigación Comunitaria (UIC) En Zacatlán	20151382	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	11,879,893.28	8,839,946.64	8,839,946.64	8,839,946.64	8,839,946.64	8,839,946.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000490	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chixtla De Tapes	20151383	Puebla	Chixtla	Ciudad de Chixtla de Tapes	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	17,475,990.00	8,737,995.00	8,737,995.00	8,737,995.00	8,737,995.00	8,737,995.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,037	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000489	Construcción Y Mantenimiento Del Autódromo De La Zona De Fútbol De San Mateo Atlix, En El Municipio De Puebla	20151024	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,800,000.00	1,780,294.06	1,780,294.06	1,780,294.06	1,780,294.06	1,780,294.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000488	Mantenimiento Para El Muro De Sello De La Zona Arqueológica Tehuacan Viejo	20151643	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	2,259,967.39	2,205,967.39	2,205,967.39	2,205,967.39	2,205,967.39	2,205,967.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	246,716	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000487	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacatecoluca Que Deriva Hasta La Localidad De Zacatecoluca, Municipio De San Mateo Atlix	20150824	Puebla	Zacatecoluca	Zacatecoluca	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	4,847,914.74	2,178,105.70	2,178,105.70	2,178,105.70	2,178,105.70	2,178,105.70	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000486	Construcción Del Laboratorio Aléxico, En El Municipio De Atlix	20150817	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	3,204,038.84	1,038,819.36	1,038,819.36	1,038,819.36	1,038,819.36	1,038,819.36	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000485	Construcción De Colectores Marginal Y Instalación De Filtros Para El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151037	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	10,817,141.00	6,479,694.56	6,479,694.56	6,479,694.56	6,479,694.56	6,479,694.56	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	62.73	Financiera / Físico / REGISTRA: TERMINACION ANTICIPADA / REGISTRA:	
PUE15100000484	Construcción De Colectores Sanitarios Marginal, Baranca El Corral En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151064	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	12,208,143.96	2,832,960.05	2,832,960.05	2,832,960.05	2,832,960.05	2,832,960.05	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	23.61	Financiera / Físico / REGISTRA: TERMINACION ANTICIPADA / REGISTRA:	
PUE15100000483	Rehabilitación Urbana - Turística Ciudad De Puebla Español - Ingles	20151219	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Urbanización	En Ejecución	2015	13,469,257.79	13,157,860.13	13,157,860.13	13,157,860.13	13,157,860.13	13,157,860.13	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000482	Construcción De Colectores Sanitarios En La Localidad De San Mateo Atlix, En El Municipio De Atlix	20151432	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	716,001.56	581,770.85	581,770.85	581,770.85	581,770.85	581,770.85	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SOLICITO TERMINACION DEL PROYECTO	
PUE15100000481	Construcción De La Fachada De Las Torres Del Testimonio En La Zona De Las Torres	20151058	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SNITRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	30,000,000.02	29,975,785.31	29,975,785.31	29,975,785.31	27,115,796.45	27,115,796.45	90.46	\$0	Lote	0	0.00	90.46	Financiera / Físico / EN PROCESO / REGISTRA:	
PUE15100000480	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Atlix, En El Municipio De Atlix	20141030	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	910,029.88	857,869.67	857,869.67	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / \$5200:16 INTERESES / Físico / REGISTRA:	
PUE15100000479	Otros Complementarios Para La Rehabilitación Del Estadio "El Estadio" Terremotos En La Ciudad De Puebla	20160444	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	30,000,000.00	29,427,175.85	29,427,175.85	29,427,175.85	29,427,175.85	29,427,175.85	100.00	\$0	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
PUE15100000478	Instalación De Módulos Urbana En El Área Del Testimonio De La Colección De Herencia Puebla de Zaragoza	20151661	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	En Ejecución	2015	6,823,317.36	6,847,783.12	6,847,783.12	6,847,783.12	6,847,783.12	6,847,783.12	100.00	\$0	Lote	1,239,619	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100000477	Trabajos Complementarios Para La Rehabilitación Del Estadio Cuauhtémoc, En El Municipio De Puebla	20150387	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	4,895,293.73	4,839,521.99	4,839,521.99	4,839,521.99	4,839,521.99	4,839,521.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.56	Financiera / Físico / REGISTRA:	
PUE15100000476	Ampliación De Servicios Y Espacio Para Docentes Docentes, En Área De Medicina, Dirección Y Botiquín De Primeros Auxilios, En El Barrio A. Jesús, Ubicados En La Colonia Jardines de San Mateo Atlix, En El Municipio De San Mateo Atlix	20160373	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	1,301,809.00	1,342,142.25	1,342,142.25	1,342,142.25	1,342,142.25	1,342,142.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / REGISTRA: CAPICPE	
PUE15100000475	Parque Histórico De La Meca (Templal De La Meca, La Concepción Las Flores)	20160376	Puebla	Puebla	Herencia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012 FAFEP	35-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2015	3,463,619.48	3,467,807.43	3,467,807.43	3,467,807.43	3,467,807.43	3,467,807.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,538,621	0.00	100.00		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento Específico	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Unidad de Medida	Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Percepción (Revisado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance			Retenido	Polación	Avance Anual
PUE16102006795	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Frente Cuadro De La Unidad De Servicios Manantlán, Puebla.	2016331	Puebla	Santiago Manantlán	Santiago Manantlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	6,666,666.00	6,330,394.43	6,330,394.43	6,330,394.43	6,330,394.43	6,330,394.43	100.00	\$0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo			
PUE16102006917	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En La Nueva Zona Urbana Zamorano	2016319	Puebla	La Reunión	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Utilización	En Ejecución	2016	8,082,623.33	4,833,513.86	4,833,513.86	4,833,513.86	4,833,513.86	4,833,513.86	4,833,513.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	707	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA EN 2016 / Fiscal / OBRA FINQUITA EN 2016 / Registo / SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006920	Manejo de Agua en Avenida San Francisco	2016316	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Utilización	En Ejecución	2016	5,100,943.55	5,100,943.55	5,100,943.55	5,100,943.55	5,100,943.55	5,100,943.55	5,100,943.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,028	0.00	100.00	Financiera / obra finalizada en 2016 / Fiscal / obra finalizada en 2016 / Registo	
PUE16102006923	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Saratza	2016318	Puebla	El Ocaño Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Utilización	En Ejecución	2016	6,644,728.12	6,644,728.12	6,644,728.12	6,644,728.12	6,644,728.12	6,644,728.12	6,644,728.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	844	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA EN 2016 / Fiscal / OBRA FINQUITA EN 2016 / Registo	
PUE16102006926	Modernización De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Frontera	20163125	Puebla	El Ocaño Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	Utilización	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,851,410.65	4,851,410.65	4,851,410.65	4,851,410.65	4,851,410.65	4,851,410.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA EN 2016 / Fiscal / OBRA FINQUITA EN 2016 / Registo	
PUE16102006927	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Avenida De Mata	20163131	Puebla	Amatitlán	Amatitlán de Matías	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	14,246,774.75	14,027,919.88	14,027,919.88	14,027,919.88	9,832,147.98	9,832,147.98	68.66	0.00	0.00	70.03	0.00	100.00	Financiera / EN PROCESO / Fiscal / EN PROCESO / Registo / OBRA EN PROCESO	
PUE16102006929	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Agua Residuals Camareroa De Alcoy	2016337	Puebla	Alcoy	Alcoy	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,104,638.98	2,006,986.52	2,006,986.52	2,006,986.52	2,006,986.52	2,006,986.52	2,006,986.52	100.00	\$0	Pasos	0	0.00	100.00	Financiera / Projección / Fiscal / Projección, se solicita terminación de proyecto / Registo / Projección, se solicita terminación de obra - SISTEMA: Paso al siguiente nivel
PUE16102006934	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar San Lorenzo Acatlán, Perteneciente Al Municipio De Coahuilco	20163325	Puebla	Cuauhtémoc	San Lorenzo Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	4,107,028.58	4,024,161.95	4,024,161.95	4,024,161.95	4,024,161.95	4,024,161.95	4,024,161.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SISTEMA: Paso al siguiente nivel
PUE16102006931	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar San José Chacabuco, Perteneciente Al Municipio De Coahuilco	20163326	Puebla	Cuauhtémoc	La Trinidad Chacabuco	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	1,446,486.99	2,803,540.55	2,803,540.55	2,803,540.55	2,803,540.55	2,803,540.55	2,803,540.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16102006937	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar San Mateo, Perteneciente Al Municipio De Coahuilco	20163327	Puebla	Cuauhtémoc	Sancristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	2,959,269.98	2,908,676.79	2,908,676.79	2,908,676.79	2,908,676.79	2,908,676.79	2,908,676.79	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo
PUE16102006932	Rehabilitación De La Farolada Del Volcadero De Coahuilco	20163160	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	12,000,000.00	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE16102006931	Rehabilitación De La Farolada Del Volcadero De Coahuilco	20163160	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	12,000,000.00	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE16102006938	Rehabilitación De La Farolada Del Volcadero De Coahuilco	20163160	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	12,000,000.00	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	11,927,817.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO	
PUE16102006946	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Mercado Del Manantlán Ubicado En El Manantlán De Zaragoza	20163129	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	28,895,261.32	28,571,586.41	28,571,586.41	28,571,586.41	28,571,586.41	28,571,586.41	28,571,586.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.25	Financiera / Fiscal / Registo	
PUE16102006944	Trabajo De Saneamiento Y Rehabilitación De Puentes Existentes, Rutas A Chichil, Boulevard Fajardo, Rutas Camareroa, Agua Valiente, Valsequillo, Camareroa Fajardo, Camareroa San Lorenzo Ocaño	20163130	Puebla	Puebla	Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	3,213,763.76	2,946,621.44	2,946,621.44	2,946,621.44	2,946,621.44	2,946,621.44	2,946,621.44	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO
PUE16102006944	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huauquichula	20163234	Puebla	Huauquichula	Huauquichula	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	15,156,811.37	14,803,583.40	14,803,583.40	14,803,583.40	14,018,208.97	14,018,208.97	94.70	0.00	0.00	94.47	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo	
PUE16102006933	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Frente Cuadro De La Nueva Manantlán De Huauquichango, Municipio De Huauquichango	20163147	Puebla	Huauquichango	Colatúm municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Utilización	En Ejecución	2016	26,000,000.00	19,037,046.76	19,037,046.76	19,037,046.76	14,918,622.40	14,918,622.40	72.48	0.00	70.20	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo / SISTEMA: Paso al siguiente nivel		
PUE16102006933	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Calle Francisco Villa Y En La Calle La Libertad De Huauquichango, Municipio De Huauquichango	20163161	Puebla	Huauquichango	Colatúm municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	18,354,749	88,264.00	88,264.00	88,264.00	88,264.00	88,264.00	88,264.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Registo
PUE16102006937	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuals, Primera Etapa, Localidad De Huauquichango, Municipio De Huauquichango	2016342	Puebla	Huauquichango	Colatúm municipal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	22,643,843.20	21,511,461.08	21,511,461.08	21,511,461.08	18,488,012.32	18,488,012.32	85.86	0.00	0.00	85.86	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo	
PUE16102006971	Construcción De Dirección En Localidad De 2 Y 3 Obispos, En El Barrio Nuevo Obispo De San Martín Catepec	2016332	Puebla	Tehuacan	San Martín Catepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,329,968.90	1,322,400.37	1,322,400.37	1,322,400.37	1,322,400.37	1,322,400.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE	
PUE16102006975	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CATEPEC	2016324	Puebla	Tehuacan	San Martín Catepec	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	135,916.36	133,078.43	133,078.43	133,078.43	133,078.43	133,078.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006915	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016340	Puebla	Alcoy	Alcoy	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	7,436,341.90	7,431,889.18	7,431,889.18	7,431,889.18	7,431,889.18	7,431,889.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE	
PUE16102006918	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA DE CONCRECIÓN MÓVIL EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016338	Puebla	Alcoy	Alcoy	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	6,100,000.00	6,094,267.64	6,094,267.64	6,094,267.64	6,094,267.64	6,094,267.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006935	RECONSTRUCCIÓN DE LA BARRA DE CONCRECIÓN MÓVIL EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016337	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	1,606,777.38	1,605,403.57	1,605,403.57	1,605,403.57	1,605,403.57	1,605,403.57	100.00	\$0	Metros Cuadrados	303	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE		
PUE16102006937	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA DE CONCRECIÓN MÓVIL EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016341	Puebla	Isúcar de Matamoros	Isúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,900,000.00	1,898,902.06	1,898,902.06	1,898,902.06	1,898,902.06	1,898,902.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006940	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALTERNATIVO EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016342	Puebla	Alcoy	Alcoy	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,100,000.00	1,096,484.25	1,096,484.25	1,096,484.25	1,096,484.25	1,096,484.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE	
PUE16102006942	TERMINACIÓN DE LAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE CONSIDERAN EN LA OBRAS EXISTENTES EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016343	Puebla	Isúcar de Matamoros	Isúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	2,100,000.00	2,096,360.85	2,096,360.85	2,096,360.85	2,096,360.85	2,096,360.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE	
PUE16102006945	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS UBICADO EN LA REGIÓN DE TESIQUILCO, PUEBLA	2016344	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	8,000,000.00	7,997,682.91	7,997,682.91	7,997,682.91	7,997,682.91	7,997,682.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	62,246	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006946	TERMINACIÓN DE LAS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS QUE CONSIDERAN EN LA OBRAS EXISTENTES EN EL ANJO DE SAGUNTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ALCOY	2016345	Puebla	Alcoy	Alcoy	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FORAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	1,828,144.17	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	1,828,073.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / Registo / CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel	
PUE16102006959	TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ANJO INTEGRAL EL ANJO PARA OPERAR CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDI, MUNICIPIO DE ALCOY	2016346	Puebla	Alcoy	El Lindi	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FOR																	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Unidad de Medida	Polación	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
															Presupuesto	Modificado	Reservado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retenido						
PUE161602067515	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana Del Municipio Del Municipio De San Andrés Calabaz	20162313	Chiapas	Calabaz	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	13,907,837.50	6,467,497.77	6,467,497.77	6,467,497.77	5,832,346.19	5,832,346.19	5,832,346.19	90.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.76	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE161602067521	Construcción De Concrete Habitación En Casa 5 De Nancy Y Calle Morales, En La Colocación Municipio De Carabá Morales, En El Estado De Puebla	20161333	Puebla	Carabá Morales	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	6,730,294.23	6,590,022.94	6,590,022.94	6,590,022.94	6,590,022.94	6,590,022.94	6,590,022.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE161602067539	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Localidad De Tuluancingo Del Municipio De Tuluancingo, En El Estado De Puebla	20162312	Puebla	Tuluancingo	Tuluancingo	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	2,000,000.00	3,947,652.20	3,947,652.20	3,947,652.20	2,783,738.88	2,783,738.88	2,783,738.88	70.62	\$0	Metros Cuadrados	10,548	0.00	99.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO		
PUE161602067569	Proyecto Integral Para La Remediación Del Frente Urbano Tepic, Tepic, En El Municipio De Tepic De Los Ríos, En El Estado De Jalisco	20162328	Puebla	Tepic de los Ríos	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	3,445,789.87	3,434,287.63	3,434,287.63	3,434,287.63	3,434,287.63	3,434,287.63	3,434,287.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO			
PUE1616020675721	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepic, Segundo Etapa.	20162144	Puebla	Tepic	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	29,460,000.00	28,807,753.40	28,807,753.40	28,807,753.40	27,717,024.19	27,717,024.19	27,717,024.19	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.25	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO			
PUE1616020675733	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Callesas Municipales De Tepic	20162322	Puebla	Tepic de los Ríos	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,876,683.01	4,876,683.01	4,876,683.01	4,876,683.01	4,876,683.01	4,876,683.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO			
PUE1616020675744	Proyecto Integral Del Mejoramiento Urbano A La Largo De La Vía Del Ferrocarril Puebla - Chichila	20162335	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	54,000,000.00	50,705,028.16	50,705,028.16	50,705,028.16	43,192,135.88	43,192,135.88	43,192,135.88	85.18	\$0	Kilómetros	0	0.00	95.18	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE1616020675749	Supervisión Y Ejecución De Obras De Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Localidad De Zacatlan, Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla	20162139	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2016	385,587.58	374,358.12	374,358.12	374,358.12	374,358.12	374,358.12	374,358.12	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675762	Proyecto Integral Para La Remediación Y Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Zacatlan De México	20162311	Puebla	Zacatlán de Méndez	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y Turismo	En Ejecución	2016	4,000,000.00	3,952,438.68	3,952,438.68	3,952,438.68	3,952,438.68	3,952,438.68	3,952,438.68	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE1616020675782	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Callesas Municipales De Huachitlán	20162358	Puebla	Huachitlán	Huachitlán	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	322,244.44	321,365.52	321,365.52	321,365.52	310,688.17	310,688.17	310,688.17	96.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.15	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675783	Construcción De Tanques De Regulación Y Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Calabaz, En El Estado De Chiapas	20162331	Puebla	Calabaz	Pueblo Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	140,673.61	138,306.80	138,306.80	138,306.80	138,306.80	138,306.80	138,306.80	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160206757891	Agua Potable Seguro Desde El La Localidad De San Mateo Del Municipio De Carabá Morales, Estado De Puebla	20162351	Puebla	Carabá Morales	San José Itapa	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	729,935.48	716,712.58	716,712.58	716,712.58	716,712.58	716,712.58	716,712.58	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160206757924	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Localidad De Amicat	20162355	Puebla	Amicat	Amicat de Misa	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	284,935.43	272,722.94	272,722.94	272,722.94	251,429.84	251,429.84	251,429.84	91.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.19	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE161602067579711	Construcción Del Puente Vehicular Camachula Elencio	20162352	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	4,465,438.63	4,382,863.19	4,382,863.19	4,382,863.19	4,020,851.66	4,020,851.66	4,020,851.66	92.16	\$0	Metros	0	0.00	92.16	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE161602067579715	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Atzacan, Municipio De Huautla, En El Estado De Puebla	20161100	Puebla	Huautla	Atzacan	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	24,714.03	24,714.03	24,714.03	24,714.03	24,714.03	24,714.03	24,714.03	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE161602067579716	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Huayquean, Calle Calabaz, Municipio De Huayquean, En El Estado De Puebla	20161102	Puebla	Huayquean	Huayquean	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	66,323.38	66,323.38	66,323.38	66,323.38	66,323.38	66,323.38	66,323.38	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE161602067579719	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Huayquean, Pisos Calabaz, Municipio De Huayquean, En El Estado De Puebla	20161113	Puebla	Huayquean	Huayquean	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	69,919.23	69,919.23	69,919.23	69,919.23	69,919.23	69,919.23	69,919.23	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797245	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepic, Tepic, En El Estado De Jalisco	20161378	Puebla	Jalisco	Tepic	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	36,238.77	36,238.77	36,238.77	36,238.77	36,238.77	36,238.77	36,238.77	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797391	Construcción De Acceso Subterráneo Al Avance Del Parque Ecoturístico En La Ciudad De Zacatlan	20162330	Puebla	Zacatlan	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	7,151,028.64	6,931,363.18	6,931,363.18	6,931,363.18	6,931,363.18	6,931,363.18	6,931,363.18	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797401	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Callesas Municipales Y Distribuidor De Humano Siente En El Municipio De Puebla	20162375	Puebla	Puebla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	986,768.82	951,184.05	951,184.05	951,184.05	872,553.26	872,553.26	872,553.26	91.73	\$0	Kilómetros	0	0.00	91.73	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797597	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicación En El Municipio De Huautla	20162310	Puebla	Huautla	Heriberto Puebla de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	411,214.96	409,869.19	409,869.19	409,869.19	409,243.16	409,243.16	409,243.16	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797598	Aplicación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Andrés Calabaz, Calle Calabaz, Municipio De San Andrés Calabaz, En El Estado De Chiapas	20161101	Puebla	San Andrés Calabaz	San Andrés Calabaz	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	76,425.43	76,425.43	76,425.43	76,425.43	76,425.43	76,425.43	76,425.43	100.00	\$0	Pisos	0	0.00	100.00	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797597	Imagen Urbana A Precio Abierto En La Localidad De San Mateo Talamanca, En El Municipio De San Mateo Talamanca, En El Estado De Puebla	20162359	Puebla	San Mateo Talamanca	San Mateo Talamanca	Rural	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	7,413,037.65	7,082,525.74	7,082,525.74	7,082,525.74	6,749,366.13	6,749,366.13	6,749,366.13	95.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.30	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE1616020675797813	Construcción Y Dignificación Del Parque Sara	20162351	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivera	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	3,995,000.00	3,792,020.37	3,792,020.37	3,792,020.37	3,393,362.35	3,393,362.35	3,393,362.35	89.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.49	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160206757978139	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Y Dignificación Del Parque Sara	20162364	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivera	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	92,182.90	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	88,033.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.12	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DE LA OBRA		
PUE16160206757978149	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Santo Domingo, Perteneciente Al Municipio De Carabá Morales, Estado De Puebla	20162331	Puebla	Atzacan	Atzacan	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,021,794.48	388,438.80	388,438.80	388,438.80	388,438.80	388,438.80	388,438.80	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA / Régimen: OBRA FINQUITA / Régimen: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO		
PUE16160206757978171	Mantenimiento Masivo En Calles De Amtes Amtes Municipales De Puebla	2016246-1	Puebla	Puebla	San Martín Texmelcayán	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	En Ejecución	2016	5,000,038.78	4,965,755.36	4,965,755.36	4,965,755.36	4,965,755.36	4,965,755.36	4,965,755.36	100.00	\$0	Metros cúbicos	256.41	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA EN EJERCICIO 2016 / Fiscal / OBRA FINQUITA EN EJERCICIO 2016 / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE16160206757978176	Mantenimiento Masivo En Calles De Amtes Amtes Municipales De Puebla	2016246-2	Puebla	Puebla	San Martín Texmelcayán	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	En Ejecución	2016	4,999,964.60	4,976,622.23	4,976,622.23	4,976,622.23	4,976,622.23	4,976,622.23	4,976,622.23	100.00	\$0	Metros cúbicos	256.41	0.00	100.00	Financiera / OBRA FINQUITA EN EJERCICIO 2016 / Fiscal / OBRA FINQUITA EN EJERCICIO 2016 / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
PUE16160206757978185	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepic, Segundo Etapa	20162366	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Apoyaciones Federales	012 FAFEP	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	987,400.00	963,765.36	963,765.36	963,765.36	530,369.71	530,369.71	530,369.71	94.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.08	Financiera / Fiscal / OBRA FINQUITA / Régimen: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

