

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERIODO: Informe Definitivo 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ejecutado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160040825163	Proyecto Integral Para la Construcción De La Casa De Justicia De San Martín Teacmilcan, Puebla	20160039	Puebla	San Martín Teacmilcan	San Martín Teacmilcan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAFCEE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$21,366,739	\$11,579,562	\$11,579,562	\$11,579,562	\$11,579,562	\$11,579,562	\$11,579,562	100.00	\$0	Metros	0	0.00	70.00	Financiera / Físico / Registro: CAFCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100628925	Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,369,035	\$10,369,030	\$10,369,030	\$7,424,167	\$7,424,167	\$7,424,167	\$7,424,167	71.60	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100629033	Trabajos De Obra Complementaria Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periféricos Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, México.	20141442	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,460,697	\$1,460,697	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Físico: OBRA CANCELADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160020629045	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Guerrero (Barrio Las Flores, Mpio De Tlaxiaco De Valle)	20131107	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Físico: TERMINACIÓN ANTECIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTECIPADA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631910	Poliza 2016-2017	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$241,138,200	\$241,138,200	\$241,138,200	\$241,138,200	\$241,138,200	\$241,138,200	\$241,138,200	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico: la unidad de medida corresponde al pago de la póliza del seguro contra desastres naturales. - Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100638486	Buap	S N	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benedicta Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$490,000,000	\$490,000,000	\$490,000,000	\$490,000,000	\$490,000,000	\$490,000,000	\$490,000,000	100.00	\$0	Otros	2,642	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637382	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Calceánor Anal Bna Balamor S.A. Por El Gobierno Del Estado	20109007	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$36,859,754	\$15,053,674	\$15,053,674	\$15,053,674	\$15,053,674	\$15,053,674	\$15,053,674	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: A DICIEMBRE DE 2016 SE PAGARON \$156,152,701.10 CON RECURSO FAFEF. \$33,678,060.05 CORRESPONDIENDO A CAPITAL. \$119,075,593.85 A INTERESES, DE LOS CUALES SE PAGARON INTERESES POR \$4,093,027.47 CON RECURSO FAFEF. 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667756	Construcción De La Ciclovía Y Distribuidor Av. Hermanos Marín	20160074	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$33,225,621	\$6,967,685	\$6,937,652	\$6,937,652	\$6,937,652	\$6,937,652	\$6,937,652	99.57	\$0	Kilometro	0	0.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667776	Construcción De Espigón De Agua En La Ex Fábrica La Constancia (Precio Alzado)	20160468	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,903,251	\$7,903,251	\$7,903,251	\$327,031	\$327,031	\$327,031	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667856	Remodelación Del Parque Benito Juárez En La Cabecera Municipal De San José Miahuatlán	20160066	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,769,981	\$2,769,029	\$2,769,029	\$2,769,029	\$2,156,055	\$2,156,055	\$2,156,055	77.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.91	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Teacmilcan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Teacmilcan. 3ra. Etapa	20161149	Puebla	San Martín Teacmilcan	San Martín Teacmilcan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,524,259	\$23,232,787	\$23,232,787	\$23,232,787	\$17,926,868	\$17,926,868	\$17,926,868	77.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.18	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200667995	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Primer Cuadro De La Localidad De Santiago Miahuatlán, Puebla.	20160331	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,666,667	\$6,330,995	\$6,330,995	\$6,330,995	\$5,855,736	\$5,855,736	\$5,855,736	92.49	\$0	Lote	0	0.00	94.10	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669117	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle María Elena Huerta Zamora	20161119	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,092,693	\$5,092,693	\$5,092,693	\$4,833,514	\$4,833,514	\$4,833,514	\$4,833,514	94.91	\$0	Metros Cuadrados	767	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669144	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Amado Nuevo Segunda Etapa	20161117	Puebla	Puebla	El Ocaso Vasalejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2016	\$447,240	\$447,240	\$447,240	\$441,946	\$441,946	\$441,946	\$441,946	98.82	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669180	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Alfonso Soria	20161115	Puebla	Puebla	El Ocaso Vasalejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2016	\$245,553	\$243,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	\$243,353	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669210	Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco	20161116	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,100,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,095	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669253	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Sarabia	20161118	Puebla	Puebla	El Ocaso Vasalejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,644,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	644	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669301	Modernización De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente	20161125	Puebla	Puebla	El Ocaso Vasalejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	\$4,851,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Físico: OBRA FINQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669527	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Mota	20161031	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,246,775	\$14,246,775	\$14,246,775	\$14,027,920	\$580,466	\$580,466	\$580,466	4.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669556	Construcción De Red De Agua Potable En Santa María Chobul, En El Municipio De San Pedro Chobul	20160440	Puebla	San Pedro Chobul	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	100.00	\$0	Metros lineales	4,432	0.00	100.00	Financiera: MONTO EJERCIDO POR \$1,121,401.35. UNA ECONOMÍA DE \$24,946.64, REINTEGRADA A LA SFA EL DIA 20-02-2017 / Físico: MONTO EJERCIDO POR \$1,121,401.35. UNA ECONOMÍA DE \$24,946.64, REINTEGRADA A LA SFA EL DIA 20-02-2017 / Registro: EL CONTROL SE REALIZÓ DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS PROCEDER POR \$1,121,401.34 Y 50% RECURSO FAFEF 2016 POR \$1,121,401.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669609	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cartamenes De Atlixco (Torcer Tercel)	20160337	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,104,639	\$2,053,337	\$2,053,337	\$2,023,532	\$1,481,278	\$1,481,278	\$1,481,278	72.14	\$0	PiEZAS	0	0.00	71.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669694	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar San Lorenzo Alcañal, Perteneciente Al Municipio De Cuauhtémoc.	20160325	Puebla	Cuauhtémoc	San Lorenzo Alcañal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,107,027	\$4,024,162	\$4,024,162	\$4,024,162	\$3,636,375	\$3,636,375	\$3,636,375	90.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.92	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669712	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar La Trinidad Chautemco, Perteneciente Al Municipio De Cuauhtémoc.	20160326	Puebla	Cuauhtémoc	La Trinidad Chautemco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,446,487	\$2,803,541	\$2,803,541	\$2,803,541	\$2,528,038	\$2,528,038	\$2,528,038	90.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.74	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669725	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar Sanctorum, Perteneciente Al Municipio De Cuauhtémoc.	20160327	Puebla	Cuauhtémoc	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,908,677	\$2,908,677	\$2,908,677	\$2,664,334	\$2,664,334	\$2,664,334	91.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.24	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669752	Remodelación De La Fachada Del Veldromo De Cuauhtémoc	20160510	Puebla	Cuauhtémoc	San Juan Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,974,200	\$10,776,843	\$10,776,843	\$10,776,843	89.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669811	Trabajos Complementarios Para La Remodelación Del Estado Cuauhtémoc, En El Municipio De Puebla	20160387	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$15,938,260	\$4,072,578	\$4,072,578	\$4,072,578	\$2,676,624	\$2,676,624	\$2,676,624	70.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.63	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669846	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Cerdas De La 121 Poniente, En El Municipio De Puebla	20160127	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,366,362	\$2,365,191	\$2,365,191	\$2,072,142	\$2,072,142	\$2,072,142	\$2,072,142	87.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669872	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicado En El Municipio De Puebla	20160129	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,695,291	\$28,695,283	\$28,695,283	\$28,607,325	\$15,255,181	\$15,255,181	\$15,255,181	53.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669884	Trabajos De Bacheo Y Remediación Del Patrimonio Ecológico, Raza A Chobul, Boulevard Fontaneras, Avenida Central, De Vialdo, Boulevard Vasalejo, Carretera Federal Atlixco, Carretera Santo Tomás Chobul	20160130	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,213,764	\$2,846,621	\$2,846,621	\$2,846,621	\$2,846,621	\$2,846,621	\$2,846,621	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ratio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reinargo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020069978	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, Localidad De Huauclanango, Municipio De Huauclanango.	20160452	Puebla	Huauclanango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,643,643	\$21,511,461	\$21,511,461	\$21,511,461	\$18,469,012	\$18,469,012	\$18,469,012	85.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA FINICUATA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067036	La Etapa De La Construcción De Red De Drenaje En Santa María Acahuacemec, En El Municipio De San Pedro Cholula	20160441	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	100.00	\$0	Metros lineales	4,432	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: MONTO E EJERCIDO POR \$1,862,462.18. UNA ECONOMÍA DE \$48,536.82, REINTEGRADA A LA SFA EL DÍA 20-02-2017 / FÍSICO MONTO EJERCIDO POR \$1,862,462.18. UNA ECONOMÍA DE \$48,536.82 REINTEGRADA A LA SFA EL DÍA 20-02-2017 / REGISTRO: EL CONTRATO SE EJERCIO CON EL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE BANCOS 50% RECURSO PRODDER \$1,862,462.18 Y 50% RECURSO FAFEF 2016 \$1,862,462.18. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670163	Rehabilitación Al Transformador Del Pozo De Agua Potable Tipo Tostes En La Colonia San Miguel Municipio De San Jerónimo Xayacatan, Puebla.	20160464	Puebla	San Jerónimo Xayacatan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$97,084	\$97,084	\$97,084	\$97,084	\$97,084	\$97,084	\$97,084	100.00	\$0	P plazas	4,432	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670271	Construcción De Dirección En Estructura U-20 Y Oros En El Barrio Ocotlán Plaza Clave 2160904H1, Ubicado En La Localidad De San Martín Caltenco En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20160232	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,328,009	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670275	Suministro De Mobiliario Básico, En El Barrio Ocotlán Plaza Clave 2160904H1, Ubicado En La Localidad De San Martín Caltenco En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20160234	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,95,916	\$133,078	\$133,078	\$133,078	\$133,078	\$133,078	\$133,078	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670315	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160400	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,436,942	\$7,431,880	\$7,431,880	\$7,431,880	\$7,431,880	\$7,431,880	\$7,431,880	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670318	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Masas En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160399	Puebla	Atlaco	Atlaco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,100,000	\$6,094,228	\$6,094,228	\$6,094,228	\$6,094,228	\$6,094,228	\$6,094,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670336	Reposición de Materiales que Consisten En La Aplicación De Pintura E Imperm, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sustitución De Accesorios En Est. A. En Preescolar Hermanos Serán 21609040, Puebla.	20160377	Puebla	Puebla	Huixtla Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,698,777	\$1,605,401	\$1,605,401	\$1,605,401	\$1,605,401	\$1,605,401	\$1,605,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670337	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Matamoros, Puebla.	20160401	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,698,562	\$1,698,562	\$1,698,562	\$1,698,562	\$1,698,562	\$1,698,562	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670340	Terminación De La Construcción De Puente Alirrado En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160402	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,095,484	\$1,095,484	\$1,095,484	\$1,095,484	\$1,095,484	\$1,095,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670342	Terminación De Los Trabajos Complementarios que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160403	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	\$2,096,361	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670345	Terminación De La Construcción Del Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Teotihuacán, Puebla.	20160404	Puebla	Teotihuacán	Teotihuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	\$7,991,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92,246	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670346	Terminación De Los Trabajos Complementarios que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160405	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,829,144	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	\$1,828,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670350	Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Arqueológico El León Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Localidad El León, Municipio De Atlaco, Puebla.	20160406	Puebla	Atlaco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	\$1,494,982	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670352	Terminación De Los Trabajos Complementarios que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160407	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	\$2,199,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670356	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Masas En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160409	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	\$2,098,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670357	Rehabilitación De Las Rep. Grutas Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Relleno De Instalación Eléctrica E Hidráulica En Primera Fase, Presbitero Manuel Anís Camacho 21609040, Tepeyahualco, Puebla.	20160410	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,746,997	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	\$3,746,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,370	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670362	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20160411	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,347,349	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	\$8,333,737	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670365	Terminación De La Construcción De Camiles De Asfaltado Y Desasfaltado En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlapexc, Puebla.	20160412	Puebla	Atlapexc	Atlapexc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670368	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160413	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,700,000	\$6,695,450	\$6,695,450	\$6,695,450	\$6,695,450	\$6,695,450	\$6,695,450	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670373	Terminación De Los Trabajos Complementarios Para La Construcción De Bahía De Operaciones Masas En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160415	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	\$5,095,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670376	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlapexc, Puebla.	20160416	Puebla	Atlapexc	Atlapexc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,094,380	\$2,094,380	\$2,094,380	\$2,094,380	\$2,094,380	\$2,094,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670470	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Masas En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160417	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,101,711	\$2,099,548	\$2,099,548	\$2,099,548	\$2,099,548	\$2,099,548	\$2,099,548	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670478	Terminación De Los Trabajos Complementarios que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlapexc, Puebla.	20160418	Puebla	Atlapexc	Atlapexc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,595,701	\$1,595,701	\$1,595,701	\$1,595,701	\$1,595,701	\$1,595,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670510	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlapexc, Puebla.	20160419	Puebla	Atlapexc	Atlapexc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,695,949	\$1,695,949	\$1,695,949	\$1,695,949	\$1,695,949	\$1,695,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670552	Demolición Y Construcción De Muro De Contención, En El Preescolar Coahuila Cabrera Gutiérrez Clave 21602777, Ubicado En La Localidad De Lomas De Ayotzingo, Municipio De Teotihuacán, Puebla.	20160421	Puebla	Teotihuacán	Lomas de Ayotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,149,001	\$1,143,035	\$1,143,035	\$1,143,035	\$1,143,035	\$1,143,035	\$1,143,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670710	Terminación De La Construcción De Camiles De Asfaltado Y Desasfaltado En El Arco De Seguridad, Ubicado En El Municipio De Atlaco, Puebla.	20160420	Puebla	Atlaco	Atlaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672118	Rehabilitación Del Camino De Terrenoria Y Revestimiento Con Balasto En El Tramo Del Km. 0.000 Al 1.360 A La Comunidad De Rancho Viejo	20160374FAFEP1-LIB054	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LIBRES	Urbanización	Terminado	2016	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / FÍSICO: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2017 / REGISTRO: ESTA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JULIO DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672125	Rehabilitación Del Camino De																											

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reanexo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200676146	Construcción De Calzada De Mejoramiento De Pisos En Camino Avenida Atlán, Con Una Longitud De 70' 72" M. En La Localidad De Teles De Avila Castillo, Perteneciente Al Municipio De Teles De Avila Ca.	20160393	Puebla	Teles de Avila Castillo	Teles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TELES DE AVILA CASTILLO	Urbanización	Terminado	2016	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. FAVOR DE INICIAR TERMINADA / Registro: FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - FAVOR DE REVISAR PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676158	Rehabilitación Emergente De Caminos En El Municipio De Zacatlán	20160427	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	Terminado	2016	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	100.00	\$0	Kilometro	67.472	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767515	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De Imagen Urbana Del Primer Cuadro Y Del Acceso Principal A La Cabequera Municipal Del Municipio De San Andrés Calpan	20160313	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,907,838	\$6,467,468	\$6,467,468	\$6,467,468	\$267,606	\$267,606	\$267,606	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767521	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De Imagen Urbana Del Primer Cuadro Y Del Acceso Principal A La Cabequera Municipal Del Municipio De San Andrés Calpan	20160133	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,730,284	\$6,590,053	\$6,590,053	\$6,590,053	\$6,676,535	\$6,676,535	\$6,676,535	86.14	\$0	Metros	0	0.00	85.54	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767599	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Digitalización De La Imagen Urbana En La Localidad De Tehuiztzingo Del Municipio De Tehuiztzingo, En El Estado De Puebla	20160312	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$3,947,605	\$3,947,605	\$3,947,605	\$2,783,739	\$2,783,739	\$2,783,739	70.52	\$0	Metros Cuadrados	10,548	0.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767609	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Parque San Bartolo Teotipepec En El Municipio De Tepanco De López	20160328	Puebla	Tepanco de López	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,445,781	\$3,445,781	\$3,445,781	\$3,434,288	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767621	Digitalización De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Seguridad Ejea.	20160144	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$28,480,000	\$28,807,753	\$28,807,753	\$28,807,753	\$16,168,709	\$16,168,709	\$16,168,709	56.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.61	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767633	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabequera Municipal De Teotacopec	20160202	Puebla	Taacotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,876,683	\$4,876,683	\$4,876,683	\$4,876,683	97.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767644	Proyecto Integral Del Mejoramiento Urbano A Lo Largo Del Camino Principal De Cobertura Municipal	20160305	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$54,000,000	\$50,705,038	\$50,705,038	\$50,705,038	\$2,098,140	\$2,098,140	\$2,098,140	4.14	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767649	Suministro E Instalación De Bebederos De Acero Inoxidable Instalados En Diferentes Escuelas De La Ciudad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	20160199	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2016	\$365,358	\$374,358	\$374,358	\$374,358	\$227,369	\$227,369	\$227,369	60.74	\$0	Metros	0	0.00	59.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006767662	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Digitalización De Imagen Urbana Del Municipio De Zapotlán De Méndez	20160311	Puebla	Zapotlán de Méndez	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,952,439	\$3,952,439	\$3,952,439	\$2,841,025	\$2,841,025	\$2,841,025	71.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067676843	Rehabilitación De Los Caminos Principales De La Localidad De Tlatempa, Perteneciente Al Municipio De Acapulco Puebla.	20160373	Puebla	Aquilar	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUALTUA PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2016	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	285	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067682493	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Calendario Arde El Banco Inversiones S.A. Y BVA Bancamer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20080200	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$134,356,739	\$16,021,231	\$16,021,231	\$16,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	\$195,021,231	195,021,231	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A DICIEMBRE DE 2016 SE PAGARON \$206,540,303.43 CON RECURSOS FAFEF, DERIVADO DE LA CESIÓN DEL 10.00% A PORCIÓN E INTERACCIONES \$11,469,189.01 DE CAPITAL, Y \$13,419,131.88 DE INTERESES. PORCIÓN A BBVA BANCAMER \$41,503,302.43 DE CAPITAL Y \$1,400,000.00 DE INTERESES. DE LOS CUALES SE PAGARON INTERESES DE LA PORCIÓN A POR \$11,919,017.00 CON RECURSOS FAFEF 2015.-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020067679199	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable La Localidad De San Bartolo Teotipepec, Municipio De Tepanco De López	20160587	Puebla	Tepanco de López	San Bartolo Teotipepec	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$40,000	\$40,000	\$39,694	\$39,694	\$39,694	\$39,694	\$39,694	99.24	\$0	Otros	4,580	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINIQUITADO / Física: PROYECTO FINIQUITADO / Registro: SE INDIKA PAGACIÓN E INCLUSIÓN EN EL INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067673682	Bienesera, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Municipio De La Cabequera Municipal De Huautlancingo.	20160308	Puebla	Huautlancingo	Huautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$322,244	\$322,244	\$322,244	\$322,244	\$227,016	\$227,016	\$227,016	70.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769574	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Boca Del Monte, Del Municipio De Ajpán, En El Estado De Puebla	20160732	Puebla	Ajpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	\$78,702	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769683	Construcción Del Tanque De Regulación Elevado "Paseo Panteón" En La Localidad De San José Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan.	20160331	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$140,474	\$140,474	\$140,474	\$140,474	\$107,449	\$107,449	\$107,449	76.49	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	75.48	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769691	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Seguridad Ejea En La Localidad De San José Itapa Del Municipio De Cañada Morelos, Estado De Puebla.	20160351	Puebla	Cañada Morelos	San José Itapa	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$729,593	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	\$716,316	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769704	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Mota.	20160905	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$284,935	\$284,935	\$284,935	\$272,723	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067697317	Construcción Del Puente Vehicular Casahuate Blanco.	20160592	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$4,495,437	\$4,362,869	\$4,362,869	\$4,362,869	\$4,020,652	\$4,020,652	\$4,020,652	92.16	\$0	Metros	0	0.00	91.87	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973157	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Avasco Obregón Ejea, Municipio De Huautlancingo, En El Estado De Puebla.	20161100	Puebla	Huautlancingo	Ávaro Obregón Ejea	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	\$24,714	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: LA APROBACIÓN SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES A CARGO DE CFE / Registro: SE ENVIA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973178	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Huayupan, Calle Calavera, Municipio De Huayupan, En El Estado De Puebla.	20161102	Puebla	Huayupan	Huayupan	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	\$66,323	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973197	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Huayupan, Privada Guadalupe Victoria, Municipio De Huayupan, En El Estado De Puebla.	20161113	Puebla	Huayupan	Huayupan	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	\$60,919	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973245	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetitán, Municipio De Jorutla, En El Estado De Puebla.	20160738	Puebla	Jorutla	Tepetitán	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$36,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	\$38,240	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADO SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973201	Construcción De Acceso Subterráneo Al Avitío Del Parque Ecológico En La Ciudad De Puebla.	20160390	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,151,027	\$6,929,916	\$6,929,916	\$6,907,435	\$6,611,572	\$6,611,572	\$6,611,572	95.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200676973245	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Andrés Azumata, Calle Alarcónes, Tierra Colorada, Perteneciente A La Localidad De Puebla, En El Estado De Puebla.	20160730	Puebla	San Andrés Azumata	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$15,883	\$15,883	\$15,883	\$15,883	\$15,883	\$15,883	\$15,883	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769732457	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Resurrección Col. 15 De Septiembre, Calle Y Privada Milahuacán, Calle Colima, Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla.	20160731	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$80,106	\$80,106	\$80,106	\$80,106	\$80,106	\$80,106	\$80,106	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769732491	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Ciclopista Y Distribuidor Al Hermano Sedán En El Municipio De Puebla.	20160876	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y viabilidades	En Ejecución	2016	\$996,769	\$951,184	\$951,184	\$951,184	\$13,120	\$13,120	\$13,120	1.38	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006769732507	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20160910	Puebla	Hérlida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	0121 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$411,015	\$411,015	\$411,015	\$411,015	\$265,817	\$265,817	\$2								

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reanexo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160300738149	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Bermejo, Perteneciente Al Municipio De Atlixco En El Estado De Puebla.	20160091	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,021,794	\$388,439	\$388,439	\$388,439	\$16,073	\$16,073	\$16,073	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738171	Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla.	20160649-1	Puebla	Puebla	Santa María Xonocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,039	\$5,000,039	\$5,000,039	\$4,965,765	\$4,965,765	\$4,965,765	\$4,965,765	99.31	\$0	Metros cúbicos	256,418	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738176	Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla.	20160649-2	Puebla	Puebla	Santo Tomás Chautla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,999,995	\$4,999,995	\$4,999,995	\$4,976,826	\$4,976,826	\$4,976,826	\$4,976,826	99.54	\$0	Metros cúbicos	256,418	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738185	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Digitalización De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa.	20160906	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$587,400	\$563,765	\$563,765	\$563,765	\$425,875	\$425,875	\$425,875	75.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.20	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738197	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetzitlán Calle Camero San Nombre, Municipio De Tepetzitlán, En El Estado De Puebla.	20160733	Puebla	Tepetzitlán	Tepetzitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	\$11,904	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738209	Mantenimiento Menor En Calles De Juntas Auxiliares Del Municipio De Puebla.	20160649-3	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachimapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,999,995	\$4,999,995	\$4,999,995	\$4,849,997	\$4,849,997	\$4,849,997	\$4,849,997	97.00	\$0	Metros cúbicos	256,418	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA / Físico: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738257	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Ahlichuca Del Municipio De Tepeyahualco, Estado De Puebla.	20160323	Puebla	Tepeyahualco	San José Ahlichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$188,314	\$185,516	\$185,516	\$184,029	\$184,029	\$184,029	\$184,029	99.20	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738271	Adobamiento A Precio Abalado En La Calle Privada Privada Este Calle Peraltón Y Calle Matamoros.	20161437	Puebla	Tapanelá	Tapanelá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$906,285	\$895,231	\$895,231	\$895,231	\$895,231	\$895,231	\$895,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738284	Adobamiento A Precio Abalado De La Calle Prologacion Peatonal Barrio El Avance.	20161438	Puebla	Tapanelá	Tapanelá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$923,185	\$911,597	\$911,597	\$911,597	\$911,597	\$911,597	\$911,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738292	Pavimentación A Precio Abalado De Concreto Hídrico En Calle Privada Las Carreteras, Localidad De Sta. Catarina Coatepec.	20161463	Puebla	Tapanelá	Santa Catarina Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$934,726	\$908,424	\$908,424	\$908,424	\$825,703	\$825,703	\$825,703	90.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Físico / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738299	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Xonocauca Calle Brasil, Municipio De Tlaltzahuac, En El Estado De Puebla.	20161735	Puebla	Tlaltzahuac	Xonocauca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$18,841	\$18,841	\$18,841	\$18,841	\$18,841	\$18,841	\$18,841	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738312	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tonel Dos Calle Financiera Mas, Municipio De Tlaltzahuac, En El Estado De Puebla.	20161740	Puebla	Tlaltzahuac	Tonel Dos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$21,006	\$21,006	\$21,006	\$21,006	\$21,006	\$21,006	\$21,006	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738318	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Magdalena Yacoubalán Calle Prologacion En Barrios Los Municipios De Chichonauca, Tapagou De Rodriguez, Puebla Y Tlaltzahuac, En El Estado De Puebla.	20161739	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yacoubalán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$87,729	\$87,729	\$87,729	\$87,729	\$87,729	\$87,729	\$87,729	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738336	Atención Emergente Para Pasa Provisional Por Abateciones En Deramtos En Los Municipios De Chichonauca, Tapagou De Rodriguez, Tepetzitlán, Tepic, Tlaxiaco Y Xonocauca De Vialidad Juarez, En El E.S.	20161777	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,001,801	\$8,775,465	\$8,775,465	\$8,775,465	\$8,775,465	\$8,775,465	\$8,775,465	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738340	Atención Emergente Para Pasa Provisional Por Abateciones En Deramtos En Los Municipios De Chichonauca, Copansegou, Prologacion, Puebla Y Tlaltzahuac, En El Estado De Puebla.	20161778	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$9,001,825	\$8,778,361	\$8,778,361	\$8,778,361	\$8,778,361	\$8,778,361	\$8,778,361	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738344	Atención Emergente Para Pasa Provisional Por Abateciones En Deramtos Y Destruye En Los Municipios De Tlaxiaco Y Xonocauca, En El Estado De Puebla.	20161779	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$14,716,182	\$14,318,789	\$14,318,789	\$14,318,789	\$14,318,789	\$14,318,789	\$14,318,789	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738347	Atención Emergente Para Pasa Provisional Por Abateciones En Deramtos Y Destruye En Los Municipios De Huixtlan De San Jerónimo, Nueva Vista Zapoteca Y Xonocauca, En El Estado De Puebla.	20161881	Puebla	Coahuila estatal	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$6,996,542	\$6,870,595	\$6,870,595	\$6,870,595	\$6,870,595	\$6,870,595	\$6,870,595	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738353	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Juan Raya, Municipio De Zapotitlán, En El Estado De Puebla.	20161734	Puebla	Zapotitlán	San Juan Raya	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$64,618	\$64,618	\$64,618	\$64,618	\$64,618	\$64,618	\$64,618	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738356	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Reyes Metzotla Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Felipe De Los Angeles, El Caballero De Zapotitlán, En El Estado De Puebla.	20161737	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzotla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	Terminado	2016	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	\$90,616	100.00	\$0	Pierras	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738361	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Pasa Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Teomeucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Teomeucan, Puebla.	20160890	Puebla	San Martín Teomeucan	San Martín Teomeucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$490,485	\$485,511	\$485,511	\$468,511	\$240,350	\$240,350	\$240,350	51.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300738416	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xonocauca, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco, Pue.	20160667	Puebla	Tlaxiaco	Amaratlo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$10,834,674	\$1,046,012	\$1,046,012	\$1,046,012	\$43,283	\$43,283	\$43,283	4.14	\$0	Metros	0	0.00	27.00	Financiera: / Físico / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739403	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huequechula.	20160603	Puebla	Huequechula	Caacalochitl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$866,272	\$289,422	\$289,422	\$289,422	\$131,737	\$131,737	\$131,737	45.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.50	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739418	Ampliación De La Red De Distribución, Construcción De Tanque Elevado De 20 M3 Y Rehabilitación Del Pozo 5 En La Localidad De San Marcos Tlaxiaco, Municipio De Tlaxiaco De Benito Juárez.	20160998	Puebla	Tlaxiaco	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,345,572	\$270,497	\$270,497	\$270,497	\$270,497	\$270,497	\$270,497	20.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: OBRA FINIQUITADA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300739441	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Pasa Para Su Buen Funcionamiento, En Las Calles De San Pedro, San Juan, San José Y Calles San Miguel Del Mijo De San Jerónimo Xonocotepac, Puebla.	20160679	Puebla	San Jerónimo Xonocotepac	Coahuila municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Aseptamiento de Puebla (SOAPP)	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	\$1,481,215	100.00	\$0	Lote	1,657	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740828	Terminación De La Construcción De Obras Operativas En La Región De Seguridad Ubicado En La Región De Izucar De Matamoros, Puebla.	20160661	Puebla	Izucar de Matamoros	Izucar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$9,100,000	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	\$9,094,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740832	Trabajos Complementarios Que Consisten En Suministro Y Cobertura De Materiales Y Juntas En El Ecoparque Metropolitano, Ubicado En El Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20160662	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	\$2,940,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,728,790	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740834	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Rehabilitación De Obras Operativas En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160651	Puebla	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300740836	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Rehabilitación De Obras Operativas En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160652	Puebla	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,997,671	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	\$1,995,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	100.00	Financiera: / Físico / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300741099	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Construcción De Plataformas E Instalación De Maquetas 2016 (Primer Etapa) En El Parque Temático Del 5 De Mayo Segunda Sección, Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla.	20160654	Puebla	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Huixtlan Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016														

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Rescudado (Millardos)	Comprometido	Devenigado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reanexo	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160400816400	Ampliación Del Sistema De Alcantarado Sanitario Y Paralelo De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tlahuapán, Perteneciente Al Municipio De Chiconauhtla En El Estado De Puebla.	20160081	Puebla	Chiconauhtla	Cosamaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,944,617	\$482,791	\$482,791	\$482,791	\$86,941	\$86,941	\$86,941	18.01	\$0	Metros	0	0.00	62.14	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816418	Ampliación Del Sistema De Alcantarado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Vista Hermosa Municipio De Cuauteman En El Estado De Puebla.	20160085	Puebla	Cuauteman	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,400,468	\$518,723	\$518,723	\$518,723	\$126,762	\$126,762	\$126,762	24.44	\$0	Metros	0	0.00	83.62	Financiera: AVANCE FÍSICO 83.62% / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816429	Ampliación De Alcantarado Sanitario Y Plano De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De Santiago Yucatitlán, Perteneciente Al Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Pue.	20160093	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Santiago Yucatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,281,590	\$603,928	\$603,928	\$603,928	\$24,990	\$24,990	\$24,990	4.14	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816508	Rehabilitación Del Camerón Kílometro 75 (Puebla-Xalapa) Atravesando La Zona Orizaba - Caxtelón, Con Una Longitud De 35.9 Kílometros, Del Kílometro 0 000 Al Kílometro 35 000.	20161041	Puebla	Lahaguá	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$14,900,000	\$9,142,951	\$9,142,951	\$5,000,000	\$602,561	\$602,561	\$602,561	6.59	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816604	Construcción De Edif. Escolares: Construcción De 3 Aulas Didácticas, Dirección Taller De Computo, Biblioteca, Salones Y Escuelas En Esplanada U-2c. En El Barrio Ignacio Zaragoza 21 febrero 2006, Tlaxi.	20161179	Puebla	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	\$2,821,217	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816606	Rescate Y Rehabilitación De Las Antiguas Estaciones De Ferrocarril Puebla - Cholula Y La Infraestructura Histórica Patrimonial Asociada.	20161289	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,585,293	\$19,579,163	\$19,579,163	\$19,579,163	\$19,579,163	\$19,579,163	\$19,579,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400816609	Construcción De Un Laboratorio Polivalente En Estructura U-16 Y Mejoramiento General En Los Edificios A Y B. En El Barrio San Justo Sierra 21 febrero 2007, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cahaguán.	20161092	Puebla	Cahuacán	Cahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	\$1,495,304	100.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817375	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Infraestructura Urbana De La Ciudad De Peñahán Del Valle Del Municipio De Peñahán.	20161192	Puebla	Peñahán	Agua Negra	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$759,782	\$759,782	\$759,782	8.00	\$0	Metros	0	0.00	4.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817422	Ampliación Del Sistema De Alcantarado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Las Palmas Perteneciente Al Municipio De Atlix En El Estado De Puebla.	20160099	Puebla	Atlix	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,647,552	\$161,072	\$161,072	\$161,072	\$55,056	\$55,056	\$55,056	34.18	\$0	PiZZas	0	0.00	31.00	Financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817526	Continuación De Esdramamiento En El Parque La Concordia Ubicado En El Estado De Puebla.	20160094	Puebla	La Loma	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SESECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$8,729,744	\$8,729,744	\$8,729,744	\$8,016,046	\$8,016,046	\$8,016,046	91.82	\$0	Metros	0	0.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817582	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De La Resurrección Cdi. Jorge Diepp, Piv. Abasco, San José, Valde, Matamoros De Puebla, En El Estado De Puebla.	20161299	Puebla	Puebla	Cañada el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$34,771	\$12,385	\$12,385	\$12,385	\$12,385	\$12,385	\$12,385	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817691	Mantenimiento Con Mezcla Asfáltica En Calle En Polígono Centro Del Municipio De Puebla	20161794	Puebla	Cobehua municipal	Cobehua municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,257,933	\$1,257,933	\$1,257,933	\$1,209,605	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	108,780	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817878	Reconstrucción De La Carretera Tepán - Panatzen, Con Una Longitud De 5.7 Kílometros, Del Kílometro 0 000 Al Kílometro 5 700, Por Luvía Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad De Tepán.	20161040	Puebla	Quimilán	Ahuacapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,300,000	\$5,235,905	\$5,235,905	\$5,235,905	\$5,235,905	\$5,235,905	\$5,235,905	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - Registro: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817928	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diagonal Perteneciente 02 Sur Entre Las Calles 13 Y 7 Perteneciente Y Calle 8 Sur Entre Calles 13 Y 7 Perteneciente De Las Calles Peñahán, P.D.	20160630	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,994,000	\$6,866,411	\$6,866,411	\$6,866,411	\$242,831	\$242,831	\$242,831	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817962	Pavimentación De La Avenida Del Ferrocarril Entre Boulevard Esplanada Y Calle 24 Oreneta, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20160587	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,743,050	\$14,738,582	\$14,738,582	\$14,738,582	\$13,325,711	\$13,325,711	\$13,325,711	90.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400817981	Rehabilitación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico Esparpado En Las Calles Zaragoza (Entre Abasco Y Lencón) Y Abasco (Entre Zaragoza Y Juárez).	20161600	Puebla	Tezuitán	Atluca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,884,201	\$2,018,941	\$2,018,941	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818016	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Esparpado En Calle Loma Guadalupe Entre Calles Hidalgo, Juárez Y Zaragoza.	20161601	Puebla	Tezuitán	La Calzada	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,940,006	\$1,815,504	\$1,815,504	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818045	Entrepavido En Las Calles (Av. Benito Juárez, Calle Valsequillo, Av. Reforma Y Av. Miguel Alemán) De La Zona Centro Del Estado De Puebla.	20161602	Puebla	Tezuitán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,430,976	\$3,801,683	\$3,801,683	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818071	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Esparpado De La Calle Entre Calles Matamoros, Juan Cordero Y Guadalupe Victoria.	20161603	Puebla	Tezuitán	Tezuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,826,704	\$2,678,693	\$2,678,693	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818141	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico Esparpado De La Calle Cuauhtémoc Entre Calles Sierra, Abasco Y Vientos Contrabando (Telcelan).	20161604	Puebla	Tezuitán	Tezuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,043,657	\$2,130,560	\$2,130,560	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818204	Rehabilitación De Pavimento, Con Concreto Hidráulico Esparpado De La Calle Nigromante, Entre Calles (Hidalgo Y Juárez).	20161605	Puebla	Tezuitán	Chicolote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,067,247	\$747,073	\$747,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818233	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Pineda Y De La Calle 21.	20161617	Puebla	Tezuitán	Idahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,317,293	\$6,522,105	\$6,522,105	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818278	Museo De La Zona Arqueológica De Teótlis De Santo Nombre.	20160532	Puebla	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$19,880,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,502,298	\$782,461	\$782,461	\$782,461	7.91	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818300	Mejoramiento Del Andador Turístico A Lo Largo De La Vía Del Tren.	20161141	Puebla	Cobehua estatal	Cobehua municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$40,979,500	\$20,500,000	\$20,500,000	\$19,534,751	\$19,534,751	\$19,534,751	\$19,534,751	95.29	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: OBRA FINIQUITO SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818441	Reconstrucción De La Carretera Dos Caminos - Loma Bonita, Con Una Longitud De 12.20 Kílometros, Del Kílometro 0 000 Al Kílometro 12 200 Por Luvía Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad De Tepán.	20161008	Puebla	Zhuautla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,999,998	\$30,355,509	\$30,355,509	\$30,355,509	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818474	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente El Estreño, Ubicado En La Localidad De Planta De Patla, Municipio De Zhuautla.	20161074	Puebla	Zhuautla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$40,000,000	\$27,099,294	\$27,099,294	\$27,099,294	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818491	Construcción De Muro En La Carretera: Zongoztla - Santa Elena, En El Kílometro 0 300, En El Municipio De Zongoztla, En El Estado De Puebla.	20161202	Puebla	Zongoztla	Zongoztla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,095,306	\$737,204	\$737,204	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400818545	Reconstrucción De La Carretera Errorenal Camerón Kílometro 40 (Tehuacán - Teotihuacán) - Zozucotlán, Con Una Longitud De 27.0 Kílometros, Del Kílometro 3 000 Al Kílometro 30 000, Por Luvía Severa Del 05 Al 06 De Agosto De 2016, En La Localidad De Tepán.	20161036	Puebla	Zozucotlán	Atlatlapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,735,108	\$8,929,912	\$8,929,912	\$8,929,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500887838	Construcción De Línea De Conductión De Agua Potable En La Localidad De San Gabriel Chías, Perteneciente Al Municipio De San Gabriel Chías, En El Estado De Puebla.	20160064	Puebla	San Gabriel Chías	San Gabriel Chías	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$734,759	\$734,759	\$734,759	\$734,759	\$406,059	\$406,059	\$406,059	55.26	\$0	Metros	0	0.00	31.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160500889400	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario De Las Localidades De La Laguna, Capatzen Sarco Y San Miguel Capatzen, Del Municipio De Tezuitán.	20160358	Puebla	Cobehua estatal	Cobehua																							