

Total: 11931

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto				Programa	Objetivo	Tipo de Proyecto	Estatus	Anexo Financiero					Anexo Físico				Observaciones						
					Localidad	Activos	Tipo de Recursos	Fuente Fondo Com					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reanudado (Milliados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Anexo		Salvaguarda	Unidad de Medida	Producción	Anexo Anual	Anexo Anual	
P00015040093191	Substituto de Mobiliario V Equipo Para Cuatro Aulas Diferenciales, Laboratorio Polifuncional Y Construcción De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En Santa Inés Abascoapam, Puebla.	2011212	Puebla	Santa Inés Abascoapam	Santa Inés Abascoapam	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2016	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	100.00	0.00	Lote	249	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE CAPTURA PARA SU EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P00015040093193	Substituto de Mobiliario V Equipo Para Cuatro Aulas Diferenciales, Laboratorio Polifuncional Y Construcción De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En Santa Inés Abascoapam, Puebla.	2011212	Puebla	Santa Inés Abascoapam	Santa Inés Abascoapam	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2007	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	100.00	0.00	Lote	249	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P00015040093195	Substituto de Mobiliario V Equipo Para Dos Docentes En La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlachetepan De Juárez, Puebla.	2011125	Puebla	Tlachetepan de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,620	\$49,620	\$49,620	\$49,620	99.60	0.00	Lote	171	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P00015040093197	Substituto de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Diferenciales De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Axtelengua, Puebla.	2011126	Puebla	Axtelengua	Ciudad de Axtelengua	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$85,867	\$85,867	\$85,867	\$85,451	\$85,451	\$85,451	\$85,451	99.52	0.00	Lote	97	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P00015040093198	Substituto de Mobiliario Básico (30 Sillas Agilables Y 10 Mesas Trazables) En La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Localidad De San Mateo, Puebla.	2011137	Puebla	Tlaxiangueros	Xonilco	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	100.00	0.00	Lote	19	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P000150400931974	Substituto de Mobiliario Básico Para Dos Aulas Diferenciales De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En La Localidad De Tlaxiangueros, Puebla.	2011141	Puebla	Tlaxiangueros	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$44,390	\$44,390	\$44,390	\$44,390	\$44,390	\$44,390	\$44,390	100.00	0.00	Lote	24	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P000150400931916	Substituto de Mobiliario Básico Para Seis Aulas Diferenciales De La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Localidad De San Miguel Cente, Municipio De Puebla.	2011163	Puebla	Puebla	San Miguel Cente	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	0.00	Lote	448	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P000150400931921	Cuatro Aulas Diferenciales, Laboratorio Polifuncional Y Construcción De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Abascoapam, Puebla.	2011212	Puebla	Santa Inés Abascoapam	Santa Inés Abascoapam	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2008	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	100.00	0.00	Lote	249	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P000150400931935	Substituto de Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Diferenciales De La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chilapa, Puebla.	2011140	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2009	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$212,785	\$212,785	\$212,785	\$212,785	99.55	0.00	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P000150400931940	Substituto de Mobiliario V Equipo Para Cuatro Aulas Diferenciales, Laboratorio Polifuncional Y Construcción De La Secundaria 27 Proyectos Secundaria 27 Proyectos Clave 11800000, Ubicada En Santa Inés Abascoapam, Puebla.	2011212	Puebla	Santa Inés Abascoapam	Santa Inés Abascoapam	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2009	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	100.00	0.00	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001130400949971	Escuela De Ingreso Adicional Para La Construcción De 7 Aulas Diferenciales, Cocina, Taller De Construcción De Bricolaje Especializado En El Cía De Santa Inés.	2012044	Puebla	Benito Juárez	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CANCELACION / Físico: EN PROCESO DE CANCELACION / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001140400940025	Construcción De Seis Aulas Diferenciales Y Instalación De Escritorios De La Escuela Secundaria Benito Juárez, Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	2014888	Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE CAPTURA PARA SU EJECUCION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001150400931949	Adicación De Aulas Especiales Para Dos Docentes Para Dos Aulas Diferenciales En La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Zona De San Pedro Chilapa, 2013 (Cuarta Etapa).	2011183	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$987,765	\$987,765	\$987,765	\$987,765	\$987,765	\$987,765	\$987,765	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,205	0.00	100.00	Financiera: PARA SUJA OSEA SE CONSIDERA LA ASIGNACION DE 11,922.55 PROYECTO DE LOS DISEÑOS / Físico: / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001160300741937	Construcción De Andador Y Limpieza Exterior En El Centro Escolar De Nueva Concepción, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chilapa, Puebla.	2012074	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Fidelcomiso	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CANCIE	Educación	En Ejecución	2013	\$1,351,421	\$1,351,421	\$1,351,421	\$1,349,204	\$1,349,204	\$1,349,204	\$1,349,204	99.84	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001160400940025	Taller De Construcción De Que Constituye En Físico, Instalación De Mesas De Aprendizaje Y de La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En San Martín Texmelucan, Puebla.	2014284	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$843,668	\$843,668	\$843,668	\$843,668	\$843,668	\$843,668	\$843,668	100.00	0.00	Metros Cuadrados	733	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001160400940045	Construcción De Fianza Cívica, Bando Parametral, Barranda Y Limpieza En Los Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xonilco, Puebla.	2014285	Puebla	Xonilco	Xonilco	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$649,000	\$649,000	\$649,000	\$647,990	\$647,990	\$647,990	\$647,990	99.75	0.00	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P001160400940041	Adicación De Aulas Especiales Para Dos Docentes Para Dos Aulas Diferenciales En La Primaria Escuelas Clave 11800000, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chilapa, Puebla.	2014437	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Aportaciones Federales	107 FOM	Infraestructura a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Escuelas, Laboratorios y Centros Educativos	CONCYTE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS EDUCATIVAS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,320,000	\$2,317,941	\$2,317,941	\$2,317,941	\$2,317,941	99.91	0.00	Metros Cuadrados	150	0.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: CANCIE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

FIE110400081019	Reparaciones Del Edificio A Que Constituye El Agrupación De Salones Y Auditorio De La Primaria Superior De La Pórtica 21697979, Ubicada En El Municipio De Chetumal	2014208	Puebla	Chetumal	Área de Legislación	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2013	\$263,055	\$49,187	\$49,187	\$49,187	\$49,187	\$49,187	\$49,187	100.00	\$0	233	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS SE CONSIDERA LA APLICACION DE \$104,417.75 DERIVADO DE LOS INTERESES / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
FIE110400091921	Construcción De Muro De Contención Y Escalera De Acceso Al Centro Educativo "El Cerezo" En La Localidad De Santiago Alameda, Municipio De Teneocan	2015152	Puebla	Teneocan	Santiago Alameda	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$689,911	\$689,911	\$689,911	\$689,911	\$689,911	\$689,911	\$689,911	99.75	\$0	Metros Cuadrados	513	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE
FIE110400101714	Construcción De Edificio De Preescolar "Benito Juárez" Ubicada En La Localidad De El Rincón Citaltepetl, Municipio De Huehuetlancingo, Puebla	2014152	Puebla	Huehuetlancingo	El Rincón Citaltepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2014	\$4,994,999	\$2,055,035	\$2,055,035	\$2,055,035	\$2,055,035	\$2,055,035	\$2,055,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	40.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE
FIE110400104603	Construcción De Edificio De Domicilio En Estructura Especial De Construcción De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	2015099	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$42,750,494	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046051	Construcción De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial De Construcción De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	2015076	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$9,509,917	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046070	Construcción De Edificio De Un Nivel En Estructura Especial De Construcción De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación	2015087	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$10,481,083	\$7,436,222	\$7,436,222	\$7,436,222	\$7,436,222	\$7,436,222	\$7,436,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE
FIE1104001046094	Substituto De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Ubicadas En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	2015081	Puebla	Cuauclancingo	San Juan Cuauclancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$142,497	\$142,495	\$142,495	\$142,495	\$142,495	\$142,495	\$142,495	100.00	\$0	Letra	120	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046111	Construcción De Edificio Substituto De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Ubicadas En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	2015085	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$42,750,494	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046149	Substituto De Mobiliario Básico En La Secundaria Del Centro Escolar "Jesús María" Ubicada En La Localidad De Tlacotalpan, Municipio De Aguapanela, Puebla.	2015075	Puebla	Aguapanela	Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$79,245	\$79,114	\$79,114	\$79,114	\$79,114	\$79,114	\$79,114	100.00	\$0	Letra	49	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046161	Substituto De Mobiliario Básico Para Un Centro Escolar En La Secundaria "Vicente Guerrero" Ubicada En La Localidad De Tlacotalpan, Municipio De Aguapanela, Puebla.	2015064	Puebla	Aguapanela	Tlacotalpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$79,245	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	100.00	\$0	Letra	46	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046172	Substituto De Mobiliario Básico Para Un Centro Escolar En La Secundaria "Miguel Alemán" Ubicada En La Localidad De Tlacotalpan, Municipio De Aguapanela, Puebla.	2015078	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$151,074	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	100.00	\$0	Letra	93	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046176	Substituto E Instalación De Sillas En El Centro De Educación "Miguel Alemán" Ubicada En La Localidad De San José Chiapa, Puebla.	2015070	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$476,928	\$461,500	\$461,500	\$461,500	\$461,500	\$461,500	\$461,500	100.00	\$0	Cedlas alíneas	180	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE
FIE1104001046177	Substituto De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Ubicadas En Laboratorio De Computo Y Simulación En El Centro Escolar "Vicente Guerrero" Ubicada En La Localidad De Tlacotalpan, Municipio De Aguapanela, Puebla.	2015071	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$1,081,598	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	100.00	\$0	Letra	150	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046178	Reparación General De Pisos Civiles, Adosados, Bordos Perimetrales Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En La Primaria Del C. E. "Luis Beltrán Aguirre" Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	2015074	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046189	Construcción De Bordo Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas En El C. E. "Luis Beltrán Aguirre" Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	2015075	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	442	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046193	Construcción De Dos Aulas Ubicadas, En Doble De Compu Y Simulación En Laboratorio "Vicente Guerrero" Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiltepanchero, Puebla.	2015077	Puebla	Chiltepanchero	San Lorenzo Chiltepanchero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$2,914,243	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046194	Substituto De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Ubicadas Y Instalación De La Primaria "Vicente Guerrero" Ubicada En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla.	2015075	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$279,999	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	\$279,979	100.00	\$0	Letra	238	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046199	Substituto De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Ubicadas En El C. E. "Miguel Alemán" Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	2015073	Puebla	Sanagapán	Sanagapán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$521,719	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	100.00	\$0	Letra	373	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SISTEMA Para el siguiente nivel.
FIE1104001046200	Substituto De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Ubicadas En El Centro Escolar "Vicente Guerrero" Ubicada En La Localidad De San Antonio Portezuelo	2015073	Puebla	General Velasco	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura a Educativa	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE EDUCACION	33-Aportaciones Federales para Estudios e Investigaciones y Servicios Educativos	Educación	En Ejecución	2015	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	100.00	\$0	Letra	58	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAUCE - SISTEMA Para el siguiente nivel.

PUE115303070507	Comunicación De Tres Aulas Didácticas, De Laboratorio De Computo, Simulador De Realidad Virtual En Alumnos De Segundo Grado En La Unidad Educativa Ricardo Paz Clave Clave 21001774	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,960,449	\$7,954,376	\$7,954,376	\$7,954,376	\$7,954,376	\$7,954,376	\$7,954,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro capone - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071063	Dotación De Materiales Educativos De Las Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001801	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$40,830	\$40,350	\$40,350	\$40,350	\$40,350	\$40,350	\$40,350	100.00	\$0	Lote	381	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071069	Dotación De Materiales Educativos De Las Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001803	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,794,112	\$2,739,905	\$2,739,905	\$2,739,905	\$2,739,905	\$2,739,905	\$2,739,905	100.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071083	Suministro E Instalación De Sistemas Solar (Cableado, Baterías, De La Unidad Educativa Ricardo Paz Clave Clave 21001818	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$479,208	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	100.00	\$0	Cedlas solares	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071094	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001843	Puebla	Puebla	Santa Catarina Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	533	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071111	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001853	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$37,854	\$37,813	\$37,813	\$37,813	\$37,813	\$37,813	\$37,813	100.00	\$0	Lote	28	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071243	Comunicación Del Servicio De Recuento De Libro, Muestra De Instrumento Especial De Contorno En La Unidad Educativa Instituto Normal Del Estado Quei, Quei, Cuernavaca Puebla, 21001316	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$35,814,218	\$35,804,857	\$35,804,857	\$35,804,857	\$35,804,857	\$35,804,857	\$35,804,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071285	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001385	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	130	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071304	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001386	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$37,854	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	100.00	\$0	Lote	279	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071310	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001388	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$881,912	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	100.00	\$0	Lote	1,403	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071320	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001389	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	107	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071324	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001397	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	246	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071340	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001393	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	48	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071342	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001394	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	101	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071348	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001397	Puebla	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SE ENTRA PARA SU VALIDACION - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071354	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001398	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071368	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001391	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	380	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071370	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001395	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,891,573	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	100.00	\$0	Lote	7,473	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
PUE115303071370	Suministro De Mobiliario Básico Para 10 Aulas Didácticas, De La Primaria 21 De Noviembre Clave 21001396	Puebla	Puebla	Secretaría Pública De Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 P06	1007 P06	30-Aportaciones Federales para dotación de Equipos y Materiales Educativos	CONITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$944,513	\$942,372	\$942,372	\$942,372	\$942,372	\$942,372	\$942,372	100.00	\$0	Lote	14,643	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAICSE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.

CONSTRUCCIÓN DE UN SALA AUDIENCIAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, EN EL SALA DE COMPTON, SERVICIO MEDICO, OPERACIONES, SALAS DE CAPACITACION, EN LA SECRETARIA GENERAL GOBIERNO, 21260313	20110301	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$14,866,585	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Rehabilitación de Edificio Estaciones, Construcción y Mejoramiento de Los SERVICIOS, EN EL PUEBLO DE SAN AGUSTIN, CLAVE 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110402	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	84.74	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SE ENTRA PARA SU VALIDACION - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO SANITARIO DE ESTRUCTURA PERMANENTE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110401	Puebla	Atlixco	Exhacienda San Agustín	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110301	Puebla	San Agustín	Katigaco	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110301	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	\$106,484	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Mejoramiento General En Los Edificios De La Unidad Educativa, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110405	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110301	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria De La Unidad Educativa General Del Estado General Del Estado Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110304	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Rehabilitación De La Unidad Educativa General Del Estado Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110301	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110308	Puebla	Acatlán	Santa María Huasteca	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110309	Puebla	Acatlán	La Magdalena Tercera Huasteca	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De La Secundaria Básica General Del Estado Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110414	Puebla	Huasteca	Xonajopa	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110319	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110321	Puebla	Chautingo	San Lorenzo Chautingo	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110318	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110325	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$1,314,882	\$1,314,882	\$1,314,882	\$1,314,882	\$1,314,882	\$1,314,882	\$1,314,882	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Construcción Y Rehabilitación En La Primaria Para Niños Adquiridos Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110317	Puebla	Chilchistlan	El Camero	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: capone - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE UN SALA DE CAPACITACION DE 23 ASISTENTES Y SALA DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EL SALA DE LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110326	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.
Ministerio De Mobiliario Y Equipo De La Secundaria Técnica De Nueva Huasteca Clave 21260313, UBICADO EN LA CALLE DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN	20110318	Puebla	Quetzalten	La Compañía	Rural	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SIIFONAI Para el siguiente nivel.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SALUD (SALA DE EXPOSICIONES, SALA DE PRACTICAS, SALA DE MONITORIA EN EL CENTRO ANCLAR DE BUENA CONCIENCIA, UBICADO EN SAN JOSE CHIAPA	20110401	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Apariciones Federales	107 FM Informator y Educativa	3-Apariciones Federales para Unidades Educativas Municipales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	100.00	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: CAJICE - SIIFONAI Para el siguiente nivel.

FUE11040003103	Subsecretaría de Mobilización Social de la Gobernación de Sucre, Oficina General de Administración de Sucre, Localidad de San Luis Palenque, Municipio de Molcaner, Pueblo.	2011/10	Puebla	Molcaner	San Luis Palenque	Rural	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$39,208	\$39,208	\$39,208	\$39,208	\$39,208	\$39,208	\$39,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003167	Comunidad De San Ana De Una Milicias En El Territorio Regional "C" El Promontorio Venustiano Carranza Clave 21897370, Ubicada En La Localidad De San Mateo Quezaltepec, Municipio De Acatepec, Puebla.	2011/01	Puebla	Acatepec	San Jerónimo Coatlilán	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$265,475	\$265,218	\$265,475	\$265,199	\$265,199	\$265,199	\$265,199	50.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003170	Subsecretaría de Mobilización Social de la Gobernación de Sucre, Oficina General de Administración de Sucre, Localidad de San Mateo Quezaltepec, Municipio De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	2011/01	Puebla	San Mateo Quezaltepec	Las Lomas	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003173	Subsecretaría de Mobilización Social de la Gobernación de Sucre, Oficina General de Administración de Sucre, Localidad de San Mateo Quezaltepec, Municipio De Acatepec, Puebla.	2011/01	Puebla	Acatepec	San Jerónimo Coatlilán	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$18,852	\$18,852	\$18,852	\$18,852	\$18,852	\$18,852	\$18,852	100.00	\$0	Lots	112	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003175	Comunidad De Don Anselmo Caldeñeros En El Territorio "C" de Republica Argentina Clave 21897370, Ubicada En La Localidad De San Mateo Quezaltepec, Municipio De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	2011/07	Puebla	San Mateo Quezaltepec	San Francisco Tepaymec	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,495	\$1,998,495	\$1,998,495	\$1,998,495	\$1,998,495	99.50	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003230	Mejoramiento Social En El Territorio Regional "C" Clave 21897370, Ubicada En La Comarca de San Mateo Quezaltepec, Puebla.	2011/11	Puebla	San Mateo Quezaltepec	San Nicolás Los Andes	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$2,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11040003270	Comunidad De Don Esteban Complementaria Que Contiene En Su Zona De Multiplicas, Cacha De Puerto Alegre, Ubicada En La Comarca de Puerto Alegre, Municipio De Santa Cruz Chimaltenango, Ubicada En La Cabeza.	2011/11	Puebla	San José Chimaltenango	San José Chimaltenango	Urbano	Aperturas Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CAJICE	Educación	En Ejecución	2013	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SE ENTRA PARA SU VALIDACION - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003290	Mejoramiento De La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/08	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,889,029	\$4,704,486	\$3,879,799	\$3,879,799	\$3,879,799	77.48	\$0	Metros Cuadrados	1,303	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003333	Mejoramiento De La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/08	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SAN MATEO QUEZALTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,952,831	\$4,616,843	\$3,638,864	\$3,638,864	\$3,638,864	72.78	\$0	Metros Cuadrados	932	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003338	Mejoramiento De La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,402,480	\$4,477,937	\$1,402,480	\$1,402,480	\$1,402,480	28.05	\$0	Metros Cuadrados	882	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003394	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Ayacahuatepec	Ayacahuatepec de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,498,500	\$4,705,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,358	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003402	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Depaeza	Depaeza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,384,052	\$3,443,283	\$4,344,052	\$1,230,471	\$1,230,471	\$1,230,471	75.71	\$0	Metros Cuadrados	728	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003407	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,273,008	\$1,319,313	\$4,273,008	\$1,319,313	\$1,319,313	\$1,319,313	31.25	\$0	Metros Cuadrados	805	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE
FUE11010003411	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,271,343	\$3,443,441	\$4,271,343	\$1,448,712	\$1,448,712	\$1,448,712	80.74	\$0	Metros Cuadrados	848	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE
FUE11010003419	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,083,778	\$2,402,306	\$4,083,778	\$2,448,844	\$2,448,844	\$2,448,844	64.86	\$0	Metros Cuadrados	588	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE
FUE11010003424	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,449,372	\$4,349,372	\$1,435,392	\$1,435,392	\$1,435,392	69.10	\$0	Metros Cuadrados	879	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003431	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/09	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,283,614	\$3,344,760	\$4,283,614	\$3,331,340	\$3,331,340	\$3,331,340	77.77	\$0	Metros Cuadrados	812	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003438	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Acatepec	Acatepec	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,525,117	\$0	\$2,525,117	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	744	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: capone
FUE11010003444	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Cuauclancingo	San Juan Cuauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,498,931	\$4,949,437	\$1,498,931	\$1,498,931	\$1,498,931	29.98	\$0	Metros Cuadrados	943	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003440	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Cuauclancingo	San Juan Cuauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,039,100	\$3,039,100	\$2,529,307	\$2,529,307	\$2,529,307	63.23	\$0	Metros	475	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003448	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Cuauclancingo	San Juan Cuauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,882,343	\$3,418,938	\$2,870,797	\$2,870,797	\$2,870,797	71.77	\$0	Metros Cuadrados	685	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003449	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Cuauclancingo	San Juan Cuauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,752,010	\$2,115,228	\$2,752,010	\$1,145,601	\$1,145,601	\$1,145,601	77.96	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003450	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Huauclancingo	Huauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$4,272,394	\$1,319,313	\$4,272,394	\$1,319,313	\$1,319,313	\$1,319,313	31.25	\$0	Metros Cuadrados	904	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.
FUE11010003452	Mejoramiento En La Primera Fase De La Infraestructura De San Mateo Quezaltepec, Puebla.	9/10	Puebla	Huauclancingo	Huauclancingo	Urbano	Fideicomiso	1017 FOM Infraestructura a Educativa	3-Argumentación de Estudios, Perspectivas y Municipios	CONCRE ADMINISTRACION GOBIERNO PARA LA COMPROBACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,083,390	\$3,485,080	\$1,070,804	\$1,070,804	\$1,070,804	76.77	\$0	Metros Cuadrados	655	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: CAJICE - SIETRON: Para el siguiente nivel.

MEJORAMIENTO GENERAL DE LAS ESCUELAS A.C.O.C.A.E.L.C.I. DE LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160105	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$803,576	\$803,576	\$803,576	99.78	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO Y UN SALA DE COMPUTO EN LA TELECOMUNICACIONES ALVARO OBREGON Y FUENTES CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160106	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$4,103,619	\$4,079,819	\$4,079,819	\$3,434,027	\$3,434,027	\$3,434,027	85.64	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EL SERVICIO DE EL PRESENCIAL RAMON BARRON CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160107	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	Santiago Xilistliltla	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$881,343	\$881,343	\$881,343	\$879,814	\$879,814	\$879,814	99.83	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
COMISERVO DE MOBILIARIO DE LA TELECOMUNICACIONES ALVARO OBREGON Y FUENTES CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160108	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$109,047	\$109,047	\$109,047	\$105,643	\$105,643	\$105,643	96.86	\$0	Lote	237	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160109	Puebla	Cuapixtlan de Huasteca	Cuapixtlan de Huasteca	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$2,193,935	\$2,193,935	\$2,193,935	\$1,908,258	\$1,908,258	\$1,908,258	86.98	\$0	Metros Cuadrados	740	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
COMISERVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160110	Puebla	Cuapixtlan de Huasteca	Cuapixtlan de Huasteca	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$765,789	\$765,789	\$765,789	\$754,065	\$754,065	\$754,065	99.13	\$0	Lote	740	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160109	Puebla	Santa Inés Abasco	San Juan Huixtlan	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$1,021,992	\$883,262	\$883,262	\$870,022	\$870,022	\$870,022	99.51	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	95.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160111	Puebla	Huixtlan	El Hincin Citlaltepetl	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$494,472	\$494,472	\$494,472	\$488,952	\$488,952	\$488,952	99.18	\$0	Lote	479	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160101	Puebla	Chignahuapan	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$105,163	\$105,163	\$105,163	98.40	\$0	Lote	409	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160103	Puebla	Chignahuapan	Los Humacos	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$105,163	\$105,163	\$105,163	98.40	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE TRES SALAS Y HUBO REMATEO Y OTRA REFORMA EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160112	Puebla	Huixtlan	El Hincin Citlaltepetl	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$6,584,969	\$6,584,969	\$6,584,969	\$6,566,253	\$6,566,253	\$6,566,253	99.73	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160113	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	Santiago Xilistliltla	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$73,297	\$73,297	\$73,297	97.15	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE UN EQUIPO PARA COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUACAN, PUEBLA.	20160102	Puebla	Cohuacan	Cohuacan	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,549	\$158,549	\$158,549	99.89	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA TELECOMUNICACIONES ALVARO OBREGON Y FUENTES CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	20160114	Puebla	San Nicolas de los Ranchos	San Nicolas de los Ranchos	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$1,001,900	\$1,001,900	\$1,001,900	\$979,417	\$979,417	\$979,417	97.76	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20160104	Puebla	Chignahuapan	Chignahuapan	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$54,091	\$54,091	\$54,091	99.95	\$0	Lote	43	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	20160105	Puebla	Chignahuapan	Tepapan	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$37,304	\$37,304	\$37,304	\$37,361	\$37,361	\$37,361	99.87	\$0	Lote	73	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ
MEJORAMIENTO GENERAL DE LAS ESCUELAS A.C.O.C.A.E.L.C.I. DE LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLTEPEC, PUEBLA.	20160104	Puebla	Toltepec	Toltepec	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$2,689,889	\$2,689,889	\$2,689,889	\$2,685,169	\$2,685,169	\$2,685,169	99.86	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUACAN, PUEBLA.	20160106	Puebla	Cohuacan	Cohuacan	Rural	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$330,823	\$330,823	\$330,823	\$330,523	\$330,523	\$330,523	99.91	\$0	Lote	188	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN SALA DE MUEBLES EN LA PRIMERA SECCION VALLE CLAVE 21600208, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOLTEPEC, PUEBLA.	20160110	Puebla	Toltepec	Toltepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$189,520	\$189,520	\$189,520	\$183,799	\$183,799	\$183,799	96.98	\$0	Lote	132	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.
SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO ESCOLAR DE TOLTEPEC, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHILPAN, PUEBLA.	20160111	Puebla	San José Chilpan	San José Chilpan	Urbano	Apoyaciones Federales	1507 PFM	33-Aportaciones Federales para Dotación de Infraestructura Educativa y Materiales	CONCITE ADMINISTRACION FEDERAL PARA LA COMPROBACION DE EDUCACIONES ESCOLARES	Educación	En Ejecucion	2016	\$6,866,253	\$6,866,253	\$6,866,253	\$6,866,253	\$6,866,253	\$6,866,253	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financieras / Fideicomisos / Registros CAJCEJ - SIETRONI Paso al siguiente nivel.

FIDE140300740120	Subministro Para Sala Aula, Laboratorio Polifuncional, Laboratorio de Ciencias y Dirección de la Secundaria Técnica N.º 125 Clave 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de San Martín Teacapan.	20160745	Puebla	San Martín Teacapan	San Martín Teacapan de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	51,219,616	581,078	581,078	581,011	581,011	581,011	581,011	99.44	0	Piezas	243	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740130	Construcción de Sala Aula, Laboratorio, Laboratorio de Ciencias y Dirección de la Secundaria Técnica N.º 125 Clave 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de San Martín Teacapan.	20160746	Puebla	San Martín Teacapan	San Martín Teacapan de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	59,713,636	\$6,475,797	\$6,475,797	\$6,449,821	\$6,449,821	\$6,449,821	\$6,449,821	99.91	0	Metros Cuadrados	243	0.00	95.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740152	Construcción de Laboratorio, Dirección y Sala de Estudios de la Universidad Autónoma de Puebla en la Localidad de San Sebastián Cuicpiles, Municipio de Atlixco, Puebla.	20160793	Puebla	Atlixco	San Sebastián Cuicpiles de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,996,928	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	\$233,180	100.00	0	Metros Cuadrados	90	0.00	45.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740227	Subministro de Equipamiento Escolar Móvil con Conexión de Internet y Software Educativo, Para Escuelas de Nivel Secundario del Estado de Puebla.	20160759	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$12,999,400	\$12,999,400	\$12,999,400	\$12,999,100	\$12,999,100	\$12,999,100	\$12,999,100	100.00	0	Piezas	221,938	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740258	Adaptación de Un Aula Didáctica de Un Aula de Medios de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Localidad de Tetzala Huasteca, Municipio de San Mateo, Puebla.	20160779	Puebla	Acajutla	La Magdalena Tetzala Huasteca de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	\$206,248	100.00	0	Piezas	139	0.00	24.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740403	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula de Medios de la Primaria Niños de San Mateo Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Escapamita, Puebla.	20160555	Puebla	Escapamita	Escapamita de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$758,435	\$758,435	\$758,435	\$754,722	\$754,722	\$754,722	\$754,722	99.75	0	Piezas	529	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740406	Construcción de Un Centro Educativo de Educación Especial de la Prima de Distribuidores Mixtales 21601019, Ubicado en la Localidad de Santiago Huasteca, Municipio de San Pedro Cholula.	20160840	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Huasteca de Aportaciones Federales	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	\$478,042	100.00	0	Metros Cuadrados	362	0.00	4.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740408	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula de Medios de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Xilotepec, Puebla.	20160556	Puebla	Xilotepec	San Juan Xilotepec de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$736,015	\$736,015	\$736,015	\$712,135	\$712,135	\$712,135	\$712,135	96.50	0	Piezas	362	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740411	Construcción de Un Centro Escolar de Educación Especial de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Localidad de Santa Inés Abascopecan, Puebla.	20160561	Puebla	Santa Inés Abascopecan	Santa Inés Abascopecan de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$992,960	\$992,960	\$992,960	\$989,669	\$989,669	\$989,669	\$989,669	99.67	0	Metros Cuadrados	317	0.00	99.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740418	Construcción de Un Laboratorio Polifuncional y Un Laboratorio de Electrónica en la Escuela Secundaria Técnica N.º 119 Clave 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Puebla.	20160566	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,020,593	\$4,020,593	\$4,020,593	\$4,013,170	\$4,013,170	\$4,013,170	\$4,013,170	99.82	0	Metros Cuadrados	13	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740420	Construcción de Obra Exterior de Un Centro Escolar de Educación Especial de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla.	20160567	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$793,669	\$793,669	\$793,669	\$771,525	\$771,525	\$771,525	\$771,525	97.87	0	Metros Cuadrados	318	0.00	70.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740423	Subministro de Mobiliario Para Un Aula Didáctica de la Prima Distribuidores Mixtales 21601019, Ubicado en la Localidad de Santiago Huasteca, Municipio de San Pedro Cholula, Pue	20160842	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Huasteca de Aportaciones Federales	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$51,436	\$51,436	\$51,436	\$51,989	\$51,989	\$51,989	\$51,989	99.16	0	Lot	362	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740427	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Un Centro Escolar de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Localidad de Tetzala Huasteca, Municipio de San Mateo, Puebla.	20160866	Puebla	Acajutla	La Magdalena Tetzala Huasteca de Aportaciones Federales	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$369,085	\$369,085	\$369,085	\$368,716	\$368,716	\$368,716	\$368,716	99.90	0	Lot	139	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740428	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Un Centro Escolar de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Santa Inés Abascopecan, Puebla.	20160570	Puebla	Santa Inés Abascopecan	Santa Inés Abascopecan de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,388	\$158,388	\$158,388	\$158,388	99.78	0	Piezas	317	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740431	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Un Aula de Medios de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Escapamita, Puebla.	20160572	Puebla	Escapamita	Escapamita de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$736,015	\$736,015	\$736,015	\$734,159	\$734,159	\$734,159	\$734,159	99.75	0	Piezas	530	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740432	Mejoramiento del Centro Escolar de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Xilotepec, Puebla.	20160571	Puebla	Xilotepec	Toda Santa de Aportaciones Federales	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$640,159	\$640,159	\$640,159	\$584,671	\$584,671	\$584,671	\$584,671	91.33	0	Metros Cuadrados	499	0.00	55.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740436	Construcción de Cuatro Aulas Dobles, Perfiles, Dirección, Andamio y Medios de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Xilotepec, Puebla.	20160792	Puebla	Xilotepec	Toda Santa de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,099,988	\$1,099,988	\$1,099,988	\$4,680,283	\$4,680,283	\$4,680,283	\$4,680,283	91.77	0	Metros Cuadrados	499	0.00	55.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740437	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de Electrónica y de la Secundaria Técnica N.º 119 Clave 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Puebla.	20160573	Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Urbano Fideicomiso	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,871,048	\$3,871,048	\$3,871,048	\$3,477,939	\$3,477,939	\$3,477,939	\$3,477,939	90.84	0	Metros Cuadrados	402	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.
FIDE140300740439	Subministro de Mobiliario y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas de la Primaria Niños Simón León 21601019, Ubicado en la Cabecera Municipal de Xilotepec, Puebla.	20160573	Puebla	Xilotepec	Toda Santa de Aportaciones Federales	1007 PNM Ingeniero/a Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	CONCITE ADMINISTRADOR POLARIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$287,861	\$287,861	\$287,861	\$286,752	\$286,752	\$286,752	\$286,752	99.59	0	Lot	499	0.00	100.00	Financiera / Fluido / Registro CAJISE - SIIFDRA: Paso al siguiente nivel.

MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA LICENCIADO BENITO JUAREZ, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA.	0208-033	Puebla	Acatlán	Acatlán De Garcia	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	54,000,000	54,000,000	51,833,769	23,833,769	51,150,128	51,150,128	51,150,128	28.75	0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA Sr. Francisco Licenciado Benito Juarez, Clave 21020301, Municipio De Acatlan, Puebla.	0208-034	Puebla	Acatlán	Acatlán De Garcia	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	54,000,000	54,000,000	51,833,700	23,833,700	51,150,110	51,150,110	51,150,110	28.75	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA Sr. Francisco Licenciado Benito Juarez, Clave 21020301, Municipio De Acatlan, Puebla.	0208-037	Puebla	Acatlán	Acatlán De Garcia	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	53,000,000	53,000,000	52,878,460	22,878,460	5063,544	5063,544	5063,544	28.78	0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA Benito Juarez, Clave 21020301, Municipio De Huamantla, Puebla.	0208-137	Puebla	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	54,000,000	54,000,000	51,834,174	23,834,174	51,150,252	51,150,252	51,150,252	28.76	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
REHABILITACION, CONSTRUCCION EN LA ESCUELA FRANCISQUITO, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	0208-111	Puebla	Puebla	Merica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	51,802,916	51,802,916	51,729,703	21,729,703	5118,911	5118,911	5118,911	28.78	0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE VEHUALTEPEC, PUEBLA.	0208-197	Puebla	Vehualtepec	Vehualtepec	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	53,000,000	53,000,000	52,251,880	22,251,880	5765,564	5765,564	5765,564	25.52	0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
CONSTRUCCION EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUAMANTLA, PUEBLA.	0208-173	Puebla	San Salvador Huamantla	San Salvador Huamantla	Rural	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MIGUEL ANJEL DEMUNDO, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE ALTEPEC, PUEBLA.	0208-175	Puebla	Altepec	Altepec	Rural	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	55,000,000	55,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE HUAPACHULA, PUEBLA.	0208-201	Puebla	Huapachula	Huapachula	Rural	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	53,000,000	53,000,000	52,742,857	22,742,857	5822,857	5822,857	5822,857	27.43	0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
CONSTRUCCION EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE SAN PEDRO VEHUALTEPEC, PUEBLA.	0208-110	Puebla	San Pedro Vehualtepec	San Pedro Vehualtepec	Rural	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	51,198,028	51,198,028	51,143,354	21,143,354	5343,006	5343,006	5343,006	28.63	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
REHABILITACION EN LA ESCUELA CELSO BARRAZA, CLAVE 21020301, MUNICIPIO DE VEHUALTEPEC, PUEBLA.	0208-206	Puebla	Vehualtepec	Vehualtepec	Urbano	Fidelitarians	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	5496,186	5496,186	5467,747	5467,747	5140,324	5140,324	5140,324	28.28	0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financieras / Fisicas / Registro: CAMCISE - SISTEMAS Para al siguiente año.
SUBMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AJUA DE MUEBLES Y FERRAJES	20161829	Puebla	Tehuacan	Ciudad de Tehuacan	Urbano	Asignaciones Federales	2017 SEM Infraestructura a Educacion Basica	Retenciones al Cuent	3-Asignaciones CONCTE MANEJO DE FONDOS PARA LA OPERACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	Educación	En Ejecución	2016	5983,237	5983,237	5983,237	5983,237	5983,237	5983,237	5983,237	100.00	0	Lote	0	0.00	1.00	Financieras / Fisicas / Registro: SE ENTRA PARA SU VALIDACION - SISTEMAS Para al siguiente año.