

Total: 11531

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Adulto	Tipo de Recurso	Cuenta Fondo Costo	Programa Operativo	Nombre del Proyecto	Identificación del Proyecto	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Anexo Financiero						Anexo Físico				Observaciones		
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
P0013100008461	Equipamiento Especializado para el Laboratorio de la Carrera de Psicología de la Universidad Politécnica de Deponachico	2012173	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECAMACHALCO TEX	Educación	En Ejecución	2009	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	100.00	00	Lote	1,888	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008263	Equipamiento Especializado para el Laboratorio de la Carrera de Psicología de la Universidad Politécnica de Deponachico	2012173	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	00	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008293	Construcción Del Edif. De Labor y Talleres de la Infraestructura Especializada de la Universidad Politécnica de Deponachico	2012198	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$345,997	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	100.00	00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008763	Construcción de Un Área de Convivencia Cafetera Escolar y Obra Exterior en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196, de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla	2015048	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$229,476	\$274,497	\$274,497	\$274,497	\$274,497	\$274,497	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS SE CONSIDERA LA APLICACION DE ARTÍCULO 479 SECCION DE LOS SUPUESTOS / Física / Registros: CASOS
P0013100008779	Construcción de Un Área de Convivencia Cafetera Escolar y Obra Exterior en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196, de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla	2015048	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$930,201	\$274,497	\$274,497	\$274,497	\$274,497	\$274,497	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros: DE EVITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008789	Construcción de Un Área de Convivencia Cafetera Escolar y Obra Exterior en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196, de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla	2015048	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$411,395	\$384,709	\$384,709	\$384,709	\$384,709	\$384,709	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS SE CONSIDERA LA APLICACION DE ARTÍCULO 479 SECCION DE LOS SUPUESTOS / Física / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008744	Reparación de Equipamiento Especializado para la Carrera de Ingeniería en Energías Fósiles de la Universidad Politécnica de México	2015084	Puebla	Amaxac	Amaxac de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMAXAC	Educación	En Ejecución	2012	\$279,795	\$277,780	\$277,780	\$277,780	\$277,780	\$277,780	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: DE EVITA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0013100008787	Suministro de Equipo de Computo para la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196, de la Cabecera Municipal de Puebla, Puebla	2015066	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$192,857	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	100.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS SE CONSIDERA LA APLICACION DE ARTÍCULO 479 SECCION DE LOS SUPUESTOS / Física / Registros: CASOS
P0013100008782	Construcción de Un Área de Convivencia Cafetera Escolar y Obra Exterior en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196	2015048	Puebla	Puebla	San Jerónimo de Jaropaco	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,113,627	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	100.00	00	Metros Cuadrados	239	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS SE CONSIDERA LA APLICACION DE ARTÍCULO 479 SECCION DE LOS SUPUESTOS / Física / Registros: CASOS
P0014100008784	Construcción de Un Área de Convivencia Cafetera Escolar y Obra Exterior en la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196	2015048	Puebla	Huehuetlán	Liguitahuateca	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	100	100	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA / Física: CANCELADA / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0014100008789	Reparaciones Generales que consisten en la Reinstalación de Filtros y Reemplazo de Bombas de Agua en el Edificio de Agua Caliente de la Unidad de Agua Caliente de la Cabecera Municipal de Puebla, Clave 20m03196	2014143	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	00	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0014300008350	Demolicion de la Segunda Etapa de las Villas Universitarias que Consiste en la Construcción de Otro Subsistema de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 20m03196, Ubicada en la Cabecera Municipal de Puebla, Clave 20m03196	2015074	Puebla	Huehuetlán	Liguitahuateca	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0014300008483	Construcción de la Unidad de Docencia de las Niveladas de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla de Nueva Creación (Obras de Bases)	2015068	Puebla	San José Chigapa	San José Chigapa	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	100.00	00	Metros Cuadrados	540	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0014300008482	Construcción de la Unidad de Docencia de las Niveladas de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla de Nueva Creación (Obras de Obra Exterior)	2015068	Puebla	San José Chigapa	San José Chigapa	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,624,713	\$1,305,488	\$1,305,488	\$1,305,488	\$1,305,488	\$1,305,488	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS
P0014300008214	Equipamiento Especializado para la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla de Nueva Creación (Obras de Bases)	2015124	Puebla	San José Chigapa	San José Chigapa	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0014300008240	Suministro de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla de Nueva Creación (Obras de Bases)	2015124	Puebla	San José Chigapa	San José Chigapa	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	23-Aportaciones Federales para Educación y Superior	CONITE ADECUACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASOS
P0015100008886	Edificio de Multi-Propósito para la Unidad de Ciencias Exactas de la Universidad Politécnica de Deponachico	2015051	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	Secretaría de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2016	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	100.00	00	Metros Cuadrados	1,279	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
P0015100008804	Reconstrucción de Edificios de la Universidad Politécnica de Deponachico	2015051	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM	Infraestructura y Servicios	33-Aportaciones Federales para Educación y Superior	Secretaría de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2016	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	100.00	00	Metros Cuadrados	1,654,312	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PUB131040598280	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato Técnico Tierra Nueva Clave 21051087	Puebla	Alixpuxa	Alixpuxa	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,790	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598303	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Juan Jaramillo, Ubicado En La Localidad de San Juan, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,795	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$336,795	99.91	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598322	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (IA, R-16) Y De La Universidad Interdisciplinaria De Puebla Clave 210510139	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598323	Secretaría de Equipamiento Para El Bachillerato Tomas Alva Edison Clave 214807076, Ubicado En La Localidad De El Paraiso, Municipio De Chilpancingo, Puebla.	Puebla	Chilpancingo	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUB131040598324	Secretaría Para El Bachillerato Multiciclo Clave 210510977, Ubicado En La Localidad De Interoctum, Municipio De Interoctum, Puebla.	Puebla	Interoctum	Interoctum	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$126,767	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598333	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Edificio D-11 En El Colegio De Bachilleres "Frente 13 Clave 214807076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxianguero De San Juan Juarez	Puebla	Tlaxianguero	San Juan Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598354	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Edificio D-11 En El Colegio De Bachilleres "Frente 13 Clave 214807076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxianguero De San Juan Juarez	Puebla	Tlaxianguero	San Juan Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	\$466,667	98.78	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598362	Secretaría Para El Bachillerato General Cuatrecasas Clave 210510978, Ubicado En La Localidad De Interoctum, Municipio De Interoctum, Puebla.	Puebla	Interoctum	Interoctum	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$236,241	\$236,240	\$236,240	\$236,240	\$236,240	\$236,240	\$236,240	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598374	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (IA, R-16) Y De La Universidad Interdisciplinaria De Puebla Clave 210510139	Puebla	Tepebuehaco	Tepebuehaco	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,267,942	\$13,267,942	\$13,267,942	\$13,267,942	88.45	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS DE CONSTRUCCION LA APLICACION DE SIIFOMA SE USARAN DE LOS CUENTAS / Fisica / Registros: CASRE	
PUB131040598380	Secretaría Para El Bachillerato Vicente Guerrero Torres Clave 210510979, Ubicado En La Localidad De Tlaxianguero, Municipio De Tlaxianguero, Puebla.	Puebla	Tlaxianguero	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,492	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE	
PUB131040598381	Secretaría de Equipamiento Para El Bachillerato Rafael Ángel Hernández Clave 214807079, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$100,266	\$299,698	\$299,698	\$299,698	\$299,698	\$299,698	\$299,698	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598389	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato Técnico Tierra Nueva Clave 21051087	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$370,077	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598403	Secretaría Para El Bachillerato General Juan Jaramillo, Ubicado En La Localidad De San Juan, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,715	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598404	Secretaría de Equipamiento Para El Bachillerato Tlaxianguero Clave 214807076, Ubicado En La Localidad De Interoctum, Municipio De Interoctum, Puebla.	Puebla	Interoctum	Interoctum	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$218,265	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598419	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato Mitoa Herrera De Chiquitape Clave 210510101, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo (Sancti Spiritus), Municipio De Chilpancingo, Puebla.	Puebla	Chilpancingo	Pueblo Nuevo (Sancti Spiritus)	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$256,917	\$256,783	\$256,783	\$256,783	\$256,783	\$256,783	\$256,783	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598420	Secretaría Para El Bachillerato General Cuatrecasas Clave 210510981, Ubicado En La Localidad De Cuicatlan, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,875	\$335,912	\$335,912	\$335,912	\$335,912	\$335,912	\$335,912	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598424	Construcción Segunda Etapa De Edificio G1 En La Universidad Interdisciplinaria De Puebla Clave 210510463, Ubicado En La Localidad De Ligustabana, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Ligustabana	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,030,265	\$1,030,265	\$1,030,265	\$2,718,308	\$2,718,308	\$2,718,308	\$2,718,308	89.70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598437	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato Técnico Tierra Nueva Clave 21051087	Puebla	Tepebuehaco	Tepebuehaco	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,712	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE	
PUB131040598473	Secretaría Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (IA, R-16) Y De La Universidad Interdisciplinaria De Puebla Clave 210510139	Puebla	Tepebuehaco	Tepebuehaco	Urbano	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE	
PUB131040598484	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato General Cuatrecasas Clave 210510981, Ubicado En La Localidad De Cuicatlan, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$136,812	\$334,412	\$334,412	\$334,412	\$334,412	\$334,412	\$334,412	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
PUB131040598501	Secretaría de Mobiliario y Equipo Para El Bachillerato General Cuatrecasas Clave 210510981, Ubicado En La Localidad De Cuicatlan, Municipio De Sancti Spiritus, Puebla.	Puebla	Sancti Spiritus	Cuicatlan	Rural	Aportaciones Federales	2108 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios, Mobiliario y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FORO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$219,210	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CASRE	

PUE131040588931	Municipio de Mobilario y Equipo Para El Bachillerato Quebrado Clara, Ubicado En La Cabecera Municipal De Interocton, Pabla	20151005	Publia	Interocton	Interocton	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$266,965	\$266,970	\$266,970	\$266,970	\$266,970	\$266,970	\$266,970	100.00	00	Lot	47	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE
PUE131040588929	Construccion de Centro de Informacion y Actualizacion de la Universidad Politecnica de Estado de Chihuahua, Ubicado En la Cabecera Municipal de Pabla, Pabla.	20151038	Publia	Medica Pabla de Escagpa	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,985,489	\$19,985,489	\$19,985,489	\$19,985,489	\$19,985,489	99.93	00	Metric Cuadrado	235	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588931	Construccion de Un Baio de Donante de Estructura U-ur En El Centro de Clara JIABO444, Ubicado En la Cabecera Municipal de Atampn, Pabla.	20151007	Publia	Atampn	Atampn	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,652	\$66,652	\$66,652	\$66,652	99.70	00	Metric Cuadrado	334	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588931	Construccion de Un Baio de Donante de Estructura U-ur En El Centro de Clara JIABO444, Ubicado En la Cabecera Municipal de Atampn, Pabla.	20151009	Publia	Atampn	Atampn	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,652	\$66,652	\$66,652	\$66,652	99.70	00	Metric Cuadrado	676	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588940	Aplicacion de Pintura y Suplementos de El Edif y Rehabilitacion de Construcciones de Edificios En El Edificio de la Cabecera Municipal de Atampn, Pabla.	20151011	Publia	Atampn	Atampn (A Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$18,987	\$18,987	\$18,987	\$18,983	\$18,983	\$18,983	\$18,983	99.90	00	Metric Cuadrado	54	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588933	Construccion de Pista Olivos En El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151013	Publia	Chihuahua	Matitas	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,749	\$38,749	\$38,749	\$38,749	99.66	00	Metric Cuadrado	43	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588948	Municipio de La Universidad Politecnica de Estado de Chihuahua, Ubicado En la Cabecera Municipal de Atampn, Pabla.	20151019	Publia	Atampn	Atampn	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	00	Metric Cuadrado	2,003	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588940	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151022	Publia	Interocton	Calpatera Atampn	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,796	\$38,796	\$38,796	\$38,791	\$38,791	\$38,791	\$38,791	100.00	00	Metric Cuadrado	79	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE
PUE131040588949	Construccion de Un Baio de Donante de Estructura U-ur En El Centro de Clara JIABO444, Ubicado En la Cabecera Municipal de Atampn, Pabla.	20151014	Publia	Atampn	Atampn	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$66,667	\$66,667	\$66,667	\$66,652	\$66,652	\$66,652	\$66,652	99.66	00	Metric Cuadrado	334	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040588949	Construccion de El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151023	Publia	Chihuahua	Tanetta	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,750	\$38,750	\$38,750	\$38,750	99.51	00	Metric Cuadrado	44	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE
PUE1310405889710	Construccion de El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151015	Publia	Atampn	Xanola	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,795	\$38,795	\$38,795	\$38,749	\$38,749	\$38,749	\$38,749	99.51	00	Metric Cuadrado	82	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889728	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151026	Publia	Tlalvoque	Tepehu de Tlalvoque	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,618	\$38,644	\$38,644	\$38,646	\$38,646	\$38,646	\$38,646	100.00	00	Metric Cuadrado	68	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889732	Bachillerato de Mobilario y Equipo Para El Bachillerato Metropolitano Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Cuatral Del Progreso, Pabla	20151019	Publia	Cuatal del Progreso	Talampn	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,742	\$38,649	\$38,649	\$38,649	\$38,649	\$38,649	\$38,649	100.00	00	Lot	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE
PUE1310405889747	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151040	Publia	Coyamean	San Juan Cuatla	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$37,068	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	\$37,499	100.00	00	Metric Cuadrado	66	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889751	Bachillerato de Mobilario y Equipo Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151021	Publia	San Sebastian Cuatal de Tlalvoque	Barro	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,779	\$38,023	\$38,023	\$38,023	\$38,023	\$38,023	\$38,023	100.00	00	Lot	42	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE
PUE1310405889764	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151032	Publia	Atampn	Lapua Sama	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$24,148	\$22,375	\$22,375	\$22,375	\$22,375	\$22,375	\$22,375	100.00	00	Metric Cuadrado	43	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889800	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151030	Publia	Cuatal del Progreso	Talampn	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$12,821	\$12,716	\$12,716	\$12,716	\$12,716	\$12,716	\$12,716	100.00	00	Metric Cuadrado	45	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889818	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151048	Publia	Chihuahua	Sanctado	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$38,675	\$38,675	\$38,675	\$38,675	\$38,675	\$38,675	\$38,675	100.00	00	Metric Cuadrado	49	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE1310405889848	Bachillerato Para El Bachillerato Vicente Lazaro Paredes Clara JIABO444, Ubicado En la Localidad de Matitas, Municipio de Chihuahua, Pabla.	20151014	Publia	San Juan Cuatla	Venta Grande	Rural	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$25,139	\$84,351	\$84,351	\$84,351	\$84,351	\$84,351	\$84,351	100.00	00	Metric Cuadrado	38	0.00	100.00	Financiera PARA ESTA OBRA DE CONSIDERO LA APLICACION DE ELIENET ORDENADO DE SUS ORDENES / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040617943	Metropolitano Vicente En la Facultad de Arquitectura y Construcciones de la Universidad Autonoma de Pabla	20151473	Publia	Pabla	Medica Pabla de Escagpa	Urbano	Aportaciones Federales	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	Metropolitano Autonoma de Pabla	Educacion	En Ejecucion	2015	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$91,895	100.00	00	Metric Cuadrado	1,500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: SISTEM: Para el siguiente nivel.
PUE131040619396	Mejoramiento de la Primera Etapa del Centro de Clara JIABO444, Municipio de Tlalvoque, Pabla.	8/2012	Publia	Tlalvoque	Ciudad de Tlalvoque	Urbano	Edificios	1100 FOM Infraestructura Publica para A Educacion Media Superior y Superior	13-Aportaciones Federales para A Educacion Media Superior y Superior	COMITE ADMINISTRADOR	FORNADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2015	\$2,500,000	\$2,396,873	\$2,396,873	\$2,396,873	\$2,396,873	\$2,396,873	\$2,396,873	96.66	00	Metric	418	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registre: CANCE - SISTEM: Para el siguiente nivel.

P021310010039423	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Zacapanatlá	Zacapanatlá	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,395,928	\$748,727	\$2,395,428	\$748,727	\$748,727	\$748,727	31.25	50	Metros Cuadrados	578	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039425	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Zacapanatlá	Zacapanatlá	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$2,450,000	\$2,539,755	\$793,474	\$2,539,755	\$793,474	\$793,474	\$793,474	31.25	50	Metros Cuadrados	599	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039424	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Huamantla	Huamantla	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,199,038	\$2,397,460	\$2,160,552	\$2,160,552	\$2,160,552	86.42	50	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039424	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Chalchicomula de la Independencia	Chalchicomula de la Independencia	Ciudad Señal	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,290,000	\$15,102,114	\$25,200,000	\$15,098,059	\$15,098,059	\$15,098,059	59.75	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.
P021310010039442	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$26,000,000	\$26,000,000	\$16,697,290	\$22,500,473	\$19,412,388	\$19,412,388	\$19,412,388	75.43	50	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039449	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Huamantla	Huamantla	Rural	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,341,450	\$1,357,390	\$4,341,450	\$1,357,390	\$1,357,390	\$1,357,390	31.25	50	Metros Cuadrados	1,108	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE	
P021310010039454	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$798,953	\$2,683,177	\$798,953	\$798,953	\$798,953	26.63	50	Metros Cuadrados	648	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039458	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,193,393	\$3,400,120	\$1,187,685	\$1,187,685	\$1,187,685	29.69	50	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039467	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Zacapanatlá	Zacapanatlá	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,555,292	\$3,280,128	\$2,545,033	\$2,545,033	\$2,545,033	63.63	50	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039480	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Tlancoyagua de Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,500,000	\$2,519,451	\$2,500,264	\$2,509,033	\$2,509,033	\$2,509,033	71.69	50	Metros Cuadrados	564	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039495	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Falces de Bravo	Falces de Bravo	Rural	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,126,549	\$3,839,214	\$3,319,124	\$3,319,124	\$3,319,124	82.83	50	Metros Cuadrados	711	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039496	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	San Martín Texmelucan de Labastida	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$2,647,481	\$827,338	\$2,647,481	\$827,338	\$827,338	\$827,338	31.25	50	Metros Cuadrados	707	0.00	35.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE	
P021310010039478	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Sanit Juárez	Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,228,439	\$4,239,012	\$3,245,768	\$3,245,768	\$3,245,768	64.92	50	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P021310010039712	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Sanit Juárez	Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,387,405	\$4,311,495	\$1,387,405	\$1,387,405	\$1,387,405	26.95	50	Metros Cuadrados	763	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE	
P021310010039740	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Sanit Juárez	Sanit Juárez	Urbano	Fiduciarias	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,984,441	\$1,984,441	\$1,984,441	\$1,984,441	99.23	50	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros: DE SVTCA PARA SU MULTICOM - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207036	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$632,499	\$632,499	\$632,499	\$632,499	99.00	100	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207043	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$341,764	\$341,764	\$341,764	\$341,764	99.00	100	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207047	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$276,994	\$276,994	\$276,994	\$276,994	99.78	100	Lote	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207053	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$632,499	\$632,499	\$632,499	\$632,499	99.00	100	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207060	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$1,460,947	\$1,460,947	\$1,460,947	\$1,458,944	\$1,458,944	\$1,458,944	\$1,458,944	99.88	100	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE	
P0214100200207069	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$229,789	\$229,789	\$229,789	\$229,478	\$229,478	\$229,478	\$229,478	99.95	100	Lote	399	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE - SISFEMA: Para el siguiente nivel.	
P0214100200207074	Mejoramiento de la Primera Escuelas Básico Clave 519340	5/9/30	Puebla	Atlix	Atlix	Rural	Aportaciones Federales	1200 FEM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	35-Apertura para Edificios para Preescolar y Superior	COMITE DE ADMINISTRADORES PARA EL MANEJO DE ESPACIOS ESCOLARES	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$234,345	\$234,345	\$234,345	\$234,345	99.85	100	Lote	432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAORSE	

P0014000047030	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160308	Puebla	Puebla	Medicia Pueblo de Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$224,345	\$224,345	\$224,345	\$224,345	94.85	50	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047040	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160308	Puebla	Puebla	Medicia Pueblo de Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$224,345	\$224,345	\$224,345	\$224,345	94.85	50	Lote	265	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047045	Construccion de la Unidad Educativa "Benito Juarez" y el Centro de Lectura de la Biblioteca de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160317	Puebla	Puebla	Medicia Pueblo de Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,501,242	\$1,501,242	\$1,501,242	\$1,493,010	\$1,493,010	\$1,493,010	\$1,493,010	99.45	50	Metre Cuadrado	356	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047040	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160518	Puebla	Puebla	Medicia Pueblo de Ecatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	558,355	558,355	558,355	557,974	557,974	557,974	557,974	99.50	50	Metre Cuadrado	356	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047042	Reparacion de Fachada e Instalacion de Red de Agua Fría en la Telecomunicación de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160403	Puebla	Huixtla	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$813,987	\$813,987	\$813,987	\$810,140	\$810,140	\$810,140	\$810,140	99.53	50	Metre Cuadrado	123	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047048	Construccion de la Unidad Educativa "Benito Juarez" y el Centro de Lectura de la Biblioteca de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160324	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	Secretaría de Salud	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$46,427,100	\$46,427,100	\$46,427,100	\$42,471,180	\$42,471,180	\$42,471,180	\$42,471,180	91.47	50	Metre Cuadrado	0	2.00	58.00	Financiera / Fisica / Registros: SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0014000047049	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160524	Puebla	Puebla	San Mateo Texela	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	100.00	50	Lote	169	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047051	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160527	Puebla	Puebla	San Mateo Texela	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,062	\$27,062	\$27,062	\$27,062	99.25	50	Lote	169	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047051	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160528	Puebla	Santo Tomas Huaytlan	San Miguel Sacahuila	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,124	\$54,124	\$54,124	\$54,124	99.25	50	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047052	Construccion de la Unidad Educativa "Benito Juarez" y el Centro de Lectura de la Biblioteca de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160529	Puebla	Santo Tomas Huaytlan	Santo Tomas Huaytlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$581,764	\$581,764	\$581,764	\$580,697	\$580,697	\$580,697	\$580,697	99.82	50	Metre Cuadrado	156	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0014000047053	Ministerio de Hdb. y Equipo Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Pueblo Viejo, Pab.	20160406	Puebla	Santo Tomas Huaytlan	Santo Tomas Huaytlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$377,146	\$377,146	\$377,146	\$375,421	\$375,421	\$375,421	\$375,421	99.54	50	Lote	156	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI - SIIFDMA: Para el siguiente nivel.
P0014000047054	Construccion de la Unidad Educativa "Benito Juarez" y el Centro de Lectura de la Biblioteca de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160562	Puebla	Tepic	Tepic	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,139,003	\$1,139,003	\$1,139,003	\$1,139,003	99.15	50	Metre Cuadrado	389	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047055	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160569	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$94,605	\$94,605	\$94,605	\$94,358	\$94,358	\$94,358	\$94,358	99.43	50	Lote	478	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS DE CONSIDERO LA APLICACION DE LOS 104.39 CREDITOS DE LOS 10000000 / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047056	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160571	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,531,174	\$1,531,174	\$1,531,174	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	99.12	50	Metre Cuadrado	478	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRAS DE CONSIDERO LA APLICACION DE LOS 104.39 CREDITOS DE LOS 10000000 / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047057	Construccion de la Unidad Educativa "Benito Juarez" y el Centro de Lectura de la Biblioteca de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160576	Puebla	Medicia Pueblo de Ecatepec	Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	50	Metre Cuadrado	282	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047058	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160762	Puebla	Chilpancingo	Tehuacanillo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	50	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047059	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160764	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	50	Lote	74	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047060	Ministerio de Equipamiento Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160765	Puebla	Cuautlan	Cuautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	50	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI
P0014000047061	Ministerio de Hdb. y Equipo Para el Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de la Cabecera Municipal de Tepic, Pab.	20160766	Puebla	Chilpancingo	Ciudad Secula	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior y Superior	3- Aportaciones Federales para Edificios, Mantenimiento y Superior	COMITE ADMINISTRATIVO	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$241,154	\$241,154	\$241,154	\$241,154	\$241,154	\$241,154	\$241,154	99.57	50	Lote	883	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CARRSI

P0141400070098	Mezclamiento En Las Edificios De Las Instalaciones Medicas Lic. Doctor Jovane Garcia Campa Linares Y Enrique Cabrera Torres, Calle Cuzco 140, Barrio San Antonio, Departamento A La Paz.	20140104	Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	Comercio	Universidad Autónoma De Puebla	Educación	En Ejecución	2014	\$428,046	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	100.00	00	Metros Cuadrados	3,358	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070055	Mezclamiento De Med. Y Equipo Para El Instituto De Superación Para El Trabajo (Unidad San Pedro Cholula) Ubicada En La Localidad De Cholula De Bixabayán, Municipio De San Pedro Cholula	20140789	Pública	San Pedro Cholula	Cholula de Miraflores	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$242,154	99.97	00	Lote	1,347	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070110	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General San Pablo Buenavista Clave 21480170, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Isabel Cholula, Puebla.	20140790	Pública	Santa Isabel Cholula	San Pablo Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,509	\$10,509	\$10,509	\$10,509	\$10,509	\$10,509	\$10,509	100.00	00	Lote	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070129	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480779, Ubicada En La Localidad De Membrillo, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla.	20140124	Pública	San Pedro Cholula	Sanjeron Membrillo	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE
P0141400070138	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480143, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Tecuampan, Municipio De San Jerónimo Tecuampan, Puebla.	20140125	Pública	San Jerónimo Tecuampan	San Jerónimo Tecuampan	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070147	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Tepehuacan Clave 12480144, Ubicada En La Localidad De San Luis Tepehuacan, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140127	Pública	San Andrés Cholula	San Luis Tepehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070143	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480145, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140128	Pública	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	253	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070182	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480146, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140129	Pública	Coyoyan	Santa Clara Coyoyan	Rural	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070187	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480147, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140130	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	254	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070194	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480148, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140131	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070201	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Ubicadas En El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480149, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140132	Pública	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$143,891	\$143,891	\$143,891	\$143,891	\$143,891	\$143,891	\$143,891	100.00	00	Lote	89	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070209	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480150, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140133	Pública	Coyoyan	San Benito Tecuampan	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	00	Lote	143	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070210	Construcción Del Centro De Atención Y Documentación En La Dependencia Municipal De Amozoc Clave 12480151, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20140173	Pública	Amozoc	Amozoc De Mera Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$57,249,502	\$57,249,502	\$57,249,502	\$57,249,502	86.47	00	Metros Cuadrados	492	0.00	28.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070232	Construcción De Unidad De Atención De Urgencia En La Dependencia Municipal De Tezcuampan Clave 12480152, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tezcuampan, Puebla.	20140175	Pública	Tezcuampan	Tezcuampan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	85.43	00	Metros Cuadrados	2,303	0.00	44.00	Financiera / Física / Registros: CACRE - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070284	Suministro De Equipamiento Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480153, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140793	Pública	Atlixpaltán	Santa Cruz Tezcuampan	Rural	Fiduciaria	1209 FOM Infraestructura Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$10,509	\$10,509	\$10,509	\$10,956	\$10,956	\$10,956	\$10,956	99.50	00	Piases	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070702	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Hospital General Antonio Alatorre Clave 12480154, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140123	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$438,911	\$438,911	\$438,911	\$435,717	\$435,717	\$435,717	\$435,717	99.50	00	Piases	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CACRE	
P0141400070111	Adquisición De Equipamiento Especializado Para La Unidad De Atención De Urgencia En La Dependencia Municipal De San Andrés Cholula Clave 12480155, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140156	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciaria	1209 FOM Infraestructura Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	Universidad Autónoma De Puebla	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros: SE ERYTA PARA SU VALIDACION - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070113	Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Atención De Urgencia En La Dependencia Municipal De San Andrés Cholula Clave 12480156, Ubicada En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla.	20140157	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciaria	1209 FOM Infraestructura Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	Universidad Autónoma De Puebla	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros: SE ERYTA PARA SU VALIDACION - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	
P0141400070124	Mezclamiento En Múltiples Edificios De Las Dependencias De La Comisión Municipal De Planeación, Puebla, Pue.	20140580	Pública	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciaria	1209 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	13-Aportaciones Federales para Edificios y Equipos	Secretaría de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2014	\$2,288,143	\$2,288,143	\$2,288,143	\$2,097,464	\$2,097,464	\$2,097,464	\$2,097,464	91.67	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: SIIFOMA: Para el siguiente nivel.	

PUE14000741263	Mejoramiento En Las Edificios Permeables A Las Propiedades Urbanas De Las Areas Y De Circulo De 180, Alfonso Calderon De La Cruz, Ubicada En Calle 2da, Barrio: Casanova Del 5to, Distrito: Napta, Region: Cuzco Sur	2016074	Puebla	Puebla	Medicia Urbana De Inapropi	Urbanos	Fideicomiso	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	Secretaria de Educacion Autonoma de Puebla	Educacion	En Ejecucion	2016	\$1,474,259	\$1,474,259	\$1,474,259	\$1,351,405	\$1,351,405	\$1,351,405	\$1,351,405	91.67	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: SIIFOMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14000741269	Mejoramiento En Multiple Edificios De Las Oms De Cultura Palco, Administracion, Biologia, Matematica, Electricidad, Deportes Urbanos, Clases De La Computacion, Servicio	2016192	Puebla	Puebla	Medicia Urbana De Inapropi	Urbanos	Fideicomiso	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	Secretaria de Educacion Autonoma de Puebla	Educacion	En Ejecucion	2016	\$13,958,154	\$13,958,154	\$13,958,154	\$13,958,154	\$13,958,154	\$13,958,154	\$13,958,154	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: SIIFOMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14000801866	Mejoramiento En El Edificio De La Escuela Primaria "Capataz Clave 21400810", Ubicada En Calle 1ra, San Gabriel Torayotzin, Municipio De Tehuacan, Puebla	2016181	Puebla	Tehuacan	San Gabriel Torayotzin	Rural	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$404,444	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	100.00	00	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OMA DE COMISION: LA APLICACION DE 510502: EL ORDENADO DE LOS INGRESOS / Fisica / Registros: CASICE	
PUE14000801703	Construccion De Rango Para Reservas Con Interseccion, Banda Perimetral Y Muro De Contorno En El Centro Educativo, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016187	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Arriaga	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$975,987	\$975,987	\$975,987	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	243	0.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE140008017078	Suministro De Equipamiento Para El Auxilio En El Centro Educativo, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016189	Puebla	Coscomatepec	Santa Maria Coscomatepec	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$497,408	\$497,408	\$497,408	\$497,408	\$497,408	\$497,408	\$497,408	100.00	00	Piezas	254	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE	
PUE140008017151	Construccion De Un Aula De Informatica En La Unidad Educativa, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016190	Puebla	Axtelanguillo	Axtelanguillo de Hidalgo	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$801,100	\$801,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	00	Metros Cuadrados	676	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE	
PUE140008017453	Adquisicion De Equipo Especializado Para La Unidad Educativa, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016194	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	Educacion	En Ejecucion	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Billetes Cuadrados	5,482	0.00	1.00	Financiera / Fisica / Registros: DE ERITA BAAA 02 VALIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008017418	Adquisicion De Mobiliario Para La Unidad Educativa, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016192	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	Educacion	En Ejecucion	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Billetes Cuadrados	2,482	0.00	1.00	Financiera / Fisica / Registros: DE ERITA BAAA 02 VALIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018535	Equipo Especializado Para El Auxilio En El Centro Educativo, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016198	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$3,848,100	\$3,848,000	\$3,848,000	\$1,823,577	\$1,823,577	\$1,823,577	\$1,823,577	49.99	00	Piezas	856	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018557	Construccion Del Edificio C Centro De Formacion De Nivel Tecnico De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016189	Puebla	Huautla	Lignabancaba	Rural	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$1,560,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	100.00	00	Metros Cuadrados	214	0.00	10.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018571	Construccion De Unidad De Laboratorio Y Talleres (En: Espa) De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016193	Puebla	Tehuacan	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$11,317,845	\$11,284,922	\$11,284,922	\$10,059,454	\$10,059,454	\$10,059,454	\$10,059,454	89.14	00	Metros Cuadrados	1,257	0.00	5.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018579	Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles (En: Espa) De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016194	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuautla	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	85.43	00	Metros Cuadrados	1,487	0.00	27.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018589	Construccion De Unidad De Docencia De Dos Niveles (En: Espa) De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016193	Puebla	Puebla	Medicia Urbana De Inapropi	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	\$11,105,452	85.43	00	Metros Cuadrados	235	0.00	15.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018599	Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (En: Espa) De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016195	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	00	Piezas	3,503	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018605	Suministro De Equipamiento Especializado Para El Centro De Informacion Y Comunicacion De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016194	Puebla	Ayacahco	Ayacahco de Mota	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$5,000,100	\$2,944,481	\$2,944,481	\$2,944,481	\$2,944,481	\$2,944,481	\$2,944,481	100.00	00	Piezas	492	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OMA DE COMISION: LA APLICACION DE 510502: EL ORDENADO DE LOS INGRESOS / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018608	Suministro Para El Centro De Informacion Y Comunicacion De La Universidad Politecnica De Puebla, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016194	Puebla	Ayacahco	Ayacahco de Mota	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Piezas	492	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018613	Suministro De Mobiliario Para La Unidad Educativa, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	2016192	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbanos	Aportaciones Federales	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	33-Aportaciones Federales para Edificios y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Piezas	3,503	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE140008018624	Mejoramiento De El C.E. "Jesús Herrera De Chapultepec", Clave 21400810, Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	COMO-135	Puebla	Medicia Urbana De Inapropi		Urbanos	Fideicomiso	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	Escuelas al Cen	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,755,508	\$4,755,508	\$946,079	\$946,079	\$946,079	19.82	00	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera / Fisica / Registros: opaga	
PUE140008019618	Mejoramiento De La Escuela "Cecilia Muñoz Rivera", Ubicada En Calle 1ra, San Pedro Cholula, Puebla	COMO-222	Puebla	Atilaco	Atilaco	Urbanos	Fideicomiso	1200 FOM Infraestructura A Educativa Media Superior Y Superior	Escuelas al Cen	COMITE ADMINISTRADOR FEDERAL PARA LA FORMACION DE EDUCACION	Educacion	En Ejecucion	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,841,676	\$815,950	\$815,950	\$815,950	20.25	00	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Fisica / Registros: CASICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

P01E14040019807	Mejoramiento de El C.E. Donce Alfredo Torgui Perdomo De Lara, Clave 114800496, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	C090-227	Pública	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$877,818	\$877,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	12.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019814	Construcción de El C.E. General Rafael Avila Camacho, Clave 114800376, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	C090-275	Pública	San Martín Tlaxiaco	San Martín Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,837,480	\$3,837,480	\$83,719	\$83,719	\$83,719	21.34	\$0	0.00	80.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019827	Construcción de Dos Aulas y Mejoramiento de El Plantel No. 20 Tlacoyagap, Clave 114800166, Municipio de San Miguel Sochiá, Puebla.	C090-224	Pública	San Miguel Sochiá	San Miguel Sochiá	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,837,202	\$3,837,202	\$84,477	\$84,477	\$84,477	20.36	\$0	0.00	87.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019833	Mejoramiento de El C.E. General Vicente Guerrero, Clave 114800209, Municipio de Tecamachalco, Puebla.	C090-229	Pública	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,762,951	\$3,762,951	\$74,083	\$74,083	\$74,083	19.60	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019843	Mejoramiento de El Plantel No. 20 Tlacoyagap, Clave 114800166, Municipio de Tlacoyagap de Santiago Juárez, Puebla.	C090-219	Pública	Tlacoyagap de Santiago Juárez	Tlacoyagap de Santiago Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,336,330	\$2,336,330	\$78,999	\$78,999	\$78,999	28.76	\$0	0.00	75.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019857	Mejoramiento de la Escuela Secundaria María Reyes Herrera, Clave 114800209, Municipio de Santiago de Santiago Juárez, Puebla.	C090-227	Pública	Tlacoyagap de Santiago Juárez	Tlacoyagap de Santiago Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,096,435	\$1,096,435	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	2.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019867	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Xicotepetl, Puebla.	C090-238	Pública	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,841,429	\$3,841,429	\$84,501	\$84,501	\$84,501	21.11	\$0	0.00	40.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019882	Mejoramiento de la Escuela Secundaria María Reyes Herrera, Clave 114800209, Municipio de Sacatitan, Puebla.	C090-234	Pública	Sacatitan	Sacatitan	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,835,483	\$3,835,483	\$85,891	\$85,891	\$85,891	21.27	\$0	0.00	39.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019897	Mejoramiento Instituto Normal del Estado No. 10	C090-158	Pública	Puebla	Medica Puebla de Escapula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019947	Mejoramiento de El Plantel No. 10 de Amatepec, Clave 114800149, Municipio de Puebla.	C090-159	Pública	Puebla	Medica Puebla de Escapula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,774,492	\$4,774,492	\$1,001,253	\$1,001,253	\$1,001,253	20.03	\$0	0.00	80.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019958	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Pattepec, Puebla.	C090-274	Pública	Pattepec	Pattepec	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,903,846	\$1,903,846	\$57,154	\$57,154	\$57,154	28.56	\$0	0.00	33.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019969	Mejoramiento de la Escuela Secundaria 1000, Clave 114800209, Municipio de Tlacoyagap, Puebla.	C090-277	Pública	Tlacoyagap de Santiago Juárez	Ciudad de Tlacoyagap de Santiago Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,884,415	\$1,884,415	\$54,385	\$54,385	\$54,385	28.27	\$0	0.00	100.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER
P01E14040019974	Construcción de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Alarcón, Puebla.	C090-265	Pública	Alarcón	Alarcón	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,918,589	\$1,918,589	\$57,577	\$57,577	\$57,577	28.78	\$0	0.00	85.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019977	Mejoramiento de El Plantel No. 10 de Amatepec, Clave 114800149, Municipio de Puebla.	C090-160	Pública	Puebla	Medica Puebla de Escapula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,499,412	\$4,499,412	\$983,717	\$983,717	\$983,717	19.67	\$0	0.00	7.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040019984	Construcción de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Axtelera, Puebla.	C090-278	Pública	Axtelera	Axtelera	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,885,370	\$1,885,370	\$54,611	\$54,611	\$54,611	28.28	\$0	0.00	37.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020004	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Axtelera, Puebla.	C090-161	Pública	Attepec	Attepec	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,566,861	\$4,566,861	\$1,000,590	\$1,000,590	\$1,000,590	20.41	\$0	0.00	20.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020020	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Tlachtepec, Puebla.	C090-281	Pública	Tlachtepec	Tlachtepec	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,881,696	\$2,881,696	\$637,194	\$637,194	\$637,194	21.24	\$0	0.00	50.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020032	Mejoramiento de El Plantel No. 10 de Amatepec, Clave 114800149, Municipio de Puebla.	C090-162	Pública	Puebla	Medica Puebla de Escapula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,580,407	\$4,580,407	\$943,303	\$943,303	\$943,303	18.87	\$0	0.00	80.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020039	Construcción de El C.E. General Rafael Avila Camacho, Clave 114800376, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	C090-174	Pública	Puebla	Medica Puebla de Escapula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$985,422	\$985,422	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER
P01E14040020050	Construcción de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Axtelera, Puebla.	C090-282	Pública	Xicotepetl	Xicotepetl de Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$496,186	\$496,186	\$474,909	\$474,909	\$145,491	\$145,491	\$145,491	28.72	\$0	0.00	50.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020059	Construcción de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de Tlaxiá, Puebla.	C090-283	Pública	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,922,088	\$1,922,088	\$57,424	\$57,424	\$57,424	28.83	\$0	0.00	40.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020065	Mejoramiento de El Plantel No. 10 de Amatepec, Clave 114800149, Municipio de Puebla.	C090-163	Pública	Amatepec	Amatepec de Mita	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,464,147	\$4,464,147	\$988,895	\$988,895	\$988,895	18.18	\$0	0.00	40.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.
P01E14040020067	Construcción de la Escuela Secundaria Alarcón, Clave 114800238, Municipio de San Salvador de Venado, Pue.	C090-177	Pública	San Salvador de Venado	San Salvador de Venado	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Pedestre para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR PEDRETE PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,116,994	\$1,116,994	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	0.00	0.00	Financiera / Física / Bienes: CAJER - IIFEDNA: Bases al siguiente nivel.

PUE12404082008	Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-284	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,989,074	\$1,889,074	\$566,702	\$566,702	\$566,702	28.34	00	Metas Cuadradas	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820082	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-285	Puebla	Xicotlán	San Juan Xicotlán	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$959,450	\$959,450	\$287,835	\$287,835	\$287,835	28.78	00	Metas Cuadradas	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820090	Mejoramiento de El C.E. Profesor Nicolás Reyes Almeyra, Clave 24800284, Municipio de Cuauhtlaxco, Puebla.	CMO-284	Puebla	Cuauhtlaxco	Cuauhtlaxco Victoria	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,967,910	\$1,937,910	\$572,373	\$572,373	\$572,373	28.62	00	Metas Cuadradas	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820094	Mejoramiento y Mejoramiento de El Bachillerato General Oficial Antonio Garfias Clave 24800104, Municipio de Atlixco	CMO-164	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,016,929	\$1,016,929	0	0	0	0.00	00	Metas Cuadradas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820100	Construcción de la Escuela Cuauhtlaxco, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-288	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,874,975	\$1,874,975	\$562,493	\$562,493	\$562,493	28.12	00	Metas Cuadradas	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros CASER	
PUE124040820111	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tepetitlan de López, Puebla.	CMO-289	Puebla	Tepetitlan de López	Tepetitlan de López	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$952,018	\$952,018	\$285,605	\$285,605	\$285,605	28.56	00	Metas Cuadradas	0	0.00	88.00	Financiera / Física / Registros CASER	
PUE124040820114	Mejoramiento Planeta No. 23 Sancti Spiritus, Clave 24800179, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-179	Puebla	Sancti Spiritus	Sancti Spiritus	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,807,583	\$3,807,583	\$793,265	\$793,265	\$793,265	19.93	00	Metas Cuadradas	0	0.00	31.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820117	Mejoramiento del Bachillerato General Oficial Profesor Claudio Reyes Almeyra, Clave 24800165, Municipio de San Martín Tzucubulcan, Puebla.	CMO-165	Puebla	San Martín Tzucubulcan	San Martín Tzucubulcan de Labastida	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,842,280	\$3,842,280	\$843,117	\$843,117	\$843,117	\$843,117	21.94	00	Metas Cuadradas	0	0.00	24.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820121	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-280	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,935,801	\$1,935,801	\$574,740	\$574,740	\$574,740	28.74	00	Metas Cuadradas	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820131	Mejoramiento de la Zona Escolar, Clave 24800284, Municipio de Cuauhtlaxco, Puebla.	CMO-281	Puebla	Cuauhtlaxco	Cuauhtlaxco Victoria	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$496,184	\$496,184	\$472,331	\$472,331	\$141,699	\$141,699	\$141,699	28.56	00	Metas Cuadradas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820134	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Puebla.	CMO-180	Puebla	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,323,400	\$3,323,400	\$769,650	\$769,650	\$769,650	21.99	00	Metas Cuadradas	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820146	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Sanmarquesa, Puebla.	CMO-282	Puebla	Sanmarquesa	Sanmarquesa	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$951,923	\$951,923	\$285,577	\$285,577	\$285,577	28.56	00	Metas Cuadradas	0	0.00	55.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820152	Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800164, Municipio de Puebla.	CMO-164	Puebla	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$1,245,704	\$1,165,326	0	0	0	0	0	0.00	00	Metas Cuadradas	0	0.00	17.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.
PUE124040820164	Construcción y Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800182, Municipio de Arajates.	CMO-182	Puebla	Arajates	Arajates	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,014,732	\$1,014,732	0	0	0	0.00	00	Metas Cuadradas	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820170	Mejoramiento de El C.E. Licenciado Mariano Pita Clave, Clave 24800184, Municipio de Tlachichuca, Puebla.	CMO-283	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,918,704	\$1,918,704	\$575,411	\$575,411	\$575,411	28.78	00	Metas Cuadradas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros CASER	
PUE124040820179	Mejoramiento de El C.E. Profesor Antonio de Saura, Clave 24800164, Municipio de Puebla.	CMO-167	Puebla	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	0	0	0	0	0	0.00	00	Metas Cuadradas	0	0.00	4.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820220	Rehabilitación En El Bachillerato Digital Clave 24800284, Municipio de San Salvador El Viejo, Puebla.	CMO-284	Puebla	San Salvador El Viejo	San Salvador El Viejo	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$496,244	\$496,244	\$472,173	\$472,173	\$141,652	\$141,652	\$141,652	28.54	00	Metas Cuadradas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820278	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-285	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,963,846	\$1,963,846	\$571,154	\$571,154	\$571,154	28.56	00	Metas Cuadradas	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820295	Construcción de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-284	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,919,077	\$1,919,077	\$575,703	\$575,703	\$575,703	28.79	00	Metas Cuadradas	0	0.00	38.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820300	Mejoramiento de El C.E. Profesor Antonio de Saura, Clave 24800164, Municipio de Puebla.	CMO-168	Puebla	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,317,328	\$3,317,328	\$693,495	\$693,495	\$693,495	19.81	00	Metas Cuadradas	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820301	Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800164, Municipio de Puebla.	CMO-164	Puebla	Puebla	Medica Puebla de Zaragoza	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,322,200	\$3,322,200	\$769,290	\$769,290	\$769,290	21.98	00	Metas Cuadradas	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820314	Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Puebla.	CMO-284	Puebla	Francisco I. Mena	Matlatzucan	Urbano	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,914,872	\$1,914,872	\$574,202	\$574,202	\$574,202	28.71	00	Metas Cuadradas	0	0.00	12.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	
PUE124040820323	Mejoramiento de la Escuela Niños Héroes, Clave 24800284, Municipio de Huapachula, Puebla.	CMO-243	Puebla	Huapachula	Huapachula Rural	Rural	Fiduciarias	1208 FOM Infraestructura Educativa y Superior	Escuelas al Cien	33-Apertura de Perfiles para Edificios y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FOMES PARA LA COMPROBACION DE EJERCICIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,358,961	\$3,358,961	\$780,471	\$780,471	\$780,471	22.30	00	Metas Cuadradas	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros CASER - SISFOMA: Rea al siguiente nivel.	

P01214040802024	Construcción de El C. B. Herón de Saragorria, Clave 21400195, Municipio de Saragorria, Puebla.	CM00-185	Puebla	Saragorria	Saragorria	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,865,869	\$2,865,869	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	38.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P01214040802049	Construcción de la Escuela Francisco Javier Melillo Aguilar, Clave 21400219, Municipio de Huehuchango, Puebla.	CM00-251	Puebla	Huehuchango	Huehuchango	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,838,444	\$3,838,444	\$946,896	\$946,896	\$946,896	21.17	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P01214040802091	Construcción de la Escuela Unis y Progrez Clave 21400189, Municipio de Hueytlalpan, Puebla.	CM00-189	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,982,325	\$2,982,325	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	10.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P01214040802067	Mejoramiento de la Escuela Benito Juárez, Clave 21400170, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CM00-170	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,483,043	\$4,483,043	\$908,255	\$908,255	\$908,255	18.17	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P01214040802069	Mejoramiento de la Escuela Cuernavaca, Clave 21400207, Municipio de Metlatlan, Puebla.	CM00-269	Puebla	Metlatlan	Metlatlan	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$496,184	\$496,184	\$476,505	\$476,505	\$142,952	\$142,952	\$142,952	28.81	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ
P012140408020371	Mejoramiento de El Plantel No. 01, Clave 21400477, Municipio de Puebla, Puebla.	CM00-190	Puebla	Puebla	Medica Unidad de Insapapa	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,392,378	\$2,392,378	\$717,713	\$717,713	\$717,713	28.71	0.00	60.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020395	Construcción de la Escuela Guadalupe Victoria, Clave 21400263, Municipio de Jigala, Puebla.	CM00-263	Puebla	Jigala	Jigala	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,395,989	\$2,395,989	\$674,577	\$674,577	\$674,577	27.04	0.00	10.00	Financiera / ESPIONDA / Fisica / ESPIONDA / Registros: CAJCSZ
P012140408020394	Mejoramiento de El C. B. Leonardo Melá, Clave 21400254, Municipio de Libres, Puebla.	CM00-254	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$575,711	\$575,711	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	50.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020407	Construcción de la Escuela José Vasconcelos, Clave 21400209, Municipio de Venustiano Carranza, Puebla.	CM00-194	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,782,874	\$4,782,874	\$1,008,175	\$1,008,175	\$1,008,175	20.16	0.00	32.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020408	Construcción de la Escuela José Amador Escobar, Clave 21400242, Municipio de Mexiactlan, Puebla.	CM00-242	Puebla	Mexiactlan	San Benaventura Mexiactlan	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,791,387	\$3,791,387	\$893,802	\$893,802	\$893,802	21.00	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020423	Rehabilitación/Construcción de la Escuela Gallo Barrios, Clave 21400244, Municipio de Puebla, Puebla.	CM00-244	Puebla	Puebla	Medica Unidad de Escapapa	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,802,914	\$1,802,914	\$1,739,107	\$1,739,107	\$58,732	\$58,732	\$58,732	28.77	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020427	Mejoramiento de El C. B. José María Melillo, Clave 21400260, Municipio de Puebla, Puebla.	CM00-271	Puebla	Puebla	Medica Unidad de Insapapa	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,322,511	\$3,322,511	\$770,294	\$770,294	\$770,294	22.01	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020454	Mejoramiento de El Plantel No. 22, Clave 21400172, Municipio de Juncos de Metlatlan, Puebla.	CM00-172	Puebla	Metlatlan	Metlatlan	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,836,009	\$3,836,009	\$864,300	\$864,300	\$864,300	20.16	0.00	70.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ
P012140408020461	Construcción de El Plantel No. 01, Clave 21400199, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CM00-199	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,814,202	\$3,814,202	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	80.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020471	Mejoramiento de la Escuela Cuernavaca, Clave 21400201, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	CM00-201	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,779,116	\$4,779,116	\$1,039,140	\$1,039,140	\$1,039,140	20.04	0.00	52.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020493	Mejoramiento de El C. B. Francisco José H. Melillo, Clave 21400207, Municipio de Sacatlan, Puebla.	CM00-207	Puebla	Sacatlan	Sacatlan	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,736,171	\$4,736,171	\$903,815	\$903,815	\$903,815	19.82	0.00	39.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020507	Mejoramiento de la Escuela Con Iturbide, Clave 21400211, Municipio de Huehuetla, Puebla.	CM00-211	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,901,870	\$1,901,870	\$397,900	\$397,900	\$397,900	19.90	0.00	50.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020511	Construcción de la Escuela Profesor Jorge Melillo Muñoz, Clave 21400174, Municipio de Puebla, Puebla.	CM00-174	Puebla	Puebla	Medica Unidad de Insapapa	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,354,222	\$3,354,222	\$778,897	\$778,897	\$778,897	22.25	0.00	35.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020549	Mejoramiento de la Escuela Juan de Dios Melillo, Clave 21400212, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CM00-212	Puebla	San Martín Tlaxiaco	San Martín Tlaxiaco de Ixmiquilpan	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,698,424	\$3,698,424	\$1,109,587	\$1,109,587	\$1,109,587	22.19	0.00	1.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020643	Mejoramiento de El Plantel No. 01, Clave 21400213, Municipio de Xicotepac, Puebla.	CM00-213	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,638,856	\$4,638,856	\$1,039,193	\$1,039,193	\$1,039,193	20.78	0.00	40.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408020728	Mejoramiento de la Escuela Liceo José Ignacio Rivera, Clave 21400144, Municipio de Saragorria, Puebla.	CM00-214	Puebla	Saragorria	Saragorria	Urbano	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,788,943	\$4,788,943	\$0	\$0	\$0	0.00	0.00	15.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.
P012140408021123	Construcción de la Escuela José Amador Escobar, Clave 21400199, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	CM00-241	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,839,935	\$3,839,935	\$871,891	\$871,891	\$871,891	21.45	0.00	65.00	Financiera / Fisica / Registros: CAJCSZ
P012140408021132	Mejoramiento de la Escuela San Andrés, Clave 21400249, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.	CM00-249	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Fiduciarias	1100 FEM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Premisas para Edificios Prefabricados y Superior	COMITE ADMINISTRADOR FIDUCIARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,879,501	\$2,879,501	\$637,391	\$637,391	\$637,391	21.25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registros: CAJCSZ - SIFIDMA: Rea al siguiente nivel.

PUE141040402113	Mejoramiento de la Escuela Benito Juárez, Clave 141040129, Municipio de San Salvador Municipalidad, Puebla.	CMO-261	Puebla	San Salvador Municipalidad	San Salvador Municipalidad	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,390,989	\$2,390,989	\$674,577	\$674,577	\$674,577	27.06	50	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402115	Rehabilitacion de la Escuela Generalizada, Clave 141040129, Municipio de Tecamachalco, Puebla.	CMO-255	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$496,184	\$496,184	\$472,808	\$472,808	\$141,842	\$141,842	\$141,842	28.59	50	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402117	Mejoramiento de El Colegio de Estudios Cientificos y Tecnologicos del Estado, Clave 141040129, Municipio de Tehuacan, Puebla.	CMO-248	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,304,730	\$1,304,730	\$1,237,903	\$1,237,903	\$371,371	\$371,371	\$371,371	28.42	50	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402118	Mejoramiento de El Bachillerato General Oficial, Clave 141040129, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-253	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,862,441	\$2,862,441	\$631,479	\$631,479	\$631,479	21.05	50	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402119	Construccion de la Escuela San Marcos Tlaxiaco, Clave 141040129, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-254	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,873,041	\$2,873,041	\$634,405	\$634,405	\$634,405	21.15	50	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402120	Construccion de El Bachillerato General Oficial Tlaxiaco, Clave 141040129, Municipio de Tlaxiaco, Puebla.	CMO-257	Puebla	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,354,321	\$2,354,321	\$661,425	\$661,425	\$661,425	26.46	50	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402121	Mejoramiento de la Escuela Comunitaria, Clave 141040129, Municipio de Xicotepetl, Puebla.	CMO-245	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,474,339	\$1,474,339	\$875,834	\$875,834	\$875,834	21.90	50	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402122	Mejoramiento de la Escuela Comunitaria, Clave 141040129, Municipio de Xicotepetl, Puebla.	CMO-250	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$2,864,364	\$2,864,364	\$632,492	\$632,492	\$632,492	21.09	50	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402123	Mejoramiento de la Escuela Comunitaria, Clave 141040129, Municipio de Xicotepetl, Puebla.	CMO-244	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,474,043	\$1,474,043	\$861,040	\$861,040	\$861,040	20.03	50	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402124	Mejoramiento de El C.E. Francisco Lázaro Saldaña, Clave 141040129, Municipio de Xicotepetl, Puebla.	CMO-178	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl	Urbano	Fiduciarias	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,555,339	\$1,555,339	\$789,705	\$789,705	\$789,705	19.72	50	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registros CASER - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.
PUE141040402125	Mejoramiento de las Escuelas de las Dos de Facultad Fisica, Facultad de Ciencias de la Ingenieria, Facultad de Ciencias Quimicas, Facultad de Ciencias Quimicas, Facultad de Ciencias de la Co	20142015	Puebla	Puebla	Mejora Puebla de Xicotepetl	Urbano	Aportaciones Federales	1108 FOM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	31-Apertura de Perfiles para Edificios Perifericos y Municipios	COMTE ANEXO 1000	FORJADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educacion	En Ejecucion	2014	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	100.00	50	Metros Lineales	0	0.00	1.00	Financiera / Fisica / Registros DE ENITA PARA SU REALIZACION - SIIFOMA: Para el siguiente nivel.