

Total: 11931

Información General del Proyecto										Aprovechamiento										Ámbito Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Seguro	Forma Fondo	Clave	Programa	Subprograma	Objetivo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Seguro	Presupuesto	Modificado	Reasignado	Comprometido	Devengado	Ejecución	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
P00013010010102	Construcción de un Lab. de Diagnóstico de Ser. "Crisis" en el "Hospital No. 14" Atlixco Clave 2401020	20090207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	En Ejecución	2009	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$115,303	\$115,303	\$115,303	\$115,303	87.01	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CADCE	
P000130300021643	Construcción del Hospital de la Comunidad, Localidad de Toluca de Guerrero, Municipio de Tehuacán	20100038	Puebla	Tehuacán	Ciudad de Toluca de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SALUD	Salud	En Ejecución	2009	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$134,245,489	\$134,245,489	\$134,245,489	98.47	00	Metros Cuadrados	2,500	100.00	98.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P001130100093849	Reconstrucción de La Carretera: Amolillo - Tlancoyote de Oclar, Tramo: Amolillo al Km. 2.7 Con Una Longitud de 2.7 Kilómetros y 0.00 Al Kilómetro 0.00, Del Kilómetro 2.600 Al Km. 0.00	20100224	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$15,691,830	\$15,691,830	\$15,691,830	\$15,691,830	\$14,363,527	\$14,363,527	\$14,363,527	91.54	00	Kilómetro	9,356	100.00	93.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P001130100093830	Reconstrucción de La Carretera: Amolillo - Tlancoyote de Oclar, Tramo: Amolillo - Eloxochitlán, Con Una Longitud de 150 Metros, Del Kilómetro 12.700 Al Kilómetro 12.850	20100207	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,344,804	\$1,344,804	\$1,344,804	82.45	00	Metros	150	100.00	81.69	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P001130100093837	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que Alimentará a La Localidad de San Nicolás Huasteco, Dependiente al Municipio de San Nicolás, Pue	20100097	Puebla	San Nicolás	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$262,967	\$262,956	\$262,956	\$266,257	\$11,018	\$11,018	\$11,018	4.59	00	Metros	2,190	0.00	0.00	Financiera / Física; PAGO DE ANTICIPO / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P0012130300190127	Construcción de Salto de Agua Municipal en la Zona de Marza La Resurrección, Puebla.	20121149	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Educación	En Ejecución	2012	\$746,250	\$746,250	\$746,250	\$460,534	\$460,534	\$460,534	\$460,534	61.71	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P00131400490429139	Programa de Saneamiento Básico para Viviendas en El Estado de Puebla	20141230	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	100.00	00	Vivienda	7,257	0.00	100.00	Financiera / Física; TERMINADO / Registro:	
P0014130100030947	Modernización de La Red Vial y Reparación del Camión Mecanizado, del Agrupamiento de 11.3 Km. de Longitud, 0.00, Ubicado en El Municipio de San Sebastián, en El Estado de Puebla	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,937,205	\$26,937,205	\$26,937,205	99.85	00	Kilómetro	10,213	0.00	99.83	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P0014130100349436	Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos	20140751	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	100.00	00	Lote	12,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
P0014130100430083	Unidades Móviles Alimentarias "Tercera Etapa"	20141289	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ASISTENCIA SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,551,879	\$11,551,879	\$11,551,879	\$11,551,879	\$11,551,879	\$11,551,879	\$11,551,879	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
P0014130100484687	Construcción de Sistema de Agua Potable en La Localidad de Tepuxiela, Municipio de Tehuacan	20149527	Puebla	Cuyoacan	Tepuxiela	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,844	\$4,043	\$4,043	\$4,043	\$4,043	\$4,043	\$4,043	\$4,043	100.00	00	Metros	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.
P0014130100492412	Programa de Colocación de Techos de Fibrocemento Segunda Etapa	20131020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,025,700	\$13,078,857	\$13,078,857	\$13,078,857	\$13,078,857	\$13,078,857	\$13,078,857	100.00	00	Metros Cuadrados	4,053	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
P0014130100509825	Programa Estatal de Colocación de Techos 2015 (2015)	20150039	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,468,221	\$7,468,221	\$7,468,221	\$7,468,221	\$7,468,221	\$7,468,221	\$7,468,221	100.00	00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	100.00	Financiera; TERMINADA / Física; TERMINADA / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P0015130100049423	Aplicación del sistema de Agua Potable en La Localidad de Xochimilco, Municipio de Panotlán, Pue	20150045	Puebla	Panotlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,454	\$265,940	\$265,940	\$265,940	\$187,279	\$187,279	\$187,279	70.42	00	Metros Cuadrados	0	0.00	69.01	Financiera / Física / Registro:	
P0015130100049111	Aplicación del sistema de Agua Potable en La Localidad de Tlaxiela, Dependiente al Municipio de Tlaxiela, en El Estado de Puebla	20150058	Puebla	Tlaxiela	Tlaxiela	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,188	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$857,621	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P0015130100491528	Aplicación del sistema de Agua Potable en La Localidad de Xalapaquia, Dependiente al Municipio de Tlaxiela, en El Estado de Puebla	20150059	Puebla	Tlaxiela	Xalapaquia	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$883,944	\$883,944	\$883,944	\$883,944	\$883,944	\$883,944	\$883,944	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P00151301005052493	Construcción de Sistema de Alcantarillado para La Localidad de Tlancoyote de Oclar, Dependiente al Municipio de Tepetitlán.	20150080	Puebla	Tepetitlán	Chilomeyepo (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,549,932	\$832,490	\$832,490	\$740,112	\$740,112	\$740,112	\$740,112	88.90	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P00151301005057817	Construcción de Casas Para La Vivienda y Control de Focos de Infección, Cuernavaca Doroteo 2015	20150005	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,001,461	\$996,440	\$996,440	\$996,440	\$996,440	\$996,440	\$996,440	100.00	00	Vivienda	8,991	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P00151301005059487	Programa Estatal Cuernavaca Doroteo 2015.	20150802	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$16,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	100.00	00	Vivienda	3,932	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
P0015130100498938	Intervención de Calles en La Colonia Nueva del Municipio de Puebla	20151093	Puebla	Puebla	San Andrés de Saragá	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$32,473,726	\$32,473,726	\$32,473,726	\$32,473,726	\$29,641,540	\$29,641,540	\$29,641,540	91.34	00	Metros	1,539,819	0.00	91.34	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Para el siguiente nivel.	
P00151301004988618	Programa de Rehabilitación de La Carretera Asfaltada en Tlaxiela, Dependiente al Municipio de Tlaxiela, en El Estado de Puebla	20151178	Puebla	Puebla	Puebla de Saragá	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	100.00	00	Metros	1,539,819	0.00	91.02	Financiera / Física / Registro:	
P00151301004989638	Construcción A Precio Alcance de Las Vialidades Alcantarillado Al Hospital de Transparencia y Control, Ubicado en El Municipio de Puebla, Estado de Puebla	20151164	Puebla	Puebla	San Andrés de Saragá	Urbano	Aportaciones Federales	1003	FAIS	Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,500,000	\$19,184,738	\$19,184,738	\$19,184,738	\$19,184,738	\$19,184,738	\$19,184,738	100.00	00	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	

PUE115040058267	Modernización Del Camino Rural Tianguisillo - San Miguel Tianguisillo - Santa María Magdalena Del 20120943 En El Estado De Hidalgo, En El Municipio De Huejutla.	Puebla	Huejutla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Transportes Y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,900,000	\$10,210,357	\$10,210,357	\$10,210,357	\$10,210,357	\$10,210,357	\$10,210,357	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE115040028965	Programa De Mejoramiento De Salud De Un Huevo Masico En El Estado De Hidalgo, Coahuila, En El Estado De Puebla	Puebla	Ocotepac	Ocotepac	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2015	\$4,360,394	\$4,360,394	\$4,360,394	\$4,360,394	\$4,360,394	\$4,360,394	\$4,360,394	100.00	00	Metros Cuadrados	3,902	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE115040059744	Programa Para Asesoramiento Del Hospital General De La Ciudad De Teziutlan, En El Estado De Puebla	Puebla	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2015	\$3,800,680	\$3,800,680	\$3,800,680	\$3,800,680	\$3,800,680	\$3,800,680	\$3,800,680	100.00	00	Metros Cuadrados	95,639	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE115040059217	Programa Estatal De Entrega De Agua Potable Para Viviendas	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,153,300	\$82,751,144	\$82,751,144	\$82,751,144	\$82,751,098	\$82,751,098	\$82,751,098	100.00	00	Piezas	148,207	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro:
PUE1150400592379	Programa Estatal De Colocación De Techos 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,177,903	\$35,076,064	\$35,076,064	\$35,076,064	\$35,076,064	\$35,076,064	\$35,076,064	100.00	00	Metros Cuadrados	12,020	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400592380	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Colocación De Techos 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,280,041	\$1,269,869	\$1,269,869	\$1,269,869	\$1,269,869	\$1,269,869	\$1,269,869	100.00	00	Metros Cuadrados	12,020	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400596108	Mejoramiento Y Equipamiento A Comedores Comunitarios	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,610,000	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	100.00	00	Lote	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400598470	Programa De Mejoramiento Aplicación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015 Región Atlixco-Angüepitola	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$6,975,000	\$6,975,000	\$6,975,000	\$6,975,000	55.80	00	Vivienda	2,150	0.00	6.40	Financiera: YA DE CERRO / Física: YA DE CERRO / Registro:
PUE1150400599355	Programa De Mejoramiento Y Aplicación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015 Región Valle De San Mateo	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$15,633,000	\$15,633,000	\$15,633,000	\$4,707,000	\$4,707,000	\$4,707,000	\$4,707,000	30.11	00	Vivienda	2,150	0.00	31.15	Financiera: YA DE CERRO / Física: YA DE CERRO / Registro:
PUE1150400599437	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa De Vivienda 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,177,544	\$1,997,680	\$1,997,680	\$599,304	\$599,304	\$599,304	\$599,304	30.00	00	Vivienda	21,234	0.00	30.00	Financiera: YA DE CERRO / Física: YA DE CERRO / Registro:
PUE1150400599510	Mejoramiento Del Convenio De Condición Para El Programa De Entrega De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,117,000	\$75,117,000	\$75,117,000	\$8,384,800	\$8,384,800	\$8,384,800	\$8,384,800	11.43	00	Vivienda	14,700	0.00	11.42	Financiera: PROGRAMA CERRADO / Física: PROGRAMA CERRADO / Registro:
PUE1150400599519	Aprobación Del Convenio De Condición Para El Programa De Entrega De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda 2015, Xicoctecap	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,628,300	\$5,628,300	\$5,628,300	\$372,300	\$372,300	\$372,300	\$372,300	6.41	00	Vivienda	2,210	0.00	6.00	Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400600093	Programa Estatal De Entusias Ecoturista 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$30,842,172	\$30,215,155	\$30,215,155	\$30,215,155	\$30,215,155	\$30,215,155	\$30,215,155	100.00	00	Piezas	87,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA COMPLETADO CON FICHA DE EVALUADO 13 DE AGOSTO DE 2016, POR LO QUE PARA EL PROCESO TRÁMITE DE CAMBIA EL STATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400600182	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Entusias Ecoturista 2015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y SOCIOCOMUNIDAD	En Ejecución	2015	\$302,860	\$19,752	\$19,752	\$19,752	\$275,028	\$275,028	\$275,028	30.00	00	Piezas	87,189	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400600534	Construcción De Colocación De Aguas Pluviales Comederos Para El Arroyo Xalaxi	Puebla	Declaro de Avila Castillo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	EL AYUNTAMIENTO DE AVILA CASTILLO	En Ejecución	2016	\$16,085,773	\$20,063,304	\$20,063,304	\$20,063,304	\$20,063,304	\$16,085,773	\$16,085,773	80.18	00	Metros Lineales	5,689	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRAS DE EJECUCION TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400610736	Programa Estatal Cuatro Dorcitos	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$989,288	100.00	00	Vivienda	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150400610786	Aprobación Al Convenio De Condición Para El Programa De Entrega De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,190,259	\$3,190,259	\$3,190,259	\$2,762,903	\$2,762,903	\$2,762,903	\$2,762,903	86.60	00	Vivienda	1,380	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMA TERMINADO POR TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE1150400619236	Construcción De Dos Edificios Auxiliares De 4 Niveles Para La Procuraduría Regional, San Mateo, Pue.	Puebla	Idiara de Metanosa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SIAP	En Ejecución	2016	\$36,379,565	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,500	\$430,500	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400628951	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficia A Las Comunidades De Manzanera, El Estero, Santa Cecilia Climo De Mayo, El Mecator Coma, El Estero	Puebla	Chichiquila	Santa Cecilia Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$229,475	\$229,475	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	238	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400630184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "C" Mejorado S.C. Coahuila La Zona - Huejutla - El Agave - La Sabana El Juncal - La Sabana El Juncal - La Sabana El Juncal, Meta 2016	Puebla	Pantepac	Agua Linda Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,273,539	\$1,273,539	\$1,273,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400630469	Construcción De Dos Edificios Auxiliares De 4 Niveles Para La Procuraduría Regional, San Mateo, Pue.	Puebla	Idiara de Metanosa	Idiara de Metanosa Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Educación	En Ejecución	2016	\$38,009,929	\$38,009,929	\$38,009,929	\$38,009,929	\$38,009,929	\$38,009,929	\$38,009,929	100.00	00	Metros Cuadrados	151	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400630463	Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlacotalcingo, 2015	Puebla	San Andrés Chichila	San Bernardino Tlacotalcingo Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,955,850	\$6,468,945	\$6,468,945	\$6,468,945	\$5,851,749	\$5,851,749	\$5,851,749	80.46	00	Metros Lineales	17,910	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400630487	Obras Bajas Del Camino De Salud De Un Huevo Masico En El Municipio De Domingo Arroya, En La Jurisdicción 2468 Del Estado De Puebla	Puebla	Domingo Arroya	Domingo Arroya Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	100.00	00	Metros Cuadrados	5,931	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1150400630718	Modernización Del Camino Rural Huejutla - San Miguel Tianguisillo - Santa María Magdalena Del 20120943 En El Municipio De Huejutla	Puebla	Huejutla	San Miguel Tianguisillo Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Transportes Y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,476,150	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	100.00	00	Metros Lineales	1,281	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1150400631130	Modernización Del Camino Rural Huejutla - San Miguel Tianguisillo - Santa María Magdalena Del 20120943 En El Municipio De Huejutla	Puebla	Huejutla	Santa María Magdalena Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Transportes Y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,987,050	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	\$1,945,807	100.00	00	Metros Lineales	1,723	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE11504006304844	Programa De Mejoramiento Puntos Alzados Del Camino De Salud De Tianguisillo En El Municipio De Tianguisillo, Tianguisillo En La Jurisdicción 2468A - 4541	Puebla	Tianguisillo	Tianguisillo Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	100.00	00	Metros Cuadrados	5,276	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.



PUE1616020074453	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tuxtilla De Guerrero Municipio De Xicotepec En El Estado De Puebla - 17347	Puebla	Xicotepec	Tuxtilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	\$74,347	100.00	00	Otros	85	100.00	100.00	Financiera: SE REALIZO LA APORTACION EN UNICO PAGO / Fisica: SE COLOCARON 36 ESTRUCTURAS (POSTES) / Registro:	
PUE1616020074976	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Distribución En Varas Calles - 148154	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,259,658	\$4,259,658	\$2,129,828	\$2,129,828	\$2,129,828	\$2,129,828	50.00	00	Metros Lineales	934	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro:	
PUE1616020075096	Remanente De Fianciamiento De Hidroeléctrica En La Localidad De Caltepec Y Capatillas Dependientes Al Municipio De Caltepec - 189786	Puebla	Caltepec	Capatillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y Vivienda TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,370,093	\$3,370,093	\$3,370,093	\$1,735,047	\$1,735,047	\$1,735,047	52.02	00	Piezas	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071014	Programa De Rehabilitación De La Carretera APAFILIDA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA 79117 METROPOLITANA GUADALUPE 130 PUE - 79117	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,973	\$23,069,058	\$23,069,058	\$23,069,058	78.82	00	Metros Cuadrados	1,539,813	100.00	87.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071026	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Acuitlani Camino A Nahuatlaco En El Estado De Puebla - 173784	Puebla	Tepeatlalco	Nahuatlaco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	\$29,008	100.00	00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071440	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Sancti Spiritus Y Fajas En Xicotepec - 148223	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,978,227	\$1,978,227	\$893,114	\$893,114	\$893,114	\$893,114	50.00	00	Metros Lineales	430	100.00	50.00	Financiera: OMSA EN PROCESO / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro:	
PUE1616020071095	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Norte Pz Guadalupe Ruzamilla Y Guadalupe Ruzamilla Y Guadalupe Ruzamilla Del Municipio De Atempan - 168973	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$82,489	\$82,489	\$82,489	\$82,489	\$82,489	\$82,489	99.44	00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071583	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Sancti Spiritus De Zaragoza Y Santa Cecilia Clono De Mayo El Mirador Loma - 8183	Puebla	Chichiquila	Clono de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,467,707	\$3,467,707	00	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	432	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071608	Programa De Rehabilitación De La Carretera APAFILIDA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA 78840 METROPOLITANA GUADALUPE 130 PUE - 78840	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,973	\$23,069,058	\$23,069,058	\$23,069,058	78.82	00	Metros Cuadrados	1,539,813	100.00	87.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020071822	Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Sancti Spiritus Y Fajas En Xicotepec - 148214	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$7,899,550	\$7,899,550	\$7,899,550	\$3,949,775	\$3,949,775	\$3,949,775	50.00	00	Metros Lineales	1,930	100.00	50.00	Financiera: OMSA EN PROCESO / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro:	
PUE1616020071512	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huauclilla Y Santa Cecilia Clono De Mayo El Mirador Loma - 8183	Puebla	Chichiquila	Loma de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,294,752	\$3,467,707	\$3,467,707	\$3,467,707	\$1,092,999	\$1,092,999	\$1,092,999	31.52	00	Metros Lineales	113	0.00	23.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616020072095	Construcción A Precio Alzado Para La Nutrición Por Una Nueva Del Centro De Salud De Chamusco En El Municipio De Chamusco - 79711	Puebla	Chamusco	Chamusco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMAS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,668,415	\$5,668,415	\$5,668,415	\$5,668,415	\$5,668,415	\$5,668,415	100.00	00	Metros Cuadrados	6,153	0.00	88.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020072019	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huauclilla Y Santa Cecilia Clono De Mayo El Mirador Loma - 8174	Puebla	Chichiquila	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,294,752	\$3,467,707	\$3,467,707	\$1,092,999	\$1,092,999	\$1,092,999	31.52	00	Metros Lineales	446	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200721205	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Distribución En Varas Calles - 148172	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$836,660	\$836,660	\$836,660	\$418,330	\$418,330	\$418,330	50.00	00	Metros Lineales	7,466	100.00	50.00	Financiera: OMSA EN PROCESO / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200721206	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Distribución En Varas Calles - 148134	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$5,130,351	\$5,130,351	\$5,130,351	\$2,565,176	\$2,565,176	\$2,565,176	50.00	00	Metros Lineales	1,439	100.00	50.00	Financiera: OMSA EN PROCESO / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro:	
PUE16160200721207	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Distribución En Varas Calles - 148088	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,275,865	\$1,275,865	\$1,275,865	\$637,932	\$637,932	\$637,932	50.00	00	Metros Lineales	1,930	100.00	50.00	Financiera: OMSA EN PROCESO / Fisica: OMSA EN PROCESO / Registro:	
PUE16160200721214	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Chimala Verdes Valle Municipio De Huautlaco En El Estado De Puebla - 173842	Puebla	Huautlaco	Chimala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	\$130,789	100.00	00	Otros	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200721216	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Comitalán Calle Guerrero Municipio De Huehuetlán En El Estado De Puebla - 173893	Puebla	Yauhmoac	Comitalán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	100.00	00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020072426	Programa De Rehabilitación De La Carretera APAFILIDA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA 78986 METROPOLITANA SAN JUAN TULCOY - 78986	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,973	\$23,069,058	\$23,069,058	\$23,069,058	78.82	00	Metros Cuadrados	1,539,813	100.00	87.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020072427	Programa De Rehabilitación De La Carretera APAFILIDA EN DIVERSAS CALLES DE LA ZONA 79170 METROPOLITANA SAN JUAN TULCOY - 79170	Puebla	Puebla	Sancti Spiritus de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$29,268,973	\$29,268,973	\$29,268,973	\$23,069,058	\$23,069,058	\$23,069,058	78.82	00	Metros Cuadrados	1,539,813	100.00	87.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020072454	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Capatillas Buenos Aires Calle López Portillo Y Roca Mexico Municipio De Vicente Gu - 168987	Puebla	Vicente Guerrero	Capatillas	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	\$26,776	100.00	00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200724631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Sancti Spiritus De Zaragoza Y Santa Cecilia Clono De Mayo El Mirador Loma - 8174	Puebla	Chichiquila	Embla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,294,752	\$3,467,707	\$3,467,707	\$3,467,707	\$1,092,999	\$1,092,999	\$1,092,999	31.52	00	Metros Lineales	380	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200735748	Construcción De Las Líneas De Conexión Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chamusco En El Estado De Puebla - 173823	Puebla	Apixtla	El Tzucero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$166,764	\$166,764	\$166,764	\$166,764	\$166,764	\$166,764	100.00	00	Metros Lineales	930	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

PUE16160300785819	Programa Estatal De Bantares Ecológicas - 285011	Puebla	Acatlan	Acatlan De Oaxaca	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,503	\$805,013	\$805,013	\$805,013	32.20	50	Piezas	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro: ES IMPORTE MENCIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPOS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CLEBRO EL CONTRATO DESRO-2017/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTIPAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,499,957.94, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$2,192,957.94 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON EFECTO FISE-01-AT-276/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,547.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SERA REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300785819	Rehabilitacion De La Calle Comisario James A Diaz De Concreto Alcantalado Entre Las Calles Ochozo Para Y Avencion De San Miguel De San Mig - 328355	Puebla	San Miguel Xantla	San Miguel Xantla	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecucion	2016	\$2,771,901	\$2,771,901	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	\$2,639,102	95.21	50	Metros Cuadrados	11,269	100.00	85.21	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300785819	Programa Estatal De Bantares Ecológicas - 285243	Puebla	Cuatlanhuan	Cuatlanhuan	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$320,301	\$320,301	\$320,301	66.09	50	Piezas	200	100.00	50.00	Financiera: / Fianza: / Registro: ES IMPORTE MENCIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPOS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CLEBRO EL CONTRATO DESRO-2017/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTIPAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,499,957.94, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$2,192,957.94 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON EFECTO FISE-01-AT-276/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,547.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SERA REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300785819	Programa Estatal De Bantares Ecológicas - 285243	Puebla	Cuatlanhuan	Cuatlanhuan	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$320,301	\$320,301	\$320,301	66.09	50	Piezas	200	100.00	50.00	Financiera: / Fianza: / Registro: ES IMPORTE MENCIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPOS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CLEBRO EL CONTRATO DESRO-2017/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTIPAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,499,957.94, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$2,192,957.94 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON EFECTO FISE-01-AT-276/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,547.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SERA REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300785911	Conservacion Del Sistema De Alimentarilado Sanitario En La Localidad De Santa Cruz Alpyuca Del Municipio De Cuatlanhuan - 323449	Puebla	Cuatlanhuan	Santa Cruz Alpyuca	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$603,746	\$603,746	\$603,746	\$509,999	\$509,999	\$509,999	84.47	50	Metros Lineales	379	100.00	84.35	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300785940	Aplicacion De La Red De Aljamas En La Localidad De San Pedro Itacachilmpa Municipio De Puebla - 322371	Puebla	Puebla	San Pedro Itacachilmpa	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$1,351,952	\$1,351,952	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	89.95	50	Metros Lineales	3,889	100.00	56.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300786018	Aplicacion De La Red De Agua Potable En Colonia Domingo Perdomo Segunda Seccion Del Municipio De Tehuacan - 323482	Puebla	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$336,959	\$336,959	\$336,959	\$305,511	\$305,511	\$305,511	96.64	50	Metros Lineales	4,420	100.00	96.04	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300786041	Programa Estatal De Bantares Ecológicas - 285289	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo De Las Tonas	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$271,136	\$271,136	\$271,136	81.34	50	Piezas	200	100.00	72.50	Financiera: / Fianza: / Registro: ES IMPORTE MENCIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPOS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CLEBRO EL CONTRATO DESRO-2017/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTIPAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,499,957.94, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$2,192,957.94 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON EFECTO FISE-01-AT-276/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,547.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SERA REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300786114	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiaria A La Localidad De Chapultepec Cuarto Domingo Perdomo Al Municipio De Tepic De R - 36124	Puebla	Tepic de Rodriguez	Chapultepec (Cuarto Domingo Perdomo)	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	\$528,863	\$528,863	\$528,863	\$371,119	\$371,119	\$371,119	70.17	50	Metros Lineales	607	100.00	0.00	Financiera: / Fianza: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160300786187	Programa Estatal De Bantares Ecológicas - 285251	Puebla	Patepec	Patepec	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$1,666,670	\$1,666,670	\$1,666,336	\$1,383,920	\$1,383,920	\$1,383,920	83.54	50	Piezas	1,000	100.00	75.00	Financiera: / Fianza: / Registro: ES IMPORTE MENCIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUPOS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CLEBRO EL CONTRATO DESRO-2017/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTIPAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,499,957.94, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$2,192,957.94 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON EFECTO FISE-01-AT-276/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,547.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SERA REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PUE160300784232	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 286067	286067	Puebla	Expediente de Obras	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$408,334	\$408,334	\$408,334	\$357,417	\$357,417	\$357,417	87.33	50	Piezas	243	100.00	61.30	Financiera: / Fiscal: / Registro: ES IMPORTANTE Mencionar que para el programa estatal de Saneamiento Ecológico FIE 2016, cuenta con Aprobación del FIE 2016 y Recursos Municipales, se celebró el contrato 08007-2017/2016, con el proveedor CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, para el suministro e instalación de 14,040 estibas en los diferentes municipios beneficiarios, por un total de \$21,092,997.14, siendo con cargo a los recursos del FIE 2016 la cantidad de \$7,018,605.25 y con cargo a los recursos municipales la cantidad de \$14,074,391.89. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REGISTRA QUE SE CAPTURA LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y ORDENO A QUE SE UN CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APROBACION DEL FIE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-2743/16, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FIE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,347.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS HAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784261	Construcción de Colectores Pluvial En Calles Avances Avenida y Avda. de la Libertad de San Mateo	284640	Puebla	Puebla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$2,700,743	\$2,700,743	\$2,700,123	\$2,700,123	\$2,700,123	\$2,700,123	99.98	50	Otros	105,757	100.00	67.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784263	Construcción Del Colector Saneamiento Municipal De Tlaxierrana Santa Úrsula En La Localidad De Santa Úrsula Puebla De Zaragoza Colonia San Diego Martell	213330	Puebla	Puebla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,930,478	\$1,930,478	\$1,930,478	\$1,930,478	\$1,930,478	\$1,930,478	100.00	50	Materia Lineales	1,434,042	100.00	100.00	Financiera: 0 / Fiscal: / Registro:
PUE160300784266	Aperturas Al Convenio de Colaboración Para La Ejecución De Colectores De Captación De Agua Pluvial 250298	250298	Puebla	Puebla	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUERNA	En Ejecución	2016	\$80,000,000	\$80,000,000	\$80,000,000	\$76,707,532	\$76,707,532	\$76,707,532	95.88	50	Otros	27,000	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FISCAL: OBRAS TERMINADA / REGISTRO: SE INCORPORO AL FIE POR INFORME TRIMESTRAL 2016. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784339	Construcción A Precio Alzado Para La Instalación Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Tepeyahualco En El Municipio De Tepeyahualco De La Su - 202001	202001	Puebla	Tepeyahualco	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	100.00	50	Materia Cuadras	2,982	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS / Fiscal: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784340	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 285781	285781	Puebla	Tepeyahualco	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$199,960	\$199,960	\$199,960	\$199,960	99.98	50	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: ES IMPORTANTE Mencionar que para el programa estatal de Saneamiento Ecológico FIE 2016, cuenta con Aprobación del FIE 2016 y Recursos Municipales, se celebró el contrato 08007-2017/2016, con el proveedor CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, para el suministro e instalación de 14,040 estibas en los diferentes municipios beneficiarios, por un total de \$21,092,997.14, siendo con cargo a los recursos del FIE 2016 la cantidad de \$7,018,605.25 y con cargo a los recursos municipales la cantidad de \$14,074,391.89. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REGISTRA QUE SE CAPTURA LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y ORDENO A QUE SE UN CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APROBACION DEL FIE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-2743/16, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FIE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,347.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS HAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784613	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 285743	285743	Puebla	Tepeyahualco	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$166,667	\$166,667	\$166,634	\$155,337	\$155,337	\$155,337	93.20	50	Piezas	100	100.00	90.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: ES IMPORTANTE Mencionar que para el programa estatal de Saneamiento Ecológico FIE 2016, cuenta con Aprobación del FIE 2016 y Recursos Municipales, se celebró el contrato 08007-2017/2016, con el proveedor CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, para el suministro e instalación de 14,040 estibas en los diferentes municipios beneficiarios, por un total de \$21,092,997.14, siendo con cargo a los recursos del FIE 2016 la cantidad de \$7,018,605.25 y con cargo a los recursos municipales la cantidad de \$14,074,391.89. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REGISTRA QUE SE CAPTURA LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y ORDENO A QUE SE UN CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APROBACION DEL FIE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-2743/16, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FIE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,347.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS HAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE160300784670	Ampliación De Red De Saneamiento Ecológico En La Localidad De Omitlán Municipio De Tepehualco En El Estado De Puebla - 201711	201711	Puebla	Tepehualco	Rural	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2016	\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	\$69,173	100.00	50	Otros	84	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro:
PUE160300784688	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 284613	284613	Puebla	Tepeyahualco	Urbano	Aperturas Federales	1003 PAIS Entidades	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$199,960	\$64,401	\$64,401	\$64,401	32.20	50	Piezas	120	100.00	0.00	Financiera: / Fiscal: / Registro: ES IMPORTANTE Mencionar que para el programa estatal de Saneamiento Ecológico FIE 2016, cuenta con Aprobación del FIE 2016 y Recursos Municipales, se celebró el contrato 08007-2017/2016, con el proveedor CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, para el suministro e instalación de 14,040 estibas en los diferentes municipios beneficiarios, por un total de \$21,092,997.14, siendo con cargo a los recursos del FIE 2016 la cantidad de \$7,018,605.25 y con cargo a los recursos municipales la cantidad de \$14,074,391.89. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REGISTRA QUE SE CAPTURA LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y ORDENO A QUE SE UN CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APROBACION DEL FIE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-2743/16, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FIE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,347.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS HAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PUE1616030076508	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285446	285446	Puebla	Ixcotel de Melancon	Ixcotel de Melancon	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	5833,333	5833,333	5833,168	5398,243	5398,243	5398,249	67.79	50	Pisacas	500	100.00	23.00	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CEBLEMO EL CONTRATO 86807-2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$1,593,281.72, EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE AL QUE SE UN CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A17-2761216, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REDESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030076543	Adquisicion de La Caja Paul Reyes Davo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eusebio Camarillo - 189218	189218	Puebla	Tlanepala	Rancho de Tepicoyotl	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecucion	2016	5596,214	5596,214	523,563	523,563	523,563	523,563	3.95	50	Metros Cuadrados	403	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1616030076582	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285875	285875	Puebla	Tuxtampam de Gutierrez	Tuxtampam de Gutierrez	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	5668,668	5668,668	5666,334	5437,547	5437,547	5437,547	68.63	50	Pisacas	400	100.00	53.75	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CEBLEMO EL CONTRATO 86807-2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$1,593,281.72, EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE AL QUE SE UN CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A17-2761216, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REDESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030076598	Construccion Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tlaxiampa Buena Vista perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 326193	326193	Puebla	Zacatlan	Tlaxiampa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	3359,956	3359,956	3359,956	3338,550	3338,550	3338,550	94.06	50	Metros Lineales	428	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1616030076671	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285488	285488	Puebla	Lixear	Ciudad de Lixear	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	51,333,336	51,333,336	51,333,068	51,005,467	51,005,467	51,005,467	79.41	50	Pisacas	800	100.00	63.75	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CEBLEMO EL CONTRATO 86807-2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$1,593,281.72, EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE AL QUE SE UN CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A17-2761216, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REDESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030076740	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285907	285907	Puebla	Viente Guerrero	Santa Marta del Monte	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	5383,333	5383,333	5383,217	5413,768	5413,768	5413,768	70.93	50	Pisacas	350	100.00	57.14	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CEBLEMO EL CONTRATO 86807-2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$1,593,281.74, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,593,281.72, EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE AL QUE SE UN CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL AMBITO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A17-2761216, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REDESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030076805	Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Ahuehuetl Del Municipio De Xochitlan Del Estado De Puebla - 325421	325421	Puebla	Xochitlan de Vianna Suarez	Peabuta	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	5928,148	5928,148	5928,148	5928,148	5928,148	5928,148	100.00	50	Otros	941	100.00	56.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030076847	Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepicoyotl perteneciente Al Mm - 323971	323971	Puebla	Zacatlan	Tepicoyotl	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	51,422,870	51,422,870	51,119,956	51,119,956	51,119,956	51,119,956	78.71	50	Metros Lineales	1,212	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
PUE1616030076879	Aplicacion de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Xonotla perteneciente Al Municipio De Zacatlan - 325981	325981	Puebla	Zacatlan	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 PAIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecucion	2016	5761,505	5761,505	5761,505	5637,466	5637,466	5637,466	83.71	50	Metros Lineales	755	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:

PUE16160300787048	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 286102	286102	Puebla	Izacaatepec	San Sebastian Izacaatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$300,001	\$300,001	\$299,940	\$299,940	\$299,940	\$299,940	99.98	50	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Fuente: / Registro: ES INDEPENDIENTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO HOROS-231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO Y/O INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,897,605.72, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$21,792,991.92 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESLIEGO A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESNTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-A31-2769/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA RESOLUCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042,464. SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787053	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 286141	286141	Puebla	Zempatlán	Zempatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$333,267	\$333,267	\$333,267	99.98	50	Piezas	200	100.00	91.00	Financiera: / Fuente: / Registro: ES INDEPENDIENTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO HOROS-231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO Y/O INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,897,605.72, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$21,792,991.92 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESLIEGO A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESNTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-A31-2769/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA RESOLUCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042,464. SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787074	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 286184	286184	Puebla	Zoquián	Zoquián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$166,667	\$166,667	\$166,634	\$166,668	\$166,668	\$166,668	32.20	50	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera: / Fuente: / Registro: ES INDEPENDIENTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO HOROS-231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO Y/O INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,897,605.72, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$21,792,991.92 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESLIEGO A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESNTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-A31-2769/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA RESOLUCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042,464. SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787088	Reconstrucción De La Carretera Calpan Cusco Jalisco Con Un Longitud De Cinco Kilometros - 281191	281191	Puebla	Zoquián	Calcan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecucion	2016	\$7,743,000	\$7,743,000	\$247,908	\$247,908	\$247,908	\$247,908	3.20	50	Otros	763	100.00	4.00	Financiera: / Fuente: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787121	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285933	285933	Puebla	Tlaltamgo	Tlaltamgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$332,432	\$332,432	\$332,432	84.73	50	Piezas	200	100.00	77.10	Financiera: / Fuente: / Registro: ES INDEPENDIENTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO HOROS-231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO Y/O INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,897,605.72, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$21,792,991.92 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESLIEGO A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESNTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-A31-2769/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA RESOLUCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042,464. SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787149	Programa Estatal De Saneamiento Ecologicos - 285101	285101	Puebla	Cashman	Cashman	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecucion	2016	\$333,334	\$333,334	\$333,267	\$333,267	\$333,267	\$333,267	99.98	50	Piezas	200	100.00	91.50	Financiera: / Fuente: / Registro: ES INDEPENDIENTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CELEBRÓ EL CONTRATO HOROS-231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO Y/O INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,897,605.72, SIENDO CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$21,792,991.92 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,004,613.80 EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESLIEGO A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, EN EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DIRECTA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESNTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-A31-2769/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA RESOLUCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042,464. SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160300787416	Adjudicamiento De La Calle Pedro RIVERA CALIXTO AGUILAR HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA - 282444	282444	Puebla	Calpan	San Andres Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecucion	2016	\$947,778	\$643,445	\$643,445	\$26,217	\$26,217	\$26,217	\$26,217	3.95	50	Metros Cuadrados	7,161	0.00	0.00	Financiera: / Fuente: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PUE1616030078417	Adquisición de La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Francisco Ortega y Calle Francisco Ortega y Septiembre del Municipio De Calpan - 25213	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,307,470	\$1,058,238	\$1,058,238	\$41,809	\$41,809	\$41,809	\$41,809	3.97	00	Metros Cuadrados	7,181	0.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078464	Aplicación del sistema Multiple de Agua Potable que beneficiará a las Localidades de Huamantla - 327153	Puebla	Chichiquila	Huamantla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,631,905	\$1,631,905	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	7,081	100.00	55.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078732	Reconstrucción de la Carretera Xicotepetl-Tlaxiotepec Con Una Longitud De Veintidós Kilómetros Intermedios Obtenida Merced De La Localidad - 262391	Puebla	Xicotepetl	Xicotepetl De Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$605,187	\$605,187	\$605,187	13.45	00	Otros	39,803	100.00	0.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078766	Rehabilitación del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Villa Avila Camacho Municipio De Xicotepetl - 322313	Puebla	Xicotepetl	Villa Avila Camacho (La Calca)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,855,201	\$35,855,201	\$35,855,201	\$14,769,387	\$14,769,387	\$14,769,387	41.19	00	Metros Lineales	9,158	100.00	41.19	Financiera: OMB DE INGRESOS / SALIDA OMB DE INGRESOS / REGISTRO: - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078782	Programa Estatal De Defensa Ecológica - 285131	Puebla	Chilietla	Chilietla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIVIENDA	Seguridad y Vivienda	En Ejecución	2016	\$666,668	\$666,668	\$666,634	\$327,636	\$327,636	\$327,636	49.15	00	Pisos	400	100.00	23.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078789	Aplicación del sistema de Agua Potable Para La Localidad De Santiago Huautla Municipio De Santiago Huautla Estado De Puebla - 32418	Puebla	Huautla	Santiago Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$578,733	\$578,733	\$578,733	\$367,765	\$367,765	\$367,765	63.55	00	Metros Lineales	13,909	100.00	57.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078790	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En La Localidad De San Nicolás Atlixpa Velas Calca Municipio De Huautla Estado De Puebla - 25161	Puebla	Huautla	San Nicolás Atlixpa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$201,914	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	\$100,957	100.00	00	Otros	188	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078791	Aplicación de Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepanatlán Municipio De Huautla Estado De Puebla - 25188	Puebla	Huautla	Tepanatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$221,922	\$112,311	\$112,311	\$112,311	\$112,311	\$112,311	\$112,311	100.00	00	Otros	207	0.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro:
PUE1616030078793	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales Primera Etapa Localidad De Huautla Municipio De Huautla Estado De Puebla - 26260	Puebla	Huautla	Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$43,528,199	\$43,528,199	\$43,528,199	\$37,372,697	\$37,372,697	\$37,372,697	85.86	00	Otros	56,206	100.00	67.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078797	Distribución De Agua Potable De Tenango De Flores Municipio De Huautla - 25264	Puebla	Huautla	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	Infraestructura y Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$276,341	\$276,341	\$202,194	\$202,194	\$202,194	\$202,194	73.17	00	Metros Lineales	7,134	100.00	58.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078795	Programa Estatal De Defensa Ecológica - 285131	Puebla	Huautla	Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIVIENDA	Seguridad y Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,000,002	\$1,000,002	\$999,801	\$852,946	\$852,946	\$852,946	85.29	00	Pisos	600	100.00	78.33	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078796	Programa Estatal De Defensa Ecológica - 28592	Puebla	Yancahuac	Yancahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGURIDAD Y VIVIENDA	Seguridad y Vivienda	En Ejecución	2016	\$750,002	\$750,002	\$749,801	\$749,801	\$749,801	\$749,801	99.98	00	Pisos	450	100.00	100.00	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078793	Modernización del Camino Chilichila A La Localidad De Los Reyes A Sacamoni En El Municipio De Quilixtla - 252478	Puebla	Quilixtla	Xacamoni	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIALIDADES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,700,448	\$8,700,448	\$8,700,448	\$2,858,921	\$2,858,921	\$2,858,921	32.86	00	Metros Lineales	1,022	100.00	33.01	Financiera / Fideicomiso / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

PUE1616030078780	Programa Estatal de Estufas Ecológicas - 285554	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA CONSUMIDOR TERRESTRIAL	En Ejecución	2016	\$2,416,672	\$2,416,672	\$2,416,187	\$2,303,221	\$2,303,221	\$2,303,221	95.31	00	Piezas	1,450	100.00	74.48	Financiera: / Fisica: / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CERRARÓ EL CONTRATO POR 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,416,672. SIENDO CON CASO A LOS RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,071,605.25 Y CON CASO A LOS RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,345,067.97. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SE APORTADO LA INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-S01-A17-2740/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46. SIENDO CON CASO A RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CASO A RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMÍAS SERÁN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078785	Proyecto Integral de Trabajo Alzado Para la Sustitucion Por Ocas Nueva A Centro De Salud con Servicios Ambulatorios en la Localidad de San Benito - 202964	Puebla	San Andrés Cholula	San Benito Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FALIS Entidades	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$19,270,316	\$19,270,316	\$19,270,316	\$19,270,316	\$19,270,316	\$19,270,316	100.00	00	Metros Cuadrados	54,317	100.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE RECARGOS COMPLEMENTADOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078782	Programa Estatal de Estufas Ecológicas - 285553	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA CONSUMIDOR TERRESTRIAL	En Ejecución	2016	\$500,001	\$500,001	\$499,801	\$161,002	\$161,002	\$161,002	32.20	00	Piezas	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CERRARÓ EL CONTRATO POR 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,416,672. SIENDO CON CASO A LOS RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,071,605.25 Y CON CASO A LOS RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,345,067.97. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SE APORTADO LA INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-S01-A17-2740/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46. SIENDO CON CASO A RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CASO A RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMÍAS SERÁN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078786	Reconstrucción De La Carretera Huapan Tianguahoyan Chachahuacán Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Carr Al Kilómetro Trece Municipio 232497	Puebla	Huapan	Huapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$9,333,333	\$9,333,333	\$9,333,333	\$1,123,962	\$1,123,962	\$1,123,962	12.04	00	Otros	1,691	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078788	Reconstrucción De La Carretera Moctla Copila Tenexicatl Con Una Longitud De Ocho Kilómetros En La Localidad De Copila Municipio De Huapan - 232492	Puebla	Huapan	Copila	Rural	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Otros	2,137	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078789	Reconstrucción De La Carretera Huapan Tianguahoyan Chachahuacán Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Carr Al Kilómetro Trece Municipio 232501	Puebla	Huapan	Chachahuacán Rural	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$9,333,333	\$9,333,333	\$1,123,962	\$1,123,962	\$1,123,962	\$1,123,962	12.04	00	Otros	1,813	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078784	Reconstrucción De La Carretera Huapan Tianguahoyan Chachahuacán Con Una Longitud De Trece Kilómetros Del Carr Al Kilómetro Trece Municipio 232504	Puebla	Huapan	Tlanguahoyan Rural	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$9,333,333	\$9,333,333	\$9,333,333	\$1,123,962	\$1,123,962	\$1,123,962	12.04	00	Otros	1,622	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078783	Aplicación Y Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Sacatiblanco Del Municipio De San Sebastián Tlaxiaco - 326293	Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Sacatiblanco Rural	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$276,156	\$276,156	\$276,156	\$276,156	\$276,156	\$276,156	100.00	00	Metros Lineales	426	100.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078808	Aplicación De La Red De Distribución Construcción De Línea De Conduccion Equipamento Electromecánico Y De Subestacion Eléctrica De Pozo No - 322544	Puebla	San Pedro Cholula	San Francisco Coapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$736,546	\$736,546	\$367,253	\$367,253	\$367,253	\$367,253	49.86	00	Otros	2,637	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078814	Aplicación De La Red De Distribución Construcción De Trece Líneas De Conduccion Y de Tanques Elevatorio De Cien Metros Cubicos E - 329007	Puebla	Pahuatlan Cholula	Xalotla Rural	Aportaciones Federales	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$884,408	\$884,408	\$874,146	\$792,322	\$792,322	\$792,322	89.59	00	Metros Lineales	2,770	100.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078811	Programa Estatal de Estufas Ecológicas - 285676	Puebla	Santo Tomás Huaytlapán	Santo Tomás Huaytlapán	Urbano	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003 FALIS Entidades	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA CONSUMIDOR TERRESTRIAL	En Ejecución	2016	\$166,667	\$166,667	\$166,674	\$51,667	\$51,667	\$51,667	32.20	00	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECARGOS MUNICIPALES, SE CERRARÓ EL CONTRATO POR 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,040 ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$2,416,672. SIENDO CON CASO A LOS RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$1,071,605.25 Y CON CASO A LOS RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,345,067.97. EN VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUE SE DE CONTADO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SE APORTADO LA INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO. ASIMISMO, CON OFICIO SPA-S01-A17-2740/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZÓ UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46. SIENDO CON CASO A RECARGOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CASO A RECARGOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,147.48, POR LO QUE LAS ECONOMÍAS SERÁN REUTILIZADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PUE1616030078811	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 285707	285707	Puebla	Sotepelo	Sotepelo	Urbano	Aportaciones Federales para Soluciones	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$566,668	\$566,668	\$566,354	\$182,470	\$182,470	\$182,470	32.20	50	Piezas	340	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRO EL CONTRATO ADOSP- 2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSTRUCCION LOMA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,048 ESTIPAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPALES BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,509,281.70, EN CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,011,675.98, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y GUBERNO A QUI SE LE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA ADSCRIPCION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A1- 2761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.46, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTRODUCIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078830	Modernización del Camino Chichotla Alta Luz Saneamiento Tercer Etapas En El Municipio De Quixtlatlan - 232467	232467	Puebla	Quixtlatlan	Riñedo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDADES	En Ejecución	2016	\$8,700,448	\$8,700,448	\$8,700,448	\$2,838,921	\$2,838,921	\$2,838,921	37.86	50	Metros Lineales	887	100.00	32.86	Financiera / Física / Registro:	
PUE1616030078830	Ampliación Del sistema De Agua Potable De La Localidad De San Felipe Otlaltepe Municipio De Tepetitl De Rodríguez Puc - 241614	241614	Puebla	Tepetitl de Rodríguez	San Felipe Otlaltepe	Rural	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO	En Ejecución	2016	\$1,680,607	\$168,061	\$168,061	\$168,061	\$39,430	\$39,430	\$39,430	23.46	50	Metros Lineales	1,899	0.00	100.00	Financiera / Física: CONVENIO DE ELECTRIFICACIONES / RESERVES SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE1616030078837	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 285911	285911	Puebla	Xochilapico	Ciudad de Mayo Urbano	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$166,667	\$166,667	\$166,634	\$166,634	\$166,634	\$166,634	99.98	50	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRO EL CONTRATO ADOSP- 2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSTRUCCION LOMA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,048 ESTIPAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPALES BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,509,281.70, EN CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,011,675.98, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y GUBERNO A QUI SE LE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA ADSCRIPCION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A1- 2761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.46, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTRODUCIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA Para el siguiente nivel.		
PUE1616030078843	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 286017	286017	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,503	\$1,697,444	\$1,697,444	\$1,697,444	67.90	50	Piezas	1,500	100.00	92.67	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRO EL CONTRATO ADOSP- 2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSTRUCCION LOMA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,048 ESTIPAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPALES BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,509,281.70, EN CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,011,675.98, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y GUBERNO A QUI SE LE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA ADSCRIPCION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A1- 2761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.46, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTRODUCIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078843	Programa Estatal de Saneamiento Ecológico - 285158	285158	Puebla	Chilpanctla	Chilpanctla	Urbano	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$166,667	\$166,667	\$166,634	\$53,667	\$53,667	\$53,667	32.20	50	Piezas	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ES IMPORTANTE MEDICIONA QUE PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE ETAPAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, SE CELEBRO EL CONTRATO ADOSP- 2016/016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSTRUCCION LOMA DE CV, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 14,048 ESTIPAS EN LOS REPRESENTES MUNICIPALES BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,509,281.70, EN CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,011,675.98, EN VIRTUD DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTURE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y GUBERNO A QUI SE LE CONTRATO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL ADAPTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTRATO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA ADSCRIPCION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-051-A1- 2761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO CON CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,494.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$7,147.46, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTRODUCIDAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA Para el siguiente nivel.	
PUE1616030078847	Construcción A Precio Alzado De La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Juan Apatlan Municipio De Apatlan En La Jurisdicción Sanitaria - 282973	282973	Puebla	Apatlan	San Juan Apatlan	Urbano	Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	1003 PAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Soluciones Federales y Municipales	SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO	En Ejecución	2016	\$7,158,597	\$5,726,878	\$5,726,878	\$5,726,878	\$5,726,878	\$5,726,878	100.00	50	Metros Cuadrados	1,714	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Para el siguiente nivel.	

PUE1616030078078	Programa Estatal de Entulferas Ecológicas - 285389	285389	Puebla	Ruehuetla	Ruehuetla	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$666,668	\$666,668	\$666,634	\$649,380	\$649,369	\$649,369	87.44	50	Piezas	400	100.00	93.00	Financiera: / Flujos: / Registro: ES IMPORTE MENCIONADO QUE HABA EL PROGRAMA ESTATAL DE ENTULFERAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, DE CUANDO EL CONTRATO CONSISTE EN 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ENTULFERAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,992,281.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72, SE OTORGO UN ANTICIPO TOTAL DE \$11,497,605.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTA LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72, SE OTORGO LA INFORMACION POR MENCIADO Y DESIJO A QUE SE DE CONTARDO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SU APROBACION DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTACTO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-1761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO QUE CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078985	Programa Integral a Favoro Alzado Para La Destitucion Del Centro De Salud De La Localidad De Metlatoyuca Municipio De Francisco I. Mena - 277985	277985	Puebla	Francisco I. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$8,900,000	\$8,900,000	\$8,900,000	\$8,900,000	\$8,900,000	\$8,900,000	100.00	50	Metros Cuadrados	14,374	100.00	60.00	Financiera: ESTA OBRAS CUENTA CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078918	Programa Estatal de Entulferas Ecológicas - 285320	285320	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$666,668	\$666,668	\$666,634	\$610,051	\$610,051	\$610,051	91.51	50	Piezas	400	100.00	87.50	Financiera: / Flujos: / Registro: ES IMPORTE MENCIONADO QUE HABA EL PROGRAMA ESTATAL DE ENTULFERAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, DE CUANDO EL CONTRATO CONSISTE EN 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ENTULFERAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,992,281.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72, SE OTORGO UN ANTICIPO TOTAL DE \$11,497,605.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTA LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72, SE OTORGO LA INFORMACION POR MENCIADO Y DESIJO A QUE SE DE CONTARDO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SU APROBACION DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTACTO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-1761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$1,042.46, SIENDO QUE CASO A RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CASO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,147.49, POR LO QUE LAS ECONOMIAS SEAN REINTEGRADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078912	Programa Estatal de Entulferas Ecológicas - 284971	284971	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,702	\$821,124	\$821,124	\$821,124	54.74	50	Piezas	900	100.00	53.56	Financiera: / Flujos: / Registro: ES IMPORTE MENCIONADO QUE HABA EL PROGRAMA ESTATAL DE ENTULFERAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, DE CUANDO EL CONTRATO CONSISTE EN 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ENTULFERAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,992,281.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72, SE OTORGO UN ANTICIPO TOTAL DE \$11,497,605.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTA LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72, SE OTORGO LA INFORMACION POR MENCIADO Y DESIJO A QUE SE DE CONTARDO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SU APROBACION DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTACTO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-1761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR \$1,694.98, POR LO QUE LA ECONOMIA SEAN REINTEGRADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078927	Programa Estatal de Entulferas Ecológicas - 285588	285588	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y VIVIENDA	En Ejecución	2016	\$641,668	\$641,668	\$641,539	\$206,620	\$206,620	\$206,620	32.30	50	Piezas	385	100.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: ES IMPORTE MENCIONADO QUE HABA EL PROGRAMA ESTATAL DE ENTULFERAS ECOLÓGICAS FISE 2016, CUENTA CON APORTACION DEL FISE 2016 Y RECURSOS MUNICIPALES, DE CUANDO EL CONTRATO CONSISTE EN 231/2016, CON EL PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA SA DE CV, PARA EL DISEÑO E INSTALACION DE 14,040 ENTULFERAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS BENEFICIARIOS, POR UN TOTAL DE \$21,992,281.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$11,497,605.72, SE OTORGO UN ANTICIPO TOTAL DE \$11,497,605.72, SIENDO QUE CASO A LOS RECURSOS DEL FISE 2016 LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72 Y CON CASO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$3,509,281.72, DE VISTA LA CANTIDAD DE \$7,116,605.72, SE OTORGO LA INFORMACION POR MENCIADO Y DESIJO A QUE SE DE CONTARDO PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE SU APROBACION DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTACTO O ADMINISTRACION DISCRETA, SOLO SE INDICA EL MONTO DE LA APORTACION DEL FISE PARA EL PRESENTE MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-AT-1761/2016, DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR \$1,694.98, POR LO QUE LA ECONOMIA SEAN REINTEGRADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078932	Construccion Del Centro De Salud Por Destitucion En El Municipio De Moctezuma - 250367	250367	Puebla	Moctezuma	Moctezuma	Urbano	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	En Ejecución	2016	\$8,622,000	\$8,697,600	\$8,697,600	\$8,697,600	\$8,697,600	\$8,697,600	100.00	50	Metros Cuadrados	4,461	0.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078949	Ampliacion Y Operativa A Favoro Alzado Del Camino Topo E Del Rio De Mesa Doctores Saenz A La Localidad De Huilulco - 252421	252421	Puebla	Coyomegan	Huilulco	Rural	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	En Ejecución	2016	\$5,553,414	\$5,553,414	\$5,553,414	\$5,553,414	\$5,553,414	\$5,553,414	100.00	50	Metros Lineales	388	100.00	0.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078948	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De Cuauapam, Municipio De Acajete En El Estado De Puebla - 251570	251570	Puebla	Acajete	Cuauapam	Rural	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2016	\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	\$11,752	100.00	50	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616030078941	Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De La Joya Municipio De Acajete En El Estado De Puebla - 251818	251818	Puebla	Acajete	La Joya	Rural	Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	1003 FALIS Entulferas	33-Aportaciones Federales para Entulferas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	En Ejecución	2016	\$16,689	\$16,689	\$16,689	\$16,689	\$16,689	\$16,689	100.00	50	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Flujos: / Registro:

PUE1616030078481	Programa Estatal de Tecnologías 285078	Puebla	Atlixpapi	Atlixpapi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALD Entidades	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CONSTRUCCION Y VIVIENDA GOBIERNO ESTADUAL	En Ejecucion	2016	5333,334	5333,334	5333,267	5333,267	5333,267	5333,267	99.98	50	Piezas	200	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: ES IMPORTANTE Mencionar que para el Programa Estatal de Estudios Ecologicos FIEE 2016, cuenta con APORTACION DEL FIEE 2016 y recursos municipales, de acuerdo al contrato 06000- 201/2016, con el PROVEEDOR CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA SORA SA DE CV, para el desarrollo e instalacion de 14,048 estibas de los diferentes municipios beneficiarios, por un total de \$21,976,957.94, siendo con cargo a los recursos del FIEE 2016 la cantidad de \$21,976,957.92 y con cargo a los recursos municipales la cantidad de \$1,697,605.72. SE OTORGO UN ANTICIPO TOTAL DE \$19,177,697.26, SIENDO CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FIEE 2016 LA CANTIDAD DE \$7,016,605.25 Y CON CARGO A LOS RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$1,699,391.77. DE VISTO DE QUE EL SISTEMA REQUIERE QUE SE CAPTE LA INFORMACION POR MUNICIPIO Y DESDE A QUI SE LE CONTACTA PARA EL PROGRAMA EN GENERAL, DE EL AJUSTADO DE INFORMACION DE OBRAS POR CONTACTO O ADMINISTRACION DIRECTA, DADO DE TANTO EL MONTO DE LA MONITOREO DEL FIEE PARA EL PRESENTA MUNICIPIO, ASIMISMO, CON OFICIO SPA-021-141- 2743/2016, DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE DE 2016, SE REALIZO UNA REDUCCION AL PROGRAMA POR UN TOTAL DE \$7,142,464, SIENDO CON CARGO A RECURSOS DEL FIEE 2016 LA CANTIDAD DE \$4,694.98 Y CON CARGO A RECURSOS MUNICIPALES LA CANTIDAD DE \$2,447.49, POR LO QUE LAS CUENTAS SERA REITERADAS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078922	Aplicacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle Cinco Caminos De La Localidad De Cala Dur Del Municipio De Atlixpapi Puebla - 324979	Puebla	Atlixpapi	Cala Dur	Rural	Aportaciones Federales	1003 FALD Entidades	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y AGUA Y SANEAMIENTO TRABAJADORES	En Ejecucion	2016	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$81,600	100.00	50	Metros Lineales	279	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1616030078971	Proyecto Integral A Precio Alzado Para La Instalacion Por Obra Nueva A Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Atlixpapi - 211148	Puebla	Atlixpapi	Atlixpapi	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FALD Entidades	13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SERVICIOS DE SAUO DEL ESTADO Salud DE PUERCA	En Ejecucion	2016	\$25,702,978	\$25,702,978	\$25,702,978	\$25,702,978	\$25,702,978	\$25,702,978	100.00	50	Metros Cuadados	7,855	100.00	75.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.