

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Común Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Relevado (Reintegrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado	% Avance		Retenido	Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual
PUE171702006792	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Acahuila De Viñeros, Sección 42842	20170073	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Acahuila	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	391,745.69	115,163.80	115,163.80	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	262	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE171702006794	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Columna, Sección 42857	20170074	Puebla	Tehuacan de Andrés Bello	La Columna	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	594,269.23	163,256.06	163,256.06	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	150	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE171702006799	Reconstrucción De La Carretera Calles Cinco Señales Con Una Longitud De Cinco Kilometros 49501	20161015	Puebla	Zapotlán	Cuacuil	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5,421,560.00	5,421,560.00	5,394,024.61	4,113,469.33	4,113,469.33	4,113,469.33	76.87	50	Otros	765	100.00	69.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Regimen: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE171702006808	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimaniquilán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco - 42876	20170057	Puebla	Tlaxiaco	Xochimaniquilán	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,157,362.29	341,891.80	341,891.80	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	2,365	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717020068081	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Pleno De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Florida - 42876	20170063	Puebla	Tehuacan	La Florida	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	757,084.64	226,339.15	226,339.15	-	-	-	0.00	50	Otros	113	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717020068082	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Florida, Perteneciente Al Municipio De Tehuacan - 42876	20170058	Puebla	Tehuacan	La Florida	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	439,626.80	127,816.64	127,816.64	-	-	-	0.00	50	Otros	113	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717020068083	Construcción Del Sistema De Saneamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cerro De La Campana, Perteneciente Al Municipio De Tehuacan - 42876	20170059	Puebla	Tehuacan	Cerro de la Campana	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	362,787.20	117,689.76	117,689.76	-	-	-	0.00	50	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017
PUE1717020068089	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Callesas Municipales De Xicotepec - 42814	20170049	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	16,077,124.29	100.00	50	Metros lineales	39,803	100.00	1.00	Financiera: / Físico: / Regimen:
PUE1717020068091	Reconstrucción De La Carretera Xicotepec-Tlaxiotepec Con Una Longitud De Veintisecho Kilometros Sección Cuatro Mil noventa y siete - 42877	20161055	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	10,125,363.52	10,125,363.52	10,110,097.35	10,110,097.35	10,110,097.35	99.85	50	Otros	39,803	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Físico: OBRA FINIADA SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / Regimen: OBRA EN PROCESO / SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO / - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020068092	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Huautla de Jiménez - 42877	20170056	Puebla	Huautla de Jiménez	Copacuiltla	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	519,343.78	152,939.20	152,939.20	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	361	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717020068095	Reconstrucción De La Carretera Neaquin-Tlapachoyan-Chichahuatlán Tlapachoyan Con Una Longitud De Veinte y Seis Kilometros Sección Cuatro Mil noventa y siete - 42877	20161010	Puebla	Neaquin	Neaquin	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	17,829,075.20	17,829,075.20	17,829,075.20	14,246,663.21	14,246,663.21	79.91	50	Otros	4,260	100.00	74.94	Financiera: obra en proceso / Físico: obra en proceso / Regimen: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020068097	Reconstrucción De La Carretera Morelia-Copla Tlapachoyan Con Una Longitud De Ocho y Seis Kilometros Sección Cuatro Mil noventa y siete - 42877	20161045	Puebla	Neaquin	Copla	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,697,603.69	7,697,603.69	7,697,603.69	6,780,575.41	6,780,575.41	87.89	50	Otros	2,137	100.00	87.88	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Regimen:	
PUE1717020068095	Construcción De La Carretera Chichahuatlán-Copla Tlapachoyan Con Una Longitud De Ocho y Seis Kilometros Sección Cuatro Mil noventa y siete - 42877	20170063	Puebla	San Pedro Cholula	Chichahuatlán de Rivera	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	12,796,605.13	12,796,605.13	12,313,206.18	10,201,876.32	10,201,876.32	79.72	50	Otros	101,630	100.00	82.11	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Regimen: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020068094	Reconstrucción De La Carretera Chichahuatlán-Ala Luz Alcantarillado Tlaxiaco De Los Reyes A Xicotepec - 79268	20160819	Puebla	Quaquilán	Rincón de los Reyes	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MOVILIDAD Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	4,823,346.94	100.00	50	Otros	2,089	100.00	100.00	Financiera: obra finalizada, se solicita terminación del proyecto. / Regimen: obra finalizada, se solicita terminación del proyecto. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1717020068099	Reconstrucción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Guzmán La Piedra, Perteneciente Al Municipio De Amoztec - 42871	20170061	Puebla	Amoztec	Quinta La Piedra	Rural	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	162,263.71	47,246.05	47,246.05	-	-	-	0.00	50	Metros lineales	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1717020068098	Construcción De Pozo De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Pedro Benito Juárez, Perteneciente Al Municipio De Amoztec - 42852	20170077	Puebla	Amoztec	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	033 FASE Entidades	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMISIÓN ESTATAL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	561,203.58	165,110.95	165,110.95	-	-	-	0.00	50	Otros	3,153	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINANCIADA CON RECURSO FEDERAL 70% ESTATAL 10% MUNICIPAL 10% Físico: Regimen DE INGRESA PARA SU VALIDACION E INCLUSION EN EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.