

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE19001512360	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EQUIPADA A UN MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABANAS BARBENTOS CCTEUTLXUNO ETVECO - 28241	Puebla	132	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	28241		68	62	Otros	2	01-05-2019	30-06-2019	1250000	1942258.23	1942258.23	1942258.23	1942258.23	1942258.23	Validado avances
2019	4	PUE190015134010	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74094	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	74094				0	Otros	1	01-06-2019	31-12-2019	553285.2	635050.7	635050.7	635050.7	635050.7	635050.7	Validado avances
2019	4	PUE190015145465	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 64715	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	64715		900	850	Otros	150	15-04-2019	13-07-2019	4740262.86	4740262.86	4740262.86	4740262.86	4740262.86	4740262.86	Validado avances
2019	4	PUE190015151171	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE DOS NORTE DE LA LOCALIDAD DE BENTO JUAREZ - 102798	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Benito Juárez (Mata Redonda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES	102798		150	100	Otros	1490	18-06-2019	02-08-2019	903259.96	903259.95	903259.95	903259.95	903259.95	903259.95	Validado avances
2019	4	PUE190015152589	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ATLIXCO MUNICIPIO DE CHICHQUILA PUEBLA - 106399	Puebla	50	Chichiquila	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA PUEBLA	106399		419	410	Metros Cuadrados	1101	07-06-2019	05-08-2019	3386956.22						Validado avances
2019	4	PUE190015157731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 119172	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	119172				0	Otros	1	01-01-2019	31-12-2019	220632	220632	220632	220632	220632	220632	Validado avances
2019	4	PUE190015157807	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN TEPICOLIMA PUEBLA - 118297	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPICOLIMA PUEBLA - 118297	118297		1650	820	Otros	1	01-03-2019	25-07-2019	2000000						Validado avances
2019	4	PUE19001612320	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRIL SAN FELIX ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VEINTI DE NOVIEMBRE SECCION SEGUNDA - 158360	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tlaxiotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLAXIOTEPEC DE BENTO JUAREZ	158360		4775	4133	Metros lineales	1022.66	13-07-2019	01-09-2019	1825613.5						Validado avances
2019	4	PUE19001612344	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN - 138424	Puebla	216	Zouquapan	Zacatlilhuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOUQUAPAN PUEBLA	138424		24	16	Metros Cuadrados	228.77	13-07-2019	13-07-2019	9358.09						Validado avances
2019	4	PUE19001613009	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 160194	Puebla	104	Nopalucan	El Rincón Citlalheptl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA	160194		148	125	Metros lineales	1991	28-08-2019	30-09-2019	1434875.62						Validado avances
2019	4	PUE19001613319	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCTOS IERA ETAPA - 161390	Puebla	93	Lafregua	Poctos (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA PUEBLA	161390		315	321	Metros lineales	686	19-09-2019	04-11-2019	622274.81						Validado avances
2019	4	PUE19001613333	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL C DE B POR 8 EN ESCUELA TELESECUNDARIA CHARLES DE GAULLE HEREDIA EN CALLE BENTO JUAREZ DE LA JUN - 161435	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	161435		100	100	Otros	2	25-09-2019	26-11-2019	929281.54	900103.47	900103.47	900103.47	900103.47	900103.47	Validado avances
2019	4	PUE19001614483	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIPO DE DETERMINADO DE PARAMETRIZACION DE CALLE 50A ORIENTE ENTRE CA - 164851	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	164851		81	96	Metros Cuadrados	1111	13-07-2019	03-09-2019	2013038.55	1947670.2	1947670.2	1947670.2	1947670.2	1947670.2	Validado avances
2019	4	PUE19001614579	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE BENTO JUAREZ PONIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO - 165098	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	165098		368	340	Metros Cuadrados	1705.43	15-10-2019	31-12-2019	2032629.89						Validado avances
2019	4	PUE19001615568	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO SABARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNDOPEE - 170089	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	170089		287	311	Metros Cuadrados	262	01-09-2019	29-11-2019	1427883.87	1404241.26	1404241.26	1404241.26	1404241.26	1404241.26	En registro de avances
2019	4	PUE19001618150	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE JOSÉ GÓMEZ VALDEZ ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE CLARA CORDOVA MORAN EN LA COLONIA Z DE - 184845	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	184845		368	359	Metros Cuadrados	4985.24	13-07-2019	08-09-2019	522984.36	4593884.9	4593884.9	4593884.9	4593884.9	4593884.9	Validado avances
2019	4	PUE19001618486	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BARTOLOMÉ MUNICIPIO DE PUEBLA - 186213	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	186213		151	133	Otros	278.78	03-10-2019	01-12-2019	2079086.29	2079086.29	2079086.29	2079086.29	2079086.29	2079086.29	Validado avances
2019	4	PUE19001618545	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE 8 Y 13 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 186432	Puebla	108	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	186432		90	70	Metros Cuadrados	2956	23-07-2019	30-10-2019	2277685.47						Validado avances
2019	4	PUE19001618911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA JUNTA AUXILIAR SANTIAGO ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA - 188248	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	188248		463	446	Otros	278.78	03-10-2019	30-11-2019	1965952.57	1955666.15	1955666.15	1955666.15	1955666.15	1955666.15	Validado avances
2019	4	PUE19001618944	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS ZONA NOROCCIDENTE EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA - 188439	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	188439		373	353	Otros	278.78	09-10-2019	07-12-2019	2131049.15	1798341.27	1798341.27	1798341.27	1798341.27	1798341.27	Validado avances
2019	4	PUE19001621022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 1830, XIUTETELCO, PUEBLA - 228620	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228620		31	25	Otros	196	03-12-2019	31-12-2019	8752713.3	8752713.3	8752713.3	8752713.3	8752713.3	8752713.3	Validado avances
2019	4	PUE190016217819	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA - 231888	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	231888		14	14	Otros	193	06-12-2019	31-12-2019	552121.34	552121.34	552121.34	552121.34	552121.34	552121.34	Validado avances
2019	4	PUE190016218587	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE ART. 115 CONSTITUCIONAL - 234877	Puebla	71	Huachuquiango	Huachuquiango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAHUQUINGANGO	234877		1398	2000	Metros lineales	511	01-10-2019	31-12-2019	1236361.48	1236361.48	1236361.48	1236361.48	1236361.48	1236361.48	Validado avances
2019	4	PUE19001628884	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL - 235997	Puebla	199	Xiutetelco	Atzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	235997		15	20	Metros Cuadrados	78	14-10-2019	25-12-2019	558753.03	558753.03	558753.03	558753.03	558753.03	558753.03	Validado avances
2019	4	PUE19001628907	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA PALMA, LOC. TOMAQUILAPA, XIUTETELCO, PUEBLA - 236121	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	236121		640	600	Otros	294	03-12-2019	30-12-2019	992476.67	992476.67	992476.67	992476.67	992476.67	992476.67	Validado avances
2019	4	PUE19001629416	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGESTORES EN LA LOCALIDAD DE NOPALA - 238143	Puebla	71	Huachuquiango	Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUAHUQUINGANGO	238143		283	200	Piezas	25	01-10-2019	31-12-2019	1530686.76	1530686.76	1530686.76	1530686.76	1530686.76	1530686.76	Validado avances
2019	4	PUE19001631364	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HERRADILLO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATTOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO - 207747	Puebla	211	Zaragoza	Las Trancas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	207747		30	30	Metros Cuadrados	62.2	08-10-2019	11-11-2019	524731.44						Validado avances
2019	4	PUE19001631926	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLES CENTRAL Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE - 210456	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	210456		96	79	Metros Cuadrados	978.23	23-10-2019	21-12-2019	1967349.16	1936209.31	1936209.31	1936209.31	1936209.31	1936209.31	Validado avances
2019	4	PUE19001632816	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN MIGUEL LA VENTA, EN CALLE CAMINO REAL AL BOSQUE ENTRE CALLES 14 SUR Y 24 SUR DEL - 214719	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	214719		897	853	Metros lineales	1721.81	06-11-2019	31-12-2019	2097769.47	2091055.16	2091055.16	2091055.16	2091055.16	2091055.16	Validado avances
2019	4	PUE19001634023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ARAYACATI - 220362	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220362		70	60	Otros	14	28-09-2019	26-11-2019	1113456.19	1113456.19	1113456.19	1113456.19	1113456.19	1113456.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE 190401634172	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN CALLE CAL - 220934	Puebla	71	Huauchingango	Cuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	220934	374	400		Metros Cuadrados	4000	01-11-2019	31-12-2019	4212982.29	4212982.29	4212982.29	4212982.29	4212982.29	4212982.29	Validado avances
2019	4	PUE 190401635007	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MONICA SAN BENITO SAN MIGUEL SAN MARTIN VILLA DEL CARMEN Y CAMINO A SAN NICOLAS DE LA LOCALID - 233519	Puebla	15	Amozoc	La Poza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	233519	132	88		Metros lineales	1636	02-12-2019	31-12-2019	653148.08	653148.08	653148.08	653148.08	653148.08	653148.08	Validado avances
2019	4	PUE 190401635018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE RIO PALMADAPAN ENTRE CALLE RIO TETIANTEPEC Y PRIV RIO PALMADAPAN COLONIA ALTA VISTA - 233558	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	233558	22	24		Metros Cuadrados	311	26-11-2019	31-12-2019	2084669.58	2084669.58	2084669.58	2084669.58	2084669.58	2084669.58	Validado avances
2019	4	PUE 190401635721	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA COLONIA AHUACATITLA - 232594	Puebla	71	Huauchingango	Huauchingango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	232594	207	200		Metros lineales	387	01-10-2019	31-12-2019	136713.1	136713.1	136713.1	136713.1	136713.1	136713.1	Validado avances
2019	4	PUE 190401636011	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADQUOQUEN EN LA PRIVADA MATAMOROS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC - 220661	Puebla	106	Ocoyucan	10 De Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCOYUCAN DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	225864	45	38		Metros Cuadrados	685.98	16-11-2019	27-12-2019	978912.61					Validado avances	
2019	4	PUE 190401637127	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SALVADOR ROSCO CON CLAVE 21E93001T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALCO - 243242	Puebla	69	Huauquechula	Soto Y Gama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	243242	15	10		Metros Cuadrados	74.88	01-10-2019	28-12-2019	599961.48	599961.48	599961.48	599961.48	599961.48	599961.48	Validado avances
2019	4	PUE 190401637915	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA EN LA AV. JUÁREZ ENTRE PLAZA CIVICA Y TANQUE - 244065	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	244065	493	472		Metros lineales	2525.33	28-11-2019	27-12-2019	5132414.99	5132414.99	5132414.99	5132414.99	5132414.99	5132414.99	Validado avances
2019	4	PUE 190401637971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES Y DE MAYO, VENUSTIANO CARRANZA, LAS FLORES Y PRIVADA BENITO JUÁREZ - 228578	Puebla	199	Xixtlicoteco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIXITLICO	228578	990	993		Metros lineales	1220.71	15-12-2019	31-12-2019	2218818.66	2218818.66	2218818.66	2218818.66	2218818.66	2218818.66	Validado avances
2019	4	PUE 190401638264	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPANA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y PROLONGACION DE CALLE GUADALUPANA - 228814	Puebla	199	Xixtlicoteco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIXITLICO	228814	339	400		Metros Cuadrados	1464	06-12-2019	31-12-2019	1785434.74	1785434.74	1785434.74	1785434.74	1785434.74	1785434.74	Validado avances
2019	4	PUE 190401638316	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA GUADALUPANA A DESEMBARCAR EN LAS CALLES GUADALUPANA DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN DEL MUNICIPIO DE - 228848	Puebla	199	Xixtlicoteco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIXITLICO	228848	25	25		Metros lineales	112	16-12-2019	31-12-2019	185902.92	185902.92	185902.92	185902.92	185902.92	185902.92	Validado avances
2019	4	PUE 190401638868	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 229758	Puebla	71	Huauchingango	Las Colonias De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	229758	2000	1934		Metros Cuadrados	1345	01-10-2019	31-12-2019	1170005.24	1170005.24	1170005.24	1170005.24	1170005.24	1170005.24	Validado avances
2019	4	PUE 190401639921	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21E90358F EN C - 246365	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	246365	416	409		Metros Cuadrados	1246.14	28-11-2019	27-12-2019	4608788.62	2207175.04	2207175.04	2207175.04	2207175.04	2207175.04	Validado avances
2019	4	PUE 190401640453	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CITADUQUEN, ENTRE CALLE LATERAL BUENOS AIRES Y CALLE CAMINO A LA AGUERA DE LA COLONIA CENTRO DE LA - 247101	Puebla	114	Puebla	San Andrés Asumata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	247101	90	85		Metros lineales	490.46	05-12-2019	31-12-2019	910877.08	910877.08	910877.08	910877.08	910877.08	910877.08	Validado avances
2019	4	PUE 190401640664	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RENOVACION Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE I. ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON. - 247410	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	247410	46233	40457		Metros Cuadrados	2156	01-11-2019	31-12-2019	1297391.59	1297391.59	1297391.59	1297391.59	1297391.59	1297391.59	Validado avances
2019	4	PUE 190401641554	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARBA PERMETRAL EN PRIMARIA LICENCIADO ALFREDO V. SORIEL CLAVE 21D93151 CALLE PINO SUAREZ S/N COLONIA 30 DE MAYO - 248578	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	248578	137	130		Otros	244.33	05-12-2019	31-12-2019	637380.05	637380.05	637380.05	637380.05	637380.05	637380.05	Validado avances
2019	4	PUE 190401641701	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 233586	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE PUEBLA	233586	13649	10000		Otros	7	25-10-2019	10-12-2019	5201256.28	5201256.28	5201256.28	5201256.28	5201256.28	5201256.28	Validado avances
2019	4	PUE 190401641718	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUOQUENAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MIGUEL HIDALGO - 248797	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola De Ocoyotec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	248797	66	44		Metros Cuadrados	1634	01-11-2019	31-12-2019	2148193.78	2148193.78	2148193.78	2148193.78	2148193.78	2148193.78	Validado avances
2019	4	PUE 190401641978	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE NIÑOS FELIPE BERROZABAL CCTD IN10360 - 249100	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	249100	73	53		Otros	1	01-11-2019	31-12-2019	1254321.54	1254321.54	1254321.54	1254321.54	1254321.54	1254321.54	Validado avances
2019	4	PUE 190401643152	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA BENITO JUÁREZ - 235577	Puebla	199	Xixtlicoteco	Barrio Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIXITLICO	235577	198	100		Metros lineales	475	28-12-2019	31-12-2019	679862.1	679862.1	679862.1	679862.1	679862.1	679862.1	Validado avances
2019	4	PUE 190401643827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE SAN NICOLAS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA NOCHE - 251239	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	251239	103	94		Metros Cuadrados	1506.78	28-11-2019	27-12-2019	2614077.28	2610798.04	2610798.04	2610798.04	2610798.04	2610798.04	Validado avances
2019	4	PUE 190401645022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE DE LAS MARGARITAS ENTRE CALLE DEL CONDOR ORIENTE Y CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA SAN J - 252618	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	252618	79	71		Metros Cuadrados	951.51	28-11-2019	27-12-2019	1771298.56	1771298.56	1771298.56	1771298.56	1771298.56	1771298.56	Validado avances
2019	4	PUE 190401645576	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORILLOS EN LA LOCALIDAD DE HUATZUCO - 233103	Puebla	71	Huauchingango	Papatzaico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	233103	400	400		Metros Cuadrados	1709	01-10-2019	31-12-2019	1624669.41	1624669.41	1624669.41	1624669.41	1624669.41	1624669.41	Validado avances
2019	4	PUE 190401645987	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21E90358F EN C - 246365	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	253557	149	135		Metros Cuadrados	789.75	06-12-2019	31-12-2019	1765416.28	1765416.28	1765416.28	1765416.28	1765416.28	1765416.28	Validado avances
2019	4	PUE 190401648773	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CALABANÁ ENTRE CALLE CUAUHTEMOC - 237624	Puebla	41	Cauatlancingo	San Lorenzo Almezcita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUHLANCINGO	237624	7541	6095		Metros lineales	628.31	09-09-2019	09-10-2019	1105587.16					Validado avances	
2019	4	PUE 190401650111	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MA MORELOS Y PRIVADA ENTRE CALLE RAEL AVILA CAMACHO Y CALLE LA CABEZADA - 239245	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	239245	130	120		Metros Cuadrados	2485	16-12-2019	31-12-2019	3112396.61	3112396.61	3112396.61	3112396.61	3112396.61	3112396.61	Validado avances
2019	4	PUE 190401650252	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A TLATEPEGO - 239416	Puebla	183	Tlaltepego	Tlaltepego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLALTEPEGO	239416	900	856		Metros Cuadrados	1277.85	01-11-2019	01-12-2019	138649.33					Validado avances	
2019	4	PUE 190401650249	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN - 262344	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	262344	47	25		Metros Cuadrados	1311.7	01-10-2019	29-11-2019	1583691.59	1583691.59	1583691.59	1583691.59	1583691.59	1583691.59	Validado avances
2019	4	PUE 190401652883	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21D71051T - 362880	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	262880	139	118		Metros Cuadrados	792.96	14-12-2019	31-12-2019	1267718.53	1267718.53	1267718.53	1267718.53	1267718.53	1267718.53	Validado avances
2019	4	PUE 190401653812	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS AYUNTAMIENTO Y GOMEZ FERAS DEL BARRIO DE SAN MIGUEL - 368015	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	268015	71	43		Otros	783	12-10-2019	20-12-2019	956683.75	956683.75	956683.75	956683.75	956683.75	956683.75	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE 190401688465	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE DESARROLV EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 139944	Puebla	45	Chalchicomula de Sotom	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	139944	635	556		Metros lineales	909.13	01-04-2019	05-04-2019	6048.56						Validado avances
2019	4	PUE 190401689016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED DE DRENAJE DESARROLV EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PRIMER ETAPA - 137119	Puebla	45	Chalchicomula de Sotom	Guadalupe Sabinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	137119	201	205		Metros lineales	1247.23	01-04-2019	05-04-2019	140295.27						Validado avances
2019	4	PUE 190401689965	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 270509	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	270509	500	500		Metros Cuadrados	950	15-07-2019	15-08-2019	1427270.16	1427270.16	1427270.16	1427270.16	1427270.16	Validado avances	
2019	4	PUE 190401682811	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO C.C.T. 210PROBON UBICADA EN CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 718 COLONIA MORELOS - 274131	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	274131	176	179		Metros lineales	273.78	09-12-2019	27-12-2019	876408.37	876408.37	876408.37	876408.37	876408.37	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683010	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE SECCIÓN PRIMERA Y MIXTZOZILA - 274231	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	274231	94	85		Vivienda	39	15-07-2019	08-09-2019	2452904.6	2452904.6	2452904.6	2452904.6	2452904.6	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683591	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALIJA TIPO REGIONAL C EN PREESCOLAR COMUNITARIO INDIGENA JUAN RUIZ DE ALARCON CLAVE 21AC0031N - 489227	Puebla	71	Huauchínango	Cuahuyatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	149237	12	10		Metros Cuadrados	75	01-10-2019	31-12-2019	520789.1	520789.1	520789.1	520789.1	520789.1	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683801	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES CONHATZAPAN SANTA CRUZ SALETTE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA - 275227	Puebla	207	Zacapanatlá	Conhatzapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	275227	95	70		Otros	17	13-07-2019	30-11-2019	887591.45	887591.45	887591.45	887591.45	887591.45	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684061	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUBINO TAMAYO CCT 21EBH825 UBICADO EN PISO DE C LOS PINOS NO 3024 DE LA COL TEPE - 275641	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	275641	127	143		Metros lineales	547.24	09-12-2019	30-12-2019	1736810	1736810	1736810	1736810	1736810	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684211	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEÓN INDUSTRIAL, PRIVADA PISO SUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS AHUATL - 275906	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA	275906	83	79		Metros lineales	200	16-12-2019	31-12-2019	422886.16	422886.16	422886.16	422886.16	422886.16	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684721	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUAJCA - 277154	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuajca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	277154	79	55		Metros Cuadrados	123.18	14-11-2019	18-12-2019	1399259.14	1399259.14	1399259.14	1399259.14	1399259.14	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684954	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN PREESCOLAR GENERAL OTLAKOCHTLI CLAVE ESCOLAR 210N0385 EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE OTLAKOCHTLI Y CALLI - 277477	Puebla	114	Puebla	San Andrés Asumata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	277477	115	106		Metros Cuadrados	80.37	06-12-2019	31-12-2019	879791.49	879791.49	879791.49	879791.49	879791.49	Validado avances	
2019	4	PUE 190401686040	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESCUELA PRIMARIA S DE MAYO 1882 - 153778	Puebla	71	Huauchínango	Huauchínango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	153778	1000	860		Metros Cuadrados	554	01-10-2019	31-12-2019	741299.07	741299.07	741299.07	222889.72	222889.72	Validado avances	
2019	4	PUE 190401686474	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO SIN NOMBRE, ENTRE LOS CAMINOS REYES DE GALIANA Y TICOTUPEC HUITZILTE - 154518	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TUZAMPAPAN DE GALEANA	154518	40	20		Metros lineales	415.3	01-08-2019	29-10-2019	710347.61					Validado avances	
2019	4	PUE 190401687407	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALIJA DIDACTICA EN PRIMARIA GENERAL SIBUANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210P0031N - 280254	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	280254	59	42		Metros Cuadrados	42.92	01-12-2019	31-12-2019	534214.71	534214.71	534214.71	534214.71	534214.71	Validado avances	
2019	4	PUE 190401687990	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA VIVIENDA METR - 790000XZ - 283025	Puebla	54	Chignahuatl	Chignahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	281025	50	50		Metros Cuadrados	750	10-11-2019	31-12-2019	494270.57	494270.57	494270.57	494270.57	494270.57	Validado avances	
2019	4	PUE 190401688031	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBI DE LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO - 290395	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	290395	2735	2500		Metros Cuadrados	121.53	03-12-2019	31-12-2019	158964.75					Validado avances	
2019	4	PUE 190401688438	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE TECHADO EN CANCHA DE REGOS MÚLTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS EL USO CCT210N0384 UBICADA EN C 13 PTE Y FRANCISCO MADRUGA EN DE LA COL - 292107	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291207	131	125		Otros	55.68	17-12-2019	31-12-2019	449985.34	449985.34	449985.34	449985.34	449985.34	Validado avances	
2019	4	PUE 190401688300	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN JOSFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE FRANCISCO VILLA - 294514	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294514	1276	1226		Metros Cuadrados	2947.8	13-12-2019	31-12-2019	2888876.54	2601202.05	2601202.05	2601202.05	2601202.05	Validado avances	
2019	4	PUE 190401688306	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE CALLE QUETZALCOALT NEZAHUALCOYOTL CALLE CHAPALTEPEC EN LA COLONIA SAN DIEGO CHAMA ENTRE CALLE MICAILIN Y KUKULTICAN - 294631	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294631	525	575		Otros	1280	13-12-2019	31-12-2019	116833.92	115933.64	115933.64	115933.64	115933.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190401688392	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2830 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 295711	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	295711	0	0		Estudio de preinversión	1	15-10-2019	23-12-2019	360000	360000	360000	360000	360000	360000	Validado avances
2019	4	PUE 190401688390	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CARMEN SERDAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EIN1376 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL D - 296336	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	296336	70	58		Metros Cuadrados	203	06-11-2019	10-12-2019	78919.66					Validado avances	
2019	4	PUE 190401688454	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO DE BAÑO HUMEDO LT CON DUCHA Y BIODIGESTOR - 296549	Puebla	105	Ocoatepec	El Mirador (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE OCOATEPEC	296549	30	21		Piezas	8	13-07-2019	28-09-2019	297807.15					Validado avances	
2019	4	PUE 190401688483	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUINO, CONTINUACION DE LA CALLE GUAYABO DIAZ ORTIZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUYACHAPA, MUNIC - 297374	Puebla	23	Axtatlan	Santa Cruz Cuyachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	297374	41	34		Metros Cuadrados	2116.26	21-11-2019	30-12-2019	1986837.4					Validado avances	
2019	4	PUE 190401689523	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ACTUALIZACION DE LA NOMINATIVA MUNICIPAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y RESTABLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN DIFERENTES ZONAS MARGINALES DEL MU - 261553	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	PRODIM		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	261553	0	0		Estudio de preinversión	1	13-07-2019	27-07-2019	120000	120000	120000	120000	120000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401689523	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN MUNICIPAL - 275028	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	PRODIM		H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	275028	0	0		Piezas	22	01-11-2019	31-12-2019	157992	157992	157992	157992	157992	Validado avances	
2019	4	PUE 1902015132441	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA PISO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL AGUILA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 71674	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71674	1425	1425		Otros	100	20-05-2019	29-06-2019	2502308.65					Validado avances	
2019	4	PUE 1902015143317	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA - 88476	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	88476	0	0		Otros	45	14-03-2019	10-04-2019	591600	0	0	0	0	0	Registrado
2019	4	PUE 1902015146001	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC - 64811	Puebla	36	Coyomeapan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	64811	285	250		Metros lineales	1425	15-03-2019	13-06-2019	3648768.88	3648768.88	3648768.88	3648768.88	3648768.88	Validado avances	
2019	4	PUE 1902015140519	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DOR - 65455	Puebla	69	Huauquechula	Teacalco De Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	65455	0	0		Otros	1343	01-07-2019	01-08-2019	699114.36	699114.36	699114.36	699114.36	699114.36	Validado avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE190201513630	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOTAYENCAN - 104083	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	104083	47	43		Metros lineales	486	17-09-2019	29-11-2019	1478000	1420011.77	1420011.77	1420011.77	1420011.77	1420011.77	Validado avances
2019	4	PUE190201513738	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PREESCALAR NUEVA ORACION EN LA COLONIA LIBERTAD ANTICUETA SEGUNDA ETAPA - 104434	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Libertad Antorchista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	104434	26	24		Otros	119.7	05-08-2019	30-08-2019	290000	287911.42	287911.42	287911.42	287911.42	287911.42	Validado avances
2019	4	PUE190201515373	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	UNICA APORTACION UNO MAS UNO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUACATAN - 113661	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatocac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	113661	620	500		Metros Cuadrados	4119.2	05-07-2019	02-09-2019	1621569.44	3241138.88	3241138.88	3241138.88	3241138.88	3241138.88	Validado avances
2019	4	PUE190201517541	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A - 117705	Puebla	191	Tulcingo	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	117705	300	300		Otros	40	22-07-2019	21-09-2019	861356.21						Validado avances
2019	4	PUE190401611313	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 NORTE SUR ENTRE 2 ORIENTE Y 3 ORIENTE, Y CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE ZERENO SOSA Y CAL 137902	Puebla	93	Lafriaga	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DE LAFRAGUA	157702	69	66		Metros lineales	150.68	23-09-2019	06-11-2019	47871.34						Validado avances
2019	4	PUE190401612131	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE UNDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC - 157704	Puebla	17	Atempan	Tezhuatpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	157704	60	40		Otros	151.9	13-07-2019	31-07-2019	322667.95						Validado avances
2019	4	PUE190401612667	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZOQUIAPAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 159379	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	159379	1012	607		Metros Cuadrados	262.5	20-08-2019	19-10-2019	622877.02						Validado avances
2019	4	PUE190401612688	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CIO DE AGUA - 19434	Puebla	128	San José Chiapa	San Juan Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUTAMIENTO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	19434	426	39		Céds solares	21	24-07-2019	22-08-2019	26996.34	26996.34	26996.34	26996.34	26996.34	26996.34	Validado avances
2019	4	PUE190401612885	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EL NIVENTE ENTRE 5 Y 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 159912	Puebla	93	Lafriaga	Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUTAMIENTO DE LAFRAGUA	159912	180	170		Metros Cuadrados	217.65	20-09-2019	11-10-2019	26895.26						Validado avances
2019	4	PUE190401613030	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIFUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 160251	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	160251	200	600		Metros Cuadrados	621	10-10-2019	10-12-2019	410708.33	413200.38	413200.38	413200.38	413200.38	413200.38	Validado avances
2019	4	PUE190401614020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE 40 M3 - 163607	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	163607	220	180		Metros lineales	3104	13-07-2019	09-10-2019	2838838.37	2838838.37	2838838.37	2838838.37	2838838.37	2838838.37	Validado avances
2019	4	PUE190401614165	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL Y CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADULTECIENTE EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 164053	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	GOBIERNO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	164053	7500	5000		Otros	343.74	01-12-2019	31-12-2019	7986187.13	7996420.99	7996420.99	7996420.99	7996420.99	7996420.99	Validado avances
2019	4	PUE190401614175	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MARELLA - 164073	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	164073	169	191		Metros lineales	1017.71	13-07-2019	09-08-2019	841706.39						Validado avances
2019	4	PUE190401614594	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 30A A ORIENTE - 165332	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	165132	96	99		Metros Cuadrados	1369	15-07-2019	12-10-2019	2067521.55	2067521.55	2067521.55	2067521.55	2067521.55	2067521.55	Validado avances
2019	4	PUE190401614739	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 165505	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Zacuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIAPAN	165505	226	200		Metros Cuadrados	140	13-07-2019	10-10-2019	1024343.15	1024343.15	1024343.15	1024343.15	1024343.15	1024343.15	Validado avances
2019	4	PUE190401615121	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN PATRICO ENTRE CALLE 28 SUR Y CERRADA SAN GABRIEL Y CERRADA SAN GABRIEL ENTRE PRIVADA SAN PAT - 167399	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	167399	43	47		Metros lineales	576	01-10-2019	29-11-2019	504250.12	543494.31	543494.31	543494.31	543494.31	543494.31	En registro de avances
2019	4	PUE190401615289	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZEPEC O CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CRUZEPEC - 168569	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxiacoingco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	168569	177	192		Metros lineales	369	01-09-2019	30-10-2019	453323.21	451701.34	451701.34	451701.34	451701.34	451701.34	En registro de avances
2019	4	PUE190401618126	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON RESULTO DE LA CALLE AHUEL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS PINOS EN LA COLONIA SAN DIEGO MARIANI - 184052	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	184062	81	65		Metros Cuadrados	1154.52	22-07-2019	19-09-2019	1545208.75	1545207.98	1545207.98	1545207.98	1545207.98	1545207.98	Validado avances
2019	4	PUE190401618529	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA E.E. CORONEL RAÚL VELASCO DE SANTIAGO TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR 21893587 CALLE DE LAS FLORES EN LA - 186370	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	186370	243	230		Otros	121.9	23-09-2019	21-11-2019	1034776.93	1034776.93	1034776.93	1034776.93	1034776.93	1034776.93	Validado avances
2019	4	PUE190401618924	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA JENICADO ALFREDO V. SORIN TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR 212993155 CALLE 48 NORTE Y PINO SUAREZ COLONI - 188351	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	188351	139	126		Otros	121.9	02-10-2019	30-11-2019	1170621.25	1170621.25	1170621.25	1170621.25	1170621.25	1170621.25	Validado avances
2019	4	PUE190401620657	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DUCIDEITE ORIENTE Y VILLA RUAN EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA DEL MUNICIPIO DE AMOZOC - 197566	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	197566	108	72		Metros lineales	463	15-10-2019	28-11-2019	515853.89	515853.89	515853.89	515853.89	515853.89	515853.89	Validado avances
2019	4	PUE190401627934	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLACOMULCO - 23372	Puebla	71	Huachuapán	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUALAHUANGO	23372	1934	2000		Metros Cuadrados	2250	01-10-2019	31-12-2019	2073694.08	2073694.08	2073694.08	2073694.08	2073694.08	2073694.08	Validado avances
2019	4	PUE190401628311	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3 DE MARZO, LOCALIDAD SAN MARTIN, XIUTEPELCO, PUEBLA - 233732	Puebla	199	Xiutepec	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTEPELCO	233732	10	13		Otros	482	05-12-2019	31-12-2019	971152.23	971152.23	971152.23	971152.23	971152.23	971152.23	Validado avances
2019	4	PUE190401629040	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA ANGELES BLANCOS CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS - 236702	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	236702	1040	960		Metros Cuadrados	25.99	26-11-2019	26-12-2019	442849.31						Validado avances
2019	4	PUE190401629515	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALIAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 210984276 EN AV. LAUREL ENTRE BARRIO DE SAN ANTONIO Y FRAMBUESO COL. BOQUES - 238419	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	238419	195	183		Metros Cuadrados	923.52	27-11-2019	26-12-2019	1571122.73	1571122.73	1571122.73	1571122.73	1571122.73	1571122.73	Validado avances
2019	4	PUE190401630404	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 19A ETAPA - 202264	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	202264	1400	1300		Metros lineales	4542.33	11-11-2019	28-12-2019	2120394.09						Validado avances
2019	4	PUE190401630797	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVE ORIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y QUINCE PONIENTE, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA - 204319	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	204319	41	27		Metros lineales	173	24-10-2019	22-11-2019	188797.19	188797.19	188797.19	188797.19	188797.19	188797.19	Validado avances
2019	4	PUE190401631292	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ESCUELA RENADOR MEXICANO CCT21EPR0397H EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA - 207188	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	207188	50	50		Metros Cuadrados	862.69	28-08-2019	25-09-2019	9466.01						Validado avances
2019	4	PUE190401631878	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EXISTENTE EN EL PREESCALAR EL PRINCIPITO CLAVE 21029239H EN CALLE ARTICULO 1 ESQUINA CAMINO A BALCONES COL - 210217	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	210217	121	99		Otros	220	03-10-2019	01-11-2019	267414.48	334268.1	334268.1	334268.1	334268.1	334268.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO
2019	4	PUE 190401631961	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR EN CALLE FLUTONIO, PRIV. RIO DE JANEIRO, PRIV. ACAPULCO PRIV. VEGA - 230661	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	210661	137	113		Metros lineales	708.91	01-11-2019	30-12-2019	546902.79	508416.97	508416.97	508416.97	508416.97	508416.97	Validado avances
2019	4	PUE 190401631410	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS URTIAS A - 220547	Puebla	114	Puebla	La Nusrucción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	220547	501	469		Metros lineales	1500	01-11-2019	30-12-2019	2284936.65	2284936.65	2284936.65	2284936.65	2284936.65	2284936.65	Validado avances
2019	4	PUE 190401634267	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICAR A LAS LOCALIDADES ESCALA NORTE APATZAPAN FRANCISCO TERUHUPEC EL CUATRO 23130	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	221350	70	50		Piezas	120	30-09-2019	28-11-2019	2439216	2439216	2439216	2439216	2439216	2439216	Validado avances
2019	4	PUE 190401634623	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE LUIS OROPEZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA SAN ANDRES - 222708	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	222708	81	54		Metros Cuadrados	559.89	24-10-2019	07-12-2019	472290.5	472290.5	472290.5	472290.5	472290.5	472290.5	Validado avances
2019	4	PUE 190401635148	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL A CHICUASE - 240598	Puebla	71	Huauclancingo	Chicucate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCLINCANGO	240598	2000	194		Metros Cuadrados	10500	01-10-2019	31-12-2019	859906.86	859906.86	859906.86	859906.86	859906.86	859906.86	Validado avances
2019	4	PUE 190401635950	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV ORIENTE CERRADA PROLONGACION 4 SUR PRIV INGALES CALLE CONSTITUCION Y CALLE 8 SUR ATEMPAN - 225579	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	225579	135	129		Otros	1131.5	16-09-2019	14-11-2019	1789754.55	1789754.55	1789754.55	1789754.55	1789754.55	1789754.55	Validado avances
2019	4	PUE 190401637241	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADAS BUGAMBILIAS, AZULENAS Y ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MEXICO - 227860	Puebla	17	Atempan	Mejuyco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227860	45	35		Metros lineales	400.51	30-09-2019	28-11-2019	383634.49	383634.49	383634.49	383634.49	383634.49	383634.49	Validado avances
2019	4	PUE 190401637328	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALJA DIDACTICA EN PRIMARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE: ZIDP80328 EN LA LOCALIDAD DE HUJOTETEM, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 227950	Puebla	17	Atempan	Huajotetem	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227950	42	40		Metros Cuadrados	74.88	30-09-2019	28-11-2019	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	Validado avances
2019	4	PUE 190401637373	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 227973	Puebla	17	Atempan	Tacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227973	36	32		Metros lineales	192.02	30-09-2019	28-11-2019	225465.29	225465.29	225465.29	225465.29	225465.29	225465.29	Validado avances
2019	4	PUE 190401637340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE APATZAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 227983	Puebla	17	Atempan	Apatzapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227983	35	30		Metros lineales	202	30-09-2019	28-11-2019	238954.35	238954.35	238954.35	238954.35	238954.35	238954.35	Validado avances
2019	4	PUE 190401637989	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALJA DIDACTICA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE: ZIDP8097979, UBICADA EN CALLE PLAZA PRINCIPAL - 244138	Puebla	69	Huauquechula	Rancho Nuevo Michapita (Michapita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	244138	6	1		Metros Cuadrados	74.88	01-09-2019	20-09-2019	75218.96	75218.96	75218.96	75218.96	75218.96	75218.96	Validado avances
2019	4	PUE 190401638386	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO SAN JOSE MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 228918	Puebla	199	Xiutetelco	Ejido San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228918	32	30		Otros	250	06-12-2019	31-12-2019	702553.5	702553.5	702553.5	702553.5	702553.5	702553.5	Validado avances
2019	4	PUE 190401638939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DURANGO, OXHIMAHUA, MICHOCACAN, PRIV. MICHOCACAN, COLUMA, PRIV. COLUMA, MORELOS, PRIV. MORELOS, - 245338	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	245338	489	466		Metros lineales	3650.11	28-11-2019	27-12-2019	2720522.13	3264070.26	3264070.26	3264070.26	3264070.26	3264070.26	Validado avances
2019	4	PUE 190401641460	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CALLE IGNACIO DARGOZA Y CALLE ADOLFO OPEZ MATEOS - 248445	Puebla	19	Atlixco	Guadalupe Huexocapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	248445	242	200		Metros Cuadrados	567	01-11-2019	31-12-2019	1049639.56	1049639.56	1049639.56	1049639.56	1049639.56	1049639.56	Validado avances
2019	4	PUE 190401641633	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE HIDALGO Y LIMITE DE LA COMUNIDAD - 248696	Puebla	189	Tochtitpec	San Bartolomé Tepetitcaltecho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	248696	25	20		Otros	165	23-08-2019	21-09-2019	276263.83						Validado avances
2019	4	PUE 190401641870	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE FRAY Y ANTONIO CUILLAR ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y CALLE FRAY ANDRÉS DE CORDOBA EN L - 248978	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	248978	106	100		Metros Cuadrados	1253.54	28-11-2019	27-12-2019	2330880.81	2330880.81	2330880.81	2330880.81	2330880.81	2330880.81	Validado avances
2019	4	PUE 190401642627	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GUADALUPE PRIVADA SAN MARTIN Y PRIVADA SAN ANTONIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO - 249829	Puebla	199	Xiutetelco	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	249829	146	100		Metros Cuadrados	1090.77	20-12-2019	30-12-2019	1558644.88	1558644.88	1558644.88	1558644.88	1558644.88	1558644.88	Validado avances
2019	4	PUE 190401642689	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE LA SELVA Y PRIVADA MARISTA - 249878	Puebla	132	San Martín Temelucan	San Rafael Tlanialpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEMELUCAN	249878	130	120		Metros Cuadrados	1406.55	11-12-2019	31-12-2019	2029641.8	2029641.8	2029641.8	2029641.8	2029641.8	2029641.8	Validado avances
2019	4	PUE 190401643000	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE PRIVADA MOCTEZUMA - 250229	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO	250229	36	24		Metros lineales	685	01-11-2019	31-12-2019	535971.63	535971.63	535971.63	535971.63	535971.63	535971.63	Validado avances
2019	4	PUE 190401643340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 ORIENTE A 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ORIBTES, MUNICIPIO - 252008	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	252008	62	60		Metros Cuadrados	2154	12-11-2019	30-12-2019	1671846.01	1671846.01	1671846.01	1671846.01	1671846.01	1671846.01	Validado avances
2019	4	PUE 190401643613	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANCLAJEROS EN LA COLONIA PRYO VIZAJUQUE EN LAS CALLES MONTE ALBAN, TEOHUACA, TAJIN, TOTTECA Y VENUSTIANO CARRANZA EN SAN - 254033	Puebla	71	Huauclancingo	Huauclancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCLINCANGO	254033	80	100		Metros Cuadrados	1021	01-10-2019	31-12-2019	1412064.88	1412064.88	1412064.88	1412064.88	1412064.88	1412064.88	Validado avances
2019	4	PUE 190401644819	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE 31 LUMINARIAS SOLARES EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA - 256242	Puebla	129	San José Miahuatlan	San José Miahuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	256242	4088	392		Otros	31	18-07-2019	27-09-2019	175280.2						Validado avances
2019	4	PUE 190401645333	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE 1 ALJA TIPO REGIONAL C DE 6x8 M EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO GÓDOLU ALBERCA CCT 23070946C UBICADA EN CALLE ZEMPOAJOCH - 285077	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	285077	123	121		Otros	1	09-12-2019	30-12-2019	471154.35	471154.35	471154.35	471154.35	471154.35	471154.35	Validado avances
2019	4	PUE 190401645438	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON BALASTO DEL CAMINO MULTIPAN - LA VENTANA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 286351	Puebla	199	Xiutetelco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	286351	75	75		Metros lineales	550	24-12-2019	31-12-2019	1096656.72	1132656.72	1132656.72	1132656.72	1132656.72	1132656.72	Validado avances
2019	4	PUE 190401645419	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES ALJAS DIDACTICAS DIRECCION Y SANITARIOS TIPO REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CCT - 286612	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Martín Expedita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENTO JUAREZ	286612	750	700		Metros Cuadrados	262.08	25-10-2019	20-12-2019	224745.11	224745.11	224745.11	224745.11	224745.11	224745.11	Validado avances
2019	4	PUE 190401655731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FCO VILEZ ENTRE FCO HAZARDRO Y GIR REALDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, CALPAN MUNICIPIO DE CALP - 121998	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE CALPAN	121998	206	224		Metros Cuadrados	1160.16	22-05-2019	21-06-2019	990000						Validado avances
2019	4	PUE 190401655855	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA MIGUEL ALBERCA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA EL CALVARIO - 266180	Puebla	195	Vicente Guerrero	Vahualzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	266180	24	11		Metros Cuadrados	1609.2	18-10-2019	16-12-2019	2369582.37	2369582.37	2369582.37	2369582.37	2369582.37	2369582.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO
2019	4	PUE190401658731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL PREESCOLAR METZALHUACONTLI CON CCT VENTUNOCCEROOCHOCHUATLORUVEECER O EN L - 268873	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxiayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	268873	78	83		Metros Cuadrados	48	07-10-2019	15-12-2019	466908.94	466908.94	466908.94	466908.94	466908.94	466908.94	Validado avances
2019	4	PUE190401659593	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 210PR1907A UBICADO - 270187	Puebla	114	Puebla	Henrica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	270187	229	215		Metros Cuadrados	751.89	14-12-2019	31-12-2019	1674047.6	1674047.6	1674047.6	1674047.6	1674047.6	1674047.6	Validado avances
2019	4	PUE190401660298	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AV NACIONAL EN SAN FRANCISCO RESURGIMIENTO ATEXCAL PUEBLA - 140605	Puebla	18	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEXCAL	140605	49	49		Metros Cuadrados	625.24	17-09-2019	19-10-2019	665714.1						Validado avances
2019	4	PUE190401660933	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, C.C.T. 2EPP0059H EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE COATE - 271678	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	271678	70	50		Otros	120	02-12-2019	23-12-2019	104000	104000	104000	104000	104000	104000	En revisión de avances
2019	4	PUE190401661353	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 ORIENTE EN THE CALLE FRANCISCO J. MADRERO SUR Y BENITO JUÁREZ 2168 - 272302	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	272302	370	247		Otros	204	17-12-2019	31-12-2019	184432.69	184432.69	184432.69	184432.69	184432.69	184432.69	Validado avances
2019	4	PUE190401661529	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BRECHA HACIA EL CERRO DE AGUA CHICA ENTRE TUBERIA EXISTENTE Y AGUA CHICA EN LA LOCALI - 344576	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Martín Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	144376	216	202		Otros	1931.51	27-07-2019	10-09-2019	1465936.74						Validado avances
2019	4	PUE190401662499	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES - 273745	Puebla	36	Coyameapan	Ahuastla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	273745	119	114		Vivienda	49	25-07-2019	05-10-2019	2774708.89	2774708.89	2774708.89	2774708.89	2774708.89	2774708.89	Validado avances
2019	4	PUE190401663459	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTRO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA - 274888	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	274888	524	458		Otros	1	13-07-2019	13-08-2019	437243.09						Validado avances
2019	4	PUE190401663923	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLUXCO - 275427	Puebla	36	Coyameapan	Tlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	275427	60	50		Metros lineales	30	01-09-2019	15-11-2019	387529	387529	387529	387529	387529	387529	Validado avances
2019	4	PUE190401663967	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE MÓDULO SANITARIO REGIONAL C EN ESCUELA TELESECUNDARIA ISAC OCHOTORENA CCT 21E70211L UBICADA EN CALLE ROMERO ALLENDE PONIENT - 275477	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	275477	109	90		Piezas	1	05-12-2019	27-12-2019	771269.95	771269.95	771269.95	771269.95	771269.95	771269.95	Validado avances
2019	4	PUE190401665672	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CAMINO TIPO E E CALACATLILLA. ACEROS DE DORSO A PICAL ZULUETA EN ACCESO DE LA SEGUNDA SECCION DE XAYACATLAN DE BRAVO TR - 278274	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	278274	41	34		Otros	3868	04-12-2019	23-12-2019	288253.1	288253.1	288253.1	288253.1	288253.1	288253.1	Validado avances
2019	4	PUE190401666351	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL NEGRO MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 154320	Puebla	206	Zacapala	El Negro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	154320	47	39		Metros Cuadrados	1244.95	14-07-2019	24-08-2019	777149.99						Validado avances
2019	4	PUE190401666369	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 154334	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	154334	1161	1034		Metros Cuadrados	369.6	02-09-2019	13-11-2019	985134.78						Validado avances
2019	4	PUE190401666923	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALcantarillado SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLO PRIMERA ETAPA - 279698	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	Tepetlacoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	279698	658	526		Metros lineales	171.84	16-11-2019	20-12-2019	741271.32	741271.32	741271.32	741271.32	741271.32	741271.32	Validado avances
2019	4	PUE190401668971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U.I.C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N°98 CLAVE 21D070771 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA - 283668	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	283668	274	250		Otros	88	05-12-2019	31-12-2019	1040075.26	1040075.27	1040075.27	1040075.27	1040075.27	1040075.27	Validado avances
2019	4	PUE190401669049	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE LISIADO BLANCO Y CALLE JUAN ALVAREZ EN LA JUNTA AUX MAGDALENA CUAYUCA - 289918	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	289918	128	123		Metros Cuadrados	260.23	15-11-2019	31-12-2019	1740780.24	1740780.24	1740780.24	1740780.24	1740780.24	1740780.24	Validado avances
2019	4	PUE190401680571	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO - 289256	Puebla	43	Cuetzalan de Progreso	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289256	377	362		Metros Cuadrados	1278.4	10-11-2019	31-12-2019	2200123.01	2200123.01	2200123.01	2200123.01	2200123.01	2200123.01	Validado avances
2019	4	PUE190401681440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AGUSTIN DE TURBIDE ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE EN LA COLONIA LIBERTAD - 291113	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291113	653	627		Metros Cuadrados	250	17-12-2019	31-12-2019	1020825.68	1020825.68	1020825.68	1020825.68	1020825.68	1020825.68	Validado avances
2019	4	PUE190401681854	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO MENOR DE CARRETERA ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOMEAPAN - 292097	Puebla	36	Coyameapan	Santa María Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	292097	1500	1200		Otros	16.5	15-07-2019	30-09-2019	1520181.49	1520181.49	1520181.49	1520181.49	1520181.49	1520181.49	Validado avances
2019	4	PUE190401682585	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO (ADQUISICION DE MATERIALES) - 293714	Puebla	76	Hueytlamalc	Hueytlamalc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	293714	400	800		Otros	80	17-09-2019	30-10-2019	51450.12						Validado avances
2019	4	PUE190401683033	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS CONSERVACIONES EN LA PRIVADA DE CALLE 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE AV 20 DE NOVIEMBRE DE LA JUNTA AUXILIAR - 294376	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294376	77	74		Metros Cuadrados	666.03	09-12-2019	27-12-2019	1045840.39	1045840.39	1045840.39	1045840.39	1045840.39	1045840.39	Validado avances
2019	4	PUE190401683497	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 85 CON C.C.T. 21D10059A EN PAHUATLAN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUE. - 29501	Puebla	109	Pahuatlán	Cuaf De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	29501			0	Otros	5336.28	15-10-2019	05-12-2019	1549096.24						Validado avances
2019	4	PUE190401683523	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONALES PARA AGILIZAR LAS ACTIVIDADES DE GESTION MUNICIPAL - 274974	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	274974			0	Piezas	10	01-11-2019	31-12-2019	126008	126008	126008	126008	126008	126008	Validado avances	
2019	4	PUE190201514936	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE MAR AZUL Y MAR ROJO ENTRE CALLE VENUS Y LA CALLE DE LA COLONIA MARABELLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE S - 63321	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63321	40	30		Otros	244	02-05-2019	03-07-2019	86565.71						Validado avances
2019	4	PUE190201514908	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ANGELES HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO - 92693	Puebla	217	Zoquilitán	Xitama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUILTAN	92693	219	205		Otros	199.68	13-05-2019	10-08-2019	1469976.72						Validado avances
2019	4	PUE190201514796	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO PRINCIPAL AL PARTENON 18A Y CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA LUIS DONALDO - 94869	Puebla	217	Zoquilitán	Xitama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUILTAN	94869	784	710		Metros Cuadrados	2989.4	10-06-2019	07-09-2019	500000						Validado avances
2019	4	PUE190201551067	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC - 101746	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	101746	620	580		Metros lineales	2100	03-06-2019	01-08-2019	991429.9						Validado avances
2019	4	PUE190201551274	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMÍREZ CON CLAVE DE TRABAJO DOSUNOINCCRONOUNOTRESTE - 103002	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	103002	52	54		Metros Cuadrados	74.88	01-07-2019	31-08-2019	456063.63						Validado avances
2019	4	PUE190201551559	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO - 103914	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	103914	52	48		Otros	1270	17-09-2019	22-11-2019	1800000	1234175.84	1234175.84	1234175.84	1234175.84	1234175.84	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE 1900155214	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CALLE ELA CORDOBA MORAN EN LA COLONIA LA COLONIA MARGARITA - 105388	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Libertad Antorchista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	105388	26	24		Otros	187	07-10-2019	29-11-2019	506000	296930.28	296930.28	296930.28	296930.28	296930.28	Validado avances	
2019	4	PUE 19001553296	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADORNAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE NUEVE NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO T. - 108173	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Topohan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	108173	8608	8605		Otros	1373	13-05-2019	11-07-2019	1447255.5						Validado avances	
2019	4	PUE 19001555117	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENALIE SANITARIO EN CERRADA CHATEPEC BARRANCA TECOMATE CALLE MEDERO - 113167	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	113167	200	200		Otros	563	15-07-2019	14-09-2019	430436						Validado avances	
2019	4	PUE 19001557188	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PLAZA HIGUADO ENTRE CALLE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE Y CALLE DOS NORTE Y DIVERSAS CAL. - 116852	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	116852	48	56		Metros lineales	542	14-06-2019	19-08-2019	866722.87						Validado avances	
2019	4	PUE 19001557567	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC - 117260	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC PUEBLA	117260	44	44		Vivienda	16	19-07-2019	11-09-2019	900000	962337.56	962337.56	962337.56	962337.56	962337.56	En revisión de avances	
2019	4	PUE 190015610463	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE OCHO ORIENTE EN BENTO JUAREZ MIPO DE LOS REYES DE JUAREZ - 255027	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Bento Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	255027	363	337		Otros	477.75	05-09-2019	05-11-2019	1678006.07	1678006.07	1678006.07	1678006.07	1678006.07	1678006.07	Validado avances	
2019	4	PUE 190015612411	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 158617	Puebla	216	Zoquiapan	Coyoltrán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	158617	6	4		Metros Cuadrados	87.64	13-07-2019	13-07-2019	3385.47						Validado avances	
2019	4	PUE 190015612834	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA PARRADA, NUEVO VICENCIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, P. - 159795	Puebla	128	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	159795	650	550		Otros	1	05-08-2019	26-08-2019	578845.49	578845.49	578845.49	578845.49	578845.49	Validado avances		
2019	4	PUE 190015613013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 160202	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	160202	718	582		Otros	1	01-09-2019	30-09-2019	597559.67	597559.67	597559.67	597559.67	597559.67	Validado avances		
2019	4	PUE 190015613019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (MURO CUBRE TINAJA, ISLA SEPTICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL, NUMERO 917, C.T. C. 21EBH9977E UBICADO EN LA LOCAL. - 160214	Puebla	128	San José Chiapa	San José Otzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	160214	120	130		Otros	1	01-10-2019	01-10-2019	119143.67	119143.67	119143.67	119143.67	119143.67	Validado avances		
2019	4	PUE 190015613629	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SALTILLO - VISTA HERMOSA LA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE LARAGUAJA PUEBLA - 162275	Puebla	93	Laragaja	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LARAGUAJA	162275	80	80		Metros lineales	900	11-09-2019	26-10-2019	478997.97						Validado avances	
2019	4	PUE 190015613884	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADORNAMIENTO EN CALLE BENTO JUAREZ PONIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME - 163170	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepeatlalcocho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	163170	61	42		Metros Cuadrados	2487.8	02-08-2019	30-10-2019	974818.85	974818.85	974818.85	974818.85	974818.85	974818.85	Validado avances	
2019	4	PUE 190015614343	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE JAMAOLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA SAN DIEGO MANZANILLA - 164478	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	164478	92	90		Metros Cuadrados	1265.67	13-07-2019	03-08-2019	1597792.12						Validado avances	
2019	4	PUE 190015614625	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA ATACCHUATI TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR: 21DP98077F - 165232	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	165232	135	134		Metros Cuadrados	105.84	13-07-2019	26-08-2019	1099358.08	1174525.61	1174525.61	1174525.61	1174525.61	Validado avances		
2019	4	PUE 190015614721	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EN EL PREESCOLAR JOSE IGNACIO DURAN - 165450	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Zacuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	165450	73	64		Metros lineales	154	19-08-2019	23-10-2019	687749.7	687749.7	687749.7	687749.7	687749.7	687749.7	Validado avances	
2019	4	PUE 190015618131	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE REGIONIA Y CALLE PONIENTE EN LA COLONIA EL SALVADOR DE LA LOCALIDAD - 184333	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	184333	164	162		Metros Cuadrados	2010.11	13-07-2019	08-09-2019	2795424.91	2793066.55	2793066.55	2793066.55	2793066.55	Validado avances		
2019	4	PUE 190015618355	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS DE LAS JUNTAS AUXILIARES SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA Y SAN FELPE HUEYOTLIPAN, MUNICI - 185649	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	185649	281	260		Metros Cuadrados	278.78	02-10-2019	30-11-2019	1983933.79	197754.52	197754.52	197754.52	197754.52	Validado avances		
2019	4	PUE 190015618395	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA CARLOS F. PETEROSA TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR 21DP981064A - 185811	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	185811	223	204		Metros Cuadrados	121.9	23-09-2019	21-11-2019	958247.93	958247.93	958247.93	958247.93	958247.93	Validado avances		
2019	4	PUE 190015618560	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS ZONA NOROCCIDENTE EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA - 186465	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	186465	452	421		Otros	278.78	23-09-2019	21-11-2019	2046988.95	2046989.07	2046989.07	2046989.07	2046989.07	Validado avances		
2019	4	PUE 190015618684	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 4 AGUAS EN ESTRUCTURA UJC EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONDRIAN CLAVE 21EB98078M EN CALLE JACARANDAS S/N COL. SA. - 187133	Puebla	114	Puebla	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	187133	113	99		Otros	279.17	13-07-2019	11-10-2019	2272165.02	2229257.72	2229257.72	2229257.72	2229257.72	Validado avances		
2019	4	PUE 190015619546	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: ELISA CORDOBA, MARGARITA MORAN Y MAXIMINO DE LA CRUZ, ENTRE CAMINO REAL A AL. - 191781	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Libertad Antorchista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	191781	78	72		Metros Cuadrados	600	23-10-2019	23-12-2019	2292227.01	2292227.01	2292227.01	2292227.01	2292227.01	Validado avances		
2019	4	PUE 190015620251	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTTEHUACAN MUNICIPIO DE PUEBLA - 195241	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	195241	317	294		Metros Cuadrados	278.78	03-10-2019	01-12-2019	2117634.96	2117634.96	2117634.96	2117634.96	2117634.96	Validado avances		
2019	4	PUE 190015620306	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS ZONA NOROCCIDENTE EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA - 195546	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	195546	303	280		Metros Cuadrados	278.78	02-10-2019	30-11-2019	2110725.26	2110725.26	2110725.26	2110725.26	2110725.26	Validado avances		
2019	4	PUE 1900156217095	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADERNAMENTO D-16500 - 220797	Puebla	199	Xiutepec	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	228797	1095	1000		Metros Cuadrados	110	02-12-2019	31-12-2019	1246894.81	1246894.81	1246894.81	1246894.81	1246894.81	Validado avances		
2019	4	PUE 1900156217273	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE XICUCAUTLA - 229529	Puebla	71	Huachuclingo	XicUCAutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	229529	1934	2000		Metros Cuadrados	1454	01-10-2019	31-12-2019	1298228.21	1298228.21	1298228.21	1298228.21	1298228.21	Validado avances		
2019	4	PUE 1900156217682	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 19 DE FEBRERO Y CALLE LIBROS DE LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTEPECO, PUEBLA - 231338	Puebla	199	Xiutepec	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	231338	120	150		Metros Cuadrados	2192.09	26-09-2019	27-11-2019	2990766.49	2990766.49	2990766.49	2990766.49	2990766.49	Validado avances		
2019	4	PUE 1900156228730	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AGUA DIDACTICA Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MOCTEZUMA C.T. 21DP98207E - 233931	Puebla	199	Xiutepec	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	233931	23	30		Metros Cuadrados	137	27-12-2019	31-12-2019	98664.65	690630.26	690630.26	690630.26	690630.26	Validado avances		
2019	4	PUE 1900156230268	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO OCPACO - TEOPANINGO - 237578	Puebla	71	Huachuclingo	Chicuse	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	237578	2000	1934		Metros Cuadrados	6160	01-10-2019	31-12-2019	504479.04	504479.04	504479.04	327911.38	327911.38	327911.38	327911.38	Validado avances
2019	4	PUE 1900156236126	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIA. - 211859	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	218599	171	154		Metros lineales	676	28-10-2019	26-12-2019	513943.3	300725.72	300725.72	300725.72	300725.72	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO		
2019	4	PUE 190401633780	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES - 214553	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	214553	387	353		Metros lineales	1633	01-11-2019	30-12-2019	1271577.52	1271577.52	1271577.52	1271577.52	1271577.52	1271577.52	1271577.52	Validado avances	
2019	4	PUE 190401632922	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 108 B ORIENTE ENTRE CALLE 48 NORTE Y CAMINO A LA RESURRECCION EN LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA DE LA JUNTA AUBREI - 215243	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	215243	81	80		Metros Cuadrados	898.97	06-11-2019	31-12-2019	179456.48	190281.99	190281.99	190281.99	190281.99	190281.99	190281.99	Validado avances	
2019	4	PUE 190401632991	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 120 C ORIENTE ENTRE CALLE 48 NORTE Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA BOSQUES DE SANTA - 215736	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	215736	2679	2477		Metros Cuadrados	685.35	15-11-2019	31-12-2019	1531907.65	1914883.33	1914883.33	1914883.33	1914883.33	1914883.33	1914883.33	Validado avances	
2019	4	PUE 190401633237	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR CUCACALLI CON NUMERO DE CLAVE 21DND08SAM, UBICADO EN: AV. JUV. - 216530	Puebla	69	Huauquechula	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	216530	84	73		Piezas	74.88	30-09-2019	28-12-2019	997483.04	997483.04	997483.04	997483.04	997483.04	997483.04	997483.04	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634494	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCE ENTRE CARRETERA A METEPEC Y CALLE PRINCIPAL CALLE JACARANDA Y PRIVADA JACARANDA - 222338	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	222338	75	50		Metros lineales	238	01-11-2019	30-11-2019	749535.68	749535.68	749535.68	749535.68	749535.68	749535.68	749535.68	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634759	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MONICA SAN BENITO SAN MIGUEL SAN MARTIN VILA DEL CARMEN Y CAMINO A SAN NICOLAS DE LA LOCALD - 222019	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	222973	48	32		Metros lineales	409	01-12-2019	31-12-2019	174081.52	174081.52	174081.52	174081.52	174081.52	174081.52	174081.52	Validado avances	
2019	4	PUE 190401633204	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA ALIA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 21D9828I - 240743	Puebla	199	Xiutetelco	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	240743	33	30		Metros Cuadrados	74.88	26-12-2019	31-12-2019	607366.14	607366.14	607366.14	607366.14	607366.14	607366.14	607366.14	Validado avances	
2019	4	PUE 190401633651	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR MARCO POLO CLAVE 21DND08B AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS SV ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MOSTRA - 241434	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	241434	94	78		Metros Cuadrados	121.9	02-12-2019	31-12-2019	1105083.78	1105083.78	1105083.78	1105083.78	1105083.78	1105083.78	1105083.78	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637150	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE HIDALGO - 227735	Puebla	71	Huauchingango	Huauchingango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUALUACHINGANGO	227735	2000	1994		Metros Cuadrados	1885	01-10-2019	31-12-2019	1740588.8	1740588.8	1740588.8	522170.64	522170.64	522170.64	522170.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637777	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPROPECUARIO CERTA NO. 185 CON CLAVE 2 - 232889	Puebla	69	Huauquechula	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	232889	60	40		Piezas	74.88	22-10-2019	28-12-2019	1046100.64	1046100.64	1046100.64	1046100.64	1046100.64	1046100.64	1046100.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190401643123	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 2 HORNITO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE OCCAMO - 250361	Puebla	164	Tepeaca	Los Reyes De Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	250361	296	274		Otros	811.92	08-10-2019	06-11-2019	687886.02						Validado avances		
2019	4	PUE 190401643220	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN LA PRIVADA 3 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 250484	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	250484	650	600		Metros Cuadrados	952.31	21-12-2019	31-12-2019	1949383.94	1949383.94	1949383.94	1949383.94	1949383.94	1949383.94	1949383.94	Validado avances	
2019	4	PUE 190401644930	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DEL ABUE DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS (CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES) MUNICIPIO DE SAN N - 251928	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	251928	50	30		Metros Cuadrados	537.47	02-12-2019	31-12-2019	508861.25	554666.2	554666.2	554666.2	554666.2	554666.2	554666.2	Validado avances	
2019	4	PUE 190401645687	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CLAYUCA DE ANDRADE PUEBLA - 251486	Puebla	42	Cauyuca de Andrade	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CAUYUCA DE ANDRADE	254886			0	Otros	25.5	01-12-2019	31-12-2019	147590.43	147590.43	147590.43	147590.43	147590.43	147590.43	147590.43	En registro de avances	
2019	4	PUE 1904016454078	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOCCHAS BUENA VISTA A TEQUITEPEC 1RA ETAPA - 285951	Puebla	36	Coyameapan	Tequitepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	285951	112	105		Metros lineales	1000	01-09-2019	30-11-2019	239555.55	239555.55	239555.55	239555.55	239555.55	239555.55	239555.55	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016454275	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACION DOCE SUR 14 TAPA UBICADO ENTRE CALLE SAN JOSE DE LAS FLORES Y BARRANCA LOCALIDAD - 286252	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	286252	540	360		Metros lineales	549	15-10-2019	31-12-2019	1002715.35	1002715.35	1002715.35	1002715.35	1002715.35	1002715.35	1002715.35	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016457881	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN ACCESO A TULIMANCA DEL CADERNAMENTO CERRO MAS TRES CEROS AL CERRO MAS TRESCIENTOS - 267485	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tulimanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	267485	54	18		Metros Cuadrados	1800	29-10-2019	12-12-2019	3071416.83	3071416.83	3071416.83	3071416.83	3071416.83	3071416.83	3071416.83	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016460203	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ZARAGOZA PINOBBATE Y CALLE MIGUEL ALEJANDRO ENTRE CALLE AL MUNICIPIO DE - 140214	Puebla	209	Zapotlán	Zapotlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN	140374	70	50		Metros lineales	252	18-09-2019	17-10-2019	147425.64							Validado avances	
2019	4	PUE 1904016460458	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL - 141282	Puebla	142	San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	141282	53	50		Metros Cuadrados	137.54	18-09-2019	30-09-2019	970892.33							Validado avances	
2019	4	PUE 1904016463189	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FEDERAL JOSÉ GARCÍA CRISTO DE LA VEGA CCT 21D90274P - 274565	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	274563	108	103		Metros lineales	223.14	05-12-2019	30-12-2019	1976837.78	1976837.78	1976837.78	1976837.78	1976837.78	1976837.78	1976837.78	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016464046	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION - 275643	Puebla	36	Coyameapan	Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	275643	280	250		Metros Cuadrados	1200	01-08-2019	30-10-2019	1586445.61	1586445.61	1586445.61	1586445.61	1586445.61	1586445.61	1586445.61	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016465078	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(PRIMERA ETAPA) - 277600	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Luis Del Pino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	277600	149	125		Metros Cuadrados	150	15-11-2019	20-12-2019	1850740.86	1894502.09	1894502.09	1894502.09	1894502.09	1894502.09	1894502.09	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016465144	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALIAS DIDACTICAS EN PREESCOLAR PEDRO CURIE CLAVE 21DND08398 EN CALLE TENOCHTTLAN, COL. LOMAS DE SAN ANGELES EN EL MUNICIPIO - 277071	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	277071	63	54		Metros Cuadrados	600	02-12-2019	29-12-2019	1139801.47	1139801.47	1139801.47	1139801.47	1139801.47	1139801.47	1139801.47	1139801.47	Validado avances
2019	4	PUE 1904016465573	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPAPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA LA SEGUNDA - 278143	Puebla	207	Zacapaotla	San Francisco Zacapapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HAYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	278143	935	850		Metros lineales	3250	10-09-2019	09-12-2019	2454999.55	2454999.55	2454999.55	2454999.55	2454999.55	2454999.55	2454999.55	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016465853	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CALLES A BASE DE PAVIMENTO DE CONCRETOS Y FORMACION DE ZANJAS - 153436	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE OCOTEPPEC	153436	2360	2259		Metros Cuadrados	174.97	03-08-2019	02-09-2019	23491.78							Validado avances	
2019	4	PUE 1904016467803	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 280693	Puebla	54	Chignahuacán	Anáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	280663	444	446		Metros lineales	206.85	10-11-2019	31-12-2019	441080.43	441080.43	441080.43	441080.43	441080.43	441080.43	441080.43	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016479874	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION DE 34 BIODIGESTORES E INSTALACION DE 34 CISTERNAS - 287902	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cohahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	287602	85	85		Piezas	34	03-11-2019	31-12-2019	2501267.82	2501267.82	2501267.82	2501267.82	2501267.82	2501267.82	2501267.82	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016480702	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21D98071W - 289532	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289532	214	196		Metros Cuadrados	518.5	10-11-2019	31-12-2019	2134256.42	2134256.42	2134256.42	2134256.42	2134256.42	2134256.42	2134256.42	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE19001680878	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+000.00 AL 0+150.00 - 289953	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cacatecauita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289953	161	158		Metros Cuadrados	880	10-11-2019	31-12-2019	1178324.94	1178324.94	1178324.94	1178324.94	1178324.94	1178324.94	1178324.94	Validado avances
2019	4	PUE19001680906	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS ALLANES EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON UBICADO EN EL CARRETERO W - 790174	Puebla	82	Icaquieta	San Juan Icaquieta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ICAQUIETA PUEBLA	290174	89	70		Metros Cuadrados	128.96	03-11-2019	31-12-2019	749924.67	754054.02	754054.02	754054.02	754054.02	754054.02	Validado avances	
2019	4	PUE19001680971	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000.00 AL 0+200.00 - 290183	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Caxaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290183	132	127		Metros Cuadrados	890	10-11-2019	31-12-2019	1533475.45	1533475.45	1533475.45	1533475.45	1533475.45	1533475.45	Validado avances	
2019	4	PUE19001681196	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN CALLE CUAUHTAMAZACON CUAMAYCO - 290605	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cuahuatamazac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290605	578	529		Metros Cuadrados	800	10-11-2019	31-12-2019	1182265.23	1182265.23	1182265.23	1182265.23	1182265.23	1182265.23	Validado avances	
2019	4	PUE19001681493	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB DE CANCHAS DE FUTBOL SOCCER NUMERO UNO EN UNIDAD DEPORTIVA SUR Y REHAB DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER NUMERO UNO EN UNIDAD DEPORTIVA SUR - 291247	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291247	149850	143974		Metros Cuadrados	12542	17-12-2019	31-12-2019	10856484.7	10896044.51	10896044.51	10896044.51	10896044.51	10896044.51	Validado avances	
2019	4	PUE19001681573	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ALATISTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN - 291454	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291454	149850	143974		Metros Cuadrados	17704	17-12-2019	31-12-2019	2052486.21	2052486.21	2052486.21	2052486.21	2052486.21	2052486.21	Validado avances	
2019	4	PUE19001681680	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE TEHADO DE EPLANADA CIVICA EN ESC SECUNDARIA GENERAL ING JORGE I RAMIRO C/2 230320200 UBICADA EN C PROL DE LA 3 PTE DE LA COL AR - 291706	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291706	677	651		Otros	1	17-12-2019	31-12-2019	2279894.46	2279894.46	2279894.46	2279894.46	2279894.46	2279894.46	Validado avances	
2019	4	PUE19001681911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION FRONTERA - 292237	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	292237	560	520		Metros lineales	200	01-08-2019	31-10-2019	532641.12	532641.12	532641.12	532641.12	532641.12	532641.12	532641.12	Validado avances
2019	4	PUE19001682466	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR TENEXTEPEC EN CALLE DEL KM 2+622.00 AL 3+514.00 - 293465	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tenextepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	293465	196	202		Metros Cuadrados	703.89	10-11-2019	31-12-2019	1100344.61	1032611.37	1032611.37	1032611.37	1032611.37	1032611.37	Validado avances	
2019	4	PUE19001682515	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPAXTLA, PUEBLA - 293578	Puebla	207	Zacapaotla	Zacapaotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	293578	320	260		Metros Cuadrados	508.88	21-07-2019	29-08-2019	566955.03	566955.03	566955.03	566955.03	566955.03	566955.03	Validado avances	
2019	4	PUE19001682973	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL QUE BENEFICARA A VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS - 294164	Puebla	207	Zacapaotla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	294164	118	112		Otros	20	16-12-2019	31-12-2019	2279111.09	2279111.09	2279111.09	2279111.09	2279111.09	2279111.09	Validado avances	
2019	4	PUE19001683003	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA FEDERAL A ZACAPAXTLA, CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL CAPUIN, CALLE LA LLAVE, PIRAMIDA 1, PH - 294220	Puebla	207	Zacapaotla	Tatocac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPAXTLA	294220	389	356		Otros	1	02-12-2019	31-12-2019	1250199.37	1250199.37	1250199.37	1250199.37	1250199.37	1250199.37	Validado avances	
2019	4	PUE19001683026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOAQUIN PANDEZ COLIN - 294566	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294566	77	74		Metros Cuadrados	813.2	15-11-2019	29-12-2019	602834.97	602834.97	602834.97	602834.97	602834.97	602834.97	Validado avances	
2019	4	PUE19001683086	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LA MUZACHERA ENTRE AVENIDA DE LOS DEPORTE Y CARRETERA FEDERAL ORIZABA - 294616	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294616	628	572		Otros	130	13-12-2019	31-12-2019	125995.62	125379.33	125379.33	125379.33	125379.33	125379.33	Validado avances	
2019	4	PUE19001684461	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA DOTACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSE VASCONCELOS - 297327	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	297327	242	236		Otros	20	10-10-2019	09-12-2019	349147.5	349147.5	349147.5	349147.5	349147.5	349147.5	Validado avances	
2019	4	PUE190016811363	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y FRONTERA EN LA LOCALIDAD DE TANHUCO - 85659	Puebla	17	Atempan	Tanhucoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	85659	762	508		Metros Cuadrados	2400	15-05-2019	15-08-2019	1525000						Validado avances	
2019	4	PUE19001546782	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL AHORRO ENERGETICO PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 93549	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	93549	10000	10000		Otros	1800	01-01-2019	31-12-2019	4022098.44						Validado avances	
2019	4	PUE19001514887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENALJE SANTUARIO EN CAMINO A TEOTON ENTRI CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS - 71107	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	71107	9	9		Metros lineales	1614	15-05-2019	21-05-2019	127993.43						Validado avances	
2019	4	PUE19001552169	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENALJE SANTUARIO EN CALLE OCHO SUR ENTRE AVENIDAS ONCE Y DIECINUEVE ORIENTE EN BARRIO LA VILLA LOCALIDAD DE TECAMACHALC - 105437	Puebla	154	Tecamachalco	La Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALC	105437	14971	13708		Metros lineales	335.3	30-06-2019	31-08-2019	841500						Validado avances	
2019	4	PUE19001556713	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TEHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO - 115921	Puebla	193	Tzucatlacoyan	Tzucatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TZUCATLACOYAN	115921	928	672		Metros Cuadrados	1356	03-06-2019	17-08-2019	2061985.15						Validado avances	
2019	4	PUE19001551077	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENTURO DE MARZO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES SECCION QUINTA XIUTELCO PUEBLA DEL CERRO - 116652	Puebla	199	Xiuteleco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTELCO	116652	100	200		Metros Cuadrados	1500	30-05-2019	30-08-2019	2136745.09						Validado avances	
2019	4	PUE190015517788	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIETE NORTE ENTRE CUATRO PONIENTE Y OCHO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC - 118266	Puebla	93	Lafraquia	Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAQUIA	118266	150	200		Metros Cuadrados	1267.71	19-06-2019	19-08-2019	1215384.45	1215384.45	1215384.45	1215384.45	1215384.45	1215384.45	Validado avances	
2019	4	PUE19001612072	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAQUIA, PUEBLA - 157511	Puebla	93	Lafraquia	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAQUIA	157511	408	353		Metros lineales	1315	17-07-2019	25-07-2019	144265.95						Validado avances	
2019	4	PUE19001612311	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CUAUHTEMOC FRONTERA MAS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 158334	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN	158334	375	375		Otros	249	02-08-2019	31-08-2019	357615.09						Validado avances	
2019	4	PUE19001612623	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MORELOS MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA - 159243	Puebla	128	San José Chiapa	San José Morelos (Los Dotes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	159243	72	60		Celdas solares	33	24-07-2019	22-08-2019	417994.25	417994.25	417994.25	417994.25	417994.25	417994.25	Validado avances	
2019	4	PUE19001612668	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN GIGNO OVANDO - 159370	Puebla	128	San José Chiapa	San Isidro Ovando (La Ambricion)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	159370	56	40		Celdas solares	24	24-07-2019	22-08-2019	303995.82	303995.82	303995.82	303995.82	303995.82	303995.82	Validado avances	
2019	4	PUE19001613376	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO SANTUARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y SISTEMA EN LA PRIMARIA RICARDO REYES MANQUEZ CON CLAVE 2109R37070 - 162201	Puebla	115	Quecholac	Palmirita Tochanap	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	162201	200	196		Piezas	75	22-07-2019	19-10-2019	910680.67						Validado avances	
2019	4	PUE19001613638	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLES AGUASCALCENS Y CALLE DEL MONTE EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC - 162395	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	162395	115	90		Metros Cuadrados	1300.92	13-07-2019	17-08-2019	1101815.99						Validado avances	
2019	4	PUE19001613696	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE APANCO - 162581	Puebla	183	Tlaola	Chichahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	162581	63	78		Metros lineales	650.8	15-07-2019	15-08-2019	1200184.87						Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE190401613911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCIDO DE LA CALLE DEPORTIVA ENTRE CALLES DE MAYO Y 5 DE FEBRERO CON CADENAMIENTO 0000 AL 240 EN LA LOCALIDAD - 163289	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Palma Real De Aentro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	163259	269	307		Metros Cuadrados	1837.1	09-09-2019	09-12-2019	2084622.78	1047311.36	1047311.36	665294.17	665294.17	665294.17	Validado avances
2019	4	PUE190401614051	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUARTA DE CHARHATEPEC LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE CHAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO - 163711	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	163731	456	400		Metros lineales	300	13-07-2019	15-08-2019	253705.65	253705.65	253705.65	253705.65	253705.65	253705.65	Validado avances
2019	4	PUE190401614405	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE CUATHEMOC DEL CADENAMIENTO D-000 KM AL D-300 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPA, MUN - 164655	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHAUTZINGO	164655	350	350		Metros Cuadrados	1950	24-09-2019	25-11-2019	2068179.24	2068179.24	2068179.24	2068179.24	2068179.24	2068179.24	Validado avances
2019	4	PUE190401614452	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DOMO EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE SIOP35401 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA - 164754	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	164754	100	80		Metros Cuadrados	1016	01-12-2019	31-12-2019	1051544.22	1051544.22	1051544.22	1051544.22	1051544.22	1051544.22	Validado avances
2019	4	PUE190401614581	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUATECO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO - 165103	Puebla	33	Cohuecan	San Andrés Huateco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	165103	53	46		Metros lineales	885.91	27-09-2019	10-11-2019	1247958.52	1247958.52	1247958.52	1247958.52	1247958.52	1247958.52	Validado avances
2019	4	PUE190401614711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCIDO EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILA Y CALLE 12 DE OCTUBRE - 165431	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	165431	1510	1400		Metros Cuadrados	1608	18-09-2019	16-11-2019	1385278.42	1385278.42	1385278.42	1385278.42	1385278.42	1385278.42	Validado avances
2019	4	PUE190401615171	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA LOGOS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TEHUJUYOCAN CON C T DOSUNDEHERCOCIN - 167692	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	167692	125	135		Metros Cuadrados	111	01-09-2019	29-11-2019	1513411.21	1404232.86	1404232.86	1404232.86	1404232.86	1404232.86	En registro de avances
2019	4	PUE190401615341	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO TEHUJUYOCAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUN - 168900	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	168900	125	135		Metros Cuadrados	700	01-09-2019	30-10-2019	1869144.12	1915048.02	1915048.02	1915048.02	1915048.02	1915048.02	En registro de avances
2019	4	PUE190401615676	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEDIAMIENTO DE LUMINARIOS TPO LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABEERA MUNICIPAL DE ESPERANZA - 173992	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	173992	4161	3672		Otros	750	15-08-2019	11-11-2019	6495942.82	6495942.82	6495942.82	6495942.82	6495942.82	6495942.82	Validado avances
2019	4	PUE190401616811	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REESTRUCTURACION DEL CENTRO ESCOLAR DOCTOR ALFREDO TOKQUI FERNANDEZ DE LABRA CO - 176338	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	176338	153	128		Metros Cuadrados	137	01-10-2019	29-11-2019	837607.01	835386.57	835386.57	835386.57	835386.57	835386.57	En registro de avances
2019	4	PUE190401618455	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA - 186107	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	186107	342	348		Metros Cuadrados	612	26-09-2019	26-11-2019	1508084.53	1508084.53	1508084.53	1508084.53	1508084.53	1508084.53	Validado avances
2019	4	PUE190401618787	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ESTRUCTURA U-2C Y MODULOS SANITARIOS EN BACHILLERATO ELENA GABRIEL CLAVE 2185HOTAN, EN CALLE TOLUCA NO. 13308 COL. VI - 187704	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	187704	93	85		Otros	279.17	13-07-2019	16-10-2019	2708669.36	2913229.69	2913229.69	2913229.69	2913229.69	2913229.69	Validado avances
2019	4	PUE190401620503	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELAS PUBLICAS ZONA CENTRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA - 196541	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	196541	163	140		Metros Cuadrados	278.78	02-10-2019	30-11-2019	2012020.99	2234826.28	2234826.28	2234826.28	2234826.28	2234826.28	Validado avances
2019	4	PUE190401620823	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA LEONARDO DAVINCI DE LA LOCALIDAD DE TEHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 228096	Puebla	17	Atempan	Tezuahuapac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228096	65	50		Metros Cuadrados	137.28	07-10-2019	06-12-2019	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	Validado avances
2019	4	PUE190401620827	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.T. 21EYV0408W DE LA LOCALIDAD DE CALA SUR - 228102	Puebla	17	Atempan	Calá Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228102	78	60		Metros Cuadrados	137.28	08-10-2019	07-12-2019	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	Validado avances
2019	4	PUE190401620823	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA ENTRE POZO EXISTENTE Y CALLE 17 SUR ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y C. - 232743	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxiotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUAREZ	232743	11	19		Metros lineales	568.35	22-11-2019	21-12-2019	675202.94	675202.94	675202.94	675202.94	675202.94	675202.94	Validado avances
2019	4	PUE190401620843	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CUATHEMOC E IGNACIO ZARAGOZA - 233851	Puebla	199	Xiutepec	San Juan Xiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	233851	30	15		Otros	234	07-12-2019	31-12-2019	506712.53	506712.53	506712.53	506712.53	506712.53	506712.53	Validado avances
2019	4	PUE190401620879	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y PREESCOLAR LOS ATZECAS, EN LA LOCALIDAD DE MO - 235988	Puebla	69	Huauquechula	Morelos Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	235988	200	133		Metros Cuadrados	1946.96	01-11-2019	10-12-2019	1799585.26	1799585.26	1799585.26	1799585.26	1799585.26	1799585.26	Validado avances
2019	4	PUE190401623804	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA JUNTA ALU - 214875	Puebla	114	Puebla	San Sebastián De Aparicio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	214675	1399	1354		Metros lineales	1020	01-11-2019	30-12-2019	1650139.45	1650139.45	1650139.45	1650139.45	1650139.45	1650139.45	Validado avances
2019	4	PUE190401633731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA SALVADOR TOSCANO CON CLAVE 21E5T000T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXCHITL - 218876	Puebla	69	Huauquechula	Cacaloxchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	218876	192	95		Metros Cuadrados	587	18-10-2019	26-12-2019	1766828.02	1766828.02	1766828.02	1766828.02	1766828.02	1766828.02	Validado avances
2019	4	PUE190401634194	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANGO - 220996	Puebla	71	Huachinango	Matlaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	220996	860	1000		Metros Cuadrados	600	01-11-2019	31-12-2019	834008.78	834008.78	834008.78	252002.63	252002.63	252002.63	Validado avances
2019	4	PUE190401634453	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES EL CUATRO TEHUATEPEC, TANHUNCO EN LA LOC. DE SAN DIEGO - 222220	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	222220	1873	1700		Otros	150	20-08-2019	18-10-2019	2335874.21	2335874.21	2335874.21	2335874.21	2335874.21	2335874.21	Validado avances
2019	4	PUE190401634486	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCIDO EN LA CALLE AHUEHUETE EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 222318	Puebla	17	Atempan	Calá Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	222318	707	650		Metros Cuadrados	1852.8	16-08-2019	14-10-2019	2098892.31	2098892.31	2098892.31	2098892.31	2098892.31	2098892.31	Validado avances
2019	4	PUE190401634584	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA LA PAZ DEL MUNDO CCT219P23887 - 222395	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuipango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	222395	127	85		Metros Cuadrados	152	15-11-2019	31-12-2019	935360.18	932668.1	932668.1	932668.1	932668.1	932668.1	Validado avances
2019	4	PUE190401634751	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE - 222954	Puebla	71	Huachinango	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	222954	207	200		Metros lineales	387	01-10-2019	31-12-2019	416469.39	416469.39	416469.39	416469.39	416469.39	416469.39	Validado avances
2019	4	PUE190401635077	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 5 NORTE SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE - 223750	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	223750	3000	2000		Metros Cuadrados	1948	01-09-2019	31-10-2019	2290010.65	2290010.65	2290010.65	2290010.65	2290010.65	2290010.65	Validado avances
2019	4	PUE190401635470	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN BACHILLERATO QUITZALCÓTLI CON CLAVE 21E8H022G UBICADA, CALLE MIGUEL HIDALGO 1009 EN LA LOCALIDAD DE CAC - 241181	Puebla	69	Huauquechula	Cacaloxchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	241181	123	110		Metros Cuadrados	513.15	04-11-2019	28-12-2019	1701996	1701996	1701996	1701996	1701996	1701996	Validado avances
2019	4	PUE190401635889	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV LAS ROSAS PRIV 5 DE MAYO PRIV CARNALES PRIV LAS FLORES Y CALLE MONTECEL EN CALA SUR ATEMPAN - 225547	Puebla	17	Atempan	Calá Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	225547	85	75		Otros	473	16-09-2019	14-11-2019	1059945.28	1059945.28	1059945.28	1059945.28	1059945.28	1059945.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO		
2019	4	PUE 19040163537	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C/ EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CON CLAVE 21DR2146R UBICADA EN CALLE ALVARO - 241829	Puebla	69	Huauquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	241829	53	30		Metros Cuadrados	74.88	28-10-2019	28-12-2019	603255.94	603255.94	603255.94	603255.94	603255.94	603255.94	603255.94	Validado avances	
2019	4	PUE 19040163598	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE CLAUJINCA - 225804	Puebla	71	Huauchingango	Cuauvica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	225804	234	1600		Metros Cuadrados	1799	01-10-2019	31-12-2019	1876637.28	1876637.28	1876637.28	1876637.28	1876637.28	1876637.28	1876637.28	Validado avances	
2019	4	PUE 19040163685	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN TELEESCUELA RURAL CON CLAVE 21KT03152, UBICADA EN LA LOCAL. - 242325	Puebla	69	Huauquechula	Tlapetahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	242325	15	10		Metros Cuadrados	74.88	01-10-2019	20-12-2019	604162.58	604162.58	604162.58	604162.58	604162.58	604162.58	604162.58	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637260	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR BENITO JUÁREZ C.T. - 2320379R EN LA LOCALIDAD DE TACAPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA. - 227872	Puebla	17	Atempan	Tacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227872	99	74		Metros Cuadrados	74.88	30-09-2019	28-11-2019	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637302	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE: 2100033X EN LA LOCALIDAD DE APATLAYAN - 227924	Puebla	17	Atempan	Apatlayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227924	0			Metros Cuadrados	74.88	01-10-2019	28-11-2019	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	379079.86	Validado avances	
2019	4	PUE 19040163772	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL - 228354	Puebla	199	Xiutepec	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	228354	25	10		Metros Cuadrados	75	16-12-2019	31-12-2019	556497.7	556497.7	556497.7	556497.7	556497.7	556497.7	556497.7	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637970	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	83902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 244325	Puebla	69	Huauquechula	Huauquechula	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	244325				Lote	28	13-07-2019	30-11-2019	1203397.2	1203397.2	1203397.2	1203397.2	1203397.2	1203397.2	1203397.2	Validado avances	
2019	4	PUE 19040164837	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COLONIA EL ODOTTE DE LA LOCALIDAD DE TOMAZUILAPA DEL MUNICIPIO 22807	Puebla	199	Xiutepec	Tomazuilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	22807	600	640		Metros Cuadrados	496.8	12-12-2019	31-12-2019	577667.27	577667.27	577667.27	577667.27	577667.27	577667.27	577667.27	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649000	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS PRIMARIAS ZONA SUR-OESTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 245395	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	245395	216	213		Metros Cuadrados	1701.17	28-11-2019	21-12-2019	3391334.23	3480856.25	3480856.25	3480856.25	3480856.25	3480856.25	3480856.25	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649082	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS PRIMARIAS ZONA NOR-OESTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 245492	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	245492	269	263		Metros Cuadrados	1427.15	28-11-2019	27-12-2019	2986465.22	2986465.22	2986465.22	2986465.22	2986465.22	2986465.22	2986465.22	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649379	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR COMUNITARIO MESTIZO SAN ESTEBAN ZOPILTEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 23JUN1400F - 245790	Puebla	19	Atlixco	San Esteban Zopiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245790	12	10		Metros Cuadrados	46	01-11-2019	31-12-2019	985843.47	985843.47	985843.47	985843.47	985843.47	985843.47	985843.47	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649411	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BRUNO RODRIGUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DR1542X EN LA LOCALIDAD DE SAN AGU - 245832	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245832	90	86		Metros Cuadrados	95	01-11-2019	31-12-2019	1849189.76	1849189.76	1849189.76	1849189.76	1849189.76	1849189.76	1849189.76	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016490376	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CERRO ALAMOS, ROSAL, ONDULAS, ROSA DE GARDENIAS, EN LA COLONIA LOS ENCINOS DE LA JUNTA AUXIL - 246962	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	246962	299	281		Metros lineales	1724.54	05-12-2019	31-12-2019	1363183.13	1363183.13	1363183.13	1363183.13	1363183.13	1363183.13	1363183.13	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649173	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE REFORMA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA PUEBLA-HUAUJAPAN Y CALLE OROS REFORMA - 233620	Puebla	69	Huauquechula	San Juan Huilucó (Huilucó)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA PUEBLA	233620	858	500		Metros Cuadrados	4796.13	30-10-2019	20-12-2019	2196534.73	2196534.73	2196534.73	2196534.73	2196534.73	2196534.73	2196534.73	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649197	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ANDRÉS BARRALES Y ARROYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUICOCAPAN - 249027	Puebla	19	Atlixco	Guadalupe Huicocapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	249027	251	221		Metros Cuadrados	1945	01-11-2019	31-12-2019	2259192.72	2259192.72	2259192.72	2259192.72	2259192.72	2259192.72	2259192.72	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649219	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE XOPANAPA - 234147	Puebla	71	Huauchingango	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	234147	400	400		Metros Cuadrados	1339	01-10-2019	31-12-2019	1227339.54	1227339.54	1227339.54	1227339.54	1227339.54	1227339.54	1227339.54	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649222	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALTOTOCYAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC - 249447	Puebla	204	Yaonahua	Altotocyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	249447	183	150		Otros	6	04-10-2019	02-12-2019	475250.99							Validado avances	
2019	4	PUE 190401649711	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MICHAPITA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA, PUEBLA - 249904	Puebla	69	Huauquechula	Rancho Nuevo Michapita (Michapita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	249904	49	35		Vivienda	18	25-10-2019	23-12-2019	1647297.08	1647297.08	1647297.08	1647297.08	1647297.08	1647297.08	1647297.08	Validado avances	
2019	4	PUE 190401649632	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE EL SAUTO DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE XIUTEPECO, PUEBLA. - 236162	Puebla	199	Xiutepec	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	236162	34	20		Metros lineales	177.86	28-12-2019	31-12-2019	239688.05	239688.05	239688.05	239688.05	239688.05	239688.05	239688.05	239688.05	Validado avances
2019	4	PUE 1904016493974	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA DEL MUNICIPIO DE XIUTEPECO, PUEBLA. - 251420	Puebla	199	Xiutepec	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XIUTEPECO	251420				Metros Cuadrados	225	27-12-2019	31-12-2019	169853.49	169853.49	169853.49	169853.49	169853.49	169853.49	169853.49	Validado avances	
2019	4	PUE 1904016495767	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE DE CAMINO EL DIGNITAL - LAS MACTRICES, ENTRE EL CASERIO ANTIGUO KM +90.00 AL KM 10+150.00 DE LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE. - 253291	Puebla	197	Xicotepetl	Nactanca Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICTEPECO PUEBLA	253291	436	471		Otros	3.25	02-09-2019	20-11-2019	1795083.38							Validado avances	
2019	4	PUE 1904016496669	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MAINTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA VILA GARCACHO (LA CEBILA) EN LA LOCALIDAD DE EL POVENIR EJIDO, MUNICIPIO DE XICTEPECO, PUEBLA - 254583	Puebla	197	Xicotepetl	El Povenir Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICTEPECO PUEBLA	254583	1044	1021		Otros	2.45	13-07-2019	31-12-2019	1507384.93							Validado avances	
2019	4	PUE 190401649825	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA TELEESCUELA RURAL MELCHOR OCAMPO LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MPD DE CUAYUCA DE ANDRA. - 254961	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	254961	55	50		Otros	1	01-12-2019	31-12-2019	128003.91	128003.91	128003.91	128003.91	128003.91	128003.91	128003.91	En registro de avances	
2019	4	PUE 190401653301	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TECOLO, COHUECAN, PUEBLA. - 264762	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Tecolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	264762	45	40		Metros lineales	618.83	29-11-2019	26-12-2019	798452.02	798452.02	798452.02	798452.02	798452.02	798452.02	798452.02	Validado avances	
2019	4	PUE 190401654189	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TRES AULAS EN TELEESCUELA MODESTO VIALI, CON C.C.T. 21ET0649V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOCOMENCO - 248663	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA	248663	105	70		Metros Cuadrados	137.3	16-12-2019	30-12-2019	334138.96	334138.96	334138.96	334138.96	334138.96	334138.96	334138.96	334138.96	Validado avances
2019	4	PUE 190401658716	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA HERMETAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE NICOLÁS - 236639	Puebla	103	Nicolás Bravo	Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	136503	21	25		Metros lineales	308.7	04-03-2019	01-07-2019	1757558.94							Validado avances	
2019	4	PUE 190401659794	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS PRIMARIAS ZONAS SUR-ESTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 270266	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	270266	423	402		Metros Cuadrados	2061.32	14-12-2019	31-12-2019	2207175.04	4608788.62	4608788.62	4608788.62	4608788.62	4608788.62	4608788.62	Validado avances	
2019	4	PUE 190401660212	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACCA COSECHAS TEMAZCACO A IXTACIOCHITLA - 270813	Puebla	36	Coyomeapan	Ixtacochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	270813	184	163		Metros lineales	2000	20-07-2019	30-11-2019	3376500	3376500	3376500	3376500	3376500	3376500	3376500	Validado avances	
2019	4	PUE 190401660252	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA C/CT 21DR9884Z EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ALBUES - 140245	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Francisco Albués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	140245	35	30		Metros Cuadrados	266.77	30-08-2019	27-09-2019	29988.51							Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE 19001660336	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE JUDOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BUNIQUE JOSE MARIA MORELOS CCT 21DP80488 - 270958	Puebla	36	Coyomeapan	Matahuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	270958	36	121	80	Metros Cuadrados	700	30-07-2019	30-09-2019	1448910.09	1448910.09	1448910.09	1448910.09	1448910.09	1448910.09	1448910.09	Validado avances
2019	4	PUE 19001660596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE TECHADO EN JARDIN DE NIÑOS EDU DE ZANABARRA C.C.T. 22J020027 ERICSON EN CALLE NACIONAL EN LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SANTA CRUZ - 271307	Puebla	156	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	271307	44	56	0	Otros	1	05-12-2019	30-12-2019	878680.87	878680.87	878680.87	878680.87	878680.87	878680.87	878680.87	Validado avances
2019	4	PUE 19001662483	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	S23 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 273735	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	273735	0	0	0	Computador as	1	01-08-2019	30-08-2019	136155	136155	136155	136155	136155	136155	136155	Validado avances
2019	4	PUE 19001662723	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COYOMEAPAN - 274027	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	274027	520	450	0	Otros	1	01-08-2019	30-12-2019	600000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	Validado avances
2019	4	PUE 19001662919	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 274259	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	274259	0	0	0	Otros	1	01-08-2019	30-08-2019	365000	365000	365000	365000	365000	365000	365000	Validado avances
2019	4	PUE 19001663694	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN - 278312	Puebla	48	Chiautzingo	San Agustín Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	278312	456	400	0	Otros	159	14-11-2019	30-12-2019	442762.7	442762.7	442762.7	442762.7	442762.7	442762.7	442762.7	Validado avances
2019	4	PUE 19001665144	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 153979	Puebla	15	Amozac	Amozac De Neta	Otros Proyectos	Otros	GOBIERNO MUNICIPAL	153979	0	0	0	Otros	1	13-07-2019	27-07-2019	265063.35	265063.35	265063.35	265063.35	265063.35	265063.35	265063.35	Validado avances
2019	4	PUE 19001667902	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE CERCO DE PIEDRA - 28029	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Cerco De Piedra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	28029	165	178	0	Otros	1	26-09-2019	25-12-2019	2100065.79	2100065.79	2100065.79	2100065.79	2100065.79	2100065.79	2100065.79	Validado avances
2019	4	PUE 19001667923	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN PABLO II - 28075	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28075	150	150	0	Metros Cuadrados	852	10-11-2019	31-12-2019	1109771.78	1109771.78	1109771.78	1109771.78	1109771.78	1109771.78	1109771.78	Validado avances
2019	4	PUE 19001679703	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE AVENIDA JOSE MA MORELOS Y PAVOY Y CALLE LAS PALMAS EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA COAPAN - 29708	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	29708	62	58	0	Metros Cuadrados	457.26	05-12-2019	31-12-2019	473481.87	473481.87	473481.87	473481.87	473481.87	473481.87	473481.87	Validado avances
2019	4	PUE 19001800503	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN C 2DA DE VICENTE GUERRERO ENTRE C 1 ORDEN Y C AVANADO OBRERON DE LA JUNTA AUX SAN DIEGO - 28848	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	28848	269	257	0	Metros Cuadrados	2044.6	05-12-2019	31-12-2019	2375349.2	2375349.2	2375349.2	2375349.2	2375349.2	2375349.2	2375349.2	Validado avances
2019	4	PUE 19001801919	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SEGUNDA DE ATLANTIDY ENTRE CALLE MARIANA MATAMOROS Y CALLE TERCERA DE LA JUNTA - 28844	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	28844	102	98	0	Metros Cuadrados	1425.2	05-12-2019	30-12-2019	1553701.69	1553701.69	1553701.69	1553701.69	1553701.69	1553701.69	1553701.69	Validado avances
2019	4	PUE 19001803504	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE - 290340	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290340	895	825	0	Metros Cuadrados	927	28-12-2019	31-12-2019	969352.67	974112.04	974112.04	974112.04	974112.04	974112.04	974112.04	Validado avances
2019	4	PUE 19001808106	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE OSVALDO PACHARAPAN DEL IM COMANTARIADO ENTRE C 1 ORDEN Y C AVANADO OBRERON DE LA JUNTA AUX SAN DIEGO - 29066	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xaltitza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	29066	235	246	0	Metros Cuadrados	600.12	10-11-2019	31-12-2019	89238.26	89238.26	89238.26	89238.26	89238.26	89238.26	89238.26	Validado avances
2019	4	PUE 19001801143	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 288 - 290533	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Pochoco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290533	122	130	0	Metros Cuadrados	900	10-11-2019	31-12-2019	1509233.65	1509233.65	1509233.65	1509233.65	1509233.65	1509233.65	1509233.65	Validado avances
2019	4	PUE 19001802486	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE - 293504	Puebla	33	Coyucaque	San Felipe Cuaxaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COHUACAN	293504	55	47	0	Metros Cuadrados	1208.6	21-10-2019	31-12-2019	720767.88	720694.41	720694.41	720694.41	720694.41	720694.41	720694.41	Validado avances
2019	4	PUE 19001802610	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE JUDOS MULTIPLES EN ESCUELA PREESCOLAR COMANTARIADO CONAC CON CCT 21ECC0202 EN LA LOCALIDAD DE YOHUAUCA - 293782	Puebla	36	Coyomeapan	Yohuaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	293782	60	50	0	Metros Cuadrados	565	01-09-2019	25-11-2019	1781611.83	1781611.83	1781611.83	1781611.83	1781611.83	1781611.83	1781611.83	Validado avances
2019	4	PUE 19001803143	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE NOVIEMBRE COLONIA LIZABARD CARDENAS SUR PERTENECIENTE AL - 294782	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294782	1469	1411	0	Metros Cuadrados	2189	17-12-2019	31-12-2019	2172128.32	2172128.32	2172128.32	2172128.32	2172128.32	2172128.32	2172128.32	Validado avances
2019	4	PUE 19001804448	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL BICICLERITO GENERAL GONZALEZ VASCONCELOS - 297297	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	297297	242	236	0	Metros Cuadrados	1045.6	22-11-2019	30-12-2019	2213730.34	2213730.34	2213730.34	2213730.34	2213730.34	2213730.34	2213730.34	Validado avances
2019	4	PUE 19001805115	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO PARA LAS AREAS QUE BRINDAN ATENCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 240959	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	PRODIM	Otros	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	240959	0	0	0	Lote	1	04-11-2019	23-11-2019	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	77715.36	Validado avances
2019	4	PUE 190021533989	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74069	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos	Otros	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	74069	0	0	0	Otros	1	01-06-2019	01-12-2019	423748.7	421841.66	421841.66	421841.66	421841.66	421841.66	421841.66	Validado avances
2019	4	PUE 190021537253	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES ALIJS Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CON CLAVE - 2097	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	52977	68	62	0	Otros	179.71	20-05-2019	20-08-2019	1094206.45	1571085.47	1571085.47	1571085.47	1571085.47	1571085.47	1571085.47	Validado avances
2019	4	PUE 190021541212	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMANDANCIA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 85390	Puebla	17	Atempán	Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	85390	3875	2582	0	Otros	152.58	15-05-2019	15-08-2019	1683000	1666170	1666170	1666170	1666170	1666170	1666170	En registro de avances
2019	4	PUE 190021543199	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMBENAMIENTO CERRO MAS TRES CESO AL DOS MAS CENIM DE LAS LOCALIDADES TRONCONAL A SOLA - 62695	Puebla	69	Huauquechula	Tronconal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	62695	0	0	0	Metros lineales	2100	14-07-2019	01-08-2019	1581487.43	1581487.43	1581487.43	1581487.43	1581487.43	1581487.43	1581487.43	Validado avances
2019	4	PUE 190021544606	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	S23 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 144511	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Otros Proyectos	Otros	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	64831	0	0	0	Equipamiento	1	01-03-2019	30-04-2019	140574.6	140574.6	140574.6	140574.6	140574.6	140574.6	140574.6	Validado avances
2019	4	PUE 190021544614	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV NACIONAL - 64839	Puebla	36	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	64839	620	580	0	Metros lineales	60	15-02-2019	15-04-2019	1936943.15	1936943.15	1936943.15	1936943.15	1936943.15	1936943.15	1936943.15	Validado avances
2019	4	PUE 190021549855	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PRIMARIA Y JUZGADO - 9968	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA PUEBLA	9968	294	303	0	Metros lineales	26.8	27-05-2019	24-08-2019	1218177.57							Validado avances
2019	4	PUE 190021549876	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 99619	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad De Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CUIDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	99619	125	100	0	Metros lineales	88.74	01-07-2019	31-07-2019	170000							Validado avances
2019	4	PUE 190021550317	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESARROLVO DE COLECTOR COLECTOR PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN EL DREN VALSEQUELLO - 10078	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	100788	2450	2450	0	Otros	14000	08-04-2019	30-06-2019	2279393.28	2277984	2277984	2277984	2277984	2277984	2277984	Validado avances
2019	4	PUE 190021552599	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA ENTRE CALLE UNION Y CALLE PROGRESO LOCALIDAD JESUS MARIA ACATA MUNICIPIO - 106400	Puebla	50	Chichiquila	Jesús María Acata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHICH																

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO
2019	4	PUE19001555671	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV MORELOS ENTRE AV ALEJANDRO Y HASTA CINCO SESENTA Y DOS METROS EN LA LOCALIDAD DE A - 113539	Puebla	23	Astiztonla	Astiztonla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATIZTONLA	113539	91	74		Metros Cuadrados	590.13	11-06-2019	09-08-2019	700000						Validado avances
2019	4	PUE19001555624	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO - 114863	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	114863		0		Metros lineales	1913.94	10-06-2019	10-08-2019	519689.98						Validado avances
2019	4	PUE19001612146	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA INDIGNA (IGNACIO ZARAGOZA APATAUYAN - 157770	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	157770	170	160		Otros	20.76	13-07-2019	31-07-2019	173870.01						Validado avances
2019	4	PUE19001612152	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, JU - 157790	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUAREZ	157790	1146	1050		Metros Cuadrados	1164.51	13-07-2019	04-08-2019	1148870.19						Validado avances
2019	4	PUE19001612338	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 158401	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	158401	12	8		Metros Cuadrados	130.59	13-07-2019	13-07-2019	53427.26						Validado avances
2019	4	PUE19001612472	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PSOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN - 158784	Puebla	216	Zoquiapan	La Tranca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	158784	3	2		Metros Cuadrados	44.77	13-07-2019	13-07-2019	18316.82						Validado avances
2019	4	PUE19001612911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS - 159965	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	159965	532	492		Otros	48	22-07-2019	19-09-2019	484119.55	484119.55	484119.55	484119.55	484119.55	484119.55	En revisión de avances
2019	4	PUE19001614431	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DOMO EN CANCHA DE JUEGOS MULTIPLES EN LA SECUNDBARIA CUFLIHUAC C. C. T. 21630202R UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CINCO EN EL - 164707	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	GOBIERNO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	164707	128	100		Metros Cuadrados	785	01-12-2019	31-12-2019	1242340.52	1242340.52	1242340.52	1242340.52	1242340.52	1242340.52	Validado avances
2019	4	PUE19001618109	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC O 127 ORIENTE, ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 18 SUR EN LA COL - 183950	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	183950	115	103		Metros Cuadrados	2071.35	13-07-2019	08-09-2019	288294.97	288294.97	288294.97	288294.97	288294.97	288294.97	Validado avances
2019	4	PUE19001618383	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE JUEGOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO - 185690	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	185690	210	205		Metros Cuadrados	595.2	25-09-2019	25-11-2019	1457955.48	1457955.48	1457955.48	1457955.48	1457955.48	1457955.48	Validado avances
2019	4	PUE19001612808	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR FELESCUNABRA JOSE TRINIDAD SALGADO FOM C. C. T. 21630202R EN LA LOCALIDAD DE CANCAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN - 228838	Puebla	17	Atempan	Las Canoas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228838	25	25		Metros Cuadrados	137.28	03-10-2019	02-12-2019	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	Validado avances
2019	4	PUE19001627049	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE XALTAPAN SECCION SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO EN LA CALLE BENITO JU - 228895	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltapan (Sección Segunda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228895	300	479		Metros Cuadrados	1869.24	16-12-2019	31-12-2019	1815468.82	1815468.82	1815468.82	1815468.82	1815468.82	1815468.82	Validado avances
2019	4	PUE19001627684	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL ZAPOTE Y 5 DE MAYO - 231345	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	231345	496	300		Metros lineales	475	22-10-2019	21-12-2019	483612.23	483612.23	483612.23	483612.23	483612.23	483612.23	Validado avances
2019	4	PUE19001628209	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AJUA EN EL JARDIN DE NIÑOS XIUTETELCO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS XIUTETELCO, SECCION SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE X - 236130	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	236130	11	10		Metros Cuadrados	74.88	23-12-2019	31-12-2019	517230.6	517230.6	517230.6	517230.6	517230.6	517230.6	Validado avances
2019	4	PUE19001629227	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO SOBRE EL RIO TOLUACUNGA - 237027	Puebla	71	Huachuclingo	Tlaxoyunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	237027	136	200		Otros	850	01-10-2019	31-12-2019	1712505.66	1712505.66	1712505.66	1712505.66	1712505.66	1712505.66	Validado avances
2019	4	PUE19001632919	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO 1 Y 2 LINEA DE ALIMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA - 237382	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	237382	4088	3928		Otros	2	03-08-2019	21-10-2019	155213.13						Validado avances
2019	4	PUE19001633113	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 35 TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR 2102004W CAMINO A LA RESURRECCION KM 5, EN LA ALI - 236139	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	216193	400	316		Metros Cuadrados	121.9	18-11-2019	31-12-2019	1113855.23	1113855.23	1113855.23	1113855.23	1113855.23	1113855.23	Validado avances
2019	4	PUE19001634414	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULMAYA - 222078	Puebla	71	Huachuclingo	Tlaimaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	222078	396	400		Metros lineales	3590	01-10-2019	31-12-2019	2038802.94	2038802.94	2038802.94	2038802.94	2038802.94	2038802.94	Validado avances
2019	4	PUE19001634424	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CCT216302048R UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUAREZ - 222116	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	222116	67	45		Otros	75	01-09-2019	31-10-2019	782788.89	782788.89	782788.89	782788.89	782788.89	782788.89	Validado avances
2019	4	PUE19001633361	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MERIDA Y TABASCO ENTRE CALLE TOLUCA Y CAMINO A SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD - 241055	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	241055	800	422		Metros Cuadrados	2128.8	17-12-2019	31-12-2019	2294372.91	2294372.91	2294372.91	2294372.91	2294372.91	2294372.91	Validado avances
2019	4	PUE19001633496	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO CACALOXCHITL-TRONCONAL UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE CACALOXCHITL A TRONCONAL - 242123	Puebla	69	Huachuclingo	Tronconal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO	242123	2430	2100		Metros lineales	1400	06-10-2019	30-12-2019	5985978.17	5985978.17	5985978.17	5985978.17	5985978.17	5985978.17	Validado avances
2019	4	PUE19001633564	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LOMAS DE SANTA CATARINA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DE SANT - 241325	Puebla	114	Puebla	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	241325	989	931		Metros lineales	3757.4	26-11-2019	31-12-2019	7424962.1	8888840.03	8888840.03	8888840.03	8888840.03	8888840.03	Validado avances
2019	4	PUE19001633633	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CACANOTLA - 225146	Puebla	71	Huachuclingo	Cacamotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	225146	86	100		Metros Cuadrados	600	01-10-2019	31-12-2019	834008.78	834008.78	834008.78	250022.63	250022.63	250022.63	Validado avances
2019	4	PUE19001633669	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATA - 225234	Puebla	71	Huachuclingo	Papatlata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	225234	136	200		Metros lineales	286	01-10-2019	31-12-2019	3093217.95	3093217.95	3093217.95	3093217.95	3093217.95	3093217.95	Validado avances
2019	4	PUE19001633751	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE MIRADOR SUR ENTRE CALLE DEL CONDOR ORIENTE Y CALLE 30 DE MAYO EN LA COLONIA SAN JOSE LOE - 241551	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	241551	81	69		Metros Cuadrados	674.58	05-12-2019	31-12-2019	1231633.39	1231633.39	1231633.39	1231633.39	1231633.39	1231633.39	Validado avances
2019	4	PUE19001633600	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA INCANALE DE MAYO, PRIVADA EL MIRADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE POTRERO NUEVO - 225849	Puebla	17	Atempan	Potrero Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	225849	80	70		Otros	584	30-09-2019	28-11-2019	1038904.29	1038904.29	1038904.29	1038904.29	1038904.29	1038904.29	Validado avances
2019	4	PUE19001633600	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTRATEGIA ALIANZA FELICIDAD DEL PROGRAMA CALUDEZ SUSTENTABLE - 226496	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	226496	3712	2688		Celdas solares	1000	05-11-2019	30-12-2019	5552656.09						Validado avances
2019	4	PUE19001633652	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DEL CARMEN Y SAN PABLO, DE LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAH - 242411	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	12 De Diciembre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLAN	242411	54	36		Otros	364	01-12-2019	31-12-2019	158195.06	156672.17	156672.17	156672.17	156672.17	156672.17	Validado avances
2019	4	PUE19001633716	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAV. EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DON ANTONIO GALVAN EN LA COLONIA EL POTRO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO - 227721	Puebla	71	Huachuclingo	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	227721	200	200		Metros Cuadrados	423	01-10-2019	31-12-2019	399606.08	399606.08	399606.08	399606.08	399606.08	399606.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO	
2019	4	PUE 190401637165	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO A TECAPANINGO - 227749	Puebla	71	Huachuclingo	Teopancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	227749	2000	1934		Metros Cuadrados	4500	01-10-2019	31-12-2019	4262435.5	4262435.5	4262435.5	4262435.5	4262435.5	4262435.5	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637316	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN BACHILLERATO MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21E7B07937F EN LA LOCALIDAD DE APATAYAN, MUNICIPIO DE ATEMPIAN, PUEBLA. - 227936	Puebla	17	Atempan	Apatayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPIAN PUEBLA	227936	32	28		Metros Cuadrados	137.28	01-10-2019	29-11-2019	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	805715.38	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637793	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TEJADO PREESCOLAR CHIMALPOUCA - 243925	Puebla	71	Huachuclingo	Huacuapaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	243925	860	1000		Metros Cuadrados	360	01-10-2019	31-12-2019	606426.41	606426.41	606426.41	243296.7	245296.7	245296.7	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA CARRETERA TIZIUTLAN - PUNTE ENTRE CALLE TENOCATEPEL Y PASAJE LA FARGUEIRA EN SAN - 228921	Puebla	199	Xiutetelco	San Martin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228921	476	400		Metros lineales	476	24-12-2019	31-12-2019	739549.2	739549.2	739549.2	739549.2	739549.2	739549.2	Validado avances	
2019	4	PUE 190401639110	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AJULAS DE MEDIOS EN CEPÍ XONCATATEPEL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0295F - 245516	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245516	83	56		Metros Cuadrados	35	01-11-2019	31-12-2019	1763969.06	1763969.06	1763969.06	1763969.06	1763969.06	1763969.06	Validado avances	
2019	4	PUE 190401641622	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE 14 A NORTE ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE MARIBINO AVILA CAMACHO EN LA COLONIA EL SALVAD - 248677	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	248677	149	141		Metros Cuadrados	1461.76	28-11-2019	27-12-2019	2767508.63	265835.1	265835.1	265835.1	265835.1	265835.1	Validado avances	
2019	4	PUE 190401642070	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN ALIA DACTILICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ATLIXCO CON CENTRO DE TRABAJO 21GIN0828R UBICADO EN LA LOCALI - 249213	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	249213	80	68		Metros Cuadrados	88	01-11-2019	31-12-2019	596302.02	596302.02	596302.02	596302.02	596302.02	596302.02	Validado avances	
2019	4	PUE 190401642250	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA 180 DE MAYO Y CALLE GARMEN SERDÁN DE LA LOCALIDAD DE MAZATLÁN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA. - 249460	Puebla	204	Yaotahhuac	Yaotahhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	249460	225	200		Otros	8	05-10-2019	03-12-2019	774806.68						Validado avances	
2019	4	PUE 190401645838	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y MISMAL CALLE - 25384	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Buenaventura Tecalitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	25384	273	252		Metros Cuadrados	249.57	12-12-2019	31-12-2019	457396.07	457396.07	457396.07	457396.07	457396.07	457396.07	Validado avances	
2019	4	PUE 190401646811	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TLANAUDETE ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO A TLANALAPAN - 254807	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	254807	104	96		Metros Cuadrados	1771.61	12-12-2019	31-12-2019	2163363.8	2163363.33	2163363.33	2163363.33	2163363.33	2163363.33	Validado avances	
2019	4	PUE 190401650211	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLAN CUAMILA - 259383	Puebla	183	Tlaxiá	Plan De Cuamilá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIÁ PUE	259383	78	68		Metros lineales	909.87	01-11-2019	01-12-2019	1524773.72						Validado avances	
2019	4	PUE 190401651429	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERALES PRIMERA ETAPA EN LA AV. S DE MAYO ENTRE CALLE S PROMENT Y CALLE S ORIENTE EN LA LOCALI - 261034	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	261034	2550	2450		Metros Cuadrados	1509.3	20-10-2019	31-12-2019	2509849.54	327750.94	327750.94	327750.94	327750.94	327750.94	Registrado	
2019	4	PUE 190401652671	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AJULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N°6 CLAVE 21D707751 DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONCATATEPEC MUNICIPIO DE PUEBLA - 263871	Puebla	114	Puebla	Santa María Xoncatatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	263871	274	250		Otros	1560	05-12-2019	31-12-2019	2020234.9	2020234.9	2020234.9	2020234.9	2020234.9	2020234.9	Validado avances	
2019	4	PUE 190401653573	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONJ DE 2 AJULAS TIPO REGIONAL C DE 808 EN ESCUELA TELESCOPUNARIA CHARLES DE GAULLE CCT21E7U0229R UBICADA EN C BENITO JUAREZ NO 402 - 265328	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	265328	220	259		Metros Cuadrados	149.76	09-12-2019	30-12-2019	900103.47	900103.47	900103.47	900103.47	900103.47	900103.47	Validado avances	
2019	4	PUE 190401653616	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONJ DE TEJADO EN ESCUELA PRIMARIA MISGIL LIEBRO DE TEXARCA CCT 21D98202C UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA CATARINA UTZOLTEPEC - 265202	Puebla	156	Tehuacán	Santa Catarina Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	265202	54	52		Otros	1	05-12-2019	30-12-2019	2268813.11	2268813.11	2268813.11	2268813.11	2268813.11	2268813.11	Validado avances	
2019	4	PUE 190401653964	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 265378	Puebla	15	Amozac	Amozac De Mata	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZAC DE MOTA PUEBLA	265378			0	Otros	1	01-12-2019	31-12-2019	700000	700000	700000	700000	700000	700000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401655047	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21D92031S - 265979	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA	265979	76	95		Piezas	1	02-11-2019	31-12-2019	943359.54	943359.54	943359.54	943359.54	943359.54	943359.54	943359.54	Validado avances
2019	4	PUE 190401655303	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCHEAS EL TEJABAN EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ - 120432	Puebla	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	120432	457	400		Otros	220	04-02-2019	12-03-2019	825802.83	825802.83	825802.83	825802.83	825802.83	825802.83	Validado avances	
2019	4	PUE 190401658133	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL BODEG PROFUNDO A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA DE ALVAR - 135342	Puebla	92	Juan N. Méndez	Zamarrilla De Alvar Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAMARRILLA DE ALVAR	135342	450	396		Metros lineales	4474.5	28-06-2019	26-08-2019	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	2475000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401659660	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CCT XENTUNUNOENKEDCINOC - 170343	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17) [Colon]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUAREZ	270343	23	32		Otros	48	23-09-2019	01-12-2019	866042.61	866042.61	866042.61	866042.61	866042.61	866042.61	Validado avances	
2019	4	PUE 190401660154	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AJULAS EN TELESCOPUNARIA MIGUEL SERVET CCT 21E7U033Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PRO EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE S - 239762	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	139762	110	100		Metros Cuadrados	852.66	10-09-2019	15-10-2019	723518.41						Validado avances	
2019	4	PUE 190401660440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES 2 SUR, 4 SUR Y 6 SUR ENTRE LA BARRANCA Y LA 15 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, PUEB - 271087	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	271087	100	92		Metros lineales	223.5	10-10-2019	08-11-2019	216235.01	216235.01	216235.01	216235.01	216235.01	216235.01	Validado avances	
2019	4	PUE 190401660191	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE S ORIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO J. MADRERO SUR Y BENITO JUAREZ 2 SUR - 273027	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	273027	122	81		Metros lineales	419.58	01-12-2019	31-12-2019	181504.25	184432.69	184432.69	184432.69	184432.69	184432.69	Validado avances	
2019	4	PUE 190401662574	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONJ DE 2 AJULAS TIPO REGIONAL C DE 8 X 8 EN BACHILLERATO GENERAL JOAQUIN HAREZES COLIN CCT 21E80808T UBICADA EN CALLE CUARZO NO 5900 FRACC - 273845	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	273845	103	87		Metros Cuadrados	61.04	09-12-2019	31-12-2019	892400.93	892400.93	892400.93	892400.93	892400.93	892400.93	Validado avances	
2019	4	PUE 190401662658	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONJ DE 3 AJULAS TIPO REGIONAL C DE 8X8 M EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS C.C.T. 21E95191S CALLE CASA BLANCA SN DEL FRACCIONAMIENTO - 273962	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	273962	159	168		Metros Cuadrados	83.01	09-12-2019	31-12-2019	1126442.52	876408.37	876408.37	876408.37	876408.37	876408.37	Validado avances	
2019	4	PUE 190401663299	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTIPAS ECOLÓGICAS ANHORADORAS DE LEÑA 2019 SEGUNDA ETAPA - 148645	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATLIXCO	148645	3	1		Piezas	1	01-10-2019	01-11-2019	4988.5	4938.61	4938.61	4938.61	4938.61	4938.61	4938.61	Validado avances
2019	4	PUE 190401663594	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE LA CALLE LAZARO CADEANAS Y FRANCISCO MADRERO - 149240	Puebla	167	Tepepatita	Tepepatita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEPATITA PUEBLA	149240	604	566		Metros Cuadrados	977.32	16-08-2019	13-11-2019	1444003						Validado avances	
2019	4	PUE 190401665080	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR GENERAL CITLAKOCHTI CLAVE ESCOLAR 21DIN063C EN CAMINO PRINCIPAL ENTRE CITLAKOCHTLI Y CALLE E - 277601	Puebla	114	Puebla	San Andrés Aumatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	277601	115	106		Metros Cuadrados	121	06-12-2019	31-12-2019	1189266.83	1189266.83	1189266.83	1189266.83	1189266.83	1189266.83	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE 190401665386	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE CUARTA DE CHARLUPTEREC ENTRE CALLE CHARLUPTEREC Y LAS PALMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 27794	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	27794	456	400		Otros	125	26-11-2019	30-12-2019	493588.28	493588.28	493588.28	493588.28	493588.28	493588.28	Validado avances
2019	4	PUE 190401665469	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE GENTIO NACIONAL Y ARROYO LOS TERETATES - 154501	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	154501	100	100		Metros Cuadrados	379.64	12-08-2019	30-09-2019	718836.03						Validado avances
2019	4	PUE 190401680673	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN C. PROL. DE LA 12 PONIENTE ENTRE 32 NORTE Y C. MANUEL MATUTE OMAC SAN FELIX ENTRE C. SAN LORENZO Y PROL DE L. - 289475	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	289475	128	123		Metros Cuadrados	4822.8	15-11-2019	31-12-2019	2248956.17	2318330.83	2318330.83	2318330.83	2318330.83	Validado avances	
2019	4	PUE 190401680849	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A SANTA LUCIA - 289895	Puebla	43	Cuetatlan del Progreso	Equimita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO MUNIPIAL	289895	60	50		Otros	15	10-11-2019	31-12-2019	1151023.21	1151023.21	1151023.21	1151023.21	1151023.21	Validado avances	
2019	4	PUE 190401681444	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST. DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESC PRIMARIA FEDERAL GENERAL LAZARO CARDENAS CCT DE LOS ZEPEDIZOV LIRIACOS EN AV SAN JOSE TOCHAPA - 291115	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291115	119	114		Otros	553.52	17-12-2019	31-12-2019	1418578.12	1418578.12	1418578.12	1418578.12	1418578.12	Validado avances	
2019	4	PUE 190401682423	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANUTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLO SANITARIO RED DE DRENAJE DESAVIDE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD TERCERA ETAPA - 294243	Puebla	45	Chalchicomula de Sotom	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	294243	230	209		Metros lineales	8233.77	07-08-2019	28-08-2019	84652.8						Validado avances
2019	4	PUE 190401682909	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS DONALDO COLOMO EN LA LOCALIDAD - 294382	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ixtacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	294382	341	297		Metros Cuadrados	1349.4	11-11-2019	31-12-2019	1366370.86	1366370.86	1366370.86	1366370.86	1366370.86	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683114	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CARRERA MADRE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PALDA DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA - 294714	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294714	732	668		Otros	300	17-12-2019	31-12-2019	243237.8	241327.76	241327.76	241327.76	241327.76	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO DE COORDINACION PARA LA APORTACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 296493	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	296493	258	25890		Otros	2688.37	01-11-2019	31-12-2019	396720.15	8316000	8316000	8316000	8316000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684050	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN LORENZO CHIAUTZINGO - 296581	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	296581	257	229		Metros Cuadrados	2393.98	09-10-2019	20-12-2019	2086559.07	2086559.07	2086559.07	2086559.07	2086559.07	Validado avances	
2019	4	PUE 190401684133	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NO 28 EN SAN JUAN TETLA - 296894	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	296894	239	217		Otros	360.08	07-10-2019	16-12-2019	869737.18	869737.18	869737.18	869737.18	869737.18	Validado avances	
2019	4	PUE 190201519334	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTUFIAS ECOLOGICAS POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21601	Puebla	114	Puebla	San Andrés Asumiata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	21601	7800	8200		Piezas	4000	05-06-2019	07-11-2019	25000000	10712484	10712484	10712484	10712484	Validado avances	
2019	4	PUE 190201521675	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO - 26811	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	26811	42	38		Otros	1102	01-07-2019	30-08-2019	2185000	1669402.33	1669402.33	1669402.33	1669402.33	Validado avances	
2019	4	PUE 190201533077	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS MODULO DE SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 29558	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	29558	78	72		Otros	2	13-05-2019	12-07-2019	1590722.95	1737637.25	1737637.25	1737637.25	1737637.25	Validado avances	
2019	4	PUE 190201534471	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRTERA A ZOAPITLEREC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN SAN JERONIMO CALERAS - 74724	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATIXCO	74724	300	200		Otros	1	01-06-2019	01-08-2019	735877.89						Validado avances
2019	4	PUE 190201535887	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO SANITARIO EN COLONIA JARDINES DE SAN JOSE EN CALLE JARDIN DEL CLAVEL - 50177	Puebla	114	Puebla	Herencia Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	50177	124	100		Metros lineales	529.01	03-06-2019	23-08-2019	548205						Validado avances
2019	4	PUE 190201539274	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLO SANITARIO EN BARRIO EL GALLO - 56366	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	56366			0	Metros lineales	1205.18	27-05-2019	22-11-2019	1300000						Validado avances
2019	4	PUE 190201541305	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES QUINCE DE SEPTIEMBRE MORELOS CHALTEPEC MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA LAS PALMAS CALA SUR - 85375	Puebla	17	Atlixco	Caia Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATLIEMPAN PUEBLA	85375	274	166		Metros lineales	2175.69	15-05-2019	15-08-2019	1792000						Validado avances
2019	4	PUE 190201550578	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL - 105497	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	105497	411	395		Metros lineales	1007.7	14-05-2019	30-07-2019	505719.62	3932766.84	3932766.84	3932766.84	3932766.84	Validado avances	
2019	4	PUE 190201554368	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INSURGENTES ENTRE CALLE SERRANO Y MORELOS - 110473	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	110473	60	40		Metros lineales	567	08-07-2019	09-08-2019	845960						Validado avances
2019	4	PUE 190201554429	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIUYUCA - 110581	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIUYUCA DE ANDRADE	110581			0	Metros lineales	984.77	19-06-2019	19-09-2019	901674.47	901674.47	901674.47	901674.47	901674.47	En registro de avances	
2019	4	PUE 190401612399	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE ZOQUAPAN - 158566	Puebla	216	Zoquapan	Corraltleno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUAPAN PUEBLA	158566	12	8		Metros Cuadrados	98.69	13-07-2019	13-07-2019	40377.19						Validado avances
2019	4	PUE 190401612703	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBOS HERRONUMATICOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA - 159474	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA PUEBLA	159474	80	70		Metros lineales	2000	03-08-2019	22-08-2019	124398.4	124398.4	124398.4	124398.4	124398.4	Validado avances	
2019	4	PUE 190401612893	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE 8 Y 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBL. - 159920	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	159920	45	35		Metros lineales	211	01-10-2019	31-10-2019	130877.64	130877.64	130877.64	130877.64	130877.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190401612911	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 PONIENTE, 8 SUR, Y 15 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA - 159964	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	159964	50	50		Metros lineales	264	01-10-2019	31-10-2019	231586	231586	231586	231586	231586	Validado avances	
2019	4	PUE 190401613026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BACHILLERATO DIGITAL NO. 37 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBL. - 160236	Puebla	128	San José Chiapa	San José Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	160236	118	132		Otros	6	01-10-2019	01-10-2019	27316.27	27316.27	27316.27	27316.27	27316.27	Validado avances	
2019	4	PUE 190401613393	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN 1A ETAPA - 161668	Puebla	93	La Tagua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE IAFRAGUA	161668	537	513		Metros lineales	425.77	19-09-2019	06-11-2019	542864.8						Validado avances
2019	4	PUE 190401614172	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA FID TERRA Y LIBERTAD TM CLAVE 2109399P - 164067	Puebla	180	Tlaxhuapan	Ignacio López Rayón (El Gallo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXHUAPAN	164067	24	30		Metros lineales	317.71	19-09-2019	23-10-2019	96724.5						Validado avances
2019	4	PUE 190401614561	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PREESCOLAR TLATONI TURNO MATUTINO CLAVE ESCOLAR: 21EJN1283W - 165054	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	165054	57	43		Metros Cuadrados	105.84	13-07-2019	26-07-2019	1092929.22						Validado avances
2019	4	PUE 190401614688	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 295 CON CLAVE 21E8H123ST - 165375	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepeztainta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	165375	21	19		Otros	86	05-09-2019	03-11-2019	1069399.86	1069399.86	1069399.86	1069399.86	1069399.86	Validado avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE 190401614860	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 17 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA VUELTA - 103848	Puebla	195	Vicente Guerrero	Llano Grande Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	165848	195	46	40	Piezas	17	06-09-2019	04-11-2019	1057684.98	1057684.98	1057684.98	1057684.98	1057684.98	1057684.98	1057684.98	Validado avances
2019	4	PUE 190401613843	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JUAN N. MENEZ PUEBLA 171115	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alaquipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENEZ	171115	1544	1456		Otros	79	25-07-2019	07-08-2019	1425000	1425000	1425000	1425000	1425000	1425000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401617644	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE RIO TACY Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD EL MANTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 181660	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	El Amate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	181660	77	60		Metros Cuadrados	1102.6	25-09-2019	13-12-2019	1351493.77	1351493.77	1351493.77	1351493.77	1351493.77	1351493.77	Validado avances	
2019	4	PUE 190401627013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ALTAIRAN (SECCION DECIMA) DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO EN LA CALLE BENITO JUA. - 228652	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan (Sección Décima)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228652	50	25		Metros lineales	307	25-12-2019	31-12-2019	470899.17	470899.17	470899.17	470899.17	470899.17	470899.17	Validado avances	
2019	4	PUE 190401628203	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 233721	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	233721	44	40		Otros	165	04-12-2019	31-12-2019	458018.05	458018.05	458018.05	458018.05	458018.05	458018.05	Validado avances	
2019	4	PUE 190401633460	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS ODIOACTICAS ADOXASADAS EN ESTRUCTURA U-2 C Y MEJORAMIENTO DE AJUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21093939-217288	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	217288	315	300		Metros Cuadrados	355.96	20-11-2019	31-12-2019	2272807.35	2150470.72	2150470.72	2150470.72	2150470.72	2150470.72	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTAGO MIAHUATLÁN, PUE. - 220463	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO MIAHUATLAN	220463	8545	5564		Metros lineales	921	11-10-2019	09-12-2019	229676.91						Validado avances	
2019	4	PUE 190401634262	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AJUAS TIPO REGIONAL. - 221238	Puebla	71	Huachuapán	Ayohuehuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUACHUAPAN	221238	71	15	20		Metros Cuadrados	117	01-11-2019	31-12-2019	1022308.72	1022308.72	1022308.72	1022308.72	1022308.72	1022308.72	Validado avances
2019	4	PUE 190401634398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA L DE SEPTIEMBRE DEL KM. CHOROBAL KM 9+12.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN AMBROSIO - 221982	Puebla	17	Atempan	San Ambrosio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	221982	250	231		Metros Cuadrados	1272	21-10-2019	20-12-2019	106291.73	106291.27	106291.27	106291.27	106291.27	106291.27	Validado avances	
2019	4	PUE 190401635050	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE TEXOCOYU Y CALLE CAMINO AL BATAN EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MI - 241375	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	241375	63	51		Metros Cuadrados	998.22	27-11-2019	31-12-2019	1958788.76	1958788.63	1958788.63	1958788.63	1958788.63	1958788.63	Validado avances	
2019	4	PUE 190401635471	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA - 226622	Puebla	93	Lafregua	Satillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	226622	100	104		Metros Cuadrados	978.73	21-11-2019	30-12-2019	1015639.67						Validado avances	
2019	4	PUE 190401637031	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PUEBLITOCATL CON NUMERO DE CLAVE 22E0078F, URICADO EN CL. - 227660	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUACHECHULA	227660	19	11		Piezas	74.88	21-10-2019	19-12-2019	1036494.83	1036494.83	1036494.83	1036494.83	1036494.83	1036494.83	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637128	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHALANTLA EN LA LOCALIDAD DE PUGA. - 227706	Puebla	71	Huachuapán	Puga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUACHUAPAN	227706	1934	2000		Metros Cuadrados	867	01-10-2019	31-12-2019	660471.34	660471.34	660471.34	660471.34	660471.34	660471.34	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637284	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA U-2C EN EL INSTITUTO DE EDUCACION DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN - 227907	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227907	271	260		Metros Cuadrados	80.14	30-09-2019	28-11-2019	539713.7	539713.7	539713.7	539713.7	539713.7	539713.7	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637376	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS(ANIMAZCO) MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 228040	Puebla	17	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228040	355	350		Metros Cuadrados	72.4	03-10-2019	02-12-2019	350800.87	350800.87	350800.87	350800.87	350800.87	350800.87	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638340	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COL. EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 228865	Puebla	199	Xiutetelco	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228865	66	66		Metros lineales	139.88	25-12-2019	31-12-2019	200016.29	200016.29	200016.29	200016.29	200016.29	200016.29	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638384	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MÉNDEZ, ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE TABASCO - 228937	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228937	622	600		Metros lineales	271.3	23-12-2019	31-12-2019	279140.95	279140.95	279140.95	279140.95	279140.95	279140.95	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638389	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION TREN DE SALIDA DE LINEA DE CONDUCCION SAN JUAN XIUTETELCO - TEZUTLAN - 228919	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	228919	4104	3757		Otros	1	02-12-2019	31-12-2019	242068.01	242068.01	242068.01	242068.01	242068.01	242068.01	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638722	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE RIO APULCOY Y CALLE RIO TAMESI RIO APULCO ENTRE RIO BRAVO Y RIO LERMA RIO TAMESI ENTRE RIO - 28202	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245042	66	44		Metros Cuadrados	12	01-11-2019	31-12-2019	1186327.07	1186327.07	1186327.07	1186327.07	1186327.07	1186327.07	Validado avances	
2019	4	PUE 190401641053	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TRES CRUCES EN CALLE PRIVADA FRAY ALONSO GUTIERREZ ENTRE CALLES FRAY DIEGO DE LANDA Y BLVD. - 247831	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	247831	79	71		Metros lineales	352.94	05-12-2019	31-12-2019	243838.89	236535.45	236535.45	236535.45	236535.45	236535.45	Validado avances	
2019	4	PUE 190401641568	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 5/N, EN LA COL. SAN LUIS DE - 233434	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO	233434	30	28		Otros	318	03-12-2019	31-12-2019	895638.39	895638.39	895638.39	895638.39	895638.39	895638.39	Validado avances	
2019	4	PUE 190401645826	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE FRAY JUAN DE RIVAS ENTRE CALLE SAN JUAN PÉRES DE LA CRUZ Y CALLE FRAY JUAN DE ZUMÁRRAG - 233350	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	233350	117	104		Metros Cuadrados	1134	11-12-2019	31-12-2019	2167513.34	2167513.35	2167513.35	2167513.35	2167513.35	2167513.35	Validado avances	
2019	4	PUE 190401645964	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAJESCOS Y CUATRO NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN. - 253527	Puebla	115	Quechulac	San Bartolomé Cozomaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	253527	70	80		Metros Cuadrados	2197.94	04-10-2019	02-12-2019	2299766.73						Validado avances	
2019	4	PUE 190401646793	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS EN CANCHA DE JESUS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MARCELO EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 254715	Puebla	42	Cuayuc de Andrade	Santa Cruz Orignal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE	254711	15	18		Metros Cuadrados	590.82	10-10-2019	15-12-2019	1275262.15	1275262.15	1275262.15	1275262.15	1275262.15	1275262.15	En registro de avances	
2019	4	PUE 190401651243	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A PUENTE TABLA. - 260800	Puebla	195	Vicente Guerrero	Capulitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	260800	191	80		Metros Cuadrados	292.6	08-10-2019	16-12-2019	3976241.83	3976241.83	3976241.83	3976241.83	3976241.83	3976241.83	Validado avances	
2019	4	PUE 190401653651	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C CAMBEN SERDAN ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN TEOITITLAN E IONACIO ZARAGOZA DE LA COL. GPE SAN PABLO T. - 282346	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	285246	128	122		Metros Cuadrados	758.34	05-12-2019	31-12-2019	912383.2	912383.2	912383.2	912383.2	912383.2	912383.2	Validado avances	
2019	4	PUE 190401653939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 285734	Puebla	36	Coyameapan	Santa María Coyameapan	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	285734				Otros	0	10-08-2019	13-09-2019	62000	62000	62000	62000	62000	62000	62000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401654933	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RELAMINADO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HIDALGO Y CARRETERA PUEBLA - TEHUACAN, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA PUEBLA-TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD - 265661	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	265661	35106	32051		Metros Cuadrados	3652.37	26-08-2019	24-10-2019	1002173.93						Validado avances	
2019	4	PUE 190401655306	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA ZAMARRILLA MUNICIPIO DE JUAN N MENEZ PRIMERA ETAPA - 120449	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alaquipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENEZ	120449	745	1000		Otros	5612	04-03-2019	30-04-2019	1543688.09	1543688.07	1543688.07	1543688.07	1543688.07	1543688.07	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE19040165315	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA AQUIZAPAN MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ PUEBLA - 120482	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Aquizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	120482	446	400		Metros Lineales	1535	13-02-2019	29-03-2019	538749.84	538749.84	538749.84	538749.84	538749.84	538749.84	538749.84	Validado avances
2019	4	PUE19040165333	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 120511	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	120511			0	Otros		1	14-02-2019	15-03-2019	372940	372940	372940	372940	372940	372940	372940	Validado avances
2019	4	PUE190401657047	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA - 266424	Puebla	36	Coyamepan	Matlahuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	266424	296	275		Metros Lineales	1700	15-07-2019	15-09-2019	2337738.64	2337738.64	2337738.64	2337738.64	2337738.64	2337738.64	2337738.64	Validado avances
2019	4	PUE190401657164	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HOLLADO ENTRE HEREDOS DE LA INDEPENDENCIA Y PRIMERO DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO - 266663	Puebla	195	Vicente Guerrero	Teotlat de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	266603	31	19		Metros Cuadrados	2400	23-10-2019	16-12-2019	2663407.28	2663407.28	2663407.28	2663407.28	2663407.28	2663407.28	2663407.28	Validado avances
2019	4	PUE190401658337	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN LA CALLE JAVIER MINA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE SA - 268263	Puebla	69	Huachuquila	San Diego El Original	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUACHUQUILA	268263	1224	758		Metros Cuadrados	1462.45	26-11-2019	25-12-2019	1521642.3	1521642.3	1521642.3	1521642.3	1521642.3	1521642.3	1521642.3	Validado avances
2019	4	PUE190401658984	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRELA SAN NICOLAS ENTRE RASTRO MUNICIPAL Y MISMA CALLE - 270483	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	270403	130	120		Metros Cuadrados	2416.8	16-12-2019	31-12-2019	2553053.51	2553053.51	2553053.51	2553053.51	2553053.51	2553053.51	2553053.51	Validado avances
2019	4	PUE190401650579	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE OMBREASANITARIO DEL CAMINO AL CUARTE DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, PUEBLA - 272394	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA	271284	4161	3672		Metros lineales	175	11-10-2019	09-11-2019	153304.62	153304.64	153304.64	153304.64	153304.64	153304.64	153304.64	Validado avances
2019	4	PUE1904016581174	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA REGIONAL - 343298	Puebla	78	Huitzilan de Serdán	Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	143428	339	343		Metros Cuadrados	48	18-09-2019	02-11-2019	391490.72	391490.72	391490.72	391490.72	391490.72	391490.72	391490.72	Registrado
2019	4	PUE1904016583023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN HURACAN EARL - 148116	Puebla	71	Huachuclingo	Ahuacatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	148116	1000	863		Metros lineales	841	01-10-2019	31-12-2019	186445.88	1672175.97	1672175.97	1672175.97	1672175.97	1672175.97	1672175.97	Validado avances
2019	4	PUE1904016583303	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICÓN ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEREDOS DE CHAPULTEPEC - 148865	Puebla	71	Huachuclingo	Ahuacatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	148865	1000	860		Metros Cuadrados	600	01-10-2019	31-12-2019	834008.78	250020.63	250020.63	250020.63	250020.63	250020.63	250020.63	Validado avances
2019	4	PUE1904016583834	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA 2A. ETAP - 275331	Puebla	155	Tecomatlán	San Miguel de Lozano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	275331	221	206		Metros lineales	3522	29-10-2019	27-12-2019	1916157.58	1916157.58	1916157.58	1916157.58	1916157.58	1916157.58	1916157.58	Validado avances
2019	4	PUE1904016584649	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE TRES DE ENERO SECCION SEXTA BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO - 276818	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	276858	235	204		Metros lineales	1574.23	25-11-2019	24-12-2019	1799959.36	1799959.36	1799959.36	1799959.36	1799959.36	1799959.36	1799959.36	Validado avances
2019	4	PUE1904016584646	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA - 278238	Puebla	93	Lafriaga	Agua De La Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	278238	85	80		Metros lineales	509	18-11-2019	03-12-2019	203538.08							Validado avances
2019	4	PUE1904016586679	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOLINAMIENTO DE LA CALLE LOS CAPULINES ENTRE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y LIMITE DE CALLE CAPULINES - 154785	Puebla	93	Lafriaga	Pocitos (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	154785	100	100		Metros Cuadrados	885.34	23-09-2019	07-11-2019	852061.02							Validado avances
2019	4	PUE1904016587675	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPOROTOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 156622	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	156622	473	400		Metros Cuadrados	576.63	09-08-2019	08-10-2019	1263982.92							Validado avances
2019	4	PUE1904016588154	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PALMA REAL DE ADETRON - 281551	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Palma Real De Adentro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	281551	269	307		Otros	71.9	07-10-2019	05-12-2019	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	Validado avances
2019	4	PUE1904016588553	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL EN EL BACHILLERATO - 282302	Puebla	141	San Pedro Yelitoahualuca	San Pedro Yelitoahualuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YELOTOAHUALUCA	282802			0	Metros Cuadrados	75	12-10-2019	25-12-2019	505900.44	505900.44	505900.44	505900.44	505900.44	505900.44	505900.44	En registro de avances
2019	4	PUE1904016588740	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COGIDO EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA MUNIC. - 28360	Puebla	217	Zoquilitán	Xitlana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUILTAN	283065	13	18		Metros Cuadrados	213.3	09-10-2019	31-12-2019	973156.78							Validado avances
2019	4	PUE1904016587878	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CARLOS B ZETINA ENTRE CALLE DOS SUR Y CARRETERA FEDERAL EL SECCO ESPERANZA, SEGUNDA - 283167	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	283167	108	82		Metros lineales	289.15	24-07-2019	19-10-2019	2357593.65							Validado avances
2019	4	PUE1904016580553	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM-0000.00 AL KM-289228	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Atequiza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289228	55	63		Metros Cuadrados	750	10-11-2019	31-12-2019	986423.54	986423.54	986423.54	986423.54	986423.54	986423.54	986423.54	Validado avances
2019	4	PUE1904016580688	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL C.C.T 21DP93636 - 289503	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Toaquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289503	122	118		Metros Cuadrados	491.34	10-11-2019	31-12-2019	1881198.15	1881198.15	1881198.15	1881198.15	1881198.15	1881198.15	1881198.15	Validado avances
2019	4	PUE1904016580609	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA FEDERAL BENIGNO ROSARIO CASTELLANOS C.C.T 21DP90800 - 289253	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Uimontán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289253	190	195		Metros Cuadrados	665.03	10-11-2019	31-12-2019	2296736.46	2296736.46	2296736.46	2296736.46	2296736.46	2296736.46	2296736.46	Validado avances
2019	4	PUE1904016580783	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARAS C.C.T 21DP91086 - 289737	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289737	262	247		Metros Cuadrados	573.06	10-11-2019	31-12-2019	2113185.21	2113185.21	2113185.21	2113185.21	2113185.21	2113185.21	2113185.21	Validado avances
2019	4	PUE1904016581103	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM-0000.00 AL 0+150.00 - 290441	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepehitan Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290441	67	60		Metros Cuadrados	750	10-11-2019	31-12-2019	1045000	1045000	1045000	1045000	1045000	1045000	1045000	Validado avances
2019	4	PUE1904016583037	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOLINAMIENTO EN CALLE 28 SUR ENTRE 25 PONIENTE Y 27 PONIENTE DON PRIVADA 26 SUR ENTRE 28 SUR Y 26 SUR - 294587	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294587	1714	1646		Metros Cuadrados	606.17	09-12-2019	27-12-2019	1885857.46	1885857.46	1885857.46	1885857.46	1885857.46	1885857.46	1885857.46	Validado avances
2019	4	PUE1904016583052	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOLINAMIENTO Y OMBREAS CON RAMPAS EN BOULEVARD HERRERA DE NACCOBARR SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE - 294613	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294613	255	245		Metros Cuadrados	1043.6	15-11-2019	13-12-2019	1533906.44	1916955.81	1916955.81	1916955.81	1916955.81	1916955.81	1916955.81	Validado avances
2019	4	PUE190401683524	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 295551	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Otros Proyectos	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	295551			0	Estudio de preinversión	1	15-10-2019	23-12-2019	173194.9	173194.9	173194.9	173194.9	173194.9	173194.9	173194.9	Validado avances
2019	4	PUE190401683939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOSQUIN EN LA CALLE LOMA BONITA PRIMERA ETAPA EN SAN NICOLAS ZECALACADAYAN - 295712	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	295712	107	96		Metros Cuadrados	2080	03-10-2019	13-12-2019	2192401.72	2192401.72	2192401.72	2192401.72	2192401.72	2192401.72	2192401.72	Validado avances
2019	4	PUE190201534453	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 74708	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	74708			0	Otros	1	01-06-2019	01-12-2019	406580	457142.03	457142.03	457142.03	457142.03	457142.03	457142.03	Validado avances
2019	4	PUE190201536181	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 77497	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros Proyectos	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	77497			0	Otros	1	01-04-2019									



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE1904162800	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIV CNCO DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE XITTELCO, PUEBLA - 238113	Puebla	199	Xitlatico	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XITTELCO	236113	36	20		Metros lineales	160	02-12-2019	31-12-2019	526850.91	526850.91	526850.91	526850.91	526850.91	526850.91	526850.91	Validado avances
2019	4	PUE19041629499	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NUEVA ENTRE CALLE MATAMOROS Y PARQUE SECTOR NORTE - 238881	Puebla	199	Xitlatico	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	238881	171	100		Metros lineales	65.7	02-12-2019	31-12-2019	106748.02	106748.02	106748.02	106748.02	106748.02	106748.02	106748.02	Validado avances
2019	4	PUE19041629523	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NUEVA ENTRE CALLE LOCALIDAD DE SAN MARTIN, EN LA PRIVADA MARIA LUISA DIAZ CONTRERAS - 238451	Puebla	199	Xitlatico	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	238451	75	75		Metros lineales	240.5	24-12-2019	31-12-2019	507608.68	507608.68	507608.68	507608.68	507608.68	507608.68	507608.68	Validado avances
2019	4	PUE19041629541	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL MILAGRO - 238867	Puebla	199	Xitlatico	El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XITTELCO	238867	8	5		Metros Cuadrados	70	19-12-2019	31-12-2019	141866.74	141866.74	141866.74	141866.74	141866.74	141866.74	141866.74	Validado avances
2019	4	PUE19041630613	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE KOAKO - 203408	Puebla	167	Tepetitlita	Koako	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	203408	149	171		Otros	62.93	10-09-2019	31-12-2019	400651.4						Validado avances	
2019	4	PUE19041631217	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA - 206772	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	206772	212	204		Metros Cuadrados	736	11-11-2019	29-12-2019	1914896.11	1914896.11	1914896.11	1914896.11	1914896.11	1914896.11	1914896.11	Validado avances
2019	4	PUE19041633698	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0538 CALLE HEREDAS DE LA REFORMA N 35 SAN ANTONIO A - 218743	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	218743	41	40		Otros	852.91	15-11-2019	31-12-2019	1623858.32	1623858.32	1623858.32	1623858.32	1623858.32	1623858.32	1623858.32	Validado avances
2019	4	PUE19041633710	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO - 218811	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachilnalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	218811	573	527		Metros lineales	1300	07-11-2019	31-12-2019	4151926.18	4151926.18	4151926.18	4151926.18	4151926.18	4151926.18	4151926.18	Validado avances
2019	4	PUE19041633864	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA RAFAEL JIMENEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR4932 UBICADA EN LA LOCALIDAD - 219417	Puebla	86	Jalpan	Apaxtlanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUTAMIENTO DE JALPAN	219417	166	140		Metros lineales	309.65	26-11-2019	31-12-2019	85604.26	85604.26	85604.26	85604.26	85604.26	85604.26	85604.26	Validado avances
2019	4	PUE19041633972	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS JUNTAS A - 219394	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	219394	378	312		Metros lineales	1070	07-11-2019	31-12-2019	1658325.18	1658325.18	1658325.18	1658325.18	1658325.18	1658325.18	1658325.18	Validado avances
2019	4	PUE19041634425	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL - 222117	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA	222117	1771	1750		Metros Cuadrados	798.71	01-10-2019	30-11-2019	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	Validado avances
2019	4	PUE19041634607	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OICAPCO - 222655	Puebla	71	Huachuclingo	Oicapco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	222655	200	300		Metros lineales	3311	01-10-2019	31-12-2019	1364736.28	1364736.28	1364736.28	1364736.28	1364736.28	1364736.28	1364736.28	Validado avances
2019	4	PUE19041634943	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL SALTO - 223382	Puebla	199	Xitlatico	Sección Primera Xitlatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XITTELCO	223382	23	15		Otros	216	02-12-2019	31-12-2019	616993.3	616993.3	616993.3	616993.3	616993.3	616993.3	616993.3	Validado avances
2019	4	PUE19041635031	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO OTE Y CALLE AZULES JERÓN ENTRE CALLE VEINTE GUERRERO Y AV. NACIONAL 333 - 223598	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUTAMIENTO MUNICIPAL	223598	60	70		Metros lineales	265.4	19-10-2019	08-11-2019	781328.87						Validado avances	
2019	4	PUE19041635220	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MERIDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDORO EN EL MUNICIPIO DE XITTELCO PUEBLA - 240788	Puebla	199	Xitlatico	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	240788	32	30		Metros lineales	87.6	27-12-2019	31-12-2019	26876.67	26876.67	26876.67	26876.67	26876.67	26876.67	26876.67	Validado avances
2019	4	PUE19041635945	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LAS FLORES CALLE 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA FRANCISCO MADRERO Y CALLE LOS PINOS TESHUATEPEC - 223736	Puebla	17	Atempan	Teshuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA	223736	104	100		Otros	1144	30-09-2019	28-11-2019	1647965.5	1647965.5	1647965.5	1647965.5	1647965.5	1647965.5	1647965.5	Validado avances
2019	4	PUE19041635983	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES, LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPLAN, PUEBLA - 223693	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA	223693	19	17		Otros	368	16-09-2019	30-10-2019	406735.92	406735.92	406735.92	406735.92	406735.92	406735.92	406735.92	Validado avances
2019	4	PUE19041636581	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL - 262726	Puebla	71	Huachuclingo	Puga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	262726	7	10		Metros Cuadrados	75	01-10-2019	31-12-2019	485711.01	485711.01	485711.01	485711.01	485711.01	485711.01	485711.01	Validado avances
2019	4	PUE19041637143	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO ENTRE LA CALLE LIBERTY Y CADENAMIENTO D-228.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ACATENO, MUNIC - 227731	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ACATENO	227731	1600	1700		Metros Cuadrados	1254	24-10-2019	31-12-2019	1493094.6	1493094.6	1493094.6	1493094.6	1493094.6	1493094.6	1493094.6	Validado avances
2019	4	PUE19041637293	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE APATAYAN, MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA - 227916	Puebla	17	Atempan	Apatayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATEMPLAN PUEBLA	227916	20	15		Metros lineales	119.51	01-10-2019	29-11-2019	143567.17	143567.17	143567.17	143567.17	143567.17	143567.17	143567.17	Validado avances
2019	4	PUE19041637693	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE XITTELCO, PUEBLA - 228225	Puebla	199	Xitlatico	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	228225	25	25		Metros lineales	12.04	27-12-2019	31-12-2019	102908.03	102908.03	102908.03	102908.03	102908.03	102908.03	102908.03	Validado avances
2019	4	PUE19041639550	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO, PRIVADA DE MAYO Y PRIVADA LOS ROSALES, QUE BENEFICIARAN A LA COMUN - 249575	Puebla	204	Yaonahuac	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	249575	300	700		Metros lineales	342	14-07-2019	21-08-2019	600725.08						Validado avances	
2019	4	PUE19041640504	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLEROS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 246728	Puebla	114	Puebla	San Andrés Asumata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	246728	116	113		Metros Cuadrados	1589.57	28-11-2019	31-12-2019	3314556.52	3314556.52	3314556.52	3314556.52	3314556.52	3314556.52	3314556.52	Validado avances
2019	4	PUE19041640903	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIVO SUAREZ ENTRE LA CALLE FELPE AYALA Y LA MISMA CALLE - 247738	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATLIXCO	247738	111	74		Metros lineales	533	01-12-2019	31-12-2019	700486.04	700486.04	700486.04	700486.04	700486.04	700486.04	700486.04	Validado avances
2019	4	PUE19041641209	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA GRAN TROCHITLAN CLAVE 21DPR3233 EN CALLE - 248129	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	248129	243	226		Metros Cuadrados	690.48	05-12-2019	31-12-2019	1009381.04	1009381.04	1009381.04	1009381.04	1009381.04	1009381.04	1009381.04	Validado avances
2019	4	PUE19041641736	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR INDIGENA KOCHTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2979 EN SANTA CRUZ TEXEMELUCAN - 248168	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuanguango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATLIXCO	248168	58	38		Metros Cuadrados	75	01-12-2019	31-12-2019	634239.11	634239.11	634239.11	634239.11	634239.11	634239.11	634239.11	Validado avances
2019	4	PUE19041642111	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VIALVA Y CALLE BENITO JUAREZ - 249255	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huakulta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	249255	636	426		Metros Cuadrados	1810	01-11-2019	31-12-2019	2174007.55	2174007.55	2174007.55	2174007.55	2174007.55	2174007.55	2174007.55	Validado avances
2019	4	PUE19041642631	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 234846	Puebla	199	Xitlatico	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	234846	1054	1200		Metros lineales	464	12-12-2019	31-12-2019	1614721.44	1614721.44	1614721.44	1614721.44	1614721.44	1614721.44	1614721.44	Validado avances
2019	4	PUE19041643846	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS - 251265	Puebla	199	Xitlatico	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XITTELCO	251265	185	100		Metros lineales	336	27-12-2019	30-12-2019	457953.26	457953.26	457953.26	457953.26	457953.26	457953.26	457953.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE 190401645082	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA SAN ANTONIO, LOCALIDAD SAN MARTIN, XITLATELCO, PUEBLA. - 25282	Puebla	199	Xitlatepec	San Martin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XITLATELCO	25282	7	8	0	Otros	52	21-12-2019	31-12-2019	344449.43	344449.43	344449.43	344449.43	344449.43	344449.43	344449.43	Validado avances
2019	4	PUE 190401645739	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE AUTOMATIZACION EFICACIA DE VALVULAS CON CONEXION PARA T. 23235	Puebla	71	Huachuclingo	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	23235	27207	25000	0	Metros lineales	2370	01-10-2019	31-12-2019	2081127.32	2081127.32	2081127.32	2081127.32	2081127.32	2081127.32	2081127.32	Validado avances
2019	4	PUE 190401645075	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA VIVIENDA. - 26069	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	26069	60	30	0	Piezas	15	12-09-2019	12-11-2019	887297.89	887297.89	887297.89	887297.89	887297.89	887297.89	887297.89	Validado avances
2019	4	PUE 190401645110	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO Y MADRID NORTE PRIMER ETAPA. - 28065	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	26085	100	50	0	Metros Cuadrados	24021	26-09-2019	09-12-2019	3860104.32	3860104.32	3860104.32	3860104.32	3860104.32	3860104.32	3860104.32	Validado avances
2019	4	PUE 1904016453583	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 55 PROMIENTE SOBRE CALLE 9 SUR EN SAN MATEO MENDOZABAL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA. - 28514	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	28514	48	32	0	Metros lineales	219	02-12-2019	31-12-2019	102599.4	102599.4	102599.4	102599.4	102599.4	102599.4	102599.4	Validado avances
2019	4	PUE 1904016454180	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION. - 28613	Puebla	36	Coyamepan	Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	28613	135	120	0	Metros lineales	1000	01-08-2019	30-11-2019	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	1674000	Validado avances
2019	4	PUE 1904016457083	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MEXICALA. - 26480	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	26480	80	40	0	Metros Cuadrados	1500	08-10-2019	06-12-2019	1925518.44	1925518.44	1925518.44	1925518.44	1925518.44	1925518.44	1925518.44	Validado avances
2019	4	PUE 1904016450096	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA DE LA LOCALIDAD DE LA CANTERA - LA HACIENDA DEL MUNICIPIO DE XITLATELCO, PUEBLA. - 27060	Puebla	199	Xitlatepec	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XITLATELCO	27060	78	90	0	Otros	336.87	12-12-2019	31-12-2019	1511871.94	1511871.94	1511871.94	1511871.94	1511871.94	1511871.94	1511871.94	Validado avances
2019	4	PUE 1904016450099	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE SEGUNDA SECCION Y CHIMAHUALCA. - 27059	Puebla	36	Coyamepan	Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	27059	135	121	0	Vivienda	49	18-07-2019	09-09-2019	2433971.04	2433971.04	2433971.04	2433971.04	2433971.04	2433971.04	2433971.04	Validado avances
2019	4	PUE 1904016450153	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAYMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA ESCUELA TELECOMUNICACION FRANCISCO GONZALEZ ESCOBECERRA. - 27042	Puebla	183	Tlaxiá	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIA PUE	27042	193	189	0	Metros Cuadrados	247.5	01-11-2019	30-11-2019	308901.69	308901.69	308901.69	308901.69	308901.69	308901.69	308901.69	Validado avances
2019	4	PUE 1904016451154	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES. - 27180	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA	27180	1850	1600	0	Metros Cuadrados	5400	30-12-2019	31-12-2019	394964.28	394964.19	394964.19	394964.19	394964.19	394964.19	394964.19	Validado avances
2019	4	PUE 1904016451518	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA. - 27229	Puebla	155	Tecomatlán	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	27229	202	193	0	Metros Cuadrados	151.76	29-10-2019	27-12-2019	1286426	1286426	1286426	1286426	1286426	1286426	1286426	Validado avances
2019	4	PUE 1904016451537	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, TLANALAPAN. - 27264	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	27264	156	144	0	Otros	2240	16-12-2019	31-12-2019	2119986.1	2119986.1	2119986.1	2119986.1	2119986.1	2119986.1	2119986.1	Validado avances
2019	4	PUE 1904016452020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL TLE BACHILERATO LU. - 24579	Puebla	109	Pahuatlán	Zoytita de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	14579	0	0	0	Metros Cuadrados	199.68	19-09-2019	18-12-2019	192375.3	192375.3	192375.3	192375.3	192375.3	192375.3	192375.3	Validado avances
2019	4	PUE 1904016452980	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTR DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUSTAVO DIAZ VIDAZ Y LAZARO CARDENAS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN CROSBAL TEPEP. - 27431	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeotlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	27431	941	904	0	Metros Cuadrados	2360	05-11-2019	31-12-2019	1913753.28	2387839.53	2387839.53	2387839.53	2387839.53	2387839.53	2387839.53	Validado avances
2019	4	PUE 1904016453061	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS. - 27427	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	27427	122	113	0	Metros Cuadrados	590.97	04-11-2019	03-12-2019	561471.09	561471.09	561471.09	561471.09	561471.09	561471.09	561471.09	Validado avances
2019	4	PUE 1904016453412	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB Y MITO MAYOR A LAS INSTALACIONES DE LA CAPTACION DEL MANANTIAL DE SAN IGNACIO Y LINEA DE CONDUCCION PARA LA JUNTA AUXILIAR. - 27481	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	27481	16281	156494	0	Metros lineales	12941	09-12-2019	31-12-2019	29929746	29692556.99	29692556.99	29692556.99	29692556.99	29692556.99	29692556.99	Validado avances
2019	4	PUE 1904016453585	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA, MELCHOR COAHMO, GUILLERMO PRIETO ECTOR 2 COLONIA HÉROES DE LA. - 27501	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	27501	216	200	0	Metros lineales	1049.6	16-11-2019	30-12-2019	1692138.98	1692138.98	1692138.98	1692138.98	1692138.98	1692138.98	1692138.98	Validado avances
2019	4	PUE 1904016453684	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO SANITARIO DE LA CALLE LOS PINOS Y CDA. - 149410	Puebla	71	Huachuclingo	Tenango de Las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	149410	1000	863	0	Metros lineales	499	01-10-2019	31-12-2019	658899.02	658899.02	658899.02	658899.02	658899.02	658899.02	658899.02	Validado avances
2019	4	PUE 1904016454873	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL C EN LA ESCUELA INICIAL INDIANA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON CCT VEINTIDOCEROCEROUNDRESE EN LA LOCAL. - 27783	Puebla	177	Tlaxiotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlaxiotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXIOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	27783	15	13	0	Metros Cuadrados	74.88	22-11-2019	21-12-2019	509460.57	509460.57	509460.57	509460.57	509460.57	509460.57	509460.57	Validado avances
2019	4	PUE 1904016455323	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR PEDRO CURIE CLAVE 2201093398 EN CALLE TENDUCHILAN COL. LOMAS DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO D. - 27781	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	27781	63	54	0	Otros	134	02-12-2019	29-12-2019	253035.82	253035.82	253035.82	253035.82	253035.82	253035.82	253035.82	Validado avances
2019	4	PUE 1904016455353	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO. - 277918	Puebla	207	Zacapoaxtla	Héroes Del Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	277918	185	120	0	Vivienda	20	05-08-2019	03-10-2019	1244630.2	1244630.2	1244630.2	1244630.2	1244630.2	1244630.2	1244630.2	Validado avances
2019	4	PUE 1904016456833	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL BACHILERATO GENERAL OFICIAL XITLATELCO/UTJANI CLAVE 2118H0557V, EN XITLATEPEC. - 153408	Puebla	71	Huachuclingo	Xitlatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	153408	78	90	0	Otros	176	01-10-2019	31-12-2019	989211.4	989211.4	989211.4	989211.4	989211.4	989211.4	989211.4	Validado avances
2019	4	PUE 1904016457731	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TECOMATLÁN 1RA ETAPA. - 28052	Puebla	64	Francisco Z. Mena	El Tecmatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	28052	375	419	0	Otros	1	23-09-2019	22-12-2019	18226296.21	18226296.21	18226296.21	18226296.21	18226296.21	18226296.21	18226296.21	Validado avances
2019	4	PUE 1904016457889	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JAMINES Y LIROS EN LA COLONIA LOMAS VERDES. - 28076	Puebla	54	Chignahuatl	Chignahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28076	80	70	0	Metros Cuadrados	660	10-11-2019	31-12-2019	831787.31	831787.31	831787.31	831787.31	831787.31	831787.31	831787.31	Validado avances
2019	4	PUE 1904016458440	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NITZAHUALCOYOTL, UBICADA EN LA COLONIA D. - 28205	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Salazar	Zoztepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	28205	60	40	0	Metros Cuadrados	539.66	16-11-2019	30-12-2019	1160473.97	1160473.97	1160473.97	1160473.97	1160473.97	1160473.97	1160473.97	Validado avances
2019	4	PUE 1904016458028	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLEFRAY JUAN ZUMARRAGA Y CALLE FRAY LUIVIERO BERRA ENTRE AV CALAHUATIMEX Y CALLE EL ROSAL DEL FRACCIONA. - 28856	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	28856	204	196	0	Metros Cuadrados	1946.8	15-11-2019	29-12-2019	1878023.46	18991778.44	18991778.44	18991778.44	18991778.44	18991778.44	18991778.44	Validado avances
2019	4	PUE 1904016458068	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE ANGELES CASTRO DE LA FUENTE. - 28948	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Pinahuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	28948	214	251	0	Metros Cuadrados	394.95	10-11-2019	31-12-2019	1372065.28	1372065.28	1372065.28	1372065.28	1372065.28	1372065.28	1372065.28	Validado avances
2019	4	PUE 1904016458090	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 78 CLAVE 2105TOR08X EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENEZ MUNICIPIO DE. - 29032	Puebla	21																					

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	4	PUE 190401681164	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CON INICIO EN TAHUJL - 290549	Puebla	43	Cuetzabán del Progreso	Xiloxochit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290549	64	67		Metros Cuadrados	900	10-11-2019	31-12-2019	1156489.52	1156489.52	1156489.52	1156489.52	1156489.52	1156489.52	Validado avances	
2019	4	PUE 190401681545	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONET DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SAN JOSE ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y FRANKLIN GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CHIQUILTEPEC - 291393	Puebla	106	Tehuacán	Magdalena Cuayucotpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291393	4706	4521		Metros Cuadrados	2071.5	17-12-2019	31-12-2019	1838864.36	1838864.36	1838864.36	1838864.36	1838864.36	1838864.36	Validado avances	
2019	4	PUE 190401681647	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONET DE TECHADO DE LOSO MÚLTIPLES Y BIBLIOTECA EN ESC PRIMARIA 12 DE OCTUBRE C.T. 21DPR6810 EN C EXPORACION RETIROMA EN LA COL. - 291626	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	291626	102	98		Otros	21.97	17-12-2019	31-12-2019	1898207.46	1898207.46	1898207.46	1898207.46	1898207.46	1898207.46	Validado avances	
2019	4	PUE 190401682946	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PAV. EXISTENTE Y CALLE LUIS DONALDO COLODO EN LA LOCALIDAD - 294426	Puebla	207	Zacapoaxtla	Itzacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	294426	215	180		Otros	1	29-10-2019	27-12-2019	620078.67	620078.67	620078.67	620078.67	620078.67	620078.67	Validado avances	
2019	4	PUE 190401682950	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CRUZITZAN, CALLE TIANQUEZ Y CALLE AMELITTAN EN LA LOCALIDAD DE TATOWAC - 294438	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatowac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	294438	195	159		Otros	1	30-10-2019	30-12-2019	649566.3	649566.3	649566.3	649566.3	649566.3	649566.3	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683401	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA - 295289	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPÁN	295289	85	75		Metros Cuadrados	870	01-08-2019	29-10-2019	1861647.72	1861647.72	1861647.72	1861647.72	1861647.72	1861647.72	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683404	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPSPA DE ZARAGOZA - 296331	Puebla	36	Coyomeapan	Tepspa De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	296331	150	110		Metros lineales	5000	01-10-2019	30-12-2019	1328765.94	1328765.94	1328765.94	1328765.94	1328765.94	1328765.94	Validado avances	
2019	4	PUE 190401683411	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS CENTROS NTEGRADORES DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA CAC - 297225	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	297225	113	100		Metros Cuadrados	2605.1	07-10-2019	16-12-2019	1008541.5	1008541.5	1008541.5	1008541.5	1008541.5	1008541.5	Validado avances	
2019	4	PUE 190401689052	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL TUXICO PUEBLA - 227794	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	227794				0	Estudio de preinversión	1	15-07-2019	09-12-2019	120000.06	120000.06	120000.06	120000.06	120000.06	120000.06	Validado avances	
2019	4	PUE 190401689090	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 238025	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	238025				0	Computador as	7	13-07-2019	30-08-2019	198478	198478	198478	198478	198478	198478	Validado avances	
2019	4	PUE 190201193386	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES POR EL BIENESTAR SOCIAL - 21904	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	21604	7800	8200		Celdas solares	4000	05-06-2019	07-11-2019	3858940	23999998.64	23999998.64	23999998.64	23999998.64	23999998.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190201152373	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL AGUSTÍN CARRASCOSA MARTINEZ - 31947	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	31947	42	38		Otros	1	22-04-2019	28-06-2019	700000	547838.18	547838.18	547838.18	547838.18	547838.18	Validado avances	
2019	4	PUE 190201193978	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CENTRO DE CHILA DE JUAREZ - 56359	Puebla	57	Honey	Chila De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HONEY	56369				0	Metros lineales	320	21-05-2019	29-10-2019	400000					Validado avances	
2019	4	PUE 1902011542746	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO XAVIER - 67647	Puebla	18	Atecatl	San Nicolás Tepoxtitlán (Nepotitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATECATL	87647	84	87		Metros Cuadrados	1164.58	10-06-2019	08-08-2019	1039500						Validado avances	
2019	4	PUE 190201146130	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUITAPON XOXOHAPA - 64832	Puebla	36	Coyomeapan	Xochiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	64832	700	500		Metros lineales	16500	01-01-2019	31-05-2019	2510520.16	2510520.16	2510520.16	2510520.16	2510520.16	2510520.16	Validado avances	
2019	4	PUE 190201150398	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA APAN ENTRE CALLE APAN Y COORDENADAS PRIVADA HOMBRES HUIJOTES ENTRE CALLE HOMBRES 1 - 102021	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	101021	300	500		Metros lineales	1133.7	01-06-2019	15-07-2019	1782006.47						Validado avances	
2019	4	PUE 190201150916	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ABRAHAM GONZALEZ DE LA COLC DE SANTO AGUSTIN DE MIUN DE CALTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 102319	Puebla	27	Caltepec	Acatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC PUEBLA	102319	23	22		Otros	250.2	18-04-2019	16-08-2019	966005.27						Validado avances	
2019	4	PUE 190201155645	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TRECZE SUR ENTRE AV HIDALGO Y CALLE CINCO PONENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 115533	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPÁN	115533	125	120		Otros	535	26-03-2019	28-04-2019	720000						Validado avances	
2019	4	PUE 190401612866	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS FRIEDA AHUJES C.C.T. 31EN1417Y EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE C - 159856	Puebla	128	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	159856	120	80		Piezas	1	01-10-2019	31-10-2019	279091.81	279091.81	279091.81	279091.81	279091.81	279091.81	Validado avances	
2019	4	PUE 190401613183	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO BARRAZO DEL KM CERRO MÁS CUATROCIENTOS OCHENTA PUNTO SESENTA AL KM UNO MÁS CERRO TREN - 368874	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLAXCOPEC DE BENITO JUAREZ	160874	1610	1501		Metros lineales	2829.32	03-08-2019	16-09-2019	2235818.5						Validado avances	
2019	4	PUE 190401614218	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUATRO NORTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SES ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA DE JESUS - 164196	Puebla	115	Quechotl	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOTLAC	164196	104	96		Metros Cuadrados	1826.75	06-09-2019	04-11-2019	1764518.02						Validado avances	
2019	4	PUE 190401614283	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 33 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZUCAN MUNICIPIO DE TETZUCATEPEC - 164358	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBERNO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC	164358	70	55		Metros Cuadrados	3079	01-12-2019	31-12-2019	1926250.56	1926250.56	1926250.56	1926250.56	1926250.56	1926250.56	Validado avances	
2019	4	PUE 190401614310	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CÉLULAS DE MAQUINARIA AGRICOLA - 164406	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE PUEBLA	164406	12950	10596		Otros	18	05-10-2019	12-12-2019	2200806	2200806	2200806	2200806	2200806	2200806	Validado avances	
2019	4	PUE 190401614351	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21090714F EN LA LOCALIDAD DE XINIGO DE LOS REYES - 164494	Puebla	191	Tulcingo	Xinigo De Los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	164494	75	75		Metros Cuadrados	114.82	23-11-2019	31-12-2019	1585806.2						Validado avances	
2019	4	PUE 190401614489	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y DESAZOLVE EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 164880	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	164880				0	Metros lineales	5794.74	17-09-2019	25-09-2019	380000						Validado avances
2019	4	PUE 190401615264	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL PREESCOLAR FERNANDO ORIZCO Y BERNA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DISUONDIC - 164839	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	168389	101	109		Metros Cuadrados	75	01-09-2019	30-10-2019	455710.88	409019.94	409019.94	409019.94	409019.94	409019.94	En registro de avances	
2019	4	PUE 190401617805	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE XAVACATLAN DE BRAVO - 182533	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE XAVACATLAN DE BRAVO	182533	23	27		Vivienda	10	02-10-2019	25-12-2019	942605.55	942605.55	942605.55	942605.55	942605.55	942605.55	Validado avances	
2019	4	PUE 190401618547	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PRIMARIA ADEL BAUTISTA DEBES TUÑO MATUTINO CLAVE ESCOLAR 21DPR6810Q ENTRE CALLE IGNACIO MANRIQUE S/N COLONIA BEN - 186431	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	186431	243	230		Otros	121.9	23-09-2019	21-11-2019	1048434.66	1356043.32	1356043.32	1356043.32	1356043.32	1356043.32	Validado avances	
2019	4	PUE 190401620526	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURANDINO ENTRE CALLE CENTRAL Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS FLOR DEL BOSQUE DE - 196738	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	196738	113	97		Metros Cuadrados	1171.97	23-08-2019	20-11-2019	2170693.76	2170693.76	2170693.76	2170693.76	2170693.76	2170693.76	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO		
2019	4	PUE 190401620683	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUÁRTOS DORMITORIO EN LA SECCIÓN TERCEBA - 157749	Puebla	36	Coyamepan	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COYAMEPAN PUEBLA	197749	36	440	455	Vivienda	179	13-07-2019	02-09-2019	8941078.64	8941078.64	8941078.64	8941078.64	8941078.64	8941078.64	8941078.64	Validado avances	
2019	4	PUE 190401620805	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA U-2C EN EL BACHILLERATO ESPECIAL MANUEL BARTILET BAUTISTA C.C.T. 2118610123 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN - 228025	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228026	296	280		Metros Cuadrados	51.68	03-10-2019	02-12-2019	606637.88	606637.88	606637.88	606637.88	606637.88	606637.88	606637.88	Validado avances	
2019	4	PUE 190401620620	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE REVOLUCION Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATZALÁN - 220883	Puebla	17	Atempan	Atzálan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	220883	165	160		Metros Cuadrados	900	07-10-2019	06-12-2019	929002.91	929002.91	929002.91	929002.91	929002.91	929002.91	929002.91	Validado avances	
2019	4	PUE 190401627676	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FOMENTO ZARAGOZA A DESEMBOCAR CAPILLA A FATMA DE LA LOCALIDAD DE XILITPAN SECCION DECIMA DE - 231305	Puebla	199	Xilutetico	Xilitpan (Sección Décima)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XILUTETICO	231305		75	75	Metros lineales	170	23-12-2019	31-12-2019	325345.06	325345.06	325345.06	325345.06	325345.06	325345.06	325345.06	Validado avances	
2019	4	PUE 190401627638	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 19 DE FEBRERO Y URBOS - 231347	Puebla	199	Xilutetico	Tomaquiza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XILUTETICO	231347		70	70	Metros lineales	161.68	20-09-2019	30-10-2019	219804.94	219804.94	219804.94	219804.94	219804.94	219804.94	219804.94	Validado avances	
2019	4	PUE 190401627752	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTRUCTURAL EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A FRANCO NUEVO Y CADENAMIENTO D-262.80 - 231604	Puebla	199	Xilutetico	Atzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XILUTETICO	231604	100	70		Metros Cuadrados	1576.18	23-10-2019	21-12-2019	1656820.63	1656820.63	1656820.63	1656820.63	1656820.63	1656820.63	1656820.63	Validado avances	
2019	4	PUE 190401628898	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TIERRA Y CALLE SIN NOMBRE CADENAMIENTO D-180 LOCALIDAD DE SAN - 236081	Puebla	69	Huauquechula	San Pedro Comita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	236081	100	42		Metros Cuadrados	2123.91	01-11-2019	20-12-2019	2039639.34	2039639.34	2039639.34	2039639.34	2039639.34	2039639.34	2039639.34	Validado avances	
2019	4	PUE 190401628905	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAGUIE HOLAJO Y CALLE NUEVA ESPERANZA ENTRE CALLE DOMINGO GUDMÁN Y PAVIMENTO ED - 231603	Puebla	199	Xilutetico	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XILUTETICO	236103	1000	2054		Metros Cuadrados	1560	23-10-2019	21-12-2019	1654623.35	1654623.35	1654623.35	1654623.35	1654623.35	1654623.35	1654623.35	Validado avances	
2019	4	PUE 190401623636	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE SERENAS SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS JUNTAS AU - 213765	Puebla	114	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE PUEBLA	213765	498	472		Metros lineales	1250	06-11-2019	30-12-2019	1959626.63	1959626.63	1959626.63	1959626.63	1959626.63	1959626.63	1959626.63	1959626.63	Validado avances
2019	4	PUE 190401623970	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ISACRICO LONERAN CON CLAVE 21509586, UBICADA EN CALLE T - 215600	Puebla	69	Huauquechula	Santiago Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	215600	19	25		Otros	74.88	30-09-2019	28-11-2019	703691.26	703691.26	703691.26	703691.26	703691.26	703691.26	703691.26	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634013	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE PRIVADA ENCOÑO ENTRE CALLE CENTRAL Y FIN DE CALLE EN LA COLONIA FOMOS DEL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 220137	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	220137	121	92		Metros Cuadrados	1185.41	25-11-2019	31-12-2019	2250801.44	2250801.44	2250801.44	2250801.44	2250801.44	2250801.44	2250801.44	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634107	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 220543	Puebla	54	Chignautla	Encino Rico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	220543	80	70		Metros lineales	1427.8	12-10-2019	18-11-2019	2447130.79	2447130.79	2447130.79	2447130.79	2447130.79	2447130.79	2447130.79	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634523	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO TEPETZTLA-SAN AGUSTIN - 23052	Puebla	71	Huauchingango	Tepeztitla de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	23052	2000	1894		Metros Cuadrados	13300	01-10-2019	31-12-2019	1016942.53	1016942.53	1016942.53	1016942.53	1016942.53	1016942.53	1016942.53	Validado avances	
2019	4	PUE 190401634547	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR INDIGENA BILINGUE JAPATEC TETZTECOXCO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGRICOLA COCTEPE - 222449	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola De Coctepe (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	222449	58	60		Metros Cuadrados	86	15-11-2019	31-12-2019	513909.84	513909.84	513909.84	513909.84	513909.84	513909.84	513909.84	Validado avances	
2019	4	PUE 190401635352	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE RUBI Y CALLE OLMOS EN LA COLONIA GUADALUPE - 224609	Puebla	71	Huauchingango	Huauchingango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	224609	250	250		Metros lineales	249	01-10-2019	12-12-2019	379493.18	379493.18	379493.18	379493.18	379493.18	379493.18	379493.18	Validado avances	
2019	4	PUE 190401635596	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO I OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VALLEADID ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA COLONIA - 241356	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	241356	93	72		Metros Cuadrados	807.17	27-11-2019	31-12-2019	1689187.14	1689187.14	1689187.14	1689187.14	1689187.14	1689187.14	1689187.14	Validado avances	
2019	4	PUE 190401635697	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE DEL CONDE ORIENTE Y CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA SAN JOSE - 241480	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PUEBLA	241480	50	46		Metros Cuadrados	581.34	06-12-2019	31-12-2019	1147549.96	1239528.27	1239528.27	1239528.27	1239528.27	1239528.27	1239528.27	Validado avances	
2019	4	PUE 190401636036	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMVILAS Y PRIVADA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN AMBROSIO - 225938	Puebla	17	Atempan	San Ambrosio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	225938	24	18		Otros	210	16-09-2019	30-10-2019	353193.78	353193.78	353193.78	353193.78	353193.78	353193.78	353193.78	Validado avances	
2019	4	PUE 190401636742	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA OROPESA HERMIIDA, CLAVE 21019494U - 227029	Puebla	71	Huauchingango	Huauchingango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINGANGO	227029	184	200		Metros lineales	112	01-10-2019	31-12-2019	374651.44	374651.44	374651.44	374651.44	374651.44	374651.44	374651.44	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637233	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA C 5 DE MAYO, AVILA CAMACHO CURVA FATIMA PRIV VIGAPAN PRIV URBOS Y C.NETZAHUALCOYOTL LAS DELICIAS - 227844	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	227844	180	162		Otros	1168	16-09-2019	14-11-2019	2208889.84	2208889.84	2208889.84	2208889.84	2208889.84	2208889.84	2208889.84	Validado avances	
2019	4	PUE 190401637460	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, PROGRAMA MUNICIPAL 2019, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN - 228107	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	228107	20	20		Vivienda	40	21-10-2019	20-12-2019	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Validado avances	
2019	4	PUE 190401638979	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CARRE DEL LLANO Y CALLE BUGAMVILAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOTZAMPAN - 245372	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atotzampán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245372	180	120		Metros lineales	940	01-11-2019	01-12-2019	707675.81	707675.81	707675.81	707675.81	707675.81	707675.81	707675.81	Validado avances	
2019	4	PUE 190401639056	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GARDENIAS DE LA BERA SECCION DE LA COLONIA VILLA ALEGRIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTAGO MAHUALTAN - 245463	Puebla	149	Santiago Mahualtán	Villa Alegria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTAGO MAHUALTAN	245463	515	344		Otros	386.9	01-12-2019	31-12-2019	153236.65	150527.03	150527.03	150527.03	150527.03	150527.03	150527.03	Validado avances	
2019	4	PUE 190401639175	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE TECHADO EN EL ÁREA DE PARTICIPACION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELAS PREESCOLAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 245578	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	245578	121	117		Metros Cuadrados	896.74	28-11-2019	27-12-2019	1942355.78	1941999.78	1941999.78	1941999.78	1941999.78	1941999.78	1941999.78	Validado avances	
2019	4	PUE 190401639425	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLE NIÑOS HEREDOS DESDE LA CALLE DIAGONAL HASTA LA BARBA DEL BALNEARIO Y CALLE DEL PARQUE DE CHAPULTEPEC DESDE LA - 245860	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATLIXCO	245860	164	110		Metros Cuadrados	1953	01-11-2019	31-12-2019	2060255.5	2060255.5	2060255.5	2060255.5	2060255.5	2060255.5	2060255.5	Validado avances	
2019	4	PUE 190401639832	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN LAS CALLES ALVARO OBRERON Y CALLE MELCHOR OCAÑO ENTRE CALLE ALVARO OBRERON Y CALLE SIN NOMBRE EN L - 231241	Puebla	69	Huauquechula	Martir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	231241	65	45		Metros Cuadrados	687	24-10-2019	22-12-2019	761340.19	761340.19	761340.19	761340.19	761340.19	761340.19	761340.19	Validado avances	
2019	4	PUE 190401640692	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA CLAVE 21009586C EN CALLE JUAN DE DIOS PEZA KM 5 BARBETA A CANDA EN LA - 247438	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	247438	109	102		Metros Cuadrados	139.39	11-12-2019	31-12-2019	830128.37	830128.38	830128.38	830128.38	830128.38	830128.38	830128.38	Validado avances	
2019	4	PUE 190401644632	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO DE CALLE YUCATAN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE NUEVO LEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEALUACA, MUNICIPIO DE AHUALULAN - 252064	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AHUALULAN	252064			0	Metros Cuadrados	1234.5	11-11-2019	31-12-2019	1194371.08	1194371.08	1194371.08	1194371.08	1194371.08	1194371.08	1194371.08	En registro de avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	4	PUE 190401645353	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE LAS CALLES 7 ORIENTE Y 11 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIREYES, MUNICIPIO - 223255	Puebla	108	Oriental	San Antonio Vireyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	252915	26	22		Metros Cuadrados	940	01-12-2019	31-12-2019	750831.19	750831.19	750831.19	750831.19	750831.19	750831.19	Validado avances
2019	4	PUE 190401646056	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO Y MONITOREO DE VÁLVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE (SOFTWARE) - 233652	Puebla	71	Huachuclingo	Huachuclingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	233652	27207	25000		Metros lineales	2370	01-10-2019	31-12-2019	935143.52	935143.52	935143.52	935143.52	935143.52	935143.52	Validado avances
2019	4	PUE 190401646416	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN CALLE SES SUR DEL RFOO 000 A 000 M 340 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TRES ORIENTE - 253750	Puebla	115	Quecholac	San Bartolom Coscomayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	253750	150	150		Metros Cuadrados	2197.94	04-10-2019	02-12-2019	2002773.99					Validado avances	
2019	4	PUE 190401651453	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 263076	Puebla	195	Vicente Guerrero	Teotitlan De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	261076	289	168		Metros lineales	2045	16-10-2019	14-12-2019	2826236.13	2826236.13	2826236.13	2826236.13	2826236.13	2826236.13	Validado avances
2019	4	PUE 190401653745	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MONTE DE HOMO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD LA COLUMNA MUNICIPIO - 285405	Puebla	177	Tlaxotepec de Benito Juárez	Tlaxotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAXOTEPEC DE BENITO JUAREZ	285405	88	66		Metros lineales	2043	02-09-2019	26-12-2019	3224347.16	3224347.16	3224347.16	3224347.16	3224347.16	3224347.16	Validado avances
2019	4	PUE 190401654532	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONST DE 1 MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESEC ESTATAL ANTONIO LEON Y GAMA CCT 21ET1022Z UBICADA EN NACIONAL 5N EN LA JUNTA AUX SANTA CRUZ - 286628	Puebla	156	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	286628	81	112		Piezas	1	05-12-2019	27-12-2019	825113.63	825113.63	825113.63	825113.63	825113.63	825113.63	Validado avances
2019	4	PUE 190401650577	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESAYUNADO ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL - 141740	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	141740	120	100		Metros Cuadrados	137.54	18-09-2019	30-09-2019	970054.03						Validado avances
2019	4	PUE 190401661037	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LUMINARIA PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 271793	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	271793	357	324		Otros	1	02-12-2019	27-12-2019	392784.17	392784.17	392784.17	392784.17	392784.17	392784.17	En revisión de avances
2019	4	PUE 190401663403	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ALSISECA - 44805	Puebla	71	Huachuclingo	Aliseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	148901	863	1000		Metros lineales	476	01-10-2019	31-12-2019	553222.86	553222.86	553222.86	553222.86	553222.86	553222.86	Validado avances
2019	4	PUE 190401663529	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUROS Y TALLERES PARA EL CAMINO DE HUACHUCLINGO CUACUILA - 149129	Puebla	71	Huachuclingo	Cuacuilá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	149129	1550	1500		Otros	1045	01-10-2019	31-12-2019	3886506.91	3886506.91	3886506.91	3886506.91	3886506.91	3886506.91	Validado avances
2019	4	PUE 190401663795	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACCIONES QUE CONLLEVEN A COMBATIR LA POBREZA, LA MARGINALIDAD Y EL RESACAJO EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ - 275273	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango De Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	275273	132	108		Metros Cuadrados	1925	01-12-2019	31-12-2019	2061803.82	2061803.82	2061803.82	2061803.82	2061803.82	2061803.82	Validado avances
2019	4	PUE 190401664037	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRECÉ CUARTOS COMITENTADO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN - 275590	Puebla	155	Tecomatán	Tecomatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN	275590	7	6		Vivienda	13	16-11-2019	30-12-2019	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	Validado avances
2019	4	PUE 190401665797	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 70 PISOFORMAS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE PUTACAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 153320	Puebla	72	Huehuetla	Kwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	153320	161	154		Metros Cuadrados	1843.64	23-09-2019	31-12-2019	851070.52						Validado avances
2019	4	PUE 190401667962	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL CONDADO - 289564	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	289564	250	250		Metros Cuadrados	966	10-11-2019	30-12-2019	1256700.5	1256700.5	1256700.5	1256700.5	1256700.5	1256700.5	Validado avances
2019	4	PUE 190401670131	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MEDICO RURAL IMSS BIENESTAR PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATEHCO MUNICIPIO DE CHILAUTINGO - 287508	Puebla	48	Chilautingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE CHILAUTINGO	287508	1665	1463		Metros Cuadrados	135	22-11-2019	30-12-2019	2270761.54	2270761.54	2270761.54	2270761.54	2270761.54	2270761.54	Validado avances
2019	4	PUE 190401680846	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL COLEJO DE BACHILLERES PLANTEL CLAVE: 21E3C80201 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENENDEZ MUNICIPIO DE ZA - 399892	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán De Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	ESTA ACCION SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENENDEZ PUEBLA	289892	110	131		Otros	1	16-12-2019	31-12-2019	1454495.68	1454495.68	1454495.68	1454495.68	1454495.68	1454495.68	Validado avances
2019	4	PUE 190401680939	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE JUAREZ EN TRIL CALLE S DE MAYO Y SALIDA A TULTLA EN LA LOCALIDAD DE MANACATLÁN, M - 290126	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENENDEZ PUEBLA	290126	532	651		Metros Cuadrados	427.25	23-12-2019	31-12-2019	693287.64	693287.64	693287.64	693287.64	693287.64	693287.64	Validado avances
2019	4	PUE 190401681133	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL IMSS BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA - 290495	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	290495	1250	1200		Metros Cuadrados	66.24	02-11-2019	31-12-2019	3135585.95	3135585.95	3135585.95	3135585.95	3135585.95	3135585.95	Validado avances
2019	4	PUE 190401681183	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD CUICHAT A LA LOCALIDAD CHICXAPARAN, DEL IMA 0000100A - 290685	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cuichat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	290685	123	92		Metros Cuadrados	1146	10-11-2019	31-12-2019	1339560.28	1339560.28	1339560.28	1339560.28	1339560.28	1339560.28	Validado avances
2019	4	PUE 190401681319	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DE EQUIPO SOLAR PARA ENERGIZAR VIVIENDAS Y ESCUELA CONISEE EN LA LOCALIDAD DE XOCHICONTLA - 290898	Puebla	11	Altino Zerubea	Xochicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO	290898	28	28		Otros	11	09-12-2019	23-12-2019	312280.57						Validado avances
2019	4	PUE 190401682372	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ENTITULO CON CLAVE 21E05871 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX - 293279	Puebla	33	Cohuecan	San Felipe Cuapeuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	293279	102	97		Otros	1	29-11-2019	28-12-2019	389927.3	389927.3	389927.3	389927.3	389927.3	389927.3	Validado avances
2019	4	PUE 190401683163	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO EN LA PRIMERA PRUASA FORNEMER Y ELA PRIVADA AMADO NERVO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ ACAPA - 294818	Puebla	156	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	294818	1096	763		Metros Cuadrados	1573.16	17-12-2019	31-12-2019	1625533.47	1625533.47	1625533.47	1625533.47	1625533.47	1625533.47	Validado avances
2019	4	PUE 190401683833	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO - 296156	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	296156	26	22		Otros	460	04-12-2019	28-12-2019	666595	666595	666595	666595	666595	666595	Validado avances
2019	4	PUE 190401695394	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PRODM CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LA FORMACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES - 286566	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	PRODIM	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	286566			0	Otros	5	13-07-2019	20-07-2019	160000.01	160000.01	160000.01	160000.01	160000.01	160000.01	Validado avances