

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: PUEBLA
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
FUE913010008846	Equipamiento Especializado Para el Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Altimetría Y Para Servicios de Inmóviles De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2009	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE1013010002263	Equipamiento Especializado Para el Laboratorio De Altimetría Y Para Servicios de Inmóviles De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1013010010839	Construcción Del Edificio De Labos Y Talleres En El Edificio Especializado de Inmóviles de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco	20101198	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2010	\$366,997	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,250,000	\$14,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1015030058763	Construcción De Un Área De Convenciones Cafetera Escolar Y Construcción De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2013	\$229,476	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$453,154.00 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1115030058775	Construcción De Un Área De Convenciones Cafetera Escolar Y Construcción De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2011	\$930,321	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1170300967617	Actualización De Equipamiento Especializado Para la Ingeniería en Biotecnología De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20170505	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2011	\$89,270	\$55,825	\$55,825	\$55,825	\$55,825	\$55,825	\$55,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1215030058785	Construcción De Un Área De Convenciones Cafetera Escolar Y Construcción De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2012	\$411,395	\$386,709	\$386,709	\$386,709	\$386,709	\$386,709	\$386,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$202,261.00 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE12150300587441	Actualización De Equipamiento Especializado Para la Carrera de Licenciatura en Tecnología de Alimentos de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105836	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	AMOZOC	Educación	En Ejecución	2012	\$879,735	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE12170300966512	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla, Clave 219m1001a	20170862	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2012	\$1,409,458	\$639,226	\$639,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,687	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$770,231.76 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE12170300967139	Construcción De Techado De Cancha De Bases Menores En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 219m0201a	20170896	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2012	\$1,676,385	\$752,107	\$752,107	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$924,276.13 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE12170300967714	Actualización De Equipamiento Especializado Para la Ingeniería en Biotecnología De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20170505	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2012	\$46,693	\$24,686	\$24,686	\$24,686	\$24,686	\$24,686	\$24,686	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE1315030058716	Suministro De Equipo De Computo Para La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105686	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2013	\$192,857	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$3,715.78 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1315030058729	Construcción De Un Área De Convenciones Cafetera Escolar Y Construcción De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20105648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2013	\$1,113,627	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE13170300967155	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 219m1019a	20170409	Puebla	Huixtliango	San Juan Huixtliango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2013	\$941,151	\$701,025	\$701,025	\$698,655	\$698,655	\$698,655	\$698,655	99.66	\$0	Metros Cuadrados	2,623	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$240,126.04 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE13170300967728	Actualización De Equipamiento Especializado Para la Ingeniería en Biotecnología De La Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Clave 219m1219a	20170505	Puebla	Puebla	San Baltazar Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$2,293,708	\$1,213,968	\$1,213,968	\$1,213,968	\$1,213,968	\$1,213,968	\$1,213,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300379414	Construcción De La Segunda Etapa De Las Viviendas para el Personal de la Universidad Politécnica del Estado de Puebla Clave 219m1158a	20140690	Puebla	Huixtliango	Li puntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	100	100	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA MEDIANTE OFICIO SFA/DSI-AI-668-2015 / Física: OBRA CANCELADA MEDIANTE OFICIO SFA/DSI-AI-668-2015 / Registro: CAPCE
FUE14140400447678	Reparación de Obras de Construcción En La Aplicación De Pintura e Impermeabilización de Techos de Alacaldes. En El Bachillerato General de la Zona 38 Li año Verde Clave 219m0987a	20141419	Puebla	Chignahuapan	Li año Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera: TERMINADO ANTI OFICIO SFA/DSI-AI-668-2015 / Física: TERMINADO ANTI OFICIO SFA/DSI-AI-668-2015 / Registro: CAPCE
FUE14150300515550	Terminación De La Segunda Etapa De Las Viviendas para el Personal de la Universidad Politécnica del Estado de Puebla Clave 219m1158a	20150476	Puebla	Huixtliango	Li puntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	100.00	\$0	0	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1415030058863	Construcción De La Segunda Etapa De Las Viviendas para el Personal de la Universidad Politécnica del Estado de Puebla Clave 219m1158a	20105699	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1415030058892	Construcción De La Segunda Etapa De Las Viviendas para el Personal de la Universidad Politécnica del Estado de Puebla Clave 219m1158a	20105699	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,624,753	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
FUE14150400588214	Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica de Biotecnología de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Clave 219m1219a	20151241	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE14150400588240	Suministro De La Universidad Tecnológica de Biotecnología de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla Clave 219m1219a	20151245	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
FUE14170300966561	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 219m1001a	20170862	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2014	\$12,001	\$5,338	\$5,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,687	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$6,662.57 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300518886	Edificio De Laboratorios, Para La Dirección de Inmóviles, Unidad Regional Tecamachalco	20105615	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300518926	Manejo de Inmóviles En Edificios Perifoneados A La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	20105611	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854,312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1515030058875	Suministro De Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General de la Zona 241 Capulhuapam Clave 219m1217a	20108229	Puebla	Tetela de Ocampo	Capulhuapam	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa y de Medios Superiores	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	POBLANO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mln \$ al año)	Avance Financiero				Avance Físico		Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro		Unidad de Medida	Población
PUE15150300561551	Suministro de Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Para El Área de Educación Superior y Superior en La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20150830	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	100.00	\$0	Lote	77	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561560	Suministro de Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Para El Área de Educación Superior y Superior en La Cabecera Municipal De Michoac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150888	Puebla	Chignahuapan	Michoac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561566	Suministro de Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Para El Área de Educación Superior y Superior en La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20150924	Puebla	Chignahuapan	Acollhua	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561573	Suministro de Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Para El Área de Educación Superior y Superior en La Localidad De Minillas (La Quieta).	20150887	Puebla	Xtacamiltlán	Minillas (La Quieta)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,731	\$299,731	\$299,731	\$299,731	\$299,731	100.00	\$0	Lote	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561585	Suministro de Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Para El Área de Educación Superior y Superior en La Localidad De Tlacotal.	20150922	Puebla	Tlacotal de Campo	La Lagunita	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	100.00	\$0	Lote	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565939	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10c. En El Bachillerato General Pablo González Rivas. Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150798	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,244	\$695,244	\$695,244	99.32	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565982	Construcción De Un Taller De Computo E Infraestructura U-10c. En El Bachillerato General Carlos Triunfo Clave 21600106. Ubicado En La Localidad De Puebla, Puebla.	20150804	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,383,341	\$1,383,341	\$1,383,341	98.81	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005659869	Construcción De Un Laboratorio De Física Y Un Laboratorio Polifuncional En Estructura U-10c. En El Colegio Benito Juárez Clave 21600226. Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicotepetlac.	20150959	Puebla	Xicotepetlac	Xicotepetlac de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,491,800	\$2,491,800	\$2,491,800	88.99	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568081	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Ernestina Martínez Pérez Clave 21600339. Ubicado En La Localidad De Zacaatlán (La Quieta) Municipio De Zacaatlán, Puebla.	20150960	Puebla	Zacaatlán	Aztlango (La Quieta)	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$154,908	\$154,779	\$154,779	\$154,779	\$154,779	\$154,779	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568132	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-10c. En El Colegio De Benito Juárez Clave 21600439. Ubicado En La Localidad De Santiago Cotzacoatlán, Tlaxahuapan.	20150966	Puebla	Tlaxahuapan	Santiago Cotzacoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,331,925	\$1,331,925	\$1,331,925	99.89	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568146	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato José Clemente Orozco Clave 21600339. Ubicado En La Localidad De Cruz De León, Municipio De Xtacamiltlán, Puebla.	20150970	Puebla	Xtacamiltlán	Cruz de León	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	100.00	\$0	Lote	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568175	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-10c. En El Colegio De Benito Juárez Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20150971	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,737	\$664,737	\$664,737	99.71	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568188	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-10c. En El Colegio De Benito Juárez Clave 21600099. Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicahuatlán, Puebla.	20150972	Puebla	Xicahuatlán	San Juan Xicahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$658,555	\$658,555	\$658,555	98.78	\$0	Metros Cuadrados	651	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568197	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Abraham Sánchez López Clave 21600339. Ubicado En La Localidad De San Juan Amecac, Municipio De Aztlacoatlán, Puebla.	20150982	Puebla	Aztlacoatlán	San Juan Amecac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,895	\$323,402	\$323,402	\$323,402	\$323,402	\$323,402	100.00	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568219	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Chahuacán, Puebla.	20150984	Puebla	Chahuacán	Chahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	100.00	\$0	Lote	131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568229	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Clave 21600166. Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Puebla.	20150985	Puebla	Acatlán	San José Acatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,735	\$334,837	\$334,837	\$334,837	\$334,837	\$334,837	100.00	\$0	Lote	158	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568256	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Agustín Melgar Clave 21600132. Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlán, Puebla.	20150986	Puebla	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,877	\$323,322	\$323,322	\$323,322	\$323,322	\$323,322	100.00	\$0	Lote	256	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568257	Construcción En El Colegio Priante Chulú Clave 21600019. Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20150973	Puebla	San Pedro Cholula	Chulú de Rivas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,341,881	\$3,341,881	\$3,341,881	90.32	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568278	Suministro de Mobiliario Y Equipo Profesional De Operación De Sala Clave 21600099. Ubicado En La Cabecera Municipal De Petlatzacoatlán, Puebla.	20150975	Puebla	Petlatzacoatlán	Petlatzacoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,501	\$324,157	\$324,157	\$324,157	\$324,157	\$324,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568280	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ignacio Ibarra Méndez Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Aljoquica, Puebla.	20150987	Puebla	Aljoquica	Aljoquica	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,790	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	100.00	\$0	Lote	179	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568303	Reparación General En El Bachillerato General Clave 21600929. Ubicado En La Localidad De Zacaatlán, Municipio De Zacaatlán, Puebla.	20150976	Puebla	Zacaatlán	Hueyapán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,153	\$335,153	\$335,153	99.51	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568322	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (U-10c) En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21600149. Ubicado En La Cabecera Municipal De Juan C. Palafox, Puebla.	20151035	Puebla	Juan C. Palafox	Quanaá	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568323	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Tomás Avelar Clave 21600339. Ubicado En La Localidad De El Parícutin, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150988	Puebla	Chignahuapan	El Parícutin	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	100.00	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568324	Suministro Para El Bachillerato de Mobiliario De Operación De Laboratorio Clave 21600077. Ubicado En La Localidad De Tontozacoatlán, Municipio De Xtacamiltlán, Puebla.	20150977	Puebla	Xtacamiltlán	Tontozacoatlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,797	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568333	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-10c. En El Colegio De Benito Juárez Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Benito Juárez, Puebla.	20150991	Puebla	Tlacotal de Campo	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400568354	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-10c. En El Colegio De Benito Juárez Clave 21600339. Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlacotal de Campo.	20150992	Puebla	Tlacotal de Campo	Ciudad de Tlacotal de Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$658,556	\$658,556	\$658,556	98.78	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCEE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: PUEBLA
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mln \$)	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida		Población
PUE1510400598362	Suministro Para El Bache Ilarato Empedrado Cauhuémpic. Q Ave 216h02079. Ubicada En La Localidad De Xocotitlan. Municipio De Xicocotitlan. Puebla	20150978	Puebla	Xicocotitlan	Xocotitlan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$236,541	\$236,290	\$236,290	\$236,290	\$236,290	\$236,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598374	Construcción De Una Sala De Docentes De Nivel Medio Superior. En La Localidad De Tecamachalco. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco. Puebla	20151039	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598380	Suministro Para El Bache Ilarato Vcenté Suarez Ferrer. Q Ave 216h02007r. Ubicada En La Localidad De Guamiia. Municipio De Tlaxiaco. Puebla	20150979	Puebla	Tlaxiaco	Guamiia	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,692	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598381	Suministro De Equipamiento Para El Bache Ilarato Ribaon Hernandez Gonzalez. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla	20150996	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$302,586	\$299,698	\$299,698	\$299,698	\$299,698	\$299,698	100.00	\$0	Lote	399	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598389	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Federico M Soriano. Q Ave 216h02015u. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla	20150997	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$372,077	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	100.00	\$0	Lote	423	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598403	Suministro Para El Bache Ilarato Juarero. Q Ave 216h02007r. Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacapala. Puebla	20150980	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,755	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598404	Suministro De Equipamiento Para El Bache Ilarato Tlaxiaco Y Libertad. Q Ave 216h02070m. Ubicada En La Localidad De Acazapotlan. Municipio De Xicocotitlan. Puebla	20151000	Puebla	Xicocotitlan	Acazapotlan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$218,365	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato N Flores Heras De Chapultepec. Q Ave 216h02038v. Ubicada En La Localidad De Puebla Nuevo (Pueblitas). Municipio De Chilpancingo. Puebla	20151001	Puebla	Chilpancingo	Puebla Nuevo (Pueblitas)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$256,917	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	100.00	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598420	Suministro Para El Bache Ilarato Gabriel Barrios Cabrera. Q Ave 216h02009t. Ubicada En La Localidad De Zacatlán. Municipio De Zacatlán. Puebla	20150981	Puebla	Zacatlán	Oaxatlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,875	\$325,912	\$325,912	\$325,912	\$325,912	\$325,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598424	Construcción Segunda Etapa De Edificio G. En La Universidad Intercontinental De Puebla. Q Ave 216h01189n. Ubicada En La Localidad De Huahuatlán. Municipio De Huahuatlán. Puebla	20151043	Puebla	Huahuatlán	Lluntahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,030,565	\$3,030,565	\$2,718,308	\$2,718,308	\$2,718,308	89.70	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598437	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Ribaon Hernandez Gonzalez. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepayahuac de Cauhuémpic. Puebla	20151002	Puebla	Tepayahuac	Tepayahuac de Cauhuémpic	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,732	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598473	Suministro Para La Unidad De Docencia (Ud Doc) En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco. Puebla	20151187	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598494	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Leonora De Vinco. Q Ave 216h02037v. Ubicada En La Localidad De Xalapa. Municipio De Tlaxiaco. Puebla	20151003	Puebla	Tlaxiaco	Xalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	100.00	\$0	Lote	133	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598501	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Guadalupe Victoria. Q Ave 216h02038v. Ubicada En La Localidad De Huixtla. Municipio De Huixtla. Puebla	20151004	Puebla	Huixtla	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$213,510	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598513	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Juan Boscá. Q Ave 216h02055a. Ubicada En La Cabecera Municipal De Xicocotitlan. Puebla	20151005	Puebla	Xicocotitlan	Xicocotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$266,365	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00	\$0	Lote	47	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598529	Construcción De Centro De Información Y Documentación. En La Universidad Intercontinental De Puebla. Q Ave 216h01189n. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla	20151038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,985,689	\$19,985,689	\$19,985,689	99.93	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598571	Construcción De Una Sala De Docentes En Estructura U-tic. En El Edificio De Bache Ilarato Plutarco Elías Calles. Q Ave 216h02048k. Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix. Puebla	20151007	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,652	\$664,652	\$664,652	99.70	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598581	Construcción De Un Área De Ombudsman Y Tutorías. En Estructura U-tic. En El Colegio De Bache Ilarato Plutarco Elías Calles. Q Ave 216h02007r. Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix. Puebla	20151009	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598606	Reparación General de Aplicación De Pintura Y Engrapado. En El Bache Ilarato Ribaon Hernandez Gonzalez. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Localidad De Puebla Nuevo (Pueblitas). Municipio De Chilpancingo. Puebla	20151011	Puebla	Zacatlán	Atlix (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$181,887	\$181,887	\$181,887	\$180,963	\$180,963	\$180,963	99.49	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598633	Construcción De Una Sala De Docentes En Estructura U-tic. En El Edificio De Bache Ilarato Plutarco Elías Calles. Q Ave 216h02048k. Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix. Puebla	20151013	Puebla	Chilpancingo	Mitahuatlán de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,649	\$335,649	\$335,649	99.66	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598658	Suministro. En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco. Puebla	20151199	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598660	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Lazaro Cardenas. Q Ave 216h02429n. Ubicada En La Localidad De Acazapotlan. Municipio De Xicocotitlan. Puebla	20151022	Puebla	Xicocotitlan	Calpaneria	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,736	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598665	Construcción De Un Área De Docencia En Estructura U-tic. En El Colegio De Bache Ilarato Plutarco Elías Calles. Q Ave 216h02044a. Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlix. Puebla	20151014	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,416	\$664,416	\$664,416	99.66	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598669	Construcción En El Bache Ilarato Narciso Mendoza. Q Ave 216h02055a. Ubicada En La Localidad De Tenextia. Municipio De Chilpancingo. Puebla	20151023	Puebla	Chilpancingo	Tenextia	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,132	\$335,132	\$335,132	99.51	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598715	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral. En El Bache Ilarato Ribaon Hernandez Gonzalez. Q Ave 216h02023m. Ubicada En La Localidad De Puebla Nuevo (Pueblitas). Municipio De Chilpancingo. Puebla	20151015	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,143	\$335,143	\$335,143	99.51	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE
PUE1510400598728	Suministro Para El Bache Ilarato Juan N Mendez. Q Ave 216h02027h. Ubicada En La Localidad De Tepayahuac de Cauhuémpic. Puebla	20151036	Puebla	Tlaxiaco	Tepayahuac de Cauhuémpic	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,638	\$329,446	\$329,446	\$329,446	\$329,446	\$329,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE1510400598732	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bache Ilarato Nezahualcoyotl. Q Ave 216h02079n. Ubicada En La Localidad De Tzi nacapan. Municipio De Cuicatlan del Progreso. Puebla	20151019	Puebla	Cuicatlan del Progreso	Tzi nacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Inf rraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM 2E ADMINSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,742	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEE - SI STIMA. Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retenido	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PLE1515040058747	Suministro Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan, Puebla	20151040	Puebla	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$337,068	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1515040058751	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Zacatepec De Bravo, Municipio De San Sebastián Tlaxiaco, Puebla	20151021	Puebla	San Sebastián Tlaxiaco	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$333,779	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	100.00	\$0	Lote	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1515040058764	Suministro Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Laguna Seca, Municipio De Ahuaztepec, Puebla	20151052	Puebla	Ahuaztepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$224,148	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1515040058880	Suministro En El Bacheilato General Digital No. 02 Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Tenexepac, Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla	20151080	Puebla	Cuicatlan Del Progreso	Tenexepac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$512,821	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1515040058918	Suministro Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Rinconada, Municipio De Chignahuapan, Puebla	20151408	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1515040058968	Suministro Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Venustiano Carranza, Municipio De Huehuetlangua, Puebla	20151414	Puebla	Huehuetlangua	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$235,539	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1515040061743	Monte en Entornos Diversos En La Facultad De Arquitectura De Veracruz, Universidad Autónoma De Puebla	20151473	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENEFICIA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$91,895	\$91,895	\$91,895	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1517010083874	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Esperanza, Puebla	20160569	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$366,680	\$140,192	\$140,192	\$140,192	\$140,192	\$140,192	\$140,192	100.00	\$0	Lote	478	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1517010084423	Monte en Entornos Diversos En Los Perifoneos A Las Preparaciones Regulares, En El Campus Barroso De la Universidad Autónoma De Puebla	20162016	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENEFICIA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,738,997	\$2,738,997	\$2,738,997	\$2,738,997	\$2,738,997	\$2,738,997	\$2,738,997	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1517030096430	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Puebla Q.ave 216m1492, Ubi. Caba. De La Cabecera Municipal De San Nicolás, Puebla	20170381	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,474	\$2,803	\$2,803	\$2,800	\$2,800	\$2,800	\$2,800	99.88	\$0	Lote	1,497	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE1517030096434	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheilato Mecapapa Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Mecapapa, Municipio De Puebla, Puebla	20170386	Puebla	Pantepac	Mecapapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,181	\$18,181	\$18,181	\$18,114	\$18,114	\$18,114	\$18,114	99.63	\$0	Lote	192	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1517030096439	Suministro De Equipamiento Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De San Jacinto, Municipio De Tecamachalco, Puebla	20170441	Puebla	Tecamachalco	San Jacinto	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$694,658	\$694,658	\$694,658	\$693,911	\$693,911	\$693,911	\$693,911	99.89	\$0	Lote	212	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE1517030096750	Adquisición De Equipamiento Especializado Para La Ingeniería En Biotecnología De La Universidad Politécnica De Puebla Q.ave 216m1492, Ubi. Caba. De La Cabecera Municipal De San Nicolás, Puebla	20170505	Puebla	Puebla	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2015	\$526,716	\$128,712	\$128,712	\$128,712	\$128,712	\$128,712	\$128,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670336	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato General Digital No. 241 (Copa Simón) Q.ave 216b12175, Ubi. Caba. En La Localidad De Copalimulco, Municipio De Tehuacan De Champón, Puebla	20160364	Puebla	Tehuacan De Champón	Copalimulco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$632,499	\$632,499	\$632,499	\$632,499	99.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670343	Suministro De Equipamiento Para El Bacheilato General Digital No. 91 (Mecapapa) Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Mecapapa, Municipio De Puebla, Puebla	20160365	Puebla	Intercamulco	Mecapapa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$343,749	\$343,749	\$343,749	\$343,749	99.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670347	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato Profesional de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160366	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$276,994	\$276,994	\$276,994	\$276,994	99.78	\$0	Lote	27	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE15160200670353	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato General Digital No. 164 (Acólhua) Q.ave 216b10166, Ubi. Caba. En La Localidad De Acólhua, Municipio De Chignahuapan, Puebla	20160370	Puebla	Chignahuapan	Acólhua	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$632,499	\$632,499	\$632,499	\$632,499	99.00	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670360	Construcción De Dos Adosados En Estructura U.2c. En El Q.ave De Bachi. En El Barrio 31 Q.ave 216b04026	20160520	Puebla	San Tomé Hueyotlapan	San Miguel Zacual	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,460,547	\$1,460,547	\$1,460,547	\$1,458,846	\$1,458,846	\$1,458,846	\$1,458,846	99.88	\$0	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670369	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato General Digital No. 91 (Mecapapa) Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Mecapapa, Municipio De Puebla, Puebla	20160523	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$229,789	\$229,789	\$229,789	\$229,678	\$229,678	\$229,678	\$229,678	99.95	\$0	Lote	389	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670374	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160367	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$234,345	\$234,345	\$234,345	\$234,345	94.85	\$0	Lote	432	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670380	Suministro De Equipamiento Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160368	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$234,345	\$234,345	\$234,345	\$234,345	94.85	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670460	Suministro De Equipamiento Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b09476, Ubi. Caba. En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20160369	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$234,345	\$234,345	\$234,345	\$234,345	94.85	\$0	Lote	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670465	Construcción De Un Área De Distribución De Materiales Y Construcción De Un Área De Almacenamiento De Materiales En El Bacheilato de Ingeniería en Arquitectura Q.ave 216b06016	20160517	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,501,242	\$1,501,242	\$1,501,242	\$1,493,010	\$1,493,010	\$1,493,010	\$1,493,010	99.45	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670480	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bacheilato de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160518	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$68,355	\$68,355	\$68,355	\$67,974	\$67,974	\$67,974	\$67,974	99.35	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200670628	Reparación De Techumbre E Instalación De Red De Agua Fría En La Talasocultura Quijilero González Camarena Q.ave 216b0709/D	20160493	Puebla	Huastlanilco	Huastlanilco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$813,987	\$813,987	\$813,987	\$810,140	\$810,140	\$810,140	\$810,140	99.53	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PLE15160200677663	Construcción De Un Edificio De Múltiples Niveles Para Las Desempeños de Nivel Medio Superior Q.ave 216b0709/D. En la Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160236	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura estatal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENEFICIA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PLE15160200738699	Construcción De Un Área De Distribución De Materiales Y Construcción De Un Área De Almacenamiento De Materiales En El Bacheilato de Ingeniería en Arquitectura Q.ave 216b06016, Ubi. Caba. En La Localidad De Chignahuapan, Puebla	20160526	Puebla	Puebla	San Nicolás	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COM T E ADM N STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	\$856,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: PUEBLA
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierto	Programa Fondo Convierto - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mn al saldo)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	
PEUE160300739712	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica. En El Bachillerato De Bachillerato General C. E. General Miguel Alemán. Ubicado En La Localidad De San Miguel Zacatal. Municipio De Puebla. Puebla.	20160527	Puebla	Puebla	San Miguel Zacatal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,062	\$27,062	\$27,062	99.25	\$0	Lote	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739719	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas. En El Colegio De Bachillerato General C. E. General Santo Tomás Hueyotlilpan. Ubicado En La Localidad De San Miguel Zacatal. Municipio De Santo Tomás Hueyotlilpan. Puebla.	20160558	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	San Miguel Zacatal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,124	\$54,124	\$54,124	99.25	\$0	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739725	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U. T. C. En El Bachillerato Luis A. Domínguez Osorio Mirra en el Clave 216007050. Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlilpan. Puebla.	20160559	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	Santo Tomás Hueyotlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$81,764	\$81,764	\$81,764	\$80,697	\$80,697	\$80,697	99.82	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739731	Suministro De Mob. Y Equipo Para Un Aula Didáctica Y Un Laboratorio. En El Bach. Luis A. Domínguez Osorio Mirra en el Clave 216007050. Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Hueyotlilpan. Puebla.	20160560	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	Santo Tomás Hueyotlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,146	\$37,146	\$37,146	\$375,421	\$375,421	\$375,421	99.54	\$0	Lote	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739742	Construcción De Un Aula De Labo. Múltiples En Estructura U. T. C. En El Bachillerato C. E. General Miguel Alemán y Nueva Oaxaca 216003021. Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepicapa. Puebla.	20160562	Puebla	Tepicapa	Tepicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,148,760	\$1,139,003	\$1,139,003	\$1,139,003	99.15	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739752	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General C. E. General Osorio Mirra en el Clave 216007075. Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza. Puebla.	20160569	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$94,605	\$99,298	\$99,298	\$58,958	\$58,958	\$58,958	99.43	\$0	Lote	478	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$35,306.91 CONVENIO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739760	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General C. E. General Osorio Mirra en el Clave 216007075. Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza. Puebla.	20160571	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,531,176	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	\$1,517,657	100.00	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$1,319,801.64 CONVENIO DE LOS INTERESES / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739773	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U. T. C. En El B. Bachillerato General C. E. General Osorio Mirra en el Clave 216007075. Ubicado En La Cabecera Municipal De Esperanza. Puebla.	20160756	Puebla	Herfaca Puebla de Zaragoza	Herfaca Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PUEBLA - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739785	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital N.º 162. Ubicado En La Localidad De Tecolcoqui. Municipio De Chignahuapan. Puebla.	20160762	Puebla	Chignahuapan	Tecolcoqui	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739804	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valerio Triunfo Clave 216007076. Ubicado En La Cabecera Municipal De Acájet. Puebla.	20160764	Puebla	Acájet	Acájet	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739808	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Salvador Novo Clave 216005075. Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlanchán. Puebla.	20160765	Puebla	Cuautlanchán	Cuautlanchán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739816	Suministro De Mob. Y Equipo Para El Instalador De Casaca Lado Para El Trabajo (Unidad Ciudad Serdan) Clave 216007076. Ubicado En La Cabecera Municipal De Serdan. Puebla.	20160766	Puebla	Chilchicomula de Siete Cerros	Ciudad Serdan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	99.57	\$0	Lote	883	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739825	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Roberto Sánchez Taboada Clave 216007076. Ubicado En La Localidad De Acatlanchán De Abino Zerluthe. Municipio De Zerluthe. Puebla.	20160767	Puebla	Abino Zerluthe	Acatlanchán de Abino Zerluthe	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739834	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital N.º 240. Ubicado En La Localidad De La Lagunilla. Municipio De Tetela de Claramonte. Puebla.	20160768	Puebla	Tetela de Claramonte	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739843	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Benito Juárez Quiroga Clave 216007076. Ubicado En La Localidad De Quimilés. Municipio De Tlaxiahuapan. Puebla.	20160769	Puebla	Tlaxiahuapan	Quimilés	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,956	\$109,956	\$109,956	99.50	\$0	Lote	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739852	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas. En El Bachillerato Rafael Ramírez Clave 216007299. Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla.	20160770	Puebla	Herfaca Puebla de Zaragoza	Herfaca Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$81,800	\$81,800	\$81,800	\$81,155	\$81,155	\$81,155	99.21	\$0	Lote	282	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739863	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital N.º 150. Ubicado En La Localidad De Michac. Municipio De Chignahuapan. Puebla.	20160771	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739874	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital N.º 150. (San Miguel Papantla) Clave 216011000. Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Teacapan. Municipio De San Jerónimo Teacapan. Puebla.	20160772	Puebla	San Jerónimo Teacapan	San Miguel Papantla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739879	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Fernando Van Laurocano Clave 216007076. Ubicado En La Cabecera Municipal De Acájet. Puebla.	20160773	Puebla	Acájet	Acájet	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	332	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739886	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Miguel Castañeda Arriero Clave 216009262. Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc. Puebla.	20160774	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	168	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739893	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Francisco Clave 2160091700. Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla. Puebla.	20160775	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	593	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739901	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital N.º 162. (Militar) Clave 216010150. Ubicado En La Localidad De Militar (Guarilla). Municipio De Xicamaxtlan. Puebla.	20160776	Puebla	Xicamaxtlan	Militar (Guarilla)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$635,717	\$635,717	\$635,717	99.50	\$0	Lote	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739908	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Clave 216007846. Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepatlaxco de Hidalgo. Puebla.	20160777	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	206	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PEUE160300739923	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Leonor de Tambo Clave 216003986. Ubicado En La Localidad De Acapulco de Méndez (Santa María Acapulco). Municipio De Acapulco. Puebla.	20160778	Puebla	Acapulco de Méndez	San María Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	219	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739942	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Valerio Triunfo Clave 216007076. Ubicado En La Localidad De Tecatl de Herrera. Puebla.	20160780	Puebla	Tecatl de Herrera	San Luis Aajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$110,476	\$110,476	\$110,476	99.97	\$0	Lote	88	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PEUE160300739978	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Clave 216003189. Ubicado En La Localidad De Reyes De Juárez. Municipio De Los Reyes De Juárez. Puebla.	20160781	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMN STRADOR PBLAND PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	99.52	\$0	Lote	89	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebl a
PERíODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Programa Fondo Conve - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero					Avance Físico		Observaciones						
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PE16160300740044	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Digital Ním 23 (La Trinitad) del Regional Instrumento Clave 21600797, Ubicada En La Localidad De La Trinitad, Municipio de Herrera	20160782	Puebla	Tecali	La Trinitad	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	99.52	\$0	Lote	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740051	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Digital Ním 23 (Los Reyes de Juárez) del Regional Instrumento Clave 21600798, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20160783	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	99.52	\$0	Lote	126	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740075	Suministro de Mob. Y Equipo Para un Laboratorio De Informática Y Salón de Autoval. En El Bach. Coyoacán, Puebla. Material: Material de Construcción 21600201, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20160784	Puebla	Huajuclingo	Huajuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$102,891	\$102,776	\$102,776	\$102,776	\$102,776	\$102,776	\$102,776	100.00	\$0	Lote	137	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740079	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Valle de Acapulco Clave 21600406, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla	20160785	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	99.52	\$0	Lote	277	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740091	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para el Instituto De Capacitación Para el Trabajo (Unidad San Pedro Cholula) Clave 21600029, Ubicada En La Localidad De Cholula de Rivadavia, Municipio De Puebla, Puebla	20160788	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	\$241,104	99.57	\$0	Lote	3,151	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160300740098	Mantenimiento En Los Edificios De Las Preparatorias Regionales Lic. Benito Juárez Clave 21600000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20161044	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Beneficiarios Universitarios del Estado de Puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$428,046	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	\$423,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,058	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740105	Suministro de Mob. Y Equipo Para el Instituto De Capacitación Para el Trabajo (Unidad San Pedro Cholula) Clave 21600029, Ubicada En La Localidad De Cholula de Rivadavia, Municipio De Puebla, Puebla	20160789	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,154	\$242,154	\$242,154	\$241,104	\$241,104	\$241,104	\$241,104	99.57	\$0	Lote	1,167	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740112	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Digital Ním 26A (San Pablo Ahuatempan) Clave 21600790, Ubicada En La Localidad De San Pablo Ahuatempan, Municipio De San Isabel Cholula, Puebla	20160790	Puebla	San Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$110,509	\$110,509	\$110,509	\$109,975	\$109,975	\$109,975	\$109,975	99.52	\$0	Lote	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740129	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Normal Superior Alcantara Clave 21600752, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Tecuacan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20161024	Puebla	San Pedro Cholula	San Jerónimo Tecuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160300740138	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Digital Ním 26A (San Jerónimo Tecuacan) Clave 21600434, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Tecuacan, Puebla	20161025	Puebla	San Jerónimo Tecuacan	San Jerónimo Tecuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	81	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740147	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Técnico Superior Clave 21600584, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuizoyucan, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	20161027	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuizoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	139	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740163	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Superior Clave 21600526, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla	20161028	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	253	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740182	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Progreso De Las Américas Clave 21600516, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cooyucan, Puebla	20161029	Puebla	Cooyucan	San Carlos Cooyucan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	261	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740187	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Superior Clave 21600077, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20161030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	254	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740196	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Superior Clave 21600047, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20161031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	308	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740201	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres aulas Diurnas Y Diurnas En El Bachillerato General Clave 21600059, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla	20161032	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$163,891	\$163,891	\$163,891	\$163,891	\$163,891	\$163,891	\$163,891	100.00	\$0	Lote	89	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740209	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato Profesional Técnico Clave 21600034, Ubicada En La Localidad De San Bernabé Temuxilla, Municipio De Cooyucan, Puebla	20161033	Puebla	Cooyucan	San Bernabé Temuxilla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,281	\$236,281	\$236,281	\$236,281	99.90	\$0	Lote	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160300740230	Contratación del Centro de Información Y Documentación En La Universidad Politécnica De Amozoc Clave 21600200, Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla	20161173	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$18,008,943	\$18,008,943	\$18,008,943	\$18,008,943	90.04	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160300740232	Contratación De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da Etapa) En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla	20161175	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,998,685	\$12,998,685	\$12,998,685	\$12,998,685	99.99	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160300740702	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para el Bachillerato Profesional Técnico Clave 21600875, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20161023	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$638,717	\$638,717	\$638,717	\$638,717	99.50	\$0	PiEZas	265	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160400818686	Contratación De Bar de Perimetral En El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21600804, Ubicada En La Localidad De San Gabriel Tehuizoyucan, Municipio De Tehuizoyucan, Puebla	20161818	Puebla	Tehuizoyucan	San Gabriel Tehuizoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$404,644	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	\$215,038	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160400817073	Contratación De Remesa Perimetral Con Dimensiones De Bar de Perimetral Y Mera De Contorno En El Bachillerato Superior Clave 21600019, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla	20161897	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$975,587	\$975,587	\$975,587	\$972,297	\$972,297	\$972,297	\$972,297	99.66	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160400817079	Suministro de Equipamiento Para el Bachillerato General Clave 21600000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Coronango, Puebla	20161899	Puebla	Coronango	San Martín Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$497,608	\$497,608	\$497,608	\$497,608	\$497,608	\$497,608	\$497,608	100.00	\$0	PiEZas	254	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160400817101	Contratación De Un Aula Diurna En Estructura Lítica En El Colegio De Bachillerato Plantel 19 Clave 21600000, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla	20161900	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADM N STRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE
PE16160400817405	Adquisición De Equipo Especializado Para La Construcción De Centros De Estudios Niveles (2da Etapa) En La Universidad Politécnica De Puebla	20161584	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	2,482	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: LA UN VERSIÓND POLI TÉCNICA DE PUEBLA EN ESTE TRIMESTRE HA EJECUTADO EL 3% DEL RECURSO ANTES DE LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS EN ESTE RUBRO. - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.
PE16160400817418	Adquisición De Mobiliario Para La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21600000, Ubicada En La Universidad Politécnica De Puebla	20161582	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	2,482	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: EN ESTE TRIMESTRE LA UN VERSIÓND POLI TÉCNICA DE PUEBLA HA EJECUTADO EL 0% DEL RECURSO ANTES DE LA ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS EN ESTE RUBRO. - SI STEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: PUEBLA
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones			
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado	
PUE16160400818535	Equipos Especializado Para El Laboratorio Y Talleres Agropecuarios En El Instituto de Tecnología de Tecomlán C/ave 216x10003. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecomlán, Puebla.	20161189	Puebla	Tecomlán	Tecomlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,848,000	\$3,848,000	\$3,848,000	\$3,847,154	\$3,847,154	\$3,847,154	\$3,847,154	99.98	\$0	Piezas	856	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818557	Const rucción Del Edificio O Centro De Formación En Servicios Interactivos En La Universidad Interactiva Del Estado De Puebla C/ave 216x11492. Ubicada En La Localidad De Tepetitlan, Puebla.	20161189	Puebla	Huahuatlán	Li puntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,560,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	\$1,554,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818571	Const rucción De Unidad De Laboratorios Y Talleres (Ta. Btapa): En La Universidad Interactiva Del Estado De Puebla C/ave 216x12419. Ubicada En La Localidad De San Pedro Tepeztlingo, Puebla.	20161193	Puebla	Tehuacán	San Pablo Tepeztlingo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$11,317,845	\$11,284,922	\$11,284,922	\$11,278,226	\$11,278,226	\$11,278,226	\$11,278,226	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	65.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$12,922.81 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818579	Const rucción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa): En La Universidad Politécnica De Puebla C/ave 216x1492. Ubicada En La Localidad De El Coahuacán, Municipio De Juan C. Bonilla, Puebla.	20161196	Puebla	Juan C. Bonilla	Coahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,963,656	\$12,963,656	\$12,963,656	\$12,963,656	99.72	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818589	Const rucción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1ra. Etapa): En La Universidad Politécnica De Puebla C/ave 216x1239. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	20161197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$12,997,711	\$12,997,711	\$12,997,711	\$12,997,711	99.98	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818599	Const rucción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa): En La Universidad Tecnológica De Tecamachal C/ave 216x0023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachal, Puebla.	20161575	Puebla	Tecamachal	Tecamachal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Piezas	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818605	Suministro De Equipamiento Especializado Para El Centro De Información Y Documentación En La Universidad Tecnológica De Puebla C/ave 216x1202a. Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20161576	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,964,481	\$2,964,481	\$2,964,481	\$2,964,481	\$2,964,481	\$2,964,481	100.00	\$0	Piezas	492	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$35,515.20 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818608	Suministro De Mobiliario Básico Para El Centro De Información Y Documentación En La Universidad Politécnica De Amozoc, Puebla C/ave 216x1202a. Ubicada En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla.	20161948	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mita	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Piezas	492	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16160400818612	Suministro De Mobiliario Básico Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa): En La Universidad Tecnológica De Tecamachal C/ave 216x0023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachal, Puebla.	20161952	Puebla	Tecamachal	Tecamachal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Piezas	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE161604008223985	Maneje miento En Millipies Edificios De Las Oficinas Facultad Ciencias De La Electrónica, Facultad Ingeniería y Ciencias, Facultad Ciencias Químicas, Facultad Ciencias De La Co	20162015	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza		Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	BENEFICIA UN VERSADO AUTÓNOMA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	\$31,797,503	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se solicitó amilamiento que la autoridad competente en el estatus a Terminado, mil gráficas
PUE16170100838747	Terminación Para La Construcción De La Guardabosque Del Edificio O Centro De Formación En Servicios Interactivos (Proyecto De Construcción): En La Universidad Interactiva Del Estado De Puebla C/ave 216m	20170031	Puebla	Huahuatlán	Li puntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,501,523	\$1,497,256	\$1,497,256	\$1,497,256	\$912,940	\$912,940	\$912,940	\$912,940	60.97	\$0	Metros Cuadrados	244	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$21,487.08 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCIE
PUE16170200889483	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheillerato Ricardo Flores Magón C/ave 216x0829m. Ubicada En La Localidad De San Miguel Auzaco, Municipio De Tzucacoyan, Puebla.	20170281	Puebla	Tzucacoyan	San Miguel Auzaco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,700	\$99,700	\$99,700	\$99,700	99.70	\$0	Lote	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889493	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheillerato Carlos Chaminó C/ave 216x0905m. Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Coatlilcán, Municipio De Acajutla, Puebla.	20170282	Puebla	Acajutla	San Jerónimo Coatlilcán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,700	\$99,700	\$99,700	\$99,700	99.70	\$0	Lote	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE - 9 STIMA. Pasa al siguiente nivel.	
PUE16170200889505	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheillerato Digital Núm. 254 (San Pablo Ahusampá) C/ave 216x1242c. Ubicada En La Localidad De San Pablo Ahusampá, Municipio De San Isabel Cholula, Puebla.	20170283	Puebla	San Isabel Cholula	San Pablo Ahusampá	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,700	\$99,700	\$99,700	\$99,700	99.70	\$0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889813	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato Federica M. Bonilla C/ave 216x0916m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	20170284	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$28,142	\$156,111	\$156,111	\$156,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	99.70	\$0	Lote	366	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE
PUE16170200889826	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheillerato General Digital Núm. 191 C/ave 216x1021m. Ubicada En La Localidad De San Buenaventura Teñanancia, Municipio De Tecuacán De Herrera.	20170285	Puebla	Tecuacán de Herrera	San Buenaventura Teñanancia	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,700	\$99,700	\$99,700	\$99,700	99.70	\$0	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889835	Suministro De Equipo De Computo Para El Bacheillerato Del C.E. General de Tecnología Teñanancia C/ave 216x0570m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajutla, Puebla.	20170286	Puebla	Acajutla	Acajutla de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,700	\$99,700	\$99,700	\$99,700	99.70	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889840	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato General Digital Luis Donato Ochoa Mirra C/ave 216x0575m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Esperanza, Puebla.	20170287	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,249	\$249,249	\$249,249	\$249,249	99.70	\$0	Lote	478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889845	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato General Digital T47 C/ave 216x0127m. Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Teñanancia, Municipio De Aztlá, Puebla.	20170300	Puebla	Aztlá	Santa Cruz Teñanancia	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$238,142	\$238,142	\$238,142	\$237,261	\$237,261	\$237,261	\$237,261	99.63	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889850	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato Digital Núm. 258 C/ave 216x1244m. Ubicada En La Localidad De Tepetitlan, Municipio De Cuernavaca, Puebla.	20170277	Puebla	Viente Quierro	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$238,142	\$238,142	\$238,142	\$237,428	\$237,428	\$237,428	\$237,428	99.70	\$0	Lote	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889856	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato General Digital Núm. 182 (Tecuacuilco) C/ave 216x01159m. Ubicada En La Localidad De Tecuacuilco, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20170278	Puebla	Chignahuapan	Tecuacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$238,142	\$238,142	\$238,142	\$237,428	\$237,428	\$237,428	\$237,428	99.70	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170200889868	Suministro De Equipamiento Para El Bacheillerato Ochoa Mirra C/ave 216x0405m. Ubicada En La Localidad De San Andrés Acumantla, Municipio De Puebla.	20170280	Puebla	Puebla	San Andrés Acumantla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$339,294	\$339,294	\$339,294	\$338,276	\$338,276	\$338,276	\$338,276	99.70	\$0	Lote	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170300896450	Suministro De Equipamiento Para La Universidad Politécnica De Puebla C/ave 216x1492. Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	20170381	Puebla	Juan C. Bonilla	Coahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$72,411	\$36,344	\$36,344	\$36,344	\$36,344	\$36,344	\$36,344	100.00	\$0	Lote	1,497	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$36,066.64 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCIE	
PUE16170300896456	Const rucción De Techo De Cancha De Vóley. Municipio: En La Universidad Tecnológica De Tecamachal C/ave 216x0023m. Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachal, Puebla.	20170896	Puebla	Tecamachal	Tecamachal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAMI Infraestructura Educativa	Medio Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,315	\$1,315	\$1,315	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCIE - CAPCIE	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Converso	Programa Fondo Converso - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
PLE1717030096490	Suministro de Equipo de Computo Para El Bachillerato Miraflores Abasco O Grava 21607019, Ubicado En La Localidad De Zacatlilhuil, Municipio De Zozocoland, Puebla	20170367	Puebla	Zozocoland	Zacatlilhuil	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,630	\$99,630	\$99,630	\$99,630	99.63	\$0	Lote	70	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096491	Suministro de Equipo de Computo Para El Bachillerato Nuevo Miraflores O Grava 21607019, Ubicado En La Localidad De San Antonio Rayón, Municipio De Jontla, Puebla	20170368	Puebla	Jontla	San Antonio Rayón	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,630	\$99,630	\$99,630	\$99,630	99.63	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096832	Adquisición de Equipamiento Especializado Para La Ingeniería En Biología De La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, O Grava 21607206, Ubicado En Calle Popocatepetl S/N, Colonia Tres	20170505	Puebla	San Tomé Chautla	San Tomé Chautla	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$2,289	\$2,289	\$2,289	\$2,289	\$2,289	\$2,289	\$2,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro	SI STEMA
PLE1717030088976	Suministro de Equipamiento Para El Laboratorio De Capacitación Para El Trabajo (De Cocina) Tomo B1 Bachillerato C.E. General Miguel Negrete Nava Clave 21607021, Tepetaca, Puebla	20170136	Puebla	Tepetaca	Tepetaca	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,096,700	\$1,096,700	\$1,096,700	\$1,096,700	\$1,096,700	\$1,096,700	100.00	\$0	Lote	389	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030088983	Suministro de Equipo de Computo Para El Bachillerato Luis Donaldo Coloso Martínez O Grava 21607026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Huayotlilpan, Puebla	20170276	Puebla	San Tomé Huayotlilpan	San Tomé Huayotlilpan	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$140,000	\$139,580	\$139,580	\$139,580	\$139,580	\$139,580	\$139,580	100.00	\$0	Lote	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096426	Suministro de Equipo de Computo Para El Bachillerato D. G. I. S. Num.242 Clave 21607136, Ubicado En La Localidad De Coyopel, Municipio De Teziutlán, Puebla	20170374	Puebla	Teziutlán	Coyopel	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	100.00	\$0	Lote	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096420	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato D. G. I. S. Num.217 Clave 21607116, Ubicado En La Localidad De San Juan Aztlingo, Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla	20170376	Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Aztlingo	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	100.00	\$0	Lote	43	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096423	Suministro Para Tras Aulas Didácticas Una Dirección En El Bachillerato Est. Llaneta Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De Teziutlán, Puebla	20170378	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Teziutlan	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$355,795	\$354,479	\$354,479	\$354,479	\$354,479	\$354,479	\$354,479	100.00	\$0	Lote	113	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096442	Suministro de Equipamiento Para Calentamiento de Alimentos y Agua Caliente Para El Bachillerato Donato Coloso Martínez Clave 21607059, Ubicado En La Cabecera Municipal De Santo Tomás Huayotlilpan, Puebla	20170379	Puebla	San Tomé Huayotlilpan	San Tomé Huayotlilpan	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,260,084	\$1,255,422	\$1,255,422	\$1,255,422	\$1,255,422	\$1,255,422	\$1,255,422	100.00	\$0	Lote	156	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096427	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesor Rosalva García Hernández O Grava 21607026, Ubicado En La Localidad De San Bernabé Tomaxtlilla, Municipio De Otoyucan, Puebla	20170383	Puebla	Otoyucan	San Bernabé Tomaxtlilla	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$139,966	\$139,448	\$139,448	\$139,448	\$139,448	\$139,448	\$139,448	100.00	\$0	Lote	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096425	Suministro Para Cines Aulas Y Dirección Escuelas En El Bachillerato José María de Villanueva, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Municipio De Acatzingo, Puebla	20170384	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$799,046	\$796,089	\$796,089	\$796,089	\$796,089	\$796,089	\$796,089	100.00	\$0	Lote	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096420	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Nuevo Aulas Didácticas En El Bachillerato Del C.E. General Rodolfo Sánchez Clave 21607026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla	20170385	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$906,923	\$906,890	\$906,890	\$906,890	\$906,890	\$906,890	\$906,890	100.00	\$0	Lote	250	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096426	Suministro de Equipamiento Para El Colegio de Bachillerato R. Antel 31 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Miguel Zacatlilhuil, Municipio De Santo Tomás Huayotlilpan, Puebla	20170386	Puebla	San Tomé Huayotlilpan	San Miguel Zacatlilhuil	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,400,004	\$1,400,004	\$1,400,004	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096427	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato José María de Villanueva, Clave 21607026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla	20170389	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mira	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$28,142	\$27,298	\$27,298	\$27,298	\$27,298	\$27,298	\$27,298	100.00	\$0	Lote	117	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096426	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Nivaldo Serdan Alariza O Grava 21607292, Ubicado En La Localidad De San Pedro Mempan, Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	20170390	Puebla	San Pedro Cholula	San Pedro Mexicana	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$120,002	\$119,558	\$119,558	\$119,558	\$119,558	\$119,558	\$119,558	100.00	\$0	Lote	34	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096429	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato D. G. I. S. Num. 228 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De Teziutlán, Puebla	20170398	Puebla	Teziutlán	San Gabriel Chilac	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,975	\$749,975	\$749,975	\$747,200	\$747,200	\$747,200	\$747,200	99.63	\$0	Lote	38	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096431	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato General Benito Juárez Clave 21607019, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador Huixtociatl, Puebla	20170399	Puebla	San Salvador Huixtociatl	San Salvador Huixtociatl	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,499,990	\$1,494,440	\$1,494,440	\$1,494,440	\$1,494,440	\$1,494,440	\$1,494,440	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096485	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato General D. G. I. S. Num.29 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Sebastián Tepejales, Municipio De Acatzingo, Puebla	20170400	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Tepejales	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$749,961	\$749,961	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	99.63	\$0	Lote	31	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096490	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato R. Antel 31 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De La Magdalena Tetela De Méndez, Municipio De Acapulco, Puebla	20170401	Puebla	Acapulco	La Magdalena Tetela de Méndez	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,968	\$749,968	\$749,968	\$747,213	\$747,213	\$747,213	\$747,213	99.63	\$0	Lote	556	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096492	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato D. G. I. S. Num. 228 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De Ahualtepec, Municipio De Teziutlán, Puebla	20170402	Puebla	Teziutlán	Ahualtepec	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$749,961	\$749,961	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	99.63	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096498	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Del Valle de Acapulco Clave 21607026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acapulco, Puebla	20170403	Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$999,999	\$999,999	\$999,999	\$996,299	\$996,299	\$996,299	\$996,299	99.63	\$0	Lote	74	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096493	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato D. G. I. S. Num. 45 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Juan Aztlingo, Municipio De Acapulco, Puebla	20170404	Puebla	Acapulco	Apango de Zaragoza	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,975	\$749,975	\$749,975	\$748,214	\$748,214	\$748,214	\$748,214	99.77	\$0	Lote	51	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096494	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato General Benito Juárez Clave 21607019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla	20170405	Puebla	Tehuacán	Santería Coapan	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$749,961	\$749,961	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	99.85	\$0	Lote	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096497	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Manuel Bartlett Baurista Clave 21607026, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlix, Puebla	20170416	Puebla	Atlix	Atlix	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$15,782	\$15,724	\$15,724	\$15,724	\$15,724	\$15,724	\$15,724	100.00	\$0	Lote	533	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096450	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato General D. G. I. S. Num. 01 Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De Xitlacamiltlán, Municipio De Xitlacamiltlán, Puebla	20170427	Puebla	Xitlacamiltlán	Mixtlaltepéc	Rural	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$399,974	\$398,897	\$398,897	\$398,897	\$398,897	\$398,897	\$398,897	100.00	\$0	Lote	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE
PLE1717030096454	Suministro de Equipamiento Para El Bachillerato Pedro González Rivas Clave 21607026, Ubicado En La Localidad De San Bartolomé, Municipio De Puebla, Puebla	20170428	Puebla	Puebla	San Bartolomé Tetela	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$399,974	\$399,974	\$399,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	168	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA
PLE1717030096457	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Herminio Serdan Clave 21607043, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Jerónimo Tequiapan, Puebla	20170429	Puebla	San Jerónimo Tequiapan	San Jerónimo Tequiapan	Urbano	Apoyos Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	COMTÉ ADMNSTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$139,084	\$139,084	\$139,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	81	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	CAPCE - SI STEMA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Puebla
PERÍODO: Tercer Trimestre 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Instalación Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
PUE17170300964521	Banquillo de Equitación Para La Universidad Politécnica De Puebla a Ove 21mu1492. Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	20170381	Puebla	Juan C. Bonilla	Quanaá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$874	\$874	\$874	\$873	\$873	\$873	\$873	99.88	\$0	Lote	1,497	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964531	Banquillo de Equitación Para La Universidad Tecnológica De Puebla a Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20170862	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$26,033	\$14,884	\$14,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,687	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964553	Const rucción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Puebla a Huelorzi ngo. Ctr. 21mu1091q. Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalimulco, Municipio De Huelorzi ngo, Puebla.	20170887	Puebla	Huelorzi ngo	Santa Ana Xalimulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$26,118,496	\$26,118,496	\$26,118,496	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,623	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964559	Const rucción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (2da. Etapa) En La Universidad Tecnológica Mexicana De Puebla a Ove 21mu12196. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	20171005	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964937	Const rucción De Unidad De Docencia En Estructura Utopo Y Grande Periférica En El Bachillerato En Línea Zapata Ove 21mu06454e. En La Localidad De San Gabriel Tetzooyacan, Municipio De Yehualtepec.	20170365	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzooyacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,144,740	\$1,144,740	\$1,144,740	\$1,144,740	99.54	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964945	Banquillo de Equitación Para El Bachillerato Central de San Valentín Cuicero a Ove 21mu0646f. Ubicada En La Localidad De Santa Ana Acocziutla, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	20170369	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acocziutla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	100.00	\$0	Lote	66	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300964952	Banquillo de Equitación Para El Bachillerato de Puebla a Ove 21mu0647g. Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla.	20170370	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$99,296	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	\$98,929	100.00	\$0	Lote	265	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300965305	Banquillo de Equitación Para El Bachillerato Vasco De Quiroga Ove 21mu0709a. Ubicada En La Localidad De San Martín Tlampa, Municipio De Santa Isabel Cholula, Puebla.	20170371	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlampa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	\$748,845	100.00	\$0	Lote	68	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300965311	Banquillo de Equitación Para El Bachillerato San Marcos Tlaxoyalco Ove 21mu08044c. Ubicada En La Localidad De San Marcos Tlaxoyalco, Municipio De Tlaxoyalco de Benito Juárez, Puebla.	20170372	Puebla	Tlaxoyalco de Benito Juárez	San Marcos Tlaxoyalco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$749,961	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	\$747,186	100.00	\$0	Lote	164	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE
PUE17170300967197	Banquillo de Equitación Para La Universidad Politécnica De Puebla a Ove 21mu1149c. Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	20170381	Puebla	Juan C. Bonilla	Quanaá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2017	\$36,937	\$14,930	\$14,930	\$14,912	\$14,912	\$14,912	\$14,912	99.88	\$0	Lote	1,497	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE \$22006.62 GENDRADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.