

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convencional - Especial	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millones)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
							Programa	Fondo	Convencional										Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
FUE1414020037935	Adquisición de Terreno Para El C.E.S.A.	MOP-DCP-R33-006/14	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Pago	19,701	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020038930	Aportación Para El Cereso De Tehuacan.	2014-17	Puebla	San Antonio Calnada	San Antonio Calnada	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CALNADA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$131,768	\$131,768	\$131,768	\$131,768	\$131,768	\$131,768	\$131,768	100.00	\$0	Pago	5,110	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020038950	Rehabilitación Del Recinto Ferial	14006	Puebla	Huachuango	Huachuango	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	\$1,339,197	100.00	\$0	Metro Lineal	9,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020038990	Primer Etapa Construcción De La Casa De Servicios Al Asesistente En El Municipio De San Antonio Calnada	2014-11	Puebla	San Antonio Calnada	San Antonio Calnada	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CALNADA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Pago	5,110	100.00	1.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039024	Construcción De Muro De Contención En El Camino De La Cañada Del Cerro En El Área Conurbada De El Frigidillo	14007	Puebla	Pantepac	Pantepac	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y viales	Terminado	2014	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	\$618,200	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,009	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039049	Construcción De Muros De Contención En La Carretera Localidad Acahualmelo, Pantepac, Puebla	14008	Puebla	Pantepac	Acahualmelo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y viales	Terminado	2014	\$621,279	\$621,279	\$621,279	\$621,279	\$621,279	\$621,279	\$621,279	100.00	\$0	Metro Cuadrado	537	0.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039139	Adquisición De Tres Unidades De Equipamiento Para Seguridad Municipal	14005	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,107,378	\$178,986	\$178,986	\$178,986	\$178,986	\$178,986	\$178,986	100.00	\$0	Acción	22,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039184	Adquisición De Equipo De Computo Para El Cereso De Orizaba	24001	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$25,074	\$25,074	\$25,074	\$25,074	\$25,074	\$25,074	\$25,074	100.00	\$0	Equipo	50	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039242	Aportación Para El Cereso De Xicotepetl	14014	Puebla	Pantepac	Pantepac	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Seguridad	Terminado	2014	\$475,370	\$475,370	\$475,370	\$475,370	\$475,370	\$475,370	\$475,370	100.00	\$0	Acción	18,435	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039274	Adquisición De Tarjetas Para Conexión De Circuito De Fútbol Profesional de Orizaba	14015	Puebla	Pantepac	Pantepac	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Deporte	Terminado	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Presión	2,009	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039331	Adquisición De Bordo Para Construcción De La Carretera De Orizaba	FRH-4008	Puebla	Orizaba	La Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIZABA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,231,423	\$1,231,423	\$1,231,423	\$1,231,423	\$1,231,423	\$1,231,423	\$1,231,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,156	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039334	Construcción De Bordo Para Construcción De La Carretera De Orizaba	14016	Puebla	Pantepac	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$906,110	\$906,110	\$906,110	\$906,110	\$906,110	\$906,110	\$906,110	100.00	\$0	Metro cúbico	689	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039339	Aportación Al Programa Paso A Paso Rehabilitación Integral De Carreteras	2014005	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,883,133	\$2,883,133	\$2,883,133	\$2,883,133	\$2,883,133	\$2,883,133	\$2,883,133	100.00	\$0	Otra	627	0.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039374	Desarrollo De La Baranca Texahuapan	FTM 0062014	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Aguas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100,892	\$100,892	\$100,892	\$100,892	\$100,892	\$100,892	\$100,892	100.00	\$0	Metro cúbico	2,000	0.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039394	Rehabilitación De La Carretera De Orizaba	2014004	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,173,806	\$1,173,806	\$1,173,806	\$1,173,806	\$1,173,806	\$1,173,806	\$1,173,806	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE1414020039864	Reconstrucción Del Cereso De Orizaba	14014	Puebla	Huachuango	Huachuango	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHUANGO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	\$637,954	100.00	\$0	Metro Cuadrado	14,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340051	Construcción De Guarderías Y Bancos De La Calle Prolegación Santa Elena	2014005	Puebla	Zacatlán	La Estrella	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$387,302	\$387,302	\$387,302	\$387,302	\$387,302	\$387,302	\$387,302	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340217	Adquisición De Equipo De Transporte (Para El Cereso De Orizaba) Para Seguridad Municipal	2014016	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	Terminado	2014	\$1,487,964	\$1,487,964	\$1,487,964	\$1,487,964	\$1,487,964	\$1,487,964	\$1,487,964	100.00	\$0	Vehículo	76,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340234	Rehabilitación De La Calle Capulines En La Colonia Loma Bonita	2014017	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,544,402	\$1,544,402	\$1,544,402	\$1,544,402	\$1,544,402	\$1,544,402	\$1,544,402	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340250	Construcción De Guarderías Y Bancos De La Calle Capulines	2014018	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$317,748	\$317,748	\$317,748	\$317,748	\$317,748	\$317,748	\$317,748	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,500	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340269	Carril Bici Para El Perifoneo Del Cereso De Orizaba	14303	Puebla	Xicotepetl	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE XICOTEPETL	Transportes y viales	Terminado	2014	\$1,299,119	\$1,299,119	\$1,299,119	\$1,299,119	\$1,299,119	\$1,299,119	\$1,299,119	100.00	\$0	Kilómetro	1,200	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340277	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Zona Centro	2014019	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,000,046	\$1,000,046	\$1,000,046	\$1,000,046	\$1,000,046	\$1,000,046	\$1,000,046	100.00	\$0	Kilómetro	12,701	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340299	Carril Bici Para El Perifoneo Del Cereso De Orizaba	14304	Puebla	Xicotepetl	San Pedro Itzamal	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE XICOTEPETL	Transportes y viales	Terminado	2014	\$380,333	\$380,333	\$380,333	\$380,333	\$380,333	\$380,333	\$380,333	100.00	\$0	Kilómetro	1,914	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340326	Reconstrucción De Cancha De Bases Municipales	2014021	Puebla	Zacatlán	Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$299,423	\$299,423	\$299,423	\$299,423	\$299,423	\$299,423	\$299,423	100.00	\$0	Metro Cuadrado	564	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340358	Carril Bici Para El Perifoneo Del Cereso De Orizaba	14305	Puebla	Xicotepetl	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE XICOTEPETL	Transportes y viales	Terminado	2014	\$927,404	\$927,404	\$927,404	\$927,404	\$927,404	\$927,404	\$927,404	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340408	Carril Bici Para El Perifoneo Del Cereso De Orizaba	14306	Puebla	Xicotepetl	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE XICOTEPETL	Transportes y viales	Terminado	2014	\$599,320	\$599,320	\$599,320	\$599,320	\$599,320	\$599,320	\$599,320	100.00	\$0	Kilómetro	500	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340519	Compra De Vehículos Automóviles Para La Dirección De Obras Públicas	14025	Puebla	Huachuango	Huachuango	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHUANGO PUEBLA	Transportes y viales	En Ejecución	2014	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	\$677,500	100.00	\$0	Pieza	350,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200340644	Adquisición De Bordo Para Construcción De La Carretera De Orizaba	2014027	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	Terminado	2014	\$1,306,742	\$1,306,742	\$1,306,742	\$1,306,742	\$1,306,742	\$1,306,742	\$1,306,742	100.00	\$0	Vehículo	76,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200341193	Adquisición De La Calle 5 De Orizaba Para El Perifoneo Del Cereso De Orizaba	DDOAL-FORT-14-14	Puebla	Acayotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS	Urbanización	Terminado	2014	\$1,399,638	\$1,399,638	\$1,399,638	\$1,399,638	\$1,399,638	\$1,399,638	\$1,399,638	100.00	\$0	Metro Cuadrado	63,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200341397	Adquisición De Motos Para La Dirección De Obras Públicas	DDOAL-FORT-19-14	Puebla	Acayotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2014	\$35,267	\$35,267	\$35,267	\$35,267	\$35,267	\$35,267	\$35,267	100.00	\$0	Lotería	63,000	100.00	100.00	Financiado LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA
FUE14140200341444	Adquisición De Vehículos Para Obras Públicas	DDOAL-FORT-02-14	Puebla	Acayotepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACUATE, PUEBLA	Transportes y viales																

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
							Programa	Fondo	Convenio	Programa							Fondo	Convenio	Comprimido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
FUE14140200341509	Reconstrucción de Puente Vehicular de La Localidad De Jalisco	14012	Puebla	Huachuquingo	Huachuquingo	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHUQUINGO PUEBLA	Urbano	En Ejecución	2014	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	\$1,445,143	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Físico: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200341547	Apoyos para el Programa de Atención Familiar del Campo Poblado 2014	01402	Puebla	Tototitlan	Tototitlan	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOTITLAN	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	apoyos	23	100.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% (incluido) / Físico: al 100% (incluido) / Registro: al 100% (incluido) / SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200341725	Apoyos al Cereso De Juicard De Matamoros	2014-002	Puebla	Tlilapa	Tlilapa	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLILAPA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$216,630	\$216,630	\$216,630	\$216,630	\$216,630	\$216,630	100.00	\$0	Convenio	8,401	100.00	100.00	Financiera: LA ACCION ESTA TERMINADA / Físico: LA ACCION ESTA TERMINADA / Registro: LA ACCION ESTA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200341745	Pavimentación Con Adorato De Calle Hermenegildo Quijano	2014-007	Puebla	Tlilapa	Zoliquipa	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLILAPA	Transportes y Viajados	Terminado	2014	\$1,085,440	\$1,085,440	\$1,085,440	\$1,085,440	\$1,085,440	\$1,085,440	100.00	\$0	M. Adecuamiento o empujado	200	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN FUNDO QUINTO - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200342405	Apoyos al Programa Abonado El Futuro Del Campo Poblado	2014-08	Puebla	Chautla	Ciudad de Chautla de Tapia	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAUTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Convenio	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - NO HAYO MODIFICACION - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200342466	Apoyos Para La Construcción De Ciclos En las Escuelas En Centro Escolar Zapata	2014-09	Puebla	Chautla	Ciudad de Chautla de Tapia	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAUTLA	Educación	Terminado	2014	\$1,235,672	\$1,231,680	\$1,231,680	\$1,231,680	\$1,231,680	\$1,231,680	100.00	\$0	Convenio	500	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - NO HAYO MODIFICACION EN EL MONTO POR ERROR DE CAPTURA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200342488	Construcción De Casas De Vivienda	04-005FO14	Puebla	Quaquilpan	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	Seguridad	Terminado	2014	\$686,058	\$686,058	\$686,058	\$686,058	\$686,058	\$686,058	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: Físico: / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200342491	Apoyos Para El Cereso De Xicotepac	14302	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2014	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	\$1,949,468	100.00	\$0	Pago	200	100.00	100.00	Financiera: SE COMPLETO LA APROBACION DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE COMPLETO LA OBRA / Registro: SE COMPLETO LA OBRA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200343024	Construcción De Muro De Contención Y Escalinatas En El Terrazo Del Barrio De Chapulco Puebla	R33005	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$880,446	\$880,446	\$880,446	\$878,601	\$870,055	\$870,055	98.82	\$0	Metro cúbico	6,992	0.00	100.00	Financiera: SE COMPLETO LA APROBACION DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE COMPLETO LA OBRA / Registro: SE COMPLETO LA OBRA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200343119	Asistencia De Materiales Para Rehabilitación De Alcantaral	20140010	Puebla	Zacapaotla	Zacapaotla	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPAOTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$354,793	\$354,793	\$354,793	\$354,793	\$354,793	\$354,793	100.00	\$0	Lumaria	8,384	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICIA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA / SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200343587	Pavimentación Con Concreto En La Calle 10 Norte Y Zedra	2014-10	Puebla	Chautla	Ciudad de Chautla de Tapia	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAUTLA	Transportes y Viajados	Terminado	2014	\$1,763,186	\$1,763,786	\$1,763,786	\$1,763,786	\$1,763,786	\$1,763,786	100.00	\$0	M. Concreto hidráulico	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - NO HAYO MODIFICACION - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200344017	Construcción De Garineras Y Bungalós En Carrera San Martín O De Agua	MOCS-0006-2014	Puebla	Chalchicomula de Sotano	San Francisco Chalchicomula (El Barrio)	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEBIA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,329,043	\$1,329,043	\$1,329,043	\$1,329,043	\$1,329,043	\$1,329,043	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: FI NANCERO AL 100% / Físico: FI SICOL AL 100% / Registro: CONCLUIDO FISI CO Y FINANCIERO - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200344171	Construcción De Garineras Y Bungalós En Carrera San Martín O De Agua	MOCS-0007-2014	Puebla	Chalchicomula de Sotano	San Francisco Chalchicomula (El Barrio)	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEBIA	Urbanización	Terminado	2014	\$495,917	\$495,917	\$495,917	\$495,917	\$495,917	\$495,917	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: FI NANCERO AL 100% / Físico: FI SICOL AL 100% / Registro: CONCLUIDO FISI CO Y FINANCIERO - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200344815	Adecuamiento De La Calle 20 De Noviembre En Calle Abelardo López Mateos Y Acceso A Kioscos De Gasolineros	20001	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$282,307	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Físico: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Registro: Obra Concluida del Satisfactoriamente - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200344850	Pavimento Con Concreto Hídrulico De Bocatoma De Jalisco	MOCS-0003-2014	Puebla	Chalchicomula de Sotano	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEBIA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,918,841	\$2,918,841	\$2,918,841	\$2,918,841	\$2,918,841	\$2,918,841	100.00	\$0	Metro cúbico	0	0.00	100.00	Financiera: FI NANCERO AL 100% / Físico: FI SICOL AL 100% / Registro: CONCLUIDO FISI CO Y FINANCIERO - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200345022	Apoyos Para El Cereso De Xicotepac	14301	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Seguridad	Terminado	2014	\$323,540	\$323,540	\$323,540	\$323,540	\$323,540	\$323,540	100.00	\$0	Pago	12,547	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200345089	Rehabilitación De Alcantaral Público En Las Locales De Quaquilpan Y Tulcingo	30005	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valde	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	Cancelado	2014	\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	\$286,535	100.00	\$0	Lumaria	723	0.00	100.00	Financiera: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Físico: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Registro: Obra Concluida del Satisfactoriamente - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200345113	Adecuamiento De La Calle Leonora Mazariegos En Calle Madero Y Barriales	20002	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$133,412	\$133,412	\$133,412	\$133,412	\$133,412	\$133,411	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Físico: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Registro: Obra Concluida del Satisfactoriamente - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200345322	Barrido El Instalación De Video Cámaras De Seguridad Pública	30003	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,844,400	\$1,844,400	\$1,844,400	\$1,844,400	\$1,844,400	\$1,844,400	100.00	\$0	Equipo	47,281	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200345671	Construcción De Garineras Y Bungalós En Carrera San Martín O De Agua	DCP-2014-RMB3-04	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$161,171	\$161,171	\$161,171	\$161,171	\$161,171	\$161,171	100.00	\$0	M. Aceras, banquetas o andadores	6,269	57.70	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ALK 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346125	Arbolado Para El Centro De Salud	30007	Puebla	Quecholac	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Salud	En Ejecución	2014	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$285,000	100.00	\$0	Vehículo	47,281	0.00	100.00	Financiera: OBRA PUEBLA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346288	Rehabilitación Del Camino Al Puesto A Jalpan	1231402	Puebla	San Felipe Tepatlán	Atlixca	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	Transportes y Viajados	Terminado	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Kilómetro	812	100.00	100.00	Financiera: Físico: / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 PORCENTO Y FINANCIERO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FINANCIERO - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346385	Pago De Adulato A De Por el Embarazo	14302	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	Terminado	2014	\$476,973	\$476,973	\$476,973	\$476,973	\$476,973	\$476,973	100.00	\$0	Pago	12,547	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346434	Asistencia De Vehículos Para Obras Públicas	14303	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Transportes y Viajados	Terminado	2014	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	\$188,000	100.00	\$0	Vehículo	12,547	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346722	Construcción De Techumbre	33004	Puebla	Chichiquila	Dos Rios	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,328,450	\$1,328,450	\$1,328,450	\$1,328,450	\$1,328,450	\$1,328,450	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera: Obra Concluida y en operación / Físico: Obra Concluida y en operación / Registro: Obra Concluida y en operación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346759	Construcción De Pavimento Hídrico De La Merced Entre Camacho La Ermita Y Residencia Avelar	33005	Puebla	Chichiquila	Huacalaca	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,167,523	\$1,167,523	\$1,167,523	\$1,167,523	\$1,167,523	\$1,167,523	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida y en operación / Físico: Obra Concluida y en operación / Registro: Obra Concluida y en operación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200346783	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria	33008	Puebla	Chichiquila	Nehuehuaca	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA	Educación	Terminado	2014	\$379,653	\$379,653	\$379,653	\$379,653	\$379,653	\$379,653	100.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida y en operación / Físico: Obra Concluida y en operación / Registro: Obra Concluida y en operación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200347021	Construcción De Plaza Civil En La Escuela Secundaria José Luis Cuevas Q Ave 21at V0845w	14304	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	Terminado	2014	\$606,721	\$606,721	\$606,721	\$606,721	\$606,721	\$606,721	100.00	\$0	M. Concreto hidráulico	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200347516	Asistencia De Termino Para Sal de Usos Múltiples	30006	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valde	Urbano	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	1005	FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Otros Proyectos	Cancelado	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Pago	9,425	100.00	100.00	Financiera: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Físico: Obra Concluida del Satisfactoriamente / Registro: Obra Concluida del Satisfactoriamente - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140200348015	Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle Juan de los Rios Calle Benito Juárez Y Carrtera Pácos-Tlilapa	14306	Puebla	Tecomlán	Tecomlán	Rural	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios																				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
							Programa	Fondo	Convenio	Específico							Ramo	Comrometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE14140300374026	Techo de Plaza Pública de La Escuela Secundaria Francisco Javier Baez y Aguilera	14013	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	\$1,264,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374105	Construcción de Techo de Salón de Usos Múltiples Primavera Teoyucan	14014	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Zoruilán	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,831,340	\$1,831,340	\$1,831,340	\$1,831,340	\$1,831,340	\$1,831,340	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,060	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374123	Construcción de La Entrada Principal de La Primavera Benito Juárez	14017	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	\$322,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374149	Equipamiento de Mobiliario En La Escuela Secundaria Benito Juárez de Yehualtepec	14022	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	100.00	\$0	Pieza	460	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374186	Equipamiento de Mobiliario De La Escuela Primavera Americana de Yehualtepec	14023	Puebla	Yehualtepec	Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	\$29,723	100.00	\$0	Pieza	200	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374271	Equipamiento de Mobiliario En La Escuela Secundaria Benito Juárez de Yehualtepec	14024	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zoruilán	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	100.00	\$0	Pieza	250	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374327	Equipamiento de Mobiliario En La Escuela Secundaria Benito Juárez de Yehualtepec	14025	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zoruilán	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	\$26,509	100.00	\$0	Pieza	200	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374391	Construcción de Techo En Camión De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Benito Juárez de Yehualtepec	14026	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$1,377,910	\$1,377,910	\$1,377,910	\$1,377,910	\$1,377,910	\$1,377,910	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374678	Mejoramiento de Alcantarado Público En El Municipio De Yehualtepec de Coahuila	14022	Puebla	Tepeyahualco de Coahuila	Tepeyahualco de Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE COAHUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$42,453	\$42,453	\$42,453	\$42,453	\$42,453	\$42,453	100.00	\$0	Pieza	2,463	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374859	Observatorio y Mejoramiento de Camión Rural de Tepeyahualco de Coahuila	14023	Puebla	Tepeyahualco de Coahuila	Tepeyahualco de Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE COAHUILA	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	\$46,400	100.00	\$0	Kilómetro	156	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374867	Fortalecimiento Al Cultivo De Maíz En El Municipio De Nautzontla (Adquisición De Fertilizante)	14003	Puebla	Nautzontla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nautzontla	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	\$257,880	100.00	\$0	Tonelada	165	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300374945	Rehabilitación De La Biblioteca Marcel Rosas González	14026	Puebla	Tepeyahualco de Coahuila	Tepeyahualco de Coahuila	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE COAHUILA	Educación	Terminado	2014	\$103,559	\$103,559	\$103,559	\$103,559	\$103,559	\$103,559	100.00	\$0	M. Taller	3,365	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375244	La Proyección De Salud De Interés Para Nivel Primaria Y Secundaria. Incluye Búsqueda De Necesidades Y Necesario Para Su Corrección Ejecución	143007	Puebla	Tepeyahualco de Coahuila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tepeyahualco de Coahuila	Educación	Terminado	2014	\$671,105	\$671,105	\$671,105	\$671,105	\$671,105	\$671,105	100.00	\$0	Escuela	3,880	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375644	Construcción de Remodelación De Mecanico Automotriz Primavera El Estero	004	Puebla	Ixcaxtli	San Juan Ixcaxtli	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,249,046	\$1,249,046	\$1,249,046	\$1,249,046	\$1,249,046	\$1,249,046	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375607	Construcción de Andador Interior Y Exterior del Edificio del Presidente Lázaro Cárdenas	14030	Puebla	Tepeyahualco de Coahuila	Huacalzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO DE COAHUILA	Educación	Terminado	2014	\$156,528	\$156,528	\$156,528	\$156,528	\$156,528	\$156,528	100.00	\$0	M. Aceras, banquetes o andadores	71	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375703	Ampliación De Camión Al servicio. Xochmilco de Teztlahuacan Al 440 En La Localidad De Xochmilco	14010	Puebla	Tecamachalco	Xochmilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$1,526,257	\$1,526,257	\$1,526,257	\$1,526,257	\$1,526,257	\$1,526,257	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375827	Rehabilitación De Empedrado En Accesos Principales Primavera El Estero	R332014-015	Puebla	Quetzaltenango	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUETZALTENANGO	Urbanización	Terminado	2014	\$6,435,650	\$6,435,650	\$6,435,650	\$6,435,650	\$6,435,650	\$6,435,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	697	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300375890	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Secundaria Primavera El Estero De Chapultepec En La Localidad De Quetzaltenango	R332014-020	Puebla	Quetzaltenango	Quetzaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUETZALTENANGO	Urbanización	Terminado	2014	\$310,518	\$310,518	\$310,518	\$310,518	\$310,518	\$310,518	100.00	\$0	Metros Lineales	30	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376200	Aparición Para El Sistema 2014	R33-300-04-2014	Puebla	Teztlahuacan	Teztlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZTLAHUACAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Pago	88,970	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376253	Construcción De Guardería Y Baños De La Calle 10 Norte 2da Etapa	2014-11	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$356,129	\$356,129	\$356,129	\$356,129	\$356,129	\$356,129	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376476	Cercado Perimetral Del Bachillerato Primavera El Estero	0018	Puebla	Atlixcoyacan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCOYACAN	Educación	Terminado	2014	\$408,600	\$408,600	\$408,600	\$408,600	\$408,600	\$408,600	100.00	\$0	M. Barandas, Cercos	84	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376560	Construcción De Barde Perimetral En Jardín De Niños Miguel Alemán Cerzo Q ave 21da n08570	FO 011-2014	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Paratzucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$839,919	\$839,919	\$839,919	\$839,919	\$839,919	\$839,919	100.00	\$0	Metro Lineal	100	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376650	Construcción De Barde Perimetral En Bachiller José María España Soriano En La Localidad De Tepeyahualco	FO 018-2014	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Úrsula Chicomuc	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$383,566	\$383,566	\$383,566	\$383,566	\$383,566	\$383,566	100.00	\$0	Metro Lineal	5,751	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376670	Planificación De Construcción De Barde Perimetral En La Escuela Secundaria Primavera El Estero De Benito Juárez	R332014-037	Puebla	Quetzaltenango	Yehualtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUETZALTENANGO	Urbanización	Terminado	2014	\$988,417	\$988,417	\$988,417	\$988,417	\$988,417	\$988,417	100.00	\$0	Metro Cuadrado	210	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376931	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Parada Sur Primavera El Estero Existente y Xochmilco	14011	Puebla	Tecamachalco	Xochmilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$1,519,404	\$1,519,404	\$1,519,404	\$1,519,404	\$1,519,404	\$1,519,404	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70,000	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376978	Techo De Camión De Usos Múltiples A Diferencia De Primavera El Estero En La Localidad De Francisco Villa	14012	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$875,321	\$875,321	\$875,321	\$875,321	\$875,321	\$875,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376246	Compañía Universal de La Salud Teztlahuacan	R33-300-05-2014	Puebla	Teztlahuacan	Teztlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZTLAHUACAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$8,927,898	\$8,927,898	\$8,927,898	\$8,927,898	\$8,927,898	\$8,927,898	100.00	\$0	Escuela	88,970	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376270	Compañía Universal de La Salud Teztlahuacan, 2da Etapa	R33-300-06-2014	Puebla	Teztlahuacan	Teztlahuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEZTLAHUACAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$401,461	\$401,461	\$401,461	\$401,461	\$401,461	\$401,461	100.00	\$0	Escuela	88,970	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376599	Ataque número de La Calle 24 Barrio de Primavera El Estero	14032	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$401,073	\$401,073	\$401,073	\$401,073	\$401,073	\$401,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376613	Ataque número de La Calle 7 QUINTA ETAPA SUR EN LA BARRIA LA VERDE	14030	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$784,769	\$784,769	\$784,769	\$784,769	\$784,769	\$784,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376635	Ataque número de La Calle del Ataque Calle 2 Poniente Y Calle Los Caminos En La Localidad De Lomas de Romero	14034	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$806,842	\$806,842	\$806,842	\$806,842	\$806,842	\$806,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiado obra terminada / Física obra terminada / Registro: SI-STEMA. Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300376685	Ataque número de La Calle B Proyecto de Camión Rural Y Camión El Estero En La Localidad De Lomas de Romero	14035	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$661,289	\$661,289	\$661,289	\$661,289	\$661,289	\$661,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones										
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio o Especial	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retraso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.							
PUE141403007913	Construcción del Parque de La Localidad En San Baltazar.	14036	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	\$997,748	0.00	100.00	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. Registro: AL OPERAR DEL EJERCICIO 2014 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030079781	Construcción de Paseo Vehicular y Pavedura de La Calle 18 y 20 Sur. En El Barrio De San José.	14024	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	\$1,102,812	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,863	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. Registro: AL OPERAR DEL EJERCICIO 2014 SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. FINANCIERAMENTE SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030079866	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 2 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 2 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 2 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 2 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,994,706	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	\$1,985,343	100.00	0.00	Metros Cuadrados	364	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030079898	Construcción de Adoqunamiento en La Calle 22 Poniente. Entre Avenidas Cuauhtémoc y Avenida Las Palmas De La Colonia Tepicay.	14010	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,184,048	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	\$1,465,426	100.00	0.00	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030079927	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14011	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$668,017	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	\$661,805	100.00	0.00	Metro Cuadrado	281	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030079998	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$748,844	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	\$746,217	100.00	0.00	Metro Cuadrado	188	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030080064	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$418,324	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	\$416,524	100.00	0.00	Metro Cuadrado	188	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030080084	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$323,967	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	\$300,963	100.00	0.00	Metro Cuadrado	89	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030080097	Construcción de Adoqunamiento en Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra. En Calle Labra y Carreteras. Entre C 12 Muelle 18 del Golfo y C 2 Nueva Obra.	14019	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$876,269	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	\$1,180,860	100.00	0.00	Metro Cuadrado	142	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030080429	Colocación de Un Ocho con Señalización de Esquinas de La Gasolinera Norte.	FORTA14-SE-0015	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$617,932	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	\$627,678	100.00	0.00	Lote	25,000	0.00	100.00	Financiera: Físico: / Registro: Terminado. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030080701	Rehabilitación de Bacheo Asfáltico En Varias Calles	14024	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	\$261,019	100.00	0.00	Metros	4,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Físico: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030080737	Programa de Bacheo En Las Calles de Juárez Del Municipio de Atlixco	14026	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	100.00	0.00	Metro Cuadrado	100,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Físico: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030080751	Construcción de Guarderías Y Bacheo de La Calle 19 Sur y Calle 20 Sur.	14035	Puebla	Huauclilla	Quauhtlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	\$504,686	100.00	0.00	Metro Lineal	10,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Físico: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. Registro: LA OBRA SE EJECUTÓ CORRECTAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030080771	Rehabilitación de Bacheo Asfáltico En Varias Calles de Buena Vista y Jardines Del Municipio de Atlixco	FORTA14-SE-0016	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	\$384,241	100.00	0.00	Lote	86,890	0.00	100.00	Financiera: Físico: se acabó de meter los faros y se acabó de poner los faros. Registro: se acabó de poner los faros y se acabó de poner los faros. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030081674	Adquisición de Muebles para el Programa de Seguridad Pública Municipal	01402	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tecali de Herrera	Seguridad	En Ejecución	2014	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	\$57,800	100.00	0.00	Vehículo	20,267	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Físico: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Registro: se espera de validación por el área de hacienda. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030081680	Adquisición de Vehículos para el Programa de Seguridad Pública Municipal	01401	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tecali de Herrera	Seguridad	En Ejecución	2014	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	\$577,200	100.00	0.00	Vehículo	20,267	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Físico: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Registro: se espera de validación por el área de hacienda. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030081694	Equipamiento de Paralelos y Muebles para el Programa de Seguridad Pública Municipal	01404	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Tecali de Herrera	Seguridad	En Ejecución	2014	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	\$205,044	100.00	0.00	Vehículo	20,267	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Físico: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Registro: se espera de validación por el área de hacienda. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030082002	Rehabilitación de La Casa De Salud En La Comunidad De Ahuapeque Colonia Tepicay	01410	Puebla	Tecali de Herrera	Ahuapeque	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	Salud	En Ejecución	2014	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	\$439,961	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,366	0.00	100.00	Financiera: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Físico: La acción se encuentra ejecutada al 100% y operando. Registro: se espera de validación por el área de hacienda. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414030082136	Construcción de Adoqunamiento en Calle 26 Poniente. Entre Calle 27 Poniente y Calle 28 Poniente. En Calle 26 Poniente. Entre Calle 27 Poniente y Calle 28 Poniente. En Calle 26 Poniente. Entre Calle 27 Poniente y Calle 28 Poniente.	14021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,996,412	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	\$1,986,629	100.00	0.00	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030082162	Construcción de Adoqunamiento en Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente.	14022	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,559,901	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	\$1,543,073	100.00	0.00	Metro Cuadrado	377	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030082183	Construcción de Adoqunamiento en Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente.	14023	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$3,839,448	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	\$4,506,182	100.00	0.00	Metro Cuadrado	642	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030082206	Construcción de Adoqunamiento en Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente. En Calle 28 Poniente. Entre Calle 29 Poniente y Calle 30 Poniente.	14024	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$2,303,247	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	\$2,291,408	100.00	0.00	Metro Cuadrado	243	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414030082230	Construcción de Adoqunamiento en Calle 30 Poniente. Entre Calle 31 Poniente y Calle 32 Poniente. En Calle 30 Poniente. Entre Calle 31 Poniente y Calle 32 Poniente. En Calle 30 Poniente. Entre Calle 31 Poniente y Calle 32 Poniente.	14025	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H																								

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
FUE14140300383104	Rehabilitación De Diferentes Calles Del Centro De Pochutlan (Bachto)	30009	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y Viajados	En Ejecución	2014	\$87,429	\$87,429	\$87,429	\$87,429	\$87,429	\$87,429	100.00	\$0	M ² Concreto asfáltico	20,000	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300383318	Construcción De Paso Peatonal En Calle 5 De Noviembre Entre Calles Mayo Y Calle Alende	30010	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y Viajados	En Ejecución	2014	\$256,615	\$256,615	\$256,615	\$256,615	\$256,615	\$256,615	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300383488	Construcción Del Pavimento Concreto Hídrico En Calle Pinedal De Tapetistán	R32014-19	Puebla	Quecholac	Tapetistán	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2014	\$2,297,495	\$2,297,495	\$2,297,495	\$2,297,495	\$2,297,495	\$2,297,495	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,465	0.00	100.00	Financiado por Físico / Registro: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300383685	Construcción Del Techado De La Cuchara Escuela A Babilitero Mariano Abasol	14512	Puebla	Zoquepán	Zoquepán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$871,265	\$871,265	\$871,265	\$871,265	\$871,265	\$871,265	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,012	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300384373	Construcción De Bar de Escuela A Babilitero Nueva Oración Con Calle 10 De Septiembre	30011	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2014	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	\$955,022	100.00	\$0	Metros Barandas, Cercos	411	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300384673	Rehabilitación De Carretera Quecholac - La Compañía De Jesús	30012	Puebla	Quecholac	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y Viajados	En Ejecución	2014	\$69,157	\$69,157	\$69,157	\$69,157	\$69,157	\$69,157	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20,000	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385402	Conservación Y Mantenimiento En Veredas Calle Del Municipio De Los Reyes De Juárez (Bachto)	LR14-034	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y Viajados	Terminado	2014	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	100.00	\$0	Journal	25,563	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385700	Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Calle 5 De Febrero Entre Calles Francisco I. Madero Y Benito Juárez	0001-2014	Puebla	Amezoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMEZOC DE MTA	Urbanización	Terminado	2014	\$995,846	\$995,846	\$995,846	\$995,846	\$995,846	\$995,846	100.00	\$0	Metro Cuadrado	996	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385702	Rehabilitación De Alameda Pública En El Parque Municipal	MPR231412	Puebla	Camocaultla	Camocaultla	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCAULTLA	Urbanización	Terminado	2014	\$101,927	\$101,927	\$101,927	\$101,927	\$101,927	\$101,927	100.00	\$0	Lumbrera	1,500	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385736	Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Privada Francisco I. Madero Y Límite De La Privada	0002-2014	Puebla	Amezoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMEZOC DE MTA	Urbanización	Terminado	2014	\$852,905	\$852,905	\$852,905	\$852,905	\$852,905	\$852,905	100.00	\$0	Metro Cuadrado	642	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385792	Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Calle 5 De Febrero, Entre Av. Nacional Y Calle 16 De Septiembre	0004-2014	Puebla	Amezoc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMEZOC DE MTA	Urbanización	Terminado	2014	\$639,830	\$639,830	\$639,830	\$639,830	\$639,830	\$639,830	100.00	\$0	Metro Cuadrado	640	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385846	Pavimento Con Concreto Asfáltico De La Calle 5 De Febrero Entre Calles Capulá Y Calle Venustiano Carranza	0005-2014	Puebla	Amezoc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMEZOC	Urbanización	Terminado	2014	\$907,196	\$907,196	\$907,196	\$907,196	\$907,196	\$907,196	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300385866	Asfaltado de la Calle 19 Oriente, Entre Av. Reforma Sur Y Privada Reforma	0006-2014	Puebla	Amezoc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMEZOC DE MTA	Urbanización	Terminado	2014	\$343,395	\$343,395	\$343,395	\$343,395	\$343,395	\$343,395	100.00	\$0	Metro Cuadrado	500	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386448	Construcción Unidad De Atención Comunitaria En La Localidad De Elido Agua Linda (Dos Arroyos)	14019	Puebla	Panmixtla	Elido Agua Linda (Los Arroyos)	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PANMIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$401,983	\$401,983	\$401,983	\$401,983	\$401,983	\$401,983	100.00	\$0	Qta	398	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Físico: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386665	Mantenimiento De Local De Usos Múltiples	19514	Puebla	Tlapacoyán	Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$225,808	\$225,808	\$225,808	\$225,808	\$225,808	\$225,808	100.00	\$0	LOCAL	6,406	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386679	Rehabilitación Del Mercado Municipal	26514	Puebla	Tlapacoyán	Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$334,521	\$334,521	\$334,521	\$334,521	\$334,521	\$334,521	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,000	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386691	Rehabilitación De Baños En Local De Usos Múltiples	26514	Puebla	Tlapacoyán	Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$104,850	\$104,850	\$104,850	\$104,850	\$104,850	\$104,850	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386703	Rehabilitación De Vivienda (Adquisición De Llave)	11414	Puebla	Tlapacoyán	Tlapacoyán	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2014	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	100.00	\$0	Vivienda	1,000	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386897	Quésicos Indefinidos Fedman 2014 (Pago Elaboración Del Proyecto De Construcción De Sistema De Agua Potable Línea De Conducción Y Red De Distribución)	14123	Puebla	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$35,682	\$35,682	\$35,682	\$35,682	\$35,682	\$35,682	100.00	\$0	Proyecto	1,865	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386902	Adquisición E Instalación De Equipo De Red Comunitaria Para Registro Público Municipal 2014	01214	Puebla	Acatepec	San José Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEPEC	Seguridad	Terminado	2014	\$84,930	\$84,930	\$84,930	\$84,930	\$84,930	\$84,930	100.00	\$0	Equipo	9,199	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386958	Adquisición De Materiales Para Registro Público Municipal 2014	14140	Puebla	Acatepec	San José Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEPEC	Seguridad	Terminado	2014	\$66,328	\$66,328	\$66,328	\$66,328	\$66,328	\$66,328	100.00	\$0	MTCO CLETAS	9,199	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL C.C.O. 2014 / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300386974	Construcción Del Techado En Cuchara De Usos Múltiples	0914	Puebla	Acatepec	San José Acatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEPEC	Asistencia Social	Terminado	2014	\$616,552	\$616,552	\$616,552	\$616,552	\$616,552	\$616,552	100.00	\$0	Cancha	300	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300387002	Construcción Del Techado Metálico En La Telara Comunitaria En La Localidad De Jilapan	01114	Puebla	Acatepec	Jilapan	Rural	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEPEC	Educación	Terminado	2014	\$890,309	\$890,309	\$890,309	\$890,309	\$890,309	\$890,309	100.00	\$0	Metro Cuadrado	71	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300387379	Pav. Con Concreto Hídrico Avenida Héctor Beltrán Entre Calles Héro Nacional Y Carreras A San Lucas	901401	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuauaná	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,137,677	\$1,137,677	\$1,137,677	\$1,137,677	\$1,137,677	\$1,137,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,728	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300387742	Rehabilitación De Adornamiento En Avenida Ayuntamiento	901402	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuauaná	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2014	\$527,719	\$527,719	\$527,719	\$527,719	\$527,719	\$527,719	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
FUE14140300387887	Mantenimiento Correctivo Al Parque Lineal Del Barrio De Puelcos	Pueda ente asignar	Puebla	Puebla	Herencia de Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1 005 FORTAMAN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Medio Ambiente y Servicios Públicos	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$6,955,000	\$6,955,000	\$6,955,000	\$6,955,000	\$6,955,000	\$6,955,000	100.00	\$0	Pago	1,639,859	0.00	100.00	Financiado por OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (en estado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
FUE1414040043037	Adquisición de Material Eléctrico	14016	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$207,734	\$207,734	\$207,734	\$207,734	\$207,734	\$207,734	\$207,734	100.00	\$0	PiZZa	3,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043048	Adquisición de Lámpara de Carátula (M) o Anuncio de Vivienda	14017	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN		33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$228,816	\$228,816	\$228,816	\$228,816	\$228,816	\$228,816	\$228,816	100.00	\$0	PiZZa	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043053	Adquisición de Material para Señalización	14022	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Seguridad	Terminado	2014	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$13,000	100.00	\$0	PiZZa	6	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043062	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Col. Libertad	OPN-2014-088	Puebla	Acatlán	Acatlán de Quieró	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$317,233	\$317,233	\$317,233	\$317,233	\$317,233	\$317,233	\$317,233	100.00	\$0	Metro Lineal	85	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043149	Construcción de Pisos Firmes y Fachas en Viviendas de Varías Locales del Municipio	14015	Puebla	Quimixtlán	Quimixtlán	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Vivienda	Terminado	2014	\$356,394	\$356,394	\$356,394	\$356,394	\$356,394	\$356,394	\$356,394	100.00	\$0	Vivienda	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043224	Equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario	OPN-2014-077	Puebla	Acatlán	Acatlán de Quieró	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Lote	550	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043573	Construcción de Turno de Plaza Civil de La Escuela Secundaria General "González y Sáenz" de San Andrés Virella	37043	Puebla	Huixtlizingo	Santa Ana Huixtli	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTLIZINGO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,492,986	\$1,492,995	\$1,492,995	\$1,492,995	\$1,492,995	\$1,492,995	\$1,492,995	100.00	\$0	Metro Cuadrado	698	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043582	Construcción de Muros de Contención para Protección de Carátula "Hes Santa Inés Virella (La Luz)	14040	Puebla	Tlaxiuchuca	Santa Inés Virella	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y Viaductos	Terminado	2014	\$389,228	\$389,228	\$389,228	\$389,228	\$389,228	\$389,228	\$389,228	100.00	\$0	Metros Cúbicos	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040043582	Desazote de La Barranca A Zapopan Desde Carretera A Caballeros A Ranchitos	14045	Puebla	Tlaxiuchuca	San Miguel Zapopan	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,384,149	\$1,384,149	\$1,384,149	\$1,384,149	\$1,384,149	\$1,384,149	\$1,384,149	100.00	\$0	Metro cúbico	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435725	Construcción de La Plaza de Tianguis de Agua Resaca de Loma Bonita Y Los Capulines	14010	Puebla	Lafregua	Los Capulines	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafregua	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$804,963	\$803,520	\$803,520	\$803,520	\$803,520	\$803,520	\$803,520	100.00	\$0	Metro Cuadrado	89	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435728	Rehabilitación de Puente Vehicular - Replanteo En La Calle Sur Y 11 Oriente	14048	Puebla	Tlaxiuchuca	Colonia Guerra	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2014	\$709,768	\$709,768	\$709,768	\$709,768	\$709,768	\$709,768	\$709,768	100.00	\$0	Metros Lineales	7,548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435790	Construcción de Muro de Contención En La Calle Benito Juárez Entre Poblado "El Sol" Y San Agustín Maravillas	14015	Puebla	Lafregua	González Ortega	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafregua	Urbanización	Terminado	2014	\$265,213	\$265,213	\$265,213	\$265,213	\$265,213	\$265,213	\$265,213	100.00	\$0	Metro cúbico	2,041	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435820	Construcción de Muro de Contención En La Carretera Francisco I. Madero Y Camino A Vista	14016	Puebla	Lafregua	Saltillito	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafregua	Urbanización	Terminado	2014	\$190,444	\$190,444	\$190,444	\$190,444	\$190,444	\$190,444	\$190,444	100.00	\$0	Metro cúbico	761	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435884	Construcción de Muro de Contención En El Predio de San Juanas Insas De La Cruz Y Telasquero La Jose Enrique Rodó. (Primera Etapa)	14019	Puebla	Lafregua	Picoles (San Miguel)	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafregua	Urbanización	Terminado	2014	\$338,674	\$338,674	\$338,674	\$338,674	\$338,674	\$338,674	\$338,674	100.00	\$0	Metro cúbico	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436045	"Rehabilitación de La Biblioteca Municipal "Francisco I. Madero" En El Barrio de La Colonia Francisco I. Madero. Municipio de Chapingo, Puebla"	R33020	Puebla	Chapingo	Chapingo	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAPINGO, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2014	\$239,716	\$239,715	\$239,715	\$239,715	\$239,715	\$239,715	\$239,715	100.00	\$0	Espacio Cultural	5,328	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400460553	Construcción de Canchales de Fútbol Pista Sintética Olímpica Al Aire Libre y Área de Juegos Infantiles En La Localidad De Los Reyes De Juárez	LD14-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2014	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	\$1,175,060	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400461878	Construcción del Parque De Vía De Atecingo	51009	Puebla	Chiatla	Atecingo	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	\$2,825,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	10,300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400461831	Construcción de Techumbre En La Primera Etapa del Edificio de Don Ignacio, Con Gase 210035101 Instalada En La Calle 10 Oriente del Colono Adolfo González En La Cabecera Municipal	14066	Puebla	Tlaxiuchuca	Tlaxiuchuca	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2014	\$827,819	\$827,819	\$827,819	\$827,819	\$827,819	\$827,819	\$827,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040047723	Rehabilitación de Alcantarillado Público En El Barrio de Los Reyes de Juárez Segunda Etapa	LD14-056	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2014	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	100.00	\$0	PiZZa	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040048289	Adquisición de Terreno Para Unidad Deportiva	TLJH-6214	Puebla	Tlahuapán	Santa Rita Tlahuapán	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapán	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	8,412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040048477	Construcción de Sal de Lote Municipales de La Localidad de San Pablo Natividad	MDP-2014-024	Puebla	Zapotitlán	San Pablo Natividad	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$306,334	\$306,334	\$306,334	\$306,334	\$306,334	\$306,334	\$306,334	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040048554	Reparación y Mantenimiento de 25 Lámparas de Alumbrado Público En La Localidad de San Pedro Azumbra del Municipio de Zapotitlán, Puebla	MDP-2014-026	Puebla	Zapotitlán	San Pedro Azumbra	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	PiZZa	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040048600	Construcción de Canchales de Béisbol En La Escuela Secundaria "Benito Juárez" de San Agustín Maravillas, 21er vóterio De Estanzuela	MDP-2014-027	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA	Deporte	Terminado	2014	\$314,672	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	\$364,822	100.00	\$0	Cancha	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040048659	Rehabilitación de La Casa de Cultura	14046	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	\$61,542	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,936	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400492059	Construcción de Alcantarillado Sanitario en Calle Nro. Artillero, Calle Merced	51034	Puebla	Chiatla	Escapan de Lagunitas	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$90,359	\$90,359	\$90,359	\$90,359	\$90,359	\$90,359	\$90,359	100.00	\$0	Metro Lineal	4,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400492051	Adquisición de Terreno	14306	Puebla	Huixtli	Huixtli	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Huixtli	Educación	En Ejecución	2014	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Predio	13,982	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE141404004920814	Colocación de Pisos de Madera de Cañales Para Poblado de San Agustín Maravillas	14062	Puebla	Huauclilla	Huauclilla	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCLILLA	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2014	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	\$112,550	100.00	\$0	Metro Lineal	14,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400492286	Adquisición de Avenida 27 de Septiembre	14308	Puebla	Tototitlán	Tototitlán	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOTITLAN DE QUERETERO	Urbanización	Terminado	2014	\$467,033	\$467,033	\$467,033	\$467,033	\$467,033	\$467,033	\$467,033	100.00	\$0	M. Adquirimiento o semperado	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400494191	Pavimentación con Concreto Hídratado En La Calle B Oriente	26176	Puebla	Amecoc	Amecoc de Mita	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMECOC DE MITA	Urbanización	Terminado	2014	\$587,152	\$587,152	\$587,152	\$587,152	\$587,152	\$587,152	\$587,152	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE141404004941584	Pavimentación con Concreto Hídratado En La Calle Francisco Virella	26266	Puebla	Amecoc	Amecoc de Mita	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMECOC	Urbanización	Terminado	2014	\$509,184	\$509,184	\$509,184	\$509,184	\$509,184	\$509,184	\$509,184	100.00	\$0	Metro Cuadrado	772	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE141404004941587	Adquisición de La Calle Adolfo Quiroz San Isidro	26226	Puebla	Amecoc	Amecoc de Mita	Urbano	Apoyaciones Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMECOC	Urbanización	Terminado	2014	\$301,912	\$301,912	\$301,912	\$301,912	\$301,912	\$301,912	\$301,912	100.00	\$0	Metro Cuadrado	600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto			Programa Fondo Convenio - Especial	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio									Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
FUE1414040423066	Ampliación del Barrio Calle Prolongada, El Barrio, El Barrio, Ocampo, El Barrio, El Barrio y Prolongada del 24 de Febrero	14032	Puebla	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,881,546	\$1,881,546	\$1,881,546	\$1,881,546	\$1,881,546	\$1,881,546	\$1,881,546	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423071	Rehabilitación de La Estación de Agua	14081	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	\$219,226	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423075	Ampliación de Red de Abastecimiento de Agua Potable en Calle Prolongada	14084	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	\$1,102,896	100.00	\$0	Poste	0	0.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423081	Adquisición de Terreno para Construcción de Unidad Deportiva	14085	Puebla	Xiutetelco	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Deporte	Terminado	2014	\$2,066,315	\$2,066,315	\$2,066,315	\$2,066,315	\$2,066,315	\$2,066,315	\$2,066,315	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiero: ACCION TERMINADA / Físico: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423148	Construcción de Cancha de Basquetbol y Parabolito en El Barrio Lomas de Ayotzingo	R33-300-08-2014	Puebla	Teziutlán	Lomas de Ayotzingo	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Educación	Terminado	2014	\$80,637	\$80,637	\$80,637	\$80,637	\$80,637	\$80,637	\$80,637	100.00	\$0	Cancha	180	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423211	Proyecto de Construcción de Calle Prolongada, Leguas, Huahuayco, Teziutlán, Puebla, P. del N.º 100 Al N.º 465	R33-300-13-2014	Puebla	Teziutlán	Huahuayco	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	100.00	\$0	Metro Lineal	560	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423216	Proyecto de Construcción de Calle Prolongada, Leguas, Huahuayco, Teziutlán, Puebla, P. del N.º 100 Al N.º 465	R33-300-14-2014	Puebla	Teziutlán	Huahuayco	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,993,659	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	\$1,456,031	100.00	\$0	Metro Lineal	560	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423232	Proyecto de Construcción de Calle Prolongada, Leguas, Huahuayco, Teziutlán, Puebla, P. del N.º 100 Al N.º 465	R33-300-15-2014	Puebla	Teziutlán	Xilitlahuaca	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$4,264,923	\$4,264,923	\$4,264,923	\$4,264,923	\$4,264,923	\$4,264,923	\$4,264,923	100.00	\$0	Metro Lineal	1,698	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423265	Construcción de Puente Peatonal en Frases	R33-300-16-2014	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$491,286	\$491,286	\$491,286	\$491,286	\$491,286	\$491,286	\$491,286	100.00	\$0	Puente	756	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423268	Construcción de Mirador de Observación en El Precosol Aochipilli, C. Ave 21 Doc578m	MPR933141	Puebla	Camcuauhtli	Tapayulal	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMCUAUHTLI	Educación	Terminado	2014	\$108,862	\$108,862	\$108,862	\$108,862	\$108,862	\$108,862	\$108,862	100.00	\$0	Metro Lineal	80	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423275	Construcción de Mirador de Observación en El Precosol Aochipilli, C. Ave 21 Doc578m	MPR933148	Puebla	Camcuauhtli	Tapayulal	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMCUAUHTLI	Educación	Terminado	2014	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$141,841	\$141,841	100.00	\$0	Metro Lineal	60	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423280	Manejo Integral de Residuos Sólidos en La Cueva 21dpu0235v	MPR933149	Puebla	Camcuauhtli	San Bernardino	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMCUAUHTLI	Educación	Terminado	2014	\$140,692	\$140,692	\$140,692	\$140,692	\$140,692	\$140,692	\$140,692	100.00	\$0	Metro Cuadrado	50	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423284	Construcción de Cuartos de Dormitorio en Tapayulal	MPR933145	Puebla	Camcuauhtli	Tapayulal	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMCUAUHTLI	Vivienda	Terminado	2014	\$248,047	\$248,047	\$248,047	\$248,047	\$248,047	\$248,047	\$248,047	100.00	\$0	Acción	50	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423285	Construcción de Pav. H. de Las Calles, Bordo y Sánchez, Toluca, Carlos A. Méndez y Alvarado Corona Del Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	R33-300-17-2014	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	En ejecución	2014	\$5,628,798	\$5,628,798	\$5,628,798	\$5,628,798	\$5,628,798	\$5,628,798	\$5,628,798	100.00	\$0	Metro Lineal	962	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423291	Manejo Integral de Los Cuartos de San Bernardino y Tapayulal	MPR933147	Puebla	Camcuauhtli	Camcuauhtli	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMCUAUHTLI	Comunicaciones	Terminado	2014	\$157,652	\$157,652	\$157,652	\$157,652	\$157,652	\$157,652	\$157,652	100.00	\$0	Kilómetro	900	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO FÍSICAMENTE FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423355	Manejo Integral de Residuos Sólidos en La Cueva 21dpu0235v	143011	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEX DE MEXIQUÉ	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,198,671	\$1,198,671	\$1,198,671	\$1,198,671	\$1,198,671	\$1,198,671	\$1,198,671	100.00	\$0	Lumbaria	4,933	0.00	100.00	Financiero: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: Obra terminada: 2014 reportó del 100% del ciclo de validación - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423343	Construcción de Techado en La Plaza Cívica de La Esc. Primaria General Rodríguez Taboada, Carlos A. Méndez y Alvarado Corona Del Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FTM 0072014	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2014	\$635,800	\$635,800	\$635,800	\$635,800	\$635,800	\$635,800	\$635,800	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Físico: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423462	Construcción de Techado en La Plaza Cívica de La Esc. Primaria General Rodríguez Taboada, Carlos A. Méndez y Alvarado Corona Del Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FTM 0082014	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2014	\$833,674	\$833,674	\$833,674	\$833,674	\$833,674	\$833,674	\$833,674	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Físico: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423505	Construcción de Techado en La Plaza Cívica de La Esc. Primaria General Rodríguez Taboada, Carlos A. Méndez y Alvarado Corona Del Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FTM 0092014	Puebla	Acatzingo	Acatzingo del Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Educación	Terminado	2014	\$715,563	\$715,563	\$715,563	\$715,563	\$715,563	\$715,563	\$715,563	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Físico: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO DEL 100% / Registro: LA OBRA CUBIERTA CON UN AVANCE FÍSICO FIN QUI TADA AL 100% - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423587	Construcción de Mirador de Observación en El Precosol Aochipilli, C. Ave 21 Doc578m	14028	Puebla	Pantepec	El Sol	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$808,347	\$808,347	\$808,347	\$808,347	\$808,347	\$808,347	\$808,347	100.00	\$0	Qtra	80	0.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404235714	Construcción de Paso Peatonal en El Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	R332014-041	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Cuetzalán	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2014	\$259,941	\$259,941	\$259,941	\$259,941	\$259,941	\$259,941	\$259,941	100.00	\$0	Metro Lineal	63	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404235801	Rehabilitación de Espalderas en El Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	R332014-078	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Cuetzalán	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,322,237	\$1,322,237	\$1,322,237	\$1,322,237	\$1,322,237	\$1,322,237	\$1,322,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404235849	Construcción de Cancha Peatonal en El Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	R332014-076	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Cuetzalán	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2014	\$77,718	\$77,718	\$77,718	\$77,718	\$77,718	\$77,718	\$77,718	100.00	\$0	Metro Lineal	640	0.00	100.00	Financiero: / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423188	Construcción de Cancha de Fútbol (Espalderas de Medio) de La Localidad de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	2014-017	Puebla	Tlilapa	San Felipe	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLILAPA	Salud	Terminado	2014	\$825,068	\$825,068	\$825,068	\$825,068	\$825,068	\$825,068	\$825,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,012	0.00	100.00	Financiero: LA OBRA ESTA TERMINADA / Físico: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, NO HAY NADA QUE REPORTAR - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040423225	Proyecto de Construcción de Calle Prolongada, Leguas, Huahuayco, Teziutlán, Puebla, P. del N.º 100 Al N.º 465	018-2014	Puebla	Quintana	Quintana	Rural	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA	Urbanización	Terminado	2014	\$260,003	\$260,003	\$260,003	\$260,003	\$260,003	\$260,003	\$260,003	100.00	\$0	Metro Cuadrado	11,641	0.00	100.00	Financiero: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404236374	Construcción de Biblioteca y Sala de Lectura en El Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FG 019-2014	Puebla	General Felipe	San Antonio Portezuelo	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	Terminado	2014	\$1,135,800	\$1,135,800	\$1,135,800	\$1,135,800	\$1,135,800	\$1,135,800	\$1,135,800	100.00	\$0	Qtra	3,515	0.00	100.00	Financiero: OBRA ESTA TERMINADA / Físico: OBRA ESTA TERMINADA / Registro: OBRA ESTA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404236473	Construcción de Biblioteca y Sala de Lectura en El Barrio de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FG 020-2014	Puebla	General Felipe	San Antonio Portezuelo	Urbano	Apoyaciones Federales	0005	FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	Terminado	2014	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	\$18,792	100.00	\$0	Aula	5,751	0.00	100.00	Financiero: OBRA ESTA TERMINADA / Físico: OBRA ESTA TERMINADA / Registro: OBRA ESTA TERMINADA - SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140404236566	Construcción de Cancha de Fútbol (Espalderas de Medio) de La Localidad de San José, Barrio Corona, Putarco Elías, Calles Y Juanes Reyes, Huelmo, Jarc, Teziutlán	FG 021-2014	Puebla	General Felipe	Santa Úrsula Quiquiac	Rural																						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Convencional - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (del ejercicio)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida		Población
FUE1414040429997	Adquisición de tubería para Canal de Riego de La Localidad de Toluca	2014085	Puebla	Zacatlán	San Joaquin Toluca (San Joaquin Toluca)	Rural	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$320,059	\$320,059	\$320,059	\$320,059	\$320,059	\$320,059	100.00	\$0	Metro Lineal	1,011	0.00	100.00	Financiera: LA CERRA DE EJECUTIO AL 100%; Física: LA CERRA DE EJECUTIO AL 100%; Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430004	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,652,132	\$1,675,270	\$1,675,270	\$1,675,270	\$1,675,270	\$1,675,270	100.00	\$0	Metro Cuadrado	239	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430058	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Lorenzo Toluca	14039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$897,587	\$1,053,828	\$1,053,828	\$1,053,828	\$1,053,828	\$1,053,828	100.00	\$0	Metro Cuadrado	193	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430135	Construcción de Puente de Carrizal en Av. Nacional y Carrizal en Carrizal (Punto de Diferencia)	14047	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,688,411	\$1,922,486	\$1,922,486	\$1,922,486	\$1,922,486	\$1,922,486	100.00	\$0	Metro Cuadrado	896	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430139	Revisión de Obras de Calles Principales en La Localidad de B. Triunfo	33034	Puebla	Chichiquila	B. Triunfo	Rural	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chichiquila, Puebla	Transportes y viaductos	Terminado	2014	\$1,514,842	\$1,514,842	\$1,514,842	\$1,514,842	\$1,514,842	\$1,514,842	100.00	\$0	Kilómetro	794	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430323	Manejo de La Calle Independencia	14214	Puebla	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$373,951	\$373,951	\$373,951	\$373,951	\$373,951	\$373,951	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,139	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430360	Primer Etapa Pavimentación de Calle de San Mateo	2014086	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2014	\$723,690	\$723,690	\$723,690	\$723,690	\$723,690	\$723,690	100.00	\$0	Metro Cuadrado	700	0.00	100.00	Financiera: LA CERRA DE EJECUTIO AL 100%; Física: LA CERRA DE EJECUTIO AL 100%; Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430372	Construcción de Adoqunamiento de Calle de Aguacatlán, Entre Calle de Durango y Calle de Toluca y Calle de Carrizal	14013	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,997,871	\$1,994,221	\$1,994,221	\$1,994,221	\$1,994,221	\$1,994,221	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430374	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$844,503	\$840,952	\$840,952	\$840,952	\$840,952	\$840,952	100.00	\$0	Metro Cuadrado	141	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430360	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$913,999	\$910,199	\$910,199	\$910,199	\$910,199	\$910,199	100.00	\$0	Metro Cuadrado	213	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430396	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$2,537,588	\$2,502,146	\$2,502,146	\$2,502,146	\$2,502,146	\$2,502,146	100.00	\$0	Metro Cuadrado	334	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430391	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14028	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,302,731	\$1,288,313	\$1,288,313	\$1,288,313	\$1,288,313	\$1,288,313	100.00	\$0	Metro Cuadrado	278	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430395	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,780,878	\$1,756,266	\$1,756,266	\$1,756,266	\$1,756,266	\$1,756,266	100.00	\$0	Metro Cuadrado	309	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430349	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,397,693	\$1,394,896	\$1,394,896	\$1,394,896	\$1,394,896	\$1,394,896	100.00	\$0	Metro Cuadrado	265	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431132	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,994,837	\$1,989,575	\$1,989,575	\$1,989,575	\$1,989,575	\$1,989,575	100.00	\$0	Metro Cuadrado	259	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431141	Revisión de Obras de Calles Principales en Etapa	33063	Puebla	Chichiquila	Xochimilco	Rural	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chichiquila, Puebla	Transportes y viaductos	Terminado	2014	\$246,606	\$246,606	\$246,606	\$246,606	\$246,606	\$246,606	100.00	\$0	Kilómetro	906	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431166	Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14038	Puebla	Chichiquila	San Agustín Atzacan	Rural	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	Urbanización	Terminado	2014	\$1,715,901	\$1,715,901	\$1,715,901	\$1,715,901	\$1,715,901	\$1,715,901	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,986	0.00	100.00	Financiera: CERRA PAGADA / Física: CERRA PAGADA / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431203	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14041	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,496,095	\$1,695,988	\$1,695,988	\$1,695,988	\$1,695,988	\$1,695,988	100.00	\$0	Metro Cuadrado	302	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431257	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14042	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$774,202	\$772,402	\$772,402	\$772,402	\$772,402	\$772,402	100.00	\$0	Metro Cuadrado	199	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431484	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14088	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$2,237,922	\$2,782,911	\$2,782,911	\$2,782,911	\$2,782,911	\$2,782,911	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,140	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431544	Rehabilitación de Obras de San Mateo de Tepic	LR14-057	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	100.00	\$0	Pieza	500	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA / Física: CERRA TERMINADA / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431590	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14089	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$391,467	\$391,467	\$391,467	\$391,467	\$391,467	\$391,467	100.00	\$0	Metro Cuadrado	208	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431719	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14090	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$304,085	\$304,085	\$304,085	\$304,085	\$304,085	\$304,085	100.00	\$0	Metro Cuadrado	164	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431784	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14091	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$401,785	\$401,785	\$401,785	\$401,785	\$401,785	\$401,785	100.00	\$0	Metro Cuadrado	216	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431978	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14092	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$523,618	\$523,618	\$523,618	\$523,618	\$523,618	\$523,618	100.00	\$0	Metro Cuadrado	280	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040430358	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14093	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$543,199	\$543,199	\$543,199	\$543,199	\$543,199	\$543,199	100.00	\$0	Metro Cuadrado	288	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040431212	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14094	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$868,607	\$868,607	\$868,607	\$868,607	\$868,607	\$868,607	100.00	\$0	Metro Cuadrado	464	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040432205	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14095	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$848,720	\$848,720	\$848,720	\$848,720	\$848,720	\$848,720	100.00	\$0	Metro Cuadrado	452	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040432352	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14096	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$661,898	\$661,898	\$661,898	\$661,898	\$661,898	\$661,898	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,140	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040432420	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14097	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,202,926	\$1,202,926	\$1,202,926	\$1,202,926	\$1,202,926	\$1,202,926	100.00	\$0	Metro Cuadrado	212	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Registro: SI SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE1414040432475	Construcción de Adoqunamiento de Calle de San Mateo de Tepic	14098	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apoyos Federales	1005 FORTAMAN	33-Apoyos Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$226,162	\$226,162	\$226,162	\$226,162	\$226,162	\$226,162	100.00	\$0	Metro Cuadrado	124	0.00	100.00	Financiera: CERRA TERMINADA PARA VALIDACION DE INFORMACION DEFINITIVO / Física: CERRA TERMINADA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
							Programa	Fondo	Convenio	Específico							Nombre	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
FUE14140400433269	Adquisición de Calles 3 Norte	MT 2014 011	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,575,622	\$1,575,622	\$1,575,622	\$1,575,622	\$1,575,622	\$1,575,622	100.00	\$0	M. Adquisición o amparo	5,176	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Físico: ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433305	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 11 Sur y Avenida 15 Sur y Calle 15 Oriente	14099	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$650,027	\$1,164,465	\$1,164,465	\$1,164,465	\$1,164,465	\$1,164,465	100.00	\$0	Metro Cuadrado	352	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433357	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 27 Oriente y Calle 27 Sur y Calle 27 Poniente y Calle 27 Oriente	14100	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$647,057	\$647,057	\$647,057	\$647,057	\$647,057	\$647,057	100.00	\$0	Metro Cuadrado	344	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433374	Suministro e instalación de luminarias para el alumbrado público en el municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	MT 2014 013	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN	Urbanización	Terminado	2014	\$433,798	\$433,798	\$433,798	\$433,798	\$433,798	\$433,798	100.00	\$0	Lumarias	8,016	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Físico: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433410	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 23 Sur y Calle 23 Oriente y Calle 23 Poniente y Calle 23 Oriente	14101	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$227,321	\$227,321	\$227,321	\$227,321	\$227,321	\$227,321	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,140	0.00	100.00	Financiera: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433442	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 23 Sur y Calle 23 Oriente y Calle 23 Poniente y Calle 23 Oriente	14102	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$1,211,101	\$1,811,870	\$1,811,870	\$1,811,870	\$1,811,870	\$1,811,870	100.00	\$0	Metro Cuadrado	642	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433442	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 27 Sur y Calle 27 Oriente y Calle 27 Poniente y Calle 27 Oriente	14103	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$244,532	\$244,532	\$244,532	\$244,532	\$244,532	\$244,532	100.00	\$0	Metro Cuadrado	128	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433570	Construcción de Adoquinate y Obras Complementarias en Calle 15 Sur y Calle 15 Oriente y Calle 15 Poniente y Calle 15 Oriente	14104	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla	Urbanización	Terminado	2014	\$650,103	\$650,103	\$650,103	\$650,103	\$650,103	\$650,103	100.00	\$0	Metro Cuadrado	352	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO / Físico: OBRA TERMINADA PARA VALIDACIÓN DE INFORME DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433969	Rehabilitación de Calles en La Localidad de San Lucas Ahuatempan	14015	Puebla	Huautla de Jiménez	Ahuatempan (San Lucas Ahuatempan)	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Transportes y viales	Terminado	2014	\$428,699	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	\$183,323	100.00	\$0	Metro Cuadrado	293	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PUDO REALIZAR TOTALMENTE. FINANCIERAMENTE: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Físico: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400433973	Adquisición de Calles 2 Poniente y Calle 2 Norte y Calle 2 Sur	IMP-RS3-14/21	Puebla	Atoyacac	San Miguel Tecuila	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJLOJUCA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2014	\$300,575	\$300,575	\$300,575	\$300,575	\$300,575	\$300,575	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434110	Rehabilitación de Calles en La Localidad de San Mateo	14026	Puebla	Huautla de Jiménez	San Mateo Coahuila	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Transportes y viales	Terminado	2014	\$564,444	\$124,703	\$124,703	\$124,703	\$124,703	\$124,703	100.00	\$0	Metro Cuadrado	577	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCONTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434240	Ampliación de Paso Vehicular a La Localidad de Veracruz	14041	Puebla	Tecamachalco	Veracruz	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y viales	Terminado	2014	\$814,402	\$814,402	\$814,402	\$814,402	\$814,402	\$814,402	100.00	\$0	Metros lineales	658	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434335	Adquisición de Calles 20 Sur y Calle 19 Oriente en Barrio de La Villa	14044	Puebla	Tecamachalco	La Villa	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$577,860	\$577,860	\$577,860	\$577,860	\$577,860	\$577,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434462	Programa de Bacheo	14329	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Transportes y viales	Terminado	2014	\$441,505	\$441,505	\$441,505	\$441,505	\$441,505	\$441,505	100.00	\$0	Metro Cuadrado	35,027	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434474	Ampliación de Calles en La Localidad de San Mateo	14046	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y viales	Terminado	2014	\$1,714,184	\$1,714,184	\$1,714,184	\$1,714,184	\$1,714,184	\$1,714,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,354	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434534	Construcción de Paso Vehicular en Calle y Puente de San Juan	14313	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Transportes y viales	Terminado	2014	\$732,567	\$732,567	\$732,567	\$732,567	\$732,567	\$732,567	100.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00	100.00	Financiera: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434553	Ampliación de Calles de Tecamachalco	14048	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$723,823	\$723,823	\$723,823	\$723,823	\$723,823	\$723,823	100.00	\$0	Lumarias	16,589	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434617	Ampliación de Calles en Barrio de San Mateo	14051	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y viales	Terminado	2014	\$1,313,262	\$1,313,262	\$1,313,262	\$1,313,262	\$1,313,262	\$1,313,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,467	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434621	Construcción de Techado de Cancha de Fútbol en la Localidad de San Mateo	14314	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Educación	Terminado	2014	\$934,345	\$934,345	\$934,345	\$934,345	\$934,345	\$934,345	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434669	Rehabilitación de Calles en Barrio de San Mateo	14053	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y viales	Terminado	2014	\$477,166	\$477,166	\$477,166	\$477,166	\$477,166	\$477,166	100.00	\$0	Equipo	16,895	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434710	Adquisición de Uniformes de Seguridad Pública	14020	Puebla	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Seguridad	Terminado	2014	\$50,112	\$50,112	\$50,112	\$50,112	\$50,112	\$50,112	100.00	\$0	Equipo	6	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCONTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434737	Adquisición de Equipo de Búsqueda para el Sistema de Seguridad Pública Municipal	14019	Puebla	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Rural	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Seguridad	Terminado	2014	\$45,530	\$45,530	\$45,530	\$45,530	\$45,530	\$45,530	100.00	\$0	Equipo	6	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE PUDO REALIZAR TOTALMENTE. FINANCIERAMENTE: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Físico: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434751	Construcción del Centro de Mando para Seguridad Pública Municipal de Xicotepac	14324	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Seguridad	Terminado	2014	\$1,898,754	\$1,898,754	\$1,898,754	\$1,898,754	\$1,898,754	\$1,898,754	100.00	\$0	Metro Cuadrado	37,026	0.00	100.00	Financiera: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434762	Adquisición de Calles La Paz	14028	Puebla	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ	Urbanización	Terminado	2014	\$261,282	\$261,282	\$261,282	\$261,282	\$261,282	\$261,282	100.00	\$0	Metro Cuadrado	273	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCONTRA TOTALMENTE PAGADA / Físico: LA OBRA SE ENCONTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434783	Unidad Deportiva de Xicotepac	14316	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Deporte	Terminado	2014	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	100.00	\$0	Medio	71,464	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400434810	Rehabilitación de Calles en Barrio de San Mateo	14325	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Cultura y Turismo	Terminado	2014	\$522,271	\$522,271	\$522,271	\$522,271	\$522,271	\$522,271	100.00	\$0	Lote	37,025	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE TERMINA LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435077	Adquisición de Vehículos para Seguridad Pública	017	Puebla	Xicotepac	San Juan Xicotepac	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2014	\$358,500	\$358,500	\$358,500	\$358,500	\$358,500	\$358,500	100.00	\$0	Vehículo	8,093	0.00	100.00	Financiera: se reportó el informe del initivo / Físico: se reportó el informe del initivo / Registro: se reportó el informe del initivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435146	Adquisición de Redos para Seguridad Pública Municipal	14322	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPAC	Seguridad	Terminado	2014	\$867,182	\$867,182	\$867,182	\$867,182	\$867,182	\$867,182	100.00	\$0	Pieza	37,025	0.00	100.00	Financiera: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Físico: SE COMPLETO LA OBRA DURANTE EL EJERCICIO 2014 / Registro: SE ENCONTRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435155	Adquisición de Uniformes para Seguridad Pública	018	Puebla	Xicotepac	San Juan Xicotepac	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2014	\$43,345	\$43,345	\$43,345	\$43,345	\$43,345	\$43,345	100.00	\$0	Uniformes	8,093	0.00	100.00	Financiera: se reportó el informe del initivo / Físico: se reportó el informe del initivo / Registro: se reportó el informe del initivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435235	Adquisición de Vehículos para Obras Públicas	019	Puebla	Xicotepac	San Juan Xicotepac	Urbano	Apropiaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Apropiaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$250,400	\$250,400	\$250,400	\$250,400	\$250,400	\$250,400	100.00	\$0	Vehículo	8,093	0.00	100.00	Financiera: se reportó el informe del initivo /

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones							
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convenio	Programa	Fondo	Convenio	Espejico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido		Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población
FUE14140400435812	Construcción de Dr. Drenaje y Calle Pavedida en el Barrio de Nuevo Necaxa	70506	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO NUEVA	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$322,912	\$322,912	\$322,912	\$322,912	\$322,912	\$322,912	\$322,912	100.00	\$0	Metro Lineal	150	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% / FISCAL: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435867	Construcción de Banquetas en Calle Acceso A B Salto	705033	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO NUEVA	Transportes y viaductos	Terminado	2014	\$232,430	\$268,520	\$268,520	\$268,520	\$268,520	\$268,520	\$268,520	100.00	\$0	Metro Cuadrado	200	0.00	100.00	Financiera: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% / FISCAL: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% / REGISTRO: OBRAS CONCLUIDAS FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435989	Construcción de Anexo Sanitario y Red de Agua Potable en el Barrio de San Salvador de Mirón Clave 214000622	14306	Puebla	Jalpan	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$824,733	\$824,733	\$824,733	\$824,733	\$353,012	\$353,012	\$353,012	42.80	\$0	M. Sanitarios	120	0.00	50.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / FISCAL: OBRAS EN PROCESO / REGISTRO: OBRAS EN PROCESO EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400435997	Adquisición de Vehículos para Seguridad Pública Municipal	FORTA-29-2014	Puebla	Tepeaco	Tepeaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACO	Transportes y viaductos	Terminado	2014	\$450,000	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	100.00	\$0	Vehículo	1,200	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / FISCAL: LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / REGISTRO: LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436016	Mantenimiento de Camión Saca Cosecha Capax y Huamuchilera	FORTA-34-2014	Puebla	Tepeaco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$450,000	\$362,550	\$362,550	\$362,550	\$362,550	\$362,550	\$362,550	100.00	\$0	Metros	120	0.00	100.00	Financiera: / FISCAL: LA OBRAS SUPLEN O UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / REGISTRO: LA OBRAS SUPLEN O UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436020	Rehabilitación del Camión Agua Linda Benito Juárez	14307	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	Terminado	2014	\$1,504,678	\$1,504,678	\$1,504,678	\$1,504,678	\$1,504,678	\$1,504,678	\$1,504,678	100.00	\$0	Kilómetro	352	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FISCAL: OBRAS TERMINADA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436030	Rehabilitación del Camión Benito Juárez B/Fra	14308	Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	Urbanización	Terminado	2014	\$626,051	\$626,051	\$626,051	\$626,051	\$626,051	\$626,051	\$626,051	100.00	\$0	Kilómetro	192	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FISCAL: OBRAS TERMINADA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436040	Techado de Gacha de Los Mielillos en el Barrio de San Mateo de la Localidad de San Mateo Tlaxpan	14054	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxpan	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$1,075,640	\$1,075,640	\$1,075,640	\$1,075,640	\$1,075,640	\$1,075,640	\$1,075,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	893	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436058	Adquisición de La Calle 11 Norte en el Barrio de 2 Poniente Barrio de San Juan	14060	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$416,067	\$416,067	\$416,067	\$416,067	\$416,067	\$416,067	\$416,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436118	Adquisición de La Calle 9 Norte Entre Reforma y 2 Poniente Barrio de San Juan	14061	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$398,615	\$398,615	\$398,615	\$398,615	\$398,615	\$398,615	\$398,615	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436165	Rehabilitación de Red de Agua Potable (Reparación de Fugas)	FORTA-004-2014	Puebla	Tepeaco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACO	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / FISCAL: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / REGISTRO: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436193	Rehabilitación de Camión A Milla (Bastur)	FORTA-004-2014	Puebla	Tepeaco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACO	Urbanización	Terminado	2014	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / FISCAL: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% / REGISTRO: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICIA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400436276	Rehabilitación de Lámparas en 03 Locales Locales de la Localidad de La Laguna	DOP-MP-012-R33-2014	Puebla	San Pedro Yaloxitlan	San Pedro Yaloxitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YALOXLITLAN	En Ejecución	2014	\$53,589	\$53,589	\$53,589	\$53,589	\$53,589	\$53,589	\$53,579	100.00	\$0	Acción	33,395	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / FISCAL: ACCIÓN TERMINADA / REGISTRO: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
FUE14140400437088	Suministro y colocación de Lámparas para Alumbrado Público	DOP-MP-014-R33-2014	Puebla	San Pedro Yaloxitlan	San Pedro Yaloxitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YALOXLITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,289	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$2,000	100.00	\$0	Equipo	33,395	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / FISCAL: ACCIÓN TERMINADA / REGISTRO: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437457	Adquisición de La Calle Francisco Villa Entre Manuel Añuá y Camacho y Venustiano Carranza En La Localidad de La Laguna	14066	Puebla	Tecamachalco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$406,600	\$406,600	\$406,600	\$406,600	\$406,600	\$406,600	\$406,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437503	Ampliación y Rehabilitación de Red de Agua Potable En La Cabecera Municipal de Albiño Zertuche	OP-AZ-PUE-09-14	Puebla	Albiño Zertuche	Acaxtlan de Albiño Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALBIÑO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$29,951	\$29,951	\$29,951	\$29,951	\$29,951	\$29,951	\$29,951	100.00	\$0	Metro Lineal	113	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437717	Adquisición de La Calle Benito Juárez Entre Venustiano Carranza y Campo Deportivo, En La Localidad de La Laguna	14067	Puebla	Tecamachalco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$358,426	\$358,426	\$358,426	\$358,426	\$358,426	\$358,426	\$358,426	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437795	Adquisición de La Calle Peralta Ruiz Entre Escuelas Primarias y Secundarias En La Localidad de Loma de Santa Cruz	14068	Puebla	Tecamachalco	Loma de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$783,191	\$783,191	\$783,191	\$783,191	\$783,191	\$783,191	\$783,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437869	Adquisición de Lámparas para Alumbrado Público	DOP-MP-013-R33-2014	Puebla	San Pedro Yaloxitlan	San Pedro Yaloxitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YALOXLITLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,585	\$11,774	\$11,774	\$11,774	\$11,774	\$11,774	\$11,774	100.00	\$0	Lumaria	33,395	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / FISCAL: ACCIÓN TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437956	Adquisición de Privada Hotelgo E Iglesia de Calle Reforma y Carrera A Tulcingo de Valle	OP-AZ-PUE-07-14	Puebla	Albiño Zertuche	Acaxtlan de Albiño Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALBIÑO ZERTUCHE	Urbanización	Terminado	2014	\$737,241	\$737,241	\$737,241	\$737,241	\$737,241	\$737,241	\$737,241	100.00	\$0	Metro Cuadrado	90	0.00	100.00	Financiera: / FISCAL: / REGISTRO: SE ENVA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400437982	Red de Acueducto Pasada para Rehabilitación de Camión y Bichas	MP003-14	Puebla	San Pedro Yaloxitlan	San Pedro Yaloxitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YALOXLITLAN	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$87,890	\$87,890	\$87,890	\$87,890	\$87,890	\$87,890	\$87,890	100.00	\$0	Otra	3,395	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / FISCAL: OBRAS TERMINADA / REGISTRO: OBRAS TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400438252	Rehabilitación del Parque De La Localidad de La Purísima de Hdalgo	14069	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hdalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$861,494	\$861,494	\$861,494	\$861,494	\$861,494	\$861,494	\$861,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400438538	Construcción del Parque De La Localidad de Rubén Jaramillo	14070	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$1,035,628	\$1,035,628	\$1,035,628	\$1,035,628	\$1,035,628	\$1,035,628	\$1,035,628	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400438593	Adquisición de La Avenida de Revolución a la Alameda de La Capilla de San Isidro, En La Localidad de Xochmilco	14071	Puebla	Tecamachalco	Xochmilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$954,608	\$954,608	\$954,608	\$954,608	\$954,608	\$954,608	\$954,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400438655	Adquisición de La Calle Retorno D. J. de la Calle de la Unión Foviste.	14072	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$764,077	\$764,077	\$764,077	\$764,077	\$764,077	\$764,077	\$764,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400439061	Construcción del Estadio de Fútbol de La Unión Deportiva Tecali de Herrera	01411	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Deporte	En Ejecución	2014	\$475,170	\$475,170	\$475,170	\$475,170	\$475,170	\$475,170	\$475,170	100.00	\$0	Metro Lineal	20,267	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra ejecutada al 100% / FISCAL: La obra se encuentra ejecutada al 100% / REGISTRO: La obra se encuentra ejecutada al 100% / OBSERVACIONES: Se espera el inicio de las obras por el Estado Federaliva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400439249	Adquisición de La Calle 11 Sur Entre la Urbana y Canal Lateral En La Localidad de Tecamachalco	14088	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2014	\$896,123	\$896,123	\$896,123	\$896,123	\$896,123	\$896,123	\$896,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / FISCAL: PROYECTO TERMINADO AL 100% / REGISTRO: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400439417	Ampliación de Alcantarillado Quebrada de La Laguna de Concepción Cuarta	01415	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN				33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,8													

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
						Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Retiro	Unidad de Medida		Población
FUE1414040444531	Adquisición de Computadoras Para el Área de Informática	COHEGON ADM-12-14	Puebla	Cohuecan	San Felipe Coahuaco	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHECAN PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: Acción ejercida y ejecutada al 100% / Física: Acción ejercida y ejecutada al 100% / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040444539	Sanitización de 2 Áreas: Anexo Sanitario y Piletas de Escuela Primaria y Secundaria. Rehabilitación de 200 m ² de Piletas. Rehabilitación de 200 m ² de Piletas. Rehabilitación de 200 m ² de Piletas. Rehabilitación de 200 m ² de Piletas.	14043	Puebla	Cañada Morelos	Boca Nepal	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2014	\$83,561	\$83,561	\$83,561	\$83,561	\$83,561	\$83,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	737	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040444553	Rehabilitación de Banilejos del Área de San Carlos C.T. 214 (nó.87)	COHEGON 09-12-14	Puebla	Cohuecan	San Felipe Coahuaco	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHECAN PUEBLA	Educación	Terminado	2014	\$110,893	\$110,893	\$110,893	\$110,893	\$110,893	\$110,893	100.00	\$0	Autó	0	0.00	100.00	Financiera: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Física: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040444544	Apoyación para Servicios de Atención al Cliente en el Área de Atención al Cliente	14060	Puebla	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Salud	Terminado	2014	\$670,279	\$670,279	\$670,279	\$670,279	\$670,279	\$670,279	100.00	\$0	Acción	2,300	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN MEDIANTE CONVENIO TERMINADA / Física: PAGO DE APORTACIÓN FINANCIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. / Registro: APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, DE ACUERDO CON EL CONVENIO. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040444590	Construcción de Corredores Arboledados	COHEGON 02	Puebla	Cohuecan	San Felipe Coahuaco	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHECAN PUEBLA	Cultura y Turismo	Terminado	2014	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Física: Obra ejercida y ejecutada al 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040444584	Adquisición de Equipo de Radiocomunicación para Seguridad Pública Municipal	14516	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	Seguridad	Terminado	2014	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$47,000	100.00	\$0	Lote	2,639	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445195	Construcción de Puentes de Adornos en la Carretera La Deportiva y Entre Carretera y Carretera Federal a Zacatepec	FR14025	Puebla	Oriental	San José Zacatepec	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$1,605,994	\$1,605,994	\$1,605,994	\$1,605,994	\$1,605,994	\$1,605,994	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,156	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445230	Adquirir el terreno de la Calle 2 y 3 de la Entidad 2 Norte y 2 Calle 1 Norte	FR14026	Puebla	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Transportes y Viajadas	Terminado	2014	\$586,330	\$586,330	\$586,330	\$586,330	\$586,330	\$586,330	100.00	\$0	Metro Cuadrado	86	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445814	Ampliación de Sistema de Acueducto para viviendas	15094	Puebla	Tlapacoyá	Tlapacoyá	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$404,223	\$404,223	\$404,223	\$404,223	\$404,223	\$404,223	100.00	\$0	Sistema	36	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445816	Rehabilitación de Barranca Matagalpa	CPA-2014-039	Puebla	Acatlán	Acatlán de Olorio	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Urbanización	Terminado	2014	\$912,713	\$912,713	\$912,713	\$912,713	\$912,713	\$912,713	100.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	0.00	100.00	Financiera: Física / Registro: - SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445908	Ampliación de Sistema de Acueducto para viviendas	22114	Puebla	Tlapacoyá	La Cruz	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyá	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$220,863	\$220,863	\$220,863	\$220,863	\$220,863	\$220,863	100.00	\$0	Sistema	25	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040445955	Ampliación de Acueducto para viviendas	CPA-2014-039	Puebla	Acatlán	Acatlán de Olorio	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$327,117	\$327,117	\$327,117	\$327,117	\$327,117	\$327,117	100.00	\$0	Metro Lineal	451	0.00	100.00	Financiera: Física / Registro: - SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446292	Construcción de Pavimento y Obras Complementarias en Calle 2 de Abril Ubicada en Calle 2 de Abril, Entre Calle 2 de Abril y Calle 2 de Abril (No. 0 000) Al Km 0 247.93	50266	Puebla	Héroe de Zaragoza	Héroe de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2014	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	\$1,860,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446302	Manejo y Desarrollo de Barrancas y Bocas de Caída de Agua en el Área de San José Zoquiapan	50267	Puebla	Héroe de Zaragoza	Héroe de Zaragoza	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	Terminado	2014	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	\$860,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,261	0.00	100.00	Financiera: Informe Definitivo / Física: Informe Definitivo. La unidad de medida consiste en metros cúbicos. / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446332	Construcción de 3 aulas, 3 baños, 3 sanitarios y 3 cines de usos múltiples en el Bachillerato de Galvez y Fuentes de Atlixco	R33-2009-09-2014	Puebla	Teziutlán	Atlixco	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	Educación	Terminado	2014	\$555,103	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	100.00	\$0	Autó	84	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada 2014 reporte definitivo, solicito validación. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446347	Construcción de 3 Aulas, 3 Baños, 3 Sanitarios y 3 Cines de Usos Múltiples en el Bachillerato de Galvez y Fuentes de Atlixco	R33-2009-10-2014	Puebla	Teziutlán	Atlixco	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	Educación	Terminado	2014	\$555,103	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	100.00	\$0	Autó	70	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada 2014 reporte definitivo, solicito validación. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446402	Construcción de 3 Aulas, 3 Baños, 3 Sanitarios y 3 Cines de Usos Múltiples en el Bachillerato de Galvez y Fuentes de Atlixco	R33-2009-21-2014	Puebla	Teziutlán	Xilotepec	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN	Educación	Terminado	2014	\$555,103	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	\$1,181,161	100.00	\$0	Autó	200	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: Obra terminada 2014 reporte definitivo, solicito validación. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446417	Manejo y Desarrollo de Barrancas y Bocas de Caída de Agua en el Área de San José Zoquiapan	14025	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Comunicaciones	Terminado	2014	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	\$295,000	100.00	\$0	Equipo	2,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financieramente al 100% / Física: Obra terminada física y financieramente al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040446427	Adquisición de Terreno para la Construcción de Una Planta Tratadora de Aguas Residuales	HAA-2014-015	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	Agua y saneamiento	Terminado	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446288	Rehabilitación de Camino Pínel para el Tránsito de Camión	14087	Puebla	Xiutepec	La Palmita	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPECO PUEBLA	Transportes y Viajadas	En Ejecución	2014	\$1,129,031	\$1,129,031	\$1,129,031	\$1,129,031	\$1,129,031	\$1,129,031	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446360	Construcción de Muro de Contención para el Puente Placeres, Ubicado en el Acceso a la Cacería Municipal	HAA-2014-016	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	Urbanización	En Ejecución	2014	\$323,000	\$282,400	\$282,400	\$282,400	\$282,400	\$282,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040446367	Adquisición de Accesorios para Seguridad Pública Municipal	14089	Puebla	Xiutepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPECO PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2014	\$411,196	\$411,196	\$411,196	\$411,196	\$411,196	\$411,196	100.00	\$0	Acción	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040449283	Adquisición de Red para Seguridad Pública	HAA-2014-024	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco	Comunicaciones	Terminado	2014	\$70,760	\$70,760	\$70,760	\$70,760	\$70,760	\$70,760	100.00	\$0	Píza	0	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: ACCIÓN TERMINADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040449657	Adquisición de 2 Camiones Equipados para Seguridad Pública	MPT-DCP-R33-016-14	Puebla	Techopec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCATEPEC	Asistencia Social	Terminado	2014	\$856,116	\$856,116	\$856,116	\$856,116	\$856,116	\$856,116	100.00	\$0	Vehículo	19,701	0.00	100.00	Financiera: Física / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040449761	Adquisición y Montaje de 20 Camiones Públicos en el Municipio de Techopec	MPT-DCP-R33-017-14	Puebla	Techopec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCATEPEC	Urbanización	Terminado	2014	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	\$133,400	100.00	\$0	Lumbrería	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040449818	Rehabilitación de Loma en Comedor Comunitario (Eliadillado)	14210	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLÁN	Asistencia Social	Terminado	2014	\$18,095	\$18,095	\$18,095	\$18,095	\$18,095	\$18,095	100.00	\$0	Metro Cuadrado	100	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA DE EJECUCIÓN OPERADA FINANCIERAMENTE. FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCONTRA OPERADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA DE EJECUCIÓN OPERADA FINANCIERAMENTE AL 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040449852	Adquisición de Uniformes y Accesorios para el Personal de Seguridad Pública	14018	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Seguridad	Terminado	2014	\$217,314	\$217,314	\$217,314	\$217,314	\$217,314	\$217,314	100.00	\$0	Píza	18,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financieramente al 100% / Física: Obra terminada física y financieramente al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040449927	Adquisición y Montaje de 20 Camiones Públicos en el Municipio de Techopec	MPT-DCP-R33-020-14	Puebla	Techopec	Techopec	Rural	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$114,608	\$57,304	\$57,304	\$57,304	\$57,304	\$57,304	100.00	\$0	Pago	120	0.00	100.00	Financiera: Física / Registro: SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040449965	Adquisición de Vehículos para Seguridad Pública	14019	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Seguridad	Terminado	2014	\$1,201,334	\$1,201,334	\$1,201,334	\$1,201,334	\$1,201,334	\$1,201,334	100.00	\$0	Vehículo	18,000	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada física y financieramente al 100% / Física: Obra terminada física y financieramente al 100% / Registro: Obra terminada física y financieramente al 100%. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.	
FUE1414040450037	Adquisición de Partes para Seguridad Pública Municipal	MPT-FORTAMAN 004-2014	Puebla	Chiconauhtla	Chiconauhtla	Urbano	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONAUHTLA	Seguridad	Terminado	2014	\$658,769	\$658,769	\$658,769	\$658,769	\$658,769	\$658,769	100.00	\$0	Vehículo	3,332	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA. / SI-STEMA: Pasó al siguiente nivel.
FUE1414040450131	Adquisición de Vehículos para el Municipio de Techopec	MPT-DCP-R33-018-14	Puebla	Techopec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	1 005 FORTAMAN	33-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE TEOCATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	\$499,700	1							

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto				Programa Fondo Conventos - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
							Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Convento									Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	
FUE14140400458522	Construcción de Calle L. Cuyul	FORTA14-SF-142	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Cuyul	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbaniación	Terminado	2014	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	100.00	\$0	M. Adquirido o embalsado	373	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458530	Adecuación de Implan Institucional de Cárceles de los Regiones	FORTA14-SF-143	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$40,794	\$40,790	\$40,970	\$40,970	\$40,970	\$40,970	100.00	\$0	Metro Cuadrado	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458538	Construcción de Calle Emiliano Zapata	FORTA14-SF-144	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbaniación	Terminado	2014	\$410,144	\$760,560	\$760,560	\$760,560	\$760,560	\$760,560	100.00	\$0	M. Adquirido o embalsado	5,289	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se realiza en concordancia con recursos del programa hasta el 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458545	Construcción de Calle Avenida Justo Sierra	FORTA14-SF-145	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbaniación	Terminado	2014	\$410,144	\$410,144	\$410,144	\$410,144	\$410,144	\$410,144	100.00	\$0	M. Adquirido o embalsado	375	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se realiza en concordancia con recursos del programa hasta el 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458553	Parque Recreativo Temescalapa	FORTA14-SE-146	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbaniación	Terminado	2014	\$3,239,068	\$3,239,068	\$3,239,068	\$3,239,068	\$3,239,068	\$3,239,068	100.00	\$0	Otro	6,480	0.00	100.00	Financiera / Física: 618,200 M. Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458570	Ampliación de Calle Cuyul	FORTA14-SF-147	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Cuyul	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Urbaniación	Terminado	2014	\$424,151	\$424,151	\$424,151	\$424,151	\$424,151	\$424,151	100.00	\$0	Taller	5,622	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458704	Rehabilitación de Fuentes Aereas Del D. Municipal	FORTA14-SF-152	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2014	\$255,639	\$255,639	\$255,639	\$255,639	\$255,639	\$255,639	100.00	\$0	Unidad	400	0.00	100.00	Financiera / Física: en unidad de medida en metros cuadrados / Registro: ejecutado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458837	Empedrado de Calle Oquillas	14306	Puebla	Chilila	Chilila	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILILA	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$398,606	\$398,606	\$398,606	\$398,606	\$398,606	\$398,606	100.00	\$0	M. Adquirido o embalsado	900	0.00	100.00	Financiera / Física: EN CUANTO AL 100% / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140400458874	Construcción de Pisos Firmes	1433004	Puebla	Axutla	Axutla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	Vivienda	Terminado	2014	\$33,829	\$33,829	\$33,829	\$33,829	\$33,829	\$33,829	100.00	\$0	Metro Cuadrados	327	0.00	100.00	Financiera / Física: la obra se encuentra terminada y funcionando al 100% / Física: la obra se encuentra terminada y funcionando al 100% / Registro: la obra se encuentra terminada y funcionando al 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500513577	Adquisición de Vehículos Para Seguridad Pública	FORTAMAN-001-2014	Puebla	Tepeaco	Tepeaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	\$430,882	100.00	\$0	Equipo	580	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500513775	Equipamiento y Retención de Vehículos Para	FORTAMAN-002-2014	Puebla	Tepeaco	Tepeaco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACO	Seguridad	En Ejecución	2014	\$85,676	\$85,676	\$85,676	\$85,676	\$85,676	\$85,676	100.00	\$0	Equipo	580	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500514022	Adquisición de Vehículos Para Seguridad Pública	312015	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Seguridad	Terminado	2014	\$36,504	\$36,504	\$36,504	\$36,504	\$36,504	\$36,504	100.00	\$0	Vehículo	6,946	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS OTRAS 2014 / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500514227	Rehabilitación de Tramo Carretera Xochitlapeca-Epatlan	OP-FORT-2014-01	Puebla	Xochitlapeca	Xochitlapeca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOXCHITLAPECA	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$251,443	\$251,443	\$251,443	\$251,443	\$251,443	\$251,443	100.00	\$0	Kilómetro	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500514276	Construcción de Barandas en Píramide Juan Manuel Zaragoza de Vía 21ap0473x	OP-FORT-2014-02	Puebla	Xochitlapeca	Xochitlapeca	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XOXCHITLAPECA	Educación	En Ejecución	2014	\$948,748	\$948,748	\$948,748	\$948,748	\$948,748	\$948,748	100.00	\$0	Barandas	850	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Física: LA OBRAS SE ENCUENTRA OPERANDO FINANCIERAMENTE FINICUADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500516602	Ampliación de Camino Benito Juárez C. S. Orlena	97072	Puebla	Huajuclilla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$55,123	\$55,123	\$55,123	\$55,123	\$55,123	\$55,123	100.00	\$0	Piensa	58	0.00	100.00	Financiera / Física: PAGO UNICO FINICUADO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500516619	Construcción de Cuarteles y Bunkers de la Calle 10. P. B. 2 Norte y Av. Sordán	15001	Puebla	Tlacoapac	San Marcos Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$1,458,599	\$1,458,599	\$1,458,599	\$1,458,599	\$1,458,599	\$1,458,599	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500516700	Calle y Repavim. y Volcanes. En La Localidad de San Luis Coyotzingo	97073	Puebla	Huajuclilla	San Luis Coyotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	\$66,878	100.00	\$0	Piensa	147	0.00	100.00	Financiera / Física: PAGO UNICO FINICUADO / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500512427	Rehabilitación de Campo Recreativo El Jaquey. Ubicado En La Cabecera Municipal de Huajuclilla	97074	Puebla	Huajuclilla	Cabecera municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$110,085	\$110,085	\$110,085	\$110,085	\$110,085	\$110,085	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500521441	Revisión de Calle y Píramide de La Col. Santo Domingo Ciéneiga Huécula Calle 7 de Domingo Arenas y Centro de Localidad.	97066	Puebla	Huajuclilla	Santo Domingo Ciéneiga Huécula	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Urbaniación	En Ejecución	2014	\$773,551	\$773,551	\$773,551	\$773,551	\$773,551	\$773,551	100.00	\$0	Metro Cuadrado	230	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS TERMINADAS / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500522882	Adquisición de Varas Calle en La Cabecera Municipal (Rehabilitación de Adopci)	MM004	Puebla	Cuapiactla de Méndez	Cuapiactla de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Cuapiactla de Méndez	Urbaniación	Terminado	2014	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	\$164,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,141	0.00	100.00	Financiera / Física: la obra fue llevada a cabo con recursos del fondo Fortamán una vez que se cubrieron los pagos y obras en los ramos de las Cuapiactlas Financieras - la modernización de la Recaudación, aprovechamiento de agua potable y las descargas de aguas residuales - la cual entro como Manifiesto de la Infraestructura, que en el caso de Huajuclilla son sus caminos y viaductos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500522923	Ampliación de Sistema de Alcantarillado Sanitario en La Cumbre	14007	Puebla	Huajuclilla	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	\$934,367	100.00	\$0	Sistema	250	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500523054	Adquisición de Varas Calle en La Cabecera Municipal (Rehabilitación de Adopci)	MM006	Puebla	Cuapiactla de Méndez	Cuapiactla de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. Ayuntamiento de Cuapiactla de Méndez	Urbaniación	Terminado	2014	\$671,961	\$671,961	\$671,961	\$671,961	\$671,961	\$671,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Física: la obra fue llevada a cabo con recursos del fondo Fortamán una vez que se cubrieron los pagos y obras en los ramos de las Cuapiactlas Financieras - la modernización de la Recaudación, aprovechamiento de agua potable y las descargas de aguas residuales - la cual entro como Manifiesto de la Infraestructura, que en el caso de Huajuclilla son sus caminos y viaductos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500523254	Manifiesto de Alcantarillado Público (Adquisición de Camiones Con Capacidad de 11.000 litros)	14020	Puebla	Huajuclilla	Huajuclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Transportes y viaductos	En Ejecución	2014	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	100.00	\$0	Vehículo	10,000	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500523990	Adquisición de Vehículos Para Seguridad Pública Municipal de Atlixco	MM-026/14	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESDENCIAMUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	100.00	\$0	Equipo	40	0.00	100.00	Financiera / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500524012	Rehabilitación de Calle y Píramide de Alcantarillado Sanitario en Patolteco	14065	Puebla	Huajuclilla	Patolteco	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$581,017	\$581,017	\$296,555	\$581,017	\$296,555	\$296,555	51.04	\$0	Sistema	165	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500524059	Curso de Capacitación Para Ejecución de Seguridad Pública Municipal de Atlixco	MM-027/14	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESDENCIAMUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2014	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	\$202,556	100.00	\$0	Curso	40	0.00	100.00	Financiera / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500524065	Unidad Deportiva Benito Juárez Bara de San Jerónimo Emiliano Zapata En Calle y Revulsión y Sección de Calle en El Porvenir En La Localidad de Huajuclilla	14066	Puebla	Huajuclilla	Huajuclilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUajuclilla	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	\$2,247,845	100.00	\$0	Metro Cuadrado	9,500	0.00	100.00	Financiera / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE14140500524130	Adquisición de Vehículos Para Retención de Varas Calle en Las Locales Municipales	MM-030/14	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005	FORTAMAN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	PRESDENCIAMUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Pago	4,889	0.00	100.00	Financiera / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRAS SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Registro: Pasa al siguiente nivel.



