

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla.	20060411	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2007	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$511,551	\$511,551	\$511,551	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090023	Construcción De La Carretera: Acceso Al Tecnológico De Zacapoaxtla, Con Una Longitud De 0.26 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 740	20090734	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2008	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$5,707,163	\$4,212,625	\$4,212,625	\$4,212,625	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	73.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090075	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65	20090851	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,570,786	\$1,570,786	\$1,570,786	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE08130100090098	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km	20090852	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,606,948	\$1,601,782	\$1,601,782	\$1,601,782	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090183	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Fray Andres De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Grijalva Y Calle Fray Tomas De Casillas, Colonia Tres Cruces	20100794	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2008	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$846,718	\$615,833	\$615,833	\$615,833	72.73	\$0	Metros Cuadrados	1,682	100.00	95.00	Financiera: / Física: SE CORRIGE META / Registro:
PUE08130200151992	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c En El Cbta 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	20080222	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$574,997	\$533,152	\$533,152	\$533,152	92.72	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100058212	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Sanitarios Y Escalera En El Bachillerato Virgilio Uribe Clave Ziebh0347q	20091039	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$2,733,919	\$2,733,919	\$2,733,919	\$2,733,919	\$100,683	\$100,683	3.68	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100058213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo Tl En Estr. Especial De Concreto (Ing. Química Y Bioquímica) En El Inst. Tec. 36 Clave Zimsu0907m	20100137	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$7,019,963	\$6,272,606	\$6,272,606	89.35	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE09130100058218	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Benito Juárez" Clave 21dps0010	20090203	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cacatzala Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$0	\$142,311	\$142,311	\$142,311	\$142,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072481	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aquiles Serdán, Del Tramo Km 0 000 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tzicatlacoyán	20070112	Puebla	Tzicatlacoyán	San Antonio Juárez Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$1,908,095	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072487	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pina Olaya Y Barranca, Colonia Tlilostoc	20100909	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2009	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$1,484,053	\$61,409	\$61,409	\$61,409	4.14	\$0	Metros Cuadrados	3,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE09130100072488	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiauhtempan, Ubicado En El Municipio De Puebla	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	\$92,213	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	99.44	Financiera: 547,643.19 RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación, Reconstrucción De Carreteras Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	20110191	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$0	\$271,073	\$271,073	\$271,073	\$215,132	\$215,132	\$215,132	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE09130100121715	Supervision De Terracerias Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De	20090635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,250,597	\$1,247,920	\$1,247,920	\$1,247,920	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	99.79	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100122228	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Segunda Etapa Del Kilometro 30 150 Al Kilometro 31 560 Con Una Longitud De 1.41 Kilometros	20090625	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,330,116	\$1,327,363	\$1,327,363	\$1,327,363	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130100122255	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periferico Ecologico Tercera Etapa, Del Kilometro 28 500 Al Kilometro 30 150 Con Una Longitud De 1.65 Kilometros	20090626	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,333,463	\$1,330,702	\$1,330,702	\$1,330,702	99.79	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	99.79	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE09130200139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21dccc0455c	20090177	Puebla	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$137,884	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE09140300388531	Adquisición Del Predio Denominado "Tenexcolachi" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Derecho De Via Para La Construcción Del Distribuidor	20090871	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Comunicaciones	En Ejecución	2009	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$4,288,845	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE09150200538486	Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro De Salud Tramo Del Km 10 400 Al 10 640 En El Municipio De Huitzilán De Serdán, Puebla.	20141954	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2009	\$7,721,345	\$2,528,424	\$2,528,424	\$2,528,424	\$2,528,424	\$2,528,424	\$2,528,424	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: SE CORRIGE CICLO DEL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE10130100088302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiatempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	\$94,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE10130100088303	Reconstrucción De La Carretera: Tehuacan-Teotitlan(Limite De Estados,Puebla Oaxaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilometros, Del Kilometro 30 000 Al Kilometro 52 300, En Las Localidades De Calipan	20110175	Puebla	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$1,813,699	\$1,813,699	4.14	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE10130300197246	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 86 Fomiente En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	20070438	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura	Asistencia Social	En Ejecución	2010	\$1,866,965	\$655,022	\$655,022	\$655,022	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE11130100086732	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Chiatempan, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110067	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2011	#####	#####	#####	\$360,718,162	#####	#####	#####	96.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	99.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE12130100082726	Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ignacio Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La Republica-Avenida Ejercito De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla.	20110031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$8,442,726	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,770,102	\$8,267,464	\$8,267,464	\$8,267,464	94.27	\$0	Kilómetro	2	100.00	99.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE12130100082763	Construcción De Vialidades Del Centro Integral De Servicios Y Atención Ciudadana, Ubicado En La Ciudad De Puebla	20120289	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	#####	#####	#####	\$115,726,878	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,500	100.00	98.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100082766	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco	20120321	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$24,250,000	\$24,248,613	\$24,248,613	\$24,248,613	\$24,248,613	\$24,248,613	\$24,248,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,590	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130200148390	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue	20121002	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130400265292	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Real Almazán En El Municipio De Atlixco	20130844	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$20,130,844	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,062	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12140300384910	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla	20130334	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Seguridad	En Ejecución	2012	\$887,503	\$473,837	\$473,837	\$422,814	\$422,814	\$422,814	\$422,814	89.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE12150200514696	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	20150423	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$570,118	\$215,705	\$215,705	\$215,705	37.84	\$0	Lote	1	0.00	37.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300191689	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue.	20121002	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$575,356	\$575,356	\$575,356	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300199093	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Allende Entre Callejón De Los Pozos Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuiztzingo, Pue	20130490	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,420,541	\$1,420,541	\$1,420,541	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300205001	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuena Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	20130197	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	\$38,677,258	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.56	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE13130400253058	Rehabilitación De Camino Tramo Cuajilote-Sauce En El Municipio De Cuayuca De Andrade	20130822	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	214	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400274260	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400275591	Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Ixticpan En El Municipio De Teztlutlán, Pue.	20130031	Puebla	Teztlutlán	Ixticpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,156,270	\$2,156,270	\$2,156,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300201369	Mobiliario Para Equipamiento Del Inmueble Para El Centro Integral Proyecto De Servicios Del Municipio De Tecamachalco	20130221	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,813,917	\$1,813,917	\$1,813,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71,571	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130300201396	Rehabilitación Y Adecuación De Inmueble Para El Centro Integral De Servicios Tecamachalco	20130218	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,060,338	\$4,060,338	\$4,060,338	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100307124	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	20130999	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$512,229	\$512,229	\$512,229	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309509	Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Museo Internacional Del Barroco En El Municipio De San Andrés Cholula	20140054	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,972,803	\$1,972,803	\$1,972,803	\$81,633	\$81,633	\$81,633	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309559	Terminación De Trabajos En La Autopista Cuajaltila-Cuancapalan Del Km 0 000 Al Km 11 000.	20140220	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,653,407	\$40,421,309	\$40,421,309	\$40,421,309	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346438	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20140661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$30,946,175	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	\$30,576,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200347561	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, Obra Que Beneficiará A La Localidad De Atlixco	20140625	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	\$506,998	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA.
PUE14140300377361	Trabajos De Obra Complementaria Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Huejotzingo, Ubicado En El Municipio De Huejotzingo	20140994	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1	\$4,759,622	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300377538	Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres	20140817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$100	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	\$51,568,779	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	91.68	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300377613	Obras Complementarias Para El Rescate E Integración Del Conjunto De La Ex-Hacienda De Chautla Ubicado En El Municipio San Salvador El Verde, Puebla	20140764	Puebla	San Salvador el Verde	San Antonio Chautla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,946,313	\$1,917,118	\$1,917,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400433623	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla.	20130879	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$919,205	\$311,822	\$311,822	\$311,822	33.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Rinconada De 2.5 Kms. De Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	20141451	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$745,282	\$745,282	\$745,282	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA SIN CONTRATAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434100	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	20141843	Puebla	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$12,065,460	\$12,065,460	\$12,065,460	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434132	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Sirio Entre Avenida Osa Mayor Y Boulevard Del Niño Poblano En El Municipio De Puebla	20141338	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,991,844	\$3,692,822	\$3,692,822	\$3,692,822	\$3,692,822	\$3,692,822	\$3,692,822	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434169	Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Paseo De San Francisco, Municipio De Puebla	20141377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$1,136,800	\$1,136,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400434233	Acometida Eléctrica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Civico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20141383	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,136,800	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434301	Trabajos De Obras Complementarias Para La Modernización Del Boulevard Esteban De Antuñano, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20141407	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,169,130	\$2,169,130	\$2,169,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434366	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Necatepec Municipio De Cuetzalán Del Progreso, Puebla.	20131108	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,842,796	\$2,128,949	\$2,128,949	\$2,128,949	74.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	57.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434430	Obra Complementaria Para El Fabelón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Raña, Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla.	20141638	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,795,000	\$1,795,000	\$1,795,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434489	Relaminación De Las Calles Aquiles Serdán Y Zapata Entre Cue Merlo Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Tramo De 20 De Noviembre A Privada A Cte. De La 16 De Septiembre	20141908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,908,258	\$2,908,258	\$2,908,224	\$2,908,224	\$2,908,224	\$2,908,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434558	Construcción Del Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo En El Municipio De San Andrés Cholula	20141906	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino o Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,541,926	\$26,541,926	\$26,541,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434828	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaxcaelal, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	20131120	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,425,332	\$8,337,290	\$8,337,290	\$8,337,290	98.96	\$0	Metros	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437628	Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 35.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 12.0 Metros, Ubicado En La Carretera : Amozoc - Teztlutlán, Tramo: Amozoc - Zaragoza, Kilómetro	20140014	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,397,859	\$2,389,984	\$2,389,984	\$2,389,984	\$2,389,984	\$2,389,984	\$2,389,984	100.00	\$0	Metros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437952	Proyecto Integral Para La Construcción De La Interconexión Peatonal, Entre El Parque Del Niño Poblano Y El Jardín Del Arte, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla	20141134	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,977,888	\$9,572,679	\$9,572,679	\$9,572,679	\$9,572,679	\$9,572,679	\$9,572,679	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14140400438898	Mejoramiento, Obras De Protección Y Reconstrucción De Los Accesos Del Puente Vehicular "Los Piñales" Ubicado En El Camino Rural Xicoteppec - Los Piñales - Itzatlán,	20140013	Puebla	Xicoteppec	Los Piñales (Agua Dulce)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,299,038	\$3,040,684	\$3,040,684	\$3,040,684	\$3,040,684	\$3,040,684	\$3,040,684	\$3,040,684	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400454159	Programa De Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil - De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$7,732,671	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,371,860	\$2,371,860	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	30.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100492290	Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Seduop 2009	20090426	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2009	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$8,404,636	\$7,914,695	\$7,914,695	\$7,914,695	94.17	\$0	Lote	1	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150200515320	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	20150424	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$580,152	\$576,543	\$576,543	\$576,543	\$576,543	99.38	\$0	Lote	1	0.00	99.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200516687	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	20150421	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,556,487	\$20,497,664	\$20,497,664	\$20,497,664	\$20,497,664	99.71	\$0	Lote	1	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20150426	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,817,947	\$2,817,947	\$2,817,947	\$2,817,947	99.51	\$0	Lote	1	0.00	99.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	20150425	Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva CEAMPAJ-Secretaria General de Gobierno	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,696,901	\$2,696,901	\$2,696,901	\$2,696,901	95.24	\$0	Lote	1	0.00	95.24	Financiera: / Física: / Registro: LA CANTIDAD DEL PRIMER TRIMESTRE CORRESPONDE A \$2,696,901.40 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	20150422	Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,831,791	\$2,828,306	\$2,828,306	\$2,828,306	\$2,828,306	99.88	\$0	Lote	1	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400589295	Casa De Cultura Balcones Del Sur (Viveros Del Valle)	20151594	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,433,000	\$5,433,000	\$5,433,000	\$4,947,746	\$4,947,746	\$4,947,746	\$4,947,746	\$4,947,746	91.07	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14150400589857	Rehabilitación Del Camino Esperanza - Boca Del Monte - San José Cuyachapa, Con Una Longitud De 2.144 Kilómetros, Del Kilómetro 1 300 Al Kilómetro 3 444, En Las Localidades De Esperanza, Boca Del Monte	20151420	Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,703,044	\$1,703,044	\$1,703,044	\$1,572,282	\$1,572,282	\$1,572,282	\$1,572,282	92.32	\$0	Kilómetro	0	0.00	93.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400590464	Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20151564	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$14,666,661	\$14,666,667	\$14,666,667	\$13,418,712	\$13,418,712	\$13,418,712	\$13,418,712	91.49	\$0	Metros Cuadrados	60,621	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400590525	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20151615	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$3,135,940	\$3,135,940	\$3,135,940	\$3,135,940	\$3,135,940	\$3,135,940	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,621	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400590557	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20151616	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	\$133,333	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,621	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400590593	Adquisición De Aulas Para La Comunidad Nuevo Huixtla, Municipio De Tlaola, Puebla.	20151601	Puebla	Tlaola	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400590614	Museografía Para El Museo De Sitio De La Zona Arqueológica Tehuacán Viejo.	20151643	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,740,065	\$3,740,065	\$3,740,065	\$3,733,333	\$3,733,333	\$3,733,333	\$3,733,333	99.82	\$0	Metros Cuadrados	248,716	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150400610924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Acatlán. Primera Etapa	20150573	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	secretaría de infraestructura y transportes	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,133,834	\$20,133,834	\$20,133,834	\$18,091,347	\$10,612,712	\$10,612,712	\$10,612,712	52.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.36	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO.	
PUE14150400618876	Proyecto Integral Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Localidad De Nuevo Necaxa, Municipio De Juan Galindo, Estado De Puebla	20151607	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,866,043	\$8,608,928	\$8,608,928	\$8,608,928	\$3,125,792	\$3,125,792	\$3,125,792	\$3,125,792	36.31	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14160100638606	Terminación Del Colector En Margen De La Barranca Paralela A La Calle Oaxaca Y Ampliación Del Sistema De Acatlán Para La Zona Conurbada De Nopalucan De La Granja (La Joya, Obrera Y Sa	20141483	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$491,002	\$491,002	\$491,002	\$20,317	\$20,317	\$20,317	\$20,317	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE15150100486068	Programa De Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil - De Carga, De Personal Y Escolar Del Estado De Puebla		Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,266,750	\$13,953,549	\$13,953,549	\$5,659,451	\$5,659,451	\$5,659,451	\$5,659,451	40.56	\$0	Piezas	0	0.00	40.56	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15150100490277	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 21dpb638p	20090204	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuauhtepalc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$134,099	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100490284	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 21dpb0672w	20090247	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$163,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100492564	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Papaloapan.	20121207	Puebla	Cuauhtlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,411,130	\$3,409,431	\$3,409,431	\$3,409,431	\$3,409,431	\$3,409,431	\$3,409,431	100.00	\$0	Kilómetro	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE ADMINISTRATIVO	
PUE15150100492953	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Guerrero En Calle Revolución Y Avenida Papaloapan	20121207	Puebla	Cuauhtlaningo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$1,483,100	\$1,482,362	\$1,482,362	\$1,482,362	\$1,482,362	\$1,482,362	\$1,482,362	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100493022	"Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chilautepan, Ubicado En El Municipio De Puebla."	20110067	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	#####	\$9,782,567	\$9,782,567	\$9,782,567	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	99.44	Financiera: 7,477,995.52 CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: / Registro:	
PUE15150100493107	Modernización Con Concreto Hidráulico De La Avenida Osa Mayor Entre Boulevard Del Niño Poblano Y Boulevard Atlxycayotl En La Zona Metropolitana De Puebla	20141472	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$8,210,027	\$8,040,056	\$8,040,056	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100494012	Construcción Del Centro Integral De Servicios: Ubicado En La Cabecera Municipal De Chalchicomula De Sesma, Puebla.	20150103	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,000,000	\$35,808,037	\$35,808,037	\$35,808,037	\$35,808,037	\$35,808,037	\$35,808,037	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100494037	Construcción De Drenaje Pluvial En El Boulevard Atlxycayotl En El Kilometro 4 500 En La Ciudad De Puebla.	20150013	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$717,930	\$691,186	\$691,186	\$691,186	\$691,186	\$691,186	\$691,186	\$691,186	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150100494057	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Edificio De La Coordinación General De Comunicación, Difusión Y Promoción En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	20150199	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$225,000	\$221,641	\$221,641	\$221,641	\$117,544	\$117,544	\$117,544	53.03	\$0	Lote	123	0.00	52.38	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150100494077	Construcción Del "Mercado De Artesanías, Colores Y Sabores; Y Museo Senén Mexic" En El Municipio De Acatlán.	20150253	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,610,354	\$9,321,466	\$9,321,466	\$9,321,466	\$9,321,466	\$9,321,466	\$9,321,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FTRINQUITA.
PUE15150100494164	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150100	Puebla	Puebla	Encinos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$50,000,000	\$6,471,886	\$6,471,886	\$6,471,886	\$6,471,886	\$6,471,886	\$6,471,886	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200509505	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Estadio De Béisbol Hermanos Serón, En La Ciudad De Puebla	20150543	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$67,740,399	\$67,740,399	\$67,740,399	\$67,740,399	\$67,740,399	\$67,740,399	\$67,740,399	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150200509568	Construcción De Cercado Perimetral Para El Parque La Constancia, Ubicado En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla	20150499	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,969,280	\$4,969,280	\$4,969,280	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200510055	Remodelación Y Ampliación Del Estadio Cuauhtémoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza S/N En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla.	20141098	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	\$374,078,321	#####	#####	#####	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200512496	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla Amozoc En El Municipio De Amozoc	20150006	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	#####	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,449,553	\$10,399,991	\$10,399,991	\$10,399,991	99.53	\$0	Metros	0	0.00	87.64	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOMETROS / Registro:
PUE15150200536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150519	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,994,993	\$8,994,993	\$8,994,993	\$8,994,993	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536838	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	20150520	Puebla	Palmar Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,947,531	\$4,947,531	\$4,947,531	\$4,947,531	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE15150200537279	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo, Puebla.	20150328	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,911,481	\$2,911,481	\$2,911,481	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300553597	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Almecatla, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150616	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,290,795	\$1,290,795	\$1,290,795	\$1,235,162	\$673,004	\$673,004	\$673,004	52.14	\$0	Metros	1	0.00	66.77	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300553649	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	20150617	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,356,019	\$1,356,019	\$1,356,019	\$1,317,865	\$530,189	\$530,189	\$530,189	39.10	\$0	Metros	0	0.00	62.16	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300554019	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	20150796	Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$17,402,400	\$3,915,540	\$3,915,540	\$3,757,759	\$1,258,826	\$1,258,826	\$1,258,826	32.15	\$0	Metros	0	0.00	33.17	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150300553629	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla	20150797	Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,576,867	\$495,785	\$495,785	\$495,785	\$275,589	\$275,589	\$275,589	55.59	\$0	Metros	0	0.00	56.43	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150300554057	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla.	20150590	Puebla	Tepeojuma	Santa María Xoyatla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,412,222	\$210,643	\$210,643	\$210,643	\$169,657	\$169,657	\$169,657	80.54	\$0	Metros	0	0.00	79.70	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150300554071	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliar Atoluca, Municipio De Teziutlán, Pue.	20150614	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,336,908	\$394,325	\$394,325	\$394,325	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS CUBICOS / Registro:
FUE15150300554082	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Caltenco, Municipio De Tochtepec, Estado De Puebla	20150824	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,827,156	\$1,174,073	\$1,174,073	\$1,130,280	\$390,677	\$390,677	\$390,677	33.28	\$0	Metros	0	0.00	31.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300554050	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamapan De Galeana Municipio De Tuzamapan De Galeana	20150574	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,143,308	\$1,143,308	\$1,143,308	\$1,045,549	\$929,629	\$929,629	\$929,629	81.31	\$0	Metros	0	0.00	88.45	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150300554580	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aseradero - Mazatonal", De La Localidad De Mazatonal, Municipio De Yaonáhuac	20150610	Puebla	Yaonáhuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$114,711	\$110,466	\$110,466	\$110,466	\$110,466	\$110,466	\$110,466	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300556277	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas	20150589	Puebla	Puebla	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,909,905	\$3,909,905	\$3,909,905	\$3,798,087	\$2,104,128	\$2,104,128	\$2,104,128	53.82	\$0	Metros	0	0.00	55.27	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300558952	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b. Ubicado En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De r	20150658	Puebla	Puebla	Ampliación la Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$364,949	\$356,260	\$356,260	\$356,260	\$209,863	\$209,863	\$209,863	58.91	\$0	Metros	0	0.00	58.90	Financiera: / Física: / Registro:
PUE151503005565217	Reparaciones Generales Que Consisten En Aplicación De Pintura E Imperm., Rehabilitación De Instalación Y Sustitución De Acabados; En El C. E. Presidentes Manuel Avila Camacho, 21aos4040o	20150636	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,997,842	\$1,997,842	\$1,997,842	\$1,997,842	\$1,997,842	\$1,997,842	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005565240	Trabajos Complementarios De Obra Exterior, Bahías, Cercado Perimetral, Red Eléctrica Exterior Y Subestación; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	20150637	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,727,000	\$2,725,128	\$2,725,128	\$2,725,128	\$2,725,128	\$2,725,128	\$2,725,128	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005565257	Terminación De La Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20150759	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$3,236,185	\$3,200,647	\$3,200,647	\$3,200,647	\$3,200,647	\$3,200,647	\$3,200,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005565273	Trabajos Complementarios En Cuerpo B En Las Bahías De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicada En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	20150762	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,327,005	\$6,327,005	\$6,327,005	\$6,318,858	\$6,318,858	\$6,318,858	\$6,318,858	99.87	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005565286	Terminación De La Construcción De Puente Atirantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	20150760	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,584,916	\$1,569,646	\$1,569,646	\$1,569,646	\$1,569,646	\$1,569,646	\$1,569,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE15150300567050	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios (Instituto Cultural Poblano, Antigua Penitenciaría De San Javier)	20150585	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,971,678	\$9,971,678	\$9,971,678	\$9,971,678	\$9,971,678	\$9,971,678	100.00	\$0	Lote	90,875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300567073	Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K; En El C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aos4033e	20150635	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,936,846	\$2,936,846	\$2,936,846	\$2,927,176	\$2,927,176	\$2,927,176	\$2,927,176	99.67	\$0	Metros Cuadrados	4,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300567090	Adecuación, Delimitación, Separación De Servicios Y Modificación De Acceso En Las Instalaciones De La Bodega De Materiales Del Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos	20150870	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,576,153	\$4,576,153	\$4,576,153	\$4,209,882	\$4,209,882	\$4,209,882	\$4,209,882	92.00	\$0	Metros Cuadrados	975,704	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300567103	Museografía Del Museo Infantil De La Constančia	20150923	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,380,928	\$6,380,928	\$6,380,928	\$6,380,928	98.17	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300573966	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad De Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	20150655	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$652,604	\$632,368	\$632,368	\$632,368	\$398,945	\$398,945	\$398,945	\$398,945	63.09	\$0	Metros	123	0.00	73.83	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300574025	Construcción De Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Municipio De Teziutlan.	20150559	Puebla	Teziutlán	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$129,449	\$115,009	\$115,009	\$112,984	\$112,984	\$112,984	\$112,984	\$112,984	98.24	\$0	Metros	123	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300574035	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Cuaxoxpan Primera Etapa, Municipio De Teziutlan	20150560	Puebla	Teziutlán	Cuaxoxpan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$244,004	\$216,939	\$216,939	\$216,939	\$216,939	\$216,939	\$216,939	\$216,939	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579371	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	20140661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,372,997	\$30,372,997	\$30,372,997	\$30,372,997	\$28,755,597	\$28,755,597	\$28,755,597	\$28,755,597	94.67	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400591116	Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20150989	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$22,000,000	\$19,973,851	\$19,973,851	\$19,973,851	\$19,973,851	\$19,973,851	90.79	\$0	Metros Cuadrados	100,492	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400591120	Bachillerato General Santos Hernández Aguilar Clave Z1ebh0297z, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Matías Tlalancaleca, Puebla.	20151184	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,493,809	\$1,493,809	\$1,493,809	\$1,493,809	\$1,493,809	\$1,493,809	\$1,493,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591123	Construcción Bachillerato General Santos Hernández Aguilar Clave Z1ebh0297z, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Matías Tlalancaleca, Puebla.	20151185	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,144,050	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	\$216,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591130	Suministro Bachillerato Santos Hernández Aguilar Clave Z1ebh0297z, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Matías Tlalancaleca, Puebla	20151186	Puebla	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$217,717	\$217,717	\$217,717	\$217,717	\$217,717	\$217,717	\$217,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591595	Construcción En La Primaria Calmecac Clave Z1dpr2631k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	20151347	Puebla	Xochitlán Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,798,079	\$7,798,079	\$7,798,079	\$7,798,079	\$7,798,079	\$7,798,079	\$7,798,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591622	Suministro En La Primaria Calmecac Clave Z1dpr2631k, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	20151348	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$777,262	\$777,262	\$777,262	\$777,262	\$777,262	\$777,262	\$777,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591657	Proyecto Integral Para La Construcción De La Unidad De Atención Temprana (Uat) Y Unidad De Investigación Criminal (Uic) En Zacatlán	20151382	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$11,679,893	\$5,839,947	\$5,839,947	\$5,839,947	\$5,839,947	\$5,839,947	\$5,839,947	100.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400591996	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chiautla De Tapia.	20151383	Puebla	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$17,475,990	\$8,737,995	\$8,737,995	\$8,737,995	\$8,737,995	\$8,737,995	\$8,737,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,037	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592131	Conservación Y Mantenimiento Del Auditorio De La Reforma, Ubicado En La Unidad Cívico Cultural Cinco De Mayo, En El Municipio De Puebla.	20151624	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,780,294	\$1,780,294	\$1,780,294	\$1,780,294	98.91	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400603657	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe González Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz	20151232-1	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,780,624	\$2,780,420	\$2,780,420	\$2,780,420	\$2,780,420	\$2,780,420	\$2,780,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	397	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMIA POR \$204.60 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603697	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Raymundo Y Avenida El Sabinal	20151232-2	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,801,738	\$2,736,666	\$2,736,666	\$2,736,666	\$2,736,666	\$2,736,666	\$2,736,666	100.00	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMIA POR \$65,071.63 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603764	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Insurgentes	20151232-3	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,346,336	\$2,303,774	\$2,303,774	\$2,303,774	\$2,303,774	\$2,303,774	\$2,303,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. ECONOMIA POR \$42,561.68 / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400603787	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nuevo Leon De La Colonia 15 De Septiembre	20151232-4	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,166,475	\$2,155,204	\$2,155,204	\$2,155,204	\$1,553,498	\$1,553,498	\$1,553,498	72.08	\$0	Metros Cuadrados	283	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400603832	Proyecto Integral De La Primera Etapa De La Construcción Del Mercado De Pescados Y Mariscos Del Municipio De Puebla	20151193	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,439,960	\$19,439,960	\$19,439,960	\$19,439,960	\$19,439,960	97.20	\$0	Metros Cuadrados	7,888	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400606531	Construcción De Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo La Joya De Rodriguez, Del Municipio De Tepeaca, En El Estado De Puebla	20151062	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$430,271	\$413,696	\$413,696	\$413,696	\$259,251	\$259,251	\$259,251	62.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.67	Financiera: / Física: / Registro: SE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400610113	Museografía Para El Museo De Sitio De La Zona Arqueológica Tehuacán Viejo.	20151643	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,259,935	\$2,259,935	\$2,259,935	\$2,255,867	\$2,255,867	\$2,255,867	\$2,255,867	99.82	\$0	Metros Cuadrados	248,716	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400611035	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapoaxtla Que Beneficiará A La Localidad De Zacapoaxtla, Municipio De Mismo Nombre	20150634	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,947,475	\$4,947,475	\$4,947,475	\$4,749,576	\$403,760	\$403,760	\$403,760	8.16	\$0	Metros	0	0.00	4.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616635	Construcción Del Libramiento Del Atlixco, En El Municipio De Atlixco.	20150317	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,204,039	\$3,069,437	\$3,069,437	\$3,069,437	\$127,011	\$127,011	\$127,011	4.14	\$0	Kilómetro	0	0.00	77.29	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400616720	Construcción De Colector Marginal Y Subcolectores A Y B No. 7 Oriente, En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,817,141	\$10,330,830	\$10,330,830	\$10,330,830	\$4,456,373	\$4,456,373	\$4,456,373	43.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	44.62	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400616981	Construcción De Colector Sanitario Marginal, Barranca El Conde En La Ciudad De Puebla, En El Estado De Puebla	20151064	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$12,238,144	\$11,993,381	\$11,993,381	\$11,993,381	\$2,832,560	\$2,832,560	\$2,832,560	23.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	23.61	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400617038	Señalética Urbana - Turística Ciudad De Puebla Español - Inglés	20151219	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,498,258	\$13,498,258	\$13,498,258	\$13,157,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400617091	Construcción De Colectores Sanitarios En La Ciudad, En Cercanía Con La Barranca "El Conde", Colector Ramal 4 C, Municipio De Puebla	20151432	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SINTRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$716,002	\$706,137	\$706,137	\$706,137	\$496,129	\$496,129	\$496,129	70.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	71.13	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150400618833	Construcción De La Fachada De Las Torres Del Teleférico En La Zona De Los Fuertes	20151568	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SINTRA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,975,785	\$29,975,785	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150400619076	Programa Buap	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			BUAP	Educación	En Ejecución	2015	\$65,918,009	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400619254	Construcción De Un Edificio De Multiaulas Para El Portalecimiento Regional De La Infraestructura Educativa De La Buap En El Municipio De Teziutlán, Pue.	20150644	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			BUAP	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	94.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100628855	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro H	20141500	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$910,030	\$97,130	\$97,130	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15160100629029	Obras Complementarias Para La Remodelación Del Estadio De Béisbol "Hermanos Serdán", En La Ciudad De Puebla	20160044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15160100632366	Instalación De Mobiliario Urbano En La Zona Del Teleférico En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151661	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,852,317	\$6,852,317	\$6,852,317	\$6,847,783	\$6,847,783	\$6,847,783	\$6,847,783	99.93	\$0	Lote	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100632421	Construcción Del Edificio A Y Edificio B; En La Primaria Esteban De Antuñano Clave 21dpr0195m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160008	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$10,012,983	\$10,012,983	\$10,012,983	\$9,142,537	\$9,142,537	\$9,142,537	\$9,142,537	91.31	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160100633108	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Edificio A Y Edificio B; En La Primaria Esteban De Antuñano Clave 21dpr0195m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160033	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF			COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160200667034	Póliza De Seguro De Desastres Naturales	SN	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF			SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	#####	#####	#####	\$194,044,766	#####	#####	#####	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: UN PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE15160200667692	Trabajos Complementarios Para La Remodelación Del Estadio Cuauhtémoc, En El Municipio De Puebla	20160087	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,935,294	\$7,172,705	\$7,172,705	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15160200677577	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Doce Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Dirección Y Bodega En La Primaria Esteban De Antuano Clave Zidpr0195m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue	20160073	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,351,878	\$1,351,878	\$1,351,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100628925	Expedición De Tarjetón De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escorial Del Estado De Puebla	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Transportes	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,369,035	\$10,369,030	\$10,369,030	\$2,871,673	\$2,871,673	\$2,871,673	\$2,871,673	27.69	\$0	Otros	0	0.00	27.69	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100629033	Trabajos De Obra Complementaria Para La Construcción De La Procuraduría General De Justicia Y La Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla, En La Heroica Puebla De Zaragoza, Municip	20141442	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,460,697	\$1,460,697	\$1,460,697	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100629045	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Guerrero (Barrio Las Flores, Mpio De Tulcingo De Valle)	20131107	Puebla	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,058,371	\$2,058,371	\$2,058,371	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100636486	Buap	S N	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	#####	#####	#####	\$140,000,000	#####	#####	#####	73.29	\$0	Otros	2,642	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200667756	Construcción De La Ciclista Y Distribuidor Av. Hermanos Serdan En El Municipio De Puebla.	20160074	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$33,225,621	\$33,225,621	\$33,225,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200667776	Construcción De Espejos De Agua En La Ex Fábrica La Constancia (Precio Alzado)	20160468	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200667856	Remodelación Del Parque Benito Juárez En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlán	20160066	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,769,981	\$2,769,981	\$2,769,981	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200667924	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan , 3ra. Etapa	20160149	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$24,524,259	\$24,524,269	\$24,524,269	\$23,232,787	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200667945	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Matlancuey Pertenecientes A La Localidad De San Miguel Canoa, Del Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla.	20160082	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,051,543	\$1,051,543	\$1,051,543	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200667995	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Primer Cuadro De La Localidad De Santiago Miahuatlán, Puebla.	20160331	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200669117	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle María Elena Huerta Zamacona	20160119	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,092,693	\$5,092,693	\$4,929,061	\$4,929,061	\$1,478,718	\$1,478,718	\$1,478,718	29.04	\$0	Metros Cuadrados	757	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016
PUE16160200669144	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Amado Nervo Segunda Etapa	20160117	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$447,240	\$447,240	\$441,946	\$441,946	\$441,946	\$441,946	\$441,946	98.82	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669180	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Alfonsina Storni	20160115	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$245,553	\$245,553	\$243,353	\$243,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669210	Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco	20160116	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,100,944	\$5,100,944	\$5,024,563	\$5,024,563	\$1,507,369	\$1,507,369	\$1,507,369	29.55	\$0	Metros Cuadrados	16,035	0.00	22.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
FUE16160200669523	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Samaria	20160118	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,644,729	\$6,644,729	\$6,502,504	\$6,502,504	\$1,950,751	\$1,950,751	\$1,950,751	29.36	\$0	Metros Cuadrados	644	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200669301	Modernización De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente	20160125	Puebla	Puebla	El Oasis Valsequillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,851,411	\$4,851,411	\$1,455,423	\$1,455,423	\$1,455,423	29.11	\$0	Metros Cuadrados	690	0.00	15.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200669527	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Amozoc De Mota	20160131	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,246,775	\$14,246,775	\$14,246,775	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200669566	Construcción De Red De Agua Potable En Santa María Acuxcomac, En El Municipio De San Pedro Cholula	20160440	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	\$1,146,348	100.00	\$0	Metros lineales	4,432	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: AUN NO SE HA ADJUDICADO EL CONTRATO / Registro: AUN NO SE HA REALIZADO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Y NO SE TIENE CONTRATO ELABORADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200669609	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Cantarranas De Atlixco (Tercer Tren).	20160337	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,104,639	\$2,104,639	\$2,104,639	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONTRATADA.
FUE16160200669694	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliadora San Lorenzo Almecatla, Perteneciente Al Municipio De Cuautlancingo.	20160325	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,107,027	\$4,107,027	\$4,107,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200669712	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar La Trinidad Chautenco, Perteneciente Al Municipio De Cuautlancingo.	20160326	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,446,487	\$2,892,974	\$2,892,974	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669725	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana De La Junta Auxiliar Sanctorum, Perteneciente Al Municipio De Cuautlancingo.	20160327	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669752	Remodelación De La Fachada Del Velódromo De Cuautlancingo.	20160510	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669811	Trabajos Complementarios Para La Remodelación Del Estadio Cuauhquemec, En El Municipio De Puebla.	20160087	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$4,198,670	\$4,198,670	\$4,198,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA.
PUE16160200669846	Pavimentación De Concreto Asfáltico En Cerrada De La 121 Poniente En El Municipio De Puebla.	20160127	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,366,362	\$2,366,362	\$2,366,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669872	Mejoramiento De La Infraestructura Urbana En La Zona De Acceso Del Museo Del Ferrocarril, Ubicado En El Municipio De Puebla.	20160129	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$28,695,291	\$28,695,291	\$28,695,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669884	Trabajos De Bacheo Y Renivelación Del Periférico Ecológico, Recta A Cholula, Boulevard Forjadores, Avenida Cúmulo De Virgo, Boulevard Valsequillo, Carretera Federal Atlixco, Carretera Santo Tomás Chau	20160130	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,213,764	\$3,213,764	\$3,213,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA.
PUE16160200669904	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Del Centro Histórico De Huaquechula	20160324	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,156,811	\$15,156,811	\$15,156,811	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA.
PUE16160200669928	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huachinango.	20160147	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200669953	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Col. Francisco Villa Y La Paz En La Localidad De Huachinango, Municipio De Huachinango.	20160451	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$189,545	\$189,545	\$189,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200669978	Proyecto Y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Primera Etapa, Localidad De Huachinango, Municipio De Huachinango.	20160452	Puebla	Huachinango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$22,643,643	\$22,643,643	\$22,643,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA.
PUE16160200670036	1a. Etapa De La Construcción De Red De Drenaje En Santa María Aecuecomac, En La Localidad De El Municipio De San Pedro Cholula	20160441	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	\$1,910,999	100.00	\$0	Metros lineales	4,432	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ADJUDICACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, POR LO QUE NO SE HA REALIZADO CONTRATO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670183	Rehabilitación Al Transformador Del Pozo De Agua Potable Tipo Posté En La Colonia San Miguel, Municipio De San Jeronimo Xayacatlan, Puebla.	20160464	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	4,432	0.00	0.00	Financiera: / Física: AUN NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN, POR LO QUE NO SE CUENTA UN CONTRATO / Registro: AUN NO ESTA CONCLUIDO EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN POR LO QUE NO SE CUENTA CON UN CONTRATO QUE REPORTAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670271	Construcción De Dirección En Estructura U-2c Y Obra Exterior, En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0641t, Ubicado En La Localidad De San Martín Caltenco En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20160232	Puebla	San Martín Caltenco	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,328,909	\$1,328,909	\$1,328,909	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	\$1,322,400	99.51	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670275	Suministro De Mobiliario Básico; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21ebh0641t, Ubicado En La Localidad De San Martín Caltenco En El Municipio De Tochtepec, Puebla.	20160234	Puebla	San Martín Caltenco	Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$135,916	\$135,916	\$135,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670315	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	20160400	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$7,436,942	\$7,436,942	\$7,436,942	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670318	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepechi, Puebla.	20160399	Puebla	Altepechi	Altepechi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,100,000	\$6,100,000	\$6,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670335	Reparaciones Generales que Consiste En La Aplicación De Pintura E Imperm, Rehabilitación De Instalación Eléctrica Y Sustitución De Acabados En Edif A; En Preescolar Hermanos Serdán Ziejn0040t, Puebla	20160377	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,606,777	\$1,606,777	\$1,606,777	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670337	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160401	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670340	Terminación De La Construcción De Puente Atizantado En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	20160402	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670342	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160403	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670345	Terminación De La Construcción Del Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Región De Teztlutlán, Puebla.	20160404	Puebla	Teztlutlán	Teztlutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670346	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	20160405	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,829,144	\$1,829,144	\$1,829,144	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670350	Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Hospital El León Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicado En La Localidad El León, Municipio De Atlixco, Puebla.	20160406	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670352	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160407	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670355	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160409	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670357	Terminación De Las Rep. Grales Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Rehab. De Instalación Eléctrica E Hidrosanitaria En Primaria Presidente Manuel Ávila Camacho 21epr0416f, Tehuacán	20160410	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,746,997	\$3,746,997	\$3,746,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,370	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670362	Terminación De La Rehabilitación Y Adaptación Del Antiguo Auditorio De Zacatlán Para Operar Como Centro Integral De Servicios; Ubicada En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20160411	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,347,349	\$8,347,349	\$8,347,349	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76,296	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670365	Terminación De La Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepeixtl, Puebla.	20160412	Puebla	Altepeixtl	Altepeixtl	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670368	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160413	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,700,000	\$5,700,000	\$5,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670370	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En La Región De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20160414	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$13,040,918	\$13,040,918	\$13,040,918	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670373	Terminación De Los Trabajos Complementarios Para La Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160415	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200670376	Terminación De La Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	20160416	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670470	Terminación De La Construcción De La Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	20160417	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,101,711	\$2,101,711	\$2,101,711	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670478	Terminación De Los Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	20160418	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670510	Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	20160419	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670552	Demolición Y Construcción De Muro De Contención; En El Prescolar Cecilia Cabrera Gutiérrez Clave 21djm2277t; Ubicado En La Localidad De Lomas De Ayotzingo, Municipio De Teziutlán, Puebla.	20160421	Puebla	Teziutlán	Lomas de Ayotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,149,001	\$1,149,001	\$1,149,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670559	* Terminación De La Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160422	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670710	Terminación De La Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad; Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	20160420	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672118	Rehabilitación Del Camino De Terracería Y Revestimiento Con Balastro En El Tramo Del Km. 0 000 Al 1 350 A La Comunidad De Rancho Viejo	20160374	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LIBRES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,393,507	\$1,393,507	\$1,393,507	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200672125	Rehabilitación Del Camino De Terracería Y Revestimiento Con Balastro En El Tramo Del Km. 0 000 Al 0 668.86 A La Comunidad Del Sauce	20160375	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LIBRES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$805,482	\$805,482	\$805,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672130	Rehabilitación Del Camino De Terracería Y Revestimiento Con Balastro En El Tramo Del Km. 0 000 Al 0 582 A La Comunidad De Teoloyucan	20160376	Puebla	Libres	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LIBRES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$801,009	\$801,009	\$801,009	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672135	Pavimentación Con Adoquín En Varias Calles De La Cabecera Municipal De San José Chiapa	20160423	Puebla	San José Chiapa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,700,485	\$3,700,485	\$3,700,485	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672142	Construcción De Calzada De Mampostería De Piedra En Camino La Colonia- Texcalaco, Del Km 0 000.00 Al Km 0 848.07 En La Localidad De Texcalaco Pertenece Al Municipio De Teteles De Avila Castillo	20160392	Puebla	Teteles de Avila	Texcalaco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,933,814	\$3,933,814	\$3,933,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676008	Rehabilitación Y Ampliación De Unidad Deportiva Y Centro Recreativo "Carlos Blanco", En La Localidad De Teteles De Avila Castillo, Pertenece Al Municipio De Teteles De Avila Castillo	20160394	Puebla	Teteles de Avila	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Deporte	En Ejecución	2016	\$3,518,629	\$3,518,629	\$3,518,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200676146	Construcción De Calzada De Mampostería De Piedra En Camino Amoles- Xalahuat, Con Una Longitud De 701.72 M. En La Localidad De Teteles De Avila Castillo, Pertenece Al Municipio De Teteles De Avila Ca	20160393	Puebla	Teteles de Avila	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,670,008	\$4,670,008	\$4,670,008	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO SE EJERCE NADA. / Física: / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE161602006776158	Rehabilitación Emergente De Caminos En El Municipio De Zacatlán	20160427	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,670,000	\$1,670,000	\$1,670,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO FUE TRANSFERIDO AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO AUN NO PRESENTA MONEDAS EJERCIDAS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777515	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro Y Del Acceso Principal A La Cabecera Municipal Del Municipio De San Andrés Calpan	20160313	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,907,838	\$13,907,838	\$13,907,838	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777521	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Y Calle Morelos, En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, En El Estado De Puebla	20160133	Puebla	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,730,284	\$6,730,284	\$6,730,284	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777582	Suministro Y Colocación De Pintura En La Zona De Los Puertos Ubicado En El Municipio De Puebla	20160519	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,584,222	\$7,584,222	\$7,584,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE161602006777599	Proyecto Integral Para El Mejoramiento Y Dignificación De La Imagen Urbana En La Localidad De Tehuitzingo Del Municipio De Tehuitzingo, En El Estado De Puebla	20160312	Puebla	Tehuitzingo	Tehuitzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE161602006777609	Proyecto Integral Para La Remodelación Del Parque San Bartolo Tecontepc En El Municipio De Tepanco De López	20160328	Puebla	Tepanco de López	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,445,781	\$3,445,781	\$3,445,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777621	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Tepeaca, Segunda Etapa.	20160144	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$29,480,000	\$29,480,000	\$29,480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777628	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Teziutlán	20160203	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$33,333,333	\$33,333,333	\$33,333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161602006777633	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Tlacotepec	20160202	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200677644	Proyecto Integral Del Mejoramiento Urbano A Lo Largo De La Via Del Ferrocarril Puebla - Cholula	20160095	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$54,000,000	\$54,000,000	\$54,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677649	Suministro E Instalación De Bebederos De Acero Inoxidable Individuales En Diversas Escuelas De La Ciudad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	20160199	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Salud	En Ejecución	2016	\$385,558	\$385,558	\$385,558	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677662	Proyecto Integral Para La Rehabilitación Y Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Zapotitlán De Méndez	20160311	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678843	Rehabilitación De Los Caminos Principales De La Localidad De Tlaltempa, Perteneciente Al Municipio De Aquixtla Puebla.	20160373	Puebla	Aquixtla	Tlaltempa Rural		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	\$1,196,206	100.00	\$0	Kilómetro	285	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: La presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200682493	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante El Banco Interacciones S.A. Y Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20089020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,376,720	\$80,376,720	\$80,376,720	\$80,376,720	\$80,376,720	\$80,376,720	\$80,376,720	100.00	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: LA META CORRESPONDE A UN PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200682551	Servicio De Deuda Correspondiente Al Crédito Celebrado Ante Bvva Bancomer S.A. Por El Gobierno Del Estado	20109007	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SFA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	\$63,226,213	100.00	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: LA META CORRESPONDE A UN PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.