



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE06150400591591	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresista Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2006	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	\$26,750	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07150400591603	Uministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresista Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2007	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	\$37,516	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591653	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0582z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez, Puebla.	20151125	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,619	\$49,619	100.00	\$0	Lote	171	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591671	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Froylan C. Manjarrez Clave 21st0144d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20151126	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$85,867	\$85,867	\$85,867	\$85,451	\$85,451	\$85,451	\$85,451	\$85,451	99.52	\$0	Lote	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591688	Uministro De Mobiliario Básico (30 Sillas Apilables Y 30 Mesas Trapezoidales); En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr30501, Ubicada En La Localidad De Xomiaco	20151157	Puebla	Tlatlauquitepec	Xomiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	100.00	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591704	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Pablo Neruda Clave 21st0091z, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaola, Puebla.	20151161	Puebla	Tlaola	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$44,590	\$44,590	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	\$41,064	92.09	\$0	Lote	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08150400591716	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21epr0248z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20151163	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	\$128,800	100.00	\$0	Lote	848	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE08150400591721	Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresas Clave 21dst0030p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2008	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	\$117,296	100.00	\$0	Lote	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400591505	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpr2693x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20151140	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	\$213,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09150400591540	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progresas Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	\$42,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130400249971	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Cómputo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cía De Nueva Creación	20131414	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE CANCELACIÓN / Física: EN PROCESO DE CANCELACIÓN / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140400455025	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura Il-cl; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	\$3,235,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150400591849	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Temáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2015 (Cuarta Etapa).	20151183	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$589,708	\$587,785	\$587,785	\$587,785	\$587,785	\$587,785	\$587,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,255	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400458218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0963k, Ubicada En La Localidad De Tepango Zacatipan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20141673	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-911/2015 / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clase 21dst00122, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20150292	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$113,345	\$115,579	\$115,579	\$111,112	\$111,112	\$111,112	\$111,112	96.13	\$0	Lote	335	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400591904	Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 32 Clave 21dst0035, Ubicada En San Andrés Cholula	20151151	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,746,639	\$1,746,639	\$1,746,639	\$1,746,639	99.81	\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400591921	Construcción De Muro De Contención Y Barda Con Cercado Perimetral; En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21dpr0405A, Ubicada En La Localidad De Santiago Alseseca, Municipio De Tecamachalco	20151152	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$689,911	\$689,911	\$689,911	\$688,191	\$688,191	\$688,191	\$688,191	99.75	\$0	Metros Cuadrados	513	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400591934	Suministro De Mobiliario Y Equipo (24 Mesas, 25 Computadora Portatil Y Un Pizarrón); En La Primaria Hermanos Serdán Clave 21dpr0768j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20151153	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$285,644	\$285,064	\$285,064	\$285,064	\$285,064	\$285,064	\$285,064	100.00	\$0	Lote	608	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400591963	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2768k, Ubicada En La Localidad De Tlacamilco, Municipio De Acajete, Puebla.	20151155	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$80,736	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	\$80,388	100.00	\$0	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592095	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En El Preescolar Celerino Cano Palacios Clave 21dijn1115a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla	20151165	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$164,956	\$164,464	\$164,464	\$164,464	\$164,464	\$164,464	\$164,464	100.00	\$0	Lote	95	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14150400592459	Suministro En La Primaria Club Rotario Clave 21dpr2699r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20151469	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$320,618	\$313,483	\$313,483	\$313,483	\$313,483	\$313,483	\$313,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$7,135.03 GENERADO DE LOS INTERESES. / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592502	Construcción En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla.	20151503	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,419,453	\$5,419,453	\$5,419,453	\$5,419,453	\$5,419,453	\$5,419,453	\$5,419,453	100.00	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592523	Suministro En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla.	20151505	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$374,734	\$374,734	\$374,734	\$373,031	\$373,031	\$373,031	\$373,031	99.55	\$0	Metros Cuadrados	207	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592545	Construcción En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151553	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$5,100,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,043,116	\$3,043,116	\$3,043,116	\$3,043,116	89.50	\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592579	Construcción En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21ees0269f, En La Localidad Del Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151554	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$756,576	\$378,288	\$378,288	\$377,390	\$377,390	\$377,390	\$377,390	99.76	\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400592617	Construcción En La Primaria Republica Argentina Clave 21dpr0313k, En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,743	\$2,997,743	\$2,997,743	\$2,997,743	99.92	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400612831	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas y Dirección; En El Preescolar Vicente Suárez Clave 21dco0372u, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Iturbide, Municipio De Tlatlauquitepec	20151468	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2014	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	\$172,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300566033	Construcción De Edificio De Docencia En Estructura Especial De Concreto; En La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150699	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$42,750,494	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	\$38,811,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566051	Construcción De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150876	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$9,509,917	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	\$8,030,058	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566070	Construcción De Edificio De Un Nivel En Estructura Especial De Concreto; En El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación	20150877	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$20,490,083	\$17,436,222	\$17,436,222	\$17,436,222	\$17,436,222	\$17,436,222	\$17,436,222	\$17,436,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566096	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Unidad Educativa Clave 21epr16181; Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuatlancingo, Puebla.	20150861	Puebla	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$142,497	\$142,245	\$142,245	\$142,245	\$142,245	\$142,245	\$142,245	\$142,245	100.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566112	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura Especial De Concreto; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150845	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$42,750,494	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	\$38,475,433	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566249	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21epr0742z; Ubicada En La Localidad De Tlaxiapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150785	Puebla	Aquixtla	Tlaxiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$79,365	\$79,116	\$79,116	\$79,116	\$79,116	\$79,116	\$79,116	\$79,116	100.00	\$0	Lote	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566261	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21epr0034z; Ubicada En La Localidad De Tlacuitlapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150816	Puebla	Aquixtla	Tlacuitlapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$79,365	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	\$79,115	100.00	\$0	Lote	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300566722	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Mixtla Clase 21ajp03051; Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	20150788	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$151,074	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	\$150,535	100.00	\$0	Lote	59	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566766	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clase 21aos4061a	20150720	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$479,928	\$401,500	\$401,500	\$401,500	\$401,500	\$401,500	\$401,500	100.00	\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE15150300566777	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clase 21aos4061a	20150731	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,089,308	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	\$1,081,490	100.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566798	Reparaciones Generales De Plaza Civica, Andadores, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En La Primaria Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clase 21epr1547e	20150704	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	\$443,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566829	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clase 21aos4061a; Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20150715	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	\$474,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566858	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Taller De Computo Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Técnica Num. 129 Clave 21det0140v; Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiantzingo, Puebla.	20150707	Puebla	Chiantzingo	San Lorenzo Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,914,361	\$2,914,361	\$2,914,361	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	\$2,902,253	99.58	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566890	Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21epr0251n; Ubicada En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla.	20150735	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$279,999	\$279,379	\$279,379	\$279,379	\$279,379	\$279,379	\$279,379	100.00	\$0	Lote	238	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300566929	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas (3 Para Nivel Prescolar, 12 Para Nivel Primaria Y 3 Para Nivel Secundaria); En El C. E. Heroes De Zacapoaxtla Clave 21a084047h	20150763	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$522,713	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	\$521,558	100.00	\$0	Lote	573	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300567000	Suministro De Mobiliario Escolar Para Dos Aulas Didácticas; En El Prescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21djn06570, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo	20150793	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$37,904	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570507	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Dirección, Sanitarios Y Muro Escénico En Esplanada De Concreto Especial En U-2c; En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21a084059m	20150776	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$7,960,449	\$7,960,449	\$7,960,449	\$7,956,376	\$7,956,376	\$7,956,376	\$7,956,376	99.95	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570563	Umínistro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas, Una Sala Audiovisual Y Dirección; En El Prescolar Del Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla, 21ejn0041s	20150801	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$406,830	\$404,350	\$404,350	\$404,350	\$404,350	\$404,350	\$404,350	100.00	\$0	Lote	381	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570589	Demolición De Edificio Existente Y Mejoramiento General En Los Edificios A Y D; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21etv0815b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150803	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,796,112	\$2,796,112	\$2,796,112	\$2,738,905	\$2,738,905	\$2,738,905	\$2,738,905	97.95	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570983	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21a084059m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150838	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$479,928	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	\$477,293	100.00	\$0	Celdas solares	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571044	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpr3505u, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	20150843	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	533	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300571113	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Octavio Paz Clave 21ejn0966s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150853	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$37,904	\$37,815	\$37,815	\$37,815	\$37,815	\$37,815	\$37,815	100.00	\$0	Lote	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572743	Construcción Del Edificio De Docencia De Cinco Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla, 21aas5315t	20150858	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$35,814,218	\$35,814,218	\$35,814,218	\$35,806,857	\$35,806,857	\$35,806,857	\$35,806,857	99.98	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572985	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Conrado Coeto Muñoz Clave 21djn0165b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150885	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573041	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Jorge Murad Macleuf Clave 21djn0882l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150886	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$37,904	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	\$37,701	100.00	\$0	Lote	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573192	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21aas4060b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa	20150894	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$881,911	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	\$880,088	100.00	\$0	Lote	1,409	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573205	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Carlo Lorenzini Clave 21djn0719k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150896	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573218	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Cuitlahuac) Clave 21djn2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150897	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	266	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573409	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tezpetzin Clave 21dccc1179w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150903	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	10.45	\$0	Lote	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300573426	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Prescolar (Victor Puebla) Clave 21djn2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150906	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	101	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573438	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Indígena (Macuikochitl) Clave 21djb0909r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatlá Municipio De Puebla, Puebla.	20150907	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573454	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Prescolar (El Principito) Clave 21djn2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	\$18,908	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573466	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0252n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150911	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$13,633	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	\$13,605	100.00	\$0	Lote	590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573510	Suministro De Mobiliario Básico Para Noventa Y Un Aulas Didácticas; En El C.E. Niños Heroes De Chapultepec Clave 21aao0437a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150915	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,851,573	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	\$1,847,918	100.00	\$0	Lote	7,675	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573520	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Nueve Aulas Didácticas; En El C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aao4033e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150916	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$964,513	\$962,572	\$962,572	\$962,572	\$962,572	\$962,572	\$962,572	100.00	\$0	Lote	14,663	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592556	Construcción De Una Sala Audiovisual, Área Admtva, Lab. Polifuncional, Un Aula De Cómputo, Servicio Médico, Cooperativa, Un Taller De Carpintería, En La Sec. Rafaela Caamaño García, 21est0013y	20150951	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$14,866,585	\$14,866,585	\$14,866,585	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	\$13,064,644	87.88	\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400593052	Demolicion De Edificio Existente; Construcción Y Mejoramiento De Los Edif. Bg, Cg, Dg, Eg Y Fg, En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo Bonilla, Zlaos531st	20150962	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$6,580,422	\$6,580,422	\$6,580,422	\$5,707,657	\$5,707,657	\$5,707,657	\$5,707,657	86.74	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593088	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Telpochochalli Clave Zidjnj700t, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín	20151041	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	\$601,772	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593091	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Biblioteca; En La Primaria Felix Lauro Aguirre Clave Zidpr0812g, Ubicada En La Localidad De Xalticpac, Municipio De Zacapoaxtla	20151050	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$262,404	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	\$261,352	100.00	\$0	Lote	173	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593094	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Octavio Paz Clave Z1ep0814d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151061	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$106,873	\$106,684	\$106,684	\$106,684	\$106,684	\$106,684	\$106,684	100.00	\$0	Lote	828	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593100	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C Y D; En La Secundaria Del Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo Bonilla Clave Z1ees0309q	20151065	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	\$1,882,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	929	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593107	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave Z1etv0815b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151083	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$117,923	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	\$117,681	100.00	\$0	Lote	311	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593113	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria De La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla Clave Z1ep0304b, Ubicada En Puebla	20151084	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,538,979	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	\$2,534,284	100.00	\$0	Lote	309	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE15150400593121	Suministro En La Unidad Educativa Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla Clave 21aos5315t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151109	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	\$1,503,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593122	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Multiples; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr2356w, Ubicada En La Localidad De Santa Maria Nenetztintla	20151098	Puebla	Acajete	Santa Maria Nenetztintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$12,671	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	\$12,623	100.00	\$0	Lote	454	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593127	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Cadete Fernando Montes De Oca Clave 21dpr2357v, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos	20151099	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$189,004	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	\$188,385	100.00	\$0	Lote	558	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593130	Suministro En La Secundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21etv0617b, Ubicado En La Localidad De Xonalpu, Municipio De Huehuetla, Puebla.	20151116	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	\$27,267	100.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593134	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21est0006o, Ubicada En La Localidad De San Felix Hidalgo, Municipio De Atlixco, Puebla.	20151179	Puebla	Atlixco	San Felix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$54,533	100.00	\$0	Lote	272	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593137	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Taller De Cómputo; En La Secundaria Técnica Num. 123 Clave 21dst0140v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautringo, Puebla.	20151221	Puebla	Chiautringo	San Lorenzo Chiautringo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	\$649,084	100.00	\$0	Lote	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150400593139	Suministro Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla Clave 21aos5315t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151118	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$9,948,974	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	\$9,917,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400593142	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Carpintería Y Un Taller De Industria Del Vestido En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco	20151225	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,314,982	\$1,314,982	\$1,314,982	\$1,314,982	\$1,314,982	\$1,314,982	\$1,314,982	100.00	\$0	Lote	280	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593145	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dsv02971, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Chilchotla, Puebla.	20151137	Puebla	Chilchotla	El Carmen Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	\$759,745	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593146	Construcción De Un Taller De Carpintería De 2.5 E.E. Y Taller De Industria Del Vestido De 2.5 E.E. En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z, Ubicada En Atlixco	20151226	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	\$2,619,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593153	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21est002z, Ubicada En La Localidad De La Compañía En El Municipio De Quecholac, Puebla.	20151138	Puebla	Quecholac	La Compañía Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$710,880	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	\$355,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593158	Construcción De Edificio De La Escuela De Artes D-1 (Sala De Exposiciones, Aulas De Teatro, Aulas De Música Y Area Administrativa); En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En San José Chiapa	20151481	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,912,918	\$18,912,918	\$18,912,918	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	\$18,892,416	99.89	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593165	Suministro De Mobiliario Básico En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0961m, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac, Puebla.	20151170	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	\$39,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593167	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21djm0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete	20151561	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$265,675	\$530,219	\$265,675	\$265,109	\$265,109	\$265,109	\$265,109	50.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400593170	Suministro De Mobiliario Básico En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpr07921, Ubicada En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20151171	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$158,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593173	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21dps0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Coctitlan, Municipio De Acajete	20151569	Puebla	Acajete	San Jerónimo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$18,952	\$18,952	\$18,952	\$18,812	\$18,812	\$18,812	\$18,812	99.26	\$0	Lote	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593175	Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primaria Republica Argentina Clave 21dps0131k, En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400593230	Mejoramiento General En El Preescolar Carlos Chávez Clave 21dps0239c, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20151139	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,759,593	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	\$1,379,797	100.00	\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612703	Construcción De Obra Exterior Complementaria Que Consiste En Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol Siete, Velaria Y Cercado Perimetral; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabec	20151258	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	Educación	En Ejecución	2015	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	\$7,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE16160100633486	Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitarios En Estructura U-2c; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dps0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160034	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,010,952	\$3,010,952	\$3,010,952	\$2,660,468	\$2,660,468	\$2,660,468	\$2,660,468	88.36	\$0	Metros Cuadrados	421	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100633507	Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21dps0804y, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160049	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$249,370	\$249,370	\$249,370	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	396	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670341	Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En La Localidad De Barrio De Dolores, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla.	20160357	Puebla	Ixcaquixtla	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,116,083	\$1,116,083	\$1,116,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670344	Construcción Y Mejoramiento ; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21etv0181h, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla.	20160359	Puebla	Ixcaquixtla	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$141,783	\$141,783	\$141,783	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670348	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En El Barrio De Dolores En La Cabecera Municipal De Ixcaquixtla, Puebla.	20160360	Puebla	Ixcaquixtla	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670351	Mejoramiento General En Los Edificios A Y B; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21epr0004e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla.	20160380	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,201,452	\$1,201,452	\$1,201,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670354	Mejoramiento General En El Edificio A; En La Primaria Revolución Mexicana Clave 21dpr0206b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla.	20160385	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,058	\$1,148,058	\$1,148,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670356	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21dpr2256x, Ubicada En La Localidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan, Puebla.	20160424	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670359	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 21djn0452v, Ubicado En La Localidad De San Mateo Ozolco, Municipio De Calpan, Puebla.	20160425	Puebla	Calpan	San Mateo Ozolco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE16160200670366	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C; En La Primaria Motolinia Clave 21dpr26711, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160443	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$525,390	\$525,390	\$525,390	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670371	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Motolinia Clave 21dpr26711, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160444	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670375	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional U-2c; En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21dtrv0043g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160445	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,819,309	\$1,819,309	\$1,819,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670461	Construcción De Siete Aulas Y Un Módulo De Sanitarios; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m, Ubicada En La Localidad De Nuevo México (El Sabinal) En El Municipio De Libres, Puebla.	20160514	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,470,935	\$1,470,935	\$1,470,935	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670471	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21dtrv0043g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160446	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$157,230	\$157,230	\$157,230	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670477	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Industria Del Vestido; En La Secundaria Técnica Num. 85 Clave 21dst0098a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla.	20160515	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$392,746	\$392,746	\$392,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	309	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670481	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Módulo Sanitario; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21epr0056k, Ubicada En La Localidad De San Juan Acatitlán, Municipio De Caltepec, Puebla.	20160285	Puebla	Caltepec	San Juan Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$708,983	\$708,983	\$708,983	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670490	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Melchor Ocampo Clave 21epr0056k; Ubicada En La Localidad De San Juan Acatitlán, Municipio De Caltepec, Puebla.	20160286	Puebla	Caltepec	San Juan Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670499	Sustitucion De Piso Y Construccion; En La Telesecundaria Aquiles Serdan Clave 21epr060y, Ubicada En La Localidad De Cuaneutla De La Paz, Municipio De Fahuatlán, Puebla.	20160516	Puebla	Fahuatlán	Cuaneutla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,287,929	\$1,287,929	\$1,287,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,913	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670503	Demolicion, Construccion De Direccion Y Mejoramiento General; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave 21dpr0230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160292	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670509	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave 21dpr0230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160293	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$186,577	\$186,577	\$186,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	231	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670521	Construcción De Una Direccion Y Un Módulo Sanitario Y Mejoramiento; En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 21epr0198i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160322	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,477,575	\$3,477,575	\$3,477,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670527	"Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m, Ubicada En La Localidad De Nuevo Mexico (El Sabinal), Municipio De Libres, Puebla.	20160521	Puebla	Libres	Nuevo Mexico (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$374,054	\$374,054	\$374,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670533	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Direccion; En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 21epr0198i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160329	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	326	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670540	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr1550, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuautinchán, Puebla.	20160522	Puebla	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$53,436	\$53,436	\$53,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670543	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tlanechicolpan, Municipio De San Jerónimo Tecuaniapan, Puebla.	20160333	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$189,006	\$189,006	\$189,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670547	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección Escolar; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n	20160447	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$108,650	\$108,650	\$108,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670554	Mejoramiento Y Adecuación; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tlanechicolpan, Municipio De San Jerónimo Tecuaniapan, Puebla.	20160334	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,399,973	\$2,399,973	\$2,399,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670560	Construcción De Dirección Escolar En Estructura Regional C Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n	20160449	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,469,508	\$1,469,508	\$1,469,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670562	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21stv0181n, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla.	20160356	Puebla	Ixcaquixtla	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670572	Construcción De Un Taller De Industria Del Vestido En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 85 Clave 21dst0093a	20160478	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,248	\$1,653,248	\$1,653,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200670589	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ees0344w	20160481	Puebla	Tianguiism analco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$838,601	\$406,630	\$406,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670596	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Guillermo González Camarena Clave 21etv0523n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla.	20160069	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	100.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670600	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0136w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla.	20160070	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	100.00	\$0	Lote	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670609	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Secundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l	20160486	Puebla	Tianguiism analco	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$225,579	\$225,579	\$225,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670614	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160075	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	100.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670620	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160077	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	100.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670623	Reparaciones Generales; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0136w	20160492	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,203,219	\$1,203,219	\$1,203,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670629	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160080	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	100.00	\$0	Lote	150	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670632	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Construcción De Muro De Contención; En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dccc0182c	20160494	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$508,495	\$508,495	\$508,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670637	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21ttv0028a, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160101	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$518,755	\$518,755	\$518,755	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	48.93	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670639	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q	20160495	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,769,779	\$1,769,779	\$1,769,779	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670645	"Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Sanitarios; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpp0107a	20160496	Puebla	Chignautla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$970,764	\$970,764	\$970,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670657	Construcción De Una Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Chignautlín Clave 21dccc113c	20160497	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$929,884	\$929,884	\$929,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670677	Mejoramiento General; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0324q; Ubicada En La Localidad De Santiago Xalitzintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160104	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$366,647	\$366,647	\$366,647	\$366,647	47.86	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670687	Mejoramiento General En Aulas Y Sanitarios De Los Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I; En La Primaria Leandro Valle Clave 21epr0389z; Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160105	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$352,131	\$352,131	\$352,131	\$352,131	43.73	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670693	Construcción De Un Laboratorio Y Un Aula De Computo; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028e, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160106	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,009,819	\$4,009,819	\$4,009,819	\$3,434,027	\$3,434,027	\$3,434,027	\$3,434,027	85.64	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670718	Construcción Y Mejoramiento En El Edificio A; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21dgn0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitziintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160107	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitziintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$881,343	\$881,343	\$881,343	\$424,629	\$424,629	\$424,629	\$424,629	48.18	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670743	Suministro De Mobiliario; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028e, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160108	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$109,067	\$109,067	\$109,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	237	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670757	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura U1-C; En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21epr0067g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20160109	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,193,935	\$2,193,935	\$2,193,935	\$1,908,258	\$1,908,258	\$1,908,258	\$1,908,258	86.98	\$0	Metros Cuadrados	740	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670766	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21epr0067g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero, Puebla.	20160110	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$760,789	\$760,789	\$760,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	740	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670778	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0367e	20160498	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,021,991	\$863,262	\$863,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670795	Suministro De Mobiliario Básico Para Trece Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépetl En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160111	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$694,672	\$694,672	\$694,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	679	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670796	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215g, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160501	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	409	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670806	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpp0107a, Ubicada En La Localidad De Los Humeros, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160503	Puebla	Chignautla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	67	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670807	Construcción De Trece Aulas Y Módulo Sanitario Y Obra Exterior; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépetl En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160112	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,584,969	\$9,584,969	\$9,584,969	\$4,187,059	\$4,187,059	\$4,187,059	\$4,187,059	43.68	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670815	Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21dps0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160113	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	69	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670819	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21ep0061w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cohuecan, Puebla.	20160502	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200670827	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Licenciado Álvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dvo0028o, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160114	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,001,900	\$1,001,900	\$1,001,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	237	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670833	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En El Preescolar Chignautzin Clave 21dcci131e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignautla, Puebla.	20160504	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670843	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Netzahualcoyotl Clave 21dco0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160505	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670851	Mejoramiento General; En Los Edificios A, B Y C; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djm0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20160148	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,688,889	\$2,688,889	\$2,688,889	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670857	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0061w	20160506	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$820,393	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670859	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djm0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20160150	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$189,520	\$189,520	\$189,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	132	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670868	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio Administrativo En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160151	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670871	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr1555o	20160507	Puebla	Cuatrinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$475,268	\$210,916	\$210,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670880	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0367o, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160508	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670881	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria U N E S C O clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160152	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,177	\$242,177	\$242,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670891	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Unesco Clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160153	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	330	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670893	Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D Y E; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m	20160509	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,155,917	\$1,155,917	\$1,155,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670900	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l	20160511	Puebla	Tiangüism analco	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670906	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Hogar Y Patria Clave 21dpr0366p, Ubicada En La Localidad De La Concepción, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160512	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670923	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ee0344w	20160513	Puebla	Tiangüism analco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.