

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE09130100088486	Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Seis Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO TEH	Educación	En Ejecución	2009	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	\$4,160	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE10130100092263	Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Seis Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	20101273	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	Educación	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO \$57,966.18 DE INTERESES GENERADOS / Física: / Registro: 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100108939	Construcción Del Edif. De Labs. Y Talleres I En Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Lantir, Politécnica Metropolitana En H. Puebla De Z, Municipio De Puebla	20101198	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$365,997	\$40,114	\$40,114	\$40,114	\$40,114	\$40,114	\$40,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10150300058763	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msul219e, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$229,476	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE 445715.67 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11150300058775	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msul219e.	20150648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2011	\$930,321	\$8,991,000	\$8,991,000	\$874,497	\$874,497	\$874,497	\$874,497	9.73	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE12150300058785	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msul219e, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20150648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2010	\$411,395	\$215,706	\$215,706	\$215,706	\$215,706	\$215,706	\$215,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERARON \$322,616.06 DE INTERESES GENERADOS / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12150300057644	Adquisición De Equipamiento Especializado Para La Carrera De Licenciatura En Terapia Física De La Universidad Politécnica De Amozoc	20150836	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	Educación	En Ejecución	2012	\$879,735	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	\$877,780	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13150300558716	Suministro De Equipo De Cómputo Para La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150586	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$192,857	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	\$190,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE 3,715.78 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE13150300558729	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msu1219e	20150648	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2013	\$1,113,627	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	\$1,046,803	32.71	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE14140300379414	Construcción De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h	20140690	Puebla	Huehuetlaca	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	100	100	0.00	0.00	Financiera: en proceso de cancelacion por sfa / Física: cancelacion / Registro: capcee - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE14140400447678	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Acabados; En El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clave 21ebh09871	20141419	Puebla	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	\$131,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE14150200515550	Terminación De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias Que Consiste En La Construcción De Ocho Dormitorios; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h, Ubicada En La L	20150476	Puebla	Huehuetlaca	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	\$2,959,511	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE14150300558653	Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis)	20150569	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	\$21,375,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE14150300558692	Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Nueva Ut Bis (Obra Exterior).	20150693	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,624,753	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	\$3,305,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE14150400598214	Equipamiento Especializado En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis), Ubicada En El Municipio De San José Chiapa.	20151241	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400598240	Suministro En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva Ut Bis), Ubicada En El Municipio De San José Chiapa.	20151245	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518886	Edificio De Multilaboratorios, Para La Des De Ciencias Naturales, Unidad Regional Tecamachalco.	20150515	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2015	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	\$49,447,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518926	Mantenimiento En Múltiples Edificios Pertencientes A La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.	20150511	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2015	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	\$31,536,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,854,312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300558875	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 241 Capuluaque Clave 21ebh1217d, Ubicado En La Localidad Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	20150829	Puebla	Tetela de Ocampo	Capuluaque	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	\$299,739	100.00	\$0	Lote	31	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561551	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Profesor Arnulfo Perez H. Clave 21ema0012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20150830	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	\$336,552	100.00	\$0	Lote	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561560	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 142 Michac Clave 21ebh1045b, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150888	Puebla	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561566	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 144 Acolihua Clave 21ebh104c, Ubicado En La Localidad Acolihua, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20150924	Puebla	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	\$349,949	100.00	\$0	Lote	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300561573	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 82 Ejido Minillas La Garita Clave 21ebh1015h, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Garita)	20150887	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Minillas (La Garita)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,731	\$299,731	\$299,731	\$299,731	\$299,731	\$299,731	100.00	\$0	Lote	29	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561585	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 240 La Lagunilla Clave 21ebh1216e.	20150922	Puebla	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	\$299,953	100.00	\$0	Lote	33	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565939	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Pablo González Rivas Clave 21ebh0326d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150798	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,244	\$695,244	\$695,244	\$695,244	99.32	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565982	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U-1c; En El Bachillerato General Campa Tlanesi Clave 21ebh108q, Ubicado En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla, Puebla.	20150804	Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,383,341	\$1,383,341	\$1,383,341	\$1,383,341	98.81	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598069	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Laboratorio Polifuncional En Estructura U-2c; En El Cecyte Puebla Xicoteppec De Juárez Clave 21et0022e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Xicoteppec	20150959	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,491,800	\$2,491,800	\$2,491,800	\$2,491,800	88.99	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598081	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Ernesto Martínez Perez Clave 21ebh033n, Ubicado En La Localidad De Atzingo (La Cumbre), Municipio De Zacatlán, Puebla	20150960	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$154,908	\$154,779	\$154,779	\$154,779	\$154,779	\$154,779	\$154,779	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598132	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías, Una Sala De Docentes; En El Colegio De Bachilleres Planteil 32 Clave 21ebc0043b, Ubicado En La Localidad De Santiago Coltzingo, Tlhuapan	20150966	Puebla	Tlhuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	\$1,333,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598146	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Jose Clemente Orozco Clave 21ebh0838d, Ubicado En La Localidad De Cruz De León, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20150970	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Cruz de León	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$243,978	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	\$243,497	100.00	\$0	Lote	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598175	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 12 Clave 21ecb0007x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla.	20150971	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,737	\$664,737	\$664,737	\$664,737	99.71	\$0	Metros Cuadrados	522	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598188	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 6 Clave 21ecb0006y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixcaxiquitla, Puebla.	20150972	Puebla	Ixcaxiquitla	San Juan Ixcaxiquitla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$658,555	\$658,555	\$658,555	\$658,555	98.78	\$0	Metros Cuadrados	651	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598197	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Abraham Sánchez López Clave 21ebh0139j, Ubicado En La Localidad De San Juan Amecac, Municipio De Atzitzihuacan, Puebla	20150982	Puebla	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,895	\$323,402	\$323,402	\$323,402	\$323,402	\$323,402	\$323,402	100.00	\$0	Lote	39	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598219	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Clave 21ebh0132g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Caxhuacán, Puebla	20150984	Puebla	Caxhuacán	Caxhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,726	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	\$324,591	100.00	\$0	Lote	131	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598239	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Justo Sierra Mendez Clave 21ebh0168e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla	20150985	Puebla	Acateno	San José Acateno	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,735	\$334,837	\$334,837	\$334,837	\$334,837	\$334,837	\$334,837	100.00	\$0	Lote	158	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598256	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Agustín Melgar Clave 21ebh0132g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetla, Puebla	20150986	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,877	\$323,322	\$323,322	\$323,322	\$323,322	\$323,322	\$323,322	100.00	\$0	Lote	256	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598257	Construcción En El Cecyte Plantel Cholula Clave 21ec0019r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Pedro Cholula, Puebla.	20150973	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,341,881	\$3,341,881	\$3,341,881	\$3,341,881	90.32	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598278	Suministro Para El Bachillerato Profra. Margarita De Gottari De Balinas Clave 21ebh0091g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Petlalcingo, Puebla	20150975	Puebla	Petalcingo	Petalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,501	\$324,157	\$324,157	\$324,157	\$324,157	\$324,157	\$324,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598280	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ignacio Ibarra Mazari Clave 21ebh0238j, Ubicado En La Cabecera Municipal De Aljojuca, Puebla	20150987	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,790	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	\$335,293	100.00	\$0	Lote	179	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598303	Reparaciones Generales En El Bachillerato General Clave 21ebh0932i, Ubicado En La Localidad De Hueyapan, Municipio De Zacatlan, Puebla.	20150976	Puebla	Zacatlán	Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,153	\$335,153	\$335,153	\$335,153	99.51	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598322	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (la. Etapa); En La Universidad Politécnica De Puebla Clave 21msu1149z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Juan C. Bonilla, Puebla.	20151035	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598323	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tomas Alva Edison Clave 21ebh032w, Ubicado En La Localidad De El Faredon, Municipio De Chignahuapan, Puebla	20150988	Puebla	Chignahuapan	El Faredón	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	\$99,899	100.00	\$0	Lote	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598324	Suministro Para El Bachillerato Macuilxochitl Clave 21ebh0707l, Ubicado En La Localidad De Tentzoncuahuigtic, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20150977	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Tentzoncuahuigtic	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,797	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	\$324,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598333	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 30 Clave 21ebc0039p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlacotepec De Benito Juárez	20150991	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	391	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598354	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 29 Clave 21ebc0038q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo	20150992	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$658,556	\$658,556	\$658,556	\$658,556	98.78	\$0	Metros Cuadrados	251	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598362	Suministro Para El Bachillerato Emperador Cuauhtemoc Clave 21ebh0426c, Ubicado En La Localidad De Xocoxitluta, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20150978	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Xocoxitluta	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$236,541	\$236,290	\$236,290	\$236,290	\$236,290	\$236,290	\$236,290	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598374	Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (la. Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu023m, Ubicada En Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	20151039	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,267,942	\$13,267,942	\$13,267,942	\$13,267,942	88.45	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598380	Suministro Para El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0800r, Ubicado En La Localidad De Cuamila, Municipio De Tlaola, Puebla	20150979	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,692	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	\$336,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598381	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Rafael Ramirez Clave 21ebh0729r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20150996	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$302,586	\$299,968	\$299,968	\$299,968	\$299,968	\$299,968	\$299,968	100.00	\$0	Lote	399	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598389	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	20150997	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$372,077	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	\$371,498	100.00	\$0	Lote	423	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598403	Suministro Para El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21ebh0207q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacapala, Puebla	20150980	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,755	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	\$336,043	100.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598404	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Tierra Y Libertad Clave 21ebh0706m, Ubicado En La Localidad De Atequilla Cuapazola, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20151000	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Atequilla Cuapazola	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$218,365	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	\$218,118	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598419	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Niños Heroes De Chapultepec Clave 21ebh0383v, Ubicado En La Localidad De Pueblo Nuevo (Peñuelas), Municipio De Chignahuapan, Puebla	20151001	Puebla	Chignahuapan	Pueblo Nuevo (Peñuelas)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$256,917	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	\$256,383	100.00	\$0	Lote	41	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598420	Suministro Para El Bachillerato Gabriel Barrios Cabrera Clave 21ebh0914t, Ubicado En La Localidad De Cuaculla, Municipio De Zacatlán, Puebla	20150981	Puebla	Zacatlán	Cuaculla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,875	\$325,912	\$325,912	\$325,912	\$325,912	\$325,912	\$325,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598424	Construcción Segunda Etapa De Edificio G, En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21ebh1158h, Ubicada En La Localidad De Lipuntahuaca, Municipio De Huehuetla, Puebla.	20151043	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$3,030,565	\$3,030,565	\$3,030,565	\$2,718,308	\$2,718,308	\$2,718,308	\$2,718,308	89.70	\$0	Metros Cuadrados	214	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598437	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Ruben Hernandez Gonzalez Clave 21ebh0258x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeyahualco De Cuauhtémoc, Puebla	20151002	Puebla	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,732	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	\$336,156	100.00	\$0	Lote	58	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598473	Suministro Para La Unidad De Docencia De Dos Niveles (La Etapa); En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	20151187	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598494	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Leonardo Da Vinci Clave 21ebh0687c, Ubicado En La Localidad De Xaltepuxtlá, Municipio De Tlaola, Puebla	20151003	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,812	\$324,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	\$324,412	100.00	\$0	Lote	133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598501	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Guadalupe Victoria Clave 21ebh0684r, Ubicado En La Localidad De Huilacapixtlá, Municipio De Huauchinango, Puebla	20151004	Puebla	Huauchinango	Huilacapixtlá	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$213,510	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	\$212,412	100.00	\$0	Lote	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598513	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Juan Escutia Clave 21ebh0558u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20151005	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$266,365	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	\$255,770	100.00	\$0	Lote	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598529	Construcción De Centro De Información Y Documentación En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla Clave 21msu219e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151038	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,985,689	\$19,985,689	\$19,985,689	\$19,985,689	99.93	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598571	Construcción De Una Sala De Docentes En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 37 Clave 21eb0048x, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atempán, Puebla.	20151007	Puebla	Atempán	Atempán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,652	\$664,652	\$664,652	\$664,652	99.70	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598581	Construcción De Un Área De Orientación Y Tutorías En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantel 19 Clave 21eb0001c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatzingo, Puebla.	20151009	Puebla	Acatzingo de Hidalgo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	676	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598606	Reparaciones Generales Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En El Edif B Y Rehabilitación De Instalaciones Hidrosanitarias En El Edificio E7, En El Bach Ernesto Martínez Pérez Clave 21ebh0333n	20151011	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$181,887	\$181,887	\$181,887	\$180,963	\$180,963	\$180,963	\$180,963	99.49	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598633	Construcción De Plaza Cívica; En El Bachillerato Vicente Suarez Ferrer Clave 21ebh0381x, Ubicado En La Localidad De Matlahuacales De Aquiles Serdán, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151013	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	99.66	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598658	Suministro; En La Universidad Tecnológica De Tecamachalco Clave 21msu0023m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	20151199	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,003	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598660	Suministro Para El Bachillerato Lazaro Cárdenas Clave 21ebh0422g, Ubicado En La Localidad De Calpaneria Atezquilla, Municipio De Ixtacamaxtitlán, Puebla	20151022	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,736	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	\$333,951	100.00	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598695	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-1c; En El Colegio De Bachilleres Plantal 28 Clave 21ebc0044a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla.	20151014	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$664,416	\$664,416	\$664,416	\$664,416	99.66	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598699	Construcción En El Bachillerato Narciso Mendoza Clave 21ebh0658t, Ubicado En La Localidad De Tenexthla, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20151023	Puebla	Chignahuapan	Tenexthla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,132	\$335,132	\$335,132	\$335,132	99.51	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598715	Construcción De Muro De Contención Y Cercado Perimetral; En El Bachillerato Benito Juárez Clave 21ebh0611z, Ubicado En La Localidad De Xonotla, Municipio De Zacatlán, Puebla.	20151015	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,795	\$336,795	\$336,795	\$335,143	\$335,143	\$335,143	\$335,143	99.51	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598728	Suministro Para El Bachillerato Juan N. Mendez Clave 21ebh0237k, Ubicado En La Localidad De Tepeteno De Iturbide, Municipio De Tlatlauquitepec, Puebla	20151036	Puebla	Tlatlauquitepec	Tepeteno de Iturbide	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,638	\$329,446	\$329,446	\$329,446	\$329,446	\$329,446	\$329,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400598732	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Netzahualcoyotl Clave 21ebh0579g, Ubicado En La Localidad De Tzainacapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20151019	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzainacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,742	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	\$335,649	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598747	Suministro Para El Bachillerato David Alfaro Siqueiros Clave 21ebh0795w, Ubicado En La Localidad De San Juan Cuautla, Municipio De Coyomeapan, Puebla	20151040	Puebla	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$337,068	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	\$324,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598751	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Tzintzintepetl Clave 21ebh0626a, Ubicado En La Localidad De Zacatepec De Bravo, Municipio De San Sebastián Tlacotepec, Puebla	20151021	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Zacatepec de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,779	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	\$336,023	100.00	\$0	Lote	42	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598764	Suministro Para El Bachillerato Temachtianih Clave 21ebh0338i, Ubicado En La Localidad De Laguna Seca, Municipio De Ahuzotepec, Puebla	20151052	Puebla	Ahuzotepec	Laguna Seca	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$224,148	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	\$222,375	100.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598880	Suministro En El Bachillerato General Digital Núm. 60 Clave 21ebh1059e, Ubicado En La Localidad De Tenextepec, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	20151080	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$512,821	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	\$510,716	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598918	Suministro Para El Bachillerato Jaime Sabines Clave 21ebh0559t, Ubicado En La Localidad De Rinconada, Municipio De Chignahuapan, Puebla	20151408	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	\$336,675	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598968	Suministro Para El Bachillerato Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave 21ebh0466d, Ubicado En La Localidad De Venta Grande, Municipio De Huauchinango, Puebla	20151414	Puebla	Huauchinango	Venta Grande	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$235,539	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	\$84,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: capee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670336	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Núm. 241 (Capuluaque) Clave 21ebh1217d, Ubicado En La Localidad De Capuluaque, Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	20160364	Puebla	Tetela de Ocampo	Capuluaque	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200670343	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato General Digital Num. 91 (Mexcaltepec) Clave 21ebh1073y, Ubicado En La Localidad De Mexcaltepec, Municipio De Ixtacamaxtilán, Puebla.	20160365	Puebla	Ixtacamaxtilán	Mexcaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$347,221	\$347,221	100.00	\$0	Lote	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670347	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato Profesor Arnulfo Pérez H. Clave 21ems012p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	20160366	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	\$277,617	100.00	\$0	Lote	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670353	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Bachillerato General Digital Num. 144 (Acollhuia) Clave 21ebh1044c, Ubicado En La Localidad De Acollhuia, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	20160370	Puebla	Chignahuapan	Acollhuia	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$638,911	\$638,911	\$638,911	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670360	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-2c/ En El Colegio De Bachilleres Plantel 31 Clave 21ecb0042c	20160520	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Zacaola	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,460,547	\$1,460,547	\$1,460,547	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	233	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670369	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En El Bachillerato Del C. E. General Miguel Negrete Novoa Clave 21ebh0321i, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	20160523	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$229,789	\$229,789	\$229,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	389	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670374	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Máximo Serdán Clave 21ebh0056a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160367	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$236,518	100.00	\$0	Lote	432	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670380	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Juan De Palafox Y Mendoza Clave 21ebh0210d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160368	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670460	Suministro De Equipamiento Para El Bachillerato Pablo Neruda Clave 21ebh0647n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160369	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$236,518	\$236,518	\$236,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	265	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670465	Construcción De Un Aula Didáctico, Módulo Sanitario Y Dirección Adosada En Estructura U-2c/ En El Bachillerato Federica W. Bonilla Clave 21ebh0616u	20160517	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,501,242	\$1,501,242	\$1,501,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE16160200670480	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Bachillerato Federica M. Bonilla Clave 21ebh0616u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160518	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$58,355	\$58,355	\$58,355	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	356	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670628	Reparación De Techumbre E Instalación De Red De Voz Y Datos; En La Telesecundaria Guillermo Gonzalez Camarena Clave21etv0523n.	20160493	Puebla	Huatlatlaca	Huatlatlaca	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$813,987	\$813,987	\$813,987	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200677683	Construcción De Un Edificio Multiaulas De 4 Niveles, Para Las Des De Ciencias Sociales Y Económico Administrativas, Ubicado En Ciudad Universitaria, Puebla, Pue.	20160236	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$46,284,206	\$46,284,206	\$46,284,206	\$20,238,479	\$20,238,479	\$20,238,479	\$20,238,479	43.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIÁ PARA SU REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670341	Construcción De Dirección Escolar Y Módulo Sanitario; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En La Localidad De Barrio De Dolores, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla.	20160357	Puebla	Ixcaquixtla	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,116,083	\$1,116,083	\$1,116,083	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670344	Construcción Y Mejoramiento Y En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21etv0181h, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaquixtla, Puebla.	20160359	Puebla	Ixcaquixtla	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$141,783	\$141,783	\$141,783	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670348	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección Escolar; En El Preescolar Carmen Serdán Clave 21ejn0149j, Ubicado En El Barrio De Dolores En La Cabecera Municipal De Ixcaquixtla, Puebla.	20160360	Puebla	Ixcaquixtla	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670351	Mejoramiento General En Los Edificios A Y B; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21epr0004e, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla.	20160380	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,201,452	\$1,201,452	\$1,201,452	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200670354	Mejoramiento General En El Edificio A; En La Primaria Revolución Mexicana Clave 21dpr0206b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acateno, Puebla.	20160385	Puebla	Acateno	San José Acateno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,148,058	\$1,148,058	\$1,148,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670356	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C/ En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21dpr2256x, Ubicada En La Localidad De Pueblo Nuevo, Municipio De Calpan, Puebla.	20160424	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$466,658	\$466,658	\$466,658	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670359	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C/ En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto Clave 21djn0452v, Ubicado En La Localidad De San Mateo Ocozoco, Municipio De Calpan, Puebla.	20160425	Puebla	Calpan	San Mateo Ocozoco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$534,266	\$534,266	\$534,266	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670356	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En La Primaria Motolinía Clave 21dpr26711, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160443	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$525,390	\$525,390	\$525,390	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670371	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Motolinía Clave 21dpr26711, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160444	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	474	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670375	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional U-2c; En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21dvo0043g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160445	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,819,309	\$1,819,309	\$1,819,309	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670461	Construcción De Siete Aulas Y Un Módulo De Sanitarios; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m, Ubicada En La Localidad De Nuevo México (El Sabinal) En El Municipio De Libres, Puebla.	20160514	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,470,935	\$1,470,935	\$1,470,935	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670471	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Rural 1970 Clave 21dvo0043g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20160446	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$157,230	\$157,230	\$157,230	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	294	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200670477	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Industria Del Vestidor; En La Secundaria Técnica Num. 85 Clave Zidst0093a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Pahuatlán, Puebla.	20160515	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$392,746	\$392,746	\$392,746	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	309	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670481	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Un Módulo Sanitario; En La Primaria Melchor Ocampo Clave Z1epr0056k, Ubicada En La Localidad De San Juan Acatitlán, Municipio De Caltepec, Puebla.	20160285	Puebla	Caltepec	San Juan Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$708,983	\$708,983	\$708,983	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670490	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Melchor Ocampo Clave Z1epr0056k, Ubicada En La Localidad De San Juan Acatitlán, Municipio De Caltepec, Puebla.	20160286	Puebla	Caltepec	San Juan Acatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670499	Sustitucion De Piso Y Construcción; En La Telesecundaria Aquiles Serdan Clave Z1epr0056k, Ubicada En La Localidad De Cuauauhtla De La Paz, Municipio De Pahuatlán, Puebla.	20160516	Puebla	Pahuatlán	Cuauauhtla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,287,929	\$1,287,929	\$1,287,929	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	5,913	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670503	Demolición, Construcción De Dirección Y Mejoramiento General; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave Z1epr00230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160292	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,680,098	\$2,680,098	\$2,680,098	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	231	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670509	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Alfaro Siqueiros Clave Z1epr00230b, Ubicada En La Localidad La Fortuna En El Municipio De Oriental, Puebla.	20160293	Puebla	Oriental	La Fortuna	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$186,577	\$186,577	\$186,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	231	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670521	Construcción De Una Dirección Y Un Módulo Sanitario Y Mejoramiento; En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave Z1epr0198i, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160322	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,477,575	\$3,477,575	\$3,477,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUB16160200670527	"Suministro De Mobiliario Básico Para Siete Aulas Didácticas; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m, Ubicada En La Localidad De Nuevo Mexico (El Sabinal), Municipio De Libres, Puebla.	20160521	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$374,054	\$374,054	\$374,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670533	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En La Primaria General Felipe Vallejo Contreras Clave 21epr01981, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160329	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	326	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670540	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21dpr01955, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Almoloya, Municipio De Cuautinchán, Puebla.	20160522	Puebla	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$53,436	\$53,436	\$53,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670543	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tlanechicolpan, Municipio De San Jerónimo Tecuanipan, Puebla.	20160333	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$189,006	\$189,006	\$189,006	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670547	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Dirección Escolar; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n	20160447	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$108,650	\$108,650	\$108,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670554	Mejoramiento Y Adecuación; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr0294m, Ubicada En La Localidad De Los Reyes Tlanechicolpan, Municipio De San Jerónimo Tecuanipan, Puebla.	20160334	Puebla	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,399,973	\$2,399,973	\$2,399,973	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	198	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160200670560	Construcción De Dirección Escolar En Estructura Regional C Y Obra Exterior; En La Telesecundaria Justo Sierra Méndez Clave 21dtv0128n	20160449	Puebla	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,469,508	\$1,469,508	\$1,469,508	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670562	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Antonio Nava Castillo Clave 21stv0161h, Ubicada En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcaxquitla, Puebla.	20160356	Puebla	Ixcaxquitla	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,533	\$54,533	\$54,533	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670572	Construcción De Un Taller De Industria Del Vestido En Estructura U-ic: En La Escuela Secundaria Técnica Num. 85 Clave 21dst0093a	20160478	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,653,248	\$1,653,248	\$1,653,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670589	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ees0344w	20160481	Puebla	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$838,601	\$406,630	\$406,630	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670596	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Telesecundaria Guillermo González Camarena Clave 21etv0523n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla.	20160069	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	\$452,228	100.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670600	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0136w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Huatlatlauca, Puebla.	20160070	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	\$100,920	100.00	\$0	Lote	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670609	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En La Secundaria Alfonso Reyes Clave 21etv0863l	20160486	Puebla	Tianguismanalco	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$225,579	\$225,579	\$225,579	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200670614	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De Docencia De La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160075	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	\$5,607,999	100.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200670620	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160077	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	\$3,878,570	100.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670623	Reparaciones Generales; En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21ep0136w	20160492	Puebla	Huatlatliluca	Huatlatliluca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,203,219	\$1,203,219	\$1,203,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670629	Suministro De Mobiliario Básico Para La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160080	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	\$2,645,039	100.00	\$0	Lote	150	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670632	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Construcción De Muro De Contención; En El Preescolar Netzahualcóyotl Clave 21dco0182c	20160494	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$508,495	\$508,495	\$508,495	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670637	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028c, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160101	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$518,755	\$518,755	\$518,755	\$253,837	\$253,837	\$253,837	\$253,837	48.93	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670639	Construcción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional C Y Mejoramiento General; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr1215q	20160495	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,769,779	\$1,769,779	\$1,769,779	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	409	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670645	"Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Sanitarios; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpp0107a	20160496	Puebla	Chignautla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$970,764	\$970,764	\$970,764	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670657	Construcción De Una Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura Regional C; En El Preescolar Chignautzin Clave 21dccc1131c	20160497	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$929,884	\$929,884	\$929,884	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200670677	Mejoramiento General; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0324q; Ubicada En La Localidad De Santiago Xalitziintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160104	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitziintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$766,080	\$766,080	\$766,080	\$366,647	\$366,647	\$366,647	\$366,647	47.86	\$0	Metros Cuadrados	255	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670687	Mejoramiento General En Aulas Y Sanitarios De Los Edificios A,B,C,D,E,F,G,H,I; En La Primaria Leandro Valle Clave 21epr0389z; Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160105	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$805,327	\$805,327	\$805,327	\$352,131	\$352,131	\$352,131	\$352,131	43.73	\$0	Metros Cuadrados	412	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670693	Construcción De Un Laboratorio Y Un Aula De Cómputo; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028e, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160106	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$4,009,819	\$4,009,819	\$4,009,819	\$3,434,027	\$3,434,027	\$3,434,027	\$3,434,027	85.64	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670718	Construcción Y Mejoramiento En El Edificio A; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21dgn0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitziintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160107	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitziintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$881,343	\$881,343	\$881,343	\$424,629	\$424,629	\$424,629	\$424,629	48.18	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670743	Suministro De Mobiliario; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028e, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160108	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$109,067	\$109,067	\$109,067	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	237	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670757	Construcción De Un Aula De Medios En Estructura U1-C; En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21epr0067g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160109	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,193,935	\$2,193,935	\$2,193,935	\$1,908,258	\$1,908,258	\$1,908,258	\$1,908,258	86.98	\$0	Metros Cuadrados	740	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670766	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medios; En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21epr0067g, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	20160110	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$760,789	\$760,789	\$760,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	740	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670778	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr0367c	20160498	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,021,991	\$863,262	\$863,262	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670795	Suministro De Mobiliario Básico Para Trece Aulas Didácticas; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépetl En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160111	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$694,672	\$694,672	\$694,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	679	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670796	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Gabino Barreda Clave 21dpr121g, Ubicada En La Localidad De San Isidro, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160501	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	409	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670806	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria General Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0107a, Ubicada En La Localidad De Los Humeros, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160503	Puebla	Chignautla	Los Humeros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	67	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670807	Construcción De Trece Aulas Y Módulo Sanitario Y Obra Exterior; En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2537f, Ubicada En La Localidad De El Rincón Citlaltépetl En El Municipio De Nopalucan, Puebla.	20160112	Puebla	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$9,584,969	\$9,584,969	\$9,584,969	\$4,187,059	\$4,187,059	\$4,187,059	\$4,187,059	43.68	\$0	Metros Cuadrados	679	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670815	Suministro De Mobiliario Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Hermanos Serdán Clave 21dpr0660b; Ubicado En La Localidad De Santiago Xalitzintla Municipio De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160113	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	69	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670819	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Comedor Escolar; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr0061w, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cohuecan, Puebla.	20160502	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670827	Suministro De Mobiliario Y Equipo; En La Telesecundaria Licenciado Alvaro Gálvez Y Fuentes Clave 21dtv0028o, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20160114	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,001,900	\$1,001,900	\$1,001,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	237	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670833	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección; En El Preescolar Chignautzin Clave 21dcci131c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignautla, Puebla.	20160504	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$54,116	\$54,116	\$54,116	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
PUE16160200670843	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Netzahuacoyotl Clave 21dccc0182c, Ubicado En La Localidad De Tepepan, Municipio De Chignautla, Puebla.	20160505	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$37,904	\$37,904	\$37,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670851	Mejoramiento General; En Los Edificios A, B Y C; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djjn0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20160148	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$2,688,889	\$2,688,889	\$2,688,889	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670857	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21epr0061w	20160506	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$820,393	\$330,832	\$330,832	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	188	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE
PUE16160200670859	Suministro De Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas; En El Preescolar Ramón López Velarde Clave 21djjn0328w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tochtepec, Puebla.	20160150	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$189,520	\$189,520	\$189,520	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	132	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670868	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio Administrativo En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20160151	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	\$8,866,253	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670871	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria Ignacio Allende Clave 21epr1155o	20160507	Puebla	Cuatintlán	San Jerónimo Almoloya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$475,268	\$210,916	\$210,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200670880	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21dpr03670, Ubicada En La Localidad De San Juan Nepomuceno, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160508	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	87	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670881	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C; En La Primaria U N E S C O Clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160152	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$242,177	\$242,177	\$242,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670891	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Unesco Clave 21dpr1923s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	20160153	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$26,718	\$26,718	\$26,718	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	330	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670893	Aplicación De Pintura En Los Edificios A, C, D Y E; En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21epr0194m	20160509	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$1,155,917	\$1,155,917	\$1,155,917	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	292	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE
PUE16160200670900	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Telesecundaria Alfonso Reyes Clave 21etv08631	20160511	Puebla	Tiangulism analco	San Martín Tlapala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670906	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Hogar Y Patria Clave 21dpr0366p, Ubicada En La Localidad De La Concepción, Municipio De Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20160512	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$158,730	\$158,730	\$158,730	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200670923	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Secundaria David Alfaro Siqueiros Clave 21ees0344w	20160513	Puebla	Tiangulism analco	San Baltazar Atlimeyaya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.