

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE09130100130162	Construcción De Un Lab. De Idioma En Estr. "U-14" En El "Tcatep No. 14" Atlixco Clave 21eic0016y	20090207	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2009	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130300221643	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo, Municipio De Tetela De Ocampo	20100038	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Salud	En Ejecución	2009	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$136,323,534	\$134,240,489	\$134,240,489	\$134,240,489	98.47	\$0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	98.47	Financiera: / Física: / Registro:
PUE11130100093850	Reconstrucción De La Carretera: Asumilla - Tlacotepec De Diaz, Tramo. Alcomunga - Eloxochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	20110027	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,631,016	\$1,344,804	\$1,344,804	\$1,344,804	82.45	\$0	Metros	150	100.00	81.69	Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130300190127	Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Marzo La Resurrección, Puebla.	20121149	Puebla	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Educación	En Ejecución	2012	\$746,250	\$746,250	\$746,250	\$746,250	\$460,534	\$460,534	\$460,534	61.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera: EN Física: / Registro:
PUE13140400428139	Programa De Sanitarios Con Biodigestores Para Viviendas En El Estado De Puebla	20141230	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2013	\$70,159,767	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	\$69,375,053	100.00	\$0	Piezas	7,257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / TERMINADO / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309547	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepec(San Agustín De 8.53 Has. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	20130481	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,659	\$26,978,658	\$26,978,658	\$26,978,658	100.00	\$0	Kilómetro	10,213	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140300384836	Unidades Móviles Alimentarias (Comedores Comunitarios) Etapa Dos	20140751	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$61,638,000	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	\$55,970,464	100.00	\$0	Lote	12,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430085	Unidades Noviles Alimentarias Tercera Etapa	20141289	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,513,536	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	\$11,501,879	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100484687	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyomeapan	20140527	Puebla	Coyomeapan	Tepoxtlá	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$97,844	\$4,049	\$4,049	\$4,049	\$4,049	\$4,049	\$4,049	100.00	\$0	Metros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14150400592412	Programa De Colocación De Techos De Fibrocemento Segunda Etapa	20151020	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,022,700	\$12,978,857	\$12,978,857	\$12,978,857	\$12,831,246	\$12,831,246	\$12,831,246	98.86	\$0	Metros Cuadrados	4,053	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150400599825	Programa Estatal De Colocación De Techos 2015 (2014)	20150939	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$7,490,119	\$3,456,976	\$3,456,976	\$3,456,976	\$3,235,359	\$3,235,359	\$3,235,359	93.59	\$0	Metros Cuadrados	12,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481423	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlán, Pue	20150045	Puebla	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$271,454	\$265,940	\$265,940	\$265,940	\$181,604	\$181,604	\$181,604	68.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100481517	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola, Pue	20150058	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$904,188	\$857,621	\$857,621	\$857,621	\$761,314	\$761,314	\$761,314	88.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.58	Financiera: / Física: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE15150100481528	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltipuctla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla	20150059	Puebla	Tlaola	Xaltipuctla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$903,331	\$884,333	\$884,333	\$883,946	\$799,594	\$799,594	\$799,594	90.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300552493	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicomepec (San Simón), Municipio De Tepetzintla.	20150580	Puebla	Tepetzintla	Chicomepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,549,932	\$832,490	\$832,490	\$741,012	\$581,197	\$581,197	\$581,197	69.81	\$0	Metros	0	0.00	77.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150300557817	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio 2015	20150905	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,001,461	\$996,440	\$996,440	\$996,440	\$473,889	\$473,889	\$473,889	47.56	\$0	Vivienda	8,991	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150300559437	Programa Estatal Cuartos Dormitorio 2015.	20150802	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$17,231,726	\$36,643,891	\$36,643,891	\$36,643,891	\$13,197,222	\$13,197,222	\$13,197,222	36.01	\$0	Vivienda	3,932	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150400588598	Intervención De Calles En La Colonia Motezuma, Del Municipio De Puebla	20151593	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$33,175,995	\$32,473,726	\$32,473,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400588618	Programa De Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica En Diversas Calles De La Zona Metropolitana	20151178	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,547,202	\$12,494,705	\$12,494,705	99.58	\$0	Metros	1,539,819	0.00	31.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400589638	Construcción A Precio Alzado De Las Vialidades Aledañas Al Hospital De Traumatología Y Ortopedia Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	20151164	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$19,500,000	\$19,184,738	\$19,184,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400589267	Modernización Del Camino Rural Huejotzingo - San Miguel Tlanguizolco - Santa María Nepopualco Del Km. 0 000 Al Km. 7 400, En El Municipio De Huejotzingo.	20150943	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,500,000	\$10,500,000	\$10,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400589695	Construcción Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Ocotepc, En El Estado De Puebla.	20151486	Puebla	Ocotepc	Ocotepc	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2015	\$4,569,594	\$4,569,594	\$4,569,594	\$4,569,594	\$4,569,594	\$4,569,594	\$4,569,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,902	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS ADICIONALES
FUE15150400592127	Programa Estatal De Tanques De Agua Potable Para Viviendas	20150935	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$84,153,300	\$82,751,146	\$82,751,146	\$82,751,146	\$40,775,664	\$40,775,664	\$40,775,664	49.28	\$0	Piezas	168,307	0.00	54.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400592279	Programa Estatal De Colocación De Techos 2015	20150939	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,177,909	\$35,075,066	\$35,075,066	\$35,075,066	\$32,850,777	\$32,850,777	\$32,850,777	93.66	\$0	Metros Cuadrados	12,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400592360	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Colocación De Techos 2015	20150941	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,280,041	\$1,269,869	\$1,269,869	\$1,269,869	\$909,937	\$909,937	\$909,937	71.66	\$0	Metros Cuadrados	12,020	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE15150400596108	Mejoramiento Y Equipamiento A Comedores Comunitarios	20151513	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,610,000	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	\$3,598,720	100.00	\$0	Lote	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
FUE15150400598470	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015, Región Atlixco-Angelópolis	20150968	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	6.40	\$0	Vivienda	2,150	0.00	6.40	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
FUE15150400599355	Programa De Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015, Región Valle De Serdán	20150999	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$15,633,000	\$15,633,000	\$15,633,000	\$4,869,000	\$4,869,000	\$4,869,000	\$4,869,000	31.15	\$0	Vivienda	2,150	0.00	31.15	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
FUE15150400599437	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control De Programas De Vivienda 2015	20151320	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,177,566	\$1,997,680	\$1,997,680	\$1,997,680	\$599,304	\$599,304	\$599,304	30.00	\$0	Vivienda	21,534	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
FUE15150400599510	Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda 2015	20151379	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$75,117,000	\$75,117,000	\$75,117,000	\$9,154,200	\$9,154,200	\$9,154,200	\$9,154,200	12.19	\$0	Vivienda	14,750	0.00	12.19	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
FUE15150400599559	Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda 2015, Xicotepec	20151380	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,628,300	\$5,628,300	\$5,628,300	\$394,200	\$394,200	\$394,200	\$394,200	7.00	\$0	Vivienda	2,210	0.00	7.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:	
FUE15150400600083	Programa Estatal De Estufas Escolásticas 2015	20151324	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$30,862,172	\$30,215,155	\$30,215,155	\$30,215,155	\$13,140,004	\$13,140,004	\$13,140,004	\$13,140,004	43.49	\$0	Piezas	87,188	0.00	42.44	Financiera: / FÍSICA: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1.- POR LUVIAS LOS CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES FUERON INTRANSITABLES. 2.-LA UBICACION DEL DOMICILIO SIN NOMENCLATURA DE LOS BENEFICIARIOS HACIENDO DIFÍCIL LA LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ADEMÁS EN OTROS CASOS NO ESTABA PRESENTE EL BENEFICIARIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE15150400600162	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Etufas Ecológicas 2015	20151406	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$925,865	\$919,752	\$919,752	\$919,752	\$275,926	\$275,926	\$275,926	30.00	\$0	Piezas	87,188	0.00	19.27	Financiera: / Física: / Registro: EL SERVICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACUERDO AL PERIODO CONTRACTUAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400605534	Construcción De Colector De Aguas Pluviales Carretera Federal Al Arroyo Xalauí	20151214	Puebla	Teteles de Avila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELES DE AVILA CASTILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,085,773	\$16,085,773	\$16,085,773	\$16,085,773	\$9,558,576	\$9,558,576	\$9,558,576	59.42	\$0	Metros lineales	5,689	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE15150400610736	Programa Estatal Cuartos Dormitorio	20141626	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$989,288	\$335,352	\$335,352	\$335,352	33.90	\$0	Vivienda	254	0.00	33.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
FUE15150400610786	Aportación Al Convenio De Coordinación Para El Programa De Esquemas De Financiamiento Y Subsidio Federal Para Vivienda	20140841	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,190,259	\$3,190,259	\$3,190,259	\$3,190,259	\$2,663,518	\$2,663,518	\$2,663,518	83.49	\$0	Vivienda	1,380	0.00	83.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCIÓN, FÍSICA: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro:
FUE16160100622842	Construcción De Colector Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Calle 12 Sur En El Paraje Ventanexac, En El Municipio De Nealtican, Estad - 2597	20160036	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,044,000	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	\$1,190,160	100.00	\$0	Metros lineales	11,000	0.00	85.33	Financiera: / Física: / Registro: CON OFICIO SFA-DSI-AI-1385 SE RECIBIO LA NOTIFICACION DE AUMENTO AL MONTO DEL CONTRATO A \$1,190,160.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160100623184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mecapalapa) - El Zapote - Las Flores Loma Bonita - La Sabana Ejido Agua Linda, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2016:	1755	Puebla	Pantepec	Agua Linda	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,273,539	\$7,273,539	\$7,273,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,050	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
FUE16160100623197	Rehabilitación De La Red Primaria Existente De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En El Municipio De Nealtican, Estado De Puebla - 2543	20160035	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	\$1,955,000	100.00	\$0	Metros lineales	11,000	0.00	84.46	Financiera: / Física: / Registro: CON OFICIO SFA-DSI-AI-1387 SE RECIBIO LA NOTIFICACION DE AUMENTO AL MONTO DEL CONTRATO A \$1,955,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160100624163	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio De San Andrés Cholula, En El Estado De P - 2859	20160426	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,955,850	\$6,955,850	\$6,955,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	17,910	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
FUE16160100624367	Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En El Municipio De Domingo Arenas, En La Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo, En El Estado De Puebla	20160040	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	\$6,797,239	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,931	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160100629768	Modernización Del Camino Rural Huejotzingo - San Miguel Tianguizolco - Santa María Nepopualco Del Km. 0 000 Al Km. 7 400, En El Municipio De - 7842	20150943	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,476,150	\$1,476,150	\$1,476,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,281	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160100631130	Modernización Del Camino Rural Huejotzingo - San Miguel Tianguizolco - Santa María Nepopualco Del Km. 0 000 Al Km. 7 400, En El Municipio De - 7836	20150943	Puebla	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,987,050	\$1,987,050	\$1,987,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,723	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200644844	Trabajos De Ampliación A Precio Alzado Del Centro De Salud De Tianguismanalco En El Municipio De Tianguismanalco En La Jurisdicción Sanitaria - 45841	45841	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	\$5,090,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,276	100.00	31.50	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200647197	Rehabilitación De La Calle Domingo Arenas A Base De Concreto Hidráulico Entre Las Calles Camino Real Y Revolución En El Municipio De San Mig - 56426	56426	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,771,901	\$2,771,901	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200647219	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Perteneciente Al Munic - 56912	56912	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,556	\$269,556	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,077	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200647316	Trabajos De Ampliación A Precio Alzado Del Centro De Salud De Tehuiztzingo En El Municipio De Tehuiztzingo En La Jurisdicción Sanitaria No 8 - 48079	48079	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,761,210	\$7,761,210	\$7,761,210	\$7,761,210	\$7,761,210	\$7,761,210	\$7,761,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,222	100.00	5.50	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200649633	Construcción A Precio Alzado De La Obra Nueva Del Centro De Salud En La Colonia 2 De Marzo En El Municipio De Puebla En La Jurisdicción No 6 - 65278	65278	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,010,911	\$7,010,911	\$7,010,911	\$7,010,911	\$7,010,911	\$7,010,911	\$7,010,911	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,650	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
FUE16160200649704	Trabajos De Ampliación A Precio Alzado Del Centro De Salud De San Rafael Tlanalapan En El Municipio De San Martín Texmelucan - 48123	48123	Puebla	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$5,996,664	\$5,996,664	\$5,996,664	\$5,996,664	\$5,996,664	\$5,996,664	\$5,996,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,645	100.00	38.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200652102	Construcción A Precio Alzado De La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Juan Epatlán Municipio De Epatlán En La Jurisdicción Sanitaria No 7 - 45874	45874	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,383,693	\$5,726,878	\$5,726,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,714	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654496	Construcción A Precio Alzado Para La Obra Nueva Del Centro De Salud De San Mateo Mendizabal Municipio De Amozoc De Mba En La Jurisdicción 9 - 45934	45934	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,069,278	\$5,628,099	\$5,628,099	\$5,628,099	\$5,628,099	\$5,628,099	\$5,628,099	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,850	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200654498	Construcción A Precio Alzado Para La Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Eloxochitlan En El Municipio De Eloxochitlan - 67629	67629	Puebla	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$9,894,533	\$8,180,352	\$8,180,352	\$8,180,352	\$8,180,352	\$8,180,352	\$8,180,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,320	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200656815	Trabajos De Ampliación A Precio Alzado Del Centro De Salud De San Andrés Cholula En El Municipio De San Andrés Cholula En La Jurisdicción 5 - 45957	45957	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$8,970,886	\$7,618,502	\$7,618,502	\$7,618,502	\$7,618,502	\$7,618,502	\$7,618,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,255	0.00	31.50	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL
PUE16160200659259	Construcción A Precio Alzado Para La Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Tepeyahualco En El Municipio De Tepeyahualco - 46014	46014	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,119,209	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	\$5,650,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,862	0.00	10.50	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200659409	Construcción De Sistema De Agua Potable Atzomixtla - Tacopan Aportación - 66968	66968	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,416,929	\$362,539	\$362,539	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,247	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200661668	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Chapultepec Santo Domingo Pertenece Al Municipio De Tepexi De R - 56539	56539	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$549,509	\$549,509	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	607	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200671792	Construcción A Precio Alzado Para La Obra Nueva Del Centro De Salud De Aljojuca Municipio De Aljojuca En La Jurisdicción Sanitaria No 4 San - 45689	45689	Puebla	Aljojuca	Aljojuca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$7,220,532	\$5,779,352	\$5,779,352	\$5,779,352	\$5,779,352	\$5,779,352	\$5,779,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,846	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL
PUE16160200661796	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Cala Sur, Pertenece Al Municipio De Atempan Aportación - 66798	66798	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$11,131,895	\$1,113,190	\$1,113,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,511	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200677642	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Paraíso De Jesús 2da. Sección (Red De Distribución)	20160362	Puebla	Tehuacán	El Paraíso de Jesús Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.T.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$955,013	\$955,013	\$955,013	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA CUENTA CON RECURSO COMPLEMENTARIO ADICIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.