

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE161020064923	Mejoramiento de La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlaximilco, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62722	62722	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,026,000	\$1,026,000	\$1,026,000	\$342,000	\$342,000	\$342,000	33.33	00	Otros	3,853	100.00	0.00	Financiera: La aportación se encuentra en proceso de pago reportando solo el importe del fondo FISM-DF a pagar. Física: Físicamente no se ha ejecutado ningún trabajo / Registro: La aportación se encuentra en proceso de pago, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF por \$ 1,026,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 1,026,000.00, en la modalidad 70-10, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZARF por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200649745	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle Isabel La Católica, Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Benito Juárez - 61748	61748	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,825,130	\$1,260,973	\$1,260,973	\$1,260,973	69.09	00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago, estando terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200652003	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De San Jerónimo Ocotitlan, Municipio De Acajete, Jurisdicción Sanitaria No. 9 Tepexi De Rodri - 6168	61688	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$902,188	\$902,188	\$902,188	\$375,912	\$375,912	\$375,912	41.67	00	Otros	4,809	100.00	100.00	Financiera: Los pagos se encuentran en proceso hasta cubrir la deuda contratada / Física: La obra se encuentra físicamente terminada, estando en proceso de pago / Registro: El municipio sostiene una obligación financiera con los servicios de salud del Estado de Puebla, en donde el Municipio está pagando dicha obra financiada por el Gobierno del Estado, encontrándose en proceso de pago, manifestando que la obra se encuentra terminada físicamente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200642004	Ampliación De La Carretera Entrocruce Carretera Ríoovero 9 Y 11 Norte - 61897	61897	Puebla	Acajete	Santa María Nonenzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$358,840	\$358,840	\$358,840	\$291,814	\$291,814	\$291,814	81.32	00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago, estando terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200649505	Mejoramiento De La Carretera Ocotitlan-La Magdalena-San Antonio Tlaximilco, Con Una Longitud De 1.71 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 72168	72168	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$228,000	\$228,000	\$228,000	33.33	00	Otros	2,568	100.00	0.00	Financiera: La aportación se encuentra en proceso reportando solo FISM / Física: La obra físicamente no se ha iniciado estando en proceso de pago / Registro: La aportación se encuentra en proceso de pago, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF por \$ 684,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 2,280,000.00, en la modalidad 70-30, en conversión con el Gobierno del Estado, estando dividido en dos ZARF por su ubicación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16102006461657	Mejoramiento De La Carretera Entrocruce Carretera Ríoovero 25.0 (Puebla-Tehuacan) - Nonenzintla, Con Una Longitud De 1.29 Kilómetros, Perteneciente Al Municipio - 62137	62137	Puebla	Acajete	Santa María Nonenzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,710,000	\$1,710,000	\$1,710,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	33.33	00	Otros	4,024	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso de pago reportando solo monto ejercido de FISM / Física: Físicamente la obra no se ha iniciado / Registro: La aportación se encuentra en proceso de pago, reportando solo el importe ejercido del Fondo Municipal FISM-DF por \$ 1,710,000.00, teniendo un monto total de la obra de \$ 5,700,000.00, en la modalidad 70-10, en conversión con el Gobierno del Estado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0101006282487	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calles: Ignacio López Rayón, 4 Poniente, 12 Oriente Y Calle Sin Nombre - 2882	2882	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100624371	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle 10 Sur, Entre 7 Y 9 Oriente - 2883	2883	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200647205	Rehabilitación Del Camino Tierra Nueva - Brazo Seco - Cerro De Palmartepec - 15988	15988	Puebla	Acateño	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	\$271,926	100.00	00	Kilometro	241	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200646749	Rehabilitación Del Camino Morelos Limpio - Jilapan Del No 0 000 Al 4 400 - 16029	16029	Puebla	Acateño	Monte Limpio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ACATEÑO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	\$273,948	100.00	00	Kilometro	860	0.00	100.00	Financiera: terminada al 100% / Física: terminada al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE01010062064196	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Privada De Tetzamal Entre Calle Barroca De Tetzamal Y Calle Guadalupe La Chínica - 54712	54712	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	325	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE010100620652107	Ampliación De Drenaje Sanitario Que Va De La Calle Alcantarillado, Con Cruce En La Carretera Puebla-Malaga A Autopista Hasta El Cerro Ahueal - 2324	2324	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	186	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE010100620649886	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc Tlaximilco Benito Juárez Clave 2140V0826 En La Localidad De San Sebastián Tetela - 57951	57951	Puebla	Acatzingo	San Sebastián Tetela	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	180	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE010100620646787	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre, Entre 5 De Mayo Y Av. Acatzingo - 22584	22584	Puebla	Acatzingo	Progreso de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONTRATISTA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	245	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE01010400611108	Rehabilitación De Parque De Los Insurgentes En Acatzingo, Puebla	FISM-0392015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01010400611176	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	FISM0422015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01010400611927	Ampliación De Drenaje Sanitario En Privada Los Pinos Entre 12 Norte Y Limite De Calle	FISM-0392015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01010400617966	Mantenimiento Del Pozo La Unión En La Cabecera Municipal	FISM-0392015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01010400618114	Ampliación De Red De Agua Potable En Privada 5 De Mayo, Entre Calle 5 De Mayo Y Limite De Privada	FISM-0402015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01010400618204	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De La Cabecera Municipal	FISM-0422015	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - EsPECÍFICO	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonista)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510400618463	Aportación Habitat Municipal	HABITAT7015	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400621735	Construcción de Colector de Drenaje Sanitario En La Localidad de Nicolás Bravo, Perteneciente Al Municipio De Acatingo	502P2100624	Puebla	Acatingo	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611049	Aplicación De Electrificación En La Privada 3 De Mayo, En La Localidad De Acatingo De Hidalgo, Acatingo	FISM-0423015	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Urbanización	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611099	Mejoramiento De Infraestructura Educativa En La Esc. Comunitaria Joséfa Ortiz De Romero, Conafe Clave 213pp0815b, En La Localidad De San Sebastián Villanueva, Del Municipio De Acatingo	FISM-0242015	Puebla	Acatingo	San Sebastián Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Educación	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611137	Aplicación De Agua Potable En Privada 5 De Mayo, Entre Calle 5 De Mayo Y Limite De Privada	FISM-042015	Puebla	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611155	Ampliación De Red De Agua Potable En Las Calles Montecruz, 12 De Diciembre, De La Monera Y Libramiento Via Jalapa	FISM-0412015	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611911	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco Javier Maza Y Venustiano Carranza Entre Av. 5 De Mayo Y Av. Francisco I Madero En La Localidad De Actipan De Morelos	FISM-0432015	Puebla	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400618402	Construcción de Checho Digno Con Laminas De Fibrocemento Apoyada Sobre Una Estructura De Ptr A Realizarse En Las Diferentes Localidades Del Municipio De Acatingo	FISM-0442015	Puebla	Acatingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200647236	Adopuamiento De La Calle Prolongación 3 De Mayo Y Callejon Alariste Entre Libramiento Y Calle Jimenez - 58872	58872	Puebla	Actopan	Actopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$88,831			0.00				Metros Cuadrados	145	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16102006081561	Adopuamiento De La Calle Prolongación 3 De Mayo Y Callejon Alariste Entre Libramiento Y Calle Jimenez	2016-05	Puebla	Actopan	Actopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución						0.00								Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200646853	Ampliación Drenaje Sanitario En La Localidad De Coatepec - 64061	64061	Puebla	Ahuacatlan	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,438,906	\$1,438,906	\$1,438,906	\$431,672	\$431,672	\$431,672	30.00	0	Metros lineales	1,438	100.00	99.00	Financiera: LA OBRA TIENE UN 30% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 99 % FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 99 % FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200646854	Extracción De Derrumbe En El Camino Los Potreros A San Andres - 62892	62892	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	\$799,646	100.00	0	Otros	1,320	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 100% FINANCIAMIENTO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 100% FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200647237	Ampliación De Redes Secundarias De Alcantarillado Sanitario En La Tercera Sección Tierra Colorada - 65019	65019	Puebla	Ahuacatlan	Xochiuautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$865,613	\$865,613	\$865,613	\$401,416	\$401,416	\$401,416	46.37	0	Metros lineales	1,320	100.00	46.37	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 46.37% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 46.37% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200647238	Ampliación De Drenaje Sanitario Etapa 2 - 63568	63568	Puebla	Ahuacatlan	Xochiuautila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,002,143	\$1,002,143	\$1,002,143	\$602,866	\$602,866	\$602,866	60.16	0	Metros lineales	447	100.00	60.16	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 60.16 % DE AVANCE FISICO / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 60% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO CONTINUANDO CON LOS TRABAJOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006469670	Adopuamiento De La Calle A La Iglesia - 62927	62927	Puebla	Ahuacatlan	San Jerónimo Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	\$644,723	100.00	0	Otros	1,438	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200646430	Construcción De Banquetas Y Cuadraciones En La Sección 13 Camino A La Telesecundaria - 64780	64780	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$241,649	\$241,649	\$241,649	\$165,039	\$165,039	\$165,039	68.30	0	Metros Cuadrados	1,320	100.00	95.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 68.30 % FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 95 % FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 68.30 % FINANCIAMIENTO Y FISCAMENTE AL 95% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200646431	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De San Andres Tlayahualancingo Sección 13 2a Etapa Tramo 1 Tramo 2 Y Tram - 62546	62546	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	\$485,749	100.00	0	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO TUVO UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006465785	Construcción De Banquetas Y Cuadraciones En La Sección 13 Camino Los Nava - 64828	64828	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$341,012	\$341,012	\$341,012	\$254,770	\$254,770	\$254,770	74.71	0	Metros Cuadrados	1,320	100.00	96.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 74.71 % FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 96 % FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 96 % FISCAMENTE Y AL 74.71 FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006465786	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Sección Reporte 2a Etapa - 64892	64892	Puebla	Ahuacatlan	Pochilcatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	\$299,707	100.00	0	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006469308	Reversimiento Del Camino Bicentenario - 62733	62733	Puebla	Ahuacatlan	Ahuacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	\$854,547	100.00	0	Otros	1,139	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE SON 1833 M3 QUE SE ARRIERON POR CAUSA DEL DERRUMBE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO AL 100% FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006469309	Construcción De Banqueta De Concreto Denominado Martin - 64910	64910	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	\$164,599	100.00	0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA AL 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006461704	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Atepan 1er Etapa - 62939	62939	Puebla	Ahuacatlan	Inguibucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,032,790	\$1,032,790	\$1,032,790	\$599,571	\$599,571	\$599,571	58.05	0	Metros lineales	368	100.00	80.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 58.05 % FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 80 % FISCAMENTE / Registro: LA OBRA PRESENTA UN 58.05 % FINANCIAMIENTO Y AL 80 % FISCAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006461705	Construcción Del Camino Rural De La Sección 12 En San Andres Segunda Etapa - 62810	62810	Puebla	Ahuacatlan	Tlayahualancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	\$311,792	100.00	0	Otros	1,320	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA PRESENTA UN 100% FINANCIAMIENTO / Física: LA OBRA PRESENTA UN 100% FISCAMENTE 774 M3 DE EMPALMAMIENTO EN EL CAMINO / Registro: LA OBRA ESTA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIAMIENTO PRESENTA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623819	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 2184	81601	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	100.00	0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones						
															Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE0160200647312	Ampliación De Sistema De Agua Potable Para la localidad de Ajalpan, Municipio De Ajalpan, Estado De Puebla. (Aportación) - 53626	53626	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00					Metros lineales	775	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200647327	Construcción De Tres Aulas Didacticas, Modulo De Direccion , Sanitarios Y Escaleras En Estructura 12-C, Las Canoas Claterna, Posa Septica - 57074	57074	Puebla	Ajalpan	Espanzana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Educación	En Ejecución	2016				0.00					Otros	125	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200647329	Construccion De Camino Tipo E Tierra Blanca, San Isidro Mazatlaco Abasco Del Km 0+000 Al Km 18+900 (Etapas 2016), Perteneciente A Etapa - 54782	54782	Puebla	Ajalpan	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00					Metros lineales	750	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200652098	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Ampliación Red De Agua Potable En La Privada Francisco I. Madero Entre C. Guillermo Prieto Y C. Fra - 57172	57172	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00					Otros	50	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200659405	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo E, Huixtla - "Pompeya De 820 M De Longitud, Tramo Del Km 1+300 Al Km 2+120 (Segunda Etapa) - 53588	53569	Puebla	Ajalpan	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016				0.00					Metros lineales	1,376	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200659406	Construcción De Techaro En El Bachillerato Diego Rivera En La Localidad De Loma Bonita Perteneciente Al Municipio De Ajalpan Puebla - 54388	54388	Puebla	Ajalpan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016				0.00					Otros	600	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE16160200644912	Construcción Del Modulo De Sanitarios En Estructura Regional C Y Claterna En La Primaria General Lazaro Cardenas Con Clave C.C.T. 21dp2 - 53821	53821	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016	854,078	851,634	851,634	851,634	851,634	851,634	851,634	851,634	851,634	30.00	00	Metros	178	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: obra con un 90% de avance físico y un anticipo de 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200644930	Construccion Del Camino Rural Tipo E De Adecuación Municipio De Huixtla - Cuautintitica Municipio De Ajalpan, Del Km 0 000.00 Al Km 13 - 54534	54534	Puebla	Ajalpan	Cuautintitica	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,101,946	\$4,099,737	\$4,099,737	\$4,099,737	\$4,099,737	\$1,229,921	\$1,229,921	\$1,229,921	30.00	00	Kilometro	735	0.00	90.00	Financiera: solo se ha dado el 30% correspondiente al anticipo / Física: / Registro: esta obra esta ejecutada un 90%, solo se ha dado el anticipo correspondiente al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200647328	Construccion De Tres Aulas Didacticas, Modulo De Direccion Y Sanitarios En Estructura 12-C, Posa Septica, Pozo De Absorción Y Claterna En El - 54310	54310	Puebla	Ajalpan	Zacatlamanic	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Educación	En Ejecución	2016	\$987,151	\$985,825	\$985,825	\$985,825	\$175,748	\$175,748	\$175,748	30.00	00	Metros Cuadrados	55	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200649751	Revestimiento Del Camino De Acceso Al Barrio Lomas De Las Flores En La Localidad De Mecacitochintla (Segunda Etapa Del Km 0+353.15 Al Km 1+53672) - 53672	53672	Puebla	Ajalpan	Mecacitochintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$641,079	\$641,079	\$641,079	\$641,079	\$641,079	\$641,079	\$641,079	100.00	00	Metros Cuadrados	699	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100 % y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200652097	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Prrolongación De La Javier Mina Sur, Col. Constanza, De Este Municipio De Ajalpan Puebla. - 54718	54718	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$488,407	\$488,407	\$488,407	\$488,407	\$146,522	\$146,522	\$146,522	30.00	00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: presenta 30% que corresponde al anticipo / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100 % solo falta finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200652099	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Guadalupe Y Cactus - 54876	54876	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$561,325	\$560,195	\$560,195	\$560,195	\$168,058	\$168,058	\$168,058	30.00	00	Metros lineales	250	0.00	90.00	Financiera: solo se ha dado el anticipo correspondiente al 30% / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% solo falta por finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200652100	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Rafael Bravo ( Entre Calle Colon Calle O Pontonero, Col. San Antonio, - 54914	54914	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$268,449	\$267,908	\$267,908	\$267,908	\$80,372	\$80,372	\$80,372	30.00	00	Metros	300	0.00	100.00	Financiera: solo se a dado el 30% correspondiente al 30% / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% solo falta finiquitar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200654495	Revestimiento Del Camino Tipo E Del Barrio Itapeco, De La Localidad De Cinco Señores (En Etapa Del Km 2+343.12), Perteneciente A Etapa - 53810	53810	Puebla	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,893,023	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,890,089	\$1,730,209	\$1,730,209	\$1,730,209	91.54	00	Kilometro	378	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: obra con un avance del 90% físico - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200654873	Construccion De Pavimento De Concreto Estampado En Calle Rafael Avila Camacho Entre Calle Independencia Y Calle Democracia Del 0 000 Al Km 0 - 53795	53795	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,770,068	\$2,766,844	\$2,766,844	\$2,766,844	\$830,053	\$830,053	\$830,053	30.00	00	Metros Cuadrados	28,031	0.00	100.00	Financiera: SOLO LE A PAGADO EL ANTICIPO / Física: / Registro: esta obra ya esta terminada físicamente al 100% y se está cerrando financieramente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200656892	Construccion De Muro De Contención Y Cancha, Segunda Etapa (En La Esc. Primaria Sra. C.C.T. 21dp00752) De La Localidad De Moyotepec - 56882	56882	Puebla	Ajalpan	Moyotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$689,587	\$689,013	\$689,013	\$689,013	\$206,704	\$206,704	\$206,704	30.00	00	Metros Cuadrados	512	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN REBUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE16160200659385	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Amulmilla - Tlapacotepec De Diaz R Cuautotlapan Del Km 1+60.00 Al Km 1+890.00 (3ra.Etapa), Pertenec - 52574	52574	Puebla	Ajalpan	Cuautotlapan (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,526,992	\$3,525,172	\$3,525,172	\$3,525,172	\$3,523,225	\$3,523,225	\$3,523,225	99.84	00	Metros lineales	1,850	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra esta en proceso aun - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE0150400614744	Pavimentacion Con Concreto En La Calle Suarez Fontana Y Calle Revolución Entronque Con Calle Mochetama, Ira. Etapa Guarniciones Y Banquetas.	2015006	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE0150400614976	Ampliación De Energia Electrica En La Localidad De La Escandida	2015011	Puebla	Ajalpan	La Escandida	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE01504006149501	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa María Nativitas	2015058	Puebla	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE0150400618156	Construccion De Pavimento Concreto Hidraulico En La Calle De Acceso Al Pantón En La Comunidad De Chichicapa	2015058	Puebla	Ajalpan	Chichicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE15102006509820	Conservación Del Camino Tipo E, Revestimiento Del Camino De Acceso Al Barrio De Cuautlapanatoy Del (Segunda Etapa)	2015008	Puebla	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE15103006505077	Construccion De Modulo Sanitario En Estructura Regional C Para La Primaria Francisco I. Madero Con Clave 21dp04005 De La Comunidad Del Mirador	2015021	Puebla	Ajalpan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE1510300560126	Reasfaltamiento del Camino Xala - Ocotumpa Del Km 0.00 Al Km 3.336 Del Municipio De Ajalpan, Puebla	2015025	Puebla	Ajalpan	Xala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200847330	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Aljocuca 2016 - 39981	59981	Puebla	Aljocuca	Aljocuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Vivienda	240	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200849752	Construcción De Adoquinate Y Guarniciones De La Privada Emiliano Separa Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Juan De La Barrera - 44364	44364	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEKI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	806,053	806,053	806,053	806,053	806,053	806,053	806,053	100.00	00	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada física y funcionando correctamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200852111	Construcción De Adoquinate Y Guarniciones De La Calle Juan Santiago Entre Francisco Villa Y San Francisco De Asia - 70642	70642	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	959,348	959,348	959,348	959,348	959,348	959,348	959,348	100.00	00	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200861793	Construcción De Piso Firme 2016 En El Municipio De Altepeki Puebla - 70303	70303	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEKI	Vivienda	En Ejecución	2016	871,229	871,229	871,229	871,229	871,229	871,229	871,229	100.00	00	Metros Cuadrados	800	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: A ESTA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200861794	Construcción De Barva Parametral En Preescolar Xocoyotzin Con Clave 70716 En La Localidad De Altepeki - 70716	70716	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Educación	En Ejecución	2016	8748,462	8748,462	8748,462	8748,462	8748,462	8748,462	8748,462	100.00	00	Otros	124	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200873187	Establecimientos De Huertos Comunitarios	PP-BHC-01/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300874300	Adquisición De 2 Computadoras Y Una Laptop Para El Departamento De Obras Publicas Y Contabilidad	R33-23/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300874548	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Almiral Lic. Manuel Avila Camacho Clave 219pr0023t	R33-23/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300874664	Adquisición De Cámaras Fotográficas Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras	R33-23/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Otros Proyectos	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104008609310	Programa Estatal De Cuartos Dormitorios	R33-03/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104008609850	Programa Estatal De Estufas Para La Distribución De Uso De Leña	R33-24/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104008609878	Colocación De Pintura Tipo Trafico Para Señalamiento Horizontal En Varios Calles Del Municipio De Altepeki.	R33-33/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104008609886	Colocación De Señalamiento Vertical En Calles: Nacional, Oregon, Insurgentes, 16 De Septiembre, 5 De Mayo, Carranza, B. Juárez, Daniel Díaz, Cristóbal Colón Y Morelos.	R33-34/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104008609893	Ampliación De Red De Electrificación En Privada: Benito Juárez 1, Benito Juárez 2, Emiliano Zapata, 2 De Octubre, Daniel Gonzalez Y Emiliano Carranza.	R33-35/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098949	Ampliación Del Auditorio Municipal De Amixtlán	1520801	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098952	Construcción De Techos Dignos En El Municipio De Amixtlán	1510301	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098958	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Cuautotola	1510403	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098910	Rehabilitación De La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal Segunda Etapa	1510501	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098148	Ampliación De Drenaje Sanitario De Mirasol Primera Etapa	1510705	Puebla	Amixtlán	Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098186	Ampliación De Drenaje Sanitario En Amixtlán Segunda Etapa	1510801	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098230	Construcción De Anexo Sanitario Y Dirección En Preescolar De Ocotul	1510904	Puebla	Amixtlán	El Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098274	Embalstramiento Del Camino Rural El Tortil-Ocotul De 2.150 Km.	1520404	Puebla	Amixtlán	El Ocotul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098460	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Privada 16 De Septiembre, Colonia Casablanca.	1042-2015	Puebla	Amozoc	Casa Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098476	Construcción De 2 (Dos) Aulas Tipo Regional De 6.00 X 8.00 Bachillerato General Oficial Miguel Castulo Altitiste Castro Clave 148090252	3053-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040086098697	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia San Andrés Las Vegas Y Barrio Santa Cruz Calera	3049-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Localidad						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
PUE1510400598180	Red De Drenaje Sanitario Colonia San Pedro	3005-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400614817	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Amanecer	3060-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400618264	Construcción De 1 Aula En Estructura Ule En La Escuela Secundaria Profesor Manuel Bernal López, Con Clave 21ae00974	3054-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Educación	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400618705	Construcción De Línea De Alimentación De La Localidad De Nuevo México, Municipio De Amozoc	1023-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400618742	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Calles 25 Sur Y 7b Poniente, En La Colonia La Ocotera	1005-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400619797	Construcción De Línea De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Nuevo México, Municipio De Amozoc	1025-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400619846	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Frimada 7 Poniente	1024-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400619894	Adquisición De Bomba Para Pozo Profundo En El Paraje La Floresta (Pozo No. 1 Rincón Municipio De Amozoc)	3063-2015	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200644800	Aportación Para La Construcción De Las Líneas De Conducción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiaria A La Localidad De El Terrero Paterno - 63453	63453	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	930	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200645407	Aportación Para La Sustitución Del Centro De Salud En La Localidad De Aquixtla Municipio De Aquixtla Jurisdicción Sanitaria No2 Chignahuapan - 45987	65587	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ESTADO	Salud	En Ejecución	2016					0.00		Otros	2,556	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610200647331	Ampliación De La Línea De Riego Tecnificado De Los Jabalinas Y Liricónes - 66158	66158	Puebla	Aquixtla	Ayocanilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	\$140,826	100.00	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Registro: La unidad de medida son 500 Metros Lineales, la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16102006482002	Mejoramiento Del Camino San Alfonso - Cuautlanico - 19484	19484	Puebla	Aquixtla	Cuautlanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	\$466,352	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200648370	Mejoramiento De Los Caminos Principales De El Terrero - 66023	66023	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	\$268,577	100.00	\$0	Metros lineales	930	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200648654	Mejoramiento Del Camino Tramo El Racero - Chaucingo - 18947	18947	Puebla	Aquixtla	Chaucingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	\$471,501	100.00	\$0	Metros lineales	285	100.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200644931	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Sur Calle El Mirador Y Cuauquec Del Municipio De Atempan Aportación - 70197	70197	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	120	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200644932	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Apatayán - 71974	71974	Puebla	Atempan	Apatayán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016					0.00		Otros	330	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200647332	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo 20 Mejorado Atempan-Cala Sur De 6.253 Km. De Longitud (Etapa) Aportación - 72763	72763	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Otros	779	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200647334	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Sur Calle El Mirador Y Cuauquec Del Municipio De Atempan Aportación - 70844	70844	Puebla	Atempan	Tanhuico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	261	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200652112	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Calle 9 Oriente, Colonia Centro Del Municipio De Atempan - 72574	72574	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	150	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200652114	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cala Norte Privada Guadalupe, Bugambillas Y Calle 14 De Febrero. Aportación - 69388	69388	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00		Otros	678	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200645411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 9 Oriente, Entre 4 Sur Y 16 De Septiembre Colonia Centro, En El Municipio De Atempan. Pweb - 72867	72867	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00		Metros Cuadrados	150	100.00			Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Millonario)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE0160200659408	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Caminos De La Localidad De Cala Sur, Del Municipio De Atempan Aportación - 8746	67456	Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00		Otros	120	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE0160200659410	Construcción De Comedor En La Escuela Secundaria Técnica No. 32 Ubicada En La Localidad De Apatayán, Municipio De Atempan, Puebla - 72070	72070	Puebla	Atempan	Apatayan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016					0.00		Otros	171	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:				
PUE160200647333	Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Módulo De Escaleras En La Escuela Secundaria Técnica No. 70, Ubicada En La Localidad De Tacopan - 72228	72228	Puebla	Atempan	Tacopan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	61,302,979	61,302,979	61,302,979	00	00	0.00	00	Otros	160	100.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 10% / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% Y FÍSICO DEL 10%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE160200649753	Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria Leonardo Da Vinci, Ubicada En La Localidad De Tezhatatepec - 72352	72352	Puebla	Atempan	Tezhatatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	6706,226	6706,226	6706,226	00	00	0.00	00	Otros	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 20% / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 0% PERO FÍSICO DEL 20%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
PUE160200652113	Construcción De 1 Aula Didáctica En El Preescolar Ignacio Zaragoza, Ubicado En La Localidad De Cala Norte - 72413	72413	Puebla	Atempan	Cala Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H YUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	6367,613	6367,613	6367,613	610,344	610,344	610,344	30.00	00	Otros	66	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30% Y FÍSICO DEL 45%, SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200661795	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De La Privada 7 Sur, Ubicada En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan, Puebla - 71935	71935	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	6278,471	6278,471	6278,471	674,419	674,419	674,419	26.72	00	Otros	100	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 27% / Física: OBRA EN PROCESO Y CON UN AVANCE FÍSICO DEL 85% / Registro: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 85% PERO FINANCIERO DEL 27%, SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0160100623699	Adquisición De Mobiliario De Oficina - 4149	4149	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE0160100623950	Adquisición De Hardware Y Software (Prodim) - 4141	4141	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE0160100624297	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 3903	3903	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATEM PAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300382070	Construcción De Aula De Clases En Escuela Primaria Indígena 5 De Mayo, Localidad De El Carmen	0172014031	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300382152	Construcción De 3 Aulas De Clases Y Módulo De Sanitarios En La Escuela Telesecundaria Dr. Carlos Yereña Cerón, Localidad De Tehuixtlan	0172014036	Puebla	Atempan	Tehuixtlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300389493	Construcción De Techados En Viviendas	0172014042	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300389841	Adquisición De Equipo De Computo Prodim	0172014044	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300392086	Proyecto Especial De Equipamiento De Equipo De Computo En La Esc. Primaria Urbana Vespertina*Profesor Raúl Isidro Burgos	0172014052	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140300392192	Construcción De Aula De Clases En Escuela Primaria Benito Juárez	0172014054	Puebla	Atempan	Tezhatatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE14140400455871	Ampliación De Camino Rural En La Localidad De Las Delicias	0172014032	Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEM PAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE0160200659411	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Benito Juárez 51929	51929	Puebla	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	3,153	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE160200644993	Construcción De Aula En Bachillerato Hector Azar Cct 21ab06400 - 52081	52081	Puebla	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	6375,904	6375,904	6374,798	6300,417	6300,417	6300,417	79.92	00	Metros Cuadrados	107	100.00	85.00	Financiera: EN PROCESO DE FINQUITO / Física: EN PROCESO DE FINQUITO / Registro: OBRA EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200647335	Adoqunamiento De La Calle Reforma Entre Calle Central E Ignacio Barajas En La Colonia Agrícola De Ocotepac - 70889	70889	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepac (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,006,403	61,006,403	61,003,668	00	00	0.00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	370	100.00	35.00	Financiera: EN PROCESO DE SUBROGACION / Física: EN PROCESO DE SUBROGACION / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE160200647336	Adoqunamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 2 Sur Y Calle 6 Sur - 60355	60355	Puebla	Atlixco	Santa Lucia Cosamalagan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6811,786	6811,786	6810,371	6243,111	6243,111	6243,111	29.95	00	Metros Cuadrados	400	100.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200649754	Construcción De Techado En La Esplanada Principal De La Escuela Primaria Rural Palaco Duro Sierra Cct 21dpr2225d - 51261	51261	Puebla	Atlixco	San Juan Ocotepac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	6600,635	6600,635	6468,378	6401,438	6401,438	6401,438	66.84	00	Metros Cuadrados	108	100.00	70.00	Financiera: EN PROCESO DE FINQUITO / Física: EN PROCESO DE FINQUITO / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200652115	Construcción De Techado En La Esplanada Principal De La Escuela Primaria Maestro Manuel Roldanegara Palacios Cct 21dpr2740r - 52062	52062	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepac (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	6480,977	6480,977	6384,845	6333,583	6333,583	6333,583	69.36	00	Metros Cuadrados	374	100.00	75.00	Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200654371	Techado De Mecnolite En Las De 2 Aulas De La Escuela Primaria Ignacio Ramirez Cct 21dpr9540r - 51127	51127	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Educación	En Ejecución	2016	6392,392	6392,392	6391,924	6330,633	6330,633	6330,633	84.26	00	Metros Cuadrados	405	100.00	90.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200646158	Adoqunamiento En Calle Adolfo Ruiz Cortines - 51087	51087	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6503,043	6503,043	6501,053	6174,592	6174,592	6174,592	34.71	00	Metros Cuadrados	82	100.00	40.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1602006461797	Adoqunamiento De La Calle Central Entre Calle Independencia Y Calle Reforma En La Col Agrícola De Ocotepac - 70733	70733	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepac (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,908,648	61,908,648	61,905,654	6571,696	6571,696	6571,696	29.95	00	Metros Cuadrados	80	0.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE FINQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE1610010631129	Ampliación de Red de Electrificación En Promoción A Oriente,Calle Chauhémoc,14 Norte Y Paraje Atzitzintla - 10236	10236	Puebla	Atoyacapan	Atoyacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE ATOYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	\$376,651	100.00	0.00	Metros lineales	97	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100 % Y EN FUNCION. / Fisica: LA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN FUNCION EN TODAS LAS DIRECCIONES. / Registro: SISTEMA Para al siguiente nivel.
PUE1610020647198	Adoquinamiento De Calle 5 Poniente Entre 9 Y 13 Sur Y Calle 2 Oriente Entre 9 Y 10 Norte - 60977	60977	Puebla	Atoyacapan	Atoyacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Obra	H AYUNTAMIENTO DE ATOYACAPAN	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,478,358	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,800	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO SOLO SE JUSTIFICA EL AVANCE EN PRIO DE ADOBEHO / Registro: LA OBRA DE REALIZA CON FONDO FISM-FORTAMUN - SISTEMA Para al siguiente nivel.
PUE1610020652005	Construcción De Pisos Dignos En El Municipio De Atzala - 30600	30600	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio DE ATZALA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	180	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020656742	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Viene De La Caja De Agua Al Municipio De Atzala - 30598	30598	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZALA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	1,228	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020644913	Adquisición De Pintura Para Mantenimiento De Espacios Educativos - 61691	61691	Puebla	Atzitzihuacán	Atzitzihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	11,684	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020649735	Mantenimiento De Drenaje Sanitario Y Pluvial En El Municipio De Atzitzihuacán Zda. Etapa - 62702	62702	Puebla	Atzitzihuacán	Atzitzihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	12,000	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020652101	Pago De Alumbrado Público A Comisión Federal De Electricidad - 64089	64089	Puebla	Atzitzihuacán	Atzitzihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	12,000	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE161002064961781	Pago Derecho A Compaña - 64379	64379	Puebla	Atzitzihuacán	Atzitzihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	12,000	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610040061916	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario	017/2015	Puebla	Atzitzihuacán	Atzitzihuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400590650	Mejoramiento De Aulas Y De Bards En El Bachillerato General Oficial "Emiliano Zapata" Clave: 21ebh072r	MA-011/15	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400591972	Replicación De Alcantarillado Pluvial En La Calle De La Secundaria Técnica No. 119 De La Cabecera Municipal De Atzitzintla, Puebla.	MA-010/15	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400593424	Reposición De Tanque De Almacenamiento De Agua En La Localidad De Toluca, Perteneciente Al Municipio De Atzitzintla, Puebla	MA-018/15	Puebla	Atzitzintla	Toluca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400593478	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, En La Localidad De Guadalupe Xochiloma	MA-005/15	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400593506	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Cabecera Municipal De Atzitzintla (Zap 005A Y Zap 004B)	MA-019/15	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100400593617	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De Atzitzintla (Zap 004C Y Zap 005A)	MA-020/15	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020644934	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 62291	62291	Puebla	Ayototeco de Guerrero	Ayototeco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTECO DE GUERRERO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	80	Estudio de post-evaluación	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Fisica: OBRA AL 100% / Registro: servicio Elaborado.	
PUE1610020644935	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Oficial General Rafael Ávila Camacho Clave Cct21dpr1621x - 61877	61877	Puebla	Ayototeco de Guerrero	Ayototeco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE AYOTOTECO DE GUERRERO	Educación	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$262,026	\$262,026	\$262,026	23.82	80	Metros Cuadrados	350	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE	
PUE1610020644936	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C En El Primario Cuadrante con Clave 21dpr055e - 58715	58715	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	75	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100206456494	Construcción De Tanque De Regularización Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Jose Pueblo Nuevo - 53025	53025	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	558	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100206459412	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C En El Primario Presidencial Felipe Carrillo Puerto Con Clave 21dpr0402v En La Localidad De San - 58618	58618	Puebla	Calpan	San Mateo Ocolec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADO POBLANO DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAPCER	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	100	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610020648195	Construcción De Techo Estructural En Pisos Civiles, Telecomunicaciones Alvaro Obregón Clave 21dpr0056k San Andrés Calpan Municipio De Calpan, - 3350	3350	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	100.00	80	Metros Cuadrados	421	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE1610020644802	Adoquinamiento De La Calle Monterrey Entre Calle Hidalgo Y Calle De Los Angeles - 52631	52631	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,340,106	\$1,340,106	\$1,340,106	\$948,337	\$948,337	\$948,337	70.77	80	Metros Cuadrados	846	100.00	100.00	Financiera: FALTA PAGO DE ESTIMACION FINIQUITO QUE SE REALIZARA EN LA SPRINGA RECTORIOR DE LA OBRA / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200644860	Construcción de Colector Sanitario Marginal Sur Segunda Etapa Conclusión De Proyecto - 58928	58928	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$537,753	\$537,753	\$537,753	\$161,326	\$161,326	\$161,326	30.00	\$0	Metros Lineales	418	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE16160200649676	Construcción de Posa Séptica Tipo Familiar Con Biogestor - 52692	52692	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	\$191,501	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera / Física / CONSTRUCCION DE CUATRO BAÑOS CON SUS RESPECTIVOS BIOGESTORES / Registro:	
PUE16160200648933	Ampliación y Rehabilitación del Sanitario Segunda Etapa Construcción De 2 Plantas de Tratamiento Rama - 58966	58966	Puebla	Calpan	Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$727,093	\$727,093	\$727,093	\$218,128	\$218,128	\$218,128	30.00	\$0	Otros	558	100.00	50.00	Financiera / Física / A REPORTAR PAGO DE ANTICIPO / Física: el proyecto comprende la construcción de dos plantas de tratamiento y conclusión da proyecto / Registro:	
PUE15103000585331	Ampliación de Electrificación San Mateo Obispo Calle La Soledad	MCP-R33-2015-019	Puebla	Calpan	San Mateo Obispo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15103000585364	Ampliación de Electrificación, Pz. Las Llores, Lázaro Cardenas, Niños Héroes, C Del Río, Emilio Carranza	MCP-R33-2015-020	Puebla	Calpan	San Lucas Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104006171777	Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En La Localidad de San Luis Acoatliltlan Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla.	15018	Puebla	Caltepec	San Luis Acoatliltlan (Acoatliltlan)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO CALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104006171911	Construcción de Plantas Farcas Convencional (Solar Fotovoltaica) En La Localidad de Habito Farcas Perteneciente Al Municipio De Caltepec, Puebla.	15019	Puebla	Caltepec	El Cozahuito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYTO . CALTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151040061818057	Construcción de Sanitarios Con Biogestores, Que Beneficiara A La Localidad de Caltepec, Municipio De Caltepec, Pue.	15027	Puebla	Caltepec	Caltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200647239	Mejoramiento de Vivienda A Base De Losas De Concreto Hidráulico - 63456	63456	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	\$342,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: RENUNCIO AL 100% FÍSICA 40% / FINANCIERAMENTE Y OPERANDO.	
PUE16160200649671	Mejoramiento de Vivienda A Base De Concreto Hidráulico Segunda Etapa - 69516	69516	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$330,673	\$330,673	\$169,106	\$330,673	\$265,337	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	125	0.00	50.00	Financiera: RENUNCIO AL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200641706	Construcción De Benamarcas Adicionales - 63372	63372	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,726,533	\$1,726,533	\$686,558	\$1,726,533	\$686,558	\$686,558	39.77	\$0	Metros Cuadrados	175	0.00	70.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: RENUNCIO AL 100% PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA TERMINADA / FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200641707	Construcción De Anexo Sanitario En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Clave Zida00036 - 58414	58414	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016		\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	\$483,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA 40% / FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100637703	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Localidad De San José Itzapa Del Municipio De Ciudad Morelos, Estado De Puebla	16006	Puebla	Cañada Morelos	San José Itzapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	\$750,433	100.00	\$0	Metros Lineales	3,779	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA APORTACION DE ANTICIPO PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15103000576569	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Y Planta de Tratamiento, Que Beneficiara A La Localidad de Cerro Gordo, Municipio De Cañada Morelos, Pue. Primera Etapa.	15024	Puebla	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400609192	Ampliación de Electrificación Localizada En Varas Calles De Tamaquilapa En El Municipio De Cañada Morelos, Pue.	15036	Puebla	Cañada Morelos	Tamaquilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16101006405336	Pavimento De Concreto Hidráulico Del Boulevard 2 Sur, Entre Entrombo Sta. Catarina los Reyes Y Calle San Cayetano (Cda. Estapa)	R33FI-1665	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA.	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2,252,076	\$2,252,076	\$2,252,076	\$2,252,076	\$2,252,076	\$2,252,076	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,788	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO AL 100% / Física: FÍSICO 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200666229	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario En Varas Localidad Del Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FI-1666	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$680,000	\$680,000	\$599,220	\$680,000	\$599,220	\$599,220	88.12	\$0	Metros	22,147	0.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200666860	Construcción de Alcantarillado Pluvial En Primera Revolución Entre Calle 8 Y 6 Oriente De La Localidad De Ciudad Serdán, Municipio De Chalchicomula De Sesma.	R33FI-1667	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$393,316	\$393,316	\$393,316	\$393,316	\$393,316	\$393,316	100.00	\$0	Metros	22,147	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERO 100% / Física: CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510200511262	Trabajos De Limpieza Y Desasole De La Barranca Santa Ana	R33FI-1503	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510200511298	Rehabilitación De Red De Distribución Del Barrio De Guadalupe, En La Localidad De San Francisco Cuauhtlancingo	R33FI-1506	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlancingo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300579193	Conservación De Camino Real En La Localidad De San Francisco Cuauhtlancingo (El Barrio) Del Km 0 000 Al Km 2.408.29	R33FI-1512	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuauhtlancingo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300586128	Ampliación de Red De Energía Eléctrica En Perifoneacion Aguiles Benavente Clara, Localidad Ciudad Serdán	R33FI-1520	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300586144	Mantenimiento Del Pozo Profundo De La Localidad De Maravillas	R33FI-1531	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586236	Mantenimiento Del Pozo Profundo De La Localidad De Concepcion Oviado	MDCR-R33FI-1532	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviado (Rancho Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586301	Construcción De 144 Cuartos Adicionales	MDCR-R33FI-1534	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586959	Rehabilitación De Pozo No. 8 De La Localidad Ciudad Serdán(Caracabo)	MDCR-R33FI-1535	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586997	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Concepcion Oviado	MDCR-R33FI-1540	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviado (Rancho Viejo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Y MUNICIPIOS	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510400587003	Construcción De Huertos Comunitarios En La Localidad De Santa Cruz El Veladero	MDCS-R33FI-1542	Puebla	Chalchicomula de Sesma	El Veladero (Santa Cruz Veladero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587024	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Del Callejon De La 7 Sur	MDCS-R33FI-1548	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587030	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De San Diego Texmelucan	MDCS-R33FI-1549	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Diego Texmelucan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587034	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De Santa Inés Borbollá	MDCS-R33FI-1550	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbollá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587041	Mejoramiento De Casa De Salud De La Localidad De Maravillas	MDCS-R33FI-1551	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Salud	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587047	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Calle De La 2 Sur	MDCS-R33FI-1554	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587053	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Tenamtlá	MDCS-R33FI-1555	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Pedro Tenamtlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587059	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Revisión	210451ME010	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587063	Alumbrado Publico En Boulevard De La 9 Sur (De Dos Brazos)	210451ME009	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587069	Alumbrado Publico De Canal Pluvial San Callistano	210451ME005	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400587073	Adquisición Del Callejon Del Duraznal	210451ME003	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400588209	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle 8 Sur Entroque Con Carretera El Saco Esperanza	210451ME004	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400588221	Adquisición Del Callejon De La Prolongación 5 Puente Entre Manuel M. Flores Y 5 Puente	210451ME011	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400588912	Construcción Con Concreto Hidraulico De La 9 Sur	210451ME006	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400588930	Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle 2 Sur	210451ME012	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400588991	Adquisición De Calle 2 Norte	210451ME008	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100622825	Construcción De Dispensario Médico - 4445	4445	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		6252,313	6252,313	6252,313	6252,313	6252,313	6252,313	100.00	00	Metros Cuadrados	597	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación.
PUE1610100623573	Construcción De Dispensario Médico - 4480	4480	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		6261,741	6261,741	6261,741	6261,741	6261,741	6261,741	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623938	Construcción De Sanitarios Con Boidigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 4546	4546	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		6437,062	6437,062	6437,062	6437,062	6437,062	6437,062	100.00	00	Piezas	1,560	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. Esta obra se realizó al 100% sin recursos del FEM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624511	Construcción De Cuartos Para Baño - 4565	4565	Puebla	Chichiquila	San José de la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016		62381,336	62381,336	62381,336	62381,336	62381,336	62381,336	100.00	00	Vivienda	119	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624628	Construcción De Dispensario Médico - 4399	4399	Puebla	Chichiquila	Tepahuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016		6784,704	6784,704	6784,704	6784,704	6784,704	6784,704	100.00	00	Metros Cuadrados	229	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200647200	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle 2 Entre Calle 5 Casa De Salud - 6174	6174	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		6812,513	6812,513	6812,513	6812,513	6812,513	6812,513	100.00	00	Otros	781	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200652009	Construcción De Tres Aulas Didacticas De Estructura Regional C En La Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas. Clave: 21d1v0210n - 6195	6195	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Educación	En Ejecución	2016		6661,391	6661,391	6661,391	6661,391	6661,391	6661,391	64.57	00	Metros Cuadrados	597	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200653377	Construcción De Sanitarios Con Boidigestor O Baños Dignos Tipo Familiar - 61672	61672	Puebla	Chichiquila	Barrio del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Vivienda	En Ejecución	2016		61522,456	61522,456	61522,456	61522,456	61522,456	61522,456	100.00	00	Piezas	133	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200651664	Rehabilitación De Vialidades Con Empedrado Y Huellas De Rodamiento De Concreto Hidraulico Sobre Calle: Juárez 0+080.00, Hidalgo 0+070.00 Y - 61397	61397	Puebla	Chichiquila	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		61271,445	61271,445	61271,445	61271,445	61271,445	61271,445	100.00	00	Otros	523	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200651665	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta Tratadora Para Aguas Residuales Sección A - 61781	61781	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		61004,081	6407,976	61004,081	6407,976	6407,976	6407,976	40.63	00	Metros lineales	781	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, falta finalizar. / Física: Obra concluida, falta finalizar. / Registro: Obra concluida, falta finalizar. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200661723	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle Principal Entre Carretera Estatal Km 0 Y 085 Carretera Estatal 0 598 - 61500	61500	Puebla	Chichiquila	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHICHICUILA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		63633,715	63633,715	63633,715	63633,715	63633,715	63633,715	100.00	00	Otros	998	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1610200652058	Construcción de Cuartos Dormitorios En La Localidad De Zacatepec - 75808	75808	Puebla	Chiconcuautla	Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16102006464804	Bahías Del Acceso Principal Zahuenco Chiconcuautla De 137 Km De Longitud - 71981	71981	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	662,758	662,758	662,758	662,758	662,758	662,758	662,758	100.00	0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% LA UNIDAD DE MEDIDA ES KM / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200644805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 17 De Diciembre - 71929	71929	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,044,128	1,044,128	1,044,128	1,044,128	828,191	828,191	79.32	0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 80% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO FINANCIERAMENTE TERMINADA SOLO FALTA PAGAR EL FINQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200647199	Revestimiento De Calles En Zona Urbana De Atención Prioritaria En La Cabecera Municipal - 72000	72000	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	914,910	100.00	0	Otros	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA / Física: OBRA TERMINADA 100% EN / Registro: LA OBRA SE REALIZO DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200647232	Construcción De Techado Metálico De Canche En El Jardín De Niños Kochikakomel Clave 21dco138p - 71937	71937	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipuehual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	990,531	990,531	990,531	990,531	990,531	990,531	990,531	99.30	0	Otros	127	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200649681	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria Josefa Ortiz De Domínguez Clave 21dco138e - 71953	71953	Puebla	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	1,523,004	1,523,004	1,523,004	1,523,004	846,901	846,901	55.58	0	Otros	127	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA AULAS / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200652057	Rehabilitación De Aulas En El Bachillerato De Nueva Creación - 71968	71968	Puebla	Chiconcuautla	Tlaltenango	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	1,845,416	1,845,416	1,845,407	1,065,407	1,065,407	1,065,407	57.73	0	Otros	70	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA AULAS / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200659520	Construcción De Biblioteca En Escuela Primaria Jose María Morelos Y Pavon Clave 21dco080k - 72027	72027	Puebla	Chiconcuautla	Toxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución	2016	918,940	918,940	918,940	918,940	918,940	918,940	918,940	100.00	0	Otros	32	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO UNIDAD DE MEDIDA M2 / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO	
PUE1610200656162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Ruiz Cortines Y El Arenal - 71921	71921	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	848,301	848,301	848,301	848,301	848,301	848,301	848,301	848,301	100.00	0	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 80% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REALIZO FINANCIERAMENTE TERMINADA SOLO FALTA PAGAR EL FINQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1410400411840	Construcción De Anexo Sanitario Con Dirección En La Secundaria Juan N. Méndez Clave 21dco704k	MCP-FISM-FORMUN-046-2014	Puebla	Chiconcuautla	Zempala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200659233	Rehabilitación De Bomba Para Agua Potable En La Localidad De Chietla - 60775	60775	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	3,100	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610200629520	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Nicolás Tenancingo - 11139	11139	Puebla	Chietla	San Nicolás Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	100.00	0	Otros	719	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200630335	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Soledad - 8909	8909	Puebla	Chietla	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	100.00	0	Otros	336	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200630336	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Palma - 8945	8945	Puebla	Chietla	La Palma (El Tiniquete)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	100.00	0	Otros	220	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200630591	Rehabilitación De Alumbrado Público En Buenavista De Benito Juárez - 8897	8897	Puebla	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	100.00	0	Otros	1,280	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente concluida al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente concluida al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200630869	Rehabilitación De Alumbrado Público En Jaltepec - 11236	11236	Puebla	Chietla	Ex-Hacienda de Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	100.00	0	Otros	122	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200631445	Rehabilitación De Alumbrado Público En Cofradía - 11195	11195	Puebla	Chietla	Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	100.00	0	Otros	103	0.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006464870	Ampliación De La Red De Distribución Equipamiento Electromecánico De Las Poles 1 Y 2 Y La Cóns De La Línea De Conducción Y Tanque Elevado De - 60515	60515	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO ESTATAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,706,186	1,706,186	1,706,186	1,706,186	1,706,186	1,706,186	1,706,186	100.00	0	Metros lineales	10,768	100.00	100.00	Financiera: ACCION POR APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ACCION POR APORTACION FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006464871	Mejoramiento De La Red Eléctrica En Calle Miño Perdido - 60649	60649	Puebla	Chietla	San Miguel La Toma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	64,891	64,891	64,891	64,891	64,891	64,891	64,891	64,891	100.00	0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16102006464872	Rehabilitación De Alumbrado Público En Viborillas Hidalgo - 30429	30429	Puebla	Chietla	Viborillas de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	100.00	0	Otros	988	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647255	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Isidro El Orginal - 30331	30331	Puebla	Chietla	San Isidro el Orginal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	100.00	0	Otros	948	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200647256	Rehabilitación De Alumbrado Público En Tzompahuacán - 30195	30195	Puebla	Chietla	Tzompahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	225,200	225,200	225,200	225,200	225,200	225,200	225,200	100.00	0	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200652061	Rehabilitación De Alumbrado Público En Santa Cruz El Mirador - 30399	30399	Puebla	Chietla	Santa Cruz el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	100.00	0	Otros	447	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200654444	Rehabilitación De Alumbrado Público En Pueblo Nuevo - 30171	30171	Puebla	Chietla	Pueblo Nuevo de Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	100.00	0	Otros	706	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200654806	Rehabilitación De Alumbrado Público En Don Roque - 30269	30269	Puebla	Chietla	Don Roque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	844,000	100.00	0	Otros	519	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Física: Esta obra se encuentra financieramente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE POLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE161020069324	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Antonio Coayuca - 30221	30221	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	\$464,000	100.00	00	Otros	832	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE161020069323	Rehabilitación De Alumbrado Público En San Miguel Teocaltico - 30419	30419	Puebla	Chietla	San Miguel Teocaltico Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Otros	622	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200681728	Rehabilitación De Alumbrado Público En Colonia Morales 2da Etapa - 31945	31945	Puebla	Chietla	Chietla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200681729	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Colonia Morales - 30130	30130	Puebla	Chietla	Chietla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	100.00	00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200681730	Rehabilitación De Alumbrado Público En Temascalapa de Gabino Barreda - 30361	30361	Puebla	Chietla	Temascalapa de Gabino Barreda Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	\$255,200	100.00	00	Otros	672	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se encuentra financieramente al 100 % / Física: Esta obra se encuentra físicamente al 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610100631414	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle El Calvario Entre Calle Altamirano Y El Kilometro 0x050 - 8885	8885	Puebla	Chietla	Chietla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400589786	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Coayuca	51114	Puebla	Chietla	San Antonio Coayuca Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400589897	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Chietla (Cerro El Volador)	51098	Puebla	Chietla	Chietla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200644873	Adoquinamiento De La Calle 5 De Febrero - 41909	41909	Puebla	Chignahuastlan	Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUASTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00			Metros Cuadrados	75	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200693226	Mantenimiento De Alumbrado Público En Chignahuastlan Segunda Etapa - 24717	24717	Puebla	Chignahuastlan	Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUASTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,900						0.00			Otros	365	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION
PUE1610200693237	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Pionamez - 24683	24683	Puebla	Chignahuastlan	Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUASTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00			Metros lineales	110	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200693238	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Calle Miguel Hidalgo - 24612	24612	Puebla	Chignahuastlan	Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUASTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00			Metros lineales	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200647371	Mantenimiento De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Favon (Impemabellacion) Segunda Etapa - 41905	41905	Puebla	Chignahuastlan	Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUASTLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$71,273						0.00			Metros Cuadrados	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647315	Construcción De Sistema De Agua Potable En San Miguel Pedernales - 65371	65371	Puebla	Chignahuastlan	San Miguel Pedernales Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00			Metros lineales	133	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610100623041	Mejoramiento Der Casa De Salud De El Tesolmar - 4497	4497	Puebla	Chignahuastlan	El Tesolmar Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100623137	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 4491	4491	Puebla	Chignahuastlan	Ciudad de Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100623245	Adquisición De Computadoras - 4235	4235	Puebla	Chignahuastlan	Ciudad de Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100623504	33903 Servicios Integrales - 4484	4484	Puebla	Chignahuastlan	Ciudad de Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100623623	Adquisición De Software Y Hardware - 4224	4224	Puebla	Chignahuastlan	Ciudad de Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100624455	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 4188	4188	Puebla	Chignahuastlan	Ciudad de Chignahuastlan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUASTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100629791	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Aguardienteera - 12904	541632008	Puebla	Chignahuastlan	La Aguardienteera Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,869,120	\$3,869,120	\$1,464,888	\$3,869,120	\$3,869,120	\$2,464,888	63.71	00		Metros lineales	229	0.00	63.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION. SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO CON EL AVANCE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610100630345	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Comunidad De Coahuixco - 12850	12850	Puebla	Chignahuastlan	Coahuixco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,602,995	\$1,339,054	\$1,339,054	83.53	00	Otros	2,372	0.00	100.00		Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SERA FINIQUITADA EL PROXIMO PERIODO / Física: FISIQUAMENTE LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: FISIQUAMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, PERO LA RETRACCIÓN FINIQUITO DE PAGO CENTRO DEL SIGUIENTE PERIODO POR LO CUAL NO SE REFLEJA EN EL PERIODO QUE SE REPORTA. SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1610010630602	Construcción De un Módulo De Construcción Y Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Alvaro Obregón Con C.C.T. Ciudadela - 12856	12856	Puebla	Chignautia	Chignautia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,560,864	\$1,449,928	\$1,449,928	92.69	00	Metros Lineales	10,040	0.00	92.69	Financiera: EL FINIQUITO DE ESTA OBRA SE REALIZARA DENTRO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA EN PROCESO Y REGISTRO SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010631156	Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiaria A La Col. Asteca Y Sección Cuarta - 12966	12966	Puebla	Chignautia	Chignautia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,658,915	\$1,164,217	\$1,658,915	\$1,658,915	\$1,164,217	\$1,164,217	70.18	00	Otros	288	0.00	70.00	Financiera: Obra en proceso y en trámite de modificación para ampliación del periodo de ejecución / Física: Financiera: La obra se encuentra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO CON EL AVANCE CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010630601	Rehabilitación Para El Mantenimiento Especializado Para La Acreditación Del Hospital General De Tezcuiclan - 12945	12945	Puebla	Chignautia	Chignautia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610010623638	Rehabilitación De Agua Potable, En La Calle Aliende Entre Calle Zaragoza Y Carrera A Domingo Del Municipio De Chila De La Sr, Puebla - 5663	5663	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610020649739	Caminos/Carreteras (Rehabilitación, Reducción, Tramo La Cumbre Rafael J. García) - 26995	26995	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	19,257	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610040607298	Construcción De Módulo De Sanitarios Y Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar Indígena Vicente Guerrero, Clave Ciudadela	15074	Puebla	Chilichotla	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,449,964						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información de la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información no pudo ser validada. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100106263155	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino Hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	3902	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	100.00	00	Metros Lineales	435	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010623888	Construcción De Cuartos Demoritorio Adicionales Para Las Viviendas (1 A Etapa) - 4021	4021	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,900,459	\$1,900,459	97.77	00	Vivienda	109	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICA Y FALTA POR PAGAR EL FINIQUITO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010624584	Alumbrado Público Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilichotla (Mantenimiento) - 4043	4043	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	100.00	00	Piezas	19,257	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA, LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510040607405	Demolición Y Construcción De Un Aula Didáctica, Módulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional "C" En El Preescolar Federal Guadalupe Victoria Clave 2100607	15075	Puebla	Chilichotla	San José Chilichotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CHILICHOTLA PUEBLA.	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510040618979	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En Barrio Kuwait	15004	Puebla	Coatepec	Kuwait	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510040612885	Ampliación De Red De Agua Potable En Barrio De La Cruz	FISM-003-2015	Puebla	Coatzingo	Coatzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1310020616740	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuauquecan - Sonogotia De 23.95 Km. De Longitud (Segunda Etapa), Meta 2011 - 2015. Del Km. 22 100 Al Km. 23 620 Perteneciente A Los Municipios De Sonogotia	20130055	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15100406198198	Rehabilitación Del sistema De Agua Potable El Aserradero-Maxatónal, Totonahuac	15022	Puebla	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610010630598	Construcción De Fresa En La Comunidad De El Platanar, 2da Etapa - 6357	6357	Puebla	Cobetzala	El Platanar (San José El Platanar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610020644910	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Hidalgo - 67405	67405	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	31	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610020644911	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Emiliano Zapata - 67357	67357	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610020649734	Ampliación De Sistema De Agua Potable 47193	67193	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COHUECAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	240	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610020652096	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Niño Perdido - 67434	67434	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	22	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510040617120	Construcción De Bachiller	COHUECAN-RAMO-12-15	Puebla	Cohuecan	San Francisco Tapahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510040617224	Ampliación De Red Eléctrica De Calle Noveles	COHUECAN-RAMO-11-15	Puebla	Cohuecan	San Felipe Cuapeuco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUB01504020649746	Mejoramiento De La Vialidad Pensador Urbano Del Municipio De Coronango	35491	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	400	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUB01504040618509	Elaboración Del Plan De Desarrollo Urbano Del Municipio De Coronango	1533030	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB01504040620518	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Martín Zouglapan	1533045	Puebla	Coronango	San Martín Zouglapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040618624	Construcción De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes C.C.T. UC00856	1533033	Puebla	Coronango	San Antonio Mihucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620552	Ampliación De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Antonio Mihucan	1533046	Puebla	Coronango	San Antonio Mihucán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620434	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Romulo Sanchez Paz C.C.T. 21607911	1533051	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620679	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Pensador Mexicano Entre Calle Camino Real A Huejotzingo Y Calle 10 De Mayo	POEP-001/2015	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620709	Ampliación De Drenaje Sanitario De La POEP- Calle Privada Y Calle Camino Nacional	002/2015	Puebla	Coronango	San Francisco Coxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1616010624237	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Carmen Sedán Entre Plan De San Luis Y Calle Tierra Blanca Y Libertad En La Colonia El Pedregal 2611	POEP-001/2015	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	\$626,441	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE METAS / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE METAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB1616010624426	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De La Línea De Conducción De Coxcatlán, Primera Etapa - 2593	2593	Puebla	Coxcatlán	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	100.00	\$0	Otros	6,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB1616020652006	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Osma Ortiz De Domínguez Con C.C.T. 2161 - 43813	43813	Puebla	Coxcatlán	Xacaco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$776,672	\$776,672	\$776,672	\$233,001	\$233,001	\$233,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	125	100.00	50.00	Financiera: SE HA PAGADO SOLO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SE HA PAGADO SOLO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB1616020652109	Construcción De Fachado En Área De Impartición De Educación Física En El Centro De Estudios Infantiles Comunitario (Cálic) Con Clave 2161074 - 42072	42072	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	\$1,226,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB1616020654375	Construcción De Un Aula Didáctica Y Una Biblioteca En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano Con C.C.T. 2161 - 43870	43870	Puebla	Coxcatlán	Tequexpalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$775,619	\$775,619	\$775,619	\$576,588	\$576,588	\$576,588	74.34	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160206561791	Construcción De Tanque De Regularización Y Rehabilitación De La Línea De Conducción De Coxcatlán (Línea De Alimentación) - 43639	43639	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	\$1,965,032	100.00	\$0	Metros lineales	6,300	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL
PUB016010623693	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Guerrero Entre 5 De Mayo Y Calle Narciso Mendoza, En La Colonia Centro - 2429	2429	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620637	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción) Para La Localidad De Coxcatlán, Del Municipio De Coxcatlán Puebla	15020	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1504040620719	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción) Para La Localidad De Coxcatlán, Del Municipio De Coxcatlán Puebla	15020	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COXCATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB1616010623639	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia, Abasco Y El Calvario En La Localidad De Coxcatlán, Segunda Etapa - 2482	2482	Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COXCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB0160200647240	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Cuarta Sección - 48544	48544	Puebla	Coyameapan	Cuarta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	525	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO	
PUB0160200649672	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Verba Santa - 48545	48545	Puebla	Coyameapan	Verba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	135	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUB0160200652110	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Bella Vista - 48542	48542	Puebla	Coyameapan	Bella Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	55	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
PUB0160200656743	Construcción Del Camino Rural Tipo E Buses Vías-Región De Juárez De 4.40 Km. De Longitud, Meta 2016; 0.50 Kms. Tramo Del Km 9+50 - 48573	48573	Puebla	Coyameapan	Tequaxtepec de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	218	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: LA OBRA DE APERTURA DE CAMINO ES OBRA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO CON NO. CAM-PRO11-016/2016	
PUB0160200656787	Construcción Del Camino Ahuatepec Hixolpa 1ra Etapa - 47123	47123	Puebla	Coyameapan	Ahuatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	152	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA EN PROCESO	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE016020061708	Construcción de Casa de Salud en La Localidad de Caxallil - 48537	48537	Puebla	Coyomeapan	Caxallil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	204	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE016020061709	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad de Xomapa - 48543	48543	Puebla	Coyomeapan	Xomapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	188	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION	
PUE016020061710	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Localidad de Huixtillal - 48556	48556	Puebla	Coyomeapan	Huixtillal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	59	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510300572824	Ampliación de Alcantarillado En Calle 4 Oriente-Poniente Entre 8 Norte Y 5 Norte	MC-R33-2015-002	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300572943	Construcción de Techo en Areas de Impartición de Educación Física En Primaria Justo Sierra, Nativitas Cuautempan	MC-R33-2015-008	Puebla	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100282898	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 47 De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - 2755	2755	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	\$641,136	100.00			Metros lineales	162	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como se marca en el proyecto. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como se marca en el proyecto. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma tal y como se marca en el proyecto y siguiendo los parámetros que fueron validados por la instancia correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200647247	Construcción de Cuarto Para Baño y Saneamiento A Baro De Pozo De Absorción - 36371	36371	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$839,147	\$664,077	\$664,077	\$664,077	79.14	\$0		Vivienda	50	100.00	79.14	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1610200652047	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Carr. A Tehuiztzingo Y Barroca Grande - 36497	36497	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$550,172	\$550,172	\$550,172	\$550,172	\$550,172	\$550,172	\$550,172	100.00	\$0		Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE1610200656796	Construcción de Cuarto Para Dormitorio - 38342	38342	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	\$327,448	100.00	\$0		Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: SE CONSTRUYERON 6 CUARTOS PARA DORMITORIO DE 3.10 POR 3.80 MTS / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO
PUE0160200654510	Equipamiento De Los Centros De Salud De Las Localidades De Cuautlan, Pihabusta, Tepetitlan Y Firnacapan, En El Municipio De Cuautlan - 19856	19856	Puebla	Cuautlan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD Y DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	5,325	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200658891	Construcción de Cuartos Para Dormitorio En Las Localidades De Motapey Y Ahuatempan, Pertenecientes A La Junta Auxiliar De Zacatlan - 38436	38436	Puebla	Cuautlan del Progreso	Ahatempan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	47	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200661680	Construcción De Techos Fijos En Las Localidades De Tepetitlan Reyesmopan De Hidalgo Y Zopilotepec - 74904	74904	Puebla	Cuautlan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	398	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1610200647214	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Zopilotepec	38487	Puebla	Cuautlan del Progreso	Zopilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$6,999,546	\$2,099,864	\$0	\$0	0.00	\$0		Piezas	485	0.00	0.00	Financiera: EL IMPORTE DEVENGADO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO / Física: / Registro: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200652007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio De Xililapan Ubicado En La Cabeza Municipal - 38487	38487	Puebla	Cuautlan del Progreso	Ciudad de Cuautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	\$294,683	100.00	\$0		Metros Cuadrados	5,957	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200656890	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Condoto Al Barrio Santa Cruz, De La Localidad De Xocoyolo - 38602	38602	Puebla	Cuautlan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$752,326	\$641,311	\$641,311	\$641,311	85.24	\$0		Piezas	81	0.00	85.24	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PORTE / Registro: LA OBRA SIGUE EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200659404	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Privada Arcinán En La Localidad De Tzinacapan - 38501	38501	Puebla	Cuautlan del Progreso	Tzinacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	\$679,710	100.00	\$0		Metros Cuadrados	2,939	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200661659	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Privada Carmen Serdan De La Cabeza Municipal	38503	Puebla	Cuautlan del Progreso	Ciudad de Cuautlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	\$74,986	100.00	\$0		Metros lineales	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200661679	Construcción De Pavimento Hidráulico Para El Área Tramo Limónpat - Ziltzepec En La Localidad De Ziltzepec - 38450	38450	Puebla	Cuautlan del Progreso	Ziltzepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUAUTLAN DEL PROGRESO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	\$1,089,679	100.00	\$0		Metros Cuadrados	307	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE01602006544011	Pago De Estudios Y Elaboración De Proyectos	152399	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUYOACO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400613333	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario De La Cuautemec Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Sin Nombre Y Calle Juan Escutín Entre Calle Vicente Guerrero Y Cerro	117074	Puebla	Cuyoaco	Santiago Xonacatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CUYOACO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200649736	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Varias Privadas En Chahuac Y Privada Morales - 38684	38684	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	\$461,004	100.00	\$0		Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200646497	Rehabilitación De Concreto Hidráulico De Calle Reforma Entre Emiliano Zapata Y Pasaje Cuyoaco - 35660	55660	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,244,031	\$1,244,031	\$1,244,031	\$1,244,031	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	80.38	\$0		Metros Cuadrados	7,100	100.00	80.83	Financiera: SOLO SE REPORTA LA APORTACION MUNICIPAL, YA QUE TAMBIEN ES FINANCIADA CON RECURSOS ESTATALES / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200656874	Ampliación De Red De Agua Potable Varias Privadas - 60803	60803	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$623,776	\$531,628	\$531,628	\$531,628	85.23	\$0		Metros lineales	120	100.00	85.23	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200656875	Ampliación De Alcantarillado Calle Intaccional Privada Nueva España Y Descarga De San Simón A Colector Sanitario - 58093	58093	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$820,909	\$559,720	\$559,720	\$559,720	68.18	\$0		Metros lineales	127	100.00	68.18	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1610020656876	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Paraje La Loma - 14368	14368	Puebla	Domingo Arenas	Chahnac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	\$605,621	100.00	0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010062399	CONSTRUCCION DE 100 MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE: 21600029, EN LA LOCALIDAD DE ATICUACHTITLA - 2249	2249	Puebla	Eloxochitlan	Aticucabrititla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	\$1,672,287	100.00	0	Metros Cuadrados	361	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623040	CONSTRUCCION DE 38 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 2860	2860	Puebla	Eloxochitlan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,997,803	\$1,746,271	\$1,746,271	\$1,746,271	87.41	0	Piezas	190	100.00	87.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623153	CONSTRUCCION DE 38 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (ZONA V) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN - 2935	2935	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	100.00	0	Piezas	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100624170	CONSTRUCCION DE 38 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ELOXOCHITLAN (ZONA V) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO - 3013	3013	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,962,809	\$1,962,809	\$1,962,809	\$524,745	\$524,745	\$524,745	26.73	0	Piezas	190	100.00	26.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100624348	CONSTRUCCION DE 38 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE CUARTAJAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUE - 2955	2955	Puebla	Eloxochitlan	Cuartaajapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,885,120	\$1,802,102	\$1,802,102	\$1,802,102	95.60	0	Piezas	180	100.00	95.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100624523	CONSTRUCCION DE 38 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE PAPAIOAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUE - 2833	2833	Puebla	Eloxochitlan	Papaioapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,989,849	\$1,464,864	\$1,464,864	\$1,464,864	73.62	0	Piezas	190	100.00	73.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100624524	CONSTRUCCION DE 32 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUE - 2876	2876	Puebla	Eloxochitlan	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,686,378	\$1,336,628	\$1,336,628	\$1,336,628	79.26	0	Piezas	160	100.00	79.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200647133	CONSTRUCCION DE 31 BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON HIDROGATOR EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN - 6711	6711	Puebla	Eloxochitlan	Union y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,627,191	\$1,627,191	\$1,627,191	\$1,136,236	\$1,136,236	\$1,136,236	69.83	0	Piezas	153	100.00	69.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200649737	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2da. Etapa, EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 65930	65930	Puebla	Eloxochitlan	Xonotipan de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$3,799,843	\$3,799,843	\$3,799,843	\$2,531,774	\$2,531,774	\$2,531,774	66.63	0	Metros lineales	748	100.00	66.73	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200656877	NIVELACION DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 67403	67403	Puebla	Eloxochitlan	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	\$345,141	100.00	0	Metros cúbicos	1,027	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200656878	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2da Etapa - 67192	67192	Puebla	Epatlan	San Juan Epatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,398,631	\$1,398,631	\$1,398,631	\$957,833	\$957,833	\$957,833	68.48	0	Metros lineales	2,118	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% / Registro: OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200659386	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (APORTACION) - 75304	75304	Puebla	Epatlan	San Juan Epatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$901,947	\$901,947	\$901,947	60.13	0	Otros	4,534	100.00	0.00	Financiera: LA APORTACION ESTA EN PROCESO. / Física: LA OBRA ESTA POR INICIAR POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. / Registro: LA APORTACION ESTA EN PROCESO. El municipio solo apporta, el que ejecutara la obra es el Gobierno del Estado de Puebla. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15100400593980	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 Etapa - 67192	EPATLAN- RAMO-23-15	Puebla	Epatlan	San Juan Epatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15100400593993	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE - 67192	EPATLAN- RAMO-23-15	Puebla	Epatlan	Las Tres Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151004005939105	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 67192	EPATLAN- RAMO-24-15	Puebla	Epatlan	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151004005939160	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL PEDREGAL - 67192	EPATLAN- RAMO-25-15	Puebla	Epatlan	San Miguel el Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151004005939171	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO - 67192	EPATLAN- RAMO-26-15	Puebla	Epatlan	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16100100623205	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CUADRUPE PILETAS (PUNTE NEGRO) - 1602		Puebla	Esperanza	Cuadrupe Piletas (Punte Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	\$251,870	100.00	0	Otros	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623692	REHABILITACION DE ALcantarillado Sanitario En Varías Calles De Santa Catarina los Reyes - 1608	1608	Puebla	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$626,817	\$731,922	\$731,922	\$731,922	\$731,922	\$731,922	\$731,922	100.00	0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE16100100624114	ADQUISICION DE CALLE CUADRUPE Y PROFESOR DESIRIO TORILMO ENTRE CAMINO CAÑADA-ESPERANZA Y CAMPO DEPORTIVO - 337	16001	Puebla	Esperanza	Cuadrupe Piletas (Punte Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	\$1,733,760	100.00	0	Metros Cuadrados	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200644917	3391 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 33217	33217	Puebla	Francisco Z. Mena	Mexilitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRANCISCO MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Estudio de preinversión			100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100200647320	Abonado El Futuro Del Campo Poblano - 33175	33175	Puebla	Francisco Z. Mena	Mexilitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE FRANCISCO MENA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Otros	5,000	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100200652106	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALcantarillado Sanitario - 48961	48961	Puebla	Francisco Z. Mena	Mexilitoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	50	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Presupuesto							Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUB0016020064503	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Libramiento Sur - 3902	39802	Puebla	Francisco I. Mena	Meclatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		0.00	Metros lineales	150	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB0016020064504	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 33293	33293	Puebla	Francisco I. Mena	Meclatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00		0.00	Estudio de preinversión	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB0016020064508	Mantenimiento De Telesecundaria Justo Sierra Méndez Cct 21strv0128n En Jalisco - 3121	33221	Puebla	Francisco I. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016						0.00		0.00	Otros	1,180	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB00160200645394	Construcción De Techo De La Cancha De Ocas Múltiples En Bachillerato Tecnológico Oficial, Fraccionamiento 2 Mena Clave 21ec0017c - 48644	48644	Puebla	Francisco I. Mena	Meclatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016						0.00		0.00	Otros	249	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB00160200645935	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 33307	33307	Puebla	Francisco I. Mena	Meclatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00		0.00	Estudio de preinversión	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB16160200647319	Ampliación De Agua Potable En Metlatoyuca En La Colonia El Encinal Tercera Etapa - 48945	48945	Puebla	Francisco I. Mena	Meclatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,199,992	\$1,199,992	\$1,199,992	\$359,998	\$359,998	\$359,998	30.00	00	Metros lineales	530	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB161602006480819	Construcción De Aula De Computo En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FI.017.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$1,118,902	\$1,426,134	\$1,426,134	\$1,426,134	\$1,426,134	\$1,426,134	100.00	00	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: MODIFICATORIO \$1618,032.73 FISM2015 \$118,901.98 PORFOMAM2015 \$191,898.33 Y FISM2016 \$307,232.42 / Física: MODIFICATORIO \$1618,032.73 FISM2015 \$118,901.98 PORFOMAM2015 \$191,898.33 Y FISM2016 \$307,232.42 / Registro: CONTRATO MODIFICATORIO ES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1 618,032.73 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES FISM 2015 \$ 118,901.98 PORFOMAM 2015 \$191,898.33 Y FISM 2016 \$307,232.42 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB001602006483483	Dignificación De Espacio Publico De Convivencia En Vista Hermosa	15310	Puebla	Guadalupe	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2016							0.00		0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB161602006481097	Rehabilitación De Red De Agua Potable El Rosario	15220	Puebla	Guadalupe	Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB16160100622900	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	2141	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$927,943	\$927,943	\$649,280	\$649,280	\$649,280	\$649,280	70.00	00	Metros lineales	751	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB16160100623096	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En El Telebachillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2228	2228	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Águila)	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$440,075	\$440,075	\$220,038	\$220,038	\$220,038	\$220,038	50.00	00	Metros Cuadrados	267	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB00160100623949	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3644	3644	Puebla	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB00160200648585	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Denominado El Jobo - 70604	70604	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuauhtepc	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		0.00	Metros Cuadrados	492	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB00160200625066	Aportación Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De Francisco Osorno - 70721	70721	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016							0.00		0.00	Otros	766	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB00160200645609	Construcción De Embalsado Para Aguas Nuevas Por La Calle Luis Donato Coloso - 70807	70807	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		0.00	Metros lineales	766	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB001602006459330	Rehabilitación Del Camino Denominado La Pila - 70538	70538	Puebla	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		0.00	Metros lineales	350	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB00160100629329	Ampliación De La Red De Distribución De La Red De Agua Potable En La Cumbre - 5977	5977	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		0.00	Otros	300	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160100628910	Sustitución De La Tubería De Drenaje Frente A La Escuela Primaria - 5363	16201	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$80,923						0.00		0.00	Metros lineales	244	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160100623691	Ampliación Y Rehabilitación De Sanitarios En Bachillerato General Gabriela Mistral De La Magdalena - 5346	16204	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$301,455	\$90,437	\$301,455	\$90,437	\$90,437	\$90,437	30.00	00	Piezas	85	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB16160100623887	Mejoramiento De Aulas En Tele Secundaria 12 De Octubre, Etapa Final - 5173	16202	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I04 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$210,868	\$210,194	\$70,105	\$210,194	\$70,105	\$70,105	\$70,105	33.35	00	Metros Cuadrados	114	0.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1610010624370	Substitución De Motor Y Mantenimiento A Bomba Estación En Pozo De Agua Potable - 5266	16203	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	\$53,060	100.00	\$0	Otros	1,131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010624525	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Allende - 5385	16205	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$35,000	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	\$34,455	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610010629528	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Honey, Ampolola Y El Rincon - 7027	7027	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$578,759	\$300,955	\$578,759	\$300,955	\$300,955	\$300,955	\$2.00	\$0	Metros Cuadrados	115	0.00	52.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1610010629794	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Chila Y La Cumbre - 7038	7038	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$602,750	\$180,825	\$602,750	\$180,825	\$180,825	\$180,825	30.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630065	Mejoramiento De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto Y Construcción De Cuartos De Baño, En Vista Hermosa 5992	5992	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$519,037	\$155,711	\$519,037	\$155,711	\$155,711	\$155,711	30.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630605	Pavimentación De La Calle Principal De Acceso, Entre La Escuela Primaria De Baño, En Vista Hermosa Y El Arroyo Blanco - 5859	5859	Puebla	Honey	Rincon de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	\$594,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINALIZO EN UN 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630876	Pavimentación De Calle Principal Entre La Iglesia Y El Acceso Al Pantan - 5907	5907	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,199,878	\$851,235	\$1,199,878	\$851,235	\$851,235	\$851,235	70.94	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	70.94	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0010010629267	Ampliación Y Mejoramiento De La Red De Energía Eléctrica En Honey, Buenavista, Buena Vista Y La Magdalena - 5401	16206	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629530	Ampliación Y Rehabilitación De Sanitarios En Preescolar Castula Santos - 6300	6300	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629531	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Tonalixco - 6032	6032	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629792	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Zona De La Estación Del Ferrocarril - 7849	7849	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629793	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En Buena Vista - 7061	7061	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629795	Construcción De Tanque De Distribución De Agua Potable En El Barrio Alto - 5871	5871	Puebla	Honey	Rincon de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010629796	Construcción De Cuartos Dormitorio En Tonalixco Y Buena Vista - 7724	7724	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630063	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Colonia La Bomba Y El Barrio De Las Minas - 6330	6330	Puebla	Honey	Ampolola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630064	Construcción De Cuartos De Baño Y Mejoramiento De Techos De Viviendas En Huehuetlilla - 7001	7001	Puebla	Honey	Huehuetlilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630346	Construcción De Colector Sanitario Norte En Honey - 5957	5957	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630347	Ampliación Y Rehabilitación De Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 6324	6324	Puebla	Honey	Ampolola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630603	Mantenimiento A Línea De Conducción De Agua Potable Del Boyo, Los Pocitos Y La Colonia Centro - 6344	6344	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630604	Construcción De Cuartos Dormitorio En El Rincon Y Chila - 7847	7847	Puebla	Honey	Rincon de Chila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010630606	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa - 6312	6312	Puebla	Honey	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631157	Construcción De Cuartos Dormitorio En Honey Y La Cumbre - 7738	7738	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631158	Construcción De Cuartones Y Banquetas En La Colonia La Bomba - 6311	6311	Puebla	Honey	Ampolola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631159	Construcción De Techos De Viviendas Con Losa De Concreto En La Magdalena - 7016	7016	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631160	Substitución De Aulas Didácticas En La Escuela Primaria Francisco Sarabia - 5924	5924	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631420	Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Gregorio De Gante 2016 - 5941	5941	Puebla	Honey	Honey	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631421	Mantenimiento Al Camino Manzano - Rincon De Chila - 6339	6339	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010631422	Construcción De Cuartos Dormitorio, Baños Y Mejoramiento De Techos De Losa En Viviendas De El Manzano - 6008	6008	Puebla	Honey	El Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE00100631423	Construcción de Techos de Viviendas Con Leña de Concreto En Tonatico - 7046	7046	Puebla	Honey	Tonalisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00100623328	33903 Servicios Integrales - 5186	5186	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006423768	Ampliación de Electrificación Camino A Tepeojuma, Calle Las Tinajas Y Tlaxtecoan, Callejon Juan De La Barceza, Alameda Liceaga, Javier Mina, - 5041	5041	Puebla	Huauquechula	Tzotzotepan de Bonilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006263875	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Sexta Etapa) - 5191	5191	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006024578	33903 Servicios Integrales - 5182	5182	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006423785	Construcción Recamara Adicional Novena Etapa, En La Localidad De Soledad Morelos - 8469	8469	Puebla	Huauquechula	Las Bugambillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006303337	Construcción Recamara Adicional Decima Etapa - 8470	8470	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006303862	Construcción De Piso Firme Catorceava Etapa - 8466	8466	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001006303863	Ampliación De Electrificación Calle Y Póndero Entre 3 Y 11 Sur, Metadey 6489 5 Sur En La Cabeceza Municipal - 6489	6489	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150300580756	Construcción De Piso Firme (Sexta Etapa)	FISM-DF 2015/CP-0031	Puebla	Huauquechula	Cacalouchitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150300580847	Construcción De Piso Firme (Septima Etapa)	FISM-DF 2015/CP-0037	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150300580927	Construcción De Piso Firme (Decima Etapa)	FISM-DF 2015/CP-0038	Puebla	Huauquechula	San Diego el Orgual	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150300581161	Construcción De Recamara Adicional (Sexta Etapa)	FISM-DF 2015/CP-0033	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001504005621232	Electrificación Para La Colonia Valle Felix	15068	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593419	Electrificación En La Colonia Francisco Villa	15117	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593487	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da Etapa	15021	Puebla	Huauchinango	Aliseaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593495	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Corrada De Antonio Galvan	15118	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593513	Reconstrucción De Aulas Y Anexo En La Esc. Primaria Ignacio Zaragoza Ira Etapa	15067	Puebla	Huauchinango	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1504005935785	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 13 De Enero, Valle Del Rincon	15079	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15040059359789	Ampliación De La Red De Agua Potable Col. La Encantada	15090	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593604	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chicuse	15096	Puebla	Huauchinango	Chicuse	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593605	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Acceso A La Clínica	15097	Puebla	Huauchinango	Matlaluba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593608	Construcción De 3 Aulas Y Anexo En Bachillerato Quetzalcoatl Ira Etapa	15098	Puebla	Huauchinango	Tlacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593614	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso Al Pantoneo Ira Etapa	15100	Puebla	Huauchinango	Cuacuilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593618	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Escuela Primaria	15101	Puebla	Huauchinango	Cuacuilá	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593621	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 3ra Etapa	15108	Puebla	Huauchinango	Huilaopixtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593634	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia La Morena	15109	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE150400593641	Construcción De Baños Dignos Con Biogas En La Localidad De Tlalooyunga Ira Etapa	15110	Puebla	Huauchinango	Tlalooyunga	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510400593860	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antigua Via	15119	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400593883	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Papatlalozco	15123	Puebla	Huachinango	Papatlalozco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400601329	Construcción De Techos Firmes De Laminas De Pvc Para El Municipio De Huachinango	15120	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010200647258	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Fluvial En La Localidad De Chilcoyo Del Carmen En El Municipio De Huehuetla Puebla - 69919	69918	Puebla	Huehuetla	Chilcoyo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	954	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006047918	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Entre Calle De Los Depositos Y Calle Juarez Sur De La Localidad De Huehuetla - 68602	68602	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Obra	En Ejecución	2016	145,541						0.00		Metros Cuadrados	1,757	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006052105	Construcción De Canal Fluvial En La Localidad De Canal Fluvial - 65412	65412	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,893	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006054502	Mejoramiento Del Tanque De Agua Potable De La Zona De Captación Ubicado En El Ojo De Agua - 68406	68406	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,757	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006056981	Rehabilitación Del sistema De Drenaje Sanitario En La Calle Chapultepec Ubicado En La Colonia Loma Bella Segunda Etapa - 64703	64703	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	1,764	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006056882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Leacamán Loma - 65187	65187	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	1,897	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006059329	Mantenimiento Del Sistema De Bombeo En Las Localidades De Xonaipe Y Cinco De Mayo - 69579	69579	Puebla	Huehuetla	Xonaipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Otros	3,993	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006059393	Reconstrucción Del Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Ubicado En La Calle Juarez Pertenciente A La Localidad De Huehuetla - 64944	64944	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,878	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010400603442	Construcción De Colector De Aguas Pluviales En La Calle Luis Donaldo Colosio (Segunda Etapa)	15214	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006047281	Construcción De 20 Cuartos Dormitorios En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlán - 44671	44671	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Vivienda	185	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006047282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Callejon De La Tripa Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Aviación 44632	44632	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	2,405	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006054459	Construcción De Techado En Área De Educación Física De La Primaria Jose Maria Morales Y Pavon Con Cct: 21ep040791 - 44649	44649	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	1,119	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0102006061750	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Aviación Entre Callejon Bin Hombre Y Calle Las Palmas En Santo Domingo Huehuetlán - 44642	44642	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	880,725						0.00		Metros Cuadrados	290	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100623387	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En La Comunidad De San Nicolás Huajuapán - 1227	1227	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Nicolás Huajuapán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100623388	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Santa Ana Otzolotepec - 1185	1185	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santa Ana Otzolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100624360	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Atlapulco - 1221	1221	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100624361	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Ubicado En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlán - 1223	1223	Puebla	Huehuetlán el Grande	Ixtlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE010100624636	Construcción De 20 Sanitarios Con Biodepositores En La Localidad De San Agustín Huehuetla - 1210	1250	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Agustín Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE1510100494734	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Barrio De Ixtlahuacán En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlán	15116	Puebla	Huehuetlán el Grande	Ixtlahuacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Huehuetlán El Grande	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510100494748	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector Emisor), En La Cabeza Municipal Huehuetlán	402P-21080527	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510200503312	Construcción De Tachado En El Área De Educación Física Del Bachillerato Adolfo López Mateos Cct: 21abhd019c	15117	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Educación	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510200533471	Ampliación De La Pavingmentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal De Coatepec	15119	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616512	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín Atecapan	15120	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Martín Atecapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616581	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Atlapilco	15121	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616665	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Agustín Ahuehuetla	15122	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616832	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Ubicado En La Localidad De San Juan Coatepec	15123	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616895	Ampliación Del Drenaje Sanitario En Callejon Balcazar Entre Av. Ayuntamiento Y Calle Nueva En Santo Domingo Huehuetlan	15124	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400616960	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Barrio De La Cruz En La Loc. De Santo Domingo Huehuetlan	15125	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400617021	Pavingmentación Con Concreto Hidráulico En Calle Aviación Entre Av. Ayuntamiento Y Calle Coatepec En Santo Domingo Huehuetlan	15126	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400617072	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Nicolás Huajupán	15127	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Nicolás Huajupán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400617139	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Santa Ana Orcoatepec	15128	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santa Ana Orcoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE161000623674	33903 Servicios Integrales - 2253	2253	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	\$462,235	100.00	00	Otros	100.00	100.00		Financiera: obra terminada financieramente / Física: obra terminada físicamente / Registro: Pago por elaboración de proyectos realizada en tiempo y forma, no presentando ninguna observación para su entrega a SISTEMA. Para el siguiente nivel. / Registro:	
PUE0160200647212	Mantenimiento De Baños De La Escuela Primaria En La Colonia Del Valle - 55087	55087	Puebla	Hueytamalco	Colonia del Valle	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016					0.00					Piezas	150	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200649623	Construcción De Drenaje Y Planta De Tratamiento Elido Hueytamalco Segunda Etapa - 55083	55083	Puebla	Hueytamalco	Elido Hueytamalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00					Metros lineales	400	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200652023	Construcción De Baños Dignos En La Localidad De Tebernales - 54846	54846	Puebla	Hueytamalco	Tebernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016					0.00					Piezas	35	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200659254	Reconstrucción De Drenaje Pluvial Y Alcantarillas Pluviales En La Localidad De Ayahualco - 55086	55086	Puebla	Hueytamalco	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016					0.00					Metros lineales	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200649625	Construcción De Pavingment Con Concreto Hidráulico En La Calle J C Bonilla Localidad Ayahualco - 54800	54800	Puebla	Hueytamalco	Ayahualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Obras	En Ejecución	2016	\$1,000,861	\$1,000,861	\$1,000,861	\$1,000,861	\$300,258	\$300,258	\$300,258	30.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Para al siguiente nivel. / Registro:
PUE0160200647259	Construcción De Muro De Contención En La Esc. Prim. Juan Escutia - 75088	75088	Puebla	Hueytlalpan	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016					0.00					Otros	155	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Limpia y trazo para la construcción de un muro de contención de 20 metros de longitud y 4.5 metros de altura con 2 metros de altura y 40 centímetros de corona, se colocaron 32 m3 de plantilla, 85.50 metros cúbicos de mampostería de piedra con mortero de cemento-cal-arena en proporción 1:1:6, colocación de 27 m3 de filtro de grava y tubos de pvc para drenar el agua a sistema. Para al siguiente nivel. / Registro:
PUE0160200647260	Mantenimiento De Caminos En El Municipio - 75191	75191	Puebla	Hueytlalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016					0.00					Metros lineales	6,400	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ELABORACIÓN DE CUENTAS EN LOS CAMINOS DE TERMINACIÓN PARA EVITAR QUE LAS LINDAS DEFORMEN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, BASTREO, EXTRACCIÓN DE MATERIALES APROPIADOS PARA REVERTIR CAMBIOS EN UN TOTAL DE 2 KM DE TERMINO DE MATERIAL DE BANCO - SISTEMA. Para al siguiente nivel. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE0160200652063	Construcción De Techoado Metálico En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez - 75126	75126	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	2,523	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA MODIFICADA BASADA EN LA APLICACION DE METROS CUADRADOS DE APLICACION DE 126 M2 DE CONCRETO F/C 150 KG/CM3 PARA CANCHA , 193 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y 94.20 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR DE F/C 210 KG/CM2 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE0160200654445	Construcción De Muro De Contención En Camino De Acceso A La Esperanza - 75141	75141	Puebla	Hueytlalpan	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	240	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA CONSISTE EN A CONSTRUCCION DE 203.45 M3 DE MAPOSTERIA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:6 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE0160200656807	Construcción De Sistema De Agua Potable - 75172	75172	Puebla	Hueytlalpan	Skansipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros lineales	306	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE01602006561789	Pavimento De Concreto Hidraulico Cajalan - La Garza - 75116	75116	Puebla	Hueytlalpan	Cajalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	213	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LIBRERÍA Y TRAZO, EXCAVACION, 113 METROS CUBICOS DE TERRELLÓN COMPACTADO AL M3 CON MATERIAL DE BANCO, RAJTRERO, 1, 135 METROS CUADRADOS DE COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN CANAL DE 20 CM. DE ANCHURAS DE 20 M3 DE PIEDRA PARA PIEDRAFLOR PARA MEJORAR EL TERRENO, BOMBATEO, TENDIDO Y COMPACTACION DE 213 METROS CUBICOS DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, 120 METROS DE CONSTRUCCION DE SOBOLLO DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE 135 METROS DE CUNETA DE CONCRETO DE F/C 150 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR Y 1 METRO DE ANCHO REFORZADA CON MALLA ELECTRODINAMICA 1170 MO DE MALLA ELECTRODINADA 6-6/10-10 PARA REFORZO DEL PAVIMENTO, 179.50 METROS CUBICOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 300 KG/CM2 DE RESISTENCIA, REFORZO CON VARILLAS DE NO. 4 Y 5 PARA REFORZO EN JUNTA DE CARRIL IZQUIERDO Y CARRIL DERECHO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16100100431574	Pavimentación De La Calle San Andrés (2a Etapa) - 5600	5600-FISM-003-2016	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,355,895				0.00			Metros Cuadrados	2,523	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16100100424004	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	5522-FISM-001-2016	Puebla	Hueytlalpan	La Tronca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,335				0.00			Metros lineales	69	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE0160100623756	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 5588	5588	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE016010049592813	Construcción De Comedor Escolar Para La Escuela Telesecundaria Ahuizotli Con Clave: 21460736v	15008	Puebla	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. Ayuntamiento de Huitziltepec	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16100100490706	Perforación De Pozo De Agua Potable En Santa Clara Huitziltepec	15004	Puebla	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H. Ayuntamiento de Huitziltepec	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200644813	Construcción De Dirección Y Módulo Sanitario Regional C/ En El Proseccional Carmen Serdan Clave: 21610149v - 24815	24815	Puebla	Ixcaxtli	Barrio de Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016						0.00			Piezas	27	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE01602006456748	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura Regional C Y Mejoramiento De Dos Módulos Sanitarios En La Tv Sec Antonio Nava Castillo C - 25053	25053	Puebla	Ixcaxtli	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Educación	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	85	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16100200644826	Ampliación De La Red Eléctrica En La Localidad De Minillas - 2016	FISM010-2016	Puebla	Ixcaxtli	Minillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	\$1,474,158	100.00	0	254	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%
PUE16100200647213	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Primavera En La Localidad De Tecuapetla - 24629	24629	Puebla	Ixcaxtli	Texocuilpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	\$972,425	100.00	0	753	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16100200649640	Construcción De Banquetas, Acondicionamiento Y Red De Alumbrado Público En La Calle Principal De La Localidad De Guadalupe Victoria - 24686	24686	Puebla	Ixcaxtli	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	\$705,520	100.00	0	309	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200656737	Ampliación De La Red Electrica En La Localidad De Tiliotoc Y Colonia Linda Vista - 64958	64958	Puebla	Itzacamaxtli An	Tiliotoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,019,548	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	\$2,679,560	100.00	00	Piezas	384	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - LA OBRA TUVO MODIFICACION PRESUPUESTAL, PRIMERO SE CONTRATÓ CON UN MONTO DE \$ 2,019,548.00, Y DE ACUERDO A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS EL MONTO REAL CORRECTO ES DE \$ 2,679,559.89, RESULTANDO UNA DIFERENCIA DE \$ 660,011.81 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200656266	Construcción De 23 Tanques De Almacenamiento De Agua En Diferentes Localidades Del Municipio Vista Hermosa De Morelos 18 Kalmucos I Y Cruz - 64900	64900	Puebla	Itzacamaxtli An	Vista Hermosa de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$693,107	\$693,107	\$207,932	\$693,107	\$207,932	\$207,932	\$207,932	\$207,932	30.00	00	Piezas	73	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200616677	Ampliación De La Red Electrica En La Localidad De Plan De Guadalupe - 24600	24600	Puebla	Itzacamaxtli An	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	\$1,483,923	100.00	00	Piezas	90	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100%	
PUE16160200616678	Ampliación De La Red Electrica En La Localidad De Cruz De Leon - 24512	24512	Puebla	Itzacamaxtli An	Cruz de Leon	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	\$1,367,960	100.00	00	Piezas	517	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200649575	Aportación Para La Construcción De 16 Acciones De Cuartos Dormitorio Bano Y Fosa Septica - 55091	55091	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Vivienda	85	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Físico: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Las 16 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, BANO Y FOSA SEPTICA SE ENCUENTRAN TOTALMENTE TERMINADAS Y FUNCIONANDO AL 100%, CADA ACCION FUE DE \$ 56,200.00. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE161602006452022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Externo En San Martín Del Rio DD 00 Al Km 9800 - 55090	55090	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,773,000	\$1,423,688	\$1,423,688	\$1,423,688	80.30	00	Metros Cuadrados	6,745	100.00	35.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y HABRÁ DE SER DE SERVO CON UN AVANCE DEL 35% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FEBR 2016: \$ 1,773,000.00 Y FEBRARIU 2016: \$ 2,272,384.31, INCIENDO EN TOTAL DE \$ 4,145,384.31 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1510400609361	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Martín, Segunda Etapa.	15012	Puebla	Itepec	San Martín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400609366	Construcción de Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Escatachubut.	15013	Puebla	Itepec	Escatachubut	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400612324	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Las Castras	15014	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400612238	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La Localidad De Itepec.	15015	Puebla	Itepec	Itepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ITEXPEC, PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE161602006454398	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia Entre Mariano Matamoros Y Calle Cuauhtémoc... - 15973	15973	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ajutla (San Felipe Ajutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	640	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE161602006456756	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Lomas De Guadalupe C.C.T. 2161931 - 15342	15342	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	240	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE151040060939190	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Ferminas Montas De C/Viñencia Bulevar, En La Colonia Vista Hermosa	1510044	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060939344	Ampliación De La Red De Electrificación De Las Calles Aquiles Serdán, Puffillo Diaz Y Ricardo Flores Magón, En La Colonia El Cerrito	1510046	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060900992	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San Martín Alchénica, En El Municipio De Izúcar De Matamoros	1512057	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060900263	Construcción De 40 Acciones De Cuartos Dormitorios En Barrios Y Colonias De Izúcar De Matamoros	1512060	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060900299	Construcción De 37 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De San Juan Raboso, La Galara, Santiago Macatla Y Colonia San Miguel	1512061	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060900361	Construcción De 24 Acciones De Cuartos Dormitorio En Las Localidades De Matamoros Y San Felipe Ajutla	1512062	Puebla	Izúcar de Matamoros	Matzacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060900509	Construcción De Casa De Salud (Dispensario Medico)	15207	Puebla	Jalpan	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160200647203	Ampliación Electrica En Media Tension 132 RV En La Calle Santiago - 70700	70700	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200647204	Ampliación De Red Electrica Localizada En Calle 23 De Febrero Colonia El Mirador En El Municipio De Jolalpan Puebla - 56873	56873	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00160200649631	Drenaje Sanitario En Calle Tumbido - 57810	57810	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE00160200645383	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Matamoros Ira Etapa - 57030	57030	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200647215	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Tozan - 63908	63908	Puebla	Jonotla	El Tozán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649641	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable En Xiloxochitl - 63858	63858	Puebla	Jonotla	Xiloxochitl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200652025	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Paso Del Jardín - 63932	63932	Puebla	Jonotla	Paso del Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200652026	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Molinazgo - 63785	63785	Puebla	Jonotla	Molinazgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200654600	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El Municipio De Jonotla - 63882	63882	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200654601	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable En Tepantzingo - 63752	63752	Puebla	Jonotla	Tepantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200654602	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Tepetitlan - 63847	63847	Puebla	Jonotla	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200656758	Ampliación De La Red De Electrificación En El Chamalal - 63619	63619	Puebla	Jonotla	El Chamalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200659269	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tepantzingo - 63831	63831	Puebla	Jonotla	Tepantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200659270	Construcción De Caja De Almacenamiento De Agua Potable - 63869	63869	Puebla	Jonotla	Colonia Tiburcio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200661682	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepetitlan Municipio De Jonotla - 63461	63461	Puebla	Jonotla	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200662027	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Chamalal Segunda Etapa - 50004	50004	Puebla	Jonotla	El Chamalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,308,171	\$392,451	\$1,308,171	\$392,451	\$392,451	\$392,451	\$392,451	30.00	\$0	Metros lineales	0	100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 30% DE OBRA / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro: OBRA PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CHAMALAL - SISTEMA; Para el siguiente nivel.
PUE0016010630573	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 6421	6421	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE151040060490	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Telessecundaria Sofía Gómez Villegas Clave 21dtrv0423p	PIBMO102015	Puebla	Jonotla	Tepantzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400604914	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Chamalal, Primera Etapa	PIBMO112015	Puebla	Jonotla	El Chamalal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0016010629770	Construcción De Anexo Sanitario En La Esc. Telesec. Venustiano Carranza Clave 21dtrv0419s - 7820	7820	Puebla	Jopala	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0016010630575	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Jopala - 7615	7615	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0016010631400	Rehabilitación Del Camino El Cruzero Al Río - 7656	7656	Puebla	Jopala	Oro Verde (Monte de Chila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300578457	Construcción De Cuarto Adicional	21091-012	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400616050	Remodelación De Jardín De Niños Vicente Suárez 1ra Etapa	15218	Puebla	Juan M. Méndez	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JUAN M HENDEZ	Educación	En Ejecución	2016								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE151040061611	Ampliación De La Red De Agua Potable	15219	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registrar: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400616239	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Primera Sección	15220	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registrar: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400616342	Rehabilitación De Fanteon Calle	15322	Puebla	Juan N. Méndez	Atenayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	Vivienda	En Ejecución															Financiera: / Física: / Registrar: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200644828	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa - 73568	73568	Puebla	Lafregua	Tlanalapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$959,551	\$959,551	\$959,551	\$959,551	\$959,551	\$959,551	\$959,551	100.00	00	Metros Lineales	1,050	0.00	100.00	Financiera: PAISO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registrar: OBRA TERMINADA, SE REALIZÓ EL FINIQUITO Y ENTREGA - RECEPCIÓN.
PUE1610200654403	Construcción De Cuarto Para Baño - 73610	73610	Puebla	Lafregua	Francisco I. Madero (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$814,220	\$496,652	\$313,741	\$313,741	38.53	00	Vivienda	60	0.00	61.40	Financiera: PAISO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO DE AFIANZAMIENTO DE MEDIOS / Registrar: OBRA EN PROCESO
PUE1610200616183	Construcción De Cuarto Para Baño - 73602	73602	Puebla	Lafregua	Pocitos (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$809,348	\$598,002	\$317,786	\$317,786	39.26	00	Vivienda	60	0.00	74.00	Financiera: PAISO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO DE CUARTO PARA BAÑO / Registrar: OBRA EN PROCESO DE CUARTO PARA BAÑO
PUE1610200649700	Ampliación De Línea Eléctrica En Rancho Teacalco Entre Iglesia Y Baranco - 52145	52145	Puebla	Libres	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016														Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
PUE1610200654620	Aportación Para La Construcción De Siete Aulas Didácticas Y Módulo De Sanitación, En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 219p01940, Ubicado En - 52603	52603	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016														Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:
PUE1610200623319	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Primaria Tierra Y Libertad Con Clave: 219g0009t - 3235	3235	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$940,251	\$940,251	\$940,251	\$940,251	\$940,251	\$940,251	\$940,251	100.00	00	Metros Cuadrados	219	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200623481	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 3083	3083	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,483,273	\$1,483,273	\$1,483,273	\$444,982	\$444,982	\$444,982	30.00	00	Otros	450	100.00	30.00	Financiera: EL CONTRATO SUPURO UNA MODIFICACION EN EL PERIODO DE EJECUCION / Física: EL CONTRATO SUPURO UNA MODIFICACION EN EL PERIODO DE EJECUCION / Registrar: EL CONTRATO SUPURO UNA MODIFICACION EN EL PERIODO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200644829	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De San Juan) Apeb 210940010117 - 52038	63038	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$94,019	\$94,019	\$94,019	\$93,019	\$93,019	\$93,019	98.94	00	Vivienda	4	100.00	98.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200644830	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan, San Miguel Y San Pablo) Apeb 210940010102 - 58274	58274	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$611,121	\$611,121	\$611,121	\$465,314	\$465,314	\$465,314	76.14	00	Vivienda	26	100.00	76.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 76% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 76% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 76% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200647216	Ampliación De Línea Eléctrica En Barrio De San Juan Atoyacón - 124776	124776	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	\$141,818	100.00	00	Metros	37	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200647271	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Prolongación De Alvaro Obregón Entre Calle La Cruz Y Beasna Del Sr. Raymundo Carmona Tapia En Nuevo M - 58060	58060	Puebla	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	\$80,546	100.00	00	Metros	21	0.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION NO CUENTA CON CONTRATO DE FISCOS VA QUE CFE CUENTA CON 45 DIAS PARA RECUPAR DICHA ACCION / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200647272	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle Federal Equina Con Calle 16 De Julio - 51848	51848	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	\$16,776	100.00	00	Metros	12	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200649642	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y San Miguel) Apeb 210940010105 - 53225	53225	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$431,405	\$431,405	\$431,405	91.77	00	Vivienda	20	100.00	91.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 91% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 91% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200649643	Ampliación De Línea Eléctrica En Las Maravillas, Atzacal Del Centro Nocturno El Camélot - 30494	53494	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	\$207,113	100.00	00	Metros	61	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200649699	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre Y 49 Oriente Entre Calle 49 Oriente - 62944	62944	Puebla	Libres	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$753,735	\$753,735	\$753,735	\$586,363	\$586,363	\$586,363	77.79	00	Metros Cuadrados	31	100.00	77.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 77% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200650228	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrio De Tetela) Apeb 210940010085 - 53277	53277	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$423,084	\$423,084	\$423,084	\$395,465	\$395,465	\$395,465	93.47	00	Vivienda	18	100.00	93.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 93% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 93% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200650269	Construcción De Lona De Concreto Armado Para Vivienda - 52797	52797	Puebla	Libres	Pedernales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	\$38,845	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200650270	Ampliación De Línea Eléctrica Que Se Localiza En Camino A Tehuatzingo Pote 12 - 51831	51831	Puebla	Libres	Tehuatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	100.00	00	Metros	7	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200654450	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Cuauhtzotoc La Sección - 52964	52964	Puebla	Libres	Cuauhtzotoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	\$470,093	100.00	00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200659339	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De El Progreso - 52955	52955	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$940,186	\$940,186	\$940,186	\$926,133	\$926,133	\$926,133	98.51	00	Vivienda	40	100.00	98.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 98% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200661684	Construcción De Cuartos Dormitorio Para La Localidad De La Ciudad De Libres (Barrios De San Juan Y Tetela) Apeb 210940010116 - 51887	51887	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$376,074	\$376,074	\$376,074	\$355,924	\$355,924	\$355,924	94.64	00	Vivienda	16	100.00	94.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 94% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 94% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 94% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610200661685	Ampliación De Línea Eléctrica En Calle 16 Sur Barrio De Tetela Entre La Escuela Técnica Y Calle Los Cedros - 3172	3172	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	\$189,239	100.00	00	Metros	20	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 / Registrar: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 100% AL MES DE JUNIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE151040060868	Construcción de Cuartos Dormitorio Para La Localidad De Las Chapas	FI815-SH122	Puebla	Libres	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES PUEBLA.	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUR0150400589566	Programa Mejoramiento De Vivienda Año 2015	LAJ15-058	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,953,344						0.00		Piezas	47	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUR0150400603845	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal De Los Reyes De Juárez	LAJ15-049	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$633,600						0.00		Lote	25,000	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUR0150400604019	Programa Municipal De Recreación Adicional Año 2015	LAJ15-051	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,377,663						0.00		Lote	5,000	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUR0150400604106	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Niños Heroes Y Privada Niños Heroes	LAJ15-052	Puebla	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$855,127							0.00		Metros lineales	200	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUR0150400604166	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Ampliación Reforma	LAJ15-053	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$312,989							0.00		Metros lineales	150	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUR0150400604231	Construcción Y Equipamiento De Casa Salud En La Localidad De La Concordia De Aguilas Serdan	LAJ15-054	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Salud	En Ejecución	2016	\$1,098,967							0.00		Metros Cuadrados	2,500	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUR0150400604258	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Barrio El Alto En La Localidad De Los Reyes De Juárez, Del Municipio De Los Reyes De Juárez, Pue.	LAJ15-055	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,848,628							0.00		Lote	18,700	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUR0150400604283	Ampliación De Línea De Agua Potable En Calle Fray Servando Teresa De Mier Y Av. Serdan	LAJ15-056	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$174,586							0.00		Metros lineales	250	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUR0150400604604	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Del Callejón De La 2 Puente Entre Av. 2 Puente	LAJ15-057	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$159,986							0.00		Metros lineales	793	0.00			Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610200604478	Construcción De Un Aula Adosada Tipo Regional C En La Escuela Telesecundaria José María Tzucáin Con Clave 21etv0321t - 43069	43069	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	\$276,382	100.00	00	Otros	185	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006047264	Construcción De Dos Aulas Tipo Regional C En La Escuela Secundaria General Belisario Domínguez Con Clave Es 247 136 Oct 21etv0115j - 59714	59714	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$640,194	\$374,504	\$640,194	\$374,504	\$374,504	\$374,504	\$374,504	58.50	80	Metros Cuadrados	487	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006047265	Conclusión De Banda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Agustín Melgarejo Con Clave 21etv0115j - 57313	57313	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	\$477,740	100.00	00	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006046694	Mantenimiento Del Sistema De Drenaje Municipal En Las Localidades Benito Juárez Y Buenavista De Juárez - 42437	42437	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	\$331,200	100.00	00	Otros	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006049695	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Telesecundaria Carlos A Madrazo Con Clave 21etv0322g En La Localidad De Buenavista De - 43882	43882	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$358,820	\$215,292	\$358,820	\$215,292	\$215,292	\$215,292	\$215,292	60.00	00	Metros Cuadrados	157	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE, FISCALMENTE TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006044448	Construcción De Colector Sanitario En Calle Revolución En La Localidad De Los Reyes De Juárez - 63923	63923	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$726,945	\$416,515	\$726,945	\$416,515	\$416,515	\$416,515	\$416,515	57.33	00	Metros lineales	20,483	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006044449	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Vicente Guerrero - 42802	42802	Puebla	Los Reyes de Juárez	Segunda Sección de San Juan Acozac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	\$269,924	100.00	00	Otros	2,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006046813	523. Camaras Fotograficas Y De Video - 56341	56341	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$245,000	100.00	00	Piezas		100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16102006046814	Construcción De Un Aula Tipo Regional C En La Escuela Secundaria Comunitaria Angeles Maristela Con Clave 21etv0115j En La Localidad De Virre - 64795	64795	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Educación	En Ejecución	2016	\$369,046	\$206,080	\$369,046	\$206,080	\$206,080	\$206,080	\$206,080	55.84	00	Metros Cuadrados	157	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020649335	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable Del Municipio De Los Reyes De Juárez 2016 - 42396	42396	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$23,983	\$23,983	\$23,983	\$23,983	\$23,983	\$23,983	100.00	\$0	Otros	16,483	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616020649336	Mantenimiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De La Concordia De Aguiles Sardan - 62325	62325	Puebla	Los Reyes de Juárez	La Concordia Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	\$207,636	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE16160206491736	Bachillerato General Oficial Octavo Por Con Clave 21ab0188s En Cabeza Municipal - 51173	51173	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Educación	En Ejecución	2016		\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	\$324,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE00150400388650	Construcción De 9, 985.97 M2 De Techos Para Vivienda En El Municipio De Los Reyes De Juárez.	LRJ15-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Seguridad	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400388925	Construcción De 5985.57 M2 De Techos Para Vivienda En El Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla.	LRJ15-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400389108	Construcción De 5985.57 M2 De Techos Para Vivienda En El Municipio De Los Reyes De Juárez, Puebla.	LRJ15-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400404278	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Barrio El Alto En La Localidad De Los Reyes De Juárez Municipio De Los Reyes De Juárez	LRJ15-055	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0016020644884	Adoquinateo De Calle Flores Magón Entre Calle Benito Juárez Y Melchor Ocampo - 72433	72433	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rincónada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Metros Cuadrados	850	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: FAVOR DE VALIDAR OBRA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1515040060261	Mejoramiento Y Ampliación De Vivienda Del Estado De Puebla 2015	2015-MMU-004	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gobierno de Estado de Puebla	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1515040060939	Rehabilitación De Red Eléctrica En Calle Brecha	2015-MMU-008	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rincónada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mazapiltepec	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400609895	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Rosales Entre Calle del Bosque Y Nueva Ampliación.	2015-MMU-009	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Colonia Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400601045	Ampliación De Red De Agua Potable Tramo San Martín Rincónada El Paraiso	2015-MMU-010	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rincónada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400601132	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Palma Esquina Foto: I. Madero	2015-MMU-011	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400601168	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Brecha A Planta De Tratamiento 1a. Etapa	2015-MMU-012	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Estación de Rincónada Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0016020644926	Adquisición De Bomba Y Motor Sumergible Para Equipar Al Pozo Profundo De Agua Potable De Mixtla - 69140	69140	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Otros	1,460	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0016020644927	523. Cámaras Fotográficas Y De Video- 67628	67628	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Computadoras	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE15150400604477	Construcción De Desayunador En Reg-C Zona C-0. En El Mindar De Mixtla.	MMU-AJ03/FTBM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604517	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle 10 Poniente Entre 9 Y 15 Norte Y Rehabilitación De La Línea De Distribución De Agua Potable En La Calle 10 Poniente Entre Av. Nació	MMU-AD/01/FTBM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604607	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle 8 Norte Entre O Oriente Y 3 Poniente En San Elmo Coatepec, Calle 7 Norte Entre 10 Poniente Y Concha, Calle 8 Poniente Entre 5 Y 7 Norte	MMU-AD/02/FTBM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400607384	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Línea De Conducción De Copila	25988	Puebla	Naupan	Copila Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1616020644885	Construcción De Unidad Medica Tercera Etapa - 58132	58132	Puebla	Naupan	Naupan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	En Ejecución	2016		\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	\$1,987,444	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,598	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE	
PUE1616020649702	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Talchichil Segunda Etapa - 58330	58330	Puebla	Naupan	Talchichil Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	\$359,115	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616020645821	Pavimentación De La Calle Francisco I Madero Y Calle 5 De Mayo Entre Carretera Interurbana Y Calle Piquito Ramo Segunda Etapa - 58295	58295	Puebla	Naupan	Naupan Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$409,040	\$409,040	\$409,040	\$409,040	\$409,040	\$409,040	100.00	\$0	Otros	3,598	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% / Registro: SE ANEXA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO VALIDACIÓN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1616020647854	Construcción De Alumbrado Publico En El Camino Tepanyahuatl-Talchichil	16013	Puebla	Naupan	Tepanyahuatl Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUANTLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$296,501	\$296,501	\$296,501	\$296,501	\$296,501	\$296,501	100.00	\$0	Piezas	400	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra al 100% / Física: la obra se encuentra al 100% / Registro: Se anexa información para su revisión y en su caso validación - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510400586559	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La localidad De Talchichil	15016	Puebla	Hauzontla	Talchichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hauzontla	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400589156	Construcción De Modelo Sanitario En Estructura Regional C Y Cisterna En Escuela Primaria Camilo Juárez Cot	15012	Puebla	Hauzontla	Cuahuatpehual de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HAUZONTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400589174	Acondicionamiento De Espacios Públicos Adquisición De Muebles Para Oficina)	15013	Puebla	Hauzontla	Hauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HAUZONTLA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400589187	Adquisición De Equipo De Computo Para Registro Civil	15014	Puebla	Hauzontla	Hauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HAUZONTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400590941	Pavimentación De Calle Francisco I. Madero Y Calle 5 De Mayo Entre Carretera Transversal Y Calle Piquinto Ramiro (Primera Etapa)	15015	Puebla	Hauzontla	Hauzontla Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HAUZONTLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0010200644886	Ampliación De Alcantarillado Sanitario, En Calle 17 Oriente, Entre Calle 9 Sur Y 12 Sur - 23034	23034	Puebla	Healthcan	Healthcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEALTHCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	998	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200644776	Construcción Del Techado En Jardín De Niños Ricardo Castro, Clave 21010222, Ubicado En La Localidad De Healthcan, Municipio De Healthcan, - 35886	35886	Puebla	Healthcan	San Buenaventura Healthcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEALTHCAN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	242	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645071	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Priv. Ignacio Zaragoza, Las Privada De Diagonal México, Calle Independencia, Priv. De La 8 Norte, Fr. - 43958	59585	Puebla	Healthcan	San Buenaventura Healthcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEALTHCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	120	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645451	Rehabilitación De Alumbrado Publico Del Municipio De Healthcan - 22473	22473	Puebla	Healthcan	Healthcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEALTHCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	12,442	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200646742	Pavimento Asfáltico En Av. 5 De Mayo 5da Etapa, Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Hombres Ilustres - 23008	23008	Puebla	Healthcan	San Buenaventura Healthcan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEALTHCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00102006462072	Construcción De Una Biblioteca En La Escuela Primaria Nicolás Bravo, Clave 21020211. - 66855	66855	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$650,998							0.00		Otros	210	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645452	Construcción De 1,440.00 M2 De Techos Para Vivienda. - 22913	22913	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Metros Cuadrados	400	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645453	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo Y Sustitución De Línea De Conducción. - 68583	68583	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	61	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645454	Rehabilitación De Camino Rural Nicolás Bravo-San Isidro Ahuatlampa. - 68707	68707	Puebla	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	88	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645455	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable. - 22851	22851	Puebla	Nicolás Bravo	Ahumilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	3,000	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200645941	Construcción De 45 Baños Dignos Tipo Familiar - 69594	69594	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016								0.00		Piezas	450	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200646743	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo, Rancho Viejo. - 22936	22936	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,800	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200644877	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Calles 5 Poniente 5 Oriente 2 Sur 7 Oriente 16 De Septiembre 5 Sur 3 Oriente - 59497	59497	Puebla	Nopalucan	Eréndira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$191,913								0.00		Metros lineales	285	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% SISTEMA Para el siguiente nivel.
PUE0010200647325	Ampliación De Electrificación En Calle 3 Sur Entre 9 Y 11 Poniente - 60939	60939	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Grana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$32,996								0.00		Otros	250	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE0160200647326	Adquisición de la Calle Revolución Entre Av 5 de Mayo Y Miliano Zapata - 59331	59331	Puebla	Nopalucan	Santa María Tzucucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,950,611					0.00			Metros Cuadrados	250	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE0160200649748	Ampliación de Drenaje Sanitario En Calle Juan María De La Fuente Calle Juan Pablo II Calle Juan De Palafox Y Mendoza - 61124	61124	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,026,775					0.00			Metros lineales	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE0160200649749	Construcción De Trece Aulas Didácticas Y Módulo Sanitario En Estructura U22 Y Obra Exterior En La Primera Emiliano Zapata Clave 21dgr025377 - 59337	59337	Puebla	Nopalucan	El Rincón Cihuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		0.00				0.00			Otros	455	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200649750	Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Entre Benito Juárez Y Camino al Rosque Y Promoción Barrio Juárez Entre Em 60200	60200	Puebla	Nopalucan	El Rincón Cihuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$683,498					0.00			Metros lineales	180	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE0160200649549	Ampliación De Drenaje Sanitario En Prolongación De La Calle Aliende Entre Camino Nacional Y Calle Porfirio Díaz - 59250	59250	Puebla	Nopalucan	El Rincón Cihuatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$228,499					0.00			Metros lineales	96	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE01602006056889	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Portilla Entre Calle 10 Y 11 Norte En La Cabecera Municipal - 60124	60124	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$337,974					0.00			Metros lineales	120	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE01602006056903	33903 Servicios Integrales - 60931	60931	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016						0.00			Estudio de preinversión		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE016020060561733	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Calles 11 Poniente 6 Oriente 4 Poniente 11 Norte 11 Sur Y Poniente 59985	59985	Puebla	Nopalucan	Erdánira	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$341,705					0.00			Metros lineales	219	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE016020060561790	Ampliación De Agua Potable En Calle Juan María De La Fuente Calle Juan Pablo II Calle Juan De Palafox Y Mendoza Calle Juan De La Granja Call - 61096	61096	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$240,909					0.00			Metros lineales	300	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE01602006054446	Construcción Del Centro De Salud En La Localidad De Ocotepac, Municipio De Ocotepac, Pertenciente A La Jurisdicción Sanitaria No. 4, San Sa - 58734	58734	Puebla	Ocotepac	Ocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Salud	En Ejecución	2016						0.00			Metros Cuadrados	4,825	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16160200644831	Adquisición En Calle Principal 2da Etapa Localidad Taxtilán En El Municipio De Ocotepac Pue. - 52968	52968	Puebla	Ocotepac	Taxtilán (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$361,736	\$247,740	\$247,740	\$247,740	68.49	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	68.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200644447	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En La Calle El Capulín. - 52166	52166	Puebla	Ocotepac	Ocotepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	\$61,233	100.00	\$0	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICO 46% FINANCIERO
PUE161602006459271	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Unidad Médica Rural De La Localidad De Tetaxi, En El Municipio De Ocotepac, Pue. - 52978	52978	Puebla	Ocotepac	Tetaxi	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPAC	Salud	En Ejecución	2016	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	\$121,905	100.00	\$0	Otros	239	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA 46% FINANCIERAMENTE Y OPERANDO. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE0160200644832	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C Y Cisterna En La Primera Miguel Alemán Clave 21dgr0212m. - 62763	62763	Puebla	Ocoyucan	Elillo Portes G11	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016						0.00			Otros	599	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200647217	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Rosales, Bugambillas Y Alcatras, Colonia Jardines De Las Lomas - 62426	62426	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malacatepec (Las Margaritas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros lineales	945	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00160200649644	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En 1ª Privada De La Calle Puebla - 62564	62564	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200652029	Rehabilitación Y Sustitución De La Red De Agua Potable Y El Alcantarillado Sanitario - 62362	62362	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	350	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200652030	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 21d9p1093w. - 64415	64415	Puebla	Ocoyucan	Santa María Malcatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	583	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006461686	Construcción De Comedor, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional U-C En La Secundaria Ricardo Flores Magon - 64527	64527	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalkilhuagan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	188	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006461687	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La 2ª Y 3ª Privada De La Calle Puebla - 62628	62628	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	150	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510400590218	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Laminas De Fibrocemento	030-2015	Puebla	Olinthia	Chipahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE OLINTLIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200649706	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Cocomecan, Con Clave 21d109726 En La Cocco - 69752	69752	Puebla	Oriental	La Cocco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$399,258	\$399,258	\$268,015	\$399,258	\$268,015	\$268,015	\$268,015	67.13	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	67.13	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE161602006454458	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Jardín De Niños Amado Nery Con Clave 21d102206 En Miravillas - 68469	68469	Puebla	Oriental	Miravillas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$398,845	\$398,845	\$119,654	\$398,845	\$119,654	\$119,654	\$119,654	30.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200656824	Construcción De 2 Aulas En Estructura Uic En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios No 241 Con Clave 21dct0241a - 69244	69244	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Educación	En Ejecución	2016	\$922,551	\$922,551	\$276,765	\$922,551	\$276,765	\$276,765	\$276,765	30.00	\$0	Metros Cuadrados	725	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE00160200644889	Construcción De Aulas En Telesecundaria De Cuamautla - 26669	26669	Puebla	Pahuatlán	Cuamautla de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200641279	Construcción De Recamara Adicional En Acalapa - 34761	34761	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00			Vivienda	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200647280	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Atla - 34482	34482	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649707	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario El Plan - 20411	20411	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	270	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649708	Sustitución Del Centro De Salud De Atla - 19637	19637	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016							0.00			Otros	2,072	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649709	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario - 19450	19450	Puebla	Pahuatlán	Mamiquetla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	230	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649710	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De De Agua Potable En La Localidad De Aolotla, Municipio De Pahuatlán. - 20514	20514	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Otros	2,770	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006452076	Construcción De Aulas En Esc. Sec Tec No. 85 - 24654	24654	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200652077	Construcción De Cuarto Dormitorio En Acalapa - 27293	27293	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00			Vivienda	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200656825	Rehabilitación De Red De Agua Potable - 34770	34770	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE001020065626	Rehabilitación De Drenaje Sanitario - 34748	34748	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE001020065627	Construcción de 2 Aulas Y Dirección Con Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juárez - 22719	22719	Puebla	Pahuatlán	Ahila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	44	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE0010200661749	Construcción De Un Aula En Preescolares Profr. Elena Reyes - 26625	26625	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE0010300575072	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Ubicado En San Pablito	15017	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1404040457462	Construcción De Escuela Primaria Vicente Guerrero	14059	Puebla	Pahuatlán	Zoyatlá de Guerrero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400611625	Construcción De Casa De Salud En Atlantongo	15039	Puebla	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400612269	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Acalapa	15047	Puebla	Pahuatlán	Acalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400612278	Rehabilitación De Alcantarillado Pluvial 2 Etapa	15041	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400612288	Construcción De 6 Aulas Didacticas, Dirección Y Módulo Sanitario En Estructura D-Co. En El Bachillerato Diego Rivera Clave 21abhd288r Ubicado En La Localidad De San Pablito En El Municipio De Pahuatlán	15058	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400612445	Construcción De Conedor En Estructura Regional "C" De 12.00 X 8.00 Mts. En Bachillerato General Oficial "Miguel Hidalgo y Costilla", Clave: C.C.F.21abhd288r	15037	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400612511	Rehabilitación De Clínica De Xolotla	15049	Puebla	Pahuatlán	Xolotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400614311	Construcción De Recamara Adicional En Xiltepa	15043	Puebla	Pahuatlán	Xiltepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400614473	Construcción De Recamara Adicional En Pahuatlán	15045	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400614749	Construcción De Recamara Adicional En Los Angeles	15044	Puebla	Pahuatlán	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400615654	Construcción De Recamara Adicional En Montellano	15042	Puebla	Pahuatlán	Montellano	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400615749	Construcción De Recamara Adicional En Paclotla	15054	Puebla	Pahuatlán	Paclotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1510400615820	Construcción De Recamara Adicional En Chipotla	15056	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE160200644801	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62664	62664	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$114,252	\$0	0.00	\$0	0.00	\$0	100.00	125	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINICITA Y ENTREGA AL 100% EL 15 DE JULIO DE 2016 / Física: LA OBRA SE FINICITA Y ENTREGA AL 100% EL 15 DE JULIO DE 2016 / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 2 EAP Y EL CONTRATO DE LA OBRA ES \$ 502,020.74, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SEU CON EL FOLIO PUE001602064801 CON UN MONTO DE \$ 114,251.99 Y EL FOLIO PUE001602064872 CON UN MONTO DE \$ 487,768.75 Y LA SUMA DE ESTOS FOLIOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE160200647194	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 64961	64961	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	\$166,972	100.00	\$0	0.00	63	0.00	100.00	63	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE FRACCIONA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MDS POR QUE EL PROYECTO PASA POR 3 EAP Y 1 PARTE EN LAS OLLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FOMATOS CUIA DE SEBEROL FEDERAL EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 474,251.99, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SEU DE LA SIGUIENTE MANERA: 1ER FRACCION NUMERO MPB-162-2016.64961 CON UN MONTO DE \$ 166,972.72, 2DA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65015 CON UN MONTO DE \$ 135,996.53, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65050 CON UN MONTO DE \$ 44,091.37 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN 2AP, Y 4TA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65045 CON UN MONTO DE \$ 89,192.87 ESTA FRACCION SE LEVANTARON FOMATOS CUIA; LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160200649620	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 6314	6314	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	\$965,620	100.00	00	Metros lineales	395	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6314 CON UN MONTO \$ 960,620.25, 2DA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6368 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6397 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP 4TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6470 CON UN MONTO \$ 81,281.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200649621	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65015	65015	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$135,997	\$135,997	\$135,997	\$135,997	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	42	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 476,202.99, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65015 CON UN MONTO \$ 146,972.22, 2DA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65015 CON UN MONTO \$ 135,997.00, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 ESTA FRACCION SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200645372	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varías Calles - 62709	62709	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$407,769	\$156,606	\$156,606	\$156,606	38.41	00	Metros lineales	54	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE FINIQUITA SE ENTREGA AL 100% EL 15 DE JULIO DE 2016 / Fisica: LA OBRA SE FINIQUITA SE ENTREGA AL 100% EL 15 DE JULIO DE 2016 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN 2 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6314 CON UN MONTO \$ 960,620.25, 2DA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6368 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6397 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6470 CON UN MONTO \$ 81,281.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200656738	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63907	63907	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	\$1,352,389	100.00	00	Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 5 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6314 CON UN MONTO \$ 960,620.25, 2DA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6368 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6397 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6470 CON UN MONTO \$ 81,281.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200661655	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles - 63656	63656	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	\$1,070,216	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	375	0.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 2 PARTES EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL, EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 4,127,405.86, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6314 CON UN MONTO \$ 960,620.25, 2DA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6368 CON UN MONTO \$ 1,070,215.71, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6397 CON UN MONTO \$ 1,352,388.90 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.64637 CON UN MONTO \$ 655,893.00 Y 5TA FRACCION NUMERO MPB-157-2016.6470 CON UN MONTO \$ 81,281.00 ESTAS 2 FRACCIONES SON LAS QUE SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 5 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200661656	Ampliación De Red De Agua Potable En Diferentes Calles - 65099	65099	Puebla	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	En Ejecución	2016	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	\$84,091	100.00	00	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: ESTA FRACCION DE LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN 4 PARTES, DEBIDO A LA CAPTURA EN EL SISTEMA DE LAS MIDS POR QUE EL PROYECTO PARA POR 3 ZAP Y 1 PARTE EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LO CUAL SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO DE FORMATOS CUIS DE SEDESOL FEDERAL EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 476,202.99, QUEDANDO REGISTRADA EN EL SPU DE LA SIGUIENTE MANERA 1ER FRACCION NUMERO MPB-162-2016.64961 CON UN MONTO \$ 146,972.22, 2DA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65015 CON UN MONTO \$ 135,996.37, 3ERA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65099 CON UN MONTO \$ 84,091.37 ESTAS 3 FRACCIONES SON EN ZAP, 4TA FRACCION NUMERO MPB-162-2016.65045 CON UN MONTO \$ 89,142.87 ESTA FRACCION SE LEVANTARON FORMATOS CUIS; LA SUMA DE LAS 4 FRACCIONES NOS DA COMO RESULTADO EL MONTO DE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0160200662012	Mejoramiento Modificación Y Recalibración De Línea De Media Tensión De Electrificación Correspondiente A Calle 3 De Mayo En La Cabecera Mu - 72046	72046	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	En Ejecución	2016							0.00		Otros	152		100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16160106629020	Construcción De Muro De Contención Para Re Nivelar Calle Principal En La Localidad De Tejería - 1314	1314	Puebla	Pantepec	Tejería	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	En Ejecución	2016	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	\$42,626	100.00	00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FÍSICA: OBRA TERMINADA / Registro: / Registro: LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN MURO DE MANTENIMIENTO CON UNA LONGITUD DE 15 MU, INCLUIDO CON UNA ALTURA DE 1 M Y CIMENTACION DE 50 CM DE ESPESOR TERMINANDESE EL MURO CON UNA ALTURA DE 2.0 M Y UN VOLUMEN TOTAL DE 21.33 M3 DE MANTENIMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160106623433	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Francisco I Madero, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla. - 1879	1875	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	En Ejecución	2016	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$198,153	100.00	00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: 99.86 MU DE TUBERIA DE 8 PULGADAS, 6 POCOS DE VISITA / Registro: SE INSTALARON 99.86 MU DE TUBERIA DE 8 PULGADAS Y 6 POCOS DE VISITA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA. Y 2 POCOS DE VISITA DE 1 M DE ALTURA Y 20.71 M3 DE RUPTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUMINO DE 15 CM DE ESPESOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1610010623563	Construcción de Alcantarillado Sanitario En la Comunidad del Cuyol, Municipio De Panatepec, Puebla - 1791	1791	Puebla	Panatepec	El Cuyol	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	100.00	00	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: INSTALACION DE 846 M2 DE TIPO DE F PARA LA RED DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCION DE 52 POZOS DE VISITA DE 1.15 M DE ALTURA, 20 BOCANAS DOMICILIARIAS EN LA QUE SE INCORPORAN TUBOS DE 6" COMO DE 45" E INERCCION, ASI COMO UN REGISTRO DE PARQUE NOJO, CONSTRUCCION DE CAJA DE MANEJO, DESARROLLO DE 14 M2 DE CIMENTOS DE 14 M2 DE LONGITUDS DE BOCANAS, POZOS DE ABSORCION Y CERCAJO PERIMETRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010623749	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Tablon (La Planada), Municipio De Panatepec Puebla - 2437	2437	Puebla	Panatepec	El Tablon (La Planada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$2,661,828	\$1,867,962	\$1,867,962	70.18	00	Piezas	288	0.00	70.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION UNO / Física: SE TIENEN INSTALADOS 3600 ML DE TUBERIA CON ATAQUES DE CONCRETO / Registro: SE A SUMINISTRADO LA TOTALIDAD DEL MATERIAL, SE HAN INSTALADO 3600 ML DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, ATAQUES DE CONCRETO, INSTALACION DE VALVULAS DE SECCION MIENTO EN LA LINEA DE CONDUCCION, UN PANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA TERMINADO Y EL OTRO TIENE UN AVANCE DEL 90% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200644814	Construcción De Techo En Área De Reparación De Educación Física En Escuela Primaria Ignacio Ignacio Zaragoza C.C.T. 216pr2032 En La Cab - 72133	72133	Puebla	Panatepec	Panatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,094,595	\$1,094,595	\$1,094,595	\$328,378	\$328,378	\$328,378	30.00	00	Metros Cuadrados	293	100.00	50.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE TIENEN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES TERMINADOS / Registro: 12 COLUMNAS DE CONCRETO DE 50 CM DE DIAMETRO TERMINADAS, REPOSICION DE CONCRETO TERMINADO, ASI COMO CONTRASOBRAS PERMISIBLES Y MURO DIVERSIVO CON MALLA CILINDRICA, FALTA EL SUMINISTRO Y BLOQUEO DE TIEPO AUTOPORTANTE ASI COMO RESELLADO EN MUROS DE BLOCK, PORTERIAS Y TABLEROS PARA BAÑOCONTROL Y PINTURA EN GENERAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200644815	Construcción De Techo En Área De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano C.C.T. 216pr2820c En La - 72204	72204	Puebla	Panatepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,475,110	\$1,066,902	\$1,066,902	\$1,066,902	72.33	00	Metros Cuadrados	316	100.00	75.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION UNO / Física: ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y BASE PARA RECIBIR CONCRETO EN CANCHA / Registro: CONSTRUCCION DE 13 COLUMNAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 60 CM DE DIAMETRO, 775 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 150 CM DE TUBO DE ALBAHAL, EDUCACION FISICA Y BANQUETAS, ESTRUCTURAS METALICAS LATERALES PARA FALDADO Y BLOQUEO DE TIEPO AUTOPORTANTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200644830	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficia A La Calle Las Lajas (Entre Calle 3 De Mayo Y Lajas Cardenas), En La Cabecera Muncip - 71995	71995	Puebla	Panatepec	Panatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$583,073	\$583,073	\$583,073	\$174,922	\$174,922	\$174,922	30.00	00	Metros lineales	85	100.00	60.00	Financiera: se otorgo anticipo / Física: SE TIENE TODO EL MATERIAL SUMINISTRADO E INSTALADO 200 M2 DE TUBO DE POLIETILENO / Registro: SE TIENE SUMINISTRADO EL MATERIAL, SE HAN COLOCADO 200 ML DE LOS 121 PROYECTADOS DE 8", ASI COMO SE HAN SUMINISTRADO 150 CM DE TUBO DE ALBAHAL, CONSTRUCCION DE 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS, SE HAN CONSTRUIDO 4 POZOS DE VISITA DE LOS 12 PROYECTADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200645382	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calles Zaragoza Y Pizita En La Junta Auxiliar De Mecapalapa, Panatepec, Puebla - 72338	72338	Puebla	Panatepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	\$151,040	100.00	00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: REPARA Y REEMPLAZO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 12.84 M3, 85.60 ML DE TUBERIA DE 8 ADS, CONSTRUCCION Y BLOQUEO DE VISITA DE 1.75 M DE ALTURA, 2 REGISTROS DE ALBAHAL, REPOSICION DE UN BROCAL Y TAPA DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200645925	Construcción De Techo En Área De Reparación De Educación Física En La Escuela Primaria Benito Juárez C.C.T. 216pr0822c En La Localidad D - 72277	72277	Puebla	Panatepec	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,431,512	\$1,002,294	\$1,002,294	\$1,002,294	70.02	00	Metros Cuadrados	268	100.00	70.00	Financiera: ANTICIPO Y ESTIMACION UNO / Física: ELEMENTOS ESTRUCTURALES, CANCHA DE CONCRETO Y BANQUETAS TERMINADAS / Registro: CONSTRUCCION DE 13 COLUMNAS DE 50 CM DE DIAMETRO DE CONCRETO ARMADO, 791 M2 DE FISO DE CONCRETO Y BANQUETAS, ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLOCACION DE FALDADO, SUMINISTRO Y BLOQUEO DE TIEPO AUTO PORTANTE 748 M2, COLOCACION DE 6 LAMINARIAS, ESTRUCTURAS PARA PORTERIA Y TABLEROS ACHILLOS PARA BASQUETEBOL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100200646169	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Paralelo A La Calle El Triunfo, En La Cabecera Municipal De Panatepec, Puebla - 72519	72519	Puebla	Panatepec	Panatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$494,538	\$494,538	\$494,538	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	44	100.00	70.00	Financiera: NO SE OTORGO ANTICIPO Y NO SE HAN RECIBIDO ESTIMACIONES / Física: SE HAN INSTALADO 100 M2 A LA FECHA / Registro: EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE 420.75 M2 DE TUBO DE 8", 4 POZOS DE VISITA, 14 REGISTROS DE ALBAHAL, 13 DESCARGAS DOMICILIARIAS, 72.13 M3 DE MANOSERÍA PARA BANQUETAS Y ARBOLES DEL ENCOPADO, 35.40 M3 DE CONCRETO PARA ENCOFADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE161002006461670	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria (Cadaete Vicente Suarez), C.C.T. 216pr0124r, En La Cabecera Municipal De Panatepec - 29481	29481	Puebla	Panatepec	Panatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANATEPEC	PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	\$1,175,668	100.00	00	Metros lineales	213	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: BARRA PERIMETRAL TERMINADA / Registro: DESMONTAJE DE MALLA CILINDRICA 62 M, CIMENTO DE MANOSERÍA 157.76 M3, CUBRE DE DESPLAZANTE 766.06 M3, CASTILLO DE CONCRETO DE 20X20 96 M, MURO DE BLOQUE 600.46 M2, ARMADO EN MUROS 667.66 M2, PINTURA VINILICA EN MUROS 858.31 M2 EN UN PERIMETRO DE 367 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0010010623019	Trabajos (Aportación 2016) De Mantenimiento Y Rehabilitación Del Hospital Comunitario En Mecapalapa - 1740	1740	Puebla	Panatepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	Salud	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010010624567	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Aportación Proxi 2016) Y Construcción De La Planta De Tratamiento - 1775	1775	Puebla	Panatepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010040621948	Construcción De Cuartos Para Cocina En Loma Bonita	15033	Puebla	Pixaltla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040616675	Ampliación De Agua Potable A La Calle De Las Americas	15023	Puebla	Pixaltla	Pixaltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040620359	Construcción De Techo En Plaza Cívica De La Sec. Sec. Gral. Caudillos Del Sur Clave 216s0035s	15021	Puebla	Pixaltla	Pixaltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040620418	Electrificación Varias Calles	15016	Puebla	Pixaltla	Tecuautitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040620519	Construcción De Cuartos Para Cocina En Santa María	15034	Puebla	Pixaltla	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040620579	Desarrolle Del Drenaje Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	15035	Puebla	Pixaltla	Pixaltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610040620629	Fondos (Mobiliario Atención Ciudadana)	15022	Puebla	Pixaltla	Pixaltla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	H AYUNTAMIENTO DE PIXALTLA	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020647207	Ampliación De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Clasicas Margaritas, Clases, Chuliones, Alcastrones, Nogales, Jacarandas y Avenida Sa - 36229	36229	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,708,360	\$1,113,814	\$1,113,814	\$1,113,814	\$1,080,367	\$1,080,367	\$1,080,367	97.00	\$0	Metros Cuadrados	536	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZA EN CONVERSION CON PRODER 15, FIMFOM 63.244 PRODER 36.76% / Fisica: SE REALIZA EN CONVERSION CON PRODER 15, FIMFOM 63.244 PRODER 36.76% / Registro: SE CON ENCONVERSIÓN CON PRODER 15, FIMFOM 63.244 PRODER 36.76% SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020647208	Proyecto Integral Para La Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014	67014	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,978,361	\$2,978,361	\$2,978,361	\$2,890,175	\$867,052	\$867,052	\$867,052	29.11	\$0	Metros Lineales	1,350	100.00	30.00	Financiera: OBRA SE REALIZA EN CONVERSION CON PARTICIPACIONES/ FIMFOM 25.96% PARTICIPACIONES 74.04% / Fisica: EL PORCENTAJE FIMFOM 16 SE DESTINA A CONCEPTO DE AGUA POTABLE / Registro: OBRA SE REALIZA EN CONVERSION CON PARTICIPACIONES/ FIMFOM 25.96% PARTICIPACIONES 74.04% EL PORCENTAJE FIMFOM 16 SE DESTINA A CONCEPTO DE AGUA POTABLE. SE INCORPORA AL 2DO INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020659258	Perforación De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capullín En La Colonia Chulihoum Del Municipio De Puebla - 63790	63790	Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,890,175	\$1,121,673	\$1,121,673	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	\$1,089,007	97.00	\$0	Otros	650	0.00	100.00	Financiera: FOLIO CANCELADO SE SUSTITUIRÁ POR No. 101431 APARECERÁ EN EL PROX CORTE / Fisica: UNIDAD MEDIDA 1 POZO. FOLIO CANCELADO SE SUSTITUIRÁ POR No. 101431 APARECERÁ EN EL PROX CORTE / Registro: FOLIO CANCELADO LO SUSTITUIRÁ EN EL PROX CORTE SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - FOLIO CANCELADO SE SUSTITUIRÁ POR No. 101431 APARECERÁ EN EL PROX CORTE SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - FOLIO CANCELADO SE SUSTITUIRÁ POR No. 101431 APARECERÁ EN EL PROX CORTE SER INFORME TRIMESTRAL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE01160206518267	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	40416	Puebla	Puebla	San Pedro Zacachalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116020644803	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 2 Sur - 8190	8190	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0116020661660	Equipoamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable De La Localidad Francisco I. Madero - 8030	8030	Puebla	Quecholac	Francisco I. Madero Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,115	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0116010630044	(Parte I) Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas Independencia (Entre Calles 8 Ota-Pta - 8361	8361	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010630315	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Calles: 23 Sur (Entre Camino Nacional Y Autopista Puebla - Veracruz - 8234	8234	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapam	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010630845	(Parte I) Rehab. Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Colector) Que Beneficiara A Las Avenidas: Independencia (Entre Calles 8 Ota-Pta. - 8317	8317	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01160206598334	Aportación Para La Rehabilitación Y Ampliación Del Centro De Salud En La Localidad De Tozhuish - 61195	61195	Puebla	Quimixtlán	Tozhuish	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,066	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0116020661734	Construcción Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 59338	59338	Puebla	Quimixtlán	Tepan de los Rosales	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros Lineales	97	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16160206510282	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Ahuatla - Tepea - 61187	61187	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,083,735	\$2,083,735	\$2,083,735	\$2,083,735	\$625,121	\$625,121	\$625,121	30.00	\$0	Metros Cuadrados	945	0.00	30.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Fisica: La obra se encuentra en proceso. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EN EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO EXISTE MODIFICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206568812	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Al Bar Saniliterato Caracas Petreys - 59323	59323	Puebla	Quimixtlán	Tozhuish	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	\$741,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,066	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100%. / Fisica: La obra se encuentra físicamente al 100%. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206568835	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Buenavista - 61161	61161	Puebla	Quimixtlán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,724,064	\$3,724,064	\$3,724,064	\$3,724,064	\$1,771,116	\$1,771,116	\$1,771,116	47.56	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	47.56	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Fisica: La obra se encuentra en proceso. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y A AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA NO EXISTE MODIFICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160206568836	Construcción Segunda Etapa Sistema Multiple Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento - 59336	59336	Puebla	Quimixtlán	Patlanalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$6,994,069	\$6,994,069	\$6,994,069	\$6,994,069	\$4,298,834	\$4,298,834	\$4,298,834	61.46	\$0	Metros Cuadrados	349	0.00	61.46	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Fisica: La obra se encuentra en proceso. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y AL MOMENTO NO EXISTE CONVENIO MODIFICATORIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020661735	Construcción De La Segunda Etapa De 2 Aulas Y Módulo Sanitario En Telesecundaria Ahuotitl Con C.C.T: Clav0386 - 61090	61090	Puebla	Quimixtlán	Tlanegapatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	\$679,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,253	100.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra financieramente al 100%. / Fisica: La obra se encuentra físicamente al 100%. / Registro: OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020661736	Construcción Segunda Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Planta De Tratamiento) En La Localidad De Rincon De Los Reyes - 61090	61090	Puebla	Quimixtlán	Rincon de los Reyes Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	\$3,193,152	\$1,875,469	\$1,875,469	\$1,875,469	58.73	\$0	Metros Cuadrados	1,067	0.00	58.73	Financiera: La obra se encuentra en proceso. / Fisica: La obra se encuentra en proceso. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y A AL TRIMESTRE REPORTADO NO EXISTE MODIFICACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE01160409425239	Aportación Al Programa Estatal De Cuartos Dormitorio (Primera Etapa)	14307	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010662840	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topográfico - 4219	4219	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010662841	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En Calle Camino Antiquo Paso Del Pericariari. - 4500	4500	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010662968	Construcción De Canal Fluvial En La Callesanta Ana Entre Calles San Isidro Y Via Atlacoyatl. - 3626	3626	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0116010663031	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, 1a. Privada La Paz. - 4065	4065	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUB0010010623143	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En 6a. Privada Ayuntamiento. - 4393	4393	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623144	Ampliación De Drenaje Sanitario En La 1a. Privada Ayuntamiento Y 3a. Privada Reforma. - 4425	4425	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623254	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Carmen Serdán. - 4186	4186	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623329	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle La Purísima 7/0 Lazaro Cardenas Entre Calle José María Morelos. - 3726	3726	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623330	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Tlatlaulquique Entre Calle Huachilango Y Acceso A Fraccionamiento Puerta San Rafael - 3923	3923	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623331	Construcción De Drenajes Sanitarios (Colectores) Del Sistema De Saneamiento Alcantaral Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (Comac - 70 - 3009	3009	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623439	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En Calle Carmen Serdán. - 4371	4371	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623440	Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Emiliano Zapata, En Calle Bernardo Reyes. - 4613	4613	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010623631	Cursos De Capacitación Para El Personal De Obras Públicas. - 4320	4320	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624056	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Tlapala Entre Calle Tlapala Y Calle Chiantla De Tapia. - 3894	3894	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624057	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Martha Entre Calle Acaxzingo Y Yahuaenda San Juan Bautista. - 3861	3861	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624103	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En Calle Niños Héroes De Chapultepec. - 4481	4481	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624203	Ampliación De Red Eléctrica En San Andrés Cholula En La Calle Prolongación De La 9 Oriente. - 3326	3326	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624224	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 4246	4246	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624225	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En 8a. Privada 5 De Mayo. - 4091	4091	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624226	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En La Segunda Privada Carmen Serdán. - 4030	4030	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624287	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 14 Oriente. - 3545	3545	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624355	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, En 6a. Privada 5 De Mayo. - 4172	4172	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624445	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Avenida Reforma Sur, Camino De Tenamitlala Hacia A Chapala. - 3812	3812	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624466	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle 12 Oriente Entre Calle 2 Norte Y Calle 4 Norte. - 3494	3494	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624467	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Segunda Privada Carmen Serdán. - 3990	3990	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624516	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Huemiltila, Calle Justo Sierra, Calle Camatex Ahuahuacal, Calle Atzacatl, Privada 3ra. De Mig - 3769	3769	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624517	Construcción De Drenaje Pluvial De La Cabeceza De San Andrés Cholula (Tercera Etapa). - 3107	3107	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624579	Construcción De Drenajes Sanitarios (Colectores) Del Sistema De Saneamiento Alcantaral Del Municipio De San Andrés Cholula, Puebla (1ra. Etapa - 2801	2801	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624630	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Privada Del Pozo Entre Calle Tlatlaulquique Y Carrada. - 3969	3969	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624631	Ampliación De Red Eléctrica En San Luis Tehuiloypocán, Calle Adolfo López Mateos. - 4159	4159	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloypocán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Urbanización	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0010010624632	Construcción De Colector Pluvial En La Calle Independencia Entre Adoquín Existente Y Camino Real A Santa Clara. - 3582	3582	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00										Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
PUE1414030037498	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Los Colectores Sanitarios Del Sistema De Saneamiento Alcantaral Del Municipio De San Andrés Cholula	14303	Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE141403003975162	Construcción De Tres Aulas Didácticas En Estructura Regional C En La Telesecundaria Ottilio Montaño, Col. Emiliano Zapata	14304	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400424906	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Avanzadas En Estructura U2C En Primaria Justo Sierra, San Antonio Cacalotepec	14306	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA.	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400425657	Ampliación De Electrificación En San Luis Tehuilooyacan, Camino Real Y Privada Camino Real.	14308	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400425918	Ampliación De Electrificación En Santa María Tonantzintla, Calle Tepoxtla Y Calle Alamos.	14309	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla (Santa María Tonantzintla) Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400426041	Ampliación De Electrificación En San Francisco Antequero, Calle Sautia Y Privada Jalapa.	14310	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400426218	Ampliación De Electrificación En San Francisco Antequero, Avenida Santa Martha Y Calle Alajolucá.	14311	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400426438	Replicación De Electrificación En San Bernardino Tlaxalancingo, Calle Prolongación 16 De Septiembre, Zda. Prolongación 16 De Septiembre Y Calle Francisco J. Madero.	14312	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400427179	Ampliación De Electrificación En San Bernardino Tlaxalancingo, Calle Morales, Privada Ixcocotla Y Privada Benito Juárez.	14313	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400427390	Ampliación De Electrificación En San Andrés Cholula, Calle 4 Norte, 8 Oriente Y Calle 6 Oriente.	14314	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400428847	Ampliación De Electrificación En San Bernardino Tlaxalancingo, Calle Central Sur Y Calle Ignacio Aliende.	14315	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400429034	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Calle Benito Juárez.	14317	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14140400430183	Ampliación De Electrificación En San Bernardino Tlaxalancingo, Privada Xaltipa Y Calle Xotxla.	14316	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150100467885	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Calle Tepayatzatingo	15301	Puebla	San Andrés Cholula	San Antonio Cacalotepec (El Peñayo) Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150100469002	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples Y Escuelas En Estructura U-2c	14346	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150200509752	Equipo En El Bachillerato Central Justo Sierra En San Antonio Cacalotepec	15307	Puebla	San Andrés Cholula	San Antonio Cacalotepec (El Peñayo) Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150300505360	Equipo En El Jardín De Niños "Molinos"	15304	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150300505042	Equipo En El Bachillerato General "Tehuilooyacan"	15308	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE141503005050476	Equipo En La Escuela Primaria "Profesora Pal Montiel"	15309	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150300505110	Equipo En La Escuela Primaria "Justo Sierra" En San Bernardino Tlaxalancingo	15310	Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxalancingo Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA.	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE141503005051128	Equipo En La Escuela Telesecundaria "Ottilio Montaño"	15311	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA.	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE141503005072445	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. Miguel Hidalgo Entre Calle Miguel Hidalgo Y Carrada.	14321	Puebla	San Andrés Cholula	San Luis Tehuilooyacan Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15103005050396	Construcción De Bara Perimetral En La Escuela Primaria Aquiles Sardan	15306	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104005086795	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Michalango Y/O Prolongación De La 14 Sur Entre Drenaje Existente Y Prolongación De La 13 Oriente	15312	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104005086860	Ampliación De Drenaje Sanitario En Carrada 14 Oriente Entre Calle El Barreal Y Carrada.	15316	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151040050867476	Ampliación De Electrificación En San Andrés Cholula, Calle Tlahuilla, Ita., Zda., 3ta. Y 5ta. Privada	15319	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104005087536	Ampliación De Electrificación En San Andrés Cholula, Calle 17 Poniente, 19 Poniente Y Sur, Privada De La 15 Poniente Y Privada Hereros 5 De Mayo.	15320	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15104005087676	Construcción Del Comedor En Estructura Regional "C", En La Primaria "Benito Juárez"	15321	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Urbano		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto																	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millonario)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1510400587806	Ampliación De Electrificación En La Colonia Emiliano Zapata, Calle Felipe Angeles Y Privada Café.	15322	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400587833	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Protonacion Emiliano Zapata.	15323	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400598110	Ampliación De Drenaje Sanitario En Priv. 14 Oriente	15731	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400599380	Construcción De La Banda Perimetral En El Jardín De Niños Del Centro Escuelas "Doctor Alfredo Toxqui	15738	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400616507	Ampliación De Electrificación En San Antonio Cacalotepec, Calle Iturbide Y Privada Miguel Hidalgo.	15324	Puebla	San Andrés Cholula	Cacalotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA	Urbanización	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE0010200647923	Rehabilitación De Alberque Comunitario En El Municipio De San Antonio Cañada Puebla - 56826	56826	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Otros	2,242	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200654506	Construcción De Baños Públicos En El Auditorio Municipal En El Municipio De San Antonio Cañada Puebla - 56727	56727	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Otros	2,242	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200661788	Construcción De Muro De Contención De Memorias La Etapa Para Protección De Deslaves De Materiales En El Parcela El Panteco Col. Centro En - 49347	49347	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Otros	2,242	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1510400619960	Adquisición De Vehículo 2015 Para San Antonio Cañada Puebla	2015-9	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Transportes y vialidades	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
PUE1510400648079	Construcción De Baños Ecológicos En La Localidad De Cuixtlatzacoque Pertencientes A San Antonio Cañada Puebla	2014-4	Puebla	San Antonio Cañada	Colonia Cuixtlatzacoque	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400649310	Construcción De Dos Aunador En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	2014-10	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400649382	Construcción De Desayunador En Escuela Primaria Adolfo López Mateos Clave 21606278	2014-13	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400649396	Construcción De Baños Ecológicos En La Localidad De San Esteban Neococalco Pertencientes A San Antonio Cañada	2014-21	Puebla	San Antonio Cañada	San Esteban Neococalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400649474	Perforación De Pozo Para Agua Potable Denominado Pozo 3 San Antonio Localidad Tlachilco Pertencientes Al Municipio San Antonio Cañada	2014-36	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE1510400661847	Construcción De Chalets Adicionales De Casas Habitación	M02T.001.R3 3.2015	Puebla	San Diego la Mesa Tochmitzingo	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMITZINGO	Salud	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE15104006618476	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Calle Miguel Hidalgo	M02T.002.R3 3.2015	Puebla	San Diego la Mesa Tochmitzingo	Ampliación de San Diego la Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMITZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE15104006618527	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza C.C.T. 2160151216108	M02T.003.R3 3.2015	Puebla	San Diego la Mesa Tochmitzingo	San Diego la Mesa Tochmitzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHMITZINGO	Educación	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /
PUE161010622848	Rehabilitación De La Clínica Inasa Propera - 2270	1231602	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Salud	En Ejecución	2016	\$294,253	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$319,387	100.00	00	Metros Cuadrados	643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA EFICIENTEMENTE Y FINANCIERA WHITE AL 100 % / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610106233449	Rehabilitación Del Camino Atlica - Africa - 2117	1231601	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	00	Kilómetro	1,649	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % EFICIENTEMENTE Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EFICIENTEMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0010200646481	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La 3ra Privada De La Calle Benito Juárez Oriente En Agab 0029 - 68766	68766	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Metros Cuadrados	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
PUE0010200647246	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Guarniciones En La 1ra Privada Pío Davies Mina Bur Y 1ra Privada Mariano Matamoros Bonian - 69095	69095	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Metros Cuadrados	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0010200647267	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Morelos Entre Calle Veracruz Y Sonora Calle Puebla Entre Veracruz Y Sonora - 69180	69180	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Metros Cuadrados	8,016	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. /	
PUE0010200649696	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Abasco Col Centro - 66383	66383	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016			0.00			0.00		Metros lineales	268	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE0160200656816	Construcción de Línea de Conducción de Agua Potable en la Localidad de San Gabriel Chiliac perteneciente al Municipio de San Gabriel Chiliac - 70776	70776	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Metros lineales	14,445	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1510200529766	Construcción de Piso Firme Segunda Etapa En Apeh 0029 En San Gabriel Chiliac, Pue	15-008	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400599533	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad De San Juan Atrazgo, Municipio De San Gabriel Chiliac, Pue.	15-019	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Juan Atrazgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400599532	Construcción de Comedor Escolar Tipo Regional "C" En Escuela Primaria Gral Rafael Avila Camacho C.O.P. 2-100772 Zona Escolar 082 Municipio De San Gabriel Chiliac, Pue.	15-020	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400599706	Ampliación de Línea de Conducción Para El Sistema de Riego Fertilizado (Ferretería Etapa) Para El Ejido De San Gabriel Chiliac	15-021	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400599896	Construcción de Adoquinamiento En Calle Tabasco Entre Calle Veracruz Y Calle Tamaulipas, Colonia Guadalupe Municipio De San Gabriel Chiliac	15-023	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400600257	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En Calle Mexico Entre Calle Hidalgo Y Calle Ahualco, Col. Centro Municipio De San Gabriel Chiliac	15-027	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400600313	Construcción de Piso Firme En Ferrería De San Gabriel Chiliac	15-028	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400600392	Construcción De Recámara Adicional Primera Etapa No. 0029 En San Gabriel Chiliac, Puebla	15-030	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400600451	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Calle Voluntario Carranza Norte, San Gabriel Chiliac Puebla	15-031	Puebla	San Gabriel Chiliac	San Gabriel Chiliac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILIA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200644882	Construcción De Plataformas Para Tanque de Agua Potable de San Jerónimo Xayacatlán - 67753	67753	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00			Otros	1,163	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200647268	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Km 4595 Del Camino Al Carrizal - 67400	67400	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	7	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200646697	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle 3 Oriente Entre AV Hidalgo Y Camino Al Pozo 2 - 67073	67073	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	16	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200646968	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle 3 Oriente Entre Calle 8 Sur Y Calle 10 Sur - 67071	67071	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	16	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200645267	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle 7 Poniente Entre Calle 8 Sur Y La Calle 10 Sur - 66878	66878	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	21	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200645817	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle 3 Poniente Entre Calle 8 Sur Y Calle 10 Sur - 67017	67017	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	16	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200645818	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle 3 Oriente Entre Calle 13 Sur Y Barranca Grande - 66957	66957	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	16	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200645937	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Niño Perdido Entre Calle José María Morelos Y Favón Y Calle Francisco I Madero - 67137	67137	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00			Otros	15	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200641738	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán - 67722	67722	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016						0.00			Vivienda	64	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1410400620573	Equipamiento De Pozo Tipo Morla Para Agua Potable, Construcción De Línea De Conducción Y Construcción De Tanque De Almacenamiento	12721	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1410400620633	Construcción Del Sistema De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Cabeza Municipal (Ferretería Etapa)	12722	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Cobertura Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1410400620685	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Niños Bravo Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle José María Morelos Y Favón	12724	Puebla	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1415040062979	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle México 86 Entre La Calle Mariano Matamoros Y La Calle 16 De Septiembre	12725	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Santo Domingo Tonahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1415040062976	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Mariano Matamoros Entre La Calle Antonio Nava Castillo Y Barranca Rio Santa Ana	12726	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Santo Domingo Tonahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1415040062976	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Reforma Entre La Calle Antonio Nava Castillo Y Calle 24 De Febrero	12727	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Santo Domingo Tonahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1415040062987	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Antonio Nava Castillo Entre Calle Mariano Matamoros Y Calle Santa Juarez	12728	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Santo Domingo Tonahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1415040062981	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Sección IV De Gabino Barreda	12729	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Gabino Barreda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Vivienda	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1513040062937	Construcción De Tangue De Agua Potable, Línea De Conducción Y Distribución En Barranca Salada	12730	Puebla	San Jerónimo Kayacatlán	Barranca Salada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200644883	Ampliaciones De Redes Eléctricas En El Municipio De San José Chiapa - 24977	24977	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000						0.00		Otros	450	0.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200647269	Construcción De Comedor- Primaria Estructura Regional C 11.00 X 8.00 Mts Escuela Justo Sierra C.C.T. 2149r2931R De San José Ozumba - 24929	24929	Puebla	San José Chiapa	San José Ozumba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	220	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200647270	Construcción De Comedor- Primaria Estructura Regional C 11.00 X 8.00 Mts Escuela Emiliano Zapata C.C.T. 2149r2933R De Nuevo Vicente, S = 24954	24954	Puebla	San José Chiapa	Nuevo Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	200	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200652968	Construcción De Comedor- Primaria Estructura Regional C 11.00 X 8.00 Mts Escuela Separador Cuauhtemoc C.C.T. 2149r2933R - 24876	24876	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	250	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200653819	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 25058	25058	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	425	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200659338	Construcción De Módulo Sanitario Regional C En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho C.C.T. 2149v0313P En La Localidad De San José Chia - 25007	25007	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Piezas	520	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160200659739	Adquisición De Lámparas Para El Mejoramiento De Alumbrado Público Del Municipio De San José Chiapa - 25034	25034	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SAN JOSE CHIAPA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	1,300	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE16160100622972	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Las Calles Emiliano Zapata Y 20 De Noviembre De Este Municipio De San José Miahuatlán, Puebla - 1348	16001	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$631,889	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	\$601,920	100.00	80	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE AMPLIO Y YA ESTA TERMINA AL 100% / Física: SE AMPLIO LA META, LA OBRA ESTA FINIQUITADA / Registro: SE AMPLIO LA META, LA OBRA ESTA FINIQUITADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100623207	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Del Municipio De San José Miahuatlán - 1612	16002	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$137,500	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	\$170,900	100.00	80	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y PAGADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150400595350	Construcción De Comedor Escolar Tipo Regional C En La Escuela Primaria Emiliano Zapata Con Clave 2149v0303d Ubicada En La Localidad De San José Axuxco, En El Municipio De San José Miahuatlán, Puebla.	15055	Puebla	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400595401	Construcción De Aula Didácticas En Estructuras Regional C En El Bachillerato Octavio Paz Con Clave 2149v0303p Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Miahuatlán, Puebla.	15057	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400595475	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles De San José Miahuatlán.	15061	Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200654822	Construcción Y Equipamiento De Comedor En La Esc. Prim. Miguel Hidalgo - 29884	29884	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	341	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0160100624228	Prodim-Of Adquisición De Software Y Hardware - 821	821	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200644887	Ampliación De Red Eléctrica En San Francisco Tlalioc C Eduardo Bayon Alvaro Obregón Eduardo González Los Pinos Centro Cuarez Del Municipio - 66167	66167	Puebla	San Matías Tlalioc	San Francisco Tlalioc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	150	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE016020064488	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Los Encinos En San Fernando El Occal Del Municipio De San Matías Tlaxiaco	66290	Puebla	San Matías Tlaxiaco	San Fernando el Occal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	18	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUE0160200652073	Construcción De Tanque De Captación Y Línea De Conducción De Manantial Tzantlapa A Línea De Conducción Existente - 72487	72487	Puebla	San Matías Tlaxiaco	Juárez Coronado	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016						0.00		Metros lineales	3,144	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUE0160200654457	Pavimentación Con Adoquero De La Privada Santa Cecilia Entre Calle Banca Cecilia Y Canal De Aguas Negras De San Matías Tlaxiaco - 69336	69336	Puebla	San Matías Tlaxiaco	San Matías Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	60	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUE0160200656823	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Rafael Muñoz Valle Del Municipio De San Matías Tlaxiaco - 66063	66063	Puebla	San Matías Tlaxiaco	San Matías Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	78	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUE0160200661746	Ampliación De Red De Electrificación En Cañada Hospitalero Del Municipio De San Matías Tlaxiaco - 69254	69254	Puebla	San Matías Tlaxiaco	Cañada de Hualpalcabo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016						0.00		Otros	60	100.00	Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUE0150400621305	Sedoso Programa Estatal Cuarto Dormitorio 2015	15003	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0150400621324	Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle e Póntone	15004	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0160100623561	Ampliación De Electrificación En Varias Calles De San Miguel Ixtitlán - 3444	3444	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE150400621319	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle e Póntone	15004	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTITLÁN	Urbanización	En Ejecución							0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE150400621329	Programa Municipal De Piso Firme 2015	15006	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTITLÁN	Vivienda	En Ejecución							0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE150400621335	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle e Póntone	15007	Puebla	San Miguel Ixtitlán	San Miguel Ixtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL IXTITLÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1610100623877	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Alabasco, Segunda Etapa - 4765	4765	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	100.00	\$0	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO QUE NO SE LE DIO EL ESTATUS TERMINADA EN SU MOMENTO, POR SER FUE REACTIVADA A SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100624289	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Toton - 4786	4786	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE TERMINADA EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO QUE NO SE LE DIO EL ESTATUS TERMINADA EN SU MOMENTO, POR SER FUE REACTIVADA A SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200652075	Ampliación De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Apol Pemé AV Independencia Hasta Río Chiquito - 62056	62056	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	\$2,003,262	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: AMPLIACIÓN DE 781.70 ML DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES 581.70 CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 24 DE DIÁMETRO Y 200 M CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DE 15 DE DIÁMETRO, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 25 POZOS DE VISITA CON BROQUES Y TAPAS, ASI COMO EL ENCOFRADO DE 25 ML DE TUBERÍA CON CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, REFORZADO CON ACERO Fy=420 KG/CM2
PUE160200659343	Mantenimiento De La Clínica Rural Del Iteas - 62145	62145	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xaltitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	\$891,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE PAGADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: EL MANTENIMIENTO CONSTA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PARED Y BOVEDA, QUE SE ENCOFRARON EN MORTAR, TAMBIEN LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DENTRO DE LOS CONDUCTOR VA QUE NO ERAN FUNCIONALES, DE IGUAL MANERA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES Y PUERTAS, TAMBIEN SE COLOCARON PISOS CERAMICOS EN CONSULTORIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS MUEBLES, SUSTITUCIÓN DE FIRMES Y BANQUETAS ASI COMO LA COLOCACIÓN DE PEDRERO PARA PROTECCIÓN DEL INMUEBLE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200659344	Adoquinamiento De La Avenida Central Juárez En La Sección De San Agustín - 61848	61848	Puebla	San Pablo Amicano	San Pablo Amicano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO AMICANO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$350,082	\$321,597	\$321,597	91.86	\$0	Metros Cuadrados	1,865	100.00	92.00	Financiera: la obra se encuentra al 92 por ciento financiero / Física: al 92 por ciento de avance físico / Registro: PISO DE ADOCRITO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F 30-30KG/CM2 592.50 M2, CONSTRUCCIÓN DE DIVELLON TRANSVERSALES 175.10 M2, PASEO Y JUNTO DE PISO CON ARENA 592.50 M2, GUARNICIONES: CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NOMINAL C=150 KG/CM2 13.30 M2 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200647147	Mejoramiento En Losas De Azotea De Aulas (Impermeabilizante) De Varias Escuelas Y Locales Del Municipio De San Pedro Cholula - 81461	61461	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	\$1,720,248	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 16055-MEJORAMIENTO EN LOSAS DE AZOTEA DE AULAS (IMPERMEABILIZANTE) DE VARIAS ESCUELAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA-MUNICIPIO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA \$1,073,461.27- FONDO FISM 2016 \$1,720,247.71- FONDO FISM 2015 \$29,313.24- OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%- SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA
PUE16020064512	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Principal De La Localidad De San José Barroo - 59737	59737	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	\$409,742	100.00	\$0	Metros lineales	934	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN 2016 / Física: OBRA DEL EJERCIDA EN 2016 / Registro: OBRA EJECUTADA Y PAGADA EN 2016 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16020064748	Mejoramiento De Alumbrado Publico Instalación De Servicios Para El Aborro Energético De Alumbrado Publico Para El municipio De San Salvador E - 62298	62298	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	\$3,687,059	100.00	\$0	Otros	27,401	100.00	100.00	Financiera: OBRA DEL PROGRAMA PFB / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, CORRESPONDE AL PROGRAMA PFB DEL GOBIERNO ESTATAL LLEVADO A LA FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA PARA EL PROGRAMA PFB DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE CONSTA DE LA CAMBIO DE LÍNEA LUMINARIAS LED Y EL MANTENIMIENTO DURANTE DIEZ AÑOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto																	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUB0160200647277	Adoquinamiento De La Calle - 67386	67386	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016						0.00		Metros Cuadrados	900	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB0160200647278	Mantenimiento De Alumbrado Publico De San Salvador El Verde - 67187	67187	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	En Ejecución		2016						0.00		Otros	28,419	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB00160100623206	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Privada Sitio De Cuautla Entre Sitio De Cuautla Y Limite - 3602	3602	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100623266	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada Sitio De Cuautla Entre Calle Sitio De Cuautla Y Limite - 3521	3521	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100623450	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Privada Progreso Entre Calle Progreso Y Limite - 3912	3912	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100623694	Aportación Programa Pasos A Paso Mejoramiento De Escuela - 3741	3741	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100624115	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Vociferos A los Reyes Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle Leonas Vicario - 3841	3841	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100624385	Recamara Adicional - 3967	3967	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO ESTATAL	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100624644	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle San Sebastián Y Calle M. Avila Canacho - 3785	3785	Puebla	San Salvador Huixtola	San Salvador Huixtola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100623187	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Libres - 33-078	33-078	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Libres	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$3,487,577	\$3,487,577	\$3,486,048	\$1,568,536	\$1,568,536	\$1,568,536	44.97	00	Vivienda	240	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 90% / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623257	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Xalatlopa - 2763	33-081	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Xalatlopa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$1,760,575	\$1,760,575	\$1,465,589	\$678,643	\$678,643	\$678,643	38.53	00	Vivienda	120	0.00	46.31	Financiera: SOLO SE HA COBRADO LA ESTIMACION NO.1 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623507	Construcción De Muros De Contención En La Cabeza Municipal - 4051	33-074	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Urbanización	En Ejecución		2016	\$372,697	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$426,356	\$278,284	\$278,284	65.27	00	Metros cúbicos	13,000	0.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA COBRADO LA ESTIMACION NO.1 Y LA ESTIMACION NO.2 FINIQUITO ESTA EN PROCESO DE PAGO / Física: OBRA FISIQUENTE TERMINADA / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100623515	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Las Palmas - 3746	33-084	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$1,184,946	\$1,184,946	\$1,184,946	\$883,686	\$426,503	\$426,503	35.99	00	Vivienda	80	0.00	48.26	Financiera: SOLO SE HA COBRADO LA ESTIMACION NO.1 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100623946	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De La Guacamaya - 3694	33-085	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	La Guacamaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$1,761,742	\$1,761,742	\$1,761,742	\$1,760,326	00	00	0.00	00	Vivienda	120	0.00	15.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624093	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D La Palapa-Cuahuapá De 1.10 Km De Longitud Tramo Del Km 000 Al Km 009 Parámetro - 2783	33-072	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución		2016	\$8,756,835	\$6,488,800	\$6,488,800	\$6,488,800	\$1,864,900	\$1,864,900	\$1,864,900	28.74	00	Kilometro	13,134	0.00	90.00	Financiera: Solo se ha pagado la Estimación No. 1 / Física: Se lleva un reporto fisico de la obra del 90% / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624358	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepozapa - 3923	33-080	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tepozapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$1,140,205	\$1,140,205	\$1,140,205	\$1,137,611	\$757,340	\$757,340	\$757,340	66.42	00	Vivienda	76	0.00	66.42	Financiera: SOLO SE HA COBRADO LA ESTIMACION NO.1 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100624359	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De El Carpintero - 3827	33-077	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	El Carpintero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$1,753,969	\$1,753,969	\$1,753,969	\$526,191	\$526,191	\$526,191	30.00	00	Vivienda	120	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100624456	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De San Martín Mazateopan - 3948	33-083	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	San Martín Mazateopan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución		2016	\$2,966,964	\$2,966,964	\$2,961,940	\$888,582	\$888,582	\$888,582	29.95	00	Vivienda	200	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: 8/0 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUB00160100623997	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Tepetitlan - 3950	3900	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100623750	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Mazateango De Guerrero - 3669	3669	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Mazateango de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100624288	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Playa Nueva - 3978	3978	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Playa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB00160100624348	Construcción De Cuartos Adicionales Para La Calidad Y Espacios De La Vivienda En La Localidad De Ovatere - 2877	2877	Puebla	San Sebastián Tlaxiotepec	Ovatere y Ateaxaca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC	Vivienda	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB0150406098903	Rehabilitación Y Mantenimiento A La Red De Agua Potable	001	Puebla	Santa Catarina Tlaxiempán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA TLAXIEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB0150406100102	Adquisición De Bomba Para Agua Potable	002	Puebla	Santa Catarina Tlaxiempán	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATERINA TLAXIEMPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB0150400616836	Indirectos	INDIRECTOS	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUB0150400617309	Construcción De Módulo De 3 Aulas, 1 Módulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura Regional Para Bachillerato	029	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuastepa Rural	Federales	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE010400620935	Programa De Desarrollo Institucional Municipal	033	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE160200644874	Sanitario De La Calle 3 Poniente Entre Y 7 Sur De Santiago Miahuatlán Puebla - 2814	2814	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	890,165	890,165	853,443	853,443	853,443	853,443	853,443	853,443	59.27	0		Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: PAGO EN PROCESO ESTIMACION FÍSICA: OBRA TERMINADA, FALTA LIQUIDAR SEGUNDA ESTIMACION FINQUIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200647257	Reequipamiento Pozo De Agua Potable De Monte Chiquito Y Construcción De Barda Perimetral - 28352	28352	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8876,138	8875,542	8262,663	8262,663	8262,663	8262,663	8262,663	8262,663	10.00	0		Otros	4,300	0.00	45.00	Financiera: SOLO DE PAGO EN PROCESO ESTIMACION FÍSICA: OBRA EN PROCESO, PRESENTA UN AVANCE DEL 40% FÍSICO / Registro: OBRA EN PROCESO, PRESENTA UN AVANCE DEL 30% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200652062	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle 6 Poniente Entre La Calle 13 Norte Y 15 Norte De Santiago Miahuatlán, Puebla - 28210	28210	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8773,462	8772,867	8772,867	8772,867	8772,867	8772,867	8772,867	8772,867	100.00	0		Metros lineales	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151040060927	Ampliación De Electrificación Educativa El Carmen Entre Mitos Herces Y Calle 8/W Municipio De Santiago Miahuatlán	15040	Puebla	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE151040060886	Ampliación De Electrificación En Camino Real Sn. Col. Revolución Entre Camino Viejo A La Trinidad Y Camino Viejo A Chapucico	15051	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE151040060971	Ampliación De Electrificación En Calle 2 Norte Col. Guadalupe Entre 16 De Septiembre Y 8 Oriente	15052	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510400607047	Ampliación De Electrificación En Callejon Pipila 0007 7582 Entre Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria	15053	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE160200654460	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable - 62355	62355	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	8950,638	8950,638	8950,638	8950,638	8950,638	8950,638	8950,638	8950,638	100.00	0		Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA REALIZADA AL 100% / Física: OBRA REALIZADA AL 100% / Registro: EL MONTO TOTAL ES DE \$950,638.00 DEL CUAL SE CUENTA CON \$872,137.00 DE CUENTO DEL FIM - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE160200616751	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles - 62649	62649	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	100.00	0		Metros lineales	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE UTILIZARON SOLO \$40,000.00 DEL FIM Y EL RESTO FUE PAGADO DE OTRO FONDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0160100624165	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 10 Sur Entre 9 Y 15 Oriente - 1947	1947	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510300615123	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 9 Norte Entre 4 Y 6 Poniente	MET 2015 007	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510400603556	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 10 Sur Entre Canal Desahueillo Y 5 Poniente	MET 2015 008	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510400603604	Ampliación De Energía Eléctrica En La Calle 9 Sur Entre Canal Desahueillo Y Camino Tochtepecotl	MET 2015 009	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	San Miguel Sacacola	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510400603779	Construcción De Colector Norte Para Drenaje Sanitario En La Cabeceza Municipal 1er Etapa	MET 2015 011	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE1510400603841	Construcción De Colector Sur Para Drenaje Sanitario En La Cabeceza Municipal 1er Etapa	MET 2015 013	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0160200646890	Ampliación De Red De Baja Tensión En Continuación De Calle Morelos Hasta Calle Sin Nombre (C.F.S.) - 67175	67175	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016									0.00			Otros	15	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200644891	Construcción De Una Aula Tipo Regional C, En Escuela Desahueillera Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 21804033 - 67240	67240	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2016									0.00			Otros	74	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200605828	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Resurgimiento Proletario, Con Clave: 21809588 - 67457	67457	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Educación	En Ejecución	2016									0.00			226	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0160200605829	Ampliación De Red De Baja Tensión En Continuación De Calle Reforma En Homocito Pezuela (C.F.S.) - 68814	68814	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2016									0.00			Otros	13	100.00	Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0130400617586	Construcción De Comedor En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, Con Clave: 21801226	15018	Puebla	Soltepec	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE015040061726	Programa Estatal De Bafurios Para La Distribución Del Uso De La Tierra Para El Ejercicio Fiscal 2015	15017	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0150400617778	Adquiramiento De La Calle Zaragoza De Casa De Salud Hasta 200.00 M.	15023	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0150400617865	Construcción De Comedor En La Escuela Secundaria Técnica No. 39, Clave: 21800444	15011	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0150400617888	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional C, En La Escuela Primaria Benito Juárez, Con Clave: 21800376	15009	Puebla	Soltepec	Libertad Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUE0150400618135	Gastos Indirectos Del Ejercicio Fiscal 2015 (Pago De Elaboración De Proyectos)	15026	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUB0015040618242	Adquisición de Calle Alvaro Obregón De Calle 1 De Mayo Hasta 200 M.	15019	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618329	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Soltepec (línea de conducción Poza a Tanque de Bombeo)	15016	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618421	Instalación de Red de Energía Eléctrica En Calle Zaragoza De Barranca A Continuación Calle Morelos (C.F.E.)	15030	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618468	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable De Progreso	15005	Puebla	Soltepec	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618490	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Abasco Entre Barranca Y Terreno De Cultivo (C.F.E.)	15031	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618555	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Reforma y Vicente Suarez Entre Calle Morelos Y Calle Alienda (C.F.E.)	15029	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618572	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Reforma Desde Tres Cruces Hasta Montecito Baranca (C.F.E.)	15027	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618645	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Reforma Desde Tres Cruces Hasta Montecito Baranca (C.F.E.)	15032	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618671	Ampliación de La Red de Agua Potable De La Localidad de Vista Hermosa	30EP2100970 2	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618704	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calle Hidalgo Entre Calles Alienda Y Abasco (C.F.E.)	15033	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618738	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Av. Independencia, Calles Norte, Sur, Independencia Y 5 de Febrero En Progreso	15010	Puebla	Soltepec	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618752	Ampliación de Red de Baja Tensión En Calle San Francisco de Calle Sin Nombre A Casa de Familia Rojas Vazquez (C.F.E.)	15034	Puebla	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618818	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calles Aldama Y Venustiano Carranza De Calle Tampico Hasta El Deposito (C.F.E.)	15035	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618835	Mantenimiento De Aulas Y Anexo Dirección Con Sanitarios De Jardín De Niños Francisco Salas Hernández, Con Clave: 21djo031lv	15006	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618926	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calles Tuxtlan Y Colima Entre Calles Michoacán Y Francisco I. Madero (C.F.E.)	15036	Puebla	Soltepec	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040618980	Ampliación Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Localidad De Soltepec	14043	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040619057	Ampliación de Red de Energía Eléctrica En Calles 7 Oriente, 11 Sur, 13 Norte Y Calle 5 Norte De La Localidad de Vista Hermosa	15020	Puebla	Soltepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040619092	Construcción De Una Aula Tipo Regional C, En La Escuela Telesecundaria Valentín Gómez Farías	14039	Puebla	Soltepec	La Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061920179	Adquisición de Calle Río Escondido De Puente Hasta 118.00 M.	15021	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061922024	Construcción De Barda Perimetral En Hacienda General Octavio Paz, Con Clave: 21abho1201	15022	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061926562	Construcción De Pavimento Con Adoquero En La Calle Independencia	15015	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERREERA	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061937973	Construcción De Una Aula Adosada En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Gregorio De Gante Clave 21djo1877v	15017	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECALI DE HERREERA	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061939882	Construcción De Una Aula Diésica En Estructura Regional C En La Telesecundaria Doroteo Arango Con Clave 21abvo0377	15018	Puebla	Tecali de Herrera	Concepción Chautla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061942778	Ampliación de Red de Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De La Trinidad Tlanguismanalco	15020	Puebla	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB0015040619431	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De San Luis Ajajalpan	15021	Puebla	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERREERA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061922011	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable En Santa Cruz Ajajalpan	15025	Puebla	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERREERA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061922012	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle 6 Sur Y 7 Oriente En La Comunidad De San Luis Ajajalpan	15023	Puebla	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERREERA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUB001504061922013	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Abatepec	15026	Puebla	Tecali de Herrera	Abatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERREERA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUB00150400622015	Ampliación de Drenaje Sanitario de La Calle Aldama Entre Calle 5 de Mayo y Km 0.250 y Calle Hidalgo Entre Avenida 16 de Septiembre y Avenida Ignacio Zaragoza	15028	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB00150400622016	Construcción y Colocación de Techos Firmas	15029	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Asistencia Social	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB16160200647206	Techo de Cancha de Usos Múltiples En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo- 75346	75346	Puebla	Tecomatlán	Mixquiapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$784,638	\$675,000	\$675,000	\$675,000	86.03	00	Metros Cuadrados	190	0.00	86.03	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUB16160200649632	Pago De Elaboración De Proyectos 33903 Servicios Integrales - 75345	75345	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto Indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	\$156,928	100.00	00	Lote		100.00	100.00	Financiera: PAGO DE FINIQUITO / Física: ELABORACION DE 2 PROYECTOS AL 100 % / Registro: ELABORACION DE 2 PROYECTOS AL 100 %
PUB16160200654324	Construcción De Comedor Comunitario (Anexo) En Cabequera Municipal - 75354	75354	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$416,353	\$267,145	\$267,145	\$267,145	64.16	00	Metros Cuadrados	1,624	0.00	64.16	Financiera: PAGO REALIZADO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUB16160200654385	Ampliación De Alumbrado Público Con Paneles De Energía Solar En Avenida Miguel Hidalgo Entre Calle Manana Y Calle Manarita - 75352	75352	Puebla	Tecomatlán	Otomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,290,311	\$1,290,311	\$308,909	\$1,290,311	\$200,000	\$200,000	\$200,000	15.50	00	Piezas	995	0.00	15.50	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUB16160200661663	Construcción de Comedor Comunitario (Anexo) En Las Comunidades de Teopiquin, Tepeaquequiste e Isla Laguna - 75355	75355	Puebla	Tecomatlán	Tecomatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$948,731	\$793,326	\$793,326	\$793,326	83.62	00	Metros Cuadrados	2,624	0.00	83.62	Financiera: PAGO DE ESTIMACION / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUB00160200664806	Amp. De Alcantarillado V. Independencia Cta., C Nacional, Callejon Sin Nombre, Prolong. De La 2 Pta., 1ra. Priv. De La 2 Pta., 2da. Priv - 23755	23755	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				136	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB00160200664807	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle La Unión, Calle La Estrella Y Calle El Pedregal De La Colonia Los Arcos En La Junta Auxiliar - 24339	24339	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				68	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB00160200665208	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia San Isidro, Junta Auxiliar De San Diego Chalma - 26724	26724	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				508	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB001602006654376	Rehab. De Alcantarillado Sanitario En Calle Leon - 24916	24916	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				96	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB001602006655248	Amp. De Alcant. En Circuito Interior Entre Calle y Oriente Y Camino Viejo A San Diego - 24701	24701	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				32	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB001602006659249	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Tiro, Calle Nezahualcoyotl, Calle Chahuemec Y Calle del Pantón En La Colonia Loma Bonita - 23603	23603	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				72	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB001602006659250	Ampliación De Electrificación En Calle Aldama Entre Nacional Y Carretera Federal, Santa Cruz Acapa, 22541	22541	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00				80	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB001602006659251	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle En Vías De La Junta Auxiliar De Santa Cruz Acapa - 22946	22946	Puebla	Tehuacán	Santa Cruz Acapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00				92	100.00	Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:		
PUB00160400649597	Construcción De Baños En Escuela Primaria En San Vicente Ferrer	40131	Puebla	Tehuiztzingo	San Vicente Ferrer	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB00150200534859	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Callejon Los Pozos En Sección 3ra	40106	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB00150200534936	Rehabilitación De Alumbrado Público	40109	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB001502005359712	Construcción De Piso Firme Municipal Sección Tercera 2da Etapa	40120	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB001502005359746	Rehabilitación De Aulas Y Laboratorio En Escuela Secundaria Ignacio Manuel Altamirano	40110	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB001504006615112	Construcción De Santuarios En La Localidad De Tuzantlan	40501	Puebla	Tehuiztzingo	Tuzantlan (Mariano Escobedo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB001504006616174	Ampliación De Red De Agua Potable En Sección Primera	40135	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUB001504006616190	Construcción De Bados Para Drenaje Pluvial En La Localidad De Tejaipa	40136	Puebla	Tehuiztzingo	Santa Cruz Tejaipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
																							Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE015040061708	Aportación Para Equipamiento De Pozo De Energía Solar En La Localidad De Tlachinola	40142	Puebla	Tehuiztzingo	Tlachinola	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061799	Ampliación De Red De Agua Potable En Calles Juana De Arco Y Sor Juana Ines De La Cruz	40138	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061806	Construcción De Muro De Contención En Jardín De Niños Bernardino Garcia	40139	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061822	Rehabilitación De Sanitarios En Tejilpa	40140	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061838	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Sección Ira De La Calle 18 De Marzo	40141	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061851	Rehabilitación Y Sustitución De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 De Mayo Entre Calle Los Pozos Y 2 De Abril Sección 4ta	40145	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061910	Programa De Estruturas Ecológicas Para Vivienda Digna 2015	40122	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061928	Programa Abonado El Futuro Del Campo 2015	70002	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061964	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Comedores Escolares)	40133	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040061988	Demolicion, Y Construcción De 3 Aulas Y Módulo De Sanitarios En Primaria Benito Juárez Cct 218pr99511 En Sección 4ta Del Municipio De Tehuiztzingo	40113	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040062010	Construcción De 3 Aulas Y Módulo De Sanitario En Primaria Rafael Ramirez Cct 218pr99511 En Sección Primera Del Municipio De Tehuiztzingo	40129	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015040062104	Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De San Francisco De Asis	40132	Puebla	Tehuiztzingo	San Francisco de Asis	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE015010063968	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La Noria	60001	Puebla	Tehuiztzingo	La Noria Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100639972	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle 5 De Mayo (Entre Carretera Internacional Y Calle 5 De Febrero)	60002	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100639984	Construcción De Centro De Atención Múltiple Comedores Escolares 2016	60003	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUIZTIZINGO PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610100628393	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Pavimento Hidráulico En Calle María María - 4028	4028	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$549,890	100.00	80	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: TERMINADA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
PUE1610200629060	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En El Callejón Río Colorado - 74129	74129	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$269,329	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	\$134,667	100.00	80	Metros lineales	26	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO FINANCIERA AL 100% / Física: FISICO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0150100623264	Construcción De Pisos Dignos - 2432	2432	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100623448	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Teotlalco - 2361	2361	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100623523	Rehabilitación Y Mantenim - 2506	2506	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100623690	Ampliación De Electrificación En Calle Barranca Seca - 2257	2257	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100623820	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público En El Municipio De Teotlalco - 2332	2332	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100624062	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teotlalco - 2378	2378	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100624110	Ampliación De Electrificación En Calle Sin Nombre En La Localidad De Teotlalco - 2398	2398	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	MUNICIPIO DE TROTALCO	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0150100623863	Rehabilitación De Carretera A San Luis Tomalacayacan Partiendo E.C. Federal Puebla-Tehuacan A San Luis Tomalacayacan Tramo Km 0 000 Al Km 5 236.3 Pertenciente Al Municipio De Tepango De López	81150	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,993,428							0.00		Kilómetro	2,500	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100623021	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Clínica De Mayo De La Localidad De San Bartolo Teontepac - 4254	4254	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	\$1,485,671	100.00	80	Metros lineales	191	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millardos de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado			
PUE16100623566	Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario En Calles Manuel A. de Obregón, Manuel G. de Obregón Y Calle Vicente Guerrero En La Localidad De San Bartolo Teontepec	4283	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,657,817	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	\$1,790,749	100.00	00	Metros lineales	146	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100623625	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De San Bartolo Teontepec Del Municipio De Tepango - 4208	4208	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	100.00	00	Metros lineales	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - OBRA FINIQUITADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00100622890	Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema Del Agua Potable En La Calle Carretera Nacional Entre Las Calles 2 Sur Y 20 De Noviembre En - 4429	4429	Puebla	Tepango de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623246	Ampliación De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Localidad De San Andrés Cacaloapan, Municipio De Tepango De López - 4724	4724	Puebla	Tepango de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623318	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Localidad De Tepango De López - 4701	4701	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623383	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preescolar De Tepango De López - 4715	4715	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623624	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Tepango De López - 4237	4237	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623684	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4741	4741	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623939	Ampliación Del Sistema De Distribución Del Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De San Andrés Cacaloapan - 4731	4731	Puebla	Tepango de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100623997	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4768	4768	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00100624048	Rehabilitación Del Agua Potable En La Calle Constitución De La Localidad De San Bartolo Teontepec - 4443	4443	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15100648900	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De San Bartolo Teontepec	21501	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPANGO DE LOPEZ	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300570177	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Benito Juárez Sur, Calle De Canal Principal, Calle Jacarandas, Calle Bugambillas Y Calles Privadas, De La Localidad De San Bartolo Teontepec, Tepango De	21503	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300570347	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable Y Construcción Del Tanque De Almacenamiento En La Localidad De Tepango De López.	21510	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300570363	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (Zona Oriente Y Poniente) En La Localidad De San Andrés Cacaloapan Primera Etapa, Municipio De Tepango De López, Puebla	21508	Puebla	Tepango de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300571550	Construcción De Tanque De Agua Potable En La Localidad De San Bartolo Teontepec, Municipio De Tepango De López, Puebla.	21507	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300571554	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Varias Calles En La Localidad De San Andrés Cacaloapan, Municipio De Tepango De López	21512	Puebla	Tepango de López	San Andrés Cacaloapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300571559	Construcción De La Línea De Distribución Del Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Tepango De López Perteneciente Al Municipio De Tepango De López, Puebla.	21513	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300571562	Construcción De Un Aula Biblioteca En El Seminario General Oficial "Guillermo González Camarena" De Tepango De López, Puebla Con C.C.T. CINCOSITV, En La Localidad De Tepango De López, Puebla.	21515	Puebla	Tepango de López	Tepango de López	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300571570	Construcción De Adquisición En Calle 5 De Mayo De Localidad De San Bartolo Teontepec Municipio De Tepango De López, Puebla	21517	Puebla	Tepango de López	San Bartolo Teontepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010404027701	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Tercera Sección	598204	Puebla	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010404061634	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario	005-2015	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Asistencia Social	En Ejecución										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00104040616613	Ampliación De Alcantarillado Sanitario 4a Y 2a Sección	008-2015	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010200654387	Aportación Para Sustitución Del Centro De Salud Por Centro De Salud Con Servicios Ampliados En Tepatlaxco de Hidalgo - 81701	61701	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Salud	En Ejecución	2016								0.00		Otros	16,985	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00102006549261	Rehabilitación Y Mantenimiento Del Puro Santa Cruz - 61551	61551	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Otros	16,985	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00160200644808	33903 Servicios Integrales - 55451	55451	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200644822	Mejoramiento de Aulas En la Escuela Primaria Manuel P. Montes Clave Cct 21q09321 - 54545	54545	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	143	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200647211	Construcción de Módulo Sanitario En Estructura Regional C En la Escuela Primaria Federal Matutina Miguel Hidalgo Cct21q04819 - 54309	54309	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Piezas	140	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTA EN PROCESO CONSTRUCTIVO POR LO QUE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE001602006452010	Construcción de Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Tepeaca Cct 21q08522 - 48449	48449	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	87	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645378	Ampliación De Red Eléctrica En Privada San Francisco I Y Privada San Francisco II Entre Calles 12 Norte Y Cerrada - 14034	14034	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	29	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645379	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera A San Pedro La Joya Entre 2 Y 4 Poniente Calle Ignacio Zaragoza Entre Calles José María Morelos Y Ca - 48432	48432	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	18	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645388	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Con Capacidad De 10 M3 Para El Mejoramiento De Viviendas En La Localidad De San Hipólito Xochilt - 53231	53231	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Piezas	175	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645389	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Libertad Privada 6 Oriente 2da Privada De La 6 Oriente Privada De La 2 Poniente Privada 2 de Abril Priv - 53818	53818	Puebla	Tepeaca	San José Carpinteros	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	76	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645390	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 3 Oriente Y 6 Norte Entre 4 Norte Y 6 Norte Calle Maximino Avila Camacho Entre 4 Norte Y Cerrada Calle - 53932	53932	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	23	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645391	Ampliación De Red Eléctrica En Calle En Entre Camino Al Escondido Y Cerrada Calle A Los García Entre Camino Al Escondido Y Terreros De Cult - 48416	48416	Puebla	Tepeaca	Elido San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	16	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006456744	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55666	55666	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006456745	Mejoramiento de Aulas Del kínder Christiana Fernández De Matino Cct 21qj0113W - 42101	42101	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	184	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006456750	Ampliación De Red Eléctrica En Calle 8 Sur Entre Calle Sin Nombre Y Cerro Calle 1Norte Entre 2 Poniente Y Calle Reforma Calle 13 Ponente B - 53800	53800	Puebla	Tepeaca	Santiago Actián	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00		Otros	45	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006456822	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional Tipo C En El Jardín De Niños Manuel Ganteno Campi Cct 21qj0823W - 53145	53145	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00		Otros	118	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006456923	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 55522	55522	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016							0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0016020064569262	Equipamiento De Estructuras Ecológicas En Viviendas De la Localidad De San Hipólito Xochiltanango - 57025	57025	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016							0.00		Piezas	252	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00160200659263	Construcción De Biblioteca Escolar Con Estructura Regional C En La Primera Ing Salvador E Morales Cort 216p0537r - 54990	54990	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	260	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200659264	Construcción De Pavimento Con Adoquín En Calle Baja California Entre Calle Mexico Poniente Y Carretera Federal Puebla Tehuacan - 54992	54992	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00			Metros Cuadrados	41	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006591674	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Las Cruces Entre Camino A Acapulco Y Carretera Federal Reforma Entre Brocha Salda A Los - 64076	64076	Puebla	Tepeaca	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros Lineales	41	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200652020	Construcción De Aula En Estructura Regional C En La Escuela Teasecondaria Lic Alvarez Galvez Y Fuentes Cort21duv77x - 54174	54174	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlanango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$451,341	\$451,341	\$451,341	\$451,341	\$135,402	\$135,402	30.00	60		Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - EFIDEM: Para el siguiente nivel.
PUE00160100630316	Construcción De Banquetas En Calle Prolongación 2 Norte Entre Calle 12 Oriente Y Avenida Miguel Hidalgo. - 12955	12955	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00							Financiera / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400602223	Construcción De Casa De Salud En Colonia Independencia	F1232015	Puebla	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	R. AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	Salud	En Ejecución	2016							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200644823	Rehabilitación Del Camino Del Bacillero General De Tlamanca Al Entronque Camino A Ejido El Milagro - 74238	74238	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00			Otros	1,937	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200649638	Construcción De Un Aula De Computo - 74058	74058	Puebla	Tepeztintla	Chicometepec (San Sabin)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Metros Cuadrados	58	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645392	Construcción De Comedor En Estructura Regional C En La Escuela Tele Secundaria Salvador Diaz Mirón - 74187	74187	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Metros Cuadrados	49	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645393	Ampliación De Drenaje En Xochiltlaxco 74162	74162	Puebla	Tepeztintla	Xochiltlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros Lineales	137	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645394	Construcción De Plaza Civica En El Bacillero Digital No 123 - 74071	74071	Puebla	Tepeztintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	68	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645395	Construcción De 2 Aulas En Estructura U2C En Planta Alta En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 74118	74118	Puebla	Tepeztintla	Tonalixco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Metros Cuadrados	261	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645396	Rehabilitación De Camino De Tenantitla Xontitla - 74282	74282	Puebla	Tepeztintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00			Otros	929	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645751	Construcción De Muro De Contención En La Clínica Del Inss - 74085	74085	Puebla	Tepeztintla	Xochiltlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00			Otros	1,414	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645752	Construcción De Cercado En El Bacillero De Xochiltlaxco - 74202	74202	Puebla	Tepeztintla	Xochiltlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Metros Lineales	65	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160200645753	Construcción De Muro De Contención En El Ejido Atlitlogica - 74101	74101	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00			Otros	149	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006459265	Rehabilitación En La Escuela Tele Secundaria Lic Jose Manuel Herrera - 74213	74213	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016							0.00			Otros	139	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006461675	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable En La Primera Sección De Omitlán - 74137	74137	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros Lineales	313	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE001602006461676	Alcantarillado Sanitario En El Barrio De Cuauhtemoc - 74173	74173	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	150	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	
PUB0015040600860	Construcción De Cercado Perimetral En La Escuela Primaria Agustín Melgar C.C.T. 21dgv0601b	R31501	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040600986	Construcción de Alcantarillado En La Comunidad de Xicalahuatla	R31502	Puebla	Tepeztintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUE. ADM. 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040600997	Construcción de Alcantarillado En La Comunidad de Xicalahuatla	R31502	Puebla	Tepeztintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040600986	Construcción de Sistema De Agua Potable En La Localidad De Teega	R31504	Puebla	Tepeztintla	Xicalahuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601034	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Telascoyandá Y Bachillerato De Tlamanca De Hernández	R31505	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Otros Proyectos	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601041	Construcción De Cuarto Dormitorio Adicional En Tepeztintla Y Tonatico	R1503	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA, ADM. 2014-2015	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601090	Rehabilitación Del Camino Tipo E Omitlán-Tanque Elevado, Omitlán-Barrío De Cugila	R31508	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADM. 2014-2018	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601130	Construcción De Comedor En El Bachillerato General Venustiano Carranza	R31509	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601202	Rehabilitación De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Luis Cabrera Lobato C.C.T. 21dvs059a En Tlanguipa	R31515	Puebla	Tepeztintla	Tlanguipa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601204	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xochitlaxco (San Baltazar)	R31514	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601215	Reconstrucción De Muro De Contención En El Centro De Rehabilitación Cuauhtemoc C.C.T. 21dci1002l En Tlaxiuhual	R31517	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601230	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Vicente Guerrero C.C.T. 21dgv019a	R31518	Puebla	Tepeztintla	Tempactla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2015	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601232	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingüe El Pipila En Soako	R31519	Puebla	Tepeztintla	Soako	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601293	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Chachayoquila	R31520	Puebla	Tepeztintla	Chachayoquila	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601429	Construcción De Un Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Venustiano Carranza C.C.T. 21dgv0170a En Tenanstitla	R31538	Puebla	Tepeztintla	Tenanstitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040602427	Construcción De Alcantarillado Sanitario En Tepetilla Segunda Etapa	R31540	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014 - 2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040602478	Construcción De Muro De Contención Y Remolcadero De La Calle Principal En San Simón Chicomtepec	R31542	Puebla	Tepeztintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014 - 2018	Urbanización	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040602623	Construcción De 2 BPO MO De Techos Para Viviendas En Diferentes Localidades Del Municipio De Tepeztintla, Puebla	R31543	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014 - 2018	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601990	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Federal Juan N. Méndez Con C.C.T. 21dsv0334a	R31527	Puebla	Tepeztintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Educación	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601970	Ampliación De Línea De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	R31528	Puebla	Tepeztintla	Tenanstitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601211	Rehabilitación De Tangue De Almacenamiento En La Localidad De Tonatico	R31532	Puebla	Tepeztintla	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601307	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Agua Potable De Tlamanca De Hernández Ca Teega (Red De Distribución)	R31534	Puebla	Tepeztintla	Tlamanca de Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601192	Construcción De Línea De Conductión Correspondiente A La Primera Etapa Del Proyecto Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Tepeztintla	R31537	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA ADMINISTRACION 2014-2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601384	Construcción De Cuarto Dormitorio Adicional En Tepeztintla Y Tonatico	R31503	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Vivienda	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601362	Rehabilitación De La Unidad Médico Rural Del Insa En La Localidad De Omitlán	R31539	Puebla	Tepeztintla	Omitlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Salud	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601749	Rehabilitación De Camino En Tonatico Acceso Sur	R31541	Puebla	Tepeztintla	Tonatico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014 - 2018	Transportes y vialidades	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB0015040601620	Aportación Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Simón (Chicomtepec) Municipio De Tepeztintla, Pue.	R31547	Puebla	Tepeztintla	Chicomtepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA. ADMINISTRACION 2014 - 2018	Agua y saneamiento	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
PUB15150200538944	Construcción De Un Comedor En La Escuela Telesecundaria Lic. José Manuel Herrera C.C.T. 21dsv059p	R31513	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZTINTLA PUEBLA. ADMINISTRACION 2014-2018	Asistencia Social	En Ejecución						0.00				Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510300561151	Ampliación de Red Eléctrica En Colonia La Nopales	FBIM-007-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPECCO CON CFE	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400590342	Rehabilitación De Caminos (Primera Etapa)	FBIM-005-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPECCO	Transportes y vialidades	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400590423	Rehabilitación De Módulo De Baños En El Benhilitero Pto. 1, Madero Clave 214msa00191	FBIM-011-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPECCO	Educación	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400590462	Apertura De Camino Para Acceso A Campo Deportivo La Mesa	FBIM-012-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPECCO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400590531	Rehabilitación De Cárcamo De Bombeo Michapita	FBIM-013-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPECCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400590576	Rehabilitación De Parque Municipal	MSB-XLI-002-2015	Puebla	Tepecco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPECCO	Asistencia Social	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200649628	Aportación Para Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario y Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficia - 54034	54034	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	607	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE00160200649630	Aportación Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Chapultepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi - 53964	53964	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	607	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /
PUE00160200649647	Aportación Para Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Pu - 54181	54181	Puebla	Tepecci de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00		Metros lineales	1,909	100.00		Financiera: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: /
PUE1616020064809	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De La 16 de Septiembre y Calles Aledañas Del Tepexi (Barrio De San Pe - 54748	54748	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,018,415	\$603,071	\$1,018,415	\$603,071	\$603,071	\$603,071	59.22	\$0	Metros lineales	150	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200648430	Ampliación De La Red De Agua Potable En Los Barrios De San Vicente Y San Sebastián, Perteneciente A La Cabecera Municipal De Tepexi De Ro - 54570	54570	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$847,614	\$847,614	\$847,614	\$847,614	\$254,284	\$254,284	30.00	\$0	Metros lineales	615	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200648411	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Porfirio Díaz Entre La Calle 16 De Septiembre Y Calle Dos De Abril Perteneciente Al Munic - 54705	54705	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,382,514	\$414,754	\$1,382,514	\$414,754	\$414,754	\$414,754	30.00	\$0	Metros Cuadrados	249	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200648412	Construcción De Desayunados En Estructura Regional "C Y Claretina, En El Preescolar Itzocatl Con Clave De Centro De Trabajo 21d0c1120, Ub - 54642	54642	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$605,978	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200648418	Rehabilitación General De La Primaria (Benito Juárez) Con Clave Centro De Trabajo 21d0c095, Ubicada En La Localidad De Las Vegas, Del Mun - 69583	69583	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Las Vegas (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$680,130	\$204,039	\$204,039	30.00	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200647201	Construcción De Baños Perteneciente Al Preescolar Carolina Bonilla, Con Clave Centro De Trabajo 21d100835, Ubicada En La Cabecera Municipal - 38592	38592	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	\$293,437	100.00	\$0	Otros	184	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100 UNIDAD DE MEDIDA EN M2 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200647202	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Varias Calles En La Localidad De Huajoyuca, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla, - 54595	54595	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Huajoyuca (Huajoyuca de Palacios)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$944,508	\$283,352	\$283,352	30.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200647209	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cañada Mora, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla - 54318	54318	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Cañada Mora	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,726,518	\$1,726,518	\$1,726,518	\$1,726,518	\$517,955	\$517,955	30.00	\$0	Metros lineales	67	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO, SUSPENDIDA TEMPORALMENTE - Registro: OBRA EN PROCESO, SUSPENDIDA TEMPORALMENTE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200649626	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Cristóbal Palacios, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, - 54721	54721	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,125,434	\$337,630	\$1,125,434	\$337,630	\$337,630	\$337,630	30.00	\$0	Metros Cuadrados	249	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200649627	Sistema De Saneamiento A Base De Bioidigestores (Baños Dignos), Tercera Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua Santa Ana, Perteneciente - 53958	53958	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Agua Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,903,962	\$1,903,962	\$1,903,962	\$1,903,962	\$1,056,862	\$1,056,862	55.51	\$0	Piezas	135	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE16160200649635	Construcción De Sanitarios Ecológicos Secos (Tercera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Loma Cajón, Perteneciente Al Municipio De Tep - 69042	69042	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Loma Cajón	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$647,993	\$647,993	\$647,993	\$647,993	\$380,333	\$380,333	58.69	\$0	Piezas	170	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200649636	Construcción De Cisternas, (Primera Etapa), Que Beneficiara A La Localidad De Rancho Familia Ramos, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De - 69323	69323	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Rancho Familia Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$159,841	\$0	\$159,841	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	24	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200649716	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad San Felipe Otlaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodriguez, - 54158	54158	Puebla	Tepecci de Rodriguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,050,426	\$1,050,426	\$1,050,426	\$1,050,426	\$734,957	\$734,957	69.93	\$0	Metros lineales	150	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200649436	Sistema De Saneamiento A Base De Bioidigestores (Baños Dignos), Segunda Etapa, Que Beneficiara A La Localidad De Ciudad Xochitl (Segunda Secci - 69496	69496	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Cañada Xochitl Sección Segunda	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$975,822	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	70	100.00	30.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE16160200656746	Sistema De Saneamiento A Base De Bioidigestores (Baños Dignos), Segunda Etapa Que Beneficiara A La Localidad De Agua De La Luna, Perteneciente - 54097	54097	Puebla	Tepecci de Rodriguez	Agua de La Luna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECCI DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$1,270,675	\$747,536	\$747,536	58.83	\$0	Piezas	90	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1610200658747	Terminación de un Aula para Comedor en Estructura Regional C2 En La Telesmateria (Avenida Barrios Sierra) con Clave Centro de Trabajo 21c - 68675	68675	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Murallillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJEX DE RODRIGUEZ PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$854,693	\$448,964	\$448,964	52.53	00	Metros Cuadrados	56	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610200641666	Ampliación Alcantarillado Sanitario En Las Calles Francisco I. Madero, Coregredora, Narciso Mendoza, Calle Las Rosas Y Barrio San Sebastián - 54425	54425	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Tepeji de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJEX DE RODRIGUEZ PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,230,766	\$1,230,766	\$1,230,766	\$1,230,766	\$768,383	\$768,383	62.43	00	Metros lineales	150	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200641667	Construcción De Baños Dignos Con Bioidigestor Que Beneficiara A Diferentes Barrios Del Municipio De Tepeji De Rodríguez, Pue. - 54792	54792	Puebla	Tepeji de Rodríguez	Tepeji de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEJEX DE RODRIGUEZ PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$660,020	\$336,651	\$660,020	\$336,651	\$336,651	\$336,651	51.01	00	Piezas	60	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200644817	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Tepexahuac 2da. Etapa - 58645	58645	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$4,106,648	\$2,346,141	\$2,346,141	57.13	00	Metros Cuadrados	1,406	0.00	57.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200644818	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 58606	58606	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	00	Estudio de preinversión		100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: obra terminada - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200644819	Ampliación Eléctrica En Media Tensión Aérea Para Las Calles 5 Sur, 2 Sur Y 4 Sur - 58655	58655	Puebla	Tepeyahualco	Jalapa de Barrancos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,221,291	\$1,221,291	\$1,221,291	\$1,221,291	\$947,121	\$947,121	77.55	00	Metros lineales	40	0.00	77.55	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200644820	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Municipio de Tepicahualco Con Clave 21cJ0305 - 58635	58635	Puebla	Tepeyahualco	Tetipapaná	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,626	\$417,616	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200649637	Construcción de Pavimento A Base De Adoquín de La Calle Democracia Calle 5 de Mayo En La Localidad de San Jose Alchichica - 58608	58608	Puebla	Tepeyahualco	San Jose Alchichica	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$842,696	\$842,696	\$842,696	\$842,696	\$842,696	\$842,696	100.00	00	Metros Cuadrados	1,519	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200652016	Rehabilitación De Camino Sacacochas El Puente-Iglesia De Soto - 58622	58622	Puebla	Tepeyahualco	El Puente de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	\$823,882	100.00	00	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200652017	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En Itotzaco - 59924	59924	Puebla	Tepeyahualco	Itotzaco (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$695,072	\$356,487	\$356,487	51.29	00	Metros cúbicos	1,255	0.00	51.29	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1610200644821	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67976	67976	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200644843	Construcción de Sistema de Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Bioidigestor - 67768	67768	Puebla	Tetela de Ocampo	Las Chapas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00		Piezas	229	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
PUE1610200647170	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Xilititilla Xilititanga Del 0 000 Al 1 760 Dedicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69493	69493	Puebla	Tetela de Ocampo	Xilititilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Otros	363	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200649657	Rehabilitación Del Camino Rancho Alegre Cuapaningo - 67955	67955	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Alegre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	250	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200651989	Construcción De La Segunda Etapa De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Fosas De Oxidación - 69041	69041	Puebla	Tetela de Ocampo	Ometepel	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	471	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200652018	33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 67982	67982	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Otros		100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200652041	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Sección Buenos Aires Barrio De Tamauco - 67804	67804	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamauco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Metros lineales	206	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200656712	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Rancho Viejo Itotzaco Del 0000 Al 1187 Dedicado En El Municipio De Tetela De Ocampo Puebla - 69246	69246	Puebla	Tetela de Ocampo	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Otros	154	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200656773	Construcción de Sistema de Saneamiento A Base De Baños Dignos Con Bioidigestor - 70494	70494	Puebla	Tetela de Ocampo	Guadalupe Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00		Piezas	109	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610200659289	Rehabilitación De La Red De Distribución - 70688	70688	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuauacomulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Otros	156	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200661672	Construcción De Comedor En La Escuela Mejor Ocampo - 68923	68923	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2016									0.00		Metros Cuadrados	500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones				
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510200512954	Instalación Eléctrica Para Sistema De Agua Potable En Hoyaxtitla	02171	Puebla	Tetela de Ocampo	Zoyatlitla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300549766	Construcción De Desayunador Escolar En Bachillerato Eduardo Arroyo Cruz C.C.T.21mcc01q1	02175	Puebla	Tetela de Ocampo	Ometépetl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300549773	Construcción De Sistema De Agua Potable	02174	Puebla	Tetela de Ocampo	Jalacingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300549777	Construcción Del Sistema De Agua Potable	02190	Puebla	Tetela de Ocampo	Los Patios	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300549796	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	02186	Puebla	Tetela de Ocampo	Talican	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300550117	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal	02089	Puebla	Tetela de Ocampo	Carrerago	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300550206	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle El Cristal	02197	Puebla	Tetela de Ocampo	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400589240	Construcción De Sistema De Agua Potable	02188	Puebla	Tetela de Ocampo	Zacaloma	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400590460	Adquisición De Equipo De Computo Y Ploteo Para La Dirección De Obras Publicas Y Adquisición Del Nuevo Sistema Armonizado De Rendición De Cuentas (Bisac)	02184	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400590921	Construcción De Casa De Salud	02192	Puebla	Tetela de Ocampo	Xonocuatla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400590960	Construcción De Casa De Salud	02193	Puebla	Tetela de Ocampo	Tepedacatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Salud	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400590993	Construcción De Techo Firme Con Laminas De Fibrocemento	02191	Puebla	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Vivienda	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010010624215	Construcción De Colector De Aguas Pluviales Carretera Federal Al Arroyo 688 Dahuil - 688		Puebla	Tetela de Ocampo	Tetelas de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELAS DE AVILA CASTILLO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1610200647227	Construcción De Drenaje Sanitario En Loma Bonita - 73938	73938	Puebla	Tetzitlán	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETZITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,009,648	\$1,009,648	\$1,009,648	67.72	80	Metros	210	0.00	70.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200645414	Construcción De Drenaje Sanitario En La Junta Auxiliar De Atoluca Segunda Loma - 73940	73940	Puebla	Tetzitlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETZITLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,107,322	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,490,890	\$1,009,648	\$1,009,648	\$1,009,648	67.72	80	Metros	140	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200659290	Suministro E Instalación De 7 Sistemas De Electrificación No Convencional Para Vivienda Rural (Sistema Fotovoltaico) - 73936	73936	Puebla	Tetzitlán	Tomecata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETZITLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$268,409	\$80,523	\$80,523	30.00	80	Equipamiento	21	0.00	30.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0010010623186	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Tilapa Y El - 3288	3288	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010010623506	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 3287	3287	Puebla	Tilapa	Tilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1610010629777	Ampliación Y Modernización De La Calle Sin Hombre Entre Carretera Acceso A Sta Maria Y Límites De La Calle Telescomunitaria Luis Donaldo Colo - 7985	7985	Puebla	Tlaxiuchuca	Santa María el Aseradero (Peones Acabillados)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,040,720	\$2,040,720	\$2,040,720	\$1,020,359	\$1,020,359	\$1,020,359	50.00	80	Metros Cuadrados	557	0.00	60.00	Financiera: a la fecha se se lleva acumulado de un 50 % / Física: a la fecha se presenta un avance acumulado de un 60% / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630319	Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Puerto Nacional - 7950	7950	Puebla	Tlaxiuchuca	Puerto Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,648,054	\$3,648,054	\$3,648,054	\$2,553,638	\$2,553,638	\$2,553,638	70.00	80	Metros lineales	326	0.00	80.00	Financiera: SE LLEVA UN AVANCE DEL 70 % / Física: AVANCE FISICO 80 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630981	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Telebachillerato Comunitario No. 4 Con Clave 21c80047w Ubicada En La Localidad - 7968	7968	Puebla	Tlaxiuchuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,765,311	\$2,765,311	\$2,765,311	\$1,382,656	\$1,382,656	\$1,382,656	50.00	80	Metros Cuadrados	90	0.00	30.00	Financiera: AVANCE DEL 50 % / Física: AVANCE FISICO a la fecha es de un 60 % / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610010630855	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Avdo Oregon En La Localidad De San Francisco Aseradero - 7964	7964	Puebla	Tlaxiuchuca	San Francisco Independencia (Santa María Aseradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$232,319	\$232,319	\$232,319	\$232,319	\$232,319	\$232,319	100.00	80	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: Avance financiero 100 % / Física: obra termina al 100 % / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0010100429513	Ampliación Tlaxiuchuca Colonia El Tepayac - 7988	7988	Puebla	Tlaxiuchuca	Tlaxiuchuca Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010100629775	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Sin Hombre Entre Calle Emiliano Zapata Y Límites De Tierras De Labor, En La Localidad De Santa - 7978	7978	Puebla	Tlaxiuchuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010010629776	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Carmen Berdan Entre Límites De Terreno De Labor Y Límites De Terreno De Labor, En La Localidad - 7977	7977	Puebla	Tlaxiuchuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010010630045	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Digital No. 47con Clave C.C.T. 21mhb1097f Ubicada En Cuadriple - 7969	7969	Puebla	Tlaxiuchuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE0010100630052	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Aldama Entre Carretera Ctl Berdan Tlaxiuchuca A Límites De Calle (Tierras De L - 7965	7965	Puebla	Tlaxiuchuca	Independencia (Santa María Aseradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				

Información General del Proyecto											Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE016010630318	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Principal En Santa Cruz La Capilla - 7980	7980	Puebla	Tlachichuca	Santa Cruz Buena Vista la Capilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630326	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Alvaro Obregón Entre Carretera Cd. Guadalupe Tlachichuca A Límites De Calle (71 - 7981)	7986	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aseradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630327	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Sin Nombre De La Carretera Tlachichuca-Ope Victoria En San José La Capilla - 7983	7983	Puebla	Tlachichuca	San José la Capilla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630328	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Primera De Morales Entre Miguel Alemán Y Tierras De Labor En La Localidad De San - 7985	7983	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630329	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Santa Rosa Tepetitlan ( Equipamiento De Pozo, Línea De Conducción, Línea De Dist - 7970	7970	Puebla	Tlachichuca	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630582	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Guadalupe Victoria, En La Localidad De - 7987	7967	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630583	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Calle Miguel Y Vicente Guerrero, En La Localidad De Santa Inés Varela - 7973	7973	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630856	Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De Santa Cecilia Tepetitlan - 7986	7986	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010630857	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Villa Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Venustiano Carranza, En La Localidad D - 7972	7972	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631140	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle José María Morelos Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Guadalupe Victoria, En La Localidad - 7974	7974	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631396	Ampliación De Drenaje Sanitario Y Modernización De La Calle Sierra Negra De La Carretera Tlachichuca-Ope Victoria Y 5 De Febrero En La Col - 7982	7982	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631397	Ampliación De La Red Eléctrica De Calles En Tlachichuca - 7984	7984	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631398	Construcción De Una Aula Tipo U-10 En En Cobsep P-16 - 7989	7989	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631399	Ampliación Y Modernización De La Calle Ignacio Alvarado Entre Calle Tomas Mellado Y Silvestre Carmona - 7994	7994	Puebla	Tlachichuca	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631405	Construcción De Laguna De Oxidación En La Localidad De Santa Cecilia Tepetitlan - 7987	7987	Puebla	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE016010631406	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle José María Morelos Entre Límites De Terreno De Labor Y Calle Miguel Hidalgo, En La Localidad De - 7976	7976	Puebla	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200644851	Conservación De La Calle Principal En La Localidad El Zacatal - 43034	43034	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Otros	1,147	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE1610200644849	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Tlacuilotepec - 23067	23067	Puebla	Tlacuilotepec	Tlacuilotepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,372,276	\$1,263,443	\$1,372,276	\$1,372,276	\$1,263,443	\$1,263,443	80.36	00		Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA FISCALMENTE CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO HERIDO A QUE LAS MINISTRACIONES DE RECURSO FEDERAL SON MENSUALES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200644850	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Primera Etapa, En La Localidad De El Zacatal 43062	43062	Puebla	Tlacuilotepec	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,969,437	\$915,629	\$1,969,437	\$1,969,437	\$915,629	\$915,629	46.49	00		Vivienda	190	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO HERIDO A QUE LAS MINISTRACIONES DE RECURSO FEDERAL SON MENSUALES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200644852	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De La Esperanza - 24462	24462	Puebla	Tlacuilotepec	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	\$413,959	100.00	00		Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE FINALIZO AL 100% CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647235	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De El Encinal - 24609	24609	Puebla	Tlacuilotepec	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	\$1,001,025	100.00	00		Vivienda	95	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO HERIDO A QUE LAS MINISTRACIONES DE RECURSO FEDERAL SON MENSUALES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649666	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa, En La Localidad De El Jerico - 45133	45133	Puebla	Tlacuilotepec	El Jerico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,531,299	\$809,501	\$1,531,299	\$1,531,299	\$809,501	\$809,501	52.86	00		Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO SIN SOBARGO COMO LAS MINISTRACIONES DE RECURSO FEDERAL SON MENSUALES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649667	Construcción De Comedor Escolar En La Telesecundaria Sor Juana Inés De La Cruz Clavel 21dfo925m - 50964	50964	Puebla	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016	\$593,612	\$299,259	\$593,612	\$593,612	\$299,259	\$299,259	50.41	00		Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL CIEN PORCIENTO, HERIDO A LA PRIORIDAD DEL MEDICAMENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA LAS MINISTRACIONES QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE SE UTILIZADA FISCALMENTE PARA EFECTUAR OBRAS CONSIDERADAS COMO OBRAS DIRECTA TRAYENDO COMO CONSECUENCIA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE ESTA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649668	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Sillita - 42987	42987	Puebla	Tlacuilotepec	La Sillita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$834,125	\$793,898	\$834,125	\$834,125	\$793,898	\$793,898	95.18	00		Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA FISCALMENTE TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISCALMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto																	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1610200649669	Rehabilitación de Un Aula En Preescolar Benito Juárez Clave: 21k1j1978 - 23046	23046	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchilita (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Educación	En Ejecución	2016		\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	\$183,766	100.00	0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBR A SE CONCLUYO FINANCIERAMENTE EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610200650245	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Huia - 23081	23081	Puebla	Tlacuilotepec	Huia	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,569,777	\$1,108,366	\$1,569,777	\$1,569,777	\$1,108,366	\$1,108,366	70.61	0	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO Y FISCAMENTE TERMINADA - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200654425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Hasta La Iglesia Y Al Barrio La Loma - 5092	5092	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$528,595	\$448,133	\$528,595	\$528,595	\$448,133	\$448,133	\$448,133	84.78	0	Metros Cuadrados	433	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO Y FISCAMENTE TERMINADA - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE1610200654426	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle 2 De Abril - 50840	50840	Puebla	Tlacuilotepec	Papaloxtipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	\$123,827	100.00	0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBR A FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE1610200654427	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De Tanchilita - 23103	23103	Puebla	Tlacuilotepec	Tanchilita (Buenavista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,557,034	\$1,440,704	\$1,557,034	\$1,557,034	\$1,440,704	\$1,440,704	92.53	0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO Y FISCAMENTE TERMINADA - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200654428	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Temacalapa - 51041	51041	Puebla	Tlacuilotepec	Temacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$931,958	\$501,997	\$931,958	\$773,525	\$501,997	\$501,997	53.86	0	Vivienda	130	100.00	83.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO FISCAMENTE - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200654429	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda Segunda Etapa - 42922	42922	Puebla	Tlacuilotepec	Nuevo Tenancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,811,072	\$1,300,155	\$1,811,072	\$1,811,072	\$1,300,155	\$1,300,155	71.79	0	Vivienda	175	100.00	100.00	Financiera: OBR A EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: OBR A FINANCIERAMENTE AL 100% Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE DEBIDO A LAS MINISTERACIONES - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200656783	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De Palo Blanco - 50931	50931	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$484,168	\$338,770	\$484,168	\$484,168	\$338,770	\$338,770	69.97	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBR A EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO POR MINISTERACIONES MENSUALES - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200656784	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De Tacubaya - 43025	43025	Puebla	Tlacuilotepec	Tacubaya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,501,425	\$426,059	\$1,501,425	\$1,501,425	\$426,059	\$426,059	28.38	0	Vivienda	135	100.00	100.00	Financiera: OBR A EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE Y EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200656788	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 3a. Etapa, En La Localidad De San José - 24442	24442	Puebla	Tlacuilotepec	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	\$465,704	100.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBR A TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: OBR A CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE1610200659305	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Público De La Calle 2 De Abril - 49836	49836	Puebla	Tlacuilotepec	Papaloxtipan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$413,134	\$413,134	\$413,134	\$413,134	\$413,134	\$413,134	\$413,134	100.00	0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE1610200659306	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De Tiltitepec - 50940	50940	Puebla	Tlacuilotepec	Tiltitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,106,396	\$627,415	\$1,106,396	\$1,106,396	\$627,415	\$627,415	56.71	0	Vivienda	105	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE EN PROCESO - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE1610200659307	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda 2a. Etapa, En La Localidad De La Joya - 24404	24404	Puebla	Tlacuilotepec	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$982,645	\$982,645	\$982,645	\$982,645	\$982,645	\$982,645	\$982,645	100.00	0	Vivienda	45	100.00	100.00	Financiera: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Física: OBR A FINANCIERAMENTE TERMINADA / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.	
PUE1610200661703	Construcción De Cuartos Para Dormitorio Para El Mejoramiento De Espacios En La Vivienda, En La Localidad De Cerro Prieto - 23007	23007	Puebla	Tlacuilotepec	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACLUILOTEPEC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$517,012	\$426,059	\$517,012	\$517,012	\$426,059	\$426,059	82.41	0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: OBR A EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBR A FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.		
PUE15150400597541	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable.	TLAH-13815	Puebla	Tlahuapán	San Francisco la Unión (San Vicente)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa y el Municipio reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610100639512	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cuauhtémoc Victoria Entre Calle Domingo Arenas - 10647	2016-11	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	32	0.00	0.00	Financiera: en proceso de validación / Física: en proceso de validación / Registro: en proceso de validación
PUE1610100630324	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Camargo Y Morelos Entre Camargo Y Bustamante - 6511	2016-07	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$183,250	\$183,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros lineales	308	0.00	0.00	Financiera: LA OBR A SE ENCUENTRA EN VALIDACION / Registro: AUN NO SE TIENE CONTRATO ESTA EN PROCESO DE VALIDACION - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE1610100630325	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Adame Entre Juan N. Méndez Y Benito Juárez - 10640	2016-20	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	43	0.00	0.00	Financiera: en proceso de validación / Física: en proceso de validación / Registro: la obra está en proceso de validación
PUE16100630579	Aportación Paso A Paso Nivel Básico Esquema 4 a 1 Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional, En La Escuela Primaria Motolinia Con Clave 21dp26711.	2016-16	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	\$158,066	100.00	0	Metros Cuadrados	476	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBR A FUE POR APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL PERO A PESO / Registro: LA OBR A FUE POR APORTACION DEL PROGRAMA ESTATAL PERO A PESO Y SE ENCUENTRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100%	
PUE16100630580	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En Varías Diferentes Calles De La Localidad Cta. Etapa - 6829	2016-14	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,990,670	\$1,990,670	\$1,467,308	\$1,467,308	\$1,467,308	\$1,467,308	\$1,467,308	73.71	0	Metros lineales	1,938	0.00	73.71	Financiera: OBR A EN PROCESO / Física: OBR A EN PROCESO / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO EN UN 73.71%	
PUE16100630584	Construcción De Viviendas Dignas 2da. Etapa - 10653	2016-23	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION / Física: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16100631138	Rehabilitación De Pozo - 6685	2016-17	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	97	0.00	0.00	Financiera: la obra se encuentra en proceso de validación / Física: la obra se encuentra en proceso de validación / Registro: la obra se encuentra en proceso de validación
PUE16100631139	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Varías Diferentes Calles Priv. Fco. Villa, Priv. Miraflores, Priv. Liliagua. - 6622	2016-05	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	\$278,211	100.00	0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: OBR A TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: OBR A TERMINADA AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16100631402	Aportación Paso A Paso Nivel Básico Esquema 4 a 1 Para La Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura Regional U-2, En La Escuela Telesecundaria Rural 1970 Con Clave 21rt00499.	2016-15	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Educación	En Ejecución	2016	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	\$494,135	100.00	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBR A POR APORTACION DEL PROGRAMA PERO A PESO TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBR A TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBR A POR APORTACION PERO A PESO Y TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.
PUE16100631403	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Público Cta. Sección - 10664	001-2016	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	100.00	0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: LA OBR A ESTA TERMINADA Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE / Física: LA OBR A ESTA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBR A SE ENCUENTRA EN PROCESO AL 100%
PUE16100631404	Ampliación De Red Eléctrica Calle Adame Entre Humberto Y Benito Juárez - 10641	2016-22	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obr a	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TALTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Otros	64	0.00	0.00	Financiera: en proceso de validación / Física: en proceso de validación / Registro: la obra está en proceso de validación - SISTEMA: PARA AL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE010010620249	Construcción de Aula En El Preescolar Pradera Infantil - 2623	2623	Puebla	Tlapacoyuca	San Antonio Tiliapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE010010620359	Construcción de Aula En El Preescolar Itxlkiochil - 2581	2581	Puebla	Tlapacoyuca	Ahuacatlaxya Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE010010620400	Construcción de 30 Recamaras Adicionales - 2736	2736	Puebla	Tlapacoyuca	Tlapacoyuca Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE010010620498	Construcción de 12 Recamaras Adicionales - 2658	2658	Puebla	Tlapacoyuca	San Miguel Tiliapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE010010620460	Construcción de 8 Recamaras Adicionales - 2666	2666	Puebla	Tlapacoyuca	San Antonio Tiliapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300570456	Construcción de 31 Recamaras Adicionales	22815	Puebla	Tlapacoyuca	Tlapacoyuca Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510300570483	Construcción de 19 Recamaras Adicionales	24915	Puebla	Tlapacoyuca	San Miguel Tiliapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400615584	Construcción de 16 Recamaras Adicionales	11915	Puebla	Tlapacoyuca	San Andrés Buenavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400615802	Construcción de Canal Para Alcantarillado Sanitario	31115	Puebla	Tlapacoyuca	Tlamaya Grande Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyuca	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200644824	Adquiramiento De La Calle Promoción Travillito Barrio El Arena (Aportación) - 75331	75331	Puebla	Tlapanelal	Tlapanelal Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	\$395,651	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	0.00	Financiera: Aportación realizada al 100%. / Física: Aportación realizada al 100%. / Registro: Aportación realizada al 100%. El municipio solo aportara, la ejecución la realizará el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200644825	Adquiramiento En La Calle Privada Travillito Entre Calle Peruvillito Y Calle Matamoros (Aportación) - 75332	75332	Puebla	Tlapanelal	Tlapanelal Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	\$388,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	740	100.00	0.00	Financiera: Aportación realizada al 100%. / Física: Aportación realizada al 100%. / Registro: Aportación realizada al 100%. El municipio solo aportara, la ejecución la realizará el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200649639	Construcción De Tanque Y Red De Distribución De Agua Potable En Santa Catarina Coatepec - 75207	75207	Puebla	Tlapanelal	Santa Catarina Coatepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$828,100	\$828,100	\$828,100	\$621,075	\$621,075	\$621,075	\$621,075	75.00	\$0	Otros	1,393	100.00	75.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200649399	Adquiramiento De Calle Paul Reyes Bravo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Eleazar Camarillo (Aportación) - 75324	75324	Puebla	Tlapanelal	Rancho de Tepezingo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	\$255,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	403	100.00	0.00	Financiera: Aportación realizada al 100%. / Física: Aportación realizada al 100%. / Registro: Aportación realizada al 100%. El municipio solo aportara, la ejecución la realizará el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200649327	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable Con Una Capacidad De 50 M <sup>3</sup> Y Una Altura De 10 M. - 75167	75167	Puebla	Tlapanelal	Tlapanelal Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,135,818	\$1,135,818	\$1,135,818	\$851,863	\$851,863	\$851,863	\$851,863	75.00	\$0	Otros	2,727	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1510400611566	Ampliación De Energía Eléctrica En Colonia Los Tepetates	Tlap-FISM-005/15	Puebla	Tlapanelal	Los Tepetates Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611609	Ampliación De Energía Eléctrica En Diferentes Calles De La Localidad De Tepezingo	Tlap-FISM-008/15	Puebla	Tlapanelal	Rancho de Tepezingo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611650	Pluvialización Con Concreto Hidráulico En Calle Benito Juárez Entre Calle Sin Nombre Y Calle Las Flores	Tlap-FISM-009/15	Puebla	Tlapanelal	Rancho de Artia Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400611680	Equipamiento De Pozo En La Localidad De Santa Catarina Coatepec	Tlap-FISM-010/15	Puebla	Tlapanelal	Santa Catarina Coatepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE Tlapanelal	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200647234	Construcción De Corcavo Y Banda Perimetral En La Esc. PISM, Benito Juárez Clave 21dp0673w - 69823	69823	Puebla	Tlatlaugutepec	San Agustín Chagahatlzin Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	\$361,457	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	70.00	Financiera: NO HUBO ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200649664	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Septiembre, Col. San José - 69279	69279	Puebla	Tlatlaugutepec	Ciudad de Tlatlaugutepec Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	\$317,260	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649663	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 5 De Febrero, Alicia Bravo, Ignacio Zaragoza, Gomez Farías Y Reforma, En Sección Séptima F - 71096	71096	Puebla	Tlatlaugutepec	Ocotlán de Betancourt Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	\$1,734,200	30.00	\$0	Otros	250	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200645421	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Covarrubias Y Av. Benito Juárez - 71046	71046	Puebla	Tlatlaugutepec	Mazatepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$595,660	\$178,698	\$178,698	\$178,698	\$178,698	30.00	\$0	Otros	125	100.00	90.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: UNIDAD DE MEDIDA: POSTE. OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE1610200645422	Construcción De Techos Para Vivienda Meta: 4,591.48 M <sup>2</sup> . - 69077	69077	Puebla	Tlatlaugutepec	Xonocauxtla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	\$2,069,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
PUE1610200645423	Construcción De Empedrado En La Calle Guerrero 2a. Etapa - 40928	40928	Puebla	Tlatlaugutepec	Xalteneago Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	\$634,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	100.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200645678	Construcción De Empedrado En Calle Revolución Norte - 72351	72351	Puebla	Tlatlaugutepec	Ciudad de Tlatlaugutepec Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,067,033	\$2,067,033	\$2,067,033	\$2,067,033	\$620,110	\$620,110	\$620,110	\$620,110	30.00	\$0	Metros Cuadrados	730	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PUE1610200645678	Construcción De Empedrado De Camino Del Km 0+000 Al Km 0+720 - 72403	72403	Puebla	Tlatlaugutepec	Jililapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$2,039,601	\$611,880	\$611,880	\$611,880	\$611,880	30.00	\$0	Metros Cuadrados	327	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200645678	Rehabilitación De Caminos "Acconcia" Tlaxaco-Tlalpalahual Con Una longitud Total De 5,225 M. - 72567	72567	Puebla	Tlatlaugutepec	Xonocauxtla Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$834,543	\$250,363	\$250,363	\$250,363	\$250,363	30.00	\$0	Metros lineales	1,644	100.00	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto																	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Millistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020695929	Construcción de Empedrado En La Calle La Cortadura 2a. Stapa - 72102	72102	Puebla	Atlatlauquitepec	Atlatlauquitepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,838	\$1,000,838	\$1,000,838	\$1,000,838	\$561,326	\$561,326	56.09	\$0	Metros Cuadrados	118	100.00	75.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695930	Rehabilitación del Camino de Teracera a La Unión-San Agustín Chapatlan-José Chapatlan-Chililistipan-Catatepec-El Canal de 16.74 Km - 72166	72166	Puebla	Atlatlauquitepec	Catatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$265,000	100.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695931	Construcción de Cercado Perimetral En El Bachillerato General Oficial Lázaro Cárdenas - 70945	70945	Puebla	Atlatlauquitepec	Gómez Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$410,259	\$123,078	\$123,078	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	60.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695932	Reforzamiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable Por Bamba - 72083	72083	Puebla	Atlatlauquitepec	Huastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,301,958	\$1,301,958	\$1,301,958	\$1,301,958	\$589,083	\$589,083	45.17	\$0	Metros lineales	600	100.00	50.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACION No. 1 / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695933	Construcción De Muro En Bachillerato General Frída Kahlo - 71002	71002	Puebla	Atlatlauquitepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$489,265	\$489,265	\$489,265	\$489,265	\$146,779	\$146,779	30.00	\$0	Metros lineales	150	100.00	40.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020695934	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez, Col. Linda Tarde - 70974	70974	Puebla	Atlatlauquitepec	Gómez Pondiente	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$497,060	\$149,118	\$149,118	30.00	\$0	Otros	75	100.00	95.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160206961701	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col. Zootulia - 70904	70904	Puebla	Atlatlauquitepec	Ciudad de Atlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	\$426,300	100.00	\$0	Otros	125	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160206961702	Construcción de Muro de Contención Y Cercado Perimetral En La Esc. Primaria Alfré Parrala Y Díaz Coballos - 69503	69503	Puebla	Atlatlauquitepec	El Mirador	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$797,041	\$239,112	\$239,112	30.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	80.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616010692896	Construcción de Cuartos Dormitorio En La Cabeza Municipal De Tlaxco - 3667	2667	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAXCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150300577607	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Santa Cruz Cuauhtemotlá	15004	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuauhtemotlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150300579321	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Prolongación Hombres Ilustres	15007	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400616443	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Libramiento En La Localidad De San Antonio Alpanoacan	15002	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco, Puebla	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400616433	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De San Antonio Alpanoacan En La Localidad De San Antonio Alpanoacan	15003	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167631	Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tecuapipa	15005	Puebla	Tochimilco	Tecuapipa (San Miguel Tecuapipa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167840	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Santiago Tochimilco En La Localidad De Santiago Tochimilco	15008	Puebla	Tochimilco	Santiago Tochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167903	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De Santa Catalina Cuilotepec En La Localidad De Santa Catalina Cuilotepec	15009	Puebla	Tochimilco	Cuadalupe Cuilotepec (Santa Catalina Cuilotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167959	Construcción De Pavimento Asfáltico De Calle Alvaro Obregón A Entroncar Con Calle La Baranquilla	15010	Puebla	Tochimilco	Santa Catalina Tepazapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006168326	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De San Martín Zacatepa	15015	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006168395	Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De San Miguel Tecuapipa	15006	Puebla	Tochimilco	Tecuapipa (San Miguel Tecuapipa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006168650	Construcción De Depósito De Agua Potable En La Localidad De La Magdalena Yancuitalpan	15016	Puebla	Tochimilco	La Magdalena Yancuitalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167903	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Guadalupe Victoria, Francisco I. Madero Y Beña Al Páncro En La Localidad De San Lucas Tulcingo	15017	Puebla	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1515040061678741	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Matamoros Y Calle Esperanza En La Localidad De San Lucas Tulcingo	15018	Puebla	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151504006167870	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez En La Localidad De San Lucas Tulcingo	15019	Puebla	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400618815	Rehabilitación De Techos Con Laminas Metálicas	15020	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400618867	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles (Avenida Tochimilco De Santa Catalina Cuilotepec En La Localidad De Santa Catalina Cuilotepec	15011	Puebla	Tochimilco	Cuadalupe Cuilotepec (Santa Catalina Cuilotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400619503	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Tlacopilco	15013	Puebla	Tochimilco	San Martín Zacatepa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400619384	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles (Reforma, Zaragoza, Baranquilla Y La Calle Sin Nombre 2) En La Localidad De Santa Cruz Cuauhtemotlá	15023	Puebla	Tochimilco	Santa Cruz Cuauhtemotlá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE151040620659	Lera Etapa De La Rehabilitación De Camino De Evacuación Culhuictepec-Tepanapa	15024	Puebla	Tochimilco	Cuadalupe Culhuictepec (Santa Catarina Culhuictepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206721	Rehabilitación De Alumbrado Publico	15025	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206788	Construcción De Techoado En Preescolar Vascu De Gama	15026	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206834	Rehabilitación De Carretera Puebla-Novales	15027	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206864	Aplicación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De San Antonio Alpanoacan Calle El Santuario	15028	Puebla	Tochimilco	San Antonio Alpanoacan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206896	Rehabilitación De Techos Con Laminas En El Municipio	15029	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104062064885	Ampliación De Energía Eléctrica En Carretera La Colorada Ixcapuxtla En Km 8 - 71227	71227	Puebla	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00			Otros	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040620654432	Ampliación De Energía Eléctrica Privada De La 5 Norte Entre 6 Poniente Y 2da Privada De La 5 Norte 67190	67190	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00			Otros	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040620654433	Ampliación De Energía Eléctrica San Martín Caltenco Calle 14 Norte - 71000	71000	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016							0.00			Otros	100	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040620659310	Rehabilitación De Drenaje sanitario En La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Puebla, Calle 5 Oriente Entre Calle 12 Y 6 Sur, 8 - 66879	66879	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040620659311	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De La Calle Privada 10 Poniente Entre 5 Norte Calle sin Nombre - 66175	66175	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016							0.00			Metros lineales	50	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040610236	Construcción De 3 Aulas Didácticas En Estructura U-CI En Escuela Primaria Francisco I. Madero Clave: C.C.T.7.216pr070W Zona Escolar 128 En La Localidad De San Bartolomé Tepetlacoaltechco	MTP-DOP-R33-032-15	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacoaltechco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510406206605	Construcción De Baño Digno En La Localidad De San Miguel Acaucomac Perteneciente Al Municipio De Tzicatlacoyan	15006	Puebla	Tzicatlacoyan	San Miguel Acaucomac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104062062639	Mantenimiento De La Red De Alumbrado Publico En Las 10 Localidades Del Municipio De Tzicatlacoyan	15007	Puebla	Tzicatlacoyan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104062062779	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Bernardino Tepenene Oda Etapa	15014	Puebla	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepenene	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104062062878	Construcción De "Techo Digno" Perteneciente Al Municipio De Tzicatlacoyan En El Estado De Puebla.	15013	Puebla	Tzicatlacoyan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Seguridad	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040620658532	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Los Barrios De La Coyotea, La Barranca Tepanotla, Centro, Cuatemoc Y Chitzoac En La Localidad De Ahuacá	15018	Puebla	Vicente Guerrero	Ahuacá	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	82,973,120	82,966,777	82,966,777	82,966,777	82,966,777	82,966,777	82,966,777	100.00	00	Metros	998	0.00	100.00		Financiera: obra concluida al 100% con una cancelación parcial de recursos / Física: obra físicamente concluida al 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151040620659347	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Caporalco Buenos Aires (Barrio Tototla)	15064	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	81,954,247	81,900,369	81,900,369	81,900,369	81,900,369	81,900,369	81,900,369	100.00	00	Metros	139	0.00	100.00		Financiera: obra concluida al 100% con una cancelación parcial de recursos / Física: obra físicamente concluida al 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARÍA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE151040620659846	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio De 4x4 En La Localidad De Caporalco Buenos Aires	15083	Puebla	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016	882,201	816,839	816,839	816,839	816,839	816,839	816,839	100.00	00	Piezas	75	0.00	100.00		Financiera: OBRA CONCLUIDA TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA CON UNA MODIFICACION PREBUDGETAL DE RECONOCER 3 PIEZAS / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE CON UNA AMPLIACION PREBUDGETAL DEBIDO A UN INCREMENTO EN LAS METAS POR UN TOTAL DE 3 VIVIENDAS MAS DE LAS CONTRATADAS.
PUE1616020644833	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.00 X 3.50, En La Localidad De San Pedro Ahuacampa - 16371	16371	Puebla	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuacampa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016	887,172	887,172	887,172	887,172	887,172	8664,625	8664,625	8664,625	74.92	00	Vivienda	100	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION. SE REMITEN AVANCES PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1616020644834	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima - 16304	16304	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016	8797,924	8797,755	8797,755	8797,755	8797,755	8797,755	8797,755	100.00	00	Vivienda	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% CON UNA DERIVATIVA. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA OBRA AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1616020644835	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio De 4.0 X 3.50 - 16335	16335	Puebla	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	Vivienda	En Ejecución	2016	895,037	895,037	895,037	895,037	8738,403	8738,403	8738,403	82.30	00	Vivienda	60	0.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LOS AVANCES ENVIADOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Múltiplo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE161020064868	Construcción De 15 Cuartos Dormitorio En La Localidad De San José Los Pinos - 16229	16229	Puebla	Vicente Guerrero	San José los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$478,313	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	\$477,583	100.00	00	Vivienda	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA CON UNA REDUCTIVA / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200647218	Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Rafael Avila Camacho Con C-07 Sigüetón De La Comunidad De Teotlalco De Hidalgo - 16289	16289	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$498,149	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	\$464,342	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE1610200649645	Construcción De Una Aula Didáctica En Estructura Regional C En El Preescolar Francisco Gabilondo Solar Con Clave De Centro De Trabajo 2143	16003	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	\$338,201	100.00	00	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610200645405	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.00 X 3.50, En La Localidad De San José Cuamancó - 16493	16493	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamancó	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$895,235	\$895,235	\$895,235	\$895,235	\$558,025	\$558,025	\$558,025	62.33	00	Vivienda	100	0.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON AVANCES / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200645406	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Hermenegildo Gaiana Cc213qz07281 - 16118	16118	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	\$124,913	100.00	00	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006495759	Construcción De Pavimento Deconcreto Hidraulico En La Calle Manuel Avila Camacho, (Primera Etapa) - 16470	16470	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,460,268	\$1,460,268	\$1,460,268	\$1,460,268	\$1,224,031	\$1,224,031	\$1,224,031	83.82	00	Metros Cuadrados	221	0.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006456760	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.0 X 3.50 -16402	16402	Puebla	Vicente Guerrero	Clénega Grande de Fátima	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,363,053	\$1,363,053	\$1,363,053	\$1,363,053	\$1,014,059	\$1,014,059	\$1,014,059	74.40	00	Vivienda	150	0.00	73.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006456761	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.00 X 3.50, En La Localidad De Cuajaja - 16391	16391	Puebla	Vicente Guerrero	Cuajaja	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$896,853	\$896,853	\$896,853	\$896,853	\$674,306	\$674,306	\$674,306	75.19	00	Vivienda	100	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006456762	Construcción De 33 Sanitarios Con Biodegradar Para Viviendo En El Barrio De Tamalahuata De La Localidad De Tepatlán - 16513	16513	Puebla	Vicente Guerrero	Tepatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,445,448	\$1,142,127	\$1,142,127	\$1,142,127	78.02	00	Piezas	215	0.00	76.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006456804	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.00 M X 3.50 M	16005	Puebla	Vicente Guerrero	Cocatecapachapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	\$899,932	100.00	00	Vivienda	80	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006459724	Construcción De 30 Cuartos Dormitorio De 4.0 X 3.50 - 16354	16354	Puebla	Vicente Guerrero	Capavato Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$897,463	\$897,463	\$897,463	\$897,463	\$740,403	\$740,403	\$740,403	82.30	00	Vivienda	100	0.00	82.00	Financiera: OBRA EN PROCESO PRONTO A SER CONCLUIDA / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO.	
PUE16102006459725	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En 2 Calles Del Centro De Tepetitlán - 16418	16418	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$945,099	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	\$939,027	100.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16102006456889	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Av. Guerrero Oriente-Potente (Primera Etapa) En La Localidad De Santa María Del Monte - 16420	16420	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$5,697,787	\$3,631,462	\$3,631,462	\$3,631,462	63.73	00	Metros Cuadrados	2,910	0.00	64.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE REMITEN AVANCES DE LA PRESENTE OBRA, CON LA FINALIDAD DE INFORMAR A LA SECRETARIA DE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS Y SOLICITARA LA VALIDACION DEL PRESENTE PROYECTO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE0010400602709	Construcción Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De San Bernardino Lagunas, Peroneándose Al Municipio De Vicente Guerrero, Pua.	15075	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0010200645683	Programa De Desarrollo Institucional 73794	73794	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016									0.00		Equipamiento	100.00			Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200647254	Renta De Maquinaria Para La Apertura De La Calle Bala Vista Hacia El Depósito De Agua Potable - 73696	73696	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	\$195,100	100.00	00	Metros lineales	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610400603334	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán De Bravo(Segunda Etapa)	196014	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610200640808	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Sección Primera Del Distrito Federal	196012	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610300652503	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Privada Julian F. Martínez, Entre Calle Marilano S. Martínez Y Calle Nicolas Bravo	196013	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610300652637	Construcción De Cuartos Adicionales En El Municipio De Xayacatlán De Bravo. (Segunda Etapa)	196014	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1610400606334	Renta De Maquinaria Para La Construcción De Plataformas Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura Regional C7 En El Bachillerato General Clave D16003902	196017	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico						Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población
PUE1610200644689	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Colonia Esmeralda - 73217	73217	Puebla	Xicotepac	Xicotepac de Juárez Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	\$549,354	100.00	0	Kilometro lineal	550	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: OBRA COMPLETADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registrar: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647263	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Duraznotla (Revolución) - 59343	59343	Puebla	Xicotepac	Duraznotla Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	\$1,577,797	100.00	0	Kilometro lineal	361	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registrar: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649684	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De San Antonio Cooperarian (Revestimiento) - 73177	73177	Puebla	Xicotepac	San Antonio Cooperarian Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	\$577,714	100.00	0	Kilometro lineal	1,082	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: OBRA COMPLETADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registrar: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200658085	Rehabilitación De Diferentes Calles En La Localidad De Mecatán De las Flores (Revestimiento) - 73248	73248	Puebla	Xicotepac	Mecatán de las Flores Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPAC PUEBLA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	\$670,415	100.00	0	Kilometro lineal	867	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Física: OBRA TERMINADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 / Registrar: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200649718	Construcción De Baños Ecologicos En Prescolar Comunitario Rural Vicente Suarez Perez C.C.T. 21931337 - 37051	37051	Puebla	Xiutetelco	El Aguaje Atolica Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$245,174						0.00		Piezas	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200644648	Construcción Del Comedor En Estructura Regional C En La Primaria Benito Juárez C.C.T. 219070416 - 47236	47236	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$869,741						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200654469	Construcción De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En La Primaria Lic. Vicente Lombardo Tolezano C.C.T. 219019981 - 38802	38802	Puebla	Xiutetelco	San Antonio Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$396,214						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200654470	Construcción Del Sistema De Agua Potable - 34566	34566	Puebla	Xiutetelco	El Aguaje Atolica Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,262,316						0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200654471	Rehabilitación En Prescolar Manuel Avila Camacho C.C.T. 21903236 - 60750	60750	Puebla	Xiutetelco	Rancho Nuevo Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$249,775						0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200658839	Ampliación De Energía Eléctrica En Calle 5 De Mayo - 31375	31375	Puebla	Xiutetelco	San Antonio Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,614,936						0.00		Otros	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200658840	Rehabilitación De Escuela Primaria Ignacio Alienda Cct 219070739 - 39293	39293	Puebla	Xiutetelco	Loma Bonita Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$161,242						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200659354	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral En El Bachillerato Frida Kahlo C.C.T. 219070743 - 60834	60834	Puebla	Xiutetelco	Alto Lucero Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$611,592						0.00		Metros lineales	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registrar:	
PUE1610200632200	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Coronamiento O DOO Al O 287.43 - 1246	1246-1604	Puebla	Xiutetelco	San Francisco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	\$1,349,049	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200632815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Narciso Mendoza Entre Calle Constitución Y Calle Ignacio Zaragoza - 1242	1242-1603	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	\$1,143,447	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16102006424470	Pavimentación De La Calle Hímo Nacional - 1234	1234-1602	Puebla	Xiutetelco	San Francisco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	\$1,255,107	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200629521	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle 5 De Mayo - 9327	9327-1608	Puebla	Xiutetelco	Xaltipán Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	\$510,714	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200630058	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Privada 5 De Febrero 11958	11958-16010	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$783,970	\$732,896	\$732,896	\$732,896	93.49	0	Otros	0	0.00	93.49	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200630339	Electrificación De Subestación Eléctrica Para Servicio De Bombeo - 8400	8400-16005	Puebla	Xiutetelco	Xaltipán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	\$449,078	100.00	0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200630864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Martín-Xaltipán, Segunda Etapa Del Km 1 560 Al Km 1 620 - 1407	8407-16006	Puebla	Xiutetelco	Xaltipán Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	\$1,531,340	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registrar: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200644895	Construcción Del Sistema De Electricidad En Calle Francisco (Segunda Etapa) - 29461	29461	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,602,819	\$1,252,327	\$1,252,327	\$1,252,327	78.13	0	Metros lineales	0	0.00	78.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647290	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Calvario Parte Alta - 31396	31396	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,940,912	\$1,766,905	\$1,766,905	\$1,766,905	91.03	0	Otros	0	0.00	91.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647291	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Javier Mina - 41531	41531	Puebla	Xiutetelco	Santiago Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$620,230	\$475,086	\$475,086	\$475,086	76.60	0	Otros	0	0.00	76.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200647292	Construcción De Techoado En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 39590	39590	Puebla	Xiutetelco	La Palma Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	\$899,864	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registrar: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200649717	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Sinoidal - 41552	41552	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	11,630,987	11,630,987	11,630,987	11,630,987	11,295,529	11,295,529	11,295,529	79.43	80	Otros	0	0.00	79.43	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200656837	Estructura Regional C, En La Primera Lta, Adolfo López Mateos C.C.T. 21600931 - 49946	49946	Puebla	Xiutetelco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	917,612	917,612	917,612	917,612	976,641	976,641	976,641	80.28	80	Metros Cuadrados	0	0.00	80.28	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200656838	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Hidalgo - 20452	20452	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	11,336,983	11,336,983	11,336,983	11,336,983	11,243,757	11,243,757	11,243,757	93.03	80	Otros	0	0.00	93.03	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200659355	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C, En El Preescolar Pineda López C.C.T. 21600218 - 43992	43992	Puebla	Xiutetelco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	382,289	382,289	382,289	382,289	382,289	382,289	382,289	100.00	80	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200659356	Suministro Y Colocación De Cercado Perimetral, En El Preescolar Pineda López C.C.T. 21600218 - 37050	37050	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	364,035	364,035	364,035	364,035	364,035	364,035	364,035	100.00	80	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200659357	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Benito Juárez - 31405	31405	Puebla	Xiutetelco	Xaltipan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	11,818,112	11,818,112	11,818,112	11,818,112	11,678,326	11,678,326	11,678,326	92.31	80	Otros	0	0.00	92.31	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200661758	Construcción De Muro De Contención En La Calle Touhill - 38443	38443	Puebla	Xiutetelco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	2296,966	2296,966	2296,966	2296,966	2296,966	2296,966	2296,966	100.00	80	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200661759	Construcción De Muro De Contención En Camino Principal A Barrio Chiquito - 38424	38424	Puebla	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	589,695	589,695	589,695	589,695	640,783	640,783	640,783	69.66	80	Metros lineales	0	0.00	69.66	Financiera: OBRA EN PROCESO / Físico: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE15150400602234	Construcción De Alcantarillado Sanitario	15059	Puebla	Xiutetelco	San Andrés Coyotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400603982	Construcción De Piso Flme	15073	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604009	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza C.C.T. 21600192	15074	Puebla	Xiutetelco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604041	Construcción De Aula Didáctica En Escuela Primaria Federal Bilingüe "Lic. Adolfo López Mateos" C.C.T. 21600393	15075	Puebla	Xiutetelco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604077	Construcción De Desayunador Escolar En Preescolar "Porfirio Montes De Oca" C.C.T. 21600104	15076	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604041	Construcción De Aula Didáctica En Preescolar Xochitl C.C.T. 21600164	15079	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604162	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria "José Galvez Arieta" Oct 21600100	15080	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604212	Rehabilitación De Camino Principal A Loma Bonita	15083	Puebla	Xiutetelco	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución										0.00						Financiera: / Físico: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200656841	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable En Villa Del Cinco De Mayo - 74080	74080	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Otros	405	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200659358	Adquisición De Laminas Galvanizadas (Rehabilitación De Vivienda) - 74276	74276	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016									0.00		Otros	113	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200661760	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Sección 3ra (Hanal 2) - 74186	74186	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016									0.00		Otros	113	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE16160200661761	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Comunidad De Atzacac, Municipio De Xochiapulco, Pue - 74293	74293	Puebla	Xochiapulco	Atzacac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016									0.00		Otros	1,575	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Físico: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE161602006622970	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Calle Tejerías - 5739	5739-16030	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6437,310	6437,310	6437,310	6437,310	6437,310	6437,310	6437,310	6437,310	100.00	80	Metros lineales	89	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto en tiempo y forma / Físico: la obra se ejecuto en tiempo y forma / Registro: la obra se ejecuto en tiempo y forma - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200652085	Construcción De Acomodadas Eléctricas En La Calle 20 De Noviembre - 74095	74095	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	664,296	664,296	664,296	664,296	664,296	664,296	664,296	664,296	100.00	80	Metros lineales	675	0.00	100.00	Financiera: SE INSTALARON LAS ACOMODADAS PARA 20 BENEFICIARIOS / Físico: SE INSTALARON LAS ACOMODADAS PARA 20 BENEFICIARIOS / Registro: SE INSTALARON LAS ACOMODADAS PARA 20 BENEFICIARIOS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200656842	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo - 74116	74116	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3360,008	3360,008	3360,008	3360,008	3247,157	3247,157	3247,157	68.65	80	Metros lineales	68	0.00	60.00	Financiera: / Físico: / Registro: LA FECHA DE TERMINO DE LA OBRA ES EL 10 DE JULIO, POR LO QUE SE REPORTARA AL 100 EN EL MES DE JULIO. PERO ESTA POR PAGARSE LA PRIMEA ESTIMACION FINQUIITO A PRINCIPIOS DE JULIO YA QUE LA OBRA YA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200652031	Ampliación De Drenaje Sanitario Del Tramo Paraisal A Catazaco - 74031	74031	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6662,370	6662,370	6662,370	6662,370	6198,711	6198,711	6198,711	30.00	80	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: SE PAGO EL 50% DE ANTES DE MES DE JUNIO, PERO ESTA POR PAGARSE LA PRIMEA ESTIMACION FINQUIITO A PRINCIPIOS DE JULIO YA QUE LA OBRA YA ESTA TERMINADA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE16160200661690	Construcción De Andador Y Bardas Perimetrales - 70590	70590	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE XCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	En Ejecución	2016	11,995,954	11,995,954	11,995,954	11,995,954	11,579,113	11,579,113	11,579,113	79.12	80	Metros lineales	12,249	100.00	100.00	Financiera: / Físico: OBRA EN UNIDAD DE MEDIDA, LA CORRECTA ES METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION. OBRA TERMINADA / Registro: SE A PAGADO UN 79% HASTA EL MES DE JUNIO, PERO ESTA POR PAGARSE LA SEGUNDA ESTIMACION FINQUIITO A PRINCIPIOS DE JULIO YA QUE LA OBRA YA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE161020061691	Ampliación De Drenaje Sanitario Entre Callejon-Manzanilla A Ocupan- 74043	74043	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuastla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,999,648	\$1,999,648	\$1,999,648	\$999,895	\$999,895	\$999,895	30.00	00	Metros lineales	380	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE PAGO EL 30% DE ANTICIPO HASTA EL MES DE JUNIO, PERO ESTA POR REALIZAR LA REPARACION DE LA RECONSTRUCCION DE JULIO, YA QUE LA OBRA YA CONCLUYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09160200652013	Ampliación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Av. Miginio Aguilar Entre Callejon Sin Nombre Y Carretera Estatal Xochitlan-Tecamachalco. - 38889	38889	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016							0.00		Metros Cuadrados	1,500	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE00160100630317	Construcción e Instalación Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Niveles Básicos Mas Dental En La Localidad De Xochitlan, Municipio De Xoc - 6243	6243	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS	Salud	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100631131	Abonado El Futuro Del Campo Poblano 2016 - 6252	6252	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510400616394	"Programa Estatal De Estufas Para Distribución De Uso De Leña Ejercicio Fiscal 2015"	2015-023	Puebla	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1610200644876	Rehabilitación De La Escuela Secundaria José Zacarías Coza Oct 21x0v0989 De La Comunidad De Atoyacanguay Municipio De Yaonahuac Puebla - 42602	42602	Puebla	Yaonahuac	Atoyacanguay	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Educación	En Ejecución	2016	\$317,927	\$95,378	\$317,927	\$95,378	\$95,378	\$95,378	30.00	00	Metros Cuadrados	452	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 30% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 30% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200649686	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 59983	59983	Puebla	Yaonahuac	Ahuata	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$229,680	\$68,904	\$229,680	\$68,904	\$68,904	\$68,904	30.00	00	Otros	198	100.00	0.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE ALCANZA EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: A ESTE TRIMESTRE SE ALCANZA EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR LO QUE FINANCIERAMENTE AUN NO TENEMOS AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200649687	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 59653	59653	Puebla	Yaonahuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$174,000	\$52,200	\$174,000	\$52,200	\$52,200	\$52,200	30.00	00	Otros	150	100.00	0.00	Financiera: AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE SOLO SE HA CUBIERTO EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: / Registro: AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE SOLO SE HA CUBIERTO EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR LO QUE EFECTIVAMENTE NO PRESENTA AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200649688	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cacumucum Municipio De Yaonahuac En El Estado De Puebla - 49020	49020	Puebla	Yaonahuac	Mazatonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	\$40,049	100.00	00	Otros	6,575	100.00	0.00	Financiera: OBRA EJECUTADA LA 100% FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA NO PRESENTA AVANCE FÍSICO HASTA EL MOMENTO YA QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZA APORTACION / Registro: LA OBRA FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% YA QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200649689	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Contrintantan - 49067	49067	Puebla	Yaonahuac	Contrintantan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	\$23,022	100.00	00	Otros	55	100.00	0.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: FINANCIERAMENTE AUN NO SE TIENE NINGUN AVANCE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE AUN NO PRESENTA AVANCE YA QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZA LA APORTACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200649690	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 150 Techos Firmes Segunda Etapa - 60223	60223	Puebla	Yaonahuac	Atameya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$208,800	\$62,640	\$208,800	\$62,640	\$62,640	\$62,640	30.00	00	Otros	180	100.00	0.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE ALCANZA FINANCIERAMENTE EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE ALCANZA FINANCIERAMENTE EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO, FINANCIERAMENTE NO SE AVANZA, SE TENDRAN 30 REFINANCIACIONES DE ESTA COMIDAD
PUE1610200649691	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable El Aserradero Atameya - 42364	42364	Puebla	Yaonahuac	Atameya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$515,405	\$154,622	\$515,405	\$154,622	\$154,622	\$154,622	30.00	00	Metros lineales	120	100.00	50.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO A CUBRIR EL ANTICIPO FINANCIERAMENTE / Física: A ESTE TRIMESTRE SE LLEVA EL 50% DE AVANCE FÍSICO / Registro: SOLO SE HA CUBIERTO EL 30% DEL ANTICIPO A ESTE TRIMESTRE.
PUE1610200658910	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico En La Calle Jardín De Niños - 42654	42654	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	\$386,519	100.00	00	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200659331	Suministro De Material Para La Rehabilitación De Ciento Cincuenta Techos Firmes Segunda Etapa - 59428	59428	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2016	\$431,520	\$129,456	\$431,520	\$129,456	\$129,456	\$129,456	30.00	00	Otros	372	100.00	0.00	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRO ALCANZA EL 30 A CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: FINANCIERAMENTE NO SE LOGRO AVANCE DE LOS 1488 M2 DE Techo FIRME A SUFINISTRAR / Registro: A ESTE TRIMESTRE SOLO SE LOGRO ALCANZA EL 30 A CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO Y FINANCIERAMENTE NO SE LOGRO AVANCE DE LOS 1488 M2 DE Techo FIRME A SUFINISTRAR
PUE1610200659332	Construcción De Banquetas En La Calle Francisco Avila Jobaco Y Calle Morelos Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Morelos la Etapa - 42276	42276	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	\$362,932	100.00	00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% 505 M2 DE BANQUETAS / Registro: OBRA EJECUTADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% 505 M2 DE BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610200659333	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Tepantitloyan Aportación 42548	42548	Puebla	Yaonahuac	Tepantitloyan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	Salud	En Ejecución	2016	\$822,938	\$224,438	\$822,938	\$224,438	\$224,438	\$224,438	27.27	00	Otros	7,514	100.00	30.33	Financiera: A ESTE TRIMESTRE SE LOGRA EL 27.27% DE MANERA FINANCIERA / Física: SE HAN REALIZADO 3 PAGOS DE LOS PROGRAMADOS / Registro: EN CONVENIO SE VA COMPLEJANDO DE MANERA CALENDARIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15102006542729	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Ocotsepoc, Calle San Benito, Juárez Y Camino Los Pinos	15012	Puebla	Yaonahuac	Ocotsepoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102006542735	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Acooyaga, Poctan, Calle 17 Oriente, Atucanmas	15013	Puebla	Yaonahuac	Acooyaga Poctan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102006542742	Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad De Atameya, Calle Ignacio Zaragoza	15014	Puebla	Yaonahuac	Atameya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102006542751	Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad De Ahuata, Calle Ahuata	15015	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102006542760	Ampliación De Red De Electrificación En La Localidad De Mazatonal, Calle Mazatonal Y Calle 5 De Febrero	15016	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300652633	Construcción De 35 Baños Dignos Con Biodegradador En La Localidad De Yaonahuac	15018	Puebla	Yaonahuac	Yaonahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1510300652656	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atameya	15026	Puebla	Yaonahuac	Atameya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto																Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510400586189	Suministro de Policarbonato, Sustitución de 15 Puertas de Madera y Fasillo en La Escuela Primaria Manuel Alcantaran, Clave 218q07819 del Municipio De Yaauhac	15028	Puebla	Yaauhac	Yaauhac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586192	Construcción De Dispensario Médico En La Comunidad de Matzonal Del Municipio De Yaauhac Puebla.	15011	Puebla	Yaauhac	Matzonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Salud	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586194	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Xavier Lobato	15017	Puebla	Yaauhac	Yaauhac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Agua y saneamiento	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586195	Construcción de Banquetas En La Calle Osobolo Entre Calle Cristóbal Colón Y Calle Ahuehuetes	15019	Puebla	Yaauhac	Yaauhac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586196	Equipamiento De Areas Publicas En La Presidencia Municipal 2 Etapa	15020	Puebla	Yaauhac	Yaauhac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400586197	Suministro De Material Para La Rehabilitación De 115 Techos Firmes 1 Etapa	15023	Puebla	Yaauhac	Yaauhac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC	Vivienda	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200649692	Adquiramiento De La Calle Centenario Y Progreso Entre Calle 4 De Mayo Y Calle Saragoza - 54095	54095	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	200	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE0160200649693	Adquiramiento De La Calle Correidora Y Vicente Guerrero En Cabecera Municipal Del Municipio De Yehualtepec - 54055	54055	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$20,990					0.00		Metros Cuadrados	359	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE0160200649681	Adquiramiento De La Calle Correidora Entre Calle Niños Héroes Y Calle Francisco Madero En Yehualtepec - 54577	54577	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016						0.00		Metros Cuadrados	130	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad Federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1610010622826	Mejoramiento (Rehabilitación) De Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morales Y Pavon Clave 218q07852 - 3915	3915	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	\$59,554	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiero / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610010623098	Adquiramiento De Calle 5 De Mayo Entre Calle Correidora Y Calle Francisco I. Madero - 3952	3952	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	\$856,492	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiero / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610010624247	Construcion De Aula Tipo Capoea En Escuela Jardín De Niños La Luz Del Fomento Clave 218q07819 - 3931	3931	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	En Ejecución	2016	\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	\$297,211	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% conforme al acta de entrega recepción de fecha 25 de junio de 2016 / Física: obra concluida al 100% física y financiero / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16100200649634	Construcion De Bordo Para Retencion De Agua - 72227	72227	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$296,012	\$296,012	\$296,012	\$296,012	\$296,012	\$296,012	100.00	00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% física y financiero / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16100200652014	Construcion De 11 Cuartos Para Bano 72307	72307	Puebla	Zacapala	San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$298,671	\$298,671	\$298,671	\$95,170	\$95,170	\$95,170	31.86	00	Vivienda	0	100.00	30.00	Financiera: pagado correspondiente a la primera estimación / Física: avance correspondiente a la primera estimación / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16100200652015	Construcion De 7 Cuartos Para Dormitorio - 72260	72260	Puebla	Zacapala	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$214,910	\$214,910	\$214,910	\$132,737	\$132,737	\$132,737	61.76	00	Vivienda	0	100.00	60.00	Financiera: PAGADO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO 1 Y 2 / Física: AVANCE CORRESPONDIENTE A LAS ESTIMACIONES 1 Y 2 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE161002006544407	Construcion De 11 Cuartos Para Bano 72184	72184	Puebla	Zacapala	Xintere (Santa Cruz Pedernales)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$297,011	\$297,011	\$297,011	\$81,320	\$81,320	\$81,320	27.38	00	Vivienda	0	100.00	20.00	Financiera: importe pagado correspondiente a la estimación No. 1 / Física: avance correspondiente a la estimación 1 / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510300586307	Construcion D E Un Aula Para Medicos En Estructura Regional C Para Peseoslar Benito Juarez C.C.T. 218q07806	20150038	Puebla	Zacapoxtla	San Juan Tahitit	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1510400589323	Construcion De Tres Aulas, Dib, Y De En Estructura Regional C, En Peseoslar Juan Escutia C.C.T. 218q08353	20150024	Puebla	Zacapoxtla	Tacoacac	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoxtla	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006005048	Ampliacion De Red De Energia Electrica Para Sistema De Bombeo, En Privada 3 De Mayo	20150056	Puebla	Zacapoxtla	Nexticapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006006096	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Morales Y Privada Nicolas Bravo	20150075	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006004455	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Melquiades Morales	20150063	Puebla	Zacapoxtla	Texcoyoxtac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacapoxtla	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006004522	Ampliacion De Energia Electrica En Calle De La Pasadela Y Calle Camino Real	20150062	Puebla	Zacapoxtla	Calcabualco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006007253	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Privada 1 De Mayo Sur	20150064	Puebla	Zacapoxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15104006008068	Construcion De Comedor En Estructura Regional C, En La Esc. Telescoyxtla Nicolas Paganini C.C.T. 218qV955y	20150061	Puebla	Zacapoxtla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Educación	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE151040060080789	Adquiramiento De Espacios Fisicos (Proxim 2015)	20150049	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
PUE115040608867	Ampliación D E Red De Energía Eléctrica En Calle Miguel Hidalgo Avenida Juárez	20150053	Puebla	Zacapoaxtla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE115040608975	Rehabilitación De Subestacion Eléctrica De 30 Kva Para Pozo De Bombeo D E Agua Potable	20150073	Puebla	Zacapoaxtla	Totococ	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE115040609136	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Centro De Atención Múltiple Gabriela Brimar	20150054	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Asistencia Social	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE115040609248	Construcción De Recamaras Adicionales Para Diferentes Localidades Del Municipio De Zacapoaxtla 2015	20150051	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Vivienda	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE115040609578	Construcción De Tres Aulas En Estructura Regional C, Para La Escuela Primaria Pedro Molina Corona C.C.T. 21dgr0791k	20150059	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zacapoaxtla	Educación	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1150406096930	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Camino Al Pantón, Loc. Mexpanateno	20150065	Puebla	Zacapoaxtla	Nexpanateno	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zacapoaxtla	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1150406096987	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Revolución Mexicana	20150066	Puebla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1150406096987	Ampliación D E Red De Energía Eléctrica En Calle Jaciro	20150077	Puebla	Zacapoaxtla	Francisco I. Madero Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución					0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE00160200644836	Construcción De La Red De Abastecimiento Que Beneficiara La Localidad De Barrio De San Bartolo Municipio De Zacatlán - 70150	70150	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Metros lineales	620	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE00160200649464	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepexico - 56530	56530	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Metros lineales	427	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE00160200652024	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Tlaltempa Buena Vista Municipio De Zacatlán - 70283	70283	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Metros lineales	517	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE00160200654408	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Xonotla Municipio De Zacatlán - 70720	70720	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Metros lineales	436	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE00160200656764	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Cristóbal Xochmilpa - 55627	55627	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochmilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Otros	1,077	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE00160200659277	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tepexico - 56475	56475	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				0.00			Otros	427	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:			
PUE1616010622903	Construcción De Dos Aulas En Estructura C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial "I. Benito Juárez Clave 21dgr091c - 4160	4160	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	862,266	866,160	862,266	866,160	866,160	866,160	866,160	67.98	00	Metros Cuadrados	131	100.00	67.98	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION
PUE1616010623099	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	5234	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	100.00	00	Metros lineales	9,163	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional a la localidad / Física: la obra se ejecuto al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 y se reporta la parte proporcional de acuerdo a la zona zap	
PUE1616010623258	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	5368	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	8185,412	100.00	00	Metros lineales	9,446	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional de acuerdo a la zona zap / Física: la obra se ejecuto al 100 y se reporta la parte proporcional de acuerdo a la división por zonas zap	
PUE1616010623259	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Azingo - 5181	5181	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	81,396,864	81,396,864	81,396,864	81,396,864	81,396,864	81,396,864	100.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
PUE1616010623516	Construcción De Un Desagüador En Jardín De Niños Niños Mexicana Cuauhtémoc Clave 21dgr0436 Segunda Etapa - 3945	3945	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	8547,188	8547,188	8547,188	8547,188	8547,188	8547,188	100.00	00	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	
PUE1616010623816	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5350	5350	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	8362,396	8362,396	8362,396	8362,396	8362,396	8362,396	100.00	00	Metros lineales	17,542	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 y se reporta la parte proporcional por localidad / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% y se reporta la parte proporcional de acuerdo a la división en zonas zap	
PUE1616010623880	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayahualulco Municipio De Zacatlán - 5204	5204	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	84,468,086	83,121,219	84,468,086	83,121,219	83,121,219	83,121,219	69.86	00	Metros lineales	443	100.00	69.86	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION	
PUE1616010624251	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En La Localidad De Jicocila Municipio De Zacatlán - 5139	5139	Puebla	Zacatlán	Jicocila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	8812,034	8689,437	8812,034	8689,437	8689,437	8689,437	84.90	00	Piezas	90	100.00	84.90	Financiera: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA ZONA ZAP / Física: LA OBR AESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A CADA ZONA ZAP	
PUE1616010624283	Construcción De Sanitarios Con Biogestor En La Localidad De Jicocila Municipio De Zacatlán - 5162	5162	Puebla	Zacatlán	Jicocila	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	81,136,848	8965,212	81,136,848	8965,212	8965,212	8965,212	84.90	00	Piezas	126	100.00	84.90	Financiera: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A LA ZONA ZAP / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBR AESTA EN EJECUCION Y SE REPORTA SOLO LA PARTE PROPORCIONAL A LA ZONA ZAP	
PUE1616010624457	Construcción De Una Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Volotla Clave 21dgr18182a Localidad Del Xonocastita, Los Capulines - 4070	4070	Puebla	Zacatlán	Xonocastita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	8439,013	8439,013	8439,013	8439,013	8439,013	8439,013	100.00	00	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ámbito									Recaudado (Millistado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
PUE1610010624471	Suministro y Colocación de Techos de Fibrocemento En La Localidad de Iteocapitan Municipio De Zacatlan - 3986	3986	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,983,017	\$1,186,861	\$1,983,017	\$1,186,861	\$1,186,861	\$1,186,861	59.79	80	Metros Cuadrados	416	100.00	59.79	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610010624695	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colector Sanitario En La Localidad de Ayahualulco Ayuntamiento Municipio De Zacatlan - 5228	5228	Puebla	Zacatlán	Ayahualulco	Rural	Obra	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,052,728	\$1,052,728	\$715,392	\$1,052,728	\$715,392	\$715,392	69.86	00	Otros	443	0.00	69.86	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610010629507	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5876	5876	Puebla	Zacatlán	Jilitzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	884,278	884,278	884,278	884,278	884,278	884,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD
PUE1610010629373	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5890	5890	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	100.00	00	Metros lineales	28,408	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES AL 100 / Fisica: SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES AL 100 / Registro: OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD
PUE1610010629787	Construcción de Pisos Firmes En Zonas de Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6019	6019	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$813,884	\$694,245	\$813,884	\$694,245	\$694,245	\$694,245	85.30	00	Metros Cuadrados	293	0.00	85.30	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610010630059	Construcción de Pisos Firmes En Zonas de Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	6076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$500,852	\$427,228	\$500,852	\$427,228	\$427,228	\$427,228	85.30	00	Metros Cuadrados	180	0.00	85.30	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610010630846	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5894	5894	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	100.00	00	Metros lineales	7,102	0.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD
PUE1610010630849	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5886	5886	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	100.00	00	Metros lineales	2,367	0.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDADES
PUE1610010630851	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5927	5927	Puebla	Zacatlán	Huachuclancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
PUE1610010630953	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5949	5949	Puebla	Zacatlán	Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	100.00	00	Metros lineales	5,918	0.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
PUE1610010630985	Construcción de Pisos Firmes En Zonas de Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	6112	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$626,065	\$534,034	\$626,065	\$534,034	\$534,034	\$534,034	85.30	00	Metros Cuadrados	225	0.00	85.30	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610010631416	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5853	5853	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilitzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	100.00	00	Metros lineales	9,469	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A CADA LOCALIDAD
PUE1610020644896	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64429	64429	Puebla	Zacatlán	Cuacuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDAD
PUE1610020647220	Suministro y Colocación de Techos Para Los Damnificados De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63805	63805	Puebla	Zacatlán	Xoxocacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	\$306,005	100.00	00	Metros Cuadrados	63	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
PUE1610020647293	Beneficiaria A La Localidad De Barrio De Iteocapitan Municipio De Zacatlan Pue - 69607	69607	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,414,118	\$424,235	\$1,414,118	\$424,235	\$424,235	\$424,235	30.00	00	Metros lineales	510	100.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Fisica: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE PAGO ANTICIPO
PUE1610020647294	Construcción de Dos Aulas En El Bachillerato General Oficial Gabriel Barrios Cabrera - 56758	56758	Puebla	Zacatlán	Cuacuilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$920,771	\$706,513	\$920,771	\$706,513	\$706,513	\$706,513	76.73	00	Metros Cuadrados	94	100.00	76.73	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE1610020649647	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64836	64836	Puebla	Zacatlán	Yehuala	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	\$437,134	100.00	00	Metros Cuadrados	91	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDAD
PUE1610020649648	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64866	64866	Puebla	Zacatlán	Soquilita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	\$218,567	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDAD
PUE1610020649649	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64802	64802	Puebla	Zacatlán	Xonotla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	\$655,701	100.00	00	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR LOCALIDAD
PUE1610020649683	Suministro y Colocación de Techos Para Los Damnificados De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 63895	63895	Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepeyac	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	\$218,575	100.00	00	Metros Cuadrados	45	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
PUE1610020649684	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64611	64611	Puebla	Zacatlán	Santa Cruz Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	\$174,854	100.00	00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD
PUE16100206496473	Asfaltera Del Camino Rural Tipo B Zoquitla-Cuacuilla De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 55503	55503	Puebla	Zacatlán	Cuacuilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	100.00	00	Metros lineales	4,500	100.00	100.00	Financiera: SE HUBO DE EJECUTAR \$3,100,000 DE FIRM SE PAGO AL 100 PERO FALTA POR PAGAR EL MONTO DE \$2,194,428.30 DE PORTAMUN / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD
PUE16100206496763	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69775	69775	Puebla	Zacatlán	Metepac Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$630,317	\$564,838	\$630,317	\$564,838	\$564,838	\$564,838	89.61	00	Metros Cuadrados	130	100.00	89.61	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO
PUE16100206496843	Conservación y Mantenimiento de Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 56385	56385	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	\$632,086	100.00	00	Metros lineales	31,237	100.00	100.00	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO AL 100 Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION POR ZONAS ZAF
PUE161002064969276	Suministro y Colocación de Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos de Resago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69099	69099	Puebla	Zacatlán	Matlabancaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	\$391,231	\$350,589	\$391,231	\$350,589	\$350,589	\$350,589	89.61	00	Metros Cuadrados	81	100.00	89.61	Financiera: LA OBR ABE EJECUTADO / Fisica: LA OBR ABE EJECUTADO / Registro: LA OBR ABE EJECUTADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160200695278	Suministro y Colocación De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64782	64782	Puebla	Zacatlán	Tecelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	6152,997	6152,997	6152,997	6152,997	6152,997	6152,997	100.00	00	Metros Cuadrados	31	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO ASI. 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL. / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL	
PUE16160200695333	Suministro y Colocación De Techos Para Las Demarcaciones De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlán - 63718	63718	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	6546,437	6546,437	6546,437	6546,437	6546,437	6546,437	100.00	00	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100 se reporta la parte proporcional. / Física: la obra se reporta al 100 se reporta al 100 / Registro: la obra se ejecuto al 100 se reporta proporcional de acuerdo a la división por localidad	
PUE16160200695361	Mejoramiento Y Ampliación Del Caminerual Tipo B Crustitlisan Lorenzo Del En 1500 Al En 1980 - 69741	69741	Puebla	Zacatlán	Crustitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	61,200,000	6579,763	61,200,000	6579,763	6579,763	6579,763	48.31	00	Metros lineales	2,300	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN CONVERSION DE FIRM \$1,200,000.00 Y FORTAMUN F331-14-78 / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA LOCALIDAD	
PUE16160200695362	Suministro Y Colocación De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social En El Municipio De Zacatlan Puebla - 64586	64586	Puebla	Zacatlán	Cuacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	6109,284	6109,284	6109,284	6109,284	6109,284	6109,284	100.00	00	Metros Cuadrados	33	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA LOCALIDAD	
PUE16160200695688	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 56347	56347	Puebla	Zacatlán	Papatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	684,278	684,278	684,278	684,278	684,278	684,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL POR LOCALIDAD / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA DIVISION DE CADA LOCALIDAD	
PUE161602006961692	Suministro Y Colocación De Techos Para Los Damificados De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlán - 63569	63569	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	6698,966	6698,966	6698,966	6698,966	6698,966	6698,966	100.00	00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO AL 100 EN CONVERSION DE FIRM \$698,966.00 Y FORTAMUN F331-14-78 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100 / Registro: SE EJECUTO AL 100 EN CONVERSION DE FIRM \$698,966.00 Y FORTAMUN F331-14-78	
PUE161602006961757	Suministro Y Colocación De Techos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social Zona Alta En El Municipio De Zacatlan Puebla - 69452	69452	Puebla	Zacatlán	Las Lajas Primera Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016	6934,607	6837,518	6934,607	6837,518	6837,518	6837,518	89.61	00	Metros Cuadrados	194	100.00	89.61	Financiera: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Física: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO / Registro: LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO	
PUE01601006036594	33903 Servicios Integrales - 5982	5982	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE151040005989286	Adquisición De Software De Contabilidad Gubernamental Para Los Servicios Públicos Del H. Ayuntamiento De Zacatlan	2015039	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipales y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200695256	Ampliación Y Construcción De La Red De Saneamiento Sanitario En Diversas Calles Y Andadores - 75529	75529	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	160	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE0160200695257	Ampliación De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Camino Al Salto - 75615	75615	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016								0.00		Otros	568	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE01602006961671	Rehabilitación Del Cercado Perimetral Jardín De Niños Prof. Pipino Méndez Cot 21eJ0061E - 75684	75684	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	105	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE016010040601278	Construcción De Techado De La Esc. Prim. Federal "Militano Zapata" Cot 21dgr9681 (1ra Etapa)	2015018	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE01602006954404	Rehabilitación Del Camino Tramo Tecpatlan - E.C. Patla - La Union - 4880	4880	Puebla	Zihuateutla	Tecpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	591	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE01602006959272	Construcción 6554 De Techo Digno En Diferentes Localidades Del Municipio De Zihuateutla - 75599	75599	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	62,718,658						0.00		Metros Cuadrados	650	0.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE01602006959273	Construcción De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable - 75706	75706	Puebla	Zihuateutla	Tenanguito	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016								0.00		Metros lineales	613	100.00		Financiera: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15102000593628	Construcción De Techado En Área De Reparación De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Alfredo Chaves Clave: Z16V012E	15011	Puebla	Zihuateutla	Zihuateutla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102000593706	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En Tecpatlan	15012	Puebla	Zihuateutla	Tecpatlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15102000593806	Construcción De Techado En Área De Reparación De Educación Física En Bachillerato Quetzalcóatl 1era. Etapa	15013	Puebla	Zihuateutla	Huastecatlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2016

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto Modificado	Recaudado (Omitido)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado			
PUE1510300579732	Construcción De 7083.96 M2 De Techo Digno En La Localidad De Zihuatructla	15014	Puebla	Zihuatructla	Zihuatructla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300579773	Construcción De 5197.60 M2 De Techo Digno En Las Localidades De Ocoamantla Y Teolotla	15015	Puebla	Zihuatructla	Ocoamantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300579840	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De La Laguna	15016	Puebla	Zihuatructla	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510300579880	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Cerro Verde	15017	Puebla	Zihuatructla	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400604803	Construcción De 2321.51 M2 De Techo Digno En La Localidad De Cerro Verde	15021	Puebla	Zihuatructla	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400605036	Construcción De 2576.26 M2 De Techo Digno En La Localidad De Tenanguto	15022	Puebla	Zihuatructla	Tenanguto	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400605112	Construcción De 4543.03 M2 De Techo Digno En Las Localidades De Cuauapetlac (La Cumbre) Y Loma Bonita	15024	Puebla	Zihuatructla	Cuauapetlac (La Cumbre)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE1510400605184	Rehabilitación De Calles En Las Viviendas En Ocoamantla	15027	Puebla	Zihuatructla	Ocoamantla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATRUCTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución					0.00								Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.				
PUE16100106293810	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario De La Avenida Aquiles Serdán Entre Avenida Alvarez Y Avenida Francisco J. Madroero De Zinacatepec - 2304	20082	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,944,159	1,942,370	1,942,370	1,942,370	1,942,370	582,711	582,711	30.00	60	Metros lineales	360	0.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO / Física: SOLO SE HA DADO EL ANTICIPO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1610010629406	Rehabilitación Alcantarillado Sanitario De Varias Calles Centro De Zinacatepec, Puebla. - 2352	20084	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	894,369	890,989	890,989	890,989	890,989	890,989	823,887	823,887	92.47	400	Metros lineales	400	0.00	92.47	Financiera: obra en proceso y al momento se han pagado dos estimaciones físicas en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200645413	Construcción De Adoquinateado Y Obras Complementarias En La Privada San Pedro. - 3219	32119	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	608,626	608,268	608,268	608,268	608,268	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	10.00	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso y al momento se han pagado dos estimaciones físicas en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1610200645091	Rehabilitación Del Alumbrado Público De La Calle Prolongación Porfirio Díaz Entre Calle Del Arco Y Capilla - 3210	32161	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	803,864	828,950	828,950	828,950	828,950	838,950	838,950	76.66	80	Otros	300	0.00	76.66	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso y al momento se han pagado dos estimaciones con un importe total de \$ 328,949.96 / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE16100106294216	Replicación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De La Colonia El Carmen De Zinacatepec, Puebla. - 2286	2286	Puebla	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución					0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
PUE1610109423964	Replicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Quetziltotoc Municipio De Zoquiátlán, Puebla - 2374	2374 MDP-DOP-2016-25	Puebla	Zoquiátlán	Quetziltotoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	82,381,357	82,547,745	82,547,745	82,547,745	82,547,745	82,547,745	82,547,745	100.00	80	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE16100106294203	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Ixhuapa Municipio De Zoquiátlán, Puebla En El Estado De Puebla - 2081	2081 MDP-DOP-2016-07	Puebla	Zoquiátlán	Ixhuapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,883,140	1,883,140	1,883,140	1,883,140	1,883,140	1,883,140	1,883,140	1,883,140	100.00	80	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16100106294204	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Xitlana, Municipio De Zoquiátlán, En El Estado De Puebla - 2095	2095 MDP-DOP-2016-02	Puebla	Zoquiátlán	Xitlana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,857,726	1,857,353	1,857,353	1,857,353	1,857,353	1,857,353	1,857,353	1,857,353	100.00	80	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16100106294346	Rehabilitación De La Escuela Primaria Federal Remoncamento Clave 218272616, En La Localidad De Zoquiátlán, Municipio De Zoquiátlán, - 2448	2448 MDP-DOP-2016-29	Puebla	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	1,842,755	1,842,755	1,842,755	1,842,755	1,842,755	1,842,755	1,842,755	1,842,755	100.00	80	Metros Cuadrados	213	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide información - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16100106294497	Construcción De 40 Baños Con Bioidigestores En La Localidad De Oztoguelo Municipio De Zoquiátlán, En El Estado De Puebla - 2163	2163 MDP-DOP-2016-05	Puebla	Zoquiátlán	Oztoguelo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,890,124	1,882,263	1,882,263	1,882,263	1,882,263	1,882,263	1,882,263	1,882,263	100.00	80	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicito se revise y valide captura - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16100106294217	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De San Antonio Acatepec, Municipio De Zoquiátlán, En El Estado De Puebla - 2060	2060 MDP-DOP-2016-01	Puebla	Zoquiátlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,844,239	1,844,239	1,844,239	1,844,239	1,844,239	1,844,239	1,844,239	1,844,239	100.00	80	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200644843	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioidigestores En El Barrio Mixtla De La Localidad De Zoquiátlán Municipio De Zoquiátlán Estado De Puebla - 5678	5678	Puebla	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	82,106,879	82,106,879	82,106,879	82,106,879	82,106,879	82,106,879	82,106,879	82,106,879	100.00	80	Piezas	238	0.00	100.00	Financiera: SE ENCONTRABA FUERTE EL PAJO DE SERTIFICACION FINQUITO / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200652021	Construcción De 20 Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Tepequespa Municipio De Zoquiátlán En El Estado De Puebla - 6018	6018	Puebla	Zoquiátlán	Tepequespa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	943,637	943,637	943,637	943,637	943,637	943,637	943,637	943,637	100.00	80	Piezas	106	0.00	100.00	Financiera: SE FINQUITO LA OBRA / Física: SE CONCLUIO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE SERVICIO DE SANITARIA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200645497	Construcción Del Sistema De Drenaje En La Localidad De Tepetitlan Del Municipio De Zoquiátlán Puebla (La Cumbre) - 2197	2197	Puebla	Zoquiátlán	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,248,894	1,337,939	1,337,939	1,337,939	1,337,939	1,337,939	1,337,939	1,337,939	100.00	80	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera: se termino la obra / Física: SE TERMINO LA CONSTRUCCION DE LA RED DE SERVICIO DE SANITARIA / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1610200657454	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioidigestores En La Localidad De Ocotlanmunicipio De Zoquiátlán En El Estado De Puebla - 5683	5683	Puebla	Zoquiátlán	Ocotlanmunicipio	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	1,926,106	1,926,106	577,832	1,926,106	577,832	577,832	577,832	30.00	80	Piezas	191	0.00	100.00	Financiera: PAGADO SOLO ANTICIPO / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE161020061698	3391 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 6500 Realización De Estudios De Mecánica De Suelos Para Diferentes Obras En Localidades Del Municipio De Zoquiátlán, Puebla	6500	Puebla	Zoquiátlán	Zoquiátlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	MUNICIPIO DE ZOQUIATLAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	8253,466	823,466	823,466	823,466	823,466	823,466	823,466	823,466	100.00	80	Lote	100.00	100.00	Financiera: SE FINQUITO LA OBRA / Física: SE REALIZON 14 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CONSIDERADOS COMO 1 LOTE / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.		
PUE1510300564854	Construcción De Pisos Firmes En La Localidad De Tepequespa	MDP-DOP-2015-41	Puebla	Zoquiátlán	Tepequespa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIATLAN	Vivienda	En Ejecución					0.00									Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			