

NO	Información General del Proyecto												Avance Financiero			Avance Físico				Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	PUE00170100840847	Construcción De Módulos De Vigilancia Jolalpan	17005	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,087,183		Metros Cuadrados	13,603	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE00170100841094	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para Instituciones Educativas Y De Servicios 2017	17165	Puebla	Chilchotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$173,768		Lote	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
	PUE17160400815008	Adquisición De Equipo De Computo Para El Bachillerato De Jaime Nuno En Honey	16309	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$91,060	\$87,580	Lote	280	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: en unidad de medida se le puso lote por que no hay una unidad que se refiera a adquisición de equipo de computo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17160400815168	Aportacion Al Paages 2016 Del Bachillerato General Gabriela Mistral En La Magdalena	16310	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: en unidad de medida se le puso otros por que no hay una unidad de medida para esta accion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100834269	Sistema De Mantenimiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento 2017	17002	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,130,755	\$1,130,755	Otros	13,603	0.00	50.00	Financiera: OBRA PAGADA EN UN 50 POR CIENTO EN ESTIMACIONES MENSUALES / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100835274	Construcción De Cunetas En Calle Principal De Acceso A La Localidad De Guadalupe Potreros	17004	Puebla	Esperanza	Guadalupe Potreros	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$475,390	\$475,390	Metros lineales	359	0.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100835290	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Principal De Acceso A La Comunidad De Boca Del Monte	17007	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$780,557	\$780,557	Metros Cuadrados	950	0.00	26.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100835343	Construcción De Lienzo Charro Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla, Segunda Etapa, Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso.	R332017-006	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,411,671	\$1,411,671	Metros Cuadrados	5,957	0.00	66.13	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100835531	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Paz Entre Reforma Y Barranquilla En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete	MCM089	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$389,902	\$389,902	Metros lineales	108	0.00	100.00	Financiera: La obra se termino en tiempo y forma; conforme a proyecto / Física: La obra se termino en tiempo y forma; conforme a proyecto / Registro: La obra se realizo La obra se realizo en tiempo y forma conforme a los lineamientos que marca el proyecto aprobado
	PUE17170100835882	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C De 2 Entre Ejes Para El Bachillerato General Oficial Ignacio Manuel Altamirano C.C.T.	541733002	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,065,400	\$1,065,400	Metros Cuadrados	520	0.00	30.00	Financiera: ÚNICAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100835931	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Bilingue Lic. Adolfo Lopez Mateos Con C.C.T. Zidnb0081	541733013	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$697,722	\$697,722	Metros Cuadrados	279	0.00	67.00	Financiera: se pago la estimación No. 1 / Física: obra en proceso / Registro: La obra se encuentra en proceso física y financiera mente. Se solicita revision y validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838133	Bacheo De Calles Con Concreto Hidraulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$944,531	\$944,531	Metros Cuadrados	33,736	0.00	63.02	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838366	Apertura Del Camino Tipo E Zoquitla-Popocatehuilco De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 000.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zoquitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	Metros lineales	622	0.00	0.00	Financiera: 30% DE LA OBRA CON FORTAMUN \$1,664,602.06 COINVERSION FISM \$3,548,673.53 Y FORTAMUN \$2,000,000.00 / Física: LA OBRA SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838443	Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlan, Estado De Puebla	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,257,105	\$400,000	Metros lineales	1,576	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO EL ANTICIPO DEL 30% PARTE CON FORTAMUN MONTO TOTAL FISM \$2,857,105.44 Y FORTAMUN \$400,000.00 / Física: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838507	Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Cristobal Xochimilpa, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,579,393	\$1,579,393	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Física: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

NO	Información General del Proyecto													Avance Financiero			Avance Físico				Observaciones
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
	PUE17170100838528	Construcción Del Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla.	2017021	Puebla	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,594,644	\$1,594,644	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Fisica: SE ACABA DE CONTRATAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838761	Suministro De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Publico 2017	541733015	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$73,786	\$73,786	Piezas	30,254	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Fisica: SE SUMINISTRO LA TOTALIDAD DE MATERIAL COTIZADO / Registro: LA OBRA SOLO CONSISTIÓ EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. SE ENTREGO LA TOTALIDAD DE MATERIAL Y FUE PAGADO CONTRA ENTREGA DEL MISMO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838763	Rehabilitacion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre Segunda Etapa	2017-002	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, puebla	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,261,988	\$1,261,988	Metros Cuadrados	1,149	0.00	29.19	Financiera: ninguno / Fisica: ninguno / Registro: NINGUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838784	Construccion De Dos Casetas De Vigilancia Para Seguridad Publica	2061701	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$157,876	\$157,876	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838791	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061708	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Pedernales)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$27,777	\$27,777	Kilómetro	150	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838794	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061709	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,256	\$12,256	Kilómetro	125	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838800	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061710	Puebla	Zacapala	El Pitahaya	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$23,222	\$23,222	Kilómetro	60	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838804	Rehabilitacion De Camino De Acceso	2061711	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,745	\$61,745	Kilómetro	125	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100838809	Rehabilitacion (Bacheo) De Carretera Tramo La Monera - Zacapala	2061706	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$60,679	\$60,679	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100839158	Colocacion De Lamparas Tipo Colonial En Las Calles 3 Norte Entre Calle Rafael Mendez Moreno Y 4 Poniente, Calle 2 Poniente Entre Calle 2 Poniente Y Calle 3 Norte	17009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,372,905	\$1,372,905	Luminaria	700	0.00	51.85	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100839184	Colocacion De Lamparas Tipo Colonial En Las Calles 5 Sur, 7 Poniente, 7 Oriente, 6 Sur, 2 Poniente En Nopalucan De La Granja	17055	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,059,358	\$2,059,358	Luminaria	1,000	0.00	59.14	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
	PUE17170100839440	Reencarpentamiento Con Mezcla Asfáltica En Calle Cuauhtemoc Entre Camino A San Lorenzo Chlautzingo Y Calle Revolucion En San Felipe Teotlalcingo, Municipio De San Felipe	R33-02-2017	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,398,948	\$1,397,683	Metros Cuadrados	1,500	0.00	35.00	Financiera: Pago Primera Estimación / Fisica: Obra en proceso. / Registro:
	PUE17170100840101	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Segunda Etapa	81701	Puebla	Ahuazotepec	La Mesa Chica (Las Milpillas)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	Metros lineales	294	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100840149	Construccion De Adoquinamiento De La Calle 18 Norte. Entre 24 Oriente Y 34 Oriente	FR17007	Puebla	Oriental	La Coco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,267,887	\$1,267,887	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO.
	PUE17170100840173	Apoyo Al Programa Para El Incremento De La Sustentabilidad Economica Del Agroecosistema Maiz	81703	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	Hectárea	2,351	0.00	60.00	Financiera: EL APOYO AL PROGRAMA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: EL APOYO AL PROGRAMA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100840410	Construccion De Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. 16 De Septiembre, Calle 2 Oriente Entre Av. 16 De Septiembre Y Av. Emiliano	31709	Puebla	Tepanco de Lopez	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,091,997	\$2,091,997	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION

NO	Información General del Proyecto													Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	PUE17170100840500	Revestimiento De Camino De Terracería La Victoria - Texcoacuilpan De 1.20 Kms De Longitud, Tramo: Del Km. 0000 Al Km 1 250, En Las Localidades De La Victoria Y Texcoacuilpan, Pert. Al Mun. Ixt. Pue.	FORTAMUN003-2017	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,130,125	\$2,130,125	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100840866	Mantenimiento De Barda Perimetral En Unidad Deportiva Zaragoza 2da Etapa	17008	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$491,371	\$491,371	Metros lineales	13,603	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO SOLO EL ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SOLICITO REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100841493	Revestimiento De Camino A San Bartolome Tepetlalcatecho A San José Buenavista Del Kilometro 0 000 Al 0 760	MTP-DOP-R33-002-17	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlalcatecho	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$605,591	\$605,591	Metros Cuadrados	100	0.00	50.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE DEL 50% / Física: AVANCE DE UN 50% / Registro:
	PUE17170100849047	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico Municipal	FO.009.2017	Puebla	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$203,580	\$203,580	Piezas	19,040	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	PUE17170100849178	Mantenimiento De Infraestructura Del Pavimento De La Calle Justo Sierra	17002	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$707,480	\$707,480	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100849675	Adecuación De Espacio Para U.B.R. (Unidad Basica De Rehabilitación), Segunda Etapa	17012	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$569,481	\$569,481	Metros Cuadrados	500	0.00	72.23	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE ESTAN ADECUANDO 200 M2 PARA LA COLOCACIÓN DE UNA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, REALIZANDOSE LA COLOCACIÓN DE FIRMES Y LOSERPA PENSADA, APLICACIÓN DE PINTURA, COLOCACIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE TIRAS DE HIDROMASAJE, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y DE GAS, COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBE, TINACOS, CALENTADORAS COMO ELABORACIÓN DE BANQUETAS TANTO DE CONCRETO COMO DE ADOQUIN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100849978	Construcción De Muro De Contención En El Camino A Bienvenido	1231704	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$832,290	\$832,290	Metros lineales	452	0.00	15.62	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100850633	Adquisición De Terreno Para Panteon Municipal	17002	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,230,530	\$1,230,530	Metros Cuadrados	37,060	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100850735	Adquisición De 1 (Un) Vehículo Pack-Up Para La Supervisión De Obras Del Municipio De Zoquitlan	MZP-DOP-2017-28	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$589,402	\$589,402	Vehiculos	20,520	0.00	100.00	Financiera: SE ADQUIRIÓ VEHICULO / Física: SE ADQUIRIÓ VEHICULO / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA
	PUE17170100850741	Construcción De Puente Peatonal En La Localidad De El Ixcatl, Tepehilotla (Segunda Etapa)	MZP-DOP-2017-33	Puebla	Zoquitlán	Ixcatl	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$340,045	\$340,045	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: ESTA OBRA ES LA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA NO. MZP-DOP-2016-70 REPORTADA EN EL EJERCICIO 2016 CON NUMERO DE FOLIO PUE16160400827327 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100850825	Pavimento Asfáltico En Calles 14 Oriente Con 16 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Norte	17001	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,196,512	\$1,196,512	Metros Cuadrados	500	0.00	57.10	Financiera: NO SE HA REALIZADO PAGO DE ESTIMACIONES / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FECHA DE TERMINO 5 DE MAYO DE 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100851183	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Armado En Calle Ciró Aldama, En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	17001	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$268,553	\$268,553	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y pagada de manera parcial / Física: losa de concreto armado, columnas y trabes / Registro: MUROS DE MAMPOSTERÍA 32.86 M2, CIMBRA EN TRABES 19.02 M2, CIMBRADO EN COLUMNAS 13.57 M2, CIMBRADO EN LOSAS 122.05 M2, ACERO DEL No. 3 668.57 KG, ACERO DEL No. 4 Y 5 2472.66 KG, ACERO DEL No. 6 259.04 KG, CONCRETO F C=250 KG/CM2 27.64 M3, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 19.16 M2, GUARNICIÓN DE CONCRETO 6.35 ML - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100851234	Equipamiento De Salón De Cómputo En El Bachillerato Estatal "Aguiles Serdan" C.C.T. Ziebhülstrou En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla	17005	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$259,113	\$259,113	Computadoras	200	0.00	100.00	Financiera: PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO / Física: ADQUISICIÓN PAGADA TOTALMENTE / Registro: 12 MESA PARA 2 COMPUTADORAS TUBULAR MELANMA, 24 SILLAS DUAL, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1 SILLA APILABLE TIPO CAPCE, 25 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 PIZARRON BLANCO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
	PUE17170100851248	Construcción De Cercado Perimetral Y Andadores En El Area De Biodigestores De La Comunidad De El Pacifico	17010	Puebla	Pantepec	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$131,128	\$131,128	Metros lineales	347	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y PAGADA AL CIEN POR CIENTO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 35 POSTES DE 2 M DE ALTURA GALVANIZADOS 2 1/2, 205 M2 DE MALLA GALVANIZADA DE 2 M DE ALTURA, 1 PORTÓN DE 3 M, 92.11 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, 67.59 M2 DE BANQUETA PARA ANDADORES Y 92.11 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION

NO	Información General del Proyecto												Avance Financiero			Avance Físico				Observaciones	
	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
	PUE17170100851264	Equipamiento De Mobiliario Para Aulas, En La Telesecundaria (Ramon Lopez Velarde) Con Clave 21dtv0161v Ubicada En La Localidad De Nuevo Carrizal En El Municipio	17022	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$41,546	\$41,546	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	Financiera: FACTURA EN PROCESO DE PAGO, ADQUISICIÓN FINALIZADA / Física: SUMINISTRO DE MOBILIARIO / Registro: 50 PZAS SILLA PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESCOLAR AZULREYCON PALETA DE TRIPLAY, INCLUYE FLETE HASTA EL SITIO FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.