

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE1616020066423	Ampliación de Adoquinamiento En Calle 5 Sur, Entre Carretera Y 15 Poniente	2016-023	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$230,274	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	\$230,029	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066423	Ampliación de Adoquinamiento De La Calle 5 Sur, Entre 15 Y 17 Poniente	2016-027	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$300,153	\$197,124	\$197,124	65.67	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago, estando terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066424	Construcción De Cubierta Metálica En El Centro De Atención Múltiple C.A.M. Fray Pedro De Caceres	2016-024	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$156,975	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	\$156,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066424	Reprofundación De Pozo De Agua Potable	2016-014	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$756,142	\$755,140	\$755,140	\$755,140	\$285,748	\$285,748	\$285,748	37.84	\$0	Metros lineales	6,163	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago, estando terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066533	Rehabilitación De Las Instalaciones Eléctricas En La Primaria "Miguel Alemán" Con Clave 210P279W	2016-023	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepejala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	\$278,894	100.00	\$0	Piezas	812	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066389	Rehabilitación De Alumbrado Publico (Luminarias), En Varias Localidades Del Municipio	2016-012	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	\$620,252	100.00	\$0	Luminaria	13,800	0.00	100.00	Financiera: El servicio se encuentra pagado al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: El servicio se encuentra terminado y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066418	Reprofundación De Pozo De Agua Potable	2016-015	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$673,839	\$514,290	\$514,290	\$514,290	76.32	\$0	Metros	7,902	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra en proceso de pago, ya que no se ha finiquitado / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra en proceso de pago, estando terminada y operando al 100% financieramente en tiempo y forma.	
PUE1616020066476	Reparación De Bomba Sumergible Del Pozo 2 La Floresta	2016-011	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	\$572,520	100.00	\$0	Lote	20,500	0.00	100.00	Financiera: El servicio se encuentra pagado al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: El servicio se encuentra terminado y operando al 100% financieramente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066573	Adquisición De Lámina Galvanizada Calibre 32 Para La Rehabilitación De Techos	81605	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO LA REHABILITACION DE TECHOS ESTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020066936	Rehabilitación Del Camino En El Tramo De Tejamaniles - San Antonio Buenavista Y La Estación De Ahuazotepec - San Antonio Buenavista	81606	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	\$615,750	100.00	\$0	Kilometro	352	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1616020066939	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Segunda Sección	81607	Puebla	Ahuazotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	\$118,610	100.00	\$0	Piezas	341	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO	
PUE1616020066934	Adquisición De Luminarias Horizontales Tipo Led De 60 Watts Con Supresor De Picos De 230 Voltios Torcera Etapa	81610	Puebla	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	100.00	\$0	Piezas	2,351	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LAS LUMINARIAS ESTAN FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE0016010067074	Construcción Del Centro Integral De Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla. (Aportación)	2016002	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	gobierno del estado	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,967,970							0.00		Lote	28,035	0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE1616020067173	Construcción De Techado Del Salón De Usos Múltiples De La Unidad De Servicios Administrativos Del Ejido San Juan En El Municipio De Ajalpan, Puebla	2016009	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ajuntamiento de ajalpan puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$437,719	\$437,719	\$437,719	\$437,719	\$437,719	\$437,719	\$437,719	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% / Física: / Registro: esta obra ya esta terminada y finiquitada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671603	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En Barrio Teapuxco De Ajalpan, Puebla	2016010	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ajuntamiento de ajalpan puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$382,809	\$382,809	\$382,809	\$382,809	\$114,843	\$114,843	\$114,843	30.00	\$0	Metros Cuadrados	565	0.00	100.00	Financiera: presenta un avance de 30% correspondiente al anticipo / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% de falta financiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671846	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Cuahuichotla (segunda Etapa), Municipio De Ajalpan Puebla.	2016013	Puebla	Ajalpan	Cuahuichotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ajuntamiento de ajalpan puebla	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$992,829	\$499,250	\$499,250	\$499,250	50.29	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 80% y a suspensión debido a las intensas lluvias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671890	Construcción De Terraplan Y Cancha De Fútbol En La Localidad De Cruz Chichitlzi, Pertenececiento A Este Municipio De Ajalpan Puebla	2016014	Puebla	Ajalpan	Cruz Chichitlzi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$674,974	\$674,299	\$674,299	\$674,299	\$202,290	\$202,290	\$202,290	30.00	\$0	Metros cúbicos	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% solo falta finiquitarla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671958	Construcción De Muro De Contención 3ra. Etapa En La Escuela Primaria "Águilas Sordas" De La Comunidad De Elizavilla Del Municipio De Ajalpan, Puebla.	2016021	Puebla	Ajalpan	Piscuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$899,721	\$899,165	\$899,165	\$899,165	\$269,749	\$269,749	\$269,749	30.00	\$0	Metros cúbicos	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra al 100% solo falta finiquitarla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100683484	Construcción De De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Xochitzinga, 2da. Etapa	2015020	Puebla	Ajalpan	Xochitzinga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de ajalpan, puebla	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100683698	Construcción De Salón De Usos Múltiples 1ra. Etapa En El Predio Ubicado En La Calle Prolongación De La 8 Oriente Con Esquina En La Calle 15 Norte De Esta Ciudad De Ajalpan, Puebla.	2015090	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100683798	Construcción De Cuarniciones En La Calle Principal En La Inspectoría De Tepantitla	2015098	Puebla	Ajalpan	Tepantitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de ajalpan, puebla	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160200670538	Aportación Al Cereso De Tehuacan	2016003	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160200670945	Ampliación De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Cuauquepa	2016008	Puebla	Ajalpan	Cuauquepa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE0016020067191	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos En La Col. San Miguel (1ra. Etapa), Del Municipio De Ajalpan, Puebla.	2016018	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0016020067193	Construcción de Unidad de Servicios Administrativos En la Localidad de Coatzingo, Ajalpan, Puebla. (Segunda Etapa)	2016020	Puebla	Ajalpan	Coatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0016020067194	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Localidad De Xochitzinga, 1ra. Etapa	2016024	Puebla	Ajalpan	Xochitzinga	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0016020067118	Construcción De Salón De Usos Múltiples (2da. Etapa), En El Predio Blandado En La Calle Frecuacion De La 8 Oriente Con Sequina En La Calle 11 Norte, De Esta Ciudad De Ajalpan, Puebla.	2016033	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0016020067218	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Sacapocan, En El Municipio De Ajalpan, Puebla.	2016037	Puebla	Ajalpan	Sacapocan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150200510199	Aportación Al Cereso De Tehuacan	2015002	Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150200510290	Techoado De Salón De Usos Múltiples Del Hospital De Coclon	2015005	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150200512353	Pago De Alumbrado Publico Y Bombas De Agua	2015001	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150400067045	Adquisición De Un Tractor Agrícola New Holland Modelo 6710 B Básico Con Implementos, Para El Ejido De Pantzingo De Morelos	2015016	Puebla	Ajalpan	San Isidro Labrados	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150400067191	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Cuahuichotia (1ra. Etapa), Municipio De Ajalpan Puebla.	2015019	Puebla	Ajalpan	Cuahuichotia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150400067780	Construcción De Muro De Contención 1da. Etapa En La Escuela Primaria Aguilar Serdan De La Comunidad De Piscautla Del Municipio De Ajalpan, Puebla.	2015024	Puebla	Ajalpan	Piscautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150400067874	Construcción De Centro Cultural (Curato) Segunda Etapa, En La Parroquia De San Juan Bautista	2015028	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11602000678254	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Cristo Rey Entre Calle Tabachines Y El Calvario En La Localidad De Altepeki (Segunda Etapa)	R33-01-2016	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,512,093	6,405,935	6,405,935	6,405,935	6,405,935	6,405,935	6,405,935	6,405,935	100.00	00	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y EN EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE11602000678300	Adquisición De Material Y Equipo Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Del Municipio De Altepeki Puebla	16-004	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	6215,246	6215,246	6215,246	6215,246	6215,246	6215,246	6215,246	6215,246	100.00	00	Otros	18,920	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y EN EJECUCION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE11602000678352	Construcción De Techoado En Cancha De Usos Múltiples En El Preescolar 30 De Abril 1928499, Municipio De Altepeki, Puebla	16-012	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Educación	En Ejecución	2016	6791,599	6791,126	6791,126	6791,126	6791,126	6237,338	6237,338	30.00	00	Metros Cuadrados	221	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE11602000678497	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones En El Callejón Mariano Matamoros Entre Calle Matamoros Y Calle America Sur, Municipio De Altepeki, Puebla	16-006	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6767,397	6769,098	6769,098	6769,098	6769,098	6769,098	6769,098	6769,098	100.00	00	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1150200532427	Construcción De Bada Perimetral En Escuela Primaria America (Segunda Etapa)	R33-03/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150300574242	Adquisición De 2 Dos Multifuncionales (Copiadora, Impresora Multifuncional Sharp Modelo MX-M435n Con Numero De Serie 1302866 Y Multifuncional Sharp Modelo MX M435n Con Numero De Serie G503193	R33-12/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150300581931	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Cristo Rey Entre Calle Tabachines Y El Calvario, En La Localidad De Altepeki, Municipio De Altepeki, Puebla.	R33-20/2015	Puebla	Altepeki	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1150400064132	Programa Estatal De Cuartos Dormitorios	R33-03/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE11504000605933	Construcción De Adoquinamiento Y Guarniciones De La Calle Juan Securia Entre Juan De La Barrera Y Av. De Los Doctores.	R33-11/2015	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE1160200664538	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente	1011-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	61,061,240	61,061,240	61,061,240	61,061,240	61,061,240	61,061,240	61,061,240	61,061,240	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACION SE POR INVITACION A CUANTO MENOS CINCO PERSONAS. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1160200664718	Rehabilitación Del Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Calles Matamoros Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc 1ra. Etapa 2016	1001-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	61,527,918	61,527,918	61,527,918	61,527,918	61,527,918	61,527,918	61,527,918	61,527,918	100.00	00	Metros cúbicos	105,000	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EL PROCESO DE CONTRATACION SE POR INVITACION A CUANTO MENOS 5 PERSONAS - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1160200664735	Adoquinamiento De La 2da Privada Juaréz	1012-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	6487,583	6487,583	6487,583	6487,583	6487,583	6487,583	6487,583	6487,583	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1160200664743	Adoquinamiento De La 1ra Privada Santa Cruz	1010-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	En Ejecución	2016	6471,659	6471,659	6471,659	6471,659	6471,659	6471,659	6471,659	6471,659	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACAPAN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FISICO. LA LOCALIDAD ES SAN SALVADOR CHACAPAN. / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO Y FISICO, EN LA LOCALIDAD DE PURO AMOZOC DE MOTA YA QUE EN EL ESTADO NO AVANZA SAN SALVADOR CHACAPAN. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1160100627219	Rehabilitación Y Adoqu coastación De Oficinas Administrativas Del Ayuntamiento Municipal 2a Etapa	012016105	Puebla	Atzacan	Atzacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATZACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	63,510,635	63,510,635	63,510,635	63,510,635	63,510,635	63,510,635	63,510,635	63,510,635	100.00	00	Metros Cuadrados	25,386	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN ESTE TRIMESTRE Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL REPORTE DE ESTE TRIMESTRE CUMPLE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300393282	Adquisición de Patrullas Para Seguridad Pública	0172014101	Puebla	Atzacantan	Atzacantan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACANTAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE14140300393361	Construcción de Techado En Escuela Primaria Indígena General Ignacio Zaragoza	0172014104	Puebla	Atzacantan	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACANTAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE14140300393385	Construcción de Techado En Escuela Preescolar Gabriela Mistral	0172014105	Puebla	Atzacantan	San Nicolás (Animasco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZACANTAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160200678481	Rehabilitación de Canchas En Unidad Deportiva La Carolina	FORTA16-SE-006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,771,236	\$1,771,236	\$1,771,236	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	99.81	\$0	Metros Cuadrados	5,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160200678501	Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza	FORTA16-SF-009	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$911,906	\$911,906	\$911,906	\$907,106	\$856,123	\$856,123	\$856,123	93.88	\$0	Metros Cuadrados	2,616	0.00	95.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso de finiquito / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678514	Adoquinamiento En La Calle 14 Norte	FORTA16-SF-011	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$602,368	\$602,368	\$602,368	\$459,534	\$137,860	\$137,860	\$137,860	22.89	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	35.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678536	Bacheo Con Mezcla Asfáltica Primera Etapa	FORTA16-SF-013	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,080,188	\$1,077,359	\$931,174	\$931,174	\$931,174	86.20	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	90.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678575	Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-018	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,900,080	\$1,795,680	\$797,880	\$797,880	\$797,880	41.99	\$0	Metros cúbicos	3,500	0.00	50.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678584	Mantenimiento En Boulevard Ferrocarriles	FORTA16-SE-019	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,020	\$460,020	\$460,020	\$353,510	\$96,681	\$96,681	\$96,681	21.02	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	25.00	Financiera: en proceso / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678605	Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Planas Para Blvd. Gastronomico Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-020	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,911	\$413,911	\$413,911	\$336,093	\$40,316	\$40,316	\$40,316	9.74	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	15.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678616	Rehabilitación Y Mantenimiento En Calle Emblemática Del Municipio De Atlixco	FORTA16-SE-022	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$497,813	\$497,813	\$497,813	\$430,788	\$207,075	\$207,075	\$207,075	41.60	\$0	Metros lineales	86,690	0.00	50.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678634	Suministro De Adoquín Para Bacheo Primera Etapa	FORTA16-SF-023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,020	\$75,310	\$75,310	\$75,310	59.02	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	65.00	Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678653	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. Zilgortzky	FORTA16-SJ-008	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,685,439	\$1,685,439	\$1,685,439	\$1,342,726	\$997,025	\$997,025	\$997,025	59.16	\$0	Metros Cuadrados	367	0.00	65.00	Financiera: en proceso / Física: / Registro: en proceso de finiquito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100636893	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Bachillerato José Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle	FORTA15-SF-049	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100625617	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calles Parque Juárez, 2 Poniente Y Aguascalientes	16002	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$888,000	\$888,000	\$675,045	\$675,045	\$675,045	\$675,045	\$675,045	76.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISCAMENTE Y CON UN AVANCE DEL 76.02 % FINANCIERAMENTE. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCION. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200678711	Adoquinamiento De Calle 5 Poniente Entre 9 Y 13 Sur Y Calle 2 Oriente Entre 9 Y 10 Norte	60677	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,478,358	\$783,358	\$783,358	\$783,358	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REALIZA CON RECURSOS FISE-FORTAMUN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE REALIZA CON FONDOS FISE-FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150400593971	Adquisición De Uniformes Para Seguridad Pública Del Municipio De Atlixco	MA-014/15	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLIIXCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400592028	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública	MA-015/15	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIIXCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400592133	Adquisición De Lote De Vehículos Para Servicio Del Ayuntamiento Del Municipio De Atlixco	MA-016/15	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400592923	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Del Arroyo Entre Camero A Paso Carretera Y Calle Juan De La Barrera	MA-017/15	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIIXCO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400592940	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Clave: 21dpr9324	MA-018/15-A	Puebla	Atlixco	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLIIXCO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400593943	Equilibración De Material Para Alumbrado Público En El Municipio De Atlixco	MA-021/15	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATLIIXCO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160200664184	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples En Calle Cuahuatenco, Entre Calle Reforma Y Calle Insurgentes, Y Atoyotco De Guerrero, Puebla.	MAC2016-006	Puebla	Atoyotco de Guerrero	Atoyotco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ATOYOTCO DE GUERRERO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	\$164,391	100.00	\$0	Otros	204	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: OBRA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA OTROS EN LUGAR DE LOCAL.
PUE16160200665482	Mejoramiento De Calle Miguel Lerdo De Tejada Entre Calle R.A.C. Y Calle Ignacio Zaragoza	MAC2016-009	Puebla	Atoyotco de Guerrero	Atoyotco de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYOTCO DE GUERRERO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
PUE16150400593939	Adquisición De Dos Equipos De Computación Para El Departamento De Obras	MCP-R33-2015-024	Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160200676558	Mejoramiento De Vivienda A Base De Lotes De Concreto Hidráulico Segunda Etapa	331607	Puebla	Camocautla	Camocautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCAUTLA 2014-2018	Vivienda	En Ejecución	2016	\$325,673	\$325,673	\$274,031	\$325,673	\$274,031	\$274,031	\$274,031	\$274,031	84.14	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: OBRA TERMINADA, FALTA FINQUITAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100637701	Construcción De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo Y Calle Morelos, En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, En El Estado De Puebla.	16005	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	\$3,336,842	100.00	\$0	Metros lineales	4,121	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZÓ LA APROBACIÓN AL 100% AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU EJECUCION. / Física: Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400616496	Adquisición De Focos Para Lámparas De Alumbrado Público Del Municipio De Chalchicomula De Sesma	FO-0013-2015	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16150400616414	Adquisición De Material Eléctrico Para Mantenimiento De Alumbrado Público En La Localidad De Ciudad Serdán	FO-0016-2015	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1515040061778	Construcción De Puente Vehicular En Boulevard De La 9 Sur	ME007-2015	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Sardan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400616863	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En Chalchicomula	ME001-2015	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Sardan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400617114	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De Chalchicomula De Sesma	ME002-2015	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Sardan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400605220	"Adquisición De Vehículo Para Patrulla Y Equipamiento Para La Seguridad Publica Municipal 2015 (Camioneta)"	R33046	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100626618	Rehabilitación De La Carretera Que Conduce De La Localidad De Xochihuilixtla A Chichiquila.	33118	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA	Transportes y Viajados	En Ejecución	2016	8998,689	8998,689	8998,689	8998,689	8998,689	8998,689	8998,689	100.00	00	Metros Cuadrados	2,812	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160100626622	Rehabilitación, Bardeado Y Adoquinamiento De Plaza Principal	33082	Puebla	Chichiquila	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	9540,771	9540,771	9540,771	9540,771	9540,771	9540,771	9540,771	100.00	00	Metros Cuadrados	781	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE1616020068430	Rehabilitación Y Adoquinamiento De Plaza Principal	33104	Puebla	Chichiquila	Jesus Maria Acatia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	63,824,531	63,824,531	62,655,273	63,824,531	62,655,273	62,655,273	62,655,273	69.43	00	Metros Cuadrados	688	0.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200681934	Bacheo Del Acceso Principal Autontopca-Chiconcuautla De 3.14 Kms De Longitud	MCP-FORTAMEN-001-2016	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	61,447,658	61,447,658	61,447,658	61,447,658	61,447,658	6434,298	6434,298	30.00	00	Kilometro	3,320	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200681945	Revestimiento De Diferentes Calles De La Localidad De San Lorenzo	MCP-FORTAMEN-002-2016	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlapixpehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	61,492,168	61,492,168	61,492,168	61,492,168	6447,650	6447,650	6447,650	30.00	00	Kilometro	1,650	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA SOLO FALTA PAGAR FINIQUITO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160100636556	Remodelación De La Calle De Las Almas	16007	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	6561,974	6561,974	6561,974	6561,974	6561,974	6561,974	6561,974	100.00	00	Metros Cuadrados	16,867	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: OBRAS COMPLETADAS Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200676555	Rehabilitación De Techoado En El Auditorio De La Localidad De San Jose Corral Blanco	16023	Puebla	Chignahuapan	San Jose Corral Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	6588,586	6588,586	6588,586	6588,586	6588,586	6412,876	6412,876	70.15	00	Metros Cuadrados	1,020	0.00	70.15	Financiera: EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 70.15% / Física: EJERCIDA FINANCIERAMENTE AL 70.15% / Registro: PAGO DE ANTICIPO / IVA ESTIMACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200679911	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Rinconada	16024	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	6297,445	6297,445	6297,445	6297,445	6297,445	6213,280	6213,280	71.70	00	Metros Cuadrados	761	0.00	71.70	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 71.70% / Física: AVANCE FÍSICO AL 71.70% / Registro: PAGO DE ANTICIPO / IVA ESTIMACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200680363	Rehabilitación De Infraestructura Del Techoado De La Presidencia Municipal Segunda Etapa	16036	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	61,284,829	61,284,829	61,284,829	61,284,829	61,284,829	6385,449	6385,449	30.00	00	Metros Cuadrados	16,867	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO DEL 30% / Física: AVANCE FINANCIERO DEL 30% / Registro: pago de anticipo - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE15150400612367	Adquisición De Terreno Ubicado En La Carretera Chignahuapan - Triaxco En El Barrio De Tuxtliapan	15058	Puebla	Chignahuapan	Tuxtliapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100626228	Construcción De Muro De Contención Y Bardeado Perimetral En Escuela Primaria Bilingue Castañuega Victoria Clave 21880796c	541633005	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	6900,902	6900,902	6900,902	6900,902	6900,902	6900,902	6900,902	100.00	00	Metros Lineales	150	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y FORMA. FUE FINIQUITADA CONFORME A CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160100626243	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Niños Heroes Entre Calle 15 De Mayo Y Calle Nogales	541633011	Puebla	Chignautla	Teohuatzepc (Teozepc)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	61,891,435	61,891,435	61,891,435	61,891,435	61,891,435	61,891,435	61,891,435	61,891,435	100.00	00	Metros Cuadrados	267	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE HA FINIQUITADO / Física: FÍSICAMENTE LA OBRA SE HA TERMINADO, COMPLETANDO CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200666735	Mejoramiento De Suelo Para Autocombustor En El Municipio De Chignautla	541633018	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	6501,730	6501,730	6501,730	6501,730	6501,730	6501,730	6501,730	6501,730	100.00	00	Hectarea	264	0.00	100.00	Financiera: SE HA FINIQUITADO LA OBRA / Física: SE HA ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS LA POBLACION DESTINADA ADQUIRIDO / Registro: ACCION CONCLUIDA, EL APOYO FUE ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS. SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160200666794	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Prolongación De 5 De Mayo	541633021	Puebla	Chignautla	Coahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2016	6312,705	6312,705	6312,705	6312,705	6312,705	6312,705	6312,705	6312,705	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA, COMPLETANDO CON LAS METAS PROGRAMADAS EN PROYECTO / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE, SE ENTREGÓ A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO DE MANERA ADECUADA. SE SOLICITA VALIDACION DE POLICIA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100626247	Instalación De Unidad Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	541633010	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400605986	Rehabilitación De La Presidencia Auxiliares De Francisco Ibarra Ramos	15320	Puebla	Chila	Francisco Ibarra Ramos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100638455	Construcción De Casetas De Vigilancia Para La Policía Municipal	16107	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	61,998,630	61,998,630	61,998,630	61,998,630	61,998,630	61,152,204	61,152,204	57.65	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO 95% Y AVANCE FINANCIERO AL 57.65. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE15150400586181	Adquisición De Una Patrulla Para Seguridad Publica Municipal	15004	Puebla	Cobertura estatal			Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100637861	Construcción De Pesa En La Comunidad Del Platamar 2da Etapa	2016-004	Puebla	Cohetzala	El Platamar (San José el Platamar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Agua y Abastecimiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400617165	Construcción De Bachiller	COHUECAN-RAMO-22-15	Puebla	Cohuecan	San Francisco Topango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0160200681956	Ampliación Y Remodelación De Espacios Administrativos	1633006	Puebla	Coronango	Santa Maria Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	62,681,047							0.00			Metros Cuadrados	11,636	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
PUE0160200682469	Construcción De Muro De Bloqueado En Avenida Pensador Mexicano Y Camino Real A Huejotzingo	1633009	Puebla	Coronango	Santa Maria Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	6271,377							0.00			Metros Cuadrados	11,636	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE0016020062496	Mejoramiento De Local De Usos Múltiples En Avenida Central, Fraccionamiento Misiones De San Francisco Ocotlán, Coronango.	1633018	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$305,187							0.00		Metros Cuadrados	11,636	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0016020062433	Construcción De Banquetas 2da Etapa, Pintura Y Señalización De La Calle Pensador Mexicano	1633005	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$329,369							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0016020062574	Programa De Bacheo Para La Cabecera Municipal Y Juntas Auxiliares 1ra Etapa	1633008	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$743,670							0.00		Metros cúbicos	34,596	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0016020062613	Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Cabecera Municipal De Coronango.	1633011	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,589,473							0.00		Piezas	16,767	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE0016020062640	Adquirimiento De La Privada Francisco J. Muñoz Pontente Y Ultima Casa Del Municipio	1633017	Puebla	Coronango	Santa María Coronango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,323,379							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE00150400620779	Construcción De Arco De Bienvenida En San Francisco Ocotlán	1533011	Puebla	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400620900	Adquirimiento De La Calle Gobernación Entre Calle Rifos Heros Y Camino A San Antonio Mihucan	PART15004	Puebla	Coronango	San Martín Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160200626303	Rehabilitación De Baños Públicos En Presidencia Municipal	MC-R33-2016-007	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE15150400606798	Rehabilitación De Varias Calles Del Municipio De Coyotepec	MC-R33-2015-014	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE16160100637202	Adquisición De Terreno Para La Ampliación Del Pantón Auxiliar En La Localidad De La Trinidad Chautauco	R33-2016-001	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautauco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	\$1,641,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,927	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO MODIFICADO DE EJERCIO CON RECURSO 2016, EJERCIO EL COMPLETAMENTE EJERCIO / Física: ADQUISICION PAGADA AL 100% / Registro: se ha liquidado el terreno al 100% en tiempo y forma - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160100638421	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Vaso Regulador En La Localidad De La Trinidad Chautauco	R33-2016-002	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautauco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,082,077	\$1,082,077	\$1,082,077	\$1,082,077	\$1,082,077	\$1,082,077	\$1,082,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,927	0.00	100.00	Financiera: EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE A FORTAMUN / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 100% / Registro: EL PAGO DEL TERRENO SE ENCUENTRA AL 100% CONCLUIDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200629243	Adquirimiento De La Calle Ojo De Agua Entre Calle Unidad Y Progreso, Colonia Lomas De San Juan	R33-2016-009	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,908,042	\$1,908,042	\$1,908,042	\$572,413	\$572,413	\$572,413	\$572,413	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,550	0.00	30.00	Financiera: SE HAN PAGADO LOS ANTICIPOS DE LA OBRA / Física: SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160200626308	Aplicación De Adornamiento En Calle De Acceso A La Unidad Habitacional Entre El Calvario Y Barranca	0422016001FORTAMUN	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$515,126	\$515,126	\$515,126	\$515,126	\$425,110	\$425,110	\$425,110	82.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISCALMENTE	
PUE16160200626309	Rehabilitación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico Entre Vado E Iglesia	0422016002FORTAMUN	Puebla	Cuayuca de Andrade	Santa Cruz Orgaual	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$413,621	\$413,621	\$413,621	\$413,621	\$246,218	\$246,218	\$246,218	59.53	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	59.53	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO	
PUE16160100623107	Aplicación De Adornamiento En Calle De Acceso A La Unidad Habitacional Entre Calle El Calvario Y Barranca	0422016001FORTAMUN	Puebla	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001602006268475	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino Xocoyolo-Vista Hermosa	R332016-008	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$700,640							0.00		Metros Cuadrados	293	0.00		Financiera: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
PUE161602006263164	Construcción De Muros De Contención En Carretera De Acceso Principal A Cuetzalan Del Progreso	R332016-009	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,997,913	\$2,078,880	\$2,078,880	\$2,078,880	69.34	\$0	Metros cúbicos	1,309	0.00	69.34	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AON EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE161602006263226	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Coapan	R332016-007	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	\$787,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	556	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE161602006263234	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Tenanikas	R332016-010	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tenanikas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$1,299,956	\$389,987	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	0.00	Financiera: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: UNICAMENTE SE HA PAGADO EL ANTICIPO DE LA OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE161602006263243	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Localidad De Chichicaspán	R332016-011	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Chichicaspán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	\$281,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE161602006263254	Construcción De Módulos De Información Turística En Las Localidades De Chautau, Tepetzalan Y Xocoyolo Pertenecientes Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332016-013	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	\$332,849	100.00	\$0	Piezas	47,433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE001602006266478	Pago De Energía Eléctrica	MCPOPO0102014	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE001602006266631	Aportaciones Para El Bielleno Sanitario	MCPOPO0412014	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE0016020062667147	Equipamiento De Seguridad Publica	MCPOPO0242014	Puebla	Cuyoaco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE161602006263352	Adquisición De Terreno Para Entrada Para Ciclistas	712016	Puebla	Domingo Arenas	Chahuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160100639051	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En La Localidad De Tzicintlanco, Perteneciente Al Municipio De Elocochitlan Puebla	16008	Puebla	Elocochitlan	Tzicintlanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ELOCOCHITLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$1,137,515	\$841,224	\$841,224	\$841,224	73.95	\$0	Otros	304	0.00	73.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE1616020069441	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos En La Cabecera Municipal De Eloxochitlan, Puebla.	16013	Puebla	Eloxochitlan	Eloxochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,963,476	\$2,963,476	\$2,963,476	\$2,963,476	\$678,298	\$678,298	\$678,298	22.89	\$0	Metros Cuadrados	12,575	0.00	22.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200682158	Techo de Cancha De Usos Múltiples De Esc. Telesecundaria Manuel Quiroz Galicia	EPATLAN-RAM-14-15	Puebla	Epatlan	San Juan Epatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA.	Educación	En Ejecución	2016	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	\$673,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJECUIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 894,511.06, CON RECUBRO FORTAMUN 2015 POR \$ 220,759.64 Y FORTAMUN 2016 POR \$ 673,751.42. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16150400593147	Ampliación De Red De Agua Potable	EPATLAN-RAM-24-15	Puebla	Epatlan	Tepeacatingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400593180	Techo de Cancha De Usos Múltiples De Esc. Telesecundaria Manuel Quiroz Galicia	EPATLAN-RAM-14-15	Puebla	Epatlan	San Juan Epatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN	Educación	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400600614	Mejoramiento De Camino De San Pedro Candelaria A San Juan 2a Etapa	FO.014.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Pedro Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,874,799	\$2,874,799	\$2,874,799	\$2,874,799	\$2,874,799	\$2,874,799	\$2,874,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: CONTRATO \$2'874,799.92 FORTAMUN 2015 \$1'972,720.56 Y FORTAMUN 2016 ES DE \$920,078.36 / Física: CONTRATO \$2'874,799.92 FORTAMUN 2015 \$1'972,720.56 Y FORTAMUN 2016 ES DE \$920,078.36 / Registro: EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 2 874,799.92 Y DEL FORTAMUN 2015 ES \$1 972,720.56 Y FORTAMUN 2016 ES DE \$920,078.36, ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - EL MONTO DE CONTRATO ES DE \$ 2 874,799.92 Y DEL FORTAMUN 2015 ES \$1 972,720.56 Y FORTAMUN 2016 ES DE \$920,078.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16150400604950	Construcción De Aula De Computo En Escuela Ignacio Zaragoza	FI.011.2015	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	Educación	En Ejecución	2016	\$191,898	\$191,898	\$191,898	\$191,898	\$191,898	\$191,898	\$191,898	\$191,898	100.00	\$0	Piezas	500	0.00	100.00	Financiera: MODIFICATORIO \$1'618,032.73 FISM2015 \$1'138,901.88 FORTAMUN2015 \$191,898.33, FISCALIA \$307,232.42 / Física: MODIFICATORIO \$1'618,032.73 FISM2015 \$1'138,901.88 FORTAMUN2015 \$191,898.33, FISCALIA \$307,232.42 / Registro: EL CONTRATO MODIFICATORIO ES POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,618,032.73 Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA ES FISM 2015 \$ 1,138,901.88 FORTAMUN 2015 \$191,898.33 Y FISM 2016 \$307,232.42
PUE16160200682572	Adquisición De Asfalto Para Bacheo En Acceso A La Comunidad De Santa Oraula Chicomicac	FO.001.2016	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Oraula Chicomicac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	\$38,367	100.00	\$0	Metros Cúbicos	5,751	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677672	Construcción De Bardoado En Tanque De Distribución De Agua Potable De Amapola Y La Cumbre	16101	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	\$118,179	100.00	\$0	Metros Lineales	578	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN UN 100% EL CABILDO AUTOREFINANCIA LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677697	Adecuación De Instalaciones En La Clínica Imae De Honey.	16102	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY.	Salud	En Ejecución	2016	\$81,110	\$81,110	\$81,110	\$81,110	\$81,110	\$81,110	\$81,110	\$81,110	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200677713	Rehabilitación De Techos De Vivienda Con Lámina Galvanizada.	16104	Puebla	Honey	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY.	Vivienda	En Ejecución	2016	\$294,672	\$293,680	\$88,104	\$293,680	\$88,104	\$88,104	\$88,104	\$88,104	30.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400592974	Construcción De Pías De Casa De Udv En El Municipio De Honey	15107	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO SATISFACIENDO LAS CONDICIONES A CONFORMAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679404	Rehabilitación De Baños En Salon Recinto Perifal	16011	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200679466	Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En Las Calles De La Cabecera	16014	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUIDA AL 100% / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16150400593974	Revestimiento De Camino De Xopanapa-Copaco	15005	Puebla	Huachuclingo	Xopanapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE DE HUACHUCLINGO	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200683228	Construcción De Andador Para Acceso A Clínica De Salud De Huehuetlan El Chico, Entre Calle San Isidro Y Carretera A Chautla De Tapia	FOM03/16	Puebla	Huehuetlan el Chico	Huehuetlan el Chico Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,742	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: EL MUNICIPIO POR SEPARAR EN UNA OBRA RURAL NO SE FUNCIONA BIEN LA OBRA DE INVERSIÓN Y SE OPORTUNO HACER USO DE LA LIGA QUE SE SOLICITA PARA COMPLEMENTAR DE MANERA OPTIMA EL REPORTE DE ESTA OBRA. - SISTEMA: OTRO MECANISMO QUE NO TUVERA MUCHO QUE VER CON EL INTERÉS, MEDIANTE EL PODERAMOS HACER EL REPORTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0160100639513	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Zona Conocida Como Ojo De Agua Ubicado En Camino Santo Domingo-Chatesteico	16212	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Juan Chatesteico Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400617224	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Localidad De San Pedro Ajalpan	15107	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Pedro Ajalpan Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400617285	Construcción De Sanitarios En La Esplanada Principal De La Localidad De Santa Ana Otzolotepec	15108	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santa Ana Otzolotepec Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400617382	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En El Paraje Conocido Como El Marañón En El Camino Santo Domingo - Trucar De Matamoros	15109	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Grande Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400617557	Construcción De Puente Vehicular Centro De La Localidad De San Agustín Ahuehuetla	15110	Puebla	Huehuetlan el Grande	San Agustín Ahuehuetla Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16150400617615	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle San Agustín De La Tripa Entre Aviación Y Barranca En Santo Domingo	15111	Puebla	Huehuetlan el Grande	Santo Domingo Grande Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Urbanización	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160100626248	Restauración De Las Capillas Pozas En El Ex Convento De San Miguel Arcángel	97105	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$841,118	\$841,118	\$841,118	\$841,118	\$841,118	\$841,118	84.11	\$0	Metros Cuadrados	25,684	0.00	50.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION UNO POR \$241,117.75 / Física: obra en proceso de ejecución / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EFICIENTEMENTE TERMINADA Y EN PROCESO DE PAGO PARA FINIQUITO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100626468	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehículos Para Personal De Seguridad Pública Municipal	97103	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2016	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	99.77	\$0	Vehículos	25,684	0.00	100.00	Financiera: IMPORTE MODIFICADO POR INCREMENTO DEL COSTO FINANCIERAMENTE OBSERVADO A QUE TUVO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL POR EL INCREMENTO DEL COSTO DE LOS VEHICULOS Y EL AVANCE FÍSICO YA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200681178	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Mariano Reséndez Entre Calle Amaya Y Calle Soledad	97115	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,778,289	\$1,778,289	\$770,953	\$770,953	\$770,953	\$770,953	\$770,953	\$770,953	43.35	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	45.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN CON AVANCES EN LOS EFECTIVOS Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00160100625741	Rehabilitación De Comedor Escolar En Estructura Regional O En Primaria Agustín Melgar Clave 21dgr2333a	97201	Puebla	Huejotzingo	San Diego Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200677922	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Del Municipio De Hueyapan, Puebla	16014	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	En Ejecución	2016	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$516,018	\$516,018	\$516,018	30.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	30.00	Financiera: Proyecto en ejecución, presentando un 30% de avance / Física: Proyecto en Ejecución con un avance del 30% / Registro: Proyecto en proceso de construcción - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00160100633348	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal 2014	R33140015	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633356	Apoyo A Productores Agrícolas A Traves De La Adquisición De Fertilizante 2014	R3314023	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TENEPAPE, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633361	Aportación Para El Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros De Salud En Las Localidades De El Mohon Y Tenexapa De Abasco Municipio De Hueytamalco.	R3314029	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633369	Construcción De Huellas De Rodamiento En La Localidad De Conta (Suministro De Material)	R33140085	Puebla	Hueytamalco	Conta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633388	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Cantaresa No.01, Morelos	R33140090	Puebla	Hueytamalco	Colonia Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633401	Construcción De Andador Peatonal El Saucil	R33140088	Puebla	Hueytamalco	Tacotalpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636274	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente De Poza Verde	R3314067	Puebla	Hueytamalco	Poza Verde	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636302	Pago De Alumbrado Publico 2015	R3315001	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636333	Aportación Para El Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros de Salud En Las Localidades De El Mohon Y Tenexapa De Abasco	R3315002	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Salud	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636357	Construcción De Huellas De Rodamiento En El Tramo Montecillo-El Aguilar (Suministro De Material)	R3315011	Puebla	Hueytamalco	Montecillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636380	Aportación Para El Cesoso De Vestitios 2015	R3315014	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636420	Apoyo A Productores Agrícolas A Traves De La Adquisición De Fertilizante 2015	R3315018	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636459	Rehabilitación De Salon De Usos Múltiples En El Progreso	R3315028	Puebla	Hueytamalco	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636496	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Lasaro Cardenas Del Km 0*000 Al 0*190 El Tenexate	R3315041	Puebla	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636526	Mantenimiento De La Cancha De Fútbol En La Carambada	R3315044	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Deporte	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636554	Pago De Deuda Contrada Para La Reconstrucción De La Carretera Hueytamalco-Ayoteco	R3315045	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636575	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	R3315046	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100636593	Adquisición De Cuatrimotos Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	R3315047	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100637399	Aportación Al Convenio Para La Reconstrucción De La Carretera	R3315053	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100637635	Construcción De Alcantarilla En El Km 0*66 Del Camino Tompanico-Loma Alta	R33140056	Puebla	Hueytamalco	Zompanico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200642835	Proyecto Integral Para La Construcción Del Puente De Poza Verde	R3314003	Puebla	Hueytamalco	Poza Verde	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200683302	Rehabilitación De La Escuela Telesecundaria Ricardo Flores Magón Clave 21dgr2099y	FORTAMN006-2016	Puebla	Hueytalpan	Zitlala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTALPAN	Educación	En Ejecución	2016	3308,236							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00160200677209	Construcción De Remodelación De Mercado Municipal 2da Etapa	R2001	Puebla	Ixciquitlán	San Juan Ixciquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCQUIETLÁN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,230,138							0.00		Metros Cuadrados	2,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FORTAMN 2014 Y FORTAMN 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200667879	Rehabilitación De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa	FORTAMN002-2016	Puebla	Ixtacamixtlán	Vista Hermosa de Lasaro Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMIXTLÁN PUEBLA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,629,568	\$1,220,752	\$1,220,752	\$1,220,752	74.91	\$0	Metros Cuadrados	236	0.00	74.91	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO FISICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE16160200668330	Centro De La Lagunailla, Del 0.000 Al 1.107, Ubicado En El Municipio De Ixtacamixtlán, Puebla	FORTAMN011-2016	Puebla	Ixtacamixtlán	Lagunilla Federnales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMIXTLÁN PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$2,049,251	\$1,434,476	\$1,434,476	\$1,434,476	70.00	\$0	Kilometro	611	0.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1616020066345	Reconstrucción Del Camino Lineate - Xalemeque Y Coxtitlan, Del 0.000 Al 9.000 Ubicado En El Municipio De Itzacamaxtitlan, Puebla	FORTAMN0012-2016	Puebla	Itzacamaxtitlan	Xalemeque	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMAXTITLAN PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$2,035,403	\$565,524	\$565,524	\$565,524	27.78	\$0	Hilometro	536	0.00	27.78	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO, LA OBRA SE REALIZO EN TRES LOCALIDADES : TERECAHUICO EL LIANETE, XALEMEQUE Y COXTITLAN - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE0160100638311	Aportación Al Cereso De Chignahuapan	FORTAMN006-2016	Puebla	Itzacamaxtitlan	Itzacamaxtitlan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITZACAMAXTITLAN PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1616020066938	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Camino Ixtepec - S.C. San Martin Del Em 0005 Al Em 080.	16005	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$2,372,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6,811	0.00	35.00	Financiera: LA OBRA HA DE MARZO, NO REGISTRA NINGUN AVANCE FINANCIERO CON EL FONDO FORTAMN. / Fisica: LA OBRA HASTA EL MES DE MAYO, REGISTRA UN AVANCE FISICO DEL 35.00% / Registro: ESTA OBRA SE REALIZA SE REALIZA CON LOS FONDOS BLANCO ELEGIRTE ESTRUCTURA FINANCIERA: FORTAMN 2016: \$ 2'372,854.91 Y FIRM 2016: \$ 1'773,000.00 - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150400612241	Rehabilitación De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Ixtepec.	15016	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400612247	Rehabilitación De La Calle Francisco Villa En La Localidad De Ixtepec.	15017	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400612252	Rehabilitación De La Calle Francisco I. Madero De La Localidad De Ixtepec.	15018	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400612256	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Matamoros, Segunda Etapa.	15019	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160100627026	Adoquinamiento De La Calle Tulipanes En El Barrio De Santa Cruz Coxtitlan, Del Municipio De Ixcabar De Matamoros	1602002	Puebla	Ixcabar de Matamoros	Ixcabar de Matamoros Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixcabar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160100627038	Adoquinamiento Del Callejón Tapia En El Barrio De San Juan Coxtitlan, Del Municipio De Ixcabar De Matamoros	1602003	Puebla	Ixcabar de Matamoros	Ixcabar de Matamoros Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Ixcabar de Matamoros	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100639189	Rehabilitación Del Camino Rtronque Apantilla-Santa Maria-El Progreso	13309	Puebla	Jalpan	Santa Maria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200663337	Sistema De Mantenimiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento	16002	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,407,192							0.00		Lote	7,022	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. Fisica: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO REVISION DE PROYECTO Y VALIDACION DE SER POSIBLE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE15150200610162	Construcción De Cercado Perimetral En El Bachillerato General Amado Nervo Segunda Etapa	FOR0042015	Puebla	Jonotla	Paso del Jardín	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604954	Rehabilitación De La Presidencia Municipal De Jonotla, Primera Etapa	FOR0112015	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633308	Aportación Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Bugambillas (La Cruz)	14211	Puebla	Jopala	Bugambillas (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633313	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable De Ixcuipigan	14212	Puebla	Jopala	Ixcuipigan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633317	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Jopala	14213	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633321	Elaboración Para Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Las Localidades De Jopala, Bugambillas Y Zatacahuatl	14214	Puebla	Jopala	Zatacahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633324	Verificación Y Seguimiento De Las Obras Del Ramo 33	14229	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633325	Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del Ramo 33	14232	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633327	Instalación Y Habilitación De Estaciones Remotológicas Interactivas (Riscos Digitales)	14235	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633329	Aportación Al Cereso De Zatacahuatl	14302	Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160100633332	Pago De Energía Eléctrica A Cfe	14303	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200666557	Rehabilitación De Jardín Central De Nuevo Hecaxca	21091609	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Hecaxca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,383,074							0.00		Metros Cuadrados	10,256	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
PUE15150400615312	Adquisición De Material De Red, Telefonía Y Video Vigilancia En El Edificio De La Presidencia Municipal De Juan Galindo	21091-016	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Hecaxca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$225,050							0.00		Equipamiento	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE14150200526022	Rehabilitación Del Palacio Municipal Etapa	2191-005	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Hecaxca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400615115	Encoframiento De La Francon Del Arroyo De Aguas Negras De La Esquina Poniente	21091-015	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Hecaxca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO, PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE16160100627355	Rehabilitación Del Sistema de Bombeo De Pozo Profundo De Saltillo (Adquisición De Transformador Eléctrico De 75 Kva Y Mantenimiento De Pozo)	16004	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Lafregua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	\$99,557	100.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL FINQUITO Y ENTREGA - RECEPCION
PUE16160100627789	Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio (Adquisición de Lámparas, Pocos Ahorradores Y Accesorios)	16005	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFREGUA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	\$100,895	100.00	\$0	Piezas	3,500	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL FINQUITO Y ENTREGA - RECEPCION
PUE15150400602967	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Progreso Y Calle Morelos	LRJ15-050	Puebla	Los Reyes de Chaves	Segunda Sección de San Juan Axtocac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE CHAVES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$817,740							0.00		Metros Cuadrados	1,850	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200617866	Adquisición De Radios Portátiles Para Elementos De Seguridad Pública	002/FORTAMUN/2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Seguridad	En Ejecución	2016	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	100.00	\$0	Piezas	8	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA / Física: ACCIÓN TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400604677	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-17 En El Bachillerato General Antonio Caso Clave 21eand13r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	MM- A/003/PTM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604761	Aplicación De La Red De Agua Potable En Calle Ayuntamiento Entre 6 Y 8 Norte Y Cusón A Santo Tomas Huayotlipan Entre 8 Y 10 Norte En San Simón Coatepec	MM- AD/001/PTM/2015	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ARENAL	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604822	Aplicación De Red De Drenaje En Av. Nacionales Entre Gasolera Y 5 Poniente, Calle 5 Poniente Entre 7 Y 9 Sur En San Simón Coatepec, Calle 10 Poniente Y 15 Norte Entre 17 Norte Y 9 Poniente, En El Min	MM- AD/002/PTM/2015	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160200668611	Construcción De Caseríos Y Banqueta En La Avenida Defensores De La República Entre Calle República De Nuevo León Y República De Tamaulipas	MM-FORT/2015-2016-009	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtlatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAAC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160100639611	Adquisición De Lámina Galvanizada Para La Rehabilitación De Techos En Diversas Localidades Del Municipio	25262	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE1616020067852	Adquisición De Tinacos Para Agua Potable De La 1201st	16004	Puebla	Nausontla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUSONTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,626	\$29,626	\$29,626	\$29,626	\$29,626	\$29,626	\$29,626	100.00	\$0	Piezas	156	0.00	100.00	Financiera: La obra esta terminada al 100% / Física: Sin observaciones / Registro: Se entrega información requerida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400906666	Adquisición De Material Eléctrico	15006	Puebla	Nausontla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAUSONTLA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160100638639	Pavimento Asfáltico En Av. 5 De Mayo Hls Etapa, Entre Av. 5 De Mayo Y Calle Homages Ilustras	16001	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,462,946	\$169,455	\$169,455	\$169,455	\$169,455	\$169,455	\$169,455	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200680787	Construcción Del Saneado En Jardín De Niños Ricardo Castro, Clave 21fj02226, Ubicado En La Localidad De Nealtican, Municipio De Nealtican, Puebla	16004	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,563,867	\$545,875	\$545,875	\$545,875	\$545,875	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	242	0.00	95.00	Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS Y EL MONTO REGISTRADO ES EL QUE SE DESTINO CON FONDO FORTAMUN 2016 / Física: LA RECEPCION DE LA OBRA SE TERMINA EN LA FECHA ESTIMADA EN EL CONTRATO / Registro:
PUE05160100629252	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Red De Distribución En El Barrio Cruz Verde.	20950	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160100629295	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable.	20053	Puebla	Nicolás Bravo	Azumblilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160100629306	Rehabilitación De Carcamo De Bombeo, Rancho Viejo.	20054	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160100629312	Construcción De 1,460.00 M2 De Techos Para Vivienda	20052	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE05160200671128	Pavimento Con Adoquin De Las Calles Privadas 5 De Mayo Anahuac Y Benito Juárez Entre 5 De Mayo Y Revolución	16012	Puebla	Nopalucan	Santa María Itxiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,454,446							0.00		Metros Cuadrados	105	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE05160200672024	Construcción De Módulo Sanitarios En Estructura U-17 Y Clisena En La Secundaria Juan De La Granja Con Clave 21eaw2719 Ubicada En La Localidad De Nopalucan De La Granja	16018	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	En Ejecución	2016	\$998,291							0.00		Metros Cuadrados	500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: La obra se encuentra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160100631673	Adoquinamiento De La Calle 6 Norte Entre Calle 6 Y 10 Oriente	16009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,469,574							0.00		Metros Cuadrados	200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400586177	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Lámina De Fibrocemento	023-2015	Puebla	Olintia	Dimas López	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400590263	Construcción De Muro Y Piso Firme Con Techo De Lámina De Fibrocemento	030-2015	Puebla	Olintia	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTIA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200670700	Adoquinamiento De La Calle 30 Poniente Entre Las Calles 37 Norte Y 27 Norte, En La Localidad De Oriental	FR16017	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,144,660	\$1,144,660	\$387,686	\$1,144,660	\$387,686	\$387,686	\$387,686	33.87	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO DE REALIZO PAGO DE ANTICIPO OBRA REALIZADA CON RECURSOS 2015 \$147,121.41 Y 2016 \$1,144,659.68
PUE05150300577865	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Buenavillas	15014	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1515040056702	Adquirimiento En Calle Nicolás Bravo Entre Calle Esperanza Y Corredor Turístico Actipan-Tonantzintla	15404	Puebla	San Andrés Cholula	Tonantzintla (Santa María Tonantzintla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400587919	Adquirimiento En Calle Guadalupe Victoria Entre Avenida Andromeda Y Avenida Aquiles Sardan.	15401	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400587951	Suministro De Materiales Para Pavimentación De Calles En La Cabecera Municipal Y Sus Deltas Auxiliares	15402	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400588791	Adquirimiento En Calle Petala Entre Calle Raushchingo Y Calle Tlatlaquiquepec Y Calle Chia	15406	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400589710	Pliego De Sello En Av. Morillera Entre Camino Real Morillera Y Acceso A Fraccionamiento Morillera Av. Morillera Entre Calle 40 Norte Y Calle Francisco I.	15410	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400589800	Adquisición De Vehículos Para La Secretaría De Obras Públicas De San Andrés Cholula	15413	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400597794	Adquirimiento En Priv. Prof. Otilio Montaño Entreav. Del Sol Y Calle Del Hoyo En Col. Concepción La Cruz	15402	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400602961	Ampliación Centro De Desarrollo Comunitario De San Andrés Cholula.	15793	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150100488981	Adquisición De Camionera Para Obras Públicas	2014-6	Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CAÑADA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200614379	Reencarpentamiento Con Mezcla Asfáltica En Calle Zaragoza Norte Y Calle Cuahuatenco Entre Calle Emiliano Zapata Y Camino A San Lorenzo Chiantzingo	R33-01-2016	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200614370	Aportación Para El Cereso De Huautzingo 2016	R33-05-2016	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200614371	Pago De Alumbrado Publico 2016	R33-02-2016	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200614372	Acciones Para El Programa De Alfabetización 2016	R33-07-2016	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150200678904	Rehabilitación Del Camino Xochimilco Xochimilco	1231605	Puebla	San Felipe Tepatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	\$389,547	100.00	\$0	Hilometro	245	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200679240	Construcción Del Andador Avila Camacho	1231608	Puebla	San Felipe Tepatlán	Africa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	\$259,160	100.00	\$0	Metros lineales	643	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y OPERANDO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400600002	Construcción De Guarniciones Y Rangas En La Calle Tamaucaipas De La Colonia Guadalupe Municipio De San Gabriel Chilac Puebla	15-024	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400600078	Construcción De La Unidad De Servicios Administrativos (Primera Etapa Obra Nueva) De La Colonia Vista Hermosa, Pertenece Al Municipio De San Gabriel Chilac, Puebla	15-025	Puebla	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400600465	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Teca. Privada De Matamoros Poniente Y Ier. Privada De Mina Sur De La Col. Centro, San Gabriel Chilac, Puebla	15-032	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400604003	Adquisición De Mobiliario Para La Rehabilitación Del Parque Ana María Chilaclan En El Municipio De San Gabriel Chilac Puebla	15-033	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200683176	Adquirimiento De Calle Cholula Entre Calle Francisco I. Moreno Y Calle Santa Rosa	M07-09-R33-009/2016	Puebla	San Jerónimo Tecuaupan	San Miguel Papatlá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUAUPAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100637806	Pago Municipal De San Jose Chiapa A Conagua	F08A16-03	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de san jose chiapa	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$56,000							0.00		Otros	4,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400592558	Construcción De Adquirimiento En Calle Matamoros Entre Calle Reforma Y Calle Hidalgo En La Localidad De San Jose Miahuatlan, Puebla.	15053	Puebla	San José Miahuatlan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100640367	Pago De Prestaciones A Elementos De Seguridad Publica Municipal	15098	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100640368	Adquisición De Uniformes Para Seguridad Publica Del Municipio	15099	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150200665619	Programa De Bachato 2016	16310	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	\$1,499,865	100.00	\$0	Metros cúbicos	87,669	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE HAN DEBIDO PULIR PARA SU VALIDACION
PUE00150400615189	Rehabilitación De Tanque De Agua Primer Etapa	010-2014	Puebla	San Martín Tototitlapac	San Martín Tototitlapac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOTITLAPAC	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400615264	Techoado De Plaza Cívica Del Jardín De Niños Francisco Villa	0P369-04/14-E	Puebla	San Martín Tototitlapac	San Martín Tototitlapac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMEN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOTITLAPAC	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE00160200668051	Ampliación de La Red de Drenaje Sanitario En La Localidad De San Juan Ahuatempan	162004	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nopomuceno Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400617122	Abonado El Futuro Del Campo	022	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400617553	Pago De Consumo De Energía Eléctrica Del Año 2015	019	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400617647	Construcción De Techado En Plaza Cívica Jardín De Niños Mochiburi	034	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100637255	Construcción De Paso Vehicular En Calle Mariano Matamoros Paraje El Jaguay	004	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de santa isabel cholula	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100638974	Construcción De Paso Vehicular Tipo Alcantarilla En Calle La Franja Del Perrocarril	007	Puebla	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlaxapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100639057	Construcción De Puente Peatonal En Carretera Federal Puebla-Axilco	008	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100639081	Pago De Alumbrado Público	0002-02	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100639221	Construcción De Cuarniciones Y Banguetas En Carretera Benustiano Carrasco	017	Puebla	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlaxapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100640032	Pago De Alumbrado Público	019	Puebla	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200676740	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Av. 16 de Septiembre Entre 1 De Mayo Y 3 Oriente	MHT 2016 007	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	Santo Tomás Hueyotlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	\$107,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA CON FORTAMUN LA CANTIDAD DE \$ 107,030.92 Y EL RESTO CON FORTAMUN OBRA TERMINADA AL 100% FIS Y FIN - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
PUE0150400603909	Construcción De Colector Norte Para Drenaje Sanitario En La Cabeza Municipal Ter Traza	MHT 2015 011	Puebla	Santo Tomás Hueyotlilpan	Santo Tomás Hueyotlilpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMAS HUEYOTLILPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400617421	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria HUGO HERRERA DE Chapultepec, Clave 21drg0917a (Primer Etapa)	15004	Puebla	Soltepec	San Mateo Soltepec Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400618029	Adquisición De 2 Cuádrantes Para Seguridad Pública Municipal	15014	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400618152	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal	15013	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400618258	Equipamiento De Vehículos Para Seguridad Pública Municipal	15015	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400620085	Pago De Deuda A Congua Por Concepto De Aprovechamiento De Aguas Nacionales, Ejercicio 2015	15001	Puebla	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150300574956	Pago De Energía Para El Alumbrado Público Del Municipio De Tecali De Herrera Ejercicio 2015	15003	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400604931	Pago De Energía Eléctrica Para Pozos De Agua Potable De La Cabeza Municipal De Tecali De Herrera Ejercicio 2015	15004	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400604450	Pago A Congua Por Concepto De Aprovechamiento De Aguas Nacionales Ejercicio 2015	15011	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400622014	Parque Del Barrio De Analco	15027	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00150400622017	Adecaciones En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario Gregorio De Gante Clave 21ejn136d	15031	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE001601006040538	Pago De Energía Eléctrica Para Pozos De Agua Potable De La Cabeza Municipal De Tecali De Herrera Ejercicio 2015	16001	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE0160200676512	Adjudicamiento De La Calle San Sebastián Oriente Entre Carretera A San Mateo Tlaxiapa Y Barranca Aguila Arenal Perteneciente Al Municipio De Tecamachalco	16004	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	\$599,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
PUE0160200676538	Adjudicamiento De La Calle Junto A Centro Escolar "Vicente Guerrero" Entre Carretera Tecamachalco-Tlaxiapa Y Canal Perteneciente Al Municipio De Tecamachalco	16005	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	\$635,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
PUE0160200676560	Ampliación De Concreto Asfáltico En Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlaxiapa En Tramo 2 080.00 Al 2 317.00 Sta. Etapa En La Localidad De San Mateo Tlaxiapa.	16008	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	\$995,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA PARA EL SIGUIENTE NIVEL.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020067624	Ampliación de Alameda Publico En Camellón Sobre La Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlalixpa, En La Localidad De San Mateo Tlalixpa.	16015	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlalixpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$646,071	\$646,071	\$646,071	64.85	\$0	Luminaria	13,013	0.00	73.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067647	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	16025	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$429,494	\$429,494	\$429,494	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	26.00	Financiera: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Física: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1616020067662	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Parque Y 2 Oriente, En La Localidad De La Soledad.	16028	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$230,052	\$230,052	\$230,052	30.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	25.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100626778	Construcción De Adoquinamiento En Calle 20 Oriente Entre Calle 13 Norte Y Calle 15 Norte De La Colonia Emiliano Zapata.	16027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$518,022								0.00		Metros Cuadrados	276	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100627181	Construcción De Adoquinamiento En Una Privada De La 22 Oriente Entre Calle 24 Oriente Y Calle 22 Oriente, Col. Emiliano Zapata	16033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$588,664								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100627434	Construcción De Adoquinamiento En Zda. Priv. De La 22 Oriente, Entre 22 Y 24 Oriente, Colonia Emiliano Zapata.	16034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$712,325								0.00		Metros Cuadrados	376	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100627461	Construcción De Adoquinamiento En Zda. Privada De La 24 Poniente Entre Calle 26 Poniente Y Avenida Nacional, Colonia San Rafael.	16038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$306,745								0.00		Metros Cuadrados	164	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100632800	Construcción De Adoquinamiento En Calle Solidaridad Entre 32 Norte Y Tecuate, Colonia Miguel Romero	16029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,249								0.00		Metros Cuadrados	224	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NO SE REPORTO INFORMACION EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA DEDIDO A QUE LA OBRA INICIO CON FECHA EL 14 DE ABRIL DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100637784	Construcción De Adoquinamiento En Calle 23 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 10 Oriente, Colonia Del Valle	16017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$965,289								0.00		Metros Cuadrados	512	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NO SE REGISTRO AVANCE FISICO NI AVANCE FINANCIERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEDIDO A QUE LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA FUE EL DIA 02 DE MAYO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100638163	Constr. De Adoq. En Calle 11 Nte/C.24 Ote Y C Aquiles Serdan/ C 22 Ote/ C. 13 Nte Y Calle 15 Nte/ Priv. De Benito Juarez/ C 22 Ote Y C. Aquiles Serdan/ C.13 Nte/ C 22 Ote Y C Aquiles Serdan/ C. 15 Nte/ C.	16026	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,348,011								0.00		Metros Cuadrados	1,772	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: NO SE CAPTURO INFORMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEDIDO A QUE INICIO EL DIA 19 DE ABRIL DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100640589	Construcción De Adoquinamiento En Calle 21 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 10 Oriente, Junta Auxiliar San Pedro Acociquaco.	16018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,069,102								0.00		Metros Cuadrados	568	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100644044	Construcción De Adoquinamiento En Calle Francisco I. Madero Entre Calle Filippa Y Calle Guadalupe Victoria, Colonia Asagapato.	16052	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$842,241								0.00		Metros Cuadrados	448	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160100640615	Construcción De Adoquinamiento En Calle Nube Entre Calle Laureles Y Calle Gladolita, Colonia San Antonio Viveros.	16065	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$910,684								0.00		Metros Cuadrados	484	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convencio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
PUE00160200640916	Construcción de Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle 12 De Octubre, Colonia Lázaro Cárdenas	16040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,475							0.00		Metros Cuadrados	680	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160200640917	Construcción de Pavimento Asfáltico En Calle Acceso Al Corredor Industrial Entre Carretera Federal Nogales-Tehuacan Y Furgas Industrial, Colonia Viveros	16051	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$944,441								0.00		Metros Cuadrados	126	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00160200640919	Construcción de Adoquinamiento En Calle 20 Poniente Entre Calle Ramon Caballero Y Via Puebla En La Colonia San Rafael	16072	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$945,508							0.00		Metros Cuadrados	504	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160200640930	Construcción de Pavimento Asfáltico De La Calle Cuatro Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Dos Y Avenida Cristóbal Colón, Del Fraccionamiento Santa María	16069	Puebla	Tehuacán	Santa María Coapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,878,051							0.00		Metros Cuadrados	1,527	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100627443	Const. De Adoquinamiento En Calle 13 Poniente Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Calle Juan De La Barrera, Priv. De La Calle 13 Poniente Entre Calle 13 Poniente Y Pral. De La Calle 15 Pta. Col. Héroes	16036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,266,278							0.00		Metros Cuadrados	1,200	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100638654	Construcción de Adoquinamiento En Calle Córdoba Entre Calle Tlacotal y Calle Hidalgo, Calle Puebla Entre Calle Córdoba Y Camino Viejo A San Lorenzo, Colonia El Carmen	16030	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,364,568							0.00		Metros Cuadrados	1,252	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100638661	Construcción de Adoquinamiento En Calle Jacarandas Entre Avenida De La Juventud Y Compañochil Calle Compañochil Entre Calle Jacarandas Y Calle Apacías, Colonia San Miguel	16032	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,252,356							0.00		Metros Cuadrados	1,724	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: A LA FECHA DE VALIDACION EN EL SISTEMA NO SE CUENTA CON LA ESTIMACION PARA VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100627668	Construcción de Adoquinamiento Calle 24 Sur Entre Calle Puebla Y Edificio San Lorenzo Tecnológico, Col. Arboladas.	16014	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100627970	Construcción de Adoquinamiento En Calle Moctezuma Entre Calle Teotihuacan Y Calle Michotlán, Junta Auxiliadora San Diego Chalma	16022	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100627189	Construcción de Adoquinamiento En Ira Privada De La 12 Poniente Entre Calle 12 Poniente Y Calle 14 Poniente, Junta Auxiliadora De San Nicolás Teotitlán.	16039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100627429	Construcción de Adoquinamiento En 2da. Privada De La 8 Norte Entre Calle 10 Poniente Y Calle 12 Poniente, Junta Auxiliadora De San Nicolás Teotitlán.	16015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100637779	Construcción de Pavimento Asfáltico En Calle Leon Felipe Entre Trilongación De Avenida Independencia Oriente Y Paseo Miguel De Cervantes Saavedra, Fraccionamiento El Molino	16008	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100637762	Construcción de Adoquinamiento En Calle 20 De Noviembre Entre Calle 12 Norte Y Calle 20 Norte, Colonia Aquiles Serdán	16016	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100640983	Construcción de Adoquinamiento En Calle Ulicón Entre Av. Reservoirito Y Calle Via Latasa, Colonia Estrella Del Sur.	16021	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100640988	Construcción de Adoquinamiento En Privada 5 De Febrero Entre Calle 18 Poniente Y Calle 20 Poniente, Junta Auxiliadora De San Nicolás Teotitlán.	16066	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100640990	Construcción de Adoquinamiento En Calle Andromeda Entre 21 Oriente Y Calle Obsequito, Colonia Estrella Del Sur.	16050	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100640908	Construcción de Adoquinamiento En Calle 1 Poniente Entre Calle Remontado Carriana Y Avenida Nacional, Junta Auxiliadora De San Diego Chalma.	16025	Puebla	Tehuacán	San Diego Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE00160100640911	Construcción de Adoquinamiento En Calle Atlilco Entre Escuela Primaria Y Calle Tampicoy Entre Calle Chuhahua Norte Y Calle Atlilco, Colonia El Carmen.	16031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150400621019	Construcción de Techado En Cancha De Bases Múltiples En La Localidad De San Francisco Huilango	15312	Puebla	Tochimilco	San Francisco Huilango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400621043	Adquisición de Mobiliario Para Diferentes Escuelas Del Municipio	15307	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tochimilco	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400620886	Construcción de Baño Digno En La Localidad De San Miguel Amecomeac Parteneciente Al Municipio De Tricotlacoyan	15056	Puebla	Tricotlacoyan	San Miguel Amecomeac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRICOTLACOYAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400630359	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Publico Del Municipio De Tricotlacoyan Primera Etapa	15058	Puebla	Tricotlacoyan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRICOTLACOYAN	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400630116	Construcción De "Fecho Digno" Parteneciente Al Municipio De Tricotlacoyan En El Estado De Puebla.	15013	Puebla	Tricotlacoyan	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TRICOTLACOYAN	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160200667175	Pago De Alumbrado Publico	11601	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,262,275							0.00		Otros	12,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160200667189	Pago De Supervisores De Obra Publica	11602	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,766,400							0.00		Otros	12,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160200667202	Pago De Deuda Publica A Banobras	11603	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,756,796							0.00		Otros	12,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160200667241	Reubicación De La Línea De Media Tensión De Los Circuitos Agf04030-Agf04040 En El Terreno Del Hospital Integral De Venustiano Carranza	11605	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$675,000							0.00		Lote	27,850	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160200667252	Rehabilitación Del Jardín Central De La Cabecera Municipal 2da Etapa	11609	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$460,004							0.00		Metros Cuadrados	5,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160200667258	Revertimiento De Calles En La Colonia El Mirador	11613	Puebla	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,911,614							0.00		Metros	2,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00150400622122	Pago De Alumbrado Publico	11401	Puebla	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150300666875	Construcción Del Parque Recreativo La Etapa De La Comunidad De Teotlalco En El Municipio De Vicente Guerrero	15030	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,836,879							0.00		Metros Cuadrados	3,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100627575	Construcción De Cercado Perimetral En El Preescolar Gabriela Mistral Cctz16j41129d	16002	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	100.00	60	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: obra concluida financieramente / Física: obra concluida AL 100% / Registro: SE REMITE CAPTURA DE OBRA YA CONCLUIDA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16160100627579	Construcción De Unidad De Servicios (Segunda Etapa)	16016	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	100.00	60	Metros Cuadrados	2,910	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA FIDELICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA CON AVANCE DEL 100% PARA SU VALIDACION. ESTOS AVANCES CORRESPONDEN A LA SEGUNDA ETAPA. SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE00160100622280	Rehabilitación Del Modulo De Seguridad De La Localidad De Santa María Del Monte	14005	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400620243	Banta De Maquinaria Para La Construcción De Plataforma Para La Construcción De Tres Aulas Didacticas, Dirección Y Sanitarios En 190017 Estructura Regional, C/ En El Bachillerato General Clave 21600909.	190017	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Segunda Sección de Xayacatlán de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400630173	Pago De Proyectos De La Pavimentación De Varias Calles En El Municipio De Xayacatlán De Bravo	190015	Puebla	Xayacatlán de Bravo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200672072	Adquisición De Terreno Para Panteón	16015	Puebla	Xiutepec	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPECO PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	100.00	60	Otros	37,910	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA AL 100% / Física: ACCION TERMINADA AL 100% / Registro: ACCION TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1616020067907	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Sacatlán	2016033	Puebla	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$901,775	\$901,775	\$400,321	\$901,775	\$400,321	\$400,321	\$400,321	44.39	\$0	Metros Lineales	67,472	0.00	44.39	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION	
PUE1616020067921	Mejoramiento Y Ampliación De Camino Rural Tipo B Cruztitlán-Lorenzo Km. 1000.00 Al Km 1980.00	2016038	Puebla	Sacatlán	Cruztitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,932,135	\$732,135	\$0	\$732,135	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	2,300	0.00	30.00	Financiera: CONVERSION FORTAMUN 6732134.76 Y FISM \$1,200,000 Y SOLO SE A PAGADO DE FISM / Fisica: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION EN CONVERSION DE FORTAMUN 6732,134.76 Y FISM \$1,200,000.00 Y SOLO ALICADO DE FISM	
PUE16160100638717	Pavimento De Concreto Hidráulico, De La Calle Hidalgo En San Antonio Texcala Del Municipio De Zapotitlán, Puebla.	MGP-2016-003	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$579,044	\$579,044	\$579,044	\$579,044	\$579,044	\$579,044	\$579,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100638730	Const. De Adog. Y Obras Complementarias En La C. Tras Reyes Entre Carretera A Zapotitlán, C. El Pantón Entre Carretera A Zapotitlán Y Preescolar, (Segunda Etapa).	MGP-2016-005	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzotlán Rural	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$519,169	\$519,169	\$519,169	\$519,169	\$519,169	\$519,169	\$519,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	943	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada al 100 % Fisica: la obra esta terminada al 100 % Registro:	
PUE00160200669414	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública Municipal	01612	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2016	\$220,300							0.00		Vehículos	14,000	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REALIZO COMPRA DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200671981	Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De San Miguel Tenexcatitlán (Segunda Etapa)	16008	Puebla	Santa	San Miguel Tenexcatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,632,114	\$1,632,114	\$943,230	\$943,230	\$489,634	\$489,634	\$489,634	30.00	\$0	Otros	4,209	0.00	80.00	Financiera: FORTAMUN16943,230.02;FORDAMUN16676,625.09;INT.FORTA MUN20156105.71;INT.FORTAMUN2014 6113.43 Fisica: TERMINADA AL 100 % Registro: SOLICITO VALIDACION EN LA OPCION DEL CONTRATO SE INDICA INV A 1, LA QUE NO TIENE LA OPCION DE INV A 5. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100637651	Rehabilitación Del Camino Tramo Loma Bonita - La Paga	16002	Puebla	Zihuateutla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$962,136							0.00		Kilometro	1,500	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100637959	Rehabilitación De Calles En La Localidad De La Laguna	16005	Puebla	Zihuateutla	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$869,958							0.00		Kilometro	303	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA FUE EJECUTADA AL 100% DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160200683307	Rehabilitación De Calles De La Localidad De Cerro Verde	16011	Puebla	Zihuateutla	Cerro Verde	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZIHUATEUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$993,148							0.00		Kilometro	848	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Fisica: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO ASIGNADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100477731	Rehabilitación De Camino Tramo Loma Bonita - La Paga	15002	Puebla	Zihuateutla	Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150200532762	Revestimiento De Camino De Acceso A Cuatexcalotla	15008	Puebla	Zihuateutla	Cuatexcalotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150300575805	Rehabilitación Del Camino Tramo Acatlán - Macedonio Alonso (La Sabana)	15018	Puebla	Zihuateutla	Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Comunicaciones	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400605211	Construcción De Techo Digno En Las Localidades De Macacatlán, Seguitlán Y Los Pinos	15025	Puebla	Zihuateutla	Macacatlán, Seguitlán Y Los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE15150400605240	Construcción De Techo Digno En Las Localidades De Acatlán Y La Mesa Del Crucero	15026	Puebla	Zihuateutla	Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE16160200676578	Revestimiento De Camino Sacacoachas Tramo "Carretera Estatal Tehuacan - Coxcatlán Y Casco Ejido San Pedro" Del Km. 0 100 Al 7 751.72, Del Km. 1 603.62 Al 3 207.05, Del Km 3 690.60 Al 4 171.39	30089	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$739,222	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	\$737,354	100.00	\$0	Kilometro	825	0.00	100.00	Financiera: obra terminada y finiquitada / Fisica: Obra terminada y finiquitada y opera satisfactoriamente en beneficio de los campesinos / Registro: Esta obra se encuentra física y financieramente terminada y opera en forma satisfactoria, dando como resultado el traslado en tiempo oportuno de los productos del campo, evitando así encharcamientos en épocas de lluvia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200664720	Rehabilitación De Pavimento Hidráulico Calle 16 de Septiembre	2016-010	Puebla	Zongotitlán	Zongotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de zongotitlan	Urbanización	En Ejecución	2016	\$941,135	\$941,135	\$754,488	\$941,135	\$754,488	\$754,488	\$754,488	80.17	\$0	Metros Cuadrados	4,599	0.00	100.00	Financiera: falta por pagar el finiquito de la obra / Fisica: la obra se encuentra 100% pero se debe el finiquito / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160200677948	Adquisición De Pictura Para 6 Unidades Educativas Del Municipio De Zongotitlán	2016-0018	Puebla	Zongotitlán	Zongotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZONGOTITLAN	Educación	En Ejecución	2016	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	\$85,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	0.00	100.00	Financiera: ninguna / Fisica: ninguna / Registro: ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE00160100625805	Construcción De Una Casa De Salud En La Localidad De Totitlán	MGPMP-DOP2016-22	Puebla	Zoguitlán	Totitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Salud	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE00160100633342	Adquisición De Equipo Para Seguridad Pública Municipal De Zoguitlán	MGP-DOP-2014-008	Puebla	Zoguitlán	Zoguitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	Seguridad	En Ejecución									0.00							Financiera: / Fisica: / Registro: la entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.