

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14160400819792	Adquisición De Mobiliario Escolar Para La Primaria Ignacio Zaragoza Cct 2196b044z, En La Localidad De La Sección Tepetzitziñtla	16078	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15160100636893	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Para Sacabilcero Jose Vasconcelos Y Adoquinamiento De La Misma Calle	FORTA15-SF-049	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,168,966	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	\$1,168,483	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15160400815086	Adoquinamiento De La Ampliación De La Calle Defensores De Irapuública 1ra Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Huitziltepec	MM-FORT-1516-001	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$189,369	\$189,369	\$189,369	\$189,369	\$189,369	\$189,369	\$189,369	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15160400819655	Adquisición De Mobiliario Escolar Para La Primaria Comunitaria Rural Cct 2196l094b, En La Localidad San Salvador	16075	Puebla	Vicente Guerrero	San Salvador	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$78,142	\$78,142	\$78,142	\$78,142	\$78,142	\$78,142	\$78,142	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE15160400820624	Mantenimiento De Aulas En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Con Clave 2196r045k En El Municipio De Tlanepantla (Segunda Etapa)	MT-15-003	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$526,022	\$526,022	\$526,022	\$526,022	\$526,022	\$526,022	\$526,022	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100625677	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitla-Cuacila De 4.75 Km. De Longitud Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla, Etapa 2016, Del Km. 3300.00 Al Km. 3800.00	2016001	Puebla	Zacatlán	Cuacila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,294,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	\$2,194,428	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100626248	Restauración De Las Capillas Pozas En El Ex Convento De San Miguel Arcangel	97305	Puebla	Huejotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100626468	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehículos Para Personal De Seguridad Pública Municipal	97303	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.	Seguridad	Terminado	2017	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	\$956,368	100.00		Vehículos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160100627575	Construcción De Cercado Perimetral En El Preescolar Gabriela Mistral Cct21djm11294	16002	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	\$292,193	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100627579	Construcción De Unidad De Servicios (Segunda Etapa)	16016	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	\$1,861,322	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100628762	Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público	15010	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Comunicaciones	Terminado	2017	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	\$144,000,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ES UN CONTRATO MULTIANUAL CON FECHA DE CONCLUSIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2018 Y DURANTE EL EJERCICIO 2017 LLEVA UN AVANCE DE 96.60% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160100631610	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Atzingo La Palma	2016015	Puebla	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	Terminado	2017	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	\$1,457,354	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100631673	Adoquinamiento De La Calle 2 Norte Entre Calle 6 Y 10 Oriente	16009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	\$1,469,574	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100631780	Ampliación De Alcantarillado Sanitario San Pedro Los Paredones, Municipio De Zacatlan, Puebla	2016017	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	\$1,240,499	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100632031	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En San Pedro Paredones, Zacatlan Puebla	2016022	Puebla	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	\$963,005	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160100639513	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Zona Conocida Como Ojo De Agua Ubicado En Camino Santo Domingo-Coatetelco	16212	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Juan Coatetelco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	\$1,421,076	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200663782	Remodelación Del Alumbrado Público En La Calle Prolongación Manuel Avila Camacho 2 Etapa	16010	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	Terminado	2017	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	\$356,120	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200664258	Equipamiento De Transformador De Pozo Del Calvario De La Localidad De San Salvador El Verde	001-2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	\$77,758	100.00		Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE16160200664718	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Vialidades De La Cabecera Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc Iera Etapa 2016	1001-2016	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	\$1,527,918	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200668611	Adoquinamiento De La Ampliación De La Calle Defensores De La República Iera Etapa, En La Localidad De Santa Cruz Huixtitepec	MM-FORT-1516-001	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$614,210	\$614,210	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200671128	Pavimento Con Adoquín De Las Calles Privada 3 De Mayo Anahuac Y Benito Juárez Entre 5 De Mayo Y Revolución	16012	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	\$1,454,446	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200671828	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Para La Antena Del Servicio De Internet (Rozales)	XVS-R33-2016-009	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	\$371,854	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200671959	Rehabilitación Del Camino De Tercerera La Unión-San Agustín Chagchaltzin-San José Chagchaltzin-Chillistipán-Calatepec-El Canal De 16.74 Km. De Longitud	OP-186-181	Puebla	Tlatlauquitepec	Calatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	\$1,491,936	100.00		Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200672024	Construcción De Módulo Sanitarios En Estructura U-lic Y Cisterna En La Secundaria Juan De La Granja Con Clave 21es0273s Ubicada En La Localidad De Nopalucan De La Granja	16018	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	Terminado	2017	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	\$998,291	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200672072	Adquisición De Terreno Para Panteón	16015	Puebla	Xiutepec	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPEC, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	\$2,056,050	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200672117	Suministro Y Colocación De Techos Para Los Dañificados De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlán	2016021	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$1,945,317	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	\$175,334	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200676624	Ampliación De Alumbrado Público En Camellón Sobre La Carretera Tecamachalco-San Mateo Tlaixpan, En La Localidad De San Mateo Tlaixpan.	16015	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	\$996,200	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200676647	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Calle 3 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	16025	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	\$1,431,645	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200676662	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Parque Y 2 Oriente, En La Localidad De La Soledad.	16028	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	\$766,839	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200677377	Sistema Integral De Emergencia Y Video Alertamiento Para El Municipio De Zacatlán	2016025	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Seguridad	Terminado	2017	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	\$1,479,800	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200677866	Adquisición De Radios Portátiles Para Elementos De Seguridad Pública	002/FORTAMUN/2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	\$32,712	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200677922	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez Del Municipio De Hueyapan, Puebla	16014	Puebla	Hueyapan	La Aurora	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Hueyapan, Puebla	Educación	Terminado	2017	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	\$1,720,059	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200677936	Suministro Y Colocación De Techos En La Comunidad De Tlatempa En El Municipio De Zacatlán, Puebla	2016027	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Vivienda	Terminado	2017	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678007	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En 2016033	2016033	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	\$901,775	100.00		Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678321	Mejoramiento Y Ampliación De Camino Rural Tipo E Cruztilta-San Lorenzo Km. 1000.00 Al Km 1980.00	2016038	Puebla	Zacatlán	Cruztilta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,932,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	\$732,135	100.00		Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678481	Rehabilitación De Canchas En Unidad Deportiva La Carolina	FORTA16-SL-006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$1,771,236	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	\$1,767,921	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160200678501	Adoquinamiento Y Obras Complementarias De Calle Ignacio Zaragoza	FORTA16-SF-009	Puebla	Atlixco	El León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$911,906	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	\$1,232,835	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160200678514	Adoquinamiento En La Calle 14 Norte	PORTA16-SF-011	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$602,368	\$486,234	\$486,234	\$486,234	\$486,234	\$486,234	\$486,234	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678536	Bacheo Con Mezcla Asfáltica Primera Etapa	PORTA16-SF-013	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,080,188	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	\$1,077,359	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678575	Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Etapa	PORTA16-SF-018	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,900,080	\$1,795,480	\$1,795,480	\$1,795,480	\$1,795,480	\$1,795,480	\$1,795,480	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200678653	Construcción De Techado En La Escuela Primaria Primero De Mayo C.C.T. 21dpr0944y	PORTA16-SJ-008	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,685,439	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	\$1,252,436	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200679404	Rehabilitación De Baños En Salon Recinto Perial	16011	Puebla	Huauhinango	Huauhinango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	\$982,401	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200679466	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En Las Calles De La Cabeza	16014	Puebla	Huauhinango	Huauhinango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	\$285,475	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200680363	Rehabilitación De Infraestructura Del Techado De La Presidencia Municipal Segunda Etapa	16036	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	\$1,284,829	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200681178	Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Merlano Escobedo Entre Calle Anaya Y Calle Soledad	97315	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	\$1,778,289	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200728774	Acabados De Casa De Cultura En Chila De Juárez 3ra Etapa	16305	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Asistencia Social	Terminado	2017	\$746,689	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	\$746,225	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200728831	Rehabilitación De Pavimento De La Calle Aldama Entre Carretera Pahuilan Y La Iglesia	16306	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$1,131,929	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	\$1,131,900	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160200728832	Adquisición De Equipo Para Conectividad A Internet De Banda Ancha Para Instituciones Educativas Y Bibliotecas	16307	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$427,739	\$427,739	\$427,739	\$427,739	\$427,739	\$427,739	\$427,739	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729101	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Las Flores, Del Municipio De Tepexi De Rodríguez, Puebla.	163015	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$991,861	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	\$1,059,381	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729106	Rehabilitación Del Panteón Municipal El Carmen, Municipio De Atempan, Puebla	0172016112	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	\$407,359	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729107	Pavimentación De Andadores En La Carretera Tepexi-Cuapixtla Tramo Centro, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	163011	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$356,143	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	\$382,568	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729118	Rehabilitación De Plaza Cívica, En La Primaria "Emiliano Zapata" Con Clave De Centro De Trabajo 21dpr050De, Ubicada En La Localidad De Mariscala, Perteneciente Al Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue	163017	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Mariscala	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$439,038	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	\$473,562	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729352	Rehabilitación De Parque En Barrio De San Antonio Nopalucan De La Granja	16001	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	\$1,147,794	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729645	Rehabilitación Del Camino Rural Ajejalpan-Cuamantla Del Km 0000.00 Al Km 2720.00, Apertura Del Km 2720.00 Al Km 3140.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán En El Estado De Puebla	OBRA-2016-CAMAJAJ	Puebla	Zacatlán	Ajejalpan (Cuamantla)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,612,103	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	\$330,235	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729731	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De El Fuerte De La Unión	2016030	Puebla	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	\$179,844	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300729788	Construcción De Comedor En Estructura Regional "C" En El Bachillerato Cuauhtemoc Con Clave Cct: 21ebh0165h	2016032	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	\$1,121,986	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300730005	Rehabilitación Y Embalsadero Del Camino En La Calle Ignacio Zaragoza, De La Localidad De Colostitan	16023	Puebla	Hueyapan	Colostitan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Comunicacion es	Terminado	2017	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	\$1,375,521	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300730367	Rehabilitación Del Camino De Olinthla A Huehuetla	011-2016	Puebla	Olinthla	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTHLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	\$756,855	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300730581	Construcción De Cancha Deportiva Para Futbol Con Pasto Sintético, En El Barrio De San Juan	LP-01-2016	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$6,040,470	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	\$6,038,425	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300730722	Rehabilitación De Camino De Terraceria Acamolota-Tepehican	OP-186-193	Puebla	Tlatlauquitepec	Acamolota	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	\$1,320,868	100.00		Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300730724	Adquisición Y Equipamiento De 2 Vehiculos Para Seguridad Publica Municipal	OP-186-196	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	\$381,541	100.00		Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300730973	Adoquinamiento De La Calle Niños Heroes Entre Calle Venustiano Carranza Y Calle Pie De Niño	032016	Puebla	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$239,697	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	\$239,546	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731230	Mantenimiento De Barda Perimetral Del Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave:21ebh0249p	16005	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	Terminado	2017	\$507,242	\$507,242	\$507,242	\$507,242	\$507,242	\$507,242	\$507,242	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300731238	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	16009	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Educación	Terminado	2017	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	\$470,230	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300731242	Adquisición Y Equipamiento De 2 Patrullas Marca Teuru Modelo 2017 Para La Direccion De Tránsito Municipal, Acatlan Puebla.	OPA-2016-007	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	\$339,954	100.00		Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731299	Adoquinamiento De La Calle Sur Calle Noroeste Calle Ignacio Zaragoza Entre Privada Ignacio Zaragoza Y Francisco I. Madero	16047	Puebla	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	\$1,714,211	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731300	Reubicación De Línea De Media Tension En Carretera Federal A Tezuitlan	OP-186-210	Puebla	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	\$248,320	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731636	Construcción De Obras Complementarias (Nivelación De Tierras) Para El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Del Barrio De San Miguel, Mpio.De Acatlan.la.Etapa	OPA-2016-117	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	\$219,637	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731646	Adoquinamiento De La Calle Noroeste Entre Calle Carrizal Y 5 De Mayo, En La Localidad De Veracruzucito.	16029	Puebla	Tecamachalco	Veracruzucito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	\$596,676	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731650	Rehabilitación De Explanada Benito Juárez (Fuente)Centro De Acatlan De Osorio, Puebla	OPA-2016-115	Puebla	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	\$219,952	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731682	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano Con Clave: 21ep0122 De La Localidad De San Mateo Tlaxipán.	16030	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	\$1,193,633	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731871	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre 5 Y 7 Sur En La Localidad De La Colonia Cuauhtémoc.	16032	Puebla	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	\$392,868	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731906	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Zapata Y Francisco I. Madero, En La Localidad De Francisco Villa.	16037	Puebla	Tecamachalco	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	\$581,362	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731932	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	16003	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC PUEBLA.	Seguridad	Terminado	2017	\$209,120	\$209,120	\$209,120	\$209,120	\$209,120	\$209,120	\$209,120	\$209,120	100.00		Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300731940	Adquisición De Un Terreno Para La Construcción Del Jardín De Niños Nueva Creación	16008	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Educación	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300731947	Adquisición De 2 Moto Patrullas Para Seguridad Publica Municipal	16009	Puebla	Yaonahuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	Terminado	2017	\$124,118	\$124,118	\$124,118	\$124,118	\$124,118	\$124,118	\$124,118	100.00		Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300731955	Construcción De Paso Peatonal Y Vehicular En Calle 6 Oriente Entre 20 Y 24 Norte, En Barrio San Jose.	16054	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	100.00		Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300731983	Construccion De Caseta De Vigilancia Para Seguridad Publica En La Localidad Del Cruce Yaonahuc, Pue	16006	Puebla	Yaonahuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	Terminado	2017	\$215,053	\$2,015,053	\$2,015,053	\$2,015,053	\$2,015,053	\$2,015,053	\$2,015,053	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300732002	Adoquinamiento De La Calle 2 Oriente Entre La Calle 2 Norte Y 5 De Mayo, En La Localidad De Santiago Alesseca	16055	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alesseca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	\$206,941	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300732049	Adoquinamiento De La Av. Mina Entre Av. Jaramillo Y Av. Medero, En La Localidad De Ruben Jaramillo.	16056	Puebla	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	\$969,946	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300732094	Construcción De Muro De Contención En Calle 8 Oriente En San Martín De Porres.	16057	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	\$654,713	100.00		Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300732098	Construcción Adoquinamiento De La Calle 8 Oriente Entre Calle 5 De Mayo Y Camino Nacional, En La Localidad De Lomas De Romero.	16058	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	\$262,740	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300733152	Pavimentación De Calle Constitución En San Vicente	16019	Puebla	Jolalpan	San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$249,931	\$249,931	\$249,931	\$249,931	\$249,931	\$249,931	\$249,931	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300737644	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle lera De Independencia	2016029	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,825,234	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	\$912,617	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300737824	Revestimiento Del Camino La Meza-Plan De Arroyo, Tercera Etapa	2016-POR-006	Puebla	Francisco Z. Mena	Plan de Arroyo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	\$554,806	100.00		Kilómetro cuadrado	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300737880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Priv. Cuauhtemoc	2016030	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,674,374	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	\$837,187	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300737950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Priv. Nicolas Bravo	2016031	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,896,558	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	\$948,279	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300737973	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes	2016032	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$637,060	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	\$318,530	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300738049	Mejoramiento Del Camino Rural 5 De Mayo Del Km 0 000.00 Al 1 268.26 En La Localidad De Guadalupe Hidalgo	16026	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	\$502,307	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16160300738154	Suministro Y Colocación De Techo Y Piso Firme En Salon De Usos Múltiples En La Escuela Bachillerato General Ernesto Luna Hernández Clave Tlehh03865 En La Comunidad De San Miguel Tenango	2016039	Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	\$240,320	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300738432	Construcción De Comedor Escolar En El Preescolar Venustiano C. G. T. 214jn0437c En La Localidad De Santa Cruz Huiztiltepec	MM-FISM-PORT-1516-001	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huiztiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	\$31,293	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300738643	Pavimento Con Adoquin En Calle 23 Sur Entre Prolongación 3 Poniente Y Prolongación 15 Poniente	16005	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	\$1,200,011	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160300738742	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Hidráulico En La Avenida 14 Oriente Entre Calle 6 Y 12 Norte	16008	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	\$2,070,201	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300738978	Pavimentación De La Calle H. Galeana Etapa 0270 Al 0290 En El Municipio De Zacatlán	2016055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	\$214,615	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160300739082	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 13 Sur Entre Carretera A Paso De Cortés Y Avenida 9 Poniente	16019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,054,286	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	\$2,093,587	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739144	Programa De Señalética Urbana En El Municipio De Atepan, Puebla	0172016020	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	\$695,184	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739171	Pavimento Con Adoquín En La Calle Benito Juárez Entre 3ra. Privada Benito Juárez Y Prolongación 3 Poniente	16023	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	\$1,829,371	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739233	Paneles Solares En La Alberca Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtil	16029	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	\$1,345,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739242	Construcción De Guarniciones Y Andadores Peatonales En Varias Calles, Cholula De Rivadavia	16030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$640,720	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	\$597,135	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739248	Trabajos Complementarios En El Complejo Cultural Cholulteca (2da Etapa)	16044	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	\$1,095,448	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739260	Trabajos Complementarios Del Centro De Desarrollo Comunitario Por Un Lugar De Bien	16048	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	\$191,508	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739286	Bacheo De La Carretera Huatlatlauca - Molcaxac 2016 En El Municipio De Huatlatlauca, Pue.	16014	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	\$270,600	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739384	Construcción De Cancha De Béisbol En La Localidad De Cucuchuchut, Municipio De Caxhuacan, Puebla	MCP/FORTAMUN/2016-006	Puebla	Caxhuacan	Cucuchuchut	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	\$330,229	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300739776	Ampliación Y Mantenimiento Del Camino Rural Tepeixco-San Lorenzo Tramo Del 000 Al 1800 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán En El Estado De Puebla	2016065	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	\$1,730,050	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300740224	Adquisición De Cinco Mota Patrullas Para Elementos De Seguridad Pública Municipal De San Salvador El Verde	009 2016	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	Terminado	2017	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	\$401,570	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300740297	Dotación Y Equipamiento De Cámaras De Videovigilancia Para Elementos De Seguridad Pública Municipal Iera Etapa	001 LIC PUE 2016	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	Terminado	2017	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	\$2,379,118	100.00		Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300740428	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En 2 Calles Del Centro De Tepetitziintla	16022	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetitziintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETITZIINTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300740900	Construcción De Remodelación De Mercado Municipal (3ra Etapa)	821609	Puebla	Ixcapixtla	San Juan Ixcapixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAPIXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	\$1,227,041	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741112	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica 24 De Junio	16007	Puebla	Xiutepec	San Juan Xiutepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	\$4,306,221	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741261	Rehabilitación Del Camino Santiago Miahuatlan - El Carmen	16017	Puebla	Santiago Miahuatlan	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	\$598,257	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741472	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Localidades	16018	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	\$115,278	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741702	Adquisición De Semilla Mejorada Para El Municipio De Yehualtepec	16014	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300741742	Equipamiento De Mobiliario Para Una Aula En El Bachillerato General Prof. Aurelio Fuentes Bovadilla Cct 21ebh0695x En La Localidad De San Miguel Zozutla	16021	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS EDUCACION	Educación	Terminado	2017	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	\$39,357	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160300743217	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Pavigi San Miguel Xoxtla	36312	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Deporte	Terminado	2017	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	\$1,153,464	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300743258	Aportación Para La Construcción De La Calle Domingo Arenas Entre Las Calles Revolución Y Camino Tlaltenango Aportación Al Programa De Infraestructura 70-30	36303	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	\$1,187,958	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300743279	Adoquinamiento De La Calle Niños Héroes Entre Calle Aquiles Serdan Y Calle Maximo Serdan Segunda Etapa	36311	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	\$732,986	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300743667	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	16204	Puebla	Tecamtlán	Mixquispán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMTLAN	Educación	Terminado	2017	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	\$503,295	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300743887	Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Sur, Entre Clínica Y Camino A Huehuetlan Del Cadenamiento 0 313 Al 0 366 En La Localidad De Tepetititzintla.	16015	Puebla	Huautlaluca	Tepetititzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Urbanización	Terminado	2017	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	\$306,323	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300743892	Adoquinamiento De La Calle Cuauhtemoc Entre Calle Benito Juárez Y Cadenamiento Del 0 171.60 Al 0 211.60	16016	Puebla	Huautlaluca	Techmatzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	\$209,816	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160300744059	Rehabilitación De Camino En La Colonia Talchichí XV8-R33-2016-021		Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	\$380,674	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400812867	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Benito Juárez Clave 21dtv440f	16008	Puebla	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	\$315,495	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400812885	Rehabilitación De Alumbrado Público En Todo El Municipio De Nopalucan	16023	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	\$218,767	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400812894	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prolongación 10 Oriente	16072	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	\$33,936	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813006	Parque Infantil Del Curato	2016064	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,968,398	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	\$1,158,252	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813256	Ampliación De La Red De Electrificación De 4 Privadas En La Calle Prolongación Hidalgo En La Colonia Tierra Grande Localidad De Tlatempa Municipio De Zacatlán	2016073	Puebla	Zacatlán	Tlatempa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	\$268,228	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813357	Rehabilitación De Bóveda Para Agua Pluvial En La Calle Porfirio Díaz	2016076	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	\$172,397	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813387	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	16010	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	\$106,493	100.00		Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813392	Rehabilitación De Oficinas De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Hueyapan, Puebla	16011	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	\$810,864	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813397	Rehabilitación Y Embalsado De Camino En La Calle 21 De Marzo En La Localidad De Colostitán De 0,34 Kms Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, En El Estado De Puebla	16034	Puebla	Hueyapan	Colostitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	\$414,109	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813404	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria "General Lazaro Cardenas" Con Clave 21dpr1808a, Ubicada En La Cabecera Municipal De Hueyapan, Puebla	16036	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	\$498,591	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813408	Rehabilitación Y Embalsado De Camino En La Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Buena Vista De 0,30 Km Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, Puebla	16037	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO HUEYAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	\$308,805	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160400813535	Rehabilitación De Andador Y Escalinatas En La Col. 5 De Mayo		Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	\$84,775	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813573	Mantenimiento Y Trabajos Complementarios Cr Delegación Zacatlán	2016077	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	Terminado	2017	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	\$156,466	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813579	Construcción De Pavimento A Base De Adoquin De La Calle Rio Bravo Entre Benito Juárez Y Calle Libertad Y Calle Benito Juárez Y Vicente Guerrero	2016050	Puebla	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	\$1,048,297	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813602	Construcción De Cerca Perimetral A Base De Malla Cíclica En Panteón En La Localidad De Tezontepec	2016038	Puebla	Tepeyahualco	Tezontepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEYAHUALCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	\$360,304	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813688	Mantenimiento A Salon De Usos Múltiples En Chila De Juárez	16308	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$732,300	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	\$730,345	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813731	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Fabricas Y Carretera Federal Con Un A Longitud De 149 M Del Municipio De Zacatlán Puebla	2016078	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	Terminado	2017	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813860	Techado De La Plaza Cívica De La Telesecundaria Gustavo Adolfo Bequer	132016	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	\$1,242,703	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813887	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Prolongación Manuel Avila Camacho	16018	Puebla	Yaonáhuc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	\$416,981	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813894	Pavimentación Con Adoquín De La Av. México Entre Calle Morelos Y Puebla.	TLAH-21516	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapaluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	Terminado	2017	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	\$949,827	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400813912	Construcción De Muro De Contención Para La Calle 16 De Septiembre En El Barrio De Eloxochitlan Municipio De Zacatlán, Puebla.	2016080	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	\$249,925	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814055	Pavimentación De La Calle Fabricas Primera Etapa Del 0000 Al 0095 En El Barrio De Eloxochitlan, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2016081	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	\$960,167	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814150	Adoquinamiento En La Calle 12 Sur Entre Calle 3 Y 5 Poniente	192016	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTINCHAN	Urbanización	Terminado	2017	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	\$454,748	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814184	Adoquinamiento De Calle Esperanza Entre Reforma Y Benito Juárez	262016	Puebla	Cuatutínchán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	\$441,901	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814214	Pavimento Con Adoquín De La Calle Molalala Entre Calle Miguel Hidalgo Y Cadenamiento 0 290	TLAH-23216	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	Terminado	2017	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	\$1,128,969	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814250	Adoquinamiento De La Calle 6 Sur Entre 3 Y 5 Oriente	282016	Puebla	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	\$220,194	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814273	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Miguel Negrete Y Prvada Del Parque	302016	Puebla	Cuatutínchán	Concepción Ferrás	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	\$217,983	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814426	Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal De Huauchinango	16012	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814479	Adoquinamiento De La Av. Diego Rivera Entre La 3 Y 5 Norte, En La Localidad De San Baltazar.	16059	Puebla	Tecamachalco	San Baltazar	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	\$318,514	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814489	Construcción De Modulo Sanitario Con Dirección Adosado En Escuela Telesecundaria "Xicotencatl", En La Localidad De La Laguna.	16066	Puebla	Tecamachalco	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	\$584,307	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160400814499	Adoquinamiento De Acceso Principal A La Colonia, En El Bethel.	16068	Puebla	Tecamachalco	Betel	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	\$708,790	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814524	Ampliacion De Camino Barrio Maravillas - La Ladrillera Entre Calle 15 Oriente Y Capilla De San Diego, En La Localidad De San Mateo Tlaxipán.	16069	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	\$930,056	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814535	Construcción De Drenaje Para Recoleccion De Aguas Pluviales En El Barrio De San Antonio.	16093	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	\$1,450,035	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814649	Rehabilitación De Arcos En El Acceso Al Boulevard Bicentenario	16088	Puebla	Huachuichingo	Huachuichingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHUICHINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	\$181,233	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814731	Ampliacion De Alumbrado Publico En Camellon Sobre La Carretera Tecamachalco-Cañda Morelos.	16103	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	\$1,675,520	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814777	Mantenimiento De Barda Perimetral En Unidad Deportiva Zaragoza Primera Etapa	16008	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Deporte	Terminado	2017	\$335,079	\$335,079	\$335,079	\$335,079	\$335,079	\$335,079	\$335,079	\$335,079	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814852	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tlacomite, Calle Piñon, Calle Cactus, Calle Huizache, Calle Laureles Y Calle Barranca El Aguila, En La Colonia Capula.	16106	Puebla	Tecamachalco	Capula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	\$480,715	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400814863	Mantenimiento De Puente En Barranca Charco Azul	16018	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$251,762	\$251,762	\$251,762	\$251,762	\$251,762	\$251,762	\$251,762	\$251,762	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815104	Construccion De Cisterna En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Con C.C.T. 21dpr0914d En La Localidad De Molcaxac	MM-FORT/2016-004	Puebla	Molcaxac	Molcaxac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	\$153,720	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815116	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Las Localidades (Santa Cruz Huixtlihtepc,Molcaxac,San Andres Minahuapan, San Luis Tehuizotla Y San Jose De Gracia) Del Municipio De Molcaxac,Puebla	MM-FORT-2016-007	Puebla	Molcaxac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Urbanización	Terminado	2017	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	\$170,096	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815151	Remodelacion Del Parque De Olintla Iera Etapa	018-2016	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	\$2,068,033	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815169	Adquisición Y Suministro De 900 Piezas De Rotoplas De 1100 Lts	019-2016	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	\$1,227,150	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815179	Construccion De Empedrado En Calle Revolucion Norte	OP-186-182	Puebla	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815203	Construccion De Cancha De Futbol 7 En El Municipio De Olintla Puebla Iera Etapa	020-2016	Puebla	Olintla	Olintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	\$909,030	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815227	Construccion De Puente Jolalpan	16038	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$120,949	\$120,949	\$120,949	\$120,949	\$120,949	\$120,949	\$120,949	\$120,949	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815241	Apertura Del Camino Rural Tipo E Zoquitlan Cuauquila De 4.75 Km De Longitud. Etapa Del Km 3800 Al Km 4754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla	2016083	Puebla	Zacatlan	Cuauquila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$4,930,207	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	\$434,840	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815265	Construccion De Cercado Perimetral En Panteon Comunitario	OP-186-217	Puebla	Tlatlauquitepec	Costectzin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	\$160,370	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815270	Mantenimiento De Concreto Hidráulico De Callejón 20 De Noviembre	16047	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$107,069	\$107,069	\$107,069	\$107,069	\$107,069	\$107,069	\$107,069	\$107,069	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160400815322	Construcción De Barda Perimetral Y Muro De Contención En Panteón Comunitario	OP-186-221	Puebla	Tlatlauquitepec	Tzinacantepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	\$1,016,377	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815336	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Mariano Matamoros Entre Calle Cuauhtémoc Y Calle 5 De Febrero.	TLAH-25216	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	\$1,107,162	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815351	Construcción De Cercado Perimetral Y Muro En La Esc. Prim. Carmen Serdan	OP-186-224	Puebla	Tlatlauquitepec	Chinampa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815358	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 7 Fuente Entre Avenida 16 De Septiembre Y Privada	2016-034	Puebla	Acajete	Apango de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	\$431,288	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815367	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Fernando Alvarado Tezozomoc	FORTAMUN2016-004	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	\$438,335	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100%, CABE SEÑALAR QUE SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACION Y EXIGENCIAS DEL PLANTEL EDUCATIVO, POR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES QUE SE REALIZAN, RAZON PARA LA REALIZACION DE ESTA OBRA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA LA EDUCACION PARA UNA MEJOR CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE16160400815413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Sur	16004	Puebla	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	\$418,139	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815415	Habilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario La Guadalupeana (Cde)	2016088	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	\$381,529	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815449	Construcción De Atarjeas En El Barrio De Ayahualulco, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2016089	Puebla	Zacatlán	Ayahualulco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	\$370,586	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815485	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Benquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$723,685	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	\$355,624	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815565	Mantenimiento De Calles En El Centro De Zacatlán	2016092	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	\$81,966	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815568	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 7 Norte Del Barrio De San Juan.	16063	Puebla	Tecamachalco	Barrio de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	\$180,644	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815576	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Tlacamit, Calle Piñon, Calle Cactus, Calle Huizache, Calle Laureles Y Calle Barranca El Águila, En La Colonia Capula.	16107	Puebla	Tecamachalco	Capula	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	\$330,916	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815586	Construcción De Mirador Turístico	OP-186-226	Puebla	Tlatlauquitepec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	\$158,456	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400815611	Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre Calle 16 Oriente Y Calle 1° De Mayo Y Adoquinamiento De La Priv. J. O. De Domínguez Entre Calle Aldama Y Calle 12 Oriente.	16109	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlahuapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	\$918,272	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815614	Reconstrucción De Rampa De Concreto Hidráulico Y Retiro De Material De Derrumbe En El Punto Denominado Cerro Azul Entre San José Chagchaltzín Y Chilistitpan Del Camino La Unión-El Canal	OP-186-228	Puebla	Tlatlauquitepec	Chilistitpan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	\$244,383	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815649	Construcción De Empedrado De Camino Principal De La Benemérita Hacia E.C. Jiliapa (Iera. Etapa)	OP-186-229	Puebla	Tlatlauquitepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	\$994,168	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400815695	Construcción De Empedrado En La Calle Las Cruces	OP-186-231	Puebla	Tlatlauquitepec	Iliita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	\$1,198,828	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16160400815757	Construcción De Techos Para Vivienda Meta: 1,747.67 M2.	OP-186-235	Puebla	Tlatlauiquepec	Ahuatamiñol	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	\$235,075	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816102	Construcción De Adeguamiento Y Guarniciones De La Calle Valerio Trujano Entre Av. Tehuacan Y Av. Herce De Necozari Municipio De Altepeki, Puebla	16-032	Puebla	Altepeki	Altepeki	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	\$829,618	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816140	Adquisición E Instalación De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Publica Municipal	16-019	Puebla	Altepeki	Altepeki	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	\$1,199,440	100.00		Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816211	Adquisición De Camion Compactador Para Recolección De Basura Del Municipio De Altepeki, Puebla	16-028	Puebla	Altepeki	Altepeki	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALTEPEKI, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	\$1,494,250	100.00		Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816309	Ampliación De Adeguamiento De La Calle 5 Oriente, Entre 4 Y 6 Sur	2016-070	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,131,207	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	\$1,131,101	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816703	Rehabilitación De Calles Principales	33164	Puebla	Chichiquila	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	\$1,044,589	100.00		Kilometro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400816722	Rehabilitación De Calle Rosales Entre La Calle Reforma Y Calle 16 De Septiembre Con Huellas De Concreto Hidráulico Y Empedrado 0.081,40 Km Y Adeguamiento 0.103,20 Km Entre La Calle Reforma Y 5 De	33153	Puebla	Chichiquila	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	\$1,418,176	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817363	Construcción Del Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Entre Calle Pinos Y Auto Pista Mex-Pue.	R33-2016-014	Puebla	Cauatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAUATLancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	\$1,924,978	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817434	Ampliación De Adeguamiento En Calles: 8 Sur, Entre 7 Oriente Y Privada 6 Sur; Y 7 Oriente, Entre 8 Y 10 Sur	2016-031	Puebla	Acajete	San Agustín Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,067,463	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	\$1,067,326	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817474	Ampliación De Adeguamiento De La Calle 2 Norte, Entre 10 Y 12 Oriente (Suministro De Materiales)	2016-038	Puebla	Acajete	San Antonio Tlacámico	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	\$314,300	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817485	Ampliación De Adeguamiento En Calle 13 Poniente, Entre 5 Sur Y Barranca	2016-040	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$551,712	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	\$549,951	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817546	Construcción De Centro Cultural Comunitario	16019	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	\$3,896,170	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817548	Ampliación De Adeguamiento En Calle 11 Poniente, Entre 5 Sur Y Barranca	2016-041	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	\$972,565	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817570	Reempavimentación Con Concreto Asfáltico En La Calle Ignacio Allende, Entre Calles Francisco I Madero Y Benito Juárez	2016-045	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$756,956	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	\$756,561	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817676	Adquisición De Terreno Para Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Capotalco Buenos Aires	16031	Puebla	Vicente Guerrero	Capotalco Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	\$162,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817700	Construcción De Edificio De Policía En La Cabecera Municipal De Vicente Guerrero	16042	Puebla	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400817708	Adeguamiento De La Calle Nicolás Bravo, Ira Etapa	30033	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLAS BRAVO	Urbanización	Terminado	2017	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	\$598,523	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400818063	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Cortez	16032	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$375,554	\$375,554	\$375,554	\$375,554	\$375,554	\$375,554	\$375,554	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400818157	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cabecera Municipal Y Varias Localidades Pertenecientes Al Municipio De Yaonahuac	16033	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	Terminado	2017	\$226,649	\$226,649	\$226,649	\$226,649	\$226,649	\$226,649	\$226,649	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400818648	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C", En El Preescolar "Josefa Ortiz De Domínguez" Con Clave De Centro De Trabajo 21ejn0320c	16072	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	\$345,961	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400818661	Rehabilitación De Camino Rural San Isidro-Atecatz	16083	Puebla	Xiutetelco	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	\$199,994	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400819114	Mantenimiento De Las Calles: Independencia, Prolongacion Independencia, El Capulín, El Zarro, 23 De Enero, Calle Sin Nombre Y Porfirio Diaz	16029	Puebla	Zautla	Ocopipila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	\$529,217	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400819277	Combatiendo El Hambre Y La Desnutrición Lograremos Un Futuro Saludable En Vicente Guerrero	16051	Puebla	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Salud	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400819760	Rehabilitación Del Alumbrado Publico 2016	30039	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	\$88,042	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400819766	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha A La Exhacienda La Noria, En La Localidad De San Salvador El Seco	00028-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	\$1,038,492	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400819915	Adquisición De Radios De Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	16004	Puebla	Yauhauac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAUAHUAC PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$92,203	\$92,203	\$92,203	\$92,203	\$92,203	\$92,203	\$92,203	\$92,203	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400819926	Construcción De Muro De Contención En La Unidad Deportiva La Luz	30037	Puebla	Nicolás Bravo	Barrio de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	\$505,214	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400820504	Mantenimiento Y Modernización De Unidad Deportiva El Cocote	30034	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NICOLÁS BRAVO, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821068	Construcción De Recamaras Adicionales En La Localidad De Tenextitla (Segunda Etapa 2016)	25315	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Vivienda	Terminado	2017	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	\$499,913	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821111	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Plaza De La Constitución En Icoztitla	25301	Puebla	Naupan	Icoztitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	\$229,759	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821174	Ampliación De Centro De Salud De Tenextitla	25316	Puebla	Naupan	Tenextitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Salud	Terminado	2017	\$230,962	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	\$237,650	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821458	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Calles (Calle 5 Poniente Entre 3 Sur Y Canal, Primera Privada 5 De Mayo Entre 7 Poniente Y Calle 5 Sur, Segunda Privada 5 De Mayo Entre 7 Poniente	R33-2016-2016	Puebla	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	\$2,046,241	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400821514	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Cedro Y Priv. Tenochtitlan En La Col. Getzeman	R33-2016-015	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	\$583,052	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821621	Construcción Del Adoquinamiento De La C. Orizaba Entre Calle Netzahuacoyotl Y Orizaba	R33-2016-016	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	\$396,360	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821751	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Prof. Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Alamos.	R33-2016-017	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	\$772,042	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821777	Construcción De La Segunda Etapa Del Polideportivo Municipal	0172016106	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	\$2,748,907	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821808	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Olmo Y Priv. Reforma.	R33-2016-019	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLancingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	\$1,506,780	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400821864	Construcción De La Segunda Etapa Del Polideportivo Municipal Ubicado En La Colonia El Carmen De La Cabecera Municipal De Atempan, Puebla	0172016108	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	\$764,089	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado		
PUE16160400821888	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Cuautlancingo, Entre Periferico Y Residencial Angeles, Del Municipio De Cuautlancingo. 1ra Etapa	R33-2016-020	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	\$2,059,786	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400821895	Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Salón De Usos Múltiples De La Localidad De Tochtepec	MTP-DOP-R33-029-16	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400821936	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Clínica De La Localidad De Apatayán, Municipio De Atempán, Puebla	0172016110	Puebla	Atempán	Apatauyán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$850,627	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	\$871,558	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400821947	Revestimiento De Camino Santa Cecilia A Tochtepec, Del Kilómetro 0 000.00 Al 1 070.00	MTP-DOP-R33-022-16	Puebla	Tochtepec	Santa Cecilia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$560,869	\$560,869	\$560,869	\$560,869	\$560,869	\$560,869	\$560,869	\$560,869	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400821972	Construcción De Techado Metálico En Jardín De Niños Pedro María Anaya	R33-2016-022	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,059,786	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	\$565,015	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400821987	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De La Calle 20 De Noviembre Colonia Centro, Municipio De Atempán, Puebla	0172016111	Puebla	Atempán	Atempán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	\$63,750	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822020	Construcción De Techado Metálico En La Explanada Del Jardín De Niños Juan Enrique Restalozzi	R33-2016-023	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	\$603,444	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822024	Construcción De Anexo Para La Seguridad Pública, Ubicado En Carretera Estatal Xochitlán A Tecamachalco, Puebla En La Localidad De Xochitlán Todos Santos, Puebla.	16009	Puebla	Xochitlán	Xochitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$242,280	\$242,280	\$242,280	\$242,280	\$242,280	\$242,280	\$242,280	\$242,280	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822055	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico En La Calle San Joaquín Entre Av. México-Puebla Y Calle San Isidro	R33-2016-024	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	\$2,794,876	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822064	Pago Para El Relleno Sanitario Para La Disposición De Residuos Sólidos Municipales No Peligrosos	MTP-DOP-R33-006-16	Puebla	Tochtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$703,452	\$697,923	\$697,923	\$697,923	\$697,923	\$697,923	\$697,923	\$697,923	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822076	Construcción Del Adoquinamiento En La Calle Nopilia Y Zaachila	R33-2016-025	Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	\$1,172,477	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822085	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Solares Entre Calle Tlaxcala Y Vicente Suárez	R33-2016-026	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	\$1,685,321	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400822098	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle San Agustín Entre Calle Tlaxcala Y Calle San Joaquín	R33-2016-027	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	\$1,070,315	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400822112	Adoquinamiento De La Privada Alcastraz Entre Misma Privada Y Calle San Isidro	R33-2016-028	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	\$509,786	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822128	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Adolfo López Mateos	R33-2016-029	Puebla	Cuautlancingo	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	\$605,677	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822137	Adoquinamiento De La Calle Bachiles Entre Priv. Uranga Y Av. México - Puebla	R33-2016-030	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANSINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	\$1,168,253	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400822309	Construcción De Andador Andariego En Caxhuacán, Puebla	MCPDOPFORTAMUN2016-008	Puebla	Caxhuacán	Caxhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$461,796	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	\$460,454	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400822962	Adquisición De Equipo De Computo Para La Escuela Secundaria Alfonso M. Pérez Con Número De Clave 34763 En El Municipio De Tlanepantla	MT-16-005	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$141,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16160400824123	Adquisición De Terreno Para Unidad Deportiva	2016-032	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE16160400824151	Trabajos De Mantenimiento A Sistema De Riego De Parque Colon Y Jov. Ferrocarriles	FORTA16-SE-016	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$130,166	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	\$129,300	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400824182	Revestimiento De Canal Principal	FORTA16-SD-049	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400824194	Bacheo Con Mezcla Asfáltica 2da Etapa	FORTA16-SF-055	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	\$1,346,393	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400824678	Construcción De Techado Metálico En La Secundaria Quetzalcóatl De La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo	R33-2016-031	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLINCINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	\$1,799,968	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400824804	Adquisición De Terreno Para La Construcción Del Parque De La Localidad De San Lorenzo Almecatla	R33-2016-012	Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLINCINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	\$8,965,658	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400825600	Construcción De Plaza Cívica En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon Con Ctr. 21epr0407y1 De San Miguel Atlapulco	16213	Puebla	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE 2014-2018	Educación	Terminado	2017	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	\$310,200	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400825652	Rehabilitación De La Presidencia Municipal	MHG16-005	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	\$269,650	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400825671	Adquisición De Equipo De Computo Para La Presidencia	MHG16-006	Puebla	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	\$47,900	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826346	Adquisición De Equipo De Gimnasio Para La Unidad Deportiva De Tlachtili Del H. Ayuntamiento De San Pedro Cholula	16039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivedavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	\$1,595,054	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826516	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (1ra Etapa)	16062	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,683,412	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	\$2,465,921	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826577	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Montano Entre Avenida La Soledad Y Carretera A Nealtican	97327	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	\$648,064	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826593	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Privada El Carmen	97328	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	\$624,973	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826598	Construcción De Laboratorio De Computo Tipo Regional C En Bachillerato General Oficial Diego Rivera	97355	Puebla	Huejotzingo	San Mateo Capultitlan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	\$1,308,191	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826612	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos De La Localidad De Santa Maria Tlanquistenco.	97363	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Tlanquistenco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	\$1,302,714	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826624	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel Acuña Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Carlos B. Setina	97364	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	\$2,018,876	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826639	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos En El Municipio De Huejotzingo, Puebla.	97381	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$8,985,385	\$8,987,385	\$8,987,385	\$8,987,385	\$8,987,385	\$8,987,385	\$8,987,385	\$8,987,385	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826651	Construcción Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A San Mateo Frente A La Uth	97382	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	\$2,477,922	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826667	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Camino De San Pedro	97392	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	\$1,706,895	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826678	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Camino De San Pedro	97398	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	\$502,481	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826795	Aportación A La Imagen Urbana	16018	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	\$3,333,333	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16160400826892	Ampliación De Red De Drenaje En Calle 7 Poniente Entre Av. Nacional Y 11 Sur, Calle 5 Sur Entre La 2 Poniente Y 3 Poniente, Calle 7 Sur Entre La 2 Poniente Y 3 Poniente En La Localidad De San Simón Co	MMP-AD/004/PTM-FORTA/2016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	\$228,654	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826913	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	001/FORTAMUN/2016	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	\$47,328	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826918	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle 2 Norte Entre 6 Y 10 Oriente, En Calle 9 Norte Entre 10 Y 12 Poniente, En Calle 12 Poniente Entre 9 Y 11 Norte, En Calle 5 Poniente Entre 9 Y Camino Nacional	MMP-AD/006/PTM/2016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	\$259,776	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400826920	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle 9 Norte Entre 2 Poniente Y Av.Reforma, En Calle Avenida Reforma Entre 9 Y 7 Sur, En Calle 3 Oriente Entre 8 Y 10 Sur Y En Calle 11 Sur Entre Camino Nacional	MMP-AD/007/PTM/2016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	\$385,275	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827039	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles Del Municipio	MSJ-R33-2016-02	Puebla		San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$437,210	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	\$119,961	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160400827076	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero	16014	Puebla	Tlaola	Yetla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	\$359,832	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827089	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Hidalgo	16029	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	\$249,535	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827101	Revestimiento Del Camino Rural Xochinnacatlan - Tlatlapanela	16004	Puebla	Tlaola	Tlatlapanela	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	\$1,463,865	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827119	Adquisición De Predio Para La Escuela Primaria Melchor Ocampo	16022	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA, PUE.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827135	Revestimiento Del Camino Casapolla - Nuevo Hidalgo Del Km 0-000 Al Km. 3-160	16023	Puebla	Tlaola	Caxapolla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	\$1,544,501	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827152	Revestimiento Del Camino San Jose - Tzitzicazapa Del Km 0-000 Al Km. 1-300	16024	Puebla	Tlaola	Tzitzicazapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	\$991,043	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Esc. Tvsec. Federal Gabino Barreza	16037	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827180	Adquisición De Predio Para El Bachillerato General Ignacio Zaragoza C.C.T. 21m5000b	16035	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	Terminado	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827238	1 Rehabilitación De Los Sanitarios Del Jardín De Niños Andres Bello Con Clave 21djo0514r Perteneiente A San Simón Coatepec	MMP-AD/005/PTM/2016	Puebla	Mixtla	San Simón Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Educación	Terminado	2017	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	\$158,092	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827317	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle 2 Norte Entre 10 Y 12 Oriente	16029	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$93,103	\$93,104	\$93,104	\$93,104	\$93,104	\$93,104	\$93,104	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827361	Adoquinamiento Calle 8 Norte Entre 2 Oriente Y Av. Francisco I. Madero	16032	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$110,143	\$110,143	\$110,143	\$110,143	\$110,143	\$110,143	\$110,143	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827423	Construcción De Unidad Deportiva,Cuarta Etapa En La Localidad De Metlatoyuca	2016-POR-008	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827426	Rehabilitación Del Tanque Elevado Del Centro De Salud (Pintura)	2016-POR-009	Puebla	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	\$126,200	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE16160400827698	Construcción De Andador Para Acceso A Clínicas De Salud De Huehuetlán El Chico, Entre Calle San Isidro Y Carretera A Chautla De Tapia	FOR-0316	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Salud	Terminado	2017	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	\$252,774	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827707	Adquisición De Material Eléctrico Para Alumbrado Público 2016	FOR08-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	\$105,755	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827717	Adquisición De Equipos De Radio Comunicación Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FOR09-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827726	Construcción De Sanitarios En Edificio Comunitario En Explanada San Nicolás De La Localidad De Huehuetlan El Chico	FOR10-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	\$398,690	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827733	Rehabilitación De La Losa En Puente Barranca La Pastora Sobre La Calle Guerrero Entre Calle Aldama Y Nicolás Bravo	FOR11-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	\$126,655	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827755	Adquisición De Láminas Para Familias De Escasos Recursos Para El Municipio De Huehuetlan El Chico	FOR12-16	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	\$157,430	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827943	Electrificación De La Calle 8 Fite (Privada Grison Y Privada Pola)	16042	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$69,503	\$69,503	\$69,503	\$69,503	\$69,503	\$69,503	\$69,503	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827954	Ampliación De Electrificación Colonia Revolución, Camino Viejo A La Trinidad Y Camino Viejo A Chapulco, Mpio. De Santiago Miahuatlán, Pue.	16043	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$156,255	\$156,255	\$156,255	\$156,255	\$156,255	\$156,255	\$156,255	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400827963	Ampliación De Electrificación Colonia Guadalupe, Calle 2 Norte, Municipio De Santiago Miahuatlán, Puebla	16044	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	A. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$5,289	\$5,289	\$5,289	\$5,289	\$5,289	\$5,289	\$5,289	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828580	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Avenida Aquiles Serdán Entre Avenida Álvarez Y Calle Francisco I. Madero Y Hta. Privada San Rafael, Entre Ixtlahuac Y Aquiles Serdán	30106	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$1,828,301	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	\$2,008,381	100.00		Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828591	Adoquinamiento De La Calle Vicente Suárez Entre Las Calles 29 De Septiembre Y Villa Hermosa Primera Etapa	36314	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,013,712	\$1,013,712	\$1,013,712	\$1,013,712	\$1,013,712	\$1,013,712	\$1,013,712	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828595	Adoquinamiento De La Privada Domingo Arenas Entre Calles 29 De Septiembre Y Domán Go Arenas	36313	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$634,529	\$634,529	\$634,529	\$634,529	\$634,529	\$634,529	\$634,529	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828613	Bacheo De La Principales Calles De San Miguel	36307	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$293,438	\$293,438	\$293,438	\$293,438	\$293,438	\$293,438	\$293,438	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828627	Rehabilitación De Techado Del Caci. Xoxtla	36305	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Educación	Terminado	2017	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	\$235,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828725	Adquisición De Motocicletas Equipadas Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	16019	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$463,799	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	\$299,130	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828736	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Elementos De Seguridad Pública 1 A Etapa 6 Elementos	16012	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	\$140,453	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828784	Adoquinamiento En Calle Nueva Entre Cementerio Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Yehualtepec	16041	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	\$719,900	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828816	Distritos De Riego (Conagua- Apoyo A Productores Modulo 3 Manuel Avila Camacho Distrito De Riego 03 Valsequillo	16039	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828830	Equipamiento De Mobiliario En El Bachillerato Benito Juárez C.C.T. 21ebh0206r En Yehualtepec	16042	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	\$23,409	100.00		Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	
PUE16160400828845	Equipamiento De Mobiliario En El Jardín De Niños Carlos Bassari C.C.T. 2161603461	16043	Puebla	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	\$30,773	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828850	Equipamiento De Mobiliario En El Jardín De Niños Conafe En La Localidad De El Zorrillal	16044	Puebla	Yehualtepec	El Zorrillal (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$20,138	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	\$30,774	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400828863	Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejon Nuevo Entre Gabino Barrera Y Casa Habitación En La Localidad De Zozutla	16040	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua Y saneamiento	Terminado	2017	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	\$242,278	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16160400829177	Adoquinamiento De La Calle Francisco Villa Entre Calle Chapultepec Y Camino Real Itzacchihuatl	023-2016	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	\$937,572	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100833721	Adquisición De Terreno Para El Panteon De La Localidad De San Manuel De La Sierra	MA-002/16	Puebla	Atzitzintla	San Manuel de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00		Hectárea	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100833776	Adquisición De Terreno Para La Construcción De La Escuela Secundaria En La Localidad De San Juan Huiloapan	MA-003/16	Puebla	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00		Hectárea	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100833880	Adoquinamiento De La Calle Héro Obreros Calle 7 Oriente Y 17 Oriente	ME001-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2017	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	\$653,397	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100834006	Adquisición De Accesorios Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Atzitzintla (Uniformes)	MA-004/16	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	100.00		Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100834432	Construcción De Herrería Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Salvador El Seco	ME009-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Urbanización	Terminado	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100834656	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Salvador El Seco	ME010-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$407,134	\$407,131	\$407,131	\$407,131	\$407,131	\$407,131	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100834781	Construcción De Local De Usos Múltiples Segunda Etapa En La Localidad De Santa Cruz Cuyachapa Del Municipio De Atzitzintla, Puebla	MA-010/16	Puebla	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalquilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,178,355	\$1,178,355	\$1,178,355	\$1,178,355	\$1,178,355	\$1,178,355	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100835962	Construcción De Banda Perimetral En Estancia De Día Nuevo Amanecer En La Localidad De San Salvador El Seco	00052-2016	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	\$334,090	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100839171	Readecuación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Maupan (Sacamila), En El Tramo Colonia Vima A La Palpa, Entre La Calle Quetzalcóatl Y Calles Del Sifón Y Sacamila, Colonia Vima	16072	Puebla	Huachuclanango	Huachuclanango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLANANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,807,677	\$1,807,677	\$1,807,677	\$1,807,677	\$1,807,677	\$1,807,677	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100839239	Readecuación Con Concreto Hidráulico De La Calle Naupan, Entre La Calle De Los Doctores Y Calle (Sin Nombre), Barrio Sacamila	16073	Puebla	Huachuclanango	Huachuclanango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLANANGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100840457	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Los Charquitos Entre Calle Los Positos Y Ojo De Agua En La Colonia El Manantial	16313	Puebla	Xicotepēc	Xicotepēc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	\$333,608	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago con recurso del fondo fortamun 2016 / Física: se realizaron 182 m de pavimento en calle positos / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16170100840474	Embellacimiento De Andador Personal Entre Calle Zaragoza Y Aldama, Colonia Centro 2da Etapa	16314	Puebla	Xicotepēc	Xicotepēc de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	\$1,174,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago con fondo fortamun 2016 / Física: se realizaron 277.20 m2 de embellecimiento en andador peatonal entre calle Zaragoza y Aldama / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE16170100840104	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Av. Cuauhtemoc Entre Calle Josefa Ortiz Y Calle Correo Mayor, En La Localidad De Atzitzintla	MA-031/16	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$479,886	\$479,886	\$479,886	\$479,886	\$479,886	\$479,886	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100841485	Rescate De Area Deportiva Los Alamos En La Localidad De San Salvador El Seco	21142EMP	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Deporte	Terminado	2017	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	\$3,033,877	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16170100849207	Adquisición De Celdas Solares Para Vivienda	FR16023	Puebla	Ocoatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	\$105,118	100.00		Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100849217	Construcción De Pisos Firmes Programa Pet	FR16024	Puebla	Ocoatepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	\$42,616	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100849697	Parque Lineal En La Localidad De Loma Alta	V-512-DGREFNE02152016	Puebla	Chignahuapan	Loma Alta	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,806,417	\$903,209	\$903,209	\$903,209	\$903,209	\$903,209	\$903,209	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100849910	Mano De Obra Para Mantenimiento De Caminos	16307	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDAN 2014-2018	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,460,160	\$1,460,160	\$1,460,160	\$1,460,160	\$1,460,160	\$1,460,160	\$1,460,160	100.00		Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100850344	Rehabilitación De Calle Tramo Las Lajas A Entronque Con Colonia Maravillas	XVS-R33-2016-041	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$368,720	\$368,720	\$368,720	\$368,720	\$368,720	\$368,720	\$368,720	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100850345	Ampliación De Brecha En La Localidad De Xicalcochico	XVS-R33-2016-043	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochico	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$442,773	\$442,773	\$442,773	\$442,773	\$442,773	\$442,773	\$442,773	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100850355	Rehabilitación De Brecha Del Centro A La Loma	XVS-R33-2016-048	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	\$284,000	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100850731	Construcción De Alumbrado Público En La Avenida Aquiles Serdán Entre Alvarez Y Francisco I. Madero.	20107	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$167,864	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	\$167,271	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170100850737	Gastos Indirectos: Por Concepto De Estudios De Geotecnia, Diseño De Pavimentos Y Estudios De Mecánica De Suelos De Los Diferentes Proyectos Del Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2016	30086	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	\$111,917	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200886604	Elaboración De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla; Ejercicio 2016	30085	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$158,000	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	\$156,104	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200887650	Mantenimiento De Auditorio Municipal De Tepexi De Rodriguez, Municipio De Tepexi De Rodriguez, Puebla	163019	Puebla	Tepexi de Rodriguez	Tepexi de Rodriguez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$505,936	\$505,936	\$505,936	\$505,936	\$505,936	\$505,936	\$505,936	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170200888730	Elaboración De Estudio Y Proyectos De La Línea De Conducción Y Caja De Almacenamiento De Agua Potable En Caxhuacan, Puebla	MCP-FISM-FORT-16-01	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$113,936	\$113,936	\$113,936	\$113,936	\$113,936	\$113,936	\$113,936	100.00		Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300956625	2da Etapa De La Rehabilitación De Camino De Evacuación Cuilotepec-Tepanapa	URB007	Puebla	Tochimilco	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Urbanización	Terminado	2017	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	\$394,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300956755	Equipamiento De Mobiliario En Preescolares, Primarias Y Secundarias Del Municipio	ED004	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Educación	Terminado	2017	\$143,149	\$143,149	\$143,149	\$143,149	\$143,149	\$143,149	\$143,149	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300964112	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Francisco Huilango	SS008	Puebla	Tochimilco	San Francisco Huilango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,069,945	\$2,069,945	\$2,069,945	\$2,069,945	\$2,069,945	\$2,069,945	\$2,069,945	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300964173	Adquisición De Unidad Móvil (Ambulancia)	SSEP001	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Salud	Terminado	2017	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	\$593,162	100.00		Vehículos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300964210	Adquisición De Terreno (Mercado)	AD010	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300965190	Rehabilitación De Plaza Principal En San Antonio Tlatenco	16009	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,068,877	\$2,068,877	\$2,068,877	\$2,068,877	\$2,068,877	\$2,068,877	\$2,068,877	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170300965205	Construcción De Muro De Contención En La Calle Vanguardia Entre Calle Lindavista Y Calle Tolentino En La Localidad De San Nicolás Zecalacayán	16013	Puebla	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacayán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,413,159	\$1,413,159	\$1,413,159	\$1,413,159	\$1,413,159	\$1,413,159	\$1,413,159	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE16170300966023	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez, De La Calle 16 De Septiembre A Calle Jose Maria Morelos, En La Localidad De Colonia Morelos Municipio De Tepechi De Rodriguez, Pue.	163021	Puebla	Tepechi de Rodriguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPICHI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$404,105	\$158,670	\$158,670	\$158,670	\$158,670	\$158,670	\$158,670	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170300968781	Apoyo A La Vivienda Con El Suministro De Pequeñas De Lamina Galvanizada	MHG-OP/2016-31	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Hermenegildo Galeana	Vivienda	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00		Vivienda	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170401046309	Realización De Estudios Toxicológicos (Perfil De Drogas) Al Personal De Seguridad Pública Municipal.	086-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Seguridad	Terminado	2017	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	\$424,514	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170401049541	Mejoramiento De La Telesecundaria Emperador Cuauhtemoc C.C.T. 21dsv0027p	16005	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$258,123	\$258,123	\$258,123	\$258,123	\$258,123	\$258,123	\$258,123	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170401049551	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal (Incluye Remodelación De Base Y Antena)	16007	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Seguridad	Terminado	2017	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	\$448,561	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401049562	Rehabilitación De Plaza Principal En San Antonio Tlatenco, Primera Etapa	15023	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,275,191	\$1,275,191	\$1,275,191	\$1,275,191	\$1,275,191	\$1,275,191	\$1,275,191	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE16170401054025	Adoquinamiento De La Calle San Isidro, Entre Calle Tlatenango Y Mima Calle San Isidro	16001	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$915,006	\$915,006	\$915,006	\$915,006	\$915,006	\$915,006	\$915,006	\$915,006	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054041	Obras Complementarias Para El Campo De Beisbol La Noria	16006	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$957,101	\$957,101	\$957,101	\$957,101	\$957,101	\$957,101	\$957,101	\$957,101	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054050	Adoquinamiento De La Priv. Velazquez Entre Calle San Lucas Y Carrada	16008	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$327,902	\$327,902	\$327,902	\$327,902	\$327,902	\$327,902	\$327,902	\$327,902	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054059	Adoquinamiento En La Calle Himno Nacional Segunda Etapa Del Cadernamiento 0 220 Al 0 725	16009	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	\$2,011,974	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054074	Trabajos De Desasolve En Rio Matlapala 2016 En La Localidad De Cuanalá A Sta Maria Zacatepec Perteneiente Al Mpio. De Juan C Bonilla	16021	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$150,987	\$150,987	\$150,987	\$150,987	\$150,987	\$150,987	\$150,987	\$150,987	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054093	Mejoramiento En Las Calles De San Lucas Nextetelco	16028	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054105	Conservacion Y Mantenimiento De Varias Calles	16037-A	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054339	Adoquinamiento De La Calle Bugambillas Entre Camino A Tlatenango Y Calle Vicente Gro.	16037	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	\$1,308,563	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054345	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Josefa Ortiz De Dominguez	16038	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$55,590	\$55,590	\$55,590	\$55,590	\$55,590	\$55,590	\$55,590	\$55,590	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054349	Bacheo Con Asfalto En Calle De Varias Localidades Del Mpio. De Juan C. Bonilla	16038-A	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00		Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054354	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Calle Benito Juarez	16039	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometotla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$11,195	\$11,195	\$11,195	\$11,195	\$11,195	\$11,195	\$11,195	\$11,195	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054360	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Priv. Sta Clara	16040	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$14,498	\$14,498	\$14,498	\$14,498	\$14,498	\$14,498	\$14,498	\$14,498	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054368	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Escuela Primaria San Bartolome De Las Casas	16041	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$11,924	\$11,924	\$11,924	\$11,924	\$11,924	\$11,924	\$11,924	\$11,924	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE16170401054373	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles	16042	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$71,500	\$71,500	\$71,500	\$71,500	\$71,500	\$71,500	\$71,500	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054381	Rehabilitación De Alcantarillado En Varias Calles De La Localidad De Sta. Maria Zacatepec	16044	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$349,573	\$349,573	\$349,573	\$349,573	\$349,573	\$349,573	\$349,573	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE16170401054387	Construcción De Bardas En Jardín De Niños Vidal Alcocer	16045	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometotlia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C. BONILLA	Educación	Terminado	2017	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	\$407,406	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17160400815008	Adquisición De Equipo De Computo Para El Bachillerato De Jaime Nuno En Honey	16309	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$91,060	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	\$87,580	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17160400815168	Aportación Al Paages 2016 Del Bachillerato General Gabriela Mistral En La Magdalena	16310	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100834269	Sistema De Mantenimiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento 2017	17002	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,130,755	\$1,130,755	\$1,130,755	\$1,130,755	\$1,130,755	\$1,130,755	\$1,130,755	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100834999	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Localidades Del Municipio De Yehualtepec (2a Etapa)	17007	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$568,500	\$568,500	\$568,500	\$568,500	\$568,500	\$568,500	\$568,500	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100835274	Construcción De Cunetas En Calle Principal De Acceso A La Localidad De Guadalupe Potreros	17004	Puebla	Esperanza	Guadalupe Potreros	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	\$475,390	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100835290	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal De Acceso A La Comunidad De Boca Del Monte	17007	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	\$780,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100835343	Construcción De Lienzo Charro Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla, Segunda Etapa, Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	8332017-006	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	\$1,411,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100835385	Elaboración De Proyectos	17010	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170100835531	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle La Paz Entre Reforma Y Barranquilla En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete	MC0089	Puebla	Cuapixtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLA DE MADERO	Urbanización	Terminado	2017	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	\$389,902	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100835882	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En Estructura Regional C De 2 Entre Ejes Para El Bachillerato General Oficial Ignacio Manuel Alzamirano C.C.T. 216BN063k	541733002	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	\$1,065,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE CUMPLIERON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100835931	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Federal Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Con C.C.T. 21dph0081j	541733013	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	\$697,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE CUMPLIERON CON LAS METAS PROGRAMADAS / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836133	Bacheo De Calles Con Concreto Hidráulico De La Zona Norte Del Centro Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017008	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Urbanización	Terminado	2017	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	\$944,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100836366	Apertura Del Camino Tipo B Seguitles-Popotuhico De 4 182.62 Km De Longitud Etapa 2017 Del Km 0 00.00 Al Km 2 00.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán En El Estado De Puebla	2017010	Puebla	Zacatlán	Zequitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$5,548,674	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838443	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Jicolapa, Municipio De Zacatlán, Estado De Puebla.	2017011	Puebla	Zacatlán	Jicolapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,257,105	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170100838507	Construcción Del Techumbre De La Cancha De Usos Múltiples En San Cristóbal Xochimilpa, Municipio De Zacatlán, Puebla	2017020	Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	\$1,579,393	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170100838528	Construcción Del Techumbre En La Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Camotepec, Municipio De Zacatlan, Puebla	2017021	Puebla	Zacatlan	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	\$1,594,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838761	Suministro De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Publico 2017	541733015	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$73,786	\$73,786	\$73,786	\$73,786	\$73,786	\$73,786	\$73,786	\$73,786	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170100838763	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre Segunda Etapa	2017-002	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	\$1,261,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: mezcla de recursos con fism 2017 / Fisica: ninguno / Registro: ninguno - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838784	Construcción De Dos Casetas De Vigilancia Para Seguridad Publica	2061701	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Seguridad	Terminado	2017	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	\$157,876	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838791	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061708	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Pedernales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	\$27,777	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838794	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061709	Puebla	Zacapala	El Negrito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	\$12,256	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838800	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061710	Puebla	Zacapala	El Pitahayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	\$23,222	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838804	Rehabilitación De Camino De Acceso	2061711	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	\$61,745	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100838809	Rehabilitación (Bachos) De Carretera Tramo La Monera - Zacapala	2061706	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	\$60,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Fisica: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100839158	Colocación De Lámparas Tipo Colonial En Las Calles 3 Norte Entre Calle Rafael Mendez Moreno Y 4 Poniente, Calle 2 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Calle 11 Norte	17009	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	\$1,372,905	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100839184	Colocación De Lámparas Tipo Colonial En Las Calles 5 Sur, 7 Poniente, 7 Oriente, 17055 6 Sur, 2 Poniente En Nopalucan De La Granja	17055	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,059,358	\$2,059,358	\$2,059,358	\$2,059,358	\$2,059,358	\$2,059,358	\$2,059,358	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100839440	Reencarpamiento Con Mezcla Asfáltica En Calle Cuauhtemoc Entre Camino A San Lorenzo Chautzingo Y Calle Revolución En San Felipe Teotlalcingo, Municipio De San Felipe Teotlalcingo, Pue.	R33-02-2017	Puebla	San Felipe Teotlalcingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de San Felipe Teotlalcingo	Urbanización	Terminado	2017	\$1,398,948	\$1,397,683	\$1,397,683	\$1,397,683	\$1,397,683	\$1,397,683	\$1,397,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100840101	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Segunda Etapa	81701	Puebla	Ahuazotepec	La Mesa Chica (Las Milpillitas)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO. / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100840149	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 18 Norte, Entre 24 Oriente Y 34 Oriente	FR17007	Puebla	Oriental	La Coco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	Terminado	2017	\$1,267,887	\$1,418,004	\$1,418,004	\$1,418,004	\$1,418,004	\$1,418,004	\$1,418,004	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100840410	Construcción De Adoquinamiento En Calle 2 Poniente Entre Av. 20 De Noviembre Y Av. 16 De Septiembre, Calle 2 Oriente Entre Av. 16 De Septiembre Y Av. Emiliano Zapata, En La Localidad De Francisco I.	31709	Puebla	Tepanco de López	Francisco I. Medero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,091,997	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	\$2,488,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100840500	Revestimiento De Camino De Terracería La Victoria - Texcuicapan De 1.20 Kms De Longitud, Tramo: Del Km. 0000 Al Km 1 250, En Las Localidades De La Victoria Y Texcuicapan, Pert. Al Mun. Ixt. Pue.	FORTAMUN003-2017	Puebla	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	\$2,130,125	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100840847	Construcción De Módulos De Vigilancia Jolalpan	17005	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	\$1,087,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170100840866	Mantenimiento De Barda Perimetral En Unidad Deportiva Zaragoza 2da Etapa	17008	Puebla	Jolalpan	Jolalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLALPAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	\$491,371	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	
PUE17170100841094	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para Instituciones Educativas Y De Servicios 2017	17165	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	Terminado	2017	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	\$173,768	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100841493	Revestimiento De Camino A Tepetlalcatecho A San José Buenavista Del Kilometro 0 000 Al 0 760	MTP-DOP-R33-002-17	Puebla	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlalcatecho	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	\$605,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170100849047	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público Municipal	FO.009.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	\$203,580	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100849178	Mantenimiento De Infraestructura Del Pavimento De La Calle Justo Sierra	17002	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	\$707,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100849675	Adecuación De Espacio Para Rehabilitación, Segunda Etapa	17012	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Salud	Terminado	2017	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	\$569,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100849978	Construcción De Muro De Contención En El Camino A Buenavista	1231704	Puebla	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	\$832,290	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO. / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850633	Adquisición De Terreno Para Panteon Municipal	17002	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	\$1,230,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850735	Adquisición De 1 (Un) Vehículo Pack-Up Para La Supervisión De Obras Del Municipio De Zoquitlán	MSP-DOP-2017-28	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$589,402	\$589,402	\$589,402	\$589,402	\$589,402	\$589,402	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% se adquirió un vehículo / Física: se adquirió un vehículo / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850741	Construcción De Puente Peatonal En La Localidad De El Ixcatl, Tepexioltla (Segunda Etapa)	MSP-DOP-2017-33	Puebla	Zoquitlán	Ixcatl	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$340,045	\$340,045	\$340,045	\$340,045	\$340,045	\$340,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850745	Construcción De Adquisición En La Avenida Aguires Serdan Entre Avenida Francisco I. Madero Y Calle Cristóbal Colón	30108	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	\$1,491,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con esta obra se ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios de la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850793	Modernización Y Ampliación De La Carretera Tipo D0, La Palapa-Chauuchupa De 1.2 Km De Longitud Perteneciente Al Municipio De San Sebastián Tlacoatepec. (Meta 2017) Segunda Etapa.	33-136	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Chauuchupa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$3,240,498	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	\$3,239,640	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100850825	Pavimento Asfáltico En Calles 14 Oriente Con 16 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Norte	17001	Puebla	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	\$1,196,512	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: NIVEL FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100851183	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Armado En Calle Cito Aldama En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	17001	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$268,553	\$268,553	\$268,553	\$268,553	\$268,553	\$268,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: MUROS DE MAMPUESTRIA 32.81 M, CIMBRA EN TRABES 19.02 M2, CIMBRADO EN COLUMNAS 13.57 M2, CIMBRADO EN LOSAS 122.05 M2, ACERO DEL NO. 3 468.57 KG, ACERO DEL NO. 4 Y 5 2472.66 KG, ACERO DEL NO. 6 259.04 KG, CONCRETO F C=250 KG/CM2 27.64 M3, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 19.16 M2, GUARNICIÓN DE CONCRETO 6.35 M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100851234	Equipamiento De Salas De Computo En El Bachillerato Estatal "Aguires Serdan" C.C.T. 21eb0186u En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla	17005	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$259,113	\$259,113	\$259,113	\$259,113	\$259,113	\$259,113	100.00	\$0	Computadoras	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: EQUIPO DE COMPUTO INSTALADO / Registro: 12 MESA PISA 2 COMPUTADORAS TUBULAR MELANINA, 24 SILLAS DUAL, 1 MESA ARMABLE PARA MAESTRO, 1 SILLA APILABLE TIPO CARCEC, 25 EQUIPOS DE COMPUTO Y 1 PIZARRON BLANCO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100851248	Construcción De Cercado Perimetral Y Andadores En El Área De Biodiversidad De La Comunidad De El Pacifico	17010	Puebla	Pantepec	El Pacifico	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$131,128	\$131,128	\$131,128	\$131,128	\$131,128	\$131,128	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 35 POSTES DE 2 M DE ALTURA GALVANIZADOS 2 1/2", 205 M2 DE MALLA GALVANIZADA DE 2 M DE ALTURA, 1 PORTÓN DE 3 M, 92.11 ML DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, 67.59 M2 DE BANQUETA PARA ANILLO DE CONCRETO Y 92.11 ML DE APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170100851264	Equipamiento De Mobiliario Para Aulas, En La Telesecundaria Ramon Lopez Velarde Con Clave 21dv0161v Ubicada En La Localidad De Nuevo Carrizal En El Municipio De Pantepec, Puebla	17022	Puebla	Pantepec	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$41,546	\$41,545	\$41,545	\$41,545	\$41,545	\$41,545	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: MOBILIARIO ENTREGADO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA / Registro: 50 PEAS SILLA PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESCOLAR AZULREY CON PALETA DE TRIPALV, INCLUDE FLETE HASTA EL SITIO FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200878970	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Preescolar Castula Santos En Chila De Juárez	17303	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$299,094	\$299,057	\$299,057	\$299,057	\$299,057	\$299,057	\$299,057	\$299,057	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879043	Cuarta Etapa De Acabados En Casa De Cultura En Chila De Juárez	17304	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$907,675	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	\$906,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879196	Rehabilitación Y Ampliación De Red De Agua Unidad De Riesgo Pozo No 3 San Simón Tlanicentla S.P.R. De R.L	1032017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	\$500,029	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879204	Aportación En Materiales Para La Rehabilitación De La Plaza Clívico En Primaria Ricardo Flores Magón En La Cumbre Del Manzano	17308	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$75,700	\$75,698	\$75,698	\$75,698	\$75,698	\$75,698	\$75,698	\$75,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879230	Aportación En Materiales Para La Pavimentación De Calle Las Palmas En El Centro De Los Conejos En La Magdalena	17309	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$122,423	\$112,415	\$112,415	\$112,415	\$112,415	\$112,415	\$112,415	\$112,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200879351	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primera Etapa En La Localidad De Tenextepecuaco	FORTAMUN04-2017	Puebla	Ixtacamxitlán	Tenextepecuaco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMXITILAN PUEBLA.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	\$951,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
PUE17170200879420	Adoquinamiento De La Plaza Cívica En La Localidad De Calpaneria Atezquilla	FORTAMUN08-2017	Puebla	Ixtacamxitlán	Calpaneria Atezquilla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMXITILAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	\$1,762,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880306	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal 2017	R3317009	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Seguridad	Terminado	2017	\$657,679	\$657,679	\$657,679	\$657,679	\$657,679	\$657,679	\$657,679	\$657,679	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880326	Proyecto De Vídeos Vigilancia Itiana Para El Municipio De Hueytamalco.	R3317010	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. HUEYTAMALCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	\$780,912	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880361	Adquisición De 12 Kit's Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	R3317014	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2017	\$120,692	\$120,692	\$120,692	\$120,692	\$120,692	\$120,692	\$120,692	\$120,692	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880452	Apertura Del Camino Rural Tipo "B" Zozquitla-Cuacuila De 4.75a Km De Longitud, Frente Del Km 3 600.00 Al Km 4 754.23 Perteneciente Al Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla.	2016083	Puebla	Zacatlán	Cuacuila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,403,355	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	\$954,696	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78 / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78 / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISM \$2,448,659.14 Y FORTAMUN \$954,695.78 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880455	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Prolongación El Fresno	00072017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	\$549,858	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880555	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Banquetas Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlan	2016091	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Seguridad	Terminado	2017	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	\$368,061	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880707	Pavimentación De La Prolongación De Leandro Valle, En El Municipio De Zacatlan, En El Estado De Puebla	20161439	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,997,000	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$2,513,316.07 / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$2,513,316.07 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880804	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria "Ivan Pavlov" En La Comunidad De Tanamacoyan Del Municipio De Hueyapan, Puebla	17006	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla	Educación	Terminado	2017	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	\$382,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880825	Rehabilitación De Complejo Deportivo	00322017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Deporte	Terminado	2017	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	\$526,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880829	Construcción Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Estado De Puebla, En La Comunidad De Tanamacoyan Del Municipio De Hueyapan, Puebla	17008	Puebla	Hueyapan	Tanamacoyan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Hueyapan, Puebla	Educación	Terminado	2017	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	\$432,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880844	Segunda Etapa De Rehabilitación De Oficinas De La Presidencia Municipal, En El Municipio De Hueyapan, Puebla	17009	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Asistencia Social	Terminado	2017	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	\$769,857	100.00	\$0	Piezas	0.00	10.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1717020088086	Adquisición De Uniformes Y Equipamiento Para Seguridad Publica Municipal	17018	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento del Municipio de Hueyapan, Puebla	Seguridad	Terminado	2017	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	\$133,052	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880919	Rehabilitación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Del Roble En La Colonia De San Bartolo Entre Av. Libramiento Oriente Nacional Municipio De Zacatlan, Puebla	20161596	Puebla	Zacatlán	San Bartolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$4,495,500	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	\$483,785	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$4,011,866.36 / Físico: La obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% fortamun \$483,784.50 y federal \$4,011,866.36 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200880955	Construcción De Muros De Contención En Andador Peatonal Sobre El Libramiento Oriente	20170033	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	\$358,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200881004	Terminación De Salón De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Coronel Carlos Betancourt Molina. Clave 21dpr0794h	20170037	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Educación	Terminado	2017	\$902,370	\$902,370	\$902,370	\$902,370	\$902,370	\$902,370	\$902,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882051	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Bachillerato General Josefa Ortiz De Domínguez	FORTA-2017-04	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	\$1,752,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882118	Construcción Del Adoquinamiento De La Calle Laurel Entre Calle Roble Y Calle Pino.	FORTA-2017-06	Puebla	Cuatlaningo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	\$1,181,652	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882181	Adoquinamiento De La Calle Oriente Entre Calle Cuauhtémoc Y Av. Revolución	FORTA-17-08	Puebla	Cuatlaningo	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	\$991,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882347	Mantenimiento Del Relleno Sanitario	01117	Puebla	Aquixtla	Cuatolanico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	\$147,173	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Físico: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882815	Impermeabilización De Aulas En Rinder Huehuetesol Con Clave 21dpr0294v Y Primaria Domingo Arenas Con Clave 21dpr1528r Del Municipio De San Matias Tlalancateca	SMT2017-016	Puebla	San Matias Tlalancateca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL 2017	Educación	Terminado	2017	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	\$417,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882844	Adoquinamiento En La Calle 8 Sur Del Km 061 Al 0110 Entre Calle 3 Y 5 Oriente	052017	Puebla	Cuatlaningo	Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	\$172,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Físico: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882873	Revestimiento De La Calle 7 Oriente Entre Calle Juárez A San Bartolome Coscomayo Y	30079	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,924,140	\$1,924,140	\$1,924,140	\$1,924,140	\$1,924,140	\$1,924,140	\$1,924,140	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Físico: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882903	Mantenimiento De Alumbrado Público (Luminarias Tipo Ov-15 Y Led), En Las Localidades De Acajete Y Santa María Venustitán	2017-007	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,130,140	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	\$1,127,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Físico: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: El servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200882953	Ampliación De Adoquinamiento En Calle 6 Poniente, Entre Av. Juárez Y 7 Norte	2017-018	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,754,950	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	\$1,754,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Físico: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883004	Pavimentación Con Adoquín En La Calle 4 Sur En La Localidad De San Juan Tepulco	2017-025	Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,204,295	\$1,166,556	\$1,166,556	\$1,166,556	\$1,166,556	\$1,166,556	\$1,166,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Físico: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200883428	Revestimiento De Camino Principal Entre San Bartolome Coscomaya Y Guadalupe	30085	Puebla	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$1,123,560	\$1,123,560	\$1,123,560	\$1,123,560	\$1,123,560	\$1,123,560	\$1,123,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883510	Construcción De Fachada En Jardín De Niños Norma Augusta Rodríguez Gonzalez, Con Clave 214jn0255u	30089	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$569,420	\$569,420	\$569,420	\$569,420	\$569,420	\$569,420	\$569,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883556	Bacheo En Carretera Quecholac-San Simon De Bravo-La Compañía De Jesus.	30090	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$502,040	\$502,040	\$502,040	\$502,040	\$502,040	\$502,040	\$502,040	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883591	Suministro De Luminarias Tipo Suburbanas Ahorradoras De Energia.	30091	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Urbanización	Terminado	2017	\$57,710	\$57,710	\$57,710	\$57,710	\$57,710	\$57,710	\$57,710	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883633	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Salud	30092	Puebla	Quecholac	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$214,234	\$214,234	\$214,234	\$214,234	\$214,234	\$214,234	\$214,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883658	Ampliación De Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente, Entre Calle 6 Sur Y Barraquilla	2017-021	Puebla	Acajete	Santa Maria Menetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,470,718	\$1,469,856	\$1,469,856	\$1,469,856	\$1,469,856	\$1,469,856	\$1,469,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883699	Adquisición De Vehículo Para Recaudación Y Cobranza De Predial	2017-006	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra entregada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200883800	Adquisición De Terreno Para Unidad Deportiva	2017-005	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	\$688,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La acción se encuentra pagada financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado, estando en espera de la escritura publica Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884589	Rehabilitación Mediante Revestimiento De Concreto Armado De .640 Km Del Km 0 000 Al 0 540 Del Canal Lateral Toma 62 430 En La Comunidad De Yehualtepec Modulo N.3 Manuel Avila Camacho (Aportación)	17005	Puebla	Yehualtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200884610	Construcción De Micro- Unidad Deportiva Primera Etapa En La Localidad De San Simon Yehualtepec Municipio De Yehualtepec, Estado De Puebla.	17015	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2017	\$2,068,761	\$2,068,761	\$2,068,761	\$2,068,761	\$2,068,761	\$2,068,761	\$2,068,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200884778	Construcción De Techado En Plaza Cívica En La Comunidad De Ahuatla	17005	Puebla	Quimixtlán	Ahuatla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	\$5,550,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884897	Construcción De Salón De Usos Múltiples En La Comunidad De Boca Del Monte (Primera Etapa)	17013	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	\$1,008,799	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200884988	Construcción De Cercado Perimetral En Preescolar Csi Cal C. C. T. 1910c049c En La Localidad De Progreso De Allende (Rancho Nuevo) Municipio De Pantepec Puebla	17018	Puebla	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$324,445	\$324,445	\$324,445	\$324,445	\$324,445	\$324,445	\$324,445	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 22.94 M3 DE RODA PIE DE MAMPONERÍA EN UNA LONGITUD DE 50 ML. 50.99 ML DE MALLA CÍCLICA DE 2 M DE ALTURA INCLUYE POSTERÍA, ALAMBRE DE PÓAS Y ESPADINES, 60.77 ML DE GUARNICIÓN PARA PLAZA CÍVICA, 228.91 M2 DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA, 2 ESTRUCTURAS PARA PORTERÍAS Y TABLEROS, PORTÓN CON PERFIL DE HERRERIA, FORTÍCO PARA ACCESO PRINCIPAL (CIMENTOS DE PIEDRA, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLOS, CADENA DE CERRAMIENTO, LOSA, MUROS LATERALES Y APLANADOS), PINTURA VINÍLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885124	Rehabilitación De Explanada Y Fachada De Presidencia Municipal	LRJ17-016	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	\$369,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y VALIDADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200885185	Equipo de Mobiliario Para Aulas En Telescundaria Cadete Vicente Suarez Con Clave C.T.21dxcv0124 Ubicada En La Cabecera Municipal De Pantepec Puebla	17024	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$104,694	\$104,694	\$104,694	\$104,694	\$104,694	\$104,694	\$104,694	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Fisica: MOBILIARIO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA / Registro: S. Y C. SILLA PALETA ESTRUCTURA TUBO AL ARISTO Y RESPALDO EN POLIETILENO ESCOLAR AZULREY, CON PALETA DE TRIPLAY, INCLUIE FLETE HASTA EL SITIO FINAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885274	Construccion De Fechado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Centro De Educacion Preescolar Indígena María Montessori C.C.T 21dxc0440a Mecapalapa	17029	Puebla	Pantepec	Mecapalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$171,473	\$171,473	\$171,473	\$171,473	\$171,473	\$171,473	\$171,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADO / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTEN 1538 KG, LAMINA ESTRUCTURAL 221.60 KG, CABALLETE 20 ML, CANALÓN 40 ML, TUBO PARA BAJADAS 30M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885478	Reconstruccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antigua Mexico, Francisco Oropeza, Leona Vicario, Melchor Ocampo 2da Etapa.	17006	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	\$9,143,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra esta terminada / Fisica: la obra esta terminada / Registro: la obra esta terminada, solicitud de validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885479	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre, Hermanos Serdan Y Calle Sin Nombre 2da Etapa	17007	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	\$655,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885609	Reconstruccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Revolucion	17032	Puebla	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	\$114,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SE RECONSTRUYO ESTA CALLE POR LOS DAÑOS QUE SE PRESENTO POR LOS HURACANES EN NUESTRO MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885729	Rehabilitación De Calle Principal Incluye Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Km 000 Al 400	33162	Puebla	Chichiquila	San José Acatla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	\$1,263,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885845	Construccion De Centro Cultural Comunitario En La Localidad De Santa Maria Del Monte	17009	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	\$1,452,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885854	Construccion De Unidad De Servicios (Tercera Etapa)	17010	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,128,321	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	\$1,082,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885870	Rehabilitación De La Plaza Civica En La Escuela Telescundaria "Vicente Guerrero " En La Localidad De De Santa María Del Monte, Vicente Guerrero	17012	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	\$499,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885879	Rehabilitación De Calles Incluye: Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Calle Principal Del Km. 000 Al 100 Y Calle El Progreso Del Km. 000 Al 250	33163	Puebla	Chichiquila	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	\$2,026,474	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Fisica: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885884	Rehabilitación De Cancha Comunitaria En La Localidad De Santa María Del Monte	17017	Puebla	Vicente Guerrero	Santa Maria del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	Terminado	2017	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	\$362,599	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885891	Aportación Al Cereso De Tehuacan 2017	17023	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2017	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	\$689,104	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200885900	Construccion De Esplanada Principal En La Localidad De Ciénega Grande De Fatima	17025	Puebla	Vicente Guerrero	Ciénega Grande de Fatima	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$729,075	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	\$774,398	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200889520	Construcción De Cancha Comunitaria De Usos Múltiples En San Jose Cuamanc	17026	Puebla	Vicente Guerrero	San José Cuamanc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Deporte	Terminado	2017	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	\$330,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889591	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Primera Etapa En La Localidad De Rancho Nuevo	17027	Puebla	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,014,910	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	\$2,913,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889543	Construcción De Bardeado Perimetral En El Pantone Del Centro De La Localidad De Tepetzitintla	17029	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	\$266,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717020088958	Rehabilitación De Calle Principal Incluye: Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico Del Km. 000 Al 250	33172	Puebla	Chichiquila	Amaxochtila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	\$2,130,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889570	Pago De Derechos Ante Conagua Del Ejercicio 2016 Y 2017	17034	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$166,004	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	\$166,503	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889587	Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Preescolar Jaime Torres Bodet Con C.O.T. 21dc0389, En La Localidad De Tepetzitintla	17036	Puebla	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	\$95,576	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886013	Rehabilitación De Techado En Auditorio De San Bernardino Lagunas (Primera Etapa)	17041	Puebla	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,955,949	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	\$1,900,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886055	Rehabilitación De Calles Incluye: Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto En Privada Morelos Del Km 0 000 Al 0 190 Y Adquisición De Calle Morelos Del Km 0 000 Al 0 265	33198	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	\$2,863,165	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle E. Zapata	17728	Puebla	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	\$705,197	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200886697	Adquisición De Tres Vehiculos Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	005 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	Terminado	2017	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	\$1,149,546	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886752	Dotación Y Equipamiento De Tres Vehiculos Para Los Elementos De Seguridad Publica Municipal	006 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	Terminado	2017	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	\$401,244	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886775	Rehabilitación De Campos De Deportivos De Las Localidades De Izotzeno, Jalapasco, El Fuerte De La Uicón Y Juan Sarabia Pizarro	2017004	Puebla	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MONICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	\$1,374,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886804	Mantenimiento De Alumbrado Publico Del Municipio De San Salvador El Verde	007 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	\$523,235	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200886824	Techado En Preescolar Niños Heroes De Chapultepec	009 2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotecan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	Terminado	2017	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	\$540,931	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual
PUE17170200886851	Techado En Escuela Primaria Benito Juarez	010 2017	Puebla	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Educación	Terminado	2017	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	\$1,338,988	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200886901	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos En La Inspección De Cañada Rica, Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Pue.	17009	Puebla	Eloxochitlan	Cañada Rica	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	\$1,798,363	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200886910	Adquisición De Material Eléctrico Para La Rehabilitación De La Electrificación De La Estación De Ahuazotepec	81705	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Vivienda	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200886919	Construcción De Puente Alcantarilla	81707	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	\$372,093	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE SOLICITADA POR LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACION DE AHUAZOTEPEC, POR ESTA RAZON SE PRIORIZO EN REGION ORDINARIA DEL COMPLEJUMEN DEL EJERCICIO 2017, ADEMAS LA APROBO EL CABILDO. Y FUE SOLICITADA POR LAS PERSONAS DEBIDO A QUE EN EPOCAS DE LLOVIA NO FUEREN CRUZAS Y SE TIENEN QUE ESPERAR QUE BAJE EL NIVEL DEL AGUA EN ESTE CAUCE. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887203	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Dieciséis De Septiembre Tercera Etapa	31932	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	\$299,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: ADOQUINAMIENTO DE 582 M2 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887204	Adquisición De Camaras De Videovigilancia Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMUN-2017011	Puebla	Tlanguismana	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANGUISMANALCO	Seguridad	Terminado	2017	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	\$2,055,512	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887208	Mejoramiento De La Calle Principal De Temascaltes	81708	Puebla	Ahuazotepec	Temascaltes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	\$239,187	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887221	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Tercera Etapa	81713	Puebla	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	\$1,022,357	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887341	Coinvertión Para La Demolición Y Construcción De Edificio "C" Que Consiste En Cuatro Aulas Didácticas, Aula De Medios Y Módulo Sanitario En Estructura U-2c En La Escuela Primaria Ingeniero Arcón Mexi	TP608	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	\$1,634,277	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887346	Mejoramiento De Alumbrado Publico Primera Etapa En Cabecera Municipal, Juntas Auxiliares E Inspectorias.	TP611	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,236,778	\$1,236,778	\$1,236,778	\$1,236,778	\$1,236,778	\$1,236,778	\$1,236,778	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887350	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero Y Calle 5 De Mayo	MCP/PTSM/FORTAMUN1 7/006	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	\$619,014	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887380	Construcción De Aula En Estructura Regional "C" En El Jardín De Niños Roberto Reavalencia C.C.T. 21590826	TP618	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$422,704	\$413,322	\$413,322	\$413,322	\$413,322	\$413,322	\$413,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887396	Construcción De Techado En La Explanada De La Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez C.C.C. 21dpr1330h	FORTA17-SJ-0002	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$773,577	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	\$773,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra termada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887398	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bacheo 1er. Etapa) Cabecera Municipal	TP613	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$463,759	\$461,700	\$461,700	\$461,700	\$461,700	\$461,700	\$461,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887402	Suministro De Adoquin Para Bacheo, Primera Etapa	FORTA17-SF-0006	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$152,192	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	\$127,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887421	Suministro De Mezcla Asfáltica Para Bacheo Primera Etapa	FORTA17-SF-0007	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,900,080	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,899,996	\$1,899,996	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200887434	Adoquinamiento En Calle 29 Sur Y Tramo De Calle 5 Poniente	FORTA17-SF-0009	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,096,381	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	\$1,770,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200887438	Construcción De Techado Metalico En La Plaza Civica De La Comunidad De San Jose Sabastian	TP612	Puebla	Tepeaca	Sahustlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,561,365	\$1,554,561	\$1,554,561	\$1,554,561	\$1,554,561	\$1,554,561	\$1,554,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887458	Bacheo Con Mezcla Asfaltica, Primera Etapa	PORTA17-SF-0023	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,080,188	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	\$1,345,977	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887468	Construcción De Puente Alcantarilla En El Cruce 0 033.66 De La Barranca La Altosera, En La Localidad De San Felipe Tenextepec En El Municipio De Tepeaca, Puebla.	TP619	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$294,793	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	\$293,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887495	Construcción De Pavimento Con Adocreto En Calle Ejercicio Nacional Entre Calle Morelos Y Calle 20 De Noviembre, San Pedro La Joya	TP629	Puebla	Tepeaca	San Pedro la Joya	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$486,585	\$482,127	\$482,127	\$482,127	\$482,127	\$482,127	\$482,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887518	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle 5 Oriente Entre La Calle 5 Sur Y Calle 3 Sur Y Calle 5 Sur Entre La Calle 3 Oriente Y Calle 5 Oriente, En La Localidad De Los Reyes De Ocampo	TP630	Puebla	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$712,082	\$738,372	\$738,372	\$738,372	\$738,372	\$738,372	\$738,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887546	Rehabilitación De Caminos Saca Coscechas Con Revestimiento De Arenilla En El Ejido De San Mateo Parra.	TP622	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$226,200	\$224,903	\$224,903	\$224,903	\$224,903	\$224,903	\$224,903	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887553	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De San Agustín Los Molinos	PORTA17/SC-0041	Puebla	Atlixco	San Agustín los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$992,202	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	\$970,003	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887574	Rehabilitación De Puente Y Construcción De Muros De Contención Para Empedrado De Calle Venustiano Carranza, Desde Camino Viejo Hasta El Bachillerato la Etapa	541733001	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,654,282	\$1,654,282	\$1,654,282	\$1,654,282	\$1,654,282	\$1,654,282	\$1,654,282	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUMPLIÓ CON LAS METAS PROGRAMADAS, PERO SE ENVIA PARA SU VALIDACION DURANTE EL PROXIMO EJERCICIO SE CULMINARA LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887592	Construcción De Barda Perimetral E Impermeabilización De Aulas En El Jardín De Niños Manuel Centeno Campi C.C.T. 21djn0823w En La Cabecera Municipal.	TP627	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	\$443,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887661	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Matamoros Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Adolfo Lopez Mateos En La Localidad De Guadalupe Calderon	TP632	Puebla	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$933,468	\$925,665	\$925,665	\$925,665	\$925,665	\$925,665	\$925,665	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887695	Rehabilitación Y Embalsatrado En El Camino Del Tigre	MHP-PAPOM-006-2017	Puebla	Hueytlalpan	La Cruz de Chaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,220,153	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	\$1,314,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887703	Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle Guerrero Entre Carr. San Cristóbal Hidalgo-San Francisco Buena Vista Y Calle Hidalgo, San Cristóbal Hidalgo	TP633	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$628,113	\$625,837	\$625,837	\$625,837	\$625,837	\$625,837	\$625,837	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887742	Adquisición De Material Eléctrico Para Mantenimiento De Alumbrado Público Del Municipio De Atlixco Puebla	17-003	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	\$174,154	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887747	Mejoramiento De Espacio Administrativo En La Presidencia Municipal	TP621	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$495,744	\$492,976	\$492,976	\$492,976	\$492,976	\$492,976	\$492,976	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887774	Adquiramiento De La Calle Sur Entre Calle Matamoros Y 16 De Septiembre	201701001	Puebla	Tepeamaxalco	San Felipe Tepeamaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	\$316,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200887794	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Mediante Equipo De Desasorbe En Diferentes Calles Del Municipio De Atlixco, Pue. (Cuarta Etapa)	17-004	Puebla	Atlixco	Atlixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$251,519	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	\$348,258	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual
PUE17170200887825	Construcción De Pavimentación Con Adoquín En Calle Jose Maria Morelos Entre Calle Guadalupe Victoria Y Camino A La Cumbre	17161	Puebla	Chilchotla	Acocomotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	\$4,096,109	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro:
PUE17170200888058	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Oriente, De La Calle 9 Sur A 17 Sur De La Localidad De Jose Maria Pino Suarez, Tepanco De López.	31706	Puebla	Tepanco de López	José Maria Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$868,454	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	\$867,558	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888101	Mantenimiento De Infraestructura En La Explanada Comunitaria En La Localidad De Taxco	03327	Puebla	Tetela de Ocampo	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,994,131	\$1,994,131	\$1,994,131	\$1,994,131	\$1,994,131	\$1,994,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888180	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cutlahuac	541733024	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	\$1,770,708	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS, SE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888345	Rehabilitación De La Unidad De Servicios Administrativos San Francisco Municipio De Altepexi	17-009	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,067,203	\$1,067,890	\$1,067,890	\$1,067,890	\$1,067,890	\$1,067,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888350	Rehabilitación De Techos Dignos En La Localidad De Villa Del Río	33-121	Puebla	San Sebastián Tlacotepec	Villa del Río	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TACOTEPEC	Vivienda	Terminado	2017	\$1,072,098	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	\$1,069,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888385	Rehabilitación De 2 Puentes Alcantarilla En Calle Emilio Carranza Y Calle Allende En El Municipio De Altepexi, Pue.	17-010	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	\$87,881	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888407	Adquisición De Tela Fitosanitaria (Agríbon)	17-011	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Físico: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888429	Rehabilitación De La Escuela Primaria Álvaro Obregón, Clave: Cct21dpr3534p (Reconstrucción De Escalones De Concreto)	17005	Puebla	Lafregua	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Educación	Terminado	2017	\$175,550	\$170,611	\$170,611	\$170,611	\$170,611	\$170,611	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Físico: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888590	Alumbrado Del Campo Deportivo "Suroeste", En La Localidad De Piaxtla, Perteneciente Al Municipio De Piaxtla, Puebla.	17001	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	Deporte	Terminado	2017	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	\$342,133	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Físico: OBRA FÍSICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888665	Remodelación Y Ampliación Del Centro De Atención Comunitario	2017104	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Asistencia Social	Terminado	2017	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	\$780,588	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Físico: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888700	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Las Aulas De La Escuela Primaria Niños Héroes De Chapultepec	541733015	Puebla	Chignautla	Tezohuetepec (Tezotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	\$74,639	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: / Registro: OBRA CONCLUIDA, SE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888703	Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Principal En La Localidad De Buena Vista Taxco	03329	Puebla	Tetela de Ocampo	Guadalupe Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$531,896	\$531,896	\$531,896	\$531,896	\$531,896	\$531,896	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Físico: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Manuel P. Montes Entre Autopista México-Puebla Y Calle Argentina	17310	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	\$1,542,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: PROYECTO FÍSICAMENTE TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888718	Rehabilitación De Alumbrado En Carretera Federal Teziutlan-Zaragoza Entre Calle Juarez Y Calle Morelos Municipio De Chignautla	541733029	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	\$64,998	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Físico: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888720	Adquisición De Mobiliario Escolar (Butacas) Para La Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez C.C.T.21dpr0522g	03332	Puebla	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En Ejecución	2017	\$38,024	\$38,024	\$38,024	\$38,024	\$38,024	\$38,024	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Físico: / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200888773	Adquisición De Motocicletas Para Seguridad Pública Municipal	541733032	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	\$53,998	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA / Físico: SE RECIBIERON DOS MOTOCICLETAS / Registro: LOS VEHICULOS FUERON ENTREGADOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ENCUENTRAN OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200888826	Rehabilitación Y Mantenimiento De Cancha En Escuela Primaria Federal Bilingüe Jose Maria Calderón Y Tepia	MT-PAFOM-001-2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	\$361,637	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%. / Física: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA TERMINADA TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 100%. / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO POR LA EXIGENCIA DE LA POBLACIÓN, EN CONTAR CON UN ESPACIO DIGNO PARA LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS DEL PLANTEL EDUCATIVO, ABARITR REZAGOS SOCIALES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, LA OBRA SE HA TERMINADO Y TENIENDO UN AVANCE FÍSICO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888859	Construcción De Boulevard Tepatlaxco Con Asfalto Primera Etapa En El Municipio De Tepatlaxco De Hidalgo, Puebla	MT-PAFOM-003-2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$7,890,190	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	\$8,310,998	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100% / Física: la obra se ha concluido terminado con un avance físico del 100% / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo debido a la necesidad de realizar esta obra por los múltiples accidentes que han ocurrido en este lugar ya que es el paso principal a la carretera federal mas transitada de la zona, ademas es una de las exigencias de la población, para tener seguridad al cruzar la carretera, la obra se ha terminado teniendo un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888884	Reconstrucción De Puente Alcantarilla Y Obras Complementarias En La Avenida Carmen Serdan	17405	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,954,876	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	\$3,168,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra esta terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888892	Construcción De Cancha De Basquet Bol En Escuela Primaria Mariano Matamoros Clave 21dpr0786z	2061721	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimisapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	\$340,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888958	Dotación De Bomba Para El Sistema De Distribución De Agua Potable	2061725	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	\$73,080	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: equipo de bombas, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200888994	Elaboración De Proyecto De Rehabilitación De Parque Y Areas De Esparcimiento De La Localidad De Zacapala	2061727	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	\$150,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: proyecto, obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889105	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Tecoltepec	R332017-015	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tecoltepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	\$1,940,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889188	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Xalpatzingo, Cuetzalan Del Progreso Puebla	R332017-019	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalpatzingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	\$887,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889257	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Pahpatapan	R332017-021	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pahpatapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	\$49,237	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889261	Adquisición De Terreno Comunitario Para El Municipio De Tetela De Ocampo	03333	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERRENO ADQUIRIDO. / Física: TERRENO ADQUIRIDO. / Registro: ADQUISICION DE TERRENO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889278	Construcción De Bards Perimetral Para Terreno De Usos Múltiples, En El Barrio De La Villita.	17008	Puebla	Tecamachalco	La Villa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	\$1,527,616	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889336	Construcción De Muro De Contención En La Privada Faustino Hernandez Leon Del Barrio Pinalcoy De La Cabecera Municipal De Cuetzalan Del Progreso	R332017-022	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$460,695	\$460,695	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889392	Mantenimiento De Infraestructura Educativa Con La Construcción De Una Cancha Deportiva En El Salón De Usos Múltiples	03339	Puebla	Tetela de Ocampo	Ocoyohualulco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Deporte	En Ejecución	2017	\$452,202	\$452,202	\$452,202	\$452,202	\$452,202	\$452,202	\$452,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889423	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños Gral. Fortino Flores Tlaseca Clave 21djn0381r	2017-002	Puebla	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Educación	Terminado	2017	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	\$106,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE 2 FONDOS / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA ES DE 2 FONDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200889426	Construcción De Empedrado En El Acceso Principal Del Centro De Convenciones De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	R332017-024	Puebla	Cuetzalan	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	\$244,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889486	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Pinahuista	R332017-027	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pinahuista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	\$710,157	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889534	Construcción De Techado En Canchas De Usos Múltiples De La Localidad De Lomas De Santa Cruz.	17014	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	\$1,241,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS EL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, SE HACE MENCIÓN QUE DICHO PROYECTO ES DE GRAN NECESIDAD, YA QUE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES ES EL ÚNICO ESPACIO EN DONDE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, Y AL REALIZAR DICHO PROYECTO LOS HABITANTES CONTARÁN CON UN MEJOR ESPACIO Y EVITARÁN EXPOSERSE A LAS INCREMENTAS DEL TIEMPO COMO SON LA LLUVIA Y EL CALOR, DE LA MISMA MANERA SE FOMENTARÁ AUN MÁS EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD Y NIÑEZ, EVITANDO QUE SE INCLINEN HACIA EL VANDALISMO, PRODUCCIÓN, DELINCUENCIA, ETC. POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889687	Mantenimiento De La Infraestructura Eléctrica En El Mercado Municipal, Concentración De Líneas Eléctricas, En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tetela De Ocampo, Puebla.	03325	Puebla	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889741	Construcción De La Segunda Etapa De Drenaje Para Recolección De Aguas Pluviales En El Barrio De San Antonio.	17015	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$719,699	\$719,699	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889778	Rehabilitación De Zarco Del Palacio Municipal De Xochitlán De Vicente Suárez	XV8-R33-2017-012	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	\$561,420	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889785	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Fed. I. Madero Entre Abasco Y 5 De Febrero Segunda Etapa	2017-MMJ-003	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	Mazapiltepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MAZAPILTEPEC DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	\$361,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889807	Rehabilitación Del Camino En Tramos Críticos De San Pablo Zoyatlitanapan-Tenango En El Municipio De Huatlatlauca	17005	Puebla	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatlitanapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	\$176,841	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200889818	Rehabilitación Del Camino Tepanacitla-Chimala En La Localidad De Tepanacitla	17004	Puebla	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	\$751,635	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200889955	Construcción De Guarnición En Camellon Central En Carretera Tecamachalco - Tepesaca, Tramo La Harinera-El Moral.	17016	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	\$1,174,188	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS EL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, ESTO CON LA FIRMLIDAD DE CONTAR CON UNA MEJOR VIALIDAD Y BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS QUE TRANSITAN SOBRE ESA CARRETERA Y A LOS HABITANTES QUE VIVEN CERCA DE LA MISMA, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890118	Rehabilitación Con Concreto Estampado De La Calle Alaristate Entre Calle S De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo En La Ciudad De Libres Puebla	FOR17-SFO013	Puebla	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	\$1,002,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890134	Bacheo De La Carretera Entre La Entrada A La Comunidad De Atlix-Tlapanala Y Tepapayeca-Agua Dulce	TLAP-FORTAMUN-008-16	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	\$35,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 516,997.89, DE LOS CUALES \$ 471,862.89 SON DE FORTAMUN 2016, \$3,110.91 INTERESES DE FORTAMUN 2016, \$ 34,800.00 SON DE FORTAMUN 2017 Y \$ 6,223.54 INTERESES FISM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890180	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Reforma, Entre Pavimento Existente Y Calle Hidalgo	17008	Puebla	Xiutetelco	San José	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	\$3,201,720	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890192	Conservación De Reserva Ecológica Denominada Las Pilas	17024	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	\$1,588,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890198	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 000 Al 0 465.30	17028	Puebla	Xiutetelco	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	\$3,308,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890204	Adquisición De Terreno Para Bachillerato Sorjuana Inés De La Cruz C.C.T.	17034	Puebla	Xiutetelco	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA / Registro: ACCION TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890213	Rehabilitación De Campo De Futbol De Pasto Sintetico (Segunda Etapa)	AHUEHUETITLA-RAM033-26-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$213,171	\$213,171	\$213,171	\$213,171	\$213,171	\$213,171	\$213,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890317	Adoquinamiento De La Calle 21 Poniente Entre Carr. Estatal Xochitlan Y Calle 11 Sur, En La Localidad De Tecamachalco.	17022	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	\$897,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890415	Construcción De Inspección Del Carmen	1706009	Puebla	Ixcuar de Matamoros	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IXCUAR DE MATAMOROS	Asistencia Social	Terminado	2017	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	\$446,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890457	Mantenimiento De Infraestructura De La Presidencia Municipal	17032	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN,PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	\$1,296,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170200890474	Equipamiento Del Laboratorio De Computo De La Escuela Secundaria Tecnica No. 76, Tecamachalco.	17023	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	\$978,450	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRESPONDIENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890523	Adquisición De Terreno Para Relleno Sanitario	1706026	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890631	Ampliación De Drenaje Sanitario En La C. Esmeralda Entre Reforma Y Simon Bolivar V C. Simon Bolivar Entre La Paz Y Simon Bolivar En La Junta Auxiliar De Miguel Negrete	MCM090	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	\$339,569	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200890784	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Onix Poniente En La Localidad De San Antonio Texcala, Zapotitlán, Pue.	MSP-2017-003	Puebla	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$723,500	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	\$722,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890795	Const. De Adq. Y Obras Complementarias En La Calle Francisco Villa Entre Carretera A Zapotitlán Y Calle Sin Nombre En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Zapotitlán, Puebla (Segunda Etapa)	MSP-2017-006	Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	\$229,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890808	Construcción De Adecuamiento En Las Calles De La Cofradía Y De La Escuela Primaria En La Localidad De San Francisco Xochiltepec	MSP-2017-009	Puebla	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	\$284,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890821	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público Ira. Etapa	17102	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Seguridad	Terminado	2017	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	\$48,865	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890825	Construcción De Adecuamiento En El Primer Cuadrante De La Cabecera Municipal De Zapotitlán, Puebla.	MSP-2017-012	Puebla	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	\$469,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890956	Adoquinamiento De La Calle Lirico Y Nardo	011-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	\$764,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890963	Adoquinamiento De La 2da Privada De La 2 Norte	016-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	\$1,175,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL CIEN POR CIENTO. SE SOLICITA VALIDACIÓN. / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200890965	Desazolve De Canal	2017-09	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	\$174,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891006	Adoquinamiento De La Privada Los Reyes	030-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	\$281,415	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891044	Suministro De Paquete De Materiales Para Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda En La Localidad De San Isidro	541733023	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	\$200,825	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA / Física: ACCIÓN CONCLUIDA AL 100% / Registro: LOS MATERIALES FUERON ENTREGADOS A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891084	Suministro De Paquete De Materiales Para Ampliación Y Mejoramiento De Vivienda 2017 En Las Localidades De Cruztezizán, Coahuixco, Sección Quinta, Tequimila Y El Puerto	541733033	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	\$213,614	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN FINIQUITADA / Física: TODOS LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON LOS PAQUETES DE MATERIALES / Registro: LOS BENEFICIARIOS RECIBIERON LOS PAQUETES DE MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891142	Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Coahuixco	541733030	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	\$39,809	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINÓ, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200891242	Unidad De Servicios Administrativos Segunda Etapa En La Cobertura De San Gabriel Chilac, Puebla.	17-007	Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,125,510	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	\$2,119,996	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual
PUE17170200891286	Pago De Estudios Y Elaboración Del Proyecto Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Coahuixco , Caracol, Aguadientera Y Tlazcatocomol	541733017	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$365,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: SE REALIZO EN PROYECTO, EL CADA FUE RECIBIDO POR EL AYUNTAMIENTO / Registro: EL PROYECTO FUE RECIBIDO Y REVISADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBICAS - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891512	Bacheo En Diversas Calles De La Localidad De San Gregorio Atzompa	17006-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	\$112,903	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891520	Construcción De Muro Y Mantenimiento De Camino Rural En Tercera Seccion	331704	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$418,305	\$418,305	\$418,305	\$418,305	\$418,305	\$418,305	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891523	Rehabilitación De Camino Rural En Segunda Seccion Tapayula	331705	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$193,093	\$193,093	\$193,093	\$193,093	\$193,093	\$193,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891535	Adquisición De La Calle Matamoros Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Nicolas Bravo	COH-R33-05-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	\$535,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA CON IMPORTE TOTAL DE \$ 1,065,666.93, SIENDO DE FISM \$ 530,066.50 Y FORTAMUN \$ 535,600.43 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891541	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle 11 De Noviembre (Age: 2101300010087) Primera Etapa, Municipio De Altepexi Puebla	17-014	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$346,245	\$361,633	\$361,633	\$361,633	\$361,633	\$361,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891543	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	COH-R33-07-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	\$61,488	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Fisica: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891548	Construcción De Muros De Contención En El Km 3 120 Y Km 4 300 Del Camino Rural Cuaxtla-El Álamo, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17203	Puebla	Tlaxco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	\$437,880	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA DE TERMINO FISICA Y FINANCIERAMENTE EN SEPTIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891566	Construcción De Techado Y Cancha Para Área De Impartición De Educación Fisica (Plaza Cívica) En El Preescolar María Curie C.O.P. 216009019 De La Localidad De Cuaxtla En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17204	Puebla	Tlaxco	Cuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	\$805,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN NOVIEMBRE DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891571	Adquisición De Calle Carmen Serdan Y Privada Morelos Entre Calle Morelos Y Calle Morelos	17005-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	\$1,247,791	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIORIZACION DEL EJERCICIO 2017 / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIORIZACION DEL EJERCICIO 2017 / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891578	Revestimiento De Calles En El Municipio De Santo Tomas Huesyotlipan	2017-001	Puebla	Santo Tomás Huesyotlipan	Santo Tomás Huesyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$723,595	\$722,075	\$722,075	\$722,075	\$722,075	\$722,075	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891582	Construcción De Paso Peatonal En La Localidad De Atlalpan En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	17205	Puebla	Tlaxco	Atlalpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	\$250,675	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN AGOSTO DEL 2017 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891681	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle 5 Poniente Entre 7 Sur Y Prolongación De La 5 Poniente En La Localidad De Chipilo De Francisco Javier Mina	17007-17	Puebla	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$427,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	\$227,315	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA 2017 FORTAMUN \$227,314.74 Y RECURSOS FISCALES \$200,000.00 / Fisica: OBRA PRIORIZADA 2017 FORTAMUN \$227,314.74 Y RECURSOS FISCALES \$200,000.00 / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891693	Construcción De Muro De Contención En La Comunidad De Sepatla	2017-003	Puebla	Cohetzala	Sepatla (Santa Cruz Sepatla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	\$625,938	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170200891708	Mantenimiento De Camino De Acceso A La Localidad De Chilocoayo Guadalupe	17103	Puebla	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	\$265,349	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200891790	Construcción De Cancha Deportiva En La Localidad De Cuexpala	2017-003	Puebla	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Deporte	Terminado	2017	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	\$360,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200892168	Rehabilitación De Muro De Contención En Cuautamanis	1703FU1	Puebla	Xochiapulco	Cuautamanis	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAJAPULCO	Educación	Terminado	2017	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	\$386,330	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORTA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892195	Mantenimiento Y Rehabilitación De Caminos Saca Coscochas En El Municipio De Atzitzintla, Pue	MA-00317	Puebla	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	\$351,788	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892599	Reclamación De La Calle Morillotla Entre Lateral De La Recta Cholula-Puebla Y Calle Azteca Norte	17015	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	\$2,052,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17015--RELAMINACION DE LA CALLE MORILLLOLA ENTRE LATERAL DE LA RECTA CHOLULA-PUEBLA Y CALLE AZTECA NORTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2052703.28 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892614	Relaminación De La Av. Hidalgo Entre Calle 21 Y 25 17016 Sur	17016	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	\$1,214,581	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17016--RELAMINACION DE LA AV. HIDALGO ENTRE CALLE 21 Y 25 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1214580.82 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892618	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Ixtepec - E.C. San Martín Del Km 0800 Al Km 1700.	17004	Puebla	Ixtepec	Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXTEPEC, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	\$2,650,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VARIACION DE INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892619	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 21 Sur Entre 1ra. Privada De La 19 Sur Y Prolongación De La 3 Poniente	17018	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	\$242,397	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17018--CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 21 SUR ENTRE 1RA. PRIVADA DE LA 19 SUR Y PROLONGACION DE LA 3 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$242397.36 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892625	Construcción De Pasos Peatonales En El Boulevard Forjadores (Boulevard Y C. 13 Nte; Boulevard Y C. 2 Nte; Boulevard Y Av. 20 Ote)	17019	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	\$443,826	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17019--CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN EL BOULEVARD FORJADORES (BOULEVARD Y C. 13 NTE; BOULEVARD Y C. 2 NTE; BOULEVARD Y AV. 20 OTE). FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$443825.65 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892676	Relaminación De La Av. 7 Poniente Entre Calle 7 Y 9 Sur	17023	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	\$314,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17023--RELAMINACION DE LA AV. 7 PONIENTE ENTRE CALLE 7 Y 9 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$314324.74 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892686	Relaminación De La Av. 9 Poniente Entre Calle 9 Y 11 Sur	17024	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	\$333,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17024--RELAMINACION DE LA AV. 9 PONIENTE ENTRE CALLE 9 Y 11 SUR. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$333809.49 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892697	Señalética Horizontal En Calzada Guadalupe Entre Av. Hidalgo Y Boulevard Cholula-Huejotzingo; Boulevard Cholula-Huejotzingo Entre Calle 4 Norte Y Calzada Guadalupe	17025	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	\$508,660	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17025--SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. HIDALGO Y BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO; BOULEVARD CHOLULA-HUEJOTZINGO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALZADA GUADALUPE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$508659.69 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200892710	Relaminación De La Calle 2 Sur Entre Av. 15 Y 19 Oriente, Calle 3 Sur Entre Av. 13 Y 15 Poniente	17026	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	\$725,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA AL 100% / Registro: 17026--RELAMINACION DE LA CALLE 2 SUR ENTRE AV. 15 Y 19 ORIENTE; CALLE 3 SUR ENTRE AV. 13 Y 15 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$725696.52 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200892734	Mejoramiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Clave 21dpr1769p	17032	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	\$83,361	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17032-MEJORAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1769P. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$83361.64 . OBRA EJERCIDA AL 100% (1 COMEDOR) OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200892879	Suministro De Cercados Ubicados En La Av. 5 Oriente Y Calle 4 Sur (Cerro De La Estrella) Y Calle 7 Norte Entre Av. 22 Y 24 Poniente	17039	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	\$179,959	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17039-SUMINISTRO DE CERCADOS UBICADO EN LA AV. 5 ORIENTE Y CALLE 4 SUR (CERRO DE LA ESTRELLA) Y CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE. FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL DE LA OBRA \$179959.89 . OBRA EJERCIDA AL 100%; OBRA EJECUTADA AL 100% . SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893025	Programa Municipal De Bacheo Primera Etapa Ejercicio 2017	17006	Puebla	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	Urbanización	Terminado	2017	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	\$439,530	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200893043	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Localidad De Leacamán Colonia Centro K.M. 4, Mas 700	17107	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	\$768,557	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200893094	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Kwikchuchut	17108	Puebla	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	\$599,342	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200893396	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Estados Unidos Mexicanos C.C.T. 21dpr10924	MPB-202/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	\$781,610	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893446	Rehabilitación De Alumbrado Publico Municipal	821708	Puebla	Ixcaxtlixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE IXCAXTILTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$390,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170200893458	Construcción De Adoquinamiento En Fraccionamiento De La 32 Poniente Entre Calle Cuauhtemoc Y Fraccionamiento Pedregal, Colonia Tepeyac.	17003	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	\$880,357	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893473	Rehabilitación De Carpeta Asfáltica En Viaductos Del Municipio D2 Tehuacán 2017	17006	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,487,829	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	\$1,633,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893480	Construcción De Adoquinamiento En Calle Santa Rosa Entre Calle 28 Sur Y Libramiento San Lorenzo-Tecnológico, Colonia Tehuacán.	17009	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	\$743,424	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893491	Construcción De Adoquinamiento En Andador D-3 Entre Calle 27 Oriente Y Calle 23 Oriente, Andador D-17010 4 Entre Calle 27 Oriente Y Vía Del Tren, Colonia Nicolás Bravo.	17010	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$624,566	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	\$649,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893503	Construcción De Adoquinamiento En Calle 24 Entre Propiedad Privada Y Avenida Cristóbal Colón, Fraccionamiento Santa María.	17011	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	\$695,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893508	Construcción De Adoquinamiento En Calle Chris Entre Calle 54 Oriente Y Calle La Luz, Junta Auxiliar De San Nicolás Tetizintla.	17012	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	\$2,931,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170200893525	Construcción De Mercado En El Municipio De Tehuacan.	17015	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$28,932,097	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	\$32,721,616	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893537	Construcción De Adoquinamiento En Calle 30 Sur Entre Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente, Colonia 3 De Mayo.	17017	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$895,731	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	\$893,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893541	Construcción De Adoquinamiento En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Vicente Guerrero Y Calle Josefa O. De Dominguez; Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Sin Nombre, Colon	17018	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	\$1,233,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893553	Construcción De Adoquinamiento En Calle 22 Poniente Entre Calle 20 Poniente Y Via Puebla De La Colonia San Rafael.	17027	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,087,903	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	\$1,230,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893560	Construcción De Adoquinamiento En Calle Jazmin En Tre Calle 25 Poniente Y Calle 27 Poniente, Colonia 3 De Mayo	17028	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$681,130	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	\$668,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893567	Construcción De Adoquinamiento En Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Vicente Suarez Y Calle 13 Poniente, Colonia Niños Herces.	17029	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	\$1,795,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893572	Construcción De Adoquinamiento En Calle Daniel Gonzalez Entre Calle Josefa O. De Dominguez Y Calle Puerto Vallarta, Calle Josefa O. De Dominguez Entre Calle Daniel Gonzalez Y Calle Ahuahuete, Calle Ah	17031	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	\$1,767,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170200893579	Construcción De Adoquinamiento En Calle Camino Del Carnero Entre Boulevard Socorro Romero Y Calle Emiliano Zapata, Col. Aeropuerto.	17033	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	\$10,651,126	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170200893588	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto Escocido Entre Calle De Las Rosas Y Avenida De Los Deportes, Colonia Aeropuerto.	17035	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	\$548,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893598	Construcción De Pavimento Asfáltico En La Calle 12 Entre Avenida Cristóbal Colón Y Calle Del Avenida Cristóbal Colón Y Calle 14, Fraccionamiento Santa María.	17036	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,878,634	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	\$2,923,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893607	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle 44 Oriente Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Del Pantecm, Colonia Santa Cruz.	17037	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	\$1,304,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893616	Construcción De Pavimento Hidráulico En Avenida Via Puebla Esquina Prolongación De Calle 20 Poniente, Junta De San Nicolás Tetitzintla, Municipio De Tehuacán, Puebla.	17038	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	\$459,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893632	Construcción De Adoquinamiento En Calle 8 Sur Entre Calle 5 Poniente Y Calle 7 Poniente, Unidad Habitacional Venustiano Carranza	17039	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,615,925	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	\$1,582,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893643	Const. De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Calle Adolfo López Mateos Y Calle Isabel La Católica, Calle Miguel Alemán Entre Calle Benito Juárez Y Calle José María Morelos, Col. Poblado El Ri	17040	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,677,295	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	\$1,852,522	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893652	Const. De Pavimento Asfáltico En Calle 32 Norte Entre Calle San Lorenzo Y Calle 24 De Febrero, Calle 11 De Junio Y Calle 1 De Mayo Entre Propiedad Feivada Y Calle 32 Norte, Colonia Dr. Miguel Romero	17043	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,722,390	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	\$2,649,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170200893660	Construcción De Pavimento Asfáltico En Boulevard Portes Gil Entre Avenida Cuahutemoc Y Avenida Reforma Norte, Colonia El Eden.	17044	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	\$1,115,246	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893668	Construcción De Adoquinamiento En Calle Puerto De Veracruz Entre Calle Puerto Escobedo Y Calle 5 De Mayo, Colonia Santa Catalina De Siena.	17045	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	\$850,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893735	Mantenimiento Y Restauracion De Cubiertas Del Templo De San Miguel Arcangel	97401	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	\$1,216,677	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893738	Construcción De Edificio "M" (Dos Aulas Anexo Sanitario Y Direccion Del Centro De Educacion Primaria Clave 21ep1612a	97407	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	\$2,168,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893740	Construcción De Cercado Perimetral En Bachillerato "Calmeac" Clave: 21ebh0930k	97410	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	\$640,101	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893742	Equipamiento De Laboratorio De Computo En Primaria Carmen Serdan Clave 21apr3501y	97439	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$191,774	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	\$187,929	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200893858	Programa Municipal De Estufas Ecologicas Ecologicas 2017	2017038	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de zacatlan	Vivienda	Terminado	2017	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	\$1,130,558	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Fisica: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894316	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Florida Sur Entre Calle Allende Y 15 De Septiembre,Del Barrio Santa Clara, En El Municipio De Santiago Miahuatlán, Puebla	17014	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$466,638	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	\$541,895	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894431	Adquisición De Dos Petroleras Para Seguridad Publica Municipal	17004	Puebla	Yaonáhuc	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		h. ayuntamiento de yaonahuc puebla	Seguridad	Terminado	2017	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	\$640,323	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERA MENTE / Fisica: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: EL MUNICIPIO REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894439	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Principal En Calaveras	17305	Puebla	Guadalupe	Las Calaveras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	\$370,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894648	Construcción De Un Salón De Usos Múltiples En La Localidad De Aquiles Serdan Jera Etapa, Chapulco Puebla	R33082	Puebla	Chapulco	Aguiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	Terminado	2017	\$201,939	\$201,939	\$201,939	\$201,939	\$201,939	\$201,939	\$201,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170200894871	Construcción De Muro De Contención En La Calle Guadalupe Victoria	FORT-001/17	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYAN	Urbanización	Terminado	2017	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	\$352,620	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA. OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. INFORME DEFINITIVO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894901	Adquisición De Brocales Pead Para Pozos De Visita En Diferentes Puntos Del Municipio	01711	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	\$87,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200894997	Construcción De Módulo De Seguridad Publica Municipal En La Comunidad De Candelaria Portezuelo Zda. Etapa	PO.007.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	\$2,374,994	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170200896658	Construcción De Muros De Contención Para Balsa Civica Inspectoria Barranca Vigas, Coxcatlan, Puebla	17005	Puebla	Coxcatlán	San Antonio Barranca Vigas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		municipio de coxcatlan, puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	\$984,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Fisica: avance físico al 100% / Registro: solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170300953045	Adquisición De Reductores De Velocidad Y Señalética Para El Boulevard Manuel Avila Casacho	R33/300/2017-13	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$367,179	\$367,179	\$367,179	\$367,179	\$367,179	\$367,179	\$367,179	\$367,179	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminado al 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953722	Pavimentación Con Adoquín De Las Calles 5 De Febrero Y Francisco I. Madero Entre Calle 5 De Mayo Y Carretera A Ignacio López Rayón.	TLAH-25617	Puebla	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	\$1,201,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953760	Construcción De 3 Aulas, Anexo Sanitario Y Dirección En El Bachillerato Digital Num. 278, Clave: 21ebh1260s	TLAH-26417	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Educación	Terminado	2017	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	\$1,938,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953778	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Moxtezuma	FOR0062017	Puebla	Jonotla	Jonotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	\$236,757	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953783	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Buenos Aires Hasta 300 Metros.	TLAH-26717	Puebla	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	\$932,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953811	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Xochimilco Entre Calle Miguel Hidalgo Y Misma Calle.	TLAH-25417	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	\$636,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953856	Construcción De Tepes, Bacheo Con Mezcla Asfáltica Y Señaléticas En El Municipio	1002017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$148,354	\$148,354	\$148,354	\$148,354	\$148,354	\$148,354	\$148,354	\$148,354	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953895	Adquisición De Terreno Para Construcción Telesecundaria Domingo Arenas	1092017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DOMINGO ARENAS	Educación	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operado / Registro: se solicita validación de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953900	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Al Campo Deportivo Y Calle Principal La Magdalena	17301	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$210,511	\$209,677	\$209,677	\$209,677	\$209,677	\$209,677	\$209,677	\$209,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953912	Adoquinamiento De Las Calles 4 Y 12 Sur Entre Calle 5 Y 7 Oriente	122017	Puebla	Cuatintichán	Cuatintichán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H Ayuntamiento de Cuatintichan Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	\$964,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300953941	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Santa Ines Ahuastepan, Puebla (Tercera Etapa)	17004	Puebla	Santa Inés Ahuastepan	Santa Inés Ahuastepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUASTEPAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	\$486,387	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADA EN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954017	Rehabilitación De Cercado En Preescolar Miguel Angel De Quevedo	17305	Puebla	Honey	La Cumbre del Manzano	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$59,955	\$59,956	\$59,956	\$59,956	\$59,956	\$59,956	\$59,956	\$59,956	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954024	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Municipio De San Nicolás De Los Ranchos 2017	17008	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	\$499,403	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954030	Rehabilitación De Reparación Con Emperado En La Calle Adolfo Lopez Mateos, Segunda Etapa	17018	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	\$507,111	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954037	Pavimentación Con Adoquín En Calles Miguel Hidalgo Y Calle Buenos Aires Entre Cuauhtémoc Y Mariano Matamoros.	TLAH-26617	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	\$1,938,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954078	Rehabilitación De Cercado En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano	17306	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$262,760	\$262,760	\$262,760	\$262,760	\$262,760	\$262,760	\$262,760	\$262,760	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954090	Equipoamiento De Aula De Medios En La Escuela Telesecundaria Sra. Catalina Perez De Porras C.C.T. 21dtv0007b	17006	Puebla	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN	Educación	Terminado	2017	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	\$517,856	100.00	\$0	Computador as	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954158	Adquisición De Equipo De Comunicación Celular Rural Para La Localidad De Chila	17310	Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Honey	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$756,668	\$650,790	\$650,790	\$650,790	\$650,790	\$650,790	\$650,790	\$650,790	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300954284	Construcción De Techumbre En La Cancha Comunitaria	OP-186-248	Puebla	Tlaxiahuacpec	Coatectzin Oriente	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	\$898,077	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954424	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle General Pascual Orozco Y Miguel Hidalgo.	TLAH-26817	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	\$1,102,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954427	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Lic. Adolfo López Mateos Con Clave C.C.7219pb00403, En La Localidad De Macuiltépec, Eloxochitlán.	17021	Puebla	Eloxochitlán	Macuiltépec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$474,179	\$474,179	\$474,179	\$474,179	\$474,179	\$474,179	\$474,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954436	Demolicion Y Construcion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bill. Benito Juárez Con Clave: 21dps0261u En La Localidad De El Mirador, Municipio De Eloxochitlán, Puebla.	17022	Puebla	Eloxochitlán	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$434,612	\$434,612	\$434,612	\$434,612	\$434,612	\$434,612	\$434,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954518	Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Nopalucan Segunda Etapa	17039	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	\$3,147,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA FUNCIONANDO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954660	Suministro Y Aplicación De Pintura En Unidad De Servicios Administrativos	MHG-OP-2017-13	Puebla	Hermenegildo Galeana	Bienvenido Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	\$165,593	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954725	Construcción De Cancha De Fútbol En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Hueyapan, Puebla	17020	Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Hueyapan, Puebla	Educación	Terminado	2017	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	\$850,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954910	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Xolalele Del Cademamento 0.00 290 A La Unidad Deportiva.	TLAH-26017	Puebla	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	\$1,286,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300954983	Construcción De Empedrado De Camino Jiliapa Del Km 0 720 Al Km 1 220	OP-186-253	Puebla	Tlaxiahuacpec	Jiliapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	\$1,992,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955055	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Reforma Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Matamoros.	TLAH-26117	Puebla	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	\$935,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955103	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Ignacio Allende Entre Nicolás Bravo Y Abelardo Rodríguez.	TLAH-26917	Puebla	Tlahuapan	Santiago Coltezingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	\$1,489,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955126	Construcción De Empedrado En La Calle Principal	OP-186-256	Puebla	Tlaxiahuacpec	San Agustín Chagchaitán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	\$586,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955172	Construcción De Empedrado En Av. Benito Juárez	OP-186-258	Puebla	Tlaxiahuacpec	Huaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	\$112,408	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955262	Reconstrucción Con Base Hidráulica De La Calle Reforma Agraria Y Aquiles Serdán	17017	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	\$258,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, ESTA OBRA SE REALIZO POR LA CUESTION DE LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DAÑADAS POR LOS HURACANES QUE HUACHUCLINGO A ENFRENTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955283	Readecuación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camino A Naupan (Sacamila), En El Tramo Colonia Viena A La Palpa, Entre La Calle Quetzalcóatl Y Calles Sifon Y Sacamila, Colonia Viena 2da Etapa	17018	Puebla	Huachuclingo	Huachuclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	\$2,542,106	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, ESTA OBRA SE REALIZO PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DAÑADAS POR LOS HURACANES QUE HUACHUCLINGO A ENFRENTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170300955294	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Sur Entre Calle Río La Virgen Y Misma Calle.	TLAH-27017	Puebla	Tlahuapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$360,394	\$360,394	\$360,394	\$360,394	\$360,394	\$360,394	\$360,394	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955300	Reconstrucción De Calle De Acceso A La Localidad De Mesa De Capulines 1ra Etapa	17027	Puebla	Huachuclingo	Mesa de Capulines	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUACHUCLINGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	\$1,280,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955314	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Marquez	17009	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	\$246,767	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO TIPO T33N SEGUN NORMA DE CFE. PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARQUEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955317	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Reforma Y Nexpanapan	17010	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Vivienda	En Ejecución	2017	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	\$293,295	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISCAL Y FINANCIERA MENTE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO TIPO T33N SEGUN NORMA DE CFE. PARA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES REFORMA Y NEXPANAPAN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955370	Pavimentación Con Adoquín De Las Calles Sonora Y Sonrita Entre Calle Nueva Y Calle Durango.	TLAH-26217	Puebla	Tlahuapan	San Rafael Ixtapalucan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	\$774,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Física: Obra física y financiamiento terminada al 100% / Registro: Obra física y financiamiento terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955390	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	17003	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de yaonahuac	Seguridad	En Ejecución	2017	\$192,656	\$192,656	\$192,656	\$192,656	\$192,656	\$192,656	\$192,656	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra al 100% financiamiento / Física: obra al 100% financiamiento / Registro: OBRA AL 100% FISCAL Y FINANCIERA MENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955399	Pago De Sueldos Y Aguinaldos Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	17002	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de yaonahuac	Comunicacion es	Terminado	2017	\$306,631	\$306,631	\$306,631	\$306,631	\$306,631	\$306,631	\$306,631	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FISCAMENTE / Registro: CORRESPONDE A 14 QUINCENAS MAS DOS QUINCENAS DE AGUINALDO DE 15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955403	Reconstrucción De Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Entre Avenida Chelula Y Av. Revolución	FORTA-17-05	Puebla	Cuatlanclingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$3,917,598	\$3,917,598	\$3,917,598	\$3,917,598	\$3,917,598	\$3,917,598	\$3,917,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955423	Adoquinamiento De La Privada Progreso Entre Misma Privada Y Calle Progreso	FORTA-17-10	Puebla	Cuatlanclingo	San Juan Cuatlanclingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCLINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,681,674	\$1,681,674	\$1,681,674	\$1,681,674	\$1,681,674	\$1,681,674	\$1,681,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955450	Construcción De Empedrado De Camino 2a. Etapa	OP-186-265	Puebla	Tlatlaquiltepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUILTEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	\$1,086,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955458	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico	2017003	Puebla	Coyameapan	Cuitzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,570,469	\$1,570,469	\$1,570,469	\$1,570,469	\$1,570,469	\$1,570,469	\$1,570,469	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955473	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples	20170011	Puebla	Coyameapan	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COYAMEAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,094,865	\$2,094,865	\$2,094,865	\$2,094,865	\$2,094,865	\$2,094,865	\$2,094,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FÍSICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955478	Rehabilitación Del Parque	OP-186-268	Puebla	Tlatlaquiltepec	Oyameles	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUILTEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	\$1,999,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955617	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica Municipal 2017	17018	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Seguridad	Terminado	2017	\$496,828	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	\$342,908	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955625	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Asfáltico (Bacheo) En Vialidades De La Cabecera Y Varias Localidades Del Municipio De Amozoc 2017	018-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	\$1,998,749	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACION EN METAS Y MONEDAS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955629	Ampliación De Brecha Ilimitada En La Localidad De Huahuaxtla	XVS-R33-2017-024	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	\$614,391	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300955634	Construcción De Plaza Cívica En El Barrio De San Lázaro	XV8-R33-2017-025	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	\$583,504	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955645	Insumos A Tiempo 2017	17035	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300955651	Construcción Del Parque Recreativo De La Localidad De Teotlalco En El Municipio De Vicente Guerrero, (2º Etapa).	17045	Puebla	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,894,198	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	\$1,893,756	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955660	Construcción De Losas Rodamiento En Localidad De Tanhuicco, Municipio De Atepan, Puebla	0172017108	Puebla	Atepan	Tanhuicco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	\$532,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955663	Regularización Del Consumo De Energía Eléctrica De La Bomba De Agua Potable En El Predio Conocido Como Abastecimiento Monumental La Coyotera 1 De La Localidad De Alhuaca	17047	Puebla	Vicente Guerrero	Alhuaca	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$466,108	\$146,108	\$146,108	\$146,108	31.35	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955673	Adoquinamiento De La Calle Camino Al Cielo Entre Calle Aliende Y Puenteón	FORA-17-11	Puebla	Cuatlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	\$779,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955709	Rehabilitación Del Camino De Terracería Eloxochitán-San Agustín Chagchaltzín Con Una Longitud De 1,869.95 M.	OP-186-276	Puebla	Tlaxiahuacpec	Eloxochitán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	\$923,532	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955711	Adquisición De Cuatro Motocicletas Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FR17011	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Seguridad	Terminado	2017	\$538,760	\$538,760	\$538,760	\$538,760	\$538,760	\$538,760	\$538,760	\$538,760	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: VEHICULOS SUMINISTRADOS Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955717	Adoquinamiento De La Calle 10 Poniente Entre 27 Norte Y 31 Norte De La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla	FR17018	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	Terminado	2017	\$836,979	\$836,979	\$836,979	\$836,979	\$836,979	\$836,979	\$836,979	\$836,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955722	Adoquinamiento De La Av. Ayuntamiento Entre Calle 29 Norte Y 31 Norte En La Localidad De Oriental	FR17019	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL 2014-2018	Urbanización	Terminado	2017	\$274,692	\$274,692	\$274,692	\$274,692	\$274,692	\$274,692	\$274,692	\$274,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955768	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Juan Díaz Covarrubias Y Calle Benito Juárez	OP-186-282	Puebla	Tlaxiahuacpec	Mazatepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAXIHAUACPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	\$814,722	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955780	Remodelación Del Parque Principal En El Municipio De Atepan, Puebla	0172017109	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ATEPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,418,392	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	\$2,917,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300955785	Construcción De Fachada Principal En Polideportivo Municipal	0172017110	Puebla	Atepan	Atepan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO ATEPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,318,330	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	\$2,363,913	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FINANCIERO AL 100%. / Física: OBRA TERMINADA Y CON UN AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100%, CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Fisico			Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300956400	Aportación Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Talcozaman A Conzititlan	17011	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	\$427,988	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA LA 100% FISICAMENTE / Registro: SE REALIZA LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL CONVENIO FIRMADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956404	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Las Calles 16 De Septiembre, Emiliano Zapata Y Morelos Y Sur Juana Ines De La Cruz Y Francisco Avila Lobato	17008	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	Urbanización	Terminado	2017	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	\$541,463	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA AL 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA MENTE CON LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA COLOCACION DE 19 LUMENARIAS URBANAS TIPO LED DE 50WATS INCLUIE CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956412	Aportacion Para El Programa Insumos A Tiempo 2017	17006	Puebla	Yaonáhuac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA LA 100% FISICAMENTE / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956439	Construccion De Oficina Para Inspeccion En La Col. Insurgentes	FORTA17/UM-0043	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$348,700	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	\$408,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956441	Trabajos De Mantenimiento Y Suministro De Plantas En Blvd. Moreno Valle, Blvd. Emiliano Zapata, Blvd. Gastronomico, Blvd. Volcanes Y Blvd. Libramiento Sur	FORTA17/SE-0045	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,413,329	\$1,413,314	\$1,413,314	\$1,413,314	\$1,413,314	\$1,413,314	\$1,413,314	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada y finiquitada - terminada - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956442	Adquiramiento En Calle 3 Poniente Entre Calle 5 Sur Y Av. Emiliano Zapata Y Av. Emiliano Zapata Y Calle 2 Sur	FORTA17/SF-0091	Puebla	Atlixco	Juan Uvera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,309,984	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	\$1,927,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956445	Construccion De Techado En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 104 Libres De Atlixco C.C.F. 21dst0112	FORTA17/SJ-0001	Puebla	Atlixco	Cerro de Cabrera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	\$600,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956449	Aportacion Para La Construccion De Un Taller De Mecanica Automotriz Y Taller De Diseño Grafico En Estructura U-2c, En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des0004z Ubicada En La Cabecera Municipal De	FORTA17/SJ-0057	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	\$164,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: es una aportacion al gobierno del estado de puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956452	Aportacion Para La Rehabilitacion De Modulo Sanitario En El Edificio A; En El Preescolar Independencia Clave 21es0028z, Ubicado En La Localidad De San Agustin Ixtahuixtla, Municipio De Atlixco, Puebl	FORTA17/SJ-0060	Puebla	Atlixco	San Agustin Ixtahuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	\$668,057	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: es una aportacion al gobierno del estado de puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956462	Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula Didactica; En El Telebachillerato Comunitario Num. 63 Clave 21es0060z, Bicado En La Localidad De Santo Domingo Atoyatempan , Municip	FORTA17/SJ-0062	Puebla	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	\$123,533	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956464	Aportacion Para El Suministro De Mobiliario Basico Para Siete Aulas Didacticas; En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Clave 21dpr09501, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco, Puebla	FORTA17/SJ-0063	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	\$391,512	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: es una aportacion al gobierno del estado de puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956465	Remodelacion Del Parque De La Rotonda	FORTA16/UM-0015	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,112	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300956737	Rehabilitacion Adquiramiento De Parque Huachinantla	17009	Puebla	Jolalpan	Huachinantla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JOLAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170300956738	Desasolve De Barrancas Chavez Y Rosa En La Cabecera Municipal	17024	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$129,862	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	\$232,715	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963940	Rehabilitación De Bardo Perimetral En Bachillerato General Oficial José Vasconcelos Clave 21esb0749p	17025	Puebla	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	\$150,322	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300963974	Ampliacion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mixiotepec Entre Calle Juan N. Mendez Y Calle Xicotencatl	2017-21	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO	Urbanización	Terminado	2017	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	\$514,237	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Fisica: METAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170300964070	Mantenimiento De Concreto Asfáltico En La Calle De Acceso Al Casa Y Al Cis Entre Carretera Esperanza El Seco (Segunda Etapa) En La Localidad De Ciudad Serdán	R33FO-1707	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	Terminado	2017	\$412,147	\$412,147	\$412,147	\$412,147	\$412,147	\$412,147	\$412,147	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: obra pagada y ejecutada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964098	Mantenimiento Del Edificio Cedes 03 (Primera Etapa) Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FO-1710	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,492,000	\$1,792,023	\$1,792,023	\$1,792,023	\$1,792,023	\$1,792,023	\$1,792,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJERCIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964385	Adquisición De Terreno Para Ampliación De Escuela Teie Secundaria Alvaro Galvez Y Fuentes	541733019	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA PUE.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: EL PREDIO ADQUIRIDO FUE ENTREGADO A LA INSTITUCION PARA LA CUAL FUE ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964407	Rehabilitación Escuela Primaria De Miquitlilco Venustiano Carranza Clave 21dpr0390	17009	Puebla	San Pablo Anicano	Miquitlilco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	\$511,991	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION 472.68 M2, ENTORTADO CON MORTERO 211.12 M2, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE 481.77 M2, DEMOLICION DE MUROS 4.44 M2, DEMOLICION DE PISOS 26.95 M2, ENBOQUILLADO 133.30 M2, MURO 11.04 M2, APLANADOS 22.08 M2, SUM Y APLIO IMPERMEABILIZANTE 481.77 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964409	Rehabilitación De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Tlaloc	541733031	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$507,717	\$507,717	\$507,717	\$507,717	\$507,717	\$507,717	\$507,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO COMPLETENDOLAS METAS PROGRAMADAS, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964439	Empedrado De Calle Jardines De La Cruz	17307	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	\$294,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964460	Adquisición De Terreno Para La Construcción De La Obra Libramiento Arco Sur Tramo Chignautla	541733035	Puebla	Chignautla	Sección Tercera de Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: SE FINIQUITO LA COMPRA DEL TERRENO / Física: SE TOMO POSESION DEL PREDIO / Registro: EL PREDIO FUE OCUPADO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD PARA LO CUAL FUE ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964471	Construcción De Banquetas En Calle Juarez Entre Calle 5 De Mayo Y Puente Loma Bonita	541733036	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$391,594	\$391,594	\$391,594	\$391,594	\$391,594	\$391,594	\$391,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS, SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964501	Construcción De Plaza Cívica En La Comunidad De Villa Nueva	17016	Puebla	Quimixtlán	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	\$1,139,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300964989	Techado De Cancha De Usos Múltiples	MAG2017/008	Puebla	Ayototxo de Guerrero	Ayototxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTOTXO DE GUERRERO, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	\$613,870	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965092	Construcción De Techado Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Licenciado Vicente Lombardo Toledano	FORTA-17-09	Puebla	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLancingo	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,986,042	\$1,986,042	\$1,986,042	\$1,986,042	\$1,986,042	\$1,986,042	\$1,986,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965106	Pavimentación Con Adequín De La Calle Cuauhtémoc Entre Calle Los Angeles Y Misma Calle	TLAH-27117	Puebla	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	\$1,298,631	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965175	Construcción De Cancha Deportiva De Usos Múltiples En La Localidad De Xocoyolo	R332017-023	Puebla	Cuetzalán del Progreso	Xocoyolo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$252,019	\$252,019	\$252,019	\$252,019	\$252,019	\$252,019	\$252,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965177	Rehabilitación De Instalación Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria En Espacios Del Ex-Hospital Integral	2017-032	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$264,755	\$264,755	\$264,755	\$264,755	\$264,755	\$264,755	\$264,755	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965207	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En El Mercado Municipal	2017-042	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$494,321	\$535,188	\$535,188	\$535,188	\$535,188	\$535,188	\$535,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170300965211	Construcción De Techado Metalico En La Localidad De Alahuacapan	R332017-030	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAM DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	\$926,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965238	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Cuarta Etapa	81716	Puebla	Ahuazotepec	San Miguel Ayotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965246	Construcción De Muro De Contención En El Barrio De Seokotijak De La Localidad De Cuauhtamazaco	R332017-036	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Cuauhtamazaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAM DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$621,035	\$621,035	\$621,035	\$621,035	\$621,035	\$621,035	\$621,035	\$621,035	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965274	Adoquinamiento De La Privada Nacional Entre Misma Privada Y Av. México-Puebla	FORTA-17-12	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	\$1,132,759	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965288	Rehabilitación De Puente Pontonero De La Cabecera Municipal De Acajete	2017-051	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Comunicación	Terminado	2017	\$1,694,940	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965314	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Colonia San Rafael (Primera Etapa)	17011	Puebla	Lafraquia	Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	\$1,534,932	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965318	Construcción De Techado En Explnada De La Escuela Secundaria Técnica 128	LP-02-2017	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$2,706,790	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	\$2,703,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965320	Construcción De Muros De Contención Y Cancha Deportiva De Los Cuales En El Barrio De Pinolaco De La Cabecera Municipal	R332017-037	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAM DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	\$722,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965334	Adoquinamiento De La Privada Uranga Entre Calle Uranga Y Av. México Puebla.	FORTA-17-13	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	\$2,129,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965360	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Temaxcales	81718	Puebla	Ahuazotepec	Temaxcales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965391	Construcción De Muros De Contención Y Andador En La Localidad De Tepetzintán	R332017-039	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetzintán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAM DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$382,211	\$382,211	\$382,211	\$382,211	\$382,211	\$382,211	\$382,211	\$382,211	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965422	Reconstrucción Vial En Avenida La Pedraza	40445	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$8,500,000	\$8,414,441	\$8,414,441	\$8,414,441	\$8,414,441	\$8,414,441	\$8,414,441	\$8,414,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADO 4TO TRIMESTRE / Física: / Registro: FINIQUITADO 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965434	Adoquinamiento Del Acceso De La Calle San Miguel Entre Misma Calle Y Av. Margaritas	FORTA-17-14	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$580,010	\$580,010	\$580,010	\$580,010	\$580,010	\$580,010	\$580,010	\$580,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965462	Adoquinamiento De Calle Venustiano Carranza Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Los Polvorines	042017	Puebla	La Magdalena Tlatlauiquepec	La Magdalena Tlatlauiquepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUIQUEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	\$262,117	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965467	Construcción De Andador Peatonal En La Localidad De Xiloxochico De Rafael Avila Camacho	R332017-047	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAM DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$468,206	\$468,206	\$468,206	\$468,206	\$468,206	\$468,206	\$468,206	\$468,206	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965487	Construcción De Rampas De Acceso En Deportivos De La Ciudad De Puebla	50271	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	Deporte	Terminado	2017	\$101,594	\$100,465	\$100,465	\$100,465	\$100,465	\$100,465	\$100,465	\$100,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Física: / Registro: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965553	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario En Andador 16 De Septiembre Del Municipio De Caxhuacan	MCPFORTAMUN17008	Puebla	Caxhuacan	Caxhuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	\$532,054	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170300965654	Construcción De Paso Vehicular En La Localidad De Ayotzinapan	R32017-054	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Ayotzinapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$414,286	\$414,286	\$414,286	\$414,286	\$414,286	\$414,286	\$414,286	\$414,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965720	Rehabilitación Del Pavimento Asfáltico De La Calle Manzanares Entre Calle W. Hidalgo Y Calle 2 De Abril	FORTA-17-16	Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	\$1,940,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965759	Construcción De Techado Metálico En La Plaza Cívica De La Escuela Primaria Carmen Millán Ubicada En La Reserva Territorial	FORTA-17-17	Puebla	Cuatlaningo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	\$1,060,614	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Financiamiento AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAL Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965779	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Alumbrado Público 2017	FORT-06-17	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	\$309,394	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAL TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAL Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965830	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública Municipal	FORT-07A-17	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Seguridad	Terminado	2017	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	\$286,000	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAL TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAL Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965840	Equipo de Vehículo Tipo Patrulla Para Seguridad Pública Municipal	FORT-07B-17	Puebla	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Seguridad	Terminado	2017	\$137,518	\$137,518	\$137,518	\$137,518	\$137,518	\$137,518	\$137,518	\$137,518	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAL TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAL Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965881	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Telesecundaria 20 De Noviembre Clave 21dvt0487z	17023	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Pazoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	\$688,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965886	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 5 Fuente Y 20 De Noviembre Entre Las Calles 3 De Enero Y Av. Benito Juárez Del Km. 0 000 Al 0 437.44	17027	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	\$4,547,072	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965893	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Moretuma Y Calle López Rayón	17035	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$987,212	\$987,212	\$987,212	\$987,212	\$987,212	\$987,212	\$987,212	\$987,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965904	Remodelación De Parque En El Centro De La Localidad De Santa María La Alta Municipio De Tlacoatepec De Benito Juárez, Puebla	17037	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	\$2,999,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965920	Construcción De Unidad De Servicios Administrativos Y Explanado Cívica	17052	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$4,499,890	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	\$4,822,888	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965931	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En El Colegio De Bachilleres Plantel 30 C.C.T. 21ech0039p	17059	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San José Valsequillo Sección Tercera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	\$1,748,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965948	Construcción Del Techado De La Plaza Cívica En La Escuela Primaria "Josefa Ortiz De Domínguez" C.C.T. 21dph0012n	17067	Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOATEPEC DE BENITO JUÁREZ	Educación	Terminado	2017	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	\$1,665,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965959	Reconstrucción De La Calle Ignacio López Rayón Con Concreto Hidráulico Entre Calle Francisco I Madero Y Cedernamento 0 083.01	FORT-08-17	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Urbanización	Terminado	2017	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	\$425,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAL TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAL Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300965962	Rehabilitación De Explanado De Parque Tzicatlan, Huehuetlan El Chico	FORT-09-17	Puebla	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$218,869	\$218,869	\$218,869	\$218,869	\$218,869	\$218,869	\$218,869	\$218,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISCAL TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISCAL Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966081	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel Ipaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepechi De Rodríguez, Puebla	173015	Puebla	Tepechi de Rodríguez	San Miguel Ipaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPECHI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$714,512	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	\$707,796	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100% física y financieramente, se solicita validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966190	Adquisición De 2 Petruñas Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal.	TLAH-26317	Puebla	Tlahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan.	Seguridad	Terminado	2017	\$872,622	\$872,622	\$872,622	\$872,622	\$872,622	\$872,622	\$872,622	\$872,622	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: Adquisición de Vehículos adquirida, equipada y pagada al 100% / Física: Adquisición de Vehículos adquirida, equipada y pagada al 100% / Registro: Adquisición de Vehículos adquirida, equipada y pagada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966232	Rehabilitación De Sanitarios En La Primaria "Tres Garantías" Con Clave De Centro De Trabajo 21dgr0753h	17009	Puebla	Xiutepec	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTEPECO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	\$290,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual
PUE17170300966244	Bacheo De La Carretera Huastlatlauca - Molcaxac Ejercicio 2017	17012	Puebla	Huastlatlauca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	\$304,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966246	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Tenochtitlán Del Cadenamiento 0 000 Al 216.70	17019	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	\$1,335,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Guzmán Del Cadenamiento 0 000 Al 0 361.13	17025	Puebla	Xiutetelco	San Francisco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	\$2,250,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966259	Desasolve Y Rehabilitación De Áreas Críticas En El Puente Alcantarilla Del Tecamazuchil, Por Lluvias Atípicas	17019	Puebla	Huastlatlauca	Tepetzitziintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Urbanización	Terminado	2017	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	\$128,167	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966481	Remodelación De Edificio Público A Ocuparse Como Presidencia Municipal	17027	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$610,818	\$610,818	\$610,818	\$610,818	\$610,818	\$610,818	\$610,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: DESMONTAJE DE PUERTAS, DEMOLICIÓN DE TABIQUE, DEMOLICIÓN DE AFLANADOS, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICIÓN DE AFLANADO EN MUROS Y PLAFONES, CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PARA ACCESO A DESPACHO DEL PRESIDENTE, CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO PARA OFICINA DEL PRESIDENTE, CONSTRUCCIÓN DE UNA BARRA EN TESORERÍA Y EN RECEPCION, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA EN OFICINAS, COLOCACIÓN DE PUERTAS DE HERRERIA NUEVAS, CONSTRUCCIÓN DE CELDAS EN CARCEL MUNICIPAL, 232.42 M2 DE AFLANADOS EN SITIOS DAÑADOS, 1024.56 M2 DE APLICACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA 82 SALIDAS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA, BARRAS PIVOTALES, SANCUETAS Y LUMINARIAS PARA FACHADA PRINCIPAL, LOSETA EN TESORERÍA 34.25 M2. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966490	Ampliación De Alumbrado Público En Camellón Central En Carretera Tecamachalco-Tepasca Tramo La Harinera-El Moral, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17017	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	\$1,165,062	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966550	Construcción De Estufas Ecológicas En Comunidades Con Los Grados Alto, Medio Y Bajo En El Municipio De Zacatlán, Puebla	2017035	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966563	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 5 De Mayo, Tramo Xalacapan - Xiilita	00652017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	\$2,080,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966620	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De Lomas De Romero.	17019	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	\$735,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZO POR MEDIO DE DIFERENTES SOLICITUDES REALIZADAS POR PARTE DE LA POBLACION Y AUTORIDADES LOCALES, POR LO CUAL SE PRIORIZO EN REUNIÓN DE COPLABEDMUN Y FUE AUTORIZADO POR EL CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA EJECUCIÓN DE DICHO PROYECTO SE BENEFICIO A TODOS LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD, YA QUE AHORA CUENTAN CON UN ESPACIO DIGNO PARA REALIZAR SUS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y SOCIALES. TAMBIÉN ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE CON ESTE TIPO DE PROYECTOS SE IMPULSA TALENTOS DEPORTIVOS SIRVIENDO LAS CANCHAS COMO UN LUGAR DE INSPIRACIÓN PARA LOS JOVENES Y ASÍ PODER INCENTIVAR A LA JUVENTUD Y NIÑEZ A QUE PRACTIQUEN ALGÚN DEPORTE Y NO INCLINARSE A LA DELINCUENCIA, ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN ETC. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966690	Adquisición De Sistema De Video Vigilancia Y Centro De Control C2	LRJ7-009	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	\$1,641,131	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300966702	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 2 Norte Entre 2 Y 4 Poniente En La Localidad De San Luis Temalacayuca Municipio De Tepanco De López Puebla.	31712	Puebla	Tepanco de López	San Luis Temalacayuca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYTO. TEPANCO DE LOPEZ	Urbanización	Terminado	2017	\$959,779	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	\$1,009,637	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966718	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Nacional Poniente De La Localidad De Jose María Pino Suarez, Tepanco De López	31716	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYTO. TEPANCO DE LOPEZ	Urbanización	Terminado	2017	\$958,826	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	\$958,824	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966722	2da Etapa De Proyecto De Delimitación De Colonias Y Actualización De Nomenclatura Y Numeración Oficial En Localidades Urbanas Y Rurales En El Municipio De Zacapoaxtla	00692017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	\$789,753	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966790	Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Cabeceira Municipal De Esperanza (Segunda Etapa)	17022	Puebla	Esperanza	Esperanza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966832	Confinamiento De Residuos Sólidos En El Relevo Sanitario De Chignahuapan 2017	17019	Puebla	Chignahuapan	Tzaitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	\$2,110,138	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966867	Construcción De Plaza Cívica En La Localidad De Tzanatco, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	R332017-059	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tzanatco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$288,538	\$288,538	\$288,538	\$288,538	\$288,538	\$288,538	\$288,538	\$288,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966878	Equipamiento De Mobiliario Para Aulas, En El Bachillerato Digital No. 69 C.C.T. 21ebh1081g, En La Localidad De El Pozo, En El Municipio De Panetep, Puebla	17042	Puebla	Panetep	El Pozo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$93,643	\$93,643	\$93,643	\$93,643	\$93,643	\$93,643	\$93,643	\$93,643	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: PAGADA TOTALMENTE / Física: MOBILIARIO ENTREGADO A INSTITUCION EDUCATIVA / Registro: 54 PZAS S. Y C. SILLA PALETA ESTRUCTURA TUBULAR ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO ESCOLAR ADUL. REV. CON PALETA DE TRIPLAY, INCLUYE PLETE HASTA EL SITIO FINAL, 3 PZAS ESCRITORIO PARA MUESTRO CON FALDON METALICO COLOR BEIGE CON 2 CAJONES SENCILLOS CON LLAVE. CUBIERTA EN MELAMINA COLOR NOGAL. MEDIDA: 1.20 MTRS. LARGO * 60 C.M. ANCHO * 75 C.M. ALTO, 3 PZA SILLA MOBLE BERNA ACOGNADA TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO Y 3 PZA PIANRON ACRILICO BLANCO DE 90 C.M. ANCHO Y 2.40 MTRS. LARGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966881	Adoquinamiento De La Calle 27 Sur Entre 5 Y 9 Poniente Del Barrio De San Sebastian, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17024	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$792,578	\$792,578	\$792,578	\$792,578	\$792,578	\$792,578	\$792,578	\$792,578	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966929	Adquisición De Terreno (Mercado)	AD05	Puebla	Tochimilco	Tochimilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300966930	Mantenimiento De Infraestructura De La Plaza Cívica En Centro De Chignahuapan	17041	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	\$1,741,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966944	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En 00732017 La Col. Aquesco		Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	\$778,999	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966949	Construcción De Techado De Plaza Cívica En Jardín De Niños Beatriz V. Limón Clave 21ejn0058s, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17027	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Educación	Terminado	2017	\$517,916	\$517,916	\$517,916	\$517,916	\$517,916	\$517,916	\$517,916	\$517,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170300966988	Rehabilitación De Tramos Aislados De Calles Y Banquetas Por Afectaciones Del Huracán Katia	00852017	Puebla	Zacapoatlán	Zacapoatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOATLÁN	Urbanización	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300966996	Adoquinamiento De La Calle Rincón Encantado Entre Carretera Puebla-Tehuacán Y Tramo 0 149.50, En Barrio La Villa, De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17028	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$482,130	\$482,130	\$482,130	\$482,130	\$482,130	\$482,130	\$482,130	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967005	Mantenimiento De Alumbrado Público	MTR-12-2017	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	Terminado	2017	\$180,908	\$180,908	\$180,908	\$180,908	\$180,908	\$180,908	\$180,908	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: obra pagada / Física: Obra concluida / Registro: Se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967021	Adoquinamiento De La Calle 24 Norte Entre 2 Y 6 Oriente, En Barrio San José, De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17029	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	\$682,044	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE, YA QUE ES UNA VIALIDAD DE ACCESO PRICIPAL AL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967030	Elaboración De Atlas De Riesgo Del Municipio De Tepango De Rodríguez	MTR-08-2017	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Seguridad	Terminado	2017	\$656,489	\$656,489	\$656,489	\$656,489	\$656,489	\$656,489	\$656,489	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ejercida al 100 por ciento / Física: se ha cumplido con lo establecido en el contrato / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967054	Adoquinamiento De La Explanada Principal De La Localidad De San José La Portilla.	17031	Puebla	Tecamachalco	San José la Portilla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$555,638	\$555,638	\$555,638	\$555,638	\$555,638	\$555,638	\$555,638	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967074	Ampliación De La 2da Etapa De Alumbrado Público En Camellón Sobre La Carretera Tecamachalco-Coahuila Morelos, Del Municipio De Tecamachalco, Pue.	17035	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$226,886	\$226,886	\$226,886	\$226,886	\$226,886	\$226,886	\$226,886	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967093	Adoquinamiento De La Calle 12 Sur Entre Calle 11 Oriente Y Calle 15 Oriente, 17036 En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17036	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	\$685,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LOS HABITANTES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300967127	Adoquinamiento De La Calle 6 Norte Entre Av. Miguel Hidalgo Y Calle 2 Oriente, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17039	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	\$1,078,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS Y HABITANTES CERCANOS A DICHA CALLE SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS BENEFICIARIOS YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LOS HABITANTES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967150	Construcción De Arcos De Bienvenida En Accesos Principales Al Municipio De Tecamachalco, Puebla., En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17048	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	\$1,133,925	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE PRIORIZADA EN SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) Y AUTORIZADO POR EL CABILDO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UNA MEJOR IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO. SE REALIZO MODIFICACION PRESUPUESTAL POR AMPLIACION DE RECURSOS. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967168	Adoquinamiento De La Avenida Vicente Guerrero Entre Calle 4 Poniente Y Camino Real, En La Localidad De La Soledad.	17049	Puebla	Tecamachalco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	\$896,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASI MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCION DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACION. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISION Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967242	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Rinconada - Calapa	17042	Puebla	Chignahuapan	Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$604,390	\$604,390	\$604,390	\$604,390	\$604,390	\$604,390	\$604,390	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967251	Mantenimiento De Infraestructura De Alumbrado Publico Del Municipio	17050	Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$7,012,201	\$7,046,863	\$7,046,863	\$7,046,863	\$7,046,863	\$7,046,863	\$7,046,863	\$7,046,863	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967260	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Avenida Morillotla Entre Cadenamiento 0 Mas 0.00 Y Cadenamiento 0 Mas 231.14 En Colonia Emiliano Zapata De San Andres Cholula	17411	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	\$1,114,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300967276	Construcción De Adoquinamiento En Calle Rosendo Lopez Entre Calle Heroes De Nacoazzi Sur Y 24 Priv. Jorge Carreño, Calle 4 Sur Entre Calle Jorge Carreño Y Calle 21 Poniente, Colonia Industrial.	17034	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	\$1,580,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - El TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967280	Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad 17052 De Los Ranchos		Puebla	Chignahuapan	Los Ranchos (Rinconada)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	\$348,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967499	Rehabilitación De Banquetas En Varias Calles De La Cabecera Municipal	17415	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	\$2,001,853	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967538	Construcción De Techado En Canchas De Usos Múltiples De La Localidad De La Purísima De Hidalgo.	17050	Puebla	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	\$1,241,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967550	Mantenimiento De Infraestructura De Caminos En El Paredón	17056	Puebla	Chignahuapan	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$803,590	\$803,590	\$803,590	\$803,590	\$803,590	\$803,590	\$803,590	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967565	Rehabilitación De La Escuela Primaria Cuauhtemoc Con Clave C021dpr0833ten La Comunidad De Cuautlilulco Zacatlán, Puebla	2017050	Puebla	Zacatlán	Cuautlilulco Ejido (El Vivero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	\$646,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967570	Rehabilitación De La Calle 11 Poniente Entre La Calle 3 Sur Y Privada De La 7 Sur, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17055	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	\$1,799,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967595	Rehabilitación De Alumbrado Público En Acceso Principal A San Martín Rinconada.	2017-MMJ-012	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Seguridad	Terminado	2017	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra concluida / Registro: Favor de validar información definitiva - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967608	Mantenimiento De Infraestructura Del Área De La Biblioteca Municipal	17058	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967614	Colocación De Piso De Duela En Cancha De Basquetbol Del Polideportivo Municipal, En La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17058	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Deporte	Terminado	2017	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	\$1,115,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJECUÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE SOLICITADO POR LA COMUNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, MISMA QUE FUE PRIORIZADA EN REUNIÓN DE CONSEJEROS Y AUTORIZADA POR CABILDO. EL OBJETIVO DE DICHO PROYECTO ES CONTAR CON INSTALACIONES EN ÓPTIMAS CONDICIONES, PARA MOTIVAR A LA JUVENTUD Y NIÑEZ A PRACTICAR ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE INVIERAN SU TIEMPO EN ACCIONES FAVORABLES Y NO INCLINARSE POR ACTIVIDADES O VICIOS QUE AFENTAN A ELLOS MISMOS Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300967644	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle 16 De Septiembre Y Carretera A Tecolco En La Localidad De Francisco Villa.	17059	Puebla	Tecamachaico	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	\$977,586	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPALADMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967682	Construccion De Relleno Sanitario Para El Municipio 17065 De Chignahuapan	17065	Puebla	Chignahuapan	Tzaitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	\$1,935,258	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967685	Adoquinamiento En La Av. Juárez Entre Calle 6 Sur Y Calle 10 Sur, En La Localidad De Santa Rosa.	17060	Puebla	Tecamachaico	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$938,598	\$938,598	\$938,598	\$938,598	\$938,598	\$938,598	\$938,598	\$938,598	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPALADMIN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967730	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo Y 6 Oriente	2017-037	Puebla	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,430,431	\$1,353,703	\$1,353,703	\$1,353,703	\$1,353,703	\$1,353,703	\$1,353,703	\$1,353,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967734	Manifestacion De Impacto Ambiental Modalidad Regional Para Obras Publicas En El Municipio De Tehuacan.	17048	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	\$616,995	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967740	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Potrerillos - Tres Cabezas - El Paredon - El Tepozan	17063	Puebla	Chignahuapan	Tres Cabezas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	\$1,202,148	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINACIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967751	Remodelacion Del Parque De La Cabecera Municipal De Cuapixtla De Madero; Pue. (Segunda Etapa)	MM067-2	Puebla	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapixtla de Madero; Pue.	Urbanización	Terminado	2017	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	\$683,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967756	Equipamiento De Mobiliario De 2 Aulas Didacticas En El Jardín De Niños "Fernando Montes De Oca" C.C.T.F. 21djn0347k (Adosada) En La Localidad De Yehualtepec, Municipio De Yehualtepec, Puebla.	17037	Puebla	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300967769	Adquisición De Roto Places De 1100 Lts	008-2017	Puebla	Olintia	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	\$1,401,570	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN ESTÁ TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300967790	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructuras Regionales "C" En La Escuela Telesecundaria Juan Aldama C.C.T. 21etv09621	33176	Puebla	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Educación	Terminado	2017	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	\$106,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967794	Remodelación Del Parque Municipal 2da Etapa	010-2017	Puebla	Oliintla	Oliintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,104,890	\$2,104,890	\$2,104,890	\$2,104,890	\$2,104,890	\$2,104,890	\$2,104,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300967798	Equipamiento De Mobiliario De 2 Aulas Didacticas En El Jardín De Niños "Refugio Barragan Toscano" C.C.T. 21djo0639z (Adosada) En La Localidad De San Miguel Zozutla, Municipio De Yehualtepec, Puebla.	17038	Puebla	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	\$80,017	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300967813	Adquisición De Vehiculos Para La Seguridad Publica Municipal De Los Reyes De Juárez	LRJ17-010	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$569,800	\$569,800	\$569,800	\$569,800	\$569,800	\$569,800	\$569,800	\$569,800	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967821	Adquisición Y Equipamiento De 2 Camionetas Mp 300 Para Seguridad Publica Municipal	011-2017	Puebla	Oliintla	Oliintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$792,816	\$792,816	\$792,816	\$792,816	\$792,816	\$792,816	\$792,816	\$792,816	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: ACCIÓN PAGADA AL 100% / Física: ACCIÓN TERMINADA AL 100% / Registro: LA ACCIÓN ESTA TERMINADA AL 100%, LOS VEHICULOS FUERON ENTREGADOS CON EQUIPAMIENTO AL CUERPO POLICIAO DEL MUNICIPIO, PARA EL BENEFICIO SOCIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967846	Rehabilitación De Explanada En Centro Comunitario, San Vicente Coyotepec	MC-R33/2017-002	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Asistencia Social	Terminado	2017	\$171,785	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	\$171,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967850	Construcción De Cancha De Futbol 7 En El Municipio De Oliintla Puebla 2da Etapa	017-2017	Puebla	Oliintla	Oliintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	\$390,347	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y QUE ADEMAS SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS QUE PRACTICAN EL DEPORTE DE NUESTRO MUNICIPIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967873	Rehabilitación De Calle Reforma, Incluye Construcción De Empedrado Y Huellas De Concreto Hidráulico	Y 33199	Puebla	Chichiquila	Acalocotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	\$1,836,264	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967928	Servicio Y Mantenimiento De 2 Vehiculos Tipo Patrulla Para Seguridad Publica Municipal	MC-R33/2017-012	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Seguridad	Terminado	2017	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	\$185,470	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967949	Equipamiento De Mobiliario De Un Aula Didactica En Estructura Regional C En El Preescolar "Jesus Reyes Herólesg C.C.T. 21djo05471 En La Localidad De Rancho Chico En El Municipio De Yehualtepec	17039	Puebla	Yehualtepec	Rancho Chico	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$40,008	\$40,008	\$40,008	\$40,008	\$40,008	\$40,008	\$40,008	\$40,008	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300967952	Equipamiento De Vehuculos Para Seguridad Publica Municipal De Los Reyes De Juárez	LRJ17-011	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$331,308	\$331,308	\$331,308	\$331,308	\$331,308	\$331,308	\$331,308	\$331,308	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, FAVOR DE VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300967998	Ampliacion De Adoquinamiento En Calle 11 Poniente, Entre Insurgentes Sur Y 3 Sur	2017-039	Puebla	Acajete	Santa Maria Nencrintinla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	\$330,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968053	Construcción De Caseta De Cobro En Plaza De La Concordia De San Pedro Cholula	17020	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	\$275,321	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17020-CONSTRUCCION DE CASETA DE COBRO EN PLAZA DE LA CONCORDIA DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 275320.51; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA SE REALIZA INVERSION PARA LA MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968065	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17027	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	\$528,656	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17027-ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA , FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 528656.5; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300968069	Trabajos Complementarios En El Av. Miguel Alemán Entre Av. 25 Y 27 Oriente-Poniente	17033	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	\$1,028,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17033-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL AV. MIGUEL ALAMAN ENTRE AV. 25 Y 27 ORIENTE-PONIENTE, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1028607.55; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968126	Construccion De Gaarniciones Y Adoquinamiento De Las Calles 1ra Y 2da Privada De Dalias Entre Calle Dalias Y Cerrada En La Colonia El Jardin	1707036	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	\$520,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968128	Rehabilitacion De Adoquinamiento En Calle Nogal Entre Avenida De Los Fresnos Y Prolongacion 2 Norte O Calle Los Laureles En Colonia Lazaro Cardenas	17418	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	\$1,176,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968149	Adoquinamiento De La Calle Cascada Entre La Av. Oaxaca Y La Calle Anzures En La Colonia Valle Primavera	1708040	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	\$1,155,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968297	Rehabilitacion E Impermeabilizacion De Losas De La Est. Sec. Tec. N° 78 Oct. 1921da0080x	2017105	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	\$325,958	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968332	Elaboracion De Ingenieria Basica Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Zinacatepec	30119	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$142,284	\$142,167	\$142,167	\$142,167	\$142,167	\$142,167	\$142,167	\$142,167	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la elaboración de este proyecto el municipio cuenta ya con un expediente para que en un futuro se pueda construir la planta de tratamiento de aguas residuales - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968348	Bacheo Con Concreto Hidráulico En Calle De La Zona Sur Del Centro Del Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017054	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	\$853,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968562	Construcción De Techado Para La Cancha En La Escuela Primaria Bilingüe Benito Juárez García Con Clave: 21dpo281h, En La Localidad De Santa Inés Jilotingo, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017056	Puebla	Zacatlán	Santa Inés Jilotingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	\$1,501,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968575	Adoquinamiento De La Calle Altamirano Entre Av. Zapata XICOTLAN-R33-05-17 Y Calle Porfirio Diaz		Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	\$125,894	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$46,207.41 CON RECURSO DE FISH (\$300,000.00), FORTAMUN (\$125,893.72) Y PARTICIPACIONES (\$60,313.69). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968580	Infraestructura Y Equipamiento Público Para El Acceso Y El Apoyo De Personas Con Capacidades Diferentes En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla	17022	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	\$3,715,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968582	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Del Arrollo Entre Calle Arista Y Adoquin Existente En La Localidad De Cañada Morelos, Municipio De Cañada Morelos, Puebla	17020	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	\$349,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968632	Construcción De Adoquinamiento En Calle Fortes G11 Entre Propiedad Privada Y Calle 22 Norte, Y Junta Auxiliar San Nicolas Tetitzintila.	17075	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	\$2,345,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968650	Construccion De Adoquinamiento En Calle Maquy Entre Calle Del Calvario Y Calle Gral. Jose María Morelos Y Pavón, Calle Binnaga Entre Calle Maquy Y Propiedad Privada, Junta Auxiliar Santa Maria Coapa	17077	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	\$1,355,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Conveña - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300968665	Progra De Vivienda Municipal Para La Construcción De 40 Cuartos Dormitorio En Diferentes Localidades Y Cabeera Del Municipio De Atzitzintla, Puebla Con Recursos Del Fortamun	MA-007/17	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$1,271,224	\$1,271,224	\$1,271,224	\$1,271,224	\$1,271,224	\$1,271,224	\$1,271,224	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA Y TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968666	Mantenimiento De Avenidas Y Calles Del Municipio De San Pedro Cholula	17040	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	\$2,994,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17040-MANTENIMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2994407.25; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968688	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Entre Calle Heroes De Chapultepec Y Calle 20 Noviembre Colonia Observatorio.	17081	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	\$1,584,886	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: El tipo de procedimiento de contratación fue ejecutado mediante invitación a 5 personas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968695	Construcción De Vaso Regulador, Ubicado En La Calle 7 Norte Entre Av. 22 Y 24 Poniente Del Barrio De Santiago Mixquilita	17048	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	\$788,389	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17048-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE AV. 22 Y 24 PONIENTE DEL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITITA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 788388.72; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968698	Rehabilitación De Los Sanitarios Del Mercado Revolución Etapa 2017 Del Municipio De Zacatlán.	2017058	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Salud	Terminado	2017	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	\$205,106	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968701	Mantenimiento De Señalética Horizontal, En Varias Calles De La Cabeera Municipal	17052	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	\$983,408	100.00	\$0	Metros Lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17052-MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN VARIAS CALLES DE LA CABEERA MUNICIPAL, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 983408.12; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968708	Mantenimiento A Paneles Y Calentadores Solares De La Unidad Deportiva San Pedro	17059	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	\$410,006	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17059-MANTENIMIENTO A PANELES Y CALENTADORES SOLARES DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410005.74; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968725	Construcción De Adoquinamiento En Calle Amado Nervo Entre Calle Federico Romero Y Avenida De La Juventud, Avenida Cultural Entre Calle Amado Nervo Y Calle Diego Rivera, Fraccionamiento Cultural.	17082	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	\$4,112,649	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968763	Construcción De Adoquinamiento En 4ta. Privada De Cuauhtemoc, Entre Av. Cuauhtemoc Y Propiedad Privada, Junta Auxiliar De San Nicolas Tetititintla.	17085	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	\$844,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968771	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Jardines De Cuernavaca Entyre Agustín Lara Y Mima Calle	17319	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	\$2,130,841	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968794	Rehabilitación De Camino Y Acceso Al Rastro Municipal	17314	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	\$574,218	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968819	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Cuautla-Atlixco	COH-R33-13-17	Puebla	Cohuecan	Cohuecan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, IMPORTE TOTAL DE OBRA DE \$1,500,000.00, CON UN RECURSO DE FIM (\$500,000.00), FORTAMUN (\$500,000) Y PARTICIPACIONES MUNICIPALES (\$500,000). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170300968821	Mantenimiento De Escuela Telesecundaria Mariano Jimenez Clave 21etv05390	2061719	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimispán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	\$21,159	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida a 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968879	Equipamiento De Mobiliario Escolar Para Aulas De Las Junta Auxiliares De San Juan Tuxco Del Municipio De San Martin Texmelucan	17339	Puebla	San Martin Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	\$299,228	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968880	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Santa Elena En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017055	Puebla	Zacatlán	Eloxochitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	\$2,047,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968890	Rehabilitación De Calles En La Victoria	2061726	Puebla	Zacapala	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	\$149,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968899	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De La Imagen Urbana Del Municipio De San Martin Texmelucan Ubicado En El Tramo Calle Florencio Sepinoso-Cruceiro El Carmen (Cuarta Etapa)	17318	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	\$699,805	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 PROYECTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968901	Construcción De Gaviones De Protección En Pozo Noria	2061728	Puebla	Zacapala	San Mateo Mimispán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$65,210	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	\$65,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968909	Construcción De Pavimento Con Adocreto	TP641	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Jays de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	\$524,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968910	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Vicente Guerrero Clave 21dtv0029n	2061718	Puebla	Zacapala	El Rosario Xochitlopan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Educación	Terminado	2017	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	\$491,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300968921	Adquisición De Mobiliario Escolar Para La Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz C.C.T. 21dpr34221	002-ADQ-2017	Puebla	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	Terminado	2017	\$184,613	\$184,613	\$184,613	\$184,613	\$184,613	\$184,613	\$184,613	\$184,613	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300968936	Construcción De Baños A Un Costado Del Auditorio Municipal	17002	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	\$827,558	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969013	Construcción De Alcantarilla	TP644	Puebla	Tepeaca	San Lorenzo Jays de Rodriguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	\$1,331,586	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969061	Rehabilitación De Area De Juegos En Jardin De Niños Ricositos C.T. 21ejr1418n En La Localidad De Tlanepantla	MT-17-007	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	\$260,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969124	Rehabilitación De Area De Juegos En El Jardin De Niños Hércules Tellez C.F. MT-17-006 21djosin En El Municipio De Tlanepantla, Puebla	MT-17-006	Puebla	Tlanepantla	Tlanepantla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	Educación	En Ejecución	2017	\$492,486	\$492,486	\$492,486	\$492,486	\$492,486	\$492,486	\$492,486	\$492,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969214	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia El Estín En La Localidad De Cinco De Mayo	17116	Puebla	Huehuetla	Cinco de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	\$411,044	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969241	Mejoramiento De La Calle Camino Real En La Cabecera Municipal	17115	Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	\$389,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969253	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Juárez En La Localidad De Francisco I. Madero	17113	Puebla	Huehuetla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	\$275,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969268	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Mendez En La Localidad De Leacamán	17112	Puebla	Huehuetla	Leacamán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	\$273,390	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969282	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Colonia La Esperanza En La Localidad Dechilococho Del Carmen	17109	Puebla	Huehuetla	Chilococho del Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Urbanización	Terminado	2017	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	\$198,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300969370	Capacitación A Mujeres Para Ejercer Su Derecho A La Identidad Mediante La Rectificación De Acta De Nacimiento	R33089	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170300969512	Adquisición Y Programación De Seis Radios Portátiles Para Seguridad Pública En El Municipio De Chapulco, Puebla	R33075	Puebla	Chapulco	Chapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Seguridad	Terminado	2017	\$58,232	\$58,232	\$58,232	\$58,232	\$58,232	\$58,232	\$58,232	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300969537	Construcción De Barda Perimetral En La Primera Felipe Carrillo Puerto C.C.T. 21dpr0779p En La Localidad De Ocotlán De Venustiano Carranza, Municipio De Tehuacan, Puebla.	17032	Puebla	Tehuacan	Ocotlán de Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	\$1,030,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170300969546	Sustitución De Tres Aulas Didácticas En Estructura "U-1c" En La Telesecundaria "Benigno Pestalozzi" Con Clave 21etv0266 Ubicada En La Localidad De San Miguel Tecuila, Aljojuca	202733	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA	Educación	Terminado	2017	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	\$56,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969595	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle Daniel Gonzalez (Ageb: 2101300010053), Municipio De Altepexi, Puebla	17-013	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	\$155,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969603	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle Alvaro Obregón Perteneciente Al Municipio De Altepexi, Puebla	17-024	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$418,890	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	\$418,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969626	Construcción De Guarniciones Y Adquisición En Calle Reforma Norte Colonia Las Palmas, Municipio De Altepexi Puebla (Primera Etapa).	17-025	Puebla	Altepexi	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,038,572	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	\$1,090,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969647	Construcción De Barda Perimetral Lado Sur Y Poniente En Escuela Primaria America Con C.T. 21dpr3011j Del Municipio De Altepexi, Puebla.	17-026	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	Terminado	2017	\$269,810	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	\$355,517	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969669	Construcción De Cisterna En Escuela Primaria Siervo De La Nación Con C.T. 21dpr3491h En El Municipio De Altepexi, Pue.	17-027	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Educación	Terminado	2017	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	\$125,722	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969789	Ampliación De Metas En Auditorio De Villa De Atencingo	51209	Puebla	Chietla	Atencingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$345,637	\$345,637	\$345,637	\$345,637	\$345,637	\$345,637	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE POLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300969980	Construcción De Sanitarios Regional Tipo C En Bachillerato General Oficial Aquiles Serdan Cct21ebh0315y	11-FISM/FORTAMUN-2017	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	\$578,609	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300969981	Mantenimiento Eléctrico En Las Aulas Del Bachillerato Digital No.33	06-FORTA-2017	Puebla	Teopantlán	San Francisco Jalapasco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	\$44,080	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970004	Pavimentación Con Concreto Hidráulico San Juan Acaten000 Al 1 800.88	R33/300/2017-05	Puebla	Teziutlán	San Juan Acaten0	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	\$12,102,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300970009	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria Al Relevo Sanitario En La Comunidad De San Juan Acaten0	R33/300/2017-06	Puebla	Teziutlán	San Juan Acaten0	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,617,656	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	\$2,427,537	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970010	Construcción De Pavimento Con Adocreto	TP623	Puebla	Tepeaca	San Mateo Parra	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	\$433,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970015	Construcción De Jardineras A Lo Largo Del Boulevard Manuel Ávila Camacho	R33/300/2017-10	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,516,410	\$1,516,410	\$1,516,410	\$1,516,410	\$1,516,410	\$1,516,410	\$1,516,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: terminado / Registro: SOLICITO VALIDACION, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170300970024	Construcción De Un Laboratorio Polifuncional En Estructura	TP642	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	\$470,847	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970034	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Primer Etapa, En La Comunidad De Santiago Acatlán.	TP662	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	\$1,831,435	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300970035	Rehabilitación De Modulo Sanitario En Micro Unidad Deportiva Del Municipio De Zaragoza, Puebla.	01716	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$560,537	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	\$700,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970069	Construcción De Banquetas En La Calle Miguel Negrete Oriente Entre Las Calles 2 Y 4 Sur.	TP634	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$226,862	\$226,862	\$226,862	\$226,862	\$226,862	\$226,862	\$226,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970071	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bacheco Cds Zapal), Cabecera Municipal.	TP650	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$698,274	\$698,274	\$698,274	\$698,274	\$698,274	\$698,274	\$698,274	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970075	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas Con Revestimiento De Arenilla En El Ejido De Tepeaca.	TP653	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$744,365	\$744,365	\$744,365	\$744,365	\$744,365	\$744,365	\$744,365	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970077	Adoquinamiento En La Calle 13 Poniente Entre 15 De Septiembre Y Privada De La 13 Poniente	17002	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$479,482	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	\$479,362	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Fisica: terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970078	Adquisición De Implementos Para Tractores Del Campo, En Diferentes Ejidos De La Cabecera Municipal, Juntas E Inspectorías Auxiliares.	TP649	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$939,900	\$939,900	\$939,900	\$939,900	\$939,900	\$939,900	\$939,900	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970079	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños "Diego A. Bermudez De Castro" Clave: 213j1061n, En La Localidad De Agua Dulce	2017-006	Puebla	Tilapa	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	Terminado	2017	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	\$500,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970100	Pavimentación Calle Reforma Entre Carretera A Coatzacoingo Y Calle 5 De Mayo	PORT/002/2017	Puebla	Coatzacoingo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970118	Construcción De Canal De Riego En La Localidad De Coatzacoingo	PORT/009/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	\$72,367	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970379	Mantenimiento De Sanitarios Escolares Del Bachillerato General "Isabel Diaz De Baellett" Clave 21abn0711y	17021	Puebla	Zautla	Santiago Zautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	\$378,225	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970401	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable En: Línea De Conducción 1 Y Caseta De Cloración, En La Sección 19; Y Línea De Conducción Y Caja De Captación De La Línea 3 En La Sección 19-1 De La Localidad	17022	Puebla	Zautla	Tlamanca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	\$645,325	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970413	Mantenimiento Del Revestimiento De Las Calles: Mariano Escobedo, Porfirio Díaz, Juárez, Hidalgo, 16 De Septiembre Y Las Americas 1 Y 2 En La Localidad De Huixtitzilapan	17023	Puebla	Zautla	Huixtitzilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	\$470,701	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970419	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Valvulas Y Registros En Línea De Conducción Y Valvulas, Registros Y Tubería De La Red Dedistribución) Que Beneficiara A La Localidad De Ocopipila	17027	Puebla	Zautla	Ocopipila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	\$264,141	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970427	Mantenimiento Del Pozo De Agua Potable Denominado La Venta, Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan	17028	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	\$550,381	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970438	Mantenimiento De Infraestructura Educativa (Cancha De Usos Múltiples) En La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" Clave 21dp0876r	17033	Puebla	Zautla	Oxpantla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	\$411,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Fisica: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970447	Mantenimiento De La Laguna De Oxidación No. 2 De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan	17034	Puebla	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	\$1,200,225	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: terminado / Fisica: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170300970542	Mejoramiento Y Nivelación De Tierras De Cultivo En El Ejipto De San Cristóbal Los Nava.	TP660	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$392,602	\$392,602	\$392,602	\$392,602	\$392,602	\$392,602	\$392,602	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970545	Relocalización De Dos Postes Media Tensión A Guarnición En La Calle Adolfo López Mateos Entre Avenida Nacional Y Privada Sin Nombre	TP689	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	\$21,325	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970552	Construcción De Barda Perimetral Del Predio De La Comunidad, Ubicado En Camino A Acatzings Y Campo Deportivo En San José Zahutlan.	TP648	Puebla	Tepeaca	Zahutlán de Morelos (San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	\$1,491,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: 161.05 / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970560	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Cívica En Jardín De Niños Yolotzin Con Clave 21djn2336a	2017-005-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	Terminado	2017	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	\$585,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970562	Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Colón Y Calle 4 Oriente-Poniente, Y Primer Cuadro De La Cabecera Municipal.	TP663	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,012,369	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	\$373,926	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970565	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Cívica En La Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón 21des0130v	2017-006-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	Terminado	2017	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	\$1,348,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970567	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Vicente Guerrero, Entre Calle Reforma Y Calle Niño Perdido	2017-009-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,366,101	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	\$2,219,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970570	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Valentín Gómez Farías C.C.T. 21dpr1065z	2017-008-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	Terminado	2017	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	\$383,851	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970573	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Callejón De Alfaro Entre Calle 2 Y 4 Oriente	HAA-2017-009	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	\$65,116	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970578	Construcción De Techado Y Ampliación De Plaza Cívica En Preescolar Américo Castro De La Puente Con Clave 21dce0810c	2017-002-2-3	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Educación	Terminado	2017	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	\$1,631,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970580	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable, En La Localidad De Santo Tomás Otlattepec	HAA-2017-020	Puebla	Atexcal	Santo Tomás Otlattepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	\$30,682	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970581	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Suphilarías Entre Calle Reforma Y Carretera Federal A Atlixco	2017-007-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	\$1,986,141	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970585	Pavimentación Y Obras Complementarias De La Calle Morelos, Entre Calle Zaragoza Y Cristo Rey Segunda Etapa	2017-003-2	Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	\$1,381,679	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300970588	Equipamiento De Pozo Y Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable	HAA-2017-021	Puebla	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	\$24,202	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970627	Adoquinamiento De La Calle Emiliano Zapata Entre Calle Vicente Guerrero Y Ayala	MSJT.R33,002,2017	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	Los Reyes Tlanexhcoicapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	\$310,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física 100% y fue realizada con recursos fiam y fortamun / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - la obra se encuentra físicamente y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300970932	Rehabilitación De Puente Vehicular Existente En Calle Adolfo López Mateos Entre Calle Madero Y Emiliano Zapata	2017-001-2	Puebla	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$831,840	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	\$1,028,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971008	Segunda Etapa De Rehabilitación Y Ampliación De Alumbrado Público En La Localidad De Tlacoatepec De Porfirio Díaz	33-132	Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLAOCOATEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	\$265,362	100.00	\$0	Luminarias	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: S/O - S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971055	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Miguel Bernal Jimenez"	30080	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Educación	Terminado	2017	\$436,150	\$436,150	\$436,150	\$436,150	\$436,150	\$436,150	\$436,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170300971563	Construcción De Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Nigromante	21091718	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	\$1,070,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170300971719	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado De La Calle Miguel Negrete	21091713	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	\$225,177	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971726	Pavimentación De Calle Sin Nombre, Colonia El Naranjal	21091712	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	Terminado	2017	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	\$180,478	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971736	Construcción De Andador Miguel Hidalgo Ubicado En El Salto, Juan Galindo, Pue.	21091711	Puebla	Juan Galindo	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	Terminado	2017	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971767	Rehabilitación E Impermeabilización De La Loma De La Casa De La Cultura	21091720	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	\$145,377	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971770	Ampliación De La Red De Atarjeas De La Calle Nigromante	21091714	Puebla	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	\$284,820	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971774	Rehabilitación De Camino De Acceso Principal	21091723	Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170300971780	Construcción De Techado De Plaza Civica En La Localidad De El Carmen Petlahuacan	17020	Puebla	Quimixtlán	El Carmen Petlahuacan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	\$1,940,929	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042127	Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua De La Sociedad Hortalizeros Del Pasaje Capulines Spr De Rl	1012017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$190,121	\$190,121	\$190,121	\$190,121	\$190,121	\$190,121	\$190,121	\$190,121	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042179	Rehabilitación De Columna De Succión E Hidrantes En El Pozo Numero 4	1052017	Puebla	Domingo Arenas	Cháhuac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$317,938	\$317,938	\$317,938	\$317,938	\$317,938	\$317,938	\$317,938	\$317,938	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042234	Ampliación De Red De Drenaje Fluvial En La Calle Frente Ala Escuela Primaria, La Magdalena	17307	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$291,042	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	\$288,937	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042241	Aportaciones En Materiales Para Rehabilitación De Aulas En Bachillerato Gabriela Mistral En La Magdalena	17311	Puebla	Honey	La Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042261	Construcción De Area Recreativa En El Centro De El Rincon	17312	Puebla	Honey	Rincon de Chila	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$335,296	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	\$333,660	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042299	Evaluación Ejercicio 2014 Y 2015	17309	Puebla	Guadalupe	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042300	Dignificación De Espacio Publico En Providencia	17315	Puebla	Guadalupe	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	\$636,410	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042301	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Mucio Bravo En Mixquitepec 1ra Sección	17329	Puebla	Guadalupe	Mixquitepec	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	\$465,672	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042317	Rehabilitación De Lamparas De Alumbrado Publico	1112017	Puebla	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$244,737	\$244,737	\$244,737	\$244,737	\$244,737	\$244,737	\$244,737	\$244,737	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: obra terminada y operando / Registro: se solicita validacion de folio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042322	Aportacion En Materiales Para Construcción De Aula En Bachillerato Jaime Nuno	17313	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$25,241	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042348	Aportación En Materiales Para La Construcción De Paso Vehicular En El Rio Local En Buena Vista	17314	Puebla	Honey	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	Terminado	2017	\$50,296	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	\$50,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042366	Construcción De Muro De Protección Y Losa En Paso Peatonal En El Camino A Santa Catarina Hgo.	17315	Puebla	Honey	Honey	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Urbanización	En Ejecución	2017	\$143,209	\$143,167	\$143,167	\$143,167	\$143,167	\$143,167	\$143,167	\$143,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Fisica: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042372	Sustitución De La Red De Agua Potable En La Colonia Centro Del Municipio De Atempan	0172017021	Puebla	Atempan	Atempan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,650,652	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	\$3,334,017	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA Y EN SU AVANCE FISICO DEL 100% / Registro: OBRA TERMINADA Y EN SUS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 100% CABE MENCIONAR QUE LA OBRA SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2017, POR LO CUAL SE SOLICITA VALIDACION DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401042377	Rehabilitación De Cercado En Jardín De Niños Vista Hermosa	17316	Puebla	Honey	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$54,696	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	\$46,382	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042383	Colocación De Protecciones Y Forton En Prescolar María Montessori	17317	Puebla	Honey	Amapolca	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	Educación	Terminado	2017	\$26,003	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 / Física: obra terminada al 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042481	Construcción De Muro De Mampostería En El No 0 340 Del Lado Derecho De La Calle Miguel Aleman Entre La Iglesia Y La Esc. Telesar. A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracán Katia	OP-186-305	Puebla	Tlatlauquitepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	\$201,627	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042619	Mejoramiento De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De La Unión, Ayotxo de Guerrero, Pue.	MAG2017/017	Puebla	Ayotxo de Guerrero	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXO DE GUERRERO, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	\$302,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042715	Construcción De Rampa De Acceso Al Segundo Nivel Y Cisterna Dentro Del Mercado Municipal De Acajete	2017-056	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,416,627	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	\$1,474,674	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042716	Rehabilitación De Residencias Auxiliares En El Municipio De Los Reyes De Juárez Año 2017	LRJ17-038	Puebla	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	\$692,784	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042773	Mejoramiento De Salon De Usos Múltiples En La Localidad De Copales, Ayotxo de Guerrero, Pue.	MAG2017/021	Puebla	Ayotxo de Guerrero	Copales	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXO DE GUERRERO, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	\$299,801	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042780	Mejoramiento De La Calle 16 De Septiembre Mediante Concreto Hidráulico, Ayotxo de Guerrero, Pue.	MAG2017/022	Puebla	Ayotxo de Guerrero	Ayotxo de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AYOTXO DE GUERRERO, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	\$940,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Física: OBRA AL 100% Y EN SERVICIO / Registro: OBRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, OPERANDO ACTUALMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401042825	Trabajos Extraordinarios Para La Puerta En Marcha De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepeixco, Zacatlán, Puebla	2017025	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zacatlan	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$296,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	\$96,593	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042914	Andador Los Jilgueros	2017060	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamieto de zacatlan	Urbanización	Terminado	2017	\$7,466,898	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	\$3,733,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042954	Rehabilitación Del Camino Rural Tipo "E" Tomatlan-Tulimán. De 3.85 Kms De Longitud, Tramo Del Km 0 000.00 Al 2 020.00 Perteneciente Al Municipio De Zacatlán, Estado De Puebla Etapa 2017	2017061	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	\$2,113,315	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042965	Rehabilitación De Espacio Público En La Localidad De Benito Juárez	LRJ17-040	Puebla	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	\$510,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PARA VALIDAR / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042982	Construcción De 11 Bodegas En Diferentes Localidades Del Municipio	FORTAMUN006-2017	Puebla	Ixtacamxtitlán	Ixtacamxtitlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACAMXTITLAN, PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	\$2,125,631	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401042995	Rehabilitación Del Acceso A La Esc. Primaria Nueva Creación En La Localidad De Bugambilas	17340	Puebla	Jopala	Bugambilas (La Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Educación	En Ejecución	2017	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	\$748,952	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043004	Adoquinamiento De La Calle 4 Norte Entre Camino Nacional Y Av. Reforma En La Localidad De Santa Cruz Monterosas	MPB-220/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterosas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	\$1,412,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043005	Construcción De Techado En La Bomp, Campus Zacatlán Puebla Ica Etapa	2017062	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	\$1,756,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043014	Mantenimiento A La Cancha De Futbol De La Unidad Deportiva De La Localidad De Sataskahuatl	17341	Puebla	Jopala	Zataxahuatl	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	\$982,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401043046	Rehabilitación De Reparo Con Empedrado En La Calle Las Animas, Primera Etapa	17024	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$339,519	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	\$3,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA PAGADA, TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043064	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Empezador Cuautlemec, Clave 21da10052f. En La Comunidad De Tepeixco, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017067	Puebla	Zacatlán	Tepeixco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	Terminado	2017	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	\$319,565	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043117	Rehabilitación De Área Recreativa En San Lorenzo Chiauizingo	17005	Puebla	Chiauizingo	San Lorenzo Chiauizingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUZIINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	\$1,444,944	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043142	Adquisición De Motocicletas Con Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	17007	Puebla	Chiauizingo	San Lorenzo Chiauizingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUZIINGO	Seguridad	Terminado	2017	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	\$485,460	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% (MOTOCICLETAS) / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO (MOTOCICLETAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043148	Construccion De Empedrado Ataipa-Los Caracoles Tramo 0 000 Al 0 100	OP-186-285	Puebla	Tlatlaquitepec	Ataipa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	\$303,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043166	Rehabilitación De La Calle San Martín Entre Av. Constitución Y Calle Domingo Arenas	17009	Puebla	Chiauizingo	San Lorenzo Chiauizingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUZIINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	\$1,434,471	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043169	Suministro Y Colocación De Luminarias De Alumbrado Público En Bancos Del Centro Histórico Del Municipio De Zacatlán Etapa 2017	2017078	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$804,727	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	\$414,415	100.00	\$0	Luminarias	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043186	Construcción De Salon De Usos Múltiples	OP-186-296	Puebla	Tlatlaquitepec	Tzincantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLATLAUQUIPEPEC	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	\$1,019,533	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043237	Supervision De Obra Publica Del Ramo 33 Del Ejercicio 2017	MPB-223-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	\$201,979	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043283	Red De Infraestructura Basica En Andador Los Jilgueros Trabajos Complementarios	2017073	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043292	Construcción De Parque Segunda Etapa En La Localidad De Legunillas	17008	Puebla	Tzicatlacoayan	San Francisco Legunillas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	Urbanización	Terminado	2017	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	\$702,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401043296	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Primaria Aquiles Serdan C.C.T. 21dpr2754u	00055-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San José Barroso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	\$499,890	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043301	Rehabilitación De Emisor Sobre Barranca Milotzin (Adicción Por Sismo)	FISM-FORTAMUN-11/2017	Puebla	Albino Zertuche	Acatlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	\$5,482	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043304	Construcción De Módulo Sanitario En Escuela Secundaria Federal 18 De Noviembre C.C.T. 21des0043s	00059-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	Educación	En Ejecución	2017	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	\$1,037,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043311	Ampliación De Sistema De Agua Potable En Zona Norte	FISM-FORTAMUN-09/2017	Puebla	Albino Zertuche	Acatlahuacán de Albino Zertuche	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ALBINO ZERTUCHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	\$384,372	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043340	Construccion De Pisos Firmes Para La Comunidad De Maquixtla, Municipio De Zacatlán, Puebla.	2017081	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	Terminado	2017	\$129,901	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	\$74,653	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ejecuto al 100% / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: la obra se ejecuto al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043348	Rehabilitación De Presidencia Auxiliar la.Etapa	OP-186-303	Puebla	Tlatlaquitepec	Ocotlán de Betancourt	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	\$1,612,436	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043373	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telessecundaria Calmecac Cct. 21dtv524n Ubicada En Calle 3 Sur No. 3 En La Localidad De Santa Cruz Monterrossas	MPB-228/2017	Puebla	Palmar de Bravo	Santa Cruz Monterrossas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	\$945,426	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043588	Rehabilitación De Muro Divisorio Entre La Esc. Prim. Manuel Pozos Y Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero (Iera.Etapa)	2017-013	Puebla	Zongozotla	Zongozotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de zongozotla, puebla	Educación	En Ejecución	2017	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: ninguno / Física: ninguno / Registro: obra ejecutada en tiempo y forma - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401043779	Mantenimiento De Camino De Terracería De Huitzilán A Minachapa, San Miguel A Tercera Sección	17310	Puebla	Huitzilán de Serdán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	\$278,400	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043821	Mantenimiento De Parque Central Del Municipio	17306	Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA, UNIDAD M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043829	Mantenimiento De Unidades Municipales	17308	Puebla	Huitzilán de Serdán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.	Seguridad	Terminado	2017	\$46,058	\$46,058	\$46,058	\$46,058	\$46,058	\$46,058	\$46,058	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043834	Loza De Desplante De Tres Aulas Para La Secundaria De Kinachapa	17309	Puebla	Huitzilán de Serdán	Kinachapan de Aliende	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$760,982	\$569,468	\$569,468	\$569,468	\$569,468	\$569,468	\$569,468	\$569,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043842	Mantenimiento De Caminos De Terracería De Huitzilán A Totutla	17301	Puebla	Huitzilán de Serdán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$704,000	\$704,000	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PAGO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043955	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Progreso Entre Av. Alameda Y Terrenos De Cultivo.	TLAH-25717	Puebla	Tlahuapán	Santa Cruz Moxolahuac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	\$473,513	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043959	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan, Puebla.	201713	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	\$39,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha terminado al 100% y se encuentra en operación / Física: la obra se ha terminado teniendo un avance físico del 100% / Registro: la obra se ha concluido y se encuentra operando al 100%, cabe señalar que se tomaron recursos de este fondo, debido a las exigencias de la población por tener las mejores condiciones de vida en materia de vivienda, por est causa los recursos fueron aplicados en la colocación de techos en vivienda, la obra se ha terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043963	Construcción De Techos Fijos Segunda Etapa En Varias Localidades Del Municipio De Zoquiapan, Puebla.	201713	Puebla	Zoquiapan	Ayotoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	\$37,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha terminado al 100% / Física: la obra se ha terminado al 100% / Registro: la obra se ha concluido y terminado al 100%, se tomaron recursos de este fondo debido al rezago social en cobertura de vivienda, teniendo un avance físico del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401043987	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Bicentenario, Calles José Ortiz, Guillermo Lobato Y Abasolo	00682017	Puebla	Zacapoxtla	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	\$1,549,302	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA FÍSICAMENTE ENTREGADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401043994	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Av Ayuntamiento Entre 16 De Septiembre Y 4 Sur	00067-2017	Puebla	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,320	\$141,320	\$141,320	\$141,320	\$141,320	\$141,320	\$141,320	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044069	Construcción De Tres Aulas, Dirección, Biblioteca Y Anexo Sanitario, En Estructura U2E En Bachillerato General Digital Num. 96 C.C.T. 21ebh1041f En La Localidad De Guadalupe Fresnal	17010	Puebla	Cañada Morelos	Guadalupe Fresnal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	\$208,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401044074	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (Que Beneficiará A La Localidad De Tezupán Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	17011	Puebla	Cañada Morelos	Tezupán (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	\$310,721	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044079	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Puerta Cañada Del Municipio De Cañada Morelos, Pue.	17030	Puebla	Cañada Morelos	Puerta Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	\$1,048,915	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044082	Impermeabilización De Unidad De Servicios En La Cabecera Municipal Del Municipio De Cañada Morelos, Puebla.	17035	Puebla	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	\$143,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044095	Mejoramiento Físico De Los Espacios Educativos Parque Municipal	17041	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	\$2,997,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401044097	Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Hueyapan, Puebla	17046	Puebla	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	\$60,269	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044101	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Andador Fidencio Molina	00512017	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	\$460,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044161	Adquisicion De Impermeabilizante Para Escuelas	31711	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044162	Construccion De Deposito De Agua Potable	31721	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044166	Construccion De Techado En Salon De Usos Multiples	31742	Puebla	Tepetzintla	Tlaquimpa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$158,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044167	Rehabilitacion De Camino De Michalautla A Tenantitla	31745	Puebla	Tepetzintla	Tenantitla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	\$197,560	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044195	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples	03917	Puebla	Aquixtla	Chignahuacingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	\$851,785	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente al 100% / Fisica: la presente obra se encuentra terminada fisicamente al 100% / Registro: la presente obra se encuentra terminada fisica y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044197	Obras De Mantenimiento Y Mejoramiento De Movilidad Urbana En Calzada Ignacio Zaragoza Y En La Intersección De Boulevard Municipio Libre Y Prolongación 16 De Septiembre	50270	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	\$922,554	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044202	Modificación, Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillas Pluviales En Calle 11 Sur/Modificación, Rehabilitación Y Desazolve De Alcantarillas Pluviales En Calle 11 Sur	50272	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$586,481	\$581,608	\$581,608	\$581,608	\$581,608	\$581,608	\$581,608	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044205	Parque La Paz, Ubicado En Av Texiutlan Sur En La Colonia La Paz Del Municipio De Puebla	40451	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,462,439	\$1,462,439	\$1,462,439	\$1,462,439	\$1,462,439	\$1,462,439	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 4TO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044215	Parque Benito Juarez De La Junta Auxiliar La Libertad	40452	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Urbanización	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,467,764	\$1,467,764	\$1,467,764	\$1,467,764	\$1,467,764	\$1,467,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044219	Mantenimiento Vial En Calle 5 De Febrero	40453	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$898,406	\$881,066	\$881,066	\$881,066	\$881,066	\$881,066	\$881,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044228	Modernización De Cruceos Prioritarios En Zona 2	50274	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,242,805	\$1,096,876	\$1,096,876	\$1,096,876	\$1,096,876	\$1,096,876	\$1,096,876	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044233	Modernización De Cruceos Prioritarios En Zona 1	50273	Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,050,354	\$2,048,624	\$2,048,624	\$2,048,624	\$2,048,624	\$2,048,624	\$2,048,624	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 / Fisica: / Registro: FINIQUITADA 1ER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044406	Construccion De Adquisinamiento En Calle 21 De Mexico Sur Entre Av. Juarez Ote. Y Calle Melchor Ocampo, Fino Suarez, Puebla	31720	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	\$970,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044418	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De José María Pino Suárez, Municipio De Tepanco De López Pue.	31714	Puebla	Tepanco de López	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$260,696	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	\$260,467	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401044513	Pavimentación Con Adoctrato De La Calle Liceaga Entre Calle Benito Juárez Y Calle Miguel Hídalo	2017-05	Puebla	Tlaltenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTENANGO, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	\$772,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERA HASTA EL 100% / Física: METAS EJERCIDAS AL 100% / Registro: OBSERVACIONES ATENDIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044555	Construcción De Pavimento Hidráulico, En Calle Nacional De La Localidad De Sabino Farol, Municipio De Caltepec, Puebla (Iera Etapa)	20170015	Puebla	Caltepec	Sabino Farol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$326,485	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	\$406,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044635	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez C.C.T. 216r1103s De La Localidad De Amozquillo Piletas	MPB-231-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Amozquillo Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Educación	Terminado	2017	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	\$986,155	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044733	Rehabilitación De Unidad Deportiva, En La Cabecera Municipal De Tepexi De Rodríguez, Puebla	173017	Puebla	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	\$1,999,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada el 100% / Registro: OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS TOTAL EJECUTADO \$3,999,996.73 DEL CUAL FORTAMUN 2017= \$1,999,996.73 Y PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2017= \$2,000,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044751	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zacapoaxtla	00472017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	\$430,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: DE ACUERDO AL REPORTE DE OBRAS HASTA EL MES DE DICIEMBRE LA OBRA SE TERMINO DE EJECUTAR.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044836	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Calle 2 Norte Y Unidad Habitacional Balmaceda De La Colonia Obrera Perteneciente Al Municipio De Nopalucan	17041	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	\$253,685	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044840	Ampliación De Agua Potable En La Calle 3 Norte Entre Calle 6 Y 10 Poniente En La Localidad De Nopalucan De La Granja	17050	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	\$123,055	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044843	Ampliación De Techado En Cancha De Fútbol Rápido En Centro Recreativo La Tasa	17053	Puebla	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NOPALUCAN PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	\$448,763	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044889	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Pública Municipal 2017	17019	Puebla	Vicente Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2017	\$224,564	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	\$200,709	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: SE REMITEN AVANCES FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401044984	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Técnica Industrial No. 19 Ccu. 216s0019s Ubicada En Calle 4 Sur Sn De La Localidad De Palmar De Bravo Perteneciente Al Municipio De Palmar De Bravo Pue.	MPB-238-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Palmar de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	\$1,535,838	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045024	Rehabilitación General De La Escuela Telesecundaria Belisario Domínguez C.C.T. 216sv0201e Ubicada En Calle Principal No. 5 De La Localidad De Jesus Nazareno	MPB-239-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Jesus Nazareno	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	\$1,799,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045030	Mejoramiento De La Plaza Cívica De La Secundaria Juan Francisco Escutia Clave 216sv0811g	02717	Puebla	Aquixtla	El Terrero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Educación	Terminado	2017	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	\$454,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la presente obra se encuentra terminada financieramente / Física: la presente obra se encuentra terminada físicamente / Registro: La presente obra se encuentra terminada física y financieramente al 100%, por lo que se solicita su revisión y/o validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045051	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Col. Benito Juárez, Entre Carretera A Xilitla Y Av. Principal A Xalacapan	00552017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,126,073	\$1,311,590	\$1,311,590	\$1,311,590	\$503,102	\$503,102	\$503,102	38.36	\$0	Metros lineales	0.00	38.36	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045071	Desasolve Y Limpieza De Barrancos Del Toro Pinto En La Localidad De Amozquillo Piletas	MPB-240-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Amozquillo Piletas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	\$2,005,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045098	Rehabilitación Con Adoquinamiento En Av. Melchor Ocampo Entre Calle 2 Ote-Pte Y Av. Fco. I. Madero-Constitución, Av. Benito Juárez Entre Av. Fco. I. Madero-Constitución Y Carr. Cañada-Tecamachalco	MPB-242-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	Urbanización	Terminado	2017	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	\$5,475,201	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401045116	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Privada Del Parque Y Francisco I. Madero	182017	Puebla	Cauhtinchan	Concepción Pardiñas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	\$424,480	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045131	Rehabilitación De Local De Usos Múltiples Primera Etapa	FORTAMUN014-2017	Puebla	Ixtacomaxtitlan	San Antonio de los Pinos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTACOMAXTITLAN PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	\$769,137	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045132	Construcción De Empedrado En La Calle 23 De Abril Del Km 0 000 Al Km 0 510	OP-186-309	Puebla	Tlatlauquitepec	Atioyan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	\$1,582,205	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045140	Construcción De Barda Perimetral En Prescolar Miguel Castillo Alarriete Calve 214jn0556q Ubicado En Av. 3 Poniente No 10 De La Localidad De La Purísima	MPB-244-2017	Puebla	Palmar de Bravo	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	\$1,119,065	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045159	Construcción De Muro De Contención Tipo Gavión En El Km 2 497.50 Del Camino Pezmatlan-Acoocotla A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracan Katia	OP-186-310	Puebla	Tlatlauquitepec	Acoocotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	\$702,878	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045188	Adoquinamiento De Calle La Union Entre Obregon Y Avenida Zapata	222017	Puebla	Cauhtinchan	San Jerónimo Almolcayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	\$499,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045196	Rehabilitación Del Emisor Sanitario Y Descarga Del Sistema De Drenaje Sanitario, A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracan Katia	OP-186-311	Puebla	Tlatlauquitepec	Ocoota	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	\$228,503	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045197	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	CONINV- PISMPORTAMUN-2017-01	Puebla	Jonotla	Ecotlán (Santiago Ecotlán)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	\$587,634	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERAMENTE AL CIEN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA CUMPLIENDO CON LAS METAS DE PROYECTO / Registro: LA OBRA SE REALIZO MEDIANTE LA COINVERSION DE FONDOS PISM-FORTAMUN, ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL CIEN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045217	Construcción De Techado De La Plaza Cívica En Escuela Telesecundaria Sebastián Lerdo De Tejada Clave 21eiv0201f Ubicado En Calle Antonio Luna Trujillo No. 1 En La Localidad De Cuesta Blanca	MPB-245-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	\$1,786,520	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% NOTA: INTERESES GENERADOS POR PARTE DE FINANZAS MONTO DE \$ 35,289.13 MAS INTERESES GENERADOS POR PARTE DE LAS CUENTAS PRODUCTIVAS DE H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO \$ 261,686.88 NOS DA COMO RESULTADO \$ 296,976.01. ESTOS INTERESES SE UTILIZARON PARA LA OBRA NO. MPB-245/2017 EL MONTO DEL CONTRATO ES DE \$ 1,786,520.30; SON LOS INTERESES GENERADOS DURANTE EL AÑO 2017 DEL FONDO FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045222	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle 16 De Septiembre, Col. Independencia	00672017	Puebla	Zacapoaxtla	Atzacpan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	\$461,900	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Libertad	81720	Puebla	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	\$821,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: LA OBRA FUE SOLICITADA POR LAS PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTACION DE AHUAZOTEPEC, POR ESTA RAZON SE PRORRIZO EN REUNION ORDINARIA DEL COPLADEMUN DEL EJERCICIO 2017 Y TAMBIEN FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045236	Adoquinamiento En Calle Vasequillo Entre Carretera Puebla-Tecali Y Calle Puerta De Golpe	252017	Puebla	Cauhtinchan	Torijsa (San Baltazar Torijsa)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	\$599,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada y operado / Registro: obra terminada y operado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045258	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Xochipilli Clave 21ejn1023j Ubicada En Calle 8 Oriente Sur De La Localidad De Cuacnopalan	MPB-249-2017	Puebla	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	\$841,655	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045272	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Los Volcanes	00712017	Puebla	Zacapoaxtla	Calcahuaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	\$1,382,111	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401045277	Construcción De Tejado En El Área De Educación Física Del Jardín De Niños Aquixtla	03417	Puebla	Aquixtla	Aquixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AQUIXTLA	Educación	Terminado	2017	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	\$106,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La presente obra se encuentra financieramente terminada al 100% / Física: La presente obra se encuentra físicamente terminada al 100% / Registro: La presente obra se encuentra física y financieramente terminada al 100% por lo que se solicita su revisión y/o validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045293	Construcción De Un Aula Didáctica De Estructura Regional "C" En Escuela Telesecundaria Juan Sánchez Ascona Clave: 21etv0288z	33194	Puebla	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila	Educación	Terminado	2017	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	\$486,282	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045333	Mejoramiento De Baños De La Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla C.C.T. 21dtv0446 En La Localidad De El Progreso	FR17011	Puebla	Ocoatepec	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	\$75,971	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 27 M2. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045376	Rehabilitación De Andadores En El Pantone Municipal Nahuixtla	0072017	Puebla	Zacapoxtla	Zacapoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	\$176,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045389	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Zoococla	302017	Puebla	Cuatintlán	Santa Cruz Alpuyeca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATINTLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	\$81,558	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045406	Rehabilitación Con Construcción De Cercado Perimetral En Bachillerato General Oficial Guillermo González Camarena C.C.T. 21ebn087tg	33195	Puebla	Chichiquila	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUELILA	Educación	Terminado	2017	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	\$400,365	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045435	Rehabilitación Del Camino La Gruta Tlapacoya	70317	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	\$296,588	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045440	Rehabilitación Y Mantenimiento De Camino Apasasco	312017	Puebla	Cuatintlán	Apasasco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUATINTLAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$823,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	\$223,873	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045446	Rehabilitación De Camino Principal En La Localidad De Nenehuaca	33202	Puebla	Chichiquila	Nenehuaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Chichiquila	Urbanización	Terminado	2017	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	\$1,151,421	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045447	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Fosa Séptica En El Preescolar Jose Joaquin Herrera Oct	262519	Puebla	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	Educación	Terminado	2017	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	\$99,477	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100% financiero / Física: al 100% físico / Registro: CONSTRUCCION DE 32.50 M2 DE SANITARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045449	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Atzacan - Cuaculco 1ra Etapa	00782017	Puebla	Zacapoxtla	Cuaculco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	\$1,522,189	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045455	Rehabilitación De Camino Tlamaya Grande Buenavista	18517	Puebla	Tlapacoya	San Andrés Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	\$348,865	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045462	Rehabilitación De Camino Tlapacoya Emiliano Zapata	10717	Puebla	Tlapacoya	Tlapacoya	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Comunicaciones	Terminado	2017	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	\$392,529	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045469	Construcción De Tejado De Bachillerato	27017	Puebla	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Educación	Terminado	2017	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	\$705,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045488	Construcción De 8 Recamaras Adicionales	21217	Puebla	Tlapacoya	San Andrés Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	\$504,988	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045493	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín De La Calle 2 Sur Entre Av. Zaragoza Y 5 Poniente	2017034	Puebla	Tepeyahualco	Jalasco de Barrientos	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	\$1,296,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045496	Construcción De 15 Recamaras Adicionales	41017	Puebla	Tlapacoya	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Vivienda	Terminado	2017	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	\$117,134	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045510	Mantenimiento De Los Caminos Del Municipio Quinta Etapa	81722	Puebla	Ahuazotepec	Beristáin	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	\$1,888,006	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401045511	Rehabilitación De Calles	61217	Puebla	Tlapacoya	Cuatepalcaltla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAPOCOYA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	\$378,112	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045519	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Con Clave 21gr0508x De La Localidad De Chichicauautla	2017039	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	\$476,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045522	Rehabilitación Del Camino El Crucero Zoquiapa	71217	Puebla	Tlapacoys	Zoquiapa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoys	Comunicaciones	Terminado	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045529	Construcción De Techos Dignos	15317	Puebla	Tlapacoys	Tlapacoys	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoys	Vivienda	Terminado	2017	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	\$294,486	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045534	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Carretera Xalticpac - Las Lomas, Col. Primera Sección	00792017	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	\$254,702	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: OBRA FINIQUITADA Y TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045544	Renovación, Mantenimiento Y Ampliación De Alumbrado Público En Varias Calles Del Municipio De Tehuacán.	17050	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACAN PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$15,501,253	\$14,413,459	\$14,413,459	\$14,413,459	\$14,413,459	\$14,413,459	\$14,413,459	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045555	Rehabilitación De Andador En La Privada Pedro Moreno Rinosa	201711	Puebla	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	\$291,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Física: LA OBRA SE HA TERMINADO AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA TERMINADO Y CONCLUIDO AL 100%, SE HA REALIZADO LA OBRA CON CONCRETO HIDRAULICO CON LA CANTIDAD DE 372.60 METROS CUADRADOS, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO POR LA NECESIDAD DE LA POBLACION QUE EN TIEMPOS DE LLUVIA HACEN DIFICIL EL ACCESO Y LA POBLACION ESTUDIANTIL TIENEN PROBLEMAS PARA LLEGAR AL PLANTEL EDUCATIVO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045577	Pago De Servicios Por Cálculo Estructural De Las Diferentes Obras En El Municipio De Tehuacán	17052	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	\$205,292	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045583	Rehabilitación De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Benemérito De Las Américas	201712	Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	\$173,417	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y TERMINADA AL 100%, SE ENCUENTRA OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO Y TERMINADA AL 100%, / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA Y OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA EXIGIERON, QUE SE PROTEGERA EL PLANTEL EDUCATIVO POR EL EQUIPO QUE SE TIENE EN LA ESCUELA Y LOS BOSOS QUE SE HAN PRESENTADO EN EL MUNICIPIO, Y ADEMÁS PARA PROTECCIÓN DE LOS ALUMNOS Y TENER PROTEGIDO EL ÁREA DEL PLANTEL, PARA UN MEJOR ESPACIO Y PROTECCIÓN DE LA MISMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045598	Construcción De Pavimento A Base De Adoquín En La Calle De Reforma	2017040	Puebla	Tepeyahualco	Chichicauautla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	\$307,714	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045602	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 5 Norte-Sur Entre Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle 5 Norte - Sur Entre Calle 2 Oriente Y Calle 5 Oriente , Calle 3 Or	17053	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,611,011	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	\$17,788,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045660	Mantenimiento Del Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Y Calle Miguel Hidalgo En Caxhuacán, Municipio De Caxhuacán, Puebla	MCFFISMPORT17010	Puebla	Caxhuacán	Caxhuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Caxhuacán	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$18,868	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	\$25,690	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045667	Construcción De La Unidad Deportiva En La Localidad De Amozoc De Mota	097-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Deporte	Terminado	2017	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	\$18,211,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE SATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045788	Rehabilitación De Red Del Alcantarillado Sanitario	MSJA-R33-2017-004	Puebla	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	\$151,455	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% EN FUNCIONAMIENTO. LA OBRA PRESENTA COINVERSIÓN CON FISM PARA SU CONCLUSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045800	Construcción De Muro De Contención Del Camino A La Jicará	17015	Puebla	Tlachichuca	Agua Escondida el Salitrero (La Jicará)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	\$985,786	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045801	Construcción De Muro De Contención En Carretera Tlachichuca A Manuel Edgardo Avilés	17035	Puebla	Tlachichuca	Manuel Edgardo Avilés (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	\$1,050,325	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045808	Adoquinamiento De La Calle 20 De Noviembre Entre Carretera A Límites De La Calle	17036	Puebla	Tlachichuca	Manuel Edgardo Avilés (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	\$2,016,342	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045811	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dpr0631x Ubicada En San Miguel Zoapan	17037	Puebla	Tlachichuca	San Miguel Zoapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	\$1,614,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045813	Construcción De Adoquinamiento En Calle Las Palmas Entre Calle Figueras Y Calle Las Palmas / Calle Figueras Entre Calle Las Palmas Y Propiedad Privada, Junta Auxiliar De Santa María Coapan.	17058	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	\$1,657,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045815	Plaza De San Salvador Chachapa.	0316-2017	Puebla	Amozoc	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	\$3,241,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA A NIVEL FINANCIERO / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METAS Y MONTOS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045816	Construcción De Techumbre En La Primaria Urbana Federal "20 De Noviembre De 1910" C.C.T. 21dpr2861x" En Tlachichuca. Ubicada En Tlachichuca	17038	Puebla	Tlachichuca	Tlachichuca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlachichuca PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	\$1,359,287	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045817	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Acceso Al Bachillerato Entre Bachillerato Y Carretera Federal A Puebla, Colonia Manantiales.	17059	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	\$1,817,143	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACIÓN A 5 PERSONAS - se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045847	Construcción De Adoquinamiento De La Avenida Aquiles Serdán Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 25 De Diciembre	30125	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$2,087,922	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	\$2,562,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la ejecución de esta obra se ha mejorado el nivel de vida de los habitantes del lugar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045869	Adoquinamiento De Las Calles Niño Perdido E Turbide Entre Las Calles Benito Juárez Y Zaragoza	2017-023	Puebla	Atepepan	San Felipe Tuctla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	\$703,047	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045871	Adoquinamiento De La Calle Guerrero Entre Callejón Zapata Y Calle Alariste	2017-027	Puebla	Atepepan	Acteopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACTEOPAN, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	\$269,749	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045924	Adquisición De Material Eléctrico, Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público	F17005	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	\$108,645	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Física: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y EN SU CASO LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401045926	Paquete de Materiales Para La Vivienda 2017 (Adquisición De Bloch)	F17006	Puebla	Nauzontla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Vivienda	Terminado	2017	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	\$224,112	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Fisica: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Registro: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045927	Mantenimiento De Parque Vehicular De Seguridad Publica 2017	F17007	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	\$179,079	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Fisica: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Registro: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045928	Mantenimiento De Equipos De Radio Comunicación Para Seguridad Publica	F17008	Puebla	Nauzontla	Nauzontla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	\$22,876	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Fisica: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. / Registro: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045964	Rehabilitación De Instalación Eléctrica En Palacio Municipal	31768	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401045986	Rehabilitación De Calles Niños Heroes Y Obras Complementarias (Iera. Etapa)	31777	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046021	Rehabilitación De Bancas Y Piso En El Palacio Municipal	31763	Puebla	Tepeztintla	Tepeztintla	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEZTINTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRÁNDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046057	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico En Ruta De Evacuación En Calle Itzacchuatl Del Km. 0 883.20 Al Km. 1 352.89 De La Localidad De San Agustín Atzompá	17023	Puebla	Chiautzingo	San Agustín Atzompá	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	\$1,537,244	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046077	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa Entre Avenida Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez	17025	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	\$1,009,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046106	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Domingo Arenas Entre Avenida Hidalgo Y Abasco, Privada Domingo Arenas Entre Domingo Arenas Y Cerrada	17026	Puebla	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	\$982,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046110	Rehabilitación De Alumbrado Público Municipal 2017	MC-R33-2017-016	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	\$225,320	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046132	Rehabilitación De Espacio Público En La Localidad De Buenavista De Juárez	LRJ17-039	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	\$1,015,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Fisica: OBRA TERMINADA PARA VALIDAR / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046151	Construcción De 20 Cuartos Dormitorio De 4.00 X 3.50, En La Localidad De La Sección Juquilita	17052	Puebla	Vicente Guerrero	SECCIÓN JUQUILITA	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Vivienda	Terminado	2017	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	\$38,602	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REMITEN AVANCES FINANCIEROS AL 100% PARA EL CIERRE DEFINITIVO / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO, SE REMITE AVANCE AL 100% PARA SU VALIDACION / Registro: obra realizada con una combinación de fondos FISM Y FORTAMUN 2017. SE REMITEN AVANCER FISICO FINANCIEROS AL 100% PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046163	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario	MC-R33-2017-013	Puebla	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COYOTEPEC	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	\$65,506	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401046203	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Zapata Entre Calle Honduras Y Calle Guatemala	MM-FORT2017-004	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtlatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	\$792,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046225	Mejoramiento De Parque De La Localidad De Santa Cruz Ira Etapa	MM-FORT/2017-007	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtlatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	\$368,242	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra pagada al 100 % / Física: obra terminada / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046307	Construcción De Adoquinamiento De La Ampliación De La Calle Defensores De La República 2da Etapa	MM-FORT2017-005	Puebla	Molcaxac	Santa Cruz Huixtlatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	\$489,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: Se envía información para su revisión y aprobación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046354	Construcción De Parque En La Localidad De Buenavista De Juárez	LRJ17-048	Puebla	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	\$1,652,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA PARA VALIDACION / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046380	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución Entre Calle Guerrero Y Calle Calvario.	FORTA-17-15	Puebla	Cuatlançing o	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	\$8,215,089	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046430	Rehabilitación De Canchas En La Calle 12 De Diciembre	MTR-13-2017	Puebla	Tepango de Rodríguez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	Urbanización	Terminado	2017	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	\$489,690	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: obra concluida / Registro: se envía para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046449	Adoquinamiento De La Calle Acatepetzi Entre Av. José Martí De Tominguez Y Misma Calle.	FORTA-17-18	Puebla	Cuatlançing o	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	\$1,065,907	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046632	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles 4 Sur Entre 3 Oriente Y Concha, En Concha Entre Calle 4 Y 8 Sur, En Calle 3 Poniente Entre 7 Y 9 Sur, En Calle 9 Norte Entre 6 Y 12 Poniente Y En	MMP-13/001/PTM/2017	Puebla	Mixtla	San Simón Cotepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MIXTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	\$866,596	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISION Y AUTORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046755	Mantenimiento De Infraestructura Del Salon De Usos Múltiples Del Ejido De Atlamaxac (Estados Unidos)	17076	Puebla	Chignahuapan	Atlamaxac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	\$825,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046819	Mantenimiento De Infraestructura Del Salon De Usos Múltiples De La Localidad De Cruz Colorada	17077	Puebla	Chignahuapan	Cruz Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	\$1,010,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046820	Construcción De Techo Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Caic Alberto De La Fuente	FORTA-17-19	Puebla	Cuatlançing o	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	\$809,339	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046841	Construcción De Techo Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica Del Caic De San Lorenzo	FORTA-17-20	Puebla	Cuatlançing o	San Lorenzo Almecatla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	\$821,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046858	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Camino Real A Cuatlançing Entre Calle Francisco Villa Y Fraccionamiento Ventana Del Aloe	FORTA-17-21	Puebla	Cuatlançing o	Barrio de Nuevo León	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	\$1,103,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046865	Rehabilitación Del Sòcalo Municipal De Chietla	51205	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,128,666	\$2,128,666	\$2,128,666	\$2,128,666	\$2,128,666	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EL PROCESO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046879	Construcción De Techo Metálico En La Explanada De La Plaza Cívica De La Primaria Fuente De Guadalupe	FORTA-17-22	Puebla	Cuatlançing o	San Juan Cuatlançing	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	\$1,453,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046897	Rehabilitación Del Boulevard 16 De Septiembre De La Calle 23 Oriente A Calle 4 Oriente, En El Municipio De Oriental Puebla.	PSFR17024	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	Terminado	2017	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	\$505,942	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBRA REALIZADA CON MEDIDA DE RECURSOS CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$2,112,374.71 FONDO FISM 2017: \$958,100.24 DE FORTAMUN 2017: \$505,941.51 Y FORTAMUN 2016: \$648,332.96 = \$641,613.31 FORTA \$6,719.65 DE INTERESES SE REALIZO PAGO DE ANTICIPO DE \$363,557.23 DEL FONDO FISM 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401046902	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De La Calle Hidalgo Entre Calle Moctezuma Y Calle Manantiales	FORTA-17-23	Puebla	Cuatlançing o	San Juan Cuatlançing	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	\$2,262,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401046925	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Av. México-Puebla Entre Calle Insurgentes Y Calle Xalatlá, Primera Etapa	FORTA-17-24	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	\$10,521,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046929	Embelllecimiento Del Escálo Municipal De Chietla	51208	Puebla	Chietla	Chietla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,152,340	\$1,152,340	\$1,152,340	\$1,152,340	\$1,152,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401046935	Adoquinamiento De La Calle Ejido Y Calle Tanques Entre Calle Lisaco Cárdenas Y Avenida Puebla	FORTA-17-25	Puebla	Cuatlançingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	\$1,486,247	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046951	Reconstrucción Con Adoquin De La Calle Torres Bodes Entre Calle Uranga Y Calle San Joaquín	FORTA-17-26	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	\$1,659,528	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046953	Adquisición De Material Para Mantenimiento De Equipo Electromecánico De Sistema De Bombeo De Agua Potable	2061736	Puebla	Zacapala	Zacapala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	\$50,331	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: material misceláneo, obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046962	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad De El Timbre 2da. Etapa	2061737	Puebla	Zacapala	El Timbre	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	\$63,311	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046969	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Localidad De El Xintete 2da. Etapa	2061738	Puebla	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Federales)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	Urbanización	Terminado	2017	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	\$19,426	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra concluida al 100% / Física: obra concluida al 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046970	Semaforización De Diversos Cruces En El Municipio De Cuatlançingo	FORTA-17-27	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	\$2,740,918	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401046988	Adquisición De Dos Patrullas Tipo Sedán Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-28	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Seguridad	Terminado	2017	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	\$649,905	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047012	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hidalgo Entre Manzanares Y Calle Francisco I. Madero	FORTA-17-29	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	\$944,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047037	Adquisición De Tres Patrullas Tipo Pick Up Doble Cabina Con Equipamiento Para Seguridad Pública Municipal	FORTA-17-30	Puebla	Cuatlançingo	San Juan Cuatlançingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Seguridad	Terminado	2017	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	\$2,125,948	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: ADQUISICIÓN TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047051	Adoquinamiento De La Calle Guadalupe Victoria Sur Entre Calle Victoria Y Calle Benito Juárez	FORTA-17-31	Puebla	Cuatlançingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	\$907,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047065	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chichimeca Poniente Entre Calle Tamulín Y Maya Norte, Col. Belio Horizonte	FORTA-17-32	Puebla	Cuatlançingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANÇINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	\$1,522,597	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047289	Adoquinamiento Calle Arenal, Emiliano Zapata Nexatengo	FISM1/SP-099	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$378,704	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047305	Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre 2 Sur Y Calle 6 Sur	FISM16/SP-029	Puebla	Atlixco	Santa Lucía Cosamalapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	\$273,042	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047318	Adoquinamiento Calle Central	FISM16/SP-039	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	\$115,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401047327	Construcción De Adoquinamiento En Privada 1 Norte Entre Calle 1 Norte Y 17084 Propiedad Privada Colonia Francisco Sarabia.		Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	\$293,939	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401047331	Adoquinamiento En Calle Reforma	FISM16/SP-040	Puebla	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	\$505,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047344	Aportación Para La Obra De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Guadalupe Huexocucapan Del Municipio De Atlixco, Puebla	FISM17/SD-0079	Puebla	Atlixco	Guadalupe Huexocucapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	\$273,259	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: es una aportación al gobierno del estado de Puebla - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047352	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle 30 Oriente Y Calle 26 Oriente Colonia Santiago Tula	17086	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	\$1,456,171	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047371	Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Localidad De Arroyo Hondo	17346	Puebla	Jopala	Arroyo Hondo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	\$1,776,126	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047377	Mantenimiento A Las Escalinatas Que Sirven De Acceso A La Cerrada De Elpidio Soto De La Localidad De Jopala	17347	Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE JOPALA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	\$205,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047381	Adoquinamiento De La Calle 8 Poniente Entre 11 Y 9 Norte (Segunda Etapa)	17068	Puebla	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	\$1,066,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047449	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico Camino Al Templo	331703	Puebla	Camocuautla	Camocuautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	\$220,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047453	Construcción De Muros De Contención En Segunda Sección Tapayula	331720	Puebla	Camocuautla	Tapayula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CAMOQUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	\$160,854	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047575	Mantenimiento De Infraestructura De Cancha Comunitaria En La Localidad De Llano Grande (El Aserradero)	17078	Puebla	Chignahuapan	Llano Grande (El Aserradero)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	\$468,695	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047641	Adquisición De Equipo De Video Vigilancia Para Seguridad Pública Municipal	17079	Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	\$2,005,032	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047709	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Miguel Hidalgo	17034	Puebla	Quimixtlán	Xacaxomulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$947,558	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	\$1,514,157	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: OBRA FINALIZADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: SOLICITUD DE VALIDACIÓN; Por lo anterior y apegado a la ley, el municipio destinando o aplica los recursos de este fondo a la satisfacción de sus requerimientos. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SFA Y ESTE AVANCE FINANCIERO; ASI COMO LOS REINTEGROS SON EJERCIDOS EN ESTA OBRA, DEL EJERCICIO FISCAL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047719	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Chignahuapan - Matlahuacala	17082	Puebla	Chignahuapan	Matlahuacala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	\$461,707	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047758	Bacheo Con Mezcla Asfáltica, Segunda Etapa	FORTA17/SP-0096	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: termiada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047774	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino Chignahuapan - San Miguel Lastiri - La Gloria Ira Sección	17083	Puebla	Chignahuapan	San Miguel Lastiri	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	\$601,974	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FÍSICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047793	Bacheo Con Mezcla Asfáltica, Segunda Etapa	FORTA17/SP-0096	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	\$1,075,894	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: termiada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047793	Adquisición De Radios Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	FORT082017	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Seguridad	Terminado	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, ADQUISICION FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRESION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401047799	Construcción De Techado Y Plaza Civica Y Bards En La Escuela Primaria "General Emiliano Zapata" C.C.T. Zlapp0013n	PORTA17/SJ-0101	Puebla	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$945,493	\$945,493	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047822	Construcción De Techado En Secundaria Tecnica Agropecuaria Miguel Hidalgo Y Costilla C.C.T. Zlapp0006o	PORTA17/SJ-0102	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$681,405	\$681,405	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047836	Construcción De Aula De Medios En Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. Zlapp1540m	PORTA17/SJ-0103	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	\$1,607,654	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047845	Adquisición De Camaras De Seguridad Publica Municipal	PORT72017	Puebla	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Seguridad	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISION Y VALIDACION DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCION Y COMPRENSION GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047854	Trabajos De Mantenimiento En La Comisaria Del Municipio De Atlixco, Puebla	PORTA17/SM-0033	Puebla	Atlixco	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	\$1,334,927	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047871	Rehabilitación Y Ampliación En El Cri Municipal	PORTA17/SS-0069	Puebla	Atlixco	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Salud	En Ejecución	2017	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	\$905,707	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047890	Construcción De Oficinas En Calle Sin Nombre No. 23 Col. Almazantla	PORTA17/UM-0105	Puebla	Atlixco	Almazantla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,241,978	\$1,153,109	\$1,153,109	\$1,153,109	\$1,153,109	\$1,153,109	\$1,153,109	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047928	Construcción De Unidad Deportiva (Za Itapa)	17156	Puebla	Chilchotla	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Deporte	Terminado	2017	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	\$2,068,987	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401047946	Mantenimiento De Infraestructura De Camino Los Arcos - Las Mesas - Nacayolo - El Manzanito	17097	Puebla	Chignahuapan	Nacayolo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	\$1,217,219	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401047960	Adquisición De Equipo De Computo Para Diferentes Planteles Educativos	17181	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	Terminado	2017	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	\$120,060	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401047993	Adquiramiento De Calle Emiliano Zapata Entre Propiedad Privada Y Call 4 Oriente	PORTA16/SF-137	Puebla	Atlixco	La Trinidad Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	\$190,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048086	Mantenimiento De Infraestructura Del Camino En El Barrio De Tenextla	17108	Puebla	Chignahuapan	Tenextla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$374,590	\$374,590	\$374,590	\$374,590	\$374,590	\$374,590	\$374,590	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048108	Adquisición De Equipo De Computo Para Recaudación De Frecio Y Agua 2017	17304	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	\$4,180	100.00	\$0	Computador as	0.00	100.00	Financiera: ACCION CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: EQUIPO FUNCIONANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048356	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I Madero En La Localidad De Xalteno,Hueytamalco,Puebla.	R3317068	Puebla	Hueytamalco	Xalteno	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	\$470,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048369	Construcción De Muro De Contención En El Camino Principal Conta-Zompaquizoya	R3317058	Puebla	Hueytamalco	Conta	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401048371	Pavimentación De Concreto Asfáltico En La Calle 16 Oriente Entre Barrio De Jalacingo Y Lomas De Romero.	17063	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Romero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	\$1,810,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPALADUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048407	Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre Av. Reforma Y 3 Poniente, En Barrio De San Juan. De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17067	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	\$403,602	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPALADUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048408	Construcción De Cimentación Para Aula En Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpr2412y Loc. Ayahualo	R3317033	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE	Educación	En Ejecución	2017	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	\$13,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048415	Rehabilitación De Alumbrado Público En Cabezera Municipal Y Varías Localidades Pertenecientes Al Municipio De Yaonahuac, Puebla.	17031	Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	\$198,279	100.00	\$0	Luminarias	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048417	Suministro Y Colocación De Estructuras Para Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Juan Crisostomo Bonilla Clave 21dpr2412y Loc. De Ayahualo	R3317034	Puebla	Hueytamalco	Ayahualo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE	Educación	En Ejecución	2017	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	\$83,550	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048428	Adquisición De Terreno Para El Proyecto Jóvenes En Progreso	040-2017	Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	Educación	Terminado	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO MODIFICACIÓN EN METRS Y MONEDAS, POR LO QUE SE RATIFICA LO ANTERIORMENTE CARGADO Y SE SOLICITA VALIDACION. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048430	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Francisco Sarabia Zap Urbana 0068 (Primera Etapa)	R3317071	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	\$1,984,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048436	Adaptación Para Aulas De Medios (Hueytamalco)	R3317076	Puebla	Hueytamalco	Hueytamalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	\$235,095	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401048442	Construcción De Losa Para Paso Vehicular Y Peatonal Sobre Canal, En El Barrio De San Juan De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17072	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	\$1,018,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401048445	Mantenimiento A La Infraestructura De La Cocina Municipal	03362	Puebla	Teetela de Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$176,406	\$176,406	\$176,406	\$176,406	\$176,406	\$176,406	\$176,406	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401048458	Adoquinamiento De La Calle 14 Oriente Entre Calle 1ª De Mayo Y Av. 16 De Septiembre En La Localidad De San Mateo Tlaixpan.	17077	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	\$683,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN V/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048465	Adoquinamiento De La Calle 13 Poniente Entre Av. Miguel Hidalgo Y Calle 3 Sur Y Calle 3 Sur Entre Calle 13 Y 17 Poniente En La Localidad De San Mateo Tlaixpan.	17078	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	\$688,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN V/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048471	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle 15 Poniente Entre Privada De La 7 Sur Y 9 Sur, En Barrio San Antonio De La Localidad De Tecamachalco, Pue.	17082	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	\$343,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN V/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048477	Adoquinamiento De La Calle 5 Oriente Entre 16 De Septiembre Y 4 Sur, En La Localidad De San Antonio Tecolco.	17085	Puebla	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	\$1,117,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIÓ CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE VIALIDADES A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN V/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401048482	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle 3 Sur (Entre Calle 9 Y 11 Poniente) Y Calle 11 Poniente (Entre Calle 3 Sur Y Priv. De La 7 Sur) En Barrio San Nicolás.	17091	Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$387,600	\$387,600	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	\$387,680	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVES DE REUNIONES DE BENEFICIARIOS DE DICHAS CALLES SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCION DE ESTA OBRA, DESIDA A QUE LA TUBERIA EXISTENTE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO YA ERA OBSOLETA Y SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, OCACIONANDO TAPONAMIENTOS EN LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, SIENDO ASI QUE EN REUNION DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO Y FUE AUTORIZADA POR EL H. CABILDO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048483	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa	MT-FAFOM-004/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	\$254,943	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando / Física: la rehabilitación del alumbrado se ha terminado al 100% / Registro: la obra se ha concluido al 100% y operando al 100%, se tomaron recursos de este fondo por la exigencia de la comunidad debido al alto indice de robos que existe en la región por lo cual los recursos fueron para la mejora del alumbrado publico, para que la gente tenga una mejor seguridad, la obra se termino presentando un avance fisico de 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048494	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Principal San Jose	03354	Puebla	Tetela de Ocampo	San José	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$998,486	\$998,486	\$998,486	\$998,486	\$998,486	\$998,486	\$998,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048501	Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Aulas De Escuela Primaria "Hermanos Serdan" Acajete Puebla	2017-063	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE	Asistencia Social	Terminado	2017	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	\$263,870	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se encuentra pagada al 100% financieramente en tiempo y forma / Física: La obra se encuentra terminada y operando al 100% físicamente en tiempo y forma / Registro: La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048593	Adquisición De Terreno Comunitario En La Localidad De Cuautacomico	03341	Puebla	Tetela de Ocampo	Cuacualchaco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERRENO ADQUIRIDO. / Física: TERRENO ADQUIRIDO. / Registro: ADQUISICION DE TERRENO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048619	Ampliación De Alumbrado Publico De La Calle 5 Oriente Y 7 Oriente Y Parque	MAP-R33-17/08	Puebla	Aljojuca	San Miguel Tecuítlapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	\$464,915	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SE ENVIA INFORMACION PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048777	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En La Calle Los Pinos Entre Calles Fresno, Y Lateral Recta A Cholulula- Puebla En La Col. Lazaro Cárdenas En San Andrés Cholula	17406	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	\$3,051,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048780	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Av. Kepler Entre Via Atlixcayotl Y Cadenamiento 0.00 Mas 720.00	17408	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	\$5,673,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048785	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle 12 Poniente Entre Calle 3 Norte Y Av. 5 De Mayo Y Calle 12 Oriente Entre Av. 5 De Mayo Y Calle 8 Norte En San Andres Ch	17412	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,518,731	\$7,518,731	\$7,518,731	\$7,518,731	\$6,213,286	\$6,213,286	\$6,213,286	82.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048787	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Benito Juárez Entre Av. Central Y Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Benito Juárez Y Calle La Frontera, En La Colonia Concepcion Guadalupe	17416	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	\$1,628,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401048802	Adquisición De Terreno Para Salon De Usos Múltiples Segunda Etapa	30028	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DE VALLE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	\$1,225,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401048806	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Módulo Sanitario	30029	Puebla	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	\$689,745	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401048808	Rehabilitación De Alumbrado Público En El Municipio	30031	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	\$209,798	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401048810	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario Y Pavimento Hidráulico En Privada Mariano Matamoros	40079	Puebla	Tulcingo	Tulcingo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	\$422,509	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401048899	Pavimentación Con Adoquín En La Av. Ignacio Allende Entre Camino Nacional Y Mima Calle	TLAH-29317	Puebla	Tlauhapan	Guadalupe las Dalias	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlauhapan.	Urbanización	Terminado	2017	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	\$850,956	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048910	Adquisición De Terreno Para El Recinto Ferial	17006	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,839,167	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pago al 100% / Física: pago / Registro: pagado al 100% lo que corresponde \$80,000,000 con recursos 2017 al mes de febrero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048917	Construcción De Cercado Perimetral Y Estacionamiento En Las Instalaciones De La Supervisión Escolar De La Cabecera Municipal (La Rapal) Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla	30708	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Educación	En Ejecución	2017	\$446,503	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EN ESTA OBRA SE APLICARON LOS INTERESES DE \$5498.36 DE FORTAMUN 2014 Y \$1064.71 FORTAMUN 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048936	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre Calles 5 Y 9 Sur En La Localidad De San Mateo Tlaxipán.	17101	Puebla	Tecamachalco	San Mateo Tlaxipán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	\$697,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE ENCUENTRA EN FUNCION CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. POR LO QUE SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048943	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Reforma Entre Calle Tuxpan Y Lindero De Juárez Coronaco.	TLAH-29417	Puebla	Tlauhapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlauhapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	\$1,566,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048955	Adquisición De Equipo De Computo Escuela Preescolar Yunuen	MT-FAFOM-006/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	Educación	Terminado	2017	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Computador	0.00	100.00	Financiera: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA ESCUELA SE CONCLUYÓ Y OPERANDO AL 100% / Física: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO SE HA TERMINADO DE ENTREGAR AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO / Registro: LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO SE HA ENTREGADO EN LAS ESCUELAS AL 100% Y SE ENCUENTRA OPERANDO, SE TONÓ RECURSOS DE ESTE FONDO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO SE HA ENTREGADO EL EQUIPO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401048988	Modernización Del Parque 3a Etapaen La Junta Auxiliar De Tetelilla De Islas , Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla	30715	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Islas	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049000	Construcción De Muro De Contención En Calle 8 Poniente Entre 3 Y 5 Norte Lado Norte	MT-FAFOM-007/2017	Puebla	Tepatlaxco de Hidalgo	Tepatlaxco de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	\$165,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: la obra se ha concluido al 100% y se encuentra operando / Física: la obra se ha concluido y terminada con una avance físico del 100% / Registro: LA OBRA SE HA CONCLUIDO Y SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100%, SE TOMARON RECURSOS DE ESTE FONDO DEBIDO A LA NECESIDAD DE COLOCAR ESTA OBRA POR LA FALTA DEL TERRENO Y EVITAR ACCIDENTE QUE PUEDAN CAUSAR PERDIDA HUMANAS, LA OBRA SE HA TERMINADO TENIENDO UN AVANCE FÍSICO DEL 10%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049051	Rehabilitación Del Camino Magón, En La Comunidad De Ricardo Flores Magón, Perteneciente Al Municipio De Tuzamapan De Galeana Puebla	30707	Puebla	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TUZAMAPAN DE GALEANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$887,974	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	\$593,439	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. ESTA OBRA SE REALIZÓ CON 2 FONDOS FISM Y FORTAMUN PARA DAR UN TOTAL DE CONTRATO DE \$887,974.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049055	Pavimentación Con Adoquín De La Calle Iturbide Y Miguel Hidalgo, Entre Calle Aliende	TLAH-29517	Puebla	Tlauhapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlauhapan.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	\$2,128,118	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401049057	Construcción De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De Las Lomas De Santa Cruz.	17102	Puebla	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	\$278,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE FUE REQUERIDA Y A LA VEZ PRIORIZADA EN SEGUNDA SECIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN) POR LAS AUTORIDADES LOCALES Y POR LOS HABITANTES, SE HACE MENCIÓN QUE DICHO PROYECTO ES DE GRAN NECESIDAD, YA QUE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES ES EL ÚNICO ESPACIO EN DONDE ACUDEN A REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y CULTURALES, Y AL REALIZAR DICHO PROYECTO LOS HABITANTES CONTARÁN CON UN MEJOR ESPACIO PARA PRACTICAR ADN MÁS EL DEPORTE ENTRE LA JUVENTUD Y NIÑES, EVITANDO QUE SE INCLINEN HACIA EL VANDALISMO, DROGADICCIÓN, DELINCUENCIA, ETC. POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CABILDO AUTORIZARON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049068	Elaboración De Proyectos Para El Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2017	30133	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$55,000	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	\$55,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: proyectos terminados / Registro: con la ejecución de estos proyectos, el municipio cuenta ya con los mismos para poder ejecutar las obras. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049128	Rehabilitación De Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre 2 Poniente Y Av. Reforma En La Localidad De Santiago Aisesecca.	17105	Puebla	Tecamachalco	Santiago Aisesecca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	\$371,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO Y CONSIDERANDO QUE LOS HABITANTES YA CUENTAN CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PRIORITARIOS, ES NECESARIO LA REHABILITACIÓN DE DICHA CALLE A BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049157	Renta De Maquinaria Para El Mantenimiento De Caminos Rurales En La Localidad De Tlanipatla, Municipio De Ixcamilla De Guerrero	FORT062017	Puebla	Ixcamilla de Guerrero	Tlanipatla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	Urbanización	Terminado	2017	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	\$212,096	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FINANCIERAMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Física: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, FISCALMENTE ESTA AL 100% TERMINADO. / Registro: SE REPORTA PARA INFORME DEFINITIVO, OBRA FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA, EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MISMA POR SU APOYO, ATENCIÓN Y COMPRENSIÓN GRACIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049184	Construcción De Parque Segunda Etapa En La Localidad De Santa Cruz El Calvario	17009	Puebla	Tzicatlacoayan	Santa Cruz el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOAYAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	\$643,089	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401049192	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles 2 Poniente, 4 Poniente, 2 Sur, 3 Oriente Y Calle Lateral De Riego, En La Localidad De Pino Suárez.	17110	Puebla	Tecamachalco	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	\$400,109	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: UNIDAD DE MEDIDA (POSTES). PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE. / Registro: ESTE PROYECTO SE EJERCIO CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN, YA QUE A TRAVÉS DE REUNIONES COMUNITARIAS LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDAD LOCAL SOLICITARON A ESTE H. AYUNTAMIENTO LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA QUE ES DE PRIORIDAD, POR SER UN SERVICIO BÁSICO PARA CADA UNO DE LOS HABITANTES, SIENDO ASÍ QUE EN REUNIÓN DE COPLADEMUN SE ENLISTO EN ORDEN PRIORITARIO, ASÍ MISMO FUE AUTORIZADA POR EL CABILDO. PROYECTO TERMINADO AL 100% FISCALMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE ENCUENTRA EN FUNCIÓN CORRECTAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401049387	Rehabilitación De Oficinas En El Palacio Municipal (Tercera Etapa), En Av. 16 De Septiembre No. 102, Centro San Andrés Cholula	17417	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,099,404	\$2,099,484	\$2,099,484	\$2,099,484	\$1,116,929	\$1,116,929	\$1,116,929	53.20	\$0	Metros Cuadrados	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049405	Rehabilitación De Caminos Sacacochas En Las Localidades De San Manuel De La Sierra, Texmanguilla, Colonia El Mirador, Los Chavez, Santa Cruz Cuyachapa, San Antonio El Alto, Y Huiloapan Perseñancías	MA-020/17	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	\$812,739	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049406	Mejoramiento Del Primer Cuadro De Santa María Tonantzintla Con Ubicación En Av. Reforma Norte, Calle Miguel Hidalgo, Calle Guadalupe Victoria Y Explanada En Santa María Tonantzintla	17419	Puebla	San Andrés Cholula	Tenantzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,064,121	\$4,064,121	\$4,064,121	\$4,064,121	\$1,219,236	\$1,219,236	\$1,219,236	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049419	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Av. Del Castillo Entre Boulevard De Los Reyes Y Acceso A Fraccionamiento En La Reserva Territorial Atlixcaoyatl	17423	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	\$1,580,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049436	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle 22 Norte Entre Calle Atzala Y Periferico Ecologico En San Andrés Cholula	17424	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	\$2,008,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049452	Rehabilitación De Explanada De Usos Múltiples En La Localidad De El Retiro	01726	Puebla	Zaragoza	El Retiro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	\$342,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049456	Rehabilitación De Adoquinamiento En Calle Atzala Entre Calle La Mesa Y Calle 22 Norte En San Andrés Cholula	17425	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	\$4,468,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049465	Rehabilitación De Explanas De Usos Múltiples En La Colonia San Martín	01733	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	\$499,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049478	Rehabilitación De Áreas De Juegos Infantiles Y Asta Bandera En Microunidad Deportiva, Zaragoza Puebla	01734	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	\$663,197	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049484	Rehabilitación De Explanas Posteriores Y Gimnasios Al Aire Libre En Campo Deportivo Unión Zaragoza	01735	Puebla	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	\$289,528	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA UNIDAD DE MEDIDA BANCA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. ESTA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 300,000 SE EJERCERON LOS INTERESES 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049529	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Carril De Desinsosporación Del Periferico Ecologico Entre Periferico Ecologico Y Camino Real A Cholula En San Andrés Cholula	17426	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	\$1,622,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049537	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Antiguo Camino Real A Cholula Entre Calzada Zavaleta Y Calle Constitución En San Andrés Cholula	17427	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,842,969	\$6,842,969	\$6,842,969	\$6,842,969	\$4,643,705	\$4,643,705	\$4,643,705	67.86	\$0	Metros Cuadrados	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra en proceso al cuarto trimestre de 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049589	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Lateral A Periferico Ecologico Entre Av. Osa Menor Y Av. La Luna Entre Lateral A Periferico Ecologico Y Av. Osa Menor	17420	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	\$4,719,846	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049601	Remediación De Instalaciones En El Deportivo Quetzalcoatl En Calle 3 Norte Entre 4 Poniente Y 6 Poniente	17428	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	\$2,088,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049606	Rehabilitación De Concreto Asfáltico En Calle 5 Poniente Entre Av. 16 De Septiembre Y Calle 3 Sur	17429	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	\$843,596	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049609	Construcción De Cancha De Basketball En La Ranchería Del Machat	020-2017	Puebla	Olinthla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	\$697,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A LA RANCHERIA DEL MACHAT PARA SU FUNCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401049622	Mantenimiento Del Camino Con Balastro De Santa Catarina Al Machet	027-2017	Puebla	Olintia	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OLINTIA PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	\$195,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE CONTRATO POR UN IMPORTE DE \$ 200,089.71 CON IVA INCLUIDO, DEBIDO A QUE EN ESTA OBRA SE CARGARON LOS INTERESES DEL FONDO FORTAMUN 2016 POR LA CANTIDAD DE \$ 4,243.11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049635	Rehabilitación De Concreto Hidráulico Estampado En La Calle 14 Ote. O Camino Real A Cholula	17430	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,174,236	\$4,174,236	\$4,174,236	\$4,174,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra al cuarto trimestre se quedo en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049765	Adquisición Del Terreno Denominado Tepetlaxopitico Para Usos Múltiples	201711006	Puebla	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEMAXALCO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICION FINIQUITADA / Física: EXTENSION DE TERRENO ADQUIRIDO / Registro: ADQUISICION CONCLUIDA SATISFACTORIAMENTE. SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401049790	Renta De Maquinaria Para La Demolición Y Retiro De Material De Construcciones Afectadas Por El Sismo	DOP-FORTAMUN-2017027	Puebla	Tianguismanalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	\$1,372,668	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049819	Adquisición De Uniformes Y Accesorios Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMUN-2017055	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$112,263	\$112,263	\$112,263	\$112,263	\$112,263	\$112,263	\$112,263	\$112,263	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON CONVENIO MODIFICATORIO / Física: / Registro: SE HIZO RESCISIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRIMER PROVEEDOR Y SE CONTRATÓ A UNO NUEVO, PAGÁNDOSE EL MISMO MONTO. OBRA TERMINADA. ENVIO INFORMACION PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049837	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Las Localidades Del Municipio	17012	Puebla	Tzacatlacoyan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TZACATLACOYAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401049841	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	DOP-FORTAMUN-2017026	Puebla	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Seguridad	Terminado	2017	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	\$352,248	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ENVIO INFORMACION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401049866	Rehabilitación De Local De San Gabriel Chilac, Pue.	FORT17-008	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	\$2,124,958	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401049975	Construcción De Adoquinamiento En La 3ra Privada De La Calle Morelos Oriente De Este Municipio De San Gabriel Chilac Puebla.	FORT17-021	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	\$78,810	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401049981	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	FORT17-028	Puebla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	Seguridad	Terminado	2017	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	\$78,880	100.00		Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050004	Gastos Indirectos: Por Concepto De Estudios De Geotecnia, Diseño De Pavimentos Y Estudios De Mecánica De Suelos De Los Diferentes Proyectos Del Municipio De Zinacatepec, Puebla, Ejercicio 2017.	30144	Puebla	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla,	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	\$99,180	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con la ejecución de estos estudios de mecánica de suelos, el municipio cuenta ya con la geotecnia para los diferentes proyectos a realizarse dentro de este municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050019	Revestimiento De Camino-Saca-Cosechas	30123	Puebla	Zinacatepec	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Zinacatepec, Puebla	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	\$852,438	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: con esta obra se logró optimizar el tiempo de traslado de los productos del campo hacia el mercado para su distribución al contar con caminos mejorados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050022	Construcción De Salón De Usos Múltiples	17007	Puebla	Tlaola	Tlapitzalapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	\$1,099,535	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050025	Mejoramiento Del Camino De Acceso A La Colonia Los Mendez Segunda Etapa	17117	Puebla	Huehuetla	Leacaman	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	\$126,993	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cardenas	17015	Puebla	Tlaola	Chicahuaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	\$298,639	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quintana Roo	17016	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	\$472,713	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constituyentes	17017	Puebla	Tlaola	Cuamila	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	\$411,185	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401050034	Construcción De Cercado Perimetral En Terreno De Usos Múltiples Municipal Camino A La Trinidad	17327	Puebla	Chila	Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILA PUEBLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	\$294,573	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En El Barrio De Xomestl	17018	Puebla	Tlaola	Tlaltepango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	\$992,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Gallera	17020	Puebla	Tlaola	La Gallera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	\$392,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050041	Rehabilitación De Caminos 201	17328	Puebla	Chila	San José Chapiitepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	\$119,279	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050094	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Módulo Sanitario En La Micromunidad Deportiva, Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan	MST 2017 019	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Deporte	Terminado	2017	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050095	Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Municipio De Santo Tomas Hueyotlipan	MST 2017 21	Puebla	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	\$193,364	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050096	Adquisición De Equipo De Computo Equipamiento Para Secundarias Del Municipio 2017	25454	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	Terminado	2017	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	\$179,684	100.00	\$0	Computador as	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050097	Equipamiento Centro Comunitario De Chachahuantla	25502	Puebla	Naupan	Chachahuantla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Educación	Terminado	2017	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	\$89,842	100.00	\$0	Computador as	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050098	Construcción De Alumbrado Publico Con Paneles Solares Para La Localidad De Naupan	25469	Puebla	Naupan	Naupan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	\$2,080,000	100.00	\$0	Celdas solares	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050099	Onstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico De La Calle Zaragoza En Xiagtla	25490	Puebla	Naupan	Achiautla (Xiagtla)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	\$455,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050101	Construcción De Muro De Contención De La Calle Ignacio Zaragoza	25496	Puebla	Naupan	Mextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	\$384,413	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050102	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Del Entronque De Izcoztla A Mextla	25503	Puebla	Naupan	Mextla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAUPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	\$463,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050103	Bechoe De La Carretera En El Tramo De La Entrada De La Comunidad De Atla-Tlapanala-Tepapayeca-Agua Dulce.	TIAP-FORTAMUN-008-17	Puebla	Tlapanala	Tlapanala	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	\$544,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050104	Adoquinamiento De La Calle Eleazar Camarillo, Entre La Calle Real Reyes Bravo Y Calle Vicente Guerrero.	TIAP-FORTAMUN-009/17	Puebla	Tlapanala	Rancho de Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	\$708,491	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050106	Adoquinamiento De La Calle Hidalgo, Entre La Calle Matamoros Y Calle Del Pantecón.	TIAP-FORTAMUN-010-17	Puebla	Tlapanala	San Luis Chalma	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla	Urbanización	Terminado	2017	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	\$405,003	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 719,742.42 DE LOS CUALES \$ 405,003.23 SON DE FORTAMUN 2017 Y \$314,739.19 DE FORTAMUN 2018. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050107	Rehabilitación De Planta Tratadora De Aguas Residuales Tipo Rapa Denominada Tierra Blanca	TIAP-FISM-008/17	Puebla	Tlapanala	Santo Domingo Aytoticha	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE Tlapanala, Puebla	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	\$621,217	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050109	Construcción De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque De San Francisco De La Localidad De Huatlatlauca Municipio De Huatlatlauca, Puebla.	17023	Puebla	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Deporte	Terminado	2017	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	\$123,277	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050114	Adquisición De Motocicleta Para Seguridad Publica	17020	Puebla	Huatlatlauca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	Seguridad	Terminado	2017	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	\$28,990	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401050118	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación Del Acceso Principal En La Telesecundaria "Lázaro Cárdenas Del Río" Con Clave De Centro De Trabajo 21etv0616c	17045	Puebla	Xiutetelco	Tomasquilapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	\$785,805	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE17170401050124	Rehabilitación De Fachada Y Cercado Perimetral Del Panteón Municipal	17047	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	\$1,474,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050126	Adquisición De Vehículo Para Seguridad Pública	17022	Puebla	Huastlaclausa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUASTLACLAUSA	Seguridad	Terminado	2017	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	\$290,100	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050132	Construcción De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Lázaro Cardenas Con C.C.T. 21dpr0915c	17057	Puebla	Xiutetelco	Tomequillapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	\$1,116,897	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050136	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle El Salto	17100	Puebla	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	\$273,393	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050137	Equipamiento De Comedor En Estructura Regional C En La Telesecundaria Francisco Perez Salazar Clave 21dpr0171a Ubicada En La Localidad De San Pedro Tetitlan En El Municipio De San Jose Miahuatlan Pue	17004	Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	\$130,172	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra esta equipada y actualmente se encuentra en perfectas condiciones, funciona de excelente manera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050153	Construcción De Arco En La Entrada De San Jose Miahuatlan En La Calle 20 De Noviembre En El Municipio De San Jose Miahuatlan, En El Estado De Puebla	17001	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$384,337	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	\$430,161	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: no se puede registrar como md fue una sola pieza como mas adelante se observo en las fotos. / Registro: la obra es un referente en el municipio y ocupado como punto de reunión para diversas actividades que se realizan en el municipio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050162	Adquisición De Fertilizante Organico Aminobact Sil Para Productores Del Campo En La Cabecera Municipal, Juntas E Inspectorias Auxiliares	TP607	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	\$525,016	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050186	Construcción De Barda Perimetral En El Centro De Educación Preescolar Tlaxetlil Con Clave 21dpr01216j En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan En El Estado De Puebla	17002	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$848,719	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	\$906,984	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: la obra fue un beneficio enorme para la comunidad estudiantil, le dio mayor seguridad a la escuela, la infraestructura básica de la misma sigue creciendo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050195	Adquisición De Radios Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	17027	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	\$73,660	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: se equipo de diez radios portátiles a los policías. / Física: se equipo de diez radios portátiles a los policías. / Registro: se equipo de diez radios portátiles a los policías actualmente funcionan. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050202	Mejoramiento De La Calle Calpanojili Entre La Carretera A San Jeronimo Asochitla Y Carretera A San Sebastián Zinacoatepec En El Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla Ira. Etapa	17010	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$694,339	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	\$864,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: en época de lluvias el tramo mencionado es afectado severamente, por ello en coordinación con todos los beneficiarios del tramo, se realizan las mejoras de este camino. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050209	Construcción De Adecuamiento En La Calle 5 De Febrero Entre Avenida Independencia Y Calle San Franciscojili En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan Puebla	17021	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,257,689	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	\$1,233,893	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra funciona actualmente y se encuentra en perfectas condiciones, fue y es de mucha importancia. / Física: la obra funciona actualmente y se encuentra en perfectas condiciones, fue y es de mucha importancia. / Registro: la obra funciona actualmente y se encuentra en perfectas condiciones, fue y es de mucha importancia. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050210	Adquisición De Fertilizante Para Productores Del Campo En La Cabecera Municipal, Juntas E Inspectorias	TP643	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	\$935,200	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050241	Construcción De Estructuras Complementarias De Tanques De Almacenamiento Cristo Rey	17-039	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	\$167,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050260	Construcción De Andador Y Obras Complementarias En Panteón Municipal De Altepeixi Puebla	17-028	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Urbanización	Terminado	2017	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	\$805,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050277	Construcción De Adecuamiento En Callejon Benito Juárez Entre Calle Nacional Y Reforma, Del Municipio De Altepeixi, Puebla	17-040	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Urbanización	Terminado	2017	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	\$623,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401050287	Construcción De Salon De Usos Múltiples En La Comunidad De Boca Del Monte (Segunda Etapa)	17028	Puebla	Esperanza	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050307	Construccion De Adoquinamiento Y Obras Complementarias En Callejon Metamorfo, Municipio De Altepeixi Puebla	17-041	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Urbanización	Terminado	2017	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	\$320,764	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050329	Construccion De Cuarto Dormitorio Y Muros De Divisores En El Municipio De Esperanza	17029	Puebla	Esperanza	Guadalupe Piletas (Puente Negro)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	\$277,185	100.00	\$0	Vivienda	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050334	Construccion De Pavimento Hidraulico Y Obras Complementarias En Callejon Melchor Ocampo, Municipio De Altepeixi, Puebla	17-042	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Urbanización	Terminado	2017	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	\$208,974	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050368	Construccion De Un Aula Y Una Biblioteca En Estructura U1-C En Entidad Oficial Emiliano Zapata Con Clave 21ebh00760 En El Municipio De Altepeixi Puebla.	17-020	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Educación	Terminado	2017	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	\$62,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050378	Adquisicion De Terreno Para Panteon Municipio Ubicado En Carretera Huejotzingo-Nealtican	97435	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	\$10,442,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050385	Pavimentacion Con Adoqueno En Calle San Agustín Entre Avenida Aquiles Serdan Y Avenida Francisco Sarabia	97437	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	\$660,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050386	Mamposteo En Canaleta Lateral De La Calle Las Bugambillas Entre Av. Reforma Y La Barranquilla	MCM123	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	\$218,717	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050392	Construccion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Oficial Miguel Hidalgo Con Clave 21ep0377u En La Cabecera Municipal De San Jose Miahuatlan En El Estado De Puebla	17009	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$329,667	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	\$342,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para completar una acción o una mejora en la infraestructura de una escuela, no podía faltar un espacio recreativo, por ello se realizó la obra como una necesidad y una mejora en pro de la comunidad estudiantil - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050394	Adquisicion De Equipo De Video Vigilancia Para Personal De Seguridad Publica Municipal 2017	97441	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Seguridad	Terminado	2017	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050399	Construccion De Guarniciones Y Adoquinamiento En Calle Guadalupe Victoria (Primera Etapa) Municipio De Altepeixi, Puebla	17-045	Puebla	Altepeixi	Altepeixi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEIXI	Urbanización	Terminado	2017	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	\$297,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISION PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050402	Rehabilitacion De Cancha Deportiva	97438	Puebla	Huejotzingo	Santa Maria Atexcac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	\$1,120,184	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050404	Construccion De Adoquinamiento En Calle Xocoyotl Entre Calle San Francisco Y Venustiano Carranza De San Jose Miahuatlan Puebla	17020	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$441,561	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	\$454,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: la obra actualmente se encuentra en perfecto estado, hubo una mejora en la zona ya que junto con otras dos acciones de este tipo que se realizaron, se abarco una cuadra completa de adoquin. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050406	Rehabilitacion De Caminos Sacacochas En Los Ejidos De La Cabecera Municipal; Cuapiaxtla De Madero; Pue.	MCM124	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	\$438,820	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Fisica: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050409	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Principal De San Diego Buenavista Del Km 0 900 Al Km 0 946	97445	Puebla	Huejotzingo	San Diego Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	\$605,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050415	Construccion De Guarniciones En Calle Centro America En La Localidad De San Jose Miahuatlan Municipio De San Jose Miahuatlan Puebla	17033	Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$174,675	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	\$96,040	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se adocina esta calle con la finalidad de dar acceso a una colonia de nueva creación en el municipio para posteriormente continuar con los demás servicios a la vivienda. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050421	Adquisición De Equipo De Computo Y Mobiliario Para La Escuela Secundaria General "Alvaro Obregón" Clave: 21ee0320; Escuela Telesecundaria "Jose Lopez Fortillo Y Weber" Clave: 21ee0271z Y Bibliotecas	MCM125	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Educación	Terminado	2017	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	\$476,470	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050426	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos (Oficinas De Viabilidad Municipal Y Policía Municipal)	97446	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	\$823,904	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050438	Construcción De Barda Perimetral En Primaria Sor Juana Ines De La Cruz Clave 21ep1599k	97453	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	\$667,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050441	Rehabilitación De Cuneta Y Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Carretera Huejotzingo San Miguel Tianguizolco	97456	Puebla	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	\$1,248,231	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050449	Rehabilitación De Varias Calles Mediante Bacheo Asfáltico En El Municipio De Huejotzingo 2017 Cuarta Etapa	97458	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	\$1,491,330	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050454	Rehabilitación Del Socalo Principal De Huejotzingo	97479	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	\$1,442,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050458	Rehabilitación De Plaza Cívica De Santa Ana Xalmimilulco	97483	Puebla	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	\$2,337,342	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050462	Rehabilitación Del Mercado Municipal "Hermanos Serdan" Primera Etapa	97486	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	\$6,499,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050470	Rehabilitación Del Sistema Del Alumbardo Publico En El Primer Cuadro De Huejotzingo	97487	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	\$1,891,622	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050471	Adquisición De Lámparas Solares Para El Municipio De Cuapiaxtla de Madero; Puv	MCM132	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Obras Publicas del Municipio de Cuapiaxtla de Madero.	Urbanización	Terminado	2017	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	\$583,121	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050476	Rehabilitación De Aulas Dañadas Por Sismo En Escuela General De División Maximino Avila Camacho 21ep1048d	97492	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Educación	Terminado	2017	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	\$180,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050481	Rehabilitación De Varias Calles Mediante Bacheo Asfáltico En El Municipio De Huejotzingo 2017 Quinta Etapa	97500	Puebla	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	Urbanización	Terminado	2017	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	\$616,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050496	Ampliación De Red Eléctrica De La Continuación De La Calle 16 De Septiembre Oriente Y Ferrocarril Entre C. 16 De Septiembre Oriente Y Ferrocarril	MCM131	Puebla	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad C.F.E.	Urbanización	Terminado	2017	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	\$187,440	100.00	\$0	otros	0.00	100.00	Financiera: La obra se realizó en tiempo y forma. / Física: La obra se realizó en tiempo y forma. / Registro: La obra se realizó en tiempo y forma; conforme a lo marcado en el proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050502	Suministro De Materiales Industrializados Para Diferentes Escuelas, Ubicadas En Las Unidades E Inspectorías Auxiliares Del Municipio De Tepeaca.	TP690	Puebla	Tepeaca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	\$1,297,532	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050579	Rehabilitación De Alumbardo Publico Del Municipio De San Matias Tlalncaleca	SMT2017-023	Puebla	San Matias Tlalncaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	\$885,143	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050589	Adquisición De Tres Motocicletas Equipadas Para Seguridad Publica Municipal	SMT2017-019	Puebla	San Matias Tlalncaleca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Seguridad	Terminado	2017	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	\$198,221	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Física: ADQUISICION CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA ACCIÓN DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401050603	Rehabilitación De Banquetas En Privada Morelos, Privada La Luz, Privada Santa Anita, Privada Accion Catolica, Privada Zaragoza, Privada Accion Catolica #2 Y Privada Zaragoza #2, Privada Reforma.	SMT2017-022	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	\$735,402	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050611	Mantenimiento A Polideportivo De La Localidad De San Matias Tlalancaleca, Incluye Empastado Sintetico A Cancha De Futbol Rapido, Construcción De Canal De Aguas Pluviales	SMT2017-024	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Deporte	Terminado	2017	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	\$1,063,467	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050622	Bacheo En Vialidades Que Interconectan A La Cabecera Municipal Con Juntas Auxiliares Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2017-018	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	\$398,788	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050629	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De Calle Francisco Sarabia, Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Juárez Coronado Del Municipio De San Matias Tlalancaleca, Puebla.	SMT2017-028	Puebla	San Matias Tlalancaleca	Juárez Coronado	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	\$761,575	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050644	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De Calle Las Flores Entre Calle Allende Y Hasta 234.24 Metros En La Localidad De San Matias Tlalancaleca. Del Municipio De San Matias Tlalancaleca	SMT2017-030	Puebla	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	\$738,310	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONCLUIDA / Registro: CONCLUIDA OBRA 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050654	Construcción De La 3a Etapa Del Bachillerato Jose Maria Morelos Y Pavon	COH-R33-14-17	Puebla	Cohuecan	San Francisco Tepango	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COHUECAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	\$996,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050671	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Linda Vista, Col. Primera Sección	00802017	Puebla	Zacapaaxtla	Tatoxcac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPAAXTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$175,788	\$175,788	\$175,788	\$175,788	\$117,669	\$117,669	\$117,669	66.94	\$0	Metros lineales	0.00	66.94	Financiera: OBRA EN PROCESO. HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Física: OBRA EN PROCESO HASTA EL MES DE DICIEMBRE / Registro: COMO EL REPORTE DE ESTOS PROYECTOS SE HACE CONFORME SE ENCONTRABA EL PROYECTO AL MES DE DICIEMBRE. ESTA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050726	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Denominado Coyoy MHG-OP-2017-37 Primera Etapa		Puebla	Hermenegildo Galeana	Coyoy	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Urbanización	Terminado	2017	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	\$227,170	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050731	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Denominado La Cueva	MHG-OP-2017-40	Puebla	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	\$46,035	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050734	Apeyo A La Vivienda Con El Suministro De Paquete De Lamina Galvanizada	MHG-OP-2017-41	Puebla	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Vivienda	Terminado	2017	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	\$883,816	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050746	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Cañada Chica, Cuayuca De Andrade	17202	Puebla	Cuayuca de Andrade	Cañada Chica	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUUCA DE ANDRADE PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$865,218	\$803,532	\$803,532	\$803,532	\$803,532	\$803,532	\$803,532	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 865,218 DE FORTAMUN 2017 SE EJERCIO \$ 803,532.4 Y LA DIFERENCIA SE APROBO CON INTERESES DE FORTAMUN 2016 Y 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050773	Mantenimiento De Alumbrado Publico (Luminarias)	XICOTLAN-R33-12-1	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050776	Elaboración De Proyecto Hidráulico	XICOTLAN-R33-13-17	Puebla	Xicotlán	Xicotlán	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN, PUEBLA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	\$102,779	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100%. / Física: PROYECTO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100%. / Registro: PROYECTO EJERCIDO Y EJECUTADO AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050804	Construcción De Unidad Deportiva "San Bartolomé Hueyapan" 2da Etapa	TP710	Puebla	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Deporte	Terminado	2017	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	\$1,024,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050808	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable "Linea De Conducción" Que Beneficiará A La Localidad De San Francisco Del Progreso	17038	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	\$292,290	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401050815	Construcción De Invernadero Comunitario En La Localidad De San Cristóbal Los Nava.	TF707	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	\$193,626	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050827	Dotación Y Equipamiento De Camaras De Videovigilancia Para Elementos De Seguridad Publica 2da Etapa.	LPE-001	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Seguridad	Terminado	2017	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	\$2,409,480	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050829	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Los Ejidos De La Localidad De San Cristóbal Los Nava.	TF732	Puebla	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	\$178,807	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050833	Adquisición De La Calle Mina Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Miguel Hidalgo	023-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	\$822,345	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050835	Adquisición De Motobomba Para La Sociedad De Pozo No. 5 El Pescador Spr De Ri	027-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	\$138,373	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050836	Mantenimiento De Caminos Cosecheros En El Municipio De San Salvador El Verde	029-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	\$251,472	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050840	Rehabilitación De Campo Deportivo De San Felipe Tenextepeac.	TP685	Puebla	Tepeaca	San Felipe Tenextepeac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	\$914,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050843	Perforación De Pozo Profundo Para Riego De La Comunidad De San Andres Hueyacatitla	030-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	\$1,674,650	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050847	Perforación De Pozo Profundo Para Uso Agrícola En El Ejido De San Salvador El Verde	031-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	\$1,560,867	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050849	Adquisición De Calle Vicente Guerrero Entre Calle Narciso Mendosa Y Cadenamiento 0 125.86	038-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	\$671,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050851	Adquisición De La Calle Miguel Hidalgo Entre Mima Calle Y Acceso Al Panteon	039-2017	Puebla	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	Urbanización	Terminado	2017	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	\$1,106,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050856	Construcción De Salón De Usos Múltiples Primer Etapa En La Comunidad De San Francisco Buenavista.	TP659	Puebla	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	\$1,004,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050887	Construcción De Muro Perimetral Y Cercado De Maia Ciclonica En La Escuela Presencial "Juan Francisco Lucas" C.C.T.21dic0593e	17182	Puebla	Chilchotla	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	Terminado	2017	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	\$614,531	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401050894	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia (Entre La Calle Mariano Matamoros Y Calle Cuauhtémoc) Segunda Etapa, En La Localidad De San Felipe Ayutla	1706013	Puebla	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	\$2,067,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050896	Construcción De Un Aula Tipo Regional "C" De 6.00 X 8.00m, Para Zonas C Y D En El Bachillerato General Digital No 128, Clave 21ebh1030z, En La Localidad De Estanzuela, Ira. Etapa.	M2P-2017-021	Puebla	Zapotitlán	Estanzuela	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	Educación	Terminado	2017	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	\$338,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050898	Construcción De Banquetas En Avenida Oaxaca Segunda Etapa En La Cabecera Municipal De Izúcar De Matamoros, Puebla	1706014	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$1,462,081	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	\$1,453,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401050899	Extensión De 82.00 Mts De Línea De Media Tensión If-3h 30 Acr E Interconexión De Acometidas La Colonia Francisco I. Madero, Municipio De Chapulco	R33086	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	\$77,804	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual
PUE1717040105902	Adquisición De Un Vehículo Para Seguridad Pública	1706018	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Seguridad	Terminado	2017	\$1,706,018	\$426,455	\$426,455	\$426,455	\$426,455	\$426,455	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105905	Adquisición De Terreno Para Libramiento Izucar de Matamoros - E.C. Spatlan	1706032	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105911	Construcción De Inspectoría En La Localidad De Los Limones	1708041	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	\$485,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105915	Rehabilitación De Presa Las Ordeñas En La Localidad De San Miguel Las Minas	1708042	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	\$2,121,761	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105918	Bacheo De La Calle Zaragoza, San Miguel Xoxtla - Pirul.	36401	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	\$136,538	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105919	Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero, Camino Al Panteón En San José Tetla	17001	Puebla	Piaxtla	San José Tetla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Piaxtla	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	\$604,152	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105920	Construcción De Agencia Municipal En La Inspectoría De Mihucacán	1708044	Puebla	Izúcar de Matamoros	Lomas de Mihucacán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	\$880,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105921	Adoquinamiento De La Calle Vicente Suarez Entre Las Calles 23 De Septiembre Y Calle Villa Hermosa Ira Etapa.	36404	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	\$1,211,078	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105922	Sustitución De Luminarias Calles San Miguel Xoxtla 2017	36406	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	\$241,084	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105925	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Mario Marín, San Salvador Huixcolotla	HUIXCO-17-014	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	\$2,089,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105926	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Rafael	1708045	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	\$327,714	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105929	Adoquinamiento De La Privada Hidalgo, Entre Las Calles 16 De Septiembre Y Avenida Hidalgo, San Miguel Xoxtla.	36414	Puebla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	\$482,471	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105932	Curso En Materia De Derechos Humanos Y Evaluaciones De Las Aptitudes Del Personal De Seguridad Pública Municipal	R33087	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Seguridad	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105933	Construcción De Cancha Para Fútbol 7	73X1004501	Puebla	Piaxtla	Piaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Piaxtla	Deporte	Terminado	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105934	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Las Iguanas	1708046	Puebla	Izúcar de Matamoros	San Antonio las Iguanas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	\$446,077	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105936	Rehabilitación De Cercado Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave: 21apx1781k	17769	Puebla	Tlacuilotepec	Palo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	\$230,691	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105937	Adoquinamiento De La Calle Progreso Entre Privada Progreso Y Calle Amado Nervo	HUIXCO-17-016	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	\$733,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105940	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Que Conduce Al Barrio Palo Gacho En La Localidad De Tliltepec	17776	Puebla	Tlacuilotepec	Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105946	Adoquinamiento De La Calle Prolongación Hidalgo Sur, Entre Calle El Moral Y Sta. Privada 16 De Septiembre	HUIXCO-17-017	Puebla	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	\$1,952,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105952	Adquisición De Terreno	17757	Puebla	Tlacuilotepec	San Andrés	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TACUILOTEPEC, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1717040105953	Construcción De Guarniciones Y Andadores Del Panteón Municipal	R33095	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105958	Construcción De Fértico En Acceso Principal En San Miguel Tlayotla.	TF728	Puebla	Tepeaca	Tlayotla Joya de Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	\$157,874	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105965	Mejoramiento Del Acceso Principal Con Carpeta Asfáltica	R33099	Puebla	Chapulco	Chapulco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	\$150,975	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105968	Construcción De Arco De Bienvenida En La Localidad De Santa Cruz	17041	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Cultura y turismo	Terminado	2017	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	\$187,193	100.00		Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105969	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Varias Calles De Santa Cruz	17054	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	\$200,983	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105970	Suministro Y Colocación De Luminarias En El Municipio De Teotlalco, Pue	DOPF/160/FORTAMUN-043/17043	Puebla	Teotlalco	Teotlalco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TEOTLALCO	Urbanización	Terminado	2017	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	\$163,500	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1717040105988	Mantenimiento Del Revestimiento De Las Calles: Vicente Suarez Tramo 1 Y 2, Juan C. Bonilla, Luis Donald, Terele De Ocampo, S De Mayo Tramo 1 Y 2, Venustiano Carranza, Camino A Loma Bonita, Miguel Hid	17039	Puebla	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	\$1,408,665	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105992	Mantenimiento Del Revestimiento De La Calle Independencia Del Km 0 000 Al Km 0 730 Y De La Calle 16 De Septiembre Del Km 0 730 Al Km 1 060 De La Localidad De Guadalupe Hidalgo	17040	Puebla	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	\$631,864	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: solicitado validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105995	Mantenimiento De La Red De Distribución De Agua Potable De Las Calles Ignacio Zaragoza Tramo 1, Benito Juárez Tramo 1, Avila Casacho Tramo 1, Reforma, Hidalgo, Allende Y J. Francisco Lucas	17042	Puebla	Zautla	San Francisco del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	\$650,469	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1717040105998	Mantenimiento De Infraestructura Educativa (Plazactiva) En El Preescolar "Miguel Hidalgo Y Costilla" Clave 21dccc111p	17043	Puebla	Zautla	Zayolapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	\$469,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051001	Mantenimiento De Infraestructura Educativa "Sanitarios Escolares" Del Bachillerato General Oficial "Juan Escutia" Con Clave 1ebh0209o	17044	Puebla	Zautla	San Miguel Tenexatiloyan	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	\$246,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: Solicito validación, terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051070	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Hipólito Xochiltlenango.	TF676	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	\$1,143,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051086	Rehabilitación De Línea De Agua Potable En Calle Independencia Y Calle Porfirio Díaz Entre Calle Constitución Y Calle Leona Vicario	2017-R-33-06	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	\$62,817	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051089	Rehabilitación Del Parque De La Localidad De Atzala	2017-R-33-04	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Urbanización	Terminado	2017	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	\$341,669	100.00		Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051094	Ampliación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Localidad De Atzala	2017-R-33-02	Puebla	Atzala	Atzala	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ATZALA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	\$299,540	100.00		Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051097	Rehabilitación Y Mejoramiento Del Sistema De Alumbrado Público Municipal	17008	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	\$642,527	100.00		Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051098	Construcción De Vado En Cruce Ubicado En La Calle Mexico Oriente Y Calle Sonora Oriente	TF736	Puebla	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	\$270,372	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051108	Mejoramiento De Juegos Infantiles En El Jardín De Niños "Juan Aldama" C.C.T. 21dijn04145	TF739	Puebla	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	\$167,001	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401051113	Mantenimiento Del Alumbrado Público 2017	30048	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Urbanización	Terminado	2017		\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	\$73,199	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: Mantenimiento realizado y luminaria funcionando. / Física: Mantenimiento realizado. / Luminaria funcionando. / Registro: Se solicita validación del cierre definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051115	Construcción De Cancha De Fútbol (Terracerías) Primera Etapa En La Cabecera Municipal De Pantepec, Puebla	17064	Puebla	Pantepec	Pantepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	\$1,411,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TOTALMENTE PAGADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: EXCAVACION EN CORTE 3810.31, TERRAPIEN 1854.35 M3, MATERIAL DE FILTRO PARA SUB DREN 532 M3, OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACERADO SUPERFICIAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051116	Construcción De Cancha De Fútbol En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Cct 21dr0482f	TP697	Puebla	Tepeaca	Santiago Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	\$381,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051202	Bachón En Varía Calles Del Municipio De Izúcar De Matamoros	1710053	Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	Urbanización	Terminado	2017	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	\$468,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051220	Contratación Para La Realización De Estudios Asociados A Los Proyectos (Pago De Elaboración De Estudios De Diseño De Pavimento, Capacidad De Carga, Clasificación De Materiales, Estudio Hidrológico Y O	TP658	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	\$351,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051264	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Ocotlanmanic	17004	Puebla	Coxcatlán	Ocotlanmanic	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	\$76,461	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100%; se beneficio a 200 habitantes / Registro: esta obra fue financiada con recursos del fondo fortamun 2017 por la cantidad de \$76,461.05, recursos del fondo participaciones 2016 por la cantidad de \$144,100.00 y recursos del fondo excedentes 2016 por la cantidad de 1,294,494.06 el importe total de la obra es de \$1,515,055.11 - solicitado se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051276	Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física, En Jardín De Niños "14 De Octubre" Claver: 21djn05990, En La Localidad De Zolouquiapa	2017-008	Puebla	Tlilapa	Zolouquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Educación	Terminado	2017	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	\$423,569	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051292	Ampliación De Muro De Contención En La Unidad Deportiva Venustiano Cid Hernandez.	30050	Puebla	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Deporte	Terminado	2017	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	\$946,799	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: Ampliación rehabilitada / Física: Ampliación terminada / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051297	Mejoramiento De Diferentes Calles Con Asfalto (Bachón 3er Etapa) En La Cabecera Municipal.	TP694	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	\$785,442	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051301	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Iera Etapa En La Localidad De Rijo, Municipio De Tlilapa	2017-009	Puebla	Tlilapa	San Felix Rijo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento de Tlilapa	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	\$582,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051312	Instalación De Sistema De Video Vigilancia Municipal En Tepeaca, Puebla.	TP720	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Seguridad	Terminado	2017	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	\$1,342,662	100.00	\$0	Equipo de seguridad	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051320	Pavimentación De Acceso A Derramadero Del Tramo 0 00.00 Al Tramo 0 022.00	2017-014	Puebla	Tlilapa	Derramadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	\$199,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051326	Adquisición De Predio Para El Bachillerato General Ignacio Zaragoza C.C.T.21em50009b	17009	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	\$1,252,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401051339	Mejoramiento De La Escuela Primaria Pensador Mexicano Claver: 21dpr1063b	17025	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	Terminado	2017	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	\$361,614	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE17170401051340	Construcción De Parque Tepeyacatl 4ta Etapa, En La Cabecera Municipal.	TP728	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	\$1,483,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051341	'Ampliación De Alcantarillado Sanitario Primera Etapa, Que Beneficiara A Varias Calles De La Colonia Pedregal De La Localidad De Azumbilla, Perteneciente Al Municipio De Nicolás Bravo, Pue.	30052	Puebla	Nicolás Bravo	Azumbilla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla.	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	\$386,297	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada y operando / Física: Obra terminada y operando / Registro: Se solicita validación al informe definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401051386	Construcción De Pavimento Con Adoscreto En La Privada Colon Entre Avenida Colon Y Cerrada.	TP734	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	\$163,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051394	Mejoramiento De La Escuela Telesecundaria Herman Heese C.C.T. 21etv0084f	17026	Puebla	Tlaola	Tlaola	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Educación	Terminado	2017	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	\$359,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051395	Construcción De Pavimentación De Calle Cauhtemoc Tramo (Panteon-Telesecundaria), Manacatlan.	2017106	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$625,367	\$625,367	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051399	Construcción Y Rehabilitación Para La Central De Seguridad Publica Municipal	2017107	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$380,684	\$380,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO 100% / Física: PROYECTO TERMINADO 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051401	Ampliación De Alumbrado Publico	17033	Puebla	Tlaola	Xaltepuxtlá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Urbanización	Terminado	2017	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051409	Conservación De Camino Rural Casapota - Nuevo Hidalgo	17037	Puebla	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	\$464,743	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051410	Mejoramiento De Red Eléctrica En La Privada Colon Entre Avenida Colon Y Cerrada.	TP735	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	\$376,631	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051416	Conservación De Camino Rural Tlatlapanela - Xochinacatlán	17039	Puebla	Tlaola	Xochinacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, PUE.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	\$1,237,556	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051436	Demolicion De Edificio "A" En La Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 21dpr0804y	TP738	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Educación	Terminado	2017	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	\$379,492	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051449	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Tepeaca.	TP740	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	\$203,187	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051523	Distribución De Red Eléctrica Subterránea De La Sub-estación En Media Y Baja Tensión En El Triángulo De Xixitla	17022	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	\$1,389,131	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17022-DISTRIBUCIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA DE LA SUB-ESTACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL TRIÁNGULO DE XIXITLA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1389131.99; OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051527	Construcción De Vaso Regulador, Ubicado En La Carretera A Paso De Cortes En El Acceso Al Cholollán	17031	Puebla	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	\$331,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17031-CONSTRUCCIÓN DE VASO REGULADOR, UBICADO EN LA CARRETERA A PASO DE CORTES EN EL ACCESO AL CHOLOLLAN, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 331932.42; OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051531	Trabajos Complementarios Ubicados En La Prolongación De La Av. 25 Poniente Y Carretera A Paso De Cortes	17021	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	\$106,330	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17021-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS UBICADOS EN LA PROLONGACION DE LA AV. 25 PONIENTE Y CARRETERA A PASO DE CORTES, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 106330.6; OBRA EJECUTADA Y EJECUTADA AL 100%. SE INFORMA TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051574	Mejoramiento De Alumbrado Publico Segunda Etapa En Cabecera Municipal, Juntas Auxiliares E Inspectorias.	TP741	Puebla	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	Urbanización	Terminado	2017	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	\$122,819	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051626	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Xochitonal	F160303	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAFULCO	Urbanización	Terminado	2017	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	\$539,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE SE REPORDA AL 100% SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051628	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave: 21dpr0060x, En La Localidad De Chiapa, Municipio De Eloxochitlán, Puebla.	17011	Puebla	Eloxochitlán	Chiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	\$457,212	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401051653	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Prim. Fed B11, Jose Maria Morelos Con Clave: 21dpb0133X En La Localidad De Ateacapa, Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17020	Puebla	Eloxochitlán	Ateacapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	\$427,835	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051659	Construcción De Tejado En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta Clave: 21dpb0825 En La Localidad De Buena Vista Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17028	Puebla	Eloxochitlán	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$1,932,572	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	\$1,338,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051661	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Cuauhtemoc C.C.T. Idjn2008z	FISM/005/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Educación	Terminado	2017	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	\$210,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO, LA OBRA SE REALIZO DE DOS FONDOS, EL SISTEMA NO PERMITIO CARGAR EL CONTRATO DE ESTA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051665	Revestimiento Del Camino Cosamalcoapan-El Jaral	MCP-FORTAMUN-003-2017	Puebla	Chiconcuautla	Cosamalcoapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	\$828,089	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO AL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051666	Construcción De Muro De Contención En La Localidad De Ojo De Agua Perteneciente Al Municipio De Eloxochitlan, Puebla.	17029	Puebla	Eloxochitlán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA.	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	\$1,405,186	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051673	Construcción De Puente Alcantarilla	MCP-FORTAMUN-004-2017	Puebla	Chiconcuautla	Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	\$1,380,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO A LO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051674	Rehabilitación De Caminos Rurales En El Municipio De Coatzacoingo	PART/002/2017	Puebla	Coatzacoingo	Coatzacoingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOINGO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	\$82,186	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051676	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 17 De Diciembre 2da Etapa	MCP-FORTAMUN-005-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	\$954,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO A LO CONTRATADO POR LO QUE SOLICITO LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051678	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruiz Cortinez	MCP-FORTAMUN-007-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	\$1,996,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO A LO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051681	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Dalia	MCP-FORTAMUN-006-2017	Puebla	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	\$1,133,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA DE ACUERDO AL PROYECTO CONTRATADO POR LO QUE SOLICITO LA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051687	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lindavista	MCP-FISM-FORTAMUN-034-2017	Puebla	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHICONCUAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	\$204,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y ENTREGADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO DE ACUERDO A LO CONTRATADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051747	Rehabilitación De Pozo Tipo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Zolouquiapa	2017-015	Puebla	Tlaxiapa	Zolouquiapa	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	\$802,316	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051784	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Acceso Principal A San Martin Rinconada	2017-MMJ-012	Puebla	Mazapiltepec de Juárez	San Martin Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	\$141,242	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170401051808	Adquisición, Programación E Instalación De Semáforos Para Las Vialidades Principales Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201720	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	\$349,091	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170401051815	Uniformes Y Equipamiento Para Los Elementos De Seguridad Publica Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201722	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Seguridad	Terminado	2017	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	\$244,071	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
PUE17170401051816	Ampliación De Espacio Publico En Cuautotola	1720101	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$541,219	\$541,219	\$541,219	\$541,219	\$541,219	\$541,219	\$541,219	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051823	Construcción De Cancha En Bachillerato De Cuautotola	1720203	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$287,839	\$287,839	\$287,839	\$287,839	\$287,839	\$287,839	\$287,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051829	Rehabilitación Del Andador Aliende En Cuautotola	1720603	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401051837	Construcción De Fachada Y Barda Perimetral En Prescolar De Mirasol	1720705	Puebla	Amixtlán	Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$213,071	\$213,071	\$213,071	\$213,071	\$213,071	\$213,071	\$213,071	\$213,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051841	Rehabilitación De Andadores En La Localidad De Mirasol	1720805	Puebla	Amixtlán	Mirasol	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	\$723,425	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE DE REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051846	Adquisición E Instalación De Boyas, Para La Vialidad Principal En La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201724	Puebla	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	\$10,005	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051853	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Los Hornos, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201725	Puebla	Tehuiztzingo	Los Hornos de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	\$203,177	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051855	Ampliación De Energía Eléctrica, En La Sección 4ta De La Localidad De Tehuiztzingo, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201726	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	\$18,388	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051856	Mejoramiento De Imagen En Jardinería Ubicada En Puente De Acceso A La Iglesia	17008	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	\$1,044,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401051857	Ampliación De Energía Eléctrica, Para La Unidad Deportiva, Del Municipio De Tehuiztzingo, Puebla	201727	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTIZINGO, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	\$28,194	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051858	Adoquinamiento De Calle Puebla Entre Calle Miguel Hidalgo Y Centro De Salud	NSJT.011.R33.2017	Puebla	San Jerónimo Tecuaniapan	San Jerónimo Tecuaniapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	\$1,865,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra financieramente al 100% / Física: la obra se encuentra física al 100% / Registro: la obra se encuentra física y financieramente al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051863	Rehabilitación De La Calle De Acceso A La Escuela Telesecundaria Melchor Ocampo	17308	Puebla	Jalpan	Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	\$679,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA CONCLUIDA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051869	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Aleman 2da Etapa	17009	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	\$1,093,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA FUE REALIZADA PARA MEJORAR LA CALLE YA QUE DESPUÉS DE LOS HUACANES QUE HUAUCHINANGO A ENFRENTADO LAS CALLES HAN QUEDADO EN MAL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051872	Rehabilitación De Cancha San Juan	17020	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	\$1,055,127	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051878	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Calle Nigromante	17031	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	\$47,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, ESTA OBRA FUE REALIZADA PARA RESTABLECER LAS CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO QUE FUERON AFECTADOS POR LAS TORMENTAS QUE SE HAN ENFRENTADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051881	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico En La Calle De Julio S Hernandez Entre Calle Francisco Oropesa Y Nigromante	17035	Puebla	Huaucliningo	Huaucliningo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	\$2,064,422	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, ESTA OBRA FUE REALIZADA POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DADAS POR HUACANES QUE A ENFRENTADO NUESTRO MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051882	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Manantial, San Jose Las Minas, Santiago Miahuatlan, Pue.	17004	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	\$808,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051883	Construcción De Adoquinamiento En La Calle 4 Norte Entre La Calle 10 Oriente Y 12 Oriente	17011	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	\$99,048	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051885	Construcción De Adoquinamiento En La Calle Libertad	17026	Puebla	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	\$257,664	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051902	Construcción De Adoquinamiento En Privada 15 De Septiembre Entre Calle Lic. Benito Juárez Sur Y Calle Venustiano Carranza Sur De La Junta Auxiliar De San Lorenzo Tectipillo	17087	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	\$770,155	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401051905	Construcción De Adoquinamiento En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Carril Libertad Y Calle Ignacio Zaragoza, Inspectoría De San Vicente Ferrer	17094	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	\$2,775,156	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051908	Construcción De Biblioteca Y Sanitarios En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De La Aguardientera	541733011	Puebla	Chignautla	La Aguardientera	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$80,264	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	\$80,624	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONSISTENTE EN ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN / Registro: SE SUMINISTRO LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, LA CUAL FUE CONCLUIDA Y ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051916	Suministro De Material Para Mantenimiento De Alumbrado Publico	541733015	Puebla	Chignautla	Cobertura municipal	n.s.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	\$105,973	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: SE SUMINISTRO LA TOTALIDAD DE MATERIAL / Registro: SE ENTREGO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LUMINARIAS, TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051919	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Guadalupe Victoria Entre Pripiedad Privada Y Calle Fortes Gil, Junta Auxiliara San Nicolas Teitziatitla.	17095	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	\$1,292,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051941	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo Norte	541733028	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$246,540	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	\$205,002	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA ENTREGADA A LOS BENEFICIARIOS, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051944	Construcción De Pavimento Asfáltico De La Calzada Rancho Viejo Entre Andador 5 Y Andador 16 Del Fraccionamiento Rancho Viejo	17134	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	\$1,363,010	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051968	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Puente Márquez, Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201728	Puebla	Tehuiztzingo	Puente Márquez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTZINGO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	\$106,501	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051974	Construcción De Adoquinamiento En Calle 32 Ote Entre Calle 1 Nte Y Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Lomas De La Soledad	17105	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,204,723	\$1,204,723	\$197,735	\$197,735	\$197,735	\$197,735	\$197,735	16.41	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dió prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION FUE EJECUTADO MEDIANTE INVITACION A 5 PERSONAS - OBRA EJECUTADA CON REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, LO REPORTADO EN ESTE PERIODO POR UN MONTO DE \$197,735.13 CORRESPONDE A LO MINISTRADO DE FORTAMUN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401051978	Renta De Maquinaria Para Los Trabajos De Demolicion En El Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	201729	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTZINGO, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401051991	Rádios Repetidora (Antena) Para El Municipio De Tehuiztzingo Puebla	201730	Puebla	Tehuiztzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEHUIZTZINGO PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	\$176,871	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401052006	Construcción De Unidad Deportiva (Manantiales), 2da Etapa	17109	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	\$1,670,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17109-CONSTRUCCIÓN/ÁGEN DE UNIDAD DEPORTIVA AL "MANANTIALES", 2DA ETAPA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 1670645.04; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052016	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Guadalupe Victoria, Calle La Paz, Calle Niño Perdido, Ira Privada La Paz, Colonia Aeropuerto.	17135	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	\$753,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: se ejecutaron obras bajo este rubro toda vez que se dio prioridad al cumplimiento de las obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, y a la atención de las necesidades de seguridad pública, esto para satisfacer las necesidades en beneficio de la población atendida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052017	Mantenimiento A La Dirección Seguridad Pública Municipal	17077	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	\$200,125	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17077-MANTENIMIENTO A LA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 200125.01; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052023	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guadalupe Victoria Ira Etapa	17066	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	\$891,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, ESTA OBRA FUE REALIZADA PARA MEJORAR LA CALLE QUE FUE DAÑADA POR LAS TORMENTAS QUE NUESTRO MUNICIPIO ENFRENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052040	Modernización Del Andador Cultural Huachinango Mágico	17067	Puebla	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	\$634,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA, SOLICITUD DE VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052046	Trabajos Preliminares Para La Construcción Del Centro De Asistencia Infantil Comunitario.	17069	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	\$129,355	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17069-TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO. MONTO TOTAL DE LA OBRA \$429,747.76, FONDO FORTAMUN \$ 129,354.96, RECURSOS PROPIOS \$300,392.80; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052050	Mantenimiento De Calle Saragosa Entre Calle Niños Heroes Y Av. Benito Juarez (Segunda Etapa) En La Localidad De San Miguel Ocotenco, Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FO-1705	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Miguel Ocotenco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	\$400,080	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: EJERCIDO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJERCIDO AL 100% - PAGADO Y EJERCIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052080	Trabajos Complementarios En El Centro De Asistencia Infantil Comunitario	17068	Puebla	San Pedro Cholula	San Cristóbal Tepontla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	\$410,494	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17068-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 410493.71; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052089	Construcción De Sanitarios En La Plaza Los Coyotes	17053	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Deporte	Terminado	2017	\$455,479	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	\$227,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17053-CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PLAZA LOS COYOTES, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$455,479.09, FONDO FORTAMUN \$ 227,739.55, PARTICIPACIONES \$227,739.54, OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052100	Mantenimiento Al Edificio De Los Juzgados Del Municipio De San Pedro Cholula Del Poder Judicial Del Estado De Puebla.	17030	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	\$393,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17030-MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 393662.29; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052105	Conservación Y Mantenimiento De Caminos, En La Localidad De Cascalete Y Centecuala	2017-08F	Puebla	Chilautla	Centecuala	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIAUTLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$702,686	\$702,686	\$190,654	\$702,686	\$190,654	\$190,654	\$190,654	27.13	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE Y NO FINANCIERA MENTE / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE Y NO FINANCIERA MENTE / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FÍSICAMENTE Y NO FINANCIERA MENTE, EL MUNICIPIO ES RESPONSABLE DE LA ASIGNACIÓN DE ESTA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401052109	Reconstrucción De Losa En El Bachillerato Oficial Ignacio Manuel Altamirano Clave 21ebh0156z	17013	Puebla	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	Terminado	2017	\$511,742	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	\$307,045	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17013-RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN EL BACHILLERATO OFICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21EBH0156Z, MONTO TOTAL DE LA OBRA \$511,741.82, FONDO FORTAMUN \$307,045.10, APORTACION BENEFICIARIOS \$204,696.72; OBRA EJERCIDA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052158	Adquisición De Mezcla Asfáltica Para El Programa De Bacheo En Varias Calles Del Municipio De San Pedro Cholula (2da Etapa)	17107	Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	\$599,604	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17107-AQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL PROGRAMA DE BACHEO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (2da ETAPA), FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 599604; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052199	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Computo Para La Telesecundaria, Jose Ma. Morelos Y Favon Claves: 21etv0291n	17184	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Educación	Terminado	2017	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	\$799,879	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401052202	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 6 Sur Entre Av. 27 Y 29 Poniente.	17079	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivedavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$815,869	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	\$731,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17079-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 6 SUR ENTRE AV. 27 Y 29 PONIENTE, MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 815,868.59, FONDO FORTAMUN \$731,773.59, APORTACION BENEFICIARIOS \$84,115.00; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. SE INFORMA EL TERMINO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052207	Construcción De Pavimento Con Adoquin En Calle 4 Norte (Cad. 0 055) Y Calzada Guadalupe	17070	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Rivedavia	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Urbanización	Terminado	2017	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	\$2,109,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA AL 100% / Física: OBRA EJECUTADA AL 100% / Registro: 17070-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE (CAD. 04055) Y CALZADA GUADALUPE, FONDO FORTAMUN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 2109087.84; OBRA EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052208	Rehabilitación De Concreto Hidráulico En Las Calles Ignacio Zaragoza (Tequimila) Jose Maria Morelos (Sección Tercera) Y Andador En Parada 21 Capulín	541733037	Puebla	Chignautla	Chignautla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	\$318,190	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA CUMPLEO CON LAS METAS PROGRAMADAS, SE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052217	Adquisición De Material Eléctrico Para Mantenimiento De Lámparas Para Alumbrado Público	17185	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	\$103,047	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401052229	Equipamiento De Aulas De (Preescolar Y Telesecundaria) Del Municipio	17186	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHULCHOTLA	Educación	Terminado	2017	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	\$69,531	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401052251	Seguridad Publica Municipal (Dotación De Equipo De Seguridad)	17187	Puebla	Chilchotla	Rafael J. Garcia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHILCHOTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	\$266,150	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401052260	Adoquinamiento En Calle 2 Sur Entre Calle Benito Juarez Y Calle 3 Oriente	30093	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	\$1,549,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD. / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052287	Construcción De Adoquinamiento En Calle 14 Oriente Entre Calle Benito Juarez Y Calle 15 Norte, Calle 13 Norte Entre Calle 14 Oriente Y Calle 12 Oriente, Colonia Guadalupe	17090	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN	Urbanización	Terminado	2017	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	\$1,857,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052290	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable, Perteneciente Al Municipio De Atlequizaýan, Puebla. (Segunda Etapa).	321589	Puebla	Atlequizaýan	Atlequizaýan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	\$8,357	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE CONCLUYO CON LA OBRA AL 100%. OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SE ENVIA A VALIDAR PROYECTO, INFORME DEFINITIVO, OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052294	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Libertad Entre Calle Cuauhtémoc Y Buenos Aires.	TLAH-29617	Puebla	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlahuapan	Urbanización	En Ejecución	2017	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	\$455,992	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: Obra física y financieramente terminada al 100% / Física: Obra física y financieramente terminada al 100% / Registro: Obra física y financieramente terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052304	Mantenimiento De La Calle Independencia Entre Calle Francisco I. Madero Y Límite Predial En La Localidad De Santa Maria Techachalco, Municipio De Chalchicomula De Sesma.	R33FO-1711	Puebla	Chalchicomul a de Sesma	Santa Maria Techachalco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	\$1,631,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJERCIDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401052328	Adquisición De Impermeabilización Para Unidad Médica Rural Del Linea	17104	Puebla	Cotatpec	Cotatpec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Salud	En Ejecución	2017	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	\$38,280	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052344	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura	16428	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	\$1,106,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Esta obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052357	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Reforma (Primera Etapa)	541733042	Puebla	Chignautla	Cosahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	\$1,438,467	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE TERMINO, OBRA POR ETAPAS, EL PROXIMO EJERCICIO SE REALIZARA LA SEGUNDA ETAPA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052358	Construcción De Adoquinamiento De La Calle 8 Norte Entre 2 Oriente Y Calle Francisco I. Madero	17030	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	\$278,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052387	Ampliación De La Red De Agua Potable En Frivada 13 Pte Entre Calle Tsur Y Diagonal De La 7 Sur	17047	Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Urbanización	Terminado	2017	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	\$97,275	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052397	Mantenimiento De Varias Calles En San Isidro Hermosa	17048	Puebla	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	Comunicaciones	Terminado	2017	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	\$636,916	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052406	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional Tipo C En Preescolar Nezahualcoyotl Clave 21dccc0182c	541733048	Puebla	Chignautla	Tepepan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Educación	Terminado	2017	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	\$463,480	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052419	Adquisición De Radios Portátiles Para Elementos De Seguridad Pública De Tlhuapan.	TLAH-28717	Puebla	Tlhuapan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Tlhuapan.	Seguridad	Terminado	2017	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$99,760	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: Equipos de Radiocomunicacion adquirida y pagada al 100% / Física: Equipos de Radiocomunicacion adquirida y pagada al 100% / Registro: Equipos de Radiocomunicacion adquirida y pagada al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052452	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Las Calles Aliende Entre Zaragoza Y Calle Ocampo, Calle Bravo Entre Aliende Y 5 De Mayo, Calle 5 De Mayo Entre Bravo Y Carretera Federal Teziutl	R33/300/2017-02	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	\$14,031,135	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052562	Adquisición Y Equipamiento De Vehículo Para Seguridad Pública Del Municipio De Atzitzintla, Pue.	MA-024/17	Puebla	Atzitzintla	Atzitzintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA	Seguridad	Terminado	2017	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	\$438,728	100.00	\$0	Vehículos	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052577	Adquisición De Terreno Para Ampliación Del Pantón Municipal De Altepexi Puebla	17-043	Puebla	Altepexi	Altepexi	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$990,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052580	Rehabilitación De Andador Del Puente Al Tanque De Agua, En Barrio De Analco	MAP-DOP-R33-2017-007	Puebla	Atexcal	San Martín Atexcal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	Urbanización	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052603	Adoquinamiento En Privada De Calle 7 Entre Calles 3 Y 5 Poniente	30096	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	\$736,557	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052610	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Canteras De La Pedrera Al Arco Sur En La Comunidad De Las Canteras	R33/300/2017-03	Puebla	Teziutlán	La Cantera (Tehuatlán)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	\$8,684,088	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: terminado al 100% / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052618	Adquisición De Equipo Para Rehabilitación De Video Vigilancia Para Unidad De Servicios Administrativos (Presidencia Municipal) Municipio De Altepexi, Puebla.	17-019	Puebla	Altepexi	Altepexi	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	\$45,258	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052626	Rehabilitación De Alcantarilla En Barzanca Benito Juárez	30097	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	\$905,943	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052633	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Tepetitán Reyeshoggán	R332017-050	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshoggán de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	Terminado	2017	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	\$445,818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401052644	Bacheo En Carretera Quecholac-Palmarito Tochapan,	30098	Puebla	Quecholac	Palmarito Tochapan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	\$350,068	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual		% Avance Acumulado	
PUE17170401052652	Construcción De Techado Metálico En Canchas Deportiva De La Localidad De Tepetitán Reyeshogpan Barrio Centro	R332017-051	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	\$943,151	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052654	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Prolongación De Miguel Hidalgo Tramo La Pedrera - Primaria En La Sección 23	R33/300/2017-04	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	\$1,447,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052657	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	30099	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	\$94,500	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052715	Adquisición De Consumibles Para Equipo De Computo De La Dirección De Obras Públicas.	17025	Puebla	Huastlaulauca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUATLTLAUCA, PUEBLA.	Comunicacion es	Terminado	2017	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	\$1,419	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052728	Rehabilitación De Empedrado Camino Al Centro De La Localidad De Yohualichan, Segunda Etapa	R332017-071	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	Terminado	2017	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	\$2,263,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052743	Adoquinamiento En Callejón Aldama Entre Manantiales Y Nueve Oriente Y Calle Ocho Sur Entre Cinco Oriente Y Avenida Nacional	-	Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ATOYATEPAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,452,478	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	\$1,540,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052750	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para Seguridad Publica Municipal	31750	Puebla	Tepetzintla	Tepetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	\$108,906	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052753	Rehabilitación Y Modernización Del Parque Recreativo En La Localidad De Yohualichan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	R332017-078	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	Terminado	2017	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	\$650,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052793	Equipamiento A Escuelas Del Programa De Aulas Digitales	31781	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052804	Construcción De Techado Metálico En La Localidad De Santiago Yancuutilapan	R332017-064	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuutilapan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN	Urbanización	Terminado	2017	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	\$726,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052808	Obras Complementarias Para El Modulo De Seguridad Publica Municipal Ubicado En La Localidad De Quetzaltototl En El Municipio De Zoquitlan	M2P-DOP-2017-56	Puebla	Zoquitlán	Quetzaltototl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Seguridad	Terminado	2017	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	\$5,090,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: avance financiero al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: solicitud se revise y valide captura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052840	Adquisición De Terrenos	31755	Puebla	Tepetzintla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052866	Construcción De Muro De Contención Para La Escuela Preescolar De Xochitlaxco	31782	Puebla	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	\$17,089	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE PAGADA AL 100% / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% ENCONTRANDOSE EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL SE SOLICITA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052924	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Presnillo, Ubicado En El Municipio De Teziutlán, Puebla Del Km 0 520.00 Al 0 676.75 Y Calle Venus Del 0 000 Al 0 160	R33/300/2017-07	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	\$3,625,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052947	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle La Universidad De La Comunidad De San Juan Acateno	R33/300/2017-08	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	\$3,965,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401052968	Bacheo En Diversas Calles De La Localidad De San Gregorio Atzampa Segunda Etapa	17024-17	Puebla	San Gregorio Atzampa	San Gregorio Atzampa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	\$206,041	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FISM INTERESES \$3,832.66. FORTAMUN INTERESES MAS CAPITAL \$206,040.80 / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FISM INTERESES \$3,832.66. FORTAMUN INTERESES MAS CAPITAL \$206,040.80 / Registro: SE REGISTRA INFORME DEFINITIVO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401052970	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Junta Auxiliar De Atoluca De La Sección Ira Al Carrizal A Salir A Carretera Federal	R31/300/2017-09	Puebla	Teziutlán	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$5,774,840	\$5,774,840	\$5,774,840	\$5,774,840	\$5,774,840	\$5,774,840	\$5,774,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053038	Construccion De Barda En Campo De Beisbol "La Noria"	17008	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	\$192,998	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053051	Adquisición De Predio Para Paseon Auxiliar Municipal	17017	Puebla	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometochtli	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053062	Mantenimiento De Vialidades En El Municipio	17021	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	\$854,607	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053074	Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre Calle San Jose Y Calle Santa Clara.	17032	Puebla	Juan C. Bonilla	Santa Maria Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	\$260,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053089	Adoquinamiento De La Calle Himno Nacional Entre Priv. Guadalupe Y Camino A San Lucas Nextelco	17033	Puebla	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053101	Adoquinamiento De La Calle Corregidora	17034	Puebla	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextelco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,108,448	\$1,108,448	\$1,108,448	\$1,108,448	\$1,108,448	\$1,108,448	\$1,108,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401053112	Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples De La Inspectoría En Colonia Jose Angeles	17035	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$605,853	\$605,853	\$605,853	\$605,853	\$605,853	\$605,853	\$605,853	\$605,853	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053118	Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Niños Heroes	EPA-RAM033-01-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	\$431,056	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053126	Mantenimiento Y Restreo En Varias Calles De La Cabecera	17036	Puebla	Juan C. Bonilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	Urbanización	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros cubicos	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053135	Adoquinamiento De La Calle Ruiz Cortines	EPA-RAM033-04-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	\$380,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053150	Adoquinamiento De La Calle Girasoles Entre Calles Aliende	EPA-RAM033-05-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	\$109,673	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: 109673.4 - OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 466,116.74, DE LOS CUALES \$ 356,443.34 SON DE FISM Y \$ 109,673.40 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053162	Adquisición De Tinascos	EPA-RAM033-07-17	Puebla	Epatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Vivienda	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Física: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100% / Registro: ACCIONES EJERCIDAS Y EJECUTADAS AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053171	Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público	17105	Puebla	Cotepec	Cotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	\$45,936	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053174	Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo Entre Calle Cuauhtemoc Y Carretera Federal Amozoc-Teziutlan	FOR17-SFD06	Puebla	Libres	Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	\$1,740,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053175	Rehabilitación De Luminarias	EPA-RAM033-11-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401053192	Ampliación De Red De Agua Potable En San Sebastián	EPA-RAM033-15-17	Puebla	Epatlán	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	\$128,304	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 397,750.68, DE LOS CUALES \$ 263,486.80 SON DE FISM Y \$ 128,303.88 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170401053198	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público 2da. Etapa	17106	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	\$50,054	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053207	Ampliación De Red Eléctrica De Calle	EPA-RAM033-16-17	Puebla	Epatlán	Tepeacatzingo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Vivienda	Terminado	2017	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	\$6,605	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%, CON IMPORTE DE \$ 120,944.41, DE LOS CUALES \$ 114,339.60 SON DE FISM Y \$ 6,604.81 SON DE FORTAMUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053212	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Seguridad Pública Municipal	17107	Puebla	Coatepec	Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC	Seguridad	En Ejecución	2017	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	\$29,701	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: EQUIPO SUMINISTRADO AL 100% / Registro: EQUIPO SUMINISTRADO Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053217	Adoquinamiento De Calle Francisco Villa / Calles Lazaro Cardenas Y Allende	EPA-RAM033-17-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	\$388,656	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053222	Impermeabilización De Diez Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 97 Con Clave 21dst0105p	for17-sj059	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Educación	Terminado	2017	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	\$327,761	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053226	Parque Recreativo La Biblioteca	17307	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	\$1,797,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 797.32 m2 de parque recreativo en la biblioteca / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053231	Adquisición De Dosificadores Para Agua Potable	EPA-RAM033-19-17	Puebla	Epatlán	San Juan Epatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE EPATLAN, PUEBLA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	\$54,402	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Física: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. / Registro: ACCION EJECUTADA Y EJERCIDA AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053243	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C", En La Primaria Sidar Y Rovirosa Con Clave De Centro De Trabajo 21dpr0546z, Ubicada En La Localidad De Gilberto Camacho	17308	Puebla	Xicoteppec	Gilberto Camacho	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	Terminado	2017	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	\$957,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyeron 2 aulas en la primaria de Gilberto Camacho / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053253	Rehabilitación De Cinco Aulas En La Primaria Club Rotario De Xicoteppec, Con Clave De Centro De Trabajo 21dpr357ou, Ubicada En La Localidad De Xicoteppec De Juárez	17309	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	Educación	Terminado	2017	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	\$581,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilitaron 5 aulas en la escuela primaria Club Rotario de Xicoteppec / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053259	Adoquinamiento De La Calele Santo Tomas Entre Calle Los Arcos Y Calle 15 Sur	FOR17-SP075	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,188,904	\$1,258,909	\$1,258,909	\$1,258,909	\$1,258,909	\$1,258,909	\$1,258,909	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053268	Parque Recreativo Los Lavaderos 2da. Etapa En La Localidad De Xicoteppec De Juárez	17310	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Deporte	Terminado	2017	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	\$497,709	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se rehabilito 813.69 m2 de parque recreativo los lavaderos 2da etapa / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053283	Construcción De Aula Tipo U-2c En La Primaria Del Centro Escolar Guillermo Jimenez Morales Con Cct Clepr323vl En El Municipio De Xicoteppec	17311	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$730,743	\$730,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyo un aula tipo u-2c en la primaria del centro escolar Guillermo Jimenez Morales / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053289	Adoquinamiento De La Calle Barranca Rio Grande Y Privada Entre Calle Corregidora Y Calle Cinco De Mayo	FI617-SP061	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES, PUEBLA.	Urbanización	Terminado	2017	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	\$189,468	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053295	Construcción De Un Aula De Medios En La Escuela Primaria Tirso Garcia G. Con Clave 21dpr0743a, En La Localidad De San Isidro, Municipio De Xicoteppec	17312	Puebla	Xicoteppec	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$510,071	\$510,071	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Física: se construyo un aula de medios en la escuela primaria Tirso Garcia G. / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053304	Rehabilitación De Parque San Jose Entre Calle Iturbide Y Leonia Vicensio De La Localidad De Xicoteppec De Juárez	17313	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,588,475	\$4,588,475	\$4,588,475	\$4,588,475	\$1,376,543	\$1,376,543	\$1,376,543	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago solo el anticipo del 30% en 2017 / Física: se lleva un avance de rehabilitación de 601.48m2 de 2004.92 m2 / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053311	Rehabilitación Y Ampliación De Salón De Usos Múltiples General Rafael Moreno Valle, Ubicado En Calle Zaragoza De La Localidad De Xicoteppec De Juárez	17314	Puebla	Xicoteppec	Xicoteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,502,604	\$1,502,604	\$1,502,604	\$1,502,604	\$450,781	\$450,781	\$450,781	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	30.00	Financiera: se pago el 30% de antipo de esta obra en 2017 / Física: se lleva un avance 454.1 m2 de salón de usos múltiples / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401053321	Rehabilitación De Parques Norte, Sur Y 5 De Mayo De La Localidad De Xicotepec De Juárez, Municipio De Xicotepec, Puebla, 1er Etapa	17315	Puebla	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE XICOTEPPEC PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: esta obra se pago completa en 2017 / Fisica: se rehabilitaron 744.56 m2 del parque norte, sur y 5 de mayo / Registro: se envia folio para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE17170401053374	Mantenimiento Del Camino A Moyotzingo	17340	Puebla	San Martin Texmelucan	San Baltazar Temascalco (La Ciénega)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	Terminado	2017	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	\$617,231	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053376	Aportacion Al Cereso De Zacatlán 2017	1720001	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$135,026	\$135,026	\$135,026	\$135,026	\$135,026	\$135,026	\$135,026	\$135,026	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053392	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Coffe De Perote Entre Calle 5 De Febrero Y Boulevard Benito Juarez	17351	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	\$2,538,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PARÁFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053399	Rehabilitacion Del Parque De La Junta Auxiliar De San Antonio Portezuelo 2da Etapa	FO.006.2017	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Urbanización	Terminado	2017	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	\$2,633,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053402	Pago De Consumo De Electrificación De Bomba En Cuautotola	1720303	Puebla	Amixtlán	Cuautotola	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$52,932	\$52,932	\$52,932	\$52,932	\$52,932	\$52,932	\$52,932	\$52,932	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053412	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rivera Del Rio	17207	Puebla	San Martin Texmelucan	San Lucas Atoyatenco (Los Ranchitos)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$360,843	\$360,843	\$360,843	\$360,843	\$360,843	\$360,843	\$360,843	\$360,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE TERMINADO AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PARÁFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053426	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas Entre Calle 17358 Domingo Arenas Y Calle Doroteo Arango		Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	\$1,300,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PARÁFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053432	Pago De Alumbrado Publico De Amixtlán, Mirasol Y Ocotlán	1720401	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$314,428	\$314,378	\$314,378	\$314,378	\$314,378	\$314,378	\$314,378	\$314,378	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053452	Construccion De Laboratorio Polifuncional De 4 E.R.; Planta Alta Construccion De Talleres De Computo De 4 E.R. En Est. U-2c	17338	Puebla	San Martin Texmelucan	San Francisco Tepeyacac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	En Ejecución	2017	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	\$1,234,148	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% DE CONFORMIDAD AL ART. 17 SEGUNDO PARÁFO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053454	Pago De Derechos De Agua	1720501	Puebla	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,637	\$32,637	\$32,637	\$32,637	\$32,637	\$32,637	\$32,637	\$32,637	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PENDIENTE DE REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053472	Impermeabilizacion En Losas De Azotes En La Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec Con Clave:12dpr0988v	17337	Puebla	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	Educación	Terminado	2017	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	\$608,476	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053480	Rehabilitacion Del Modulo De Seguridad Publica Municipal En La Comunidad De Santa Ursula Chiconquiac	FO.026.2017	Puebla	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiac	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUE	Seguridad	Terminado	2017	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	\$977,697	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Fisica: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053489	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Mercado Municipal	FORTAMUN 2017/AR-0005	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	\$4,017,321	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401053515	Rehabilitacion De Caminos Rurales (Ira Etapa)	FORTAMUN 2017/RC-0016	Puebla	Huauquechula	Huauquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAUQUECHULA	Transportes y viabilidad	En Ejecución	2017	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	\$687,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE17170401053516	Construccion De Nucleo Sanitario En Estructura Reg. "C" Esc. Tsc. "Aguiles 17042 Jerdan", Clave C.C.T. 21ev0604v		Puebla	Pahuatlán	Cuauauatlán de la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$831,175	\$831,175	\$831,175	\$831,175	\$831,175	\$831,175	\$831,175	\$831,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401053530	"Construcción De Anexo Sanitario En Estructura Regional "C" En La Sac. Tec. "Juan Garcia Ruiz", C.C.T. 21etv0025q"	17050	Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Educación	En Ejecución	2017	\$449,402	\$449,402	\$449,402	\$449,402	\$449,402	\$449,402	\$449,402	\$449,402	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053531	Adquisición E Instalación De Paradores De Autobuses Para El Municipio De Huaquechula	FORTAMUN 2017/RC-0018	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053534	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Pepeyac, En Ahuehuetitla, Municipio De Ahuehuetitla	AHUEHUEITTLA-RAM033-29-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	\$163,832	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053544	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Camino A Piedra Blanca, En Ahuehuetitla, Municipio De Ahuehuetitla	AHUEHUEITTLA-RAM033-30-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA, PUEBLA	Urbanización	Terminado	2017	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	\$325,820	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053551	Reubicación De Dos Postes Con Red De Baja Tension	AHUEHUEITTLA-RAM033-31-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	Terminado	2017	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	\$17,061	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: OBRA EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053558	Construcción De Local De Usos Múltiples Pahuatlán Ira. Etapa	17054	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053563	Rehabilitación De Acometidas Eléctricas De Baja Tension En Oficinas Municipales Provisionales	FORTAMUN 2017/RC-0019	Puebla	Huaquechula	Huaquechula	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	\$69,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053565	Adquisición De Multijuego Infantil	AHUEHUEITTLA-RAM033-33-17	Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA, PUEBLA	Asistencia Social	Terminado	2017	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	\$47,456	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Física: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% / Registro: ACCION EJERCIDA Y EJECUTADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053579	Construcción De Unidad Deportiva San Pablito Ira. Etapa	17053	Puebla	Pahuatlán	San Pablito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	\$1,422,646	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053580	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre 10 Y 8 Norte	FORTAMUN 2017/RC-0020	Puebla	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	\$347,096	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053592	Construcción De Sanitarios Para Seguridad Pública Y Dif	17055	Puebla	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	Seguridad	En Ejecución	2017	\$243,350	\$243,350	\$243,350	\$243,350	\$243,350	\$243,350	\$243,350	\$243,350	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053596	Adoquinamiento De Calle 4 Poniente Entre Calle Vicente Guerrero Y 3 Norte	FORTAMUN 2017/AD-0015	Puebla	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	\$579,525	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053604	Trabajos De Conservación Y Mantenimiento En Diferentes Caminos Rurales En El Municipio De Tlaxco, En El Estado De Puebla	17206	Puebla	Tlaxco	Tlaxco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	\$451,812	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS SE TERMINO EN OMBRO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053605	Mantenimiento De Albergue De Soltepec (Refugio Temporal) Segunda Etapa	17016	Puebla	Soltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Asistencia Social	Terminado	2017	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	\$1,431,963	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053611	Rehabilitación De Calles Y Caminos Del Municipio De Soltepec (Bacheo)	17021	Puebla	Soltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	Urbanización	Terminado	2017	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	\$271,921	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053614	Rehabilitación De Alcantarillas En El Km 1 360 Y Km 3 330 Del Camino Rural Acalman - Dos Caminos, En El Municipio De Tlaxco, Puebla	17207	Puebla	Tlaxco	Acalman	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	\$247,461	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE TERMINO EN OMBRO DEL 2018 Y ESTA FUNCIONANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053661	Perforación Y Equipamiento De Pozo	PTM-00617	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	\$858,870	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053668	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Vera Cruz	CAT-03/2017	Puebla	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TLALTEMPLAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	\$422,516	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053694	Rehabilitación De Centro De Educación Inicial "Meyexochitl" De Hushuaxtla	XVS-R33-2017-034	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	\$67,472	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053698	Rehabilitación De Jardín De Niños Xocoyotzin De Zoateopan	XVS-R33-2017-035	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	\$190,941	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE17170401053712	Rehabilitación De Espacios Escolares	MSMT-201703	Puebla	San Martin Totoltepec	San Martin Totoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC PUEBLA	Educación	En Ejecución	2017	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	\$303,467	100.00		Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053741	Adoquinamiento De La Calle 2da Priv. De La 3 Oriente Entre Barranca Y Calle Francisco Villa, Y Callejon San Felipe Entre Pav. Existente Y Cruceco Tonalapa.	P3M1-21-P18-0025-17	Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	Urbanización	Terminado	2017	\$802,647	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	\$200,662	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA SE CONCLUYÓ EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053768	Rehabilitación Preescolar Nixtencatl Cct 21dec03671	XV9-R33-2017-049	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$423,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	\$426,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053775	Rehabilitación De Telesecundaria Ignacio Lopez Rayon Cct 21etv0715c	XV9-R33-2017-055	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	\$455,443	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053781	Rehabilitación Del Centro Comunitario Bonillagco	XV9-R33-2017-053	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Asistencia Social	Terminado	2017	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	\$445,847	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053783	Rehabilitación De Andador En Tehuicitán-Elotepec	XV9-R33-2017-057	Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuatla	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	Urbanización	Terminado	2017	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	\$121,201	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401053892	Ampliación De Red De Agu Apotable Varias Calles	FTM-01217	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$126,725	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	\$126,726	100.00		Metros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053903	Adquisición De Inmueble Para Casa Dif	FTM-01317	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Asistencia Social	Terminado	2017	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	\$5,153,946	100.00		Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401053917	Adquisición De Bomba Para Pozo La Era	FTM-01417	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	\$32,000	100.00		Piezas	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401054032	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional "C" En El Preescolar "Escudo Nacional"	30100	Puebla	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$453,153	\$453,153	\$453,153	\$453,153	\$453,153	\$453,153	\$453,153	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054039	Demolición De Estructura Educativa En La Escuela Primaria Raul Isidro Burgos	30101	Puebla	Quecholac	Palmarito Techapán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$112,319	\$112,319	\$112,319	\$112,319	\$112,319	\$112,319	\$112,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054044	Adoquinamiento En Calle 16 Norte Entre Calles 4 Oriente Y Prolongación De Calle 14 Norte	30102	Puebla	Quecholac	Palmarito Techapán	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,699,680	\$1,699,680	\$1,699,680	\$1,699,680	\$1,699,680	\$1,699,680	\$1,699,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054066	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional "C" En La Primaria "5 De Mayo De 1962" Con Clave 21ep0359e, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30103	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$802,777	\$802,777	\$802,777	\$802,777	\$802,777	\$802,777	\$802,777	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054081	Construcción De Campo Deportivo En La Localidad De Progreso De Madero	30104	Puebla	Quecholac	Progreso de Madero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$830,423	\$830,423	\$830,423	\$830,423	\$830,423	\$830,423	\$830,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054108	Construcción De Un Módulo Sanitario Tipo U-1c Y Cisterna En Escuela Secundaria "Tecnica Agropecuaria No. 6 Clave 21est0007n	30105	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$1,079,884	\$1,079,884	\$1,079,884	\$1,079,884	\$1,079,884	\$1,079,884	\$1,079,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054201	Construcción De Techado Concreto En La Localidad De Pepexta	R332017-083	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Pepexta	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	\$447,538	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054210	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura "U-1c" En El Bachillerato "Mariano Matamoros" Con Clave 21ebh0153c	30106	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$649,031	\$649,031	\$649,031	\$649,031	\$649,031	\$649,031	\$649,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054277	Mejoramiento De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Nicolas Bravo, Clave:21ees0304v, En La Localidad De San Simon De Bravo, Municipio De Quecholac, Puebla	30107	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$137,033	\$137,033	\$137,033	\$137,033	\$137,033	\$137,033	\$137,033	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170401054333	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Camino Tixapan - Tepetzintán	R332017-092	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tixapan	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	Urbanización	Terminado	2017	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	\$645,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones	
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE17170401054342	Construcción De Barda Perimetral En Edificio Comunitario, En La Localidad De Quecholac Enriquez	30108	Puebla	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$868,743	\$868,743	\$868,743	\$868,743	\$868,743	\$868,743	\$868,743	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE17170401054357	Construcción De Terracerías Para Cancha Deportiva, En La Localidad De Quecholac, Municipio De Quecholac, Puebla.	30109	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	\$1,760,702	100.00	\$0	Hectárea	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401054369	Construcción De Tejado En Comedor De La Escuela Bachillerato Nueva Creación Con Clave Z1ebh1136t	30110	Puebla	Quecholac	San Simón de Bravo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Educación	Terminado	2017	\$100,612	\$100,612	\$100,612	\$100,612	\$100,612	\$100,612	\$100,612	\$100,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401054385	Rehabilitación De Alumbreado Público Primera Etapa Del Municipio De Quecholac ,Puebla.	20226	Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Urbanización	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Luminaria	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: OBRA AUTORIZADA POR CABILDO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170401054698	Construcción De Tejado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De San Miguel Tecuanipa	SS06	Puebla	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Urbanización	Terminado	2017	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	\$2,129,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401054707	Del Etapa De La Rehabilitación De Camino De Evacuación Cuilotepec-Tepanapa	URB23	Puebla	Tochimilco	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	\$1,732,214	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401054970	Adquisición De Terreno En San Sebastian Teteles	FTM-01617	Puebla	Acatzingo	Teteles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Otros Proyectos	Terminado	2017	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	\$1,507,000	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401055059	Perforación Del Pozo Sección Novena	FTM-02217	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401055066	Rehabilitación De Domo En Unidad Básica De Rehabilitación	FTM-02417	Puebla	Acatzingo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Salud	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401055072	Aplicación De Pintura Y Herreria En Unidad Básica De Rehabilitación	FTM-02517	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Salud	Terminado	2017	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	\$502,900	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170401055092	Adquisición De Bomba Sumergible Para Pozo La Era	FTM-02817	Puebla	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ACATZINGO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE17170501079098	Mantenimiento De Canchas De Usos Múltiples En La Localidad De San Francisco Cuautlaningo	R33FO-1716	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlaningo (El Barrio)	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. ayuntamiento	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,265	\$580,265	\$580,265	\$580,265	\$580,265	\$580,265	\$580,265	\$580,265	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079105	Rehabilitación Del Parque La Vica En Ciudad Serdán Municipio De Chalchicomula De Sesma	MDCS-R33FO-1717	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: pagado y ejecutado al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079112	Rehabilitación De Oficinas De Atención Al Público En La Localidad De Las Palmas Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FO-1719	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$544,625	\$544,625	\$544,625	\$544,625	\$544,625	\$544,625	\$544,625	\$544,625	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079120	Rehabilitación Del Puente Peatonal En Barrancos San Cayetano En La Localidad De Ciudad Serdán Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FO-1720	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$473,878	\$473,878	\$473,878	\$473,878	\$473,878	\$473,878	\$473,878	\$473,878	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: pagado y ejecutado al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079129	Conservación De Camino Sacas Cosechas De San Martín Ojo De Agua Xipes Del Km 0 000.00 Al Km 6 206,46	R33FO-1723	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Martín Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	\$1,720,093	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: pagado al 100% / Física: físico al 100% / Registro: pagado y ejercido al 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079261	Rehabilitación De Camino Sacosocochas En El Municipio De Teopantlan Ejercicio 2017	19-FISM/FORTAMUN-2017	Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	Comunicación	En Ejecución	2017	\$118,203	\$118,203	\$118,203	\$118,203	\$118,203	\$118,203	\$118,203	\$118,203	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079336	Conservación De Camino Sacas Cosechas De San Isidro Canoas Altas Xipes Del Km 0 000.00 Al Km 9 774,55	R33FI-17116	Puebla	Chalchicomula de Sesma	San Isidro Canoas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	\$130,915	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Física: FÍSICO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079672	Adquisición De Bomba Sumergible Para El Sistema De Agua Potable En La Localidad De Loma Larga	FR17008	Puebla	Ocoatepec	Loma Larga (Oyamecita)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE OCOATEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$44,342	\$41,189	\$41,189	\$41,189	\$41,189	\$41,189	\$41,189	\$41,189	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES 2017 DE FORTAMUN POR \$ 3,153.17 EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 44,341.76 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE17170501079707	Adquisición Y Equipamiento De Rescate Para Seguridad Pública	MA-025/17	Puebla	Atlixintla	Atlixintla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATIXINTLA PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$515,674	\$515,674	\$515,674	\$515,674	\$515,674	\$515,674	\$515,674	\$515,674	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA AL 100% - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170501080083	Aportación Municipal Para La Operación Del Cereso Intermunicipal (Zacapoaxtla)	F17004	Puebla	Nauzonotla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAUZONTLA PUEBLA.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$92,048	\$92,048	\$92,048	\$92,048	\$92,048	\$92,048	\$92,048	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: SE ANEXA LA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE / Fisica: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTES / Registro: SE ANEXA INFORMACION PARA SU REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080182	Rehabilitación De Alumbrado Publico Para El Municipio De Chalchicomula De Sesma	R33FO-1714	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$336,980	\$336,980	\$336,980	\$336,980	\$336,980	\$336,980	\$336,980	100.00	\$0	Piezas	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080269	Rehabilitación De Lozas De Azotes En Oficinas De Atención Al Publico (Dif Municipal) En La Localidad De Ciudad Serdán De La Heroica Chalchicomula De Sesma	R33FO-1722	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	\$327,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PAGADO AL 100% / Fisica: FISICO AL 100% / Registro: PAGADO Y EJECUTADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080451	Adquisición De Vehiculo Para Seguridad Publica Municipal	FORT-005-2017	Puebla	Atlequizayan	Atlequizayan	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAVAN, PUEBLA.	Seguridad	En Ejecución	2017	\$296,300	\$296,300	\$296,300	\$296,300	\$296,300	\$296,300	\$296,300	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: VEHICULO OPERANDO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / Fisica: UN VEHICULO OPERANDO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL / Registro: SE ENVIA A REVISION Y EN SU CASO LA VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080486	Construcción De Empedrado En El Barrio Zoquitlanacuaculo En El Municipio De Zoquitlan, Puebla (Segunda Etapa)	MZP-DDP-2017-58	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlanacuaculo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$65,216	\$65,216	\$65,216	\$65,216	\$65,216	\$65,216	\$65,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: AVANCE FINANCIERO AL 100% / Fisica: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: ESTA OBRA FUE FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO FORTAMUN 2017 POR UN MONTO DE \$65,216.00, FONDO INTERESES FISM-DF 2017 POR UN MONTO DE \$170,292.06, FONDO INTERESES FORTAMUN 2017 POR UN MONTO DE \$44,947.34 EL IMPORTE TOTAL EJERCIDO ES DE \$280,455.40 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.) EN ESTA CAPTURA UNICAMENTE SE REPORTA EL MONTO DEL FONDO FORTAMUN 2017; SE EJECUTARON UN TOTAL DE 245.85M2 DE FORJADO DE ESCALONES. - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080610	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Carranza (Tercera Etapa)	541733039	Puebla	Chignautla	Coahuixco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,523,020	\$2,523,020	\$2,523,020	\$2,523,020	\$2,523,020	\$2,523,020	\$2,523,020	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE TERMINO Y SE ENTREGO A LOS BENEFICIARIOS, OBRA POR ETAPAS PERO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080612	Adquisición De Un Vehiculo Equipado Tipo Patrulla Para 17015 Seguridad Publica Municipal		Puebla	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA	Seguridad	En Ejecución	2017	\$420,126	\$420,126	\$420,126	\$420,126	\$420,126	\$420,126	\$420,126	100.00	\$0	Vehiculos	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: se adquirio un vehiculo y se equipo para patrulla / Registro: SE REALIZARON DOS CONTRATOS YA QUE UNO FUE POR LA ADQUISICION DEL VEHICULO Y EL OTRO POR EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO LA INVERSION TOTAL ES DE \$420,126.00 - SOLICITO SE REVISE Y VALIDE CAPTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080614	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ometepetl	02359	Puebla	Tetela de Ocampo	Ometepetl	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$272,387	\$272,387	\$272,387	\$272,387	\$272,387	\$272,387	\$272,387	100.00	\$0	Metros lineales	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080725	Adoquinamiento De La Calle 17 Norte Entre 10 Poniente Y 8 Poniente En La Localidad De Oriental	FR18008	Puebla	Oriental	Oriental	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,782	\$248,782	\$248,782	\$248,782	\$248,782	\$248,782	\$248,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Fisica: OBRA TERMINADA. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080844	Trabajos Técnicos Para La Medición En Terrenos Comunes Para La Regularización De Parcelas	541733041	Puebla	Chignautla	San Mateo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	\$700,640	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: proyecto finiquitado / Fisica: el pago fue por la realización de un estudio / Registro: EL ESTUDIO REALIZADO FUE PARA LA REGULARIZACION DE 496 PARCELAS DE 248 COMUNEROS DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080849	Creación Y Puesta En Marcha De La Cultura Municipal Segunda Etapa	0092017	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$225,346	\$225,346	\$225,346	\$225,346	\$225,346	\$225,346	\$225,346	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080850	Rehabilitación De La Presidencia Municipal	0102017	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080851	Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente En La Localidad De Ahuatlan Municipio De Ahuatlan	0132017	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$220,827	\$220,827	\$220,827	\$220,827	\$220,827	\$220,827	\$220,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080852	Levantamiento Topografico De Las Mejoneas Que Limitan El Territorio Del Municipio De Ahuatlan	0092017	Puebla	Ahuatlán	Ahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUATLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	\$238,380	100.00	\$0	Kilómetro lineal	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA 100% / Registro: ENVIAR A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080865	Mantenimiento De La Calle El Fresno Entre Calle Juarez Y Antigua Via	541733038	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$40,290	\$40,290	\$40,290	\$40,290	\$40,290	\$40,290	\$40,290	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: TRABAJOS CONCLUIDOS / Registro: obra terminada, se encuentra funcionando. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE17170501080878	Rehabilitación De Camino Rural Coahuilco-Los Parajes Tramo Del Km 0 000 Al Km 2.000	541733046	Puebla	Chignautla	Los Parajes (Zompanateno)	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$298,750	\$298,750	\$298,750	\$298,750	\$298,750	\$298,750	\$298,750	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REALIZARON LOS TRABAJOS ESTIPULADOS DENTRO DEL CONTRATO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080892	Mejoramiento De Calles Antigua Via, Ciruelos Y Allende, Entre Zaragoza Y Porfirio Dia, En La Localidad De San Isidro	541733047	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$197,640	\$197,640	\$197,640	\$197,640	\$197,640	\$197,640	\$197,640	100.00	\$0	Kilómetro	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE REALIZARON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS, DE ACUERDO CON EL PROYECTO. SE ENCUENTRA FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080893	Rehabilitación De Unidad De Servicios Administrativos (Presidencia Municipal Y Casa De La Cultura) Del Municipio De Altepexi, Puebla	17-008	Puebla	Altepexi	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$730,476	\$730,476	\$730,476	\$730,476	\$730,476	\$730,476	\$730,476	100.00	\$0	Lote	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501080925	Adquisición De Equipo De Computo Para La Oficina De La Dirección De Obras Y Servicios Públicos	MHG-OP-2017-26	Puebla	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HERMENEGILDO GALEANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$48,367	\$48,367	\$48,367	\$48,367	\$48,367	\$48,367	\$48,367	100.00	\$0	Equipamiento	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FISICA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% Y EN FUNCIONAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501081044	Rehabilitación De Caminos En Chignautla Puebla Por Contingencias Naturales	541733045	Puebla	Chignautla	Chignautla	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	\$176,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0.00	100.00	Financiera: SE FINIQUITO EN TIEMPO Y FORMA / Física: SE CONSIDERA LA RENTA DE MAQUINARIA / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501081055	Rehabilitación De Alcantarillado Sanitario En Calle Antigua Via	541733043	Puebla	Chignautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$204,057	\$204,057	\$204,057	\$204,057	\$204,057	\$204,057	\$204,057	100.00	\$0	Metros	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada físicamente / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501081088	Pago Por Elaboración Del Proyecto Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Carranza En La Localidad De Coahuilco	541733040	Puebla	Chignautla	Coahuilco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$286,585	\$286,585	\$286,585	\$286,585	\$286,585	\$286,585	\$286,585	100.00	\$0	Otros	0.00	100.00	Financiera: obra finiquitada / Física: se realizó un proyecto / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501131624	Construcción De Muro De Contención Tipo Gavión En El Km. 1 900 Sobre Calle Principal Que Conduce De Calatepec A El Canal, A Consecuencia De Las Afectaciones Ocasionadas Por El Huracán Katia	OP-186-306	Puebla	Tlatlauguitpec	Calatepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$371,813	\$371,813	\$371,813	\$371,813	\$371,813	\$371,813	\$371,813	100.00	\$0	Metros cúbicos	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE17170501143304	Construcción De Plaza Civica En La Localidad De Huilulco Ira. Etape	20170048	Puebla	Coyomeapan	Huilulco	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,145,364	\$510,413	\$510,413	\$510,413	\$510,413	\$510,413	\$510,413	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERO 100% TERMINADO / Física: PROYECTO FISICO 100% TERMINADO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.