

Información General del Proyecto																				Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo de Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Retiro en %	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.			
PLE151501048988	Rehabilitación del Camino Municipal Hacia el Centro Comunal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	DMP-150309-22015	Puebla	Coahuacán	San Bernabé de Chichihuan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COAHUACÁN	Urbanización	En ejecución	2015	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$441,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiado: OBRA POR INICIAR / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE151501048106	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	DMP-150311-22015	Puebla	Coahuacán	San Isidro Calzatlango	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE COAHUACÁN	Urbanización	En ejecución	2015	\$1,088,348	\$1,088,348	\$1,088,348	\$1,088,348	\$326,504	\$326,504	\$326,504	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	40.00	Financiado: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010481018	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	81501	Puebla	Ahuaztepec	Laguna Seaca	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZTEPEC, PUE.	Transportación y viaductos	En ejecución	2015	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	\$418,079	100.00	\$0	Kilómetro	959	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010481102	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	81503	Puebla	Ahuaztepec	Ahuaztepec	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZTEPEC, PUE.	Urbanización	En ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$203,117	\$380,000	\$152,000	\$152,000	\$152,000	40.00	\$0	Piezas	2,351	0.00	27.00	Financiado: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTÁ EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010481113	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	03129	Puebla	Tetela de Ocampo	Zoniacompan	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En ejecución	2015	\$9,479	\$9,479	\$9,479	\$9,479	\$9,479	\$9,479	\$9,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES PAQUETE DE MATERIALES POR LO TANTO SOLO SE PAGA EL MATERIAL UTILIZADO Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010481163	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	81504	Puebla	Ahuaztepec	Beristalón	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZTEPEC, PUE.	Urbanización	En ejecución	2015	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	\$84,688	100.00	\$0	Metros Lineales	2,335	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA ESTÁ AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE1515010481177	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	03146	Puebla	Tetela de Ocampo	Los Patios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En ejecución	2015	\$10,150	\$10,150	\$10,150	\$10,150	\$10,150	\$10,150	\$10,150	100.00	\$0	Lote	88	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES PAQUETE DE MATERIALES POR LO TANTO SOLO SE PAGA EL MATERIAL UTILIZADO Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010481253	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	81505	Puebla	Ahuaztepec	San Miguel Ayotlán	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE AHUAZTEPEC, PUE.	Transportación y viaductos	En ejecución	2015	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	\$119,000	100.00	\$0	Kilómetro	2,533	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% Y FUNCIONANDO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE1515010482134	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	2015-004	Puebla	Tlilapa	Tlilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLILAPA	Educación	En ejecución	2015	\$175,028	\$175,028	\$175,028	\$175,028	\$175,028	\$175,028	\$175,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA ESTÁ TERMINADA / Física: LA OBRA ESTÁ TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010482231	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	03101	Puebla	Tetela de Ocampo	Coahuacán municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En ejecución	2015	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES PAQUETE DE MATERIALES POR LO TANTO SOLO SE PAGA EL MATERIAL UTILIZADO Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010483258	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15006	Puebla	Chalapa de Mérida	Mérida o Chalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CÁNDAMO MRELOS, PUEBLA	Asistencia Social	En ejecución	2015	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	\$406,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,121	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FINANCIADA Y FINANCIADA / Física: / Registro:	
PLE1515010483507	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15003	Puebla	San Pedro Cholula	Cholula de Iván Cuatrecasas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANCPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Educación	En ejecución	2015	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	\$321,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA EJERCE AL 100% / Física: OBRA EJERCE AL 100% / Registro: SE INFORMA LA DEBERO EL TERMINO DE LA OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010483544	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15003	Puebla	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	Otros Proyectos	En ejecución	2015	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	\$201,214	10.15	\$0	Lumbaria	2,000	0.00	10.15	Financiado: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010483589	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	03117	Puebla	Tetela de Ocampo	Tamayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Educación	En ejecución	2015	\$8,441	\$8,441	\$8,441	\$8,441	\$8,441	\$8,441	\$8,441	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES CONSOLIDADO PAQUETE DE MATERIALES POR LO TANTO SOLO SE PAGA EL MATERIAL A UTILIZAR Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE1515010483793	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	MTP-DOP-R13-010-15	Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANCPIO DE TOCHTEPEC	Otros Proyectos	En ejecución	2015	\$1,046,320	\$1,046,320	\$1,046,320	\$1,046,320	\$285,940	\$285,940	\$285,940	27.33	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ALCANZADA LA FERIA CON EL AVANCE FINANCIERO YA QUE LA OBRA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: AVANCE FINANCIERO YA QUE LA OBRA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO A CORTE FINANCIERA		
PLE1515010483939	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15056	Puebla	Chilichilá	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILOTLA PUEBLA	Educación	En ejecución	2015	\$115,136	\$115,136	\$115,136	\$115,136	\$115,136	\$115,136	\$115,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro:		
PLE15150104839529	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	31504	Puebla	Tapanaco de López	Tres de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Agua y saneamiento	En ejecución	2015	\$84,228	\$84,228	\$84,228	\$84,228	\$84,228	\$84,228	\$84,228	\$84,228	100.00	\$0	Metros Lineales	0	0.00	0.00	Financiado: / Física: / Registro: OBRA FINANCIADA FEDERAL EN ESTADO MANEJO Y CON SUCESSO A CARGO DEL ESTADO - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE15150104849701	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15053	Puebla	Chilichilá	Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILOTLA PUEBLA	Urbanización	En ejecución	2015	\$826,566	\$826,566	\$826,566	\$826,566	\$247,970	\$247,970	\$247,970	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiado: LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL PAQUETE DE MATERIALES ANTES DE EMPEZAR LA OBRA EN PROCESO / Física: LA INFORMACIÓN PRESENTADA CORRESPONDE AL PAQUETE DE MATERIALES ANTES DE EMPEZAR LA OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
PLE15150104849801	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	15060	Puebla	Chilichilá	Rafael J. García	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CHILOTLA PUEBLA	Seguridad	En ejecución	2015	\$389,187	\$389,187	\$389,187	\$389,187	\$389,187	\$389,187	\$389,187	\$389,187	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiado: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% DE FINANCIACIÓN / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FINANCIADA / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE15150104849886	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	R33-2015-002	Puebla	Cuatlanhingo	Cuatlanhingo municipal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLANHINGO	Salud	En ejecución	2015	\$5,843,500	\$5,843,500	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	34.23	\$0	Metros Cuadrados	696	0.00	32.00	Financiado: se ha pagado solo el anticipo, obra en proceso / Física: se aplicó el anticipo / Registro: se aplicó el anticipo / SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE15150104849190	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	03155	Puebla	Tetela de Ocampo	Xaltatempa de Lucio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	Asistencia Social	En ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	721	0.00	100.00	Financiado: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO ES PAQUETE DE MATERIALES POR LO TANTO SOLO SE PAGA EL MATERIAL A UTILIZAR Y LOS BENEFICIARIOS APORTARÁN LA MANO DE OBRA - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE15150104849236	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	R30023	Puebla	Chapultec	Chapultec	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	MANCPIO DE CHAPULTEC, PUEBLA	Cultura y Turismo	En ejecución	2015	\$318,867	\$318,867	\$318,867	\$318,867	\$318,867	\$318,867	\$318,867	\$318,867	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,354	0.00	100.00	Financiado: / Física: SE HA TERMINADO AL 100% FISCAL Y FINANCIERO DE MARZO DE 2015 / Registro: SE SOLICITA SU REGISTRO Y VALIDACIÓN 15-04-2014 - SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	
PLE15150104849381	Rehabilitación del Camino Municipal de San Andrés y San José. Segundo de Agosto. Municipio de Coahuacán, Puebla.	MTP-2015-002	Puebla	Zapotlán	San Pedro Atzumba	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTALM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN, PUEBLA	Urbanización	En ejecución	2015	\$224,814	\$1,461,378	\$1,257,293	\$1,257,293	\$1,257,293	\$1,257,293	\$1,257,293	\$1,257,293	86.03	\$0	Metros	500	0.00	90.00	Financiado: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SI SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL	