

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301310146	Proyecto de inversión	396018.77	FISM	AMPLIACION DE ALcantarillado sanitario en calle Francisco I Madero en la localidad de Santa Isabel Tepetzala - 187577	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	187577	35	129.1	Acajete	396018.77	396018.77	396018.77	396018.77	396018.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310149	Proyecto de inversión	256184.19	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES SUR LOCALIDAD SAN JUAN TEPULCO PUEBLA - 187586	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	187586	20	162.2	San Juan Tepulco	256184.19	256184.19	256184.19	256184.19	256184.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313252	Proyecto de inversión	109547.76	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202023	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202023	403	14	La Magdalena Tetela Morelos	109547.76	109547.76	109547.76	109547.76	109547.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313265	Proyecto de inversión	86073.24	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202186	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202186	294	11	San Agustín Tlaxco	86073.24	86073.24	86073.24	86073.24	86073.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313270	Proyecto de inversión	117476.1	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202200	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202200	1234	45	Acajete	117476.1	117476.1	117476.1	117476.1	117476.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313273	Proyecto de inversión	140971.31	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202208	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202208	1511	54	San Jerónimo Ocotitlán	140971.31	140971.31	140971.31	140971.31	140971.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313276	Proyecto de inversión	125307.84	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202217	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202217	1360	48	San Juan Tepulco	125307.84	125307.84	125307.84	125307.84	125307.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313280	Proyecto de inversión	156634.78	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202230	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202230	1494	60	Apango de Zaragoza	156634.78	156634.78	156634.78	156634.78	156634.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313284	Proyecto de inversión	156634.78	FISM	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LUMINARIAS TIPO OV QUINCE Y LED - 202237	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	202237	1494	60	Tlacamilco	156634.78	156634.78	156634.78	156634.78	156634.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324809	Proyecto de inversión	1766171.4	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO MACHADO Y RUIZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPETZALA DEL MUN - 249971	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	249971	290	723.36	Acajete	1766171.4	1766171.4	1766171.4	1766171.4	1766171.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326618	Proyecto de inversión	1980322.77	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE EL HUERTO COLONIA CRISTO REY - 258432	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	258432	150	1556.5	Acajete	1980322.77	1980322.77	1980322.77	1980322.77	1980322.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326625	Proyecto de inversión	605118.84	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ONCE SUR DIECINUEVE PONIENTE Y PRIVADA DIECINUEVE PONIENTE EN LA COLONIA SANTA ROSA - 258464	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	258464	150	422	San Jerónimo Ocotitlán	605118.84	605118.84	605118.84	605118.84	605118.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326629	Proyecto de inversión	4492950.56	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION NUESTRA SEÑORA DEL MONTE EN PROLONGACION DE LA CALLE SIETE NORTE Y CAMINO AL MONTE Y EN CALLE DOCE NORTE CAMIN - 258506	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	258506	260	5300	Acajete	4492950.56	4492950.56	4492950.56	4492950.56	4492950.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327281	Proyecto de inversión	8105334.6	FISM	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICO RURAL DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON EQUIPAMIENTO Y CARA - 262152	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	262152	6421	253	La Magdalena Tetela Morelos	8105334.6	8105334.6	8105334.6	8105334.6	8105334.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327311	Proyecto de inversión	489878.38	FISM	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL SANCHEZ Y PRIVADA CUATRO NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS MUNIC - 262306	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	262306	240	522.6	La Magdalena Tetela Morelos	489878.38	489878.38	489878.38	489878.38	489878.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327332	Proyecto de inversión	979372.94	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLACAMILCO EN EL MUNICIPIO DE ACAJETE - 262408	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	262408	150	3160	San Antonio Tlacamilco	979372.94	979372.94	979372.94	979372.94	979372.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328348	Proyecto de inversión	336252.7	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MORELOS SIETE SUR Y TRES PONIENTE - 266811	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	266811	195	1315.5	La Magdalena Tetela Morelos	336252.7	336252.7	336252.7	336252.7	336252.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328366	Proyecto de inversión	1230555.12	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN BARRIO SAN JUAN - 266946	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	266946	250	1969.8	Acajete	1230555.12	1230555.12	1230555.12	1230555.12	1230555.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305496	Proyecto de inversión	53583.11	FISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA BARRIO DE LA PALMA MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 165528	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165528	340	57	Acatlán de Osorio	53583.11	53583.11	53583.11	53583.11	53583.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305874	Proyecto de inversión	1514140.69	FISM	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ILAMACINGO - 167049	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	167049	120	60	Ilamacingo	1514140.69	1514140.69	1514140.69	1514140.69	1514140.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301305923	Proyecto de inversión	72154.63	FISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 167426	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	167426	65	90	Acatlán de Osorio	72154.63	72154.63	72154.63	72154.63	72154.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305928	Proyecto de inversión	1625526.35	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EQUIPAMIENTO EN POZO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 167473	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	167473	513	100	Rancho Nuevo	1639374.6	1639374.6	1639374.6	1639374.6	1639374.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305515	Proyecto de inversión	162983.8	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TENOCHTITLAN DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 165611	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165611	120	106	Acatlán de Osorio	162983.8	162983.8	162983.8	162983.8	162983.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305512	Proyecto de inversión	118277.05	FISM	REHABILITACION DE DRANEJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA PALMA DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN - 165595	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165595	120	107.2	Acatlán de Osorio	118277.05	118277.05	118277.05	118277.05	118277.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305461	Proyecto de inversión	59152.53	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEXCOCO ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y BARRANCA MIXTECATL - 165396	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165396	70	123.36	Acatlán de Osorio	59152.53	59152.53	59152.53	59152.53	59152.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305472	Proyecto de inversión	178120.45	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE PRIVADA LIBERTAD Y BARRANCA TEMAZCAL - 165445	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165445	65	128.5	Acatlán de Osorio	178120.45	178120.45	178120.45	178120.45	178120.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305517	Proyecto de inversión	375431.8	FISM	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MANUEL DOBLADO BARRIO DE SAN LUIS MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 165627	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165627	65	152	Acatlán de Osorio	375431.8	375431.8	375431.8	375431.8	375431.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305522	Proyecto de inversión	228718.42	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE NORIA BARRIO DE LA PALMA MUNICIPIO DE ACATLAN - 165658	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165658	65	180	Acatlán de Osorio	228718.42	228718.42	228718.42	228718.42	228718.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332177	Proyecto de inversión	230717.2	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PERIFERICO IXCAQUIXTLA COL PROVIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 276275	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	276275	120	253.3	Acatlán de Osorio	230717.2	230717.2	230717.2	230717.2	230717.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332118	Proyecto de inversión	801382.74	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 276168	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	276168	120	286.21	San Bernardo	801382.74	801382.74	801382.74	801382.74	801382.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305483	Proyecto de inversión	547021.99	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CALLEJON DE LOS PEREZ Y CALLE TEMAZCAL DEL BARRIO DE SAN JOSE ACATLAN DE O - 165491	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165491	120	437.36	Acatlán de Osorio	547021.99	547021.99	547021.99	547021.99	547021.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332223	Proyecto de inversión	113091.3	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZAPATA DEL BARRIO DE LA PALMA DE ACATLAN DE OSORIO PUEBLA - 276401	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN PUEBLA	276401	80	443	Acatlán de Osorio	113091.3	113091.3	113091.3	113091.3	113091.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305424	Proyecto de inversión	1454404.71	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL BARRIO DE SAN GABRIEL SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ACATLAN - 165258	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165258	120	2500	Acatlán de Osorio	1454404.71	1454404.71	1454404.71	1454404.71	1454404.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305465	Proyecto de inversión	1956325.25	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO Y SACA COSECHA ENTRE LA LOCALIDAD DE ILAMACINGO AMATE REDONDO DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA SEGUNDA ET - 165420	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN	165420	602	3092.05	Amate Redondo	1956325.25	1956325.25	1956325.25	1956325.25	1956325.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311778	Proyecto de inversión	641614.82	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL TRAPICHE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLACOTEPEC - 192836	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	192836	211	410	Tlacotepec (San Mateo)	641614.82	641614.82	641614.82	641614.82	641614.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311804	Proyecto de inversión	1785600.04	FISM	AMPLIACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO - 192896	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	192896	1320	1629	Tlayehualancingo	1785600.04	1785600.04	1785600.04	1785600.04	1785600.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311963	Proyecto de inversión	1239868.91	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A VARIOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ELOXOCHITLAN - 193655	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	193655	145	779	San Marcos Eloxochitlán	1239868.91	1239868.91	1239868.91	1239868.91	1239868.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311973	Proyecto de inversión	420948.87	FISM	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO A BASE DE FOSA SEPTICA EN LA SECCION SAN RAFAEL - 193674	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	193674	45	244	Tlayehualancingo	420948.87	420948.87	420948.87	420948.87	420948.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322948	Proyecto de inversión	668410.86	FISM	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SECCIONES DOCE Y TRECE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TLAYEHUALANCINGO - 242218	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	242218	1320	303.66	Tlayehualancingo	668410.86	668410.86	668410.86	668410.86	668410.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323366	Proyecto de inversión	505246.02	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN DOCE DENOMINADO LOS PEREZ - 243953	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	243953	1320	333	Tlayehualancingo	505246.02	505246.02	505246.02	505246.02	505246.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301313541	Proyecto de inversión	290090.9	FISM	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 204448	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204448	2335	740.63	Beristáin	290090.9	290090.9	290090.9	290090.9	290090.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313562	Proyecto de inversión	171227.88	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 204596	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204596	25	780.8	Ahuacatla	171227.88	171227.88	171227.88	171227.88	171227.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313474	Proyecto de inversión	647079.53	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 203618	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	203618	341	1045.8	Segunda Sección	647079.53	647079.53	647079.53	647079.53	647079.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313503	Proyecto de inversión	676254.13	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 203893	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	203893	120	611.65	Manzanillas	676254.13	676254.13	676254.13	676254.13	676254.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313528	Proyecto de inversión	1263572.08	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA - 204247	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204247	150	1359.6	Segunda Sección	1263572.08	1263572.08	1263572.08	1263572.08	1263572.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313553	Proyecto de inversión	571828.81	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TEMACHTIANIH 204550	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204550	43	74.88	Laguna Seca	571828.81	571828.81	571828.81	571828.81	571828.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313573	Proyecto de inversión	136982.3	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 204670	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204670	20	624.64	Ahuazotepec	136982.3	136982.3	136982.3	136982.3	136982.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313593	Proyecto de inversión	520530.13	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 204773	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204773	76	2373.6	Beristáin	520530.13	520530.13	520530.13	520530.13	520530.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313619	Proyecto de inversión	534231.86	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 204940	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204940	78	2436.1	Laguna Seca	534231.86	534231.86	534231.86	534231.86	534231.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313628	Proyecto de inversión	130133.63	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 204986	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	204986	19	593.41	Tejamaniles	130133.63	130133.63	130133.63	130133.63	130133.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313637	Proyecto de inversión	54793.78	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 205029	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	205029	8	249.86	Loma Amolo	54793.78	54793.78	54793.78	54793.78	54793.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336563	Proyecto de inversión	95888.04	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 285658	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	285658	14	437.25	Temaxcales	95888.04	95888.04	95888.04	95888.04	95888.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336621	Proyecto de inversión	68491.16	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS SEGUNDA ETAPA - 285776	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	285776	10	312.32	La Ermita	68491.16	68491.16	68491.16	68491.16	68491.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329805	Proyecto de inversión	32480	FISM	PAGO DE ESTUDIO PARA AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE TEMPEXQUITLE EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUEITTLA - 271785	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA	271785	913	1	Ahuehuetitla	32480	32480	32480	32480	32480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329971	Proyecto de inversión	32480	FISM	PAGO DE ESTUDIO PARA AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE LOS TEJEROS EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUEITTLA - 272161	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA	272161	152	1	Ahuehuetitla	32480	32480	32480	32480	32480	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330004	Proyecto de inversión	12619.97	FISM	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE POZO TIPO NORIA EN TUBERÍA Y ACCESORIOS - 272235	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA	272235	132	1	Ahuehuetitla	12619.97	12619.97	12619.97	12619.97	12619.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330808	Proyecto de inversión	70014.12	FISM	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS PARA EL POZO LOS TEJEROS EN AHUEHUEITTLA - 273613	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA	273613	35	1	Ahuehuetitla	70014.12	70014.12	70014.12	70014.12	70014.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331271	Proyecto de inversión	682504.81	FISM	EQUIPAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 274504	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUEITTLA	274504	470	1	Ahuehuetitla	682504.81	682504.81	682504.81	682504.81	682504.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328745	Proyecto de inversión	62503.74	FISM	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 268859	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO	268859	1770	58	Acatlahuacán de Albino Zertuche	62503.74	62503.74	62503.74	62503.74	62503.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328770	Proyecto de inversión	860298.12	FISM	ALUMBRADO PUBLICO CON CELDAS SOLARES - 268958	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO	268958	1770	22	Santa Cruz	860298.12	860298.12	860298.12	860298.12	860298.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328856	Proyecto de inversión	284644.52	FISM	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE - 269265	Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO	269265	1770	1	Acatlahuacán de Albino Zertuche	284644.52	284644.52	284644.52	284644.52	284644.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301316689	Proyecto de inversión	1603004.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ALJOJUCA - 218139	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	218139	150	30	Aljojuca	1603004.02	1603004.02	1603004.02	1603004.02	1603004.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316707	Proyecto de inversión	482994.97	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN DIAGONAL BENITO JUÁREZ - 218224	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	218224	100	6	Aljojuca	482994.97	482994.97	482994.97	482994.97	482994.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322381	Proyecto de inversión	338042.28	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALJOJUCA CALLE VICENTE TAPIA ENTRE CALLE SACRAMENTO LEYVA - 239123	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	239123	100	415.5	Aljojuca	338042.28	338042.28	338042.28	338042.28	338042.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322840	Proyecto de inversión	1372072.68	FISM	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CINCUENTA METROS CUBICOS EN SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS - 241672	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	241672	400	1	San Antonio las Cuchillas	1372072.68	1372072.68	1372072.68	1372072.68	1372072.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305776	Proyecto de inversión	2162938.33	FISM	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 166673	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEXI PUEBLA	166673	13160	1	Altepexi	2162938.33	2162938.33	2162938.33	2162938.33	2162938.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305786	Proyecto de inversión	514000	FISM	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 166706	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	166706	1056	579	Altepexi	514000	514000	514000	514000	514000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305796	Proyecto de inversión	326206.86	FISM	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ CALLE GALEANA Y CALLEJON MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 166735	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	166735	1832	742	Altepexi	326206.86	326206.86	326206.86	326206.86	326206.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305792	Proyecto de inversión	740074.51	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DANIEL GONZALEZ PRIVADA LA NOPALERA Y PROVADA JACARANDAS COL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI P - 166722	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	166722	0	465	Altepexi	740074.51	740074.51	740074.51	740074.51	740074.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305803	Proyecto de inversión	557958.03	FISM	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA U UNO C EN LA SECUNDARIA ING ANTONIO GARCIA CUBAS CON CLAVE UBICADA EN LA CABECERA M - 166757	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	166757	638	1	Altepexi	584215.85	584215.85	584215.85	584215.85	584215.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321353	Proyecto de inversión	468930.89	FISM	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE XALTEPEX EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI - 234950	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTEPEXI PUEBLA	234950	400	1	Texcalco	468930.89	468930.89	468930.89	468930.89	468930.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328405	Proyecto de inversión	1100000	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA GADALUPANA - 267215	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA	267215	200	1	Amixtlán	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338164	Proyecto de inversión	650000	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE DIVERSOS ANDADORES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 288531	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA	288531	200	650	Amixtlán	865030.55	865030.55	865030.55	865030.55	865030.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328391	Proyecto de inversión	286303.81	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHOS DIGNOS DOS MIL DIECIOCHO - 267152	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA	267152	120	957	Cacochón	286303.81	286303.81	286303.81	286303.81	286303.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334401	Proyecto de inversión	500000	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DIGNOS DOS MIL DIECIOCHO SEGUNDA ETAPA - 281014	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA	281014	120	957	Amixtlán	500000	500000	500000	500000	500000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338240	Proyecto de inversión	142840.1	FISM	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE LA VEINTICINCO SUR COL LAS CRUCES - 288632	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	288632	170	166	Amozoc de Mota	142840.1	142840.1	142840.1	142840.1	142840.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340420	Proyecto de inversión	583047.96	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PINO SUÁREZ - 292651	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	292651	450	685.3	Amozoc de Mota	583047.96	583047.96	583047.96	583047.96	583047.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333629	Proyecto de inversión	53732.14	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SABINAL - 279061	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	279061	864	1243.8	Amozoc de Mota	53732.14	53732.14	53732.14	53732.14	53732.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330816	Proyecto de inversión	92194.27	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA LA FRACCIÓN II - 273623	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	273623	180	298	Amozoc de Mota	92194.27	92194.27	92194.27	92194.27	92194.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330846	Proyecto de inversión	74138.77	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIMERA PRIVADA VICENTE GUERRERO ML - 273708	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	273708	150	235	Amozoc de Mota	74138.77	74138.77	74138.77	74138.77	74138.77	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330858	Proyecto de inversión	99642.67	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PV FRANCISCO VILLA - 273738	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	273738	150	276	Amozoc de Mota	99647.67	99647.67	99647.67	99647.67	99647.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301330897	Proyecto de inversión	23719.81	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CUARTA PRIVADA DE LA QUINCE ORIENTE - 273805	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	273805	24	70	Amozoc de Mota	23719.81	23719.81	23719.81	23719.81	23719.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331968	Proyecto de inversión	73287.59	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SANTO DOMINGO SN - 275810	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	275810	200	190	Amozoc de Mota	73287.59	73287.59	73287.59	73287.59	73287.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331974	Proyecto de inversión	38618.14	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEGUNDA PRIVADA DE LOS PINOS - 275820	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	275820	140	120	Amozoc de Mota	38618.14	38618.14	38618.14	38618.14	38618.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331994	Proyecto de inversión	156966.33	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VEINTISIETE SUR - 275861	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	275861	300	535	Amozoc de Mota	156966.33	156966.33	156966.33	156966.33	156966.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332249	Proyecto de inversión	68558.54	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ALFONSO SN - 276451	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	276451	200	177	Amozoc de Mota	68558.54	68558.54	68558.54	68558.54	68558.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332294	Proyecto de inversión	60539	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y ANGELES - 276566	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	276566	100	180	Amozoc de Mota	60539	60539	60539	60539	60539	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332337	Proyecto de inversión	30510.85	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRADA CINCO DE MAYO - 276645	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	276645	150	90	Amozoc de Mota	30510.85	30510.85	30510.85	30510.85	30510.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332434	Proyecto de inversión	188716.1	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TERCERA Y QUINTA PRIVADA DE LA DOS NORTE - 276861	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	276861	150	200	Amozoc de Mota	188716.1	188716.1	188716.1	188716.1	188716.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332690	Proyecto de inversión	81328.35	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA PRESA GRANDE N DOS - 277470	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277470	150	230	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	81328.35	81328.35	81328.35	81328.35	81328.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332757	Proyecto de inversión	73138.46	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEGUNDA PRIVADA EL CARRIL - 277593	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277593	150	230	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	73138.46	73138.46	73138.46	73138.46	73138.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332794	Proyecto de inversión	91351.57	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA MARCIAL - 277650	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277650	150	230	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	91351.57	91351.57	91351.57	91351.57	91351.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332842	Proyecto de inversión	160214.44	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRIL - 277708	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277708	250	450	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	160214.44	160214.44	160214.44	160214.44	160214.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332881	Proyecto de inversión	83161.65	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 277769	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277769	100	230	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	83161.65	83161.65	83161.65	83161.65	83161.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332955	Proyecto de inversión	130160.78	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS NORTE - 277927	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277927	200	345	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	130160.78	130160.78	130160.78	130160.78	130160.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332988	Proyecto de inversión	22436.43	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA - 277983	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	277983	150	70	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	22436.43	22436.43	22436.43	22436.43	22436.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333050	Proyecto de inversión	67480.42	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 278067	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278067	160	180	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	67480.42	67480.42	67480.42	67480.42	67480.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333168	Proyecto de inversión	9891.45	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AMOZOC - 278244	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278244	50	30	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	9891.45	9891.45	9891.45	9891.45	9891.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333238	Proyecto de inversión	111027.24	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE COLORINES - 278399	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278399	200	295	Amozoc de Mota	111027.24	111027.24	111027.24	111027.24	111027.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333332	Proyecto de inversión	76379.88	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA LIRIOS Y GIRASOLES - 278569	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278569	150	242	Amozoc de Mota	76379.88	76379.88	76379.88	76379.88	76379.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333452	Proyecto de inversión	39684.7	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL ZAPOTE - 278764	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278764	100	130	Amozoc de Mota	39684.7	39684.7	39684.7	39684.7	39684.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333534	Proyecto de inversión	61175.05	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA ROMERO - 278884	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278884	200	187	Amozoc de Mota	61175.05	61175.05	61175.05	61175.05	61175.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301333558	Proyecto de inversión	78874.64	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CARREON - 278943	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	278943	150	220	Amozoc de Mota	78874.68	78874.68	78874.68	78874.68	78874.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333589	Proyecto de inversión	90975.17	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA ROSA - 279002	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	279002	100	240	Amozoc de Mota	90975.17	90975.17	90975.17	90975.17	90975.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334891	Proyecto de inversión	364260.31	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROL DE LA TRES SUR Y PROL DE LA DIEZ SUR - 282256	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	282256	350	346	Amozoc de Mota	364260.31	364260.31	364260.31	364260.31	364260.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334995	Proyecto de inversión	96961.67	FISM	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES TRES SUR TRES PONIENTE Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA LAS VEGAS - 282438	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	282438	250	391	Amozoc de Mota	96961.67	96961.67	96961.67	96961.67	96961.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338152	Proyecto de inversión	166597.97	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEJOCOTES Y PRIVADA DURAZNOS - 288516	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	288516	250	441	Amozoc de Mota	166597.97	166597.97	166597.97	166597.97	166597.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338199	Proyecto de inversión	194918.08	FISM	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ENCINOS - 288572	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	288572	240	239.2	Amozoc de Mota	194918.08	194918.08	194918.08	194918.08	194918.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339947	Proyecto de inversión	50412.22	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA DE LA TRES SUR - 291826	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	291826	120	140	Amozoc de Mota	50412.22	50412.22	50412.22	50412.22	50412.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340076	Proyecto de inversión	82962.12	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DURAZNOS - 292026	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	292026	180	260	Amozoc de Mota	82962.12	82962.12	82962.12	82962.12	82962.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340175	Proyecto de inversión	96850.79	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DIECINUEVE ORIENTE Y OCHO SUR - 292202	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	292202	150	259	Amozoc de Mota	96850.79	96850.79	96850.79	96850.79	96850.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340332	Proyecto de inversión	45017.41	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DURAZNOS - 292472	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	292472	100	142	Amozoc de Mota	45017.41	45017.41	45017.41	45017.41	45017.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342109	Proyecto de inversión	249860.87	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE LA DOS NORTE EJIDO DE SANTA CRUZ CALERA - 296017	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	296017	450	592	Amozoc de Mota	249860.87	249860.87	249860.87	249860.87	249860.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342209	Proyecto de inversión	52874.44	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA QUINCE ORIENTE - 296257	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC	296257	100	110	Amozoc de Mota	52874.44	52874.44	52874.44	52874.44	52874.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342979	Proyecto de inversión	777981.24	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE LA CONCEPCIÓN - 297559	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	297559	295	830.39	Amozoc de Mota	777981.24	777981.24	777981.24	777981.24	777981.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344829	Proyecto de inversión	1412192.86	FISM	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL FASE EXPLORATORIA - 300761	Amozoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AMOZOC	300761	10000	1	Amozoc de Mota	1412192.86	1412192.86	1412192.86	1412192.86	1412192.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309296	Proyecto de inversión	786467.32	FISM	CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD - 183944	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	183944	118	106.98	Ayocuantla	786467.32	786467.32	786467.32	786467.32	786467.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305864	Proyecto de inversión	492605.37	FISM	AMPLIACION DE PRESA CON MUROS DE MAMPOSTERÍA PARA LA AGRICULTURA DE LA SOCIEDAD DE TLALTEMPE - 167019	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	167019	200	325	Tlaltempa	492605.37	492605.37	492605.37	492605.37	492605.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309309	Proyecto de inversión	431178	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 184005	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	184005	367	717.98	Chignahuacingo	431178	431178	431178	431178	431178	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309175	Proyecto de inversión	348593.02	FISM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL CUAUTOLANICO A CUAUTIECO - 183293	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA	183293	245	4200	Cuaautolanico	348593.02	348593.02	348593.02	348593.02	348593.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321123	Proyecto de inversión	919819.48	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL TANHUIXCO ATEMPAN - 232885	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	232885	113	1560	Tanhuixco	919819.48	919819.48	919819.48	919819.48	919819.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310497	Proyecto de inversión	359858.19	FISM	MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE LAS COMUNIDAD DE TACOPAN Y ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 188909	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	188909	4100	1817	Tacopan	359858.19	359858.19	359858.19	359858.19	359858.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310513	Proyecto de inversión	184292.66	FISM	MEJORAMIENTO DE LOS CENTRO DE SALUD DE LAS COMUNIDAD DE TACOPAN Y ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 188958	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	188958	1376	1817	Atzalán	184292.66	184292.66	184292.66	184292.66	184292.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301310496	Proyecto de inversión	359398.31	FISM	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE LAS CALLES DOS Y SEIS SUR LOCALIDAD DE ATEMPAN - 188907	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	188907	380	253.47	Atempan	359398.31	359398.31	359398.31	359398.31	359398.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310499	Proyecto de inversión	581897.96	FISM	APORTACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DEL CUATRO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 188913	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	188913	475	100	El Cuatro	581897.96	581897.96	581897.96	581897.96	581897.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321295	Proyecto de inversión	209577.93	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL TEZOMPAN ATEMPAN - 234698	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	234698	25	355	Tezompan	209577.93	209577.93	209577.93	209577.93	209577.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321356	Proyecto de inversión	1073895.23	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL APATAUYAN ATEMPAN - 234959	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	234959	23	1821	Apatauyan	0	0	0	0	0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321361	Proyecto de inversión	896632.64	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL ANIMAZCO ATEMPAN - 234985	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	234985	30	1521	San Nicolás (Animazco)	896632.64	896632.64	896632.64	896632.64	896632.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321515	Proyecto de inversión	582159.6	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL SAN AMBROSIO ATEMPAN - 235733	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	235733	76	987	San Ambrosio	582159.6	582159.6	582159.6	582159.6	582159.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333718	Proyecto de inversión	585991.81	FISM	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC ATEMPAN PUEBLA - 279287	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	279287	140	637	Tezhuatepec	0	0	0	0	0	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340513	Proyecto de inversión	352997.87	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL ATZALAN ATEMPAN - 292804	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	292804	0	599	Atzalan	352997.87	352997.87	352997.87	352997.87	352997.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341663	Proyecto de inversión	387719.16	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN ZAP RURAL LAS CANOAS ATEMPAN - 295303	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ATEMPAN PUEBLA	295303	110	657	Las Canoas	387719.17	387719.17	387719.17	387719.17	387719.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307121	Proyecto de inversión	408668	FISM	CONTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA GUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANMARTIN ATEXCAL - 172937	Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATEXCAL	172937	743	1	San Martín Atexcal	628451.83	628451.83	628451.83	628451.83	628451.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342681	Proyecto de inversión	277699.3	FISM	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA NACIONAL ENTRE CUAHUTEMOC Y CUATRO SUR EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN - 297004	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ATOYATEMPAN	297004	250	205.35	Atoyatempan	277699.3	277699.3	277699.3	277699.3	277699.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342155	Proyecto de inversión	580071.31	FISM	AMPLIATORIO DE RED ELÉCTRICA EN CAMINO A COLON - 296133	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	296133	1150	1	Atzala	580071.31	580071.31	580071.31	580071.31	580071.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342272	Proyecto de inversión	456183.59	FISM	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATZALA - 296354	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	296354	1170	475	Atzala	456183.59	456183.59	456183.59	456183.59	456183.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301804	Proyecto de inversión	91500	FISM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOC DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA TREINTA ACCIONES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZITZ - 146153	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	146153	149	30	Santa Cruz Texmalaquilla	91500	91500	91500	91500	91500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302252	Proyecto de inversión	42700	FISM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOC DE GPE XOCHILOMA CATORCE ACCIONESPERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE A - 147472	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	147472	98	14	Guadalupe Xochiloma	42700	42700	42700	42700	42700	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304617	Proyecto de inversión	358035.83	FISM	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL ALEMAN ENTRE AV MIGUYEL ALEMAN Y AV CUAHTEMOC EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ATZI - 161417	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	161417	0	346	Atzitzintla	358035.83	358035.83	358035.83	358035.83	358035.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306534	Proyecto de inversión	129465.93	FISM	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ERNESTO GARCIA CABRAL DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA PUE - 170557	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	170557	77	9	Atzitzintla	129465.93	129465.93	129465.93	129465.93	129465.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332902	Proyecto de inversión	306240	FISM	REHABILITACION Y REORDENAMIENTO DE LA LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO A BACHILLER EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETTAS DEL MUNICIP - 277804	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	277804	126	160	Paso Carretas	306240	306240	306240	306240	306240	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333720	Proyecto de inversión	260235.86	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES BENITO JUAREZ CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ITURBIDE Y CUAHTEMOC DE LA LOCALIDAD - 279293	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	279293	144	150	Atzitzintla	260235.86	260235.86	260235.86	260235.86	260235.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301334384	Proyecto de inversión	296203.13	FISM	REHABILITACION Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CAMINO A SESMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRU - 280974	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	280974	319	400	Santa Cruz Cuyachapa	296203.13	296203.13	296203.13	296203.13	296203.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337722	Proyecto de inversión	2178128.15	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PRIMERA ETAPA QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TEXMALAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA DEL MANA - 287772	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA	287772	595	3049.9	Santa Cruz Texmalaquilla	2178128.15	2178128.15	2178128.15	2178128.15	2178128.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325457	Proyecto de inversión	245000	FISM	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROGRESO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA - 252419	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	252419	118	63	Axutla	245000	245000	245000	245000	245000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329552	Proyecto de inversión	134420.42	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES - 271166	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	271166	43	4	Axutla	134420.42	134420.42	134420.42	134420.42	134420.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307896	Proyecto de inversión	1490708.2	FISM	MEJORAMIENTO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA TRES AYOTOXCO DE GRO PUE - 175871	Ayototxco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	175871	3000	1050	Ayototxco de Guerrero	1490708.2	1490708.2	1490708.2	1490708.2	1490708.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333036	Proyecto de inversión	1312684.09	FISM	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIA DEL SOCORRO ALFARO DE MORALES EN LA LOCALIDAD DE AYOTOXCO DE GUERRERO AYOTOXCO DE GUERRERO PUE - 278048	Ayototxco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPAL DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA	278048	1100	5400	Ayototxco de Guerrero	1312684.09	1312684.09	1312684.09	1312684.09	1312684.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330854	Proyecto de inversión	1743242	FISM	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES MUNICIPIO DE CALPAN - 273727	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	273727	0	1386	Dolores	1743242	1743242	1743242	1743242	1743242	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330968	Proyecto de inversión	1671930.68	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALPAN MUNICIPIO DE CALPAN - 273923	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	273923	600	1452.4	San Andrés Calpan	1671930.68	1671930.68	1671930.68	1671930.68	1671930.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331142	Proyecto de inversión	1373745.34	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑO CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MUNICIPIO DE CALPAN SAN ANDRES CALPAN - 274277	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	274277	110	22	San Andrés Calpan	1373745.34	1373745.34	1373745.34	1373745.34	1373745.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331165	Proyecto de inversión	249771.88	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON CALENTADOR SOLAR PARA EL MUNICIPIO DE CALPAN SAN MATEO OZOLCO - 274308	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CALPAN	274308	20	4	San Mateo Ozolco	249771.88	249771.88	249771.88	249771.88	249771.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309559	Proyecto de inversión	949853.05	FISM	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES EN CAMOCUAUTLA - 184961	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	184961	105	15	Camocuautla	949853.05	949853.05	949853.05	949853.05	949853.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309584	Proyecto de inversión	423392.23	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA - 185070	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	185070	105	350	Camocuautla	423392.23	423392.23	423392.23	423392.23	423392.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302525	Proyecto de inversión	161598.25	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUE - 148293	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	148293	176	33	Llano Grande Ahuatepec	161598.9	161598.9	161598.9	161598.9	161598.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302535	Proyecto de inversión	1565373.34	FISM	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL EN EL MUNI - 148320	Cañada Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS PUEBLA	148320	737	149.76	Boca Nopal	1716366.26	1716366.26	1716366.26	1716366.26	1716366.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328792	Proyecto de inversión	573115.42	FISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN CAXHUACAN PUEBLA - 269082	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CAXHUACAN	269082	70	143.92	Caxhuacan	573115.42	573115.42	573115.42	573115.42	573115.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329158	Proyecto de inversión	1885681.44	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO - 270446	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	270446	297	47	San Lorenzo Chiautzingo	1885681.44	1885681.44	1885681.44	1885681.44	1885681.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329045	Proyecto de inversión	2133441.7	FISM	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EXPLANADA Y BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL DIGITAL - 270146	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	270146	160	2	San Juan Tetla	2133441.7	2133441.7	2133441.7	2133441.7	2133441.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329374	Proyecto de inversión	871051.82	FISM	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CERRADA SIN NOMBRE Y MISMA CALLE - 270790	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	270790	3450	680	San Antonio Tlatenco	871051.82	871051.82	871051.82	871051.82	871051.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329431	Proyecto de inversión	179970.52	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ESTEBAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRIMERA DE CHAPULTEPEC - 270923	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	270923	45	115	San Lorenzo Chiautzingo	179970.52	179970.52	179970.52	179970.52	179970.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301330099	Proyecto de inversión	650475.15	FISM	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VISTA HERMOSA Y CINCO DE FEBRERO ENTRE AV HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ - 272409	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	272409	471	387	San Antonio Tlatenco	650475.15	650475.15	650475.15	650475.15	650475.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330133	Proyecto de inversión	1141605	FISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 272496	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	272496	271	982.03	San Antonio Tlatenco	1141605	1141605	1141605	1141605	1141605	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330165	Proyecto de inversión	355816.14	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO SEGUNDA ETAPA - 272594	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	272594	297	9	San Lorenzo Chiautzingo	355816.14	355816.14	355816.14	355816.14	355816.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339981	Proyecto de inversión	2017924.45	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO ENTRE LIMITE PREDIAL Y PAVIMENTO PRIVADA CONSTITUCION ENTRE CALLE CONSTITUCION Y RIO XO - 291861	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIAUTZINGO PUEBLA	291861	7477	1210	San Lorenzo Chiautzingo	2017924.45	2017924.45	2017924.45	2017924.45	2017924.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323151	Proyecto de inversión	1567127.26	FISM	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE DIECISEIS SEPTIEMBRE Y CARRETERA ATENCINGO MATAMOROS - 243130	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	243130	180	86	Atencingo	1567127.26	1567127.26	1567127.26	1567127.26	1567127.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323843	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CUATELULCO - 245610	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	245610	104	7500	Cuatelululco	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323849	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES LA QUINTA - 245654	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	245654	1066	7500	San Antonio Matlahuacales	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323858	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROCA - 245698	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	245698	31	7500	La Roca	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323914	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TZITLA EL RÍO - 245957	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	245957	147	7500	Tzitla	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323940	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LASTIRI - 246059	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	246059	67	7500	San Miguel Lastiri	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323949	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA BRUJA - 246088	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	246088	90	7500	La Bruja	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324046	Proyecto de inversión	680880.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ACOLIHUIA LA ROSA - 246410	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	246410	455	7500	Acolihuiua	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	680880.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323806	Proyecto de inversión	2012151.47	FISM	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y DIRECCIÓN CON ANEXO SANITARIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO - 245495	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	245495	16867	198.68	Toltempan	2012151.47	2012151.47	2012151.47	2012151.47	2012151.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301347048	Proyecto de inversión	765882.3	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE CALLE IGNACIO ALLENDE - 304970	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	304970	140	240.6	Chignautla	765882.3	765882.3	765882.3	765882.3	765882.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346950	Proyecto de inversión	335511.14	FISM	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUITLAHUAC ESQUINA CON CALLE CARRANZA - 304759	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	304759	2566	192	Coahuixco	335511.14	335511.14	335511.14	335511.14	335511.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301347093	Proyecto de inversión	2020189	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE TECABRAS - 305040	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	305040	288	1998	Coahuixco	2020189	2020189	2020189	2020189	2020189	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301347173	Proyecto de inversión	771139.24	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE BOMBEO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA - 305156	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAUTLA	305156	1400	550.5	Chignautla	771139.24	771139.24	771139.24	771139.24	771139.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345119	Proyecto de inversión	431082.92	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO AL PLATANAR CUARTA ETAPA - 301175	Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	301175	810	1212	El Platanar (San José el Platanar)	431082.92	431082.92	431082.92	431082.92	431082.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345587	Proyecto de inversión	1216039.69	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TERCERA ETAPA - 301933	Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	301933	1000	984.32	Santa María Cohetzala	1216039.69	1216039.69	1216039.69	1216039.69	1216039.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345811	Proyecto de inversión	941174.79	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MONICA - 302363	Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	302363	630	385.43	Santa Mónica	941174.79	941174.79	941174.79	941174.79	941174.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301312765	Proyecto de inversión	707088.34	FISM	CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUATELCO - 199195	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	199195	496	84.43	San Andrés Ahuatelco	707088.34	707088.34	707088.34	707088.34	707088.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312786	Proyecto de inversión	185363.44	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUATELCO SEGUNDA ETAPA - 199258	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	199258	496	72	San Andrés Ahuatelco	185363.44	185363.44	185363.44	185363.44	185363.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312796	Proyecto de inversión	1548114.43	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS POR AFECTACIONES OCURRIDAS POR EL SISMO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE - 199338	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	199338	150	30	Cohuecan	1548114.43	1548114.43	1548114.43	1548114.43	1548114.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316243	Proyecto de inversión	309622.87	FISM	CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS POR AFECTACIONES OCURRIDAS POR EL SISMO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE CUAPEXCO - 216331	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE COHUECAN	216331	6	6	San Felipe Cuapexco	309622.87	309622.87	309622.87	309622.87	309622.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334068	Proyecto de inversión	50000	FISM	ADQUISICION DE MATERIALES POR DAÑOS PARCIALES POR AFECTACIONES DEL SISMO DIECINUEVE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECISIETE LOCALIDAD CUAPEXCO - 280071	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COHUECAN	280071	22	22	San Felipe Cuapexco	50000	50000	50000	50000	50000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334083	Proyecto de inversión	980472.48	FISM	CONSTRUCCION DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIO POR AFECTACIONES SISMO DIECINUEVE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECISIETE LOCALIDAD COHUECAN - 280112	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COHUECAN	280112	19	19	Cohuecan	980472.48	980472.48	980472.48	980472.48	980472.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327878	Proyecto de inversión	191832.7	FISM	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NUEVE NORTE ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y TERRENOS BARRIO LA CANDELARIA - 264562	Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC PUEBLA	264562	48	130	San Vicente Coyotepec	191832.7	191832.7	191832.7	191832.7	191832.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332154	Acción	109766.18	FISM	CURSOS DE CAPACITACION PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO - 276240	Cuapiaxtla de Madero		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	276240	0	10	Cuapiaxtla de Madero	109766.18	109766.18	109766.18	109766.18	109766.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300673	Proyecto de inversión	212074.85	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE C INDEPENDENCIA NORTE EN DIRECCION A LA C EMILIANO ZAPATA NORTE - 142459	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	142459	22	6	Cuapiaxtla de Madero	212074.85	212074.85	212074.85	212074.85	212074.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324034	Proyecto de inversión	116879.09	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA PRIV FCO I MADERO ENTRE FCO I MADERO Y C DIECISÉIS DE SEP - 246358	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	246358	63	217	Cuapiaxtla de Madero	116879.09	116879.09	116879.09	116879.09	116879.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324229	Proyecto de inversión	82082.47	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO I MADERO ENTRE C EMILIANO ZAPATA Y C ALLENDE - 247200	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	247200	45	182	Cuapiaxtla de Madero	82082.47	82082.47	82082.47	82082.47	82082.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324253	Proyecto de inversión	170590.21	FISM	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE - 247330	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	247330	6750	1	Cuapiaxtla de Madero	170590.21	170590.21	170590.21	170590.21	170590.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324272	Proyecto de inversión	822019.59	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINO SUAREZ NORTE ENTRE C PINO SUAREZ NTE Y LA C LAS BUGAMBILIAS NTE - 247471	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	247471	36	1055	Cuapiaxtla de Madero	822019.59	822019.59	822019.59	822019.59	822019.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326082	Proyecto de inversión	458558.3	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIV BUGAMBILIAS ENTRE BUGAMBILIAS Y CERRADA Y LA PRIV BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ - 255653	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	255653	99	431	Cuapiaxtla de Madero	458558.3	458558.3	458558.3	458558.3	458558.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326387	Proyecto de inversión	59549.64	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA AV CUAHUTEMOC - 257095	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	257095	36	8	Cuapiaxtla de Madero	59549.64	59549.64	59549.64	59549.64	59549.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327017	Proyecto de inversión	180230.93	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES VICENTE GERRERO ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA FEDERAL CALLE ALVARO OBREGON - 260691	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	260691	81	414	Cuapiaxtla de Madero	180230.93	180230.93	180230.93	180230.93	180230.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327054	Proyecto de inversión	277360.34	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIMERA PRIV IGNACIO ALDAMA CALLE DE FERROCARRIL CERRADA DE FERROCARRIL - 260867	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	260867	45	10	Cuapiaxtla de Madero	277360.34	277360.34	277360.34	277360.34	277360.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327088	Proyecto de inversión	201159.06	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV BUGAMBILIAS - 261026	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO	261026	27	6	Cuapiaxtla de Madero	201159.06	201159.06	201159.06	201159.06	201159.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301342500	Proyecto de inversión	62566.13	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 296679	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	296679	151	41	Cerro Verde (Ejecatepeco)	62566.13	62566.13	62566.13	62566.13	62566.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301303744	Proyecto de inversión	732255.53	FISM	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN - 157122	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	157122	43	341.05	Cerro Verde (Ejecatepeco)	732255.53	732255.53	732255.53	732255.53	732255.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340874	Proyecto de inversión	1245519.09	FISM	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ANTROPOLOGO ALFONSO CASO - 293687	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	293687	185	137	Ixtolco de Morelos	1245519.09	1245519.09	1245519.09	1245519.09	1245519.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341082	Proyecto de inversión	1776732.16	FISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 294066	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	294066	84	1249.8	San Esteban Cuautempan	1776732.16	1776732.16	1776732.16	1776732.16	1776732.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341413	Proyecto de inversión	2252416.24	FISM	AMPLIACION DEL DRENAJE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TEPIZILA MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN - 294808	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	294808	98	730.75	Tepezila (Primera Sección)	2252416.24	2252416.24	2252416.24	2252416.24	2252416.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342605	Proyecto de inversión	47306.1	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 296866	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	296866	104	31	Ahuatlán	47306.1	47306.1	47306.1	47306.1	47306.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342660	Proyecto de inversión	10682.02	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 296971	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	296971	29	7	Papalotla	10682.02	10682.02	10682.02	10682.02	10682.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342757	Proyecto de inversión	50358.11	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297152	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297152	116	33	San Esteban Cuautempan	50358.11	50358.11	50358.11	50358.11	50358.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342850	Proyecto de inversión	30520.06	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297360	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297360	67	20	Texamanila	30520.06	30520.06	30520.06	30520.06	30520.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342904	Proyecto de inversión	38150.08	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297456	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297456	76	25	Tecapagco	38150.08	38150.08	38150.08	38150.08	38150.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342950	Proyecto de inversión	36624.08	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297516	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297516	68	24	Totomoxtla	36624.08	36624.08	36624.08	36624.08	36624.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343023	Proyecto de inversión	82404.17	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297634	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297634	177	54	Vista Hermosa	82404.17	82404.17	82404.17	82404.17	82404.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343077	Proyecto de inversión	67144.14	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297705	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297705	164	44	Ixtolco de Morelos	67144.14	67144.14	67144.14	67144.14	67144.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343109	Proyecto de inversión	93086.2	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297765	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297765	201	61	Tepezila (Primera Sección)	93086.2	93086.2	93086.2	93086.2	93086.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343174	Proyecto de inversión	12208.02	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297861	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297861	28	8	Totocuautila	12208.02	12208.02	12208.02	12208.02	12208.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343220	Proyecto de inversión	71722.15	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 297932	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	297932	133	47	Tlapacholoya	71722.15	71722.15	71722.15	71722.15	71722.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343350	Proyecto de inversión	44254.09	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 298211	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	298211	97	29	Hueytenantan	44254.09	44254.09	44254.09	44254.09	44254.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343393	Proyecto de inversión	83930.18	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 298286	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	298286	180	55	Tenepanigla (Santa Elena)	83930.18	83930.18	83930.18	83930.18	83930.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343443	Proyecto de inversión	32046.07	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA ADQUISICION DE CISTERNAS - 298379	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN PUEBLA	298379	67	21	San José Río Bravo	32046.07	32046.07	32046.07	32046.07	32046.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315413	Proyecto de inversión	142309.94	FISM	ADOQUINAMIENTO DE AVENIDA DEL BOSQUE ENTRE AVENIDA DEL CERRO Y AVENIDA DEL PUENTE - 213728	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	213728	150	155.28	Apapasco	142309.94	142309.94	142309.94	142309.94	142309.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301315594	Proyecto de inversión	129447.04	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION - 214382	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	214382	40	176	José María Morelos	129447.04	129447.04	129447.04	129447.04	129447.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301317018	Proyecto de inversión	435963.12	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PUEBLA TECALI Y CALLE REVOLUCION - 218952	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	218952	150	337	José María Morelos	435963.12	435963.12	435963.12	435963.12	435963.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326162	Proyecto de inversión	226696	FISM	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN MIGUEL HIDALGO - 256030	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN PUEBLA	256030	40	5	Concepción Pardiñas	226696	226696	226696	226696	226696	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327300	Proyecto de inversión	626719.58	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE BICENTENARIO UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA - 262247	Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	262247	0	401.16	San Lorenzo Almecatla	626719.58	626719.58	626719.58	626719.58	626719.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300631	Proyecto de inversión	869744.25	FISM	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA SEGUNDA ETAPA - 142333	Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	142333	0	264.4	La Trinidad Chautenco	869744.25	869744.25	869744.25	869744.25	869744.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327331	Proyecto de inversión	1359725.58	FISM	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE XICOTENCATL Y FELIPE DE JESUS ENTRE AV MEXICO PUEBLA Y CENTRO DE SALUD - 262405	Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO	262405	0	471	San Juan Cuautlancingo	1359725.58	1359725.58	1359725.58	1359725.58	1359725.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334217	Proyecto de inversión	307663.37	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DE VIVIENDA Y SANITARIO CON FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA - 280557	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	280557	19	4	San Pedro Cuayuca	307663.37	307663.37	307663.37	307663.37	307663.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334587	Proyecto de inversión	315268.56	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y PARA BAÑO CON FOSA SEPTICA DOS MIL DIECIOCHO - 281567	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	281567	16	4	San Pedro Cuayuca	315268.56	315268.56	315268.56	315268.56	315268.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334589	Proyecto de inversión	939011.17	FISM	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAYUCA - 281569	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA	281569	83	420	San Antonio Cuayuca	939011.2	939011.2	939011.2	939011.2	939011.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301550	Proyecto de inversión	284259.9	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE XALTICPAC BARRIO ALTO Y CERRO DE NECTEPEC - 145277	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	145277	10	8	Xalticpac	284259.9	284259.9	284259.9	284259.9	284259.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301613	Proyecto de inversión	284259.9	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE XALTICPAC BARRIO ALTO Y CERRO DE NECTEPEC - 145490	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	145490	10	8	Cerro de Nectepc	284259.9	284259.9	284259.9	284259.9	284259.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322293	Proyecto de inversión	426385.83	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN ANDRES TZICUILAN Y SAN MIGUEL TZINACAPAN - 238653	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	238653	14	10	Taxipéhuatl	426385.83	426385.83	426385.83	426385.83	426385.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322295	Proyecto de inversión	284257.22	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN ANDRES TZICUILAN Y SAN MIGUEL TZINACAPAN - 238659	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	238659	10	10	Tzinacapan	284257.22	284257.22	284257.22	284257.22	284257.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334356	Proyecto de inversión	923840.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN ANDRES TZICUILAN YOHUALICHAN Y SANTIAGO YANCUITLALPAN - 280915	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280915	31	18	Xochical	923840.4	923840.4	923840.4	923840.4	923840.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334380	Proyecto de inversión	142129.29	FISM	TZICUILAN YOHUALICHAN Y SANTIAGO YANCUITLALPAN - 280972	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280972	5	18	Tzicuilan	142129.29	142129.29	142129.29	142129.29	142129.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334396	Proyecto de inversión	213193.94	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN ANDRES TZICUILAN YOHUALICHAN Y SANTIAGO YANCUITLALPAN - 281007	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	281007	7	18	Yohualichan	213193.94	213193.94	213193.94	213193.94	213193.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301318814	Proyecto de inversión	45599.11	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225359	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225359	1309	20	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	45599.11	45599.11	45599.11	45599.11	45599.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308182	Proyecto de inversión	568509.22	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE LA GLORIA LA GALERA Y CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 177721	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	177721	19	25	La Gloria	568509.22	568509.22	568509.22	568509.22	568509.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308212	Proyecto de inversión	1208082.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE LA GLORIA LA GALERA Y CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 177846	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	177846	41	25	La Galera	1208082.08	1208082.08	1208082.08	1208082.08	1208082.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301308265	Proyecto de inversión	923827.48	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE CUATRO CAMINOS Y XALTICPAC CENTRO - 178054	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	178054	31	25	Cuatro Caminos	923827.48	923827.48	923827.48	923827.48	923827.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305490	Proyecto de inversión	497444.99	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC CENTRO Y XOCOYOLO NORTE - 165505	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	165505	17	26	Xocoyolo	497444.99	497444.99	497444.99	497444.99	497444.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307405	Proyecto de inversión	923836.15	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TENEXTEPEC BARRIO SANTA MARIA Y LA TRANCA - 173938	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	173938	32	28	La Tranca	923836.15	923836.15	923836.15	923836.15	923836.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307406	Proyecto de inversión	1065964.78	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE TENEXTEPEC BARRIO SANTA MARIA Y LA TRANCA - 173942	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	173942	36	28	Tenextepec	1065964.78	1065964.78	1065964.78	1065964.78	1065964.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307502	Proyecto de inversión	568508.75	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ATEXOLAHUA Y BARRIO SAN JOSÉ TENEXTEPEC - 174604	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	174604	20	29	Tenextepec	568508.75	568508.75	568508.75	568508.75	568508.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307510	Proyecto de inversión	1492335.46	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ATEXOLAHUA Y BARRIO SAN JOSÉ TENEXTEPEC - 174639	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	174639	51	29	Atexolahua	1492335.46	1492335.46	1492335.46	1492335.46	1492335.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307709	Proyecto de inversión	1350203.07	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE XOCOYOLO Y BARRIO XOCOYOLI EQUIMITA - 175387	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	175387	46	30	Xocoyolo	1350203.07	1350203.07	1350203.07	1350203.07	1350203.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307741	Proyecto de inversión	781696.52	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE XOCOYOLO Y BARRIO XOCOYOLI EQUIMITA - 175508	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	175508	27	30	Equimita	781696.52	781696.52	781696.52	781696.52	781696.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307796	Proyecto de inversión	426379.92	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EQUIMITA CENTRO - 175626	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	175626	15	30	Equimita	426379.92	426379.92	426379.92	426379.92	426379.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307803	Proyecto de inversión	1705519.67	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ Y EQUIMITA CENTRO - 175641	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	175641	58	30	Santa Cruz Tatempa	1705519.67	1705519.67	1705519.67	1705519.67	1705519.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309801	Proyecto de inversión	1421266.39	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE LIMONTITAN Y TECUAHUTA - 186122	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	186122	48	30	Limontitán	1421266.39	1421266.39	1421266.39	1421266.39	1421266.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309876	Proyecto de inversión	710633.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE LIMONTITAN Y TECUAHUTA - 186434	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	186434	24	30	Tecuahuta	710633.2	710633.2	710633.2	710633.2	710633.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309945	Proyecto de inversión	2131899.59	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAXIPEHUATL - 186790	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	186790	62	30	Taxipéhuatl	2131899.59	2131899.59	2131899.59	2131899.59	2131899.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334282	Proyecto de inversión	1065953.9	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ACAXILOCO CUAMONO PAHUATAHU TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO Y CABECERA MU - 280727	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280727	36	30	Ciudad de Cuetzalan	1065953.9	1065953.9	1065953.9	1065953.9	1065953.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334332	Proyecto de inversión	213190.78	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ACAXILOCO CUAMONO PAHUATAHU TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO Y CABECERA MUNICI - 280883	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280883	7	30	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	213190.78	213190.78	213190.78	213190.78	213190.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334340	Proyecto de inversión	213190.78	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LAS LOCALIDADES DE ACAXILOCO CUAMONO PAHUATAHU TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO Y CABECERA MUNICI - 280897	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280897	7	30	Cuauhtamazaco	213190.78	213190.78	213190.78	213190.78	213190.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327753	Proyecto de inversión	165680.05	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA - 263901	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	263901	661	42	Xalcuahuta	165680.05	165680.05	165680.05	165680.05	165680.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301318741	Proyecto de inversión	125397.54	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225201	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225201	5957	120	Ciudad de Cuetzalan	125397.54	125397.54	125397.54	125397.54	125397.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301318773	Proyecto de inversión	136797.32	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225270	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225270	1293	120	Tzicuilan	136797.32	136797.32	136797.32	136797.32	136797.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301318793	Proyecto de inversión	53198.96	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225323	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225323	293	120	Xocoyolo	53198.96	53198.96	53198.96	53198.96	53198.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301318805	Proyecto de inversión	68398.66	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225343	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225343	574	120	Yohualichan	68398.66	68398.66	68398.66	68398.66	68398.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301318820	Proyecto de inversión	26599.48	FISM	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DISTINTAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 225369	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	225369	1041	120	Santiago Yancuitlalpan	26599.48	26599.48	26599.48	26599.48	26599.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338086	Proyecto de inversión	344830.23	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUETZALAN DEL PROGRESO - 288380	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	288380	37	530.63	Ciudad de Cuetzalan	344830.23	344830.23	344830.23	344830.23	344830.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315469	Proyecto de inversión	389282.76	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE ATALPAN Y CEDRAL ATALPAN - 213986	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	213986	37	599	Atalpan	389282.76	389282.76	389282.76	389282.76	389282.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328057	Proyecto de inversión	5200078.16	FISM	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA AL BARRIO DE CUAMAYTA EN LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 265317	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	265317	465	1014	Pinahuista	5200078.16	5200078.16	5200078.16	5200078.16	5200078.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301648	Proyecto de inversión	451116.49	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE ATALPAN Y CEDRAL ATALPAN - 145650	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	145650	42	1293	Cedral Atalpan	451116.49	451116.49	451116.49	451116.49	451116.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316314	Proyecto de inversión	321286.15	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDA DE CUAMONO - 216626	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	216626	206	1520	Cuamono	321286.15	321286.15	321286.15	321286.15	321286.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322291	Proyecto de inversión	1127206.35	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTAN CENTRO - 238647	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	238647	124	1735	Tepetzintán	1127206.35	1127206.35	1127206.35	1127206.35	1127206.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314709	Proyecto de inversión	1220142.13	FISM	CONSTRUCCIONDE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN LAS CASTAÑEDAS - 211177	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	211177	115	1878	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	1220142.13	1220142.13	1220142.13	1220142.13	1220142.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330281	Proyecto de inversión	1682436.11	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE XILCUAHUTA - 272826	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	272826	161	2589	Xilcuahuta	1682436.11	1682436.11	1682436.11	1682436.11	1682436.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310105	Proyecto de inversión	1905264.99	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN REYESHOGPAN DE HIDALGO CENTRO - 187402	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	187402	179	2932	Tepetitán Reyeshogpan de Hidalgo	1905264.99	1905264.99	1905264.99	1905264.99	1905264.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316382	Proyecto de inversión	2046939.9	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTAN BARRIO TALZINTAN - 216799	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	216799	230	3150	Tepetzintán	2046939.9	2046939.9	2046939.9	2046939.9	2046939.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322748	Proyecto de inversión	449387.87	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE KAPOLA PINAHUISTA SANTIOAPAN Y YOHUALICHAN - 241007	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	241007	41	3299.89	Kapola	449387.87	449387.87	449387.87	449387.87	449387.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322766	Proyecto de inversión	702142.55	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE KAPOLA PINAHUISTA SANTIOAPAN Y YOHUALICHAN - 241116	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	241116	64	3299.89	Pinahuista	702142.55	702142.55	702142.55	702142.55	702142.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322773	Proyecto de inversión	385422.62	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE KAPOLA PINAHUISTA SANTIOAPAN Y YOHUALICHAN - 241156	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	241156	41	3299.89	Santioapan	385422.62	385422.62	385422.62	385422.62	385422.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322782	Proyecto de inversión	607497.64	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE KAPOLA PINAHUISTA SANTIOAPAN Y YOHUALICHAN - 241222	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	241222	55	3299.89	Yohualichan	607497.64	607497.64	607497.64	607497.64	607497.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304005	Proyecto de inversión	1847652.81	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XALPANTZINGO - 158449	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	158449	62	26	Xalpantzingo	1847652.81	1847652.81	1847652.81	1847652.81	1847652.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334229	Proyecto de inversión	779826.24	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS EN LAS LOCALIDADES DE KAPOLA PINAHUISTA SANTIOAPAN Y YOHUALICHAN - 280629	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	280629	74	1200	Tepetzalan (Tzoquita)	779826.24	779826.24	779826.24	779826.24	779826.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345143	Proyecto de inversión	185000	FISM	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DE LA CRUZ EN SAN JUAN EPATLAN - 301237	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	301237	132	4	San Juan Epatlán	185000	185000	185000	185000	185000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301345298	Proyecto de inversión	180000	FISM	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TEPEACATZINGO - 301448	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	301448	90	250	Tepeacatzingo	180000	180000	180000	180000	180000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345348	Proyecto de inversión	260000	FISM	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ORQUÍDEAS SAN MIGUEL PEDREGAL - 301512	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	301512	48	256	San Miguel el Pedregal	260000	260000	260000	260000	260000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345401	Proyecto de inversión	3062313.59	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EPATLAN - 301596	Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE EPATLAN PUEBLA	301596	2118	298.41	San Juan Epatlán	3062313.59	3062313.59	3062313.59	3062313.59	3062313.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334694	Proyecto de inversión	1441313.08	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 281823	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	281823	125	25	Esperanza	1441313.08	1441313.08	1441313.08	1441313.08	1441313.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329585	Proyecto de inversión	331819.1	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 271251	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	271251	30	6	Esperanza	331819.1	331819.1	331819.1	331819.1	331819.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330506	Proyecto de inversión	389658.89	FISM	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DOS ORIENTE ENTRE DOCE NORTE Y DIECISEIS NORTE - 273180	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	273180	90	131.5	Esperanza	389658.89	389658.89	389658.89	389658.89	389658.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330508	Proyecto de inversión	1000000	FISM	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS Y MAQUILADORA - 273181	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	273181	2000	15.64	Esperanza	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330573	Proyecto de inversión	546694.16	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALIDA A ANTENAS JUNTO A JAGUEY BOCA DEL MONTE - 273260	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	273260	126	13	Boca del Monte	546694.16	546694.16	546694.16	546694.16	546694.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330588	Proyecto de inversión	444307.33	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VEINTE Y VEINTIDOS SUR ENTRE CINCO ORIENTE Y MIGUEL HIDALGO - 273282	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	273282	200	11	Esperanza	444307.33	444307.33	444307.33	444307.33	444307.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330607	Proyecto de inversión	368701.5	FISM	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRECE PONIENTE ENTRE AV REVOLUCION Y SIETE SUR Y CLLES TRASVERSALES - 273308	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	273308	105	298.7	Esperanza	368701.5	368701.5	368701.5	368701.5	368701.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334665	Proyecto de inversión	911811.65	FISM	CONSTRUCCION DE ADOQUIMAMIENTO DE LA AV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y AV REFORMA EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO - 281733	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	281733	918	1242	Otilio Montaña	911811.65	911811.65	911811.65	911811.65	911811.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334743	Proyecto de inversión	1441313.08	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA - 281912	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ESPERANZA PUEBLA	281912	125	25	Esperanza	1441313.08	1441313.08	1441313.08	1441313.08	1441313.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329862	Proyecto de inversión	286521.61	FISM	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE - 271940	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	271940	0	1	Santa Úrsula Chiconquiac	286521.61	286521.61	286521.61	286521.61	286521.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335957	Acción	370567.07	FISM	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN ANTONIO PORTEZUELO - 284425	General Felipe Ángeles		PRODIM	H AYUNTAMIENTO	284425	0	139.68	San Pablo de las Tunas	370567.07	370567.07	370567.07	370567.07	370567.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338362	Proyecto de inversión	268783.59	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288867	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288867	0	180	Santiago Tenango	268783.59	268783.59	268783.59	268783.59	268783.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338335	Proyecto de inversión	1280231.17	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288820	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288820	0	857.35	Guadalupe Analco	1280231.17	1280231.17	1280231.17	1280231.17	1280231.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338206	Proyecto de inversión	3830912.76	FISM	AMPLIACION DELA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288584	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288584	0	2576	San Antonio Portezuelo	3830912.76	3830912.76	3830912.76	3830912.76	3830912.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329331	Proyecto de inversión	952589.41	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESEC FELIPE ANGELES - 270730	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	270730	0	328	San Pablo de las Tunas	952589.41	952589.41	952589.41	952589.41	952589.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338242	Proyecto de inversión	1129637.69	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288634	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288634	0	756.5	Santa Úrsula Chiconquiac	1129637.69	1129637.69	1129637.69	1129637.69	1129637.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338275	Proyecto de inversión	421840.91	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288679	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288679	0	282.5	Candelaria Portezuelo	421840.91	421840.91	421840.91	421840.91	421840.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301338293	Proyecto de inversión	460963.85	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288723	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288723	0	308.7	San Pablo de las Tunas	460963.85	460963.85	460963.85	460963.85	460963.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338309	Proyecto de inversión	943281.07	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO - 288785	General Felipe Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	288785	0	631.7	San José Buenavista	943281.07	943281.07	943281.07	943281.07	943281.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299866	Proyecto de inversión	200000	FISM	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 129243	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	129243	520	100	San Luis Atexcac	200000	200000	200000	200000	200000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338200	Proyecto de inversión	820999.28	FISM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIENTO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 288575	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288575	500	100	Guadalupe Victoria	820999.28	820999.28	820999.28	820999.28	820999.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337939	Proyecto de inversión	775643.35	FISM	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANOITAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 288131	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288131	576	1136.5	Canóitas (San Antonio Canóitas)	775643.35	775643.35	775643.35	775643.35	775643.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337961	Proyecto de inversión	620000	FISM	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOSCIENTAS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 288188	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288188	1010	200	Guadalupe Victoria	620000	620000	620000	620000	620000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338003	Proyecto de inversión	967585.36	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DE BAÑOS CON SISTEMA DE SANEAMIENTO CON TANQUE SÉPTICO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 288276	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288276	100	700	Quechulac (Santa Cruz)	967585.36	967585.36	967585.36	967585.36	967585.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338048	Proyecto de inversión	737025.98	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 288323	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288323	125	185.5	Quechulac (Santa Cruz)	737025.98	737025.98	737025.98	737025.98	737025.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338069	Proyecto de inversión	690204.65	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC - 288344	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288344	100	1	San Luis Atexcac	690204.65	690204.65	690204.65	690204.65	690204.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338106	Proyecto de inversión	1761237.98	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DOS MIL METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 288430	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288430	275	2000	Guadalupe Victoria	1761237.98	1761237.98	1761237.98	1761237.98	1761237.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338128	Proyecto de inversión	472525.88	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL C EN EL PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SERDAN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 288460	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288460	325	48	Carmen Serdán	472525.88	472525.88	472525.88	472525.88	472525.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338139	Proyecto de inversión	1977573	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA ACCIONES DE CUARTO ADICIONAL DE VIV EN LAS LOCALIDADES DE SN LUIS ATEXCAC GPE BV MARAVILLAS QUECHULAC EL PROGRESO - 288499	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288499	252	50	El Progreso	1977573	1977573	1977573	1977573	1977573	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338177	Proyecto de inversión	685426.84	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DOCE PONIENTE ENTRE TRES Y CINCO NORTE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 288546	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288546	310	1179.6	Guadalupe Victoria	685426.84	685426.84	685426.84	685426.84	685426.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338219	Proyecto de inversión	134119.55	FISM	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE OCHO PONIENTE ENTE CINCO Y SIETE NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 288603	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288603	275	120	Guadalupe Victoria	134119.55	134119.55	134119.55	134119.55	134119.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338235	Proyecto de inversión	162500	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ONCE NORTE Y CALLE SIETE SUR DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA - 288628	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	288628	223	135	Guadalupe Victoria	162500	162500	162500	162500	162500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344620	Proyecto de inversión	225000	FISM	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - 300455	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	300455	625	1	Guadalupe Victoria	225000	225000	225000	225000	225000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340467	Proyecto de inversión	142890.89	FISM	PAVIMENTACIÓN DE ANDADOR PRIMERA ETAPA DENOMINADO EL ZARRO - 292729	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	292729	150	175	Bienvenido	142890.89	142890.89	142890.89	142890.89	142890.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340659	Proyecto de inversión	145862.11	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DENOMINADO CALLE NICOLAS GOMEZ - 293172	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	293172	175	180	La Pila	145862.11	145862.11	145862.11	145862.11	145862.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340857	Proyecto de inversión	1231276.8	FISM	AMPLIACIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUAS MIXTAS POR LA COLONIA LA PARCELA SEGUNDA ETAPA - 293649	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	293649	105	185	Francisco Osorno	1231276.8	1231276.8	1231276.8	1231276.8	1231276.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340586	Proyecto de inversión	119170.76	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DENOMINADO LA JOYA CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 292973	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	292973	120	150	Ignacio Ramirez	119170.76	119170.76	119170.76	119170.76	119170.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301340710	Proyecto de inversión	121417.92	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR DENOMINADO COYOY PRIMERA ETAPA - 293279	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	293279	110	150	Coyooy	121417.92	121417.92	121417.92	121417.92	121417.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340985	Proyecto de inversión	1654025.89	FISM	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DENOMINADO OSORNO RAMIREZ PRIMERA ETAPA - 293893	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	293893	2000	2800	Francisco Osorno	1654025.89	1654025.89	1654025.89	1654025.89	1654025.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339720	Proyecto de inversión	2192130.45	FISM	REVESTIMIENTO DE CAMINO A TEPETZINTLA DE GALEANA - 291284	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	291284	738	4.15	Tepetzintla de Galeana	2192130.45	2192130.45	2192130.45	2192130.45	2192130.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339776	Proyecto de inversión	1787579.4	FISM	REVESTIMIENTO DE CAMINO A TLALCOYUNGA - 291412	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	291412	146	3.36	Tlalcoyunga	1787579.4	1787579.4	1787579.4	1787579.4	1787579.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340010	Proyecto de inversión	148764.47	FISM	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COLON EN EL BARRIO DE SAN JUAN AFECTADO POR DAÑOS OCASIONADOS POR LLUVIA SEVERA SW LA TORMENTA T - 291893	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	291893	20	3.28	Huachinango	148764.47	148764.47	148764.47	148764.47	148764.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342079	Proyecto de inversión	620495.96	FISM	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ART CIENTO QUINCE CONSTITUCIONAL DE LA COLONIA EL POTRO - 295977	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	295977	2000	432	Huachinango	620495.96	620495.96	620495.96	620495.96	620495.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342223	Proyecto de inversión	1087961.42	FISM	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC - 296277	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	296277	2000	1309.15	Xaltepec	1087961.42	1087961.42	1087961.42	1087961.42	1087961.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342444	Proyecto de inversión	793242.9	FISM	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL MIRADOR DOS SEGUNDA ETAPA - 296612	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	296612	500	559	Huachinango	793242.9	793242.9	793242.9	793242.9	793242.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342796	Proyecto de inversión	722986.5	FISM	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SEGUNDA ETAPA - 297233	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	297233	700	972	Xilocuautila	722986.5	722986.5	722986.5	722986.5	722986.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343198	Proyecto de inversión	620983.59	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS CASCADA INFANTIL - 297908	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	297908	25	1	Huachinango	620983.59	620983.59	620983.59	620983.59	620983.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343321	Proyecto de inversión	1695621	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE CAMELIAS EN LA COLONIA EL POTRO - 298136	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	298136	500	870	Huachinango	1695621	1695621	1695621	1695621	1695621	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343672	Proyecto de inversión	963024.63	FISM	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BELLA VISTA - 298729	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	298729	500	484	Huachinango	963024.63	963024.63	963024.63	963024.63	963024.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343741	Proyecto de inversión	510144.74	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE RINCON DE LA PAZ DE LA COLONIA EL POTRO - 298823	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	298823	500	61	Huachinango	510144.74	510144.74	510144.74	510144.74	510144.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343842	Proyecto de inversión	1535847.04	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TEOPANCINGO SEGUNDA ETAPA - 298970	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	298970	500	991	Teopancingo	1535847.04	1535847.04	1535847.04	1535847.04	1535847.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343928	Proyecto de inversión	2191464.12	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUGA - 299131	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	299131	500	1817	Puga	2527938.72	2527938.72	2527938.72	2527938.72	2527938.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343992	Proyecto de inversión	1653682.34	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ALSESECA - 299249	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	299249	500	800	Alseseca	1653682.34	1653682.34	1653682.34	1653682.34	1653682.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346899	Proyecto de inversión	4995792.94	FISM	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA EL MIRADOR - 304576	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	304576	120	3250.68	Huachinango	4995792.94	4995792.94	4995792.94	4995792.94	4995792.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301347099	Proyecto de inversión	1370365.36	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA CONALEP - 305047	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	305047	212	561	Huachinango	1370365.36	1370365.36	1370365.36	1370365.36	1370365.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302135	Proyecto de inversión	1398554.19	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN EST REG C Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA - 147083	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147083	116	148	Lipuntahuaca	1398554.19	1398554.19	1398554.19	1398554.19	1398554.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302188	Proyecto de inversión	802711.6	FISM	MEJORAMIENTO DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 147213	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147213	535	1	Huehuetla	802711.6	802711.6	802711.6	802711.6	802711.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301302269	Proyecto de inversión	597353.85	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO EN LA LOCALIDAD DE XONALPU - 147518	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147518	14	87	Xonalpu	597353.85	597353.85	597353.85	597353.85	597353.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302274	Proyecto de inversión	1918497.34	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT - 147531	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147531	890	577	Putaxcat	1918497.34	1918497.34	1918497.34	1918497.34	1918497.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302278	Proyecto de inversión	614763.93	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 147539	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147539	664	443.68	Francisco I. Madero	614763.93	614763.93	614763.93	614763.93	614763.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302279	Proyecto de inversión	1254877	FISM	MEJORAMIENTO DE COMEDOR Y AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT - 147545	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147545	92	142.88	Kuwik Chuchut	1254877	1254877	1254877	1254877	1254877	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302280	Proyecto de inversión	2095059.24	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN - 147548	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147548	1250	708	Leacaman	2095059.24	2095059.24	2095059.24	2095059.24	2095059.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302281	Proyecto de inversión	50334.88	FISM	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 147551	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147551	480	1	Huehuetla	50334.88	50334.88	50334.88	50334.88	50334.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302283	Proyecto de inversión	1073492.12	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE FOSA SÉPTICA QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA - 147559	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147559	115	23	Lipuntahuaca	1073492.12	1073492.12	1073492.12	1073492.12	1073492.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302286	Proyecto de inversión	687261.61	FISM	APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE LEACAMAN - 147564	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147564	300	60	Leacaman	687261.61	687261.61	687261.61	687261.61	687261.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302288	Proyecto de inversión	575031.29	FISM	APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT - 147566	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147566	500	50	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	575031.29	575031.29	575031.29	575031.29	575031.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302289	Proyecto de inversión	460012.18	FISM	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO - 147571	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	147571	200	40	Francisco I. Madero	460012.18	460012.18	460012.18	460012.18	460012.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330439	Proyecto de inversión	371654.32	FISM	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT - 273105	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	273105	1321	1	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	371654.32	371654.32	371654.32	371654.32	371654.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333769	Proyecto de inversión	1593742.27	FISM	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 279396	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279396	211	1	Lipuntahuaca	1593742.27	1593742.27	1593742.27	1593742.27	1593742.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333820	Proyecto de inversión	1025338.21	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO PRIMERA ETAPA - 279472	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279472	880	191.7	Huehuetla	1025338.21	1025338.21	1025338.21	1025338.21	1025338.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333887	Proyecto de inversión	4443719.66	FISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO DEL LIBRAMIENTO EN LA COLONIA EL MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 279584	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279584	1764	272.99	Huehuetla	4443719.66	4443719.66	4443719.66	4443719.66	4443719.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333915	Proyecto de inversión	1148792.25	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT - 279651	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279651	890	1	Putaxcat	1148792.25	1148792.25	1148792.25	1148792.25	1148792.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333941	Proyecto de inversión	80910.16	FISM	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA DE ALIVIO EN LA COLONIA LOS VCIENTES - 279701	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279701	840	1	Xonalpu	80910.16	80910.16	80910.16	80910.16	80910.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333967	Proyecto de inversión	20000	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL GUAYABAL - 279740	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279740	1764	1	Huehuetla	20000	20000	20000	20000	20000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333995	Proyecto de inversión	165000.07	FISM	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO - 279814	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	279814	620	80	Cinco de Mayo	165000.07	165000.07	165000.07	165000.07	165000.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334184	Proyecto de inversión	295000.02	FISM	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO XONALPU PUTLUNICHUCHUT - 280472	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280472	2100	1	Xonalpu	295000.02	295000.02	295000.02	295000.02	295000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334204	Proyecto de inversión	776320.52	FISM	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS DE ALIVIO EN LA COLONIA PACHICUILA DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN - 280516	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280516	954	529.2	Chilocooyo del Carmen	776320.52	776320.52	776320.52	776320.52	776320.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301334220	Proyecto de inversión	45000	FISM	PROGRAMA DE APOYO PARA PRODUCTORES DE PANELA - 280559	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280559	20	1	Francisco I. Madero	45000	45000	45000	45000	45000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334237	Proyecto de inversión	904975.72	FISM	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE PROF RAFAEL MOLINA BETANCOURT EN LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA - 280638	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280638	183	26.51	Ozelonacaxtla	904975.72	904975.72	904975.72	904975.72	904975.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334247	Proyecto de inversión	1548151.8	FISM	MEJORAMIENTO DE COMEDOR EN LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA - 280658	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280658	528	218.88	Huehuetla	1548151.8	1548151.8	1548151.8	1548151.8	1548151.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334357	Proyecto de inversión	235000	FISM	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE XONALPU - 280919	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280919	2100	264.22	Xonalpu	235000	235000	235000	235000	235000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334364	Proyecto de inversión	82273.05	FISM	REHABILITACION DE CAÑAL PLUVIAL EN LA COLONIA LOMA BELLA - 280929	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280929	405	1	Huehuetla	82273.05	82273.05	82273.05	82273.05	82273.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334376	Proyecto de inversión	120363.82	FISM	CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS DIGNOS EN LA COLONIA BARRANCA SECA DE LA LOCALIDAD DE XONALPU - 280968	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA	280968	48	2	Xonalpu	120363.82	120363.82	120363.82	120363.82	120363.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305896	Proyecto de inversión	1662395.26	FISM	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VÁLVULAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN NIÑO PERDIDO BUENA VIS - 167220	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167220	1218	1834	Tzicatán	1662395.26	1662395.26	1662395.26	1662395.26	1662395.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305974	Proyecto de inversión	405828.85	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN TELESECUNDARIA ANA MARÍA GALLAGA LOCALIDAD DE TZICATLAN HUEHUETLAN E - 167721	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167721	325	80	Tzicatán	405828.85	405828.85	405828.85	405828.85	405828.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305980	Proyecto de inversión	442722.85	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA TEHUIXTLE VARIAS CALLES ENTRE SOBRE CARRETERA MÉXICO CHIAUTLA Y COSTADO DEL BACHILLER FEDERAL FAUSTO - 167737	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167737	258	1097	Huehuetlán el Chico	442722.85	442722.85	442722.85	442722.85	442722.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305983	Proyecto de inversión	1372071.62	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CALZADA GUADALUPANA PORFIRIO DIAZ CALLE PONIENTE FLOR DE CAPOMO Y CALLE ALELI - 167743	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167743	577	667.5	Huehuetlán el Chico	1372071.62	1372071.62	1372071.62	1372071.62	1372071.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305988	Proyecto de inversión	256242.53	FISM	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE HUEHUETLAN EL CHICO - 167748	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167748	1760	1	Huehuetlán el Chico	256242.53	256242.53	256242.53	256242.53	256242.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305992	Proyecto de inversión	361790.18	FISM	REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO DOS PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO - 167758	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167758	1177	1	Huehuetlán el Chico	361790.18	361790.18	361790.18	361790.18	361790.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305994	Proyecto de inversión	350599.41	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO DE LA LOCALIDAD TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUE - 167761	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167761	135	200	Tzicatán	350599.41	350599.41	350599.41	350599.41	350599.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306005	Proyecto de inversión	1449504.48	FISM	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAHUTEMOC - 167778	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167778	960	1651.1	Tzicatán	1449504.48	1449504.48	1449504.48	1449504.48	1449504.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306007	Proyecto de inversión	355834.5	FISM	APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS ECOLOGICAS MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 167780	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	167780	1212	350	Huehuetlán el Chico	355834.5	355834.5	355834.5	355834.5	355834.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337802	Proyecto de inversión	499076.54	FISM	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE CALLE ALELI CALLE FLOR DE CAPOMO CALLE GARDENIA CALLE DE LA TIJERA Y CARRETERA TECOCOMUCO EN LA LOCALIDAD DE HUEH - 287907	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	287907	676	630	Huehuetlán el Chico	499076.54	499076.54	499076.54	499076.54	499076.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337869	Proyecto de inversión	1261479.56	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO - 288009	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	288009	126	18	Tzicatán	1261479.56	1261479.56	1261479.56	1261479.56	1261479.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338088	Proyecto de inversión	890127.48	FISM	SEGUNDA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYOXUTLA DE ZAPATA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 288385	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	288385	301	950	Ayoxutla (Ayoxutla de Zapata)	890127.48	890127.48	890127.48	890127.48	890127.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338149	Proyecto de inversión	409804.45	FISM	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL POZO DE LA VIRGEN EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN - 288511	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	288511	1571	1	Tzicatán	409804.45	409804.45	409804.45	409804.45	409804.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337675	Proyecto de inversión	112983.35	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MEDEL ENTRE LA CAPILLA Y BESANA SUR - 287684	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287684	101	135	San Miguel Tianguizolco	112983.35	112983.35	112983.35	112983.35	112983.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301337730	Proyecto de inversión	145633.29	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CORPUS CRISTI ENTRE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ - 287780	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287780	35	200	Santa Ana Xalmimilulco	145633.29	145633.29	145633.29	145633.29	145633.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337703	Proyecto de inversión	67419.76	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REFORMA ENTRE CAMINO REAL ATEXCAC Y LAS MARAVILLAS - 287742	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287742	90	257	Santa María Atexcac	67419.76	67419.76	67419.76	67419.76	67419.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337625	Proyecto de inversión	189624.81	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EL JAGUEY ENTRE LOS LAURELES Y CAMINO REAL A MEXTLA - 287576	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287576	55	477	Santa Ana Xalmimilulco	189624.81	189624.81	189624.81	189624.81	189624.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335896	Proyecto de inversión	274950.79	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA SANTA CRUZ ENTRE AVENIDA RIO XOCHIAC Y CALLE SANTA CRUZ - 284330	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	284330	105	182	Santa Ana Xalmimilulco	274950.79	274950.79	274950.79	274950.79	274950.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336040	Proyecto de inversión	162735.36	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN MARTIN - 284621	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	284621	90	48	Santa Ana Xalmimilulco	162735.36	162735.36	162735.36	162735.36	162735.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336195	Proyecto de inversión	177078.22	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA GLORIA - 285014	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	285014	150	81.7	Santa Ana Xalmimilulco	177078.22	177078.22	177078.22	177078.22	177078.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336293	Proyecto de inversión	250901.67	FISM	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE CAPULINES - 285221	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	285221	64	174	Santa Ana Xalmimilulco	250901.67	250901.67	250901.67	250901.67	250901.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336360	Proyecto de inversión	270835.9	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA SANTISIMA - 285363	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	285363	90	180	Huejotzingo	270835.9	270835.9	270835.9	270835.9	270835.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336571	Proyecto de inversión	622913.4	FISM	REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION EN PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR PROF ENRIQUE MARTINEZ MARQUEZ - 285668	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	285668	1080	240	Huejotzingo	622913.4	622913.4	622913.4	622913.4	622913.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336602	Proyecto de inversión	227275.15	FISM	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 285716	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	285716	110	192	Huejotzingo	227275.15	227275.15	227275.15	227275.15	227275.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336705	Proyecto de inversión	290000	FISM	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZAPATA SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 285936	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	285936	165	125	San Miguel Tianguizolco	290000	290000	290000	290000	290000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337274	Proyecto de inversión	541037.56	FISM	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE TLAPACOYA Y PROLONGACION RAFAEL SERRANO - 287009	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	287009	110	335	Santa Ana Xalmimilulco	541037.56	541037.56	541037.56	541037.56	541037.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337306	Proyecto de inversión	248496.96	FISM	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE SAUCE Y MELCHOR OCAMPO - 287058	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	287058	95	174	Santa Ana Xalmimilulco	248496.96	248496.96	248496.96	248496.96	248496.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337349	Proyecto de inversión	1442891.1	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y RIO - 287153	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	287153	60	371	Huejotzingo	1442891.1	1442891.1	1442891.1	1442891.1	1442891.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337539	Proyecto de inversión	1695035.63	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN JUAN PANCOAC - 287444	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	287444	110	899	San Juan Pancoac	1695035.63	1695035.63	1695035.63	1695035.63	1695035.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334721	Proyecto de inversión	645475.5	FISM	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA ENSEÑANZA - 281883	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	281883	250	33.05	Tetelilla	645475.5	645475.5	645475.5	645475.5	645475.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334690	Proyecto de inversión	399992.39	FISM	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ANAHUAC CON CLAVE DE CT UBICADA EN LA COMUNIDAD DE NEXPAN - 281811	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	281811	1095	74.88	Nexpan	399992.39	399992.39	399992.39	399992.39	399992.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334751	Proyecto de inversión	1544478.03	FISM	REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO OCAMPO BRAVO Y LEONA VICARIO - 281923	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	281923	6227	1010	Hueyapan	1544478.03	1544478.03	1544478.03	1544478.03	1544478.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334807	Proyecto de inversión	525421.14	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA COMUNIDAD DE COLOSTITAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 282056	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	282056	148	250	Colositán	525421.14	525421.14	525421.14	525421.14	525421.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334860	Proyecto de inversión	1745534.36	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TALCONAPANLOCALIDAD DE TANAMACOYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 282171	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	282171	1727	1100	Tanamacoyan	1745534.36	1745534.36	1745534.36	1745534.36	1745534.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301334873	Proyecto de inversión	480443.51	FISM	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA HUITZILIHUIT BUENA VISTA - 282216	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	282216	93	623.2	Buenavista	480443.51	480443.51	480443.51	480443.51	480443.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334920	Proyecto de inversión	307560.66	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA CALLE BRAVO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE SAN ANDRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEY - 282304	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUEYAPAN	282304	6227	62	Hueyapan	307560.66	307560.66	307560.66	307560.66	307560.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315593	Proyecto de inversión	444134.7	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR TENEXAPA - 214380	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO PUEBLA	214380	40	8	El Mirador (Mirador Tenexapa)	454134.7	454134.7	454134.7	454134.7	454134.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332203	Proyecto de inversión	686710.66	FISM	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DEL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA - 276350	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	276350	1032	5380	Calpanería Atezquilla	686710.66	686710.66	686710.66	686710.66	686710.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301379600	Proyecto de inversión	1313152.85	FISM	CONSTRUCCION DE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOTLA - 290685	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	290685	150	60	Ixtacamaxtitlán	1313152.85	1313152.85	1313152.85	1313152.85	1313152.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332237	Proyecto de inversión	998420.8	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MONTE LIBANES ENTRE CARRETERA CUYUACO IXTACAMAXTITLAN EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO MEXCALTEPEC - 276423	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	276423	1295	623	La Unión Ejido Mexcaltepec	998420.8	998420.8	998420.8	998420.8	998420.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332436	Proyecto de inversión	2199999.39	FISM	EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 276866	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	276866	234	2640	La Mesa	2199999.39	2199999.39	2199999.39	2199999.39	2199999.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332536	Proyecto de inversión	159293.79	FISM	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL TRES - 277105	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	277105	281	1	El Tres	159293.79	159293.79	159293.79	159293.79	159293.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332597	Proyecto de inversión	229787.53	FISM	ADQUISICION DE BOMBA CON KIT SOLAR PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAYUCA - 277257	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	277257	115	1	Cuayuca (Los Toronjiles)	229787.53	229787.53	229787.53	229787.53	229787.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334819	Proyecto de inversión	746710.89	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS - 282098	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	282098	275	220.5	Las Barrancas	746710.89	746710.89	746710.89	746710.89	746710.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334844	Proyecto de inversión	929502.54	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN - 282133	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	282133	70	136.8	Acayucan	929502.54	929502.54	929502.54	929502.54	929502.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334993	Proyecto de inversión	154164	FISM	ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE RED ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LOS PINOS Y AHUATENO - 282437	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	282437	353	2	Ahuateno	154164	154164	154164	154164	154164	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339397	Proyecto de inversión	811676.61	FISM	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DE DOCE M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA - 290634	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	290634	100	12	La Vega	811676.61	811676.61	811676.61	811676.61	811676.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339453	Proyecto de inversión	486571.43	FISM	ZAMPEADO DE RODAMIENTO DEL CAMINO A IXTACAMAXTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE XALENEQUE - 290711	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	290711	130	367.5	Xaleneque	486571.43	486571.43	486571.43	486571.43	486571.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339476	Proyecto de inversión	518940.37	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE HACIA LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE MORELOS - 290747	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	290747	110	168	Vista Hermosa de Morelos	518940.37	518940.37	518940.37	518940.37	518940.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339563	Proyecto de inversión	1451827.39	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAPOLICTIC - 290945	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	290945	130	318.46	Capolictic	1451827.39	1451827.39	1451827.39	1451827.39	1451827.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319510	Proyecto de inversión	120555.15	FISM	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA XUCHAPA - 227260	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA	227260	619	1	Santa María Xuchapa	120555.15	120555.15	120555.15	120555.15	120555.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327500	Proyecto de inversión	450000	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV INSURGENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO - 263131	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	263131	170	146.4	Santa María Zacatepec	450000	450000	450000	450000	450000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327328	Proyecto de inversión	543480.14	FISM	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUADALUPE - 262386	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262386	210	372.4	Santa María Zacatepec	543480.14	543480.14	543480.14	543480.14	543480.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327350	Proyecto de inversión	3100934.86	FISM	CONSTRUCCION DE TRES AULAS UN MODULO SANITARIO Y DIRECCION EN BACHILLERATO GENERAL DIGITAL - 262489	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	262489	380	922.5	San Lucas Nextetelco	3100934.86	3100934.86	3100934.86	3100934.86	3100934.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301327358	Proyecto de inversión	632927.22	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SANTA CRUZ ANALCO Y MISMA CALLE - 262552	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262552	330	148.2	Cuanalá	632927.22	632927.22	632927.22	632927.22	632927.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327374	Proyecto de inversión	185584.6	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y RIO METLAPANAPA - 262628	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262628	280	125.2	San Gabriel Ometoxtla	185584.6	185584.6	185584.6	185584.6	185584.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327383	Proyecto de inversión	1046890.37	FISM	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA SANTA CLARA ENTRE CALLE RINCON DE SANTA CLARA Y CALLE SANTA CLARA - 262654	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO	262654	320	959.76	Santa María Zacatepec	1046890.37	1046890.37	1046890.37	1046890.37	1046890.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327394	Proyecto de inversión	2131979.22	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIMNO NACIONAL SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIVADA BOSQUE ESCONDIDO Y CALLE GUADALUPE - 262708	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	262708	370	2170	San Lucas Nextetelco	2131979.22	2131979.22	2131979.22	2131979.22	2131979.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327402	Proyecto de inversión	1012061.89	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE SANTA CRUZ ANALCO Y CALLE ZARAGOZA - 262730	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	262730	280	924	Cuanalá	1012061.89	1012061.89	1012061.89	1012061.89	1012061.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327414	Proyecto de inversión	673839.07	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA TETITLA ENTRE CALLE LOMAS DE CHAPULTEPEC Y TERRENOS DE CULTIVO - 262781	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO	262781	360	484	Cuanalá	673839.07	673839.07	673839.07	673839.07	673839.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327426	Proyecto de inversión	483836.34	FISM	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA LOS ROSALES ENTRE CALLE METLAPANAPA Y CALLE FLORES - 262864	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262864	280	341.16	Santa María Zacatepec	483836.34	483836.34	483836.34	483836.34	483836.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327433	Proyecto de inversión	150054.58	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLATELPA - 262905	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262905	180	82	Santa María Zacatepec	150054.58	150054.58	150054.58	150054.58	150054.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327441	Proyecto de inversión	68457.59	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDEPENDENCIA - 262931	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262931	160	84	Santa María Zacatepec	68457.59	68457.59	68457.59	68457.59	68457.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327452	Proyecto de inversión	412514.66	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIMNO NACIONAL Y AV INSURGENTES SUR - 262963	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	262963	220	296	Santa María Zacatepec	412514.66	412514.66	412514.66	412514.66	412514.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327462	Proyecto de inversión	300528.5	FISM	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LATERAL CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA ENTRE CALLE SANTA CLARA Y CALLE TLATELPA - 262988	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	262988	90	372	Santa María Zacatepec	300528.5	300528.5	300528.5	300528.5	300528.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327471	Proyecto de inversión	230727.84	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LIBERTAD Y PAJUACA - 263013	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	263013	160	205.2	Cuanalá	230727.84	230727.84	230727.84	230727.84	230727.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327506	Proyecto de inversión	294234.7	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y RIO METLAPANAPA - 263152	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	263152	160	269	Cuanalá	294234.7	294234.7	294234.7	294234.7	294234.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311599	Proyecto de inversión	517735.06	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA - 192191	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC	192191	100	189.5	La Magdalena Tlatlauquitepec	517735.06	517735.06	517735.06	517735.06	517735.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325926	Proyecto de inversión	984849.35	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO - 254882	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	254882	60	10	San Isidro	984849.35	984849.35	984849.35	984849.35	984849.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304504	Proyecto de inversión	166424.62	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES EN EL AGEB DIECISEIS A - 160578	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	160578	18	280.3	Ciudad de Libres	166424.62	166424.62	166424.62	166424.62	166424.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304563	Proyecto de inversión	229849.58	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES EN EL AGEB CIENTO CINCUENTA Y - 161059	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	161059	15	388.55	Ciudad de Libres	229849.58	229849.58	229849.58	229849.58	229849.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305222	Proyecto de inversión	745643.99	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LA LIBERTAD - 164333	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	164333	26	13	San José la Libertad	745643.99	745643.99	745643.99	745643.99	745643.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305479	Proyecto de inversión	458857.84	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 165475	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	165475	16	8	San Martín	458857.84	458857.84	458857.84	458857.84	458857.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306648	Proyecto de inversión	210377.6	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES EN EL AGEB CIENTO VEINTIUNO - 171071	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	171071	15	356.71	Ciudad de Libres	210377.6	210377.6	210377.6	210377.6	210377.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301310171	Proyecto de inversión	129868.74	FISM	AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE OCHO SUR ANTES CAMINO REAL ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AVILA CAMACHO - 187637	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL	187637	11	304	Ciudad de Libres	129868.74	129868.74	129868.74	129868.74	129868.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312625	Proyecto de inversión	142764.42	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES EN EL AGEB NUEVE A - 198262	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	198262	12	241.92	Ciudad de Libres	142764.42	142764.42	142764.42	142764.42	142764.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312627	Proyecto de inversión	371151.38	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES EN EL AGEB CIENTO CUARENTA - 198267	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	198267	27	626.83	Ciudad de Libres	371151.38	371151.38	371151.38	371151.38	371151.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314550	Proyecto de inversión	1089787.37	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES - 210340	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	210340	38	19	Ciudad de Libres	1089787.37	1089787.37	1089787.37	1089787.37	1089787.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314671	Proyecto de inversión	229428.92	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LA LOCALIDAD DE LA NORIA GONZALEZ COVARRUBIAS - 210869	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	210869	8	4	La Noria González Covarrubias	229428.92	229428.92	229428.92	229428.92	229428.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316370	Proyecto de inversión	686855.46	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO EN VIVIENDAS PARA LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE LIBRES - 216776	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	GOBIERNO MUNICIPAL	216776	54	1159.4	Ciudad de Libres	686855.46	686855.46	686855.46	686855.46	686855.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301594	Proyecto de inversión	513688.99	FISM	ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REFORMA Y DIESEISES DE SEPTIEMBRE - 145433	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	145433	135	665	San Luis Sesma	513688.99	513688.99	513688.99	513688.99	513688.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301614	Proyecto de inversión	585501.08	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES - 145492	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	145492	65	395	Mazapiltepec de Juárez	585501.08	585501.08	585501.08	585501.08	585501.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301657	Proyecto de inversión	81735.95	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CATORCE DE ABRIL REFORMA Y CORREGIDORA - 145690	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	145690	25	95	Mazapiltepec de Juárez	81735.95	81735.95	81735.95	81735.95	81735.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302397	Proyecto de inversión	299111.08	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LA PALMA - 147812	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	147812	1528	280	Mazapiltepec de Juárez	299111.08	299111.08	299111.08	299111.08	299111.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336894	Proyecto de inversión	781930.96	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO EN VIVIENDAS - 286258	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	286258	131	12	San Luis Sesma	781930.96	781930.96	781930.96	781930.96	781930.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336953	Proyecto de inversión	69600	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 286426	Mazapiltepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MAZAPILTEPEC	286426	108	950	Estación de Rinconada	69600	69600	69600	69600	69600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305046	Proyecto de inversión	2085537.62	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SANTA ELENA HONDURAS GUATEMALA AV JUAREZ COAHUILA Y SEGUNDA PRIVADA DE COAHUILA - 163378	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	163378	44	1768.9	Santa Cruz Huitziltepec	2085537.62	2085537.62	2085537.62	2085537.62	2085537.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305169	Proyecto de inversión	488099.34	FISM	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD UN NUCLEO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC - 163971	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	163971	1608	175.84	Santa Cruz Huitziltepec	488099.34	488099.34	488099.34	488099.34	488099.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305178	Proyecto de inversión	230090.54	FISM	MEJORAMIENTO DE POZO NORIA MEXQUITLA PARA LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC - 164045	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	164045	400	1	Molcaxac	230090.54	230090.54	230090.54	230090.54	230090.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309946	Proyecto de inversión	759333.76	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CINCO NORTE TRES NORTE CUATRO PONIENTE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AV CINCO DE MAYO PRIVADA H - 186800	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	186800	160	2781.4	San Andrés Mimihuapán	759333.76	759333.76	759333.76	759333.76	759333.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312884	Proyecto de inversión	632110.46	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZAPATA - 199761	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA	199761	25	526.4	Santa Cruz Huitziltepec	632110.46	632110.46	632110.46	632110.46	632110.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345356	Proyecto de inversión	957622.14	FISM	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METZTLA ARRIBA - 301522	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA	301522	529	1369.07	Metztlá Arriba	957622.14	957622.14	957622.14	957622.14	957622.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324040	Proyecto de inversión	1195617.01	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ECUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA - 246382	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NOPALUCAN PUEBLA	246382	600	96	Santa María Ixtiyucan	1195617.01	1195617.01	1195617.01	1195617.01	1195617.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324274	Proyecto de inversión	204394.08	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y PRIV V GUERRERO - 247530	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	NOPALUCAN PUEBLA	247530	100	154.46	Santa María Ixtiyucan	204394.08	204394.08	204394.08	204394.08	204394.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301324279	Proyecto de inversión	720132.08	FISM	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS - 247563	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	NOPALUCAN PUEBLA	247563	600	48	Nopalucan de la Granja	720132.08	720132.08	720132.08	720132.08	720132.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324504	Proyecto de inversión	476031.59	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN MERLO DE LA FUENTE - 248559	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	NOPALUCAN PUEBLA	248559	200	329	Nopalucan de la Granja	476031.59	476031.59	476031.59	476031.59	476031.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324578	Proyecto de inversión	1210430	FISM	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ABASOLO - 248910	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	NOPALUCAN PUEBLA	248910	800	1625.9	Nopalucan de la Granja	1210430	1210430	1210430	1210430	1210430	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324633	Proyecto de inversión	364570	FISM	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ONCE NORTE - 249049	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	NOPALUCAN PUEBLA	249049	600	537.9	Nopalucan de la Granja	364570	364570	364570	364570	364570	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324678	Proyecto de inversión	90322.07	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENM CALLE ABASOLO - 249238	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	NOPALUCAN PUEBLA	249238	120	102.46	Nopalucan de la Granja	90322.07	90322.07	90322.07	90322.07	90322.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324722	Proyecto de inversión	136939.96	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 249490	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	NOPALUCAN PUEBLA	249490	120	210.66	Nopalucan de la Granja	136936.96	136939.96	136939.96	136939.96	136939.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332171	Proyecto de inversión	106598.13	FISM	AMPLIACION DE AGUA POOTABLE - 276267	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	NOPALUCAN PUEBLA	276267	70	209.31	Nopalucan de la Granja	106598.13	106598.13	106598.13	106598.13	106598.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332398	Proyecto de inversión	15193.04	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARCAMO DE BOMBEO - 276783	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	NOPALUCAN PUEBLA	276783	1000	1	El Rincón Citlaltépetl	15193.04	15193.04	15193.04	15193.04	15193.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332445	Proyecto de inversión	150776.58	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA - 276892	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	NOPALUCAN PUEBLA	276892	250	230	Santa María Ixtiyucan	150776.58	150776.58	150776.58	150776.58	150776.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332593	Proyecto de inversión	105509.09	FISM	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 277255	Nopalucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	NOPALUCAN PUEBLA	277255	700	795.93	Nopalucan de la Granja	105509.09	105509.09	105509.09	105509.09	105509.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314628	Proyecto de inversión	428502.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS FELIPE CONTRERAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA OCOTEPEC P - 210692	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	210692	90	48	Guadalupe Victoria	428502.4	428502.4	428502.4	428502.4	428502.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310208	Proyecto de inversión	498909.86	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR TAXITLAN - 187782	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	187782	150	49	Taxitlán (San Pedro)	498909.86	498909.86	498909.86	498909.86	498909.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301298981	Proyecto de inversión	126440	FISM	ADQUISICIÓN DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA SHAKTI MODELO QF CINCUENTA DIECISÉIS CON MOTOR DE TREINTA HP EN DOSCIENTOS VOLTS PARA POZO DE AGU - 76758	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	76758	3686	1	Ocotepc	126440	126440	126440	126440	126440	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310226	Proyecto de inversión	252932.94	FISM	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS EN PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUITICAP - 187906	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	187906	67	2	Tezoquiticpac	252932.94	252932.94	252932.94	252932.94	252932.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328961	Proyecto de inversión	479508.78	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LOMA LARGA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 269656	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	269656	67	534	Guadalupe Victoria	479508.78	479508.78	479508.78	479508.78	479508.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329020	Proyecto de inversión	576984.35	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A LOMA LARGA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 269991	Ocotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE OCOTEPEC	269991	61	310.5	Guadalupe Victoria	576984.35	576984.35	576984.35	576984.35	576984.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313184	Proyecto de inversión	1343529.92	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JUSTO SIERRA - 201452	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	201452	270	48	Vicente Guerrero	1343529.92	1343529.92	1343529.92	1343529.92	1343529.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313199	Proyecto de inversión	938660.7	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS OLINTLA - 201649	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	201649	80	48	Olintla	938660.7	938660.7	938660.7	938660.7	938660.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313145	Proyecto de inversión	515719.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA EL DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN JOSE CON UNA LONGITUD DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MTS CON OCHENTA Y TRES CM - 201206	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA	201206	28	149.83	Olintla	515719.5	515719.5	515719.5	515719.5	515719.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309913	Proyecto de inversión	390242.17	FISM	MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS CON CLAVE DOS UNO K J N CERRO CUATRO NUEVE SEIS B EN LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA - 186554	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	186554	17	706.5	Jesús Carranza	390242.17	390242.17	390242.17	390242.17	390242.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301309924	Proyecto de inversión	915825.48	FISM	MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE DOS UNO E J N UNO CUATRO SIETE OCHO I EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL - 186600	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	186600	170	566.76	Oriental	915825.48	915825.48	915825.48	915825.48	915825.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309930	Proyecto de inversión	2225257.37	FISM	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR JESUS N MERINO CON CLAVE DOS UNO E E S CERO UNO CERO CUATRO X CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL - 186624	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	186624	581	1769.7	Oriental	2225257.37	2225257.37	2225257.37	2225257.37	2225257.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306699	Proyecto de inversión	2106475.42	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BELLA VISTA - 171250	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	171250	113	22	Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	2106475.42	2106475.42	2106475.42	2106475.42	2106475.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307357	Proyecto de inversión	1466282.17	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS RANCHO VERDE Y CONTRERAS - 173768	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	173768	75	15	San Isidro Monterrosas	1466282.17	1466282.17	1466282.17	1466282.17	1466282.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309167	Proyecto de inversión	97752.14	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS RANCHO VERDE Y CONTRERAS - 183229	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	183229	2	1	Rancho Verde	97752.14	97752.14	97752.14	97752.14	97752.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309174	Proyecto de inversión	195504.29	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS RANCHO VERDE Y CONTRERAS - 183274	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	183274	10	2	Contreras	195504.29	195504.29	195504.29	195504.29	195504.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309181	Proyecto de inversión	95748.88	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES NOVENTA Y SEIS - 183350	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	183350	5	1	La Purísima	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309253	Proyecto de inversión	1244735.44	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES SETENTA Y SIETE - 183770	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	183770	67	13	La Purísima	1244735.44	1244735.44	1244735.44	1244735.44	1244735.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309310	Proyecto de inversión	287246.64	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRE SESENTA Y DOS - 184012	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184012	13	3	La Purísima	287246.64	287246.64	287246.64	287246.64	287246.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309321	Proyecto de inversión	478744.46	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES OCHENTA Y UNO - 184057	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184057	26	5	La Purísima	478744.46	478744.46	478744.46	478744.46	478744.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309476	Proyecto de inversión	194567.78	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC DOS NOVENTA Y DOS - 184581	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184581	11	2	San Miguel Xaltepec	194567.78	194567.78	194567.78	194567.78	194567.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309486	Proyecto de inversión	778271.04	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC DOS SESENTA Y NUEVE - 184630	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184630	43	8	San Miguel Xaltepec	778271.04	778271.04	778271.04	778271.04	778271.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309493	Proyecto de inversión	194567.78	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC DOS SETENTA Y TRES - 184678	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184678	8	2	San Miguel Xaltepec	194567.78	194567.78	194567.78	194567.78	194567.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309566	Proyecto de inversión	382995.52	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO DOS TREINTA Y CINCO - 184983	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	184983	22	4	Palmar de Bravo	382995.52	382995.52	382995.52	382995.52	382995.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309596	Proyecto de inversión	191497.76	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO DOS VEINTE - 185095	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	185095	13	2	Palmar de Bravo	191497.76	191497.76	191497.76	191497.76	191497.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309608	Proyecto de inversión	574493.28	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO VEINTICUATRO A - 185120	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	185120	29	6	Palmar de Bravo	574493.28	574493.28	574493.28	574493.28	574493.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309616	Proyecto de inversión	861739.98	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO DOS CINCUENTA Y CUATRO - 185148	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	185148	47	9	Palmar de Bravo	861739.98	861739.98	861739.98	861739.98	861739.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309730	Proyecto de inversión	95748.88	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO LOS VERGELES - 185788	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	185788	4	1	Los Vergeles	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310238	Proyecto de inversión	814269.95	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS Y CONTRERAS - 187947	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	187947	103	624.72	San Isidro Monterrosas	814269.95	814269.95	814269.95	814269.95	814269.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310340	Proyecto de inversión	128816.59	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS Y CONTRERAS - 188357	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	188357	13	98.83	Contreras	128816.59	128816.59	128816.59	128816.59	128816.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301310493	Proyecto de inversión	261088.96	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES NOVENTA Y SEIS - 188895	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	188895	37	198	La Purísima	261088.96	261088.96	261088.96	261088.96	261088.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310573	Proyecto de inversión	561051.94	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES SETENTA Y SIETE - 189108	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	189108	73	425.31	La Purísima	561051.94	561051.94	561051.94	561051.94	561051.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310633	Proyecto de inversión	42767.17	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES OCHENTA Y UNO - 189301	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	189301	4	32.42	La Purísima	42767.17	42767.17	42767.17	42767.17	42767.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310720	Proyecto de inversión	126797.66	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TRES SESENTA Y DOS - 189631	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	189631	17	96.12	La Purísima	126797.66	126797.66	126797.66	126797.66	126797.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311039	Proyecto de inversión	287246.65	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN QUINIENTOS DOS - 190535	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	190535	16	3	Cuacnopalan	287246.65	287246.65	287246.65	287246.65	287246.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311133	Proyecto de inversión	478744.41	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN CUATRO TRECE - 190838	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	190838	26	5	Cuacnopalan	478744.41	478744.41	478744.41	478744.41	478744.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311286	Proyecto de inversión	95748.88	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO - 191263	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	191263	3	1	Cuacnopalan	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	95748.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311302	Proyecto de inversión	478744.41	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN CUATROCIENTOS NUEVE - 191307	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	191307	22	5	Cuacnopalan	478744.41	478744.41	478744.41	478744.41	478744.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311325	Proyecto de inversión	765991.07	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN CIENTO CUARENTA Y SEIS - 191376	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	191376	43	8	Cuacnopalan	765991.07	765991.07	765991.07	765991.07	765991.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312506	Proyecto de inversión	832433.49	FISM	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO L URQUIZO - 197361	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	197361	61	183.33	San Isidro Monterrosas	832433.49	832433.49	832433.49	832433.49	832433.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312530	Proyecto de inversión	661498.96	FISM	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIA NAVA DE CATALAN - 197622	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	197622	28	176.6	Amozocillo Piletas	661498.96	661498.96	661498.96	661498.96	661498.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313864	Proyecto de inversión	446843.91	FISM	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN JARDIN DE NIÑOS AGUA CLARA - 206298	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	206298	121	48	Jesús Nazareno	446843.91	446843.91	446843.91	446843.91	446843.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315602	Proyecto de inversión	1148158.81	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIBERTAD - 214404	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	214404	219	1	Cuacnopalan	1148158.81	1148158.81	1148158.81	1148158.81	1148158.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315725	Proyecto de inversión	284009.76	FISM	CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - 214834	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	214834	750	67.17	Palmar de Bravo	284009.76	284009.76	284009.76	284009.76	284009.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316261	Proyecto de inversión	698510.64	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE DIECISÉIS SUR ENTRE AVENIDA CINCO ORIENTE Y ULTIMA CASA - 216431	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	216431	92	407	La Purísima	698510.64	698510.64	698510.64	698510.64	698510.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316372	Proyecto de inversión	604871.53	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TRES NORTE ENTRE CUATRO Y DOCE PONIENTE - 216778	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	216778	155	635	Jesús Nazareno	604871.53	604871.53	604871.53	604871.53	604871.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316409	Proyecto de inversión	732382.38	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOCE SUR NORTE ENTRE AVENIDA CUATRO Y CINCO ORIENTE Y AVENIDA TRES ORIENTE ENTRE CALLE DIEZ SUR - 216873	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	216873	87	688	La Purísima	732382.38	732382.38	732382.38	732382.38	732382.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316462	Proyecto de inversión	242683.55	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DOS PONIENTE ENTRE TRES NORTE Y CANAL - 217039	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	217039	62	220	Jesús Nazareno	242683.55	242683.55	242683.55	242683.55	242683.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319698	Proyecto de inversión	750000	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS - 227956	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	227956	95	570.82	Santa Cruz Monterrosas	750000	750000	750000	750000	750000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320554	Proyecto de inversión	324834.45	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC - 230843	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	230843	37	253.3	San Miguel Xaltepec	324834.45	324834.45	324834.45	324834.45	324834.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320952	Proyecto de inversión	346648.23	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC - 232337	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	232337	41	270.31	San Miguel Xaltepec	346648.23	346648.23	346648.23	346648.23	346648.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301321829	Proyecto de inversión	957488.83	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO - 236419	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	236419	52	10	Jesús Nazareno	957488.83	957488.83	957488.83	957488.83	957488.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321864	Proyecto de inversión	957488.83	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO - 236525	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	236525	51	10	Jesús Nazareno	957488.83	957488.83	957488.83	957488.83	957488.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322891	Proyecto de inversión	1627731.01	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO SAN FRANCISCO PILETAS TEHUITZO ENCRUCIADA UNO Y DOS LA TRINIDAD ARENAL - 241970	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	241970	87	17	Palmar de Bravo	1627731.01	1627731.01	1627731.01	1627731.01	1627731.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328074	Proyecto de inversión	2158963	FISM	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 265403	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	265403	2434	9190.4	Palmar de Bravo	2158963	2158963	2158963	2158963	2158963	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328150	Proyecto de inversión	976176.23	FISM	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE SAN MIGUEL XALTEPEC Y CUACNOPALAN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 265891	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	265891	2838	4155	Palmar de Bravo	976176.23	976176.23	976176.23	976176.23	976176.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328931	Proyecto de inversión	750000	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMAR - 269506	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	269506	65	548.76	Palmar de Bravo	750000	750000	750000	750000	750000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312196	Proyecto de inversión	1002928.26	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN CALLES IGLESIA AL PANTEÓN Y CALLE A SAN GREGORIO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANT - 194451	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	194451	86	757.68	El Pozo	1002928.26	1002928.26	1002928.26	1002928.26	1002928.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300229	Proyecto de inversión	997550.56	FISM	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIÚN CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA GUADALUPE PANTEPEC PUEBLA - 141136	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	141136	66	21	Guadalupe	997550.56	997550.56	997550.56	997550.56	997550.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309926	Proyecto de inversión	427507	FISM	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PAPTALR MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 186602	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	186602	39	9	Papatlar	427507	427507	427507	427507	427507	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309962	Proyecto de inversión	1615063.16	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CUATRO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 186861	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	186861	153	34	Pantepec	1615063.16	1615063.16	1615063.16	1615063.16	1615063.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309968	Proyecto de inversión	494899.88	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BRECHA A COMUNIDAD LOS NARANJOS UBICADA EN COMUNIDAD DE EL LIMONAR MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 186891	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	186891	12	10	El Limonar	494899.88	494899.88	494899.88	494899.88	494899.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309975	Proyecto de inversión	2137583.92	FISM	CONSTRUCCION DE CUARENTA Y CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 186911	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	186911	199	45	Tejería	2137583.92	2137583.92	2137583.92	2137583.92	2137583.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310049	Proyecto de inversión	808452.85	FISM	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE TRES EN LA LOCALIDAD DE IG - 187233	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	187233	68	1085	Ignacio Zaragoza	808452.85	808452.85	808452.85	808452.85	808452.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301310147	Proyecto de inversión	961432.88	FISM	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 187578	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	187578	51	20	La Unión	961432.88	961432.88	961432.88	961432.88	961432.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301303721	Proyecto de inversión	343383.04	FISM	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TECUAUTITLAN MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA - 157019	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	157019	241	693	Tecauautitlán	343383.04	343383.04	343383.04	343383.04	343383.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305048	Proyecto de inversión	1478473.73	FISM	PROGRAMA MUNICIPAL DE CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 163385	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA	163385	104	19	Piaxtla	1478473.73	1478473.73	1478473.73	1478473.73	1478473.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326303	Proyecto de inversión	8491662.08	FISM	PROGRAMA MUNICIPAL CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 256780	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE PUEBLA	256780	3637	983	Heróica Puebla de Zaragoza	8491662.08	8491662.08	8491662.08	8491662.08	8491662.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309453	Proyecto de inversión	913326.97	FISM	O CCXCIV CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS ESCUDO NACIONAL CON CLAVE - 184497	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	184497	396	74.88	Santa Catarina Villanueva	913326.97	913326.97	913326.97	913326.97	913326.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304458	Proyecto de inversión	1112465.58	FISM	O CCLXXXVI CONSTRUCCION DE BARDA Y FACHADA EN PREESCOLAR CARMEN SERDAN ALATRISTE CON CLAVE - 160295	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	160295	488	70	Palmarito Tochapán	1112465.58	1112465.58	1112465.58	1112465.58	1112465.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304534	Proyecto de inversión	2490590.59	FISM	O CCLXXXVIII PARTE I REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO NORTE SUR ENTRE CALLES CUATRO Y NUEVE PONIENTE - 160903	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	160903	17213	781.2	Palmarito Tochapán	2490590.59	2490590.59	2490590.59	2490590.59	2490590.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301304570	Proyecto de inversión	1778066.54	FISM	O CCLXXXVIII PARTE II REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO NORTE SUR ENTRE CALLES CUATRO Y NUEVE PONIENTE - 161121	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	161121	17213	391	Palmarito Tochapán	1778066.54	1778066.54	1778066.54	1778066.54	1778066.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304583	Proyecto de inversión	2049827.21	FISM	O CCLXXXVII PARTE I REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV MORELOS HIDALGO ENTRE CALLES CUATRO Y NUEVE NTE SUR - 161156	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	161156	17213	818.85	Palmarito Tochapán	2049827.21	2049827.21	2049827.21	2049827.21	2049827.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304601	Proyecto de inversión	855397.73	FISM	O CCLXXXVII PARTE II REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV MORELOS HIDALGO ENTRE CALLES CUATRO Y NUEVE NTE SUR - 161328	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	161328	17213	164	Palmarito Tochapán	855397.73	855397.73	855397.73	855397.73	855397.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304712	Proyecto de inversión	5436915.52	FISM	O CCLXXXIX REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ - 161912	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	161912	1757	8503	Guadalupe Enríquez	5436915.52	5436915.52	5436915.52	5436915.52	5436915.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305159	Proyecto de inversión	2149453.6	FISM	O CCLXVII AMP DE RED DE AGUA POTABLE QUE BENEF A LAS CALLES VEINTE NTE PROL DE LA CATORCE NTE Y VEINTICUATRO NTE DE LA LOC DE PALMARITO - 163911	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	163911	17213	2960	Palmarito Tochapán	2149453.6	2149453.6	2149453.6	2149453.6	2149453.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305175	Proyecto de inversión	1499761.62	FISM	O CCLXXV ADOQUINAMIENTO EN CALLE SIETE ORIENTE ENTRE CALLES CUATRO Y SEIS SUR - 164031	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	164031	240	1281	Quecholac	1499761.62	1499761.62	1499761.62	1499761.62	1499761.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305198	Proyecto de inversión	1240107.53	FISM	O CCLXXXI REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LIC BENITO JUAREZ CLAVE - 164215	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	164215	1260	3495	Froylan C. Manjarrez	1240107.53	1240107.53	1240107.53	1240107.53	1240107.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301309232	Proyecto de inversión	576149.5	FISM	O CCXC EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NUMERO DOS DE PALMARITO TOCHAPAN - 183651	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	183651	17186	1	Palmarito Tochapán	576149.5	576149.5	576149.5	576149.5	576149.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312565	Proyecto de inversión	326345.24	FISM	O CCXCV REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPANIA - 198039	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	198039	2526	1	La Compañía	326345.24	326345.24	326345.24	326345.24	326345.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320518	Proyecto de inversión	903168.05	FISM	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPA SEGUNDA ETAPA - 230750	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	230750	37	8	Ahuacapan	903168.05	903168.05	903168.05	903168.05	903168.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336786	Proyecto de inversión	731153.45	FISM	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 286044	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPEC PUEBLA	286044	643	2290.24	África	731153.45	731153.45	731153.45	731153.45	731153.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337075	Proyecto de inversión	883330.42	FISM	MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN DEL NIVEL BÁSICO SEGUNDA ETAPA - 286704	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	286704	1266	3488.5	San Martín del Progreso (La Punta)	883330.42	883330.42	883330.42	883330.42	883330.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339405	Proyecto de inversión	2159286.63	FISM	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 290645	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN PUEBLA	290645	150	2202.3	San Martín del Progreso (La Punta)	2159286.63	2159286.63	2159286.63	2159286.63	2159286.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339062	Proyecto de inversión	900000	FISM	PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORE SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 290111	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	290111	1775	300	San Jerónimo Tecuánipan	900000	900000	900000	900000	900000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346056	Proyecto de inversión	1284403	FISM	CONSTR DE TANQUE DE REGULARIZACION DE DOSCIENTOS MCUBICOS LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION TANQUE DE VEINTE MCUBI Y RED DE DISTRIBUCION - 302827	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	302827	1874	3457.2	Los Reyes Tlancheicolpan	1284403	1284403	1284403	1284403	1284403	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346240	Proyecto de inversión	845461.25	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON Y MENDOZA - 303222	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN	303222	1507	267	San Miguel Papaxtla	845461.25	845461.25	845461.25	845461.25	845461.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339918	Proyecto de inversión	815051.62	FISM	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO M ORTEGA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO SEP - 291775	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	291775	120	74.88	San Juan Atenco	815051.62	815051.62	815051.62	815051.62	815051.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340080	Proyecto de inversión	192687.51	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES REVILLAGEDO CAMINO EJIDAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATENCO - 292030	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	292030	0	387.5	San Juan Atenco	192687.51	192687.51	192687.51	192687.51	192687.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339841	Proyecto de inversión	808637.81	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACIÓN NUEVE ORIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC - 291582	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	291582	48	883	San Juan Atenco	808637.81	808637.81	808637.81	808637.81	808637.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340250	Proyecto de inversión	81752	FISM	CONSTRUCCION DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA CRUZ COYOTEPEC - 292328	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	292328	64	198.25	Santa Cruz Coyotepec	82377.96	82377.96	82377.96	82377.96	82377.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
2018	4	PUE180301328232	Proyecto de inversión	886379.18	FISM	AMPLIACIÓN DE ALcantarillado sanitario en Privada Morelos a entroncar con calle Niños Heroes - 266275	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	266275	90	653.5	San Juan Atzompa	886379.18	886379.18	886379.18	886379.18	886379.18	886379.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2018	4	PUE180301301871	Proyecto de inversión	547311.85	FISM	REHABILITACIÓN DEL MODULO DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS - 146258	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146258	635	41.51	San Jerónimo Tianguismanalco	547311.85	547311.85	547311.85	547311.85	547311.85	547311.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2018	4	PUE180301301859	Proyecto de inversión	171947.97	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA TERCERA PRIVADA DE PLAN DE AYALA EN EL BARRIO - 146243	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146243	45	106	San Martín Texmelucan de Labastida	171947.97	171947.97	171947.97	171947.97	171947.97	171947.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		
2018	4	PUE180301301864	Proyecto de inversión	219771.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y MISMA CALLE - 146249	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146249	45	148	San Martín Texmelucan de Labastida	219771.02	219771.02	219771.02	219771.02	219771.02	219771.02	219771.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301854	Proyecto de inversión	272890.96	FISM	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TIERRA BENDITA UBICADA A UN COSTADO DE LA PRESA DERIVADORA DE SAN JUAN MOLINO 146238	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146238	45	181	San Juan Tuxco	272890.96	272890.96	272890.96	272890.96	272890.96	272890.96	272890.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301875	Proyecto de inversión	87159.57	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE LA PEDRERA Y CALLE PINOS - 146264	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146264	27	181.54	San Martín Texmelucan de Labastida	87159.57	87159.57	87159.57	87159.57	87159.57	87159.57	87159.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301879	Proyecto de inversión	81117.37	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SAN CAÑO BLANCO ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA Y CALLE PLAN DE AYALA - 146272	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146272	43	200.24	San Martín Texmelucan de Labastida	81117.37	81117.37	81117.37	81117.37	81117.37	81117.37	81117.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301883	Proyecto de inversión	77775.89	FISM	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PRIVADA LA ERA ENTRE ISMAÉL RONDEROS Y CALLE MORELOS - 146277	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146277	42	205	San Martín Texmelucan de Labastida	77775.89	77775.89	77775.89	77775.89	77775.89	77775.89	77775.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301852	Proyecto de inversión	163442.72	FISM	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARÍA MOYOTZINGO - 146236	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146236	50	273.83	Santa María Moyotzingo	163442.72	163442.72	163442.72	163442.72	163442.72	163442.72	163442.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301823	Proyecto de inversión	426083.85	FISM	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CAMINO DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO Y PRIVADA TIERRA - 146190	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146190	58	331	Santa María Moyotzingo	426083.85	426083.85	426083.85	426083.85	426083.85	426083.85	426083.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301317560	Proyecto de inversión	262405.46	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATOYATENCO - 220956	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	220956	170	350	San Martín Texmelucan de Labastida	262405.46	262405.46	262405.46	262405.46	262405.46	262405.46	262405.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301849	Proyecto de inversión	669811.72	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO ENTRE NICOLAS BRAVO Y CALLE REVOLUCIÓN - 146233	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146233	63	392	Santa María Moyotzingo	669811.72	669811.72	669811.72	669811.72	669811.72	669811.72	669811.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301851	Proyecto de inversión	1564281.07	FISM	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE ZARAGOZA - 146235	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146235	90	461	Santa María Moyotzingo	1564281.07	1564281.07	1564281.07	1564281.07	1564281.07	1564281.07	1564281.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301853	Proyecto de inversión	852125.78	FISM	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE JUAN ESCUTIA Y LUIS DONALDO COLOSIO - 146237	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146237	30	467	Santa María Moyotzingo	852125.78	852125.78	852125.78	852125.78	852125.78	852125.78	852125.78	852125.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301822	Proyecto de inversión	287988.18	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC - 146188	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146188	63	519	Santa María Moyotzingo	287988.18	287988.18	287988.18	287988.18	287988.18	287988.18	287988.18	287988.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301856	Proyecto de inversión	1003435.03	FISM	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ISMAÉL RONDEROS ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO PUEBLA - 146240	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146240	63	527	San Martín Texmelucan de Labastida	1003435.03	1003435.03	1003435.03	1003435.03	1003435.03	1003435.03	1003435.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301301869	Proyecto de inversión	1408966.87	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL BACHILLERATO DAVID ALFARO SIQUEIROS - 146256	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146256	180	540	San Jerónimo Tianguismanalco	1408966.87	1408966.87	1408966.87	1408966.87	1408966.87	1408966.87	1408966.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301317562	Proyecto de inversión	195215.01	FISM	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN JOSE - 220969	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	220969	50	541.76	San Martín Texmelucan de Labastida	195215.01	195215.01	195215.01	195215.01	195215.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301298121	Proyecto de inversión	749882.79	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN JOSE - 25765	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	25765	82	542	San Martín Texmelucan de Labastida	749882.79	749882.79	749882.79	749882.79	749882.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301865	Proyecto de inversión	1437354.83	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA - 146252	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146252	605	617	San Francisco Tepeyecac	1437354.83	1437354.83	1437354.83	1437354.83	1437354.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301874	Proyecto de inversión	885336.02	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ROSARIO - 146263	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146263	42	643	San Francisco Tepeyecac	885336.02	885336.02	885336.02	885336.02	885336.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301860	Proyecto de inversión	1172261.57	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTZAR TEMAXCALA - 146244	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146244	170	730	Santa María Moyotzingo	1172261.57	1172261.57	1172261.57	1172261.57	1172261.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301855	Proyecto de inversión	615894.07	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA CRUZ ENTRE CALLE QUINCE DE MAYO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 146239	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146239	45	752	San Juan Tuxco	615894.07	615894.07	615894.07	615894.07	615894.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301885	Proyecto de inversión	1403763.06	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN - 146280	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146280	90	792.3	San Rafael Tlanalapan	1403763.06	1403763.06	1403763.06	1403763.06	1403763.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301876	Proyecto de inversión	1077706.91	FISM	CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC - 146267	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146267	110	935	San Francisco Tepeyecac	1077706.91	1077706.91	1077706.91	1077706.91	1077706.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301878	Proyecto de inversión	396839.57	FISM	RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLE DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO - 146270	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146270	50	1009.71	San Jerónimo Tianguismanalco	396839.57	396839.57	396839.57	396839.57	396839.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301813	Proyecto de inversión	1711922.87	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO - 146165	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146165	170	1207	San Juan Tuxco	1711922.87	1711922.87	1711922.87	1711922.87	1711922.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301820	Proyecto de inversión	358540.44	FISM	AMPLIACIÓN DE RÉD ELÉCTRICA EN LA CALLE SAN JOSÉ - 146176	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146176	63	1381	San Martín Texmelucan de Labastida	358540.44	358540.44	358540.44	358540.44	358540.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301818	Proyecto de inversión	1781807.77	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPEYECAC - 146172	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146172	170	1436	San Francisco Tepeyecac	1913517.39	1913517.39	1913517.39	1913517.39	1913517.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301317550	Proyecto de inversión	2173572.27	FISM	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA SUR ENTRE DIEZ Y SEIS DE SEP Y CALLE VÍA DEL FERROCARRIL - 220892	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	220892	375	1663	Santa María Moyotzingo	2173572.27	2173572.27	2173572.27	2173572.27	2173572.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301819	Proyecto de inversión	155855.38	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE LA PRIVADA EL CORNEJAL ENTRE CALLE TLATELPA Y PRIVADA TLATELPA - 146174	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146174	30	150	San Francisco Tepeyecac	155855.38	155855.38	155855.38	155855.38	155855.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301825	Proyecto de inversión	865980.46	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA MORELOS Y DE RANCHOS - 146192	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146192	63	300	Santa María Moyotzingo	865980.46	865980.46	865980.46	865980.46	865980.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301826	Proyecto de inversión	1344022.88	FISM	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO - 146193	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA	146193	50	500	Santa María Moyotzingo	1344022.88	1344022.88	1344022.88	1344022.88	1344022.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308342	Proyecto de inversión	115951.16	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 178457	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	178457	40	179.08	Pedregoso	115951.16	115951.16	115951.16	115951.16	115951.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301302206	Proyecto de inversión	67221.25	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 147315	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	147315	5	37	Nueva Rosita	67221.25	67221.25	67221.25	67221.25	67221.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302223	Proyecto de inversión	48333.54	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 147381	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	147381	5	26	San Miguel Tulapa	48333.54	48333.54	48333.54	48333.54	48333.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304233	Proyecto de inversión	70370.27	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 159293	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	159293	9	28	Francisco González Bocanegra	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304661	Proyecto de inversión	70370.27	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 161629	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	161629	7	28	Nueva Rosita	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304662	Proyecto de inversión	35185.13	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 161637	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	161637	6	14	El Nanchito	35185.13	35185.13	35185.13	35185.13	35185.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304664	Proyecto de inversión	140740.54	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 161644	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	161644	10	54	San Miguel Tulapa	140740.54	140740.54	140740.54	140740.54	140740.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304718	Proyecto de inversión	246295.94	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 161957	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	161957	33	98	Pedregoso	246295.94	246295.94	246295.94	246295.94	246295.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301304726	Proyecto de inversión	70370.27	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 162021	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	162021	9	28	Mixquiltlco	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	70370.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308664	Proyecto de inversión	24322.58	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 179985	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	179985	12	37.56	San Miguel Tulapa	24322.58	24322.58	24322.58	24322.58	24322.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311891	Proyecto de inversión	58130.98	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE DE SAN PABLO ANICANO - 193368	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	193368	22	90	Francisco González Bocanegra	58130.98	58130.98	58130.98	58130.98	58130.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311931	Proyecto de inversión	103849.71	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 193537	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	193537	21	160.39	Nueva Rosita	103849.71	103849.71	103849.71	103849.71	103849.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301311969	Proyecto de inversión	85066.25	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 193666	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	193666	14	131.38	El Nanchito	85066.25	85066.25	85066.25	85066.25	85066.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313255	Proyecto de inversión	42733.84	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 202070	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	202070	8	66	La Culebra	42733.84	42733.84	42733.84	42733.84	42733.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313555	Proyecto de inversión	19424.47	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 204558	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	204558	6	30	Mixquiltlco	19424.47	19424.47	19424.47	19424.47	19424.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313811	Proyecto de inversión	65071.99	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 206008	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	206008	19	101	Santa Cruz Cuauote	65071.99	65071.99	65071.99	65071.99	65071.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321851	Proyecto de inversión	121287.42	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 236481	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	236481	50	187.32	San Pablo Anicano	121287.42	121287.42	121287.42	121287.42	121287.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321863	Proyecto de inversión	175630.62	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 236523	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	236523	52	271.25	San Pablo Anicano	175630.62	175630.62	175630.62	175630.62	175630.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321913	Proyecto de inversión	101008.6	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 236772	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	236772	36	156	San Pablo Anicano	101008.6	101008.6	101008.6	101008.6	101008.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324102	Proyecto de inversión	27194.26	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 246644	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO	246644	12	42	San Pablo Anicano	27194.26	27194.26	27194.26	27194.26	27194.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301379508	Proyecto de inversión	36582.76	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 205995	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	205995	17	57	San Pablo Anicano	36582.76	36582.76	36582.76	36582.76	36582.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301339893	Proyecto de inversión	174793.66	FISM	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VECINAL A LOS REYES ENTRE AV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACION SITIO DE CUAUTLA - 291721	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA	291721	80	224.1	San Salvador Huixcolotla	174793.66	174793.66	174793.66	174793.66	174793.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339977	Proyecto de inversión	145671.65	FISM	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE DOCE DE OCTUBRE Y BARRANCA - 291856	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	291856	85	1	San Salvador Huixcolotla	145671.65	145671.65	145671.65	145671.65	145671.65	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322696	Proyecto de inversión	796814.1	FISM	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NUEVA - 240785	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	240785	200	1	Tierra Nueva	796814.1	796814.1	796814.1	796814.1	796814.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326291	Proyecto de inversión	138193	FISM	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EL SILBATO QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN PUE - 256734	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	256734	110	1	San Miguel	138193	138193	138193	138193	138193	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326754	Proyecto de inversión	162938.22	FISM	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE ONCE NORTE ENTRE SEIS Y OCHO PONIENTE - 259150	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	259150	200	206.6	Santiago Miahuatlán	162938.22	162938.22	162938.22	162938.22	162938.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326778	Proyecto de inversión	307439.23	FISM	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE DIEZ NORTE ENTRE CUATRO ORIENTE Y AV FRANCISCO I MADERO - 259244	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	259244	180	196	Santiago Miahuatlán	307439.23	307439.23	307439.23	307439.23	307439.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326912	Proyecto de inversión	165160.01	FISM	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SEIS ORIENTE ENTRE SEIS NORTE Y OCHO NORTE - 260217	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	260217	170	157	Santiago Miahuatlán	165160.01	165160.01	165160.01	165160.01	165160.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327128	Proyecto de inversión	238462.75	FISM	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRECE SUR ENTRE NUEVE Y TRES PONIENTE - 261279	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	261279	260	281.87	Santiago Miahuatlán	238462.75	238462.75	238462.75	238462.75	238462.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332702	Proyecto de inversión	183218.23	FISM	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO ORIENTE ENTRE OCHO NORTE Y CUATRO NORTE - 277487	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	277487	220	282.24	Santiago Miahuatlán	183218.23	183218.23	183218.23	183218.23	183218.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332923	Proyecto de inversión	141585.49	FISM	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SIETE SUR ENTRE SIETE Y NUEVE PONIENTE COL CRISTO REY - 277848	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	277848	219	170.7	Santiago Miahuatlán	141585.49	141585.49	141585.49	141585.49	141585.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338776	Proyecto de inversión	454967.83	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIEZ NORTE ENTRE FRANCISCO I MADERO Y CUATRO ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL - 289611	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	289611	350	200	Santiago Miahuatlán	454967.83	454967.83	454967.83	454967.83	454967.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339166	Proyecto de inversión	426511.26	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE SIETE Y ONCE SUR BARRIO LA PURISIMA - 290229	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	290229	350	299	Santiago Miahuatlán	426511.26	426511.26	426511.26	426511.26	426511.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342939	Proyecto de inversión	177443.46	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES CUARTA SECCION - 297499	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	297499	0	120	Santo Tomás Hueyotlipan	177443.46	177443.46	177443.46	177443.46	177443.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339245	Proyecto de inversión	2195500	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES TERCERA SECCION - 290368	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	290368	0	1741.7	Santo Tomás Hueyotlipan	2195500	2195500	2195500	2195500	2195500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314832	Proyecto de inversión	299771.25	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE SIN NOMBRE DE PARCELA ESCOLAR A CASA DE FAMILIA VÁZQUEZ CHÁVEZ - 211497	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	211497	25	4	Vista Hermosa	299771.25	299771.25	299771.25	299771.25	299771.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307233	Proyecto de inversión	1464635.51	FISM	ADOQUINAMIENTO DE AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE CALLE GALEANA A CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS CUARENTA - 173331	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	173331	180	1680	San Mateo Soltepec	1464635.51	1464635.51	1464635.51	1464635.51	1464635.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335063	Proyecto de inversión	700000	FISM	REHABILITACION DE BORDO EN SAN MATEO SOLTEPEC - 282600	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	282600	1522	5310.46	San Mateo Soltepec	700000	700000	700000	700000	700000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307148	Proyecto de inversión	1272027.75	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN MATEO SOLTEPEC VISTA HERMOSA Y SAN LORENZO ZACATIUTLA - 173028	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	173028	1830	305	San Mateo Soltepec	1272027.75	1272027.75	1272027.75	1272027.75	1272027.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307211	Proyecto de inversión	1895937.56	FISM	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE DE VISTA HERMOSA - 173247	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	173247	933	3600	Vista Hermosa	1895937.56	1895937.56	1895937.56	1895937.56	1895937.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314752	Proyecto de inversión	150546.32	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OCHO SUR ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE SIETE PONIENTE - 211296	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	211296	150	4	Vista Hermosa	150546.32	150546.32	150546.32	150546.32	150546.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301330089	Proyecto de inversión	800000	FISM	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA ERMITA - 272391	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	272391	600	2800	La Ermita	800000	800000	800000	800000	800000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337138	Proyecto de inversión	446771.58	FISM	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RESURGIMIENTO PROLETARIO - 286819	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	286819	236	1	San Antonio Xicotenco	446771.58	446771.58	446771.58	446771.58	446771.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337309	Proyecto de inversión	1095935.47	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AVENIDA REVOLUCION ENTRE CALLE DOS NORTE Y GASOLINERA - 287065	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	287065	228	1442.4	Soltepec	1095935.47	1095935.47	1095935.47	1095935.47	1095935.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342865	Proyecto de inversión	848598.67	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JESÚS URUETA - 297392	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC	297392	140	1	San Mateo Soltepec	848598.67	848598.67	848598.67	848598.67	848598.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346408	Proyecto de inversión	542617.54	FISM	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON - 303534	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	303534	108	1	Colonia Benito Juárez	542617.54	542617.54	542617.54	542617.54	542617.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307572	Proyecto de inversión	1204854.94	FISM	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE USO PÚBLICO URBANO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN - 174894	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	174894	10513	1	San Mateo Tlaixpan	1204854.94	1204854.94	1204854.94	1204854.94	1204854.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314766	Proyecto de inversión	249546.87	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIEZ NORTE ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y LIMITE DE LA COMUNIDAD BARRIO DE JALACINGO EN LA LO - 211326	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211326	50	3	San Mateo Tlaixpan	249546.87	249546.87	249546.87	249546.87	249546.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316646	Proyecto de inversión	200041.14	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE DIEZ ORIENTE Y AV LAS TORRES EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA D - 218022	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218022	24	3	La Purísima de Hidalgo	200041.14	200041.14	200041.14	200041.14	200041.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308454	Proyecto de inversión	159609.78	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LA DIECISÉIS NORTE EN EL BARRIO DE SAN MARTÍN DE PORRES - 178798	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	178798	37	4	Tecamachalco	159609.78	159609.78	159609.78	159609.78	159609.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316967	Proyecto de inversión	333915.36	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE OCHO SUR ENTRE VEINTINUEVE ORIENTE Y VÍA DEL FERROCARRIL EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS - 218775	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218775	15	5	Tecamachalco	333915.36	333915.36	333915.36	333915.36	333915.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316972	Proyecto de inversión	367829.86	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y LIMITE DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR - 218798	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218798	70	6	San Baltazar	367829.86	367829.86	367829.86	367829.86	367829.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316977	Proyecto de inversión	398134.43	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUATRO PONIENTE ENTRE CALLE CINCO NORTE Y CARRETERA TECAMACHALCO XOCHITLAN TODOS SANTOS EN - 218818	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218818	48	6	San Baltazar	398134.43	398134.43	398134.43	398134.43	398134.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316983	Proyecto de inversión	413418.72	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO ORIENTE Y AV MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA PORTILLA - 218847	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218847	37	6	San Antonio la Portilla	413418.72	413418.72	413418.72	413418.72	413418.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301317225	Proyecto de inversión	256669.45	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A LAS ÁGUILAS Y PRIVADA LAS ÁGUILAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO - 219568	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	219568	40	6	La Purísima de Hidalgo	256669.45	256669.45	256669.45	256669.45	256669.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314760	Proyecto de inversión	377686.63	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TRES PONIENTE ENTRE CALLES CINCO Y NUEVE SUR BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATE - 211312	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211312	83	7	San Mateo Tlaixpan	377686.63	377686.63	377686.63	377686.63	377686.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316636	Proyecto de inversión	313907.52	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CINCO PONIENTE Y TRES PONIENTE ENTRE CALLE SIETE Y NUEVE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLE - 217986	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	217986	38	7	La Soledad	313907.52	313907.52	313907.52	313907.52	313907.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323117	Proyecto de inversión	481503.45	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES DOCE Y CATORCE ORIENTE Y CALLE CATORCE ORIENTE ENTRE CA - 242950	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	242950	50	7	San Mateo Tlaixpan	481503.45	481503.45	481503.45	481503.45	481503.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314754	Proyecto de inversión	460051.08	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUATRO ORIENTE ENTRE DOS ORIENTE BARRIO DE JALACINGO EN LA LOCALIDAD DE S - 211303	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211303	110	8	San Mateo Tlaixpan	460051.08	460051.08	460051.08	460051.08	460051.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301316710	Proyecto de inversión	395726.17	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CINCO ORIENTE PRIVADA CINCO ORIENTE CON SEIS SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN - 218240	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218240	36	8	San Mateo Tlaixpan	395726.17	395726.17	395726.17	395726.17	395726.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325040	Proyecto de inversión	392861.49	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DIECISIETE Y DIECINUEVE PONIENTE Y CALLE ONCE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN - 250710	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	250710	80	8	San Mateo Tlaixpan	392861.49	392861.49	392861.49	392861.49	392861.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314748	Proyecto de inversión	423203.55	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CATORCE NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LIMITE DE LA COMUNIDAD BARRIO DE JALACINGO EN LA LOCA - 211291	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211291	54	9	San Mateo Tlaixpan	423203.55	423203.55	423203.55	423203.55	423203.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316659	Proyecto de inversión	400177.17	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA SAN JOSÉ Y CAMINO A LOS EJIDOS ENTRE CAMINO REAL Y CALLE DOS NORTE EN LA LOCALIDAD DE LOMA - 218056	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218056	40	9	Lomas de Romero	400177.17	400177.17	400177.17	400177.17	400177.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315572	Proyecto de inversión	459656.04	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VEINTINUEVE PONIENTE ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y CALLE ONCE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO T - 214334	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	214334	142	10	San Mateo Tlaixpan	459656.04	459656.04	459656.04	459656.04	459656.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319261	Proyecto de inversión	532104.98	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DEL ROSAL CAMINO AQUILES SERDAN CALLE SAN PEDRO CALLE JAZMÍN Y PRIV DEL ROSAL EN LA LOCALID - 226420	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	226420	116	10	Lomas de Santa Cruz	532104.98	532104.98	532104.98	532104.98	532104.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314762	Proyecto de inversión	461886.32	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NUEVE PONIENTE PRIVADA ONCE SUR ENTRE CALLE NUEVE SUR Y BARRANCA BARRIO GUADALUPE EN LA LOCA - 211319	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211319	100	11	San Mateo Tlaixpan	461886.32	461886.32	461886.32	461886.32	461886.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316693	Proyecto de inversión	599622.8	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AV CUATRO NORTE PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADA DE LA CUATRO NORTE ENTRE CALLE TRES ORIENTE Y LIMITE DE - 218173	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218173	59	12	San Antonio la Portilla	599622.8	599622.8	599622.8	599622.8	599622.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301317037	Proyecto de inversión	741979.2	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CINCO ORIENTE PONIENTE ENTRE JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR - 219003	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	219003	149	12	San Baltazar	741979.2	741979.2	741979.2	741979.2	741979.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316704	Proyecto de inversión	718650.23	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CINCO ORIENTE PTE ENTRE NUEVE SUR Y SEIS SUR BARRIO DE SAN JUAN - 218202	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218202	117	13	Barrio de San Juan	718650.23	718650.23	718650.23	718650.23	718650.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316137	Proyecto de inversión	727355.8	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DIECINUEVE VEINTIUNO Y VEINTITRÉS ORIENTE EN EL BARRIO DE LA VILLA - 216048	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	216048	127	15	Tecamachalco	727355.8	727355.8	727355.8	727355.8	727355.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316998	Proyecto de inversión	851207.76	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES QUINCE PONIENTE DIECISIETE SUR VEINTITRÉS PONIENTE Y CALLE CAMINO SAN FRANCISCO EN LA L - 218897	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218897	178	18	Santiago Alseseca	851207.76	851207.76	851207.76	851207.76	851207.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316673	Proyecto de inversión	1170709.49	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CINCO PONIENTE ENTRE CALLES DOS Y SIETE SUR CALLES DOS Y SIETE SUR ENTRE CALLE CINCO PONIENT - 218081	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	218081	15	22	San Antonio la Portilla	1170709.49	1170709.49	1170709.49	1170709.49	1170709.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314818	Proyecto de inversión	405674.24	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UNA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA - 211437	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211437	548	74.88	Santiago Alseseca	405674.24	405674.24	405674.24	405674.24	405674.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333257	Proyecto de inversión	1013160.68	FISM	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE USO PÚBLICO URBANO DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO - 278439	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	278439	2712	170	Xochimilco	1013160.68	1013160.68	1013160.68	1013160.68	1013160.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307541	Proyecto de inversión	389509.22	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE LA CUATRO ORIENTE A ORILLAS DE CERRO DEL BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MAT - 174799	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	174799	47	421.03	San Mateo Tlaixpan	389509.22	389509.22	389509.22	389509.22	389509.22	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307561	Proyecto de inversión	576801.73	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIVADA CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ NUEVE ORIENTE DIECINUEVE ORIENTE Y PRIVADA DE LA VEINTICUT - 174856	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	174856	120	772	Tecamachalco	576801.73	576801.73	576801.73	576801.73	576801.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301314819	Proyecto de inversión	309269.78	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CATORCE SUR ENTRE VEINTICINCO Y VEINTINUEVE ORIENTE CALLE DOCE SUR ENTRE VEINTISIETE Y TREINTAUNO - 211442	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211442	80	994	Tecamachalco	309269.78	309269.78	309269.78	309269.78	309269.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314825	Proyecto de inversión	804623.73	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO - 211466	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	211466	4252	1084	La Purísima de Hidalgo	804623.73	804623.73	804623.73	804623.73	804623.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307549	Proyecto de inversión	968642.53	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLES CATORCE ORIENTE Y DIEZ NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN - 174828	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	174828	56	1740.8	San Mateo Tlaixpan	968642.53	968642.53	968642.53	968642.53	968642.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301307555	Proyecto de inversión	1002330	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ONCE SUR ENTRE CALLE DIECISIETE PONIENTE Y CALLE DIECINUEVE PONIENTE CALLE DIECINUEVE PONIENTE ENTRE CALLE NUEVE - 174839	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	174839	43	1984.6	San Mateo Tlaixpan	1002330	1002330	1002330	1002330	1002330	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336900	Proyecto de inversión	1509974.04	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN C CAMINO VIEJO A CARNERO C LIBERTAD C VEINTE DE NOV C JOSE MARIA MORELOS C CENTENARIO C SAN SALVADOR C EX V - 286275	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	286275	133	1	Tehuacán	1509974.04	1509974.04	1509974.04	1509974.04	1509974.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319369	Proyecto de inversión	275872.16	FISM	AMPLIACION DE ELECT EN CALZADA DEL PANTEON SEGUNDA CALZADA DEL PANTEON CALLE DOS ORIENTE COL JUQUILITAS DOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO T - 226810	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	226810	48	1	San Pablo Tepetzingo	275872.16	275872.16	275872.16	275872.16	275872.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319501	Proyecto de inversión	410424.34	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN C GUIRNALDAS C GRANADAS C REFORMA Y C MELCHOR O CAMPO COL LAS FLORES DE LA JUNTA AUX SAN PABLO TEPETZINGO - 227235	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA	227235	80	1	San Pablo Tepetzingo	410424.34	410424.34	410424.34	410424.34	410424.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336343	Proyecto de inversión	154982.96	FISM	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE UNO DE LA COLONIA JUAN PABLO II EN LA JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO TEOTIPILCO - 285341	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285341	80	1	Tehuacán	154982.96	154982.96	154982.96	154982.96	154982.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336485	Proyecto de inversión	319340.34	FISM	AMP DE ELECTRIFICACION EN C VEINTICINCO NORTE ENTRE C DIEZ OTE Y PROP PRIV SIN NOMBRE ENTRE C VEINTICINCO NORTE Y PROP PRIV COL DEL V - 285548	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	285548	40	1	Tehuacán	319340.34	319340.34	319340.34	319340.34	319340.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337611	Proyecto de inversión	315792.17	FISM	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA RANCHO CASTILLO - 287547	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	287547	32	1	Tehuacán	315792.17	315792.17	315792.17	315792.17	315792.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337947	Proyecto de inversión	669458.18	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOTZINTINTLA CALLE COLORINES Y PRIVADA CEDROS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN - 288145	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	288145	80	1	Tehuacán	669458.18	669458.18	669458.18	669458.18	669458.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344997	Proyecto de inversión	469101.74	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN C NIÑO JESUS C SAN ANTONIO C OTOTZINGO Y C TEMASCALTLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN - 301024	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	301024	80	1	Tehuacán	469101.74	469101.74	469101.74	469101.74	469101.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345722	Proyecto de inversión	401378.84	FISM	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN RIO COLORADO HACIA DESCARGA - 302191	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	302191	2963	190	Teopantlán	401378.84	401378.84	401378.84	401378.84	401378.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320557	Proyecto de inversión	460426.34	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO COLORADO ENTRE CALLE XVI DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA - 230848	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	230848	15	115	Teopantlán	460426.34	460426.34	460426.34	460426.34	460426.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320563	Proyecto de inversión	369965.56	FISM	CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN MUNICIPIO - 230876	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	230876	17	4	Teopantlán	369965.56	369965.56	369965.56	369965.56	369965.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320595	Proyecto de inversión	92491.39	FISM	CONSTRUCCION DE UN CUARTOS DORMITORIO EN MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 231006	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	231006	4	1	Teopantlán	92491.39	92491.39	92491.39	92491.39	92491.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320674	Proyecto de inversión	92491.38	FISM	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 231269	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	231269	7	1	Teopantlán	92491.39	92491.39	92491.39	92491.39	92491.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320708	Proyecto de inversión	92491.38	FISM	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 231370	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	231370	1	1	Teopantlán	92491.38	92491.38	92491.38	92491.38	92491.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301379618	Proyecto de inversión	514348.66	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA HEROES REVOLUCIONARIOS SOBRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE ALVARO OBREGON - 298151	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	298151	18	9	Teopantlán	514348.66	514348.66	514348.66	514348.66	514348.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301342781	Proyecto de inversión	91122.86	FISM	CONSTRUCCION DE VADO EN BARRANCA DE SANTA CRUZ - 297204	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	297204	270	110	Santa Cruz	91122.86	91122.86	91122.86	91122.86	91122.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342563	Proyecto de inversión	1022690.02	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 296800	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	296800	550	1476.7	Santa Cruz	1022690.02	1022690.02	1022690.02	1022690.02	1022690.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342686	Proyecto de inversión	938542.8	FISM	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEOTLALCO - 297006	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	297006	400	1033	Las Maravillas	938542.8	938542.8	938542.8	938542.8	938542.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301301249	Proyecto de inversión	1196650.03	FISM	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 144367	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	144367	0	1	San Luis Temalacayuca	1240485.07	1240485.07	1240485.07	1240485.07	1240485.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300995	Proyecto de inversión	643642.75	FISM	CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE BARRA FRONTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GILDARDO TRUJILLO FLORES EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 143618	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143618	0	92.9	Tepanco de López	643642.75	643642.75	643642.75	643642.75	643642.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300963	Proyecto de inversión	1353794.32	FISM	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE TEPANCO DE LOPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO DE - 143506	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143506	400	1158	Tepanco de López	1421182.42	1421182.42	1421182.42	1421182.42	1421182.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301300980	Proyecto de inversión	1983545.57	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 143542	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	143542	0	1764.53	Tepanco de López	1983545.57	1983545.57	1983545.57	1983545.57	1983545.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308408	Proyecto de inversión	405830.03	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DIAGONAL DE LA DO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA DEL MUNICIPIO DE TEPANCO - 178676	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	178676	44	256.54	San Luis Temalacayuca	405830.03	405830.03	405830.03	405830.03	405830.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321707	Proyecto de inversión	995762.72	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 236203	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	236203	586	878	Tepango de Rodríguez	995762.72	995762.72	995762.72	995762.72	995762.72	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320859	Proyecto de inversión	833946.02	FISM	REHABILITACION DEL COLECTOR PLUVIAL EL TULE - 231876	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	231876	1500	150	Tepango de Rodríguez	833946.02	833946.02	833946.02	833946.02	833946.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321702	Proyecto de inversión	1784757.96	FISM	MPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ SEGUNDA ETAPAA - 236193	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	236193	1300	526	Tepango de Rodríguez	1784757.96	1784757.96	1784757.96	1784757.96	1784757.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321703	Proyecto de inversión	203717.26	FISM	REHABILITACION DE LA RED Y CAPTACION DE AGUA EN PRIMERA SECCION - 236194	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	236194	1300	995	Tepango de Rodríguez	203717.26	203717.26	203717.26	203717.26	203717.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321705	Proyecto de inversión	420000	FISM	SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA - 236201	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	236201	322	322	Tepango de Rodríguez	420000	420000	420000	420000	420000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326173	Proyecto de inversión	100000	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA DIECINUEVE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y DIECINUEVE PONIENTE - 256069	Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	256069	46	75	Tepatlatxco de Hidalgo	100000	100000	100000	100000	100000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321542	Proyecto de inversión	248198.24	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION DIEZ NORTE ENTRE OCHO Y DIEZ ORIENTE - 235816	Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	235816	58	276	Tepatlatxco de Hidalgo	248198.24	248198.24	248198.24	248198.24	248198.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334842	Proyecto de inversión	737759	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIECISEIS PONIENTE ENTRE TRES Y NUEVE NORTE - 282132	Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	282132	40	500	Tepatlatxco de Hidalgo	737759	737759	737759	737759	737759	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321554	Proyecto de inversión	1106639.38	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD TEPATLAXCO TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 235842	Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO	235842	16085	1708	Tepatlatxco de Hidalgo	1106639.38	1106639.38	1106639.38	1106639.38	1106639.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340517	Proyecto de inversión	839161.1	FISM	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN - 292819	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	292819	62	1	Vicente Guerrero	839161.1	839161.1	839161.1	839161.1	839161.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337829	Proyecto de inversión	458488.23	FISM	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 287949	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	287949	37	75	Guadalupe Calderón	458488.23	458488.23	458488.23	458488.23	458488.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339351	Proyecto de inversión	462514.69	FISM	CONSTRUCCION DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA - 290552	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	290552	38	75	Tepeaca	462514.69	462514.69	462514.69	462514.69	462514.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301337957	Proyecto de inversión	1183231.23	FISM	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MNARIA MORELOS - 288179	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	288179	114	200	San Felipe Tenextepac	1183231.23	1183231.23	1183231.23	1183231.23	1183231.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340151	Proyecto de inversión	494670.41	FISM	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE COLON ENTRE CALLE TRES SUR ENTRE CALLE CINCO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL - 292161	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	292161	154	711	Tepeaca	494670.41	494670.41	494670.41	494670.41	494670.41	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328728	Proyecto de inversión	327774.67	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS - 268757	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	268757	190	842	San José Carpinteros	327774.67	327774.67	327774.67	327774.67	327774.67	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335632	Proyecto de inversión	2178688.53	FISM	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 283685	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	283685	183	1700	Tepeaca	2178688.53	2178688.53	2178688.53	2178688.53	2178688.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328225	Proyecto de inversión	972295.62	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC - 266253	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	266253	192	137.28	San Cristóbal los Nava	972295.62	972295.62	972295.62	972295.62	972295.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328520	Proyecto de inversión	604825.98	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL HIDALGO - 267960	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	267960	453	100	San Cristóbal Hidalgo	604825.98	604825.98	604825.98	604825.98	604825.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328599	Proyecto de inversión	78019.38	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA REVOLUCIÓN ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CERRADA - 268295	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	268295	16	1	San José Carpinteros	78019.38	78019.38	78019.38	78019.38	78019.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328654	Proyecto de inversión	457686.21	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO - 268463	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	268463	104	1	San Bartolomé Hueyapan	457686.21	457686.21	457686.21	457686.21	457686.21	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328693	Proyecto de inversión	334487.28	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITOS PARA AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE ESTA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPINTEROS - 268644	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	268644	317	60	San José Carpinteros	334487.28	334487.28	334487.28	334487.28	334487.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336060	Proyecto de inversión	195403.48	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VIVIENDAS DE LA CALLE ALLENDE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NO - 284677	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	284677	184	64	Tlayoatla Joya de Rodríguez	195403.48	195403.48	195403.48	195403.48	195403.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336275	Proyecto de inversión	552850.05	FISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE TRES NORTE Y CALLE CINCO NORTE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE OCAMPO - 285200	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	285200	50	818	Los Reyes de Ocampo	552850.05	552850.05	552850.05	552850.05	552850.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336719	Proyecto de inversión	1994104.62	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 285950	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	285950	914	223	Tepeaca	1994104.62	1994104.62	1994104.62	1994104.62	1994104.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337605	Proyecto de inversión	64615	FISM	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A LOS ALAMOS - 287531	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	287531	28	174	Vicente Guerrero	64615	64615	64615	64615	64615	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337707	Proyecto de inversión	110732.1	FISM	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A LOS ALAMOS - 287745	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	287745	28	173	Vicente Guerrero	110732.1	110732.1	110732.1	110732.1	110732.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340616	Proyecto de inversión	218595.71	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA MARGARITA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA DOS NORTE Y CERRADA Y PRIVADA LOS GIRASOLES ENTRE PROLONGACIÓN DO - 293050	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	293050	52	1	Tepeaca	218595.71	218595.71	218595.71	218595.71	218595.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340902	Proyecto de inversión	317346.56	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OXOTIPAN - 293733	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	293733	138	33	San Hipólito Xochiltanango	317346.56	317346.56	317346.56	317346.56	317346.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341119	Proyecto de inversión	1062580.07	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO XO - 294247	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	294247	486	100	San Hipólito Xochiltanango	1062580.07	1062580.07	1062580.07	1062580.07	1062580.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342004	Proyecto de inversión	426479.05	FISM	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN ALVARO OBREGON - 295855	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	295855	481	105	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	426479.05	426479.05	426479.05	426479.05	426479.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342454	Proyecto de inversión	482140.66	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA - 296624	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	296624	239	50	San Pedro la Joya	482140.66	482140.66	482140.66	482140.66	482140.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342726	Proyecto de inversión	984761.63	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS ZOYAPETLAYOCA - 297092	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	297092	98	20	San Nicolás Zoyapetlayoca	984761.63	984761.63	984761.63	984761.63	984761.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301343376	Proyecto de inversión	1958857.4	FISM	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 298250	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	298250	181	40	Tepeaca	1958857.4	1958857.4	1958857.4	1958857.4	1958857.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343737	Proyecto de inversión	549775.9	FISM	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES CON ASFALTO BACHEO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 298819	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	298819	1751	1457	Tepeaca	549775.9	549775.9	549775.9	549775.9	549775.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301343994	Proyecto de inversión	159907.11	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CERRADA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CERRADA Y CERRADA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I M - 299250	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	299250	106	263	San Pablo Actipan	159907.11	159907.11	159907.11	159907.11	159907.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344244	Proyecto de inversión	90745.59	FISM	REHABILITACION DE LA PROLONGACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ESCUELA TELESECUNDARIA CON BALASTRO - 299684	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	299684	177	615	Guadalupe Calderón	90745.59	90745.59	90745.59	90745.59	90745.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344439	Proyecto de inversión	1595283.11	FISM	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 300116	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	300116	10771	23822	Tepeaca	1595283.11	1595283.11	1595283.11	1595283.11	1595283.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345282	Proyecto de inversión	288917.26	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACION - 301431	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	301431	137	30	San Hipólito Xochiltlenango	288917.26	288917.26	288917.26	288917.26	288917.26	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345561	Proyecto de inversión	198235.86	FISM	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA JIMÉNEZ ENTRE CARRETERA A ZAHUATLAN Y CERRADA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A ZAHUATLAN - 301899	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	301899	50	1	Tepeaca	198235.86	198235.86	198235.86	198235.86	198235.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345654	Proyecto de inversión	230499.93	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DIESISÉ DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TERRENOS DE CULTIVO PRIVADA PRIMERO DE ABRIL ENTRE - 302041	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302041	76	1	Tepeaca	230499.93	230499.93	230499.93	230499.93	230499.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345726	Proyecto de inversión	65989.29	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA OCHO NORTE ENTRE CALLE OCHO NORTE Y CALLE DIEZ NORTE - 302195	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302195	39	1	Tepeaca	65989.29	65989.29	65989.29	65989.29	65989.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345782	Proyecto de inversión	477164.98	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA A SAN FELIPE TENEXTEPEC Y TERRENOS DE CULTIVO - 302309	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302309	22	1	Tepeaca	477164.98	477164.98	477164.98	477164.98	477164.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345856	Proyecto de inversión	163990.88	FISM	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TRES SUR ENTRE CALLE TRES SUR Y CERRO - 302429	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302429	17	1	Santiago Acatlán	163990.88	163990.88	163990.88	163990.88	163990.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301345974	Proyecto de inversión	283388.57	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y TERRENOS DE C - 302683	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302683	41	1	San Hipólito Xochiltlenango	283388.57	283388.57	283388.57	283388.57	283388.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346012	Proyecto de inversión	198439.07	FISM	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SUBESTACION TIPO POSTE DE DIEZ KVA EN VICENTE GUERRERO - 302749	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA PUEBLA	302749	53	1	Vicente Guerrero	198439.07	198439.07	198439.07	198439.07	198439.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325528	Proyecto de inversión	441783.68	FISM	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PABLO NERUDA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADO EN 252809	Tepechi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	252809	81	1	Tula	441783.68	441783.68	441783.68	441783.68	441783.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325546	Proyecto de inversión	882176.49	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZCON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO Y UBICADO - 252910	Tepechi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	252910	67	137	San Felipe Otlattepec	971628.91	971628.91	971628.91	971628.91	971628.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325780	Proyecto de inversión	174086.16	FISM	SUSTITUCION DE CUBIERTA Y RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO UBICADA EN 254019	Tepechi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPECHI DE RODRIGUEZ PUEBLA	254019	69	74.88	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	174086.16	174086.16	174086.16	174086.16	174086.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329061	Proyecto de inversión	475913	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO CUAUHTEMOC 270221	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	270221	120	48	Tepeyahualco	475913	475913	475913	475913	475913	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334009	Proyecto de inversión	680464.96	FISM	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN JOSE MUYUAPAN EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN - 279870	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	279870	300	5	Muyuapan	680464.96	680464.96	680464.96	680464.96	680464.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334058	Proyecto de inversión	2099579.55	FISM	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA SECCIÓN LA ISLA - 280047	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	280047	1500	1043	Ciudad de Tetela de Ocampo	2099579.55	2099579.55	2099579.55	2099579.55	2099579.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301334243	Proyecto de inversión	140000	FISM	REPARACIÓN DE FOTOCELDA EN LA SECCIÓN XUQUILA - 280651	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	280651	56	18	Tepeyacatl	140000	140000	140000	140000	140000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336852	Proyecto de inversión	249819.12	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA HERMITA - 286159	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	286159	320	360	Cuapancingo	249819.12	249819.12	249819.12	249819.12	249819.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337014	Proyecto de inversión	747426.8	FISM	CONSERVACION DEL CAMINO JALACINGO XOCHITITAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITAN - 286573	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	286573	750	2.82	Xochititán	747426.8	747426.8	747426.8	747426.8	747426.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299901	Proyecto de inversión	608553.83	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA GARITA A LA CALLE DIEZ DE MAYO EN LA COLONIA DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 131310	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	131310	550	944.54	Teziutlán	608553.83	608553.83	608553.83	608553.83	608553.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299840	Proyecto de inversión	463109.74	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL JARDÍN DE NIÑOS TEZIUHYOTEPETL DE LA SECCIÓN VEINTITRES - 127845	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	127845	90	297	Sección 23	463109.74	463109.74	463109.74	463109.74	463109.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299842	Proyecto de inversión	982190.48	FISM	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 127875	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	127875	2025	1697.4	San Diego	982190.48	982190.48	982190.48	982190.48	982190.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299843	Proyecto de inversión	1442067.25	FISM	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL MIRADOR BARRIO DE CUAXOXPAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 127891	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	127891	1420	1908	Cuaxoxpan	1442067.25	1442067.25	1442067.25	1442067.25	1442067.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299844	Proyecto de inversión	270850.96	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MAXTACO POR EL LIBRAMIENTO A IXTIPAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 127910	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	127910	500	1	Ixticpan	270850.96	270850.96	270850.96	270850.96	270850.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299888	Proyecto de inversión	319073.46	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO POR LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 130765	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	130765	1300	1	Ixtlahuaca	319073.46	319073.46	319073.46	319073.46	319073.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299890	Proyecto de inversión	1203620.63	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO ALTO DE LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUATLA - 130861	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	130861	800	1	Mexcalcuatla	1203620.63	1203620.63	1203620.63	1203620.63	1203620.63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299894	Proyecto de inversión	984701.71	FISM	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS DIRECCIÓN Y BAÑOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE - 131004	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA	131004	120	3	Ixtahuiata (La Legua)	984701.71	984701.71	984701.71	984701.71	984701.71	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328206	Proyecto de inversión	346960.81	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN OCHO NORTE PROLONGACIÓN CUATRO ORIENTE Y CALLE XOCHITEPEC - 266169	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	GOBIERNO MUNICIPAL	266169	160	777.6	Tianguismanalco	346960.81	346960.81	346960.81	346960.81	346960.81	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346014	Proyecto de inversión	1129602.94	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE DERRAMADERO TILAPA - 302756	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	302756	539	569.56	Derramadero	1129602.94	1129602.94	1129602.94	1129602.94	1129602.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346112	Proyecto de inversión	1196535.97	FISM	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUEXPALA - 302945	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	302945	3100	807.2	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	1196535.97	1196535.97	1196535.97	1196535.97	1196535.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301346257	Proyecto de inversión	1157050.75	FISM	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE - 303237	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	303237	535	844.76	Agua Dulce	1157050.75	1157050.75	1157050.75	1157050.75	1157050.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324264	Proyecto de inversión	343356.61	FISM	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE AVENIDA PUEBLA HASTA CADENAMIENTO CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE - 247380	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	247380	70	469	San Rafael Ixtapalucan	343356.61	343356.61	343356.61	343356.61	343356.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325100	Proyecto de inversión	780566.32	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN LA ESC PRIM FED JUAN CRISÓSTOMO BONILLA - 250975	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	250975	511	1	Santa María Texmelucan	780566.32	780566.32	780566.32	780566.32	780566.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324267	Proyecto de inversión	472186.99	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN MIGUEL TIANGUISTENCO - 247400	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	247400	88	705.06	San Miguel Tianguistenco	472186.99	472186.99	472186.99	472186.99	472186.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324475	Proyecto de inversión	782909.64	FISM	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE - 248394	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	248394	163	1	Guadalupe Zaragoza	782909.64	782909.64	782909.64	782909.64	782909.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324499	Proyecto de inversión	741577.35	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EL SETENTA Y DOS - 248540	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	248540	352	1137	Santa Rita Tlahuapan	741577.35	741577.35	741577.35	741577.35	741577.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324547	Proyecto de inversión	96407.28	FISM	EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE SALUD EN SANTA CRUZ OTLATLA - 248759	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	248759	1123	1	Santa Cruz Otlatla	96407.28	96407.28	96407.28	96407.28	96407.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301325114	Proyecto de inversión	860728.06	FISM	REHABILITACIÓN DE SEIS AULAS EN LA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE - 251052	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	251052	348	366.71	San Rafael Ixtapalucan	860728.06	860728.06	860728.06	860728.06	860728.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325169	Proyecto de inversión	520298.45	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA MARÍA TEXMELUCAN - 251208	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	251208	92	774	Santa María Texmelucan	520298.45	520298.45	520298.45	520298.45	520298.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325617	Proyecto de inversión	328852.23	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA DEL TRABAJO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NICOLÁS BRAVO - 253294	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	253294	148	432	San Miguel Tianguistenco	328852.23	328852.23	328852.23	328852.23	328852.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325674	Proyecto de inversión	783521.29	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN LA ESC PRIM FED BENITO JUÁREZ - 253566	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	253566	414	1	Guadalupe Zaragoza	783521.29	783521.29	783521.29	783521.29	783521.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325811	Proyecto de inversión	1202696.1	FISM	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MIGUEL ALLENDE - 254156	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	254156	300	1646.4	Santa Rita Tlahuapan	1202696.1	1202696.1	1202696.1	1202696.1	1202696.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325849	Proyecto de inversión	227243.25	FISM	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LA PRECIOSITA ENTRE AV EMILIO CARRANZA Y AV MIGUEL HIDALGO - 254421	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	254421	120	340	Santiago Coltzingo	227243.25	227243.25	227243.25	227243.25	227243.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326857	Proyecto de inversión	659874.7	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO - 259711	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	259711	140	74.88	San Miguel Tianguistenco	659874.7	659874.7	659874.7	659874.7	659874.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326887	Proyecto de inversión	674602.52	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 260082	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	260082	103	74.88	La Preciosita	674602.52	674602.52	674602.52	674602.52	674602.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326933	Proyecto de inversión	670709.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN RAFAEL IXTAPALUCAN - 260305	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	260305	128	998.86	San Rafael Ixtapalucan	670709.1	670709.1	670709.1	670709.1	670709.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326980	Proyecto de inversión	816129.6	FISM	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL A LA CAJA DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA LA CANTERA - 260485	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	260485	453	3615.5	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	816129.6	816129.6	816129.6	816129.6	816129.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327038	Proyecto de inversión	486614.11	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GUADALUPE ZARAGOZA - 260802	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	260802	88	724.96	Guadalupe Zaragoza	486614.11	486614.11	486614.11	486614.11	486614.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327071	Proyecto de inversión	358382	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR YUCUYUXI - 260954	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	260954	432	74.88	Ignacio Manuel Altamirano	358382	358382	358382	358382	358382	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327147	Proyecto de inversión	403610.28	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE - 261418	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	261418	2932	1	Santiago Coltzingo	403610.28	403610.28	403610.28	403610.28	403610.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327218	Proyecto de inversión	502164.99	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SAN JUAN CUAUHTEMOC - 261711	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	261711	92	747.09	San Juan Cuauhtémoc	502164.99	502164.99	502164.99	502164.99	502164.99	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327373	Proyecto de inversión	404295.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE ZARAGOZA - 262626	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	262626	2820	1	Guadalupe Zaragoza	404295.5	404295.5	404295.5	404295.5	404295.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327879	Proyecto de inversión	412009.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 264563	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	264563	1406	1	Ignacio Manuel Altamirano	412009.5	412009.5	412009.5	412009.5	412009.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329043	Proyecto de inversión	283982.64	FISM	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SANTIAGO COLTZINGO - 270138	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	270138	52	423.54	Santiago Coltzingo	283982.64	283982.64	283982.64	283982.64	283982.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329081	Proyecto de inversión	242881.53	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA CRUZ OTLATLA - 270274	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	270274	56	362.6	Santa Cruz Otlatla	242881.53	242881.53	242881.53	242881.53	242881.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329131	Proyecto de inversión	398687.01	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANCÚN HASTA EL CADENAMIENTO CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO - 270395	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	270395	200	495.18	San Rafael Ixtapalucan	398687.01	398687.01	398687.01	398687.01	398687.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329243	Proyecto de inversión	147688.24	FISM	AMPLIACION DE LA CALLE CINCO DE MAYO - 270594	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	270594	104	130	Santiago Coltzingo	147688.24	147688.24	147688.24	147688.24	147688.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332550	Proyecto de inversión	170491.96	FISM	AMPLIACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 277141	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	277141	120	150	Guadalupe Zaragoza	170491.96	170491.96	170491.96	170491.96	170491.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301332698	Proyecto de inversión	407831.52	FISM	REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS - 277482	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	277482	72	137.28	San Martinito	407831.52	407831.52	407831.52	407831.52	407831.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341818	Proyecto de inversión	757309.43	FISM	REHABILITACIÓN DE POZO CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO Y FILTRO DE LECHO PROFUNDO - 295535	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	295535	100	1	Santa Rita Tlahuapan	757309.43	757309.43	757309.43	757309.43	757309.43	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344395	Proyecto de inversión	283044.62	FISM	AMPLIACIONAMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CANCÚN Y CAMINO A SAN JOSÉ - 299982	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	299982	160	946.38	San Rafael Ixtapaluca	283044.62	283044.62	283044.62	283044.62	283044.62	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344581	Proyecto de inversión	1717213.68	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE AQUILES SERDÁN Y GUADALUPE VICTORIA EN SANTIAGO COLTZINGO - 300418	Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	300418	3155	640	Santiago Coltzingo	1991967.87	1991967.87	1991967.87	1991967.87	1991967.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324118	Proyecto de inversión	519761.3	FISM	MEJORAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL IMSS - 246703	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA	246703	2364	286.06	Xochinacatlán	519761.3	519761.3	519761.3	519761.3	519761.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323625	Proyecto de inversión	5004401.47	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA - 244912	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA	244912	2417	30330	Tlaola	5004401.47	5004401.47	5004401.47	5004401.47	5004401.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323631	Proyecto de inversión	1466100.97	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALVAREZ - 244922	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAOLA	244922	73	96	Tlatlapanala	1466100.97	1466100.97	1466100.97	1466100.97	1466100.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323901	Proyecto de inversión	899458.25	FISM	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA - 245922	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA	245922	118	18	Tlaola	899458.25	899458.25	899458.25	899458.25	899458.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324074	Proyecto de inversión	870215.2	FISM	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DE TLAIXCO - 246528	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA	246528	175	700	Tlaola	870215.2	870215.2	870215.2	870215.2	870215.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324149	Proyecto de inversión	889042.05	FISM	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN - 246852	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA	246852	298	16	Xochinacatlán	889042.05	889042.05	889042.05	889042.05	889042.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324154	Proyecto de inversión	899367	FISM	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA - 246909	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PIUEBLA	246909	122	19	Xaltepuxtla	899367	899367	899367	899367	899367	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338881	Proyecto de inversión	93571.11	FISM	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA - 289803	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLANANALA PUEBLA	289803	1335	1	Tepapayeca	93571.11	93571.11	93571.11	93571.11	93571.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338897	Proyecto de inversión	55820.07	FISM	REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHALMA - 289832	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLANANALA PUEBLA	289832	400	1	San Luis Chalma	55820.07	55820.07	55820.07	55820.07	55820.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338925	Proyecto de inversión	1505012.94	FISM	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC SEGUNDA ETAPA - 289882	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLANANALA PUEBLA	289882	465	2220	Santa Catarina Coatepec	1505012.94	1505012.94	1505012.94	1505012.94	1505012.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338975	Proyecto de inversión	883672.3	FISM	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AZTLA - 289932	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TLANANALA PUEBLA	289932	132	1016.4	Rancho de Aztla	883672.3	883672.3	883672.3	883672.3	883672.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339006	Proyecto de inversión	339306.96	FISM	ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS CHALMA - 289964	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLANANALA PUEBLA	289964	129	654.22	San Luis Chalma	339306.96	339306.96	339306.96	339306.96	339306.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301302356	Proyecto de inversión	380449.48	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR JOSE A MARTAGON - 147711	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	147711	109	74.88	Ciudad de Tlatlauquitepec	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	380449.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313721	Proyecto de inversión	1343834.93	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 205478	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205478	1375	730.28	Pezmatlán	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	1343834.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313727	Proyecto de inversión	324839.39	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AGUSTIN DE ITURBIDE Y EMILIANO ZAPATA - 205520	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205520	710	411	Xaltenango	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	324839.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313735	Proyecto de inversión	1324589.53	FISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 205549	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205549	204	3004.54	Túnel Dos	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	1324589.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313740	Proyecto de inversión	589163.48	FISM	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR - 205630	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205630	150	30	La Cumbre	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	589163.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301313744	Proyecto de inversión	1366703.82	FISM	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT - 205649	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205649	540	2470.9	Ciudad de Tlatlauquitepec	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	1366703.82	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313750	Proyecto de inversión	914048.66	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL BACHILLERATO GRAL OFICIAL MAZATEPEC - 205672	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205672	150	521.5	Mazatepec	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	914048.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313752	Proyecto de inversión	979398.57	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC PRIMARIA CARLOS PASTRANA JIMENEZ - 205684	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205684	300	446.25	Ajocotzingo	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	979398.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313754	Proyecto de inversión	707270.03	FISM	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 205687	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	205687	393	855	San Agustín Chagchaltzin	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	707270.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313929	Proyecto de inversión	829041.92	FISM	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO - 206759	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206759	600	292.3	Huaxtla	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	829041.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313941	Proyecto de inversión	765432.74	FISM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 206840	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206840	142	1611	Yolcoctzin	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	765432.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313961	Proyecto de inversión	735706.8	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 206955	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	206955	145	1161.9	Plan de Guadalupe	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	735706.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313962	Proyecto de inversión	624370	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207004	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207004	150	1005.3	Tamalayo	624370	624370	624370	624370	624370	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301313992	Proyecto de inversión	620194	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207158	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207158	105	953.2	Chicuaco	620194	620194	620194	620194	620194	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314011	Proyecto de inversión	472120.24	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207383	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207383	100	562.01	Atioyan	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	472120.24	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301314019	Proyecto de inversión	777879.76	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 207429	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	207429	150	919.01	Gómez Oriente	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	777879.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315242	Proyecto de inversión	377986.78	FISM	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE - 213076	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	213076	156	74.88	Oyameles	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	377986.78	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301315489	Proyecto de inversión	1277341.47	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 214089	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	214089	245	1744.1	Mazatepec	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	1277341.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316719	Proyecto de inversión	2172758	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 218274	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	218274	375	3187.5	Ciudad de Tlatlauquitepec	2172758	2172758	2172758	2172758	2172758	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301317627	Proyecto de inversión	1410635.7	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 221312	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	221312	270	2088.6	Ciudad de Tlatlauquitepec	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	1410635.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319907	Proyecto de inversión	799008	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS PARA VIVIENDA - 228434	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	228434	135	1197.5	Jilotepec	799008	799008	799008	799008	799008	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332854	Proyecto de inversión	926260	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN - 277734	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	277734	130	512	Chinampa	926260	926260	926260	926260	926260	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334961	Proyecto de inversión	729118.79	FISM	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS LUPITA MOLINA REYES - 282378	Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	282378	932	314	Plan de Guadalupe	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	729118.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326438	Proyecto de inversión	2188365.74	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO - 257423	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	257423	132	566	Santa Catalina Tepanapa	2188365.74	2188365.74	2188365.74	2188365.74	2188365.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326416	Proyecto de inversión	1555529.52	FISM	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA MONTEALTO - 257321	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	257321	270	1195	Santa Cruz Cuautomatitla	1555529.52	1555529.52	1555529.52	1555529.52	1555529.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326403	Proyecto de inversión	1448339.05	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COLONIA ALTA VISTA - 257201	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	257201	245	1346	Santa Cruz Cuautomatitla	1448339.05	1448339.05	1448339.05	1448339.05	1448339.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	PUE180301325829	Proyecto de inversión	1696434.7	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA PRIVADA MORELOS PUEBLA TLAMANCO Y CARRETERA PUE MOR - 254278	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	254278	75	1770	Santa Cruz Cuautomatitla	1696434.7	1696434.7	1696434.7	1696434.7	1696434.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301325848	Proyecto de inversión	2164686.39	FISM	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA - 254417	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	254417	95	10000	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	2164686.39	2164686.39	2164686.39	2164686.39	2164686.39	2164686.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325868	Proyecto de inversión	2475310.8	FISM	CUARTA ETAPA DE LA REHABILITACION DE CAMINO DE EVACUACION CUILOTEPEC TEPANAPA - 254487	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	254487	439	1326	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	2475310.8	2475310.8	2475310.8	2475310.8	2475310.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301325882	Proyecto de inversión	1869875.34	FISM	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE VERACRUZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PRESIDENCIA - 254593	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	254593	1405	1182	Santa Cruz Cuautomatitla	1869875.34	1869875.34	1869875.34	1869875.34	1869875.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301326453	Proyecto de inversión	2157000	FISM	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CON LAMINAS METÁLICAS EN EL MUNICIPIO PRIMERA FASE - 257513	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	257513	2827	4523	Tochimilco	2157000	2157000	2157000	2157000	2157000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301326560	Proyecto de inversión	2696968.8	FISM	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPA TERRENOS DE TEPANAPA A DEPOS - 258111	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	258111	721	2080	San Martín Zacatempa	2696968.8	2696968.8	2696968.8	2696968.8	2696968.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301333862	Proyecto de inversión	466128.17	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR RAMÓN LOPEZ VELARDE CLAVE UBIC EN LA CABECERA APORTACIÓN CAPCEP - 279534	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	279534	40	48	Tochtepec	466128.17	466128.17	466128.17	466128.17	466128.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301331278	Proyecto de inversión	534840.2	FISM	CONSTRUCCION DE SIETE RECAMARAS ADICIONALES DE DE CUATRO SETENTA POR TRES CINCUENTA METROS - 274509	Totaltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	274509	29	7	Santa Cruz Nuevo	534840.2	534840.2	534840.2	534840.2	534840.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301331332	Proyecto de inversión	475780.64	FISM	CONSTRUCCION DE DIEZ BAÑOS CON BIODIGESTOR - 274633	Totaltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO	274633	50	10	Totaltepec de Guerrero	475780.64	475780.64	475780.64	475780.64	475780.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301333668	Proyecto de inversión	433720	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ENERGIA RENOVABLE SOLAR EN DIVERSAS CALLES COLONIA AGUA AZUL DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE MUNICIPIO - 279174	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TULCINGO	279174	280	18	Tulcingo de Valle	433720	433720	433720	433720	433720	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301333985	Proyecto de inversión	278780	FISM	REHABILITACION DE LUMINARIAS SOLARES EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE MUNICIPIO DE TULCINGO - 279787	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TULCINGO	279787	550	44	Tulcingo de Valle	278780	278780	278780	278780	278780	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301333420	Proyecto de inversión	290467.02	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PIRULES EN EL BARRIO DE SAN ISIDORO DEL MUNICIPIO DE TULCINGO DE VALLE PUEBLA - 278697	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO	278697	135	171.4	Tulcingo de Valle	290467.02	290467.02	290467.02	290467.02	290467.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301334382	Proyecto de inversión	325143.48	FISM	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA CRISTO REY ENTRE CALLE CRISTO REY Y ACCESO A CAPILLA EN BARRIO TEPEYAC EN EL MUNICIPIO DE TULC - 280973	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TULCINGO	280973	38	321.82	Tulcingo de Valle	325143.48	325143.48	325143.48	325143.48	325143.48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301334075	Proyecto de inversión	332859.68	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES ENTRE CARRETERA PALOMAS TLAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO DE VALLE PU - 280085	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO	280085	90	101	Tulcingo de Valle	332859.68	332859.68	332859.68	332859.68	332859.68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301334148	Proyecto de inversión	758530.87	FISM	CONSTRUCCION DE DIEZ UNIDADES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA - 280303	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TULCINGO	280303	95	10	Tulcingo de Valle	758530.87	758530.87	758530.87	758530.87	758530.87	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301334315	Proyecto de inversión	402057.18	FISM	CONSTRUCCION DE CINCO UNIDADES DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE PERTENECIENTE - 280774	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE TULCINGO	280774	50	5	Tulcingo de Valle	402057.18	402057.18	402057.18	402057.18	402057.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301311289	Proyecto de inversión	1134474.52	FISM	CONSTRUCCION DE SETENTA CUARTOS DORMITORIO DE CUATRO X TRES CINCUENTA M EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO LAGUNAS - 191269	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	191269	119	23	San Bernardino Lagunas	1134480.03	1134480.03	1134480.03	1134480.03	1134480.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301346144	Proyecto de inversión	282351.93	FISM	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 303047	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	303047	180	558.5	Xayacatlán de Bravo	282351.93	282351.93	282351.93	282351.93	282351.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301346284	Proyecto de inversión	30000	FISM	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO - 303262	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	303262	240	5360	Xayacatlán de Bravo	30000	30000	30000	30000	30000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331999	Proyecto de inversión	1143248.54	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO QUINTA ETAPA - 275866	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE XAYACATLAN DE BRAVO	275866	68	17	Xayacatlán de Bravo	1143248.54	1143248.54	1143248.54	1143248.54	1143248.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319910	Proyecto de inversión	33388.37	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE - 228438	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228438	18	4	El Jonote	33388.37	33388.37	33388.37	33388.37	33388.37	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305565	Proyecto de inversión	292148.25	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 165862	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	165862	158	35	Santa Rita	292148.25	292148.25	292148.25	292148.25	292148.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319921	Proyecto de inversión	862567.23	FISM	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPEATLAN - 228457	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228457	306	615	San Antonio Ocopetlatlán	862567.23	862567.23	862567.23	862567.23	862567.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299755	Proyecto de inversión	4266058.7	FISM	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RANCHO VIEJO SEGUNDA ETAPA - 121810	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	121810	2337	1450.17	San Isidro	4266058.7	4266058.7	4266058.7	4266058.7	4266058.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301299756	Proyecto de inversión	317065.91	FISM	REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 121927	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	121927	1948	721	Tlaxcalantongo	317065.91	317065.91	317065.91	317065.91	317065.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305545	Proyecto de inversión	4186242.8	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ - 165761	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	165761	2250	500	Xicotepec de Juárez	4186242.8	4186242.8	4186242.8	4186242.8	4186242.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305556	Proyecto de inversión	2504127.89	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO - 165828	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	165828	1350	300	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	2504127.89	2504127.89	2504127.89	2504127.89	2504127.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305581	Proyecto de inversión	83470.93	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR - 165915	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	165915	45	10	El Porvenir Ejido	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305650	Proyecto de inversión	250412.79	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO - 166104	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166104	135	30	Gilberto Camacho	250412.79	250412.79	250412.79	250412.79	250412.79	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305706	Proyecto de inversión	208677.32	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EJIDO - 166366	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166366	113	25	Rancho Nuevo	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305714	Proyecto de inversión	183636.05	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 166386	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166386	99	22	El Tepetate	183636.05	183636.05	183636.05	183636.05	183636.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305718	Proyecto de inversión	267106.97	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 166403	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166403	144	32	Tlaxcalantongo	267106.97	267106.97	267106.97	267106.97	267106.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305726	Proyecto de inversión	208677.32	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA - 166459	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166459	113	25	San Pedro Itztla	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305732	Proyecto de inversión	133553.49	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 166475	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166475	72	16	Tlapehuala	133553.49	133553.49	133553.49	133553.49	133553.49	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305739	Proyecto de inversión	83470.93	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MORELOS - 166506	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166506	45	10	Morelos	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305747	Proyecto de inversión	125206.39	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN - 166532	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166532	68	15	San Agustín Atlihuacán	125206.39	125206.39	125206.39	125206.39	125206.39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305782	Proyecto de inversión	141900.58	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA - 166690	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166690	77	17	Santa Cruz Chica	141900.58	141900.58	141900.58	141900.58	141900.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301305784	Proyecto de inversión	208677.32	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPEATLAN - 166703	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166703	113	25	San Antonio Ocopetatlán	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	208677.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305788	Proyecto de inversión	41735.46	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC - 166712	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166712	23	5	Ixtepec	41735.46	41735.46	41735.46	41735.46	41735.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305799	Proyecto de inversión	41735.46	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 166750	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166750	23	5	Jalapilla	41735.46	41735.46	41735.46	41735.46	41735.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301305810	Proyecto de inversión	83470.93	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 166785	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	166785	45	10	Las Pilas	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306402	Proyecto de inversión	83470.93	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 169851	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	169851	45	10	San Lorenzo	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306404	Proyecto de inversión	50082.56	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA - 169858	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	169858	27	6	Ejido de Nactanca	50082.56	50082.56	50082.56	50082.56	50082.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306407	Proyecto de inversión	50082.56	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD EL CAJON - 169870	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	169870	27	6	El Cajón	50082.56	50082.56	50082.56	50082.56	50082.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306410	Proyecto de inversión	66776.74	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE - 169880	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	169880	36	8	Nactanca Grande	66776.74	66776.74	66776.74	66776.74	66776.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301306413	Proyecto de inversión	83470.93	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MECATLAN DE LAS FLORES - 169893	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	169893	45	10	Mecatlán de las Flores	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	83470.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319903	Proyecto de inversión	869932.83	FISM	PROGRAMA DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 228425	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228425	405	2880	Xicotepec de Juárez	869932.83	869932.83	869932.83	869932.83	869932.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319913	Proyecto de inversión	16694.19	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE - 228442	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228442	9	2	Santa Cruz Grande	16694.19	16694.19	16694.19	16694.19	16694.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319917	Proyecto de inversión	16694.19	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 228450	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228450	9	2	Los Naranjos	16694.19	16694.19	16694.19	16694.19	16694.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319918	Proyecto de inversión	41735.47	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA - 228451	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228451	23	5	Ahuaxintitla	41735.47	41735.47	41735.47	41735.47	41735.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319920	Proyecto de inversión	41735.47	FISM	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON EL EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA - 228455	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228455	23	5	Atequexquitla	41735.47	41735.47	41735.47	41735.47	41735.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320056	Proyecto de inversión	318378.92	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO - 228699	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228699	8780	652	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	318378.92	318378.92	318378.92	318378.92	318378.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320061	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 228709	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228709	1510	100	Santa Rita	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320065	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO - 228721	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228721	1633	100	Gilberto Camacho	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320068	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 228731	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228731	597	100	Jalapilla	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301320069	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 228743	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228743	1948	100	Tlaxcalantongo	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320073	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA - 228771	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228771	1081	100	San Pedro Itztla	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320087	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA - 228909	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228909	674	100	Tlapehuala	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320091	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN - 228930	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228930	2265	100	San Agustín Atlihuacán	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320095	Proyecto de inversión	48831.13	FISM	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPELATLAN - 228950	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	228950	929	100	San Antonio Ocopetlatlán	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	48831.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320129	Proyecto de inversión	31348.98	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA PINTRO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE - 229160	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	229160	9	64	Santa Cruz Grande	31348.98	31348.98	31348.98	31348.98	31348.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312195	Proyecto de inversión	255984.46	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO EN COACALCO XICOTLÁN - 194449	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	194449	519	293	Coacalco	255984.46	255984.46	255984.46	255984.46	255984.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312222	Proyecto de inversión	186000	FISM	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PLAZA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESPAÑA E IGLESIA EN XICOTLAN XICOTLÁN - 194533	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	194533	706	360	Xicotlán	186000	186000	186000	186000	186000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312267	Proyecto de inversión	144021.53	FISM	REHABILITACION DE BAÑOS EN BACHILLER PLANTEL XICOTLAN IEDEP - 194674	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	194674	35	2	Xicotlán	144021.53	144021.53	144021.53	144021.53	144021.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312317	Proyecto de inversión	602850.53	FISM	CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 194814	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	194814	145	1239	Xicotlán	602850.53	602850.53	602850.53	602850.53	602850.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316640	Proyecto de inversión	585733.45	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR LOS GRILLITOS EN XICOTLAN - 218006	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	218006	70	76	Xicotlán	585733.45	585733.45	585733.45	585733.45	585733.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301316661	Proyecto de inversión	881014.83	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE EN XICOTLÁN - 218058	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	218058	50	581	Xicotlán	881014.83	881014.83	881014.83	881014.83	881014.83	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327143	Proyecto de inversión	54149.01	FISM	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 261396	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	261396	346	1	Atzalan	54149.01	54149.01	54149.01	54149.01	54149.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327150	Proyecto de inversión	54149.01	FISM	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 261441	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	261441	250	1	La Manzanilla	54149.01	54149.01	54149.01	54149.01	54149.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327161	Proyecto de inversión	54149	FISM	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 261463	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	261463	259	1	Cuatamanis	54149	54149	54149	54149	54149	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327164	Proyecto de inversión	54149	FISM	CONTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 261481	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	261481	326	1	Cuauximayoyan	54149	54149	54149	54149	54149	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301344018	Proyecto de inversión	58795.63	FISM	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO - 299277	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	299277	1040	38	Cinco de Mayo	60000	60000	60000	60000	60000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326656	Proyecto de inversión	394739.07	FISM	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUDITH SANCHEZ ZAMITIZ - 258605	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO	258605	88	121.26	La Rosa de Castilla	394739.07	394739.07	394739.07	394739.07	394739.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326662	Proyecto de inversión	310120.5	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE EN SECCION SEGUNDA EN VILLA CINCO DE MAYO SEGUNDA ETAPA - 258650	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	258650	90	226.08	Cinco de Mayo	310120.5	310120.5	310120.5	310120.5	310120.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301336396	Proyecto de inversión	768077.89	FISM	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA - 285407	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	285407	150	1060	La Rosa de Castilla	768077.89	768077.89	768077.89	768077.89	768077.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327122	Proyecto de inversión	108298.02	FISM	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 261266	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	261266	1750	1	Cinco de Mayo	108298.02	108298.02	108298.02	108298.02	108298.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335912	Proyecto de inversión	194984.14	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO - 284353	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	284353	500	174.5	Cinco de Mayo	194984.14	194984.14	194984.14	194984.14	194984.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336037	Proyecto de inversión	116661.52	FISM	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO CUARTA ETAPA - 284617	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	284617	5	2	Cinco de Mayo	116661.52	116661.52	116661.52	116661.52	116661.52	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336321	Proyecto de inversión	233323.05	FISM	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO CUARTA ETAPA - 285282	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	285282	20	4	Yautetelco	233323.05	233323.05	233323.05	233323.05	233323.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336367	Proyecto de inversión	58330.76	FISM	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO CUARTA ETAPA - 285373	Xochiapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	285373	6	1	La Manzanilla	58330.76	58330.76	58330.76	58330.76	58330.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329907	Proyecto de inversión	46880.46	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272037	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272037	25	125	Bonillagco	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329946	Proyecto de inversión	46880.46	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272129	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272129	50	125	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329964	Proyecto de inversión	168769.66	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272149	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272149	90	125	Pahuata	168769.66	168769.66	168769.66	168769.66	168769.66	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330028	Proyecto de inversión	46880.46	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272270	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272270	25	125	Xocoyolapan (Santa Isabel)	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	46880.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329890	Proyecto de inversión	56256.55	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272002	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272002	30	150	Zoatecpán	56256.55	56256.55	56256.55	56256.55	56256.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330005	Proyecto de inversión	75008.74	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272238	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272238	40	200	Xicakochico	75008.74	75008.74	75008.74	75008.74	75008.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329991	Proyecto de inversión	112513.11	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272206	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272206	60	300	Xaltipac	112513.11	112513.11	112513.11	112513.11	112513.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329975	Proyecto de inversión	178145.75	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272184	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272184	95	475	Tzontecomata (Cuauxchpan)	178145.75	178145.75	178145.75	178145.75	178145.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329918	Proyecto de inversión	281282.76	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272065	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272065	150	750	Chicuasencuautla	281282.76	281282.76	281282.76	281282.76	281282.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329926	Proyecto de inversión	356291.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272082	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272082	190	750	Huahuaxtla	356291.5	356291.5	356291.5	356291.5	356291.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329938	Proyecto de inversión	93760.92	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 272102	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	272102	100	950	Huapalegan	93760.92	93760.92	93760.92	93760.92	93760.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327279	Proyecto de inversión	880707.69	FISM	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN XOCHITLAN Y ZOATECPAN - 262149	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	262149	470	2350	Xochitlán de Vicente Suárez	880707.69	880707.69	880707.69	880707.69	880707.69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327303	Proyecto de inversión	1311692.31	FISM	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN XOCHITLAN Y ZOATECPAN - 262261	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	262261	636	3500	Zoatecpán	1311692.31	1311692.31	1311692.31	1311692.31	1311692.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327202	Proyecto de inversión	185770.58	FISM	REHABILITACION DE CAMINO EN LA COLONIA TATZOLAN - 261621	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	261621	150	270	Zoatecpán	185770.58	185770.58	185770.58	185770.58	185770.58	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327313	Proyecto de inversión	9376.09	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES - 262319	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO	262319	5	25	Amatitán	9376.09	9376.09	9376.09	9376.09	9376.09	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301330056	Proyecto de inversión	85279.92	FISM	REHABILITACION DE ANDADOR EN LA COLONIA SAN LAZARO - 272334	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	272334	2721	153.45	Xochitlán de Vicente Suárez	85279.92	85279.92	85279.92	85279.92	85279.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330138	Proyecto de inversión	750199.98	FISM	REHABILITACION DE ANDADOR EN EL BARRIO DE HUAXITAN - 272511	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	272511	941	749.7	Pahuata	750199.98	750199.98	750199.98	750199.98	750199.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330144	Proyecto de inversión	240661.51	FISM	AMPLIACION DE BRECHA TECORRAL EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA - 272527	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	272527	200	1188	Huahuaxtla	240661.51	240661.51	240661.51	240661.51	240661.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330153	Proyecto de inversión	270017.57	FISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO LOMENCO OCUIAPAN - 272566	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO	272566	50	153.8	Huahuaxtla	270017.57	270017.57	270017.57	270017.57	270017.57	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337579	Proyecto de inversión	179897.6	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA FORTINO SALAZAR - 287494	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287494	72	40	Ahuata	179897.6	179897.6	179897.6	179897.6	179897.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339446	Proyecto de inversión	83788.73	FISM	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE TETELTIPAN - 290702	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290702	20	50	Teteltipan	83788.73	83788.73	83788.73	83788.73	83788.73	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337783	Proyecto de inversión	145695.5	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE DOCE DE DICIEMBRE - 287874	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO	287874	32	111	Mazatonal	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	145695.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339153	Proyecto de inversión	276771.19	FISM	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE CRISTOBAL COLON - 290215	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290215	42	223	Mazatonal	276771.19	276771.19	276771.19	276771.19	276771.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339160	Proyecto de inversión	300353.85	FISM	MANTENIMIENTO DE UN AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR RURAL CONAFE MIS PRIMERAS LETRAS - 290226	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290226	140	234	Ocotepc	300353.85	300353.85	300353.85	300353.85	300353.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338052	Proyecto de inversión	657877.45	FISM	APORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN SU INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO Y PARA PERSONAS CON DISCAPACID - 288327	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	288327	7240	1677.26	Yaonáhuac	657877.45	657877.45	657877.45	657877.45	657877.45	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339185	Proyecto de inversión	383306.06	FISM	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA CALLE LOS CHINOS E INDEPENDENCIA - 290243	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290243	90	260.1	Atotocoyan	383306.06	383306.06	383306.06	383306.06	383306.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339207	Proyecto de inversión	398585.44	FISM	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZATONAL - 290284	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290284	800	1	Mazatonal	398585.44	398585.44	398585.44	398585.44	398585.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339219	Proyecto de inversión	448827.35	FISM	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CINCO CAMINOS TERCERA ETAPA - 290298	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE YAONAHUAC	290298	120	222	Yaonáhuac	448827.35	448827.35	448827.35	448827.35	448827.35	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330719	Proyecto de inversión	313682.31	FISM	REHABILITACION DE BARDA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN GOMEZ CAMACHO - 273423	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	273423	115	128.7	Zacapala	313682.31	313682.31	313682.31	313682.31	313682.31	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329784	Proyecto de inversión	116445.5	FISM	ADOQUINAMIENTO DE CALLE EL OLVIDO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CENTENARIO - 271745	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	271745	0	322.29	Zacapala	116445.5	116445.5	116445.5	116445.5	116445.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312235	Acción	269019.25	FISM	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS - 194578	Zacatlán		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194578	0	18	Zacatlán	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	269019.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308240	Proyecto de inversión	1273862.93	FISM	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PARA LA PRIMARIA VESPERTINA EN EL CENTRO ESCOLAR JUAN N MENDEZ - 177958	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	177958	80	179.28	Zacatlán	1273862.93	1273862.93	1273862.93	1273862.93	1273862.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308719	Proyecto de inversión	277356.06	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA SEXTA DE LA CALLE QUINTA DE LEON COL SAGRADO CORAZON DE JESUS MUNICIPIO DE ZACATLAN - 180172	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	180172	112	210	Zacatlán	277356.06	277356.06	277356.06	277356.06	277356.06	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301308743	Proyecto de inversión	322362.46	FISM	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CALLE PROLONGACION DE ZARCO DE LA COMUNIDAD DE MAQUIXTLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 180246	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	180246	275	310	Zacatlán	322362.46	322362.46	322362.46	322362.46	322362.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301312250	Acción	650000	FISM	ELABORACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ZACATLAN - 194633	Zacatlán		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194633	0	1	Zacatlán	650000	650000	650000	650000	650000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301312261	Acción	280000	FISM	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN - 194654	Zacatlán		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	194654	0	1	Zacatlán	280000	280000	280000	280000	280000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323357	Proyecto de inversión	30297	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 243914	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	243914	45	10	Atexca	30297	30297	30297	30297	30297	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323769	Proyecto de inversión	66653.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245372	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245372	99	22	Camotepec	66653.4	66653.4	66653.4	66653.4	66653.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323852	Proyecto de inversión	18178.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245662	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245662	27	6	Cruztilta	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323872	Proyecto de inversión	9089.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 245828	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	245828	14	3	Cuacuico	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324001	Proyecto de inversión	87861.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246263	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246263	131	29	Huilotepec	87861.3	87861.3	87861.3	87861.3	87861.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324043	Proyecto de inversión	18178.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246387	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246387	27	6	Jicolapa Ejido	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	18178.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324069	Proyecto de inversión	106039.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246509	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246509	158	35	Jilotzingo	106039.5	106039.5	106039.5	106039.5	106039.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324142	Proyecto de inversión	69683.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246828	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246828	104	23	Las Lajas Primera Sección	69683.1	69683.1	69683.1	69683.1	69683.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324171	Proyecto de inversión	15148.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 246972	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	246972	22	5	Matlahuacala	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324199	Proyecto de inversión	27267.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 247080	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	247080	40	9	Metepec Segunda Sección	27267.3	27267.3	27267.3	27267.3	27267.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324401	Proyecto de inversión	48475.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 248040	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	248040	72	16	Metlaxitla	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324607	Proyecto de inversión	15148.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249000	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249000	23	5	Rancho Nuevo (Nanacamila)	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324676	Proyecto de inversión	127247.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249228	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249228	189	42	San Cristóbal Xochimilpa	127247.4	127247.4	127247.4	127247.4	127247.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324697	Proyecto de inversión	96950.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249334	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249334	144	32	Tepeixco	96950.4	96950.4	96950.4	96950.4	96950.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324720	Proyecto de inversión	81801.9	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249463	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249463	122	27	Tlalixtlipa	81801.9	81801.9	81801.9	81801.9	81801.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324743	Proyecto de inversión	48475.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249599	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249599	72	16	Xoxonacatla	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	48475.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301324767	Proyecto de inversión	9089.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 249755	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	249755	14	3	Zoquitla	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	9089.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326071	Proyecto de inversión	36356.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 255609	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	255609	54	12	Tepoxcuautila	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326167	Proyecto de inversión	154514.7	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256057	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256057	230	51	San Miguel Tenango	154514.7	154514.7	154514.7	154514.7	154514.7	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326236	Proyecto de inversión	57564.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256507	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256507	85	19	Xonotla	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326267	Proyecto de inversión	90891	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256611	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256611	135	30	Zacatlán	90891	90891	90891	90891	90891	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326315	Proyecto de inversión	36356.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256822	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256822	54	12	Zacatlán	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326347	Proyecto de inversión	118158.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 256929	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	256929	176	39	Atzingo (La Cumbre)	118158.3	118158.3	118158.3	118158.3	118158.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326425	Proyecto de inversión	78772.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257352	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257352	117	26	Atzingo (La Cumbre)	78772.2	78772.2	78772.2	78772.2	78772.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326460	Proyecto de inversión	36356.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257543	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257543	54	12	Jicolapa	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326484	Proyecto de inversión	30297	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 257673	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	257673	45	10	Jicolapa	30297	30297	30297	30297	30297	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326849	Proyecto de inversión	57564.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 259663	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	259663	86	19	Zacatlán	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	57564.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326926	Proyecto de inversión	15148.5	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 260285	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	260285	23	5	Zacatlán	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	15148.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327041	Proyecto de inversión	36356.4	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 260815	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	260815	54	12	Zacatlán	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	36356.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327129	Proyecto de inversión	54534.6	FISM	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 261288	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	261288	81	18	Zacatlán	54534.6	54534.6	54534.6	54534.6	54534.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330978	Proyecto de inversión	255822.8	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 273943	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	273943	149	631.14	Atexca	255822.8	255822.8	255822.8	255822.8	255822.8	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331059	Proyecto de inversión	247497.23	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274052	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274052	153	610.6	Las Lajas Primera Sección	247497.23	247497.23	247497.23	247497.23	247497.23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331123	Proyecto de inversión	207275.89	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274224	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274224	122	511.37	Matlahuacala	207275.89	207275.89	207275.89	207275.89	207275.89	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301331138	Proyecto de inversión	138620.34	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274273	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274273	77	341.99	Metepec Segunda Sección	138620.34	138620.34	138620.34	138620.34	138620.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331154	Proyecto de inversión	225560.53	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274293	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274293	99	556.48	Jilotzingo	225560.53	225560.53	225560.53	225560.53	225560.53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331179	Proyecto de inversión	176523.16	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274324	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274324	81	435.5	San Cristóbal Xochimilpa	176523.16	176523.16	176523.16	176523.16	176523.16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331190	Proyecto de inversión	611734.84	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274358	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274358	252	1509.2	Xoxonacatla	611734.84	611734.84	611734.84	611734.84	611734.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301331220	Proyecto de inversión	182400.51	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIADES CON LOS DOS GRADOS MAS ALTOS DE REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 274396	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	274396	95	450	Xonotla	182400.51	182400.51	182400.51	182400.51	182400.51	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332314	Proyecto de inversión	36919.92	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 276605	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	276605	41	90	Atexca	36919.92	36919.92	36919.92	36919.92	36919.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332513	Proyecto de inversión	36919.92	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277064	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277064	41	90	Ayotla	36919.92	36919.92	36919.92	36919.92	36919.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332542	Proyecto de inversión	86146.47	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277128	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277128	95	210	Camotepec	86146.47	86146.47	86146.47	86146.47	86146.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332680	Proyecto de inversión	61533.19	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277459	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277459	68	150	Las Lajas Primera Sección	61533.19	61533.19	61533.19	61533.19	61533.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332834	Proyecto de inversión	41022.13	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277700	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277700	45	100	Metepec Segunda Sección	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332931	Proyecto de inversión	41022.13	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277871	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277871	45	100	Palos Caídos	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301332986	Proyecto de inversión	41022.13	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 277978	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	277978	45	100	Rancho Nuevo (Nanacamila)	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	41022.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333359	Proyecto de inversión	127989.04	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 278613	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	278613	117	312	Tlalixtilpa	127989.04	127989.04	127989.04	127989.04	127989.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333480	Proyecto de inversión	108298.42	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 278789	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	278789	99	264	Metlaxitla	108298.42	108298.42	108298.42	108298.42	108298.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301333510	Proyecto de inversión	29535.93	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 278845	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	278845	27	72	Jicolapa	29535.93	29535.93	29535.93	29535.93	29535.93	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337677	Proyecto de inversión	31587.04	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 287687	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	287687	32	77	Dos Cerritos	31587.04	31587.04	31587.04	31587.04	31587.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337955	Proyecto de inversión	27074.61	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 288175	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	288175	27	66	La Estrella	27074.61	27074.61	27074.61	27074.61	27074.61	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339665	Proyecto de inversión	40611.91	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 291186	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	291186	41	99	Tepoxcuaatla	40611.91	40611.91	40611.91	40611.91	40611.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301340006	Proyecto de inversión	98453.11	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 291891	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	291891	90	240	Jilotzingo	98453.11	98453.11	98453.11	98453.11	98453.11	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341165	Proyecto de inversión	28305.27	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 294384	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	294384	29	69	Zacatlán	28305.27	28305.27	28305.27	28305.27	28305.27	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301341508	Proyecto de inversión	157935.2	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 294962	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	294962	158	385	Zacatlán	157935.2	157935.2	157935.2	157935.2	157935.2	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301341967	Proyecto de inversión	45124.34	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 295795	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	295795	45	110	Zacatlán	45124.34	45124.34	45124.34	45124.34	45124.34	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342180	Proyecto de inversión	68917.18	FISM	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES SEGUNDA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 296197	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	296197	63	168	Zacatlán	68917.18	68917.18	68917.18	68917.18	68917.18	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338885	Proyecto de inversión	823509.3	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES LAS LAMINAS Y GERARDO MURILLO 289813	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289813	60	315	Tuxtla	823509.3	823509.3	823509.3	823509.3	823509.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338826	Proyecto de inversión	650280.4	FISM	CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN MANANTIAL XOCHITEPEC TUXTLA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA MUNICIPIO - 289715	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289715	600	450.45	Tuxtla	650280.4	650280.4	650280.4	650280.4	650280.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338800	Proyecto de inversión	989166.86	FISM	REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TUXTLA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 289652	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289652	125	15	Tuxtla	989166.86	989166.86	989166.86	989166.86	989166.86	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338627	Proyecto de inversión	547917.46	FISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA ZAPOTITLAN DE MENDEZ IXTEPEC KMOCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE AL KM NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO - 289374	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289374	590	325	Zapotitlán de Méndez	547917.46	547917.46	547917.46	547917.46	547917.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338747	Proyecto de inversión	1798007.15	FISM	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONSTRUCCION DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE MANANTIAL HUEYTLALPAN NANACATLAN - 289571	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289571	375	6280	Nanacatlán	1798007.15	1798007.15	1798007.15	1798007.15	1798007.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338773	Proyecto de inversión	694065.54	FISM	CONSTRUCCION DE LA CAJA DE CAPTACION DEL MANANTIAL DE NANACATLAN EN ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 289608	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289608	475	1	Nanacatlán	694065.54	694065.54	694065.54	694065.54	694065.54	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338907	Proyecto de inversión	297784.95	FISM	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL ANDADOR MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA EN ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 289852	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	289852	112	234.75	Tuxtla	297784.95	297784.95	297784.95	297784.95	297784.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321850	Proyecto de inversión	421903.75	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 236479	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	236479	50	5	Zaragoza	421903.75	421903.75	421903.75	421903.75	421903.75	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322009	Proyecto de inversión	555009.01	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TRES PONIENTE ENTRE TRES SUR Y CINCO DE MAYO - 237314	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	237314	120	141	Zaragoza	555009.01	555009.01	555009.01	555009.01	555009.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321859	Proyecto de inversión	1001104.38	FISM	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE XALEHUALA - 236510	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	236510	260	1275	Zaragoza	1001104.38	1001104.38	1001104.38	1001104.38	1001104.38	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321871	Proyecto de inversión	296379.36	FISM	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DIECISIETE PONIENTE Y MELQUIADES MORALES - 236549	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	236549	80	4	Zaragoza	296379.36	296379.36	296379.36	296379.36	296379.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321907	Proyecto de inversión	293744.85	FISM	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SEIS PONIENTE Y TRES NORTE COLONIA EL PILAR - 236749	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	236749	70	238	Zaragoza	293744.85	293744.85	293744.85	293744.85	293744.85	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342241	Proyecto de inversión	449964.12	FISM	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 296294	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	296294	105	160	Porvenir	449964.12	449964.12	449964.12	449964.12	449964.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301342427	Proyecto de inversión	401622.46	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA RANCHO VIEJO - 296573	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZAPUEBLA	296573	100	760	Xalehuala	401622.46	401622.46	401622.46	401622.46	401622.46	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328523	Proyecto de inversión	5000.01	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 267964	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	267964	2	1	Micuahutla (La Cumbre)	5000.01	5000.01	5000.01	5000.01	5000.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301324288	Proyecto de inversión	782719.36	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES MATAMOROS IGNACIO LOPEZ RAYON PRIMER CENTENARIO Y PRIVADAS ABASOLO JOSE MIRANDA Y TONALIX - 247600	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	247600	72	580.85	San Miguel Tenexatitloyan	782719.36	782719.36	782719.36	782719.36	782719.36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328500	Proyecto de inversión	20000.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 267837	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	267837	10	4	Tenamulco	20000.02	20000.02	20000.02	20000.02	20000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
2018	4	PUE180301323987	Proyecto de inversión	345032.44	FISM	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TONALIX ENTRE CARRETERA FEDERAL Y FIN DE CALLE - 246211	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	246211	51	204.86	San Miguel Tenextatloyan	345032.44	345032.44	345032.44	345032.44	345032.44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301324276	Proyecto de inversión	715300.59	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES MADERO DOCE DE DICIEMBRE Y PRIVADAS HIDALGO JUAREZ Y PAYNO EN LA AGEB SESENTA Y UNO - 247542	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	247542	75	576.97	San Miguel Tenextatloyan	715300.59	715300.59	715300.59	715300.59	715300.59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301324306	Proyecto de inversión	676226.19	FISM	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CAMINO ZAUTLA TENAMPULCO DEL KM AL KM QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TENAMPULCO - 247650	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	247650	323	822.08	Tenampulco	676226.19	676226.19	676226.19	676226.19	676226.19	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301324318	Proyecto de inversión	260103.92	FISM	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION EN LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EL TUNEL A LA LOCALIDAD DE OCOPIPILA - 247674	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	247674	138	1	Ocopipila	260103.92	260103.92	260103.92	260103.92	260103.92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301326837	Proyecto de inversión	20000.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 259593	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	259593	8	4	Acatzacata	20000.02	20000.02	20000.02	20000.02	20000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2018	4	PUE180301326982	Proyecto de inversión	40000.05	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 260494	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	260494	16	8	Buena Vista	40000.05	40000.05	40000.05	40000.05	40000.05	40000.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327014	Proyecto de inversión	30000.04	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 260683	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	260683	12	6	Chilapa de Vicente Guerrero	30000.04	30000.04	30000.04	30000.04	30000.04	30000.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327081	Proyecto de inversión	45000.05	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 260994	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	260994	18	9	Contla	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327158	Proyecto de inversión	60000.07	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 261457	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	261457	24	12	Cruz Blanca	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327211	Proyecto de inversión	15000.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 261685	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	261685	6	3	Emiliano Zapata	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327255	Proyecto de inversión	140000.17	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 262048	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	262048	60	28	Emilio Carranza (Santa Cruz)	140000.17	140000.17	140000.17	140000.17	140000.17	140000.17	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327488	Proyecto de inversión	10000.01	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263097	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263097	6	2	Guadalupe Hidalgo	10000.01	10000.01	10000.01	10000.01	10000.01	10000.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327535	Proyecto de inversión	60000.07	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263238	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263238	30	12	Huitziltilapan	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	60000.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327591	Proyecto de inversión	15000.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263450	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263450	6	3	Ixtactenango	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327613	Proyecto de inversión	25000.03	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263501	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263501	11	5	Jalcomulco	25000.03	25000.03	25000.03	25000.03	25000.03	25000.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327715	Proyecto de inversión	15000.02	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263849	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263849	7	3	Ocotzingo	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	15000.02	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327727	Proyecto de inversión	45000.05	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 263864	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	263864	22	9	Oxpantla	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	45000.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301327821	Proyecto de inversión	100000.12	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 264210	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	264210	50	20	San Andrés Yahuitlalpan	100000.12	100000.12	100000.12	100000.12	100000.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328158	Proyecto de inversión	250000.3	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 265928	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	265928	112	50	San Francisco del Progreso	250000.3	250000.3	250000.3	250000.3	250000.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328290	Proyecto de inversión	5000.01	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 266489	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	266489	3	1	Santa Inés Morelos	5000.01	5000.01	5000.01	5000.01	5000.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328315	Proyecto de inversión	125000.15	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 266632	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	266632	0	25	Santiago Zautla	125000.15	125000.15	125000.15	125000.15	125000.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328443	Proyecto de inversión	120000.14	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 267445	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	267445	52	24	Tlamanca	120000.14	120000.14	120000.14	120000.14	120000.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328598	Proyecto de inversión	80000.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 268293	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	268293	38	16	El Tepeyac	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	80000.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328739	Proyecto de inversión	110000.13	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 268798	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	268798	50	22	San Isidro	110000.13	110000.13	110000.13	110000.13	110000.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328761	Proyecto de inversión	270000.32	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 268922	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	268922	120	54	San Miguel Tenextatloyan	270000.32	270000.32	270000.32	270000.32	270000.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328777	Proyecto de inversión	275000.33	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 269005	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269005	123	55	San Miguel Tenextatloyan	275000.33	275000.33	275000.33	275000.33	275000.33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328824	Proyecto de inversión	65000.08	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 269160	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269160	26	13	Tagcotepec	65000.08	65000.08	65000.08	65000.08	65000.08	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328830	Proyecto de inversión	55000.07	FISM	CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE VEINTISÉIS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJERCICIO DOS MIL D - 269175	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269175	22	11	Zayolapan	55000.07	55000.07	55000.07	55000.07	55000.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328919	Proyecto de inversión	6200	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 269446	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269446	6	2	Acatzacata	6200	6200	6200	6200	6200	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328925	Proyecto de inversión	9300	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 269482	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269482	6	3	Buena Vista	9300	9300	9300	9300	9300	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328938	Proyecto de inversión	40300	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 269543	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269543	26	13	Chilapa de Vicente Guerrero	40300	40300	40300	40300	40300	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328976	Proyecto de inversión	9300	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 269724	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	269724	6	3	Contla	9300	9300	9300	9300	9300	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329057	Proyecto de inversión	12400	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 270213	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	270213	12	4	Cruz Blanca	12400	12400	12400	12400	12400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301329127	Proyecto de inversión	77500	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 270380	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	270380	50	25	El Tepeyac	77500	77500	77500	77500	77500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329451	Proyecto de inversión	15500	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 270976	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	270976	10	5	Emiliano Zapata	15500	15500	15500	15500	15500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329508	Proyecto de inversión	24800	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 271080	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	271080	24	8	Emilio Carranza (Santa Cruz)	24800	24800	24800	24800	24800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329766	Proyecto de inversión	6200	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 271699	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	271699	4	2	Guadalupe Hidalgo	6200	6200	6200	6200	6200	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301329973	Proyecto de inversión	3100	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272162	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272162	2	1	Jalcomulco	3100	3100	3100	3100	3100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330007	Proyecto de inversión	3100	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272243	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272243	2	1	Ocotzingo	3100	3100	3100	3100	3100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330104	Proyecto de inversión	18600	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272416	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272416	14	6	Oxpantla	18600	18600	18600	18600	18600	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330148	Proyecto de inversión	46500	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272543	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272543	30	15	San Andrés Yahuitlalpan	46500	46500	46500	46500	46500	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330188	Proyecto de inversión	74400	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272650	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272650	53	24	San Francisco del Progreso	74400	74400	74400	74400	74400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330222	Proyecto de inversión	55800	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272738	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272738	44	18	San Isidro	55800	55800	55800	55800	55800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330262	Proyecto de inversión	34100	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272807	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272807	22	11	Santa Inés Morelos	34100	34100	34100	34100	34100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330279	Proyecto de inversión	9300	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272825	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272825	7	3	Santiago Zautla	9300	9300	9300	9300	9300	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330296	Proyecto de inversión	6200	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272851	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272851	4	2	Tagcoatepec	6200	6200	6200	6200	6200	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330317	Proyecto de inversión	55800	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272886	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272886	36	18	Tlamanca	55800	55800	55800	55800	55800	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330350	Proyecto de inversión	52700	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 272980	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	272980	34	17	Zayolapan	52700	52700	52700	52700	52700	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330528	Proyecto de inversión	12400	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 273195	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	273195	8	4	El Puerto (Reforma)	12400	12400	12400	12400	12400	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301330547	Proyecto de inversión	34100	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 273215	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	273215	22	11	Huitzitzilapan	34100	34100	34100	34100	34100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330553	Proyecto de inversión	62000	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 273219	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	273219	40	20	Rosa de Castilla	62000	62000	62000	62000	62000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301330561	Proyecto de inversión	124000	FISM	EQUIPAMIENTO CON DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS DE VEINTICUATRO LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA EJER - 273228	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	273228	102	40	San Miguel Tenextatiloyan	124000	124000	124000	124000	124000	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301336135	Proyecto de inversión	970333.84	FISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLES DIECISEIS SEPTIEMBRE CINCO MAYO FRANCISCO VILLA BENITO JUAREZ Y PRIVADAS CINCO MAYO Y GUILLERMO PRIE - 284850	Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZAUTLA PUEBLA	284850	101	898.31	Emilio Carranza (Santa Cruz)	970333.84	970333.84	970333.84	970333.84	970333.84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319589	Proyecto de inversión	72442.88	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA - 227529	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227529	12	94.61	El Arenal	72442.88	72442.88	72442.88	72442.88	72442.88	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319580	Proyecto de inversión	762567.29	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA - 227500	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227500	72	995.92	Amatlán	762567.29	762567.29	762567.29	762567.29	762567.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319428	Proyecto de inversión	867821.15	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA TRANCA VIEJA - 227026	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227026	42	547.3	La Tranca	867821.15	867821.15	867821.15	867821.15	867821.15	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319597	Proyecto de inversión	124319.05	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA AYOTOX - 227551	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227551	44	162.36	Ayotox	124319.05	124319.05	124319.05	124319.05	124319.05	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319618	Proyecto de inversión	38070.6	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA CUESCOMACO - 227619	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227619	5	49.72	Cuescomaco	38070.6	38070.6	38070.6	38070.6	38070.6	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319631	Proyecto de inversión	66049.28	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA CACALOTECO - 227773	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227773	11	86.26	Cacaloteco	66049.28	66049.28	66049.28	66049.28	66049.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319642	Proyecto de inversión	107802.9	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA ACATENO - 227821	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227821	15	140.79	Acateno	107802.9	107802.9	107802.9	107802.9	107802.9	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319659	Proyecto de inversión	29288.03	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA SAN ANTONIO BUENAVISTA - 227861	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227861	5	38.25	San Antonio Buenavista	29288.03	29288.03	29288.03	29288.03	29288.03	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319676	Proyecto de inversión	168783.25	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA ZACATILHUIC - 227892	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227892	25	220.43	Zacatilhuic	168783.25	168783.25	168783.25	168783.25	168783.25	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301319688	Proyecto de inversión	115008.14	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA ZOQUIAPAN - 227927	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	227927	9	150.2	Zoquiapan	115008.14	115008.14	115008.14	115008.14	115008.14	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321384	Proyecto de inversión	195323.3	FISM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZACATILHUIC ENTRE LIBRAMIENTO Y TEPEHICAN - 235124	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	235124	45	351.5	Zacatilhuic	195323.3	195323.3	195323.3	195323.3	195323.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301321462	Proyecto de inversión	749139	FISM	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZACATILHUIC ENTRE LIBRAMIENTO Y TEPEHICAN - 235494	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	235494	45	1160	Zacatilhuic	749139	749139	749139	749139	749139	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337278	Proyecto de inversión	728803.4	FISM	APORTACION PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL - 287014	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	287014	855	4100.7	El Arenal	728803.4	728803.4	728803.4	728803.4	728803.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338440	Proyecto de inversión	108572.3	FISM	APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN - 288984	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	288984	361	470	Amatlán	108572.3	108572.3	108572.3	108572.3	108572.3	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301338873	Proyecto de inversión	411472.07	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA ZOQUIAPAN - 289795	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	289795	60	546.54	Zoquiapan	411472.07	411472.07	411472.07	411472.07	411472.07	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301338969	Proyecto de inversión	251179.1	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA AYOTOX - 289926	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	289926	36	333.63	Ayotox	251179.1	251179.1	251179.1	251179.1	251179.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301339012	Proyecto de inversión	109143.12	FISM	CONSTRUCCION DE TECHOS FIJOS PARA VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE ZOQUIAPAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA EL ARENAL 289970	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUIAPAN	289970	18	144.97	El Arenal	109143.12	109143.12	109143.12	109143.12	109143.12	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320672	Proyecto de inversión	1155898.56	FISM	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA ACATEPEC - 231261	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	231261	58	12	Acatepec (San Antonio)	1155898.56	1155898.56	1155898.56	1155898.56	1155898.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320686	Proyecto de inversión	1155898.56	FISM	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA XITLAMA - 231302	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	231302	58	12	Xitlama	1155898.56	1155898.56	1155898.56	1155898.56	1155898.56	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320702	Proyecto de inversión	577949.5	FISM	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA TEPEPA DE ZARAGOZA - 231357	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	231357	29	6	Tepepa de Zaragoza	577949.5	577949.5	577949.5	577949.5	577949.5	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301320731	Proyecto de inversión	481624.4	FISM	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA TRANCAS - 231449	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	231449	24	5	Trancas	481624.4	481624.4	481624.4	481624.4	481624.4	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322952	Proyecto de inversión	900088.29	FISM	CONSTRUCCION DE UN ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA - 242258	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	242258	446	1	Xitlama	900088.29	900088.29	900088.29	900088.29	900088.29	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322969	Proyecto de inversión	2070329.74	FISM	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA - 242347	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	242347	138	592	Coyolapa	2070329.74	2070329.74	2070329.74	2070329.74	2070329.74	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301322997	Proyecto de inversión	1011831.91	FISM	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO CIENTO CUARENTA Y CINCO EN LA LOCALIDAD DE COYOLAPA - 242453	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	242453	47	27.55	Coyolapa	1011831.91	1011831.91	1011831.91	1011831.91	1011831.91	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323108	Proyecto de inversión	66600.01	FISM	CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN SEGUNDA ETAPA ACATEPEC - 242879	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	242879	96	20	Acatepec (San Antonio)	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323129	Proyecto de inversión	66600.01	FISM	CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN - 243018	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	243018	96	20	Zoquitlán	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301323145	Proyecto de inversión	66600.01	FISM	CONSTRUCCION DE ESTUFAS EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN SEGUNDA ETAPA CACALOC - 243098	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	243098	96	20	Cacaloc	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	66600.01	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325671	Proyecto de inversión	676361.1	FISM	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC - 253558	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	253558	57	86.32	Xaltepec	676361.1	676361.1	676361.1	676361.1	676361.1	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301325772	Proyecto de inversión	739574.94	FISM	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN BARRIO XICALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN - 253988	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	253988	420	230	Zoquitlán	739574.94	739574.94	739574.94	739574.94	739574.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326069	Proyecto de inversión	487223.94	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA ACATEPEC - 255603	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	255603	240	9	Acatepec (San Antonio)	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326088	Proyecto de inversión	378951.96	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA ZOQUITLAN - 255686	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	255686	163	7	Zoquitlán	378951.96	378951.96	378951.96	378951.96	378951.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326111	Proyecto de inversión	487223.94	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA XITLAMA - 255791	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	255791	480	9	Xitlama	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326124	Proyecto de inversión	1318349.64	FISM	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN BARRIO TOTLALA TEPEYACAC Y OCOPIPLA - 255865	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	255865	480	2330	Zoquitlán	1318349.64	1318349.64	1318349.64	1318349.64	1318349.64	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326210	Proyecto de inversión	487223.94	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA CACALOC - 256356	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	256356	480	9	Cacaloc	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FONDO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_ PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	NOMBRE DE LOCALIDAD	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
2018	4	PUE180301326220	Proyecto de inversión	270679.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA XITLAMA BARRIO AHUATEPEC - 256407	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	256407	240	5	Xitlama	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326237	Proyecto de inversión	270679.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA TRANCAS - 256509	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	256509	480	5	Trancas	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301326249	Proyecto de inversión	216543.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA TEPEQUEXPA - 256546	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	256546	192	4	Tepequexpa	216543.97	216543.97	216543.97	216543.97	216543.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301327971	Proyecto de inversión	487223.94	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA TEPEXILLOTLA - 264941	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	264941	480	9	Tepexilotta	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	487223.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328038	Proyecto de inversión	270679.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA TEPEPA DE ZARAGOZA - 265227	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	265227	192	5	Tepepa de Zaragoza	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328055	Proyecto de inversión	270679.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA TEPEPA BANDERA - 265294	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	265294	240	5	Tepepan Bandera	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328065	Proyecto de inversión	270679.97	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA POZOTITLA - 265372	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	265372	240	5	Pozotitla	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	270679.97	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301328077	Proyecto de inversión	433087.95	FISM	ADQUISICION DE OCHENTA LUMINARIAS SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA COYOLAPA - 265433	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	265433	288	8	Coyolapa	433087.95	433087.95	433087.95	433087.95	433087.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301334939	Proyecto de inversión	2140876.04	FISM	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ZOQUITLAN VENTANILLAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN PUEBLA - 282337	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	282337	2860	2397.7	Zoquitlán	2140876.04	2140876.04	2140876.04	2140876.04	2140876.04	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335021	Proyecto de inversión	754664.98	FISM	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 282500	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	282500	480	236	Acatepec (San Antonio)	754664.98	754664.98	754664.98	754664.98	754664.98	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335368	Proyecto de inversión	924875.42	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO COTZINGA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 283144	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	283144	192	816.56	Zoquitlán	924875.42	924875.42	924875.42	924875.42	924875.42	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301335512	Proyecto de inversión	573025.55	FISM	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE BARRIO CUARTO A TLAMANIC SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC - 283439	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	283439	192	601.3	Acatepec (San Antonio)	573025.55	573025.55	573025.55	573025.55	573025.55	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337447	Proyecto de inversión	842710.95	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA TEPEPA DE ZARAGOZA - 287319	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	287319	110	937.94	Tepepa de Zaragoza	842710.95	842710.95	842710.95	842710.95	842710.95	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337584	Proyecto de inversión	732792.13	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA COYOLAPA - 287498	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	287498	96	815.6	Coyolapa	732792.13	732792.13	732792.13	732792.13	732792.13	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2018	4	PUE180301337647	Proyecto de inversión	843273.47	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA APIZTEPEC - 287634	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	287634	166	938.6	Cacaloc	843273.47	843273.47	843273.47	843273.47	843273.47	Terminado	Validado avances	Sin observaciones