

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1610100623819	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Segunda Etapa - 2184	81601	Puebla	Ahuasotepec	Segunda Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M. AYUNTAMIENTO DE AHUASOTEPEC, PUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$1,150,550	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	73.88	00	Metros lineales	150	0.00	73.92	Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623195	Construcción De Techado Estructural En Plaza Civica, Telesecundaria Sábalo Obispo Clave 21800008 San Andrés Calpan Municipio De Calpan, 3359	3559	Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL DE CALPAN	Educación	En Ejecución	2016	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$1,423,074	\$429,423	\$429,423	\$429,423	\$429,423	30.19	00	Metros Cuadrados	421	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1610100624825	Construcción De Dispensario Médico - 4445	4445	Puebla	Chichiquila	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	\$252,313	100.00	00	Metros Cuadrados	597	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. Esta obra se realizó con fondos combinados. / Física: Obra concluida. Esta obra se realizó con fondos combinados. / Registro: Obra concluida. Esta obra se realizó con fondos combinados. SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623573	Construcción De Dispensario Médico 4460	4460	Puebla	Chichiquila	Ermita	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	\$261,741	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida y en operación. Esta obra se realizó con fondos combinados. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100624911	Construcción De Chaletos Para Baño - 4565	4565	Puebla	Chichiquila	San José de la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,381,336	\$714,401	\$714,401	\$2,381,336	\$714,401	\$714,401	\$714,401	\$714,401	30.00	00	Vivienda	119	100.00	13.89	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100624628	Construcción De Dispensario Médico 4399	4399	Puebla	Chichiquila	Tepehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	\$784,704	100.00	00	Metros Cuadrados	229	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: Obra concluida. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623938	Construcción De Sanitarios Con Manijas O Baños Siguos Tipo Familiar - 4546	4546	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$4,377,042	\$2,215,865	\$2,215,865	\$4,377,042	\$2,215,865	\$2,215,865	\$2,215,865	\$2,215,865	50.62	00	Piezas	1,560	100.00	17.39	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100624346	Rehabilitación De Camino Tramo Matón-Huacal El Palmar - 4301	4301	Puebla	Chichiquila	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	\$4,302,135	100.00	00	Kilómetro	1,560	0.00	100.00	Financiera: Obra concluida y en operación. / Física: Obra concluida y en operación. / Registro: Obra concluida y en operación. La obra se realizó con combinación de fondos y fue licitada por recepción a la licitación pública mediante la invitación a cinco empresas. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623155	Rehabilitación De Alcantarillado En Las Calles 16 Sur, 18 Sur Y El Camino hacia La Virgen Entre Hidalgo Y 12 Sur (Segunda Etapa) - 3902	3902	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE CHILICHOPLA PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	\$667,898	70.36	00	Metros lineales	435	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623524	Caminos/Carreteras (Rehabilitación, Mantenimiento, Tramo La Cumbre - Rafael J. García) - 3817	3817	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE CHILICHOPLA PUEBLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,046,016	\$1,046,016	\$1,046,016	\$1,046,016	\$1,046,016	\$667,703	\$667,703	\$667,703	63.83	00	Otros	19,257	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1610100623888	Construcción De Cuartos Dormitorio Adicionales Para Las Viviendas (3 A Etapa) - 4021	4021	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE CHILICHOPLA PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,943,799	\$1,191,595	\$1,191,595	\$1,191,595	\$1,191,595	61.30	00	Vivienda	109	100.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE1610100624584	Almuerzo Público Para Diferentes Localidades Del Municipio De Chilichotla (Mantenimiento) - 4043	4043	Puebla	Chilichotla	Rafael J. García	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE CHILICHOTLA PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	\$1,881,690	100.00	00	Piezas	19,257	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION PROPORCIONADA CORRESPONDE AL PAGO UNICO Y FRUICUITO, LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100630598	Construcción De Presa En La Comunidad De El Platamar, 2 Da Etapa - 6357	6357	Puebla	Chetzala	El Platamar (San José el Platamar)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	\$316,709	100.00	00	Otros	242	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL RECURSO DE ESTE FONDO ESTA PAGADO AL 100%. FISICA: LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA ESTA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA ES DE DOS FONDOS, LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL RECURSO DE ESTE FONDO ESTA PAGADO AL 100% Y EJECUCION DE LA OBRA EL AVANCE ES DEL 94% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624237	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En Calle Carmen Berdan Entre Plan De San Luis Y Calle Tierra Y Libertad En La Colonia El Pedregal - 2611	2611	Puebla	Coccatlán	Coccatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE COCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$537,016	\$537,016	\$537,016	\$537,016	\$161,105	\$161,105	\$161,105	30.00	00	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO PERO LA PLATAFORMA NO PERMITE LA CAPTURA DEL ANTICIPO EN EL CONTRATO / Física: SE REALIZA COMPROBADO MODIFICANDO POR AMPLIACION DE METAS / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO PERO LA PLATAFORMA NO PERMITE LA CAPTURA DEL ANTICIPO EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623639	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Santa Cecilia, Abasco Y El Calvario En La Localidad De Coccatlán, Segunda Etapa - 2482	2482	Puebla	Coccatlán	Coccatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE COCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,398,258	\$1,398,258	\$1,398,258	\$1,398,258	\$419,477	\$419,477	\$419,477	30.00	00	Metros lineales	1,500	100.00	50.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN EJECUCION CON UN AVANCE DEL 50% / Registro: NO SE PUDO REALIZAR LA CAPTA DEL ANTICIPO EN EL CONTRATO PORQUE LA PLATAFORMA NO LO PERMITIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624426	Construcción De Tanque De Regulación Y Rehabilitación De La Línea De Conductión De Coccatlán, Primera Etapa - 2593	2593	Puebla	Coccatlán	Abasco	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE COCATLAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$1,433,018	\$429,905	\$429,905	\$429,905	30.00	00	Otros	6,000	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO SOLO SE A PAGADO EL ANTICIPO PERO LA PLATAFORMA NO PERMITE LA CAPTURA DEL ANTICIPO EN EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100622898	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Av. Reforma A La Altura Del Km 44.275 De La Carretera Federal Puebla Tehuacan - 2755	2755	Puebla	Cuapixtlal de Madero	Cuapixtlal de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIXTLAL DE MADERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,136	\$641,136	\$489,561	\$641,136	\$489,561	\$489,561	\$489,561	76.36	00	Metros lineales	162	0.00	77.00	Financiera: La obra se realiza en tiempo y forma. / Física: Las obras continúan realizando se en tiempo y forma / Registro: la obra se esta realizando conforme a proyecto y continua sin contratiempos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623096	Construcción De Un Aula Tipo Regional Y En El Telesabillerato Comunitario No. 18 En La Localidad De Hacienda Nueva - 2226	2226	Puebla	Guadalupe Victoria	Hacienda Nueva (San Pedro el Aguila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$440,075	\$220,038	\$220,038	\$220,038	50.00	00	Metros Cuadrados	267	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100622900	Construcción De Línea De Bombeo En La Localidad De El Progreso - 2141	2141	Puebla	Guadalupe Victoria	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$927,543	\$278,263	\$278,263	\$278,263	30.00	00	Metros lineales	751	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624004	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario - 5522	5522-FISM-001-2016	Puebla	Hueytlalpan	La Tranca	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$641,335	\$228,202	\$228,202	\$228,202	35.58	00	Metros lineales	69	0.00	70.00	Financiera: SE HA PAGADO LA ESTIMACION 1 / Física: SE HA COLOCADO LOS 199 METROS DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623574	Reconstrucción De La Calle San Andrés (2a Etapa) - 5600	5600-FISM-003-2016	Puebla	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,356,895	\$1,356,819	\$1,356,819	\$1,356,819	\$771,832	\$771,832	\$771,832	56.89	00	Metros Cuadrados	2,023	0.00	60.00	Financiera: SE HA REALIZADO EL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623681	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable - 3083	3083	Puebla	Libres	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,483,273	\$1,483,273	\$1,483,273	\$1,483,273	\$444,982	\$444,982	\$444,982	30.00	00	Otros	450	100.00	30.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 30% AL MES DE MARZO DE 2016 / Física: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 30% AL MES DE MARZO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 30% AL MES DE MARZO DE 2016

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE16100100623319	Construcción De Una Techumbre Para La Escuela Primaria Tleera y Libertad Con Clave: 21860091 - 3235	3235	Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016		\$940,251	\$940,251	\$940,251	\$898,067	\$898,067	\$898,067	95.51	00	Metros Cuadrados	219	100.00	95.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% A MES DE MARZO DE 2016 / Fisica: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% A MES DE MARZO DE 2016 / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA AL 95% A MES DE MARZO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623433	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Coyul, Municipio De Pantepec, Puebla. - 1875	1875	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$198,153	\$198,153	\$198,153	\$121,339	\$121,339	\$121,339	61.24	00	Metros lineales	48	100.00	62.00	Financiera: PAGO DE ESTIMACION UNO / Fisica: INSTALACION DE 60 ML DE TUBERIA DE 8". CONSTRUCCION DE POCOS DE VISITA / Registro: CONTE DE CONCRETO Y DISEÑO DEL MIMO, INSTALACION DE 59.36 ML DE TUBO DE 8 ADS SANITARIO, 5 POCOS DE VISITA, 8 DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPOSICION DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623421	Mejoramiento De Electrificación Correspondiente A Calle 5 De Mayo - 2446	2446	Puebla	Pantepec	Pantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$671,630	\$671,630	\$671,630	\$201,489	\$201,489	\$201,489	30.00	00	Otros	181	100.00	35.00	Financiera: SE OTORGO ANTICIPO DEL 30% / Fisica: SE TIENE SUMINISTRADO EL MATERIAL / Registro: PUBLICACION DE 11 POCOS DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACION DE 2 POCOS DE CONCRETO NUEVOS, COLOCACION DE DOS TRANSFORMADORES UNO DE 15 KVA Y UNO DE 25 KVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRALES, BARRIDORES Y CABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623563	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Coyul, Municipio De Pantepec, Puebla - 1791	1791	Puebla	Pantepec	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,765,514	\$1,765,514	\$1,765,514	\$529,654	\$529,654	\$529,654	30.00	00	Metros lineales	126	100.00	30.00	Financiera: SE OTORGO EL ANTICIPO / Fisica: SE A SUMINISTRADO LA TUBERIA SE HA INSTALADO 300 M DE TUBERIA ASI COMO CONSTRUYO 8 POCOS DE VISITA / Registro: INSTALACION DE 966.23 ML DE TUBERIA ADS 8 SANITARIO, CONSTRUCCION DE 22 POCOS DE VISITA, 10 DESCARGAS DOMICILIARIAS, CAJA DE DESCARGAS, DESMARRADO, REPOSICION DE 14 MIL LITROS, LACRO DE GRABADO DE LINDOS Y CERCADO PERIMETRAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100622948	Rehabilitación De La Clínica Insa Prosera - 2270	2270	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Salud	En Ejecución	2016		\$294,253	\$319,387	\$319,387	\$319,387	\$131,707	\$131,707	\$131,707	41.24	00	Metros Cuadrados	643	0.00	41.24	Financiera: SE AUTORIZO CON UN IMPORTE Y SE CONTRATO CON UN MONTO MAYOR / Fisica: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100100623449	Rehabilitación Del Camino Alticia - Africa - 2117	221601	Puebla	San Felipe Tepatlán	África	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUE.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$710,000	100.00	00	Kilómetro	1,649	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100 % Y FUNCIONANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623429	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Frente Al Museo El Tecton - 4786	4786	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlapan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	\$89,084	100.00	00	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA PAGADA AL 100% / Fisica: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: SE REHABILITAN 70 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CUAL SE DEMOLIO PAVIMENTO SE EXTRAJO LA TUBERIA DE CONCRETO EN MAL ESTADO, SE COLOCO TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12 DE DIAMETRO, SE RECONSTRUYO UN POCO DE VISITA DE 1.50 M. DE ALTIMA, SE CAMBIO UN BOCAL Y UNA TAPA, SE REALIZARON LOS BELLIDOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE REPOSO EL PAVIMENTO DEMOLIDO.	
PUE16100100623877	Construcción De Colector Sanitario A Un Costado Del Río Alameca, Segunda Etapa - 4765	4765	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Saltillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	\$1,711,928	100.00	00	Metros lineales	550	100.00	100.00	Financiera: la obra se encuentra totalmente pagada / Fisica: la obra se encuentra concluida y en funcionamiento / Registro: CONSTRUCCION DE 842.00 ML DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CON TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 16 DE DIAMETRO Y LA CONSTRUCCION DE 24 POCOS DE VISITA CON BOCAL Y TAPA, ASI COMO EL ENDIAPADO DE 154 ML DE TUBERIA CON CONCRETO ARMADO F C= 250 KG/CM3, REFORZADO CON ACERO F#4200 85/CM2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623839	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Revoque Hidráulico En Calle Santa María - 4028	4028	Puebla	Tepeatlán	Tepeatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$549,890	\$549,890	\$549,890	\$164,967	\$164,967	\$164,967	30.00	00	Metros lineales	27	100.00	100.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: obra en proceso / Registro: Se envia para su validación correspondiente SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100623625	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De San Bartolo Tepepec Del Municipio De Tepeaco - 4208	4208	Puebla	Tepeaco de López	San Bartolo Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$636,761	\$473,700	\$473,700	74.39	00	Metros lineales	190	100.00	80.00	Financiera: obra en proceso de ejecución / Fisica: Obra en proceso de ejecución / Registro: Obra en Proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE16100100630855	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle 20 De Noviembre Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle Alvarez Obregon En La Localidad De San Francisco - 7964	7964	Puebla	Tlachichuca	San Francisco Independencia (Santa María Aseradero)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$232,319	\$232,319	\$232,319	\$69,696	\$69,696	\$69,696	30.00	00	Metros lineales	60	0.00	50.00	Financiera: SOLO ANTICIPO 30 % / Fisica: OBRA AL 50% FÍSICO / Registro: se solicita validación - se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
PUE1610062977	Ampliación y Modernización De La Calle Sin Nombre Entre Carretera Acceso A Sta Maria Y Linderos De La Calle (Delascondemata Luis Donaldo Colio - 7985	7985	Puebla	Tlachichuca	Santa Maria el Aserradero (Ponense Acasillados)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,040,720	\$2,040,720	\$2,040,720	\$2,040,720	\$612,216	\$612,216	\$612,216	\$612,216	30.00	00	Metros Cuadrados	557	0.00	40.00	Financiera: solo anticipo de 30% / Física: avance de obra de 40% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610063091	Construcción De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Telahuacaliliacero Comisariato No. 4 Con Clave 21ast0047n Ubicada En La Localidad - 7926	7926	Puebla	Tlachichuca	San José Llano Grande (Miguelina Vieja)	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO	Educación	En Ejecución	2016	\$2,765,311	\$2,765,311	\$2,765,311	\$2,765,311	\$829,593	\$829,593	\$829,593	\$829,593	30.00	00	Metros Cuadrados	90	0.00	30.00	Financiera: solo anticipo 30% / Física: 30% avance / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100631403	Mantenimiento Eficiencia De Alumbrado Publico 4ta. Seccion - 1044	001-2016	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE TIALTEMANGO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	\$844,160	100.00	00	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% SATISFACTORIAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100622970	Ampliación De Sistema De Alcantarillado Calle Tejerías - 5739	5739	Puebla	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MINICIPPIO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$437,310	\$437,310	\$437,310	\$437,310	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	59.45	00	Metros lineales	80	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: SE LLEVAN CONSTRUIDOS 20 POZOS DE VISITA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630649	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5886	5886	Puebla	Zacatlán	La Mesa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	\$42,139	100.00	00	Metros lineales	2,967	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA E DIVIDIDO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LO PROPORCIONAL / Física: LA OBRA E DIVIDIDO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LO PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LO PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100629507	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5876	5876	Puebla	Zacatlán	Jilotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630851	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5927	5927	Puebla	Zacatlán	Huachuacancingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	\$84,278	100.00	00	Metros lineales	4,734	0.00	100.00	Financiera: la obra se dividió de acuerdo a las localidades y se reporta la parte proporcional / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100623099	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5234	5234	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$185,412	\$102,925	\$185,412	\$102,925	\$102,925	\$102,925	\$102,925	\$102,925	55.51	00	Metros lineales	9,163	100.00	66.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO EN 4 Y EL MONTO REPORTADO PERTENECE A LO INVERTIDO EN AGES 247 / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A LOS METROS LINEALES PERTENECIENTES A LA AGES 247 / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AGUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGES 247 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100623058	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Zap - 5368	5368	Puebla	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$185,412	\$103,027	\$185,412	\$103,027	\$103,027	\$103,027	\$103,027	\$103,027	55.57	00	Metros lineales	9,446	100.00	65.91	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO EN POR AFECTAR A 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AGUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANE AFECTADO A LA AGES 162 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630853	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5949	5949	Puebla	Zacatlán	Tepexico	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	\$105,348	100.00	00	Metros lineales	5,918	0.00	100.00	Financiera: la obra se dividió de acuerdo a la localidad y se reporta la parte proporcional / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630846	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Grados Mas Altos De Resago Social - 5894	5894	Puebla	Zacatlán	Tlaltempa Huemavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	\$126,417	100.00	00	Metros lineales	7,102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
PUE16100631416	Conservación y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Con Los Dos Ciclos Mas Altos De Tempo Social - 5853	5853	Puebla	Zacatlan	Santa Inés - 5853	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	\$168,556	100.00	00	Metros lineales	9,469	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDE DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Física: LA OBRA SE DIVIDE DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDE DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100633016	Conservación y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Sap - 5350	5350	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 5350	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$362,396	\$202,219	\$362,396	\$202,219	\$202,219	\$202,219	55.80	00	Metros lineales	17,542	100.00	56.98	Financiera: SE DIVIDE EN 4 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A ESTA LOCALIDAD / Física: SE DIVIDE EN 4 SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL A ESTA LOCALIDAD / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDE EN 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AGUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANCE AFECTADO A LA ASER 196 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100622903	Construcción De Dos Aulas En Edificios C En La Escuela Secundaria Anexa A La Normal Oficial - 4160	4160	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 4160	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$862,266	\$258,680	\$862,266	\$258,680	\$258,680	\$258,680	30.00	00	Metros Cuadrados	131	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610062457	Construcción De Un Aula Regional C En La Escuela Jardín De Niños Totolal Clave 21djm01825 Localidad De Xonocatlal, Los Capulines - 4070	4070	Puebla	Zacatlan	Xonocatlal - 4070	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$439,013	\$289,199	\$439,013	\$289,199	\$289,199	\$289,199	65.87	00	Metros Cuadrados	21	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630059	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6076	6076	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 6076	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$500,852	\$290,494	\$500,852	\$290,494	\$290,494	\$290,494	58.00	00	Metros Cuadrados	180	0.00	39.86	Financiera: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Física: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Registro: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100624695	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayahuatlal Municipio De Zacatlan - 5228	5228	Puebla	Zacatlan	Ayahuatlal - 5228	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,052,728	\$1,052,728	\$315,818	\$1,052,728	\$315,818	\$315,818	30.00	00	Otros	443	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDE EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALICANTABILADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Física: LA OBRA SE DIVIDE EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALICANTABILADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE DIVIDE EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALICANTABILADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100623201	Conservación y Mantenimiento De Caminos En Comunidades Zona Sap - 5389	5389	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 5389	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$632,086	\$632,086	\$354,928	\$632,086	\$354,928	\$354,928	56.15	00	Metros lineales	31,237	0.00	59.33	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDE EN 4 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y AGUI SE REFLEJA SOLO EL MONTO Y AVANCE AFECTADO A LA ASER 177 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100630865	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6112	6112	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 6112	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$626,065	\$363,117	\$626,065	\$363,117	\$363,117	\$363,117	58.00	00	Metros Cuadrados	225	0.00	39.86	Financiera: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Física: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Registro: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100623259	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 2016 En La Localidad De Atzingo - 5181	5181	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 5181	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,396,864	\$419,059	\$1,396,864	\$419,059	\$419,059	\$419,059	30.00	00	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100629787	Construcción De Pisos Firmes En Zonas De Atención Prioritaria Del Municipio De Zacatlan Puebla - 6013	6013	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 6013	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$813,884	\$472,053	\$813,884	\$472,053	\$472,053	\$472,053	58.00	00	Metros Cuadrados	293	0.00	39.86	Financiera: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Física: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente / Registro: la obra se divide de acuerdo a las zonas sap y se reporta la parte correspondiente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16100623516	Construcción De Un Desayunador En Jardín De Niños Niños Mexicana Cuauhtlémoc Clave 21djm04036 Segunda Etapa - 3945	3945	Puebla	Zacatlan	Zacatlan - 3945	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Educación	En Ejecución	2016		\$547,188	\$473,128	\$547,188	\$473,128	\$473,128	\$473,128	86.47	00	Metros Cuadrados	205	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudación (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
PUE1610100624151	Construcción De Sanitarios Con Bioplaguicidas En La Localidad De Jucolapa Municipio De Zacatlan - 5139	5139	Puebla	Zacatlan	Jucolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$812,034	\$486,852	\$812,034	\$486,852	\$486,852	\$486,852	59.95	00	Piezas	90	100.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Fisica: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100623973	Conservación Y Mantenimiento De Caminos En Comedinas Con Los Dos Carriles Mas Altos De Resago Social - 5800	5800	Puebla	Zacatlan	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	\$505,668	100.00	00	Metros lineales	28,408	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Fisica: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO DE ACUERDO A LAS LOCALIDADES Y SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100624283	Construcción De Sanitarios Con Bioplaguicidas En La Localidad De Jucolapa Municipio De Zacatlan - 5162	5162	Puebla	Zacatlan	Jucolapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,136,848	\$665,593	\$1,136,848	\$665,593	\$665,593	\$665,593	58.55	00	Piezas	126	100.00	30.00	Financiera: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Fisica: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA / Registro: ESTA OBRA SE DIVIDIO POR AFECTAR A 2 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA OBRA D.M. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100623088	Suministro Y Colocación De Techos Para Los Domicilios De San Cristóbal Xochimilpa En El Municipio De Zacatlan - 5124	5124	Puebla	Zacatlan	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,945,317	\$972,658	\$1,945,317	\$972,658	\$972,658	\$972,658	50.00	00	Metros Cuadrados	400	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100624471	Suministro Y Colocación De Techo De Fibrocemento En La Localidad De Eleonchitlan Municipio De Zacatlan 3986	3986	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,985,017	\$1,186,861	\$1,985,017	\$1,186,861	\$1,186,861	\$1,186,861	59.79	00	Metros Cuadrados	416	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100623880	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Sanitario En La Localidad De Ayahuacalco Municipio De Zacatlan - 5204	5204	Puebla	Zacatlan	Zacatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$4,468,086	\$1,340,426	\$4,468,086	\$1,340,426	\$1,340,426	\$1,340,426	30.00	00	Metros lineales	443	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Fisica: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO / Registro: LA OBRA SE DIVIDIO EN LA PARTE PROPORCIONAL AL ALCANTARILLADO Y A LA PLANTA DE TRATAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100624472	Apertura Del Camino Rural Tipo B Soquilla-Cuculla De 4.75 Km. De Longitud Pertenciente Al Municipio De Zacatlan En El Estado De Puebla - 1155	1155	Puebla	Zacatlan	Cuculla	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	M AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$3,100,000	\$1,588,328	\$3,100,000	\$1,588,328	\$1,588,328	\$1,588,328	51.24	00	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: conversión fism 3,100,000.00 y fortamun 2,194,428.30 y el monto pagado equivale al 30% del total / Fisica: conversión fism 3,100,000.00 y fortamun 2,194,428.30 y el monto pagado equivale al 30% del total / Registro: esta obra se ejecuta en colaboración de fism \$3,100,000.00 y fortamun \$2,194,428.30 sumando un total de \$5,294,428.30 el monto pagado del fism equivale al 30% del total - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1610100623436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Federal Municipio Clave 218p2061w, En La Localidad De Soquitan, Municipio De Soquitan, 2448	2448 MP-DOP-2016-03	Puebla	Soquitan	Soquitan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITAN PUEBLA	Educación	En Ejecución	2016		\$1,842,755	\$1,842,755	\$552,827	\$1,842,755	\$552,827	\$552,827	\$552,827	30.00	00	Metros Cuadrados	213	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO / Fisica: SE PAGO ANTICIPO / Registro: SE CUANDO EN PROCESO DE ADJUDICACION INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBRAS A QUE ESTE SISTEMA CARECE DE LA OPCION DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS COMO SE APLICÓ PARA ESTA OBRA SEGUN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2016 - SOLICITO QUE SE REVISE Y VALIDE EL REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100624217	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioplaguicidas En La Localidad De San Antonio Acatepec - 2060	2060 MP-DOP-2016-01	Puebla	Soquitan	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,844,239	\$1,844,239	\$553,272	\$1,844,239	\$553,272	\$553,272	\$553,272	30.00	00	Piezas	191	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE CUANDO INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE TIPO DE ADJUDICACION HECHO A QUE ESTE SISTEMA CARECE DE LA OPCION DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS COMO SE APLICÓ PARA ESTA OBRA SEGUN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2016 - SOLICITO QUE SE REVISE Y VALIDE EL REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100623023	Construcción De 40 Sanitarios Con Bioplaguicidas En La Localidad De Ixhuapa Municipio De Soquitan, Puebla En El Estado De Puebla - 2061	2061 MP-DOP-2016-07	Puebla	Soquitan	Ixhuapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITAN PUEBLA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,883,140	\$1,883,140	\$564,942	\$1,883,140	\$564,942	\$564,942	\$564,942	30.00	00	Piezas	191	0.00	30.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Fisica: SE PAGO ANTICIPO DE OBRA / Registro: SE CUANDO EN EL PROCESO DE ADJUDICACION INVITACION A CUANDO MENOS TRES POR CATEGORÍA EN ESTE SISTEMA CARECE DE LA OPCION DE INVITACION A CUANDO MENOS CINCO PERSONAS SEGUN LO PRECISADO EN LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA 2016 - SOLICITO QUE SE REVISE Y SE VALIDE EL REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1610100622964	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Cuertalotoc Municipio De Soquitan, Puebla - 2374	2374 MP-DOP-2016-25	Puebla	Soquitan	Quertalotoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SOQUITAN PUEBLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2,381,357	\$2,381,357	\$714,407	\$2,381,357	\$714,407	\$714,407	\$714,407	30.00	00	Metros lineales	250	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO QUE SE REVISE Y VALIDE EL REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

