

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	S179 Programa de Infraestructura Indígena	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	PUE18180101068939	Proyecto de inversión	591,482.88	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591482.88, modificado:74003.39}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Tepicula (Primera Sección) Municipio De Cauatempan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180348	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591482.88, modificado:74003.39}}	direccion:LOCALIDAD DE TEPICULA (PRIMERA SECCION) MUNICIPIO DE CAUATEMPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.788055, lat:19.905555}	11/04/2018		574,003.39	574,003.39	574,003.39	574,003.39	574,003.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:477.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069131	Proyecto de inversión	1,036,257.77	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036257.77, modificado:47889.47}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Amatán Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180375	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036257.77, modificado:47889.47}}	direccion:LOCALIDAD DE AMATAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.471575, lat:20.123341}	13/04/2018		476,889.47	476,889.47	476,889.47	476,889.47	476,889.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:469.54}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069135	Proyecto de inversión	1,437,876.41	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437876.41, modificado:40889.07}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Sebastián, Perteneciente Al Municipio De Teziutlán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180376	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437876.41, modificado:40889.07}}	direccion:LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.371466, lat:19.616388}	11/04/2018		1,408,589.07	1,408,589.07	1,408,589.07	1,408,589.07	1,408,589.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:3600.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069178	Proyecto de inversión	1,309,255.46	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309255.46, modificado:116631.77}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará Al Barrio De Talcazán De La Localidad De Tamamachyán Perteneciente Al Municipio De Hueyapan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180378	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309255.46, modificado:116631.77}}	direccion:LOCALIDAD DE TALCAZAN, DIRECCION:BARRIO DE TALCAZAN EN LA LOCALIDAD DE TAMAMACHYAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.429722, lat:19.890555}	13/04/2018		1,116,631.77	1,116,631.77	1,116,631.77	1,116,631.77	1,116,631.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:3569.7}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069189	Proyecto de inversión	3,894,737.68	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894737.68, modificado:3824381.71}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Al Municipio De San Felipe Tepatlán En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180379	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3894737.68, modificado:3824381.71}}	direccion:LOCALIDAD DE SAN FELIPE, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.801919, lat:20.087724}	11/04/2018		3,824,381.71	3,824,381.71	3,824,381.71	3,824,381.71	3,824,381.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:3039.7}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069220	Proyecto de inversión	3,500,856.95	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500856.95, modificado:3401082.54}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De El Arenal Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180381	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500856.95, modificado:3401082.54}}	direccion:LOCALIDAD DE EL ARENAL, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.585188, lat:20.055615}	13/04/2018		3,401,082.54	3,401,082.54	3,401,082.54	3,401,082.54	3,401,082.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:4109.76}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069235	Proyecto de inversión	7,265,413.55	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7265413.55, modificado:133575.38}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Reyes De Vallarta Perteneciente Al Municipio De Tuamapán De Galeana En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180385	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7265413.55, modificado:133575.38}}	direccion:LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUAMAPAN DE GALEANA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:97.33222, lat:20.10701}	16/04/2018		2,135,775.35	2,135,775.35	2,135,775.35	2,135,775.35	2,135,775.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:17560.68}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069246	Proyecto de inversión	3,236,571.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236571.0, modificado:940177.63}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimacatlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180386	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236571.0, modificado:940177.63}}	direccion:LOCALIDAD DE XOCHIMACATLAN, MUNICIPIO DE TLAXIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.898333, lat:20.195833}	11/04/2018		940,177.63	940,177.63	940,177.63	940,177.63	940,177.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:5889.85}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069256	Proyecto de inversión	1,043,063.31	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043063.31, modificado:1017015.22}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Construcción De Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Talcazán Perteneciente Al Municipio De Yaxahuac En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180392	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043063.31, modificado:1017015.22}}	direccion:LOCALIDAD DE TALCAZAN, MUNICIPIO DE YAXAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.446705, lat:19.864122}	13/04/2018		1,017,015.22	1,017,015.22	1,017,015.22	1,017,015.22	1,017,015.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Otros, avance:0.39}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069278	Proyecto de inversión	9,668,600.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9668600.0, modificado:9548534.13}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Otlinta, Vicente Guerrero, Dimas López, Bibiano Hernández Y Chipahuatlán, Pertenecientes Al Municipio De Otlinta,	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180393	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9668600.0, modificado:9548534.13}}	direccion:LOCALIDADES DE OTLINTA, VICENTE GUERRERO, DIMAS LOPEZ, BIBIANO HERNANDEZ Y CHIPAHUATLAN, MUNICIPIO DE OTLINTA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.681871, lat:20.098360}	17/04/2018		9,568,534.13	9,568,534.13	9,568,534.13	9,568,534.13	9,568,534.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:13950.75}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101069507	Proyecto de inversión	7,512,300.55	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7512300.55, modificado:7362847.11}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Juan Tepicudo Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180408	N	0	0	20180408	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7512300.55, modificado:7362847.11}}	direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPICUDO, MUNICIPIO DE ACAJETE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.988055, lat:19.119166}	16/04/2018		7,362,847.10	7,362,847.10	7,362,847.10	7,362,847.10	7,362,847.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:3649.47}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180101073462	Proyecto de inversión	3,889,277.59	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889277.59, modificado:378693.97}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Aajalpan En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180463	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3889277.59, modificado:378693.97}}	direccion:LOCALIDAD DE CAJALUTOTAPAN (SAN JOSE), MUNICIPIO DE AJALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.120007, lat:18.432851}	11/04/2018		3,778,603.97	3,778,603.97	3,778,603.97	3,778,603.97	3,778,603.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:4637.7}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE18180201131522	Proyecto de inversión	4,186,054.34	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186054.34, modificado:4069641.41}}	47 Entidades no Secortizadas	S179 Programa de Infraestructura Indígena	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Ujupantahuaca, Perteneciente Al Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	20180876	N	0	0	0	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:5, prog_pms1:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4186054.34, modificado:4069641.41}}	direccion:LOCALIDAD DE UJUPANTAHUACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.63026, lat:20.091193}	11/04/2018	01/07/2018	4,069,641.41	4,069,641.41	4,069,641.41	4,069,641.41	4,069,641.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{#1: {unidad_medida: Metros, avance:3843.0}}		En Ejecución	Validado avances