

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
PUE13130400266568	Casa De Cultura Balcones Del Sur	20131399	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,943,257	\$4,943,257	\$4,943,257	\$4,943,257	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140200330109	Restauración Del Exconvento De Santo Domingo De Guzmán	20140628	Puebla	Ízúcar de Matamoros	Cobertura municipal		Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$4,995,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,950,798	\$4,950,798	\$4,950,798	\$4,950,798	99.02	\$0	Metros Cuadrados	72,799	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140300393224	Equipamiento Y Rehabilitación Del Complejo Cultural Teotihuacense (Galerías, Techado, Foro Y Escenario)	20141943	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,992,757	\$4,992,757	\$4,992,757	\$4,992,757	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400612882	Equipamiento Hit De Rubricas Y Equipo De Arreglo De Virtus Del Instituto Tecnológico Superior De Tepeaca	20151168	Puebla	Tepeaca	San Pablo Actipan	Rural	Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	ISTEPEACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15160400815063	Construcción De Aula Audiovisual Y Depo Técnico En Estruct U-icr En Centro De Bach. Tec. Industrial Y De Servicios Num. 202 Clave 21cc03091, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador El Verde, Pue	20161213	Puebla	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2015	\$2,720,542	\$2,720,542	\$2,720,542	\$2,720,542	\$2,720,542	\$2,720,542	\$2,720,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	451	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672055	Modernización Del Centro De Alto Rendimiento Estatal En Puebla, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidades, En Puebla, Puebla	20160564	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$58,200,000	\$116,400,000	\$116,400,000	\$115,501,253	\$83,971,689	\$83,971,689	\$83,971,689	72.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160200672058	Supervisión Para La Modernización Del Centro De Alto Rendimiento Estatal En Puebla, Con Instalaciones Adaptadas A Las Necesidades De Las Personas Con Discapacidades, En Puebla, Puebla	20161533	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,464,371	\$51,335	\$51,335	\$51,335	1.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742648	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 155 Huauclilla, Ubicado En La Localidad De Calixtlán, Municipio De Coxcatlán, Puebla.	20151572	Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$100,229	\$100,229	\$100,229	\$99,746	\$99,746	\$99,746	\$99,746	99.52	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$6,354.77 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742650	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 155 Huauclilla, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauclilla, Puebla.	20160123	Puebla	Huauclilla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$81,270	\$81,270	\$81,270	\$81,204	\$81,204	\$81,204	\$81,204	99.92	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$19,721.83 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742651	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 25 Clave 21cc00391, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	20151529	Puebla	Libres	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$57,386	\$57,386	\$57,386	\$57,386	\$57,386	\$57,386	\$57,386	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$13,550.57 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742652	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 3 Clave 21cc00121, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151507	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	\$2	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$3,067.5 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742653	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 21 Clave 21cc00094, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151508	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$4,350	\$4,350	\$4,350	\$4,350	\$4,350	\$4,350	\$4,350	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$9,152.41 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742654	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 040 Puebla I Clave 21cc00019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151576	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$311,101	\$311,101	\$311,101	\$311,101	\$311,101	\$311,101	\$311,101	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$22,013.09 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742655	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 241 Puebla I Clave 21cc00106, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151583	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$646	\$646	\$646	\$646	\$646	\$646	\$646	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$10,740.22 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742656	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 175 Puebla I Clave 21cc00088, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20160122	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$253,700	\$253,700	\$253,700	\$253,373	\$253,373	\$253,373	\$253,373	99.87	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$22,793.58 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742657	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 265 Chípilo Localidad De Chípilo De Francisco Javier Mina (Chípilo), Municipio De San Gregorio Atampá, Puebla.	20160124	Puebla	San Gregorio Atampá	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$439	\$439	\$439	\$439	\$439	\$439	\$439	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$11,707.79 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742658	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 149 Clave 21cc00076, Ubicado En La Localidad De Santa María Moyotzingo, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151584	Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	\$100,019	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$6,651.94 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742659	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 13 Clave 21cc00166, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla, Puebla.	20151540	Puebla	San Miguel Xoxtla	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,593	\$11,593	\$11,593	\$11,593	\$11,593	\$11,593	\$11,593	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$10,776.44 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742660	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 4 Clave 21cc00170, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla.	20151530	Puebla	Tecali de Herrera	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$11,598	\$11,598	\$11,598	\$11,598	\$11,598	\$11,598	\$11,598	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$10,002.17 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742661	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 150 Clave 21cc00076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20160121	Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$201,189	\$201,189	\$201,189	\$200,980	\$200,980	\$200,980	\$200,980	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$21,173.80 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742662	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 9 Clave 21cc00196, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20151509	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$202	\$202	\$202	\$197	\$197	\$197	\$197	98.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742664	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Píntel Conalep 153 Clave 21cc00076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	20151578	Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$1,609	\$1,609	\$1,609	\$1,609	\$1,609	\$1,609	\$1,609	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$11,459.22 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742665	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 17 Clave 21cc00216, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlequiquepe, Puebla.	20151504	Puebla	Tlatlequiquepe	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2016	\$11,670	\$11,670	\$11,670	\$11,598	\$11,598	\$11,598	\$11,598	99.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$1009.26 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742666	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 23 Clave 21cc00230, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	20151506	Puebla	Zacatlán	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$68,916	\$68,916	\$68,916	\$68,916	\$68,916	\$68,916	\$68,916	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$3358.49 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE16160300742667	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Computo Del Colegio De Bachilleres Píntel 24 Clave 21cc00229, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	20151514	Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal		Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	Educación	En Ejecución	2014	\$151	\$151	\$151	\$148	\$148	\$148	\$148	98.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$2,239.62 GENERADO DE LOS INTERESES / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.