

OCD	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2018	4	PUE16160300742648	Proyecto de inversión	100,228.89	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100228.89, modificado:97745.79))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 151 Calpan Clave 216d0004, Ubicado En La Localidad De Calpan, Municipio De Coxcatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151572	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:35, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		99,745.79	99,745.79	99,745.79	99,745.79	99,745.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742664	Proyecto de inversión	1,609.34	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609.34, modificado:1609.34))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 153 Clave 216d0007, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezcuila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151578	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:174, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		1,609.34	1,609.34	1,609.34	1,609.34	1,609.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742661	Proyecto de inversión	201,188.83	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201188.83, modificado:200980.12))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 150 Clave 216d0006, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160121	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:156, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		200,980.12	200,980.12	200,980.12	200,980.12	200,980.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742662	Proyecto de inversión	201.51	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201.51, modificado:197.48))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 216cd00196, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezcuila, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151509	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:174, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		197.48	197.48	197.48	197.48	197.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742749	Proyecto de inversión	76,234.82	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76234.82, modificado:76234.82))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 093 Atencingo Clave 216d0002w, Ubicado En La Localidad De Atencingo, Municipio De Chetum, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151577	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:51, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		76,234.82	76,234.82	76,234.82	76,234.82	76,234.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14140400444075	Proyecto de inversión	1,460,345.85	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460345.85, modificado:1460345.85))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 205 "Chipilo" Clave 216d0007w, Ubicado En La Localidad De Chilo De Franciso	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20141563	N	0	0	483	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:125, localidadd:2, direccion:, lon: 98.545766, lat:19.026686))		13/02/2015		1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14140400444197	Proyecto de inversión	2,589,457.35	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589457.35, modificado:2589457.35))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 162 "Huauchinango" Clave 216d0005w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20141572	N	0	0	281	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:71, localidadd:3, direccion:, lon: 98.05124, lat:20.749583))		13/02/2015		2,589,457.35	2,589,457.35	2,508,798.87	2,508,798.87	2,508,798.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14140400444345	Proyecto de inversión	365,132.75	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365132.75, modificado:365132.75))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chipilo" Clave 216d0007w, Ubicado En La Localidad De Chilo De Franciso Javier Mina	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20141585	N	0	0	483	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:125, localidadd:2, direccion:, lon: 98.545766, lat:19.026686))		13/02/2015		365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE14170100839281	Proyecto de inversión	1,600,128.00	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600128.0, modificado:1598868.88))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Construcción De Cncha De Usos Múltiples; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 151 "Calapan" Clave 216d0004w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Calpan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20141702	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:35, localidadd:3, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		03/01/2015		1,598,868.88	1,598,868.88	1,591,977.20	1,591,977.20	1,591,977.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742652	Proyecto de inversión	1.86	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.86, modificado:1.86))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 3 Clave 216cd0012, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151507	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742653	Proyecto de inversión	4,350.47	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350.47, modificado:4350.47))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 22 Clave 216cd0009w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151508	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		4,350.47	4,350.47	4,350.47	4,350.47	4,350.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742655	Proyecto de inversión	646.34	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646.34, modificado:646.34))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 261 Puebla II Clave 216d0010w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151583	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		646.34	646.34	646.34	646.34	646.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742656	Proyecto de inversión	253,372.62	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253372.62, modificado:253372.62))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 175 Puebla I Clave 216d0008w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160122	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidadd:3, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		253,372.62	253,372.62	253,372.62	253,372.62	253,372.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742657	Proyecto de inversión	438.99	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438.99, modificado:438.57))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 265 Chilo De Franciso Javier Mina (Chipilo), Municipio De San Gregorio Atencingo, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160124	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:125, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		438.57	438.57	438.57	438.57	438.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742659	Proyecto de inversión	11,592.50	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11592.5, modificado:11592.5))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151540	N	0	0	0	0	(geol: (cve_municipio:136, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	11,592.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances		
2018	4	PUE16160300742666	Proyecto de inversión	82,075.22	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82075.22, modificado:82075.22))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 216cd0003w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151506	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:208, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		82,075.22	82,075.22	82,075.22	82,075.22	82,075.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE15160400815063	Proyecto de inversión	2,720,542.46	(f1: (ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720542.46, modificado:2720542.46))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Construcción De Aula Audiovisual Y Depto Técnico En Estruc U-1c; En Centro De Bach. Tec. Industrial Y De Servicio Núm. 252 Clave 216d0039w, Ubicado En La Cab. Mupl De San Salvador El Verde, Pue.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20161213	N	0	0	451	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:143, localidadd:1, direccion:, lon: 98.545722, lat:19.208833))	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCE 449/2016-FEG, contrato:CAPCE, convocante:VICTOR MANUEL FRANCISCO ZEPEDA, monto:271685.94, importe modificado:1))		07/11/2016		2,720,542.46	2,720,542.46	2,720,542.46	2,720,542.46	2,720,542.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(919597/proyecto_P ROCEZO, 919597/proyecto_M ICO)	En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300742660	Proyecto de inversión	11,597.61	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11597.61, modificado:11597.61))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipamiento Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 216cd0017w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali De Herrera, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151530	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:153, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		11,597.61	11,597.61	11,597.61	11,597.61	11,597.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742654	Proyecto de inversión	311,101.21	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311101.21, modificado:311101.21))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 040 Puebla I Clave 216d0001w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151576	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:114, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		311,101.21	311,101.21	311,101.21	311,101.21	311,101.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742658	Proyecto de inversión	100,671.28	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100671.28, modificado:10671.28))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 149 Clave 216d0003w, Ubicado En La Localidad De Santa María Moyotzingo, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151584	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:132, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		106,671.28	106,671.28	106,671.28	106,671.28	106,671.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	
2018	4	PUE16160300742667	Proyecto de inversión	147.66	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pre:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150.67, modificado:147.66))	11-Educación Pública	U036-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 2d Clave 216cd0019w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapatlán De Méndez, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151514	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geol: (cve_municipio:210, localidadd:0, direccion:, lon: 97.210296, lat:20.130059))		07/09/2016		147.66	147.66	147.66	147.66	147.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución</		

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2018	4	PUE16160300742650	Proyecto de inversión	81,270.38	(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81270.38, modificado:81204.29})	11-Educación Pública	U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Plantel Conalep 152 Huaucliniango Clave 21dpt0005t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huaucliniango, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20160123	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:,, lon: 97.210296, lat:20.130059})		07/09/2016		81,204.29	81,204.29	81,204.29	81,204.29	81,204.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Maquinaria y equipo, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300742665	Proyecto de inversión	11,669.80	(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11669.8, modificado:21667.06})	11-Educación Pública	U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21ecb0021u, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuquitepec, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151504	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geo1: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:,, lon: 97.210296, lat:20.130059})		07/09/2016		21,667.06	21,667.06	21,667.06	21,667.06	21,667.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE14170100838008	Proyecto de inversión	2,399,981.90	(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399981.9, modificado:2399981.9})	11-Educación Pública	U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipos Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 161 "Calipam" Clave 21dpt0004u, Ubicado En La Localidad De Calpan	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20141766	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:,, lon: 97.163888, lat:18.295833})		30/12/2014		2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,753.01	2,399,753.01	2,399,753.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	4	PUE16160300742651	Proyecto de inversión	57,385.75	(f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57385.75, modificado:57385.75})	11-Educación Pública	U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Suministro De Equipo Para El Laboratorio De Cómputo Del Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21ecb0039y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libre, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20151529	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad ±1.0)) (geo1: {cve_municipio:94, localidad:0, direccion:,, lon: 97.210296, lat:20.130059})		07/09/2016		57,385.75	57,385.75	57,385.75	57,385.75	57,385.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances