

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Puebla

Segundo Trimestre 2016 - Nivel Proyecto - U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa, Fondo Convenio	Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo del Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400426030	Programa De Contenerizacion	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,379,928.00	\$4,379,928.00	\$4,379,928.00	\$2,175,835.20	\$435,167.04	\$435,167.04	\$435,167.04	9.94	\$0.00	Metros Cuadrados	5,779,829.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100%, CONSIDERANDOSE LA FECHA DE TERMINACIÓN EL 27 DE MAYO DE 2016, ÚNICAMENTE SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO AL
PUE14140200320628	Programa De Fortalecimiento Y Ampliación Del Sistema De Monitoreo Atmosferico En Los Municipios De Tehuacan, Atlixco Y San Martín Texmelucan	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,791,215.00	\$11,437,478.55	\$11,437,478.55	\$10,918,113.21	\$5,693,872.85	\$5,693,872.85	\$5,693,872.85	49.78	\$0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599808	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De La Planta Regional De Separación Y Compactación De Residuos En La Región De Huejotzingo, Estado De Puebla.	NA	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,800,000.00	\$45,396,000.00	\$45,396,000.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	100.00	\$0.00	Maquinaria y equipo	604,406.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 8 DE JUNIO DE 2016, SE REALIZO REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR \$560.00 CORRESPONDIENTE A LA ECONOMÍA GENERADA. POR LO QUE EL PROYECTO SE CONSIDERA TERMINADO
PUE15150400596891	Fortalecimiento De La Iniciativa De Aprovechamiento Sustentable Y Conservación De La Biodiversidad En El Municipio De Zapotitlán, Dentro De La Reserva Biosfera Tehuacán-Cuicatlán	NA	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	8,220.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: MEDIANTE OFICIO SDRSOT/DOSRN/ 01.1.-23/2016 SE REMITIO INFORME FÍSICO FINANCIERO FINAL A LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA SEMARNAT, ASÍ COMO CARPETA CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
PUE15150300574413	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	100.00	\$0.00	Vivienda	25,000.00	0.00	90.08	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574320	Diplomado En Gestión Ambiental Municipal Para Adaptación Al Cambio Climático 2015.	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$402,780.00	\$207,478.25	\$207,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Piezas	60.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITO CARTA FINIQUITO A LA FEDERACIÓN MEDIANTE OFICIO SDRSOTCGMA/071/16 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2016, POR LO QUE EL PROYECTO SE CONSIDERA TERMINADO CON FECHA 14 DE JUNIO DE 2016, EN
PUE15150300573665	Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Huejotzingo Puebla. 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	99.80	\$0.00	Luminaria	59,822.00	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 1 DE MARZO DE 2016, EL MUNICIPIO REALIZO REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION POR \$10,905.77, QUEDANDO CONCLUIDA LA PARTE FINANCIERA DEL PROYECTO; ASIMISMO ENTREGA
PUE15150300573547	Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Través De Eficiencia Energética En El Municipio De San Pedro Cholula. 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	99.61	\$0.00	Luminaria	113,436.00	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 6 DE ABRIL DE 2016, EL MUNICIPIO REALIZO REINTEGRO A LA TESOFE POR \$18,981.00 (ECONOMÍA), QUEDANDO CONCLUIDA LA PARTE FINANCIERA DEL PROYECTO; ASIMISMO ENTREGA
PUE15150300573393	Re Forestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Rafael Lara Grajales, Puebla	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,738.68	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	100.00	\$0.00	Hectárea	14,052.00	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL 60% DEL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PLANTA Y REFORESTACION, MISMO QUE ESTA EN PROCESO DE EJECUCION, APROVECHANDO LA TEMPORADA DE LLUVIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente
PUE15150300573248	Programa De Control De Incendios Forestales 2015.	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,798,320.11	\$3,276,392.96	\$3,276,392.96	\$3,276,392.96	66.87	\$0.00	Hectárea	5,779,829.00	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTAN REALIZANDO LAS ÚLTIMAS CONFIGURACIONES PARA LA INTERCONEXION DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE INCENDIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.