

Información General del Proyecto											Anexo Financiero										Anexo Fisico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Muestra	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Ejecución	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Relación	Ciclo Muestra	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Desembolsado	Ejecución	Pagos	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual	
PM011000000011	Adquisición de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Municipio de Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Toluca	Santa Ana Toluca	Rural	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA TOLUCA	Urbanización	En Ejecución	2010	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:	
PM011000000001	Construcción de Adquisición de Calle Avenida Varadero y Calle Avenida de la Regalada de la localidad de San Juan	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de San Juan	Rural	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJIJAPA	Transportes y Comunicaciones	En Ejecución	2010	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000002	Adquisición de 1000 lineales de la Calle Avenida de Ajijapa, Toluca	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJIJAPA	Transportes y Comunicaciones	En Ejecución	2010	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000003	Construcción de Adquisición de Calle Avenida de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Transportes y Comunicaciones	En Ejecución	2010	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000004	Construcción de Adquisición de Calle Avenida de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJIJAPA	Transportes y Comunicaciones	En Ejecución	2010	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000005	Construcción de Calle de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2010	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00	00	Pisos	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000006	Construcción de Calle de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJIJAPA	Impuesto	En Ejecución	2010	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	\$1,198,000	100.00	00	Pisos	0	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa:
PM011000000007	Construcción de Calle de la Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJIJAPA	Educación	En Ejecución	2010	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	\$95,000	100.00	00	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Finalizada: Finalizada: / Final: Ejecutada al 100% / Negativa Ejecutada al 100% y Final: - NEGATIVA. Para al siguiente año.
PM011000000008	Construcción de Calle 1 y Puente de Santa Ana Toluca, Pinar del Río	2010001	Pública	Ajijapa	Ciudad de Ajijapa	Urbano	Comunal	US\$ Fondo de pensionamiento y desarrollo municipal		20-Posiciones Salariales y Remuneraciones	A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Impuesto	En Ejecución	2010	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	\$1,498,000	100.00	00	Pisos	400	0.00	100.00	Finalizada: / Final: / Negativa: