



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Tercero de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de febrero de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 8, 10 fracción XLII y LXII, 11 fracción XVII, y 55 fracciones XX y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, se da a conocer el Segundo Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2012 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO II

SEGUNDO TRIMESTRE de 2012

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
<b>23- PUEBLA RECURSO 2012</b>																									
<b>SUBSIDIOS</b>																									
<b>SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																									
<b>DEPORTE</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
118761	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA, 1A. ETAPA	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	20120216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	33000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,638,433	5,638,433	5,638,433	5,638,433	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, EL MONTO EJERCIDO NO CORRESPONDE AL FÍSICO O EJERCIDO DEL MUNICIPIO, SOLO REPRESENTA EL RECURSO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO.
128024	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCACQUITLA PUEBLA	82-IXCACQUITLA	SAN JUAN IXCACQUITLA	URBANO	20120224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXCACQUITLA	8093	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	5,638,433	5,638,433	5,638,433	5,638,433	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	IMPEDIENTE EN PROCESO DE TRAMITES PARA LICITACION DE OBRA	
112889	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	91-JUAN GALINDO	NUÉVO NECAXA	URBANO	20120235	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	10220	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	970,000	970,000	970,000	970,000	100.0%	0	0	0	2,893.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	
113029	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA	91-JUAN GALINDO	NUÉVO NECAXA	URBANO	20120236	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	10220	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION	
111112	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA HUEZACHEHA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20120205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	100000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,372,252	10,372,252	10,372,252	10,372,252	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
119332	REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO TLATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	208-ZACATLÁN	TLATEMPA	RURAL	20120219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATLÁN	30000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	16,490,000	16,490,000	16,490,000	16,490,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
<b>GASTO CORRIENTE</b>																									
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
120002	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA PUEBLA 1A. ETAPA	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	20120217	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA PUEBLA	33000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	174,385	174,385	174,385	174,385	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, EL TOTAL EJERCIDO NO ES EL FÍSICO SINÓ SE REFIERE A EL RECURSO TRANSFERIDO AL MUNICIPIO.	
128047	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACQUITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCACQUITLA PUEBLA	82-IXCACQUITLA	SAN JUAN IXCACQUITLA	URBANO	20120225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXCACQUITLA	8093	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	174,385	174,385	174,385	174,385	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	IMPEDIENTE EN ESPERA DE PROCESO DE LICITACION DE OBRA	
111371	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA HUEZACHEHA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20120206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	100000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	320,791	320,791	320,791	320,791	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
119393	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO TLATEMPA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA	208-ZACATLÁN	TLATEMPA	RURAL	20120220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATLÁN	30000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	510,000	510,000	510,000	510,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
<b>PROGRAMA HABITAT</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
161409	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO SALINAS	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	246,475	246,475	246,475	92,662	37.6%	0	0	0	561.00	210.66	37.6%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM 2012) POR \$246,475.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$246,475.00, POR UN MONTO TOTAL DE \$492,950.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 75679, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
161502	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	503,294	503,294	503,294	503,294	100.0%	0	0	0	951.47	951.47	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DE BANDORAS 2011 POR \$540,724.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$503,294.00, POR UN MONTO TOTAL DE \$1,044,018.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 79193, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
161354	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBERTO CAÑEDO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	214,138	214,138	214,138	214,138	100.0%	0	0	0	495.50	495.50	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DE BANDORAS 2011 POR \$214,138.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$214,138.00, CON UN MONTO TOTAL DE \$428,276.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 69643, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
161289	PAVIMENTACIÓN DE LA 1RA. PRIVADA JUSTO SERBA	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	169,644	169,644	169,644	169,644	100.0%	0	0	0	378.50	378.50	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM 2012) POR \$169,644.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$169,644.00, POR UN MONTO TOTAL DE \$339,288.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 68111, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
161579	PAVIMENTACIÓN DE LA 4TA. CALLE DE SANCHEZ ROMANO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	214,476	214,476	214,476	214,476	100.0%	0	0	0	511.00	511.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DE BANDORAS 2011 POR \$214,476.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$214,476.00, POR UN MONTO TOTAL DE \$428,952.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 73618, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
161437	PAVIMENTACIÓN DE LA STA. CALLE DE AGUILES SERDAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	210531MED05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	3373 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	194,644	194,644	194,644	105,819	54.4%	0	0	0	469.00	254.94	54.4%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM 2012) POR \$194,644.00 Y RAMO 20 (HABITAT) POR \$194,644.00, POR UN MONTO TOTAL DE \$389,288.00 LA PRESENTE OBRA YA HABIA SIDO CAPTURADA CON EL FOLIO 70307, POR LO QUE ESTE REPORTE SUSTITUYE AL ANTERIOR	
36664	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE ANGELA PERALTA ENTRE LEONARDO VICARIO Y CALLE ADVENTINO ROSAS	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	96007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	200	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	331,137	331,137	331,137	207,474	62.7%	0	0	0	483.00	300.00	62.1%	OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL FISM Y PROGRAMA HABITAT	
36748	PAV. CON CONCRETO HID. CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA LAS HUERTAS	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	96006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	200	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	281,881	281,881	281,881	170,354	60.4%	0	0	0	423.00	260.00	61.5%	OBRA REALIZADA CON RECURSOS FISM Y PROGRAMA HABITAT	
104085	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO CALLE 3 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 SUR, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17180	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COORDINACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	225	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	223,142	223,142	223,142	66,900	30.0%	0	0	0	834.89	250.10	30.0%		

104337	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE AV. SAN SEBASTIAN PONIENTE ENTRE SAN JUAN NORTE SUR Y AV. JONETLAN SUR, BARRIO JONETLAN.-NO. DE OBRA 17182	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17182	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	280	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	277,778	277,778	277,778	82,998	29.9%	0	0	929.77	279.00	30.0%
102649	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 13 SUR ENTRE 11 Y 13 PONIENTE, BARRIO SAN ANTONIO.-NO. DE OBRA 17166	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17166	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	205	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	200,742	200,742	200,742	60,127	30.0%	0	0	744.51	223.00	30.0%
102124	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 22 SUR ENTRE 13 Y 15 ORIENTE, BARRIO LA VILLITA.-NO. DE OBRA 17161	154-TECAMACHALCO	LA VILLA	RURAL	17161	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	165	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	161,579	161,579	161,579	48,390	29.9%	0	0	600.85	180.00	30.0%
103940	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 NORTE-SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17178	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17178	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	235	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	232,898	232,898	232,898	69,426	29.8%	0	0	732.74	219.80	30.0%
98382	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 SUR ENTRE 19 Y 21 ORIENTE, BARRIO SAN NICOLAS.-NO. DE OBRA-17132	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	185	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	183,719	183,719	183,719	171,915	93.6%	0	0	633.95	598.00	94.3%
104007	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 6 NORTE-SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17179	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17179	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	225	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	220,243	220,243	220,243	66,017	30.0%	0	0	838.21	251.10	30.0%
98442	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARLOS RODRIGUEZ ENTRE 19 ORIENTE Y AL CADENAMIENTO 240, BARRIO LA VILLITA.-NO. DE OBRA 17153	154-TECAMACHALCO	LA VILLA	RURAL	17153	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	309	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	305,268	305,268	305,268	91,393	29.9%	0	0	1,301.12	415.00	31.9%
104396	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. SEBASTIAN PTE. Y AV. SAN NICOLAS OTE, BARRIO JONETLAN.-NO. DE OBRA 17183	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	215	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	211,544	211,544	211,544	63,376	30.0%	0	0	765.78	230.00	30.0%
102756	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 PONIENTE ENTRE 11 Y 13 SUR, BARRIO SAN ANTONIO.-NO. DE OBRA 17167	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17167	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	915	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	913,473	913,473	913,473	273,789	30.0%	0	0	3,378.98	1,015.30	30.0%
101875	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 18 SUR ENTRE 17 Y 19 ORIENTE, BARRIO LA VILLITA.-NO. DE OBRA 17160	154-TECAMACHALCO	LA VILLA	RURAL	17160	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	175	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	171,246	171,246	171,246	133,730	78.1%	0	0	590.07	459.50	77.9%
102354	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 19 NORTE-SUR ENTRE 7 Y 2 PONIENTE, BARRIO SAN SEBASTIAN.-NO. DE OBRA 17164	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17164	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	695	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	691,347	691,347	691,347	207,140	30.0%	0	0	2,486.79	745.89	30.0%
103864	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE-SUR ENTRE 2 Y 3 ORIENTE, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17177	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17177	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	205	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	204,975	204,975	204,975	61,425	30.0%	0	0	625.92	187.98	30.0%
102450	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 29 NORTE ENTRE ESQUINA AV. GUERRERO AL CADENAMIENTO 193, BARRIO SAN SEBASTIAN.-NO. DE OBRA 17165	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17165	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	245	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	243,366	243,366	243,366	103,527	42.5%	0	0	1,259.80	378.00	30.0%
103060	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE 16 Y 18 SUR, BARRIO SAN JOSE.-NO. DE OBRA 17169	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17169	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	145	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	141,155	141,155	141,155	88,834	62.9%	0	0	475.80	310.00	65.2%
102957	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 16 Y 18 SUR, BARRIO SAN JOSE.-NO. DE OBRA 17168	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17168	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	140	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	137,606	137,606	137,606	132,394	96.2%	0	0	416.53	125.00	30.0%
103649	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE REFORMA Y 2 PONIENTE, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17175	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17175	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	216,877	216,877	216,877	147,706	68.1%	0	0	799.36	546.00	68.3%
102189	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE 23 SUR Y CARRETERA A SAN MATEO TLAXIPAN.-NO. DE OBRA 17163	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17163	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	635	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	633,982	633,982	633,982	189,662	29.9%	0	0	2,215.96	665.89	30.0%
101173	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA DE LA 2 NORTE ENTRE 2 Y 4 NORTE, BARRIO SAN MARTIN.-NO. DE OBRA 17158	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17158	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	140	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	136,744	136,744	136,744	136,744	100.0%	0	0	444.57	444.57	100.0%
103785	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA DE LA 3 ORIENTE ENTRE 5 DE MAYO Y 4 SUR, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17176	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	160	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	155,805	155,805	155,805	46,659	29.9%	0	0	552.19	165.90	30.0%
104260	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE PRIVADA 7 NORTE ENTRE REFORMA Y 2 PONIENTE, BARRIO SAN JUAN.-NO. DE OBRA 17181	154-TECAMACHALCO	BARRIO DE SAN JUAN	RURAL	17181	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	220	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	219,926	219,926	219,926	65,934	30.0%	0	0	816.09	245.00	30.0%
103538	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE 6 Y 8 ORIENTE, BARRIO SAN MARTIN.-NO. DE OBRA 17174	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17174	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	240	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	236,763	236,763	236,763	70,835	29.9%	0	0	683.62	205.00	30.0%
103489	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 10 NORTE ENTRE 4 Y 6 ORIENTE, BARRIO EL NACIMIENTO.-NO. DE OBRA 17173	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17173	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	105	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	101,152	101,152	101,152	92,158	91.1%	0	0	330.00	310.00	93.9%
103401	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 2 NORTE ENTRE 4 Y 8 ORIENTE, BARRIO EL CALVARIO.-NO. DE OBRA 17172	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17172	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	160	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	155,040	155,040	155,040	135,813	87.6%	0	0	285.37	255.00	89.4%
103281	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 4 NORTE ENTRE 4 Y 8 ORIENTE, BARRIO EL CALVARIO.-NO. DE OBRA 17171	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17171	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	130	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	129,543	129,543	129,543	38,762	29.9%	0	0	203.82	61.10	30.0%
103144	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA DE LA 4 NORTE ENTRE 4 Y 8 ORIENTE, BARRIO EL CALVARIO.-NO. DE OBRA 17170	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	17170	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	145	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	139,585	139,585	139,585	41,714	29.9%	0	0	281.85	84.52	30.0%

70140					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		11920	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	370	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA		224,332	224,332	224,332	224,332	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%	NO. DE OBRA: 11920 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES PARA EL ACCESO AL PARROR DEL DF MUNICIPAL 18A ETAPA		
122314					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		12901	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	55	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	159,054	159,054	159,054	159,054	100.0%	0	0	516.80	516.80	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$ 318,112.00 DONDE EL 50% ES FEDERAL HABITAT DE \$ 159,056.00 Y EL 50% FISM DE \$ 159,056.00. OBRA TERMINADA AL 100%			
122761					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		12903	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	328,735	328,735	328,735	328,735	100.0%	0	0	905.69	905.69	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$ 657,470.00 DONDE EL 50% FEDERAL HABITAT DE \$ 328,735.00 Y 50% FISM DE \$ 328,735.00. OBRA TERMINADA AL 100%			
122953					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		12908	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	54,084	54,084	54,084	54,084	100.0%	0	0	273.12	273.12	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$ 108,168.00 DONDE EL 50% FEDERAL HABITAT DE \$ 54,084.00 Y EL 50% FISM DE \$ 54,084.00. OBRA TERMINADA AL 100%			
123222					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		12909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	25	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	56,437	56,437	56,437	56,437	100.0%	0	0	264.93	264.93	100.0%	ESTRUCTURA FINANCIERA: \$ 112,874.00 DONDE EL 50% ES FEDERAL HABITAT DE \$ 56,437.00 Y EL 50% ES FISM DE \$ 56,437.00. OBRA TERMINADA AL 100%			
99825					154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		17154	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO		20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	67,264	67,264	67,264	66,848	99.4%	0	0	307.40	307.40	100.0%				
101570					154-TECAMACHALCO	LA VILLA	RURAL		17159	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	95	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	90,018	90,018	90,018	83,436	92.7%	0	0	390.80	367.20	94.0%				
101041					154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		17155	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	50	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	37,445	37,445	37,445	34,947	93.3%	0	0	311.00	300.00	96.5%				
48892					197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO		11924	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	20	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	8,900	8,900	8,900	8,900	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NO. DE OBRA: 11924 NOMBRE DE LA OBRA: CURSO DE LITERATURA LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUÁREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: \$ 17,800.00 Y CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL HABITAT DE \$ 8,900.00 Y EL 50% DE FORTAMUN DE 8,900.00 DONDE LA APORTACIÓN FORTAMUN FUÉ ACEPTADA POR EL PROGRAMA PISH Y SÓLO FALTA HABITAT 2011. OBRA TERMINADA AL 100%			
104794					154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO		17197	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TECAMACHALCO	5	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	50,000	50,000	50,000	15,000	30.0%	0	0	30.00	5.00	16.7%	PAGO DE ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA HABITAT FEDERAL 2012. (6 PROMOTORES).			
31623					74-HUIJOTZINGO	HUIJOTZINGO	URBANO		86033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUIJOTZINGO	1	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	13,175	13,175	13,175	13,175	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA CON RECURSOS FORTAMUN Y PROGRAMA HABITAT			
161880					114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO		12410	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	150,000	150,000	0	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			
162014					114-PUEBLA	GUADALUPE	RURAL		12476	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	140,000	140,000	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN HEREDOS DE NACOZARI 21038, GUADALUPE HIDALGO 21058, SOLIDARIDAD 21072, MIGUEL HIDALGO 21099 80 CURSOS 4 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			
162776					114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO		49990	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	175,000	175,000	0	0	0.0%	0	0	5.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SAN RAMÓN 21063 SOLIDARIDAD, SAN PABLO XICHIMEHUACAN 21072 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086 100 CURSOS 5 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			
162107					114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO		12558	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	30,000	30,000	0	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SANTO TOMÁS CHAUTLA 21096, RESURRECCIÓN 21101, SAN RAMÓN 21063, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086, SN MIGUEL CANOA 21105 40 TALLERES 2 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			
162870					114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL		12312	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	65	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	117,000	117,000	0	0	0.0%	0	0	13.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN HEREDOS DE NACOZARI, SANTO TOMÁS CHAUTLA, RESURRECCIÓN, COLORADA DEL VALLE BOSQUES DE MANZANILLA, SAN RAMÓN, GUADALUPE HIDALGO, SNTE, SOLIDARIDAD, SN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN MIGUEL CANOA, MIGUEL HIDALGO Y SN ANTONIO ABAD			
162129					114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO		12574	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	350,000	350,000	0	0	0.0%	0	0	10.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN HEREDOS DE NACOZARI 21038, SANTO TOMÁS CHAUTLA 21096, RESURRECCIÓN 21101, BOSQUES DE MANZANILLA 30921002, COL. DEL VALLE 30921003, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086, SNTE 21061, SAN MIGUEL CANOA 21105, MIGUEL HIDALGO 21099, 200 CURSOS 10 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			
161919					114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO		12589	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	300	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	123,750	123,750	0	0	0.0%	0	0	15.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN 21096, SANTO TOMÁS CHAUTLA, 21101, RESURRECCIÓN, 21104, COL. DEL VALLE, 30921002, BOSQUES DE MANZANILLA, SAN RAMÓN, 21038, GUADALUPE HIDALGO, 21061, SNTE, 21072, SAN PABLO XICHIMEHUACAN, 21086, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, 21105, SAN MIGUEL CANOA, 21099, MIGUEL HIDALGO, 21038, HEREDOS DE NACOZARI LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.			

162743	ECOTECNIA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	50214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	240	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	420,000	420,000	0	0	0.0%	0	0	12.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SOLIDARIDAD SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 21072 SAN FOTOM CHAUTLA 21096 RESURRECCIÓN 21103 COL DEL VALLE 30921003 BOSQUES DE MANZANILLA 30921002 SAN RAMÓN 21053 GUADALUPE HIDALGO 21058 SNTS 21063 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086 MIGUEL HIDALGO 21099 SAN MIGUEL CANOA 21105 240 CURSOS 12 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162142	ELECTRICIDAD	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	12572	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	240	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	420,000	420,000	0	0	0.0%	0	0	12.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN GUADALUPE HIDALGO 21058 SNTS 21063 SAN TOMÁS CHAUTLA 21096 RESURRECCIÓN 21103 ROSALES DE MANZANILLA 30921003 SAN RAMÓN 21053 SOLIDARIDAD SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 21072 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086 MIGUEL HIDALGO 21099 SAN MIGUEL CANOA 21105 SAN CURSOS 12 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162878	ESTÍMULOS A ADULTOS MAYORES EN 13 POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	12483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	75,000	75,000	0	0	0.0%	0	0	25.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN HERODES DE NACOZARI, SANTO TOMÁS CHAUTLA RESURRECCIÓN, COLONIA DEL VALLE BOSQUES DE MANZANILLA, SAN RAMÓN, GUADALUPE HIDALGO, SNTS, SOLIDARIDAD, SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN MIGUEL CANOA, MIGUEL HIDALGO Y SAN ANTONIO ABAD
162887	ESTÍMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN 13 POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	12483	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	112,500	112,500	0	0	0.0%	0	0	25.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN HERODES DE NACOZARI, SANTO TOMÁS CHAUTLA RESURRECCIÓN, COLONIA DEL VALLE BOSQUES DE MANZANILLA, SAN RAMÓN, GUADALUPE HIDALGO, SNTS, SOLIDARIDAD, SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, SAN MIGUEL CANOA, MIGUEL HIDALGO Y SAN ANTONIO ABAD
162906	ESTÍMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS EN 13 POLÍGONOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	12807	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	25	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	225,000	225,000	0	0	0.0%	0	0	25.00	0.00	0.0%	META: ESTÍMULOS
162181	FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	12563	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	80	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	140,000	140,000	0	0	0.0%	0	0	4.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN GUADALUPE HIDALGO 21058 SOLIDARIDAD 21072 SAN MIGUEL CANOA 21105 MIGUEL HIDALGO 21099 80 CURSOS 4 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162763	FLORICULTURA Y JARDINERÍA	114-PUEBLA	SAN SEBASTIÁN DE APARICIO	URBANO	50371	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	160	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	280,000	280,000	0	0	0.0%	0	0	8.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SNTS, CONSTITUCIÓN MEXICANA 21063 SOLIDARIDAD, SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 21072 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086 MIGUEL HIDALGO 21099 SAN MIGUEL CANOA 21105 160 CURSOS 8 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162751	FLORICULTURA Y JARDINERÍA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	50214	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	140	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	245,000	245,000	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SANTO TOMÁS CHAUTLA 21096 RESURRECCIÓN 21103 COL DEL VALLE 30921003 BOSQUES DE MANZANILLA 30921002 SAN RAMÓN 21053 GUADALUPE HIDALGO 21058 140 CURSOS 7 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162090	GASTRONOMÍA	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	12544	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	160	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	280,000	280,000	0	0	0.0%	0	0	8.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SANTO TOMÁS CHAUTLA 21096 RESURRECCIÓN 21103 SAN RAMÓN 21053 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21086 SAN MIGUEL CANOA 21105 160 CURSOS 8 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162663	INGLÉS	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	12489	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	60	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	52,500	52,500	0	0	0.0%	0	0	3.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN RESURRECCIÓN 21101 SNTS ALBA, MIGUEL HIDALGO 21099 60 TALLERES 3 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162694	INGLÉS, ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	12541	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	220	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	137,500	137,500	0	0	0.0%	0	0	11.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN 21086 SANTO TOMÁS CHAUTLA 30921003 COL DEL VALLE 21072 SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 21086 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21105 SAN MIGUEL CANOA SAN RAMÓN 21053 HERODES DE NACOZARI 21058 GUADALUPE HIDALGO 21058 SNTS CONSTITUCIÓN MEXICANA 21061 220 TUTORIAS 11 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
161988	MANUALIDADES (ALEBRUES)	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	12515	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	157,500	157,500	0	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN SANTO TOMÁS CHAUTLA 21096 RESURRECCIÓN 21103 SAN RAMÓN 21053 SAN MIGUEL CANOA 21105 120 TALLERES 6 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162047	MANUALIDADES (BISUTERÍA)	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	12523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	210,000	210,000	0	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	
162652	MANUALIDADES (FABRICACIÓN DE VELAS)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12551	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	120	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	210,000	210,000	0	0	0.0%	0	0	6.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN BOSQUES DE MANZANILLA 30921002 GUADALUPE HIDALGO 21058 SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 21072 MIGUEL HIDALGO 21099 120 TALLERES 6 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
162679	MATERNIDAD Y PATERNIDAD	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	RURAL	12475	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	220	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	201,750	201,750	0	0	0.0%	0	0	11.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN 21038 HERODES DE NACOZARI 21096 SAN TOMÁS CHAUTLA 21101 RESURRECCIÓN 30921002 BOSQUES DE MANZANILLA 30921003 COL DEL VALLE 21053 SAN RAMÓN 21058 GUADALUPE HIDALGO 21058 SNTS 21072 SOLIDARIDAD 21086 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21105 SAN MIGUEL CANOA 220 TALLERES 11 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL
161969	NUTRICIÓN	114-PUEBLA	SANTO TOMÁS CHAUTLA	URBANO	12609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	195	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	107,250	107,250	0	0	0.0%	0	0	13.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN 21096 SANTO TOMÁS CHAUTLA 21104 COL DEL VALLE 30921002 BOSQUES DE MANZANILLA 21053 SAN RAMÓN 21058 GUADALUPE HIDALGO 21063 SNTS 21072 SOLIDARIDAD 21086 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21105 SAN MIGUEL CANOA 195 TALLERES 13 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE GESTIÓN DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN
163723	PLOMERÍA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	50157	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	180	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	315,000	315,000	0	0	0.0%	0	0	9.00	0.00	0.0%	LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN 21058 GUADALUPE HIDALGO 21063 SNTS 21072 SOLIDARIDAD 21086 SAN SEBASTIÁN DE APARICIO 21099 MIGUEL HIDALGO 21105 SAN MIGUEL CANOA 180 CURSOS 9 LAS ACCIONES ESTÁN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL



161701	PARQUE DEPORTIVO ROMERO VARGAS SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32633	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	385	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	46,800	46,800	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0	3.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CURSO 2 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161509	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA MATO DE REGI. SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32494	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	310	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	85,225	85,225	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0	5.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CONTRALORIA 1 RED 1 TALLER 2 TALLER 1 TALLER 2 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161566	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA MATO DE REGI. SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32498	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	339	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	45,275	45,275	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0	3.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CURSO 2 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161244	REHABILITACION DE PLAZA EL CUEKCOMATE SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32650	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	510	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	191,070	191,070	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0	6.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CONTRALORIA 1 RED 1 TALLER 2 TALLER 1 EVENTO 2 TALLER 2 TALLER 2 EVENTO 2 CURSO 1 CURSO 1 CURSO 1 CURSO 1 EN LA LIBERTAD.
161307	REHABILITACION DE PLAZA EL CUEKCOMATE SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32789	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	645	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	89,430	89,430	0	0	0.0%	0	0	CURSO	0	6.00	0.00	0.0%	UNIDADES DE MEDIDA SON: CURSO 2 CURSO 2 CURSO 2 EVENTO 1 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161432	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CAÑADA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CAÑADA	URBANO	32841	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	621	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	89,080	89,080	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0	5.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CURSO 2 CURSO 2 CURSO 2 EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161730	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32452	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	250	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	65,932	65,932	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0	3.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CONTRALORIA 1 RED 1 TALLER 2 TALLER 1 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161750	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN SUBPROGRAMA 02	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32460	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	200	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	27,500	27,500	0	0	0.0%	0	0	EVENTO	0	2.00	0.00	0.0%	LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161398	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CAÑADA SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CAÑADA	URBANO	32834	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	670	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	191,420	191,420	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0	6.00	0.00	0.0%	CONTRALORIA 1 RED 1 EVENTO 2 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2 EVENTO 2 CURSO 1 CURSO 1 CURSO 1 CURSO 1 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
161327	REHABILITACION DEL ANDADOR DEL OCHAVO SUBPROGRAMA 01	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32804	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	630	20-DESARROLLO SOCIAL   141-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	157,020	157,020	0	0	0.0%	0	0	TALLER	0	5.00	0.00	0.0%	LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: CONTRALORIA 1 RED 1 TALLER 1 TALLER 1 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2 TALLER 2 EVENTO 2 LAS ACCIONES ESTAN EN PROCESO DE GESTION DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION
FIDEIKOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
FONDOS REGIONALES																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
38654	CONSTRUCCION DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION A DELITOS DE ALTO IMPACTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA.	119-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	20120021	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCURACION DE JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	113436	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,025,969	35,025,969	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0	1.00	0.00	0.0%	
164511	RECONSTRUCCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	0	36,373.00	0.00	0.0%	A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORA AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA OBRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU INVALUACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE																									
120779	APORTACION PARA LA FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONDECIG 2012) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE LA PRIMERA APORTACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20129005	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,131	105,131	105,131	105,131	100.0%	0	0	PAGO	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCION A LA FRACCION II, DEL NUMERAL 2 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 82, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y 234, SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA (REGLAMENTO); LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERAN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR AL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA LA FISCALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDECIG. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DESTINARA UN UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACION DIRECTA A LA CONTRALORIA DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE); PARA EL CASO DE LAS OBRAS EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERAN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.
FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)																									
INVERSION																									
OBRA PUBLICA																									
CONSTRUCCION																									
158470	CONS PAVIM Y OBRAS COMPLEM C. CMO REAL PROLONG WACHILL, C. PROLONG DE LA 18 SUR Y C. SAN MARTIN/LIBAL PERFE ECOLU Y C. SN MARCOS, COL RCHO EX-HAC CHAPULCO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25059	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	833.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	3,106,003	3,106,003	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	5,229.41	0.00	0.0%	
158459	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLE C. DE K (ARTICULO 17) ENTRE CALLE ARTICULO 11 Y CALLE CAMINO ANTIGUO BALCONES COL CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	199.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	479,119	479,119	458,261	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	933.65	0.00	0.0%	
158461	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE MIGUEL HIDALGO / AV YUCATAN Y BARRANCA XIMNALC, COL FUENTES DE SAN APABITO (2DA. SECCION)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	224.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	1,030,974	1,030,974	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	1,657.30	0.00	0.0%	
158462	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN EN CALLE PRIVADA VIOLETA / CALLE CAPULLO Y FIN DE LA PRIVADA VIOLETA DE LA COLONIA VIVEROS DEL VALLE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	101.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	497,372	497,372	482,945	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	790.45	0.00	0.0%	
158460	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMEN UBICADA EN CALLE ART 18 / AV CONSTITUYENTES Y C. ART 1 DE LA COL CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	342.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.	1,234,254	1,234,254	1,173,695	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	2,238.00	0.00	0.0%	

158464		CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE 8A AC NEWTON ENTRE CALLE PARMÉNIDES Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA SATELITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25052	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	313.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   HIO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,742,158	2,742,158	2,606,507	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,364.93	0.00	0.0%	
158460		CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTICULO NO. 16 / AV. CONSTITUYENTES Y C. SAN IGNACIO, COL. CONSTITUCIÓN MEXICANA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	301.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,296,990	1,296,990	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,286.99	0.00	0.0%	
158461		CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LEONIZ ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATELITE MAGISTERIAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25051	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	614.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	3,507,030	3,507,030	3,418,903	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,890.77	0.00	0.0%	
158465		CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 26 NORTE / CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUÁREZ, COL. EL SALVADOR.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	688,758	688,758	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,538.89	0.00	0.0%	
158468		CONSTRU PAVIM. Y OBRAS COMPLE C. IZTACOHUATL / LTRAL A BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. PONDICATEPEL, COL. PATRIA NVA JA. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	165.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,699	1,522,699	1,513,501	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,952.70	0.00	0.0%	
158452		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. 11 PTE / RECTA A CHOLULA Y PROLONG. DE LA 51 SUR E. PROLONG. DE LA 51 SUR. / C. 11 PTE Y CALLE 13 PTE COL. REFORMA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	311.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,603,399	1,603,399	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.95	0.00	0.0%	
158455		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. LA LLANURA / BLVD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y C. BENITO JUÁREZ BARRIO DE SAN JUAN JA. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	136.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,148	1,397,148	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,253.28	0.00	0.0%	
158472		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. MISSEL NUÑEZ ACOSTA, / C. 12 DE OCT Y PRIV MISSEL NUÑEZ ACOSTA, COL. BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	120.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	684,792	684,792	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.44	0.00	0.0%	
158471		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE MÁRTIRES DE CANANEA / C. 23 DE MAYO Y ÚLTIMO POZO DE VISITA DE LA COL. BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25060	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	86.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	329,867	329,867	326,326	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	686.40	0.00	0.0%	
158454		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE 104 B ORIENTE / CARRETERA A LA RESURRECCIÓN Y BARRANCA DE LA COLONIA BOSQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCIÓN	URBANO	25039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	707.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   HIO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	2,439,350	2,439,350	2,318,777	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,252.23	0.00	0.0%	
158470		CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. EMILIANO ZAPATA / LÍMITE DE CASA CON POZO DE VISITA Y PAVIM EXIST INSISTORIA DE SAN JOSÉ EL RINCÓN.	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL RINCÓN	RURAL	25108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	116.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	691,473	691,473	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.39	0.00	0.0%	
158469		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 87 B OTE, / C. PROLONG. LA 14 SUR Y C. PROLONG. DE LA 16 SUR, COL. GRANIAS DE SAN ISIDRO.	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN SUCCESO	RURAL	25057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	187.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   HIO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	780,303	780,303	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917.12	0.00	0.0%	
158453		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. ARTICULO NO. 21, / PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES COL. CONSTITUCIÓN MEXICANA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	296.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,522,131	1,522,131	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.52	0.00	0.0%	
158473		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 5 OTE. ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE JORGE MURAD, COLONIA LOS ÁLAMOS TOLTEPEC.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	208.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,488,685	1,488,685	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.72	0.00	0.0%	
158474		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. 11 DE ENERO / C. 23 DE MAYO Y C. MÁRTIRES DE TLAELOLOLCO DE LA COL. BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	200.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,397,664	1,397,664	1,334,923	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,043.16	0.00	0.0%	
158451		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN C. IGNACIO ZARAGOZA / ANDADOR MIGUEL ÁNGEL ZAMUDIO Y PRIV VICENTE GUERRERO JA. STA. MARÍA GUADALUPE TECOLA	114-PUEBLA	SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA	RURAL	25014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	118.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   HIO-BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C.	524,505	524,505	519,544	0	0.0%	271,950	0	METROS CUADRADOS	787.96	0.00	0.0%	LA FEDERACIÓN ASIGNÓ AL MUNICIPIO RECURSOS DEL FOPEM 12 LA CANTIDAD DE \$385,247.91, MISMO QUE FUERON RADICADOS EL PASADO 04-MAYO-2012. AUN SIGUIEN EN PROCESO DE LICITACIÓN EL RESTO DE OBRAS QUE COMPLEMENTAN EL CONVENIO. LOS RECURSOS FINANCIEROS REPORTADOS FUERON GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE ADMINISTRATIVAMENTE LOS RECURSOS DEL FOPEM 12. AUN NO HAN SIDO ASIGNADOS A NINGUNA OBRA.
158467		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE ARTICULO 8° / AV. CONSTITUYENTES Y CALLE EJE K Y ARTICULO 2° COL. CONSTITUCIÓN MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	328.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,920,808	1,920,808	1,863,206	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,515.80	0.00	0.0%	
158457		CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE FRANCISCO VILLA / C. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y C. MALINZTI DE LA COL. AMPLIA HISTORADOS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	245.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,516,384	1,516,384	1,443,134	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104.68	0.00	0.0%	
158454		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. 15 DE SEPT / C. 12 DE OCT. Y C. 14 DE OCTUBRE JA. STA. MARÍA XONACATEPEC.	114-PUEBLA	SANTA MARÍA XONACATEPEC	URBANO	25037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	325.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	1,115,589	1,115,589	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,581.80	0.00	0.0%	
158458		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE 3 DE ENERO Y BARRANCA COL. NUEVA SAN SALVADOR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	613.0	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   G1C-BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.	2,365,765	2,365,765	2,248,391	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,814.36	0.00	0.0%	
MANEJO FINANCIERO																									
OTROS																									
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE)																									
FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									
94527		CONSTRUCCIÓN DE 1A ETAPA DE LA CANCHA DE FUT. BOL. CON PASTO SINTETICO Y DE LA PISTA DE TARTAN EN LA LOCALIDAD DE ACATEJE	1-ACATEJE	ACATEJE	URBANO	2012002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACATEJE	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,600,000	8,600,000	8,591,400	8,591,400	99.9%	0	0	CANCHA	1.00	0.16	16.0%	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO Y DE LA PISTA DE TARTAN. LA DIFERENCIA DEL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR.
144111		PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ACATENO	2-ACATENO	SAN JOSÉ ACATENO	RURAL	2012003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ACATENO	998	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	2,997,000	2,997,000	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	4,154.30	2,100.00	50.6%	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ACATENO DE ACATENO DE 4154.30 M2 (7 CALLES: CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACIÓN LIBERTAD, C. FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE C. EMILIANO CARRANZA Y VICENTE SUÁREZ, C. JUAN DE LA BARRERA ENTRE CARRETERA A MARGARITAS Y RICARDO FLORES MAGON; CALLE LIBERTAD ENTRE AVENIDAS EMILIANO CARRANZA Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, CALLE PRIMERO DE ABRIL ENTRE CALLE BALSA DE AGUA Y AVENIDA EMILIANO CARRANZA; CALLE FERNANDO MONTES DE OCA; CALLE REBELE AVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA EMILIANO CARRANZA Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO; POBLACIÓN BENEFICIADA 180; MONTO \$2,997,000. MÁS \$3,000 QUE CORRESPONDE DEL LÍM AL MILLAR TOTAL \$3,000,000
130410		PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPPEC	8-AHUAZOTEPPEC	AHUAZOTEPPEC	URBANO	2012007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AHUAZOTEPPEC	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008.19	1,008.19	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍM AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

164413		PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ALIJOUCA	12-ALIJOUCA	ALIJOUCA	URBANO	20120073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ALIJOUCA	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
120722		PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA (SEGUNDA ETAPA)	14-AMIXTLAN	MIRASOL	RURAL	20120030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECCIONES TERRELOS SA DE CV	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	785,365	785,365	784,580	784,580	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		913.50	330.75	36.2%	
120741		TECHADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	14-AMIXTLAN	AMIXTLAN	URBANO	20120030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMIXTLAN	5004	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,714,639	1,714,639	1,712,920	1,712,920	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		1,000.00	1,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR.
158700		ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 15 SUR 1A ETAPA, ENTRE DIAGONAL DE LA 12 SUR Y ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS FLORES	15-AMOZOC	SAN JOSE LA LAGUNA (COLONIA DEL ROSARIO)	RURAL	20120044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	815	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	499,500	499,500	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		1,161.00	1,161.00	100.0%	ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 15 SUR 1A ETAPA ENTRE DIAGONAL DE LA 12 SUR Y ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LAS FLORES. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR.
128710		FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ATILCOX	19-ATILCOX	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ATILCOX PUEBLA	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,609,220	3,609,220	3,605,611	3,605,611	99.9%	0	0	OBRA		4.00	0.70	17.5%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR.
164449		PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE ATIZTIZTLA	23-ATIZTIZTLA	ATIZTIZTLA	URBANO	20120031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ATIZTIZTLA	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	2,997,000	2,997,000	99.9%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
134149		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GUADALUPE HIDALGO ENTRE CALLE CONCEPCION CADENAMIENTO 0+18.80 Y CALLE CUARTHEMOC CADENAMIENTO 1+198.20	26-CALPAN	SAN ANDRES CALPAN	URBANO	20120058	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALPAN	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,500	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		2,608.14	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL ORFISE.
103870		PAVIMENTACION DE AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE COMPOSTELA Y AVENIDA BIENOS AERES	40-CUAUTINCHAN	ALMOLOYA (SAN JERONIMO ALMOLOYA)	RURAL	20120041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR.
149760		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE BOULEVARD Y CALLEON DEL DURAZNAL EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	20120064	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	386	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,497,500	2,497,500	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO		2,759.83	2,759.83	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR.
121966		ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE MORELOS Y BENTO JUAREZ. ADQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y SAN MARTIN	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	20120072	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO	1580	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,700,000	1,700,000	1,698,300	1,698,300	99.9%	0	0	OBRA		2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE MONTO MINISTRADO Y DEL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR PARA SUPERVISION DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION
164423		PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	20120061	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	300.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	499,500	499,500	99.9%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
150362		PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	OBRA		1.00	0.30	30.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS.
124699		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA	76-HUIYTAMALCO	HUIYTAMALCO	URBANO	20120043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUIYTAMALCO	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,600,000	2,600,000	2,597,400	2,597,400	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS		821.00	0.00	0.0%	AL CIERRE DE JUNIO DE 2012, SE HA RECIBIDO LA CANTIDAD DE \$2,597,400.00 PESOS DE LOS CUALES AUN NO SE HA EJECUTADO NINGUN MONTO EN OBRA PUBLICA, POR ESTA RAZON, NO SE CAPTURA AVANCE FISICO EN ESTE REPORTE, SOLO ES INFORMATIVO. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LOS EJERCIDO, CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE RETENCION.
161084		PROGRAMA DE PAVIMENTACION ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE HUIZTLITEPEC	79-HUIZTLITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIZTLITEPEC	5259 HABITANTES	33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   416-DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO "A"	7,600,000	7,600,000	7,592,400	7,592,400	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		16,350.56	3,779.66	23.1%	LA VARIACION ENTRE EL MONTO TOTAL ANUAL Y EL MINISTRADO ES POR LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR
29230		PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION DE PINO SUAREZ	91-JUAN GALINDO	NUevo NECAHA	URBANO	20120045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	685	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	713,152	713,152	712,402	712,402	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		275.00	82.50	30.0%	SE HA EJERCIDO EL 30 % DE ANTIPOJO DE LA OBRA. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR
29113		REHABILITACION DEL ACCESO NORTE,	91-JUAN GALINDO	NUevo NECAHA	URBANO	20120045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS	10213	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	786,848	786,848	786,098	786,098	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		1,739.17	1,739.17	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%, NO SE HA FINQUITADO POR QUE SE ESTAN REPARANDO ALCUNOS TRAMOS DE ADOPCION, YA QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS SE PRESENTARON ALCUNOS ASERTAMENTOS. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL 1 POR CIENTO RETENIDO
114470		CALLE CAMINO A SAN MIGUEL ESPINO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y PRIV. CIPRES, COLONIA CAMPESTRE SAN ISIDRO SANTA MARIA XONACATEPEC	114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	20120067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	260	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,025,523	1,025,523	1,024,497	1,024,497	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		1,844.28	0.00	0.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES RETIENE EL 1 AL MILLAR EN CUMPLIMIENTO AL PEF 2012.
114471		CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 24 SUR Y CALLE UNIVERSAL, Y CALLE UNIVERSAL ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA DE LAS TORRES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	204	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,016,731	1,016,731	1,015,714	1,015,714	99.9%	173.211	0	METRO CUADRADO		1,481.00	0.00	0.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES RETIENE EL 1 AL MILLAR EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PEF 2012. LOS INCREMENTOS FINANCIEROS REPORTADOS FUERON GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, QUE ADMINISTRO EXCLUSIVAMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO, AUN NO ESTAN ASIGNADOS A NINGUNA OBRA.
114472		CALLE 11 A SUR, ENTRE 117 PONIENTE Y PERIFERICO ECOLOGICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	271	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,582,985	1,582,985	1,581,402	1,581,402	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		2,362.35	0.00	0.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES RETIENE EL 1 AL MILLAR EN CUMPLIMIENTO AL PEF 2012.
114473		CALLE 113 B PONIENTE, ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y 11 SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	390	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	857,439	857,439	856,578	856,578	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		1,133.49	0.00	0.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES RETIENE EL 1 AL MILLAR EN CUMPLIMIENTO AL PEF 2012.
114474		CALLES LATERALES DE AV. SAN FELIPE ENTRE BLVD. HERMANOS SERDAN Y CALLE CHOPO EN LAS COLONIAS, VILLA POSADAS, REAL DEL MONTE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL ANGEL, RANCHO COLORADO Y GONZALEZ ORTEGA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120067	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	2280	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,017,326	13,017,326	13,004,309	13,004,309	99.9%	0	0	METRO CUADRADO		16,260.91	0.00	0.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARIA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS 3 RADICACIONES RETIENE EL 1 AL MILLAR EN CUMPLIMIENTO AL PEF 2012.
164592		PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	117-RAFAEL LARA GRAJALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120053	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	OBRA		1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCION DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZO LA SECRETARIA DE FINANZAS.



161023	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	121-SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	TOCHIMILTZINGO	URBANO	20120023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	553	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR QUE SE REALIZÓ DIRECTAMENTE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
106602	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUAUATEMOC DE LA CALLE FRANCISCO MADRERO A LA CALLE BENITO JUÁREZ	122-SAN FELIPE TOTOTLALCINGO	SAN FELIPE TOTOTLALCINGO	URBANO	20120055	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TOTOTLALCINGO	1150 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,709,220	1,709,220	1,707,511	1,707,511	99.9%	0	0	0	3,040.00	1,763.00	58.0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR.
103691	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	124-SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1200.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
106661	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	128-SAN JOSÉ CHIAPA	SAN JOSÉ CHIAPA	URBANO	20120047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,497,500	2,497,500	99.9%	0	0	0	5,733.05	5,733.05	100.0%	
164164	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	130-SAN JUAN ATENCO	SAN JUAN ATENCO	URBANO	20120054	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	375	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	0	2.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, QUE CONSTA DE DOS OBRAS, LA PRIMERA DENOMINADA ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CHIMAHUALCÁN ENTRE LA CALLE ESTUDIANTES Y CANCHA DE FUTBOL DE MONTO \$ 1,083,876.96 SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 0%, LA SEGUNDA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA UBICADA EN LA ISC, PRIMERA DE MONTO \$ 414,621.04 SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 0%. LA DIFERENCIA ENTRE EL MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR.
162595	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOTLATEPEC	133-SAN MARTÍN TOTOTLATEPEC	SAN MARTÍN TOTOTLATEPEC	URBANO	20120046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOTLATEPEC	1951	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	1,998,000	1,998,000	99.9%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL DEL MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR POR PARTE DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN
63284	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ARBOLEDAS DE RÍO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	20120028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	0	0.20	0.20	100.0%	SE EJECUTA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ARBOLEDAS DE RÍO PRIETO Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORFIS DEL UNO AL MILLAR.
161217	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	142-SAN SALVADOR EL SECO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	1713	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	0	2.00	0.40	20.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
40841	CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TABERNACULO ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-ORIZABA Y CALLE LIBERTAD	149-SANTIAGO MIAHUATLAN	SAN ISIDRO VISTA HERMOZA	URBANO	20120050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	3171	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,150,000	2,150,000	2,147,850	2,147,850	99.9%	0	0	0	524.00	315.00	60.1%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN, CON RESPECTO A LAS MITAS REPORTADAS EL TRIMESTRE ANTERIOR HUBO UN ERROR YA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES EN METROS LINEALES Y NO EN KILOMETROS COMO SE HABIA REPORTADO ANTERIORMENTE.
159683	ADQUINAMIENTO DE CALLES DE MAYO	152-SOLTEPEC	SAN ANTONIO XICOTENCO	RURAL	20120032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA	1084	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	1,998,000	1,998,000	99.9%	0	0	0	5,029.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR.
164456	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20120024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	3148	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,750,000	4,750,000	4,745,250	4,745,250	99.9%	0	0	0	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE A CUATRO OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR QUE SE REALIZÓ EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS
162149	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENAMPULCO	900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700,000	2,700,000	2,697,300	2,697,300	99.9%	0	0	0	4.00	3.00	75.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR.
159739	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TOTOTLATEPEC	161-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TOTOTLATEPEC	URBANO	20120056	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPANCO DE LÓPEZ	780	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,150,000	2,150,000	2,147,850	2,147,850	99.9%	0	0	0	4,280.13	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR QUE SE REALIZÓ EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
164424	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ	162-TEPANGO DE RODRÍGUEZ	TEPANGO DE RODRÍGUEZ	URBANO	20120049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ	650.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
164608	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TEPEJOLAMA	166-TEPEJOLAMA	TEPEJOLAMA	URBANO	20120065	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEJOLAMA	800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
136901	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO A SAN ANTONIO ENTRE CAMINO A CANTONA Y PAVIMENTO HIDRAULICO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	20120038-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	219,214	219,214	218,995	218,995	99.9%	0	0	0	380.20	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORFIS.
136684	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE SEGUNDA DE HIDALGO Y ENTRADA A TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	20120038-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	280,786	280,786	280,506	280,506	99.9%	0	0	0	547.12	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORFIS.
112249	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	RURAL	20120035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	650	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,147,850	99.9%	0	0	0	4,245.04	2,879.67	67.8%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR QUE SE REALIZÓ EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA.
164428	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	180-TLAHUAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700,000	2,700,000	2,697,300	2,697,300	99.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
152349	ADQUINAMIENTO DE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO NACIONAL	182-TLANEPANTLA	SANTA ISABEL TLANEPANTLA	RURAL	20120037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	135	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	0	1,649.05	1,649.05	100.0%	ESTA OBRA FUE CONTRATADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2012 Y LA FECHA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS, FINANCIANDO LA OBRA ASÍ COMO EL PROCESO ADMINISTRATIVO, LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL UNO AL MILLAR.

98363			183-TLAOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2012006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAOLA	734	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,000	2,500,000	2,497,500	2,497,500	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	4,499.72	3,374.79	75.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE CUAMAJA, POR PROBLEMAS TÉCNICOS SE AJUSTA QUE LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES EN METROS CUADRADOS INDICANDO LAS METAS CORRECTAS EN ESTE TRIMESTRE. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
62277			189-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	2012004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA	450 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,000	1,450,000	1,448,550	1,448,550	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	2,816.90	2,816.50	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR.
62159			189-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	2012002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,350,000	2,350,000	2,347,650	2,347,650	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	3,940.79	3,940.79	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR.
68827			197-XICOTEPEC	SAN ISIDRO	RURAL	2012029-1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,606,667	1,606,667	1,605,017	1,605,017	99.9%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO SE CAPTURÓ UN FOLIO DEBIDO A QUE NO SE HABÍAN FORMALIZADO LAS OBRAS Y EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARÁN LAS TRES ACCIONES. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN.
67480			197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	2012029-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	253	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	452,944	452,944	452,614	452,614	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	774.95	774.95	100.0%	EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO SE CAPTURÓ UN FOLIO DEBIDO A QUE NO SE HABÍAN FORMALIZADO LAS OBRAS Y EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARÁN LAS TRES ACCIONES. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN.
67862			197-XICOTEPEC	VILLA AVILA CAMACHO (JA CEIBA)	URBANO	2012029-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	35	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,240,389	1,240,389	1,239,069	1,239,069	99.9%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	2,960.10	2,960.10	100.0%	NO INTERNO DE OBRA: 12913. OBRA TERMINADA AL 100%. EL TRIMESTRE ANTERIOR SOLO SE CAPTURÓ UN FOLIO DEBIDO A QUE NO SE HABÍAN FORMALIZADO LAS OBRAS Y EN ESTE TRIMESTRE SE CAPTURARÁN LAS TRES ACCIONES. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN AL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN.
153594			199-XIUTETELCO	SAN SALVADOR (NARANJILLO)	RURAL	2012009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	IN ARQUITECTOS SA DE CV	MUNICIPIO	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   134-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	2,300,000	2,300,000	2,297,700	2,297,700	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,220.00	3,220.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR.
164434			203-XOCHITLÁN TODOS SANTOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2012003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,800,000	3,800,000	3,796,200	3,796,200	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
138626			204-YAONAHUAC	TIPANTLOYAN	RURAL	2012004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS	5317 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	METRO CUADRADO	1,685.00	1,685.00	100.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE SE REALIZA PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN.
164438			207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	2012009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,800,000	25,800,000	25,774,200	25,774,200	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
20689			208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	2012002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACATLÁN	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	73,100,000	73,100,000	73,026,900	73,026,900	99.9%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO CUENTA CON TRES ACCIONES QUE SON: PAVIMENTACIÓN DE UNA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA DEPORTIVA Y ALUMBRADO PÚBLICO. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
159641			212-ZAUTLA	ZAUTLA	RURAL	2012007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAUTLA	650	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	999,000	999,000	99.9%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO MINISTRADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A LA RETENCIÓN DEL LÍNEO AL MILLAR QUE REALIZÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL</b>																									
<b>MEJORAMIENTO</b>																									
87105			69-HUACUQUECHULA	SANTA ANA COATEPEC	RURAL	2012030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4153 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	49,950,000	49,950,000	2,066,897	2,066,897	4.1%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	
91521			114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2011028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1434062 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,157,999	3,157,999	2,142,674	2,142,674	67.8%	0	0	METROS CUADRADOS	36,736.00	36,736.00	100.0%	
91522			114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2011036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1434062 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,497,176	35,497,176	24,350,840	24,350,840	68.6%	0	0	METROS CUADRADOS	177,063.00	168,500.00	95.2%	
91523			114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2011032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1434062 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,079,625	18,079,625	14,527,060	14,527,060	80.4%	0	0	METROS CUADRADOS	27,941.00	27,941.00	100.0%	
91524			114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110670	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1434062 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,887,852	10,887,852	10,273,885	10,273,885	94.4%	0	0	METROS CUADRADOS	43,856.00	43,856.00	100.0%	
91525			114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110623	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1432062 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	18,899,031	18,899,031	17,709,792	17,709,792	93.7%	0	0	METROS CUADRADOS	14,463.00	13,880.00	96.0%	

91528		PROYECTO INTEGRAL DEL DISEÑO DE IMAGEN GRÁFICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA, UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110356	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1434062	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,225,000	3,225,000	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760,699.00	0.00	0.0%	
		OTROS																								
101728		APORTACIÓN DEL 1 AL MILLAR PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS DEL RAMO 23 (PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS (PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2012)	69-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	URBANO	20129006	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA CUARTO PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANISMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA.
101563		APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, COMPLEJO CÍVICO-HISTÓRICO DE LOS FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20129004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA CUARTO PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANISMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA.
91527		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA PROYECTO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE DEL FUERTE DE GUADALUPE, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO,	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1434062		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,318	163,318	124,154	124,154	76.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	
		OTROS PROGRAMAS																								
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																										
		INVERSIÓN																								
		EQUIPAMIENTO																								
		OTROS																								
118918		SURSEMUN FEDERAL - EQUIPAMIENTO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1539819		4-GOBERNACION   W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	57,845,599	23,138,240	23,138,240	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
118860		SURSEMUN FEDERAL 2012 - PROFESIONALIZACIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1539819		4-GOBERNACION   W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,154,401	7,261,760	7,261,760	0	0.0%	35,173	0	PROGRAMA	15.00	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS RADICADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA AL MUNICIPIO POR LA LIBRA RADICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES SUBSEMUN 2012.
118809		SURSEMUN FEDERAL 2012- PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	1539819		4-GOBERNACION   W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	19,000,000	7,600,000	7,600,000	0	0.0%	127,711	0	PROGRAMA	14.00	0.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS FUERON GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE ADMINISTRABA EXCLUSIVA LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN 2012. AUN NO HAN SIDO ASIGNADOS A NINGUNA ACCIÓN. EL 05 DE JUNIO DE 2012 EL MUNICIPIO DE PUEBLA PAGÓ LA PRIMERA APORTACIÓN MUNICIPAL AL SUBSEMUN 2012, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TOTAL, SEGUN OFICIO NO. D.E.C.P. 9/1365/2012
APORTACIONES FEDERALES																										
		FAB																								
		IFE																								
138135		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																								
138147		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	116-QUIMIXTLÁN	XACAXOMULCO	RURAL	20120081	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				4,804,967	4,656,557	4,656,557	4,656,557	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
138147		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	158-TENAMPULCO	EL CHACAL	RURAL	20120124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				4,804,967	4,479,652	4,479,652	4,479,652	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%	
138234		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS.	195-VICENTE GUERRERO	ALHUACA	RURAL	20120191	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				4,804,967	4,750,903	4,750,903	4,750,903	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
		FAM																								
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																										
		REHABILITACIÓN																								
138282		REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO MADRERO CLAVE 2140540287	40-CHALENCOMULCA DE SESMA	CIUDAD SERDÁN	RURAL	20120162	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				14,859,224	14,859,224	14,855,167	14,855,167	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
		PAFEE													709,329,086	467,092,725	467,092,725	467,092,725	100.0%	0	0		52,100.73	52,011.90	99.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																										
		OBRA PÚBLICA																								
		CONSTRUCCIÓN																								
97960		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA SEGUNDA TAPA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y PARADEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				59,922,448	59,922,448	59,922,448	59,922,448	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
97978		CREACIÓN DE LA SENDA TURÍSTICA - CULTURAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE HUJOTZINGO	74-HUJOTZINGO	HUJOTZINGO	URBANO	20110419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				1,914,231	1,914,231	1,914,231	1,914,231	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
111376		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ECOPARQUE METROPOLITANO PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				16,335,288	12,182,734	12,182,734	12,182,734	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
110852		PROYECTO INTEGRAL DE LA PLAZA DEL AGUA, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110348	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				3,799,138	2,026,351	2,026,351	2,026,351	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.76	76.0%	
97970		PROYECTO INTEGRAL DE REJA Y MALLA, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110344	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				1,864,226	854,612	854,612	854,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	85.0%	
97971		PROYECTO INTEGRAL DE 3 MODULOS DE ALIMENTOS, UBICADOS EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110343	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				1,608,930	1,305,030	1,305,030	1,305,030	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	
97972		PROYECTO INTEGRAL DEL MODULO DE INFORMACIÓN Y VIGILANCIA, DEL ACCESO MONUMENTAL Y DE DOS MODULOS SANTARIOS, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110345	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				4,448,643	2,759,945	2,759,945	2,759,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.65	65.0%	

97973	PROYECTO INTEGRAL DEL MONUMENTO EMBLEMÁTICO DE LOS 150 AÑOS DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,683,164	7,995,817	7,995,817	7,995,817	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	530.88	490.00	92.3%
97974	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120019	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			50,439,212	45,166,470	45,166,470	45,166,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.90	90.0%
97975	PROYECTO INTEGRAL VIADUCTO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA CON BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110044	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			34,835,603	30,430,758	30,430,758	30,430,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	803.00	765.00	95.3%
97976	PROYECTO INTEGRAL VIADUCTO DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA (TRAMO DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA- AVENIDA EJERCITO DE ORIENTE) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			8,442,729	8,267,464	8,267,464	8,267,464	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.10	1.10	100.0%
97977	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE ARROYO SAN DIEGO DEL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT) EN LA ZONA DE ANGELOPOLIS DOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLELA	119-SAN ANDRES CHOLELA	SAN ANDRES CHOLELA	URBANO	20120017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15,035,384	15,035,384	15,035,384	15,035,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
88733	PROGRAMA DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	20120222	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN			14,017,126	14,017,126	14,017,126	14,017,126	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%
97979	MODERNIZACION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110339	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,068,972	619,766	619,766	619,766	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.89	89.0%
97980	PROYECTO INTEGRAL DE LA REMODELACION DEL PLANETARIO, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110349	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,495,376	2,085,125	2,085,125	2,085,125	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.82	82.0%
97981	PROYECTO INTEGRAL MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA CON CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110142	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			35,639,798	35,332,650	35,332,650	35,332,650	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.30	4.27	99.3%
110044	PROYECTO INTEGRAL MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA CON CARRETERA SANTA ANA CHAUTEMPAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110067	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			270,505,767	79,530,222	79,530,222	79,530,222	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.56	56.0%
97982	PROYECTO INTEGRAL PARA OBRAS DE VIALIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110628	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			12,408,687	10,742,667	10,742,667	10,742,667	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.90	90.0%
97983	PROYECTO INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO, PARA LA UNIDAD CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110393	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,439,808	9,110,780	9,110,780	9,110,780	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.87	87.0%
97984	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA OBRAS DE VIALIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110668	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			372,261	225,410	225,410	225,410	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.60	60.0%
97993	SEÑALIZACION Y MÓDULOS DE INFORMACIÓN	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORNO	URBANO	20110788	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			959,979	959,909	959,909	959,909	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%
97985	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN (PRIMERA ETAPA).	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	20110909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			11,395,460	717,031	717,031	717,031	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.75	75.0%
97986	PROYECTO INTEGRAL DE LA IMAGEN EXTERIOR DEL MUSEO IMAGINA, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO 5 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110340	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,943,419	4,784,687	4,784,687	4,784,687	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%
97987	PROYECTO INTEGRAL DE LA IMAGEN EXTERNA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO DEL INAH, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110342	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			10,004,696	9,499,240	9,499,240	9,499,240	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	0.95	95.0%
97988	SUPERVISION INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO, PARA LA UNIDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110621	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			343,194	275,654	275,654	275,654	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.85	85.0%
110309	SUPERVISION, VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL DEL VIADUCTO CALZADA IGNACIO ZARAGOZA CON BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110269	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			926,827	592,320	592,320	592,320	100.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.87	87.0%
98049	SUPERVISION, VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA CON CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110279	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,870,093	3,181,918	3,181,918	3,181,918	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.32	0.98	22.7%
97989	SUPERVISION, VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA (PRIMERA ETAPA), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110266	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			919,965	214,989	214,989	214,989	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50,721.63	50,721.63	100.0%
97990	SUPERVISION, VERIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE LA MODERNIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA CON CARRETERA SANTA ANA CHAUTEMPAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110271	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			5,359,381	4,614,467	4,614,467	4,614,467	100.0%	0	0	KILOMETRO	4.60	4.40	95.7%

97991		SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL VIADUCTO DE LA CALZADA ERANDIO ZARAGOZA (TRAMO DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA- AVENIDA EJERCITO DE ORIENTE)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110265	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,942,282	4,400,400	4,400,400	4,400,400	100.0%	0	0	1.10	1.08	98.2%		
11022		SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL RIO ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110267	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			742,026	430,740	430,740	430,740	100.0%	0	0	1.00	0.87	87.0%		
97992		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DE 6 PROYECTOS INTEGRALES: MONUMENTO EMBLEMÁTICO DE LOS 150 AÑOS, POLIGONO NO. 3, PLAZA DE LAS AMERICAS, CONSOLIDACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS FUERTES DE LORETO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110347	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,690,308	2,926,743	2,926,743	2,926,743	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DE 6 PROYECTOS INTEGRALES: MONUMENTO EMBLEMÁTICO DE LOS 150 AÑOS, POLIGONO NO. 3, PLAZA DE LAS AMERICAS, CONSOLIDACIÓN E ILUMINACIÓN DE LOS FUERTES DE LORETO, GUADALUPE Y MONUMENTO A LA VICTORIA, PARQUE DE LA JUVENTUD Y PARQUE FAMILIAR, CORRIDOR TURÍSTICO CULTURAL, UBICADOS EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	
111049		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL DE REDES GENERALES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110352	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			406,238	243,743	243,743	243,743	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%		
111215		INTERVENCIÓN A LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DE ZACAPOAXTLA PRIMERA ETAPA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20120076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			7,586,258	2,409,804	2,409,804	2,409,804	100.0%	0	0	1.00	0.29	29.0%		
97994		REHABILITACIÓN PROYECTO INTEGRAL DE REDES GENERALES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN DEL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, UBICADO EN EL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110334	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			13,560,991	10,991,152	10,991,152	10,991,152	100.0%	0	0	1.00	0.92	92.0%		
97995		RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EX FABRICA LA CONSTANCIA MEXICANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,904,526	3,825,823	3,825,823	3,825,823	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%		
<b>SANIAMIENTO FINANCIERO</b>																									
<b>AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA</b>																									
137588		SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE BANCOMER S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20109007	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			24,486,917	24,486,917	24,486,917	24,486,917	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO JUNIO; INTERESES(24,486,916.67)DEL EJERCICIO 2012.	
137567		SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CELEBRADO ANTE EL BANCO INTERACCIONES S.A. POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20089020	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			53,010,196	53,010,196	53,010,196	53,010,196	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE CORRESPONDE AL SERVICIO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO JUNIO, CAPITAL(5,479,002.55) E INTERESES (44,531,193.48) DEL EJERCICIO 2012.	
<b>CONVENIOS</b>																									
<b>OTROS CONVENIOS</b>																									
55045		RECURSOS NO ASOCIADOS CON PROYECTOS	10-AJALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ITSNA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN			2,508,424	2,508,424	2,508,424	2,508,424	100.0%	0	0	ALUMNO	434.00	280.00	64.5%	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																									
65304		APORTACIÓN FEDERAL AL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE PUEBLA FOFAPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			210,300,000	210,300,000	104,308,800	104,308,800	49.6%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACIÓN
65462		PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA(PESEA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			202,425,400	202,425,400	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACIÓN
65484		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE(SNDRUS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			2,500,000	2,500,000	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACIÓN
55142		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	10-AJALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ITSNA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE AJALPAN			1,388,337	1,388,337	1,388,337	1,388,337	100.0%	0	0	ALUMNO	434.00	280.00	64.5%	
90898		CONVENIO MARCO DE COLABORACION GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	DDPO57	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	COOPARTICIPACIÓN ESTATAL MUNICIPAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			978,620	978,620	978,620	97,862	10.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.10	10.0%	
<b>25- PUEBLA RECURSO 2011</b>																									
<b>SUBSIDIOS</b>																									
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																									
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)</b>																									
<b>INVERSIÓN</b>																									
<b>OBRA PÚBLICA</b>																									
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																									
98904		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E HUITZMALOC OCOTEMPA DE 3.95 KM DE LONGITUD META 2011, 3.95 KM TRAMO: 0+000 AL KM 3.953.78 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	HUITZMALOC	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2247 HABITANTES		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	KILOMETRO	3.95	1.66	42.0%	
98907		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E AMIXTLAN CACOCHON DE 7.06 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 4.00 KMS. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	14-AMIXTLAN	CACOCHÓN	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200000		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	KILOMETRO	4.00	1.89	47.3%	
98908		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BIENTO JUAREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BIENTO JUAREZ	URBANO	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4024		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.98	98.0%	
98906		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS CONTLA Y BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC	105-OCOTEPEC	BUENOS AIRES	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	175 HABITANTES		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	METROS	4,757.41	4,010.00	84.3%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON: SAN NICOLÁS CONTLA Y BUENOS AIRES.
98905		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUITCAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA	105-OCOTEPEC	TEZOQUITCAC	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	153 HABITANTES		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	METROS LINEALES	4,570.69	4,150.00	90.8%	
98909		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E YEHUALA TETELANGINGO (CUARTA ETAPA) META 2011: 1.57 KM. DEL KM 3+	208-ZACATLÁN	YEHUALA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8000		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	KILOMETRO	1.57	1.57	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E YEHUALA TETELANGINGO DE 5.02 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 3.44 KMS. TRAMO DEL KM. 6+560 AL KM. 10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
98910		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E OZTOPULCO - CRUZTLA DE 10.00 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 3.44 KMS. TRAMO DEL KM. 6+650 AL KM. 10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUILTLAN, EN EL ESTADO	217-ZOQUILTLÁN	OZTOPULCO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	699		7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	KILOMETRO	3.44	2.67	77.6%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E OZTOPULCO - CRUZTLA DE 10.00 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 3.44 KMS. TRAMO DEL KM. 6+560 AL KM. 10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUILTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
<b>AMPLIACIÓN</b>																									

98913		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE HUILACAPITLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUILACAPITLA	RURAL	20101076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,399	7,701,399	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA	
98912		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE CONTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	212-ZAUTLA	CONTLA	RURAL	20101076	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	1.00	0.54	54.0%		METROS LINEALES	
		MODERNIZACIÓN																									
98917		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLAN CUAUTOTOLA DE 6.0883 KMS DE LONGITUD, META 2011: DEL KM 0+000 AL KM 1+900, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN	14-AMIXTLAN	CUAUTOTOLA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3539 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	1.90	0.71	37.4%		KILOMETRO	
98918		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLAN-SAN FELIPE TEPATLAN DE 10.0 KM DE LONGITUD, META 2011: 4.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 PERTENECIENTE	14-AMIXTLAN	AMIXTLAN	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	4.00	2.80	70.0%		KILOMETRO	
98924		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLAN-SAN FELIPE TEPATLAN DE 10.0 KM DE LONGITUD, META 2011: 4.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN EN ESTADO DE PUEBLA	36-COYOMEAPAN	SAN JUAN CUAUTLA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1182	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	1.50	0.90	60.0%		KILOMETRO	
98921		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLAN-SAN FELIPE TEPATLAN DE 10.0 KM DE LONGITUD, META 2011: 4.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN EN ESTADO DE PUEBLA	49-CHICONCUAUTLA	AMOLA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6194	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,394	7,701,394	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	2.26	1.16	51.3%		KILOMETRO	
98926		MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D HUEHUETLA E.C. (DINAS-LOPEZ) DE 4.68 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 2.3 KMS. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+300, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2813	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,399	7,701,399	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	2.30	1.83	79.6%		KILOMETRO	
98927		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO LINDA VISTA DE 15.5 KM. DE LONGITUD, META 2011: 6.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN,	86-JALPAN	APAPANTILLA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	242	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	6.00	4.00	66.7%		KILOMETRO	
98928		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO NECAKALTEPEC-SAN AGUSTIN DE 8.53 KMS. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, EN EL	91-JUAN GALINDO	NECAKALTEPEC	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,386	7,701,386	7,642,658	7,642,658	99.2%	0	0	0	3.00	1.61	53.7%		KILOMETRO	
98914		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO NAUPAN - PAHUATLAN DE 16 KM. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM.	100-NAUPAN	NAUPAN	URBANO	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1614 HABITANTES	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	3.00	1.07	35.7%		KILOMETRO	
98911		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TIPO D ATLANTONGO-XOLOTLA, DE 16.0 KMS DE LONGITUD, META 2011: 3.00 KMS. TRAMO DEL KM. 16+000 AL KM. 13+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	ATLANTONGO	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3214	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	3.00	2.53	84.3%		KILOMETRO	
98910		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D SAN ANTONIO CAÑADA- LÍMITES DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC DE 6.31 KM. META 2011: 2.70 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+700 PERTENECIENTE	120-SAN ANTONIO CAÑADA	SAN ANTONIO CAÑADA	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2033	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,394	7,701,394	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	2.70	1.92	71.3%		KILOMETRO	
98919		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO, TERCERA ETAPA, TRAMO: E.C. PUENTE SECO- LA LAGUNILLA DEL KM. 5+500 AL KM. 9+207.57, DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO EN EL ESTADO	172-TETELA DE OCAMPO	PUENTE SECO	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	477	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	3.71	3.71	100.0%		KILOMETRO	
98920		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D PAPALOCITPAN-TLAXCO DE 5.63 KMS DE LONGITUD, META 2011: 5.63 KMS (SEGUNDA ETAPA), TRAMO DEL KM. 5+000 AL KM. 10+634.92, UBICADO EN LOS	178-TLACUILOTEPEC	PAPALOCITPAN	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1684	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	5.63	5.63	100.0%		KILOMETRO	
98921		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D LA MARIBARRA-SAN MIGUEL TENANGO DE 10.3541 KM. DE LONGITUD, META 2011: 0.120 KMS. TRAMO: DEL KM. 8+500 AL KM. 8+620 (SEXTA ETAPA CONCLUSION DEL DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	208-ZACATLÁN	SAN MIGUEL TENANGO	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,394	7,701,394	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	0.12	0.09	75.0%		KILOMETRO	
98922		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D LA LIBERTAD-CHILAPA, DE 8.04 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 2.00 KMS., TRAMO: DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	212-ZAUTLA	CHILAPA DE VICENTE GURRERO	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,396	7,701,396	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%		KILOMETRO	
98923		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D CALIPAN CACALCO CINCO SEÑORES DE 20.851 KM. META 2011: 4.0 KM.	217-ZOQUILÁN	CACALCO	RURAL	20101076	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	200000	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   100-SECRETARIA	7,701,394	7,701,394	7,642,662	7,642,662	99.2%	0	0	0	4.00	2.22	55.5%		KILOMETRO	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS																											
GASTO CORRIENTE																											
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																											

45190		APORTACIÓN FEDERAL, PARA SEQUÍA ATÍPICA QUE AFECTÓ A 11 MUNICIPIOS FOLIO 300626	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300626	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	679	9-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   100-SECRETARÍA	1,842,480	1,842,480	1,842,480	1,842,480	100.0%	0	0	0	767.70	767.70	100.0%		
45207		APORTACIÓN FEDERAL, PARA SEQUÍA ATÍPICA QUE AFECTÓ A 2 MUNICIPIOS FOLIO 300649	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300649	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	79	9-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN   100-SECRETARÍA	1,362,600	1,362,600	1,362,600	1,362,600	100.0%	0	0	0	1,135.50	1,135.50	100.0%		
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																										
72604		CUARTA SEMANA REGIONAL PYME PUEBLA FP2011-1341	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2011-1341	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	CÁMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CÁMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA SECTOR EMPRESARIAL PÚBLICO EN GENERAL	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,551,294	3,551,294	3,551,294	3,551,294	100.0%	0	0	0	301.00	0.00	0.0%	ATENDER A 301 EMPRESAS DENTRO DEL EVENTO SIENDO ESTOS EMPRENDEDORES, PYMES, SECTOR ACADÉMICO Y PÚBLICO EN GENERAL, LOS RECURSOS FEDERALES SON DEPOSITADOS DIRECTAMENTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL A LA CÁMARA POR LO QUE NO TENEMOS EVIDENCIA DOCUMENTAL, ESTOS DATOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, BASADOS EN LA CEDULA DEL PROYECTO.	
72605		DESARROLLO DE LA XVII EXHIBICIÓN INTERNACIONAL TEXTIL (EVENTOS 2012) FP2011-1354	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP 2011-1354	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS TEXTILES AC	ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS TEXTILES AC Y SECTOR EMPRESARIAL	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	0	320.00	0.00	0.0%	ATENDER A 320 MICOR PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS, EL RECURSO FEDERAL ES DEPOSITADO POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL DIRECTAMENTE A LA ASOCIACIÓN POR LO QUE NO TENEMOS EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL DEPOSITO, SIENDO ESTOS DATOS MERAMENTE INFORMATIVOS BASADOS EN LA CEDULA DEL PROYECTO.	
72606		EXPO SIERRA NORTE PUEBLA 2011, FP2011-1348	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP 2011-1348	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	CÁMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	CÁMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA Y LAS PYMES Y SECTOR EMPRESARIAL	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100.0%	0	0	0	120.00	0.00	0.0%	ATENDER A 120 EMPRESAS PARAMPULSAR EL MERCADO INTERNO MEDIANTE LA PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS EMPRENDEDORES, MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, LOS RECURSOS FEDERALES SON DEPOSITADOS DESDE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL A LA CÁMARA POR LO QUE LOS DATOS AQUÍ ACENTADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS Y NO SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ELLO, LA INFORMACIÓN ES BASADA EN LA CEDULA DE APOYO DEL PROYECTO.	
83370		FORO AUTOEMPLEATE MUJER 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2011-1347	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA SP	POBLACION EN GENERAL EMPRENDEDORES Y PYMES	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	0	101.00	0.00	0.0%	LA META ES ATENDER A 101 EMPRESAS, LOS RECURSOS FEDERALES SON DEPOSITADOS DESDE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL A LA CÁMARA POR LO QUE LOS DATOS AQUÍ ACENTADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS Y NO SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL DE ELLO, LA INFORMACIÓN ES BASADA EN LA CEDULA DE APOYO DEL PROYECTO.	
72607		PRIMERA EXPO DE COMERCIO EXTERIOR EN PUEBLA EXPORTA PUEBLA 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FP2011-1376	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMERCIO EXTERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO	SECTOR EMPRESARIAL Y ECONÓMICO	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	2,350,416	2,350,416	2,350,416	2,350,416	100.0%	0	0	0	19.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO TIENE PARTICIPACIÓN FEDERAL Y DE INICIATIVA PRIVADA, PARA LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES EN MATERIA DE OFERTA EXPORTABLE.	
COMPETITIVIDAD EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO																										
		REVISIÓN																								
		OBRA PÚBLICA																								
		REHABILITACIÓN																								
113382		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO UBICADO EN BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACAZARI DE LA COLONIA LA LOMA	114-PUEBLA	LA LOMA	RURAL	40252	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	7744	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	3,492,694	3,492,694	3,492,694	0	0.0%	0	0	0	7,600.00	2,280.00	30.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011 OBRERA EN PROCESO, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$174,213.05	
113383		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACOCOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40253	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	300000	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	1,912,854	1,912,854	1,912,854	1,120,839	58.6%	0	0	0	8,802.00	7,833.78	89.0%	RECURSO RADICADO 23-DIC-2011, OBRERA EN PROCESO, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$100,674.30	
113384		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40254	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	300000	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	2,165,868	2,165,868	2,165,868	975,158	45.0%	0	0	0	27,405.00	17,813.25	65.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011, OBRERA EN PROCESO, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$12,816.98	
113385		REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 5 DE MAYO UBICADA EN CALLES 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40251	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	25424	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	1,800,338	1,800,338	1,800,338	1,525,556	84.7%	0	0	0	5,808.00	5,169.12	89.0%	RECURSO RADICADO HASTA EL 23-DIC-11, OBRERA EN PROCESO, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$27,249.36	
		EQUIPAMIENTO																								
		OTROS																								
72552		REHABILITACIÓN DEL MERCADO 16 DE MARZO DE TEHUACAN PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110859	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN DEL ESTADO DE PUEBLA	TODO EL MUNICIPIO DE TEHUACAN DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	5,161,914	5,161,914	5,161,914	5,161,914	100.0%	0	0	0	432.00	173.00	40.0%	INSTALACION ELECTRICA, BIEL DE CABLEADO EN OFICINAS, POR BARRIO INDUSTRIAL EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011 SE DECAISO ESTE PROYECTO CON CICLO DEL RECURSO DE 2010 CON FOLIO 70694, PERO DEBE SER LO CORRECTO 2011 EL CICLO DEL RECURSO POR LO QUE SE CAPTURA CORRECTAMENTE.	
		GASTO CORRIENTE																								
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
72553		REHABILITACION DEL MERCADO LA PURISIMA DE TEHUACAN PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110860	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN DEL ESTADO DE PUEBLA	TODO EL MUNICIPIO DE TEHUACAN DEL ESTADO DE PUEBLA	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	3,314,974	3,314,974	3,314,974	3,314,974	100.0%	0	0	0	263.00	133.00	50.6%	HACER MAS EFICIENTE LA ACTIVIDAD LOGISTICA DEL MERCADO, MODERNIZACIÓN DEL MERCADO HACIENDOLO EFICIENTE Y CON INSTALACIONES DE CALIDAD, QUE LOS PROCESOS DE MOVIMIENTOS DE MERCANCIA SEAN EFICACES, INTEGRACION COMERCIAL ENTRE CUENTES PROVEEDORES, DESARROLLAR COMERCIO INFORMAL, BENEFICIAR A 263 COMERCIANTES PARA QUE PROPORCIONEN MEJOR SERVICIO CON CONDICIONES DIGNAS PARA ELLOS.	
113386		SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO EMILIANO ZAPATA UBICADA EN PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR 6311 DE LA COLONIA BUGAMBILIAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40255	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	113,933	113,933	113,933	0	0.0%	164,426	0	1.00	0.73	73.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011 OBRERA EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN TOTAL SON \$173,541.7% DE LOS CUALES \$91,164 FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EN ENERO 2012, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A JUNIO 2012 NO ESTÁN ASIGNADOS A NINGUNA OBRA EN PARTICULAR, SE REPORTA EN ESTA SOLA PARA FINES INFORMATIVOS, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$421,289.65		
113387		SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO UBICADA EN CALLE BOULEVARD NORTE 5 DE MAYO Y HÉROES DE NACAZARI DE LA COLONIA LA LOMA	114-PUEBLA	LA LOMA	RURAL	40257	FIES-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1539819	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	182,591	182,591	182,591	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011, OBRERA EN PROCESO, POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TESOFE LA CANTIDAD DE \$754.00	

113388		SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL CARMEN SERDÁN LA ACODOTA UBICADA EN CALLE 12 ORIENTE 1619 DE LA COLONIA BARRIO LA LUZ	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40256	FIS-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	11339819	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	100.67%	100.67%	100.67%	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.65	65.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011. OBRA EN PROCESO. POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TÍSOFE LA CANTIDAD DE \$5.16	
113389		SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO 5 DE MAYO UBICADA EN CALLE 16 Y 18 PONIENTE ENTRE CALLES 3 Y 5 NORTE DE LA COLONIA CENTRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40258	FIS-FEIEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	11339819	10-ECONOMÍA   141-DELEGACIÓN EN PUEBLA	91.049	91.049	91.049	0	0.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.40	40.0%	RECURSO RADICADO EL 23-DIC-2011. OBRA EN PROCESO. POR CONCEPTO DE ECONOMÍA SE REINTEGRÓ A TÍSOFE LA CANTIDAD DE \$5,578.97	
CULTURA FÍSICA																										
114980		PROGRAMA DE ACTIVADORES FÍSICOS DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	5105	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	14,923	14,923	PROMOTOR	100.00	100.00	100.0%	EL PROGRAMA DE ACTIVADORES FÍSICOS DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO, CONTEMPLA EL PAGO DE 100 PROMOTORES PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2011 TENIENDO COMO BENEFICIARIOS A 5,105 CON 1512 ACTIVACIONES FÍSICAS DE FEBRERO A DICIEMBRE 2011. EL RECURSO SE EJERCIO EN DICIEMBRE, SOLO HUBO UN CHEQUE QUE SE CANCELÓ Y VOLVIÓ A ESPERAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR LA MISMA CANTIDAD.	
DEPORTE																										
INVERSIÓN																										
OBRAS PÚBLICAS																										
CONSTRUCCIÓN																										
94614		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA ATZITZINTLA 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	23-ATZITZINTLA	ATZITZINTLA	RURAL	20110393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3200 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	776,000	776,000	776,000	776,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO	
129681		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CUETZALAN 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN, PUEBLA.	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	20110394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	1180	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,395,000	3,395,000	3,395,000	3,395,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
135394		CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL AHUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20110401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	2500 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	776,000	776,000	776,000	776,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,157.00	8,157.00	100.0%		
99984		CONSTRUCCION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA 1ER ETAPA UBICADA EN HDA SAN TA CLARA POL 1 MZ B LT D1 CALLE 131 PONIENTE N. EXT 2901 DE LA COLONIA CASTLETLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110540	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	355000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	12,527,303	12,527,303	12,527,303	12,527,303	100.0%	292,529	0	0	MÓDULO	1.00	0.80	80.0%	LA OBRA TAMBIÉN TIENE OTRA UNIDAD DE MEDIDA: 1 CANCHA CON AVANCE DE 0.8 (80%) LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REPORTADOS FUERON GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS CONADE 2011. NO ESTÁN ASIGNADOS A NINGUNA OBRA POR EL MOMENTO.
130069		CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA, PUEBLA	141-SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	URBANO	20110398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	200	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	2,425,000	2,425,000	2,425,000	2,425,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
97451		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA HUIZACHERA 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20110379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	100000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	3,395,000	3,395,000	3,395,000	3,395,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FONDO CONADE 2011 REGISTRADA EN PRIMER TRIMESTRE 2012	
147486		CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO TEXIPCO 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20110406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	15000		1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO																										
96504		EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE	1000000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	29,069,953	29,069,953	29,069,953	29,069,953	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%		
REHABILITACIÓN																										
129508		REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CENTRO RECREATIVO CARLOS BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	173-TETELLES DE AVILA CASTILLO	TETELLES DE AVILA CASTILLO	URBANO	20110380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO	5689	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	1,455,000	1,455,000	1,455,000	1,455,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,171.90	1,171.90	100.0%		
129584		SUPERVISIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y CENTRO RECREATIVO CARLOS BLANCO EN EL MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA	173-TETELLES DE AVILA CASTILLO	TETELLES DE AVILA CASTILLO	URBANO	20110382	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TETELLES DE AVILA CASTILLO	5689	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
94624		SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA ATZITZINTLA 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA	23-ATZITZINTLA	ATZITZINTLA	RURAL	20110392	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3200 HABITANTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	ACCION TERMINADA	
129927		SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA CUETZALAN 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN, PUEBLA.	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	20110397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	1180	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
135435		SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL AHUACATAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20110404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	2500 PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
96549		SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120153	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO POBLANO DEL DEPORTE	1000000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	898,062	898,062	898,062	898,062	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	0.85	85.0%		
99985		SUPERVISIÓN DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO DE PUEBLA 1ER ETAPA UBICADA EN HDA SAN TA CLARA POL 1 MZ B LT D1 CALLE 131 PONIENTE N. EXT 2901 DE LA COLONIA CASTLETLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110539	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	355000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	387,442	387,442	387,442	387,442	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.50	50.0%	LA OBRA TIENE OTRA UNIDAD DE MEDIDA QUE ES 1 CANCHA, CON AVANCE DE 0.5 (50%).	
130080		SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA, PUEBLA	141-SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	RURAL	20110399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO VELOIXTLAHUACA	200	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	75,000	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
97401		SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA HUIZACHERA 1A. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA.	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20110381	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA	100000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   161-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	105,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	FONDO CONADE 2011 REGISTRADA EN PRIMER TRIMESTRE 2012	



147500	SUPERVISIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO TEMPLICO 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20110407	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	15000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I-RE-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CON FECHA DEL MES DE JULIO DE 2012 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO MAS CARGOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBIA)																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
REHABILITACIÓN																							
149925	RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DEL SEÑOR DE LA SALUD Y SANTA ANITA UBICADO EN CALLE 23 NORTE S/N ENTRE CALLE 25 PONIENTE Y LA CALLE 28 PONIENTE BARRIO DE SANTA ANITA CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1000	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   I-RE-COMISIÓN NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	200,000	0	0	0.0%	15,843	0	1,640.45	0.00	0.0%	LA OBRA ESTÁ DESTINADA POR APORTACIÓN MUNICIPAL POR \$250,000.00 Y APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS \$250,000.00, APORTACIÓN FEDERAL \$200,000.00 DANDO UN TOTAL DE \$700,000.00. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE GENERARON EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DONDE SE ADMINISTRAN LOS RECURSOS FOREMOBIA, INCLUIDA LAS APORTACIONES DEL MUNICIPIO Y DE LOS BENEFICIARIOS.
PROCAROL-PROGRAMA DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN FORESTAL																							
INVERSIÓN																							
EQUIPAMIENTO																							
OTROS																							
132967	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	6.0	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   I-RE-COMISIÓN NACIONAL FORESTAL	925,000	447,513	447,513	235,313	52.6%	4,994	0	500,000.00	310,000.00	62.0%	DEL TOTAL DEL RECURSO ASIGNADO AL MUNICIPIO SE LE ENTREGARON \$39,975.00 EN ESPECIE, ES DECIR SE LE ENTREGARÁ 16.60 KG DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE 900,000 PLANTAS. LA TERCERA ADMINISTRACIÓN LA DEPOSITARÁN CUANDO SE ENTREGUE LA PLANTA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
102680	CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACAETE, MUNICIPIO DE ACAETE	1-ACAETE	ACAETE	URBANO	20110612	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9253 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	4,859,641	4,859,641	201,089	201,089	4.1%	0	0	95.50	72.00	75.4%	
102684	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL CANTARRANAS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20110764	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	1,829,669	1,829,669	1,829,669	1,829,669	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
102688	CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	20110383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1050 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	794,584	794,584	605,371	605,371	76.2%	0	0	6.50	6.50	100.0%	
102681	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL ATLACO-RECTA CHOLLULA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110504	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	92887 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	90,032,222	90,032,222	27,249,717	27,249,717	30.3%	0	0	8,114.37	4,057.15	50.0%	
102682	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE ALIVIO AL ARROYO RABANILLO LOCALIDAD DE CHOLLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20110309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	78836 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	42,233,278	42,233,278	41,728,049	41,728,049	98.8%	0	0	6,796.00	6,796.00	100.0%	
102683	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN FRANCISCO COAPA	URBANO	20110262	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	371,594	371,594	371,594	371,594	100.0%	0	0	160.00	160.00	100.0%	
102685	CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20110463	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	3,236,388	3,236,388	3,174,835	3,174,835	98.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
102686	CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20110615	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	15805 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	10,947,973	10,947,973	4,629,422	4,629,422	42.3%	0	0	80.00	52.00	65.0%	
102687	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ZONA NORPONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20110770	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	16949 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	3,526,285	3,526,285	3,458,798	3,458,798	98.1%	0	0	750.00	750.00	100.0%	
102693	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IZCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20110518	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	913 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	665,695	665,695	27,546	27,546	4.1%	0	0	235.00	235.00	100.0%	
102689	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	URBANO	20110278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1234 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	965,047	965,047	742,780	742,780	77.0%	0	0	4,290.36	4,290.36	100.0%	
102690	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO	RURAL	20110368	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	2,616,925	2,616,925	2,616,925	2,616,925	100.0%	0	0	1.60	1.47	90.2%	
102691	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA HUEYATZACALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	20110520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2250 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	2,441,212	2,441,212	2,105,789	2,105,789	86.3%	0	0	5,009.17	4,841.00	96.6%	LA LOCALIDAD ES SANTA CATARINA HUEYATZACALCO
102692	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRAGA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	ANALCO DE PONCIANO ARRAGA (STA. CRUZ ANALCO)	RURAL	20110303	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2145 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	606,638	606,638	606,479	606,479	100.0%	0	0	3,226.57	3,226.57	100.0%	
102694	MODERNIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL ALTO - LA ACOCTA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110760	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7548 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   1100-SECRETARÍA	4,911,849	4,911,849	1,156,686	1,156,686	23.5%	0	0	24,511.21	8,900.00	36.3%	

102695	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL TAMBOCORO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110759	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6584 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	6,856,170	6,856,170	3,603,610	3,603,610	52.6%	0	0	METROS	35,293.93	23,000.00	65.2%	
	MEJORAMIENTO																							
102697	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN , CALIPAN MUNICIPIO DE COXCATLAN	35-COXCATLAN	COXCATLAN	URBANO	20110762	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	190,591	190,591	154,250	154,250	80.9%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
102698	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ	118-LOS REYES DE JUAREZ	LOS REYES DE JUAREZ	URBANO	20110763	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	119,743	119,743	4,955	4,955	4.1%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
102698	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN XONACA - XANENITLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110758	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6584 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	3,716,299	3,716,299	3,716,299	3,716,299	100.0%	0	0	METROS	35,293.93	33,600.00	95.2%	
102699	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	20110464	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1 HABITANTE	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	886,531	886,531	886,531	886,531	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN																							
102701	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TELLA, MUNICIPIO DE CHALTZINGO	48-CHALTZINGO	SAN JUAN TELLA	URBANO	20110367	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2612 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	199,599	199,599	197,558	197,558	99.0%	0	0	METROS	542.29	542.29	100.0%	
102700	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	132-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN JUAN TLUXCO	RURAL	20110280	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5276 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,202,592	1,202,592	1,198,236	1,198,236	99.6%	0	0	METROS	744.50	744.50	100.0%	
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>																								
	CONSTRUCCIÓN																							
101284	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO AYOTXOCC DE GUERRERO	25-AYOTXOCC DE GUERRERO	LA UNIÓN	RURAL	20110777	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,148,231	2,148,231	2,120,936	2,120,936	98.7%	0	0	METROS	3,713.46	3,713.46	100.0%	
101285	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE COATEPEC	30-COATEPEC	COATEPEC	URBANO	20110507	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	636 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	642,891	642,891	642,768	642,768	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.28	1.28	100.0%	
101286	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLHUACALES, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLHUACALES	RURAL	20110279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1066 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,667,428	1,667,428	1,666,387	1,666,387	99.9%	0	0	METROS	14,200.25	14,200.25	100.0%	
101287	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CORRAL BLANCO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	SAN JOSÉ CORRAL BLANCO	RURAL	20110751	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1020 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	719,370	719,370	284,403	284,403	39.5%	0	0	METROS	1,443.00	1,443.00	100.0%	
101288	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	56-CHILA DE LA SAL	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	20110258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	495 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	4,143,739	4,143,739	4,143,739	4,143,739	100.0%	0	0	METROS	5,788.17	5,788.17	100.0%	
101289	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	20110236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	866 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	900,149	900,149	900,148	900,148	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.58	1.58	100.0%	
101290	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	20110234	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1017 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,091,999	1,091,999	1,091,999	1,091,999	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.59	1.59	100.0%	
101291	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTPEC, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	XALTPEC	RURAL	20110233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	176 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	324,772	324,772	288,957	288,957	89.0%	0	0	METROS	3,057.96	3,057.96	100.0%	
101292	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TEPECATZINGO, XAYULTEPEC, CALIHUAYA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATEO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y	62-EPATLAN	TEPECATZINGO	RURAL	20110256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2509 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,189,999	1,189,999	1,189,999	1,189,999	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	3.02	3.02	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TEPECATZINGO, XAYULTEPEC, CALIHUAYA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATEO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO CALANTLA, MUNICIPIOS DE EPATLAN E IZCAR DE MATAMOROS. LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SON EPATLAN E IZCAR DE MATAMOROS. LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON TEPECATZINGO, XAYULTEPEC, CALIHUAYA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATEO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO CALANTLA
101293	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CACATZALA, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	20110233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	846,453	846,453	842,464	842,464	99.5%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%	
101294	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL ZECNA, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	EL ZECNA	RURAL	20110223	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	175 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,149,966	1,149,966	0	0	0.0%	0	0	METROS	835.00	0.00	0.0%	
112504	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS TIPO FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA	70-HUATLATLAUCA	TEPEZITZINTLA	RURAL	20110244	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y ALCANTARILLADO	URBANIZACIÓN Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,258,489	1,258,489	1,256,812	1,256,812	99.9%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
101295	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	73-HUEHUETLAN EL CHICO	AYOXUXTLA (AYOXUXTLA DE ZAPATA)	RURAL	20110753	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	525 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,977,251	1,977,251	1,976,798	1,976,798	100.0%	0	0	METROS	4,276.76	4,276.76	100.0%	
101296	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO	73-HUEHUETLAN EL CHICO	HUEHUETLAN EL CHICO	RURAL	20110254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1580 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	658,033	658,033	658,033	658,033	100.0%	0	0	METROS	180.00	180.00	100.0%	

101297	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA BENTO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	BENTO JUÁREZ	RURAL	20110259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	153 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	652,269	652,269	652,269	652,269	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%	
101298	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS THUJIZTLA, MUNICIPIO DE MOLCAXAC	98-MOLCAXAC	SAN LUIS THUJIZTLA	RURAL	20110635	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,700,254	1,700,254	1,528,736	1,528,736	89.9%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%	
101271	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLAMAPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	148-SANTA ISABEL CHOLULA	SAN MARTÍN TLAMAPA	RURAL	20110237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1934 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,659,646	2,659,646	2,659,646	2,659,646	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	2.33	2.33	100.0%	
112783	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	XALTIPANAPA	RURAL	20110756	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,362,019	2,362,019	2,362,019	2,362,019	100.0%	0	0	METROS	4,637.00	4,637.00	100.0%	
101272	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20110218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	789 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,169,243	1,169,243	1,120,303	1,120,303	95.8%	0	0	METROS	6,430.72	6,430.72	100.0%	
101273	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	20110221	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	477 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,908,829	1,908,829	1,908,829	1,908,829	100.0%	0	0	METROS	4,183.98	4,183.98	100.0%	
101274	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (EL LLANO), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20110217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	444 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,190,692	1,190,692	1,190,692	1,190,692	100.0%	0	0	METROS	3,235.50	3,235.50	100.0%	
101275	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO TEPELACOLOCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TEPELACOLOCO	RURAL	20110228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1089 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	3,395,291	3,395,291	3,395,291	3,395,291	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.60	1.60	100.0%	
101276	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	20110229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2004 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,412,108	2,412,108	2,412,108	2,412,108	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	3.28	3.28	100.0%	
101277	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATECTZIN ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	COATECTZIN ORIENTE	RURAL	20110232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	153 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	336,667	336,667	336,667	336,667	100.0%	0	0	METROS	1,710.00	1,710.00	100.0%	
101278	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPELACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOMÉ TEPELACALTECHCO	RURAL	20110222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,625,111	2,625,111	2,501,572	2,501,572	95.3%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
101279	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATECAK, LAS CHAPAS, TLCA, CAÑADA DE COZCUCALCAN, RANCHO NUEVO Y GISO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTELCO	199-XIUTELCO	ATECAK	RURAL	20110218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	7,303,794	7,303,794	7,303,794	7,303,794	100.0%	0	0	METROS	24,141.78	24,141.78	100.0%	
101280	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLÁN	RURAL	20110243	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1588 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,933,589	1,933,589	1,933,589	1,933,589	100.0%	0	0	METROS	4,346.16	4,346.16	100.0%	
101281	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OTLATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	OTLATLÁN	RURAL	20110215	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	345 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,122,660	1,122,660	1,060,406	1,060,406	94.5%	0	0	METROS	2,754.19	2,754.19	100.0%	
101282	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE YEHUALA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	YEHUALA	RURAL	20110220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	262 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,533,626	2,533,626	1,260,948	1,260,948	49.8%	0	0	METROS	5,887.94	5,887.94	100.0%	
101283	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUILTA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZOQUILTA	RURAL	20110216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	493 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	2,261,727	2,261,727	2,261,727	2,261,727	100.0%	0	0	METROS	4,353.21	4,353.21	100.0%	
	AMPLIACIÓN																							
101302	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACOCCULCO (ALAMEDILLA), MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDILLA)	RURAL	20110210	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1588 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,229,179	1,229,179	1,229,179	1,229,179	100.0%	0	0	METROS	3,833.10	3,833.10	100.0%	
101299	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATRIMONIO EJIDAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	PATRIMONIO EJIDAL	RURAL	20110273	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	197 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	709,666	709,666	709,666	709,666	100.0%	0	0	METROS	6,452.00	6,452.00	100.0%	
101301	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	CAMOTEPEC	RURAL	20110251	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3295 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,491,334	1,491,334	331,095	331,095	22.2%	0	0	METROS	608.01	608.01	100.0%	
	MEJORAMIENTO																							
101303	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 24 LOCALIDADES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2011.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110289	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1234 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	1,149,053	1,149,053	1,149,053	1,149,053	100.0%	0	0	METROS	4,290.36	4,290.36	100.0%	
101304	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 11 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2011	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110411	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	550,797	550,797	474,484	474,484	86.1%	0	0	METROS	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO																							
101305	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	205-YEHUALTEPEC	LLANO GRANDE	RURAL	20110755	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	193 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	119,816	119,816	119,816	119,816	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	2.70	2.70	100.0%	
101306	REHABILITACIÓN																							
101306	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ZINTLAPAL, SAN MIGUEL TLAPA, SAN ANTONIO TLAPA Y AHUACATLAYA, MUNICIPIO DE TLAPACOYA	184-TLAPACOYA	ZINTLAPAL	RURAL	20110632	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1221 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1100-SECRETARIA	552,289	552,289	517,182	517,182	93.6%	0	0	METROS	1,807.00	1,807.00	100.0%	LOCALIDADES BENEFICIDAS ZINTLAPAL, SAN MIGUEL TLAPA, SAN ANTONIO TLAPA Y AHUACATLAYA, MUNICIPIO DE TLAPACOYA

PROGRAMA HABITAT																						
CLAVE	PROYECTO	ESTADO	MUNICIPIO	TIPO DE URBANIZACIÓN	CLASIFICACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTATUS	COORDINACIÓN	MUNICIPIO	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL	SEDESOL
56805	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES 3RA ETAPA	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11907		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA	120										NO. DE OBRA: 11907 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS FLORES 3RA ETAPA. LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIER: TOTAL \$ 792,226.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 396,226.00 Y EL 50% FSM DE \$ 396,226.00. DONDE EL RECURSO DE FSM YA FUE ACEPTADO EN EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
56821	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA PRIVADA HERMILO AMADOR	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11909		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	120										NO. DE OBRA: 11909 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA PRIVADA HERMILO AMADOR. LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 365,368.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 182,684.00 Y 50% FSM DE \$ 182,684.00 DONDE EL RECURSO DE FSM YA FUE ACEPTADO EN EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
69940	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11913		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	200										NO. DE OBRA: 11913 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BUGAMBILIAS LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA \$ 417,276.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 208,638.00 Y FORTAMUN 50% DE \$ 208,638.00 DONDE EL RECURSO FORTAMUN YA FUE ACEPTADO POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
56799	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE AZTECAS	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11906		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	250										NO. DE OBRA: 11906 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE AZTECAS LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 153,492.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 76,746.00 Y EL 50% FORTAMUN DE \$ 76,746.00 DONDE FORTAMUN YA FUE ACEPTADA EN EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
55517	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE REFORMA	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11901		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA	253										NO. DE OBRA: 11901 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE REFORMA LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA \$ 169,182.00 EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 84,591.00 Y 50% FSM \$ 84,591.00 DONDE LA APORTACION FSM YA FUE ACEPTADA POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
70627	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4TA DE DURAZNOTLA	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11922		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	253										NO. DE OBRA: 11922 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 4TA DE DURAZNOTLA LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 871,113.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 435,556.50 Y 50% FORTAMUN DE \$ 435,556.50 DONDE EL RECURSO FORTAMUN YA FUE ACEPTADO POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
71004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA PRIVADA DE JUAN ESCUTIA (CERRADA DE JUAN ESCUTIA)	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11923		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	120										NO. DE OBRA: 11923 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA PRIVADA DE JUAN ESCUTIA (CERRADA DE JUAN ESCUTIA) ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 143,080.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 71,540.00 Y 50% FSM DE \$ 71,540.00 DONDE LA APORTACION FSM YA FUE ACEPTADA EN EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
55568	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA CERRADA DE LA 2DA DE LAS FLORES	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11903		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA	250										NO. DE OBRA: 11903 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 2DA CERRADA DE LA 2DA DE LAS FLORES LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 224,244.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 112,122.00 Y EL 50% FORTAMUN DE \$ 112,122.00. DONDE EL RECURSO FORTAMUN YA FUE ACEPTADO POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
72951	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PARADIS DEL DIF MUNICIPAL 1RA ETAPA	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11927		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	370										NO. DE OBRA: 11927 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PARADIS DEL DIF MUNICIPAL 1RA ETAPA ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 284,636.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 142,318.00 Y EL 50% FORTAMUN DE \$ 142,318.00 DONDE LA APORTACION FORTAMUN YA FUE ACEPTADA POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
69574	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FUERTE DE SAN JUAN	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11912		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	250										NO. DE OBRA: 11912 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FUERTE DE SAN JUAN LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 224,488.00 CONFORMADO POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 112,244.00 Y EL 50% FSM DE \$ 112,244.00 DONDE LA APORTACION FSM YA FUE ACEPTADA EN EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
56810	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PASO PEATONAL DEL CALLEON DEL SUCHEL	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11908		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	250										NO. DE OBRA: 11908 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PARA EL PASO PEATONAL DEL CALLEON DEL SUCHEL. LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 221,358.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 110,679.00 Y FORTAMUN 50% DE \$ 110,679.00. DONDE EL RECURSO DE FORTAMUN YA FUE ACEPTADO EN EL PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%
56791	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CHARECOS	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	11905		URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	400										NO. DE OBRA: 11905 NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS CHARECOS LOCALIDAD: XICOTEPEC DE JUAREZ PUEBLA. ESTRUCTURA FINANCIERA: TOTAL \$ 368,676.00 CONFORMADA POR EL 50% FEDERAL (HABITAT) DE \$ 184,338.00 Y RECURSO FSM DE \$ 184,338.00. EL RECURSO FSM YA FUE ACEPTADO POR EL PROGRAMA PASH Y SOLO FALTA HABITAT. OBRA TERMINADA AL 100%



69302		CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR MOMOXPAN UBICADO EN EL KILOMETRO 3+300 DE LA CARRETERA RECTA A CHOLULLA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	20110201	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	44825 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,998,871	44,998,871	0	44,998,871	100.0%	0	0	0	1.12	1.12	100.0%	
69303		CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL XOXTLA, SAN ANTONIO MIHUACAN Y SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	20110385	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	18095 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,154,580	15,154,580	0	15,154,580	100.0%	0	0	0	5,904.32	3,540.00	60.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL XOXTLA, SAN ANTONIO MIHUACAN Y SANTA MARIA CORONANGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA Y CORONANGO (1RA ETAPA)
69304		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR FLUVIAL DE ALIVIO AL ARROYO RIBANILLO LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	20110309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	82964 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,773,004	10,773,004	10,773,004	10,773,004	100.0%	0	0	0	6,796.00	6,796.00	100.0%	
69305		ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (CS) TEHUACÁN, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN KILOMETRO 120 (A FAVOR DE MARIA EUPRODIA ELENA BRIBAVO SOLÍS)	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20110735	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.0%	0	0	0	21,118.26	21,118.26	100.0%	
		MODERNIZACIÓN																							
86981		PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA TEHUACÁN SANTIAGO MIHUATLÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110609	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	296894	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,284,580	2,284,580	2,284,580	2,284,580	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA CORRESPONDIENTE AL FONDO METROPOLITANO TEHUACÁN, SEGUN OFICIO NO. SF-D01-DAE-548/2012 CAMBIA EL NOMBRE POR PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE TEHUACÁN - SANTIAGO MIHUATLÁN.
69306		MODERNIZACIÓN DEL ENTRONQUE UDLA UBICADO EN LA VÍA QUETZALCOATL EN SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA.	119-SAN ANDRÉS CHOLULLA	SAN ANDRÉS CHOLULLA	URBANO	20110290	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2330124	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,995,100	83,995,100	0	83,995,100	100.0%	0	0	0	16.50	16.42	99.5%	
		REHABILITACIÓN																							
69309		REHABILITACIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20110387	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	25684 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,660,795	17,660,795	0	17,660,795	100.0%	0	0	0	60.00	12.00	20.0%	
69310		REHABILITACIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILUCCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILUCCO	URBANO	20110386	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16125 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,835,025	4,835,025	0	4,835,025	100.0%	0	0	0	22.50	3.90	17.3%	
69308		REHABILITACIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN (TERMINACIÓN)	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	20110384	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	75518	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,349,600	9,349,600	0	9,349,600	100.0%	0	0	0	190.00	96.90	51.0%	
		OTROS																							
69311		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS PARA EL FONDO METROPOLITANO 2011	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20119014	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4133154	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	97.211	97.211	0	1.00	1.00	100.0%	
69312		TRANSFERENCIA DE INTERESES GENERADOS DEL FONDO METROPOLITANO TEHUACÁN 2011	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20119015	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	14.040	14.040	0	1.00	1.00	100.0%	
		FONDOS REGIONALES																							
		INVERSIÓN																							
		OBRA PÚBLICA																							
		CONSTRUCCIÓN																							
98482		CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE.	1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	20110612	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20923 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,429,820	2,429,820	100,544	100,544	4.1%	0	0	0	1.00	0.75	75.0%	
147447		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE FORMACIÓN Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA MÉXICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MDTA	URBANO	20110214	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,473,524	16,473,524	16,473,524	16,473,524	100.0%	1,968,867	1,968,867	0	0.00	0.00	0.0%	
98491		CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MARGINAL CANTARRABAN EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO.	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20110784	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	609,890	609,890	609,890	609,890	100.0%	0	0	0	253.72	253.72	100.0%	
98496		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLHUACALES, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN.	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLHUACALES	RURAL	20110279	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1066 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	833,714	833,714	833,194	833,194	99.9%	0	0	0	4,870.00	4,870.00	100.0%	
98497		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILÁ DE LA SAL.	56-CHILÁ DE LA SAL	SAN PEDRO OCOTLÁN	RURAL	20110258	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	415 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	887,944	887,944	887,944	887,944	100.0%	0	0	0	869.00	869.00	100.0%	
98498		PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONA LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUERHUETLÁN EL CHICO	73-HUERHUETLÁN EL CHICO	HUERHUETLÁN EL CHICO	RURAL	20110254	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1580 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	141,007	141,007	141,007	141,007	100.0%	0	0	0	27.03	27.03	100.0%	
98499		CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO	RURAL	20110383	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2133 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	397,292	397,292	302,685	302,685	76.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
98500		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TIERRACENIGO, XAVIATIEPEC, CALHUAYA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATEO XOXTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	20110256	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2509 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	255,000	255,000	255,000	255,000	100.0%	0	0	0	3.02	3.02	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES:CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TIERRACENIGO, XAVIATIEPEC, CALHUAYA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATEO XOXTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO CALANTLA, MUNICIPIOS DE EPATLÁN E IZUCAR DE MATAMOROS
98483		CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR FLUVIAL ATILACO-RECTA CHOLULLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110506	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	82887 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	66,790,347	66,790,347	20,215,185	20,215,185	30.3%	0	0	0	8,134.00	4,070.00	50.0%	
98484		PROYECTO INTEGRAL DEL MONUMENTO EMBLEMÁTICO DE LOS 150 AÑOS DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110261	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1434062	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,699,158	6,699,158	6,690,040	6,690,040	99.9%	0	0	0	530.68	530.68	100.0%	

98485	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORRIDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE 18.5 KM.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110144	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	717032	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,233,270	87,233,270	87,233,270	87,233,270	100.0%	0	0	22.00	6.12	27.8%	METAS: 20 PARADEROS, 1 PUENTE VIADUCTO Y 1 ESTUDIO INTEGRAL
98486	CONSTRUCCIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO ARO SUR CON UNA LONGITUD DE 1.16 KILOMETROS TRAMO DEL KILOMETRO 2+900 AL KILOMETRO 4+060 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	URBANO	20110269	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,455,266	54,455,266	2,253,321	2,253,321	4.1%	0	0	0.20	0.09	45.0%	KILOMETRO
98487	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL DE ALIVIO AL ARROYO BABANILLO LOCALIDAD DE CHOLULLA DE RIVADABIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADABIA	URBANO	20110309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	82964 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,716,540	20,716,540	20,468,712	20,468,712	98.8%	0	0	1,699.00	1,190.00	70.0%	METROS
98488	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA.	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN FRANCISCO COAPA	URBANO	20110262	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3043 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,697	278,697	278,697	278,697	100.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	METROS
98489	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO.	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20110238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	789 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	250,553	250,553	240,065	240,065	95.8%	0	0	966.00	966.00	100.0%	METROS
98492	CONSTRUCCIÓN DE 2A ETAPA DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20110463	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,618,194	1,618,194	1,587,417	1,587,417	98.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PLANTA
98493	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD BENITO JUÁREZ DEL KM 116+100.000 AL KM 118+921 DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20110630	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	37026	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,129,553	30,129,553	1,246,740	1,246,740	4.1%	0	0	1.41	0.23	16.3%	KILOMETRO
98494	CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20110615	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11805 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,473,986	5,473,986	2,314,711	2,314,711	42.3%	0	0	1.00	0.65	65.0%	PLANTA
98495	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ZONA NOROCCIDENTE EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20110770	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	16949 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,763,142	1,763,142	1,729,399	1,729,399	98.1%	0	0	1,693.00	1,693.00	100.0%	METROS
98501	RECONSTRUCCIÓN	114-PUEBLA	LOS ÁNGELES TETELA	RURAL	20110158	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5425 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,979,505	15,979,505	15,979,505	15,979,505	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	KILOMETRO
98502	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LOS ÁNGELES - LA CANTERA, CON UNA LONGITUD DE 4.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 1+000 AL KILOMETRO 3+000 Y DEL KILOMETRO 4+000 AL KILOMETRO 6+000, EN LA LOCALIDAD DEL AGUA	114-PUEBLA	SAN JOSÉ EL AGUACATE	RURAL	20110144	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	500 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,235,914	8,235,914	8,235,914	8,235,914	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	KILOMETRO
98503	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: PUENTE-RAMAL AZUMIATLA ENTRONQUE CARRETERA (LOS ÁNGELES - TETELA) CON UNA LONGITUD DE 7.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	20110145	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,446,406	14,446,406	14,446,406	14,446,406	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	KILOMETRO
98504	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SAN MARTÍN TEXMELUCAN - MOYOTZINGO, CON UNA LONGITUD DE 5.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+500, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, EN EL MUN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	URBANO	20110151	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15544 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,069,541	8,069,541	8,069,541	8,069,541	100.0%	0	0	5.50	5.50	100.0%	KILOMETRO
98510	AMPLIACIÓN	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20110518	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	953 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	332,848	332,848	13,773	13,773	4.1%	0	0	100.41	100.41	100.0%	METROS
98505	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO	URBANO	20110278	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3314 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	482,524	482,524	371,390	371,390	77.0%	0	0	1,276.59	1,276.59	100.0%	METROS
98506	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO	RURAL	20110368	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1194 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,308,463	1,308,463	1,308,463	1,308,463	100.0%	0	0	820.00	738.00	90.0%	METROS
98507	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA HUEYATZACALCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	20110520	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2250 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,220,606	1,220,606	1,052,895	1,052,895	86.3%	0	0	1,252.30	1,202.00	96.0%	METROS
98508	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRAGA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE.	143-SAN SALVADOR EL VERDE	ANALCO DE PONCIANO ARRAGA (STA. CRUZ ANALCO)	RURAL	20110363	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2145 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,319	303,319	303,339	303,339	100.0%	0	0	806.64	806.64	100.0%	METROS
98513	REHABILITACIÓN	48-CHIAUTZINGO	SAN JUAN TETLA	URBANO	20110367	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2856 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	149,699	149,699	148,168	148,168	99.0%	0	0	162.69	162.69	100.0%	METROS
98514	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN.	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN JUAN TUXCO	RURAL	20110280	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5510 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	901,944	901,944	898,677	898,677	99.6%	0	0	309.17	309.17	100.0%	METROS
	OTROS																						
98516	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES CON EL PROGRAMA FONREGIÓN 2011EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20110785	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	730661	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740,953	740,953	740,953	740,953	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUPERVISIÓN





FONDO DE APOYO A MIGRANTES																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
89222	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, ADMINISTRADO POR FAMILIAS DE MIGRANTES, DOTÁNDOSE DE CANCHA DE FÚTBOL, PISTA DE ATLETISMO, BAÑOS Y VESTIDORES	24-AXUTLA	AXUTLA	URBANO	20110526-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AXUTLA	1400.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	996,549	996,549	996,549	996,549	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
89155	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO	31-COATZINGO	COATZINGO (SAN JOSÉ)	RURAL	20110526-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	112.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	276,391	276,391	276,391	276,391	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
89191	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	20110526-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA	1388.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	773,253	773,253	773,253	773,253	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%	ACTUALMENTE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA
89204	ADQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LOS NAVARRIOS	206-ZACAPALA	RANCHO NUEVO LOS NAVARRIOS	RURAL	20110526-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	650.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,114,554	1,114,554	1,114,554	1,114,554	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
OTROS																							
88995	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20119013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,269	3,269	3,269	3,269	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIÓN
88981	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (ORFS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20119012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,265	3,265	3,265	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	METAS: APORTACIÓN
89078	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES (SDS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20110523	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	87,560	87,560	87,560	71,040	81.3%	0	0	1.00	0.81	81.0%	SE TIENE PREVISTO REALIZAR EL REINTEGRO POR 16,520
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
164681	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	20110089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE OSORIO	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100.0%	0	0	2.363,00	2,363,00	100.0%	PAVIMENTACIÓN DE BARRANCA MIXTECATL (FOPADEM)
129662	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS ( CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 PTE Y CALLE 6 SUR)	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	20110113	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO	3230 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	5,179.86	5,179.86	100.0%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE FINIQUITA LA OBRA CON UN AVANCE DEL 100% FÍSICO Y FINANCIERO YA SE HAN SUBIDO \$3,600,000.00 Y SE TENDRÁ PROGRAMADO PAGAR \$400,000.00 PARA EL 100% FINANCIERO Y FÍSICO SE TENIA 40.3% Y YA ESTA AL 100%
130603	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPÉ	8-AHUAZOTEPÉ	AHUAZOTEPÉ	URBANO	20110073	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AHUAZOTEPÉ PUEBLA	421	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	100.0%	0	0	2,588.00	2,588.00	100.0%	METROS CUADRADOS
155413	FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110093	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA	60621	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,468,571	2,468,571	2,468,571	2,468,571	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA
164659	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ALIJOJUCA	12-ALIJOJUCA	ALIJOJUCA	URBANO	20110118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ALIJOJUCA	6500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA
164661	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN	14-AMIXTLÁN	AMIXTLÁN	URBANO	20110070	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN	7600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA
100001	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS (FOPADEM 2011)	16-AQUIXTLA	AQUIXTLA	URBANO	20110117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H AYTO DE AQUIXTLA PUEBLA	855	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SE EJECUTAN DOS OBRAS CON FOLIO 900-032 DE \$1,192,895.47 Y LA 900-033 DE \$807,304.53 DANDO UN TOTAL DE \$2,000,000.00
70719	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	19-ATILCO	SAN FÉLIX HIDALGO	RURAL	20110100	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATILCO PUEBLA	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	1,093.53	1,093.53	100.0%	METROS CUADRADOS
94504	20110072/001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y JUAN DE LA BARRERA	23-ATIZITLÁN	ATIZITLÁN	RURAL	20110072-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,064,270	1,064,270	1,064,270	1,064,270	100.0%	0	0	2,294.54	2,294.54	100.0%	OBRA TERMINADA
94526	20110072/002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES 5 DE FEBRERO Y PINO SUAREZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC	23-ATIZITLÁN	ATIZITLÁN	RURAL	20110072-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	917,868	917,868	917,868	917,868	100.0%	0	0	1,979.68	1,979.68	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
94576	20110072/003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y BENITO JUAREZ	23-ATIZITLÁN	PLAN DEL CAPULÍN	RURAL	20110072-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	720 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	517,862	517,862	517,862	517,862	100.0%	0	0	1,044.00	1,044.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
134199	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE ALVARO OBREGON	26-CALPAN	SAN ANDRÉS CALPAN	URBANO	20110071	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CALPAN	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	3,080.00	3,080.00	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SON DEL EJERCICIO 2011
28825	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CAMINO A SAN JUAN	29-CAXHUACÁN	CAXHUACÁN	URBANO	20110074-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAXHUACÁN	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,120,945	1,120,945	1,120,945	1,120,945	100.0%	0	0	1,748.00	1,748.00	100.0%	ESTA TERMINADA AL 100%
28848	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE TURBIDE Y CONSTITUCIÓN	29-CAXHUACÁN	CAXHUACÁN	URBANO	20110074-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	879,055	879,055	879,055	879,055	100.0%	0	0	1,386.00	1,386.00	100.0%	ESTA TERMINADA Y FUNCIONANDO AL 100%
85870	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE COHETZALA	32-COHEZALA	SANTA MARÍA COHEZALA	URBANO	20110079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE COHEZALA	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	1,560.00	1,560.00	100.0%	METROS CUADRADOS
164682	FONDO DE PAVIMENTACIONES ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	36-COYOMEAPAN	SANTA MARÍA COYOMEAPAN	URBANO	20110108	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE COYOMEAPAN	3550	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA
164967	FONDO DE PAVIMENTACIONES PARA EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	40-CUAUTINCHAN	ALMOLOYA (SAN BERNARDO ALMOLOYA)	RURAL	20110087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA
149131	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE 28 DE AGOSTO Y CALLE CUAUHTEMOC	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	SANTA INÉS BORBOLLA	RURAL	20110112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA	852	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	3,253.77	3,253.77	100.0%	METRO CUADRADO
164968	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA	47-CHIAUTLA	CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA	URBANO	20110137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHIAUTLA	7000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA
164685	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIETLA	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	20110069	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	5626	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	OBRA
164649	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	64-FRANCISCO Z. MENA	ALTAMIRA	RURAL	20110124	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA	1654	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA
32457	PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA GUADALUPE VICTORIA	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	20110082	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	2,865.00	2,865.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%

140820			69-HUAQUECHULA	HUAQUECHULA	RURAL	20110107	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PUEBLA	25000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA SE REALIZARA EN LA CABICERA MUNICIPAL. LA UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA, ES UN PROYECTO DEPORTIVO DESTINADO A DAR SERVICIO A LAS 27 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA. LA IDEA GENERAL ES PROPORCIONAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD EN GENERAL LA PRACTICA DEL FUTBOL PARA LOS NIÑOS DE ENTRE 6 Y 15 AÑOS, PARA QUE DESARROLLEN SUS HABILIDADES Y DESTREZAS DENTRO DEL AREA DEL FUTBOL, ASI COMO MEJORAR SU RENDIMIENTO FISICO. ASIMISMO DE ABRI LA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL PARA QUE COMPITAN LAS PERSONAS INTERESADAS EN INSCRIBIR A SUS EQUIPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA.
135153			71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20110140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164966			73-HUEHUETLÁN EL CHICO	HUEHUETLÁN EL CHICO	URBANO	20110133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO	800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	765.00	765.00	100.0%	
67434			74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20110088	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
124712			76-HUEYFAMALCO	HUEYFAMALCO	URBANO	20110092	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUEYFAMALCO	10000	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   134-UNIDAD DE COORDINACION CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,450,000.00	1,450,000.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR, 2008-2011 EN EL AÑO 2010.
164695			79-HUITZILTEPEC	SANTA ANA COAPAN	RURAL	20110132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC	1250 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	787.16	787.16	100.0%	
151772			82-IXCACQUITLA	SAN JUAN IXCACQUITLA	URBANO	20110129	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXCACQUITLA	4100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
132960			84-IXTEPEC	IXTEPEC	URBANO	20110099	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA	2000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,860.00	1,860.00	100.0%	
110197			85-ZUCAR DE MATAMOROS	SAN SEBASTIÁN PUEBLA	RURAL	20110101	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE ZUCAR DE MATAMOROS	904	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164690			90-JUAN C. BONILLA	SANTA MARIA ZACATEPEC	URBANO	20110118	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	SERGIO NOE SANDOVAL MEXICANO	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	7,450,000.00	7,450,000.00	100.0%	
164691			91-JUAN GALINDO	CUAUHUTLA (EL GÁMITO)	RURAL	20110125	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL	MUNICIPIO	10213	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	4,060.00	4,060.00	100.0%	PAVIMENTO LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION = 4060.0 M2, TERRAPLENES ADICIONALES= 468.89 M3, EXCAVACIONES EN CORTES ADICIONALES= 946.26 M3, CONCRETO HECHO EN OBRA DE RESISTENCIA F C-250KG/CM2= 409 M3, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA= 372.58 M2, ACABADO RASTREADO ASPHO= 4060.0 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE ACERO 6-6/6-6= 4060.0 M2, BARRILUTOS LIMPIA TRAZO Y NIVELACION= 1356.0 M2, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO F C-150 KG/CM2= 133.92 M3, CIMBRADO Y DESCIMBRADO= 182.18 M2, GUARNICIONES EXCAVACION A MANO EN ZANAS= 87.04 M3, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS= 435.20 M2, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO VIBRADO Y CURADO F C= 150KG/CM2= 76.16 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA MARCA COMEX= 1088 ML.
141613			92-JUAN N. MÉNDEZ	ATEMAYUCA	URBANO	20110090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE JUAN N MÉNDEZ	3500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	
164692			94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	20110076	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LIBRES	14102	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164650			98-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUITZILTEPEC	RURAL	20110134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MOLCAXAC	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
119704			104-NOPALUCAN	SANTA MARIA IXTILYUCAN (COLONIA EIDA)	RURAL	20110090	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE NOPALUCAN	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	100.0%	28.987	28.987	METRO CUADRADO	17,944.00	17,944.00	100.0%	
141582			109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	20110128	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLAN	3226	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
164656			110-PALMAR DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	URBANO	20110109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	90000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,917,143	2,917,143	2,917,143	2,917,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,279.00	6,279.00	100.0%	
101505			114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	20110139-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	330 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,241,928	1,241,928	1,241,928	1,241,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,350.53	2,350.53	100.0%	LA OBRA DEBE GENERAR 1,149.39 JORNALS.
101506			114-PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	URBANO	20110139-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	717 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,405,617	1,405,617	1,405,617	1,405,617	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,017.44	2,017.44	100.0%	LA OBRA DEBE GENERAR 3,564.49 JORNALS. LA SECRETARIA DE FINANZAS RETIENO AL MUNICIPIO DE PUEBLA EL 1% AL MONTO TOTAL ASIGNADO, EN CUMPLIMIENTO DEL ART TRANSITORIO DÉCIMO NOVENO PEF 2011
101507			114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	20110139-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1061 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,693,898	2,693,898	2,693,898	2,693,898	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,569.33	5,569.33	100.0%	ESTA OBRA TIENE COMO META GENERAR 6,831.40 JORNALS.
101508			114-PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	URBANO	20110139-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	224 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	444,139	444,139	444,139	444,139	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	715.95	715.95	100.0%	LA OBRA TIENE LA META DE GENERAR 1,127 JORNALS. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR \$14,748.81 EN LA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL FONDO, SE REINTEGRARON A LA SERA FINANZAS EN FEBRERO 2012 JUNTO CON LAS ECONOMÍAS POR UN MONTO DE \$198,230.26, SEGUN OFICIOS NOS. DE ECP-9/0055/2012 Y DE C-9/0059/2012 Y RECIBO DE DICHA SECRETARIA DT 102277 Y DT 102278 RESPECTIVAMENTE.

161055	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	121-SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	TOCHIMILTZINGO	URBANO	20110077	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	1214	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA CUENTA BANCARIA NO PRODUCTIVA DEL FODPADEM NO GENERO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. DE LOS \$2,000,000.00 SOLO EL MUNICIPIO RECIBIO \$1,960,000.00 YA QUE LA RETENCIÓN DEL 1% LO REALIZO DIRECTAMENTE LA SECRETARIA DE FINANZAS.
103508	PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	URBANO	20110081	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
164658	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJON DE LOS VIVEROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA	125-SAN JOSÉ MIHUALTLAN	SAN JOSÉ MIHUALTLAN	URBANO	20110085	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIHUALTLAN PUEBLA	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2,207.42	2,207.42	100.0%	
164961	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	130-SAN JUAN ATENCO	SAN JUAN ATENCO	URBANO	20110075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	3715	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO DENOMINADO PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE UNA ACANCHA DE FUTBOL BARRODO CON PASTO SINTETICO VESTIDORES Y SANITARIOS SE ENCUENTRA EJECUTADA A UN 100%.
32562	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	URBANO	20110097	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINALIZADA AL 100%, FÍSICA Y FINANCIERA
161261	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	142-SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	20110114	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	974,286	974,286	974,286	974,286	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
164689	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN ANDRÉS HUAYACATTLA	URBANO	20110094	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE	6000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	OBRAS EJECUTADAS AL 100%
159729	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADRER	152-SOLTEPEC	LIBERTAD ALVARO ORRISON	RURAL	20110138	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA	1084	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	3,029.50	3,029.50	100.0%	
156601	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	20110084	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
162160	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	158-TENAMPULCO	TENAMPULCO	URBANO	20110091	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TENAMPULCO	1069	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
164665	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	162-TEPANGO DE RODRIGUEZ	TEPANGO DE RODRIGUEZ	URBANO	20110131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	100	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74782	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS	163-TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	URBANO	20110126	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE TEPATLAXCO	16500	28-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   134-UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SON DOS OBRAS Y EN EL TERCER TRIMESTRE 2011 SE REPORTO PRIMERA OBRA Y EL CUARTO TRIMESTRE 2011 SE REPORTO LA SEGUNDA OBRA Y EN ESTE SE REPORTAN LAS DOS OBRAS
164666	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	20110119	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEACA	27000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
164667	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TEPEI DE RODRIGUEZ	168-TEPEI DE RODRIGUEZ	TEPEI DE RODRIGUEZ	URBANO	20110123	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEI DE RODRIGUEZ	4613	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136520	FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	20110078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	1,777.00	1,777.00	100.0%	
164668	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN TETELA	172-TETELA DE OCAEMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAEMPO	URBANO	20110127	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAEMPO	25000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	LAS OBRAS SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
112093	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN MARCOS TLACOTALCO	URBANO	20110104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	3460 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,450,000	7,450,000	7,450,000	7,450,000	100.0%	0	0	12,010.68	12,010.68	100.0%	
164688	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	181-TLALTENANGO	TLALTENANGO	URBANO	20110120	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO	3627	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,725,000	3,725,000	3,725,000	3,725,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
164660	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CONSTITUCION ENTRE 8 Y 14 ORIENTE	189-TOCHTEPEC	LA ROSITA	RURAL	20110110	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA	105	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100.0%	0	0	2,793.40	2,793.40	100.0%	
161862	PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE TULCINGO	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20110135	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO DEL VALLE	4500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	1,767.00	1,767.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
150522	PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO	194-VENUSTIANO CARRANZA	MILTA LAZARO CARRANZA (LA UNO)	URBANO	20110096	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA	POBLACION EN GENERAL DE LA JUNTA AUXILIAR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	EL NUMERO DE OBRAS QUE COMPRENDE ESTE PROGRAMA SON SEIS OBRAS
102130	PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC	197-XICOTEPEC	SAN SIDRO	RURAL	20110099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JUAREZ	125	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRAS CONCLUIDAS
164674	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE XICOTLAN	198-XICOTLAN	XICOTLAN	RURAL	20110102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136648	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE XOCHAPULCO	200-XOCHAPULCO	SAN JOSÉ	RURAL	20110115	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE XOCHAPULCO	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
164676	FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE TODOS SANTOS	203-XOCHITLÁN TODOS SANTOS	XOCHITLÁN	URBANO	20110106	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS	3864	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2,051.00	2,051.00	100.0%	
158420	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC	204-YAONAHUAC	YONAHUAC	URBANO	20110121	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPAL	5317 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1,664.00	1,664.00	100.0%	
164647	PROGRAMA DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLÁN	RURAL	20110095	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	2370	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,450,000	8,450,000	8,450,000	8,450,000	100.0%	0	0	1,747.00	1,747.00	100.0%	
29576	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	20110130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA REALIZADA CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE PAVIMENTACIONES Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS 2011 SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE.
164960	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA CARRTERA FEDERAL Y SIERRA	209-ZAPOTITLAN	ZAPOTITLAN SALINAS	URBANO	20110116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MUNICIPAL	1253	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	112.00	112.00	100.0%	
164677	FONDO DE PAVIMENTACIONES PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ	210-ZAPOTITLAN DE MENEZ	ZAPOTITLAN DE MENEZ	URBANO	20110122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
158511	PROGRAMA DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ZAULILA	212-ZAULILA	GUADALUPE HIDALGO	RURAL	20110086	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAULILA	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
160243	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRISTO REY AMPLIACION	214-ZINACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110111	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZINACATEPEC	200 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,018,571	1,018,571	1,018,571	1,018,571	100.0%	0	0	1,018,571.40	1,018,571.40	100.0%	OBRA FINANCIADA CON FONDO IDENTIFICADO COMO FOPAM 2011



73649		PROYECTO INTEGRAL DE LA NUEVA FACHADA DEL ESTADIO IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110337	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,618,488	44,618,488	37,910,128	37,910,128	85.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA
73649		PROYECTO INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN DEL FUERTE DE LORETO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110623	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,043,357	1,043,357	977,703	977,703	93.7%	0	0	1.00	0.96	96.0%	ESPACIO CULTURAL
73650		RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EX FABRICA LA CONSTANCIA MEXICANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110911	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,667,000	20,667,000	20,500,404	20,500,404	99.2%	0	0	1.00	0.98	98.0%	OBRA
73651		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120013	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1724026 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,891,200	25,891,200	25,891,200	25,891,200	100.0%	0	0	512.00	266.00	52.0%	KILOMETRO CUADRADO
73652		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA PROYECTO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE DEL FUERTE DE GUADALUPE, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110699	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,456	155,456	118,178	118,178	76.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESPACIO CULTURAL
73653		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA PROYECTO INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN DEL FUERTE DE LORETO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO,	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,116	492,116	386,450	386,450	78.5%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESPACIO CULTURAL
73654		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DE 10 PROYECTOS INTEGRALES: IMAGEN EXTERNA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO DEL INAH.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110354	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,690,444	5,690,444	3,445,662	3,445,662	60.6%	0	0	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO
		MANTENIMIENTO																						
73655		SUMINISTRO DE REJA, DEL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110357	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,024,849	10,024,849	10,019,637	10,019,637	99.9%	0	0	500.00	500.00	100.0%	PIEZA
73656		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA DE RIEGO, PARA LA UNIDAD CÍVICO CULTURAL 5 DE MAYO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110621	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,426	64,426	51,747	51,747	80.3%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PLANTA
		REHABILITACIÓN																						
73657		PROYECTO INTEGRAL DE LA CONSOLIDACIÓN E ILUMINACIÓN DEL FUERTE DE LORETO, DEL FUERTE DE GUADALUPE Y DEL MONUMENTO A LA VICTORIA, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO 5 DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1434062	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,229,627	10,229,627	10,229,627	10,229,627	100.0%	0	0	27,941.44	27,941.44	100.0%	METROS CUADRADOS
87950		REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ESTACIONAMIENTOS INTERNOS DE LA 25 ZONA MILITAR PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120079	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,600,000	8,600,000	8,547,265	8,547,265	99.4%	0	0	29,836.00	29,836.00	100.0%	METRO CUADRADO
		OTROS																						
130109		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE APORTACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN DEL PROYECTO DEL TREN SUBURBANO APIZACO PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120018	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	FERROCARRILES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1754532	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OTROS
73660		PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	05-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDAN	URBANO	20120075	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,386,426	4,386,426	4,089,592	4,089,592	93.2%	0	0	1.00	0.97	97.0%	PROYECTO
		DERECHOS DE VÍA																						
131578		ADQUISICIÓN DE UN PREDIO RÚSTICO UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL BARRIO DE SAN LORENZO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20120005	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	4,000.00	4,000.00	100.0%	METRO CUADRADO
130358		ADQUISICIÓN DE UN PREDIO RÚSTICO UBICADO EN EL PERÍMETRO DEL BARRIO DE SAN LORENZO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20120004	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,962,500	4,962,500	4,962,500	4,962,500	100.0%	0	0	4,962.50	4,962.50	100.0%	METRO CUADRADO





164651	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD DE DESARROLLO DEL ESTADO Y FERIA CAMPUS AJALPAN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN PUE	10-AJALPAN	BOCA DEL MONTE	RURAL	20110824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15,070,469	15,070,469	15,070,469	15,070,469	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	OBRA
163719	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS FIDELIO ROBLES CLAVE 210N2086C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUE	10-AJALPAN	XOCHITZINGA	RURAL	20110748	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	248,115	248,115	248,115	248,115	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	OBRA
164707	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DP8093D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUE.	10-AJALPAN	TEPEPA DE ZARAGOZA	RURAL	20110740	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,495,502	1,495,502	1,495,502	1,495,502	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	METRO CUADRADO
103287	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E Y HUIZMALOC OCOTEMPA DE 3.95378 KM DE LONGITUD META 2011, 3.95378 KM. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 3+953.78 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	HUIZMALOC	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,736,929	1,736,929	694,771	694,771	40.0%	0	0	3.95	1.68	42.5%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON HUIZMALOC Y OCOTEMPA
136484	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: AZUMBILLA - ALCOMUNGA Y RAMAL, CON UNA LONGITUD DE 8.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 50+000 AL KILOMETRO 67+000, EN LA LOCALIDAD DE VI	10-AJALPAN	VIETA HERMOZA ZAYULAPA	RURAL	20110033	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	22,756,898	22,756,898	22,485,011	22,756,886	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: AZUMBILLA - ALCOMUNGA Y RAMAL, CON UNA LONGITUD DE 8.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 50+000 AL KILOMETRO 67+000, EN LA LOCALIDAD DE VIETA HERMOZA ZAYULAPA, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA
103790	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E AMIXTLÁN CACOCHÓN DE 7.06 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 4.00 KMS. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	14-AMIXTLÁN	CACOCHÓN	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,631,542	1,631,542	668,932	668,932	41.0%	0	0	4.00	1.90	47.5%	
103810	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLÁN CUAUTOTOLA DE 6.00863 KMS. DE LONGITUD, META 2011: DEL KM 0+000 AL KM 1+900, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO	14-AMIXTLÁN	CUAUTOTOLA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,717,310	1,717,310	515,193	515,193	30.0%	0	0	1.90	0.71	37.4%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLÁN CUAUTOTOLA DE 6.00863 KMS. DE LONGITUD, META 2011: DEL KM 0+000 AL KM 1+900, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN
103831	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLÁN SAN FELIPE TEPATLÁN DE 10.0 KM DE LONGITUD META 2011 4.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 PERTENECIENTE AL	14-AMIXTLÁN	AMIXTLÁN	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,844,040	2,844,040	1,442,580	1,442,580	49.0%	0	0	4.00	2.80	70.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO AMIXTLÁN SAN FELIPE TEPATLÁN DE 10.0 KM DE LONGITUD META 2011 4.0 KM. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN EN ESTADO DE PUEBLA
103900	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.	19-ATLIXCO	SAN PEDRO BENTO JUÁREZ	URBANO	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2,740,123	2,740,123	1,644,074	1,644,074	60.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%	
105698	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO (AJOCOPAN - SAN PEDRO BENTO JUÁREZ) - COLONIA AGRÍCOLA, CON UNA LONGITUD DE 6.600 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+600, ESTA CARRETERA	19-ATLIXCO	COL. AGRÍCOLA DE OCOTEPEC (COLONIA SAN JOSÉ)	RURAL	20110820	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	19,407,524	19,407,524	15,958,236	15,958,236	82.2%	0	0	6.60	6.60	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ENTRONQUE CARRETERO (AJOCOPAN - SAN PEDRO BENTO JUÁREZ) - COLONIA AGRÍCOLA, CON UNA LONGITUD DE 6.60 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+600, ESTA CARRETERA FORMA PARTE DE LAS RUTAS DE SANCACIÓN DEL VOLCAN POPocatepetl EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, UBICADO EN EL ESTADO DE PUEBLA
105492	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE COATEPEC	30-COATEPEC	COATEPEC	RURAL	20110507	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	137,762	137,762	137,734	137,734	100.0%	0	0	1,845.32	1,845.32	100.0%	
104061	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D SAN JUAN CUAUTLA - E.C. LA Y - COYOMEAPAN DE 3.0 KM DE LONGITUD, META 2011: 1.5 KM. TRAMO DEL KM 1+500 AL KM 3+000	36-COYOMEAPAN	SAN JUAN CUAUTLA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	198,743	198,743	85,460	85,460	43.0%	0	0	1.50	1.19	79.3%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D SAN JUAN CUAUTLA - E.C. LA Y - COYOMEAPAN DE 3.0 KM DE LONGITUD, META 2011: 1.5 KM. TRAMO DEL KM 1+500 AL KM 3+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE COYOMEAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA
96626	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO CIUDAD SERDÁN 20 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA EN EL ESTADO DE PUEBLA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDÁN	URBANO	20110915	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	27,004,042	27,004,042	27,004,042	27,004,042	100.0%	0	0	1.00	0.68	68.0%	SE REFIERE AL RECURSO FISE 2011 PARA LA OBRA: 20110915 REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO CIUDAD SERDÁN 20 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA EN EL ESTADO DE PUEBLA
164640	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTRO DE CASTELLANIZACIÓN CLAVE 21XCC1060Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA	49-CHICONCUAUTLA	SAN LORENZO TLAXIPEHUALA	RURAL	20110736	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	398,837	398,837	398,837	398,837	100.0%	0	0	3.00	1.15	38.3%	
104072	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D XALTERIUTLA-CHICONCUAUTLA TRAMO: AMOLA ZANHUICO DEL KM 0+000 AL KM 2+260.67 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO	49-CHICONCUAUTLA	AMOLA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4,091,975	4,091,975	1,432,191	1,432,191	35.0%	0	0	2.26	1.90	84.1%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D XALTERIUTLA-CHICONCUAUTLA TRAMO: AMOLA ZANHUICO DEL KM 0+000 AL KM 2+260.67 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA
136489	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACOCULCO (ALAMEDIOLA), MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCULCO (ALAMEDIOLA)	RURAL	20110230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	263,395	263,395	263,395	263,395	100.0%	0	0	3,833.10	3,833.10	100.0%	
164702	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZAMNA CLAVE 21D9N02Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA MUNICIPIO DE HONEY, PUE.	57-HONEY	LA MAGDALENA	RURAL	20110739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,844,001	1,844,001	1,844,001	1,844,001	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%	
136490	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	20110236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	194,816	194,816	194,816	194,816	100.0%	0	0	1.58	1.58	100.0%	LITRO POR SEGUNDO
105085	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA	58-CHILCHOTLA	LA TRINIDAD	RURAL	20110234	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	234,000	234,000	234,000	234,000	100.0%	0	0	1.59	1.59	100.0%	LITRO POR SEGUNDO



105172		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTPEPEC, MUNICIPIO DE CHILCHOTLÁN	58-CHILCHOTLÁN	XALTPEPEC	RURAL	20110233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			69,594	69,594	61,913	61,913	89.0%	0	0	METROS			3,057.96	3,057.96	100.0%	
164630		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, RODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 21ETV09172, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA	61-ELOXOCHITLÁN	CHIAPA	RURAL	20110763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,505,494	1,505,494	1,505,494	1,505,494	100.0%	0	0	METRO CUADRADO			0.00	0.00	0.0%	
105623		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ALCOMUNGA - ELOXOCHITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 150 METROS, DEL KILOMETRO 12+700 AL KILOMETRO 12+850	61-ELOXOCHITLÁN	EL MIRADOR	RURAL	20110027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,631,016	1,631,016	315,819	315,819	19.4%	0	0	METROS			150.00	150.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ALCOMUNGA - ELOXOCHITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 150 METROS, DEL KILOMETRO 12+700 AL KILOMETRO 12+850, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
104166		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ELOXOCHITLÁN- EL TEPEYAC, CON UNA LONGITUD DE 5.2 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+700, DEL KILOMETRO 3+000 AL KM	61-ELOXOCHITLÁN	ELOXOCHITLÁN	URBANO	20110024	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			15,691,830	15,691,830	14,363,527	14,363,527	91.5%	0	0	KILOMETRO			1.00	0.93	93.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ELOXOCHITLÁN- EL TEPEYAC, CON UNA LONGITUD DE 5.2 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+700, DEL KILOMETRO 3+000 AL KILOMETRO 7+000, DEL KILOMETRO 7+500 AL KILOMETRO 8+400, DEL KILOMETRO 9+200 AL KILOMETRO 10+400, DEL KILOMETRO 15+000 AL KILOMETRO 15+400 Y DEL KILOMETRO 17+000 AL KILOMETRO 17+600, EN LAS LOCALIDADES DE ELOXOCHITLÁN, ZACACAPAN, XONTIPÁN DE JUÁREZ Y EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
164698		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA YOLOTSI CLAVE 21DTV04010 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACATZALA	68-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	20110738	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,476,017	1,476,017	1,476,017	1,476,017	100.0%	0	0	METRO CUADRADO			0.00	0.00	0.0%	
164644		CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS PUSKAN CLAVE 21DC07987, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, PUE.	68-HERMENEGILDO GALEANA	EL PLAN	RURAL	20110737	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			399,632	399,632	399,632	399,632	100.0%	0	0	METROS			0.00	0.00	0.0%	
104946		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CACATZALA, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	20110233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			181,383	181,383	180,528	180,528	99.5%	0	0	METROS			1,708.36	1,708.36	100.0%	
104279		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICARA A LA LOCALIDAD DE HUICAPITLÁN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUICAPITLÁN	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			308,376	308,376	77,095	77,095	25.0%	0	0	OBRA			1.00	0.37	37.0%	
164630		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-ZC EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21OP0230A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHILCOYO DEL CARMEN	72-HUEHUETLA	CHILCOYO DEL CARMEN	RURAL	20110763	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,984,149	1,984,149	1,984,149	1,984,149	100.0%	0	0	METRO CUADRADO			0.00	0.00	0.0%	
164978		CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21ETV06178 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUE	72-HUEHUETLA	XONALPU	RURAL	20110765	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,899,853	1,899,853	1,899,853	1,899,853	100.0%	0	0	OBRA			0.00	0.00	0.0%	
104323		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D HUEHUETLA - E.C. (DIMAS LÓPEZ DE 4.68 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 2.3 KMS. TRAMO 0+000 AL KM 2+300, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETLA Y OXINTLA	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	RURAL	20110376	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,582,344	3,582,344	1,540,409	1,540,409	43.0%	0	0	KILOMETRO			2.30	1.83	79.6%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D HUEHUETLA - E.C. (DIMAS LÓPEZ DE 4.68 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 2.3 KMS. TRAMO 0+000 AL KM 2+300, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETLA Y OXINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. LAS LOCALIDADES SON HUEHUETLA - E.C. (DIMAS LÓPEZ)
105781		CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NEPOXUALCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO.	74-HUEJOTZINGO	SANTA MARÍA NEPOXUALCO	URBANO	20110823	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,732,768	4,732,768	4,584,091	4,584,091	96.9%	0	0	LITRO			1.00	1.00	100.0%	
105468		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	BENITO JUÁREZ	RURAL	20110259	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			139,772	139,772	139,772	139,772	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO			1.00	1.00	100.0%	
104368		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LAS MARGARITAS - ACATENO - TLAPACOYAN (PASO REAL) CON UNA LONGITUD DE 29.30 KILOMETROS DEL KILOMETRO 7+000 AL KILOMETRO 36+300, EN LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, TL.	76-HUEYTAMALCO	LA ESPERANZA TENEXAPA	RURAL	20110032	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			39,653,944	39,653,944	38,790,466	38,790,466	97.8%	0	0	KILOMETRO			1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LAS MARGARITAS - ACATENO - TLAPACOYAN (PASO REAL) CON UNA LONGITUD DE 29.30 KILOMETROS DEL KILOMETRO 7+000 AL KILOMETRO 36+300, EN LAS LOCALIDADES DE LA ESPERANZA, TLAPAQUILÁN Y RIO VERDE, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTAMALCO Y SAN JOSÉ ACATENO, UBICADOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.
104379		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO EIDO APAPANTILLA - UNDA VISTA DE 15.5 KM. DE LONGITUD, META 2011: 6.0 KM TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 15+000, PERTENECE EN EL MUNICIPIO DE JALPAN	86-JALPAN	APAPANTILLA	RURAL	20110376	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,479,292	1,479,292	680,474	680,474	46.0%	0	0	KILOMETRO			6.00	3.70	61.7%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO EIDO APAPANTILLA - UNDA VISTA DE 15.5 KM. DE LONGITUD, META 2011: 6.0 KM TRAMO DEL KM 9+000 AL KM 15+000, PERTENECE EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
164920		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE 21ETV00092, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOPALA, PUE	89-JOPALA	JOPALA	URBANO	20110744	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			3,879,530	3,879,530	3,879,530	3,879,530	100.0%	0	0	METRO CUADRADO			0.00	0.00	0.0%	
104394		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO NEAXALTEPEC-SAN AGUSTÍN DE 8.53 KMS. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 3+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, EN EL	91-JUAN GALINDO	NEAXALTEPEC	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,053,357	4,053,357	1,721,056	1,721,056	42.5%	0	0	KILOMETRO			3.00	2.35	78.3%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO NEAXALTEPEC-SAN AGUSTÍN DE 8.53 KMS. DE LONGITUD, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 3+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
105594		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUZOTLA, MUNICIPIO DE MOLCACAC	98-MOLCACAC	SAN LUIS TEHUZOTLA	RURAL	20110635	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			364,340	364,340	327,586	327,586	89.9%	0	0	METROS			5,332.30	5,332.30	100.0%	
103714		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO NAUPAN - PAHUATLÁN DE 14 KM. DE LONGITUD TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+000, PERTENECE EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN	100-NAUPAN	NAUPAN	URBANO	20110376	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			4,022,708	4,022,708	1,407,948	1,407,948	35.0%	0	0	KILOMETRO			3.00	1.59	53.0%	LAS LOCALIDADES SON NAUPAN Y PAHUATLÁN

103750	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BIENECEBA A LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS CONTLA Y BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE OCOATEPEC	105-OCOATEPEC	SAN NICOLÁS CONTLA	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			669,470	669,470	401,687	401,687	60.0%	0	0	METROS	4,757.41	4,000.00	84.1%	
103744	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUICAPAC PERTINENCIANTE AL MUNICIPIO DE OCOATEPEC, PUEBLA	105-OCOATEPEC	TEZOQUICAPAC	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			606,091	606,091	363,654	363,654	60.0%	0	0	METROS LINEALES	4,570.69	4,150.00	90.8%	
136485	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATRIMONIO EIDAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	PATRIMONIO EIDAL	RURAL	20110273	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			152,071	152,071	152,071	152,071	100.0%	0	0	METROS	6,452.00	6,452.00	100.0%	
103773	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TIPO D ATLANTONGO -XOLOTLA, DE 3.0 KMS DE LONGITUD, META 2011: 3.00 KMS. TRAMO DEL KM. 16+000 AL KM. 13+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN	109-PAHUATLAN	ATLANTONGO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			2,305,292	2,305,292	668,534	668,534	29.0%	0	0	KILOMETRO	3.00	1.08	36.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL TIPO D ATLANTONGO -XOLOTLA, DE 3.0 KMS DE LONGITUD, META 2011: 3.00 KMS. TRAMO DEL KM. 16+000 AL KM. 13+000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA
103780	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D SAN ANTONIO CAÑADA- LÍMITES DE SANTA CATARINA. OTZOLOTEPEC DE 6.31 KM META 2011: 2.70 KM. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 PERTENECIENTE	120-SAN ANTONIO CAÑADA	SAN ANTONIO CAÑADA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,628,500	3,628,500	1,632,828	1,632,828	45.0%	0	0	KILOMETRO	2.70	1.90	70.4%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D SAN ANTONIO CAÑADA- LÍMITES DE SANTA CATARINA. OTZOLOTEPEC DE 6.31 KM META 2011: 2.70 KM. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+700 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA
136486	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLAMAPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	148-SANTA ISABEL CHOLULLA	SAN MARTÍN TLAMAPA	RURAL	20110237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			569,924	569,924	569,924	569,924	100.0%	0	0	METROS	2,374.81	2,374.81	100.0%	
105607	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XALTAPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	XALTAPANAPA	RURAL	20110751	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			359,685	359,685	142,202	142,202	39.5%	0	0	METROS	4,637.00	4,637.00	100.0%	
103870	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO, TERCERA ETAPA, TRAMO: E.C. PUENTE SECO - LA LAGUNILLA, DEL KM. 5+500 AL KM. 9+207.57, DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	PUENTE SECO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,631,542	1,631,542	375,254	375,254	23.0%	0	0	KILOMETRO	3.71	1.38	37.2%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO, TERCERA ETAPA, TRAMO: E.C. PUENTE SECO - LA LAGUNILLA, DEL KM. 5+500 AL KM. 9+207.57, DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO EN EL ESTADO DE PUEBLA
104722	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPELACOLO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TEPELACOLO	RURAL	20110228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			727,562	727,562	727,562	727,562	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.60	1.60	100.0%	
136487	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	20110229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			516,880	516,880	516,880	516,880	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	3.28	3.28	100.0%	
164923	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DTV0457F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO (CRISTO REY), MUNICIPIO DE TLACULOTEPEC, PUE	178-TLACULOTEPEC	EL MUÑECO (CRISTO REY)	RURAL	20110745	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			395,358	395,358	395,358	395,358	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
103888	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D PAPALOTEPAN, TRAMO DE 5.63 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 5.63 KMS. (SEGUNDA ETAPA), TRAMO DEL KM 5+000 AL KM 10+634.92 UBICADO EN LOS MUNICIPIOS	178-TLACULOTEPEC	PAPALOTEPAN	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,779,274	1,779,274	622,746	622,746	35.0%	0	0	KILOMETRO	5.63	2.99	53.1%	
164911	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA EL PENSADOR HERRERA CLAVE 21DP10638, UBICADA EN LA LOCALIDAD XOCHINACATLAN	183-TLAOLA	XOCHINACATLAN	URBANO	20110750	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			4,513,285	4,513,285	4,513,285	4,513,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
164977	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANERA CLAVE 21DTV05000, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HIDALGO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE	183-TLAOLA	NUEVO HIDALGO	RURAL	20110746	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,979,951	1,979,951	1,979,951	1,979,951	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	0.00	0.00	0.0%	
105524	REHABILITACION DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (LÍNEA DE CONDUCCION) EN LAS LOCALIDADES DE ZINTLAPAL, SAN MIGUEL TLAPAPA, SAN ANTONIO TLAPAPA Y AHUACATLAPA, MUNICIPIO DE TLAPACOYA	184-TLAPACOYA	ZINTLAPAL	RURAL	20110632	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			118,348	118,348	110,825	110,825	93.6%	0	0	METROS	1,807.00	1,807.00	100.0%	
164620	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL FRIAS RAHLO CLAVE 21E87070Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	RURAL	20110279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,110,423	1,110,423	1,110,423	1,110,423	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	0.74	74.0%	
136488	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATECTZIN ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	COATECTZIN	RURAL	20110232	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			72,149	72,149	72,149	72,149	100.0%	0	0	METROS	1,710.00	1,710.00	100.0%	
164860	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ CLAVE 21ETV0513W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANCOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUE.	188-TOCHIMILCO	SAN ANTONIO ALPANCOCAN	URBANO	20110741	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			994,474	994,474	994,474	994,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
164909	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO ANTONIO TAPIA CLAVE 21DND055L	193-TZICATLACOYAN	SAN MIGUEL ACUCIOMAC	RURAL	20110366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,705,313	1,705,313	1,705,313	1,705,313	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.0%	
164633	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA Y OBRA EXTERIOR QUE INCLUYE LA RED HIDRÁULICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21ET1005P	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	20110713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,981,785	1,981,785	1,981,785	1,981,785	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.40	40.0%	

164911		CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21170704C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE.	195-VICENTE GUERRERO	SANTA MARÍA DEL MONTE	URBANO	20110742	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS								1,087,022	1,087,022	1,087,022	1,087,022	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		
105289		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	AHUACATLÁN	RURAL	20110243	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								414,340	414,340	414,340	414,340	100.0%	0	0	METROS	4,346.16	4,346.16	100.0%		
104798		CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	CAMOTEPEC	RURAL	20110231	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								319,572	319,572	70,949	70,949	22.2%	0	0	METROS	608.01	608.01	100.0%		
164922		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OTLATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	OTLATLÁN	RURAL	20110215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								240,570	240,570	227,230	227,230	94.5%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%		
103912		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E YEHUALA TETELANCINGO DE 5.02 KMS. DE LONGITUD SUBTRAMO: EL POTRITO TETELANCINGO (CUARTA ETAPA) META 2011: 1.57 KM. DEL KM 3+210 AL KM 4+780	208-ZACATLÁN	YEHUALA	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								672,999	672,999	168,250	168,250	25.0%	0	0	KILOMETRO	1.57	0.82	52.2%		
103998		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D LA MARIMBA-SAN MIGUEL, TENANGO DE 10.3541 KM. DE LONGITUD, SEXTA ETAPA CONCLUSIÓN DEL DERRIBO, PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL KM	208-ZACATLÁN	SAN MIGUEL TENANGO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								273,420	273,420	98,432	98,432	36.0%	0	0	KILOMETRO	0.12	0.11	91.7%		
164924		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21170706V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUE.	208-ZACATLÁN	ZOQUITLA	RURAL	20110747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS								1,912,094	1,912,094	1,912,094	1,912,094	100.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%		
104015		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE CONTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	212-ZAUTLA	CONTLA	RURAL	20110176	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								606,729	606,729	260,894	260,894	43.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	0.71	71.0%		
104027		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D LA LIBERTAD-CHILAPA, DE 8.04 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 2.00 KMS., TRAMO: DEL KM. 3+000 AL KM. 5+000, PERTENECIENTE AL MUN.	212-ZAUTLA	CHILAPA DE VICENTE GUERRERO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								434,606	434,606	126,194	126,194	29.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.70	35.0%		
104037		CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL TIPO E OZTOPULCO - CRUZITLA DE 10.00 KMS. DE LONGITUD, META 2011: 3.44 KMS., TRAMO DEL KM. 6+560 AL KM. 10+000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, EN EL ESTADO	217-ZOQUITLÁN	OZTOPULCO	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								2,209,037	2,209,037	706,892	706,892	32.0%	0	0	KILOMETRO	3.44	3.18	92.4%		
104053		MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TIPO D CALPAN-CALCOC CINCO SEÑORES DE 20.851 KM, META 2011: 4.0 KM DEL KM 1+200 AL KM 5+200 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN	217-ZOQUITLÁN	CALCOC	RURAL	20110176	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								2,813,604	2,813,604	984,762	984,762	35.0%	0	0	KILOMETRO	4.00	2.15	53.8%		
113020		OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																													
113020		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO AYOTOXCO DE GUERRERO	25-AYOTOXCO DE GUERRERO	LA UNIÓN	RURAL	20110777	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								460,335	460,335	454,486	454,486	98.7%	0	0	METROS	3,713.46	3,713.46	100.0%		
164918		CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE CLAVE 21DC02286Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACÁN, MUNICIPIO DE CAXHUACÁN, PUEBLA.	29-CAXHUACÁN	CAXHUACÁN	URBANO	20110749	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS								391,167	391,167	391,167	391,167	100.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%		
133239		PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 29 CARRETERAS CORRESPONDIENTES A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO	48-CHIAUTZINGO	SAN LORENZO CHIAUTZINGO	URBANO	20110838	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								1,931,328	1,931,328	1,717,420	1,717,420	88.9%	0	0	OBRA	29.00	29.00	100.0%		
103202		CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS TIPO FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEZIZTLA, MUNICIPIO DE HUATLALAUCA	70-HUATLALAUCA	TEPEZIZTLA	RURAL	20110246	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								269,674	269,674	269,317	269,317	99.9%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%		
136494		CONSERVACIÓN DEL PUENTE PASO REAL CON UNA LONGITUD DE 55.00 METROS LOCALIZADO EN EL KILOMETRO 44+800 DE LA CARRETERA LAS MARGARITAS - SAN JOSÉ ACATEÑO, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, EN EL MUNICIPIO	76-HUEYFAMALCO	TILAPA	RURAL	20110028	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								269,235	269,235	269,235	269,235	100.0%	0	0	METROS	55.00	55.00	100.0%		
133575		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BIORREMEDIACIÓN DEL RIO ATOTAC	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110925	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								29,716,043	29,716,043	10,745,527	10,745,527	36.2%	0	0	KILOMETRO	26.00	14.00	53.8%		
136491		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	170-TEPEYAHUALCO	XALTIPANAPA	RURAL	20110756	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								506,147	506,147	506,147	506,147	100.0%	0	0	METROS	4,637.00	4,637.00	100.0%		

104437		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	20110221	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			409,035	409,035	409,035	409,035	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%			
136492		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (EL LLANO), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20110217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			255,148	255,148	255,148	255,148	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%			
164627		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BACHILLERATO GENERAL FRIDA KAHLO CLAVE Z1EBH0710Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNIÓN	RURAL	20110451	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			49,339	49,339	49,339	49,339	100.0%	0	0	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.0%			
113466		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EN TRONQUE CARRETERO (COYULA - COHUECAN) - TOCHIMIZOLCO - SAN MARTÍN ZACATEMPA, TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL	188-TOCHIMILCO	SANTIAGO TOCHIMIZOLCO	RURAL	20110914	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			3,020,079	3,020,079	118,890	118,890	3.9%	0	0	KILOMETRO	4.39	0.32	7.3%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA EN TRONQUE CARRETERO COYULA - COHUECAN - TOCHIMIZOLCO - SAN MARTÍN ZACATEMPA, TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+387 Y CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE MAMPUESTA DE 5.100 METROS, UBICADO EN EL KILOMETRO 5+055.50, ESTA CARRETERA FORMA PARTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO TOCHIMIZOLCO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, UBICADO EN EL ESTADO DE PUEBLA.		
104498		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPELACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	189-TOCHTEPEC	SAN BARTOLOMÉ TEPELACALTECHCO	RURAL	20110222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			562,524	562,524	536,051	536,051	95.3%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%			
104564		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATECAC, LAS CHINAS, TICA, CAÑADON DE COZOLUYACAN, RANCHO NUEVO Y EDON SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO	199-XIUTETELCO	ATECAC	RURAL	20110218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			1,565,099	1,565,099	1,565,099	1,565,099	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1.00	1.00	100.0%			
137731		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA 13 UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL ITS ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	ATACAPAN	RURAL	20110376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA			2,454,704	2,454,704	2,454,704	2,454,704	100.0%	0	0	EQUIPO	2,454,704.00	2,454,704.00	100.0%			
104657		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VEHUALA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	VEHUALA	RURAL	20110220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			542,920	542,920	270,203	270,203	49.8%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%			
136493		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZOQUITLA	RURAL	20110218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			484,656	484,656	484,656	484,656	100.0%	0	0	LITRO POR SEGUNDO	1.00	1.00	100.0%			
164697		CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICA, UN AULA HDI, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA SES DE ENERO CLAVE Z1DPR1011W	212-ZAUITLA	SAN MIGUEL TENEXTATILDIYAN	URBANO	20110856	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			9,636,984	9,636,984	9,636,984	9,636,984	100.0%	0	0	METROS	0.00	0.00	0.0%			
164902		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA SIETE AULAS DIDÁCTICA, UN AULA HDI, UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN Y COOPERATIVA EN LA PRIMARIA SES DE ENERO CLAVE Z1DPR1011W	212-ZAUITLA	SAN MIGUEL TENEXTATILDIYAN	URBANO	20110857	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			332,618	332,618	332,618	332,618	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%			
	FAM																										
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																											
CONSTRUCCIÓN																											
136547		ADECUACIÓN DE AULAS EXISTENTES PARA QUE OPEREN COMO AULAS TELEMÁTICAS EN LA REGIÓN V CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE PUEBLA 2011	3-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	20110845	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			6,599,588	6,599,588	6,599,588	6,599,588	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136769		ADECUACIÓN DE AULAS EXISTENTES PARA QUE OPEREN COMO AULAS TELEMÁTICAS EN LA REGIÓN VI CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE EDUCAR DE MATANGOS 2011	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	20110847	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			4,123,999	4,123,999	4,123,999	4,123,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136811		REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUTLALHUAC CLAVE Z1DCC0397C	6-AHUACATLÁN	TLACOTEPEC (SAN MATEO)	RURAL	20110567	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			346,064	346,064	346,064	346,064	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.68	68.0%			
136548		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA BENIGNITO DE LAS ANJURICAS CLAVE Z1DPR2329Z	10-AJALPAN	SAN JOSÉ BUENA VISTA	RURAL	20110604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			901,094	901,094	901,094	901,094	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136549		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE Z1EJ1176N	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110631	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			242,112	242,112	242,112	242,112	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136550		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EUFROSINA CAMACHO DE AVILA CLAVE Z1EJN0055V	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			241,481	241,481	241,481	241,481	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136551		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLOTHI CLAVE Z1DCC143H	10-AJALPAN	LA JOYA	RURAL	20110603	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			277,213	277,213	277,213	277,213	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136552		CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA JAIME NÚÑO CLAVE Z1DPR0057K	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			386,740	386,740	386,740	386,740	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
136627		ADECUACIÓN DE AULAS EXISTENTES PARA QUE OPEREN COMO AULAS TELEMÁTICAS EN LA REGIÓN III CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE CIUDAD SERDÁN 2011	12-ALIJUICA	ALIJUICA	URBANO	20110850	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			5,600,945	5,600,945	5,600,945	5,600,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			

136633	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21EP0603X	13-ALTEPEXI	ALTEPEXI	URBANO	20110559	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,244,984	1,244,984	1,244,984	1,244,984	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136643	CONSTRUCCÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUAN C BONILLA CLAVE 21EP020245	14-AMIXTLÁN	AMIXTLÁN	URBANO	20110804	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,050	302,050	302,050	302,050	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136710	CONSTRUCCÓN DE DIRECCÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DCC03745	17-ATEMPAN	ATZALÁN	RURAL	20110459	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	428,386	428,386	428,386	428,386	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136712	CONSTRUCCÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21DCC0331X	17-ATEMPAN	APATZALÁN	RURAL	20110466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	333,645	333,645	333,645	333,645	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136714	CONSTRUCCÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENTO JUÁREZ CLAVE 21DCC0375R	17-ATEMPAN	TACOPAN	URBANO	20110452	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	239,361	239,361	239,361	239,361	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136731	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y LETRINAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CLAVE 21DCC1137R	18-ATEXCAL	COLONIA SOLIDARIDAD	RURAL	20110497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	328,921	328,921	328,921	328,921	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136732	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARTEAGA CLAVE 21ETV01551	18-ATEXCAL	SANTO TOMÁS OTLALTEPEC	RURAL	20110832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,704	256,704	256,704	256,704	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.34	34.0%	CANCELADA CON OFICIO SF-DSI-AI-9/10/2012
136750	CONSTRUCCÓN DE UN TALLER-LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ÁNGEL DEL CAMPO CLAVE 21ETV0356G	21-ATZALA	ATZALA	URBANO	20110281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,998	238,998	238,998	238,998	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136767	CONSTRUCCÓN DE UN TALLER-LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JESÚS ALONSO FLORES CLAVE 21ETV0085E	22-ATZITZHUACÁN	SAN JUAN TEJUPA	URBANO	20110542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	311,989	311,989	311,989	311,989	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136768	ADECUACIÓN DE AULAS EXISTENTES PARA QUE OPEREN COMO AULAS TELEMTIAS EN LA REGIÓN IV CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE SAN PEDRO CHOLULA 2011	26-CALPAN	SAN ANDRÉS CALPAN	URBANO	20110844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,455,487	11,455,487	11,455,487	11,455,487	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136772	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, REPARACION DE SANITARIOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR163A	35-COXCATLÁN	CAUPAN	URBANO	20110811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,533,326	2,533,326	2,533,326	2,533,326	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136773	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y LETRINAS EN LA PRIMARIA TLATOANI CLAVE 21DPR0908S	36-COYOMEAPAN	TEPOXTLA	RURAL	20110619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	469,893	469,893	469,893	469,893	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	CANCELADA CON OFICIO SF-DSI-AI-9/11/2012
136774	CONSTRUCCÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EP0606R	36-COYOMEAPAN	SANTA MARÍA COYOMEAPAN	URBANO	20110620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	388,137	388,137	388,137	388,137	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136777	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA LIC BENTO JUÁREZ CLAVE 21DPR0559C	36-COYOMEAPAN	TLUXCO	RURAL	20110806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	996,349	996,349	996,349	996,349	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.97	97.0%	
136779	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCÓN, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21ETV0943X	40-CUAUTINCHAN	TORILJA (SAN BALTAZAR TORILJA)	RURAL	20110415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	681,241	681,241	681,241	681,241	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136780	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR0292N	46-CHAPULCO	CHAPULCO	RURAL	20110472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,090	190,090	190,090	190,090	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136781	CONSTRUCCÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CALMECAC CLAVE 21DCC0590H	50-CHICHÍQUILA	CHICHÍQUILA	URBANO	20110389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,744	397,744	397,744	397,744	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136782	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE DAÑADO Y CONSTRUCCÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPR0164S	50-CHICHÍQUILA	SAN JOSÉ ACATLÁN	RURAL	20110462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	878,801	878,801	878,801	878,801	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136783	CONSTRUCCÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA U-1C Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE LA LOSA EN LA PRIMARIA GENERAL EMBILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR02714T	51-CHIETLA	ATENINGO	URBANO	20110560	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	898,144	898,144	898,144	898,144	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136784	CONSTRUCCÓN DE DIRECCÓN BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA KONRAD ROENTGEN CLAVE 21ETV0262P	53-CHIGNAHUAPAN	MATLALHUACALES DE AGUILAS SIRDÓN	RURAL	20110448	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	414,951	414,951	414,951	414,951	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136785	CONSTRUCCÓN DE DIRECCÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GENERAL RAFAEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DPR1588P	53-CHIGNAHUAPAN	NACAYOLO	RURAL	20110471	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	418,853	418,853	418,853	418,853	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136786	CONSTRUCCÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA EDUARDO ARROYO CRUZ CLAVE 21DPR0433N	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20110430	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	431,587	431,587	431,587	431,587	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

136788	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-3 C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 34 CLAVE 21D5T00371	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20110637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			592,572	592,572	592,572	592,572	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136789	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR15758	53-CHIGNAHUAPAN	ACOCUILCO (ALAMEDILLA)	RURAL	20110678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			227,973	227,973	227,973	227,973	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136790	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO ALBARRAN C. CLAVE 21EPR0698D	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20110490	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			225,829	225,829	225,829	225,829	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136791	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA BRUNO HERNÁNDEZ CLAVE 21ETV0846V	53-CHIGNAHUAPAN	TRES CABEZAS	RURAL	20110558	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			227,092	227,092	227,092	227,092	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136792	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL CÁSTULO DE ALATRISTE CLAVE 21ETV0723L	53-CHIGNAHUAPAN	TENEXTLA	RURAL	20110543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			244,734	244,734	244,734	244,734	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136794	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21ETV0606W	53-CHIGNAHUAPAN	SAN ANTONIO MATLAHUACALES	RURAL	20110400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			386,045	386,045	386,045	386,045	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136800	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA Y REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DES0342Y	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20110492	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			586,274	586,274	586,274	586,274	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136801	CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA 5 DE OCTUBRE CLAVE 21DPR0849B	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	20110568	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			158,435	158,435	158,435	158,435	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136802	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21DES008SZ	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	20110553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			497,316	497,316	497,316	497,316	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136803	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA JUAN RULFO CLAVE 21DTP0522P	54-CHIGNAUTLA	CHIGNAUTLA	URBANO	20110648	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			589,533	589,533	589,533	589,533	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136804	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA CUTLALHUAC CLAVE 21DPR0282Q	54-CHIGNAUTLA	TALZINTAN	RURAL	20110570	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			228,259	228,259	228,259	228,259	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136805	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR0796E	54-CHIGNAUTLA	ANALCO	RURAL	20110552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			223,848	223,848	223,848	223,848	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136806	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADRERO CLAVE 21DTPV4335U	54-CHIGNAUTLA	YOPI	RURAL	20110569	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			337,062	337,062	337,062	337,062	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	CANCELADA CON OFICIO SF-OSI-AI-368/2012
136807	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA, Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO B DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0110Q	56-CHILA DE LA SAL	CHILA DE LA SAL	URBANO	20110473	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			256,386	256,386	256,386	256,386	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136808	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U-3C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 126 CLAVE 21D5T0137H	58-CHICHOTLA	ACOCOMOTLA	RURAL	20110584	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			526,632	526,632	526,632	526,632	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136809	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR1600K	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	20110510	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			344,312	344,312	344,312	344,312	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136810	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA GENERAL JOAQUÍN GALINDO HERRERA CLAVE 21DES0104Y	59-CHINANTLA	CHINANTLA	URBANO	20110301	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			383,575	383,575	383,575	383,575	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136812	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1248H	63-ESPERANZA	OTILLO MONTAÑO	RURAL	20110477	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			362,374	362,374	362,374	362,374	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136813	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIXTLAN CLAVE 21DINZ268L	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20110302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			174,580	174,580	174,580	174,580	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136814	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 21DIN0350Y	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20110288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			186,496	186,496	186,496	186,496	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136815	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL Y CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA IGNACIO N. ALTAMIRANO CLAVE 21EPR1133T	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20110508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			648,662	648,662	648,662	648,662	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136816	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMMA GODOY CLAVE 21DIN0792S	65-GENERAL FELPE ANGELES	GUADALUPE ANALCO	RURAL	20110561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			495,043	495,043	495,043	495,043	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	

136817		CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES CLAVE 21ETV02961	65-GENERAL FELIPE ÁNGELES	SAN PABLO DE LAS TUNAS	URBANO	20110413	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			381,957	381,957	381,957	381,957	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136819		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CARLOS B. ZETINA CLAVE 21DPR0028P	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	20110277	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			283,865	283,865	283,865	283,865	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136820		CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA CLAVE 21ETV0523N	70-HUATLATLAUCA	HUATLATLAUCA	RURAL	20110703	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			384,713	384,713	384,713	384,713	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136821		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTA CLAVE 21DCC0868C	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20110606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			709,336	709,336	709,336	709,336	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136822		REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CAPEP CLAVE 21FLS0006E	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20110813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			276,089	276,089	276,089	276,089	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136823		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1-C EN LA SECUNDARIA GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR PROF. ENRIQUE MARTINEZ MARRQUEZ CLAVE 21E83013C	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20110840	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			419,663	419,663	419,663	419,663	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136824		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULA DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21DTV0904V	74-HUEJOTZINGO	SAN DIEGO BUENAVISTA	RURAL	20110805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			673,482	673,482	673,482	673,482	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136827		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21DCC0222N	75-HUEYAPAN	COJOSTITÁN	RURAL	20110516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			428,350	428,350	428,350	428,350	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136828		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MILLÁN CLAVE 21DCC1156L	75-HUEYAPAN	HUEYAPAN	URBANO	20110537	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			226,855	226,855	226,855	226,855	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136829		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA PROF. RAFAEL MOLINA BETANCOURT CLAVE 21DPR2416U	75-HUEYAPAN	NEXPAN	RURAL	20110565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			226,108	226,108	226,108	226,108	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
151263		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CÓMPUTO ADOSSADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA SECUNDARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 21D350076S	78-HUITZILAN DE SERDÁN	TOTUTLA	RURAL	20120142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			202,920	202,920	202,539	202,539	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136830		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA SECUNDARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 21D350076S	78-HUITZILAN DE SERDÁN	TOTUTLA	RURAL	20110641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			254,073	254,073	254,073	254,073	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136831		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21ETV0794F	78-HUITZILAN DE SERDÁN	ZOYOTLA	RURAL	20110528	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			248,914	248,914	248,914	248,914	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136832		CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR2504O	83-XTACAMAXTITLÁN	MINILLAS	RURAL	20110829	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			419,781	419,781	419,781	419,781	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136835		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPR0155K	83-XTACAMAXTITLÁN	MINILLAS	RURAL	20110827	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			373,709	373,709	373,709	373,709	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136836		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA GASTÓN GARCÍA CANTU CLAVE 21ETV0054L	83-XTACAMAXTITLÁN	XTACAMAXTITLÁN	URBANO	20110858	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			263,883	263,883	263,883	263,883	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136837		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CLAVE 21DPR2497V	83-XTACAMAXTITLÁN	CRISTALCO	RURAL	20110841	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			226,153	226,153	226,153	226,153	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136839		REPARACIONES GENERALES Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA GILBERTO BOSQUES CLAVE 21ETV0071B	83-XTACAMAXTITLÁN	TATEÑO	RURAL	20110830	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			600,240	600,240	600,240	600,240	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136840		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE 21DVT0119F	85-IZCARR DE NATAMOROS	LA GALARZA	URBANO	20110580	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			209,905	209,905	209,905	209,905	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136843		REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 21DPR2316	93-LA FRAGUA	CUAUHTEMOC	RURAL	20110556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			268,801	268,801	268,801	268,801	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136844		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JUAN LECHUGA CLAVE 21EPR0201F	99-CANAÑA MORELOS	SAN JOSE XTAPA	URBANO	20110546	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			372,077	372,077	372,077	372,077	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136845		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA PRIMARIA UNISCO CLAVE 21DPR19235	99-CANAÑA MORELOS	MORELOS-CANAÑA	URBANO	20110544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			226,529	226,529	226,529	226,529	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%





136577		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPH02645	115-QUECHOLAC	SAN SIMÓN DE BRAVO	URBANO	20110450	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			200,999	200,999	200,999	200,999	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136578		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NORMA AUGUSTA RODRIGUEZ GONZÁLEZ CLAVE 21DND02510	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	20110416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			218,060	218,060	218,060	218,060	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136579		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RODRIGUEZ PUEBLA CLAVE 21DUN03967	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	20110522	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			230,696	230,696	230,696	230,696	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136580		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ROMERO VARGAS CLAVE 21ETV0316F	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	20110550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			222,318	222,318	222,318	222,318	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136581		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MUÑDEZ CLAVE 21EPH1512P	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	20110418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			317,301	317,301	317,301	317,301	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136582		DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS DAÑADOS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER LABORATORIO Y REPARACIONES GRALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DVT0386B	115-QUECHOLAC	QUECHOLAC	URBANO	20110527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			312,942	312,942	312,942	312,942	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136583		DEMOLICIÓN DE UN AULA ATÍPICA DAÑADA Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 21DPH0263T	115-QUECHOLAC	SAN BARTOLOMÉ COSCOMAYÁ	RURAL	20110405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			255,421	255,421	255,421	255,421	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136584		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPH0202U	116-QUIMIXTLÁN	CANDALAPAN (SAN JOSÉ)	RURAL	20110475	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			205,721	205,721	205,722	205,722	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136586		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ FERRER CLAVE 21EPH1539W	116-QUIMIXTLÁN	EL MIRADOR GUADALUPANO	RURAL	20110442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			241,047	241,047	241,047	241,047	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136587		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALVARO OBREGÓN CLAVE 21DCC0463L	116-QUIMIXTLÁN	EL TRIUNFO	RURAL	20110444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			205,162	205,162	205,162	205,162	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136588		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DCC0604U	116-QUIMIXTLÁN	AHUACAPAN	RURAL	20110445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			205,162	205,162	205,162	205,162	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136589		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 21DPR03589S	116-QUIMIXTLÁN	CONHUITZILÁ	RURAL	20110549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			189,449	189,449	189,449	189,449	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136590		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21DPH0278V	118-LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	URBANO	20110511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			388,407	388,407	388,407	388,407	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136591		CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS N. MERINO CLAVE 21DND0510V	118-LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	URBANO	20110447	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			379,876	379,876	379,876	379,876	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136592		REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA, CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CLAVE 21EPH0536S	118-LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	URBANO	20110575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			713,396	713,396	713,396	713,396	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136593		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA CLAVE 21EES0322K	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			359,246	359,246	359,246	359,246	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136594		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA BLANDINA TORRES DE MARÍN CLAVE 21DNI1325E	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			412,057	412,057	412,057	412,057	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136595		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA CLAVE 21ETV0133Y	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	CACALOTEPEC	RURAL	20110257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			388,310	388,310	388,310	388,310	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136596		CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANTARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EPH1586G	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	TILCACUANCINGO (SAN BERNARDINO)	URBANO	20110815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			2,470,320	2,470,320	2,470,320	2,470,320	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136617		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PROFRA. ABRAHAM SÁNCHEZ LOPEZ CLAVE 21EPH0270B	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110310	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			389,502	389,502	389,502	389,502	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136618		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS PAPAOTLA CLAVE 21DND0543W	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	TILCACUANCINGO (SAN BERNARDINO)	URBANO	20110653	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			137,585	137,585	137,585	137,585	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%
136619		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA TOMÁS ALVA EDGÓN CLAVE 21ETV0131Z	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110298	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			150,829	150,829	150,829	150,829	100.0%	0	0	OBRA		1.00	1.00	100.0%

136620	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA AGAZI CLAVE 21DIN0544L	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110296	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,526	156,526	156,526	156,526	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136621	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOXQUI DE LARA CLAVE 21EJN134D	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110299	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	229,230	229,230	229,230	229,230	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136622	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA CLAVE 21DES0074U	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	TUXCACUANGINGO	RURAL	20110474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	913,731	913,731	913,731	913,731	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136623	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA AGUILES SERBÁN CLAVE 21DPR0283I	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	CACALOTPEC	RURAL	20110675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	294,879	294,879	294,879	294,879	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136624	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA 15 DE MAYO CLAVE 21DPR1768Q	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	758,822	758,822	758,822	758,822	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136625	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 32, CLAVE 21DST0035K	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	376,713	376,713	376,713	376,713	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136626	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, DE LA RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA PRIMARIA LAZARO C. CLAVE 21DPR2910V	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	TOMANTZINTLA	RURAL	20110810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,176,373	1,176,373	1,176,373	1,176,373	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136629	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR2693X	128-SAN JOSÉ CHIAPA	SAN JOSÉ CHIAPA	URBANO	20110577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	283,621	283,621	283,621	283,621	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136630	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSU RUBÉN ROMERO CLAVE 21DIN0893R	128-SAN JOSÉ CHIAPA	SAN JOSÉ OZUMBA	RURAL	20110638	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,695	204,695	204,695	204,695	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136631	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REPARACIONES GENERALES Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LA TELESECUNDARIA NICOLAS COPERNICO CLAVE 21ETV0297Z	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ AXIUCO	RURAL	20110534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	380,861	380,861	380,861	380,861	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136632	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALFA CLAVE 21DIN0216S	129-SAN JOSÉ MIAHUATLAN	SAN JOSÉ AXIUCO	RURAL	20110424	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,352	256,352	256,352	256,352	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136634	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 21DPR1825R	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	URBANO	20110835	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	529,500	529,500	529,500	529,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136635	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPR0382F	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	20110566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	389,471	389,471	389,471	389,471	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136636	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA NIÑOS HÓRDES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0988V	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	20110712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	367,213	367,213	367,213	367,213	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136637	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL MAESTRO RURAL CLAVE 21DES0042B	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	20110458	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	379,825	379,825	379,825	379,825	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
153269	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ADOSADOS A ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JACIRO RODRIGAU CLAVE 21DIN0089V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	20120143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	357,869	357,869	357,260	357,260	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136638	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 26 CLAVE 21DST0020I	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	20110311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	580,479	580,479	580,479	580,479	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136639	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1047K	136-SAN MIGUEL XOXTLA	SAN MIGUEL XOXTLA	URBANO	20110312	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	379,922	379,922	379,922	379,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136640	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO CLAVE 21DTV0507K	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	20110394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	368,924	368,924	368,924	368,924	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136641	CONSTRUCCIÓN DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 21ETV0147A	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SANTIAGO XALITZINTLA	RURAL	20110796	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	561,812	561,812	561,812	561,812	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136642	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0026Q	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110831	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	382,510	382,510	382,510	382,510	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136644	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA TELESECUNDARIA LUIS G. URBINA CLAVE 21ETV0151N	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20110374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	356,908	356,908	356,908	356,908	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

136645	CONSTRUCCIÓN DE SES AULAS DIDÁCTICAS ADOASADAS A ESTRUCTURA U-3C EN LA TELESECUNDARIA JOSÚ MARÍA LA FRAGUA CLAVE 21D050118A	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVÍA	URBANO	20110476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,748,211	1,748,211	1,748,211	1,748,211	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136646	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA CLAVE 21DTV055H	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVÍA	URBANO	20110371	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	410,123	410,123	410,123	410,123	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136647	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DTV0141H	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVÍA	URBANO	20110706	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	365,203	365,203	365,203	365,203	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136650	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA SIN NOMBRE CLAVE 21D0T0120H	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN GREGORIO ZACATEPEC	URBANO	20110418	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	232,485	232,485	232,485	232,485	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136651	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL NARCISO MENDOZA CLAVE 21EES0298A	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVÍA	URBANO	20110493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	472,302	472,302	472,302	472,302	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136652	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA MARCO DE GANTE CLAVE 21DTV0054M	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVÍA	URBANO	20110468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	337,120	337,120	337,120	337,120	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136653	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA HOGAR Y PATRIA CLAVE 21DPR0366P	147-SANTA INÉS AHUATEMPAN	SANTA INÉS AHUATEMPAN	URBANO	20110548	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	312,504	312,504	312,504	312,504	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136654	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS CLAVE 21DPR0054H	149-SANTIAGO MIAHUATLÁN	SANTIAGO MIAHUATLÁN	URBANO	20110373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	382,768	382,768	382,768	382,768	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136655	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA OTILIO MONTEAÑO CLAVE 21EIV0177V	149-SANTIAGO MIAHUATLÁN	SANTIAGO MIAHUATLÁN	URBANO	20110884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	382,410	382,410	382,410	382,410	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136656	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EL EDIFICIO E E	150-HUEHUETLÁN EL GRANDE	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	RURAL	20110666	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	496,361	496,361	496,361	496,361	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136657	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA MARINO LÓPEZ JURADO CLAVE 21DTV0332Z	154-TECAMACHALCO	SAN ANTONIO TECOLOCO	RURAL	20110427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	428,902	428,902	428,902	428,902	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136659	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 76 CLAVE 21D0T0084T	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20110433	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	439,997	439,997	439,997	439,997	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136661	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EES0343X	154-TECAMACHALCO	SANTIAGO ALSÉSICA	URBANO	20110412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,727,606	1,727,606	1,727,606	1,727,606	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136662	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAIRIBANO CLAVE 21EPR0412J	154-TECAMACHALCO	SAN MATÍO TLAXIPÁN	URBANO	20110489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	606,442	606,442	606,442	606,442	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136663	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DPR0334X	154-TECAMACHALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	20110463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	384,178	384,178	384,178	384,178	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136664	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO ATÍPICO DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE SES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA REPUBLICA DE ARGENTINA CLAVE 21DPR0232A	154-TECAMACHALCO	SAN ANTONIO LA PORTILLA	RURAL	20110647	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	932,620	932,620	932,620	932,620	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136666	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA CLAVE 21DPR0202C	156-TEHUACÁN	SANTA CATERINA OTZOLOTEPEC	RURAL	20110592	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	376,391	376,391	376,391	376,391	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136669	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21EIV0910F	156-TEHUACÁN	SANTA CATERINA OTZOLOTEPEC	RURAL	20110525	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	376,635	376,635	376,635	376,635	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136691	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL VILLAS LA CANTERA CLAVE 21EES0350G	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20110789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,121,865	1,121,865	1,121,865	1,121,865	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136692	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 21EIV0369K	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20110543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,497	177,497	177,497	177,497	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136694	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER LABORATORIO ADOASADO A ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRICELLI CLAVE 21EIV0455C	159-TEOPANTLÁN	TEOPANTLÁN	URBANO	20110640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,479	197,479	197,479	197,479	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
136697	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÚ MARIANO MONTERDE CLAVE 21DIN09754	161-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TEONTEPEC	URBANO	20110834	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	185,375	185,375	185,375	185,375	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%

136698	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA MARTINES DE LA ENSEÑANZA DE 3535 CLAVE 210P2278I	161-TEPANCO DE LÓPEZ	TEPANCO DE LÓPEZ	URBANO	20110589	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,484,771	1,484,771	1,484,771	1,484,771	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136699	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ELEMENTE ONDZO CLAVE 21D9D104D	163-TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	URBANO	20110326	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	606,458	606,458	606,458	606,458	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136700	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21D9D464Z	163-TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	URBANO	20110460	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,449	381,449	381,449	381,449	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136701	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21D83004Z	163-TEPATLAXCO DE HIDALGO	TEPATLAXCO DE HIDALGO	URBANO	20110319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,097	381,097	381,097	381,097	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136702	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 21ETV0681C	167-TEPETZINTLA	OMITLÁN	RURAL	20110643	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	277,019	277,019	277,019	277,019	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136703	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN CLAVE 21DCC0702V	167-TEPETZINTLA	TLAQUILMPA	RURAL	20110453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	142,070	142,070	142,070	142,070	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136704	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. MUÑOZ CLAVE 21DTV0334W	167-TEPETZINTLA	NOCHITLAXCO (SAN BALTAZAR)	RURAL	20110449	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	221,286	221,286	221,286	221,286	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136705	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REPARACIONES GRALES Y APLICACIÓN DE PINTURA E INFRAESTRUCTURA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SON JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 21DCC0399A	167-TEPETZINTLA	CHICOMETEPEC (SAN SIMÓN)	RURAL	20110401	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	205,159	205,159	205,159	205,159	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136706	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DTV0333X	167-TEPETZINTLA	TONAUXCO	RURAL	20110727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	296,134	296,134	296,134	296,134	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136707	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA LUIS CABRERA LOBATO CLAVE 21DTV0508W	167-TEPETZINTLA	TLAQUILMPA	RURAL	20110431	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	318,463	318,463	318,463	318,463	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136708	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DAÑADO, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL Y REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO B DE LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21D9D0495I	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	ALMOLONGÁ (TODOS SANTOS)	RURAL	20110711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	812,867	812,867	812,867	812,867	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136710	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MAXIMINO AVILA CAMACHO CLAVE 21EPR0438T	170-TEPEYAHUALCO	JALAPASCO DE BARRIENTOS	RURAL	20110555	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	206,713	206,713	206,713	206,713	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136717	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 CLAVE 21D9D009M	170-TEPEYAHUALCO	TEPEYAHUALCO	URBANO	20110701	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	383,661	383,661	383,661	383,661	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136719	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DEL C.E. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EPR1542J	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	20110592	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,102,097	1,102,097	1,102,097	1,102,097	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136720	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21D9D224Q	172-TETELA DE OCAMPO	BUENAVISTA	RURAL	20110705	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	230,199	230,199	230,199	230,199	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136721	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR PROF. JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EPR1133P	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	20110574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	255,740	255,740	255,740	255,740	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136723	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA XI KUXMINA CLAVE 21D9D0782B	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARTÍN ESPERILLA	RURAL	20110816	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DIPENDENCIA ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	544,922	544,922	544,922	544,922	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136724	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYTL CLAVE 21DCC08490	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	URBANO	20110624	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	487,713	487,713	487,713	487,713	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136725	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC065N	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	URBANO	20110593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	494,817	494,817	494,817	494,817	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136726	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21D9D597G	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	20110469	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	526,844	526,844	526,844	526,844	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136727	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 21DCC1158I	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN JUAN ZACABASCO	RURAL	20110533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	301,563	301,563	301,563	301,563	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%
136728	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLOSI CLAVE 21D9D2308W	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MARCOS TLACOYALCO	URBANO	20110553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	294,272	294,272	294,272	294,272	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%

136730	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 46 CLAVE 21D5T0051B	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	20110543	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	625,143	625,143	625,143	625,143	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136731	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DP0642C	180-TLHUAPAN	SAN JUAN CUAUHTÉMOC	RURAL	20110680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,416,017	1,416,017	1,416,017	1,416,017	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136734	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MARTINES DE LA ENSEÑANZA CLAVE 21DP0602P	126-TOCHTEPEC	TOCHTEPEC	URBANO	20110414	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	370,912	370,912	370,912	370,912	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136735	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 18, CLAVE 21D5T0018U	180-TOTULTEPEC DE GUERRERO	TOTULTEPEC DE GUERRERO	URBANO	20110882	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	346,585	346,585	346,585	346,585	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136737	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA TELESECUNDARIA JOSU REVUELTAS CLAVE 21ETV0252L	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20110594	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	384,762	384,762	384,762	384,762	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136738	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO CASO CLAVE 21D5S0071X	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20110851	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	372,057	372,057	372,057	372,057	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136739	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21DP0718B	192-TUZAMAPAN DE GALEANA	TETILLUA DE ISLAS	RURAL	20110439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	370,207	370,207	370,207	370,207	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136741	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA PRIMARIA LIC. LUIS ECHIVERRÍA ALVAREZ CLAVE 21DP06010P	192-TUZAMAPAN DE GALEANA	TUZAMAPAN DE GALEANA	URBANO	20110314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	324,202	324,202	324,202	324,202	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136746	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE CLAVE 21DCC1182J	195-VICENTE GUERRERO	SANTA MARÍA DEL MONTE	URBANO	20110665	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416,923	416,923	416,923	416,923	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136747	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP0644Z	195-VICENTE GUERRERO	TEPETZITZINTLA	URBANO	20110698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416,493	416,493	416,493	416,493	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136748	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 21DCC0385Y	195-VICENTE GUERRERO	TEPETZITZINTLA	URBANO	20110674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	558,261	558,261	558,261	558,261	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136749	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA CARMEN SERDÁN CLAVE 21DP0701C	200-XOCHIMILCO	CUAUTAMANIS	RURAL	20110633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,254	409,254	409,254	409,254	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136750	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN LA SECUNDARIA GENERAL JESÚS MERINO NIETO CLAVE 21D5S0038B	203-XOCHITLÁN TODOS SANTOS	XOCHITLÁN	URBANO	20110610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	256,665	256,665	256,665	256,665	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136751	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALDAMA CLAVE 21DIN2303A	205-YEHUALTEPEC	SAN GABRIEL TETZDYOCAN	URBANO	20110470	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	759,308	759,308	759,308	759,308	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136752	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21DIN0347X	205-YEHUALTEPEC	YEHUALTEPEC	URBANO	20110828	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,022	197,022	197,022	197,022	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136753	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA JUDITH SÁNCHEZ ZAMITE CLAVE 21ETV0733Z	207-ZACAPOAXTLA	XALTIAPAC	RURAL	20110728	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	423,783	423,783	423,783	423,783	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136754	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL PIPLA CLAVE 21EIN0883J	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20110578	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,981	227,981	227,981	227,981	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136755	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FRANCISCO LUCAS CLAVE 21DIN0283Q	207-ZACAPOAXTLA	MILOTEPEC	RURAL	20110871	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,134	204,134	204,134	204,134	100.0%	0	0	1.00	0.77	77.0%
136756	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS VOLOTSI CLAVE 21DCC1215K	207-ZACAPOAXTLA	SAN JUAN TAHITIC	RURAL	20110564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,982	227,982	227,982	227,982	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136758	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA RAQUEL FLORES GONZÁLEZ CLAVE 21DP06877M	207-ZACAPOAXTLA	XALACAPAN	URBANO	20110593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	227,328	227,328	227,328	227,328	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136760	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE DAÑADO Y CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP06228X	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	20110576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	899,902	899,902	899,902	899,902	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136761	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA PROF. RAMÓN DÍAZ ORDAZ CLAVE 21EP06489Y	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	20110402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	347,754	347,754	347,754	347,754	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

136762	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21DPR889V	214-ZINACATEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	228,727	228,727	228,727	228,727	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136764	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21DTV0212L	217-ZOQUILÁN	XITLAMA	URBANO	20110839	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	375,637	375,637	375,637	375,637	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CANCELADA CON OFICIO SF-OSI-AM-508/2012
136765	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA LAZARO CARRENAS CLAVE 21DPR855A	217-ZOQUILÁN	XITLAMA	URBANO	20110726	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	162,529	162,529	162,529	162,529	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136766	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CÍCLON EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0493M	217-ZOQUILÁN	XITLAMA	URBANO	20110723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	184,847	184,847	184,847	184,847	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
153130	REHABILITACIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, ÉCHALE UNA MANO A TU ESCUELA 2011, PARA ATENDER 350 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO DEL INTERIOR DEL ESTADO Y LA CIUDAD DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	79,795,751	79,795,751	79,795,751	79,795,751	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	
136910	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y REPARACIÓN DE SANTARIOS EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 21DPR2360	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110532	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	439,093	439,093	439,093	439,093	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136937	REPARACIONES GRALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE SANTARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EL EDIFICIO G DE LA SEC. GRAL. CUAUTEMPAN CLAVE 21DES00377	39-CUAUTEMPAN	SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN	URBANO	20110372	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,404	351,404	351,404	351,404	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136938	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D EN EL JARDÍN DE NIÑOS SANDALIO ME	71-HUACHINANGO	HUACHINANGO	URBANO	20110605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	342,538	342,538	342,538	342,538	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136939	REPARACIONES GRALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA APLICACIÓN DE PINTURA Y DE IMPERMEABILIZANTE/RECONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL EN EL J DE N TEGAYHUATZIN CLAVE21EN0847E	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20110513	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,160	204,160	204,160	204,160	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136941	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D DE LA PRIMARIA OBRERO MUNDIAL CLAVE 21DPR2408L	91-JUAN GALINDO	NUÉVO NECAHA	URBANO	20110798	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	3,025,179	3,025,179	3,025,179	3,025,179	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136942	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2478G	93-LA FRAGUA	GONZÁLEZ ORTEGA	RURAL	20110846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	353,873	353,873	353,873	353,873	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136943	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JULIÁN HINOJOSA CLAVE 21DPR1249G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110800	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	267,669	267,669	267,669	267,669	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136944	REPARACIONES GENERALES EN EL EDIFICIO A DE LA SECUNDARIA TÉCNICA NO 79 CLAVE 21DS0087Q	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110791	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	452,766	452,766	452,766	452,766	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136945	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN ARRIETA CLAVE 21DIN1166H	114-PUEBLA	SANTA CATERINA	RURAL	20110794	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,450	238,450	238,450	238,450	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136947	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 21DPR0227O	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110792	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	98,510	98,510	98,510	98,510	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136948	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A, B Y C DE LA SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21DS0134S	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110799	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,074,332	1,074,332	1,074,332	1,074,332	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136949	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A Y C DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21EPR0247A	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	20110790	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	364,185	364,185	364,185	364,185	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136921	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EL EDIFICIO Y REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA, EN EL E DE N QUEQUETZALLI CLAVE 21DIN0092Z	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110300	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	98,755	98,755	98,755	98,755	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136922	REPARACIONES GRALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE SANTARIOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO A EN LA PRIM BENTO JUÁREZ CLAVE 21DPR0279U	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276,805	276,805	276,805	276,805	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

136923	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO B EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN 21EP0370A	123-SAN FELIPE TEPALTLÁN	ÁFRICA	RURAL	20110530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	249,635	249,635	249,635	249,635	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136924	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE LOS TECHOS DE LOS EDIFICIOS A Y D POR MULTIPANEL EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC CLAVE 21DP0687Y	129-SAN JOSÉ MAHUATLÁN	SAN JOSÉ MAHUATLÁN	URBANO	20110601	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	358,559	358,559	358,559	358,559	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136925	REPARACIONES GENERALES DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EP0541D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUE	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	URBANO	20110607	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	441,235	441,235	441,235	441,235	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136928	REPARACIONES GRALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS A Y B DE LA PRIM CUAUHTÉMOC 21DP0637Y	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	20110395	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	404,452	404,452	404,452	404,452	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136929	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA 18 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DT	178-TLACUILTEPEC	TLACUILTEPEC	URBANO	20110679	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	192,404	192,404	192,404	192,404	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136930	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DP0726J	183-TLALOJA	TLALTAPANGO	RURAL	20110793	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,482,225	1,482,225	1,482,225	1,482,225	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136931	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F, EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DP0659Y	183-TLALOJA	TLALOJA	URBANO	20110797	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	765,616	765,616	765,616	765,616	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136932	REPARACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS A, B Y C DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 21DT0277Y	183-TLALOJA	TLALTAPANGO	RURAL	20110795	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	735,157	735,157	735,157	735,157	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136933	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21DP0706K	189-TOCHTEPEC	CHIPILTEPEC	RURAL	20110842	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	125,553	125,553	125,553	125,553	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136934	REPARACIONES GENERALES DE LA PRIMARIA BONIFACIO VALLE CLAVE 21DP0711I	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20110593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	708,525	708,525	708,525	708,525	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136936	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EP0267O	217-ZOQUILTLÁN	ACATEPEC (SAN ANTONIO)	URBANO	20110885	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	327,343	327,343	327,343	327,343	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
	EQUIPAMIENTO																			
153149	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DC0374S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUE	17-ATEMPAN	ATZALÁN	RURAL	20110859	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,665	16,665	13,851	13,851	83.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%
153157	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS REYESON CLAVE 21DC0234L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUE	17-ATEMPAN	TACOPAN	URBANO	20110860	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,038	23,038	19,785	19,785	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136988	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 21DC0081K	17-ATEMPAN	APATLALYAN	RURAL	20110881	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,666	22,666	22,666	22,666	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136989	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 21DC0375R	17-ATEMPAN	TACOPAN	URBANO	20110880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,666	22,666	22,666	22,666	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136992	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CLAVE 21DC1197L	18-ATEXCAL	COLOMIA SOLIDARIDAD	RURAL	20110511	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,203	7,203	7,203	7,203	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%
136993	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 30 CLAVE 21DT0020R	19-ATLIXCO	SAN FELIX HIDALGO	RURAL	20110697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	35,735	35,735	35,735	35,735	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
153207	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN TALLER-LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA ANGEL DEL CAMPO CLAVE 21ETV0356G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZALA, PUE.	21-ATZALA	ATZALA	URBANO	20110873	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	64,937	64,937	55,912	55,912	86.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136997	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN TALLER LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA JESUS ALONSO FLORES CLAVE 21ETV0085E	22-ATZIZHUACÁN	SAN JUAN TEAPA	RURAL	20110664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	62,211	62,211	62,211	62,211	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%
153140	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CLAVE 21ETV0983K	40-CUATLIMCHÁN	TORJIA (SAN BALTAZAR TORJIA)	RURAL	20110855	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,831	24,831	21,395	21,395	86.2%	0	0	1.00	1.00	100.0%

136999		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS CALMECAC CLAVE 21DCC959H	50-CHICHQUIULA	CHICHQUIULA	URBANO	20110390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			20,655	20,655	20,655	20,655	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	
137001		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO ALBARRAN C. CLAVE 21EP0698D	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20110694	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			16,226	16,226	16,226	16,226	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137003		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN TALLER LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21ETV068BW	53-CHIGNAHUAPAN	TOTLA	RURAL	20110715	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			59,038	59,038	59,038	59,038	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137004		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCCIONAL EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO.126 CLAVE 21D0T0137H	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	RURAL	20110717	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			94,365	94,365	94,365	94,365	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137005		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 21DIN0350Y	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20110393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			10,393	10,393	10,393	10,393	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137006		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIXTLAN CLAVE 21DIN2268L	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	20110329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			10,393	10,393	10,393	10,393	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137007		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA Y DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMMA GODOY CLAVE 21DIN0752S	65-GENERAL FELIPE ÁNGELES	GUADALUPE ANALCO	RURAL	20110562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			20,791	20,791	20,791	20,791	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137008		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CARLOS B. ZETNA CLAVE 21DPR0028P	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	20110304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			32,654	32,654	32,654	32,654	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137009		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA DIRECCIÓN DE LA TELESECUNDARIA CANTONA CLAVE 21ETV0922K	67-GUADALUPE VICTORIA	HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL ÁGUILA)	RURAL	20110306	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			7,727	7,727	7,727	7,727	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
153190		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21DCC0222N. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLOSTITIÁN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUE.	75-HUEYAPAN	COLOSTITIÁN	RURAL	20110867	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			11,519	11,519	9,626	9,626	83.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
153230		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN MILLAN CLAVE 21DCC1156L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYAPAN, PUE.	75-HUEYAPAN	HUEYAPAN	URBANO	20110877	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			11,519	11,519	9,893	9,893	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
153185		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE CÓMPUTO EN LA TELESECUNDARIA OTILIO MONTAÑO CLAVE 21DPR0119P. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALARZA, MUNICIPIO DE RÍOAR DE MATAMOROS, PUE.	85-IZICAR DE MATAMOROS	LA GALARZA	URBANO	20110866	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			140,752	140,752	120,882	120,882	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137010		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JUAN LEONARDO CLAVE 21EP0201F	99-CAÑADA MORELOS	SAN JOSÉ IXTAPA	URBANO	20110614	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			32,846	32,846	32,846	32,846	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
137011		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA UNESCO CLAVE 21DPR1923S	99-CAÑADA MORELOS	MORELOS CAÑADA	URBANO	20110672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			16,226	16,226	16,226	16,226	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136945		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA XICOYOTIÁN CLAVE 21DTP0273Z	100-NAUPAN	COPLA	RURAL	20110579	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			35,734	35,734	35,735	35,735	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136944		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 CLAVE 21STD018T.	110-PALMAR DE BRAVO	SAN MIGUEL XALTEPEC	URBANO	20110702	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			23,824	23,824	23,824	23,824	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136947		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS KOKOMITO CLAVE 21EIN1328D	114-PUEBLA	HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			10,484	10,484	10,484	10,484	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136956		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA PROFRA. ABRAHAM SÁNCHEZ LÓPEZ CLAVE 21EP0270B	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20110602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			111,547	111,547	111,547	111,547	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	



136957	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI CLAVE 21D9054L	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	20110441	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,457	10,457	10,457	10,457	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136958	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TONDUE DE LARA CLAVE 21EJN11340	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	20110491	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,457	10,457	10,457	10,457	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136972	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA TOMÁS ALVA EDSON CLAVE 21ETV0131Z	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	20110596	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,912	11,912	11,912	11,912	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136974	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO CLAVE 21DTV0507X	137-SAN NICOLÁS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	20110593	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,646	9,646	9,646	9,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136975	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA LUIS G. URBINA CLAVE 21ETV0151N	140-SAN PEDRO CHOLULA	CHOLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20110718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,155	24,155	24,155	24,155	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136976	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÚ VASCONCELOS CLAVE 21D9D419N	140-SAN PEDRO CHOLULA	SAN GREGORIO ZACAPECAPAN	URBANO	20110455	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,457	10,457	10,457	10,457	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136977	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA HEGAR Y PATRIA CLAVE 21D9B36P	147-SANTA INÉS AHUATEMPAN	LA CONCEPCIÓN	RURAL	20110613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,226	16,226	16,226	16,226	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136978	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA MARINO LÓPEZ JURADO CLAVE 21DTV9330Z	154-TECAMACHALCO	SAN ANTONIO TECOLOCO	RURAL	20110663	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,646	9,646	9,646	9,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136981	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA CLAVE 21DPR1021C	156-TEHUACÁN	SANTA CATERINA OTZOLOTEPEC	RURAL	20110714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	32,452	32,452	32,452	32,452	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136983	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN TALLER - LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORRICHELLI CLAVE 21ETV855C	159-TEOPANTLÁN	TEOPANTLÁN	URBANO	20110714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	59,038	59,038	59,038	59,038	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
153222	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO GARCÍA LÓPEZ CLAVE 21D90578B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ	161-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN ANDRÉS CACALOAPAN	URBANO	20110876	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,519	11,519	9,893	9,893	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136984	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA ENSEÑANZA DE 1935 CLAVE 21DPR278I	162-TEPANCO DE RODRIGUEZ	TEPANCO DE RODRIGUEZ	URBANO	20110616	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	129,809	129,809	129,809	129,809	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%
153199	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE 21DCC0702V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUILMPA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUE.	167-TEPETZINTLA	TLAQUILMPA	RURAL	20110872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,519	11,519	9,893	9,893	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%
153212	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21DCC0399A	167-TEPETZINTLA	CHICOMETEPEC (SAN SIMÓN)	RURAL	20110875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,519	11,519	9,893	9,893	85.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136985	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JUAN N. MÚNDEZ CLAVE 21DTV9334W	167-TEPETZINTLA	XOCHTLAECO (SAN BALTAZAR)	RURAL	20110654	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,912	11,912	11,912	11,912	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136986	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DTV9331X	167-TEPETZINTLA	TONALIXCO	RURAL	20110729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,078	12,078	12,078	12,078	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136987	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA LUIS CABRERA LOBATO CLAVE 21DTV9508W	167-TEPETZINTLA	TLAQUILMPA	RURAL	20110599	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,912	11,912	11,912	11,912	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
136991	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUGO NAVARRO CONTRERAS CLAVE 21D9H0743K	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNIÓN	RURAL	20110722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	10,484	10,484	10,484	10,484	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

136990		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO CLAVE 2119P0439T	170-TEPEYAHUALCO	JALAPASCO DE BARRIENTOS	RURAL	20110689	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			16,226	16,226	16,226	16,226	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
153179		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA DEL CENTRO ESCOLAR JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EP01542J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUE	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	20110861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			83,868	83,868	72,270	72,270	86.2%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
153160		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR PROF. JORGE MURAD MACLUF, CLAVE 21EN1133P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUE	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	20110861	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			11,519	11,519	9,893	9,893	85.9%	0	0	LUMINARIA		1.00	1.00	100.0%		
153172		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 21DP02243J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUE	172-TETELA DE OCAMPO	BUENA VISTA	RURAL	20110862	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	20110862			20,967	20,967	18,068	18,068	86.2%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
153238		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP0644Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUE	195-VICENTE GUERRERO	TEPETZITZINTLA	URBANO	20110883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			41,934	41,934	36,135	36,135	86.2%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
136994		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAMIE TORRES BODIT CLAVE 21DCC0385Y	195-VICENTE GUERRERO	TEPETZITZINTLA	URBANO	20110879	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
136995		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIN NOMBRE CLAVE 21DCC1182J	195-VICENTE GUERRERO	SANTA MARÍA DEL MONTE	URBANO	20110887	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			16,586	16,586	16,586	16,586	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.90	90.0%		
153198		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA GENERAL JESÚS MERINO NIETO CLAVE 21DES0083B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUE	203-XOCHITLÁN TODOS SANTOS	XOCHITLÁN	RURAL	20110870	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			12,095	12,095	10,372	10,372	85.8%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
136996		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21DP02628X	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	20110617	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			81,130	81,130	81,130	81,130	100.0%	0	0	LOTE		1.00	1.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																											
137203		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA UO1 EN ESTRUCTURA ESPECIAL METALICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA UBICADA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO LOS 50	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			15,069,679	15,069,679	15,069,679	15,069,679	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.08	8.0%		
137204		CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUF0001H UBICADA EN EL ANTIPO CAMINO A LA RESURRECCIÓN NÚM. 1002-A, MUNICIPIO DE PUEBLA PUE.	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110496	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			11,570,583	11,570,583	11,570,583	11,570,583	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.48	48.0%		
137205		CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO PISADO EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	SAN PABLO TEPETZINGO	RURAL	20110378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			9,574,568	9,574,568	9,574,568	9,574,568	100.0%	0	0	OBRA		1.00	0.95	95.0%		
139538		EQUIPAMIENTO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20110499	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	21,653	21,653	LOTE		1.00	0.00	0.0%		
		SUMINISTRO, CAPAC. Y PUESTA EN MARCHA DE EQ. Y MOB. LABORATORIO DESARROLLO SOFTWARE UBICADO EDIF. DE LAB. LTZ DE LA UPAM UBICADA EN AMOZOC, SAN ANDRES LAS VEGAS																								EN PROCESO DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (REQUISICIONES 703, 708, 722) Y LA UNIVERSIDAD, EL CUAL SE APLICA EN SOFTWARE, EQUIPAMIENTO EN TALLERES Y LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO PARA AULAS, PARA OPTIMIZAR EL RECURSO, SE DEPOSITÓ EN CUENTA DE INVERSIÓN, GENERANDO RENDIMIENTOS POR \$41,072.59	
131323		EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS TALLERES DE MECATRÓNICA Y SISTEMAS AUTOMOTRICES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	20110423	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA			3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100.0%	0	0	LOTE		1.00	0.42	42.0%		
		SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, PARA LABORATORIOS DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA MECATRÓNICA E INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	SAN PABLO TEPETZINGO	RURAL	20110583	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	23,077	0	LOTE		2.00	2.00	100.0%		
		EL MONTO DE INTERÉS CORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA PARTICULAR DE INVERSIÓN EL DÍA 14 DE MARZO DEL ACTUAL SE RECIBIÓ EL EQUIPO DE ACURRIDO A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO, CUBRIENDO EL 50% RESTANTE EL DÍA 4 DE ABRIL DE 2012.																									
FASP																											
PROFESIONALIZACIÓN																											
147699		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		UNO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			7,404,551	7,404,551	7,404,551	7,399,794	99.9%	0	0	PERSONA		4,036.00	4,010.00	99.4%		
		EJE DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN																								LOS DATOS REPORTADOS MEDIANTE ESTE PORTAL SON LOS MISMOS QUE SE REPORTAN AL SNRP, DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SYSE), QUE CORRESPONDEN A RECURSOS EJERCIDOS POR PARTE DE ESTE CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
		OTROS DE GASTO CORRIENTE																									





87076		LABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACION Y CLAUSURA DE RELLENOS SANITARIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20110422	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	7,193,760	7,193,760	7,193,760	7,193,760	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	PROYECTO CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
87667		LABORACION DEL PROGRAMA DE CONTINGENCIAS, RESGEO E INFORMACION ASOCIADO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO DE PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	2,515,837	2,515,837	2,515,837	2,515,837	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
89588		GESTION PARA LA CONECTIVIDAD DEL AREA APLICU-ZEMPOALA EN EL ESTADO DE PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	2,973,012	2,973,012	2,973,012	2,973,012	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 PEF 2011, SE AUTORIZO LA CANTIDAD DE \$1,185,450.00 EN EL EJERCICIO 2012 YA QUE FUERON DEPOSITADOS EL 21 DE DICIEMBRE DE 2011 Y SE GENERO UNA ECONOMIA DE \$145,487.00 MISMA QUE YA FUE REINTEGRADA A LA TESOFE	
87157		PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA 2011-2017	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	3,306,235	3,306,235	3,306,235	3,306,235	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
89658		VALORACION DE DOS AREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES (CACAS) EN EL ESTADO DE PUEBLA (CIETZALAN DEL PROGRESO Y SIERRA DE HUALTILA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	285,225	285,225	285,225	285,225	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 DEL PEF 2011 SE GENERO UNA ECONOMIA POR UN MONTE DE \$47,274.00 MISMA QUE YA FUE REINTEGRADA A LA TESOFE	
89502		MEJORA EN EL SISTEMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	12,064,557	12,064,557	12,064,557	12,064,557	100.0%	8,026	8,026	8,026.00	8,026.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 DEL PEF 2011, EL MONTE AUTORIZADO CORRESPONDE A \$12,064,557.00 EL EJERCIDO REAL ES DE \$12,059,273.00 GENERANDOSE UNA ECONOMIA DE \$5,284.00 QUE SE AUTORIZO PARA LA COMPRA DE SILETAS AUTODHERRIBLES, 905 COMO RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$8,026.00 QUE SE AUTORIZARON DE IGUAL MANERA PARA LA ADQUISICION DE ETIQUETAS AUTODHERRIBLES TERMINADO Y FINQUITO	
90041		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO COMO PARQUE TEMATICO	114-PUEBLA	SAN JOSE CHAPULCO	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	551,508	551,508	551,508	551,508	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 DEL PEF 2011, SE REINTEGRO A LA FEDERACION LA CANTIDAD DE \$448,493.00	
89872		PROGRAMA ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE VALSEQUILLO- PARTE PROGRAMATICA	114-PUEBLA	EL OASIS VALSEQUILLO	RURAL	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	495,000	495,000	495,000	495,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 DEL PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
93574		PROYECTO INTEGRAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS:   AL PISO NO! (BOTES PAPELEROS)	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RO15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	11,850,000	11,850,000	11,850,000	11,850,000	100.0%	0	0	8,500.00	8,500.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 DEL PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
94123		SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA LA FORMACION EN ECOTECNIAS EN LA ZONA DE VALSEQUILLO	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20110320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	46,081	46,081	46,081	46,081	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL ANEXO 31 PEF 2011 TERMINADO Y FINQUITO	
OTROS CONVENIOS																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
MEJORAMIENTO																								
149813		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN EL BARRIO ANALCO UBICADO EN AVENIDA 3 ORIENTE ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y 18 SUR DE LA COLONIA ANALCO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24920	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11-EDUCACION PUBLICA   HDQ-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,937,547	4,849,345	6,571,415	6,571,415	135.5%	0	0	21,711.32	21,711.32	100.0%	EL MONTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS REGISTROS DE CUENTA PUBLICA, ANQUE PRESUPUESTALMENTE LA OBRA ESTA FINQUITA FINANCIERAMENTE AUN NO SE HA PAGADO AL 100% DEBIDO A QUE LOS RECURSOS NO SE HAN RADICADO EN SU TOTALIDAD.	
149814		MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA AVENIDA 3 PONIENTE TERCERA ETAPA DE LA SIENDA DE SABERI UBICADA EN AVENIDA 3 PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR DE LA COLONIA CENTRO HISTORICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24919	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	11-EDUCACION PUBLICA   HDQ-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,062,453	2,140,655	2,999,869	2,999,869	140.1%	27,151	0	3,677.42	3,677.42	100.0%	EL MONTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS REGISTROS DE CUENTA PUBLICA, ANQUE PRESUPUESTALMENTE LA OBRA ESTA FINQUITA FINANCIERAMENTE AUN NO SE HA PAGADO EN SU TOTALIDAD, LA CUENTA BANCARIA HA GENERADO UN TOTAL DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$56,464.87 DE LOS CUALES \$29,314.00 FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE, ES DECIR, LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012.	
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
65175		APORTACION FEDERAL AL FONDO DE FOMENTRO AGROPESCUARIO DEL ESTADO DE PUEBLA FOFAP	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	176,269,099	176,269,099	176,269,099	176,269,099	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
45550		APORTACION FEDERAL PARA LOS PROGRAMAS HIDROAGRICOLAS 2011	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	65,000,000	65,000,000	58,500,000	58,500,000	90.0%	0	0	7,000.00	6,300.00	90.0%	NOTA: LA COMISION NACIONAL DEL AGUA NO HA PRESENTADO AVANCES FISICOS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE PARA EL PROGRAMA HIDROAGRICOLA 2011	
45269		PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	47,042,537	47,042,537	47,042,537	47,042,537	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%		
65191		PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	172,190,141	172,190,141	29,084,765	29,084,765	16.9%	0	0	1.00	0.47	47.0%		
45283		SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (SNDRIS)	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPESCUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	3,660,093	3,660,093	3,660,093	3,660,093	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
119870		CONVENIO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	IRP-CAMPA	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	9-GOBERNACION   100-SECRETARIA	19,512,924	19,512,924	19,512,924	19,512,924	100.0%		186,594	0	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO DE RECURSOS CAPITAL A LA TESOFE \$187,075.99 REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS A DICIEMBRE A LA TESOFE \$186,594
149815		PAGO DE 1 AL MILLAR POR EL CONVENIO FONCA 2011 A FAVOR DE ORFBE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	N/A	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	11-EDUCACION PUBLICA   HDQ-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL ENTRO DE 1 AL MILLAR POR CONVENIO SEGUN ART. 82 FRACCION XI DE LA LFPYH SE REALIZO DE FORMA DIRECTA DESDE EL MUNICIPIO DE PUEBLA A ORFBE PUEBLA.	
25- PUEBLA RECURSO 2010																								
SUBSIDIOS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																								
PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBI)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								

98751		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) AGUA POTABLE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2328	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	6,073,494	6,073,494	6,073,494	6,073,494	100.0%	0	0	0	3.00	3.00	100.0%		
98752		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) ALCANTARILLADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	25930	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	20,485,304	20,485,304	20,485,304	20,485,304	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%		
98753		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) PUENTE CARRETERAS ALIMENTADORAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	54372	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	245,749,741	245,749,741	245,749,741	245,749,741	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
98754		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) PUENTE CAMINOS RURALES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4214	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	30,438,169	30,438,169	30,438,169	30,438,169	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		
98754		AMPLIACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	18248	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,196,249	1,196,249	1,196,249	1,196,249	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%		
98757		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI) ALCANTARILLADO	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100189 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	37150	6-HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   AVE- COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	3,561,391	3,561,391	3,561,391	3,561,391	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%		
FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO PYME)																										
GASTO CORRIENTE																										
OTROS GASTOS DE OPERACION																										
72376		APOYO A LA INVERSION SUSTENTABLE MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010231	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIOS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	150.00	150.00	100.0%	PLANES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS, CONSERVAR 150 EMPLEOS. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72377		CARAVANA DEL PROGRAMA NACIONAL DE EMPRENDEDORES 2010	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010378	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIOS	FUNDACION EDUCACION PARA EMPRENDEDORES AC	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	270,000	270,000	270,000	270,000	100.0%	0	0	0	15,000.00	15,000.00	100.0%	ATENDER A MAS DE 15000 EMPRENDEDORES POR SEDE, VISITAR 10 CIUDADES. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72378		CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE MEJORAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010763	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	880,000	880,000	880,000	880,000	100.0%	0	0	0	148.00	148.00	100.0%	148 EMPLEOS CONSERVADOS Y UN TOTAL DE 22 EMPRESAS ATENDIDAS. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72379		DESARROLLO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL OPERATIVO DE MIPYMES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010446	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	0	5.00	5.00	100.0%	GENERACION DE 5 EMPLEOS, CONSERVACION DE 105 Y EMPRESAS 20 ATENDIDAS. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72380		DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ATENCION A CLIENTES (CRM) Y MANEJO DE RECURSOS (ERP) PARA MIPYMES DEL SECTOR SERVICIOS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010414	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	MONTO AUTORIZADO Y MINISTRADO: \$ 1,000,000.00, REINTEGRO POR \$ 1,000,000.00 RECURSO FEDERAL DEPOSITADO A LA TESOROFE EL 7 DE OCTUBRE DE 2010 SEGUN OFICIO NO. 741.9-A-2011-00M43 SIGNADO POR EL DUELEGO FEDERAL. DESARROLLO DE SOLUCIONES INFORMATICAS QUE PROPORCIONEN VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LAS MIPYMES; GENERACION DE 2 EMPLEOS, 40 CONSERVADOS Y 10 EMPRESAS BENEFICIARIAS. DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO	
72381		ENCUENTROS CLIENTE PROVEEDOR DE CLUBES DEPORTIVOS Y/O TIENDAS DE CONVENIENCIA, ELECTRODOMESTICOS Y AUTOMOTRIZ	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010321	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIAS	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA MICROEMPRESA	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	245,610	245,610	245,610	245,610	100.0%	0	0	0	75.00	75.00	100.0%	75 EMPRESAS ATENDIDAS, ADENAS DE ENCUENTROS ENTRE PROVEEDOR CLIENTE. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72382		FORO AUTOEMPLEATE MUJER 2010	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010346	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	VARIOS	CENTRO EMPRESARIAL DE PUEBLA SP	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	744,450	744,450	744,450	744,450	100.0%	0	0	0	60.00	60.00	100.0%	REALIZACION DE EVENTOS PYME Y OTRAS ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE PROMOCION. REALIZACION DE FOROS PYME. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	
72383		PARTICIPACION DL GAC D PLASTICOS D PUEBLA EN EVENTO SECTORIAL P/EL FORTALECIMIENTO D IMAGEN Y PRESENCIA COMO CLUSTER (FASE 5 DEL PROG ESTRATEGICO P/EL DESARROLLO DL GAC D PLASTICOS 2010	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010590	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	MINISTRADO Y AUTORIZADO \$ 50,000.00, REINTEGRO POR \$ 50,000.00 A LA TESOROFE CON LINEA DE CAPTURA Y EN VENTANILLA EL 14 DE FEBRERO DE 2011 EN BANCO SANTANDER, POR CANCELACION DEL PROYECTO. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO CERRADO.	
72384		PRIMER FORO DE INNOVACION MIPYMES PUEBLA 2010	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247: FP2010504	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMIA   200-SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	0	100.00	100.00	100.0%	ATENDER A 100 EMPRESAS. EL DEPOSITO DE LA APORTACION ESTATAL SE REALIZO AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUI MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.	

72385			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010438	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	120.00	120.00	100.0%	CONSERVAR 120 EMPLEOS, ATENDER 30 EMPRESAS MEDIANTE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE SE DESARROLLARÁ POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA ESPECIALIZADA. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72386			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010455	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	ATENDER A 30 EMPRESAS, CONSERVAR 50 EMPLEOS, GENERAR 15 EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS.
72387			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010456	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,225,222	1,225,222	1,225,222	1,225,222	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	ATENDER A 30 EMPRESAS, GENERAR 15 EMPLEOS, Y CONSERVAR 60. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72388			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010455	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%	CONSERVAR 60 EMPLEOS DE LAS 50 MICROEMPRESAS QUE VAN A SER APOYADAS. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72389			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010437	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	293,330	293,330	293,330	293,330	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	CONSULTORÍA EN CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y PRODUCTIVAS VINCULADAS A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ALANCE NACIONAL, REGIONAL O LOCAL. 10 EMPLEOS CONSERVADOS. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72390			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010354	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMERCIO EXTERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	990,000	990,000	990,000	990,000	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%	CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA A 15 TALLERES, 15 EMPRESAS ATENDIDAS, 15 EMPLEOS CONSERVADOS. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72391			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010224	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	INSTITUTO DE ARTESANIAS E INDUSTRIAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	168,000	168,000	168,000	168,000	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%	FORMACIÓN DE 20 CONSULTORES PROMOTORES. EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
72392			114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100247:FP2010223	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	CAMARA DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE PUEBLA	VARIAS	10-ECONOMÍA   200-SUBSECRETARÍA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,727,333	1,727,333	1,727,333	1,727,333	100.0%	0	0	2,500.00	2,500.00	100.0%	PROMOCIÓN; ATENDER A 2500 EMPRESAS EN LA SEMANA REGIONAL EL DEPÓSITO DE LA APORTACIÓN ESTATAL SE REALIZÓ AL MANDATO BANCARIO NAFINSA, POR LO QUE DE LOS RECURSOS FEDERALES NO CONTAMOS CON EVIDENCIA DOCUMENTAL, LOS DATOS AQUÍ MENCIONADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS. PROYECTO COMPROBADO.
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)</b>																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
71623			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	ANGÉLICA ROSALES URRUSQUETA	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	750,000	750,000	750,000	750,000	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	GENERACIÓN DE 30 EMPLEOS. PROYECTO COMPROBADO.
71626			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CIRED Y REHABILITACIÓN SC	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	23	0	30.00	30.00	100.0%	REINGRESO DE BENEFICIARIOS A LA TESIFE POR \$ 22.84 GENERACIÓN DE 30 EMPLEOS. PROYECTO COMPROBADO.
71627			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	GRUPO IDIAL SA DE CV	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	68,716	68,716	68,716	68,716	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	GENERACIÓN DE 5 EMPLEOS Y CAPACITACIÓN A 7 EMPLEADOS. PROYECTO COMPROBADO.
71628			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NETWORK CONSULTING SERVICES DE RL DE CV	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	80,441	80,441	80,441	80,441	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	GENERAR 25 NUEVOS EMPLEOS Y CAPACITACIÓN. PROYECTO COMPROBADO.
71629			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	FUSSE SANCHEZ DIAZ	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	199,021	199,021	199,021	199,021	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	GENERACIÓN DE 30 EMPLEOS Y CAPACITACIÓN. PROYECTO COMPROBADO.
71630			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	INNOVATI CONSULTING GROUP SA DE CV	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	781,687	781,687	781,687	781,687	100.0%	70	0	11.00	11.00	100.0%	REINGRESO DE BENEFICIARIOS POR \$ 70.10 A LA TESIFE. GENERACIÓN DE 11 EMPLEOS Y CAPACITACIÓN. PROYECTO COMPROBADO.
71631			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	35,927	35,927	35,927	35,927	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	CREACIÓN DE 20 EMPLEOS POTENCIALES. PROYECTO COMPROBADO.

71632	DISEÑO Y DESARROLLO DE COMERCIO ELECTRONICO DESDE TELEFONO MOVIL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CELINPAY SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	215,270	215,270	215,270	215,270	100.0%	0	0	45.00	0.00	0.0%	REINTEGRO DE RENDEMIENTOS A LA TSEDF POR \$ 2.31. GENERACION DE 45 EMPLEOS.
71633	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO DE SOLUCION INALAMBICA WIMAX PARA RED EDUCATIVA Y DE VIDEOVIGILANCIA PARA MUNICIPIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	WIDE NETWORKS SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	620,000	620,000	620,000	620,000	100.0%	0	0	18.00	18.00	100.0%	GENERACION DE 18 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71634	EQUIP DE UNA SALA DE COMP CON EQUI DE ULT GENE UTIL PARA CAPA ALUM PROF DE NIVEL MEDIO Y A PUB EN GRAL SOBRE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE MAS CONER APLIC AL NIVEL EDUC Y CENTROS DE TRAB	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	JOSE ANTONIO GONZALEZ TRINIDAD	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	12,241	12,241	12,241	12,241	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	GENERACION DE 2 EMPLEOS QUE SERAN REALIZARAN FUNCIONES DE SOPORTE TECNICO Y DE CAPACITADORES. PROYECTO COMPROBADO.
71635	EQUIPAMIENTO DE SUCURSAL PARA NUEVA LINEA DE APERTURA DE NEGOCIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ADRIANA HUERTA HUERTA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	92,500	92,500	92,500	92,500	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	GENERACION DE 4 NUEVAS FUENTES DE EMPLEO, PROYECTO COMPROBADO.
71636	EQUIPOS MOVILES DE VIDEO CONFERENCIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE LAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MARIA DEL ROSARIO PEREZ MORA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	157,597	157,597	157,597	157,597	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	GENERACION DE 30 EMPLEOS Y CAPACITACION, PROYECTO COMPROBADO.
71637	EXPANSION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ERISA CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	379,150	379,150	379,150	379,150	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%	GENERACION DE 20 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71638	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION PARA CANACINTRA PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CANACINTRA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	129,079	129,079	129,079	129,079	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	MEJORAR 10 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71639	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DE ITS TEZHUHLAN	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEZHUHLAN	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	25,600	25,600	25,600	25,600	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	RECONTRATACION Y CAPACITACION DE 5 PERSONAS Y CREACION DE 1 NUEVO EMPLEO, PROYECTO COMPROBADO.
71640	IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA WEB 2.0 PARA DESARROLLAR NUEVAS LINEAS DE NEGOCIOS ENFOCADOS A MIPYMES, SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CINDY RUTH PEREZ DIAZ	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	22	0	10.00	10.00	100.0%	REINTEGRO DE RENDEMIENTOS A LA TSEDF POR \$ 22.00 GENERACION DE 10 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO
71641	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION VEA Y SU COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION MULTIMEDIA SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	168,487	168,487	168,487	168,487	100.0%	1,601	0	20.00	0.00	0.0%	REINTEGRO DE RENDEMIENTOS POR \$ 1,601.49 A LA TSEDF. GENERACION DE 20 EMPLEOS.
71642	IT RENT SOLUTIONS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	BARTOLOME ALBERTO MONGRELL CERRUDA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	485,198	485,198	485,198	485,198	100.0%	0	0	34.00	0.00	0.0%	GENERACION DE 34 EMPLEOS Y CAPACITACION
71643	MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS PARA EL FOMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACAPOXTLA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	143,763	143,763	143,763	143,763	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	GENERACION DE 3 NUEVOS EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71644	SISTEMA DE ADMINISTRACION A TRAVES DE CODIGO DE BARRAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	TRACTO PARTES Y SUSCRIPCIONES DEL SUR SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.0%	0	0	14.00	14.00	100.0%	CREACION DE 14 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
71645	CAPACITACION E INFRAESTRUCTURA PARA EL AREA DE DESARROLLO DE SISTEMAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	GRUPO IDIAL SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	207,939	207,939	207,939	207,939	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	GENERACION DE 5 EMPLEOS Y CAPACITACION A 7 PERSONAS. PROYECTO COMPROBADO.
71646	CREACION DE UN CENTRO DE CAPACITACION INTERACTIVA PARA RADIO TELEVISION Y CALL CENTER ETAPA 2	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	NETWORK CONSULTING SERVICES S DE RL DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	652,683	652,683	652,683	652,683	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	GENERAR 25 NUEVOS EMPLEOS Y CAPACITACION, PROYECTO COMPROBADO.
71647	CREACION DE UN CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS CAPACITACION Y ASESORIA A MIPYMES EN SOLUCIONES INFORMATICAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	EUSEO SANCHEZ DIAZ	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	865,728	865,728	865,728	865,728	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	GENERACION DE 30 EMPLEOS Y CAPACITACION, PROYECTO COMPROBADO.
71648	DESARROLLAR 1 CENTRO PROF DE ENTRE Y CONSULT PARA CERTIF Y ASESO A PROVEE EMPRE EN MEX Y EST EN BUENAS PRACTY Y STANDO INTER EN TEMAS DE AUDI RIESGO CONTROL, SEG Y GTI	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	INNOVATI CONSULTING GROUP SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	1,448,750	1,448,750	1,448,750	1,448,750	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	GENERACION DE 11 EMPLEOS Y CAPACITACION, PROYECTO COMPROBADO.
71649	DISEÑO Y DESARROLLO DE COMERCIO ELECTRONICO DESDE TELEFONO MOVIL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CELINPAY SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	778,480	778,480	778,480	778,480	100.0%	0	0	45.00	0.00	0.0%	GENERACION DE 45 EMPLEOS
71650	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO DE SOLUCION INALAMBICA WIMAX PARA RED EDUCATIVA Y DE VIDEOVIGILANCIA PARA MUNICIPIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	DESARROLLO TECNOLOGICO	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	WIDE NETWORKS SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	356,250	356,250	356,250	356,250	100.0%	0	0	18.00	18.00	100.0%	CREACION DE 18 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71651	EQUIPAMIENTO DE SUCURSAL PARA NUEVA LINEA DE APERTURA DE NEGOCIOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ADRIANA HUERTA HUERTA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	GENERACION DE 4 NUEVAS FUENTES DE EMPLEO, PROYECTO COMPROBADO.
71652	EQUIPOS MOVILES DE VIDEO CONFERENCIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE COMUNICACION AUDIOVISUAL DE LAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2010 0449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	MARIA DEL ROSARIO PEREZ MORA	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	767,400	767,400	767,400	767,400	100.0%	0	0	30.00	30.00	100.0%	GENERACION DE 30 EMPLEOS Y CAPACITACION, PROYECTO COMPROBADO.
71653	EXPANSION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	ERISA CONSULTORES EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	688,198	688,198	733,350	688,198	100.0%	0	0	20.00	20.00	100.0%	AUTORIZADO \$ 713,350.00, EJERCIDO \$ 688,198.00. REINTEGRO POR \$ 45,152.00 A LA TSEDF POR BAJA DE COSTOS POR CAMBIO DE PROVEEDOR. GENERACION DE 20 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71654	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION PARA CANACINTRA PUEBLA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	128,944	128,944	128,944	128,944	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	MEJORAR 10 EMPLEOS, PROYECTO COMPROBADO.
71655	FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION VEA Y SU COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION MULTIMEDIA SA DE CV	10-ECONOMIA   212-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	542,763	542,763	542,763	542,763	100.0%	0	0	20.00	0.00	0.0%	GENERACION DE 20 EMPLEOS



71651	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍA WEB 2.0 PARA DESARROLLAR NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIOS ENFOCADOS A MIPYMES, SECTOR PÚBLICO Y UNIVERSIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20100449	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	CINDY RUTH PEREZ DIAZ	10-ECONOMÍA   212-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	242,500	242,500	242,500	242,500	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	GENERACION DE 10 EMPLEOS. PROYECTO COMPROBADO
DEPORTE																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
107052	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PABELLÓN DEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA VÁZQUEZ BAÑA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101055	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1365941	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   168-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	17,466,841	17,466,841	17,412,266	17,412,266	99.7%	0	0	5,071.00	5,071.00	100.0%	
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
AMPLIACIÓN																							
101057	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO UBICADA EN COLECTOR SANITARIO PONIENTE COLECTOR AGUILLÓN LOPEZ MATOS, BARRANCA PUENTE UN OCHO Y EMILIANO ZAPATA) DE LA COLONIA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA	114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	40144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	9811	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES   141-DELEGACIÓN FEDERAL EN PUEBLA	1,155,348	1,155,348	1,155,348	1,155,348	100.0%	233	0	2,581.19	2,581.19	100.0%	EN TOTAL SE HAN GENERADO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LA CANTIDAD DE \$47,278.46, DE LOS CUALES SE REINTEGRARON A TESORO \$47,044.00, POR TANTO LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2012.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																							
FONDOS METROPOLITANOS																							
CONSTRUCCIÓN																							
84230	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR DE LA RECTA A CHOLILLA - EX HACIENDA ZAVALETA (SAT-JARDINES DE ZAVALETA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	201012592	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	230253	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,996,719	34,996,719	34,996,719	34,996,719	100.0%	0	0	300.00	300.00	100.0%	1-LAS OBRAS SE CONSIDERAN 100% EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAÚO DE LA TESORERÍA DEL ESTADO AL FIDEICOMISO AL 100%. 2-EN EL INFORME ANTERIOR SE CONSIDERO EL AVANCE FÍSICO AL 100%, CUANDO NO ERA REAL, EN EL PRESENTE INFORME SE HA CORREGIDO.
84231	PRIMERA ETAPA DEL BOULEVARD LA FRAGUA, TRAMO DEL BOULEVARD CAPITAN CARLOS GARIBAY ESPINOSA-INTERSECCION DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	201012593	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1485941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	59,520,454	59,520,454	59,520,454	59,520,454	100.0%	0	0	1.25	1.25	100.0%	1-LAS OBRAS SE CONSIDERAN 100% EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAÚO AL DE LA TESORERÍA DEL ESTADO AL FIDEICOMISO AL 100%.
84232	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 190, DEL KILOMETRO 78+266 CON UNA LONGITUD DE 2.23 KILOMETROS	122-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	201012591	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	130316	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,137,022	76,137,022	76,137,022	76,137,022	100.0%	0	0	2.21	2.21	100.0%	1-LAS OBRAS SE CONSIDERAN 100% EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAÚO DE LA TESORERÍA DEL ESTADO AL FIDEICOMISO AL 100%
84233	AMPLIACIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	201012594	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5065206	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	64,968,886	64,968,886	64,968,886	64,968,886	100.0%	0	0	1.10	1.10	100.0%	1-AMPLIACION Y MODERNIZACION A CUATRO CARRILES POR SENTIDO DE CIRCULACION, DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 119 PUEBLA-TLAXCALA, TRAMO DEL KILOMETRO 3+000 AL KILOMETRO 3+000 CON UNA LONGITUD DE 1.10 KILOMETROS, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS, MUNICIPIO DE PUEBLA. 2-LAS OBRAS SE CONSIDERAN AL 100% EJERCIDO PORQUE EL RECURSO SAÚO AL 100% DE LA TESORERÍA DEL ESTADO AL FIDEICOMISO 3- EN EL INFORME ANTERIOR SE CONSIDERÓ EL AVANCE FÍSICO AL 100%, CUANDO NO ERA REAL, EN EL PRESENTE INFORME SE HA CORREGIDO.
FONDOS REGIONALES																							
CONSTRUCCIÓN																							
74640	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (ACATZINGO - NOPALCAN) - NICOLÁS BRAVO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+456.76 CON UNA LONGITUD DE 2.45 KILOMETROS	4-ACATZINGO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	20100819	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	46178	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,204,397	5,204,397	5,204,397	5,204,397	100.0%	0	0	2.45	2.45	100.0%	
74632	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL TECNOLÓGICO DE AALPAN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+660, CON UNA LONGITUD DE 1.56 KILOMETROS	10-AALPAN	CIUDAD DE AALPAN	URBANO	20100937	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	54740	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,159,662	10,159,662	10,159,662	10,159,662	100.0%	0	0	1.56	1.56	100.0%	
74638	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES ELEVADOS, PASOS DEPRIMIDOS, VIADUCTO CUBIERTO, ALCANTARILLA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL DISTRIBUIDOR VIAL NUMERO NUEVE DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLOGICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20101222	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	78452	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,964,122	1,964,122	1,964,122	1,964,122	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES ELEVADOS, PASOS DEPRIMIDOS, VIADUCTO CUBIERTO, ALCANTARILLA Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL DISTRIBUIDOR VIAL NUMERO NUEVE DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLOGICO, ENTORNOQUE CON AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA-ORIZABA
147335	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL FORMACIÓN Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA - MÉXICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20110214	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCIA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,858,690	26,858,690	26,858,690	26,858,690	100.0%	4,952,995	4,952,995	2,461.00	2,461.00	100.0%	
67863	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DEL ESTANQUE RUSTICO DE ADMINISTRACION ESTATAL EN SAN DIEGO ACAPULCO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	20101277	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPESQUERO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,124,284	1,124,284	1,124,284	1,124,284	100.0%	0	0	468.00	468.00	100.0%	
67977	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ATOYAC I EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUE.	19-ATLIXCO	SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN	RURAL	20101103	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	19000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,002,548	4,002,548	4,002,548	4,002,548	100.0%	0	0	19.00	19.00	100.0%	
74646	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA ATOYATEMPAN-ACATZIMTLA, DEL KILOMETRO 1+960 AL KILOMETRO 4+780 CON UNA LONGITUD DE 2.82 KILOMETROS	20-ATOYATEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100372	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6194	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,863,037	6,863,037	6,863,037	6,863,037	100.0%	0	0	2.82	2.82	100.0%	
74647	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE EL CENTRO Y EL BARRIO DE LA CANDELARIA	37-COYOTEPEC	SAN VICENTE COYOTEPEC	URBANO	20100640	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1240	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,457,585	1,457,585	1,457,585	1,457,585	100.0%	0	0	4,075.50	4,075.50	100.0%	
74648	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL HOSPITAL DE 30 CAMAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	20100252	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	65969	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	58,134,462	58,134,462	58,134,462	58,134,462	100.0%	0	0	4,162.00	4,162.00	100.0%	OBRA FINIQUITA

74650		CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN ATENCINGO	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	20101176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,536,401	3,536,401	3,536,401	3,536,401	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	320.64	320.64	100.0%	
16364		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS (ULTRA VIOLETA)	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCIA	RURAL	20101200	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	260	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,099,000	2,099,000	2,099,000	2,099,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
135323		CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD BICENTENARIO DE 2.89 KM DE LONGITUD TRAMO HUACHINANGO-TECAPA DEL KM 0+000 AL 2+883.76	71-HUALCHINANGO	HUALCHINANGO	URBANO	20100400	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUALCHINANGO PUEBLA	106432	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,341,607	27,341,607	27,341,607	27,341,607	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.44	1.44	100.0%	LA OBRA ESTA SIENDO FINANCIADA CON 50% DE RECURSOS DE ESTE FONDO Y CON RECURSOS DE FISM 50%
74651		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NCAMPLA - LÍMITES DE LOS ESTADOS PUEBLA - GUERRERO	81-NCAMPLA DE GUERRERO	CUATLAUTECOMA	RURAL	20100367	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	278418	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,590,278	24,590,278	24,590,278	24,590,278	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.72	6.72	100.0%	
74652		MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE BORDO	89-JOPALA	PATLA	RURAL	20101099	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	12749	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,624,509	19,624,509	19,624,509	19,624,509	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.68	475.68	100.0%	
74633		CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO PROFESOR PORFIRIO O. MORALES	103-NICOLAS BRAVO	SANTA ANA	RURAL	20100848	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11464	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,529,220	4,529,220	4,529,220	4,529,220	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.58	0.58	100.0%	
22808		CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-ZC EN EL BACHILLERATO GENERAL NICOLAS BRAVO CLAVE 21EBH0830.	103-NICOLAS BRAVO	NICOLAS BRAVO	URBANO	20101173	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,486,625	3,486,625	3,486,625	3,486,625	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74634		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ MARÍA VELASCO CLAVE SEP 21DBR3716Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	260	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	477,899	477,899	477,899	477,899	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	174.50	174.50	100.0%	
74636		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	260	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	516,042	516,042	516,042	516,042	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	149.76	149.76	100.0%	
74635		CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE SEP 21DPR3897Z, EN COLONIA FRATERNIDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	488,977	488,977	488,977	488,977	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	149.76	149.76	100.0%	
74637		PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNIONES CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO Y CALLE MOCTEZUMA, COLONIA SAN CRISTÓBAL, TULCINGO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100293	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	788	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,903,806	1,903,806	1,903,806	1,903,806	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,545.00	6,545.00	100.0%	
74639		CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20101242	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	64371	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,363,919	4,363,919	4,363,919	4,363,919	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	670.00	670.00	100.0%	
74640		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR (EL HUMILDADERO)	156-TIHUACÁN	TIHUACÁN	URBANO	20100739	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,936,827	5,936,827	5,936,825	5,936,825	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	20,564.60	20,564.60	100.0%	
74641		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO Y ALUMBRADO	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	20100626	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31119	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,925,817	5,925,817	5,925,817	5,925,817	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
74642		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO (ACATZINGO-EL EMPALME) GUADALUPE CALDERÓN, CON UNA LONGITUD DE 3.83 KM DEL KM 0+000 AL KM 3+833.35	164-TEPEACA	GUADALUPE CALDERÓN	RURAL	20100343	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7700	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,196,770	4,196,770	4,196,770	4,196,770	100.0%	0	0	KILOMETRO	3.83	3.83	100.0%	OBRA FINIQUITA
74643		CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE SAN JOSÉ CARPINTEROS	164-TEPEACA	SAN JOSÉ CARPINTEROS	RURAL	20101233	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	67157	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,990,800	1,990,800	1,990,800	1,990,800	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
74644		CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL KILÓMETRO 0+550 Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA: TEZUTLÁN-AIRE LIBRE CON UNA LONGITUD DE 9.10 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 9+100	174-TEZUTLÁN	SAN DIEGO	RURAL	20100855	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1497	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,254,268	2,254,268	2,254,268	2,254,268	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.10	9.10	100.0%	OBRA FINIQUITA
22809		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL: 7 AULAS, ÁREA ADMVA., CTO. CÓMPUTO, BIBL., PROV., TALLER DE DIBUJO, LAB. SANITS. Y VESTIBULO EN EL INST. TEC. SUP. DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20100873	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CREACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,479,839	8,479,839	8,479,839	8,479,839	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
22810		ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DEL INST. TEC. SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20100874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	150 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	176,046	176,046	176,046	176,046	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
74645		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO VENUSTIANO CARRANZA, CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 0+550, CON UNA LONGITUD DE 0.550 KILÓMETROS	194-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMEN	RURAL	20100489	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	26465	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,848,929	3,848,929	3,848,229	3,848,229	99.6%	0	0	KILOMETRO	0.55	0.55	100.0%	
22811		CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DE PRÁCTICAS DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE ZACAPAXTLA CLAVE 21 MSU009	207-ZACAPAXTLA	ATACAPAN	RURAL	20100948	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,345,038	13,345,038	13,345,038	13,345,038	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74657		RECONSTRUCCIÓN	40-CUATLINCHAN	TORJA (SAN BALTAZAR TORJA)	RURAL	20100289	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1884	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,319,259	2,319,259	2,319,259	2,319,259	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
74658		RECONSTR. CARR. AZUMBILLA - TLACOTEPEC TRAMO: EL OXOCHTLÁN EL TEPEYAC LONG 0.40 KMS DEL KM 7+000 AL KM 7+400 TRAMO RECONSTRY KM 7+210 AL KM 7+252, TRAMOS CONSERVY KM 7+000 A KM 7+210 Y KM 7+252 A KM 7+400	61-EXOCHTLÁN	EL TEPEYAC	RURAL	20100245	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	950	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	607,573	607,573	607,573	607,573	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.40	0.40	100.0%	OBRA FINIQUITA
74659		RECONSTRUCCIÓN CARRETERA: E. C. 21.8 (LA COLOMBIA-ACATLÁN) SANTA CRUZ HUTZILTEPEC, CON UNA LONGITUD DE 466 METROS, BENEFICIARÁ SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE REGIÓN, DEL KM 2+100 AL KM 2+560	98-MOLCAXAC	SANTA CRUZ HUTZILTEPEC	RURAL	20100569	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1510	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	685,402	685,402	685,402	685,402	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.46	0.46	100.0%	OBRA FINIQUITA
74653		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: NEALTICÁN - SAN JERÓNIMO TEQUANIPÁN, LONG 2.38 KMS, DEL KM 0+000 AL KM 1+380 (PRIMERA ETAPA)	126-SAN JERÓNIMO TEQUANIPÁN	SAN JERÓNIMO TEQUANIPÁN	RURAL	20100568	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3513	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,294,400	3,294,400	3,294,400	3,294,400	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.38	1.38	100.0%	OBRA FINIQUITA

74654		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SANTA MARÍA ACUCOMAC - SAN JERÓNIMO TUCUANIPAN, CON UNA LONGITUD DE 6.5 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS, DEL KM 0+00 AL KM 6+500	126-SAN JERÓNIMO TUCUANIPAN	SAN JERÓNIMO TUCUANIPAN	RURAL	20100144	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5979	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,724,958	9,724,958	9,724,958	9,724,958	100.0%	0	0	6.50	6.50	100.0%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO
74655		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: EL VERDE - SAN LUCAS EL GRANDE, CON UNA LONGITUD DE 2.8 KILOMETROS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+800	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN LUCAS EL GRANDE	URBANO	20100963	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7958	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,576,625	4,576,625	4,576,625	4,576,625	100.0%	0	0	2.80	2.80	100.0%	OBRA FINIQUITA
74656		RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN MIGUEL TIANGUSTENO- SAN RAFAEL XTAPALLUCA, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+240, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL XTAPALLUCA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN	100-TLAHUAPAN	SAN RAFAEL XTAPALLUCA	URBANO	20080699	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7240	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,593	583,593	583,593	583,593	100.0%	0	0	1.24	1.24	100.0%	
74660		AMPLIACIÓN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN, CONTROL Y CONFIANZA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20110731	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1000	20-DESARROLLO SOCIAL   100-SECRETARÍA	14,264,929	14,264,929	14,262,609	14,262,609	100.0%	0	0	1.00	0.27	27.0%	
74661		MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 25.0 PUEBLA - TEHUACÁN - NENETZINTLA, CON UNA LONGITUD DE 6.30 KMS, DEL KM 0+000 AL KM 6+300	1-ACAJETE	SANTA MARÍA NENETZINTLA	RURAL	20100272	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,509,745	1,509,745	1,509,745	1,509,745	100.0%	0	0	6.30	6.30	100.0%	OBRA FINIQUITA
74670		CONSERV CARRETERA: E. C. (KM 100 CARR FED MÉXICO-PUEBLA) SAN ANDRÉS CALPAN LONG 13.32 KMS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+320	26-CALPAN	SAN ANDRÉS CALPAN	URBANO	20100280	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	746,920	746,920	746,920	746,920	100.0%	0	0	13.32	13.32	100.0%	OBRA FINIQUITA
74671		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: ZACAPALA - CUAYUCA DE ANDRADE, CON UNA LONGITUD DE 21.9 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 21+900	42-CUAYUCA DE ANDRADE	SAN PEDRO CUAYUCA	RURAL	20100567	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,938,907	2,938,907	2,938,907	2,938,907	100.0%	0	0	21.19	21.19	100.0%	OBRA FINIQUITA
74672		CONSERVACIÓN DEL CAMINO: SAN ANTONIO CUAYUCA - MICHAPA, CON UNA LONGITUD DE 1.50 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+500	42-CUAYUCA DE ANDRADE	MICHAPA	RURAL	20100273	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	726	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	794,228	794,228	794,228	794,228	100.0%	0	0	1.50	1.50	100.0%	OBRA FINIQUITA
74673		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: CUETZALAN - TUCUANITEPEC, CON UNA LONGITUD DE 21.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 3+500 AL KILOMETRO 25+000	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	20100242	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	13076	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,957,565	1,957,565	1,957,565	1,957,565	100.0%	0	0	21.50	21.50	100.0%	OBRA FINIQUITA
74674		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: CHIATLULA DE TAPPA - OJILA DE LA SAL, CON UNA LONGITUD DE 36.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 36+300	47-CHIATLULA	CIUDAD DE CHIATLULA DE TAPPA	URBANO	20100920	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23042	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,273,268	3,273,268	3,273,268	3,273,268	100.0%	0	0	36.30	36.30	100.0%	OBRA FINIQUITA
74675		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: ACIACO - HUEHUETLA, CON UNA LONGITUD DE 5.8 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 14+500 AL KILOMETRO 20+300	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	URBANO	20100254	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	14623	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,443,766	2,443,766	2,443,766	2,443,766	100.0%	0	0	5.80	5.80	100.0%	OBRA FINIQUITA
74676		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: LIBRES - HUICCOLOTLA, CON UNA LONGITUD DE 0.03 KILOMETROS, TRAMO: DEL KILOMETRO 1+500 AL KILOMETRO 1+530.	84-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	20100581	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3752	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,470,303	1,470,303	1,470,303	1,470,303	100.0%	0	0	0.03	0.03	100.0%	EN FINIQUITA
74682		CONSERVACIÓN CARRETERA: E.C. KM 8.0 (TEHUACÁN-TEOTTLÁN) - SAN GABRIEL CHILAC, LONG DE 7.50 KMS, DEL KM 1+000 AL KM 8+500	124-SAN GABRIEL CHILAC	SAN GABRIEL CHILAC	RURAL	20100570	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,969,000	1,969,000	1,969,000	1,969,000	100.0%	0	0	7.50	7.50	100.0%	OBRA FINIQUITA
74683		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: TICALI - ZOYATEPEC, CON UNA LONGITUD DE 7.4 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+400	153-TECALI DE HERRERA	ZOYATEPEC	RURAL	20100342	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,028,481	1,028,481	1,028,481	1,028,481	100.0%	0	0	7.40	7.40	100.0%	OBRA FINIQUITA
74684		RETRO DE DESLAVES Y CAÍDOS EN EL CAMINO DE SAN AGUSTÍN ATLHUACAN, TLAPAHUALA Y SANTA MARÍA TLACULOTEPEC DEL KM 5+000 AL KM 28+000	178-TLACULOTEPEC	TLACULOTEPEC	URBANO	20101189	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	60546	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,229,801	19,229,801	19,229,801	19,229,801	100.0%	0	0	579,796.72	579,796.72	100.0%	
74685		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: TETELILLA - REYES DE VALLARTA FLORES MAGÓN, CON UNA LONGITUD DE 6.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 1+500 AL KM 7+802	192-TUZAMAPAN DE GALIANA	TETELILLA DE ISLAS	RURAL	20100243	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	11074	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,082	680,082	680,082	680,082	100.0%	0	0	6.30	6.30	100.0%	OBRA FINIQUITA
74686		CONSERV CARRETERA: E. C. (TOTIMEHUACAN - LOS ÁNGELES TETELA) - TZICATLACOYAN, CON UNA LONGITUD DE 6.09 KILOMETROS, DEL KM 7+000 AL KM 13+000	193-TZICATLACOYAN	TZICATLACOYAN	URBANO	20100365	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	860,824	860,824	860,824	860,824	100.0%	0	0	6.09	6.09	100.0%	OBRA FINIQUITA
74687		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: SAPOTITLÁN - XOCITLÁN - NAUJOMTLA - LA CUMBRE (TRAMOS AISLADOS), CON UNA LONGITUD DE 23.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 79+000 AL KILOMETRO 102+000	202-XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	XOCITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATAPAPAN)	RURAL	20100929	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3723	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,407,925	3,407,925	3,407,925	3,407,925	100.0%	0	0	23.00	23.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
74688		CONSERVACIÓN DEL CAMINO: HUAHUAXTLA - TOTUTLA, CON UNA LONGITUD DE 16.41 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 4+900 AL KILOMETRO 21+907	202-XOCITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	HUAHUAXTLA	RURAL	20100241	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5984	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,933,080	2,933,080	2,933,080	2,933,080	100.0%	0	0	16.41	16.41	100.0%	OBRA FINIQUITA
74689		CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA: ZACAPOAXTLA - XOCAPOLUC, CON UNA LONGITUD DE 0.08 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+020 AL KILOMETRO 0+100	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20100344	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	7611	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,441,829	4,441,829	4,441,829	4,441,829	100.0%	0	0	0.08	0.08	100.0%	OBRA FINIQUITA
67933		REHABILITACIÓN REHABILITACION DE SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL CENTRO ACUCOLA DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL DE SAN DIEGO ACAPULCO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	20101276	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUACULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,180,114	1,180,114	1,180,114	1,180,114	100.0%	0	0	924.35	924.35	100.0%	
69938		REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD RAFAEL MORENO VALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20101104	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	34986	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,839,865	3,839,865	3,839,865	3,839,865	100.0%	0	0	2,800.00	2,800.00	100.0%	

67792	REHABILITACIÓN DEL ESTANQUE RUSTICO DEL CENTRO ACUICOLA DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN SAN DIEGO ACAPULCO	19-ATLIXCO	SAN DIEGO ACAPULCO	RURAL	20101279	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,792	238,792	238,792	238,792	100.0%	0	0	0.21	0.21	100.0%	
74677	BACHEO A LO LARGO DEL PERIFERICO ECOLOGICO TRIAMO AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA-DIAMANTE VI. EN AMBOS SENTIDOS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101253	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1843658	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,498,474	2,498,474	2,498,474	2,498,474	100.0%	0	0	815.58	815.58	100.0%	
74678	RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 105 PONIENTE Y PERIFERICO, COLONIA LOMA BELLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100988	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13019	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,725,985	4,725,985	4,725,985	4,725,985	100.0%	0	0	19,625.00	19,625.00	100.0%	
74679	RESTAURACION DEL MUSEO REGIONAL CASA DE ALFENIQUE	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100636	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	6000000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,011,341	3,011,341	3,011,341	3,011,341	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74680	REHABILITACIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERO (ORIENTAL - TEPEYAHUALCO) - CALLE 2 ORIENTE - PONIENTE, CON UNA LONGITUD DE 500 METROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 0+500	170-TEPEYAHUALCO	EL FUERTE DE LA UNIÓN	RURAL	20101010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1310	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,735,462	1,735,462	1,735,462	1,735,462	100.0%	0	0	0.50	0.50	100.0%	OBRA EN PROCESO DE FINQUITO
	EQUIPAMIENTO																						
	MAQUINARIA																						
44488	EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DE LA DELEGACIÓN REGIONAL DE TECAMACHALCO, PARA ATENDER EL DISTRITO DE RIEGO 030, EN VALSEQUILLO PUEBLA	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	20101237	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 2 TRACTORES AGRICOLAS CABINA CERRADA 2 EQUIPOS DE REVELACION LASER DE TIERRA 2 RETROEXCAVADORAS BABINA TOTALMENTE CERRADA
	OTROS																						
22818	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INST. TEC. SUPERIOR DE ACATLÁN CLAVE 21MSU1064T	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	20100747	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	700 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	558,012	558,012	558,012	558,012	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
22813	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO COMPU. SONIDO, BÁSICO, ELECTRÓNICA, QUÍMICA Y FÍSICA PARA EDF. UNIDAD DE DOCENCIA DE LA UNIV. POLIT. DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100587	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,786,497	1,786,497	1,786,497	1,786,497	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	
22810	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS DEL INST. TEC. SUPERIOR DE ATLIXCO CLAVE 21ET0807G	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20100694	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	750 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,265,757	3,265,757	3,265,757	3,265,757	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
22812	SUMINISTRO DE MOB. BÁSICO PARA 2 AULAS, LABORATORIO MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL NICOLÁS BRAVO CLAVE 21EBH0830L	103-NICOLÁS BRAVO	NICOLÁS BRAVO	URBANO	20101178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	971,001	971,001	971,001	971,001	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
22814	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE TEZUTLÁN CLAVE 21ET0004J	174-TEZUTLÁN	AIRE LIBRE (LA MINA)	RURAL	20100683	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	700 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,817,094	1,817,094	1,817,094	1,817,094	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
22815	SUMINISTRO DE MOB. BÁSICO PARA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III; 7 AULAS, ÁREA ADMVA., CTO. CÓMPUTO, TALLER DE DIBUJO, LAB. Y CUBICULO EN EL INST. SUP. DE TATLAUQUITEPEC	186-TATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TATLAUQUITEPEC	URBANO	20101021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	350 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	869,165	869,165	869,165	869,165	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	
22817	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO DE AULAS, TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INST. TEC. SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 21ET0005I	208-ZACATLÁN	JICOLAPA	RURAL	20100662	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	700 EDUCANDOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	874,909	874,909	874,909	874,909	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
	OTROS																						
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																						
74681	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100261	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4346	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,356,125	1,356,125	1,356,125	1,356,125	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EN PROCESO
	<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
86452	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOTAMAZALCO.	37-COYOTEPEC	SAN MATEO ZOTAMAZALCO	RURAL	20101155-1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	250	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,778	958,778	958,778	958,778	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO Y LA FORMA ESTABLECIDA, SE LEVANTA CASO LA SOLICITUD DE REINTEGRO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC.
100780	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN.	62-EPATLÁN	SAN JUAN EPATLÁN	URBANO	20101155-2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE EPATLÁN	1396.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,646	998,646	998,646	998,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
86536	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 1A ETAPA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, TOCHIMILCO.	188-TOCHIMILCO	SAN JUAN TEJUPA	RURAL	20101155-3	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TOCHIMILCO	650.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	281,900	281,900	281,900	281,900	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
86477	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TEPEYAC	191-TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20101155-4	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	344.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	921,425	921,425	921,425	921,425	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																						
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																						
86781	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20119011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,265	3,265	3,265	3,265	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIÓN
86942	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO (ORFS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20119010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,265	3,265	3,265	3,265	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACIÓN
88415	SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES (SDS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20101155-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,957	97,957	77,724	77,724	79.3%	0	0	1.00	0.79	79.0%	SE TIENE PREVISTO REALIZAR EL REINTEGRO POR 20,230.91
	<b>FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS</b>																						
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						

77034		ADQUISICIÓN DE TERRENO POR AFECTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL TERRENO RÚSTICO DENOMINADO TENECOLACHÍ UBICADO EN SAN SALVADOR CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE	15-AMOZDC	AMOZDC DE MOTA	URBANO	120-20101245	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500001	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,046,770	3,046,770	3,046,770	3,046,770	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,385.30	3,385.30	100.0%	ADQUISICIÓN DE TERRENO POR AFECTACIÓN DE LA FRACCIÓN DEL TERRENO RÚSTICO DENOMINADO TENECOLACHÍ UBICADO EN SAN SALVADOR CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR 8 3A. ETAPA DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO A FAVOR DE JOSÉ LUCIO RUIZ RAMÍREZ CORTÉS, REPRESENTADO POR JOSÉ MANUEL MAXIMINO CORTÉS MARTÍNEZ TAMBIÉN CONOCIDO COMO MANUEL CORTÉS MARTÍNEZ
77035		ADQUISICIÓN POR AFECTACIÓN DE UNA SUB FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LA FRACCIÓN, QUE A SU VEZ SE SEGREGA DEL PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCIÓN PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA,	15-AMOZDC	AMOZDC DE MOTA	URBANO	118-20101246	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500001	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	644,166	644,166	644,166	644,166	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	325.00	325.00	100.0%	ADQUISICIÓN POR AFECTACIÓN DE UNA SUB FRACCIÓN QUE SE SEGREGA DE LA FRACCIÓN, QUE A SU VEZ SE SEGREGA DEL PREDIO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA SECCIÓN PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE TICAL DE HERRERA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR 8 3A. ETAPA DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO A FAVOR DE RODOLFO RAMÍREZ GUEVARA, REPRESENTADO POR EL LIC. JORGE RAÚL LERIN VARELA
137390		CONSTRUCCION DEL PUENTE ATENAYUCA CON UNA LONGITUD DE 413.91 METROS, UBICADO EN EL KILOMETRO 17+800 DE LA CARRETERA SAN JUAN TICQUITLA- JUAN N MENEZ	92-JUAN N. MENEZ	ATENAYUCA	RURAL	140-20101299	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENEZ	10000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,332,621	4,332,621	4,332,621	4,332,621	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	NO. DE OBRA:20101299; OBRA: CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN ACCESO A LA LOC. DE ATENAYUCA CON UNA INVERSION TOTAL DE \$4 133,820.86; LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
77036		CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES Y ANDEN PARA AUTOBUSES EN EL CENTRO ESCOLAR DE LIBRES	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	53-20101233	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	900	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	771,516	771,516	771,516	771,516	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	580.00	580.00	100.0%	
77000		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTETICO EN EL ORATORIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25-20101065	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,112,472	2,112,472	2,112,472	2,112,472	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77009		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISISSE SAN MANUEL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	9-20101056	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	806,203	806,203	806,203	806,203	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
77020		CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO EMBLEMÁTICO DE LOS 150 AÑOS DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	144-2010201	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,741,254	13,741,254	13,728,984	13,728,984	99.9%	9,472,792	9,470,998	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO SEXTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO QUINTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO CUARTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO SEGUNDA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME.
77002		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA UNIDAD Y CONSTRUCCION DE REJILLAS EN LA 86 PONIENTE Y DIAGONAL 86 PONIENTE, UNIDAD HABITACIONAL SAN PEDRO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	41-20101085	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	999	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	281,054	281,054	281,054	281,054	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	739.77	739.77	100.0%	
77003		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL FRACCIONAMIENTO REAL DE GUADALUPE, UBICADA EN LAS CALLES 114 PONIENTE Y 17 NORTE, FRACCIONAMIENTO REAL DE GUADALUPE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	52-20101063	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1220	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	245,826	245,826	245,826	245,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	378.00	378.00	100.0%	
77004		CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y REPARACION DE OREÑAJE SANITARIO EN EL BENEEMERITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	60-20101146	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1320	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	447,329	447,329	447,329	447,329	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	264.67	264.67	100.0%	
77005		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE EN LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	10-20101054	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,316,856	1,316,856	1,316,856	1,316,856	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,674.00	1,674.00	100.0%	
77007		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO EN EL CONJUNTO HABITACIONAL FUNDADORES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	7-20100761	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	732,232	732,232	732,232	732,232	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	648.00	648.00	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 7 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
77008		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISISSE LA MARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	8-20100762	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	761,324	761,324	761,324	761,324	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	680.00	680.00	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 7 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
77010		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO Y CUBIERTA METALICA PARA LA PLAZA CIVICA DEL EN EL CONARP U.3	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	77-20101175	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,917,922	1,917,922	1,917,922	1,917,922	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	912.00	912.00	100.0%	
77011		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO Y REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE BASKETBOL EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS HADAS MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	23-20101105	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2730	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,283,409	1,283,409	1,283,409	1,283,409	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLITO CON PASTO SINTETICO Y REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE BASKETBOL EN LA UNIDAD HABITACIONAL LAS HADAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 8 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME
77012		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL GALAXIA LA LAGUNA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	49-20101068	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	576	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	437,192	437,192	437,192	437,192	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	576.00	100.0%	
77013		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE 137 PONIENTE ENTRE 19 B SUR Y 19 C SUR, DE LA UNIDAD HABITACIONAL GALAXIA CASTILLOTA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	50-20101086	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1120	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	523,040	523,040	523,040	523,040	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	576.00	576.00	100.0%	
77014		CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PISTA DE TROTE EN LA UNIDAD HABITACIONAL SNT	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	13-20100648	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3025	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	657,038	657,038	657,038	657,038	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,160.00	1,160.00	100.0%	
77015		CONSTRUCCION DE LA RAMA 10 Y REHABILITACION DE LA RAMA 20 DEL DISTRIBUIDOR NUMERO 5 DEL PERIFERICO ECOLÓGICO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	70-20101197	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	177625	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,426,884	5,426,884	5,426,884	5,426,884	100.0%	0	0	METROS	163.00	163.00	100.0%	
77016		CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE MEXICAL, FRACCIONAMIENTO VELA FRONTERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	66-20101082	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2275	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	238,458	238,458	238,458	238,458	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,814.23	5,814.23	100.0%	

77017		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA DAMA ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PERPENDICULAR A LA CALLE MARIO BENEDETTI, COLONIA FRIATERNIDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	56-20101220	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4150	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	201,400	201,400	201,400	201,400	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	376.75	376.75	100.0%	
77018		CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO EN EL PARQUE DEL ARTE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	14-20100235	FIIS-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,950,878	11,950,878	11,950,878	11,950,878	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	12,688.60	12,688.60	100.0%	
77019		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE EN CANCHADE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL OBREROS INDEPENDIENTES DE LA VOLKSWAGEN S, MUNICIPIO PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	24-20100783	FIIS-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,187,799	1,187,799	1,187,799	1,187,799	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	630.00	630.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE AUTOSOPORTANTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL OBREROS INDEPENDIENTES DE LA VOLKSWAGEN S, MUNICIPIO PUEBLA, PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 4 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77021		CONSTRUCCION DEL TERCER CARRIL DE KILOMETRO 5.30 AL KILOMETRO 5.62 DE LA VIA ATILCAYOTL, CON UNA LONGITUD DE 320 METROS Y REHABILITACION DEL RETORNO PONIENTE EN EL BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	79-20101195	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	881763	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,363,282	5,363,282	5,363,282	5,363,282	100.0%	0	0	METROS	380.00	380.00	100.0%	CONSTRUCCION DEL TERCER CARRIL DE KILOMETRO 5.30 AL KILOMETRO 5.62 DE LA VIA ATILCAYOTL, CON UNA LONGITUD DE 320 METROS Y REHABILITACION DEL RETORNO PONIENTE EN EL BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, EN LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77022		CONSTRUCCION DEL TERCER CARRIL DE KILOMETRO 5.30 AL KILOMETRO 5.62 DE LA VIA ATILCAYOTL, CON UNA LONGITUD DE 320 METROS Y REHABILITACION DEL RETORNO PONIENTE EN EL BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	68-20101196	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	842048	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,601,967	5,601,967	5,601,967	5,601,967	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	360.00	360.00	100.0%	
77023		CONSTRUCCION DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 30-150 AL KILOMETRO 31-560 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	80-20080616	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1547000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	42,614,076	42,614,076	42,614,076	42,614,076	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.41	1.41	100.0%	
77024		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE ISAAC NEWTON, ENTRE CALLE JAMES Y CALLE JUAN GUTENBERG, UNIDAD HABITACIONAL TECNOLOGICO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	48-20101075	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	480	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	772,654	772,654	772,654	772,654	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
77025		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PRIVADA 2 A SUR ENTRE CALLE TEPEXI Y CALLE TEPETILAN EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	30-20101074	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1125	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	294,873	294,873	294,873	294,873	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	600.00	600.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO PRIVADA 2 A SUR ENTRE CALLE TEPEXI Y CALLE TEPETILAN EN LA COLONIA LOMAS DEL SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NUMERO 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77026		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA JACINTOS, ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE ADELHEIS, TERCERA SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	26-20101064	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2075	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,108,858	1,108,858	1,108,858	1,108,858	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,817.00	2,817.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, AVENIDA JACINTOS, ENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE ADELHEIS, TERCERA SECCION DE SAN RAMON, MUNICIPIO DE PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77027		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE FISICA, ENTRE CALLE LITERATURA MEXICANA Y RIO ATOYAC, UNIDAD HABITACIONAL USMAC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	27-20101071	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	409,067	409,067	409,067	409,067	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,023.52	1,023.52	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES CALLE FISICA, ENTRE CALLE LITERATURA MEXICANA Y RIO ATOYAC, UNIDAD HABITACIONAL USMAC, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NUMERO 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77028		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE POPOCATEPEL, UNIDAD HABITACIONAL EL REFUGIO, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	28-20101101	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	390,046	390,046	390,046	390,046	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	10,000.00	10,000.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES, CALLE POPOCATEPEL, UNIDAD HABITACIONAL EL REFUGIO, MUNICIPIO DE PUEBLA (PROGRAMADO). LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77029		PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y CALLE UNIVERSIDAD DE CHAPAS EN LA COLONIA UNIVERSIDADES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	36-20101076	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2750	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	854,215	854,215	854,215	854,215	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,830.34	1,830.34	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN LA CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SONORA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y CALLE UNIVERSIDAD DE CHAPAS EN LA COLONIA UNIVERSIDADES, MUNICIPIO PUEBLA, PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77030		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL SALON SOCIAL COMUNITARIO, UNIDAD HABITACIONAL MANUEL RIVERA ANAYA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	42-20101097	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	118,262	118,262	118,262	118,262	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	280.75	280.75	100.0%	
77031		PRO-GRAMA 2010 PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CD. DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	78	FIIS-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	67157	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	60,103,887	60,103,887	57,499,780	57,499,780	95.7%	0	0	OBRA	38.00	38.00	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DECIMO CUARTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION DE ESTE INFORME. LA AMPLIACION DE RECURSOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD 9 MEDIANTE ANEXO 2 Y LAS REDUCCIONES POR FINCULPTO DE LAS OBRAS 20100718, 20100048, 20100223, 20100224, 20100188, 20101094, 20101101, 20100410, 20100408, 20100411, 20101145, 20101175, 20080616, 20101296, 20110008, 20110009 SE ASIGNARON A ESTE PROYECTO CON NUMERO DE OBRA 78.
77032		TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FUENTES DE SAN BARTOLO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	63-20101096	FIIS-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	497,507	497,507	497,507	497,507	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	475.00	475.00	100.0%	

77033	CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR ACTPAN-TONANZINTLA-ACATEPEC AVENIDA REFORMA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	TONANZINTLA	RURAL	148-20110317	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	101439	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,931,193	16,931,193	16,931,193	16,931,193	100.0%	1,806,245	1,772,657	4.71	3.30	70.1%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL TOTAL DE LA OBRA LA CUAL ES FINANCIADA CON OTROS FONDOS. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO QUINTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO SEGUNDA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME.
115682	PAVIMENTACION DE LA CALLE LINDAVISTA	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	107-20101092	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN	9555	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,703,412	1,703,412	1,703,412	1,703,412	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
77039	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LIBRES - HUIUCOLOTLA - XTACAMAHTITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 3.0 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO, DEL KILOMETRO 18+000 AL KM 29+000	83-XTACAMAHTITLÁN	HUIUCOLOTLA	RURAL	3-20100223	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15395	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,269,882	11,269,882	11,269,882	11,269,882	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
77037	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLIBOL COLONIA GUADALUPE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	43-20101069	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	327,358	327,358	327,358	327,358	100.0%	0	0	240.00	240.00	100.0%	
77038	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - SAN MATIAS TLALANCALECA, CON UNA LONGITUD DE 1.65 KILOMETROS, QUE BENEFICIARÁ A LOS SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 1+650	114-SAN MATIAS TLALANCALECA	SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS	RURAL	4-20100224	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,653,759	1,653,759	1,653,759	1,653,759	100.0%	0	0	1.65	1.65	100.0%	OBRA FINIQUITA
113834	AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUAUTEMPAN	RURAL	2-20100346	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUAY SANEAMIENTO DE PUEBLA	500 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	648,987	648,987	648,987	648,987	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	FINIQUITA
77042	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL 908 TILHACAN - COXCATLÁN-ARJUCO E.C. ZOXITLÁN, SUBTRAMO DEL KILOMETRO 24+440 AL KILOMETRO 27+790 CON UNA LONGITUD DE 3.35 KILOMETROS. MUNICIPIO DE COXCATLÁN	35-COXCATLÁN	CAUPAN	URBANO	142-20110008	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	51130	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,350,276	24,350,276	24,350,276	24,350,276	100.0%	0	0	3.35	3.35	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD 7 MEDIANTE ANEXO 2, Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DE ESTE INFORME
85879	MODERNIZACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ELÉCTRICA DEL TEATRO PRINCIPAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	1-20100718	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA	301000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,999,742	9,999,742	9,999,742	9,999,742	100.0%	0	0	1,433.30	1,433.30	100.0%	OBRA FINIQUITA, SE INTEGRAL REPORTE HASTA EL CIERRE GENERAL DEL PROGRAMA
77040	MODERNIZACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA Y BOULEVARD 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	147-20110292	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1485941 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   400-SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES	36,405,819	36,405,819	36,402,936	36,402,936	100.0%	0	0	74,296.89	74,296.89	100.0%	LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO QUINTA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENEN EN PROCESO LA SOLICITUD DÉCIMO SEGUNDA MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYE PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTE INFORME.
77041	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL 130, DEL KILOMETRO 78+266 AL KILOMETRO 80+360 CON UNA LONGITUD DE 2.09 KILOMETROS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	67-20100639	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	195743	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	96,327,159	96,327,159	95,992,550	95,992,550	99.7%	0	0	2.95	2.95	100.0%	
77044	MIZORAMIENTO BACHEO VOLANTE, EN ÁREAS DE RODAMIENTO DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN SUS SALIDAS, ENTRADAS Y ACCESOS A LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA, CUAUTLANINGO, CORONANGO, AMOZOC Y SUS PRINCIPALES VIALIDADES. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 1 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	21-20101062	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1843658	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,866,627	2,866,627	2,866,627	2,866,627	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
77045	ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE DIVERSAS OBRAS, UBICADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	123-20100488	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2236055	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,099,230	3,099,230	3,099,229	3,099,229	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
77046	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AVENIDA 35 PONIENTE, ENTRE 9 Y 21 SUR, UNIDAD HABITACIONAL 12 DE MAYO DE 1918, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	38-20101095	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	177,095	177,095	177,095	177,095	100.0%	0	0	347.80	347.80	100.0%	
77053	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, CALLE SAN GABRIEL, ENTRE CALLE PORTILLO Y CALLE PROGRESO, COLONIA UNIDAD SAN ÁNGEL, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	29-20101067	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1500	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	760,086	760,086	760,086	760,086	100.0%	0	0	2,026.50	2,026.50	100.0%	
77054	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES, EN ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD HABITACIONAL SAN JORGE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	37-20101084	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,348	659,348	659,348	659,348	100.0%	0	0	1,932.37	1,932.37	100.0%	
77056	RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, CALLE 15 NORTE, ENTRE 134 PONIENTE Y 130 PONIENTE (CASA DE ACCESO), UNIDAD HABITACIONAL REAL DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	32-20101077	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3242	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	737,334	737,334	737,334	737,334	100.0%	0	0	2,280.00	2,280.00	100.0%	
77059	RELAMINACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO, DE LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 9 NORTE Y LA CALLE 8C NORTE EN LA UNIDAD HABITACIONAL VILLA FRONTERA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	33-20101111	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8762	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	614,885	614,885	614,885	614,885	100.0%	0	0	2,662.54	2,662.54	100.0%	
77057	RELAMINACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLES 8 SUR Y ESQUINA BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, UNIDAD HABITACIONAL LAS TORRES, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	31-20101109	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	788	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	423,893	423,893	423,893	423,893	100.0%	0	0	1,526.00	1,526.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO CALLE 8 SUR Y ESQUINA BOULEVARD MUNICIPIO LIBRE, UNIDAD HABITACIONAL LAS TORRES, MUNICIPIO DE PUEBLA LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NUMERO 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.
77058	RELAMINACION DE CONCRETO ASFALTICO, CERRADA CIFRES, ENTRE CALLE LIBROS Y CALLE ALHELI, UNIDAD HABITACIONAL XAXAALPA TEXTIL, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	35-20101083	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1094	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	539,391	539,391	539,391	539,391	100.0%	0	0	1,522.95	1,522.95	100.0%	RELAMINACION DE CONCRETO ASFALTICO, CERRADA CIFRES, ENTRE CALLE LIBROS Y CALLE ALHELI, UNIDAD HABITACIONAL XAXAALPA TEXTIL, MUNICIPIO DE PUEBLA LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACIÓN INTEGRAL DEL INFORME.

77060		RELAMINACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA MERCED, ENTRE BOULEVARD VALSQUELLO Y AREA DE JUEGOS, CALLE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE ASTOMBA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	34-20101110	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1630	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	975,906	975,906	975,906	975,906	100.0%	0	0	7,655.12	7,656.12	100.0%	RELAMINACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA MERCED, ENTRE BOULEVARD VALSQUELLO Y AREA DE JUEGOS, CALLE SAN AGUSTIN ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE ASTOMBA, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTIAGO, FRACCIONAMIENTO BARRIOS DE ARBOLADAS, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77061		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y MALLA CICLON EN PLAZA SIN NOMBRE, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CERRADA DEL ROSAL, Y APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVA EN CANCHA DE BASQUETBOL.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	65-20101091	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,301	100,301	100,301	100,301	100.0%	0	0	446.00	446.00	100.0%	
		MANTENIMIENTO																						
77062		APLICACION DE PINTURA TOP DEPORTIVA Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL LUIS N. MORALES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	11-20101093	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	94,160	94,160	94,160	94,160	100.0%	0	0	618.24	618.24	100.0%	
77063		CHAPRO DEL DERECHO DE VIA Y AREAS CENTRALES DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LA AUTORISTA MEXICO-PUEBLA A LA RECTA A CHOLULLA Y DISTRIBUIDOR DE LA PLANTA VOLKSWAGEN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	57-20101112	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	513031	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	823,519	823,519	823,519	823,519	100.0%	0	0	407,741.40	407,741.40	100.0%	
77064		IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DE AJLAS EN EL INSTITUTO SALESIANO JUAN PONCE DE LEON, UBICADO EN LA CALLE 10 PONIENTE 1711, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	61-20101145	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	272,942	272,942	272,942	272,942	100.0%	0	0	3,845.28	3,845.28	100.0%	
77065		CONSERVACION DEL CAMINO LA MARIMBA SAN MIGUEL TENANGO	208-ZACATLAN	SAN MIGUEL TENANGO	RURAL	39-20101221	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30805	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,309,495	2,309,495	2,309,495	2,309,495	100.0%	0	0	3.50	3.50	100.0%	
		REHABILITACION																						
77083		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PUENTE PEATONAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO Y CARRETERA A TEPECACA, COLONIA CASA BLANCA	15-AMOZOC	CASA BLANCA	URBANO	40-20100777	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24823	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	185,370	185,370	185,370	185,370	100.0%	0	0	3,108.03	3,108.03	100.0%	
77084		REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL DEL CERESO DE CIUDAD SERDAN	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	EL MIRADOR	RURAL	15-20100240	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	122501	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,127,588	2,127,588	2,127,588	2,127,588	100.0%	0	0	19.11	19.11	100.0%	
77085		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO ZAPATA	73-HUEHUETLAN EL CHICO	AYOXUXTLA (AYOXUXTLA DE ZAPATA)	RURAL	19-20100742	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8332	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,299,951	1,299,951	1,299,951	1,299,951	100.0%	0	0	6,303.38	6,303.38	100.0%	
77086		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIALIDAD Y SUPERPOSTOS DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZACATEPEC-HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20-20101070	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	950364	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	920,501	920,501	920,501	920,501	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA VIALIDAD Y SUPER POSTOS DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZACATEPEC-HUEJOTZINGO DEL KILOMETRO 85-960 AL KILOMETRO 94-000. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77066		ALUMBRADO Y TACHADO DE DOS CANCHAS DE BASQUETBOL CON CUBIERTA AUTOSPORTANTE, UNIDAD HABITACIONAL VICENTE RUBIO NAME MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	64-20101119	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2194	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	894,162	894,162	894,162	894,162	100.0%	0	0	875.00	875.00	100.0%	
77076		REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA REFORMA, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO CULTURAL CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	143-20110009	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1361141	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   200-SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	19,875,094	19,875,094	19,715,105	19,715,105	99.2%	0	0	3,029.56	3,029.56	100.0%	1.- A SOLICITUD DE LA SHCP SE INCORPORAN AL PRESENTE INFORME, NO SE INDICA EL MONTO AUTORIZADO EN RAZON DE QUE LA CIRA AUN NO HA SIDO ADJUDICADA POR LO QUE SU DIVULGACION AFECTARIA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.
77077		REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DEL PERIFERICO ECOLOGICO EN EL TRAMO DEL KM 19+500 AL KM 27+043.48 EN AMBOS SENTIDOS.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	145-20110621	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,455,127	13,455,127	13,453,565	13,453,565	100.0%	0	0	7.54	7.54	100.0%	
77078		REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DEL PERIFERICO ECOLOGICO EN EL TRAMO DEL KM 27+043.48 AL KM 28.800 EN AMBOS SENTIDOS.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	146-20110629	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,225,823	40,225,823	40,208,986	40,208,986	100.0%	0	0	1.75	1.75	100.0%	
77069		REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CUARTEL GENERAL DE LA 25 ZONA MILITAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, (PRIMERA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	22-20101219	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5883162	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	444,350	444,350	444,350	444,350	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL CUARTEL GENERAL DE LA 25 ZONA MILITAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, (PRIMERA BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES) LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFORMACION INTEGRAL DEL INFORME.
77070		REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL ORATORIO SALESIANO MIGUEL RUA, MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	58-20101093	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2160	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	314,008	314,008	314,008	314,008	100.0%	0	0	356.70	356.70	100.0%	
77071		REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN EL ORATORIO SALESIANO MIGUEL RUA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	12-20100647	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	960	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	508,229	508,229	508,229	508,229	100.0%	0	0	600.00	600.00	100.0%	
77072		REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, JUEGOS INFANTILES Y CALLE DE ACCESO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DAMISAR 15	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	71-20100760	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	960,201	960,201	960,201	960,201	100.0%	0	0	2,344.00	2,344.00	100.0%	
77073		REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL CARMEN GASTRONOMICA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	17-20101060	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	389,378	389,378	389,378	389,378	100.0%	0	0	1,152.00	1,152.00	100.0%	
77074		REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, INCLUYE EL ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAREZ, ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REFORMA, COLONIA SAN CRISTOBAL TUCINGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO CALERAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	59-20101183	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4504	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	345,818	345,818	345,818	345,818	100.0%	0	0	1,003.95	1,003.95	100.0%	



77075	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CAMBIO DE JUNTAS CALZADA EN EL BOLEVARO DEL NIÑO POBLANO, CON UNA LONGITUD DE 700 METROS LINEALES	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	69-20101184	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIAJIDADES	CARRETERAS (MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION)	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	770676	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,710,260	5,710,260	5,710,260	5,710,260	100.0%	0	0	METROS	700.00	700.00	100.0%	
77079	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA EL LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA A ATENCINGO, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+000 EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	54-20101120	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	IMAGEN URBANA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	116000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	718,530	718,530	718,530	718,530	100.0%	0	0	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
77080	SUSTITUCION DE LA CUBIERTA DEL PLANETARIO, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO CULTURAL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	16-20100381	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	124800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,998,823	10,998,823	10,865,047	10,865,047	98.8%	870,634	870,634	METRO CUADRADO	4,604.49	4,604.49	100.0%	
77081	TRABAJO DE REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE BASQUET BALL DEL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA COLONIA MARAVILLAS	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	44-20101073	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	40000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	476,445	476,445	476,445	476,445	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	627.00	627.00	100.0%	
77082	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS (INCLUYE OBRA CIVIL NESESARI, PARA EL CRUCEO DE LA CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN TEXMELICAN, TLAXCALA-CALLE 5 DE MAYO)	112-SAN MARTIN TEXMELICAN	SAN MARTIN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	55-20101094	FIES-FEIEF	COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIAJIDADES	VIALIDADES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	30300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	667,987	667,987	667,987	667,987	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
77087	MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA VILLA OLIMPICA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	5-20100188	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1485941	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,545,372	6,545,372	6,545,372	6,545,372	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
	MAQUINARIA																							
44504	ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTRALES DE MAQUINARIA AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18-20100028	FIES-FEIEF	DESARROLLO SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2128	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,937,683	65,937,683	65,937,683	65,937,683	100.0%	0	0	OTROS	690.00	690.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 1 LOTE DE 62 UNIDADES 10 TRACTORES 617 EQUIPOS 1 PROYECTO DE TECNIFICACION
	OTROS																							
44684	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PSICOCOLA ESTATAL SAN DIEGO ACAPULCO, EN LA REGION DEL VALLE ATLIXCO Y MATAMOROS. (REPROGRAMADO)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	75-20100650	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6250 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	217,166	217,166	217,166	217,166	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 1 SISTEMA DE MONITORIO 1 SISTEMA HIDRAULICO 1 INSTALACION DE BOMBAS 1 INSTALACION DE RED HIDRAULICA 2 MEXAS DE TRABAJO 1 EQUIPO AIREACION.
44555	EQUIPAMIENTO PARA SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	46-20100408	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	240 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	429,148	429,148	429,148	429,148	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 1 DEFLADORA DE CERDO 1 TINA DE ESCALADO 1 SIERRA PARA CORTE EN CANAL
44568	EQUIPAMIENTO PARA SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	47-20100411	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	80 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,470,370	1,470,370	1,470,370	1,470,370	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 3 SIERRAS 2 MAQUINAS DESPELLEADORAS DE PIEL 1 TANQUE ESCALONADO DE PORCINOS 1 CAJONERA DE VAPOR
44702	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA TRANSPORTE DE PECES VIVOS, EN EL MUNICIPIO DE JOLUPAN. (REPROGRAMADO)	87-JOLUPAN	TEUTLA	RURAL	76-20100801	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	2000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	583,788	583,788	583,788	583,788	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE UN EQUIPO ESPECIALIZADO DE PECES VIVOS.
75096	ADQUISICION E INSTALACION DE 150 SISTEMAS DE ALERTA AVANZADA PARA TERREMOTOS EN LOS CENTROS DE ATENCION INFANTIL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	141-20119001	FIES-FEIEF	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE GOBERNACION	5383113 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,899,688	3,899,688	3,828,000	3,828,000	98.2%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	SE REINTEGRARA A LA TSEFF RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$71,688.00
44526	EQUIPAMIENTO PARA SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS EN EL RASTRO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	49-20100410	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	111 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,131,991	1,131,991	1,131,991	1,131,991	100.0%	0	0	PIEZA	121.00	121.00	100.0%	
44681	EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PSICOCOLA ESTATAL LAS ROSITAS EN LA REGION DE ANGELOPOLIS (SEGUNDA ETAPA). (REPROGRAMADO)	180-TLAXIAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	74-20100800	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6250 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	824,200	824,200	824,200	824,200	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: 1 PIPA DE CAMION DE 30,000 LTS 1 MOTOCULTOR.
44667	SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION PARA CHABACANO EN EL CENTRO PSICOCOLA ESTATAL LAS ROSITAS, EN LA REGION DE ANGELOPOLIS. (REPROGRAMADO)	180-TLAXIAPAN	SANTIAGO COLTZINGO	URBANO	73-20101087	FIES-FEIEF	DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO	APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	6250 PRODUCTORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	468,883	468,883	468,883	468,883	100.0%	0	0	METROS	1,568.00	1,568.00	100.0%	
44659	EQUIPAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL OGHNAHUAPAN-ZACATLAN DE LA REGION DE LA SIERRA NORTE. (REPROGRAMADO)	208-ZACATLAN	ZACATLAN	URBANO	51-20100409	FIES-FEIEF	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	OTROS PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	90 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	548,525	548,525	548,525	548,525	100.0%	0	0	OTROS	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE: TECHUMBRE, PAREDES DE COBRAL, ESTRUCTURAS, CERRAJOS DE COBRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOCKER Y LUMINARIAS. LOS RECURSOS ASIGNADOS TIENE EN PROCESO LA SOLICITUD NO. 9 DE MODIFICACION EN LA SHCP, MEDIANTE ANEXO 2 Y SE INCLUYEN PARA LA CONFIRMACION INTEGRAL DEL INFORME.
	OTROS PROGRAMAS																							
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDENI)																								
	INVERSION																							
	OBRA PUBLICA																							
107139	RECONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	331845	4-GOBERNACION   115-DIRECCION GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	126,007,500	100,892,500	56,621,892	82,705,029	82.0%	0	0	ACCION	100.00	85.00	85.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON REINTEGRADOS MENSUALMENTE POR EL FIDUCIARIO.
107153	RECONSTRUCCION DE 2 TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR LLUVIAS SEVERAS DEL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (HURACAN KARL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	1398560	4-GOBERNACION   115-DIRECCION GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	9,721,897	9,721,897	4,149,970	6,758,667	69.5%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON REINTEGRADOS MENSUALMENTE POR EL FIDUCIARIO AL FIDELICOMISO 2003 FONDEN FEDERAL
APORTACIONES FEDERALES																								
	FAM																							
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																								
	EQUIPAMIENTO																							
152524	SUMA Y COLOC. DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA BIRUJALO RODRIGUEZ CLAVE 21DP23710	18-ATEXCAL	SAN MARTIN ATEXCAL	URBANO	20109042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			528,343	528,343	528,343	528,343	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL MONTO RADICADO AL CAJEE POR LA SF. EL DINERO YA FUE REINTEGRADO A SF.
152523	SUMA DE MOBILIARIO BASICO PARA CUATRO AULAS DID. EN LA PRIMARIA EBILIANO ZAPATA CLAVE 21DP906347	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101160	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			142,528	142,528	142,528	142,528	100.0%	0	0	LOTE	4.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL MONTO RADICADO AL CAJEE POR LA SF
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																								
	CONSTRUCCION																							
62236	APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM2010) PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20109014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA			53,876,000	53,876,000	53,876,000	53,876,000	100.0%	0	0	OBRA	4.00	4.00	100.0%	
22742	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA DE DOS NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA CLAVE 21ED09512 UBICADA EN EL EJIDO CUANALA, JUAN C. BONILLA PUEBLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	20110147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			17,373,465	17,373,465	17,373,465	17,373,465	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

158843	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KV PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ESU00512	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	20120232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	896,211	896,211	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA OBRA TIENE RECURSOS AUTORIZADOS DE EL EJERCICIO FISCAL 2007 POR \$270,339.29 POR LO TANTO SE REPORTA PARA SU CONCOMENTO, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA DE LOS FONDOS DEL EJERCICIO 2007.
22741	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA I+D+I EN ESTRUCTURA ESPECIAL METÁLICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110764	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,648,254	13,648,254	13,648,254	13,648,254	100.0%	354,290	354,290	1.00	0.05	5.0%	
138756	CONSTRUCCÓN DEL EDF. DE LABS. Y TALLERES EN ESTRUCTURA ESPECIAL METÁLICA DE UN NIVEL EN LA UNIV. POLITÉCNICA METROPOLITANA EN H. PUEBLA DE S. MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,250,000	14,250,000	14,250,000	14,250,000	100.0%	27,795	27,795	1.00	0.03	3.0%	EL EJERCICIO CORRESPONDE AL MONTO MINISTRADO A LA EJECUTORIA POR LA S.F.A. OBRA SUSPENDIDA.
119421	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQ. P/LABORATORIOS DE FISICA Y QUIMICA DE EDF. DE LAB. Y TALLERES LTZ DE LA UPAM UBICADA EN AMOZOC EN SAN ANDRES LAS VEGAS	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20110523	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	344,916	344,916	344,916	344,916	100.0%	60,350	60,350	1.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIVERSIDAD, EL CUAL SERÁ APLICADO EN EQUIPO Y MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA PARA OPTIMIZAR EL RECURSO, SE DEPOSITO EN CUENTA DE INVERSIÓN, GENERANDO RENDIMIENTOS A LA FECHA POR \$6,430.56
131666	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN INFORMÁTICA, BIOTECNOLOGÍA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ESU00512.	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	20110478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	258,446	258,446	258,446	258,446	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	EL PROYECTO TOTAL TIENE UN COSTO DE \$1,055,392.44, POR LO QUE SE DISPONDRÁN ADEMÁS DE RECURSOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2009 POR \$195,959.96, ASÍ COMO RECURSOS GENERADOS EN EL 2005 Y 2006 POR UN MONTE DE \$600,886.15. CON EL PRESENTE PROYECTO SE EQUIPARÁN EN TOTAL 3 LABORATORIOS
45787	SEGUNDA PARTE DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE GASTRONOMÍA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20101254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA	4,999,804	4,999,804	4,999,804	4,999,804	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%	LA CANTIDAD DE \$4,999,804, SE ENTREGO A ESA7 INSTITUCIÓN EN 2010, NO SE HA CONCLUIDO DEBIDO A QUE MUCHAS DE LAS PARTIDAS DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN SE DECLARARON DESIERTAS, MOTIVO POR EL CUAL SE ESTA LEVANTANDO A CABO EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS NECESIDADES PARA SOMETERLAS A NUEVO PROCESO DE ADJUDICACIÓN. CABE HACER MENCIÓN QUE DICHO PROCESO HA SIDO A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.
111039	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y PARA SEIS AULAS INTELIGENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20101273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	213	213	213	213	100.0%	57,966	57,966	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO FAM SUPERIOR 2010 POR LA CANTIDAD DE \$213.18 DE LA PARTIDA FEDERAL Y \$57,966.18 DE LA PARTIDA INTERESES HAN SIDO LIBERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA PENDIENTE UN LOTE.
22743	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y EL LABORATORIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20110709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,471,074	2,471,074	2,471,074	2,471,074	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
<b>FAFEE</b>																					
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA																					
CONSTRUCCIÓN																					
148468	BACHEO EMERGENTE EN EL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 0+000 AL KM 4+525	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110253	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0.0%	4,614	4,614	114.52	114.52	100.0%	METRO CUADRADO
148455	BACHEO EMERGENTE EN EL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN AMBOS SENTIDOS DEL KM 10+450 AL KM 17+275	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110252	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0.0%	460,964	460,964	115.00	115.00	100.0%	METROS CUADRADOS
148443	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO DEL ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO DEL MODULO 7 Y 8 DEL CENTRO EXPOSITOR Y CONVENCIONES, UBICADO EN EL CENTRO CIVICO DE MAYO DE CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100717	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	149,590,818	149,590,818	149,590,818	149,590,818	100.0%	0	0	17,080.00	17,080.00	100.0%	METRO CUADRADO
110400	PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ, DATOS Y VIDEO, CATALOGO DE CONCEPTOS, NÚMEROS GENERADORES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO REFERENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLLULLA DE RIVADAVIA, ESTADO DE PUEBLA	140-SAN PEDRO CHOLLULLA	CHOLLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	20110590	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23,404	23,404	18,713	18,713	80.0%	385,016	307,842	1.00	0.81	81.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: PROYECTO EJECUTIVO CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, VOZ, DATOS Y VIDEO, CATALOGO DE CONCEPTOS, NÚMEROS GENERADORES, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO REFERENTE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCION GENERAL DE ATENCIÓN A DELITOS DE ALTO IMPACTO, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLLULLA DE RIVADAVIA, ESTADO DE PUEBLA
94340	APORTACION AL CONVENIO PARA LA SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TECAMACHALCO DE 30 CAMAS	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20101294	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	75,142,927	75,142,927	75,142,927	75,142,927	100.0%	0	0	1.00	0.93	93.0%	SE REFIERE AL RECURSO PARA LA OBRA: APORTACION AL CONVENIO PARA LA SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TECAMACHALCO 30 CAMAS, ASIGNADA CON NUMERO FIDUCIARIA 296. SE PRESENTA UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 93%.
RECONSTRUCCIÓN																					
110411	RECONSTRUCCÓN DE LA CARRETERA: TENUACAN-TEOTILAN(LIMITE DE ESTADOS,PUEBLA OAXACA), CON UNA LONGITUD DE 22.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 30+000 AL KILOMETRO 52+300, EN LAS LOCALIDADES DE CALIPAN	35-COXCATLÁN	CAUPAN	URBANO	20110175	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	43,831,055	43,831,055	1,813,699	1,813,699	4.1%	7,493,949	310,094	23.30	0.00	0.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCÓN DE LA CARRETERA: TENUACAN- TIO TILAN (LIMITE DE ESTADOS, PUEBLA OAXACA), CON UNA LONGITUD DE 22.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 30+000 AL KILOMETRO 52+300, EN LAS LOCALIDADES DE CALIPAN Y COXCATLAN, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA.
110410	RECONSTRUC DE CARRETERA: COXCATLÁN - ZOQUILÁN, CON UNA LONG DE 20.02 KM, BENEFICIARÁ A SECTORES AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA REGIÓN, KM 11+980 AL KM 32+000, DEL KM 11+980 AL KM 13+400, DEL KM 14+100 AL	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	CIUDAD DE CUETZALAN	URBANO	20100057	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13,914,808	13,914,808	13,671,081	13,671,081	98.2%	0	0	20.00	20.00	100.0%	OBRA EN PROCESO



133375		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EBH0226F	66-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	20110198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	415,166	415,166	415,166	415,166	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133366		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21EBH0228D	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	20110210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	487,894	487,894	487,894	487,894	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133367		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN LA PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0592A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	481,065	481,065	442,872	442,872	92.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133368		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN LA PLANTA BAJA DE ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21EBH0728Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	481,984	481,984	479,958	479,958	99.6%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22377		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0246S	114-PUEBLA	SAN ANDRÉS AZUMIATLA	URBANO	20110196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	495,633	495,633	495,633	495,633	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22378		CONSTRUCCIÓN DE 1 LAB. DE LOGÍSTICA ADOSADO AL EDIFICIO EXISTENTE TIPO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL. EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 22 PUEBLA CLAVE 21MSU0615Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,895,187	5,895,187	5,895,187	5,895,187	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133369		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21EBH0133F	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUITLAPÁN	URBANO	20110197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	469,263	469,263	19,418	19,418	4.1%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133370		CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA Y EL TECHADO DE LA MISMA DEL BACHILLERATO GENERAL SIELO XXI CLAVE 21EBH096AK	176-TLAPA	TLAPA	URBANO	20110707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	679,863	679,863	679,863	679,863	100.0%	237,445	237,445	1.00	1.00	100.0%	
22379		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL WILFRIDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CLAVE 21EBH0473N	180-TLAXIAPAN	SAN RAFAEL IXTAPALUCAN	URBANO	20110207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	463,033	463,033	463,033	463,033	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133371		CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN CLAVE 21EBH0703P	195-VICENTE GUERRERO	ALHUACA	RURAL	20110200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	869,226	869,226	518,046	518,046	59.6%	0	0	1.00	0.99	99.0%	
133372		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL BACHILLERATO GENERAL C.E. LIC. GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE 21EBH0371Q	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20110206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	497,389	497,389	447,650	447,650	90.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																					
		BIENES MUEBLES																					
133376		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR LIC MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE 21EBH0572N	10-AJALPAN	CIUDAD DE AJALPAN	URBANO	20110370	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133377		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL HECTOR AZAR CLAVE 21EBH0574L	10-AJALPAN	MAZATLÁNQUICO	RURAL	20110324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133378		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COLOSD MURRIETA CLAVE 21EBH0482V	10-AJALPAN	CINCO SEÑORES	RURAL	20110328	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
130332		SUMINISTRO, COLOCACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQ. ESP. PARA LOS SUBLABORATORIOS DE ELECTRONICA Y DE INGENIERIA DE MANUFACTURA DEL INST. TEC. SUP. DE ATLIXCO CLAVE 21UTR007G	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20110512	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   513-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	3,843,571	3,843,571	3,843,571	3,843,571	100.0%	148,193	148,193	100.00	100.00	100.0%	DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-011000980-1-2011 SE REALIZO UN CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES NUEVOS CON LA EMPRESA MEDIATEC S.A. DE C.V. FIRMADO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2011 CON UNA DURACION DE 60 DIAS NATURALES EL CUAL TERMINA EL 15 DE FEBRERO DE 2012. POR LO QUE SE HIZO ENTREGA DE UN ANTICIPO POR UN 50% DEL MONTO TOTAL, QUEDANDO EL RESTO COMO RECURSO COMPROMETIDO, QUE SE ENTREGARA AL PROVEEDOR CUANDO SE RECIBA EL EQUIPO EN FEBRERO DE 2012. YA SE TIENEN LAS DOS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MONEDOS EN CUESTION, EL EQUIPO LLEGO, SE INSTALO Y EN EL MES DE ABRIL SE IMPARTIO LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE.
133385		SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21EBH0164A	41-CUAUTLANCINGO	SAN JUAN CUAUTLANCINGO	URBANO	20110388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	
130062		SUMINISTRO, COLOCACION Y CAPACITACION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN BAJO UNA VISION TECNOLÓGICA	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	CIUDAD SERDÁN	URBANO	20110409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,967,477	3,967,477	3,967,477	3,967,477	100.0%	152,971	152,971	7.00	7.00	100.0%	EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE BROMATOLOGIA, FISICA, MANTENIMIENTO Y ELECTRONICA, REDES CONVERGENTES, ROBOTICA, SISTEMAS OPERATIVOS Y MULTIMEDIA.

133386	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HUÉRFANOS DE CHAPULTEPEC CLAVE 21EBH02604	46-CHAPULCO	CHAPULCO	URBANO	20110360	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133387	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL "MIGUEL HIDALGO" CLAVE 21EBH0126F UBICADO EN LA CABECERA, MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUE.	66-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	20110323	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133370	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21EBH0128D	102-NEALTICAN	SAN BUENAVENTURA NEALTICAN	URBANO	20110358	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133380	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL GREGORIO DE GANTE CLAVE 21EBH0592A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110325	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133381	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 21EBH0728Y	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133382	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR CLAVE 21EBH0133P	138-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUITLAPAN	URBANO	20110321	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
71282	EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO CHOLLULA (SEGUNDA ETAPA) UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLLULA	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20110211	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	12-SALUD   514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	17,982,000	17,982,000	17,982,000	17,982,000	100.0%	282,326	282,326	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO CHOLLULA SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLLULA NUMERO DE OBRA: 20110211.
147546	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO (CAÑONES, AUDIOVISUALES, MESAS TRAPEZOIDALES Y SILLAS ERGONÓMICAS) PARA 25 SALONES SALONES DEL ITST CON CLAVE DE ESCUELA 21EIT0004I EN LA LOCALIDAD DE AIRE LIBRE, TEZUTLÁN	174-TEZUTLÁN	AIRE LIBRE (LA MINA)	RURAL	20110377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZUTLÁN	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   631-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL	139,172	139,172	139,172	139,172	100.0%	5,366	5,366	367.00	367.00	100.0%	
133383	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL WILFRIDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CLAVE 21EBH0473N	180-TLAXIAPAN	SAN RAFAEL XTAPALCAN	URBANO	20110327	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133384	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL C.E. LIC. GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE 21EBH0371Q	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20110322	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	
137613	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA	207-ZACAPOAXTLA	ATACAPAN	RURAL	20110376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   519-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	3,506,721	3,506,721	3,506,721	3,506,721	100.0%	135,203	135,203	3,506,721.00	3,506,721.00	100.0%	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																					
	MAQUINARIA																					
137683	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES CON CLAVE 21MSU121U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA	94-LIBRES	CIUDAD DE LIBRES	URBANO	20110415	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	895,898	895,898	895,898	895,898	100.0%	30,857	30,857	4.00	4.00	100.0%	25 COMPUTADORAS HP E320E, 30 REGULADORES DE VOLTAJE 110 VOLTS 5 SWITCHES 48 PUERTOS HP (4210-48 10/100+ 2 DUAL (A20048) 5 SWITCHES 24 PUERTOS HP (E4500-04 10/100+ 2 DUAL (A320024) 10 ROUTERS BROADBAND WIRELESS N (P72007E) 8 ANTENAS OMNIDIRECCIONALES 7 DBI 2 4 GHz INDOOR 8 INTELNET ANTENAS WIRELESS OMNIDIRECCIONALES 12DB; 1 MARMITA DE GAS 75 LITROS DE CAPACIDAD; 1 COLCHONMETRO CON PANTALLA A COLORES; 1 DESPLAZADOR CONECC; 1 CENTRIFUGA UNIVERSAL; 1 ROTAVAPOR DIGITAL CON BAÑO MARÍA; 1 CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMO INTERIORES; 5 CALIBRADORES VERNIER 100 MM/6 MARCA MITUTOYO 5 MICROMETROS EX. 0-25MM MARCA MITUTOYO 1 MICROMETRO DE PROFUNDIDAD 0-100 MM MARCA MITUTOYO 4 COMPAS CUADRIANTE 5MM MARCA MITUTOYO 4 BASES MAGNETICAS AJUSTABLES MARCA MITUTOYO 3 CALIBRES ESPESORES .002-.025 MARCA MITUTOYO 3 CALIBRES ESPESORES .005 - 1 MARCA MITUTOYO 5 JUEGOS DE ESCUARIAS 12 / 300 MM MARCA MITUTOYO 5 CALIBRES RADIOS 17/64 - 1/2 MARCA MITUTOYO 6 CALIBRES RADIOS 0.4 - 6 MM MARCA MITUTOYO 5 CALIBRES CUERDAS 0.35 - 6 MM MARCA MITUTOYO 5 CALIBRES CUERDAS 4 - 42 TH MARCA MITUTOYO 5 COMPAS DIVISORES 6 / 150 MM MARCA MITUTOYO 4 REGLAS INCLINADAS 6 - 150 MM MARCA MITUTOYO 1 MEDIDOR DE ALTURAS DIGITAL 18 / 450 MM MARCA MITUTOYO 1 DIURIMETRO DURO TWIN MARCA MITUTOYO; 3 MAGNUNA DE MEDICION POR COORDENADAS; 4 OSCILOSCOPIOS; 1 GENERADOR DE SEÑALES; 5 FUENTES DE PODER
	OTROS																					
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																					
45134	SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FOLIO 300426	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300426	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	6,848,390	6,848,390	6,848,390	6,848,390	100.0%	0	0	251,622.00	251,622.00	100.0%	
45169	SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO FOLIO 300446	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300446	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	8-AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION   100-SECRETARIA	13,618,483	13,618,483	13,618,483	13,618,483	100.0%	0	0	627,838.00	627,838.00	100.0%	
110911	APORTACION PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE CONACULTA 2010, CORRESPONDIENTE A LA RESTAURACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA CENTRAL ESTATAL LIC. MIGUEL DE LA MADRID HURTADO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20119010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   100-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,222	2,222	2,222	2,222	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	





CLAVE	PROYECTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FECHA DE INICIO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	RENERMITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD PUEBLANA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION
61685	APORTACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO A LA BUAP PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA CENTRAL				20081172	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL														
67876	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN	10-AJALPAN	AHUATEPEC	RURAL	20090533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,794,002	3,794,002	3,794,002	3,794,002	100.0%	2,820,653	2,820,653				
147139	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL FORMACIÓN Y DESARROLLO POLICIAL PUEBLA- MEXICO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20110214	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICÍA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8276	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,054,272	15,054,272	15,054,272	15,054,272	100.0%	7,582,054	7,582,054				
67884	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO (PRIMERA ETAPA)	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20090533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,763,937	5,763,937	5,763,937	5,763,937	100.0%	0	0				
67886	PAVIMENTACIÓN DE ADOSQUEO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS	37-COYOTEPEC	NATIVITAS CUAUTEMPAN	RURAL	20090742	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	500 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,627,345	4,627,345	4,627,345	4,627,345	100.0%	0	0				
145396	CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD CAMPESINA DE LA SIERRA	71-HUACHINANGO	HUACHINANGO	URBANO	20101129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUACHINANGO	22 LOCALIDADES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,519,471	2,519,471	2,519,471	2,519,471	100.0%	5,062,487	5,062,487				
67877	CONSTRUCCION DE ACCESO Y VIALIDAD INTERNA AL RECINTO FISCALIZADOR ESTRATEGICO DEL NODO INTERMODAL LOGISTICO "LA CELULA", CON UNA LONGITUD DE 4.664 KM. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	20070277	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	14335	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,857,735	27,857,735	27,857,735	27,857,735	100.0%	0	0				
67878	PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LA FASE DE ARRANQUE DEL NODO INTERMODAL Y RECINTO FISCALIZADOR "LA CELULA"	108-ORIENTAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20090245	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15641	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,384,740	5,384,740	5,384,740	5,384,740	100.0%	0	0				
99304	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN LA ZONA SUR PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091236-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	10000000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,646,370	2,646,370	2,646,370	2,646,370	100.0%	0	0				
67879	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD CÍVICO CULTURAL CINCO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091344	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2688441	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,572,764	8,572,764	8,572,764	8,572,764	100.0%	0	0				
67880	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE CÍVICO 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091321	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2688441	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,036,930	39,036,930	39,036,930	39,036,930	100.0%	0	0				
67881	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE CÍVICO CINCO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091318	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2688441	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,542,062	13,542,062	13,542,062	13,542,062	100.0%	0	0				
99307	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ZONA SUR EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091236-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	10000000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,662,252	13,662,252	13,662,252	13,662,252	100.0%	0	0				
99308	CONSTRUCCIÓN DE PONTONES, MIRADORES E ISLAS ECOLÓGICAS PARQUE DEL BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091236-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	16970600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,685,137	19,685,137	19,685,137	19,685,137	100.0%	0	0				
99309	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091236-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	100,000.00	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,190,415	6,190,415	6,190,415	6,190,415	100.0%	1,591,788	1,591,788				
99310	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARQUE DEL BICENTENARIO LAGUNA DE CHAPULCO MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091236-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	16970600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,765,826	7,765,826	7,765,826	7,765,826	100.0%	0	0				
67882	PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y BIENESTAR DE PUEBLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO, TLAXCALANCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, CHOLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20110255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	234000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,945,728	39,945,728	39,945,728	39,945,728	100.0%	49,932	49,932				
67883	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEZHUHLÁN	174-TEZHUHLÁN	TEZHUHLÁN	URBANO	20090530	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	15000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,691,420	9,691,420	9,691,420	9,691,420	100.0%	0	0				
111075	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ PRIMERA ETAPA	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	URBANO	20090547	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL		ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	127 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,999,999	9,999,999	9,999,999	9,999,999	100.0%	0	0				
111868	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	206-ZACAPALA	ZACAPALA	RURAL	20090276	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA	915 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,690,555	2,690,555	2,690,555	2,690,555	100.0%	0	0				
67885	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20090380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,798,338	9,798,338	9,798,338	9,798,338	100.0%	2,080,682	2,080,682				
67896	RECONSTRUCCIÓN	8-AHUAZOTEPEC	BERISTÁN	RURAL	20090312	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3505	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,574,286	2,574,286	2,574,286	2,574,286	100.0%	0	0				
67892	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COYULA-TOCHIMILCO, CON UNA LONGITUD DE 4.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000	19-ATLIXCO	SAN JERONIMO COYULA	URBANO	20090864	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	3360	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	399,181	399,181	399,181	399,181	100.0%	0	0				
67894	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACAO - HUEHUETLA, TRAMO ACACAO - EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 39.0 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 39+000	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	EQUIMITA	RURAL	20090186	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	85412	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,513,251	15,513,251	15,513,251	15,513,251	100.0%	0	0				
67895	RECONSTRUCCIÓN CARRETERA: AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ELOXOCHITLÁN-EL TEPEYAC LONG DE 7.5 KILOMETROS TRAMOS ABIGADOS DEL KM 8+000 AL KM 12+000 Y DEL KM 12+200 AL KM13+700 (OBRA COMPLEMENTARIA)	61-ELOXOCHITLÁN	EL TEPEYAC	RURAL	20090867	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20267	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	739,449	739,449	739,449	739,449	100.0%	0	0				



67887		RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA : AZUMBILLA -TLACOTEPEC DE DIAS, TRAMO AZUMBILLA-ALCONQUIGUA Y RURAL, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 10+121.1 "OBRA COMPLEMENTARIA"	103-NICOLAS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	20090864	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20991	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,557,983	2,557,983	2,557,983	2,557,983	100.0%	0	0	10.12	10.12	100.0%	OBRA FINIQUITA
67888		RECONSTRUCCION DEL CAMINO: SANTA CLARA OCOTUCAN-PROLONGACION DE LA 11 SUR, TRAMO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+033.7	106-OCOTUCAN	SANTA CLARA OCOTUCAN	RURAL	20090074	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	101.803	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,457,180	14,457,180	14,457,180	14,457,180	100.0%	0	0	4.03	4.03	100.0%	OBRA FINIQUITA
67889		RECONSTRUCCION DEL CIRCUITO VIAL DEL CENTRO CÍVICO CULTURAL CINCO DE MAYO PRIMERA ETAPA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091367	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2688441	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,810,112	83,810,112	83,810,112	83,810,112	100.0%	0	0	5,100.00	5,100.00	100.0%	
67890		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 61 (MERCADO-PUEBLA) - EL VERDE - SAN MARTIN TEXMELICAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+400, EN TRAMOS AISLADOS	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	20090144	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23927	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,311,234	10,311,234	10,311,234	10,311,234	100.0%	1,629,476	1,629,476	19.60	19.60	100.0%	OBRA FINIQUITA, COFINANCIADA, LA META AL 100% ES 19.60, CORRESPONDE 5.28 A FAFEE 2009 Y 14.52 A PROGRAMAS REGIONALES 2009
67891		"RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 13.0 (INTERMÉDICA) - TEOPIANTLÁN-HUEHUETLÁN, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 16+300 EN TRAMOS AISLADOS"	159-TEOPIANTLÁN	TEOPIANTLÁN	URBANO	20090355	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8114	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,905,158	10,905,158	10,905,158	10,905,158	100.0%	0	0	5.40	5.40	100.0%	OBRA FINIQUITA
67893		RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA: LA CUMBRE-NAUQUILA-CAPOTITLÁN (INTERGRANA) CON UNA LONGITUD DE 35.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 67+000 AL KILOMETRO 102+000	202-XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ	ZOATEPECAN	URBANO	20090190	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	8000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,045,610	20,045,610	20,045,610	20,045,610	100.0%	0	0	35.00	35.00	100.0%	OBRA FINIQUITA
67898		MANTENIMIENTO																						
67898		CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: TEHUACÁN-TECITLÁN (LÍMITE DEL ESTADO) Y LIBRAMIENTO DE 30.8 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 30+000 AL KILOMETRO 56+637.40, (TRAMOS DIVERSOS), (SEGUNDA ETAPA)	35-COXCATLÁN	SAN JOSÉ TLAPA	RURAL	20090875	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	13783	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,895,650	6,895,650	6,895,650	6,895,650	100.0%	0	0	26.64	26.64	100.0%	OBRA FINIQUITA
67899		"CONSERVACION DEL CAMINO: EQUIMITA-CUETZALAN, CON UNA LONGITUD DE 11.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+900"	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	EQUIMITA	RURAL	20090313	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5658	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,001,258	10,001,258	10,001,258	10,001,258	100.0%	0	0	11.30	11.30	100.0%	OBRA FINIQUITA
119282		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099014	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	5 750 000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,370,719	5,370,719	5,370,719	5,370,719	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
67897		CONSERVACION DE LA CARRETERA CUETZALAN-MAZATEPEC DEL KILOMETRO 4+700 AL 7+940, CON UNA LONGITUD DE 3.24 KILOMETROS	106-TIATLAUQUITEPEC	MAZATEPEC	RURAL	20090826	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	5600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	415,601	415,601	415,601	415,601	100.0%	0	0	3,240.00	3,240.00	100.0%	
67900		REHABILITACIÓN																						
67900		REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL PARQUE INDUSTRIAL CHACHAPA	55-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100226	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	7200	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	27,721,159	27,721,159	27,721,159	27,721,159	100.0%	0	0	3.10	3.10	100.0%	
67904		REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CIRCUITO Y LATERALES DE LA CARRETERA A LA PLANTA VOLKSWAGEN DE MEXICO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	41-CUAUTLANCINGO	SAN LORENZO ALMECATA	URBANO	20110219	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA FEDERAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24250 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,262,472	22,262,472	22,262,472	22,262,472	100.0%	3,972,696	3,972,696	8.81	8.81	100.0%	
67905		REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20091313	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	59822	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	65,235,216	65,235,216	65,235,216	65,235,216	100.0%	0	0	5.90	5.90	100.0%	
67900		REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL 5 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091374	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1104000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	39,941,116	39,941,116	39,941,116	39,941,116	100.0%	0	0	3.50	3.50	100.0%	
67901		REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA RESURRECCION	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091320	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1104000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	62,370,534	62,370,534	62,370,534	62,370,534	100.0%	2,892,993	2,892,993	2.71	2.71	100.0%	
67902		REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA E INCORPORACIÓN A LA AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELICAN - TLAXCALA, DOS ENTRONQUES CARRETEROS DEL CORREDOR INDUSTRIAL QUETZALCÓATL	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	20091340	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	114412	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,712,404	19,712,404	19,712,404	19,712,404	100.0%	0	0	4.18	4.18	100.0%	
		EQUIPAMIENTO																						
		SISTEMAS DE INFORMACIÓN																						
119209		ADQUISICIÓN DE EQUIPO CENTRAL DE COMUNICACIONES (DATA CENTER) PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099004	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,059,213	2,059,213	2,059,213	2,059,213	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
119220		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS CRM PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099009	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,300	1,079,300	1,079,300	1,079,300	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
119231		DESARROLLO DEL MÓDULO DE RECEPCIÓN Y PUEBLAS PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099008	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,188,494	3,188,494	3,188,494	3,188,494	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
119246		DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DEL ALMACEN DE FORMAS VALORADAS DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099010	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,814,791	3,814,791	3,814,791	3,814,791	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
119261		DESARROLLO DEL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DEL IMPUESTO DE IEPS GASOLINA PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099007	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,328,829	3,328,829	3,328,829	3,328,829	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
119295		DISÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20109008	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	1600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,382,400	5,382,400	5,382,400	5,382,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
119324		EQUIPAMIENTO PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099019	DESARROLLO ECONÓMICO	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	DESARROLLO TECNOLÓGICO	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	5 750 000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,674,170	1,674,170	1,674,170	1,674,170	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ACCIÓN CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD
119271		HABILITACIÓN DEL SISTEMA DATA CENTER DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, QUE INCLUDE EL ACONDICIONAMIENTO, DESCONEXIÓN, TRASLADO Y RECONEXIÓN DE SUS COMPONENTES PARA SUPUESTA EN MARCHA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099057	OTROS	MODERNIZACIÓN HACIENDARIA	SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	600000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	328,574	328,574	328,574	328,574	100.0%	510,337	510,337	1.00	1.00	100.0%	
		OTROS																						
		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																						

67910		SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL SAN MIGUEL	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20100708	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23826	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,128,001	1,128,001	1,128,001	1,128,001	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
99311		APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099051	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN RETIVO LOS \$50,000.00 PREVIO A LA MINISTRACIÓN QUE LE HIZO AL MUNICIPIO.	
119343		APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099059	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	450,000	450,000	450,000	450,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL LINDO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.	
119356		APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES 2009	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20099014	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	297,000	297,000	297,000	297,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA TERCERA DEL PARRAFO SE DESTINARÁ UN MONTO EQUIVALENTE AL LINDO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A FAVOR DEL ORGANOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.	
67906		SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD CIVICO CULTURAL CIVICO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100926	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2099028	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	171,400	171,400	171,400	171,400	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
67907		SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE DEL PARQUE CIVICO CINCO DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100947	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	209928	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	270,768	270,768	270,768	270,768	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
67908		SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL 3 DE MAYO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100705	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1104000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	659,853	659,853	659,853	659,853	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
67909		SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL LA RESURRECCIÓN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100707	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	41522	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,148,308	1,148,308	1,148,308	1,148,308	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%		
145388		RESERVAS TERRITORIALES																								
145388		ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD CAMPESINA DE LA SIERRA	71-HUALCHINANGO	HUALCHINANGO	URBANO	20100314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE HUALCHINANGO	8000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,500,019	2,500,019	2,500,019	2,500,019	100.0%	0	0	PREDIO	1.00	1.00	100.0%	LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO HA SIDO AL 100%	
APORTACIONES FEDERALES																										
FAS																										
ERE																										
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																										
111139		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES 2011, EN EL ESTADO DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20110191	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			56,774	56,774	56,774	56,774	100.0%	0	0	KILOMETRO	15.00	15.00	100.0%		
138753		CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE IDIOMAS EN STR. "U-1C" EN EL "ICATEP NO. 14" ATLIXCO CLAVE 21E0006Y	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20090207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			362,387	362,387	315,303	315,303	87.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008	
111089		CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	20100038	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			136,323,534	136,323,534	134,240,489	134,240,489	98.5%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%		
FAM																										
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																										
138754		EQUIPAMIENTO																								
138754		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA PROF. MANUEL VALDERRAMA CLAVE 21DPR0423Q	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20101281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			0	0	0	0	0.0%	361,689	361,689	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL MONTO RADICADO AL CAPCE POR LA SF	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
62057		CONSTRUCCION																								
62057		APORTACION AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM2009) PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA BENEREMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20099002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEREMITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA			53,130,000	53,130,000	53,130,000	53,130,000	100.0%	1,585,639	1,585,639	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
22709		REMEDIACIÓN DE LOS EDIFICIOS E Y K DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CLAVE 21EUT0003F	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILUCCO	URBANO	20110649	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			204,619	204,619	204,619	204,619	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
22710		CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE DOCENCIA TPO II EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO CON CUBIERTA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ESU0051Z	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	RURAL	20100150	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			22,124,367	22,124,367	22,124,367	22,124,367	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL MONTO RADICADO AL CAPCE POR LA SFA.	
153286		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21ESU0051Z	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	20120232	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			11,841	11,841	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
22707		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE GASTRONOMÍA DE UN NIVEL EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIV. TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			5,791,329	5,791,329	5,791,329	5,791,329	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE AL MONTO RADICADO AL CAPCE POR LA SF	
137574		CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO PESADO EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	SAN PABLO TEPETZINGO	RURAL	20100195	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADO POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS			7,762,029	7,762,029	7,755,660	7,755,659	99.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL EJERCIDO CORRESPONDE AL MONTO MINISTRADO A LA EECUTORA POR LA SF	
109473		EQUIPAMIENTO																								
109473		EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILUCCO	URBANO	20101264	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO			0	0	0	0	0.0%	6,131	6,131	LOTE	1.00	0.00	0.0%	SIN COMENTARIOS	
109757		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SEGUNDA ETAPA, PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO E INGENIERÍAS	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIMILUCCO	URBANO	20101190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO			465,102	465,102	465,102	465,102	100.0%	145,024	145,024	LOTE	1.00	0.00	0.0%	FALTA POR ADQUIRRR EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	





119321	MAQUINARIA	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20101288	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,134,640	3,134,640	3,134,640	3,134,640	100.0%	1,219,945	1,219,945	1.00	0.15	15.0%	ESTE RECURSO ESTÁ ASIGNADO PARA EQUIPAMIENTO DE LA INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA DE MANUFACTURA. A LA FECHA SE HA EJERCIDO EL 15.3%. EL RESTANTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL RECURSO. SE DEPOSITO EN CUENTA DE INVERSIÓN GENERANDO RENDIMIENTOS A LA FECHA POR \$198,582.52	
137609	OTROS	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100305	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	3,894,718	3,894,718	3,894,718	3,894,718	100.0%	0	0	2.00	1.80	90.0%		
<b>21- PUEBLA RECURSO 2008</b>																							
<b>SUBSIDIOS</b>																							
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																							
<b>INVERSIÓN</b>																							
<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS</b>																							
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																							
147073	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI SD CON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1254800	7,206,794	7,206,794	7,206,794	7,206,794	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	SE MODIFICÓ POR AJUSTES AL CIERRE
147050	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI UB	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	10041	24,537,299	24,537,299	24,537,299	24,537,299	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	MODIFICADO POR AJUSTES AL CIERRE
147089	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI SC CON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3925	14,444,855	14,444,855	14,444,855	14,444,855	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	MODIFICADO POR AJUSTES AL CIERRE
147091	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI SC AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	3105	3,490,830	3,490,830	3,490,830	3,490,830	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	MODIFICADO POR AJUSTES AL CIERRE
147074	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI SD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	289000	2,937,972	2,937,972	2,937,972	2,937,972	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SE MODIFICÓ POR AJUSTES AL CIERRE
147085	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI UC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	27780	70,320,553	70,320,553	68,430,712	68,430,712	97.3%	0	0	16.00	15.00	93.8%	SE MODIFICÓ POR AJUSTES AL CIERRE
147055	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008 (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	9179	755,195	755,195	755,195	755,195	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
147064	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2008 (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20080337-CDI	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1136	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>																							
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>																							
<b>INVERSIÓN</b>																							
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																							
67539	PROGRAMA DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080958	DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1897302	3,460,099	3,460,099	3,460,099	3,460,099	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
98939	PROGRAMA URBANO AMBIENTAL DEL ESPEJO DE AGUA DEL SANTUARIO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080853	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	250000	332,281	332,281	332,281	332,281	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA ESTÁ COPINANCIA CON RECURSOS DEL FORTIFICO 2008 POR UN MONTO DE \$1,283,085.87 DANDO UN TOTAL CONTRATADO POR \$1,615,366.57 NO PRESENDO CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO, SE APLICÓ SANCIÓN A LA EMPRESA POR ATRASO. EL 04-OCT-2011 SE REINTEGRARON A LA SERIA FINANZAS \$7,454.94 Y \$381.02 POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO DEVENGADOS, GENERADOS EN CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.	
67540	ALUMBRADO PÚBLICO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO: TRAMO DEL DISTRIBUIDOR 4 - PUENTE VEHICULAR RIO ATOTYAC CON UNA LONGITUD DE 4.8 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLLULA	119-SAN ANDRÉS CHOLLULA	SAN ANDRÉS CHOLLULA	URBANO	20080719	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1858472	8,113,495	8,113,495	8,113,495	8,113,495	100.0%	0	0	4.80	4.80	100.0%	
67541	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ: TRAMO DEL BOULEVARD CADETE VICENTE SUÁREZ. CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LACOLLONACHA PALTEPEC, CON UNA LONGITUD DE 3.6 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080722	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1547000	28,054,117	28,054,117	28,053,732	28,053,732	100.0%	1,887,618	1,887,618	3.60	3.60	100.0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FUERON AUTORIZADOS ADICIONALMENTE DEL FIDEICOMISO CON CARGO A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008
67542	MANTENIMIENTO DE LA RECTA PUEBLA - CHOLLULA: TRAMO DE LA CALLE 53 SUR A LA GLORITA DE SAN ANDRÉS CHOLLULA CON UNA LONGITUD DE 6.40 KILOMETROS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA SAN ANDRÉS CHOLLULASAN PEDRO CHOLLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080722	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1547000	30,690,086	30,690,086	30,689,912	30,689,912	100.0%	0	0	6.40	6.40	100.0%	
67543	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD FORJADO: TRAMO DEL PUENTE MÉXICO- AVENIDA LOTERÍA SAN PEDRO CHOLLULA, CON UNA LONGITUD DE 7.39 KILOMETROS, UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, CUATLANCINGO Y SAN PEDRO CHOLLULA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080722	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1547000	62,143,549	62,143,549	62,143,549	62,143,549	100.0%	0	0	7.30	7.30	100.0%	









21904		CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y REPARACIONES GENERALES EN SANITARIOS EN EL COBACH PLANTEL U-21 CLAVE 21ECB009W	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	717,581	717,581	717,581	717,581	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
21905		CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, ÁREA ADMVA, DEPTO. TÉCNICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERV. MÉDICO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-3C EN EL CBTS 360 CLAVE 21C0T097K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,196,522	2,196,522	2,196,522	2,196,522	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
21900		CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE Y REPARACIONES GENERALES, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EL COBACH U-3 DE PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	484,684	484,684	484,684	484,684	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
21907		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA "U-1C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES "COBACH" PLANTEL U-20 CLAVE 21ECB009V	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,766,994	1,766,994	1,766,994	1,766,994	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
21908		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA A ESTR. "U-1C" Y REPARACIONES GENERALES EN EL "COBACH" PLANTEL U-15 CLAVE 21ECB0014G	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090278	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,033,596	1,033,596	1,033,596	1,033,596	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2009
21909		CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE DIBUJO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CONALEP 40 "PUEBLA" CLAVE 21DPT0001X	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	780,640	780,640	780,640	780,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2004 Y PIEMS 2008
21910		CONSTRUCCIÓN DEL CENDE DE PUEBLA (EL NOMBRE DE LA OBRA SE DESCRIBE EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090443	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,993,439	9,993,439	9,993,439	9,993,439	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE TRES AUJAS PARA MATERIA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CUARTO AUJAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA DE ESPERA, CUARTO DE ESPERA, DOS VESTÍBULOS, ÁREA DE LACTANTES 1, 2, 3, SANITARIOS, ARTESA, ÁREA DE TRABAJO TÉCNICO, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO, CÁMARA DE OBSERVACIÓN GISELL, ÁREA DE MANTENIMIENTO DIDÁCTICO, DOS NUCLEOS DE SANITARIOS COMPLETOS, DOS ESCALERAS, ÁREA DE NUTRICIÓN, ALMACÉN, COMEDOR PARA PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN UBICADO EN LA UNIDAD HABITACIONAL GALAXIA LA LAGUNA
131827		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA SUBSTANCIA ELÉCTRICA DE 45 VVA TIPO PEDESTAL, OPERACIÓN RADIAL DE 13200 V, EN EL CENDE SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN EN LA U. HABITACIONAL LA GALAXIA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0.0%	458,139	458,139	1.00	1.00	100.0%	
21911		CONSTRUCCIÓN DE 3 AUJAS DIDÁCTICAS, SANITARIOS, AULA AUDIOVISUAL, TALLER DE PROG. DE OPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CBTS 257 CLAVE 21C0T004Q	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	20090238	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,280,749	2,280,749	2,280,749	2,280,749	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
21912		CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN ESTRUCTURA T-80 EN EL CONALEP 305 CHIPILO CLAVE 21DPT0009P	125-SAN GREGORIO ATZOMPA	CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO)	URBANO	20091274	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	567,338	567,338	567,338	567,338	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
131828		CONSTRUCCIÓN DEL CENDE DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN (EL NOMBRE DE LA OBRA SE DESCRIBE EN EL APARTADO DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA)	132-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MIGUEL LARDIZABAL (COLONIA NATAMIRANO)	RURAL	20090439	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,993,344	9,993,344	8,934,907	8,934,907	89.4%	0	0	1.00	0.89	89.0%	CONSTRUCCIÓN DE TRES AUJAS PARA MATERIA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, CUARTO AUJAS PARA JARDÍN DE NIÑOS, AULA DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ZONA DE ESPERA, CUARTO DE ESPERA, DOS VESTÍBULOS, ÁREA DE LACTANTES 1, 2, 3, SANITARIOS, ARTESA, ÁREA DE TRABAJO TÉCNICO, TRABAJO SOCIAL Y PSICOLÓGICO, CÁMARA DE OBSERVACIÓN GISELL, ÁREA DE MANTENIMIENTO DIDÁCTICO, DOS NUCLEOS DE SANITARIOS COMPLETOS, DOS ESCALERAS, COMEDOR, COCINA, ÁREA DE NUTRICIÓN, ALMACÉN, COMEDOR PARA PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO Y LAVANDERÍA EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" SIN NOMBRE DE NUEVA CREACIÓN UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO DE LA ANTIGUA HACIENDA DE SAN MIGUEL LARDIZABAL, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN
21913		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESTR. U-1C EN EL CECYTE PLANTEL TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20100121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	890,452	890,452	890,452	890,452	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
21914		CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA U-1C EN EL IGATEP UNIDAD TECAMACHALCO CLAVE 21EC0007Q	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20090122	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	381,184	381,184	381,184	381,184	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
21915		CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS EN ESTR. "U-1C" EN EL "CONALEP NO. 150" TEHUACÁN CLAVE 21DPT0005S	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20090090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	520,332	520,332	520,332	520,332	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2008
21916		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN ESTR. "U-1C" EN EL "CECYTE" PLANTEL TEHUITZINGO CLAVE 21ETC0012Y	157-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	20090508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	897,842	897,842	897,842	897,842	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
21917		CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y BODEGA EN ESTR. U-1C Y REP. GRALES. DE PISO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFS. A.B.C. EN EL COBACH F-9 DE TEZUTLÁN	174-TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	20091255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	524,152	524,152	524,152	524,152	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
21918		CONSTRUCCIÓN DE UN LAB. DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS EN EL CONALEP 153 CLAVE 21DPT000R DE TEZUTLÁN	174-TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	20091254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	422,948	422,948	422,948	422,948	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE FAPEF 2009 Y PIEMS 2008

21919	CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA AUDIOVISUAL Y BODEGA EN ESTU- DIO Y REPARACIONES GENERALES, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL COBACH F-30 DE TLACOTEPEC DE B.J.	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	20100129	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,264,764	1,264,764	1,264,764	1,264,764	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008
21921	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 168 CLAVE 21DT80001V	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20090079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	663,189	663,189	663,189	663,189	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2005 Y PIEMS 2008
21922	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y REPARACIONES GENERALES EN EL COBACH F-24 CLAVE 21EC800291	210-ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ	ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ	URBANO	20090125	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	877,599	877,599	877,599	877,599	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
21923	CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTA00791	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	20090185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	414,418	414,418	414,418	414,418	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2008
22112	REHABILITACIÓN  REP. GRALES. EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21E7V044Z, SUSTITUCION DE PUERTAS, SINA Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA	3-ACATLÁN	LA HUERTA	RURAL	20100386	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	278,099	278,099	278,099	278,099	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22113	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR228W	3-ACATLÁN	COLONIA ALLENDE	RURAL	20090472	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	221,352	221,352	221,352	221,352	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22114	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21EP80007B	3-ACATLÁN	TLAMACINGO	RURAL	20090484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	281,615	281,615	281,615	281,615	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22116	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EES0334P	4-ACATZINGO	PROGRESO DE JUÁREZ	RURAL	20090394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	240,769	240,769	240,769	240,769	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22192	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA CLAVE 21ETV0001G	6-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	URBANO	20090209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	141,930	141,930	141,930	141,930	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22215	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 21OP8308M	8-AHUAZOTEPEC	TENEJAQUE	RURAL	20090564	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,312	298,312	298,312	298,312	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
131838	REP. GRALES. EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS CLAVE 21DIN02405, QUE CONSISTE EN LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REHABILITACION DE LAS REDES HIDRAULICA, ELECTRICA Y SANITARIA	8-AHUAZOTEPEC	BERISTÁN	RURAL	20100445	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0.0%	568,163	568,163	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21933	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO CLAVE 21ECC0848B	10-AJALPAN	COXOLCO	RURAL	20090640	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	43,286	43,286	43,286	43,286	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21934	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA YOLOTSI TEPOCHTL CLAVE 21DVS023O	10-AJALPAN	ESPERANZA	RURAL	20090639	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	246,009	246,009	246,009	246,009	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22019	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0922M	12-ALDIUCA	SAN ANTONIO LAS CUCUILAS	RURAL	20090369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	278,394	278,394	278,394	278,394	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22036	REP. GRALES. SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACION DE LAS REDES ELECTRICAS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2367B	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	243,060	243,060	243,060	243,060	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22047	REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA, SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 21DVS0516E	17-ATEMPAN	LAS DELICIAS	RURAL	20090718	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	182,498	182,498	182,498	182,498	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE PROGRAMA FAFEF 2009
22062	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITL IN CUCATL CLAVE 21EJN0128X	19-ATLIXCO	SAN ISIDRO HUILDTEPEC	RURAL	20090465	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	29,999	29,999	29,999	29,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22063	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 21DPR1539X	19-ATLIXCO	SANTA LUCIA COSAMALDAPAN	RURAL	20090618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	294,247	294,247	294,247	294,247	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22108	REP. GRALES. DE SANITARIOS IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TEPEYOLOTL CLAVE 21DIN0413T	23-ATZIZINTLA	ATZIZINTLA	URBANO	20090778	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	286,265	286,265	286,265	286,265	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

22109	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL CLAVE 21DPR1750R	23-ATZITZINTLA	TOLUCA	RURAL	20090252	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	241,866	241,866	241,866	241,866	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22110	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR220I	27-CALTEPEC	ATECOXCO	RURAL	20090565	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	205,523	205,523	205,523	205,523	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22111	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CARMONA Y VALLE CLAVE 21ETV0536R	27-CALTEPEC	ACATEPEC	RURAL	20090529	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	240,961	240,961	240,961	240,961	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22116	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LUIS CASARRUBIAS IBARRA CLAVE 21DPR2131P	34-COCONANGO	SAN MARTIN ZOCUAPAPAN	RURAL	20090515	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	255,326	255,326	255,326	255,326	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22117	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2193B	41-CUATLANCINGO	SAN JUAN CUATLANCINGO	URBANO	20090176	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	260,464	260,464	260,464	260,464	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22118	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO LAVOSIER CLAVE 21ETV0417D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	TZICULIYAN	RURAL	20090367	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	133,543	133,543	133,543	133,543	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22119	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DIKENS CLAVE 21ETV0415F	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ACATILCO	RURAL	20090500	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	118,598	118,598	118,598	118,598	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22120	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN RIVERO CLAVE 21ETV0551J	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	ZACATIPAN	RURAL	20090368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	108,197	108,197	108,197	108,197	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22121	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21ETV0895D	43-CUETZALAN DEL PROGRESO	NECTEPEC	RURAL	20090489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	42,962	42,962	42,962	42,962	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22122	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANDO CLAVE 21D06064L	44-CUYOACO	CUYOACO	URBANO	20090434	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	225,120	225,120	225,120	225,120	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22123	REF. GRALES. SUST. DE CUBIERTA DE AULAS POR MATERIAL MULTIPANEL SUN Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REHABILITACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN LA PRIM. EMILIO CARRANZA CLAVE 21DPR2199W	44-CUYOACO	SANTAGO XONACATLAN	RURAL	20100219	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	207,322	207,322	207,322	207,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22124	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21D0V0209Y	45-CHALCHICOMULA DE SESMA	SAN ISIDRO CANDAS ALTAS	RURAL	20090214	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	114,913	114,913	114,913	114,913	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22125	REF. GRAL. SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICA EN PRIM. MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2035W	47-CHIAULTLA	CHIAULZUMBA	RURAL	20100220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	248,212	248,212	248,212	248,212	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22126	REF. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LOS SANT. SUM. Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EL EDF.A Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN EL J. DE N. NETZAHUALCOYOTL CLAVE 21D0N1647D	47-CHIAULTLA	LA CIENEGA (SAN MIGUEL LA CIENEGA)	RURAL	20090883	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,579	169,579	169,579	169,579	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22127	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO L. VALLARTA CLAVE 21DPR2015Z	47-CHIAULTLA	EL LIMON	RURAL	20090226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	85,871	85,871	85,871	85,871	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22128	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21ETV0692I	47-CHIAULTLA	QUETZOTLA (SAN MIGUEL)	RURAL	20090251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	113,613	113,613	113,613	113,613	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22129	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21ETV0736P	47-CHIAULTLA	LA CIENEGA	RURAL	20090253	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	112,485	112,485	112,485	112,485	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
131833	REF. GRALES. SUSTITUCION DE CUBIERTA A MULTIPANEL EN LA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 21DPR2336R	47-CHIAULTLA	SANTA ANA TECOLAPA	RURAL	20100780	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	0	0	0	0.0%	577,543	577,543	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22130	REF. GRAL. SANITARIO, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA Y PUERTA DE ACCESO EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21D0V0324P	49-CHICONCUAUTLA	TLAHUAPAN	RURAL	20091198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	244,295	244,295	244,295	244,295	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

22131		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO MORALES BLUMENKRON CLAVE 21ETV03166	49-CHICONCUAUTLA	CHICONCUAUTLA	URBANO	20090573	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	286,352	286,352	286,352	286,352	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22132		REP. GRALES. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDF. A, B Y C Y LA REP. DE LA RED ELECTRICA EN EL J. DE N. MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DCC0902T	49-CHICONCUAUTLA	CUETZAUUNGO	RURAL	20090907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	178,877	178,877	178,877	178,877	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22133		REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LOS SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDF. A Y B EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 21D7V038DH	50-CHICHIGUIULA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	20090823	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	168,405	168,405	168,405	168,405	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22134		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL DESPERTAR CLAVE 21DCC05895	50-CHICHIGUIULA	NINIHUACA	RURAL	20090179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	65,843	65,843	65,843	65,843	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22135		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CLAVE 21DCC0610E	50-CHICHIGUIULA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	20090206	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	144,641	144,641	144,641	144,641	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22136		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DCC0468G	50-CHICHIGUIULA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	20090205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	82,543	82,543	82,543	82,543	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22137		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21DP80842Z	50-CHICHIGUIULA	SAN JOSE ACATLA	RURAL	20090216	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	293,876	293,876	293,876	293,876	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22138		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA CLAVE 21DP83502X	50-CHICHIGUIULA	LAS TRINCHERAS	RURAL	20090222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	87,872	87,872	87,872	87,872	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22139		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSU MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21D7V0294L	50-CHICHIGUIULA	XOPANAPA	RURAL	20090223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	195,433	195,433	195,433	195,433	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
131834		REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LOS SANIT. SUST. CUBIERTA EDF. B MULTIPANEL, SUM. Y COLOC. DE IMPER. Y PINT. EDIFICIO A Y REHAB. DE LA RED ELEC. TELESEC. JUSTO SIERRA CLAVE 21ETV0289Z	50-CHICHIGUIULA	JESUS MARIA ACATLA	RURAL	20090807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	8,972	8,972	8,972	8,972	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009. TERMINACION ANTICIPADA
22179		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21ETV0599C	51-CHIETLA	SAN NICOLAS TOLENTINO	RURAL	20090250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	108,069	108,069	108,069	108,069	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22180		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUAN DE ZUMARRAGA CLAVE 21DIN1020N	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	20090256	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	135,963	135,963	135,963	135,963	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22181		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DP81076F	51-CHIETLA	VIBORILLAS DE HIDALGO	RURAL	20090482	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	268,508	268,508	268,508	268,508	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22182		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BERNARDINO DE SAHAGUN CLAVE 21ETV0389Y	51-CHIETLA	TEMACALAPA DE GABINO BARREDA	RURAL	20090257	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	138,303	138,303	138,303	138,303	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22183		REP. GRALES. CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDF. A, B, C Y D Y REPARACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 21ETV0004R	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20090789	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	188,350	188,350	188,350	188,350	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22184		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS DANIEL CABRERA RIVERA CLAVE 21DIN0481Q	53-CHIGNAHUAPAN	SEBASTOPOL	RURAL	20090542	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,816	203,816	203,816	203,816	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22185		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21DP831071K	53-CHIGNAHUAPAN	ELTESMOLAR	RURAL	20090541	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	209,012	209,012	209,012	209,012	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22186		REP. GRALES. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y DE PINTURA EN LOS EDF. A Y B, REP. DE LA RED ELECTRICA EN LA T.V. SEC. KONRAD ROENGTEN CLAVE 21ETV0026P	53-CHIGNAHUAPAN	MATLAHUACALES DE AZULES SERDÁN	RURAL	20091190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	204,536	204,536	204,536	204,536	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22187		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA TODORO HERNANDEZ CLAVE 21ETV0400D	56-CHILA DE LA SAL	SAN PEDRO OCCOTLÁN	RURAL	20090552	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	247,731	247,731	247,731	247,731	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

22189	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE Z1DP9061W	57 HONEY	HONEY	URBANO	20090534	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,564	299,564	299,564	299,564	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22189	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA AL VARD OBREGON CLAVE Z1ETV9983W	58-CHILCHOTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	20090212	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	124,631	124,631	124,631	124,631	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22190	REP. GRALES. DE SANITARIO, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN LOS EDIF. C Y E CONST. DE FOSA SEPTICA Y CISTERNA PRIM. JUAN N. MENDEZ CLAVE Z1DP9262SO	58-CHILCHOTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	20091142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	150,075	150,075	150,075	150,075	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22191	REP. GRALES. EN REHAB. DE LOS SANT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. C Y E Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA GRAL. RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE Z1DP92874G	58-CHILCHOTLA	EL CARMEN	RURAL	20090914	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	152,445	152,445	152,445	152,445	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22193	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE Z1DV0212M	61-ELOXOCHITLAN	EL TEPEYAC	RURAL	20090731	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	233,139	233,139	233,139	233,139	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22194	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA RP. DE LAS REDES ELECTRICA HIDRAULICA Y SANITARIA, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A, B Y C EN EL J. DE N. HUTZILUHUITL, CLAVE Z1DCC1372C	61-ELOXOCHITLAN	MONOTIPAN DE JUAREZ	RURAL	20090724	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	96,224	96,224	96,224	96,224	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22195	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE Z1DP90047C	61-ELOXOCHITLAN	TZCUNTUNALCO	RURAL	20090566	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	235,616	235,616	235,616	235,616	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22198	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE Z1DV0519B	61-ELOXOCHITLAN	ZACACAPAN	RURAL	20090549	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	142,926	142,926	142,926	142,926	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22197	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE Z1DP92165F	62-ESPERANZA	SAN JOSE ESPERANZA	RURAL	20090229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	241,862	241,862	241,862	241,862	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22198	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS SIERRA CLAVE Z1DCC035E	64-FRANCISCO Z. MENA	LA PAHUA	RURAL	20090602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	247,316	247,316	247,316	247,316	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22199	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA AVELINO GUTIERREZ CRUZ CLAVE Z1DV0388Z	64-FRANCISCO Z. MENA	LOS NARANJOS	RURAL	20090499	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	217,658	217,658	217,658	217,658	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22200	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA REYES GARCIA OLIVARES CLAVE Z1ETV0660Q	64-FRANCISCO Z. MENA	COYOLITO (EL COYOL)	RURAL	20090561	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	298,155	298,155	298,155	298,155	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22201	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS ISAAC LÓPEZ HERRERA CLAVE Z1DND9726U	66-GUADALUPE	SAN ANTONIO CHILTEPEC	RURAL	20090550	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	214,167	214,167	214,167	214,167	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22202	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CARMEN MELLADO GARCIA CLAVE Z1DND9721G	66-GUADALUPE	WSTA HERMOSA	RURAL	20090554	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	159,644	159,644	159,644	159,644	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22203	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE Z1EP90123M	67-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	20090506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	249,507	249,507	249,507	249,507	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22204	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTOS CHOCCANO CLAVE Z1ETV0302C	67-GUADALUPE VICTORIA	SAN LUIS ATEXCAC	RURAL	20090280	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	64,798	64,798	64,798	64,798	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22205	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS PUSKAN CLAVE Z1DCC0798Y	68-HERMENEGILDO GALEANA	EL PLAN	RURAL	20090202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	78,378	78,378	78,378	78,378	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
131833	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE Z1DP9838P	68-HERMENEGILDO GALEANA	SAN ANTONIO CUARANTEPEC	RURAL	20090204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	139,560	139,560	5,461	5,461	3.9%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
131834	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JAIME NUÑO CLAVE Z1DP90672W	68-HERMENEGILDO GALEANA	LA PILA	RURAL	20090247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,743	169,743	6,642	6,642	3.9%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
131837	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LICENCIA BENITO JUAREZ CLAVE Z1DP90011O	68-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	20090203	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	148,107	148,107	5,795	5,795	3.9%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22206	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROF. JESÚS LÓPEZ AJA CLAVE Z1DPR2147Q	69-HUAQUECHULA	AHUATLÁN	RURAL	20090497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	37,447	37,447	37,447	37,447	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22207	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CARDENAS CLAVE Z1DP91068X	70-HUATLATAUCA	SAN NICOLÁS ATLAUPAN	RURAL	20090314	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	218,561	218,561	218,561	218,561	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22208	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE Z1DP91817I	70-HUATLATAUCA	HUATLATAUCA	RURAL	20090337	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	185,566	185,566	185,566	185,566	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22209	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CLAVE Z1DP91574F	70-HUATLATAUCA	TEPETZITZINTLA	RURAL	20090366	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	276,773	276,773	276,773	276,773	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22210	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIF. 1 Y B EN LA PRIMARIA FILOMENO MATA CLAVE Z1DP901824	71-HUAUCHINANGO	TENDHUATLÁN	RURAL	20090816	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	121,355	121,355	121,355	121,355	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22211	REPARACIONES GENERALES, REDES ELECTRICA Y SANITARIA, CAMBIO DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, CIRCO Y SUBSTACION ELECTRICA EN EL COBACH F-10 DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20100138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,882,498	1,882,498	1,882,498	1,882,498	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMIS 2008
22212	REP. GRALES. DE SANITARIOS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A Y B ADENAS DE LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TELESECUNDARIA SON JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE Z1ETV0779N	75-HUEYAPAN	AHUATEPEC	RURAL	20090776	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11- EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	90,649	90,649	90,649	90,649	100.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

22213		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DARWIN CLAVE 21ETV0433T	76-HUEYTMALCO	TILAPA	RURAL	20090641	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	294,867	294,867	294,867	294,867	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22214		REP.GRALES. QUE CONSISTEN EN LA REPARACION DE SANITARIOS, REDES ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS B Y D EN LA PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE 21DPR3002B	76-HUEYTMALCO	EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA)	RURAL	20090729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	157,302	157,302	157,302	157,302	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22216		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE 21EVO5281	81-IXCAMILPA DE GUERRERO	TOLTECAMILA	RURAL	20090409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	254,525	254,525	254,525	254,525	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22217		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR3527F	83-XTACAMAXTTLAN	TEPECUAXIUCO (EL LLANTE)	RURAL	20090532	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	296,536	296,536	296,536	296,536	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22218		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ DÍAZ COVARRUBIAS CLAVE 21ETV09571	83-XTACAMAXTTLAN	CRISTALCO	RURAL	20090479	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	280,674	280,674	280,674	280,674	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22219		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA VASCO DE QUIROGA, CLAVE 21ETV0673U	83-XTACAMAXTTLAN	DIAMETEPPEC	RURAL	20090619	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	205,869	205,869	205,869	205,869	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
131839		REP. GRALES. APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE SANITARIOS, REDES HIDRAULICA, ELÉCTRICA Y SANITARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO V. BONFIL. CLAVE 21DIN0054X	85-IZCAR DE MATAMOROS	AYUTLA (SAN FELIPE AYUTLA)	URBANO	20100406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0	0	0	0	0.0%	593,047	593,047	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22220		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR248V	85-IZCAR DE MATAMOROS	MATZACO	URBANO	20090333	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	284,614	284,614	284,614	284,614	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22221		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL FUENTES ESCAMILLA CLAVE 21DPR248W	85-IZCAR DE MATAMOROS	SAN MARTIN LA FLOR (LA FLOR COLORADA)	RURAL	20090378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	214,980	214,980	214,980	214,980	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22222		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 21DTV0411K	85-IZCAR DE MATAMOROS	SAN MANUEL LA PAROTA	RURAL	20090255	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	231,473	231,473	231,473	231,473	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22223		REP. GRAL. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REHABILITACION DE SANITARIOS, REDES HIDRAULICA, ELÉCTRICA Y SANITARIA EN EL J. DE N. C.E. POTE. LADANO CARRANZA. CLAVE 21EIN0067Z	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20100201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	246,821	246,821	246,821	246,821	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
22224		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2487K	87-JOIALPAN	EL SALADO	RURAL	20090340	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	155,702	155,702	155,702	155,702	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22225		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CLAVE 21DPR09780	87-JOIALPAN	ZACACUAUTLA	RURAL	20090498	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	209,233	209,233	209,233	209,233	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22226		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR248Z	87-JOIALPAN	AZCOQUITEMPAN	RURAL	20090346	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	200,936	200,936	200,936	200,936	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22227		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CERVANTES MAZ CLAVE 21DIN0263C	88-JONOTLA	SAN ANTONIO RAYON	RURAL	20090213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	231,962	231,962	231,962	231,962	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22228		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR09385	93-LAFRAGUA	LA ERMITA	RURAL	20090233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	293,966	293,966	293,966	293,966	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
21939		REP. GRALES. CONSIST. EN LA REP. DE LA RED ELÉCTRICA Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DALY CLAVE 21ETV0028N	109-PAHUATLÁN	TUACRUZ DE LIBRES	RURAL	20090768	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	180,325	180,325	180,325	180,325	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21938		REP. GRALES. EN LA REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA Y APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS RENASCIMIENTO CLAVE 21DIN0952Q	109-PAHUATLÁN	PACIOTLA	RURAL	20090912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	145,838	145,838	145,838	145,838	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21937		REP. GRALES. CONSIST. EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, REDES ELÉCTRICAS Y SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZACION Y APLICACION DE PINTURA EN EL J. DE N. CITLALI CLAVE 21EIN0873C	109-PAHUATLÁN	ALMOLOYA	RURAL	20090798	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	217,389	217,389	217,389	217,389	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21938		REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 21ETV0856B	112-PETALCINGO	EL LIMÓN	RURAL	20090553	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	193,001	193,001	193,001	193,001	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21939		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR0007C	113-PIXTLA	ATEMPA	RURAL	20090486	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	172,844	172,844	172,844	172,844	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21940		REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO CALVI 21EIN0044P	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	154,479	154,479	154,479	154,479	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21941		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DPR35558A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090811	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	299,645	299,645	299,645	299,645	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21942		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0880D	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	286,805	286,805	286,805	286,805	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
21943		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "PROFR. OTILIO MONTAÑO" CLAVE 21DPR2004T	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,969	298,969	298,969	298,969	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21944		REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 21DPR15685	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090182	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,513	298,513	298,513	298,513	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21945		REP. GRALES. EN SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, CAMBIO DE PISO DE LOS EDIF. A, B Y C Y REHABILITACION DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0248A	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090824	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	299,581	299,581	299,581	299,581	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009
21946		REP. GRALES. EN SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA DE LOS EDIF. A, B, C Y D Y REP. ELÉCTRICAS EN EL J. DE N. ABELARDO SANCHEZ GUTIERREZ CLAVE 21DIN0717M	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20090869	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	292,807	292,807	292,807	292,807	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEF 2009

21947	REP. GRALES. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIF. C Y E CAMBIO PISO DE EDIF. Y REHAB. DE BANDA PERIMETRAL EN PRIM. REVOLUCION MEDICANA CLAVE 21DPR2734H	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091145	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	287,586	287,586	287,586	287,586	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
21948	REP. GRALES. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. A Y B. APLICACION DE PINTURA EN EL EDIF. A. PRIM. JUSTO SIERRA. CLAVE 21DPR1893D	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091201	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	161,344	161,344	161,344	161,344	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
21949	REP. GRALES. Y SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. EN EDIF. A, B, C, D Y E Y APLICACION DE PINTURA EN EDIF. A EN LA PRIM. MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DPR0255K	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091143	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,661	299,661	299,661	299,661	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
21950	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" CLAVE 21DPR2705L	116-QUIMIKTLAN	ANALCO	RURAL	20090234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	232,424	232,424	232,424	232,424	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
21951	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 21DPR0041I	116-QUIMIKTLAN	AHUACATIC	RURAL	20090220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	156,492	156,492	156,492	156,492	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
21952	REP. GRALES. DE LA RED ELECT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. EDIF. B. CAMBIO DE CUBIERTA Y APLICACION DE PINTURA EDIF. A. J. DE N. HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21DCC0603V	116-QUIMIKTLAN	TOZHUIC	RURAL	20091188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	241,518	241,518	241,518	241,518	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22017	REP. GRALES. DE SANITARIOS. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A Y B REP. DE LA RED ELECTRICA DE LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 21DTP0232Z	116-QUIMIKTLAN	JESUS MARIA CHOLAPLA	RURAL	20090956	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	253,998	253,998	253,998	253,998	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22018	REPARACIONES GENERALES EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 32 CLAVE 21DTP01935K	119-SAN ANDRES CHOLLULA	SAN ANDRES CHOLLULA	URBANO	20090462	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	283,424	283,424	283,424	283,424	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
131832	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 21DCC0455C	123-SAN FELIPE TETITLAN	SAN MARTIN DEL PROGRESO (LA PUERTA)	RURAL	20090177	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143,499	143,499	5,615	5,615	3.9%	0	0	1.00	0.00	0.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009. TERMINACION ANTICIPADA
22020	REP. GRALES. QUE CONSISTEN DE REP. DE SANITARIOS EN EL J. DE N. FUEGO NUEVO CLAVE 21DIN0371K	126-SAN JERONIMO TECUANIPAN	SAN JERONIMO TECUANIPAN	URBANO	20090728	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	54,324	54,324	54,324	54,324	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22021	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARREDA CLAVE 21DTP0149Z	127-SAN JERONIMO XAYACATLAN	GABINO BARREDA	RURAL	20090484	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	193,746	193,746	193,746	193,746	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22022	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DTP01270	127-SAN JERONIMO XAYACATLAN	SAN JERONIMO XAYACATLAN	URBANO	20090466	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	175,493	175,493	175,493	175,493	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22023	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA "JOSE JOAQUIN HERRERA" CLAVE 21ETV0326M	130-SAN JUAN ATENCO	SANTA CRUZ COYOTEPEC	RURAL	20090215	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	61,213	61,213	61,213	61,213	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22024	REP. GRALES. SUM. Y APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE LA RE. ELECTRICA Y DE SANITARIOS EN LA SEC. TEC. NO. 53 CLAVE 21DTP0058V	132-SAN MARTIN TEMEXELCAN	SANTA MARIA MOYOTZINGO	URBANO	20100218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	288,772	288,772	288,772	288,772	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22025	REPARACIONES GENERALES EN CANCHA, PINTURA E IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN EL COBACH PLANTEL F-5 CLAVE 21E080015F	132-SAN MARTIN TEMEXELCAN	SAN MARTIN TEMEXELCAN DE LABASTIDA	URBANO	20091161	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	457,537	457,537	457,537	457,537	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMAS 2008 Y FAFEE 2009
22026	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2707J	137-SAN NICOLAS BUENOS AIRES	MIGUEL HIDALGO	RURAL	20090225	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	92,802	92,802	92,802	92,802	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22027	REP. GRALES. QUE CONSISTEN EN EL SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EL EDIF. A REP. DE SANITARIOS EN EL J. DE N. HERMANOS SERAN CLAVE 21DPR0508	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	20090730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	147,585	147,585	147,585	147,585	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22028	REP. GRALES EN SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN EDIF. B, C Y D Y REP. DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR0324Q	138-SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	20090822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	184,477	184,477	184,477	184,477	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22029	REPARACIONES GENERALES EN EL "CELOS" 67 CLAVE 21DTP0001T	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20090509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,675,106	1,675,106	1,675,106	1,675,106	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMAS 2008 Y FAFEE 2009
22030	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 21DPR0939M	140-SAN PEDRO CHOLLULA	SAN CRISTOBAL TERCOTIA	RURAL	20090540	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	298,732	298,732	298,732	298,732	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22031	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "JUAN C. BONILLA" CLAVE 21DPR0932M	140-SAN PEDRO CHOLLULA	CHOLLULA DE RIVADAVIA	URBANO	20090210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	285,085	285,085	285,085	285,085	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22032	REP. GRALES. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIF. A Y REP. DE LA RED ELECTRICA E HIDRAULICA, T.V. SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS. CLAVE 21ETV0532V	143-SAN SALVADOR EL VERDE	SAN ANDRES HUAYACATLA	URBANO	20091189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	110,875	110,875	110,875	110,875	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22033	REP. GRALES. EN EL SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. A, B, C, D Y E Y LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIF. A, EN LA PRIMARIA VENUSTINDA CARRANZA CLAVE 21DPR1798K	145-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	BURIA VISTA DE CUAJHTEMOC	RURAL	20090832	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,299	299,299	299,299	299,299	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22034	REP. GRALES. REHAB. DE LOS SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEAB. EN LOS EDIF. C, D Y E Y APLIC. DE PINT. EDIF. A, B Y C. REHAB. REDES ELECT. HIDRAUL. Y SANIT. Y CERC. PERIM. PRIM. YOTSA A CLAVE 21DPR0683B	145-SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	LIBRES	RURAL	20091140	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	295,177	295,177	295,177	295,177	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22035	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA LUIS BERMUDEZ GALICIA CLAVE 21ETV0159F	148-SANTA ISABEL CHOLLULA	SAN MARTIN TLAMAPA	RURAL	20090562	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	297,399	297,399	297,399	297,399	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22037	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO PRUNEDA CLAVE 21ETV0425M	150-HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	URBANO	20090505	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,160	169,160	169,160	169,160	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22039	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA SERVO DE LA NACION CLAVE 21DPR0065S	156-TEHUACAN	EL PROGRESO	RURAL	20090336	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,139	299,139	299,139	299,139	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22040	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21ETV0910F	156-TEHUACAN	RANCHO CABRAS (SAN SALVADOR OTZOOTEPEC)	RURAL	20090389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	153,575	153,575	153,575	153,575	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22041	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BENITO AJAREZ CLAVE 21ETV0799A	157-TEHUITZINGO	TECULUTLA	RURAL	20090485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	57,935	57,935	57,935	57,935	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22042	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA PIRELLAS CLAVE 21ETV0453I	157-TEHUITZINGO	ATOPILTLAN (SANTA CRUZ ATOPILTLAN)	RURAL	20090463	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	188,356	188,356	188,356	188,356	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009

22043	REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS A Y B Y PINTURA EN GENERAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 21EP02220U	158-TENAMPULCO	PASO DEL PALMAR	RURAL	20090682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	297,554	297,554	297,554	297,554	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22044	REP.GRALES. REHABILITACION DE LOS SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDF. A, B, C Y D Y REHAB. DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIM. AGUILERAS CLAVE 21DP0225T	158-TENAMPULCO	SANTA LUCIA	RURAL	20090909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	297,283	297,283	297,283	297,283	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22045	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA EVANGELISTA TORIBICHELLI CLAVE 21ET0455C	159-TEOPANTLAN	TEOPANTLAN	URBANO	20090361	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	134,294	134,294	134,294	134,294	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22046	REP.GRALES. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLIC. DE PINTURA EN EDF. A, B, C Y F EN LA PRIM. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DP03033V	165-TEPEMAXALCO	SAN FELIPE TEPEMAXALCO	URBANO	20091141	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	257,801	257,801	257,801	257,801	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22048	REP.GRALES. SANITARIOS Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDF. A Y B EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DP01763V	174-TEZUTLAN	SAN JUAN TEZONGO	RURAL	20090986	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	203,806	203,806	203,806	203,806	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22049	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CONSTRUCCION DE 1917 CLAVE 21ET04643Z	176-TILAPA	ZOLONQUIAPA	RURAL	20090254	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	94,278	94,278	94,278	94,278	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22050	REP. GRALES. REHABILITACION DE LOS SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDF. A, B Y C. Y CERCAO PERIMETRAL EN LA PRIM. HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21DA040938M	183-TLALOIA	CAXAPOTLA	RURAL	20090815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	282,625	282,625	282,625	282,625	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22051	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, RED ELECTRICA, APLICACION DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA PERIMETRAL EN LA PRIM. BENITO JUAREZ CLAVE 21DP02587Z	183-TLALOIA	NUUEVO HIDALGO	RURAL	20090722	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	140,246	140,246	140,246	140,246	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22052	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 21EP0818Z	184-TLAPACOYA	ZOQUIAPA	RURAL	20090468	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	232,406	232,406	232,406	232,406	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22053	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CUATHEMOC CLAVE 21DP0659C	184-TLAPACOYA	SAN MIGUEL TILAPA	RURAL	20090442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	55,162	55,162	55,162	55,162	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22054	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 21DT0452X	184-TLAPACOYA	LA CRUZ	RURAL	20090504	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	276,299	276,299	276,299	276,299	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22055	REP. GRALES. CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO DEL EDIFICIO A Y B Y CAMBIO DE ADJUDO DEL EDIFICIO B EN LA TELESECUNDARIA ALFONSO CASO CLAVE 21ET0248E	186-TLATLAUQUITEPEC	TOCHIMPA	RURAL	20090725	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	58,152	58,152	58,152	58,152	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22056	REPARACIONES GENERALES CONSISTENTES EN REP. ELECT. Y SANITARIOS, SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DT0311L	186-TLATLAUQUITEPEC	PEZMATLAN	RURAL	20090723	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	129,213	129,213	129,213	129,213	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22057	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFESOR GUILLERMO SALGADO LEON CLAVE 21DP0659J	186-TLATLAUQUITEPEC	LA UNION	RURAL	20090533	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	181,264	181,264	181,264	181,264	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22058	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21ET0474V	186-TLATLAUQUITEPEC	TZIMCANTEPEC	RURAL	20090551	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	163,775	163,775	163,775	163,775	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22059	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE CLAVE 21ET0850H	186-TLATLAUQUITEPEC	TUNEL DOS	RURAL	20090503	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	54,372	54,372	54,372	54,372	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22060	REPARACIONES GENERALES SUSTITUCION DE LAMPARAS, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL COBACH PLANTEL 17 CLAVE 21EC0021Q	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20091144	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,030,338	1,030,338	1,030,338	1,030,338	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMAS 2008 Y FAFEE 2009
22061	REP.GRALES. CONSIST. SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS, B, C Y D Y CONSTRUCCION DE CISTONA EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 21ET0479Q	186-TLATLAUQUITEPEC	TATALZOOQUICO	RURAL	20090756	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	288,643	288,643	288,643	288,643	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22064	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 21DP0729H	195-VICENTE GUERRERO	TEOTLAICO DE HIDALGO	RURAL	20090574	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	243,591	243,591	243,591	243,591	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22066	REP.GRAL. SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, REHABILITACION DE SANITARIOS Y REDES ELECTRICAS EN PRIM. VICENTE RIVA PALACIOS CLAVE 21DP0750K	198-XICOTLAN	COACALCO	RURAL	20100209	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	269,890	269,890	269,890	269,890	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22066	REP.GRALES. CONSIST. EN LA REP. DE LAS REDES ELECTRICAS, SANITARIAS E HIDRAULICAS Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIM. ENRIQUE ZAPATA. CLAVE 21DP0251E	204-YAONAHUAC	ATEMEYA	RURAL	20090767	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	128,718	128,718	128,718	128,718	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22090	REP.GRALES. CONSISTENTES EN EL CAMBIO DE PISO EN LOS EDF. A, C Y D, REP. DE SANIT. Y SUM. COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDF. A, B Y C EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN, CLAVE 21DCC0693D	204-YAONAHUAC	MAZATONAL	RURAL	20090755	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	143,541	143,541	143,541	143,541	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22091	REP.GRALES. EN SANITARIOS, REHAB. DE LA RED. ELECTRICA Y EL SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDF. A Y B DE LA PRIM. NIÑOS HEROES CLAVE 21DP00740C	206-ZACAPALA	ZACAPALA	URBANO	20090977	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	104,341	104,341	104,341	104,341	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22092	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA CLAVE 21DP01250W	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20090813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	299,461	299,461	299,461	299,461	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFEE 2009
22093	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA EUGENIO CASTAÑEDA SANCHEZ CLAVE 21ET0567K	207-ZACAPOAXTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	20090485	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA   300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	296,509	296,509	296,509	296,509	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	





22276	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CONALEP NO. 93 ATENCIÑO CLAVE 21DF0020W	51-CHIETLA	ATENCIÑO	URBANO	20100373	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	465,169	465,169	465,169	465,169	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2008
22277	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL LAB. DE IDIOMAS EN EL CITA 185 CLAVE 21D7A000U DE CHIETLA	51-CHIETLA	CHIETLA	URBANO	20091169	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	565,541	565,541	565,541	565,541	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22278	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO DE SALA AUDIOVISUAL Y BIBLIOTECA EN EL CONALEP 152 HUAUCHINANGO CLAVE 21DF0005T	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20100379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	234,103	234,103	234,103	234,103	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
22279	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MECÁNICA Y LOS LBS. DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL CBTS NO. 86 CLAVE 21DCT0302P	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20091283	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	817,225	817,225	817,225	817,225	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22280	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ALIMENTOS Y AULA AUDIOVISUAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH F-10 CLAVE 21EC0004Z	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20100134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	732,864	732,864	732,864	732,864	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22281	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL EN EL CECATI 139 CLAVE 210B0139F	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20091014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	298,948	298,948	298,948	298,948	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22283	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ENFERMERÍA EN EL ICATEP UNIDAD IZCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EG0003U	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20100384	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	355,980	355,980	355,980	355,980	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
22284	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CAFETERÍA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CABACH PLANTEL F-12 CLAVE 21EC0007X	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20100218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	518,769	518,769	518,769	518,769	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22285	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE COMPUTO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS NO. 184 CLAVE 21DCT0003R	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20110480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	584,176	584,176	584,176	584,176	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL FONDO PIEMS 2007, SE CARGO EN RECURSO 2008 YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE CARGAR 5 AÑOS ATRAS.
22241	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21EC00037R	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	20100369	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	89,810	89,810	89,810	89,810	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2008
22242	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DISEÑO DE MODAS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATAP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21EG0002V	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	124,062	124,062	124,062	124,062	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
22243	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DIBUJO DEL CONALEP PLANTEL NO. 40 PUEBLA I CLAVE 21DPT0001X	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100378	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	171,848	171,848	171,848	171,848	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2008
22244	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE ACCIONES MÓVILES DE CAPACITACIÓN, ZONA NORTE, COMPUTO, MANTENIMIENTO Y LAB. DE IDIOMAS	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091292	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,490,502	2,490,502	2,490,502	2,490,502	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22245	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO NUM. 8 CLAVE 210B0008N	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	238,714	238,714	238,714	238,714	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FAPEF 2009
22246	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, ÁREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIO MÉDICO DEL CBTS NO. 260 CLAVE 21DCT0307X	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	75,303	75,303	75,303	75,303	100.0%	973,141	973,141	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS PIEMS 2007 Y PIEMS 2008
22247	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBACH U-21 CLAVE 21EG0009W DE LOMA BELLA PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091248	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	48,190	48,190	48,190	48,190	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22248	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA Y UN LAB. DE IDIOMAS EN EL COBACH U-15 DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100126	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	818,005	818,005	818,005	818,005	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22249	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN LAB. DE ALIMENTOS, COMPLEMENTO DE MOB. DE SALA DE USOS MÚLTIPLES Y UN LAB. DE IDIOMAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH U-21 CLAVE 21EC0008W	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,653,404	1,653,404	1,653,404	1,653,404	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22250	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES, LAB. MÚLTIPLES Y TALLER DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH CLAVE 21EG0009V	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100181	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	468,082	468,082	468,082	468,082	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22251	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 3 AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA AUDIOVISUAL Y UN TALLER DE PROGRAMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL CBTS 237 DE RAFAEL LARA GRAJALES	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	20100186	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	490,091	490,091	490,091	490,091	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2008
22252	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE COMPUTO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 257 CLAVE 21DCT0004Q	117-RAFAEL LARA GRAJALES	CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES	URBANO	20110481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	26,911	26,911	26,911	26,911	100.0%	703,309	703,309	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL FONDO PIEMS 2007, SE CARGO EN RECURSO 2008 YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE CARGAR 5 AÑOS ATRAS.
22253	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN EL CONALEP NO. 265 CHIPILÓ CLAVE 21DPT0009P	125-SAN GREGORIO ATZOMPAN	CHIPILÓ DE FRANCISCO JAVIER MENA (CHIPILÓ)	URBANO	20100374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	878,659	878,659	878,659	878,659	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2008
22254	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. PARA LOS TALLS. DE MECÁNICA, PROG. Y OPERACIÓN DE EQ. DE COMPUTO Y LABS. DE ANÁLISIS, PB. Y QUÍM. EN EL CBTS NO. 17 CLAVE 21ECT0005S	132-SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	20090874	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,844,600	1,844,600	1,844,600	1,844,600	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAPEF 2009

22255	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQ. PARA TALLERES DE SISTEMAS DE CONTROL Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EN EL "ICATEP" UNIDAD SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 211C0004T	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE JARANTIGA	URBANO	20091034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,082	71,082	71,082	71,082	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009	
22256	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MECÁNICA ELÉCTRICA EN EL CONALEP NO. 149 SAN MARTÍN TEXMELUCAN CLAVE 210PT0093V	132-SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	URBANO	20100285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	998,455	998,455	998,455	998,455	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2007 Y PIEMS 2008	
22257	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES Y OFICINAS ADMIVAS. EN EL ICATEP UNIDAD TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20091263	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	74,703	74,703	74,703	74,703	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008	
22258	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE CÓMPUTO BÁSICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 110 CLAVE 210TA 0110B	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	20090507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	299,824	299,824	299,824	299,824	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS; PIEMS 2008 Y FAFEF 2009	
22259	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CONALEP NO. 150 TEHUACÁN CLAVE 210PT0065	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20100368	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	276,474	276,474	276,474	276,474	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2008	
22260	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA, ALIMENTOS Y LABS. DE FÍSICA QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL CBTS NO. 229 CLAVE 210CT0064	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20090281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,915,274	1,915,274	1,915,274	1,915,274	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2008	
22261	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE CÓMPUTO DEL ICATEP UNIDAD TEHUACÁN CLAVE 210C0001W	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20091024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	188,604	188,604	188,604	188,604	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008	
22262	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS EN EL ICATEP UNIDAD TEPEXI DE RODRIGUEZ CLAVE 210E0013A	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	TEPEXI DE RODRIGUEZ	URBANO	20091027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	111,967	111,967	111,967	111,967	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAFEF 2009 Y PIEMS 2008	
22263	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO CECATI UNIDAD MOVIL, TEPEXI DE R.	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	HUAYOLUCA (HUAYOLUCA DE PALACIOS)	RURAL	20100127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	299,158	299,158	299,158	299,158	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2008	
22264	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LAB. DE ESTRUCTURAS ANATÓMICAS DEL CONALEP NO. 153 TEZUTLÁN CLAVE 210PT0078	174-TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	20100380	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,020,552	1,020,552	1,020,552	1,020,552	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2008	
22265	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA SALA AUDIOVISUAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH F-30 CLAVE 210C0005P	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	URBANO	20100183	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	148,521	148,521	148,521	148,521	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
22266	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBACH PLANTIL F-17 CLAVE 210C0003Q	186-TLATLAUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC	URBANO	20100124	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	65,278	65,278	65,278	65,278	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%		
22271	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 168 CLAVE 210TA0001V	207-ZACAPOAXTLA	ZACAPOAXTLA	URBANO	20090109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85,401	85,401	85,401	85,401	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2008 Y FISE 2008	
22272	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 079 CLAVE 210TA0079I	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	20090872	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	682,207	682,207	682,207	682,207	100.0%	3,145	3,145	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS, PIEMS 2008 Y FAFEF 2009	
	GASTO CORRIENTE																						
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
116833	ASIGNACIÓN PARA CUBRIR APORTACIÓN FEDERAL DEL CONVENIO DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	CMPP	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	4-GOBERNACIÓN   100-SECRETARÍA	17,622,310	17,622,310	17,622,310	12,228,861	69.4%		683,210	683,210	1.00	0.69	69.0%	
<b>21-PUEBLA RECURSO 2007</b>																							
<b>SUBSIDIOS</b>																							
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																							
<b>PROGRAMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS</b>																							
	INVERSIÓN																						
	OBRA PÚBLICA																						
	CONSTRUCCIÓN																						
99340	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-CC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	CDOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	21861										OBRA	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE DISMINUYO DEBIDO A LOS AHORROS EN LOS COSTOS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS, CON ELLO SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD	
												53,606,400	53,606,400	53,606,400	53,606,400	100.0%	0	0	18.00	18.00	100.0%		
99303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-CA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CDOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	19063											OBRA	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMÍAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, CON ELLO SE BENEFICIA A MAYOR NUMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD.
												15,853,826	15,853,826	15,853,826	15,853,826	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		

99379		CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-CA5	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	35587	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	43,726,922	43,726,922	43,726,922	43,726,922	100.0%	0	0	31.00	31.00	100.0%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE DISMINUYO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON AHORROS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, SIN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE ESTOS RECURSOS FUERON TRANSFERIDOS EN LAS ACCIONES DE AGUA POTABLE Y BENEficiANDO A MAYOR NÚMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD	
99399		AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-ACC	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	49620	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	89,376,897	89,376,897	89,376,897	89,376,897	100.0%	0	0	23.00	23.00	100.0%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMÍAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS, CON ELLOS SE BENEficiA A MAYOR NÚMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD	
99358		AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIOS Y SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA	16170	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	17,739,818	17,739,818	17,739,818	17,739,818	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	EL COSTOS TOTAL ANUAL SE INCREMENTO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE ECONOMÍAS DE LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO, POR LO QUE ESTAS FUERON INCREMENTADAS EN LAS ACCIONES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CON ELLOS SE BENEficiA A MAYOR NÚMERO DE HABITANTES DE MUNICIPIOS DE ALTA MARGINALIDAD	
159950		REHABILITACIÓN DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20070378-DEAN	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIOS	12148	6-HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO   AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	11,901,077	11,901,077	11,901,077	11,901,077	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS DAÑADOS POR EL HURACAN DEAN EJECUTADAS CON AHORROS DEL EJERCICIO DEL PIBIA 2007 CON APORTACIÓN 100% FEDERAL.	
OTROS PROGRAMAS																									
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																									
107187		REHABILITACIÓN DE 62 UNIDADES DE SALUD DAÑADAS POR EL HURACAN DEAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	NA	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	250433	4-GOBERNACIÓN   115-DIRECCIÓN GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	11,691,379	11,691,379	11,691,379	11,618,594	99.4%	0	0	62.00	8.00	12.9%	PROGRAMA CONCLUIDO. SE CANCELARON 54 ACCIONES DEBIDO A QUE SE ATENDIERON CON RECURSOS DISTINTOS AL FONDO. LOS RECURSOS INCLUYEN EL 5% CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA APORTACIÓN FEDERAL, COMO LO ESTABLECE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO. SE REINTERIO UN REMANENTE A LA FEDERACION POR UN MONTO DE \$10,659,887.00 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA APORTACIÓN FEDERAL SON REINTERIGADOS POR EL FIDUCIARIO MENSUALMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO. LA DIFERENCIA EN LOS RECURSOS PROGRAMADOS Y EJERCIDOS CORRESPONDE A LOS RECURSOS REMANENTES Y/O AHORROS EN LAS APORTACIONES FEDERALES DETERMINADOS AL CIERRE DEL PROGRAMA. DERIVADOS DE LA CANCELACIÓN DE ACCIONES Y/O MUJORA DE PRECIOS, LOS REMANENTES SON REINTERIGADOS POR EL FIDUCIARIO, MIENTRAS LOS AHORROS SON CONSERVADOS EN EL FIDUCIARIO EN APOYO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO Y A LOS ACUERDOS DEL COMITÉ TECNICO.	
APORTACIONES FEDERALES																									
FAM																									
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
EQUIPAMIENTO																									
135234		EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETOZINGO	74-HUETOZINGO	SANTA ANA XALIMIMILLUCCO	URBANO	20101204	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUETOZINGO			0	0	0	0	0.0%	2,999	2,999	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA POR UN MONTO TOTAL DE \$84,509.58 DISCONTANDO DE PARTIDAS DE INTERESES Y CAPITAL.	
156780		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS EN INFORMÁTICA, BIOTECNOLOGÍA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21E5U0052	90-JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	20110478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA			0	0	0	0	0.0%	83,820	83,820	1.00	0.48	48.0%	EL PROYECTO TOTAL TIENE UN COSTO DE \$1,055,292.44, POR LO QUE SE DISPONDRÁN DE RECURSOS OBTENIDOS EN 2009 Y 2010 POR \$454,406.38. ADAMÁS DE RECURSOS GENERADOS EN EL 2009 POR \$517,066.15. CON EL PRESENTE PROYECTO SE EQUIPARARÁ EN TOTAL 3 LABORATORIOS	
115684		EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y PARA SEIS AULAS INTELIGENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20101273	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO			0	0	0	0	0.0%	103,767	103,767	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO FAM SUPERIOR 2007 POR \$103,766.71 HA SIDO LIBERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN PARTIDA DE INTERESES Y EN EL AVANCE FÍSICO SE ENCUENTRA PENDIENTE 1 LOTE.	
104942		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UTXI: TALLER LACTEOS; TALLER FRUTAS Y HORTALIZAS; TALLER DE PANIFICACIÓN; LAB DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS; LAB DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL; LAB DE COMPUTO	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20071165	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ			2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	100.00	98.00	98.0%	AUN ESTA PENDIENTE COMPLEMENTAR EQUIPO DE LABORATORIOS, PARA LO CUAL SE AMPLIARÁ LA META PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS. SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS BANCARIOS EN LA CUENTA BANCARIA DE ESTA UNIVERSIDAD, POR LA CANTIDAD DE \$4,193.55. LOS CUALES SE SUMARÁN A LAS ECONOMÍAS DE LA OBRA, PARA AMPLIAR LA META FALTANTE Y PODER CERRAR AL 100% CON ESTE FONDO. CABE RECALCAR QUE LOS RENDIMIENTOS HAN SIDO GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE LA UNIVERSIDAD, DESDE QUE LOS RECURSOS HAN ESTADO BAJO EL RESGUARDO DE ESTA CASA DE ESTUDIOS.	
105131		EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PESADOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ	197-XICOTEPEC	XICOTEPEC DE JUÁREZ	URBANO	20101268	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ			0	0	0	0	0.0%	2,999	2,999	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUN NO HA SIDO EJERCIDO, TODA VEZ QUE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTA UNIVERSIDAD ESTA TRABAJANDO CON EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EQUIPAR LOS LABORATORIOS. SE ESTIMABA EJECUTAR EL RECURSO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2012, PERO ESTA SE PRORROGA HASTA EL TERCER TRIMESTRE.	
FAFE																									
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																									
INVERSIÓN																									
OBRA PÚBLICA																									
CONSTRUCCIÓN																									



88115		SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-Tehuacan	15-AMOZDC	AMOZDC DE MOTA	URBANO	20090681	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   641-CENTRO SCT PUEBLA	1,040,768	1,040,768	1,040,768	1,040,768	100.0%	99,514	99,514	1.00	1.00	100.0%	
88220		CONST. ARCO OTE CD PUEBLA: 1RA ETAPA DEL DIST. 8 CARRET. FRAL. PUE. TEHUACAN EN LOS MPDS DE PUEBLA Y AMOZDC	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080098	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   641-CENTRO SCT PUEBLA	110,832,071	110,832,071	103,437,236	103,437,236	93.3%	0	0	1.86	1.86	100.0%	NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR 8, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y AMOZDC"
88205		MODERNIZACION	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20070592	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   641-CENTRO SCT PUEBLA	176,400,000	176,400,000	176,400,000	176,400,000	100.0%	1,606,687	1,606,687	7.05	7.05	100.0%	KILOMETRO LINEA
88263		SUPERV DE LA MODERNIZACION CARRET STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIG. SUBTRAMOS:	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20071210	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES   641-CENTRO SCT PUEBLA	0	0	0	0	0.0%	1,321,139	1,321,139	1.00	1.00	100.0%	NOMBRE COMPLETO: "SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DE LAS CARRETERAS SANTA MARIA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS: DEL KM. 85+820.28 AL KM. 92+256 Y DEL KM. 93+449 AL KM 94+080 CON UNA LONGITUD DE 735 KM., EN LOS MUNICIPIOS DE SAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO."
OTROS CONVENIOS																								
137779		CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21E1C0033X UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA, MUNICIPIO DE ACACATE	1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	20080229	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	552,892	552,892	552,892	552,892	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008
137874		CONSTRUCCION DE UN LAB. DE IDIOMAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CITA" 184 DE ACATLÁN DE OSORIO	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	20080394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	394,597	394,597	394,597	394,597	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
137864		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN EL "ICATEP" UNIDAD 14 ATLIXCO CLAVE 21E1C0016Y UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20080355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	656,647	656,647	656,647	656,647	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008
137784		CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTR. "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 016 CLAVE 21DCT0046P UBICADO EN LA CABECERA DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20080230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	781,323	781,323	781,323	781,323	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008 - OBRA RESCINDIDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATA. LA EJECUTORIA GESTIONANDO CANCELACION DE FOLIO AUTORIZADO. SE EMITIO OTRO FOLIO DE OBRA PARA LA CONCLUSION DE LA META PROGRAMADA Y AUTORIZADA.
137913		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRONICA EN ESTR. T-80 EN EL CONALEP RD. 150 TEHUACAN EXTENSION CD. SERRAN CLAVE 21DFF006S UBICADO EN CD. SERRAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE S.	45-CHALCHICOMULA DE SERRAN	CIUDAD SERRAN	URBANO	20080920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	695,622	695,622	695,622	695,622	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FAFEF 2008 Y FISE 2007
137761		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL CHIGNAHUAPAN CLAVE 21E1C0014W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN	53-CHIGNAHUAPAN	CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN	URBANO	20080110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	306,017	306,017	306,017	306,017	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FAFEF 2008
137774		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "ICATEP" UNIDAD HUALACHINGANGO CLAVE 21E1C0012B UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALACHINGANGO	71-HUALACHINGANGO	HUALACHINGANGO	URBANO	20080223	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	482,563	482,563	482,563	482,563	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FAFEF 2008
137837		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL "ICATEP" UNIDAD DÍCAR DE MATAMOROS, CLAVE 21E1C0003P EN LOMAS DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE IZCAR DE MATAMOROS	85-IZCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	20080275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	382,251	382,251	382,251	382,251	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008
137862		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CLAVE 21DCT0009R UBICADO EN IZCAR DE MATAMOROS	85-IZCAR DE MATAMOROS	IZCAR DE MATAMOROS	URBANO	20080354	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	910,890	910,890	910,890	910,890	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008
137904		CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "ICATEP" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21E1C0017X DE LA COCO, ORIENTAL	108-ORIENTAL	LA COCO	RURAL	20080633	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,971,593	1,971,593	1,971,593	1,971,593	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
137795		CONSTRUCCION DE UN LAB. MÚLTIPLE, LAB. DE IDIOMAS Y TALLER DE CÓMPUTO EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-33 CLAVE 21E1C00037R UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	20080233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,526,577	1,526,577	1,526,577	1,526,577	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2007 Y FISE 2008
137880		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "ICATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21E1C0002V DE MAYORAZGO, PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080544	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	814,990	814,990	814,990	814,990	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
137880		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, LAB. DE IDIOMAS, DR. PROVISIONAL Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL COBACH F-36 CLAVE 21E1C0047Y DE VILLA FRONTERA PUEBLA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080399	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,500,984	1,500,984	1,500,984	1,500,984	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
137899		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 017 CLAVE 21DCT0002S DE SAN MARTÍN TEXMEHUACAN	132-SAN MARTIN TEXMEHUACAN	SAN MARTIN TEXMEHUACAN DE TABASTIDA	URBANO	20080576	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	930,869	930,869	930,869	930,869	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
137883		CONSTRUCCION DE SALÓN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 067	140-SAN PEDRO CHOLULLA	SAN CRISTOBAL TEPONTIJA	RURAL	20080422	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	91,930	91,930	91,930	91,930	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FISE 2008 Y FISE 2007
138018		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CECYTE PLANTEL SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	20100556	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11-EDUCACION PUBLICA   600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,293,406	2,293,406	2,293,406	2,293,406	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE FAFEF 2010 Y FISE 2007

137800	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, UN LAB. MÚLTIPLE, ADMINISTRACIÓN Y CUBÍCULOS EN ESTR. "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21ECR007D UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	153-TECALI DE HERRERA	TECALI DE HERRERA	URBANO	20080234	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,262,399	1,262,399	1,262,399	1,262,399	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
137888	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO CBTA 110 CLAVE 21DPT0010R	155-TECOMATLÁN	TECOMATLÁN	URBANO	20090577	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,100,142	1,100,142	1,100,142	1,100,142	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007	
137827	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CEI" 151 CLAVE 21DCT0304N UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	20080250	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	710,968	710,968	710,968	710,968	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008. OBRA RESCINDIDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATISTA LA OBRA SE CONCLUYÓ CON RECURSOS DE OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
137822	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL COBACH PLANTEL F-17 CLAVE 21ECR0021Q UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAHUQUITEPEC	186-TLATLAHUQUITEPEC	CIUDAD DE TLATLAHUQUITEPEC	URBANO	20080239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	496,119	496,119	496,119	496,119	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
137846	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CICYTE PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21 ETC008LS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	194-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	20080279	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	304,258	304,258	304,258	304,258	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
137766	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C EN EL CBTA 079 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	20080222	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	574,997	574,997	533,152	533,152	92.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007	
137894	MANTENIMIENTO																							
137894	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DEL CONALEP NO. 149 CLAVE 21DPT0003V UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	132-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA	URBANO	20080575	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	410,164	410,164	410,164	410,164	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007	
137860	REHABILITACIÓN																							
137860	REPARACIONES GENERALES EN EL CONALEP PLANTEL CHIETLA CLAVE 21DPT0002W UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA	51-CHIETLA	ATENCINGO	URBANO	20080304	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	497,776	497,776	497,776	497,776	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007	
137851	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 241 CLAVE 21DCT0241S UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	20080226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	750,794	750,794	750,794	750,794	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
137887	REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 245 "CONALEP CHIPILO" CLAVE 21DPT0009P DE FCO. JAVIER MINA, SAN GREGORIO ATZOMPAA	125-SAN GREGORIO ATZOMPAA	CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA (CHIPILO)	URBANO	20080454	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,609	71,609	71,609	71,609	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
137900	REHABILITACIÓN DEL LAB. MULTIDISCIPLINARIO, INST. SANITARIAS, HIDRÁULICAS, REDAS DE SEGURIDAD, MEDAS Y BANCOS EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL NO. 150 "CONALEP" TEHUACÁN	156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20080637	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	113,730	113,730	113,730	113,730	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007	
	EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
137981	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTEC EN EL CECYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 21ETC0013R	1-ACATEPEC	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	20090375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	110,930	110,930	110,930	110,930	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
137934	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE IDIOMAS EN EL CBTA 184 CLAVE 21DPTA0003T UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE D.	3-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	20080909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	769,063	769,063	769,063	769,063	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007	
138007	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD AMOZOC DE MOTA CLAVE 21EFC00100	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20091136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	149,176	149,176	149,176	149,176	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FISE 2009 Y PIEMS 2007	
137991	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL ATILER DE ELECTRICIDAD EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATEP" NO. 14 UNIDAD ATLIXCO CLAVE 21EKC0016Y	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20090620	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	265,836	265,836	265,836	265,836	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2009	
137940	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 8 AULAS DIDÁCTICAS Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL CBTS 016 CLAVE 21DCT0046P UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	20081093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	541,420	541,420	541,420	541,420	100.0%	0	0	0	9.00	9.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007	
137975	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD DE HUAUCHINANGO CLAVE 21EKC012R DE HUAUCHINANGO	71-HUAUCHINANGO	HUAUCHINANGO	URBANO	20081074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	181,493	181,493	181,493	181,493	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007	
137977	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CECATI 139 CLAVE 21DPT0139F EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	20081076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	424,567	424,567	424,567	424,567	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	EQUIPAMIENTO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFEF 2008 Y PIEMS 2007	
137921	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CBTS" 184 CLAVE 21DCT0000R	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20080963	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	423,595	423,595	423,595	423,595	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
137938	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN EL "ICATEP" UNIDAD IZUCAR DE MATAMOROS CLAVE 21EKC0003U	85-IZUCAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHICHICA	RURAL	20080983	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	449,623	449,623	449,623	449,623	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAFEF 2008	
137853	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 184 CLAVE 21DCT0003R DE IZUCAR DE MATAMOROS	85-IZUCAR DE MATAMOROS	IZUCAR DE MATAMOROS	URBANO	20080302	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,912	64,912	64,912	64,912	100.0%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008	
137995	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL ICATEP UNIDAD ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	20091135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,321,073	1,321,073	1,321,073	1,321,073	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PIEMS 2007	

137952	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CBTS 241 CLAVE 21DCT02415 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	20081034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	463,645	463,645	463,645	463,645	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007
137970	SUMINISTRO DE MOB. BÁSICO PARA LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL COBACH F-33 CLAVE 21E080378 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE	URBANO	20081036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	609,828	609,828	609,828	609,828	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007
137993	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN EL INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "CATEP UNIDAD PUEBLA" CLAVE 21E080029	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,772,041	2,772,041	2,772,041	2,772,041	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2009 Y PIEMS 2007
152906	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, ÁREA ADMVA. Y SERVICIO MÉDICO DE CBTS NO. 260 CLAVE 21DCT0307K	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100267	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0.0%	367,034	367,034	LOTE	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE PIEMS 2008 Y PIEMS 2007
137942	SUMINISTRO DE MOB. Y EQUIPO BÁSICO PARA 2 AULAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, LAB. DE IDIOMAS Y DIR. PROV. EN EL COBACH F-36 EN LA U. HAB. VILLA FRONTERA, PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080989	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,453,292	1,453,292	1,453,292	1,453,292	100.0%	0	0	LOTE	6.00	6.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007
137916	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA EL TALLER DE MEC. Y MÓDULO DE SERV. MÉDICO EN EL CBTS 104 CLAVE 21DCT08050 DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20080893	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	516,475	516,475	516,475	516,475	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007
137923	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN D3 MOB. Y EQ. PARA 4 AULAS Y TALLER DE MECÁNICA EN EL CBTS D17 CLAVE 21DCT08025 DE SAN MARTÍN TEXMEUCAN	112-SAN MARTÍN TEXMEUCAN	SAN MARTÍN TEXMEUCAN DE TABASTOJA	URBANO	20080967	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,428	140,428	140,428	140,428	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007
138030	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL CECYTE PLANTEL SAN PEDRO CHOLULLA	140-SAN PEDRO CHOLULLA	CHOLULLA DE RIVADAVIA	URBANO	20101052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	402,079	402,079	402,079	402,079	100.0%	0	0	LOTE	5.00	5.00	100.0%	
137971	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL COBACH PLANTEL F-4 CLAVE 21E080017D	153-TECAL DE HERRERA	TECAL DE HERRERA	URBANO	20081029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	44,116	44,116	44,116	44,116	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAPEF 2008
137927	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL TALLER DE MECÁNICA EN EL "CBTS" 151 CLAVE 21DCT0304N	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	20080968	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	24,978	24,978	24,978	24,978	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FAPEF 2008
137833	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CBTS" 151 CLAVE 21DCT0304N DE TEPEACA	164-TEPEACA	TEPEACA	URBANO	20080251	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,912	64,912	64,912	64,912	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
138008	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL CECATI UNIDAD MOVIL	169-TEPEXI DE RODRIGUEZ	HUAYUCA (HUAYUCA DE PIRACIOS)	RURAL	20100228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	424,965	424,965	424,965	424,965	100.0%	0	0	LOTE	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAPEF 2007 Y PIEMS 2007
137910	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE MEC. MAQ. DE COMB. INT. Y PROGRAMACIO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CBTS 044 CLAVE 21DCT02040 DE TEZUTLÁN	174-TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	URBANO	20080892	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,411,546	1,411,546	1,411,546	1,411,546	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PIEMS 2007
137850	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL "CATEP" UNIDAD ZACATLÁN CLAVE 21E080090 DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20080347	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	126,024	126,024	126,024	126,024	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PIEMS 2007 Y FISE 2008
137960	SUMINISTRO DE MOB. Y EQ. PARA 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL CBTA 079 CLAVE 21DTP0078I DE ZINACATEPEC	214-ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	20081035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	139,548	139,548	139,548	139,548	100.0%	0	0	LOTE	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAPEF 2008 Y PIEMS 2007

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>23- PUEBLA RECIBIDO 2012</b>																								
<b>APORTACIONES FISCALES</b>																								
<b>FAB</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
137093	NOMINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NOMINA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-	-	12,634,596,005	6,746,122,959	6,746,122,959	4,986,651,421	73.9%	6,887,356	0	TRABAJADOR	54,326.00	54,326.00	100.0%	LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA AL 30 DE JUNIO SON \$4,085,184 Y LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON \$2,806,122
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
137201	GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GASTOS DE OPERACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	-	-	561,406,589	280,703,295	280,703,295	0	0.0%	252,584	0	SERVICIO	63.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES GENERADOS AL 30 DE JUNIO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA \$257,383.71
<b>FASA</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
116002	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	1,758,591,197	835,497,024	752,931,490	682,755,334	81.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE MINISTRADO INCLUYE LAS RETENCIONES APLICADAS POR LA FEDERACION PARA PAGOS A TERCEROS. EL IMPORTE RADICADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS ES DE \$1,507,245,382.08. EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO INCLUYE EL RECURSO AUTORIZADO PARA PREVISIONES SALARIALES SEGUN EL ANEXO 33.2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. POR LO QUE ESTE OFD VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								



116279	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	754,611,627	687,029,538	638,550,784	111,281,225	16.2%	13,099,709	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE RADICADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES POR UN IMPORTE DE \$1,307,345,382.08, INCLUYE RECURSO DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA LOS UNIDADES MÉDICAS AUTORIZADO EN EL ANEXO 33.1. LOS INTERESES QUE SE PRESENTAN SE COMPONEN POR \$234,613.94 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y \$12,846,096.68 GENERADOS EN LOS SISEP, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
FAM																								
ASISTENCIA SOCIAL																								
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																								
111706		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	472,723,688	236,361,846	236,361,846	203,111,824	85.9%	2,418,045	0	PERSONA	472,723,688.00	236,361,846.00	50.0%	
FAETA																								
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
102825		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DAF-053-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	103,811,816	51,905,915	51,905,915	51,905,915	100.0%	0	0	ALUMNO	7,200.00	0.00	0.0%	EL CONAPEP DESTINA LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN EN UNA RELACIÓN LABORAL CON EL PERSONAL. EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE ALUMNOS SE CUBRIRÁ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
102960		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DAF-053-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	7,429,564	3,714,782	3,714,782	3,714,782	100.0%	0	0	ALUMNO	7,200.00	0.00	0.0%	EL CONAPEP DESTINA LOS RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE OPERACIÓN. EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN DE ALUMNOS SE CUBRIRÁ EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012.
EDUCACIÓN DE ADULTOS																								
SERVICIOS PERSONALES																								
106803		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	55,488,517	24,998,853	24,998,853	24,998,853	100.0%	19,447	0	TRABAJADOR	321.00	321.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
106901		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	-	-	43,282,038	25,546,950	25,546,950	25,546,950	100.0%	15,279	0	ADULTO	7,418.00	3,791.00	51.3%	LOS GASTOS DE OPERACIÓN SE INTEGRAN DEL CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS POR \$ 3,954,451.00; EL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES POR \$ 8,518,415.01 Y EL CAPÍTULO 4000 AYUDAS A PROGRAMAS FEDERALES POR \$ 15,074,083.99. EL IEA TIENE UN AVANCE DEL 82% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACIÓN CON EL AUTORIZADO RECIBIDO AL MES DE JUNIO DE 2012.
CONVENIOS																								
OTROS CONVENIOS																								
OTROS CONVENIOS																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
131852		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098 DUFM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	-	-	259,870	133,560	133,560	133,560	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	128.00	32.0%	LA MATRÍCULA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ES DE 128 ALUMNOS, ES MENOR AL TRIMESTRE ANTERIOR POR MOTIVOS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN. EN AGOSTO 2012, CON EL NUEVO INGRESO, SE ESPERA LOGRAR UNA META DE 400 ALUMNOS. DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RECIENTEMENTE ELABORADO Y PRESENTADO EN LA JUNTA DIRECTIVA.
OTROS																								
115075		6-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	RURAL	77-UIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	2,473,686	184,122	1,087,252	18,578	10.1%	0	0	ALUMNO	120.00	52.00	43.3%	EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN RELEIADA EN EL AVANCE FÍSICO SE INFORMA QUE EL DECREMENTO QUE SE PRESENTA EN LOS REGISTROS DE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y 9% DE AVANCE SE DIBE A QUE YA EGRESARON LAS DOS PRIMERAS GENERACIONES DE LA UNIVERSIDAD
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
63859		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	-	-	30,589,850	15,294,000	15,294,000	15,294,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	4,631.00	4,631.00	100.0%	
135600		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	-	-	2,964,112,634	1,754,960,000	1,754,960,000	1,754,960,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	75,298.00	75,298.00	100.0%	DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN APORTA EL 69.26% PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO 30.74% RESTANTE A SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LIQUIDACIONES, RENUNCIAS, HONORARIOS, CURSOS PROCESO DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS COMO TELEFONO, ENERGIA ELECTRICA, AGUA, ETC. SERVICIOS COMERCIALES, FONDOS FIJOS ASIGNADOS A UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS, ASI COMO PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, INCLUYEN MATICOS, INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, PULIZO DE MANTENIMIENTO, PAPELERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ASIGNACION PARA GUIAS METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DE ADMISION.
148428		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROMEP 2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	-	-	8,932,712	8,932,712	8,932,712	0	0.0%	0	0	RECARIO	120.00	0.00	0.0%	NO SE REPORTA MONTO EJERCIDO DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE RADICADO EL 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
130066		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098 DUFM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	-	-	2,450,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	128.00	32.0%	LA MATRÍCULA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ES DE 128 ALUMNOS, ES MENOR AL TRIMESTRE ANTERIOR POR MOTIVOS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN. PARA AGOSTO DE 2012, TENEMOS LA META DE 400 ALUMNOS EN TOTAL DE ACUERDO CON NUESTRO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RECIENTEMENTE ELABORADO Y PRESENTADO EN LA JUNTA DIRECTIVA.

99835		RECURSOS NO APLICADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18 CET	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	40,891,974	19,324,776	19,324,776	19,324,776	100.0%	0	0	ALUMNO	3,100.00	2,940.00	94.8%	CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO, SE PRETENDI CUBRIR LA COBERTURA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR, QUE INICIA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, REALIZANDO LA OFERTA DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA EL COLEGIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PLANTILES.
108192		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	213,147,004	103,471,743	103,471,743	103,471,743	100.0%	0	0	ALUMNO	24,655.00	24,655.00	100.0%	
117654		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28 CTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	43,054,508	26,510,354	26,510,354	26,510,354	100.0%	0	0	ALUMNO	27,786.00	10,297.00	37.1%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIO CON UN 37%, ES DECIR UN 12% MÁS DE LA META ESTABLECIDA.
114083		EDUCACIÓN SUPERIOR EN AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	6-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	RURAL	77 UIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	4,290,703	1,072,676	2,145,352	1,058,422	98.7%	0	0	ALUMNO	120.00	52.00	43.3%	EN RELACION A LA INFORMACION REFLEJADA EN EL AVANCE FÍSICO SE INFORMA QUE EL CRECIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS RINGONES DE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y N DE AVANCE SE DEBE A QUE YA SERRAMOS LAS DOS PRIMERAS GENERACIONES DE LA UNIVERSIDAD
119923		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	15-AMOZOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UPAME3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,907,657	2,680,769	2,680,769	2,680,769	100.0%	0	0	ALUMNO	520.00	292.00	56.2%	SUELDOS PAGADOS EN BASE A LA ESTRUCTURA EMITIDA POR LA COORDINACIÓN DE UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS. DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO SE PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN EN LA MATRÍCULA POR ALUMNOS EGRESADOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN Y DESERCIÓNES, ADEMÁS DE QUE NO HUBO PERIODO DE INSCRIPCIONES PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO HASTA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR 2012-2013
119959		RECURSOS NO APLICADOS A PROYECTOS	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	RURAL	084-UCH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA CHILCHOTLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,912,551	1,196,775	2,880,764	1,196,775	100.0%	0	0	ALUMNO	459.00	359.00	78.2%	LA META SE ESTIMA ALCANZAR AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013, POR LO QUE A LA FECHA SE CONTINUA CON LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE SE IMPARTE EN LA UNIVERSIDAD.
133280		EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL-ORDINARIO	72-HUEHUETLA	LUPINTAHUACA	RURAL	76-ULC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,149,948	2,085,414	2,085,414	2,085,414	100.0%	0	0	PERSONA	450.00	279.00	62.0%	ESTA UNIVERSIDAD ESTÁ TRABAJANDO EN ALCANZAR LA META ANUAL CON EL INGRESO DE NUEVOS ALUMNOS AL INICIO DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR.
96322		EDUCACIÓN SUPERIOR POLITÉCNICA, SUBSIDIO FEDERAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	RURAL	76-UPP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	19,736,080	10,431,780	10,431,780	10,431,780	100.0%	0	0	ALUMNO	1,120.00	992.00	88.6%	LA DIFERENCIA ENTRE LOS ALUMNOS PROGRAMADOS ANUALES Y LOS ACUMULADOS AL TRIMESTRE SE ORIGINÓ POR EL INGRESO DE ALUMNOS QUE EGRESARON SU FORMACIÓN ACADÉMICA ASÍ COMO A LA BARRA QUE CAUSARON ALGUNOS POR DISMINUCIÓN EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR.
89464		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	194-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ITSYC6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,753,309	3,125,184	3,125,184	3,125,184	100.0%	0	0	ALUMNO	356.00	290.00	81.5%	EN EL AVANCE FÍSICO EL MONTO DEL PROGRAMADO ANUAL Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO SUPRIMÓ VARIACIÓN RESPECTO AL IMPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE SERVIDO A QUE EL PERIODO DE INSCRIPCIONES Y REINSCRIPCIONES ES EN EL MES DE AGOSTO.
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
63388		APOYO FINANCIERO ESTADORDINARIO NO REGULARIZABLE PARA GASTO DE OPERACIÓN 2012 DE LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	75,298.00	75,298.00	100.0%	
134504		CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO		12-SALUD   UDD-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	35,947,372	8,109,177	17,973,686	8,109,177	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	621.00	377.00	60.7%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO MEDIANTE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE GASTOS CATASTRÓFICOS, EL CUAL FUE MINISTERADO POR LA FEDERACIÓN DIRECTAMENTE A LA DEPENDENCIA EJECUTORA TODA VEZ QUE LA RADICACIÓN SE REALIZA MEDIANTE PAGO DEVENGADO. EL REPORTE ES VALIDADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU ENVÍO A LA SECF.
63997		FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA DE TIPO SUPERIOR 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	23,647,946	8,068,000	8,068,000	8,068,000	100.0%	0	0	OTROS	75,298.00	75,298.00	100.0%	METAS: TRABAJADORES ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES
139645		FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2012 DE LA BUAP.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	54,517,599	12,911,000	12,911,000	0	0.0%	0	0	OTROS	75,298.00	75,298.00	100.0%	NO SE HA EJERCIDO AUN, POR QUE EL RECURSO SE RADICÓ EL 29 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO
63612		FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	72,613,000	41,978,000	41,978,000	41,978,000	100.0%	0	0	OTROS	3,395.00	3,395.00	100.0%	METAS: TRABAJADORES ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES
162706		PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PE5IV	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,008,830	4,008,830	4,008,830	0	0.0%	13,261	0	ESCUELA	946.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE MINISTERADO QUE SE REPORTA, TODAVÍA NO HA SIDO MINISTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA YA QUE NO SE CUMPLIÓ CON EL CONVENIO, DE DICHO PROGRAMA Y EL DE ESCUELA SIEMPRE ABIERTA.
135172		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE (PROCEDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PROCEDA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	4,784,981	4,784,981	4,784,981	4,784,981	100.0%	15,828	0	DOCENTE	2,867.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTERADO POR DICHA SECRETARÍA.
152595		PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ESCSIEMPRE ABIERTA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	14,766,420	14,766,420	14,766,420	0	0.0%	7,795	0	ALUMNO	75,600.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE MINISTERADO QUE SE REPORTA, TODAVÍA NO HA SIDO MINISTERADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

131917		RECURSO NO ASOCIADO A PROYECTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098 DUFPA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	790,130	406,440	406,440	406,440	100.0%	2,721	0	ALUMNO	400.00	128.00	32.0%	LA MATRÍCULA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ES DE 128 ALUMNOS, ES MENOR AL TRIMESTRE ANTERIOR POR MOTIVOS DE DISPERSIÓN Y REPRIMICIÓN. EN AGOSTO DE 2012 LA META ES 400 ALUMNOS EN TOTAL, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL RECIENTEMENTE ELABORADO Y PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA. LAS DIFERENCIAS EN LOS MONTOS DE RECURSOS PRESUPUESTADOS ANUALES EN INVERSIÓN Y OTROS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDEN A LOS AJUSTES SOLICITADOS Y ACORDADOS EN JUNTA DIRECTIVA.
100043		RECURSOS NO APLICADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18 CIT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,272,994	1,293,416	1,293,416	1,293,416	100.0%	98	60	ALUMNO	3,100.00	2,940.00	94.8%	RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS, SE REALIZARÁN LAS GESTIONES PARA QUE SEAN PAGADOS A ESTE ORGANISMO LO CORRESPONDIENTE A ESTE 2º TRIMESTRE 2012. SOBRE EL AVANCE FÍSICO, SE PRETENDE CUBRIR LA COBERTURA PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE CICLO ESCOLAR, QUE INICIA EN EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, REALIZANDO LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA EL COLEGIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN QUE SE ENCUENTRAN LOS PLANTELES.
108516		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	16,501,306	6,200,524	6,200,524	6,200,524	100.0%	137,578	92,348	ALUMNO	24,655.00	24,655.00	100.0%	
117571		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28 CTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,031,852	2,209,555	2,209,555	2,209,555	100.0%	275	0	ALUMNO	27,786.00	10,297.00	37.1%	EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE CUMPLIÓ CON UN 37%, ES DECIR UN 12% MÁS DE LA META ESTABLECIDA, NO SE HAN EJERCIDO LOS INTERESES PERIBO A QUE NO SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
114503		EDUCACIÓN SUPERIOR EN AGROINDUSTRIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	6-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	RURAL	77 UYS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,316,810	359,202	1,077,396	0	0.0%	26,793	0	ALUMNO	120.00	52.00	43.3%	EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL AVANCE FÍSICO SE INFORMA QUE EL CRECIMIENTO QUE SE PRESENTA EN LOS RENDIMIENTOS DE ACUMULADO AL TRIMESTRE Y % DE AVANCE SE DEBE A QUE YA EGRESARON LAS DOS PRIMERAS GENERACIONES DE LA UNIVERSIDAD. EN RELACIÓN A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, GENERADOS ACTUALMENTE SE LLEVA A CABO LA GESTIÓN DE DICHS INTERESES.
119984		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	15-AMOZOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	UPAMB2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,092,343	823,231	823,231	823,231	100.0%	4,364	4,364	ALUMNO	520.00	292.00	56.2%	DURANTE EL TRIMESTRE REPORTADO SE PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN EN LA MATRÍCULA DEBIDO A ALUMNOS EGRESADOS DE LA PRIMERA GENERACIÓN Y DESERCIÓN, NO HUBO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL PERIODO.
120009		RECURSOS NO APLICADOS A PROYECTOS	58-CHILCHOTLA	RAFAEL J. GARCÍA	RURAL	084-UCH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA CHILCHOTLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,168,648	419,325	1,429,236	419,325	100.0%	2,588	2,565	ALUMNO	459.00	359.00	78.2%	LA META SE ESTIMA ALCANZAR AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2012-2013, POR LO QUE A LA FECHA SE CONTINÚA CON LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA QUE SE IMPARTE EN LA UNIVERSIDAD.
134069		EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL - CONSOLIDACION	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	76-UIE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,580,439	1,180,000	3,540,000	1,180,000	100.0%	0	0	PERSONA	450.00	279.00	62.0%	ESTA UNIVERSIDAD ESTÁ TRABAJANDO EN ALCANZAR LA META ANUAL CON EL INGRESO DE NUEVOS ALUMNOS AL INICIO DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR.
133550		EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL - ORDINARIO	72-HUEHUETLA	LIPUNTAHUACA	RURAL	76-UIE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,357,965	2,574,586	2,574,586	2,574,586	100.0%	15,107	0	PERSONA	450.00	279.00	62.0%	ESTA UNIVERSIDAD ESTÁ TRABAJANDO EN ALCANZAR LA META ANUAL CON EL INGRESO DE NUEVOS ALUMNOS AL INICIO DEL PRESENTE CICLO ESCOLAR.
99815		EDUCACIÓN SUPERIOR POLITÉCNICA SUBSIDIO FEDERAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	RURAL	76-UPP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,263,920	668,220	668,220	668,220	100.0%	15,990	0	ALUMNO	1,120.00	992.00	88.6%	LA DIFERENCIA ENTRE LOS ALUMNOS PROGRAMADOS ANUALES Y LOS ACREDITADOS AL TRIMESTRE SE ORIGINÓ POR EL EGRESO DE AQUELLOS QUE CONCLUYERON SU FORMACIÓN ACADÉMICA ASÍ COMO A LA BAJA QUE CAUSARON ALGUNOS POR DISMINUCIÓN EN SU RENDIMIENTO ESCOLAR.
100210		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO (PROMEP)	90-JUAN C. BONILLA	CUANALÁ	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	73,000	73,000	73,000	73,000	100.0%	0	0	BECARIO	4.00	4.00	100.0%	CON LOS RECURSOS OBTENIDOS SE ADQUIRIRÁ MATERIAL PARA 4 PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO QUE FUERON BENEFICIARIOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA BECA.
89612		RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	194-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ITSV06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,361,907	739,748	739,748	739,748	100.0%	31,024	31,024	ALUMNO	356.00	290.00	81.5%	EN EL AVANCE FÍSICO EL MONTO DEL PROGRAMADO ANUAL Y EL ACUMULADO AL TRIMESTRE NO SUFRIÓ VARIACIÓN RESPECTO AL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO A QUE EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN ES EN EL MES DE AGOSTO.
<b>SUBSIDIOS</b>																									
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
125012		PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROBAPIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	3,696,412	3,696,412	3,696,412	3,696,412	100.0%	11,739	0	ALUMNO	2,243.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES																									
132988		PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PRONM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	2,246,327	2,246,327	2,246,327	1,497,532	66.7%	11,588	0	DOCENTE	61.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO																									
136229		PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ESC. TIEMPO COMPLETO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	18,879,346	18,879,346	18,879,346	18,879,346	100.0%	49,965	0	ESCUELA	87.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
134744		PROGRAMA P/ EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT. TELESEC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS PROFESORES Y ESCUELAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	18,351,492	18,351,492	18,351,492	18,351,492	100.0%	33,948	0	DOCENTE	11,882.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																									

GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
134627	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NACIONAL DE LECTURA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	FIGURAS EDUCATIVAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	100.0%	4,598	0	DOCENTE	1,401.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL																								
134348	ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TEC. PEDAGÓGICO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ASESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	5,355,008	5,355,008	5,355,008	2,234,670	41.7%	26,746	0	ALUMNO	59,728.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																								
134551	PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MADRES JOV Y JOV EMB	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	1,566,500	1,566,500	1,566,500	1,566,500	100.0%	8,804	0	ALUMNO	322.00	0.00	0.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO REPORTADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NO HA EJERCIDO LO MINISTRADO POR DICHA SECRETARÍA.
CARAVANAS DE LA SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
76791	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	18,028,278	9,285,846	9,285,846	7,935,094	85.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO CARAVANAS DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. POR LO QUE ESTE OPO VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
76585	CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,204,500	1,204,500	1,204,500	27,931	2.3%	93,537	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO CARAVANAS DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS INTERESES REPORTADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR \$12,616.44 Y LOS GENERADOS POR LOS EJECUTORES SON POR \$80,920.85. POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA EJERCIDA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
SERVICIOS PERSONALES																								
95211	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	78,054,433	78,054,433	78,054,433	13,874,050	17.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. EL IMPORTE PRESENTADO COMO EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE OPO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
95485	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	125,423,984	18,572,478	125,423,984	3,981,394	21.4%	404,675	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$124,774.31 GENERADOS EN LA SE Y \$279,900.17 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA. EL IMPORTE PRESENTADO COMO EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE OPO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																								
118367	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	9,332,208	9,332,208	3,832,992	9,332,208	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	133.00	85.00	63.9%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO MEDIANTE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN. EL CUAL FUE MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN DIRECTAMENTE A LA DEPENDENCIA EJECUTORA TODA VEZ QUE LA RADICACIÓN SE REALIZA MEDIANTE EL PAGO DEVENGADO. EL REPORTE ES VALIDADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
84004	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	34,951,067	34,951,067	34,951,067	0	0.0%	325,342	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$34,951,066.79 POR CONCEPTO DE CAPITAL PARA SU EJERCIDO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR UN IMPORTE DE \$105,952.63 Y GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR \$219,389.46. POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO EJERCIDA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																								
SANEAMIENTO FINANCIERO																								
OTROS																								
107557	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE SANEAMIENTO FINANCIERO CONVENIO DE OBLIGACIONES FISCALES BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	234,781,044	234,781,044	234,781,044	234,781,044	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
107502	SANEAMIENTO FINANCIERO SUBSIDIO ORDINARIO BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	PLANTILLA DE PERSONAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	152,218,956	152,218,956	152,218,956	152,218,956	100.0%	1,364,125	1,364,125	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%	
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
112426	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	114-PUEBLA	HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA	5000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,667,236	19,667,236	19,667,236	0	0.0%	20,345	0	VEHÍCULO	29.00	0.00	0.0%	
OTROS PROGRAMAS																								
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
94815	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,000,872,365	647,135,888	647,135,888	618,194,505	95.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2012. EL IMPORTE ANUAL Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A UNA ESTIMACIÓN ANUAL. EL IMPORTE EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE OPO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
95045	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,501,308,547	970,703,832	970,703,832	128,736,775	13.3%	8,712,150	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR PARA EL EJERCICIO 2012. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$7,357,531.96 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA Y \$1,354,618.12 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A UNA ESTIMACIÓN ANUAL. POR LO QUE ESTE OPO VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMAS SALUD																								

76201		REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE LABORATORIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   300-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	15,909,408	15,909,408	15,909,408	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	2.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2012. RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN EL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE.	
<b>21- PUEBLA RECURSO 2011</b>																										
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																										
<b>FAEB</b>																										
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																										
145934		NOMINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		NOMINA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		12,332,939.422	12,332,939.422	12,332,939.422	12,332,939.422	100.0%	32,125,173	32,125,173	TRABAJADOR	54,743.00	54,743.00	100.0%	EL MONTO DE LO EJERCIDO ES LO QUE SE ENCUENTRA EN LIBROS	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																										
160278		GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GASTOS DE OPERACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		542,421.826	542,421.826	542,421.826	542,421.826	100.0%	0	0	SERVICIO	63.00	63.00	100.0%	EL MONTO EJERCIDO ES LO QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LIBROS DE LOS INTERESES.	
<b>FASSA</b>																										
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																										
107971		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA			1,598,449,787	1,598,449,787	1,598,449,787	1,355,710,986	84.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$2,196,660,898.39 PARA SU EJERCICIO. LA DIFERENCIA ENTRE EL RADICADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y EL IMPORTE MINISTRADO QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS RETENCIONES QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PAGO A TERCEROS INSTITUCIONALES POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																										
109773		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA			628,195,022	628,195,022	628,195,022	435,083,364	69.3%	30,554,778	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA UN IMPORTE TOTAL DEL RECURSO POR \$2,196,660,898.39. LOS INTERESES QUE SE PRESENTAN SE CONFORMAN POR \$ 436,781.00 GENERADOS EN LA SF Y \$10,117,994.58 GENERADOS EN LOS SSP. EL MONTO MINISTRADO Y PROGRAMADO INCLUYE GASTOS DE OPERACIÓN PARA LOS UNIDADES MÉDICAS. LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA LOS IMPORTES EJERCIDOS ES VALIDADA POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>CONVENIOS</b>																										
<b>OTROS CONVENIOS</b>																										
<b>OTROS CONVENIOS</b>																										
<b>EQUIPAMIENTO</b>																										
119823		FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR (FADDES)	15-AMOZDC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZDC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	409,434	409,434	409,434	409,434	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	RECURSO ASIGNADO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LOS INGENIEROS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD. EN PROCESO DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN. CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL RECURSO. SE DISPUSO DE CUENTA DE INVERSIÓN GENERANDO RENDIMIENTOS POR \$6,481.12	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																										
107846		ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD   300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	22,203,500	22,203,500	22,203,500	14,798,323	66.6%	0	0	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO AFASPE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO.	
139454		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, EJECUTIVO ESTATAL, Y LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,495,835,322	2,495,835,322	2,495,835,322	2,495,835,322	100.0%	737,355	737,355	TRABAJADOR	75,298.00	75,298.00	100.0%	DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN APORTA EL 67% PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS PERSONALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EL 33% RESTANTE. LOS SERVICIOS PERSONALES INCLUYEN LIQUIDACIONES, RESQUENCIAS, HONORARIOS, CURSOS DE CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN. DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN PAGOS POR CONCEPTO ADMINISTRACIÓN, CERTIFICACIÓN, SERVICIOS COMO TELEFONO, ENERGIA ELECTRICA, AGUA, ETC. SERVICIOS COMERCIALES, FONDOS FIJOS ASIGNADOS A UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS. ASÍ COMO PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, INCLUYEN VIATICOS, PUBLICACIONES, INSUMOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, POLIZAS DE MANTENIMIENTO, PAPERERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ASIGNACIÓN PARA GUIAS METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN.	
55154		PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		PROG.EST.CAL.DOCENTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	40,039,794	40,039,794	40,039,794	40,039,794	100.0%	232,709	224,118	DOCENTE	9,091.00	9,091.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRA A LA TISOFI DEL 2011 \$ 824 Y DE 2012 \$65.38.
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																										
107942		ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD   300-SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	45,944,022	45,944,022	45,944,022	4,689,358	10.2%	2,065,930	0	PROGRAMA	22.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO AFASPE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA SON POR: \$1,989,828.92 Y POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS UN TOTAL DE \$76,103.04. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
62859		AMPLIACIÓN DEL GASTO DE OPERACIÓN NO REGULAR PARA LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.0%	0	0	TRABAJADOR	75,298.00	75,298.00	100.0%		
136306		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULABLE PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO. 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CONVENIO GOYPSI-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   210-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.0%	26,527	0	ALUMNO	30,000.00	12,600.00	42.0%	LOS INTERESES FUERON GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA \$36,527.	
121284		CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULABLE PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ESTADO 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CENOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   210-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	13,263	0	ALUMNO	80.00	0.00	0.0%	LOS INTERESES FUERON GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA \$13,263.	
62593		FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	58,034,566	58,034,566	58,034,566	58,034,566	100.0%	0	0	OTROS	75,298.00	75,298.00	100.0%	EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCIO FISCAL 2012, SE RADICARON \$ 9,208,774.00, CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD SUPERIOR 2011, DANDO CUMPLIMIENTO AL 100% CON EL MENCIONADO CONVENIO.	

6295		FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (FUPES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	91,226,402	91,226,402	91,226,402	91,226,402	100.0%	0	0	OTROS	3,349.00	3,349.00	100.0%	METAS: TRABAJADORES ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES
7304		PIFI 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PIFI- 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	78,269,303	78,269,303	78,269,303	78,269,303	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	5.50	50.0%	
55723		PROGRAMA DE APOYO A LA ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	AC.ART.GUR.EDUC.PRIM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,540,384	5,540,384	5,540,384	5,540,384	100.0%	18,976	18,276	ALUMNO	76,485.00	76,485.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 696 Y DE 2012 \$ 4.49.
55169		PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	CON.REF.EDUC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,653,254	4,653,254	4,653,254	4,653,254	100.0%	15,939	15,350	ALUMNO	323,997.00	323,997.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 584 Y DE 2012 \$ 5.33.
55720		PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PEDAG.EDUC. PREESC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,210,698	1,210,698	1,210,698	1,210,698	100.0%	4,147	3,994	DOCENTE	11,502.00	11,502.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 152 Y DE 2012 \$ 1.17.
55117		PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PISEV	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	919,821	919,821	919,821	919,821	100.0%	5,346	5,149	ALUMNO	81.00	81.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 195 Y DE 2012 \$ 1.50.
55060		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMUNIDADES ESCOLARES DE APRENDIZAJE (PROCEDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PROCEDA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   310-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	8,837,403	8,837,403	8,837,403	8,837,403	100.0%	53,118	51,157	ALUMNO	53,000.00	53,000.00	100.0%	LOS INTERESES FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE DEL 2011 \$ 1,946 Y 2012 \$14.93.
55735		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEORA DE LAS UNIDADES UPN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT. MEORA DE UPN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   400-UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	1,028,862	1,028,862	1,028,862	1,028,862	100.0%	10,784	0	DOCENTE	135.00	135.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 7,996 Y DE 2012 \$ 2,788.28.
55711		PROGRAMA ESC. SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	ESC.SIEMPRE ABIERTA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	21,268,776	21,268,776	21,268,776	21,268,776	100.0%	102,956	91,212	ALUMNO	53,000.00	53,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 11,715 Y DE 2012 \$ 28.92.
55145		PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NAC.ING.EDU.BAS.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,350	11,350	11,350	11,350	100.0%	65,966	63,530	ALUMNO	64,196.00	64,196.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 2,417 Y DE 2012 \$ 18.53.
55141		SUBSIDIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUB P/CENTROS EDU.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0%	243,543	33,958	ALUMNO	3,500.00	3,500.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 207,900 Y DE 2012 \$ 3,104.98.
56257		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD   500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	11,707,820	11,707,820	11,707,820	2,838,472	24.2%	29,456	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COFEPRIS 2011, EN EL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$11,707,820.00 POR CAPITAL, MIENTRAS QUE \$26,504.93 CORRESPONDEN A INTERESES GENERADOS EN LA S.F. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR UN MONTE DE \$2,951.01. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL MONTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
85609		INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HDI-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,000,000	15,000,000	15,000,000	12,839,649	85.6%	20,225	0	ACCIÓN	15,000,000.00	12,839,649.00	85.6%	DERIVADO DEL CONVENIO CNCA/DGVC/CCOORD/01666/11. INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$20,225.04
85738		ONCEAVO ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES DE TIERRA ADENTRO	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HDI-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	150,000	150,000	150,000	131,289	87.5%	0	0	ACCIÓN	150,000.00	131,289.00	87.5%	DERIVADO DEL CONVENIO DGJ-35CAE-CNDR-032-99.
85019		ORQUESTA SINFONICA DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HDI-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,850,000	8,850,000	8,850,000	6,763,707	76.4%	59,159	0	ACCIÓN	8,850,000.00	6,763,707.00	76.4%	CONVENIO CNCA/INFNA/CCOORD/03284/11. INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$52,162.28.
85423		PROGRAMA CULTURAL 2011 DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	PROG. CULTURAL 2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HDI-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,500,000	7,500,000	7,500,000	409,641	5.5%	9,437	0	ACCIÓN	7,500,000.00	409,641.00	5.5%	DERIVADO DEL CONVENIO CNCA/DGVC/CCOORD/01666/11.
117159		VERBENAS CULTURALES	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HDI-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	339	0	ACCIÓN	200,000.00	200,000.00	100.0%	DERIVADO DEL CONVENIO CNCA/DGVC/CCOORD/1207/11. INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$267.25
SUBSIDIOS																									
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																									
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA PARA LA POBLACIÓN RURAL E INDÍGENA																									
55135		PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT.EDUC.INDIG.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	FIGURAS EDUCATIVAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	17,439	16,792	DOCENTE	131.00	131.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 639 Y DE 2012 \$ 7.53.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMPEP)																									
55744		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROMPEP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	MAESTROS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	152,425	152,425	152,425	152,425	100.0%	1,839	0	BECA	4.00	4.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 1,066 Y DE 2012 \$ 772.71.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																									
55716		PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION INTERIOR EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	EDUC.ESP. INTEG. EDUC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5,003,619	5,003,619	5,003,619	5,003,619	100.0%	55,554	53,496	ALUMNO	14,401.00	14,401.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 2,035 Y DE 2012 \$ 23.33.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS																									
59932		PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PRO.MEJ.ESC.NOR.PUB.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ESCUELAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	13,088,299	13,088,299	13,088,299	13,088,299	100.0%	67,324	0	ESCUELA	11.00	11.00	100.0%	LOS INTERESES FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE DEL 2011 \$45,282 Y DE 2012 \$ 22,083.69
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS																									
55220		PROGRAMA DE BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MADRES JOV Y JOV.EMB.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	2,093,000	2,093,000	2,093,000	2,093,000	100.0%	10,349	9,967	BECA	322.00	322.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 379 Y DE 2012 \$ 3.91.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES																									
55151		PROGRAMA DE EDUCACION BASICA P/NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PRONAM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	4,629,143	4,629,143	4,629,143	4,629,143	100.0%	21,399	13,536	DOCENTE	61.00	61.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 7,803 Y DE 2012 \$ 59.84.
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL																									
60139		ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TEC. PEDAGOGICO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ASESORES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   313-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INDÍGENA	4,717,015	4,717,015	4,717,015	4,717,015	100.0%	26,742	20,899	ALUMNO	54,168.00	54,168.00	100.0%	LOS INTERESES FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE DEL 2011 \$5,799 Y DE 2012 \$ 44.47.
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO																									
55685		PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SIST.NAC.FORM CONT.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	DOCENTES	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   314-DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE MAESTROS EN SERVICIO	14,689,239	14,689,239	14,689,239	14,689,239	100.0%	136,299	90,834	DOCENTE	89,303.00	89,303.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 45,139 Y DE 2012 \$ 346.15.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA																									
55086		PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NACIONAL DE LECTURA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	FIGURAS EDUCATIVAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	850,000	850,000	850,000	850,000	100.0%	6,912	6,857	DOCENTE	1,283.00	1,283.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE DEL 2011 \$ 55 Y DE 2012 \$ 7.72
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA																									
INVERSIÓN																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
59889		PROGRAMA P/ EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FORT. TELESEC.	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS PROFESORES Y ESCUELAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   311-DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS	22,210,945	22,210,945	22,210,945	22,210,945	100.0%	180,498	179,214	ALUMNO	10,547.00	10,547.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 1,269, CABE MENCIONAR QUE EL 2012 SE GENERARON \$15.20 DE INTERESES.
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS																									
GASTO CORRIENTE																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									

54940		PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO PARA ESTUDANTES DE SEPT Y OCT SEMESTRE DE ESC. PUB.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		PROBAPIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ALUMNOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   515-DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	7,718,900	7,718,900	7,718,900	7,718,900	100.0%	24,897	23,978	ALUMNO	1,261.00	1,261.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFI DEL 2011 Y 912 Y 2012 Y 7.38.		
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)																												
116598		OPERACIÓN, DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES DEL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA	PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HD0-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	420,000	420,000	420,000	121,146	28.8%	392	0	ACCIÓN	420,000.00	121,146.00	28.8%	DERIVADO DEL CONVENIO DGI-32AE-CNDCR-032-99		
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)																												
		GASTO CORRIENTE																										
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
116490		PAICE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MÚSICA DE BANDA (EXCAMBA). PAICE EQUIPAMIENTO DE LA FONOTECA VICENTE TEDDALO MENDOZA	114-PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA	PERSONAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   HD0-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0	787,000	787,000	28,072	3.6%	2,236	0	ACCIÓN	787,000.00	28,072.00	3.6%	DERIVADO DE LOS CONVENIOS A1-DGI-34AE-CNDCR-032-99 Y DGI-34AE-CNDCR-032-99		
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA																												
55105		ESCUELA SEGURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		ESCUELA SEGURA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ESCUELAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	11,369,177	11,369,177	11,369,177	11,369,177	100.0%	218,433	210,369	ESCUELA	757.00	757.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFI DEL 2011 Y 8,003 Y 2012 561.38.		
55764		PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		ESCUELA Y SALUD	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ESCUELAS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	12,425	0	ESCUELA	3,000.00	3,000.00	100.0%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFI DEL 2011 Y 9,961 Y DE 2012 2,463.86.		
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS																												
		INVERSIÓN																										
		EQUIPAMIENTO																										
		OTROS																										
59726		HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		HAB.DIG.P/TODOS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA   300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	355,980,500	355,980,500	355,980,500	355,980,500	100.0%	3,527,045	3,004,049	AULA	1,182.00	1.00	0.1%	LA DIFERENCIA DE LOS INTERESES SE REINTEGRO A LA TESOFI 5,156,819 JUNTO CON LOS GENERADOS EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2012 56,177.50.		
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																												
		GASTO CORRIENTE																										
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
56288	001		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   1310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	6,249,263	6,249,263	6,249,263	6,247,431	100.0%	8,395	0	PROYECTO	15.00	15.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO COMUNIDADES SALUDABLES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$6,249,263.37 POR CONCEPTO DE CAPITAL Y \$8,399.33 POR CONCEPTO DE INTERESES. LOS INTERESES REPORTADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA SON POR \$4.90. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																												
		SERVICIOS PERSONALES																										
96655	001		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	57,935,301	57,935,301	57,935,301	56,665,091	97.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ EL 100% DE LOS RECURSOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA PARA SU EJERCICIO. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
96746	001		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	144,579,492	144,579,492	144,579,492	53,766,661	37.2%	4,376,431	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS PAGO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA EL 100% DEL CAPITAL. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$257,192.01 GENERADOS EN LA S.F. Y \$4,119,239.38 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA. EL IMPORTE EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
CARAVANAS DE LA SALUD																												
		SERVICIOS PERSONALES																										
65940		CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	17,080,556	17,080,556	17,080,556	15,768,344	92.3%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO CARAVANAS DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
66218		CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,080,681	1,080,681	1,080,681	733,512	67.9%	27,781	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO CARAVANAS DE LA SALUD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. LOS INTERESES GENERADOS EN LOS SEF SON POR UN IMPORTE DE \$4,784.64 Y GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$22,996.61. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
SIGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION																												
101104	001		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	34,309,629	34,309,629	34,309,629	3,300,702	9.6%	1,193,171	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA SIGURO MEDICO NUEVA GENERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$34,309,629.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR UN IMPORTE DE \$6,754,702. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA \$1,225,624.61. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																												
56279	001		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACIÓN ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	700,000	700,000	700,000	526,443	75.2%	2,358	0	PROYECTO	3.00	2.00	66.7%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICADO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD SICAUDAD, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS PAGO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA UN IMPORTE DE \$4,784.64 Y GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS UN TOTAL DE \$700,000.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL. LOS INTERESES GENERADOS EN LA S.F. SON POR \$2,322.14 Y LOS GENERADOS EN ESTE OPD SON POR \$36.19. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO EJERCIDA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																												
SANEAMIENTO FINANCIERO																												
		OTROS																										
		GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE																										
96371		APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	3121361	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	195,976,554	195,976,554	195,976,554	195,976,554	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: APORTACION		
96362		APOYO ORDINARIO PARA LA BUAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	BENEFICENTIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	10236	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS   411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,023,446	54,023,446	54,023,446	54,023,446	100.0%	127,529	127,529	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%			

105711		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	FIDEICOMISO BANCO ESTATAL DE TIERRA	POBLACION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0%	0	0	FIDEICOMISO	1.00	1.00	100.0%	
105872		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACIÓN	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL	POBLACION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,680,452	24,680,452	24,680,452	24,680,452	100.0%	0	0	INDICE DE SATISFACCION	1.00	1.00	100.0%	
96337		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POBLANOS	PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,458	1,425,458	1,425,458	1,425,458	100.0%	0	0	ASESORIA	360.00	360.00	100.0%	
96303		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162,400,000	162,400,000	162,400,000	162,400,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	CONMEMORACION DEL 150 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL 9 DE MAYO EN PUEBLA.
96347		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	098 DUPM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA	ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,084,776	1,084,776	1,084,776	1,084,776	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	CONTRAPARTE ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA CREACIÓN, OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA.
107440		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	ORGANISMOS EDUCATIVOS	POBLACION ESTUDIANTIL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	304,652,547	304,652,547	304,652,547	100,775,079	33.1%	0	0	ENTIDAD	29.00	26.00	89.7%	
96326		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	POBLACION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	PROYECTOS DE ANÁLISIS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE DE ESTADO (SOAPAP).
96355		SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONÓMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	TRABAJADOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	501,658,015	501,658,015	501,658,015	501,658,015	100.0%	570,200	570,200	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%	DEPENDENCIAS EJECUTORAS: EJECUTIVO DEL ESTADO, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SECRETARIA DE TURISMO, PROCURADURIA DEL CIUDADANO DEL ESTADO DE PUEBLA, PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, CONSEJO ESTATAL DE POBLACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO ESTATAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SECRETARIA DEL TRABAJO Y COMPETITIVIDAD, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACION, SECRETARIA DE SERVICIOS LEGALES Y DEFENSORIA PUBLICA, SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO.
OTROS PROGRAMAS																									
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
SERVICIOS PERSONALES																									
117646		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,174,498,453	1,174,498,453	1,174,498,453	1,094,410,807	93.2%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2011. SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN EL EJERCIO DIBIDO A UNA RECLASIFICACIÓN DE GASTO DEL RECURSO CON CARGO AL RECURSO SEGURO POPULAR 2012, Y CANCELACIÓN DE RECURSOS SEGURO POPULAR POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON PRESENTADOS EN EL REPORTE DE GASTOS DE OPERACIÓN.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
117787		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,213,710,685	2,213,710,685	2,213,710,685	1,203,950,928	54.4%	49,987,375	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR PARA EL EJERCIO 2011. SE PRESENTA UNA DISMINUCIÓN EN EL EJERCIO DIBIDO A RECLASIFICACIÓN DE GASTO DEL RECURSO CON CARGO A SEGURO POPULAR 2012, Y CANCELACIÓN DE PASIVOS. EL TOTAL ANUAL PROGRAMADO Y MINISTRADO SE PRESENTA AL CIRRE DE MINISTRACIONES DE LA CMPS. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$46,429,894.75 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA Y \$4,557,478.85 GENERADOS EN LA S.F. POR LO QUE ESTE OPD VALDIA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
FORTALECIMIENTO DE OFERTAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD (OPDS)																									
SERVICIOS PERSONALES																									
76416			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	16,454,570	16,454,570	16,454,570	16,454,570	100.0%	72,325	72,325	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE PUEBLA, Y DE MANERA ESPECIFICA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES. LOS INTERESES GENERADOS FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LOS CUALES SE COMPONEN DE LA SIGUIENTE FORMA: GENERADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA \$12,401.28 Y LOS GENERADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS \$50,923.84 PAGADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA CON TALON 89077, DEPOSITADOS EL 29 DE MARZO DE 2012, SEGUN OFICIO DE LIBERACION OP-1558/2012 POR EL MISMO IMPORTE.
FONDO DE PREVENION PRESUPUESTAL (PPP)																									
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																									
101883		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA	12-SALUD   U00-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	122,313,947	122,313,947	122,313,947	122,313,947	100.0%	4,231,960	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO GASTOS CATASTRÓFICOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA UN IMPORTE DE \$12,313,946.65 POR CONCEPTO DE CAPITAL. LOS INTERESES REPORTADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA SON POR \$4,084,340.22 Y LOS GENERADOS EN FINANZAS SON POR \$ 147,615.36. LOS IMPORTES EJERCIDOS SON VALIDADOS POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMAS SALUD																									



56311	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS INSCRITOS	12-SALUD   610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	634,625	634,625	634,625	624,558	98.4%	2,745	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ EL 100% DE LOS RECURSOS MONSTRADOS A LA ENTIDAD EJECUTORA PARA SU EJERCICIO. DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTADOS: \$2,387.65 FUERON GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y \$537.31 FUERON GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. EL IMPORTE EJERCIDO ES VALIDADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
<b>21- PUEBLA RECURSO 2010</b>																								
<b>APORTACIONES FEDERALES</b>																								
<b>FASSA</b>																								
<b>FASSA</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
64906	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		1,504,938,088	1,477,985,505	1,504,938,088	1,383,179,740	93.6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$1,477,985,505.00 PARA SU EJERCICIO. LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y MINISTRADO CORRESPONDE A RETENCIONES POR PAGO A TERCEROS DE CUOTAS SINDICALES POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								
96422	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		535,563,036	535,563,036	535,563,036	418,222,241	78.2%	25,296,871	5,811,515	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO FASSA 2010; DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SEEP EL 100% DEL RECURSO PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES PRESENTADOS SE DISGLOSAN COMO SIGUE: GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS: \$11,747,468.15, GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA: \$11,549,402.77; POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>CONVENIOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>INVERSIÓN</b>																								
<b>OBRA PÚBLICA</b>																								
<b>CONSTRUCCIÓN</b>																								
73732	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		15,582,000	15,582,000	15,582,000	1,868,832	12.0%	127,059	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOPADES-CDI-FOROS-CETR PUE-02/10, LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$15,582,000.00 POR CAPITAL. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR: \$29,924.10; LOS GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR \$97,184.75; POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO EJERCIDA PARA SU ENVÍO A FEDERACIÓN.	
<b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>																								
119674		PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI)	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC		622,567	622,567	622,567	622,567	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.98	98.0%	RECURSO EJERCIDO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADICACIONES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN CON UN ACUMULADO DEL 98.3%	
<b>OTROS</b>																								
65790	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		4,717,000	4,717,000	4,717,000	1,316,490	27.9%	62,453	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DOPADES-CDI-FOROS-CETR PUE-07/10, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$4,717,000.00 POR CAPITAL. LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON \$ 53,986.72 Y \$8,656.61 POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA FEDERACIÓN.	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																								
65121	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		20,989,789	20,989,789	20,989,789	20,404,285	97.2%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASPE 2010, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								
55789	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		8,924,617	8,924,617	8,924,617	7,023,433	78.7%	66,282	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COPRES 2010, EN EL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$8,924,617.00 POR CAPITAL, MIENTRAS QUE \$42,538.27 CORRESPONDEN A INTERESES. ASÍ COMO LOS INTERESES REPORTADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SE COMPONEN DE \$22,743.65. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
65883	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		106,810,475	106,810,475	106,810,475	56,797,612	53.2%	2,790,437	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASPE 2010, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$127,800,246.50 POR CAPITAL. LOS INTERESES GENERADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA SUMAN \$2,395,909.56 Y LOS GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$98,527.44; POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>SUBSIDIOS</b>																								
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																								
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																								

56284	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	6,594,175	6,594,175	6,594,175	6,594,175	100.0%	11,086	0	PROYECTO	15.00	15.00	100.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMUNIDADES SALUDABLES 2010, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$6,594,175.00 POR CAPITAL Y \$11,052.67 CORRESPONDIENTES A INTERESES, ASÍ MISMO LOS INTERESES GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA CORRESPONDEN A \$33.68, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
SERVICIOS PERSONALES																								
65016	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	57,785,301	57,785,301	57,785,301	55,799,195	96.6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO 2010, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$57,785,301.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
107748	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	146,008,713	146,008,713	146,008,713	55,469,622	38.0%	9,196,399	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO 2010, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$209,794,074.34 POR CONCEPTO DE CAPITAL PARA SU EJERCICIO, Y \$1,065,731.19 POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS; LOS INTERESES GENERADOS EN LOS SEER SUMAN UN IMPORTE DE \$8,335,686.24; POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
CARAVANAS DE LA SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
56335	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	12,829,343	12,829,343	12,829,343	12,829,343	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO CARAVANAS DE LA SALUD, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
56337	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,407,221	1,407,221	1,407,221	1,407,221	100.0%	65,874	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CARAVANAS DE LA SALUD 2010, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD TOTAL DE \$14,236,564.00 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SON POR UN IMPORTE DE \$45,102.60 Y \$773.93 FUERON GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																								
65627	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	49,040,141	49,040,141	49,040,141	20,998,622	42.8%	2,589,498	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO MÉDICO NUEVA GENERACIÓN 2010, LOS INTERESES REPORTADOS SON GENERADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL PRESENTE REPORTE PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
56262	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	550,000	550,000	550,000	543,528	98.8%	3,634	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD 2010, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN TOTAL DE \$550,000.00 POR CAPITAL Y \$3,634.40 DE INTERESES, ASÍ MISMO LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR \$46.68, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LA INFORMACIÓN PRESENTADA COMO EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS PROGRAMAS																								
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
64972	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,041,459,906	1,041,459,906	1,041,459,906	986,471,891	94.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2010, DONDE LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN TOTAL DE \$1,041,459,906 PARA SU EJERCICIO, ASÍ MISMO ESTE OPD VALIDA EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
107744	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,435,413,642	1,435,413,642	1,435,413,642	937,088,261	65.3%	45,944,075	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2010, DONDE LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN TOTAL DE \$2,476,873,548.39 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS POR FINANZAS SON \$7,907,359.06 Y POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: \$38,036,716.26; ASÍ MISMO VALIDA EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMAS SALUD																								
56307	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS INSCRITOS	12-SALUD   610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	768,125	739,450	768,125	739,450	100.0%	1,912	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$740,649.58 DE LOS CUALES \$739,450 CORRESPONDE A CAPITAL Y \$1,199.58 CORRESPONDEN A INTERESES, LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR \$732.79, POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL REPORTE PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
21. PUEBLA RECURSO 2009																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FASA																								
FASA																								
SERVICIOS PERSONALES																								

64646	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		1,380,305,424	1,380,305,424	1,380,305,424	1,348,354,112	97.7%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO FASSA 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SISEP UN IMPORTE TOTAL DE \$1,380,305,424.00 PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL IMPORTE PRESENTADO COMO EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
96309	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		543,477,627	518,274,109	518,274,109	475,065,337	91.7%	27,705,878	1,617,417	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO FASSA 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SISEP UN IMPORTE TOTAL DE \$1,380,305,424.00 PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL IMPORTE PRESENTADO COMO EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>CONVENIOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>OTROS CONVENIOS</b>																								
<b>EQUIPAMIENTO</b>																								
119882																							RECURSO AUTORIZADO PARA EJERCER EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN PROCESO DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PARA OPTIMIZAR EL RECURSO, SE DEPOSITÓ EN CUENTA DE INVERSIÓN GENERANDO RENDIMIENTOS POR \$18,595.75	
		RECURSOS NO ASOCIADOS																						
		15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	UPAME3	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%		
		SERVICIOS PERSONALES																						
64842	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		8,443,148	8,443,148	8,443,148	8,443,148	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASPE, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO MINISTRADO PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
98471	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		62,003,939	62,003,939	62,003,939	56,363,569	90.9%	2,923,928	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASPE, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO MINISTRADO; LOS INTERESES PRESENTADOS FUERON GENERADOS EN LA SIGUIENTE FORMA: SECRETARÍA DE FINANZAS \$673,078.52 Y POR LA ENTIDAD EJECUTORA \$2,250,849.30 POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.	
<b>SUBSIDIOS</b>																								
<b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>																								
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>																								
<b>GASTO CORRIENTE</b>																								
		SERVICIOS PERSONALES																						
64799	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL PROGRAMA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	35,265,190	35,265,190	35,265,190	12,315,687	34.9%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	SE REFIERE AL RECURSO DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
107598	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL PROGRAMA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	101,190,170	101,190,170	101,190,170	61,049,829	60.3%	9,970,929	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$142,402,420.28 DE LOS CUALES SON \$136,455,360.25 POR CAPITAL Y \$5,947,060.03 POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$ 5,947,060.03 GENERADOS EN LA SFA Y \$4,023,868.50 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS SON VALIDADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
<b>CARAVANAS DE LA SALUD</b>																								
		SERVICIOS PERSONALES																						
56326	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	4,699,036	4,699,036	4,699,036	4,699,036	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL PRIMER CONVENIO DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS MINISTRO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DICHO CONVENIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
56322	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	1,103,236	1,103,236	1,103,236	1,103,236	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL SEGUNDO CONVENIO CARAVANAS DE LA SALUD 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL REPORTE PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
56317	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	4,192,298	4,192,298	4,192,298	4,192,298	100.0%	13,494	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL TERCER CONVENIO DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SON LOS GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
		OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						
56325	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	726,661	726,661	726,661	726,661	100.0%	12,487	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL PRIMER CONVENIO DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, LOS INTERESES REPORTADOS SON LOS GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE ÉSTE OPD VALIDA EL EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.

56319	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD	5,397,625	5,397,625	5,397,625	5,397,625	100.0%	19,340	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL SEGUNDO CONVENIO CABAMIANA DE LA SALUD 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SON LOS GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																								
65885	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	34,127,882	34,127,882	34,127,882	28,674,300	84.0%	1,472,554	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN 2009, LOS INTERESES PRESENTADOS CORRESPONDEN A \$555,592.62 GENERADOS EN LOS SSEP Y \$516,914.38 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO EL 100% DE LOS RECURSOS A LOS SSEP PARA SU EJERCICIO. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON VALIDADAS POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD																								
56260	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   610-DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD	1,085,920	1,085,920	1,085,920	1,085,920	100.0%	11,906	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL RECURSO UN IMPORTE DE CAPITAL POR: \$1,085,920.00. LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEPENDENCIA EJECUTORA SUMAN UN TOTAL DE \$118.93 Y \$11,787.53 GENERADOS EN LA S.F. ASÍ MISMO ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS PROGRAMAS																								
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
64669	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	903,580,578	903,580,578	903,580,578	903,580,578	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2009, EN EL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN IMPORTE DE \$903,580,578 POR SER LA ENTIDAD EJECUTORA DEL RECURSO. POR LO CUAL ESTE OPD VALIDA EL EJERCICIO PRESENTADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
100169	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,252,039,934	1,252,039,934	1,252,039,934	1,072,774,752	85.7%	52,957,835	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2009, EN EL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$1,252,039,934 PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES GENERADOS EN LOS SSEP SON POR \$14,295,450.25 Y GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$38,662,385.19. POR LO CUAL ESTE OPD VALIDA LOS EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FORDS)																								
56301	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	173,737,574	173,737,574	173,737,574	173,737,574	100.0%	6,903,394	65,409	OBRA	3.00	3.00	100.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE TOTAL DE \$173,737,574.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL. LOS INTERESES GENERADOS POR FINANZAS SON POR \$857,022.04 Y GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$6,046,372.11. ASÍ MISMO ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMAS SALUD																								
55776	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	11,839,079	11,839,079	11,839,079	11,839,079	100.0%	423,347	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LA DEPENDENCIA EJECUTORA UN IMPORTE DE \$11,839,079.09 POR CAPITAL. LOS INTERESES GENERADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDEN A \$28,732.16 Y \$139,614.02 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL REPORTE PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
21- PUEBLA RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES																								
FASA																								
FASA																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
63287	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	1,178,565,767	1,178,565,767	1,178,565,767	1,178,565,767	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS PAGO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
96223	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	-	-	678,652,963	678,652,963	678,652,963	579,339,741	85.4%	35,859,475	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR UN IMPORTE DE \$30,038,633.93 Y LOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL RECURSO CORRESPONDEN A \$5,820,840.67. ESTE OPD VALIDA EL RECURSO EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SUBSIDIOS																								
PROGRAMAS SUJITOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
64220	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	27,878,167	27,878,167	27,878,167	27,878,167	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCICIO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

107114		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	89,957,118	89,957,118	89,957,118	89,957,118	100.0%	12,813,114	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES FINANCIEROS GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR \$11,475,640.17 Y LOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA SON POR \$1,337,474.31. LOS IMPORTES EJERCIDOS SON VALIDADOS POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																										
65504		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	NIÑOS AFILIADOS	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	10,776,360	10,776,360	10,776,360	10,745,141	99.7%	1,287,038	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$11,062,669.05 DE LOS CUALES \$10,776,360.00 SON POR CONCEPTO DE CAPITAL Y \$1,076,204.06 POR CONCEPTO DE INTERESES. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE CORRESPONDEN POR \$1,076,204.06 GENERADOS EN LA SF Y \$ 5210,834.40 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA. LOS IMPORTES EJERCIDOS SON VALIDADOS POR ESTE OPD PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS PROGRAMAS																										
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																										
GASTO CORRIENTE																										
SERVICIOS PERSONALES																										
63488		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	592,664,100	592,664,100	592,664,100	592,664,100	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2008, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																										
98985			0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,404,071,287	1,404,071,287	1,404,071,287	1,403,270,239	99.9%	123,602,847	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2008, INCLUYE RECURSOS DE GASTOS CATASTRÓFICOS, DE LOS CUALES LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON POR UN MONTANTE DE \$100,077,875.65 Y LOS GENERADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA: \$23,526,971.11 POR LO QUE ESTE OPD VALIDA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PVU)																										
55750		001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD   R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	7,075,752	7,075,752	7,075,752	7,075,752	100.0%	169,104	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL 2008, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO. LOS INTERESES QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN \$157,936.95 A LOS GENERADOS EN LA SF Y \$ 511,177.82 A LOS GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA. POR LO QUE ESTE OPD VALIDA LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

\* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firman a los 3 días del mes de agosto del año 2012.- El Secretario de Finanzas.- C.P. Roberto J. Moya Clemente.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas.- Lic. Edmundo López Calderón.