

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE19001511215	33	1005-FORTAMUN	ASESORIA Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL RAMO 33 (2019) EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Otros Proyectos		H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ	2019101	2639	2639	0	Lote	1	02-01-2019	31-12-2019	1101099.96	600000	1101099.96	550549.98	550549.98	550549.98	Validado avances	
2019	2	PUE19001514281	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL CENTRO DE SAN ANTONIO CAÑADA A UN COSTADO DE LA SECCIONERIA JAMES TORRES BODET - 86767	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	86767	1242	1000	0	Otros	205.65	18-05-2019	15-08-2019	190960.46	1480000	1480000	572895.14	572895.14	572895.14	Validado avances	
2019	2	PUE19001559710	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JESUS ALICAD Y CALLE IGNACIO MALLA EN LA LOCALIDAD DE EL ORGINAL; ESCUELA DE GUERRERO, PUEBLA	Puebla	81	Icamilpa de Guerrero	El Orginal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE IXCAMILPA DE GUERRERO	20190260	0	0	200	Metros lineales	300	13-05-2019	13-07-2019	104655	104655	104655	104655	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001559990	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	33003	0	0	24148	Metros Cuadrados	377	22-04-2019	18-10-2019	11430213.2	3163277.49	11430213.19	2837816.01	2837816.01	2837816.01	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001560971	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV ENCIENDO Y AV AVELLANO, FRACC. LA MAGDALENA	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEZIUTLAN PUEBLA	R33/2019/009	0	0	58699	Metros cúbicos	326.7	15-05-2019	28-07-2019	1767717.89	1767717.89	1767717.89	530315.37	530315.37	530315.37	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561927	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Federal Lic. Alvaro Gómez y Fuentes) en la zona Auxiliar de Xonocauitla	Puebla	186	Tlatahuictepec	Xonocauitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatahuictepec, Puebla	186/19006	0	0	600	Metros Cuadrados	659.71	11-02-2019	11-05-2019	1797326.74	1797326.74	1797326.74	1797326.74	1543811.54	1543811.54	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561956	33	1005-FORTAMUN	Construcción de Terraplenes y Obras Complementarias para el Mejoramiento de la Vivienda en la Localidad de la Esperanza.	Puebla	178	Tlacuiloatepec	Tlacuiloatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILOTEPEC		0	0	138	Metros Cuadrados	6162	10-03-2019	08-06-2019	1932371.65	1932371.65	1932371.65	1932371.65	1056852.59	1056852.59	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001562031	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de edificio del sistema DIF en Tlatahuictepec, perteneciente al Municipio de Tlatahuictepec, Puebla	Puebla	186	Tlatahuictepec	Ciudad De Tlatahuictepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Tlatahuictepec, Puebla	186/19022	0	0	47151	Metros Cuadrados	112.2	13-05-2019	08-08-2019	1998655.16	1998655.16	1998655.16	1998655.16	599595.55	599595.55	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001563634	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS PRINCIPALES CALLES	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Taxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03518	0	0	454	Metros Cuadrados	1519.31	02-04-2019	30-06-2019	2016205.02	2016205.02	2016205.02	2016205.02	857142.5	857142.5	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001563883	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTA MARIA XUCHAPA, NIECA CARRETERA PUEBLA-HUAMALPAN DE LEON Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XUCHAPA, MUNICIPIO DE ZACATLAN DE MATAMOROS	Puebla	85	Ixcázar de Matamoros	Santa María Xuchapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE IXCÁZAR DE MATAMOROS	20190347	0	0	1000	Metros Cuadrados	24000	03-09-2019	02-11-2019	2438571.25	2119286.63		0	0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001565347	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TRES ALULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL, CEN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL LIC. BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 2100502020 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN.	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	20190330	0	0	631	Metros Cuadrados	144	23-05-2019	22-07-2019	1324710.37	525764.36	525764.36	525764.36	525764.36	525764.36	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565615	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA Y LA PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Deivadiva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19011	0	0	550	Metros Cuadrados	2186.4	22-01-2019	11-04-2019	2197955.45	1078529.98	1078529.98	2289475.44	2289475.44	1078529.98	1078529.98	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001565659	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TURBIDE Y CALLE MATAMOROS	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuacozamac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19014	0	0	450	Metros Cuadrados	2099.78	22-01-2019	27-03-2019	2154143.86	1924261.58	1924261.58	1924261.58	1924261.58	1924261.58	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565728	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES Y ADECUACION DE ESPACIO DE ATENCION AL PUBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	19030	11252	9207	0	Peasas	1	24-04-2019	08-06-2019	710551.79	709795.28	709795.28	212938.58	212938.58	212938.58	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565784	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE HUITMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Huitmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	AJALPAN	19002	0	0	135	Metros Cuadrados	157.12	16-03-2019	13-07-2019	3471673.39	3471673.39	3471673.39	1428855.66	1428855.66	1428855.66	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565961	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+070.00 ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MO9/190305	0	0	50	Metros Cuadrados	562.61	17-04-2019	22-07-2019	526925.1	352694.69	352694.69	352694.69	352694.69	352694.69	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001566387	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN ALEJANDRO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y MISMA CALLE	Puebla	134	San Matías Tlalncaleca	San Matías Tlalncaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALNCALECA	SMAT-008/2019	0	0	300	Metros Cuadrados	1314.15	01-04-2019	30-05-2019	947638.34	947638.34	947638.34	947638.34	591607.01	591607.01	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567204	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL LIDO DE SAN JUAN	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19008	0	0	120	Metros Cuadrados	640.15	23-04-2019	21-06-2019	761736.77	761736.77	761736.77	228521.03	228521.03	228521.03	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567216	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE DE LA COLONIA FRANCISCO GARRA	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19016	0	0	350	Metros cúbicos	278.25	29-04-2019	27-06-2019	3439458.57	3439458.57	3439458.57	1031837.57	1031837.57	0	0	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001567227	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA JOSE GARO CRISPO Y AVENIDA REFORMA NORTE, ENTRE CALLES 10 PONIENTE Y 6 PONIENTE DE LA COLONIA BUENOS AIRES	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19024	0	0	1351	Metros Cuadrados	438.9	08-04-2019	06-06-2019	490923.45	490923.45	490923.45	147277.04	147277.04	147277.04	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567237	33	1005-FORTAMUN	BACHEO CON ADOQUIN EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEHUACAN Y SUS JUNTAS AUXILIARES	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19042	0	0	10000	Metros Cuadrados	8604	15-04-2019	29-05-2019	2298441.59	2298441.59	2298441.59	1704135.22	1704135.22	1704135.22	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567377	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAGUNA GRANDE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE HERMANOS SERDÁN	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA	19002	0	0	160	Metros	2307.42	21-03-2019	15-05-2019	2283862.31	2283862.31	2283862.31	1825429.13	1825429.13	1825429.13	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001569135	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R33024	0	0	200	Metros Cuadrados	1944.55	20-05-2019	19-07-2019	1451538.61	1451538.61	1451538.61	688098.44	688098.44	688098.44	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001559987	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDERADO Y HUELLOS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+136.04	Puebla	50	Chichiquila	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA	33010	0	0	815	Metros Cuadrados	774	30-04-2019	28-07-2019	825762.61	765541.52	765541.52	825762.61	765541.52	765541.52	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561080	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA BARRERA PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	18026	0	0	10000	Vehículos	1	04-01-2019	04-01-2019	2613741.09	2613741.09	2613741.09	2613741.09	1093267.09	1093267.09	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561650	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLES VENTURINO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOTUTLA DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	19009	0	0	449	Metros Cuadrados	1416.51	31-05-2019	19-07-2019	859320	859320	859320	257796	257796	257796	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561770	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y UBERTAD EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOTZTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA.	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepeotztlata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA		735	718	0	Metros Cuadrados	1600	03-06-2019	31-07-2019	277659.95	277659.95	277659.95		0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001561851	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE LA CARRETERA 129 ACERTE TEZIUTLAN INICIANDO EN LA CALLE 5 DE MAYO HASTA LA CALLE AZCAPOTZALCO EN LA LOCALIDAD DE COXNALCO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	54	Chignautla	Coxhauco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	09-054/009	0	0	2566	Metros Cuadrados	269.06	08-06-2019	21-08-2019	251479.04	125739.52	125739.52		0	0	0	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001562420	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEPEXCO	TEPEXCO-R33-11-19	2349	2087	0	Peasas	1	15-05-2019	30-08-2019	1400000	754240.9	1398484.6	220000	220000	220000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001562634	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN BOLLIVARD CHAUHTEMOC ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TULIPÁN, Y CALLE TULIPÁN ENTRE BOULEVARD CHAUHTEMOC Y AVENIDA JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN.	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019006	0	0	2000	Metros Cuadrados	2652.09	10-04-2019	08-07-2019	2289493.95	2292379.94	2292379.94	1369745.47	1369745.47	1369745.47	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIDO	
2019	2	PUE190201565104	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO ENDEMNADO EN CHIHUAHUO	Puebla	107	Olinta	Olinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE QUINTA PUEBLA	009-2019	0	0	11641	Metros Cuadrados	132.05	13-05-2019	11-07-2019	586164.83	586164.83	586164.83	319269.94	319269.94	319269.94	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565502	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAWA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadawa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	19001	0	0	350	Metros Cuadrados	2737.05	08-03-2019	15-06-2019	2098802.68	1823147.39	2098802.68	1823147.39	1823147.39	1823147.39	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565934	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL JUAN DE GIBRANA CON CLAVES 21E7V078V EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CUYACO.	Puebla	44	Cuyaco	Francisco I. Madero	Otros Programas de Inversión	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE CUYACO	19033	0	0	120	Metros Cuadrados	493	01-06-2019	30-06-2019	450262.98	450262.98	450262.98	137000.15	137000.15	137000.15	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201566603	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASEROS DE VIGILANCIA Y EMPERADO DE LA ZONA SUR DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19044	0	0	19608	Metros Cuadrados	2016.76	03-04-2019	10-07-2019	1769522.26	1769522.26	1769522.26	0	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201567182	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE HOSPITAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MICHOACAN, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA EL REISO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	19004	0	0	286	Metros Cuadrados	860.32	08-04-2019	06-06-2019	2293080.98	2293080.98	2293080.98	0	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201567494	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ DEL CADERNAMENTO 0-000 AL 0-01050 ENTRE CALLE LOS OROPEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA COLONIA LAS VEGAS, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	008-2019	0	0	850	Metros Cuadrados	758.5	29-04-2019	12-06-2019	721850.46	156093.51	721850.46	721850.46	721850.46	156093.51	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE1902015671909	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA	19400	100	100	0	Metros Cuadrados	1074.24	22-03-2019	04-06-2019	2285439.78	2285439.78	2285439.78	685631.93	685631.93	685631.93	Validado avances	
2019	2	PUE190201567671	33	1005-FORTAMUN	*CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN EN CALLE BENITO SUÁREZ DEL CADERNAMENTO 0-000 AL 0-225 ENTRE CALLES OMACA Y BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ DEL CADERNAMENTO 0-225 AL 0-348.8 ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 21 DE MARZO EN EL BARRIO DE TOPILCACUACA, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA*	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	001/2019	0	0	2500	Metros Cuadrados	2063.11	10-04-2019	09-06-2019	1536171.08	1536171.08	1536171.08	1536171.08	1441025.37	1441025.37	Validado avances	
2019	2	PUE190201569202	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CUAPAXTLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapaxtla de Madero	Cuapaxtla De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPAXTLA DE MADERO	MCM2019-11	0	0	10101	Luminaria	353	05-04-2019	25-07-2019	1495678.31	895852.13	1495678.31	895852.13	895852.13	895852.13	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201569419	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTACION Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILEZ ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. FCO. I. MADERO Y OPE. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN	FTM-007/19	0	0	106	Metros Cuadrados	298.44	22-05-2019	05-07-2019	430275.73	430275.73	430275.73	430275.73	20507.42	20507.42	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201569433	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE SALDÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAIPANERIA ATEZQUILLA	Puebla	83	Itzacamaetlán	Caipaneria Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITCACAMAETLAN, PUEBLA	FORTAMUN2019-005	0	0	500	Metros Cuadrados	1754.72	13-05-2019	31-07-2019	1759570.53	1759570.53	1759570.53	527871.16	527871.16	527871.16	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201569454	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCAN	Puebla	83	Itzacamaetlán	Acayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ITCACAMAETLAN, PUEBLA	FORTAMUN2019-009	0	0	49	Metros Cuadrados	139.02	19-06-2019	06-09-2019	1080235.77	1080235.77	1080235.77	324070.73	324070.73	324070.73	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201569988	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE EMPERADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0-000 AL 0-140	Puebla	50	Chichiquila	Emita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	33011	0	0	840	Metros Cuadrados	457	27-05-2019	24-08-2019	897410.81	600000	897410.81	488073.7	488073.7	488073.7	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201561124	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUIAMIENTO EN PRIVADAS ALLENDE, VICENTE GUERRERO Y LADANA GARDENAS ENTRE MELCHÓN OCAMPO Y VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA.	Puebla	13	Atlixpexi	Atlixpexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA	19009	35	40	0	Metros Cuadrados	1688.53	03-04-2019	06-06-2019	1401264.35	1401264.35	1401264.35	967554.04	967554.04	967554.04	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201561825	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN DEL KM 0-000.0 AL KM 0-207.00 DE LA CALLE CARRISER DE KM 0-000.00 AL KM 0-126.00 EN LA LOCALIDAD DE SOSA EN EL MUNICIPIO DE ORIGNAUTLA, PUEBLA	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/005	0	0	735	Metros Cuadrados	1998	09-07-2019	09-07-2019	2569465.45	1284732.72	1284732.72	0	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201564029	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	172	Tetela de Ocampo	El Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03025	0	0	170	Metros Cuadrados	2334.46	15-04-2019	15-08-2019	5279989.99	5279989.99	5279989.99	0	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201564073	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE DE TETELO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03035	0	0	293	Metros Cuadrados	1300	02-04-2019	11-06-2019	2003278.26	2003278.26	2003278.26	2003278.26	185710.42	185710.42	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201564265	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO DE ZOQUILTLAN, PUEBLA (1ra ETAPA)	Puebla	217	Zoquiltán	Zoquiltán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUILTLAN PUEBLA	19008	0	0	3865	Metros Cuadrados	247.4	03-06-2019	20-09-2019	2492744.87	0	0	0	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565146	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RURAL QUINTA HUEHUETLA DEL KM 4-020.00 AL KM 5-435.00, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OLIINTA, EN EL MUNICIPIO DE OLIINTA, PUEBLA	Puebla	107	Oliinta	Oliinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OLIINTA PUEBLA	008-2019 A	0	0	11641	Metros Cuadrados	8490	14-06-2019	10-12-2019	9887603.21	1599977.77	1599977.77	479993.33	479993.33	479993.33	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565349	33	1005-FORTAMUN	DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA 2019 PROGRAMA UNO MAS UNO	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLALTENANGO	19009	0	0	350	Metros Cuadrados	210	10-01-2019	10-08-2019	1200000	1200000	1200000	1200000	0	0	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565757	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CARRETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS VARELA LA LUZ EN TRAMO 0-000 AL 2-490, TLACHICHUCA, PUEBLA.	Puebla	179	Tlachichuca	Santa Inés Varela La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	TLACHICHUCA	833FO-19009	0	0	225	Metros Cuadrados	1587	17-05-2019	08-07-2019	2098985.5	2098985.5	2098985.5	1053566.93	1053566.93	1053566.93	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201565901	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUIAMIENTO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL LA PUERTA, ESPERANZA, PUE.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-013/19	0	0	158	Metros Cuadrados	2560.44	27-05-2019	10-06-2019	1612574.14	899214.86	899214.86	899214.86	899214.86	899214.86	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201566991	33	1005-FORTAMUN	CAMBIO Y REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL CHOLULLA	017	0	0	5000	Piezas	141	27-05-2019	25-06-2019	293572.93	293572.93	293572.93	293572.93	293572.93	270000	270000	Validado/ Registrado avances
2019	2	PUE190201566310	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATAIS TLALANCALECA	SMAT-016/2019	0	0	85	Metros Cuadrados	1280.89	10-06-2019	08-08-2019	1171147.6	1171147.6	1171147.6	1171147.6	351344.28	351344.28	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201567157	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de parque principal en la localidad de Pattananan	Puebla	116	Quimixtán	Pattananan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190408	194	155	0	Metros Cuadrados	1009.46	29-04-2019	27-07-2019	1728519.5	1728519.5	1728519.5	1245606.36	1245606.36	1245606.36	Validado/ Registrado avances	
2019	2	PUE190201567393	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUIN DE LAS CALLES, SAN MARTÍN ENTRE CARRETERA A SANTA CRUZ ALPUYECA Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADERNAMENTO 0-000 AL 0-131.94 Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADERNAMENTO 0-131.94 AL 0-185, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	002-2019	0	0	15000	Metros Cuadrados	1339.88	10-04-2019	09-06-2019	1119881.66	1119881.66	1119881.66	1119881.66	1119881.66	654448.49	Validado/ Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO	
2019	2	PUE190201567426	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE LAS CALLES, PRIVADA 4 NORTE DEL CADERNAMIENTO 0900 AL 0-145.47, CLAVILES DEL CADERNAMIENTO 0900-A 0-145.51 Y CALLE 4 NORTE, ENTRE PRIVADA 4 NORTE Y CLAVILES DEL CADERNAMIENTO 0900 AL 0900.07, EN LA JUNTA ALBUQUER DE SAN SALVADOR CHACHAPA, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	004-2019	0	0	450	Metros Cuadrados	349	22-04-2019	21-05-2019	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1880799.26	1547297.83	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190201567493	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE AZTECA, ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y LIMITE DE AMOZOC, DEL CADERNAMIENTO 0900 AL 0-145.78 EN LA COLONIA AZTECA AMALICAN, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	007-2019	0	0	1500	Metros Cuadrados	2885.84	24-04-2019	22-06-2019	2351952.97	705585.87	2351952.97	2351952.97	2351952.97	705585.87	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567507	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION Y REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN Y CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO QUIETZALCOATL.	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CHOLULA	19402	0	0	18994	Metros Cuadrados	4902	06-06-2019	04-08-2019	8785232.55	8785232.55	8785232.55	8785232.55	2635569.77	2635569.77	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1902015614017	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES MOLCAVAC, SANTA CRUZ XITLITLIPAC, SAN JOSE DE GRACIA, SAN LUIS TEHUZOTLA, SAN ANDRES MINIMANAPAN DEL MUNICIPIO DE MOLCAVAC, PUE.	Puebla	98	Molcacav	Molcacav	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE MOLCAVAC	19003	3000	4000	0	Piezas	740	01-03-2019	31-10-2019	1351559.38	1351559.38	1351559.38	301361.21	301361.21	301361.21	Validado avances	
2019	2	PUE190201515711	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE MATAHACHOS Y CALLE S/N, EN EL ROSARIO XOHITIPAPAN	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xohitipapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	192001	0	0	873	Metros Cuadrados	1170	21-01-2019	28-06-2019	1197322.92	987091.59	1197322.92	987091.59	987091.59	987091.59	Validado avances	
2019	2	PUE19020153194	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON ADOCRITO DE LA CALLE ESCRIBORES MEXICANOS Y CALLE DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO DE CENTRO ESCOLAR ENTRE ENTRADA A INSTITUTO - 29334	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	29334	520	480	0	Metros Cuadrados	672.89	29-04-2019	21-06-2019	253244.65	750000	750000	750000	750000	750000	Validado avances	
2019	2	PUE190201559241	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ CON C.C.T. ZIPROSSOR	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa Maria Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	190516	0	0	148	Metros Cuadrados	682.88	13-04-2019	27-05-2019	619574.66	619574.66	619574.66	185872.4	185872.4	185872.4	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201559443	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTON, CUATRO CAMINOS	Puebla	83	Itzacamaedéñin	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPAL DE ITZACAMAEDENIN, PUEBLA	FORTAMUN2019-006	0	0	0	Metros Cuadrados	218.34	08-05-2019	07-06-2019	442607.28	442607.28	442607.28	132782.18	132782.18	132782.18	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560242	33	1005-FORTAMUN	CONTRATACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPLEMENTACION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMINICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Comunicaciones	Municipio de Puebla	190002	0	0	0	Luminaria	1576259	01-02-2019	14-10-2021	423579000	143515339.1	143515339.1	52187396.04	52187396.04	52187396.04	52187396.04	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560703	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE CALLE CIRCUITOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CIRCUITO SEGUNDA ETAPA.	Puebla	50	Chichiquila	San Martin Comapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	33007	0	0	740	Metros Cuadrados	347	24-04-2019	22-06-2019	487682.84	487682.84	487682.84	487682.84	250328.21	250328.21	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561032	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BACHILLERATO INTERCULTURAL OI CON C.C.T. ENVIADOS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTUAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, ESTADO DE PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19005	778	706	0	Metros Cuadrados	510	09-04-2019	24-06-2019	1983820.8	1983820.8	1983820.8	1286593.89	1286593.89	1286593.89	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561119	33	1005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ANITA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanguemamanco	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	19319	0	0	200	Metros Cuadrados	40.2	03-06-2019	16-06-2019	56045.09	56045.09	56045.09	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561945	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Netzahuacoyotl de la Localidad de Iita	Puebla	186	Tlaltlaquiquepec	Iita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaltlaquiquepec, Puebla	186/19011	0	0	250	Metros Cuadrados	1868.4	09-04-2019	08-07-2019	1702091.8	1702091.8	1702091.8	1702091.8	894154.41	894154.41	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201562182	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TRES ALJAB, BAÑO, COCINA Y SALA-COMEDOR DEL SALON DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	CHILA-FISM-0219	0	0	1246	Metros Cuadrados	8.7	15-07-2019	18-10-2019	99340	99340	99340	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201563962	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03022	0	0	4383	Metros Cuadrados	514.9	10-04-2019	07-07-2019	2905993.45	2905993.45	2905993.45	594608.88	594608.88	594608.88	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201565065	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHACHAHUANTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTA MARGINACION DE NALPAN, PUEBLA	Puebla	100	Nalpan	Chachahuantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE NALPAN	2019/21/01-FORTAMUN-0F	0	0	1500	Metros Cuadrados	500	01-04-2019	29-06-2019	2224687.44	2224687.44	2224687.44	1848392.03	1848392.03	1848392.03	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201565996	33	1005-FORTAMUN	ABANDONAMIENTO DE UN CAMION EQUIPADO CON COMPACTADOR PARA RECOLECCION DE BASURA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-019/19	0	0	13785	Vehiculos	1	04-01-2019	31-12-2019	1030000	372400	1030000	372400	372400	372400	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567457	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUADALUPE, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y 3 ORIENTE, 2 SUR ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE CRISTIANTEMO Y CALLE GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA.	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	005-2019	0	0	1500	Metros Cuadrados	3036.61	15-07-2019	15-07-2019	3110835.68	3110835.68	3110835.68	3110835.65	3110835.65	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567686	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNIFORMES E ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL'	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SAN JOSE CHIAPA	0	0	0	Lote	1	30-04-2019	30-06-2019	150000	150000	150000	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201567691	33	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL'	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SAN JOSE CHIAPA	0	0	0	Lote	1	30-04-2019	30-06-2019	200000	200000	200000	0	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201514820	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNITARIA	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zacatepec (Los Nogales)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	03023	0	0	315	Metros Cuadrados	277.22	22-03-2019	06-05-2019	1738464.11	1738464.11	1738464.11	1738464.11	766599.16	766599.16	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201559237	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINO LA BARRANCA ALHUACA	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19003	0	0	150	Metros cúbicos	1000	02-07-2019	02-07-2019	1599799.15	1599799.15	1599799.15	479939.75	479939.75	479939.75	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560584	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERGAN ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 1 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	MRI-DOP-R3-007-19	290	210	0	Metros Cuadrados	2090.38	10-04-2019	08-07-2019	1932716.02	1930742.35	1930742.35	1564725.26	1564725.26	1564725.26	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560695	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Puebla	86	Jalpan	Apapatilla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE JALPAN	0P-20190302	0	0	1247	Piezas	577	02-05-2019	30-08-2019	2298669.91	2298669.91	2298669.91	2298669.91	1801790.51	1801790.51	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560732	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempán	Santa Inés Ahuatempán	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES AHUATEMPAN	1821-1912	0	0	5250	Metros Cuadrados	113.09	11-04-2019	13-06-2019	1314831.98	1313963.7	1313963.7	394189.11	394189.11	394189.11	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201560771	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO MADRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATLAPANAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLALUCA, PUEBLA	Puebla	70	Huatlatlaluca	San Pablo Zoyatlapanan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLALUCA	0	292	285	0	Metros Cuadrados	1480	10-06-2019	28-08-2019	262299.63	262299.62	262299.62	0	0	0	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190201561143	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEON MARCELO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y CALLE COLON EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA	Puebla	13	Altepeji	Altepeji	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA	19012	36	28	0	Metros Cuadrados	577.95	13-04-2019	27-05-2019	653295.75	653295.75	653295.75	445203.5	445203.5	445203.5	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO			
2019	2	PUE190201561700	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE TACHADO EN GRADAL Y ÁREA RECREATIVA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicotepec	Villa Avila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	2019308	4661	4119	0	Metros Cuadrados	5893.3	03-06-2019	31-08-2019	1415012.45	1415012.45	1415012.45	424503.74	424503.74	424503.74	424503.74	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201562012	33	1005-FORTAMUN	Adoquinamiento de la Plaza Principal en la localidad de Ixmiquilpan perteneciente al Municipio de Tlaxiahuacapan, Puebla	Puebla	186	Tlaxiahuacapan	Ixmiquilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaxiahuacapan, Puebla	186/19019	0	0	600	Metros Cuadrados	1421	29-04-2019	29-07-2019	1113868.08	1113868.08	1113868.08	113868.08	108363.61	108363.61	108363.61	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201562808	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZOTAYETAYOCA.	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zotayetayoca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019011	0	0	1095	Metros Cuadrados	565.47	03-06-2019	01-07-2019	57304.98	572112.32	572112.32	376385.53	376385.32	376385.32	376385.32	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201563356	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO J. ANDADOR ENTRE PRIVADA MANRIQUEZ Y CALLE 2 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TENEXTEPEC	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenextepc	Otros proyectos de inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019024	0	0	4420	Metros Cuadrados	1591.85	28-06-2019	26-08-2019	1516828.21	1513398.38	1513398.38	454019.51	454019.51	454019.51	454019.51	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201563988	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	Puebla	22	Atlixahuacán	San Pedro Ahuatpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATIXAHUACAN		0	0	696	Metros Cuadrados	1118.9	25-04-2019	23-07-2019	1635008.12	1635008.12	1635008.12	1635008.12	1635008.12	730677.84	730677.84	730677.84	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564176	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, MORELOS Y MOCTEZUMA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yanahuatlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/011	0	0	1041	Metros Cuadrados	1487.8	04-05-2019	22-07-2019	1805413.5	1805413.5	1805413.5	1017926.13	1017926.13	1017926.13	1017926.13	Validado / Registrado		
2019	2	PUE190201564225	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LINA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMERA GUADALUPE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210PR28600, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE METZONTLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	19017	0	0	28	Metros Cuadrados	450	10-06-2019	08-08-2019	452000	0	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564366	33	1005-FORTAMUN	SUMINISTRO DE SEMILLA PARA LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ATIZAHUACAN	Puebla	22	Atlixahuacán	Atlixahuacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE ATIXAHUACAN		0	0	500	Pears	1400	22-05-2019	19-08-2019	1012468.88	1012468.88	1012468.88	1012468.88	506234.44	506234.44	506234.44	506234.44	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564520	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19012	0	0	150	Metros Cuadrados	1431.25	23-01-2019	28-03-2019	1421187.76	983888.54	1543888.32	983888.54	983888.54	983888.54	983888.54	983888.54	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564639	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SALTO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	Puebla	93	Lafragua	Saltito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA		0	0	724	Metros Cuadrados	596.15	09-04-2019	09-07-2019	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	431766.48	220000	220000	431766.48	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201564787	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO DIGITAL NO. 200 CLAVE 21E8H1398 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TETITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA	MDMMP- DOP/2019-08	0	0	29	Metros Cuadrados	218.3	16-07-2019	16-07-2019	2366188.62	1214714.3	1214714.3	1214714.3	1214714.3	1214714.3	1214714.3	1214714.3	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564795	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OROSCO ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+520 EN LA LOCALIDAD DE ERANCO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	011-2019	0	0	2500	Metros Cuadrados	3640	08-05-2019	05-08-2019	506324.56	0	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	506324.56	Validado / Registrado	
2019	2	PUE1902015647661	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	SAN JOSE CHIAPA	1	0	0	0	lote	1	16-07-2019	16-07-2019	143858.16	143858.16	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201564876	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19001	0	0	150	Metros Cuadrados	1646.96	21-03-2019	30-04-2019	1747303.93	1747303.93	1747303.93	524191.18	524191.18	524191.18	524191.18	524191.18	524191.18	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201564939	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	Puebla	195	Vicente Guerrero	Capulitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19011	0	0	271	Kilómetro cuadrado	725.7	27-03-2019	27-07-2019	2198246.68	2198246.68	2198246.68	659474	659474	659474	659474	659474	Validado / Registrado	
2019	2	PUE1902015649593	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE BACHILLERATO GENERAL OFICIAL "JOSE GAUZE" CON CLAVE 21E8H0858	Puebla	50	Chichiquila	Ojo De Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	33016	0	0	54	Metros lineales	104	28-05-2019	25-08-2019	1093403.31	500000	1093403.31	363144.18	363144.18	363144.18	363144.18	363144.18	363144.18	Validado / Registrado
2019	2	PUE1902015649743	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE AYOTONCO DE GUERRERO, PUE. PRIMERA ETAPA	Puebla	25	Ayotonco de Guerrero	Ayotonco De Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYOTONCO DE GUERRERO, PUE.	MAG2019/005	0	0	3000	Metros Cuadrados	606	03-06-2019	02-11-2019	2299639.9	2299639.9	2299639.9	2299639.9	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE1902015649816	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA FRANCISCO J. MADERO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA CHIAC COL. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEJI, PUEBLA	Puebla	13	Altepeji	Altepeji	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEJI, PUEBLA	19008	32	24	0	Metros Cuadrados	767.07	27-03-2019	30-05-2019	1201967.1	1202967.1	1202967.1	1202967.1	795469.43	795469.43	795469.43	795469.43	Validado / Registrado	
2019	2	PUE1902015649293	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OCELONACATLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA	Puebla	72	Huehuetla	Ocelonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	F-19009	667	659	0	Metros Cuadrados	572.8	10-05-2019	10-08-2019	572793.89	572793.89	572793.89	393266.7	393266.7	393266.7	393266.7	Validado / Registrado		
2019	2	PUE1902015649680	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO RUBEN GONZALEZ, DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	2019307	20864	18939	0	Metros Cuadrados	606.33	03-06-2019	31-08-2019	2506876.3	2506876.3	2506876.3	752062.89	752062.89	752062.89	752062.89	Validado / Registrado		
2019	2	PUE1902015649273	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, C.T. 21E8H054C DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO MIAHUATLÁN, PUEBLA.	Puebla	149	Santiago Miahuatán	Santiago Miahuatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO MIAHUATLAN	30024	0	0	408	Metros Cuadrados	1338.7	17-05-2019	15-07-2019	661259.48	661259.48	661259.48	198377.84	198377.84	198377.84	198377.84	Validado / Registrado		
2019	2	PUE1902015649788	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA PRIVADA MIGUEL NEGRETTE ENTRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL NEGRETTE, SAN PABLO ACTIPAN.	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Otros proyectos de inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019007	0	0	1500	Metros Cuadrados	661	22-05-2019	30-06-2019	573740.87	572977.8	572977.8	344110.37	344110.37	344110.37	344110.37	Validado / Registrado		
2019	2	PUE1902015649137	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO "DIGITAL NÚMERO 84" CON CLAVE 21E8H040D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA.	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	AXUTLA	20190100	0	0	125	Metros Cuadrados	594	20-05-2019	25-06-2019	67146.04	67146.04	67146.04	20143.81	20143.81	20143.81	20143.81	Validado / Registrado		
2019	2	PUE1902015649426	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XTILAMA DEL BARBIO DE ANAHUETEC (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	19013	0	0	3198	Metros Cuadrados	197.8	30-05-2019	27-08-2019	889415.21	0	0	0	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201565103	33	1005-FORTAMUN	REMODELACION DEL JARDIN CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE METZONTLA-ABADO EN EL MUNICIPIO DE MAIPÁN, PUEBLA	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	MUNICIPIO DE NAUPAN		0	0	1050	Metros Cuadrados	341	12-07-2019	12-07-2019	870450.28	870450.28	870450.28	870450.28	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE19020156496652	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIYOTIPAN DE LORETO, DEL MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	82	Icaquixtla	Piyotipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA	2019.30.11	0	0	243	Metros Cuadrados	256.23	04-06-2019	01-09-2019	1728453.38	520000	1728453.38	520000	518536.01	518536.01	518536.01	518536.01	Validado / Registrado	
2019	2	PUE19020156495675	33	1005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 8 ORIENTE, C. INDEPENDENCIA ENTRE C. 12 PONIENTE Y CALLE LIBRES	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULLA	19028	0	0	3500	Metros Cuadrados	11398.61	14-07-2019	14-07-2019	2134174.11	0	2134174.11	5479019.0	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE19020156496849	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 25 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOTLÉPÉ, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOTLÉPÉ, PUEBLA.	Puebla	133	San Martín Tototlapec	San Martín Tototlapec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOTOTLEPE	20190423	0	0	500	Metros Cuadrados	47.35	17-06-2019	17-07-2019	452307.48	452307.48	452307.48	452307.48	0	0	0	0	Validado / Registrado	
2019	2	PUE19020156495992	33	1005-FORTAMUN	BACHINO CON CARPETAS ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL	Puebla	136	San Miguel Xoxta	San Miguel Xoxta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	19004	0	0	700	Metros Cuadrados	700	12-06-2019	19-07-2019	584034.35	584034.35	584034.35	184034.35	184034.35	184034.35	184034.35	Validado / Registrado		
2019	2	PUE19020156496165	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECAU DE HERBERA	Puebla	153	Tecau de Herrera	Tecau De Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE TECAU DE HERBERA	19008	10497	9770	0	Metros cúbicos	90	03-05-2019	21-05-2019	436174.84	436174.84	436174.84	290783.22	290783.22	290783.22	290783.22	Validado / Registrado		
2019	2	PUE19020156497189	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS DONALDO CLOSO EN ENTRE BOULEVARD SECURIDAD ROMERO Y PROLONGACIÓN DE L5 DE MAYO	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO																		

CIclo	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO
2019	2	PUE19020155676	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RINACON ZARAGOZA DEL CADERNAMENTO CERRO MAS TRES CERROS AL CERRO MAS QUINIENTOS VEH-113547	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	GOBIERNO MUNICIPAL	113547	243	162	0	Metros Cuadrados	3640	08-05-2019	05-08-2019	3584841.06	3078516.5	3078516.5	3078516.5	3078516.5	206790.85	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201559238	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEI DEL MUNICIPIO DE ALTEPEI, PUEBLA.	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO	19004	0	0	1282	Lote	1	28-03-2019	22-05-2019	43320.35	43320.35	43320.35	129996.11	129996.11	129996.11	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201561269	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL INIGURTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019021	0	0	1500	Metros Cuadrados	431.54	21-06-2019	30-07-2019	408744.91	407927.43	407927.43	122378.23	122378.23	122378.23	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201562853	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE VADOS (ALCANTARILLAS) EN EL CAMINO AHUATENO DEL KM 0+000 AL 0+300.00	Puebla	43	Cuicatlan del Progreso	Ahuateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/007	0	0	154	Metros Cuadrados	240	12-07-2019	12-07-2019	782090.97	782090.97	782090.97	0	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565482	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES PONIENTE ENTRE AV. JOSE MARÍA Y NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, MUNICIPIO DE MIXTLA DEL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	97	Mixta	San Simón Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE MIXTLA	UNIC-1907/190283-2019	55	45	0	Metros Cuadrados	1260	14-05-2019	14-07-2019	690000	690000	690000	690000	495534.39	495534.39	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565549	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUENO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACIÓN CAMINO A PAPATLA	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19007	0	0	550	Metros Cuadrados	2691	08-03-2019	21-05-2019	2918240.2	0	2918240.2	2271514.67	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565746	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA.	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	TLACHICHUCA.	R33FO-19008	0	0	185	Piezas	600	02-02-2019	12-07-2019	414200	414200	414200	207100	207100	207100	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565820	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE CUATZINTLACA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Cuatztintlaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	AJALPAN	19020	0	0	120	Metros Cuadrados	82.43	11-04-2019	09-07-2019	1697140.15	1697140.15	169427.97	648322.58	648322.58	648322.58	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565872	33	1005-FORTAMUN	Conservación del Camino Zitalá - El Arrietal 600 m en el km 1+400 en la localidad de Zitalá	Puebla	77	Huaytlalpan	Zitalá	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Huaytlalpan	2019-021	0	0	694	Metros lineales	4900	18-06-2019	17-07-2019	444164.91	444164.91	444164.91	400000	400000	400000	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565944	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SERRA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL A SAN LUIS.	Puebla	180	Tliahapan	San Juan Cuauhtemoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLIAHAPAN	MTP/URB-1910	0	0	600	Metros Cuadrados	1944.44	26-03-2019	09-05-2019	1794051.45	1794051.45	1794051.45	937608.53	937608.53	937608.53	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565964	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES NORTE ENTRE CALLES ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE SUCUCUTAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quechotac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOTAC	MQP/190309	0	0	17213	Metros Cuadrados	2478.9	07-06-2019	09-08-2019	2018802.96	605641.19	605641.19	605641.19	605641.19	605641.19	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565981	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL, INCLUYE TECHADO DE GRADAS, SUMINISTRO DE APARATOS DE EJERCICIO Y PANTALLA LED	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19112	0	0	14750	Lote	1	21-05-2019	05-07-2019	1035115.08	1035115.08	1035115.08	310534.52	310534.52	310534.52	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565987	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANHUEHETES DEL KM 0+000.00 AL 0+149.50 EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA.	Puebla	204	Yaonahuac	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	19056	0	0	125	Metros Cuadrados	108	28-06-2019	24-08-2019	1340040.39	1340040.39	1340040.39	0	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201567674	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL CAMPO 2019 2A ETAPA	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	SAN JOSE CHIAPA	19020	0	0	0	Lote	1	30-04-2019	30-06-2019	162360	162360	162360	0	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE1902015615452	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA.	Puebla	93	Lafraquia	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE SALTILLO LAFRAGUA	19003	0	0	29000	Metros Cuadrados	148.84	07-03-2019	07-06-2019	1013128.73	1013128.73	1013128.73	1013128.73	244456.43	Validado / Registrado	
2019	2	PUE190201559128	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de las escuelas: bachillerato general estatal por Juan José de la Cruz, clave Z1EBH0436.L, escuela primaria general Ignacio Zaragoza clave: Z1D9R0002, centro de Educación Precolectiva indígena Juan Escudó clave: Z1DCC07955 de la localidad de San Felipe del Municipio de San Felipe Tepatlán.	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	H. Ayuntamiento de San Felipe Tepatlán	19003	0	0	450	Metros Cuadrados	579.18	14-05-2019	01-07-2019	939663.51	939663.51	939663.51	939663.51	281009.05	281009.05	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565952	33	1005-FORTAMUN	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DEL TRAMO D+000 AL D+120	Puebla	50	Chichiquila	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHICUILA	13020	0	0	794	Metros Cuadrados	275	30-05-2019	27-08-2019	901848.37	500000	901848.37	413170.2	413170.2	413170.2	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201560638	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE INSURGENTES DEL KM 1+000AL 1+230 ENTRE CALLES 50M Y PANTON EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	19011	0	0	150	Metros Cuadrados	858	06-07-2019	06-07-2019	558360	558360	558360	167508	167508	167508	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201561095	33	1005-FORTAMUN	PROGRAMA DE BACHO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELUCAN	Puebla	132	San Martín Temelucan	San Martín Temelucan De Labastida	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMELUCAN	19115	0	0	141112	Metros Cuadrados	260.5	05-06-2019	31-07-2019	1495133.09	1495133.09	1495133.09	0	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201561433	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL PARQUE Y CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	20190308	232	168	0	Metros Cuadrados	785.55	25-06-2019	02-09-2019	2437592.12	2437592.12	2438802.12	0	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE1902015615935	33	1005-FORTAMUN	Construcción de techumbre comunitaria (Escuela Telesecundaria Estatal Pedro Curi) en la Junta Auxiliar de Coctlan de Betancourt	Puebla	186	Tlaltlaquepec	Ocotlán De Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	Municipio de Tlaltlaquepec, Puebla	186/19007	0	0	500	Metros Cuadrados	570.35	13-02-2019	13-05-2019	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1501951.96	1275628.24	1275628.24	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201563248	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BELSABO DOMÍNGUEZ, ENTRE AVENIDA 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOTA DE RODRIGUEZ	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Jota De Rodriguez	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA	2019023	0	0	4420	Metros Cuadrados	2698.96	28-04-2019	26-08-2019	2298456.6	2294779.07	2294779.07	688433.72	688433.72	688433.72	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565093	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANADADOR INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA LOCALIDAD DE TAPANALDYA DEL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA.	Puebla	100	Naupan	Tapanalya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE NAUPAN	2019/21/02-FORTAMUN-09	0	0	1800	Metros Cuadrados	913.58	12-07-2019	12-07-2019	1273661.73	1273661.73	1273661.73	382098.52	382098.52	382098.52	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565534	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUENO EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE C. REFORMA Y 2DO. DE MARZO	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19004	0	0	150	Metros Cuadrados	931.31	20-01-2019	05-03-2019	945138.25	604786.07	1032084.62	1032084.62	604786.07	604786.07	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565541	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE XILITELCO, PUEBLA	Puebla	199	Xilitelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XILITELCO	19004	0	0	900	Metros Cuadrados	200	13-07-2019	13-07-2019	1022864.51	1022864.51	1022864.51	306859.35	306859.35	306859.35	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565544	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 3RA. PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y PARTON DE LA JUNTA AUXILIAR	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19005	0	0	460	Metros Cuadrados	1898	20-01-2019	29-03-2019	2105824.46	782218.95	2122996.92	762218.95	782218.95	762218.95	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565794	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN BARRIO TEPELCA, LOCALIDAD DE COXCOLO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA.	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	AJALPAN	19031	0	0	210	Metros Cuadrados	80.5	11-04-2019	09-07-2019	1516684.32	1516684.32	1515900.39	55045.17	55045.17	55045.17	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565899	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA DE LA BARRANCA	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	19003	0	0	783	Metros lineales	1300	25-04-2019	06-06-2019	764108.2	267104.87	267104.87	267104.87	267104.87	267104.87	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201565938	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE I. ALEJANDRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYON DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	JONOTLA	5005	0	0	225	Metros cúbicos	25.2	04-04-2019	04-07-2019	448652.81	448652.81	448652.81	448652.81	0	0	Validado / Registrado
2019	2	PUE190201566709	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO	19007	0	0	1000	Kilómetro lineal	1	01-05-2019	31-05-2019	238169.6	25816	25816	25816	25816	25816	Validado / Registrado

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2019	2	PUE1900156600	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS ATLAJAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXACO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	187	Tlaxaco	Dos Caminos Atajapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE TLAXACO, PUEBLA	20190089	0	0	250	Metros Cuadrados	1360.96	03-06-2019	01-08-2019	988220	988220	988220	296465	296466	296466	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567083	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de cancha de basquetbol en la localidad de Quimixtán	Puebla	116	Quimixtán	Quimixtán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190407	0	0	1567	Metros Cuadrados	108.86	23-04-2019	21-06-2019	731246.17	731246.17	731246.17	564382.12	564382.12	564382.12	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567671	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA EL CAMPO 2019	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	SAN JOSÉ CHIAPA		0	0	0	Lote	1	30-04-2019	30-06-2019	300000	300000	0	0	0	0	Registrado avances	
2019	2	PUE19001511880	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de Camino en el tramo Tosthac a Buena Vista en la localidad de Buenavista	Puebla	116	Quimixtán	Buenavista	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190202	0	0	1028	Kilometro lineal	2.5	22-02-2019	23-03-2019	671038.37	671038.37	671038.37	671038.37	671038.37	671038.37	Validado avances	
2019	2	PUE190015114670	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSCHAS EN EL MUNICIPIO DE ATIZTZYHUACÁN	Puebla	22	Atiztzyhuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ATIZTZYHUACÁN	01	0	0	11016	Metros Cuadrados	26325	15-03-2019	15-07-2019	605315.81	605315.81	605315.81	605315.81	605315.81	605315.81	Validado avances	
2019	2	PUE190015115090	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL ATLAPELCO, COLONIA AGRICOLA, SAN NICOLAS HUALLAPAN, SAN AGUSTIN JIHUEHUELA, SAN MARTIN ATEMPAL, SANTA MARTHA XANICATLAPAN Y SANTA ANA OTZOLTEPEC) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FORTAMUN-2019-002	0	0	230	Piezas	250	21-03-2019	30-04-2019	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	Validado avances	
2019	2	PUE190015159766	33	1005-FORTAMUN	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO A CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ DEPORITACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO	Puebla	210	Zapotitán de Méndez	Zapotitán de Méndez	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENEZ PUEBLA	2019108	2639	2539	0	Maquinaria y equipo	5	25-03-2019	25-05-2019	400000	400000	400000	400000	400000	400000	400000	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001519989	33	1005-FORTAMUN	RECONSTRUCCION DE LA CALLE FRANCISCO MADRUGA DEL KM 0+000 A KM 0+050 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCION DEL MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ATLEQUIZAYAN, PUEBLA	801908	0	0	225	Metros Cuadrados	600	08-05-2019	15-05-2019	142311.45	142311.45	142311.45	142311.45	142311.45	142311.45	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001512165	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN AVENIDA MANTAMOROS ENTRE CALLE EL TRIANGULO Y PUENTE EL TORTEL EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO CENTEPE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	150	Huehuetán el Grande	Santo Domingo Huehuetán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHG-FUMU-2019-008	100	100	0	Metros Cuadrados	513.34	20-05-2019	12-07-2019	475000	475000	475000	475000	475000	475000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001512913	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES DABADO POR EL ISMOO 2017, EN LA CABECERA MUNICIPAL	Puebla	168	Tepecco	Tepecco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEPECCO	TEPECCO-R33-04-19	0	0	6263	Metros Cuadrados	291.27	05-02-2019	05-04-2019	504286.18	504286.18	504286.18	504286.18	504286.18	504286.18	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015183321	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE CINCO MOTOCICLOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	74	Huastotzingo	Huastotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEIOTZINGO	833020	0	0	63457	Vehiculos	5	27-05-2019	05-07-2019	600754.23	600754.23	600754.23	600754.23	600754.23	600754.23	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015164979	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BARRA PERMANENTAL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CON C.C.T. 23093303 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de Las Tunas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES	19013	258	242	0	Metros Cuadrados	734.21	24-04-2019	05-06-2019	999665.25	999665.25	999665.25	999665.25	999665.25	999665.25	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165106	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE VADO CON CONCRETO ESTANQUIADO DEL ACCESO A NAZARENO EN CAMINO NACIONAL DE PALMARITO A SAN MIGUEL XATEPEC	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Palmar de Bravo	19002	3620	3502	0	Kilometro cuadrado	329	26-01-2019	15-02-2019	293933.62	293933.62	293933.62	293933.62	293933.62	293933.62	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165489	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA NIÑOS HEREDOS	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019006	170	396	0	Metros Cuadrados	450	20-02-2019	21-05-2019	1478702.53	1478702.53	1478702.53	1478702.53	1478702.53	1478702.53	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165638	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR ENTRE CARRETERA A TOTUTLA Y CALLE 7 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE PISHUATA	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	201921024	0	0	11744	Metros Cuadrados	150	28-05-2019	27-06-2019	334417.04	334417.04	334417.04	334417.04	334417.04	334417.04	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015166761	33	1005-FORTAMUN	BACHED EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	19007-2	0	0	11000	Metros cubicos	469.5	03-03-2019	14-06-2019	2251603.74	2251603.74	2251603.74	2251603.74	2251603.74	2251603.74	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015167323	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de camino al acceso de la localidad Mirador Guadalupeano	Puebla	116	Quimixtán	El Mirador Guadalupeano	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190409	107	102	0	Metros Cuadrados	8100	03-05-2019	31-05-2019	424854.91	424854.91	424854.91	424854.91	424854.91	424854.91	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015191512	33	1005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE NACIONES UNIDAS NORTE, ENTRE CALLE 7 NORTE Y CARRETERA CUAPILATLAN EN OCOYO	Puebla	79	Huixtlatepec	Santa Clara Huixtlatepec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUIXTATEPEC PUEBLA	MH002-2019	0	0	2709	Metros Cuadrados	2782.91	25-02-2019	07-05-2019	413898.6	413898.6	413898.6	413898.6	413898.6	413898.6	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015160139	33	1005-FORTAMUN	Contratación para la Prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo en el Parque Luminico de los Sistemas de Alumbrado	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza		Comunicaciones	Municipio de Puebla	190001	0	0	1576259	Luminaria	1557	01-01-2019	31-01-2019	4993750.2	4993750.2	4993750.2	4993750.2	4993750.2	4993750.2	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015161131	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOSAMIENTO EN LA PRIVADA DANIEL GONZALEZ ENTRE CALISON MONTECOSTO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA	Puebla	13	Attepeh	Attepeh	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ALTEPEX, PUEBLA	19011	25	20	0	Metros Cuadrados	228.56	03-04-2019	17-05-2019	458896.65	458896.65	458896.65	513449.29	513449.29	513449.29	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015166557	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EL CAMINO ZOOQUITALA LA LOCALIDAD DE EL CAJON	Puebla	197	Xixotepic	El Cajón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XIXOTEPIC	2019305	112	111	0	Metros lineales	3143.36	15-03-2019	30-04-2019	1622439.6	1622439.6	1622439.6	1622439.6	1622439.6	1622439.6	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015162308	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIAHUATLÁN, PUEBLA, EJERCICIO 2019	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN	30032	0	0	21993	Computador as	6	13-05-2019	30-05-2019	175225	175225	175225	175225	175225	175225	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015163640	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS, CONDUCTORES DE BALASA, PARA EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	H. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PUEBLA		0	0	15000	Vehiculos	2	13-05-2019	16-05-2019	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015164361	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XICACQUITLA, MUNICIPIO DE XICACQUITLA, PUEBLA.	Puebla	82	Xicacuitla	San Juan Xicacuitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE XICACQUITLA, PUEBLA	20193007	0	0	4442	Metros Cuadrados	25.5	25-03-2019	03-05-2019	489158.45	489158.45	489158.45	489158.45	489158.45	489158.45	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165243	33	1005-FORTAMUN	PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE AMENAL ENTRE CARRETERA A TICALI Y CALLE PUERTA DE SOLPE	Puebla	40	Cuautepec	Torja (San Baltazar Torja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTEPEC	02019	0	0	750	Metros Cuadrados	1249.62	15-03-2019	12-07-2019	971197.88	971197.88	971197.88	971197.88	971197.88	971197.88	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165532	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LAS FRONTERAS TLALOC, XICACQUITLA Y HEREDAS (VIENTO), DEL MUNICIPIO DE XIUTATELCO.	Puebla	199	Xiutatelco	San Juan Xiutatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTATELCO	8330-19002/2019	0	0	800	Metros lineales	100	13-07-2019	13-07-2019	912421.88	912421.88	912421.88	912421.88	912421.88	912421.88	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165634	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALIA MEDIANTE LA ADQUISICION DE PROYECTOS DE MATERIALES EN JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTIN C.C.T.23093303	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Otros proyectos de Inverson	Educación	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	201921018	0	0	3000	Lote	1	27-05-2019	11-06-2019	90706.99	90706.99	90706.99	90706.99	90706.99	90706.99	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165672	33	1005-FORTAMUN	DESARROLLO DEL RIO AMETLAPANAPA ENTRE SAN COSME TENTILIA Y SAN MATEAS COCOYOTLA CADENAMIENTO 0+000 al 2+280; RIO PIETRO ENTRE LAMTES CON EL MUNICIPIO DE CORONADO Y CADENAMIENTO 0+00 al 2+280; RIO RABANILLO ENTRE PERIFERICO Y CADENAMIENTO 0+000 al 0+080	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLUA	19022	0	0	12500	Metros Cuadrados	30700.44	15-02-2019	04-03-2019	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	816594.86	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165945	33	1005-FORTAMUN	ADOSAMIENTO DE CALLE LA MERCED ENTRE JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO CLODIO Y ADOQUIN EXISTENTE.	Puebla	180	Tlahaupan	La Precoista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHAUPAN	2019-04	0	0	350	Metros Cuadrados	1701.36	29-03-2019	07-05-2019	1573187.98	1573187.98	1573187.98	1573187.98	1573187.98	1573187.98	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165946	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE CORONEL IGNACIO SOSA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE (2da. ETAPA)	Puebla	6	Ahuacatán	Ahuacatán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19104	0	0	0	Metros Cuadrados	798	11-02-2019	13-03-2019	287320.69	287320.69	287320.69	287320.69	287320.69	287320.69	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165960	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ADOSAMIENTO EN CALLE 15 SUR RD. EN DOMINIO 0+000-00 ENTRE CALLES 5 Y 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA.	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	MQP/190304	0	0	17213	Metros Cuadrados	2310	16-04-2019	17-06-2019	2295939.84	2295939.84	2295939.84	2295939.84	2295939.84	2295939.84	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190015165988	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE DOS VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE QUECHOLAC	MQP/190306	0	0	8	Vehiculos	2	03-06-2019	21-06-2019	1492270.16	1492270.16	1492270.16	149				

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2019	2	PUE190021566753	33	1005-FORTAMUN	REENCARPETAMIENTO DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA ATILCAVOTI AL CADEMIENTO PH2047	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chichihuapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	19021-2	0	0	13000	Metros Cuadrados	5743	30-03-2019	29-04-2019	2231967.32	2231967.32	2231967.32	2231967.32	2231967.32	2231967.32	2231967.32	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011508926	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN PEDRO CUATLAUCAC DEBORA CARIZAL CERRO GORDO CUATLAUCAC 19090	Puebla	42	Cuauyuca de Andrade	Debora Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE CUATLAUCA DE ANDRADE	16604	0	0	0	Metros lineales	23210	26-01-2019	26-02-2019	343638.18	343638.18	343638.18	343638.18	343638.18	343638.18	343638.18	Validado avances	
2019	2	PUE190011513326	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpals	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	FD19407	0	0	484	Metros Cuadrados	1508.96	04-03-2019	27-04-2019	1546613.08	1546613.08	1546613.08	1546613.08	1546613.08	1546613.08	1546613.08	Validado avances	
2019	2	PUE190011513393	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CASA DE CULTURA PRIMERA ETAPA	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE CUETZALAN DEL PROGRESO		0	0	19000	Metros Cuadrados	982.5	02-03-2019	30-04-2019	1785635.7	1785635.7	1785635.7	1785635.7	1785635.7	1785635.7	1785635.7	Validado avances	
2019	2	PUE190011513641	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 NORTE ENTRE 22 Y 38 ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LA COCO, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	FR19007	0	0	120	Metros Cuadrados	2563.88	11-03-2019	09-05-2019	2045225.93	2045225.93	2045225.93	2045225.93	2045225.93	2045225.93	2045225.93	Validado avances	
2019	2	PUE190011519009	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS (SUM. DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE)	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	833025	0	0	5055	Metros Cuadrados	642.91	01-05-2019	29-06-2019	880322.78	880322.78	880322.78	880322.78	880322.78	880322.78	880322.78	Validado avances	
2019	2	PUE190011519393	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION ANEXO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUNDA ETAPA	Puebla	39	Cauatempan	San Esteban Cauatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE CAUAATEMPAN	2019002	0	0	1094	Kilometro Cuadrados	74.09	16-04-2019	15-07-2019	524998.57	524998.57	524998.57	524998.57	524998.57	524998.57	524998.57	Validado avances	
2019	2	PUE190011561947	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIAPEHUALTA	Puebla	178	Tlaxiaco	Tlapehualta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIACO		0	0	367	Metros Cuadrados	25	15-03-2019	30-05-2019	828404.01	828404.01	828404.01	828404.01	828404.01	828404.01	828404.01	Validado avances	
2019	2	PUE190011561965	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE DESEMPEÑO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	Puebla	186	Tlaltlaquepaque	Ciudad De Tlaltlaquepaque	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE TLALTLAQUEPAQUE, PUEBLA	186/19014	0	0	47151	Vehiculos	3	11-06-2019	14-06-2019	1048500	1048500	1048500	1048500	1048500	1048500	1048500	Validado avances	
2019	2	PUE190011561971	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA INSPECTORES MUNICIPALES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLALTLAQUEPAQUE, PUEBLA	Puebla	186	Tlaltlaquepaque	Ciudad De Tlaltlaquepaque	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	MUNICIPIO DE TLALTLAQUEPAQUE, PUEBLA	186/19015	0	0	100	Peasas	100	24-04-2019	03-05-2019	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	988179.04	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011562294	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MAHUALTLAN, EJERCICIO 2019	Puebla	149	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE SANTIAGO MAHUALTLAN	30021	0	0	4	Vehiculos	1	12-04-2019	26-04-2019	446193.93	446193.93	446193.93	446193.93	446193.93	446193.93	446193.93	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011562341	33	1005-FORTAMUN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MAHUALTLAN.	Puebla	149	Santiago Mahuatlán	Santiago Mahuatlán	Otros proyectos de Inversión	Gastos Indirectos	MUNICIPIO DE SANTIAGO MAHUALTLAN	30023	0	0	21993	Peasas	1	17-05-2019	15-06-2019	323352.6	323352.6	323352.6	323352.6	323352.6	323352.6	323352.6	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011563115	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE HUACUICUILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TLAQUECHULA EN EL MUNICIPIO DE HUACUICUILA.	Puebla	69	Huacucuilula	Tlapehualta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUACUICUILA	19006	0	0	61	Metros Cuadrados	487.14	06-05-2019	19-06-2019	402697.85	402697.85	402697.85	402697.85	402697.85	402697.85	402697.85	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011563455	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO DE VERACRUCCITO, EN LA LOCALIDAD DE VERACRUCCITO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30017	0	0	350	Metros cúbicos	2725.8	26-04-2019	16-05-2019	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	564045.67	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011563566	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ATENHUILLICO	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019004	223	220	0	Metros Cuadrados	576	20-02-2019	21-05-2019	1463693.28	1463693.28	1463693.28	1463693.28	1463693.28	1463693.28	1463693.28	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011563497	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACCESO Y CUENTAS DEL LIBRAMIENTO SIBICSA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019001	17995	15741	0	Metros Cuadrados	323.97	18-04-2019	17-06-2019	612731.24	612731.24	612731.24	612731.24	612731.24	612731.24	612731.24	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011565699	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO DE AGUA PARA LA CRUZ Y EL PROGRESO	Puebla	105	Ocotepéc	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE OCOTEPÉ	331902	0	0	650	Lote	1	21-05-2019	25-05-2019	62087.84	62087.84	62087.84	62087.84	62087.84	62087.84	62087.84	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011565890	33	1005-FORTAMUN	DESAGUADO DE LA BARRANCA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE RICA DE LOS MONTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Bos del Monte	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-001/19	0	0	405	Metros lineales	464.56	28-01-2019	15-02-2019	222544.02	222544.02	222544.02	222544.02	222544.02	222544.02	222544.02	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011566210	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUAITEPEC DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA 2019	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatpec	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	19021	0	0	4366	Luminaria	200	09-04-2019	26-04-2019	1151269.84	1151269.84	1151269.84	1151269.84	1151269.84	1151269.84	1151269.84	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011566731	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE MORELOS	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chichihuapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	19034-2	0	0	11000	Metros Cuadrados	1170	02-03-2019	31-05-2019	1499587.3	1499587.3	1499587.3	1499587.3	1499587.3	1499587.3	1499587.3	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900115650511	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA.	Puebla	177	Tlaxiaco	Benito Juárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE TLAXIACO DE BENITO JUÁREZ	19003	0	0	48268	Vehiculos	2	30-05-2019	18-06-2019	1426684	1426684	1426684	1426684	1426684	1426684	1426684	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011560669	33	1005-FORTAMUN	TECHADO EN PLAZA CIVICA EN CAIC C.C.T. 21EIN789N DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO.	Puebla	122	San Felipe Teotilcingo	San Felipe Teotilcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	19-048	0	0	209	Metros Cuadrados	109.61	18-03-2019	06-04-2019	455035.97	455035.97	455035.97	455035.97	455035.97	455035.97	455035.97	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011560878	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTON DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	555-22-2019	0	0	4000	Metros Cuadrados	464	03-05-2019	06-06-2019	956424.32	956424.32	956424.32	956424.32	956424.32	956424.32	956424.32	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011560912	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE CUATHEMOC ENTRE COORDENADAS LAT. LONG. 19 320845 N Y 97 557144 W CAMINO AL BARRIO Y CAMINO AL BARRIO ENTRE LA CALLE CUATHEMOC Y LA CALLE ANGELIS DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Maria Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	555-21-2019	0	0	433	Metros Cuadrados	963.64	03-05-2019	07-06-2019	1192410.74	1192410.74	1192410.74	1192410.74	1192410.74	1192410.74	1192410.74	1192410.74	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190011561646	33	1005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES (SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES)	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	SAN NICOLAS BUENOS AIRES	19001	0	0	2500	Metros lineales	11994.78	28-01-2019	12-02-2019	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	402607.8	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011561693	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE 2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-054/003	0	0	11096	Vehiculos	2	05-04-2019	13-04-2019	980162.88	980162.88	980162.88	980162.88	980162.88	980162.88	980162.88	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011561833	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Seguridad	SAN NICOLAS BUENOS AIRES	19007	0	0	6000	Vehiculos	1	08-04-2019	27-04-2019	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011562169	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 21EPR089B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	MHC-FORTAMUN-2019-010	150	150	0	Metros Cuadrados	495	10-05-2019	08-07-2019	108024.19	108024.19	108024.19	108024.19	108024.19	108024.19	108024.19	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011562317	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	FORTA19SM-008	0	0	1	Lote	1	21-01-2019	31-07-2019	1049800	1049800	1049800	1049800	1049800	1049800	1049800	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011562332	33	1005-FORTAMUN	BACHO DE LA CARRETERA MOLCACAC - SAN LUIS TEHUZOTLA EJERCICIO 2019	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuzotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE MOLCACAC	19007	300	300	0	Metros Cuadrados	606	30-04-2019	31-05-2019	304279.05	304279.05	304279.05	304279.05	304279.05	304279.05	304279.05	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190011565186	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de camino de acceso a la localidad Ahuacapan	Puebla	116	Quimistán	Ahuacapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Quimistán	190306	0	0	563	Metros Cuadrados	12000	15-04-2019	15-05-2019	529008.19	529008.19	529008.19	529008.19					

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO		
2019	2	PUE19001565556	33	1005-FORTAMUN	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE TEPEACA Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19000	0	0	750	Metros Cuadrados	1490.61	22-01-2019	29-03-2019	1554631.06	1554631.06	1554631.06	1554631.06	1554631.06	1554631.06	1554631.06	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565640	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ANDADOR AQUILES SERDAN	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	201921026	0	0	11744	Metros Cuadrados	266.4	28-05-2019	26-06-2019	287772.29	287772.29	287772.29	287772.29	287772.29	287772.29	287772.29	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565664	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ANDRETO EN LA CALLE DOROTEO ARANGO ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE EMILIANO BARRA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Moromanpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19015	0	0	250	Metros Cuadrados	1635.98	14-07-2019	14-07-2019	167738.56	1751963.02	1751963.02	1751963.02	1751963.02	1751963.02	1751963.02	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565669	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE JUNTA AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19019	0	0	6500	Metros Cuadrados	13967.99	15-02-2019	11-03-2019	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	808396.37	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565715	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRDL DE LA CALLE IGNACIO BAYEN ENTRE CALLES 3 DE MAYO COLONIA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, SEGUNDA ETAPA	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA	19013	180	170	0	Metros Cuadrados	592.14	24-04-2019	08-06-2019	626393.01	625365.5	625365.5	625365.5	625365.5	625365.5	625365.5	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565967	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES UBICADO A UN COSTADO DE LA CALLE CORONEL IGNACIO SOSA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA.	Puebla	6	Ahuacatán	Ahuacatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19111	0	0	14750	Metros Cuadrados	128.91	15-04-2019	31-05-2019	408997.9	408997.9	408997.9	408997.9	408997.9	408997.9	408997.9	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001566266	33	1005-FORTAMUN	MEDIDAMIENTO DEL CAMINO TEOPLAZAN-COACYUNGSA, DEL KM 4+000 AL KM 1+050 DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Teotitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19006	0	0	236	Kilometro	1.05	02-04-2019	02-05-2019	206132.24	206132.24	206132.24	206132.24	206132.24	206132.24	206132.24	206132.24	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001566233	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL MANTENIMIENTO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19035	0	0	70	Metros Cuadrados	2700	07-05-2019	07-06-2019	865400.86	865400.86	865400.86	865400.86	865400.86	865400.86	865400.86	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001566603	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACION DE PALCO DE TEATRO AL AIRE LIBRE DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19003	0	0	2835	Metros Cuadrados	136.98	05-03-2019	04-05-2019	1314425.89	1314425.89	1314425.89	1314425.89	1314425.89	1314425.89	1314425.89	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001566647	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE CASILLAS DE VIGILANCIA EN JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19027	0	0	35466	Pieas	7	08-04-2019	08-05-2019	1450536.72	1450536.72	1450536.72	1450536.72	1450536.72	1450536.72	1450536.72	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567419	33	1005-FORTAMUN	DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA	003-2019	0	0	79000	Pieas	102	10-04-2019	09-05-2019	1075632.62	1075632.62	1075632.62	1075632.62	1075632.62	1075632.62	1075632.62	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001567443	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Guadalupe Victoria del Cadenamiento Urbano A1-01-270 en la localidad de Ahuehuetlla del Municipio de Ahuehuetlla del Estado de Puebla	Puebla	9	Ahuehuetlla	Ahuehuetlla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETLLA, PUEBLA	20190209	544	660	0	Metros Cuadrados	952	06-06-2019	06-08-2019	12706.62	12706.62	12706.62	12706.62	12706.62	12706.62	12706.62	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561856	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de Camino en el tramo Analco - Alto Lucero - Maguayitos - Tochiuc en la localidad de Analco	Puebla	116	Quimixtán	Quimixtán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. Ayuntamiento de Quimixtán	19001	0	0	273	Kilometro lineal	9.5	20-02-2019	21-03-2019	2131436.93	2131436.93	2131436.93	2131436.93	2131436.93	2131436.93	2131436.93	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561319	33	1005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO ETAPA 5, FOTOCOCCO DE JOLO, PUE.	Puebla	25	Ayototepec de Guerrero	Ayototepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE AYOTOTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA	MAG2019/004	0	0	3000	Metros Cuadrados	1050	07-03-2019	15-04-2019	1037210.5	1037210.5	1037210.5	1037210.5	1037210.5	1037210.5	1037210.5	1037210.5	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001561109	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y ADICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO, MODULOS DE CANCHA DE SQUARE Y BANCOS SANITARIOS, PARA CAMPAÑAMENTO MILITAR	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan De Labastida	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN		0	0	200	Metros Cuadrados	363.43	01-04-2019	20-04-2019	33645.99	33645.99	33645.99	33645.99	33645.99	33645.99	33645.99	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561689	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ (MATA REDONDA (BOMBA DE AGUA) DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Benito Juárez (Mata Redonda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	SAN NICOLAS BUENOS AIRES	19004	0	0	200	Pieas	1	25-02-2019	13-03-2019	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	170508.4	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561931	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS (TLACUILTEPEC, LA SILLETA, ITATILAN Y TLAPAHUALTLAN EN TRAMOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE TLACUILTEPEC.	Puebla	178	Tlaciuiltepec	Tlaciuiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TLACUILTEPEC		0	0	1385	Metros cubicos	1020	25-02-2019	03-04-2019	495171.4	495171.4	495171.4	495171.4	495171.4	495171.4	495171.4	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001561942	33	1005-FORTAMUN	Construcción de techumbre en la Localidad de Gómez Poniente, perteneciente al Municipio de Tlaxiuhquizepec, Puebla	Puebla	186	Tlaxiuhquizepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Municipio de Tlaxiuhquizepec, Puebla	186/19009	0	0	250	Metros Cuadrados	14	15-04-2019	15-07-2019	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	644882.96	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001562082	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE CINCO PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	R33019	0	0	63457	Vehiculos	5	22-04-2019	21-05-2019	287650.4	287650.4	287650.4	287650.4	287650.4	287650.4	287650.4	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001562245	33	1005-FORTAMUN	TRANSICION DE CALLEADO AEREO A SUBTERRANEO DE TELHEM EN CALLE 11 SUR ENTRE TRES PONIENTE Y AV. AVILA CAMACHO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19/UE-001	0	0	127062	lote	1	01-01-2019	31-01-2019	369107.68	369107.68	369107.68	369107.68	369107.68	369107.68	369107.68	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001562374	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA ALDEAL DE SAN ANTONIO PORTEZUELO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	19012	1839	1676	0	Metros Cuadrados	893.2	22-04-2019	31-05-2019	909108.67	909108.67	909108.67	909108.67	909108.67	909108.67	909108.67	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001563889	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS" LOCALIDAD DE ATZILAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.	Puebla	17	Atempán	Atzilan	Otros proyectos de Inversion	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.		0	0	200	Metros Cuadrados	133	01-03-2019	01-04-2019	174795.99	174795.99	174795.99	174795.99	174795.99	174795.99	174795.99	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001563934	33	1005-FORTAMUN	PROYECTO DE VIDEOVIGILANCIA URBANA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE IZICAR DE MATAMOROS, PUE. SEGUNDA ETAPA	Puebla	85	Izicar de Matamoros	Izicar De Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	H. AYUNTAMIENTO DE IZICAR DE MATAMOROS		0	0	40000	lote	1	30-04-2019	15-05-2019	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	2032671.28	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001564107	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	43	Cuicatlan del Progreso	San Andrés Tzilucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	OP-043/002	0	0	1293	Metros Cuadrados	982.5	02-03-2019	30-04-2019	1620003.54	1620003.54	1620003.54	1620003.54	1620003.54	1620003.54	1620003.54	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001564145	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTANPADIO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO	Puebla	85	Izicar de Matamoros	Izicar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE IZICAR DE MATAMOROS	19R330026	0	0	68	Metros Cuadrados	600.8	10-04-2019	25-06-2019	2299957.86	2299957.86	2299957.86	2299957.86	2299957.86	2299957.86	2299957.86	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001564935	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE FRESHILLOS Y CAMINO AL RIO	Puebla	40	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyecca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	03219	0	0	800	Metros Cuadrados	825.65	18-03-2019	18-05-2019	581244.13	581244.13	581244.13	581244.13	581244.13	581244.13	581244.13	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565120	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA HERNANDES SERDAN CCT2EP3R39E DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	19010	126	112	0	Metros Cuadrados	640	20-09-2019	19-05-2019	1716621.09	1716621.09	1716621.09	1716621.09	1716621.09	1716621.09	1716621.09	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565250	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO GENERAL FELIPE ANGELES	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo De Las Tunas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES		0	0	19020	Luminaria	1350	43643	43673	1493616	1493616	1493616	1493616	1493616	1493616	1493616	1493616	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001565493	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL BACHO GUANICIONES Y BANGUETTES	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019009	17995	15741	0	Metros cubicos	172.87	43517	43807	2246777.35	2246777.35	2246777.35	2246777.35	2246777.35	2246777.35	2246777.35	2246777.35	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE19001565516	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ANDRETO EN AV. LAGO DE PATZULUM PONIENTE ENTRE AV. FRANCISCO J. MADRERO Y CALLE RIO TAZO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Moromanpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	19002	0	0	350	Metros Cuadrados	1387.23	43659	43659	1662087.91	1638719.9	1638719.9	1638719.9	1638719.9	1638719.9	1638719.9	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19001565641	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE PAQUETE DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE AFOJCAN.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	201921026	0	0	11744	lote	1											

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUIJO				
2019	2	PUE19000156884	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ (CHICALOTE), ESPERANZA, PUE.	Puebla	63	Esperanza	Benito Juárez (Chicalote)	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEF-004/19	0	0	213	Metros Cuadrados	3440	43526	43565	226231.74	226231.74	226231.74	226231.74	226231.74	226231.74	226231.74	Validado / Registrado avances			
2019	2	PUE19000156936	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ADQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DOLORÉS PÉREZ Y CALLE JOSÉ M. MORELOS	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19103	0	0	0	Metros Cuadrados	242.26	45007	45337	216485.08	216485.08	216485.08	216485.08	216485.08	216485.08	216485.08	Validado / Registrado avances			
2019	2	PUE19000156954	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA CALLE DOLORÉS PÉREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BULEVARD	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19105	0	0	0	Metros Cuadrados	798	43528	43571	490426.5	490426.5	490426.5	490426.5	490426.5	490426.5	490426.5	Validado / Registrado avances			
2019	2	PUE19000156934	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASITAS DE VIGILANCIA Y EMPERADORAS DE LA ZONA PONIENTE DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19028	0	0	0	Metros Cuadrados	19608	43563	43593	842723.74	842723.74	842723.74	842723.74	842723.74	842723.74	842723.74	Validado / Registrado avances			
2019	2	PUE19000156938	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	173	Tetel de Avila Castillo	Tetel de Avila Castillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	AYUNTAMIENTO DE TETEL DE AVILA CASTILLO	173933003	0	0	0	Vehiculos	2	43487	43585	116309.4	116309.4	116309.4	116309.4	116309.4	116309.4	116309.4	116309.4	Validado avances		
2019	2	PUE19000156430	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTOS DE LA CALLE JESUSA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	Puebla	34	Coronango	Santa Maria Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	19200	0	0	0	Metros Cuadrados	14859	43496	43544	1561716.75	1561716.75	1561716.75	1561716.75	1561716.75	1561716.75	1561716.75	1561716.75	Validado avances		
2019	2	PUE19000159770	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE NACIONAL Y CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CARRETERA TERMINALIZADA A OTZOTEMPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAL, DEL MUNICIPIO DE HUITLATEPEC, PUEBLA (PROGRAMA UNO MAS UNO APORTACION MUNICIPAL FORTAMUN-OF 2019)	Puebla	79	Huiztlatepec	Santa Ana Coapan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUITLATEPEC PUEBLA	MH008-2019	0	0	0	Metros Cuadrados	750.5	45999	43643	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	215000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19000156945	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	19004	0	0	0	Vehiculos	2	43591	43595	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	916826.16	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001569815	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO	555-23-2019	0	0	0	Metros Cuadrados	27622	43607	43637	492769.91	492769.91	492769.91	492769.91	492769.91	492769.91	492769.91	492769.91	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001569140	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	SAN NICOLAS BUENOS AIRES	19005	0	0	0	Piezas	19	43532	43546	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	150005.76	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691789	33	1005-FORTAMUN	RENTA DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA JUNTA AUXILIAR DE EMILIO FORTES DEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES, PUEBLA	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Emilio Fortes Gil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	SAN NICOLAS BUENOS AIRES	19006	0	0	0	Mobiliario y equipo	1	43565	43568	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	30453.53	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001562164	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMPO DEPORTIVO	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	CHLA-FORTAMUN-0219	0	0	0	Luminaria	5	43524	43675	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	42683.36	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015692914	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASAS PARA VALVULAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPATLACOC DE HIDALGO ETAPA 1	Puebla	163	Tepatlacoc de Hidalgo	Tepatlacoc De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEPATLACOC DE HIDALGO	0307/FORTAMUN/2019	0	0	0	Piezas	9	43570	43631	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	163910.56	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001569933	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS Y 450 TDP (6L, 3V GAS AT/A) PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS		0	0	0	Vehiculos	2	43556	43563	1435000	1435000	1435000	1435000	1435000	1435000	1435000	1435000	1435000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001569494	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DESDE ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL PUEBLA-JALAPA AL PANTON DE CADELLANERA PORTIZUELO	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Cadellanera Portizuelo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	19009	512	501	0	Metros Cuadrados	1685.72	43506	43510	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	354118.54	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001569497	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTIAGO TENANGO	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES	10050	2493	2377	0	Metros Cuadrados	224	43523	43532	221744.22	221744.22	221744.22	221744.22	221744.22	221744.22	221744.22	221744.22	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1900015695095	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA.	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO	31908	0	0	0	lote	1	43592	43607	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	167568.15	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691322	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 3 OTE Y CMINGDA LA MINA DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO	19011	367	345	0	Metros Cuadrados	2565.89	43556	43615	2251017.36	2251017.36	2251017.36	2251017.36	2251017.36	2251017.36	2251017.36	2251017.36	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1900015691575	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de campo deportivo en centro de la localidad de Tlamanca	Puebla	116	Quimixtán	Tlamanca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Deporte	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190304	270	281	0	Metros Cuadrados	6009.88	43544	43588	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	1572250.74	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691380	33	1005-FORTAMUN	Rehabilitación de camino al acceso de las localidades Papalotla, Coahuatla y Tlahuampa	Puebla	116	Quimixtán	Papalotla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento de Quimixtán	190305	0	0	0	597	Metros Cuadrados	12000	43566	43595	444958.37	444958.37	444958.37	444958.37	444958.37	444958.37	444958.37	444958.37	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015694642	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASITAS DE VIGILANCIA Y EMPERADOR DE LA ZONA NORTE DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19043	0	0	0	Metros Cuadrados	1698.29	43619	43656	1522460.29	1522460.29	1522460.29	1522460.29	1522460.29	1522460.29	1522460.29	1522460.29	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE1900015691474	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN	MDP-2019-03	0	0	0	8000	Metros	250	43535	43574	556744.1	556744.1	556744.1	556744.1	556744.1	556744.1	556744.1	556744.1	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691558	33	1005-FORTAMUN	MEJORAMIENTO URBANO (VIALIDADES Y PARQUE) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	municipio de zinacatepec	MZP-2019-06	0	0	0	8000	Metros	13556.7	43553	43612	486404.37	486404.37	486404.37	486404.37	486404.37	486404.37	486404.37	486404.37	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001593203	33	1005-FORTAMUN	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAPILATLA DE MADERO	Puebla	38	Cuapilatlá de Madero	Cuapilatlá De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CUAPILATLA DE MADERO	MCM2019-07	0	0	0	50	Metros Cuadrados	1300	43507	43523	138600	138600	138600	138600	138600	138600	138600	138600	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE19000159498	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALAMEDA, EN SAN ANDRES CALPAN.	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CALPAN, PUEBLA	FTM-004/19	0	0	0	1250	Metros Cuadrados	37.56	43605	43619	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	174532.87	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015690130	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC	19008	0	0	0	20000	Luminaria	850	43556	43616	1318804	1318804	1318804	1318804	1318804	1318804	1318804	1318804	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015690841	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL (SICOM)	Puebla	174	Tetzitlán	Tetzitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETZITLAN PUEBLA	833/2019/007	0	0	0	58699	Metros Cuadrados	1457.95	43556	43630	2071411.47	2071411.47	2071411.47	2071411.47	2071411.47	2071411.47	2071411.47	2071411.47	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691485	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA DEL MUNICIPIO DE HONEY	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HONEY	19303	0	0	0	541	Metros Cuadrados	155	43572	43577	389367.68	389367.68	389367.68	389367.68	389367.68	389367.68	389367.68	389367.68	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691597	33	1005-FORTAMUN	REMODELACION Y MEJORAMIENTO DEL MERCADO LOS PORTALES	Puebla	174	Tetzitlán	Tetzitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	H. AYUNTAMIENTO DE TETZITLAN PUEBLA	89/2018/008	0	0	0	58699	Metros Cuadrados	5849.92	43472	43591	812876.77	1016090.96	1016090.96	1016090.96	1016090.96	1016090.96	1016090.96	1016090.96	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015691973	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de uniformes para Elementos de Seguridad Pública Municipal	Puebla	186	Tlaxiahuacquepec	Ciudad De Tlaxiahuacquepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tlaxiahuacquepec, Puebla	186/19016	0	0	0	28	Equipamiento	28	43579	43588	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	538583.36	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015692829	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Gastos Indirectos	XOCHITLAN TODOS SANTOS	33-005	0	0	0	50	lote	4	43553											

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	MONTO GLOBAL	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO			
2019	2	PUE190001565166	33	1005-FORTAMUN	APLICACION DE PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE XICHAPULCO	Puebla	200	Xochiapulco		Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE XICHAPULCO, PUEBLA	R33PMX0-03	0	0	60	Metros lineales	1372.27	43517	43577	112095.32	112095.32	112095.32	112095.32	112095.32	112095.32	112095.32	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001565731	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. HIDALGO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A SANTA CECILIA TERPITLAN, MUNICIPIO DE Tlachichuca	Puebla	179	Tlachichuca	Ázamos Tepetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Tlachichuca	R33PO-19005	0	0	235	Metros Cuadrados	372.29	43529	43574	269805.5	269805.5	269805.5	269805.5	269805.5	269805.5	269805.5	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001565752	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.T. JLDYV045C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AYOTLA.	Puebla	201	Xochitlapec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAPPEC	MXOCH-02/2019	0	0	130	Aula	1	43554	43535	488418.67	488418.67	488418.67	488418.67	488418.67	488418.67	488418.67	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001566897	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE REMOLQUE DE 2 EJEES CON NUMERO DE NIF 3598121806410500	Puebla	063	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-006/19	0	0	13785	Vehículos	1	43539	43539	306975.89	306975.89	306975.89	306975.89	306975.89	306975.89	306975.89	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001566187	33	1005-FORTAMUN	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA 2019	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE TECALI DE HERRERA	19020	0	0	5156	Luminaria	130	43570	43580	750658.27	750658.27	750658.27	750658.27	750658.27	750658.27	750658.27	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001566405	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR LA GARITA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUE.	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtahuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19019	0	0	2835	Metros Cuadrados	771.62	43558	43588	1292635.26	1292635.26	1292635.26	1292635.26	1292635.26	1292635.26	1292635.26	Validado / Registrado avances		
2019	2	PUE190001566576	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE BODEGA PARA EL DIF MUNICIPAL EN EL BARRIO EN EL BARRIO DE TEOCONCHIA, CHIGNAHUAPAN	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad De Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19054	0	0	19880	Metros Cuadrados	304.57	43539	43563	896716.63	896716.63	896716.63	896716.63	896716.63	896716.63	896716.63	896716.63	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001567198	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO, PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.	Puebla	55	Chila	Chila	Programa de Inversión de Adquisiciones	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA	FORTAMUN/01/2019	0	0	3954	Lote	1	43472	43511	40752	40752	40752	40752	40752	40752	40752	40752	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001567340	33	1005-FORTAMUN	Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cristo Rey del Cadenamiento 0-000 Al 0-190 en la localidad de Piaxtla del Municipio de Piaxtla del Estado de Puebla	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE PIAXTLA, PUEBLA	20190156	793	528	0	Metros Cuadrados	231.47	43619	43680	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	380000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001567476	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 22 NORTE ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE SUREZ DEL CADENAMIENTO 0-000-00 KM AL 0-425-00 KM.	Puebla	94	Libres	Ciudad De Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE LIBRES	R33020	0	0	15536	Metros Cuadrados	2597.87	43550	43640	2029228.92	2021659.86	2021659.86	2021659.86	2021659.86	2021659.86	2021659.86	2021659.86	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001569010	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS (SEGUNDA ETAPA)	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUEJOTZINGO	R33022	0	0	4500	Metros Cuadrados	1734.92	43525	43569	1014704.21	1014704.21	1014704.21	1014704.21	1014704.21	1014704.21	1014704.21	1014704.21	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001566125	33	1005-FORTAMUN	MANTENIMIENTO DE EL CAMINO EL CAJON A LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES	Puebla	197	Xicoatepec	Los Limones	Adquisición de vehículos para supervisión y mantenimiento de infraestructura en el Municipio de Xicoatepec, Puebla	Transportes y viabilidad	MUNICIPIO DE XICOTEPEC	2019304	229	231	0	Metros lineales	4130	43556	43585	1804192.38	1804192.38	1804192.38	1804192.38	1804192.38	1804192.38	1804192.38	1804192.38	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE1900015661837	33	1005-FORTAMUN	Adquisición de vehículos para supervisión y mantenimiento de infraestructura en el Municipio de Tlatahuquepec, Puebla	Puebla	186	Tlatahuquepec	Ciudad De Tlatahuquepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Municipio de Tlatahuquepec, Puebla	186/19003	0	0	47151	Vehículos	3	43538	43543	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600	1084600	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001562158	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL. ETAPA	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA	FORTAMUN-02/19	0	0	350	Luminaria	125	43486	43515	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001562297	33	1005-FORTAMUN	TRANSICION SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 15 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y AV. AVILA CAMACHO	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA	FORTA19UE-007	0	0	86690	Metros Cuadrados	281.5	43490	43609	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	2734753.61	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001563115	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE UN VEHICULO EQUIPADO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA.	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y viabilidad	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	30014	0	0	14	Vehículos	1	43607	43612	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	579312.11	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001563985	33	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CARGA LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330023	0	0	4000	Equipament o	1	43518	43526	394227	394227	394227	394227	394227	394227	394227	394227	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001564113	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTABILIZADO DE LA CALLE AGUILES SERON, ENTRE CALLE PARRA Y LA CONSTITUCION Y CALLE GUERRERO, COLONIA CENTRO	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS	19R330024	0	0	55	Metros Cuadrados	423.69	43556	43600	2064421.05	2552217.56	2552217.56	2552217.56	2552217.56	2552217.56	2552217.56	2552217.56	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001564188	33	1005-FORTAMUN	EQUIPAMIENTO DE CAMIONETA RECOLECTORA DE BASURA DE CARGA LATERAL CON CAPACIDAD DE CARGA DE 12 YARDAS CUBICAS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019 ETAPA	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar De Matamoros	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y viabilidad	H. AYUNTAMIENTO DE IZUCAR DE MATAMOROS		0	0	4000	Equipament o	1	43557	43565	394227	394227	394227	394227	394227	394227	394227	394227	394227	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001564467	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE PINTURA EN FACHADAS DE LA PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICAQUIXTLA, MUNICIPIO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA.	Puebla	82	Icaquixtla	San Juan Icaquixtla	Otros Programas de Inversión	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE ICAQUIXTLA, PUEBLA	2019_30_09	0	0	4422	Metros Cuadrados	1404.85	43603	43637	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	231260.66	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001564998	33	1005-FORTAMUN	Mejoramiento de Imagen Urbana de Espacios Públicos en la localidad de Cañada Morelos	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TIAPAPA	31907	0	0	4121	Lote	1	43537	43582	695354.9	695354.9	695354.9	695354.9	695354.9	695354.9	695354.9	695354.9	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565498	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE ZACATLÁN	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA	2019007	297	284	0	Metros lineales	846	43517	43587	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	457709.67	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001565631	33	1005-FORTAMUN	ADQUISICION DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlan De Vicente Suárez	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	201921008	0	0	11744	Lote	1	43554	43570	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	199920.2	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001565864	33	1005-FORTAMUN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA RENIVELAR LA CALLE VICENTE GUERRERO (ENTRE PRIVADA SOLIDARIDAD Y CALLE BENTO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE MECAPALAPA	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y viabilidad	MUNICIPIO DE PANTEPEC	19005	1612	1467	0	Metros Cuadrados	212	43518	43592	2059664.73	2059664.73	2059664.73	2059664.73	2059664.73	2059664.73	2059664.73	2059664.73	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565880	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TIAPAPA	Puebla	176	Tiapapa	Tiapapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TIAPAPA	2019-002	0	0	500	Metros Cuadrados	822.5	43543	43587	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	413706.15	Validado / Registrado avances
2019	2	PUE190001565903	33	1005-FORTAMUN	LIMPIEZA DE LA BARRANCA UBICADA EN EL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, PUEBLA.	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Programa de Inversión de Mantenimiento	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE ESPERANZA	MEP-017/19	0	0	7811	Metros lineales	760	43623	43647	342333.72	342333.72	342333.72	342333.72	342333.72	342333.72	342333.72	342333.72	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565941	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO	Puebla	180	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	MTP-UR-1906	0	0	400	Metros Cuadrados	2035.87	43536	43585	1883557.71	1883557.71	1883557.71	1883557.71	1883557.71	1883557.71	1883557.71	1883557.71	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565948	33	1005-FORTAMUN	ADQUINAMIENTO DE LA AVENIDA INGENIEROS SANCHEZ DEL PANTEPEC AL CADENAMIENTO 0-280	Puebla	180	Tlahuapan	San Miguel Transistencio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2019_11	0	0	1200	Metros Cuadrados	2114	43548	43620	1501892.08	1501892.08	1501892.08	1501892.08	1501892.08	1501892.08	1501892.08	1501892.08	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565973	33	1005-FORTAMUN	REHABILITACION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAONAHUAC, PUEBLA. PRIMERA ETAPA.	Puebla	204	Yaonahuac	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YAONAHUAC	19004	0	0	16880	Metros Cuadrados	405	43493	43552	545778.76	545778.76	545778.76	545778.76	545778.76	545778.76	545778.76	545778.76	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001565977	33	1005-FORTAMUN	AMPLIACION DE CALLE INDEPENDENCIA DE UN TRAMO DE 0-000 AL 0-080 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA A ZACATLAN	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y viabilidad	H. AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN	19111	0	0	14750	Metros Cuadrados	58.91	43570	43616	113146.32	113146.32	113146.32	113146.32	113146.32	113146.32	113146.32	113146.32	Validado / Registrado avances	
2019	2	PUE190001566380	33	1005-FORTAMUN	CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELENDO SANITARIO DE CHIGNAHUAPAN 2019	Puebla	53	Chignahuapan	Tatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	19004	0	0	57909	Metros cúbicos	8282	43530	43645	2111548									